

AVANCE: DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: INFORME DEFINITIVO 2024

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302425875	2024	5	Metros lineales	1084	1084	1084	100
OAX240302415984	2024	5	Piezas	2	2	2	100
OAX240402471924	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	0	0
OAX240402494972	2024	5	Piezas	1	13	13	100
OAX240302436089	2024	5	Metros cuadrados de construcción	144	144	144	100
OAX240302436105	2024	5	Metros Cuadrados	842.4	842.4	842.4	100
OAX240402484316	2024	5	Metros lineales	707	707	1602	226.5912306
OAX240302413646	2024	5	Metros Cuadrados	552.5	552.5	506.16	91.61266968
OAX240402458972	2024	5	Metros lineales	646	646	0	0
OAX240302425106	2024	5	Metros lineales	380	380	380	100
OAX240302427091	2024	5	Metros Cuadrados	2406	2406	2406	100
OAX240202395919	2024	5	Metros Cuadrados	1350	1350	1350	100
OAX240402513529	2024	5	Metros Cuadrados	248	248	248	100
OAX240202367477	2024	5	Metros cuadrados de construcción	2520	2520	2520	100
OAX240202385019	2024	5	Kilómetro	2.1	2.1	2.1	100
OAX240202385045	2024	5	Metros Cuadrados	2000	2000	2000	100
OAX240202375671	2024	5	Metros lineales	445	445	445	100
OAX240202380232	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202383626	2024	5	Metros Cuadrados	693.26	693.26	693.26	100
OAX240202381255	2024	5	Metros lineales	615	615	615	100
OAX240202381384	2024	5	Metros Cuadrados	727.76	727.76	727.76	100
OAX240202376091	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240202381495	2024	5	Metros lineales	60	60	60	100
OAX240202381533	2024	5	Metros lineales	57	57	50	87.71929825
OAX240202384777	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202384882	2024	5	Metros cúbicos	77.16	195.62	195.62	100
OAX240202385569	2024	5	Metros Cuadrados	5400	5400	0	0
OAX240202384886	2024	5	Metros Cuadrados	1242.6	1242.6	1242.6	100
OAX240202384928	2024	5	Metros Cuadrados	55.3	55.3	55.3	100
OAX240202376956	2024	5	Kilómetro	3	3	3	100
OAX240202376227	2024	5	Metros cuadrados de construcción	915.26	915.26	0	0
OAX240202380540	2024	5	Piezas	11	11	11	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202373485	2024	5	Metros Cuadrados	570	570	570	100
OAX240202380635	2024	5	Metros Cuadrados	997.85	997.85	997.85	100
OAX240202373154	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240202377594	2024	5	Metros Cuadrados	55.25	55.25	55.25	100
OAX240202377632	2024	5	Metros Cuadrados	988.77	988.77	0	0
OAX240202377653	2024	5	Metros lineales	2231	2231	2231	100
OAX240202380719	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202380777	2024	5	Metros lineales	8.16	8.16	8.16	100
OAX240202373220	2024	5	Piezas	4	4	4	100
OAX240202373271	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240202377699	2024	5	Metros Cuadrados	2223.97	2223.97	2223.97	100
OAX240202391845	2024	5	Metros Cuadrados	549.84	549.84	549.84	100
OAX240202391861	2024	5	Metros Cuadrados	39.52	39.52	39.52	100
OAX240302411978	2024	5	Metros lineales	262.34	262.34	262.34	100
OAX240302419774	2024	5	Metros Cuadrados	484	484	484	100
OAX240302419777	2024	5	Metros Cuadrados	1212.7	1212.7	0	0
OAX240302427863	2024	5	Metros lineales	500	500	0	0
OAX240302427869	2024	5	Metros lineales	1547	1547	0	0
OAX240302426730	2024	5	Metros cuadrados de construcción	510	510	0	0
OAX240302426745	2024	5	Metros lineales	1853	1853	0	0
OAX240302417779	2024	5	Kilómetro	5	5	5	100
OAX240302417794	2024	5	Piezas	8	8	0	0
OAX240302417816	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	0	0
OAX240302434475	2024	5	Metros lineales	118.9	118.9	118.9	100
OAX240302434477	2024	5	Metros lineales	275	275	275	100
OAX240302434519	2024	5	Metros lineales	500	500	500	100
OAX240302438380	2024	5	Metros lineales	1200	1200	0	0
OAX240302438404	2024	5	Metros cuadrados de construcción	608	608	608	100
OAX240302438421	2024	5	Metros lineales	156.2	156.2	0	0
OAX240302438431	2024	5	Metros cuadrados de construcción	225	225	225	100
OAX240402458549	2024	5	Metros Cuadrados	203.22	203.22	203.22	100
OAX240402458554	2024	5	Metros Cuadrados	4696	4696	4696	100
OAX240402458628	2024	5	Metros cuadrados de construcción	150	150	150	100
OAX240402458631	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402458137	2024	5	Metros Cuadrados	620	620	620	100
OAX240402458154	2024	5	Metros Cuadrados	187	187	187	100
OAX240402458166	2024	5	Metros lineales	5200	5200	5200	100
OAX240402458167	2024	5	Metros lineales	4200	4200	4200	100
OAX240402457128	2024	5	Metros lineales	2030.9	2030.9	2030.9	100
OAX240402463136	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402466949	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402460463	2024	5	Metros Cuadrados	1100	1100	0	0
OAX240402463266	2024	5	Metros lineales	880	880	880	100
OAX240402463267	2024	5	Metros lineales	263	263	263	100
OAX240402463269	2024	5	Metros lineales	2291	2291	2291	100
OAX240402463273	2024	5	Metros cúbicos	128.25	128.25	128.25	100
OAX240402463274	2024	5	Metros Cuadrados	344.35	344.35	344.35	100
OAX240402463278	2024	5	Metros Cuadrados	312.05	312.05	312.05	100
OAX240402468262	2024	5	Kilómetro	4.2	4.2	4.2	100
OAX240402461900	2024	5	Metros lineales	945	945	945	100
OAX240402461926	2024	5	Metros lineales	4309	4312.86	4312.86	100
OAX240402461938	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240402461998	2024	5	Kilómetro	5	5	0	0
OAX240402480969	2024	5	Metros cuadrados de construcción	82	82	0	0
OAX240402484376	2024	5	Metros Cuadrados	14478	14478	14478	100
OAX240402481067	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	0	0
OAX240402481125	2024	5	Metros lineales	3160	3160	0	0
OAX240402484408	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240402484475	2024	5	Metros Cuadrados	840	840	840	100
OAX240402481190	2024	5	Metros Cuadrados	113.4	113.4	0	0
OAX240402484716	2024	5	Metros lineales	10630	10630	10630	100
OAX240402484735	2024	5	Piezas	3	3	3	100
OAX240402481364	2024	5	Metros cuadrados de construcción	258	258	0	0
OAX240402484915	2024	5	Metros Cuadrados	110	110	0	0
OAX240402484920	2024	5	Metros cúbicos	2670.9	2670.9	2670.9	100
OAX240402484929	2024	5	Metros Cuadrados	232.4	232.4	232.4	100
OAX240402484977	2024	5	Kilómetro	9	9	0	0
OAX240402485023	2024	5	Metros cúbicos	415	415	415	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402485047	2024	5	Metros cúbicos	892.6	892.6	892.6	100
OAX240402485065	2024	5	Piezas	64	64	64	100
OAX240402485085	2024	5	PROYECTO(S)	1	14	14	100
OAX240402485091	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240402485891	2024	5	Metros lineales	300	300	150	50
OAX240402485916	2024	5	Metros lineales	300	300	0	0
OAX240402485922	2024	5	Metros cúbicos	75	75	75	100
OAX240402485942	2024	5	Metros lineales	300	300	150	50
OAX240402485955	2024	5	Metros lineales	152	152	110	72.36842105
OAX240402485979	2024	5	Metros lineales	200	200	200	100
OAX240402486004	2024	5	Metros Cuadrados	2100	2100	2100	100
OAX240402486064	2024	5	Metros Cuadrados	648	648	0	0
OAX240402486108	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402486386	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240402486268	2024	5	Kilómetro	5.1	5.1	5.1	100
OAX240402479271	2024	5	Metros cuadrados de construcción	584	815	815	100
OAX240402479326	2024	5	Metros cúbicos	9.78	9.78	9.78	100
OAX240402483693	2024	5	Metros cuadrados de construcción	264.18	264.18	0	0
OAX240402488614	2024	5	Metros Cuadrados	1190.47	1190.47	1190.47	100
OAX240402488621	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240402491368	2024	5	Metros lineales	315	315	315	100
OAX240402495944	2024	5	Metros lineales	698	698	0	0
OAX240402487411	2024	5	Metros lineales	310	310	0	0
OAX240402487461	2024	5	Kilómetro	2	2	2	100
OAX240402494475	2024	5	Metros Cuadrados	780	780	0	0
OAX240402494481	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402494498	2024	5	Metros Cuadrados	800	800	800	100
OAX240402496036	2024	5	Piezas	80	80	0	0
OAX240402488460	2024	5	Metros cuadrados de construcción	243.98	243.98	0	0
OAX240402488501	2024	5	Metros Cuadrados	300	300	300	100
OAX240402488517	2024	5	Kilómetro	3.75	3.75	0	0
OAX240402488548	2024	5	Metros lineales	108	108	0	0
OAX240402492370	2024	5	Metros cúbicos	50	50	0	0
OAX240402492374	2024	5	Metros Cuadrados	784	784	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402492376	2024	5	Metros cúbicos	440	440	0	0
OAX240402492378	2024	5	Piezas	8	8	0	0
OAX240402492380	2024	5	Metros Cuadrados	1100	1100	0	0
OAX240402492381	2024	5	Metros Cuadrados	7200	7200	0	0
OAX240402492382	2024	5	Metros cuadrados de construcción	850	850	0	0
OAX240402492384	2024	5	Metros cuadrados de construcción	230	249.22	249.22	100
OAX240402492409	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402494933	2024	5	Metros lineales	718	718	0	0
OAX240402494957	2024	5	Metros cúbicos	21.6	21.6	0	0
OAX240402494961	2024	5	Metros Cuadrados	189.48	189.48	189.48	100
OAX240402489394	2024	5	Metros cúbicos	52.5	52.5	52.5	100
OAX240402508676	2024	5	Metros cúbicos	1564	1564	0	0
OAX240402508758	2024	5	Metros lineales	5000	5000	0	0
OAX240402508822	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402508823	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402508828	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	0	0
OAX240402508845	2024	5	Metros Cuadrados	593	593	0	0
OAX240402508872	2024	5	Metros cuadrados de construcción	267.11	267.11	0	0
OAX240402508579	2024	5	Metros lineales	629	629	629	100
OAX240402508583	2024	5	Metros Cuadrados	2080	2080	0	0
OAX240402508595	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402508605	2024	5	Piezas	15	15	0	0
OAX240302413748	2024	5	Metros Cuadrados	1680	1920	1680	87.5
OAX240402471910	2024	5	Metros Cuadrados	640	640	0	0
OAX240402499399	2024	5	Metros cuadrados de construcción	28799	28799	0	0
OAX240402457770	2024	5	Metros cuadrados de construcción	87.72	145	145	100
OAX240402507791	2024	5	Metros lineales	799	799	911	114.0175219
OAX240302441306	2024	5	Metros Cuadrados	207	207	204	98.55072464
OAX240502546497	2024	5	Kilómetro	0.03	0.03	0.01	33.33333333
OAX240302427904	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	540	100
OAX240302427905	2024	5	Metros lineales	600	600	0	0
OAX240302423080	2024	5	Metros Cuadrados	1444.62	1444.62	1444.62	100
OAX240302423083	2024	5	Metros Cuadrados	145.13	145.13	145.13	100
OAX240302423109	2024	5	Metros Cuadrados	1097.7	1097.7	1097.7	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302423122	2024	5	Metros lineales	241	241	241	100
OAX240302423143	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302418175	2024	5	Metros lineales	7000	7000	0	0
OAX240302418234	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302421252	2024	5	Metros Cuadrados	388	388	388	100
OAX240302421268	2024	5	Metros lineales	171.59	171.59	171.59	100
OAX240302425657	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240302425682	2024	5	Metros cuadrados de construcción	475.88	690.33	690.33	100
OAX240302421485	2024	5	Metros Cuadrados	108.8	108.8	108.8	100
OAX240302421497	2024	5	Piezas	88	88	88	100
OAX240302421499	2024	5	Metros Cuadrados	45	45	45	100
OAX240302421502	2024	5	Piezas	48	48	48	100
OAX240302421507	2024	5	Metros Cuadrados	651	727.04	727.04	100
OAX240302421510	2024	5	Metros Cuadrados	651	727.04	727.04	100
OAX240302421512	2024	5	Metros Cuadrados	651	727.04	727.04	100
OAX240302421516	2024	5	Metros Cuadrados	385.14	385.14	385.14	100
OAX240402459500	2024	5	Metros Cuadrados	72.53	72.53	72.53	100
OAX240402459538	2024	5	Piezas	15	15	15	100
OAX240402459594	2024	5	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100
OAX240402459614	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240402459641	2024	5	Metros Cuadrados	2257.2	2257.2	2257.2	100
OAX240402459681	2024	5	Metros Cuadrados	530	530	530	100
OAX240402459693	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240402459703	2024	5	Metros lineales	3109.6	3109.6	3109.6	100
OAX240402459715	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240402516751	2024	5	Metros Cuadrados	495.99	495.99	495.99	100
OAX240402467869	2024	5	Kilómetro	25.2	25.2	25.2	100
OAX240402467884	2024	5	Metros Cuadrados	595	595	595	100
OAX240402470763	2024	5	Metros lineales	90	90	0	0
OAX240402470776	2024	5	Metros Cuadrados	141.6	141.6	141.6	100
OAX240402470792	2024	5	Metros Cuadrados	228.41	228.41	0	0
OAX240402470794	2024	5	Metros Cuadrados	204	204	204	100
OAX240402470810	2024	5	Metros Cuadrados	1656.9	1656.9	0	0
OAX240402460662	2024	5	Metros Cuadrados	31.8	31.8	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402460666	2024	5	Metros Cuadrados	31.8	31.8	0	0
OAX240402464054	2024	5	Metros cuadrados de construcción	64	66	66	100
OAX240402464090	2024	5	Metros Cuadrados	1066.5	1066.5	0	0
OAX240402464097	2024	5	Metros lineales	332.8	332.8	332.8	100
OAX240402464105	2024	5	Metros Cuadrados	1717.7	1717.76	1717.76	100
OAX240402464107	2024	5	Metros Cuadrados	187.79	187.79	0	0
OAX240402464108	2024	5	Metros Cuadrados	810.72	810.72	810.72	100
OAX240402479310	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402479351	2024	5	Metros cúbicos	9.13	9.13	9.13	100
OAX240402479364	2024	5	Piezas	18	18	18	100
OAX240402508360	2024	5	Kilómetro	4.2	4.2	4.2	100
OAX240402508361	2024	5	Metros Cuadrados	3.56	3600	3600	100
OAX240402496819	2024	5	Metros lineales	198	198	0	0
OAX240402496854	2024	5	Metros Cuadrados	279.79	279.79	279.79	100
OAX240402496861	2024	5	Metros lineales	7.5	7.5	0	0
OAX240402492771	2024	5	Metros lineales	800	800	800	100
OAX240402492772	2024	5	Piezas	12	12	0	0
OAX240402492793	2024	5	Metros cuadrados de construcción	89.2	89.2	89.2	100
OAX240402492831	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402492864	2024	5	Metros cuadrados de construcción	45	45	0	0
OAX240402492865	2024	5	Metros lineales	44	44	0	0
OAX240402495360	2024	5	Metros lineales	100	100	100	100
OAX240402495365	2024	5	Metros lineales	650.5	650.5	650.5	100
OAX240402495367	2024	5	Metros Cuadrados	72000	72000	0	0
OAX240402495377	2024	5	Piezas	48	48	24	50
OAX240402495395	2024	5	Metros Cuadrados	66000	66000	0	0
OAX240402495413	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402495414	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402495415	2024	5	Metros cuadrados de construcción	40	40	0	0
OAX240402495430	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402495431	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402495448	2024	5	Kilómetro	1	1	0	0
OAX240402496887	2024	5	Metros Cuadrados	420	420	420	100
OAX240402496896	2024	5	Piezas	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402496909	2024	5	Metros lineales	100	100	100	100
OAX240402496930	2024	5	Metros lineales	70	70	0	0
OAX240402489181	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402489191	2024	5	Metros lineales	363	363	363	100
OAX240402492897	2024	5	Metros lineales	9000	9000	9000	100
OAX240402492973	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402492974	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100
OAX240402495490	2024	5	Metros Cuadrados	1601.8	1601.8	0	0
OAX240402495498	2024	5	Metros lineales	762	762	762	100
OAX240402495540	2024	5	Kilómetro	1.5	1.5	0	0
OAX240402495566	2024	5	Metros lineales	78	78	0	0
OAX240402495574	2024	5	Metros lineales	1189	1189	0	0
OAX240402496992	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402489372	2024	5	Metros cuadrados de construcción	61.13	61.13	61.13	100
OAX240402489380	2024	5	Metros lineales	134	134	134	100
OAX240402508876	2024	5	Metros Cuadrados	1755	1751.75	1751.75	100
OAX240402508893	2024	5	Metros lineales	6500	6500	0	0
OAX240402508902	2024	5	Kilómetro	10	800	800	100
OAX240402508917	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1200	1200	0	0
OAX240402508075	2024	5	Metros lineales	1882.65	1882.65	1882.65	100
OAX240402508104	2024	5	Metros cuadrados de construcción	109	109	0	0
OAX240402508107	2024	5	Metros lineales	700	700	0	0
OAX240402507718	2024	5	Metros Cuadrados	288.53	288.53	220	76.24857034
OAX240402508233	2024	5	Metros lineales	100	100	0	0
OAX240402508236	2024	5	Kilómetro	2	2	2	100
OAX240402508245	2024	5	Metros Cuadrados	49.56	49.56	49.56	100
OAX240402508285	2024	5	Piezas	45	45	0	0
OAX240402508294	2024	5	Metros Cuadrados	306	306	306	100
OAX240402508303	2024	5	Metros lineales	92	92	0	0
OAX240402508383	2024	5	Metros lineales	100	100	0	0
OAX240402508391	2024	5	Piezas	29	29	0	0
OAX240402508396	2024	5	Piezas	21	21	0	0
OAX240402508423	2024	5	Metros lineales	92	92	0	0
OAX240402508433	2024	5	Metros lineales	30	30	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402508458	2024	5	Piezas	3	3	0	0
OAX240402508474	2024	5	Kilómetro	3.4	3.4	0	0
OAX240402508476	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402508477	2024	5	Metros Cuadrados	90.25	90.25	90.25	100
OAX240402508619	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	0	0
OAX240402500102	2024	5	Metros lineales	1040	1040	1040	100
OAX240402500106	2024	5	Piezas	3	3	0	0
OAX240402500112	2024	5	Metros Cuadrados	460	460	0	0
OAX240402500159	2024	5	Metros Cuadrados	4508	4508	0	0
OAX240402500192	2024	5	Metros Cuadrados	700	700	700	100
OAX240402500265	2024	5	Metros cuadrados de construcción	223.61	223.61	0	0
OAX240402500273	2024	5	Piezas	72	72	72	100
OAX240402500279	2024	5	Hectárea	1.52	1.52	0	0
OAX240402500284	2024	5	Kilómetro	1.14	1.14	0	0
OAX240402510011	2024	5	Kilómetro	22	22	22	100
OAX240402507681	2024	5	Metros lineales	47	47	0	0
OAX240402507699	2024	5	Metros cuadrados de construcción	592.25	592.25	592.25	100
OAX240402507722	2024	5	Piezas	130	130	0	0
OAX240402507730	2024	5	Metros lineales	45	45	0	0
OAX240402507741	2024	5	Metros lineales	325	325	325	100
OAX240402507749	2024	5	Piezas	900	900	900	100
OAX240402507808	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1000	1000	0	0
OAX240402507813	2024	5	Metros cuadrados de construcción	840	840	840	100
OAX240402507849	2024	5	Metros lineales	651.1	651.1	500	76.79311934
OAX240402508987	2024	5	Piezas	1	1.6	1.6	100
OAX240402509050	2024	5	Metros Cuadrados	700	700	0	0
OAX240402509052	2024	5	Metros Cuadrados	350	350	0	0
OAX240402509054	2024	5	Metros lineales	500	500	0	0
OAX240402509065	2024	5	Kilómetro	6	6	0	0
OAX240402509074	2024	5	Metros Cuadrados	300	300	280	93.33333333
OAX240402509078	2024	5	Metros Cuadrados	700	700	700	100
OAX240402514127	2024	5	Metros lineales	600	600	600	100
OAX240402514198	2024	5	Metros lineales	15	15	15	100
OAX240402514202	2024	5	Metros lineales	15	15	15	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402514210	2024	5	Metros lineales	12	12	12	100
OAX240402514215	2024	5	Piezas	2	2	2	100
OAX240402514834	2024	5	Metros Cuadrados	432	432	432	100
OAX240402457959	2024	5	Metros lineales	200	200	0	0
OAX240402471518	2024	5	Metros lineales	1	1	0	0
OAX240302439720	2024	5	REGLAMENTO(S)	1	1	0	0
OAX240402472258	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402495942	2024	5	Metros cuadrados de construcción	400	400	0	0
OAX240302436565	2024	5	Metros lineales	12000	12000	1200	10
OAX240102343324	2024	5	Metros Cuadrados	1576.8	1576.8	1576.8	100
OAX240102345722	2024	5	Metros Cuadrados	855	855	855	100
OAX240102344263	2024	5	Metros cúbicos	124.6	124.6	124.6	100
OAX240202356089	2024	5	Metros Cuadrados	640	640	640	100
OAX240202356438	2024	5	Kilómetro	2.8	2.8	0	0
OAX240202356502	2024	5	Kilómetro	3	3	0	0
OAX240202355932	2024	5	SERVICIO(S)	1	84	84	100
OAX240202355667	2024	5	Kilómetro	1.4	1.4	1.4	100
OAX240202355695	2024	5	Metros Cuadrados	549.64	549.64	549.64	100
OAX240102343777	2024	5	Metros Cuadrados	3511	3511	3511	100
OAX240102344411	2024	5	Metros Cuadrados	510	510	510	100
OAX240102344638	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202365087	2024	5	Metros lineales	8930	8930	8930	100
OAX240202367484	2024	5	Metros Cuadrados	2329	2329	2329	100
OAX240202361255	2024	5	Metros cuadrados de construcción	634	634	634	100
OAX240202367564	2024	5	Metros Cuadrados	1636.2	1636.2	1636.2	100
OAX240202367596	2024	5	Metros Cuadrados	450	450	450	100
OAX240202367618	2024	5	Metros Cuadrados	1412.3	1412.3	1412.3	100
OAX240202371944	2024	5	Metros cúbicos	1	1	1	100
OAX240202361327	2024	5	Metros cúbicos	5362	5362	5362	100
OAX240202361379	2024	5	Kilómetro	20	20	0	0
OAX240202361409	2024	5	PROYECTO(S)	1	20	20	100
OAX240202361420	2024	5	Kilómetro	5	5	5	100
OAX240202365346	2024	5	Metros cúbicos	94	94	94	100
OAX240202367736	2024	5	Metros Cuadrados	2070	2070	2070	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202367753	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240202372061	2024	5	Metros cuadrados de construcción	278.3	278.3	278.3	100
OAX240202361474	2024	5	Metros lineales	2962.2	2962.2	2962.2	100
OAX240202361679	2024	5	Kilómetro	18	18	0	0
OAX240202365921	2024	5	Metros cúbicos	145.59	145.59	145.59	100
OAX240202365973	2024	5	Metros lineales	15	15	15	100
OAX240202365984	2024	5	Kilómetro	19.7	19.7	19.7	100
OAX240202362453	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202362468	2024	5	Metros cuadrados de construcción	746	746	746	100
OAX240202368410	2024	5	Metros Cuadrados	2202.8	2202.8	2202.8	100
OAX240202359076	2024	5	Metros lineales	9000	9000	9000	100
OAX240202359112	2024	5	Kilómetro	23	23	0	0
OAX240202359775	2024	5	Metros lineales	12000	12000	12000	100
OAX240202368880	2024	5	Metros Cuadrados	800	800	800	100
OAX240202369310	2024	5	Piezas	21	21	21	100
OAX240202362969	2024	5	Kilómetro	3.82	3.82	3.82	100
OAX240202362972	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202362976	2024	5	Kilómetro	2.3	13800	13800	100
OAX240202363000	2024	5	Metros Cuadrados	515	515	515	100
OAX240202363010	2024	5	Kilómetro	1.36	1.36	1.36	100
OAX240202369515	2024	5	Metros Cuadrados	463.27	463.27	463.27	100
OAX240202358689	2024	5	Kilómetro	0.75	0.75	0.75	100
OAX240202369629	2024	5	Metros Cuadrados	1097	1097	1097	100
OAX240202369649	2024	5	Metros lineales	1466.6	1466.6	0	0
OAX240202362134	2024	5	Kilómetro	8	8	0	0
OAX240202359487	2024	5	Metros Cuadrados	381.35	381.35	381.35	100
OAX240202366076	2024	5	Metros cúbicos	92.9	92.9	92.9	100
OAX240202366162	2024	5	Kilómetro	2.61	2.61	2.61	100
OAX240202370261	2024	5	Metros lineales	70	70	70	100
OAX240202371002	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240202362242	2024	5	Metros Cuadrados	640	640	640	100
OAX240202366823	2024	5	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100
OAX240202369076	2024	5	Kilómetro	16.9	16.9	16.9	100
OAX240202369121	2024	5	Metros lineales	170	170	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202369173	2024	5	Metros Cuadrados	145.72	145.72	145.72	100
OAX240202369199	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240202369957	2024	5	Metros lineales	5766	5766	5766	100
OAX240202370351	2024	5	Metros lineales	182.15	182.15	182.15	100
OAX240502545586	2024	5	Kilómetro lineal	23.4	23.4	23.4	100
OAX240402488573	2024	5	Metros cúbicos	75	80	0	0
OAX240202370431	2024	5	Metros lineales	1135	1135	1135	100
OAX240202370712	2024	5	Metros lineales	150	150	150	100
OAX240202370779	2024	5	Piezas	55	1	1	100
OAX240202370837	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202370852	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202370484	2024	5	Metros Cuadrados	780	780	780	100
OAX240202370489	2024	5	Metros lineales	1342	1342	1342	100
OAX240202371072	2024	5	Metros lineales	490	490	490	100
OAX240202371334	2024	5	Metros Cuadrados	760	760	760	100
OAX240202371368	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202370599	2024	5	Metros lineales	234	234	234	100
OAX240202370642	2024	5	Metros lineales	1050	1050	1050	100
OAX240202371698	2024	5	Metros Cuadrados	162.05	162.05	162.05	100
OAX240202356898	2024	5	Kilómetro	9.4	9.4	0	0
OAX240202357735	2024	5	Kilómetro	13	13	0	0
OAX240202364035	2024	5	Metros lineales	56	56	0	0
OAX240202362345	2024	5	Metros cuadrados de construcción	340.9	340.9	340.9	100
OAX240202362347	2024	5	Metros cuadrados de construcción	157.5	157.5	157.5	100
OAX240202362388	2024	5	Kilómetro	1	1	1	100
OAX240202362406	2024	5	Metros lineales	302.3	302.3	302.3	100
OAX240202377700	2024	5	Metros Cuadrados	91.26	91.26	91.26	100
OAX240202377745	2024	5	Metros Cuadrados	1302.4	1302.4	0	0
OAX240202377778	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202381189	2024	5	Kilómetro	2	2	2	100
OAX240202377873	2024	5	Metros lineales	245	245	0	0
OAX240202382856	2024	5	Metros lineales	1221.7	1221.7	0	0
OAX240202374991	2024	5	Kilómetro	11.6	11.6	0	0
OAX240202375000	2024	5	Metros lineales	5100	5100	5100	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202379081	2024	5	Metros Cuadrados	1237.4	1237.4	1237.4	100
OAX240202379128	2024	5	Metros Cuadrados	10.56	12.96	12.96	100
OAX240202382143	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202382160	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202382944	2024	5	Metros Cuadrados	735.2	735.2	735.2	100
OAX240202379304	2024	5	Kilómetro	0.2	0.2	0.2	100
OAX240202379379	2024	5	Kilómetro	1.73	1.73	1.73	100
OAX240202383356	2024	5	Metros Cuadrados	644.62	644.62	644.62	100
OAX240202383369	2024	5	Metros lineales	32.05	36.01	36.01	100
OAX240202383415	2024	5	Metros Cuadrados	990	990	990	100
OAX240202383433	2024	5	Metros Cuadrados	2500	2500	2500	100
OAX240202383439	2024	5	Metros Cuadrados	1178.65	1178.65	1178.65	100
OAX240202383024	2024	5	Metros Cuadrados	950	749.36	749.36	100
OAX240202381906	2024	5	Metros Cuadrados	979.05	979.05	979.05	100
OAX240202378836	2024	5	Metros Cuadrados	827.1	827.1	827.1	100
OAX240202385905	2024	5	Kilómetro	6	6	5	83.33333333
OAX240202386265	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202386284	2024	5	Metros Cuadrados	1080	1080	1080	100
OAX240202375459	2024	5	Metros Cuadrados	2617.5	2617.5	2617.5	100
OAX240202373964	2024	5	Piezas	34	34	34	100
OAX240202376304	2024	5	Metros cuadrados de construcción	379.5	379.5	379.5	100
OAX240202376306	2024	5	Metros cuadrados de construcción	430.1	430.1	430.1	100
OAX240202376322	2024	5	Metros cuadrados de construcción	404.8	404.8	404.8	100
OAX240202372594	2024	5	Metros cuadrados de construcción	126	126	126	100
OAX240202378900	2024	5	Piezas	6	6	6	100
OAX240202378910	2024	5	Piezas	6	6	6	100
OAX240202378916	2024	5	Metros lineales	600	300	300	100
OAX240202378920	2024	5	Piezas	22	22	22	100
OAX240202378930	2024	5	Metros lineales	1800	1800	1800	100
OAX240202378943	2024	5	Metros Cuadrados	1233.74	1233.74	1233.74	100
OAX240202378982	2024	5	Metros Cuadrados	178.94	178.94	178.94	100
OAX240202382332	2024	5	Metros Cuadrados	950.63	950.63	950.63	100
OAX240202382347	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202372619	2024	5	Piezas	12	12	12	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202372633	2024	5	Metros cuadrados de construcción	253	253	253	100
OAX240202376438	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1557.8	1557.8	0	0
OAX240202376461	2024	5	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
OAX240202379471	2024	5	Kilómetro	1.28	1.28	1.28	100
OAX240202382480	2024	5	Metros Cuadrados	133.5	133.5	133.5	100
OAX240202379516	2024	5	Metros Cuadrados	260	260	260	100
OAX240202379597	2024	5	Metros lineales	1953	1953	1953	100
OAX240202383839	2024	5	Metros lineales	704.2	704.2	704.2	100
OAX240202373390	2024	5	Piezas	19	19	19	100
OAX240202376671	2024	5	Metros Cuadrados	708	708	708	100
OAX240202379659	2024	5	Metros lineales	264	264	264	100
OAX240202379690	2024	5	Metros cuadrados de construcción	17.34	17.34	17.34	100
OAX240202379694	2024	5	Metros cuadrados de construcción	30.34	30.34	30.34	100
OAX240202379712	2024	5	Metros cuadrados de construcción	42.78	42.78	42.78	100
OAX240202384078	2024	5	SERVICIO(S)	1	12	12	100
OAX240202378427	2024	5	Metros lineales	5000	5000	5000	100
OAX240202378479	2024	5	Metros Cuadrados	1600	1600	0	0
OAX240202384618	2024	5	Metros Cuadrados	855.25	855.25	855.25	100
OAX240202374251	2024	5	Metros Cuadrados	1452	1452	1452	100
OAX240202374285	2024	5	Metros Cuadrados	1376.5	1376.5	1376.5	100
OAX240202378548	2024	5	Metros Cuadrados	1750	1750	0	0
OAX240202378646	2024	5	Metros cúbicos	13.34	13.34	13.34	100
OAX240202393085	2024	5	Metros Cuadrados	189.55	189.55	189.55	100
OAX240202393092	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202393636	2024	5	Metros Cuadrados	20000	20000	20000	100
OAX240202390453	2024	5	Metros cúbicos	139.92	139.92	139.92	100
OAX240202390455	2024	5	Piezas	12	12	0	0
OAX240202390480	2024	5	Piezas	7	7	0	0
OAX240202390547	2024	5	Metros Cuadrados	16000	16000	16000	100
OAX240202393658	2024	5	Metros cuadrados de construcción	49	49	49	100
OAX240202393709	2024	5	Metros lineales	231	231	231	100
OAX240202393718	2024	5	Metros lineales	986.46	986.46	986.46	100
OAX240202393734	2024	5	Metros lineales	24	24	24	100
OAX240202393755	2024	5	Metros Cuadrados	20000	20000	20000	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202388120	2024	5	Metros lineales	776	776	776	100
OAX240202388133	2024	5	Piezas	13	13	13	100
OAX240402463714	2024	5	Metros Cuadrados	583.12	583.12	583.12	100
OAX240402463718	2024	5	Metros Cuadrados	583.87	583.87	583.87	100
OAX240402463719	2024	5	Piezas	27	17	17	100
OAX240402463720	2024	5	Metros Cuadrados	390.32	390.32	390.32	100
OAX240402467625	2024	5	Metros Cuadrados	450	450	450	100
OAX240402467651	2024	5	Metros lineales	100	100	100	100
OAX240402467690	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402467702	2024	5	Metros lineales	147	147	147	100
OAX240402470428	2024	5	Metros lineales	620.8	620.8	0	0
OAX240402470436	2024	5	Metros Cuadrados	500	500	0	0
OAX240402470438	2024	5	Metros Cuadrados	965.25	965.25	0	0
OAX240402460171	2024	5	Metros Cuadrados	2000	2000	0	0
OAX240202388151	2024	5	Metros cúbicos	20	20	20	100
OAX240202390695	2024	5	Metros lineales	4000	4000	4000	100
OAX240202390706	2024	5	Metros Cuadrados	3376	3376	3376	100
OAX240202390752	2024	5	Metros lineales	1312	1312	0	0
OAX240202390784	2024	5	Metros lineales	1240	1240	1240	100
OAX240202395883	2024	5	Metros Cuadrados	256	256	256	100
OAX240202390948	2024	5	Metros Cuadrados	2820	2820	2820	100
OAX240202391027	2024	5	Piezas	13	13	13	100
OAX240202388786	2024	5	Metros lineales	541.57	541.57	541.57	100
OAX240202388871	2024	5	Metros Cuadrados	150	239.04	239.04	100
OAX240202391749	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100
OAX240202391764	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240202391803	2024	5	Metros cuadrados de construcción	187.13	187.13	187.13	100
OAX240202391832	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202389042	2024	5	Metros Cuadrados	2009.1	2400	2400	100
OAX240202391997	2024	5	Metros lineales	45	45	45	100
OAX240202392018	2024	5	Metros Cuadrados	184.68	199.26	199.26	100
OAX240202392034	2024	5	Metros Cuadrados	448	448	448	100
OAX240202392047	2024	5	Metros cuadrados de construcción	777	777	777	100
OAX240202392058	2024	5	Metros cuadrados de construcción	102.53	102.53	102.53	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202392090	2024	5	Metros cuadrados de construcción	42.78	42.78	42.78	100
OAX240202392103	2024	5	Piezas	6	6	6	100
OAX240202392123	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202392126	2024	5	Metros Cuadrados	900	900	900	100
OAX240202392150	2024	5	PROYECTO(S)	1	3	1.5	50
OAX240202392163	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1560	1560	0	0
OAX240202392181	2024	5	Kilómetro	11.04	11.04	11.04	100
OAX240202392210	2024	5	Metros cuadrados de construcción	2472	2472	0	0
OAX240202391128	2024	5	Metros Cuadrados	790	790	790	100
OAX240202389282	2024	5	Metros Cuadrados	3856.8	3856.8	3856.8	100
OAX240202392359	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1475	1475	0	0
OAX240202392406	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1230	1230	0	0
OAX240202392409	2024	5	Metros cuadrados de construcción	310.5	252	252	100
OAX240202392412	2024	5	Metros Cuadrados	620	620	620	100
OAX240202392425	2024	5	Metros lineales	15030	15030	0	0
OAX240202392432	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202392436	2024	5	Metros cuadrados de construcción	574.2	574.2	574.2	100
OAX240202392449	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202392450	2024	5	Metros Cuadrados	810	810	810	100
OAX240202391274	2024	5	Kilómetro	2200	2200	2200	100
OAX240202391280	2024	5	Kilómetro	40	40	40	100
OAX240202391347	2024	5	Metros Cuadrados	556.92	556.92	556.92	100
OAX240202391356	2024	5	Metros cúbicos	7040	7040	0	0
OAX240202391369	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240202391386	2024	5	Piezas	52	52	52	100
OAX240202392466	2024	5	Kilómetro	9.2	9.2	9.2	100
OAX240202392477	2024	5	Metros lineales	350	350	350	100
OAX240202392499	2024	5	Metros Cuadrados	642.32	642.32	642.32	100
OAX240202392505	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240202392511	2024	5	Metros Cuadrados	510	510	510	100
OAX240202392529	2024	5	Metros cúbicos	1709.9	1709.9	1709.9	100
OAX240202391875	2024	5	Metros Cuadrados	1202.2	1202.2	1202.2	100
OAX240202391897	2024	5	Metros cúbicos	200	200	200	100
OAX240202391948	2024	5	Metros Cuadrados	19.76	19.76	19.76	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202391959	2024	5	Metros Cuadrados	45	45	45	100
OAX240202391969	2024	5	Metros cuadrados de construcción	30	30	0	0
OAX240202392796	2024	5	Piezas	13	13	0	0
OAX240202394239	2024	5	Kilómetro	10	10	10	100
OAX240202394308	2024	5	Kilómetro	2.9	2.9	2.9	100
OAX240202389887	2024	5	Metros Cuadrados	2035.9	2035.9	2035.9	100
OAX240202389899	2024	5	Metros Cuadrados	651	651	651	100
OAX240202392929	2024	5	Metros lineales	30	30	0	0
OAX240202392931	2024	5	Kilómetro	9	9	9	100
OAX240202392938	2024	5	Metros Cuadrados	500	500	500	100
OAX240202392943	2024	5	Metros cúbicos	48.51	48.51	0	0
OAX240202392946	2024	5	Kilómetro	25.7	25.7	25.7	100
OAX240202392948	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202392949	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1260	1260	0	0
OAX240202392959	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1397.94	1397.94	0	0
OAX240202392960	2024	5	Kilómetro	99.91	99.91	99.91	100
OAX240202393000	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240202393001	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240202393014	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240202393024	2024	5	Metros Cuadrados	1601.5	1601.5	1601.5	100
OAX240202394635	2024	5	Metros Cuadrados	1522.7	1522.7	1522.7	100
OAX240202394657	2024	5	PROYECTO(S)	1	6	6	100
OAX240202394676	2024	5	Metros Cuadrados	44.57	44.57	44.57	100
OAX240202394686	2024	5	Metros lineales	2750	2750	2750	100
OAX240202391393	2024	5	Metros Cuadrados	185	185	185	100
OAX240202391421	2024	5	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
OAX240202391451	2024	5	Metros Cuadrados	420.12	420.12	420.12	100
OAX240202391453	2024	5	Metros cuadrados de construcción	699	699	699	100
OAX240202391455	2024	5	Metros cuadrados de construcción	400	400	400	100
OAX240202391492	2024	5	Metros Cuadrados	1175.8	1175.8	1175.8	100
OAX240202387850	2024	5	Metros Cuadrados	1237.88	1237.88	1237.88	100
OAX240202387892	2024	5	Metros Cuadrados	750	750	750	100
OAX240202391637	2024	5	Metros Cuadrados	510	510	510	100
OAX240202394512	2024	5	Metros Cuadrados	191.1	191.1	191.1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202390658	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202390665	2024	5	Piezas	36	36	36	100
OAX240202395304	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202390816	2024	5	Metros Cuadrados	13430	13430	13430	100
OAX240202391169	2024	5	Metros cuadrados de construcción	144.9	117.6	117.6	100
OAX240202391184	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202391190	2024	5	Metros cuadrados de construcción	144.9	117.6	117.6	100
OAX240202391225	2024	5	Metros cúbicos	4800	4800	4800	100
OAX240202391266	2024	5	Metros Cuadrados	158.72	158.72	158.72	100
OAX240302411584	2024	5	Metros Cuadrados	780	780	780	100
OAX240302412044	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302412045	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302412117	2024	5	Metros cúbicos	90	90	90	100
OAX240302415738	2024	5	Metros cuadrados de construcción	77	77	0	0
OAX240302415742	2024	5	Metros lineales	60	54.4	54.4	100
OAX240302415756	2024	5	Piezas	60	60	60	100
OAX240302412505	2024	5	Metros Cuadrados	270	270	270	100
OAX240302412539	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240302412552	2024	5	Metros Cuadrados	903	903	903	100
OAX240302412555	2024	5	Metros cúbicos	240	240	240	100
OAX240302412601	2024	5	Metros Cuadrados	500	500	500	100
OAX240302409901	2024	5	Metros Cuadrados	864	864	864	100
OAX240302409950	2024	5	Piezas	48	48	48	100
OAX240302409957	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240302411501	2024	5	Metros Cuadrados	447	447	0	0
OAX240302411537	2024	5	Metros Cuadrados	1750	1750	1750	100
OAX240302416916	2024	5	Metros lineales	1200	1200	1200	100
OAX240302416966	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100
OAX240302416991	2024	5	Metros cuadrados de construcción	318	318	0	0
OAX240302417010	2024	5	Metros Cuadrados	560	560	560	100
OAX240302417044	2024	5	Metros Cuadrados	76.5	76.5	76.5	100
OAX240302417064	2024	5	Metros lineales	90	90	90	100
OAX240302416054	2024	5	Kilómetro	0.04	0.04	0.04	100
OAX240302416056	2024	5	Metros Cuadrados	1500	1500	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302416062	2024	5	Metros Cuadrados	800	800	0	0
OAX240302416092	2024	5	Kilómetro	1	1	1	100
OAX240302416093	2024	5	Piezas	20	20	0	0
OAX240302416094	2024	5	Metros Cuadrados	519	519	519	100
OAX240302416095	2024	5	Kilómetro	1.13	1.13	1.08	95.57522124
OAX240302416096	2024	5	Metros Cuadrados	113.54	113.54	113.54	100
OAX240302416097	2024	5	Metros cúbicos	22072	22072	20000	90.61254078
OAX240302416098	2024	5	Metros cuadrados de construcción	500	500	0	0
OAX240302416100	2024	5	Metros Cuadrados	658.3	658.3	658.3	100
OAX240302416102	2024	5	Metros cuadrados de construcción	500	500	0	0
OAX240302416103	2024	5	Metros Cuadrados	3569	3569	3569	100
OAX240302416107	2024	5	Kilómetro	7	7	0	0
OAX240302416138	2024	5	Metros cúbicos	7654	7654	7654	100
OAX240302416139	2024	5	Kilómetro	15.43	15.43	0	0
OAX240302416140	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240302411806	2024	5	Kilómetro	5	5	5	100
OAX240302413809	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1200	1200	0	0
OAX240302413827	2024	5	Metros cuadrados de construcción	69	69	0	0
OAX240302414134	2024	5	Metros Cuadrados	1000	1000	0	0
OAX240302414207	2024	5	Metros Cuadrados	93.2	93.2	93.2	100
OAX240302414211	2024	5	Metros lineales	286	286	0	0
OAX240302414220	2024	5	Metros cuadrados de construcción	600	600	0	0
OAX240302414226	2024	5	Metros Cuadrados	665.5	665.5	665.5	100
OAX240302414236	2024	5	Metros Cuadrados	792	792	792	100
OAX240302414265	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240302414586	2024	5	Metros cuadrados de construcción	270	270	0	0
OAX240302411963	2024	5	Metros lineales	257.72	257.72	257.72	100
OAX240302412039	2024	5	Metros lineales	320	258.15	258.15	100
OAX240302414802	2024	5	Kilómetro	1.4	1.4	0.7	50
OAX240302409124	2024	5	Metros Cuadrados	270.89	270.89	270.89	100
OAX240302413455	2024	5	Metros lineales	231	231	231	100
OAX240302413508	2024	5	Metros Cuadrados	253	253	253	100
OAX240302414928	2024	5	Metros lineales	12	12	12	100
OAX240302414956	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302414970	2024	5	Metros cuadrados de construcción	137.28	137.28	137.28	100
OAX240302414999	2024	5	Kilómetro	3.5	3.5	0	0
OAX240302427075	2024	5	Metros Cuadrados	980	980	980	100
OAX240302427087	2024	5	Metros lineales	3637	3637	0	0
OAX240302427175	2024	5	Metros Cuadrados	270.5	270.5	270.5	100
OAX240302427184	2024	5	SERVICIO(S)	1	13	13	100
OAX240302419996	2024	5	Metros Cuadrados	1246	1246	1246	100
OAX240302430259	2024	5	Metros lineales	1500	1500	1500	100
OAX240302430266	2024	5	Metros lineales	745	745	745	100
OAX240302430273	2024	5	Metros Cuadrados	800	800	800	100
OAX240302430274	2024	5	Metros lineales	555	555	555	100
OAX240302430275	2024	5	Metros Cuadrados	1800	1800	1800	100
OAX240302428236	2024	5	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
OAX240302423040	2024	5	Metros Cuadrados	477.26	477.26	477.26	100
OAX240302423041	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302423044	2024	5	Metros Cuadrados	1700	1700	1700	100
OAX240302423048	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1165.1	1165.1	0	0
OAX240302418255	2024	5	Metros lineales	230	230	0	0
OAX240302418315	2024	5	Metros lineales	4504.4	4504.4	0	0
OAX240302418337	2024	5	Metros lineales	3369.8	3369.8	0	0
OAX240302428333	2024	5	Metros cuadrados de construcción	664.32	664.32	0	0
OAX240302428356	2024	5	Metros cúbicos	50345	50345	50345	100
OAX240302428378	2024	5	Metros Cuadrados	541.5	541.5	541.5	100
OAX240302428411	2024	5	Metros lineales	3800	3800	3800	100
OAX240302428431	2024	5	Metros lineales	4210	4210	4210	100
OAX240302428440	2024	5	Metros lineales	671	671	671	100
OAX240302431270	2024	5	Metros Cuadrados	608	608	608	100
OAX240302431278	2024	5	Metros cuadrados de construcción	2500	2500	2500	100
OAX240302431288	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	540	100
OAX240302431299	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1100	1100	1100	100
OAX240302430917	2024	5	Metros lineales	560	560	560	100
OAX240302430921	2024	5	Metros Cuadrados	294	294	294	100
OAX240302430923	2024	5	Metros Cuadrados	220.42	220.42	220.42	100
OAX240302430929	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1540	1540	1540	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302430936	2024	5	Metros cúbicos	60	60	60	100
OAX240302430946	2024	5	Metros cuadrados de construcción	704	704	704	100
OAX240302427982	2024	5	Metros lineales	252.93	252.93	252.93	100
OAX240302427922	2024	5	Metros Cuadrados	52.14	52.14	52.14	100
OAX240302437159	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240202371507	2024	5	Piezas	1	12	1	8.333333333
OAX240302430950	2024	5	Metros lineales	1125	1125	1125	100
OAX240302430955	2024	5	Metros cuadrados de construcción	240	240	240	100
OAX240302430961	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240302430967	2024	5	Metros lineales	500	500	0	0
OAX240302428569	2024	5	Metros lineales	1263	1263	1263	100
OAX240302428599	2024	5	Metros Cuadrados	1015.45	1015.45	1015.45	100
OAX240302428627	2024	5	Metros Cuadrados	558	558	558	100
OAX240302431238	2024	5	Metros lineales	1351	1351	1351	100
OAX240302431254	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	540	100
OAX240302428668	2024	5	Metros Cuadrados	91	91	91	100
OAX240302428686	2024	5	Metros Cuadrados	19.6	19.6	19.6	100
OAX240302428706	2024	5	Metros cuadrados de construcción	35	35	35	100
OAX240302428710	2024	5	Metros Cuadrados	1664	1664	1664	100
OAX240302428721	2024	5	Metros cuadrados de construcción	574.2	574.2	0	0
OAX240302424227	2024	5	Metros lineales	1134.2	1134.2	1134.2	100
OAX240302424235	2024	5	Metros Cuadrados	662.26	662.26	662.26	100
OAX240302427593	2024	5	Metros Cuadrados	2258	2258	2258	100
OAX240302427642	2024	5	Metros Cuadrados	700	700	700	100
OAX240302424615	2024	5	Metros Cuadrados	1800	1800	1800	100
OAX240302427907	2024	5	Metros Cuadrados	448	448	448	100
OAX240302427941	2024	5	Piezas	22	11	11	100
OAX240302429346	2024	5	Metros Cuadrados	117.45	117.45	117.45	100
OAX240302429373	2024	5	Metros Cuadrados	863.36	863.36	863.36	100
OAX240302429384	2024	5	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
OAX240302429385	2024	5	Metros lineales	706.67	706.67	706.67	100
OAX240302418780	2024	5	Metros lineales	260.22	260.22	260.22	100
OAX240302424665	2024	5	Metros cúbicos	148.73	148.73	148.73	100
OAX240302424697	2024	5	Metros Cuadrados	1483	1483	1483	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302424706	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240302424754	2024	5	Metros Cuadrados	660	660	0	0
OAX240302428033	2024	5	Metros cuadrados de construcción	548	548	548	100
OAX240302428036	2024	5	Metros lineales	750	750	750	100
OAX240302428043	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302428061	2024	5	Metros Cuadrados	1000	1000	1000	100
OAX240302428063	2024	5	Metros Cuadrados	420	420	420	100
OAX240302428064	2024	5	Kilómetro	8	8	8	100
OAX240302428065	2024	5	Metros Cuadrados	556.73	556.73	556.73	100
OAX240302428071	2024	5	Metros Cuadrados	217.8	217.8	0	0
OAX240302429501	2024	5	Metros Cuadrados	160	160	160	100
OAX240302429505	2024	5	Metros Cuadrados	1664	1664	1664	100
OAX240302429514	2024	5	Metros Cuadrados	1380	1380	1380	100
OAX240302429538	2024	5	Metros cuadrados de construcción	73.73	73.73	73.73	100
OAX240302429542	2024	5	Metros lineales	600	600	0	0
OAX240302429555	2024	5	Metros Cuadrados	160	160	160	100
OAX240302419620	2024	5	Metros Cuadrados	671.91	671.91	671.91	100
OAX240302419625	2024	5	Metros Cuadrados	180.25	180.25	180.25	100
OAX240302419665	2024	5	Metros lineales	2000	2000	0	0
OAX240302419717	2024	5	Metros cuadrados de construcción	608	608	608	100
OAX240302425123	2024	5	Metros lineales	336	336	336	100
OAX240302425157	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302425160	2024	5	Metros lineales	200	200	0	0
OAX240302425177	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240302420089	2024	5	Metros lineales	205	205	205	100
OAX240302420095	2024	5	Metros lineales	50	50	50	100
OAX240302420434	2024	5	Metros lineales	1	1	0	0
OAX240302420438	2024	5	Metros cuadrados de construcción	518.4	518.4	518.4	100
OAX240302420440	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240302420442	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240302420446	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240302420447	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240302429723	2024	5	Metros cúbicos	130	130	130	100
OAX240302420889	2024	5	Metros lineales	100	100	100	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302420924	2024	5	Metros Cuadrados	718.09	718.09	718.09	100
OAX240302420983	2024	5	Metros Cuadrados	650	650	650	100
OAX240302420993	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302425938	2024	5	Metros cúbicos	2773.5	2773.5	0	0
OAX240302426032	2024	5	Metros cúbicos	3374.1	3374.1	0	0
OAX240302418382	2024	5	Metros lineales	1607.8	1607.8	1607.8	100
OAX240302418387	2024	5	Kilómetro	30	50	50	100
OAX240302418402	2024	5	Metros Cuadrados	510	510	0	0
OAX240302418407	2024	5	Metros lineales	420	420	0	0
OAX240302418409	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240302429813	2024	5	Metros lineales	375.34	384.41	384.41	100
OAX240302429847	2024	5	Metros Cuadrados	172	172	172	100
OAX240302429863	2024	5	Kilómetro	39	39	39	100
OAX240302429868	2024	5	Metros Cuadrados	800	800	800	100
OAX240302429878	2024	5	Kilómetro	30	30	0	0
OAX240302421038	2024	5	Metros cuadrados de construcción	154	154	154	100
OAX240302421095	2024	5	Metros Cuadrados	611.94	611.94	611.94	100
OAX240302426426	2024	5	Metros lineales	1500	1000	1000	100
OAX240302426441	2024	5	Metros Cuadrados	1485.15	1485.15	1485.15	100
OAX240302426453	2024	5	Metros Cuadrados	1350	1350	1350	100
OAX240302421354	2024	5	Metros Cuadrados	550	550	550	100
OAX240302421366	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302426863	2024	5	Metros Cuadrados	1450	1450	1450	100
OAX240302426871	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302426872	2024	5	Metros cuadrados de construcción	257.43	257.43	257.43	100
OAX240302426874	2024	5	Metros Cuadrados	591.54	591.54	591.54	100
OAX240302426895	2024	5	Metros Cuadrados	817	817	0	0
OAX240302426899	2024	5	Metros lineales	6833	6833	0	0
OAX240302419770	2024	5	Metros Cuadrados	876	876	876	100
OAX240302419778	2024	5	Metros lineales	3966.3	3966.3	0	0
OAX240302419784	2024	5	Metros Cuadrados	132.5	132.5	132.5	100
OAX240302419806	2024	5	Metros Cuadrados	245	245	245	100
OAX240302419831	2024	5	Metros cuadrados de construcción	750	750	0	0
OAX240302419843	2024	5	Piezas	3	3	3	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302430061	2024	5	Metros lineales	219.2	219.2	219.2	100
OAX240302430114	2024	5	Metros lineales	556.5	556.5	556.5	100
OAX240302422434	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302427011	2024	5	Metros Cuadrados	813	813	813	100
OAX240302427042	2024	5	Metros lineales	554	554	0	0
OAX240302419851	2024	5	Metros Cuadrados	718	718	0	0
OAX240302419877	2024	5	Metros Cuadrados	792.2	792.2	0	0
OAX240302419888	2024	5	Metros lineales	417	417	417	100
OAX240302419913	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	0	0
OAX240302430125	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	0	0
OAX240302430152	2024	5	Metros Cuadrados	648	648	0	0
OAX240302430164	2024	5	Metros cuadrados de construcción	108	108	0	0
OAX240302430175	2024	5	Piezas	13	13	0	0
OAX240302419493	2024	5	Kilómetro	1	1	1	100
OAX240302421930	2024	5	Kilómetro	3	10	10	100
OAX240302424092	2024	5	Metros cuadrados de construcción	200	200	150	75
OAX240302426274	2024	5	Metros lineales	1725	1725	1725	100
OAX240302426291	2024	5	Metros lineales	265	265	0	0
OAX240302426304	2024	5	Metros Cuadrados	1800	1800	0	0
OAX240302426314	2024	5	Metros Cuadrados	415.02	415.02	415.02	100
OAX240302426323	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302426334	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302426359	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	0	0
OAX240302426364	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1325.5	1325.5	0	0
OAX240302426366	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240302426372	2024	5	Kilómetro	13.3	13.3	0	0
OAX240302426377	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240302426225	2024	5	Metros cuadrados de construcción	350	350	350	100
OAX240302426242	2024	5	Metros cúbicos	145.6	145.6	0	0
OAX240302426542	2024	5	Piezas	250	250	0	0
OAX240302426544	2024	5	Piezas	5	5	0	0
OAX240302426554	2024	5	Kilómetro	9	9	0	0
OAX240302426575	2024	5	Metros Cuadrados	1589	1589	0	0
OAX240302426582	2024	5	Metros lineales	1500	500	500	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302426635	2024	5	Metros lineales	140	140	0	0
OAX240302426682	2024	5	Metros Cuadrados	522.5	522.5	522.5	100
OAX240302426686	2024	5	Metros lineales	227	227	0	0
OAX240302417651	2024	5	Metros lineales	2000	2000	2000	100
OAX240302427198	2024	5	Metros Cuadrados	345.4	345.4	345.4	100
OAX240302427225	2024	5	Metros lineales	900	900	900	100
OAX240302427277	2024	5	Metros Cuadrados	400	400	400	100
OAX240302427331	2024	5	Metros Cuadrados	248	248	0	0
OAX240302427359	2024	5	Metros cuadrados de construcción	910	910	910	100
OAX240302427361	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	0	0
OAX240302427377	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302427398	2024	5	Kilómetro	10	10	10	100
OAX240302427404	2024	5	Metros lineales	1170	1170	1170	100
OAX240302427407	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302428443	2024	5	Metros cuadrados de construcción	456.48	456.48	0	0
OAX240302428454	2024	5	Metros Cuadrados	2753.9	2753.9	0	0
OAX240302428460	2024	5	Metros Cuadrados	510	510	510	100
OAX240302428466	2024	5	Metros lineales	6500	6500	6500	100
OAX240302428480	2024	5	Metros Cuadrados	2288.4	2288.4	0	0
OAX240302428502	2024	5	Metros lineales	3935.2	3935.2	3935.2	100
OAX240302428518	2024	5	Metros Cuadrados	504	504	504	100
OAX240302428548	2024	5	Metros lineales	226.99	226.99	0	0
OAX240302428549	2024	5	Metros lineales	900	900	900	100
OAX240302428551	2024	5	Kilómetro	23	23	23	100
OAX240302428552	2024	5	Metros Cuadrados	510.5	510.5	0	0
OAX240302428555	2024	5	Kilómetro	8	8	0	0
OAX240302429023	2024	5	Metros lineales	1258.43	1258.43	1258.43	100
OAX240302429066	2024	5	Metros Cuadrados	3800	3600	3600	100
OAX240302429076	2024	5	Metros cúbicos	453.6	453.6	0	0
OAX240302429080	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240302430804	2024	5	Metros Cuadrados	672.75	672.75	672.75	100
OAX240302430813	2024	5	Metros Cuadrados	510	510	510	100
OAX240302430822	2024	5	Metros cuadrados de construcción	5001.3	4274.5	4274.5	100
OAX240302430877	2024	5	Metros lineales	333.5	333.5	333.5	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302430881	2024	5	Metros lineales	700	700	700	100
OAX240302429228	2024	5	Piezas	68	68	68	100
OAX240302429244	2024	5	Metros Cuadrados	1732.1	1732.1	1732.1	100
OAX240302429248	2024	5	Metros Cuadrados	400	400	400	100
OAX240302429266	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100
OAX240302429273	2024	5	Metros Cuadrados	2245.53	2245.53	2245.53	100
OAX240302429274	2024	5	Metros lineales	2700	2800	0	0
OAX240302429298	2024	5	Metros Cuadrados	5600	5600	5600	100
OAX240302421521	2024	5	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
OAX240302425752	2024	5	Metros Cuadrados	588	588	588	100
OAX240302425761	2024	5	Metros lineales	745.77	745.77	745.77	100
OAX240302425774	2024	5	Metros cuadrados de construcción	721.45	745.74	745.74	100
OAX240302425787	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1127.4	732.26	732.26	100
OAX240302425789	2024	5	Metros lineales	550	870	870	100
OAX240302425798	2024	5	Metros Cuadrados	800	800	800	100
OAX240302425799	2024	5	Kilómetro	7.5	7.5	0	0
OAX240302425800	2024	5	Metros Cuadrados	500	500	500	100
OAX240302425801	2024	5	Metros Cuadrados	500	500	500	100
OAX240302425803	2024	5	Metros Cuadrados	500	500	0	0
OAX240302425804	2024	5	Metros Cuadrados	440	440	440	100
OAX240302421620	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	0	0
OAX240302421628	2024	5	Metros Cuadrados	358.96	358.96	0	0
OAX240402512718	2024	5	Metros Cuadrados	1250	1250	625	50
OAX240402471793	2024	5	Metros Cuadrados	408	408	408	100
OAX240402508154	2024	5	Metros cuadrados de construcción	528.02	528.02	528.02	100
OAX240302421659	2024	5	Metros lineales	4191	4191.1	4191.1	100
OAX240302423429	2024	5	Metros Cuadrados	1270.5	1270.5	1270.5	100
OAX240302423467	2024	5	Metros Cuadrados	929.7	929.7	929.7	100
OAX240302423494	2024	5	Metros Cuadrados	467.5	440	440	100
OAX240302423512	2024	5	Metros Cuadrados	706.8	706.8	706.8	100
OAX240302419127	2024	5	Metros Cuadrados	284.44	284.44	284.44	100
OAX240302421741	2024	5	Metros lineales	890.94	3054.01	3054.01	100
OAX240302421756	2024	5	Metros lineales	803.4	1679.12	1679.12	100
OAX240302423657	2024	5	Metros cuadrados de construcción	60	60	60	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302438129	2024	5	Metros lineales	2426.4	2426.4	0	0
OAX240302435544	2024	5	Metros Cuadrados	700	700	700	100
OAX240302438267	2024	5	Metros Cuadrados	800	800	800	100
OAX240302438288	2024	5	Metros lineales	2009	2009	2009	100
OAX240302438312	2024	5	Metros Cuadrados	577.96	577.96	577.96	100
OAX240302438326	2024	5	Metros Cuadrados	900	900	900	100
OAX240302438331	2024	5	Metros Cuadrados	215	215	215	100
OAX240302438367	2024	5	Metros lineales	5700	5700	5700	100
OAX240302438376	2024	5	Metros lineales	114	114	114	100
OAX240302435563	2024	5	Metros lineales	300	300	300	100
OAX240302435571	2024	5	Metros cuadrados de construcción	126.5	126.5	126.5	100
OAX240302435670	2024	5	Metros cuadrados de construcción	174	174	174	100
OAX240302435672	2024	5	Metros cuadrados de construcción	90	90	90	100
OAX240302439521	2024	5	Kilómetro	4	4	4	100
OAX240302431485	2024	5	Metros cúbicos	5100	5100	5100	100
OAX240302431498	2024	5	Metros Cuadrados	152.5	152.5	152.5	100
OAX240302431571	2024	5	Kilómetro	30	16	16	100
OAX240302436028	2024	5	Metros lineales	674	674	674	100
OAX240302436267	2024	5	Metros lineales	1268	1268	1268	100
OAX240302436281	2024	5	Metros cuadrados de construcción	303.6	303.6	303.6	100
OAX240302436303	2024	5	Metros Cuadrados	820.5	820.5	820.5	100
OAX240302436316	2024	5	Metros Cuadrados	390	390	390	100
OAX240302431721	2024	5	Metros Cuadrados	1452	1452	1452	100
OAX240302431770	2024	5	Metros Cuadrados	7700	7700	7700	100
OAX240302436366	2024	5	Metros Cuadrados	775	775	775	100
OAX240302436424	2024	5	Metros Cuadrados	654.4	654.4	654.4	100
OAX240302431819	2024	5	Metros lineales	832	832	832	100
OAX240302431821	2024	5	Metros lineales	84	84	84	100
OAX240302431834	2024	5	Metros lineales	700	700	700	100
OAX240302431881	2024	5	Metros Cuadrados	45000	45000	45000	100
OAX240302431888	2024	5	Metros cúbicos	9900	9900	9900	100
OAX240302431892	2024	5	Metros Cuadrados	38729.7	38729.7	38729.7	100
OAX240302431904	2024	5	Metros lineales	1100	1100	1100	100
OAX240302431911	2024	5	Metros Cuadrados	15690	15690	15690	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302431914	2024	5	Metros Cuadrados	16	406	406	100
OAX240302436538	2024	5	Metros Cuadrados	50000	50000	50000	100
OAX240302431917	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240302431920	2024	5	Metros Cuadrados	1000	1000	1000	100
OAX240302436598	2024	5	Metros cuadrados de construcción	253	253	253	100
OAX240302436611	2024	5	Metros lineales	35	35	35	100
OAX240302436646	2024	5	Metros Cuadrados	200	200	200	100
OAX240302434304	2024	5	Metros lineales	350	350	350	100
OAX240302434321	2024	5	Metros lineales	400	400	400	100
OAX240302434327	2024	5	Kilómetro	10	10	10	100
OAX240302434332	2024	5	Metros lineales	500	500	500	100
OAX240302437641	2024	5	Metros Cuadrados	400	400	400	100
OAX240302437657	2024	5	Metros Cuadrados	511	511	511	100
OAX240302437672	2024	5	Piezas	24	15	15	100
OAX240302434688	2024	5	Metros Cuadrados	650	650	650	100
OAX240302434715	2024	5	Metros Cuadrados	619.24	619.24	619.24	100
OAX240302434740	2024	5	Piezas	17	17	17	100
OAX240302437758	2024	5	Metros lineales	660	660	0	0
OAX240302433528	2024	5	Metros Cuadrados	520	520	520	100
OAX240302433548	2024	5	Metros Cuadrados	150	150	150	100
OAX240302437232	2024	5	Metros cúbicos	400	400	400	100
OAX240302437251	2024	5	Metros Cuadrados	696	696	696	100
OAX240302437282	2024	5	Metros cuadrados de construcción	450	450	450	100
OAX240302437285	2024	5	Metros lineales	728	728	728	100
OAX240302439301	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302433656	2024	5	Metros Cuadrados	618	618	618	100
OAX240302433678	2024	5	Metros lineales	0.52	0.52	0.52	100
OAX240302433722	2024	5	Metros Cuadrados	618.24	618.24	618.24	100
OAX240302437393	2024	5	Metros lineales	1650	1650	1650	100
OAX240302439748	2024	5	REGLAMENTO(S)	1	1	1	100
OAX240302439748	2024	5	PLAN(ES)	2	2	2	100
OAX240302439750	2024	5	Otros	22	22	22	100
OAX240302439763	2024	5	Estudio de preinversión	4	4	4	100
OAX240302439763	2024	5	PLAN(ES)	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302439764	2024	5	Piezas	12	12	12	100
OAX240302439766	2024	5	Piezas	7	7	7	100
OAX240302439772	2024	5	Piezas	13	13	0	0
OAX240302439782	2024	5	Otros	765	181.48	181.48	100
OAX240302439787	2024	5	Piezas	41	41	41	100
OAX240302439788	2024	5	Otros	2	2	2	100
OAX240302439788	2024	5	MULTIFUNCIONAL(ES)	2	2	2	100
OAX240302442437	2024	5	Metros lineales	5006.51	5006.51	5006.51	100
OAX240302442450	2024	5	Metros lineales	1395.58	1395.58	1395.58	100
OAX240402509998	2024	5	Lote	1	1	0.95	95
OAX240302438235	2024	5	Metros Cuadrados	630	630	630	100
OAX240302432381	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240302432394	2024	5	Metros Cuadrados	340	365	365	100
OAX240302432419	2024	5	Metros lineales	362	362	362	100
OAX240302432435	2024	5	Metros cuadrados de construcción	2802.5	2802.5	2802.5	100
OAX240302434416	2024	5	Metros Cuadrados	1000	1000	1000	100
OAX240302434452	2024	5	Metros lineales	500	500	500	100
OAX240302434463	2024	5	Metros lineales	200	200	200	100
OAX240402515217	2024	5	Metros Cuadrados	291596.97	291596.97	291596.97	100
OAX240302438490	2024	5	Metros cúbicos	44.43	44.43	44.43	100
OAX240302432562	2024	5	Metros lineales	1650	1150	1150	100
OAX240302434594	2024	5	Metros cuadrados de construcción	987	987	987	100
OAX240302434602	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240302434613	2024	5	Metros lineales	175	175	175	100
OAX240302434624	2024	5	Metros lineales	500	500	500	100
OAX240302438541	2024	5	Kilómetro	15.6	15.6	15.6	100
OAX240302438555	2024	5	Metros Cuadrados	420	420	420	100
OAX240302438596	2024	5	Metros Cuadrados	231	231	231	100
OAX240302438607	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0.8	80
OAX240302432609	2024	5	Metros Cuadrados	672	672	672	100
OAX240302435109	2024	5	Metros Cuadrados	400	400	400	100
OAX240302436127	2024	5	Piezas	6	6	6	100
OAX240302436159	2024	5	Metros Cuadrados	1958.8	1958.8	1958.8	100
OAX240302436175	2024	5	Metros Cuadrados	540.6	540.6	540.6	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302436180	2024	5	Metros Cuadrados	912	912	912	100
OAX240302436187	2024	5	Metros cuadrados de construcción	227.7	227.7	227.7	100
OAX240302436224	2024	5	Piezas	14	14	14	100
OAX240302438959	2024	5	Metros lineales	4500	4500	4500	100
OAX240302438998	2024	5	Metros lineales	5930.3	5930.3	5930.3	100
OAX240302439018	2024	5	Metros lineales	690	3180	3180	100
OAX240302439031	2024	5	Kilómetro	127	127	127	100
OAX240302439046	2024	5	Metros Cuadrados	205250	205250	205250	100
OAX240302433065	2024	5	Metros lineales	2000	2193.97	2193.97	100
OAX240302433066	2024	5	Metros Cuadrados	406	406	406	100
OAX240302433071	2024	5	Metros lineales	2000	2030	2030	100
OAX240302433114	2024	5	Metros lineales	7299	7299	0	0
OAX240302436837	2024	5	Metros cuadrados de construcción	114	114	114	100
OAX240302436839	2024	5	Kilómetro	4	2.6	2.6	100
OAX240302436870	2024	5	Metros Cuadrados	112400	95600	95600	100
OAX240302436878	2024	5	Metros Cuadrados	793	793	793	100
OAX240302436896	2024	5	Metros Cuadrados	847.28	847.28	847.28	100
OAX240302436902	2024	5	Metros Cuadrados	1050	1200	1200	100
OAX240302439220	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	0	0
OAX240302439227	2024	5	Metros Cuadrados	420	420	420	100
OAX240302439229	2024	5	Metros cuadrados de construcción	149.4	149.4	149.4	100
OAX240302439242	2024	5	Metros lineales	169.66	169.66	169.66	100
OAX240302439250	2024	5	Piezas	5	5	5	100
OAX240302439276	2024	5	Kilómetro	3	383.99	383.99	100
OAX240302439283	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302435877	2024	5	Piezas	5	120	120	100
OAX240302433390	2024	5	Metros cuadrados de construcción	56	56	16.8	30
OAX240302433464	2024	5	Kilómetro	50	50	50	100
OAX240402515688	2024	5	Metros	717	717	717	100
OAX240402515749	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240402459186	2024	5	Metros lineales	2000	2000	2000	100
OAX240402459199	2024	5	Metros Cuadrados	600	550	550	100
OAX240402459245	2024	5	Metros lineales	181.39	181.39	181.39	100
OAX240402459249	2024	5	Metros Cuadrados	184	184	184	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402459310	2024	5	Metros Cuadrados	84.16	84.16	84.16	100
OAX240402459377	2024	5	Metros lineales	450	450	450	100
OAX240402459384	2024	5	Metros Cuadrados	250	120	120	100
OAX240402459435	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240402459647	2024	5	Piezas	4	4	4	100
OAX240402516764	2024	5	Metros Cuadrados	252	252	252	100
OAX240402457361	2024	5	Metros lineales	116	116	116	100
OAX240402457419	2024	5	Metros Cuadrados	432	432	432	100
OAX240402457806	2024	5	Kilómetro	2	2	0	0
OAX240402457810	2024	5	Kilómetro	1	1	0	0
OAX240402457853	2024	5	Metros Cuadrados	3825.3	3825.3	3825.3	100
OAX240402457885	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402457890	2024	5	Metros Cuadrados	175	175	175	100
OAX240402457944	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402457945	2024	5	Metros cuadrados de construcción	30	30	30	100
OAX240402457957	2024	5	Metros Cuadrados	200	200	200	100
OAX240402457963	2024	5	PROYECTO(S)	1	3	3	100
OAX240402457984	2024	5	Metros Cuadrados	160	160	160	100
OAX240402458325	2024	5	Metros Cuadrados	320	320	320	100
OAX240402458331	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	0	0
OAX240402458370	2024	5	Metros cúbicos	360	360	360	100
OAX240402451116	2024	5	Metros Cuadrados	46.8	46.8	46.8	100
OAX240402458446	2024	5	Metros cuadrados de construcción	142.58	142.58	142.58	100
OAX240402458457	2024	5	Kilómetro	5.4	5.4	5.4	100
OAX240402458471	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240402458510	2024	5	Kilómetro	3.1	3.1	3.1	100
OAX240402458517	2024	5	Metros lineales	650	700	700	100
OAX240402458532	2024	5	Metros lineales	5111.6	5111.6	5111.6	100
OAX240402458633	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402458748	2024	5	Metros lineales	500	500	500	100
OAX240402458780	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402458797	2024	5	Metros Cuadrados	68.89	68.89	68.89	100
OAX240402458807	2024	5	Metros Cuadrados	400	400	400	100
OAX240402458811	2024	5	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402458832	2024	5	Metros Cuadrados	875	1061.15	1061.15	100
OAX240402515236	2024	5	Metros Cuadrados	302	302	302	100
OAX240402458869	2024	5	Metros lineales	150	150	150	100
OAX240402458874	2024	5	Metros cúbicos	240.94	240.94	240.94	100
OAX240402458879	2024	5	Metros cúbicos	60	60	60	100
OAX240402458916	2024	5	Metros lineales	950	950	950	100
OAX240402458931	2024	5	Metros Cuadrados	192600	192600	192600	100
OAX240402458993	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402458995	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402458997	2024	5	Metros cuadrados de construcción	280	280	0	0
OAX240402456998	2024	5	PROYECTO(S)	1	42	42	100
OAX240402457072	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240302434093	2024	5	Metros cúbicos	60	60	60	100
OAX240302436149	2024	5	Metros lineales	32740	32740	32740	100
OAX240402457098	2024	5	Piezas	8	8	8	100
OAX240402457109	2024	5	Metros Cuadrados	1211.7	1211.7	1211.7	100
OAX240402457234	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402457236	2024	5	Metros lineales	1216.3	1216.3	1216.3	100
OAX240402457248	2024	5	Metros Cuadrados	608	608	0	0
OAX240402457255	2024	5	Metros Cuadrados	405	405	0	0
OAX240402457281	2024	5	Metros Cuadrados	4039.2	4039.2	4039.2	100
OAX240402457326	2024	5	Metros lineales	2500	2500	0	0
OAX240402457469	2024	5	Metros lineales	550	550	0	0
OAX240402457501	2024	5	Metros cúbicos	26.3	26.3	26.3	100
OAX240402457503	2024	5	Metros lineales	4827	4827	4827	100
OAX240402457510	2024	5	Metros lineales	43	43	43	100
OAX240402457514	2024	5	Metros Cuadrados	357.5	357.5	357.5	100
OAX240402457520	2024	5	Piezas	75	75	0	0
OAX240402457531	2024	5	Metros lineales	186	186	186	100
OAX240402457659	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402457992	2024	5	Metros lineales	1300	1300	1300	100
OAX240402458002	2024	5	Metros lineales	88	88	88	100
OAX240402458006	2024	5	Metros cuadrados de construcción	235.44	235.44	235.44	100
OAX240402458021	2024	5	Piezas	13	13	13	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402458024	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402458036	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402458039	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240402458126	2024	5	Kilómetro	6	6	0	0
OAX240402458132	2024	5	Metros Cuadrados	2471	2471	2471	100
OAX240402457148	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402457163	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402450336	2024	5	Metros lineales	50.69	50.69	50.69	100
OAX240402450861	2024	5	Metros Cuadrados	1250	1250.18	1250.18	100
OAX240402455999	2024	5	Piezas	10	10	0	0
OAX240402466646	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402466701	2024	5	Metros Cuadrados	2244	1684.5	1684.5	100
OAX240402466709	2024	5	Metros cuadrados de construcción	66	66	0	0
OAX240402466731	2024	5	Metros Cuadrados	620	528	528	100
OAX240402466737	2024	5	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100
OAX240402466743	2024	5	Metros Cuadrados	66.56	66.56	66.56	100
OAX240402466751	2024	5	Metros Cuadrados	859.69	859.69	859.69	100
OAX240402469675	2024	5	Metros Cuadrados	800	800	800	100
OAX240402472056	2024	5	Piezas	6	6	0	0
OAX240402472090	2024	5	Metros cúbicos	70	70	70	100
OAX240402472095	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402472098	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240402472116	2024	5	Metros Cuadrados	1003.2	1003.2	1003.2	100
OAX240402472126	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402466755	2024	5	Metros Cuadrados	708	708	708	100
OAX240402466759	2024	5	Metros lineales	165	174	174	100
OAX240402466761	2024	5	Metros lineales	182	182.1	182.1	100
OAX240402466767	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402466769	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402466816	2024	5	Metros lineales	2723.1	2723.1	0	0
OAX240402466856	2024	5	Metros lineales	400	400	0	0
OAX240402469819	2024	5	Metros cuadrados de construcción	533.82	533.82	0	0
OAX240402469825	2024	5	Metros Cuadrados	510	510	0	0
OAX240402469832	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402469840	2024	5	Metros cuadrados de construcción	396	396	396	100
OAX240402469850	2024	5	Metros Cuadrados	380	380	380	100
OAX240402469862	2024	5	Metros lineales	2000	2000	0	0
OAX240402469897	2024	5	Kilómetro	17	17	0	0
OAX240402472171	2024	5	Metros lineales	18	18	0	0
OAX240402472202	2024	5	Metros lineales	1411	1411	1411	100
OAX240402472221	2024	5	PROYECTO(S)	1	9	0	0
OAX240402472230	2024	5	Metros Cuadrados	1516.8	1516.8	1516.8	100
OAX240402472232	2024	5	Metros Cuadrados	392	392	392	100
OAX240402472244	2024	5	Piezas	19	19	19	100
OAX240402472246	2024	5	Metros Cuadrados	40	40	40	100
OAX240402472250	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240402472252	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402472254	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402472263	2024	5	Metros Cuadrados	850.52	850.52	850.52	100
OAX240402472265	2024	5	Metros Cuadrados	453.97	453.97	453.97	100
OAX240402472271	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240402463083	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240402463085	2024	5	Metros Cuadrados	1120	1120	0	0
OAX240402463086	2024	5	Metros Cuadrados	1840	1840	1840	100
OAX240402463090	2024	5	Metros Cuadrados	5400	5400	5400	100
OAX240402463091	2024	5	Metros Cuadrados	840	840	840	100
OAX240402463095	2024	5	Metros cúbicos	110	110	110	100
OAX240402463099	2024	5	Metros cúbicos	401.96	401.96	401.96	100
OAX240402463103	2024	5	Metros lineales	208	208	208	100
OAX240402463106	2024	5	Metros cúbicos	110	110	110	100
OAX240402463109	2024	5	Metros lineales	714.63	714.63	714.63	100
OAX240402463113	2024	5	Metros lineales	360	360	360	100
OAX240402463117	2024	5	Metros lineales	160	160	160	100
OAX240402463119	2024	5	Metros lineales	1950	1950	1950	100
OAX240402463121	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402463138	2024	5	Metros lineales	200	200	200	100
OAX240402463140	2024	5	Piezas	12	12	12	100
OAX240402463142	2024	5	Metros cúbicos	180	180	180	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402463154	2024	5	Metros lineales	1212	1212	1212	100
OAX240402470271	2024	5	Kilómetro	54.45	54.45	0	0
OAX240402470273	2024	5	PROYECTO(S)	1	20	18	90
OAX240402470279	2024	5	Metros Cuadrados	845	845	0	0
OAX240402470280	2024	5	Metros lineales	600	600	0	0
OAX240402470287	2024	5	Metros cuadrados de construcción	282	282	0	0
OAX240402470297	2024	5	Metros Cuadrados	536	536	0	0
OAX240402470299	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402470303	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402512717	2024	5	Metros Cuadrados	1350	1350	1350	100
OAX240202376657	2024	5	Metros lineales	55	55	1	1.818181818
OAX240402463684	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402460219	2024	5	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
OAX240402460271	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240402460294	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402463965	2024	5	Metros Cuadrados	768.76	768.76	0	0
OAX240402463982	2024	5	Metros Cuadrados	204.65	204.65	190	92.8414366
OAX240402463999	2024	5	Metros Cuadrados	448	448	0	0
OAX240402464011	2024	5	Metros cúbicos	4225	4225	0	0
OAX240402464123	2024	5	Metros lineales	382.7	382.7	382.7	100
OAX240402464127	2024	5	Metros Cuadrados	741.13	741.13	741.13	100
OAX240402464162	2024	5	Metros lineales	1900	1900	0	0
OAX240402468281	2024	5	Metros Cuadrados	24.75	24.75	0	0
OAX240402468283	2024	5	Metros Cuadrados	3600	3600	3600	100
OAX240402468340	2024	5	Metros Cuadrados	1245	1245	1245	100
OAX240402468374	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402468377	2024	5	Metros Cuadrados	300	300	300	100
OAX240402470876	2024	5	Metros Cuadrados	900	900	900	100
OAX240402470902	2024	5	Metros Cuadrados	894.6	894.6	894.6	100
OAX240402470903	2024	5	Metros cúbicos	70	70	70	100
OAX240402470917	2024	5	Metros Cuadrados	332	332	332	100
OAX240402460800	2024	5	Metros Cuadrados	625	625	625	100
OAX240402460802	2024	5	Metros Cuadrados	518	518	518	100
OAX240402464597	2024	5	Metros Cuadrados	1509	1509	1509	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402464602	2024	5	Metros lineales	240.59	240.59	240.59	100
OAX240402464628	2024	5	Metros Cuadrados	80	80	0	0
OAX240402464644	2024	5	Piezas	128	128	128	100
OAX240402464662	2024	5	Metros Cuadrados	555	555	555	100
OAX240402464682	2024	5	Metros Cuadrados	465	465	465	100
OAX240402468961	2024	5	Metros cuadrados de construcción	600	600	0	0
OAX240402468965	2024	5	Metros cuadrados de construcción	798	798	0	0
OAX240402471332	2024	5	Metros cúbicos	18	18	18	100
OAX240402471349	2024	5	Metros cúbicos	9	9	9	100
OAX240402471387	2024	5	Metros lineales	1200	1200	1200	100
OAX240402464704	2024	5	Metros Cuadrados	475	475	475	100
OAX240402464716	2024	5	Piezas	11	11	11	100
OAX240402464720	2024	5	Metros cuadrados de construcción	216.6	216.6	216.6	100
OAX240402464752	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402464754	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402464760	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402464766	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402464769	2024	5	Metros Cuadrados	1000	1020	0	0
OAX240402464770	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402464774	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402464776	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402464791	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402469157	2024	5	Metros Cuadrados	895	895	895	100
OAX240402469161	2024	5	Metros Cuadrados	99.89	99.89	99.89	100
OAX240402471401	2024	5	Kilómetro	3	2.65	2.65	100
OAX240402471420	2024	5	Kilómetro	6	6	6	100
OAX240402471425	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240402471433	2024	5	Metros Cuadrados	142.5	142.5	142.5	100
OAX240402461397	2024	5	Metros cuadrados de construcción	216.6	216.6	216.6	100
OAX240402464926	2024	5	Kilómetro	4	4	0	0
OAX240402464951	2024	5	Metros Cuadrados	326.82	326.82	0	0
OAX240402464980	2024	5	Metros cuadrados de construcción	420	420	0	0
OAX240402464988	2024	5	Metros Cuadrados	1454.4	1454.4	1454.4	100
OAX240402464999	2024	5	Metros cuadrados de construcción	2040	2040	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402471841	2024	5	Metros cuadrados de construcción	650	650	650	100
OAX240402462178	2024	5	Metros Cuadrados	840	840	840	100
OAX240402462180	2024	5	Kilómetro	5.6	4.4	4.4	100
OAX240402462213	2024	5	Metros cuadrados de construcción	264	264	264	100
OAX240402465961	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1872	1872	0	0
OAX240402465990	2024	5	Kilómetro	3.5	3.5	3.5	100
OAX240402469522	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	500	69.44444444
OAX240402469540	2024	5	Metros cuadrados de construcción	95	95	0	0
OAX240402469544	2024	5	Metros cúbicos	760.32	760.32	760.32	100
OAX240402469548	2024	5	Metros lineales	487	487	487	100
OAX240402469558	2024	5	Metros lineales	841.85	841.85	0	0
OAX240402471952	2024	5	Metros Cuadrados	395	395	0	0
OAX240402471956	2024	5	Piezas	54	54	54	100
OAX240402471997	2024	5	Metros Cuadrados	40	40	0	0
OAX240402472009	2024	5	Metros Cuadrados	583.5	583.5	0	0
OAX240402472018	2024	5	Metros Cuadrados	750	750	0	0
OAX240402472022	2024	5	PROYECTO(S)	1	10	10	100
OAX240402472032	2024	5	Metros cúbicos	500	500	0	0
OAX240402464319	2024	5	Metros Cuadrados	1265	1265.08	1265.08	100
OAX240402464327	2024	5	Metros lineales	468.65	468.65	468.65	100
OAX240402464333	2024	5	Metros lineales	42	42	42	100
OAX240402464335	2024	5	Metros Cuadrados	788.8	788.8	0	0
OAX240402464338	2024	5	Metros Cuadrados	914.15	914.15	914.15	100
OAX240402464340	2024	5	Piezas	19	19	19	100
OAX240402464344	2024	5	Metros lineales	239.64	243	243	100
OAX240402464354	2024	5	Metros lineales	60	60	0	0
OAX240402464355	2024	5	Metros lineales	50	50	50	100
OAX240402466222	2024	5	Kilómetro	8.86	8.86	8.86	100
OAX240402466228	2024	5	Metros cúbicos	5073.4	5073.4	5073.4	100
OAX240402466235	2024	5	Metros Cuadrados	900	900	900	100
OAX240402466241	2024	5	PROYECTO(S)	1	2	2	100
OAX240402464842	2024	5	Metros cuadrados de construcción	112	112	112	100
OAX240402464844	2024	5	Metros cúbicos	180	180	180	100
OAX240402469921	2024	5	Metros lineales	1104	1104	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402465216	2024	5	Metros Cuadrados	707.57	707.57	0	0
OAX240402466562	2024	5	Metros lineales	207	188	188	100
OAX240402466592	2024	5	Metros Cuadrados	1887.88	1887.88	900	47.67252156
OAX240402466615	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	0	0
OAX240402466631	2024	5	Metros cúbicos	65.86	65.86	65.86	100
OAX240402462586	2024	5	Metros lineales	75	75	75	100
OAX240402462600	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240402493571	2024	5	Kilómetro	5.9	5.9	5.9	100
OAX240302426149	2024	5	Metros Cuadrados	679	679	679	100
OAX240302432948	2024	5	Metros lineales	240	240	240	100
OAX240402465258	2024	5	Metros Cuadrados	744	744	0	0
OAX240402465266	2024	5	Metros Cuadrados	2223	2223	2223	100
OAX240402465301	2024	5	Metros lineales	1235.5	1235.5	0	0
OAX240402465375	2024	5	Metros lineales	301	301	0	0
OAX240402465386	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	0	0
OAX240402465392	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	0	0
OAX240402463064	2024	5	Kilómetro	5	5	5	100
OAX240402463074	2024	5	Metros Cuadrados	654	654	654	100
OAX240402463078	2024	5	Kilómetro	3	3	3	100
OAX240402465591	2024	5	Metros Cuadrados	135.18	135.18	0	0
OAX240402465614	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402465649	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402465655	2024	5	Metros lineales	3894	3894	3894	100
OAX240402465663	2024	5	Metros lineales	878.08	878.08	878.08	100
OAX240402467439	2024	5	Metros lineales	610	610	0	0
OAX240402467481	2024	5	Metros cuadrados de construcción	3936	3936	0	0
OAX240402461207	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100
OAX240402463193	2024	5	Metros Cuadrados	568.8	568.8	568.8	100
OAX240402463194	2024	5	Metros Cuadrados	762.6	762.6	762.6	100
OAX240402463205	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240402463209	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240402463213	2024	5	Metros cúbicos	119.25	119.25	119.25	100
OAX240402463215	2024	5	Metros Cuadrados	180	180	180	100
OAX240402463217	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	540	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402463225	2024	5	Metros Cuadrados	770	770	770	100
OAX240402463231	2024	5	Metros Cuadrados	252.8	252.8	252.8	100
OAX240402463233	2024	5	Metros Cuadrados	861.6	861.6	861.6	100
OAX240402463235	2024	5	Metros Cuadrados	568.8	568.8	568.8	100
OAX240402463237	2024	5	Metros Cuadrados	758.4	758.4	758.4	100
OAX240402463239	2024	5	Piezas	7	7	7	100
OAX240402463241	2024	5	Metros lineales	623	623	623	100
OAX240402463245	2024	5	Metros Cuadrados	83.12	83.12	83.12	100
OAX240402463251	2024	5	Metros cúbicos	16.51	16.51	16.51	100
OAX240402463252	2024	5	Metros lineales	70	70	70	100
OAX240402463255	2024	5	Metros cúbicos	160	160	160	100
OAX240402463257	2024	5	Metros Cuadrados	592	592	592	100
OAX240402463741	2024	5	Metros Cuadrados	837.45	837.45	837.45	100
OAX240402463744	2024	5	Metros Cuadrados	450	450	0	0
OAX240402479742	2024	5	Metros lineales	54	54	0	0
OAX240402482000	2024	5	Metros lineales	270	270	270	100
OAX240402482002	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402482012	2024	5	Metros lineales	120	120	120	100
OAX240402482040	2024	5	Metros cuadrados de construcción	360	360	0	0
OAX240402479878	2024	5	Metros Cuadrados	1038	1038	1038	100
OAX240402479887	2024	5	Metros Cuadrados	460.8	460.8	350	75.95486111
OAX240402479893	2024	5	Metros Cuadrados	563.46	563.46	0	0
OAX240402479925	2024	5	Metros lineales	4000	4000	4000	100
OAX240402479938	2024	5	Metros Cuadrados	2149.5	350	250	71.42857143
OAX240402479952	2024	5	Metros Cuadrados	1980	1980	1980	100
OAX240402482233	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240402482293	2024	5	Metros cuadrados de construcción	275	275	0	0
OAX240402482295	2024	5	Metros cúbicos	1500	1500	1500	100
OAX240402517364	2024	5	Metros Cuadrados	63.32	63.32	63.32	100
OAX240402517379	2024	5	Metros Cuadrados	45	45	45	100
OAX240402480090	2024	5	Metros Cuadrados	400	400	300	75
OAX240402480107	2024	5	Metros lineales	180	180	125	69.44444444
OAX240402480148	2024	5	Metros cúbicos	4850	4850	0	0
OAX240402480181	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402482863	2024	5	Metros Cuadrados	1855	1855	1855	100
OAX240402480183	2024	5	Metros lineales	1068.94	1068.94	1068.94	100
OAX240402480187	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1511.7	1511.74	1511.74	100
OAX240402480222	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	300	50
OAX240402480234	2024	5	Metros lineales	300	300	160	53.33333333
OAX240402480242	2024	5	Metros lineales	5000	5000	5000	100
OAX240402480254	2024	5	Metros Cuadrados	640	640	500	78.125
OAX240402480283	2024	5	Metros cúbicos	28	28	0	0
OAX240402483209	2024	5	Metros Cuadrados	419.99	419.99	419.99	100
OAX240402483239	2024	5	Metros Cuadrados	2156	2156	2156	100
OAX240402483262	2024	5	Metros lineales	385	385	0	0
OAX240402480311	2024	5	Metros lineales	1	1	0	0
OAX240402480351	2024	5	Metros cuadrados de construcción	130	130	0	0
OAX240402480376	2024	5	Metros lineales	1	1	0	0
OAX240402483423	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402483440	2024	5	Metros lineales	2116	2116	0	0
OAX240402483467	2024	5	Metros cuadrados de construcción	71.89	71.89	71.89	100
OAX240402480535	2024	5	Metros Cuadrados	330	330	330	100
OAX240402480562	2024	5	Metros lineales	544	544	544	100
OAX240402480592	2024	5	Metros lineales	1550	1900	1900	100
OAX240402483519	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402483522	2024	5	Metros Cuadrados	67	67	0	0
OAX240402483586	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402483603	2024	5	Metros lineales	89	89	0	0
OAX240402480624	2024	5	Metros lineales	640	640	0	0
OAX240402480648	2024	5	Metros cúbicos	82	82	82	100
OAX240402483775	2024	5	Piezas	29	29	29	100
OAX240402483795	2024	5	Kilómetro	3.5	3.5	3.5	100
OAX240402480704	2024	5	Kilómetro	7	7	7	100
OAX240402480766	2024	5	Metros Cuadrados	908.58	908.58	908.58	100
OAX240402480793	2024	5	Metros cuadrados de construcción	238	238	0	0
OAX240402484086	2024	5	Metros Cuadrados	543	543	543	100
OAX240402480869	2024	5	Metros Cuadrados	89.96	89.96	89.96	100
OAX240402484191	2024	5	Metros lineales	2000	2000	2000	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402485474	2024	5	Metros Cuadrados	1800	1800	1800	100
OAX240402485493	2024	5	Metros cuadrados de construcción	139.14	139.14	0	0
OAX240402485524	2024	5	Metros lineales	300	300	0	0
OAX240402485564	2024	5	Metros Cuadrados	640	640	640	100
OAX240402485586	2024	5	Metros lineales	1300	1300	0	0
OAX240402485602	2024	5	Metros Cuadrados	125.44	125.44	125.44	100
OAX240402485633	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240402492413	2024	5	Metros Cuadrados	57.4	50007	57.4	0.11478393
OAX240402485637	2024	5	Metros Cuadrados	875.94	875.94	0	0
OAX240402485659	2024	5	Metros Cuadrados	31800	31800	31800	100
OAX240402485681	2024	5	Piezas	489	489	489	100
OAX240402485687	2024	5	Metros lineales	12.2	10.2	10.2	100
OAX240402479413	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240402482700	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402479580	2024	5	Metros Cuadrados	2500	2500	2500	100
OAX240402479609	2024	5	Kilómetro	7	7	7	100
OAX240402482811	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402482815	2024	5	Metros lineales	58	58	0	0
OAX240402479776	2024	5	Metros cuadrados de construcción	651	651	651	100
OAX240402479786	2024	5	Metros lineales	300	300	300	100
OAX240402479798	2024	5	Piezas	52	52	0	0
OAX240402479966	2024	5	Metros lineales	111.14	111.14	101	90.87637214
OAX240402479987	2024	5	Metros Cuadrados	49.65	49.65	40	80.56394763
OAX240402480005	2024	5	Piezas	14	14	0	0
OAX240402480033	2024	5	Metros Cuadrados	424	421	421	100
OAX240402480037	2024	5	Metros lineales	2288.4	2288.4	1000	43.69865408
OAX240402480057	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	200	83.33333333
OAX240402480395	2024	5	Metros lineales	1100	1100	0	0
OAX240402480444	2024	5	Metros Cuadrados	2520	2520	2520	100
OAX240402480458	2024	5	Metros lineales	622	622	0	0
OAX240402480475	2024	5	Metros lineales	30	30	0	0
OAX240402483318	2024	5	Metros lineales	500	500	500	100
OAX240402483335	2024	5	Metros cúbicos	167	167	167	100
OAX240402483379	2024	5	Metros Cuadrados	370.5	370.5	370.5	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402483382	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402481268	2024	5	Metros cuadrados de construcción	102.76	102.76	0	0
OAX240402481459	2024	5	Metros lineales	420	420	0	0
OAX240402481502	2024	5	Metros cuadrados de construcción	604.95	604.95	0	0
OAX240402481528	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240402481535	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402483911	2024	5	Metros Cuadrados	875	875	0	0
OAX240402481715	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240402481731	2024	5	Metros Cuadrados	77	77	0	0
OAX240402484027	2024	5	Kilómetro	5.3	5.3	5.3	100
OAX240402494131	2024	5	Metros Cuadrados	920	920	920	100
OAX240402494147	2024	5	Metros Cuadrados	30	30	30	100
OAX240402494156	2024	5	Metros lineales	618	618	0	0
OAX240402494167	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240402488588	2024	5	Metros Cuadrados	2270.1	2270.1	2270.1	100
OAX240402488625	2024	5	Metros Cuadrados	1887	1887	1887	100
OAX240402488644	2024	5	Metros lineales	442	442	0	0
OAX240402488662	2024	5	Metros cuadrados de construcción	153	153	0	0
OAX240402491278	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402491279	2024	5	Metros Cuadrados	1250	1250	1250	100
OAX240402491289	2024	5	Metros Cuadrados	160	160	160	100
OAX240402494254	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240402494267	2024	5	Metros Cuadrados	650	650	650	100
OAX240402498582	2024	5	Piezas	77	77	0	0
OAX240402488781	2024	5	Metros Cuadrados	763.4	763.4	763.4	100
OAX240402488872	2024	5	Piezas	40	40	0	0
OAX240402491497	2024	5	Metros Cuadrados	830	830	0	0
OAX240402491523	2024	5	Metros cuadrados de construcción	50	50	0	0
OAX240402491543	2024	5	Metros lineales	499.95	499.95	0	0
OAX240402494829	2024	5	Metros Cuadrados	456	456	0	0
OAX240402494855	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402494857	2024	5	Metros lineales	73	73	0	0
OAX240402494866	2024	5	Kilómetro	12	12	0	0
OAX240402494888	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402494890	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1572	1572	0	0
OAX240402494899	2024	5	Kilómetro	11.59	11.59	11.59	100
OAX240402494914	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402489485	2024	5	Metros Cuadrados	282.6	282.6	282.6	100
OAX240402489529	2024	5	Metros lineales	246	246	246	100
OAX240402491804	2024	5	Kilómetro	11	11	0	0
OAX240402491814	2024	5	Metros lineales	300	300	0	0
OAX240402491822	2024	5	Metros Cuadrados	241	241	0	0
OAX240402491855	2024	5	Metros Cuadrados	50	50	0	0
OAX240402491864	2024	5	Metros lineales	13	13	0	0
OAX240402491867	2024	5	Kilómetro	18	15.88	15.88	100
OAX240402495033	2024	5	Metros Cuadrados	420	420	420	100
OAX240402495039	2024	5	Metros cuadrados de construcción	42	42	0	0
OAX240402495043	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402495047	2024	5	Metros cúbicos	25	25	25	100
OAX240402495061	2024	5	Metros lineales	850	850	0	0
OAX240402495072	2024	5	Metros lineales	550	550	0	0
OAX240402495073	2024	5	Metros cuadrados de construcción	425	425	0	0
OAX240402495091	2024	5	Metros cúbicos	405	405	0	0
OAX240402495092	2024	5	Metros Cuadrados	6800	6800	6800	100
OAX240402495094	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1200	1200	0	0
OAX240402495098	2024	5	Metros lineales	400	400	0	0
OAX240402495100	2024	5	Metros lineales	2651.5	2651.5	2651.5	100
OAX240402495108	2024	5	Metros cúbicos	200	200	200	100
OAX240402495114	2024	5	Metros Cuadrados	663	1	1	100
OAX240402495117	2024	5	Metros Cuadrados	224.23	224.23	224.23	100
OAX240402495127	2024	5	Metros cúbicos	1152	1152	0	0
OAX240402486860	2024	5	Kilómetro	6.1	6.1	6.1	100
OAX240402486946	2024	5	Metros cúbicos	180	180	180	100
OAX240402489704	2024	5	Kilómetro	3	3	3	100
OAX240402489800	2024	5	Metros lineales	1285.6	1285.6	1285.6	100
OAX240402489804	2024	5	Metros Cuadrados	800	800	800	100
OAX240402493004	2024	5	Piezas	20	20	0	0
OAX240402493008	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402493052	2024	5	Metros lineales	1830	1830	1830	100
OAX240402493066	2024	5	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
OAX240402493072	2024	5	Metros lineales	12000	12000	12000	100
OAX240402487106	2024	5	Metros Cuadrados	965.69	965.69	965.69	100
OAX240402487129	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402487138	2024	5	Metros lineales	285	285	285	100
OAX240402487158	2024	5	Kilómetro	5.2	5.2	5.2	100
OAX240202395916	2024	5	Kilómetro	1.9	1.9	1.9	100
OAX240402493123	2024	5	Piezas	13	13	13	100
OAX240402490096	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402490107	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402490115	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402490119	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402490163	2024	5	Metros Cuadrados	1110	1110	1110	100
OAX240402491970	2024	5	Metros lineales	4000	4000	4000	100
OAX240402491997	2024	5	Metros cuadrados de construcción	45	45	0	0
OAX240402496232	2024	5	Metros lineales	1500	1500	1500	100
OAX240402496294	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402496304	2024	5	Metros Cuadrados	190	190	57	30
OAX240402492112	2024	5	Metros lineales	4560	4560	4560	100
OAX240402496656	2024	5	Piezas	28	28	28	100
OAX240402496665	2024	5	Metros lineales	1528	1528	1528	100
OAX240402493156	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402493162	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402493170	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402493174	2024	5	Metros lineales	900	900	0	0
OAX240402493199	2024	5	Metros cuadrados de construcción	75	75	75	100
OAX240402497521	2024	5	Metros cuadrados de construcción	76	76	0	0
OAX240402497596	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240402487810	2024	5	Metros Cuadrados	318240	318240	0	0
OAX240402487837	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402487855	2024	5	Metros lineales	507	507	507	100
OAX240402487882	2024	5	Metros lineales	1000	1000	0	0
OAX240402487886	2024	5	Metros lineales	1250	1250	1250	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402490634	2024	5	Metros Cuadrados	60	60	60	100
OAX240402490698	2024	5	Metros Cuadrados	950	950	950	100
OAX240402490704	2024	5	Metros Cuadrados	144.18	144.18	144.18	100
OAX240402493338	2024	5	Metros lineales	300	300	0	0
OAX240402497694	2024	5	Kilómetro	1.1	1.1	0	0
OAX240402487925	2024	5	Piezas	639	639	0	0
OAX240402488012	2024	5	Kilómetro	3.9	3.9	3.9	100
OAX240402490785	2024	5	Piezas	15	15	0	0
OAX240402490789	2024	5	Piezas	6	6	6	100
OAX240402490803	2024	5	Metros lineales	507	507	507	100
OAX240402493529	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240402493547	2024	5	Metros lineales	660	660	660	100
OAX240402493630	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1100	1100	0	0
OAX240402493632	2024	5	Metros lineales	168.48	168.48	168.48	100
OAX240402497759	2024	5	Metros lineales	1500	1500	0	0
OAX240402497791	2024	5	Metros lineales	240	240	0	0
OAX240402497831	2024	5	Metros lineales	3807	3807	3807	100
OAX240402497837	2024	5	Metros cuadrados de construcción	960	960	960	100
OAX240402488132	2024	5	Metros Cuadrados	80.63	80.63	80.63	100
OAX240402490876	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	0	0
OAX240402490891	2024	5	Metros Cuadrados	420	420	420	100
OAX240402490927	2024	5	Metros cuadrados de construcción	300	300	300	100
OAX240402493669	2024	5	Metros lineales	770	770	770	100
OAX240402493735	2024	5	Metros lineales	340	340	0	0
OAX240402497849	2024	5	Metros lineales	26	26	0	0
OAX240402497867	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402497873	2024	5	Metros cuadrados de construcción	600	600	0	0
OAX240402497876	2024	5	Piezas	4	4	0	0
OAX240402497936	2024	5	Metros cuadrados de construcción	60	60	0	0
OAX240402488276	2024	5	Kilómetro	4.2	4.2	4.2	100
OAX240402488342	2024	5	Metros lineales	160	160	160	100
OAX240402490987	2024	5	Kilómetro	5	5	5	100
OAX240402491030	2024	5	Metros cúbicos	300000	30	30	100
OAX240402491040	2024	5	Metros Cuadrados	144.4	144.4	144.4	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402491047	2024	5	Metros Cuadrados	104.72	104.72	0	0
OAX240402491053	2024	5	Piezas	150	150	0	0
OAX240402493753	2024	5	Metros Cuadrados	1080	1080	1080	100
OAX240402493780	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	0	0
OAX240402497999	2024	5	Metros lineales	14	14	0	0
OAX240402498006	2024	5	Metros cuadrados de construcción	146	146	0	0
OAX240402489560	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1908	1908	1908	100
OAX240402489568	2024	5	Metros cúbicos	92.83	92.83	92.83	100
OAX240402489643	2024	5	Kilómetro	2.8	2.8	2.8	100
OAX240402493213	2024	5	Metros lineales	6000	6000	6000	100
OAX240402493248	2024	5	Metros cuadrados de construcción	224.64	224.64	224.64	100
OAX240402493288	2024	5	Metros cuadrados de construcción	149.76	149.76	149.76	100
OAX240402495583	2024	5	Metros Cuadrados	207.57	207.57	207.57	100
OAX240402495624	2024	5	Metros lineales	600	600	0	0
OAX240402495630	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402495646	2024	5	Piezas	6	6	4	66.66666667
OAX240402495649	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402497123	2024	5	Metros Cuadrados	625.22	625.22	625.22	100
OAX240402497177	2024	5	Metros cuadrados de construcción	600	600	0	0
OAX240402497183	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402490073	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402490075	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402490089	2024	5	Metros Cuadrados	377.8	377.8	0	0
OAX240402495788	2024	5	Metros cuadrados de construcción	71.04	71.04	71.04	100
OAX240402497201	2024	5	Metros lineales	48	48	0	0
OAX240402497213	2024	5	Metros Cuadrados	3006.96	3006.96	3006.96	100
OAX240402497273	2024	5	Metros cuadrados de construcción	391	391	0	0
OAX240402497403	2024	5	Metros Cuadrados	400	400	400	100
OAX240402498702	2024	5	Piezas	38	38	0	0
OAX240402498718	2024	5	Piezas	18	18	18	100
OAX240402498731	2024	5	Kilómetro	1.2	1.2	0	0
OAX240402499381	2024	5	Metros cuadrados de construcción	120	120	0	0
OAX240402499390	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402499445	2024	5	Metros Cuadrados	1485	1485	1485	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302413708	2024	5	Metros lineales	4300	4300	4300	100
OAX240302416412	2024	5	Metros cuadrados de construcción	88	88	60	68.18181818
OAX240302414379	2024	5	Metros Cuadrados	105	105	243.32	231.7333333
OAX240402472570	2024	5	Kilómetro	10200	10200	7000	68.62745098
OAX240402465471	2024	5	Piezas	15	15	15	100
OAX240402499672	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402499688	2024	5	Piezas	22	22	0	0
OAX240402499702	2024	5	Metros lineales	266	266	0	0
OAX240402499738	2024	5	Piezas	6	6	0	0
OAX240402499746	2024	5	Piezas	1	1	0.25	25
OAX240402486678	2024	5	Metros Cuadrados	272	272	272	100
OAX240402493886	2024	5	Metros lineales	120	120	0	0
OAX240402493909	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402493949	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402495804	2024	5	Metros Cuadrados	1320	1320	1320	100
OAX240402495836	2024	5	Metros cuadrados de construcción	580	580	0	0
OAX240402495844	2024	5	Metros lineales	368	368	0	0
OAX240402495854	2024	5	Metros Cuadrados	1225	1225	1225	100
OAX240402495860	2024	5	Metros Cuadrados	1800	1800	1800	100
OAX240402495862	2024	5	Metros Cuadrados	220	220	220	100
OAX240402495877	2024	5	Metros lineales	1254	1254	0	0
OAX240402495878	2024	5	Metros lineales	100	100	0	0
OAX240402495879	2024	5	Metros lineales	88.71	88.71	0	0
OAX240402495883	2024	5	Metros cuadrados de construcción	600	600	0	0
OAX240402495898	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402490439	2024	5	Metros Cuadrados	302	302	302	100
OAX240402490466	2024	5	Kilómetro	6.55	6.55	6.55	100
OAX240402490470	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402490473	2024	5	Piezas	3	3	0	0
OAX240402490518	2024	5	Metros lineales	216	216	216	100
OAX240402494016	2024	5	Metros lineales	11	11	0	0
OAX240402494042	2024	5	Metros Cuadrados	1228	1228	1228	100
OAX240402494043	2024	5	Metros Cuadrados	485.43	485.43	485.43	100
OAX240402494060	2024	5	Piezas	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402494063	2024	5	Metros cuadrados de construcción	600	600	0	0
OAX240402495903	2024	5	Metros Cuadrados	1400.8	1400.8	0	0
OAX240402495932	2024	5	Metros Cuadrados	1995	1995	0	0
OAX240402495961	2024	5	Metros Cuadrados	1800	63.44	63.44	100
OAX240402495970	2024	5	Metros Cuadrados	810	810	0	0
OAX240402495974	2024	5	Metros lineales	15	15	0	0
OAX240402491098	2024	5	Metros Cuadrados	1758.2	1758.2	0	0
OAX240402491116	2024	5	Metros cuadrados de construcción	63.14	63.14	63.14	100
OAX240402491131	2024	5	Metros lineales	15	15	15	100
OAX240402494444	2024	5	Metros Cuadrados	49237	49237	49237	100
OAX240402494460	2024	5	Metros cuadrados de construcción	336	336	0	0
OAX240402488120	2024	5	Kilómetro	4.5	4.5	4.5	100
OAX240402491378	2024	5	Metros lineales	200	200	0	0
OAX240402491380	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402491395	2024	5	Kilómetro	56	56	56	100
OAX240402494505	2024	5	Metros Cuadrados	1051.65	1051.65	0	0
OAX240402494510	2024	5	Metros lineales	1140	1140	1140	100
OAX240402496369	2024	5	Metros Cuadrados	284.77	284.77	284.77	100
OAX240402496374	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402496393	2024	5	Metros lineales	100	100	100	100
OAX240402496396	2024	5	Metros Cuadrados	79	79	79	100
OAX240402496400	2024	5	Piezas	3	3	3	100
OAX240402496436	2024	5	Metros Cuadrados	530	530	530	100
OAX240402488550	2024	5	Metros lineales	255	255	255	100
OAX240402488556	2024	5	Metros lineales	3100	3100	3100	100
OAX240402494993	2024	5	Metros Cuadrados	35690.4	35690.4	35690.4	100
OAX240402494999	2024	5	Metros cúbicos	13859	13859	13859	100
OAX240402495001	2024	5	Metros Cuadrados	2357.75	2357.75	2357.75	100
OAX240402496441	2024	5	Metros lineales	100	100	0	0
OAX240402496452	2024	5	Metros lineales	1750	1750	1750	100
OAX240402496465	2024	5	Metros lineales	250	250	250	100
OAX240402496471	2024	5	Metros lineales	2626.6	2626.6	2626.6	100
OAX240402496499	2024	5	Kilómetro	7.2	7.2	7.2	100
OAX240402488766	2024	5	Metros Cuadrados	547	547	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402492558	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240402492575	2024	5	Metros Cuadrados	900	900	900	100
OAX240402492640	2024	5	Metros Cuadrados	2700	2700	0	0
OAX240402492654	2024	5	Metros lineales	93.06	93.06	93.06	100
OAX240402492660	2024	5	Metros Cuadrados	340	340	340	100
OAX240402495152	2024	5	Metros lineales	30	30	0	0
OAX240402495171	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240402496589	2024	5	Metros lineales	100	100	100	100
OAX240402496602	2024	5	Metros lineales	25	25	0	0
OAX240402496604	2024	5	Metros Cuadrados	476	476	0	0
OAX240402496650	2024	5	Metros Cuadrados	77.37	77.37	77.37	100
OAX240402488889	2024	5	Piezas	12	12	12	100
OAX240402488907	2024	5	Metros Cuadrados	36800	36800	36800	100
OAX240402488953	2024	5	Metros lineales	1500	1500	0	0
OAX240402492734	2024	5	Metros lineales	48	48	48	100
OAX240402495257	2024	5	Metros lineales	75	75	40	53.33333333
OAX240402495268	2024	5	Metros cuadrados de construcción	570	570	0	0
OAX240402495274	2024	5	Metros Cuadrados	37690.4	37690.4	37690.4	100
OAX240402495295	2024	5	Metros Cuadrados	43200	43200	43200	100
OAX240402495298	2024	5	Metros cúbicos	463.9	463.9	463.9	100
OAX240402495308	2024	5	Metros Cuadrados	680	680	680	100
OAX240402495315	2024	5	Metros Cuadrados	474.83	474.83	474.83	100
OAX240402495316	2024	5	Metros cuadrados de construcción	600	600	0	0
OAX240402495323	2024	5	Piezas	15	15	15	100
OAX240402495327	2024	5	Metros Cuadrados	375	375	375	100
OAX240402495337	2024	5	Metros Cuadrados	318.94	318.94	318.94	100
OAX240402495343	2024	5	Metros lineales	1600	1600	1600	100
OAX240402495348	2024	5	Metros Cuadrados	610	610	0	0
OAX240402495349	2024	5	Metros lineales	200	200	0	0
OAX240402495354	2024	5	Metros Cuadrados	723.24	723.24	723.24	100
OAX240402496779	2024	5	Piezas	6	6	0	0
OAX240402496817	2024	5	Metros Cuadrados	798.94	798.94	798.94	100
OAX240202395190	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402465653	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402471316	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	0	0
OAX240402489042	2024	5	Metros lineales	1929	1929	1926.42	99.86625194
OAX240302425102	2024	5	Metros Cuadrados	1427.08	1427.08	1427.08	100
OAX240402510073	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240302420856	2024	5	Metros Cuadrados	430.65	430.65	430.65	100
OAX240302438828	2024	5	Kilómetro	10.5	10.5	10.5	100
OAX240302438832	2024	5	Piezas	130	130	130	100
OAX240302438835	2024	5	Metros lineales	150	150	0	0
OAX240302432814	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302432820	2024	5	Metros Cuadrados	850	850	850	100
OAX240302432837	2024	5	Metros Cuadrados	1800	1800	1800	100
OAX240302432841	2024	5	Metros Cuadrados	68000	68000	68000	100
OAX240302432850	2024	5	Metros Cuadrados	400	400	400	100
OAX240302432864	2024	5	Metros lineales	1052	1052	1052	100
OAX240302432868	2024	5	Metros lineales	2200	2200	2200	100
OAX240302432873	2024	5	Metros cúbicos	4000	4000	4000	100
OAX240302432886	2024	5	PROYECTO(S)	1	5	5	100
OAX240302432897	2024	5	Piezas	31	31	31	100
OAX240302432910	2024	5	Metros Cuadrados	1440	1440	1440	100
OAX240302435680	2024	5	Metros Cuadrados	1250	1250	1250	100
OAX240302435695	2024	5	Metros lineales	935	935	935	100
OAX240302435702	2024	5	Metros Cuadrados	2352	2352	2352	100
OAX240302435707	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240302435729	2024	5	Metros Cuadrados	390	390	390	100
OAX240302435739	2024	5	Metros cúbicos	5	5	5	100
OAX240302435742	2024	5	Kilómetro	3.9	3.9	0	0
OAX240302435771	2024	5	Metros cúbicos	650	180	180	100
OAX240302435775	2024	5	Metros cúbicos	108	108	108	100
OAX240302435777	2024	5	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100
OAX240302438882	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302438883	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302438884	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302438885	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302438886	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302438928	2024	5	Metros Cuadrados	20	20	20	100
OAX240302438955	2024	5	Metros Cuadrados	20	20	20	100
OAX240302438956	2024	5	Metros Cuadrados	510	510	510	100
OAX240302432943	2024	5	Metros lineales	1334.3	1344.8	1344.8	100
OAX240302432949	2024	5	Metros cuadrados de construcción	840	840	840	100
OAX240302432957	2024	5	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
OAX240302432972	2024	5	Metros Cuadrados	1253.8	1235.76	1235.76	100
OAX240302432981	2024	5	Metros cuadrados de construcción	505	505	505	100
OAX240302432995	2024	5	Metros Cuadrados	550	550	550	100
OAX240302433012	2024	5	Metros lineales	510	510	510	100
OAX240302433020	2024	5	Metros Cuadrados	2123.8	700	700	100
OAX240302436707	2024	5	SERVICIO(S)	1	47	47	100
OAX240302439074	2024	5	Metros Cuadrados	90.32	45	45	100
OAX240302439086	2024	5	Metros Cuadrados	183.65	183.65	183.65	100
OAX240302439088	2024	5	Kilómetro	3	5.9	5.9	100
OAX240302439110	2024	5	Metros Cuadrados	51.5	51.5	51.5	100
OAX240302439123	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302433162	2024	5	Metros Cuadrados	25000	25000	25000	100
OAX240302433177	2024	5	Metros cúbicos	20	20	20	100
OAX240302433193	2024	5	Metros cúbicos	202.4	202.4	202.4	100
OAX240302436819	2024	5	Metros Cuadrados	122500	80000	80000	100
OAX240402458069	2024	5	Metros lineales	200	200	0	0
OAX240402458078	2024	5	Metros lineales	300	300	0	0
OAX240402458080	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	0	0
OAX240402458083	2024	5	Metros lineales	8000	8000	8000	100
OAX240402458085	2024	5	Metros lineales	800	800	350	43.75
OAX240402457150	2024	5	Metros cuadrados de construcción	651.62	651.62	651.62	100
OAX240402457154	2024	5	Piezas	14	14	14	100
OAX240402457158	2024	5	Metros cúbicos	138.61	138.61	138.61	100
OAX240402457160	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402457161	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402457162	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402457164	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402457165	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402457186	2024	5	Kilómetro	22.5	22.5	22.5	100
OAX240402458203	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	0	0
OAX240402458209	2024	5	Metros Cuadrados	1024	1024	1024	100
OAX240402458211	2024	5	Metros Cuadrados	1265	1265	1265	100
OAX240402458213	2024	5	Metros Cuadrados	1472.5	1472.5	1472.5	100
OAX240402458218	2024	5	Kilómetro	7.7	7.7	7.7	100
OAX240402458223	2024	5	Piezas	65	65	65	100
OAX240402458224	2024	5	Metros lineales	845.61	845.61	845.61	100
OAX240402458233	2024	5	Metros Cuadrados	2302.2	2302.2	2302.2	100
OAX240402458280	2024	5	Metros lineales	160	160	160	100
OAX240402458293	2024	5	Metros Cuadrados	840	840	0	0
OAX240402458700	2024	5	Metros Cuadrados	108000	108000	108000	100
OAX240402458711	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402458712	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402458713	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402458718	2024	5	Kilómetro	5.6	5.6	5.6	100
OAX240402452534	2024	5	Metros Cuadrados	411.56	411.56	411.56	100
OAX240402454721	2024	5	Metros Cuadrados	36000	36000	36000	100
OAX240402450394	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240402463097	2024	5	Metros lineales	370	370	370	100
OAX240402463125	2024	5	Metros lineales	650	650	650	100
OAX240402463127	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402463129	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240402463131	2024	5	Metros lineales	10	10	10	100
OAX240402463134	2024	5	Metros lineales	560	560	560	100
OAX240402463144	2024	5	Piezas	50	50	50	100
OAX240402463146	2024	5	Metros cúbicos	110	110	110	100
OAX240402463148	2024	5	Metros lineales	2100	2100	2100	100
OAX240402463150	2024	5	Metros lineales	550	550	550	100
OAX240402463152	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240402463156	2024	5	Metros Cuadrados	57	57	57	100
OAX240402463164	2024	5	Metros Cuadrados	330	330	330	100
OAX240402463186	2024	5	Metros Cuadrados	60	60	60	100
OAX240402467078	2024	5	Metros Cuadrados	1300	1300	1300	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402467081	2024	5	Metros Cuadrados	160	160	160	100
OAX240402467082	2024	5	Metros Cuadrados	1300	1300	0	0
OAX240402467090	2024	5	Metros Cuadrados	40	40	40	100
OAX240402467091	2024	5	Metros lineales	338	338	338	100
OAX240502547633	2024	5	Metros Cuadrados	1250	1250	625	50
OAX240402508051	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0.01	1
OAX240202369884	2024	5	Piezas	13	13	13	100
OAX240402467092	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240402467131	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240402467133	2024	5	Metros cuadrados de construcción	244.03	244.03	244.03	100
OAX240402467138	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	540	100
OAX240402467165	2024	5	Metros Cuadrados	500	500	500	100
OAX240402467167	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402467170	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402467172	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402467173	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402470002	2024	5	Piezas	15	15	15	100
OAX240402470053	2024	5	Metros Cuadrados	5805	5805	5805	100
OAX240402470066	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1950	1950	0	0
OAX240402470073	2024	5	Metros Cuadrados	1152	1152	1152	100
OAX240402470078	2024	5	Metros lineales	860	860	0	0
OAX240402470088	2024	5	Metros Cuadrados	1050	1050	0	0
OAX240402463332	2024	5	Metros Cuadrados	842.11	842.11	842.11	100
OAX240402463349	2024	5	Metros Cuadrados	808.1	808.1	808.1	100
OAX240402463353	2024	5	Metros Cuadrados	1090.4	1090.4	1090.4	100
OAX240402463357	2024	5	Metros lineales	325	325	325	100
OAX240402463359	2024	5	Metros lineales	70	70	70	100
OAX240402463362	2024	5	Metros Cuadrados	1526.8	1526.8	1526.8	100
OAX240402463377	2024	5	Metros Cuadrados	29.7	29.7	29.7	100
OAX240402467300	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402467399	2024	5	Metros cuadrados de construcción	3840	3840	0	0
OAX240402470113	2024	5	Metros Cuadrados	832	832	832	100
OAX240402470116	2024	5	Metros Cuadrados	330	330	0	0
OAX240402470133	2024	5	Metros lineales	1556.5	1556.5	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402470149	2024	5	Metros cuadrados de construcción	240	240	0	0
OAX240402470162	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402470169	2024	5	Metros cuadrados de construcción	978	978	0	0
OAX240402470171	2024	5	Metros cuadrados de construcción	522	522	0	0
OAX240402470172	2024	5	Metros lineales	1500	1500	1500	100
OAX240402470183	2024	5	Metros lineales	2616.2	2616.2	0	0
OAX240402470205	2024	5	Metros cuadrados de construcción	396	396	0	0
OAX240402517270	2024	5	Kilómetro	4.93	4.93	4.93	100
OAX240402467544	2024	5	Piezas	30	30	0	0
OAX240402467552	2024	5	Metros lineales	1500	1500	1500	100
OAX240402467590	2024	5	Metros cúbicos	301.13	301.13	0	0
OAX240402470223	2024	5	Kilómetro	1.5	1.5	1.5	100
OAX240402470227	2024	5	Metros cuadrados de construcción	40	40	40	100
OAX240402470240	2024	5	Metros cúbicos	5.5	5.5	5.5	100
OAX240402470246	2024	5	Metros lineales	20	20	0	0
OAX240402470250	2024	5	Kilómetro	45.68	45.68	0	0
OAX240402515031	2024	5	Metros Cuadrados	110	110	110	100
OAX240402515048	2024	5	Metros Cuadrados	60	60	60	100
OAX240402515063	2024	5	Metros Cuadrados	300	300	300	100
OAX240402463649	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240402463711	2024	5	Metros Cuadrados	225	225	0	0
OAX240402463858	2024	5	Metros Cuadrados	1100	1100	0	0
OAX240402463862	2024	5	Metros lineales	4000	4000	4000	100
OAX240402463890	2024	5	Metros Cuadrados	955	955	0	0
OAX240402463924	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402463933	2024	5	Metros lineales	500	500	500	100
OAX240402463938	2024	5	Metros lineales	10	10	10	100
OAX240402459994	2024	5	Metros lineales	850	850	850	100
OAX240402470572	2024	5	Metros lineales	500	500	500	100
OAX240402470620	2024	5	Piezas	22	22	0	0
OAX240402467838	2024	5	Kilómetro	5.2	5.2	5.2	100
OAX240402467858	2024	5	Metros Cuadrados	1300	1300	1300	100
OAX240402467860	2024	5	Kilómetro	23.1	23.1	23.1	100
OAX240402464401	2024	5	Metros Cuadrados	328.4	328.4	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402464403	2024	5	Metros Cuadrados	160	160	0	0
OAX240402464407	2024	5	Metros lineales	1804	1804	0	0
OAX240402464409	2024	5	Metros lineales	500	500	0	0
OAX240402464415	2024	5	Metros Cuadrados	611.67	611.67	611.67	100
OAX240402464417	2024	5	Metros lineales	55	55	0	0
OAX240402464418	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402464419	2024	5	Metros Cuadrados	800	800	800	100
OAX240402464437	2024	5	Metros lineales	101.04	101.04	80	79.17656374
OAX240402464454	2024	5	Kilómetro	3.6	3.6	3.6	100
OAX240402468388	2024	5	Metros cuadrados de construcción	600	600	600	100
OAX240402468442	2024	5	Metros lineales	1200	1200	1200	100
OAX240402468479	2024	5	Metros lineales	25000	25000	25000	100
OAX240402468481	2024	5	Metros Cuadrados	2500	2500	2500	100
OAX240402468490	2024	5	Metros lineales	135	135	0	0
OAX240402471001	2024	5	Metros lineales	2950	2950	2950	100
OAX240402471002	2024	5	Metros Cuadrados	1140	1140	0	0
OAX240402471032	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402471050	2024	5	Metros Cuadrados	1140.62	1140.62	1140.62	100
OAX240402464511	2024	5	Metros lineales	1040	1040	1040	100
OAX240402464512	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402464516	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402464517	2024	5	Metros cuadrados de construcción	151.37	151.37	151.37	100
OAX240402464520	2024	5	Metros lineales	250	250	0	0
OAX240402464521	2024	5	Metros lineales	237	237	237	100
OAX240402464523	2024	5	Metros Cuadrados	1007.7	1007.7	1007.7	100
OAX240402464529	2024	5	Metros Cuadrados	1458.9	1458.9	1458.9	100
OAX240402464537	2024	5	Metros lineales	183.72	183.72	183.72	100
OAX240402468612	2024	5	Metros Cuadrados	1112.2	1112.2	1112.2	100
OAX240402468630	2024	5	Metros lineales	1377.3	1377.3	1377.3	100
OAX240402471221	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402471232	2024	5	Metros cuadrados de construcción	250	250	0	0
OAX240402471275	2024	5	Metros lineales	45	45	0	0
OAX240402465003	2024	5	Metros Cuadrados	1040	1040	1040	100
OAX240402465008	2024	5	Kilómetro	1.05	1.05	1.05	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402469295	2024	5	Kilómetro	5.68	5.68	5.68	100
OAX240402469318	2024	5	Metros lineales	2375.5	2375.5	2375.5	100
OAX240402508046	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0.01	1
OAX240402459968	2024	5	Metros Cuadrados	51.75	51.75	51.75	100
OAX240402469326	2024	5	Metros lineales	48	48	48	100
OAX240402471632	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1225	1225	0	0
OAX240402471702	2024	5	Metros Cuadrados	800	800	0	0
OAX240402471718	2024	5	Metros Cuadrados	287.56	287.56	287.56	100
OAX240402461571	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402461585	2024	5	Metros lineales	1002	1002	0	0
OAX240402461605	2024	5	Metros cuadrados de construcción	25.95	25.95	0	0
OAX240402461655	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	0	0
OAX240402471863	2024	5	Metros Cuadrados	210	210	210	100
OAX240402471867	2024	5	Piezas	8	8	0	0
OAX240402471907	2024	5	Metros Cuadrados	900	900	900	100
OAX240402471941	2024	5	Metros Cuadrados	300	300	0	0
OAX240402462113	2024	5	Metros cúbicos	275	275	275	100
OAX240402462142	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402462152	2024	5	Piezas	22	22	0	0
OAX240402472041	2024	5	Metros Cuadrados	510	510	0	0
OAX240402472043	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	540	100
OAX240402472049	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240402462008	2024	5	Metros lineales	850	850	850	100
OAX240402462010	2024	5	Metros cúbicos	200	200	200	100
OAX240402462012	2024	5	Metros lineales	3000	3000	3000	100
OAX240402462037	2024	5	Kilómetro	9.2	7.4	7.4	100
OAX240402462089	2024	5	Metros lineales	2500	2500	0	0
OAX240402464278	2024	5	Metros lineales	123.45	123.45	123.45	100
OAX240402466243	2024	5	Metros Cuadrados	585	585	585	100
OAX240402466245	2024	5	Metros cúbicos	140	140	140	100
OAX240402466253	2024	5	Metros Cuadrados	840	840.5	840.5	100
OAX240402466259	2024	5	Metros Cuadrados	810	830.53	830.53	100
OAX240402466268	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402466270	2024	5	Metros Cuadrados	456	456	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402466277	2024	5	Metros Cuadrados	13020	13020	13020	100
OAX240402466279	2024	5	Metros Cuadrados	135	135	135	100
OAX240402466283	2024	5	Metros Cuadrados	110	110	110	100
OAX240402466292	2024	5	Metros Cuadrados	1526	1526	1526	100
OAX240402466294	2024	5	Metros Cuadrados	9420	9420	9420	100
OAX240402466300	2024	5	Metros lineales	3616	3616	3616	100
OAX240402468493	2024	5	Metros lineales	747	747	747	100
OAX240402468513	2024	5	Metros lineales	125	125	125	100
OAX240402468515	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402468521	2024	5	Metros lineales	142	142	0	0
OAX240402468570	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402468599	2024	5	Piezas	35	35	0	0
OAX240402462288	2024	5	Metros lineales	5000	5000	0	0
OAX240402462305	2024	5	Metros Cuadrados	375.47	375.47	375.47	100
OAX240402464801	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402464814	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402464816	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402464824	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402464836	2024	5	Metros cúbicos	3600	3600	3600	100
OAX240402464839	2024	5	Metros lineales	200	200	0	0
OAX240402464841	2024	5	Metros lineales	185	185	185	100
OAX240402464854	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402464878	2024	5	Piezas	2	2	2	100
OAX240402464898	2024	5	Kilómetro	1.73	1.73	1.73	100
OAX240402466356	2024	5	Piezas	12	12	12	100
OAX240402466363	2024	5	Metros lineales	1037	1037	1037	100
OAX240402466373	2024	5	Metros Cuadrados	150.19	150.19	0	0
OAX240402466389	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240402466391	2024	5	Metros Cuadrados	1400	1400	0	0
OAX240402466415	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402466417	2024	5	Metros lineales	2000	2000	2000	100
OAX240402468726	2024	5	Metros lineales	801.28	801.28	801.28	100
OAX240402468766	2024	5	Piezas	9	9	9	100
OAX240402468785	2024	5	Piezas	14	14	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402468802	2024	5	Metros cúbicos	22445	22445	0	0
OAX240402468834	2024	5	Metros Cuadrados	504	504	504	100
OAX240402468842	2024	5	Kilómetro	7	7	0	0
OAX240402468875	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	0	0
OAX240402468906	2024	5	SERVICIO(S)	1	13	13	100
OAX240402468921	2024	5	Piezas	10	10	0	0
OAX240402469040	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402469046	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402469048	2024	5	Metros lineales	300	300	0	0
OAX240402469052	2024	5	Metros Cuadrados	1400	1400	1400	100
OAX240402469094	2024	5	Metros cuadrados de construcción	128	128	0	0
OAX240402469111	2024	5	Metros cuadrados de construcción	90	60	60	100
OAX240402469144	2024	5	Metros cuadrados de construcción	690	630	630	100
OAX240402469691	2024	5	Metros cuadrados de construcción	200	200	200	100
OAX240402469705	2024	5	Kilómetro	16.58	16.58	0	0
OAX240402469711	2024	5	Kilómetro	3	2.83	2.83	100
OAX240402469732	2024	5	Metros lineales	355	355	0	0
OAX240402469733	2024	5	Kilómetro	28	28	0	0
OAX240402469739	2024	5	Kilómetro	42	42	0	0
OAX240402469745	2024	5	Metros cuadrados de construcción	752	752	0	0
OAX240402469752	2024	5	PROYECTO(S)	1	30	15	50
OAX240402469754	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402469901	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1500	1500	0	0
OAX240402469913	2024	5	Metros cuadrados de construcción	960	960	0	0
OAX240402469929	2024	5	Metros lineales	700	700	0	0
OAX240402469944	2024	5	Kilómetro	9	9	0	0
OAX240402469956	2024	5	Metros cúbicos	7	7	7	100
OAX240402469962	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402469996	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1140	1140	1140	100
OAX240402470324	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402470350	2024	5	Kilómetro	3	3	0	0
OAX240402470365	2024	5	Metros Cuadrados	6283.5	6283.5	6283.5	100
OAX240402470375	2024	5	Metros lineales	313.34	313.34	0	0
OAX240402470380	2024	5	Kilómetro	5.88	5.88	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402470386	2024	5	Metros Cuadrados	40	40	40	100
OAX240402470388	2024	5	Metros Cuadrados	3780	3780	3780	100
OAX240402470396	2024	5	Metros lineales	890	890	0	0
OAX240402470398	2024	5	Metros lineales	1098	1098	1098	100
OAX240302425254	2024	5	Metros cuadrados de construcción	715.2	715.2	0	0
OAX240302425257	2024	5	Metros lineales	210	210	0	0
OAX240302425282	2024	5	Metros lineales	582	582	582	100
OAX240302425286	2024	5	Metros Cuadrados	660	660	0	0
OAX240302425313	2024	5	Kilómetro	14.2	14.2	0	0
OAX240302418053	2024	5	Metros Cuadrados	780	791.12	791.12	100
OAX240302421173	2024	5	Metros Cuadrados	1050	1050	1050	100
OAX240302421203	2024	5	Metros Cuadrados	575	575	575	100
OAX240302433371	2024	5	Metros Cuadrados	1001.9	1001.9	1001.9	100
OAX240302436645	2024	5	Metros Cuadrados	1210	1210	1210	100
OAX240402470668	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240402470672	2024	5	Metros Cuadrados	317	317	317	100
OAX240402470680	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402470698	2024	5	Metros lineales	90	90	0	0
OAX240402470733	2024	5	Metros lineales	3550	3550	3550	100
OAX240402470751	2024	5	Metros lineales	60	60	0	0
OAX240402471080	2024	5	Metros lineales	100	100	0	0
OAX240402471119	2024	5	Metros Cuadrados	534.2	534.2	534.2	100
OAX240402471156	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	0	0
OAX240402471177	2024	5	Metros Cuadrados	420	420	0	0
OAX240402471519	2024	5	Metros Cuadrados	1288	1288	0	0
OAX240402471562	2024	5	Metros Cuadrados	1000	1000	0	0
OAX240402471578	2024	5	Metros lineales	150	221.63	221.63	100
OAX240402471734	2024	5	Metros cuadrados de construcción	435	435	0	0
OAX240402471824	2024	5	Kilómetro	2.5	2.47	2.47	100
OAX240402472275	2024	5	Kilómetro	4	4	4	100
OAX240402472286	2024	5	Metros Cuadrados	1800	1800	0	0
OAX240402472294	2024	5	Metros Cuadrados	549	549	0	0
OAX240402472308	2024	5	Metros lineales	34	34	0	0
OAX240402472313	2024	5	Metros lineales	400	400	400	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402472321	2024	5	Metros lineales	278.44	278.44	0	0
OAX240402472338	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0.5	50
OAX240402472352	2024	5	Metros lineales	176.7	176.7	0	0
OAX240402472386	2024	5	Metros Cuadrados	2513	2513	0	0
OAX240402472442	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402472461	2024	5	Metros Cuadrados	82	82	0	0
OAX240402472468	2024	5	Metros lineales	130	130	130	100
OAX240402472479	2024	5	Metros lineales	2900	2900	0	0
OAX240402472531	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402472547	2024	5	Metros Cuadrados	426.54	426.54	426.54	100
OAX240402472563	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402472581	2024	5	Kilómetro	23.5	23.5	23.5	100
OAX240402472582	2024	5	Metros lineales	1575	1575	1575	100
OAX240402459724	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240402459726	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240402459728	2024	5	Piezas	19	19	19	100
OAX240402459733	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240402459739	2024	5	Metros cúbicos	5087.7	5087.7	5087.7	100
OAX240402459751	2024	5	Metros cuadrados de construcción	390	390	390	100
OAX240402459760	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402459784	2024	5	PROYECTO(S)	1	23	23	100
OAX240402459786	2024	5	Metros Cuadrados	1584	1584	1584	100
OAX240402459790	2024	5	Metros Cuadrados	1080	1080	1080	100
OAX240402462347	2024	5	Metros Cuadrados	1120	1120	1120	100
OAX240402462418	2024	5	Metros Cuadrados	912	912	912	100
OAX240402462420	2024	5	Metros lineales	49	344	344	100
OAX240402465028	2024	5	Metros Cuadrados	175	175	175	100
OAX240402465033	2024	5	Metros cuadrados de construcción	159.84	159.84	159.84	100
OAX240402465040	2024	5	Metros cuadrados de construcción	420	420	0	0
OAX240402465042	2024	5	Metros lineales	172	172	172	100
OAX240402465055	2024	5	Metros cúbicos	109.8	109.8	109.8	100
OAX240402465076	2024	5	Piezas	81	81	0	0
OAX240402465122	2024	5	Kilómetro	4	4	0	0
OAX240402466484	2024	5	Metros lineales	48	48	48	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402466521	2024	5	Metros Cuadrados	345	345	0	0
OAX240402466523	2024	5	Metros Cuadrados	496	496	496	100
OAX240402466527	2024	5	Metros cúbicos	37.1	37.1	37.1	100
OAX240402459907	2024	5	Metros lineales	2168.8	2168.8	2168.8	100
OAX240402459935	2024	5	Piezas	13	13	13	100
OAX240402462443	2024	5	Metros Cuadrados	760	760.04	760.04	100
OAX240402462451	2024	5	Kilómetro	4.05	4.05	4.05	100
OAX240402465175	2024	5	Metros cuadrados de construcción	2112	2112	0	0
OAX240402465214	2024	5	Metros lineales	316	316	0	0
OAX240402465319	2024	5	Metros cuadrados de construcción	216.6	216.6	216.6	100
OAX240402466899	2024	5	Metros cúbicos	3228	3228	0	0
OAX240402466903	2024	5	Metros Cuadrados	200	200	200	100
OAX240402466934	2024	5	Metros lineales	188.8	188.8	188.8	100
OAX240402466935	2024	5	Metros lineales	10	10	0	0
OAX240402465378	2024	5	Metros lineales	1238.1	1238.1	0	0
OAX240402465439	2024	5	Metros cuadrados de construcción	167.9	167.9	0	0
OAX240402466983	2024	5	Metros Cuadrados	1370.2	1370.2	0	0
OAX240402467026	2024	5	Metros Cuadrados	344	344	344	100
OAX240402467037	2024	5	Metros Cuadrados	2800	2800	0	0
OAX240402467060	2024	5	Metros lineales	100	100	100	100
OAX240402460511	2024	5	Metros Cuadrados	780	356.2	356.2	100
OAX240402462823	2024	5	Metros Cuadrados	1130	1130	1130	100
OAX240402462844	2024	5	Metros cúbicos	150.8	150.8	150.8	100
OAX240402465483	2024	5	Metros lineales	432	432	432	100
OAX240402465546	2024	5	Metros Cuadrados	1464	1464	1464	100
OAX240402467193	2024	5	Metros Cuadrados	579	579	579	100
OAX240402467213	2024	5	Metros Cuadrados	402	402	402	100
OAX240402467245	2024	5	Metros Cuadrados	900	900	900	100
OAX240402467272	2024	5	Metros Cuadrados	450	450	450	100
OAX240402460788	2024	5	Metros cuadrados de construcción	245.96	245.96	245.96	100
OAX240402460792	2024	5	Metros lineales	1027	1027	1027	100
OAX240402460796	2024	5	PROYECTO(S)	1	18	18	100
OAX240402460798	2024	5	Metros lineales	541	541	541	100
OAX240402463029	2024	5	Metros Cuadrados	52.49	52.49	52.49	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402463060	2024	5	Metros lineales	12100	12100	12100	100
OAX240402463259	2024	5	Kilómetro	1.4	1.4	1.4	100
OAX240402463261	2024	5	Metros lineales	154.1	154.1	154.1	100
OAX240402463297	2024	5	Metros Cuadrados	679.86	679.86	679.86	100
OAX240402465679	2024	5	Metros Cuadrados	180	180	180	100
OAX240402465711	2024	5	Metros Cuadrados	171	171	0	0
OAX240302429680	2024	5	Metros Cuadrados	510	510	510	100
OAX240302429684	2024	5	Metros lineales	78	78	78	100
OAX240302429685	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240302429692	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302429703	2024	5	Metros Cuadrados	710	710	710	100
OAX240302429704	2024	5	Metros lineales	150.69	150.69	150.69	100
OAX240302429706	2024	5	Metros cúbicos	2137.5	2137.5	2137.5	100
OAX240102343772	2024	5	Metros lineales	488.93	488.93	252.51	51.64542982
OAX240302420428	2024	5	Metros cúbicos	80	80	80	100
OAX240302414305	2024	5	Metros Cuadrados	166.18	166.18	150.23	90.40197376
OAX240402516234	2024	5	Metros Cuadrados	144.8	144.8	144.8	100
OAX240402465713	2024	5	Metros Cuadrados	1290	1290	1290	100
OAX240402465764	2024	5	Metros cúbicos	630	630	0	0
OAX240402465772	2024	5	Metros cuadrados de construcción	2050	2050	0	0
OAX240402465774	2024	5	Metros cuadrados de construcción	3300	3300	0	0
OAX240402465778	2024	5	Metros Cuadrados	5000	5000	0	0
OAX240402467732	2024	5	Metros lineales	6.15	6.15	0	0
OAX240402467741	2024	5	Kilómetro	4.9	4.9	4.9	100
OAX240402467757	2024	5	Kilómetro	4.9	4.9	4.9	100
OAX240402467798	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402467822	2024	5	Metros Cuadrados	1080	1080	1080	100
OAX240402461499	2024	5	Metros Cuadrados	690	690	690	100
OAX240402461507	2024	5	Metros Cuadrados	1485.4	1485.4	1485.4	100
OAX240402461559	2024	5	Metros Cuadrados	592.96	592.96	592.96	100
OAX240402463418	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402463426	2024	5	Metros cuadrados de construcción	144	144	0	0
OAX240402463446	2024	5	Metros cuadrados de construcción	2157.5	2157.5	0	0
OAX240402463460	2024	5	Metros cuadrados de construcción	420	420	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402468009	2024	5	Piezas	14	14	0	0
OAX240402468016	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100
OAX240402468035	2024	5	Metros cuadrados de construcción	631.48	631.48	0	0
OAX240402461674	2024	5	Metros cuadrados de construcción	144.4	144.4	144.4	100
OAX240402463728	2024	5	Metros Cuadrados	460	460	460	100
OAX240402463729	2024	5	Metros cúbicos	1120	1120	0	0
OAX240402463766	2024	5	Metros Cuadrados	1600	1600	0	0
OAX240402463799	2024	5	Metros lineales	87	87	87	100
OAX240402466009	2024	5	Metros lineales	600	600	0	0
OAX240402466032	2024	5	Kilómetro	5.14	5.14	0	0
OAX240402466050	2024	5	Kilómetro	60	60	60	100
OAX240402466053	2024	5	Metros cúbicos	410.63	410.63	0	0
OAX240402466070	2024	5	Metros lineales	938.92	938.92	938.92	100
OAX240402466085	2024	5	Metros Cuadrados	682.64	682.64	682.64	100
OAX240402468057	2024	5	Metros lineales	500	500	0	0
OAX240402468075	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402468077	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402468095	2024	5	Metros lineales	290	290	0	0
OAX240402468151	2024	5	Metros lineales	403	403	403	100
OAX240402461876	2024	5	Metros Cuadrados	1400	1400	1400	100
OAX240402464164	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240402464175	2024	5	Metros Cuadrados	632.5	632.5	0	0
OAX240402464192	2024	5	Kilómetro	3.5	3.5	3.5	100
OAX240402464209	2024	5	Metros Cuadrados	1522.9	1522.9	1522.9	100
OAX240402464218	2024	5	Metros lineales	664	664	0	0
OAX240402464222	2024	5	Metros Cuadrados	5997.7	5997.7	0	0
OAX240402464240	2024	5	Metros Cuadrados	1397.2	1400.35	1400.35	100
OAX240402464256	2024	5	Metros Cuadrados	483.7	483.7	483.7	100
OAX240402466104	2024	5	Metros lineales	1200	1200	1200	100
OAX240402466110	2024	5	Metros cuadrados de construcción	42.91	42.91	42.91	100
OAX240402466115	2024	5	Kilómetro	2.67	2.67	2.67	100
OAX240402466121	2024	5	Metros Cuadrados	396.16	396.16	396.16	100
OAX240402466130	2024	5	Metros Cuadrados	1192.9	1192.9	1192.9	100
OAX240402466158	2024	5	Metros cuadrados de construcción	78.73	78.73	78.73	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402466173	2024	5	Metros lineales	610.57	610.57	610.57	100
OAX240402466183	2024	5	Kilómetro	4.56	4.56	4.56	100
OAX240402468225	2024	5	Metros Cuadrados	435	435	0	0
OAX240402485093	2024	5	Metros Cuadrados	612	612	612	100
OAX240402479205	2024	5	Metros Cuadrados	113.75	138.25	138.25	100
OAX240402481825	2024	5	Metros Cuadrados	1469	1469	1469	100
OAX240402481836	2024	5	Metros lineales	122	122	0	0
OAX240402479482	2024	5	Metros cuadrados de construcción	67.15	67.15	0	0
OAX240402479494	2024	5	Metros Cuadrados	567	567	567	100
OAX240402481914	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402481968	2024	5	Metros lineales	120	120	120	100
OAX240402481978	2024	5	Metros cuadrados de construcción	205.2	205.2	205.2	100
OAX240402479667	2024	5	Metros Cuadrados	544.41	544.41	544.41	100
OAX240402479673	2024	5	Metros lineales	164	164	0	0
OAX240402479693	2024	5	Metros Cuadrados	436.07	436.07	436.07	100
OAX240402479708	2024	5	Metros Cuadrados	90.72	90.72	90.72	100
OAX240402479732	2024	5	Metros Cuadrados	712	712	712	100
OAX240402484204	2024	5	Metros Cuadrados	787.1	787.1	787.1	100
OAX240402482319	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402482323	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	30	62.5
OAX240402482384	2024	5	Metros cuadrados de construcción	700	700	700	100
OAX240402484629	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	540	100
OAX240402485154	2024	5	Metros cúbicos	50.4	50.4	50.4	100
OAX240402485178	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	0	0
OAX240402485211	2024	5	Metros lineales	1300	1300	1300	100
OAX240402485225	2024	5	Piezas	57	57	57	100
OAX240402485711	2024	5	Metros lineales	1400	1400	1400	100
OAX240402485725	2024	5	Metros Cuadrados	329.79	460.97	460.97	100
OAX240402485739	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402485741	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402485745	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402485749	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402485239	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240402485257	2024	5	Piezas	3	3	3	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402485259	2024	5	Metros Cuadrados	1248	1248	1248	100
OAX240402485293	2024	5	Metros Cuadrados	300	300	300	100
OAX240402485295	2024	5	Metros Cuadrados	2158	2158	2158	100
OAX240402485302	2024	5	Metros lineales	1502	1502	1502	100
OAX240402485306	2024	5	Metros lineales	780	780	780	100
OAX240402485783	2024	5	Metros lineales	100	100	0	0
OAX240402485820	2024	5	Metros Cuadrados	800	800	800	100
OAX240402485832	2024	5	Piezas	100	100	100	100
OAX240402485883	2024	5	Piezas	1	1	0.61	61
OAX240402486167	2024	5	Metros Cuadrados	2000	2000	2000	100
OAX240402486176	2024	5	Metros lineales	2040.4	2040.4	2040.4	100
OAX240402486413	2024	5	Metros Cuadrados	560	560	560	100
OAX240402486430	2024	5	Metros cúbicos	3600	3600	0	0
OAX240402486431	2024	5	Piezas	14	14	14	100
OAX240402486524	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240202368000	2024	5	Metros Cuadrados	2000	2000	2000	100
OAX240402514252	2024	5	Kilómetro	16.4	16.4	16.4	100
OAX240402486538	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402486588	2024	5	Metros Cuadrados	1236.9	1236.9	1236.9	100
OAX240402486266	2024	5	Metros lineales	2500	2500	2500	100
OAX240402482796	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402481311	2024	5	Metros lineales	574	574	0	0
OAX240402481319	2024	5	Metros Cuadrados	138.64	138.64	0	0
OAX240402483661	2024	5	Kilómetro	5.1	5.1	5.1	100
OAX240402483685	2024	5	Metros lineales	600	600	600	100
OAX240402482130	2024	5	Metros cuadrados de construcción	505.63	505.63	0	0
OAX240402482152	2024	5	Kilómetro	12	12	12	100
OAX240402482166	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402482206	2024	5	Metros cuadrados de construcción	107.15	107.15	0	0
OAX240402484566	2024	5	Metros Cuadrados	200.62	200.62	200.62	100
OAX240402491165	2024	5	Metros Cuadrados	1429.4	1429.4	1429.4	100
OAX240402491166	2024	5	Metros Cuadrados	1080	1080	1080	100
OAX240402491178	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402491195	2024	5	Metros lineales	1257.2	1257.2	1257.2	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402491220	2024	5	Metros Cuadrados	1800	1800	0	0
OAX240402491226	2024	5	Piezas	29	29	29	100
OAX240402491234	2024	5	Metros Cuadrados	10720	10720	10720	100
OAX240402491237	2024	5	Piezas	20	20	0	0
OAX240402491248	2024	5	Metros cúbicos	2843.3	2843.3	2843.3	100
OAX240402491251	2024	5	Metros lineales	16	16	16	100
OAX240402491256	2024	5	Metros Cuadrados	523.28	523.28	523.28	100
OAX240402494082	2024	5	Kilómetro	11	11	0	0
OAX240402488666	2024	5	Metros cúbicos	49	49	0	0
OAX240402491294	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402491296	2024	5	Metros lineales	318.84	318.84	318.84	100
OAX240402491316	2024	5	Metros Cuadrados	477	477	477	100
OAX240402491325	2024	5	Metros lineales	4031.7	4031.7	4031.7	100
OAX240402491332	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402491364	2024	5	Metros cuadrados de construcción	687	687	687	100
OAX240402494184	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1260	1260	0	0
OAX240402494221	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402491561	2024	5	Metros cuadrados de construcción	60	60	0	0
OAX240402491563	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	0	0
OAX240402491577	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402491579	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240402494305	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402494341	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1500	1500	0	0
OAX240402494359	2024	5	Metros lineales	60	60	0	0
OAX240402494374	2024	5	Metros Cuadrados	900	900	900	100
OAX240402498617	2024	5	Metros cuadrados de construcción	650	650	0	0
OAX240402498641	2024	5	Metros Cuadrados	1520	1520	0	0
OAX240402498645	2024	5	Kilómetro	6	6	6	100
OAX240402498660	2024	5	Metros cuadrados de construcción	244.87	244.87	244.87	100
OAX240402489045	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402489097	2024	5	Metros cúbicos	18.37	18.37	18.37	100
OAX240402491625	2024	5	Metros Cuadrados	215	215	0	0
OAX240402491629	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402491645	2024	5	Metros Cuadrados	1560.2	1560.2	1560.2	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402491650	2024	5	Metros cúbicos	45	45	0	0
OAX240402491657	2024	5	Kilómetro	1.88	1.88	1.88	100
OAX240402491690	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402491693	2024	5	Metros Cuadrados	1673.6	1673.6	0	0
OAX240402494726	2024	5	Metros lineales	500	500	500	100
OAX240402494729	2024	5	Metros lineales	620	620	620	100
OAX240402494751	2024	5	Metros Cuadrados	78	78	78	100
OAX240402494757	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0.4	40
OAX240402494759	2024	5	Metros Cuadrados	200	200	200	100
OAX240402494768	2024	5	Metros cuadrados de construcción	120	120	0	0
OAX240402494771	2024	5	Metros lineales	300	300	300	100
OAX240402494772	2024	5	Kilómetro	26	26	0	0
OAX240402494774	2024	5	Metros Cuadrados	732.4	732.4	732.4	100
OAX240402494784	2024	5	Metros cúbicos	375	375	375	100
OAX240402494788	2024	5	Metros lineales	120	120	120	100
OAX240402494800	2024	5	Metros Cuadrados	426.2	426.2	426.2	100
OAX240402498918	2024	5	Piezas	1432	1432	0	0
OAX240402498977	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	0	0
OAX240402489238	2024	5	Metros Cuadrados	700	700	700	100
OAX240402489272	2024	5	Metros Cuadrados	22400	22400	11200	50
OAX240402489327	2024	5	Piezas	55	55	55	100
OAX240402491697	2024	5	Metros lineales	20	20	20	100
OAX240402491699	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402491708	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1028.8	1028.8	0	0
OAX240402491719	2024	5	Metros lineales	237.6	237.6	0	0
OAX240402491733	2024	5	Metros Cuadrados	410	410	0	0
OAX240402491768	2024	5	Metros cúbicos	3256	3256	3256	100
OAX240402494827	2024	5	Metros Cuadrados	425	425	425	100
OAX240402494860	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402489706	2024	5	Metros lineales	187	187	187	100
OAX240402487308	2024	5	Piezas	3	3	3	100
OAX240402487379	2024	5	Metros lineales	8533.6	8533.6	0	0
OAX240402492239	2024	5	Metros cúbicos	420	420	420	100
OAX240402492256	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402492257	2024	5	Metros cúbicos	106.85	106.85	106.85	100
OAX240402492266	2024	5	Metros lineales	150	150	0	0
OAX240402492285	2024	5	Metros lineales	155	155	0	0
OAX240402492294	2024	5	Metros Cuadrados	75.34	75.34	0	0
OAX240402492326	2024	5	Metros lineales	300	300	300	100
OAX240402486965	2024	5	Metros cúbicos	1667.2	1667.2	1667.2	100
OAX240402489872	2024	5	Metros Cuadrados	510	510	510	100
OAX240402489916	2024	5	Metros lineales	220	220	220	100
OAX240402489918	2024	5	Metros cuadrados de construcción	110	110	110	100
OAX240202395921	2024	5	Kilómetro	1	1	1	100
OAX240302439732	2024	5	Otros	1	1	1	100
OAX240402514491	2024	5	Piezas	11	11	11	100
OAX240402460543	2024	5	Metros cuadrados de construcción	390	390	390	100
OAX240402489923	2024	5	Metros Cuadrados	1078.4	1078.4	1078.4	100
OAX240402489963	2024	5	Metros lineales	1890	1800	1800	100
OAX240402489768	2024	5	Metros Cuadrados	140	140	140	100
OAX240402489776	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402489790	2024	5	Metros Cuadrados	900	900	0	0
OAX240402496321	2024	5	Metros Cuadrados	572.4	572.4	0	0
OAX240402496326	2024	5	Metros lineales	2200	2200	2200	100
OAX240402487535	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402487540	2024	5	Metros cuadrados de construcción	130	130	130	100
OAX240402487574	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240402490200	2024	5	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
OAX240402490249	2024	5	Metros lineales	150	150	0	0
OAX240402490293	2024	5	Metros cúbicos	82.5	82.5	82.5	100
OAX240402490298	2024	5	Metros Cuadrados	525	525	525	100
OAX240402492040	2024	5	Piezas	5	5	0	0
OAX240402492071	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	0	0
OAX240402496674	2024	5	Metros Cuadrados	350	350	350	100
OAX240402496690	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402496699	2024	5	PROYECTO(S)	1	5	5	100
OAX240402496700	2024	5	Kilómetro	7	7	7	100
OAX240402496703	2024	5	Metros cuadrados de construcción	200	200	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402496717	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402496724	2024	5	Metros lineales	472.15	472.15	472.15	100
OAX240402496726	2024	5	Metros Cuadrados	407.75	407.75	407.75	100
OAX240402496728	2024	5	Metros lineales	2000	2000	0	0
OAX240402496746	2024	5	Metros lineales	237	237	0	0
OAX240402496758	2024	5	Metros Cuadrados	170.2	170.2	170.2	100
OAX240402487600	2024	5	Metros Cuadrados	410	410	410	100
OAX240402487629	2024	5	Metros Cuadrados	770	770	770	100
OAX240402487631	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402487646	2024	5	Metros lineales	198	198	0	0
OAX240402487682	2024	5	Metros cúbicos	150	150	150	100
OAX240402490321	2024	5	Metros Cuadrados	630	630	0	0
OAX240402490336	2024	5	Metros Cuadrados	375.47	375.47	375.47	100
OAX240402492467	2024	5	Metros lineales	306	306	0	0
OAX240402497437	2024	5	Metros cuadrados de construcción	600	600	0	0
OAX240402487773	2024	5	Metros cúbicos	2620.76	2620.76	2620.76	100
OAX240402487784	2024	5	Kilómetro	4.9	4.9	4.9	100
OAX240402490560	2024	5	Metros Cuadrados	269.85	269.85	269.85	100
OAX240402490582	2024	5	Metros lineales	400	400	0	0
OAX240402490589	2024	5	Metros cuadrados de construcción	170	170	170	100
OAX240402490594	2024	5	Piezas	150	150	0	0
OAX240402493099	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402493111	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402493146	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402493154	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402493327	2024	5	Kilómetro	8	8	8	100
OAX240402493329	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1100	1100	0	0
OAX240402493333	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402493353	2024	5	Metros Cuadrados	4400	4400	4400	100
OAX240402493361	2024	5	Metros Cuadrados	100	100	100	100
OAX240402487915	2024	5	Kilómetro	4.6	4.6	4.6	100
OAX240402488008	2024	5	Kilómetro	1.5	1.5	0	0
OAX240402490751	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402493443	2024	5	Metros lineales	600	600	600	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402493453	2024	5	Metros lineales	6200	6200	6200	100
OAX240402493512	2024	5	Metros Cuadrados	470.89	470.89	470.89	100
OAX240402495695	2024	5	Metros Cuadrados	891	891	0	0
OAX240402499776	2024	5	Metros Cuadrados	688.8	688.8	688.8	100
OAX240402499782	2024	5	Metros Cuadrados	21585	21585	0	0
OAX240402499810	2024	5	Metros lineales	3000	3000	0	0
OAX240402499816	2024	5	Piezas	1	1000	1000	100
OAX240402499459	2024	5	Metros cuadrados de construcción	600	600	0	0
OAX240402499477	2024	5	Metros lineales	1.5	1.5	0	0
OAX240402499971	2024	5	Kilómetro	2.44	2.44	2.44	100
OAX240402500027	2024	5	Metros Cuadrados	1507	1507	1507	100
OAX240402500036	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402500042	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402500050	2024	5	Metros Cuadrados	2400	2400	0	0
OAX240402500056	2024	5	Metros Cuadrados	160	160	160	100
OAX240402500060	2024	5	Piezas	3	3	0	0
OAX240402500066	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402500079	2024	5	Metros Cuadrados	1600	1600	0	0
OAX240402500090	2024	5	Metros lineales	170	170	0	0
OAX240402500092	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402500096	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402499288	2024	5	Metros Cuadrados	2920	2920	0	0
OAX240402499561	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402499615	2024	5	Metros lineales	110	110	0	0
OAX240402499658	2024	5	Metros Cuadrados	866	866	866	100
OAX240402486808	2024	5	Metros Cuadrados	750	750	750	100
OAX240402495904	2024	5	Metros lineales	65	65	0	0
OAX240402495915	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	0	0
OAX240402495920	2024	5	Metros Cuadrados	800	800	0	0
OAX240402487431	2024	5	Metros lineales	2200	2200	2200	100
OAX240402487481	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	200	83.33333333
OAX240402491060	2024	5	Metros Cuadrados	232.2	232.2	232.2	100
OAX240402491077	2024	5	Metros Cuadrados	313.58	313.58	313.58	100
OAX240402491093	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1200	1200	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402491140	2024	5	Metros Cuadrados	89.78	89.78	89.78	100
OAX240402491146	2024	5	Metros Cuadrados	717	717	717	100
OAX240402494401	2024	5	Metros cúbicos	279.8	279.8	279.8	100
OAX240402494402	2024	5	Metros lineales	25	25	25	100
OAX240402462843	2024	5	Metros Cuadrados	538	538	538	100
OAX240402479834	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402462082	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402492216	2024	5	Metros Cuadrados	1641.2	1641.2	1641.2	100
OAX240102345302	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202366451	2024	5	PROYECTO(S)	1	8	8	100
OAX240202366497	2024	5	Metros lineales	2200	2200	2200	100
OAX240202371574	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100
OAX240202365133	2024	5	Metros Cuadrados	3180	3180	3180	100
OAX240202369678	2024	5	Metros lineales	560	560	560	100
OAX240202358941	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202361959	2024	5	Metros lineales	160	160	0	0
OAX240202370023	2024	5	Metros lineales	5000	5000	5000	100
OAX240202370078	2024	5	Metros Cuadrados	1811.1	1811.1	1811.1	100
OAX240202362124	2024	5	Metros Cuadrados	121	121	121	100
OAX240202363719	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240202363745	2024	5	Metros lineales	350	350	350	100
OAX240202363754	2024	5	Metros Cuadrados	445.5	445.5	445.5	100
OAX240202360856	2024	5	Metros lineales	160	160	0	0
OAX240202360906	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202364110	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202364118	2024	5	Metros Cuadrados	588.24	588.24	588.24	100
OAX240202366348	2024	5	Metros lineales	127.2	127.2	127.2	100
OAX240202366363	2024	5	Metros Cuadrados	2289.2	2289.2	2289.2	100
OAX240202369377	2024	5	Kilómetro	16.8	16.8	16.8	100
OAX240202364894	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202357891	2024	5	Metros cúbicos	30	30	30	100
OAX240202357899	2024	5	Metros Cuadrados	672	672	672	100
OAX240202357905	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240202365032	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202358315	2024	5	Kilómetro	1.26	1.5	1.5	100
OAX240202363370	2024	5	Metros cúbicos	187.5	187.5	187.5	100
OAX240402494415	2024	5	Metros lineales	7.2	7.2	7.2	100
OAX240402491403	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402491415	2024	5	Metros lineales	20	20	0	0
OAX240402494519	2024	5	Metros cuadrados de construcción	856.26	856.26	0	0
OAX240402494564	2024	5	Metros Cuadrados	936	936	936	100
OAX240402496164	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402496168	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402496203	2024	5	Metros Cuadrados	25000	25000	0	0
OAX240402488440	2024	5	Metros cúbicos	424.28	424.28	424.28	100
OAX240402492183	2024	5	Metros lineales	700	700	0	0
OAX240402494601	2024	5	Metros lineales	100	100	0	0
OAX240402494636	2024	5	Metros lineales	2031.14	2031.14	2031.14	100
OAX240402494639	2024	5	Metros Cuadrados	28493	28493	28493	100
OAX240402494654	2024	5	Kilómetro	6	6	6	100
OAX240402494676	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1100	1100	0	0
OAX240402494680	2024	5	Piezas	50	50	50	100
OAX240402494682	2024	5	Metros lineales	1835	1835	0	0
OAX240402494686	2024	5	Metros Cuadrados	580	580	0	0
OAX240402494688	2024	5	Metros cuadrados de construcción	125	85.96	85.96	100
OAX240402494702	2024	5	Piezas	7	7	7	100
OAX240402496353	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1501	1501	1501	100
OAX240402496356	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402496377	2024	5	Metros Cuadrados	84.5	84.5	84.5	100
OAX240402496401	2024	5	Metros cuadrados de construcción	180	180	0	0
OAX240402496403	2024	5	Metros Cuadrados	1352	1352	1352	100
OAX240402496406	2024	5	Metros lineales	80	80	80	100
OAX240402496419	2024	5	Piezas	21	21	21	100
OAX240402492342	2024	5	Metros cúbicos	2124.51	2124.51	2124.51	100
OAX240402492347	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402492358	2024	5	Metros lineales	10000	10000	10000	100
OAX240402492361	2024	5	Metros lineales	38	38	0	0
OAX240402492364	2024	5	Metros Cuadrados	550	550	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402492366	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	0	0
OAX240402496504	2024	5	Metros cuadrados de construcción	373	373	0	0
OAX240402496518	2024	5	Metros lineales	45	45	45	100
OAX240402496520	2024	5	Metros lineales	968.82	968.82	0	0
OAX240402496527	2024	5	Metros lineales	110	110	110	100
OAX240402496528	2024	5	Metros Cuadrados	487.91	487.91	487.91	100
OAX240402488687	2024	5	Metros Cuadrados	442	442	0	0
OAX240402488696	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100
OAX240402488709	2024	5	Metros lineales	329.2	329.2	329.2	100
OAX240402488717	2024	5	Metros lineales	1465.6	1465.6	0	0
OAX240402495181	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402495186	2024	5	Metros cuadrados de construcción	60000	60000	0	0
OAX240402495188	2024	5	Metros Cuadrados	90	90	90	100
OAX240402495193	2024	5	Metros lineales	480	480	480	100
OAX240402495205	2024	5	Metros Cuadrados	184.71	184.71	184.71	100
OAX240402495215	2024	5	Metros Cuadrados	500	500	500	100
OAX240402495225	2024	5	Metros lineales	400	400	400	100
OAX240402495232	2024	5	Metros lineales	16.5	16.5	0	0
OAX240402495247	2024	5	Metros Cuadrados	51000	51000	0	0
OAX240402496551	2024	5	Metros Cuadrados	239.2	239.2	239.2	100
OAX240402496574	2024	5	Metros Cuadrados	36.24	36.24	36.24	100
OAX240402492901	2024	5	Metros cúbicos	108.86	108.86	0	0
OAX240402492925	2024	5	Metros Cuadrados	768	768	768	100
OAX240402492955	2024	5	Kilómetro	1	1	0	0
OAX240402492975	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402492977	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402492981	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240402495476	2024	5	Kilómetro	30	30	0	0
OAX240402495479	2024	5	Metros cúbicos	100	100	100	100
OAX240402495481	2024	5	Piezas	100	100	0	0
OAX240402508950	2024	5	Piezas	19	19	19	100
OAX240402508965	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402508972	2024	5	Piezas	682	682	0	0
OAX240402509213	2024	5	Metros lineales	3000	3000	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402509218	2024	5	Kilómetro	2.5	2.5	0	0
OAX240402509228	2024	5	Metros lineales	700	700	700	100
OAX240402509252	2024	5	Metros lineales	310	310	310	100
OAX240402509261	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402509262	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402510228	2024	5	Kilómetro	15	15	15	100
OAX240402507543	2024	5	Metros lineales	300	300	300	100
OAX240402510377	2024	5	Metros cuadrados de construcción	117.02	1850	1850	100
OAX240402507581	2024	5	Metros lineales	11	11	0	0
OAX240402507590	2024	5	Metros cuadrados de construcción	700	700	0	0
OAX240402507601	2024	5	Metros lineales	6500	6500	0	0
OAX240402507671	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240402510969	2024	5	Kilómetro	6.19	6.19	6.19	100
OAX240402508030	2024	5	Piezas	22	22	0	0
OAX240402508499	2024	5	Metros lineales	7	7	0	0
OAX240402508500	2024	5	Metros cuadrados de construcción	350	350	0	0
OAX240402508569	2024	5	Metros lineales	300	300	0	0
OAX240402508635	2024	5	Piezas	35	35	0	0
OAX240402508644	2024	5	Metros lineales	5000	5000	0	0
OAX240402508648	2024	5	Metros lineales	360	360	0	0
OAX240402509113	2024	5	Metros Cuadrados	527.5	527.5	527.5	100
OAX240402509114	2024	5	Piezas	28	28	0	0
OAX240402509117	2024	5	Metros Cuadrados	700	700	700	100
OAX240402509119	2024	5	Metros Cuadrados	150	150	0	0
OAX240402509120	2024	5	Metros lineales	394	394	394	100
OAX240402509139	2024	5	Metros Cuadrados	1500	1500	0	0
OAX240402509141	2024	5	Metros lineales	800	800	800	100
OAX240402509143	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402509185	2024	5	Metros lineales	1435.1	1435.1	0	0
OAX240402509186	2024	5	Piezas	36	36	0	0
OAX240402508146	2024	5	Metros lineales	15	15	0	0
OAX240202392904	2024	5	Metros cuadrados de construcción	102	102	0	0
OAX240402491860	2024	5	Metros lineales	67.2	144.8	144.8	100
OAX240202358083	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202366933	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240202358785	2024	5	Metros Cuadrados	1313.5	1313.5	1313.5	100
OAX240202363591	2024	5	PROYECTO(S)	1	73	73	100
OAX240202367053	2024	5	Metros Cuadrados	830.48	830.48	830.48	100
OAX240202363904	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202359559	2024	5	Metros Cuadrados	40	40	40	100
OAX240202359592	2024	5	Metros Cuadrados	36.4	36.4	36.4	100
OAX240202359634	2024	5	Kilómetro	2.71	2.71	2.71	100
OAX240202367211	2024	5	Metros lineales	1043.6	1043.6	1043.6	100
OAX240202367241	2024	5	Metros lineales	242	242	242	100
OAX240202367251	2024	5	Kilómetro	13	13	13	100
OAX240202367261	2024	5	Piezas	7	7	7	100
OAX240202367269	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0.44	44
OAX240202359802	2024	5	Metros lineales	17700	17700	17700	100
OAX240202364223	2024	5	Metros Cuadrados	2091.5	2091.5	2091.5	100
OAX240202367290	2024	5	Metros Cuadrados	2781.6	2781.6	2781.6	100
OAX240202367311	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100
OAX240202367316	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202364459	2024	5	Metros Cuadrados	1690.8	1690.8	1690.8	100
OAX240202364557	2024	5	Metros Cuadrados	671.55	671.55	671.55	100
OAX240202364603	2024	5	Metros Cuadrados	570	570	570	100
OAX240202366190	2024	5	Kilómetro	7.86	7.86	7	89.05852417
OAX240202368259	2024	5	Metros lineales	250	250	0	0
OAX240202366563	2024	5	Metros Cuadrados	863.5	863.5	863.5	100
OAX240202366564	2024	5	Metros Cuadrados	2134	2134	2134	100
OAX240202379891	2024	5	Metros cuadrados de construcción	612	688	688	100
OAX240202379911	2024	5	Metros cúbicos	35.35	35.35	35.35	100
OAX240202379929	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202383474	2024	5	Metros lineales	800	800	800	100
OAX240202383484	2024	5	Metros cuadrados de construcción	96.57	96.57	96.57	100
OAX240202383495	2024	5	Metros cúbicos	191.46	191.46	191.46	100
OAX240202377786	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202377790	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202374363	2024	5	Metros lineales	2627	2627	2627	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202377490	2024	5	Metros Cuadrados	1782.5	1782.5	0	0
OAX240202379215	2024	5	Metros lineales	709	709	709	100
OAX240202379217	2024	5	Kilómetro	1.29	1.29	1.29	100
OAX240202379757	2024	5	Metros Cuadrados	1677.72	1677.72	1677.72	100
OAX240202379767	2024	5	Metros Cuadrados	900	900	900	100
OAX240202379851	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202382633	2024	5	Metros lineales	114.2	114.2	114.2	100
OAX240202374683	2024	5	Kilómetro	9	9	0	0
OAX240202374684	2024	5	Metros lineales	1215	1215	1215	100
OAX240202374727	2024	5	Metros lineales	75	75	75	100
OAX240202378069	2024	5	Metros Cuadrados	527	527	0	0
OAX240202378131	2024	5	Metros Cuadrados	1750	1750	0	0
OAX240202382668	2024	5	Metros lineales	1815	1815	1815	100
OAX240202382713	2024	5	Kilómetro	0.21	0.21	0.21	100
OAX240202382753	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240202378319	2024	5	Vehículos	1	100	1	1
OAX240202378401	2024	5	Metros cúbicos	26.97	26.97	26.97	100
OAX240202378402	2024	5	Metros Cuadrados	511.7	511.7	511.7	100
OAX240202382796	2024	5	Metros lineales	446.5	446.5	446.5	100
OAX240202383208	2024	5	Metros cuadrados de construcción	13.02	13.02	13.02	100
OAX240202385730	2024	5	Metros Cuadrados	675	675	570	84.44444444
OAX240202386606	2024	5	Metros Cuadrados	810	810	810	100
OAX240202383269	2024	5	Metros Cuadrados	932.2	932.2	932.2	100
OAX240202383306	2024	5	Metros lineales	523.5	523.5	523.5	100
OAX240202386049	2024	5	Kilómetro	8	8	7	87.5
OAX240202386705	2024	5	PROYECTO(S)	1	3	3	100
OAX240202386727	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202386787	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240202386808	2024	5	Kilómetro	10	10	10	100
OAX240202387139	2024	5	Metros cuadrados de construcción	144	144	0	0
OAX240202387159	2024	5	Metros Cuadrados	506	506	0	0
OAX240202372291	2024	5	Kilómetro	170	170	170	100
OAX240202372467	2024	5	Metros cúbicos	1	1	1	100
OAX240202375417	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0.8	80

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202375429	2024	5	Metros cúbicos	2248.4	2248.4	2248.4	100
OAX240202384084	2024	5	Metros lineales	548.14	548.14	548.14	100
OAX240202384137	2024	5	Kilómetro	2	2	2	100
OAX240202373588	2024	5	Metros Cuadrados	80	80	80	100
OAX240202373673	2024	5	Metros Cuadrados	1250	1250	1250	100
OAX240202373696	2024	5	Piezas	26	26	26	100
OAX240202380081	2024	5	Metros Cuadrados	433.9	433.9	433.9	100
OAX240202373709	2024	5	Piezas	4	4	4	100
OAX240202373714	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202377942	2024	5	Metros Cuadrados	620.74	620.74	0	0
OAX240202377950	2024	5	Metros cúbicos	35.99	35.99	0	0
OAX240202384350	2024	5	Metros lineales	305	305	305	100
OAX240202373895	2024	5	Piezas	6	6	6	100
OAX240202378216	2024	5	Metros Cuadrados	265	265	265	100
OAX240202380451	2024	5	Metros Cuadrados	1760.2	1760.2	1140	64.76536757
OAX240202384445	2024	5	Metros Cuadrados	1454	1454	1454	100
OAX240202393141	2024	5	Metros cuadrados de construcción	179.4	179.4	179.4	100
OAX240202393159	2024	5	Metros Cuadrados	45000	45000	45000	100
OAX240202394731	2024	5	SERVICIO(S)	1	22	22	100
OAX240202394732	2024	5	Metros Cuadrados	1944	1944	1944	100
OAX240202394742	2024	5	Metros Cuadrados	166	166	166	100
OAX240202394765	2024	5	Metros Cuadrados	59.28	59.28	59.28	100
OAX240202394766	2024	5	Metros Cuadrados	780	780	780	100
OAX240202394780	2024	5	Metros Cuadrados	9100	9100	9100	100
OAX240202394810	2024	5	Metros lineales	368.57	368.57	368.57	100
OAX240202394817	2024	5	Metros Cuadrados	94.04	94.04	94.04	100
OAX240202393204	2024	5	Kilómetro	8	8	8	100
OAX240202393211	2024	5	Metros Cuadrados	612	612	612	100
OAX240202393240	2024	5	Kilómetro	10	10	10	100
OAX240202393251	2024	5	SERVICIO(S)	1	12	12	100
OAX240402508150	2024	5	Metros lineales	500	500	0	0
OAX240402508166	2024	5	Metros lineales	1500	1500	0	0
OAX240402508169	2024	5	Metros Cuadrados	288	288	0	0
OAX240402508173	2024	5	Metros lineales	60	60	60	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402508189	2024	5	Metros lineales	660	660	0	0
OAX240402508202	2024	5	Piezas	13	13	0	0
OAX240402508215	2024	5	Metros lineales	140	140	0	0
OAX240402508216	2024	5	Metros cuadrados de construcción	600	600	0	0
OAX240402512793	2024	5	Metros lineales	34	34	34	100
OAX240402513297	2024	5	Metros cuadrados de construcción	27.51	27.51	27.51	100
OAX240402513304	2024	5	Metros cuadrados de construcción	112.36	112.36	112.36	100
OAX240402513352	2024	5	Kilómetro	1.58	1.58	1.58	100
OAX240402500100	2024	5	Metros lineales	700	50	50	100
OAX240402471553	2024	5	Metros lineales	1	1	0	0
OAX240402458088	2024	5	Piezas	23	23	23	100
OAX240302437563	2024	5	Kilómetro	4.6	92	9.2	10
OAX240302418265	2024	5	Piezas	40	40	40	100
OAX240202394819	2024	5	Metros lineales	2582	2582	2582	100
OAX240202394853	2024	5	Metros lineales	2000	2000	2000	100
OAX240202394858	2024	5	Metros cuadrados de construcción	804.6	804.6	804.6	100
OAX240202393307	2024	5	Metros Cuadrados	2967.57	294.19	294.19	100
OAX240202393347	2024	5	Metros Cuadrados	16000	16000	16000	100
OAX240202393370	2024	5	Metros lineales	370.23	370.23	370.23	100
OAX240202393373	2024	5	Metros Cuadrados	88.68	88.68	88.68	100
OAX240202395054	2024	5	Metros Cuadrados	1062.2	1062.2	1062.2	100
OAX240202395090	2024	5	Metros Cuadrados	556	556	0	0
OAX240202395113	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240202395134	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240202395141	2024	5	Kilómetro	3.2	3.2	0	0
OAX240202395149	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240202395170	2024	5	Piezas	25	25	0	0
OAX240202393410	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202393425	2024	5	Metros Cuadrados	500	500	500	100
OAX240202393439	2024	5	Metros Cuadrados	603	603	603	100
OAX240202393502	2024	5	Metros cuadrados de construcción	124.24	124.24	124.24	100
OAX240202393510	2024	5	Kilómetro	1.17	1.17	1.17	100
OAX240202393517	2024	5	Metros Cuadrados	603	603	603	100
OAX240202395174	2024	5	Metros lineales	183	183	183	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202395220	2024	5	Metros lineales	900.69	900.69	900.69	100
OAX240202390347	2024	5	Metros lineales	228	228	228	100
OAX240202390360	2024	5	Metros Cuadrados	6500	6500	6500	100
OAX240202390381	2024	5	Metros Cuadrados	297.09	297.09	297.09	100
OAX240202390417	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240202390437	2024	5	Piezas	17	17	0	0
OAX240202390450	2024	5	Piezas	41	41	0	0
OAX240202390451	2024	5	Piezas	15	15	0	0
OAX240202390452	2024	5	Metros cuadrados de construcción	135	180	112	62.22222222
OAX240202393550	2024	5	Kilómetro	7200	7200	7200	100
OAX240202389579	2024	5	Metros Cuadrados	1600	1600	0	0
OAX240202392587	2024	5	Metros Cuadrados	675	675	675	100
OAX240202392588	2024	5	Metros Cuadrados	750	750	750	100
OAX240202393763	2024	5	Metros lineales	300	300	300	100
OAX240202393807	2024	5	Kilómetro	14	14	14	100
OAX240202393813	2024	5	Metros cuadrados de construcción	207.4	207.4	207.4	100
OAX240202393817	2024	5	Metros Cuadrados	187.5	187.5	187.5	100
OAX240202393847	2024	5	Metros Cuadrados	4000	4000	4000	100
OAX240202392691	2024	5	Piezas	16	14	14	100
OAX240202392765	2024	5	Metros Cuadrados	1428	1428	1428	100
OAX240202392766	2024	5	Metros cuadrados de construcción	161.95	161.95	0	0
OAX240202392785	2024	5	Metros lineales	88	88	0	0
OAX240202391647	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240202394941	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240202394948	2024	5	Metros Cuadrados	750	750	750	100
OAX240202394953	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240202394986	2024	5	Metros Cuadrados	710	710	710	100
OAX240202394992	2024	5	Kilómetro	5	5	5	100
OAX240202394997	2024	5	Metros lineales	168	168	168	100
OAX240202388002	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240202388050	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240202392228	2024	5	Metros Cuadrados	86.32	86.32	86.32	100
OAX240202392271	2024	5	Kilómetro	4.96	4.96	4.96	100
OAX240202392273	2024	5	Metros Cuadrados	175	175	175	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202392276	2024	5	Metros cúbicos	30	30	0	0
OAX240202392316	2024	5	Metros cuadrados de construcción	289.8	235.2	235.2	100
OAX240202392328	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202392809	2024	5	Piezas	10	10	0	0
OAX240202392825	2024	5	Metros cúbicos	3747	3747	47	1.254336803
OAX240202392844	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1680	1680	0	0
OAX240202392846	2024	5	Kilómetro	5	5	5	100
OAX240202392849	2024	5	Metros Cuadrados	18000	18000	18000	100
OAX240202392862	2024	5	Metros Cuadrados	2715.6	2715.6	2715.6	100
OAX240202392874	2024	5	Metros Cuadrados	195.03	195.03	195.03	100
OAX240202392879	2024	5	Metros cuadrados de construcción	900	900	0	0
OAX240202392885	2024	5	Metros cuadrados de construcción	82.8	67.2	67.2	100
OAX240202392887	2024	5	Metros cuadrados de construcción	112	112	0	0
OAX240202392901	2024	5	Metros cúbicos	190.09	190.09	0	0
OAX240202392910	2024	5	Metros Cuadrados	250	250	250	100
OAX240202392912	2024	5	Metros Cuadrados	18000	18000	18000	100
OAX240202392918	2024	5	Metros cúbicos	30	30	0	0
OAX240202392920	2024	5	Metros cuadrados de construcción	291.65	291.65	291.65	100
OAX240202392921	2024	5	Kilómetro	155000	155000	155000	100
OAX240202388325	2024	5	Metros Cuadrados	365	365	365	100
OAX240202388399	2024	5	Metros lineales	47	47	47	100
OAX240202393912	2024	5	Metros Cuadrados	900	900	900	100
OAX240202393945	2024	5	Metros Cuadrados	589	589	589	100
OAX240202393980	2024	5	Metros lineales	886.37	886.37	0	0
OAX240202393984	2024	5	Metros Cuadrados	630	630	630	100
OAX240202388622	2024	5	Metros Cuadrados	1220	1220	0	0
OAX240202388649	2024	5	Metros lineales	800	800	800	100
OAX240202394219	2024	5	Metros cuadrados de construcción	15	15	15	100
OAX240202394226	2024	5	Metros lineales	213.58	213.58	213.58	100
OAX240202394391	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202394417	2024	5	Metros Cuadrados	266	266	0	0
OAX240202401199	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240202394479	2024	5	Metros Cuadrados	1266	1266	949.5	75
OAX240202394487	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0.6	60

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202394516	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202394535	2024	5	Metros Cuadrados	875.4	875.4	875.4	100
OAX240302412140	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240302412153	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302412166	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302412170	2024	5	Metros lineales	360	360	360	100
OAX240302412202	2024	5	Metros Cuadrados	680	680	680	100
OAX240402458818	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1	1	0	0
OAX240302432053	2024	5	Metros cuadrados de construcción	810	810	973.62	120.2
OAX240302415141	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302415150	2024	5	Metros Cuadrados	9000	9000	9000	100
OAX240302415159	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	327.2	60.59259259
OAX240302415169	2024	5	Kilómetro	3.5	3.5	3.5	100
OAX240302415170	2024	5	Kilómetro	2	2	2	100
OAX240302415176	2024	5	Kilómetro	70	70	70	100
OAX240302410534	2024	5	Metros lineales	150	150	150	100
OAX240302410547	2024	5	Metros lineales	930	930	930	100
OAX240302412279	2024	5	Kilómetro	1.36	1.36	1.36	100
OAX240302412341	2024	5	Metros Cuadrados	392	392	392	100
OAX240302412342	2024	5	Metros Cuadrados	952.43	952.43	952.43	100
OAX240302412351	2024	5	Metros lineales	7310	7310	0	0
OAX240302412363	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302415358	2024	5	Kilómetro	1	1	0	0
OAX240302415428	2024	5	Kilómetro	1.5	1.5	0	0
OAX240302412428	2024	5	Kilómetro	1.2	1.2	1.2	100
OAX240302412436	2024	5	Metros Cuadrados	106.27	93.43	93.43	100
OAX240302415716	2024	5	Metros cuadrados de construcción	510	510	0	0
OAX240302412621	2024	5	Metros Cuadrados	446.1	446.1	446.1	100
OAX240302412656	2024	5	Metros lineales	498	498	498	100
OAX240302412714	2024	5	Metros lineales	122.89	122.89	122.89	100
OAX240302410950	2024	5	Metros lineales	1164.1	1164.1	0	0
OAX240302410971	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	0	0
OAX240302410984	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	0	0
OAX240302412878	2024	5	Metros Cuadrados	2145	2145	2145	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302412905	2024	5	Metros lineales	64.06	64.06	64.06	100
OAX240302412910	2024	5	Metros Cuadrados	591.5	591.5	591.5	100
OAX240302412935	2024	5	Piezas	11	11	0	0
OAX240302412956	2024	5	Metros lineales	205	205	205	100
OAX240302412965	2024	5	Piezas	8	8	0	0
OAX240302412994	2024	5	Piezas	12	12	0	0
OAX240302413004	2024	5	Metros cuadrados de construcción	208	208	0	0
OAX240302413013	2024	5	Piezas	4	4	0	0
OAX240302413016	2024	5	Metros lineales	113.5	113.48	113.48	100
OAX240302413023	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302413034	2024	5	Metros Cuadrados	379.5	379.5	379.5	100
OAX240302413045	2024	5	Metros cúbicos	220.5	220.5	220.5	100
OAX240302413067	2024	5	Metros lineales	200	200	0	0
OAX240302411171	2024	5	Metros lineales	250	250	250	100
OAX240302411196	2024	5	Metros cúbicos	6000	6000	0	0
OAX240302413081	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1705	1705	0	0
OAX240302413119	2024	5	Piezas	261	261	0	0
OAX240302413184	2024	5	Metros lineales	123.25	123.25	123.25	100
OAX240302413186	2024	5	SERVICIO(S)	1	14	14	100
OAX240302413201	2024	5	SERVICIO(S)	1	17	17	100
OAX240302413235	2024	5	Metros Cuadrados	625.11	625.11	625.11	100
OAX240302413250	2024	5	Metros cuadrados de construcción	833.93	833.93	833.93	100
OAX240302413257	2024	5	Metros Cuadrados	783.25	783.25	783.25	100
OAX240302413259	2024	5	Metros Cuadrados	637.5	637.5	637.5	100
OAX240302413267	2024	5	Metros Cuadrados	116.25	116.25	116.25	100
OAX240302413270	2024	5	Metros Cuadrados	450	450	450	100
OAX240302413281	2024	5	Metros cuadrados de construcción	695	695	695	100
OAX240302413288	2024	5	Piezas	48	48	48	100
OAX240302413291	2024	5	Metros cuadrados de construcción	750.69	750.69	750.69	100
OAX240302413293	2024	5	Metros lineales	270	270	270	100
OAX240302413371	2024	5	Metros Cuadrados	1501.9	1501.9	1501.9	100
OAX240302408645	2024	5	Metros lineales	432	2618	2618	100
OAX240302413868	2024	5	Metros lineales	23	23	0	0
OAX240302413928	2024	5	Metros lineales	50	50	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302413938	2024	5	Metros Cuadrados	165.75	165.75	165.75	100
OAX240302413966	2024	5	Metros lineales	600	600	600	100
OAX240302413979	2024	5	Metros cuadrados de construcción	532.95	532.95	0	0
OAX240302411364	2024	5	Metros lineales	300	300	300	100
OAX240302411413	2024	5	Metros lineales	1697	1697	1697	100
OAX240302411414	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302411426	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1280	1280	1280	100
OAX240302411468	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	0	0
OAX240302414444	2024	5	Metros lineales	180	180	180	100
OAX240302414477	2024	5	Metros cúbicos	211.94	211.94	0	0
OAX240302414498	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1365.54	1365.54	0	0
OAX240302414555	2024	5	Metros lineales	64.4	64.4	0	0
OAX240302409864	2024	5	Metros Cuadrados	1235	1235	1235	100
OAX240302409867	2024	5	Metros Cuadrados	756.74	756.74	756.74	100
OAX240302411543	2024	5	Metros Cuadrados	109	595.52	595.52	100
OAX240302411549	2024	5	Kilómetro	2.15	2.15	2.15	100
OAX240302415031	2024	5	Kilómetro	3.5	3.5	2.35	67.14285714
OAX240302409206	2024	5	Metros cuadrados de construcción	220	220	0	0
OAX240302409227	2024	5	Metros Cuadrados	588	588	0	0
OAX240302413606	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302415245	2024	5	Metros Cuadrados	616.87	616.87	0	0
OAX240302415295	2024	5	Metros lineales	243.6	243.6	0	0
OAX240302415325	2024	5	Metros Cuadrados	1551.5	1551.5	1551.5	100
OAX240302415351	2024	5	Metros Cuadrados	504	504	504	100
OAX240302413672	2024	5	Metros Cuadrados	507.92	507.92	507.92	100
OAX240302413677	2024	5	Metros Cuadrados	279.25	279.25	279.25	100
OAX240302413709	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240302413716	2024	5	Metros Cuadrados	1080	1080	1080	100
OAX240302413721	2024	5	PROYECTO(S)	1	8	8	100
OAX240302415481	2024	5	Metros lineales	70.4	70.4	70.4	100
OAX240302415535	2024	5	Metros lineales	289	289	289	100
OAX240302415558	2024	5	Metros cúbicos	9540	9540	9540	100
OAX240302415566	2024	5	Metros lineales	1603	1603	0	0
OAX240302415577	2024	5	Kilómetro	2.38	2.38	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302415582	2024	5	Metros Cuadrados	324	324	0	0
OAX240402495451	2024	5	Metros Cuadrados	450	450	0	0
OAX240302415587	2024	5	Metros Cuadrados	704	704	0	0
OAX240302415610	2024	5	PROYECTO(S)	1	14	11	78.57142857
OAX240302415627	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240302415653	2024	5	Kilómetro	2.25	2.25	0	0
OAX240302415688	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302416018	2024	5	Metros Cuadrados	172.48	172.48	172.48	100
OAX240302416025	2024	5	Metros Cuadrados	689.47	689.47	689.47	100
OAX240302416030	2024	5	Metros Cuadrados	1630	1630	1630	100
OAX240302416032	2024	5	Kilómetro	0.48	0.48	0.48	100
OAX240302416033	2024	5	Metros cúbicos	8.77	8.77	8.77	100
OAX240302416202	2024	5	Metros Cuadrados	432	432	432	100
OAX240302416265	2024	5	Metros cúbicos	7654	7654	7654	100
OAX240302416359	2024	5	Metros lineales	100	100	0	0
OAX240302415863	2024	5	Metros Cuadrados	1541	1541	1541	100
OAX240302415893	2024	5	Metros lineales	292.65	292.65	292.65	100
OAX240302415911	2024	5	Metros lineales	2340	2340	2340	100
OAX240302415929	2024	5	Metros Cuadrados	557.6	557.6	557.6	100
OAX240302416441	2024	5	Metros lineales	794.5	794.5	794.5	100
OAX240302416453	2024	5	Metros Cuadrados	75	75	0	0
OAX240302416511	2024	5	Metros lineales	126	126	0	0
OAX240302416539	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100
OAX240302416560	2024	5	Piezas	34	34	0	0
OAX240302428039	2024	5	Metros cuadrados de construcción	373.5	373.5	373.5	100
OAX240302416654	2024	5	Piezas	4	4	0	0
OAX240302416656	2024	5	Metros Cuadrados	936	936	936	100
OAX240302416760	2024	5	Metros lineales	94.3	94.3	0	0
OAX240302416779	2024	5	Metros lineales	420	420	0	0
OAX240302416782	2024	5	Metros lineales	400	400	400	100
OAX240302416839	2024	5	Metros lineales	42	42	0	0
OAX240302416855	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240302416897	2024	5	Metros Cuadrados	834	834	834	100
OAX240302416105	2024	5	Kilómetro	8	8	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302416106	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240302413810	2024	5	Metros cuadrados de construcción	825	825	0	0
OAX240302413825	2024	5	Piezas	20	20	0	0
OAX240302413830	2024	5	Metros cuadrados de construcción	480	480	0	0
OAX240302413832	2024	5	Metros cuadrados de construcción	558	558	0	0
OAX240302409600	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	0	0
OAX240302409603	2024	5	Metros Cuadrados	630	630	0	0
OAX240302409616	2024	5	Metros Cuadrados	450	450	0	0
OAX240302409622	2024	5	Metros lineales	190	190	0	0
OAX240302409623	2024	5	Metros lineales	398	398	0	0
OAX240302414072	2024	5	Metros cuadrados de construcción	120.8	120.8	0	0
OAX240302414075	2024	5	Metros lineales	120	120	0	0
OAX240302409673	2024	5	Metros Cuadrados	14306	14306	14306	100
OAX240302409681	2024	5	Metros lineales	500	500	500	100
OAX240302409806	2024	5	Metros cuadrados de construcción	300	320	320	100
OAX240302409860	2024	5	Piezas	4	4	4	100
OAX240302414101	2024	5	Metros cuadrados de construcción	95.52	95.52	0	0
OAX240302414327	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	540	100
OAX240302414337	2024	5	Metros cuadrados de construcción	178	178	0	0
OAX240302414345	2024	5	Metros lineales	150	150	0	0
OAX240302414356	2024	5	Metros Cuadrados	450	450	135	30
OAX240302414361	2024	5	Metros lineales	180	180	180	100
OAX240302414408	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1615	1615	0	0
OAX240302414436	2024	5	Metros Cuadrados	2430	2430	0	0
OAX240302411292	2024	5	Metros lineales	50.7	50.7	50	98.61932939
OAX240302411332	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302414572	2024	5	Metros cuadrados de construcción	237	237	0	0
OAX240302414580	2024	5	Metros lineales	70	70	0	0
OAX240302414610	2024	5	Metros cuadrados de construcción	314	314	0	0
OAX240302414635	2024	5	Metros cúbicos	176	176	0	0
OAX240302414636	2024	5	Metros Cuadrados	90	90	90	100
OAX240302414664	2024	5	PROYECTO(S)	1	4	4	100
OAX240302414671	2024	5	Metros Cuadrados	510	510	408	80
OAX240302408721	2024	5	Metros cúbicos	1294.5	12945	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302414685	2024	5	Metros Cuadrados	539.62	539.62	215.85	40.00037063
OAX240302414751	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302414773	2024	5	Kilómetro	16	16	10	62.5
OAX240302408964	2024	5	Metros Cuadrados	880	880	880	100
OAX240302408985	2024	5	Metros lineales	8542	8542	8542	100
OAX240302409000	2024	5	Metros Cuadrados	700	700	700	100
OAX240302430276	2024	5	Metros Cuadrados	1740	1740	1740	100
OAX240302430277	2024	5	Metros cuadrados de construcción	456	456	456	100
OAX240302430278	2024	5	Metros lineales	542.5	542.5	542.5	100
OAX240302430279	2024	5	Kilómetro	3	3	3	100
OAX240302430280	2024	5	Metros cuadrados de construcción	300	300	300	100
OAX240302430291	2024	5	Metros lineales	400	400	400	100
OAX240302427418	2024	5	Metros lineales	4143	4143	0	0
OAX240302427419	2024	5	Metros lineales	3683	3683	0	0
OAX240302427421	2024	5	Kilómetro	13.5	13.5	0	0
OAX240302420566	2024	5	Metros Cuadrados	876	876	0	0
OAX240302430412	2024	5	Kilómetro	25	25	25	100
OAX240302430451	2024	5	Metros lineales	2050	2050	2050	100
OAX240302430481	2024	5	Metros cúbicos	120000	120000	120000	100
OAX240302430497	2024	5	Metros lineales	1330	1330	1330	100
OAX240302430504	2024	5	Metros Cuadrados	580	580	400	68.96551724
OAX240302430545	2024	5	Metros lineales	300	300	300	100
OAX240302428218	2024	5	Metros Cuadrados	575.4	575.4	575.4	100
OAX240302428247	2024	5	Metros cúbicos	102.71	102.71	102.71	100
OAX240302428253	2024	5	Metros Cuadrados	2060	2060	2060	100
OAX240302428304	2024	5	Metros Cuadrados	130	130	130	100
OAX240402472359	2024	5	Metros lineales	80	80	80	100
OAX240302433927	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1388.5	1388.5	1388.5	100
OAX240302428313	2024	5	Metros cuadrados de construcción	115.4	115.4	0	0
OAX240302428321	2024	5	Metros lineales	700	700	400	57.14285714
OAX240302430583	2024	5	Metros Cuadrados	255	255	255	100
OAX240302430618	2024	5	Metros lineales	200	200	200	100
OAX240302430628	2024	5	Metros lineales	2100	2100	2100	100
OAX240302430642	2024	5	Metros lineales	538	538	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302430670	2024	5	Metros Cuadrados	750	750	750	100
OAX240302422996	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240302423006	2024	5	Metros Cuadrados	851.5	851.5	851.5	100
OAX240302423013	2024	5	Metros Cuadrados	2470	2470	2470	100
OAX240302423030	2024	5	Metros Cuadrados	524.54	524.54	524.54	100
OAX240302423034	2024	5	Metros Cuadrados	551.88	551.88	551.88	100
OAX240302423039	2024	5	Metros Cuadrados	638.04	638.04	0	0
OAX240302431346	2024	5	Metros cuadrados de construcción	700	700	700	100
OAX240302423624	2024	5	Metros Cuadrados	240	220	220	100
OAX240302430992	2024	5	Metros Cuadrados	1860	1860	1860	100
OAX240302428576	2024	5	Metros Cuadrados	1256.8	1256.8	1256.8	100
OAX240302428585	2024	5	Metros Cuadrados	1118	1118	1118	100
OAX240302428592	2024	5	Metros Cuadrados	1060	1060	1060	100
OAX240302428650	2024	5	Metros Cuadrados	316.55	316.55	316.55	100
OAX240302431036	2024	5	Piezas	500	650	450	69.23076923
OAX240302431043	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302431079	2024	5	Metros lineales	230	230	0	0
OAX240302431089	2024	5	Piezas	36	36	36	100
OAX240302428748	2024	5	Metros cúbicos	4500	4500	4500	100
OAX240302428781	2024	5	Kilómetro	0.65	0.65	0.65	100
OAX240302428801	2024	5	Metros lineales	3528	3528	3528	100
OAX240302428813	2024	5	Metros Cuadrados	819.2	819.2	253	30.88378906
OAX240302428879	2024	5	Metros cúbicos	120	120	0	0
OAX240302424326	2024	5	Metros lineales	40	40	40	100
OAX240302424380	2024	5	Metros lineales	800	800	800	100
OAX240302427665	2024	5	Metros Cuadrados	1800	1800	1800	100
OAX240302427692	2024	5	Kilómetro	15	15	15	100
OAX240302427701	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302427729	2024	5	Metros Cuadrados	1160.6	1160.6	1160.6	100
OAX240302427734	2024	5	Metros Cuadrados	618.24	618.24	618.24	100
OAX240302428891	2024	5	Metros Cuadrados	530.63	530.63	530.63	100
OAX240302428962	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0.6	60
OAX240302428971	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302428989	2024	5	Piezas	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302428998	2024	5	Metros Cuadrados	2100	2100	2100	100
OAX240302418586	2024	5	Metros cuadrados de construcción	295	295	0	0
OAX240302418602	2024	5	Metros cúbicos	144.81	144.81	0	0
OAX240302424549	2024	5	Metros cúbicos	38	38	38	100
OAX240302424558	2024	5	Metros Cuadrados	900	900	900	100
OAX240302424573	2024	5	Piezas	1	4	4	100
OAX240302424609	2024	5	Metros Cuadrados	651	651	651	100
OAX240302424622	2024	5	Metros cúbicos	262.38	262.38	262.38	100
OAX240302424645	2024	5	Metros Cuadrados	1125	1125	1125	100
OAX240302427879	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302427884	2024	5	Metros cúbicos	3531.5	3531.5	3531.5	100
OAX240302427891	2024	5	Metros Cuadrados	699.78	699.78	0	0
OAX240302427892	2024	5	Metros Cuadrados	200	200	0	0
OAX240302427893	2024	5	Piezas	8	8	0	0
OAX240302427895	2024	5	Metros cuadrados de construcción	620	620	0	0
OAX240302425190	2024	5	Metros lineales	3500	3500	2000	57.14285714
OAX240302425195	2024	5	Metros lineales	5000	5000	5000	100
OAX240302425196	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240302425197	2024	5	Piezas	20	20	0	0
OAX240302425203	2024	5	Metros lineales	155	155	0	0
OAX240302425205	2024	5	Metros cúbicos	120	120	120	100
OAX240302428109	2024	5	Metros lineales	50	50	50	100
OAX240302428122	2024	5	Piezas	5	5	5	100
OAX240302428152	2024	5	Metros Cuadrados	309.79	309.79	309.79	100
OAX240302428176	2024	5	Metros lineales	1200	1200	1200	100
OAX240302428196	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240302429563	2024	5	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
OAX240302429644	2024	5	Metros Cuadrados	237	237	237	100
OAX240302429673	2024	5	Metros Cuadrados	788.93	788.93	788.93	100
OAX240302420449	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240302420450	2024	5	Metros lineales	1	1	0	0
OAX240302420452	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240302420459	2024	5	Metros Cuadrados	2100	2100	2100	100
OAX240302420463	2024	5	Metros lineales	63.94	63.94	63.94	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302420468	2024	5	Metros Cuadrados	320	320	320	100
OAX240302420480	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302420500	2024	5	Metros cúbicos	40	40	40	100
OAX240302420508	2024	5	Metros Cuadrados	595	595	595	100
OAX240302420514	2024	5	Kilómetro	4.2	4.2	4.2	100
OAX240302420521	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	0	0
OAX240302420535	2024	5	Kilómetro	1	1	0	0
OAX240302429677	2024	5	Metros Cuadrados	100	100	100	100
OAX240302429711	2024	5	Metros Cuadrados	1980	1980	1980	100
OAX240302418485	2024	5	Metros cuadrados de construcción	105	105	105	100
OAX240302418487	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100
OAX240302429933	2024	5	Kilómetro	12	12	12	100
OAX240302426879	2024	5	Metros lineales	173	173	173	100
OAX240302426881	2024	5	Metros cúbicos	2160	2160	2160	100
OAX240302419933	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240302434575	2024	5	Metros lineales	11555	11555	11555	100
OAX240302434856	2024	5	Metros lineales	8632	8632	8632	100
OAX240302436942	2024	5	Kilómetro	2.5	2.5	2.5	100
OAX240302430228	2024	5	Metros lineales	277.45	277.45	277.45	100
OAX240302419328	2024	5	Metros cuadrados de construcción	174	174	174	100
OAX240302419363	2024	5	Metros Cuadrados	978.51	978.51	0	0
OAX240302419374	2024	5	Metros lineales	800	800	800	100
OAX240302421913	2024	5	Metros Cuadrados	280	280	280	100
OAX240302423750	2024	5	Metros Cuadrados	777.03	777.03	777.03	100
OAX240302423760	2024	5	Metros Cuadrados	475	600	600	100
OAX240302423761	2024	5	Metros lineales	1671.2	1671.2	0	0
OAX240302423762	2024	5	Metros Cuadrados	557.44	557.44	0	0
OAX240302423763	2024	5	Metros Cuadrados	740	740	0	0
OAX240302423771	2024	5	Metros lineales	163	163	0	0
OAX240302423828	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240302424895	2024	5	Metros lineales	152	152	152	100
OAX240302424912	2024	5	Metros lineales	200	200	200	100
OAX240302424942	2024	5	Metros lineales	1200	1200	1200	100
OAX240302424980	2024	5	Metros lineales	310	310	310	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302424997	2024	5	Metros cúbicos	277.63	277.63	277.63	100
OAX240302419405	2024	5	Metros Cuadrados	900	900	900	100
OAX240302419451	2024	5	Metros Cuadrados	275	275	275	100
OAX240302419479	2024	5	Metros Cuadrados	708	708	708	100
OAX240302419482	2024	5	Metros Cuadrados	633.75	633.75	633.75	100
OAX240302427860	2024	5	Metros Cuadrados	768	768	0	0
OAX240302426751	2024	5	Metros lineales	200	200	0	0
OAX240302426776	2024	5	Metros lineales	350	350	350	100
OAX240302426814	2024	5	Metros cúbicos	179.2	179.2	0	0
OAX240302426835	2024	5	Metros lineales	600	600	600	100
OAX240302428442	2024	5	Metros lineales	1500	1500	1500	100
OAX240302429081	2024	5	Metros Cuadrados	2400	2400	2400	100
OAX240302429082	2024	5	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
OAX240302429083	2024	5	Metros Cuadrados	9000	9000	0	0
OAX240302429084	2024	5	Metros Cuadrados	644	644	644	100
OAX240302429085	2024	5	Metros Cuadrados	900	900	0	0
OAX240302429086	2024	5	Metros Cuadrados	644	644	644	100
OAX240302429087	2024	5	Metros Cuadrados	1860	1860	1860	100
OAX240302429088	2024	5	Metros Cuadrados	296.59	296.59	296.59	100
OAX240302429090	2024	5	Metros Cuadrados	296.59	296.59	296.59	100
OAX240302429209	2024	5	Metros cúbicos	80	80	80	100
OAX240302429220	2024	5	Metros lineales	1890	1890	1890	100
OAX240302429222	2024	5	Metros Cuadrados	390	390	390	100
OAX240302430699	2024	5	Metros lineales	4500	4500	4500	100
OAX240302430746	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302430758	2024	5	Metros Cuadrados	222.69	222.69	222.69	100
OAX240302430767	2024	5	Metros cuadrados de construcción	220.8	220.8	220.8	100
OAX240302429281	2024	5	Metros lineales	50	50	50	100
OAX240302429310	2024	5	Metros Cuadrados	1038.3	1038.3	1038.3	100
OAX240302429311	2024	5	Metros lineales	3100	3100	3100	100
OAX240302429322	2024	5	Metros Cuadrados	416.5	416.5	416.5	100
OAX240302429334	2024	5	Piezas	9	9	9	100
OAX240302417109	2024	5	Metros cúbicos	100	100	100	100
OAX240302417121	2024	5	Piezas	7	7	7	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302417173	2024	5	Kilómetro	0.43	0.43	0.43	100
OAX240302417182	2024	5	Metros Cuadrados	257	257	257	100
OAX240302419509	2024	5	Piezas	3	3	3	100
OAX240302419556	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240302419583	2024	5	Metros Cuadrados	133.92	133.92	133.92	100
OAX240302422035	2024	5	Metros Cuadrados	350	350	350	100
OAX240302422061	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240302422068	2024	5	Metros lineales	350	350	350	100
OAX240302422118	2024	5	Metros lineales	94.8	200	200	100
OAX240302422121	2024	5	Metros Cuadrados	80	80	80	100
OAX240302424142	2024	5	Metros Cuadrados	403	403	403	100
OAX240302424147	2024	5	Piezas	13	13	13	100
OAX240302424150	2024	5	Metros lineales	342	342	342	100
OAX240302424195	2024	5	Metros Cuadrados	870	870	870	100
OAX240302424203	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302417228	2024	5	Metros Cuadrados	127.2	127.2	127.2	100
OAX240302417249	2024	5	Metros Cuadrados	67.5	67.5	67.5	100
OAX240302420219	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302420222	2024	5	Metros lineales	1330	1330	1330	100
OAX240302420277	2024	5	Metros Cuadrados	320	320	320	100
OAX240302420283	2024	5	Metros Cuadrados	625.48	625.48	625.48	100
OAX240302420305	2024	5	Metros Cuadrados	621.2	621.2	621.2	100
OAX240302422147	2024	5	Metros Cuadrados	420	420	420	100
OAX240302422211	2024	5	Metros Cuadrados	976	976	976	100
OAX240302424484	2024	5	Metros lineales	128.8	128.8	128.8	100
OAX240302424508	2024	5	Kilómetro	6	6	6	100
OAX240302424520	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302424534	2024	5	Metros lineales	384.4	384.4	384.4	100
OAX240302417704	2024	5	Metros Cuadrados	975	975	975	100
OAX240302417736	2024	5	Metros lineales	620	620	620	100
OAX240302417758	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240302420323	2024	5	Metros lineales	96	96	96	100
OAX240302420349	2024	5	Kilómetro	1	1	1	100
OAX240302420358	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302420380	2024	5	Metros lineales	1	1	0	0
OAX240302420417	2024	5	Metros Cuadrados	774	774	774	100
OAX240302420423	2024	5	Metros Cuadrados	2600	2600	0	0
OAX240302422271	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240302422297	2024	5	Metros Cuadrados	495	495	495	100
OAX240302424794	2024	5	Metros Cuadrados	1400	1400	0	0
OAX240302424869	2024	5	Metros Cuadrados	171	171	171	100
OAX240302424884	2024	5	Metros Cuadrados	2494	2494	2494	100
OAX240302424889	2024	5	Kilómetro	20	20	20	100
OAX240302422570	2024	5	Metros lineales	3000	3000	3000	100
OAX240402460855	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	8	800
OAX240302425034	2024	5	Metros Cuadrados	705.6	705.6	705.6	100
OAX240302425057	2024	5	Metros lineales	2580	2580	2580	100
OAX240302425078	2024	5	Metros lineales	1500	1500	1500	100
OAX240302425082	2024	5	Metros lineales	400	400	400	100
OAX240302425092	2024	5	Metros Cuadrados	470	470	470	100
OAX240302425093	2024	5	Metros lineales	430	430	430	100
OAX240302425094	2024	5	Metros Cuadrados	1008.64	1008.64	1008.64	100
OAX240302425113	2024	5	Metros lineales	1534.6	1534.6	1534.6	100
OAX240302417918	2024	5	Metros cuadrados de construcción	247	247	0	0
OAX240302417923	2024	5	Metros lineales	10.54	10.54	10.54	100
OAX240302417932	2024	5	Metros Cuadrados	438.13	438.13	438.13	100
OAX240302417945	2024	5	Kilómetro	132.5	132.5	132.5	100
OAX240302421526	2024	5	Metros Cuadrados	2000	2000	2000	100
OAX240302421533	2024	5	Metros lineales	1650	1818	1818	100
OAX240302421561	2024	5	Metros lineales	1553	1553	1553	100
OAX240302423299	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302423365	2024	5	Metros Cuadrados	544	544	0	0
OAX240302423367	2024	5	Metros cuadrados de construcción	470	688.49	688.49	100
OAX240302425698	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302425699	2024	5	Metros lineales	181.4	181.4	0	0
OAX240302425723	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302425743	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302425744	2024	5	Metros cuadrados de construcción	617.4	617.4	617.4	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302418934	2024	5	Metros Cuadrados	127764	127764	127764	100
OAX240302423658	2024	5	Metros Cuadrados	852	852	852	100
OAX240302423687	2024	5	Metros lineales	184	184	184	100
OAX240302423719	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302423739	2024	5	Metros Cuadrados	765.85	765.85	765.85	100
OAX240302426074	2024	5	Metros cuadrados de construcción	600	600	600	100
OAX240302426075	2024	5	Metros Cuadrados	348	348	0	0
OAX240302426111	2024	5	Metros Cuadrados	500	500	0	0
OAX240302426113	2024	5	Metros cúbicos	3248.7	3248.7	0	0
OAX240302419194	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240302419255	2024	5	Metros lineales	50	36	36	100
OAX240302435001	2024	5	Metros lineales	113	113	113	100
OAX240302435048	2024	5	Metros lineales	5100	5100	0	0
OAX240302435098	2024	5	Metros Cuadrados	6420	6420	6420	100
OAX240302434786	2024	5	Metros Cuadrados	1565	1565	1565	100
OAX240302434808	2024	5	Piezas	28	28	28	100
OAX240302434814	2024	5	Metros cuadrados de construcción	450	450	450	100
OAX240302437823	2024	5	Metros Cuadrados	300	339.91	339.91	100
OAX240302437876	2024	5	Metros lineales	240	240	196	81.66666667
OAX240302437884	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0.7	70
OAX240302437891	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240302437904	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0.75	75
OAX240302437908	2024	5	Metros Cuadrados	600	700	700	100
OAX240302437916	2024	5	Metros lineales	230	230	230	100
OAX240402468464	2024	5	Metros cuadrados de construcción	216	216	216	100
OAX240402485628	2024	5	Piezas	23	23	18	78.26086957
OAX240402488307	2024	5	Kilómetro	120	120	120	100
OAX240402493506	2024	5	Metros lineales	8704	8704	8704	100
OAX240302434907	2024	5	Metros cuadrados de construcción	960	960	0	0
OAX240302434941	2024	5	Metros lineales	725	725	725	100
OAX240302437924	2024	5	Metros Cuadrados	330	330	330	100
OAX240302437964	2024	5	Piezas	6	6	6	100
OAX240302437992	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240302438007	2024	5	Metros Cuadrados	51960	51960	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302438010	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240302438024	2024	5	Piezas	41	886.14	886.14	100
OAX240302438025	2024	5	Metros Cuadrados	725	725	725	100
OAX240302442462	2024	5	Piezas	400	400	400	100
OAX240302442497	2024	5	Metros cúbicos	17.53	17.53	17.53	100
OAX240302435347	2024	5	Metros lineales	800	800	800	100
OAX240302435367	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1440	1440	1440	100
OAX240302435420	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240302438048	2024	5	Metros Cuadrados	600	580.88	580.88	100
OAX240302438049	2024	5	Metros Cuadrados	1127.28	840.35	840.35	100
OAX240302438068	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302438081	2024	5	Metros cuadrados de construcción	780	780	780	100
OAX240302438082	2024	5	Metros Cuadrados	444	444	444	100
OAX240302438096	2024	5	Metros lineales	665.44	665.44	665.44	100
OAX240302438097	2024	5	Metros cuadrados de construcción	20	20	0	0
OAX240302438102	2024	5	Metros Cuadrados	44.16	44.16	44.16	100
OAX240302438114	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240302435470	2024	5	Metros lineales	32	32	27	84.375
OAX240302435529	2024	5	Metros cuadrados de construcción	138	138	100	72.46376812
OAX240302435541	2024	5	Metros Cuadrados	704	704	704	100
OAX240302431936	2024	5	Metros Cuadrados	4000	4000	4000	100
OAX240302431981	2024	5	Metros Cuadrados	357	357	357	100
OAX240302432017	2024	5	Metros lineales	2000	2000	2000	100
OAX240302433301	2024	5	Metros Cuadrados	729	729	729	100
OAX240302433304	2024	5	Metros Cuadrados	812.87	812.87	812.87	100
OAX240302433318	2024	5	Metros Cuadrados	600	1218	1218	100
OAX240302433336	2024	5	Metros lineales	357.05	357.05	357.05	100
OAX240302433353	2024	5	Metros Cuadrados	1176	1176	1176	100
OAX240302433369	2024	5	Metros Cuadrados	1312.12	1312.12	0	0
OAX240302436923	2024	5	Metros Cuadrados	558	558	558	100
OAX240302436933	2024	5	Metros Cuadrados	800	800	800	100
OAX240302436988	2024	5	Metros lineales	1300	1300	0	0
OAX240302434040	2024	5	Metros Cuadrados	436.11	300	300	100
OAX240302437021	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0.7	70

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302437044	2024	5	Metros Cuadrados	630	630	630	100
OAX240302437063	2024	5	Metros Cuadrados	800	800	800	100
OAX240302437069	2024	5	Piezas	4	212.52	212.52	100
OAX240302437080	2024	5	Metros Cuadrados	2700	2700	2700	100
OAX240302437092	2024	5	Metros lineales	440	440	0	0
OAX240302437096	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302429989	2024	5	Piezas	23	23	23	100
OAX240302437097	2024	5	Metros lineales	115.7	115.7	0	0
OAX240302437100	2024	5	Metros Cuadrados	1616.6	1616.6	1616.6	100
OAX240302434072	2024	5	Metros Cuadrados	900	900	900	100
OAX240302434106	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240302434140	2024	5	Metros Cuadrados	640	640	640	100
OAX240302434159	2024	5	Metros lineales	3500	3500	3500	100
OAX240302434162	2024	5	Metros lineales	200	200	100	50
OAX240302437132	2024	5	Metros lineales	106	106	0	0
OAX240302437155	2024	5	Metros Cuadrados	6016	6016	6016	100
OAX240302437166	2024	5	Metros cuadrados de construcción	3965	3965	0	0
OAX240302437189	2024	5	Metros Cuadrados	39200	39200	39200	100
OAX240302437201	2024	5	Piezas	28	28	28	100
OAX240302437216	2024	5	Metros lineales	400	400	0	0
OAX240302434298	2024	5	Metros lineales	320	320	320	100
OAX240302434301	2024	5	Metros lineales	300	300	300	100
OAX240302434308	2024	5	Metros lineales	350	350	350	100
OAX240302434312	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240302434319	2024	5	Metros lineales	500	500	500	100
OAX240302434353	2024	5	Metros lineales	103.45	103.45	103.45	100
OAX240302434370	2024	5	Metros lineales	350	350	350	100
OAX240302434376	2024	5	Metros lineales	500	500	500	100
OAX240302434385	2024	5	Metros lineales	160	160	160	100
OAX240302434388	2024	5	Metros lineales	200	200	200	100
OAX240302434393	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	540	100
OAX240302434397	2024	5	Metros lineales	369.54	369.54	350	94.71234508
OAX240302434410	2024	5	Metros lineales	340	340	340	100
OAX240302437614	2024	5	Metros Cuadrados	816.55	816.55	816.55	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302437426	2024	5	Metros lineales	1611.7	1611.7	800	49.63702922
OAX240302437430	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302437446	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100
OAX240302439685	2024	5	IMPRESORA(S)	8	8	8	100
OAX240302439714	2024	5	PLAN(ES)	1	1	0	0
OAX240302439721	2024	5	MANUAL(ES)	1	1	0	0
OAX240302439725	2024	5	MANUAL(ES)	2	2	2	100
OAX240302439729	2024	5	REGLAMENTO(S)	1	1	1	100
OAX240302439730	2024	5	REGLAMENTO(S)	1	1	1	100
OAX240302439731	2024	5	MANUAL(ES)	1	1	1	100
OAX240402510003	2024	5	Kilómetro	5.5	5.5	5	90.90909091
OAX240302432037	2024	5	Metros Cuadrados	420	420	420	100
OAX240302432080	2024	5	Metros Cuadrados	82200	82200	82200	100
OAX240302432110	2024	5	Metros Cuadrados	33983.2	33983.2	33983.2	100
OAX240302445203	2024	5	Metros cuadrados de construcción	26.43	26.43	26.43	100
OAX240302431368	2024	5	Piezas	26	26	26	100
OAX240302431426	2024	5	Piezas	27	27	27	100
OAX240302431434	2024	5	Metros Cuadrados	1368	1368	1368	100
OAX240302431452	2024	5	Kilómetro	2.03	1.59	1.59	100
OAX240302432145	2024	5	Metros Cuadrados	210	210	210	100
OAX240302432152	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1000	800	800	100
OAX240302432176	2024	5	Metros Cuadrados	2000	2000	2000	100
OAX240302432205	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302432207	2024	5	Metros lineales	750	750	600	80
OAX240302437535	2024	5	Kilómetro	3.5	3.5	3.5	100
OAX240302437545	2024	5	Metros lineales	300	336	336	100
OAX240302437554	2024	5	Kilómetro	2.5	2.5	2.5	100
OAX240302437557	2024	5	Metros cúbicos	6084	6084	6084	100
OAX240302437575	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0.92	92
OAX240302439809	2024	5	ESCANER(S)	1	1	1	100
OAX240302439809	2024	5	EQUIPO(S)	7	7	7	100
OAX240302439809	2024	5	MULTIFUNCIONAL(ES)	4	4	4	100
OAX240302439813	2024	5	Mobiliario y equipo	15	15	0	0
OAX240302439817	2024	5	Otros	1	1	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302439817	2024	5	MANUAL(ES)	3	3	0	0
OAX240302432259	2024	5	Metros lineales	620	620	620	100
OAX240302432304	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0.7	70
OAX240302434205	2024	5	Metros Cuadrados	320	320	320	100
OAX240302434258	2024	5	Metros Cuadrados	643.7	643.7	643.7	100
OAX240302434263	2024	5	Metros cúbicos	9478	9478	9478	100
OAX240302438149	2024	5	Metros Cuadrados	1614	1614	0	0
OAX240302438162	2024	5	Metros lineales	56	56	56	100
OAX240302438165	2024	5	Metros Cuadrados	1220	1220	1220	100
OAX240302438176	2024	5	Metros Cuadrados	1319.5	1319.5	1319.5	100
OAX240302438180	2024	5	Metros Cuadrados	1001.6	1001.6	1001.6	100
OAX240302438185	2024	5	Metros Cuadrados	530	530	530	100
OAX240302438198	2024	5	Metros Cuadrados	350	350	350	100
OAX240302438209	2024	5	Metros cuadrados de construcción	120	120	120	100
OAX240302438216	2024	5	Metros lineales	2069.4	2069.4	2069.4	100
OAX240302438429	2024	5	Kilómetro	13	13	0	0
OAX240302438458	2024	5	Metros Cuadrados	101.52	101.52	101.52	100
OAX240302432533	2024	5	Metros lineales	246	246	246	100
OAX240302432568	2024	5	Metros cuadrados de construcción	480	480	380	79.16666667
OAX240302434640	2024	5	Metros lineales	10	10	10	100
OAX240302438503	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302438514	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302438526	2024	5	Metros lineales	1200	1200	1200	100
OAX240302438532	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	0	0
OAX240302438560	2024	5	Metros Cuadrados	244	244	0	0
OAX240302438578	2024	5	Metros cúbicos	68.11	68.11	68.11	100
OAX240302438587	2024	5	Metros cuadrados de construcción	2156.29	2156.29	2156.29	100
OAX240302435123	2024	5	Kilómetro	5	5	5	100
OAX240302435201	2024	5	Piezas	4	4	4	100
OAX240302435210	2024	5	Kilómetro	18.5	18.5	0	0
OAX240302438633	2024	5	Kilómetro	8.2	8.2	8.2	100
OAX240302438713	2024	5	Metros Cuadrados	2024.47	2024.47	0	0
OAX240302433765	2024	5	Metros lineales	78.6	78.6	78.6	100
OAX240302433796	2024	5	Metros lineales	1890.37	1890.37	1300	68.76960595

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302433825	2024	5	Metros Cuadrados	600	528	528	100
OAX240302432805	2024	5	Metros cúbicos	13500	13500	13500	100
OAX240302435302	2024	5	Metros lineales	3300	3300	3300	100
OAX240302435308	2024	5	Piezas	65	650	650	100
OAX240302438793	2024	5	Metros Cuadrados	432.54	432.54	432.54	100
OAX240302438821	2024	5	Metros Cuadrados	588	588	588	100
OAX240302433887	2024	5	Metros Cuadrados	2194.3	2084.58	2194.27	105.2619712
OAX240302406430	2024	5	Kilómetro	2	2	2	100
OAX240202373731	2024	5	Metros Cuadrados	52.51	52.51	57.84	110.1504475
OAX240202382388	2024	5	Metros cúbicos	218.32	218.32	220.28	100.8977647
OAX240402463690	2024	5	Metros Cuadrados	4329.3	4112.83	4675.35	113.6772004
OAX240202393961	2024	5	Metros Cuadrados	578.46	549.53	712.47	129.6507925
OAX240302411571	2024	5	Metros lineales	14.79	14.05	15.3	108.8967972
OAX240402464652	2024	5	Metros lineales	58	58	58	100
OAX240402448665	2024	5	Metros Cuadrados	897.79	897.79	897.79	100
OAX240402446859	2024	5	Kilómetro	2.25	2.25	2.25	100
OAX240402511827	2024	5	Metros cuadrados de construcción	697	697	697	100
OAX240202394115	2024	5	Metros Cuadrados	44.84	42.59	48.75	114.4634891
OAX240302405184	2024	5	Piezas	152	152	152	100
OAX240402457188	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1131.3	1131.3	115.9	10.24485106
OAX240302425166	2024	5	Metros lineales	1550	1550	1550	100
OAX240202393882	2024	5	Metros Cuadrados	793.52	793.52	790.81	99.65848372
OAX240202360266	2024	5	Metros Cuadrados	5860.4	5860.4	6056.42	103.3448229
OAX240202394200	2024	5	Metros cúbicos	200	190	200	105.2631579
OAX240302411086	2024	5	Metros cúbicos	120	114	120	105.2631579
OAX240302411558	2024	5	Metros lineales	108.6	103.17	106.81	103.5281574
OAX240302411557	2024	5	Metros lineales	584.99	555.74	594.48	106.9708857
OAX240302411568	2024	5	Metros lineales	278.09	264.18	282.68	107.0028011
OAX240302407879	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	47.7	99.375
OAX240302441769	2024	5	Metros lineales	460	460	460	100
OAX240402491803	2024	5	Piezas	8	8	8	100
OAX240402492259	2024	5	Metros Cuadrados	228	228	228	100
OAX240302412775	2024	5	Metros cúbicos	120	114	120	105.2631579
OAX240202376393	2024	5	Metros Cuadrados	1739.1	1739.1	1377.79	79.22431143

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302414791	2024	5	Metros cúbicos	88	83.6	88.97	106.423445
OAX240202390068	2024	5	Metros Cuadrados	582.35	582.35	616.88	105.9294239
OAX240202389347	2024	5	Metros Cuadrados	582.35	582.35	605.88	104.0405255
OAX240202366713	2024	5	Metros lineales	94.15	94.15	78	82.84652151
OAX240202385123	2024	5	Metros Cuadrados	1154.8	1154.8	1194.13	103.4057846
OAX240402496853	2024	5	Metros Cuadrados	371	371	371	100
OAX240302418902	2024	5	Metros Cuadrados	265.23	251.96	268.95	106.7431338
OAX240202369837	2024	5	Metros Cuadrados	1820.1	1820.1	1721.82	94.60029669
OAX240302406223	2024	5	Kilómetro	0.92	0.92	0.92	100
OAX240402508931	2024	5	Piezas	1	1	0	0
OAX240402508571	2024	5	Metros cuadrados de construcción	43.1	43.1	0	0
OAX240402508621	2024	5	Piezas	17	17	0	0
OAX240402462619	2024	5	Metros lineales	291.86	291.86	291.86	100
OAX240302420898	2024	5	Metros Cuadrados	206.4	206.4	206.4	100
OAX240302423111	2024	5	Metros Cuadrados	3600	3600	5352.75	148.6875
OAX240202363037	2024	5	Metros Cuadrados	1234.01	1235.38	1235.38	100
OAX240402499427	2024	5	Kilómetro	3.7	3.7	0	0
OAX240402508830	2024	5	Metros Cuadrados	1803	1803	0	0
OAX240402508897	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	0	0
OAX240402508518	2024	5	Piezas	12	12	0	0
OAX240402487995	2024	5	Kilómetro	5.18	5.18	0	0
OAX240402488583	2024	5	Metros cuadrados de construcción	140	140	0	0
OAX240302406282	2024	5	Kilómetro	1.34	1.34	1.34	100
OAX240302405595	2024	5	Kilómetro	1.3	1.3	1.3	100
OAX240302406336	2024	5	Kilómetro	0.8	0.8	0.8	100
OAX240202372606	2024	5	Metros Cuadrados	607.6	550.76	0	0
OAX240402507721	2024	5	Metros lineales	350	350	0	0
OAX240302433278	2024	5	Metros cúbicos	3109.2	3109.2	0	0
OAX240302403667	2024	5	Piezas	2	2	2	100
OAX240302407172	2024	5	Metros lineales	59.13	59.13	2.96	5.005919161
OAX240302433048	2024	5	Metros Cuadrados	96.6	91.77	106.88	116.4650757
OAX240302438568	2024	5	Metros Cuadrados	481.7	457.61	483.07	105.5636896
OAX240202372874	2024	5	Metros Cuadrados	461.58	461.58	23.07	4.998050175
OAX240402462958	2024	5	Metros lineales	525.96	499.66	520.31	104.1328103

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202372585	2024	5	Metros Cuadrados	513.13	513.13	504.6	98.33765323
OAX240402492152	2024	5	Metros cuadrados de construcción	240	240	240	100
OAX240202368204	2024	5	Metros Cuadrados	1028.6	1028.6	1018.79	99.04627649
OAX240202357794	2024	5	Metros cúbicos	2192.1	2192.1	2191.1	99.95438164
OAX240402492267	2024	5	Metros Cuadrados	588	588	588	100
OAX240402490974	2024	5	Piezas	15	15	15	100
OAX240402492178	2024	5	Metros cuadrados de construcción	651	651	651	100
OAX240202368201	2024	5	Piezas	18	18	10	55.55555556
OAX240302405853	2024	5	Metros cuadrados de construcción	9.3	9.3	9.3	100
OAX240202383408	2024	5	Metros Cuadrados	572.93	572.93	577.21	100.7470372
OAX240202393722	2024	5	Metros Cuadrados	550.93	523.38	552.95	105.6498147
OAX240402484779	2024	5	Metros Cuadrados	571.19	203	474.92	233.9507389
OAX240302414249	2024	5	Metros cuadrados de construcción	320	320	320	100
OAX240202383420	2024	5	Metros Cuadrados	1284.7	1284.7	1318.54	102.634078
OAX240302435837	2024	5	Metros lineales	1979.7	1979.7	1979.7	100
OAX240402513475	2024	5	Kilómetro lineal	33	33	13.18	39.93939394
OAX240302442045	2024	5	Kilómetro	0.89	0.89	0.89	100
OAX240202359327	2024	5	Metros Cuadrados	1448.72	1448.72	1679.45	115.926473
OAX240202394276	2024	5	Metros lineales	80.71	76.67	82.8	107.9953046
OAX240302411562	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1533.2	1456.54	1505.54	103.3641369
OAX240202377969	2024	5	Metros Cuadrados	1904.3	1904.3	1635.04	85.86042115
OAX240202371878	2024	5	Metros Cuadrados	3255.2	3255.2	3350.81	102.9371467
OAX240302420375	2024	5	Metros cúbicos	343.34	343.34	348.84	101.6019106
OAX240202385809	2024	5	Metros Cuadrados	409.65	409.65	382.2	93.29915782
OAX240302439722	2024	5	MANUAL(ES)	1	1	1	100
OAX240302439722	2024	5	REGLAMENTO(S)	1	1	1	100
OAX240302439722	2024	5	PROGRAMA(S)	2	2	2	100
OAX240302406274	2024	5	Kilómetro	1.8	1.8	1.8	100
OAX240402463840	2024	5	Metros Cuadrados	760.98	760.98	755.25	99.24702357
OAX240302435395	2024	5	Metros lineales	1183	1183	1183	100
OAX240402464001	2024	5	Metros Cuadrados	1491	1491	1528.46	102.5124078
OAX240402499255	2024	5	Metros Cuadrados	1488	1488	0	0
OAX240402466411	2024	5	Kilómetro	10.25	10.25	0	0
OAX240402499487	2024	5	Metros Cuadrados	168	168	0	0

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402508707	2024	5	Kilómetro	6.8	6.8	0	0
OAX240402508756	2024	5	Kilómetro	9.3	9.3	0	0
OAX240402508861	2024	5	Metros lineales	300	300	0	0
OAX240402508878	2024	5	Metros lineales	420	420	0	0
OAX240402508912	2024	5	Metros Cuadrados	60	60	0	0
OAX240402485987	2024	5	Metros Cuadrados	255	255	255	100
OAX240402496423	2024	5	Metros Cuadrados	1017.5	1017.5	910.95	89.52825553
OAX240302433076	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402495605	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	0	0
OAX240202356573	2024	5	Metros lineales	13500	13500	13500	100
OAX240402471458	2024	5	Metros Cuadrados	12000	12000	12000	100
OAX240402470622	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302406353	2024	5	Kilómetro	90	90	0.9	1
OAX240302433000	2024	5	Metros Cuadrados	861.66	818.57	847.1	103.4853464
OAX240302433017	2024	5	Metros lineales	355.53	355.53	344.71	96.95665626
OAX240302433028	2024	5	Metros lineales	217.57	206.69	231.7	112.1002467
OAX240302406436	2024	5	Kilómetro	0.68	0.68	0.68	100
OAX240402496398	2024	5	Metros Cuadrados	852	852	852	100
OAX240202354162	2024	5	Metros lineales	227.24	227.24	0	0
OAX240302433041	2024	5	Metros lineales	147.59	140.21	146.38	104.400542
OAX240302404821	2024	5	Metros cuadrados de construcción	656.38	656.38	656.38	100
OAX240302405290	2024	5	Metros Cuadrados	1323	1323	660	49.88662132
OAX240402516266	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240202354351	2024	5	Kilómetro	13.5	13.5	13.5	100
OAX240402516419	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240402516433	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240202352516	2024	5	Metros Cuadrados	3024	3024	3024	100
OAX240302404263	2024	5	Kilómetro	0.7	0.7	0.7	100
OAX240302406607	2024	5	Kilómetro	0.68	0.68	0.68	100
OAX240302407260	2024	5	Kilómetro	0.7	0.7	0.7	100
OAX240302406509	2024	5	Metros Cuadrados	1461.2	1461.2	1461.2	100
OAX240302406672	2024	5	Kilómetro	0.86	0.86	0.86	100
OAX240202353979	2024	5	Metros cuadrados de construcción	60	65	60	92.30769231
OAX240302406841	2024	5	Metros Cuadrados	567.94	567.94	567.94	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402493133	2024	5	Metros Cuadrados	11231.3	11231.3	11231.3	100
OAX240402447289	2024	5	Metros cuadrados de construcción	31.8	31.8	0	0
OAX240402447275	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	47.7	99.375
OAX240402510939	2024	5	Metros	660.74	660.74	660	99.88800436
OAX240402513321	2024	5	Kilómetro	90	90	90	100
OAX240302403961	2024	5	Kilómetro	800	800	800	100
OAX240202394058	2024	5	Metros Cuadrados	670.87	637.32	678.66	106.4865374
OAX240302425484	2024	5	Metros Cuadrados	861.67	861.67	892	103.519909
OAX240302425826	2024	5	Metros cúbicos	120	114	120	105.2631579
OAX240302404280	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302406557	2024	5	Kilómetro	1.42	1.42	1.42	100
OAX240302406616	2024	5	Kilómetro	0.7	0.7	0.7	100
OAX240202352551	2024	5	Metros lineales	1698.02	1698.02	1698.02	100
OAX240302424504	2024	5	Metros lineales	135.05	128.3	163.67	127.5681995
OAX240302407289	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240402447285	2024	5	Metros cuadrados de construcción	63.6	63.6	63	99.05660377
OAX240202355278	2024	5	Metros Cuadrados	1219.5	1219.5	1219.5	100
OAX240302407201	2024	5	Metros Cuadrados	894.72	10000	894.72	8.9472
OAX240302425041	2024	5	Metros lineales	155.4	147.63	154.38	104.5722414
OAX240302405622	2024	5	Metros cuadrados de construcción	31.8	31.8	31.8	100
OAX240402513883	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302424278	2024	5	Metros lineales	111.96	106.36	110.96	104.3249342
OAX240402516390	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240302406799	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	959	99.89583333
OAX240102342731	2024	5	Metros Cuadrados	51.67	51.67	51.67	100
OAX240102343051	2024	5	Metros Cuadrados	124.34	124.34	124.34	100
OAX240102343279	2024	5	Metros Cuadrados	978.5	978.5	978.5	100
OAX240102343434	2024	5	Metros Cuadrados	979.5	979.5	979.5	100
OAX240102343448	2024	5	Kilómetro	0.5	0.5	0.5	100
OAX240102343488	2024	5	Metros Cuadrados	1480	1480	1480	100
OAX240102343508	2024	5	Metros Cuadrados	1417	1940	1940	100
OAX240102343544	2024	5	Metros Cuadrados	990.15	990.15	990.15	100
OAX240102343759	2024	5	Metros lineales	475	1250	1250	100
OAX240102343789	2024	5	Piezas	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240102344153	2024	5	Metros Cuadrados	82.93	82.93	82.93	100
OAX240102344325	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240102344521	2024	5	Metros Cuadrados	44.15	44.15	44.15	100
OAX240102344626	2024	5	Metros lineales	368.7	368.7	368.7	100
OAX240102344857	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202352520	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240202352532	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240202352536	2024	5	Metros Cuadrados	432	432	432	100
OAX240202352591	2024	5	Metros Cuadrados	288	288	288	100
OAX240202352944	2024	5	Metros lineales	150	150	150	100
OAX240202353054	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240202353082	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240202353088	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100
OAX240202353089	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100
OAX240202353107	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240202353109	2024	5	Metros Cuadrados	264	264	264	100
OAX240202353111	2024	5	Metros Cuadrados	384	384	384	100
OAX240202353112	2024	5	Metros Cuadrados	648	648	648	100
OAX240202353113	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240202353117	2024	5	Metros cuadrados de construcción	60	60	60	100
OAX240202353128	2024	5	Metros Cuadrados	1540	1540	1540	100
OAX240202353140	2024	5	Metros Cuadrados	1464	1464	1464	100
OAX240202353368	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240202353582	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240202353588	2024	5	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100
OAX240202353972	2024	5	Metros cuadrados de construcción	17.5	17.5	17.5	100
OAX240202354113	2024	5	Metros lineales	3136.91	3136.91	3136.91	100
OAX240202354117	2024	5	Metros lineales	405.03	405.03	405.03	100
OAX240202354293	2024	5	Metros lineales	1227.53	1227.53	1227.53	100
OAX240202354467	2024	5	Metros cuadrados de construcción	480	480	480	100
OAX240202354616	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240202354637	2024	5	Metros lineales	551.12	551.12	551.12	100
OAX240202354659	2024	5	Metros cuadrados de construcción	180	180	180	100
OAX240202354984	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202354985	2024	5	Metros cuadrados de construcción	320	320	320	100
OAX240202355123	2024	5	Metros cuadrados de construcción	220	220	220	100
OAX240202355134	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240202355192	2024	5	Metros cuadrados de construcción	18.6	18.6	18.6	100
OAX240202355193	2024	5	Metros cuadrados de construcción	37.2	37.2	37.2	100
OAX240202355200	2024	5	Metros Cuadrados	168	168	168	100
OAX240202355205	2024	5	Metros Cuadrados	621.54	621.54	621.54	100
OAX240202355214	2024	5	Metros Cuadrados	1344	1344	1344	100
OAX240202355221	2024	5	Metros Cuadrados	312	312	312	100
OAX240202355223	2024	5	Metros Cuadrados	288	288	288	100
OAX240202355264	2024	5	Metros Cuadrados	504	504	504	100
OAX240202356045	2024	5	Metros Cuadrados	800	800	800	100
OAX240202356244	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202359569	2024	5	Metros Cuadrados	390	390	390	100
OAX240202359586	2024	5	Metros lineales	1200	1180	1180	100
OAX240202360232	2024	5	Metros lineales	188	188	188	100
OAX240202360541	2024	5	Metros lineales	1160	1160	1160	100
OAX240202361552	2024	5	PROYECTO(S)	1	27	27	100
OAX240202361841	2024	5	Metros Cuadrados	5469.03	5555.32	5555.32	100
OAX240202361957	2024	5	Kilómetro	200	250	250	100
OAX240202362036	2024	5	Kilómetro	4.27	4.27	4.27	100
OAX240202362967	2024	5	Metros Cuadrados	1270	1270	1270	100
OAX240202363338	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202363820	2024	5	Metros cúbicos	45000	45000	45000	100
OAX240202364797	2024	5	Metros lineales	299.37	383.46	383.46	100
OAX240202365026	2024	5	Kilómetro	1.5	1.5	1.5	100
OAX240202365914	2024	5	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
OAX240202365926	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202366312	2024	5	Metros Cuadrados	900	900	900	100
OAX240202367712	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240202368789	2024	5	Metros Cuadrados	700	700	700	100
OAX240202371202	2024	5	Metros Cuadrados	1049.8	1092.29	1092.29	100
OAX240202371686	2024	5	Kilómetro	5.4	5.4	5.4	100
OAX240202373333	2024	5	Piezas	10	10	10	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202373595	2024	5	Metros Cuadrados	306.7	306.7	306.7	100
OAX240202373675	2024	5	Metros cuadrados de construcción	341.32	341.32	341.32	100
OAX240202373888	2024	5	SERVICIO(S)	1	15	15	100
OAX240202375019	2024	5	Metros Cuadrados	478.97	478.97	478.97	100
OAX240202376367	2024	5	Metros lineales	71	71	71	100
OAX240202376409	2024	5	Metros lineales	70	70	70	100
OAX240202377407	2024	5	Metros Cuadrados	665	665	665	100
OAX240202378349	2024	5	Metros lineales	76.29	76.29	76.29	100
OAX240202378486	2024	5	Metros Cuadrados	420	420	420	100
OAX240202379019	2024	5	Metros cuadrados de construcción	550.82	534.29	534.29	100
OAX240202379361	2024	5	Metros cúbicos	84.1	60.17	60.17	100
OAX240202380208	2024	5	Piezas	3	3	3	100
OAX240202381621	2024	5	Metros Cuadrados	618.24	618.24	618.24	100
OAX240202382008	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202382063	2024	5	Metros lineales	603	603	603	100
OAX240202382223	2024	5	Metros Cuadrados	347.91	347.91	347.91	100
OAX240202382415	2024	5	Metros lineales	1888	1888	1888	100
OAX240202383316	2024	5	Kilómetro	4	4	4	100
OAX240202384029	2024	5	Metros Cuadrados	479.72	479.72	479.72	100
OAX240202384093	2024	5	Metros Cuadrados	279.72	279.72	279.72	100
OAX240202384321	2024	5	Metros Cuadrados	1660.5	1660.54	1660.54	100
OAX240202385122	2024	5	Metros Cuadrados	68.55	68.55	68.55	100
OAX240202385812	2024	5	Metros cuadrados de construcción	420	340	340	100
OAX240202385885	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	540	100
OAX240202385932	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240202386816	2024	5	Metros Cuadrados	736.13	718.17	718.17	100
OAX240202387346	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240202387438	2024	5	Kilómetro	14	14	14	100
OAX240202388803	2024	5	Kilómetro	25	25	25	100
OAX240202389763	2024	5	Metros Cuadrados	686.91	686.91	686.91	100
OAX240202389974	2024	5	Metros Cuadrados	1917.87	1917.87	1917.87	100
OAX240202390127	2024	5	Metros Cuadrados	5400	5400	5400	100
OAX240202390701	2024	5	Metros lineales	3060	3060	3060	100
OAX240202391118	2024	5	Metros Cuadrados	75400	75400	75400	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202391142	2024	5	Metros lineales	1450	1450	1450	100
OAX240202391277	2024	5	Metros Cuadrados	4410	4410	4410	100
OAX240202391471	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1280	1280	1280	100
OAX240202391734	2024	5	Metros cuadrados de construcción	47.73	47.73	47.73	100
OAX240202391775	2024	5	Metros cuadrados de construcción	144.83	144.83	144.83	100
OAX240202391995	2024	5	Metros Cuadrados	1281.5	1281.5	1281.5	100
OAX240202392106	2024	5	Metros Cuadrados	225	225	225	100
OAX240202392566	2024	5	Kilómetro	12	12	12	100
OAX240202392608	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240202392695	2024	5	Metros lineales	428	428	428	100
OAX240202393455	2024	5	Metros Cuadrados	1293	1293	1293	100
OAX240202393541	2024	5	Metros lineales	3000	3000	3000	100
OAX240202393589	2024	5	Metros lineales	5000	5000	5000	100
OAX240202393630	2024	5	Metros Cuadrados	675	675	675	100
OAX240202393743	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240202393745	2024	5	Metros lineales	156	156	156	100
OAX240202394192	2024	5	Metros Cuadrados	760	560	560	100
OAX240202394470	2024	5	Kilómetro	6	6	6	100
OAX240202394660	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202395222	2024	5	Metros Cuadrados	515	515	515	100
OAX240302402909	2024	5	Piezas	92	92	92	100
OAX240302402911	2024	5	Piezas	23	23	23	100
OAX240302402921	2024	5	Piezas	92	92	92	100
OAX240302403557	2024	5	Metros cuadrados de construcción	300.15	300.15	300.15	100
OAX240302403567	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302403653	2024	5	Metros cuadrados de construcción	63	63	63	100
OAX240302403662	2024	5	Metros cuadrados de construcción	200.1	200.1	200.1	100
OAX240302403668	2024	5	Metros cuadrados de construcción	200	200	200	100
OAX240302403812	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240302403826	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240302403916	2024	5	Metros cúbicos	84	84	84	100
OAX240302403923	2024	5	Metros Cuadrados	432	432	432	100
OAX240302403945	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240302403954	2024	5	Metros Cuadrados	768	768	768	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302403959	2024	5	Metros cuadrados de construcción	160	160	160	100
OAX240302403974	2024	5	Metros Cuadrados	384	384	384	100
OAX240302404267	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240302404268	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302404270	2024	5	Metros cuadrados de construcción	201.6	201.6	201.6	100
OAX240302404271	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302404277	2024	5	Metros cuadrados de construcción	31.8	31.8	31.8	100
OAX240302404292	2024	5	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100
OAX240302404420	2024	5	Metros cuadrados de construcción	11.16	11.16	11.16	100
OAX240302404658	2024	5	Kilómetro	1.04	1.04	1.04	100
OAX240302404661	2024	5	Metros Cuadrados	168	168	168	100
OAX240302404698	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240302404824	2024	5	Metros Cuadrados	264	264	264	100
OAX240302404960	2024	5	Metros cuadrados de construcción	55.8	55.8	55.8	100
OAX240302405028	2024	5	Metros lineales	5868.05	5868.05	5868.05	100
OAX240302405159	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302405164	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100
OAX240302405169	2024	5	Metros Cuadrados	672	672	672	100
OAX240302405433	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302405503	2024	5	Metros Cuadrados	312	312	312	100
OAX240302405521	2024	5	Metros cuadrados de construcción	560	560	560	100
OAX240302405541	2024	5	Metros Cuadrados	216	216	216	100
OAX240302405800	2024	5	Metros Cuadrados	576	576	576	100
OAX240302405802	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302405814	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240302405815	2024	5	Metros cuadrados de construcción	200	200	200	100
OAX240302405819	2024	5	Metros cuadrados de construcción	140	140	140	100
OAX240302405823	2024	5	Metros cuadrados de construcción	160	160	160	100
OAX240302405840	2024	5	Metros Cuadrados	528	528	528	100
OAX240302405842	2024	5	Metros cuadrados de construcción	13.02	13.02	13.02	100
OAX240302405872	2024	5	Metros cuadrados de construcción	11.16	11.16	11.16	100
OAX240302405882	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240302405885	2024	5	Metros cuadrados de construcción	37.2	37.2	37.2	100
OAX240302405887	2024	5	Metros Cuadrados	168	168	168	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302405898	2024	5	Metros cuadrados de construcción	5.58	5.58	5.58	100
OAX240302405900	2024	5	Metros cuadrados de construcción	9.3	9.3	9.3	100
OAX240302405909	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302405978	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240302405992	2024	5	Piezas	15	15	15	100
OAX240302406066	2024	5	Metros cuadrados de construcción	31.62	31.62	31.62	100
OAX240302406069	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240302406092	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240302406212	2024	5	Kilómetro	1.47	1.47	1.47	100
OAX240302406244	2024	5	Metros Cuadrados	432	432	432	100
OAX240302406250	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100
OAX240302406257	2024	5	Metros Cuadrados	216	216	216	100
OAX240302406270	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302406271	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240302406278	2024	5	Metros cuadrados de construcción	31.8	31.8	31.8	100
OAX240302406294	2024	5	Metros cuadrados de construcción	21.6	21.6	21.6	100
OAX240302406347	2024	5	Kilómetro	1.09	1.09	1.09	100
OAX240302406349	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302406532	2024	5	Piezas	15	15	15	100
OAX240302406552	2024	5	Metros cuadrados de construcción	140.07	140.07	140.07	100
OAX240302406561	2024	5	Kilómetro	0.86	0.86	0.86	100
OAX240302406703	2024	5	Kilómetro	2.08	2.08	2.08	100
OAX240302406740	2024	5	Metros Cuadrados	624	624	624	100
OAX240302406766	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240302406772	2024	5	Metros Cuadrados	100	100	100	100
OAX240302406774	2024	5	Metros cuadrados de construcción	20	20	20	100
OAX240302406817	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240302406818	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240302406910	2024	5	Metros Cuadrados	264	264	264	100
OAX240302407006	2024	5	Metros Cuadrados	300	300	300	100
OAX240302407012	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302407143	2024	5	Metros Cuadrados	768	768	768	100
OAX240302407166	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302407169	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302407175	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302407182	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302407363	2024	5	Kilómetro	0.7	0.7	0.7	100
OAX240302407375	2024	5	Kilómetro	4.3	4.3	4.3	100
OAX240302407826	2024	5	Metros Cuadrados	907.53	907.53	907.53	100
OAX240302407876	2024	5	Metros Cuadrados	752	752	752	100
OAX240302409125	2024	5	Metros cúbicos	120	120	120	100
OAX240302409134	2024	5	Metros cuadrados de construcción	120	120	120	100
OAX240302409735	2024	5	Metros lineales	80	80	80	100
OAX240302409904	2024	5	Metros Cuadrados	864	864	864	100
OAX240302409974	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302411273	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302411277	2024	5	Metros Cuadrados	2200	2200	2200	100
OAX240302411360	2024	5	Metros lineales	148.98	148.98	148.98	100
OAX240302411559	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	540	100
OAX240302411572	2024	5	Metros Cuadrados	543	543	543	100
OAX240302411666	2024	5	Metros Cuadrados	2250	2250	2250	100
OAX240302412072	2024	5	Piezas	27	27	27	100
OAX240302412134	2024	5	Piezas	9	9	9	100
OAX240302412779	2024	5	Metros Cuadrados	667.35	707.01	707.01	100
OAX240302413145	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302413264	2024	5	Metros Cuadrados	45275	45275	45275	100
OAX240302413354	2024	5	Metros Cuadrados	1370	1370	1370	100
OAX240302413440	2024	5	Metros lineales	5500	5500	5500	100
OAX240302413497	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302413666	2024	5	Metros cuadrados de construcción	640	640	640	100
OAX240302413679	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240302413707	2024	5	Metros lineales	3700	10000	10000	100
OAX240302413719	2024	5	Kilómetro	2.2	2.2	2.2	100
OAX240302413738	2024	5	Metros Cuadrados	750	930	930	100
OAX240302413756	2024	5	Metros Cuadrados	640	640	640	100
OAX240302414169	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302414894	2024	5	Metros cúbicos	120	120	120	100
OAX240302415519	2024	5	Kilómetro	4	4	4	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302415554	2024	5	Kilómetro	3	3	3	100
OAX240302415835	2024	5	Metros lineales	227.88	272.88	272.88	100
OAX240302416039	2024	5	Metros lineales	144.51	144.51	144.51	100
OAX240302416110	2024	5	Metros lineales	5503	5503	5503	100
OAX240302416115	2024	5	Metros lineales	1364	1364	1364	100
OAX240302416645	2024	5	Metros Cuadrados	1056.9	1056.9	1056.9	100
OAX240302416734	2024	5	Metros Cuadrados	892.71	892.71	892.71	100
OAX240302416827	2024	5	Metros lineales	350	350	350	100
OAX240302416992	2024	5	Metros cúbicos	360	360	360	100
OAX240302417120	2024	5	Metros Cuadrados	206.8	206.8	206.8	100
OAX240302417265	2024	5	Metros Cuadrados	1777.4	1777.4	1777.4	100
OAX240302417315	2024	5	Metros Cuadrados	900	900	900	100
OAX240302417389	2024	5	Metros Cuadrados	436.37	845.94	845.94	100
OAX240302417677	2024	5	Metros Cuadrados	2250	2250	2250	100
OAX240302417757	2024	5	Metros lineales	1534	1534	1534	100
OAX240302418176	2024	5	Metros Cuadrados	793.38	793.38	793.38	100
OAX240302418221	2024	5	Kilómetro	8	8	8	100
OAX240302418308	2024	5	Metros cúbicos	30	30	30	100
OAX240302418314	2024	5	Metros cúbicos	117	117	117	100
OAX240302418410	2024	5	Metros cuadrados de construcción	240	238	238	100
OAX240302418842	2024	5	Metros lineales	905.51	905.52	905.52	100
OAX240302419113	2024	5	Metros Cuadrados	1355	1355	1355	100
OAX240302419298	2024	5	Metros Cuadrados	3777	3702.03	3702.03	100
OAX240302419726	2024	5	Metros cuadrados de construcción	53	53	53	100
OAX240302419954	2024	5	Piezas	17	17	17	100
OAX240302420043	2024	5	Metros cúbicos	60	60	60	100
OAX240302420829	2024	5	Metros lineales	100	100	100	100
OAX240302421364	2024	5	Metros lineales	603	637.51	637.51	100
OAX240302421413	2024	5	Metros Cuadrados	182.23	200.88	200.88	100
OAX240302421631	2024	5	Metros Cuadrados	405	405	405	100
OAX240302421867	2024	5	Kilómetro	10.54	10.54	10.54	100
OAX240302421886	2024	5	Metros Cuadrados	1720	1720	1720	100
OAX240302421946	2024	5	Metros lineales	20	20	20	100
OAX240302422046	2024	5	Kilómetro	7	7	7	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302422213	2024	5	Metros Cuadrados	405	405	405	100
OAX240302422414	2024	5	Metros cuadrados de construcción	168	168	168	100
OAX240302423028	2024	5	Metros Cuadrados	52.49	52.49	52.49	100
OAX240302423046	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302423150	2024	5	Metros Cuadrados	741.75	704.66	704.66	100
OAX240302423327	2024	5	SERVICIO(S)	1	12	12	100
OAX240302423895	2024	5	Metros Cuadrados	130	130	130	100
OAX240302424045	2024	5	Metros Cuadrados	478.67	478.67	478.67	100
OAX240302424186	2024	5	Kilómetro	14.64	14.64	14.64	100
OAX240302424632	2024	5	Metros lineales	173.34	173.8	173.8	100
OAX240302424649	2024	5	Metros lineales	232.22	229.89	229.89	100
OAX240302424779	2024	5	Metros Cuadrados	371	371	371	100
OAX240302424851	2024	5	Metros cúbicos	6000	6000	6000	100
OAX240302424862	2024	5	Metros Cuadrados	144.76	144.76	144.76	100
OAX240302425012	2024	5	Metros lineales	166.46	164.79	164.79	100
OAX240302425107	2024	5	Piezas	3	3	3	100
OAX240302425119	2024	5	Piezas	27	27	27	100
OAX240302425120	2024	5	Metros cuadrados de construcción	360	360	360	100
OAX240302425178	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240302425709	2024	5	Metros Cuadrados	1016	1018.7	1018.7	100
OAX240302425949	2024	5	Metros Cuadrados	2103.2	2103.2	2103.2	100
OAX240302426837	2024	5	Metros cuadrados de construcción	287.56	287.56	287.56	100
OAX240302426851	2024	5	Metros lineales	902.81	902.81	902.81	100
OAX240302427335	2024	5	Metros lineales	1150	1150	1150	100
OAX240302427641	2024	5	Metros Cuadrados	881.7	881.7	881.7	100
OAX240302427799	2024	5	Metros cúbicos	283.05	283.05	283.05	100
OAX240302427887	2024	5	Kilómetro	8.4	8.4	8.4	100
OAX240302427943	2024	5	Metros Cuadrados	4712	4712	4712	100
OAX240302428183	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302428736	2024	5	Metros cúbicos	142.45	142.45	142.45	100
OAX240302428806	2024	5	Kilómetro	4.53	4.53	4.53	100
OAX240302428823	2024	5	Metros lineales	928.81	928.81	928.81	100
OAX240302429363	2024	5	Metros lineales	1140	1140	1140	100
OAX240302429398	2024	5	Metros Cuadrados	392	392	392	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302429607	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240302429614	2024	5	SERVICIO(S)	1	8	8	100
OAX240302429638	2024	5	Metros cúbicos	1001	1001	1001	100
OAX240302429866	2024	5	Metros lineales	251.4	251.4	251.4	100
OAX240302429902	2024	5	Metros Cuadrados	89.21	89.21	89.21	100
OAX240302429979	2024	5	Metros cuadrados de construcción	19	19	19	100
OAX240302430024	2024	5	Metros cúbicos	99	120	120	100
OAX240302430063	2024	5	Metros lineales	480	480	480	100
OAX240302430108	2024	5	Metros Cuadrados	675.5	675.5	675.5	100
OAX240302430263	2024	5	Metros Cuadrados	630	630	630	100
OAX240302430309	2024	5	Metros lineales	6881	6881	6881	100
OAX240302430313	2024	5	Metros cuadrados de construcción	409	409.39	409.39	100
OAX240302430339	2024	5	Metros cúbicos	47	47	47	100
OAX240302430375	2024	5	Metros Cuadrados	504	504	504	100
OAX240302430771	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302430778	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302430930	2024	5	Metros lineales	925	925	925	100
OAX240302431168	2024	5	Metros Cuadrados	756	756	756	100
OAX240302431290	2024	5	Metros lineales	614.15	614.15	614.15	100
OAX240302431347	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302431379	2024	5	Metros lineales	1081	1081	1081	100
OAX240302431762	2024	5	Piezas	117	117	117	100
OAX240302431769	2024	5	Metros Cuadrados	800	800	800	100
OAX240302431889	2024	5	Metros Cuadrados	490	480	480	100
OAX240302432088	2024	5	Metros lineales	756.13	756.13	756.13	100
OAX240302432244	2024	5	Metros Cuadrados	744	744	744	100
OAX240302432351	2024	5	Metros Cuadrados	780	780	780	100
OAX240302432397	2024	5	Metros cúbicos	90	100	100	100
OAX240302432557	2024	5	Metros Cuadrados	900	900	900	100
OAX240302432761	2024	5	Metros Cuadrados	500	500	500	100
OAX240302432789	2024	5	Metros lineales	2430.6	2430.6	2430.6	100
OAX240302432816	2024	5	Metros Cuadrados	561.6	561.6	561.6	100
OAX240302432858	2024	5	Metros Cuadrados	560	560	560	100
OAX240302433138	2024	5	Metros Cuadrados	157.18	157.18	157.18	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302433951	2024	5	Metros lineales	650	650	650	100
OAX240302434559	2024	5	Metros Cuadrados	228	228	228	100
OAX240302434689	2024	5	Metros Cuadrados	963.5	963.5	963.5	100
OAX240302434779	2024	5	Metros Cuadrados	757.26	757.26	757.26	100
OAX240302434985	2024	5	Metros lineales	261.7	261.7	261.7	100
OAX240302435386	2024	5	Metros Cuadrados	330.1	330.1	330.1	100
OAX240302435462	2024	5	Metros lineales	118	118	118	100
OAX240302435518	2024	5	Kilómetro	3	3	3	100
OAX240302435522	2024	5	Metros Cuadrados	407.04	407.04	407.04	100
OAX240302435619	2024	5	Metros Cuadrados	1201.2	1201.2	1201.2	100
OAX240302435795	2024	5	Metros lineales	65	90	90	100
OAX240302436024	2024	5	Metros cúbicos	59.4	59.4	59.4	100
OAX240302436124	2024	5	Metros lineales	428	428	428	100
OAX240302436340	2024	5	Metros Cuadrados	450	777	777	100
OAX240302436401	2024	5	Piezas	14	14	14	100
OAX240302436470	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302436494	2024	5	Metros Cuadrados	570	570	570	100
OAX240302436510	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302436766	2024	5	Piezas	16	16	16	100
OAX240302436814	2024	5	Metros Cuadrados	60	60	60	100
OAX240302436860	2024	5	Metros lineales	70	70	70	100
OAX240302437413	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302437522	2024	5	Metros cúbicos	1782	1782	1782	100
OAX240302438789	2024	5	Metros cuadrados de construcción	467.8	467.8	467.8	100
OAX240302438895	2024	5	Metros cúbicos	326	326	326	100
OAX240302439102	2024	5	Metros lineales	675	1109.77	1109.77	100
OAX240302439266	2024	5	Metros Cuadrados	675	675	675	100
OAX240302439327	2024	5	Piezas	92	92	92	100
OAX240302439328	2024	5	Piezas	92	92	92	100
OAX240302439690	2024	5	PLAN(ES)	1	1	1	100
OAX240302439692	2024	5	PROGRAMA(S)	1	1	1	100
OAX240302439710	2024	5	FOTOCOPIADORA(S)	5	3	3	100
OAX240302439712	2024	5	EQUIPO(S)	3	3	3	100
OAX240302439765	2024	5	Otros	154	154	154	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302439778	2024	5	Otros	771	845	845	100
OAX240302439815	2024	5	FOTOCOPIADORA(S)	1	1	1	100
OAX240302439815	2024	5	EQUIPO(S)	6	6	6	100
OAX240302439815	2024	5	MULTIFUNCIONAL(ES)	6	6	6	100
OAX240302440219	2024	5	Metros Cuadrados	110	110	110	100
OAX240302440350	2024	5	Metros	256	256	256	100
OAX240302440372	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302440392	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302440428	2024	5	Metros lineales	50	50	50	100
OAX240302440519	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302440545	2024	5	Metros	425	425	425	100
OAX240302441490	2024	5	Metros Cuadrados	29043.83	29043.83	29043.83	100
OAX240302441622	2024	5	Kilómetro cuadrado	2.59	2.59	2.59	100
OAX240302441689	2024	5	Kilómetro	2.71	2.71	2.71	100
OAX240302441713	2024	5	Kilómetro	2.07	2.07	2.07	100
OAX240302441719	2024	5	Kilómetro	1.14	1.14	1.14	100
OAX240302441810	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240302441834	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240302442088	2024	5	Otros	225	225	225	100
OAX240302442119	2024	5	Otros	315	315	315	100
OAX240302442124	2024	5	Otros	315	315	315	100
OAX240302442153	2024	5	Otros	270	270	270	100
OAX240302442184	2024	5	Otros	270	270	270	100
OAX240302442258	2024	5	Otros	170	170	170	100
OAX240302442343	2024	5	Otros	180	180	180	100
OAX240302442357	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442492	2024	5	Kilómetro	1	1	1	100
OAX240302442614	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442675	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442695	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442722	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442735	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442736	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442783	2024	5	Otros	315	315	315	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302442792	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443216	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443283	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443297	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443368	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443433	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443465	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443518	2024	5	Piezas	26	26	26	100
OAX240302443564	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443628	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443819	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302445163	2024	5	Otros	45	45	45	100
OAX240402446820	2024	5	Metros Cuadrados	614	614	614	100
OAX240402448677	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240402448712	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240402448783	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240402448867	2024	5	Metros cuadrados de construcción	40	40	40	100
OAX240402448916	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240402449163	2024	5	Metros Cuadrados	3250	3250	3250	100
OAX240402449193	2024	5	Metros Cuadrados	168	168	168	100
OAX240402456992	2024	5	Piezas	3	3	3	100
OAX240402457002	2024	5	Metros cúbicos	10	10	10	100
OAX240402457127	2024	5	Metros lineales	803.53	803.53	803.53	100
OAX240402457315	2024	5	Metros Cuadrados	402	402	402	100
OAX240402457424	2024	5	Metros Cuadrados	447.16	447.16	447.16	100
OAX240402457431	2024	5	Metros cuadrados de construcción	36.91	36.91	36.91	100
OAX240402457545	2024	5	Metros Cuadrados	804	804	804	100
OAX240402457718	2024	5	Metros Cuadrados	500.64	500.84	500.84	100
OAX240402457734	2024	5	Metros lineales	36	36	36	100
OAX240402458073	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1001.4	1001.4	1001.4	100
OAX240402458139	2024	5	Metros lineales	225	216	216	100
OAX240402458258	2024	5	Metros cúbicos	5700	5700	5700	100
OAX240402458413	2024	5	Metros Cuadrados	166.56	166.56	166.56	100
OAX240402458474	2024	5	Metros lineales	9.2	9.2	9.2	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402458662	2024	5	Kilómetro	6.5	6.5	6.5	100
OAX240402458749	2024	5	Metros lineales	201	201	201	100
OAX240402458913	2024	5	Metros cuadrados de construcción	190	190	190	100
OAX240402458954	2024	5	Metros lineales	460	460	460	100
OAX240402459072	2024	5	Metros Cuadrados	551.19	582	582	100
OAX240402459109	2024	5	Metros Cuadrados	510	510	510	100
OAX240402459264	2024	5	Metros lineales	636.7	636.7	636.7	100
OAX240402459894	2024	5	Piezas	6	6	6	100
OAX240402459954	2024	5	Piezas	70	70	70	100
OAX240402460053	2024	5	Metros Cuadrados	113.52	69.5	69.5	100
OAX240402460733	2024	5	Metros lineales	4068	4068	4068	100
OAX240402460812	2024	5	Piezas	3819	3819	3819	100
OAX240402461336	2024	5	Metros cuadrados de construcción	56.3	56.3	56.3	100
OAX240402461500	2024	5	Metros Cuadrados	1606.5	1606.5	1606.5	100
OAX240402461575	2024	5	Kilómetro	7.4	7.4	7.4	100
OAX240402462162	2024	5	Metros cuadrados de construcción	329.8	329.8	329.8	100
OAX240402462455	2024	5	Metros Cuadrados	555.06	555.06	555.06	100
OAX240402462509	2024	5	Metros cuadrados de construcción	700	700	700	100
OAX240402463206	2024	5	Metros lineales	99	99	99	100
OAX240402463739	2024	5	Metros lineales	167.8	167.8	167.8	100
OAX240402463784	2024	5	Metros cuadrados de construcción	270	270	270	100
OAX240402463844	2024	5	Metros Cuadrados	726	726	726	100
OAX240402463915	2024	5	Piezas	4	4	4	100
OAX240402463959	2024	5	Metros Cuadrados	1026.2	1026.2	1026.2	100
OAX240402464091	2024	5	Metros lineales	148.36	148.36	148.36	100
OAX240402464204	2024	5	Metros cuadrados de construcción	272.15	272.15	272.15	100
OAX240402464296	2024	5	Metros lineales	428	428	428	100
OAX240402464343	2024	5	Metros cúbicos	30	30	30	100
OAX240402464346	2024	5	Metros Cuadrados	1120	1120	1120	100
OAX240402464420	2024	5	Piezas	13	13	13	100
OAX240402464595	2024	5	Metros lineales	558	558	558	100
OAX240402464708	2024	5	Metros Cuadrados	809.8	809.8	809.8	100
OAX240402465172	2024	5	Metros cuadrados de construcción	67.68	67.68	67.68	100
OAX240402465420	2024	5	Metros Cuadrados	493	493	493	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402465478	2024	5	Metros cúbicos	35	35	35	100
OAX240402465547	2024	5	Metros Cuadrados	910	910	910	100
OAX240402466251	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402466825	2024	5	Metros Cuadrados	727.5	727.5	727.5	100
OAX240402466955	2024	5	Metros Cuadrados	47.08	47.08	47.08	100
OAX240402467124	2024	5	Metros Cuadrados	479.53	479.53	479.53	100
OAX240402467168	2024	5	Metros lineales	198.24	198.24	198.24	100
OAX240402467221	2024	5	Metros cuadrados de construcción	550.76	498.4	498.4	100
OAX240402467304	2024	5	Metros Cuadrados	752.82	752.82	752.82	100
OAX240402467567	2024	5	Metros cuadrados de construcción	95	95	95	100
OAX240402467671	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240402467800	2024	5	Metros cuadrados de construcción	185.25	185.25	185.25	100
OAX240402467899	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402467925	2024	5	Metros lineales	500	500	500	100
OAX240402468874	2024	5	Metros Cuadrados	478	478	478	100
OAX240402469372	2024	5	Metros lineales	100	100	100	100
OAX240402469537	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402469749	2024	5	Piezas	42	42	42	100
OAX240402470316	2024	5	Metros Cuadrados	585.87	585.87	585.87	100
OAX240402470371	2024	5	Metros lineales	1550	1550	1550	100
OAX240402470416	2024	5	Metros cuadrados de construcción	314.1	314.1	314.1	100
OAX240402470543	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240402470796	2024	5	Metros lineales	200	200	200	100
OAX240402470798	2024	5	Metros Cuadrados	3744	3744	3744	100
OAX240402470816	2024	5	Metros Cuadrados	100	1120	1120	100
OAX240402470830	2024	5	PROYECTO(S)	1	9	9	100
OAX240402471222	2024	5	Metros Cuadrados	43.66	43.66	43.66	100
OAX240402471286	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1126.1	1126.1	1126.1	100
OAX240402471366	2024	5	Piezas	120	120	120	100
OAX240402471429	2024	5	Metros lineales	1600	1600	1600	100
OAX240402471502	2024	5	Metros Cuadrados	16.89	16.89	16.89	100
OAX240402471607	2024	5	Metros Cuadrados	44.44	44.44	44.44	100
OAX240402471716	2024	5	Metros lineales	1500	1500	1500	100
OAX240402471764	2024	5	Metros lineales	94	94	94	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402472118	2024	5	Metros Cuadrados	560	560	560	100
OAX240402472119	2024	5	Metros Cuadrados	471.01	471.01	471.01	100
OAX240402472130	2024	5	Metros Cuadrados	379.4	379.4	379.4	100
OAX240402472190	2024	5	Metros Cuadrados	870.5	870.5	870.5	100
OAX240402472319	2024	5	Metros Cuadrados	1208.1	1208.1	1208.1	100
OAX240402472397	2024	5	Metros lineales	2395.7	2395.7	2395.7	100
OAX240402479358	2024	5	Metros lineales	606.71	606.71	606.71	100
OAX240402479929	2024	5	Metros Cuadrados	60	60	60	100
OAX240402480101	2024	5	Metros lineales	500	500	500	100
OAX240402481175	2024	5	Piezas	19	19	19	100
OAX240402481327	2024	5	Metros lineales	484.2	484.2	484.2	100
OAX240402481611	2024	5	Piezas	3	3	3	100
OAX240402482202	2024	5	Metros lineales	3710	3710	3710	100
OAX240402483369	2024	5	Metros Cuadrados	1100	1100	1100	100
OAX240402483654	2024	5	Metros cuadrados de construcción	80.64	80.64	80.64	100
OAX240402485019	2024	5	Metros lineales	145	145	145	100
OAX240402485056	2024	5	Metros cúbicos	2784.68	2784.68	2784.68	100
OAX240402485572	2024	5	Metros cuadrados de construcción	495	495	495	100
OAX240402485614	2024	5	Metros Cuadrados	900	1020	1020	100
OAX240402485693	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240402485861	2024	5	Metros Cuadrados	70	70	70	100
OAX240402486609	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402486814	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240402487199	2024	5	Metros lineales	1350	1350	1350	100
OAX240402487714	2024	5	Metros cúbicos	4208	4208	4208	100
OAX240402487994	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402488006	2024	5	Metros lineales	4600	4600	4600	100
OAX240402488334	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402488572	2024	5	Metros Cuadrados	910	780	780	100
OAX240402489348	2024	5	Metros Cuadrados	738	738	738	100
OAX240402489633	2024	5	Metros Cuadrados	1311	1311	1311	100
OAX240402489651	2024	5	Metros cúbicos	5922	5922	5922	100
OAX240402489684	2024	5	Kilómetro	8.5	8.5	8.5	100
OAX240402490145	2024	5	Piezas	11	11	11	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402490359	2024	5	Metros cuadrados de construcción	573	532	532	100
OAX240402490584	2024	5	Metros cuadrados de construcción	794.75	794.75	794.75	100
OAX240402490631	2024	5	Kilómetro	13	13	13	100
OAX240402490646	2024	5	Metros Cuadrados	280.65	280.65	280.65	100
OAX240402490739	2024	5	Kilómetro	1.25	1.25	1.25	100
OAX240402490748	2024	5	Metros lineales	1857.37	1857.37	1857.37	100
OAX240402490896	2024	5	Metros lineales	454	454	454	100
OAX240402491018	2024	5	Kilómetro	25	25	25	100
OAX240402491123	2024	5	Metros lineales	207.5	207.5	207.5	100
OAX240402491236	2024	5	Metros cúbicos	110	100	100	100
OAX240402491978	2024	5	Metros lineales	80	80	80	100
OAX240402492004	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402492027	2024	5	Metros lineales	2028	2028	2028	100
OAX240402492041	2024	5	Metros Cuadrados	119	119	119	100
OAX240402492182	2024	5	Kilómetro	4.35	4.35	4.35	100
OAX240402493653	2024	5	Metros cuadrados de construcción	945	945	945	100
OAX240402493677	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402493947	2024	5	Metros Cuadrados	750	750	750	100
OAX240402494096	2024	5	Kilómetro	2.1	2.1	2.1	100
OAX240402494278	2024	5	Metros Cuadrados	448	448	448	100
OAX240402494288	2024	5	Metros cúbicos	3200	3200	3200	100
OAX240402494405	2024	5	Metros lineales	210	210	210	100
OAX240402494487	2024	5	Metros lineales	817	817	817	100
OAX240402494918	2024	5	Metros Cuadrados	296.1	296.1	296.1	100
OAX240402495025	2024	5	Metros Cuadrados	260	260	260	100
OAX240402495110	2024	5	Kilómetro	4	4	4	100
OAX240402495120	2024	5	Metros Cuadrados	500	500	500	100
OAX240402495302	2024	5	Metros lineales	600	600	600	100
OAX240402495306	2024	5	Metros lineales	600	600	600	100
OAX240402495338	2024	5	Metros lineales	2500	2500	2500	100
OAX240402495351	2024	5	Piezas	132	132	132	100
OAX240402495378	2024	5	Metros Cuadrados	658.4	658.4	658.4	100
OAX240402495390	2024	5	Metros Cuadrados	868.4	868.4	868.4	100
OAX240402495463	2024	5	Piezas	8	8	8	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402495524	2024	5	SERVICIO(S)	1	10	10	100
OAX240402495537	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240402495609	2024	5	Metros lineales	165	165	165	100
OAX240402495657	2024	5	Metros Cuadrados	880	880	880	100
OAX240402495669	2024	5	Kilómetro	5	5	5	100
OAX240402495743	2024	5	Metros lineales	1500	1500	1500	100
OAX240402495789	2024	5	Metros Cuadrados	200	200	200	100
OAX240402495793	2024	5	Metros Cuadrados	14808	12000	12000	100
OAX240402495962	2024	5	Piezas	9	9	9	100
OAX240402495984	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240402496115	2024	5	Metros lineales	450	450	450	100
OAX240402496310	2024	5	Metros Cuadrados	780	780	780	100
OAX240402496531	2024	5	Metros Cuadrados	270	270	270	100
OAX240402496661	2024	5	Metros Cuadrados	122.85	122.85	122.85	100
OAX240402496668	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402497277	2024	5	Metros Cuadrados	1050	1050	1050	100
OAX240402499377	2024	5	Metros lineales	600	600	600	100
OAX240402500161	2024	5	Metros cuadrados de construcción	560	560	560	100
OAX240402507585	2024	5	Metros Cuadrados	158	158	158	100
OAX240402507724	2024	5	Piezas	245	245	245	100
OAX240402508088	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240402508114	2024	5	Kilómetro	25	25	25	100
OAX240402508143	2024	5	Metros Cuadrados	525	525	525	100
OAX240402508242	2024	5	Metros cúbicos	510	510	510	100
OAX240402508885	2024	5	Metros Cuadrados	200	200	200	100
OAX240402510225	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510512	2024	5	Piezas	36	36	36	100
OAX240402510634	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510897	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510979	2024	5	Metros	362	362	362	100
OAX240402511033	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402511040	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402511050	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402511057	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402511065	2024	5	Metros	600	600	600	100
OAX240402511067	2024	5	Metros	660	660	660	100
OAX240402511074	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402511108	2024	5	Equipamiento	4	4	4	100
OAX240402511725	2024	5	Metros Cuadrados	130	130	130	100
OAX240402511740	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402511850	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402511892	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402512413	2024	5	Metros	2966	2966	2966	100
OAX240402512706	2024	5	Metros Cuadrados	139.24	139.24	139.24	100
OAX240402512711	2024	5	Metros Cuadrados	646.74	646.74	646.74	100
OAX240402512999	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402513071	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240402513784	2024	5	Kilómetro	25	25	25	100
OAX240402513903	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402513952	2024	5	Piezas	36	36	36	100
OAX240402514090	2024	5	Metros Cuadrados	81127.02	81127.02	81127.02	100
OAX240402514113	2024	5	Metros lineales	500	500	500	100
OAX240402514244	2024	5	Metros lineales	160	160	160	100
OAX240402514247	2024	5	Metros Cuadrados	450	450	450	100
OAX240402514366	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402514380	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402514417	2024	5	Metros lineales	1204.6	1204.6	1204.6	100
OAX240402514442	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402514464	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402514620	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402514670	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402514700	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402514718	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402514752	2024	5	Metros Cuadrados	2465.63	2465.63	2465.63	100
OAX240402514886	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402514912	2024	5	Metros Cuadrados	322.77	322.77	322.77	100
OAX240402514983	2024	5	Otros	1	1	1	100
OAX240402515745	2024	5	Otros	3	3	3	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402515914	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402515945	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240402516018	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402516065	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402516210	2024	5	Metros Cuadrados	200	200	200	100
OAX240402516260	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402516306	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240402516317	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402516339	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402516424	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402516447	2024	5	Piezas	24	24	24	100
OAX240402517452	2024	5	Metros Cuadrados	37.51	37.51	37.51	100
OAX240502523672	2024	5	Metros Cuadrados	8010.18	8010.18	8010.18	100
OAX240502536452	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502536517	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502542527	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502542595	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502542608	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502542623	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502544406	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502544438	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502544492	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502545114	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502546345	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502546524	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547178	2024	5	Piezas	11	11	11	100
OAX240502547390	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547414	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547447	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547449	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547473	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547533	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547595	2024	5	Metros Cuadrados	100	100	100	100
OAX240502547604	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240502547623	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547624	2024	5	Metros Cuadrados	100	100	100	100
OAX240502547627	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547644	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547645	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547663	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547668	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547691	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547696	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547754	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547796	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547801	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547808	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547813	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547828	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547909	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547911	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547924	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547959	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547966	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547989	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547990	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547997	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547999	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548012	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548083	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548086	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548096	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240102342767	2024	5	Metros Cuadrados	82.5	82.5	82.5	100
OAX240102343052	2024	5	Metros Cuadrados	44.15	44.15	44.15	100
OAX240102343053	2024	5	Kilómetro	0.33	0.33	0.33	100
OAX240102343543	2024	5	Metros Cuadrados	2024	2024	2024	100
OAX240102343564	2024	5	Metros Cuadrados	1020	1020	1020	100
OAX240102343701	2024	5	Metros lineales	70	70	70	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240102343713	2024	5	Metros lineales	1550	850	850	100
OAX240102343829	2024	5	Metros lineales	1050	1050	1050	100
OAX240102344507	2024	5	Metros cúbicos	10	2649.5	2649.5	100
OAX240102344531	2024	5	Kilómetro	0.75	0.75	0.75	100
OAX240102345639	2024	5	Metros cuadrados de construcción	984.13	977.84	977.84	100
OAX240202352579	2024	5	Metros Cuadrados	192	192	192	100
OAX240202353055	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240202353056	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240202353057	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240202353059	2024	5	Metros Cuadrados	384	384	384	100
OAX240202353065	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240202353092	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240202353094	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240202353098	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240202353106	2024	5	Metros Cuadrados	216	216	216	100
OAX240202353108	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240202353114	2024	5	Metros Cuadrados	672	672	672	100
OAX240202353115	2024	5	Metros Cuadrados	432	432	432	100
OAX240202353132	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240202353136	2024	5	Metros Cuadrados	456	456	456	100
OAX240202353439	2024	5	Metros Cuadrados	40	40	40	100
OAX240202353575	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240202353577	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240202353836	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240202353848	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100
OAX240202353858	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240202353919	2024	5	Metros lineales	4611.33	4611.33	4611.33	100
OAX240202353987	2024	5	Metros cuadrados de construcción	36	36	36	100
OAX240202353988	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100
OAX240202354012	2024	5	Metros cuadrados de construcción	20	20	20	100
OAX240202354139	2024	5	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100
OAX240202354144	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240202354166	2024	5	Metros Cuadrados	408	408	408	100
OAX240202354169	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202354597	2024	5	Metros cuadrados de construcción	14	14	14	100
OAX240202354608	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240202354609	2024	5	Metros Cuadrados	648	648	648	100
OAX240202354615	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240202355012	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240202355031	2024	5	Metros Cuadrados	192	192	192	100
OAX240202355125	2024	5	Metros Cuadrados	1464	1464	1464	100
OAX240202355137	2024	5	Metros cuadrados de construcción	13	13	13	100
OAX240202355143	2024	5	Metros cuadrados de construcción	160	160	160	100
OAX240202355149	2024	5	Metros cuadrados de construcción	160	160	160	100
OAX240202355158	2024	5	Metros cuadrados de construcción	288	288	288	100
OAX240202355161	2024	5	Metros cuadrados de construcción	18.6	18.6	18.6	100
OAX240202355163	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240202355167	2024	5	Metros cuadrados de construcción	18.6	18.6	18.6	100
OAX240202355180	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240202355196	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240202355197	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240202355217	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240202355250	2024	5	Metros Cuadrados	1080	1080	1080	100
OAX240202356697	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202357863	2024	5	Metros Cuadrados	1000	1000	1000	100
OAX240202358426	2024	5	Metros cuadrados de construcción	548.08	548.08	548.08	100
OAX240202358969	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240202359208	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240202359744	2024	5	Metros Cuadrados	600	570	570	100
OAX240202362122	2024	5	Metros cuadrados de construcción	900	900	900	100
OAX240202362343	2024	5	Metros Cuadrados	2078	2078	2078	100
OAX240202362402	2024	5	Kilómetro	2.28	2.28	2.28	100
OAX240202362861	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1170	1170	1170	100
OAX240202362909	2024	5	Metros cuadrados de construcción	24	24	24	100
OAX240202363383	2024	5	Metros cúbicos	12500	12500	12500	100
OAX240202363814	2024	5	Metros Cuadrados	761.55	758.65	758.65	100
OAX240202364939	2024	5	PROYECTO(S)	1	3	3	100
OAX240202366521	2024	5	Kilómetro	4.89	4.89	4.89	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202367358	2024	5	Metros lineales	547.66	547.66	547.66	100
OAX240202367643	2024	5	Kilómetro	10.39	10.39	10.39	100
OAX240202368214	2024	5	Metros Cuadrados	581.47	581.47	581.47	100
OAX240202368399	2024	5	Metros Cuadrados	448	448	448	100
OAX240202369693	2024	5	Metros Cuadrados	448	448	448	100
OAX240202369701	2024	5	Metros Cuadrados	594.02	594.02	594.02	100
OAX240202370322	2024	5	Metros lineales	1880.7	1880.7	1880.7	100
OAX240202370906	2024	5	Metros lineales	27	27	27	100
OAX240202371114	2024	5	Metros lineales	319.41	319.41	319.41	100
OAX240202371651	2024	5	Metros cúbicos	160.8	160.8	160.8	100
OAX240202373298	2024	5	Metros lineales	1140	1140	1140	100
OAX240202374119	2024	5	Kilómetro	1	1	1	100
OAX240202374280	2024	5	Piezas	21	21	21	100
OAX240202374595	2024	5	Metros cuadrados de construcción	2275	2625	2625	100
OAX240202374841	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1380	1380	1380	100
OAX240202375515	2024	5	Metros Cuadrados	553.84	553.84	553.84	100
OAX240202375721	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1833	1833.82	1833.82	100
OAX240202377480	2024	5	Metros Cuadrados	2400	2400	2400	100
OAX240202377804	2024	5	Metros Cuadrados	2978	2978	2978	100
OAX240202377898	2024	5	Metros lineales	3000	3000	3000	100
OAX240202378440	2024	5	Metros Cuadrados	6864	6864	6864	100
OAX240202378787	2024	5	Metros lineales	340.2	340.2	340.2	100
OAX240202380220	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202380855	2024	5	Metros Cuadrados	592	592	592	100
OAX240202381096	2024	5	Metros lineales	100	100	100	100
OAX240202382007	2024	5	Metros Cuadrados	745.5	745.5	745.5	100
OAX240202383278	2024	5	Metros cúbicos	22	22	22	100
OAX240202383629	2024	5	Metros Cuadrados	472	472	472	100
OAX240202385413	2024	5	Metros lineales	1350	1350	1350	100
OAX240202385458	2024	5	Metros Cuadrados	1561.6	1561.6	1561.6	100
OAX240202385889	2024	5	Metros Cuadrados	67.2	67.2	67.2	100
OAX240202386672	2024	5	Metros Cuadrados	606	606	606	100
OAX240202387403	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	540	100
OAX240202388038	2024	5	PROYECTO(S)	1	3	3	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202388110	2024	5	Metros Cuadrados	3013.7	3013.7	3013.7	100
OAX240202388887	2024	5	Metros cúbicos	2907.8	2907.8	2907.8	100
OAX240202389053	2024	5	Metros lineales	380	396	396	100
OAX240202389686	2024	5	Metros Cuadrados	556	556	556	100
OAX240202389820	2024	5	Metros lineales	276	276	276	100
OAX240202390028	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202390275	2024	5	Metros Cuadrados	96189	96189	96189	100
OAX240202390365	2024	5	Kilómetro	4.75	4.75	4.75	100
OAX240202390926	2024	5	Metros lineales	588	588	588	100
OAX240202391093	2024	5	Metros Cuadrados	76000	76000	76000	100
OAX240202391390	2024	5	Metros Cuadrados	1131.75	1131.75	1131.75	100
OAX240202391470	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240202392114	2024	5	Metros lineales	1388.6	1388.6	1388.6	100
OAX240202392540	2024	5	Metros Cuadrados	1000	1000	1000	100
OAX240202393407	2024	5	Metros Cuadrados	487.25	487.25	487.25	100
OAX240202393686	2024	5	Metros Cuadrados	1000	1000	1000	100
OAX240202394050	2024	5	Metros Cuadrados	575.7	575.7	575.7	100
OAX240202394468	2024	5	Metros lineales	510	510	510	100
OAX240202394496	2024	5	Metros Cuadrados	131.58	380.77	380.77	100
OAX240202394936	2024	5	Metros lineales	695	695	695	100
OAX240202395178	2024	5	PROYECTO(S)	1	21	21	100
OAX240202395946	2024	5	Metros Cuadrados	1473.67	1473.67	1473.67	100
OAX240202400356	2024	5	Piezas	23	23	23	100
OAX240202400389	2024	5	Piezas	99	99	99	100
OAX240202402503	2024	5	Metros Cuadrados	577.5	577.5	577.5	100
OAX240302402912	2024	5	Piezas	22	22	22	100
OAX240302402925	2024	5	Piezas	92	92	92	100
OAX240302402941	2024	5	Piezas	46	46	46	100
OAX240302403559	2024	5	Metros Cuadrados	312	312	312	100
OAX240302403648	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100.05	100.05	100.05	100
OAX240302403691	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302403697	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240302403737	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240302403758	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302403807	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240302403810	2024	5	Metros cuadrados de construcción	300.15	300.15	300.15	100
OAX240302403815	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302403816	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302403818	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302403820	2024	5	Metros Cuadrados	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302403913	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302403921	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240302403929	2024	5	Metros Cuadrados	840	840	840	100
OAX240302403932	2024	5	Metros cuadrados de construcción	240	240	240	100
OAX240302403941	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240302403946	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240302403953	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240302403956	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240302404372	2024	5	Metros lineales	180	180	180	100
OAX240302404443	2024	5	Metros cuadrados de construcción	11.16	11.16	11.16	100
OAX240302404672	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240302404704	2024	5	Metros cuadrados de construcción	120	120	120	100
OAX240302404830	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302404998	2024	5	Metros cuadrados de construcción	55.8	55.8	55.8	100
OAX240302405162	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240302405181	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240302405185	2024	5	Metros cuadrados de construcción	4319.69	4319.69	4319.69	100
OAX240302405194	2024	5	Metros Cuadrados	384	384	384	100
OAX240302405287	2024	5	Metros cuadrados de construcción	180	180	180	100
OAX240302405293	2024	5	Metros cúbicos	60	60	60	100
OAX240302405298	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302405299	2024	5	Kilómetro	1	1	1	100
OAX240302405434	2024	5	Metros Cuadrados	432	432	432	100
OAX240302405496	2024	5	Metros Cuadrados	192	192	192	100
OAX240302405516	2024	5	Metros Cuadrados	384	384	384	100
OAX240302405518	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240302405535	2024	5	Metros Cuadrados	432	432	432	100
OAX240302405536	2024	5	Metros Cuadrados	432	432	432	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302405764	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240302405794	2024	5	Metros Cuadrados	1632	1632	1632	100
OAX240302405805	2024	5	Metros Cuadrados	216	216	216	100
OAX240302405808	2024	5	Metros Cuadrados	456	456	456	100
OAX240302405813	2024	5	Metros cuadrados de construcción	380	380	380	100
OAX240302405816	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240302405822	2024	5	Metros Cuadrados	216	216	216	100
OAX240302405876	2024	5	Metros cuadrados de construcción	3.72	3.72	3.72	100
OAX240302405881	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240302405908	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302405980	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302406047	2024	5	Metros Cuadrados	672	672	672	100
OAX240302406050	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302406067	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240302406073	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240302406075	2024	5	Metros Cuadrados	1080	1080	1080	100
OAX240302406079	2024	5	Metros Cuadrados	264	264	264	100
OAX240302406082	2024	5	Metros Cuadrados	408	408	408	100
OAX240302406247	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302406253	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240302406265	2024	5	Metros Cuadrados	100	100	100	100
OAX240302406286	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302406295	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240302406425	2024	5	Kilómetro	0.78	0.78	0.78	100
OAX240302406535	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240302406537	2024	5	Metros Cuadrados	840	840	840	100
OAX240302406690	2024	5	Metros lineales	15.98	15.98	15.98	100
OAX240302406741	2024	5	Metros cuadrados de construcción	200.1	200.1	200.1	100
OAX240302406824	2024	5	Metros cuadrados de construcción	200.1	200.1	200.1	100
OAX240302406966	2024	5	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100
OAX240302406978	2024	5	Metros Cuadrados	541.2	541.2	541.2	100
OAX240302407003	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302407151	2024	5	Metros Cuadrados	1920	1920	1920	100
OAX240302407171	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302407178	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302407275	2024	5	Metros cuadrados de construcción	31.8	31.8	31.8	100
OAX240302407365	2024	5	Kilómetro	1	1	1	100
OAX240302407878	2024	5	Metros Cuadrados	529.06	529.06	529.06	100
OAX240302407883	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302408756	2024	5	Metros lineales	380	380	380	100
OAX240302408905	2024	5	Metros lineales	100	100	100	100
OAX240302409123	2024	5	Piezas	22	20	20	100
OAX240302409327	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1410	1410	1410	100
OAX240302409451	2024	5	Metros cúbicos	642	642	642	100
OAX240302409486	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302410791	2024	5	Metros Cuadrados	1197	1197	1197	100
OAX240302411331	2024	5	Metros Cuadrados	2250	2250	2250	100
OAX240302411417	2024	5	Metros cúbicos	363	363	363	100
OAX240302411772	2024	5	Metros Cuadrados	230	230	230	100
OAX240302411897	2024	5	Metros lineales	154.76	155.66	155.66	100
OAX240302412211	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302412647	2024	5	Metros Cuadrados	812	812	812	100
OAX240302412871	2024	5	Metros cuadrados de construcción	910	910	910	100
OAX240302413702	2024	5	Metros Cuadrados	200	130	130	100
OAX240302413744	2024	5	PROYECTO(S)	1	22	22	100
OAX240302413849	2024	5	Metros Cuadrados	397.99	397.99	397.99	100
OAX240302413971	2024	5	Metros Cuadrados	800	1060	1060	100
OAX240302413994	2024	5	Metros lineales	522	522	522	100
OAX240302414078	2024	5	Metros lineales	7273.06	7273.06	7273.06	100
OAX240302414216	2024	5	Metros lineales	950	1018.8	1018.8	100
OAX240302414261	2024	5	Metros Cuadrados	1210	1210	1210	100
OAX240302414662	2024	5	Metros Cuadrados	840	840	840	100
OAX240302414825	2024	5	Metros cuadrados de construcción	624.65	624.65	624.65	100
OAX240302414869	2024	5	Metros lineales	638.9	638.9	638.9	100
OAX240302414896	2024	5	Metros lineales	520	520	520	100
OAX240302414988	2024	5	Piezas	34	34	34	100
OAX240302415000	2024	5	Metros Cuadrados	498.72	498.72	498.72	100
OAX240302415412	2024	5	Piezas	5	5	5	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302415872	2024	5	Metros lineales	167.97	169.92	169.92	100
OAX240302416125	2024	5	Metros cúbicos	26	26	26	100
OAX240302416323	2024	5	Metros lineales	593.35	593.35	593.35	100
OAX240302416402	2024	5	Metros lineales	67	67	67	100
OAX240302416826	2024	5	Metros Cuadrados	853.31	853.31	853.31	100
OAX240302417076	2024	5	Metros lineales	200	200	200	100
OAX240302417102	2024	5	Metros Cuadrados	221.8	221.8	221.8	100
OAX240302417240	2024	5	SERVICIO(S)	1	12	12	100
OAX240302417288	2024	5	Kilómetro	1	1	1	100
OAX240302417444	2024	5	Metros lineales	283.1	283.1	283.1	100
OAX240302418079	2024	5	Metros lineales	181.12	181.12	181.12	100
OAX240302418342	2024	5	Metros lineales	130	130	130	100
OAX240302418369	2024	5	Metros lineales	63.68	63.68	63.68	100
OAX240302418405	2024	5	Metros Cuadrados	87.28	87.28	87.28	100
OAX240302418424	2024	5	Metros lineales	150	100	100	100
OAX240302418434	2024	5	Piezas	25	20	20	100
OAX240302418471	2024	5	Metros lineales	1400	1400	1400	100
OAX240302418748	2024	5	Metros lineales	75.85	75.85	75.85	100
OAX240302418896	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1123.3	1123.3	1123.3	100
OAX240302418980	2024	5	Metros lineales	168.53	168.53	168.53	100
OAX240302419061	2024	5	Metros Cuadrados	1597.9	1597.9	1597.9	100
OAX240302419209	2024	5	Metros Cuadrados	1020	1020	1020	100
OAX240302419337	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302419824	2024	5	Metros Cuadrados	322	322	322	100
OAX240302420507	2024	5	Metros lineales	1350	1350	1350	100
OAX240302421255	2024	5	Metros Cuadrados	1226	1284.93	1284.93	100
OAX240302421347	2024	5	Metros cuadrados de construcción	240	240	240	100
OAX240302422059	2024	5	Metros Cuadrados	867.76	867.76	867.76	100
OAX240302422332	2024	5	Kilómetro	1.85	1.85	1.85	100
OAX240302422367	2024	5	Metros lineales	126.4	126.4	126.4	100
OAX240302422496	2024	5	Metros lineales	140	140	140	100
OAX240302422506	2024	5	Metros lineales	168.31	168.31	168.31	100
OAX240302423009	2024	5	Metros cúbicos	800	800	800	100
OAX240302423522	2024	5	Metros Cuadrados	160	160	160	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302423543	2024	5	Metros lineales	110.36	110.36	110.36	100
OAX240302423713	2024	5	Metros Cuadrados	535.87	535.87	535.87	100
OAX240302423837	2024	5	Metros lineales	76.4	76.4	76.4	100
OAX240302423848	2024	5	Metros lineales	1500	1500	1500	100
OAX240302423850	2024	5	Metros Cuadrados	1126.56	1126.56	1126.56	100
OAX240302423925	2024	5	Metros Cuadrados	853.18	853.18	853.18	100
OAX240302424200	2024	5	Kilómetro	11.76	11.76	11.76	100
OAX240302424439	2024	5	Metros cuadrados de construcción	3000	3000	3000	100
OAX240302424899	2024	5	Piezas	12	12	12	100
OAX240302425095	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302425128	2024	5	Piezas	5	5	5	100
OAX240302425215	2024	5	Metros cúbicos	1114	1114	1114	100
OAX240302425225	2024	5	Piezas	12	12	12	100
OAX240302425410	2024	5	Metros Cuadrados	54	54	54	100
OAX240302425584	2024	5	Metros Cuadrados	29.61	29.61	29.61	100
OAX240302425642	2024	5	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
OAX240302426342	2024	5	Metros cuadrados de construcción	690	690	690	100
OAX240302426883	2024	5	Piezas	48	48	48	100
OAX240302427366	2024	5	Metros Cuadrados	2185.1	2185.1	2185.1	100
OAX240302427699	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240302427859	2024	5	Metros Cuadrados	801.5	801.5	801.5	100
OAX240302427925	2024	5	Metros Cuadrados	306	306	306	100
OAX240302427947	2024	5	Kilómetro	20.1	19.2	19.2	100
OAX240302427967	2024	5	Metros Cuadrados	198.05	198.05	198.05	100
OAX240302428057	2024	5	Metros Cuadrados	139.39	139.39	139.39	100
OAX240302428060	2024	5	Metros lineales	1343.5	1343.5	1343.5	100
OAX240302428305	2024	5	Metros Cuadrados	989.6	989.6	989.6	100
OAX240302428451	2024	5	Metros lineales	144.33	144.38	144.38	100
OAX240302428929	2024	5	Metros Cuadrados	1260	1260	1260	100
OAX240302429011	2024	5	Metros lineales	487	487	487	100
OAX240302429050	2024	5	Metros Cuadrados	80	80	80	100
OAX240302429254	2024	5	Metros Cuadrados	1903	1903	1903	100
OAX240302429567	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302429568	2024	5	Kilómetro	12.26	12.26	12.26	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302429576	2024	5	Piezas	7	7	7	100
OAX240302429679	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302429682	2024	5	Metros cuadrados de construcción	547	547	547	100
OAX240302430182	2024	5	Metros lineales	2483.5	2483.5	2483.5	100
OAX240302430370	2024	5	Metros cúbicos	3270.6	3270.6	3270.6	100
OAX240302430692	2024	5	Metros Cuadrados	1485.4	1485.4	1485.4	100
OAX240302430707	2024	5	Metros cuadrados de construcción	60	60	60	100
OAX240302430811	2024	5	Metros lineales	573.76	573.76	573.76	100
OAX240302430864	2024	5	Metros cúbicos	3150	3150	3150	100
OAX240302430872	2024	5	Piezas	8	8	8	100
OAX240302430891	2024	5	Metros Cuadrados	734.4	734.4	734.4	100
OAX240302430916	2024	5	Metros Cuadrados	164	164	164	100
OAX240302431011	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302431146	2024	5	Metros Cuadrados	756	756	756	100
OAX240302431171	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240302431176	2024	5	Metros Cuadrados	420	420	420	100
OAX240302431190	2024	5	Metros Cuadrados	541.63	541.63	541.63	100
OAX240302431266	2024	5	Metros lineales	183	183	183	100
OAX240302431968	2024	5	Metros Cuadrados	1025.2	1025.2	1025.2	100
OAX240302432224	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302432232	2024	5	Metros Cuadrados	970.88	970.88	970.88	100
OAX240302432560	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240302432785	2024	5	Metros lineales	380	380	380	100
OAX240302432874	2024	5	Metros cuadrados de construcción	2120	2120	2120	100
OAX240302432938	2024	5	Metros Cuadrados	650	650	650	100
OAX240302433079	2024	5	Metros cuadrados de construcción	560	560	560	100
OAX240302433497	2024	5	Piezas	11	11	11	100
OAX240302433503	2024	5	Metros Cuadrados	483.04	483.04	483.04	100
OAX240302433968	2024	5	Metros cúbicos	9000	9000	9000	100
OAX240302434154	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302434161	2024	5	Metros Cuadrados	978	978	978	100
OAX240302434297	2024	5	Metros lineales	46	46	46	100
OAX240302434407	2024	5	Metros cuadrados de construcción	131.58	131.58	131.58	100
OAX240302434528	2024	5	Metros Cuadrados	576	576	576	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302434791	2024	5	Metros lineales	110.3	110.3	110.3	100
OAX240302434875	2024	5	Metros lineales	487.35	487.35	487.35	100
OAX240302434934	2024	5	Metros Cuadrados	69.09	69.09	69.09	100
OAX240302435156	2024	5	Metros lineales	257	257	257	100
OAX240302435403	2024	5	Metros lineales	720	720	720	100
OAX240302435436	2024	5	Metros lineales	1498	1498	1498	100
OAX240302435725	2024	5	Metros Cuadrados	748.28	748.28	748.28	100
OAX240302436252	2024	5	Metros cúbicos	80	80	80	100
OAX240302436329	2024	5	Metros lineales	1938	1938	1938	100
OAX240302436442	2024	5	Metros cúbicos	355.5	355.5	355.5	100
OAX240302436631	2024	5	Metros Cuadrados	410	410	410	100
OAX240302436938	2024	5	Metros lineales	178	178	178	100
OAX240302437259	2024	5	Metros lineales	387.76	1095	1095	100
OAX240302437261	2024	5	Metros Cuadrados	480	526	526	100
OAX240302437412	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302437501	2024	5	Kilómetro	4.8	573.76	573.76	100
OAX240302437591	2024	5	Metros Cuadrados	1008	188.3	188.3	100
OAX240302437735	2024	5	Metros lineales	65	65	65	100
OAX240302438104	2024	5	Kilómetro	4	4	4	100
OAX240302438450	2024	5	Metros lineales	294.64	295.39	295.39	100
OAX240302438659	2024	5	Metros cuadrados de construcción	906	12	12	100
OAX240302439275	2024	5	Kilómetro	3	3	3	100
OAX240302439321	2024	5	Piezas	39	39	39	100
OAX240302439342	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240302439678	2024	5	PROYECTO(S)	5	5	5	100
OAX240302439718	2024	5	Mobiliario y equipo	1	1	1	100
OAX240302439718	2024	5	FOTOCOPIADORA(S)	1	1	1	100
OAX240302439718	2024	5	Piezas	14	14	14	100
OAX240302439718	2024	5	EQUIPO(S)	1	1	1	100
OAX240302439770	2024	5	Piezas	3	3	3	100
OAX240302439774	2024	5	REGLAMENTO(S)	1	1	1	100
OAX240302439812	2024	5	PLAN(ES)	1	1	1	100
OAX240302439816	2024	5	Mobiliario y equipo	46	46	46	100
OAX240302439816	2024	5	EQUIPO(S)	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302439941	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1661.52	1661.52	1661.52	100
OAX240302440374	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302440394	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302440401	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302440904	2024	5	Metros Cuadrados	19360	19360	19360	100
OAX240302441841	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240302441863	2024	5	Metros lineales	460	460	460	100
OAX240302442133	2024	5	Kilómetro lineal	4.5	4.5	4.5	100
OAX240302442137	2024	5	Otros	315	315	315	100
OAX240302442244	2024	5	Otros	135	135	135	100
OAX240302442281	2024	5	Otros	180	180	180	100
OAX240302442384	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442499	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442592	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442642	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442679	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442692	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442717	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442789	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442812	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443229	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443243	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443265	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443290	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443353	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443457	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443506	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443544	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302444033	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302445619	2024	5	Metros lineales	4902.97	4902.97	4902.97	100
OAX240302445705	2024	5	Metros lineales	6300	6300	6300	100
OAX240402446819	2024	5	Metros Cuadrados	288	288	288	100
OAX240402446844	2024	5	Metros Cuadrados	117.02	117.02	117.02	100
OAX240402447274	2024	5	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402448219	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240402448785	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100
OAX240402448809	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240402448816	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240402448844	2024	5	Metros cuadrados de construcción	200	200	200	100
OAX240402448861	2024	5	Metros Cuadrados	672	672	672	100
OAX240402448877	2024	5	Metros Cuadrados	192	192	192	100
OAX240402448884	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240402448935	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240402449167	2024	5	Metros lineales	1968.76	1968.76	1968.76	100
OAX240402450112	2024	5	Metros lineales	1560.17	1560.17	1560.17	100
OAX240402450124	2024	5	Metros Cuadrados	696	696	696	100
OAX240402450126	2024	5	Metros Cuadrados	576	576	576	100
OAX240402450797	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402455350	2024	5	Metros Cuadrados	4780	4780	4780	100
OAX240402456964	2024	5	Metros lineales	400	400	400	100
OAX240402456976	2024	5	Metros lineales	70.3	70.3	70.3	100
OAX240402457044	2024	5	Piezas	8	8	8	100
OAX240402457197	2024	5	Metros lineales	1400	1400	1400	100
OAX240402457273	2024	5	Metros lineales	155	155	155	100
OAX240402457321	2024	5	Kilómetro	1.8	1.8	1.8	100
OAX240402457389	2024	5	PROYECTO(S)	1	18	18	100
OAX240402457591	2024	5	Metros lineales	559.4	559.4	559.4	100
OAX240402457887	2024	5	Metros cúbicos	30	30	30	100
OAX240402457926	2024	5	Piezas	56	56	56	100
OAX240402458046	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402458145	2024	5	Piezas	36	36	36	100
OAX240402458448	2024	5	Metros lineales	250.7	318.12	318.12	100
OAX240402458513	2024	5	Metros Cuadrados	884.85	884.85	884.85	100
OAX240402458611	2024	5	Metros lineales	650	650	650	100
OAX240402458752	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1350	1350	1350	100
OAX240402458817	2024	5	Metros lineales	98.2	103	103	100
OAX240402459292	2024	5	Piezas	24	24	24	100
OAX240402459775	2024	5	Metros lineales	625	625	625	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402459950	2024	5	Metros lineales	289.98	289.98	289.98	100
OAX240402460000	2024	5	Metros lineales	640	640	640	100
OAX240402460114	2024	5	Piezas	47	47	47	100
OAX240402460240	2024	5	Metros Cuadrados	635	635	635	100
OAX240402460307	2024	5	Metros Cuadrados	7000	7000	7000	100
OAX240402460313	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402460563	2024	5	Metros cuadrados de construcción	42	42	42	100
OAX240402460699	2024	5	Metros lineales	600	600	600	100
OAX240402460928	2024	5	Metros lineales	195.48	195.48	195.48	100
OAX240402460942	2024	5	Metros cuadrados de construcción	658.8	658.8	658.8	100
OAX240402461088	2024	5	Metros Cuadrados	809.67	809.67	809.67	100
OAX240402461250	2024	5	Metros lineales	220.5	220.5	220.5	100
OAX240402461316	2024	5	Metros Cuadrados	580	580	580	100
OAX240402461451	2024	5	Metros lineales	405	405	405	100
OAX240402461513	2024	5	Metros Cuadrados	650.44	650.44	650.44	100
OAX240402461676	2024	5	Metros lineales	245.21	245.21	245.21	100
OAX240402462290	2024	5	Metros lineales	187.82	188	188	100
OAX240402462520	2024	5	Kilómetro	4.35	4.35	4.35	100
OAX240402462558	2024	5	Metros cuadrados de construcción	557	557	557	100
OAX240402463022	2024	5	Piezas	15	15	15	100
OAX240402463145	2024	5	Metros cuadrados de construcción	360	360	360	100
OAX240402463845	2024	5	Metros lineales	300	300	300	100
OAX240402463867	2024	5	Piezas	4	4	4	100
OAX240402463995	2024	5	Metros Cuadrados	586.04	586.04	586.04	100
OAX240402464248	2024	5	Metros Cuadrados	734	734	734	100
OAX240402464283	2024	5	Metros lineales	325.72	325.72	325.72	100
OAX240402464496	2024	5	Metros cuadrados de construcción	400	384.68	384.68	100
OAX240402464642	2024	5	Metros cuadrados de construcción	187	187	187	100
OAX240402464656	2024	5	Metros cuadrados de construcción	402.5	402.5	402.5	100
OAX240402464740	2024	5	Metros Cuadrados	284.62	284.62	284.62	100
OAX240402464753	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402464764	2024	5	Metros Cuadrados	2274.12	2274.12	2274.12	100
OAX240402464852	2024	5	Metros Cuadrados	4020	4020	4020	100
OAX240402465406	2024	5	Metros Cuadrados	741.02	741.02	741.02	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402465447	2024	5	Piezas	5	5	5	100
OAX240402465462	2024	5	Metros lineales	410.35	410.35	410.35	100
OAX240402465598	2024	5	Metros Cuadrados	1046.1	1046.1	1046.1	100
OAX240402465716	2024	5	Metros Cuadrados	158.98	158.98	158.98	100
OAX240402466898	2024	5	Metros Cuadrados	318.67	318.67	318.67	100
OAX240402466952	2024	5	SERVICIO(S)	1	11	11	100
OAX240402467458	2024	5	Metros lineales	5600	5600	5600	100
OAX240402467666	2024	5	Metros lineales	385	385	385	100
OAX240402467796	2024	5	Metros lineales	57.61	57.61	57.61	100
OAX240402467824	2024	5	Metros lineales	1050	1050	1050	100
OAX240402467882	2024	5	Metros Cuadrados	1387.1	1387.1	1387.1	100
OAX240402468166	2024	5	Metros lineales	160	160	160	100
OAX240402468568	2024	5	Metros Cuadrados	44.56	44.56	44.56	100
OAX240402468808	2024	5	Metros lineales	77.6	77.6	77.6	100
OAX240402469033	2024	5	Metros cuadrados de construcción	704.25	704.25	704.25	100
OAX240402469054	2024	5	Metros Cuadrados	847.23	847.23	847.23	100
OAX240402469062	2024	5	Metros cuadrados de construcción	390	390	390	100
OAX240402469213	2024	5	Metros Cuadrados	563.79	563.79	563.79	100
OAX240402469785	2024	5	Metros Cuadrados	487.5	487.5	487.5	100
OAX240402470159	2024	5	Kilómetro	10.05	10.05	10.05	100
OAX240402470163	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402470327	2024	5	Metros Cuadrados	584	584	584	100
OAX240402470426	2024	5	Metros Cuadrados	150.3	150.3	150.3	100
OAX240402470479	2024	5	Metros Cuadrados	469	469	469	100
OAX240402470563	2024	5	Metros Cuadrados	40	40	40	100
OAX240402470690	2024	5	Metros lineales	90	90	90	100
OAX240402470786	2024	5	Piezas	7	7	7	100
OAX240402470822	2024	5	Piezas	7	9	9	100
OAX240402470932	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402470943	2024	5	Metros Cuadrados	22.5	22.5	22.5	100
OAX240402470982	2024	5	Metros cúbicos	200	200	200	100
OAX240402471015	2024	5	Metros lineales	400	400	400	100
OAX240402471889	2024	5	Metros Cuadrados	32.97	32.97	32.97	100
OAX240402472045	2024	5	Metros cúbicos	157.63	157.63	157.63	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402472099	2024	5	Metros Cuadrados	293.62	293.62	293.62	100
OAX240402472166	2024	5	Piezas	96	96	96	100
OAX240402472193	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402472199	2024	5	Metros Cuadrados	398.36	398.36	398.36	100
OAX240402472237	2024	5	Metros Cuadrados	850	850	850	100
OAX240402472248	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402472327	2024	5	Metros Cuadrados	957.4	957.4	957.4	100
OAX240402472405	2024	5	Metros lineales	485	485	485	100
OAX240402472528	2024	5	Metros cúbicos	90	90	90	100
OAX240402479327	2024	5	Metros lineales	440	440	440	100
OAX240402479560	2024	5	Metros Cuadrados	513	513	513	100
OAX240402479622	2024	5	Metros Cuadrados	1421	1421	1421	100
OAX240402480220	2024	5	Metros Cuadrados	60	60	60	100
OAX240402480412	2024	5	Metros Cuadrados	1900	1900	1900	100
OAX240402480652	2024	5	Metros Cuadrados	479.84	479.84	479.84	100
OAX240402480677	2024	5	Metros cuadrados de construcción	397	397	397	100
OAX240402480725	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	540	100
OAX240402480845	2024	5	Metros Cuadrados	385.16	385.16	385.16	100
OAX240402481227	2024	5	Metros Cuadrados	278.78	100	100	100
OAX240402481417	2024	5	Metros Cuadrados	749.96	749.96	749.96	100
OAX240402481481	2024	5	Metros Cuadrados	90.9	90.9	90.9	100
OAX240402481551	2024	5	Metros Cuadrados	349.8	349.8	349.8	100
OAX240402481756	2024	5	Metros Cuadrados	1565.1	1565.1	1565.1	100
OAX240402482106	2024	5	Metros Cuadrados	2101	2101	2101	100
OAX240402482311	2024	5	Metros Cuadrados	213.33	213.33	213.33	100
OAX240402482420	2024	5	Metros cuadrados de construcción	55	55	55	100
OAX240402483767	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402484481	2024	5	Metros Cuadrados	654.45	654.45	654.45	100
OAX240402484806	2024	5	Piezas	34	34	34	100
OAX240402485747	2024	5	Metros cuadrados de construcción	653.22	653.22	653.22	100
OAX240402486464	2024	5	Metros Cuadrados	3600	3600	3600	100
OAX240402486562	2024	5	Metros lineales	205	205	205	100
OAX240402486649	2024	5	Metros lineales	25000	25000	25000	100
OAX240402487045	2024	5	Metros cuadrados de construcción	201.25	201.25	201.25	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402487394	2024	5	Piezas	11	11	11	100
OAX240402487560	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402488344	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240402488730	2024	5	Kilómetro	25	45	45	100
OAX240402488779	2024	5	Metros cuadrados de construcción	345.74	345.74	345.74	100
OAX240402489157	2024	5	Metros cuadrados de construcción	331.63	331.63	331.63	100
OAX240402489572	2024	5	Metros Cuadrados	589	589	589	100
OAX240402489718	2024	5	Metros Cuadrados	42980	42980	42980	100
OAX240402489792	2024	5	Metros Cuadrados	992.69	992.69	992.69	100
OAX240402490113	2024	5	Piezas	16	16	16	100
OAX240402490151	2024	5	Metros cúbicos	8199	8199	8199	100
OAX240402490410	2024	5	Metros lineales	15	15	15	100
OAX240402491210	2024	5	Metros cúbicos	49.04	49.04	49.04	100
OAX240402491438	2024	5	PROYECTO(S)	1	100	100	100
OAX240402492150	2024	5	Metros Cuadrados	438	438	438	100
OAX240402492354	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402492501	2024	5	Metros Cuadrados	640	640	640	100
OAX240402492720	2024	5	Kilómetro	5	5	5	100
OAX240402493049	2024	5	Metros lineales	100	100	100	100
OAX240402493388	2024	5	Metros cúbicos	30	30	30	100
OAX240402493390	2024	5	Metros cúbicos	81.6	81.6	81.6	100
OAX240402493565	2024	5	Metros Cuadrados	58	58	58	100
OAX240402493574	2024	5	Metros lineales	100	601.8	601.8	100
OAX240402494070	2024	5	Metros lineales	2051.8	2051.8	2051.8	100
OAX240402494203	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402494694	2024	5	Metros lineales	2500	2500	2500	100
OAX240402494837	2024	5	Metros cuadrados de construcción	99	99	99	100
OAX240402494897	2024	5	Kilómetro	20	20	20	100
OAX240402495069	2024	5	Metros cuadrados de construcción	283.88	283.88	283.88	100
OAX240402495231	2024	5	Metros lineales	600	600	600	100
OAX240402495286	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402495363	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402495392	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402495422	2024	5	Metros Cuadrados	850.4	850.4	850.4	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402495467	2024	5	Metros Cuadrados	3760	3760	3760	100
OAX240402495505	2024	5	Piezas	5	5	5	100
OAX240402495538	2024	5	Kilómetro	9	9	9	100
OAX240402495681	2024	5	Metros lineales	334.44	334.44	334.44	100
OAX240402495708	2024	5	Metros cúbicos	120	120	120	100
OAX240402495729	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402495736	2024	5	Metros lineales	332.65	332.65	332.65	100
OAX240402496166	2024	5	Metros cuadrados de construcción	217	217	217	100
OAX240402496338	2024	5	Metros cúbicos	16667	16667	16667	100
OAX240402496397	2024	5	Piezas	6	6	6	100
OAX240402496830	2024	5	Metros cuadrados de construcción	736	736	736	100
OAX240402496859	2024	5	Metros lineales	150	150	150	100
OAX240402496867	2024	5	Metros cuadrados de construcción	162.05	162.05	162.05	100
OAX240402496978	2024	5	Metros Cuadrados	3500	18	18	100
OAX240402497757	2024	5	Metros lineales	2300.6	2324.15	2324.15	100
OAX240402499503	2024	5	Piezas	45	45	45	100
OAX240402507605	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240402507804	2024	5	Metros Cuadrados	22500	22500	22500	100
OAX240402507842	2024	5	Metros lineales	600	600	600	100
OAX240402508374	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402510083	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510135	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510153	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510174	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510207	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510210	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510211	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510379	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510390	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510583	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510602	2024	5	Pozo(s)	1	1	1	100
OAX240402510921	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510945	2024	5	Metros	632	632	632	100
OAX240402510984	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402510997	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402511048	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402511051	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402511055	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402511066	2024	5	Metros	660	660	660	100
OAX240402511406	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240402511423	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240402511724	2024	5	Piezas	23	23	23	100
OAX240402511863	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402512394	2024	5	Piezas	36	36	36	100
OAX240402512431	2024	5	Piezas	53	53	53	100
OAX240402512689	2024	5	Metros Cuadrados	9133.39	9133.39	9133.39	100
OAX240402512707	2024	5	Metros Cuadrados	550.4	550.4	550.4	100
OAX240402512787	2024	5	Metros Cuadrados	1149	1149	1149	100
OAX240402512916	2024	5	Piezas	35	35	35	100
OAX240402512952	2024	5	Metros Cuadrados	562	562	562	100
OAX240402512963	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402513011	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402513027	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402513029	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402513455	2024	5	Kilómetro lineal	6.1	6.1	6.1	100
OAX240402513639	2024	5	Estudio de preinversión	1	1	1	100
OAX240402513858	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402513946	2024	5	Lote	1	1	1	100
OAX240402514034	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402514040	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402514087	2024	5	Otros	1	1	1	100
OAX240402514384	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402514477	2024	5	Piezas	15	15	15	100
OAX240402514515	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402514533	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402514643	2024	5	Kilómetro	4	4	4	100
OAX240402514732	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402514872	2024	5	Piezas	30	30	30	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402515760	2024	5	Equipamiento	8	8	8	100
OAX240402515825	2024	5	Metros	604505.88	604505.88	604505.88	100
OAX240402515832	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240402515923	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240402515962	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240402516001	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402516016	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402516061	2024	5	Metros Cuadrados	251.2	251.2	251.2	100
OAX240402516170	2024	5	Otros	1	1	1	100
OAX240402516330	2024	5	Piezas	24	24	24	100
OAX240402516351	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240402516387	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402516450	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402516455	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402516559	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240402517465	2024	5	Metros cúbicos	53.63	56.58	56.58	100
OAX240402517502	2024	5	Metros lineales	59.2	59.2	59.2	100
OAX240502536450	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502536455	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502536591	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502536592	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502542610	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502542614	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502542621	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502544280	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502544286	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502544477	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502544660	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502544730	2024	5	Kilómetro lineal	0.84	0.84	0.84	100
OAX240502545107	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502545124	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502546224	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502546485	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502546603	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240502546638	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547256	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547292	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547357	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547370	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547416	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547430	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547440	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547477	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547499	2024	5	Metros Cuadrados	1350	1350	1350	100
OAX240502547587	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547611	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547660	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547688	2024	5	Metros Cuadrados	100	100	100	100
OAX240502547697	2024	5	Metros Cuadrados	100	100	100	100
OAX240502547700	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547712	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547723	2024	5	Computadoras	1	1	1	100
OAX240502547762	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547763	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547765	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547774	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547788	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547791	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547824	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547878	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547883	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547885	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547899	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547935	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547943	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547964	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547965	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547976	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240502547996	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548000	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548006	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548007	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548016	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548044	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548048	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548051	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548072	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548081	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548085	2024	5	Computadoras	1	1	1	100
OAX240502548089	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548097	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240102342453	2024	5	Metros lineales	414.63	414.63	414.63	100
OAX240102342755	2024	5	Metros Cuadrados	21.13	21.13	21.13	100
OAX240102342843	2024	5	Metros Cuadrados	400	400	400	100
OAX240102343272	2024	5	Metros Cuadrados	498	498	498	100
OAX240102343301	2024	5	Metros Cuadrados	592	592	592	100
OAX240102343384	2024	5	Metros Cuadrados	324	324	324	100
OAX240102343408	2024	5	Metros Cuadrados	800	800	800	100
OAX240102343536	2024	5	Metros Cuadrados	710	710	710	100
OAX240102343566	2024	5	Metros Cuadrados	1342	1342	1342	100
OAX240102343739	2024	5	Metros lineales	900	1250	1250	100
OAX240102344612	2024	5	Metros Cuadrados	815.1	774	774	100
OAX240102344642	2024	5	Metros Cuadrados	27.84	27.84	27.84	100
OAX240102345634	2024	5	Metros cuadrados de construcción	2091.2	2106.41	2106.41	100
OAX240202352521	2024	5	Metros Cuadrados	648	648	648	100
OAX240202352535	2024	5	Metros Cuadrados	432	432	432	100
OAX240202352543	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240202352557	2024	5	Metros Cuadrados	192	192	192	100
OAX240202353053	2024	5	Metros Cuadrados	40	40	40	100
OAX240202353080	2024	5	Metros Cuadrados	168	168	168	100
OAX240202353084	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240202353101	2024	5	Metros Cuadrados	336	336	336	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202353129	2024	5	Metros Cuadrados	192	192	192	100
OAX240202353795	2024	5	Metros Cuadrados	16499.31	16499.31	16499.31	100
OAX240202353973	2024	5	Metros cuadrados de construcción	180	180	180	100
OAX240202353974	2024	5	Metros Cuadrados	336	336	336	100
OAX240202353978	2024	5	Metros cuadrados de construcción	20	20	20	100
OAX240202353992	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100
OAX240202354137	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240202354167	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240202354287	2024	5	Metros cuadrados de construcción	7	7	7	100
OAX240202354295	2024	5	Metros Cuadrados	192	192	192	100
OAX240202354296	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100
OAX240202354301	2024	5	Metros Cuadrados	840	840	840	100
OAX240202354596	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240202354630	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240202355110	2024	5	Metros Cuadrados	1440	1440	1440	100
OAX240202355140	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240202355198	2024	5	Metros Cuadrados	336	336	336	100
OAX240202355201	2024	5	Metros Cuadrados	456	456	456	100
OAX240202355220	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240202356608	2024	5	Metros lineales	11100	11100	11100	100
OAX240202357041	2024	5	Metros Cuadrados	2362.8	2362.8	2362.8	100
OAX240202361521	2024	5	Metros lineales	76	76	76	100
OAX240202361824	2024	5	Kilómetro	2.5	2.5	2.5	100
OAX240202362287	2024	5	Metros cuadrados de construcción	900	900	900	100
OAX240202362317	2024	5	Metros Cuadrados	64	64	64	100
OAX240202362910	2024	5	Kilómetro	4	4	4	100
OAX240202362997	2024	5	Metros lineales	85	85	85	100
OAX240202363186	2024	5	Metros Cuadrados	1429.7	1401.06	1401.06	100
OAX240202364038	2024	5	Metros Cuadrados	155.52	155.52	155.52	100
OAX240202364495	2024	5	Metros Cuadrados	547.8	547.8	547.8	100
OAX240202364500	2024	5	PROYECTO(S)	1	4	4	100
OAX240202364903	2024	5	Metros lineales	1196	807	807	100
OAX240202364969	2024	5	Metros Cuadrados	816.36	931.44	931.44	100
OAX240202365905	2024	5	Kilómetro	6.92	6.92	6.92	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202366270	2024	5	Metros Cuadrados	575.46	614.43	614.43	100
OAX240202366440	2024	5	Metros Cuadrados	2088.41	1977.3	1977.3	100
OAX240202366464	2024	5	Metros Cuadrados	814	814	814	100
OAX240202366505	2024	5	Kilómetro	5.18	5.18	5.18	100
OAX240202367243	2024	5	Metros lineales	1260.6	1260.6	1260.6	100
OAX240202367433	2024	5	Metros lineales	213.8	213.8	213.8	100
OAX240202367909	2024	5	Metros lineales	1140	1140	1140	100
OAX240202368112	2024	5	Metros Cuadrados	1153.1	1153.1	1153.1	100
OAX240202368611	2024	5	Metros lineales	2340	2340	2340	100
OAX240202369113	2024	5	Metros Cuadrados	564.34	564.34	564.34	100
OAX240202369552	2024	5	Metros lineales	223	223	223	100
OAX240202369695	2024	5	Piezas	14	14	14	100
OAX240202369982	2024	5	Metros Cuadrados	7783.7	7783.7	7783.7	100
OAX240202370729	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202370871	2024	5	Metros lineales	80	80	80	100
OAX240202371561	2024	5	Metros lineales	1220.5	1287.55	1287.55	100
OAX240202371648	2024	5	Metros Cuadrados	442.94	442.02	442.02	100
OAX240202371733	2024	5	Piezas	35	35	35	100
OAX240202372605	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202372814	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202372826	2024	5	Metros lineales	6200	6200	6200	100
OAX240202373698	2024	5	Metros lineales	668.59	668.59	668.59	100
OAX240202374105	2024	5	Kilómetro	3	3	3	100
OAX240202374701	2024	5	Metros Cuadrados	14040	14040	14040	100
OAX240202375030	2024	5	Metros cuadrados de construcción	2047	2047.2	2047.2	100
OAX240202377830	2024	5	Metros lineales	100	100	100	100
OAX240202378849	2024	5	Metros lineales	71.3	71.3	71.3	100
OAX240202380228	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240202380661	2024	5	Metros lineales	320	320	320	100
OAX240202380938	2024	5	Metros Cuadrados	400.68	391.89	391.89	100
OAX240202384892	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202384970	2024	5	Kilómetro	25	25	25	100
OAX240202385660	2024	5	Metros Cuadrados	2130	2130	2130	100
OAX240202387471	2024	5	Piezas	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202388908	2024	5	Metros Cuadrados	78540	78540	78540	100
OAX240202390073	2024	5	Metros lineales	150	150	150	100
OAX240202390194	2024	5	Metros Cuadrados	249.19	249.19	249.19	100
OAX240202390843	2024	5	Metros Cuadrados	575.7	575.7	575.7	100
OAX240202391465	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1705	1705	1705	100
OAX240202392304	2024	5	Metros Cuadrados	570	570	570	100
OAX240202392335	2024	5	Metros lineales	135.87	135.87	135.87	100
OAX240202392864	2024	5	Kilómetro	25	25	25	100
OAX240202393016	2024	5	Metros Cuadrados	1956	1956	1956	100
OAX240202393027	2024	5	Metros Cuadrados	698.4	698.4	698.4	100
OAX240202393886	2024	5	Metros cuadrados de construcción	150.34	150.34	150.34	100
OAX240202394016	2024	5	Metros lineales	2651	2651	2651	100
OAX240202394023	2024	5	Piezas	60	60	60	100
OAX240202394208	2024	5	Metros lineales	61	61	61	100
OAX240202394248	2024	5	Metros cúbicos	1000	1000	1000	100
OAX240202394249	2024	5	Metros lineales	82.4	78.28	78.28	100
OAX240202394552	2024	5	Metros Cuadrados	37	37	37	100
OAX240202395942	2024	5	Metros Cuadrados	926.03	926.03	926.03	100
OAX240202398369	2024	5	Metros Cuadrados	914.25	914.25	914.25	100
OAX240302402937	2024	5	Piezas	46	46	46	100
OAX240302402940	2024	5	Piezas	23	23	23	100
OAX240302402943	2024	5	Piezas	23	23	23	100
OAX240302402944	2024	5	Piezas	23	23	23	100
OAX240302403553	2024	5	Metros cuadrados de construcción	300.15	300.15	300.15	100
OAX240302403564	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100.05	100.05	100.05	100
OAX240302403582	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100
OAX240302403652	2024	5	Metros Cuadrados	2256	2256	2256	100
OAX240302403655	2024	5	Metros cuadrados de construcción	72	72	72	100
OAX240302403659	2024	5	Metros cuadrados de construcción	120	120	120	100
OAX240302403661	2024	5	Metros cuadrados de construcción	200.1	200.1	200.1	100
OAX240302403674	2024	5	Metros Cuadrados	192	192	192	100
OAX240302403695	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302403700	2024	5	Metros Cuadrados	216	216	216	100
OAX240302403715	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100.05	100.05	100.05	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302403729	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240302403732	2024	5	Metros cuadrados de construcción	120	120	120	100
OAX240302403800	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240302403813	2024	5	Metros cuadrados de construcción	200.1	200.1	200.1	100
OAX240302403817	2024	5	Metros Cuadrados	182.96	182.96	182.96	100
OAX240302403819	2024	5	Metros cuadrados de construcción	129.6	129.6	129.6	100
OAX240302403919	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302403926	2024	5	Metros Cuadrados	624	624	624	100
OAX240302403927	2024	5	Metros Cuadrados	672	672	672	100
OAX240302403938	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240302403977	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240302404287	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302404293	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302404505	2024	5	Piezas	5	5	5	100
OAX240302404679	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240302404730	2024	5	Metros Cuadrados	216	216	216	100
OAX240302404740	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240302404748	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302404798	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302404828	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302405106	2024	5	Metros lineales	4522.11	4522.11	4522.11	100
OAX240302405155	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240302405167	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240302405168	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240302405288	2024	5	Metros cuadrados de construcción	220	220	220	100
OAX240302405416	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100
OAX240302405421	2024	5	Metros Cuadrados	264	264	264	100
OAX240302405442	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302405519	2024	5	Metros cuadrados de construcción	37.2	37.2	37.2	100
OAX240302405553	2024	5	Metros Cuadrados	168	168	168	100
OAX240302405561	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302405625	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302405768	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240302405801	2024	5	Metros Cuadrados	408	408	408	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302405804	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240302405810	2024	5	Metros Cuadrados	504	504	504	100
OAX240302405838	2024	5	Metros Cuadrados	672	672	672	100
OAX240302405844	2024	5	Metros cuadrados de construcción	14.88	14.88	14.88	100
OAX240302405874	2024	5	Metros cuadrados de construcción	26.04	26.04	26.04	100
OAX240302405890	2024	5	Metros cuadrados de construcción	3.72	3.72	3.72	100
OAX240302405899	2024	5	Metros cuadrados de construcción	7.44	7.44	7.44	100
OAX240302405901	2024	5	Metros cuadrados de construcción	201.6	201.6	201.6	100
OAX240302405903	2024	5	Metros cuadrados de construcción	360	360	360	100
OAX240302405905	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240302405912	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302406037	2024	5	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100
OAX240302406055	2024	5	Metros Cuadrados	168	168	168	100
OAX240302406068	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302406087	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302406088	2024	5	Metros cuadrados de construcción	63.6	63.6	63.6	100
OAX240302406097	2024	5	Metros cuadrados de construcción	7.44	7.44	7.44	100
OAX240302406254	2024	5	Metros Cuadrados	168	168	168	100
OAX240302406259	2024	5	Metros Cuadrados	168	168	168	100
OAX240302406283	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302406285	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302406291	2024	5	Metros cuadrados de construcción	7.2	7.2	7.2	100
OAX240302406296	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240302406299	2024	5	Metros Cuadrados	666.54	666.54	666.54	100
OAX240302406326	2024	5	Metros lineales	100	100	100	100
OAX240302406338	2024	5	Kilómetro	6.94	6.94	6.94	100
OAX240302406339	2024	5	Kilómetro	0.82	0.82	0.82	100
OAX240302406360	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302406428	2024	5	Kilómetro	1.07	1.07	1.07	100
OAX240302406531	2024	5	Piezas	5	5	5	100
OAX240302406536	2024	5	Metros Cuadrados	840	840	840	100
OAX240302406543	2024	5	Metros cuadrados de construcción	160.08	160.08	160.08	100
OAX240302406555	2024	5	Kilómetro	1.1	1.1	1.1	100
OAX240302406566	2024	5	Metros cuadrados de construcción	120.06	120.06	120.06	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302406748	2024	5	Metros cuadrados de construcción	200.1	200.1	200.1	100
OAX240302406812	2024	5	Metros Cuadrados	624	624	624	100
OAX240302406827	2024	5	Piezas	24	24	24	100
OAX240302406830	2024	5	Kilómetro	0.41	0.41	0.41	100
OAX240302406918	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240302406921	2024	5	Metros cuadrados de construcción	37.2	37.2	37.2	100
OAX240302406971	2024	5	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100
OAX240302406973	2024	5	Metros cuadrados de construcción	36	36	36	100
OAX240302406976	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302407095	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240302407165	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240302407168	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240302407173	2024	5	Metros Cuadrados	192	192	192	100
OAX240302407305	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302408893	2024	5	Metros cuadrados de construcción	720	720	720	100
OAX240302409456	2024	5	Metros lineales	12000	12000	12000	100
OAX240302410124	2024	5	Metros Cuadrados	1120	1000	1000	100
OAX240302411235	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240302411308	2024	5	PROYECTO(S)	1	8	8	100
OAX240302411351	2024	5	Metros lineales	237.81	232.62	232.62	100
OAX240302411493	2024	5	Metros Cuadrados	385	385	385	100
OAX240302412083	2024	5	Metros Cuadrados	1055.1	1055.1	1055.1	100
OAX240302412122	2024	5	Metros Cuadrados	803	803	803	100
OAX240302412665	2024	5	Metros lineales	470	470	470	100
OAX240302412770	2024	5	Piezas	11	11	11	100
OAX240302413361	2024	5	Metros cúbicos	4725	4725	4725	100
OAX240302413675	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1441	1441	1441	100
OAX240302413705	2024	5	Metros Cuadrados	1050	831.16	831.16	100
OAX240302413706	2024	5	Metros lineales	1000	1351.75	1351.75	100
OAX240302413745	2024	5	Metros cuadrados de construcción	144	144	144	100
OAX240302413766	2024	5	Piezas	15	15	15	100
OAX240302413989	2024	5	Metros lineales	125.34	125.34	125.34	100
OAX240302414656	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302414678	2024	5	Metros lineales	1380	1380	1380	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302414858	2024	5	Metros lineales	959	959	959	100
OAX240302414918	2024	5	Metros lineales	700	700	700	100
OAX240302415054	2024	5	Metros Cuadrados	95.4	95.4	95.4	100
OAX240302415978	2024	5	Kilómetro	1.72	1.72	1.72	100
OAX240302415994	2024	5	Metros Cuadrados	1640	1640	1640	100
OAX240302416041	2024	5	Metros cuadrados de construcción	541.09	541.09	541.09	100
OAX240302416043	2024	5	Kilómetro	3.2	3.2	3.2	100
OAX240302416058	2024	5	Metros lineales	208.96	208.96	208.96	100
OAX240302416072	2024	5	Metros cuadrados de construcción	146.7	146.7	146.7	100
OAX240302416141	2024	5	Metros Cuadrados	1320	1320	1320	100
OAX240302416650	2024	5	Metros Cuadrados	447.28	447.28	447.28	100
OAX240302416676	2024	5	Metros Cuadrados	1524	1524	1524	100
OAX240302416946	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302417068	2024	5	Metros Cuadrados	212.93	212.93	212.93	100
OAX240302417267	2024	5	Kilómetro	3.8	3.8	3.8	100
OAX240302417458	2024	5	Metros lineales	7000	7000	7000	100
OAX240302417469	2024	5	Metros Cuadrados	2000	2000	2000	100
OAX240302417822	2024	5	Metros cuadrados de construcción	979.55	876.57	876.57	100
OAX240302417850	2024	5	Piezas	2	3	3	100
OAX240302417929	2024	5	Metros cuadrados de construcción	591	591	591	100
OAX240302417930	2024	5	Metros Cuadrados	919.8	919.8	919.8	100
OAX240302418066	2024	5	Metros lineales	50	50	50	100
OAX240302418428	2024	5	Piezas	1	9	9	100
OAX240302418444	2024	5	Piezas	1	7	7	100
OAX240302418888	2024	5	Metros Cuadrados	1378.6	1378.6	1378.6	100
OAX240302418916	2024	5	Metros Cuadrados	4200	4200	4200	100
OAX240302418930	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302419020	2024	5	Kilómetro	16.2	16.2	16.2	100
OAX240302419321	2024	5	Metros Cuadrados	1154.8	1154.8	1154.8	100
OAX240302419943	2024	5	Metros lineales	60	60	60	100
OAX240302420091	2024	5	Metros cuadrados de construcción	591.5	591.5	591.5	100
OAX240302420491	2024	5	Metros cúbicos	2192.1	2192.1	2192.1	100
OAX240302420523	2024	5	Metros cuadrados de construcción	144.72	144.72	144.72	100
OAX240302420526	2024	5	Metros Cuadrados	57	57	57	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302421174	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	540	100
OAX240302421492	2024	5	Metros lineales	1222.5	1222.5	1222.5	100
OAX240302421729	2024	5	Metros Cuadrados	556.8	556.8	556.8	100
OAX240302422492	2024	5	Metros Cuadrados	1000	1000	1000	100
OAX240302422593	2024	5	Metros Cuadrados	2642.5	2642.5	2642.5	100
OAX240302422819	2024	5	Metros lineales	10	10	10	100
OAX240302423037	2024	5	Metros Cuadrados	576	576	576	100
OAX240302423052	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302423129	2024	5	Metros cuadrados de construcción	5748.6	5748.6	5748.6	100
OAX240302423400	2024	5	Metros Cuadrados	315	315	315	100
OAX240302423425	2024	5	Metros Cuadrados	766	766	766	100
OAX240302423585	2024	5	Metros cúbicos	22	25	25	100
OAX240302424202	2024	5	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100
OAX240302424246	2024	5	Metros Cuadrados	632.45	632.45	632.45	100
OAX240302424603	2024	5	PROYECTO(S)	1	4	4	100
OAX240302424607	2024	5	Metros cúbicos	824.54	814.64	814.64	100
OAX240302425025	2024	5	Metros lineales	123.76	117.57	117.57	100
OAX240302425051	2024	5	Metros lineales	122.2	120.98	120.98	100
OAX240302425262	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302425306	2024	5	Metros Cuadrados	335.28	335.28	335.28	100
OAX240302425452	2024	5	Kilómetro	4.56	4.56	4.56	100
OAX240302425461	2024	5	Metros cuadrados de construcción	608	608	608	100
OAX240302426598	2024	5	Metros Cuadrados	647.5	647.5	647.5	100
OAX240302426643	2024	5	Metros lineales	96.05	96.05	96.05	100
OAX240302427203	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302427217	2024	5	Metros cúbicos	405.7	121.6	121.6	100
OAX240302427371	2024	5	Metros lineales	3000	3500	3500	100
OAX240302427379	2024	5	Metros Cuadrados	630	630	630	100
OAX240302428028	2024	5	Metros lineales	159.37	159.37	159.37	100
OAX240302428058	2024	5	Metros cuadrados de construcción	450	450	450	100
OAX240302428288	2024	5	Metros lineales	194.32	191.92	191.92	100
OAX240302428689	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302428826	2024	5	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100
OAX240302428898	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302428905	2024	5	Metros Cuadrados	490.39	490.39	490.39	100
OAX240302428910	2024	5	Metros lineales	1085	1085	1085	100
OAX240302430000	2024	5	Metros lineales	1192	1192	1192	100
OAX240302430432	2024	5	Piezas	816.68	816.68	816.68	100
OAX240302430489	2024	5	Piezas	6	6	6	100
OAX240302430696	2024	5	Metros Cuadrados	255.22	255.22	255.22	100
OAX240302430752	2024	5	Metros lineales	805	805	805	100
OAX240302430942	2024	5	Metros cuadrados de construcción	549	549	549	100
OAX240302431195	2024	5	PROYECTO(S)	1	39	39	100
OAX240302431753	2024	5	Metros Cuadrados	273	273	273	100
OAX240302431778	2024	5	Kilómetro	6.3	6.3	6.3	100
OAX240302431811	2024	5	Metros cúbicos	477.47	477.47	477.47	100
OAX240302431978	2024	5	Metros Cuadrados	72.25	72.25	72.25	100
OAX240302431988	2024	5	Metros lineales	145	145	145	100
OAX240302432577	2024	5	Kilómetro	3.5	3.5	3.5	100
OAX240302432717	2024	5	Metros Cuadrados	1438	1438	1438	100
OAX240302432924	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302432936	2024	5	PROYECTO(S)	1	6	6	100
OAX240302432942	2024	5	Metros Cuadrados	442	442	442	100
OAX240302433078	2024	5	Metros cuadrados de construcción	13000	13000	13000	100
OAX240302433092	2024	5	Metros cúbicos	50	50	50	100
OAX240302433324	2024	5	Metros Cuadrados	783.68	783.68	783.68	100
OAX240302433547	2024	5	Metros Cuadrados	1287.6	1287.6	1287.6	100
OAX240302433676	2024	5	Metros Cuadrados	857.43	857.43	857.43	100
OAX240302434444	2024	5	Metros lineales	650	650	650	100
OAX240302435064	2024	5	Piezas	16	16	16	100
OAX240302435411	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240302435780	2024	5	Metros Cuadrados	300	667	667	100
OAX240302435884	2024	5	Metros lineales	6760	6760	6760	100
OAX240302435967	2024	5	Metros lineales	190	190	190	100
OAX240302436064	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	21.6	21.6	100
OAX240302436307	2024	5	Metros lineales	693	693	693	100
OAX240302436374	2024	5	Kilómetro	3.2	3.2	3.2	100
OAX240302436496	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302436522	2024	5	Metros cúbicos	220.95	220.95	220.95	100
OAX240302437075	2024	5	Metros lineales	580	292	292	100
OAX240302437229	2024	5	Metros Cuadrados	258	258	258	100
OAX240302438038	2024	5	Metros cúbicos	4998	4998	4998	100
OAX240302438142	2024	5	Metros cuadrados de construcción	782.63	782.63	782.63	100
OAX240302438217	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302438356	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240302438478	2024	5	Metros Cuadrados	850	850	850	100
OAX240302438982	2024	5	Metros Cuadrados	576	576	576	100
OAX240302439316	2024	5	Piezas	69	69	69	100
OAX240302439346	2024	5	Piezas	37	37	37	100
OAX240302439691	2024	5	MULTIFUNCIONAL(ES)	3	3	3	100
OAX240302439691	2024	5	Otros	5	5	5	100
OAX240302439723	2024	5	Piezas	220	220	220	100
OAX240302439741	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302439741	2024	5	PROYECTO(S)	5	5	5	100
OAX240302439745	2024	5	IMPRESORA(S)	3	3	3	100
OAX240302439753	2024	5	PLAN(ES)	1	1	1	100
OAX240302439754	2024	5	Otros	10	10	10	100
OAX240302440383	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302440541	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302440842	2024	5	Metros Cuadrados	201.35	201.35	201.35	100
OAX240302440902	2024	5	Metros Cuadrados	23280	23280	23280	100
OAX240302441496	2024	5	Metros Cuadrados	5000	5000	5000	100
OAX240302441635	2024	5	Metros Cuadrados	2050	2050	2050	100
OAX240302441781	2024	5	Otros	360	360	360	100
OAX240302442108	2024	5	Otros	315	315	315	100
OAX240302442170	2024	5	Otros	270	270	270	100
OAX240302442191	2024	5	Otros	270	270	270	100
OAX240302442274	2024	5	Otros	180	180	180	100
OAX240302442346	2024	5	Otros	180	180	180	100
OAX240302442521	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442589	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442609	2024	5	Piezas	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302442707	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442720	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442770	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442785	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442818	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443202	2024	5	Metros Cuadrados	4680	4680	4680	100
OAX240302443576	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443595	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443746	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443751	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443826	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443829	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302445189	2024	5	Vehículos	26	26	26	100
OAX240302445629	2024	5	Otros	1	1	1	100
OAX240302445640	2024	5	Otros	1	1	1	100
OAX240402446602	2024	5	Kilómetro	8.54	8.54	8.54	100
OAX240402447140	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402448047	2024	5	Metros lineales	2623.17	2623.17	2623.17	100
OAX240402448670	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240402448714	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240402448814	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100
OAX240402449261	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240402450119	2024	5	Metros Cuadrados	216	216	216	100
OAX240402450123	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240402450125	2024	5	Metros Cuadrados	1944	1944	1944	100
OAX240402450128	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240402450132	2024	5	Metros Cuadrados	408	408	408	100
OAX240402450134	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240402456988	2024	5	Metros Cuadrados	450	450	450	100
OAX240402456993	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240402457000	2024	5	Metros Cuadrados	500	500	500	100
OAX240402457073	2024	5	Piezas	12	12	12	100
OAX240402457191	2024	5	Metros lineales	1134	1134	1134	100
OAX240402457223	2024	5	Metros cúbicos	584.4	584.4	584.4	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402457637	2024	5	Metros cuadrados de construcción	324	324	324	100
OAX240402457678	2024	5	Metros cuadrados de construcción	27	27	27	100
OAX240402457825	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240402457846	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402457983	2024	5	Piezas	8	8	8	100
OAX240402458092	2024	5	Metros cuadrados de construcción	36.06	36.06	36.06	100
OAX240402458102	2024	5	Metros Cuadrados	399.59	399.59	399.59	100
OAX240402458153	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402458219	2024	5	Metros lineales	473	473	473	100
OAX240402458350	2024	5	Metros cuadrados de construcción	800	800	800	100
OAX240402458452	2024	5	Metros cuadrados de construcción	286.5	286.5	286.5	100
OAX240402458499	2024	5	Metros lineales	1400	1400	1400	100
OAX240402458736	2024	5	Metros lineales	149	149	149	100
OAX240402458812	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240402458844	2024	5	Metros Cuadrados	620	620	620	100
OAX240402458929	2024	5	Metros lineales	900	900	900	100
OAX240402458936	2024	5	Metros cuadrados de construcción	725	725	725	100
OAX240402458941	2024	5	Metros cuadrados de construcción	400	400	400	100
OAX240402459762	2024	5	Metros Cuadrados	201	201	201	100
OAX240402459788	2024	5	Metros lineales	200	200	200	100
OAX240402459838	2024	5	Kilómetro	20	20	20	100
OAX240402460214	2024	5	Metros lineales	118	118	118	100
OAX240402460352	2024	5	Metros lineales	1418.4	1418.4	1418.4	100
OAX240402460531	2024	5	Metros cuadrados de construcción	431.55	431.55	431.55	100
OAX240402460659	2024	5	Metros Cuadrados	523.6	523.6	523.6	100
OAX240402460745	2024	5	Metros Cuadrados	5185.3	5185.3	5185.3	100
OAX240402460956	2024	5	Metros Cuadrados	165	165	165	100
OAX240402460964	2024	5	Metros Cuadrados	346.45	346.45	346.45	100
OAX240402461066	2024	5	Kilómetro	7	7	7	100
OAX240402461112	2024	5	Metros Cuadrados	754	754	754	100
OAX240402461567	2024	5	Metros Cuadrados	531	531	531	100
OAX240402461965	2024	5	Metros lineales	165	165	165	100
OAX240402462064	2024	5	Metros Cuadrados	185	185	185	100
OAX240402462645	2024	5	Metros cuadrados de construcción	275	275	275	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402463063	2024	5	Metros lineales	2720	2720	2720	100
OAX240402463572	2024	5	Metros lineales	55	55	55	100
OAX240402463622	2024	5	Metros lineales	157.32	157.32	157.32	100
OAX240402463633	2024	5	Kilómetro	25	0.14	0.14	100
OAX240402464414	2024	5	Metros Cuadrados	200	200	200	100
OAX240402464548	2024	5	Metros cúbicos	5064	5064	5064	100
OAX240402464587	2024	5	Metros lineales	176.7	176.7	176.7	100
OAX240402464640	2024	5	Metros cuadrados de construcción	549	628	628	100
OAX240402464648	2024	5	Metros Cuadrados	380	380	380	100
OAX240402464688	2024	5	Metros lineales	703.43	703.43	703.43	100
OAX240402464718	2024	5	Metros Cuadrados	2212	2212	2212	100
OAX240402464850	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402465135	2024	5	Piezas	3	3	3	100
OAX240402465435	2024	5	Kilómetro	23	23	23	100
OAX240402465484	2024	5	Metros lineales	361.2	361.2	361.2	100
OAX240402465533	2024	5	Metros lineales	190	190	190	100
OAX240402465585	2024	5	Metros Cuadrados	944.54	944.54	944.54	100
OAX240402466567	2024	5	Metros lineales	57.47	58.67	58.67	100
OAX240402466645	2024	5	Metros lineales	1060.98	1060.98	1060.98	100
OAX240402466733	2024	5	Kilómetro	1.1	1.1	1.1	100
OAX240402466906	2024	5	Metros cuadrados de construcción	437.5	437.5	437.5	100
OAX240402467051	2024	5	Metros cúbicos	46.5	46.5	46.5	100
OAX240402467498	2024	5	Metros lineales	2600	2600	2600	100
OAX240402467648	2024	5	Metros lineales	907	907	907	100
OAX240402467663	2024	5	Kilómetro	15	15	15	100
OAX240402467713	2024	5	Metros lineales	168	168	168	100
OAX240402467745	2024	5	Kilómetro	10.8	10.8	10.8	100
OAX240402467785	2024	5	Metros lineales	696	696	696	100
OAX240402467902	2024	5	Metros cuadrados de construcción	706	706	706	100
OAX240402468188	2024	5	Metros Cuadrados	174	174	174	100
OAX240402468641	2024	5	Metros cúbicos	240	240	240	100
OAX240402469021	2024	5	Metros lineales	780	780	780	100
OAX240402469203	2024	5	Metros Cuadrados	1501.5	1501.5	1501.5	100
OAX240402469516	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402470596	2024	5	Metros lineales	300	300	300	100
OAX240402470630	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240402470662	2024	5	Metros lineales	238	238	238	100
OAX240402470766	2024	5	Metros cúbicos	75	75	75	100
OAX240402471008	2024	5	Piezas	39	39	39	100
OAX240402471049	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402471191	2024	5	Metros lineales	444.77	444.77	444.77	100
OAX240402471281	2024	5	Metros Cuadrados	1290	1290	1290	100
OAX240402471336	2024	5	Kilómetro	45.14	45.14	45.14	100
OAX240402471859	2024	5	Metros cúbicos	1297	1297	1297	100
OAX240402472038	2024	5	Metros Cuadrados	814.8	814.8	814.8	100
OAX240402472140	2024	5	Metros Cuadrados	247.66	247.66	247.66	100
OAX240402472260	2024	5	Metros Cuadrados	861.25	100	100	100
OAX240402472345	2024	5	SERVICIO(S)	1	2	2	100
OAX240402472478	2024	5	Metros lineales	300	300	300	100
OAX240402472490	2024	5	Metros Cuadrados	391.85	360.36	360.36	100
OAX240402472526	2024	5	SERVICIO(S)	1	4	4	100
OAX240402479341	2024	5	Piezas	45	45	45	100
OAX240402480465	2024	5	Metros lineales	4113.4	4113.4	4113.4	100
OAX240402480871	2024	5	Metros Cuadrados	42000	42000	42000	100
OAX240402481096	2024	5	Metros cúbicos	150	150	150	100
OAX240402481579	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240402481894	2024	5	Metros lineales	1010.71	1010.71	1010.71	100
OAX240402482149	2024	5	Metros Cuadrados	437.45	437.45	437.45	100
OAX240402482508	2024	5	Metros Cuadrados	2600	2600	2600	100
OAX240402482622	2024	5	Metros Cuadrados	750	750	750	100
OAX240402483020	2024	5	Metros lineales	3000	3000	3000	100
OAX240402483465	2024	5	Metros cuadrados de construcción	500	500	500	100
OAX240402483773	2024	5	Metros lineales	80	80	80	100
OAX240402483941	2024	5	Metros lineales	380	380	380	100
OAX240402484309	2024	5	Metros Cuadrados	653.8	653.8	653.8	100
OAX240402485128	2024	5	Kilómetro	4	4	4	100
OAX240402485491	2024	5	Metros cúbicos	34.18	34.18	34.18	100
OAX240402485722	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402485735	2024	5	Metros lineales	1602	1602	1602	100
OAX240402485950	2024	5	Metros Cuadrados	428	428	428	100
OAX240402485973	2024	5	Metros Cuadrados	200	200	200	100
OAX240402486694	2024	5	Metros Cuadrados	2333.7	2333.7	2333.7	100
OAX240402487331	2024	5	Metros lineales	550	550	550	100
OAX240402487642	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240402487745	2024	5	Metros Cuadrados	617.5	640	640	100
OAX240402488382	2024	5	Piezas	99	100	100	100
OAX240402488436	2024	5	Metros lineales	180	180	180	100
OAX240402488567	2024	5	Metros Cuadrados	357.9	357.9	357.9	100
OAX240402488909	2024	5	Metros Cuadrados	1800	1800	1800	100
OAX240402490031	2024	5	Metros cúbicos	172.5	172.5	172.5	100
OAX240402490382	2024	5	Piezas	13	13	13	100
OAX240402490578	2024	5	Metros cúbicos	268	268	268	100
OAX240402491239	2024	5	PROYECTO(S)	1	5	5	100
OAX240402491267	2024	5	Metros cúbicos	3.58	3.58	3.58	100
OAX240402491281	2024	5	Metros lineales	15000	27490	27490	100
OAX240402491285	2024	5	Metros Cuadrados	1527.3	1527.3	1527.3	100
OAX240402491345	2024	5	Metros Cuadrados	1500	1581.09	1581.09	100
OAX240402491389	2024	5	Metros cuadrados de construcción	50	50	50	100
OAX240402491408	2024	5	Metros Cuadrados	322.36	322.36	322.36	100
OAX240402491470	2024	5	Metros Cuadrados	175	175	175	100
OAX240402491771	2024	5	Metros cúbicos	162.96	162.96	162.96	100
OAX240402491840	2024	5	Metros lineales	1408	1408	1408	100
OAX240402492015	2024	5	Metros cúbicos	2176.6	2176.6	2176.6	100
OAX240402492074	2024	5	Metros Cuadrados	5000	5000	5000	100
OAX240402492237	2024	5	Metros Cuadrados	456	456	456	100
OAX240402492452	2024	5	Metros Cuadrados	2250	2250	2250	100
OAX240402492774	2024	5	Metros Cuadrados	1250	1250	1250	100
OAX240402493061	2024	5	Piezas	2	2	2	100
OAX240402493088	2024	5	Piezas	4	4	4	100
OAX240402493905	2024	5	Metros lineales	1400	1400	1400	100
OAX240402493983	2024	5	Metros cuadrados de construcción	342.35	342.35	342.35	100
OAX240402494021	2024	5	Kilómetro	4	4	4	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402494110	2024	5	Kilómetro	1.11	1.11	1.11	100
OAX240402494227	2024	5	Kilómetro	5	5	5	100
OAX240402494559	2024	5	Metros Cuadrados	1700	1700	1700	100
OAX240402494582	2024	5	Metros cuadrados de construcción	609	609	609	100
OAX240402494716	2024	5	Metros lineales	1838.5	1838.5	1838.5	100
OAX240402494749	2024	5	Metros lineales	120	120	120	100
OAX240402494978	2024	5	Metros Cuadrados	250	257.15	257.15	100
OAX240402495179	2024	5	Piezas	9	9	9	100
OAX240402495292	2024	5	Metros Cuadrados	3852	3852	3852	100
OAX240402495342	2024	5	Metros Cuadrados	81	81	81	100
OAX240402495652	2024	5	Metros Cuadrados	300	300	300	100
OAX240402495710	2024	5	Metros lineales	2693.4	2693.4	2693.4	100
OAX240402495891	2024	5	Metros lineales	210.16	208.25	208.25	100
OAX240402496009	2024	5	Piezas	200	200	200	100
OAX240402496078	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402496106	2024	5	Metros lineales	400	400	400	100
OAX240402496260	2024	5	Metros Cuadrados	1450	1450	1450	100
OAX240402496335	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402496349	2024	5	Metros lineales	100	100	100	100
OAX240402496533	2024	5	Metros lineales	582	498.6	498.6	100
OAX240402496605	2024	5	PROYECTO(S)	1	12	12	100
OAX240402496623	2024	5	Metros lineales	31.7	31.7	31.7	100
OAX240402498688	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240402499417	2024	5	Piezas	14	12	12	100
OAX240402508183	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240402510204	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510220	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510396	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510400	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510406	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510570	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510632	2024	5	Metros	660.7	660.7	660.7	100
OAX240402510656	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510895	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402510906	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510943	2024	5	Metros	456	456	456	100
OAX240402510971	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510972	2024	5	Metros	236	236	236	100
OAX240402511042	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402511060	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402511213	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240402511369	2024	5	Piezas	238	238	238	100
OAX240402511386	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402511733	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402511739	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402511742	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402511745	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402511950	2024	5	Kilómetro	17.6	17.6	17.6	100
OAX240402512382	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402512446	2024	5	Metros Cuadrados	26716.86	26716.86	26716.86	100
OAX240402512731	2024	5	Metros Cuadrados	303.31	303.31	303.31	100
OAX240402512961	2024	5	Piezas	12	12	12	100
OAX240402513021	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402513618	2024	5	Estudio de preinversión	1	1	1	100
OAX240402513663	2024	5	Metros Cuadrados	304	304	304	100
OAX240402513898	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402513941	2024	5	Piezas	35	35	35	100
OAX240402513947	2024	5	Piezas	36	36	36	100
OAX240402514460	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402514627	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402514651	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402514950	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402515778	2024	5	Metros Cuadrados	140.6	140.6	140.6	100
OAX240402515854	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240402515936	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402515977	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402516074	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402516084	2024	5	Piezas	32	32	32	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402516217	2024	5	Metros cúbicos	2100	2100	2100	100
OAX240402516312	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402516405	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402516499	2024	5	Piezas	29	29	29	100
OAX240402516543	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240502536459	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502536515	2024	5	Metros	569	569	569	100
OAX240502536521	2024	5	Metros	526	526	526	100
OAX240502536593	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502542522	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502542579	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502544651	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502545113	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502545958	2024	5	Kilómetro lineal	17.28	17.28	17.28	100
OAX240502546015	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502546341	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502546366	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502546397	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502546580	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502546637	2024	5	Lote	1	1	1	100
OAX240502546911	2024	5	Lote	1	1	1	100
OAX240502547124	2024	5	Metros Cuadrados	248	248	248	100
OAX240502547168	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547361	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547438	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547469	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547531	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547540	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547579	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547591	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547610	2024	5	Metros Cuadrados	100	100	100	100
OAX240502547613	2024	5	Metros Cuadrados	100	100	100	100
OAX240502547650	2024	5	Metros Cuadrados	100	100	100	100
OAX240502547666	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240502547771	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547782	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547838	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547843	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547879	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547891	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547913	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547919	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547938	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547948	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547974	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548019	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548025	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548030	2024	5	Computadoras	1	1	1	100
OAX240502548036	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548039	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548075	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548077	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548079	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240102342649	2024	5	Piezas	27	27	27	100
OAX240102343047	2024	5	Kilómetro	0.15	0.15	0.15	100
OAX240102343228	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240102343241	2024	5	Metros Cuadrados	1774	1774	1774	100
OAX240102343423	2024	5	Metros Cuadrados	361.2	361.2	361.2	100
OAX240102343495	2024	5	Metros Cuadrados	1940	1940	1940	100
OAX240102343581	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240102344136	2024	5	Kilómetro	1.74	1.74	1.74	100
OAX240102344350	2024	5	Kilómetro	0.16	0.16	0.16	100
OAX240102344516	2024	5	Kilómetro	1.43	1.87	1.87	100
OAX240102344535	2024	5	Metros Cuadrados	45	82.5	82.5	100
OAX240102344622	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240102345040	2024	5	Metros lineales	50.49	50.1	50.1	100
OAX240102345314	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240102345505	2024	5	Metros cuadrados de construcción	414.66	454.78	454.78	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240102345615	2024	5	Metros lineales	107.89	106.81	106.81	100
OAX240202352537	2024	5	Metros Cuadrados	312	312	312	100
OAX240202352545	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100
OAX240202352554	2024	5	Metros Cuadrados	696	696	696	100
OAX240202352645	2024	5	Metros Cuadrados	840	840	840	100
OAX240202352688	2024	5	Metros cuadrados de construcción	66074	660.74	660.74	100
OAX240202352926	2024	5	Metros lineales	100	100	100	100
OAX240202353051	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240202353077	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240202353079	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240202353085	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240202353093	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100
OAX240202353116	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100
OAX240202353191	2024	5	Metros cuadrados de construcción	80.64	80.64	80.64	100
OAX240202353977	2024	5	Metros cuadrados de construcción	99	99	99	100
OAX240202353983	2024	5	Metros cuadrados de construcción	20	20	20	100
OAX240202353984	2024	5	Metros cuadrados de construcción	40	40	40	100
OAX240202353989	2024	5	Metros Cuadrados	1008	1008	1008	100
OAX240202353990	2024	5	Metros cuadrados de construcción	3.5	3.5	3.5	100
OAX240202354007	2024	5	Metros cuadrados de construcción	27.9	27.9	27.9	100
OAX240202354092	2024	5	Metros lineales	100	100	100	100
OAX240202354171	2024	5	Metros Cuadrados	432	432	432	100
OAX240202354193	2024	5	Metros Cuadrados	660.74	660.74	660.74	100
OAX240202354258	2024	5	Metros lineales	188.14	188.14	188.14	100
OAX240202354294	2024	5	Metros Cuadrados	936	936	936	100
OAX240202354425	2024	5	Kilómetro	1.32	1.32	1.32	100
OAX240202354432	2024	5	Kilómetro	0.7	0.7	0.7	100
OAX240202354604	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240202354606	2024	5	Metros cuadrados de construcción	260	260	260	100
OAX240202354612	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240202354970	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240202354993	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240202355094	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100
OAX240202355147	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202355160	2024	5	Metros Cuadrados	264	264	264	100
OAX240202355169	2024	5	Metros Cuadrados	2400	2400	2400	100
OAX240202355181	2024	5	Metros Cuadrados	1512	1512	1512	100
OAX240202355190	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240202355195	2024	5	Metros cuadrados de construcción	57.6	57.6	57.6	100
OAX240202355248	2024	5	Metros Cuadrados	384	384	384	100
OAX240202358985	2024	5	Metros Cuadrados	30	30	30	100
OAX240202359692	2024	5	Metros lineales	80	80	80	100
OAX240202360512	2024	5	Metros Cuadrados	1608.67	1477.06	1477.06	100
OAX240202361494	2024	5	Kilómetro	2.78	2.78	2.78	100
OAX240202361653	2024	5	Kilómetro	3.88	3.88	3.88	100
OAX240202362310	2024	5	Metros cuadrados de construcción	513.1	513.1	513.1	100
OAX240202362394	2024	5	Metros lineales	127.35	127.35	127.35	100
OAX240202362488	2024	5	Metros Cuadrados	1422.5	1422.5	1422.5	100
OAX240202363012	2024	5	Metros Cuadrados	571.4	571.4	571.4	100
OAX240202363039	2024	5	Metros Cuadrados	3266	3266	3266	100
OAX240202363729	2024	5	Metros lineales	167.8	162.9	162.9	100
OAX240202363900	2024	5	PROYECTO(S)	1	7	7	100
OAX240202364075	2024	5	Metros Cuadrados	693	693	693	100
OAX240202364342	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202366336	2024	5	Metros Cuadrados	930	930	930	100
OAX240202366474	2024	5	Metros lineales	213.7	213.7	213.7	100
OAX240202368247	2024	5	Metros Cuadrados	448	448	448	100
OAX240202368414	2024	5	Metros Cuadrados	1154.25	1154.25	1154.25	100
OAX240202368677	2024	5	Metros Cuadrados	715	715	715	100
OAX240202368886	2024	5	Metros lineales	716	716	716	100
OAX240202369140	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202369917	2024	5	Metros cúbicos	48.6	48.6	48.6	100
OAX240202369963	2024	5	Metros Cuadrados	71.69	71.69	71.69	100
OAX240202370515	2024	5	Metros cuadrados de construcción	657	657	657	100
OAX240202373719	2024	5	Metros lineales	70	70	70	100
OAX240202374196	2024	5	Metros Cuadrados	1239.66	1239.66	1239.66	100
OAX240202374754	2024	5	Metros cúbicos	1522.5	1522.5	1522.5	100
OAX240202375403	2024	5	Metros Cuadrados	975	975	975	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202376959	2024	5	Metros lineales	4308	4308	4308	100
OAX240202377191	2024	5	Metros lineales	2500	2500	2500	100
OAX240202377742	2024	5	Kilómetro	0.55	0.55	0.55	100
OAX240202378459	2024	5	Piezas	14	14	14	100
OAX240202378485	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240202378818	2024	5	SERVICIO(S)	1	5	5	100
OAX240202378828	2024	5	Metros Cuadrados	700	700	700	100
OAX240202379190	2024	5	Kilómetro	190	190	190	100
OAX240202381514	2024	5	Metros cúbicos	10000	10000	10000	100
OAX240202381591	2024	5	Metros lineales	700	700	700	100
OAX240202382806	2024	5	Metros lineales	183	183	183	100
OAX240202382917	2024	5	Piezas	10	6	6	100
OAX240202382962	2024	5	Metros lineales	600	600	600	100
OAX240202383341	2024	5	Kilómetro	5.5	5.5	5.5	100
OAX240202383373	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240202383416	2024	5	Metros Cuadrados	88	88	88	100
OAX240202383664	2024	5	Metros cuadrados de construcción	664.01	723.55	723.55	100
OAX240202384098	2024	5	Metros Cuadrados	300	300	300	100
OAX240202385355	2024	5	Metros lineales	930	930	930	100
OAX240202387633	2024	5	Metros Cuadrados	30228	30228	30228	100
OAX240202389802	2024	5	Metros Cuadrados	800.96	800.96	800.96	100
OAX240202389962	2024	5	Metros Cuadrados	510	510	510	100
OAX240202390351	2024	5	Metros lineales	260	260	260	100
OAX240202390938	2024	5	Kilómetro	12.37	12.37	12.37	100
OAX240202390997	2024	5	Metros Cuadrados	826	826	826	100
OAX240202391089	2024	5	Metros Cuadrados	741	741	741	100
OAX240202391213	2024	5	Metros lineales	1423.4	1423.4	1423.4	100
OAX240202391234	2024	5	Kilómetro	5.77	5.77	5.77	100
OAX240202391450	2024	5	Piezas	2	2	2	100
OAX240202391706	2024	5	Metros cuadrados de construcción	138.51	138.51	138.51	100
OAX240202391737	2024	5	Metros Cuadrados	23	23	23	100
OAX240202392488	2024	5	Metros Cuadrados	688.24	688.24	688.24	100
OAX240202393217	2024	5	Metros Cuadrados	531	531	531	100
OAX240202393527	2024	5	Metros Cuadrados	1126.6	1126.6	1126.6	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202393544	2024	5	Kilómetro	10	10	10	100
OAX240202393556	2024	5	Metros lineales	113.26	112.13	112.13	100
OAX240202393706	2024	5	Metros Cuadrados	25200	25200	25200	100
OAX240202393879	2024	5	Metros Cuadrados	325	325	325	100
OAX240202394099	2024	5	Metros lineales	204	204	204	100
OAX240202394403	2024	5	Metros Cuadrados	303.38	303.38	303.38	100
OAX240202394623	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240202395057	2024	5	Piezas	14	14	14	100
OAX240202395192	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202395226	2024	5	Piezas	3	4	4	100
OAX240202395909	2024	5	Metros Cuadrados	584.6	584.6	584.6	100
OAX240202395933	2024	5	Kilómetro	0.93	0.93	0.93	100
OAX240202400287	2024	5	Metros Cuadrados	41230	41230	41230	100
OAX240202400815	2024	5	Metros lineales	140	140	140	100
OAX240302402919	2024	5	Piezas	92	92	92	100
OAX240302403544	2024	5	Metros Cuadrados	192	192	192	100
OAX240302403555	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100.05	100.05	100.05	100
OAX240302403645	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100
OAX240302403654	2024	5	Metros cuadrados de construcción	108	108	108	100
OAX240302403657	2024	5	Metros cuadrados de construcción	72	72	72	100
OAX240302403834	2024	5	Metros Cuadrados	1080	1080	1080	100
OAX240302403918	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240302403934	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240302403940	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100
OAX240302403943	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240302403944	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240302403951	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100
OAX240302403952	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100
OAX240302403957	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240302403972	2024	5	Metros cuadrados de construcción	60	60	60	100
OAX240302404265	2024	5	Metros Cuadrados	432	432	432	100
OAX240302404643	2024	5	Kilómetro	0.64	0.64	0.64	100
OAX240302404656	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240302404712	2024	5	Metros cuadrados de construcción	221.76	221.76	221.76	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302404756	2024	5	Metros Cuadrados	192	192	192	100
OAX240302404774	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240302404822	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240302404825	2024	5	Metros Cuadrados	552	552	552	100
OAX240302404860	2024	5	Metros Cuadrados	1224	1224	1224	100
OAX240302404982	2024	5	Metros cuadrados de construcción	52.08	52.08	52.08	100
OAX240302405148	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240302405156	2024	5	Metros Cuadrados	672	672	672	100
OAX240302405158	2024	5	Metros Cuadrados	1176	1176	1176	100
OAX240302405187	2024	5	Metros Cuadrados	623.04	623.04	623.04	100
OAX240302405286	2024	5	Metros cuadrados de construcción	220	220	220	100
OAX240302405292	2024	5	Kilómetro	0.76	0.76	0.76	100
OAX240302405294	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302405428	2024	5	Metros Cuadrados	312	312	312	100
OAX240302405430	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240302405520	2024	5	Metros Cuadrados	624	624	624	100
OAX240302405538	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302405766	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240302405796	2024	5	Metros Cuadrados	2400	2400	2400	100
OAX240302405806	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240302405811	2024	5	Metros Cuadrados	1248	1248	1248	100
OAX240302405826	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240302405837	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302405845	2024	5	Metros Cuadrados	17.5	17.5	17.5	100
OAX240302405848	2024	5	Metros cuadrados de construcción	240	240	240	100
OAX240302405857	2024	5	Metros cuadrados de construcción	140	140	140	100
OAX240302405904	2024	5	Metros cuadrados de construcción	260	260	260	100
OAX240302405906	2024	5	Metros Cuadrados	336	336	336	100
OAX240302405986	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240302406063	2024	5	Metros cuadrados de construcción	9.3	9.3	9.3	100
OAX240302406071	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240302406098	2024	5	Metros cuadrados de construcción	9.3	9.3	9.3	100
OAX240302406251	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240302406252	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302406256	2024	5	Metros Cuadrados	168	168	168	100
OAX240302406267	2024	5	Metros Cuadrados	216	216	216	100
OAX240302406281	2024	5	Kilómetro	0.82	0.82	0.82	100
OAX240302406300	2024	5	Metros Cuadrados	2646.74	2646.74	2646.74	100
OAX240302406452	2024	5	Metros lineales	150	150	150	100
OAX240302406533	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302406534	2024	5	Metros Cuadrados	1680	1680	1680	100
OAX240302406538	2024	5	Metros Cuadrados	168	168	168	100
OAX240302406563	2024	5	Metros cuadrados de construcción	120.06	120.06	120.06	100
OAX240302406744	2024	5	Metros Cuadrados	1248	1248	1248	100
OAX240302406787	2024	5	Metros cúbicos	200	200	200	100
OAX240302406790	2024	5	Metros cuadrados de construcción	11.16	11.16	11.16	100
OAX240302406819	2024	5	Metros Cuadrados	2400	2400	2400	100
OAX240302406831	2024	5	Kilómetro	3.87	3.87	3.87	100
OAX240302406852	2024	5	Piezas	24	24	24	100
OAX240302406924	2024	5	Metros Cuadrados	288	288	288	100
OAX240302406927	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240302406928	2024	5	Metros Cuadrados	264	264	264	100
OAX240302406929	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100
OAX240302406965	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302406975	2024	5	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100
OAX240302407096	2024	5	Metros cuadrados de construcción	27.9	27.9	27.9	100
OAX240302407144	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240302407160	2024	5	Metros lineales	120	120	120	100
OAX240302407163	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240302407184	2024	5	Metros cuadrados de construcción	63	63	63	100
OAX240302407284	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302408658	2024	5	SERVICIO(S)	1	2	2	100
OAX240302408879	2024	5	Metros Cuadrados	700	700	700	100
OAX240302408885	2024	5	Metros lineales	240	240	240	100
OAX240302408958	2024	5	Metros lineales	208	208	208	100
OAX240302409177	2024	5	Metros Cuadrados	1000	1000	1000	100
OAX240302409551	2024	5	Metros cuadrados de construcción	146.7	140.83	140.83	100
OAX240302410120	2024	5	Metros lineales	850	850	850	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302410247	2024	5	Metros Cuadrados	11154	11154	11154	100
OAX240302410504	2024	5	Metros lineales	6003.2	6003.2	6003.2	100
OAX240302410798	2024	5	Metros Cuadrados	570	570	570	100
OAX240302410928	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302411450	2024	5	Metros Cuadrados	572.69	572.69	572.69	100
OAX240302411845	2024	5	Metros Cuadrados	320	320	320	100
OAX240302411982	2024	5	Metros Cuadrados	3600	3600	3600	100
OAX240302411996	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660	660	660	100
OAX240302412054	2024	5	Metros Cuadrados	1000	1000	1000	100
OAX240302412118	2024	5	Metros Cuadrados	2236.3	2294.8	2294.8	100
OAX240302412168	2024	5	Metros lineales	75	75	75	100
OAX240302412206	2024	5	Metros lineales	636.9	636.9	636.9	100
OAX240302412634	2024	5	Piezas	13	13	13	100
OAX240302412644	2024	5	Metros Cuadrados	135.1	135.1	135.1	100
OAX240302412706	2024	5	Metros Cuadrados	445.5	445.5	445.5	100
OAX240302413191	2024	5	Metros Cuadrados	513	513	513	100
OAX240302413252	2024	5	Metros Cuadrados	775	930	930	100
OAX240302413394	2024	5	Metros Cuadrados	625	625	625	100
OAX240302413757	2024	5	Metros cúbicos	318.45	318.45	318.45	100
OAX240302413903	2024	5	Metros cuadrados de construcción	144	144	144	100
OAX240302413923	2024	5	Metros cuadrados de construcción	720	760	760	100
OAX240302413959	2024	5	Metros Cuadrados	800	800	800	100
OAX240302414015	2024	5	Metros lineales	904	904	904	100
OAX240302414023	2024	5	Metros cuadrados de construcción	466.32	466.32	466.32	100
OAX240302414082	2024	5	Metros cuadrados de construcción	161	157.7	157.7	100
OAX240302414180	2024	5	Metros lineales	834	834	834	100
OAX240302414277	2024	5	Metros Cuadrados	1309	1309	1309	100
OAX240302414508	2024	5	Metros lineales	450.97	450.97	450.97	100
OAX240302414929	2024	5	Metros Cuadrados	36.11	36.11	36.11	100
OAX240302415003	2024	5	Metros lineales	1959	1959	1959	100
OAX240302415026	2024	5	Metros cúbicos	1476	1476	1476	100
OAX240302415271	2024	5	Piezas	11	11	11	100
OAX240302415634	2024	5	Metros lineales	635.77	635.77	635.77	100
OAX240302415775	2024	5	Metros lineales	447.35	436.42	436.42	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302415970	2024	5	Metros lineales	2618.8	2618.8	2618.8	100
OAX240302415971	2024	5	Piezas	28	28	28	100
OAX240302416117	2024	5	Metros Cuadrados	9600	9600	9600	100
OAX240302416119	2024	5	Piezas	400	400	400	100
OAX240302416136	2024	5	Metros Cuadrados	11968	11968	11968	100
OAX240302416152	2024	5	Metros Cuadrados	34.4	34.4	34.4	100
OAX240302416690	2024	5	Metros Cuadrados	120.78	120.78	120.78	100
OAX240302416724	2024	5	Metros cúbicos	16800	16800	16800	100
OAX240302416927	2024	5	Metros Cuadrados	45	45	45	100
OAX240302416939	2024	5	Metros lineales	70	70	70	100
OAX240302417484	2024	5	Metros cuadrados de construcción	292	292	292	100
OAX240302418279	2024	5	Metros cuadrados de construcción	60	60	60	100
OAX240302418300	2024	5	Metros lineales	4099.7	4099.7	4099.7	100
OAX240302418554	2024	5	Metros Cuadrados	680	600	600	100
OAX240302418671	2024	5	Metros cuadrados de construcción	144	144	144	100
OAX240302418885	2024	5	Metros lineales	1168.8	1168.8	1168.8	100
OAX240302419312	2024	5	Metros cuadrados de construcción	954.44	954.44	954.44	100
OAX240302419518	2024	5	Metros Cuadrados	200	200	200	100
OAX240302419867	2024	5	Metros lineales	80	80	80	100
OAX240302419885	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240302419969	2024	5	Metros lineales	442.2	442.2	442.2	100
OAX240302420260	2024	5	Metros Cuadrados	1800	1800	1800	100
OAX240302420359	2024	5	Metros Cuadrados	755.45	755.91	755.91	100
OAX240302420482	2024	5	Metros Cuadrados	10664	10664	10664	100
OAX240302420542	2024	5	Metros Cuadrados	600	828	828	100
OAX240302420683	2024	5	Metros Cuadrados	544	544	544	100
OAX240302420766	2024	5	Metros Cuadrados	588.4	588.4	588.4	100
OAX240302420931	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302421294	2024	5	Metros cuadrados de construcción	480	480	480	100
OAX240302421297	2024	5	Piezas	9	9	9	100
OAX240302421505	2024	5	Metros cúbicos	84.83	84.83	84.83	100
OAX240302421906	2024	5	Metros lineales	288	288	288	100
OAX240302422024	2024	5	Kilómetro	7	7	7	100
OAX240302422288	2024	5	Metros Cuadrados	260.25	260.25	260.25	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302422502	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240302422659	2024	5	Metros lineales	617	236	236	100
OAX240302423002	2024	5	Metros Cuadrados	2820	2820	2820	100
OAX240302423036	2024	5	Metros cuadrados de construcción	240	441	441	100
OAX240302423476	2024	5	Kilómetro	6	6	6	100
OAX240302423502	2024	5	Metros lineales	2978.3	2978.3	2978.3	100
OAX240302423530	2024	5	Metros Cuadrados	510	510	510	100
OAX240302423679	2024	5	Metros Cuadrados	794.75	794.75	794.75	100
OAX240302424025	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240302424201	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1575.3	1575.3	1575.3	100
OAX240302424250	2024	5	Metros lineales	47.7	47.7	47.7	100
OAX240302424935	2024	5	Metros Cuadrados	143	143	143	100
OAX240302425056	2024	5	Metros cúbicos	416.13	433.64	433.64	100
OAX240302425059	2024	5	Metros lineales	1243.6	1243.6	1243.6	100
OAX240302425261	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302425330	2024	5	Metros Cuadrados	192	260	260	100
OAX240302425637	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240302426214	2024	5	Metros lineales	295.7	295.7	295.7	100
OAX240302427200	2024	5	Metros lineales	500	500	500	100
OAX240302427334	2024	5	Metros cuadrados de construcción	500	500	500	100
OAX240302427353	2024	5	Metros Cuadrados	976.71	976.71	976.71	100
OAX240302427387	2024	5	Metros cuadrados de construcción	3100	3100	3100	100
OAX240302427396	2024	5	Metros cuadrados de construcción	188.58	188.58	188.58	100
OAX240302427403	2024	5	Metros lineales	100	100	100	100
OAX240302427538	2024	5	Metros Cuadrados	1100	1100	1100	100
OAX240302427647	2024	5	Metros lineales	195.29	195.29	195.29	100
OAX240302427776	2024	5	Metros Cuadrados	1502.5	1502.5	1502.5	100
OAX240302428015	2024	5	Metros Cuadrados	622.9	622.9	622.9	100
OAX240302428126	2024	5	Metros Cuadrados	1583	1583	1583	100
OAX240302428266	2024	5	Metros Cuadrados	153	153	153	100
OAX240302428510	2024	5	Metros lineales	1113.7	1113.7	1113.7	100
OAX240302429411	2024	5	Piezas	6	6	6	100
OAX240302429558	2024	5	Piezas	2	2	2	100
OAX240302429608	2024	5	Kilómetro	9.1	9.1	9.1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302430001	2024	5	Metros Cuadrados	663.54	663.54	663.54	100
OAX240302430019	2024	5	Metros lineales	1723.4	1723.4	1723.4	100
OAX240302430052	2024	5	Metros Cuadrados	1750	1750	1750	100
OAX240302430109	2024	5	Metros lineales	5274	5274	5274	100
OAX240302430160	2024	5	Metros Cuadrados	680.5	680.5	680.5	100
OAX240302430198	2024	5	Metros lineales	1054.4	1054.4	1054.4	100
OAX240302430249	2024	5	Metros cuadrados de construcción	382.5	416.25	416.25	100
OAX240302430410	2024	5	Piezas	4	4	4	100
OAX240302430488	2024	5	Metros lineales	900	900	900	100
OAX240302430656	2024	5	Metros cuadrados de construcción	637	637	637	100
OAX240302430672	2024	5	Metros Cuadrados	50	50	50	100
OAX240302431179	2024	5	Metros lineales	393	393	393	100
OAX240302431315	2024	5	Piezas	13	13	13	100
OAX240302431372	2024	5	Piezas	19	19	19	100
OAX240302431823	2024	5	Metros Cuadrados	320	340	340	100
OAX240302432507	2024	5	Kilómetro	13	13	13	100
OAX240302432630	2024	5	Piezas	60	60	60	100
OAX240302432731	2024	5	Metros cúbicos	100	100	100	100
OAX240302432833	2024	5	Metros lineales	590	590	590	100
OAX240302432908	2024	5	Metros Cuadrados	2580	2580	2580	100
OAX240302432933	2024	5	Metros Cuadrados	1163.1	1163.1	1163.1	100
OAX240302432959	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302433031	2024	5	Piezas	28	28	28	100
OAX240302433053	2024	5	Kilómetro	22.5	22	22	100
OAX240302433554	2024	5	Metros Cuadrados	1968.6	1968.6	1968.6	100
OAX240302433845	2024	5	Metros Cuadrados	1287.6	1287.6	1287.6	100
OAX240302433894	2024	5	Metros cuadrados de construcción	417.85	417.85	417.85	100
OAX240302433914	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302434100	2024	5	Metros lineales	334	334	334	100
OAX240302434148	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302434236	2024	5	Metros lineales	287.15	196.96	196.96	100
OAX240302434240	2024	5	Metros lineales	217.48	217.48	217.48	100
OAX240302434289	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240302434527	2024	5	Metros Cuadrados	180	180	180	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302434656	2024	5	Metros Cuadrados	9900	9900	9900	100
OAX240302434674	2024	5	Metros lineales	217.1	217.1	217.1	100
OAX240302435515	2024	5	Metros lineales	8600	8600	8600	100
OAX240302435625	2024	5	Metros Cuadrados	480	526	526	100
OAX240302435626	2024	5	Metros lineales	1600	1600	1600	100
OAX240302435634	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240302435663	2024	5	Metros lineales	444.95	465.75	465.75	100
OAX240302435975	2024	5	Metros cúbicos	2360	2360	2360	100
OAX240302436082	2024	5	Metros lineales	67.8	67.8	67.8	100
OAX240302436085	2024	5	Metros lineales	1200	1200	1200	100
OAX240302436096	2024	5	Metros Cuadrados	990	990	990	100
OAX240302436309	2024	5	Metros Cuadrados	2989.4	2989.4	2989.4	100
OAX240302436702	2024	5	Metros Cuadrados	2205	2205	2205	100
OAX240302436855	2024	5	Metros lineales	6000	6000	6000	100
OAX240302436995	2024	5	Metros lineales	400	400	400	100
OAX240302437169	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240302437289	2024	5	Metros lineales	935	380	380	100
OAX240302437396	2024	5	Metros Cuadrados	544.12	544.12	544.12	100
OAX240302438094	2024	5	Metros cúbicos	22.5	22.5	22.5	100
OAX240302438204	2024	5	Metros Cuadrados	252.11	252.11	252.11	100
OAX240302439318	2024	5	Piezas	92	92	92	100
OAX240302439320	2024	5	Piezas	99	99	99	100
OAX240302439728	2024	5	MANUAL(ES)	2	2	2	100
OAX240302439728	2024	5	REGLAMENTO(S)	1	1	1	100
OAX240302439728	2024	5	PROGRAMA(S)	1	1	1	100
OAX240302439728	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302439759	2024	5	CURSO(S)	2	2	2	100
OAX240302439759	2024	5	PLAN(ES)	1	1	1	100
OAX240302439759	2024	5	MANUAL(ES)	2	2	2	100
OAX240302439759	2024	5	REGLAMENTO(S)	1	1	1	100
OAX240302439759	2024	5	PROGRAMA(S)	1	1	1	100
OAX240302440356	2024	5	Metros	150	150	150	100
OAX240302440362	2024	5	Metros	150	150	150	100
OAX240302441667	2024	5	Kilómetro	1.09	1.09	1.09	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302442130	2024	5	Otros	315	315	315	100
OAX240302442149	2024	5	Otros	270	270	270	100
OAX240302442198	2024	5	Otros	270	270	270	100
OAX240302442230	2024	5	Otros	225	225	225	100
OAX240302442237	2024	5	Otros	225	225	225	100
OAX240302442264	2024	5	Otros	180	180	180	100
OAX240302442266	2024	5	Otros	180	180	180	100
OAX240302442373	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442376	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442601	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442637	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442712	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442766	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442805	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443429	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443522	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443562	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443582	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443593	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443676	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443685	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443689	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443708	2024	5	Piezas	81	99	99	100
OAX240302443811	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443820	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443825	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302445891	2024	5	Piezas	253	253	253	100
OAX240402447130	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402447282	2024	5	Metros cuadrados de construcción	31.8	31.8	31.8	100
OAX240402447504	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240402447509	2024	5	Metros Cuadrados	264	264	264	100
OAX240402448666	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240402448795	2024	5	Metros Cuadrados	168	168	168	100
OAX240402448807	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402448823	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402448905	2024	5	Metros Cuadrados	528	528	528	100
OAX240402449263	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240402450129	2024	5	Metros Cuadrados	216	216	216	100
OAX240402450135	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240402456981	2024	5	Metros lineales	133.76	133.76	133.76	100
OAX240402456982	2024	5	Metros cúbicos	1076.4	1076.4	1076.4	100
OAX240402457100	2024	5	Metros lineales	270	270	270	100
OAX240402457110	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240402457231	2024	5	Metros Cuadrados	2400	2400	2400	100
OAX240402457316	2024	5	Metros cuadrados de construcción	545.68	545.68	545.68	100
OAX240402457363	2024	5	Metros lineales	1100	1100	1100	100
OAX240402457506	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402457546	2024	5	Metros Cuadrados	260	260	260	100
OAX240402457638	2024	5	Metros Cuadrados	2694.5	2694.5	2694.5	100
OAX240402458032	2024	5	Metros cuadrados de construcción	144	144	144	100
OAX240402458384	2024	5	Metros lineales	298.94	298.94	298.94	100
OAX240402458484	2024	5	Metros cuadrados de construcción	114.31	114.31	114.31	100
OAX240402458490	2024	5	Metros Cuadrados	306	306	306	100
OAX240402458772	2024	5	Metros cuadrados de construcción	480	480	480	100
OAX240402458897	2024	5	Metros cuadrados de construcción	415.8	415.8	415.8	100
OAX240402459883	2024	5	Kilómetro	5	5	5	100
OAX240402459960	2024	5	Piezas	6	6	6	100
OAX240402460293	2024	5	Metros cuadrados de construcción	500	500	500	100
OAX240402460697	2024	5	Metros Cuadrados	414	414	414	100
OAX240402461005	2024	5	Metros lineales	250	250	250	100
OAX240402461579	2024	5	Metros lineales	112	112	112	100
OAX240402461773	2024	5	Metros cuadrados de construcción	192	192	192	100
OAX240402462516	2024	5	Metros lineales	205	205	205	100
OAX240402462912	2024	5	Metros cuadrados de construcción	303	303	303	100
OAX240402462960	2024	5	Metros lineales	1572	1572	1572	100
OAX240402463056	2024	5	Metros Cuadrados	400	400	400	100
OAX240402463448	2024	5	SERVICIO(S)	1	100	100	100
OAX240402463746	2024	5	Metros lineales	118	118	118	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402463918	2024	5	Metros Cuadrados	1684.5	1684.5	1684.5	100
OAX240402464300	2024	5	Metros cuadrados de construcción	406	406	406	100
OAX240402464382	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402464476	2024	5	Metros cuadrados de construcción	527.8	466.74	466.74	100
OAX240402464674	2024	5	Metros cuadrados de construcción	500	500	500	100
OAX240402464810	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402464840	2024	5	Kilómetro	8	8	8	100
OAX240402464876	2024	5	Metros Cuadrados	2090.48	2090.48	2090.48	100
OAX240402464913	2024	5	Metros Cuadrados	746.03	746.03	746.03	100
OAX240402464979	2024	5	Metros lineales	525	525	525	100
OAX240402465239	2024	5	Metros Cuadrados	1000	1000	1000	100
OAX240402465263	2024	5	Metros Cuadrados	870	870	870	100
OAX240402465369	2024	5	Metros lineales	5100	5100	5100	100
OAX240402465397	2024	5	Metros Cuadrados	722	722	722	100
OAX240402465413	2024	5	Metros Cuadrados	811.41	811.41	811.41	100
OAX240402465537	2024	5	Metros Cuadrados	2037.3	2037.3	2037.3	100
OAX240402465651	2024	5	Metros lineales	564.2	564.2	564.2	100
OAX240402466842	2024	5	Metros cúbicos	45	45	45	100
OAX240402467042	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402467291	2024	5	Metros lineales	203	203	203	100
OAX240402467312	2024	5	Metros cuadrados de construcción	135	135	135	100
OAX240402467381	2024	5	Metros Cuadrados	386.42	386.42	386.42	100
OAX240402467547	2024	5	Piezas	60	60	60	100
OAX240402467716	2024	5	Metros lineales	8480	8480	8480	100
OAX240402467763	2024	5	Metros lineales	1720	1720	1720	100
OAX240402468081	2024	5	Metros Cuadrados	690	690	690	100
OAX240402468357	2024	5	Metros cuadrados de construcción	92.31	92.31	92.31	100
OAX240402468387	2024	5	Metros Cuadrados	754.19	754.19	754.19	100
OAX240402468500	2024	5	Metros lineales	82.6	82.6	82.6	100
OAX240402468618	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402468843	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402468981	2024	5	Metros Cuadrados	794.92	794.92	794.92	100
OAX240402469038	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402469394	2024	5	Kilómetro	11.1	11.1	11.1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402469469	2024	5	Metros lineales	1111.62	1111.62	1111.62	100
OAX240402469607	2024	5	Metros Cuadrados	150	150	150	100
OAX240402470234	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1378	1378	1378	100
OAX240402470422	2024	5	Metros lineales	495	475	475	100
OAX240402470423	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1524	1524	1524	100
OAX240402470544	2024	5	Metros lineales	34.75	34.75	34.75	100
OAX240402470644	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402470739	2024	5	Metros Cuadrados	299.2	299.2	299.2	100
OAX240402471055	2024	5	Metros lineales	692	692	692	100
OAX240402471120	2024	5	Metros Cuadrados	800.62	800.62	800.62	100
OAX240402471301	2024	5	Metros Cuadrados	607.95	607.95	607.95	100
OAX240402471394	2024	5	Piezas	76	76	76	100
OAX240402471452	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1275	1275	1275	100
OAX240402471525	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	540	100
OAX240402471547	2024	5	Metros Cuadrados	273	273	273	100
OAX240402471572	2024	5	Metros Cuadrados	1113.9	1113.9	1113.9	100
OAX240402471735	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402471866	2024	5	Metros Cuadrados	60	60	60	100
OAX240402471944	2024	5	Metros Cuadrados	192	192	192	100
OAX240402471978	2024	5	Metros Cuadrados	224	224	224	100
OAX240402472122	2024	5	Metros Cuadrados	374.66	374.66	374.66	100
OAX240402472150	2024	5	Metros lineales	12	12	12	100
OAX240402472154	2024	5	Metros Cuadrados	517.28	517.28	517.28	100
OAX240402472158	2024	5	Kilómetro	2.8	2.8	2.8	100
OAX240402472328	2024	5	Metros cuadrados de construcción	555.05	555.05	555.05	100
OAX240402472536	2024	5	Metros Cuadrados	800	800	800	100
OAX240402476412	2024	5	Piezas	13	13	13	100
OAX240402480433	2024	5	Metros Cuadrados	1360	1360	1360	100
OAX240402480484	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1200	1200	1200	100
OAX240402480609	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402481114	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240402481391	2024	5	Metros Cuadrados	512	512	512	100
OAX240402481514	2024	5	Metros cuadrados de construcción	78.9	78.9	78.9	100
OAX240402481723	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1600	1600	1600	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402481735	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402481747	2024	5	Metros Cuadrados	4430.39	4430.39	4430.39	100
OAX240402482717	2024	5	Metros Cuadrados	546	546	546	100
OAX240402483399	2024	5	Metros cúbicos	937.4	937.4	937.4	100
OAX240402483963	2024	5	Metros Cuadrados	612.5	612.5	612.5	100
OAX240402484128	2024	5	Metros Cuadrados	1592	1592	1592	100
OAX240402485458	2024	5	Metros cuadrados de construcción	552	552	552	100
OAX240402485480	2024	5	Metros lineales	295.26	295.26	295.26	100
OAX240402485502	2024	5	Metros Cuadrados	869.68	869.68	869.68	100
OAX240402486374	2024	5	Kilómetro	22.5	22.5	22.5	100
OAX240402486480	2024	5	Metros Cuadrados	30000	30000	30000	100
OAX240402486727	2024	5	Metros cúbicos	3380	3380	3380	100
OAX240402486810	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240402487613	2024	5	Metros Cuadrados	1070.9	1070.9	1070.9	100
OAX240402487927	2024	5	Metros cuadrados de construcción	9043	9043	9043	100
OAX240402488388	2024	5	Metros cúbicos	48.18	48.18	48.18	100
OAX240402488634	2024	5	Metros cuadrados de construcción	36	36	36	100
OAX240402488944	2024	5	Metros cúbicos	189.71	189.71	189.71	100
OAX240402489032	2024	5	Metros cúbicos	11.97	11.97	11.97	100
OAX240402489076	2024	5	Metros Cuadrados	207.9	207.9	207.9	100
OAX240402490067	2024	5	Metros Cuadrados	119.25	119.25	119.25	100
OAX240402490214	2024	5	Metros Cuadrados	758	758	758	100
OAX240402490641	2024	5	Metros Cuadrados	76.23	76.23	76.23	100
OAX240402491054	2024	5	Metros Cuadrados	768.22	768.22	768.22	100
OAX240402491095	2024	5	Metros Cuadrados	1009.4	1009.4	1009.4	100
OAX240402491264	2024	5	Metros Cuadrados	420	420	420	100
OAX240402491372	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	540	100
OAX240402491390	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402491610	2024	5	Metros Cuadrados	1740	1740	1740	100
OAX240402491723	2024	5	Metros Cuadrados	556.5	556.5	556.5	100
OAX240402491772	2024	5	Metros lineales	1041	1041	1041	100
OAX240402491884	2024	5	Piezas	108	108	108	100
OAX240402491946	2024	5	Metros Cuadrados	640	640	640	100
OAX240402492205	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402492231	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402492932	2024	5	Metros lineales	28	28	28	100
OAX240402493548	2024	5	Metros Cuadrados	897.82	897.82	897.82	100
OAX240402493624	2024	5	Metros Cuadrados	335	335	335	100
OAX240402493644	2024	5	Metros lineales	1051.6	1051.6	1051.6	100
OAX240402493790	2024	5	Metros Cuadrados	630	630	630	100
OAX240402494009	2024	5	Kilómetro	9	9	9	100
OAX240402494045	2024	5	Metros lineales	13	13	13	100
OAX240402494122	2024	5	Piezas	40	40	40	100
OAX240402494162	2024	5	Metros lineales	180	180	180	100
OAX240402494354	2024	5	Metros lineales	200	200	200	100
OAX240402494381	2024	5	Kilómetro	1.3	1.3	1.3	100
OAX240402494892	2024	5	Metros Cuadrados	8400	8400	8400	100
OAX240402495097	2024	5	Metros Cuadrados	103.68	103.68	103.68	100
OAX240402495159	2024	5	Kilómetro	15.9	15.9	15.9	100
OAX240402495284	2024	5	Metros cúbicos	100	100	100	100
OAX240402495447	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240402495452	2024	5	Metros cúbicos	35	35	35	100
OAX240402495470	2024	5	Metros lineales	900	900	900	100
OAX240402495488	2024	5	Metros Cuadrados	2220	2000	2000	100
OAX240402495494	2024	5	Kilómetro	5.5	5.5	5.5	100
OAX240402495544	2024	5	Metros cúbicos	1152	1152	1152	100
OAX240402495576	2024	5	Metros cúbicos	77	77	77	100
OAX240402495704	2024	5	Metros lineales	548.24	548.24	548.24	100
OAX240402495826	2024	5	Metros Cuadrados	253.28	253.28	253.28	100
OAX240402496238	2024	5	Metros lineales	240	240	240	100
OAX240402496360	2024	5	Metros Cuadrados	179.4	179.4	179.4	100
OAX240402496502	2024	5	Metros lineales	2000	2000	2000	100
OAX240402496584	2024	5	Metros lineales	230	230	230	100
OAX240402496705	2024	5	Metros lineales	1500	1500	1500	100
OAX240402496825	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240402497173	2024	5	Metros Cuadrados	774	774	774	100
OAX240402498606	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240402500152	2024	5	Metros cúbicos	251.16	251.16	251.16	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402507521	2024	5	Metros lineales	600	600	600	100
OAX240402507608	2024	5	Metros cuadrados de construcción	58.08	58.08	58.08	100
OAX240402507648	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402507770	2024	5	Metros lineales	3000	3000	3000	100
OAX240402509206	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402510128	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510137	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510159	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510189	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510227	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510412	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510615	2024	5	Metros	456	456	456	100
OAX240402510640	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510646	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402510649	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510892	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510914	2024	5	Metros Cuadrados	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510926	2024	5	Metros Cuadrados	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510989	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510995	2024	5	Metros	660.2	660.2	660.2	100
OAX240402511068	2024	5	Metros	660	660	660	100
OAX240402511072	2024	5	Metros	567	567	567	100
OAX240402511114	2024	5	Equipamiento	2	2	2	100
OAX240402511145	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240402511728	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402511738	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402511843	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402512359	2024	5	Metros lineales	116.84	116.84	116.84	100
OAX240402512378	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402512401	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402512417	2024	5	Piezas	52	52	52	100
OAX240402512452	2024	5	Metros lineales	20	20	20	100
OAX240402512885	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402512954	2024	5	Metros lineales	20	20	20	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402512977	2024	5	Kilómetro	7	7	7	100
OAX240402512985	2024	5	Lote	1	1	1	100
OAX240402513458	2024	5	Metros Cuadrados	713	713	713	100
OAX240402513526	2024	5	Luminaria	22	22	22	100
OAX240402513877	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402513894	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402514045	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402514058	2024	5	Lote	14	14	14	100
OAX240402514114	2024	5	Lote	6	6	6	100
OAX240402514355	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402514395	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402514403	2024	5	Metros Cuadrados	145.59	145.59	145.59	100
OAX240402514449	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402514540	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402514576	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402514641	2024	5	Otros	3	3	3	100
OAX240402514930	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240402515231	2024	5	Metros	638830.82	638830.82	638830.82	100
OAX240402515770	2024	5	Metros Cuadrados	140.6	140.6	140.6	100
OAX240402515867	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240402515895	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402515927	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402515972	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402516103	2024	5	Otros	2	2	2	100
OAX240402516141	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402516242	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240502536523	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502536527	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502536545	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502536590	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502542562	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502542587	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502542592	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502544283	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240502544472	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502544664	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502544666	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502545117	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502545120	2024	5	Kilómetro cuadrado	1	1	1	100
OAX240502546301	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502546468	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547245	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547277	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547344	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547363	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547378	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547392	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547417	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547423	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547441	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547507	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547554	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547582	2024	5	Metros Cuadrados	100	100	100	100
OAX240502547585	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547638	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547653	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547658	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547720	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547744	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547770	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547849	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547860	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547944	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547952	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547953	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547955	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547961	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547980	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240502547995	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548005	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548009	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548024	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548046	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548050	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548074	2024	5	Computadoras	1	1	1	100
OAX240502548090	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548092	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548108	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240102342437	2024	5	Metros Cuadrados	4026.5	4026.5	4026.5	100
OAX240102342480	2024	5	Metros lineales	25	25	25	100
OAX240102342588	2024	5	Metros lineales	70	70	70	100
OAX240102342596	2024	5	Metros lineales	233	233	233	100
OAX240102342654	2024	5	Metros lineales	850	850	850	100
OAX240102342930	2024	5	Metros Cuadrados	331.7	331.7	331.7	100
OAX240102342942	2024	5	Metros Cuadrados	784	978.5	978.5	100
OAX240102343374	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240102343380	2024	5	Metros Cuadrados	962	962	962	100
OAX240102343572	2024	5	Metros Cuadrados	453	453	453	100
OAX240102343577	2024	5	Metros Cuadrados	506	506	506	100
OAX240102344397	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240102344640	2024	5	Metros Cuadrados	1018	1018	1018	100
OAX240102345642	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202352539	2024	5	Metros Cuadrados	1560	1560	1560	100
OAX240202352556	2024	5	Metros Cuadrados	552	552	552	100
OAX240202352650	2024	5	Metros Cuadrados	216	216	216	100
OAX240202352662	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240202352900	2024	5	Metros lineales	100	100	100	100
OAX240202353083	2024	5	Metros Cuadrados	192	192	192	100
OAX240202353090	2024	5	Metros Cuadrados	288	288	288	100
OAX240202353099	2024	5	Metros Cuadrados	312	312	312	100
OAX240202353134	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240202353183	2024	5	Metros Cuadrados	100.8	100.8	100.8	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202353347	2024	5	Metros Cuadrados	456	456	456	100
OAX240202353360	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240202353559	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240202353581	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240202353584	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240202353592	2024	5	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100
OAX240202353980	2024	5	Metros cuadrados de construcción	28	28	28	100
OAX240202353985	2024	5	Metros cuadrados de construcción	20	20	20	100
OAX240202353995	2024	5	Metros Cuadrados	576	576	576	100
OAX240202354004	2024	5	Metros cuadrados de construcción	20	20	20	100
OAX240202354184	2024	5	Metros Cuadrados	1464	1464	1464	100
OAX240202354424	2024	5	Kilómetro	0.9	0.9	0.9	100
OAX240202354607	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240202354610	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240202354611	2024	5	Metros cuadrados de construcción	40	40	40	100
OAX240202354623	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240202354641	2024	5	Metros cuadrados de construcción	45	45	45	100
OAX240202354998	2024	5	Metros cuadrados de construcción	160	160	160	100
OAX240202355097	2024	5	Metros Cuadrados	2400	2400	2400	100
OAX240202355150	2024	5	Metros Cuadrados	1224	1224	1224	100
OAX240202355165	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240202355173	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240202355184	2024	5	Metros cúbicos	300	300	300	100
OAX240202355191	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240202355204	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240202355227	2024	5	Metros cuadrados de construcción	144	144	144	100
OAX240202358070	2024	5	Metros Cuadrados	1543	1543	1543	100
OAX240202359391	2024	5	Metros lineales	355	355	355	100
OAX240202360661	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240202360675	2024	5	Metros Cuadrados	1339.28	1407.77	1407.77	100
OAX240202360725	2024	5	Metros Cuadrados	613.97	654.66	654.66	100
OAX240202361579	2024	5	Metros lineales	680	400	400	100
OAX240202361685	2024	5	Metros lineales	109	109	109	100
OAX240202362091	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1080	1080	1080	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202362773	2024	5	Metros Cuadrados	630	630	630	100
OAX240202362957	2024	5	Metros Cuadrados	1148.7	1148.77	1148.77	100
OAX240202363726	2024	5	Metros Cuadrados	730	684	684	100
OAX240202363795	2024	5	Metros lineales	70	70	70	100
OAX240202363857	2024	5	Metros Cuadrados	1000	1000	1000	100
OAX240202364251	2024	5	Metros lineales	144.66	144.66	144.66	100
OAX240202364962	2024	5	Metros lineales	240	240	240	100
OAX240202366047	2024	5	Metros Cuadrados	957.05	957.05	957.05	100
OAX240202366576	2024	5	Kilómetro	1.2	1.2	1.2	100
OAX240202368145	2024	5	Metros cúbicos	35	35	35	100
OAX240202368172	2024	5	Kilómetro	44	44	44	100
OAX240202368176	2024	5	Metros Cuadrados	700	700	700	100
OAX240202368222	2024	5	Metros Cuadrados	921.48	914.35	914.35	100
OAX240202368614	2024	5	Metros lineales	58.36	58.36	58.36	100
OAX240202368648	2024	5	Metros cuadrados de construcción	450	450	450	100
OAX240202368906	2024	5	Metros cúbicos	50	50	50	100
OAX240202369108	2024	5	Metros Cuadrados	200	200	200	100
OAX240202369699	2024	5	Metros Cuadrados	407	407	407	100
OAX240202370359	2024	5	Metros Cuadrados	135.19	135.19	135.19	100
OAX240202370474	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202371702	2024	5	Kilómetro	11.4	12.4	12.4	100
OAX240202371724	2024	5	Metros Cuadrados	264	301.3	301.3	100
OAX240202372411	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202372510	2024	5	Metros Cuadrados	1750	1750	1750	100
OAX240202373610	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202374691	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202374844	2024	5	Metros cuadrados de construcción	900	900	900	100
OAX240202376489	2024	5	Metros cúbicos	59.51	59.51	59.51	100
OAX240202376758	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202378079	2024	5	Metros lineales	750	750	750	100
OAX240202379613	2024	5	Metros Cuadrados	840	840	840	100
OAX240202380177	2024	5	Piezas	5	5	5	100
OAX240202380684	2024	5	Piezas	3	3	3	100
OAX240202380970	2024	5	Metros lineales	167.73	167.73	167.73	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202381206	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202381484	2024	5	Metros Cuadrados	997.64	997.64	997.64	100
OAX240202381987	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202382083	2024	5	Metros Cuadrados	716.71	716.71	716.71	100
OAX240202382660	2024	5	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100
OAX240202383391	2024	5	Metros lineales	765	765	765	100
OAX240202383393	2024	5	Metros Cuadrados	1085.24	1085.24	1085.24	100
OAX240202383635	2024	5	Metros lineales	37	37	37	100
OAX240202385586	2024	5	Piezas	9	9	9	100
OAX240202387191	2024	5	Metros Cuadrados	576	596.16	596.16	100
OAX240202387454	2024	5	Metros Cuadrados	1417.5	1417.5	1417.5	100
OAX240202387563	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	540	100
OAX240202387613	2024	5	Metros cúbicos	2800	2800	2800	100
OAX240202387715	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202390169	2024	5	Metros Cuadrados	47304	47304	47304	100
OAX240202390211	2024	5	Metros Cuadrados	582.35	598.4	598.4	100
OAX240202390994	2024	5	Metros cuadrados de construcción	825	825	825	100
OAX240202391921	2024	5	Metros cuadrados de construcción	36	36	36	100
OAX240202392027	2024	5	Metros Cuadrados	7363.3	7363.3	7363.3	100
OAX240202392990	2024	5	Metros Cuadrados	34500	34500	34500	100
OAX240202393015	2024	5	Metros Cuadrados	905	905	905	100
OAX240202393420	2024	5	Metros cúbicos	267.92	267.92	267.92	100
OAX240202393448	2024	5	Kilómetro	10	10	10	100
OAX240202393896	2024	5	Metros Cuadrados	59.84	341.04	341.04	100
OAX240202394174	2024	5	Metros lineales	167.52	161.5	161.5	100
OAX240202394673	2024	5	Metros Cuadrados	700	700	700	100
OAX240202394707	2024	5	Metros cuadrados de construcción	75.6	75.6	75.6	100
OAX240202395922	2024	5	Metros Cuadrados	6331.61	6331.61	6331.61	100
OAX240202395934	2024	5	Metros	22.3	22.3	22.3	100
OAX240202397312	2024	5	Equipamiento	10	10	10	100
OAX240202399433	2024	5	Metros cúbicos	4155	4155	4155	100
OAX240202400802	2024	5	Piezas	2	2	2	100
OAX240302402917	2024	5	Piezas	92	92	92	100
OAX240302403558	2024	5	Metros cuadrados de construcción	200.1	200.1	200.1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302403560	2024	5	Metros Cuadrados	288	288	288	100
OAX240302403562	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100.05	100.05	100.05	100
OAX240302403563	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100.05	100.05	100.05	100
OAX240302403663	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302403727	2024	5	Metros cuadrados de construcción	240	240	240	100
OAX240302403757	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100.05	100.05	100.05	100
OAX240302403803	2024	5	Metros Cuadrados	624	624	624	100
OAX240302403811	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240302403814	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302403823	2024	5	Metros Cuadrados	2400	2400	2400	100
OAX240302403825	2024	5	Metros Cuadrados	384	384	384	100
OAX240302403827	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240302403904	2024	5	Metros lineales	1575.55	1575.55	1575.55	100
OAX240302403917	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100
OAX240302403928	2024	5	Metros Cuadrados	840	840	840	100
OAX240302403948	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100
OAX240302404273	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302404430	2024	5	Kilómetro	1.45	1.45	1.45	100
OAX240302404439	2024	5	Metros cuadrados de construcción	9.3	9.3	9.3	100
OAX240302404640	2024	5	Metros cuadrados de construcción	33.48	33.48	33.48	100
OAX240302404642	2024	5	Kilómetro	1830	1830	1830	100
OAX240302404678	2024	5	Metros Cuadrados	192	192	192	100
OAX240302404760	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302404765	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240302404823	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302404829	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302404865	2024	5	Metros cuadrados de construcción	60	60	60	100
OAX240302404888	2024	5	Metros cuadrados de construcción	260	260	260	100
OAX240302404927	2024	5	Metros Cuadrados	648	648	648	100
OAX240302404993	2024	5	Metros Cuadrados	1440	1440	1440	100
OAX240302405153	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302405163	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100
OAX240302405166	2024	5	Metros Cuadrados	384	384	384	100
OAX240302405186	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302405193	2024	5	Metros cuadrados de construcción	60	60	60	100
OAX240302405405	2024	5	Metros Cuadrados	1486.37	1486.37	1486.37	100
OAX240302405447	2024	5	Metros Cuadrados	624	624	624	100
OAX240302405513	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240302405587	2024	5	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100
OAX240302405590	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302405797	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100
OAX240302405799	2024	5	Metros Cuadrados	2160	2160	2160	100
OAX240302405817	2024	5	Metros Cuadrados	216	216	216	100
OAX240302405829	2024	5	Kilómetro	0.7	0.7	0.7	100
OAX240302405847	2024	5	Metros Cuadrados	288	288	288	100
OAX240302405854	2024	5	Metros cuadrados de construcción	120	120	120	100
OAX240302405862	2024	5	Metros cuadrados de construcción	200	200	200	100
OAX240302405864	2024	5	Metros cuadrados de construcción	280	280	280	100
OAX240302405877	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240302405896	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240302405911	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302405996	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240302406040	2024	5	Metros Cuadrados	552	552	552	100
OAX240302406044	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302406078	2024	5	Kilómetro	1.08	1.08	1.08	100
OAX240302406080	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240302406083	2024	5	Metros Cuadrados	168	168	168	100
OAX240302406084	2024	5	Metros Cuadrados	216	216	216	100
OAX240302406246	2024	5	Metros cuadrados de construcción	45	45	45	100
OAX240302406248	2024	5	Metros Cuadrados	408	408	408	100
OAX240302406258	2024	5	Metros Cuadrados	168	168	168	100
OAX240302406266	2024	5	Metros Cuadrados	192	192	192	100
OAX240302406277	2024	5	Metros cuadrados de construcción	36	36	36	100
OAX240302406289	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240302406298	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302406340	2024	5	Kilómetro	1.6	1.6	1.6	100
OAX240302406628	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302406762	2024	5	Metros cúbicos	72	72	72	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302406797	2024	5	Metros cúbicos	50	50	50	100
OAX240302406798	2024	5	Metros cuadrados de construcción	300.15	300.15	300.15	100
OAX240302406820	2024	5	Metros cúbicos	200	200	200	100
OAX240302406933	2024	5	Metros Cuadrados	264	264	264	100
OAX240302406969	2024	5	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100
OAX240302407010	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302407181	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302407185	2024	5	Kilómetro	0.61	0.61	0.61	100
OAX240302407253	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302407755	2024	5	Kilómetro	6.01	6.01	6.01	100
OAX240302408950	2024	5	Metros cuadrados de construcción	608	608	608	100
OAX240302409490	2024	5	Metros lineales	3090.3	3090.3	3090.3	100
OAX240302411229	2024	5	Metros lineales	44.08	42.56	42.56	100
OAX240302411455	2024	5	Metros lineales	404	404	404	100
OAX240302411466	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302411490	2024	5	Metros Cuadrados	450	450	450	100
OAX240302411581	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302411604	2024	5	Metros lineales	70.8	70.8	70.8	100
OAX240302412088	2024	5	Metros cúbicos	20.6	20.6	20.6	100
OAX240302412196	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240302412390	2024	5	SERVICIO(S)	1	5	5	100
OAX240302412681	2024	5	Metros lineales	85	85	85	100
OAX240302412783	2024	5	Metros lineales	126.36	134.52	134.52	100
OAX240302413001	2024	5	Kilómetro	45.1	45.1	45.1	100
OAX240302413312	2024	5	Piezas	29	29	29	100
OAX240302413668	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240302413723	2024	5	Metros Cuadrados	518.28	518.28	518.28	100
OAX240302413774	2024	5	Metros lineales	150	150	150	100
OAX240302413776	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240302413995	2024	5	Metros Cuadrados	750	750	750	100
OAX240302414019	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240302414206	2024	5	Metros lineales	1479	1479	1479	100
OAX240302414231	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302414285	2024	5	Metros Cuadrados	1280	1280	1280	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302414765	2024	5	Metros lineales	914	914	914	100
OAX240302414810	2024	5	Metros cúbicos	528.08	538.69	538.69	100
OAX240302414870	2024	5	Metros cuadrados de construcción	366.45	366.45	366.45	100
OAX240302414915	2024	5	Metros cuadrados de construcción	138.62	122.83	122.83	100
OAX240302414951	2024	5	Metros lineales	303.1	298.8	298.8	100
OAX240302415106	2024	5	Metros Cuadrados	313.5	313.5	313.5	100
OAX240302415335	2024	5	Piezas	2	2	2	100
OAX240302415669	2024	5	Metros Cuadrados	636.73	636.73	636.73	100
OAX240302415811	2024	5	Metros lineales	409	409.02	409.02	100
OAX240302416006	2024	5	Metros Cuadrados	917.91	917.91	917.91	100
OAX240302416007	2024	5	Metros Cuadrados	162	162	162	100
OAX240302416015	2024	5	Metros cuadrados de construcción	170	170	170	100
OAX240302416029	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1041.6	1041.6	1041.6	100
OAX240302416052	2024	5	Metros lineales	2500	2500	2500	100
OAX240302416403	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302416532	2024	5	SERVICIO(S)	1	8	8	100
OAX240302416698	2024	5	Piezas	53	53	53	100
OAX240302416718	2024	5	Metros Cuadrados	901.96	901.96	901.96	100
OAX240302416800	2024	5	Metros Cuadrados	743.45	743.45	743.45	100
OAX240302416957	2024	5	Piezas	18	18	18	100
OAX240302416968	2024	5	Metros lineales	63.1	53.6	53.6	100
OAX240302417094	2024	5	Metros lineales	700	700	700	100
OAX240302417314	2024	5	Kilómetro	5.65	5.65	5.65	100
OAX240302417439	2024	5	Metros cúbicos	140	200	200	100
OAX240302417655	2024	5	Metros Cuadrados	2250	2250	2250	100
OAX240302418400	2024	5	Metros lineales	60	60	60	100
OAX240302418461	2024	5	Metros cuadrados de construcción	255	80	80	100
OAX240302418466	2024	5	Metros Cuadrados	860	860	860	100
OAX240302418684	2024	5	Metros lineales	130	130	130	100
OAX240302418808	2024	5	Metros cuadrados de construcción	284	284	284	100
OAX240302418832	2024	5	Metros lineales	162.26	165.3	165.3	100
OAX240302419471	2024	5	Metros Cuadrados	1265	1265	1265	100
OAX240302420238	2024	5	Metros lineales	2005	2005	2005	100
OAX240302420847	2024	5	Metros cuadrados de construcción	366.3	366.3	366.3	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302420877	2024	5	Piezas	5	8	8	100
OAX240302421335	2024	5	Metros Cuadrados	1062.2	1062.2	1062.2	100
OAX240302421378	2024	5	Metros Cuadrados	793.24	793.24	793.24	100
OAX240302421532	2024	5	Metros Cuadrados	1002.3	1002.3	1002.3	100
OAX240302421546	2024	5	Metros Cuadrados	520	520	520	100
OAX240302421685	2024	5	Metros Cuadrados	800	800	800	100
OAX240302422001	2024	5	Metros lineales	467	467	467	100
OAX240302422039	2024	5	Metros Cuadrados	259	259	259	100
OAX240302422422	2024	5	Metros Cuadrados	490	490	490	100
OAX240302422622	2024	5	Metros Cuadrados	853	853	853	100
OAX240302422718	2024	5	Metros cuadrados de construcción	336	336	336	100
OAX240302422762	2024	5	Metros cuadrados de construcción	41.97	41.97	41.97	100
OAX240302423157	2024	5	Metros cúbicos	30	30	30	100
OAX240302423641	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302423712	2024	5	Metros Cuadrados	948.08	948.08	948.08	100
OAX240302423803	2024	5	Metros lineales	86.7	86.7	86.7	100
OAX240302423832	2024	5	Metros cuadrados de construcción	419.41	419.41	419.41	100
OAX240302424029	2024	5	Metros lineales	355.39	355.39	355.39	100
OAX240302424056	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302424063	2024	5	Metros Cuadrados	660	660	660	100
OAX240302424162	2024	5	Metros Cuadrados	544.05	544.05	544.05	100
OAX240302424252	2024	5	Metros Cuadrados	1308	1308	1308	100
OAX240302424257	2024	5	Metros cúbicos	23218	23218	23218	100
OAX240302424400	2024	5	Metros cuadrados de construcción	2000	2000	2000	100
OAX240302424695	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302425036	2024	5	Metros lineales	154.58	146.85	146.85	100
OAX240302425099	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240302425158	2024	5	Metros lineales	76.1	76.1	76.1	100
OAX240302425340	2024	5	Metros Cuadrados	56	56	56	100
OAX240302425508	2024	5	Metros Cuadrados	408	408	408	100
OAX240302425621	2024	5	Metros lineales	360	360	360	100
OAX240302425781	2024	5	Piezas	7	7	7	100
OAX240302426221	2024	5	Metros Cuadrados	420	420	420	100
OAX240302426497	2024	5	Metros Cuadrados	214.93	214.93	214.93	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302426692	2024	5	Metros cuadrados de construcción	511.5	511.5	511.5	100
OAX240302426790	2024	5	Metros Cuadrados	1169	1169	1169	100
OAX240302427130	2024	5	Metros Cuadrados	833.63	833.63	833.63	100
OAX240302427325	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302427643	2024	5	Metros Cuadrados	247.28	233.48	233.48	100
OAX240302427889	2024	5	Metros lineales	2093	2093	2093	100
OAX240302427940	2024	5	Metros lineales	153.1	153.1	153.1	100
OAX240302427969	2024	5	Metros lineales	1531.8	1531.8	1531.8	100
OAX240302428014	2024	5	Metros lineales	141.1	141.1	141.1	100
OAX240302428020	2024	5	Metros lineales	1493	1493	1493	100
OAX240302428114	2024	5	Metros lineales	657	657	657	100
OAX240302428326	2024	5	Metros cuadrados de construcción	95.38	95.38	95.38	100
OAX240302428608	2024	5	Metros cuadrados de construcción	105	105	105	100
OAX240302428951	2024	5	Metros lineales	624	624	624	100
OAX240302428976	2024	5	Metros lineales	1493.7	1493.7	1493.7	100
OAX240302429404	2024	5	Metros Cuadrados	2481	2481	2481	100
OAX240302429654	2024	5	Metros Cuadrados	1100	1100	1100	100
OAX240302429674	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302430689	2024	5	Metros Cuadrados	1700	750	750	100
OAX240302431615	2024	5	Piezas	29	29	29	100
OAX240302431645	2024	5	Metros lineales	85	85	85	100
OAX240302431677	2024	5	Metros Cuadrados	976.4	976.4	976.4	100
OAX240302431731	2024	5	Metros lineales	115.75	115.75	115.75	100
OAX240302431802	2024	5	Metros lineales	184.09	184.09	184.09	100
OAX240302432021	2024	5	Metros lineales	200	200	200	100
OAX240302432023	2024	5	Metros Cuadrados	468	468	468	100
OAX240302432107	2024	5	Metros Cuadrados	510	510	510	100
OAX240302432141	2024	5	Piezas	8	8	8	100
OAX240302432191	2024	5	Metros Cuadrados	734.4	734.4	734.4	100
OAX240302432580	2024	5	Metros Cuadrados	770	770	770	100
OAX240302432645	2024	5	Metros Cuadrados	1620	1620	1620	100
OAX240302432883	2024	5	Metros Cuadrados	1100	1100	1100	100
OAX240302432901	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302432925	2024	5	Kilómetro	16	16	16	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302433068	2024	5	Metros cuadrados de construcción	77.6	77.6	77.6	100
OAX240302433101	2024	5	Metros cúbicos	60	60	60	100
OAX240302433363	2024	5	Metros Cuadrados	400	400	400	100
OAX240302433648	2024	5	Metros lineales	398.5	398.5	398.5	100
OAX240302433846	2024	5	Metros lineales	429.14	551.57	551.57	100
OAX240302434282	2024	5	Metros lineales	90	90	90	100
OAX240302434384	2024	5	Metros lineales	116.12	116.12	116.12	100
OAX240302434419	2024	5	Metros lineales	210	210	210	100
OAX240302434595	2024	5	Metros lineales	60	60	60	100
OAX240302434630	2024	5	Metros Cuadrados	400	400	400	100
OAX240302434743	2024	5	Metros lineales	2500	2500	2500	100
OAX240302434810	2024	5	Metros cúbicos	70	70	70	100
OAX240302435207	2024	5	Metros Cuadrados	4484.5	4484.5	4484.5	100
OAX240302435261	2024	5	Metros lineales	13377	13377	13377	100
OAX240302435842	2024	5	Piezas	22	22	22	100
OAX240302435900	2024	5	Metros lineales	367.5	367.5	367.5	100
OAX240302436116	2024	5	Metros Cuadrados	704	766.75	766.75	100
OAX240302436450	2024	5	PROYECTO(S)	1	8	8	100
OAX240302436721	2024	5	Metros cuadrados de construcción	802	802	802	100
OAX240302437437	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302437818	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1071.4	1071.4	1071.4	100
OAX240302438164	2024	5	Piezas	6	6	6	100
OAX240302438190	2024	5	Metros Cuadrados	62.56	62.56	62.56	100
OAX240302438222	2024	5	Metros lineales	220	220	220	100
OAX240302438731	2024	5	Metros cuadrados de construcción	280	7	7	100
OAX240302439185	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302439202	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302439340	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240302439688	2024	5	REGLAMENTO(S)	1	1	1	100
OAX240302439702	2024	5	EQUIPO(S)	14	14	14	100
OAX240302439742	2024	5	MANUAL(ES)	2	2	2	100
OAX240302439742	2024	5	PROGRAMA(S)	1	1	1	100
OAX240302439742	2024	5	PLAN(ES)	1	1	1	100
OAX240302439742	2024	5	REGLAMENTO(S)	2	2	2	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302440403	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302440513	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302440529	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302440543	2024	5	Metros	325	325	325	100
OAX240302440570	2024	5	Metros lineales	3116.74	3116.74	3116.74	100
OAX240302441795	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240302442144	2024	5	Otros	360	360	360	100
OAX240302442159	2024	5	Otros	270	270	270	100
OAX240302442206	2024	5	Otros	225	225	225	100
OAX240302442224	2024	5	Otros	225	225	225	100
OAX240302442252	2024	5	Otros	135	135	135	100
OAX240302442339	2024	5	Otros	180	180	180	100
OAX240302442595	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442600	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442659	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442666	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442684	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442728	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442751	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442784	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442795	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443057	2024	5	Metros Cuadrados	787.48	787.48	787.48	100
OAX240302443248	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443452	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443469	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443481	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443534	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443555	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443604	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443705	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443718	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443726	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443824	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302444100	2024	5	Metros Cuadrados	806.64	806.64	806.64	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302445235	2024	5	Metros cuadrados de construcción	621.27	621.27	621.27	100
OAX240302445241	2024	5	Metros cuadrados de construcción	248.13	248.13	248.13	100
OAX240302445288	2024	5	Otros	45	45	45	100
OAX240302445649	2024	5	Otros	1	1	1	100
OAX240402446845	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240402446858	2024	5	Metros lineales	209.6	209.6	209.6	100
OAX240402447271	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240402447272	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240402447276	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402447287	2024	5	Metros cuadrados de construcción	31.8	31.8	31.8	100
OAX240402447291	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240402447522	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240402448216	2024	5	Metros Cuadrados	1680	1680	1680	100
OAX240402448668	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240402448706	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100
OAX240402448934	2024	5	Metros Cuadrados	216	216	216	100
OAX240402450118	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100
OAX240402450127	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240402450130	2024	5	Metros Cuadrados	576	576	576	100
OAX240402456986	2024	5	Piezas	5	5	5	100
OAX240402457039	2024	5	Metros Cuadrados	115.5	115.5	115.5	100
OAX240402457067	2024	5	Metros lineales	640	640	640	100
OAX240402457083	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402457155	2024	5	Metros lineales	50	50	50	100
OAX240402457179	2024	5	Metros lineales	1200	1200	1200	100
OAX240402457224	2024	5	Metros cúbicos	100	100	100	100
OAX240402457259	2024	5	Piezas	9	9	9	100
OAX240402457433	2024	5	Piezas	75	75	75	100
OAX240402457780	2024	5	Metros cúbicos	160.83	160.83	160.83	100
OAX240402457855	2024	5	Metros lineales	40	40	40	100
OAX240402457903	2024	5	Metros lineales	1047.08	1047.08	1047.08	100
OAX240402458097	2024	5	Metros lineales	1400	1400	1400	100
OAX240402458130	2024	5	Metros Cuadrados	234.5	234.5	234.5	100
OAX240402458515	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402458883	2024	5	Metros cuadrados de construcción	200	200	200	100
OAX240402458945	2024	5	Metros cuadrados de construcción	450	450	450	100
OAX240402459235	2024	5	Metros lineales	117.92	117.92	117.92	100
OAX240402459237	2024	5	Metros cúbicos	33	33	33	100
OAX240402459305	2024	5	Metros lineales	161.22	161.22	161.22	100
OAX240402459369	2024	5	Metros cuadrados de construcción	40	40	40	100
OAX240402459727	2024	5	Metros Cuadrados	220	220	220	100
OAX240402460045	2024	5	Metros cuadrados de construcción	337.94	337.94	337.94	100
OAX240402460688	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402460719	2024	5	Metros cuadrados de construcción	480	480	480	100
OAX240402461209	2024	5	Metros cuadrados de construcción	232.15	232.15	232.15	100
OAX240402461457	2024	5	Metros cuadrados de construcción	63.7	63.7	63.7	100
OAX240402461973	2024	5	Metros cúbicos	202.99	202.99	202.99	100
OAX240402462061	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402462062	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402462476	2024	5	Metros Cuadrados	599.54	599.54	599.54	100
OAX240402462537	2024	5	Metros cuadrados de construcción	263	263	263	100
OAX240402463026	2024	5	Kilómetro	6.3	4	4	100
OAX240402463531	2024	5	Metros lineales	515	515	515	100
OAX240402463823	2024	5	Metros lineales	84	94	94	100
OAX240402463842	2024	5	Metros Cuadrados	290	290	290	100
OAX240402464060	2024	5	Metros lineales	30	30	30	100
OAX240402464400	2024	5	Metros cúbicos	30	30	30	100
OAX240402464448	2024	5	Metros Cuadrados	894.37	906.68	906.68	100
OAX240402464690	2024	5	Kilómetro	4.68	4.68	4.68	100
OAX240402464782	2024	5	Kilómetro	4.9	4.9	4.9	100
OAX240402465170	2024	5	Metros cuadrados de construcción	280	280	280	100
OAX240402465226	2024	5	Metros lineales	7600	7600	7600	100
OAX240402465250	2024	5	Metros lineales	2470	2470	2470	100
OAX240402465366	2024	5	Metros lineales	2991.79	2991.79	2991.79	100
OAX240402465409	2024	5	Metros lineales	326.1	326.1	326.1	100
OAX240402465438	2024	5	Metros lineales	535	535	535	100
OAX240402465455	2024	5	Metros lineales	628	628	628	100
OAX240402466044	2024	5	Metros lineales	280	280	280	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402466154	2024	5	Metros Cuadrados	1365.98	1365.98	1365.98	100
OAX240402466171	2024	5	Metros Cuadrados	24.75	24.75	24.75	100
OAX240402466225	2024	5	Metros lineales	180	180	180	100
OAX240402466819	2024	5	Metros Cuadrados	132	132	132	100
OAX240402466966	2024	5	Metros lineales	64	64	64	100
OAX240402466985	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402467058	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402467290	2024	5	Metros lineales	30000	30000	30000	100
OAX240402467310	2024	5	Metros cúbicos	295.52	295.52	295.52	100
OAX240402467998	2024	5	Metros Cuadrados	1000	1000	1000	100
OAX240402468140	2024	5	Metros lineales	1229	2226	2226	100
OAX240402468145	2024	5	Metros Cuadrados	2442	2442	2442	100
OAX240402468325	2024	5	Kilómetro	9.2	9.2	9.2	100
OAX240402468417	2024	5	Kilómetro	8.1	8.1	8.1	100
OAX240402468627	2024	5	Metros Cuadrados	1400	1400	1400	100
OAX240402468682	2024	5	Metros lineales	30	30	30	100
OAX240402468723	2024	5	Metros cuadrados de construcción	154.44	154.44	154.44	100
OAX240402468905	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402468933	2024	5	Metros lineales	230	9000	9000	100
OAX240402469092	2024	5	Metros cuadrados de construcción	140	140	140	100
OAX240402469287	2024	5	Metros lineales	300	300	300	100
OAX240402469528	2024	5	Metros lineales	200	200	200	100
OAX240402469603	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402470187	2024	5	Metros lineales	85.6	85.6	85.6	100
OAX240402470233	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402470321	2024	5	Metros cuadrados de construcción	950	950	950	100
OAX240402470556	2024	5	Metros Cuadrados	778.41	778.41	778.41	100
OAX240402470753	2024	5	Metros Cuadrados	648	648	648	100
OAX240402470840	2024	5	Kilómetro	2.8	2.8	2.8	100
OAX240402471026	2024	5	Kilómetro	4.84	4.84	4.84	100
OAX240402471364	2024	5	Metros lineales	150	150	150	100
OAX240402471371	2024	5	Metros Cuadrados	653.24	653.24	653.24	100
OAX240402471443	2024	5	Metros Cuadrados	1006	1006	1006	100
OAX240402471444	2024	5	Kilómetro	4	4	4	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402471480	2024	5	Metros lineales	1476.1	1476.1	1476.1	100
OAX240402471530	2024	5	Metros lineales	241.9	241.9	241.9	100
OAX240402471540	2024	5	Metros Cuadrados	680	680	680	100
OAX240402471605	2024	5	Kilómetro	11	11	11	100
OAX240402471771	2024	5	Metros Cuadrados	1155	1155	1155	100
OAX240402472076	2024	5	Metros Cuadrados	472.5	472.5	472.5	100
OAX240402472182	2024	5	Metros lineales	2400	2400	2400	100
OAX240402472226	2024	5	PROYECTO(S)	1	4	4	100
OAX240402472306	2024	5	Metros lineales	197.4	197.4	197.4	100
OAX240402472377	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402480545	2024	5	Metros cuadrados de construcción	60	60	60	100
OAX240402480912	2024	5	Metros Cuadrados	557.81	557.81	557.81	100
OAX240402481511	2024	5	Metros cuadrados de construcción	640	640	640	100
OAX240402482562	2024	5	Metros Cuadrados	425	425	425	100
OAX240402482762	2024	5	Metros Cuadrados	720	600	600	100
OAX240402483140	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402483404	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240402483511	2024	5	Metros Cuadrados	511	511	511	100
OAX240402483641	2024	5	Kilómetro	3	3	3	100
OAX240402483955	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402485353	2024	5	Metros lineales	220	220	220	100
OAX240402486232	2024	5	Metros cuadrados de construcción	705.91	705.91	705.91	100
OAX240402486772	2024	5	Kilómetro	2.22	2.22	2.22	100
OAX240402486919	2024	5	Metros lineales	375	375	375	100
OAX240402487585	2024	5	Metros lineales	900	900	900	100
OAX240402489254	2024	5	Metros lineales	1050	1050	1050	100
OAX240402489816	2024	5	Metros Cuadrados	236.31	236.31	236.31	100
OAX240402490043	2024	5	Metros Cuadrados	1208	1208	1208	100
OAX240402490147	2024	5	Metros lineales	463.3	463.3	463.3	100
OAX240402490189	2024	5	Metros lineales	701	701	701	100
OAX240402490647	2024	5	Metros lineales	400	400	400	100
OAX240402491467	2024	5	Metros Cuadrados	1881	1889.26	1889.26	100
OAX240402491526	2024	5	Metros cúbicos	151.62	151.62	151.62	100
OAX240402491614	2024	5	Metros lineales	260.59	260.59	260.59	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402491634	2024	5	Metros Cuadrados	3372	3372	3372	100
OAX240402491698	2024	5	Metros lineales	12500	12500	12500	100
OAX240402491843	2024	5	Metros Cuadrados	7500	7500	7500	100
OAX240402492025	2024	5	Metros lineales	995.95	995.95	995.95	100
OAX240402492090	2024	5	Metros Cuadrados	1000	1000	1000	100
OAX240402492105	2024	5	Piezas	19	19	19	100
OAX240402492233	2024	5	Kilómetro	5.8	5.8	5.8	100
OAX240402492393	2024	5	Metros lineales	1431	1431	1431	100
OAX240402492582	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240402492847	2024	5	Metros lineales	1126.5	1126.5	1126.5	100
OAX240402493318	2024	5	Metros Cuadrados	699.44	699.44	699.44	100
OAX240402493447	2024	5	Metros lineales	400	400	400	100
OAX240402493881	2024	5	Metros cuadrados de construcción	531.8	531.8	531.8	100
OAX240402493981	2024	5	Metros lineales	2008	2008	2008	100
OAX240402494050	2024	5	Metros lineales	2670	2670	2670	100
OAX240402494105	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1026.9	1026.9	1026.9	100
OAX240402494406	2024	5	Metros lineales	5000	5000	5000	100
OAX240402494435	2024	5	Metros lineales	13649.6	13649.6	13649.6	100
OAX240402494621	2024	5	Metros Cuadrados	974.74	974.74	974.74	100
OAX240402494695	2024	5	Metros Cuadrados	30.95	30.95	30.95	100
OAX240402494816	2024	5	Metros lineales	42	42	42	100
OAX240402495006	2024	5	Metros cúbicos	100.64	100.64	100.64	100
OAX240402495058	2024	5	Kilómetro	3	3	3	100
OAX240402495140	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402495146	2024	5	Metros lineales	1200	1200	1200	100
OAX240402495239	2024	5	Metros Cuadrados	59862	59862	59862	100
OAX240402495245	2024	5	Metros cúbicos	2700	2700	2700	100
OAX240402495319	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402495402	2024	5	Metros Cuadrados	975	975	975	100
OAX240402495436	2024	5	Metros lineales	90	90	90	100
OAX240402495491	2024	5	Piezas	8	8	8	100
OAX240402495592	2024	5	Metros lineales	7117.5	7117.5	7117.5	100
OAX240402496188	2024	5	Kilómetro	3.16	3.16	3.16	100
OAX240402496213	2024	5	Metros Cuadrados	700	700	700	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402496215	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240402496285	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402496495	2024	5	Piezas	9	9	9	100
OAX240402496535	2024	5	Metros cuadrados de construcción	2400	2400	2400	100
OAX240402496612	2024	5	Metros cúbicos	449.7	449.7	449.7	100
OAX240402496626	2024	5	Metros lineales	4200	4200	4200	100
OAX240402496640	2024	5	Kilómetro	3	3	3	100
OAX240402496732	2024	5	Metros lineales	10	10	10	100
OAX240402496734	2024	5	Metros lineales	915	915	915	100
OAX240402496812	2024	5	Kilómetro	3	3	3	100
OAX240402497215	2024	5	Metros lineales	70	70	70	100
OAX240402497283	2024	5	Metros Cuadrados	100	100	100	100
OAX240402497659	2024	5	Metros Cuadrados	7788	7788	7788	100
OAX240402497839	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240402497865	2024	5	Metros lineales	400	400	400	100
OAX240402497900	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240402498796	2024	5	Metros lineales	3000	3000	3000	100
OAX240402507546	2024	5	Metros lineales	144	144	144	100
OAX240402508332	2024	5	Kilómetro	7.7	7.68	7.68	100
OAX240402508442	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402508705	2024	5	Metros lineales	60	60	60	100
OAX240402508829	2024	5	Metros Cuadrados	1485	1485	1485	100
OAX240402509064	2024	5	Metros cúbicos	6	6	6	100
OAX240402509903	2024	5	Metros lineales	520	520	520	100
OAX240402509971	2024	5	Luminaria	60	60	60	100
OAX240402510173	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510359	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510408	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510516	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510599	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510628	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402510648	2024	5	Kilómetro	10.06	10.06	10.06	100
OAX240402510933	2024	5	Metros	660.23	660.23	660.23	100
OAX240402510941	2024	5	Piezas	32	32	32	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402510976	2024	5	Metros	452	452	452	100
OAX240402510991	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402511031	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402511043	2024	5	Metros	456	456	456	100
OAX240402511058	2024	5	Metros	354	354	354	100
OAX240402511062	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402511135	2024	5	Otros	23	23	23	100
OAX240402511162	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240402511396	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402511402	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240402511405	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402511726	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402511727	2024	5	Piezas	23	23	23	100
OAX240402511730	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402511731	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402511743	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402511767	2024	5	Metros Cuadrados	485.1	485.1	485.1	100
OAX240402513436	2024	5	Puente(s)	1	1	1	100
OAX240402513438	2024	5	Metros Cuadrados	60.78	60.78	60.78	100
OAX240402514101	2024	5	Otros	1	1	1	100
OAX240402514246	2024	5	Metros Cuadrados	97.68	97.68	97.68	100
OAX240402514279	2024	5	Metros Cuadrados	1506.8	1506.8	1506.8	100
OAX240402514377	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402514414	2024	5	Metros lineales	1160	1160	1160	100
OAX240402514428	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402514441	2024	5	Lote	4	4	4	100
OAX240402514470	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402514488	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402514525	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402514610	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402514633	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402514679	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402514945	2024	5	Otros	1	1	1	100
OAX240402515754	2024	5	Otros	8	8	8	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402515995	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402516012	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402516059	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402516071	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402516089	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402516101	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402516123	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402516254	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402516290	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402516527	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240402516679	2024	5	Metros cúbicos	5224	5224	5224	100
OAX240502523444	2024	5	Piezas	99	99	99	100
OAX240502536534	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502536539	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502536541	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502536589	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502544304	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502545109	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502546623	2024	5	Lote	1	1	1	100
OAX240502547077	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547169	2024	5	Equipamiento	65	65	65	100
OAX240502547218	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547262	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547331	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547346	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547362	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547408	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547425	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547435	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547500	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547509	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547538	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547550	2024	5	Kilómetro lineal	8.5	8.5	8.5	100
OAX240502547553	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240502547577	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547588	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547606	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547618	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547631	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547639	2024	5	Metros Cuadrados	100	100	100	100
OAX240502547652	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547681	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547713	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547715	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547776	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547777	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547783	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547803	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547832	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547861	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547864	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547870	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547904	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547921	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547946	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547956	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547968	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548014	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548017	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548029	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548031	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548038	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548058	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548084	2024	5	Piezas	13584	13584	13584	100
OAX240502548098	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548099	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548101	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548102	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240102342445	2024	5	Metros Cuadrados	2390.86	2390.86	2390.86	100
OAX240102342607	2024	5	Metros Cuadrados	445.25	445.25	445.25	100
OAX240102342678	2024	5	Metros lineales	80	80	80	100
OAX240102342964	2024	5	Metros Cuadrados	752.73	752.73	752.73	100
OAX240102343394	2024	5	Metros Cuadrados	1792	1792	1792	100
OAX240102343419	2024	5	Metros Cuadrados	820	820	820	100
OAX240102343504	2024	5	Metros Cuadrados	774	774	774	100
OAX240102343517	2024	5	Metros Cuadrados	1166	11.66	11.66	100
OAX240102343729	2024	5	Piezas	20	1	1	100
OAX240102343776	2024	5	Metros lineales	1200	1200	1200	100
OAX240102343802	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240102343815	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240102344494	2024	5	Kilómetro	1.3	1.3	1.3	100
OAX240102344498	2024	5	Kilómetro	1.33	1.33	1.33	100
OAX240102344550	2024	5	Metros Cuadrados	482	506	506	100
OAX240102344615	2024	5	Metros Cuadrados	853.38	853.38	853.38	100
OAX240102344630	2024	5	Metros Cuadrados	2649.5	2649.5	2649.5	100
OAX240102345170	2024	5	Metros cuadrados de construcción	3593.2	3546.34	3546.34	100
OAX240102345379	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202353060	2024	5	Metros Cuadrados	912	912	912	100
OAX240202353097	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240202353105	2024	5	Metros Cuadrados	168	168	168	100
OAX240202353110	2024	5	Metros Cuadrados	528	528	528	100
OAX240202353125	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240202353175	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240202353410	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240202353416	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240202353835	2024	5	Metros Cuadrados	192	192	192	100
OAX240202353845	2024	5	Metros Cuadrados	816	816	816	100
OAX240202354111	2024	5	Metros lineales	943.59	943.59	943.59	100
OAX240202354290	2024	5	Metros cuadrados de construcción	181.44	181.44	181.44	100
OAX240202354291	2024	5	Metros Cuadrados	672	672	672	100
OAX240202354598	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240202354614	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202355001	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240202355139	2024	5	Metros Cuadrados	192	192	192	100
OAX240202355171	2024	5	Metros cuadrados de construcción	9.3	9.3	9.3	100
OAX240202355178	2024	5	Metros Cuadrados	2400	2400	2400	100
OAX240202355179	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240202355183	2024	5	Metros Cuadrados	1704	1704	1704	100
OAX240202355194	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240202355211	2024	5	Metros Cuadrados	792	792	792	100
OAX240202355216	2024	5	Metros Cuadrados	384	384	384	100
OAX240202355231	2024	5	Metros Cuadrados	192	192	192	100
OAX240202355236	2024	5	Metros Cuadrados	192	192	192	100
OAX240202355982	2024	5	Metros Cuadrados	1090	833.04	833.04	100
OAX240202356328	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202359671	2024	5	Metros Cuadrados	480	543.42	543.42	100
OAX240202359900	2024	5	Piezas	11	11	11	100
OAX240202360182	2024	5	PROYECTO(S)	1	2	2	100
OAX240202361649	2024	5	Metros Cuadrados	5469	5469	5469	100
OAX240202362175	2024	5	Metros Cuadrados	1150.02	1192.99	1192.99	100
OAX240202362971	2024	5	PROYECTO(S)	1	13	13	100
OAX240202362992	2024	5	Metros Cuadrados	648.66	650.31	650.31	100
OAX240202363871	2024	5	Kilómetro	1	1	1	100
OAX240202364096	2024	5	Metros lineales	479.95	551.14	551.14	100
OAX240202364321	2024	5	Metros Cuadrados	762.41	762.41	762.41	100
OAX240202364522	2024	5	Metros lineales	2000	2000	2000	100
OAX240202364955	2024	5	Metros Cuadrados	794.46	763.03	763.03	100
OAX240202365890	2024	5	Kilómetro	8.1	8.1	8.1	100
OAX240202365900	2024	5	Kilómetro	6.33	6.92	6.92	100
OAX240202368080	2024	5	Metros Cuadrados	529.93	529.93	529.93	100
OAX240202368483	2024	5	Metros Cuadrados	569.6	569.6	569.6	100
OAX240202368681	2024	5	Metros lineales	5000	5000	5000	100
OAX240202370323	2024	5	Metros Cuadrados	428	427.9	427.9	100
OAX240202372071	2024	5	Metros Cuadrados	720	710	710	100
OAX240202372285	2024	5	Kilómetro	7.65	7.65	7.65	100
OAX240202372631	2024	5	Metros cúbicos	8626	8626	8626	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202372665	2024	5	PROYECTO(S)	1	15	15	100
OAX240202374409	2024	5	Metros lineales	219	214.27	214.27	100
OAX240202375405	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1320	1320	1320	100
OAX240202376039	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240202376218	2024	5	Metros Cuadrados	2500	2500	2500	100
OAX240202376223	2024	5	Metros lineales	83	98	98	100
OAX240202377489	2024	5	Metros Cuadrados	576	633.6	633.6	100
OAX240202377776	2024	5	Metros cúbicos	9741	9741	9741	100
OAX240202378924	2024	5	Metros cuadrados de construcción	437.73	446.1	446.1	100
OAX240202379952	2024	5	Metros Cuadrados	821	821	821	100
OAX240202380472	2024	5	Metros Cuadrados	440	440	440	100
OAX240202380792	2024	5	Metros lineales	69	69	69	100
OAX240202380809	2024	5	Metros lineales	157.3	157.3	157.3	100
OAX240202381216	2024	5	Metros cuadrados de construcción	401	401	401	100
OAX240202382932	2024	5	PROYECTO(S)	1	9	9	100
OAX240202382993	2024	5	Metros cúbicos	6530.7	6530.7	6530.7	100
OAX240202386552	2024	5	Kilómetro	6	6	6	100
OAX240202386622	2024	5	Metros lineales	151.35	151.35	151.35	100
OAX240202387219	2024	5	Metros Cuadrados	580.02	580.02	580.02	100
OAX240202387329	2024	5	Metros Cuadrados	728.32	728.32	728.32	100
OAX240202387587	2024	5	Metros cúbicos	576	576	576	100
OAX240202387708	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660	660	660	100
OAX240202387753	2024	5	Metros Cuadrados	18130	18130	18130	100
OAX240202389848	2024	5	Metros lineales	10	10	10	100
OAX240202389892	2024	5	PROYECTO(S)	1	8	8	100
OAX240202389951	2024	5	Metros Cuadrados	582.35	612.36	612.36	100
OAX240202390246	2024	5	Metros Cuadrados	218.45	218.45	218.45	100
OAX240202391363	2024	5	Metros cuadrados de construcción	91	91	91	100
OAX240202391598	2024	5	Kilómetro	12	12	12	100
OAX240202391979	2024	5	Metros Cuadrados	24380	24380	24380	100
OAX240202392013	2024	5	Piezas	18	18	18	100
OAX240202392379	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240202393239	2024	5	Metros Cuadrados	1440	1440	1440	100
OAX240202393395	2024	5	Metros lineales	89.34	89.34	89.34	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202393651	2024	5	Metros Cuadrados	758.1	758.1	758.1	100
OAX240202394118	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240202395211	2024	5	Piezas	3	3	3	100
OAX240202395926	2024	5	Metros Cuadrados	2855.14	2855.14	2855.14	100
OAX240202395929	2024	5	Metros Cuadrados	2465.82	2465.82	2465.82	100
OAX240202395952	2024	5	Kilómetro	3	3	3	100
OAX240202399249	2024	5	Piezas	3	3	3	100
OAX240202400199	2024	5	Piezas	60	60	60	100
OAX240202400370	2024	5	Piezas	46	46	46	100
OAX240202400983	2024	5	Poste	27	27	27	100
OAX240302402915	2024	5	Piezas	92	92	92	100
OAX240302402920	2024	5	Piezas	92	92	92	100
OAX240302402928	2024	5	Piezas	92	92	92	100
OAX240302403566	2024	5	Metros Cuadrados	264	264	264	100
OAX240302403585	2024	5	Metros cuadrados de construcción	160.08	160.08	160.08	100
OAX240302403656	2024	5	Metros cuadrados de construcción	225	225	225	100
OAX240302403666	2024	5	Metros Cuadrados	288	288	288	100
OAX240302403669	2024	5	Metros lineales	225.14	225.14	225.14	100
OAX240302403672	2024	5	Metros Cuadrados	216	216	216	100
OAX240302403687	2024	5	Metros cuadrados de construcción	400.2	400.2	400.2	100
OAX240302403707	2024	5	Metros cuadrados de construcción	300.15	300.15	300.15	100
OAX240302403759	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240302403767	2024	5	Kilómetro	0.6	0.6	0.6	100
OAX240302403804	2024	5	Metros Cuadrados	1008	1008	1008	100
OAX240302403828	2024	5	Metros cuadrados de construcción	18.6	18.6	18.6	100
OAX240302403835	2024	5	Metros Cuadrados	1080	1080	1080	100
OAX240302403914	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240302403922	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302403935	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302403950	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100
OAX240302404025	2024	5	Metros cuadrados de construcción	103.68	103.68	103.68	100
OAX240302404266	2024	5	Metros Cuadrados	1080	1080	1080	100
OAX240302404286	2024	5	Metros cuadrados de construcción	144	144	144	100
OAX240302404377	2024	5	Kilómetro	0.86	0.86	0.86	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302404493	2024	5	Metros lineales	420	420	420	100
OAX240302404753	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240302404771	2024	5	Metros cuadrados de construcción	9.3	9.3	9.3	100
OAX240302404909	2024	5	Metros Cuadrados	1848	1848	1848	100
OAX240302404942	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240302405044	2024	5	Metros lineales	436.41	436.41	436.41	100
OAX240302405069	2024	5	Metros lineales	1248.16	1248.16	1248.16	100
OAX240302405157	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100
OAX240302405160	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302405161	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240302405165	2024	5	Metros Cuadrados	264	264	264	100
OAX240302405182	2024	5	Metros Cuadrados	432	432	432	100
OAX240302405183	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240302405190	2024	5	Metros Cuadrados	264	264	264	100
OAX240302405192	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302405402	2024	5	Metros Cuadrados	648	648	648	100
OAX240302405403	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240302405408	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240302405462	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302405512	2024	5	Metros Cuadrados	408	408	408	100
OAX240302405527	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100
OAX240302405631	2024	5	Metros lineales	120	120	120	100
OAX240302405792	2024	5	Metros Cuadrados	2568	2568	2568	100
OAX240302405850	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100
OAX240302405867	2024	5	Metros cuadrados de construcción	17.5	17.5	17.5	100
OAX240302405902	2024	5	Metros cuadrados de construcción	300	300	300	100
OAX240302405915	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302405928	2024	5	Metros cuadrados de construcción	31.8	31.8	31.8	100
OAX240302405976	2024	5	Metros cuadrados de construcción	220	220	220	100
OAX240302406048	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240302406053	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302406054	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302406065	2024	5	Metros cuadrados de construcción	9.3	9.3	9.3	100
OAX240302406077	2024	5	Metros cuadrados de construcción	74.4	74.4	74.4	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302406255	2024	5	Metros Cuadrados	168	168	168	100
OAX240302406262	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302406273	2024	5	Metros cuadrados de construcción	140	140	140	100
OAX240302406275	2024	5	Metros Cuadrados	912	912	912	100
OAX240302406280	2024	5	Kilómetro	0.58	0.58	0.58	100
OAX240302406288	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302406539	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100
OAX240302406608	2024	5	Kilómetro	0.74	0.74	0.74	100
OAX240302406737	2024	5	Metros cúbicos	200	200	200	100
OAX240302406776	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240302406789	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240302406791	2024	5	Piezas	5	5	5	100
OAX240302406795	2024	5	Metros cúbicos	504	504	504	100
OAX240302406811	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302406814	2024	5	Metros Cuadrados	984	984	984	100
OAX240302406815	2024	5	Metros Cuadrados	528	528	528	100
OAX240302406907	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240302406909	2024	5	Metros Cuadrados	336	336	336	100
OAX240302406912	2024	5	Metros Cuadrados	1104	1104	1104	100
OAX240302406920	2024	5	Metros Cuadrados	264	264	264	100
OAX240302406923	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100
OAX240302406967	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302406977	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302407077	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240302407153	2024	5	Metros Cuadrados	1896	1896	1896	100
OAX240302407155	2024	5	Metros Cuadrados	2400	2400	2400	100
OAX240302407164	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240302407167	2024	5	Metros lineales	6310.89	6310.89	6310.89	100
OAX240302407180	2024	5	Metros cuadrados de construcción	63.6	63.6	63.6	100
OAX240302407285	2024	5	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100
OAX240302407341	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302407342	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302407875	2024	5	Kilómetro	7.18	7.18	7.18	100
OAX240302407889	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302408659	2024	5	SERVICIO(S)	1	2	2	100
OAX240302409319	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1000	1000	1000	100
OAX240302409601	2024	5	Piezas	24	24	24	100
OAX240302409605	2024	5	Piezas	22	22	22	100
OAX240302411155	2024	5	Metros lineales	456.48	467.35	467.35	100
OAX240302411536	2024	5	Metros Cuadrados	615	615	615	100
OAX240302411579	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302412152	2024	5	Metros Cuadrados	450	450	450	100
OAX240302413143	2024	5	Metros Cuadrados	476	476	476	100
OAX240302413272	2024	5	Metros Cuadrados	26225	26225	26225	100
OAX240302413422	2024	5	Metros lineales	880	880	880	100
OAX240302413680	2024	5	Metros lineales	340	340	340	100
OAX240302413763	2024	5	Piezas	8	8	8	100
OAX240302414007	2024	5	Metros lineales	277.57	277.57	277.57	100
OAX240302414099	2024	5	Metros Cuadrados	2800	2800	2800	100
OAX240302414124	2024	5	Metros lineales	814	814	814	100
OAX240302414638	2024	5	Piezas	16	11	11	100
OAX240302414840	2024	5	Metros lineales	206	206	206	100
OAX240302414916	2024	5	Metros lineales	1170	1091.02	1091.02	100
OAX240302414958	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240302414969	2024	5	Piezas	5	5	5	100
OAX240302415071	2024	5	Metros Cuadrados	1280	1280	1280	100
OAX240302415445	2024	5	Kilómetro	6	6	6	100
OAX240302415727	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302415953	2024	5	Metros cuadrados de construcción	121.26	121.26	121.26	100
OAX240302416567	2024	5	Metros Cuadrados	200	200	200	100
OAX240302416996	2024	5	Metros Cuadrados	4800	4800	4800	100
OAX240302417254	2024	5	Metros Cuadrados	135	135	135	100
OAX240302417454	2024	5	Metros lineales	5000	9200	9200	100
OAX240302417459	2024	5	Kilómetro	6.55	6.55	6.55	100
OAX240302417475	2024	5	Metros Cuadrados	1373.78	1373.78	1373.78	100
OAX240302417609	2024	5	Metros lineales	1096	1096	1096	100
OAX240302417924	2024	5	Kilómetro	6.2	6.2	6.2	100
OAX240302418344	2024	5	Metros lineales	50	50	50	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302418355	2024	5	Metros Cuadrados	2105	1960	1960	100
OAX240302418467	2024	5	Metros Cuadrados	350	350	350	100
OAX240302418646	2024	5	Metros cuadrados de construcción	31.8	31.8	31.8	100
OAX240302418892	2024	5	Metros lineales	137.78	137.78	137.78	100
OAX240302419277	2024	5	Metros Cuadrados	2095	2095	2095	100
OAX240302419632	2024	5	Metros Cuadrados	694.93	694.93	694.93	100
OAX240302419737	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1664	1664	1664	100
OAX240302419882	2024	5	Metros Cuadrados	400	400	400	100
OAX240302419904	2024	5	Metros Cuadrados	385	385	385	100
OAX240302420524	2024	5	Metros cuadrados de construcción	96.48	96.48	96.48	100
OAX240302420532	2024	5	Metros lineales	1300	1570	1570	100
OAX240302420650	2024	5	Metros Cuadrados	252	252	252	100
OAX240302420771	2024	5	Kilómetro	20	20	20	100
OAX240302420980	2024	5	Metros Cuadrados	81	81	81	100
OAX240302421367	2024	5	Metros Cuadrados	1949.2	1949.2	1949.2	100
OAX240302421608	2024	5	Metros Cuadrados	220	220	220	100
OAX240302421960	2024	5	Metros Cuadrados	1627	1627	1627	100
OAX240302422111	2024	5	Metros Cuadrados	885.26	885.26	885.26	100
OAX240302422256	2024	5	Metros Cuadrados	518	518	518	100
OAX240302422352	2024	5	Metros Cuadrados	288	288	288	100
OAX240302422387	2024	5	Metros Cuadrados	1237.95	1237.95	1237.95	100
OAX240302422489	2024	5	Metros Cuadrados	124.6	124.6	124.6	100
OAX240302422560	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302422640	2024	5	Metros Cuadrados	620	620	620	100
OAX240302422787	2024	5	Kilómetro	3.05	3.05	3.05	100
OAX240302422988	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	540	100
OAX240302423394	2024	5	Metros Cuadrados	259	259	259	100
OAX240302423395	2024	5	Kilómetro	4	4	4	100
OAX240302424248	2024	5	Metros Cuadrados	374.4	374.4	374.4	100
OAX240302424303	2024	5	Metros cúbicos	12110	12110	12110	100
OAX240302424605	2024	5	Metros lineales	26	26	26	100
OAX240302424619	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302424757	2024	5	Metros cúbicos	2922	2922	2922	100
OAX240302425110	2024	5	Piezas	5	5	5	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302425223	2024	5	Metros Cuadrados	320.25	320.25	320.25	100
OAX240302425405	2024	5	Metros Cuadrados	582	582	582	100
OAX240302425776	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1260	1260	1260	100
OAX240302426199	2024	5	Metros lineales	124.5	124.5	124.5	100
OAX240302427144	2024	5	Metros cúbicos	8237	8237	8237	100
OAX240302427300	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240302427505	2024	5	Metros lineales	350	350	350	100
OAX240302427662	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302427726	2024	5	Metros Cuadrados	2247.53	2247.53	2247.53	100
OAX240302428121	2024	5	Metros lineales	179.07	167.95	167.95	100
OAX240302428341	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302428550	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302428876	2024	5	Metros lineales	4800	4800	4800	100
OAX240302429078	2024	5	Metros Cuadrados	12616	12616	12616	100
OAX240302429428	2024	5	Metros lineales	936	936	936	100
OAX240302429668	2024	5	Metros Cuadrados	657	657	657	100
OAX240302429670	2024	5	Metros cúbicos	1132	1132	1132	100
OAX240302429820	2024	5	Kilómetro	6.5	6.5	6.5	100
OAX240302429969	2024	5	Metros Cuadrados	504	900	900	100
OAX240302430323	2024	5	Kilómetro	1.87	1.87	1.87	100
OAX240302430471	2024	5	Metros lineales	1600	1600	1600	100
OAX240302430795	2024	5	Metros cuadrados de construcción	715	715	715	100
OAX240302430940	2024	5	Kilómetro	13.2	5.6	5.6	100
OAX240302430985	2024	5	Metros Cuadrados	275.5	275.5	275.5	100
OAX240302431313	2024	5	Metros lineales	252	252	252	100
OAX240302431407	2024	5	Metros Cuadrados	291.28	291.28	291.28	100
OAX240302431465	2024	5	Piezas	15	15	15	100
OAX240302431568	2024	5	Piezas	72	72	72	100
OAX240302431714	2024	5	Metros Cuadrados	663.3	663.3	663.3	100
OAX240302431775	2024	5	Metros Cuadrados	552	552	552	100
OAX240302432032	2024	5	Metros cúbicos	1600	1600	1600	100
OAX240302432060	2024	5	Metros cúbicos	11600	11600	11600	100
OAX240302432318	2024	5	Metros Cuadrados	796	796	796	100
OAX240302432463	2024	5	Kilómetro	9.5	9.5	9.5	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302432638	2024	5	Metros lineales	996.78	996.78	996.78	100
OAX240302432863	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302432887	2024	5	Metros lineales	36	36	36	100
OAX240302432962	2024	5	Kilómetro	3	0.5	0.5	100
OAX240302432977	2024	5	Metros Cuadrados	816.61	816.61	816.61	100
OAX240302433021	2024	5	Metros cuadrados de construcción	160	140	140	100
OAX240302433059	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302433305	2024	5	Piezas	25	26	26	100
OAX240302433329	2024	5	Metros cuadrados de construcción	126.59	126.59	126.59	100
OAX240302433936	2024	5	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
OAX240302433958	2024	5	Piezas	5	5	5	100
OAX240302433967	2024	5	Metros Cuadrados	980.52	980.52	980.52	100
OAX240302434048	2024	5	Metros lineales	531.5	531.5	531.5	100
OAX240302435468	2024	5	Kilómetro	5	5	5	100
OAX240302435493	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302435496	2024	5	Metros Cuadrados	322	322	322	100
OAX240302435708	2024	5	Metros Cuadrados	329	329	329	100
OAX240302435790	2024	5	Metros lineales	884	884	884	100
OAX240302435809	2024	5	PROYECTO(S)	1	10	10	100
OAX240302435869	2024	5	Metros Cuadrados	1100	1100	1100	100
OAX240302436137	2024	5	Kilómetro	3	0.25	0.25	100
OAX240302436217	2024	5	Metros Cuadrados	620	675	675	100
OAX240302436300	2024	5	Metros lineales	644	644	644	100
OAX240302436351	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240302436606	2024	5	Metros Cuadrados	169.04	169.04	169.04	100
OAX240302436648	2024	5	Metros cúbicos	20	20	20	100
OAX240302437056	2024	5	Metros Cuadrados	1757.2	1757.2	1757.2	100
OAX240302437267	2024	5	Metros lineales	973.1	973.1	973.1	100
OAX240302437299	2024	5	Metros Cuadrados	306.35	306.35	306.35	100
OAX240302437417	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302437632	2024	5	Metros lineales	300	300	300	100
OAX240302437694	2024	5	Metros Cuadrados	1474	961.26	961.26	100
OAX240302437875	2024	5	Piezas	42	42	42	100
OAX240302438193	2024	5	Metros lineales	130	130	130	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302439322	2024	5	Piezas	92	92	92	100
OAX240302439323	2024	5	Piezas	92	92	92	100
OAX240302439679	2024	5	MANUAL(ES)	3	3	3	100
OAX240302439709	2024	5	Mobiliario y equipo	2	2	2	100
OAX240302439743	2024	5	Otros	1482	1482	1482	100
OAX240302439743	2024	5	SERVICIO(S)	41	41	41	100
OAX240302439743	2024	5	Piezas	28	28	28	100
OAX240302439747	2024	5	REGLAMENTO(S)	1	1	1	100
OAX240302439757	2024	5	Otros	4	4	4	100
OAX240302439757	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302439761	2024	5	Mobiliario y equipo	5	5	5	100
OAX240302439918	2024	5	Metros lineales	72	72	72	100
OAX240302440407	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302440523	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302440774	2024	5	Metros Cuadrados	973.78	973.78	973.78	100
OAX240302441469	2024	5	Kilómetro cuadrado	15687.52	15687.52	15687.52	100
OAX240302441473	2024	5	Metros Cuadrados	18485.63	18485.63	18485.63	100
OAX240302441508	2024	5	Kilómetro cuadrado	6000	6000	6000	100
OAX240302441655	2024	5	Kilómetro	2.59	2.59	2.59	100
OAX240302441847	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240302441917	2024	5	Kilómetro	0.89	0.89	0.89	100
OAX240302442216	2024	5	Otros	225	225	225	100
OAX240302442509	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442678	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442756	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442779	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442822	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443050	2024	5	Metros Cuadrados	3120	3120	3120	100
OAX240302443064	2024	5	Luminaria	54	54	54	100
OAX240302443183	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443187	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443224	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443239	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443261	2024	5	Piezas	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302443272	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443434	2024	5	Metros Cuadrados	72.84	72.84	72.84	100
OAX240302443439	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443443	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443529	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443540	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443551	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443587	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443606	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443619	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443624	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443672	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443730	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443821	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443833	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443846	2024	5	Metros Cuadrados	980.5	980.5	980.5	100
OAX240302443905	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443907	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302445240	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240302445287	2024	5	Otros	1	1	1	100
OAX240302445383	2024	5	Vehículos	9	9	9	100
OAX240302445841	2024	5	Metros Cuadrados	92	92	92	100
OAX240402446822	2024	5	Metros lineales	91.78	91.78	91.78	100
OAX240402447145	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240402447268	2024	5	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100
OAX240402447288	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240402448300	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240402448675	2024	5	Metros lineales	4888.37	4888.37	4888.37	100
OAX240402448749	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240402448750	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240402448752	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240402448758	2024	5	Metros Cuadrados	264	264	264	100
OAX240402448767	2024	5	Metros Cuadrados	288	288	288	100
OAX240402448858	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402450114	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240402450121	2024	5	Kilómetro	0.37	0.37	0.37	100
OAX240402450133	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240402456977	2024	5	Metros lineales	112.26	112.26	112.26	100
OAX240402457213	2024	5	Metros lineales	340	340	340	100
OAX240402457307	2024	5	Metros Cuadrados	1635.4	1669.98	1669.98	100
OAX240402457390	2024	5	Metros Cuadrados	509.5	509.5	509.5	100
OAX240402457847	2024	5	Metros Cuadrados	740	740	740	100
OAX240402457875	2024	5	Metros lineales	176.15	150	150	100
OAX240402457997	2024	5	Piezas	46	46	46	100
OAX240402458051	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240402458098	2024	5	Metros lineales	905	905	905	100
OAX240402458504	2024	5	Metros Cuadrados	22	22	22	100
OAX240402458523	2024	5	Metros Cuadrados	617.8	617.8	617.8	100
OAX240402458920	2024	5	Piezas	95	95	95	100
OAX240402458958	2024	5	Metros lineales	80	80	80	100
OAX240402459032	2024	5	Metros Cuadrados	77	77	77	100
OAX240402459321	2024	5	Piezas	8	8	8	100
OAX240402460375	2024	5	Metros lineales	250	250	250	100
OAX240402460648	2024	5	Metros Cuadrados	810.7	810.7	810.7	100
OAX240402460847	2024	5	Metros Cuadrados	984	984	984	100
OAX240402461042	2024	5	Metros Cuadrados	854.16	854.16	854.16	100
OAX240402461213	2024	5	Metros cúbicos	127.23	127.23	127.23	100
OAX240402461561	2024	5	Metros Cuadrados	657.28	657.28	657.28	100
OAX240402462047	2024	5	Metros Cuadrados	47200	47200	47200	100
OAX240402462478	2024	5	Kilómetro	7	7	7	100
OAX240402462554	2024	5	Metros lineales	50	50	50	100
OAX240402462748	2024	5	Metros lineales	1300	1300	1300	100
OAX240402462964	2024	5	Metros Cuadrados	270	270	270	100
OAX240402463030	2024	5	Kilómetro	8	8	8	100
OAX240402463084	2024	5	Metros cuadrados de construcción	550	550	550	100
OAX240402463107	2024	5	Metros Cuadrados	30	30	30	100
OAX240402463391	2024	5	Metros lineales	38.9	38.9	38.9	100
OAX240402463932	2024	5	Kilómetro	2.2	2.2	2.2	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402464381	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402464654	2024	5	Metros Cuadrados	900	900	900	100
OAX240402464668	2024	5	Metros cúbicos	524.8	524.8	524.8	100
OAX240402464710	2024	5	Metros Cuadrados	2085.29	2085.29	2085.29	100
OAX240402464762	2024	5	Metros cúbicos	12000	12000	12000	100
OAX240402464786	2024	5	Kilómetro	6.7	6.7	6.7	100
OAX240402464793	2024	5	Kilómetro	3.8	3.8	3.8	100
OAX240402464895	2024	5	Metros Cuadrados	3743.1	3555.94	3555.94	100
OAX240402465379	2024	5	Metros Cuadrados	500.14	600	600	100
OAX240402465422	2024	5	Metros lineales	474	474	474	100
OAX240402465426	2024	5	Metros Cuadrados	658.8	658.8	658.8	100
OAX240402465568	2024	5	Metros Cuadrados	618.1	618.1	618.1	100
OAX240402465944	2024	5	Piezas	21	21	21	100
OAX240402465945	2024	5	Metros lineales	93.5	93.5	93.5	100
OAX240402466299	2024	5	Metros Cuadrados	57.15	57.15	57.15	100
OAX240402466395	2024	5	Metros Cuadrados	505	505	505	100
OAX240402466773	2024	5	Kilómetro	7.57	7.57	7.57	100
OAX240402466897	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402466927	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402467022	2024	5	Metros Cuadrados	540	600	600	100
OAX240402467045	2024	5	Metros lineales	479	479	479	100
OAX240402467274	2024	5	Metros cúbicos	30	30	30	100
OAX240402468039	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402468097	2024	5	Metros cuadrados de construcción	68	68	68	100
OAX240402468105	2024	5	Metros lineales	2654.25	2654.25	2654.25	100
OAX240402468482	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402468510	2024	5	Metros lineales	131.4	131.4	131.4	100
OAX240402468527	2024	5	Metros lineales	473.2	473.2	473.2	100
OAX240402468594	2024	5	Metros lineales	266.51	266.51	266.51	100
OAX240402468840	2024	5	Metros cuadrados de construcción	39	39	39	100
OAX240402469275	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402469590	2024	5	Metros lineales	480	4796.73	4796.73	100
OAX240402470027	2024	5	Metros Cuadrados	1020.3	1020.3	1020.3	100
OAX240402470100	2024	5	Metros lineales	688.75	688.75	688.75	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402470190	2024	5	Metros Cuadrados	922.72	922.72	922.72	100
OAX240402470317	2024	5	Piezas	477	477	477	100
OAX240402470566	2024	5	Metros Cuadrados	1015	1015	1015	100
OAX240402470577	2024	5	Metros Cuadrados	48.5	48.5	48.5	100
OAX240402470768	2024	5	SERVICIO(S)	1	4	4	100
OAX240402470803	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402470826	2024	5	Metros lineales	400	2500	2500	100
OAX240402470888	2024	5	Metros Cuadrados	287.99	287.99	287.99	100
OAX240402471121	2024	5	Metros lineales	207.5	207.5	207.5	100
OAX240402471313	2024	5	Metros lineales	50	50	50	100
OAX240402471402	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240402471403	2024	5	Metros lineales	4500	4500	4500	100
OAX240402471410	2024	5	Metros lineales	301	301	301	100
OAX240402471724	2024	5	Metros lineales	42	42	42	100
OAX240402472004	2024	5	Metros Cuadrados	452	452	452	100
OAX240402472054	2024	5	Metros lineales	171.4	171.4	171.4	100
OAX240402472296	2024	5	Piezas	8	8	8	100
OAX240402472307	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240402472314	2024	5	Metros Cuadrados	693	693	693	100
OAX240402472340	2024	5	Metros Cuadrados	178.23	178.23	178.23	100
OAX240402472363	2024	5	Metros Cuadrados	1508	1508	1508	100
OAX240402472518	2024	5	Metros Cuadrados	780	700	700	100
OAX240402472586	2024	5	Metros lineales	70.87	72.3	72.3	100
OAX240402480123	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402480673	2024	5	Piezas	3	3	3	100
OAX240402480736	2024	5	Metros cuadrados de construcción	300	300	300	100
OAX240402481276	2024	5	Kilómetro	5.08	5.27	5.27	100
OAX240402482962	2024	5	Metros Cuadrados	2205	2205	2205	100
OAX240402483058	2024	5	Metros lineales	4550	4550	4550	100
OAX240402483087	2024	5	Metros Cuadrados	714	714	714	100
OAX240402483197	2024	5	SERVICIO(S)	1	5	5	100
OAX240402483327	2024	5	Metros lineales	1204.6	1204.6	1204.6	100
OAX240402483438	2024	5	Metros cúbicos	120	120	120	100
OAX240402484223	2024	5	Kilómetro	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402485064	2024	5	Metros Cuadrados	665.26	607.52	607.52	100
OAX240402485616	2024	5	Metros cuadrados de construcción	126	126	126	100
OAX240402486302	2024	5	Metros Cuadrados	990	990	990	100
OAX240402487267	2024	5	Metros lineales	220.2	220.2	220.2	100
OAX240402487383	2024	5	Metros cúbicos	5880	5880	5880	100
OAX240402488579	2024	5	Metros Cuadrados	481.97	481.97	481.97	100
OAX240402488590	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402488732	2024	5	Metros Cuadrados	1400	1400	1400	100
OAX240402488738	2024	5	Metros Cuadrados	649.02	649.02	649.02	100
OAX240402488836	2024	5	Metros Cuadrados	93.96	93.96	93.96	100
OAX240402488874	2024	5	Metros cuadrados de construcción	30.78	30.78	30.78	100
OAX240402488878	2024	5	Kilómetro	6.29	6.29	6.29	100
OAX240402488992	2024	5	Metros lineales	530	530	530	100
OAX240402489018	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240402489262	2024	5	Metros lineales	100	100	100	100
OAX240402489627	2024	5	Kilómetro	1.35	1.35	1.35	100
OAX240402489716	2024	5	Metros lineales	321.68	321.68	321.68	100
OAX240402489770	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1044	1044	1044	100
OAX240402489784	2024	5	Metros lineales	950	950	950	100
OAX240402490009	2024	5	Metros Cuadrados	93.6	93.6	93.6	100
OAX240402490061	2024	5	Metros lineales	1800	1011	1011	100
OAX240402490539	2024	5	Kilómetro	3.2	3.2	3.2	100
OAX240402490914	2024	5	Metros Cuadrados	87.04	87.04	87.04	100
OAX240402490966	2024	5	Metros Cuadrados	1774.89	1774.89	1774.89	100
OAX240402491174	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100
OAX240402491198	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1631.98	1631.98	1631.98	100
OAX240402491275	2024	5	Metros Cuadrados	23.52	23.52	23.52	100
OAX240402491295	2024	5	Metros Cuadrados	1121.1	1121.1	1121.1	100
OAX240402491504	2024	5	Kilómetro	7	7	7	100
OAX240402491549	2024	5	Metros cúbicos	1250	1250	1250	100
OAX240402491633	2024	5	Kilómetro	1.25	1.25	1.25	100
OAX240402491674	2024	5	Metros cuadrados de construcción	722.7	722.7	722.7	100
OAX240402491948	2024	5	Metros Cuadrados	176	176	176	100
OAX240402492123	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	540	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402492154	2024	5	Metros cuadrados de construcción	300	300	300	100
OAX240402492310	2024	5	Kilómetro	3.83	3.83	3.83	100
OAX240402492332	2024	5	Metros Cuadrados	550	550	550	100
OAX240402492383	2024	5	Metros Cuadrados	3600	3600	3600	100
OAX240402492999	2024	5	Metros Cuadrados	2250	2250	2250	100
OAX240402493167	2024	5	Metros lineales	100	100	100	100
OAX240402493626	2024	5	Metros Cuadrados	350	315	315	100
OAX240402493728	2024	5	Metros cuadrados de construcción	540	540	540	100
OAX240402493807	2024	5	Metros cuadrados de construcción	520	520	520	100
OAX240402494492	2024	5	Metros Cuadrados	180	180	180	100
OAX240402494667	2024	5	Metros lineales	1214	1214	1214	100
OAX240402494728	2024	5	Metros Cuadrados	2800	2800	2800	100
OAX240402495203	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402495324	2024	5	Metros lineales	1270	1270	1270	100
OAX240402495417	2024	5	Metros Cuadrados	74.11	74.11	74.11	100
OAX240402495724	2024	5	Metros Cuadrados	93	93	93	100
OAX240402495726	2024	5	Metros lineales	600	600	600	100
OAX240402495753	2024	5	Piezas	100	100	100	100
OAX240402495842	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240402496146	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402496262	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240402496302	2024	5	Metros lineales	3500	3500	3500	100
OAX240402496477	2024	5	Kilómetro	2.4	2.4	2.4	100
OAX240402496628	2024	5	Metros Cuadrados	364	378.69	378.69	100
OAX240402496736	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402496826	2024	5	Metros lineales	1238.3	1238.3	1238.3	100
OAX240402498521	2024	5	Metros Cuadrados	300	300	300	100
OAX240402498745	2024	5	Piezas	7	7	7	100
OAX240402507586	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402507620	2024	5	Metros lineales	490	490	490	100
OAX240402508204	2024	5	Metros Cuadrados	390	390	390	100
OAX240402508575	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402510183	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510358	2024	5	Otros	100	100	100	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402510592	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510629	2024	5	Kilómetro	24.1	24.1	24.1	100
OAX240402510639	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510653	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510666	2024	5	Kilómetro	5.16	5.16	5.16	100
OAX240402510909	2024	5	Metros Cuadrados	660.25	660.25	660.25	100
OAX240402510929	2024	5	Metros	563	563	563	100
OAX240402510965	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402511038	2024	5	Metros	345	345	345	100
OAX240402511039	2024	5	Metros	345	345	345	100
OAX240402511064	2024	5	Metros	660	660	660	100
OAX240402511069	2024	5	Piezas	15	15	15	100
OAX240402511118	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402511729	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402511735	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402511893	2024	5	Metros Cuadrados	627.76	627.76	627.76	100
OAX240402512046	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402512726	2024	5	Metros Cuadrados	57.52	57.52	57.52	100
OAX240402512993	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402513334	2024	5	Metros lineales	1144.08	1144.08	1144.08	100
OAX240402513452	2024	5	Metros lineales	68.1	68.1	68.1	100
OAX240402513528	2024	5	Poste	3	3	3	100
OAX240402513665	2024	5	Metros lineales	144.93	144.93	144.93	100
OAX240402513676	2024	5	Metros cúbicos	1256	1256	1256	100
OAX240402513907	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402513919	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402514038	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402514227	2024	5	Metros lineales	160	160	160	100
OAX240402514378	2024	5	Metros Cuadrados	450	450	450	100
OAX240402514391	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402514415	2024	5	Metros Cuadrados	665.15	665.15	665.15	100
OAX240402514432	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402514644	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402514686	2024	5	Piezas	22	22	22	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402514711	2024	5	Piezas	22	22	22	100
OAX240402514894	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240402514916	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240402514941	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240402514978	2024	5	Piezas	22	22	22	100
OAX240402515887	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240402515979	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402516003	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240402516037	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240402516130	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402516252	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402516267	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402516288	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240402516303	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402516378	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402516394	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402516397	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402516462	2024	5	Piezas	112	112	112	100
OAX240402516480	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240502536525	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502536526	2024	5	Metros	652	652	652	100
OAX240502536542	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502536588	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502542533	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502542568	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502544251	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502544422	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502544445	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502544488	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502544653	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502545580	2024	5	Kilómetro lineal	6.4	6.4	6.4	100
OAX240502546246	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502546346	2024	5	Metros lineales	100	100	100	100
OAX240502546946	2024	5	LICENCIA(S)	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240502547081	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547227	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547229	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547240	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547273	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547313	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547317	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547354	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547383	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547403	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547471	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547534	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547544	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547570	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547572	2024	5	Metros Cuadrados	100	100	100	100
OAX240502547573	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547597	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547598	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547599	2024	5	Metros Cuadrados	100	100	100	100
OAX240502547621	2024	5	Metros Cuadrados	100	100	100	100
OAX240502547628	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547664	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547670	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547677	2024	5	Metros Cuadrados	100	100	100	100
OAX240502547684	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547734	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547736	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547737	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547742	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547795	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547812	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547814	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547850	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547855	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240502547908	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547910	2024	5	Equipamiento	1093	1093	1093	100
OAX240502547916	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547917	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547929	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547931	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547937	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547957	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547969	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547981	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547987	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547992	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548008	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548013	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548041	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548056	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548080	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240102342456	2024	5	Metros Cuadrados	2302.33	2302.33	2302.33	100
OAX240102342493	2024	5	Piezas	60	60	60	100
OAX240102342693	2024	5	Metros lineales	525	525	525	100
OAX240102342718	2024	5	Metros Cuadrados	45	45	45	100
OAX240102342836	2024	5	Metros Cuadrados	248.78	248.78	248.78	100
OAX240102342935	2024	5	Metros Cuadrados	373.17	373.17	373.17	100
OAX240102343054	2024	5	Metros Cuadrados	124.39	124.39	124.39	100
OAX240102343399	2024	5	Metros Cuadrados	1212	1212	1212	100
OAX240102343851	2024	5	Metros lineales	1250	1250	1250	100
OAX240102344142	2024	5	Metros Cuadrados	44.15	44.15	44.15	100
OAX240102344432	2024	5	Piezas	900	900	900	100
OAX240102344451	2024	5	Metros Cuadrados	651	651	651	100
OAX240102344543	2024	5	Kilómetro	1.56	1.56	1.56	100
OAX240102345366	2024	5	Metros lineales	115.25	132.01	132.01	100
OAX240102345698	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202352526	2024	5	Metros Cuadrados	528	528	528	100
OAX240202352563	2024	5	Metros Cuadrados	552	552	552	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202352566	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240202352655	2024	5	Metros Cuadrados	1080	1080	1080	100
OAX240202353064	2024	5	Metros Cuadrados	192	192	192	100
OAX240202353078	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240202353081	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240202353086	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240202353087	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240202353095	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240202353096	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240202353100	2024	5	Metros Cuadrados	264	264	264	100
OAX240202353118	2024	5	Metros cuadrados de construcción	40	40	40	100
OAX240202353119	2024	5	Metros cuadrados de construcción	20	20	20	100
OAX240202353282	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240202353571	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240202353970	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100
OAX240202353971	2024	5	Metros cuadrados de construcción	10.5	10.5	10.5	100
OAX240202354010	2024	5	Metros cuadrados de construcción	20	20	20	100
OAX240202354143	2024	5	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100
OAX240202354172	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240202354292	2024	5	Metros Cuadrados	168	168	168	100
OAX240202354423	2024	5	Kilómetro	0.56	0.56	0.56	100
OAX240202354457	2024	5	Metros cuadrados de construcción	40	40	40	100
OAX240202354613	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100
OAX240202354823	2024	5	Metros lineales	2850.89	2850.89	2850.89	100
OAX240202355127	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100
OAX240202355146	2024	5	Metros Cuadrados	216	216	216	100
OAX240202355166	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100
OAX240202355172	2024	5	Metros cuadrados de construcción	46.5	46.5	46.5	100
OAX240202355182	2024	5	Metros cuadrados de construcción	35.34	35.34	35.34	100
OAX240202355186	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240202355189	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240202355226	2024	5	Metros Cuadrados	875	875	875	100
OAX240202355230	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240202356008	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202359010	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202359556	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202359700	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240202360427	2024	5	Metros Cuadrados	1100.8	1100.8	1100.8	100
OAX240202360779	2024	5	Kilómetro	15.97	15.97	15.97	100
OAX240202361183	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240202362015	2024	5	Metros Cuadrados	697.38	997.7	997.7	100
OAX240202362061	2024	5	Metros cuadrados de construcción	496.22	496.22	496.22	100
OAX240202362106	2024	5	Kilómetro	11.7	11.7	11.7	100
OAX240202362291	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1050	1050	1050	100
OAX240202363004	2024	5	Kilómetro	9.9	9.9	9.9	100
OAX240202364063	2024	5	Metros Cuadrados	756	756	756	100
OAX240202364502	2024	5	Metros Cuadrados	802.31	799.52	799.52	100
OAX240202364724	2024	5	Metros lineales	578.55	600.95	600.95	100
OAX240202364768	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202365907	2024	5	Metros Cuadrados	1342.4	1342.4	1342.4	100
OAX240202365909	2024	5	Kilómetro	8.01	8.01	8.01	100
OAX240202367760	2024	5	Metros Cuadrados	728.05	728.05	728.05	100
OAX240202368192	2024	5	Metros lineales	229	229	229	100
OAX240202369288	2024	5	Piezas	15	15	15	100
OAX240202370452	2024	5	Metros lineales	600	600	600	100
OAX240202370955	2024	5	Metros cúbicos	71.14	71.14	71.14	100
OAX240202372609	2024	5	Metros Cuadrados	671.27	680.65	680.65	100
OAX240202373365	2024	5	Metros lineales	135	135	135	100
OAX240202373454	2024	5	Metros Cuadrados	506.37	506.37	506.37	100
OAX240202373677	2024	5	Metros Cuadrados	700.6	700.6	700.6	100
OAX240202373833	2024	5	Metros Cuadrados	2500	2500	2500	100
OAX240202374139	2024	5	Metros lineales	350	350	350	100
OAX240202374212	2024	5	Kilómetro	1	1	1	100
OAX240202374613	2024	5	PROYECTO(S)	1	7	7	100
OAX240202376320	2024	5	Metros Cuadrados	800	810	810	100
OAX240202376550	2024	5	Metros lineales	44	43	43	100
OAX240202377265	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202377409	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202377533	2024	5	Metros lineales	380	540	540	100
OAX240202377625	2024	5	Metros cúbicos	200	200	200	100
OAX240202377667	2024	5	Metros lineales	1676	1676	1676	100
OAX240202381607	2024	5	SERVICIO(S)	1	12	12	100
OAX240202382651	2024	5	Metros lineales	230	230	230	100
OAX240202383001	2024	5	Metros Cuadrados	479.56	479.56	479.56	100
OAX240202383062	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1059	1059	1059	100
OAX240202383168	2024	5	Metros Cuadrados	358	764	764	100
OAX240202383259	2024	5	Metros Cuadrados	378	396	396	100
OAX240202383349	2024	5	Metros Cuadrados	19392	19392	19392	100
OAX240202383377	2024	5	Metros Cuadrados	490	490	490	100
OAX240202383419	2024	5	Metros Cuadrados	125.05	125.05	125.05	100
OAX240202383470	2024	5	Metros lineales	1281	1356	1356	100
OAX240202383479	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1223.7	1223.7	1223.7	100
OAX240202385535	2024	5	SERVICIO(S)	1	12	12	100
OAX240202385537	2024	5	Piezas	37	37	37	100
OAX240202386681	2024	5	Metros Cuadrados	8287.5	8287.5	8287.5	100
OAX240202386793	2024	5	Metros Cuadrados	4406.8	4406.8	4406.8	100
OAX240202387476	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240202387911	2024	5	PROYECTO(S)	1	15	15	100
OAX240202387950	2024	5	Metros lineales	21116	21116	21116	100
OAX240202388969	2024	5	Metros Cuadrados	5657.6	5657.6	5657.6	100
OAX240202389642	2024	5	Metros lineales	500	500	500	100
OAX240202391162	2024	5	Metros Cuadrados	83930	83930	83930	100
OAX240202391443	2024	5	SERVICIO(S)	1	56	56	100
OAX240202391881	2024	5	Metros lineales	367.2	367.2	367.2	100
OAX240202391905	2024	5	Kilómetro	9.5	9.5	9.5	100
OAX240202392627	2024	5	Metros lineales	229.86	229.86	229.86	100
OAX240202392724	2024	5	Metros Cuadrados	555	555	555	100
OAX240202393020	2024	5	Piezas	1	1200	1200	100
OAX240202393303	2024	5	Metros lineales	173.78	177.58	177.58	100
OAX240202393486	2024	5	Metros Cuadrados	653	653	653	100
OAX240202393805	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1280	1280	1280	100
OAX240202394228	2024	5	Metros Cuadrados	352.92	352.92	352.92	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202394528	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240202394640	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202394990	2024	5	Metros Cuadrados	660	660	660	100
OAX240202395161	2024	5	Metros lineales	86	86	86	100
OAX240202395924	2024	5	Metros Cuadrados	2160	2160	2160	100
OAX240202395937	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240202395949	2024	5	Luminaria	48	48	48	100
OAX240202400130	2024	5	Piezas	23	23	23	100
OAX240302402903	2024	5	Metros lineales	150	150	150	100
OAX240302402927	2024	5	Piezas	92	92	92	100
OAX240302402931	2024	5	Piezas	23	23	23	100
OAX240302402935	2024	5	Piezas	23	23	23	100
OAX240302402945	2024	5	Piezas	46	46	46	100
OAX240302403561	2024	5	Metros cuadrados de construcción	340.17	340.17	340.17	100
OAX240302403651	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100
OAX240302403665	2024	5	Metros Cuadrados	264.41	264.41	264.41	100
OAX240302403671	2024	5	Metros cuadrados de construcción	200	200	200	100
OAX240302403693	2024	5	Metros cuadrados de construcción	160	160	160	100
OAX240302403741	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100
OAX240302403886	2024	5	Metros Cuadrados	2051.04	2051.04	2051.04	100
OAX240302403915	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302403930	2024	5	Metros Cuadrados	864	864	864	100
OAX240302403937	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240302403939	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240302403947	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100
OAX240302403949	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100
OAX240302403955	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100
OAX240302403989	2024	5	Metros cuadrados de construcción	240	240	240	100
OAX240302404264	2024	5	Kilómetro	0.7	0.7	0.7	100
OAX240302404445	2024	5	Metros cúbicos	150	150	150	100
OAX240302404637	2024	5	Kilómetro	0.61	0.61	0.61	100
OAX240302404667	2024	5	Metros Cuadrados	192	192	192	100
OAX240302404785	2024	5	Metros Cuadrados	216	216	216	100
OAX240302404819	2024	5	Metros Cuadrados	288	288	288	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302404842	2024	5	Metros Cuadrados	1368	1368	1368	100
OAX240302405027	2024	5	Metros lineales	357.7	357.7	357.7	100
OAX240302405033	2024	5	Metros lineales	449.38	449.38	449.38	100
OAX240302405152	2024	5	Metros cuadrados de construcción	51.84	51.84	51.84	100
OAX240302405174	2024	5	Metros cuadrados de construcción	280	280	280	100
OAX240302405200	2024	5	Metros Cuadrados	552	552	552	100
OAX240302405506	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240302405514	2024	5	Metros Cuadrados	408	408	408	100
OAX240302405517	2024	5	Metros Cuadrados	552	552	552	100
OAX240302405522	2024	5	Metros Cuadrados	1176	1176	1176	100
OAX240302405531	2024	5	Metros Cuadrados	456	456	456	100
OAX240302405532	2024	5	Metros Cuadrados	912	912	912	100
OAX240302405533	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302405534	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302405646	2024	5	Metros Cuadrados	1409.84	1409.84	1409.84	100
OAX240302405756	2024	5	Kilómetro	0.72	0.72	0.72	100
OAX240302405758	2024	5	Kilómetro	1.25	1.25	1.25	100
OAX240302405795	2024	5	Metros Cuadrados	1008	1008	1008	100
OAX240302405798	2024	5	Metros cuadrados de construcción	42	42	42	100
OAX240302405803	2024	5	Metros Cuadrados	840	840	840	100
OAX240302405807	2024	5	Metros Cuadrados	2688	2688	2688	100
OAX240302405827	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240302405830	2024	5	Kilómetro	0.83	0.83	0.83	100
OAX240302405843	2024	5	Metros Cuadrados	576	576	576	100
OAX240302405846	2024	5	Metros cuadrados de construcción	540	540	540	100
OAX240302405869	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240302405894	2024	5	Metros cuadrados de construcción	3.72	3.72	3.72	100
OAX240302405927	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302405929	2024	5	Metros cuadrados de construcción	31.8	31.8	31.8	100
OAX240302405982	2024	5	Piezas	15	15	15	100
OAX240302406036	2024	5	Metros cuadrados de construcción	60	60	60	100
OAX240302406064	2024	5	Metros cuadrados de construcción	5.58	5.58	5.58	100
OAX240302406072	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100
OAX240302406074	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302406076	2024	5	Metros Cuadrados	552	552	552	100
OAX240302406081	2024	5	Metros Cuadrados	288	288	288	100
OAX240302406093	2024	5	Metros Cuadrados	1128	1128	1128	100
OAX240302406245	2024	5	Metros cuadrados de construcción	45	45	45	100
OAX240302406249	2024	5	Metros cuadrados de construcción	45	45	45	100
OAX240302406261	2024	5	Metros Cuadrados	45	45	45	100
OAX240302406264	2024	5	Metros Cuadrados	168	168	168	100
OAX240302406268	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240302406269	2024	5	Metros Cuadrados	216	216	216	100
OAX240302406272	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240302406276	2024	5	Metros Cuadrados	1944	1944	1944	100
OAX240302406279	2024	5	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100
OAX240302406292	2024	5	Metros cuadrados de construcción	10.08	10.08	10.08	100
OAX240302406293	2024	5	Metros cuadrados de construcción	12.96	12.96	12.96	100
OAX240302406297	2024	5	Metros Cuadrados	168	168	168	100
OAX240302406337	2024	5	Kilómetro	0.87	0.87	0.87	100
OAX240302406516	2024	5	Metros Cuadrados	1445.6	1445.6	1445.6	100
OAX240302406540	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100
OAX240302406541	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302406545	2024	5	Metros cuadrados de construcción	180.09	180.09	180.09	100
OAX240302406553	2024	5	Metros cuadrados de construcción	240.12	240.12	240.12	100
OAX240302406734	2024	5	Metros cuadrados de construcción	160.08	160.08	160.08	100
OAX240302406752	2024	5	Metros cuadrados de construcción	200.1	200.1	200.1	100
OAX240302406759	2024	5	Metros cuadrados de construcción	200.1	200.1	200.1	100
OAX240302406780	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240302406816	2024	5	Metros Cuadrados	2400	2400	2400	100
OAX240302406822	2024	5	Piezas	5	5	5	100
OAX240302406823	2024	5	Metros cúbicos	200	200	200	100
OAX240302406826	2024	5	Metros cúbicos	168	168	168	100
OAX240302406839	2024	5	Kilómetro	0.64	0.64	0.64	100
OAX240302406904	2024	5	Metros Cuadrados	288	288	288	100
OAX240302406914	2024	5	Metros Cuadrados	2352	2352	2352	100
OAX240302406931	2024	5	Metros Cuadrados	816	816	816	100
OAX240302406970	2024	5	Metros cuadrados de construcción	31.8	31.8	31.8	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302406972	2024	5	Metros cuadrados de construcción	36	36	36	100
OAX240302406995	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302407082	2024	5	Metros Cuadrados	1750	1750	1750	100
OAX240302407170	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240302407176	2024	5	Metros cuadrados de construcción	36	36	36	100
OAX240302407177	2024	5	Metros lineales	82	82	82	100
OAX240302407179	2024	5	Metros Cuadrados	432	432	432	100
OAX240302407340	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302407345	2024	5	Kilómetro	0.7	0.7	0.7	100
OAX240302407348	2024	5	Kilómetro	4.78	4.78	4.78	100
OAX240302408895	2024	5	Metros cuadrados de construcción	780	780	780	100
OAX240302409960	2024	5	Metros Cuadrados	2419.2	2419.2	2419.2	100
OAX240302410319	2024	5	Metros Cuadrados	150	71	71	100
OAX240302410983	2024	5	Metros cuadrados de construcción	314.16	314.16	314.16	100
OAX240302411000	2024	5	Metros cuadrados de construcción	314.16	314.16	314.16	100
OAX240302411045	2024	5	Metros Cuadrados	504	504	504	100
OAX240302411283	2024	5	Metros Cuadrados	975.6	975.6	975.6	100
OAX240302411391	2024	5	Metros Cuadrados	2250	2250	2250	100
OAX240302411422	2024	5	Metros cúbicos	109.8	109	109	100
OAX240302411570	2024	5	Metros Cuadrados	418.25	413.15	413.15	100
OAX240302411576	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302411617	2024	5	Metros Cuadrados	2250	2250	2250	100
OAX240302411699	2024	5	Metros Cuadrados	1123.9	1129.34	1129.34	100
OAX240302411716	2024	5	Metros Cuadrados	604	604	604	100
OAX240302411934	2024	5	Metros cúbicos	16091	16091	16091	100
OAX240302412481	2024	5	Metros Cuadrados	1591.2	1591.2	1591.2	100
OAX240302412538	2024	5	Metros Cuadrados	652	652	652	100
OAX240302412849	2024	5	Metros lineales	380	380	380	100
OAX240302413151	2024	5	Metros cuadrados de construcción	205	205	205	100
OAX240302413282	2024	5	Metros cuadrados de construcción	140	140	140	100
OAX240302413396	2024	5	Metros Cuadrados	3920	3920	3920	100
OAX240302413769	2024	5	Kilómetro	52	52	52	100
OAX240302413772	2024	5	Metros Cuadrados	66.24	66.24	66.24	100
OAX240302414029	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302414031	2024	5	Metros lineales	91	91	91	100
OAX240302414053	2024	5	Metros Cuadrados	1800	1800	1800	100
OAX240302414141	2024	5	Metros lineales	220	220	220	100
OAX240302414158	2024	5	Metros cuadrados de construcción	800	800	800	100
OAX240302414353	2024	5	Metros lineales	750	735.56	735.56	100
OAX240302414480	2024	5	Metros Cuadrados	1590	1590	1590	100
OAX240302414491	2024	5	Metros lineales	4	6	6	100
OAX240302414505	2024	5	Metros lineales	6	7	7	100
OAX240302414697	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302414703	2024	5	Metros lineales	1000	800	800	100
OAX240302414882	2024	5	Metros lineales	2615	2615	2615	100
OAX240302414889	2024	5	Metros lineales	5000	5000	5000	100
OAX240302415010	2024	5	Metros cúbicos	30	30	30	100
OAX240302415060	2024	5	Metros Cuadrados	660	651.62	651.62	100
OAX240302415254	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302415314	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302415353	2024	5	Piezas	2	2	2	100
OAX240302415382	2024	5	Piezas	8	8	8	100
OAX240302415512	2024	5	PROYECTO(S)	1	2	2	100
OAX240302415569	2024	5	Metros Cuadrados	325000	325000	325000	100
OAX240302415946	2024	5	Metros Cuadrados	218.85	218.85	218.85	100
OAX240302415960	2024	5	Kilómetro	107.74	107.74	107.74	100
OAX240302415964	2024	5	Metros lineales	146.89	152.66	152.66	100
OAX240302416019	2024	5	Metros lineales	466.36	466.36	466.36	100
OAX240302416074	2024	5	Metros lineales	3702	3702	3702	100
OAX240302416324	2024	5	Metros lineales	616	616	616	100
OAX240302416533	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302416537	2024	5	Metros Cuadrados	698.4	698.4	698.4	100
OAX240302416538	2024	5	Metros lineales	60.16	60.16	60.16	100
OAX240302416799	2024	5	Metros Cuadrados	950	950	950	100
OAX240302416987	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302417057	2024	5	Piezas	65	65	65	100
OAX240302417763	2024	5	Metros lineales	180	180	180	100
OAX240302417772	2024	5	Piezas	2	2	2	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302418150	2024	5	Kilómetro	9.8	8.9	8.9	100
OAX240302418364	2024	5	Metros lineales	365.5	365.5	365.5	100
OAX240302418436	2024	5	Metros lineales	500	500	500	100
OAX240302418494	2024	5	Metros lineales	320	320	320	100
OAX240302418496	2024	5	Metros lineales	450	450	450	100
OAX240302418691	2024	5	Metros cuadrados de construcción	510	510	510	100
OAX240302418713	2024	5	Metros Cuadrados	552.9	552.9	552.9	100
OAX240302419076	2024	5	Metros Cuadrados	1650	1650	1650	100
OAX240302419118	2024	5	Metros cúbicos	100	100	100	100
OAX240302419119	2024	5	Metros Cuadrados	620	620	620	100
OAX240302419156	2024	5	Metros Cuadrados	686.45	686.45	686.45	100
OAX240302419274	2024	5	Metros Cuadrados	430	430	430	100
OAX240302419846	2024	5	Metros Cuadrados	315	315	315	100
OAX240302420104	2024	5	Metros lineales	1326	1326	1326	100
OAX240302420407	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302420432	2024	5	Metros Cuadrados	1980	1980	1980	100
OAX240302420525	2024	5	Metros Cuadrados	375	375	375	100
OAX240302420682	2024	5	Metros lineales	128	128	128	100
OAX240302420693	2024	5	Metros lineales	355.2	355.2	355.2	100
OAX240302420716	2024	5	Metros Cuadrados	660	660	660	100
OAX240302420726	2024	5	Metros Cuadrados	938	938	938	100
OAX240302420776	2024	5	Metros Cuadrados	323.2	323.2	323.2	100
OAX240302420797	2024	5	Metros Cuadrados	629.92	629.92	629.92	100
OAX240302420875	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240302421211	2024	5	Metros Cuadrados	250	250	250	100
OAX240302421326	2024	5	Metros lineales	100	100	100	100
OAX240302421395	2024	5	Metros cuadrados de construcción	106.92	106.92	106.92	100
OAX240302421725	2024	5	Metros Cuadrados	375	375	375	100
OAX240302422186	2024	5	Metros Cuadrados	510	510	510	100
OAX240302422556	2024	5	Metros Cuadrados	504	504	504	100
OAX240302422995	2024	5	Metros Cuadrados	1095	1095	1095	100
OAX240302423283	2024	5	Metros Cuadrados	75.09	75.09	75.09	100
OAX240302423348	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302423402	2024	5	Metros cuadrados de construcción	917	917	917	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302423470	2024	5	Metros Cuadrados	363.5	363.5	363.5	100
OAX240302423497	2024	5	Metros lineales	202.5	202.5	202.5	100
OAX240302423790	2024	5	Metros Cuadrados	301	301	301	100
OAX240302424038	2024	5	Piezas	26	26	26	100
OAX240302424077	2024	5	Metros lineales	269.8	269.8	269.8	100
OAX240302424097	2024	5	Piezas	5	5	5	100
OAX240302424158	2024	5	Metros Cuadrados	909.38	972.84	972.84	100
OAX240302424242	2024	5	Metros cúbicos	6438	6438	6438	100
OAX240302424245	2024	5	Metros cúbicos	22659	22659	22659	100
OAX240302424249	2024	5	Metros lineales	42	42	42	100
OAX240302424251	2024	5	Metros lineales	47.77	47.77	47.77	100
OAX240302424286	2024	5	Metros lineales	580	580	580	100
OAX240302424644	2024	5	Metros Cuadrados	911.98	934.33	934.33	100
OAX240302424684	2024	5	Metros Cuadrados	651	651	651	100
OAX240302424723	2024	5	Metros Cuadrados	825.92	825.92	825.92	100
OAX240302424774	2024	5	Metros Cuadrados	150	150	150	100
OAX240302424998	2024	5	Metros Cuadrados	300	300	300	100
OAX240302425013	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1463	1463	100
OAX240302425039	2024	5	Metros cúbicos	280.15	280.15	280.15	100
OAX240302425045	2024	5	Metros lineales	178.03	183.25	183.25	100
OAX240302425098	2024	5	Metros cúbicos	60	60	60	100
OAX240302425103	2024	5	Piezas	4	4	4	100
OAX240302425139	2024	5	Metros lineales	7.5	7.5	7.5	100
OAX240302425260	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302425290	2024	5	Metros lineales	135.95	135.95	135.95	100
OAX240302425445	2024	5	Metros Cuadrados	2744.1	2591.88	2591.88	100
OAX240302425571	2024	5	Metros Cuadrados	416.25	416.25	416.25	100
OAX240302425760	2024	5	Metros Cuadrados	94.1	94.1	94.1	100
OAX240302425771	2024	5	Metros cuadrados de construcción	540	540	540	100
OAX240302426158	2024	5	Metros Cuadrados	2400	2400	2400	100
OAX240302426207	2024	5	Metros lineales	401	401	401	100
OAX240302426228	2024	5	Metros Cuadrados	478.8	478.8	478.8	100
OAX240302426398	2024	5	Metros Cuadrados	420	420	420	100
OAX240302426555	2024	5	Metros Cuadrados	522	525.44	525.44	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302426593	2024	5	Kilómetro	1	1.1	1.1	100
OAX240302426857	2024	5	Metros Cuadrados	300	300	300	100
OAX240302427105	2024	5	Metros Cuadrados	1380	1380	1380	100
OAX240302427560	2024	5	Metros Cuadrados	885	885	885	100
OAX240302427663	2024	5	Metros lineales	220	220	220	100
OAX240302427917	2024	5	Metros Cuadrados	864	864	864	100
OAX240302427928	2024	5	Metros Cuadrados	1853	1853	1853	100
OAX240302427950	2024	5	Metros Cuadrados	1680	1680	1680	100
OAX240302428202	2024	5	Metros Cuadrados	1765.6	1765.6	1765.6	100
OAX240302428799	2024	5	Metros cúbicos	180	180	180	100
OAX240302428816	2024	5	Metros Cuadrados	585	585	585	100
OAX240302429269	2024	5	Piezas	53	53	53	100
OAX240302429585	2024	5	Kilómetro	11.71	11.71	11.71	100
OAX240302430158	2024	5	Metros Cuadrados	1309	1301.12	1301.12	100
OAX240302430512	2024	5	Metros Cuadrados	1181.9	1181.9	1181.9	100
OAX240302430515	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	540	100
OAX240302430577	2024	5	Metros Cuadrados	27871	27871	27871	100
OAX240302430590	2024	5	Kilómetro	1.3	1.3	1.3	100
OAX240302430750	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240302430766	2024	5	Metros cuadrados de construcción	377.5	5	5	100
OAX240302430895	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240302431102	2024	5	Metros lineales	8000	8000	8000	100
OAX240302431193	2024	5	Metros lineales	302	302	302	100
OAX240302431567	2024	5	Metros cúbicos	137.73	137.73	137.73	100
OAX240302431795	2024	5	Piezas	50	50	50	100
OAX240302431836	2024	5	Kilómetro	12	10.52	10.52	100
OAX240302432028	2024	5	Metros Cuadrados	59.13	59.13	59.13	100
OAX240302432059	2024	5	Metros Cuadrados	603.25	603.25	603.25	100
OAX240302432168	2024	5	PROYECTO(S)	1	11	11	100
OAX240302432332	2024	5	Metros Cuadrados	230	300	300	100
OAX240302432452	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302432581	2024	5	Metros lineales	2390	2390	2390	100
OAX240302432612	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302432809	2024	5	Metros Cuadrados	455	455	455	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302432889	2024	5	Metros lineales	700	700	700	100
OAX240302432917	2024	5	Kilómetro	8.5	8.5	8.5	100
OAX240302432934	2024	5	Metros lineales	495	495	495	100
OAX240302433080	2024	5	Metros cuadrados de construcción	2400	2400	2400	100
OAX240302433295	2024	5	Metros cúbicos	5805	5805	5805	100
OAX240302434020	2024	5	Piezas	9	9	9	100
OAX240302434278	2024	5	Piezas	14	14	14	100
OAX240302434288	2024	5	Metros lineales	130	130	130	100
OAX240302434358	2024	5	Metros lineales	26.3	26.3	26.3	100
OAX240302434482	2024	5	Metros lineales	400	400	400	100
OAX240302434698	2024	5	Metros lineales	267.6	267.6	267.6	100
OAX240302434977	2024	5	Metros lineales	130.6	130.6	130.6	100
OAX240302434991	2024	5	Metros lineales	600	600	600	100
OAX240302435169	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240302435446	2024	5	Metros Cuadrados	2100	2100	2100	100
OAX240302435718	2024	5	Kilómetro	7.55	7.55	7.55	100
OAX240302435731	2024	5	Metros lineales	850	850	850	100
OAX240302436171	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302436247	2024	5	Metros lineales	20	20	20	100
OAX240302436293	2024	5	Metros cúbicos	7000	3000	3000	100
OAX240302436555	2024	5	Metros Cuadrados	112.7	112.7	112.7	100
OAX240302436831	2024	5	Metros Cuadrados	135.77	138.32	138.32	100
OAX240302437352	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240302437537	2024	5	Metros cúbicos	8170	8170	8170	100
OAX240302438583	2024	5	Piezas	23	23	23	100
OAX240302438900	2024	5	Metros lineales	1631	1631	1631	100
OAX240302439261	2024	5	Metros Cuadrados	1416.1	1416.1	1416.1	100
OAX240302439324	2024	5	Piezas	92	92	92	100
OAX240302439681	2024	5	Otros	396	396	396	100
OAX240302439682	2024	5	MANUAL(ES)	4	4	4	100
OAX240302439682	2024	5	PROYECTO(S)	2	2	2	100
OAX240302439682	2024	5	REGLAMENTO(S)	1	1	1	100
OAX240302439705	2024	5	Mobiliario y equipo	46	46	46	100
OAX240302439973	2024	5	Metros lineales	50	50	50	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302440208	2024	5	Metros lineales	140.5	140.5	140.5	100
OAX240302440365	2024	5	Metros	150	150	150	100
OAX240302440405	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302440834	2024	5	Metros cuadrados de construcción	230	230	230	100
OAX240302440835	2024	5	Otros	1	1	1	100
OAX240302441704	2024	5	Kilómetro	0.69	0.69	0.69	100
OAX240302441725	2024	5	Kilómetro	2.34	2.34	2.34	100
OAX240302441853	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240302442174	2024	5	Otros	270	270	270	100
OAX240302442364	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442504	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442617	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442621	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442687	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442698	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442732	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442799	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443254	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443349	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443357	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443475	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443740	2024	5	Piezas	11	11	11	100
OAX240302443759	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443827	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443902	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443906	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302445714	2024	5	Metros lineales	3740.96	3740.96	3740.96	100
OAX240402446827	2024	5	Metros Cuadrados	576	576	576	100
OAX240402447270	2024	5	Metros Cuadrados	36	36	36	100
OAX240402447286	2024	5	Metros cuadrados de construcción	36	36	36	100
OAX240402447294	2024	5	Metros lineales	8022.33	8022.33	8022.33	100
OAX240402447510	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100
OAX240402448777	2024	5	Metros Cuadrados	408	408	408	100
OAX240402448787	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402448792	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240402448804	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240402448812	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240402449160	2024	5	Metros lineales	6431.51	6431.51	6431.51	100
OAX240402450113	2024	5	Metros Cuadrados	336	336	336	100
OAX240402450115	2024	5	Metros lineales	90	90	90	100
OAX240402450116	2024	5	Metros Cuadrados	504	504	504	100
OAX240402450117	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240402450120	2024	5	Metros cuadrados de construcción	37.2	37.2	37.2	100
OAX240402450131	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240402456983	2024	5	Metros Cuadrados	511.86	511.86	511.86	100
OAX240402457003	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1650	1650	1650	100
OAX240402457217	2024	5	PROYECTO(S)	1	5	5	100
OAX240402457285	2024	5	Metros cuadrados de construcción	144	144	144	100
OAX240402457532	2024	5	Metros Cuadrados	1627.5	1627.5	1627.5	100
OAX240402457628	2024	5	Kilómetro	5	5	5	100
OAX240402457753	2024	5	Piezas	5	5	5	100
OAX240402457842	2024	5	Metros Cuadrados	450	450	450	100
OAX240402458141	2024	5	Metros lineales	558.5	558.5	558.5	100
OAX240402458225	2024	5	Metros lineales	68.66	68.66	68.66	100
OAX240402458615	2024	5	Metros Cuadrados	1846	1846	1846	100
OAX240402458834	2024	5	Metros cuadrados de construcción	480	480	480	100
OAX240402459246	2024	5	Metros Cuadrados	2116.2	2116.2	2116.2	100
OAX240402459835	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402460033	2024	5	Metros cuadrados de construcción	490	490	490	100
OAX240402460063	2024	5	Metros Cuadrados	500	500	500	100
OAX240402460087	2024	5	Metros cuadrados de construcción	398.71	398.71	398.71	100
OAX240402460232	2024	5	Piezas	35	35	35	100
OAX240402460608	2024	5	Metros cuadrados de construcción	63	63	63	100
OAX240402460837	2024	5	Metros Cuadrados	15000	15000	15000	100
OAX240402460849	2024	5	Metros Cuadrados	1008	1008	1008	100
OAX240402460851	2024	5	Metros Cuadrados	2100	2100	2100	100
OAX240402461288	2024	5	Metros cuadrados de construcción	60	60	60	100
OAX240402461870	2024	5	Metros cuadrados de construcción	149.18	149.18	149.18	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402462250	2024	5	Metros lineales	77.7	77.7	77.7	100
OAX240402462315	2024	5	Piezas	123	123	123	100
OAX240402462930	2024	5	Metros lineales	1950	1950	1950	100
OAX240402463034	2024	5	Metros lineales	550	550	550	100
OAX240402463328	2024	5	Kilómetro	30	28	28	100
OAX240402463373	2024	5	Metros lineales	47.6	47.6	47.6	100
OAX240402463819	2024	5	Metros lineales	60	60	60	100
OAX240402464226	2024	5	Metros cuadrados de construcción	154.62	154.62	154.62	100
OAX240402464530	2024	5	Piezas	5	5	5	100
OAX240402464547	2024	5	Metros Cuadrados	704	704	704	100
OAX240402464646	2024	5	Metros lineales	14319	14319	14319	100
OAX240402464664	2024	5	Metros lineales	190	190	190	100
OAX240402464717	2024	5	Metros cuadrados de construcción	558.53	558.53	558.53	100
OAX240402464805	2024	5	Piezas	2	2	2	100
OAX240402464808	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402464918	2024	5	Metros cuadrados de construcción	60	60	60	100
OAX240402465091	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402465254	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402465315	2024	5	Metros cuadrados de construcción	420	420	420	100
OAX240402466094	2024	5	Metros Cuadrados	420.06	420.06	420.06	100
OAX240402466169	2024	5	Piezas	21	21	21	100
OAX240402466262	2024	5	Metros lineales	60	60	60	100
OAX240402466274	2024	5	Metros lineales	1780	1780	1780	100
OAX240402466801	2024	5	Piezas	12	12	12	100
OAX240402467076	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402467130	2024	5	Metros lineales	96	96	96	100
OAX240402467162	2024	5	PROYECTO(S)	1	8	8	100
OAX240402467513	2024	5	Metros cúbicos	480	480	480	100
OAX240402467842	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402467901	2024	5	Metros Cuadrados	902.1	902.1	902.1	100
OAX240402468047	2024	5	Metros Cuadrados	772.27	772.27	772.27	100
OAX240402468168	2024	5	Metros lineales	560	560	560	100
OAX240402468384	2024	5	Metros cuadrados de construcción	336	336	336	100
OAX240402468427	2024	5	Kilómetro	10.3	10.3	10.3	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402468475	2024	5	Metros lineales	280	280	280	100
OAX240402468559	2024	5	Piezas	17	17	17	100
OAX240402469178	2024	5	Metros lineales	121.11	101.19	101.19	100
OAX240402469496	2024	5	Metros lineales	4000	4000	4000	100
OAX240402469518	2024	5	Metros lineales	2848	2848	2848	100
OAX240402469654	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402469916	2024	5	Metros Cuadrados	808.5	808.5	808.5	100
OAX240402470026	2024	5	Metros lineales	216	216	216	100
OAX240402470213	2024	5	Metros Cuadrados	3416	3416	3416	100
OAX240402470323	2024	5	Metros Cuadrados	540	540	540	100
OAX240402470355	2024	5	Metros lineales	234	234	234	100
OAX240402470657	2024	5	Metros lineales	331	331	331	100
OAX240402470958	2024	5	Metros Cuadrados	1761	1761	1761	100
OAX240402471035	2024	5	Metros cúbicos	10	10	10	100
OAX240402471087	2024	5	Metros lineales	175.5	175.5	175.5	100
OAX240402471190	2024	5	Metros Cuadrados	838.65	838.65	838.65	100
OAX240402471277	2024	5	Metros Cuadrados	570	570	570	100
OAX240402471404	2024	5	Metros Cuadrados	1022.7	1022.7	1022.7	100
OAX240402471751	2024	5	Metros cúbicos	180	201	201	100
OAX240402472012	2024	5	Metros Cuadrados	420	420	420	100
OAX240402472120	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402472128	2024	5	Metros Cuadrados	448	448	448	100
OAX240402472162	2024	5	Piezas	140	140	140	100
OAX240402472267	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240402472384	2024	5	Metros lineales	30	30	30	100
OAX240402472499	2024	5	Metros lineales	69.7	69.7	69.7	100
OAX240402472507	2024	5	Metros lineales	500	500	500	100
OAX240402472527	2024	5	Metros Cuadrados	825	825	825	100
OAX240402479347	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402479882	2024	5	Metros Cuadrados	14400	14400	14400	100
OAX240402480061	2024	5	Metros Cuadrados	900	900	900	100
OAX240402480175	2024	5	Piezas	114	114	114	100
OAX240402480568	2024	5	Metros Cuadrados	558	558	558	100
OAX240402481104	2024	5	Metros Cuadrados	20.4	20.4	20.4	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402481858	2024	5	Piezas	28	28	28	100
OAX240402483193	2024	5	Kilómetro	4.34	4.34	4.34	100
OAX240402483211	2024	5	Metros cuadrados de construcción	64	64	64	100
OAX240402483961	2024	5	Kilómetro	5	5	5	100
OAX240402484124	2024	5	Metros Cuadrados	500	500	500	100
OAX240402484139	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240402484434	2024	5	Metros Cuadrados	12000	12000	12000	100
OAX240402484582	2024	5	Metros Cuadrados	653.27	653.27	653.27	100
OAX240402484785	2024	5	Metros lineales	2229	2229	2229	100
OAX240402485438	2024	5	Metros Cuadrados	1350	1350	1350	100
OAX240402485685	2024	5	Metros lineales	1327	1327	1327	100
OAX240402485759	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402486165	2024	5	Metros Cuadrados	1524	1524	1524	100
OAX240402486402	2024	5	Metros Cuadrados	87	87	87	100
OAX240402486486	2024	5	Metros cuadrados de construcción	56.12	56.12	56.12	100
OAX240402486752	2024	5	Metros lineales	517	517	517	100
OAX240402486891	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1046.2	1046.2	1046.2	100
OAX240402487174	2024	5	Metros lineales	1605	1600	1600	100
OAX240402487236	2024	5	Metros cúbicos	216	216	216	100
OAX240402487343	2024	5	Metros lineales	298	298	298	100
OAX240402487716	2024	5	Metros cúbicos	8867	8867	8867	100
OAX240402487841	2024	5	Metros lineales	56.33	56.33	56.33	100
OAX240402488116	2024	5	Metros cúbicos	116.01	116.01	116.01	100
OAX240402488122	2024	5	Metros Cuadrados	1075	1075	1075	100
OAX240402488218	2024	5	Metros cuadrados de construcción	36	36	36	100
OAX240402488822	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1133.3	1133.3	1133.3	100
OAX240402488971	2024	5	Kilómetro	4	4	4	100
OAX240402488998	2024	5	Metros Cuadrados	880	720	720	100
OAX240402489002	2024	5	Metros cuadrados de construcción	632.7	632.7	632.7	100
OAX240402489228	2024	5	Metros cuadrados de construcción	861.29	861.29	861.29	100
OAX240402489268	2024	5	Metros cuadrados de construcción	276	276	276	100
OAX240402489653	2024	5	Metros Cuadrados	74.31	74.31	74.31	100
OAX240402490003	2024	5	Piezas	2	2	2	100
OAX240402490007	2024	5	Kilómetro	16	16	16	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402490638	2024	5	Metros lineales	180	180	180	100
OAX240402491286	2024	5	Metros lineales	350	350	350	100
OAX240402492426	2024	5	Metros cuadrados de construcción	240	240	240	100
OAX240402492599	2024	5	Metros Cuadrados	139.14	139.14	139.14	100
OAX240402492713	2024	5	Metros Cuadrados	65131	65131	65131	100
OAX240402493014	2024	5	PROYECTO(S)	1	3	3	100
OAX240402493178	2024	5	Metros Cuadrados	1345.5	1345.5	1345.5	100
OAX240402493206	2024	5	Metros lineales	29.16	29.16	29.16	100
OAX240402493495	2024	5	Metros Cuadrados	134.68	134.68	134.68	100
OAX240402493638	2024	5	Kilómetro	1	1	1	100
OAX240402493783	2024	5	Metros lineales	3521.8	3521.8	3521.8	100
OAX240402493785	2024	5	Metros Cuadrados	1428.5	1428.5	1428.5	100
OAX240402493977	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402494011	2024	5	Metros lineales	31.83	31.83	31.83	100
OAX240402494372	2024	5	Piezas	6	6	6	100
OAX240402494442	2024	5	Kilómetro	8	8	8	100
OAX240402494493	2024	5	Kilómetro	7	7	7	100
OAX240402494668	2024	5	Metros Cuadrados	30000	30000	30000	100
OAX240402494737	2024	5	Metros cuadrados de construcción	310.43	310.43	310.43	100
OAX240402494869	2024	5	Metros Cuadrados	250	250	250	100
OAX240402494882	2024	5	Metros Cuadrados	73	73	73	100
OAX240402494931	2024	5	Kilómetro	3	3	3	100
OAX240402494955	2024	5	Piezas	15	15	15	100
OAX240402495045	2024	5	Metros lineales	85	85	85	100
OAX240402495078	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240402495460	2024	5	Metros lineales	222	222	222	100
OAX240402495748	2024	5	Metros Cuadrados	471	471	471	100
OAX240402495782	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402495812	2024	5	Piezas	3	3	3	100
OAX240402495912	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1718.8	1718.8	1718.8	100
OAX240402496134	2024	5	Metros Cuadrados	1260.7	1260.7	1260.7	100
OAX240402496156	2024	5	Piezas	36	36	36	100
OAX240402496184	2024	5	Metros lineales	380	380	380	100
OAX240402496265	2024	5	Piezas	2	2	2	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402497306	2024	5	Metros cúbicos	83.43	83.43	83.43	100
OAX240402497326	2024	5	Metros lineales	311.81	821.11	821.11	100
OAX240402497626	2024	5	Metros lineales	500	500	500	100
OAX240402497714	2024	5	Metros cuadrados de construcción	364	364	364	100
OAX240402497906	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402497968	2024	5	Metros Cuadrados	1000	1000	1000	100
OAX240402508209	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1218	1218	100
OAX240402508309	2024	5	Metros Cuadrados	1000	1000	1000	100
OAX240402508494	2024	5	Metros Cuadrados	150	150	150	100
OAX240402508624	2024	5	Metros lineales	600	600	600	100
OAX240402510176	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510209	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510224	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510384	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510403	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510478	2024	5	Kilómetro	1.2	1.2	1.2	100
OAX240402510607	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510900	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510986	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402511034	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402511046	2024	5	Equipamiento	28	28	28	100
OAX240402511047	2024	5	Metros	543	543	543	100
OAX240402511073	2024	5	Metros	567	567	567	100
OAX240402511188	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402511195	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402511199	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402511391	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402511732	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402512321	2024	5	Metros lineales	450	450	450	100
OAX240402512404	2024	5	Piezas	56	56	56	100
OAX240402512457	2024	5	Metros Cuadrados	261563.96	261563.96	261563.96	100
OAX240402512693	2024	5	Metros Cuadrados	340.68	340.68	340.68	100
OAX240402512705	2024	5	Metros Cuadrados	359.72	359.72	359.72	100
OAX240402512786	2024	5	Metros Cuadrados	456.78	456.78	456.78	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402512843	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402512855	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402512889	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402512928	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402512971	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402513440	2024	5	Metros Cuadrados	200	200	200	100
OAX240402513617	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240402513809	2024	5	Albergue(s)	1	1	1	100
OAX240402513865	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402513869	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402513908	2024	5	Metros Cuadrados	121.48	121.48	121.48	100
OAX240402513911	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402513916	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402513924	2024	5	Piezas	35	35	35	100
OAX240402514042	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402514235	2024	5	Metros Cuadrados	97.68	97.68	97.68	100
OAX240402514332	2024	5	Metros Cuadrados	286.56	286.56	286.56	100
OAX240402514341	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402514347	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402514351	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402514446	2024	5	Metros lineales	241.28	241.28	241.28	100
OAX240402514475	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402514523	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402514602	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402514866	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402514881	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402514984	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240402515764	2024	5	Equipamiento	9	9	9	100
OAX240402515836	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240402515915	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240402515944	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240402515994	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240402516005	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402516268	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402516320	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240402516329	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402516374	2024	5	Piezas	23	23	23	100
OAX240402516414	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402516569	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402516667	2024	5	Piezas	15	15	15	100
OAX240402517470	2024	5	Metros Cuadrados	57.6	57.6	57.6	100
OAX240402519564	2024	5	Metros Cuadrados	278	278	278	100
OAX240502523457	2024	5	Piezas	411	411	411	100
OAX240502536447	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502536520	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502536530	2024	5	Metros	526	526	526	100
OAX240502544250	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502544252	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502544420	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502544646	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502545570	2024	5	Kilómetro lineal	1	1	1	100
OAX240502546707	2024	5	Lote	1	1	1	100
OAX240502546854	2024	5	Lote	1	1	1	100
OAX240502547137	2024	5	Equipamiento	11	11	11	100
OAX240502547265	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547268	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547287	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547314	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547325	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547411	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547421	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547489	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547519	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547590	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547634	2024	5	Metros Cuadrados	100	100	100	100
OAX240502547672	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547703	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547750	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240502547752	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547804	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547818	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547821	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547867	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547874	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547906	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547912	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547915	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547918	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547930	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547960	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547963	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547979	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547985	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547986	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548002	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548022	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548042	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548057	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548059	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548078	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548105	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240102342444	2024	5	Kilómetro	2.37	2.37	2.37	100
OAX240102342448	2024	5	Metros Cuadrados	1334.8	1334.8	1334.8	100
OAX240102343293	2024	5	Metros Cuadrados	1681.75	1681.75	1681.75	100
OAX240102343388	2024	5	Metros Cuadrados	2220	2220	2220	100
OAX240102344500	2024	5	Kilómetro	0.23	0.25	0.25	100
OAX240102344525	2024	5	Metros Cuadrados	60	82.5	82.5	100
OAX240202352555	2024	5	Metros Cuadrados	264	264	264	100
OAX240202352564	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240202353049	2024	5	Metros Cuadrados	60	60	60	100
OAX240202353062	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240202353076	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202353091	2024	5	Metros cuadrados de construcción	220	220	220	100
OAX240202353356	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100
OAX240202353408	2024	5	Metros Cuadrados	432	432	432	100
OAX240202353975	2024	5	Metros cuadrados de construcción	220	220	220	100
OAX240202353976	2024	5	Metros cuadrados de construcción	17.5	17.5	17.5	100
OAX240202353981	2024	5	Metros Cuadrados	288	288	288	100
OAX240202353982	2024	5	Metros cuadrados de construcción	28	28	28	100
OAX240202354086	2024	5	Metros Cuadrados	3135.18	3135.18	3135.18	100
OAX240202354093	2024	5	Metros lineales	668.12	668.12	668.12	100
OAX240202354114	2024	5	Metros lineales	4812.5	4812.5	4812.5	100
OAX240202354138	2024	5	Kilómetro	0.82	0.82	0.82	100
OAX240202354163	2024	5	Metros Cuadrados	696	696	696	100
OAX240202354180	2024	5	Metros Cuadrados	288	288	288	100
OAX240202354599	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240202354600	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240202354986	2024	5	Metros cuadrados de construcción	28	28	28	100
OAX240202355024	2024	5	Metros cuadrados de construcción	200	200	200	100
OAX240202355070	2024	5	Metros Cuadrados	864	864	864	100
OAX240202355130	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240202355156	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240202355175	2024	5	Metros cuadrados de construcción	93	93	93	100
OAX240202355185	2024	5	Metros Cuadrados	1704	1704	1704	100
OAX240202355188	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240202355199	2024	5	Metros Cuadrados	168	168	168	100
OAX240202355240	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240202356273	2024	5	Metros Cuadrados	1000	1000	1000	100
OAX240202357833	2024	5	Metros Cuadrados	1000	1000	1000	100
OAX240202359716	2024	5	Metros Cuadrados	515.94	515.94	515.94	100
OAX240202360171	2024	5	Metros Cuadrados	1083.09	1269.14	1269.14	100
OAX240202360537	2024	5	Kilómetro	15.18	15.18	15.18	100
OAX240202360554	2024	5	Metros Cuadrados	840	840	840	100
OAX240202360618	2024	5	Metros lineales	1100	1100	1100	100
OAX240202361654	2024	5	Metros Cuadrados	5125.93	5125.93	5125.93	100
OAX240202362837	2024	5	Metros lineales	562	562	562	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202362876	2024	5	Metros cuadrados de construcción	53.07	53.07	53.07	100
OAX240202363014	2024	5	Metros Cuadrados	603.51	603.51	603.51	100
OAX240202363024	2024	5	Metros cúbicos	184.45	185.45	185.45	100
OAX240202363566	2024	5	Metros Cuadrados	332.13	315.76	315.76	100
OAX240202363845	2024	5	Metros Cuadrados	6127.5	6127.5	6127.5	100
OAX240202364094	2024	5	Metros lineales	211.56	206.56	206.56	100
OAX240202364963	2024	5	Metros Cuadrados	835.99	859.5	859.5	100
OAX240202365010	2024	5	Metros Cuadrados	410.53	422.87	422.87	100
OAX240202365097	2024	5	Metros lineales	136.73	119.23	119.23	100
OAX240202365954	2024	5	Metros cúbicos	59.89	59.69	59.69	100
OAX240202366402	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240202366422	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240202366493	2024	5	Kilómetro	7.55	7.55	7.55	100
OAX240202366545	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202367238	2024	5	Metros lineales	536.25	536.25	536.25	100
OAX240202367449	2024	5	Metros Cuadrados	632.7	632.7	632.7	100
OAX240202367539	2024	5	Metros Cuadrados	700	700	700	100
OAX240202367576	2024	5	Metros cúbicos	1580	1580	1580	100
OAX240202368364	2024	5	Piezas	40	40	40	100
OAX240202369326	2024	5	Metros Cuadrados	719.74	719.74	719.74	100
OAX240202369790	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240202369987	2024	5	Metros cúbicos	1920.92	1920.92	1920.92	100
OAX240202370428	2024	5	Metros lineales	213.17	213.17	213.17	100
OAX240202370546	2024	5	Metros lineales	301.46	286.2	286.2	100
OAX240202371994	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240202372796	2024	5	Metros Cuadrados	756	756	756	100
OAX240202372941	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240202373555	2024	5	Metros lineales	388	388	388	100
OAX240202373578	2024	5	Metros Cuadrados	1026	1026	1026	100
OAX240202374189	2024	5	Metros cúbicos	40	40	40	100
OAX240202374853	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1200	1200	1200	100
OAX240202377770	2024	5	Metros Cuadrados	6650	6650	6650	100
OAX240202378113	2024	5	Metros lineales	50	50	50	100
OAX240202378305	2024	5	PROYECTO(S)	1	5	5	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202378353	2024	5	Metros lineales	148.5	152	152	100
OAX240202378443	2024	5	Metros lineales	22	22	22	100
OAX240202378461	2024	5	Piezas	14	14	14	100
OAX240202378895	2024	5	Metros lineales	352	352	352	100
OAX240202380236	2024	5	Metros lineales	1600	1600	1600	100
OAX240202380811	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202382206	2024	5	Metros cúbicos	459	459	459	100
OAX240202382652	2024	5	Metros lineales	1843.6	1843.6	1843.6	100
OAX240202383345	2024	5	Piezas	14	8	8	100
OAX240202384538	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202385734	2024	5	Piezas	9	9	9	100
OAX240202386538	2024	5	Metros Cuadrados	300.45	300.45	300.45	100
OAX240202386713	2024	5	PROYECTO(S)	1	19	19	100
OAX240202386826	2024	5	Metros Cuadrados	1132.52	1132.52	1132.52	100
OAX240202387918	2024	5	Metros Cuadrados	572.84	572.84	572.84	100
OAX240202387922	2024	5	Metros lineales	87.8	87.8	87.8	100
OAX240202388033	2024	5	Metros lineales	55	45	45	100
OAX240202388159	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240202388879	2024	5	Metros cúbicos	5417	5417	5417	100
OAX240202389332	2024	5	Metros Cuadrados	77600	77600	77600	100
OAX240202389915	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202390361	2024	5	Kilómetro	3.15	3.15	3.15	100
OAX240202391025	2024	5	PROYECTO(S)	1	4	4	100
OAX240202391395	2024	5	Metros Cuadrados	9204	9204	9204	100
OAX240202391468	2024	5	Metros cuadrados de construcción	712	712	712	100
OAX240202391638	2024	5	Metros cuadrados de construcción	495	495	495	100
OAX240202391976	2024	5	Metros cuadrados de construcción	24.6	24.6	24.6	100
OAX240202392319	2024	5	Metros Cuadrados	682.24	682.24	682.24	100
OAX240202392524	2024	5	Metros lineales	180	180	180	100
OAX240202392565	2024	5	Metros Cuadrados	3213.72	3213.72	3213.72	100
OAX240202392577	2024	5	Metros Cuadrados	381	381	381	100
OAX240202392578	2024	5	Metros Cuadrados	455.38	455.38	455.38	100
OAX240202392583	2024	5	Hectárea	6.8	6.8	6.8	100
OAX240202393019	2024	5	PROYECTO(S)	1	3	3	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240202393393	2024	5	Metros Cuadrados	403.34	403.34	403.34	100
OAX240202393460	2024	5	Metros lineales	164.68	161.98	161.98	100
OAX240202393507	2024	5	Metros lineales	235.92	249.24	249.24	100
OAX240202393775	2024	5	Metros Cuadrados	454.36	454.36	454.36	100
OAX240202394020	2024	5	Metros Cuadrados	855.91	847.03	847.03	100
OAX240202394272	2024	5	Metros Cuadrados	1500	1465.2	1465.2	100
OAX240202394413	2024	5	Metros Cuadrados	1342	1342	1342	100
OAX240202394573	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240202394961	2024	5	Metros lineales	1200	1200	1200	100
OAX240202394963	2024	5	Metros Cuadrados	921.62	910.3	910.3	100
OAX240202395193	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240202395925	2024	5	Metros Cuadrados	605.06	605.06	605.06	100
OAX240202395944	2024	5	Piezas	1600	1600	1600	100
OAX240202400108	2024	5	Piezas	92	92	92	100
OAX240202400384	2024	5	Piezas	92	92	92	100
OAX240202401141	2024	5	Metros Cuadrados	9	9	9	100
OAX240302402932	2024	5	Piezas	46	46	46	100
OAX240302403552	2024	5	Metros Cuadrados	360	360	360	100
OAX240302403565	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240302403658	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100
OAX240302403660	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100
OAX240302403664	2024	5	Metros cuadrados de construcción	280.14	280.14	280.14	100
OAX240302403679	2024	5	Metros Cuadrados	288	288	288	100
OAX240302403721	2024	5	Metros Cuadrados	144	144	144	100
OAX240302403793	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240302403797	2024	5	Metros Cuadrados	168	168	168	100
OAX240302403822	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240302403824	2024	5	Metros cuadrados de construcción	660.74	660.74	660.74	100
OAX240302403832	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302403920	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302403924	2024	5	Metros cuadrados de construcción	220	220	220	100
OAX240302403925	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100
OAX240302403931	2024	5	Metros cuadrados de construcción	280	280	280	100
OAX240302403933	2024	5	Metros cuadrados de construcción	180	180	180	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302403936	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240302403942	2024	5	Metros Cuadrados	698.74	698.74	698.74	100
OAX240302403958	2024	5	Metros Cuadrados	216	216	216	100
OAX240302403967	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240302404010	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100
OAX240302404407	2024	5	Metros lineales	183.56	183.56	183.56	100
OAX240302404444	2024	5	Metros cuadrados de construcción	14.88	14.88	14.88	100
OAX240302404641	2024	5	Metros cuadrados de construcción	46.5	46.5	46.5	100
OAX240302404644	2024	5	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100
OAX240302404681	2024	5	Metros Cuadrados	2400	2400	2400	100
OAX240302404687	2024	5	Kilómetro	0.62	0.62	0.62	100
OAX240302404755	2024	5	Metros cuadrados de construcción	40	40	40	100
OAX240302404859	2024	5	Metros Cuadrados	720	720	720	100
OAX240302404880	2024	5	Metros cuadrados de construcción	120	120	120	100
OAX240302405072	2024	5	Metros lineales	5207.06	5207.06	5207.06	100
OAX240302405154	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240302405175	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302405191	2024	5	Metros cuadrados de construcción	140	140	140	100
OAX240302405295	2024	5	Metros lineales	3735.17	3735.17	3735.17	100
OAX240302405425	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302405452	2024	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
OAX240302405537	2024	5	Metros Cuadrados	456	456	456	100
OAX240302405767	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240302405809	2024	5	Metros Cuadrados	432	432	432	100
OAX240302405812	2024	5	Metros Cuadrados	432	432	432	100
OAX240302405820	2024	5	Metros Cuadrados	912	912	912	100
OAX240302405821	2024	5	Metros Cuadrados	288	288	288	100
OAX240302405824	2024	5	Metros Cuadrados	1296	1296	1296	100
OAX240302405841	2024	5	Metros Cuadrados	624	624	624	100
OAX240302405852	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302405855	2024	5	Metros cuadrados de construcción	270	270	270	100
OAX240302405892	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240302405897	2024	5	Metros cuadrados de construcción	3.72	3.72	3.72	100
OAX240302405917	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302405985	2024	5	Metros Cuadrados	288	288	288	100
OAX240302406070	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
OAX240302406089	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240302406191	2024	5	Kilómetro	0.78	0.78	0.78	100
OAX240302406236	2024	5	Kilómetro	3.73	3.73	3.73	100
OAX240302406260	2024	5	Metros Cuadrados	36	36	36	100
OAX240302406263	2024	5	Metros Cuadrados	37.2	37.2	37.2	100
OAX240302406284	2024	5	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100
OAX240302406287	2024	5	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100
OAX240302406290	2024	5	Metros cuadrados de construcción	5.76	5.76	5.76	100
OAX240302406570	2024	5	Metros cuadrados de construcción	400.2	400.2	400.2	100
OAX240302406813	2024	5	Metros Cuadrados	576	576	576	100
OAX240302406821	2024	5	Metros cúbicos	50	50	50	100
OAX240302406825	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240302406834	2024	5	Metros Cuadrados	286.71	286.71	286.71	100
OAX240302406903	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302406941	2024	5	Metros cuadrados de construcción	20	20	20	100
OAX240302406968	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302407002	2024	5	Metros Cuadrados	140	140	140	100
OAX240302407161	2024	5	Metros Cuadrados	72	72	72	100
OAX240302407281	2024	5	Kilómetro	0.8	0.8	0.8	100
OAX240302407295	2024	5	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100
OAX240302407338	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302408687	2024	5	Metros Cuadrados	491	491	491	100
OAX240302409126	2024	5	Metros Cuadrados	240	240	240	100
OAX240302410891	2024	5	Kilómetro	10	10	10	100
OAX240302411080	2024	5	Metros lineales	284.12	93.3	93.3	100
OAX240302411130	2024	5	Piezas	12	12	12	100
OAX240302411483	2024	5	Metros lineales	118	118	118	100
OAX240302411554	2024	5	Metros Cuadrados	535	535	535	100
OAX240302411843	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302412247	2024	5	Metros lineales	18	18	18	100
OAX240302412891	2024	5	Metros lineales	94	94	94	100
OAX240302413144	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302413571	2024	5	Metros lineales	1050	1050	1050	100
OAX240302413627	2024	5	Metros Cuadrados	1214.4	1277.22	1277.22	100
OAX240302413671	2024	5	Metros lineales	436.07	436.07	436.07	100
OAX240302413697	2024	5	Metros lineales	250	170.3	170.3	100
OAX240302414112	2024	5	Metros cuadrados de construcción	825	825	825	100
OAX240302414234	2024	5	Metros cuadrados de construcción	600	600	600	100
OAX240302414287	2024	5	Metros Cuadrados	2511.2	2511.2	2511.2	100
OAX240302414418	2024	5	Metros lineales	766.37	766.37	766.37	100
OAX240302414826	2024	5	Metros Cuadrados	768	768	768	100
OAX240302414980	2024	5	Metros cúbicos	45	45	45	100
OAX240302415567	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302415598	2024	5	Metros cuadrados de construcción	97.6	97.6	97.6	100
OAX240302415919	2024	5	Metros Cuadrados	403.02	403.02	403.02	100
OAX240302415969	2024	5	Metros lineales	295.96	295.96	295.96	100
OAX240302415983	2024	5	Metros Cuadrados	1840	1518.35	1518.35	100
OAX240302416606	2024	5	Metros cuadrados de construcción	344	344	344	100
OAX240302416935	2024	5	Metros lineales	332	332	332	100
OAX240302416947	2024	5	Metros lineales	277	277	277	100
OAX240302417151	2024	5	Metros lineales	463	463	463	100
OAX240302417221	2024	5	Kilómetro	8	8	8	100
OAX240302417790	2024	5	Metros Cuadrados	809.34	809.34	809.34	100
OAX240302417931	2024	5	Kilómetro	9.17	9.17	9.17	100
OAX240302417947	2024	5	Metros cuadrados de construcción	60.48	55.44	55.44	100
OAX240302418015	2024	5	Metros Cuadrados	1200	1176	1176	100
OAX240302418086	2024	5	Metros Cuadrados	1415	1439.14	1439.14	100
OAX240302418336	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302418352	2024	5	Metros Cuadrados	1506.8	1506.8	1506.8	100
OAX240302418353	2024	5	Metros lineales	160.5	160.5	160.5	100
OAX240302418426	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1200	1200	1200	100
OAX240302418469	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302418480	2024	5	Metros Cuadrados	2275	2275	2275	100
OAX240302418909	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302419107	2024	5	Metros lineales	600	600	600	100
OAX240302419334	2024	5	Metros Cuadrados	482	482	482	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302419339	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302419474	2024	5	Metros Cuadrados	622	622	622	100
OAX240302419694	2024	5	Metros lineales	60	60	60	100
OAX240302419709	2024	5	Metros Cuadrados	991.3	991.3	991.3	100
OAX240302420278	2024	5	Metros lineales	131.8	127.8	127.8	100
OAX240302420835	2024	5	Metros lineales	142.43	142.43	142.43	100
OAX240302421240	2024	5	Metros Cuadrados	1259.5	1226.09	1226.09	100
OAX240302421527	2024	5	Metros Cuadrados	429.88	429.88	429.88	100
OAX240302421537	2024	5	Piezas	3	3	3	100
OAX240302421557	2024	5	Metros Cuadrados	682.5	682.5	682.5	100
OAX240302421653	2024	5	Metros Cuadrados	335.63	335.63	335.63	100
OAX240302421777	2024	5	Metros Cuadrados	510	510	510	100
OAX240302421797	2024	5	Metros cúbicos	0.91	0.91	0.91	100
OAX240302422320	2024	5	Metros lineales	12000	12000	12000	100
OAX240302422390	2024	5	Metros Cuadrados	403	403	403	100
OAX240302422536	2024	5	Metros Cuadrados	260	260	260	100
OAX240302422990	2024	5	Metros Cuadrados	524.5	524.5	524.5	100
OAX240302422998	2024	5	Metros Cuadrados	704.8	704.8	704.8	100
OAX240302423141	2024	5	Metros lineales	820	820	820	100
OAX240302423181	2024	5	Metros Cuadrados	550.64	550.64	550.64	100
OAX240302423426	2024	5	Metros Cuadrados	390.6	390.6	390.6	100
OAX240302423614	2024	5	Metros Cuadrados	45	45	45	100
OAX240302424100	2024	5	Metros lineales	150	150	150	100
OAX240302424272	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1800	1800	1800	100
OAX240302424373	2024	5	Metros cuadrados de construcción	2200	2200	2200	100
OAX240302424521	2024	5	Metros Cuadrados	215.54	215.54	215.54	100
OAX240302424571	2024	5	Metros Cuadrados	420	420	420	100
OAX240302424639	2024	5	Metros lineales	169.66	167.96	167.96	100
OAX240302424741	2024	5	Metros lineales	97.16	96.19	96.19	100
OAX240302424818	2024	5	Piezas	8	8	8	100
OAX240302424838	2024	5	Metros lineales	250	250	250	100
OAX240302424917	2024	5	Piezas	10	10	10	100
OAX240302425066	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1439.8	1439.8	1439.8	100
OAX240302425135	2024	5	Metros cuadrados de construcción	198.79	198.79	198.79	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302425163	2024	5	Metros Cuadrados	280	280	280	100
OAX240302425305	2024	5	Metros lineales	300	300	300	100
OAX240302425433	2024	5	Metros Cuadrados	135	135	135	100
OAX240302425440	2024	5	Metros lineales	656	656	656	100
OAX240302425463	2024	5	Kilómetro	1.17	1.17	1.17	100
OAX240302425502	2024	5	Metros Cuadrados	20	20	20	100
OAX240302425643	2024	5	Metros Cuadrados	107.91	107.91	107.91	100
OAX240302425835	2024	5	Metros cuadrados de construcción	47	47	47	100
OAX240302425883	2024	5	Metros lineales	25	25	25	100
OAX240302425931	2024	5	Metros lineales	4877.3	4877.3	4877.3	100
OAX240302426091	2024	5	Metros Cuadrados	486	570	570	100
OAX240302426196	2024	5	Metros Cuadrados	444.23	444.23	444.23	100
OAX240302426595	2024	5	Metros lineales	625	625	625	100
OAX240302427218	2024	5	Metros Cuadrados	601.8	601.8	601.8	100
OAX240302427234	2024	5	Metros Cuadrados	609.5	609.5	609.5	100
OAX240302427248	2024	5	Metros cuadrados de construcción	767.8	767.8	767.8	100
OAX240302427271	2024	5	Kilómetro	9.3	11	11	100
OAX240302427279	2024	5	Piezas	48	48	48	100
OAX240302427846	2024	5	Metros Cuadrados	1750	1750	1750	100
OAX240302427951	2024	5	Metros Cuadrados	421.86	421.86	421.86	100
OAX240302428056	2024	5	Metros Cuadrados	392.2	392.2	392.2	100
OAX240302428190	2024	5	Metros lineales	335.34	327.05	327.05	100
OAX240302428682	2024	5	Kilómetro	0.28	0.28	0.28	100
OAX240302428683	2024	5	Metros Cuadrados	1300	1300	1300	100
OAX240302428763	2024	5	Piezas	42	42	42	100
OAX240302428791	2024	5	Metros Cuadrados	630	630	630	100
OAX240302428996	2024	5	Metros cuadrados de construcción	325.86	325.86	325.86	100
OAX240302429219	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240302429394	2024	5	Metros lineales	717	717	717	100
OAX240302429688	2024	5	Metros cuadrados de construcción	770	770	770	100
OAX240302430580	2024	5	Metros Cuadrados	2380	2380	2380	100
OAX240302430774	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302430782	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302430808	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302430878	2024	5	Metros Cuadrados	225	225	225	100
OAX240302430884	2024	5	Piezas	34	34	34	100
OAX240302430972	2024	5	Piezas	22	21	21	100
OAX240302431194	2024	5	Metros lineales	174	174	174	100
OAX240302431202	2024	5	Kilómetro	2.5	2.5	2.5	100
OAX240302431538	2024	5	Metros Cuadrados	652	652	652	100
OAX240302431857	2024	5	Metros cúbicos	50	50	50	100
OAX240302431964	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240302432518	2024	5	Metros Cuadrados	1005	1005	1005	100
OAX240302432671	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100
OAX240302432753	2024	5	Metros Cuadrados	692.58	692.58	692.58	100
OAX240302432792	2024	5	Metros Cuadrados	446	600	600	100
OAX240302432804	2024	5	Metros lineales	418	418	418	100
OAX240302432853	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302432876	2024	5	Metros Cuadrados	488.2	488.2	488.2	100
OAX240302432890	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302432932	2024	5	Metros lineales	1542.3	1542.3	1542.3	100
OAX240302433061	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240302433239	2024	5	Metros lineales	1698.4	1698.4	1698.4	100
OAX240302433595	2024	5	Metros cuadrados de construcción	3043.1	3078.55	3078.55	100
OAX240302433880	2024	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
OAX240302434104	2024	5	Metros Cuadrados	365	365	365	100
OAX240302434406	2024	5	Metros Cuadrados	332.28	332.28	332.28	100
OAX240302434428	2024	5	Metros Cuadrados	2425.6	2425.6	2425.6	100
OAX240302434958	2024	5	Metros Cuadrados	22	22	22	100
OAX240302435217	2024	5	Metros Cuadrados	1399.2	1399.2	1399.2	100
OAX240302435556	2024	5	Kilómetro	5	5	5	100
OAX240302436011	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240302436045	2024	5	Metros Cuadrados	1207	1207	1207	100
OAX240302436058	2024	5	Metros Cuadrados	35	35	35	100
OAX240302436332	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240302436581	2024	5	Kilómetro	4	4	4	100
OAX240302436708	2024	5	Metros lineales	141.27	141.27	141.27	100
OAX240302436792	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302436953	2024	5	Metros Cuadrados	2448	2448	2448	100
OAX240302437359	2024	5	Metros cúbicos	3000	3000	3000	100
OAX240302437411	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240302437703	2024	5	Kilómetro	1.5	1.5	1.5	100
OAX240302438061	2024	5	Metros lineales	640	640	640	100
OAX240302438236	2024	5	Metros cuadrados de construcción	220	220	220	100
OAX240302439179	2024	5	Metros lineales	484	484	484	100
OAX240302439677	2024	5	PLAN(ES)	1	1	1	100
OAX240302439751	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302439751	2024	5	MULTIFUNCIONAL(ES)	3	5	5	100
OAX240302439751	2024	5	Otros	3	3	3	100
OAX240302439758	2024	5	MANUAL(ES)	3	2	2	100
OAX240302439758	2024	5	REGLAMENTO(S)	2	3	3	100
OAX240302439758	2024	5	PROGRAMA(S)	1	1	1	100
OAX240302439762	2024	5	EQUIPO(S)	1	1	1	100
OAX240302440216	2024	5	Metros lineales	128.52	128.52	128.52	100
OAX240302440559	2024	5	Metros lineales	3365.6	3365.6	3365.6	100
OAX240302440914	2024	5	Metros Cuadrados	5680	5680	5680	100
OAX240302441776	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240302442082	2024	5	Otros	270	270	270	100
OAX240302442141	2024	5	Otros	360	360	360	100
OAX240302442180	2024	5	Otros	270	270	270	100
OAX240302442518	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442585	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442593	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442701	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442710	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442725	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302442760	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443043	2024	5	Metros Cuadrados	2857.7	2857.7	2857.7	100
OAX240302443233	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443277	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443345	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443571	2024	5	Piezas	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240302443691	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443736	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443758	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302443830	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240302445608	2024	5	Otros	1	1	1	100
OAX240402447362	2024	5	Kilómetro	0.76	0.76	0.76	100
OAX240402447511	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240402447513	2024	5	Metros Cuadrados	96	96	96	100
OAX240402447674	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240402448672	2024	5	Metros Cuadrados	168	168	168	100
OAX240402448821	2024	5	Metros cuadrados de construcción	20	20	20	100
OAX240402448852	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240402448870	2024	5	Metros Cuadrados	960	960	960	100
OAX240402450111	2024	5	Metros Cuadrados	24	24	24	100
OAX240402450122	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240402456974	2024	5	Metros Cuadrados	74.88	74.88	74.88	100
OAX240402457001	2024	5	Metros Cuadrados	573.04	573.04	573.04	100
OAX240402457082	2024	5	Metros lineales	155	155	155	100
OAX240402457097	2024	5	Metros Cuadrados	142	142	142	100
OAX240402457185	2024	5	Kilómetro	2	2	2	100
OAX240402457239	2024	5	Metros cuadrados de construcción	500	500	500	100
OAX240402457516	2024	5	Metros Cuadrados	1486.1	1486.1	1486.1	100
OAX240402457524	2024	5	Metros Cuadrados	709.61	709.61	709.61	100
OAX240402457845	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402457902	2024	5	Metros lineales	85.55	85.55	85.55	100
OAX240402458093	2024	5	Piezas	26	26	26	100
OAX240402458133	2024	5	Kilómetro	7	7	7	100
OAX240402458303	2024	5	Metros cúbicos	406.62	332.56	332.56	100
OAX240402458466	2024	5	Piezas	13	13	13	100
OAX240402458479	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402458505	2024	5	Metros lineales	81.5	81.5	81.5	100
OAX240402458548	2024	5	Metros Cuadrados	226	226	226	100
OAX240402458964	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402459890	2024	5	Metros lineales	17	17	17	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402460118	2024	5	Metros Cuadrados	234	234	234	100
OAX240402460199	2024	5	Metros lineales	5661	5661	5661	100
OAX240402460281	2024	5	Metros lineales	2420	2420	2420	100
OAX240402460684	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402460703	2024	5	Metros Cuadrados	414.95	414.95	414.95	100
OAX240402460825	2024	5	Metros Cuadrados	6000	6000	6000	100
OAX240402460843	2024	5	Piezas	50	50	50	100
OAX240402460845	2024	5	Piezas	16	16	16	100
OAX240402460867	2024	5	Metros cuadrados de construcción	198	198	198	100
OAX240402460896	2024	5	Metros lineales	123.8	123.8	123.8	100
OAX240402461152	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402461246	2024	5	Metros lineales	700	700	700	100
OAX240402461547	2024	5	Metros Cuadrados	820	820	820	100
OAX240402461927	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402462531	2024	5	Metros Cuadrados	115.2	115.2	115.2	100
OAX240402462543	2024	5	Piezas	40	40	40	100
OAX240402462760	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1045	1045	1045	100
OAX240402462847	2024	5	Metros lineales	450	450	450	100
OAX240402462993	2024	5	Metros Cuadrados	445.99	445.99	445.99	100
OAX240402463024	2024	5	Metros lineales	2000	1123	1123	100
OAX240402463048	2024	5	Piezas	19	19	19	100
OAX240402463057	2024	5	Metros cuadrados de construcción	154.8	154.8	154.8	100
OAX240402463232	2024	5	Metros cuadrados de construcción	539.3	539.3	539.3	100
OAX240402463399	2024	5	Metros cuadrados de construcción	704.8	704.8	704.8	100
OAX240402464068	2024	5	Metros lineales	372	372	372	100
OAX240402464396	2024	5	Metros lineales	28.93	28.93	28.93	100
OAX240402464422	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402464670	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402464750	2024	5	Metros Cuadrados	540.34	555	555	100
OAX240402464826	2024	5	Metros cuadrados de construcción	160	139.39	139.39	100
OAX240402464964	2024	5	Piezas	49	49	49	100
OAX240402465032	2024	5	Metros cuadrados de construcción	576	576	576	100
OAX240402465238	2024	5	Kilómetro	12.2	12.2	12.2	100
OAX240402465353	2024	5	Piezas	29	29	29	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402465502	2024	5	Metros Cuadrados	500	500	500	100
OAX240402465504	2024	5	Metros cuadrados de construcción	303.66	303.66	303.66	100
OAX240402465881	2024	5	Metros lineales	278	278	278	100
OAX240402466041	2024	5	Metros lineales	946	946	946	100
OAX240402466042	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1262.6	1262.6	1262.6	100
OAX240402466221	2024	5	Metros lineales	564	564	564	100
OAX240402466247	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402466333	2024	5	Piezas	4	4	4	100
OAX240402467001	2024	5	Metros lineales	59	59	59	100
OAX240402467349	2024	5	Metros Cuadrados	350	350	350	100
OAX240402467469	2024	5	Metros lineales	211.52	211.52	211.52	100
OAX240402467623	2024	5	Metros lineales	6000	6000	6000	100
OAX240402467762	2024	5	Metros cúbicos	182.03	182.03	182.03	100
OAX240402467856	2024	5	Metros Cuadrados	400.06	400.06	400.06	100
OAX240402468007	2024	5	Metros cuadrados de construcción	139.62	139.62	139.62	100
OAX240402468127	2024	5	Metros lineales	286.92	286.92	286.92	100
OAX240402468207	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402468391	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402468449	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402468886	2024	5	Metros Cuadrados	450	450	450	100
OAX240402468923	2024	5	Metros lineales	421	421	421	100
OAX240402468987	2024	5	Metros Cuadrados	362.42	362.42	362.42	100
OAX240402469400	2024	5	Metros lineales	300	300	300	100
OAX240402469592	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240402469617	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402469735	2024	5	Metros Cuadrados	208.86	208.86	208.86	100
OAX240402469834	2024	5	Metros Cuadrados	1900	1900	1900	100
OAX240402470059	2024	5	Metros cuadrados de construcción	566.2	566.2	566.2	100
OAX240402470203	2024	5	Metros cuadrados de construcción	270	270	270	100
OAX240402470204	2024	5	Metros Cuadrados	510.84	510.84	510.84	100
OAX240402470307	2024	5	Metros Cuadrados	436.7	436.7	436.7	100
OAX240402470352	2024	5	Metros lineales	744	744	744	100
OAX240402470363	2024	5	Metros Cuadrados	560	560	560	100
OAX240402470420	2024	5	Metros cuadrados de construcción	270	270	270	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402470548	2024	5	Metros lineales	120	120	120	100
OAX240402470578	2024	5	Metros cúbicos	284	284	284	100
OAX240402470618	2024	5	Metros Cuadrados	2192.4	2192.4	2192.4	100
OAX240402470738	2024	5	Metros lineales	170.6	170.6	170.6	100
OAX240402470774	2024	5	Metros Cuadrados	1546.5	1546.5	1546.5	100
OAX240402471173	2024	5	Metros Cuadrados	422.55	422.55	422.55	100
OAX240402471555	2024	5	Metros Cuadrados	444	444	444	100
OAX240402471595	2024	5	Metros Cuadrados	1080	1080	1080	100
OAX240402471647	2024	5	Metros Cuadrados	288	288	288	100
OAX240402471726	2024	5	Metros lineales	4100	4100	4100	100
OAX240402471739	2024	5	Piezas	243	8	8	100
OAX240402472144	2024	5	Kilómetro	1.4	1.4	1.4	100
OAX240402472172	2024	5	Metros Cuadrados	448	448	448	100
OAX240402472176	2024	5	Metros Cuadrados	270.7	270.7	270.7	100
OAX240402472194	2024	5	Metros lineales	428	428	428	100
OAX240402472236	2024	5	Metros lineales	36	36	36	100
OAX240402472292	2024	5	Piezas	13	13	13	100
OAX240402472426	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402479591	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100
OAX240402479849	2024	5	Metros lineales	1648.7	1648.7	1648.7	100
OAX240402480043	2024	5	Metros Cuadrados	900	900	900	100
OAX240402480163	2024	5	Metros cuadrados de construcción	580	480	480	100
OAX240402480683	2024	5	Metros Cuadrados	3600	3600	3600	100
OAX240402480808	2024	5	Metros lineales	18	18	18	100
OAX240402481338	2024	5	Metros cuadrados de construcción	172.54	172.54	172.54	100
OAX240402481339	2024	5	Metros Cuadrados	605	605	605	100
OAX240402481477	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240402481815	2024	5	Metros cuadrados de construcción	270	270	270	100
OAX240402481948	2024	5	Metros lineales	215.81	215.81	215.81	100
OAX240402482044	2024	5	Metros lineales	187	187	187	100
OAX240402482045	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402482317	2024	5	Metros lineales	105.52	105.52	105.52	100
OAX240402482333	2024	5	Metros cuadrados de construcción	230.4	230.4	230.4	100
OAX240402482528	2024	5	SERVICIO(S)	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402482545	2024	5	Metros lineales	430	430	430	100
OAX240402482778	2024	5	Piezas	5	4	4	100
OAX240402482820	2024	5	Metros Cuadrados	21	21	21	100
OAX240402483034	2024	5	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100
OAX240402483160	2024	5	Metros Cuadrados	1862	1862	1862	100
OAX240402484065	2024	5	Metros Cuadrados	573	573	573	100
OAX240402485190	2024	5	Metros Cuadrados	1889	1889	1889	100
OAX240402485244	2024	5	Kilómetro	15	15	15	100
OAX240402485359	2024	5	Metros Cuadrados	1800	1800	1800	100
OAX240402485663	2024	5	Metros lineales	37.5	29.41	29.41	100
OAX240402485753	2024	5	Metros Cuadrados	940	940	940	100
OAX240402486202	2024	5	Metros cuadrados de construcción	240	240	240	100
OAX240402486794	2024	5	Metros cúbicos	300	300	300	100
OAX240402487533	2024	5	Metros lineales	350	350	350	100
OAX240402487866	2024	5	Metros lineales	1605	990	990	100
OAX240402488032	2024	5	Metros Cuadrados	400	400	400	100
OAX240402488707	2024	5	Metros cuadrados de construcción	63.53	63.53	63.53	100
OAX240402488755	2024	5	Metros cuadrados de construcción	569	569	569	100
OAX240402489118	2024	5	Metros cuadrados de construcción	400	400	400	100
OAX240402489194	2024	5	Metros cúbicos	15.18	15.18	15.18	100
OAX240402489748	2024	5	Piezas	15	15	15	100
OAX240402489810	2024	5	Metros lineales	121.5	121.5	121.5	100
OAX240402489834	2024	5	Metros Cuadrados	1045.2	1045.2	1045.2	100
OAX240402489971	2024	5	Piezas	9	9	9	100
OAX240402490195	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1089	1089	1089	100
OAX240402490525	2024	5	Kilómetro	45	43	43	100
OAX240402490530	2024	5	Metros lineales	235	235	235	100
OAX240402490574	2024	5	Metros Cuadrados	181.2	181.2	181.2	100
OAX240402490950	2024	5	Metros Cuadrados	60	60	60	100
OAX240402491108	2024	5	Metros cuadrados de construcción	185	185	185	100
OAX240402491449	2024	5	Metros lineales	732	732	732	100
OAX240402491770	2024	5	Metros lineales	1670.5	1670.5	1670.5	100
OAX240402492012	2024	5	Metros Cuadrados	400.33	400.33	400.33	100
OAX240402492141	2024	5	Kilómetro	7	7	7	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402492334	2024	5	Kilómetro	5	7.3	7.3	100
OAX240402492670	2024	5	Piezas	20	20	20	100
OAX240402492768	2024	5	Metros Cuadrados	712.2	712.2	712.2	100
OAX240402492872	2024	5	Metros Cuadrados	2250	2250	2250	100
OAX240402493462	2024	5	Kilómetro	11.3	11.3	11.3	100
OAX240402493471	2024	5	Kilómetro	8.5	8.5	8.5	100
OAX240402493606	2024	5	Metros cuadrados de construcción	71.25	71.25	71.25	100
OAX240402493617	2024	5	Metros Cuadrados	753.6	753.6	753.6	100
OAX240402493693	2024	5	Metros lineales	121.8	121.8	121.8	100
OAX240402493800	2024	5	Metros Cuadrados	75.56	75.56	75.56	100
OAX240402494058	2024	5	Metros Cuadrados	897	897	897	100
OAX240402494102	2024	5	Metros lineales	845	845	845	100
OAX240402494205	2024	5	Metros Cuadrados	137.28	137.28	137.28	100
OAX240402494242	2024	5	Kilómetro	0.64	0.64	0.64	100
OAX240402494249	2024	5	Metros Cuadrados	899.03	899.03	899.03	100
OAX240402494643	2024	5	Metros lineales	350	350	350	100
OAX240402494715	2024	5	Metros lineales	7843.9	7843.9	7843.9	100
OAX240402494840	2024	5	Metros Cuadrados	1397.7	1397.7	1397.7	100
OAX240402495010	2024	5	Metros Cuadrados	2000	2000	2000	100
OAX240402495184	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402495330	2024	5	Metros Cuadrados	210.46	210.46	210.46	100
OAX240402495434	2024	5	Metros Cuadrados	825	846.6	846.6	100
OAX240402495440	2024	5	Piezas	1	1	1	100
OAX240402495561	2024	5	Metros Cuadrados	769	769	769	100
OAX240402495564	2024	5	Metros cúbicos	36.57	36.57	36.57	100
OAX240402495587	2024	5	Metros Cuadrados	650	650	650	100
OAX240402495634	2024	5	Metros Cuadrados	48	48	48	100
OAX240402495737	2024	5	Metros Cuadrados	976.42	976.42	976.42	100
OAX240402496011	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1001	1001	1001	100
OAX240402496034	2024	5	Metros Cuadrados	206.5	206.5	206.5	100
OAX240402496081	2024	5	Metros Cuadrados	480	480	480	100
OAX240402496283	2024	5	Metros cúbicos	1843	1843	1843	100
OAX240402496371	2024	5	Metros lineales	80	80	80	100
OAX240402496421	2024	5	Metros lineales	4500	4500	4500	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402496455	2024	5	Metros cúbicos	249	249	249	100
OAX240402497068	2024	5	Metros lineales	800	800	800	100
OAX240402497789	2024	5	Metros Cuadrados	8040	8040	8040	100
OAX240402497878	2024	5	Metros lineales	300	300	300	100
OAX240402497964	2024	5	Metros lineales	600	600	600	100
OAX240402499247	2024	5	Metros Cuadrados	869.9	869.9	869.9	100
OAX240402499796	2024	5	PROYECTO(S)	1	1	1	100
OAX240402499969	2024	5	Metros lineales	700	829	829	100
OAX240402500023	2024	5	Metros cuadrados de construcción	176	176	176	100
OAX240402507529	2024	5	Metros cuadrados de construcción	360	360	360	100
OAX240402507559	2024	5	Metros lineales	1000	1000	1000	100
OAX240402507816	2024	5	Metros lineales	2800	2800	2800	100
OAX240402508121	2024	5	Metros Cuadrados	420	420	420	100
OAX240402508219	2024	5	Metros cuadrados de construcción	560	560	560	100
OAX240402508448	2024	5	Piezas	58	68	68	100
OAX240402508577	2024	5	Piezas	6	6	6	100
OAX240402510063	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510195	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510221	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510222	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510369	2024	5	Metros Cuadrados	1363.2	1363.2	1363.2	100
OAX240402510378	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510393	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510410	2024	5	Otros	100	100	100	100
OAX240402510642	2024	5	Metros	452	452	452	100
OAX240402510659	2024	5	Equipamiento	6	6	6	100
OAX240402510660	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510663	2024	5	Metros	326	326	326	100
OAX240402510901	2024	5	Metros	326	326	326	100
OAX240402510983	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510993	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402510994	2024	5	Piezas	40	40	40	100
OAX240402511035	2024	5	Metros	345	345	345	100
OAX240402511053	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240402511063	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402511071	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402511429	2024	5	Metros Cuadrados	49.14	49.14	49.14	100
OAX240402511737	2024	5	Piezas	25	25	25	100
OAX240402511858	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402512739	2024	5	Piezas	35	35	35	100
OAX240402512746	2024	5	Metros Cuadrados	154.61	154.61	154.61	100
OAX240402512975	2024	5	Metros	660.74	660.74	660.74	100
OAX240402514490	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402514573	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402514694	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402514727	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402514914	2024	5	Otros	1	1	1	100
OAX240402515697	2024	5	Metros cuadrados de construcción	1090	1090	1090	100
OAX240402515938	2024	5	Piezas	28	28	28	100
OAX240402515986	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402516002	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402516021	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240402516078	2024	5	Piezas	26	26	26	100
OAX240402516107	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402516117	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402516279	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402516298	2024	5	Piezas	33	33	33	100
OAX240402516354	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240402516393	2024	5	Celdas solares	222	222	222	100
OAX240402516431	2024	5	Piezas	32	32	32	100
OAX240402516443	2024	5	Piezas	30	30	30	100
OAX240502536449	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502536453	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502536519	2024	5	Metros	526	526	526	100
OAX240502536537	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502536544	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502542573	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502544249	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240502544495	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502544497	2024	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
OAX240502545966	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502546399	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502546791	2024	5	Lote	1	1	1	100
OAX240502546811	2024	5	Lote	1	1	1	100
OAX240502546873	2024	5	Lote	1	1	1	100
OAX240502546886	2024	5	Lote	1	1	1	100
OAX240502546902	2024	5	Lote	1	1	1	100
OAX240502547085	2024	5	Equipamiento	19	19	19	100
OAX240502547171	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547234	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547237	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547252	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547283	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547309	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547319	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547365	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547373	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547374	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547385	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547485	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547495	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547594	2024	5	Sanitario(s)	20	20	20	100
OAX240502547614	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547620	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547626	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547637	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547648	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547676	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547687	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547729	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547747	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547751	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX240502547764	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547792	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547837	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547845	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547856	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547862	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547888	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547900	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547936	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547939	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547941	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547970	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547971	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547972	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547978	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502547994	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548021	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548026	2024	5	Computadoras	1	1	1	100
OAX240502548028	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548035	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548040	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548049	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548054	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548055	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548088	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100
OAX240502548107	2024	5	Equipamiento	1	1	1	100