

**FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA  
CARTERAS DE PROYECTOS AUTORIZADAS 2016**

Ejercicio fiscal	Núm.	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (pesos)	Meta		Ubicación Municipal/Delimitación Territorial y Localidad	Instancia Ejecutora o Unidad responsable	Avance		Observación
				Programada	Unidad de medida			Físico	Financiero	
2016	1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BRASIL (COL. AMÉRICA SUR)	5,000,000.00	3656.15	M2	OAXACA DE JUÁREZ	SINFRA	0%	30%	Último reporte emitido por la instancia ejecutora responsable, de fecha 31 de marzo de 2017.
2016	2	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL ANDADOR GUELATAO (AGENCIA DE SANTA MARÍA IXCOTEL)	4,660,000.00	1031.89	M2	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SINFRA	5%	30%	Último reporte emitido por la instancia ejecutora responsable, de fecha 31 de marzo de 2017.
2016	3	ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE DE LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CIUDAD UNIVERSITARIA	800,000.00	11	LUMINARIAS	OAXACA DE JUÁREZ	SINFRA	100%	100%	
2016	4	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	4,000,000.00	4	POZOS	OAXACA DE JUÁREZ, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAPAO	100%	100%	
2016	5	CONSTRUCCIÓN DE PARADOR CICLISTA Y RESCATE DE ESPACIO PÚBLICO EN AV. FERROCARRIL (2A ETAPA)	2,200,000.00	1141.19	M2	SANTA CRUZ AMILPAS	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	100%	100%	
2016	6	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE SANTA MARÍA IXCOTEL (3A ETAPA)	5,902,533.00	310.66	ML	SANTA LUCÍA DEL CAMINO/IXCOTEL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	100%	100%	
2016	7	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL NORORIENTE DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, COL. YALALAG (2A ETAPA)	3,000,000.00	690	M2	SANTA LUCÍA DEL CAMINO/YALALAG	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	100%	100%	
2016	8	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA AV. FERROCARRIL	4,000,000.00	50	LUMINARIAS	TLALIXTAC DE CABRERA	H. AYUNTAMIENTO DE TIALIXTAC DE CABRERA	100%	100%	
2016	9	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALZADA DEL TORO (KM 0+000 AL 2+353.17 KM) SUB-TRAMOS A CONSTRUIR DEL KM 0+550 AL 0+733.30 Y DEL KM 0+758.74 AL KM 0+940	5,706,616.00	3283.08	ML	SAN SEBASTIÁN TUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	100%	100%	
2016	10	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO (2a ETAPA)	5,733,826.00	6343.44	M2	SAN SEBASTIÁN TUTLA/EL ROSARIO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	100%	100%	
2016	11	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALZADA DEL TORO (SECCIÓN ANTIGUO CAMINO A EL ROSARIO)	3,538,931.00	1171.13	ML	SAN SEBASTIÁN TUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	100%	100%	
2016	12	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN RIBERAS DEL RIO ATOYAC (TRAMO PUENTE EX GARITA - ENTRONQUE SÍMBOLOS PATRIOS)	4,248,783.00	60	LUMINARIAS	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	100%	100%	
2016	13	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIVERAS DEL ATOYAC	4,542,340.00	2660	M2	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	100%	100%	
2016	14	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN RIBERAS DE RÍO SALADO	3,000,000.00	35	LUMINARIAS	SANTA CRUZ AMILPAS	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	100%	100%	
<b>TOTAL 2016</b>			<b>56,333,029.00</b>							