

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



OBJETIVO INSTITUCIONAL: -SER LA ÚNICA ENTIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, ENCARGADA DE ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR Y LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, REFUERZO, RECONSTRUCCIÓN, RECONVERSIÓN, HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES DESTINADAS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN EN GENERAL EN EL ESTADO DE OAXACA.

ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	FIN:	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
TEMA:	05-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROPÓSITO:	LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL TIPO BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES FUNCIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA
OBJETIVO:	01-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA EN LOS NIVELES BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	COMPONENTE:	348-ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	ACTIVIDAD:	1089-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO		
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		00--		000--		001-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
46,207,392.01	4,249,664.38	115,869.40	50,341,186.99	11,273,719.56	14,329,155.26	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						25,602,874.82	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
12,135,921.89	14,364,718.17	3,385,830.69	14,329,155.26	14,329,155.26	99.75		

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Número de indicador :	1675

Definición :	0
Método de Cálculo :	(ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
EXPEDIENTES DE TRAMITES PRESUPUESTALES DE GASTOS DE OPERACION ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN RESGUARDO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IOCID	PROBLEMAS SOCIALES EN EL ESTADO (TOMA DE OFICNAS, BLOQUEOS) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	280.00	AÑO	2024	VALOR	284.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	54.00	80.00	80.00	70.00	T1+T2+T3+T4	284.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	54.00	83.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	137.00	
METAS ALCANZADAS	53.00	83.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	136.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	98.15	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	47.39	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD						
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		00--		000--			002-PUBLICACION DE CONVOCATORIAS						
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463				
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3					
97,680.00	0.00	0.00	97,680.00	24,420.00		24,420.00		0.00					
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		48,840.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado			
24,420.00		24,420.00		24,420.00		24,420.00		24,420.00		100.00			
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre :				PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS			Número de indicador :		1675				
Definición :				0									
Método de Cálculo :				(ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO								
EXPEDIENTES DE TRAMITES PRESUPUESTALES DE GASTOS DE OPERACION ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN RESGUARDO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IOCID					PROBLEMAS SOCIALES EN EL ESTADO (TOMA DE OFICNAS, BLOQUEOS) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.								
DATOS DE LA META													
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS											
Unidad de medida:		25 - NÚMERO											
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL								
AÑO	2020		VALOR		280.00		AÑO	2024		VALOR		14.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD													
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	5.00	5.00	5.00	3.00	T1+T2+T3+T4			14.00				
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	5.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4			6.00					
METAS ALCANZADAS	1.00	5.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4			6.00					
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			42.86					

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD						
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		00--		000--			003-SUPERVISIÓN DE OBRAS						
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463				
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3					
1,039,486.80	74,551.54	52,821.44	1,061,216.90	226,821.48		338,869.54		0.00					
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								565,691.02					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido					
201,660.88		423,094.18		420,384.10		338,869.54		338,869.54					
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre : PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS					Número de indicador : 1675								
Definición : 0													
Método de Cálculo : (ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100													
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO								
EXPEDIENTES DE TRAMITES PRESUPUESTALES DE GASTOS DE OPERACION ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN RESGUARDO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IOCID					PROBLEMAS SOCIALES EN EL ESTADO (TOMA DE OFICINAS, BLOQUEOS) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.								
DATOS DE LA META													
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS													
Unidad de medida: 25 - NÚMERO													
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL								
AÑO	2020		VALOR		280.00		AÑO	2024		VALOR		580.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD													
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	80.00		220.00		220.00		60.00		T1+T2+T3+T4		580.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	80.00		220.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		300.00		
METAS ALCANZADAS	66.00		176.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		242.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	82.50		80.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		41.72		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		00--		000--			004-ENTREGA DE EQUIPAMIENTO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS				Número de indicador : 1675						
Definición : 0										
Método de Cálculo : (ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
EXPEDIENTES DE TRAMITES PRESUPUESTALES DE GASTOS DE OPERACION ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN RESGUARDO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IOCID					PROBLEMAS SOCIALES EN EL ESTADO (TOMA DE OFICNAS, BLOQUEOS) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020	VALOR			280.00	AÑO	2024	VALOR		56.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	10.00	18.00		18.00		10.00		T1+T2+T3+T4		56.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.00	18.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		28.00
METAS ALCANZADAS	0.00	18.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		18.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		32.14

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		157-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. EDUARDO VASCONCELOS" C.C.T: 20DPB0606Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN.		001-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. EDUARDO VASCONCELOS" C.C.T: 20DPB0606Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,608,936.11	0.00	1,608,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,608,936.11	1,510,773.80	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS			Número de indicador :	1608		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS						
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS/OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.02	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.02	
	0.00	2.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	2.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		158-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ?RUFINO TAMAYO? CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0138P, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ARTEAGA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ?RUFINO TAMAYO? CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0138P, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ARTEAGA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		3,100,000.00		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1609		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		159-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ?IGNACIO ZARAGOZA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0644A, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE TAMAZULÁPAM DEL ESPIRITU SANTO.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ?IGNACIO ZARAGOZA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0644A, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE TAMAZULÁPAM DEL ESPIRITU SANTO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,100,000.00		2,977,357.43		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA		Número de indicador :		1609		
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	13.21		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	13.21	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	2.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	2.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		160-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GUADALUPE VICTORIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0228H, DE LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GUADALUPE VICTORIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0228H, DE LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,100,000.00		2,935,285.05		0.00		0.00		
%										0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador :	1609				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	13.21		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		13.21
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	2.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		2.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		161-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0629I, EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0629I, EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		3,100,000.00		2,981,506.88		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1609		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	13.21	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		13.21
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	2.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		2.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		162-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?IGNACIO ZARAGOZA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1158Q, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA IXCATLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IXCATLÁN.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?IGNACIO ZARAGOZA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1158Q, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA IXCATLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IXCATLÁN.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		3,100,000.00	2,882,972.31		0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1609			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74		
METAS ALCANZADAS	0.00	33.04	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	33.04		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	5.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	5.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		163-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 89 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0006Q, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TONALÁ, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 89 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0006Q, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TONALÁ, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado		Ejercido
0.00		3,100,000.00	0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1609		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		164-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?FRANCISCO I. MADERO? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0670Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?FRANCISCO I. MADERO? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0670Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador :	1609				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		165-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FELIPE CARRILLO PUERTO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0120Q, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FELIPE CARRILLO PUERTO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0120Q, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,100,000.00		3,015,709.40		0.00		0.00		
%										0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador :	1609				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	13.21		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		13.21
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	2.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		2.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		166-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?AMADO NERVO? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0963N, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOPEATILLO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOPEATILLO.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?AMADO NERVO? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0963N, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOPEATILLO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOPEATILLO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1609			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		167-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?GUADALUPE VICTORIA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB16540, EN LA LOCALIDAD PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ?GUADALUPE VICTORIA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB16540, EN LA LOCALIDAD PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		3,100,000.00		2,980,769.23		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1609			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00	33.04	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						660.74		
						33.04		
						5.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO
UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
ACTIVIDAD: 890-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		168-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR4261X, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	148,444.00	0.00	148,444.00	0.00		148,435.92		0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		148,435.92	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		148,444.00		148,435.92		148,435.92		148,435.92	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	2220				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO								
Unidad de medida:	34 - PIEZA								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR
					1.00				
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

ESTRATEGIA: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		169-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV03260, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV03260, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
0.00	637,421.74	0.00	637,421.74	0.00		0.00		0.00		0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		637,421.74		0.00		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	48.00		0.00	0.00		T1+T2+T3+T4		48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	48.00		0.00	0.00		T1+T2+T3+T4		48.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.96		0.00	0.00		T1+T2+T3+T4		0.96	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	2.00		0.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		2.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		170-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2933G, EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2933G, EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		2,066,666.00		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	
					VALOR	660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	660.74	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		171-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS RURAL "MARIA DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ CASTILLEJA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1619T, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	637,421.74	0.00	637,421.74	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		424,947.82		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		172-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL MOLINA BETANCOURT" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0813G, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL MOLINA BETANCOURT" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0813G, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,186,367.02	0.00	1,186,367.02	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	790,911.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	96.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		173-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MAESTRO JOSÉ VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0043B. EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	701,464.18	0.00	701,464.18	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		467,642.78		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :		2193			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
48.00									
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		175-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0059I, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AMATENGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0059I, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AMATENGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	637,421.74	0.00	637,421.74	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		424,947.82		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		176-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0868J, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0868J, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,149,010.17	0.00	1,149,010.17	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		766,006.78		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		177-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV01411, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAHUA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA.			001-CONTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV01411, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAHUA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	652,582.51	0.00	652,582.51	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		435,055.00		0.00		0.00		0.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		178-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0271C, EN LA LOCALIDAD DE MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0271C, EN LA LOCALIDAD DE MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,167,701.10	0.00	1,167,701.10	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		778,467.40		0.00		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :		2193				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		179-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0421T, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0421T, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	637,421.74	0.00	637,421.74	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		424,947.82		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 890-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0052P, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	37,111.00	0.00	37,111.00	0.00		37,108.98		0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								37,108.98	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		37,111.00		37,108.98		37,108.98		37,108.98	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								99.99	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO								
Unidad de medida:	34 - PIEZA								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR
					1.00				
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		181-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "MTR. RAFAEL RAMÍREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1264Z EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "MTR. RAFAEL RAMÍREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1264Z EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	660.74	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 890-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		182-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR3027L, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	301,611.00	0.00	301,611.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		301,611.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		2220			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO								
Unidad de medida:	34 - PIEZA								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR		2.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	2.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		2.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	2.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		2.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	2.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		2.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		183-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0919Z, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		150,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPOBÁSICO REPARADOS				Número de indicador :	665				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS									
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS /NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR PROGRAMADOS) *100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOPS ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		184-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA		001-CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA "SÍMBOLOS PATRIOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3269I, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	675,563.78	0.00	675,563.78	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	225,187.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUÍDOS			Número de indicador :	1606		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUÍDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUÍDOS /NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUÍDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	11.00	AÑO	2024	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		185-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES		001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ONCE DE JULIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0338U; EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD, MUNICIPIO DE NATIVIDAD.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	163,784.18	0.00	163,784.18	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		163,784.18	0.00	0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	1622		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	18.00	AÑO	2024	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

ESTRATEGIA: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		186-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1675A. EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1675A, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,149,011.31	0.00	1,149,011.31	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		383,003.77		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		96.00		0.00		T1+T2+T3+T4		96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		187-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "CINCO DE MAYO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0129H, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "CINCO DE MAYO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0129H, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,186,367.02	0.00	1,186,367.02	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		395,455.02		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	96.00	0.00	T1+T2+T3+T4		96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		188-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0682E, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA, MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0682E EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA , MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,186,367.02	0.00	1,186,367.02	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		395,455.67		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	96.00	0.00	T1+T2+T3+T4		96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		189-PROGRAMA DE CONSTRUCCION. EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0552K, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,876,020.86	0.00	1,876,020.86	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		625,340.86		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2215					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
48.00									
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		190-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NINOS ?GABRIELA MISTRAL? CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1535L, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AMATENGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	741,656.27	0.00	741,656.27	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		247,218.27		0.00		0.00		0.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2215						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS										
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
								17.62		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		191-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0701C, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,604,420.41	0.00	1,604,420.41	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		534,806.41		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2215					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
48.00									
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		192-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 128 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0145R, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOÁPAM.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	879,134.64	0.00	879,134.64	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		293,044.88		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador : 1612					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PROMEDIO		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	618.24
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	618.24		0.00		T1+T2+T3+T4		618.24
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 890-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		193-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2339G EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	244,932.00	0.00	244,932.00	0.00		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		122,466.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	25.00	AÑO	2024		VALOR	6.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	6.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 6.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		194-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUILAHUAC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0280K, EN LA LOCALIDAD DE IXPANTEPEC NIEVES, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,137,857.73	0.00	1,137,857.73	0.00		0.00		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		379,285.91		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS Número de indicador : 1622 Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	2.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00				
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00				
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		195-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS "SERVANDO TERESA DE MIER" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0250Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	641,420.24	0.00	641,420.24	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		213,806.74		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS										
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		196-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1003N, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	800,081.93	0.00	800,081.93	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		266,693.97		0.00		0.00		0.00		
% de Ejercido Vs. Modificado		0.00								
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

ESTRATEGIA: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		197-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 59 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0059V EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 59 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0059V EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,144,337.38	0.00	3,144,337.38	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,048,112.46		0.00		0.00		
% de Ejercido Vs. Modificado								0.00

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2024	VALOR	660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	660.74	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		198-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1515N, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1515N, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	831,891.40	0.00	831,891.40	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		277,297.40		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2214			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		199-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0950J, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUCHATENGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO.		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0950J, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUCHATENGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,548,475.98	0.00	1,548,475.98	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	516,158.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	48.00	0.00	T1+T2+T3+T4		48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		200-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1105L, EN LA LOCALIDAD DE LOS 20 (PARAJE), MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1105L, EN LA LOCALIDAD DE LOS 20 (PARAJE), MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,397,418.18	0.00	3,397,418.18	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		1,132,472.73		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		288.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	288.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	288.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		201-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1128W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN.		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1128W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,548,475.98	0.00	1,548,475.98	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	516,158.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	48.00	0.00	T1+T2+T3+T4		48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		202-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 278 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0295Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 278 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0295Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,890,056.46	0.00	1,890,056.46	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		630,018.82		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								144.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		144.00		0.00		T1+T2+T3+T4	144.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		203-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 278 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0295Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI.		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 278 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0295Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,617,077.33	0.00	1,617,077.33	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		539,025.77		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	48.00	0.00	T1+T2+T3+T4		48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		204-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO-TALLER EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0213L, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	965,214.41	0.00	965,214.41	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		321,738.41		0.00		0.00		0.00		
%		%		%		%		%		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUÍDOS			Número de indicador :		1604	
Definición :										
MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUÍDOS										
Método de Cálculo :										
(NÚMERO DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUÍDOS/ NÚMERO DE LABORATORIOS TALLERES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LABORATORIOS TALLERES CONSTRUÍDOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR		0.00		AÑO	2024		
								VALOR		
								1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		205-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. OBRA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3367J, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,391,051.94	0.00	1,391,051.94	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		463,683.98		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	96.00	0.00	T1+T2+T3+T4		96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		206-TERMINACIÓN DE EDIFICIO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR12590, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN.		001-TERMINACIÓN DE EDIFICIO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR12590, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	805,790.49	0.00	805,790.49	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		268,596.83		0.00		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	192.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	192.00	0.00	T1+T2+T3+T4		192.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO
UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		207-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2060L, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	399,999.99	0.00	399,999.99	0.00		0.00		0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		133,333.33		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	1622					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	3.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		3.00		0.00		T1+T2+T3+T4		3.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		208-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES		001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0050L, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	607,133.53	0.00	607,133.53	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		202,377.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	1622		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	18.00	AÑO	2024	VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4		2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		209-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1775A, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	344,868.22	0.00	344,868.22	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		172,434.11		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador : 1622						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS										
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	18.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 890-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			002-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0422S, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	37,111.00	0.00	37,111.00	0.00		37,108.98		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
								37,108.98		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		37,111.00		37,108.98		37,108.98		37,108.98		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			2220			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión			Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN	EFICACIA			TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:	34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00		AÑO	2024		VALOR	
					1.00					
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		183-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			002-REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1207H, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA SECA, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		150,000.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPOBÁSICO REPARADOS			Número de indicador :	665				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS /NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR PROGRAMADOS) *100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOPS ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO
UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
ACTIVIDAD: 890-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			003-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JARDIN DE NIÑOS URBANO "JUAN ESCUTIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0370M, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TLAPACOYAN, MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	138,813.00	0.00	138,813.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		138,813.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		2220				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:	34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		183-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			003-REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0347A, EN LA LOCALIDAD DE SAN ÁNDRES HIDALGO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		150,000.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPOBÁSICO REPARADOS			Número de indicador :	665				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS /NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR PROGRAMADOS) *100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOPS ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	18.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 890-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			004-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1036F. EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TLAPACOYAN, MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	148,444.00	0.00	148,444.00	0.00		148,435.92		0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								148,435.92	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		148,444.00		148,435.92		148,435.92		148,435.92	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								99.99	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO								
Unidad de medida:	34 - PIEZA								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR
					1.00				
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			005-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDÁN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1101P, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TUTLA, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	148,444.00	0.00	148,444.00	0.00		148,435.92		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				148,435.92		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		148,444.00		148,435.92		148,435.92		148,435.92		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:	34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
								1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			006-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JARDIN DE NIÑOS RURAL "LIC. DON GENARO V. VÁSQUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0730H, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TUTLA, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	138,813.00	0.00	138,813.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		138,813.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:	34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			007-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JARDIN DE NIÑOS URBANO "EMILIO ZOLA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0594U, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	138,813.00	0.00	138,813.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		138,813.00		0.00		0.00		0.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO								
Unidad de medida:	34 - PIEZA								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			008-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "MIGUEL CABRERA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0788H, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	138,813.00	0.00	138,813.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		138,813.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:	34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
								1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			009-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 58 CON CLAVE ESCOLAR: 20DML0058T, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	138,813.00	0.00	138,813.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		138,813.00		0.00		0.00		0.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:	34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
								1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			010-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JARDIN DE NIÑOS URBANO "LUIS G URBINA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1305T, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	138,813.00	0.00	138,813.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		138,813.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:	34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			011-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1890S. EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	148,444.00	0.00	148,444.00	0.00		148,435.92		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				148,435.92	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		148,444.00		148,435.92		148,435.92		148,435.92	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								99.99	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO								
Unidad de medida:	34 - PIEZA								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO		012-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0199C, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	148,444.00	0.00	148,444.00	0.00		148,435.92	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				148,435.92			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		148,444.00		148,435.92		148,435.92	
						Ejercido	
						148,435.92	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						99.99	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	2220		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO						
Unidad de medida:	34 - PIEZA						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR
							1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			013-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2632K, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	148,444.00	0.00	148,444.00	0.00		148,435.92		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				148,435.92		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		148,444.00		148,435.92		148,435.92		99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			2220
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO								
Unidad de medida:		34 - PIEZA								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			014-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MÉXICO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2906J, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	148,444.00	0.00	148,444.00	0.00		148,435.92		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				148,435.92	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		148,444.00		148,435.92		148,435.92		99.99	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO								
Unidad de medida:	34 - PIEZA								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			015-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "12 DE OCTUBRE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2922A, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	148,444.00	0.00	148,444.00	0.00		148,435.92		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				148,435.92		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		148,444.00		148,435.92		148,435.92		148,435.92		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:	34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
								1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			016-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "15 DE SEPTIEMBRE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2697U, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	148,444.00	0.00	148,444.00	0.00		148,435.92		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				148,435.92	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		148,444.00		148,435.92		148,435.92		148,435.92	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								99.99	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		2220		
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS							
Método de Cálculo :		(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO							
Unidad de medida:		34 - PIEZA							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO		VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			017-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ING. VÍCTOR BRAVO AHUJA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1986E, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	143,628.00	0.00	143,628.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		143,628.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:	34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR		1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO		018-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MACEDONIO ALCALÁ PRIETO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0140D, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	143,628.00	0.00	143,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		143,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	2220		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO						
Unidad de medida:	34 - PIEZA						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2024	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			019-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO TOLEDO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3360Q, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DEL SOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	37,111.00	0.00	37,111.00	0.00		37,108.98		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				37,108.98		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		37,111.00		37,108.98		37,108.98		37,108.98		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			2220
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO								
Unidad de medida:		34 - PIEZA								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			020-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1659K, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LACHIXOLANA, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	74,222.00	0.00	74,222.00	0.00		74,217.96		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				74,217.96		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		74,222.00		74,217.96		74,217.96		74,217.96		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 2220						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO								
Unidad de medida:		34 - PIEZA								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
								1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			021-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1330I, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	37,111.00	0.00	37,111.00	0.00		37,108.98		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				37,108.98	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		37,111.00		37,108.98		37,108.98		37,108.98	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								99.99	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 2220					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO							
Unidad de medida:		34 - PIEZA							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
1.00									
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			022-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. GENARÓ V. VÁSQUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3005Z, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	74,222.00	0.00	74,222.00	0.00		74,217.96		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				74,217.96	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		74,222.00		74,217.96		74,217.96		74,217.96	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								99.99	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 2220					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO							
Unidad de medida:		34 - PIEZA							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			023-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1961W, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	37,111.00	0.00	37,111.00	0.00		37,108.98		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				37,108.98		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		37,111.00		37,108.98		37,108.98		37,108.98		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:	34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
								1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			024-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "HERMANOS FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2375L, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	74,222.00	0.00	74,222.00	0.00		74,217.96		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				74,217.96		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		74,222.00		74,217.96		74,217.96		74,217.96		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:	34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
								1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			025-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 114 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0123F, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	37,111.00	0.00	37,111.00	0.00		37,108.98		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				37,108.98		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		37,111.00		37,108.98		37,108.98		37,108.98		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:	34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
								1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			026-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1331H, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TLALTINANGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	37,111.00	0.00	37,111.00	0.00		37,108.98		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				37,108.98		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		37,111.00		37,108.98		37,108.98		37,108.98		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			2220
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO								
Unidad de medida:		34 - PIEZA								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			027-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1256Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA REFORMA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	74,222.00	0.00	74,222.00	0.00		74,217.96		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				74,217.96		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		74,222.00		74,217.96		74,217.96		74,217.96		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:	34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
								1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			028-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MÁRTIRES DE CHICAGO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1571G, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	111,333.00	0.00	111,333.00	0.00		111,326.94		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				111,326.94		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		111,333.00		111,326.94		111,326.94		111,326.94		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:	34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
								1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			029-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1568T, EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	148,444.00	0.00	148,444.00	0.00		148,435.92		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				148,435.92		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		148,444.00		148,435.92		148,435.92		148,435.92		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								99.99		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	2220				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO									
Unidad de medida:	34 - PIEZA									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
								1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		180-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. EQUIPO			030-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 49 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0103S, EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	148,444.00	0.00	148,444.00	0.00		148,435.92		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				148,435.92	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		148,444.00		148,435.92		148,435.92		99.99	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 2220					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS, ES DECIR, MOBILIARIO ENTREGADO							
Unidad de medida:		34 - PIEZA							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		033-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 216 CON CLAVE: 20ETH02160, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NUNDACO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 216 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH02160, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NUNDACO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		3,100,000.00		2,976,416.19		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				1609			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	13.21
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	2.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		034-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBAO NÚM.18 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0019C EN LA LOCALIDAD VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBAO NÚM.18 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0019C EN LA LOCALIDAD VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	3,100,000.00	2,976,159.90	0.00	0.00	0.00			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1609			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74		
METAS ALCANZADAS	0.00	13.21	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	13.21		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	2.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	2.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		035-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CBTIS NÚM. 150 CON CLAVE ESCOLAR: 20DCT0010B, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CBTIS NÚM. 150 CON CLAVE ESCOLAR: 20DCT0010B, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado		Ejercido
0.00		2,066,666.00	0.00		0.00		0.00
% de Ejercido Vs. Modificado							
0.00							
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	660.74	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		036-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 41, CON CLAVE: 20EBD0041D, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ (EL TRÉBOL), MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA.		001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 41, CON CLAVE: 20EBD0041D, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ (EL TRÉBOL), MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	652,582.51	0.00	652,582.51	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		435,055.00		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	48.00	0.00	T1+T2+T3+T4		48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		037-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 123 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0123Z. EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA APAZCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA APAZCO.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 123 CON CLAVE: 20ETH0123Z. EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA APAZCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA APAZCO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	652,582.51	0.00	652,582.51	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		435,055.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		038-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 46 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0046Z, EN LA LOCALIDAD DE COATECAS ALTAS, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 46 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0046Z EN LA LOCALIDAD DE COATECAS ALTAS , MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	637,421.74	0.00	637,421.74	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		424,947.82		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	48.00	0.00	T1+T2+T3+T4		48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 893-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 02 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0002B	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	5.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 9 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0011Z		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	207,792.84	0.00	207,792.84	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		207,792.84		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		051-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN BIC NÚM. 34 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0034U, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CUAUNECUILITLA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILITLA.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN BIC NÚM. 34 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0034U, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CUAUNECUILITLA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILITLA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,195,840.81	0.00	1,195,840.81	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							
0.00							

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		398,613.60		0.00		0.00	
% de Ejercicio Vs. Modificado							
0.00							

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS					
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			AÑO	VALOR		
	0.00			2024	96.00		

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	96.00	0.00	T1+T2+T3+T4		96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		050-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN IEBO NUM. 166 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0166X, EN LA LOCALIDAD DE VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,144,027.88	0.00	1,144,027.88	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		381,342.88		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS				Número de indicador : 1607							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS											
Método de Cálculo : (LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS/LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4			1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4			0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4			0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 893-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		049-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. EQUIPO		001-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS CON MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA IEBO NO. 224 CON CLAVE ESCOLAR:20ETH0226V EN LA LOCALIDAD DE LA IHUALEJA, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	281,644.00	0.00	281,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	140,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	5.00	AÑO	2024	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		047-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 92 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0092J, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		77,500.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS											
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		046-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN BIC NUM. 29 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0029I, EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN BIC NUM. 29 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0029I, EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,267,177.89	0.00	1,267,177.89	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	422,392.63	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	96.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	96.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 894-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		045-REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL COBAO NUM. 08 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0008X, EN LA LOCALIDAD DE ACATLIMA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN.		001-REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL COBAO NUM. 08 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0008X, EN LA LOCALIDAD DE ACATLIMA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	925,659.99	0.00	925,659.99	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	308,553.33	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADOS				Número de indicador : 2277			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADOS							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADOS / METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADOS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	621.54	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	621.54	0.00	T1+T2+T3+T4	621.54	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		044-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 263 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0271H, EN LA LOCALIDAD DE NOGALTEPEC, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 263 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0271H, EN LA LOCALIDAD DE NOGALTEPEC, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	663,022.60	0.00	663,022.60	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		221,007.60		0.00		0.00		0.00	
% de Ejercido Vs. Modificado									
0.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS					Número de indicador : 2193				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		043-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN CECYTE NUM. 2 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0002S, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	948,509.43	0.00	948,509.43	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		316,169.81		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA				Número de indicador : 1612					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PROMEDIO		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	618.24
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	618.24		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 618.24
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		042-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELEBACHILLERATO NÚM. 1 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0001B EN LA LOCALIDAD DE MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 1 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0001B EN LA LOCALIDAD DE MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,144,337.38	0.00	3,144,337.38	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,144,337.38		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	VALOR		660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	660.74	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		041-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBAO NÚM. 41 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0041E, EN LA LOCALIDAD DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBAO NÚM. 41 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0041E, EN LA LOCALIDAD DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,100,000.00		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024		VALOR
							660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	660.74	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 893-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO		002-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 03 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0003A	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	5.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			002-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 32 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0032M			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	138,528.56	0.00	138,528.56	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		138,528.56		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			003-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 04 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0004Z			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		
%		%		%		%		%		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:	2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			003-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 3 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0003R			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	138,528.56	0.00	138,528.56	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		138,528.56		0.00		0.00		0.00		
%		%		%		%		%		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			004-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 05 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0005Z				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
%		%		%		%		%			
								0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS										
Unidad de medida:	2 - LOTE										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			004-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 28 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0028Z			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	207,792.84	0.00	207,792.84	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		207,792.84		0.00		0.00		0.00		
%		%		%		%		%		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			005-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 12 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0012Z			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	207,792.84	0.00	207,792.84	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		207,792.84		0.00		0.00		0.00		
%		%		%		%		%		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			1623
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			005-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 06 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0006Y				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
%		%		%		%		%			
								0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS										
Unidad de medida:	2 - LOTE										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			006-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 07 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0007X			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		
%		%		%		%		%		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			1623
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4			1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4			0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4			0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			006-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 40 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0040M			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	138,528.56	0.00	138,528.56	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		138,528.56		0.00		0.00		0.00		
%		%		%		%		%		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			1623
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		T1+T2+T3+T4		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			007-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 53 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0053Q			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	207,792.84	0.00	207,792.84	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		207,792.84		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			007-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 08 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0008W		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			008-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 09 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0009V			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		
%		%		%		%		%		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:	2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			008-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 66 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0066U		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	207,792.84	0.00	207,792.84	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		207,792.84		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			009-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 38 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0038Y				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	207,792.84	0.00	207,792.84	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		207,792.84		0.00		0.00		0.00			
%		%		%		%		%			
								0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS										
Unidad de medida:	2 - LOTE										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			009-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0013H			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		
%		%		%		%		%		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4			1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4			0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4			0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			010-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 14 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0014G			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:	2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			010-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 45 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0045H		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	138,528.56	0.00	138,528.56	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		138,528.56		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			011-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 31 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0031N			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	138,528.56	0.00	138,528.56	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		138,528.56		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			011-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 15 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0015F			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		
%		%		%		%		%		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			012-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 17 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0017D			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		
%		%		%		%		%		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4			1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4			0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4			0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			012-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 17 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0017L			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	138,528.56	0.00	138,528.56	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		138,528.56		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			013-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 81 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0081M		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	124,675.70	0.00	124,675.70	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		124,675.70		0.00		0.00		0.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			013-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 18 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0018C			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			014-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 19 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0019B		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			015-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 20 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0020R			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		
%		%		%		%		%		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			1623
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			015-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 61 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0061Z				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	138,528.56	0.00	138,528.56	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		138,528.56		0.00		0.00		0.00			
%		%		%		%		%			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS										
Unidad de medida:	2 - LOTE										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4			1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4			0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4			0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		040-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. CECYTE EQUIPO			016-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 15 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0015W			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	138,528.50	0.00	138,528.50	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		138,528.50		0.00		0.00		0.00		
%		%		%		%		%		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			1623
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			016-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 21 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0021Q		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			017-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 22 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0022P			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			018-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 23 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD00230			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			019-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 24 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0024N			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			020-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 25 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0025M				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS											
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4			1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4			0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4			0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			021-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 26 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0026L			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		
%		%		%		%		%		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			022-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 28 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0028J			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		
%		%		%		%		%		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			1623
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			023-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 29 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0029I				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	35,644.00	0.00	35,644.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		35,644.00		0.00		0.00		0.00			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623		
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS							
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:		2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			024-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 30 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0030Y			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		
%		%		%		%		%		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			1623
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			025-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 31 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0031X				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00			
%		%		%		%		%			
								0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS										
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS										
Unidad de medida:	2 - LOTE										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			026-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 33 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0033V			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		
%		%		%		%		%		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:	2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			027-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 35 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0035T			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	25,490.00	0.00	25,490.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		25,490.00		0.00		0.00		0.00		
%		%		%		%		%		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		039-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. BIC EQUIPO			028-EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 45 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0045Z			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		113,500.00		0.00		0.00		0.00		
%		%		%		%		%		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :			1623
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	5.00	AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 278-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 895-ESPACIO EDUCATIVO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		043-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM REMANENTES, OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II (PRIMERA ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	14,270,490.72	0.00	14,270,490.72	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	14,270,490.72	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 1602			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORIA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASI COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				Unidad de medida: 25 - NÚMERO			
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		044-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM REMANENTES. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ		001-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	7,133,463.31	0.00	7,133,463.31	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		3,804,513.31		0.00		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS			Número de indicador :	1614			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASÍ COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2024	
				VALOR	2,910.52			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		2,910.52		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	2,910.52
							T1+T2+T3+T4	0.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		045-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM REMANENTES. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0011V, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		3,100,000.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS			Número de indicador :	1610		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS/ METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASÍ COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	660.74	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		046-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM 2024. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA		001-SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	6,937,532.00	0.00	6,937,532.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		3,700,017.00		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS			Número de indicador :	1608		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS						
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS/OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASÍ COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2024	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 278-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 896-ESPACIO EDUCATIVO REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		047-REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA		001-REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		8,000,000.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS			Número de indicador :	2194		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A REHABILITAR) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	VALOR		1.00
2024							
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		048-REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA (2ª ETAPA)			001-REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA (2ª ETAPA)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,710,798.23	0.00	3,710,798.23	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		3,710,798.23		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS				Número de indicador : 2194					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS									
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A REHABILITAR) *100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)					RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO
UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 278-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
ACTIVIDAD: 895-ESPACIO EDUCATIVO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		049-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM 2024. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA		001-SEGUNDA ETAPA DE GIMNASIO AUDITORIO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 1602			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA INSTANCIA QUE OTORGA LOS RECURSOS. SE CUMPLE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS, CON LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE TIPO SUPERIOR, INSTANCIA EJECUTORA Y AUTORIDAD EDUCATIVA. EXISTE FACTIBILIDAD EN LOS PROYECTOS, ASI COMO LOS FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) SE MANTIENEN ESTABLES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 278-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 957-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		050-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM 2024. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO		001-EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL, EN LAS ÁREAS DE TOPOGRAFÍA, MECÁNICA DE SUELOS Y HIDRÁULICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	7,826,044.50	0.00	7,826,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,913,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)				RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN)			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	7.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL