

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



OBJETIVO INSTITUCIONAL:		-SER LA ÚNICA ENTIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, ENCARGADA DE ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR Y LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, REFUERZO, RECONSTRUCCIÓN, RECONVERSIÓN, HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES DESTINADAS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN EN GENERAL EN EL ESTADO DE OAXACA.	
ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	FIN:	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
TEMA:	05-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
OBJETIVO:	01-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA EN LOS NIVELES BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	PROPÓSITO:	LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL TIPO BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES FUNCIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE:	276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD:	12691-ACCIÓN ADMINISTRATIVA ENFOCADA A LA CORRECTA OPERATIVIDAD EN EL MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO DE TIPO BASICO EJECUTADA
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		000-- -			001-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				11,486,049.07		15,399,161.30		0.00	
56,374,462.17	319,723.60	42,801.21	56,651,384.56	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					26,885,210.37
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
14,565,230.45		15,402,396.64		3,372,813.90		15,399,161.30		99.98	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA HABILITACION DE PLANTELES EDUCATIVOS DE TIPO BASICO REALIZADAS				Número de indicador :	2827			
Definición :	MIDE EL TOTAL DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIFICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA HABILITACION DE PLANTELES EDUCATIVOS DE TIPO BASICO								
Método de Cálculo :	(GESTIONES ADMINISTRATIVA REALIZADAS / GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
EXPEDIENTE DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO EL RESGUARDO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO EN EL APARTADO INFORMACION CONTABLE EN LA PESTAÑA ESTADOS FINANCIEROS DISPONIBLES EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/IOCIED/IOCIED/ , HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/IOCIED/ESTADOS-FINANCIEROS/					LAS CONDICIONES POLITICAS Y SOCIALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA CORRECTA OPERTIVIDAD				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL TOTAL DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIFICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA HABILITACION DE PLANTELES EDUCATIVOS DE TIPO BASICO							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	
							316.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	56.00		80.00		95.00		85.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	56.00		83.00		95.00		85.00		
METAS ALCANZADAS	54.00		83.00		0.00		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	96.43		100.00		0.00		0.00		
							CUMPLIMIENTO DE METAS		
							T1+T2+T3+T4		
							316.00		
							T1+T2+T3+T4		
							139.00		
							T1+T2+T3+T4		
							137.00		
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
							42.95		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD: 889-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REALIZADA
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BÁSICO		217-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2023. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDIN DE NINOS RURAL "ROSARIO CASTELLANOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0934B BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARIA COLOTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		0.00		0.00	
0.00	3,296.70	0.00	3,296.70	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,296.70		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUÍDAS				Número de indicador :	1603			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUÍDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUÍDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUÍDAS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									0.99
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.99		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.99		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		226-CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2400U, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TEXCALCINGO, MUNICIPIO SANTIAGO TEXCALCINGO			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2400U, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TEXCALCINGO, MUNICIPIO SANTIAGO TEXCALCINGO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00		0.00		0.00	0.00
0.00	669,000.00	0.00	669,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 48.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		227-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO M. ALTAMIRANO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0541E, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO M. ALTAMIRANO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0541E, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	669,000.00	1.95	668,998.05	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		668,998.05		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		13.92		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		29.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 29.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		228-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS ?PROF. BENJAMÍN GURROLA CARRERA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0220F, EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS ?PROF. BENJAMÍN GURROLA CARRERA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0220F, EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	583,163.56	583,163.56	0.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									31.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			31.80			0.00	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			31.80			0.00	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00			0.00	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00			0.00	0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		229-CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0339S, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MINAS, MUNICIPIO SANTA CATARINA MINAS			001-CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0339S, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MINAS, MUNICIPIO SANTA CATARINA MINAS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	635,078.47	6,429.24	628,649.23	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		628,649.23		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS				Número de indicador :	1613			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS/NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		ECONOMÍA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS							
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									87.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			87.00	0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			87.00	0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00			34.80	0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			40.00	0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO REPARADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE:

001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD:

889-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		231-CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS INDÍGENA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0469G, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS MAZALTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS INDÍGENA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0469G, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS MAZALTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
						% de Ejercido Vs. Modificado
						0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS

Número de indicador :

1613

Definición :

MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS

Método de Cálculo :

(NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS/NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS PROGRAMADOS)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	ECONOMÍA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN

SUPUESTO

EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS

Unidad de medida:

28 - METROS LINEALES

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		232-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0589Y, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS MAZALTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0589Y, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS MAZALTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,750,000.00	3,495.59	1,746,504.41	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		1,746,504.41		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2215			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			48.00			0.00	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			48.00			0.00	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00			7.20			0.00	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			15.00			0.00	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BÁSICO		233-CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "DON BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN11360, EN EL LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "DON BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN11360, EN EL LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	590,000.00	2,601.87	587,398.13	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		587,398.13		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	
									31.80	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		31.80		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 31.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		31.80		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 31.80	
METAS ALCANZADAS	0.00		17.81		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 17.81	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		56.01		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 56.01	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 56.01 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		234-CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LIBRO DE TEXTO GRATUITO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0977Q, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE			001-CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LIBRO DE TEXTO GRATUITO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0977Q, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
				0.00					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS				Número de indicador :	1613			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS/NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	ECONOMÍA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS								
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
								67.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	67.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	67.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BÁSICO		235-CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0713G, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE			001-CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0713G, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00		0.00		0.00	0.00
0.00	500,000.00	5.97	499,994.03	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		499,994.03		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS				Número de indicador :	1613			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS/NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		ECONOMÍA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS							
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									67.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		67.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	67.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		67.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	67.00
METAS ALCANZADAS	0.00		33.50		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	33.50
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		50.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		236-DEMOLICIÓN Y REPOSICION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES INTEGRANDO SISTEMA DE ACOPIO DE AGUAS PLUVIALES EN ESCUELA PRIMARIA "BASILIO ROJAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0292P EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ			001-DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES INTEGRANDO SISTEMA DE ACOPIO DE AGUAS PLUVIALES EN ESCUELA PRIMARIA "BASILIO ROJAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0292P EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		1,600,000.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS				Número de indicador :	1608				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS									
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS/OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	
								1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			1.00			0.00	0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			1.00			0.00	0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00			0.00	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00			0.00	0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
								0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA			Número de indicador :	1612
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA				
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN			EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.		

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	538.56
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	538.56	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	538.56	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	538.56	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	538.56	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		237-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0533W, EN LA LOCALIDAD CERRO CLARIN, MUNICIPIO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0533W, EN LA LOCALIDAD CERRO CLARÍN, MUNICIPIO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			660.74	0.00			0.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			660.74	0.00			0.00	T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00	0.00			0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00	0.00			0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BÁSICO		238-CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 64 CON CLAVE ESCOLAR: 20DML0064D, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO ETLA, MUNICIPIO SAN PABLO ETLA			001-CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 64 CON CLAVE ESCOLAR: 20DML0064D, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO ETLA, MUNICIPIO SAN PABLO ETLA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00		0.00		0.00	0.00
0.00	715,505.25	546.96	714,958.29	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		714,958.29		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	19.20		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	19.20
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	40.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	40.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD: 890-EQUIPO OTORGADO A PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		239-EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0215E EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COMALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC			001-EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0215E, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COMALTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN COMALTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		101,805.98		0.00	
0.00	101,806.00	0.02	101,805.98	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					101,805.98
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		101,805.98		101,805.98		101,805.98		101,805.98	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		240-EQUIPAMIENTO PARA JARDÍN DE NIÑOS RURAL "LUZ GONZÁLEZ BAZZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0129Y EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS ARTEAGA, MUNICIPIO SAN MARCOS ARTEAGA			001-EQUIPAMIENTO PARA JARDÍN DE NIÑOS RURAL "LUZ GONZÁLEZ BAZZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0129Y EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS ARTEAGA, MUNICIPIO SAN MARCOS ARTEAGA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	60,000.00	8.28	59,991.72	0.00		59,991.72		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				59,991.72	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		59,991.72		59,991.72		59,991.72		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		241-EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV06230, EN LA LOCALIDAD YETLA DE JUÁREZ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TONALÁ			001-EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV06230, EN LA LOCALIDAD YETLA DE JUÁREZ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TONALÁ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		254,376.40		0.00	
0.00	254,379.00	2.60	254,376.40	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					254,376.40
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		254,376.40		254,376.40		254,376.40		254,376.40	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE:

001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD:

889-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		244-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ?MAESTRO MOISÉS SAENZ? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3315D, EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ?MAESTRO MOISÉS SAENZ? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3315D, EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	669,000.00	669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS		Número de indicador :
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS		
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
Tipo de Valor		Sentido Esperado	
FLUJO		ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN		EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS		
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	48.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	48.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	48.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD: 890-EQUIPO OTORGADO A PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		246-EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0499F, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUÉS			001-EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0499F, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUÉS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		163,282.53		0.00	
0.00	163,288.00	5.47	163,282.53	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					163,282.53
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		163,282.53		163,282.53		163,282.53		163,282.53	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									4.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		4.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		4.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 4.00
METAS ALCANZADAS	0.00		4.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 4.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE:

001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD:

889-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		247-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "MA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREIRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0603L EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM , MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOÁPAM		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "MA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREIRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0603L EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM , MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOÁPAM			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,287,056.48	0.00	1,287,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	63.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	63.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	63.60	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BÁSICO		248-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0608W, EN LA LOCALIDAD MONJAS, MUNICIPIO MONJAS			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0608W, EN LA LOCALIDAD MONJAS, MUNICIPIO MONJAS			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2215				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	
									17.62	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		17.62		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		17.62		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 17.62	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BÁSICO		249-CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 4 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0002U, EN LA LOCALIDAD SILACAYOÁPAM, MUNICIPIO SILACAYOÁPAM			001-CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 4 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0002U, EN LA LOCALIDAD SILACAYOÁPAM, MUNICIPIO SILACAYOÁPAM		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		250-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1484K, EN LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIAPAM			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1484K, EN LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIAPAM		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido			Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		0.00			0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR 660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		251-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ?MÁRTIRES DEL 6 DE JULIO DE 1917? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0734U, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUÉS			001-CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA ?MÁRTIRES DEL 6 DE JULIO DE 1917? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0734U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUÉS.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
				0.00					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2214			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
								96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	96.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	96.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	96.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO REPARADO
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		252-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MÁRTIRES DEL 6 DE JULIO DE 1917" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0734U, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUÉS			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MÁRTIRES DEL 6 DE JULIO DE 1917" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0734U, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUÉS			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	669,000.00	0.00	669,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00				0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	5.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		5.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	5.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		5.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	5.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

Pagina 30/105 FECHA:29-07-2025

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:				
ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO				COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO				
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO				ACTIVIDAD: 889-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REALIZADA				
UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								
ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		254-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ?HERMENEGILDO GALEANA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0394M, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN AMATENGO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN AMATENGO		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ?HERMENEGILDO GALEANA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0394M, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN AMATENGO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN AMATENGO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		
						TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	669,000.00	2,502.57	666,497.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
					TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		666,497.43		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO	
							ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	48.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	48.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	24.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	24.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	50.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		255-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 123 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0132N, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN			001-CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 123 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0132N, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	700,000.00	1,068.76	698,931.24	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		698,931.24		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2215				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	17.62	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		17.62		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		17.62		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		256-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSÉ MARTI" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0142B, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO SAN JUAN COLORADO			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSÉ MARTI" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0142B, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO SAN JUAN COLORADO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		660.74		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		660.74		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	660.74
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		257-CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDÁN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1370J, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YAITEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO YAITEPEC			001-CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDAN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1370J, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YAITEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO YAITEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00		0.00		0.00	0.00
0.00	669,000.00	0.00	669,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		258-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS ?BENITO JUÁREZ? CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC00650, EN LA LOCALIDAD CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS ?BENITO JUÁREZ? CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC00650, EN LA LOCALIDAD CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	611,669.43	0.00	611,669.43	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									31.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			31.80			0.00	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			31.80			0.00	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00			0.00	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00			0.00	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138.FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01.CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		259.PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO 2024. REPARACIONES GENERALES			001-REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NINOS INDIGENA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2128X, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	300,102.95	3,276.40	296,826.55	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS

MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS

(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100

Número de indicador :

1622

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN

EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

Unidad de medida:

1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS

25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado

COMPONENTE:	276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
ACTIVIDAD:	889-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REALIZADA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		261-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1593R, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA O LA RAYA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1593R, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA O LA RAYA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
				0.00					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
								48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			48.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			48.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00		0.00		0.00	
				</					

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		262-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0086F, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0086F, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
				0.00		0.00		0.00	0.00	
0.00	1,231,435.24	2,510.42	1,228,924.82	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		1,228,924.82		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	
									96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		96.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		96.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		263-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2340W, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2340W, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	660.74
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		264-CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1181R, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO			001-CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1181R, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO ANTA MARÍA PÁPALO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	669,000.00	0.00	669,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	
									48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 48.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		265-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1756L, EN LA LOCALIDAD EL ESCOBILLAL, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ¿GUILLERMO PRIETO? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1756L, EN LA LOCALIDAD EL ESCOBILLAL, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		3,100,000.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 660.74
METAS ALCANZADAS	0.00		171.79		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 171.79
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		26.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 26.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 26.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		266-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" CON CLAVE: 20DPR1665V, EN LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO.			001-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ECUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" CON CLAVE: 20DPR1665V, EN LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:			MUJERES:			
								TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	471,032.43	0.00	471,032.43	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE COMEDORES CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2251				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE COMEDORES CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025	VALOR	0.00		AÑO	2025	VALOR	36.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		36.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	36.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		36.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	36.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		267-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA PROGRESO CON CLAVE: 20DPR1384M, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO.			001-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA PROGRESO CON CLAVE: 20DPR1384M, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		0.00		0.00	
0.00	471,032.43	0.00	471,032.43	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :				PORCENTAJE DE COMEDORES CONSTRUIDOS		Número de indicador :		2251	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE COMEDORES CONSTRUIDOS					
Método de Cálculo :				(METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES PROGRAMADOS)*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									36.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		36.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 36.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		36.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 36.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		268-CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA "SIMÓN BOLIVAR" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2881R, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO SANTA ANA			001-CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "SIMÓN BOLIVAR" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2881R, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		0.00		0.00	
0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO REPARADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CANZADO EN EL TRIMESTRE: 48.00 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE:

001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD:

889-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		270-CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0410M, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO SANTIAGO APÓSTOL			001-CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0410M, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO SANTIAGO APÓSTOL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS		Número de indicador :
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS		
Método de Cálculo :	(LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS/ LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN		EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS		
Unidad de medida:	25 - NÚMERO		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		271-CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1091Y, EN LA LOCALIDAD CALLEJÓN DE RÓMULO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ARMENTA			001-CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1091Y, EN LA LOCALIDAD CALLEJÓN DE RÓMULO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ARMENTA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00		0.00		0.00	0.00
0.00	1,446,105.04	0.00	1,446,105.04	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2214			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		96.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		96.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	96.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		274-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0490J, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO SANTIAGO APÓSTOL			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0490J, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO SANTIAGO APÓSTOL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									31.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		31.80		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		31.80		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		275-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "LIBERACIÓN CAMPESINA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3542Z, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO GUADALUPE, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "LIBERACIÓN CAMPESINA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3542Z, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO GUADALUPE, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 660.74
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO REPARADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE:

001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD:

889-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		279-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0263D, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAPEXTLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0263D, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAPEXTLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS					
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN			EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			

DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		281-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA O. DE DOMÍNGUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2016Z, EN LA LOCALIDAD LAGUNILLAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ARMENTA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA O. DE DOMÍNGUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2016Z, EN LA LOCALIDAD LAGUNILLAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ARMENTA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00		0.00		0.00	0.00
0.00	669,000.00	0.00	669,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO REPARADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		286-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1081R, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DEL TOTOMOXTLE, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1081R, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DEL TOTOMOXTLE, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD: 890-EQUIPO OTORGADO A PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		293-EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "REYES Y GARCÍA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0748X EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AMATENGO MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO			001-EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "REYES Y GARCÍA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0748X EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AMATENGO MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		81,637.32		0.00	
0.00	81,644.00	6.68	81,637.32	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					81,637.32
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		81,637.32		81,637.32		81,637.32		81,637.32	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS		Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS					
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									2.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		2.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		2.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		2.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		294-EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 147 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0163G, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ABASOLO, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN ABASOLO .		001-EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 147 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0163G, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ABASOLO, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN ABASOLO .			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		299,802.00		0.00	
0.00	300,000.00	198.00	299,802.00			TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		299,802.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		299,802.00		299,802.00		299,802.00		299,802.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		299-EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR11430 EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARIA DEL TULE			001-EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR11430 EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARIA DEL TULE			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		326,549.28		0.00		
0.00	326,576.00	26.72	326,549.28	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						326,549.28
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		326,549.28		326,549.28		326,549.28		326,549.28		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	
									8.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		8.00		0.00		T1+T2+T3+T4 8.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		8.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		8.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 8.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO REPARADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:	0.00 %
---	--------

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		316-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0339S, EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0339S, EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	111,805.78	0.00	111,805.78	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
				0.00					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
								2.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			2.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			2.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00		0.00		0.00	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								T1+T2+T3+T4	
								2.00	
								T1+T2+T3+T4	
								2.00	
								T1+T2+T3+T4	
								0.00	
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BÁSICO		325-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0694I, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS QUIAVINI, MUNICIPIO SAN LUCAS QUIAVINI			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0694I, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIAVINI, MUNICIPIO SAN LUCAS QUIAVINI.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	
									3.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		3.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		3.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 3.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		334-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR06240, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR06240, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
								1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			1.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			1.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE:

001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD:

889-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		339-CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1464Y, EN LA LOCALIDAD SITIO DE XITLAPEHUA, MUNICIPIO SITIO DE XITLAPEHUA			001-CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1464Y, EN LA LOCALIDAD SITIO DE XITLAPEHUA, MUNICIPIO SITIO DE XITLAPEHUA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
						% de Ejercido Vs. Modificado
						0.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS		Número de indicador :
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS/NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS PROGRAMADOS)*100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	ECONOMÍA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN		EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.	
DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS		
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	41.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	41.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	41.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	41.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	41.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE:

001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD:

12691-ACCIÓN ADMINISTRATIVA ENFOCADA A LA CORRECTA OPERATIVIDAD EN EL MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO DE TIPO BASICO EJECUTADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTELECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		000-- -			002-PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				148,746.80	58,394.00	0.00	0.00
360,000.00	250,000.00	62,859.20	547,140.80	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			207,140.80

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
60,000.00	58,394.00	58,394.00	58,394.00	58,394.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA HABILITACION DE PLANTELES EDUCATIVOS DE TIPO BASICO REALIZADAS

Número de indicador :

2827

Definición :

MIDE EL TOTAL DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIFICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA HABILITACION DE PLANTELES EDUCATIVOS DE TIPO BASICO

Método de Cálculo :

(GESTIONES ADMINISTRATIVA REALIZADAS / GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

EXPEDIENTE DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO EL RESGUARDO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO EN EL APARTADO INFORMACION CONTABLE EN LA PESTAÑA ESTADOS FINANCIEROS DISPONIBLES EN [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/IOCIED/IOCIED/](https://www.oaxaca.gob.mx/iocied/iocied/), [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/IOCIED/ESTADOS-FINANCIEROS/](https://www.oaxaca.gob.mx/iocied/estados-financieros/)

LAS CONDICIONES POLITICAS Y SOCIALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA CORRECTA OPERTIVIDAD

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

1 - MIDE EL TOTAL DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIFICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA HABILITACION DE PLANTELES EDUCATIVOS DE TIPO BASICO

Unidad de medida:

25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	10.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	3.00	4.00	2.00	T1+T2+T3+T4	10.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	3.00	6.00	2.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
METAS ALCANZADAS	1.00	3.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	33.33	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BÁSICO		000-- -			003-SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				283,322.86		239,099.77		0.00		
839,632.80	96,746.53	16,836.10	919,543.23	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						522,422.63
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
181,333.20		251,720.95		203,234.24		239,099.77		239,099.77		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA HABILITACION DE PLANTELES EDUCATIVOS DE TIPO BASICO REALIZADAS				Número de indicador :	2827				
Definición :	MIDE EL TOTAL DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIFICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA HABILITACION DE PLANTELES EDUCATIVOS DE TIPO BASICO									
Método de Cálculo :	(GESTIONES ADMINISTRATIVA REALIZADAS / GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
EXPEDIENTE DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO EL RESGUARDO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO EN EL APARTADO INFORMACION CONTABLE EN LA PESTAÑA ESTADOS FINANCIEROS DISPONIBLES EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/IOCIED/IOCIED/ , HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/IOCIED/ESTADOS-FINANCIEROS/					LAS CONDICIONES POLITICAS Y SOCIALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA CORRECTA OPERTIVIDAD					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL TOTAL DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIFICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA HABILITACION DE PLANTELES EDUCATIVOS DE TIPO BASICO								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	605.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	55.00		180.00		210.00		160.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	55.00		180.00		210.00		160.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	45.00		169.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	81.82		93.89		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 93.89 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD: 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		043-CONSTRUCCION DE AULA EN CECYTE EMSAD NUM 78 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0078Z EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MONTEVERDE, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CECYTE EMSAD NUM 78 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0078Z EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MONTEVERDE, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		0.00		0.00	
0.00	669,000.00	0.00	669,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :				PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS		Número de indicador :		2193	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS					
Método de Cálculo :				(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD: 893-EQUIPO OTORGADO A PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		044-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 102 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0009G, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA MIXTEQUILLA, MUNICIPIO SANTA MARIA MIXTEQUILLA			001-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 102 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0009G, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA MIXTEQUILLA, MUNICIPIO SANTA MARIA MIXTEQUILLA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		499,931.00		0.00	
0.00	500,000.00	69.00	499,931.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					499,931.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		499,931.00		0.00		499,931.00		499,931.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS		Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS					
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD: 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		045-CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 72 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0073H, EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, MUNICIPIO SAN MIGUEL CHIMALAPA			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 72 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0073H, EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, MUNICIPIO SAN MIGUEL CHIMALAPA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		1,421,091.33		0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								1,421,091.33	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,421,091.33		3,100,000.00		1,421,091.33		1,421,091.33	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
								660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		046-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 76 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0076E, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JUCHATENGO, MUNICIPIO SAN PEDRO JUCHATENGO			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 76 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0076E, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JUCHATENGO, MUNICIPIO SAN PEDRO JUCHATENGO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:			MUJERES:		TOTAL: 13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,100,000.00	102,339.19	2,997,660.81	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR 660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 660.74
METAS ALCANZADAS	0.00		297.33		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 297.33
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		45.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 45.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD: 893-EQUIPO OTORGADO A PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		047-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 08 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0008H, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA YUCUHITI, MUNICIPIO SANTA MARIA YUCUHITI.			001-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 08 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0008H, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA YUCUHITI, MUNICIPIO SANTA MARIA YUCUHITI.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		199,972.40		0.00	
0.00	200,000.00	27.60	199,972.40	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					199,972.40
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		199,972.40		199,972.40		199,972.40		199,972.40	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS		Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS					
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD: 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		048-CONSTRUCCION DE AULA EN IEBO NUM 269 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0277B EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PIEDRAS MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS.			001-CONSTRUCCION DE UN AULA EN IEBO NUM 269 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0277B EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PIEDRAS MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	1,469,227.09	0.00	1,469,227.09	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2214				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		96.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		96.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 96.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		049-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 126 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0126W, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ACHIUTLA, MUNICIPIO SAN JUAN ACHIUTLA			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 126 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0126W, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ACHIUTLA, MUNICIPIO SAN JUAN ACHIUTLA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,200,000.00	48,083.09	3,151,916.91	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		3,151,916.91		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	330.37		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	50.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		050-CONSTRUCCION DE AULA EN IEBO NUM 268 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0276C EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ALOÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL ALOÁPAM.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM 268 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0276C, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ALOÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL ALOÁPAM		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		0.00		0.00	
0.00	1,469,227.09	215.84	1,469,011.25	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		1,469,011.25		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2214			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		96.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		96.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 96.00
METAS ALCANZADAS	0.00		9.60		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 9.60
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		10.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 10.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		051-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 237 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0239Z, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAPEXTLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 237 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0239Z, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAPEXTLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	1,500,000.00	23,271.55	1,476,728.45	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		1,476,728.45		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2214				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	
									96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		96.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		96.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 96.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		5.76		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 5.76	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		6.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 6.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 6.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		052-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 24 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0024N, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 24 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0024N, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,100,000.00	12,239.12	3,087,760.88	0.00		0.00		0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		3,087,760.88		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	660.74
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		053-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN IEBO NUM. 101 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH01000, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, MUNICIPIO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN			001-CONSTRUCCÓN DE LABORATORIO EN IEBO NUM. 101 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH01000, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, MUNICIPIO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00		0.00		0.00	0.00
0.00	959,638.25	0.00	959,638.25	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS				Número de indicador :	1607			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS								
Método de Cálculo :	(LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS/ LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD: 893-EQUIPO OTORGADO A PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		054-EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN IEBO NUM. 101 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH01000, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, MUNICIPIO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN			001-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 101 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH01000, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, MUNICIPIO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		271,174.36		0.00	
0.00	271,203.00	28.64	271,174.36	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					271,174.36
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		271,174.36		271,174.36		271,174.36		271,174.36	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :				PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS		Número de indicador :		1623	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS					
Método de Cálculo :				(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD: 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		055-CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 04 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0004L, EN LA LOCALIDAD SAN BENITO ENCINAL, MUNICIPIO LOMA BONITA			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 04 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0004L, EN LA LOCALIDAD SAN BENITO ENCINAL, MUNICIPIO LOMA BONITA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,100,000.00	105,264.41	2,994,735.59	0.00		0.00		0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		2,994,735.59		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		660.74		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	660.74
METAS ALCANZADAS	0.00		251.08		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	251.08
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		38.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	38.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 38.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD: 893-EQUIPO OTORGADO A PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		056-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 25 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0025Y, EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO MIXTEPEC, MUNICIPIO SAN BERNARDO MIXTEPEC			001-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 25 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0025Y, EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO MIXTEPEC, MUNICIPIO SAN BERNARDO MIXTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		299,958.60		0.00	
0.00	300,000.00	41.40	299,958.60	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					299,958.60
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		299,958.60		299,958.60		299,958.60		299,958.60	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		057-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024. EQUIPO			001-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 153 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0153T, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		240,778.88		0.00		
0.00	240,882.00	103.12	240,778.88	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						240,778.88
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		240,778.88		240,778.88		240,778.88		240,778.88		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	
									1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		058-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 36 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0037C, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN			001-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 36 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0037C, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		522,364.24		0.00	
0.00	522,466.00	101.76	522,364.24	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					522,364.24
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		522,364.24		522,364.24		522,364.24		522,364.24	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									4.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		4.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		4.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 4.00
METAS ALCANZADAS	0.00		4.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 4.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		059-EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 317 CON CLAVE ESCOLAR: 20DTA0022I, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVÍA, MUNICIPIO SAN JUAN GUELAVÍA			001-EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 317 CON CLAVE ESCOLAR: 20DTA0022I, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVÍA, MUNICIPIO SAN JUAN GUELAVÍA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	83,490.00	4.80	83,485.20	0.00		83,485.20		0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				83,485.20		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		83,485.20		83,485.20		83,485.20		83,485.20	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS									
Unidad de medida:	2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

COMPONENTE:	277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
ACTIVIDAD:	892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		061-CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TEBCEO NUM. 72 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0072W, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGALLA, MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA			001-CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TEBCEO NUM. 72 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0072W, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGALLA, MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	709,629.04	0.00	709,629.04	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2215				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	
									17.62	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		17.62		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		17.62		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 17.62	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		062-CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN IEBO NUM. 88 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0088J, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS OCOTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC			001-CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN IEBO NUM. 88 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0088J, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS OCOTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2215				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	
									17.62	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		17.62		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		17.62		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 17.62	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		063-CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN IEBO NUM. 20 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0020C, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO.			001-CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN IEBO NUM. 20 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0020C, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00		0.00		0.00	0.00
0.00	852,304.34	0.00	852,304.34	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS				Número de indicador :	1607			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS								
Método de Cálculo :	(LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS/ LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD: 894-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADO
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		064-REPARACIONES GENERALES EN IEBO NUM. 67 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0068W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLALIXTAC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLALIXTAC			001-REPARACIONES GENERALES EN IEBO NUM. 67 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0068W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLALIXTAC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLALIXTAC.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00		0.00		0.00	0.00
0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									4.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		4.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		4.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 4.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE:

001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD:

892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		065-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN IEBO NUM. 76 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0076E EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUCHATENGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO.			001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN IEBO NUM. 76 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0076E EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUCHATENGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	933,581.87	0.00	933,581.87	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA		Número de indicador : 1612
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA		
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO
Tipo de Valor		Sentido Esperado	
FLUJO		ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN		EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA		
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	618.24

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	618.24	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	618.24	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	618.24	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	618.24	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD: 894-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADO
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		066-REPARACIONES GENERALES EN IEBO NUM. 207 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0207G, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA			001-REPARACIONES GENERALES EN IEBO NUM. 207 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0207G, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	1622				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA REPARAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	
									5.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		5.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		5.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD: 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		067-CONSTRUCCION DE AULA EN IEBO NUM 9 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0029U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO SAN JUAN CHILATECA			001-CONSTRUCCION DE AULA EN IEBO NUM. 9 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0029U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO SAN JUAN CHILATECA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		0.00		0.00	
0.00	1,446,105.04	0.00	1,446,105.04	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2214			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		96.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		96.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 96.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		068-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CECYTE EMSAD NUM. 17 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0017L, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PACÍFICO, MUNICIPIO DE SAN MATEO RÍO HONDO.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CECYTE EMSAD NÚM. 17 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0017L, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PACÍFICO, MUNICIPIO SAN MATEO RÍO HONDO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			660.74			0.00	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			660.74			0.00	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00			0.00	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00			0.00	0.00	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								T1+T2+T3+T4	
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		069-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN IEBO NUM. 191 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0191W, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN			001-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN IEBO NUM. 191 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0191W, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
				0.00		0.00		0.00	0.00	
0.00	1,165,147.15	0.00	1,165,147.15	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS				Número de indicador :	1607				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS									
Método de Cálculo :	(LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS/ LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		070-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NUM.120 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0120B, EN LA LOCALIDAD AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA.			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NUM.120 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0120B, EN LA LOCALIDAD AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		3,100,000.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00			660.74	0.00			0.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			660.74	0.00			0.00	T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00			0.00	0.00			0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00	0.00			0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		071-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN COBAO NÚM. 57 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0057F, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN COBAO NÚM. 57 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0057F, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2215			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									17.62
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		17.62		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		17.62		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		072-CONSTRUCCION DE AULA EN IEBO NUM 250 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0252T, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO SANTA ANA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NÚM. 250 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0252T, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO SANTA ANA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00		0.00		0.00	0.00
0.00	1,446,105.04	0.00	1,446,105.04	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2214			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.			
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		96.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		96.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 96.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		073-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM 32 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0033G, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZANIZA, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZANIZA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 32 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0033G, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZANIZA, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZANIZA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00		0.00		0.00	0.00
0.00	669,000.00	0.00	669,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		074-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 132 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0132G, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 132 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0132G, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00		0.00		0.00	0.00
0.00	669,000.00	0.00	669,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	48.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		076-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 154 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0154S, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ARMENTA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ARMENTA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 154 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0154S, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ARMENTA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ARMENTA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		0.00		0.00		
0.00	1,446,105.04	0.00	1,446,105.04	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2214				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	
									96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		96.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		96.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 96.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD: 893-EQUIPO OTORGADO A PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		079-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 215 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0215P, EN LA LOCALIDAD DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS.			001-EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 215 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0215P, EN LA LOCALIDAD DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
				0.00		199,926.00		0.00		
0.00	200,000.00	74.00	199,926.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						199,926.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		199,926.00		199,926.00		199,926.00		199,926.00		
100.00										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :		1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
								ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		080-EQUIPAMIENTO PARA EL TEBCEO NUM. 23 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0023N, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL RÍO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA.			001-EQUIPAMIENTO PARA EL TEBCEO NUM. 23 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0023N, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL RÍO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				0.00		399,852.00		0.00	
0.00	400,000.00	148.00	399,852.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					399,852.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		399,852.00		399,852.00		399,852.00		399,852.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					EXISTEN SOLICITUDES PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESTABILIDAD EN FENÓMENOS NATURALES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS							
Unidad de medida:		2 - LOTE							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	COMPONENTE:	278-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO	ACTIVIDAD:	957-ESPACIO EDUCATIVO EQUIPADO
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		032-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR FAM REMANENTES. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA		001-EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0007I				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	7,433,663.92	1,944.12	7,431,719.80	0.00		7,431,719.80		0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								7,431,719.80		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		7,431,719.80		7,431,719.80		7,431,719.80		7,431,719.80	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:		2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM REMANENTES. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA			001-EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA CON CLAVE ESCOLAR: 20EIT0003L		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	204,110.00	77.60	204,032.40	0.00		204,032.40		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				204,032.40	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		204,032.40		204,032.40		204,032.40		204,032.40	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM REMANENTES. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO			001-EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0003M		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,462,277.00	384.68	1,461,892.32	0.00		1,461,892.32		0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,461,892.32		1,461,892.32		1,461,892.32		1,461,892.32	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
								1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR		035-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM REMANENTES. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA			001-EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL POCHUTLA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0011V		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,876,560.96	78.76	3,876,482.20	0.00		3,876,482.20		0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		3,876,482.20		3,876,482.20		3,876,482.20		3,876,482.20	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	1623			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE LOTES EQUIPADOS								
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN					RESUMEN GENERAL DE OBRA (BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	2 - LOTE								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00
METAS ALCANZADAS	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
 DIRECTOR GENERAL