

**FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA
CARTERAS DE PROYECTOS AUTORIZADAS 2015**

Ejercicio fiscal	Núm.	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (pesos)	Meta		Ubicación Municipal/Delimitación Territorial y Localidad	Instancia Ejecutora o Unidad responsable	Avance		Observación
				Programada	Unidad de medida			Físico	Financiero	
2015	1	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDO RÍO ATOYAC (4A ETAPA)	6,118,494.00	365	ML	SAN PABLO ETLA /HACIENDA BLANCA	CEA	100%	100%	
2015	2	SUSTITUCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUÁREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (2A ETAPA)	4,000,000.00	52/56	SEMAFOROS / SEÑALAMIENTO	OAXACA DE JUAREZ, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA MARÍA DEL TULE, SAN JACINTO AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ XOXCOTLÁN y TLALIXTAC DE CABREFA	SINFRA	100%	100%	
2015	3	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO (ZAACHILA) Y DESAZOLVE DEL COLECTOR ARROYO PUEBLO NUEVO	3,961,841.00	688	ML	OAXACA DE JUÁREZ	CEA	100%	100%	
2015	4	CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	10,000,000.00	4	POZOS	OAXACA DE JUÁREZ	SAPAO	100%	100%	
2015	5	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE SOBRE EL MARGEN DEL RÍO SALADO, TRAMO: SÍMBOLOS PATRIOS-PROLONGACIÓN LA NORIA (1A. ETAPA)	4,000,000.00	68	LUMINARIAS	SAN ANTONIO DE LA CAL	SINFRA	100%	100%	
2015	6	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO PARA EL PARQUE METROPOLITANO ECOLÓGICO DEL AGUA ÁREA DE MONTE ALBÁN	1,467,000.00	3/2	ESTUDIOS / PROYECTOS	OAXACA DE JUÁREZ	SINFRA	100%	100%	
2015	7	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE SANTA MARÍA IXCOTEL (2A ETAPA)	5,568,464.00	336.63	ML	SANTA LUCÍA DEL CAMINO/IXCOTEL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	100%	100%	
2015	8	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS (1A ETAPA)	7,397,917.00	651.38	M2	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	100%	100%	
2015	9	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL NORORIENTE DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, COL. YALALAG (1A ETAPA)	3,500,000.00	390	ML	SANTA LUCÍA DEL CAMINO/YALALAG	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	100%	100%	
2015	10	CONSTRUCCIÓN DEL PARADOR CICLISTA Y RESCATE DE ESPACIO PÚBLICO EN AVENIDA FERROCARRIL (1A ETAPA)	3,000,000.00	1717.93	M2	SANTA CRUZ AMILPAS	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	100%	100%	
2015	11	PAVIAMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALZADA DEL TORO (KM 0+000 AL 2+353.17) SUB-TRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+000 AL 0+401	4,000,000.00	401	ML	SAN SEBASTIÁN TUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	100%	100%	
2015	12	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO	5,208,162.00	2754.57	ML	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	100%	100%	
2015	13	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SOLAR) DEL ACCESO DE LAS PRESAS A SAN ANDRÉS HUAYAPAM	3,000,000.00	54	LUMINARIAS	SAN ANDRÉS HUAYAPAM	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM	100%	100%	
2015	14	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO	4,941,115.00	7518.6	M2	SAN SEBASTIÁN TUTLA/EL ROSARIO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	100%	100%	
2015	15	COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL B. EDUARDO VASCONCELOS (MONUMENTO A JUÁREZ)	7,517,800.00	1229.9	ML	SAN SEBASTIÁN TUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	100%	100%	
2015	16	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (TECNOLOGICO)	4,052,236.00	1	POZO	OAXACA DE JUÁREZ	SAPAO	100%	100%	
TOTAL 2015			77,733,029.00							