



**Secretaría
de Finanzas**

2010-2016 Gobierno del Estado de Oaxaca

TOMO 1
CUARTO INFORME TRIMESTRAL ENERO - DICIEMBRE 2014

SECRETARÍA DE FINANZAS

**4^o INFORME
TRIMESTRAL**

**ENERO-DICIEMBRE 2014
TOMO 1**



**2010 - 2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE OAXACA**



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA

RECIBIDO
14:40
30 ENE. 2015
7 42 ebs
OFICIALIA MAYOR

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 29 de enero de 2015

**Ciudadana Diputada Leslie Jiménez Valencia,
Presidenta de la Mesa Directiva,
Honorable Congreso del Estado.**

De conformidad con lo previsto en los artículos 1, 2, 82 y 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 26, 27 fracción XII, 45 fracción LI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 1, 2 fracción XXXII y 81 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 20 y 21 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca, entrego a esa Soberanía por su conducto tres tomos impresos y 42 discos compactos conteniendo en forma digital el Cuarto Informe Trimestral correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

Este Informe se integra con los reportes de la situación de las finanzas públicas relacionado con la evolución de los ingresos de gestión, el comportamiento de las participaciones, los montos transferidos en materia de aportaciones y transferencias federales efectuadas del periodo enero a diciembre del ejercicio fiscal 2014, se incluye en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, los reportes de las participaciones y aportaciones entregadas a los Municipios de la Entidad en el cuarto trimestre que nos ocupa, así como el listado de cuentas bancarias productivas específicas contratadas para la recepción de recursos de naturaleza federal.

En materia de egresos se incluyen los reportes atendiendo a las diferentes clasificaciones del gasto emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se acompaña la información generada por los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los Órganos Autónomos.

Se incluye el reporte de la situación de la deuda pública y otras obligaciones de pago de conformidad con lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Deuda Pública y Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca y el reporte sobre el ejercicio de subsidios y ayudas.

La información correspondiente al avance físico - financiero de las obras, proyectos productivos y de fomento se efectúa de conformidad con los datos integrados por las dependencias, entidades y órganos autónomos ejecutores de recursos provenientes de los Fondos de Aportaciones Federales y las Transferencias Federales que por la vía de convenios, subsidios y otros apoyos ha otorgado la federación al estado de Oaxaca hasta el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2014.

**Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz"
El Secretario de Finanzas**

Enrique C. Arnaud Viñas



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 29 de enero de 2015

Anexo tres tomos
Ema Fernández Cruz

**Licenciado Carlos Altamirano Toledo,
Auditor Superior del Estado.**

De conformidad con lo previsto en los artículos 1, 2, 82 y 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 26, 27 fracción XII, 45 fracción LI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 1, 2 fracción XXXII, 81 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 20 y 21 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca, entrego en forma impresa y en archivo digital el Cuarto Informe Trimestral correspondiente al periodo enero - diciembre de 2014.

Este Informe se integra con los reportes de la situación de las finanzas públicas relacionado con la evolución de los ingresos de gestión, el comportamiento de las participaciones, los montos transferidos en materia de aportaciones y transferencias federales efectuadas del periodo enero a diciembre del ejercicio fiscal 2014, se incluye en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, los reportes de las participaciones y aportaciones entregadas a los Municipios de la Entidad en el último trimestre del año 2014, así como el listado de cuentas bancarias productivas específicas contratadas para la recepción de recursos de naturaleza federal.

En materia de egresos se incluyen los reportes atendiendo a las diferentes clasificaciones del gasto emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se acompaña la información generada por los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los Órganos Autónomos.

Se incluye el reporte de la situación de la deuda pública y otras obligaciones de pago de conformidad con lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Deuda Pública y Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca, y el reporte sobre el ejercicio de subsidios y ayudas.

La información correspondiente al avance físico - financiero de las obras, proyectos productivos y de fomento se efectúa de conformidad con los datos integrados por las dependencias, entidades y órganos autónomos ejecutores de recursos provenientes de los Fondos de Aportaciones Federales y las Transferencias Federales que por la vía de convenios, subsidios y otros apoyos otorgados por la federación al estado de Oaxaca en el ejercicio fiscal 2014.

**Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz"
El Secretario de Finanzas**

Enrique C. Arnaud Viñas



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

TOMO I

CONTENIDO

	PAG
1.- SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	1
2.- COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS	13
2.1.- INGRESOS DE GESTION	15
2.2.- PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19
2.3.- ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS	21
3.- IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2014	22
4.- APORTACIONES FISCALES FEDERALES TRANSFERIDAS A LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2014	37
5.- DESCUENTOS APLICADOS A LOS MUNICIPIOS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INRAESTRUCTURA SOCIAL, POR CONCEPTO DE DEUDA MUNICIPAL	51
6.- RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS FEDERALES POR EL PERIÓDO ENERO – SEPTIEMBRE 2014	52
7.- COMPORTAMIENTO DEL EGRESO	67
7.1.- CAPITULO DEL GASTO	67
7.2.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	69
7.3.- CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	70
7.4.- CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	71
7.5.- CLASIFICACIÓN POR TIPO DEL GASTO	76
7.6.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	77
8.- PROGRAMAS BIENESTAR	78
9.- DEUDA PÚBLICA ESTATAL	81



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

10.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	85
11.- PATRIMONIO	107
12.- INFORME AVANCE FISICO-FINANCIERO DE RECURSOS FEDERALES	110



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA


1.- SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

RESULTADOS DEL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2014

Acciones de Fiscalización

El resultado de las acciones de fiscalización realizadas por la Dirección de Auditoría e Inspección Fiscal durante el periodo enero a diciembre de 2014 es el siguiente:

Se realizaron 295 actos de fiscalización de métodos profundos y 221 acciones de métodos de presencia fiscal, obteniéndose los siguientes resultados:




La efectividad lograda al cierre del ejercicio 2014, para métodos sustantivos fue de 95 por ciento; en cuanto a los métodos de presencia fiscal, dentro de los cuales se incluyen las cartas invitación, se obtuvo una efectividad del 62.4 por ciento; se dio seguimiento a las



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

cartas invitación de aquellos casos que no fueron totalmente solventados, derivando incluso la emisión de actos sustantivos.



Durante el periodo enero – diciembre 2014 se emitieron 59 actos de fiscalización sustantivos y se enviaron 5 casos de contribuyentes omisos para la implementación de acciones de vigilancia de obligaciones, mismas que forman parte del seguimiento a aquellas cartas invitación no solventadas, lo anterior por así establecerse dentro de las directrices dictadas por el SAT para este ejercicio, con esto se busca lograr una mayor percepción de riesgo en los contribuyentes incumplidos además de lograr una mayor recaudación de impuestos.


CIFRAS COBRADAS

Como resultado de la actividad fiscalizadora, al cuarto trimestre de 2014 se obtuvo una recaudación de 89 millones 420 mil pesos, lo que representa recursos económicos para nuestro Estado que contribuyen a sufragar el gasto público, dicha recaudación representa el 266.73



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

por ciento respecto de los ingresos proyectados a recaudar según la Ley de Ingresos del Estado que es en cantidad de 33 millones 524 mil pesos.



CIFRAS VIRTUALES (FOFIE)

Derivado de las acciones de fiscalización, además de las cifras cobradas se han determinado cifras virtuales en cantidad de 28 millones 927 mil pesos, las cuales son consideradas en la determinación del Fondo de Fiscalización y Recaudación a través del cual el Estado percibe ingresos adicionales.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Estímulos Fiscales

Uno de los ejes de la política tributaria, ha sido la de otorgar beneficios al contribuyente cumplido. En tal sentido, en el paquete fiscal 2014, se estableció un estímulo del 50 por ciento para el pago oportuno del Impuesto sobre Tenencia, para autos y motocicletas de servicio privado nuevos; y hasta un 40 por ciento de estímulo para el pago de dicho Impuesto en función al valor de la factura del vehículo con el factor de depreciación, para unidades de motor registrados en el Padrón.

Además, para los contribuyentes propietarios o tenedores de vehículos de servicio privado se otorgaron estímulos en los siguientes derechos: 50 por ciento en el derecho por concepto de constancia pericial, 20 por ciento en el derecho por concepto de uso, goce o aprovechamiento de placas, calcomanía y tarjeta de circulación.

Así mismo, para el ejercicio fiscal 2014 se concedió el estímulo fiscal del 50 por ciento en el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos para vehículos del servicio privado de 10 o más años modelo anterior (es decir, modelos 2004 y anteriores).

Adicionalmente a los ya mencionados se estableció el estímulo fiscal del 100% sobre actualizaciones y recargos derivados del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos federal y estatal y derechos vehiculares relacionados de los últimos cuatro años.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Para facilitar el pago a los contribuyentes, se implementó el programa de pago a tres y seis meses sin intereses con tarjeta de crédito con diversas instituciones bancarias.


Por otra parte, tratándose de personas adultas mayores, se les otorgó en el periodo enero – diciembre 2014 el descuento del 50 por ciento de la tarifa establecida, a los que soliciten la expedición de licencias de manejo a que se refiere el artículo 42 de la Ley Estatal de Derechos.

Así mismo para el último trimestre del ejercicio 2014, se emitió el acuerdo por el que se implementa el programa de fomento al pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos , mismo que beneficia a todos los propietarios o tenedores de autos y motocicletas enajenados por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor o comerciales en el ramo de vehículos, destinados al transporte de hasta quince pasajeros del servicio privado, a quienes se les otorgó adicionalmente al estímulo anteriormente señalado, el estímulo fiscal que les permita pagar únicamente la cantidad de un 1.00 (un peso) del Impuesto de referencia.



Gobierno del Estado
de Oaxaca


El resultado obtenido al cuarto trimestre de 2014, por concepto de pagos del Impuesto sobre Tenencia y/o Uso de Vehículos, asciende a 226,602 pagos.





Gobierno del Estado
de Oaxaca

Así mismo, los resultados al cierre del ejercicio 2014 muestran un crecimiento en el padrón vehicular, actualmente se tienen registrados 491,863 vehículos. (Automóvil, camión, camioneta, motocicleta y ómnibus-autobús)




En el caso del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones en el Trabajo Personal, se consideró un estímulo a las micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentren al corriente con sus obligaciones y también a las empresas de nueva creación.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2014 se amplió el universo de personas físicas, morales y unidades económicas, logrando un incremento del Padrón Estatal de Contribuyentes de dicho impuesto de en un 17.6 por ciento





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

En el periodo de enero – diciembre del ejercicio 2014, se otorgaron beneficios a los contribuyentes por la cantidad de 278 millones 786 mil pesos.


CONCEPTOS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE (MILES DE PESOS)
IMPUESTOS		25,496
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS (ISTUV)	43,845	24,754
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	564	742
IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL	35,752	3,462
ACCESORIOS DE IMPUESTOS		43,659
ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	120,032	12,586
ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	554	31,073
DERECHOS		173,948
DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR	299,887	111,590
DERECHOS POR LICENCIAS DE CONDUCIR- ADULTOS MAYORES	878	327
DERECHOS POR EL USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8	236
DERECHOS POR PUBLICACIONES DEL PERIODICO OFICIAL	1	1
DERECHOS POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	100,848	18,049
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ECOLÓGICOS	1	26
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.	10	4
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	6	38
DERECHOS POR SERVICIOS EN MATERIA EDUCATIVA	29,251	43,745
ACCESORIOS DE DERECHOS		20,322
DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR	140,605	20,305
DERECHOS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2	17
APROVECHAMIENTOS		15,361
MULTAS FISCALES	72	11,236
RECONSIDERACIONES PROVENIENTES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA E INSPECCIÓN FISCAL	2	4,125
TOTAL ESTIMULOS OTORGADOS		278,786



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Facilidades Administrativas y procesos de modernización


La bancarización sigue siendo uno de los procesos más sólidos de la política de modernización de la hacienda pública local. Muestra de ello es que la captación de ingresos a través de las instituciones bancarias representa aproximadamente 94 por ciento respecto al total de los ingresos que recauda el Gobierno del Estado.





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

El portal de internet de la Secretaría de Finanzas, ofrece el servicio de pago en línea de importantes contribuciones como la Tenencia, el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, el IEPS de Gasolinas y Diesel, entre otras, es decir, el contribuyente no tiene necesidad de salir de su casa u oficina; por lo que al cuarto trimestre del ejercicio 2014, se recibieron 6,204 pagos bajo este esquema.



Con respecto a la atención a los contribuyentes vía telefónica, se atendieron 17 mil 383 llamadas durante el periodo de enero - diciembre de 2014, de las cuales el 83 por ciento corresponden a orientación fiscal sobre trámites y servicios, así como a consultas sobre situación de vehículos extranjeros; y el 17 por ciento restante



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

corresponde a la generación de líneas de captura para el cumplimiento de obligaciones fiscales en instituciones bancarias.

El pago con PINPAD (terminal bancaria), es reflejado al instante, agilizando así el trámite de los contribuyentes, esta herramienta tecnológica se ha instalado en diferentes Dependencias y Entidades de la Administración Pública, por lo que a través de este medio se recibió al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2014 un ingreso de 4 millones 55 mil pesos, que corresponden a 11,496 movimientos.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

2.- COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS

En el periodo enero - diciembre 2014, se obtuvieron ingresos del orden de 63 mil 247 millones 547 mil pesos; cifra superior en 22.26 por ciento a la estimación establecida en la Ley de Ingresos; en relación con lo obtenido en el mismo periodo de 2013, se observa un crecimiento en términos reales del 6.32 por ciento.

INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACIÓN RESPECTO A:		
	OBTENIDO ENE-DIC 2013	ENE-DIC 2014		RECAUDACIÓN ESTIMADA:		2014
		ESTIMADA	OBTENIDA	IMPORTE	%	% Real *
TOTAL	57,110,606	51,730,871	63,247,547	11,516,676	22.26	6.32
Ingresos de Gestión	4,242,929	2,595,062	4,203,364	1,608,302	61.98	-4.89
Impuestos	1,023,639	749,034	1,376,303	627,269	83.74	29.08
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	N/R	N/R
Derechos	1,491,854	1,168,728	1,192,298	23,570	2.02	-23.27
Productos	64,051	35,058	74,276	39,218	111.87	11.33
Aprovechamientos	<u>1,581,589</u>	<u>625,071</u>	<u>1,521,349</u>	<u>896,278</u>	143.39	-7.65
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	492,576	472,002	624,745	152,743	32.36	21.77
Aprovechamientos del Estado	1,089,013	153,069	896,604	743,535	485.75	-20.96
Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	81,796	17,171	39,138	21,967	127.93	-54.06
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Avudas	52,478,395	48,941,362	58,477,666	1,583,418	19.49	6.98
Participaciones y Aportaciones	<u>50,516,862</u>	<u>47,169,296</u>	<u>56,577,990</u>	<u>997,544</u>	19.95	7.53
Participaciones	13,839,166	14,940,233	15,526,107	585,874	3.92	7.71
Aportaciones	26,626,055	27,850,738	28,262,408	411,670	1.48	1.91
Convenios	10,051,641	4,378,325	12,789,475	8,411,150	192.11	22.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Avudas	<u>1,961,533</u>	<u>1,772,066</u>	<u>1,899,676</u>	<u>127,610</u>	7.20	-7.02
Otros ingresos	389,282	194,447	566,517	372,070	191.35	39.72

*Deflactado de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

N/R: No Representativo



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	IMPORTE	%
	ENE-DIC 2014	
TOTAL	63,247,547	100.00
Ingresos de Gestión	4,203,364	6.65
Participaciones	15,526,107	24.55
Aportaciones	28,262,408	44.69
Convenios	12,789,475	20.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,899,676	3.00
Otros ingresos	566,517	0.90



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

2.1.- INGRESOS DE GESTIÓN

Los Ingresos de Gestión son los ingresos que recauda de manera directa el estado, presentan un crecimiento del 61.98 por ciento en relación a lo programado conforme a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014.

Los ingresos de gestión se integran de los Impuestos, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos y Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.

Impuestos

Los impuestos recaudados durante el ejercicio 2014, alcanzaron la cifra de un mil 376 millones 303 mil pesos, lo que representa un crecimiento del 83.74 por ciento respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos, y respecto al mismo periodo del ejercicio 2013 presenta un crecimiento en términos reales del 29.08 por ciento.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Los impuestos que presentan un crecimiento respecto a lo estimado en la Ley de ingresos son: Tenencia o Uso de Vehículos con 18.99 por ciento, por la Prestación de Servicios de Hospedaje con 5.87 por ciento, sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal con 150.63 por ciento.

IMPUESTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACIÓN RESPECTO A:		
	OBTENIDO ENE-DIC 2013	ENE-DIC 2014		RECAUDACIÓN ESTIMADA:		2014
		ESTIMADA	OBTENIDA	IMPORTE	%	% Real *
IMPUESTOS	1,023,639	749,034	1,376,303	627,269	83.74	29.08
Impuestos Sobre Los Ingresos	29,652	31,179	30,458	-721	-2.31	-1.38
Sobre Rifas, Sorteos, Loterías y Concursos	3,007	2,953	3,160	207	7.01	0.89
Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	1,696	1,389	1,699	310	22.32	-3.82
Cedular a los Ingresos por el Otorgamiento del Uso o Goce Temporal de Bienes Inmuebles	24,466	26,260	25,452	-808	-3.08	-0.12
Sobre las Demasías Caducas	483	577	147	-430	-74.52	-70.78
Impuestos Sobre el Patrimonio	189,165	155,402	184,917	29,515	18.99	-6.15
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	189,165	155,402	184,917	29,515	18.99	-6.15
Impuestos Sobre la Producción, el Comercio, el Consumo y las Transacciones o Asimilables	33,692	35,781	36,467	686	1.92	3.91
Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos de Motor Usados	4,090	5,322	4,221	-1,101	-20.69	-0.92
Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje	29,602	30,459	32,246	1,787	5.87	4.58
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	622,788	389,254	975,596	586,342	150.63	50.39
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	622,788	389,254	975,596	586,342	150.63	50.39
Accesorios	28,966	14,872	32,687	17,815	119.79	8.34
Otros Impuestos	119,376	122,546	116,178	-6,368	-5.20	-6.57
Para el Desarrollo Social	119,376	122,546	116,178	-6,368	-5.20	-6.57

*Deflactado de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Otros Ingresos de Gestión

Los conceptos clasificados como otros Ingresos de Gestión, en el periodo enero - diciembre 2014 suman una recaudación de 2 mil 827 millones 61 mil pesos, lo que representa un crecimiento del 53.14 por ciento respecto a lo estimado para este ejercicio conforme a la Ley de Ingresos.

Los conceptos que integran este rubro obtuvieron un comportamiento positivo durante el ejercicio 2014 respecto a la Ley de Ingresos, de acuerdo a lo siguiente: los Derechos con un crecimiento del 2.02 por ciento, los productos con 111.87 por ciento, los Aprovechamientos con un 143.39 por ciento y las Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago presentan un crecimiento del 127.93 por ciento.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACIÓN RESPECTO A:		
	OBTENIDO ENE-DIC 2013	ENE-DIC 2014		RECAUDACIÓN ESTIMADA:		2014
		ESTIMADA	OBTENIDA	IMPORTE	%	% Real *
TOTAL	3,219,290	1,846,028	2,827,061	981,033	53.14	-15.69
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	N/R	N/R
Derechos	1,491,854	1,168,728	1,192,298	23,570	2.02	-23.27
Productos	64,051	35,058	74,276	39,218	111.87	11.33
Aprovechamientos	1,581,589	625,071	1,521,349	896,278	143.39	-7.65
Incentivos Derivados de Colaboracion Fiscal	492,576	472,002	624,745	152,743	32.36	21.77
Aprovechamientos del Estado	1,089,013	153,069	896,604	743,535	485.75	-20.96
Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	81,796	17,171	39,138	21,967	127.93	-54.06

*Deflactado de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

N/R: No Representativo



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

2.2.- PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Los ingresos que la Federación transfirió al Estado en el periodo enero – diciembre de 2014, muestran un aumento del 19.49 por ciento respecto a lo estimado en Ley, y un crecimiento en términos reales del 6.98 por ciento en relación al mismo periodo del ejercicio 2013.

Participaciones

El ingreso total por este concepto alcanzó en el periodo que se informa, un monto de 15 mil 526 millones 107 mil pesos, importe que representa un crecimiento del 3.92 por ciento respecto a la Ley de Ingresos y respecto al mismo periodo del ejercicio 2013, se observa un crecimiento del 7.71 por ciento en términos reales.

Aportaciones

El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, transfirió recursos de Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 al Gobierno del Estado de Oaxaca por 28 mil 262 millones 408 mil pesos, en el periodo enero – diciembre de 2014; monto superior en 1.48 por ciento respecto a la Ley de Ingresos y del 1.91 por ciento en términos reales, en relación a lo obtenido en el mismo periodo de 2013.

Convenios

En el periodo enero – diciembre de 2014, el Estado recibió ingresos por concepto de convenios la cantidad de 12 mil 789 millones 475 mil pesos, lo que permitió lograr un crecimiento del 192.11 por ciento respecto a lo programado en la Ley de Ingresos y del 22.16 por ciento en términos reales, en relación a lo obtenido en el mismo periodo de 2013.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

El rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, presenta crecimiento respecto a lo estimado en Ley de Ingresos del 7.20 por ciento, con ingresos del orden de un mil 899 millones 676 mil pesos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACIÓN RESPECTO A:		
	OBTENIDO ENE-DIC 2013	ENE-DIC 2014		RECAUDACIÓN ESTIMADA:		2014
		ESTIMADA	OBTENIDA	IMPORTE	%	% Real *
TOTAL	52,478,395	48,941,362	58,477,666	9,536,304	19.49	6.98
PARTICIPACIONES	13,839,166	14,940,233	15,526,107	585,874	3.92	7.71
Fondo General de Participaciones	11,517,169	12,472,426	12,883,514	411,088	3.30	7.40
Fondo de Fomento Municipal	1,135,991	1,186,807	1,202,027	15,220	1.28	1.59
Participaciones en Impuestos Especiales	172,078	180,000	192,518	12,518	6.95	7.41
Fondo de Fiscalización para los Estados	591,052	657,000	704,410	47,410	7.22	14.42
Fondo de Compensación	422,876	444,000	543,638	99,638	22.44	23.42
APORTACIONES	26,626,055	27,850,738	28,262,408	411,670	1.48	1.91
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal	14,401,140	14,371,782	15,070,723	698,941	4.86	0.47
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	2,788,682	2,926,918	3,083,232	156,314	5.34	6.15
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	<u>5,349,662</u>	<u>6,047,895</u>	<u>5,650,974</u>	<u>-396,921</u>	-6.56	1.41
Municipal	4,701,283	5,314,890	4,965,994	-348,896	-6.56	1.41
Estatad	648,379	733,005	684,980	-48,025	-6.55	1.43
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,812,870	1,986,374	1,944,037	-42,337	-2.13	2.95
Fondo de Aportaciones Múltiples	810,423	870,867	933,828	62,961	7.23	10.63
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	118,549	119,319	122,253	2,934	2.46	-0.99
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	243,397	252,745	253,700	955	0.38	0.07
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	1,101,332	1,274,838	1,203,661	-71,177	-5.58	4.93
CONVENIOS	10,051,641	4,378,325	12,789,475	8,411,150	192.11	22.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,961,533	1,772,066	1,899,676	127,610	7.20	-7.02

*Deflactado de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

N/R: No Representativo



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

2.3.- ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
(EN MILES DE PESOS)

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN % RECAUDACIÓN/ESTIMACIÓN
I. IMPUESTOS	749,034	-	-	1,376,303	184
II. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-
III. DERECHOS	1,168,728	-	-	1,192,298	102
IV. PRODUCTOS	35,058	-	-	74,276	212
V. APROVECHAMIENTOS	625,071	-	-	1,521,349	243
VI. CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	17,171	-	-	39,138	228
VII. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	47,169,296	-	-	56,577,990	120
VIII. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,772,066	-	-	1,899,676	107
IX. OTROS INGRESOS	194,447	-	-	566,517	291
TOTAL	51,730,871	-	-	63,247,547	122

CONCEPTO	ESTIMACIÓN ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN
TRIBUTARIOS					
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	31,179	-	-	30,458	98
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	155,402	-	-	184,917	119
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL COMERCIO, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	35,781	-	-	36,467	102
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	389,254	-	-	975,596	251
ACCESORIOS	14,872	-	-	32,687	220
OTROS IMPUESTOS	122,546	-	-	116,178	95
SUBTOTAL TRIBUTARIOS	749,034	-	-	1,376,303	184
NO TRIBUTARIOS					
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-
DERECHOS	1,168,728	-	-	1,192,298	102
PRODUCTOS	35,058	-	-	74,276	212
APROVECHAMIENTOS	625,071	-	-	1,521,349	243
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	17,171	-	-	39,138	228
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	1,846,028	-	-	2,827,061	153
TOTAL	2,595,062	-	-	4,203,364	162



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

3.- IMPORTES DE LAS PARTICIPACIONES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014. (pesos)

N°	MUNICIPIO	Fondo Municipal de Participaciones	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Municipal Sobre el Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diesel	Suma
		2,941,498,640.80	1,223,455,175.10	108,727,619.24	80,273,591.57	4,353,955,026.71
001	ABEJONES	1,458,565.90	642,226.40	32,864.44	16,034.37	2,149,691.11
002	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	22,199,018.00	8,019,117.20	1,318,832.20	693,548.40	32,230,515.80
003	ASUNCION CACALOTEPEC	1,829,286.90	594,787.20	77,867.40	36,875.00	2,538,816.50
004	ASUNCION CUYOTEPEJI	1,037,818.40	454,576.40	28,223.10	17,722.40	1,538,340.30
005	ASUNCION IXTALTEPEC	12,553,992.50	4,739,828.60	392,713.00	291,475.10	17,978,009.20
006	ASUNCION NOCHIXTLAN	13,495,461.00	5,648,862.00	487,064.90	453,546.10	20,084,934.00
007	ASUNCION OCOTLAN	2,606,824.00	1,031,689.30	84,514.40	42,229.40	3,765,257.10
008	ASUNCION TLACOLULITA	1,216,694.20	638,266.70	24,215.80	19,554.60	1,898,731.30
009	AYOTZINTEPEC	3,763,781.20	2,165,357.50	193,888.90	109,055.00	6,232,082.60
010	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	7,040,034.80	2,617,800.30	355,185.10	213,870.10	10,226,890.30
011	CALIHUALA	1,243,245.40	474,883.20	38,771.30	18,372.10	1,775,272.00
012	CANDELARIA LOXICHA	4,878,850.50	1,319,703.70	317,368.60	145,991.30	6,661,914.10
013	CIENEGA DE ZIMATLAN	3,776,029.00	2,090,459.80	76,610.90	73,298.60	6,016,398.30
014	CIUDAD IXTEPEC	22,677,794.00	7,305,956.90	661,402.00	633,984.10	31,279,137.00
015	COATECAS ALTAS	3,114,471.00	1,019,236.70	164,561.80	71,957.60	4,370,227.10
016	COICOYAN DE LAS FLORES	4,431,921.90	892,286.40	305,806.40	126,084.60	5,756,099.30
017	LA COMPAÑIA	2,367,534.70	609,923.70	106,364.50	49,931.20	3,133,754.10
018	CONCEPCION BUENAVISTA	1,155,356.50	548,276.70	25,043.10	16,393.60	1,745,069.90
019	CONCEPCION PAPALO	2,078,541.50	571,543.20	94,374.70	45,388.10	2,789,847.50
020	CONSTANCIA DEL ROSARIO	2,601,012.50	2,104,025.10	123,230.70	65,293.30	4,893,561.60
021	COSOLAPA	7,235,137.10	2,426,685.60	406,673.70	216,772.60	10,285,269.00
022	COSOLTEPEC	1,180,135.10	528,045.00	24,279.50	21,361.30	1,753,820.90
023	CUILAPAM DE GUERRERO	7,611,687.60	4,080,672.80	499,763.60	272,358.70	12,464,482.70
024	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	4,478,579.90	2,507,060.10	125,617.40	62,049.00	7,173,306.40
025	CHAHUITES	6,197,717.10	2,913,156.80	312,987.20	186,179.20	9,610,040.30
026	CHALCATONGO DE HIDALGO	4,992,675.40	1,258,382.40	253,995.70	125,346.10	6,630,399.60
027	CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	1,976,611.40	1,359,285.60	77,537.00	36,328.30	3,449,762.30
028	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	10,493,590.60	2,861,574.00	577,494.10	290,847.80	14,223,506.50
029	ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	3,168,211.20	2,201,505.80	150,559.80	63,005.30	5,583,282.10
030	EL ESPINAL	17,035,868.20	1,991,956.00	200,988.80	332,537.70	19,561,350.70
031	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	6,782,064.60	1,135,903.20	223,960.40	119,369.50	8,261,297.70
032	FRESNILLO DE TRUJANO	1,297,636.10	654,063.10	31,477.30	16,441.50	1,999,618.00
033	GUADALUPE ETLA	1,548,295.50	631,546.80	61,851.00	76,982.90	2,318,676.20



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo Municipal de Participaciones	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Municipal Sobre el Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diesel	Suma
034	GUADALUPE DE RAMIREZ	1,391,530.40	739,711.20	40,351.60	25,081.40	2,196,674.60
035	GUELATAO DE JUAREZ	652,124.70	597,633.60	13,247.30	8,796.60	1,271,802.20
036	GUEVEA DE HUMBOLDT	3,181,635.00	751,519.20	161,824.80	78,110.30	4,173,089.30
037	MESONES HIDALGO	2,693,127.00	688,744.70	143,295.50	66,063.30	3,591,230.50
038	VILLA HIDALGO	1,615,328.60	849,462.10	66,016.40	35,560.80	2,566,367.90
039	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	64,764,091.60	28,135,932.40	1,779,674.30	1,934,197.20	96,613,895.50
040	HUAUTEPEC	3,311,532.90	780,081.60	205,174.60	88,603.60	4,385,392.70
041	HUAUTLA DE JIMENEZ	17,631,549.50	8,677,173.80	955,790.80	475,081.70	27,739,595.80
042	IXTLAN DE JUAREZ	5,608,406.80	1,536,912.20	220,543.40	156,255.70	7,522,118.10
043	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	71,145,069.60	30,636,228.00	2,451,116.60	2,467,722.80	106,700,137.00
044	LOMA BONITA	33,453,019.60	16,833,106.80	1,128,638.00	944,246.60	52,359,011.00
045	MAGDALENA APASCO	3,518,196.50	2,748,202.30	189,947.50	126,286.80	6,582,633.10
046	MAGDALENA JALTEPEC	3,277,308.60	1,357,027.00	99,043.20	79,718.50	4,813,097.30
047	SANTA MAGDALENA JICOTLAN	605,572.50	358,778.70	2,488.80	4,131.90	970,971.90
048	MAGDALENA MIXTEPEC	1,472,141.60	692,368.00	42,877.10	19,915.30	2,227,302.00
049	MAGDALENA OCOTLAN	1,207,414.10	542,625.30	33,496.80	17,337.00	1,800,873.20
050	MAGDALENA PEÑASCO	2,885,830.90	993,748.90	119,335.50	108,141.60	4,107,056.90
051	MAGDALENA TEITIPAC	2,920,302.60	1,142,470.90	146,471.40	67,871.40	4,277,116.30
052	MAGDALENA TEQUISISTLAN	4,083,398.90	1,455,161.20	175,858.90	98,769.80	5,813,188.80
053	MAGDALENA TLACOTEPEC	4,000,460.60	2,109,321.60	33,970.50	18,045.90	6,161,798.60
054	MAGDALENA ZAHUATLAN	930,101.00	499,005.20	11,415.20	10,066.60	1,450,588.00
055	MARISCALA DE JUAREZ	2,530,166.70	1,250,821.10	101,900.70	61,433.70	3,944,322.20
056	MARTIRES DE TACUBAYA	1,264,920.00	471,866.40	43,165.40	21,445.20	1,801,397.00
057	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	29,371,323.90	11,034,409.70	1,023,068.40	851,081.20	42,279,883.20
058	MAZATLAN VILLA DE FLORES	6,849,892.50	1,181,200.80	447,391.50	198,564.20	8,677,049.00
059	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	26,857,446.10	11,581,957.00	1,196,881.20	698,639.80	40,334,924.10
060	MIXISTLAN DE LA REFORMA	2,131,076.10	845,185.70	86,898.90	43,460.90	3,106,621.60
061	MONJAS	2,842,028.50	1,193,967.50	84,496.20	51,654.00	4,172,146.20
062	NATIVIDAD	967,502.30	499,164.60	15,548.30	11,194.90	1,493,410.10
063	NAZARENO ETLA	1,765,035.70	422,677.40	100,271.00	63,065.50	2,351,049.60
064	NEJAPA DE MADERO	4,278,623.30	1,347,689.00	216,333.30	125,935.30	5,968,580.90
065	IXPANTEPEC NIEVES	1,517,843.00	851,902.90	37,035.70	20,804.40	2,427,586.00
066	SANTIAGO NILTEPEC	4,719,624.20	3,379,284.60	154,899.80	82,494.00	8,336,302.60
067	OAXACA DE JUAREZ	408,875,707.90	170,548,017.60	6,261,999.60	10,594,530.10	596,280,255.20
068	OCOTLAN DE MORELOS	12,779,590.10	5,472,629.10	589,299.70	358,842.60	19,200,361.50
069	LA PE	1,862,445.50	638,860.30	75,374.50	36,330.50	2,613,010.80
070	PINOTEPA DE DON LUIS	3,411,442.80	1,534,655.10	202,573.60	110,491.00	5,259,162.50
071	PLUMA HIDALGO	3,682,556.90	2,290,873.00	98,015.80	45,225.50	6,116,671.20
072	SAN JOSE DEL PROGRESO	3,334,537.00	981,403.20	200,989.40	100,040.40	4,616,970.00
073	PUTLA VILLA DE GUERRERO	17,098,649.10	6,367,829.90	901,908.10	574,210.50	24,942,597.60
074	SANTA CATARINA QUIOQUITANI	1,232,734.70	621,552.00	14,774.90	8,531.50	1,877,593.10



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo Municipal de Participaciones	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Municipal Sobre el Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diesel	Suma
075	REFORMA DE PINEDA	4,102,664.90	1,745,086.00	74,768.80	43,694.10	5,966,213.80
076	LA REFORMA	2,282,678.50	1,163,309.70	98,198.60	55,781.90	3,599,968.70
077	REYES ETLA	2,358,764.20	975,500.90	94,997.70	69,413.70	3,498,676.50
078	ROJAS DE CUAUHTEMOC	1,466,170.90	586,586.80	28,604.60	31,217.70	2,112,580.00
079	SALINA CRUZ	71,545,322.80	20,590,914.20	2,004,201.70	3,158,514.50	97,298,953.20
080	SAN AGUSTIN AMATENGO	1,374,888.20	609,906.70	40,171.90	20,876.60	2,045,843.40
081	SAN AGUSTIN ATENANGO	1,491,709.70	537,547.20	58,303.40	28,288.00	2,115,848.30
082	SAN AGUSTIN CHAYUCO	2,545,419.50	668,985.60	118,825.20	58,411.40	3,391,641.70
083	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	3,471,438.70	1,590,769.50	206,161.10	132,796.10	5,401,165.40
084	SAN AGUSTIN ETLA	2,570,714.00	933,597.80	96,481.90	81,298.70	3,682,092.40
085	SAN AGUSTIN LOXICHA	9,579,440.30	1,458,616.80	773,260.70	333,501.80	12,144,819.60
086	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	1,169,172.80	601,674.30	25,680.70	16,906.10	1,813,433.90
087	SAN AGUSTIN YATARENI	2,182,642.00	1,532,540.60	116,653.80	68,863.40	3,900,699.80
088	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	2,242,466.10	1,403,212.40	88,108.90	43,657.90	3,777,445.30
089	SAN ANDRES DINICUITI	1,548,181.60	460,963.20	61,229.80	33,217.30	2,103,591.90
090	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	3,576,543.50	1,374,354.10	175,671.80	96,382.50	5,222,951.90
091	SAN ANDRES HUAYAPAM	2,875,356.90	2,355,724.50	120,702.10	99,509.80	5,451,293.30
092	SAN ANDRES IXTLAHUACA	1,511,709.00	694,756.30	39,926.40	26,374.70	2,272,766.40
093	SAN ANDRES LAGUNAS	852,599.60	375,919.00	14,114.10	9,732.80	1,252,365.50
094	SAN ANDRES NUXIÑO	1,610,279.20	575,474.70	56,229.00	30,486.20	2,272,469.10
095	SAN ANDRES PAXTLAN	2,753,791.30	1,278,412.80	134,541.40	62,475.00	4,229,220.50
096	SAN ANDRES SINAXTLA	1,089,758.50	354,476.70	20,269.60	21,681.30	1,486,186.10
097	SAN ANDRES SOLAGA	1,421,427.20	626,417.70	50,929.40	29,705.00	2,128,479.30
098	SAN ANDRES TEOTILALPAM	2,756,632.10	649,382.50	141,664.90	70,807.60	3,618,487.10
099	SAN ANDRES TEPETLAPA	1,381,022.80	717,491.70	14,819.80	7,546.40	2,120,880.70
100	SAN ANDRES YAA	1,189,721.50	597,955.20	14,987.80	7,345.40	1,810,009.90
101	SAN ANDRES ZABACHE	1,320,875.00	637,176.90	22,863.40	11,287.00	1,992,202.30
102	SAN ANDRES ZAUTLA	2,241,282.10	805,477.60	120,788.90	72,950.90	3,240,499.50
103	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	4,194,050.10	2,013,169.00	168,251.10	154,619.70	6,530,089.90
104	SAN ANTONINO EL ALTO	2,778,908.40	1,249,733.50	77,131.80	64,448.40	4,170,222.10
105	SAN ANTONINO MONTE VERDE	3,497,235.50	735,350.40	198,668.60	98,284.50	4,529,539.00
106	SAN ANTONIO ACUTLA	792,284.40	367,390.80	8,636.50	7,738.90	1,176,050.60
107	SAN ANTONIO DE LA CAL	9,473,161.00	4,710,698.10	551,381.30	383,346.50	15,118,586.90
108	SAN ANTONIO HUITEPEC	2,655,898.50	820,438.90	133,372.40	67,220.80	3,676,930.60
109	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	1,061,949.80	452,640.00	33,594.20	21,407.40	1,569,591.40
110	SAN ANTONIO SINICAHUA	1,790,211.20	641,108.50	53,998.90	36,676.50	2,521,995.10
111	SAN ANTONIO TEPETLAPA	3,128,372.40	1,047,903.80	139,191.10	65,954.40	4,381,421.70
112	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	4,146,405.40	2,122,824.70	71,885.80	45,808.80	6,386,924.70
113	SAN BALTAZAR LOXICHA	2,654,526.70	1,935,594.60	85,633.80	71,987.10	4,747,742.20
114	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	1,039,063.20	439,392.60	19,998.00	12,413.20	1,510,867.00
115	SAN BARTOLO COYOTEPEC	4,411,648.40	2,218,535.00	219,517.80	249,015.00	7,098,716.20



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo Municipal de Participaciones	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Municipal Sobre el Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diesel	Suma
116	SAN BARTOLOME AYAUTLA	2,575,972.70	741,463.20	133,807.50	60,472.30	3,511,715.70
117	SAN BARTOLOME LOXICHA	1,842,852.90	743,495.20	76,266.30	36,226.50	2,698,840.90
118	SAN BARTOLOME QUIALANA	4,324,109.00	1,515,395.00	78,045.70	66,588.70	5,984,138.40
119	SAN BARTOLOME YUCUAÑE	1,031,712.50	540,328.30	12,017.70	6,037.10	1,590,095.60
120	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	1,121,259.00	604,793.70	10,395.30	7,232.80	1,743,680.80
121	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	1,127,501.50	475,487.60	19,056.10	11,350.70	1,633,395.90
122	SAN BARTOLO YAUTEPEC	973,044.50	572,220.10	18,414.40	10,409.10	1,574,088.10
123	SAN BERNARDO MIXTEPEC	1,817,480.30	1,013,031.10	80,115.30	43,071.70	2,953,698.40
124	SAN BLAS ATEMPA	8,932,057.40	2,872,890.70	559,988.80	294,704.10	12,659,641.00
125	SAN CARLOS YAUTEPEC	6,452,720.40	2,910,761.90	365,229.50	192,785.40	9,921,497.20
126	SAN CRISTOBAL AMATLAN	2,853,011.20	1,108,416.50	161,507.50	77,862.90	4,200,798.10
127	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	1,671,652.60	595,528.80	42,883.90	29,874.80	2,339,940.10
128	SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	1,356,912.50	786,376.60	35,206.00	21,700.50	2,200,195.60
129	SAN CRISTOBAL SUCHITLAHUACA	1,702,429.90	991,356.60	8,881.30	39,461.30	2,742,129.10
130	SAN DIONISIO DEL MAR	3,853,397.20	1,550,697.40	159,128.50	90,092.10	5,653,315.20
131	SAN DIONISIO OCOTEPEC	7,241,513.80	2,923,380.90	319,782.50	175,383.40	10,660,060.60
132	SAN DIONISIO OCOTLAN	1,650,679.80	717,441.90	34,763.60	25,300.90	2,428,186.20
133	SAN ESTEBAN ATATLAHUACA	2,617,253.40	831,245.90	129,846.70	62,542.10	3,640,888.10
134	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	11,436,912.80	3,900,866.60	851,612.70	405,632.00	16,595,024.10
135	SAN FELIPE TEJALAPAM	3,139,516.70	626,601.60	205,222.60	106,221.10	4,077,562.00
136	SAN FELIPE USILA	6,037,942.90	3,776,639.80	342,821.40	175,396.80	10,332,800.90
137	SAN FRANCISCO CAHUACUA	2,795,798.90	1,125,997.50	108,492.50	63,822.60	4,094,111.50
138	SAN FRANCISCO CAJONOS	863,444.80	453,205.50	13,440.00	7,989.40	1,338,079.70
139	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	1,907,949.50	642,348.00	69,708.80	31,569.10	2,651,575.40
140	SAN FRANCISCO CHINDUA	864,079.50	355,989.60	23,279.60	12,366.40	1,255,715.10
141	SAN FRANCISCO DEL MAR	4,091,714.00	1,275,724.10	215,824.70	109,852.60	5,693,115.40
142	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	1,223,143.90	481,897.00	36,307.80	18,613.30	1,759,962.00
143	SAN FRANCISCO IXHUATAN	6,233,105.50	2,497,805.70	250,248.20	137,309.10	9,118,468.50
144	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	1,002,391.60	429,688.20	32,184.50	17,771.10	1,482,035.40
145	SAN FRANCISCO LACHIGOLO	2,714,274.80	949,293.20	93,795.10	51,344.30	3,808,707.40
146	SAN FRANCISCO LOGUECHE	2,172,288.60	1,052,570.30	85,698.90	41,752.10	3,352,309.90
147	SAN FRANCISCO NUXAÑO	1,403,594.10	778,580.70	10,631.00	13,345.80	2,206,151.60
148	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	2,146,570.30	941,374.50	61,420.90	31,530.70	3,180,896.40
149	SAN FRANCISCO SOLA	1,498,881.50	746,667.30	48,506.80	25,617.20	2,319,672.80
150	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	5,300,093.90	1,365,571.20	308,146.60	219,014.50	7,192,826.20
151	SAN FRANCISCO TEOPAN	813,689.40	360,904.80	12,000.50	5,823.20	1,192,417.90
152	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	1,631,202.00	578,884.80	70,309.60	31,805.80	2,312,202.20
153	SAN GABRIEL MIXTEPEC	2,497,668.20	585,819.70	139,950.80	72,635.40	3,296,074.10
154	SAN ILDEFONSO AMATLAN	2,201,933.80	943,562.40	73,638.20	43,676.90	3,262,811.30
155	SAN ILDEFONSO SOLA	1,356,715.70	705,406.90	31,111.30	14,880.60	2,108,114.50
156	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	2,330,079.70	823,845.60	100,525.70	51,403.50	3,305,854.50



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo Municipal de Participaciones	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Municipal Sobre el Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diesel	Suma
157	SAN JACINTO AMILPAS	10,794,478.10	2,846,832.90	321,278.50	329,932.60	14,292,522.10
158	SAN JACINTO TLACOTEPEC	1,972,506.40	783,628.80	72,483.60	32,973.50	2,861,592.30
159	SAN JERONIMO COATLAN	3,006,654.10	941,219.70	176,352.80	85,011.40	4,209,238.00
160	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	1,650,011.80	660,965.50	41,192.30	27,924.50	2,380,094.10
161	SAN JERONIMO SOSOLA	1,938,978.90	594,077.80	76,741.60	37,821.00	2,647,619.30
162	SAN JERONIMO TAVICHE	1,510,609.70	512,472.00	56,367.40	28,769.00	2,108,218.10
163	SAN JERONIMO TECOATL	1,415,553.50	1,162,538.30	51,457.90	24,477.90	2,654,027.60
164	SAN JORGE NUCHITA	1,996,926.40	611,414.10	98,192.60	48,220.50	2,754,753.60
165	SAN JOSE AYUQUILA	1,503,280.10	938,829.10	45,664.90	25,593.70	2,513,367.80
166	SAN JOSE CHILTEPEC	5,758,260.90	1,629,897.00	314,507.10	186,338.10	7,889,003.10
167	SAN JOSE DEL PEÑASCO	1,589,208.40	693,577.80	64,687.20	32,106.40	2,379,579.80
168	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	1,104,978.50	457,675.20	29,199.30	14,439.50	1,606,292.50
169	SAN JOSE INDEPENDENCIA	2,694,258.40	1,155,079.40	124,554.90	54,448.00	4,028,340.70
170	SAN JOSE LACHIGUIRI	3,367,402.10	1,175,563.30	130,051.40	57,778.80	4,730,795.60
171	SAN JOSE TENANGO	8,906,196.40	3,221,546.00	674,478.50	279,050.30	13,081,271.20
172	SAN JUAN ACHIUTLA	547,797.40	238,464.00	11,861.90	6,355.30	804,478.60
173	SAN JUAN ATEPEC	1,366,052.70	585,626.90	44,368.10	24,210.10	2,020,257.80
174	ANIMAS TRUJANO	2,164,041.20	1,087,144.70	92,100.30	70,163.80	3,413,450.00
175	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	1,491,528.10	737,156.70	52,176.20	25,678.40	2,306,539.40
176	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	2,653,140.80	1,018,041.50	85,587.70	50,650.60	3,807,420.60
177	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	5,009,149.20	1,086,860.50	270,911.00	156,848.50	6,523,769.20
178	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	2,781,328.20	542,849.40	162,613.20	92,919.40	3,579,710.20
179	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	1,527,145.70	756,983.60	43,521.60	23,834.40	2,351,485.30
180	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	1,656,553.70	592,051.20	67,936.10	34,362.60	2,350,903.60
181	SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	977,121.50	485,038.40	12,102.60	8,815.30	1,483,077.80
182	SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	1,707,004.50	593,911.20	71,804.00	33,986.70	2,406,706.40
183	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	1,483,360.50	705,875.80	43,470.30	23,412.80	2,256,119.40
184	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	153,090,046.90	74,810,217.50	4,061,505.50	4,175,556.70	236,137,326.60
185	SAN JUAN CACAHAUATEPEC	4,159,949.90	1,202,085.60	246,559.70	128,287.00	5,736,882.20
186	SAN JUAN CIENEGUILLA	1,197,083.70	641,059.70	17,748.10	11,402.00	1,867,293.50
187	SAN JUAN COATZOSPAM	1,819,084.70	603,749.40	81,674.70	37,626.20	2,542,135.00
188	SAN JUAN COLORADO	4,369,447.40	840,686.40	291,004.30	140,317.60	5,641,455.70
189	SAN JUAN COMALTEPEC	1,840,591.00	523,315.20	85,289.20	44,106.80	2,493,302.20
190	SAN JUAN COTZOCON	10,240,588.00	1,886,040.80	664,072.90	338,614.80	13,129,316.50
191	SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	565,917.60	268,300.20	8,786.90	5,071.40	848,076.10
192	SAN JUAN CHILATECA	1,361,612.40	634,138.40	37,075.60	26,142.60	2,058,969.00
193	SAN JUAN DEL ESTADO	1,615,319.60	521,304.60	70,371.70	53,707.30	2,260,703.20



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo Municipal de Participaciones	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Municipal Sobre el Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diesel	Suma
194	SAN JUAN DEL RIO	1,837,681.20	719,468.90	35,125.90	30,707.50	2,622,983.50
195	SAN JUAN DIUXI	1,933,707.70	795,784.00	39,919.20	29,699.10	2,799,110.00
196	SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	877,475.50	445,036.70	10,909.80	7,300.00	1,340,722.00
197	SAN JUAN GUELAVIA	3,049,807.30	1,364,129.40	87,787.10	63,076.50	4,564,800.30
198	SAN JUAN GUICHICOVI	13,716,343.70	8,520,251.40	871,823.10	472,830.30	23,581,248.50
199	SAN JUAN IHUALTEPEC	1,119,904.70	518,271.50	23,427.40	11,437.00	1,673,040.60
200	SAN JUAN JUQUILA MIXES	2,491,956.00	691,946.40	120,858.60	57,995.10	3,362,756.10
201	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	1,470,301.00	455,719.20	56,874.90	27,197.60	2,010,092.70
202	SAN JUAN LACHAO	2,794,237.30	1,018,479.30	140,491.20	71,147.70	4,024,355.50
203	SAN JUAN LACHIGALLA	2,380,727.20	767,624.90	108,713.20	49,483.50	3,306,548.80
204	SAN JUAN LAJARCIA	884,937.10	474,075.30	19,999.20	12,166.40	1,391,178.00
205	SAN JUAN LALANA	8,638,083.60	3,591,633.90	554,472.50	263,889.70	13,048,079.70
206	SAN JUAN DE LOS CUES	1,528,818.00	477,096.00	67,818.40	34,835.50	2,108,567.90
207	SAN JUAN MAZATLAN	8,980,670.10	2,572,430.50	585,715.90	299,063.00	12,437,879.50
208	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	4,376,852.10	991,387.20	239,239.40	112,487.70	5,719,966.40
209	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	1,449,694.10	732,486.40	22,357.30	18,571.90	2,223,109.70
210	SAN JUAN ÑUMI	3,702,109.10	742,569.60	202,009.10	100,196.70	4,746,884.50
211	SAN JUAN OZOLOTEPEC	2,128,815.10	832,324.20	101,542.70	46,821.70	3,109,503.70
212	SAN JUAN PETLAPA	2,209,595.40	652,231.20	108,605.80	41,486.40	3,011,918.80
213	SAN JUAN QUIAHUJE	2,868,706.50	1,152,010.80	112,107.90	62,195.40	4,195,020.60
214	SAN JUAN QUIOTEPEC	1,846,268.40	527,330.40	73,204.30	36,041.00	2,482,844.10
215	SAN JUAN SAYULTEPEC	968,304.20	576,592.70	20,730.40	15,942.80	1,581,570.10
216	SAN JUAN TABAA	1,543,977.00	770,720.90	39,507.00	27,242.60	2,381,447.50
217	SAN JUAN TAMAZOLA	2,670,175.80	723,725.50	112,660.80	59,189.00	3,565,751.10
218	SAN JUAN TEITA	1,148,427.70	615,587.90	19,297.10	10,325.70	1,793,638.40
219	SAN JUAN TEITIPAC	2,178,271.90	896,081.80	78,703.40	37,909.60	3,190,966.70
220	SAN JUAN TEPEUXILA	2,248,945.30	907,439.90	81,605.40	47,226.40	3,285,217.00
221	SAN JUAN TEPOSCOLULA	1,198,114.00	657,490.50	39,170.40	22,606.30	1,917,381.20
222	SAN JUAN YAEE	1,375,177.30	577,294.60	46,107.40	23,440.80	2,022,020.10
223	SAN JUAN YATZONA	1,015,488.70	842,059.70	13,108.50	7,636.50	1,878,293.40
224	SAN JUAN YUCUITA	782,189.80	456,633.60	18,699.90	10,109.30	1,267,632.60
225	SAN LORENZO	3,288,532.60	747,000.00	193,194.30	88,012.50	4,316,739.40
226	SAN LORENZO ALBARRADAS	1,795,151.50	1,333,318.10	81,140.50	41,848.40	3,251,458.50
227	SAN LORENZO CACAOATEPEC	6,920,890.30	2,956,883.00	340,558.90	202,539.80	10,420,872.00
228	SAN LORENZO CUAUNECUILITLA	1,423,990.50	674,609.20	24,500.70	11,500.90	2,134,601.30
229	SAN LORENZO TEXMELUCAN	3,810,916.10	880,433.00	234,225.40	106,745.60	5,032,320.10
230	SAN LORENZO VICTORIA	1,076,602.00	471,013.90	29,561.10	15,087.40	1,592,264.40
231	SAN LUCAS CAMOTLAN	2,037,364.90	660,463.20	101,257.40	44,723.10	2,843,808.60
232	SAN LUCAS OJITLAN	12,519,405.60	3,765,110.90	696,214.70	349,025.20	17,329,756.40
233	SAN LUCAS QUIAVINI	2,112,352.30	1,569,851.50	55,571.80	41,914.30	3,779,689.90
234	SAN LUCAS ZOQUIAPAM	4,001,777.00	821,114.40	251,920.80	111,645.20	5,186,457.40



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo Municipal de Participaciones	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Municipal Sobre el Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diesel	Suma
235	SAN LUIS AMATLAN	2,828,584.70	1,194,977.20	116,722.80	58,941.20	4,199,225.90
236	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	1,830,162.20	994,136.00	51,635.90	29,923.30	2,905,857.40
237	SAN MARCOS ARTEAGA	1,522,531.30	659,841.60	43,222.80	23,012.00	2,248,607.70
238	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	1,362,950.40	701,665.30	23,478.70	13,929.30	2,102,023.70
239	SAN MARTIN HUAMELULPAM	1,069,650.20	460,864.20	30,886.20	20,623.10	1,582,023.70
240	SAN MARTIN ITUNYOSO	2,001,022.40	663,564.00	84,571.30	36,801.10	2,785,958.80
241	SAN MARTIN LACHILA	1,287,389.60	661,510.50	32,232.80	19,651.00	2,000,783.90
242	SAN MARTIN PERAS	5,996,401.50	962,913.60	392,694.40	169,236.20	7,521,245.70
243	SAN MARTIN TILCAJETE	1,988,086.70	1,039,267.00	47,590.70	33,934.30	3,108,878.70
244	SAN MARTIN TOXPALAN	2,066,324.20	611,227.20	104,769.90	54,226.50	2,836,547.80
245	SAN MARTIN ZACATEPEC	1,190,607.60	422,018.40	38,180.30	18,873.50	1,669,679.80
246	SAN MATEO CAJONOS	1,028,857.00	487,200.00	18,720.30	9,163.40	1,543,940.70
247	CAPULALPAM DE MENDEZ	2,084,478.50	694,248.10	36,674.70	52,121.40	2,867,522.70
248	SAN MATEO DEL MAR	6,231,182.90	2,137,045.00	495,703.20	211,380.60	9,075,311.70
249	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	2,126,488.60	1,048,647.60	108,181.10	52,380.40	3,335,697.70
250	SAN MATEO ETLATONGO	2,122,471.50	754,476.00	33,083.70	45,835.40	2,955,866.60
251	SAN MATEO NEJAPAM	1,580,802.90	756,381.70	37,107.00	19,800.80	2,394,092.40
252	SAN MATEO PEÑASCO	1,693,255.20	598,152.00	65,159.90	31,518.90	2,388,086.00
253	SAN MATEO PIÑAS	2,185,431.70	860,216.50	73,837.20	33,696.60	3,153,182.00
254	SAN MATEO RIO HONDO	2,434,851.30	1,040,515.10	105,077.90	51,605.20	3,632,049.50
255	SAN MATEO SINDIHUI	1,787,435.60	563,347.20	68,380.80	32,371.90	2,451,535.50
256	SAN MATEO TLAPILTEPEC	947,518.40	463,103.90	6,698.50	7,365.70	1,424,686.50
257	SAN MELCHOR BETAZA	1,382,656.90	631,437.80	34,223.70	16,417.20	2,064,735.60
258	SAN MIGUEL ACHIUTLA	1,099,145.40	572,587.30	21,710.80	14,078.90	1,707,522.40
259	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	2,176,022.10	1,270,702.40	80,482.20	38,673.10	3,565,879.80
260	SAN MIGUEL ALOPAM	1,730,311.10	559,023.20	76,528.40	37,496.70	2,403,359.40
261	SAN MIGUEL AMATITLAN	3,705,844.50	3,572,100.70	228,472.20	107,445.00	7,613,862.40
262	SAN MIGUEL AMATLAN	963,753.00	345,717.70	28,974.30	16,352.80	1,354,797.80
263	SAN MIGUEL COATLAN	2,592,031.20	1,061,028.90	118,888.70	55,148.20	3,827,097.00
264	SAN MIGUEL CHICAHUA	1,853,845.40	1,108,034.80	71,724.80	33,609.00	3,067,214.00
265	SAN MIGUEL CHIMALAPA	3,701,698.60	726,067.20	205,528.20	97,663.70	4,730,957.70
266	SAN MIGUEL DEL PUERTO	4,636,857.60	7,673,601.50	263,856.90	138,060.40	12,712,376.40
267	SAN MIGUEL DEL RIO	794,356.10	418,096.00	7,929.70	4,537.70	1,224,919.50
268	SAN MIGUEL EJUTLA	1,211,419.90	557,756.90	26,522.30	19,781.00	1,815,480.10
269	SAN MIGUEL EL GRANDE	3,814,184.80	2,940,197.10	116,989.00	67,521.20	6,938,892.10
270	SAN MIGUEL HUAUTLA	1,459,397.10	666,351.70	46,359.90	29,400.40	2,201,509.10
271	SAN MIGUEL MIXTEPEC	2,014,215.30	582,993.60	106,910.30	48,777.60	2,752,896.80
272	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	3,203,389.50	795,674.50	181,297.10	100,267.90	4,280,629.00
273	SAN MIGUEL PERAS	2,375,558.00	1,023,355.50	116,159.50	66,142.40	3,581,215.40
274	SAN MIGUEL PIEDRAS	1,475,729.20	600,362.40	43,119.60	19,154.40	2,138,365.60
275	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	3,636,047.60	783,561.60	226,977.50	124,459.60	4,771,046.30
276	SAN MIGUEL SANTA FLOR	1,559,441.10	884,026.30	26,235.90	12,660.40	2,482,363.70
277	VILLA SOLA DE VEGA	8,099,339.00	3,190,876.30	409,712.40	209,150.00	11,909,077.70



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo Municipal de Participaciones	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Municipal Sobre el Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diesel	Suma
278	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	16,999,436.80	7,351,332.90	1,128,812.60	583,087.90	26,062,670.20
279	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	2,053,213.80	894,037.80	88,068.30	45,039.90	3,080,359.80
280	VILLA TALEA DE CASTRO	2,115,151.40	913,401.20	67,414.30	40,324.70	3,136,291.60
281	SAN MIGUEL TECOMATLAN	923,850.80	375,988.60	8,455.20	11,676.90	1,319,971.50
282	SAN MIGUEL TENANGO	1,111,665.40	416,707.20	24,283.30	11,734.70	1,564,390.60
283	SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	1,219,571.00	664,324.80	30,246.70	15,400.20	1,929,542.70
284	SAN MIGUEL TILQUIAPAM	4,033,645.60	1,778,772.00	105,339.30	46,703.50	5,964,460.40
285	SAN MIGUEL TACAMAMA	2,218,151.60	1,066,210.50	102,833.10	54,337.50	3,441,532.70
286	SAN MIGUEL TACOTEPEC	2,698,104.80	1,193,809.90	96,922.20	53,212.20	4,042,049.10
287	SAN MIGUEL TULANCINGO	878,102.60	389,102.90	9,963.20	9,540.20	1,286,708.90
288	SAN MIGUEL YOTAO	1,092,951.60	786,476.00	18,393.00	9,209.70	1,907,030.30
289	SAN NICOLAS	1,363,716.20	593,092.80	33,603.90	17,178.70	2,007,591.60
290	SAN NICOLAS HIDALGO	1,092,135.10	488,190.80	29,443.80	17,545.60	1,627,315.30
291	SAN PABLO COATLAN	2,505,369.70	687,218.40	127,856.70	61,586.50	3,382,031.30
292	SAN PABLO CUATRO VENADOS	1,459,772.90	588,483.90	45,129.10	20,893.10	2,114,279.00
293	SAN PABLO ETLA	9,039,960.50	4,134,338.80	366,084.20	366,581.50	13,906,965.00
294	SAN PABLO HUITZO	3,324,383.00	1,834,761.90	160,432.20	107,093.80	5,426,670.90
295	SAN PABLO HUIXTEPEC	6,654,301.90	3,311,139.30	235,361.10	192,032.10	10,392,834.40
296	SAN PABLO MACUILTIANGUIS	1,105,640.50	534,681.20	26,977.70	16,288.70	1,683,588.10
297	SAN PABLO TIJALTEPEC	1,744,512.80	746,984.60	70,573.30	38,364.30	2,600,435.00
298	SAN PABLO VILLA DE MITLA	6,639,623.80	2,275,087.60	335,497.30	174,768.90	9,424,977.60
299	SAN PABLO YAGANIZA	1,346,506.30	585,936.00	32,729.70	17,753.80	1,982,925.80
300	SAN PEDRO AMUZGOS	3,232,047.90	1,211,195.70	197,408.80	103,070.30	4,743,722.70
301	SAN PEDRO APOSTOL	2,893,382.10	1,530,411.00	47,650.50	34,384.30	4,505,827.90
302	SAN PEDRO ATOYAC	3,081,621.80	820,472.50	129,156.50	74,166.00	4,105,416.80
303	SAN PEDRO CAJONOS	1,090,115.30	409,658.40	34,417.60	17,351.20	1,551,542.50
304	SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	1,107,985.10	491,563.20	26,386.40	12,577.40	1,638,512.10
305	SAN PEDRO COMITANCILLO	2,398,497.10	1,240,866.20	100,290.80	73,542.00	3,813,196.10
306	SAN PEDRO EL ALTO	2,556,990.00	1,146,723.00	125,686.20	58,454.20	3,887,853.40
307	SAN PEDRO HUAMELULA	4,478,548.70	813,762.70	276,258.70	143,283.60	5,711,853.70
308	SAN PEDRO HUILOTEPEC	2,440,687.20	1,793,545.10	81,522.40	65,092.40	4,380,847.10
309	SAN PEDRO IXCATLAN	5,734,707.90	1,951,032.70	328,898.70	159,760.90	8,174,400.20
310	SAN PEDRO IXTLAHUACA	3,419,664.10	1,364,270.30	194,625.60	120,085.70	5,098,645.70
311	SAN PEDRO JALTEPETONGO	1,279,691.80	675,917.30	13,854.60	10,231.20	1,979,694.90
312	SAN PEDRO JICAYAN	5,346,130.50	1,111,897.20	376,966.50	182,390.90	7,017,385.10
313	SAN PEDRO JOCOTIPAC	1,373,184.30	632,409.60	26,141.70	13,291.20	2,045,026.80
314	SAN PEDRO JUCHATENGO	1,721,918.10	786,438.10	47,847.20	42,360.80	2,598,564.20
315	SAN PEDRO MARTIR	1,763,581.70	883,279.10	57,511.50	28,082.90	2,732,455.20
316	SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA	1,442,456.10	727,726.70	22,073.70	16,204.20	2,208,460.70
317	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	1,554,458.90	756,832.90	41,160.80	25,606.60	2,378,059.20
318	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	31,147,115.90	10,225,727.40	1,125,844.90	1,016,580.40	43,515,268.60



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo Municipal de Participaciones	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Municipal Sobre el Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diesel	Suma
319	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26	871,038.60	297,564.00	33,771.80	16,254.50	1,218,628.90
320	SAN PEDRO MOLINOS	831,940.30	322,536.00	20,914.50	10,943.90	1,186,334.70
321	SAN PEDRO NOPALA	1,153,283.00	462,730.40	26,622.50	14,036.50	1,656,672.40
322	SAN PEDRO OCOPETATILLO	1,414,067.50	673,032.00	28,611.00	13,065.30	2,128,775.80
323	SAN PEDRO OCOTEPEC	1,831,442.10	539,248.80	67,434.90	35,363.40	2,473,489.20
324	SAN PEDRO POCHUTLA	21,400,106.40	5,985,309.70	1,284,200.70	774,952.80	29,444,569.60
325	SAN PEDRO QUIATONI	5,864,398.60	2,423,846.80	340,031.10	248,090.60	8,876,367.10
326	SAN PEDRO SOCHIAMAM	3,539,690.10	1,959,357.80	154,852.90	83,501.30	5,737,402.10
327	SAN PEDRO TAPANATEPEC	15,737,562.30	6,878,568.60	396,104.30	275,882.30	23,288,117.50
328	SAN PEDRO TAVICHE	1,230,389.40	492,768.00	37,278.20	17,504.80	1,777,940.40
329	SAN PEDRO TEOZACOALCO	1,427,974.80	501,540.50	41,162.50	22,474.50	1,993,152.30
330	SAN PEDRO TEUTILA	2,543,456.20	687,956.70	133,157.70	66,572.90	3,431,143.50
331	SAN PEDRO TIDAA	1,662,976.10	718,335.40	27,271.90	24,864.70	2,433,448.10
332	SAN PEDRO TOPILTEPEC	693,732.40	306,014.40	11,471.10	6,000.50	1,017,218.40
333	SAN PEDRO TOTOLAPAM	1,924,512.40	396,527.30	71,408.80	50,779.10	2,443,227.60
334	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	19,371,939.40	4,808,915.20	1,285,836.90	705,317.80	26,172,009.30
335	SAN PEDRO YANERI	1,395,900.20	606,290.40	31,900.20	15,374.40	2,049,465.20
336	SAN PEDRO YOLOX	2,354,189.40	1,096,416.50	71,623.70	43,995.10	3,566,224.70
337	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	3,733,229.10	1,283,256.00	187,793.60	107,754.50	5,312,033.20
338	VILLA DE ETLA	5,111,061.90	3,282,579.40	230,178.30	171,501.60	8,795,321.20
339	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSOLULA	4,201,894.60	1,556,092.10	107,884.70	89,831.50	5,955,702.90
340	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	1,570,778.70	460,995.10	54,974.30	28,721.10	2,115,469.20
341	SAN PEDRO YUCUNAMA	1,033,226.30	424,956.10	6,335.30	11,959.20	1,476,476.90
342	SAN RAYMUNDO JALPAN	4,536,502.20	1,486,448.50	55,853.90	59,670.10	6,138,474.70
343	SAN SEBASTIAN ABASOLO	1,834,053.50	854,107.70	51,591.10	36,704.50	2,776,456.80
344	SAN SEBASTIAN COATLAN	2,188,554.30	1,108,900.90	79,023.10	47,296.10	3,423,774.40
345	SAN SEBASTIAN IXCAPA	2,518,943.60	653,713.20	117,954.90	67,598.00	3,358,209.70
346	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	1,764,375.10	596,637.50	42,660.10	30,010.50	2,433,683.20
347	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	2,227,211.20	650,040.00	117,571.30	54,152.50	3,048,975.00
348	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	5,328,441.90	2,621,741.70	249,955.90	137,799.20	8,337,938.70
349	SAN SEBASTIAN TEITIPAC	1,546,899.40	533,413.80	57,739.00	30,219.20	2,168,271.40
350	SAN SEBASTIAN TUTLA	11,216,107.30	4,312,702.40	370,480.10	388,458.70	16,287,748.50
351	SAN SIMON ALMOLONGAS	1,938,480.60	906,475.00	80,082.70	39,714.10	2,964,752.40
352	SAN SIMON ZAHUATLAN	2,304,352.30	712,298.40	130,309.20	56,755.60	3,203,715.50
353	SANTA ANA	1,735,853.70	1,351,790.90	59,538.60	34,459.30	3,181,642.50
354	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	1,150,253.50	551,141.10	17,550.30	8,147.70	1,727,092.60
355	SANTA ANA CUAUHEMOC	1,126,854.60	545,760.00	23,742.20	10,907.20	1,707,264.00
356	SANTA ANA DEL VALLE	2,391,601.80	762,813.20	58,350.80	59,139.60	3,271,905.40
357	SANTA ANA TAVELA	1,526,273.90	643,339.30	26,390.50	18,579.50	2,214,583.20
358	SANTA ANA TLAPACOYAN	2,303,498.80	990,984.60	55,630.40	36,032.00	3,386,145.80



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo Municipal de Participaciones	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Municipal Sobre el Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diesel	Suma
359	SANTA ANA YARENI	1,464,762.90	645,101.60	23,742.50	28,480.00	2,162,087.00
360	SANTA ANA ZEGACHE	2,894,303.60	1,460,856.70	109,050.60	64,908.30	4,529,119.20
361	SANTA CATALINA QUIERI	1,413,963.70	734,392.40	28,337.50	14,075.70	2,190,769.30
362	SANTA CATARINA CUIXTLA	1,737,323.00	709,269.20	43,819.70	42,392.80	2,532,804.70
363	SANTA CATARINA IXTEPEJI	1,978,072.30	815,401.30	73,725.90	50,051.90	2,917,251.40
364	SANTA CATARINA JUQUILA	8,297,915.80	3,837,168.20	440,150.10	260,379.00	12,835,613.10
365	SANTA CATARINA LACHATAO	1,211,770.40	480,368.90	37,230.30	20,735.00	1,750,104.60
366	SANTA CATARINA LOXICHA	3,616,670.50	1,937,578.10	131,168.00	88,076.40	5,773,493.00
367	SANTA CATARINA MECHOACAN	2,681,712.20	919,763.00	146,037.70	69,257.10	3,816,770.00
368	SANTA CATARINA MINAS	3,516,372.80	1,898,079.20	52,919.80	34,847.20	5,502,219.00
369	SANTA CATARINA QUIANE	1,333,388.60	781,047.90	49,733.60	27,536.80	2,191,706.90
370	SANTA CATARINA TAYATA	1,262,551.40	625,284.40	19,306.00	16,607.90	1,923,749.70
371	SANTA CATARINA TICUA	1,544,942.00	707,774.80	29,185.30	24,673.10	2,306,575.20
372	SANTA CATARINA YOSONOTU	1,787,348.50	819,675.50	58,936.60	29,411.10	2,695,371.70
373	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	955,946.20	445,039.20	13,674.40	6,684.60	1,421,344.40
374	SANTA CRUZ ACATEPEC	1,333,154.40	499,665.60	49,207.10	21,725.90	1,903,753.00
375	SANTA CRUZ AMILPAS	6,338,706.60	2,772,938.90	248,088.80	245,867.70	9,605,602.00
376	SANTA CRUZ DE BRAVO	804,950.50	408,364.40	10,757.40	6,441.60	1,230,513.90
377	SANTA CRUZ ITUNDUIA	5,553,626.30	2,030,526.50	356,276.50	171,376.00	8,111,805.30
378	SANTA CRUZ MIXTEPEC	2,163,764.80	1,388,606.70	105,885.70	67,209.20	3,725,466.40
379	SANTA CRUZ NUNDACO	1,944,448.00	566,191.20	93,659.40	44,104.40	2,648,403.00
380	SANTA CRUZ PAPALUTLA	1,404,828.30	474,923.10	56,520.60	30,571.60	1,966,843.60
381	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	1,745,791.80	1,401,959.70	72,239.40	43,713.50	3,263,704.40
382	SANTA CRUZ TACAHAUA	1,368,104.70	638,327.80	38,208.10	18,047.90	2,062,688.50
383	SANTA CRUZ TAYATA	992,843.20	404,050.10	17,414.60	9,793.10	1,424,101.00
384	SANTA CRUZ XITLA	2,610,761.80	727,092.00	140,435.60	67,351.30	3,545,640.70
385	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	54,986,848.10	12,395,504.20	1,941,668.40	2,050,089.60	71,374,110.30
386	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	13,111,380.60	9,337,934.50	600,833.50	363,660.80	23,413,809.40
387	SANTA GERTRUDIS	2,030,947.00	895,435.40	81,826.50	52,381.60	3,060,590.50
388	SANTA INES DEL MONTE	2,023,464.50	2,346,261.50	82,560.90	38,444.80	4,490,731.70
389	SANTA INES YATZECHE	1,710,853.40	827,814.00	29,106.80	14,295.50	2,582,069.70
390	SANTA LUCIA DEL CAMINO	21,195,570.20	16,875,978.90	1,115,763.70	774,783.00	39,962,095.80
391	SANTA LUCIA MIAHUATLAN	2,401,948.30	1,019,382.30	118,019.10	52,692.50	3,592,042.20
392	SANTA LUCIA MONTEVERDE	3,980,580.60	1,504,332.40	221,511.30	106,669.00	5,813,093.30
393	SANTA LUCIA OCOTLAN	2,496,893.00	837,465.50	108,356.00	59,073.70	3,501,788.20
394	SANTA MARIA ALOTEPEC	1,684,447.90	467,563.20	81,724.90	41,057.80	2,274,793.80
395	SANTA MARIA APAZCO	1,867,379.50	706,402.60	63,520.50	28,054.10	2,665,356.70
396	SANTA MARIA LA ASUNCION	2,394,392.90	768,047.80	111,546.40	49,406.20	3,323,393.30
397	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	23,810,449.00	9,699,884.20	1,055,506.40	713,817.90	35,279,657.50
398	AYOQUEZCO DE ALDAMA	3,398,875.80	1,540,459.10	131,171.90	81,518.00	5,152,024.80
399	SANTA MARIA ATZOMPA	13,415,534.00	4,255,034.40	704,866.20	405,922.00	18,781,356.60
400	SANTA MARIA CAMOTLAN	2,038,758.50	654,805.90	46,128.40	34,936.50	2,774,629.30
401	SANTA MARIA COLOTEPEC	11,977,667.00	4,927,136.20	623,261.00	446,332.60	17,974,396.80



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo Municipal de Participaciones	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Municipal Sobre el Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diesel	Suma
402	SANTA MARIA CORTIJO	1,211,607.80	488,054.40	31,699.50	23,605.50	1,754,967.20
403	SANTA MARIA COYOTEPEC	2,150,721.70	1,079,860.70	71,719.20	72,293.20	3,374,594.80
404	SANTA MARIA CHACHOAPAM	1,213,471.90	698,269.50	20,757.10	20,465.20	1,952,963.70
405	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	1,958,765.30	787,440.90	55,712.60	47,801.80	2,849,720.60
406	SANTA MARIA CHILCHOTLA	10,925,828.30	3,261,491.60	723,297.40	316,990.30	15,227,607.60
407	SANTA MARIA CHIMALAPA	4,419,778.50	864,907.20	270,560.30	125,715.40	5,680,961.40
408	SANTA MARIA DEL ROSARIO	970,504.90	593,844.30	14,027.70	11,376.10	1,589,753.00
409	SANTA MARIA DEL TULE	5,725,451.30	1,983,157.40	190,013.40	190,279.70	8,088,901.80
410	SANTA MARIA ECATEPEC	2,364,528.50	753,232.80	100,174.80	51,152.20	3,269,088.30
411	SANTA MARIA GUELACE	1,113,994.50	575,341.80	21,900.00	12,534.60	1,723,770.90
412	SANTA MARIA GUIENAGATI	3,331,220.40	681,595.50	97,237.20	91,183.40	4,201,236.50
413	SANTA MARIA HUATULCO	77,272,282.10	28,853,134.50	1,016,648.20	2,188,173.50	109,330,238.30
414	SANTA MARIA HUAZOLITLAN	5,534,691.10	1,861,032.60	322,630.90	177,160.80	7,895,515.40
415	SANTA MARIA IPALAPA	2,647,100.70	647,445.60	144,118.00	72,242.70	3,510,907.00
416	SANTA MARIA IXCATLAN	1,187,270.40	637,745.40	15,925.80	9,959.30	1,850,900.90
417	SANTA MARIA JACATEPEC	5,460,630.40	2,807,499.40	273,236.70	144,818.00	8,686,184.50
418	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	5,274,117.80	1,484,939.10	325,580.10	212,290.10	7,296,927.10
419	SANTA MARIA JALTIANGUIS	1,083,126.30	586,841.20	15,324.20	10,297.50	1,695,589.20
420	SANTA MARIA LACHIXIO	1,773,102.00	574,600.80	52,035.70	32,600.70	2,432,339.20
421	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	4,931,039.20	2,024,550.60	124,784.00	96,744.60	7,177,118.40
422	SANTA MARIA NATIVITAS	1,274,681.50	520,977.40	19,890.40	15,405.60	1,830,954.90
423	SANTA MARIA NDUAYACO	992,688.80	400,934.40	16,770.60	9,821.00	1,420,214.80
424	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	2,744,496.60	2,246,526.90	127,440.90	60,913.80	5,179,378.20
425	SANTA MARIA PAPALO	2,143,835.00	887,649.50	69,797.60	46,537.80	3,147,819.90
426	SANTA MARIA PEÑALES	4,549,327.90	887,661.60	260,014.70	126,227.00	5,823,231.20
427	SANTA MARIA PETAPA	6,434,249.30	1,981,695.50	439,130.80	242,378.50	9,097,454.10
428	SANTA MARIA QUIEGOLANI	1,674,875.70	658,848.00	56,300.50	26,159.90	2,416,184.10
429	SANTA MARIA SOLA	1,549,936.20	614,184.00	47,958.40	22,524.20	2,234,602.80
430	SANTA MARIA TATALTEPEC	936,982.70	536,219.50	7,587.70	4,999.00	1,485,788.90
431	SANTA MARIA TECOMAVACA	1,261,020.60	546,000.00	50,027.50	26,834.90	1,883,883.00
432	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	1,377,235.00	684,241.40	27,821.60	16,369.30	2,105,667.30
433	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	1,915,067.70	577,564.80	85,550.60	38,353.00	2,616,536.10
434	SANTA MARIA TEOPOXCO	2,975,849.40	809,421.60	146,886.40	72,533.70	4,004,691.10
435	SANTA MARIA TEPANTLALI	2,275,676.00	953,203.40	113,567.00	51,802.50	3,394,248.90
436	SANTA MARIA TEXCATITLAN	1,249,197.50	528,034.60	33,411.30	16,939.10	1,827,582.50
437	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	8,635,426.90	865,711.20	307,738.60	210,757.40	10,019,634.10
438	SANTA MARIA TLALIXTAC	1,706,641.60	631,670.40	55,601.40	26,353.50	2,420,266.90
439	SANTA MARIA TONAMECA	11,448,359.30	30,994,241.40	774,936.10	392,984.90	43,610,521.70
440	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	1,388,313.10	960,736.10	26,047.60	19,565.00	2,394,661.80
441	SANTA MARIA XADANI	3,567,783.70	1,797,879.60	222,419.50	119,068.20	5,707,151.00
442	SANTA MARIA YALINA	762,727.60	407,587.00	10,329.80	6,032.30	1,186,676.70
443	SANTA MARIA YAVESIA	825,777.60	355,584.40	11,918.80	10,118.90	1,203,399.70



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo Municipal de Participaciones	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Municipal Sobre el Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diesel	Suma
444	SANTA MARIA YOLOTEPEC	1,004,866.40	479,218.90	14,882.60	9,898.20	1,508,866.10
445	SANTA MARIA YOSOYUA	1,608,983.20	620,870.40	48,563.40	25,416.50	2,303,833.50
446	SANTA MARIA YUCUHITI	3,561,435.90	1,207,209.20	187,146.50	111,612.10	5,067,403.70
447	SANTA MARIA ZACATEPEC	6,932,722.70	3,540,118.60	455,134.20	228,865.50	11,156,841.00
448	SANTA MARIA ZANIZA	1,615,191.90	511,670.40	66,217.50	33,732.80	2,226,812.60
449	SANTA MARIA ZOQUITLAN	2,119,214.60	639,441.60	102,065.40	53,635.20	2,914,356.80
450	SANTIAGO AMOLTEPEC	6,240,444.00	1,021,812.00	435,568.50	184,891.80	7,882,716.30
451	SANTIAGO APOALA	1,458,850.20	559,279.20	34,093.30	17,352.20	2,069,574.90
452	SANTIAGO APOSTOL	3,420,101.60	1,313,255.20	134,322.50	74,015.90	4,941,695.20
453	SANTIAGO ASTATA	1,912,801.00	409,154.40	111,512.70	57,862.20	2,491,330.30
454	SANTIAGO ATITLAN	2,032,596.40	557,851.20	97,438.50	47,517.10	2,735,403.20
455	SANTIAGO AYUQUILLILLA	2,079,980.40	946,932.40	83,735.90	50,146.20	3,160,794.90
456	SANTIAGO CACALOXTEPEC	1,410,337.30	895,499.30	49,092.20	31,090.50	2,386,019.30
457	SANTIAGO CAMOTLAN	2,386,892.10	695,138.40	110,889.70	53,461.30	3,246,381.50
458	SANTIAGO COMALTEPEC	1,928,830.10	682,728.80	31,655.70	40,613.80	2,683,828.40
459	SANTIAGO CHAZUMBA	3,141,564.10	1,392,686.10	124,392.10	82,397.20	4,741,039.50
460	SANTIAGO CHOAPAM	3,266,909.30	809,596.80	170,059.10	80,002.10	4,326,567.30
461	SANTIAGO DEL RIO	1,165,782.20	582,794.10	19,556.40	12,114.80	1,780,247.50
462	SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	3,073,775.10	1,368,124.70	119,162.30	77,753.40	4,638,815.50
463	SANTIAGO HUAUCLILLA	988,643.60	441,145.40	19,984.80	11,166.00	1,460,939.80
464	SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS	908,127.20	416,361.60	14,236.90	7,094.30	1,345,820.00
465	SANTIAGO IXCUINTEPEC	1,344,898.80	535,370.40	47,004.30	23,174.30	1,950,447.80
466	SANTIAGO IXTAYUTLA	5,952,091.20	992,438.40	396,904.00	177,336.10	7,518,769.70
467	SANTIAGO JAMILTEPEC	8,691,058.20	20,218,163.50	521,846.20	284,870.40	29,715,938.30
468	SANTIAGO JOCOTEPEC	6,723,874.30	3,327,039.90	423,798.30	206,030.20	10,680,742.70
469	SANTIAGO JUXTLAHUACA	17,337,539.10	6,003,345.40	1,053,030.10	486,648.40	24,880,563.00
470	SANTIAGO LACHIGUIRI	2,761,416.20	658,536.20	144,022.20	69,937.70	3,633,912.30
471	SANTIAGO LALOPA	1,142,933.50	628,425.60	14,886.50	7,330.50	1,793,576.10
472	SANTIAGO LAOLLAGA	4,723,143.30	2,162,683.20	88,308.10	47,265.20	7,021,399.80
473	SANTIAGO LAXOPA	1,395,157.30	599,718.40	40,450.10	21,574.30	2,056,900.10
474	SANTIAGO LLANO GRANDE	1,968,302.70	582,592.80	95,062.50	48,181.40	2,694,139.40
475	SANTIAGO MATATLAN	6,673,935.10	4,386,345.30	298,332.40	159,882.80	11,518,495.60
476	SANTIAGO MILTEPEC	851,648.80	417,330.30	11,597.60	7,658.90	1,288,235.60
477	SANTIAGO MINAS	1,605,976.50	806,909.50	46,077.50	22,166.70	2,481,130.20
478	SANTIAGO NACALTEPEC	1,592,451.40	458,882.40	56,122.20	28,444.50	2,135,900.50
479	SANTIAGO NEJAPILLA	744,446.10	372,137.90	6,479.00	3,516.70	1,126,579.70
480	SANTIAGO NUNDICHE	1,442,504.70	597,079.30	30,627.10	19,153.70	2,089,364.80
481	SANTIAGO NUYOO	1,785,793.60	717,407.20	58,331.50	33,962.40	2,595,494.70
482	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	38,132,933.50	10,004,189.50	1,457,926.30	1,108,752.00	50,703,801.30
483	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	4,706,355.00	2,189,325.80	249,649.40	160,419.80	7,305,750.00
484	SANTIAGO TAMAZOLA	3,174,762.50	1,243,421.10	127,786.50	78,644.20	4,624,614.30
485	SANTIAGO TAPEXTLA	2,181,528.40	987,816.60	97,844.30	45,924.60	3,313,113.90



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo Municipal de Participaciones	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Municipal Sobre el Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diesel	Suma
486	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	1,840,806.10	2,711,725.30	70,240.80	39,877.60	4,662,649.80
487	SANTIAGO TENANGO	2,432,170.10	891,391.40	54,953.80	43,514.60	3,422,029.90
488	SANTIAGO TEPETLAPA	826,947.50	477,543.40	3,683.00	4,102.50	1,312,276.40
489	SANTIAGO TETEPEC	3,183,032.90	844,932.60	156,658.80	76,250.40	4,260,874.70
490	SANTIAGO TEXCALCINGO	1,987,432.50	706,989.80	99,511.50	46,144.40	2,840,078.20
491	SANTIAGO TEXTITLAN	2,432,812.00	683,493.60	125,733.60	70,421.30	3,312,460.50
492	SANTIAGO TILANTONGO	3,055,176.10	1,125,739.30	102,812.40	57,012.50	4,340,740.30
493	SANTIAGO TILLO	834,525.10	412,339.00	15,221.90	11,301.80	1,273,387.80
494	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	2,980,050.70	1,245,011.80	159,128.80	72,331.30	4,456,522.60
495	SANTIAGO XANICA	2,205,030.00	697,214.40	92,372.10	42,624.30	3,037,240.80
496	SANTIAGO XIACUI	1,369,205.40	571,771.70	56,576.60	32,956.40	2,030,510.10
497	SANTIAGO YAITEPEC	2,672,843.60	1,082,575.90	136,129.50	62,415.30	3,953,964.30
498	SANTIAGO YAVEO	4,161,055.90	1,352,880.50	210,168.80	106,261.00	5,830,366.20
499	SANTIAGO YOLOMECATL	1,851,102.30	797,012.20	53,672.40	46,675.90	2,748,462.80
500	SANTIAGO YOSONDUA	4,402,301.70	1,147,131.70	233,514.00	132,424.10	5,915,371.50
501	SANTIAGO YUCUYACHI	1,135,587.60	533,165.70	28,203.00	14,482.20	1,711,438.50
502	SANTIAGO ZACATEPEC	3,207,731.60	744,631.20	180,117.30	89,752.10	4,222,232.20
503	SANTIAGO ZOOCHILA	1,594,101.70	555,165.80	10,808.00	5,527.60	2,165,603.10
504	NUEVO ZOQUIAPAM	1,826,850.90	782,583.70	47,825.60	36,046.40	2,693,306.60
505	SANTO DOMINGO INGENIO	4,025,944.20	829,850.40	200,946.10	242,508.20	5,299,248.90
506	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	1,072,869.10	470,538.50	23,466.50	16,699.90	1,583,574.00
507	SANTO DOMINGO ARMENTA	2,097,408.20	911,977.40	101,475.60	48,208.00	3,159,069.20
508	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	1,194,961.50	399,075.20	41,075.20	28,338.50	1,663,450.40
509	SANTO DOMINGO DE MORELOS	5,109,705.90	1,626,304.40	351,789.90	162,149.30	7,249,949.50
510	SANTO DOMINGO IXCATLAN	1,228,404.40	425,395.20	28,048.80	12,961.80	1,694,810.20
511	SANTO DOMINGO NUXAA	2,279,137.60	1,082,744.50	119,577.90	56,687.70	3,538,147.70
512	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	1,429,684.80	535,209.60	28,502.70	54,442.40	2,047,839.50
513	SANTO DOMINGO PETAPA	4,257,826.50	966,244.80	237,683.40	124,060.00	5,585,814.70
514	SANTO DOMINGO ROAYAGA	1,418,175.30	614,688.30	33,391.50	15,821.70	2,082,076.80
515	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	37,591,637.90	16,596,888.10	1,674,456.20	1,246,479.80	57,109,462.00
516	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	3,014,358.70	776,453.40	140,992.20	72,749.20	4,004,553.50
517	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	2,869,318.80	690,698.40	171,137.70	76,765.20	3,807,920.10
518	SANTO DOMINGO TLATAYAPAM	734,018.30	416,612.10	4,181.70	4,888.40	1,159,700.50
519	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	1,957,994.50	954,048.10	78,587.00	48,003.90	3,038,633.50
520	SANTO DOMINGO TONALA	4,743,142.50	2,360,902.70	209,451.60	127,334.80	7,440,831.60
521	SANTO DOMINGO TONALTEPEC	953,753.10	456,840.40	8,589.90	5,506.60	1,424,690.00
522	SANTO DOMINGO XAGACIA	1,207,770.00	492,936.00	38,468.10	17,927.70	1,757,101.80
523	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	2,256,835.90	741,144.10	45,207.40	52,042.90	3,095,230.30
524	SANTO DOMINGO YODOHINO	897,758.40	402,587.70	10,643.00	7,322.70	1,318,311.80
525	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	7,895,663.30	2,519,922.30	313,188.50	187,741.40	10,916,515.50
526	SANTOS REYES NOPALA	7,142,287.40	1,990,853.40	490,519.10	248,063.40	9,871,723.30



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo Municipal de Participaciones	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Municipal Sobre el Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diesel	Suma
527	SANTOS REYES PAPALO	2,167,795.50	1,135,407.80	85,408.60	41,811.50	3,430,423.40
528	SANTOS REYES TEPEJILLO	1,352,302.20	534,650.40	37,222.90	21,243.10	1,945,418.60
529	SANTOS REYES YUCUNA	1,478,985.80	583,030.20	44,581.00	19,957.80	2,126,554.80
530	SANTO TOMAS JALIEZA	2,715,549.90	1,127,397.90	102,855.10	62,002.90	4,007,805.80
531	SANTO TOMAS MAZALTEPEC	1,706,644.40	581,491.20	63,495.50	39,162.90	2,390,794.00
532	SANTO TOMAS OCOTEPEC	2,433,138.50	1,454,149.90	125,259.50	62,045.20	4,074,593.10
533	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	2,003,903.60	919,734.30	63,653.30	37,931.70	3,025,222.90
534	SAN VICENTE COATLAN	2,552,948.20	882,206.60	125,889.70	70,787.00	3,631,831.50
535	SAN VICENTE LACHIXIO	2,545,625.60	662,906.40	92,254.70	59,180.90	3,359,967.60
536	SAN VICENTE NUÑU	942,146.20	452,649.60	14,102.80	7,286.30	1,416,184.90
537	SILACAYOAPAM	5,337,352.10	2,085,888.20	200,960.20	115,941.00	7,740,141.50
538	SITIO DE XITLAPEHUA	1,191,222.10	630,015.90	21,183.70	10,769.40	1,853,191.10
539	SOLEDAD ETLA	2,445,209.80	1,376,342.30	128,895.70	79,113.40	4,029,561.20
540	VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	4,722,909.00	2,181,963.40	184,420.80	137,505.10	7,226,798.30
541	TANETZE DE ZARAGOZA	1,498,236.90	733,834.60	49,678.20	25,228.80	2,306,978.50
542	TANICHE	1,253,415.60	685,796.40	22,183.00	12,866.90	1,974,261.90
543	TATALTEPEC DE VALDES	3,010,142.00	717,707.60	173,381.80	85,352.90	3,986,584.30
544	TECOCUILCO DE MARCOS PEREZ	1,362,471.00	591,764.80	31,326.30	23,848.50	2,009,410.60
545	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	8,719,321.60	4,283,899.70	235,407.90	150,360.20	13,388,989.40
546	TEOTITLAN DEL VALLE	3,217,376.70	1,342,359.50	165,392.40	88,937.30	4,814,065.90
547	TEOTONGO	1,391,481.20	641,481.90	27,126.00	21,164.90	2,081,254.00
548	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	2,289,053.50	1,016,667.20	52,473.10	25,627.80	3,383,821.60
549	HEROICA VILLA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	7,690,929.10	3,408,977.50	345,837.50	189,530.00	11,635,274.10
550	SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	4,480,589.40	1,028,897.90	139,898.70	117,420.00	5,766,806.00
551	TLACOLULA DE MATAMOROS	18,264,900.40	7,000,819.60	517,834.00	809,256.50	26,592,810.50
552	TLACOTEPEC PLUMAS	833,445.70	663,883.60	14,495.30	10,576.70	1,522,401.30
553	TLALIXTAC DE CABRERA	8,875,067.80	2,751,233.80	249,015.20	276,930.50	12,152,247.30
554	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	3,826,683.30	1,502,495.00	170,492.40	94,337.50	5,594,008.20
555	TRINIDAD ZAACHILA	1,886,689.30	968,653.20	78,344.70	42,760.20	2,976,447.40
556	LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	858,230.50	475,370.50	7,070.50	9,287.60	1,349,959.10
557	UNION HIDALGO	9,467,158.80	4,959,161.20	358,842.90	225,522.70	15,010,685.60
558	VALERIO TRUJANO	1,162,961.80	384,004.80	43,468.80	22,805.00	1,613,240.40
559	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	10,263,686.60	2,046,806.40	654,981.20	331,743.20	13,297,217.40
560	VILLA DIAZ ORDAZ	4,137,776.00	1,697,239.60	183,749.90	119,261.50	6,138,027.00
561	YAXE	4,137,887.10	2,129,122.30	79,697.90	54,880.20	6,401,587.50
562	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	1,443,302.50	680,735.90	40,482.70	30,722.60	2,195,243.70
563	YOGANA	1,357,946.80	542,937.60	43,192.00	19,331.70	1,963,408.10



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo Municipal de Participaciones	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Municipal Sobre el Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diesel	Suma
564	YUTANDUCHI DE GUERRERO	1,861,097.70	723,904.80	40,382.40	23,764.00	2,649,148.90
565	VILLA DE ZAACHILA	21,964,205.20	8,733,688.40	941,392.70	725,751.00	32,365,037.30
566	SAN MATEO YACUTINDO	2,345,236.60	675,190.40	98,029.70	46,408.80	3,164,865.50
567	ZAPOTITLAN LAGUNAS	2,225,092.00	705,690.70	100,680.30	49,715.30	3,081,178.30
568	ZAPOTITLAN PALMAS	1,290,200.90	755,138.30	46,006.00	25,535.90	2,116,881.10
569	SANTA INES DE ZARAGOZA	1,636,897.30	710,270.90	51,308.00	28,110.20	2,426,586.40
570	ZIMATLAN DE ALVAREZ	11,361,892.20	4,111,770.30	537,943.70	324,674.60	16,336,280.80



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

4.- APORTACIONES FISCALES FEDERALES TRANSFERIDAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014 (pesos)

N°	MUNICIPIO	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	suma
		4,965,994,001.00	1,944,037,392.00	6,910,031,393.00
001	ABEJONES	1,672,434.16	554,276.11	2,226,710.27
002	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	51,150,549.87	22,950,812.85	74,101,362.72
003	ASUNCION CACALOTEPEC	5,894,599.87	1,275,755.33	7,170,355.20
004	ASUNCION CUYOTEPEJI	1,200,439.03	517,460.68	1,717,899.71
005	ASUNCION IXTALTEPEC	12,184,069.93	7,542,551.86	19,726,621.79
006	ASUNCION NOCHIXTLAN	18,942,879.35	9,111,807.62	28,054,686.97
007	ASUNCION OCOTLAN	6,038,455.23	1,335,580.33	7,374,035.56
008	ASUNCION TLACOLULITA	1,066,313.95	430,535.47	1,496,849.42
009	AYOTZINTEPEC	9,245,714.07	3,436,102.54	12,681,816.61
010	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	8,775,183.49	6,958,107.64	15,733,291.13
011	CALIHUALA	1,464,161.76	623,816.23	2,087,977.99
012	CANDELARIA LOXICHA	20,848,303.64	5,041,662.35	25,889,965.99
013	CIENEGA DE ZIMATLAN	2,188,749.12	1,424,039.52	3,612,788.64
014	CIUDAD IXTEPEC	15,346,733.42	13,524,540.49	28,871,273.91
015	COATECAS ALTAS	10,715,209.12	2,409,362.37	13,124,571.49
016	COICOYAN DE LAS FLORES	23,437,817.06	4,362,111.72	27,799,928.78
017	LA COMPAÑIA	6,156,668.22	1,688,394.43	7,845,062.65
018	CONCEPCION BUENAVISTA	1,180,468.92	426,444.87	1,606,913.79
019	CONCEPCION PAPALO	4,449,596.01	1,570,278.41	6,019,874.42
020	CONSTANCIA DEL ROSARIO	7,582,409.50	1,973,713.66	9,556,123.16
021	COSOLAPA	15,508,530.64	7,499,600.58	23,008,131.22
022	COSOLTEPEC	1,469,797.58	442,807.26	1,912,604.84
023	CUILAPAM DE GUERRERO	26,254,063.28	9,422,693.09	35,676,756.37
024	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	8,162,830.74	1,966,555.11	10,129,385.85
025	CHAHUITES	10,657,493.13	5,678,261.71	16,335,754.84
026	CHALCATONGO DE HIDALGO	12,540,941.74	4,336,545.48	16,877,487.22
027	CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	5,390,731.49	1,256,836.31	6,647,567.80
028	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	20,660,691.70	10,062,360.39	30,723,052.09
029	ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	14,201,989.95	2,179,777.55	16,381,767.50
030	EL ESPINAL	4,611,289.46	4,249,108.94	8,860,398.40
031	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	15,498,320.25	3,764,373.05	19,262,693.30
032	FRESNILLO DE TRUJANO	1,209,884.96	528,198.50	1,738,083.46
033	GUADALUPE ETLA	1,939,289.01	1,244,053.20	3,183,342.21
034	GUADALUPE DE RAMIREZ	1,155,342.48	728,637.81	1,883,980.29
035	GUELATAO DE JUAREZ	201,726.50	278,160.68	479,887.18
036	GUEVEA DE HUMBOLDT	7,133,394.85	2,702,351.47	9,835,746.32
037	MESONES HIDALGO	9,437,238.02	2,250,851.69	11,688,089.71



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	suma
038	VILLA HIDALGO	4,297,421.18	1,079,917.94	5,377,339.12
039	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	43,012,790.94	35,710,411.47	78,723,202.41
040	HUAUTEPEC	15,968,477.01	3,065,392.07	19,033,869.08
041	HUAUTLA DE JIMENEZ	60,043,893.03	15,341,788.77	75,385,681.80
042	IXTLAN DE JUAREZ	8,368,779.39	3,923,906.38	12,292,685.77
043	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	63,951,499.08	47,572,635.10	111,524,134.18
044	LOMA BONITA	35,613,525.89	21,237,874.83	56,851,400.72
045	MAGDALENA APASCO	4,006,055.86	3,846,185.01	7,852,240.87
046	MAGDALENA JALTEPEC	5,896,851.88	1,694,019.00	7,590,870.88
047	SANTA MAGDALENA JICOTLAN	82,458.58	47,553.20	130,011.78
048	MAGDALENA MIXTEPEC	2,662,232.65	666,767.52	3,329,000.17
049	MAGDALENA OCOTLAN	1,624,900.67	583,421.58	2,208,322.25
050	MAGDALENA PEÑASCO	8,991,856.27	1,931,785.03	10,923,641.30
051	MAGDALENA TEITIPAC	10,323,428.52	2,233,466.65	12,556,895.17
052	MAGDALENA TEQUISISTLAN	7,653,477.99	3,161,009.80	10,814,487.79
053	MAGDALENA TLACOTEPEC	1,082,470.51	624,327.56	1,706,798.07
054	MAGDALENA ZAHUATLAN	369,786.72	209,131.84	578,918.56
055	MARISCALA DE JUAREZ	3,197,667.41	1,804,976.48	5,002,643.89
056	MARTIRES DE TACUBAYA	1,405,210.39	741,932.26	2,147,142.65
057	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	31,972,798.42	19,440,056.90	51,412,855.32
058	MAZATLAN VILLA DE FLORES	24,340,521.10	6,869,648.45	31,210,169.55
059	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	46,463,473.38	21,162,198.77	67,625,672.15
060	MIXISTLAN DE LA REFORMA	5,802,570.73	1,416,369.65	7,218,940.38
061	MONJAS	5,481,105.55	1,313,082.04	6,794,187.59
062	NATIVIDAD	324,466.20	299,636.32	624,102.52
063	NAZARENO ETLA	1,994,937.92	1,984,962.80	3,979,900.72
064	NEJAPA DE MADERO	13,196,250.18	3,778,690.14	16,974,940.32
065	IXPANTEPEC NIEVES	1,704,489.77	604,385.89	2,308,875.66
066	SANTIAGO NILTEPEC	6,962,647.64	2,737,121.56	9,699,769.20
067	OAXACA DE JUAREZ	109,970,911.80	134,660,960.69	244,631,872.49
068	OCOTLAN DE MORELOS	22,474,549.41	10,912,182.18	33,386,731.59
069	LA PE	3,506,541.15	1,250,700.42	4,757,241.57
070	PINOTEPA DE DON LUIS	12,109,077.37	3,389,571.98	15,498,649.35
071	PLUMA HIDALGO	7,142,975.46	1,564,653.83	8,707,629.29
072	SAN JOSE DEL PROGRESO	10,040,806.09	3,364,005.74	13,404,811.83
073	PUTLA VILLA DE GUERRERO	36,853,918.89	16,309,726.58	53,163,645.47
074	SANTA CATARINA QUIOQUITANI	705,737.50	258,219.02	963,956.52
075	REFORMA DE PINEDA	2,524,426.75	1,365,748.49	3,890,175.24
076	LA REFORMA	3,532,140.46	1,703,222.85	5,235,363.31
077	REYES ETLA	2,574,574.38	1,824,406.82	4,398,981.20
078	ROJAS DE CUAUHTEMOC	1,119,317.51	558,366.66	1,677,684.17
079	SALINA CRUZ	34,925,986.48	42,118,333.64	77,044,320.12



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	suma
080	SAN AGUSTIN AMATENGO	1,819,987.46	670,858.11	2,490,845.57
081	SAN AGUSTIN ATENANGO	3,219,145.82	978,675.63	4,197,821.45
082	SAN AGUSTIN CHAYUCO	5,079,313.17	2,020,755.54	7,100,068.71
083	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	5,961,062.97	4,136,106.16	10,097,169.13
084	SAN AGUSTIN ETLA	1,948,575.66	1,990,587.38	3,939,163.04
085	SAN AGUSTIN LOXICHA	64,946,426.75	11,538,043.71	76,484,470.46
086	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	1,905,185.87	446,897.86	2,352,083.73
087	SAN AGUSTIN YATARENI	3,637,291.05	2,083,648.49	5,720,939.54
088	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	6,436,702.15	1,457,786.95	7,894,489.10
089	SAN ANDRES DINICUITI	1,827,055.74	1,100,370.93	2,927,426.67
090	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	6,954,495.04	2,999,942.50	9,954,437.54
091	SAN ANDRES HUAYAPAM	2,275,250.17	2,494,753.61	4,770,003.78
092	SAN ANDRES IXTLAHUACA	1,986,099.40	735,796.36	2,721,895.76
093	SAN ANDRES LAGUNAS	650,214.54	258,219.02	908,433.56
094	SAN ANDRES NUXIÑO	3,311,412.39	970,494.44	4,281,906.83
095	SAN ANDRES PAXTLAN	9,569,120.48	2,040,185.88	11,609,306.36
096	SAN ANDRES SINAXTLA	591,586.54	394,742.73	986,329.27
097	SAN ANDRES SOLAGA	1,989,310.29	889,705.12	2,879,015.41
098	SAN ANDRES TEOTILALPAM	10,158,589.11	2,263,634.81	12,422,223.92
099	SAN ANDRES TEPETLAPA	814,940.56	242,879.27	1,057,819.83
100	SAN ANDRES YAA	817,272.95	254,128.42	1,071,401.37
101	SAN ANDRES ZABACHE	1,388,509.97	371,221.79	1,759,731.76
102	SAN ANDRES ZAUTLA	6,323,685.79	2,252,385.67	8,576,071.46
103	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	5,624,219.50	2,889,496.34	8,513,715.84
104	SAN ANTONINO EL ALTO	5,580,372.77	1,282,402.55	6,862,775.32
105	SAN ANTONINO MONTE VERDE	10,082,227.14	3,400,309.80	13,482,536.94
106	SAN ANTONIO ACUTLA	350,707.66	151,863.46	502,571.12
107	SAN ANTONIO DE LA CAL	12,928,815.90	10,970,984.53	23,899,800.43
108	SAN ANTONIO HUITEPEC	8,458,487.27	2,193,071.99	10,651,559.26
109	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	936,847.58	630,463.46	1,567,311.04
110	SAN ANTONIO SINICAHUA	5,183,592.34	819,653.63	6,003,245.97
111	SAN ANTONIO TEPETLAPA	7,146,267.44	2,246,761.09	9,393,028.53
112	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	3,450,793.72	1,247,121.14	4,697,914.86
113	SAN BALTAZAR LOXICHA	3,986,741.99	1,448,071.78	5,434,813.77
114	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	921,074.82	346,166.88	1,267,241.70
115	SAN BARTOLO COYOTEPEC	4,236,017.54	4,440,344.41	8,676,361.95
116	SAN BARTOLOME AYAUTLA	8,999,161.60	2,071,888.02	11,071,049.62
117	SAN BARTOLOME LOXICHA	5,981,036.48	1,238,428.62	7,219,465.10
118	SAN BARTOLOME QUIALANA	4,454,104.34	1,262,972.21	5,717,076.55
119	SAN BARTOLOME YUCUAÑE	820,516.22	204,018.59	1,024,534.81
120	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	332,271.38	188,167.52	520,438.90
121	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	965,503.00	334,917.73	1,300,420.73
122	SAN BARTOLO YAUTEPEC	1,203,854.58	346,166.88	1,550,021.46
123	SAN BERNARDO MIXTEPEC	4,330,592.77	1,383,133.54	5,713,726.31



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	suma
124	SAN BLAS ATEMPA	30,532,251.29	8,740,585.83	39,272,837.12
125	SAN CARLOS YAUTEPEC	22,526,183.59	6,040,279.65	28,566,463.24
126	SAN CRISTOBAL AMATLAN	12,578,000.40	2,568,895.71	15,146,896.11
127	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	4,348,482.47	656,029.70	5,004,512.17
128	SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	1,213,895.63	628,929.48	1,842,825.11
129	SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA	295,907.94	170,782.48	466,690.42
130	SAN DIONISIO DEL MAR	9,656,989.76	2,606,733.74	12,263,723.50
131	SAN DIONISIO OCOTEPEC	17,394,766.41	5,368,910.21	22,763,676.62
132	SAN DIONISIO OCOTLAN	1,362,871.18	636,599.35	1,999,470.53
133	SAN ESTEBAN ATATLAHUACA	14,783,893.99	2,032,004.68	16,815,898.67
134	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	43,754,270.58	13,722,934.51	57,477,205.09
135	SAN FELIPE TEJALAPAM	11,432,302.72	3,674,891.21	15,107,193.93
136	SAN FELIPE USILA	22,708,326.99	5,918,584.36	28,626,911.35
137	SAN FRANCISCO CAHUACUA	9,784,830.47	1,752,310.03	11,537,140.50
138	SAN FRANCISCO CAJONOS	473,670.10	235,209.40	708,879.50
139	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	4,871,753.08	1,092,189.74	5,963,942.82
140	SAN FRANCISCO CHINDUA	1,008,314.45	422,865.59	1,431,180.04
141	SAN FRANCISCO DEL MAR	10,084,113.24	3,697,900.83	13,782,014.07
142	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	1,922,536.20	593,136.75	2,515,672.95
143	SAN FRANCISCO IXHUATAN	9,397,109.01	4,580,958.72	13,978,067.73
144	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	2,009,493.93	567,570.51	2,577,064.44
145	SAN FRANCISCO LACHIGOLO	3,467,747.99	1,776,342.29	5,244,090.28
146	SAN FRANCISCO LOGUECHE	6,117,153.74	1,363,191.87	7,480,345.61
147	SAN FRANCISCO NUXAÑO	656,416.59	193,280.77	849,697.36
148	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	3,634,857.10	994,526.70	4,629,383.80
149	SAN FRANCISCO SOLA	2,512,281.37	771,589.10	3,283,870.47
150	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	9,384,268.86	6,081,185.64	15,465,454.50
151	SAN FRANCISCO TEOPAN	646,509.19	201,461.96	847,971.15
152	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	3,308,653.06	1,100,370.93	4,409,023.99
153	SAN GABRIEL MIXTEPEC	7,562,915.88	2,420,100.19	9,983,016.07
154	SAN ILDEFONSO AMATLAN	4,508,397.77	1,223,600.20	5,731,997.97
155	SAN ILDEFONSO SOLA	1,726,876.06	480,645.30	2,207,521.36
156	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	3,508,856.20	1,778,387.59	5,287,243.79
157	SAN JACINTO AMILPAS	4,147,962.94	7,086,961.48	11,234,924.42
158	SAN JACINTO TLACOTEPEC	4,437,167.60	1,140,765.59	5,577,933.19
159	SAN JERONIMO COATLAN	11,352,322.24	2,786,208.74	14,138,530.98
160	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	1,864,159.02	740,909.61	2,605,068.63
161	SAN JERONIMO SOSOLA	5,107,722.08	1,308,480.12	6,416,202.20
162	SAN JERONIMO TAVICHE	3,829,286.22	944,928.20	4,774,214.42
163	SAN JERONIMO TECOATL	3,332,865.43	821,187.60	4,154,053.03
164	SAN JORGE NUCHITA	3,402,066.16	1,643,909.18	5,045,975.34
165	SAN JOSE AYUQUILA	2,154,510.37	772,611.75	2,927,122.12
166	SAN JOSE CHILTEPEC	15,915,248.52	5,634,287.78	21,549,536.30
167	SAN JOSE DEL PEÑASCO	4,425,534.74	1,070,714.09	5,496,248.83



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	suma
168	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	1,414,205.20	499,564.31	1,913,769.51
169	SAN JOSE INDEPENDENCIA	6,407,363.84	1,883,720.50	8,291,084.34
170	SAN JOSE LACHIGUIRI	10,625,832.46	1,968,089.09	12,593,921.55
171	SAN JOSE TENANGO	67,125,036.59	9,448,259.33	76,573,295.92
172	SAN JUAN ACHIUTLA	453,827.49	219,869.66	673,697.15
173	SAN JUAN ATEPEC	1,076,746.07	775,679.69	1,852,425.76
174	ANIMAS TRUJANO	1,003,879.07	1,922,069.86	2,925,948.93
175	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	1,824,823.62	881,523.92	2,706,347.54
176	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	6,001,722.19	1,435,799.99	7,437,522.18
177	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	10,290,110.17	4,827,417.27	15,117,527.44
178	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	3,729,667.06	3,214,698.91	6,944,365.97
179	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	2,106,533.30	747,556.83	2,854,090.13
180	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	2,963,028.69	1,188,830.12	4,151,858.81
181	SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	726,055.69	213,222.43	939,278.12
182	SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	4,626,602.19	1,171,956.40	5,798,558.59
183	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	2,251,631.78	739,886.96	2,991,518.74
184	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	115,757,916.67	79,647,016.04	195,404,932.71
185	SAN JUAN CACAHUATEPEC	7,638,222.15	4,438,299.11	12,076,521.26
186	SAN JUAN CIENEGUILLA	784,120.26	309,351.49	1,093,471.75
187	SAN JUAN COATZOSPAM	7,077,476.22	1,296,208.32	8,373,684.54
188	SAN JUAN COLORADO	16,659,980.48	4,854,517.48	21,514,497.96
189	SAN JUAN COMALTEPEC	10,758,653.20	1,287,004.48	12,045,657.68
190	SAN JUAN COTZOCON	34,007,972.60	11,431,176.83	45,439,149.43
191	SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	198,635.40	163,623.93	362,259.33
192	SAN JUAN CHILATECA	785,356.29	737,330.34	1,522,686.63
193	SAN JUAN DEL ESTADO	2,574,844.48	1,301,832.90	3,876,677.38
194	SAN JUAN DEL RIO	1,574,961.94	629,440.81	2,204,402.75
195	SAN JUAN DIUXI	2,551,411.43	642,223.93	3,193,635.36
196	SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	190,358.35	206,575.21	396,933.56
197	SAN JUAN GUELAVIA	4,263,974.84	1,558,006.61	5,821,981.45
198	SAN JUAN GUICHICOVI	47,285,804.91	14,389,702.02	61,675,506.93
199	SAN JUAN IHUALTEPEC	1,405,210.85	364,574.57	1,769,785.42
200	SAN JUAN JUQUILA MIXES	8,465,616.31	2,006,438.45	10,472,054.76
201	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	2,339,977.06	936,747.00	3,276,724.06
202	SAN JUAN LACHAO	7,483,922.60	2,316,812.59	9,800,735.19
203	SAN JUAN LACHIGALLA	6,540,279.63	1,679,701.91	8,219,981.54
204	SAN JUAN LAJARCIA	1,490,279.00	365,597.22	1,855,876.22
205	SAN JUAN LALANA	42,605,830.75	8,896,028.56	51,501,859.31
206	SAN JUAN DE LOS CUES	2,468,804.51	1,205,192.51	3,673,997.02
207	SAN JUAN MAZATLAN	49,195,087.32	8,743,653.78	57,938,741.10
208	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	18,005,156.98	3,891,692.92	21,896,849.90
209	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	1,557,460.10	363,551.92	1,921,012.02



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	suma
210	SAN JUAN ÑUMI	14,456,229.70	3,408,491.00	17,864,720.70
211	SAN JUAN OZOLOTEPEC	6,376,335.02	1,619,876.91	7,996,211.93
212	SAN JUAN PETLAPA	17,796,076.12	1,435,288.66	19,231,364.78
213	SAN JUAN QUIAHUJE	6,709,554.50	1,855,086.31	8,564,640.81
214	SAN JUAN QUIOTEPEC	3,657,458.29	1,182,694.22	4,840,152.51
215	SAN JUAN SAYULTEPEC	966,879.73	390,652.13	1,357,531.86
216	SAN JUAN TABAA	1,097,219.84	680,573.29	1,777,793.13
217	SAN JUAN TAMAZOLA	11,786,220.15	1,762,025.20	13,548,245.35
218	SAN JUAN TEITA	1,343,838.59	310,374.14	1,654,212.73
219	SAN JUAN TEITIPAC	4,013,901.92	1,311,548.07	5,325,449.99
220	SAN JUAN TEPEUXILA	4,592,653.60	1,417,903.62	6,010,557.22
221	SAN JUAN TEPOSCOLULA	1,804,973.62	685,175.21	2,490,148.83
222	SAN JUAN YAEE	1,434,709.53	782,326.92	2,217,036.45
223	SAN JUAN YATZONA	351,376.96	231,118.80	582,495.76
224	SAN JUAN YUCUITA	836,512.83	349,746.15	1,186,258.98
225	SAN LORENZO	13,477,499.44	3,044,939.08	16,522,438.52
226	SAN LORENZO ALBARRADAS	4,901,009.53	1,384,667.51	6,285,677.04
227	SAN LORENZO CACAOTEPEC	8,156,148.70	7,007,194.82	15,163,343.52
228	SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA	1,586,086.60	394,231.41	1,980,318.01
229	SAN LORENZO TEXMELUCAN	15,207,156.82	3,603,817.07	18,810,973.89
230	SAN LORENZO VICTORIA	1,004,302.15	514,904.06	1,519,206.21
231	SAN LUCAS CAMOTLAN	8,610,182.38	1,547,268.79	10,157,451.17
232	SAN LUCAS OJITLAN	43,236,649.46	11,000,641.37	54,237,290.83
233	SAN LUCAS QUIAVINI	2,434,640.30	892,261.75	3,326,902.05
234	SAN LUCAS ZOQUIAPAM	19,048,709.37	3,862,547.41	22,911,256.78
235	SAN LUIS AMATLAN	7,673,228.45	1,853,041.01	9,526,269.46
236	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	5,328,935.91	779,770.29	6,108,706.20
237	SAN MARCOS ARTEAGA	1,585,126.14	796,132.69	2,381,258.83
238	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	1,254,298.08	417,241.02	1,671,539.10
239	SAN MARTIN HUAMELULPAM	2,103,445.04	550,696.79	2,654,141.83
240	SAN MARTIN ITUNYOSO	5,838,449.76	1,257,858.96	7,096,308.72
241	SAN MARTIN LACHILA	1,515,244.26	554,276.06	2,069,520.32
242	SAN MARTIN PERAS	21,517,753.93	5,809,160.85	27,326,914.78
243	SAN MARTIN TILCAJETE	1,883,162.63	890,727.77	2,773,890.40
244	SAN MARTIN TOXPALAN	3,773,528.72	1,876,050.63	5,649,579.35
245	SAN MARTIN ZACATEPEC	1,636,329.30	652,961.75	2,289,291.05
246	SAN MATEO CAJONOS	751,026.69	317,021.37	1,068,048.06
247	CAPULPAM DE MENDEZ	465,892.68	750,113.46	1,216,006.14
248	SAN MATEO DEL MAR	38,188,469.35	7,287,400.80	45,475,870.15
249	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	5,395,999.21	1,776,853.62	7,172,852.83
250	SAN MATEO ETLATONGO	1,774,521.69	603,874.57	2,378,396.26
251	SAN MATEO NEJAPAM	1,686,168.68	603,363.24	2,289,531.92
252	SAN MATEO PEÑASCO	4,906,337.67	1,081,963.24	5,988,300.91
253	SAN MATEO PIÑAS	8,092,287.42	1,138,208.97	9,230,496.39



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	suma
254	SAN MATEO RIO HONDO	9,761,224.88	1,691,462.38	11,452,687.26
255	SAN MATEO SINDIHUI	3,888,596.85	1,066,623.50	4,955,220.35
256	SAN MATEO TLAPILTEPEC	219,594.03	119,650.00	339,244.03
257	SAN MELCHOR BETAZA	2,302,224.55	557,855.34	2,860,079.89
258	SAN MIGUEL ACHIUTLA	1,125,210.10	380,425.64	1,505,635.74
259	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	4,825,430.98	1,260,415.59	6,085,846.57
260	SAN MIGUEL ALOAPAM	4,347,281.11	1,272,176.06	5,619,457.17
261	SAN MIGUEL AMATITLAN	14,721,036.54	3,704,036.72	18,425,073.26
262	SAN MIGUEL AMATLAN	1,037,012.18	533,311.75	1,570,323.93
263	SAN MIGUEL COATLAN	13,337,475.77	1,780,944.22	15,118,419.99
264	SAN MIGUEL CHICAHUA	5,225,889.70	1,162,752.55	6,388,642.25
265	SAN MIGUEL CHIMALAPA	12,686,790.33	3,378,834.16	16,065,624.49
266	SAN MIGUEL DEL PUERTO	15,328,394.72	4,336,545.48	19,664,940.20
267	SAN MIGUEL DEL RIO	134,039.45	150,329.49	284,368.94
268	SAN MIGUEL EJUTLA	859,386.53	468,373.50	1,327,760.03
269	SAN MIGUEL EL GRANDE	7,022,972.26	2,110,237.38	9,133,209.64
270	SAN MIGUEL HUAUTLA	4,776,381.00	715,343.37	5,491,724.37
271	SAN MIGUEL MIXTEPEC	7,956,279.30	1,659,248.92	9,615,528.22
272	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	9,827,813.59	3,150,271.98	12,978,085.57
273	SAN MIGUEL PERAS	9,173,148.55	1,788,102.76	10,961,251.31
274	SAN MIGUEL PIEDRAS	2,983,304.61	662,676.92	3,645,981.53
275	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	13,312,552.78	3,729,091.64	17,041,644.42
276	SAN MIGUEL SANTA FLOR	1,812,332.38	409,571.15	2,221,903.53
277	VILLA SOLA DE VEGA	27,627,693.47	6,404,342.90	34,032,036.37
278	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	51,518,484.87	18,696,079.34	70,214,564.21
279	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	6,428,589.76	1,488,466.44	7,917,056.20
280	VILLA TALEA DE CASTRO	1,875,774.93	1,224,111.53	3,099,886.46
281	SAN MIGUEL TECOMATLAN	233,169.94	157,488.03	390,657.97
282	SAN MIGUEL TENANGO	1,729,716.42	405,991.88	2,135,708.30
283	SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	1,094,632.90	532,800.42	1,627,433.32
284	SAN MIGUEL TILQUIAPAM	6,088,018.33	1,615,786.31	7,703,804.64
285	SAN MIGUEL TLACAMAMA	4,206,394.73	1,731,345.71	5,937,740.44
286	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	4,498,811.22	1,646,465.80	6,145,277.02
287	SAN MIGUEL TULANCINGO	402,115.11	176,918.37	579,033.48
288	SAN MIGUEL YOTAO	676,506.80	312,419.44	988,926.24
289	SAN NICOLAS	1,378,084.76	584,444.23	1,962,528.99
290	SAN NICOLAS HIDALGO	1,100,450.06	517,460.68	1,617,910.74
291	SAN PABLO COATLAN	7,640,764.97	2,130,690.37	9,771,455.34
292	SAN PABLO CUATRO VENADOS	4,020,357.98	709,718.80	4,730,076.78
293	SAN PABLO ETLA	6,260,070.75	7,943,430.49	14,203,501.24
294	SAN PABLO HUITZO	5,473,054.65	3,224,925.40	8,697,980.05
295	SAN PABLO HUIXTEPEC	7,627,334.22	4,614,706.16	12,242,040.38
296	SAN PABLO MACUILTIANGUIS	802,217.14	475,020.72	1,277,237.86
297	SAN PABLO TIJALTEPEC	5,639,140.35	1,099,348.28	6,738,488.63



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	suma
298	SAN PABLO VILLA DE MITLA	16,042,603.69	6,046,415.55	22,089,019.24
299	SAN PABLO YAGANIZA	1,499,623.34	566,547.86	2,066,171.20
300	SAN PEDRO AMUZGOS	10,477,756.60	3,307,248.69	13,785,005.29
301	SAN PEDRO APOSTOL	1,421,117.67	789,485.46	2,210,603.13
302	SAN PEDRO ATOYAC	7,327,026.31	2,114,839.30	9,441,865.61
303	SAN PEDRO CAJONOS	1,044,613.74	599,272.64	1,643,886.38
304	SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	1,578,037.28	435,137.39	2,013,174.67
305	SAN PEDRO COMITANCILLO	1,968,097.27	2,016,664.94	3,984,762.21
306	SAN PEDRO EL ALTO	7,173,277.27	1,995,700.63	9,168,977.90
307	SAN PEDRO HUAMELULA	10,900,005.36	4,905,649.96	15,805,655.32
308	SAN PEDRO HUILOTEPEC	2,427,548.42	1,451,651.06	3,879,199.48
309	SAN PEDRO IXCATLAN	17,372,464.18	5,302,949.32	22,675,413.50
310	SAN PEDRO IXTLAHUACA	9,933,279.01	3,488,257.66	13,421,536.67
311	SAN PEDRO JALTEPETONGO	566,562.93	234,186.75	800,749.68
312	SAN PEDRO JICAYAN	17,007,930.28	5,908,357.86	22,916,288.14
313	SAN PEDRO JOCOTIPAC	1,869,584.25	426,444.87	2,296,029.12
314	SAN PEDRO JUCHATENGO	1,588,600.33	865,672.86	2,454,273.19
315	SAN PEDRO MARTIR	3,293,378.87	874,876.70	4,168,255.57
316	SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA	1,223,584.03	385,027.56	1,608,611.59
317	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	2,563,377.83	718,411.32	3,281,789.15
318	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	32,293,719.95	21,915,380.17	54,209,100.12
319	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26 -	1,964,201.02	561,945.94	2,526,146.96
320	SAN PEDRO MOLINOS	1,190,173.78	369,687.82	1,559,861.60
321	SAN PEDRO NOPALA	1,290,988.76	429,512.82	1,720,501.58
322	SAN PEDRO OCOPEATILLO	1,810,402.53	452,011.11	2,262,413.64
323	SAN PEDRO OCOTEPEC	4,712,132.27	1,091,678.41	5,803,810.68
324	SAN PEDRO POCHUTLA	57,162,154.31	22,426,704.95	79,588,859.26
325	SAN PEDRO QUIATONI	32,480,131.72	5,364,308.29	37,844,440.01
326	SAN PEDRO SOCHIAPIAM	10,141,279.83	2,534,636.95	12,675,916.78
327	SAN PEDRO TAPANATEPEC	16,011,224.13	7,154,456.35	23,165,680.48
328	SAN PEDRO TAVICHE	2,600,019.66	599,783.97	3,199,803.63
329	SAN PEDRO TEOZACOALCO	2,363,999.49	674,948.71	3,038,948.20
330	SAN PEDRO TEUTILA	8,409,085.41	2,186,936.09	10,596,021.50
331	SAN PEDRO TIDAA	2,316,634.76	457,124.36	2,773,759.12
332	SAN PEDRO TOPILTEPEC	349,827.79	207,597.86	557,425.65
333	SAN PEDRO TOTOLAPAM	2,378,690.57	1,330,978.41	3,709,668.98
334	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	53,018,511.95	22,453,805.17	75,472,317.12
335	SAN PEDRO YANERI	1,241,102.61	512,347.43	1,753,450.04
336	SAN PEDRO YOLOX	4,272,156.74	1,159,173.28	5,431,330.02
337	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	18,463,687.09	2,864,441.43	21,328,128.52
338	VILLA DE ETLA	5,252,999.01	4,745,093.98	9,998,092.99
339	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSOLULA	3,364,099.71	2,039,674.56	5,403,774.27



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	suma
340	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	2,832,851.57	960,267.94	3,793,119.51
341	SAN PEDRO YUCUNAMA	198,946.65	118,627.35	317,574.00
342	SAN RAYMUNDO JALPAN	2,124,737.32	1,063,044.22	3,187,781.54
343	SAN SEBASTIAN ABASOLO	2,569,174.67	945,439.52	3,514,614.19
344	SAN SEBASTIAN COATLAN	4,286,149.62	1,336,091.66	5,622,241.28
345	SAN SEBASTIAN IXCAPA	4,432,214.14	2,028,936.74	6,461,150.88
346	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	1,041,605.73	740,909.61	1,782,515.34
347	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	8,995,368.61	1,873,494.00	10,868,862.61
348	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	13,748,693.32	4,216,384.15	17,965,077.47
349	SAN SEBASTIAN TEITIPAC	3,010,101.74	1,010,377.77	4,020,479.51
350	SAN SEBASTIAN TUTLA	4,310,585.73	8,304,425.79	12,615,011.52
351	SAN SIMON ALMOLONGAS	4,656,418.71	1,341,204.90	5,997,623.61
352	SAN SIMON ZAHUATLAN	7,128,640.82	1,959,907.89	9,088,548.71
353	SANTA ANA	3,108,734.06	1,011,400.42	4,120,134.48
354	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	2,036,970.32	260,775.64	2,297,745.96
355	SANTA ANA CUAUHTEMOC	1,777,020.56	377,357.69	2,154,378.25
356	SANTA ANA DEL VALLE	1,865,735.97	1,019,070.29	2,884,806.26
357	SANTA ANA TAVELA	1,835,608.36	464,282.90	2,299,891.26
358	SANTA ANA TLAPACOYAN	3,343,088.42	947,996.15	4,291,084.57
359	SANTA ANA YARENI	952,566.59	413,661.75	1,366,228.34
360	SANTA ANA ZEGACHE	6,013,034.55	1,836,678.62	7,849,713.17
361	SANTA CATALINA QUIERI	1,634,716.85	471,441.45	2,106,158.30
362	SANTA CATARINA CUIXTLA	1,549,570.49	764,941.87	2,314,512.36
363	SANTA CATARINA IXTEPEJI	2,799,417.88	1,346,318.15	4,145,736.03
364	SANTA CATARINA JUQUILA	20,466,848.57	7,521,587.55	27,988,436.12
365	SANTA CATARINA LACHATAO	1,947,476.48	668,301.49	2,615,777.97
366	SANTA CATARINA LOXICHA	10,595,829.36	2,038,140.58	12,633,969.94
367	SANTA CATARINA MECHOACAN	8,071,308.01	2,322,948.49	10,394,256.50
368	SANTA CATARINA MINAS	2,867,038.11	928,565.80	3,795,603.91
369	SANTA CATARINA QUIANE	1,447,689.40	944,416.87	2,392,106.27
370	SANTA CATARINA TAYATA	1,072,476.09	347,189.53	1,419,665.62
371	SANTA CATARINA TICUA	2,493,752.97	487,803.84	2,981,556.81
372	SANTA CATARINA YOSONOTU	4,744,266.13	964,358.54	5,708,624.67
373	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	862,465.53	229,073.50	1,091,539.03
374	SANTA CRUZ ACATEPEC	3,836,185.46	751,647.43	4,587,832.89
375	SANTA CRUZ AMILPAS	4,614,677.00	5,174,606.80	9,789,283.80
376	SANTA CRUZ DE BRAVO	448,651.87	186,122.22	634,774.09
377	SANTA CRUZ ITUNDUIA	32,827,029.77	5,611,789.49	38,438,819.26
378	SANTA CRUZ MIXTEPEC	5,704,531.65	1,848,439.09	7,552,970.74
379	SANTA CRUZ NUNDACO	5,607,991.46	1,512,498.71	7,120,490.17
380	SANTA CRUZ PAPALUTLA	3,049,182.80	1,008,332.47	4,057,515.27
381	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	1,954,510.29	1,332,512.38	3,287,022.67



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	suma
382	SANTA CRUZ TACAHA	3,927,844.28	598,250.00	4,526,094.28
383	SANTA CRUZ TAYATA	961,891.55	310,885.47	1,272,777.02
384	SANTA CRUZ XITLA	8,240,683.19	2,308,120.07	10,548,803.26
385	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	46,536,978.21	39,797,941.78	86,334,919.99
386	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	41,067,241.54	9,151,179.63	50,218,421.17
387	SANTA GERTRUDIS	3,199,772.59	1,461,366.23	4,661,138.82
388	SANTA INES DEL MONTE	6,194,583.06	1,296,208.32	7,490,791.38
389	SANTA INES YATZECHE	2,042,305.07	470,930.12	2,513,235.19
390	SANTA LUCIA DEL CAMINO	13,363,109.73	24,214,296.39	37,577,406.12
391	SANTA LUCIA MIAHUATLAN	10,750,358.43	1,716,005.97	12,466,364.40
392	SANTA LUCIA MONTEVERDE	19,113,500.61	3,414,626.90	22,528,127.51
393	SANTA LUCIA OCOTLAN	5,833,323.68	1,842,814.52	7,676,138.20
394	SANTA MARIA ALOTEPEC	3,996,310.67	1,420,460.25	5,416,770.92
395	SANTA MARIA APAZCO	6,230,007.59	970,494.44	7,200,502.03
396	SANTA MARIA LA ASUNCION	8,729,346.28	1,662,828.19	10,392,174.47
397	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	47,528,417.45	19,661,971.85	67,190,389.30
398	AYOQUEZCO DE ALDAMA	7,835,371.28	2,252,896.99	10,088,268.27
399	SANTA MARIA ATZOMPA	21,188,035.16	14,043,535.15	35,231,570.31
400	SANTA MARIA CAMOTLAN	2,134,011.10	834,482.04	2,968,493.14
401	SANTA MARIA COLOTEPEC	23,511,867.00	11,536,509.74	35,048,376.74
402	SANTA MARIA CORTIJO	1,390,258.82	553,764.74	1,944,023.56
403	SANTA MARIA COYOTEPEC	1,805,437.81	1,417,392.30	3,222,830.11
404	SANTA MARIA CHACHOAPAM	949,096.58	391,674.78	1,340,771.36
405	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	1,989,666.79	987,879.48	2,977,546.27
406	SANTA MARIA CHILCHOTLA	56,096,794.78	10,525,109.32	66,621,904.10
407	SANTA MARIA CHIMALAPA	15,111,458.26	4,349,328.60	19,460,786.86
408	SANTA MARIA DEL ROSARIO	850,184.37	245,435.90	1,095,620.27
409	SANTA MARIA DEL TULE	3,342,979.58	4,174,966.85	7,517,946.43
410	SANTA MARIA ECATEPEC	3,364,475.61	1,769,695.07	5,134,170.68
411	SANTA MARIA GUELACE	691,854.71	417,241.02	1,109,095.73
412	SANTA MARIA GUIENAGATI	8,472,970.83	1,680,213.23	10,153,184.06
413	SANTA MARIA HUATULCO	28,696,276.65	19,751,965.02	48,448,241.67
414	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	14,296,116.55	5,519,239.70	19,815,356.25
415	SANTA MARIA IPALAPA	5,573,043.75	2,499,355.54	8,072,399.29
416	SANTA MARIA IXCATLAN	1,192,677.08	263,843.59	1,456,520.67
417	SANTA MARIA JACATEPEC	15,030,373.02	4,724,640.99	19,755,014.01
418	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	12,344,684.88	6,078,629.01	18,423,313.89
419	SANTA MARIA JALTIANGUIS	357,200.83	294,011.75	651,212.58
420	SANTA MARIA LACHIXIO	4,091,652.58	859,025.63	4,950,678.21
421	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	3,662,888.53	2,271,304.68	5,934,193.21
422	SANTA MARIA NATIVITAS	972,347.02	348,212.18	1,320,559.20
423	SANTA MARIA NDUAYACO	1,063,901.73	281,228.63	1,345,130.36
424	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	8,429,372.92	2,041,208.53	10,470,581.45



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	suma
425	SANTA MARIA PAPALO	4,376,597.98	1,129,516.44	5,506,114.42
426	SANTA MARIA PEÑOLES	21,029,250.11	4,021,569.41	25,050,819.52
427	SANTA MARIA PETAPA	15,284,917.67	7,867,754.43	23,152,672.10
428	SANTA MARIA QUIEGOLANI	3,032,088.84	905,044.86	3,937,133.70
429	SANTA MARIA SOLA	2,498,559.27	779,258.97	3,277,818.24
430	SANTA MARIA TATALTEPEC	546,689.06	129,365.17	676,054.23
431	SANTA MARIA TECOMAVACA	1,312,776.63	907,090.16	2,219,866.79
432	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	972,802.08	494,962.39	1,467,764.47
433	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	5,553,910.93	1,326,887.81	6,880,798.74
434	SANTA MARIA TEOPOXCO	7,931,009.48	2,378,171.56	10,309,181.04
435	SANTA MARIA TEPANTLALI	10,943,620.71	1,792,193.36	12,735,814.07
436	SANTA MARIA TEXCATITLAN	2,014,176.38	569,104.48	2,583,280.86
437	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	29,023,786.76	4,940,931.37	33,964,718.13
438	SANTA MARIA TLALIXTAC	3,372,550.27	896,863.67	4,269,413.94
439	SANTA MARIA TONAMECA	42,972,291.06	12,434,396.06	55,406,687.12
440	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	1,179,156.40	458,147.00	1,637,303.40
441	SANTA MARIA XADANI	9,571,953.67	3,978,618.13	13,550,571.80
442	SANTA MARIA YALINA	337,872.47	181,008.97	518,881.44
443	SANTA MARIA YAVESIA	565,594.62	229,073.50	794,668.12
444	SANTA MARIA YOLOTEPEC	1,541,487.80	235,720.72	1,777,208.52
445	SANTA MARIA YOSOYUA	2,829,206.40	839,595.29	3,668,801.69
446	SANTA MARIA YUCUHITI	10,374,214.81	3,349,688.65	13,723,903.46
447	SANTA MARIA ZACATEPEC	17,373,098.53	7,708,732.42	25,081,830.95
448	SANTA MARIA ZANIZA	3,221,983.78	1,027,251.49	4,249,235.27
449	SANTA MARIA ZOQUITLAN	4,297,027.77	1,717,539.94	6,014,567.71
450	SANTIAGO AMOLTEPEC	41,266,207.11	6,295,942.04	47,562,149.15
451	SANTIAGO APOALA	2,598,317.73	538,425.00	3,136,742.73
452	SANTIAGO APOSTOL	6,593,337.66	2,157,790.58	8,751,128.24
453	SANTIAGO ASTATA	3,961,329.04	2,001,836.52	5,963,165.56
454	SANTIAGO ATITLAN	9,108,992.11	1,626,012.81	10,735,004.92
455	SANTIAGO AYUQUILILLA	3,916,700.21	1,405,120.50	5,321,820.71
456	SANTIAGO CACALOXTEPEC	2,235,395.38	862,093.58	3,097,488.96
457	SANTIAGO CAMOTLAN	13,657,195.09	1,735,947.64	15,393,142.73
458	SANTIAGO COMALTEPEC	1,066,771.60	570,127.13	1,636,898.73
459	SANTIAGO CHAZUMBA	5,042,266.78	2,290,223.70	7,332,490.48
460	SANTIAGO CHOAPAM	12,306,815.76	2,767,801.05	15,074,616.81
461	SANTIAGO DEL RIO	1,429,796.08	313,953.42	1,743,749.50
462	SANTIAGO HUAJOLITLAN	4,272,561.61	2,224,262.80	6,496,824.41
463	SANTIAGO HUAUCLILLA	982,816.15	339,008.33	1,321,824.48
464	SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS	660,186.46	245,435.90	905,622.36
465	SANTIAGO IXCUINTEPEC	2,534,236.69	801,757.26	3,335,993.95
466	SANTIAGO IXTAYUTLA	31,142,692.27	6,093,457.43	37,236,149.70
467	SANTIAGO JAMILTEPEC	21,170,660.19	9,399,683.47	30,570,343.66
468	SANTIAGO JOCOTEPEC	22,641,402.28	6,937,654.65	29,579,056.93



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	suma
469	SANTIAGO JUXTLAHUACA	58,008,379.62	16,836,391.11	74,844,770.73
470	SANTIAGO LACHIGUIRI	10,083,009.60	2,399,647.20	12,482,656.80
471	SANTIAGO LALOPA	355,661.58	253,617.09	609,278.67
472	SANTIAGO LAOLLAGA	3,329,353.28	1,635,216.65	4,964,569.93
473	SANTIAGO LAXOPA	1,951,582.75	712,786.75	2,664,369.50
474	SANTIAGO LLANO GRANDE	4,389,430.99	1,666,918.79	6,056,349.78
475	SANTIAGO MATATLAN	13,224,096.50	4,935,818.12	18,159,914.62
476	SANTIAGO MILTEPEC	580,470.76	209,131.84	789,602.60
477	SANTIAGO MINAS	3,230,828.71	731,194.44	3,962,023.15
478	SANTIAGO NACALTEPEC	2,618,869.08	978,164.31	3,597,033.39
479	SANTIAGO NEJAPILLA	445,890.73	111,980.13	557,870.86
480	SANTIAGO NUNDICHE	2,634,923.41	494,451.06	3,129,374.47
481	SANTIAGO NUYO	3,784,732.13	1,005,264.52	4,789,996.65
482	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	55,833,318.14	25,724,238.47	81,557,556.61
483	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	11,925,025.25	4,879,061.07	16,804,086.32
484	SANTIAGO TAMAZOLA	4,981,456.52	2,151,143.36	7,132,599.88
485	SANTIAGO TAPEXTLA	5,200,495.33	1,549,825.42	6,750,320.75
486	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	2,227,775.02	1,262,460.89	3,490,235.91
487	SANTIAGO TENANGO	2,944,858.78	994,526.70	3,939,385.48
488	SANTIAGO TEPETLAPA	105,960.86	66,983.55	172,944.41
489	SANTIAGO TETEPEC	8,709,028.08	2,532,591.65	11,241,619.73
490	SANTIAGO TEXCALCINGO	4,471,342.87	1,572,835.03	6,044,177.90
491	SANTIAGO TEXTITLAN	5,798,332.96	2,132,224.34	7,930,557.30
492	SANTIAGO TILANTONGO	8,598,029.06	1,641,352.55	10,239,381.61
493	SANTIAGO TILLO	701,229.12	282,762.60	983,991.72
494	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	13,889,842.21	2,502,423.48	16,392,265.69
495	SANTIAGO XANICA	6,105,674.05	1,474,660.67	7,580,334.72
496	SANTIAGO XIACUI	1,890,162.62	1,110,086.10	3,000,248.72
497	SANTIAGO YAITEPEC	8,761,145.52	2,107,680.75	10,868,826.27
498	SANTIAGO YAVEO	10,999,405.06	3,407,979.67	14,407,384.73
499	SANTIAGO YOLOMECATL	1,723,993.45	1,033,387.39	2,757,380.84
500	SANTIAGO YOSONDUA	15,002,111.57	4,030,773.26	19,032,884.83
501	SANTIAGO YUCUYACHI	1,263,151.85	480,645.30	1,743,797.15
502	SANTIAGO ZACATEPEC	16,186,064.71	2,819,956.17	19,006,020.88
503	SANTIAGO ZOOCHILA	268,123.68	191,235.47	459,359.15
504	NUEVO ZOQUIAPAM	1,365,030.07	844,708.54	2,209,738.61
505	SANTO DOMINGO INGENIO	6,666,096.79	3,862,547.41	10,528,644.20
506	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	766,483.52	399,855.98	1,166,339.50
507	SANTO DOMINGO ARMENTA	4,690,464.79	1,648,511.10	6,338,975.89
508	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	1,298,607.12	777,724.99	2,076,332.11
509	SANTO DOMINGO DE MORELOS	22,411,810.88	5,392,942.48	27,804,753.36
510	SANTO DOMINGO IXCATLAN	2,810,519.19	448,431.83	3,258,951.02
511	SANTO DOMINGO NUXAA	11,630,119.92	1,845,882.46	13,476,002.38
512	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	1,691,929.15	466,839.53	2,158,768.68



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	suma
513	SANTO DOMINGO PETAPA	9,409,451.59	4,292,060.22	13,701,511.81
514	SANTO DOMINGO ROAYAGA	4,157,089.79	509,790.81	4,666,880.60
515	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	50,853,868.30	31,636,686.93	82,490,555.23
516	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	6,918,662.76	2,337,265.58	9,255,928.34
517	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	14,858,966.48	2,655,820.92	17,514,787.40
518	SANTO DOMINGO TLATAYAPAM	209,851.24	78,232.69	288,083.93
519	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	2,474,070.01	1,426,596.14	3,900,666.15
520	SANTO DOMINGO TONALA	8,944,064.97	3,657,506.17	12,601,571.14
521	SANTO DOMINGO TONALTEPEC	609,238.73	141,125.64	750,364.37
522	SANTO DOMINGO XAGACIA	1,940,609.59	620,236.96	2,560,846.55
523	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	2,285,243.13	822,721.57	3,107,964.70
524	SANTO DOMINGO YODOHINO	474,357.60	188,678.84	663,036.44
525	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	10,174,575.53	5,736,041.41	15,910,616.94
526	SANTOS REYES NOPALA	27,318,884.96	8,174,037.97	35,492,922.93
527	SANTOS REYES PAPALO	5,157,231.04	1,446,537.81	6,603,768.85
528	SANTOS REYES TEPEJILLO	1,763,627.12	620,236.96	2,383,864.08
529	SANTOS REYES YUCUNA	2,628,300.75	681,084.61	3,309,385.36
530	SANTO TOMAS JALIEZA	6,284,592.49	1,730,834.39	8,015,426.88
531	SANTO TOMAS MAZALTEPEC	2,041,087.33	1,192,920.72	3,234,008.05
532	SANTO TOMAS OCOTEPEC	8,991,446.91	2,084,159.81	11,075,606.72
533	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	2,773,308.49	1,120,312.60	3,893,621.09
534	SAN VICENTE COATLAN	7,899,003.13	2,026,891.44	9,925,894.57
535	SAN VICENTE LACHIXIO	6,711,001.04	1,521,702.55	8,232,703.59
536	SAN VICENTE NUÑU	629,890.48	252,083.12	881,973.60
537	SILACAYOAPAM	10,735,928.20	3,449,908.31	14,185,836.51
538	SITIO DE XITLAPEHUA	676,464.17	360,483.97	1,036,948.14
539	SOLEDAD ETLA	3,391,046.58	2,569,407.03	5,960,453.61
540	VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	5,365,487.83	3,609,441.64	8,974,929.47
541	TANETZE DE ZARAGOZA	2,615,121.17	872,831.40	3,487,952.57
542	TANICHE	847,407.46	381,448.29	1,228,855.75
543	TATALTEPEC DE VALDES	12,626,167.56	2,843,477.11	15,469,644.67
544	TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ	1,604,053.58	565,525.21	2,169,578.79
545	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	6,426,589.61	4,584,538.00	11,011,127.61
546	TEOTITLAN DEL VALLE	7,391,628.97	2,882,849.12	10,274,478.09
547	TEOTONGO	1,308,469.67	486,269.87	1,794,739.54
548	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	3,077,065.52	886,637.17	3,963,702.69
549	HEROICA VILLA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	18,977,447.52	5,787,685.21	24,765,132.73
550	SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA	5,083,722.89	2,595,484.60	7,679,207.49
551	TLACOLULA DE MATAMOROS	17,043,281.45	10,034,748.85	27,078,030.30
552	TLACOTEPEC PLUMAS	536,344.68	260,775.64	797,120.32
553	TLALIXTAC DE CABRERA	5,940,377.80	4,815,145.48	10,755,523.28
554	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	10,052,563.72	2,862,396.13	12,914,959.85



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	MUNICIPIO	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	suma
555	TRINIDAD ZAACHILA	3,492,800.22	1,356,544.65	4,849,344.87
556	LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	356,109.58	127,319.87	483,429.45
557	UNION HIDALGO	8,296,924.64	7,143,207.21	15,440,131.85
558	VALERIO TRUJANO	1,568,551.64	788,974.14	2,357,525.78
559	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	32,458,793.37	11,477,196.06	43,935,989.43
560	VILLA DIAZ ORDAZ	9,971,869.65	3,156,919.21	13,128,788.86
561	YAXE	5,983,953.17	1,371,884.39	7,355,837.56
562	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	1,760,360.68	745,511.53	2,505,872.21
563	YOGANA	2,654,949.41	668,812.82	3,323,762.23
564	YUTANDUCHI DE GUERRERO	2,568,354.42	660,631.62	3,228,986.04
565	VILLA DE ZAACHILA	45,400,837.09	17,436,686.40	62,837,523.49
566	SAN MATEO YACUTINDO	6,339,098.94	1,551,359.39	7,890,458.33
567	ZAPOTITLAN LAGUNAS	5,905,537.06	1,601,980.54	7,507,517.60
568	ZAPOTITLAN PALMAS	3,062,014.15	774,145.72	3,836,159.87
569	SANTA INES DE ZARAGOZA	3,627,933.31	872,831.40	4,500,764.71
570	ZIMATLAN DE ALVAREZ	19,532,805.21	9,825,105.69	29,357,910.90



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

5.- DESCUENTOS APLICADOS A LOS MUNICIPIOS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, POR CONCEPTO DE DEUDA MUNICIPAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (pesos)

MUNICIPIO	IMPORTE DESCONTADO
	R-28
SAN PEDRO POCHUTLA	74,290.33
SAN PEDRO TAPANATEPEC	306,003.01
HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	182,270.69
SANTO DOMINGO INGENIO	417,679.06
LOMA BONITA	999,481.46
SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	925,641.39
OAXACA DE JUAREZ	12,711,110.49
SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	280,769.35
SAN FRANCISCO IXHUATAN	34,349.10
VILLA DE ZAACHILA	3,419.52
ZIMATLAN DE ALVAREZ	2,641.45
OAXACA DE JUAREZ	2,358,586.57
HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	446,500.60

MUNICIPIO 1)	IMPORTE DESCONTADO
	R-33
SANTA CATARINA JUQUILA	2,545,463.94
SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA	148,336.20
SAN BARTOLOME LOXHICA	736,269.94
REYES ETLA	421,382.80
SANTA MARIA CAMOTLAN	349,313.46
SANTO DOMINGO INGENIO	1,101,229.46
TEOTITLAN DE FLORES MAGON	1,040,428.26
SAN MIGUEL DEL PUERTO	1,169,108.60
SANTA CATARINA QUIANE	236,866.40
SAN PABLO COATLAN	704,261.00
TLACOLULA DE MATAMOROS	2,240,844.46
SAN PABLO HUAMELULA	542,253.80
SANTO DOMINGO YANHUITLAN	113,666.14
SANTA MARIA ZACATEPEC	432,127.93
SANTA MARIA TLALIXTAC	50,972.25
MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	1,155,777.26
CHALCATONGO DE HIDALGO	311,923.18
SAN JUAN COATZOSPAM	76,458.39
SAN GABRIEL MIXTEPEC	188,123.20
SAN PEDRO MIXTEPEC	803,263.82
SAN PEDRO JICAYAN	422,567.40
SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	68,883.78
PLUMA HIDALGO	176,770.40
SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	172,947.70

1) Estos municipios se aplican mediante un Fideicomiso



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

6.- RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS FEDERALES POR EL EJERCICIO 2014

N°	FONDO / PROGRAMA / CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA			
		APERTURA	BANCO	CUENTA	CANCELACION
1	GOB EDO OAX SEFIN INCORPORACION DE MUJERES INDIGENAS EN POSGRADOS PARA EL FORTALECIMIENTO REGIONAL	03-01-2014	Banamex	70076803046	
2	GOB EDO OAX SEFIN AFASPE 2014	08-01-2014	Banamex	70076861100	
3	GOB EDO OAX SEFIN CECAM 2014	13-01-2014	Banamex	70070851944	
4	GOB EDO OAX SEFIN COLEGIO SUPERIOR INTERCULTURAL BIC 2014	13-01-2014	Banamex	70071043698	
5	GOB EDO OAX SEFIN SICALIDAD 2014	15-01-2014	Banamex	70077234266	
6	GOB EDO OAX SEFIN UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR 2014	17-01-2014	Banamex	70077234274	
7	GOB EDO OAX SEFIN UNIVERSIDAD TEC DE LA MIXTECA 2014	17-01-2014	Banamex	70077234282	
8	GOB EDO OAX SEFIN CAPUFE 2014	30-01-2014	Banamex	70077234290	
9	GOB EDO OAX SEFIN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DEL ESTADO DE OAXACA 2014	31-01-2014	Banamex	70077234304	
10	GOB EDO OAX SEFIN ESTANCIAS POSDOCTORALES USJ 2014	13-02-2014	Banamex	70077506886	
11	GOB EDO OAX SEFIN FONDO MIXTO COESIDA 2014	14-02-2014	Banamex	70077506894	
12	GOB EDO OAX SEFIN ESTUDIO ECOLOGICO Y GENETICO UNSJ 2014	24-02-2014	Banamex	70078055314	
13	GOB EDO OAX SEFIN CANTIDAD Y VULNERABILIDAD DEL RECURSO HIDRICO UNSJ 2014	24-02-2014	Banamex	70078055322	
14	GOB EDO OAX SEFIN CONADE 2014	05-03-2014	Banamex	70078684362	
15	GOB EDO OAX SEFIN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA 2014	13-03-2014	Banamex	70080526634	
16	GOB EDO OAX SEFIN APORTACIONES BOLSAS DE PREMIACIÓN FONART 2014	20-03-2014	Banamex	70080526642	
17	GOB EDO OAX SEFIN AMSDE CONACYT 2014	28-03-2014	Banamex	70080526650	
18	GOB EDO OAX SEFIN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE 150 MDP 2014	08-04-2014	Banamex	70080644467	
19	GOB EDO OAX SEFIN PROFIS 2014	07-04-2014	Banamex	70080644459	
20	GOB EDO OAX SEFIN ADQUISICION DE TONER DE LAS PLAZAS COMUNITARIAS IEEA 2014	11-04-2014	Banamex	70081162660	28-05-2014
21	GOB EDO OAX SEFIN EXPO PYME OAXACA 2014	15-04-2014	Banamex	70081162679	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	FONDO / PROGRAMA / CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA			
		APERTURA	BANCO	CUENTA	CANCELACION
22	GOB EDO OAX SEFIN RED OAXAQUEÑA MOVER A MÉXICO 2014	16-04-2014	Banamex	70081730103	
23	GOB EDO OAX SEFIN ENCUENTRO ARTESANAL GUELAGUETZA 2014	16-04-2014	Banamex	70081789787	
24	GOB EDO OAX SEFIN EXPO PYME PAPALOAPAN 2014	16-04-2014	Banamex	70081372991	
25	GOB EDO OAX SEFIN FORO NACIONAL DE GRANDES MAESTROS Y MAESTRAS DEL ARTE POPULAR 2014	23-04-2014	Banamex	70081936011	
26	GOB EDO OAX SEFIN FESTIVALES CULTURALES EN OAXACA 2014	28-04-2014	Banamex	70082142175	
27	GOB EDO OAX SEFIN LIBRO CAFÉ DE OAXACA DIVERSIDAD DE SABORES Y CULTURAS, PRIMER ETAPA 2014	28-04-2014	Banamex	70082142183	
28	GOB EDO OAX SEFIN LIBRO CAFÉ DE OAXACA DIVERSIDAD DE SABORES Y CULTURAS, SEGUNDA ETAPA 2014	28-04-2014	Banamex	70082296768	
29	GOB EDO OAX SEFIN PROYECTA PLATAFORMA DE DISEÑO Y ARTES DIGITALES 2014	28-04-2014	Banamex	70082090604	
30	GOB EDO OAX SEFIN PROGRAMA DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL ESTADO DE OAXACA 2014	28-04-2014	Banamex	70082142191	
31	GOB EDO OAX SEFIN FOMENTO A LA LECTURA 2014	05-05-2014	Banamex	70082465705	
32	GOB EDO OAX SEFIN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE 35 MDP 2014	06-05-2014	Banamex	70082465713	
33	GOB EDO OAX SEFIN FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 2014	13-05-2014	Banamex	70082465721	
34	GOB EDO OAX SEFIN FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 2014	13-05-2014	Banamex	70082465748	
35	GOB EDO OAX SEFIN PROYECTOS DE CAPACITACIÓN DESTINADOS A MUNICIPIOS 2014	13-05-2014	Banamex	70082465756	
36	GOB EDO OAX SEFIN SUBSIDIO PARA PROYECTOS CULTURALES 2014	16-05-2014	Banamex	70082691314	
37	GOB EDO OAX SEFIN DISGREGACION DE CRISTALES DE MIEL DE ABEJA UTVCO 2014	23-05-2014	Banamex	70082941965	
38	GOB EDO OAX SEFIN FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2014	23-05-2014	Banamex	70083008707	
39	GOB EDO OAX SEFIN PROGRAMA 32 POR 32 2014	23-06-2014	Banamex	70084483638	
40	GOB EDO OAX SEFIN BANOBRAS MAS OAXACA	24-06-2014	Banamex	70084483646	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	FONDO / PROGRAMA / CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA			
		APERTURA	BANCO	CUENTA	CANCELACION
41	GOB EDO OAX SEFIN PRODEP 2014	25-06-2014	Banamex	70084483654	
42	GOB EDO OAX SEFIN FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ANALITICA UMAR CONACYT 2014	02-07-2014	Banamex	70084588553	
43	GOB EDO OAX SEFIN SANITARIO ECOLOGICO FASE 2 UTVCO 2014	02-07-2014	Banamex	70084645328	
44	GOB EDO OAX SEFIN CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE UTVCO 2014	02-07-2014	Banamex	70084690862	
45	GOB EDO OAX SEFIN CONVENIO AUTONOMIA DE GESTION 2014	07-07-2014	Banamex	70084690870	
46	GOB EDO OAX SEFIN ESTANCIAS POSDOCTORALES UNPA 2014	09-07-2014	Banamex	70084836573	
47	GOB EDO OAX SEFIN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UTVCO 2014	11-07-2014	Banamex	70084948282	
48	GOB EDO OAX SEFIN FORTALECIMIENTO DEL CUERPO ACADEMICO 2014	15-07-2014	Banamex	70084948290	
49	GOB EDO OAX SEFIN MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2014 APORTACIÓN ESTATAL	21-07-2014	Banamex	70084948304	
50	GOB EDO OAX SEFIN XVII FERIA INTERNACIONAL DEL MEZCAL 2014	23-07-2014	Banamex	70085367933	
51	GOB EDO OAX SEFIN CONTINGENCIAS ECONOMICAS	23-07-2014	Banamex	70085308694	
52	GOB EDO OAX SEFIN FONDO SUR SURESTE FONSUR	23-07-2014	Banamex	70085107044	
53	GOB EDO OAX SEFIN PROSSAPYS-SINHAMBRE 2014	24-07-2014	Banamex	70085367941	
54	GOB EDO OAX SEFIN ALDEA CIENTIFICA 2014	25-07-2014	Banamex	70085752152	
55	GOB EDO OAX SEFIN SEGURO PECUARIO SATELITAL 2014	25-07-2014	Banamex	70085802354	
56	GOB EDO OAX SEFIN 118 ACCIONES FONHAPO 2014	25-07-2014	Banamex	70085628648	
57	GOB EDO OAX SEFIN 7 ACCIONES FONHAPO 2014	25-07-2014	Banamex	70085752160	
58	GOB EDO OAX SEFIN 75 ACCIONES FONHAPO 2014	28-07-2014	Banamex	70085855253	
59	GOB EDO OAX SEFIN 39 ACCIONES FONHAPO 2014	28-07-2014	Banamex	70085917089	
60	GOB EDO OAX SEFIN 200 ACCIONES FONHAPO 2014	28-07-2014	Banamex	70085855237	30-09-2014
61	GOB EDO OAX SEFIN 248 ACCIONES FONHAPO 2014	28-07-2014	Banamex	70085855245	30-09-2014
62	GOB EDO OAX SEFIN CURSO TALLER DE CAPACITACION EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	31-07-2014	Banamex	70085981909	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	FONDO / PROGRAMA / CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA			
		APERTURA	BANCO	CUENTA	CANCELACION
63	GOB EDO OAX SEFIN FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE POSGRADO CONACYT UTM 2014	30-07-2014	Banamex	70085981895	
64	GOB EDO OAX SEFIN MATEMATICAS PARA TODOS CONACYT-UNPA 2014	30-07-2014	Banamex	70085917100	
65	GOB EDO OAX SEFIN APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR UNPA 2014	30-07-2014	Banamex	70085917119	
66	GOB EDO OAX SEFIN FONDO METROPOLITANO 2014	30-07-2014	Banamex	70085917097	
67	GOB EDO OAX SEFIN IMPULSO INTEGRAL PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES EN EL ESTADO DE OAXACA	06-08-2014	Banamex	70086034830	
68	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO PARA LA REALIZACION DE DIAGNOSTICOS FINANCIEROS PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA, ETAPA 4	06-08-2014	Banamex	70086034849	
69	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO PARA LA REALIZACION DE DIAGNOSTICOS FINANCIEROS PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA, ETAPA 5	06-08-2014	Banamex	70086034857	
70	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION EN CULTURA FINANCIERA PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA. ETAPA NO. 2	06-08-2014	Banamex	70086034865	
71	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION EN CULTURA FINANCIERA PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA. ETAPA NO. 3	06-08-2014	Banamex	70086092814	
72	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION EN CULTURA FINANCIERA PARA LS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA. ETAPA NO. 4	06-08-2014	Banamex	70077999203	
73	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION EN CULTURA FINANCIERA PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA. ETAPA NO. 5	06-08-2014	Banamex	70078367693	
74	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION EN CULTURA FINANCIERA PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA. ETAPA NO. 6	06-08-2014	Banamex	70078682394	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	FONDO / PROGRAMA / CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA			
		APERTURA	BANCO	CUENTA	CANCELACION
75	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION EN CULTURA FINANCIERA PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA. ETAPA NO. 7	06-08-2014	Banamex	70080053701	
76	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION EN CULTURA FINANCIERA PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA. ETAPA NO. 8	06-08-2014	Banamex	70080229982	
77	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION EN CULTURA FINANCIERA PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA. ETAPA NO. 9	06-08-2014	Banamex	70080229990	
78	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION EN CULTURA FINANCIERA PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA. ETAPA NO. 10	06-08-2014	Banamex	70080230018	
79	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION EN CULTURA FINANCIERA PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA. ETAPA NO. 11	06-08-2014	Banamex	70080230026	
80	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION EN CULTURA FINANCIERA PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA. ETAPA NO. 12	06-08-2014	Banamex	70080230034	
81	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION EN CULTURA FINANCIERA PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA. ETAPA NO. 13	06-08-2014	Banamex	70080230042	
82	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION EN CULTURA FINANCIERA PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA. ETAPA NO. 14	06-08-2014	Banamex	70080230050	
83	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION EN CULTURA FINANCIERA PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA. ETAPA NO. 15	06-08-2014	Banamex	70080230069	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	FONDO / PROGRAMA / CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA			
		APERTURA	BANCO	CUENTA	CANCELACION
84	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION EN CULTURA FINANCIERA PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA. ETAPA NO. 16	06-08-2014	Banamex	70080230077	
85	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION EN CULTURA FINANCIERA PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA. ETAPA NO. 17	06-08-2014	Banamex	70080230085	
86	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION EN CULTURA FINANCIERA PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA. ETAPA NO. 18	06-08-2014	Banamex	70080230093	
87	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION EN CULTURA FINANCIERA PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA. ETAPA NO. 19	06-08-2014	Banamex	70080230107	
88	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION EN CULTURA FINANCIERA PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA. ETAPA NO. 20	06-08-2014	Banamex	70080230115	
89	GOB EDO OAX SEFIN PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2014	08-08-2014	Banamex	70086317247	
90	GOB EDO OAX SEFIN APOYO AL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD 2014	08-08-2014	Banamex	70086317255	
91	GOB EDO OAX SEFIN FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2014	12-08-2014	Banamex	70086317271	
92	GOB EDO OAX SEFIN CATÁLOGO DIGITAL DEL FONDO OBISPADO Y LA SERIE CENSOS Y PADRONES, SIGLOS XVII AL XX DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE OAXACA 2014	12-08-2014	Banamex	70086317263	
93	GOB EDO OAX SEFIN FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA DEL MEZCAL	15-08-2014	Banamex	70086415761	
94	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO DEL CURSO PARA LA FORMACION DE INSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EN GESTION DE FINANZA	15-08-2014	Banamex	70086483503	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	FONDO / PROGRAMA / CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA			
		APERTURA	BANCO	CUENTA	CANCELACION
95	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO PARA LA REALIZACION DE DIAGNOSTICOS FINANCIEROS PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA, ETAPA 1	15-08-2014	Banamex	70086552920	
96	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO PARA LA REALIZACION DE DIAGNOSTICOS FINANCIEROS PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA, ETAPA 2	15-08-2014	Banamex	70086649584	
97	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO PARA LA REALIZACION DE DIAGNOSTICOS FINANCIEROS PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA, ETAPA 3	15-08-2014	Banamex	70080230174	
98	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION EN CULTURA FINANCIERA PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA. ETAPA 1	15-08-2014	Banamex	70080230182	
99	GOB EDO OAX SEFIN APOYO A MADRES MEXICANAS CONACYT-UTVCO 2014	25-08-2014	Banamex	70086781326	
100	GOB EDO OAX SEFIN PLAN DE TRABAJO PARA LA REALIZACION DE DIAGNOSTICOS FINANCIEROS PARA LAS MIPYMES DEL ESTADO DE OAXACA, ETAPA 6	25-08-2014	Banamex	70086781334	
101	GOB EDO OAX SEFIN CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 2014	25-08-2014	Banamex	70086781318	
102	GOB EDO OAX SEFIN CULTURA DEL AGUA 2014	28-08-2014	Banamex	70087001006	
103	GOB EDO OAX SEFIN INVESTIGACIÓN DE MICRORNAS CONACYT UNPA 2014	03-09-2014	Banamex	70087001030	
104	GOB EDO OAX SEFIN SISTEMA DE CONTRUCCION DE VIVIENDA CONACYT UNPA 2014	03-09-2014	Banamex	70087163030	
105	GOB EDO OAX SEFIN MATEMATICAS EN EL PERIODICO MURAL CONACYT UNPA 2014	03-09-2014	Banamex	70087163049	
106	GOB EDO OAX SEFIN APOYO A MADRES MEXICANAS CONACYT UNPA 2014	03-09-2014	Banamex	70087342059	
107	GOB EDO OAX SEFIN FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA DE IGUALDAD DE GENERO EN EL SECTOR EDUCATIVO 2014	02-09-2014	Banamex	70087001022	
108	GOB EDO OAX SEFIN ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO 2014	04-09-2014	Banamex	70087342067	
109	GOB EDO OAX SEFIN FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2014	05-09-2014	Banamex	70087381666	
110	GOB EDO OAX SEFIN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE 150 MDP CUENTA DOS 2014	06-09-2014	Banamex	70087381674	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	FONDO / PROGRAMA / CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA			
		APERTURA	BANCO	CUENTA	CANCELACION
111	GOB EDO OAX SEFIN ESPACIOS PODER JOVEN 2014	10-09-2014	Banamex	70087381682	
112	GOB EDO OAX SEFIN APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR UNSIJ 2014	10-09-2014	Banamex	70087381690	
113	GOB EDO OAX SEFIN PROYECTO DE DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS INDIGENAS 2014	12-09-2014	Banamex	70087427879	
114	GOB EDO OAX SEFIN PROTAR 2014	12-09-2014	Banamex	70087478325	
115	GOB EDO OAX SEFIN GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL ESTADO DE OAXACA 2014, CUENTA DOS	17-09-2014	Banamex	70087538271	
116	GOB EDO OAX SEFIN COHESION SOCIAL OAXACA IMO 2014	19-09-2014	Banamex	70087644039	
117	GOB EDO OAX SEFIN COMITÉ DE CUENCA DEL RIO LOS PERROS 2014	22-09-2014	Banamex	70087737940	
118	GOB EDO OAX SEFIN FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS HNO 2014	22-09-2014	Banamex	70087737959	
119	GOB EDO OAX SEFIN PROYECTO CULTURAL: INTERCAMBIO CULTURAL CON RECINTOS CULTURALES ESTABLECIDOS EN OAXACA 2014	23-09-2014	Banamex	70087796076	
120	GOB EDO OAX SEFIN DESARROLLO DE UNA BEBIDA CONACYT UTM 2014	24-09-2014	Banamex	70087854734	
121	GOB EDO OAX SEFIN SEGUNDO ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES 2014	07-10-2014	Banamex	70088016767	
122	GOB EDO OAX SEFIN APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNSIS 2014	02-10-2014	Banamex	70088016775	
123	GOB EDO OAX SEFIN PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS 2014	06-10-2014	Banamex	70088016783	
124	GOB EDO OAX SEFIN APOYO EXTRAORDINARIO 2014 1	20-10-2014	Banamex	70088972218	
125	GOB EDO OAX SEFIN PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION PODER JOVEN 2014	07-11-2014	Banamex	70090022065	
126	GOB EDO OAX SEFIN SUBSIDIOS DE LAS UNIDADES REGIONALES Y ESTATALES DE CULTURAS POPULARES 2014	11-11-2014	Banamex	70090022073	
127	GOB EDO OAX SEFIN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS CASAS HOGAR 1 Y 2 DEL DIFO 2014	16-10-2014	Banamex	70088073639	
128	GOB EDO OAX SEFIN PIFIT ITST 2014	20-10-2014	Banamex	70088545328	
129	GOB EDO OAX SEFIN FOREMOBA 2014	20-10-2014	Banamex	70088931767	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	FONDO / PROGRAMA / CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA			
		APERTURA	BANCO	CUENTA	CANCELACION
130	GOB EDO OAX SEFIN APOYO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE 18 MDP 2014	31-10-2014	Banamex	70090022057	
131	GOB EDO OAX SEFIN APOYO EXTRAORDINARIO 2014-2	01-12-2014	Banamex	70090459269	
132	GOB EDO OAX SEFIN AFASPE 2015	03-12-2014	Banamex	70090683967	
133	GOB EDO OAX SEFIN FONE GASTOS DE OPERACIÓN 2015	04-12-2014	Banamex	70091207514	
134	GOB EDO OAX SEFIN FASSA 2015	04-12-2014	Banamex	70090735495	
135	GOB EDO OAX SEFIN FAETA 2015	04-12-2014	Banamex	70091323204	
136	GOB EDO OAX SEFIN CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE 2014	28-04-2014	Bancomer	0195873681	
137	GOB EDO OAX SEFIN COMUNIDAD DIFERENTE 2014	28-04-2014	Bancomer	0195874033	
138	GOB EDO OAX SEFIN GUELAGUETZA SEGUNDA ETAPA 2014	28-04-2014	Bancomer	0195874157	
139	GOB EDO OAX SEFIN GUELAGUETZA TERCERA ETAPA 2014	28-04-2014	Bancomer	0195874378	
140	GOB EDO OAX SEFIN GUELAGUETZA CUARTA ETAPA 2014	28-04-2014	Bancomer	0195874645	
141	GOB EDO OAX SEFIN PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2014	28-04-2014	Bancomer	0195875013	
142	GOB EDO OAX SEFIN FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA 2014	28-04-2014	Bancomer	0195875234	
143	GOB EDO OAX SEFIN ESCUELAS DE CALIDAD 2014	28-04-2014	Bancomer	0195875528	
144	GOB EDO OAX SEFIN ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	28-04-2014	Bancomer	0195875722	
145	GOB EDO OAX SEFIN ESCUELA SEGURA 2014	28-04-2014	Bancomer	0195875870	
146	GOB EDO OAX SEFIN PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2014	28-04-2014	Bancomer	0195876028	
147	GOB EDO OAX SEFIN COMUNIDAD DIFERENTE/FAMILIAS CON MENORES DE 6 AÑOS 2014	28-04-2014	Bancomer	0195882168	
148	GOB EDO OAX SEFIN PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 2014	28-04-2014	Bancomer	0195882257	
149	GOB EDO OAX SEFIN DIFUSION Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, OAXACA 2014	05-05-2014	Bancomer	0195923956	
150	GOB EDO OAX SEFIN INNOVACION TECNOLOGICA 2014	05-05-2014	Bancomer	0195923387	
151	GOB EDO OAX SEFIN GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL ESTADO DE OAXACA 2014	05-05-2014	Bancomer	0195923735	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	FONDO / PROGRAMA / CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA			
		APERTURA	BANCO	CUENTA	CANCELACION
152	GOB EDO OAX SEFIN COMUNIDADES SALUDABLES 2014	05-06-2014	Bancomer	0196204449	
153	GOB EDO OAX SEFIN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN AEROGENERADOR CONACYT UNISTMO 2014	05-06-2014	Bancomer	0196204317	
154	GOB EDO OAX SEFIN CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 2014	10-06-2014	Bancomer	0196239986	
155	GOB EDO OAX SEFIN FONDO CONCURSABLE 2014 21.7 MDP	13-06-2014	Bancomer	0196266479	
156	GOB EDO OAX SEFIN FONDO CONCURSABLE 2014 2.4 MDP	13-06-2014	Bancomer	0196269249	
157	GOB EDO OAX SEFIN MODERNIZACION CATASTRAL 2014	16-06-2014	Bancomer	0196285368	
158	GOB EDO OAX SEFIN FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2014 SSO	05-11-2014	Bancomer	0197557655	
159	GOB EDO OAX SEFIN PROYECTOS DE DESARROLLO REG 2014 466.9 MDP	04-11-2014	Bancomer	0197544456	
160	GOB EDO OAX SEFIN APOYO CATEDRAS ANALISS SOCIO-CULTURAL-ECONOMICO-UNPA 2014	06-11-2014	Bancomer	0197564996	
161	GOB EDO OAX SEFIN DESARROLLO DE FUNGICIDAS CONACYT UTM 2014	12-11-2014	Bancomer	0197632452	
162	GOB EDO OAX SEFIN APOYO A DENGUE 2014	20-11-2014	Bancomer	0197667833	
163	GOB EDO OAX SEFIN ESTANCIAS POSDOCTORALES 2014(3) CONACYT UTM	27-11-2014	Bancomer	0197789858	
164	GOB EDO OAX SEFIN CARRERA DOCENTE UABJO 2014	04-12-2014	Bancomer	0197872143	
165	GOB EDO OAX SEFIN CALIDAD EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE 2014	04-12-2014	Bancomer	0197871899	
166	GOB EDO OAX SEFIN FAM IEB 2015	04-12-2014	Bancomer	0197868324	
167	GOB EDO OAX SEFIN FAM IES 2015	04-12-2014	Bancomer	0197867913	
168	GOB EDO OAX SEFIN RECONOCIMIENTO DE PLANTILLAS UABJO 2014	09-12-2014	Bancomer	0197917333	
169	GOB EDO OAX SEFIN APOYO EXTRAORDINARIO 500 MDP 2014	11-12-2014	Bancomer	0197937385	
170	GOB EDO OAX SEFIN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UTVCO 2014	16-12-2014	Bancomer	0197966334	
171	GOB EDO OAX SEFIN SEGURO MEDICO SIGLO XXI INTERVENCIONES 2014	14-03-2014	Hsbc	4057153074	
172	GOB EDO OAX SEFIN ESCUELA DE PROMOTORES EN COMUNIDADES INDIGENAS CDI 2014	14-03-2014	Hsbc	4057153082	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	FONDO / PROGRAMA / CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA			
		APERTURA	BANCO	CUENTA	CANCELACION
173	GOB EDO OAX SEFIN FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2014	12-03-2014	Hsbc	4057153025	
174	GOB EDO OAX SEFIN FONREGION 2014	12-03-2014	Hsbc	4057153033	
175	GOB EDO OAX SEFIN PROYECTOS PEF 2014 ANEXO 30	22-05-2014	Hsbc	4056617004	
176	GOB EDO OAX SEFIN 33 ACCIONES FONHAPO 2014	27-08-2014	Hsbc	4057298994	
177	GOB EDO OAX SEFIN 28 ACCIONES FONHAPO 2014	27-08-2014	Hsbc	4057299000	
178	GOB EDO OAX SEFIN 60 ACCIONES FONHAPO 2014	27-08-2014	Hsbc	4057299026	
179	GOB EDO OAX SEFIN PROGRAMAS REGIONALES 2014 BIS	01-09-2014	Hsbc	4057558603	
180	GOB EDO OAX SEFIN FIES 2014	27-10-2014	Hsbc	4057558751	
181	GOB EDO OAX SEFIN INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA UMAR 2014	16-10-2014	Hsbc	4057558710	
182	GOB EDO OAX SEFIN PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE PLANTA 2014-2015	25-11-2014	Hsbc	4057558876	
183	GOB EDO OAX SEFIN FISE 2015	04-12-2014	Hsbc	4057558918	
184	GOB EDO OAX SEFIN FAFEF 2015	04-12-2014	Hsbc	4057558926	
185	GOB EDO OAX SEFIN FAM AS 2015	04-12-2014	Hsbc	4057558934	
186	GOB EDO OAX SEFIN PROGRAMA PACIENTES OBSTETRICAS 2014 PARA EL HOSPITAL AURELIO VALDIVIESO Y HUAJUAPA	11-12-2014	Hsbc	4057558983	
187	GOB EDO OAX SEFIN PROGRAMA PACIENTES OBSTETRICAS 2014 SSO	11-12-2014	Hsbc	4057558991	
188	GOB EDO OAX SEFIN SUBSIDIO CECYTEO 2015	15-12-2014	Hsbc	4057559015	
189	GOB EDO OAX SEFIN SUBSIDIO ICAPET 2015	15-12-2014	Hsbc	4057559023	
190	GOB EDO OAX SEFIN SEGURO MEDIDO SIGLO XXI 2014 HNO	18-12-2014	Hsbc	4057559056	
191	GOB EDO OAX SEFIN DONATIVO PEMEX 2014 5MDP	18-12-2014	Hsbc	4057559064	
192	GOB EDO OAX SEFIN DONATIVO PEMEX 2014 2.9 MDP	18-12-2014	Hsbc	4057559072	
193	GOB EDO OAX SEFIN PROEXOES UABJO 2015	24-12-2014	Hsbc	4057559155	
194	GOB EDO OAX SEFIN PROGRAMA DE INCORPORACION DE MUJERES INDIGENAS Y DOCTORES A LA INDUSTRIA EN POSGRADOS PARA EL FORTALECIMIENTO REGIONAL DEL EDO DE OAX 2014	24-12-2014	Hsbc	4057559114	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	FONDO / PROGRAMA / CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA			
		APERTURA	BANCO	CUENTA	CANCELACION
195	GOB EDO OAX SEFIN INCORPORACION DE MAESTROS Y DOCTORES A LA INDUSTRIA PARA FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACION 2014	24-12-2014	Hsbc	4057559122	
196	GOB EDO OAX SEFIN PROFOCIE UABJO 2015	24-12-2014	Hsbc	4057559163	
197	GOB EDO OAX SEFIN SANEAMIENTO FINANCIERO UABJO 2015	24-12-2014	Hsbc	4057559148	
198	GOB EDO OAX SEFIN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO UABJO 2015	24-12-2014	Hsbc	4057559130	
199	GOB EDO OAX SEFIN SEGURO POPULAR 2015	24-12-2014	Hsbc	4057559171	
200	GOB EDO OAX SEFIN SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015	24-12-2014	Hsbc	4057559189	
201	GOB EDO OAX SEFIN PROSPERA 2015	24-12-2014	Hsbc	4057803231	
202	GOB EDO OAX SEFIN UNIVERSIDAD DEL ISTMO 2014	14-01-2014	Scotiabank	09202656167	
203	GOB EDO OAX SEFIN UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN 2014	14-01-2014	Scotiabank	09202656175	
204	GOB EDO OAX SEFIN ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA 2014	11-02-2014	Scotiabank	09202660652	
205	GOB EDO OAX SEFIN 15A FERIA DE POSGRADOS DE CALIDAD 2014	26-02-2014	Scotiabank	09202666286	
206	GOB EDO OAX SEFIN PAIMEF 2014	26-02-2014	Scotiabank	09202666340	
207	GOB EDO OAX SEFIN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGURALIZABLE 19.9 MDP 2014	07-03-2014	Scotiabank	09202666448	
208	GOB EDO OAX SEFIN CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTIN 2014	24-03-2014	Scotiabank	09202667126	
209	GOB EDO OAX SEFIN FIESTAS DE NOVIEMBRE 2014	03-04-2014	Scotiabank	09202667150	
210	GOB EDO OAX SEFIN CONSEJO DE LA CUENCA DE LA COSTA DE OAXACA 2014	23-04-2014	Scotiabank	09202667231	
211	GOB EDO OAX SEFIN COMITÉ TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DE LOS VALLES CENTRALES 2014	23-04-2014	Scotiabank	09202667258	
212	GOB EDO OAX SEFIN COMITÉ DE CUENCA DE LOS RIOS COPALITA Y TONAMECA 2014	23-04-2014	Scotiabank	09202667266	
213	GOB EDO OAX SEFIN COMITÉ DE PLAYAS LIMPIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO 2014	23-04-2014	Scotiabank	09202667274	
214	GOB EDO OAX SEFIN COMITÉ DE PLAYAS LIMPIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 2014	23-04-2014	Scotiabank	09202667282	
215	GOB EDO OAX SEFIN COMITÉ DE PLAYAS LIMPIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 2014	23-04-2014	Scotiabank	09202671379	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	FONDO / PROGRAMA / CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA			
		APERTURA	BANCO	CUENTA	CANCELACION
216	GOB EDO OAX SEFIN COMITÉ DE PLAYAS LIMPIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA 2014	23-04-2014	Scotiabank	09202671387	
217	GOB EDO OAX SEFIN COMITÉ DE CUENCA DEL RIO TEHUANTEPEC 2014	05-05-2014	Scotiabank	09202671441	
218	GOB EDO OAX SEFIN ESCUELAS DIGNAS 2014	30-05-2014	Scotiabank	09202671565	
219	GOB EDO OAX SEFIN DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 2014	30-05-2014	Scotiabank	09202671573	
220	GOB EDO OAX SEFIN CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD EN EL ESTADO DE OAXACA 2014	30-05-2014	Scotiabank	09202674378	
221	GOB EDO OAX SEFIN FORTALECIMIENTO ACADEMICO DEL POSGRADO DE ALTA CALIDAD 2014	03-06-2014	Scotiabank	09202674394	
222	GOB EDO OAX SEFIN FASP APORTACION ESTATAL 2014	03-06-2014	Scotiabank	09202674386	
223	GOB EDO OAX SEFIN ESTRATEGIA INTEGRAL PARA ELEVAR LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISTICO 2014	04-06-2014	Scotiabank	09202674408	
224	GOB EDO OAX SEFIN PROME 2014	12-06-2014	Scotiabank	09202674467	
225	GOB EDO OAX SEFIN EQUIPAMIENTO DE ESTANCIAS DE DIA PARA ADULTOS MAYORES 2014	24-06-2014	Scotiabank	09202674475	
226	GOB EDO OAX SEFIN FOMENTO A LA INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA UNPA 2014	30-10-2014	Scotiabank	09202682761	
227	GOB EDO OAX SEFIN APOYOS DE CATEDRAS CONACYT UNPA 2014	30-10-2014	Scotiabank	09202682737	
228	GOB EDO OAX SEFIN APOYO DE CATEDRAS CONACYT UNSIS 2014	30-10-2014	Scotiabank	09202682745	
229	GOB EDO OAX SEFIN PROFOCIE UTSSO 2014	30-10-2014	Scotiabank	09202682753	
230	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SEFIN UABJO 2014	03-01-2014	Santander	65504156774	
231	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 2014	14-01-2014	Santander	65504176089	
232	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ 2014	14-01-2014	Santander	65504176058	
233	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SEFIN SOCORRO DE LEY 2014	10-03-2014	Santander	65504284797	
234	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SEFIN DESARROLLO TURISTICO 2014	10-03-2014	Santander	65504284812	
235	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SEFIN FOPEDEP 2014	12-03-2014	Santander	65504289928	16-10-2014



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	FONDO / PROGRAMA / CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA			
		APERTURA	BANCO	CUENTA	CANCELACION
236	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SEFIN FONDO DE CULTURA 2014	12-03-2014	Santander	65504289823	
237	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SEFIN FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	12-03-2014	Santander	65504289885	
238	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SEFIN FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2014	21-03-2014	Santander	65504305217	
239	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SEFIN GUELAGUETZA 2014	27-03-2014	Santander	65504314923	
240	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SEFIN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPOSOLULA 2014	27-03-2014	Santander	65504314846	
241	GOB EDO OAX SEFIN FOPEDEP COSOLAPA 2014	07-04-2014	Santander	65504331873	09-05-2014
242	GOB EDO OAX SEFIN FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA COSOLAPA 2014	07-04-2014	Santander	65504331947	
243	GOB EDO OAX SEFIN EXPANSIÓN EN LA OFERTA UABJO 2014	08-07-2014	Santander	65504483660	
244	GOB EDO OAX SEFIN SANEAMIENTO FINANCIERO UABJO 2014	08-07-2014	Santander	65504483703	
245	GOB EDO OAX SEFIN DESARROLLO DEL PROFESIONAL DOCENTE UABJO 2014	08-07-2014	Santander	65504483720	
246	GOB EDO OAX SEFIN FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR 2014	30-09-2014	Santander	65504625242	
247	GOB EDO OAX SEFIN FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS UABJO 2014	01-12-2014	Santander	65504736514	
248	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SEFIN APOYO EXTRAORDINARIO	19-12-2014	Santander	65504768500	
249	GOB EDO OAX SEFIN PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL ESTATAL 2014	28-03-2014	Banorte	0224587561	
250	GOB EDO OAX SEFIN PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL MUNICIPIOS 2014	28-03-2014	Banorte	0224587552	
251	GOB EDO OAX SEFIN MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE OAXACA 2014	28-03-2014	Banorte	0224587570	
252	GOB DEL EDO DE OAX SEFIN PROGRAMAS REGIONALES 2014	28-04-2014	Banorte	0229978137	
253	GOB DEL EDO DE OAX SEFIN SEGURO PARAMETRICO 2014	03-06-2014	Banorte	0232729414	
254	GOB DEL EDO DE OAX SEFIN SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO 2014	03-06-2014	Banorte	0232729405	
255	GOB DEL EDO DE OAX SEFIN CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INV 2014 CTA 2	25-09-2014	Banorte	0253483814	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

N°	FONDO / PROGRAMA / CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA			
		APERTURA	BANCO	CUENTA	CANCELACION
256	GOB DEL EDO DE OAX SEFIN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014 5MDP	04-11-2014	Banorte	0258627257	
257	GOB DEL EDO DE OAX SEFIN FORTAMUN 2015	10-11-2014	Banorte	0260468761	
258	GOB DEL EDO DE OAX SEFIN FISMDF 2015	10-11-2014	Banorte	0260468752	
259	GOB DEL EDO DE OAX SEFIN CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 38.6 MDP	04-11-2014	Banorte	0258627248	
260	GOB EDO OAX SEFIN SUBSEMUN 2014	06-01-2014	Interacciones	300129194	
261	GOB EDO OAX SEFIN FOGADI 2014	08-01-2014	Interacciones	300129208	
262	GOB EDO OAX SEFIN UNIVERSIDAD DEL MAR 2014	10-01-2014	Interacciones	300129216	
263	GOB EDO OAX SEFIN CARAVANAS DE LA SALUD 2014	17-01-2014	Interacciones	300129224	
264	GOB EDO OAX SEFIN IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2014	28-01-2014	Interacciones	300129232	
265	GOB EDO OAX SEFIN COFEPRIS 2014	06-02-2014	Interacciones	300129240	
266	GOB EDO OAX SEFIN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE 2014	10-02-2014	Interacciones	300129259	
267	GOB EDO OAX SEFIN SPA 2014	04-03-2014	Interacciones	300129267	
268	GOB EDO OAX SEFIN BRIGADAS DE INCENDIOS FORESTALES 2014	26-03-2014	Interacciones	300129275	
269	GOB EDO OAX SEFIN PROD-CICLO-R-C/2014	26-03-2014	Interacciones	300129283	
270	GOB EDO OAX SEFIN APASZU 2014	23-04-2014	Interacciones	300129305	
271	GOB EDO OAX SEFIN PROSSAPYS 2014	23-04-2014	Interacciones	300129313	
272	GOB EDO OAX SEFIN AGUA LIMPIA 2014	23-04-2014	Interacciones	300129321	
273	GOB EDO OAX SEFIN PROII 2014	28-04-2014	Interacciones	300129330	
274	GOB EDO OAX SEFIN FASP 2015	04-12-2014	Interacciones	300152692	
275	GOB EDO OAX SEFIN UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN 2015	26-12-2014	Interacciones	300154660	
276	GOB EDO OAX SEFIN UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR 2015	26-12-2014	Interacciones	300154679	
277	GOB EDO OAX SEFIN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA 2015	26-12-2014	Interacciones	300154687	
278	GOB EDO OAX SEFIN EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA ITSSMG 2014	30-12-2014	Interacciones	300154784	
279	GOB EDO OAX SEFIN UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 2015	30-12-2014	Interacciones	300154830	
280	GOB EDO OAX SEFIN UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ 2015	30-12-2014	Interacciones	300154849	
281	GOB EDO OAX SEFIN UNIVERSIDAD DEL MAR 2015	30-12-2014	Interacciones	300154857	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

7.- COMPORTAMIENTO DEL EGRESO

7.1.- CAPITULO DEL GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
SECRETARIA DE FINANZAS
CAPÍTULO
CIFRAS PRELIMINARES

Concepto	2013		2014	
	Aprobado	Ejercido	Aprobado	Ejercido
TOTAL GENERAL	48,021,012,287.00	60,063,522,940.38	51,730,870,669.00	66,772,564,573.10
SERVICIOS PERSONALES	3,935,327,151.13	4,297,295,628.04	4,148,310,635.25	4,518,382,754.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	353,612,556.61	446,587,337.74	279,599,782.56	490,279,990.47
SERVICIOS GENERALES	2,082,706,930.61	2,743,605,160.71	2,396,395,651.73	3,211,026,392.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,396,658,673.64	31,843,239,432.90	25,599,266,746.36	36,326,304,619.82
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	98,401,246.55	295,046,882.73	79,682,635.88	641,856,969.47
INVERSIÓN PÚBLICA	6,786,414,050.96	9,676,731,042.94	7,081,698,535.30	7,297,950,828.74
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,096,432,716.50	10,429,904,440.39	11,446,541,155.92	13,618,603,009.37
DEUDA PÚBLICA	271,458,961.00	331,113,014.93	699,375,526.00	668,160,008.59



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
SECRETARIA DE FINANZAS
RESUMEN POR CAPITULO-CONCEPTO DE GASTO
CIFRAS PRELIMINARES

Concepto	2013		2014	
	Aprobado	Ejercido	Aprobado	Ejercido
TOTAL GENERAL	48,021,012,287.00	60,063,522,940.38	51,730,870,669.00	66,772,564,573.10
SERVICIOS PERSONALES	3,935,327,151.13	4,297,295,628.04	4,148,310,635.25	4,518,382,754.45
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,386,802,014.80	1,561,641,256.15	1,510,149,148.56	1,636,661,624.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	207,705,081.78	288,940,433.82	147,471,710.51	294,617,935.17
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	745,676,718.84	869,212,174.70	851,312,306.15	907,357,066.07
SEGURIDAD SOCIAL	108,633,404.00	118,399,326.14	116,340,521.75	125,733,570.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,091,491,117.91	1,338,507,371.43	1,206,973,428.42	1,432,949,390.03
PREVISIONES	330,068,094.00	47,177,410.15	248,346,755.09	46,267,820.78
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	64,950,719.80	73,417,655.65	67,716,764.77	74,795,347.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	353,612,556.61	446,587,337.74	279,599,782.56	490,279,990.47
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	125,075,620.93	137,678,130.01	60,486,823.72	110,071,415.79
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	75,160,419.49	90,714,997.91	74,109,513.75	97,221,833.72
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	329,316.30	7,581,812.38	415,115.22	292,111.25
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,759,298.79	5,300,336.33	1,710,038.61	13,063,119.13
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,664,245.64	3,579,285.57	2,782,117.72	30,709,445.78
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	107,413,239.92	126,032,834.58	99,765,975.67	129,538,967.80
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	35,711,019.51	70,249,285.80	36,096,428.72	93,199,659.87
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,718,797.83	1,907,183.09	2,117,045.28	6,753,217.58
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,780,598.20	3,543,472.07	2,116,723.87	9,430,219.55
SERVICIOS GENERALES	2,082,706,930.61	2,743,605,160.71	2,396,395,651.73	3,211,026,392.19
SERVICIOS BASICOS	124,878,041.28	128,094,426.75	105,771,768.35	112,114,253.60
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	189,772,999.47	226,186,182.75	200,077,746.74	227,123,941.71
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	72,302,939.31	302,624,187.16	176,847,551.22	468,748,902.31
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	315,747,196.86	474,434,267.75	356,625,285.40	598,791,154.70
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	68,391,656.92	103,910,118.31	60,805,885.22	110,027,216.73
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	237,306,767.95	340,378,132.98	250,313,586.35	299,812,495.43
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	54,403,119.13	61,868,534.65	44,341,662.08	79,765,344.34
SERVICIOS OFICIALES	26,857,663.09	72,872,187.85	24,144,634.50	91,759,993.21
OTROS SERVICIOS GENERALES	993,046,546.60	1,033,237,122.51	1,177,467,531.87	1,222,883,090.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,396,658,673.64	31,843,239,432.90	25,599,266,746.36	36,326,304,619.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	24,020,984,211.94	29,907,517,219.32	25,208,041,169.31	34,725,195,149.80
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	109,734,629.25	0.00	114,759,619.90
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	45,505,272.29	40,000,000.00	52,720,407.73
AYUDAS SOCIALES	287,618,195.03	1,325,731,522.87	254,297,283.43	1,064,958,145.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	72,562,649.66	79,817,306.84	80,484,964.64	88,055,574.30
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	11,628,421.01	336,901,795.58	12,578,132.98	237,284,369.17
DONATIVOS	3,865,196.00	38,031,686.75	3,865,196.00	43,331,353.88
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	98,401,246.55	295,046,882.73	79,682,635.88	641,856,969.47
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	47,330,122.59	72,166,515.45	43,471,476.72	181,345,971.08
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,447,741.96	54,924,032.69	30,113,138.36	44,043,309.99



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

7.2.- CLASIFICACION FUNCIONAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
SECRETARIA DE FINANZAS
RESUMEN POR FINALIDAD
CIFRAS PRELIMINARES

Concepto	2013		2014	
	Aprobado	Ejercido	Aprobado	Ejercido
TOTAL GENERAL	48,021,012,287.00	60,063,522,940.38	51,730,870,669.00	66,772,564,573.10
GOBIERNO	7,201,062,364.69	9,306,423,989.90	7,086,694,711.54	8,883,327,236.49
DESARROLLO SOCIAL	28,397,722,428.50	35,485,644,683.49	28,356,637,713.53	40,954,612,467.95
DESARROLLO ECONOMICO	2,054,321,176.31	4,497,786,406.39	3,799,173,270.01	4,513,238,630.08
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	10,367,906,317.50	10,773,667,860.60	12,488,364,973.92	12,421,386,238.58



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

7.3.- CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
SECRETARIA DE FINANZAS
RESUMEN POR EJE
CIFRAS PRELIMINARES

Concepto	2013		2014	
	Aprobado	Ejercido	Aprobado	Ejercido
TOTAL GENERAL	48,021,012,287.00	60,063,522,940.38	51,730,870,669.00	66,772,564,573.10
ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD	14,262,590,676.88	15,716,100,314.61	16,416,518,842.92	17,932,465,185.02
CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO	3,851,937,919.79	9,078,725,871.83	3,843,374,471.07	6,325,156,728.85
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	27,309,752,064.73	31,446,245,994.50	27,489,026,737.87	35,004,615,881.32
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS	2,596,731,625.60	3,822,450,759.44	3,981,950,617.14	7,510,326,777.91



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

7.4.- CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
SECRETARIA DE FINANZAS
RESUMEN POR GRUPO
CIFRAS PRELIMINARES

Concepto	2013		2014	
	Aprobado	Ejercido	Aprobado	Ejercido
TOTAL GENERAL	48,021,012,287.00	60,063,522,940.38	51,730,870,669.00	66,772,564,573.10
PODER LEGISLATIVO	532,972,145.71	668,389,401.78	389,077,072.24	695,211,313.68
PODER JUDICIAL	590,056,377.41	798,224,231.58	670,150,109.67	780,183,067.19
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA	15,215,656,950.91	14,627,153,128.64	17,259,552,942.86	15,551,749,841.06
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	19,991,536,340.54	28,168,280,194.10	20,977,327,131.47	34,196,781,180.03
FIDEICOMISOS PUBLICOS	10,337,063.81	135,338,887.98	11,276,728.17	260,935,212.79
ORGANOS AUTONOMOS	1,584,020,692.12	2,378,226,566.75	936,945,528.67	1,169,809,923.75
MUNICIPIOS	10,096,432,716.50	13,287,910,529.55	11,486,541,155.92	14,117,894,034.60



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CIFRAS PRELIMINARES

Concepto	2013		2014	
	Aprobado	Ejercido	Aprobado	Ejercido
TOTAL GENERAL	48,021,012,287.00	60,063,522,940.38	51,730,870,669.00	66,772,564,573.10
PODER LEGISLATIVO	532,972,145.71	668,389,401.78	389,077,072.24	695,211,313.68
CONGRESO DEL ESTADO	466,677,883.04	586,650,844.17	329,990,255.71	619,988,780.33
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA	66,294,262.67	81,738,557.61	59,086,816.53	75,222,533.35
PODER JUDICIAL	590,056,377.41	798,224,231.58	670,150,109.67	780,183,067.19
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	118,112,251.01	174,965,707.15	151,835,327.70	166,661,045.60
CONSEJO DE LA JUDICATURA	471,944,126.40	623,258,524.43	518,314,781.97	613,522,021.59
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA	15,215,656,950.91	14,627,153,128.64	17,259,552,942.86	15,551,749,841.06
GUBERNATURA	172,504,206.11	159,673,323.62	155,970,374.37	150,580,238.41
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	389,382,900.68	479,913,314.74	340,096,356.72	514,369,859.29
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	588,292,898.02	691,368,381.56	595,331,119.45	865,934,544.66
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,260,343,045.76	1,641,928,617.58	1,258,694,487.84	1,721,536,620.88
SECRETARIA DE SALUD	2,460,000,000.00	3,033,560,981.71	1,884,917,053.00	3,490,047,697.99
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	314,969,722.66	1,922,017,507.84	186,296,238.65	1,678,378,385.70
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	148,601,749.93	512,469,651.64	158,318,171.11	617,175,780.58
SECRETARIA DEL TRABAJO	50,279,452.14	104,038,019.73	68,981,034.37	126,312,279.61
SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA	124,778,472.94	245,424,342.19	126,934,468.64	204,663,705.46
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	216,180,799.45	324,946,594.90	146,781,829.84	125,308,542.57
SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS	87,057,842.96	94,936,444.26	84,736,610.47	90,783,893.58
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESCA Y ACUACULTURA	201,697,631.25	575,552,903.99	213,852,962.07	561,427,256.77
SECRETARIA DE FINANZAS	402,379,015.77	610,554,581.51	401,874,590.49	694,901,448.33
FONDO DE INVERSION, PREVISION Y PARI PASSU	5,625,669,366.72	0.00	7,826,462,101.87	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS-NORMATIVA	1,182,828,567.00	1,816,074,411.32	1,612,696,252.00	2,062,109,644.39
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	1,173,699,770.17	1,416,277,221.42	1,215,036,944.08	1,454,802,339.54
SECRETARIA DE ADMINISTRACION-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	303,057,088.98	253,193,478.31	471,745,513.81	265,434,938.96
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	88,733,573.48	113,770,577.05	82,090,488.91	124,632,151.23



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Concepto	2013		2014	
	Aprobado	Ejercido	Aprobado	Ejercido
JEFATURA DE LA GUBERNATURA	235,562,417.80	32,787,147.37	6,305,891.67	34,257,184.73
COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES	13,835,895.53	10,014,567.71	7,487,380.15	0.00
CONSEJERIA JURIDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	25,923,515.94	33,443,830.98	27,205,386.57	39,654,514.87
COORDINACION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA	11,381,625.41	13,428,330.82	8,507,860.18	22,533,083.86
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA EN EL DISTRITO FEDERAL	5,992,735.32	8,464,712.65	7,100,319.90	9,962,936.77
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL PODER EJECUTIVO	0.00	277,475,903.18	273,035,039.98	299,364,973.67
SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	128,149,050.10	230,771,416.35	89,719,421.72	181,809,101.86
COORDINACION PARA LA ATENCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	4,355,606.79	25,066,866.21	9,375,045.00	10,956,315.93
CORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	0.00	0.00	0.00	96,965,069.34
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	107,847,332.08
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	20,370,026,778.27	29,181,273,171.40	20,977,327,131.47	34,196,781,180.03
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	163,335,890.44	1,554,358,656.32	174,849,780.32	1,852,705,901.21
CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	21,704,498.27	25,224,396.59	23,005,234.71	26,518,539.37
CENTRO DE DISEÑO DE OAXACA	10,187,837.00	20,731,354.36	8,451,394.80	8,352,216.31
CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN	9,272,280.55	11,550,460.03	5,280,884.64	12,320,367.19
CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DE TEPOSOLULA	814,631.20	768,157.16	784,662.00	0.00
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	680,299,998.00	936,802,508.38	780,847,002.21	1,004,303,667.48
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	510,778,095.00	601,148,148.43	548,713,409.19	650,933,422.26
COLEGIO SUP. P/LA EDUC. INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	81,071,443.37	107,439,618.68	95,716,584.01	115,059,540.52
COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	34,979,608.45	52,626,796.98	36,172,434.92	65,063,876.89
COMISION ESTATAL DE LA JUVENTUD	49,519,174.39	12,002,557.31	0.00	0.00
COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	65,126,442.38	415,262,674.03	67,673,746.99	544,452,901.66
COMISION ESTATAL DEL AGUA	168,179,552.34	632,155,488.79	211,526,161.87	734,983,267.84
COMISION ESTATAL P/PLANEACION Y LA PROG. DE LA EDUC. MEDIA SUPERIOR	1,874,568.44	1,815,284.77	1,790,612.24	1,789,506.17
COMISION ESTATAL PARA LA PLANEACION DE LA EDUCACION SUPERIOR (COEPES)	3,054,130.10	2,969,313.07	2,883,695.75	2,883,499.67
COMISION P/LA REG. DE LA TENEN. DE LA TIERRA URB. DEL EDO. DE OAXACA	6,239,238.49	28,043,341.82	5,830,565.06	19,017,535.35



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Concepto	2013		2014	
	Aprobado	Ejercido	Aprobado	Ejercido
CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA	11,107,029.41	11,647,711.29	9,913,165.93	12,981,451.77
CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ DE OAXACA	8,597,454.64	8,510,612.82	8,332,342.24	8,539,069.40
CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	4,598,056.83	14,794,572.93	4,532,534.91	12,354,080.38
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN	46,428,454.15	76,601,866.53	46,667,734.64	210,264,060.74
DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA	5,677,891.17	5,762,246.02	5,813,153.87	5,857,611.75
HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	20,511,525.61	63,999,372.65	19,377,269.25	47,832,171.21
INST. DE CAPAC. Y PRODUCTIVIDAD P/ EL TRABAJO DEL EDO. DE OAXACA	54,158,285.48	60,155,686.80	54,392,640.22	69,642,353.55
INST. TECNOLÓG. SUP. DE SAN MIGUEL EL GRANDE	12,449,537.00	13,992,460.18	14,360,871.56	20,289,532.79
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA (IEBO)	259,841,870.24	310,187,432.58	291,845,081.00	318,992,329.68
INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA	15,428,217.17	41,233,424.18	8,407,371.52	41,607,033.34
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL EDO. DE OAXACA	8,686,074.16	19,637,504.43	8,428,714.59	49,519,759.50
INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	13,498,065.10	62,026,933.84	12,761,659.15	51,832,536.72
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	117,362,200.00	238,387,106.19	119,319,330.00	265,687,743.42
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	14,371,045,529.00	17,597,465,473.30	14,371,782,133.00	20,706,886,339.25
INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	5,009,942.44	5,758,983.74	5,990,224.44	9,227,956.86
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED)	27,241,697.74	325,466,663.28	26,184,081.03	700,456,250.43
INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	9,834,188.94	20,059,489.64	9,564,768.22	19,110,029.34
INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS	9,724,169.52	13,025,230.71	10,124,983.41	21,347,870.19
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSOLULÁ	10,282,982.86	13,896,574.16	14,660,583.10	15,001,633.68
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA	55,235,058.87	66,519,435.63	53,850,525.78	69,878,770.68
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	2,569,699,665.00	4,038,278,919.35	2,926,918,236.00	4,204,774,587.52
UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	0.00	5,806,045.03	10,776,499.76	12,052,394.90
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	18,617,455.78	27,184,527.57	19,785,704.68	31,610,627.67
UNIVERSIDAD DE LA COSTA	0.00	6,350,199.95	9,146,689.82	10,820,100.94
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ	22,051,329.05	36,450,274.42	22,251,652.20	38,134,888.37
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	57,719,261.15	79,169,090.15	58,010,657.72	86,636,591.26
UNIVERSIDAD DEL ISTMO	61,847,000.31	77,351,122.78	64,072,665.49	105,858,626.53
UNIVERSIDAD DEL MAR	149,203,436.22	168,950,415.36	148,698,830.78	208,934,721.14
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	70,571,289.59	98,416,160.03	70,829,192.68	113,867,693.76
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	118,002,903.94	146,777,404.15	120,339,920.99	168,314,950.89



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Concepto	2013		2014	
	Aprobado	Ejercido	Aprobado	Ejercido
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES	23,490,634.00	34,466,932.80	26,428,239.92	77,385,563.06
NOVAUNIVERSITAS-OCOTLAN	11,245,000.19	13,004,219.80	17,378,001.41	15,088,510.92
COORDINACION DE ESPACIOS CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA	15,932,746.56	18,019,048.06	16,224,580.80	19,564,681.08
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA	0.00	6,680,788.31	5,000,000.00	11,191,757.57
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA	0.00	39,347,508.72	19,259,549.58	49,388,018.83
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	378,490,437.73	1,012,992,977.30	241,310,233.56	1,036,520,653.49
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	0.00	0.00	141,061,139.51	272,546,764.37
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL	0.00	0.00	0.00	35,164,819.11
COMISIÓN DE LA VERDAD	0.00	0.00	0.00	3,232,402.02
FIDEICOMISOS PUBLICOS	10,337,063.81	135,338,887.98	11,276,728.17	260,935,212.79
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGISTICO DEL ESTADO DE OAXACA	4,133,271.94	4,268,690.61	4,248,888.12	126,859,113.16
FONDO PARA EL FOMENTO ESTATAL DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE OAXACA	6,203,791.87	131,070,197.37	7,027,840.05	120,094,399.06
OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"	0.00	0.00	0.00	13,981,700.57
ORGANOS AUTONOMOS	1,205,530,254.39	1,365,233,589.45	936,945,528.67	1,169,809,923.75
DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA	41,041,000.00	40,988,977.80	26,976,883.78	40,975,667.25
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	332,617,597.97	342,600,640.79	85,348,784.58	99,456,434.02
UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA	786,097,469.21	936,439,276.85	786,097,469.03	992,514,309.03
COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE OAXACA	12,417,000.00	12,403,246.03	12,179,401.03	12,179,401.03
COMISION DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	33,357,187.21	32,801,447.98	26,342,990.25	24,684,112.42
MUNICIPIOS	10,096,432,716.50	13,287,910,529.55	11,486,541,155.92	14,117,894,034.60
MUNICIPIOS - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,096,432,716.50	10,474,809,712.68	11,486,541,155.92	11,398,264,878.54
MUNICIPIOS INVERSION CONCERTADA - PLANEACION	0.00	2,813,100,816.87	0.00	2,719,629,156.06



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

7.5.- CLASIFICACION POR TIPO DEL GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION TIPO DE GASTO
CIFRAS PRELIMINARES

Concepto	2013		2014	
	Aprobado	Ejercido	Aprobado	Ejercido
TOTAL GENERAL	48,021,012,287.00	60,063,522,940.38	51,730,870,669.00	66,772,564,573.10
GASTO CORRIENTE	36,294,930,192.49	45,057,336,497.97	38,555,223,664.82	53,198,602,766.30
GASTO DE CAPITAL	11,454,623,133.51	14,675,073,427.48	12,476,271,478.18	12,905,801,798.21
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	271,458,961.00	331,113,014.93	699,375,526.00	668,160,008.59



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

7.6.- CLASIFICACION ECONOMICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CIFRAS PRELIMINARES

Clasificación Administrativa	2013		2014	
	Autorizado	Ejercido	Aprobado	Ejercido
TOTAL GENERAL	48,021,012,287.00	60,063,522,940.38	51,730,870,669.00	66,772,564,573.10
PROGRAMABLE	<u>36,741,751,003.50</u>	<u>44,959,537,999.51</u>	<u>38,631,633,261.08</u>	<u>50,592,560,894.11</u>
PODER LEGISLATIVO	<u>532,972,145.71</u>	<u>668,389,401.78</u>	<u>389,077,072.24</u>	<u>695,211,313.68</u>
H.CONGRESO DEL ESTADO	466,677,883.04	586,650,844.17	329,990,255.71	619,988,780.33
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA	66,294,262.67	81,738,557.61	59,086,816.53	75,222,533.35
PODER JUDICIAL	<u>590,056,377.41</u>	<u>798,224,231.58</u>	<u>670,150,109.67</u>	<u>780,183,067.19</u>
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	118,112,251.01	174,965,707.15	151,835,327.70	166,661,045.60
CONSEJO DE LA JUDICATURA	471,944,126.40	623,258,524.43	518,314,781.97	613,522,021.59
PODER EJECUTIVO	<u>34,413,192,225.99</u>	<u>42,127,690,776.70</u>	<u>36,635,460,550.50</u>	<u>47,947,356,589.49</u>
DEPENDENCIAS	14,032,828,383.91	12,811,078,717.32	15,646,856,690.86	13,489,640,196.67
ENTIDADES DEL SECTOR PARAESTATAL	20,370,026,778.27	29,181,273,171.40	20,977,327,131.47	34,196,781,180.03
FIDEICOMISOS PUBLICOS	10,337,063.81	135,338,887.98	11,276,728.17	260,935,212.79
ORGANOS AUTONOMOS	<u>1,205,530,254.39</u>	<u>1,365,233,589.45</u>	<u>936,945,528.67</u>	<u>1,169,809,923.75</u>
DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA	41,041,000.00	40,988,977.80	26,976,883.78	40,975,667.25
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	332,617,597.97	342,600,640.79	85,348,784.58	99,456,434.02
UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA	786,097,469.21	936,439,276.85	786,097,469.03	992,514,309.03
COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE OAXACA	12,417,000.00	12,403,246.03	12,179,401.03	12,179,401.03
COMISION DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	33,357,187.21	32,801,447.98	26,342,990.25	24,684,112.42
NO PROGRAMABLE	<u>11,279,261,283.50</u>	<u>15,103,984,940.87</u>	<u>13,099,237,407.92</u>	<u>16,180,003,678.99</u>
PODER LEGISLATIVO	<u>1,182,828,567.00</u>	<u>1,816,074,411.32</u>	<u>1,612,696,252.00</u>	<u>2,062,109,644.39</u>
DEUDA PUBLICA DOCUMENTADA	1,182,828,567.00	1,816,074,411.32	1,612,696,252.00	2,062,109,644.39
MUNICIPIOS	<u>10,096,432,716.50</u>	<u>13,287,910,529.55</u>	<u>11,486,541,155.92</u>	<u>14,117,894,034.60</u>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,096,432,716.50	10,474,809,712.68	11,486,541,155.92	11,398,264,878.54
INVERSION	0.00	2,813,100,816.87	0.00	2,719,629,156.06



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

8.- PROGRAMAS BIENESTAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

PERIODO (TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL AÑO 2014)

NOMBRE DEL PROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 2014		TRIMESTRE 4		ACUMULADO		OBSERVACIONES
		METAS	INVERSIÓN	METAS	INVERSIÓN	METAS	INVERSIÓN	
Programa de Dotación Gratuita de Uniformes y Útiles Escolares a Alumnos de Escuelas Públicas de Educación Básica del Estado de Oaxaca.	Juego de Uniformes Escolares	1,950,000	\$ 441,090,000	226,650	\$ 48,863,000.00	1,950,000	\$ 417,508,640.00	Existieron economías debido a que a los beneficiarios que recibieron vales canjeables por uniformes escolares se les entregó el monto obtenido en la licitación de uniformes en especie, sin el IVA.
Programa de Dotación Gratuita de Uniformes y Útiles Escolares a Alumnos de Escuelas Públicas de Educación Básica del Estado de Oaxaca.	Paquetes de Útiles Escolares	500,000	\$ 73,181,720.00	558,000	\$ 72,386,000.00	500,000	\$ 72,386,000.00	Existieron economías debido a que en la licitación correspondiente se obtuvo un precio por paquete más bajo al presupuesto al inicio de año y debido a las solicitudes de útiles se adquirieron otros 58 mil más con cargo al presupuesto original.
Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad	Apoyos económicos bimestrales	28,000	\$ 167,475,000	28,000	\$ 59,312,000.00	28,000	\$ 106,162,000.00	Se solicitó el recurso de apoyo directo a beneficiarios correspondientes al quinto bimestre mediante CLC de folio 1034 al 1037 recibida por la SEFIN con fecha 13 de Octubre 2014 y correspondientes al sexto bimestre mediante CLC de folio 1253 al 1256 recibida por la SEFIN con fecha 7 de Noviembre 2014.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

NOMBRE DEL PROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 2014		TRIMESTRE 4		ACUMULADO		OBSERVACIONES
		METAS	INVERSIÓN	METAS	INVERSIÓN	METAS	INVERSIÓN	
Programa Estatal de Becas para Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior en el Estado de Oaxaca	Becas estudiantiles	3,000	\$ 30,000,000.00	2,457	\$ 7,783,180.00	2,457	\$ 19,765,880.00	En este trimestre se realizaron depósitos a beneficiarios de 49 Instituciones, facultades y escuelas que conforman el Programa Becas Bienestar. Existen pagos pendientes por realizarse a beneficiarios que han registrado problemas para aperturar y notificar al INJEO su Cuenta Universitaria Santander para el depósito de los recursos de su Beca Bienestar y los cuales se realizarán próximamente a través de cobro en ventanilla bancaria "Pago Directo".
Programa Fondo Bienestar de Coinversión Social	Proyecto	74	\$ 13,950,000.00	123	\$ 4,348,400.00	123	\$ 8,823,400.00	En el Trimestre anterior se entregó la primera parte del recurso a 74 Organizaciones de la Sociedad Civil, para el mes de Octubre se entregó la primera ministración a las 49 Organizaciones restantes. A la fecha no se ha logrado la entrega total de la segunda ministración, dado que SEFIN no ha liberado en totalidad el recurso.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

NOMBRE DEL PROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 2014		TRIMESTRE 4		ACUMULADO		OBSERVACIONES
		METAS	INVERSIÓN	METAS	INVERSIÓN	METAS	INVERSIÓN	
Programa de Microfinanciamiento a la Economía Familiar con Perspectiva de Género	Microcrédito	1,000	\$ 39,462,624.00	1,012	\$ 12,083,500.00	1,366	\$ 16,261,500.00	La inversión acumulada corresponde únicamente, al otorgamiento de microcréditos en distintos ciclos, a través de las Dispensoras de Recursos participantes en este año y la correspondiente a los gastos de operación, se encuentra en proceso de conciliación en el área administrativa de la SEDESOH. La meta propuesta fue rebasada en 36.6%, beneficiando a 1,234 mujeres (90.33%) y 132 hombres (9.66%) del Estado de Oaxaca; alcanzando, así también, el aspecto de género establecido en las Reglas de Operación correspondientes. El saldo pendiente por ejercer de los gastos de operación, será destinado para continuar con el seguimiento a las Dispensoras en operación.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

9.- DEUDA PÚBLICA ESTATAL

EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 56 Y 78 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Características de las obligaciones a que se refieren los artículos 47 fracción II y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal:

OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES
AL PERIODO 1º OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014
(Miles de pesos)

Tipo de Obligación	Plazo (Años)	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con recursos de dichos fondos	
								Importe Pagado /1	% Respecto Total /2
Emisión Bursátil	15	TIIE 91 DIAS + 1.35%	Saneamiento Financiero	Tenedores de Certificados Bursátiles Oaxaca 11	1,947,000	FAFEF	48,285.00	40,209.00	2.07
Emisión Bursátil	15	9%	Saneamiento Financiero	Tenedores de Certificados Bursátiles Oaxaca 13	1,200,000	FAFEF	38,427.00	33,497.00	2.79
Crédito Simple	4	6.60%	Saneamiento Financiero	Banobras (FAIS)	150,000	FISE	34,249.00	8,496.00	5.66
Crédito Simple	3.8	TIIE 28 DIAS + 2.7	Saneamiento Financiero	Interacciones	100,000	FAFEF	9,572.00	9,365.00	9.37
Crédito Simple	2.6	TIIE 28 DIAS + 2.7	Saneamiento Financiero	Interacciones	200,000	FAFEF	23,860.00	19,630.00	9.82
Crédito Simple	15	6.88% + 0.95	Saneamiento Financiero	Banobras	1,392,000	FAFEF	36,801.00	38,758.00	2.78

NOTA:

1 / Incluye pago de principal e intereses.

2/ El porcentaje se determina respecto al importe pagado contra el importe total.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Reducción del saldo de deuda pública bruta total como motivo de la amortización del periodo, conforme lo establecido en el artículo 47, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.

**REDUCCIÓN DEL SALDO DE DEUDA PÚBLICA BRUTA
DEL PERIODO 1º ENERO AL 31 DICIEMBRE 2014
(Miles de pesos)**

	Importe
Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año 2013	4,818,034
(-) Amortización Certificados Bursatiles Oaxaca 11 (enero-marzo)	18,691
(-) Amortización Certificados Bursatiles Oaxaca 13 de (enero-marzo)	4,348
(-) Amortización Interacciones (enero-marzo)	7,527
(-) Amortización BANOBRAS (enero-marzo)	13,379
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización del periodo (enero-marzo)	4,774,089
(-) Amortización Certificados Bursatiles Oaxaca 11 (abril-junio)	19,081
(-) Amortización Certificados Bursatiles Oaxaca 13 (abril-junio)	6,645
(-) Amortización Interacciones(abril-junio)	23,917
(-) Amortización BANOBRAS (abril-junio)	22,357
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización del periodo (abril - junio)	4,702,089
(-) Amortización Certificados Bursatiles Oaxaca 11 (julio-septiembre)	19,470
(-) Amortización Certificados Bursatiles Oaxaca 13 (julio-septiembre)	6,795
(-) Amortización Interacciones (julio-septiembre)	24,643
(-) Amortización BANOBRAS (julio-septiembre)	22,800
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización del periodo (julio-septiembre)	4,628,381
(-) Amortización Certificados Bursatiles Oaxaca 11 (octubre -diciembre)	19,859
(-) Amortización Certificados Bursatiles Oaxaca 13 (octubre -diciembre)	6,950
(-) Amortización Interacciones (octubre -diciembre)	25,389
(-) Amortización BANOBRAS (octubre -diciembre)	19,406
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización del periodo (octubre-diciembre)	4,556,777



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Comparativo de la relación deuda pública bruta total con respecto al tamaño de su economía. Este es un indicador que relaciona el potencial del estado través del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) con el grado de endeudamiento. El saldo de la deuda pública bruta total del estado al cierre de diciembre 2014 representa el 1.86% del PIBE.

COMPARATIVO DE LA RELACIÓN DEUDA PÚBLICA BRUTA TOTAL RESPECTO AL PRODUCTO
INTERNO BRUTO DEL ESTADO
(Miles de pesos)

	Al 31 de diciembre 2013	Al 31 de diciembre 2014
Producto Interno Bruto Estatal ^{/1}	244,669,000	244,669,000
Saldo de la deuda pública	4,818,033	4,556,777
Porcentaje	1.97	1.86

1/ Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México; Cifras a precios corriente



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Grado que se tiene comprometidos los ingresos propios para el pago de obligaciones a largo plazo. Los ingresos propios incluye: impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones especiales, los cuales son parte de los recursos que no están etiquetados para un fin específico.

Al cierre de diciembre 2014, el saldo de la deuda pública representa el 108.41 % de los ingresos propios.

**COMPARATIVO DE LA RELACIÓN DEUDA PÚBLICA BRUTAL TOTAL
RESPECTO INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO
(Miles de pesos)**

	Al 31 de diciembre 2013	Al 30 de diciembre 2014
Ingresos Propios	4,242,929	4,203,365
Saldo de la Deuda Pública	4,818,033	4,556,777
Porcentaje	113.55	108.41



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

10.- ESTADOS FINANCIEROS



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS-DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CONSOLIDADO SECTOR CENTRAL



CONCEPTO	2014	CONCEPTO	2014
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	6,266,756,922.17	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,167,753,153.59
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,301,614,881.72	Documentos Por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	178,814,170.60	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Inventarios	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Almacenes	29,069.40	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
		Otros Pasivos a Corto Plazo	56,430,927,057.46
Total de Activos Circulantes	10,747,215,043.89	Total Pasivos Circulantes	69,598,680,211.05
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	657,295,040.22	Cuentas por pagar a Largo Plazo	75,827,535.59
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	24,168.60	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,565,540,870.55	Deuda Pública a Largo Plazo	4,556,777,433.66
Bienes Muebles	1,992,531,367.84	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	87,044,016.35	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	19,090,561.73
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00
Activos Diferidos	0.00		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00		
Otros Activos no Circulantes	6,928,663.00		
Total de Activos No Circulantes	11,309,364,126.56	Total Pasivos No Circulantes	4,601,695,530.98
		Total Pasivos	74,200,375,742.03
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-3,206,764,990.91
		Aportaciones	94,981,230.26
		Donaciones de Capital	0.00
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-3,301,746,221.17
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-52,237,270,863.71
		Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-99,837,894,633.01
		Resultado de Ejercicios Anteriores	47,620,623,769.30
		Revaluos	0.00
		Reservas	0.00
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-157,664.93
		Cambios en Políticas Contables	-154,534.72
		Cambios por Errores Contables	-3,130.21
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
		Resultado por Posición Monetaria	0.00
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
		total de la Hacienda Pública/Patrimonio	-55,424,193,519.55
		Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	3,280,396,947.97
Total de activos	<u>22,056,579,170.45</u>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>22,056,579,170.45</u>

Reyes Mantecón, Oaxaca; 28 de enero de 2015

Bajo Protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

SECRETARIO DE FINANZAS

DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

C. ENRIQUE ARNAUD VIÑAS

C. P. EVANGELINA ALCAZAR HERNÁNDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS-DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CONSOLIDADO SECTOR CENTRAL



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTION	4,208,365,191.95
Impuestos	1,376,306,687.29
contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	1,192,277,305.17
Productos de Tipo Corriente	74,276,222.63
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,521,367,140.86
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	39,137,836.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,016,283,571.71
Participaciones y Aportaciones	56,576,937,368.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-32,560,653,796.83
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,868,636,309.89
Ingresos Financieros	175,689,951.65
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,692,946,358.24
Total de Ingresos y Otros Beneficios	33,088,285,073.55
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,243,718,109.89
Servicios Personales	4,518,348,912.99
Materiales y Suministros	498,202,548.75
Servicios Generales	3,227,166,648.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,432,120,976.56
Transferencias Internas, Asignaciones al Sector Público	5,860,711,903.10
Transferencias al Resto del Sector Público	110,759,619.90
Subsidios y Subvenciones	52,720,407.73
Ayudas Sociales	136,137,960.27
Pensiones y Jubilaciones	38,650,194.85
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	192,574,732.83
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativo	40,566,157.88
Transferencias la Exterior	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,618,603,009.37
Participaciones	4,326,060,058.91
Aportaciones	7,409,538,069.65
Convenios	1,883,004,880.81
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	406,659,285.23
Interese de la Deuda	320,386,273.33
Comisiones de la Deuda Pública	0.00
Gastos de la Deuda Pública	38,458,196.03
Costo por Coberturas	47,814,815.87
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
INVERSION PUBLICA	1,106,786,744.53
Inversión Pública no Capitalizable	1,106,786,744.53
Total de Gastos y Otras Pérdidas	29,807,888,125.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,280,396,947.97

Reyes Mantecón, Oaxaca a 29 de enero de 2015.

Bajo Protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

SECRETARIO DE FINANZAS

DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

C. ENRIQUE ARNAUD VIÑAS

C. P. EVANGELINA ALCAZAR HERNÁNDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS-DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CONSOLIDADO SECTOR CENTRAL



CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS (2) DEL PERIODO	ABONOS (3)	SALDO FINAL 4=1+2-3	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	13,634,485,608.58	251,046,060,600.17	253,933,331,164.86	10,747,215,043.89	-2,887,270,564.69
Efectivo y Equivalentes	7,437,954,121.81	15,402,546,565.75	16,573,743,765.39	6,266,756,922.17	-1,171,197,199.64
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,923,887,901.17	235,352,690,083.13	236,974,963,102.58	4,301,614,881.72	-1,622,273,019.45
Derechos a recibir bienes o servicios	272,614,516.20	290,823,951.29	384,624,296.89	178,814,170.60	-93,800,345.60
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	29,069.40	0.00	0.00	29,069.40	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	14,997,236,192.19	5,988,266,589.47	9,676,138,655.10	11,309,364,126.56	-3,687,872,065.63
Inversiones Financieras a Largo Plazo	596,078,645.60	61,216,394.62	0.00	657,295,040.22	61,216,394.62
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	24,168.60	0.00	0.00	24,168.60	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,451,268,117.29	4,167,004,709.50	9,041,401,822.97	8,576,871,003.82	-4,874,397,113.47
Bienes Muebles	940,489,478.52	1,667,085,603.07	612,207,453.27	1,995,367,628.32	1,054,878,149.80
Activos Intangibles	23,542,175.93	86,031,219.28	22,529,378.86	87,044,016.35	63,501,840.42
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,166,393.75	0.00	0.00	-14,166,393.75	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	6,928,663.00	0.00	6,928,663.00	6,928,663.00
TOTAL DEL ACTIVO	28,631,721,800.77	257,034,327,189.64	263,609,469,819.96	22,056,579,170.45	-6,575,142,630.32

Reyes Mantecón, Oaxaca a 29 de enero de 2015.

Bajo Protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

SECRETARIO DE FINANZAS

DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

C. ENRIQUE ARNAUD VIÑAS

C. P. EVANGELINA ALCAZAR HERNÁNDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS-DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-157,664.93	0.00	0.00	-157,664.93
RESERVA DEL PATRIMONIO	0.00	-154,534.72	0.00	0.00	-154,534.72
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	-3,130.21	0.00	0.00	-3,130.21
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-77,661,029.77	0.00	0.00	0.00	-77,661,029.77
Aportaciones	94,981,230.26	0.00	0.00	0.00	94,981,230.26
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-172,642,260.03	0.00	0.00	0.00	-172,642,260.03
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	13,279,827,323.71	0.00	13,279,827,323.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	11,188,732,095.19	0.00	11,188,732,095.19
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	2,091,095,228.52	0.00	2,091,095,228.52
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	-77,661,029.77	-157,664.93	13,279,827,323.71	0.00	13,202,008,629.01
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	-3,129,103,961.14	0.00	0.00	0.00	-3,129,103,961.14
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-3,129,103,961.14	0.00	0.00	0.00	-3,129,103,961.14
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-65,497,098,187.42	0.00	0.00	-65,497,098,187.42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-111,026,626,728.20	0.00	0.00	-111,026,626,728.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	45,529,528,540.78	0.00	0.00	45,529,528,540.78
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	-3,206,764,990.91	-65,497,255,852.35	13,279,827,323.71	0.00	-55,424,193,519.55

Reyes Mantecón, Oaxaca a 29 de enero de 2015.

Bajo Protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

SECRETARIO DE FINANZAS

DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

C. ENRIQUE ARNAUD VIÑAS

C. P. EVANGELINA ALCAZAR HERNÁNDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS-DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CONSOLIDADO DECTOR CENTRAL



DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			4,818,033,647.08	4,556,777,433.66
Instituciones de Crédito			4,818,033,647.08	4,556,777,433.66
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			4,818,033,647.08	4,556,777,433.66
OTROS PASIVOS				
Otros	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Subtotal otros pasivos			0.00	0.00
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			4,818,033,647.08	4,556,777,433.66

Reyes Mantecón, Oaxaca a 29 de enero de 2015.

Bajo Protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

SECRETARIO DE FINANZAS

DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

C. ENRIQUE ARNAUD VIÑAS

C. P. EVANGELINA ALCAZAR HERNÁNDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

NOTAS DE DESGLOSE CONSOLIDADO DEL SECTOR CENTRAL (PREELIMINAR)

Efectivo y Equivalentes.

Los montos reflejados en este rubro representan la disponibilidad que se tiene para realizar pagos a corto plazo, como son, entre otros: a los prestadores de bienes y servicios; a contratistas por obra pública en proceso; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por las retenciones del Impuesto Sobre la Renta, sobre sueldos y salarios, honorarios y arrendamientos; al Instituto Mexicano del Seguro Social, por las cuotas obrero patronales de la burocracia; a la Tesorería de la Federación, por diferencias de anticipos pendientes de entregar. Asimismo, incluye recursos federales que serán utilizados para obras o programas que se encuentran en proceso de ejecución.

Al 31 de Diciembre de 2014 el efectivo se encontraba integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO	
Fondos Fijos de Caja	2,101,649.21
Bancos Moneda Nacional	2,920,889,028.40
Inversiones en Moneda Nacional Corto plazo	3,343,144,031.56
Depósitos en Garantía	622,213.00
SUMAS	6,266,756,922.17



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

Corresponde a los derechos que tiene el Estado a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir.

Los saldos de esta cuenta se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	
Cuentas por cobrar a la Federacion	88,624.61
Otras cuentas por cobrar	672,972,038.09
Contribuciones por cobrar	46,120,412.45
Otros deudores diversos por cobrar a corto plazo	3,513,916,490.81
Anticipo de participaciones	68,517,315.76
SUMAS	<u>4,301,614,881.72</u>

Derechos a recibir bienes y servicios.

Los saldos de esta cuenta se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	
Adquisicion de bienes y prestación de servicios a corto plazo	71,021.60
Anticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes Propios	178,743,149.00
SUMAS	<u>178,814,170.60</u>



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Inversiones Financieras a Largo Plazo.

Representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros cuya recuperación de efectuará en un plazo mayor a doce meses.

CONCEPTO

Fideicomisos, Bursatilización	657,295,040.22
-------------------------------	----------------

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso.

Representa el monto de todo tipo de inmuebles, infraestructura y construcciones, así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causas de interés público.

Los saldos de esta cuenta se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO

Terrenos	417,005,179.21
Edificios no residenciales	1,305,928,531.35
División de Terrenos y Construcción Urbanización en proceso	6,842,607,159.99
SUMAS	<u>8,565,540,870.55</u>



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Bienes Muebles

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades propias del Estado. Su valuación es en base al costo histórico, los saldos de estas cuentas se integran de la siguiente forma:

CONCEPTO	
Muebles de oficina y estantería	130,120,264.12
Muebles, excepto de oficina y estantería	2,042,298.65
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	301,355,551.50
Otros mobiliarios y equipos de administración	3,791,293.90
Equipos y aparatos audiovisuales	37,921,099.74
Aparatos deportivos	7,632,744.09
Cámaras fotográficas y de video	6,497,187.05
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,453,871.30
Equipo médico y de laboratorio	23,139,310.02
Instrumental médico y de laboratorio	15,413,598.39
Automóviles y camiones	888,340,146.42
Equipo aeroespacial	100,689,311.89
Embarcaciones	2,543,800.00
Otros equipos de transporte	2,186,371.69
Equipo de defensa y seguridad	86,620,745.38
Maquinaria y equipo agropecuario	4,349,484.11
Maquinaria y equipo industrial	8,890,065.36
Maquinaria y equipo de construcción	88,816,269.90
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	3,459,704.87
Equipo de comunicación y telecomunicación	198,350,870.88
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	8,474,214.92
Herramientas y máquinas-herramienta	14,646,903.71
Otros equipos	38,038,957.66
Bienes artísticos, culturales y científicos	11,569,341.49
Objetos de valor	5,900.00
Ovinos y caprinos	906,000.00
Equinos	209,300.00
Otros equipos biológicos	497,880.00
Especies menores y de zoológico	480,000.00
Arboles y plantas	40,000.00
Aves	48,880.80
SUMAS	1,992,531,367.84



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo.

Los saldos de estas cuentas representan el monto de los adeudos del Estado, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

CONCEPTO

Cuentas por pagar por préstamos otorgados	302,095,725.67
Contratista por obras en bienes de dominio público por pagar	976,240,392.05
Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,638,412,835.47
Retenciones de impuestos por pagar	183,093,369.19
Retenciones del sistema de seguridad social por pagar	186,371,868.50
Otras retenciones y contribuciones por pagar	712,543,932.55
Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios	854,836,756.24
Otras cuentas por pagar a corto plazo	6,147,779,414.60
Participaciones por pagar a corto plazo	365,905,858.73
Contratistas por obras en bienes propios a corto plazo	31,780,001.39
Otras prestaciones sociales y económicas	190,073,888.83
Fondos rotatorios por pagar a corto plazo	16,312,346.45
Ministraciones de fondos por pagar a corto plazo	1,562,306,763.92
SUMAS	<u>13,167,753,153.59</u>



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

NOTAS DE MEMORIA (PREELIMINAR)

IMPUESTOS

El Impuesto sobre Nóminas, incluido en este rubro, recaudado a partir del día 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, es un ingreso restringido ya que está destinado exclusivamente a cubrir las obligaciones mencionadas en el contrato de fideicomiso emisor, es decir a cubrir todos los gastos derivados de la bursatilización y pago de principal e interés de la misma, por lo que el Estado, de acuerdo al contrato de fideicomiso y demás actos jurídicos que se deriven del mismo, no puede por ningún motivo disponer de los recursos anteriormente citados.

DERECHOS

Algunos conceptos del rubro de Derechos de Control Vehicular, recaudado a partir del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, constituyen un ingreso restringido ya que está destinado exclusivamente a cubrir las obligaciones mencionadas en el contrato de fideicomiso emisor, es decir a cubrir todos los gastos derivados de la bursatilización y pago de principal e interés de la misma, por lo que el Estado, de acuerdo al contrato de fideicomiso y demás actos jurídicos que se deriven del mismo, no puede por ningún motivo disponer de los recursos anteriormente citados.

ANÁLISIS SOBRE LOS INGRESOS Y EGRESOS

Determinar el resultado del ejercicio presupuestal y contar con la identificación de los conceptos que la integran, permite evaluar el comportamiento en cuanto a eficiencia y eficacia de los recursos ejercidos, para la toma de decisiones del Gobierno del Estado de Oaxaca. El informe con cifras al 31 de diciembre de 2014,



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

con respecto a los ingresos son de 33 mil 88 millones 285 mil pesos y egresos por 29 mil 807 millones 888 mil pesos.

ANÁLISIS SOBRE LOS INGRESOS Y EGRESOS TOTALES CONSOLIDADOS

Determinar el resultado del ejercicio presupuestal total consolidado y contar con la identificación de los conceptos que la integran, permite evaluar con certeza el comportamiento en cuanto a eficiencia y eficacia de los recursos ejercidos en todos los niveles del Gobierno del Estado durante el ejercicio fiscal 2014. El cual asciende con respecto a los ingresos 67 mil 940 millones 494 mil pesos y por lo que se refiere a los egresos por 66 mil 772 millones 565 mil pesos.

ACTIVO:

El activo está compuesto de todos los fondos, valores, derechos y bienes que están cuantificados en términos monetarios, de los cuales el Gobierno del Estado dispone para la prestación de los servicios públicos, y se integra de la siguiente manera:

CIRCULANTE

Efectivo y Equivalente

Las cuentas reflejan los recursos estatales y federales recibidos al 31 de diciembre de 2014, para dar continuidad a las transferencias así como recursos refrendados, con el objeto de que sean aplicados a obras, acciones y proyectos en la administración pública. El rubro de efectivo y equivalentes, asciende a la cantidad de 6 mil 266 millones 757 mil pesos, el cual se integra por recursos disponibles en caja pendientes de concentrar a la Secretaria de Finanzas; recursos colocados en



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

inversiones, así como la disponibilidad en bancos para cubrir todos los compromisos de pagos a proveedores y prestadores de bienes y servicios, a contratistas por obra pública en proceso, para el cumplimiento de la ejecución de las mismas; de fondos de terceros e impuestos retenidos.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

En este rubro al 31 de diciembre de 2014, refleja un saldo de 4 mil 301 millones 615 mil pesos, el cual está integrado por los fideicomisos, mandatos y análogos, contribuciones por cobrar, cuentas por cobrar a la federación y otras contribuciones por cobrar deudores por fondos rotatorios; se integra por los pagos realizados por cuenta y orden de los Municipios, correspondientes a créditos otorgados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), conforme al contrato de mandato firmado para tal efecto, y se amortizan al momento de ministrarles sus participaciones. Asimismo, incluye los fondos revolventes otorgados a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, otorgados al inicio del ejercicio fiscal a cuenta de su presupuesto para el cumplimiento de obras y acciones diversas, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma las metas establecidas en el programa operativo anual.

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

El saldo por 178 millones 814 mil pesos corresponden a los anticipos otorgados para ejecución de obras a cuenta de su presupuesto por parte de las Dependencias y Entidades ejecutoras los cuales se consideraran ejercidos en el momento en que estas presentan las estimaciones respectivas para su pago correspondiente; asimismo se integra de los anticipos otorgados para la adquisición de bienes y prestación de servicios.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

En este rubro se refleja el valor de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado; los bienes muebles se registran a su valor histórico y los bienes inmuebles a su valor actual catastral de acuerdo al avalúo realizado por el Instituto Catastral del Estado.

Bienes Muebles

Representa el valor de los bienes muebles que son propiedad del Estado y lo integran: el mobiliario y equipo de oficina; equipo y accesorios de cómputo; equipo de comunicación; maquinaria y herramientas; vehículos terrestres marítimos y aéreos; equipo audiovisual; colecciones científicas artísticas y literarias; equipo de laboratorio; mobiliario y equipo e instrumental médico; mobiliario y equipo de cocina; y armamento por mencionar los más relevantes. Por lo que se refiere a bienes inmuebles este rubro se integra por: terrenos, edificios y no residenciales y construcción de obras en proceso.

Cuentas por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre de 2014 en este apartado se registran los compromisos contraídos por el Gobierno del Estado. Los pagos pendientes de realizar a corto plazo corresponden a las retenciones de ISR de sueldos y salarios, honorarios y arrendamientos; cuotas obrero patronales; compromisos devengados a contratistas, proveedores y prestadores de servicios, pensiones a corto plazo a trabajadores con este derecho; Asimismo incluyen el impuesto de traslación de



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

dominio a cargo de los municipios y los anticipos recibidos por la Tesorería de la Federación a cuenta de participaciones.

PATRIMONIO

Esta cuenta se integra por incrementos, decrementos al patrimonio, rectificaciones a resultados de ejercicios anteriores y transferencia de saldos de otros organismos al sector central para efectos de la consolidación contable.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1. Organización y objeto social

a) objeto social.

La Administración Pública del Estado conducirá sus actividades en forma programada, con base en las políticas de planeación que establezca el Titular del Ejecutivo del Estado para el logro de los objetivos y prioridades de desarrollo y en los términos que fijen los convenios de coordinación respectivos, para la ejecución



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

de los planes Nacional y Estatal de Desarrollo y los correspondientes programas de la Administración Pública.

b) Principal actividad

La administración Pública centralizada del Estado, es parte del poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, para la realización de actos administrativos, jurídicos y materiales, para la prestación de los servicios públicos y la producción de bienes para satisfacer las necesidades colectivas.

c) Régimen Jurídico.

El Poder ejecutivo está regulado por lo siguiente:

- La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
- La Constitución del Estado de Oaxaca.
- El Código de la Administración Pública Del Estado De Oaxaca.
- El Reglamento de la Administración Pública del Estado de Oaxaca
- La Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Oaxaca y su Reglamento.
- La ley General de Contabilidad Gubernamental.
- La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Oaxaca.
- La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios relacionados con Bienes Muebles.
- La Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Oaxaca y su Reglamento.
- Entre otras.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

d) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Poder Ejecutivo es un organismo de la Administración Pública. Las obligaciones fiscales de la administración Pública centralizada del estado son las siguientes.

- Declaración y Pago Provisional Mensual de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por Sueldos y Salarios.
- Declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informe sobre los pagos y retenciones de Servicios Profesionales.
- Declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informe de las retenciones efectuadas por pagos de Rentas de Bienes Inmuebles.
- Declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron Sueldos y Salarios y Trabajadores asimilables a salarios.
- Declaración y Pago Provisional Mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por retenciones realizadas por Servicios Profesionales.
- Declaración y Pago Provisional Mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por retenciones realizadas por pagos de Rentas de Bienes Inmuebles.
- Presentar la Declaración Informativa Semestral por la Recaudación del IEPS por la Venta Final de Gasolinas y Diésel.
- Presentar la Declaración Informativa Anual de Subsidios para el Empleo.
- Presentar la Declaración Informativa Mensual de operaciones con terceros.
- Presentar la información del aviso para la aplicación de estímulos a entidades federativas, municipios y otros organismos públicos.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

e) Estructura Organizacional Básica.

El Poder Ejecutivo para el despacho de los asuntos de su competencia cuenta con las dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de la Administración Pública Paraestatal, con las atribuciones y organización que determinan las disposiciones legales aplicables. Basada en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca es la responsable de: coordinar la administración tributaria de la Hacienda Pública; la administración financiera, incluyendo la consolidación y emisión de los Estados Financieros; proyectar con la participación de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, la programación y presupuestación del Estado, conforme a la legislación y disposiciones aplicables.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

2. Bases para la preparación de los Estados financieros.

a) En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a través de distintas publicaciones del CONAC ha emitido entre otros los siguientes documentos:

- Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental
- Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental
- Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los Egresos
- Plan de Cuentas
- Clasificador por Objeto del Gasto y sus adecuaciones
- Clasificador por rubro de Ingresos
- Normas y Metodología para la emisión de información financiera para determinar los momentos contables de los ingresos
- Clasificador por objeto del gastos
- Clasificación funcional del gasto
- Clasificador por tipo de gasto
- Principales reglas de registro y valoración de Patrimonio
- Manual de Contabilidad Gubernamental
- Instructivo de manejo de cuentas
- Modelo de asientos para el registro contable



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

- Guías Contabilizadoras
- Normas y Metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y características de sus notas,
- Matrices de conversión, para la Armonización del sistema de Contabilidad Gubernamental

El Gobierno del Estado de Oaxaca, se encuentra en proceso de adecuación en su organización interna, así como modificaciones al Sistema de Contabilidad que le permitan dar cumplimiento a los elementos técnicos-contables, el Marco Conceptual y los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como lo establecido en el artículo cuarto transitorio fracción I, se dispone de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado, Metodología que permita hacer comparables las cifras presupuestales de los últimos seis ejercicios fiscales del ámbito federal, Registro y Control de los inventarios, Catálogo de Bienes, Reglas Específicas de Registro y Valoración del Inventario, Elaboración del catálogo de Bienes Inmuebles que permita la interrelación automática con el clasificador por objeto del gasto, Registro Auxiliar Sujeto a Inventario de Bienes Arqueológicos, Artísticos de Históricos bajo custodia de entes públicos, Parámetros de la Estimación de la Vida Útil, se realizan los registros contables con base acumulativa y emite información contable, presupuestaria y programática.

b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es Costo Histórico.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

c) Postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental aprobados por la CONAC y Publicados en el Diario Oficial del Estado para su difusión.

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro de integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

d) En forma supletoria a las Normas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las emitidas por la CONAC aplicará las siguientes:

- Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental.
- Las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público (NICSP) emitidas por la junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.
- Las Normas de información financiera del Consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C. (CINIF).



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

11.- PATRIMONIO



BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
A DICIEMBRE 2014



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
12310	Terrenos	417,005,179.21
12320	Viviendas	12,010,255.84
12330	Edificios no Residenciales	1,305,928,531.35
12341	Infraestructura de Carreteras	273,309.37
12346	Infraestructura de Agua Potable y Control de Inundaciones	46,149,695.56
12351	Edificación Habitacional en Proceso	1,600,000.00
12352	Edificación no Habitacional en Proceso	406,106,193.16
12353	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicación	1,408,042,975.27
12354	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1,335,717,904.61
12355	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	1,441,640,815.48
12356	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	1,602,143,616.66
12357	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	306,750,556.39
12359	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	2,718,600.00
12361	Edificación Habitacional en Proceso	622,200.00
1262	Edificación no Habitacional en Proceso	73,773,438.33
12363	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicación	19,020,003.57
12364	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	1,142,232.87
12365	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	178,424,730.94
12366	Obras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	3,782,031.00
12367	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	295,831.28
12369	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	1,593,077.02
12390	Otros bienes inmuebles	799,692.64
	SUMA	8,565,540,870.55



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



BIENES MUEBLES
A DICIEMBRE 2014



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
12411	Muebles de Oficina y Estantería	130,120,264.12
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	2,042,298.65
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	301,355,551.50
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	3,791,293.90
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	37,921,099.74
12422	Aparatos Deportivos	7,632,744.09
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	6,497,187.05
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,453,871.30
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	23,139,310.02
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	15,413,598.39
12441	Automóviles y Camiones	888,340,146.42
12443	Equipo Aeroespacial	100,689,311.89
12445	Embarcaciones	2,543,800.00
12449	Otros Equipos de Transporte	2,186,371.69
12450	Equipos de Defensa y Seguridad	86,620,745.38
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	4,349,484.11
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	8,890,065.36
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción	88,816,269.90
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	3,459,704.87
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	198,350,870.88
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,474,214.92
12467	Herramientas y Maquinas-herramienta	14,646,903.71
1269	Otros Equipos	38,038,957.66
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	11,569,341.49
12473	Objetos de Valor	5,900.00
12483	Aves	48,880.80
12484	Ovinos y Caprinos	906,000.00
12486	Equinos	209,300.00
12488	Arboles y Plantas	40,000.00
12487	Especies Menores y de Zoológico	480,000.00
12489	Otros Equipos Biológicos	497,880.00
	SUMA	1,992,531,367.84



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



2010 - 2016

ACTIVOS INTANGIBLES
A DICIEMBRE 2014



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
12510	Software	73,960,734.32
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	13,083,282.03
	SUMA	87,044,016.35



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

12.- INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE RECURSOS FEDERALES

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Alineación De Las Capacidades	Cobertura estatal	2014	0	939,345	818,685	818,685	87.15	Pieza	61,031	100.00	100.00
Desarrollo Institucional	Cobertura estatal	2014	0	83,977	0	0	0.00	Persona	2,992	100.00	100.00
Plataforma México	Cobertura estatal	2014	0	236,713	0	0	0.00	Pieza	45,773	100.00	100.00
Construccion De Unidad Academica Departamental Tipo Iii En El Instituto Tecnologico De Pochutla	San Pedro Pochutla	2010	0	19,933,975	16,989,965	16,989,965	85.23	24 ANEXOS 7 AULAS 1 LABORATORIO Y 2 TALLERES	34	100.00	92.00
Construccion De La Primera Etapa De Un Laboratorio De Botanica En Instituto Tecnologico Superior De San Miguel El Grande	San Miguel el Grande	2010	728,246	728,246	664,067	664,067	91.19	Obra	0	1.00	100.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico.	Santa María Jalapa del Marqués	2011	171,042	1,406,144	1,237,702	1,237,702	88.02	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Construccion De Puente Vehicular De Doble Carril Acceso Al Ciudad Sobre El Rio Atoyac	Santa Cruz Xoxocotlán	2011	20,015,839	20,350,000	334,161	334,161	1.64	Puente	0	100.00	30.00
Adquisicion De Dieciseis Equipos De Computo Para Iebo No. 112	Ciénega de Zimatlán	2011	0	1,169,163	1,009,915	1,009,915	86.38	Lote	1	1.00	100.00
Adquisicion De Dos Equipos De Computo Para Bachillerato General Emiliano Zapata	Santiago Juchitán	2011	0	28,682	28,529	28,529	99.47	Lote	1	100.00	100.00
Equipamiento De Un Laboratorio De Usos Múltiples, De Computo Y De Idiomas, Equipo Administrativo Para Bic No. 1	Guelatao de Juárez	2011	0	420,410	420,266	420,266	99.97	Lote	1	100.00	100.00
Equipamiento De Un Taller De Computo, Un Laboratorio Múltiple, Un Taller De Electrica Y Taller De Diseño Para Cecyte No. 1	Tlalixtac de Cabrera	2011	107,353	1,090,000	1,020,270	1,020,270	93.60	Programa	1	100.00	95.00
Equipamiento De Un Aula De Medios, Un Laboratorio Múltiple Y Biblioteca Virtual Para Cecyte Emsad No. 26	San Baltazar Chichicápam	2011	222,914	790,000	648,518	648,518	82.09	Programa	86	100.00	85.00
Equipamiento De Un Aula De Medios, Un Laboratorio Múltiple Y Biblioteca Virtual Para Cecyte Emsad No. 48	Santa Ana Zegache	2011	132,367	591,882	518,595	518,595	87.62	Programa	114	100.00	90.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Drenaje Sanitario En Las Privadas 6a, 7a Y 8a De Santa Cruz Y Parte De La Calle Mazunte 2a Etapa, Col. Ampliación 7 Regiones, Agencia Donají.	Oaxaca de Juárez	2011	549,850	549,850	2,846	2,846	0.52	Metro Lineal	177	100.00	100.00
Electrificación Subterránea En La Calle Hidalgo 1a Etapa, Agencia San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	2011	969,577	966,912	966,912	966,912	100.00	Registro	750	100.00	100.00
Desarrollo Institucional	Cobertura estatal	2014	2,093,302	2,000,567	1,933,872	1,933,872	96.67	Persona	6,620	100.00	100.00
Plataforma México	Cobertura estatal	2014	0	11,871,545	10,386,098	10,386,098	87.49	Pieza	781	100.00	92.00
Construcción De La Línea De Conducción Para Agua Potable.	Nuevo Zoquiápam	2011	477,384	477,384	477,384	477,384	100.00	Metro Lineal	1,134	100.00	100.00
Fortalecimiento Del Hospital General De San Pedro Pochutla (Quirofanos)	Cobertura estatal	2014	3,500,000	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	13,685	100.00	100.00
Construcción De Un Laboratorio Multiple, Un Taller De Soporte Y Mantenimiento, Una Biblioteca Y Una Sala Audiovisual En Cecyte No. 30	Putla Villa de Guerrero	2011	2,818,131	2,818,131	2,401,306	2,401,306	85.21	Programa	0	100.00	100.00
Construcción Parcial De Un Taller De Enfermería En Cecyte No. 13	Santiago Astata	2011	1,025,000	1,025,000	555,163	555,163	54.16	Programa	0	100.00	85.00
Equipamiento Parcial De Un Taller De Enfermería Y Adquisición De Equipos De Computo En Cecyte No. 8	Santiago Yolomécatl	2011	400,000	400,000	397,682	397,682	99.42	Programa	0	100.00	99.00
Construcción De Dos Aulas, Barda Perimetral Y Reparaciones Generales En Iebo No. 40	San Mateo del Mar	2011	1,132,062	1,132,062	964,253	964,253	85.18	Obra	0	1.00	100.00
Adquisición De 18 Equipos De Computo Para Iebo No. 40	San Mateo del Mar	2011	45,942	331,938	331,720	331,720	99.93	Lote	0	100.00	100.00
Construcción De La Primera Etapa De Un Laboratorio De Tecnologías De La Madera En Instituto Tecnológico Superior De San Miguel El Grande	San Miguel el Grande	2011	1,851,227	1,851,227	1,690,726	1,690,726	91.33	Obra	0	1.00	92.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Francisco Villa	San Pedro Pochutla	2011	1,181,660	1,181,660	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Un Laboratorio Pesado De Concreto Que Albergara Los Talleres Y Lab. De Las Carreras De Agric. Sust. Y Prot. Y Proc. Alimentarios En Univ. Tecnol. De La Sierra Sur De Oaxaca (Utsso)	Villa Sola de Vega	2011	11,500,000	11,500,000	0	0	0.00	Laboratorio	176	0.00	0.00
Eqpo De Un Lab Pesado De Concreto Que Albergara Los Talleres Y Lab De Las Carreras De Agricultura Sustentable Y Protegida Y Proc Alimentarios De La Universidad Tecnologica De La Sierra Sur	Villa Sola de Vega	2011	3,500,000	3,500,000	0	0	0.00	Lote	176	0.00	0.00
Rehabilitacion De Aulas En El Centro De Educacion Preescolar Narciso Mendoza	Santa María Zaniza	2014	104,453	430,890	430,890	430,890	100.00	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00	100.00
Construcción De Sistema De Agua Potable Portillo El Zacatal (El Zacatal)	Candelaria Loxicha	2012	1,006,095	301,829	0	0	0.00	Sistema	1	100.00	0.00
Construcción De Descarga Pluvial De La Calle Emilio Portes Gil, En La Manzana 48 A, Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2012	451,353	451,353	119,531	119,531	26.48	Red	140	100.00	100.00
Construcción De Red De Drenaje Sanitario, 2a Privada De Lago De Maracaibo Colonia Manantial, Agencia Pueblo Nuevo.	Oaxaca de Juárez	2012	60,781	62,000	41,466	41,466	66.88	Metro Lineal	54	100.00	100.00
Repavimentación Asfáltica En Calles Principales De Agencias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal	Oaxaca de Juárez	2012	129,981	2,193,907	2,193,907	2,193,907	100.00	Metros Cuadrados	600,000	100.00	100.00
Apoyo De Materiales Y Mano De Obra Para La Construcción, Reparación Y Mantenimiento De Varias Escuelas Ubicadas En La Jurisdicción Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Oaxaca. Cobertura Municipal	Oaxaca de Juárez	2012	32,066	1,500,000	1,486,085	1,486,085	99.07	Metros Cuadrados	66,118	100.00	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Zapotitlán Palmas	2012	2,344,764	703,266	0	0	0.00	Sistema	1	100.00	0.00
Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2012	289,204	1,556,441	1,531,936	1,531,936	98.43	Kilómetro	0	100.00	100.00
Construcción De Salon De Usos Múltiples.	Matías Romero Avendaño	2012	55,055	2,250,282	2,249,504	2,249,504	99.97	Obra	0	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle La Peñasquera	Matías Romero Avendaño	2012	427,359	1,294,809	1,291,644	1,291,644	99.76	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Techumbre En Cancha En La Escuela Primaria "Emiliano Zagata"	San Juan Bautista Cuicatlán	2012	356,183	965,356	965,263	965,263	99.99	Obra	0	100.00	100.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La 9a. Seccion	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2012	120,161	634,319	626,455	626,455	98.76	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Construccion De Puente Peatonal Sobre El Rio San Pablo En El Paraje La Guayabalera.	San Lorenzo Cacaotepec	2012	674,662	1,017,241	1,017,053	1,017,053	99.98	Metros Lineales	0	100.00	55.00
Rehabilitacion Del Auditorio.	Santiago Juxtlahuaca	2012	74,756	280,215	231,324	231,324	82.55	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De La Casa Del Pueblo	Santiago Juxtlahuaca	2012	45,740	371,340	352,556	352,556	94.94	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Edificio Del Consejo De Ancianos.	Santiago Juxtlahuaca	2012	486,025	490,025	485,270	485,270	99.03	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Mercado.	Santiago Juxtlahuaca	2012	22,510	502,576	492,549	492,549	98.00	Obra	0	100.00	100.00
Reconstruccion Y Equipamiento De Biblioteca Publica.	San José del Progreso	2012	15,625	1,568,853	1,568,131	1,568,131	99.95	Obra	0	100.00	100.00
Instalacion De Modulos Solares Para Energia Electrica	San Sebastián Río Hondo	2012	48,547	350,000	347,439	347,439	99.27	Módulo	0	100.00	100.00
Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria "Jaime Nuno"	San Lucas Ojitlán	2012	1,261,573	1,682,136	1,681,936	1,681,936	99.99	Obra	0	100.00	45.00
Construccion De Salon De Usos Múltiples.	Santa Lucía Monteverde	2012	73,077	4,541,651	4,468,573	4,468,573	98.39	Obra	0	100.00	57.00
Construccion De Auditorio En La Colonia Azteca.	San Jacinto Amilpas	2012	1,156,835	1,500,000	1,499,913	1,499,913	99.99	Obra	0	100.00	30.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Yoxiavv.	San Juan Numí	2012	98,681	703,828	660,334	660,334	93.82	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa)	San Juan Numí	2012	362,420	868,963	854,162	854,162	98.30	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Col. Los Laureles	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2012	550	589,508	588,957	588,957	99.91	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Aeropuerto	San Felipe Usila	2012	136,581	613,876	603,380	603,380	98.29	Kilómetro	0	100.00	100.00
Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco G. Naranjo	Ixtlán de Juárez	2012	0	1,326,265	377,484	377,484	28.46	2 ANEXOS	2	100.00	90.00
Reparaciones Generales En J.N.I. Manuel M. Ponce	Santa María Huazolotitlán	2012	39,159	251,923	221,815	221,815	88.05	Escuela	1	100.00	92.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Venustiano Carranza	Santiago Pinotepa Nacional	2012	0	1,358,409	1,118,116	1,118,116	82.31	Escuela	1	100.00	85.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Tres Aulas, Demolicion De Edificios Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	Matías Romero Avendaño	2012	1,895,321	1,895,321	1,627,624	1,627,624	85.88	Aula	3	100.00	90.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Adelante	Santiago Juxtlahuaca	2012	856,221	856,221	305,341	305,341	35.66	2 ANEXOS	2	100.00	80.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Justo Sierra (Col. El Fren)	San Juan Bautista Tuxtepec	2012	0	752,385	584,715	584,715	77.71	2 ANEXOS	2	100.00	75.00
Mantenimiento De 2 Aulas En La Escuela Telesecundaria Clave 2007Y195T	San Juan Bautista Tuxtepec	2012	181,696	181,696	181,696	181,696	100.00	Metros Cuadrados, Aulas	100	100.00	100.00
Equipamiento De Cinco Aulas Didacticas En Escuela Primaria Cuauhtemoc	Putla Villa de Guerrero	2012	87,410	87,410	79,012	79,012	90.39	Programa	1	100.00	100.00
Reparaciones Generales En J.N.R. Luz Del Saber	Santa María Yucuhiti	2012	206,162	206,162	131,840	131,840	63.95	Escuela	1	100.00	100.00
Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	Cobertura estatal	2012	0	3,657	0	0	0.00	Pieza	170	100.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria 21 De Marzo	Santo Tomás Ocottepec	2012	234,290	234,290	189,225	189,225	80.77	Programa	36	100.00	100.00
Construccion De Un Aula En J.N.U. Luz Maria Zaleta De Elsner	Santa Cruz Xoxocotlán	2012	250,270	250,270	232,392	232,392	92.86	Aula	1	1.00	95.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria (Ndoyoita)	Santo Tomás Ocottepec	2012	445,800	445,800	333,657	333,657	74.84	Programa	51	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Telesecundaria	Oaxaca de Juárez	2012	0	1,045,289	1,045,289	1,045,289	100.00	2 ANEXOS Y 2 AULAS	4	100.00	100.00
Construccion De Un Taller, Terminacion De Un Labroatorio Multiple Y Reparaciones Genrales En Escuela Secundaria General Paulino Martinez Delia	Constancia del Rosario	2012	2,482,553	2,482,553	2,482,553	2,482,553	100.00	Programa	182	100.00	100.00
Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En Telesecundaria	Santa María Peñoles	2012	1,037,967	1,037,967	832,538	832,538	80.21	Programa	36	100.00	100.00
Reparaciones Generales En Jnr Abraham Castellanos	Santa María Sola	2012	215,664	215,664	209,243	209,243	97.02	Escuela	1	100.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	Santiago Suchilquitongo	2012	748,865	748,865	722,497	722,497	96.48	Programa	1	100.00	100.00
Construccion De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Leyes De Reforma	Santa María Chilchotla	2012	0	819,334	0	0	0.00	Laboratorio	1	100.00	70.00
Construccion De Tres Anexos En Jardin De Niños Rural Francisco Gabilondo Soler	San Miguel Chimalapa	2012	686,984	686,984	633,863	633,863	92.27	Programa	3	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas Laboratorio - Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	San Miguel Chimalapa	2012	1,778,166	1,778,166	1,478,941	1,478,941	83.17	Programa	6	100.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Eloxochitlán de Flores Magón	2012	1,102,079	1,102,079	434,088	434,088	39.39	Escuela	1	100.00	50.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolucion Social	Santa María Tonameca	2012	326,616	326,616	282,406	282,406	86.46	Escuela	1	100.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Redencion	Santo Tomás Tamazulapan	2012	859,320	859,320	578,582	578,582	67.33	Escuela	1	100.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	San Pedro el Alto	2012	51,528	51,528	23,905	23,905	46.39	Escuela	1	100.00	90.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Abraham Castellanos	Santa María Sola	2012	547,381	547,381	401,824	401,824	73.41	Escuela	1	100.00	100.00
Profesionalización	Cobertura estatal	2014	0	523,100	156,574	156,574	29.93	Obra	1	100.00	30.00
Construccion De Bodega Rural (Para Avicultura) Varias Comunidades	San Juan Bautista Tuxtepec	2012	707,053	707,053	707,053	707,053	100.00	Bodega	26	100.00	100.00
Ibis/Etrace	Cobertura estatal	2012	14,000,000	14,000,000	14,000,000	9,800,000	100.00	Pieza	1	100.00	100.00
Ibis/Etrace	Cobertura estatal	2012	0	1,000,000	0	0	0.00	Obra	1	100.00	0.00
Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	Cobertura estatal	2012	0	154,212	0	0	0.00	Obra	2	100.00	0.00
Construccion Pavimento De Concreto Hidraulico Col. Los Manguitos	San Juan Bautista Tuxtepec	2012	131,998	131,998	131,998	131,998	100.00	Metros Cuadrados	511	100.00	100.00
Fortalecimiento Del C3	Cobertura estatal	2014	0	1,655,000	551,471	551,471	33.32	Pieza	16	100.00	66.68
Sistema Penitenciario	Cobertura estatal	2014	0	18,353,050	14,229,450	14,229,450	77.53	Pieza	58	100.00	91.00
Sistema Penitenciario	Cobertura estatal	2014	1,000,000	1,000,000	0	0	0.00	Obra	1	100.00	0.00
Red Nacional De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	2014	0	5,892,354	1,154,858	1,154,858	19.60	Pieza	783	100.00	89.00
Red Nacional De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	2014	0	5,100,000	2,262,568	2,262,568	44.36	Obra	17	100.00	17.64
Sistema Nacional De Información	Cobertura estatal	2014	0	16,759,293	5,120,989	5,120,989	30.56	Pieza	664	100.00	91.00
Sistema Nacional De Información	Cobertura estatal	2014	0	200,000	0	0	0.00	Obra	6	100.00	0.00
Repuve	Cobertura estatal	2014	0	754,325	426,500	426,500	56.54	Pieza	100	100.00	100.00
Fortalecimiento De Las Instituciones	Cobertura estatal	2014	0	12,292,752	10,803,564	10,803,564	87.89	Pieza	365	100.00	64.65
Autoproduccion De Vivienda Rural (Ampliacion)	Cobertura estatal	2013	0	217,906	217,906	0	100.00	Vivienda	5	100.00	80.00
Autoproduccion De Vivienda Rural (Segunda Ampliacion)	Cobertura estatal	2013	0	15,296,977	15,296,977	0	100.00	Vivienda	351	100.00	80.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Suministro, Instalacion Y Ensamble De 160 Unidades Basicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2 Del Programa Especial Para Reubicar A La Poblacion Que Se Encuentra Asentada En Las Zonas De Alto Riesgo	Cobertura estatal	2013	0	11,200,000	0	0	0.00	Vivienda	160	100.00	20.00
Mejoramiento De Vivienda (Techumbre) Amolliacion	Cobertura estatal	2013	0	13,474	13,474	0	100.00	Acción	1	100.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda (Techumbre) Segunda Ampliacion	Cobertura estatal	2013	0	2,694,736	2,694,736	0	100.00	Acción	201	100.00	100.00
Suministro, Instalacion Y Ensamble De 100 Unidades Basicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2 Del Programa De Ahorro Y Subsidio Para La Vivienda Tu Casa Fonhapo 2011	Cobertura estatal	2013	1,720,000	1,720,000	1,720,000	0	100.00	Vivienda	100	100.00	100.00
Suministro, Instalacion Y Ensamble De 160 Unidades Basicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2 Del Programa Especial Para Reubicar A La Poblacion Que Se Encuentra Asentada En Las Zonas De Alto Riesgo	Cobertura estatal	2013	1,705,983	1,705,983	73,726	0	4.32	Vivienda	160	100.00	30.48
Adquisicion, Suministro, Instalacion Y Ensamble De 1,055 Unidades De Vivienda De 52.58 M2	Cobertura estatal	2013	0	126,600,000	121,473,977	0	95.95	Vivienda	1,055	100.00	100.00
Autoproduccion De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	0	6,537,170	6,537,169	0	100.00	Vivienda	150	100.00	100.00
Construccion De Muro De Contencion En El Cobao No. 28	San Felipe Jalapa de Díaz	2012	547,500	1,192,185	1,192,185	1,192,185	100.00	Obra	1	100.00	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Del Camino Barrio Analco Al Hospital Imss Del Km. 0 000 Al 2 020.	San Ildefonso Villa Alta	2012	4,441,645	7,952,173	7,952,173	7,952,173	100.00	Metro Cuadrado	12,120	100.00	100.00
Construccion Del Colector De Drenaje Sanitario 2a Etapa	San Pablo Villa de Mitla	2012	5,719,105	5,719,106	5,719,106	5,719,106	100.00	Metro Lineal	215,207	100.00	100.00
Construccion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable	Putla Villa de Guerrero	2012	555,451	555,452	555,452	555,452	100.00	Metro Lineal	1,523	100.00	100.00
Construccion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	Putla Villa de Guerrero	2012	677,792	677,793	677,793	677,793	100.00	Metro Lineal	1,765	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	Putla Villa de Guerrero	2012	771,203	771,204	771,204	771,204	100.00	Metro Lineal	1,869	100.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Pedro Totolágam	2012	534,735	534,735	534,735	534,735	100.00	Sistema	1	100.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Pedro Totolágam	2012	177,071	177,072	177,072	177,072	100.00	Sistema	1	100.00	100.00
Ampliación Del Sistema De Agua Potable	Santa María Huatulco	2012	1,205,015	1,205,015	1,205,015	1,205,015	100.00	Sistema	1	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. 5 De Febrero	Magdalena Tlacotepec	2012	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.00	Poste	245	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	San Pedro Totolágam	2012	266,679	266,679	266,679	266,679	100.00	Sistema	1	100.00	100.00
Programa De Rehabilitacion De Vialidades Urbanas	Cobertura estatal	2012	637,999	34,500,000	33,862,001	33,862,001	98.15	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Mantenimiento, Actualizacion Y Adquisicion De Equipo De Laboratorio, Mobiliario E Interconectividad En El Instituto Tecnologico De Oaxaca De Juarez	Oaxaca de Juárez	2012	9,000,000	9,000,000	8,465,888	8,465,888	94.07	Lote	0	1.00	100.00
Construccion De Biblioteca En lebo No. 101	San Mateo Yoloxochitlán	2012	475,184	475,184	457,016	457,016	96.18	Obra	0	100.00	100.00
Equipamiento De Biblioteca En lebo No. 101	San Mateo Yoloxochitlán	2012	47,881	47,881	47,845	47,845	99.93	Equipo	0	100.00	100.00
Equipamiento En Preparatorio No. 4	Santo Domingo Tehuantepec	2012	110,977	110,977	109,018	109,018	98.23	Equipo	0	100.00	70.00
Equipamiento A 20 Aulas, Taller De Computo En Cobao No. 08	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2012	457,216	457,216	435,572	435,572	95.27	Equipo	0	100.00	75.00
Equipamiento En Cecyte Emsad No. 69	San Martín Itunyoso	2012	84,825	84,825	82,671	82,671	97.46	Equipo	0	100.00	85.00
Equipamiento En Cecyte No. 11	San Juan Cotzocón	2012	185,528	185,528	177,080	177,080	95.45	Equipo	0	100.00	98.00
Equipamiento En Bic No. 15	San Antonio Huitepec	2012	46,409	46,409	40,904	40,904	88.14	Equipo	0	100.00	95.00
Equipamiento De Biblioteca En lebo No. 112	Ciénega de Zimatlán	2012	47,881	47,881	47,845	47,845	99.93	Lote	0	1.00	90.00
Construccion De Biblioteca En lebo No. 112	Ciénega de Zimatlán	2012	475,184	475,184	419,980	419,980	88.38	Obra	0	1.00	100.00
Equipamiento En Conalep No. 39	San Antonio de la Cal	2012	66,285	66,285	65,821	65,821	99.30	Equipo	0	100.00	99.00
Construccion De Tres Mesas Para El Laboratorio De Fisica Y Biologia En Preparatoria No. 7	Oaxaca de Juárez	2012	55,978	55,978	0	0	0.00	Obra	0	100.00	43.00
Equipamiento Para Laboratorio En Preparatoria No. 7	Oaxaca de Juárez	2012	55,000	55,000	54,964	54,964	99.93	Equipo	0	100.00	80.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Taller De Computo Y Servicios Sanitarios Sin Equipamiento En Cobaso No. 03 (1ra Etapa)	Santiago Pinotepa Nacional	2012	1,007,500	1,007,500	807,809	807,809	80.18	Obra	0	100.00	82.00
Reparaciones Generales En Icapet De Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	2012	100,000	100,000	0	0	0.00	Programa	0	100.00	32.00
Construccion De Dos Aulas En Cobao No. 31 (1a Etapa)	Santa Catarina Juquila	2012	598,684	598,684	543,064	543,064	90.71	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En Cobao No. 60 (1a Etapa)	San Blas Atempa	2012	598,684	598,684	533,906	533,906	89.18	Obra	0	100.00	90.00
Construccion De Servicios Sanitarios En Cobao No. 35 (1era Etapa)	Santa María Jalapa del Marqués	2012	487,500	487,500	438,108	438,108	89.87	Obra	0	100.00	92.00
Rehabilitacion De Nucleo Sanitario En Cobao No. 02 (1ra Etapa)	El Espinal	2012	191,168	191,168	120,613	120,613	63.09	Obra	0	100.00	65.00
Construccion De Dos Aulas En Cobao No. 05 (1ra Etapa)	Matías Romero Ayendaño	2012	598,684	598,684	502,901	502,901	84.00	Obra	0	100.00	85.00
Construccion De Dos Aulas En Cobao No. 08 (1ra Etapa)	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2012	598,684	598,684	481,255	481,255	80.39	Obra	0	100.00	85.00
Construccion De Un Aula En Cecati No. 174 (1ra Etapa)	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2012	349,301	349,301	272,853	272,853	78.11	Obra	0	100.00	79.00
Construccion De Dos Aulas En Cobao No. 12 (1ra Etapa)	Asunción Nochixtlán	2012	598,684	598,684	501,253	501,253	83.73	Obra	0	100.00	100.00
Reparaciones Generales En Icapet De Asuncion Nochixtlan (1ra Etapa)	Asunción Nochixtlán	2012	109,700	109,700	109,272	109,272	99.61	Programa	0	100.00	100.00
Construccion De Servicios Sanitarios En Cobao No. 16 (1ra Etapa)	Acatlán de Pérez Figueroa	2012	487,500	487,500	322,638	322,638	66.18	Obra	0	100.00	70.00
Reparaciones Generales En Icapet De Acatlan De Perez Figueroa (1ra Etapa)	Acatlán de Pérez Figueroa	2012	141,550	141,550	0	0	0.00	Programa	0	100.00	76.00
Construccion De Dos Aulas En Cobao No. 54 (1ra Etapa)	San José Chiltepec	2012	598,684	598,684	532,168	532,168	88.89	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En Cobao No. 07 (1ra Etapa)	San Juan Bautista Tuxtepec	2012	598,684	598,684	0	0	0.00	Obra	0	1.00	12.00
Reparaciones Generales En Icapet De San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Obrera)	San Juan Bautista Tuxtepec	2012	170,000	170,000	158,621	158,621	93.31	Programa	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Cbta No. 16 (1ra Etapa)	San Juan Bautista Tuxtepec	2012	125,000	125,000	125,000	125,000	100.00	Programa	0	1.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En Cobao No. 39 (1ra Etapa)	Nazareno Etla	2012	598,684	598,684	512,209	512,209	85.56	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De Cuatro Aulas En Cobao No. 01 (1ra Etapa)	Oaxaca de Juárez	2012	1,197,368	1,197,368	963,287	963,287	80.45	Obra	0	100.00	82.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Icapet De Oaxaca De Juarez (1ra Etapa)	Oaxaca de Juárez	2012	194,054	194,054	192,011	192,011	98.95	Programa	0	100.00	100.00
Construccion De Edificio Administrativo En Cobao No. 61 (1ra Etapa)	San Bartolo Coyotepec	2012	992,204	992,204	928,537	928,537	93.58	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De Servicios Sanitarios En Cobao No. 04 (1ra Etapa)	Santa María del Tule	2012	487,500	487,500	455,572	455,572	93.45	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En Cobao No. 46 (1ra Etapa)	Tlacolula de Matamoros	2012	598,684	598,684	444,563	444,563	74.26	Obra	0	100.00	75.00
Reparaciones Generales En Ceb 5-8 (1ra Etapa)	Santa Cruz Amilpas	2012	216,207	216,207	177,134	177,134	81.93	Programa	0	100.00	100.00
Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 79 (1ra Etapa)	Asunción Cacalotepec	2012	385,000	385,000	0	0	0.00	Obra	0	100.00	29.00
Construccion De Una Direccion En Iebo No. 115 (1ra Etapa)	Putla Villa de Guerrero	2012	221,386	221,386	211,360	211,360	95.47	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 16 (1ra Etapa)	Santa Gertrudis	2012	385,000	385,000	317,537	317,537	82.48	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Iebo No. 239 (1ra Etapa)	San Martín Lachilá	2012	835,000	835,000	712,191	712,191	85.29	Obra	0	100.00	100.00
Suministro E Instalacion De Equipo De Aire Acondicionado En El Centro De Computo En Cbta No. 76 (1ra Etapa)	Santa María Tecomavaca	2012	55,000	55,000	39,997	39,997	72.72	Equipo	0	100.00	75.00
Construccion De Cercado Perimetral En Cbta No. 37 (1ra Etapa)	San Pedro Pochutla	2012	142,684	142,684	118,820	118,820	83.27	Obra	0	100.00	87.00
Reparaciones Generales Em Icapet De San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	2012	195,000	195,000	163,049	163,049	83.61	Programa	0	100.00	79.00
Reparaciones Generales En Cbta No. 09 (1ra Parte)	San Pedro Comitançillo	2012	135,000	135,000	73,101	73,101	54.15	Programa	0	100.00	56.00
Equipamiento Para Un Taller De Computo En Cbta No. 252	San Pedro Huamelula	2012	70,000	70,000	69,003	69,003	98.58	Equipo	0	100.00	100.00
Construccion De Tres Aulas En Cbta No. 253 (1ra Etapa)	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2012	510,000	510,000	273,049	273,049	53.54	Obra	0	100.00	62.00
Equipamiento Para Edificio Administrativo En Cbta No. 251 (1ra Etapa)	San Juan Mazatlán	2012	22,500	22,500	21,437	21,437	95.27	Equipo	0	100.00	96.00
Reparaciones Generales En Cbta No. 192 (1ra Etapa)	Santa María Tlahuitoltepec	2012	240,000	240,000	184,421	184,421	76.84	Obra	0	100.00	82.00
Construccion De Subestacion Electrica En Cbta No. 203 (1ra Etapa)	San Lorenzo Cacaotepec	2012	240,000	240,000	235,039	235,039	97.93	Obra	0	100.00	98.00
Construccion De Un Aula En Cbtis No. 264 (1ra Etapa)	Santa María Tonameca	2012	325,000	325,000	325,000	325,000	100.00	Obra	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Un Aula En Cbtis No. 90 (1ra Etapa)	Loma Bonita	2012	300,000	300,000	102,370	102,370	34.12	Obra	0	100.00	36.00
Construccion De Un Aula En Cbtis No. 248 (1ra Etapa)	Zimatlán de Álvarez	2012	325,000	325,000	295,393	295,393	90.89	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De Un Taller De Computo En Cetus No. 123 (1ra Etapa)	Teotitlán de Flores Magón	2012	400,000	400,000	396,974	396,974	99.24	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De Un Aula En Bic No. 11 (1ra Etapa)	Mazatlán Villa de Flores	2012	295,000	295,000	295,000	295,000	100.00	Obra	0	100.00	100.00
Equipamiento En Bic No. 23 (1ra Etapa)	San Bartolomé Ayautla	2012	280,000	280,000	278,423	278,423	99.44	Obra	0	100.00	100.00
Reparaciones Generales En Cecati No. 178 1ra Etapa (Col. Llano Suchiana)	Santa María Petapa	2012	35,000	35,000	24,173	24,173	69.06	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De Un Laboratorio De Usos Múltiples, Direccion, Servicios Sanitarios, En Bic No. 19 (1ra Etapa)	Santa María Teopoxco	2012	1,169,000	1,169,000	1,152,668	1,152,668	98.60	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De Un Aula De Medios En Bic No. 08 (1ra Etapa)	San Juan Colorado	2012	618,250	618,250	504,486	504,486	81.60	Obra	0	100.00	85.00
Construccion De Laboratorio De Usos Múltiples En Bic No. 18 (1ra Etapa)	San Agustín Tlacotepec	2012	628,500	628,500	559,379	559,379	89.00	Obra	0	100.00	100.00
Equipamiento En Bic No. 07 (1ra Etapa)	Santiago Nuyó	2012	111,000	111,000	103,030	103,030	92.82	Equipo	0	100.00	100.00
Equipamiento En Bic No. 05 (1ra Etapa)	Santiago Choádam	2012	114,549	114,549	108,426	108,426	94.66	Equipo	0	100.00	100.00
Construccion De Un Aula Didactica En Bic No. 26 (1ra Etapa)	San Andrés Solaga	2012	286,000	286,000	254,814	254,814	89.10	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De Un Aula Didactica En Bic No. 06 (1ra Etapa)	San Cristóbal Lachirioag	2012	247,000	247,000	196,321	196,321	79.48	Obra	0	100.00	100.00
Equipamiento En Bic No. 14 (1ra Etapa)	San Juan Cotzocón	2012	209,250	209,250	202,160	202,160	96.61	Equipo	0	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En Bic No. 09 (1ra Etapa)	Santiago Textitlán	2012	451,000	451,000	384,874	384,874	85.34	Obra	0	1.00	100.00
Construccion De Dos Aulas, Laboratorio De Usos Múltiples En Bic No. 29 (1ra Etapa)	Teotitlán del Valle	2012	892,500	892,500	244,221	244,221	27.36	Obra	0	100.00	86.00
Construccion De Siete Aulas, Un Laboratorio Múltiple, Un Taller De Soporte Y Mantenimiento Y Cuatro Anexos En Cecyte No. 34 (1ra Etapa)	Guevea de Humboldt	2012	4,733,914	4,733,914	2,371,473	2,371,473	50.10	Obra	0	100.00	49.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Edificios Biblioteca, Area Administrativa, Escalera, Cuatro Aulas Didacticas Sala De Docente, Modulo De Servicios Sanitarios En Cecyte No. 18 (1ra Etapa)	Santo Domingo Tehuantepec	2012	4,733,914	4,733,914	3,741,194	3,741,194	79.03	Obra	0	100.00	79.00
Equipo Para La Especialidad De Informatica En Cecati No. 148 (Bahias De Huatulco) (1ra Etapa)	Santa María Huatulco	2012	75,000	75,000	65,250	65,250	87.00	Equipo	0	100.00	89.00
Construccion De Un Aula En Cecati No. 195 (1ra Etapa)	Santa María Huatulco	2012	354,301	354,301	292,358	292,358	82.52	Obra	0	100.00	100.00
Equipo De La Especialidad De Estilismo Y Bienestar Personal En Cecati No. 67 1ra Etapa (Col. Hidalgo Oriental)	Salina Cruz	2012	50,000	50,000	49,635	49,635	99.27	Equipo	0	100.00	100.00
Equipamiento En Cecati No. 68 (La Experimental) (1ra Etapa)	San Antonio de la Cal	2012	95,000	95,000	94,733	94,733	99.72	Equipo	0	100.00	90.00
Reparaciones Generales En Icapet De Santo Domingo Tehuantepec (1ra Etapa)	Santo Domingo Tehuantepec	2012	179,389	179,389	0	0	0.00	Programa	0	100.00	21.00
Reparaciones Generales En Icapet De Ciudad Ixtepec (1ra Etapa)	Ciudad Ixtepec	2012	88,250	88,250	52,828	52,828	59.86	Programa	0	100.00	65.00
Reparaciones Generales En Icapet De Miahuatlan De Porfirio Diaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2012	150,000	150,000	109,529	109,529	73.02	Programa	0	100.00	29.00
Equipamiento Del Taller De Carpinteria En Icapet De Miahuatlan De Porfirio Diaz (1ra Etapa)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2012	35,574	35,574	35,552	35,552	99.94	Equipo	0	100.00	85.00
Reparaciones Generales En Icapet De Magdalena De Apasco	Magdalena Apasco	2012	200,000	200,000	176,960	176,960	88.48	Programa	0	100.00	100.00
Equipamiento Del Taller De Confeccion Industrial De Ropa En Icapet De Magdalena Apasco (1ra Etapa)	Magdalena Apasco	2012	30,079	30,079	29,229	29,229	97.18	Equipo	0	100.00	92.00
Reparaciones Generales En Icapet De Santiago Matatlan (1ra Etapa)	Santiago Matatlán	2012	74,940	74,940	70,684	70,684	94.32	Programa	0	100.00	90.00
Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 250 (1ra Etapa)	Santa Ana	2012	385,000	385,000	203,222	203,222	52.78	Obra	0	100.00	40.00
Adquisicion De Antena Satelital Para Aula De Medios En Iebo No. 26	Santa María Chilchotla	2012	25,000	25,000	19,959	19,959	79.84	Equipo	0	100.00	100.00
Adquisicion De Equipos De Computo Para Aula De Medios En Iebo No. 39	Concepción Pápalo	2012	33,000	33,000	32,910	32,910	99.73	Equipo	0	100.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Adquisicion De Equipos De Computo Y Antena Satelital Para Aula De Medios En Iebo No. 57	San Agustín Chayuco	2012	69,000	69,000	63,839	63,839	92.52	Equipo	0	100.00	100.00
Adquisicion De Proyector, Impresora Y Antena Satelital Para Aula De Medios En Iebo No. 155	San Juan Lachao	2012	37,500	37,500	31,153	31,153	83.07	Equipo	0	100.00	100.00
Adquisicion De Antena Satelital Para Aula De Medios En Iebo No. 63	San Miguel Panixtlahuaca	2012	25,000	25,000	19,959	19,959	79.84	Equipo	0	100.00	100.00
Adquisicion De Equipos De Computo Y Antena Satelital Para Aula De Medios En Iebo No. 76	San Pedro Juchatengo	2012	69,000	69,000	63,839	63,839	92.52	Equipo	0	100.00	100.00
Adquisicion De Escaner Para Aula De Medios En Iebo No. 156	Tataltepec de Valdés	2012	1,500	1,500	1,160	1,160	77.33	Equipo	0	100.00	100.00
Adquisicion De Antena Satelital Para Aula De Medios En Iebo No. 161	Pluma Hidalgo	2012	25,000	25,000	19,959	19,959	79.84	Equipo	0	100.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	San Sebastián Coatlán	2013	250,000	250,000	99,212	99,212	39.68	Obra	0	1.00	35.00
Adquisicion De Equipos De Computo Para Aula De Medios En Iebo No. 243	Zapotitlán Palmas	2012	22,000	22,000	21,940	21,940	99.73	Equipo	0	100.00	100.00
Adquisicion De Proyector Y Antena Satelital Para Aula De Medios En Iebo No. 100	San Juan Tamazola	2012	35,000	35,000	29,819	29,819	85.20	Equipo	0	100.00	100.00
Adquisicion De Equipos De Computo Y Proyector Para Aula De Medios En Iebo No. 85	Santa María Yosoyúa	2012	43,000	43,000	42,770	42,770	99.47	Equipo	0	100.00	100.00
Adquisicion De Antena Satelital Para Aula De Medios En Iebo No. 13	San Miguel Soyaltepec	2012	25,000	25,000	19,959	19,959	79.84	Equipo	0	100.00	100.00
Adquisicion De Impresora Y Antena Satelital Para Aula De Medios En Iebo No. 75	San Miguel Soyaltepec	2012	27,500	27,500	21,293	21,293	77.43	Equipo	0	100.00	100.00
Adquisicion De Equipos De Computo, Proyector Y Antena Satelital Para Aula De Medios En Iebo No. 217	San Miguel Soyaltepec	2012	79,000	79,000	73,699	73,699	93.29	Equipo	0	100.00	100.00
Adquisicion De Equipos De Computo Y Antena Satelital Para Aula De Medios En Iebo No. 223	San Juan Bautista Valle Nacional	2012	80,000	80,000	74,810	74,810	93.51	Equipo	0	100.00	100.00
Adquisicion De Equipos De Computo Para Aula De Medios En Iebo No. 36	Putla Villa de Guerrero	2012	54,000	54,000	53,740	53,740	99.52	Equipo	0	100.00	100.00
Adquisicion De Escaner Para Aula De Medios En Iebo No. 07	Santo Domingo Teojomulco	2012	1,500	1,500	1,160	1,160	77.33	Lote	0	1.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Adquisicion De Equipos De Computo Y Proyector Y Antena Satelital Para Aula De Medios En Iebo No. 105	San Mateo Yucutindoo	2012	68,000	68,000	62,729	62,729	92.25	Lote	0	1.00	100.00
Adquisicion De Antena Satelital Para Aula De Medios En Iebo No. 45	San Francisco Ozolotepec	2012	25,000	25,000	19,959	19,959	79.84	Lote	0	1.00	100.00
Adquisicion De Proyector Y Antena Satelital Para Aula De Medios En Iebo No. 194	San Sebastián Río Hondo	2012	35,000	35,000	29,819	29,819	85.20	Lote	0	1.00	100.00
Adquisicion De Proyector Impresora, Escaner Y Antena Satelital Para Aula De Medios En Iebo No. 225	San Felipe Tejalápam	2012	39,000	39,000	32,313	32,313	82.85	Lote	0	1.00	100.00
Adquisicion De Escaner Para Aula De Medios En Iebo No. 120	Ayoquezco de Aldama	2012	1,500	1,500	1,160	1,160	77.33	Lote	0	1.00	100.00
Adquisicion De Antena Satelital Para Aula De Medios En Iebo No. 03	San Pedro Ixtlahuaca	2012	25,000	25,000	19,959	19,959	79.84	Lote	0	1.00	100.00
Adquisicion De Antena Satelital Para Aula De Medios En Iebo No. 03	San Juan Teitipac	2012	25,000	25,000	19,959	19,959	79.84	Lote	0	1.00	100.00
Construccion De La Segunda Etapa De La Unidad Academica Departamental Tipo Iii En Instituto Tecnologico Superior De Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	2012	2,477,932	2,477,932	1,037,724	1,037,724	41.88	Obra	0	1.00	50.00
Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No 94 (1ra. Etapa)	Tanetze de Zaragoza	2012	385,000	385,000	319,837	319,837	83.07	Programa	0	100.00	100.00
Construccion De Centro De Salud De Un Nucleo Basico	La Compañía	2014	636,989	636,989	636,989	636,989	100.00	Obra	256	100.00	100.00
Construccion De La Primera Etapa Del Centro De Computo En Instituto Tecnologico De Pochutla	San Pedro Pochutla	2012	6,625,334	6,625,334	4,770,581	4,770,581	72.01	Taller	0	1.00	32.00
Mantenimiento De Espacios Educativos En Instituto Tecnologico De San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	2012	4,000,000	4,000,000	1,741,280	1,741,280	43.53	Obra	0	1.00	50.00
Construccion De Dos Aulas Y Servicios Sanitarios En Iebo No. 257 (1ra Etapa)	San Lucas Ojitlán	2012	825,000	835,000	763,637	763,637	91.45	Obra	0	1.00	100.00
Construccion De Un Aula En Cbtis No. 02 (1ra Etapa)	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2012	44,987	175,000	149,958	149,958	85.69	Aula	0	1.00	100.00
Construccion De Dos Aulas Y Tres Anexos En Iebo No. 270 Primera Etapa	San Martín Toxpalan	2012	835,000	835,000	132,799	132,799	15.90	ANEXOS Y AULAS	40	5.00	16.00
Construccion De Dos Anexos En Iebo No. 190 Primera Etapa	Santo Domingo Petapa	2012	385,000	385,000	0	0	0.00	ANEXO	62	2.00	5.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Un Taller De Computo En Cobao No. 37 Primera Ftana	Tamazulápam del Espíritu Santo	2012	520,000	520,000	0	0	0.00	Taller	300	1.00	5.00
Construccion De Dos Aulas Y Tres Anexos En Iebo No. 265 Primera Ftana	Constancia del Rosario	2012	835,000	835,000	0	0	0.00	ANEXO Y AULA	80	5.00	0.00
Adaptacion De Cafeteria Y Mantenimiento De Talleres En Cbtis No. 183 Primera Ftana	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2012	300,000	300,000	0	0	0.00	Obra	824	1.00	0.00
Adecuacion De Dos Aulas A Laboratorio En Cbtis No. 259 Primera Ftana	Santa Cruz Xoxocotlán	2012	200,000	200,000	0	0	0.00	Obra	1,528	1.00	0.00
Construccion De La Primera Etapa De La Unidad Academica Departamental Tipo Iii En Instituto Tecnologico Del Valle De Etla	Santiago Suchilquitongo	2012	6,000,000	7,000,000	3,742,801	3,742,801	53.47	Obra	0	1.00	55.00
Equipamiento De Infraestructura Para Ejecucion Del Programa Seguro Medico Para Una Nueva Generacion	Cobertura estatal	2012	2,703,659	2,703,659	2,703,659	2,703,659	100.00	Lote	605,460	0.00	100.00
Construccion De Dos Aulas Y Tres Anexos En Iebo No. 260 Primera Ftana	Santiago Pinotepa Nacional	2012	835,000	835,000	0	0	0.00	Obra	300	0.00	0.00
Equipamiento Del Laboratorio De Ciencias Basicas Y Centro De Computo En Instituto Tecnologico Superior De San Miguel El Grande	San Miguel el Grande	2012	399,349	399,349	0	0	0.00	Lote	457	0.00	0.00
Equipamiento De Siete Aulas Con Proyectoros Interactivos En Instituto Tecnologico Superior De Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	2012	1,395,000	1,395,000	0	0	0.00	Lote	382	0.00	0.00
Construccion De Dos Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Iebo No. 262 (1ra Etapa)	Santa Cruz Itundujia	2012	835,000	835,000	342,896	342,896	41.07	Obra	356	0.00	50.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidráulico De La Carretera De Acceso A La Localidad De Chacahua Del Km 0.000 Al 1.920	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	9,744,846	9,744,846	9,744,846	9,744,846	100.00	Metros Cuadrados	5,825	100.00	100.00
Construccion De Puente Vehicular Paraje Ixtepeji, Ubicado En El Km. 0.900.00 Sobre Camino Santa Catarina Ixtepeji- San Miguel Del Rio	San Miguel del Río	2013	1,513,447	1,513,447	1,513,447	1,513,447	100.00	Metros Lineales	294	100.00	100.00
Construccion De Un Gimnasio Auditorio En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca (1a, Ftana)	Santa Cruz Xoxocotlán	2013	0	7,762,460	6,320,865	6,320,865	81.43	Obra	1	1.00	85.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Anexo Sanitario Ubicado En La Localidad De Pozo De Aguila	San José Tenango	2014	5,000,000	1	1	1	100.00	M2, Sanitarios	149	100.00	1.00
Haberes (Policías Municipales)	Santos Reyes Tepejillo	2014	464,400	1,675,446	1,675,446	1,675,446	100.00	Apoyo	100	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Pedro Huamelula	2013	1,191,475	1,191,475	1,191,475	1,191,475	100.00	Poste	300	100.00	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Pedro Huamelula	2013	946,199	946,199	946,199	946,199	100.00	Poste	250	100.00	100.00
Construccion De Un Taller En Cobao No. 52	Pinotepa de Don Luis	2013	568,237	568,237	335,725	335,725	59.08	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 53	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2013	47,368	47,368	43,013	43,013	90.81	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 40	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2013	487,176	487,176	328,694	328,694	67.47	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 40	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2013	47,368	47,368	43,013	43,013	90.81	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 31	Santa Catarina Juquila	2013	47,368	47,368	43,013	43,013	90.81	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas Em Cobao No. 36	Santa Maria Colotepec	2013	47,368	47,368	43,013	43,013	90.81	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao Mo. 22	Santa Maria Huatulco	2013	487,176	487,176	321,163	321,163	65.92	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 22	Santa Maria Huatulco	2013	47,368	47,368	43,013	43,013	90.81	Programa	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica, Col. Buenos Aires	San Antonio de la Cal	2013	117,322	117,322	117,233	117,233	99.92	Kilómetro	0	100.00	100.00
Construccion De Biblioteca Publica.	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2013	570,282	571,014	561,503	561,503	98.33	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Cubierta Metalica Del Auditorio De Usos Multiples (1a. Etapa).	San Pedro el Alto	2013	33,728	1,784,444	1,783,810	1,783,810	99.96	Espacio Cultural	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 56	Ciudad Ixtepec	2013	47,368	47,368	43,013	43,013	90.81	Programa	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Reyes Etlá	2013	49,320	334,178	334,050	334,050	99.96	Kilómetro	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 26	Santiago Juxtlahuaca	2013	492,080	492,080	358,374	358,374	72.83	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 26	Santiago Juxtlahuaca	2013	47,368	47,368	43,013	43,013	90.81	Programa	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Cubierta Metalica De La Cancha De Basquetbol Y Explanada Municipal (1a. Etapa).	San Pedro el Alto	2013	218,055	4,761,772	4,669,063	4,669,063	98.05	Obra	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No 49	San Pedro y San Pablo	2013	47,368	47,368	43,013	43,013	90.81	Programa	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica.	Tenoscolula Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	61,089	214,181	190,802	190,802	89.08	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Callejon Los Corcos.	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	34,184	324,500	324,318	324,318	99.94	Kilómetro	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Loma Larga	San Andrés Paxtlán	2013	507,872	507,872	501,673	501,673	98.78	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Col.Campesina.	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	26,890	223,081	214,324	214,324	96.07	Kilómetros	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	San Andrés Paxtlán	2013	520,692	521,492	521,403	521,403	99.98	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Col. Guie Xhuuba	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	39,245	857,941	857,255	857,255	99.92	Kilómetros	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Chapultepec	El Barrio de la Soledad	2013	573,675	573,675	573,383	573,383	99.95	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Fracc. Sonia Del Moral	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	56,089	375,260	373,538	373,538	99.54	Kilómetros	0	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Alumbrado Publico En El Barrio San Joaquín.	San Bartolo Coyotepec	2013	141,549	141,549	141,192	141,192	99.75	Kilómetros	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica.	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	61,714	349,117	348,328	348,328	99.77	Kilómetros	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Emiliano Zapata Y Union Y Progreso	San Jacinto Amilpas	2013	807,124	813,793	806,473	806,473	99.10	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa)	Santiago Tilantongo	2013	311,242	1,017,241	995,941	995,941	97.91	Kilómetros	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 11	Heroica Ciudad de Ejutla de Zaragoza	2013	47,368	47,368	43,013	43,013	90.81	Programa	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a.Etapa)	Putla Villa de Guerrero	2013	282,688	1,000,000	941,620	941,620	94.16	Kilómetros	0	100.00	100.00
Construccion De Casa Del Estudiante (2a. Etapa).	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2013	928,955	1,598,324	1,592,001	1,592,001	99.60	Obra	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Paraje La Moionera	San Pedro Ixtlahuaca	2013	85,523	233,065	231,475	231,475	99.32	Kilómetros	0	100.00	100.00
Construccion De Servicios Sanitarios En Jebo No. 224	Mazatlán Villa de Flores	2013	376,273	376,273	355,702	355,702	94.53	Programa	0	100.00	95.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para El Jardin De Niños "Guillermo Rojas Mijangos"	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2013	18,667	97,185	96,896	96,896	99.70	Kilómetros	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica La Rancheria La Soledad (1a. Etapa)	Putla Villa de Guerrero	2013	870,768	870,768	867,342	867,342	99.61	Kilómetro	0	100.00	100.00
Construccion Del Techado De La Cancha De Usos Multiples En La Escuela Telesecundaria Lic. Alvaro Galvez Fuentes	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	51,480	1,520,947	1,519,789	1,519,789	99.92	Obra	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Francisco Ixhuatán	2013	991,880	991,880	814,144	814,144	82.08	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Hidalgo Siniyuvi, Barrio Garcia	Putla Villa de Guerrero	2013	3,228,832	3,228,832	3,134,680	3,134,680	97.08	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Santos Reyes Nopala	2013	130,745	786,473	784,373	784,373	99.73	Kilómetros	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Av. Ignacio Allende, Col. Lazaro Cardenas	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	26,921	277,551	259,453	259,453	93.48	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. 5 De Abril	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	77,308	683,657	672,811	672,811	98.41	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. 6 De Noviembre	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	119,932	670,651	572,074	572,074	85.30	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Jose Vasconcelos, Col. 25 De Mayo	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	37,461	173,891	152,562	152,562	87.73	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Tierra Y Libertad.	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	41,729	270,695	237,049	237,049	87.57	Kilómetro	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal En El Barrio El Progreso.	San Agustín Loxicha	2013	610,306	610,306	609,703	609,703	99.90	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Pedro Ixtlahuaca	2013	184,625	1,194,096	1,186,117	1,186,117	99.33	Kilómetro	0	100.00	100.00
Adoquinamiento De La Calle Aquiles Cordova Moran.	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	2013	116,818	1,099,446	1,083,288	1,083,288	98.53	M2, Escaleras, Andadores	0	100.00	100.00
Construccion De Casa De Salud	El Barrio de la Soledad	2013	670,920	952,209	951,182	951,182	99.89	Unidad médica	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Libertad.	Santa María Tonameca	2013	1,029,110	1,029,110	1,027,635	1,027,635	99.86	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Construccion De Techumbre Y Obra Complementaria Para La Terminacion De Salon De Usos Múltiples.	San Antonino Monte Verde	2013	1,249,622	1,249,622	1,246,431	1,246,431	99.74	Obra	0	100.00	85.00
Construccion Y Techado De Cancha De Usos Múltiples	Santiago Xanica	2013	1,919,595	1,919,595	1,868,461	1,868,461	97.34	Cancha	0	100.00	100.00
Construccion De Techado Y Cancha De Usos Múltiples	San Martín Huamelúlpam	2013	1,618,849	1,618,849	1,612,968	1,612,968	99.64	Cancha	0	100.00	90.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Corregidora	San José Chiltepec	2013	50,324	1,108,808	1,108,204	1,108,204	99.95	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	104,591	741,476	740,919	740,919	99.92	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Construccion De Oficina, Sanitarios Y Techumbre Adjunta A La Cancha De Usos Múltiples (Col. Guadalupe)	Santiago Jamiltepec	2013	912,206	912,206	911,904	911,904	99.97	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	510,561	510,561	510,361	510,361	99.96	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio Los Mangales)	Santos Reyes Nopala	2013	395,057	395,057	394,832	394,832	99.94	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Santos Reyes Nopala	2013	524,993	524,907	524,907	524,907	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal En El Barrio Santa María.	San Agustín Loxicha	2013	303,286	303,286	303,211	303,211	99.98	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Linea De Distribucion De Energia Electrica	San Cristóbal Amoltepec	2013	2,384,874	2,384,874	2,379,041	2,379,041	99.76	Kilómetros	0	100.00	100.00
Construccion De Servicios Sanitarios En Jebo No. 255	San Juan Coatzacoáscos	2013	384,432	384,432	261,085	261,085	67.91	Programa	0	100.00	70.00
Construccion De Servicios Sanitarios En Jebo No. 26	Santa María Chilchotla	2013	384,432	384,432	224,686	224,686	58.45	Programa	0	100.00	89.00
Construccion De Servicios Sanitarios En Jebo No. 252	Tataltepec de Valdés	2013	374,058	374,058	333,342	333,342	89.12	Programa	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. 3 De Abril	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	453,616	772,890	768,426	768,426	99.42	Kilómetro	0	100.00	100.00
Construccion Del Techado De La Cancha De Basquetbol Municipal	Santiago Amoltepec	2013	1,605,993	1,605,993	1,604,469	1,604,469	99.91	TECHOS	0	100.00	100.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	San Bartolo Coyotepec	2013	1,664,653	3,051,724	3,044,723	3,044,723	99.77	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Linea De Distribucion De Energia Electrica	San Pablo Coatlán	2013	5,034,243	5,034,243	5,007,848	5,007,848	99.48	Kilómetro	0	100.00	80.00
Inversión Pública	Cobertura estatal	2014	850,967	850,967	794,963	794,963	93.42	Obra	0	100.00	100.00
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	2014	31,431,722	31,431,722	16,820,315	16,820,315	53.51	PIEZA	0	100.00	98.00
Inversión Pública	Cobertura estatal	2014	1,000,000	1,000,000	855,590	855,590	85.56	Obra	0	100.00	50.00
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	2013	10,669,897	10,669,897	0	0	0.00	Pieza	0	100.00	91.15
Ampliacion De Auditorio Municipal 1a. Etapa	Abejones	2013	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	Obra	1,009	100.00	100.00
Pavimentacion Del Andador Peatonal Melendez A Base De Concreto Hidraulico	Tamazulápam del Espíritu Santo	2013	92,371	92,371	92,371	92,371	100.00	Metro Cuadrado	2,783	100.00	100.00
Pavimentacion De La Calle Agua Verde A Base De Concreto Hidraulico	Tamazulápam del Espíritu Santo	2013	189,509	189,509	189,509	189,509	100.00	Metro Cuadrado	2,783	100.00	100.00
Construccion De Guarniciones Y Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Riva Palacios	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2013	334,500	334,500	334,500	334,500	100.00	Metro Cuadrado	74	100.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2013	879,641	879,641	879,641	879,641	100.00	Sistema	519	100.00	100.00
Adquisicion De Equipamento Parcial De Taller De Computo Para Cetis No. 123	Teotitlán de Flores Magón	2013	100,000	100,000	70,791	70,791	70.79	Programa	0	100.00	100.00
Construccion De Red Electrica Exterior Y Ampliacion De Barda Perimetral Fn. Cetmar No. 05	Salina Cruz	2013	919,462	919,462	435,657	435,657	47.38	Programa	0	100.00	100.00
Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 28	Santos Reyes Pápalo	2013	102,441	102,441	86,135	86,135	84.08	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 28	Santos Reyes Pápalo	2013	859,059	859,059	763,864	763,864	88.92	Programa	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 21	Santiago Ixtayutla	2013	859,059	859,059	504,155	504,155	58.69	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 22	Santiago Jamiltepec	2013	102,441	102,441	86,135	86,135	84.08	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Medios, Direccion Y Servicios Sanitarios Y Equipamiento De Una Biblioteca En Bachillerato Integral Comunitario No. 27	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	952,638	952,638	910,691	910,691	95.60	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Medios, Direccion Y Servicios Sanitariosy Equipamiento De Biblioteca En Bachillerato Integral Comunitario No. 27	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	540,362	540,362	411,950	411,950	76.24	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitariosen Bachillerato Integral Comunitario No. 30	San Lorenzo Victoria	2013	859,059	859,059	859,059	859,059	100.00	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En El Bachillerato Integral Comunitario No. 30	San Lorenzo Victoria	2013	102,441	102,441	86,135	86,135	84.08	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas Y Una Letrina En Iebo No. 253	San Jerónimo Sosola	2013	327,401	327,401	276,855	276,855	84.56	Programa	0	1.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cbta No. 78	Villa de Zaachila	2013	39,268	39,268	35,726	35,726	90.98	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Un Aula Y Reparaciones Generales En Cbtis No. 107	San Juan Bautista Tuxtepec	2013	21,434	21,434	19,482	19,482	90.89	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 31	San Miguel Ahuehuetitlán	2013	102,441	102,441	86,135	86,135	84.08	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Un Aula De Medios Y Cancha De Usos Multiples En Bachillerato Integral Comunitario No. 17	Santiago Lalopa	2013	418,851	418,851	298,098	298,098	71.17	Programa	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion Y Equipamiento De Un Aula De Medios Y Cancha De Usos Multiples En Bachillerato Integral Comunitario No. 17	Santiago Lalopa	2013	363,149	363,149	269,208	269,208	74.13	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Un Laboratorio Y Direccion En Bachillerato Integral Comunitario No. 02	Santa María Alotepec	2013	114,435	114,435	90,315	90,315	78.92	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 16	Santo Domingo Tepuxtepec	2013	859,059	668,961	668,961	668,961	100.00	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 16	Santo Domingo Tepuxtepec	2013	102,441	102,441	86,135	86,135	84.08	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Un Aula Didactica, Un Aula De Medios Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 13	Santiago Xanica	2013	382,783	382,783	286,559	286,559	74.86	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Un Laboratorio Y Cancha De Usos Multiples En Cecyte No. 31	Santa María Tonameca	2013	249,145	249,145	212,637	212,637	85.35	Programa	0	100.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Siete Aulas, Un Laboratorio, Un Taller, Una Planta De Tratamiento, Servicios Sanitarios, Bodega Y Escalera En Cecyte No. 33	Chahuities	2013	2,961,491	2,961,491	2,099,701	2,099,701	70.90	Programa	0	1.00	78.00
Construccion Y Equipamiento De Cuatro Aulas, Un Laboratorio, Un Taller, Cancha De Usos Multiples Y Muro De Contencion En Cecyte No. 22	San Pedro Ixcatlán	2013	1,593,993	1,593,993	901,535	901,535	56.56	Programa	0	100.00	100.00
Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De Informatica Y Confeccion Industrial De Ropa En Icapet De Asuncion Nochixtlan	Asunción Nochixtlán	2013	221,500	221,500	216,056	216,056	97.54	Programa	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De Informatica Y Produccion Industrial De Alimentos Para Icapet De Acatlan De Perez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	2013	166,500	166,500	143,977	143,977	86.47	Programa	0	100.00	100.00
Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento Des Las Esp De Inf Y Estilismo Y Bienestsar Personal Y Serv Tur En Icapet De San Juan Bautista Tuxtepec (Col Obrera)	San Juan Bautista Tuxtepec	2013	151,250	151,250	147,693	147,693	97.65	Programa	0	100.00	100.00
Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Esp De Inf Y Estilismo Y Bienestar Personal Para Icapet De Miahuatlan De Porfirio Diaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2013	146,500	146,500	139,887	139,887	95.49	Programa	0	100.00	100.00
Adquisicion De Equipos De Computo Para Cbtis No. 183	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2013	75,000	75,000	56,324	56,324	75.10	Programa	0	1.00	100.00
Adquisicion De Proyectoras Para Cbtis No. 263	San Agustín de las Juntas	2013	100,000	100,000	96,500	96,500	96.50	Programa	0	1.00	100.00
Adquisicion De Equipos De Computo Y Proyectoras Para Cbtis No. 265	San Jacinto Amilpas	2013	100,000	100,000	99,347	99,347	99.35	Programa	0	1.00	100.00
Equipamiento De Laboratorio De Computo Para Cetus No. 168	Ciudad Ixtepec	2013	50,000	50,000	37,329	37,329	74.66	Programa	0	1.00	100.00
Equipamiento Parcial Para El Taller De Sistema De Control Y Registro Y Adquisicion De Computadoras De Escritorio Para Cetus No. 103	Villa de Tamazulápam del Progreso	2013	100,000	100,000	70,791	70,791	70.79	Programa	0	1.00	100.00
Equipamiento Para El Laboratorio Multiple Y El Taller De Programacion Y Operacion De Equipos De Computo Para Cetus No. 102	Asunción Nochixtlán	2013	99,918	99,918	82,392	82,392	82.46	Programa	0	1.00	100.00
Equipamiento Parcial Para Taller De Computo Y Adquisicion De Proyectoras Para Cetus No. 38	Santiago Suchilquitongo	2013	125,000	125,000	97,534	97,534	78.03	Programa	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales Y Adquisicion De Equipamiento Para El Taller De Turismo, Ingles , Confeccion Industrial De Ropa Y Direccion De Cecati No. 148	Santa María Huatulco	2013	142,550	142,550	137,605	137,605	96.53	Programa	0	1.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales Barda Perimetral Y Adquisicion De Equipamiento De Los Talleres De Mantenimiento Automotriz, Soldadura, Electricidad Y Alimentos Y Bebidas Para Cecati No. 67	Salina Cruz	2013	162,368	162,368	134,841	134,841	83.05	Programa	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales, Barda Perometral Y Adquisicion De Equipamiento De Los Talleres De Mantenimiento Automotriz, Soldadura, Electricidad Y Alimentos Y Bebidas Para Cecati No. 67	Salina Cruz	2013	216,633	216,633	215,183	215,183	99.33	Programa	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales Y Adquisicion De Equipamiento De Las Especialidades De Enfermeria , Electronica Informatica, Servicios De Belleza Y Oficinas Administrativas En Cecati No. 178	Santa María Petapa	2013	16,750	136,100	119,350	119,350	87.69	Programa	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales Y Adquisicion De Equipamiento De Las Especialidades De Enfermeria, Electronica, Informatica, Servicios De Belleza Y Oficinas Administrativas En Cecati No. 178	Santa María Petapa	2013	136,100	136,100	130,239	130,239	95.69	Programa	0	1.00	100.00
Construccion De Barda Perimetral Equipamiento Para El Taller De Carpinteria, Confeccion Industrial De Ropa Y Electronica Para Cecati No. 174	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	75,890	75,890	72,825	72,825	95.96	Programa	0	1.00	100.00
Equipamiento De Los Talleres De Alimentos Y Bebidas , Mantenimiento Automotriz Y Servicios De Belleza Para Cecati No. 68	Oaxaca de Juárez	2013	85,511	85,511	80,096	80,096	93.67	Programa	0	1.00	100.00
Construccion De Carcado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De Estilismo Y Bienestar Personal Y Artesanias Familiares En Icapet De Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	2013	136,250	136,250	135,117	135,117	99.17	Programa	0	1.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De Informatica, Estilismo Y Bienestar Personal Y Servicio Turistico En Icapet De San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	2013	215,000	215,000	213,948	213,948	99.51	Programa	0	1.00	100.00
Equipamiento De Las Especialidades De Informatica Y Artesanias Familiares Para Icapet De Ciudad Jxtenepec	Ciudad Ixtepec	2013	172,500	172,500	161,400	161,400	93.56	Programa	0	1.00	100.00
Equipamiento De Las Especialidades De Informatica, Estilismo Y Bienestar Personal Para Icapet De Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	2013	152,500	152,500	150,261	150,261	98.53	Programa	0	1.00	100.00
Equipamiento De Las Especialidades De Informatica, Estilismo Y Bienestar Personal Para Icapet De Oaxaca De Juarez	Oaxaca de Juárez	2013	202,500	202,500	200,451	200,451	98.99	Programa	0	1.00	100.00
Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De Informatica Y Produccion Insutrial De Alimentos Para Icapet De Santiago Matatlan	Santiago Matatlán	2013	166,500	166,500	152,891	152,891	91.83	Programa	0	1.00	100.00
Mantenimiento Y Remodelación De 10 Edificios De Aulas Talleres Y Laboratorios Electrica,Electromecanica,Civil Centro De Informacion Y Centro De Computo En Instituto Tecnologico Del Istmo	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	2,000,000	2,000,000	989,272	989,272	49.46	Programa	0	1.00	80.00
Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 20	San Pedro Sochiápam	2013	859,059	859,059	857,059	857,059	99.77	Programa	0	1.00	100.00
Equipamiento De Cinco Aulas En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Heroica Ciudad De Juchitan (1ra Etapa)	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	177,345	177,345	145,244	145,244	81.90	Programa	0	1.00	98.00
Construccion De Cinco Aulas En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Heroica Ciudad De Juchitan (1ra Etapa)	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	3,099,906	3,099,906	2,566,878	2,566,878	82.81	Programa	0	1.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Tres Aulas Didacticas En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	2013	1,218,351	1,218,351	1,218,351	1,218,351	100.00	Programa	0	1.00	100.00
Equipamiento De Tres Aulas Didacticas En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	2013	106,782	106,782	87,146	87,146	81.61	Programa	0	1.00	78.00
Construccion De Un Anexo, Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza	Santiago Juxtlahuaca	2013	417,403	417,403	417,403	417,403	100.00	1 ANEXO Y 1 OBRA	0	2.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero	Santa Catarina Lachatao	2013	656,719	656,719	647,386	647,386	98.58	Obra	0	1.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Prncipal.	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2013	90,707	426,937	426,868	426,868	99.98	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos	Ayotzintepec	2013	104,992	491,300	488,166	488,166	99.36	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre	Ciénega de Zimatlán	2013	1,141,702	1,141,702	1,140,787	1,140,787	99.92	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De La Vialidad Sobre Los Bordos Del Río Salado. Tramo (Simbolos Patrios - Aeropuerto) - Simbolos Patrios.	Cobertura estatal	2013	4,159,300	4,159,300	4,159,047	4,159,047	99.99	Proyecto	0	100.00	100.00
Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Vialidad Sobre Av. Ferrocarril. Tramo: Entronque Supercarretera A Calle Revolucion.	Cobertura estatal	2013	7,584,854	7,584,854	7,584,162	7,584,162	99.99	Proyecto	0	100.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	Putla Villa de Guerrero	2013	351,637	351,637	351,637	351,637	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Paraje La Curva, Barrio La Soledad	Villa de Zaachila	2013	264,483	264,483	229,951	229,951	86.94	Kilómetro	0	100.00	100.00
Construccion De Techumbre En El Mercado Santa Cecilia	Unión Hidalgo	2013	475,562	475,562	340,919	340,919	71.69	Obra	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Nicolas Bravo	Santo Domingo Tonalá	2013	583,409	583,409	582,532	582,532	99.85	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00
Construccion De Cancha De Usos Múltiples	Santiago Pinotepa Nacional	2013	376,378	376,378	376,176	376,176	99.95	Cancha	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Agencia Municipal (1a. Etapa).	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2013	880,365	880,365	877,009	877,009	99.62	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De Albergue Estudiantil (1a. Etapa).	Santiago Pinotepa Nacional	2013	1,070,814	1,072,414	1,061,701	1,061,701	99.00	ALBERGUE	0	100.00	100.00
Pavimentacion Concreto Hidraulico De La Calle Francisco Villa.	Santiago Niltepec	2013	61,359	531,700	531,245	531,245	99.91	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Reforma, Justo Sierra Y Allende.	Santiago Juchitahuaca	2013	863,557	863,557	862,512	862,512	99.88	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00
Construccion De Casa De Salud	Matías Romero Ayendaño	2013	290,699	952,209	951,364	951,364	99.91	CASAS DE SALUD	0	100.00	100.00
Construccion De Cancha De Usos Múltiples	Santiago Juchitahuaca	2013	17,287	366,905	366,301	366,301	99.84	Cancha	0	100.00	100.00
Terminacion De Centro Comunitario.	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2013	590,429	590,429	589,775	589,775	99.89	Obra	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles 2a. Privada De Antonio De Leon Y Privada Calle La Luz, Agencia Candiani	Oaxaca de Juárez	2013	570,126	570,126	566,194	566,194	99.31	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Chegole, Col. Montealban, Agencia San Martin	Oaxaca de Juárez	2013	1,093,899	1,093,899	1,091,172	1,091,172	99.75	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Construcción De Paso A Desnivel Vehicular En El Cruce De 5 Señores (3a. Etapa)	Oaxaca de Juárez	2013	1,835,209	80,901,323	80,776,348	80,776,348	99.85	Obra	0	100.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable (Linea De Conduccion)	Santo Domingo Yanhuitlán	2013	825,446	825,446	825,446	825,446	100.00	Metro Lineal	992	100.00	100.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico.	Santiago Chazumba	2013	45,391	497,243	497,189	497,189	99.99	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00
Construcción Del Centro De Recreación Y Acondicionamiento Deportivo "Venustiano Carranza" 2a. Etapa.	Oaxaca de Juárez	2013	61,718,848	61,718,848	1,447,648	1,447,648	2.35	UNIDAD DEPORTIVA	0	100.00	30.00
Construccion De Barda Perimetral En Panteon.	Santa María Peñoles	2013	2,079,203	2,079,203	1,555,564	1,555,564	74.82	Bardas	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 17 De Enero, Col. Ampliacion Progreso	Santa María Atzompa	2013	780,991	780,991	766,891	766,891	98.19	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00
Construccion Complejo Deportivo Zona Poniente	Oaxaca de Juárez	2013	43,358,148	200,000,000	197,890,501	197,890,501	98.95	Obra	0	100.00	80.00
Construcción De Casa Comunitaria (2a. Etapa).	San Sebastián Tutla	2013	1,695,260	1,695,260	1,629,689	1,629,689	96.13	Obra	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal.	Putla Villa de Guerrero	2013	841,885	841,885	841,471	841,471	99.95	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Construcción De Techumbre Y Gradas En Cancha De Usos Múltiples (2a Etapa).	Putla Villa de Guerrero	2013	161,477	161,477	161,411	161,411	99.96	Obra	0	100.00	100.00
Construcción De Bodega De Insumos Agropecuarios.	Putla Villa de Guerrero	2013	687,356	687,356	685,451	685,451	99.72	Obra	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Galilea.	Reforma de Pineda	2013	61,675	534,047	533,810	533,810	99.96	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico De La Calle Galilea.	San Agustín de las Juntas	2013	924,516	924,516	923,269	923,269	99.87	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Las Flores.	San Blas Atempa	2013	412,502	412,502	412,198	412,198	99.93	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Revolucion.	San Francisco Ixhuatán	2013	62,370	537,348	536,770	536,770	99.89	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Construcción De Sanitarios En El Mercado Lázaro Cárdenas.	San Francisco Ixhuatán	2013	862,833	862,833	824,388	824,388	95.54	Obra	0	100.00	100.00
Pavimentación De Concreto Hidráulico Acceso A Buena Vista.	San Pedro Ixtlahuaca	2013	3,000,000	3,000,000	2,993,629	2,993,629	99.79	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Mariano Matamoros.	San Juan Bautista Valle Nacional	2013	491,300	491,300	486,428	486,428	99.01	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples.	San Juan Colorado	2013	1,588,220	1,588,220	1,586,953	1,586,953	99.92	Cancha	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Antero Llaguno.	San Juan del Estado	2013	508,621	508,621	499,377	499,377	98.18	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Del Estudiante.	San Juan del Estado	2013	821,379	821,379	821,259	821,259	99.99	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a Etapa).	San Pablo Coatlán	2013	3,000,000	3,000,000	2,982,426	2,982,426	99.41	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	San Juan Mazatlán	2013	836,100	837,300	781,877	781,877	93.38	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Paraje Loma De Chi.	San Lorenzo Cacaotepec	2013	83,399	911,528	884,670	884,670	97.05	Kilómetro	0	100.00	100.00
Construcción De Auditorio (1a Etapa).	San Miguel Tlacotepec	2013	1,813,709	1,813,709	1,811,850	1,811,850	99.90	Obra	0	100.00	100.00
Construcción De Techado Y Ampliación De Sanitarios (1a Etapa).	San Miguel Tlacotepec	2013	636,628	636,628	635,876	635,876	99.88	Obra	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 163 100 (Autopista Oaxaca ¿ Tehuatepec)-Santa María Totolapilla, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 13 000, Subtramo A Modernizar: Del Km. 2 500 Al Km. 4 000	Santa María Totolapilla	2013	1,123,771	1,123,771	1,123,771	1,123,771	100.00	Kilómetro	878	100.00	100.00
Ampliación Y Cambio De Sistema De La Red De Distribucion De Energia Electrica 1a. Etapa	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	1,931,663	1,931,663	1,931,663	1,931,663	100.00	Poste	177	100.00	100.00
Moder. Y Ampli. Del Camino (Santa Cruz De Bravo-Calihuala)E.C.San Jose Sabinillo Tramo Del Km. 0 000 Al Km.2 400 Subtramo Del Km.0 000 Al Km.0 600 Y Del Km.0 932 Al Km. 2 400	Calihualá	2013	6,345,470	6,345,470	6,001,292	6,001,292	94.58	Kilómetros	6,000	100.00	94.50
Construccion De Centro De Salud De Dos Nucleos Basicos	San Andrés Dinicuiti	2013	1,469,040	1,469,040	1,469,040	1,469,040	100.00	CENTRO DE SALUD	1,667	100.00	100.00
Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Tamazulapán ¿ Chilapa De Díaz) ¿ Santo Domingo Nundo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 000, Subtramo A Modernizar Del Km. 2 200 Al Km. 4 000	Villa de Chilapa de Díaz	2013	2,211,000	2,211,000	2,211,000	2,211,000	100.00	Kilómetro	294	100.00	100.00
Moder. Y Ampli. Del Camino E.C. Km.14 500 (Sgo. Apoala-Asuncion Nochixtlan)-Santa Meria Ocotlan-San Miguel Huautla Ramo Del Km.0 000 Al Km. 13 500 Subtramo A Modernizar Del Km. 2 000 Al Km. 4 000	San Miguel Huautla	2013	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	Kilómetros	452	100.00	100.00
Conservacion De Camino Del Tanque De Almacenamiento De Agua Al Paraje Ojo De Agua Del Km.0 000 Al Km. 1 500	Santiago Huautlilla	2013	272,523	272,523	272,523	272,523	100.00	Kilómetros	64	100.00	100.00
Moder. Y Ampli. Del Camino Tezoatlán De Segura Y Luna-Santos Reyes Tepejillo-San Juan Mixtepec-San Martín Itunyoso Tramo Del Km. 25 000 Al Km. 65 000 Subtramo A Modernizar Del Km. 48 000 Al Km.50 000	Santos Reyes Tepejillo	2013	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00	Kilómetros	1,389	100.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Chow Berg)	San Andrés Yaa'	2013	343,954	343,954	343,954	343,954	100.00	Poste	14	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica 2a. Etapa	San Marcial Ozolotepec	2013	1,466,636	1,466,636	1,466,636	1,466,636	100.00	Poste	242	100.00	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Villa Sola de Vega	2013	2,579,730	2,579,730	2,579,730	2,579,730	100.00	Poste	395	100.00	100.00
Ampliacion De Sistemade Drenaje Sanitario	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	2013	1,526,177	1,526,177	1,526,177	1,526,177	100.00	Sistema	1,500	100.00	100.00
Moder. Y Ampli. Del Camino Km. 79 100 E.C.(Oaxaca- Sola De Vega)-Sn Lzo Texmelucan-Sn Jto Tlacotepec- Sta Cruz Zenzontepec Tmo De Km 0 000 Al Km.112 000 Subtmo A Moder. Del Km.69 200 Al Km.72 200	Santo Domingo Teojomulco	2013	3,746,152	3,746,152	3,746,152	3,746,152	100.00	Kilómetros	400	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Juan Bautista Valle Nacional	2013	1,353,867	1,353,867	1,081,639	1,081,639	79.89	Poste	328	100.00	79.00
Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Del Estado ¿ San Miguel Aloápam Del Km. 0 000 Al Km. 33 287, Subtramo A Modernizar Del 4 000 Alkm 5 500	San Miguel Aloápam	2013	1,875,985	1,875,985	1,875,985	1,875,985	100.00	Kilómetro	1,800	100.00	100.00
Construccion De La Clinica Robotizada Campus Tuxtepec (Laboratorio De Ciencias De La Salud) Primera Etapa	San Juan Bautista Tuxtepec	2013	3,641,392	3,641,392	2,432,201	2,432,201	66.79	Acción	841	100.00	100.00
Construccion De Tres Aulas Y Tres Anexos En Jnr Itandehui	Asunción Nochixtlán	2013	1,734,552	1,734,552	1,459,521	1,459,521	84.14	Aula	0	100.00	100.00
Construccion De Siete Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Amado Nervo	Asunción Nochixtlán	2013	3,350,971	3,350,971	2,917,338	2,917,338	87.06	Aula	0	100.00	100.00
Construccion De Seis Aulas, Laboratorio - Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	Asunción Nochixtlán	2013	3,289,467	3,289,467	2,807,096	2,807,096	85.34	Aula	0	100.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Commonfort	San Cristóbal Amoltepec	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Lote	0	1.00	95.00
Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	San Martín Itunyoso	2013	30,161	30,161	27,801	27,801	92.17	Lote	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria 21 De Marzo	San Agustín Loxicha	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Lote	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 114	Santiago Suchilquitongo	2013	682,526	682,526	630,887	630,887	92.43	Obra	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U Juan Escutia	San Felipe Tejalápam	2013	1,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Lote	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Melchor Ocampo	Huautla de Jiménez	2013	250,000	250,000	222,999	222,999	89.20	Obra	0	1.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Erasto Pineda	Huautla de Jiménez	2013	250,000	250,000	222,999	222,999	89.20	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero	Huautla de Jiménez	2013	250,000	250,000	222,999	222,999	89.20	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Huautla de Jiménez	2013	250,000	250,000	222,999	222,999	89.20	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	Huautla de Jiménez	2013	250,000	250,000	222,999	222,999	89.20	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Renacimiento	Huautla de Jiménez	2013	250,000	250,000	222,999	222,999	89.20	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Santos Degollado	Santiago Pinotepa Nacional	2013	250,000	250,000	209,234	209,234	83.69	Obra	0	1.00	67.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Presidente Gustavo Díaz Ordaz	Santiago Pinotepa Nacional	2013	250,000	250,000	216,587	216,587	86.63	Obra	0	1.00	68.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ing. Norberto Aguirre Palancares	Santiago Pinotepa Nacional	2013	250,000	250,000	146,010	146,010	58.40	Obra	0	1.00	64.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Libertad	Santiago Pinotepa Nacional	2013	250,000	250,000	192,597	192,597	77.04	Obra	0	1.00	67.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolucion	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	40.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Tierra Y Libertad	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	15.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	50.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Niños Heroes	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	250,000	250,000	238,310	238,310	95.32	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	250,000	250,000	233,275	233,275	93.31	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Juan Gutemberg	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	250,000	250,000	242,493	242,493	97.00	Obra	0	1.00	90.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	250,000	250,000	232,904	232,904	93.16	Obra	0	1.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	250,000	250,000	248,895	248,895	99.56	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Progreso	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	250,000	250,000	234,162	234,162	93.66	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	250,000	250,000	234,503	234,503	93.80	Obra	0	1.00	90.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jaime Nuno	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	250,000	250,000	234,095	234,095	93.64	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Rogelio Zarate Flores	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	250,000	250,000	246,951	246,951	98.78	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolucion	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	250,000	250,000	233,402	233,402	93.36	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Narciso Mendoza	San Agustín Loxicha	2013	250,000	250,000	241,281	241,281	96.51	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Libertad	San Agustín Loxicha	2013	250,000	250,000	241,286	241,286	96.51	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	San Agustín Loxicha	2013	250,000	250,000	240,736	240,736	96.29	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra	San Agustín Loxicha	2013	250,000	250,000	243,376	243,376	97.35	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	San Pedro Pochutla	2013	250,000	250,000	247,761	247,761	99.10	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Cam No. 15	San Pedro Pochutla	2013	250,000	250,000	246,224	246,224	98.49	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Minerva	San Pedro Pochutla	2013	250,000	250,000	227,577	227,577	91.03	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	Santa María Huatulco	2013	250,000	250,000	227,577	227,577	91.03	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leona Vicario	Santa María Huatulco	2013	250,000	250,000	232,363	232,363	92.95	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolucion Social	Santa María Tonameca	2013	250,000	250,000	247,761	247,761	99.10	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Heroes De La Reforma	Salina Cruz	2013	250,000	250,000	232,363	232,363	92.95	Obra	0	1.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra	Santo Domingo Tehuantepec	2013	250,000	250,000	232,363	232,363	92.95	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Donaii	Santo Domingo Tehuantepec	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	44.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose María Pino Suarez (Col. Benito Juarez)	Santo Domingo Tehuantepec	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	34.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	36.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez	Santo Domingo Tehuantepec	2013	250,000	250,000	135,683	135,683	54.27	Obra	0	1.00	33.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Profa Eloisa Herrera	Santo Domingo Tehuantepec	2013	250,000	250,000	217,551	217,551	87.02	Obra	0	1.00	43.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cosijooii	Santo Domingo Tehuantepec	2013	250,000	250,000	91,454	91,454	36.58	Obra	0	1.00	45.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon	Santo Domingo Tehuantepec	2013	250,000	250,000	103,939	103,939	41.58	Obra	0	1.00	67.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Paul P. Harris	Santo Domingo Tehuantepec	2013	250,000	250,000	186,848	186,848	74.74	Obra	0	1.00	70.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	Ciudad Ixtepec	2013	250,000	250,000	229,794	229,794	91.92	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	Ciudad Ixtepec	2013	250,000	250,000	229,794	229,794	91.92	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Crescencio Toledo Lopez	Ciudad Ixtepec	2013	250,000	250,000	229,794	229,794	91.92	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Saul Martinez (Barrio Cheguigo)	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	20.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Adolfo C. Gurrion	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	250,000	250,000	128,300	128,300	51.32	Obra	0	1.00	50.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Evaristo C. Gurrion	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	250,000	250,000	223,359	223,359	89.34	Obra	0	1.00	90.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Allende	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	250,000	250,000	172,079	172,079	68.83	Obra	0	1.00	60.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Heroes Del 5 De Septiembre	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	250,000	250,000	98,058	98,058	39.22	Obra	0	1.00	40.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Enrique Liekens	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	250,000	250,000	244,228	244,228	97.69	Obra	0	1.00	40.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Nazariega Diaz	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	250,000	250,000	187,060	187,060	74.82	Obra	0	1.00	80.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Sergio Martinez Martinez	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	250,000	250,000	128,868	128,868	51.55	Obra	0	1.00	60.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Heliodoro Charis Castro	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	250,000	250,000	127,640	127,640	51.06	Obra	0	1.00	45.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Matías Romero Avendaño	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	15.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	Matías Romero Avendaño	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	30.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Veinte De Noviembre De 1910	Matías Romero Avendaño	2013	250,000	250,000	146,791	146,791	58.72	Obra	0	1.00	65.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	Matías Romero Avendaño	2013	250,000	250,000	61,829	61,829	24.73	Obra	0	1.00	45.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Benito Juarez	Matías Romero Avendaño	2013	250,000	250,000	236,886	236,886	94.75	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	Matías Romero Avendaño	2013	250,000	250,000	235,470	235,470	94.19	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Adolfo Lopez Mateos	Matías Romero Avendaño	2013	250,000	250,000	234,720	234,720	93.89	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	Matías Romero Avendaño	2013	250,000	250,000	236,992	236,992	94.80	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	San Juan Guichicovi	2013	250,000	250,000	236,038	236,038	94.42	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	San Juan Guichicovi	2013	250,000	250,000	236,039	236,039	94.42	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ruben Jaramillo	San Juan Guichicovi	2013	250,000	250,000	234,218	234,218	93.69	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	San Juan Guichicovi	2013	250,000	250,000	236,276	236,276	94.51	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra	San Juan Guichicovi	2013	250,000	250,000	236,531	236,531	94.61	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Año De Juarez	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	250,000	250,000	222,253	222,253	88.90	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leyes De Reforma	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	250,000	250,000	210,140	210,140	84.06	Obra	0	1.00	43.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Dieciocho De Marzo	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	250,000	250,000	225,342	225,342	90.14	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Valerio Trujano	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	250,000	250,000	225,342	225,342	90.14	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	Santiago Juxtlahuaca	2013	250,000	250,000	210,614	210,614	84.25	Obra	0	1.00	46.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Moises Saenz Garza (Seccion Primera)	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	250,000	250,000	248,748	248,748	99.50	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leona Vicario	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	250,000	250,000	248,748	248,748	99.50	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Enrique Pestalozzi	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	250,000	250,000	228,266	228,266	91.31	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Mexico Nuevo	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	250,000	250,000	248,748	248,748	99.50	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	250,000	250,000	228,376	228,376	91.35	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Maestro Rafael Ramirez	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	250,000	250,000	228,339	228,339	91.34	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jesus Gonzalez Ortega	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	250,000	250,000	228,380	228,380	91.35	Obra	0	1.00	100.00
Restauración Y Rehabilitación Del Conjunto De La Antigua Estación Del Ferrocarril (Primera Etapa). Cabecera Municipal	Oaxaca de Juárez	2013	26,707,116	26,707,116	24,615,580	24,615,580	92.17	Proyecto	263,357	100.00	74.00
Construccion De Alumbrado Publico A Base De Modulos Solares	Santa Catarina Lachatao	2013	1,000,000	437,691	437,691	437,691	100.00	modulos solares	300	100.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc	San Juan Bautista Tuxtepec	2013	250,000	250,000	226,771	226,771	90.71	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Apostol De La Democracia (Col. Lazaro Cardenas)	San Juan Bautista Tuxtepec	2013	250,000	250,000	242,149	242,149	96.86	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata (Loma Alta)	San Juan Bautista Tuxtepec	2013	250,000	250,000	234,218	234,218	93.69	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero (Col. Maria Eugenia)	San Juan Bautista Tuxtepec	2013	250,000	250,000	242,149	242,149	96.86	Obra	0	1.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	San Miguel Soyaltepec	2013	250,000	250,000	248,748	248,748	99.50	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En J.N.R Federico Froebel	San Miguel Sovaltepec	2013	250,000	250,000	248,748	248,748	99.50	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En J.N.R Miguel Hidalgo Y Costilla	San Miguel Sovaltepec	2013	250,000	250,000	248,748	248,748	99.50	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	San Miguel Sovaltepec	2013	250,000	250,000	248,748	248,748	99.50	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	San Miguel Soyaltepec	2013	250,000	250,000	212,561	212,561	85.02	Obra	0	1.00	100.00
Demolicion Y Retiro De Escombros Del Muro Caído, Levantamiento De Muro De Contencion En Escuela Primaria Triunfo De La Revolucion	Santa Catarina Ixtepeji	2013	611,653	611,653	412,444	412,444	67.43	Obra	0	1.00	75.00
Contruccion De Muro De Contension En Centro De Integracion Social No. 8 Lazaro Cardenas	San Bartolomé Zoogocho	2013	891,050	891,050	891,050	891,050	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Rafael Ramirez	San Pedro y San Pablo Ayutla	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Demolicion Y Retiro De Escombros Del Muro Caído, Levantamiento De Muro De Contencion En Escuela Primaria Pablo L. Sidar	Santa María Tlahuitoltepec	2013	533,203	533,203	450,118	450,118	84.42	Obra	0	1.00	100.00
Const De Muros De Contension Perimetrales A Tales Edif Sust De Mat De Relleno Por Mat Inerte Y Colocacion De Piso De Concreto En And Y Cancha Dep Previa Dem Esc Sec Gral No. 73 Guadalupe Hinojosa	Santa María Tlahuitoltepec	2013	2,916,554	2,916,554	2,916,554	2,916,554	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En J.N.R. Ricardo Castro	Putla Villa de Guerrero	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En J.N.R Manuel Flores	Putla Villa de Guerrero	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Martiniano Aranda Cruz	Putla Villa de Guerrero	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 15	Putla Villa de Guerrero	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En J.N.R Josefa Ortiz De Dominguez	Putla Villa de Guerrero	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	0	1.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc	Putla Villa de Guerrero	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	Villa Sola de Vega	2013	250,000	250,000	181,731	181,731	72.69	Obra	0	1.00	75.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	Villa Sola de Vega	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	12.00
Reparaciones Generales En J.N.I General Lazaro Cardenas Del Rio	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2013	250,000	250,000	225,658	225,658	90.26	Obra	0	1.00	45.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Basilio J. Rojas	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2013	250,000	250,000	231,013	231,013	92.41	Obra	0	1.00	70.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Tres De Octubre	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2013	250,000	250,000	231,985	231,985	92.79	Obra	0	1.00	70.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2013	250,000	250,000	227,639	227,639	91.06	Obra	0	1.00	70.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Porfirio Diaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2013	250,000	250,000	204,396	204,396	81.76	Obra	0	1.00	83.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2013	250,000	250,000	178,211	178,211	71.28	Obra	0	1.00	50.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2013	250,000	250,000	222,640	222,640	89.06	Obra	0	1.00	90.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	San Miguel Coatlán	2013	250,000	250,000	162,309	162,309	64.92	Obra	0	1.00	66.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Belisario Dominguez	San Francisco Telixtlahuaca	2013	250,000	250,000	229,794	229,794	91.92	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 76	San Pablo Huitzo	2013	250,000	250,000	229,794	229,794	91.92	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	Villa de Zaachila	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	23.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 34	Villa de Zaachila	2013	250,000	250,000	203,458	203,458	81.38	Obra	0	1.00	76.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	Villa de Zaachila	2013	250,000	250,000	212,735	212,735	85.09	Obra	0	1.00	85.00
Reparaciones Generales En J.N.U Rufino Tamayo	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	221,289	221,289	88.52	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Hermanos Flores Magon (Col. Miguel Aleman)	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	20.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Tierra Y Libertad (Donaji)	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	225,943	225,943	90.38	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	20.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Narciso Mendoza (San Juan Chapultepec)	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	20.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Union Y Progreso (Santa Rosa Panzacola)	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	229,794	229,794	91.92	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria España	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	20.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	20.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Artículo 123	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	221,103	221,103	88.44	Obra	0	1.00	90.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria 6 De Octubre (Fracc. Sauces)	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	221,103	221,103	88.44	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Antequera	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	221,289	221,289	88.52	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Gregorio Torres Quintero	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	221,289	221,289	88.52	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Técnica Num 108	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	228,126	228,126	91.25	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num 106	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num 139	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	228,126	228,126	91.25	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num 177	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	228,126	228,126	91.25	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num 192	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En J.N.U Jose Maria Morelos Y Pavon	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	229,794	229,794	91.92	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Independencia De Mexico	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	229,794	229,794	91.92	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Rosario Castellanos	San Sebastián Tutla	2013	250,000	250,000	226,609	226,609	90.64	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En J.N.U Porfirio Díaz	Santa Cruz Xoxocotlán	2013	250,000	250,000	212,391	212,391	84.96	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata (Col. Emiliano Zapata)	Santa Cruz Xoxocotlán	2013	250,000	250,000	246,732	246,732	98.69	Obra	0	1.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Presidente Juarez (Aguayo)	Santa Cruz Xoxocotlán	2013	250,000	250,000	126,227	126,227	50.49	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General 21 De Noviembre	Santa Cruz Xoxocotlán	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Gregorio N Chavez	Santa Cruz Xoxocotlán	2013	250,000	250,000	141,026	141,026	56.41	Obra	0	1.00	62.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num. 143	San Jerónimo Tlacoahuaya	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Mariano Matamoros	Tlacolula de Matamoros	2013	250,000	250,000	230,103	230,103	92.04	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 48	Tlacolula de Matamoros	2013	250,000	250,000	230,043	230,043	92.02	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Minerva	Tlacolula de Matamoros	2013	250,000	250,000	230,103	230,103	92.04	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	Tlacolula de Matamoros	2013	250,000	250,000	230,103	230,103	92.04	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica NO. 30	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	2013	250,000	250,000	226,062	226,062	90.42	Obra	0	1.00	89.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Morelos	Magdalena Ocotlán	2013	250,000	250,000	210,376	210,376	84.15	Obra	0	1.00	80.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Narciso Mendoza	San Pedro Apóstol	2013	250,000	250,000	225,035	225,035	90.01	Obra	0	1.00	70.00
Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Jose Vasconcelos	Huautla de Jiménez	2013	250,000	250,000	247,475	247,475	98.99	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Gnerales En Escuela Secundaria General	Santiago Pinotepa Nacional	2013	250,000	250,000	154,726	154,726	61.89	Obra	0	1.00	81.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica NO. 102	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	15.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica NO. 122	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2013	250,000	250,000	233,275	233,275	93.31	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Jnu Niños Heroes	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2013	250,000	250,000	233,275	233,275	93.31	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica NO. 86	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	15.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica NO. 174	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	15.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica NO. 210	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	15.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Raza De Bronce	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	20.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	250,000	250,000	233,940	233,940	93.58	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Jnr Juan Federico Herbat	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	250,000	250,000	234,503	234,503	93.80	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica NO. 12	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	250,000	250,000	234,503	234,503	93.80	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	San Bartolomé Loxicha	2013	250,000	250,118	244,673	244,673	97.82	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Salvador Audelo Jijon	San Pedro Pochutla	2013	250,000	250,000	247,761	247,761	99.10	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica NO. 52	San Pedro Pochutla	2013	250,000	250,000	227,577	227,577	91.03	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica NO. 206	San Pedro Pochutla	2013	250,000	250,000	227,577	227,577	91.03	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica NO. 207	Santa María Huatulco	2013	250,000	250,000	232,363	232,363	92.95	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Jnu Federico Froebel	Santa María Huatulco	2013	250,000	250,000	117,281	117,281	46.91	Obra	0	1.00	68.00
Reparaciones Generales En Jnu Alvaro Carrillo Alarcon Fracc. Coyula	Santa María Huatulco	2013	250,000	250,000	232,363	232,363	92.95	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica NO. 144	Santa María Huatulco	2013	250,000	250,000	70,997	70,997	28.40	Obra	0	1.00	79.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica NO. 217	Santa María Huatulco	2013	250,000	250,000	232,363	232,363	92.95	Obra	0	1.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Redencion	San Juan Bautista Tuxtepec	2013	542,553	542,553	514,687	514,687	94.86	Aula	0	2.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Salina Cruz	Salina Cruz	2013	250,000	250,000	232,363	232,363	92.95	Obra	0	1.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	San Juan Bautista Tuxtepec	2013	317,781	317,781	275,017	275,017	86.54	Aula	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	San Juan Bautista Tuxtepec	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Lote	0	1.00	90.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	Salina Cruz	2013	250,000	250,000	205,914	205,914	82.37	Obra	0	1.00	86.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Redencion	San Juan Bautista Tuxtepec	2013	542,553	542,553	490,150	490,150	90.34	Aula	0	2.00	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Redencion	San Juan Bautista Tuxtepec	2013	36,028	36,028	34,280	34,280	95.15	Lote	0	1.00	95.00
Equipamiento De Las Especialidades De Informatica Y Produccion Industrial De Alimentos Para Icapet De Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	2013	172,500	172,500	164,540	164,540	95.39	Programa	0	1.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 20	San Pedro Sochiápam	2013	102,441	102,441	86,135	86,135	84.08	Programa	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Jnr Jenacio Allende	San Miguel Sovaltepec	2013	14,443	14,443	13,255	13,255	91.78	Lote	0	1.00	100.00
Construccion De Tres Aulas En J.N.U Vigotsky	Villa de Zaachila	2013	769,539	769,539	710,981	710,981	92.39	Aula	0	3.00	100.00
Equipamiento Tres Aulas En J.N.U Vigotsky	Villa de Zaachila	2013	43,329	43,329	41,579	41,579	95.96	Lote	0	1.00	96.00
Reparaciones Generales En Jnu Maria Montessori	Santo Domingo Tehuantepec	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	33.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U Didjazaa	Villa de Zaachila	2013	14,443	14,443	13,255	13,255	91.78	Lote	0	1.00	92.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica NO. 35	Santo Domingo Tehuantepec	2013	250,000	250,000	248,412	248,412	99.36	Obra	0	1.00	100.00
Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Secundaria Tecnica No. 223	Villa de Zaachila	2013	72,056	72,056	68,560	68,560	95.15	Lote	0	1.00	95.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica NO. 184	Santo Domingo Tehuantepec	2013	250,000	250,000	191,891	191,891	76.76	Obra	0	1.00	76.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	Santo Domingo Tehuantepec	2013	250,000	250,000	173,240	173,240	69.30	Obra	0	1.00	70.00
Reparaciones Generales En Jnu Belisario Dominguez	Santo Domingo Tehuantepec	2013	250,000	250,000	115,837	115,837	46.33	Obra	0	1.00	35.00
Reparaciones Generales En Jnu Club De Leones	Ciudad Ixtepec	2013	250,000	250,000	211,181	211,181	84.47	Obra	0	1.00	100.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Revolucion	Santa Cruz Xoxocotlán	2013	317,781	317,781	201,462	201,462	63.40	Aula	0	1.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Jnu Abraham Castellanos	Ciudad Ixtepec	2013	250,000	250,000	211,181	211,181	84.47	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Jnu Jose Guizao Zamora	Ciudad Ixtepec	2013	250,000	250,000	211,181	211,181	84.47	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Jnu Enrique C. Rebsamen	Ciudad Ixtepec	2013	250,000	250,000	211,181	211,181	84.47	Obra	0	1.00	100.00
Construccion De Un Aula En Telesecundaria	Santa María Atzompa	2013	317,781	317,781	244,850	244,850	77.05	Aula	0	1.00	48.00
Reparaciones Generales En Jnu Sor Juana Ines De La Cruz	Ciudad Ixtepec	2013	250,000	250,000	201,029	201,029	80.41	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Gerales En Escuela Secundaria Tecnica NO. 27	Ciudad Ixtepec	2013	250,000	250,000	218,892	218,892	87.56	Obra	0	1.00	21.00
Reparaciones Generales En Jnu Luz Maria Serra Del Romero	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	20.00
Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	2013	542,552	542,553	472,464	472,464	87.08	Aula	0	2.00	100.00
Reparaciones Generales En Jnu Ignacio Ramirez	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	20.00
Equipamientos De Dos Aulas En Telesecundaria	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	2013	50,228	50,228	44,795	44,795	89.18	Lote	0	1.00	86.00
Reparaciones Generales En Jnu Juan Escutia	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	20.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U Rafael Ramirez	San Miguel Tlacamama	2013	14,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Lote	0	1.00	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	San Pedro Pochutla	2013	36,028	36,028	34,280	34,280	95.15	Lote	0	1.00	90.00
Equipamiento De Un Aula Didactica En Cam No. 15	San Pedro Pochutla	2013	23,268	23,268	23,241	23,241	99.88	Lote	0	1.00	99.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica Num. 52	San Pedro Pochutla	2013	19,614	19,614	18,662	18,662	95.15	Lote	0	1.00	90.00
Equipamiento En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	San Pedro Pochutla	2013	36,028	36,028	34,280	34,280	95.15	Lote	0	2.00	90.00
Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez	Santa María Jacatepec	2013	54,042	54,042	52,823	52,823	97.74	Lote	0	1.00	100.00
Construccion De Un Taller Y Un Anexo En Escuela Secundaria General Rodolfo Morales (Agencia Donaji Volcanes)	Oaxaca de Juárez	2013	1,549,921	1,549,921	322,705	322,705	20.82	Obra	0	1.00	20.00
Equipamiento De Un Taller Y Un Anexo En Escuela Secundaria General Rodolfo Morales (Agencia Donaji Volcanes)	Oaxaca de Juárez	2013	192,869	192,869	192,673	192,673	99.90	Lote	0	1.00	90.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Equipamiento En J.N.U Leona Vicario	Santa María Atzompa	2013	45,452	45,452	43,514	43,514	95.74	Lote	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Enrique Reyes	Villa de Zaachila	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Lote	0	1.00	90.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 34	Villa de Zaachila	2013	19,614	19,614	18,662	18,662	95.15	Lote	0	1.00	90.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Heliodoro Charis Castro	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	20.00
Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria	San Pedro Nopala	2013	754,049	754,049	662,877	662,877	87.91	Obra	0	1.00	80.00
Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	San Pedro Nopala	2013	30,161	30,161	27,801	27,801	92.17	Lote	0	1.00	90.00
Uecs	Cobertura estatal	2013	16,627,269	4,414,071	1,953,613	1,953,613	44.26	Pieza	0	100.00	44.26
Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	Cobertura estatal	2013	9,424,233	9,424,233	2,599,956	2,599,956	27.59	Pieza	0	100.00	27.59
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 50	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	1,550,000	1,550,000	972,493	972,493	62.74	Obra	0	1.00	35.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Andres Portillo	Oaxaca de Juárez	2013	1,345,203	1,345,203	989,320	989,320	73.54	Obra	0	1.00	70.00
Nuevo Sistema De Justicia Penal	Cobertura estatal	2013	21,319,773	16,033,046	5,329,040	5,329,040	33.24	Pieza	0	100.00	33.24
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Beatriz Avila Garcia (Carretera A San Felipe Del Agua)	Oaxaca de Juárez	2013	630,563	630,563	0	0	0.00	Obra	0	1.00	9.00
Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Paul Percy Harris (Col. Rumbilia)	Oaxaca de Juárez	2013	750,000	750,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	15.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Paul Percy Harris (Col. Rumbilia)	Oaxaca de Juárez	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Lote	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	250,000	250,000	59,613	59,613	23.85	Obra	0	1.00	30.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 14	San Bartolo Coyotepec	2013	2,830,214	2,830,214	1,498,788	1,498,788	52.96	Obra	0	1.00	52.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 109	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	250,000	250,000	232,454	232,454	92.98	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 93	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	250,000	250,000	232,400	232,400	92.96	Obra	0	100.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Alvaro Carrillo Alarcon	Santa María Huatulco	2013	14,443	14,443	13,255	13,255	91.78	Lote	0	1.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 113	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	250,000	250,000	232,436	232,436	92.97	Obra	0	1.00	100.00
Construccion De Un Aula En J.N.U. Rosa Agazzi	Santo Domingo Tehuantepec	2013	317,781	317,781	231,381	231,381	72.81	Aula	0	1.00	70.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Rosa Agazzi	Santo Domingo Tehuantepec	2013	14,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Lote	0	1.00	95.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Guiengola	Santo Domingo Tehuantepec	2013	542,553	542,553	364,179	364,179	67.12	Aula	0	2.00	67.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	Matías Romero Ayendaño	2013	250,000	250,000	235,920	235,920	94.37	Obra	0	1.00	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Guiengola	Santo Domingo Tehuantepec	2013	36,028	36,028	34,280	34,280	95.15	Lote	0	1.00	95.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	Santiago Pinotepa Nacional	2013	25,114	25,114	22,397	22,397	89.18	Lote	0	1.00	89.00
Construccion De Un Aula En Telesecundaria	Santiago Pinotepa Nacional	2013	317,781	317,781	297,730	297,730	93.69	Aula	0	1.00	100.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Netzahualcoyotl	Santiago Pinotepa Nacional	2013	317,781	317,781	298,409	298,409	93.90	Aula	0	1.00	87.00
Reparaciones Geneales En Escuela Secundaria Tecnica No. 194	Matías Romero Ayendaño	2013	250,000	250,000	234,756	234,756	93.90	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 101	San Juan Guichicovi	2013	250,000	250,000	235,100	235,100	94.04	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 165	San Juan Guichicovi	2013	250,000	250,000	234,979	234,979	93.99	Obra	0	1.00	100.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc	Santiago Pinotepa Nacional	2013	317,481	317,781	283,618	283,618	89.25	Aula	0	1.00	68.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	San Juan Guichicovi	2013	250,000	250,000	234,505	234,505	93.80	Obra	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc	Santiago Pinotepa Nacional	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Lote	0	1.00	80.00
Construccion De Un Aula En Escuela Prmaria Ignacio Aldama	Santiago Pinotepa Nacional	2013	317,781	317,781	297,469	297,469	93.61	Aula	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Aldama	Santiago Pinotepa Nacional	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Lote	0	1.00	75.00
Construccion De Un Aula En Jnu Cuauhtemoc	Santiago Pinotepa Nacional	2013	317,781	317,781	256,501	256,501	80.72	Aula	0	1.00	100.00
Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Niños Heroes De Chantlener	Ciudad Ixtepec	2013	54,052	54,052	51,420	51,420	95.13	Lote	0	1.00	85.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. General Ignacio Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	14,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Lote	0	1.00	90.00
Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Don Miguel Hidalgo Y Costilla	Matías Romero Avendaño	2013	996,525	996,525	924,964	924,964	92.82	Aula	0	4.00	100.00
Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Don Miguel Hidalgo Y Costilla	Matías Romero Avendaño	2013	72,056	72,056	68,561	68,561	95.15	Lote	0	1.00	85.00
Equipamiento De Seis Aulas En Escuela Primaria Justo Sierra	San Juan Guichicovi	2013	108,084	108,084	102,841	102,841	95.15	Lote	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Estefania Castañeda	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	14,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Lote	0	1.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Leona Vicario	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	14,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Lote	0	1.00	98.00
Equipamiento De Dos Aulas En Jnu Manuel M Ponce	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2013	28,886	28,886	26,441	26,441	91.53	Lote	0	1.00	95.00
Construccion De Dos Aulas En Jnu Cadete Francisco Marquez	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2013	542,553	542,553	504,955	504,955	93.07	Aula	0	2.00	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En Jnu Cadete Francisco Marquez	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2013	28,886	28,886	27,719	27,719	95.96	Lote	0	1.00	90.00
Construccion De Un Aula En Jnu Maria Montessori	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2013	317,781	317,781	211,876	211,876	66.67	Aula	0	1.00	75.00
Equipamiento De Un Aula En Jnu Maria Montessori	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2013	14,443	14,443	13,255	13,255	91.78	Lote	0	1.00	100.00
Construccion De Un Aula En Jnu Emiliano Zapata	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2013	317,781	317,781	198,578	198,578	62.49	Aula	0	1.00	70.00
Equipamiento De Un Aula En Jnu Jose Vasconcelos	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2013	14,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Lote	0	1.00	90.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2013	542,553	542,553	484,876	484,876	89.37	Aula	0	2.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En J.N.U. General Antonio Leon	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	542,553	542,553	499,993	499,993	92.16	Aula	0	2.00	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. General Antonio Leon	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	28,886	28,886	27,719	27,719	95.96	Lote	0	1.00	78.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Maria Montessori	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	14,443	14,443	13,255	13,255	91.78	Lote	0	1.00	96.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Coronel Valerio Trujano	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	36,028	36,028	35,368	35,368	98.17	Lote	0	1.00	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Salvador Díaz Miron	Santa Catarina Juquila	2013	36,028	36,028	34,280	34,280	95.15	Lote	0	1.00	90.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Benito Juárez	San Martín Peras	2013	36,028	36,028	35,368	35,368	98.17	Lote	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En J.N.U. Estefanía Castañeda	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	250,000	250,000	222,253	222,253	88.90	Obra	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	Santa Catarina Juquila	2013	25,114	25,114	22,397	22,397	89.18	Lote	0	1.00	80.00
Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc	Santiago Juxtlahuaca	2013	317,781	317,781	285,341	285,341	89.79	Aula	0	1.00	100.00
Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Rufino Tamayo	Tataltepec de Valdés	2013	317,781	317,781	290,477	290,477	91.41	Aula	0	1.00	70.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Rufino Tamayo	Tataltepec de Valdés	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Lote	0	1.00	90.00
Construcción De Un Aula En Telesecundaria	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	317,781	317,781	308,107	308,107	96.96	Aula	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	25,114	25,114	23,090	23,090	91.94	Lote	0	1.00	92.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 87	Acatlán de Pérez Figueroa	2013	250,000	250,000	248,748	248,748	99.50	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Jaime Torres Bodet	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	250,000	250,000	225,342	225,342	90.14	Obra	0	1.00	100.00
Construcción De Un Aula En J.N.U El Pipila	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	317,781	317,781	304,611	304,611	95.86	Aula	0	1.00	85.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 37	Acatlán de Pérez Figueroa	2013	250,000	250,000	242,142	242,142	96.86	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	250,000	250,000	225,342	225,342	90.14	Obra	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U El Pipila	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	14,443	14,443	13,255	13,255	91.78	Lote	0	1.00	95.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Lic. Benito Juarez	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	317,781	317,781	303,406	303,406	95.48	Aula	0	1.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En J.N.U. Rosa Agazzi	Acatlán de Pérez Figueroa	2013	542,553	542,553	542,553	542,553	100.00	Aula	0	2.00	100.00
Reparaciones Generales En Jnr Niños De Mi Patria	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	250,000	250,000	225,342	225,342	90.14	Obra	0	1.00	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. Rosa Agazzi	Acatlán de Pérez Figueroa	2013	28,886	28,886	27,719	27,719	95.96	Lote	0	1.00	89.00
Reparaciones Generales En J.N.R. Josefa Ortiz De Dominguez	Santiago Juchitahuaca	2013	250,000	250,000	164,624	164,624	65.85	Obra	0	1.00	89.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos	Santa María Huatulco	2013	542,553	542,553	542,553	542,553	100.00	Aula	0	2.00	100.00
Reparaciones Generales En J.N.U. Estefanía Castañeda	Loma Bonita	2013	250,000	250,000	245,617	245,617	98.25	Obra	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Pablo Ruiz Picasso	Acatlán de Pérez Figueroa	2013	14,443	14,443	13,255	13,255	91.78	Lote	0	1.00	90.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Manuel Cervantes (Sector U2)	Santa María Huatulco	2013	14,443	14,443	13,255	13,255	91.78	Lote	0	1.00	100.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Moises Saenz Garza	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	317,781	317,781	300,417	300,417	94.54	Aula	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 47	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	250,000	250,000	248,748	248,748	99.50	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos	San Juan Bautista Tuxtepec	2013	250,000	250,000	212,211	212,211	84.88	Obra	0	1.00	100.00
Equipamienton De Un Aula En Escuela Primaria Moises Saenz Garza	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Lote	0	1.00	96.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 8	San Juan Bautista Valle Nacional	2013	250,000	250,000	240,846	240,846	96.34	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 219	San Juan Bautista Valle Nacional	2013	250,000	250,000	222,901	222,901	89.16	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 205	San Juan Bautista Valle Nacional	2013	250,000	250,000	238,190	238,190	95.28	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En J.N.U. Estefanía Castañeda	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	133,634	133,634	53.45	Obra	0	1.00	65.00
Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	54,052	54,052	53,053	53,053	98.15	Lote	0	1.00	98.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Enrique Pestalozzi	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	542,553	542,553	491,163	491,163	90.53	Aula	0	2.00	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Enrique Pestalozzi	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	36,028	36,028	34,280	34,280	95.15	Lote	0	1.00	96.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Mexico Nuevo	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	542,553	542,553	482,371	482,371	88.91	Aula	0	2.00	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Mexico Nuevo	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	36,028	36,028	34,280	34,280	95.15	Lote	0	1.00	96.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	542,553	542,553	511,475	511,475	94.27	Aula	0	2.00	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	36,028	36,028	34,280	34,280	95.15	Lote	0	1.00	96.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	317,781	317,781	296,051	296,051	93.16	Aula	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Lote	0	1.00	95.00
Construccion De Un Aula En J.N.I Maestro Rafael Ramirez	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	317,781	317,781	93,255	93,255	29.35	Aula	0	1.00	35.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.I Maestro Rafael Ramirez	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	14,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Lote	0	1.00	89.00
Construccion De Un Aula En J.N.I Niños Heroes	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	317,781	317,781	179,959	179,959	56.63	Aula	0	1.00	57.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.I Niños Heroes	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	14,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Lote	0	1.00	96.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Jesus Gonzalez Ortega	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	317,781	317,781	296,961	296,961	93.45	Aula	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Jesus Gonzalez Ortega	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Lote	0	1.00	96.00
Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U Juan Escutia	San Juan Bautista Tuxtepec	2013	28,886	28,886	26,441	26,441	91.53	Lote	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Cuauthemoc (Col. Siglo Xxi)	San Juan Bautista Tuxtepec	2013	18,014	18,014	17,684	17,684	98.17	Lote	0	1.00	100.00
Mejoramiento Del Acceso Y Estacionamiento De Ciudad Universitaria	Oaxaca de Juárez	2013	3,146,671	3,146,671	3,130,797	3,130,797	99.50	Obra	0	100.00	100.00
Construccion Del Techado De La Cancha De Basquetbol Municipal En La Agencia Candiani	Oaxaca de Juárez	2013	1,964,827	1,964,827	1,859,435	1,859,435	94.64	Cancha	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Monte Cristo, Agencia San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2013	2,377,456	2,377,456	2,373,995	2,373,995	99.85	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Costruccion Y Techado De La Cancha De Basquetbol Municipal	San Juan Bautista Tuxtepec	2013	2,061,536	2,061,536	2,058,415	2,058,415	99.85	Cancha	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Ferrocarril, Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2013	2,707,286	2,707,286	2,706,667	2,706,667	99.98	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Framboyanes Y Fresnos (Agencia Mpal. San Felipe Del Agua).	Oaxaca de Juárez	2013	1,303,436	1,303,436	1,300,212	1,300,212	99.75	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Construccion De La Cancha De Volibol De Playa De La Uabio	Oaxaca de Juárez	2013	1,992,643	1,992,643	1,992,562	1,992,562	100.00	Cancha	0	100.00	100.00
Construcción De Paso A Desnivel Vehicular En El Crucero De 5 Señores	Oaxaca de Juárez	2013	5,451,376	28,000,000	28,000,000	28,000,000	100.00	Obra	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Priv. Huanacaxtle (1a. Etapa)	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	381,466	381,466	378,552	378,552	99.24	Kilómetro	0	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Rufino Tamayo, San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2013	2,755,167	2,755,167	2,753,322	2,753,322	99.93	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Construccion De Alumbrado Publico Sustentable En Union Cardenas.	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2013	366,140	366,140	366,034	366,034	99.97	Obra	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Diferentes Calles Del Fraccionamiento Jardines De La Sierra, San Martin Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2013	1,891,834	1,891,834	1,888,035	1,888,035	99.80	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Bautista	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2013	894,079	894,079	863,671	863,671	96.60	Kilómetro	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ojito De Agua, Agencia Donaji	Oaxaca de Juárez	2013	2,115,245	2,115,245	2,114,166	2,114,166	99.95	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La 2a. Privada De La Calle 5 De Mayo	Ocotlán de Morelos	2013	1,078,380	1,078,380	1,074,360	1,074,360	99.63	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	San Pedro Amuzgos	2013	850,459	850,459	847,242	847,242	99.62	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Libertad (San Jacinto Ocotlán)	Ocotlán de Morelos	2013	1,720,203	1,720,203	1,715,754	1,715,754	99.74	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción Y Techado De La Cancha De Basquetbol Municipal	Santa María Huatulco	2013	1,964,337	1,964,337	1,927,772	1,927,772	98.14	Cancha	0	100.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Niños Heroes	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2013	142,321	142,321	139,798	139,798	98.23	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Los Cantaros.	Santiago Matatlán	2013	330,603	330,603	319,925	319,925	96.77	Kilómetro	0	100.00	100.00
Construcción De Alumbrado Publico Sustentable De La Avenida Principal.	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2013	366,140	366,140	360,434	360,434	98.44	Obra	0	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Ahuizotl.	Villa de Etla	2013	648,530	648,530	648,274	648,274	99.96	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Urbanización Para La Reubicación De La Comunidad De San Lorenzo Papalo,Concepción Papalo.	Concepción Pápalo	2013	509,704	2,575,000	2,574,855	2,574,855	99.99	Proyecto	0	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Avenida Morelos	Santo Domingo Tehuantepec	2013	422,850	920,534	919,500	919,500	99.89	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	Santa María Huazolotitlán	2013	488,262	488,262	488,012	488,012	99.95	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Elaboración De Estudios De Costo Beneficio Para Diversas Obras	Cobertura estatal	2013	1,026,767	3,420,000	3,417,880	3,417,880	99.94	Estudio	0	100.00	100.00
Elaboración De Estudios De Costo Beneficio Para Diversas Obras	Cobertura estatal	2013	775,585	3,095,000	3,092,239	3,092,239	99.91	Estudio	0	100.00	100.00
Elaboración Del Proyecto Ejecutivo De Urbanización Para La Reubicación De La Comunidad De Santa Cruz Mitlatongo, Magdalena Jaltepec, Oax.	Magdalena Jaltepec	2013	427,471	2,575,000	2,574,683	2,574,683	99.99	Proyecto	0	100.00	100.00
Construcción De Ramal Electrico Para Planta Seleccionadora De Limon	San Miguel Soyaltepec	2013	371,920	371,920	344,012	344,012	92.50	Kilómetro	0	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Lopez Razon	Magdalena Apasco	2013	1,510,228	1,510,228	1,503,853	1,503,853	99.58	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00
Pavimentación De Calle Lazaro Cardenas, Colonia El Castillo	San Juan Bautista Tuxtepec	2013	1,234,359	1,234,359	1,231,673	1,231,673	99.78	Metros	0	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata	San Juan Bautista Cuicatlán	2013	1,296,677	1,296,677	646,482	646,482	49.86	Metro Cuadrado	0	100.00	60.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Barrio Las Palmas	San Pedro Pochutla	2013	1,153,552	1,153,552	1,106,920	1,106,920	95.96	Kilómetro	0	100.00	100.00
Programa De Rehabilitacion De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico	Cobertura estatal	2013	177,000,000	177,000,000	176,519,865	176,519,865	99.73	Metro Cuadrado	0	100.00	84.00
Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria, Clave: 20dtv0913e	Chalcatongo de Hidalgo	2013	340,068	1,141,702	1,140,787	1,140,787	99.92	Aula	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Reforma	Villa de Zaachila	2013	17,815	193,276	188,266	188,266	97.41	Kilómetro	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Macedonio Alcalá (Col. Ampliacion Progreso).	Santa María Atzompa	2013	780,991	780,991	780,001	780,001	99.87	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Urbanización Para La Reubicación De La Comunidad De Santo Domingo Yojovi, San Andres Solaga.	San Andrés Solaga	2013	2,750,000	2,750,000	2,749,481	2,749,481	99.98	Proyecto	0	100.00	100.00
Equipamiento En El Centro De Capacitacion Artistica Y Cultural Con Albergue	San Juan Bautista Cuicatlán	2013	1,042,525	1,042,525	999,844	999,844	95.91	Lote	0	1.00	90.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San José del Peñasco	2013	810,244	810,244	810,244	810,244	100.00	Poste	96	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa)	San Pedro Juchatengo	2013	2,000,000	1,879,951	1,879,951	1,879,951	100.00	Sistema	1,693	100.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	Santa María	2013	3,869,205	3,869,205	3,869,205	3,869,205	100.00	Sistema	7,409	100.00	100.00
Construccion De Cuatro Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Manuel Avila Camacho	Huautulco San Pedro Sochiápam	2013	1,566,177	1,566,177	0	0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Manuel Avila Camacho	San Pedro Sochiápam	2013	72,056	72,056	68,561	68,561	95.15	Lote	0	1.00	90.00
Construccion De Un Laboratorio-Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	San Bartolomé Ayautla	2013	1,015,613	1,015,613	1,015,613	1,015,613	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Laboratorio-Taller Y Un Anexo En Telesecundaria	San Bartolomé Ayautla	2013	141,877	141,877	129,377	129,377	91.19	Lote	0	1.00	91.00
Construccion De Un Laboratorio -Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	Santa María Chilchotla	2013	1,015,612	1,015,613	957,956	957,956	94.32	Obra	0	1.00	94.00
Equipamiento De Un Laboratorio -Taller Y Un Anexo En Telesecundaria	Santa María Chilchotla	2013	141,877	141,877	129,377	129,377	91.19	Lote	0	1.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Dos Aulas, Un Anexo Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra	Santa María Chilchotla	2013	1,215,000	1,215,000	1,215,000	1,215,000	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Justo Sierra	Santa María Chilchotla	2013	76,298	76,298	68,936	68,936	90.35	Lote	0	1.00	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. Ignacio Manuel Altamirano	San Gabriel Mixtepec	2013	25,728	25,728	25,121	25,121	97.64	Lote	0	1.00	98.00
Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	San Miguel Panixtlahuaca	2013	95,774	95,774	94,724	94,724	98.90	Lote	0	1.00	100.00
Construccion De Un Aula En J.N.U. Frida Khalq	Santa Catarina Juquila	2013	317,781	317,781	0	0	0.00	Aula	0	1.00	10.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Frida Khalq	Santa Catarina Juquila	2013	20,392	20,392	20,207	20,207	99.09	Lote	0	1.00	99.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez	Santa Catarina Juquila	2013	317,781	317,781	158,265	158,265	49.80	Aula	0	1.00	35.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez	Santa Catarina Juquila	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Lote	0	1.00	90.00
Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	417,781	417,781	0	0	0.00	Obra	0	1.00	15.00
Equipamiento De Aula En Telesecundaria	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	25,114	25,114	22,397	22,397	89.18	Lote	0	1.00	70.00
Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria	Candelaria Loxicha	2013	754,049	754,049	0	0	0.00	3 ANEXOS	0	3.00	20.00
Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	Candelaria Loxicha	2013	30,161	30,161	27,801	27,801	92.17	Lote	0	1.00	78.00
Construccion De Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juarez	Santo Domingo de Morelos	2013	317,781	317,781	267,034	267,034	84.03	Obra	0	1.00	74.00
Equipamiento Nde Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juarez	Santo Domingo de Morelos	2013	40,270	40,270	34,656	34,656	86.06	Lote	0	1.00	78.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	Santo Domingo de Morelos	2013	542,553	542,553	485,471	485,471	89.48	Aula	0	2.00	90.00
Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario 2a. Etapa	Natividad	2013	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	Sistema	330	100.00	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	Santo Domingo de Morelos	2013	36,028	36,028	34,280	34,280	95.15	Lote	0	1.00	89.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Guiexhoba (Col. Soledad)	Salina Cruz	2013	12,864	12,864	12,560	12,560	97.64	Lote	0	1.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Tres Aulas, Un Aula De Medios Y Dos Anexos En Escuela Secundaria General Benito Juarez	Salina Cruz	2013	3,219,970	3,219,970	2,083,202	2,083,202	64.70	Obra	0	1.00	70.00
Equipamienon De Tres Aulas Y Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Benito Juarez	Salina Cruz	2013	405,703	405,703	367,710	367,710	90.64	Lote	0	1.00	92.00
Construccion De Tres Anexos En Escuela Primaria Benito Juarez	Asunción Ixtaltepec	2013	750,000	750,000	0	0	0.00	ANEXO	0	1.00	20.00
Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juarez	Asunción Ixtaltepec	2013	40,270	40,270	34,656	34,656	86.06	Lote	0	1.00	78.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Prof. Carlos Merino	Santiago Cacaloxtepic	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Lote	0	1.00	90.00
Construccion De Tres Aulas Y Cuatro Anexos En Centro De Atencion Multiple No. 45	Santiago Juxtlahuaca	2013	2,462,500	2,462,500	2,462,500	2,462,500	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Equipamiento De Tres Aulas Y Dos Anexos En Centro De Atencion Multiple No. 45	Santiago Juxtlahuaca	2013	118,943	118,943	106,859	106,859	89.84	Lote	0	1.00	85.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Ciencia Y Progreso	Santiago Juxtlahuaca	2013	36,028	36,028	34,280	34,280	95.15	Lote	0	1.00	89.00
Construccion De Un Aula En J.N.U. Maria Montessori	Asunción Nochixtlán	2013	317,781	317,781	277,692	277,692	87.38	Aula	0	1.00	78.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Maria Montessori	Asunción Nochixtlán	2013	20,392	20,392	20,207	20,207	99.09	Lote	0	1.00	89.00
Construccion De Un Aula En J.N.I. Mariano Matamoros	Yutanduchi de Guerrero	2013	280,000	280,000	84,159	84,159	30.06	Aula	0	1.00	78.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Mariano Matamoros	Yutanduchi de Guerrero	2013	12,864	12,864	12,560	12,560	97.64	Lote	0	1.00	92.00
Construccion De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	San Pablo Tijaltepec	2013	485,000	485,000	381,253	381,253	78.61	LABORATORIO-TALLER	0	1.00	70.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Jose Maria Icazbalceta	San Pablo Tijaltepec	2013	317,781	317,781	310,294	310,294	97.64	Aula	0	1.00	85.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Jose Maria Icazbalceta	San Pablo Tijaltepec	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Lote	0	1.00	89.00
Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Manuel Maria Contreras	Santo Domingo Ixcatlán	2013	477,781	477,781	237,709	237,709	49.75	Obra	0	1.00	69.00
Construccion De Un Aula En J.N.I. Union Y Progreso	San Pedro Ixcatlán	2013	280,000	280,000	210,210	210,210	75.08	Aula	0	1.00	70.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Union Y Progreso	San Pedro Ixcatlán	2013	12,864	12,864	12,560	12,560	97.64	Lote	0	1.00	90.00
Equipamiento De Un Anexo En J.N.I. Ponciano Lopez	San Miguel Amatlán	2013	29,332	29,332	25,674	25,674	87.53	Lote	0	1.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Melchor Ocampo	San Melchor Betaza	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Lote	0	1.00	100.00
Construccion De Un Aula En Telesecundaria	Santiago Lalopa	2013	317,781	317,781	241,217	241,217	75.91	Aula	0	1.00	78.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	Santiago Lalopa	2013	25,114	25,114	22,397	22,397	89.18	Lote	0	1.00	75.00
Construccion De Un Aula En J.N.U. Jose Vasconcelos	Villa Sola de Vega	2013	317,781	317,781	314,110	314,110	98.84	Aula	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Jose Vasconcelos	Villa Sola de Vega	2013	20,392	20,392	20,207	20,207	99.09	Lote	0	1.00	100.00
Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria	San Ildefonso Amatlán	2013	754,049	754,049	752,543	752,543	99.80	ANEXO	0	3.00	100.00
Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	San Ildefonso Amatlán	2013	30,161	30,161	27,801	27,801	92.17	Lote	0	1.00	93.00
Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria	Nejapa de Madero	2013	754,049	754,049	138,235	138,235	18.33	3 ANEXOS	0	3.00	48.00
Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	Nejapa de Madero	2013	30,161	30,161	27,801	27,801	92.17	Lote	0	1.00	90.00
Terminacion De Seis Aulas, Aula De Usos Múltiples Y Tres Anexos En Escuela Primaria Benito Juárez (2da Ftana)	Guadalupe Etla	2013	1,200,286	1,200,286	477,963	477,963	39.82	Obra	0	1.00	55.00
Equipamiento De Seis Aulas, Aula De Usos Múltiples Y Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juárez	Guadalupe Etla	2013	202,101	202,101	186,654	186,654	92.36	Lote	0	1.00	89.00
Construccion De Un Taller De Electricidad En Escuela Secundaria Técnica No. 201	Reyes Etla	2013	1,680,000	1,680,000	1,207,370	1,207,370	71.87	Taller	0	1.00	65.00
Equipamiento De Un Taller De Electricidad En Escuela Secundaria Técnica No. 201	Reyes Etla	2013	289,198	289,198	242,253	242,253	83.77	Lote	0	1.00	92.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Gregorio Torres Quintero (Cinco Señores)	Oaxaca de Juárez	2013	12,864	12,864	12,560	12,560	97.64	Lote	0	1.00	89.00
Construccion De Un Aula En J.N.U. Moises Saenz	Oaxaca de Juárez	2013	317,781	317,781	0	0	0.00	Aula	0	1.00	9.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Moises Saenz	Oaxaca de Juárez	2013	20,392	20,392	20,207	20,207	99.09	Lote	0	1.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria (Col. Heladio)	Oaxaca de Juárez	2013	542,553	542,553	344,163	344,163	63.43	Aula	0	2.00	75.00
Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria (Col. Heladio)	Oaxaca de Juárez	2013	50,228	50,228	44,795	44,795	89.18	Lote	0	1.00	100.00
Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta (Col. Buenos Aires)	San Antonio de la Cal	2013	904,389	904,389	786,266	786,266	86.94	Obra	0	1.00	88.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta (Col. Buenos Aires)	San Antonio de la Cal	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Lote	0	1.00	96.00
Construccion De Tres Aulas Y Dos Anexos En Escuela Secundaria Tecnica No. 186	Santa María Atzompa	2013	1,581,000	1,581,000	1,510,307	1,510,307	95.53	Obra	0	1.00	92.00
Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Secundaria Tecnica No. 186	Santa María Atzompa	2013	54,042	54,042	51,420	51,420	95.15	Lote	0	1.00	100.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	San José del Progreso	2013	728,314	728,314	256,995	256,995	35.29	ANEXOS	0	2.00	74.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Año De Hidalgo	San Miguel del Puerto	2013	650,000	650,000	646,985	646,985	99.54	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Aquiles Serdan	Santo Domingo de Morelos	2013	250,000	250,000	235,855	235,855	94.34	Obra	0	1.00	75.00
Reparaciones Generales En J.N.U. Gabriela Mistral	Asunción Ixtaltepec	2013	380,000	380,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	25.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Adolfo Ruiz Cortines	Asunción Ixtaltepec	2013	150,000	150,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	20.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Matias Romero	Matías Romero Avendaño	2013	1,150,000	1,150,000	435,002	435,002	37.83	Obra	0	1.00	40.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Patria	Villa de Chilapa de Díaz	2013	600,000	600,000	449,779	449,779	74.96	Obra	0	1.00	75.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Rio Blanco	Santa María Zacatepec	2013	600,000	600,000	600,000	600,000	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Maestro Rafael Ramirez (Jos Sabinos)	Villa Sola de Vega	2013	150,000	150,000	61,448	61,448	40.97	Obra	0	1.00	35.00
Terminacion De Reparaciones Generales En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez	Asunción Ixtaltepec	2013	49,164	49,164	48,564	48,564	98.78	Obra	0	1.00	100.00
Construccion De La Segunda Etapa De La Unidad Academica Departamental Tipo Iii En Instituto Tecnologico Superior De Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	2012	2,477,932	2,477,932	1,832,945	1,832,945	73.97	Obra	0	1.00	75.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Priv. Guadalupe Victoria	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	2013	224,147	224,147	218,983	218,983	97.70	Kilómetro	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Union Y Morelos	Matías Romero Avendaño	2013	800,258	800,258	799,427	799,427	99.90	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez Y 3a Poniente	San Vicente Nuñú	2013	999,992	999,992	999,692	999,692	99.97	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Santa Maria La Luz.	Ixtlán de Juárez	2013	1,017,241	1,017,241	1,016,914	1,016,914	99.97	Kilómetro	0	100.00	100.00
Bacheo Mecanico Superficial En La Zona Poniente De La Ciudad	Cobertura estatal	2013	6,513,459	6,513,459	6,511,478	6,511,478	99.97	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Bacheo Mecanico Superficial En La Zona Oriente De La Ciudad.	Cobertura estatal	2013	12,144,948	12,144,948	12,143,477	12,143,477	99.99	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia	Zimatlán de Álvarez	2013	888,037	888,037	887,814	887,814	99.97	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Construccion Del Centro De Iniciacion Musical De Oaxaca (Cimo) 1a. Etapa	Oaxaca de Juárez	2013	20,500,000	20,500,000	20,471,937	20,471,937	99.86	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Preparatoria "Lazaro Cardenas Del Rio"	Oaxaca de Juárez	2013	866,445	866,445	860,434	860,434	99.31	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En La Escuela Preparatoria "Lazaro Cardenas Del Rio"	Oaxaca de Juárez	2013	221,652	221,652	219,141	219,141	98.87	Obra	0	100.00	100.00
Bacheo Mecanico Superficial En La Zona Centro De La Ciudad.	Oaxaca de Juárez	2013	758,564	4,297,200	4,294,029	4,294,029	99.93	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Bacheo Mecanico Superficial En La Zona Norte De La Ciudad.	Oaxaca de Juárez	2013	6,360,405	6,360,405	6,348,985	6,348,985	99.82	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Bacheo Mecanico Superficial En La Zona Sur De La Ciudad.	Oaxaca de Juárez	2013	1,706,411	10,683,988	10,677,728	10,677,728	99.94	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Terminacion Del Salon De Usos Multiples En La Escuela Secundaria Tecnica No. 64	Oaxaca de Juárez	2013	3,550,256	3,550,256	3,550,150	3,550,150	100.00	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Las Aulas En La Escuela Preparatoria "Lazaro Cardenas Del Rio"	Oaxaca de Juárez	2013	457,358	457,358	453,345	453,345	99.12	Obra	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Azteca	San Bartolo	2013	1,000,000	1,000,000	998,779	998,779	99.88	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Construccion De Agencia Municipal	Covotepec San Sebastián	2013	1,145,516	1,145,516	1,078,359	1,078,359	94.14	Obra	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje El Chapulin	Teitipac Matatlán	2013	456,591	456,591	456,373	456,373	99.95	Kilómetro	0	100.00	100.00
Integracion Del Catalogo De Precios Unitarios General De Sinfra	Cobertura estatal	2013	3,000,000	3,000,000	2,985,000	2,985,000	99.50	Estudio	0	100.00	0.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Santa María la Asunción	2013	1,328,699	1,328,699	1,328,699	1,328,699	100.00	Poste	433	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Cristóbal Amoltepec	2013	586,692	586,692	586,692	586,692	100.00	Sistema	455	100.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2013	627,591	627,591	627,591	627,591	100.00	Sistema	122	100.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable Para El Barrio De Santa Ana Anita Tercera Seccion	Villa Sola de Vega	2013	1,638,124	1,638,124	1,638,124	1,638,124	100.00	Sistema	318	100.00	100.00
Ampl. Y Moder. Del Camino Yuku Kui 2a. Secc Tmo Paraje La Jamaica Zimatlan De Lazaro Cardenas -Desv. De Col. Villanueva Submo Del Km. 0 000 Al Km. 41 880 Subtmo A Moder. Del Km. 0 000 Al Km. 0 820	Santa Lucía Monteverde	2013	3,998,126	3,996,469	3,996,469	3,996,469	100.00	Kilómetro	1,400	100.00	100.00
Sistema Modular De Tratamiento De Aguas Residuales Con Bio-Filtros Y Bio-Tubos	Santo Domingo Ozolotepec	2013	700,021	700,021	700,021	700,021	100.00	Sistema	1,200	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero - Ignacio Allende	San Baltazar Loxicha	2013	1,077,566	1,076,829	1,076,829	1,076,829	100.00	Metro Cuadrado	2,115	100.00	100.00
Construccion De Agencia Municipal 2a Etapa	Santa Catarina Juquila	2013	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Obra	1,500	100.00	100.00
Construccion De Bodega Rural 2a. Etapa	Santa Catarina Juquila	2013	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Bodega	65	100.00	100.00
Alumbrado Publico Y Red Subterranea De Electrificacion	Santa María Huatulco	2013	1,897,851	1,897,851	1,897,851	1,897,851	100.00	Luminaria	7,409	100.00	100.00
Subestacion Particular De 30 Kva En Auditorio Y Reubicacion De Linea De Distribucion La Merced	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	361,915	361,914	361,914	361,914	100.00	Poste	53,043	100.00	100.00
Terminacion De Agencia Municipal	San Antonino Monte Verde	2013	381,250	381,250	381,250	381,250	100.00	Obra	223	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Porfirio Diaz, Independencia, Cuauhtemoc Y La Jirino	San Miguel Tlacotepec	2013	816,905	816,905	816,905	816,905	100.00	Metro Cuadrado	621	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Candelaria	San Pablo Tijaltepec	2014	301,450	301,450	301,450	301,450	100.00	Metro Cuadrado	336	100.00	100.00
Terminacion De Auditorio Municipal	San Pedro Molinos	2013	562,827	562,827	562,827	562,827	100.00	Acción	723	100.00	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Santa María Huatulco	2013	496,043	496,043	496,043	496,043	100.00	Poste	78	100.00	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Santa María Huatulco	2013	131,865	131,865	131,865	131,865	100.00	Obra	184	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Santa María Huatulco	2013	172,236	172,236	172,236	172,236	100.00	Poste	218	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Juan Bautista Valle Nacional	2013	539,426	536,675	536,675	536,675	100.00	Poste	228	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Abasolo,	Santa Inés Yatzeche	2013	3,618,355	2,532,331	2,532,331	2,532,331	100.00	Metro Cuadrado	921	100.00	100.00
Galeana Y S De Mayo Repavimentacion Asfaltica De Calles Con Sobre Carpeta De 2.5 Cms Zona Centro, Calles Hidalgo Tramo 20 De Noviembre-Victoria, M. Bravo Tramo Porfirio Diaz-Crespo Y Diaz Ordaz Tramo Arista-Las Casas.	Oaxaca de Juárez	2013	2,180,612	2,180,612	2,180,612	2,180,612	100.00	Metros Cuadrados	255,029	100.00	100.00
Repavimentacion Asfaltica De Calles Con Sobre Carpeta De 4 Cms (Incluye Preliminares) Zona Centro, Calles De Independencia Tramo Leandro Valle-Glorieta Lazaro Cardenas, Galeana Tramo Periferico-Las Ca	Oaxaca de Juárez	2013	3,436,337	3,436,337	3,436,337	3,436,337	100.00	Metro Cuadrado	255,029	100.00	100.00
Repavimentacion Asfaltica De Calles Con Sobrecarpeta De 2.5 Cms Zona Norte, Calles Emiliano Zapata Tramo Belizario Dominguez-Naranjos, Jose Lopez A Lavez Tramo Naranjos-Juanacatlan Y Dr. Mario Perez R	Oaxaca de Juárez	2013	2,965,292	2,965,292	2,965,292	2,965,292	100.00	Metro Cuadrado	255,029	100.00	100.00
Repavimentacion Asfaltica De Calles Con Sobrecarpeta De 4 Cms. (Incluye Preliminares) Zona Norte, Calles H. Colegio Militar Tramo Calz. Niños Heroes De Chapultepec-Alamos, Las Rosas Tramo Naranjos-Dr.	Oaxaca de Juárez	2013	3,817,735	3,817,735	3,817,735	3,817,735	100.00	Metro Cuadrado	255,029	100.00	100.00
Repavimentacion Asfaltica De Calles Con Sobrecarpeta De 2.5 Cms. Zona Sur, Calles Vicente Guerrero Tramo Av. Jorge L. Tamayo-5a. Priv Vicente Guerrero, Av. Jorge L. Tamayo Tramo Quinta Las Aguilas-Mar	Oaxaca de Juárez	2013	2,564,912	2,564,912	2,564,912	2,564,912	100.00	Metro Cuadrado	255,029	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Repavimentación Asfáltica De Calles Con Sobrecarpeta De 4 Cms (Incluye Preliminares) Zona Sur, Calles Av. Eduardo Mata Tramo 20 De Noviembre-Huerto Los Ciruelos. Prol. Nuño Del Mercado Tramo Periferic	Oaxaca de Juárez	2013	9,035,112	9,035,112	9,035,112	9,035,112	100.00	Metro Cuadrado	255,029	100.00	100.00
Repavimentación Asfáltica En Diversas Colonias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal	Oaxaca de Juárez	2013	3,270,013	3,270,013	3,266,351	3,266,351	99.89	Metro Cuadrado	1,500	100.00	100.00
Programa De Bacheo Superficial Y De Caja En Diversas Colonias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal	Oaxaca de Juárez	2013	697,898	697,898	639,130	639,130	91.58	Metro Cuadrado	1,500	100.00	100.00
Construcción De Salon De Usos Múltiples 2a. Etapa	Santa Catarina Yosonotú	2013	608,667	608,667	608,667	608,667	100.00	Obra	418	100.00	100.00
Construcción De Muro De Contención En Calle Tulipanes Parte Baja , Tramo De Arroyo Hacia Girasoles, Colonia Jardín, Agencia Donají	Oaxaca de Juárez	2013	1,452,033	1,452,033	1,448,441	1,448,441	99.75	Metro cúbico	130	100.00	100.00
Construcción De Colector (Colonias Guadalupe Y La Graffi)	Chahuities	2013	2,201,548	2,201,548	2,201,548	2,201,548	100.00	Metro Lineal	21,460	100.00	100.00
Guelaguetza 2013	Oaxaca de Juárez	2013	16,950,000	16,950,000	13,617,849	13,617,849	80.34	Evento	128,424	100.00	100.00
Adquisición De Ambulancias Para Fortalecimiento De Unidades Médicas	Cobertura estatal	2013	900,000	900,000	900,000	900,000	100.00	Persona	7,362	100.00	100.00
Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidraulico En La Avenida Monterrey, Colonia Lomas Panorámicas, Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2013	983,956	983,956	983,956	983,956	100.00	Metro Cuadrado	941	100.00	100.00
Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Framboyanes, Colonia Reforestación, Agencia De Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2013	81,700	81,700	61,700	61,700	75.52	Sistema	30	100.00	100.00
Fortalecimiento De Unidades Médicas Con Tecnología Y Equipo De Cómputo	Cobertura estatal	2013	92,800	92,800	92,800	92,800	100.00	Lote	176,489	100.00	100.00
Equipamiento De Infraestructura Para Ejecucion Del Programa De Desarrollo Humano Oportunidades	Cobertura estatal	2013	3,888,791	3,888,791	164,967	164,967	4.24	Lote	465,991	100.00	4.24

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Unidad De Hospitalizacion En La Localidad De San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura estatal	2013	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	Obra	94,209	100.00	100.00
Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Maria Guienagati	Cobertura estatal	2013	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Obra	3,025	100.00	100.00
Rehabilitacion De Unidad De Hospitalizacion En La Localidad De Maria Lombardo De Caso	Cobertura estatal	2013	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	Obra	3,865	100.00	100.00
Rehabilitacion De Unidad De Hospitalizacion En La Localidad De San Pedro Tapanatepec	Cobertura estatal	2013	53,071	53,071	52,679	52,679	99.26	Obra	7,282	100.00	0.00
Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Ciruelo	Cobertura estatal	2013	500,000	200,000	20,000	20,000	10.00	Obra	2,185	100.00	100.00
Construccion De Agencia Municipal 1a Etapa	Chalcatongo de Hidalgo	2013	514,282	514,282	514,282	514,282	100.00	Obra	151	100.00	100.00
Construcción De 13 Unidades Básicas De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	0	1,755,000	1,755,000	0	100.00	Vivienda	0	100.00	90.00
Construcción De 2 Unidades Básicas De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	0	270,000	270,000	0	100.00	Vivienda	4	100.00	0.00
Construcción De 3 Unidades Básicas De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	0	405,000	380,859	0	94.04	Vivienda	12	100.00	94.00
Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	0	112,000	112,000	0	100.00	Vivienda	4	100.00	100.00
Construcción De 14 Unidades Básicas De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	0	1,890,000	1,890,000	0	100.00	Vivienda	56	100.00	90.00
Construcción De 8 Unidades Básicas De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	0	1,080,000	1,080,000	0	100.00	Vivienda	32	100.00	90.00
Construcción De 2 Unidades Básicas De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	0	270,000	269,994	0	100.00	Vivienda	8	100.00	0.00
Construcción De 3 Unidades Básicas De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	0	336,000	256,020	0	76.20	Vivienda	12	100.00	90.00
Construcción De 3 Unidades Básicas De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	0	405,000	405,000	0	100.00	Vivienda	12	100.00	60.00
Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	0	112,000	111,998	0	100.00	Vivienda	4	100.00	90.00
Construcción De 15 Unidades Básicas De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	0	2,025,000	2,021,545	0	99.83	Vivienda	60	100.00	100.00
Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	0	135,000	134,368	0	99.53	Vivienda	4	100.00	80.00
Construcción De 5 Unidades Básicas De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	0	675,000	671,840	0	99.53	Vivienda	20	100.00	80.00
Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	0	135,000	134,368	0	99.53	Vivienda	4	100.00	100.00
Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	0	112,000	112,000	0	100.00	Vivienda	4	100.00	100.00
Construcción De 4 Unidades Básicas De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	0	540,000	540,000	0	100.00	Vivienda	12	100.00	100.00
Construcción De 5 Unidades Básicas De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	0	560,000	559,953	0	99.99	Vivienda	20	100.00	40.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De 2 Unidades Básicas De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	0	224,000	224,000	0	100.00	Vivienda	8	100.00	90.00
Construcción De 3 Unidades Básicas De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	0	336,000	336,000	0	100.00	Vivienda	12	100.00	100.00
Construcción De 7 Unidades Básicas De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	0	784,000	783,986	0	100.00	Vivienda	28	100.00	60.00
Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	0	135,000	135,000	0	100.00	Vivienda	4	100.00	100.00
Construcción De 3 Unidades Básicas De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	0	405,000	383,544	0	94.70	Vivienda	12	100.00	95.00
Urbanización Para La Reubicación De La Localidad De Santa Cruz Mitlatongo Primera Etapa (Arborización Y Vigilancia Ambiental)	Cobertura estatal	2013	0	1,135,796	1,111,248	0	97.84	Obra	433	100.00	100.00
Urbanización Para La Reubicación De La Localidad De Santa Cruz Mitlatongo Primera Etapa (Construcción De Andadores, Plataformas Para Vivivenda Y Vialidad Vehicular)	Cobertura estatal	2013	0	14,217,562	13,504,948	0	94.99	Obra	433	100.00	100.00
Urbanización Para La Reubicación De La Localidad De Santa Cruz Mitlatongo Primera Etapa (Muros De Contención: Vialidades Y Andadores)	Cobertura estatal	2013	0	5,291,442	1,587,418	0	30.00	Obra	433	100.00	0.00
Urbanización Para La Reubicación De La Localidad De Santiago Mitlatongo Primera Etapa (Arborización Y Vigilancia Ambiental)	Cobertura estatal	2013	0	1,742,857	1,700,438	0	97.57	Obra	675	100.00	100.00
Urbanización Para La Reubicación De La Localidad De Santiago Mitlatongo Primera Etapa (Construcción De Andadores, Plataformas Para Vivienda Y Vialidad Vehicular)	Cobertura estatal	2013	0	24,365,280	9,817,495	0	40.29	Obra	675	100.00	100.00
Urbanización Para La Reubicación De La Localidad De Santiago Mitlatongo Primera Etapa (Muros De Contención: Vialidades Y Andadores)	Cobertura estatal	2013	0	13,891,863	13,619,664	0	98.04	Obra	675	100.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	San Agustín Loxicha	2013	250,000	250,000	227,577	227,577	91.03	Obra	1	1.00	100.00
Construcción De Dos Aulas Y Tres Anexos En Telesecundaria	San Miguel Panixtlahuaca	2013	1,588,647	1,588,647	279,051	279,051	17.57	Obra	0	1.00	23.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Un Aula En J.N.U. Guieyhoba (Col. La Soledad)	Salina Cruz	2013	280,000	280,000	208,854	208,854	74.59	Aula	0	1.00	81.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 104	Matías Romero Avendaño	2013	250,000	250,000	234,082	234,082	93.63	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De Un Aula En J.N.U. Jose Vasconcelos	Santa María Huatulco	2013	288,750	288,750	224,397	224,397	77.71	Aula	0	1.00	78.00
Construccion De Un Aula En J.N.I. Gabriela Mistral	Santa María Tonameca	2013	288,750	288,750	170,984	170,984	59.22	Aula	0	1.00	59.00
Construccion De Un Aula Didactica En J.N.I. Rafael Ramirez Castellanos	Santa María Tonameca	2013	288,750	288,750	233,659	233,659	80.92	Aula	0	1.00	87.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Hermanos Flores Magon	Candelaria Loxicha	2013	317,781	317,781	0	0	0.00	Aula	0	1.00	30.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	Candelaria Loxicha	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generale Sen Escuela Primaria Benito Juarez	San Agustín Loxicha	2013	439,258	439,258	0	0	0.00	Obra	0	1.00	30.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Libertad	San Pedro Jicayán	2013	728,314	728,314	700,135	700,135	96.13	2 ANEXOS	0	2.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Jose María Morelos	San Pedro Pochutla	2013	542,553	542,553	252,545	252,545	46.55	Aula	0	2.00	30.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Netzahualcoyotl	Santiago Pinotepa Nacional	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Lote	0	100.00	65.00
Construccion De Tres Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Niños Artilleros	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	1,050,000	1,050,000	859,654	859,654	81.87	Obra	0	3.00	80.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria 20 De Noviembre	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	250,000	250,000	83,294	83,294	33.32	Obra	0	1.00	20.00
Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Patria	San Sebastián Ixcapa	2013	1,002,756	1,002,756	243,320	243,320	24.27	Aula	0	4.00	20.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	Santa Catarina Juquila	2013	542,553	542,553	136,707	136,707	25.20	Aula	0	2.00	20.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz (Col. Vicente Guerrero)	Santa María Huatulco	2013	317,781	317,781	234,678	234,678	73.85	Aula	0	1.00	74.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Cristobal Colon	Santa María Tonameca	2013	728,814	728,314	228,839	228,839	31.42	2 ANEXOS	0	2.00	45.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Niño Artillero	Santa María Tonameca	2013	317,781	317,781	178,858	178,858	56.28	Aula	0	1.00	61.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Anexos En Escuela Primaria Sor Juana I. De La Cruz	Santa María Tonameca	2013	728,314	728,314	197,962	197,962	27.18	ANEXOS	0	2.00	65.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria " Jan Amos Comenius "	Santa María Tonameca	2013	317,781	317,781	305,153	305,153	96.03	Aula	0	1.00	95.00
Reparaciones Geneales En Escuela Primaria Leona Vicario	Santiago Pinotepa Nacional	2013	500,000	500,000	483,614	483,614	96.72	Obra	0	1.00	87.00
Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Del Centro De Cultural Y De Convenciones.	Oaxaca de Juárez	2013	37,000,000	37,000,000	36,900,000	36,900,000	99.73	Proyecto	0	100.00	26.00
Construccion De Canchas De Futbol, Beisbol, Pista De Atletismo Y Trote, Area Libre De Pista, Alberca Semiolimpica Y Fosa De Clavados En El Complejo Deportivo Zona Poniente	Oaxaca de Juárez	2013	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00	Unidad	0	100.00	97.00
Construccion De Techado En Cancha Municipal	Santo Domingo Tonala	2013	415,055	415,055	415,055	415,055	100.00	Cancha	670	1.00	100.00
Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales.	Silacayoápam	2013	1,857,153	1,857,153	1,857,153	1,857,153	100.00	Obra	256	1.00	100.00
Construccion De Agencia Municipal 2a Etapa	Tamazulápam del Espíritu Santo	2013	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Obra	856	100.00	100.00
Terminacion De Agencia Municipal	San Juan Juquila Vijanos	2013	204,459	204,459	204,459	204,459	100.00	Obra	495	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a Etapa)	Capulápam de Méndez	2013	1,486,734	1,486,734	1,486,734	1,486,734	100.00	Poste	256	100.00	100.00
Construccion Del Techado Para La Cancha De La Escuela Primaria Miguel Méndez	Capulápam de Méndez	2013	462,926	462,923	462,923	462,923	100.00	Cancha	1,318	100.00	100.00
Ampliacion Y Adecuacion De Espacios Del Centro De Salud	San Pedro Caionos	2013	772,247	772,247	772,247	772,247	100.00	Centro	1,450	100.00	100.00
Construccion De Centro Comunitario De Desarrollo	Santo Domingo Tepuxtepec	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	1,813	100.00	100.00
Conservacion Del Camino Pinotepa Nacional - Corralero Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 25 000	Santiago Pinotepa Nacional	2013	1,624,901	1,624,901	1,624,901	1,624,901	100.00	Obra	1,735	100.00	100.00
Construccion De Salon De Usos Multiples 1a. Etapa	San Pablo Villa de Mitla	2013	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Obra	602	100.00	100.00
Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Avenida Ferrocarril En San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	2013	6,415,989	6,415,989	6,358,534	6,358,534	99.10	Kilómetro	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Agencia San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	2012	850,800	865,469	860,564	860,564	99.43	Kilómetro	0	100.00	100.00
Plan Maestro De Imagen Visual Del Barrio De Jalatlaco	Oaxaca de Juárez	2013	4,000,000	4,000,000	3,999,893	3,999,893	100.00	Proyecto	0	100.00	100.00
Terminacion De La Sala Audiovisual En La Escuela Telesecundaria	San José del Progreso	2013	750,000	750,000	749,845	749,845	99.98	Obra	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hdraulico De La Calle Las Palmas.	San Andrés Ixtlahuaca	2013	1,287,581	1,309,781	1,308,832	1,308,832	99.93	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Alumbrado Publico Del Fraccionamiento El Retiro	Santa María del Tule	2013	1,207,286	1,207,286	1,205,991	1,205,991	99.89	Luminaria	0	100.00	100.00
Construccion De Gimnasio De Basquetbol Techado	Santa María del Tule	2013	4,365,000	4,500,000	4,499,543	4,499,543	99.99	Obra	0	100.00	100.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Constancia del Rosario	2013	2,171,412	2,171,412	2,168,011	2,168,011	99.84	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Matamoros	Ocotlán de Morelos	2014	618,678	629,345	629,345	629,345	100.00	Kilómetro	0	100.00	80.00
Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica	Candelaria Loxicha	2014	70,337	70,337	70,337	70,337	100.00	Módulo	0	100.00	0.00
Construccion De Un Laboratorio Multiple En Escuela Secundaria General Andres Henestrosa	Santiago Juxtlahuaca	2013	750,000	750,000	532,465	532,465	71.00	Programa	0	100.00	89.00
Reparaciones Generales En J.N.I. Doña Josefa Ortiz De Dominguez	Santiago Juxtlahuaca	2013	112,303	112,303	0	0	0.00	Programa	0	100.00	15.00
Equipamiento De Un Laboratorio Multiple En Escuela Secundaria General Andres Henestrosa	Santiago Juxtlahuaca	2013	180,860	180,860	171,255	171,255	94.69	Programa	0	100.00	89.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	Santiago Lachiguiri	2013	400,000	400,000	0	0	0.00	Programa	0	100.00	12.00
Adquisicion De Equipo De Computo En Escuela Primaria Cinco De Mayo	Santiago Matatlán	2013	33,996	33,996	27,903	27,903	82.08	Programa	0	100.00	100.00
Adquisicion De Equipo De Computo Y Sonido En J.N.I. Benito Juarez	Santiago Matatlán	2013	23,813	23,813	23,809	23,809	99.98	Programa	0	100.00	98.00
Aquisicion De Equipo De Computo Y Sonido En Escuela Primaria Andres Quintana Roo	Santiago Matatlán	2013	37,918	37,918	37,064	37,064	97.75	Programa	0	100.00	100.00
Adquisicion De Equipo De Computo Y Sonido En Escuela Primaria Vicente Guerrero	Santiago Matatlán	2013	44,196	44,196	44,151	44,151	99.90	Programa	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Adquisicion De Equipo De Computo Y Sonido En Escuela Secundaria Tecnica No. 160	Santiago Matatlán	2013	73,375	73,345	70,887	70,887	96.65	Programa	0	100.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria General Frida Khalo	Santiago Pinotepa Nacional	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Programa	0	100.00	92.00
Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Frida Khalo	Santiago Pinotepa Nacional	2013	481,986	481,986	267,541	267,541	55.51	Obra	0	100.00	74.00
Rehabilitacion De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfaltico En La Region De Valles Centrales Primera Etapa	Cobertura estatal	2013	34,300,000	34,300,000	34,027,314	34,027,314	99.20	Metros Cuadrados	1,367,605	100.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I Madero	Acatlán de Pérez Figueroa	2013	100,000	100,000	69,958	69,958	69.96	Programa	0	100.00	79.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra	Acatlán de Pérez Figueroa	2013	250,000	250,000	231,966	231,966	92.79	Programa	0	100.00	91.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria 5 De Febrero De 1917	Acatlán de Pérez Figueroa	2013	542,553	542,553	409,159	409,159	75.41	Programa	0	100.00	55.00
Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Leona Vicario	Acatlán de Pérez Figueroa	2013	949,588	949,588	0	0	0.00	Programa	0	100.00	15.00
Construccion De Un Laboratorio-Taller Tres Anexos Y Reparaciones En Telesecundaria	Acatlán de Pérez Figueroa	2013	1,065,613	1,065,613	807,300	807,300	75.76	Programa	0	100.00	92.00
Equipamiento De Un Laboratorio-Taller Y De Un Anexo En Telesecundaria	Acatlán de Pérez Figueroa	2013	141,877	141,877	127,469	127,469	89.84	Programa	0	100.00	89.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Juan Aldama	Acatlán de Pérez Figueroa	2013	317,781	317,781	142,062	142,062	44.70	Programa	0	100.00	56.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Niños Heroes	Acatlán de Pérez Figueroa	2013	317,781	317,781	243,120	243,120	76.51	Programa	0	100.00	69.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria 5 De Febrero De 1917	Acatlán de Pérez Figueroa	2013	36,028	36,028	34,280	34,280	95.15	Programa	0	100.00	87.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Leona Vicario	Acatlán de Pérez Figueroa	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Programa	0	100.00	87.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Juan Aldama	Acatlán de Pérez Figueroa	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Programa	0	100.00	88.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Niños Heroes	Acatlán de Pérez Figueroa	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Programa	0	100.00	98.00
Construccion De Tres Aulas En Escuela Secundaria Tecnica No. 189	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	769,539	769,539	699,770	699,770	90.93	Programa	0	100.00	58.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	El Barrio de la Soledad	2013	1,000,321	1,000,321	877,630	877,630	87.73	Programa	0	100.00	68.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En J.N.I. Francisco Gonzalez Bocanegra	Calihualá	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Programa	0	100.00	11.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Amado Nervo	Calihualá	2013	542,553	542,553	183,837	183,837	33.88	Programa	0	100.00	61.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Amado Nervo	Calihualá	2014	36,028	36,028	34,280	34,280	95.15	Programa	0	100.00	91.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Hermanos Flores Magon	Candelaria Loxicha	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Programa	0	100.00	61.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto	Candelaria Loxicha	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Programa	0	100.00	0.00
Construcciones De Tres Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	Cuilápam de Guerrero	2013	820,000	820,000	816,569	816,569	99.58	Programa	0	100.00	100.00
Equipamiento De Tres Aulas En Telesecundaria	Cuilápam de Guerrero	2013	75,342	75,342	67,192	67,192	89.18	Programa	0	100.00	98.00
Construccion De Cinco Aulas, Un Laboratorio Y Dos Anexos En Escuela Secundaria Tecnica No. 228	Chahuities	2013	2,459,330	2,459,330	2,392,070	2,392,070	97.27	Obra	0	100.00	47.00
Equipamiento De Cinco Aulas Y Un Laboratorio En Escuela Secundaria Tecnica No. 228	Chahuities	2013	270,930	270,930	259,555	259,555	95.80	Programa	0	100.00	91.00
Construccion De Dos Anexos En J.N.I. Rey Condoy	Tamazulápam del Espíritu Santo	2013	584,756	584,756	0	0	0.00	Programa	0	100.00	15.00
Equipamiento De Un Aula Didactica En Escuela Primaria Union Y Progreso	Guadalupe Etla	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Programa	0	100.00	91.00
Construccion De Cinco Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juarez (Col. Sinahi 1a Seccion)	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	1,988,000	1,988,000	1,988,000	1,988,000	100.00	Programa	0	100.00	100.00
Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Secundaria Tecnica No. 189	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	54,042	54,042	51,420	51,420	95.15	Programa	0	100.00	91.00
Equipamiento De Un Laboratorio Taller Y Un Anexo En Telesecundaria	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	141,877	141,877	127,469	127,469	89.84	Programa	0	100.00	89.00
Construccion De Un Aula En J.N.U. Carmen Ramos Del Rio	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	317,781	317,781	256,509	256,509	80.72	Programa	0	100.00	74.00
Construccion De Un Laboratorio Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	1,015,613	1,015,613	1,015,613	1,015,613	100.00	Programa	0	100.00	100.00
Equipamiento De Cinco Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez (Col. Sinahi 1a Seccion)	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	90,070	90,070	85,701	85,701	95.15	Programa	0	100.00	91.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Carmen Ramos Del Rio	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	22,726	22,726	21,757	21,757	95.74	Programa	0	100.00	74.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Equipamiento De Dos Aulas En J.N.R. Miguel Hidalgo	Huautla de Jiménez	2013	28,886	28,886	27,719	27,719	95.96	Programa	0	100.00	45.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	Huautla de Jiménez	2013	25,114	25,114	22,397	22,397	89.18	Programa	0	100.00	45.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Simbolos Patrios	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	450,000	450,000	134,642	134,642	29.92	Programa	0	100.00	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Enedino Jimenez	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	36,028	36,028	34,280	34,280	95.15	Programa	0	100.00	90.00
Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Enedino Jimenez Jimenez	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	1,186,000	1,186,000	779,752	779,752	65.75	Programa	0	100.00	75.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	Loma Bonita	2013	317,781	317,781	317,781	317,781	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	Loma Bonita	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Programa	0	100.00	90.00
Construccion De Un Aula En J.N.I. Jenacio Allende	Magdalena Peñasco	2013	288,750	288,750	284,273	284,273	98.45	Programa	0	100.00	60.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Jenacio Allende	Magdalena Peñasco	2013	14,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Programa	0	100.00	90.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	Magdalena Peñasco	2013	317,781	317,781	313,138	313,138	98.54	Programa	0	100.00	80.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	Magdalena Peñasco	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Programa	0	100.00	90.00
Construccion De Un Aula De Medio En Escuela Secundaria General Guadalupe Victoria	Magdalena Tequisistlán	2013	699,409	699,409	642,708	642,708	91.89	Programa	0	100.00	90.00
Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Guadalupe Victoria	Magdalena Tequisistlán	2013	351,661	351,661	311,389	311,389	88.55	Programa	0	100.00	90.00
Reparaciones Generales En Jnr Vasco De Quiroga	Ayoquezco de Aldama	2013	310,885	310,885	263,457	263,457	84.74	Programa	0	100.00	74.00
Construccion De Un Aula En J.N.R. Emperador Cuauhtemoc	San Miguel Sovaltepec	2013	288,750	288,750	236,058	236,058	81.75	Aula	0	1.00	82.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Emperador Cuauhtemoc	San Miguel Sovaltepec	2013	14,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Lote	0	1.00	100.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez	San Miguel Sovaltepec	2013	317,781	317,781	309,716	309,716	97.46	Aula	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez	San Miguel Sovaltepec	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Lote	0	1.00	100.00
Construccion De Seis Aulas Y Tres Anexos En Escuela Primaria Fray Bartolome De Las Casas	San Miguel Tlacotepec	2013	2,623,450	2,623,450	2,536,262	2,536,262	96.68	Obra	0	1.00	90.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Tres Anexos Adaptacion De Un Laboratorio-Taller Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	Santa María Chimalapa	2013	1,100,000	1,100,000	886,381	886,381	80.58	Programa	0	100.00	84.00
Equipamiento De Seis Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Fray Bartolome De Las Casas	San Miguel Tlacotepec	2013	148,354	148,354	137,497	137,497	92.68	Lote	0	1.00	90.00
Construccion De Un Laboratorio-Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	Santa María Chimalapa	2013	1,015,613	1,015,613	931,222	931,222	91.69	Programa	0	100.00	91.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	Santa María Chimalapa	2013	347,781	347,781	0	0	0.00	Programa	0	100.00	14.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	Santa María Chimalapa	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Programa	0	100.00	100.00
Equipamiento De Un Anexo Y Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	Santa María Chimalapa	2013	141,877	141,877	127,469	127,469	89.84	Programa	0	100.00	100.00
Equipamiento De Un Laboratorio - Taller Y Un Anexo En Telesecundaria	Santa María Chimalapa	2013	141,877	141,877	127,469	127,469	89.84	Programa	0	100.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num 61	Santa María Huatulco	2013	250,000	250,000	229,955	229,955	91.98	Programa	0	100.00	48.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Benito Juárez	Mixistlán de la Reforma	2013	14,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Programa	0	100.00	90.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz (Col. Vicente Guerrero)	Santa María Huatulco	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Programa	0	100.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Jnr Jaime Torres Bodet	Nejapa de Madero	2013	14,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Programa	0	100.00	90.00
Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez	Matías Romero Avendaño	2013	995,000	995,000	488,021	488,021	49.05	Obra	0	1.00	55.00
Construccion De Un Aula En Jnr Jaime Torres Bodet	Nejapa de Madero	2013	288,750	288,750	115,090	115,090	39.86	Programa	0	100.00	40.00
Equipamiento De Un Aula En Jnu Jose Vasconcelos	Santa María Huatulco	2013	14,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Programa	0	100.00	100.00
Equipamiento De Un Aula De Usos Multiples En J.N.U. Juan Ruiz De Alarcon (Infonavit Primero De Mayo)	Oaxaca de Juárez	2013	16,200	16,200	15,697	15,697	96.90	Programa	0	100.00	90.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Matias Romero	Matías Romero Avendaño	2013	900,000	900,000	868,208	868,208	96.47	Obra	0	1.00	70.00
Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	San Pablo Villa de Mitla	2013	667,000	667,000	296,217	296,217	44.41	Obra	0	1.00	40.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Jnu Plutarco Elias Calles	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2013	750,000	750,000	0	0	0.00	Programa	0	100.00	15.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	San Pablo Villa de Mitla	2013	25,114	25,114	22,397	22,397	89.18	Lote	0	1.00	80.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	Santa María Temaxcaltepec	2013	250,000	250,000	164,932	164,932	65.97	Programa	0	100.00	74.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	San Pedro Pochutla	2013	36,028	36,028	34,280	34,280	95.15	Programa	0	100.00	90.00
Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En Telesecundaria	San Pedro Huamelula	2013	949,588	949,588	859,738	859,738	90.54	Obra	0	1.00	90.00
Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	San Pedro Pochutla	2013	54,042	54,042	51,420	51,420	95.15	Programa	0	100.00	90.00
Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Telesecundaria	San Pedro Huamelula	2013	55,275	55,275	50,198	50,198	90.81	Lote	0	1.00	90.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Niño Artillero	Santa María Tonameca	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Programa	0	100.00	100.00
Reparaciones Generales En J.N. I. Primero De Mayo	San Pedro Huilotepic	2013	135,000	135,000	123,372	123,372	91.39	Obra	0	1.00	90.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num. 10	San Pedro Pochutla	2013	2,050,000	2,050,000	571,967	571,967	27.90	Programa	0	100.00	20.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Jan Amos Comenius	Santa María Tonameca	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Programa	0	100.00	100.00
Equipamiento De Un Aula Didactica En Jni Rafael Ramirez Castellanos	Santa María Tonameca	2013	14,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Programa	0	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	San Pedro Quiatoni	2013	587,553	587,553	248,391	248,391	42.28	Programa	0	100.00	80.00
Equipamiento De Un Aula En Jni Gabriela Mistral	Santa María Tonameca	2013	14,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Programa	0	100.00	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	San Pedro Quiatoni	2013	50,228	50,228	44,795	44,795	89.18	Programa	0	100.00	90.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	San Pedro Tidaá	2013	250,000	250,000	68,729	68,729	27.49	Programa	0	0.00	25.00
Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	30,161	30,161	27,801	27,801	92.17	Lote	0	100.00	92.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	San Pedro Tidaá	2013	250,000	250,000	127,615	127,615	51.05	Obra	0	100.00	50.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	25,114	25,114	22,397	22,397	89.18	Lote	0	100.00	89.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	728,314	728,314	361,744	361,744	49.67	Escuela	0	100.00	40.00
Construccion De Un Aula En Telesecundaria	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	317,781	317,781	202,828	202,828	63.83	Lote	0	1.00	60.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	Santo Domingo de Morelos	2013	40,000	400,000	396,672	396,672	99.17	Lote	0	1.00	100.00
Construccion De Un Aula En J.N.I. 30 De Abril	Santiago Xanica	2013	288,750	288,750	272,515	272,515	94.38	Aula	0	1.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En Jni Lic. Adolfo Lopez Mateos	Santo Domingo Tehuantepec	2013	518,700	518,700	458,225	458,225	88.34	Aula	0	2.00	82.00
Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Niño Artillero	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	40,270	40,270	34,656	34,656	86.06	Lote	0	1.00	80.00
Equipamiento De Dos Aulas En Jni Lic. Adolfo Lopez Mateos	Santo Domingo Tehuantepec	2013	28,886	28,886	27,719	27,719	95.96	Lote	0	1.00	95.00
Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primarai Miguel Hidalgo	Santiago Xanica	2013	980,000	980,000	325,726	325,726	33.24	Obra	0	1.00	79.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	Santo Domingo Zanatepec	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Lote	0	1.00	100.00
Construccion De Un Anexo En Escuela Secundaria General Lazaro Cardenas	Santiago Xiacuí	2013	750,000	750,000	747,510	747,510	99.67	ANEXO	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	Santo Domingo Zanatepec	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Lote	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Anexo En Escuela Secundaria General Lazaro Cardenas	Santiago Xiacuí	2013	92,183	92,183	79,808	79,808	86.58	Lote	0	1.00	98.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	Santo Domingo Zanatepec	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Lote	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I Madero	Santiago Xiacuí	2013	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Escuela	0	1.00	100.00
Construccion De Un Taller En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos	Santos Reyes Nopala	2013	1,639,063	1,639,063	1,460,963	1,460,963	89.13	Taller	0	1.00	75.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	San Juan Bautista Valle Nacional	2013	317,781	317,781	317,781	317,781	100.00	Aula	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos	Santos Reyes Nopala	2013	289,198	289,198	242,252	242,252	83.77	Lote	0	1.00	90.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Equipamiento De Seis Aulas En Escuela Primaria Nueva Creacion La Corregidora	Santiago Yaitepec	2013	108,084	108,084	102,841	102,841	95.15	Lote	0	1.00	36.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	San Juan Bautista Valle Nacional	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Lote	0	1.00	98.00
Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leon Vicario	Santiago Zacatepec	2013	998,000	998,000	581,675	581,675	58.28	Obra	0	1.00	71.00
Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Simbolos Patrios (Col. Renacimiento)	Villa de Zaachila	2013	949,588	949,588	0	0	0.00	Aula	0	1.00	9.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Simbolos Patrios (Col. Renacimiento)	Villa de Zaachila	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Lote	0	1.00	92.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 138	Tataltepec de Valdés	2013	1,304,209	1,304,209	0	0	0.00	Obra	0	1.00	15.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Flavio Perez Gasga (Col. Centro)	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Programa	0	100.00	11.00
Reparaciones En Escuela Primaria Educacion (Col. Heladio Ramirez Lopez)	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	159,338	159,338	63.74	Programa	0	100.00	74.00
Remodelación Y Adaptación De Espacios Educativos En Edificio De La Facultad De Arquitectura 5 De Mayo	Oaxaca de Juárez	2013	8,570,587	8,705,587	5,092,211	5,092,211	58.49	Obra	584	100.00	58.49
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes Y Calle Cinco De Mayo	San Bartolo Coyotepec	2013	1,850,786	1,882,696	1,850,770	1,850,770	98.30	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Proyecto Ejecutivo De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Playa Chinghua	Santo Domingo Tehuantepec	2014	90,000	90,000	90,000	90,000	100.00	Proyecto	0	100.00	100.00
Equipamiento Del Centro De Informacion En Instituto Tecnologico De Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	2013	497,622	497,622	0	0	0.00	Lote	0	1.00	0.00
Conclusion Del Centro De Informacion En Instituto Tecnologico De Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	2013	2,502,378	2,502,378	1,719,490	1,719,490	68.71	Obra	0	1.00	69.00
Cosntruccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Cecypte No. 1	Tlaxiactac de Cabrera	2013	1,010,015	1,010,015	0	0	0.00	Obra	0	1.00	20.00
Equipamiento Para Dos Aulas Y Dos Anexos En Cecypte No. 1	Tlaxiactac de Cabrera	2013	239,985	239,985	0	0	0.00	Lote	0	1.00	0.00
Construccion De Un Aula Didactica En Escuela Primaria Union Y Progreso	Guadalupe Etla	2013	317,781	317,781	181,082	181,082	56.98	Programa	0	100.00	11.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Tres Aulas En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Heroica Ciudad De Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2013	1,203,792	1,203,792	1,168,059	1,168,059	97.03	Obra	0	1.00	75.00
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No.21	San Lucas Ojitlán	2013	334,679	496,984	325,938	325,938	65.58	PROGRAMA	0	1.00	100.00
Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 22	Santiago Jamiltepec	2013	390,608	859,059	563,201	563,201	65.56	Programa	0	1.00	100.00
Construccion De Un Aula En Telesecundaria	San José Chiltepec	2013	317,781	317,781	311,220	311,220	97.94	Programa	0	100.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	San José Chiltepec	2013	25,114	25,114	22,397	22,397	89.18	Programa	0	100.00	90.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Maria Montessori	San Juan Bautista Tuxtepec	2013	14,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Programa	0	100.00	90.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 97 (Fracc. Los Angeles)	San Juan Bautista Tuxtepec	2013	1,456,815	1,456,815	500,865	500,865	34.38	Obra	0	100.00	35.00
Construccion De Un Aula En J.N.U. Maria Montessori	San Juan Bautista Tuxtepec	2013	288,750	288,750	246,975	246,975	85.53	Obra	0	100.00	100.00
Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Tecnica No. 176	San Juan Colorado	2013	180,860	180,860	171,255	171,255	94.69	Programa	0	100.00	90.00
Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Maria Lombardo (Col. Nueva Patria)	San Juan Cotzocón	2013	769,539	769,539	767,481	767,481	99.73	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En Jnu Erasmo Castellanos Quinto (Andres Portillo 112 Col. Del Maestro)	Oaxaca de Juárez	2013	542,553	542,553	538,771	538,771	99.30	Aula	0	2.00	100.00
Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Maria Lombardo (Col. Nueva Patria)	San Juan Cotzocón	2013	54,042	54,042	51,420	51,420	95.15	Programa	0	100.00	100.00
Construccion De Dos Anexos En J.N.I. Lazaro Cardenas	San Juan Lachao	2013	644,332	644,332	201,002	201,002	31.20	Programa	0	100.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2013	440,947	440,947	146,317	146,317	33.18	Programa	0	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Francisco Villa	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2013	317,781	317,781	317,781	317,781	100.00	Obra	0	100.00	100.00
Reparaciones Generales En Jnu Profra Esperanza Alvaro Olivera (Col. Las Peñas, San Juan Chapultepec)	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	11.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Francisco Villa	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Programa	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Justo Sierra	San Martín Peras	2013	36,028	36,028	34,280	34,280	95.15	Programa	0	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Justo Sierra	San Martín Peras	2013	1,186,000	1,186,000	557,510	557,510	47.01	Obra	0	100.00	53.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Rodolfo Morales (Agencia Donaji Volcanes)	Oaxaca de Juárez	2013	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	11.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Netzahualcoyotl	San Mateo del Mar	2013	14,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Programa	0	100.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	San Miguel Chimalapa	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	0	100.00	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En Jnu Erasmo Castellanos Quinto (Andres Portillo 112 Col Del Maestro)	Oaxaca de Juárez	2013	45,452	45,452	43,514	43,514	95.74	Lote	0	1.00	97.00
Construccion De Edificios Con Cinco Aulas Interactivas Edificio Para Albergar Servicios Estudiantiles En Instituto Tecnologico Superior De San Miguel El Grande (1ra Etapa)	San Miguel el Grande	2013	5,000,000	5,000,000	0	0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	San José del Progreso	2013	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Amado Nervo	San Miguel Peras	2013	873,151	873,151	858,943	858,943	98.37	Obra	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Benito Juárez	San Pedro Atoyac	2013	14,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Lote	0	1.00	90.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc	Villa de Etla	2013	850,000	850,000	603,587	603,587	71.01	Obra	0	1.00	65.00
Construccion De Un Aula En Jnr Sor Juan Ines De La Cruz	Reforma de Pineda	2013	288,750	288,750	203,709	203,709	70.55	Aula	0	1.00	100.00
Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Patria	San Sebastián	2013	72,056	72,056	68,561	68,561	95.15	Lote	0	1.00	90.00
Equipamiento De Un Aula En Jnr Sor Juana Ines De La Cruz	Ixcapa Reforma de Pineda	2013	14,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Lote	0	1.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Simbolos Patrios	San Sebastián Tutla	2013	542,553	542,553	0	0	0.00	Aula	0	2.00	0.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Simbolos Patrios	San Sebastián Tutla	2013	36,028	36,028	34,280	34,280	95.15	Programa	0	1.00	90.00
Construccion De Un Taller En Escuela Secundaria Tecnica No. 230	Santa Ana del Valle	2013	1,383,900	1,383,900	694,272	694,272	50.17	Obra	0	1.00	45.00
Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundria Tecnica No. 230	Santa Ana del Valle	2013	154,249	154,249	134,153	134,153	86.97	Programa	0	1.00	80.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	Santa Catarina Juquila	2013	36,028	36,028	34,280	34,280	95.15	Programa	0	2.00	90.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Equipamiento De Cinco Anexos En Escuela Secundaria General Alfonso Caso	Santa Cruz Xoxocotlán	2013	366,868	366,868	330,559	330,559	90.10	Lote	0	1.00	90.00
Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica No. 216 (Col. Panoramica)	Santa Cruz Xoxocotlán	2013	351,661	351,661	310,090	310,090	88.18	Lote	0	1.00	97.00
Construccion De Seis Anexos En Escuela Secundaria General Alfonso Caso	Santa Cruz Xoxocotlán	2013	3,098,000	3,098,000	1,961,616	1,961,616	63.32	Obra	0	1.00	68.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Primero De Mayo (Col. Primero De Mayo)	Salina Cruz	2013	450,000	450,000	151,047	151,047	33.57	Obra	0	1.00	42.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Benito Juarez (Col.Hermosa Provincia)	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2013	14,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Lote	0	1.00	100.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo (Col. Hidalgo Oriente)	Salina Cruz	2013	728,314	728,314	238,974	238,974	32.81	ANEXOS	0	2.00	42.00
Construccion De Un Aula En Telesecundaria	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2013	317,781	317,781	267,190	267,190	84.08	Aula	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2013	25,114	25,114	23,090	23,090	91.94	Lote	0	1.00	100.00
Construccion De Un Aula En J.N.I. Vicente Guerrero	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2013	317,781	317,781	246,869	246,869	77.69	Aula	0	1.00	81.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Vicente Guerrero	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2013	14,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Lote	0	1.00	100.00
Construccion De Un Aula En J.N.I. Francisco I Madero	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2013	317,781	317,781	257,315	257,315	80.97	Aula	0	1.00	82.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Francisco I Madero	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2013	14,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Lote	0	1.00	100.00
Construccion De Un Aula En Telesecundaria	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2013	317,781	317,781	282,462	282,462	88.89	Aula	0	1.00	100.00
Construccion De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	San Agustín Loxicha	2013	485,000	485,000	82,649	82,649	17.04	Laboratorio	0	1.00	36.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2013	25,114	25,114	23,090	23,090	91.94	Programa	0	1.00	100.00
Construccion De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	San Agustín Loxicha	2013	485,000	485,000	76,562	76,562	15.79	LABORATORIO-TALLER	0	1.00	22.00
Reparaciones Generales En J.N.U. Ovidio Declory	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	San Agustín Loxicha	2013	111,716	111,716	99,668	99,668	89.22	Lote	0	1.00	91.00
Equipamiento De Un Laboratorio - Taller En Telsecundaria	San Agustín Loxicha	2013	111,716	111,716	99,668	99,668	89.22	Lote	0	1.00	91.00
Equipamiento De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	San Agustín Loxicha	2013	111,716	111,716	99,668	99,668	89.22	Lote	0	1.00	91.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Domingo Vazquez	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En J.N.U. Francisco Toledo	San Antonio de la Cal	2013	542,553	542,553	425,751	425,751	78.47	Aula	0	2.00	80.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Leyes De Reforma	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En Jnu Francisco Toledo	San Antonio de la Cal	2013	45,452	45,452	43,514	43,514	95.74	Lote	0	1.00	95.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Manuel Tomas Orozco	San Antonio Huitepec	2013	581,703	581,703	550,596	550,596	94.65	Obra	0	1.00	100.00
Construccion De Un Aula En Jni Leyes De Reforma	San Antonio Sinicahua	2013	288,750	288,750	281,506	281,506	97.49	Aula	0	1.00	97.00
Equipamiento De Un Aula En Jni Leyes De Reforma	San Antonio Sinicahua	2013	14,443	14,443	13,860	13,860	95.96	Lote	0	1.00	95.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Perez Gasga	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En Jni Aquiles Serdan	San Antonio Tepetlapa	2013	518,700	518,700	450,622	450,622	86.88	Aula	0	2.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Nueva Imagen	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2013	250,000	250,000	230,209	230,209	92.08	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Reyes Gonzalez	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Construccion De Un Aula En Jni Porfirio Diaz	San Antonio Huitepec	2013	288,750	288,750	268,361	268,361	92.94	Aula	0	1.00	74.00
Equipamiento De Dos Aulas En Jni Aquiles Serdan	San Antonio Tepetlapa	2013	28,886	28,886	27,719	27,719	95.96	Lote	0	1.00	95.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	San Antonio Tepetlapa	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	0	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Tierra Y Libertad Y Trabajo	San Carlos Yautepec	2013	300,000	300,000	191,091	191,091	63.70	Obra	0	1.00	50.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Gabino Barreda	San Esteban Atlatlahuca	2013	250,000	250,000	243,972	243,972	97.59	Obra	0	1.00	74.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	350,000	350,000	343,176	343,176	98.05	Obra	0	1.00	95.00
Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	1,002,756	1,002,756	553,891	553,891	55.24	Obra	0	1.00	68.00
Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	San Felipe Jalapa de Díaz	2013	72,056	72,056	68,561	68,561	95.15	Programa	0	1.00	96.00
Construccion De Un Aula En Telesecundaria	San Francisco Ozolotepec	2013	317,781	317,781	316,850	316,850	99.71	Aula	0	1.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	San Francisco Ozolotepec	2013	25,114	25,114	22,397	22,397	89.18	Programa	0	1.00	98.00
Construccion Y Puesta En Marcha De 10 Plantas Potabilizadoras A Pie De Pozo, Incluyen Estudio Y Proyecto (Pozo Palmas, Pozo Ferrocarril, Pozo Azucenas, Pozo Vicente Suarez, Pozo Sauces)	Oaxaca de Juárez	2014	12,000,000	12,000,000	11,990,471	11,990,471	99.92	Planta	255,029	0.00	80.00
Equipamiento De Un Taller En Cecati No. 67	Salina Cruz	2013	1,347,942	1,347,942	0	0	0.00	Lote	797	1.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 70	San Pedro Apóstol	2013	250,000	250,000	236,740	236,740	94.70	Obra	0	0.00	70.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	San Andrés Solaga	2014	728,970	629,949	629,949	629,949	100.00	Metros Lineales	260	0.00	100.00
Rehabilitacion De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfaltico En La Region Del Istmo (Salina Cruz)	Cobertura estatal	2013	11,550,000	11,550,000	11,539,965	11,539,965	99.91	Metros Cuadrados	176,846	0.00	100.00
Rehabilitacion De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfaltico En La Region Del Istmo (Juchitan)	Cobertura estatal	2013	11,550,000	11,550,000	11,539,212	11,539,212	99.91	Metros Cuadrados	219,355	0.00	100.00
Rehabilitacion De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfaltico En La Region De Papaloapan (Tuxtepec)	Cobertura estatal	2014	11,550,000	11,550,000	11,539,674	11,539,674	99.91	Metros Cuadrados	155,849	0.00	100.00
Reposicion De Equipo De Bombeo, Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable	San Felipe Tejalápam	2013	1,442,745	1,442,745	1,442,745	1,442,745	100.00	Metros Lineales	1,120	0.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Zaragoza	Santiago Chazumba	2013	1,328,176	1,328,176	0	0	0.00	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Guadalupe Victoria	Santiago Chazumba	2013	877,716	877,716	0	0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Lazaro Cardenas	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2013	1,134,869	1,134,869	0	0	0.00	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 20 De Noviembre	Ayotzintepic	2013	508,621	508,621	0	0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	San Miguel Aloápam	2013	496,957	496,957	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Construccion De Techumbre En Cancha Municipal	Putla Villa de Guerrero	2013	1,946,210	1,946,210	0	0	0.00	Obra	0	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Techumbre En Cancha Municipal	Putla Villa de Guerrero	2013	1,918,028	1,918,028	0	0	0.00	Obra	0	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje El Cerrito	San Pablo Etla	2013	607,891	607,891	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Camino De La Piedra	Zimatlán de Álvarez	2013	1,631,690	1,631,690	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Pavimentacion A Base De Adoquin En La 2a. Privada Del Arenal	San Sebastián Tutla	2013	1,709,855	1,709,855	0	0	0.00	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. La Forestal, Calle Cerrada De Laureles.	Santa María Atzompa	2013	341,763	341,763	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Pavimentacion De Calles En El Fraccionamiento Proyecto 2000	Santa María Coyotepec	2013	652,340	652,340	0	0	0.00	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle De Jesus	Santos Reyes Nopala	2013	650,243	650,243	0	0	0.00	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Miguel Hidalgo	Santo Domingo Tehuantepec	2013	626,044	626,044	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Colonia 10 De Mayo	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	351,218	351,218	0	0	0.00	Cancha	0	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Santa María Petapa	2013	704,593	704,593	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Adoquinamiento De La Calle Aquiles Cordova Moran (2a. Etapa).	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2013	1,017,241	1,017,241	0	0	0.00	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00
Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Benito Juarez Clave 20dpr3488v (1a Etapa) (Lachindo)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2013	478,421	478,421	0	0	0.00	Obra	0	0.00	0.00
Construccion De Techado En La Cancha De Usos Multiples En La Escuela Secundaria Tecnica N° 9 Clave 20dpr3488v	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2013	1,297,333	1,297,333	0	0	0.00	Obra	0	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Agencia Hacienda Blanca	San Pablo Etla	2013	947,845	947,845	947,845	947,845	100.00	Poste	60	0.00	100.00
Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En Iebo No. 263 Primera Etapa	Mazatlán Villa de Flores	2013	49,000	49,000	0	0	0.00	Lote	76	0.00	0.00
Construccion De Un Aula Y Un Anexo En Iebo No. 101 Primera Etapa	San Mateo Yoloxochitlán	2013	435,780	435,780	0	0	0.00	Obra	120	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Un Aula Y Un Anexo En Iebo No. 254 Primera Etapa	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	609,000	609,000	0	0	0.00	Obra	67	0.00	0.00
Construccion De Un Aula Y Un Anexo En Iebo No. 40 Primera Etapa	San Mateo del Mar	2013	359,800	359,800	0	0	0.00	Obra	191	0.00	15.00
Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En Iebo No. 86 Primera Etapa	Santa María Xadani	2013	49,000	49,000	0	0	0.00	Lote	100	0.00	0.00
Construccion De Un Aula Didactica, Un Aula De Medios Y Un Anexo En Iebo No. 245 Primera Etapa	Cosolapa	2013	840,200	840,200	0	0	0.00	Obra	61	0.00	10.00
Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En Iebo No. 75 Primera Etapa	San Miguel Soyaltepec	2013	21,000	21,000	0	0	0.00	Lote	91	0.00	0.00
Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En Iebo No. 131 Primera Etapa	San Lorenzo Texmelúcan	2013	5,000	5,000	0	0	0.00	Lote	71	0.00	0.00
Construccion De Dos Aulas Didacticas, Un Aula De Medios Y Un Anexo En Iebo No. 250 Primera Etapa	Santa Ana	2013	968,600	968,600	0	0	0.00	Obra	968,600	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En Iebo No. 112 Primera Etapa	Ciénega de Zimatlán	2013	273,680	273,680	267,426	267,426	97.71	Aula	102	0.00	60.00
Construccion De Edificio Administrativo En Cobao No. 34 Primera Etapa	San Antonino Castillo Velasco	2013	1,356,250	1,356,250	0	0	0.00	Obra	706	0.00	0.00
Construccion De Un Aula Didactica En Iebo No. 117 Primera Etapa	San Pedro Totolápam	2013	179,800	179,800	0	0	0.00	Aula	60	0.00	0.00
Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Medios Y Tres Anexos En Bic No. 38 Primera Etapa	Santa María Huatulco	2013	1,486,333	1,486,333	0	0	0.00	Obra	55	0.00	10.00
Construccion De Aula De Usos Múltiples, Dos Anexos Y Primera Etapa De Barda Perimetral En Escuela Normal Experimental Presidente Venustiano Carranza	San Juan Cacahuatpec	2013	3,000,000	3,000,000	487,655	487,655	16.26	Obra	277	0.00	20.00
Construccion De La Cunierta De La Plaza Civica, Mantenimiento De La Red Electrica Y Colocacion De Transformador En Centro Regional De Educacion Normal De Rio Grande	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2013	2,642,875	2,642,875	0	0	0.00	Obra	341	0.00	10.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales Y Colocacion De Transformador En Escuela Normal Urbana Federal Del Istmo	Ciudad Ixtotec	2013	1,285,000	1,285,000	0	0	0.00	Obra	470	0.00	15.00
Construccion De Seis Aulas Y Un Anexo En Escuela Normal Experimental De Huajuapam	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	2013	3,000,000	3,000,000	1,104,709	1,104,709	36.82	Obra	289	0.00	40.00
Construccion De Seis Aulas Y Un Anexo En Escuela Normal Experimental De Tenoscolula	San Pedro y San Pablo Tenoscolula	2013	3,000,000	3,000,000	740,250	740,250	24.67	Obra	342	0.00	30.00
Terminacion De Auditorio En Escuela Normal Rural Vanguardia	Villa de Tamazulápam del Progreso	2013	3,940,000	3,940,000	0	0	0.00	Obra	47	0.00	20.00
Construccion De Cuatro Anexos, Techado De Alberca Y Techado De Canchas Alberca Y Estrado En Escuela Normal Experimental Lazaro Cardenas	Putla Villa de Guerrero	2013	3,806,080	3,806,080	0	0	0.00	Obra	412	0.00	15.00
Construccion De La Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios En Instituto Tecnologico De Salina Cruz (1ra Etapa)	Salina Cruz	2013	7,118,193	7,118,193	0	0	0.00	Obra	1,410	0.00	10.00
Complemento Para La Culminacion De La Unidad Academica Departamental Tipo Iii En Instituto Tecnologico Del Valle De Etla	Santiago Suchilquitongo	2013	3,955,293	3,955,293	0	0	0.00	Obra	280	0.00	10.00
Equipamiento De La Unidad Academica Departamental Tipo Ii En Instituto Tecnologico Del Valle De Etla	Santiago Suchilquitongo	2013	1,657,167	1,657,167	0	0	0.00	Lote	280	0.00	0.00
Construccion De La Segunda Etapa Del Centro De Computo De Dos Niveles En Instituto Tecnologico De San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	2013	6,683,867	6,883,867	0	0	0.00	Obra	331	0.00	0.00
Construccion Del Laboratorio De Ingenieria Civil En Instituto Tecnologico De Tlaxiaco (Primera Etapa)	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2013	5,103,157	5,103,157	0	0	0.00	Laboratorio	1,162	0.00	0.00
Equipamiento Del Laboratoriod e Ingenieria Civil En Instituto Tecnologico De Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2013	2,499,631	2,499,631	0	0	0.00	Lote	1,162	0.00	0.00
Construccion De Infraestructura Fisica Educativa Telesecundaria De La Construccion De Un Aula Didactica Estructura Regional 6.00x8.00 Y Obra Exterior	Magdalena Apasco	2013	82,793	82,793	82,793	82,793	100.00	Aula	244	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Abasolo	Magdalena Apasco	2013	20,234	20,234	20,234	20,234	100.00	Poste	61	0.00	100.00
Centro De Barrio Bugambillas	Oaxaca de Juárez	2013	500,000	500,000	0	0	0.00	Centro	72,800	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria General Vicente Guerrero	San Pablo Huixtepec	2013	317,781	317,781	160,172	160,172	50.40	Aula	0	0.00	55.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz	San Pablo Huixtepec	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Lote	0	0.00	90.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria General Vicente Guerrero	San Pablo Huixtepec	2013	18,014	18,014	17,140	17,140	95.15	Lote	0	0.00	90.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 20	Santiago Jamiltepec	2013	511,444	511,444	0	0	0.00	Aula	0	0.00	0.00
Equipamiento En Escuela Primaria Lic. Gustavo Diaz Ordaz	Santiago Jamiltepec	2013	236,140	236,140	0	0	0.00	Aula	0	0.00	0.00
Construcción De 3 Unidades Básicas De Vivienda Rural	Cobertura estatal	2013	336,000	336,000	336,000	0	100.00	Vivienda	0	0.00	60.00
Estudio Y Elaboracion De Proyectos Ejecutivo De La Obra E.C.(Santa Maria Tepantlali-San Juan Juquila Mixes)Cerro Costoche- El Culebron Del Km 0 000.00 Al 10 000.00.	Santa María Tepantlali	2013	460,807	460,807	460,807	460,807	100.00	Proyecto	419	0.00	100.00
Apertura De 1.00 Km De Camino Rural En Su 1a Etapa, E.C.(Santa Maria Tepantlali-San Juan Juquila Mixes)Cerro Costoche- El Culebron Del Km 0 00.00 Al 10 000.00.	Santa María Tepantlali	2013	341,876	341,876	341,876	341,876	100.00	Obra	419	0.00	100.00
"Ampliacion De Drenaje Pluvialy Sanitario En El Camino De La Agencia De Policia Municipal De Mosquito Blanco A Cerro Campana	Santa María Tepantlali	2013	832,531	832,531	832,531	832,531	100.00	Obra	471	0.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La 1a. Cerrada Del Panteon. San Felipe Del Agua.	Oaxaca de Juárez	2014	752,229	752,229	752,229	752,229	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	80.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2013	250,000	250,000	232,179	232,179	92.87	Obra	0	1.00	100.00
Restauracion Del Templo De Nuestra Señora De La Merced	Oaxaca de Juárez	2014	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.00	Obra	263,357	100.00	1.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa En La Loc. De Ojo De Agua	Santa Cruz Nundaco	2014	1,000,000	2,500,540	1,000,216	1,000,216	40.00	Obra	670	100.00	40.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Servicio 066 Y 089	Cobertura estatal	2014	3,076,000	3,076,000	2,587,599	2,587,599	84.12	Pieza	0	100.00	94.28
Sistema Nacional De Información	Cobertura estatal	2014	1,239,680	1,239,680	1,098,602	1,098,602	88.62	Pieza	0	100.00	98.00
Servicio 066 Y 089	Cobertura estatal	2014	4,350,000	4,350,000	1,775,825	1,775,825	40.82	Pieza	0	100.00	7.23
Repuye	Cobertura estatal	2014	6,183,106	6,183,106	5,482,140	5,482,140	88.66	Pieza	0	100.00	88.66
Alineación De Las Capacidades	Cobertura estatal	2014	4,384,821	4,384,821	4,368,379	4,368,379	99.63	Pieza	0	100.00	100.00
Plataforma México	Cobertura estatal	2014	30,262	30,262	0	0	0.00	Pieza	0	100.00	100.00
Construccion De Techumbre Para El Gimnasio De Usos Multiples En Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	2014	2,000,000	2,000,000	783,951	783,951	39.20	Obra	9,565	100.00	100.00
Rehabilitacion De La Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Cabecera Chalchijapa (Congregacion)	Cobertura estatal	2014	500,000	260,000	260,000	260,000	100.00	Obra	266	100.00	100.00
Construccion De Olla De Agua	Santiago Nundiche	2014	486,911	486,911	486,911	486,911	100.00	Obra	170	100.00	100.00
Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Cosolapa	Cobertura estatal	2013	1,000,000	1,000,000	995,327	995,327	99.53	Obra	13,325	100.00	83.00
Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Avenida 5 De Mayo A 16 De Septiembre Entre Emiliano Zapata Y Lucas Salas	Ayotzintepc	2014	850,000	877,188	877,188	877,188	100.00	Metro Lineal	3,609	100.00	100.00
Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Colonia Juarez	Cobertura estatal	2014	286,466	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	2,814	100.00	100.00
Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Acatlan De Perez Figueroa	Cobertura estatal	2014	1,100,000	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	9,398	100.00	100.00
Fortalecimiento Y Equipamiento De La Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Jeronimo Tecoaatl (Obra)	Cobertura estatal	2014	1,300,000	260,000	260,000	260,000	100.00	Obra	880	100.00	100.00
Fortalecimiento Y Equipamiento Del Hospital Basico En La Localidad De Tamazulapam Del Espiritu Santo (Obra)	Cobertura estatal	2014	550,000	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	2,372	100.00	100.00
Sustitucion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Cruz Yagavila	Cobertura estatal	2014	2,800,000	2,430,103	2,422,744	2,422,744	99.70	Obra	595	100.00	90.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Equipo Para Las Areas De Hospitalizacion, Cocina Y Ceye (Hospital De 12 A 30 Camas)	Cobertura estatal	2014	800,000	170,000	170,000	170,000	100.00	Equipo	0	100.00	100.00
Equipo Para Las Areas De Consulta Externa, Hospitalizacion, Curaciones (Centro De Salud De 7 Consultorios)	Cobertura estatal	2014	3,100,000	140,000	140,000	140,000	100.00	Equipo	0	100.00	100.00
3 Por Ciento De Gastos Indirectos.	San Andrés Cabecera Nueva	2014	161,443	128,734	128,734	128,734	100.00	Expediente	350	100.00	100.00
Equipo Para Las Areas De Urgencias, Hospitalizacion, Sala De Expulsion, Recuperacion, Farmacia, Consulta Externa (Centro De Salud De 5 Consultorios)	Cobertura estatal	2014	1,400,000	70,000	70,000	70,000	100.00	Equipo	0	100.00	100.00
Fortalecimiento Y Equipamiento De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Jeronimo Tecoaatl (Equipamiento)	Cobertura estatal	2014	1,519,041	260,000	260,000	260,000	100.00	Equipo	0	100.00	100.00
Fortalecimiento Y Equipamiento Del Hospital Basico En La Localidad De Tamazulapam Del Espiritu Santo (Equipamiento)	Cobertura estatal	2014	2,647,734	400,000	400,000	400,000	100.00	Equipo	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Acatlan De Perez Figueroa (Equipamiento)	Cobertura estatal	2014	79,295	490,000	490,000	490,000	100.00	Equipo	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Centros De Salud Cobertura Estatal	Cobertura estatal	2014	2,079,599	120,000	120,000	120,000	100.00	Obra	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Los Maestros	San Juan Guichicovi	2014	250,709	510,063	510,063	510,063	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Tulipanes	San Juan Guichicovi	2014	444,430	452,093	452,093	452,093	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Construccion De Techado De Cancha En La Escuela Primaria Rural 1° De Mavo.	Matías Romero Avenidaño	2014	1,047,878	1,065,945	1,065,945	1,065,945	100.00	Cancha	0	100.00	94.00
Construccion De Techado De La Cancha De Basquetbol Municipal	San José Estancia Grande	2014	1,525,702	1,552,007	1,552,007	1,552,007	100.00	Obra	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Barrio Nuevo	La Compañía	2014	1,679,664	1,708,624	1,708,624	1,708,624	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliacion La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Constitucion.	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	2014	294,200	299,272	299,272	299,272	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	2014	580,700	590,712	590,712	590,712	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Pavimentacion Del Andador Peatonal Barrio Cabecera	San Agustín Loxicha	2014	298,718	303,868	303,868	303,868	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Terminacion De Agencia Municipal	Santiago Nundiche	2014	1,276,809	1,298,823	1,298,823	1,298,823	100.00	Obra	0	100.00	100.00
Construccion Y Techado De La Cancha De Basquetbol Municipal En San Marquitos	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	1,972,846	2,006,860	2,006,860	2,006,860	100.00	Cancha	0	100.00	100.00
Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Colonia Ampliación Progreso (Parte Media)	Santa María Atzompa	2014	800,000	813,793	813,793	813,793	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Progreso	Santa María Atzompa	2014	381,446	388,023	388,023	388,023	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica.	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	620,200	630,893	630,893	630,893	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Construccion De Techumbre En El Jardin De Niños Francisco Gabilondo Soler, Col. Martires Del Treinta Y Uno De Julio.	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	539,158	548,453	548,453	548,453	100.00	Obra	0	100.00	0.00
Construccion De Obras Complementarias En La Escuela Primaria Reforma Educativa	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	1,623,955	1,651,954	1,651,954	1,651,954	100.00	Obra	0	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Princiopal	San Juan Cacahuatpec	2014	622,955	633,696	633,696	633,696	100.00	Obra	0	100.00	100.00
Construccion Y Techado De La Cancha De Basquetbol Municipal	San Pedro Jicayán	2014	362,456	1,856,699	1,856,699	1,856,699	100.00	Cancha	0	100.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. El Gusano	San Francisco Telixtlahuaca	2014	1,244,800	1,266,262	1,266,262	1,266,262	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 11a Poniente	Santiago Pinotepa Nacional	2014	3,088,746	3,142,000	3,142,000	3,142,000	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Construccion De Cubierta De La Cancha De Usos Múltiples	Santa Cruz Itundujia	2014	1,186,607	1,207,066	1,207,066	1,207,066	100.00	Cancha	0	100.00	30.00
Construccion De Techado De La Cancha En La Escuela Telesecundaria	San Pedro Ocopetatillo	2014	1,597,932	1,625,482	1,625,482	1,625,482	100.00	Obra	0	100.00	45.00
Construccion Y Techado De La Cancha De Basquetbol De La Escuela Secundaria General Martires De Tacubaya "Clave 20des0040e"	San Sebastián Ixcapa	2014	2,037,201	2,037,201	2,037,201	2,037,201	100.00	Obra	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Jazmín	San José Chiltepec	2014	1,840,368	1,872,098	1,872,098	1,872,098	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle Hector Montes Parra (1a. Etapa)	San José Chiltepec	2014	745,874	758,734	758,734	758,734	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	Cuilápam de Guerrero	2014	621,800	632,521	632,521	632,521	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	2014	760,400	773,510	773,510	773,510	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Privada El Sabino	Santiago Matatlán	2014	298,000	303,138	303,138	303,138	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliación La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Corregidora (El Vergel).	San Francisco Lachigoló	2014	1,278,236	1,300,275	1,300,275	1,300,275	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 1a. Poniente	Santa María Jalapa del Marqués	2014	652,344	663,591	663,591	663,591	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles 18 De Marzo Y Pino Suárez	Santa María Jalapa del Marqués	2014	1,003,760	1,021,066	1,021,066	1,021,066	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	Santa Cruz Xitla	2014	989,600	1,006,662	1,006,662	1,006,662	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples	Matías Romero Ayendaño	2014	1,047,878	1,065,945	1,065,945	1,065,945	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Construcción De Techado Y Reposición De Pisos En La Explanada Municipal (1a. Etapa).	Matías Romero Ayendaño	2014	2,299,590	2,339,238	2,339,238	2,339,238	100.00	Obra	0	100.00	94.00
Ampliación La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Constitución.	Putla Villa de Guerrero	2014	1,479,700	1,505,212	1,505,212	1,505,212	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliación La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Ranchería Hidalgo Siniyuvi	Putla Villa de Guerrero	2014	1,809,500	1,840,698	1,840,698	1,840,698	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Construcción Y Techado De La Cancha De Basquetbol Municipal.	San Agustín Chayuco	2014	2,143,477	2,180,433	2,180,433	2,180,433	100.00	Cancha	0	100.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	2014	362,400	368,648	368,648	368,648	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Construcción De Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Bilingüe Vicente Guerrero Clave 2011100	San Andrés Huaxpaltepec	2014	357,263	363,318	363,318	363,318	100.00	Cancha	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion Y Techado De La Cancha De Basquetbol Municipal	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	1,530,679	1,557,070	1,557,070	1,557,070	100.00	Cancha	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal.	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	790,312	803,938	803,938	803,938	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Construccion Y Techado De La Cancha De Basquetbol Municipal	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	1,696,471	1,725,720	1,725,720	1,725,720	100.00	Cancha	0	100.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	Santiago Juxtlahuaca	2014	1,227,600	1,248,766	1,248,766	1,248,766	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	Putla Villa de Guerrero	2014	1,064,500	1,082,853	1,082,853	1,082,853	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	2014	860,700	875,540	875,540	875,540	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Corregidora.	Santa María Atzompa	2014	267,400	272,010	272,010	272,010	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Santa María Yucuhiti	2014	1,254,300	1,275,926	1,275,926	1,275,926	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Yucunitaka	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	1,604,500	1,632,164	1,632,164	1,632,164	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Acabados De La Agencia Municipal.	Santiago Apoala	2014	603,449	613,853	613,853	613,853	100.00	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De Techado De La Cancha De Usos Múltiples	San Lucas Zoquiápan	2014	1,063,295	1,081,627	1,081,627	1,081,627	100.00	Obra	0	100.00	37.00
Construccion De Techado De La Cancha En La Escuela Primaria	Santiago Texcalcingo	2014	1,063,295	1,081,627	1,081,627	1,081,627	100.00	Cancha	0	100.00	20.00
Ampliación Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Pablo Coatlán	2014	6,262,268	6,370,238	0	0	0.00	Kilómetro	0	100.00	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Felipe Usila	2014	1,278,599	1,300,644	1,300,644	1,300,644	100.00	Kilómetro	0	100.00	0.00
Construccion De Modulo De Policia En El Paraje El Carrizal.	San Mateo Yucutindoo	2014	1,688,462	1,717,573	1,717,573	1,717,573	100.00	Obra	0	100.00	85.00
Construccion De Modulo De Policia En El Paraje Portillo Del Sol.	San Mateo Yucutindoo	2014	1,704,233	1,733,616	1,733,616	1,733,616	100.00	Obra	0	100.00	80.00
Rehabilitacion De La Agencia De Policia Municipal.	San Sebastián Coatlán	2014	344,085	350,017	350,017	350,017	100.00	Obra	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Lucio Cabañas, Col. 25 De Mayo.	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	699,744	711,809	711,809	711,809	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Construccion De Salon De Usos Multiples (2a. Etapa).	Santa Lucía	2014	4,242,972	4,316,127	4,316,127	4,316,127	100.00	Obra	0	100.00	60.00
Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica	Monteverde Santiago Juxtlahuaca	2014	168,373	171,276	171,276	171,276	100.00	-1	0	100.00	40.00
Construccion De Alumbrado Publico Solar.	San Sebastián Río Hondo	2014	299,512	304,676	304,676	304,676	100.00	-1	0	100.00	100.00
Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples De La Escuela Primaria Emiliano Zapata	Ixtlán de Juárez	2014	1,522,204	1,522,204	1,522,204	1,522,204	100.00	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Rural Articulo 3o. Constitucional	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	2014	406,782	406,782	406,782	406,782	100.00	Cancha	0	100.00	100.00
Terminacion De La Agencia Municipal	Santiago Nundiche	2014	960,348	976,905	976,905	976,905	100.00	Obra	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Independencia.	San Baltazar Loxicha	2014	500,000	508,621	508,621	508,621	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Construccion De Alumbrado Publico Solar En La Col. Ampliacion Zapoteca, Calle Zaachila.	Villa de Zaachila	2014	406,464	413,472	413,472	413,472	100.00	-1	0	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 3 De Mayo En La Colonia El Pedregal	Santiago Matatlán	2014	468,943	477,028	477,028	477,028	100.00	Obra	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Loma Del Catrin (2a. Etapa)	San Cristóbal Amatlán	2014	700,000	712,069	712,069	712,069	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Deportiva	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	300,000	305,172	305,172	305,172	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Allende	San Lucas Quiavini	2014	632,579	643,486	643,486	643,486	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Privada 3 Reyes.	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	200,000	203,448	203,448	203,448	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal	Santa María Huazolotitlán	2014	1,058,463	1,076,712	1,076,712	1,076,712	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal (2a. Etapa)	San Lucas Zoquiápam	2014	459,000	466,914	466,914	466,914	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	80.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Barrio La Cruz.	San Juan Teitipac	2014	600,767	611,125	611,125	611,125	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Rio De Peces	San Miguel Chicahua	2014	600,000	610,345	610,345	610,345	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Construccion De Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria Benito Juarez Clave 20dpr0230c	Mártires de Tacubaya	2014	345,560	351,518	351,518	351,518	100.00	Cancha	0	100.00	100.00
Construccion De Techado De La Cancha De Basquetbol En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtb71f	Santiago Llano Grande	2014	1,521,456	1,547,688	1,547,688	1,547,688	100.00	Cancha	0	100.00	100.00
Construccion De Tres Aulas En La Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez	Santiago Tapextla	2014	810,453	810,453	810,453	810,453	100.00	Aula	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Paxtlán	San Andrés Paxtlán	2014	258,619	263,078	263,078	263,078	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles	San Cristóbal Amatlán	2014	2,520,321	2,563,775	2,563,775	2,563,775	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Construccion De Alumbrado Publico Solar En La Calle Jose Vasconcelos.	Villa de Zaachila	2014	650,000	661,207	661,207	661,207	100.00	Luminaria	0	100.00	100.00
Construccion De Alumbrado Publico En La Col. Arboleda.	San Pedro Ixtlahuaca	2014	841,928	841,928	841,928	841,928	100.00	Luminaria	0	0.00	98.00
Construccion De Sanitarios Con Biodigestores	Ixtlán de Juárez	2014	2,932,628	2,932,628	2,932,628	2,932,628	100.00	-1	0	100.00	100.00
Construcción De Sanitarios Con Biodigestores.	San Juan Bautista Valle Nacional	2014	837,877	837,877	837,877	837,877	100.00	SANITARIOS	0	0.00	100.00
Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica	Pluma Hidalgo	2014	70,337	70,337	70,337	70,337	100.00	Módulo	0	100.00	0.00
Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica En El Centro	Candelaria Loxicha	2014	70,337	70,337	70,337	70,337	100.00	Módulo	0	100.00	0.00
Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica	Candelaria Loxicha	2014	70,337	70,337	70,337	70,337	100.00	Módulo	0	100.00	0.00
Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica	Candelaria Loxicha	2014	281,348	281,348	281,348	281,348	100.00	Módulo	0	100.00	80.00
Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica	San Pedro Jocotipac	2014	281,348	281,348	281,348	281,348	100.00	Módulo	0	100.00	80.00
Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica	Candelaria Loxicha	2014	703,370	703,370	703,370	703,370	100.00	Módulo	0	100.00	80.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	Santiago Jamiltepec	2014	848,485	848,485	848,485	848,485	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Construccion De Techado De Cancha Municipal	Putla Villa de Guerrero	2014	1,527,339	1,527,339	1,527,339	1,527,339	100.00	Obra	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Encino Y Jacaranda (Barrio San Bartolo)	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	694,073	694,073	694,073	694,073	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Privada De La Casica (Barrio San Pedro)	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	646,503	646,503	646,503	646,503	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Terminacion De Auditorio	San Antonino Monte Verde	2014	1,438,110	1,438,110	1,438,110	1,438,110	100.00	Obra	0	100.00	100.00
Construccion Y Techado De La Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria Guadalupe Victoria Clave 2dpb1683j	San Juan Colorado	2014	1,754,092	1,754,092	1,754,092	1,754,092	100.00	Cancha	0	0.00	100.00
Construccion De Techado De La Cancha En La Escuela Telesecundaria	San Jerónimo Tecóatl	2014	1,063,295	1,081,627	1,081,627	1,081,627	100.00	Cancha	0	100.00	0.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Totontepec Villa de Morelos	2014	1,512,414	1,512,414	1,512,414	1,512,414	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Santa Cruz Nundaco	2014	1,017,241	1,017,241	1,017,241	1,017,241	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Santa Cruz Nundaco	2014	813,793	813,793	813,793	813,793	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Construcción De Cancha De Basquet Bol Municipal	San Pedro Jicayán	2014	368,705	368,705	368,705	368,705	100.00	Cancha	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable De La Represa En El Paraje El Pescadito Hacia El Almacen De Guadalupe Gavillera	San Bartolo Soyaltepec	2014	458,614	478,123	478,123	478,123	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Magdalena Peñasco	2014	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00
Construcción De Casa De La Cultura	Santiago Minas	2014	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	Metro Cuadrado	1,408	0.00	100.00
Obras De Infraestructura En La Calle Zetobaa	Villa de Zaachila	2014	2,165,646	2,165,645	2,165,645	2,165,645	100.00	Obra	14,877	0.00	100.00
Construccion De La Tercera Etapa Del Sistema De Drenaje Sanitario	Villa Díaz Ordaz	2014	600,000	1,496,092	1,012,767	1,012,767	67.69	Obra	300	100.00	100.00
Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Para El Otorgamiento Del Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Publica	Cobertura estatal	2014	31,545,000	31,545,000	31,543,960	31,543,960	100.00	Pieza	70	0.00	91.43
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guerrero Ubicada En La Colonia Centro De La Localidad De Chalcatongo De Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Metros Cuadrados	10,280	100.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Unidad Deportiva	Chalcatongo de Hidalgo	2014	9,096,582	9,096,582	9,096,582	9,096,582	100.00	Unidad	10,280	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles De Primera Y Segunda Privada De Morelos Matamoros Rumbo Al Panteon Y Revolucion	San Juan Guelavia	2014	1,200,000	1,159,270	964,492	964,492	83.20	Red	600	100.00	83.00
Construcción De Unidad Deportiva En Chalcatongo De Hidalgo, Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	2014	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	100.00	Unidad	15,000	100.00	100.00
Cancha De Futbol Rapido	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	1,500,000	1,500,000	1,461,936	0	97.46	Cancha	600	0.00	0.00
Construccion De Biblioteca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	5,000,000	5,000,000	398,995	398,995	7.98	Metro Cuadrado	69,000	0.00	100.00
Reparaciones Generales En J.N.I. Enrique C. Rebsamen	San Esteban Atlatlahuca	2014	212,939	212,939	192,732	192,732	90.51	Escuela	0	1.00	91.00
Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	San Carlos Yauteppec	2014	680,639	680,639	0	0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	San Carlos Yauteppec	2014	50,228	50,228	0	0	0.00	Lote	0	0.00	0.00
Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria	Villa Díaz Ordaz	2014	591,152	591,152	351,134	351,134	59.40	Aula	0	2.00	65.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Veracruz	Reforma de Pineda	2014	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	Metro Lineal	2,661	100.00	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	Villa Díaz Ordaz	2014	50,228	50,228	0	0	0.00	Lote	0	1.00	0.00
Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria	Santiago Texcalcingo	2014	628,138	628,138	179,589	179,589	28.59	Aula	0	2.00	35.00
Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	Santiago Texcalcingo	2014	50,228	50,228	0	0	0.00	Lote	0	1.00	0.00
3 Gastos Indirectos	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	1,534,517	1,534,517	1,534,517	1,534,517	100.00	Acción	44,885	0.00	100.00
Electrificacion Obras Publicas	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	133,101	133,101	133,101	133,101	100.00	Poste	6,040	0.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupe Victoria (San José Candelaria)	San Miguel Soyaltepec	2014	473,988	473,988	343,436	343,436	72.46	Escuela	0	1.00	80.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria 5 De Febrero	San Miguel Yotao	2014	611,453	611,453	178,048	178,048	29.12	Escuela	0	1.00	36.00
Revestimiento De Camino Rural	Santa María Yosoyúa	2014	287,746	287,746	287,746	287,746	100.00	Kilómetro	1,284	0.00	100.00
Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Secundaria General Benito Juarez Garcia	Santiago Amoltepec	2014	616,326	616,326	453,562	453,562	73.59	Obra	0	1.00	79.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secudnaria General Benito Juarez Garcia	Santiago Amoltepec	2014	36,028	36,028	0	0	0.00	Obra	0	1.00	0.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En J.N.I. Adolfo Lopez Mateos	Santa María Peñoles	2014	83,838	83,838	82,799	82,799	98.76	Escuela	0	1.00	99.00
Ampliacion De Red De Agua Potable	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	434,856	434,856	434,856	434,856	100.00	Metro Lineal	3,520	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Pluvial En Barrio San Jose Obrero	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	600,000	600,000	70,111	70,111	11.69	Metros Lineales	150	0.00	12.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	482,875	482,875	482,875	482,875	100.00	Metro Lineal	8,039	0.00	100.00
Perforacion De Pozo Profundo	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	735,373	735,373	735,373	735,373	100.00	Pozo	425	0.00	100.00
Gastos Indirectos	San José Lachiguiri	2014	318,775	318,775	318,775	318,775	100.00	Asistencia técnica	0	3.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo - Amuzgos Etapa I, Ubicada En La Colonia Centro De La Localidad De San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	M2, Concreto hidráulico	225	0.00	100.00
Pavimentación De La Calle De 5 De Febrero En San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	M2, Concreto hidráulico	215	100.00	100.00
Construcción De Dos Aulas En El Ieebo	San Sebastián Río Hondo	2014	593,700	593,700	593,700	593,700	100.00	Metros Cuadrados, Aulas	96	100.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Cosechero	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	168,400	168,400	168,400	168,400	100.00	Kilómetros	161	0.00	100.00
Sueldo Al Personal De Seguridad Publica	San Pedro Ocopetatlillo	2014	146,400	146,400	146,400	146,400	100.00	Hora de servicio	1,000	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Santa María Chachoápan	2014	584,762	584,762	419,155	419,155	71.68	Obra	435	0.00	72.00
Tanque Elevado, Electricacion Y Linea De Agua Potable	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	726,455	726,455	726,455	726,455	100.00	Tanque	14	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	San Juan Yatzone	2014	351,291	351,291	310,724	310,724	88.45	Obra	452	0.00	88.00
Construcción De Dispensario Medico	San Pedro Ixcatlán	2014	1,285,000	1,285,000	1,285,000	1,285,000	100.00	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	639	0.00	100.00
Fortalecimiento Y Equipamiento De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Jeronimo Tecotl (Equipamiento)	Cobertura estatal	2014	1,519,041	490,000	490,000	490,000	100.00	Equipo	0	100.00	100.00
Fortalecimiento Y Equipamiento Del Hospital Basico En La Localidad De Tamazulapam Del Espiritu Santo (Equipamiento)	Cobertura estatal	2014	2,647,734	500,000	500,000	500,000	100.00	Equipo	0	100.00	100.00
Construcción De Casa De Cultura: Río Hondo	San Mateo Río Hondo	2014	1,642,857	1,642,857	1,642,857	1,642,857	100.00	Metro Cuadrado	1,319	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Calihualá	2014	729,002	729,002	729,002	729,002	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	20.00
Techado De Local De Asambleas.	Santiago Jamiltepec	2014	1,505,649	1,531,608	1,531,608	1,531,608	100.00	Obra	0	100.00	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa)	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	2014	5,629,762	5,629,762	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para El Panteon Municipal En El Paraje La Galera	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	454,761	462,602	462,602	462,602	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Rancho El Ojoche	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	875,491	875,491	875,491	875,491	100.00	Kilómetro	0	100.00	40.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Miguel Coatlán	2014	104,504	106,305	106,305	106,305	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Calihualá	2014	1,170,358	1,170,358	1,170,358	1,170,358	100.00	Kilómetro	0	100.00	25.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Concepción Pápalo	2014	821,306	821,306	821,306	821,306	100.00	Kilómetro	0	100.00	95.00
Terminacion De La Plaza Civica Y Construccion De Techado En El Jardin De Niños Guadalupe Hinojosa De Murat, Clave	San Pablo Etla	2014	1,149,100	1,149,100	1,149,100	1,149,100	100.00	Obra	0	100.00	100.00
Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En Telesecundaria Clave 20dtv09422.	Pinotepa de Don Luis	2014	1,573,637	1,573,637	1,573,637	1,573,637	100.00	Obra	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Saul Martinez	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	632,442	643,346	643,346	643,346	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	1,684,970	1,684,970	1,684,970	1,684,970	100.00	Kilómetro	0	100.00	30.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre	Putla Villa de Guerrero	2014	1,453,949	1,453,949	1,453,949	1,453,949	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	90.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	San Pablo Coatlán	2014	800,981	814,791	814,791	814,791	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Ampliacion Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energia Electrica (2a. Etapa)	San Pablo Coatlán	2014	7,279,210	7,279,210	7,279,210	7,279,210	100.00	Kilómetro	0	100.00	80.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Av. Luventud	San Pedro Ocopetatlillo	2014	172,130	172,130	172,130	172,130	100.00	Kilómetro	0	100.00	0.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Parque Infantil.	San José del Progreso	2014	550,003	559,485	559,485	559,485	100.00	Obra	0	100.00	15.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles	Santo Tomás Jalieza	2014	698,711	710,758	710,758	710,758	100.00	Kilómetro	0	100.00	98.00
Construcción De Salon De Usos Múltiples (1a. Etapa).	San Bartolo Coyotepec	2014	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.00	Obra	0	100.00	65.00
Construcción De Bodega Ejidal (1a. Etapa).	San Bartolo Coyotepec	2014	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100.00	Obra	0	100.00	84.00
Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Andadores En Margenes De Carretera.	San Bartolo Coyotepec	2014	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Ricardo Flores Magón	Putla Villa de Guerrero	2014	2,119,790	2,119,790	2,119,790	2,119,790	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	90.00
Instalación Electrica Para La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	2014	210,252	210,252	210,252	210,252	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	775,035	775,035	775,035	775,035	100.00	Kilómetro	0	100.00	30.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De Lascalles Benito Juarez, Elodio Ramirez Lopez Y Cinco De Mayo De La Comunidad De Zocateca De Leon	Santa María Ipalapa	2014	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	M2, Concreto hidráulico	900	100.00	100.00
Construcción De Unidad Deportiva En El Municipio La Compañía, Oaxaca.	La Compañía	2014	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
Construcción De Centro De Medicina Tradicional	San Juan Cotzocón	2014	996,573	996,573	996,573	996,573	100.00	Metros Cuadrados	568	0.00	100.00
Construcción De Techumbre Del Jardín De Niños "José Mendoza Lopez"	San Miguel Tequixtepec	2014	1,415,343	1,415,343	1,415,343	1,412,424	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
Primera Etapa Casa De Cultura	Santa María Ipalapa	2014	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	Metros Cuadrados	4,900	0.00	100.00
Construcción De La Casa De La Cultura	Santa María Huazolotitlán	2014	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00
Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	San Bartolo Yauteppec	2014	2,000,000	2,000,000	1,996,000	1,996,000	99.80	Metros Cuadrados	677	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diferentes Calles	San Juan Cotzocón	2014	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	Metros Cuadrados	156	0.00	100.00
Pavimentación De La Calle Progreso En La Cabecera Municipal	San Bartolomé Quialana	2014	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
Pavimentación De La Calle 5 De Mayo En La Cabecera Municipal	San Bartolomé Quialana	2014	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitación De La Infraestructura Educativa Escuela Primaria Lázaro Cárdenas De La Comunidad De Pueblo Nuevo Papaloapan	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	250,000	250,000	248,331	248,331	99.33	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
Rehabilitación De La Infraestructura Educativa Escuela Primaria Mariano Matamoros De La Comunidad De Paso Rincón	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	250,000	250,000	191,289	191,289	76.52	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero Ubicada En La Colonia Centro De La Localidad De San Agustín Tlacotepec	San Agustín Tlacotepec	2014	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Lazaro Cardenas Del Rio	Calihualá	2014	567,694	567,694	503,839	503,839	88.75	Aula	0	2.00	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Lazaro Cardenas Del Rio	Calihualá	2014	36,028	36,028	0	0	0.00	Lote	0	1.00	0.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Camino Rural Tramo De Agua De Lluvia A Peña Campana	Huautla de Jiménez	2014	299,760	299,760	85,628	85,628	28.57	Kilómetro	59	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santa María Tlalixtac - La Yerhabuena	Santa María Tlalixtac	2014	237,310	237,310	233,208	233,208	98.27	Kilómetro	47	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Isidro - Peña Colorada	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	2014	219,824	219,824	215,988	215,988	98.26	Kilómetro	43	100.00	100.00
Ampliacion De La Unidad Medica Rural Numero 244 Imss	San Juan Mazatlán	2014	2,314,282	2,314,282	2,314,282	2,314,282	100.00	Metro Cuadrado	1,787	100.00	100.00
Construcción De Baños Infantiles, Salida De Emergencia Y Alumbrado Jardín De Niños Octavio Paz, Clave: 20djo2121z	Oaxaca de Juárez	2014	200,000	200,000	175,358	175,358	87.68	Obra	90	100.00	10.00
Construcción De Baños Infantiles Y Ludoteca Jardín De Niños: Leona Vicación	Oaxaca de Juárez	2014	150,000	150,000	0	0	0.00	Obra	105	100.00	95.00
Construcción De Sanitarios Jardín De Niños: La Luz Del Saber, Clave: 20djn2132z, San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2014	200,000	200,000	174,670	174,670	87.34	Obra	115	100.00	7.50
Construcción Y Equipamiento De Baños Infantiles Jardín De Niños María Montessori Clave: 20djn0179f, Cobertura Municipal	Oaxaca de Juárez	2014	200,000	200,000	0	0	0.00	Obra	90	100.00	45.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción Y Equipamiento De Baños Infantiles Y Ludoteca Jardín De Niños María De La Luz Bourguet Bermúdez Clave: 20djn0973d, San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2014	250,000	250,000	0	0	0.00	Obra	105	100.00	0.00
Pintura Del Edificio Escolar Int. Y Ext. Rehab.De Las Rejillas Pluv. Rehab.De Los Sanitarios Y Lavabos, Rehab.De Las Lámparas Del Patio Y Adq.Del Timbre Escolar En El J.N. Antonia Labastida 20djn0033l	Oaxaca de Juárez	2014	200,000	200,000	199,600	199,600	99.80	Obra	110	100.00	100.00
Rehabilitación De Baños Centro Escolar Morelos, Clave: 20dpr, Cabecera Municipal	Oaxaca de Juárez	2014	200,000	200,000	174,928	174,928	87.46	Obra	420	100.00	72.50
Rehabilitación Infraestructura Educativa, Jardín De Niños: Francisco Díaz Cobarrubias, Cabecera Municipal	Oaxaca de Juárez	2014	200,000	200,000	199,600	199,600	99.80	Obra	120	100.00	100.00
Techado De Bodega De 4.50 X 3.50 Mts. Rehabilitación De Baños Infantiles, Iluminación Para Plaza Cívica, Jardín De Niños Francisco González Bocanegra, Clave: 20djn0199t, Cabecera Municipal	Oaxaca de Juárez	2014	200,000	200,000	125,438	125,438	62.72	Obra	135	100.00	75.00
Construcción De Unidad Deportiva: San Mateo Río Hondo 1ra. Etapa	San Mateo Río Hondo	2014	1,714,286	1,714,286	1,714,286	1,714,286	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle De Ixcotel, Tramo: De San Mateo Río Hondo A San Idelfonso Ozolotepec De La Localidad De San Mateo Río Hondo	San Mateo Río Hondo	2014	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	Metro Lineal	1,319	100.00	100.00
Construcción De Unidad Deportiva, En El Predio El Amole En La Cabecera Municipal De San Mateo Río Hondo.	San Mateo Río Hondo	2014	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	Metro Cuadrado	1,319	100.00	100.00
Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Justo Sierra	San Pablo Etla	2014	106,063	106,063	0	0	0.00	Obra	381	100.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle 20 De Noviembre	San Dionisio Ocotepéc	2014	607,736	607,736	607,736	607,736	100.00	Kilómetro	0	100.00	90.00
Reparación De Losa E Impermeabilización De Albergue	San Sebastián Coatán	2014	118,449	120,491	120,491	120,491	100.00	Obra	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Quinta Seccion Eucaliptos	San Antonio de la Cal	2014	715,702	728,042	728,042	728,042	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Construcción De Obra De Drenaje En Agua De Horno Xochitonalco	Huautla de Jiménez	2014	80,000	80,000	80,000	80,000	100.00	Metros	1,345	0.00	100.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Santo Domingo Barcin Rain	Villa de Etla	2014	1,577,664	1,604,865	1,604,865	1,604,865	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ricardo Flores Magon (Nazareno)	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	379,427	385,969	385,969	385,969	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Pablo Coatlán	2014	1,177,216	1,177,216	1,177,216	1,177,216	100.00	Tanque	148	0.00	90.00
Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Pablo Coatlán	2014	3,357,590	3,357,590	3,357,590	3,357,590	100.00	Tanque	781	0.00	90.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Miahuatlán de Porfirio Diaz	2014	2,442,740	2,442,740	2,442,740	2,442,740	100.00	Tanque	694	0.00	100.00
Mantenimiento De Camino En Barrio La Cruz San Andres Hidalgo.	Huautla de Jiménez	2014	44,218	44,218	44,218	44,218	100.00	Metros	1,970	0.00	100.00
Mantenimiento Del Camino Huautla - Santa Cruz De Juárez - Loma De Pasto	Huautla de Jiménez	2014	146,826	146,826	146,826	146,826	100.00	Kilómetros	10,528	0.00	100.00
Mantenimiento De El Camino En El Encinal - San Andrés Hidalgo	Huautla de Jiménez	2014	29,075	29,075	29,075	29,075	100.00	Kilómetros	341	0.00	100.00
Construcción De Unidad Deportiva, San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	2014	500,000	500,000	169,823	169,823	33.96	Obra	1,500	100.00	88.00
Construcción De Espacio Deportivo, San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	2014	1,000,000	1,000,000	414,184	414,184	41.42	Metro Cuadrado	1,500	100.00	88.00
Rehabilitación Y Ampliación Del Relleno Sanitario Huautla De Jiménez.	Huautla de Jiménez	2014	1,584,113	1,584,113	1,584,113	1,584,113	100.00	Metros	10,528	0.00	100.00
Modernización Y Ampliación Del Camino San Andres Hidalgo-Agua De Cerro Tramo Del Km 0 000 Al Km 5 350, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 1 000	Huautla de Jiménez	2014	1,800,000	1,800,000	720,000	720,000	40.00	Kilómetro	300	0.00	50.00
Construcción De Dos Aulas Y Tres Anexos En La Escuela Primaria Bilingue Hermanos Flores Magon En Agua De Lluvia	Huautla de Jiménez	2014	2,044,769	2,044,769	2,044,769	2,044,769	100.00	Aula	242	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Captación De Agua Pluvial En Agua Catitla	Huautla de Jiménez	2014	2,265,352	2,265,352	2,265,352	2,265,352	100.00	Metro Cuadrado	74	0.00	100.00
Mantenimiento En El Camino Agustín Díaz En Loma Berbel	Huautla de Jiménez	2014	69,569	69,569	69,569	69,569	100.00	Metros	10,528	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Fosa Septica Y Pozo De Abosrción En La Escuela Secundaria José Vasconcelos	Huautla de Jiménez	2014	45,000	45,000	45,000	45,000	100.00	Pieza	10,528	0.00	100.00
Modernización Del Camino 5 De Mayo Del Km. 0 000 - Al Km. 1 200	Huautla de Jiménez	2014	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Kilómetros	300	0.00	100.00
Construcción De Muro De Contención En El Camino Francisco I. Madero	Huautla de Jiménez	2014	142,058	142,058	142,058	142,058	100.00	M2, Muro de contención	10,528	0.00	100.00
Construcción De Muro De Contención En Agua Nicuilco	Huautla de Jiménez	2014	94,706	94,706	94,706	94,706	100.00	M2, Muro de contención	10,528	0.00	100.00
Introducción De Drenaje Sanitario Y Pluvial La 3ra Privada De La 16 De Septiembre.	Huautla de Jiménez	2014	38,721	38,721	38,721	38,721	100.00	Metros	10,528	0.00	100.00
Terminación De Apertura De La Avenida Juarez, Colonia Centro.	Huautla de Jiménez	2014	2,587,000	2,587,000	2,587,000	2,587,000	100.00	Obra	10,528	0.00	100.00
Reparación De Drenaje De Aguas Residuales En Callejon Morelos.	Huautla de Jiménez	2014	18,000	18,000	18,000	18,000	100.00	Metros	10,528	0.00	100.00
Perforación De Un Pozo Profundo De Agua Potable Y Equipamiento En La Localidad De San Blas Atempa	San Blas Atempa	2014	1,455,781	1,455,781	1,455,781	1,455,781	100.00	Pozo	6,000	0.00	100.00
Construcción De Un Aula Didactica En La Escuela Primaria Vicente Suarez En La Localidad De Tierra Blanca	San Blas Atempa	2014	424,068	424,068	420,624	420,624	99.19	Aula	40	0.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo : Rural Tramo Desv. Carretera Federal -San Juan Tonaltepec	Santiago Nacaltepec	2014	120,000	120,000	117,458	117,458	97.88	Kilómetro	50	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santiago Nacaltepec A La Venta	Santiago Nacaltepec	2014	120,000	120,000	117,458	117,458	97.88	Kilómetro	50	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino De De San Juan De Los Cues A Los Reyes	San Juan de los Cúes	2014	96,000	96,000	0	0	0.00	Kilómetro	40	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino De Tierra Colorada-San Gabriel Almoloyas	San Juan Bautista Cuicatlán	2014	120,000	120,000	117,458	117,458	97.88	Kilómetro	50	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino De San Francisco Tutepetongo A Desviacion Presa Matamba	San Juan Bautista Cuicatlán	2014	120,000	120,000	117,458	117,458	97.88	Kilómetro	50	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino De Buena Vista A Santa María Tecomavaca	Santa María Tecomavaca	2014	60,000	60,000	58,590	58,590	97.65	Kilómetro	26	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Caulote-Los Horcones	Candelaria Loxicha	2014	249,800	249,800	71,695	71,695	28.70	Kilómetro	49	100.00	10.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: De Reforma Al Ramal El Pescadito	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2014	309,752	309,752	88,596	88,596	28.60	Kilómetro	61	100.00	10.00
Rehabilitación De Alumbrado Publico Localidad De San Blas Atempa	San Blas Atempa	2014	2,650,832	2,650,832	2,650,832	2,650,832	100.00	Obra	11,959	0.00	100.00
Construcción De Aula De Medios En La Escuela Telesecundaria Clave 20dvtv1451t En La Localidad De Rancho Llano	San Blas Atempa	2014	791,450	791,450	791,450	791,450	100.00	Aula	60	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Comunidad De Puente Madera	San Blas Atempa	2014	399,405	399,405	87,496	87,496	21.91	Sistema	85	0.00	100.00
Construcción De Anexo Sanitario En El Centro De Educacion Preescolar Donaji Localidad De Rancho Llano Sur	San Blas Atempa	2014	654,777	654,777	95,477	95,477	14.58	-1	20	0.00	100.00
Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Secundaria Técnica 69 De La Localidad De San Blas Atempa	San Blas Atempa	2014	765,301	765,301	765,301	765,301	100.00	Aula	60	0.00	100.00
Construcción De Un Aula Didácticas En El Centro De Educación Preescolar Margarita Maza De Juarez En Santa Rosa De Lima	San Blas Atempa	2014	423,500	423,500	98,686	98,686	23.30	Aula	40	0.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Centro Candelaria - Río Molino	Candelaria Loxicha	2014	324,740	324,740	317,930	317,930	97.90	Kilómetro	64	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Bartolome A Tierra Colorada	San Bartolomé Loxicha	2014	289,768	289,768	284,772	284,772	98.28	Kilómetro	57	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santa Catarina A El Mameyal	Santa Catarina Loxicha	2014	242,306	242,306	238,120	238,120	98.27	Kilómetro	48	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino De La Cruz A Entronque Carretera	Santa María Tonameca	2014	96,000	96,000	0	0	0.00	Kilómetro	40	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Miguel Tenango- Concepción Tenango	San Miguel Tenango	2014	254,796	254,796	73,143	73,143	28.71	Kilómetro	50	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Camino Real - Cieneguilla	San Miguel Chimalapa	2014	199,840	199,840	57,083	57,083	28.56	Kilómetro	39	100.00	10.00
Construcción De Cancha De Futbol En La Agencia De Santa Rosa De Lima	San Blas Atempa	2014	1,996,000	1,996,000	1,095,341	1,095,341	54.88	Metro Cuadrado	1,000	0.00	30.00
Construcción De Espacio Deportivo En La Localidad De San Blas Atempa	San Blas Atempa	2014	1,996,000	1,996,000	281,005	281,005	14.08	Metro Cuadrado	5,698	100.00	10.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pavimentación De Calle Ubicada En Domicilio Conocido En La Localidad De San Blas Atempa	San Blas Atempa	2014	998,000	998,000	70,796	70,796	7.09	Metros Cuadrados	600	0.00	5.00
Pavimentación De Las Calles De Nombres 16 De Septiembre De La Colonia Génico De La Calle Prolongación Matamoros De La Colonia Torres Y De La Calle Del Bordo De La Colonia Centro Localidad De San Blas	San Blas Atempa	2014	1,996,000	1,996,000	365,883	365,883	18.33	Metro Cuadrado	400	100.00	15.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Col. Alvaro Obregon - Camino Embarcadero Playa Rosa	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	249,800	249,800	71,340	71,340	28.56	Kilómetro	49	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Juan Guelavia- Camino Real A Tlacolula	San Juan Guelavía	2014	209,832	209,832	60,235	60,235	28.71	Kilómetro	41	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Camino Cosechero Igucha - Xadani	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	199,840	199,840	57,083	57,083	28.56	Kilómetro	39	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Camino Principal San Andres A La Agencia De Cieneguilla	San Andrés Ixtlahuaca	2014	349,720	349,720	100,177	100,177	28.64	Kilómetro	69	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Ventosa - Camino Cosechero Sub Lateral No. 52	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	249,800	249,800	71,340	71,340	28.56	Kilómetro	49	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Arenal A Presa Benito Juárez	Santa María Jalapa del Marqués	2014	249,800	249,800	232,387	232,387	93.03	Kilómetro	49	100.00	90.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Rosario - Calle Cisijopi-Jalapa	Marqués Cuilápam de Guerrero	2014	104,916	104,916	29,996	29,996	28.59	Kilómetro	21	100.00	30.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Palo De Lumbre -El Peñasco	Cuilápam de Guerrero	2014	99,920	99,920	28,574	28,574	28.60	Kilómetro	19	100.00	30.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Loma Bonita A Arroyo Las Truchas	Santa María Jalapa del Marqués	2014	199,840	199,840	189,438	189,438	94.79	Kilómetro	39	100.00	90.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Jose Camino -San Lucas Tlanuchiro	Cuilápam de Guerrero	2014	99,920	99,920	28,574	28,574	28.60	Kilómetro	19	100.00	30.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Rancho Quemado -Loma Bonita	Cuilápam de Guerrero	2014	1,378,896	1,378,896	395,668	395,668	28.69	Kilómetro	271	100.00	30.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Benito Juarez Chica A Vishiñadu (El Palenque)	Santa María Jalapa del Marqués	2014	149,880	149,880	141,180	141,180	94.20	Kilómetro	29	100.00	90.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Loma (Loma Grande) - San Pedro	San Pedro Ixtlahuaca	2014	59,952	59,952	17,208	17,208	28.70	Kilómetro	12	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Arroyo Las Truchas A Benito Juarez Chica	Santa María Jalapa del Marqués	2014	249,800	249,800	232,387	232,387	93.03	Kilómetro	49	100.00	90.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Buena Vista - San Pedro	San Pedro Ixtlahuaca	2014	59,952	59,952	17,208	17,208	28.70	Kilómetro	12	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Colonia Llano Grande A Colonia La Candelaria	Ciudad Ixtepec	2014	249,800	249,800	232,387	232,387	93.03	Kilómetro	49	100.00	90.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Concepcion - San Pedro	San Pedro Ixtlahuaca	2014	49,960	49,960	14,341	14,341	28.71	Kilómetro	10	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Paraje La Cienega - Animas Trujano	Ánimas Trujano	2014	49,960	49,960	14,341	14,341	28.71	Kilómetro	10	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Guigobazaa A El Zapote	Ciudad Ixtepec	2014	299,760	299,760	280,036	280,036	93.42	Kilómetro	59	100.00	90.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Zapotillo - Animas Trujano	Ánimas Trujano	2014	49,960	49,960	14,341	14,341	28.71	Kilómetro	10	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Picacho Cheguigo A Laguna Bacuela	Ciudad Ixtepec	2014	299,760	299,760	279,329	279,329	93.18	Kilómetro	59	100.00	90.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Picacho Cheguigo A Guie Do Raa	Ciudad Ixtepec	2014	277,278	277,278	254,015	254,015	91.61	Kilómetro	55	100.00	90.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Chila - El Portillo	San Martín Lachilá	2014	79,936	79,936	22,945	22,945	28.70	Kilómetro	16	100.00	0.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Coatecas Altas - El Portillo	Coatecas Altas	2014	84,932	84,932	24,381	24,381	28.71	Kilómetro	17	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: De Ojo De Agua A Monte Flor	San Juan Tamazola	2014	369,704	369,704	105,901	105,901	28.64	Kilómetro	72	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santa Catarina Minas - Rancho Los Barriga Entronque Rancho Los Barriga _ Camino Real De Minas, Santa Catarina Minas - Rancho Los Angeles	Santa Catarina Minas	2014	307,254	307,254	88,203	88,203	28.71	Kilómetro	60	100.00	30.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Camino Del Escultor A	Magdalena Apasco	2014	199,840	199,840	57,146	57,146	28.60	Kilómetro	39	100.00	100.00
Xochimilco Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Estancia A La Carrereta	Santiago Suchilquitongo	2014	199,840	199,840	57,146	57,146	28.60	Kilómetro	39	100.00	100.00
Internacional Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Felipe Matatlan A San	Santiago Matatlán	2014	199,840	199,840	57,146	57,146	28.60	Kilómetro	39	100.00	100.00
Pablo Guila Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Pablo Guila A Los	Santiago Matatlán	2014	199,840	199,840	57,146	57,146	28.60	Kilómetro	39	100.00	100.00
Terrenos Ejidales Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Pedro - Entronque	San Juan Numí	2014	229,816	229,816	65,882	65,882	28.67	Kilómetro	45	100.00	10.00
Carretera A Tlaxiaco Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Centro - La Hamaca	Santo Domingo Albarradas	2014	299,760	299,760	85,508	85,508	28.53	Kilómetro	59	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santo Domingo Yosoñama - San Isidro, Ramal La Paz, Ramal Buenavista Yosoñama	San Juan Numí	2014	349,720	349,720	100,261	100,261	28.67	Kilómetro	69	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Seccion 6ta. - San Francisco	Tlacolula de Matamoros	2014	149,880	149,880	0	0	0.00	Kilómetro	29	100.00	0.00
Tanivet Rehabilitación De Camino Rural Tramo: 2 De Abril Camino Antiguo -	Tlacolula de Matamoros	2014	149,880	149,880	42,741	42,741	28.52	Kilómetro	29	100.00	10.00
San Juan Cuclavá Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Atzompa Calle Principal - Santa Catarina Montaña	Santa María Atzompa	2014	99,920	99,920	28,503	28,503	28.53	Kilómetro	19	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santa Rosa - Nduajico, Ramal	San Juan Numí	2014	349,720	349,720	100,261	100,261	28.67	Kilómetro	69	100.00	10.00
San Jose Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Juan Teitipac Camino A	San Juan Teitipac	2014	259,792	259,792	74,574	74,574	28.71	Kilómetro	51	100.00	10.00
Santa Cruz Panajutla Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Xaaga Camino Al Cuajilote A	San Pablo Villa de Mitla	2014	224,820	224,820	64,530	64,530	28.70	Kilómetro	45	100.00	10.00
La Peña Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Modernización Y Ampliación Del Camino San Vicente Coatlán - San Isidro La Cañada	San Vicente Coatlán	2014	759,887	759,887	482,430	482,430	63.49	Estudio	112	100.00	50.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Isidro - Yosocahua, Ramal Entronque Carretera A Tlaxiaco, Ramal Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	2014	399,680	399,680	114,600	114,600	28.67	Kilómetro	78	100.00	10.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Yogana - La Noria Seccion Xii Del Km. 0 000 Al Km. 3 500	Yogana	2014	565,442	565,442	516,310	516,310	91.31	Estudio	1,284	100.00	93.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Jose Yatandoyo - Dubastalli, Ramal Ojo De Agua	Santa Cruz Nundaco	2014	399,680	399,680	114,600	114,600	28.67	Kilómetro	78	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino De Santa Ana Zegache Al Ojo De Agua	Santa Ana Zegache	2014	108,000	108,000	105,400	105,400	97.59	Kilómetro	45	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Nundaco - San Isidro Vistahermosa	Santa Cruz Nundaco	2014	284,772	284,772	81,646	81,646	28.67	Kilómetro	55	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Llano Grande - Desviacion Buenavista, Ramal Paraje Viejo	Santa María Yucuhiti	2014	449,640	449,640	128,911	128,911	28.67	Kilómetro	88	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo Lachixola - Camino A Ignacio Zaragoza	Santiago Jocotepec	2014	374,700	374,700	107,534	107,534	28.70	Kilómetro	74	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino De San Jeronimo Taviche A Ocotlan De Morelos	San Jerónimo Taviche	2014	108,000	108,000	0	0	0.00	Kilómetro	45	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo Arroyo Bobo - Camino A Jocotepec	Santiago Jocotepec	2014	334,732	334,732	96,089	96,089	28.71	Kilómetro	66	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino De San Jeronimo Tititlan A Zimatlan De Alvarez	San Bernardo Mixtepec	2014	96,000	96,000	93,907	93,907	97.82	Kilómetro	40	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Jacobo - San Jose Rio Manso	Santiago Jocotepec	2014	319,744	319,744	91,780	91,780	28.70	Kilómetro	62	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Soledad Salinas Al Portillo De La Cruz	San Pedro Quiatoni	2014	120,000	120,000	117,458	117,458	97.88	Kilómetro	50	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo Jocotepec - Rio Chiquito	Santiago Jocotepec	2014	349,720	349,720	100,371	100,371	28.70	Kilómetro	69	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino De La Cabecera Municipal A La Localidad Del Rancho Los Barrigas	Santa Catarina Minas	2014	108,000	108,000	105,400	105,400	97.59	Kilómetro	45	100.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cerro Camaron - Cerro Central	San Pedro Ixcatlán	2014	349,720	349,720	100,371	100,371	28.70	Kilómetro	69	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Miramar - Rio De Las Peñas	Santa María Yucuhiti	2014	449,640	449,640	128,911	128,911	28.67	Kilómetro	88	100.00	10.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitación De Camino Rural De Entronque A Calle Camino Al Cerro	Villa de Zaachila	2014	168,000	168,000	164,422	164,422	97.87	Kilómetro	70	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cerro Quemado - Arroyo Murciélago	San Pedro Ixcatlán	2014	344,724	344,724	98,943	98,943	28.70	Kilómetro	67	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo : De San Bartolo Coyotepec A La Colorada	San Bartolo Coyotepec	2014	60,000	60,000	0	0	0.00	Kilómetro	26	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo Zacatal - Camino De Ixcatlan	San Felipe Jalapa de Díaz	2014	309,752	309,752	88,898	88,898	28.70	Kilómetro	61	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Pueblo Viejo - Caballo Rusio	Santa María Yucuhiti	2014	449,640	449,640	128,911	128,911	28.67	Kilómetro	88	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Del Paraje La Espinera A Entronque Carretera San Pablo	San Lorenzo Cacaotepec	2014	96,000	96,000	93,907	93,907	97.82	Kilómetro	40	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino De San Juan Del Rio A Rancho Viejo	San Juan del Río	2014	72,000	72,000	0	0	0.00	Kilómetro	30	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Yosonicaje - Pueblo Viejo, Ramal Santa María Yucuhiti	Santa María Yucuhiti	2014	449,640	449,640	128,911	128,911	28.67	Kilómetro	88	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Sorpresa - Loma Coyol (Camino Sacristan)	San Felipe Jalapa de Díaz	2014	294,764	294,764	84,616	84,616	28.71	Kilómetro	58	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural De Santa Cruz Mixtepec Hacia El Traniche	Santa Cruz Mixtepec	2014	96,000	96,000	0	0	0.00	Kilómetro	40	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo Playa Chica - Camino La Concha	San Felipe Jalapa de Díaz	2014	324,740	324,740	93,207	93,207	28.70	Kilómetro	54	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Pedro Molinos - Buenavista, Ramal Desviacion Turhila	San Pedro Molinos	2014	464,628	464,628	133,216	133,216	28.67	Kilómetro	91	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino De Santo Domingo Tomaltepec A Tlalixtac De Cabrera	Santo Domingo Tomaltepec	2014	96,000	96,000	0	0	0.00	Kilómetro	40	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Tramo Carretero El Cedral A Entroque Terraseria A Santa María Obispo	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	199,840	199,840	57,367	57,367	28.71	Kilómetro	39	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino De La Via A La Carretera Federal	Zimatlán de Álvarez	2014	48,000	48,000	0	0	0.00	Kilómetro	20	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Tramo Carretero Arroyo Chiquito A El Rodeo Arroyo Pepesca	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	199,840	199,840	57,367	57,367	28.71	Kilómetro	39	100.00	10.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Juan De Rio - Rio De Los Pinos, Ramal Cuquila	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	359,712	359,712	103,140	103,140	28.67	Kilómetro	71	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino De Santo Domingo Albarradas A Lachicocana	Santo Domingo Albarradas	2014	192,000	192,000	0	0	0.00	Kilómetro	80	100.00	0.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Tramo Carretero Camaron Salsipuedes A Buena Vista Rio Tonto	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	199,840	199,840	57,367	57,367	28.71	Kilómetro	39	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino De Santo Domingo Albarradas A San Pablo	Santo Domingo Albarradas	2014	192,000	192,000	0	0	0.00	Kilómetro	80	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Pedro - Campo De Aviacion, Ramal El Vergel, Ramal Cruz Del Talaro	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	549,560	549,560	157,561	157,561	28.67	Kilómetro	107	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Tramo Carretero Soledad Macin Chico A Entronque Carretera A Cañaverales	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	199,840	199,840	57,367	57,367	28.71	Kilómetro	39	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino De Nazareno Etna A Lomas De Nazareno	Nazareno Etna	2014	108,000	108,000	0	0	0.00	Kilómetro	45	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Arroyo Bobo A Camino Rio Chiquito	Santiago Jocotepec	2014	289,768	289,768	284,772	284,772	98.28	Kilómetro	57	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Jacobo A Ec. Camino A La Esperanza	Santiago Jocotepec	2014	274,780	274,780	270,025	270,025	98.27	Kilómetro	54	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santa Catarina Yuxia - San Felipe Tindaco, Ramal Tijaltepec	Chalcatongo de Hidalgo	2014	549,560	549,560	157,561	157,561	28.67	Kilómetro	107	100.00	10.00
Reconstruccion Del Camino El Carrizal Tepantepec - San Mateo Tepantepec, Del Km0 000 Al Km. 1 908, Tramos Parciales Segunda Etapa Etapa	Santa María Peñoles	2014	2,200,000	2,200,000	631,084	631,084	28.69	Kilómetro	306	100.00	10.00
Reconstruccion Del Camino El Carrizal Tepantepec - San Mateo Tepantepec, Del Km0 000 Al Km. 1 908, Tramos Parciales Primera Etapa	Santa María Peñoles	2014	1,442,314	1,442,314	413,615	413,615	28.68	Kilómetro	306	100.00	0.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Permuta - Entronque Carretero	San Felipe Jalapa de Díaz	2014	279,776	279,776	274,937	274,937	98.27	Kilómetro	55	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Chalcatongo - Guerrero	Chalcatongo de Hidalgo	2014	349,720	349,720	100,261	100,261	28.67	Kilómetro	69	100.00	10.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Camino Sacristan - Camino De Jxcatlan	San Felipe Jalapa de Díaz	2014	234,812	234,812	230,741	230,741	98.27	Kilómetro	46	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: De Los Mangos A Altamira	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	249,800	249,800	67,969	67,969	27.21	Kilómetro	49	100.00	30.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Juan Teita - Desviacion Camino A Tataltepec	San Juan Teita	2014	494,604	494,604	141,797	141,797	28.67	Kilómetro	97	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Mina A Arroyo Chiquito	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	249,800	249,800	67,969	67,969	27.21	Kilómetro	49	100.00	30.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Yosonotu - Yucunicuca, Ramal Vista Hermosa	Santa Catarina Yosonotú	2014	349,720	349,720	100,261	100,261	28.67	Kilómetro	69	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Zacate Colorado A Entronque San Francisco Sal Si Puedes	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	349,720	349,720	94,176	94,176	26.93	Kilómetro	69	100.00	30.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Miguel Hidalgo - Guadalupe Victoria, Ramal Chalcatongo	San Miguel el Grande	2014	399,680	399,680	114,600	114,600	28.67	Kilómetro	78	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Madero - San Miguel, Ramal Vistahermosa, Ramal Benito Juarez	San Miguel el Grande	2014	549,560	549,560	157,561	157,561	28.67	Kilómetro	107	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Carbonera Al Carmen	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	349,720	349,720	94,176	94,176	26.93	Kilómetro	69	100.00	30.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Hondura De Nanche A Chinantlilla	San Juan Bautista Valle Nacional	2014	199,840	199,840	55,546	55,546	27.80	Kilómetro	39	100.00	30.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Zaragoza - Vicente Guerrero, Ramal Benito Juarez, Ramal Yucunicuca	San Miguel el Grande	2014	499,600	499,600	143,250	143,250	28.67	Kilómetro	98	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Finca Al Puente Rio Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	2014	149,880	149,880	41,760	41,760	27.86	Kilómetro	29	100.00	30.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Trinidad A La Ratonera	San Juan Bautista Valle Nacional	2014	199,840	199,840	55,546	55,546	27.80	Kilómetro	39	100.00	30.00
Reconstrucción Del Camino E.C.(San Sebastian Nicananduta - San Antonino Monte Verde) Guadalupe Monte Verde Del Km. 0 000 Al Km. 12 000	San Antonino Monte Verde	2014	693,364	693,364	199,032	199,032	28.71	Kilómetro	712	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Porvenir -Santiago	Santiago Jocotepec	2014	349,720	349,720	100,246	100,246	28.66	Kilómetro	69	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Cerro Caliente - Arroyo Bobo	Santiago Jocotepec	2014	349,720	349,720	100,246	100,246	28.66	Kilómetro	69	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Vicente Arroyo Jabali - Sn Antonio Las Palmas	Santiago Jocotepec	2014	339,728	339,728	97,301	97,301	28.64	Kilómetro	67	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Rio Chiquito - Luis Echeverria	Santiago Jocotepec	2014	249,800	249,800	71,532	71,532	28.64	Kilómetro	49	100.00	10.00
Reconstrucción Del Camino San Antonino Monte Verde - Colonia Reforma, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 000	San Antonino Monte Verde	2014	508,624	508,624	145,923	145,923	28.69	Kilómetro	873	100.00	30.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Montenegro- El Arenal	San Juan Lalana	2014	349,720	349,720	100,107	100,107	28.62	Kilómetro	69	100.00	10.00
Modernización Y Ampliación Del Camino E.C.(Yucudaa - Pinotepa Nacional) - San Jose Xochixtlan Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 181.40, Subtramo A Modernizar Del Km. 1 000 Al Km. 1 500	San Martín Itunyoso	2014	2,500,000	2,500,000	1,665,747	1,665,747	66.63	Kilómetro	722	100.00	55.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santa Catarina Ixtepeji - Al Chollal	Santa Catarina Ixtepeji	2014	294,764	294,764	84,618	84,618	28.71	Kilómetro	58	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santiago Xiacui - Paraje Cervantes	Santiago Xiacuí	2014	724,420	724,420	207,844	207,844	28.69	Kilómetro	142	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Miguel Del Rio -Santa Catarina Ixtepeji	San Miguel del Río	2014	454,636	454,636	130,512	130,512	28.71	Kilómetro	89	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santa Catarina Ixtepeji -A La Capilla	Santa Catarina Ixtepeji	2014	259,792	259,792	74,578	74,578	28.71	Kilómetro	51	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Rio Manso _ Nuevo Rio	San Juan Lalana	2014	249,800	249,800	71,423	71,423	28.59	Kilómetro	49	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Linda Vista - Tepinapa Ejidal	Santiago Jocotepec	2014	299,760	299,760	85,768	85,768	28.61	Kilómetro	59	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Col. Escerga - San Vicente Arroyo Jabali	Santiago Jocotepec	2014	299,760	299,760	85,768	85,768	28.61	Kilómetro	59	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Paso Del Aguila - La Nopalera	San Juan Lalana	2014	349,720	349,720	100,107	100,107	28.62	Kilómetro	69	100.00	10.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Jalahui - La Guadalupe	San Juan Lalana	2014	299,760	299,760	85,765	85,765	28.61	Kilómetro	59	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Rio Manso - Santa Rosa	San Juan Lalana	2014	249,800	249,800	71,423	71,423	28.59	Kilómetro	49	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Chachalaca A Llano	Santiago Camotlán	2014	287,270	287,270	282,247	282,247	98.25	Kilómetro	57	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Felipe Angeles - Los Fresnos	San Juan Mazatlán	2014	399,680	399,680	114,325	114,325	28.60	Kilómetro	78	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Tierra Negra - Entronque De San Juan Mazatlan	San Juan Mazatlán	2014	349,720	349,720	100,021	100,021	28.60	Kilómetro	69	100.00	10.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santiago Amoltepec - El Naranjo	Santiago Amoltepec	2014	199,840	199,840	57,367	57,367	28.71	Kilómetro	96	100.00	10.00
Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Camino Santiago Nuyoo - San Sebastian Nopalera Del Km. 0 000 Al Km. 3 000	Santa Lucía Monteverde	2014	522,696	522,696	162,579	162,579	31.10	Estudio	1,092	100.00	33.00
Construcción Del Camino San Antonio Ozolotepec- San Andres Lovene, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 000 A Nivel Terracerias, Subtramo Del Km 10 000 Al Km 12 000	San Juan Ozolotepec	2014	2,000,000	2,000,000	313,993	313,993	15.70	Kilómetro	967	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino De San Sebastian Jilotepec A Nejapa De Madero	Nejapa de Madero	2014	96,000	96,000	0	0	0.00	Kilómetro	40	100.00	10.00
Construcción Del Camino Plan De Guajolote - San Marcos Mesoncito Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 000, Subtramo A Construir Del Km. 1 000 Al Km. 2 000	Putla Villa de Guerrero	2014	2,500,000	2,500,000	705,395	705,395	28.22	Kilómetro	180	100.00	40.00
Modernización Y Ampliación Del Camino E.C.(Putla - Pinotepa Nacional)- Malpica - El Campanario Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 180, Subtramo A Modernizar Del Km. 1 680 Al Km. 1 280	Putla Villa de Guerrero	2014	2,500,000	2,500,000	1,738,058	1,738,058	69.52	Kilómetro	10,925	100.00	60.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Mod Y Amp DI Camino E.C. (Miahuatlan-San Carlos Yautepec)- San Ildefonso Amatlan-San Cristobal Amatlan-San Juan Mixtepec-San Pedro Mixtepec, Tramo Km 0 00 Al Km. 48 00 Subt A Mod Del Km 20 00 Al 21 500	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	2014	9,131,225	9,031,225	4,671,687	4,671,687	51.73	Kilómetro	1,087	0.00	51.00
Ampliación De La Red Del Drenaje Sanitario En Las Calles De Reforma Y Privada De Hidalgo	Santo Domingo Yodohino	2014	474,358	474,358	474,358	474,358	100.00	Metro Lineal	480	0.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza De La Localidad De San Blas Atempa	San Blas Atempa	2014	12,555,475	12,555,475	481,475	481,475	3.83	Metros Cuadrados	17,600	100.00	20.00
Construcción De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable Loc. San Isidro El Potrero	San Francisco Cahuacá	2014	1,349,538	1,349,538	312,163	312,163	23.13	Red de Distribución	260	100.00	23.32
Mantenimiento De Camino De Xochitonalco - Llano Hermoso Y Caminos Anexos.	Huautla de Jiménez	2014	360,000	360,000	360,000	360,000	100.00	Metros	1,345	0.00	100.00
Construcción De La Segunda Etapa De Aulas Pedagógicas De Enfermería, En La Universidad Del Mar Campus Puerto Escondido.	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2014	2,348,374	2,348,374	2,348,374	2,348,374	100.00	Obra	479	100.00	100.00
Construcción De La Segunda Etapa De Cancha De Usos Múltiples Y Gimnasio	Santa María Huatulco	2014	613,883	613,883	613,883	613,883	100.00	Obra	804	100.00	100.00
Ampliación De La Segunda Etapa De Laboratorio De Ingeniería Ambiental	San Pedro Pochutla	2014	1,401,400	1,401,400	1,401,400	1,401,400	100.00	Obra	350	100.00	100.00
Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa)	Villa Díaz Ordaz	2014	5,259,587	5,249,587	4,004,806	4,004,806	76.29	Sistema	160	100.00	100.00
Programa De Desarrollo Institucional	San Pedro Huilotepec	2014	48,551	48,551	48,551	48,551	100.00	Lote	2,839	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Peña Nieto	San Pedro Huilotepec	2014	262,508	262,508	262,508	262,508	100.00	Metro Lineal	100	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Sistema De Agua Potable En La Calle Las Pajimas	San Pedro Huilotepec	2014	83,625	83,625	83,625	83,625	100.00	Metro Lineal	25	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calzada Del Panteón	San Pedro Huilotepec	2014	365,621	365,621	365,621	365,621	100.00	Metro Lineal	25	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo	San Pedro Huilotepec	2014	127,282	127,282	127,282	127,282	100.00	Metro Lineal	75	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribucion De Agua Potable.	Santa María Ipalapa	2014	230,200	230,200	230,200	230,200	100.00	ML, Cable (líneas de conexión)	300	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Peña Nieto	San Pedro Huilotepec	2014	318,187	318,187	318,187	318,187	100.00	Metro Lineal	100	0.00	100.00
Construccion De Paradores Turisticos Carreteros	Cobertura estatal	2014	4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000	100.00	Obra	172,910	100.00	100.00
Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Municipal En El Tramo Que Comprende La Avenida Zaragoza Entre Las Calles Francisco I. Madero Y Canal De Riego	El Espinal	2014	185,000	185,000	185,000	185,000	100.00	Metro Lineal	100	0.00	100.00
Construccion Y Equipamiento Del Centro De Cultura Para La Conservacion Fofl Mazunte	Santa María Tonameca	2014	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	Obra	24,312	100.00	100.00
Mejoramiento De La Imagen Urbana De Cuajimoloyas	San Miguel Amatlán	2014	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	Obra	637	100.00	100.00
Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable	San Juan Mazatlán	2014	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.00	Metro Lineal	750	100.00	100.00
2a. Etapa Del Mejoramiento De La Imagen Urbana De Teotitlan Del Valle	Teotitlán del Valle	2014	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	Obra	5,675	100.00	100.00
Mejoramiento De La Imagen Urbana De Santa Maria Del Tule	Santa María del Tule	2014	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	Obra	8,165	100.00	100.00
2a. Etapa Del Mejoramiento De La Imagen Urbana De Zipolite	San Pedro Pochutla	2014	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.00	Obra	1,059	100.00	100.00
Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable	San Juan Mazatlán	2014	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.00	Metro Lineal	897	100.00	100.00
Mejoramiento De La Imagen Urbana De San Pedro Y San Pablo	San Pedro y San Pablo	2014	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	Obra	3,989	100.00	100.00
Construccion De Tres Paradores Turisticos En La Ruta A Juquila	Tenoscolula Villa Sola de Vega	2014	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Obra	24,399	100.00	100.00
Construccion De Dispensario Medico	San Juan Mazatlán	2014	1,499,952	1,499,952	1,499,952	1,499,952	100.00	Metro Cuadrado	864	100.00	100.00
Construccion De Tres Paradores Turisticos En La Ruta A Juquila	Santa Catarina Juquila	2014	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	Obra	14,380	100.00	100.00
Mejoramiento De La Imagen Urbana De San Agustín	Santa María Tonameca	2014	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	Obra	229	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Parador Ecoturistico De Magdalena	Magdalena Tlacotepec	2014	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	Obra	1,107	100.00	100.00
Terminacion Del Mejoramiento De La Imagen Urbana De Santiago Matatlan	Santiago Matatlán	2014	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	Obra	9,653	100.00	100.00
Capulalpam -Pueblo Magico- 6a. Etapa	Capulalpam de Méndez	2014	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	Obra	1,467	100.00	100.00
Construccion De Cuartos Dormitorios	San Juan Mazatlán	2014	1,150,100	1,150,100	1,150,100	1,150,100	100.00	Vivienda	255	0.00	100.00
Construccion De 22 Baños Biodigestores	San Juan Mazatlán	2014	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.00	Obra	250	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave : 20dr0738q	San Juan Mazatlán	2014	160,000	160,000	160,000	160,000	100.00	Obra	650	100.00	100.00
Pago De Seguridad Publica	Santiago Tamazola	2014	475,200	475,200	475,200	475,200	100.00	Persona	0	100.00	100.00
Pago De Alumbrado Publico	Santiago Tamazola	2014	555,367	555,367	555,367	555,367	100.00	Acción	0	100.00	100.00
Gastos Indirectos	San Francisco Ozolotepec	2014	109,046	109,046	54,523	54,523	50.00	Asistencia técnica	0	100.00	0.50
Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información. (5(Sni)	Cobertura estatal	2014	1,417,600	1,417,600	813,632	813,632	57.40	Pieza	0	0.00	57.40
Construccion De Tanque De Agua Potable	San Juan Mazatlán	2014	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00	Metro cúbico	250	100.00	100.00
Construccion De Linea De Distribucion De Agua Potable	San Juan Mazatlán	2014	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Metro Lineal	180	100.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	San Juan Mazatlán	2014	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00	Metro Cuadrado	53	100.00	100.00
¿Ampliacion De La Red Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa.¿	Putla Villa de Guerrero	2014	999,985	999,985	999,985	999,985	100.00	Metro Lineal	180	100.00	100.00
Rehabilitacion De Dispensario Medico	San Juan Mazatlán	2014	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00	Metro Cuadrado	376	100.00	100.00
¿Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable.¿	Putla Villa de Guerrero	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Metros Lineales	95	100.00	100.00
Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	San Juan Mazatlán	2014	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Metro cúbico	970	100.00	100.00
Construccion De Drenaje Pluvial.	Matías Romero Ayendaño	2014	223,481	223,481	223,481	223,481	100.00	Metros Lineales	257	0.00	100.00
Construccion De Cuartos Dormitorios	San Juan Mazatlán	2014	160,000	160,000	160,000	160,000	100.00	Vivienda	15	0.00	100.00
¿Ampliacion De La Red De Energia Electrica.¿	Putla Villa de Guerrero	2014	800,000	800,000	800,000	800,000	100.00	Poste	60	100.00	100.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario	Matías Romero Ayendaño	2014	340,000	340,000	340,000	340,000	100.00	Metros Lineales	431	0.00	100.00
Construccion De Dispensario Medico	San Juan Mazatlán	2014	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00	Metro Cuadrado	948	100.00	100.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario	Matías Romero Ayendaño	2014	184,678	184,678	184,678	184,678	100.00	Metros Lineales	1,142	0.00	100.00
Construccion De Dispensario Medico	San Juan Mazatlán	2014	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00	Metro Cuadrado	567	100.00	100.00
Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa	San Pedro Ixcatlán	2014	2,723,257	2,723,257	2,723,257	2,723,257	100.00	Metros Lineales	213	0.00	100.00
3 Por Ciento Gastos Indirectos.	Matías Romero Ayendaño	2014	959,184	959,184	959,184	959,184	100.00	Lote	0	100.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	San Juan Mazatlán	2014	80,000	80,000	80,000	80,000	100.00	Metro Cuadrado	170	100.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
2 Por Ciento Programa De Desarrollo Institucional Municipal	Matías Romero Avendaño	2014	639,456	639,456	639,456	639,456	100.00	Lote	0	100.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	San Juan Mazatlán	2014	80,000	80,000	80,000	80,000	100.00	Metro Cuadrado	64	0.00	100.00
Construccion De Un Aula En La Escuela Secundaria Conafe 21 De Marzo. Clave: 20ktv0173k	San Juan Mazatlán	2014	190,000	190,000	190,000	190,000	100.00	Metro Cuadrado	25	100.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	San Juan Mazatlán	2014	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	Metro Cuadrado	1,173	100.00	100.00
Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	San Juan Mazatlán	2014	220,000	220,000	220,000	220,000	100.00	Metro cúbico	629	100.00	100.00
Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa En La Colonia Pino Suarez	San Pedro Ixcatlán	2014	2,330,363	2,330,363	2,330,363	2,330,363	100.00	Metros Lineales	123	0.00	100.00
Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Justo Sierra Mendez Clave: "20dpr1716l"	San Juan Mazatlán	2014	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Metro Cuadrado	25	0.00	100.00
Construccion De Un Aula De Medios En La Esc. Primaria Niños Heroes Clave: 20dpr1903f	San Juan Mazatlán	2014	300,000	300,000	300,000	30,000	100.00	Metro Cuadrado	30	0.00	100.00
Mantenimiento De Aulas En La Esc. Primaria Presidente Juarez Clave: 20dpr2815	San Juan Mazatlán	2014	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Metro Cuadrado	140	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Pluvial	San Juan Mazatlán	2014	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00	Metro Lineal	669	100.00	100.00
Construccion De Un Aula En El Centro De Educacion Preescolar "Cuitlahuac" Clave: 20dcc1986z	San Juan Mazatlán	2014	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Metro Cuadrado	30	100.00	100.00
Rehabilitacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable	Mesones Hidalgo	2014	651,770	651,770	651,770	651,770	100.00	ML, Canales de Riego	76	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Mesones Hidalgo	2014	863,046	863,046	863,046	863,046	100.00	ML, Canales de Riego	159	0.00	100.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico.	Mesones Hidalgo	2014	502,030	502,030	502,030	502,030	100.00	M2, Concreto hidráulico	137	0.00	100.00
Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños Emiliano Zapata.	Mesones Hidalgo	2014	516,824	516,824	516,824	516,824	100.00	Aula	93	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable.	Santa Lucía	2014	3,624,916	3,624,916	355,242	355,242	9.80	Sistema	403	0.00	100.00
Señalamiento Turístico Y Tematizacion De La Ruta Del Mezcal	Monteverde Cobertura estatal	2014	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	100.00	Señalamientos	1,033,884	100.00	100.00
Sustitucion Y Equipamiento De Centro De Salud De Cruz De Itacuan (Obra)	Cobertura estatal	2014	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	Obra	517	100.00	90.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Simón	2014	375,693	375,693	375,693	375,693	100.00	Sistema	256	100.00	100.00
Sustitucion Y Equipamiento De Centro De Salud De Lo De Mejia (Obra)	Zahuatlán	2014	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	Obra	632	100.00	100.00
Sustitucion Y Equipamiento De Centro De Salud De La Barra Colotepec (Obra)	Cobertura estatal	2014	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	Convenio	3,041	100.00	93.00
Sustitucion Y Equipamiento De Centro De Salud De Santo Domingo Tonalá (Obra)	Cobertura estatal	2014	5,207,314	5,207,314	5,207,314	5,207,314	100.00	Obra	3,260	0.00	95.00
Sustitucion Y Equipamiento De Centro De Salud De Ensenada De La Ventosa (Obra)	Cobertura estatal	2014	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	Obra	1,051	100.00	89.00
Sustitucion Y Equipamiento De Centro De Salud De Santa Maria Del Mar (Obra)	Cobertura estatal	2014	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	Obra	771	100.00	90.00
Sustitucion Y Equipamiento De Centro De Salud De Los Horcones (Obra)	Cobertura estatal	2014	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	Obra	1,042	100.00	89.00
Sustitucion Y Equipamiento De Centro De Salud De El Faisan (Obra)	Cobertura estatal	2014	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	Obra	712	100.00	85.00
¿Construccion Del Sistema De Agua Potable,¿	Putla Villa de	2014	941,152	941,152	941,152	941,152	100.00	Metros Lineales	336	100.00	100.00
Terminacion Del Centro De Salud De Dolores	Guerrero	2014	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	Obra	273	100.00	89.00
Terminacion Del Centro De Salud De Tierra Blanca	Cobertura estatal	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Obra	813	100.00	98.00
¿Construccion De 2 Aulas Didacticas, Estructura Tipo Regional En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magon.¿	Putla Villa de Guerrero	2014	813,610	813,610	813,610	813,610	100.00	Aula	60	100.00	100.00
Terminacion Y Equipamiento De Centro De Salud De San Juan Mixtepec Dto. O8 (Obra)	Cobertura estatal	2014	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	Obra	1,697	100.00	99.00
¿Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable,¿	Putla Villa de Guerrero	2014	885,000	885,000	885,000	885,000	100.00	Metro Lineal	65	100.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	Santiago Ixtayutla	2014	2,236,229	2,236,229	2,236,229	2,236,229	100.00	Obra	231	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Dr. Macedonio Benitez	El Espinal	2014	1,500,000	1,497,000	1,497,000	1,497,000	100.00	Metro Cuadrado	95	100.00	100.00
¿Construccion De 2 Aulas, Estructura Tipo Regional En La Esc. Telesecundaria Con Clave 20041671e ¿	Putla Villa de Guerrero	2014	759,922	759,922	759,922	759,922	100.00	Aula	60	100.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	Santiago Ixtayutla	2014	2,205,348	2,205,348	2,205,348	2,205,348	100.00	Obra	194	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
¿Construcción De Drenaje Sanitario En Las Calles: Salina Cruz, Puerto Angel Y Puerto Escondido .¿	Putla Villa de Guerrero	2014	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00	Metro Lineal	120	0.00	100.00
Rehabilitación De La Obra De Captación Del Sistema De Agua Potable En El Paraje Las Hurracas	Santiago Ixtayutla	2014	243,857	243,857	243,857	243,857	100.00	Obra	1,901	100.00	100.00
Construcción De Dispensario Medico 1a Etapa.	San Pedro Amuzgos	2014	6,914,295	6,914,295	6,914,295	6,914,295	100.00	Obra	10,000	0.00	20.00
Construcción De Tres Aulas En La Escuela Secundaria General ¿La Muralla¿ Clave: Es-372-205 - ¿	Santiago Ixtayutla	2014	1,700,077	1,700,077	1,700,077	1,700,077	100.00	Aula	52	100.00	100.00
Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	San Juan Mazatlán	2014	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00	Metro cúbico	276	100.00	100.00
Construcción De Comedor Nutricional Comunitario	La Compañía	2014	1,644,482	1,644,482	1,644,482	1,644,482	100.00	Obra	1,097	100.00	100.00
Construcción Del Laboratorio De Anatomía Y Fisiopatología Para La Lic. Porfirio Díaz En Enfermería En La Des De Salud 2a. Etapa (Acabados).	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	1,542,873	1,542,873	1,542,873	1,542,873	100.00	Obra	0	100.00	100.00
Remodelación Del Templo Católico	La Compañía	2014	372,471	372,471	372,471	372,471	100.00	Obra	667	100.00	100.00
Construcción De Un Dispensario Medico	La Compañía	2014	759,325	759,325	759,325	759,325	100.00	Obra	205	100.00	100.00
Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto	San Jerónimo Tlacoahuaya	2014	537,383	538,407	538,407	1,024	100.00	Obra	261	100.00	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Andres Hidalgo	Huautla de Jiménez	2014	3,219,457	3,219,457	3,219,457	3,219,457	100.00	Kilómetros	1,970	0.00	100.00
Construcción De Alcantarillado Y Drenaje Pluvial En La Av. Juarez	Huautla de Jiménez	2014	1,544,308	1,544,308	1,544,308	1,544,308	100.00	Metros	10,528	0.00	100.00
Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento	Santa María Tonameca	2014	3,167,168	2,009,685	2,009,685	2,009,685	100.00	Metro Lineal	200	100.00	100.00
L.D. Y R.D. Ampliación Y Repotenciación De Electrificación	Santa María Tonameca	2014	4,360,776	4,360,776	4,360,776	4,360,776	100.00	Poste	1,000	100.00	100.00
Mantenimiento Del Camino Carretero Del Tramo Nizavigana A Peña Blanca	Santa María Guienagati	2014	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	100.00	Kilómetro lineal	457	0.00	100.00
Construcción De Unidad Deportiva En La Cabecera	Santa María Guienagati	2014	2,000,000	1,996,000	1,994,282	1,994,282	99.91	Metro Cuadrado	1,487	0.00	100.00
Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Guadalupe	Chahuities	2014	1,996,338	1,996,338	1,996,338	1,996,338	100.00	ML, Cable (líneas de conexión)	550	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De Japonblacion	Chahuities	2014	2,123,083	2,123,083	2,123,083	2,123,083	100.00	ML, Cable (líneas de conexión)	0	0.00	100.00
Mantenimiento Al Pozo Num. 2 Del Sistema Del Agua Potable Del Municipio De San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	2014	113,658	8	8	8	100.00	Pozo	9,025	0.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Monte Frio	San Andrés Nuxiño	2014	3,311,412	1,350,484	1,350,484	1,350,484	100.00	Metro Lineal	45	60.00	100.00
Construcción De La Red De Agua Potable En La Av Juárez Col. Centro	Huautla de Jiménez	2014	755,154	755,154	755,154	755,154	100.00	Metros	10,528	0.00	100.00
Encajonamientos Del Arroyo El Frijol	San Andrés Solaga	2014	709,368	709,368	709,368	709,368	100.00	Obra	657	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Leon, Barrio San Diego	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	720,421	720,421	720,421	720,421	100.00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00
Construccion De Aula En La Escuela Preescolar Francisco Gonzalez Boranegra	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	313,113	313,113	313,113	313,113	100.00	Aula	20	0.00	100.00
Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar Rafael Reyes Espindola Con Numero De Clave 20djn2045d	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	113,258	113,258	113,258	113,258	100.00	Bardas	30	0.00	100.00
Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	4,298,311	4,298,311	4,298,311	4,298,311	100.00	Metro Cuadrado	1,500	0.00	100.00
Construccion De Aula En La Escuela Primaria	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	349,871	349,871	349,871	349,871	100.00	Aula	45	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Colonia Linda Vista	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	450,013	450,013	450,013	450,013	100.00	Metro cúbico	60	0.00	100.00
Construccion Del Comedor Comunitario De La Colonia La Fundidora	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	328,121	328,121	328,121	328,121	100.00	Obra	50	0.00	100.00
Construccion De Aula Didactica En Esc. Primera Vicente Guerrero	San Pablo Huixtepec	2014	122,000	122,000	122,000	122,000	100.00	Aula	108	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable San Juan Del Rio	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	299,650	299,650	299,650	299,650	100.00	Obra	98	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	524,490	524,490	524,490	524,490	100.00	Obra	150	100.00	100.00
Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Paseo De La Reforma	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	1,351,880	1,351,880	1,351,880	1,351,880	100.00	Obra	1,500	100.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	434,698	434,698	434,698	434,698	100.00	Obra	243	100.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	Cuillápam de Guerrero	2014	998,459	998,459	998,459	998,459	100.00	Kilómetro lineal	384	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion Del Techado De La Plaza Civica Del Jardin De Niños Rosaura	Villa Talea de Castro	2014	261,620	261,620	261,620	261,620	100.00	Metro Cuadrado	15	0.00	100.00
Pavimentacion De La Calle Universidad A Base De Concreto Hidraulico	Villa Talea de Castro	2014	331,803	331,803	331,803	331,803	100.00	M2, Concreto hidráulico	150	100.00	100.00
Construccion De Canal Pluvial Y Pavimentacion De La Calle Napoles	Villa Talea de Castro	2014	321,045	321,045	321,045	321,045	100.00	M2, Concreto hidráulico	300	0.00	100.00
Rehabilitacion De Agua Potable.	Nejapa de Madero	2014	316,634	316,634	316,634	316,634	100.00	Metro Lineal	2,185	0.00	100.00
Mantenimiento Del Camino Tramo Desviacion San Lucas Atoyaquillo-Santiago	Santiago Ixtayutla	2014	343,981	434,981	434,981	434,981	100.00	Kilómetro	11,917	100.00	100.00
Ampliacion De La Red Electrica Rumbo A La Clinica	San Ildefonso Villa Alta	2014	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Poste	430	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Ildefonso Villa Alta	2014	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Metros Lineales	200	0.00	100.00
Mod. Y Amp. Del Camino Stgo Jamiltepec-Stgo Ixtayutla, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 64 376=43 700; Subt. A Moder. Del Km 28 000 Al Km. 30 000 (Con Origen En San Jose De Las Flores)	Santiago Ixtayutla	2014	10,320,002	2,220,002	2,220,002	2,220,002	100.00	Kilómetro	11,917	100.00	50.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Nejapa de Madero	2014	2,381,923	2,381,923	2,381,923	2,381,923	100.00	Metro Lineal	2,033	0.00	100.00
Paquetes De Energia Solar Domestica	Nejapa de Madero	2014	1,353,935	1,353,935	1,353,935	1,353,935	100.00	Celda Solar	590	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Nejapa de Madero	2014	1,253,644	1,253,644	1,253,644	1,253,644	100.00	Metro Lineal	935	100.00	0.00
Rehabilitacion De La Red De Agua Potable	Nejapa de Madero	2014	777,959	777,959	777,959	777,959	100.00	Metro Lineal	678	0.00	100.00
Ampliacion De La Electrificacion	Nejapa de Madero	2014	1,253,644	1,253,644	1,253,644	1,253,644	100.00	Aula	986	0.00	100.00
Construcción De La Red Electrica En El Barrio El Cielo	San Pedro Pochutla	2014	1,466,166	1,466,166	1,466,166	1,466,166	100.00	Poste	30	0.00	100.00
Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico Del Centro De La Poblacion Al Centro De Salud	Santiago Zacatepec	2014	1,961,860	1,961,860	1,961,860	1,961,860	100.00	Metro Cuadrado	2,594	0.00	100.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Camino A La Ermita, Barrio De Guadalupe	Santiago Zacatepec	2014	4,796,985	4,796,985	4,796,985	4,796,985	100.00	Metro Cuadrado	1,020	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica El Tololote	San Pedro Pochutla	2014	2,276,394	1,056,752	0	0	0.00	Poste	57	0.00	71.40
Ampliación De La Red Eléctrica En Santa María Limón	San Pedro Pochutla	2014	488,866	488,866	488,866	488,866	100.00	Poste	20	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Diversas Calles Del Municipio De San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	2014	1,822,372	1,822,372	1,822,372	1,822,372	100.00	Poste	104	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Gastos Indirectos	San Vicente Lachixio	2014	2,471,291	2,471,291	2,201,279	2,201,279	89.07	Obra	1,246	0.00	89.00
Programa De Desarrollo Institucional	Santa María Tepantlali	2014	328,308	328,308	188,425	188,425	57.39	Acción	3,505	100.00	40.00
Infraestructura Municipal (Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Las Calles: Belisario Dominguez, Francisco I. Madero, Reforma,Benito Juarrez Y Niños Heroes	Santa María Tepantlali Magdalena Tequisistlán	2014	218,872	218,872	143,472	143,472	65.55	Acción	3,505	100.00	65.55
Rehabilitacion De La Red Del Sistema De Agua Potable De La Calle Tres Cruces	Magdalena Tequisistlán	2014	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	Metros Lineales	617	0.00	100.00
Construccion De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario (Cuarta Etapa)	Magdalena Tequisistlán	2014	182,715	182,715	182,715	182,715	100.00	Metro Lineal	3,829	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica En Varias Calles (Barrio Rosario Y Mirador) De Magdalena Tequisistlan	Magdalena Tequisistlán	2014	828,866	828,868	828,868	828,868	100.00	Metro Lineal	3,829	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Red Del Sistema De Agua Potable De La Calle Fray Luis De Alavez	Magdalena Tequisistlán	2014	848,766	848,766	848,766	848,766	100.00	Poste	77	0.00	100.00
Ampliacion De La Red Del Sistema De Agua Potable Barrio Calvario Parte Alta	Magdalena Tequisistlán	2014	48,094	48,094	48,094	48,094	100.00	Metro Lineal	3,829	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Antonio Huixtepec	2014	642,455	642,455	642,455	642,455	100.00	Metro cúbico	145	0.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Tramo El Nopalito-El Redondo	San Pablo Huixtepec	2014	1,324,980	1,324,980	1,324,980	1,324,980	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Construccion De Drenaje Sanitarios En La Calle Francisco Villa Y Mortezumá	San Miguel Panixtlahuaca	2014	135,463	135,463	135,463	135,463	100.00	Metro Cuadrado	9,025	0.00	100.00
Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Ignacio Altamirano	San Miguel Panixtlahuaca	2014	1,476,863	1,475,863	1,218,839	1,218,839	82.58	Kilómetro lineal	300	50.00	82.58
Construccion De Un Aula De Preescolar En La Escuela Sor Juana Ines De La Cruz	San Miguel Panixtlahuaca	2014	368,530	368,530	368,530	368,530	100.00	Alumno	45	100.00	100.00
		2014	346,944	346,944	346,944	346,944	100.00	Aula	100	4.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Piedra Lisa	Santiago Minas	2014	3,500,000	3,500,000	1,776,217	1,776,217	50.75	Obra	64	100.00	50.00
Introduccion De La Red Electrica En La Colonia Antorcha Campesina	Loma Bonita	2014	331,470	331,470	331,470	331,470	100.00	ML, Cable (líneas de conexión)	150	100.00	100.00
Ampliación De La Red De Electricidad En Prolongación De Mina, Prolongación De Victoria, Y Privada De Mina	Cuilápam de Guerrero	2014	1,113,837	1,113,837	1,113,837	1,113,837	100.00	Red de Distribución	88	0.00	100.00
Construccion De La Red De Agua Potable 1a Etapa	Loma Bonita	2014	308,750	308,750	308,750	308,750	100.00	Metros Lineales	54	100.00	100.00
Ampliacion Y Cambio De Sistema De La R.D. En San Miguel Chicahua	San Miguel Chicahua	2014	1,327,526	1,327,526	926,352	926,352	69.78	Obra	120	0.00	70.00
Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 1a Etapa	Loma Bonita	2014	930,630	930,630	930,630	930,630	100.00	Metros Lineales	48	100.00	100.00
Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 1a Etapa	Loma Bonita	2013	638,108	638,108	638,108	638,108	100.00	Metro Lineal	45	100.00	100.00
Ampliación De La Red De Electricidad En La Sección 5a	Cuilápam de Guerrero	2014	1,639,833	1,639,833	1,639,833	1,639,833	100.00	Red de Distribución	74	0.00	100.00
Ampliacion Electrica El Caracol	Loma Bonita	2014	418,527	418,527	418,527	418,527	100.00	ML, Cable (líneas de conexión)	150	100.00	100.00
Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 1a Etapa	Loma Bonita	2014	656,600	656,600	656,600	656,600	100.00	Metros Lineales	95	100.00	100.00
Construccion De La Red De Agua Potable 1a Etapa	Loma Bonita	2014	404,700	401,704	401,704	401,704	100.00	Metros Lineales	85	100.00	100.00
Construccion De La Red De Agua Potable En Varias Calles	Loma Bonita	2014	104,500	104,500	104,500	104,500	100.00	Metros	120	100.00	100.00
Ampliaion Electrica Col. Los Pinos 2a Etapa	Loma Bonita	2014	283,319	283,319	283,319	283,319	100.00	ML, Cable (líneas de conexión)	55	100.00	100.00
Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles 1a Etapa	Loma Bonita	2014	286,760	286,760	286,760	286,760	100.00	Metro Lineal	56	100.00	100.00
Ampliación De La Red De Electricidad, En La Calle Las Huertas, Privada Los Nogales, Y Privada De Río Valiente	Cuilápam de Guerrero	2014	1,600,059	1,600,059	1,600,059	1,600,059	100.00	Red de Distribución	96	0.00	100.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles	Loma Bonita	2014	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00	Metros Lineales	35	0.00	100.00
Conclusion De La Red De Drenaje En Varias Calles	Loma Bonita	2014	247,900	247,900	247,900	247,900	100.00	Metro Lineal	65	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Las Calles Y Callejones	Loma Bonita	2014	269,714	269,714	269,714	269,714	100.00	ML, Cable (líneas de conexión)	76	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, 1a Etapa	Loma Bonita	2014	494,730	498,272	498,272	498,272	100.00	Metros Lineales	35	100.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	Loma Bonita	2014	426,084	426,084	426,084	426,084	100.00	ML, Cable (líneas de conexión)	80	100.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, 1a Etapa	Loma Bonita	2014	1,504,266	1,504,266	1,504,266	1,504,266	100.00	Metro Lineal	70	100.00	100.00
Revestimiento De Caminos Carreteros	Santa Cruz Itundujia	2014	2,587,578	2,587,578	2,587,578	2,587,578	100.00	Kilómetros	10,975	100.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Calle San Luis Potosí Entre Nayarit Y Colima	Loma Bonita	2014	104,500	104,500	104,500	104,500	100.00	Metros Lineales	55	100.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, 1a Etapa	Loma Bonita	2014	929,232	929,232	929,232	929,232	100.00	Metros Lineales	38	100.00	100.00
Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable (Pozo 10)	Loma Bonita	2014	812,000	812,000	812,000	812,000	100.00	Metros Lineales	120	100.00	100.00
Rehabilitación Del Palacio Municipal	Santa Cruz Itundujia	2014	752,276	752,276	752,276	752,276	100.00	Obra	10,975	0.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Independencia Entre Oaxaca Y Tabasco	Loma Bonita	2014	192,108	192,108	192,108	192,108	100.00	Metro Lineal	100	100.00	100.00
Rehabilitación Y Mejoramiento De La Red De Agua Potable	San Andrés Cabecera Nueva	2014	729,245	729,245	729,245	729,245	100.00	Red	730	0.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle F.F.C.C. Entre Cuahuctemoc Y Zacatecas	Loma Bonita	2014	960,780	960,780	960,780	960,780	100.00	Metros Lineales	57	100.00	100.00
Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable (Pozo 7)	Loma Bonita	2014	288,086	288,086	288,086	288,086	100.00	Metros Lineales	120	100.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Aguascalientes Entre 5 De Mayo Y Pion Suarez	Loma Bonita	2014	587,471	587,471	587,471	587,471	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Tlaxcala Entre Hidalgo Y Jalisco	Loma Bonita	2014	423,272	423,272	423,272	423,272	100.00	Metros Lineales	55	100.00	100.00
Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle 12 De Octubre Entre Revolución Y Carranza	Loma Bonita	2014	381,240	381,240	381,240	381,240	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Alledé Entre Callejón Porvenir Y Cristóbal Colón	Loma Bonita	2014	92,880	92,880	92,880	92,880	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitación De La Red De Agua Potable Flores Magon Y Víctor Bravo Ahuía	Loma Bonita	2014	236,936	246,193	246,193	246,193	100.00	Metros Lineales	0	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Carranza Entre Oaxaca Y Tabasco	Loma Bonita	2014	188,500	188,500	188,500	188,500	100.00	Metro Lineal	85	100.00	100.00
Contruccion De Guarniciones Y Banquetas En Los Callejones Brigida Garcia Y Carmen Serdan	Loma Bonita	2014	182,520	187,424	187,424	187,424	100.00	Metros Lineales	62	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles 1a Etapa	Loma Bonita	2014	1,499,300	1,499,300	1,499,300	1,499,300	100.00	Metro Lineal	75	100.00	100.00
Construccion De Aula Adosada Estructura Regional	San Juan	2014	284,915	284,915	284,915	284,915	100.00	Acción	0	100.00	100.00
Continuar Con Las Guarniciones Y Banquetas De La Calle Cerrada De Colima, Tramo Comprendido Entre Las Calles Colima Y Santa Maria.	Ihualtepec	2014	137,400	137,400	137,400	137,400	100.00	Metros Lineales	75	100.00	100.00
Ampliación De La Red De Agua Potable	Loma Bonita	2014	169,147	169,147	169,147	169,147	100.00	Metros Lineales	65	100.00	100.00
Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	San Juan	2014	728,620	785,979	785,979	785,979	100.00	Acción	0	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle 2 De Abril	Ihualtepec	2014	222,300	182,648	182,648	182,648	100.00	Metro Lineal	77	100.00	100.00
Construcción De Guarniciones Y Banquetas	Loma Bonita	2014	228,000	228,000	228,000	228,000	100.00	Metros Lineales	100	100.00	100.00
Rehabilitacion De Drenaje De La Calle Santa Martha Entre Morelos Y Mirhoacan	Loma Bonita	2014	342,000	342,000	342,000	342,000	100.00	Metro Lineal	55	100.00	100.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal	Loma Bonita	2014	168,000	168,000	168,000	168,000	100.00	Metros Lineales	50	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 1a Etapa	Loma Bonita	2014	1,208,760	1,209,760	1,209,760	1,209,760	100.00	Metros Lineales	45	100.00	100.00
Pago De Alumbrado Publico	San Juan	2014	34,574	34,574	34,574	34,574	100.00	Servicio	0	100.00	100.00
Compra De Vehiculo	Ihualtepec	2014	128,000	128,000	128,000	128,000	100.00	Vehículo	0	0.00	100.00
Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua De 98,000 Lts	San Juan	2014	448,652	448,652	448,652	100	100.00	Metros Cuadrados, Metros Lineales	380	0.00	100.00
Mantenimiento Al Alumbrado Publico	Santa Maria Jacatepec	2014	191,638	191,638	191,638	191,638	100.00	Obra	9,240	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Drenaje En La C. Cda. 7 De Julio Entre Qro. Y Aguascalientes Y Entre La C. Queretaro Entre La C. 5 De Mayo Y 6 De Junio	Loma Bonita	2014	292,120	258,300	258,300	258,300	100.00	Metros Lineales	120	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, 1a Etapa	Loma Bonita	2014	444,540	444,540	444,540	444,540	100.00	Metros Lineales	35	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable	Loma Bonita	2014	87,148	87,148	87,148	87,148	100.00	Metros Lineales	52	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Flores Magon Entre Quintana Roo Y Matias Romero	Loma Bonita	2014	458,880	490,880	490,880	490,880	100.00	Metros Lineales	65	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Jorge L. De Tamayo Entre Quintana Roo Y Coahuila	Loma Bonita	2014	272,460	272,460	272,460	272,460	100.00	Metros Lineales	80	100.00	100.00
Pavimentacion De La Calle Aguascalientes Entre Coahuila Y Baja California	Loma Bonita	2014	961,140	961,140	961,140	961,140	100.00	Metro Cuadrado	80	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Macedonio Alcala Entre Quintana Roo Y Coahuila	Loma Bonita	2014	256,120	256,120	256,120	256,120	100.00	Metros Lineales	40	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En Varias Calles 1a Etapa	Loma Bonita	2014	567,508	699,375	699,375	699,375	100.00	Metros Lineales	45	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	Loma Bonita	2014	506,920	506,920	506,920	506,920	100.00	Metros Lineales	100	100.00	100.00
Pavimentacion De Las Calles Margarito Muñoz Y Guillermo Hernandez Castro	Loma Bonita	2014	441,600	441,600	441,600	441,600	100.00	Metro Cuadrado	80	100.00	100.00
Construccion De Desayunadores En El Preescolar Estefania Catañeda	Loma Bonita	2014	137,517	180,075	180,075	180,075	100.00	Obra	50	100.00	100.00
Construccion De Anexo Sanitario En El Preescolar Benito Juarez	Loma Bonita	2014	130,000	140,000	140,000	140,000	100.00	Obra	87	100.00	100.00
Construccion De Anexo Sanitario En El Preescolar Rosaura Cano	Loma Bonita	2014	130,000	140,000	140,000	140,000	100.00	Obra	76	100.00	100.00
Embovedado De La Zanja De La Calle Cuauhtemoc E Independencia	Loma Bonita	2014	172,800	172,800	172,800	172,800	100.00	Metro Lineal	72	100.00	100.00
Remodelacion De Sanitarios De La Escuela Miguel Hidalgo	Loma Bonita	2014	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00	Obra	86	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Reforma - Ayotzintepec)- Jacatepec La Joya De Santa María Jacatepec, Tramo Del Km 0 000 Al Km 3 860,Subtramo A Modernizar Del Km 1 500 Al Km 3 860 (Señalamiento)	Santa María	2014	227,842	227,842	226,860	226,860	99.57	Obra	1,695	100.00	100.00
Construcción De Embovedado En La Calle Chimalgoocá	Loma Bonita	2014	126,000	126,000	126,000	126,000	100.00	Metro Lineal	78	100.00	100.00
Ampliación De La Clínica De Salud Con Todos Sus Servicios	Loma Bonita	2014	162,369	162,369	162,369	162,369	100.00	Obra	186	0.00	100.00
Embovedado De Aguas Pluviales De La Parte Baja	Loma Bonita	2014	312,000	312,000	312,000	312,000	100.00	Metro Lineal	74	100.00	100.00
Rehabilitación De Sistemas De Agua Potable En El Municipio	Loma Bonita	2014	809,414	1,034,414	1,034,414	1,034,414	100.00	Sistema	5,000	0.00	100.00
Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Drenaje Sanitario Y(O) Pluvial	Loma Bonita	2014	448,880	430,000	430,000	430,000	100.00	Lote	5,000	100.00	100.00
Desazolve De Cauces Urbanos	Loma Bonita	2014	350,000	750,000	750,000	750,000	100.00	Metro Lineal	15,000	100.00	100.00
Construcción De Sistema De Agua Potable 1a Etapa	Chalcatongo de Hidalgo	2014	1,489,739	1,489,739	1,489,739	1,489,739	100.00	Sistema	400	0.00	100.00
Estudios Geotécnicos Par La Perforación De Pozos Profundos Para Agua Potable	Loma Bonita	2014	540,000	655,400	655,400	655,400	100.00	Estudio	15,000	100.00	100.00
Rehabilitación Y Equipamiento De Escuelas Del Municipio	Loma Bonita	2014	650,000	771,000	771,000	771,000	100.00	Lote	500	100.00	100.00
Rehabilitación De Calles De Terracerías	Loma Bonita	2014	400,000	1,508,000	1,508,000	1,508,000	100.00	Kilómetro	15,000	100.00	100.00
Rehabilitación De Caminos De Terracerías	Loma Bonita	2014	400,000	1,515,877	1,515,877	1,515,877	100.00	Kilómetros	15,000	100.00	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Chalcatongo de Hidalgo	2014	1,980,348	1,980,348	1,980,348	1,980,348	100.00	Sistema	440	0.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda	Loma Bonita	2014	150,000	230,000	230,000	230,000	100.00	Lote	100	100.00	100.00
Rehabilitación Y Equipamiento Del Tanque De Captación De Agua Potable En El Paraje Cerro Idolo De La Agencia De Policía Municipal De Cerro Costoche	Santa María Tepantlali	2014	292,204	292,204	292,204	292,204	100.00	Obra	219	1.00	100.00
Rd Ampl Cerro Costoche	Santa María Tepantlali	2014	1,131,269	1,131,269	565,635	565,635	50.00	Sistema	219	1.00	20.00
Ampliación Y Reponetización De Red De Distribución De Energía Eléctrica 1a Etapa	Chalcatongo de Hidalgo	2014	730,492	730,492	730,492	730,492	100.00	Red	85	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Un Aula Y Equipamiento En La Esc Telesecundaria Clave 20dtv1266x En La Agencia De Policia Municipal De Cerro Costoche	Santa María Tepantlali	2014	642,050	642,050	642,050	642,050	100.00	Aula	65	0.00	100.00
Ampliacion De Colector De Drenaje Sanitario	Chalcatongo de Hidalgo	2014	1,592,067	1,592,067	1,592,067	1,592,067	100.00	Sistema	1,300	0.00	100.00
Aseria Tecnica Y Elaboracion De Expedientes Unitarios De Obra	Chalcatongo de Hidalgo	2014	375,840	375,840	375,840	375,840	100.00	Contrato	9,500	0.00	100.00
Construccion De Tres Aulas En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv00940	San Vicente Coatlán	2014	1,154,600	1,154,600	1,154,600	1,154,600	100.00	Aula	260	0.00	100.00
Construccion De Aula Adosada De 6.00 X 5.30 M En El J.N. Maria Montessori	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	264,516	264,516	264,516	264,516	100.00	Aula	0	100.00	100.00
Construccion De Anexos (Sanitarios) Para La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv00940	San Vicente Coatlán	2014	551,382	551,382	551,382	551,382	100.00	Aula	260	100.00	100.00
Construccion De Sanitarios En La Esc. Primaria Miguel Hidalgo.	Santa Catarina Quiquilitani	2014	490,000	490,000	490,000	490,000	100.00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	San Pedro Jicayán	2014	3,200,592	3,200,592	3,200,592	3,200,592	100.00	Metro Lineal	4,710	0.00	1.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa	San Pedro Jicayán	2014	1,272,225	1,272,225	1,272,225	1,272,225	100.00	Poste	173	100.00	1.00
Ampliacion De La Red Electrica Segunda Etapa	San Pedro Jicayán	2014	997,825	997,825	997,825	997,825	100.00	Poste	125	100.00	1.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable	San Martín Peras	2014	559,510	559,510	559,510	559,510	100.00	Red	126	100.00	100.00
Construccion De La Red De Distribucion Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	San Martín Peras	2014	773,863	773,863	773,863	773,863	100.00	Red de Distribución	275	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas, En La Escuela Preescolar, Gabriela Mistral	San Lorenzo Cuaunecuiltitla	2014	384,959	384,959	384,959	384,959	100.00	Aula	771	0.00	100.00
Desarrollo Institucional (Adquisicion De Equipo De Computo)	San Lorenzo Cuaunecuiltitla	2014	31,722	31,722	31,722	31,722	100.00	Equipo	200	0.00	100.00
Construccion De Segunda Planta De La Casa Comunal 1era Etapa	Santa Catarina Quiquilitani	2014	250,000	540,000	250,000	250,000	46.30	Obra	50	100.00	46.00
Rehabilitacion De Pozo Profundo Y Red De Agua Potable	San Juan Cotzocón	2014	700,313	700,313	700,313	700,313	100.00	Metro Lineal	384	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Tres Aulas De 6.00 M X 5.30 M En La Esc. Pre-Escolar Estefanía Castañeda	San Sebastián Río Hondo	2014	800,000	800,000	800,000	800,000	100.00	Metros Cuadrados, Aulas	60	0.00	100.00
Red De Distribucion De Agua Potable	San Juan Cotzocón	2014	1,350,880	1,350,880	1,350,880	1,350,880	100.00	Metro Lineal	636	100.00	100.00
Ampliacion De Red De Energia Electrica	San Juan Cotzocón	2014	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.00	Poste	142	0.00	100.00
Construcción De 19 Viviendas	San Sebastián Río Hondo	2014	800,000	800,000	800,000	800,000	100.00	Obra	19	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Juan Cotzocón	2014	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.00	Poste	190	100.00	100.00
Ampliacion De Red De Energia Electrica	San Juan Cotzocón	2014	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.00	Poste	235	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Juan Cotzocón	2014	700,000	700,000	700,000	700,000	100.00	Poste	98	100.00	100.00
Ampliacion De Red De Energia Electrica	San Juan Cotzocón	2014	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100.00	Poste	85	100.00	100.00
Construccion De Aula De Medios En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv0535v	San Juan Cotzocón	2014	648,565	648,565	648,565	648,565	100.00	Aula	98	100.00	100.00
Construccion De Un Aula En El Centro De Educacion Preescolar Emiliano Zapata	San Juan Cotzocón	2014	458,725	458,725	458,725	458,725	100.00	Aula	25	100.00	100.00
Construccion De 3 Tanques De Almacenamiento De Concreto Armado De 50m ³	San Martín Huamelúlpam	2014	815,374	815,374	815,374	815,374	100.00	Tanque	460	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Paso Escaleras	San Felipe Usila	2014	391,688	391,688	391,688	391,688	100.00	Línea de Conducción	607	100.00	100.00
Construcción Nueva Unidad Deportiva	Nuevo Zoquiápan	2014	2,555,555	2,555,555	2,077,682	2,077,682	81.30	Metros Cuadrados	306	100.00	100.00
Rescate Y Modernizacion De Los Archivos Historicos Del Estado De Oaxaca	Santa Lucía del Camino	2014	16,154,397	16,154,397	0	0	0.00	Obra	1,819,008	100.00	0.00
Restauracion Del Templo De San Francisco De Asís (2a.Etapa) San Francisco Yucucundo	San Antonio Huitepec	2014	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	Obra	4,289	1.00	1.00
Rehabilitacion Del Tramo Carretero San Juan Yaeé - La Colmena	San Juan Yaeé	2014	717,355	717,355	717,355	717,355	100.00	Kilómetro	1,500	4.47	100.00
Restauracion Del Templo De Santa María Huazolotitlan (2a.Etapa)	Santa María Huazolotitlán	2014	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	10,794	1.00	1.00
Reconstrucción De La Sacristía Del Templo De Santa María De La Asunción (Asunción Cuyotepeji)	Asunción Cuyotepeji	2014	300,000	300,000	280,189	280,189	93.40	Obra	1,012	1.00	1.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Un Aula Y Obras Complementarias En La Escuela Telesecundaria	San Pedro Ocopetatlillo	2014	666,544	666,544	666,544	666,544	100.00	Aula	150	0.00	100.00
Construcción De Un Puente Vehicular En La Calle Benito Juárez	Reforma de Pineda	2014	394,388	394,388	394,388	394,388	100.00	Metro Cuadrado	2,661	100.00	100.00
Construcción De Un Puente De Concreto Y 8m De Ancho X 15m De Largo Y 3m De Altura	Loma Bonita	2014	143,057	143,057	143,057	143,057	100.00	Puente	159	100.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural La Sabana ¿ San Juan Cotzocon, Subtramo Del Km 4 500 Al Km 65 000	San Juan Cotzocón	2014	3,598,807	3,598,807	3,598,807	3,598,807	100.00	Kilómetro	21,969	100.00	100.00
Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidraulico, Calle Ignacio Rayon, San Juan Bautista Guelache, Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	2014	685,275	685,275	685,275	685,275	100.00	Obra	1,000	100.00	100.00
Restauración Del Templo De San Francisco De Asís (San Francisco Huapanana)	San Pedro y San Pablo Tenixtenc	2014	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00	Obra	1,878	1.00	1.00
Mantenimiento De Caminos Rurales En San Juan Bautista Guelache	San Juan Bautista Guelache	2014	250,640	250,640	250,640	250,640	100.00	Obra	500	100.00	100.00
Mantenimiento De Aula En Kinder	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	132,641	132,641	132,641	132,641	100.00	Aula	25	100.00	100.00
Construcción De Aula En El Jardín De Niños Emiliano Zapata	San Andrés Ixtlahuaca	2014	335,752	335,752	335,752	335,752	100.00	Aula	25	0.00	100.00
Construcción De Aula En El Preescolar Joaquin Baranda	San Simón Almolongas	2014	342,356	4,656,419	342,356	342,356	7.35	Acción	300	0.00	100.00
Restauración Del Retablo Principal Del Templo De Santo Domingo De Guzman (Santo Domingo De Carahotenier)	Ixtlán de Juárez	2014	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	Obra	7,674	1.00	1.00
Equipamiento Para Las Areas De Neonatologa, Hospitalizacion Y Urgencias (Hospital General De 30 Camas).	Cobertura estatal	2014	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	Obra	3,927	100.00	100.00
Construcción De Un Aula Y Sanitarios En El Preescolar Rosario Castellanos	San Felipe Usila	2014	959,971	959,971	959,971	959,971	100.00	Aula	85	100.00	100.00
Construcción De Un Modulo De Sanitarios En El "lebo"	San Felipe Usila	2014	509,000	509,000	509,000	509,000	100.00	Módulo	142	100.00	100.00
¿Ampliación Y Repotenciación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Las Pijas.¿	Putla Villa de Guerrero	2014	989,834	989,834	989,834	989,834	100.00	Poste	86	100.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Barrio Chico	San Felipe Usila	2014	900,000	900,000	900,000	900,000	100.00	Línea de Conducción	553	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Aula Y Obra Exterior En El Centro De Educacion Preescolar Indigena "Benito Juarez"	San Felipe Usila	2014	474,000	474,000	474,000	474,000	100.00	Aula	79	100.00	100.00
Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Federal "Bilingüe Francisco J. Madero"	San Felipe Usila	2014	437,757	437,757	437,757	437,757	100.00	Aula	21	100.00	100.00
Construccion De Un Aula En El Preescolar Indigena "General Lazaro Cadenas"	San Felipe Usila	2014	330,710	330,710	330,710	330,710	100.00	Aula	18	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En La Escuela Primaria General Benito Juarez	San Felipe Usila	2014	782,886	782,886	782,886	782,886	100.00	Aula	164	100.00	100.00
Construccion De Galeria Filtrante Y Muros De Contencion	San Mateo Río Hondo	2014	754,819	754,819	754,819	754,819	100.00	M2, Muro de contención	0	100.00	100.00
Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Yolomecalt-San Sebastián Nicananduta: Tramo: Del Km 17 832 Al Km 0 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 7 200 Al Km 5 700	San Sebastián Nicananduta	2014	8,630,778	8,630,778	5,163,664	5,163,664	59.83	Kilómetro	1,346	0.00	70.00
Pavimentacion De Camino Principal Agencia San Ildefonso-San Mateo Río Hondo	San Mateo Río Hondo	2014	840,000	840,000	840,000	840,000	100.00	Kilómetro lineal	0	100.00	100.00
Construcción Del Camino E.C. (Santiago Ixcuintepec - San Lucas Camotlan) - Santiago Quiavicuzas, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 22 768, Subtramo A Construir: Del Km. 21 800 Al Km. 22 768	San Carlos Yautepec	2014	4,840,000	4,957,543	4,175,453	4,175,453	84.22	Kilómetro	1,459	0.00	92.00
Ampliacion Y Modernizacion De Camino Tipo D Km. 141-700 E.C. (Oaxaca-Puerto Angel-Zapotitlan-San Mateo Río Hondo)Tramo Del Km.0000 Al Km. 7*400 Sub Tramo Del Km 000 Al Km 1000	San Mateo Río Hondo	2014	4,485,760	4,485,760	4,485,760	4,485,760	100.00	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00
Modernización Y Ampliación Del Camino Unión Y Libertad?Yucutaco, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 12 176.47; Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 000 Al Km. 1 900 (Carpeta Asfáltica, Bordillos Y Señalamiento)	San Agustín Chayuco	2014	3,289,639	3,289,639	1,926,618	1,926,618	58.57	Kilómetro	352	0.00	72.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Modernización Y Ampliac Del Camino E.C. (Oaxaca-Tuxt)-Puerto Eligio-San Martín Zoyolapam-Stgo Progreso-San Pedro Ozumacín; Tramo: Del Km. 0 000 Al Km 20 000, Subtramo A Mod: Del Km 2 660 Al Km 4 160.	Ayotzintepec	2014	11,548,961	11,548,961	6,291,547	6,291,547	54.48	Kilómetro	1,883	0.00	56.00
Modern Y Ampliac Del Camino E.C. (Ayutla- Sta Ma Alotepec)-San Juan Juquila Mixes-San Lucas Camotlán, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 17 000, Subtramo: Del Km 5 000 Al 6 500 (Carpeta Asf, Bord Y Señalto)	San Lucas Camotlán	2014	2,370,921	3,386,330	2,263,454	2,263,454	66.84	Kilómetro	2,834	0.00	87.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Juan Enrique Pestalozzi Y Dieciseis De Agosto	San Felipe Usila	2014	1,357,469	1,357,469	1,357,469	1,357,469	100.00	Metro Lineal	237	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Ubicada En La Colonia Aeropuerto Carretera A Jalapa De Diaz	San Felipe Usila	2014	1,255,504	1,255,504	1,255,504	1,255,504	100.00	Poste	423	100.00	100.00
Construcion De Aulas Didacticas En La Escuela Primaria Emiliano Zapata, En La Localidad De La Cofradia	Santa Lucía Miahuatlán	2014	950,987	10,750,358	950,987	950,987	8.85	Acción	300	100.00	100.00
Terminacion De La Cocina Comunitaria	Mixistlán de la Reforma	2014	127,473	127,473	127,473	127,473	100.00	Obra	777	0.00	100.00
Construccion De Aula Didactica En El Preescolar Emiliano Zapata, En La Localidad De La Chinilla	Santa Lucía Miahuatlán	2014	398,460	10,750,358	398,460	398,460	3.71	Acción	0	0.00	100.00
Muebles De Oficina Y Estantería C3	Cobertura estatal	2014	240,650	240,650	0	0	0.00	Pieza	0	100.00	0.00
Construccion De Sanitarios Biodigestores	San Juan Teitipac	2014	653,453	653,453	426,166	426,166	65.22	M2, Sanitarios	410	0.00	65.00
Construccion De Dos Aulas Didacticas En La Escuela Telesecundaria En La Localidad De Santa Lucía, Miahuatlan	Santa Lucía Miahuatlán	2014	857,480	10,750,358	857,480	857,480	7.98	Acción	0	0.00	100.00
Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información C3	Cobertura estatal	2014	3,321,000	3,321,000	0	0	0.00	Pieza	0	100.00	14.00
Mantenimiento De Los Servicios Basicos De Agua, Electricidad Y Drenaje De La Escuela Telesecundaria Con Clave 20dtv0548y	San Miguel Coatlán	2014	1,215,430	1,215,430	1,215,430	1,215,430	100.00	Acción	200	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Teitipac	2014	741,930	741,930	388,908	388,908	52.42	Red	2,565	0.00	50.00
Construccion De Aula Didactica En El Preescolar Juan De La Barrera, En La Localidad De Santa Lucia Miahuatlan	Santa Lucía Miahuatlán	2014	428,740	10,750,358	428,740	428,740	3.99	Acción	0	0.00	100.00
Mod Amp Del Camino La Venta-San Jose Cieneguilla-Santo Domingo Ozolotepec-San Juan Ozolotepec-San Francisco Ozolotepec, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 96 000, Subtramo A Moder: Del Km. 31 400 Al Km 34 400	Santo Domingo Ozolotepec	2014	5,100,000	5,100,000	1,435,334	1,435,334	28.14	Kilómetro	834	0.00	92.00
Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración C3	Cobertura estatal	2014	1,332,200	1,332,200	10,397	0	0.78	Pieza	0	100.00	5.00
Construccion De Muro De Contencion En El Centro De Educacion Preescolar Benito Juarez Clave 20dcc0025n	Mixistlán de la Reforma	2014	179,819	179,819	179,819	179,819	100.00	Metros Lineales	2,770	0.00	100.00
Mantenimiento De Equipo De Agua Potable	Santa Lucía Miahuatlán	2014	120,000	10,750,358	120,000	120,000	1.12	Acción	0	100.00	100.00
Equipamiento Para El Rea Central De Esterilizacion (Instrumental Quirurgico Y Esterilizador) (Hospital General De 30 Camas).	Cobertura estatal	2014	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	Obra	8,068	100.00	100.00
Equipos Y Aparatos Audiovisuales C3	Cobertura estatal	2014	34,000	34,000	3,575	0	10.51	Equipo-Pieza	0	100.00	84.00
Equipamiento Total Para El Areas De Consulta Externa (Centro De Salud Urbano No. 1)	Cobertura estatal	2014	1,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00	Obra	258,008	100.00	100.00
Rehabilitación de Sanitarios	San Pablo Cuatro Venados	2014	91,015	150,000	150,000	150,000	100.00	Obra	1,388	100.00	100.00
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Cerro Marin-Rancho Ojoche-Cerro Armadillo Grande, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 12 767, Subtramo A Modernizar: Del Km 10 000 Al Km 11 100	San Juan Bautista Valle Nacional	2014	6,019,285	9,929,500	6,815,895	6,815,895	68.64	Kilómetro	252	0.00	52.00
Construccion De Un Aula Para Direccion Del Centro De Educacion Preescolar Benito Juarez Clave 20dcc0025n	Mixistlán de la Reforma	2014	393,422	393,422	393,422	393,422	100.00	Aula	2,770	0.00	100.00
Cámaras Fotográficas Y De Video C3	Cobertura estatal	2014	80,000	80,000	8,200	0	10.25	Pieza	0	100.00	50.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pintura, Impermeabilización Y Pisos De Concreto Simple En La Unidad Media Rural Numero 262, En La Localidad De Santa Lucia Miahuatlan.	Santa Lucía Miahuatlán	2014	249,308	10,750,358	249,308	249,308	2.32	Acción	0	100.00	100.00
Modernización Y Ampliación Del Camino Boca San Cristobal-Vega Del Sol-San Cristobal La Vega-Monte Negro, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 14 200, Subtramo A Modernizar: Del Km. 10 700 Al Km. 11 700	San Juan Bautista Valle Nacional	2014	4,700,000	3,959,292	1,280,038	1,280,038	32.33	Kilómetro	205	0.00	38.00
Instrumental Médico Y De Laboratorio.	Cobertura estatal	2014	3,200	3,200	0	0	0.00	Pieza	0	100.00	50.00
Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Oaxaca - Tuxtepec) - Rancho Grande - Loma San Rafael - Arroyo Tortuga, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 35 000, Subtramo A Modernizar: Del 15 000 Al Km. 17 000	San Juan Bautista Valle Nacional	2014	10,664,089	9,192,347	5,875,225	5,875,225	63.91	Kilómetro	202	0.00	48.00
Equipamiento Para El Rea De Quirofano Y Recuperación (Centro De Salud Con Servicios Ampliados)	Cobertura estatal	2014	1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Obra	10,100	100.00	100.00
Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información, Fortalecimiento E Impartición De Justicia.	Cobertura estatal	2014	1,850,000	1,850,000	0	0	0.00	Pieza	0	100.00	0.00
Mod Y Ampliac Del Camino Km 55 000 E.C. (Ixtilan - Zoogocho) - Sta Ma Tavehua - San Andrés S - San Jn Tabaa - San Cristobal Lachirioag, Del Km. 0 000 Al Km. 40 300, Subt: Del Km 10 300 Al Km 11 800	San Andrés Solaga	2014	9,719,466	8,299,009	7,692,024	7,692,024	92.69	Kilómetro	657	0.00	61.00
Equipamiento Total Para Las Areas De Consulta Externa, Sala De Espera, Farmacia, Aula De Usos Múltiples	Cobertura estatal	2014	150,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	Obra	2,372	100.00	100.00
∫Solid Vehículos Y Equipo Terrestre, Fortalecimiento E Impartición De Justicia	Cobertura estatal	2014	32,172,071	32,172,071	0	0	0.00	Pieza	0	100.00	0.00
Construcción De Un Aula En Educación Inicial Preescolar Clave 20011761	Santa María Pápalo	2014	424,916	424,916	424,916	424,916	100.00	Aula	0	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Equipamiento Total Para Las Areas De Cobertura estatal Consulta Externa, Sala De Espera, Curaciones, Hidratacion, Farmacia (Centro De Salud).	Cobertura estatal	2014	300,000	150,000	150,000	150,000	100.00	Obra	2,372	100.00	100.00
Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Corralero-La Palma Del Coyul)-La Noria Y Minindaca, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 14 520, Subtramo A Modernizar Del Km. 4 753 Al Km. 6 253	Santiago Pinotepa Nacional	2014	7,470,000	6,437,893	3,380,851	3,380,851	52.51	Kilómetro	256	0.00	38.00
Construccion De Un Comedor Escolar En La Escuela Preescolar Benito Juarez	San Baltazar Chichicápam	2014	713,902	713,902	713,902	689,516	100.00	Metro Cuadrado	118	100.00	100.00
Equipamiento Para Las Areas De Cobertura estatal Consulta Externa, Rayos X, Laboratorio, Hospitalizacion Y Expulsion (Hospital De La Comunidad De 12 Camas)	Cobertura estatal	2014	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.00	Obra	29,783	10.00	100.00
Modernización Y Ampliación Del Camino Llano Nopal-San José Yosocañú (O Yosocanú), Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 35 600, Subtramo A Modernizar: Del Km. 7 800 Al Km. 8 000	Constancia del Rosario	2014	5,800,000	5,316,657	4,004,217	4,004,217	75.31	Kilómetro	1,057	0.00	98.00
Equipamiento Para Las Areas De Cobertura estatal Consulta Externa, Quirofano Y Urgencias (Hospital De La Comunidad De 12 Camas)	Cobertura estatal	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Obra	2,091	100.00	100.00
Construcción De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santiago del Río	2014	214,469	214,469	214,469	214,469	100.00	Planta	192	0.00	100.00
Equipamiento Para Las Areas De Cobertura estatal Rayos X, Laboratorio, Quirofano, Expulsion Y Centro De Esterilizado (Hospital De La Comunidad De 12 Camas)	Cobertura estatal	2014	1,500	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Obra	2,479	100.00	100.00
Equipamiento Para Las Areas De Cobertura estatal Hospitalización, Laboratorio, Quirofano Y Urgencias (Hospital De La Comunidad De 12 Camas).	Cobertura estatal	2014	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	Obra	10,815	100.00	100.00
Equipo Para Las Areas De Cobertura estatal Hospitalización, Cocina Y Ceye (Hospital De 17 A 30 Camas)	Cobertura estatal	2014	800,000	70,000	70,000	70,000	100.00	Obra	39,529	100.00	100.00
Rehabilitación De La Infraestructura Educativa Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Comunidad De Bethania	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	250,000	249,742	248,235	248,235	99.40	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Equipamiento Para Las Areas De Hospitalizacion, Urgencias Y Centro De Esterilizado (Hospital De La Comunidad De 12 Camas)	Cobertura estatal	2014	1,200,000	800,000	800,000	800,000	100.00	Obra	4,554	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Dr. Jose Morin Torres Col. Industrial.	Santo Domingo Tehuantepec	2014	72,351	72,351	72,351	72,351	100.00	Metros Lineales	28	0.00	100.00
Equipamiento Para Las Areas De Hospitalizacion, Urgencias Y Centro De Esterilizado, (Hospital De La Comunidad De 30 Camas).	Cobertura estatal	2014	1,400,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.00	Obra	20,178	100.00	100.00
Equipamiento De Rayos X Y Urgencias (Hospital Comunitario De 12 Camas).	Cobertura estatal	2014	100,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.00	Obra	7,392	100.00	100.00
Equipamiento De Las Areas De Urgencias Y Consulta Externa (Hospital Comunitario De 12 Camas).	Cobertura estatal	2014	500,000	100,000	100,000	100,000	100.00	Obra	1,891	100.00	100.00
Equipamiento De Hospitalizacion (Hospital Comunitario 12 Camas).	Cobertura estatal	2014	1,000,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Obra	6,275	100.00	100.00
Ampliación De Energía Eléctrica Calle Tierra Y Libertad Y Av. Porfirio Díaz, Col. Emiliano Zapata .	Santo Domingo Tehuantepec	2014	410,641	410,641	335,888	335,888	81.80	Poste	32	0.00	100.00
Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribucion	Yutanduchi de Guerrero	2014	1,250,000	1,368,354	1,368,354	1,368,354	100.00	Sistema	1,320	0.00	100.00
Equipamiento Para El Rea De Consulta Externa (Centro De Salud Con Servicios Ampliados).	Cobertura estatal	2014	300,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Obra	12,117	100.00	100.00
Equipamiento Para Las Areas De Salas De Expulsion Y Recuperacion (Centro De Salud Con Servicios Ampliados).	Cobertura estatal	2014	500,000	300,000	300,000	300,000	100.00	Obra	5,822	100.00	100.00
Equipamiento Para Areas De Consulta Externa Y Farmacia (Centro De Salud).	Cobertura estatal	2014	260,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Obra	13,728	100.00	100.00
Equipamiento Para El Rea De Consulta Externa (Centro De Salud La Nueva).	Cobertura estatal	2014	140,000	260,000	260,000	260,000	100.00	Obra	258,008	100.00	100.00
Equipamiento Para Areas De Consulta Externa Y Farmacia (Centro De Salud).	Cobertura estatal	2014	300,000	140,000	140,000	140,000	100.00	Obra	17,232	100.00	100.00
Mantenimiento De La Escuela Secundaria Tecnica No. 56	San Baltazar Chichicóam	2014	139,183	139,183	139,183	139,183	100.00	Metro Cuadrado	196	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Quipo Para Las Areas De Consulta Externa, Hospitalizacion, Curaciones (Centro De Salud De 7 Consultorios)	Cobertura estatal	2014	3,100,000	260,000	260,000	260,000	100.00	Obra	19,899	100.00	100.00
Equipamiento Para El Rea De Farmacia (Centro De Salud).	Cobertura estatal	2014	150,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	100.00	Obra	1,235	100.00	100.00
Equipamiento Para El Rea De Consulta Externa (Centro De Salud).	Cobertura estatal	2014	400,000	150,000	150,000	150,000	100.00	Obra	6,092	100.00	100.00
Rehabilitación De La Infraestructura Educativa Escuela Primaria Narciso Mendoza De La Comunidad De Agua Fría Piedra Del Sol	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	250,000	249,903	249,903	248,395	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Construccion De Dispensario Medico	San Lucas Ojitlán	2014	624,735	624,735	624,735	624,735	100.00	Metro Cuadrado	840	100.00	100.00
Rehabilitacion De Comedor Comunitario	San Juan Juquila Mixes	2014	1,390,352	1,390,352	1,390,352	1,390,352	100.00	Obra	1,147	100.00	100.00
Integracion De Expedientes Tecnicos Asi Como Elaboracion De Proyectos De Obra Priorizados	San Miguel Tequixtepec	2014	32,839	32,839	32,839	32,839	100.00	Asesoría	1,500	30.00	100.00
Seguridad Publica	San Miguel Tequixtepec	2014	287,230	325,801	325,801	325,801	100.00	Persona	1,500	59.15	100.00
Construccion De Dispensario Medico	San Lucas Ojitlán	2014	591,539	591,539	591,539	521,539	100.00	Metro Cuadrado	840	100.00	100.00
Rehabilitacion De Instalacion Electrica De La Escuela Secundaria Moises Saenz Garza Clave: 2014-00761	San Pedro Huamelula	2014	456,144	456,144	456,144	456,144	100.00	Obra	225	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Juan Juquila Mixes	2014	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.00	Obra	230	100.00	100.00
Rehabilitacion, Rastreo De Camino Rural, Paraje Del Camino Del Ejido	San Baltazar Chichicápam	2014	267,955	267,955	267,955	267,955	100.00	Kilómetro	2,500	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potabley Equipamiento Del Pozo	San Pedro Huamelula	2014	561,500	561,500	561,500	559,080	100.00	Metro Lineal	75	0.00	100.00
Construccion De Dispensario Medico	San Lucas Ojitlán	2014	697,228	697,228	697,228	697,228	100.00	Metro Cuadrado	263	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica Calle Libertad	San José Ayuquila	2014	322,966	322,966	322,966	322,966	100.00	Poste	200	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia El Recibimiento	Santa María Tecomavaca	2014	850,000	850,000	850,000	850,000	100.00	Metros Lineales	147	0.00	100.00
Construccion De Sanitarios En La Escuela Secundaria Octavio Paz	San José Ayuquila	2014	716,231	716,231	716,231	716,231	100.00	Obra	135	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Agencia El Guayacan, Huamelula, Oaxaca	San Pedro Huamelula	2014	252,881	252,881	252,881	251,791	100.00	Tanque	189	0.00	100.00
Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 60,M3	San José Ayuquila	2014	248,336	248,336	248,336	248,336	100.00	Tanque	36	0.00	100.00
Construccion De Dispensario Medico	San Lucas Ojitlán	2014	697,228	697,228	697,228	697,228	100.00	Metro Cuadrado	105	100.00	100.00
Ampliacion De Energia Electrica En El Barrio La Cumbre Y La Calle Privada De Los Pinos	San Sebastián Coatlán	2014	876,334	876,334	876,334	876,334	100.00	Poste	0	100.00	100.00
Construccion De Clinica De Odontologia	San Pedro Huamelula	2014	625,390	619,951	619,951	617,279	100.00	Metro Cuadrado	654	0.00	100.00
Reconstruccion De Caminos Que Conducen A Las Diferentes Localidades Del Municipio De San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	2014	1,780,247	1,780,247	1,780,247	1,780,247	100.00	Kilómetro	250	0.00	100.00
Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	San Lucas Ojitlán	2014	985,781	985,781	985,781	985,781	100.00	Pozo	78	100.00	100.00
Ampliacion Del Centro De Salud	Santa Cruz Papalutla	2014	341,938	341,938	341,938	341,938	100.00	Metro Cuadrado	1,972	0.00	100.00
Rehabilitacion, Ampliacion Y Mantenimiento De La Red De Agua Potable	Soledad Etla	2014	469,000	469,000	469,000	469,000	100.00	Obra	3,407	0.00	100.00
Construccion De Dispensario Medico	San Lucas Ojitlán	2014	587,261	587,261	587,261	587,261	100.00	Metro Cuadrado	210	100.00	100.00
Construccion De La Red De Drenaje Sanitario	Santiago Matatlán	2014	715,000	715,000	715,000	715,000	100.00	Metro Lineal	5,723	100.00	100.00
Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Suave Patria	San Lucas Ojitlán	2014	568,001	568,001	568,001	568,001	100.00	Metro Cuadrado	30	100.00	100.00
Construccion De Dispensario Medico	San Lucas Ojitlán	2014	696,978	696,978	696,978	696,978	100.00	Metro Cuadrado	163	100.00	100.00
Rehabilitacion Y Mantenimiento Del Pozo Profundo Paraje El Anonal	Soledad Etla	2014	283,786	283,786	283,786	283,786	100.00	Obra	3,407	0.00	100.00
Construccion De Comedores Escolares En La Escuela Primaria Benito Juarez Clave:20dpr2243u	Santo Domingo Armenta	2014	187,163	180,823	180,823	180,823	100.00	Lote	107	100.00	100.00
Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	San Lucas Ojitlán	2014	1,084,129	1,084,129	1,084,129	1,084,129	100.00	Pozo	250	100.00	100.00
Construccion De Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria Tecnica No. 218	Soledad Etla	2014	702,699	702,699	702,699	702,699	100.00	Obra	234	0.00	100.00
Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	San Lucas Ojitlán	2014	1,958,591	1,958,591	1,958,591	1,958,591	100.00	Pozo	185	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Equipamiento Del Centro De Salud De Dos Nucleos Basicos En La Localidad De San Vicente Coatlán	Cobertura estatal	2014	4,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	Obra	3,606	100.00	100.00
Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San Antonio	Cobertura estatal	2014	1,026,000	1,026,000	1,026,000	1,026,000	100.00	Obra	319	100.00	100.00
Construccion De Baños En La Escuela Telescundaria	Santo Domingo Armenta	2014	309,161	309,161	309,161	309,161	100.00	Obra	85	100.00	100.00
Rehabilitacion De Baños En Telescundaria De Monjas	Monjas	2014	175,000	175,000	175,000	175,000	100.00	Acción	0	0.00	100.00
Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Benito Juarez (El Trehol)	Cobertura estatal	2014	1,026,000	1,026,000	1,026,000	1,026,000	100.00	Obra	288	100.00	100.00
Proyecto Ejecutivo: Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tramo San Mateo Yoloxochitlán - San Lucas Zoquiapam Del Km 0 000 Al 9 502, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 4 502	San Mateo Yoloxochitlán	2014	156,600	156,600	156,600	156,600	100.00	Expediente	4,500	0.00	100.00
Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos, En La Esc. Prim. Bilingüe Cuauhtemoc, Esc. Secundaria General "Cinco De Mayo" Y Centro De	San Mateo Yoloxochitlán	2014	460,000	460,000	460,000	460,000	100.00	Desayunador	900	0.00	100.00
Mantenimiento De La Red De Distribucion De Agua Potable En El Barriom De Lqs Mendoza	Monjas	2014	120,640	120,640	120,640	120,640	100.00	Acción	0	100.00	100.00
Rehabilitacion Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	San Mateo Yoloxochitlán	2014	590,000	590,000	590,000	590,000	100.00	Desayunador	150	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	San Pedro y San Pablo Tuxtla	2014	253,644	253,644	253,644	253,644	100.00	Obra	177	0.00	100.00
Mantenimiento Y Rehabilitacion A Dispensarios Medicos	Monjas	2014	87,000	87,000	87,000	87,000	100.00	Acción	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Principal (Acceso Al Municipio San Andres Paxtlán) Tramo De Km 3940.23 Al Km 4160.24	San Andrés Paxtlán	2014	4,545,332	4,545,332	4,545,332	4,545,332	100.00	Acción	0	100.00	100.00
Mantenimiento A Pozos De Absorción	Monjas	2014	93,960	93,960	93,960	93,960	100.00	Acción	0	100.00	100.00
Construccion De Drenaje Pluvial En Barrio Baiq	San Juan Coatzacoapam	2014	2,093,524	2,093,524	2,093,524	2,093,524	100.00	Metro Lineal	900	0.00	100.00
Mantenimiento Y Desasolve De La Presa De Agua Dulce Dentro De La Comunidad	Monjas	2014	98,600	98,600	98,600	98,600	100.00	Acción	0	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion Red Electrica Varias Calles San Pedro Y San Pablo Tequixtepec Primer Etapa	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	2014	303,076	303,076	303,076	303,076	100.00	Poste	952	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	San Mateo Yoloxochitlán	2014	2,100,603	2,100,603	2,100,603	2,100,603	100.00	Metro Lineal	500	0.00	100.00
Gastos Indirectos: Supervision Y Vigilancia En La Ejecucion De Obras Publicas	San Juan Coatzacoaspam	2014	180,000	180,000	180,000	180,000	100.00	Supervisión	2,500	0.00	100.00
Revestimiento De Camino Ipalapa-La Ciénega	Santa María Ipalapa	2014	833,558	833,578	833,578	833,578	100.00	Kilómetro	1,265	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Pluvial	San Juan Coatzacoaspam	2014	1,302,569	1,302,569	1,302,569	1,302,569	100.00	Metro Lineal	298	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para El Estado	Santa María Sola	2014	298,299	298,525	298,525	298,525	100.00	Poste	65	50.72	100.00
Construccion De Casa De Salud	San Juan Coatzacoaspam	2014	923,746	923,746	923,746	923,746	100.00	Unidad médica	463	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable (Linea De Conduccion)	Santa María Ipalapa	2014	201,917	201,917	201,917	201,917	100.00	Metro Lineal	1,060	0.00	100.00
Adquisicion De Equipo De Computo	San Pedro Ocopetatlillo	2014	36,208	36,208	36,208	36,208	100.00	Equipo	894	0.00	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hifraulico De La Calle Principal 2da Etapa, Ubicada En La Localidad De Concepcion Carrizal	Santiago Juxtlahuaca	2014	1,399,805	1,399,805	95,167	95,167	6.80	Metro Cuadrado	841	100.00	100.00
Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Independencia, Ubicada En La Localidad De San Juan Piñas	Santiago Juxtlahuaca	2014	1,464,949	1,464,985	127,032	127,032	8.67	Metro Cuadrado	871	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal, Ubicada En La Localidad De San Miguel Cuevas	Santiago Juxtlahuaca	2014	833,375	833,375	394,594	394,594	47.35	Metro Cuadrado	522	100.00	100.00
Equipamiento Para El Rea De Consulta Externa (Centro De Salud).	Cobertura estatal	2014	170,000	400,000	400,000	400,000	100.00	Obra	6,315	100.00	100.00
Equipamiento Para Areas De Consulta Externa Y Farmacia (Centro De Salud San Pedro Y San Pablo Etlá).	Cobertura estatal	2014	210,000	170,000	170,000	170,000	100.00	Obra	6,486	100.00	100.00
Equipamiento Para Areas De Consulta Externa, Hospitalizacion Y Curaciones (Centro De Salud).	Cobertura estatal	2014	530,000	210,000	210,000	210,000	100.00	Obra	2,602	100.00	100.00
Equipamiento Para Areas De Consulta Externa, Hospitalizacion Y Curaciones (Centro De Salud).	Cobertura estatal	2014	630,000	530,000	530,000	530,000	100.00	Obra	2,114	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Equipamiento Para El Rea De Consulta Externa (Centro De Salud San Juan Chapultepec).	Cobertura estatal	2014	120,000	630,000	630,000	630,000	100.00	Obra	258,008	100.00	100.00
Equipamiento Para El Rea De Consulta Externa (Centro De Salud).	Cobertura estatal	2014	150,000	120,000	120,000	120,000	100.00	Obra	4,017	100.00	100.00
Equipamiento Para El Rea De Consulta Externa (Centro De Salud).	Cobertura estatal	2014	110,000	150,000	150,000	150,000	100.00	Obra	4,077	100.00	100.00
Equipamiento Para El Rea De Consulta Externa (Centro De Salud)	Cobertura estatal	2014	100,000	110,000	110,000	110,000	100.00	Obra	10,397	100.00	100.00
Equipamiento Del Centro Estatal De Vacunología.	Cobertura estatal	2014	1,500,000	100,000	100,000	100,000	100.00	Obra	10,397	100.00	100.00
Dopplers.	Cobertura estatal	2014	400,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	Obra	943,646	100.00	100.00
Equipamiento Para Las Areas De Consulta Externa, Hospitalizacion Y Curaciones Del Centro De Salud.	Cobertura estatal	2014	400,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Obra	3,184	100.00	100.00
Revestimiento Del Camino Rural Llano De Nopal - Río Metates - El Rastrojo Del Km 10*200 Al Km 25*900, Ubicada En La Localidad De FLPastoria.	Santiago Juxtlahuaca	2014	2,900,995	2,900,995	900	900	0.03	Kilómetros	1,300	100.00	100.00
Equipamiento Para Las Areas De Consulta Externa, Hospitalizacion Y Curaciones Del Centro De Salud.	Cobertura estatal	2014	500,000	400,000	400,000	400,000	100.00	Obra	288	100.00	100.00
Equipamiento Para Las Areas De Consulta Externa, Hospitalizacion Y Curaciones Del Centro De Salud.	Cobertura estatal	2014	150,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Obra	764	100.00	100.00
Equipamiento Para Las Areas De Consulta Externa, Hospitalizacion Y Curaciones Del Centro De Salud.	Cobertura estatal	2014	400,000	150,000	150,000	150,000	100.00	Obra	206	100.00	100.00
Equipamiento Para Las Areas De Consulta Externa, Hospitalizacion Y Curaciones Del Centro De Salud.	Cobertura estatal	2014	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00	Obra	562	100.00	100.00
Equipamiento Para Las Areas De Consulta Externa, Hospitalizacion Y Curaciones Del Centro De Salud.	Cobertura estatal	2014	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00	Obra	506	100.00	100.00
Construcción Del Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable FLPBarrio De Tepiche	Santiago Suchilquitongo	2014	327,900	376,034	295,383	295,383	78.55	Estanque	1,000	100.00	78.55
Equipamiento Para Areas De Consulta Externa Y Farmacia (Centro De Salud).	Cobertura estatal	2014	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Obra	2,185	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Equipamiento Para Areas De Consulta Externa Y Farmacia (Centro De Salud).	Cobertura estatal	2014	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	Obra	25,871	100.00	100.00
Construcción De Red De Agua Potable En El Barrio La Reforma	Santiago Suchilquitongo	2014	407,900	473,365	279,014	279,014	58.94	Línea de Conducción	233	100.00	58.94
Equipo Para Ambulancia, Lavandera, Neonatos, Hospitalizacion, Sala De Choque (Hospital General De 60 Camas).	Cobertura estatal	2014	5,000,000	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	25,871	100.00	100.00
Equipamiento Para Las Areas De Quirofano, Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales, Hospitalizacion Y Urgencias (Hospital General De 60 Camas).	Cobertura estatal	2014	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	Obra	12,117	100.00	100.00
Quipamiento Para Las Areas De Banco De Sangre, Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales, Hospitalizacion Y Central De Esterilizacin (Hospital General De 60 Camas).	Cobertura estatal	2014	4,000,000	260,000	260,000	260,000	100.00	Obra	70,714	100.00	100.00
Equipamiento Para Las Areas De Centro De Esterilizacin, Recuperacion Y Cuatro Quirofanos (Hospital General De 180 Camas).	Cobertura estatal	2014	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100.00	Obra	258,008	100.00	100.00
Equipo Para Las Areas De Urgencias, Hospitalizacion, Sala De Expulsion, Recuperacion, Farmacia, Consulta Externa (Centro De Salud De 5 Consultorios).	Cobertura estatal	2014	1,400,000	50,000	50,000	50,000	100.00	Obra	29,783	100.00	100.00
Terminación De Centro De Salud	Santiago Suchilquitongo	2014	89,000	176,539	176,539	176,539	100.00	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	100	100.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribucion De Agua Potable De La Calle 5 De Mayo En Zocoteaca De Leon	Santa María Ipalapa	2014	267,000	267,000	267,000	267,000	100.00	Metros Lineales	769	0.00	100.00
Construcción De La Línea De Conducción Y Capacitación De Agua Potable En Santiago El Limon	Santa María Ipalapa	2014	557,000	557,000	557,000	557,000	100.00	Metro Lineal	854	0.00	100.00
Construcción De La Línea De Conducción Y Captación De Agua Potable De La Cienega A Ipalapa	Santa María Ipalapa	2014	775,546	775,546	775,546	775,546	100.00	Metro Lineal	1,245	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Modernización Y Ampliación Del Camino Yosonduchi ¿ Santa Cruz Progreso Chichahuaxtla, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 5 149.30 Subtramo A Modernizar: Del Km 2 600 Al Km 5 149.30	Putla Villa de Guerrero	2014	15,240,110	15,240,110	15,240,110	15,240,110	100.00	Kilómetro	377	100.00	100.00
Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario, En La Localidad De Santiago Naranjos.	Santiago Juxtlahuaca	2014	439,982	439,982	439,982	439,982	100.00	Obra	816	100.00	100.00
Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable, En La Localidad De Unión De Los Angeles	Santiago Juxtlahuaca	2014	169,770	166,770	166,770	166,770	100.00	Obra	225	0.00	100.00
Construcción De Dispensario Medico En La Localidad De Río Metates	Santiago Juxtlahuaca	2014	311,891	311,891	311,891	311,891	100.00	Acción	89	100.00	100.00
Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable, En La Localidad De Paso De Aguila	Santiago Juxtlahuaca	2014	381,452	381,452	381,452	381,452	100.00	Obra	78	0.00	100.00
Remodelación De Jardín Y Construcción De Gradas En Cancha Barrio El Calvario	Chalcatongo de Hidalgo	2014	1,388,000	950,000	950,000	950,000	100.00	Unidad	9,500	0.00	100.00
Rehabilitación De Áreas Verdes Del Municipio	Chalcatongo de Hidalgo	2014	550,595	200,000	200,000	200,000	100.00	Unidad	9,500	0.00	100.00
Rehabilitación De Centro De Salud De San Cristóbal	Cobertura estatal	2014	409,709	700,000	700,000	700,000	100.00	Obra	2,204	100.00	100.00
Rehabilitación De Centro De Salud De San Isidro Chihuiro	Cobertura estatal	2014	100,000	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	577	0.00	100.00
Rehabilitación De Centro De Salud De General Pascual Fuentes	Cobertura estatal	2014	323,574	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	1,198	100.00	100.00
Rehabilitación De Centro De Salud De Concepción Bamba	Cobertura estatal	2014	88,724	450,000	450,000	450,000	100.00	Obra	593	100.00	100.00
Rehabilitación De Centro De Salud De Colonia Agrícola Cuauhtémoc	Cobertura estatal	2014	170,109	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	2,630	100.00	100.00
Rehabilitación De Centro De Salud De Salud De San Antonio Nanahuatipam	Cobertura estatal	2014	890,189	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	1,361	100.00	100.00
Rehabilitación De Centro De Salud De San Antonio De La Cal	Cobertura estatal	2014	674,502	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	20,837	100.00	100.00
Rehabilitación De Centro De Salud De Santa María Chimalapa, La Fortaleza	Cobertura estatal	2014	522,272	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	866	100.00	100.00
Rehabilitación De Centro De Salud De Santo Tomas Tamazulapan	Cobertura estatal	2014	98,327	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	1,728	100.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitación De Centro De Salud De San Pedro Jaltepetongo	Cobertura estatal	2014	538,807	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	458	100.00	100.00
Rehabilitación De Centro De Salud De Santa Maria Tecomavaca	Cobertura estatal	2014	848,072	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	1,774	100.00	100.00
Rehabilitación De Centro De Salud De El Camaron	Cobertura estatal	2014	300,000	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	2,172	100.00	100.00
Sustitución Y Equipamiento De Centro De Salud De San Miguel Del Valle (Obra)	Cobertura estatal	2014	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	Obra	2,818	100.00	98.00
Rehabilitación De Centro De Salud De Chachagua	Cobertura estatal	2014	311,953	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	707	100.00	100.00
Rehabilitación De Centro De Salud De Villa De Tututepec De Melchor Ocampo	Cobertura estatal	2014	2,619,959	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	1,955	100.00	100.00
Rehabilitación De Centro De Salud De San Carlos Yauteppec	Cobertura estatal	2014	400,000	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	948	100.00	100.00
Rehabilitación De Centro De Salud De San Jose Manialtepec	Cobertura estatal	2014	318,575	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	1,371	100.00	100.00
Rehabilitación De Centro De Salud De Santiago Ihuitlan Plumas	Cobertura estatal	2014	285,740	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	251	100.00	100.00
Rehabilitación De Centro De Salud De Vicente Camalote	Cobertura estatal	2014	731,710	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	10,854	100.00	100.00
Rehabilitación De Centro De Salud De Cerro Central	Cobertura estatal	2014	142,325	260,000	260,000	260,000	100.00	Obra	1,095	100.00	100.00
Rehabilitación De Centro De Salud De El Zapotalito	Cobertura estatal	2014	426,227	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	996	100.00	100.00
Rehabilitación De Centro De Salud De La Soledad Salinas	Cobertura estatal	2014	106,467	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	3,122	100.00	100.00
Construcción De Centro De Salud Obra Nueva Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San Juan Mixtepec (Obra)	Cobertura estatal	2014	1,328,858	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	1,670	100.00	100.00
Fortalecimiento Centro De Salud Urbano (12 Nb) - Salina Cruz	Cobertura estatal	2014	5,000,000	60,000	60,000	60,000	100.00	Obra	76,596	100.00	100.00
Fortalecimiento Centro De Salud Urbano (5 Nb) - Oaxaca De Juarez (Col. Volcanes)	Cobertura estatal	2014	4,500,000	120,000	120,000	120,000	100.00	Obra	83,731	100.00	100.00
Rehabilitación De Quirofanos Del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso 180 Camas - Oaxaca De Juarez	Cobertura estatal	2014	11,000,000	260,000	260,000	260,000	100.00	Obra	255,029	100.00	100.00
Fortalecimiento Centro De Salud Urbano De 12 Nucleos Basicos - Oaxaca De Juarez (Diaz Ordaz)	Cobertura estatal	2014	11,500,000	90,000	90,000	90,000	100.00	Obra	6,174	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Fortalecimiento Del Hospital General 60 Camas De Tuxtepec, Oaxaca	Cobertura estatal	2014	11,500,000	450,000	450,000	450,000	100.00	Obra	48,525	100.00	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa)	Villa de Chilapa de Díaz	2014	1,000,000	1,017,241	1,017,241	1,017,241	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
Terminacion De La Casa Del Estudiante (Albañileria, Acabados E Instalaciones)	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	756,141	769,177	769,177	769,177	100.00	Obra	0	100.00	0.00
Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Camino A Amatitlan.	Santa María Zacatepec	2014	2,041,797	2,077,000	2,077,000	2,077,000	100.00	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	0.00
Instalacion De Modulos Solares Fotovoltaicos Para Energia Electrica	San Marcial Ozolotepec	2014	348,000	354,000	354,000	354,000	100.00	Módulo	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De La Agencia Municipal.	San Pablo Coatlán	2014	1,298,460	1,320,847	1,320,847	1,320,847	100.00	Obra	0	100.00	90.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa)	Guadalupe Etla	2014	1,140,000	1,159,655	1,159,655	1,159,655	100.00	Kilómetro	0	100.00	90.00
Construccion De Planta Procesadora De Lacteos (2a. Etapa).	Reyes Etla	2014	1,956,226	1,989,954	1,989,954	1,989,954	100.00	Obra	0	100.00	5.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a.Etapa)	San Lorenzo Cacaotepec	2014	294,915	300,000	300,000	300,000	100.00	Kilómetro	0	100.00	80.00
Rehabilitacion De Alumbrado Publico Del Acceso Al Aeropuerto Internacional De La Cd. De Oaxaca (Pavim.)	San Agustín de las Juntas	2014	2,883,000	2,883,000	2,883,000	2,883,000	100.00	Kilómetros	0	100.00	100.00
Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Rufino Tamayo	Santa María Atzompa	2014	580,659	580,659	580,659	580,659	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00
Terminacion De La Construccion Y Equipamiento Del Mobiliario Fijo Del Centro De Reinsercion Social De Media Seguridad	Tlacolula de Matamoros	2014	589,830,509	600,000,000	590,812,261	590,812,261	98.47	Obra	0	100.00	96.00
Construccion De Guarniciones, Bordillos Y Reposición De Concreto Dañado(Col. Guadalupe)	Santiago Jamiltepec	2014	1,646,733	1,646,733	1,646,733	1,646,733	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Adecuacion De Plataformas En La Unidad Deportiva	Santa Catarina Juquila	2014	1,825,702	1,825,702	1,825,702	1,825,702	100.00	Obra	0	100.00	100.00
Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	177,640	177,640	177,640	177,640	100.00	Módulo	0	100.00	90.00
Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	118,426	118,426	118,426	118,426	100.00	Módulo	0	100.00	90.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Canarias (Col. Santa Isahel)	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	2014	272,905	272,905	272,905	272,905	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	Santiago Juxtlahuaca	2014	2,392,284	2,392,284	2,392,284	2,392,284	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	Santiago Juxtlahuaca	2014	1,835,631	1,835,631	1,835,631	1,835,631	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
Reconstrucion Y Techado De La Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Rural "Art. 27 Constitucional" Clave 20dpr0276	Nejapa de Madero	2014	2,258,813	2,258,813	2,258,813	2,258,813	100.00	Obra	0	100.00	65.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Barrio El Cuajilote (1a. Etapa)	San Agustín de las Juntas	2014	672,025	672,025	672,025	672,025	100.00	Kilómetro	0	100.00	80.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje El Zapotal	San Pedro Ixtlahuaca	2014	268,066	268,066	268,066	268,066	100.00	Kilómetro	0	100.00	90.00
Reconstrucion Y Techado De La Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria "Vidal Alcocer" Clave 20dpr1024b	Santa Ana del Valle	2014	1,979,519	1,979,519	1,979,519	1,979,519	100.00	Obra	0	100.00	65.00
Reconstrucion Y Techado De La Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Rural "Lic. Benito Juarez Garcia" Clave 20dpr1040s	Santa Ana Zegache	2014	1,979,519	1,979,519	1,979,519	1,979,519	100.00	Obra	0	100.00	65.00
Sustitucion, Mantenimiento Y Conservacion De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juarez Y Municipios Conurbados	Cobertura estatal	2014	10,000,000	12,450,000	0	0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Rehabilitacion Sobre Avenida Ferrocarril Seccion Tlalixtac De Cabrera A 5 Señores	Cobertura estatal	2014	5,081,247	5,081,247	0	0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Rehabilitacion Sobre Avenida Universidad Seccion 5 Señores A Simbolos Patrios (1a.	Cobertura estatal	2014	6,555,377	6,555,377	0	0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
Construccion De Puente Peatonal, Retornos Vehiculares Y Semaforizacion En La Av. Simbolos Patrios Y Acceso A San Antonio De La Cal.	San Antonio de la Cal	2014	5,764,721	5,764,721	0	0	0.00	Obra	0	100.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En Calle 2 De Febrero, Colonia La Cieneguita, Agencia Cinco	Oaxaca de Juárez	2014	678,601	678,601	0	0	0.00	Metro Cuadrado	80	0.00	60.00
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En Calle Observatorio; Fraccionamiento Villas De Montealbán; Agencia San Martín	Oaxaca de Juárez	2014	704,444	704,444	698,640	698,640	99.18	Metro Cuadrado	80	0.00	100.00
Const. De Cubierta En Vía Peatonal Con Material Aglomerante Elaborado Con Métodos Modernos En Calle Guadalupe Victoria, Col. Presidentes De México, Ag. Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	64,621	64,621	64,621	64,621	100.00	Metro Cuadrado	35	0.00	100.00
Ampliacion De Red De Agua Potable, Paraje Los Cerritos, 1a. Etapa; Agencia San Luis Beltran	Oaxaca de Juárez	2014	1,654,224	1,654,224	1,065,558	1,065,558	64.41	Metro Lineal	350	0.00	98.00
Construcción De Sistema De Agua Potable 1a. Etapa, Incluye Tanque De Agua En Camino A Ex-Libramiento Norte; Barrio Loma Rancho; Agencia San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	2014	1,109,838	1,109,838	915,371	915,371	82.48	Metro Cuadrado	80	0.00	98.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	1,010,820	1,010,820	888,080	888,080	87.86	Tanque	313	0.00	80.00
Rehabilitación Del Canal De Aguas Pluviales; 1a. Etapa, Ubicado Entre Mártires De Tacubaya Y Mercado Zonal Candiani; Agencia De Candiani.	Oaxaca de Juárez	2014	3,562,883	3,562,883	2,638,147	2,638,147	74.05	Metro cúbico	350	0.00	49.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	868,140	868,140	783,067	783,067	90.20	Tanque	174	0.00	90.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	505,502	505,502	500,744	500,744	99.06	Tanque	556	0.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	1,693,675	1,693,675	1,461,359	1,461,359	86.28	Tanque	328	0.00	80.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	1,031,593	1,031,593	910,128	910,128	88.23	Tanque	488	0.00	80.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Silacayoápam	2014	1,152,727	1,152,727	1,050,882	1,050,882	91.16	Metros Lineales	146	0.00	90.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Juan Cotzocón	2014	3,907,612	3,907,611	2,999,294	2,999,294	76.76	Tanque	1,380	0.00	70.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Pablo Macuiltianguis	2014	3,186,064	3,186,065	2,761,297	2,761,297	86.67	Tanque	371	0.00	80.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Santa Catarina Ixtepeji	2014	1,807,160	1,807,160	1,718,755	1,718,755	95.11	Tanque	320	0.00	90.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santa María Tlahuitoltepec	2014	2,862,477	2,862,477	2,694,181	2,694,181	94.12	Metros Lineales	512	0.00	80.00
Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	Nochixtlán	2014	1,474,392	1,474,392	1,242,961	1,242,961	84.30	Metros Lineales	66	0.00	80.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Ixtlán de Juárez	2014	1,654,405	1,654,405	1,197,888	1,197,888	72.41	Tanque	595	0.00	70.00
Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	Ixtlán de Juárez	2014	676,022	676,022	491,198	491,198	72.66	Tanque	163	0.00	70.00
Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle 1o. De Mayo, De Prolongación De Hidalgo A Puente Colosio, Cabecera De La Agencia, Agencia De San Felipe Del Agua.	Oaxaca de Juárez	2014	1,340,481	1,340,481	656,519	656,519	48.98	Metro Lineal	62	0.00	100.00
Construcción De Estructura Vertical Para La Sustentación De Terreno En Calle Andador Del Tanque, Barrio El Coquito, Agencia San Juan	Oaxaca de Juárez	2014	525,537	525,537	525,537	525,537	100.00	Metro cúbico	35	0.00	100.00
Construcción De Estructura Vertical Para La Sustentación De Terreno En Cerrada Del Arroyo, Barrio El Rosario; Agencia San Juan Chapultepec.	Oaxaca de Juárez	2014	379,566	379,566	379,559	379,559	100.00	Metro cúbico	17	0.00	100.00
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En La Calle San Isidro Parte Baja, Colonia San Isidro; Agencia Pueblo Nuevo.	Oaxaca de Juárez	2014	941,129	941,129	941,129	941,129	100.00	Metro Cuadrado	109	0.00	100.00
Construcción De Firme Con Materiales Aglutinantes En Espacio Convergente De La Escuela Primaria Francisco Zarco, Manzana 48 A; Agencia Pueblo Nuevo.	Oaxaca de Juárez	2014	538,834	538,834	538,834	538,834	100.00	Metro Cuadrado	220	0.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	Ixtlán de Juárez	2014	640,172	640,172	465,364	465,364	72.69	Metros Lineales	481	0.00	70.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Miguel Chimalapa	2014	901,698	901,698	833,620	833,620	92.45	Metros Lineales	668	0.00	90.00
Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Miguel Chimalapa	2014	677,479	677,479	0	0	0.00	Tanque	109	0.00	0.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Villa Sola de Vega	2014	3,187,069	3,187,069	2,894,457	2,894,457	90.82	Tanque	337	0.00	90.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Villa Sola de Vega	2014	1,763,276	1,763,276	1,639,947	1,639,947	93.01	Tanque	276	0.00	90.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Villa Sola de Vega	2014	2,811,359	2,811,359	2,345,177	2,345,177	83.42	Tanque	133	0.00	80.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santa Catarina Yosonotú	2014	983,475	983,475	773,236	773,236	78.62	Tanque	93	0.00	70.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	Santa Catarina Yosonotú	2014	868,123	868,123	855,448	855,448	98.54	Tanque	169	0.00	90.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santa Catarina Yosonotú	2014	3,031,305	3,031,305	2,801,426	2,801,426	92.42	Tanque	135	0.00	80.00
Elaboracion Del Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	115,000	115,000	52,026	52,026	45.24	Estudio	146	100.00	40.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	115,000	115,000	52,026	52,026	45.24	Estudio	574	100.00	40.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	115,000	115,000	52,026	52,026	45.24	Estudio	241	100.00	40.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	115,000	115,000	52,026	52,026	45.24	Estudio	596	100.00	40.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	115,000	115,000	52,026	52,026	45.24	Estudio	238	100.00	40.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	115,000	115,000	52,026	52,026	45.24	Estudio	410	100.00	40.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	115,000	115,000	52,026	52,026	45.24	Estudio	1,317	100.00	40.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	115,000	115,000	52,026	52,026	45.24	Estudio	535	0.00	40.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Silacayoápam	2014	115,000	115,000	107,068	107,068	93.10	Estudio	2,090	100.00	90.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Juan Guichicovi	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	1,466	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Miguel del Río	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	288	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santa María Alotepec	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	1,065	100.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Huautla de Jiménez	2014	115,000	115,000	108,178	108,178	94.07	Estudio	1,345	100.00	90.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Huautla de Jiménez	2014	115,000	115,000	108,178	108,178	94.07	Estudio	179	100.00	90.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Huautla de Jiménez	2014	115,000	115,000	107,068	107,068	93.10	Estudio	100	100.00	90.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Huautla de Jiménez	2014	115,000	115,000	108,178	108,178	94.07	Estudio	119	100.00	90.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Huautla de Jiménez	2014	115,000	115,000	107,068	107,068	93.10	Estudio	705	100.00	90.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Juan Cotzocón	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	660	100.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santiago Yaveo	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	384	100.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santiago Yaveo	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	942	100.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Cuιλápam de Guerrero	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	472	100.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	2014	115,000	115,000	71,978	71,978	62.59	Estudio	325	100.00	60.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	2014	115,000	115,000	71,978	71,978	62.59	Estudio	250	100.00	60.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	2014	115,000	115,000	71,978	71,978	62.59	Estudio	229	100.00	60.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	2014	115,000	115,000	71,340	71,340	62.03	Estudio	581	100.00	60.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	633	100.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	2014	115,000	115,000	71,978	71,978	62.59	Estudio	304	100.00	60.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	2014	115,000	115,000	71,978	71,978	62.59	Estudio	1,426	100.00	60.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Tamazulápam del Espíritu Santo	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	230	100.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto De Perforacion De Pozo Profundo	Magdalena Tequisistlán	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	263	100.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto De Perforacion De Pozo Profundo	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	585	100.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Ocotlán de Morelos	2014	115,000	115,000	114,997	114,997	100.00	Estudio	183	100.00	100.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Jerónimo Sosola	2014	115,000	115,000	108,228	108,228	94.11	Estudio	582	100.00	90.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Juan Quiahije	2014	115,000	115,000	56,086	56,086	48.77	Estudio	1,330	100.00	40.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Juan Tamazola	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	432	100.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Mateo Etlatongo	2014	115,000	115,000	107,068	107,068	93.10	Estudio	259	100.00	90.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Villa Sola de Vega	2014	115,000	115,000	114,997	114,997	100.00	Estudio	55	0.00	100.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Villa Sola de Vega	2014	115,000	115,000	114,997	114,997	100.00	Estudio	60	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Pedro Huamelula	2014	115,000	115,000	71,340	71,340	62.03	Estudio	350	100.00	60.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Pedro Jicayán	2014	115,000	115,000	114,997	114,997	100.00	Estudio	1,925	100.00	100.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Pedro Jicayán	2014	115,000	115,000	114,997	114,997	100.00	Estudio	1,093	100.00	100.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Pedro Pochutla	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	1,136	100.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santa María Yavesía	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	440	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santa María Zoquitlán	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	1,686	100.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santiago Tilantongo	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	91	100.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santiago Tilantongo	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	350	100.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Santo Domingo Tehuantepec	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	198	100.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santo Domingo Tehuantepec	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	584	100.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santo Domingo Tomaltepec	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	179	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santos Reyes Nopala	2014	115,000	115,000	114,997	114,997	100.00	Estudio	190	100.00	100.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santos Reyes Nopala	2014	115,000	115,000	56,086	56,086	48.77	Estudio	116	100.00	40.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Zimatlán de Álvarez	2014	115,000	115,000	56,086	56,086	48.77	Estudio	1,094	0.00	40.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	115,000	115,000	114,898	114,898	99.91	Estudio	860	100.00	90.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	115,000	115,000	114,898	114,898	99.91	Estudio	424	100.00	90.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	115,000	115,000	114,898	114,898	99.91	Estudio	238	100.00	90.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	115,000	115,000	19,256	19,256	16.74	Estudio	1,317	100.00	16.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	115,000	115,000	19,256	19,256	16.74	Estudio	241	100.00	16.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	Santa María Temascalapa	2014	115,000	115,000	85,504	85,504	74.35	Estudio	968	100.00	70.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Ecologicos Secos	San Juan Bautista Guelache	2014	115,000	115,000	78,370	78,370	68.15	Estudio	600	0.00	60.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	San Martín Tilcajete	2014	115,000	115,000	78,370	78,370	68.15	Estudio	1,730	0.00	60.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Ecologicos Secos	San Mateo Etlatongo	2014	115,000	115,000	114,956	114,956	99.96	Estudio	254	100.00	90.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	Villa Sola de Vega	2014	115,000	115,000	85,504	85,504	74.35	Estudio	1,846	100.00	70.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Ecologicos Secos	San Pedro Ixtlahuaca	2014	115,000	115,000	85,504	85,504	74.35	Estudio	337	100.00	70.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitario Ecologicos Secos	San Pedro Pochutla	2014	115,000	115,000	85,504	85,504	74.35	Estudio	1,136	100.00	70.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	Santa Cruz Papalutla	2014	115,000	115,000	85,504	85,504	74.35	Estudio	1,835	100.00	70.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Ecologicos Secos	Soledad Etla	2014	115,000	115,000	114,956	114,956	99.96	Estudio	55	100.00	90.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Ecologicos Secos	Soledad Etla	2014	115,000	115,000	114,956	114,956	99.96	Estudio	37	0.00	90.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Ecologicos Álvarez Secos	Zimatlán de	2014	115,000	115,000	85,504	85,504	74.35	Estudio	369	100.00	70.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Pedro Yaneri	2014	400,000	400,000	0	0	0.00	Estudio	579	100.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Ixtlán de Juárez	2014	400,000	400,000	0	0	0.00	Estudio	481	100.00	0.00
Desarrollo Institucional (Cursos De Capacitacion)	Oaxaca de Juárez	2014	65,000	65,000	0	0	0.00	Curso	255,029	100.00	0.00
Desarrollo Institucional (Elaboracion Y Reproduccion De Material Didactico)	Oaxaca de Juárez	2014	200,000	200,000	0	0	0.00	Lote	255,029	100.00	0.00
Atencion Social (A)	Cobertura estatal	2014	550,540	550,540	0	0	0.00	Acción	4,017	100.00	0.00
Supervision Tecnica (A)	Cobertura estatal	2014	898,841	898,841	0	0	0.00	Acción	4,017	0.00	0.00
Supervision Tecnica (B)	Cobertura estatal	2014	63,167	63,167	0	0	0.00	Acción	777	0.00	0.00
Supervision Tecnica (C)	Cobertura estatal	2014	538,269	538,269	0	0	0.00	Acción	2,468	0.00	0.00
Supervision Tecnica (D)	Cobertura estatal	2014	589,357	589,357	0	0	0.00	Acción	3,822	0.00	0.00
Supervision Tecnica (E)	Cobertura estatal	2014	550,334	550,334	0	0	0.00	Acción	2,260	0.00	0.00
Supervision Tecnica (F)	Cobertura estatal	2014	143,775	143,775	0	0	0.00	Acción	1,852	0.00	0.00
Monitoreo De Obras De Años Anteriores	Cobertura estatal	2014	150,000	150,000	0	0	0.00	Acción	255,029	100.00	0.00
Atencion Social (B)	Cobertura estatal	2014	38,690	38,690	0	0	0.00	Acción	777	100.00	0.00
Atencion Social (C)	Cobertura estatal	2014	329,689	329,689	298,722	298,722	90.61	Acción	2,468	100.00	90.00
Atencion Social (D)	Cobertura estatal	2014	360,981	360,981	184,440	184,440	51.09	Acción	3,822	100.00	50.00
Atencion Social (E)	Cobertura estatal	2014	337,080	337,080	84,586	84,586	25.09	Acción	2,260	100.00	20.00
Atencion Social (F)	Cobertura estatal	2014	88,062	88,062	0	0	0.00	Acción	1,852	100.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	115,000	115,000	108,228	108,228	94.11	Estudio	132	100.00	90.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliación Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	Zimatlán de Álvarez	2014	6,500,000	6,500,000	6,034,243	6,034,243	92.83	Metros Lineales	10,986	0.00	80.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	Tlacolula de Matamoros	2014	4,000,000	4,000,000	3,455,886	3,455,886	86.40	Metros Lineales	13,821	0.00	80.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Sectores A Y H1 (Colonias Raymundo Melendez, Brenatorres, San Jeronimo, Los Pinos Y Llano Grande)	Ciudad Ixtepec	2014	4,000,000	4,000,000	3,950,549	3,950,549	98.76	Tanque	25,381	0.00	90.00
Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable	Villa de Tamazulápam del Progreso	2014	800,000	800,000	369,168	369,168	46.15	Estudio	5,559	0.00	40.00
Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable	Cosolapa	2014	800,000	800,000	467,498	467,498	58.44	Estudio	8,320	0.00	60.00
Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Venustiano Carranza - Plutarco Elías Calles, Colonia Lázaro Cárdenas 1a. Sección; Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	399,941	399,941	304,748	304,748	76.20	Metro Lineal	670	0.00	100.00
Construcción De Aula En Jardín De Niños José Mariano Michelena, Agencia San Luis Beltrán	Oaxaca de Juárez	2014	366,895	366,895	215,390	215,390	58.71	Aula	30	100.00	100.00
Construcción De 2 Aulas En La Escuela Primaria 20 De Noviembre; Agencia San Luis Beltrán	Oaxaca de Juárez	2014	700,635	700,635	0	0	0.00	Aula	60	100.00	88.00
Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Cuauhtémoc; Colonia Moctezuma; Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	338,722	338,722	338,676	338,676	99.99	Metro Lineal	320	0.00	100.00
Construcción De Aula En Escuela Primaria Adolfo López Mateos; Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	366,895	366,895	215,411	215,411	58.71	Aula	30	100.00	90.00
Construcción De Drenaje Sanitario En Andador México, Colonia Lomas Panorámicas, Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	188,511	188,511	0	0	0.00	Metro Lineal	850	0.00	100.00
Construcción De Colector Sanitario Cinco Señores En Calle Linderos, Colonia Satélite; Agencia Cinco Señores	Oaxaca de Juárez	2014	742,000	742,000	0	0	0.00	Metro Lineal	12,345	0.00	18.00
Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable	San Pablo Villa de Mitla	2014	800,000	800,000	470,301	470,301	58.79	Estudio	8,167	0.00	60.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable	San Pedro Pochutla	2014	1,200,000	1,200,000	228,594	228,594	19.05	Estudio	13,685	0.00	30.00
Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable	Santa María del Tule	2014	800,000	800,000	800,000	800,000	100.00	Estudio	7,636	0.00	100.00
Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable	Santa María Xadani	2014	800,000	800,000	368,727	368,727	46.09	Estudio	7,613	0.00	50.00
Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable	Santiago Jamiltepec	2014	800,000	800,000	152,111	152,111	19.01	Estudio	10,107	0.00	30.00
Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable	Santiago Suchilquitongo	2014	800,000	800,000	651,436	651,436	81.43	Estudio	7,276	0.00	80.00
Sectorizacion Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	Ciudad Ixtepec	2014	1,200,000	1,200,000	1,199,977	1,199,977	100.00	Estudio	25,381	0.00	90.00
Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable	Asunción Ixtaltepec	2014	800,000	800,000	741,168	741,168	92.65	Estudio	7,203	0.00	90.00
Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable	Santo Domingo Zanatepec	2014	800,000	800,000	492,267	492,267	61.53	Estudio	7,249	0.00	60.00
Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable	Chahuities	2014	800,000	800,000	598,433	598,433	74.80	Estudio	10,763	0.00	70.00
Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable	San Pedro Tapanatepec	2014	800,000	800,000	467,501	467,501	58.44	Estudio	7,441	0.00	60.00
Construccion Del Colector Pluvial Nororiental De La Cd. De Oaxaca De Juárez (1a Etapa)	Oaxaca de Juárez	2014	3,000,000	3,000,000	2,876,605	2,876,605	95.89	Colector	255,029	0.00	80.00
Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Col. San Jose Y Col. 3 Piedras)	Tlacolula de Matamoros	2014	2,391,243	2,391,243	2,349,429	2,349,429	98.25	Metros Lineales	13,821	0.00	90.00
Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Col. 3 De Octubre, La Col. Tierra Negra Y Termicacion De Emisor (Col. 3 De Octubre)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	3,272,727	3,272,727	0	0	0.00	Metros Lineales	23,940	0.00	0.00
Construccion De La Red De Drenaje Sanitario (3a Etapa)	Magdalena Tequisistlán	2014	2,970,000	3,300,000	2,393,808	2,393,808	72.54	Metros Lineales	3,829	0.00	70.00
Rehabilitacion Del Emisor Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2014	10,000,000	10,000,000	9,415,592	9,415,592	94.16	Metros Lineales	25,902	0.00	90.00
Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Alcantarillado Sanitario	Huautla de Jiménez	2014	800,000	800,000	0	0	0.00	Estudio	10,528	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Estudio Y Proyecto Integral Para El Alcantarillado Sanitario Pluvial En El Municipio De Oaxaca Y Municipios Conurbados	Oaxaca de Juárez	2014	1,600,000	1,600,000	1,593,715	1,593,715	99.61	Estudio	255,029	0.00	90.00
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En Calle Venustiano Carranza Y Av. Chapultepec; Agencia San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2014	1,574,286	1,574,286	1,574,208	1,574,208	100.00	Metro Cuadrado	8,162	0.00	100.00
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En La Calle Plazuela Sector Centro; Agencia San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2014	806,556	806,556	806,507	806,507	99.99	Metro Cuadrado	4,183	0.00	100.00
Const. De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En Calle Constitución, Tramo Aquiles Serdán A Vicente Guerrero, Pueblo Nuevo Parte Alta; Ag. Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	735,871	735,871	0	0	0.00	Metro Cuadrado	84	0.00	60.00
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En Calle Artículo 100; Colonia Ejidal; Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	1,051,433	1,051,433	988,372	988,372	94.00	Metro Cuadrado	93	0.00	100.00
Construcción De Estructura Vertical Para La Sustentación De Terreno En La Calle Framboyanes, Colonia Reforestación, Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	453,072	453,072	0	0	0.00	Metro cúbico	227	0.00	95.00
Construcción De Estructura Vertical Para La Sustentación De Terreno En Calle 1o. De Mayo, Colonia Santa Anita Parte Alta; Agencia San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2014	294,555	294,555	0	0	0.00	Metro cúbico	2,000	0.00	30.00
Construcción De Elemento Para Confinamiento Del Jardín De Niños De Esperanza Alfaro, Ubicada En Calle Cuitlahuac Y Alejandrinas, Colonia Las Peñas; Agencia San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2014	105,840	105,840	0	0	0.00	Pieza	1,500	0.00	99.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Const. De Cubierta En Vía Peatonal Con Material Aglomerante Elaborado Con Métodos Modernos En Calle Francisco I. Madero, Col. Presidentes De México; Ag. Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	229,306	229,306	227,836	227,836	99.36	Metro Cuadrado	419	0.00	100.00
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En Calle Rubí, 1a. Etapa, Colonia La Joya; Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	1,944,049	1,944,049	0	0	0.00	Metro Cuadrado	170	0.00	10.00
Techo De Cancha De La Agencia De San Juan Chapultepec, Agencia San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2014	1,899,774	1,899,774	0	0	0.00	Metro Cuadrado	220	100.00	65.00
Construcción De Drenaje Sanitario En Prolongación Lomas Del Gallo, Colonia La Joya; Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	173,765	173,765	173,625	173,625	99.92	Metro Lineal	280	0.00	100.00
Construcción De Red De Agua Potable En Prolongación Lomas Del Gallo, Col. La Joya, Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	76,191	76,191	75,858	75,858	99.56	Metro Lineal	280	0.00	100.00
Estudio Y Proyecto Integral Para El Alcantarillado Pluvial	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	120,000	120,000	0	0	0.00	Estudio	75,825	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Integral Para El Alcantarillado Pluvial	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2014	800,000	800,000	795,760	795,760	99.47	Estudio	25,902	0.00	90.00
Diagnostico Integral De Planeacion	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	2014	1,200,000	1,200,000	0	0	0.00	Estudio	53,043	0.00	0.00
Diagnostico Integral De Planeacion	San Francisco Telixtlahuaca	2014	944,667	944,667	917,667	917,667	97.14	Estudio	10,618	0.00	90.00
Diagnostico Integral De Planeacion	Zimatlán de Álvarez	2014	944,667	944,667	944,667	944,667	100.00	Estudio	10,986	0.00	80.00
Diagnostico Integral De Planeacion	Ocotlán de Morelos	2014	944,667	944,667	614,033	614,033	65.00	Estudio	15,016	0.00	60.00
Diagnostico Integral De Planeacion	Santa María Huatulco	2014	1,200,000	1,200,000	0	0	0.00	Estudio	7,409	0.00	0.00
Diagnostico Integral De Planeacion	El Espinal	2014	633,940	633,940	0	0	0.00	Estudio	7,823	0.00	0.00
Diagnostico Integral De Planeacion	Villa de Etla	2014	633,940	633,940	0	0	0.00	Estudio	7,285	0.00	0.00
Diagnostico Integral De Planeacion	Matías Romero Avendaño	2014	881,020	881,020	331,573	331,537	37.64	Estudio	18,944	0.00	40.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Sistema De Conducción Que Incluye Fuente De Captación En Paraje San Andrés, Agencia Trinidad De Viguera	Oaxaca de Juárez	2014	2,717,177	2,717,177	0	0	0.00	Sistema	4,608	0.00	17.00
Supervision Tecnica (D)	Cobertura estatal	2014	78,954	78,997	0	0	0.00	Acción	23,940	0.00	30.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Santiago Nejapilla	2014	836,963	836,963	759,777	759,777	90.78	Metros Lineales	192	0.00	90.00
Construcción De Red De Drenaje Sanitario En 4a. Priv. De Av. Monte Albán; Colonia Moctezuma; Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	182,104	182,104	182,060	182,060	99.98	Metro Lineal	350	0.00	100.00
Construcción De Cisterna De 150 M3. En Terreno Comunal Ubicado En Independencia Y Camino Real; Agencia San Luis Beltrán	Oaxaca de Juárez	2014	677,471	677,471	0	0	0.00	Metro cúbico	2,317	100.00	5.00
Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Licenciado Carlos Sanchez Lopez (3a Etapa)	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	1,220,690	1,220,690	1,220,690	1,220,690	100.00	Tanque	74,825	0.00	80.00
Plan Rector De Macromedición 1ra. Etapa (Suministro E Instalacion De 58 Macromedidores Para Estructuras Tales Como Pozos, Tanques De Almacenamiento, Carcamos De Rebombeo, Plantas Potabilizadoras)	Oaxaca de Juárez	2014	3,855,775	3,855,775	3,852,213	3,852,213	99.91	Equipo	40,150	0.00	100.00
Regularizacion Y Validacion Del Padron De Usuarios Del Municipio De Oaxaca De Juarez Y Zonas Conurbadas	Oaxaca de Juárez	2014	4,401,528	4,401,528	3,400,000	3,400,000	77.25	Acción	59,454	0.00	100.00
Actualizacion Del Proyecto Del Sistema De Agua Potable	Tlaxiact de Cabrera	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Estudio	857	100.00	80.00
Actualizacion De Levantamiento De Redes Y Sectorizacion Del Sistema De Agua Potable	Santa María Jalapa del Marqués	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Estudio	8,996	100.00	80.00
Ampliación De Red De Agua Potable En Privada De Sauces; Barrio Loma Rancho; Agencia San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	2014	138,000	138,000	0	0	0.00	Metro Lineal	100	0.00	100.00
Construcción De Drenaje Sanitario En Privada De Flor De Mayo, Colonia Eucaliptos; Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	79,360	79,360	0	0	0.00	Metro Lineal	36	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliación De Red De Agua Potable En Calle 1o. De Julio, Colonia 9 De Mayo, Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	175,493	175,493	0	0	0.00	Metro Lineal	181	0.00	100.00
Construcción De Red De Agua Potable En 2a. Privada De Jazmines; Colonia La Joya; Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	67,834	67,834	0	0	0.00	Metro Lineal	50	0.00	100.00
Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Flor De Azalia, Colonia Eucaliptos; Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	85,811	85,811	0	0	0.00	Metro Lineal	36	0.00	100.00
Construcción De Drenaje Sanitario En 1a. Privada De Jazmines; Colonia La Joya; Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	76,928	76,928	67,155	67,155	87.30	Metro Lineal	48	0.00	100.00
Trabajos Complementarios Para La Adecuacion De Plataformas En La Unidad Deportiva	Santa Catarina Juquila	2014	199,824	199,824	199,824	199,824	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos	Santos Reyes Nooala	2014	1,219,343	1,219,343	1,219,343	1,219,343	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
Terminación De La Barda Perimetral De La Escuela Preescolar Ignacio Zaragoza.	San Juan Guichicovi	2014	260,123	260,123	260,123	260,123	100.00	Obra	0	100.00	10.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (3a Etapa)	Putla Villa de Guerrero	2014	1,266,740	1,288,581	1,288,581	1,288,581	100.00	Kilómetro	0	0.00	100.00
Perforacion De Pozo Profundo	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de	2014	808,718	808,718	808,718	808,718	100.00	Pozo	857	100.00	80.00
Desasolve De Drenaje Pluvial En Calle 14 De Julio Con Descarga A Río Salado, Incluye Rehabilitación De Obras De Accesorias; Agencia Cinco Señores	Oaxaca de Juárez	2014	472,465	472,465	0	0	0.00	Metro cúbico	850	0.00	7.00
Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sauces; Barrio Loma Rancho ; Agencia San Felipe Del	Oaxaca de Juárez	2014	291,913	291,913	0	0	0.00	Metro Lineal	157	0.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Independencia - Morelos	San Esteban Atatlaha	2014	449,640	449,640	128,941	128,941	28.68	Kilómetros	88	100.00	10.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Vergel A San Mateo Peñasco, Ramal Rio Tlablas Sinicahua	San Mateo Peñasco	2014	899,280	899,280	257,970	257,970	28.69	Kilómetros	176	100.00	10.00
Estudios Y Proyectos Ejecutivos Para La Sectorizacion E Integracion Del Fraccionamiento Punta Vizcaya En El Sector El Rosario	Oaxaca de Juárez	2014	2,000,000	2,000,000	803,076	803,076	40.15	Estudio	14,072	100.00	55.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Catarina Cuanana A Santa Maria Yolotepec	Santiago Yosondúa	2014	500,000	500,000	143,449	143,449	28.69	Kilómetros	98	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Desviacion Sector Cobao - Al Portillo	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	149,880	149,880	43,007	43,007	28.69	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Paso Rio - Deposito De Basura	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	149,880	149,880	43,007	43,007	28.69	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Jose De La Pradera - Tacache De Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	2014	149,880	149,880	43,007	43,007	28.69	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Paraje El Cangrejo Al Voladero	San Miguel Piedras	2014	149,880	149,880	43,007	43,007	28.69	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Jeronimo Otlá - Camino A Coixtlahuaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	2014	149,880	149,880	43,007	43,007	28.69	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Loma De Buenos Aires - Desviacion San Jose Xochixtlan	San Martín Itunyoso	2014	208,833	208,833	0	0	0.00	Kilómetros	41	100.00	0.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Ndoyocoyo - Desviacion Carretera A Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	2014	314,748	314,748	0	0	0.00	Kilómetros	62	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: La Cumbre - Yosocahua	Magdalena Peñasco	2014	349,720	349,720	100,270	100,270	28.67	Kilómetros	69	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Yucubey De Cuitlahuac - Desviacion Carretera Nuyoo	Santiago Nuyoo	2014	299,760	299,760	85,959	85,959	28.68	Kilómetros	59	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Union Y Progreso - Entronque Carretera A Nuyoo	Santiago Nuyoo	2014	349,720	349,720	100,270	100,270	28.67	Kilómetros	69	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Tierra Azul - Santiago Nuyoo, Ramal Yucuhiti	Santiago Nuyoo	2014	349,720	349,720	100,270	100,270	28.67	Kilómetros	69	100.00	10.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Cañada Morelos - La Union	Chalcatongo de Hidalgo	2014	299,760	299,760	176,272	176,272	58.80	Kilómetros	59	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Pedro El Alto - Guadalupe	San Mateo Peñasco	2014	649,480	649,480	186,137	186,137	28.66	Kilómetros	127	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Cerro San Marcos - Entronque Carretera A Teita	Santa María Tataltepec	2014	249,800	249,800	71,642	71,642	28.68	Kilómetros	49	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Guerrero Grande - Entronque Carretera A Yosonotu	San Esteban Atlatlahuca	2014	299,760	299,760	85,959	85,959	28.68	Kilómetros	59	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Porvenir - Buenavista, Ramal	San Pablo Tijaltepec	2014	549,560	549,560	157,643	157,643	28.69	Kilómetros	107	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Guadalupe - Buenavista, Ramal Santa Cruz, Ramal Yosoyua	Santa María Yosoyúa	2014	449,640	449,640	128,967	128,967	28.68	Kilómetros	88	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Benito Juarez - San Miguel El Grande	San Miguel el Grande	2014	299,760	299,760	85,963	85,963	28.68	Kilómetros	59	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Yerbasantá - Yosondúa	Santiago Yosondúa	2014	668,464	668,464	191,777	191,777	28.69	Kilómetros	131	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Plumas - Desviacion	Santiago Yosondúa	2014	399,680	399,680	114,628	114,628	28.68	Kilómetros	78	100.00	10.00
Diagnóstico, Análisis Y Propuestas De Mejora Del Sistema De Enlaces Para La Conectividad Terrestre Intra E Interregional (Costa)	Cobertura estatal	2014	5,800,000	5,800,000	1,719,000	1,719,000	29.64	Estudio	0	100.00	30.00
Estudios Y Proyectos Ejecutivos Para La Sectorizacion Del Sector Santa Rosa-Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	3,000,000	3,000,000	1,448,567	1,448,567	48.29	Estudio	55,825	100.00	50.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Primavera - Imperio, Ramal Desviacion Imperio	Santiago Yosondúa	2014	349,720	349,720	100,284	100,284	28.68	Kilómetros	69	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Alacran - Desviacion Imperio	Santiago Yosondúa	2014	449,640	449,640	128,941	128,941	28.68	Kilómetros	88	100.00	10.00
Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable San Agustin Etla-Carcamo Tecnológico (2da Etapa)	Oaxaca de Juárez	2014	10,000,000	10,000,000	4,948,239	4,948,239	49.48	Obra	59,454	100.00	50.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: La Esperanza A Plan Martin	Santiago Jocotepec	2014	299,760	299,760	0	0	0.00	Kilómetros	59	100.00	0.00
Reconstrucción Del Camino Valle Nacional - Cerro Santo Domingo Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 500	San Juan Bautista Valle Nacional	2014	808,397	808,397	797,900	797,900	98.70	Kilómetros	66	100.00	100.00
Elaboracion Del Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Puente Vehicular El Encuentro S/Rio Coapa S/Camino Boca De Coapa (Tuxtepec) ? Desparramadero (Loma Bonita)	Loma Bonita	2014	551,000	551,000	152,069	152,069	27.60	Estudio	375	100.00	0.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Loma De Arroyo Grande A Camino Buenavista	San Lucas Ojitlán	2014	199,840	199,840	57,284	57,284	28.67	Kilómetros	39	100.00	30.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Loma Alta A Crucero El Porvenir	San Lucas Ojitlán	2014	199,840	199,840	57,284	57,284	28.67	Kilómetros	39	100.00	30.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: El Porvenir A Camino Montenegro	Santiago Jocotepec	2014	339,728	339,728	0	0	0.00	Kilómetros	67	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: La Raya A San Fernando	San Pedro Ixcatlán	2014	339,728	339,728	97,516	97,516	28.70	Kilómetros	67	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Monte Bello A Villa Guadalupe	San Lucas Ojitlán	2014	359,712	359,712	103,253	103,253	28.70	Kilómetros	71	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Cerro Progreso A Camino Cerro Quemado	San Pedro Ixcatlán	2014	334,732	334,732	96,089	96,089	28.71	Kilómetros	66	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Playa Limon A San Agustin	Santiago Jocotepec	2014	349,720	349,720	100,371	100,371	28.70	Kilómetros	69	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Cerro Caliente A Camino A Luis Echeverria	Santiago Jocotepec	2014	349,720	349,720	100,234	100,234	28.66	Kilómetros	69	100.00	30.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Seccion Alta Al Paraje Del Frijol El Cacahuatal	San Lucas Ojitlán	2014	249,800	249,800	71,710	71,710	28.71	Kilómetros	49	100.00	0.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Reformita A La Breña	San Miguel Soyaltepec	2014	299,760	299,760	0	0	0.00	Kilómetros	59	100.00	0.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Reformita Al Carmen	San Miguel Soyaltepec	2014	249,800	249,800	0	0	0.00	Kilómetros	49	100.00	0.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Nuevo Soyaltepec A Paso Rincon	San Miguel Soyaltepec	2014	199,840	199,840	57,284	57,284	28.67	Kilómetros	39	100.00	30.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Cerro Progreso A San Pedro Tres Arroyos	San Juan Lalana	2014	235,812	235,812	67,601	67,601	28.67	Kilómetros	46	100.00	30.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: La Alicia - San Pedro Tepinapa	Santiago Jocotepec	2014	199,840	199,840	57,368	57,368	28.71	Kilómetros	39	100.00	0.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Villa Nueva - El Arenal	San Juan Lalana	2014	99,920	99,920	0	0	0.00	Kilómetros	19	100.00	0.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Rio Manso - Cerro Marin	San Juan Lalana	2014	99,920	99,920	28,684	28,684	28.71	Kilómetros	19	100.00	0.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Conservacion De Camino Tramo Carretero Cerro Tepexcuintle	San Miguel Soyaltepec	2014	199,840	199,840	57,359	57,359	28.70	Kilómetros	39	100.00	30.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Puente Vehicular S/Rio Monte Negro Jocotepec - Monte Negro Lalana, De 100 Mts De Longitud	Santiago Jocotepec	2014	903,060	903,060	666,713	666,713	73.83	Estudio	1,898	100.00	62.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Emiliano Zapata - Rancho Los	San Juan Cotzocón	2014	199,840	199,840	57,368	57,368	28.71	Kilómetros	39	0.00	0.00
Reconstruccion Del Camino Temaxcalapa - San Juan Yalahui Del Km. 0 000 Al Km. 6 000 (Construccion De Muro De Contension)	San Juan Villa Alta	2014	295,400	295,400	287,250	287,250	97.24	Metros Lineales	560	100.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: El Paraiso - Entronque Carretera Transismica	San Juan Cotzocón	2014	199,840	199,840	57,368	57,368	28.71	Kilómetros	39	100.00	0.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: El Porvenir-Peña Amarilla-La Libertad	San Juan Cotzocón	2014	255,210	255,210	69,599	69,599	27.27	Kilómetros	50	100.00	30.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino: Loma De Reinoso A Santa Catarina Lachatao, Tramo Del Km 0 000 Al Km 16 000	Santa Catarina Lachatao	2014	1,702,996	1,702,996	1,191,117	1,191,117	69.94	Estudio	252	100.00	22.00
Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Modernización Y Ampliación Del Camino San Pedro Amuzgos - San Martín Amuzgos Del Km. 0 000 Al Km. 5 000	San Pedro Amuzgos	2014	689,040	689,040	197,709	197,709	28.69	Estudio	282	100.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Andres Chicahuaxtla - A La Desviciaion Laguna Guadalupe	Putla Villa de Guerrero	2014	149,880	149,880	43,015	43,015	28.70	Kilómetros	29	100.00	0.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: La Tortolita - San Miguel	Putla Villa de Guerrero	2014	149,880	149,880	43,015	43,015	28.70	Kilómetros	29	100.00	0.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Desviacion De Los Llanos -	San Pedro Amuzgos	2014	149,880	149,880	43,015	43,015	28.70	Kilómetros	29	100.00	0.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Leyes De Reforma - San	San Pedro Amuzgos	2014	149,880	149,880	43,015	43,015	28.70	Kilómetros	29	100.00	0.00
Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo El Carrizal A Zoquitlan	San José Lachiguiri	2014	499,600	499,600	143,419	143,419	28.71	Kilómetros	98	100.00	10.00
Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Rancho La Chivigoza A Cerro Zoquitlan	San José Lachiguiri	2014	499,600	499,600	143,419	143,419	28.71	Kilómetros	98	100.00	10.00
Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo La Victoria A Atoyaquilla	Santa Cruz Itundujia	2014	664,468	664,468	190,744	190,744	28.71	Kilómetros	131	100.00	10.00
Reconstrucción Del Acceso A La Base Aerea En San Juan Bautista La Raya	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	225,700	225,700	0	0	0.00	Kilómetro	2,395	100.00	100.00
Reconstrucción Del Acceso A La Zona Militar En Santa Maria Ixcotel,	Oaxaca de Juárez	2014	647,554	647,554	647,450	647,450	99.98	Kilómetro	255,029	100.00	100.00
Reconstrucción Del Puente Vehicular Acceso A Lomas De Nazareno Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	163,889	163,889	0	0	0.00	Metros Lineales	67,086	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Santiago Huaxolotipac - Loma De Miel	San Antonio Huixtotepec	2014	149,880	149,880	42,989	42,989	28.68	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: De Loma Blanca A Rio San Juan	Santiago Tlazoyaltepec	2014	329,736	329,736	94,641	94,641	28.70	Kilómetros	64	100.00	0.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Desviacion A Contreras A Desviacion Portezuelo	Santiago Tlazoyaltepec	2014	399,680	399,680	114,736	114,736	28.71	Kilómetros	78	100.00	0.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Dionicio Ocotepec- A Buenavista	San Dionicio Ocotepec	2014	249,800	249,800	71,700	71,700	28.70	Kilómetros	49	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Buenavista Entronque Con Carretera A Santiago Tlazoyaltepec	Santiago Tlazoyaltepec	2014	259,292	259,292	74,429	74,429	28.70	Kilómetros	50	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Felipe Matatlan A El Calvario	Santiago Matatlán	2014	199,840	199,840	0	0	0.00	Kilómetros	39	100.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: La Hamaca - Ex Campo De Aviacion	Santo Domingo Albarradas	2014	199,840	199,840	57,368	57,368	28.71	Kilómetros	39	100.00	0.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Centro Del Campo De Aviacion A San Pedro Yaganiza	Santo Domingo Albarradas	2014	199,840	199,840	57,368	57,368	28.71	Kilómetros	39	100.00	0.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Rio Jalapilla ? Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	2014	149,880	149,880	42,989	42,989	28.68	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Xaaga A San Isidro Roagua	San Pablo Villa de Mitla	2014	199,840	199,840	57,338	57,338	28.69	Kilómetros	39	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Isidro Roagua- Xaaga	San Lorenzo Albarradas	2014	299,760	299,760	0	0	0.00	Kilómetros	59	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Colonia Colosio A Carretera Camino A Zoquitlan	San Pedro Totolápam	2014	169,284	169,284	48,590	48,590	28.70	Kilómetros	33	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: La Plazuela - San Antonio Huitepec	San Antonio Huitepec	2014	149,880	149,880	42,989	42,989	28.68	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Santa Cecilia Jalieza - Santo Domingo Jalieza - San Pedro Cuauhtemoc	Santo Tomás Jalieza	2014	434,652	434,652	124,772	124,772	28.71	Kilómetros	1,500	0.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Buenavista - Texas De Morelos	Ocotlán de Morelos	2014	274,780	274,780	78,879	78,879	28.71	Kilómetros	54	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Buenavista - San Matias Chilazona	Ocotlán de Morelos	2014	299,760	299,760	86,051	86,051	28.71	Kilómetros	59	100.00	10.00
Reconstrucción De La Carretera E.C.(Oaxaca - Tehuantepec)- Rojas De Cuauhtemoc - San Juan Teitipac Subtramo Rojas De Cuauhtemoc Del Km. 4 000 Al Km. 7 500	Rojas de Cuauhtémoc	2014	1,000,000	1,000,000	997,099	997,099	99.71	Kilómetros	1,080	100.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Emiliano Zapata - Carret. Al FSCADP	San Juan Bautista Cuicatlán	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: El Cacique- San Francisco Tutepepongo	San Juan Bautista Cuicatlán	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Iberia- Desv. A Camino Cuicatlan Tehuacan	San Juan Bautista Cuicatlán	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	100.00	10.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Francisco Tutepetongo - Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Tlalixtac Viejo - Santa Maria	Santa Maria Tlalixtac	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Agua Temazcal- Santa Maria Tlalixtac	Santa Maria Tlalixtac	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Peña Colorada - San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Tomellin - A Valerio Trujano	Valerio Trujano	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: La Guadalupe - Carretera Fed. A Huautla De Jimenez	San Lucas Zoquiápam	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Liquidambar - San Lucas Zoquiápam	San Lucas Zoquiápam	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: El Porvenir A Santa Cruz Acatener	Santa Cruz Acatepec	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Camino Real A Tecoalt	Santa Cruz Acatepec	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: El Girasol- Cacalotepec	Santos Reyes Pápalo	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Cacalotepec - Desv A Carretera A Cuicatlan	Santos Reyes Pápalo	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Agua De Lluvia - Huautla De Jimenez	Huautla de Jiménez	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	100.00	10.00
Formacion De Competencias De Cultura Del Agua	Oaxaca de Juárez	2014	129,000	129,000	129,000	129,000	100.00	Curso	20,000	100.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Xochitonalco- Huautla De Jimenez	Huautla de Jiménez	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	100.00	10.00
Eventos De Cultura Del Agua	Oaxaca de Juárez	2014	50,000	50,000	50,000	50,000	100.00	TRANSMISION	20,000	0.00	100.00
Espacios De Cultura Del Agua	Oaxaca de Juárez	2014	175,000	175,000	175,000	175,000	100.00	Material de referencia	20,000	0.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Carrizal Huautla De Jimenez	Huautla de Jiménez	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	100.00	10.00
Gastos De Administracion Para El Programa Cultura Del Agua	Oaxaca de Juárez	2014	20,000	20,000	20,000	20,000	100.00	Acción	20,000	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: La Providencia - San Bartolome Ayautla	San Bartolomé Ayautla	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	100.00	10.00
Material Didactico De Cultura Del Agua	Oaxaca de Juárez	2014	125,000	125,000	124,994	124,994	100.00	Material de referencia	20,000	100.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Martin Piedra Ancha - San Bartolome Ayautla	San Bartolomé Ayautla	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Agua Espuma- San Bartolome Ayautla	San Bartolomé Ayautla	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Francisco De Asis - Albergue Escolar De Concepcion Papalo	Concepción Pápalo	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Lorenzo Papalo A Desv. San Juan Coyula	Concepción Pápalo	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Juan La Union A Camino A Zoquiápan	San Lucas Zoquiápan	2014	259,792	259,792	74,571	74,571	28.70	Kilómetros	51	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Cruz De Plata A Las Minas	Mazatlán Villa de Flores	2014	344,724	344,724	98,943	98,943	28.70	Kilómetros	67	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: La Ihualeja A Ahuacatlita	Mazatlán Villa de Flores	2014	309,752	309,752	88,898	88,898	28.70	Kilómetros	61	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: El Faro A Piedra Ancha	San Pedro Teutila	2014	294,764	294,764	84,616	84,616	28.71	Kilómetros	58	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Caputitla A La Lagunilla	San Martín Toxpalan	2014	339,728	339,728	97,365	97,365	28.66	Kilómetros	67	100.00	30.00
Reparaciones Generales En Iebo No. 57	San Agustín Chayuco	2014	108,276	108,276	0	0	0.00	Escuela	101	1.00	15.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Almolonga A Camino Aguatlita	Mazatlán Villa de Flores	2014	237,310	237,310	67,981	67,981	28.65	Kilómetros	47	100.00	30.00
Reparaciones Generales En Iebo No. 34	San Bartolomé Loxicha	2014	124,459	124,459	0	0	0.00	Escuela	0	1.00	22.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: La Ihualeja A Agua Duende	Mazatlán Villa de Flores	2014	269,784	269,784	77,235	77,235	28.63	Kilómetros	53	100.00	30.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Barrio Sabino A Camino A Mazatlan	Mazatlán Villa de Flores	2014	292,266	292,266	70,051	70,051	23.97	Kilómetros	57	100.00	10.00
Reparaciones Generales En Bic No. 8	San Juan Colorado	2014	273,875	273,875	0	0	0.00	Escuela	0	1.00	23.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: La Toma A Nogaltepec	Mazatlán Villa de Flores	2014	304,756	304,756	87,260	87,260	28.63	Kilómetros	60	100.00	30.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Cbtis No. 240	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2014	245,759	245,759	245,759	245,759	100.00	Escuela	515	1.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Miguel Nuevo - Cordillera Chilchotla	Santa María Chilchotla	2014	199,840	199,840	57,368	57,368	28.71	Kilómetros	39	100.00	0.00
Reparaciones Generales En Cobao No. 24	San Pedro Pochutla	2014	11,979	11,979	0	0	0.00	Escuela	500	1.00	15.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Martin De Porres - Trinidad Chilchotla	Santa María Chilchotla	2014	99,920	99,920	28,684	28,684	28.71	Kilómetros	19	100.00	0.00
Reparaciones Generales Y Construcción De Barda En Cbta No. 37	San Pedro Pochutla	2014	20,643	20,643	0	0	0.00	Escuela	874	1.00	36.00
Reparaciones Generales En Cecyte No. 21	San Pedro Pochutla	2014	140,281	140,281	0	0	0.00	Escuela	159	1.00	33.00
Reparaciones Generales En Iebo No. 122	Santa María Huazolotitlán	2014	94,961	94,961	94,961	94,961	100.00	Escuela	38	1.00	100.00
Reparaciones Generales En Cecyte No. 31	Santa María Tonameca	2014	238,618	238,618	0	0	0.00	Escuela	217	1.00	36.00
Reparaciones Generales En Iebo No. 05	Santiago Pinotepa Nacional	2014	119,346	119,346	0	0	0.00	Escuela	73	1.00	11.00
Reparaciones Generales En Iebo No. 104	Santo Domingo de Morelos	2014	18,273	18,273	0	0	0.00	Escuela	263	1.00	12.00
Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo Iii En Instituto Tecnológico Del Valle De Etla	Santiago Suchilquitongo	2014	7,000,000	7,000,000	1,855,206	1,855,206	26.50	Obra	0	1.00	62.00
Construcción De Un Aula En Telesecundaria (Santa Fe Y La Mar)	San Juan Bautista Valle Nacional	2014	269,781	269,781	0	0	0.00	Aula	30	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria (Santa Fe Y La Mar)	San Juan Bautista Valle Nacional	2014	25,114	25,114	0	0	0.00	Lote	30	1.00	0.00
Construcción De Un Anexo En Escuela Primaria Justo Sierra	San Juan Atepec	2014	394,370	394,370	118,311	118,311	30.00	ANEXO	172	1.00	38.00
Equipamiento De Un Anexo Y Tres Aulas En Escuela Primaria Justo Sierra	San Juan Atepec	2014	95,224	95,224	12,651	12,651	13.29	Lote	172	1.00	18.00
Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Nuevo Amanecer (Col. Los Huertos)	Cuilápam de Guerrero	2014	402,283	402,283	402,283	402,283	100.00	Aula	36	1.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Nuevo Amanecer (Col. Los Huertos)	Cuilápam de Guerrero	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	36	1.00	0.00
Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez	Santa María Covotepec	2014	583,643	583,643	281,919	281,919	48.30	Aula	72	2.00	57.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez	Santa María Covotepec	2014	36,028	36,028	0	0	0.00	Lote	72	1.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Yerba Santa - Barranca Honda - de Morelos	Santo Domingo	2014	399,360	399,360	393,986	393,986	98.65	Kilómetros	674	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Cañada De Guadalupe - San Jose Pie Del Cerro	Santa María Temaxcaltepec	2014	399,360	399,360	394,649	394,649	98.82	Kilómetros	269	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Santos Reyes Nopala - Rancho Nopala	Santos Reyes Nopala	2014	698,880	698,880	690,728	690,728	98.83	Kilómetros	28	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo E.C.(Santos Reyes Nopala - San Juan Lachao) El Sinai	Santos Reyes Nopala	2014	698,880	698,880	690,728	690,728	98.83	Kilómetros	24	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Cerro Del Aire - San Martin Pie Del Cerro	Santos Reyes Nopala	2014	848,640	848,640	836,751	836,751	98.60	Kilómetros	116	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo E.C. (Santos Reyes Nopala - San Gabriel Mixtepec) - Cañada De Los Matuz	Santos Reyes Nopala	2014	99,840	99,840	97,919	97,919	98.08	Kilómetros	348	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Santa Lucia Teotepec - Cañada Las Flores	Santos Reyes Nopala	2014	249,600	249,600	245,515	245,515	98.36	Kilómetros	1,844	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Cerro Del Aire - Santa Lucia Teotener	Santos Reyes Nopala	2014	549,120	549,120	540,221	540,221	98.38	Kilómetros	1,844	100.00	100.00
Reconstrucción De La Carretera Sola De Vega - Cerro Del Vidrio Del Km. 78 800 Al Km. 160 000 Tramos Parciales -	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2014	10,000,000	10,000,000	4,751,506	4,751,506	47.52	Kilómetros	25,902	100.00	25.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Ec. Federal 125 A San Antonio	San Juan Cacahuatpec	2014	199,840	199,840	57,201	57,201	28.62	Kilómetros	39	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Entrada Corralero - Col. Del Llano	Santiago Pinotepa Nacional	2014	199,840	199,840	0	0	0.00	Kilómetros	39	100.00	0.00
Rehabilitacion Del Camino Rural San Roque A Los Tamarindos	San Pedro Pochutla	2014	499,600	499,600	143,419	143,419	28.71	Kilómetros	98	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Hierba Buena A Camino Monserrat	Santa Catarina Juquila	2014	314,748	314,748	90,134	90,134	28.64	Kilómetros	62	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Llano Grande - Santiago Tapexthla	Santiago Tapexthla	2014	249,800	249,800	71,542	71,542	28.64	Kilómetros	49	100.00	20.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Cerro Cruz-San Jose Charalapa	Candelaria Loxicha	2014	348,141	348,141	99,931	99,931	28.70	Kilómetros	69	100.00	10.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Centro Candelaria - San Isidro	Candelaria Loxicha	2014	300,259	300,259	86,165	86,165	28.70	Kilómetros	59	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Trinchera - Rio Zalacua	San Juan Lachao	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	100.00	0.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Cerro Cuache - El Ramal	San Juan Lachao	2014	109,912	109,912	31,552	31,552	28.71	Kilómetros	21	100.00	0.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ec. Federal-Los Cocos	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	1,000,000	1,000,000	286,922	286,922	28.69	Kilómetros	196	100.00	30.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camotepec Rumbo A Santa Rosa De Lima	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	1,100,400	1,100,400	315,681	315,681	28.69	Kilómetros	216	100.00	30.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Estero Guiee A Playa Vicente	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	900,000	900,000	258,275	258,275	28.70	Kilómetros	176	100.00	30.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Juchitan-Primera Curva	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	999,600	999,600	286,827	286,827	28.69	Kilómetros	196	100.00	30.00
Conservación Del Camino El Mezquite - Santa Maria Chimalapa Del Km. 36 500 Al Km. 55 000	Santa María Chimalapa	2014	252,800	252,800	0	0	0.00	Kilómetros	2,540	100.00	100.00
Modernización Y Ampliación Del Camino El Mexquite - Santa Maria Chimalapa Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 55 000, Subtramo A Modernizar Del Km. 31 000 Al Km. 36 500	Santa María Chimalapa	2014	4,020,511	4,020,511	3,933,146	3,933,146	97.83	Kilómetros	2,540	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo E.C.(San Pedro Huamelula - San Francisco De Asis) Rio Papaya	San Pedro Huamelula	2014	259,584	259,584	256,192	256,192	98.69	Kilómetros	69	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo San Pedro Huamelula - San Francisco De Asis	San Pedro Huamelula	2014	798,720	798,720	790,102	790,102	98.92	Kilómetros	85	100.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Congregacion Cabecera Chalchijapa A Ec. De La Carretera Transmexica	Santa María Chimalapa	2014	699,440	699,440	200,712	200,712	28.70	Kilómetros	138	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Col. 6 De Noviembre-Septima Seccion	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	1,000,000	1,000,000	287,005	287,005	28.70	Kilómetros	196	100.00	30.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Coyul - Morro Ayuta	San Pedro Huamelula	2014	149,880	149,880	0	0	0.00	Kilómetros	29	100.00	0.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Isidro A Arroyo Naranjo	Guevea de Humboldt	2014	199,840	199,840	57,193	57,193	28.62	Kilómetros	39	100.00	10.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Lachiburra A Arroyo Naranjo	Guevea de Humboldt	2014	249,800	249,800	71,477	71,477	28.61	Kilómetros	49	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Rancho Viejo A Arroyo Viron	Guevea de Humboldt	2014	249,800	249,800	71,477	71,477	28.61	Kilómetros	49	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Arroyo Limon li A Las Jlamardas	Santiago Lachiguiri	2014	225,719	225,719	64,574	64,574	28.61	Kilómetros	45	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Las Ramas A Lachiguini	Santiago Lachiguiri	2014	249,800	249,800	71,477	71,477	28.61	Kilómetros	49	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Arroyo Esperanza A Peña Blanca	Santiago Lachiguiri	2014	199,840	199,840	184,502	184,502	92.33	Kilómetros	39	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Peña Blanca A Tierra Vieja	Santiago Lachiguiri	2014	249,800	249,800	232,859	232,859	93.22	Kilómetros	49	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Peña Blanca A Arroyo Chino	Santa María Guienagati	2014	199,840	199,840	185,102	185,102	92.63	Kilómetros	39	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: El Mirador A El Caracol	Santa María Guienagati	2014	249,800	249,800	232,859	232,859	93.22	Kilómetros	49	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Guishihui A Ocote Solo	Santa María Guienagati	2014	249,800	249,800	232,859	232,859	93.22	Kilómetros	49	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Cuauhtemoc De Guadalupe - Camino De Las Conchas	San Miguel Chimalapa	2014	199,840	199,840	31,552	31,552	15.79	Kilómetros	39	100.00	0.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Miguel Tenango A San Julian Tenango	San Miguel Tenango	2014	244,054	244,054	70,051	70,051	28.70	Kilómetros	48	100.00	10.00
Construccion De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Tecnica No.238	Yaxe	2014	769,409	769,409	0	0	0.00	Laboratorio	199	1.00	0.00
Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Tecnica No. 238	Yaxe	2014	180,860	180,860	0	0	0.00	Lote	199	1.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria 20 De Noviembre	Fresnillo de Trujano	2014	575,860	575,860	458,816	458,816	79.67	Escuela	42	1.00	85.00
Construccion De Cancha De Usos Multiles En El Cecyte Emsad Num 40 Clave 20emsd040m	Asunción Ixtaltepec	2014	457,758	457,758	457,758	457,758	100.00	Cancha	0	0.00	3.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre	San Francisco Ixhuatán	2014	508,620	508,620	508,620	508,620	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	3.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen (San Antonio El Encinal)	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	813,322	813,322	794,914	794,914	97.74	Escuela	175	1.00	99.00
Construccion De Un Aula De Usos Multiples En Est.No. 85	Oaxaca de Juárez	2014	715,052	715,052	166,930	166,930	23.35	Aula	552	1.00	0.00
Equipamiento De Un Aula De Usos Multiples En Est.No. 85	Oaxaca de Juárez	2014	44,304	44,304	0	0	0.00	Lote	552	1.00	0.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Narciso Mendoza	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	613,587	613,587	0	0	0.00	ANEXOS	203	2.00	0.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Heroes Del 21 De Abril	Salina Cruz	2014	630,391	630,391	0	0	0.00	Aula	72	2.00	0.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Heroes Del 21 De Abril	Salina Cruz	2014	36,028	36,028	0	0	0.00	Lote	72	1.00	0.00
Construccion De Dos Aulas En Jnu Helen Keller	Santo Domingo Tehuantepec	2014	527,804	527,804	0	0	0.00	Aula	48	2.00	0.00
Equipamiento De Dos Aulas En Jnu Helen Keller	Santo Domingo Tehuantepec	2014	28,886	28,886	0	0	0.00	Lote	48	1.00	0.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Saul Martinez	Santo Domingo Tehuantepec	2014	824,718	824,718	0	0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Paul P. Harris	Santo Domingo Tehuantepec	2014	824,718	824,718	0	0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
Construccion De Tres Aulas En J.N.U. Adelita Ahuja (Col. La Rosalia)	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	930,062	930,062	231,127	231,127	24.85	Obra	0	100.00	32.00
Construccion De Tres Anexos En Jnu Ignacio Manuel Altamirano	San Juan Bautista Lo de Soto	2014	540,255	540,255	0	0	0.00	ANEXOS	32	3.00	0.00
Equipamiento De Tres Aulas En J.N.U. Adelita Ahuja (Col. La Rosalia)	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	68,178	68,178	0	0	0.00	Lote	108	1.00	0.00
Equipamiento De Un Anexo En Jnu Ignacio Manuel Altamirano	San Juan Bautista Lo de Soto	2014	29,728	29,728	12,651	12,651	42.56	Lote	32	1.00	49.00
Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Ignacio Ramirez	San Juan Bautista Lo de Soto	2014	1,288,149	1,288,149	0	0	0.00	Obra	114	1.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Ramirez	San Juan Bautista Lo de Soto	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	114	1.00	0.00
Construccion De Un Aula En Jni Jaime Torres Bodet	San Juan Cacahuatpec	2014	326,279	326,279	0	0	0.00	Aula	24	1.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Jni Jaime Torres Bodet	San Juan Cacahuatpec	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	24	1.00	0.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	824,718	824,718	221,091	221,091	26.81	ANEXO	0	2.00	32.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria (Col. Loma Alta)	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	644,036	644,036	152,542	152,542	23.69	Aula	60	2.00	29.00
Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria (Col. Loma Alta)	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	50,228	50,228	0	0	0.00	Lote	60	1.00	0.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	369,691	369,691	97,424	97,424	26.35	Aula	36	1.00	31.00
Construccion De Dos Aulas Y Muro De Contencion En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	Coicoyán de las Flores	2014	1,491,886	1,491,886	0	0	0.00	Obra	72	2.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	36	1.00	0.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	Coicoyán de las Flores	2014	36,028	36,028	0	0	0.00	Lote	72	1.00	0.00
Construccion De Un Aula En J.N.I. Margarita Maza De Juarez	San Pedro Cajonos	2014	288,799	288,799	86,640	86,640	30.00	Aula	24	1.00	24.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Margarita Maza De Juarez	San Pedro Cajonos	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	24	1.00	0.00
Construccion De Un Aula En Telesecundaria	Santiago Juxtlahuaca	2014	424,340	424,340	0	0	0.00	Aula	30	1.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	Santiago Juxtlahuaca	2014	25,114	25,114	0	0	0.00	Lote	30	1.00	0.00
Construccion De Tres Anexos En Jni Ignacio Zaragoza	Santiago Juxtlahuaca	2014	480,267	480,267	0	0	0.00	ANEXOS	54	3.00	0.00
Equipamiento De Un Anexo De Jni Ignacio Zaragoza	Santiago Juxtlahuaca	2014	29,728	29,728	12,651	12,651	42.56	Lote	54	1.00	51.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	Santiago Juxtlahuaca	2014	457,880	457,880	0	0	0.00	Escuela	15	1.00	0.00
Ampliación De La Red Eléctrica De La Calle El Guajal, Colonia Emiliano Zapata, Villa De Zaachila, Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	2014	627,049	627,049	627,049	627,049	100.00	Red	0	0.00	100.00
Construccion De Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juarez	San Agustín Tlaxotepec	2014	306,459	306,459	91,938	91,938	30.00	ANEXO	111	1.00	19.00
Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juarez	San Agustín Tlaxotepec	2014	41,182	41,182	12,651	12,651	30.72	Lote	111	0.00	42.00
Construccion De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 24	San Miguel el Grande	2014	305,619	305,619	91,686	91,686	30.00	Aula	36	1.00	17.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 24	San Miguel el Grande	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	36	1.00	0.00
Construccion De Tres Aneoxs En Jni Zahuindanda	Santa María Ysovúa	2014	376,102	376,102	112,830	112,830	30.00	ANEXO	45	3.00	18.00
Equipamiento De Un Anexo En Jni Zahuindanda	Santa María Ysovúa	2014	29,728	29,728	12,651	12,651	42.56	Lote	45	1.00	52.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco Zarzo	Santo Tomás Ocotepec	2014	724,271	724,271	0	0	0.00	Escuela	45	1.00	0.00
Construccion De Un Aula Didactica Un Aula De Medios Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Aquiles Serdan	San Felipe Usila	2014	1,153,301	1,153,301	0	0	0.00	Obra	306	1.00	0.00
Equipamiento De Un Aula Didactica Y Un Aula De Medios En Escuela Primaria Aquiles Serdan	San Felipe Usila	2014	363,984	363,984	253,503	253,503	69.65	Lote	306	1.00	75.00
Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle I. Ramirez Y Fco. Zarco, Agencia San Pedro La Reforma	Villa de Zaachila	2014	1,066,207	1,066,207	1,066,207	1,066,207	100.00	Obra	158	0.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria 1972 Año De Juarez	San Felipe Usila	2014	66,563	66,563	0	0	0.00	Escuela	23	1.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Villa Sola de Vega	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	36	1.00	0.00
Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Bitopaa	Villa de Zaachila	2014	84,910	84,910	76,419	76,419	90.00	Obra	200	0.00	100.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Villa Sola de Vega	2014	366,155	366,155	109,846	109,846	30.00	Aula	36	1.00	26.00
Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	San Carlos Yauteppec	2014	741,264	741,264	0	0	0.00	ANEXO	36	3.00	0.00
Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	San Carlos Yauteppec	2014	30,161	30,161	12,651	12,651	41.94	Lote	36	1.00	46.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Ricardo Flores	San Carlos Yauteppec	2014	851,104	851,104	0	0	0.00	ANEXO	65	2.00	0.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata	San Carlos Yauteppec	2014	36,028	36,028	0	0	0.00	Lote	72	1.00	0.00
Construccion De Un Aula En Telesecundaria	San Carlos Yauteppec	2014	421,512	421,512	114,667	114,667	27.20	Aula	30	1.00	35.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	San Carlos Yauteppec	2014	25,114	25,114	0	0	0.00	Lote	30	1.00	0.00
Reparaciones Generales En J.N.U. Ana Maria Rodriguez Verdin	Santa María Tecomavaca	2014	312,371	312,371	93,711	93,711	30.00	Escuela	74	1.00	22.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc	Santa Ana Cuauhtémoc	2014	907,005	907,005	0	0	0.00	Escuela	67	1.00	0.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata	San Carlos Yauteppec	2014	664,617	664,617	176,989	176,989	26.63	Aula	72	2.00	30.00
Construccion De Dos Anexos En Telesecundaria	San Felipe Usila	2014	742,328	742,328	0	0	0.00	ANEXOS	34	2.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Alfonso Villa Rojas	San Miguel Soyaltepec	2014	1,060,820	1,060,820	0	0	0.00	Escuela	246	1.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Emiliano Zapata	San Miguel Soyaltepec	2014	773,586	773,584	232,075	232,075	30.00	Escuela	64	1.00	15.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	San Miguel Soyaltepec	2014	1,563,648	1,563,648	0	0	0.00	Escuela	118	1.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Dr Enrique Arias Dufourqc	San Miguel Soyaltepec	2014	348,049	348,049	104,415	104,415	30.00	Escuela	34	1.00	0.00
Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	San Miguel Mixtepec	2014	676,597	676,597	202,979	202,979	30.00	Obra	101	1.00	18.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	San Miguel Mixtepec	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	101	1.00	0.00
Construcción De Barda Perimetral En Instituto Tecnológico De La Cuenca Del Papaloapan	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	2,300,000	2,300,000	0	0	0.00	Obra	412	1.00	0.00
Mantenimiento Preventivo y Correctivo En La Infraestructura Eléctrica Y En La Hidráulica En Instituto Tecnológico Del Istmo	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	5,000,000	5,000,000	0	0	0.00	Obra	3,049	1.00	0.00
Construcción Del Emisor De Drenaje Sanitario De La Villa De Zaachila	Villa de Zaachila	2014	2,286,951	2,286,951	2,286,951	2,286,951	100.00	Obra	5,000	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Electricidad En La Calle Buinzaa, Barrio Del Niño, Villa De Zaachila, Oaxaca	Villa de Zaachila	2014	400,445	400,445	400,445	400,445	100.00	Obra	53	0.00	100.00
Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Bitopaa	Villa de Zaachila	2014	1,175,480	1,175,480	940,384	940,384	80.00	Obra	200	0.00	100.00
Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Prim. Adolfo Velasco Martínez, Barrio Lexio.	Villa de Zaachila	2014	514,714	514,714	514,714	514,714	100.00	Obra	350	0.00	100.00
Construcción De Red De Electricidad En La Privada De La Calle Pelaxila, Barrio San Jose .	Villa de Zaachila	2014	653,758	653,758	326,879	326,879	50.00	Obra	70	0.00	100.00
Conexión De Drenaje De La Col. Zapoteca A La Emiliano Zapata	Villa de Zaachila	2014	2,049,919	2,049,919	1,639,935	1,639,935	80.00	Obra	260	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Zapoteca, Villa De Zaachila.	Villa de Zaachila	2014	120,377	120,377	120,377	120,377	100.00	Obra	85	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Dos Aulas En Planta Alta 1a. Etapa, Escuela Primaria Cultura Campesina; Agencia Montoya	Oaxaca de Juárez	2014	717,868	717,868	0	0	0.00	Aula	135	100.00	20.00
Terminación De Construcción De 3 Aulas-Taller De La Telesecundaria De Trinidad De Viguera; Agencia Trinidad De Viguera	Oaxaca de Juárez	2014	843,295	843,295	0	0	0.00	Aula	180	100.00	23.00
Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Zapoteca, Villa De Zaachila	Villa de Zaachila	2014	521,967	120,377	120,377	120,377	100.00	Obra	168	0.00	100.00
Construcción De 3 Aulas Y Núcleo De Escaleras En Planta Baja En Escuela Primaria Tierra Y Libertad, Cabecera De La Agencia, Agencia Donají	Oaxaca de Juárez	2014	1,657,941	1,657,941	0	0	0.00	Aula	140	100.00	10.00
Construcción De Dos Aulas En La Escuela Secundaria Héroes De Chapultepec, Fraccionamiento San Ignacio; Agencia San Juan	Oaxaca de Juárez	2014	622,586	622,586	0	0	0.00	Aula	130	100.00	22.00
Construcción De Aulas En Jardín De Niños Esperanza Alfaro Ubicada En Calle Cuitlahuac Y Alejandrinas, Colonia Las Peñas; Agencia San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2014	383,049	383,049	0	0	0.00	Aula	380	100.00	5.00
Construcción De Módulos Sanitarios En La Esc. Primaria Agustín Melgar Turno Vespertino, Casco De La Agencia; Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	855,576	855,576	0	0	0.00	MODULO	280	100.00	0.00
Ampliacion De Sistema De La Red De Drenaje En Varias Calles	San Jerónimo Tlacoahuaya	2014	800,000	800,000	3,510	3,510	0.44	Obra	2,302	100.00	100.00
Construcción De Aula En Jardín De Niños Mariano Bustamante Vasconcelos; Agencia Montoya	Oaxaca de Juárez	2014	278,547	278,547	125,769	125,769	45.15	Aula	300	100.00	85.00
Construcción De Cisterna De 30 M3. De Capacidad En El Jardín De Niños Salvador Díaz Mirón, Ubicada En Calle 3 De Mayo, Colonia El Arenal, Agencia Cinco Señores	Oaxaca de Juárez	2014	129,943	129,943	0	0	0.00	Cisterna	80	100.00	98.00
Construcción De Red De Agua Potable En Calle Nuyoo, Fraccionamiento Montoya, Agencia Montoya	Oaxaca de Juárez	2014	636,464	636,464	0	0	0.00	Metro Lineal	480	0.00	2.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitación De La Red De Agua Potable	San Jerónimo Tlacoahuaya	2014	314,406	314,406	132,983	132,983	42.30	Obra	2,302	100.00	100.00
Construcción De Red De Agua Potable En Calle Benito Juárez;	Oaxaca de Juárez	2014	155,468	155,468	151,309	151,309	97.32	Metro Lineal	115	0.00	100.00
Agencia Montoya Ampliación De Red De Agua Potable En Calle La Puente, Barrio La Chigulera; Agencia San Felipe Del	Oaxaca de Juárez	2014	124,374	124,374	124,374	124,374	100.00	Metro Lineal	150	0.00	100.00
Agua Rehabilitación De Cuatro Aulas En La Escuela Secundaria General Yaa Huisil Clave: 20dst0159u	San Jerónimo Tlacoahuaya	2014	413,534	413,534	173,628	173,628	41.99	Obra	528	100.00	100.00
Construcción De Red De Agua Potable En Andador Veracruz;	Oaxaca de Juárez	2014	95,091	95,091	79,744	79,744	83.86	Metro Lineal	120	0.00	100.00
Colonia Lomas Panoramicas; Agencia Santa Rosa Panzacola Construcción De Cisterna De 20m3. En Escuela Primaria Paul Percy Harris; Ubicado En Calle Zafiro; Colonia Bugambilias; Agencia Santa Rosa	Oaxaca de Juárez	2014	135,493	135,493	0	0	0.00	Cisterna	380	100.00	80.00
Panzacola Construcción De Colector Pluvial Cinco Señores En Calle Linderos, Colonia Arenal-Satélite, Agencia Cinco Señores	Oaxaca de Juárez	2014	2,359,921	1,532,000	0	0	0.00	Metro Lineal	228	0.00	18.00
Rehabilitación De Los Sanitarios Del Jardín De Niños Cuahutemoc Clave: 20dpr1590m	San Jerónimo Tlacoahuaya	2014	103,272	103,272	53,490	53,490	51.80	Obra	122	0.00	100.00
Construcción De Rejilla Pluvial En Calle 9 De Septiembre, Colonia Cinco Señores; Agencia Cinco Señores	Oaxaca de Juárez	2014	232,601	232,601	0	0	0.00	Rejilla	70	0.00	98.00
Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Flores Magón Sector 3; Agencia Guadalupe Victoria	Oaxaca de Juárez	2014	169,813	169,813	149,400	149,400	87.98	Metro Lineal	76	0.00	100.00
Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Indio Nuyoo, Fraccionamiento Montoya; Agencia Montoya	Oaxaca de Juárez	2014	881,456	881,456	0	0	0.00	Metro Lineal	490	0.00	2.00
Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez; Agencia Montoya	Oaxaca de Juárez	2014	157,093	157,093	140,836	140,836	89.65	Metro Lineal	68	0.00	100.00
Construcción De Descarga De Drenaje Pluvial En Calle Buenos Aires Esq. 3a. Privada De 1o. De Mayo, Barrio El Coquito, Agencia San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2014	94,522	94,522	0	0	0.00	Rejilla	70	0.00	6.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Drenaje Sanitario En Manzana M; Colonia Vista Hermosa 1a. Sección; Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	199,058	199,058	0	0	0.00	Metro Lineal	124	0.00	5.00
Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Eucaliptos; Colonia Azucenas; Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	118,953	118,953	118,932	118,932	99.98	Metro Lineal	36	0.00	100.00
Construcción De Sistema De Agua Potable En Río Santiago	Huautla de Jiménez	2014	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	100.00	Kilómetro	786	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Captación De Agua Pluvial En El Carrizal	Huautla de Jiménez	2014	1,356,979	1,356,979	1,356,979	1,356,979	100.00	Metro cúbico	579	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	2014	1,196,740	1,196,740	107,458	107,458	8.98	Obra	32	60.00	9.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Pochotepec A Loma Celosa	Mazatlán Villa de Flores	2014	1,000,000	1,000,000	286,976	286,976	28.70	Kilómetros	196	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Raya A Almolonga	Mazatlán Villa de Flores	2014	649,480	649,480	183,747	183,747	28.29	Kilómetros	127	100.00	10.00
Construcción De Cisterna De 30 M3. En La Agencia De Montoya; Agencia Montoya	Oaxaca de Juárez	2014	121,450	121,450	0	0	0.00	Cisterna	350	100.00	95.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Santiago Cuixtla A Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	2014	449,640	449,640	128,625	128,625	28.61	Kilómetros	88	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Miguel Panixtlahuaca A Peñas Negras	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	649,480	649,480	185,795	185,795	28.61	Kilómetros	127	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Antonio A Ec. Puerto Escondido-Rio Grande	Santos Reyes Nopala	2014	349,720	349,720	104,546	104,546	29.89	Kilómetros	69	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Magdalena A Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	2014	449,640	449,640	128,625	128,625	28.61	Kilómetros	88	100.00	10.00
Deteccion Y Reparacion De Fugas (Adquisicion De Equipos)	Oaxaca de Juárez	2014	2,100,000	2,100,000	2,081,040	2,081,040	99.10	Equipo	40,150	100.00	100.00
Rehabilitacion De Carcamos De Rebombeo De Agua Potable	Oaxaca de Juárez	2014	2,425,437	2,425,437	2,424,760	2,424,760	99.97	Equipo	263,357	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Carcamo Tecnologico	Oaxaca de Juárez	2014	3,863,959	3,863,959	3,863,959	3,863,959	100.00	Equipo	263,357	100.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Santiago Nuxaña A Guadalupe Nurate	San Miguel Tlacotepec	2014	249,800	249,800	71,705	71,705	28.71	Kilómetros	49	100.00	10.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Suministro E Instalacion De Micromedidores Magneticos Escalables A Lectura Remota Por Radio Frecuencia En Las Rutas: 4,5,8 Y 9 De La Col. Centro,Oaxaca	Oaxaca de Juárez	2014	3,137,221	3,137,221	2,313,640	2,313,640	73.75	Pieza	41,076	100.00	73.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Martin Sabinillo A Ysonndalla	San Miguel Tlacotepec	2014	249,800	249,800	71,705	71,705	28.70	Kilómetros	49	100.00	10.00
Suministro E Instalacion De Micromedidores Magneticos Escalables A Lectura Remota Por Radio Frecuencia En Las Rutas: 13 De La Col. Ejido Guadalupe Victoria,	Oaxaca de Juárez	2014	3,776,147	3,776,147	3,775,540	3,775,540	99.98	Pieza	8,164	100.00	100.00
Construccion De 10 Cubiculos Para Profesores	Ixtlán de Juárez	2014	365,278	365,278	365,278	365,278	100.00	Obra	504	100.00	62.00
Suministro E Instalacion De Micromedidores Magneticos Escalables A Lectura Remota Por Radio Frecuencia En La Ruta: 11 De La Col. Reforma, Oaxaca (1ra Etapa)	Oaxaca de Juárez	2014	4,399,934	4,399,934	4,399,151	4,399,151	99.98	Pieza	11,612	100.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Los Tejocotes A El Capulin	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	324,740	324,740	225,769	225,769	69.52	Kilómetros	64	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Lazaro Cardena A Tinuma De Zaragoza	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	394,684	394,684	274,384	274,384	69.52	Kilómetros	78	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Canama A Rio Verde, Ramal Rancho Diego	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	349,720	349,720	243,132	243,132	69.52	Kilómetros	69	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Santa Cruz A San Lucas, Ramal Ysonduu	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	429,656	429,656	128,830	128,830	29.98	Kilómetros	84	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Yucunany A Yucumay, Ramal Santo Domingo Progreso	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	549,560	549,560	164,837	164,837	29.99	Kilómetros	107	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Arenal Centro A Canama	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	169,864	169,864	50,935	50,935	29.99	Kilómetros	33	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Rio Azucena A San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	899,280	335,763	335,763	335,763	100.00	Kilómetros	176	100.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Independencia A El Llano, Ramal San Jsidro	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	144,884	144,884	43,444	43,444	29.99	Kilómetros	28	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Cabacua A Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	2014	329,736	329,736	98,896	98,896	29.99	Kilómetros	64	100.00	10.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Pueblo Viejo A Magdalena Peñasco, Ramal San Isidro	Magdalena Peñasco	2014	499,760	499,760	149,825	149,825	29.98	Kilómetros	98	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: La Cumbre A Guadalupe, Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	2014	384,692	384,692	115,388	115,388	29.99	Kilómetros	76	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Tierra Colorada A Santa Cruz, Ramal Cerro Verde, Entrada De San Miguel Barrio Rosario Y Tierra Blanca	San Miguel Huautla	2014	1,500,000	1,500,000	1,485,242	1,485,242	99.02	Kilómetros	295	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Natividad A San Juan Reyes	Santo Domingo Tonalá	2014	199,840	199,840	59,912	59,912	29.98	Kilómetros	39	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Francisco Paxtlahuaca A San Mateo De Libres	San Agustín Atenango	2014	249,800	249,800	74,886	74,886	29.98	Kilómetros	49	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cieneguilla A Copaltepec	San Juan Ihualtepec	2014	649,480	649,480	194,725	194,725	29.98	Kilómetros	127	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Vicente El Zapote A Ec. Sta. Cruz De Bravo Calihuala	Silacayoápam	2014	799,360	799,360	237,159	237,159	29.67	Kilómetros	157	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Juan Huxtepec A Ec. Ixpantepec Nieves-Silacayopam	Silacayoápam	2014	599,520	599,520	182,337	182,337	30.41	Kilómetros	117	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Sebastian Zoquiapam Ec. San Luis Morelia - San Juan Ihualtepec	Silacayoápam	2014	199,840	199,840	59,918	59,918	29.98	Kilómetros	39	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Rancho El Faro A Ec. Silacayoapam-San Martin Del Estado	Silacayoápam	2014	249,800	249,800	74,923	74,923	29.99	Kilómetros	49	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Miguel Aguacates A San Jeronimo Progreso	Silacayoápam	2014	399,680	399,680	119,837	119,837	29.98	Kilómetros	78	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Isidro A San Andres Montaña	Silacayoápam	2014	599,520	599,520	171,978	171,978	28.69	Kilómetros	117	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Carmen A Playa De Jicama, Ramal Buenos Aires	San Miguel Soyaltepec	2014	502,098	502,098	150,603	150,603	29.99	Kilómetros	98	100.00	10.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cosolpa Caracol A Nuevo Paso Nazareno, Ramal La Breña, La Patria Y Arroyo De En Medio	San Miguel Soyaltepec	2014	1,700,000	1,700,000	509,929	509,929	30.00	Kilómetros	333	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ec. Zagocho A San Sebastian Gujolxi	Santiago Laxopa	2014	100,560	100,560	99,972	99,972	99.41	Kilómetros	19	100.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Tanetze De Zaragoza A Santa Maria Yaviche	Tanetze de Zaragoza	2014	349,720	349,720	104,870	104,870	29.99	Kilómetros	69	100.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: La Pitona A Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	2014	349,720	349,720	95,520	95,520	27.31	Kilómetros	69	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Cienega Verde A Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	2014	449,640	449,640	122,813	122,813	27.31	Kilómetros	88	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Andres Niño A Tepehuaje	San Juan Lachigalla	2014	149,880	149,880	43,021	43,021	28.70	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Poblete A Peña Larga	Coatecas Altas	2014	149,880	149,880	43,021	43,021	28.70	Kilómetros	29	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Peña Larga A Paredon Amarillo	Coatecas Altas	2014	199,840	199,840	57,359	57,359	28.70	Kilómetros	39	100.00	10.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Ana Zegache A Santiago Anastol	Santa Ana Zegache	2014	600,000	600,000	597,282	597,282	99.55	Kilómetros	117	100.00	10.00
Mod Y Amp Del Camino Km 125 000 E.C.(Oaxaca - Tehuantepec) Las Animas-La Mancornada-Soledad Salinas-Union Juarez-San Pedro Quiatoni, Tramo Del Km 0 000 Al Km 23 000, Sub Tramo A Mod Del Km 0 000 Al Km	San Pedro Quiatoni	2014	7,069,284	7,069,284	4,445,649	4,445,649	62.89	Kilómetros	2,792	100.00	60.00
Elaboracion De Estudios Y Proyectos Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Francisco Telixtlahuaca	2014	600,000	600,000	600,000	600,000	100.00	Estudio	10,618	100.00	80.00
Mejoramiento De Vivienda Para Todas La Comunidades De Mazatlan Primera Etapa	Mazatlán Villa de Flores	2014	10,729,124	10,729,124	10,729,124	10,729,124	100.00	Pieza	13,435	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (2a Etapa).	Cuilápam de Guerrero	2014	1,198,745	1,198,745	1,198,745	1,198,745	100.00	Red de Distribución	97	0.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario	San Martín Peras	2014	1,875,286	1,875,286	1,875,286	1,875,286	100.00	Kilómetro lineal	3,511	100.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Martín Peras	2014	657,838	657,838	657,838	657,838	100.00	Red	249	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Martín Peras	2014	359,328	359,328	359,328	359,328	100.00	Red	102	100.00	100.00
Construccion De Un Aula Didactica Estructura Regional De 6x8 Mtrs En La Esc. Sec. Gral. Benito Juarez Clabe 20des0208u	San Martín Peras	2014	346,084	346,084	346,084	346,084	100.00	Aula	533	100.00	100.00
Construccion De Servicios Sanitarios Estructura Regional De 6x8 Mtrs En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo Clabe 20dpb0061x	San Martín Peras	2014	755,364	755,364	755,364	755,364	100.00	M2, Sanitarios	533	100.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sapidario	San Martín Peras	2014	945,282	945,282	945,282	945,282	100.00	Kilómetro lineal	335	100.00	100.00
Comisiones Y Situaciones Bancarias - Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	San Francisco Sola	2014	2,926	2,926	2,926	2,926	100.00	Servicio	1,509	0.00	100.00
Diagnóstico, Análisis Y Propuestas De Mejora Del Sistema De Enlaces Para La Conectividad Terrestre Intra E Interregional (Istmo)	Cobertura estatal	2014	8,500,000	8,500,000	2,535,000	2,535,000	29.82	Estudio	0	100.00	30.00
Diagnóstico, Análisis Y Propuestas De Mejora Del Sistema De Enlaces Para La Conectividad Terrestre Intra E Interregional (Mixteca)	Cobertura estatal	2014	8,600,000	8,600,000	2,565,000	2,565,000	29.83	Estudio	0	100.00	30.00
Construccion De Dos Aulas Didacticas En El Sitio Del Palmar	San Luis Amatlán	2014	814,231	814,231	258,646	258,646	31.77	Obra	528	0.00	100.00
Construccion De Cuartos Para Baños En Viviendas	San Juan Mazatlán	2014	170,000	170,000	170,000	170,000	100.00	Obra	55	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Principal	Santa María Petapa	2014	537,079	537,079	537,079	537,079	100.00	Poste	21	0.00	100.00
Construccion De Piso Firme	San Juan Mazatlán	2014	950,000	950,000	950,000	950,000	100.00	Metro Cuadrado	400	0.00	100.00
Ampliacion De Red Electrica De Distribucion 1ra. Etapa.	San Juan Mazatlán	2014	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.00	Poste	700	0.00	100.00
Construccion De Red Electrica De Distribucion Trifasica 2da. Etapa.	San Juan Mazatlán	2014	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100.00	Poste	28	0.00	100.00
Construccion De Linea De Electrificación Trifasica	San Juan Mazatlán	2014	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.00	Poste	750	0.00	100.00
Ampliacion De Red Electrica De Distribucion 3ra. Etapa.	San Juan Mazatlán	2014	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.00	Poste	450	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Sanitarios Ecologicos	San Juan Cotzocón	2014	769,998	769,998	769,998	769,998	100.00	M2, Sanitarios	112	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Electricidad, En La Sección Primera, Barrio Grande.	Cuilápam de Guerrero	2014	2,050,883	2,050,883	2,050,883	2,050,883	100.00	Red de Distribución	93	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Barrio Candelaria	San Dionisio Ocotepéc	2014	1,174,488	1,174,488	117,449	117,449	10.00	Metro Lineal	150	0.00	10.00
Ampliación De La Red De Drenaje Barrio Linda Vista	San Dionisio Ocotepéc	2014	898,418	898,418	71,873	71,873	8.00	Metro Lineal	55	0.00	8.00
Rehabilitación De Luminarias Publicas En Diferentes Localidades	San Juan Cotzocón	2014	585,220	585,220	585,220	585,220	100.00	Luminaria	7,540	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Agua Potable Barrio Loma Bonita	San Dionisio Ocotepéc	2014	687,178	687,178	82,461	82,461	12.00	Metros Lineales	0	0.00	12.00
Rehabilitación De Camino Rural Arroyo Venado - Santiago Yaveo	San Juan Cotzocón	2014	718,236	718,236	718,236	718,236	100.00	Kilómetro	232	0.00	100.00
Equipamiento De Aula De Medios En La Escuela Primaria Narciso Mendoza	San Juan Cotzocón	2014	253,882	253,882	253,882	253,882	100.00	Equipo	84	0.00	100.00
Ampliación De Electrificación, Colonia Zayaleta	Cuilápam de Guerrero	2014	582,000	582,000	582,000	582,000	100.00	Red de Distribución	84	0.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio La Asunción	Ixtlán de Juárez	2014	150,404	149,755	149,755	149,755	100.00	Metro Lineal	120	0.00	100.00
Ampliación Del Sistema De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio La Soledad	Ixtlán de Juárez	2014	648,089	648,089	648,089	648,089	100.00	Metro Lineal	540	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Electricidad En La Calle Colón	Cuilápam de Guerrero	2014	234,910	234,910	234,910	234,910	100.00	Red de Distribución	21	0.00	100.00
Construcción De Aula Escolar, En La Esc. Preescolar Julieta Norma Fierro Gossman, Clave 20djn2310l	Cuilápam de Guerrero	2014	352,012	352,012	352,012	352,012	100.00	Aula	20	0.00	100.00
Construcción De Aula Escolar, En La Esc. Secundaria Técnica 66, Clave 20dsto062j	Cuilápam de Guerrero	2014	399,434	399,434	399,434	399,434	100.00	Aula	31	0.00	100.00
Construcción De Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica 66	Cuilápam de Guerrero	2014	889,876	889,876	889,876	889,876	100.00	Módulo	68	0.00	100.00
Construcción De Aula De Medios En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv1642j	San Juan Cotzocón	2014	498,456	498,456	498,456	498,456	100.00	Aula	45	0.00	100.00
Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Gral. Vicente Guerrero Clave 20drc0943u	San Juan Cotzocón	2014	202,743	202,743	202,743	202,743	100.00	M2, Sanitarios	26	0.00	100.00
Construcción De Aula En La Escuela Telesecundaria Clve 20dtv0498g	San Juan Cotzocón	2014	479,029	479,029	476,965	476,965	99.57	Aula	57	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Vasco De Quiroga	Cuilápam de Guerrero	2014	899,005	899,005	899,005	899,005	100.00	Módulo	61	0.00	100.00
Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Eduardo Vasconcelos	San Juan Cotzocón	2014	409,768	409,768	408,002	408,002	99.57	M2, Sanitarios	24	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Electricidad En La Calle Camino Antiguo A Cuilápam Y Calle Benito Juárez	Cuilápam de Guerrero	2014	659,230	659,230	659,230	659,230	100.00	Red de Distribución	81	0.00	100.00
Construcción De Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv0048c	San Juan Cotzocón	2014	489,420	489,420	487,310	487,310	99.57	Aula	45	0.00	100.00
Construcción De Sanitarios En El Centro De Educación Preescolar Dra. María Motessori Clave 20dcc1710l	San Juan Cotzocón	2014	329,427	329,427	329,427	329,427	100.00	M2, Sanitarios	57	0.00	100.00
Construcción De Sanitarios En La Escuela Preescolar Enrique Conrado Rebsamen Clave 20dcc1725n	San Juan Cotzocón	2014	373,045	373,045	373,045	373,045	100.00	M2, Sanitarios	65	0.00	100.00
Construcción De Aula De Medios Equipada En La Escuela Primaria Heroes De La Independencia	San Juan Cotzocón	2014	539,551	539,551	539,551	539,551	100.00	Aula	143	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	Cuilápam de Guerrero	2014	265,896	265,896	265,896	265,896	100.00	Poste	33	0.00	100.00
Construcción De Aula De Medios Equipada En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv0497h	San Juan Cotzocón	2014	539,551	539,551	539,551	539,551	100.00	Aula	52	0.00	100.00
Rehabilitación De Aulas Y Sanitarios En La Escuela Primaria Guillermo Prieto Clave 20dpr0649j	San Juan Cotzocón	2014	381,660	381,660	380,015	380,015	99.57	Aula	262	0.00	100.00
Construcción De Aula De Medios Equipada En La Escuela Secundaria Técnica No. 43 Clave 20dts0049o	San Juan Cotzocón	2014	787,180	787,180	787,180	787,180	100.00	Aula	122	0.00	100.00
Construcción De Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv0302e	San Juan Cotzocón	2014	465,529	465,529	465,529	465,529	100.00	Aula	21	0.00	100.00
Rehabilitación De Aulas De La Escuela Primaria Fco. I Madero Clave 20dmv1640l	San Juan Cotzocón	2014	759,446	759,446	759,446	759,446	100.00	Aula	63	0.00	100.00
Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio San Juan, Centro, El Rosario Y San Juan	Cuilápam de Guerrero	2014	3,420,789	3,420,789	3,420,789	3,420,789	100.00	Red de Distribución	1,150	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De 3 Aulas En La Escuela Primaria Puxmetacan Clave 2014-3578n	San Juan Cotzocón	2014	1,351,435	1,351,435	1,351,435	1,351,435	100.00	Aula	170	0.00	100.00
Construccion De Cuartos Para Dormitorio	San Juan Cotzocón	2014	750,071	750,071	750,071	750,071	100.00	Cuarto-noche	60	0.00	100.00
Construccion De Consultorio Dental	San Simón Zahuatlán	2014	512,855	512,855	512,855	512,855	100.00	Metro Cuadrado	202	0.00	100.00
Restauración Del Templo De Santiago Jamiltepec (2a. Etapa)	Santiago Jamiltepec	2014	1,200,000	1,200,000	245,849	245,849	20.49	Obra	18,383	0.00	0.77
Construccion De Cuarto-Dormitorio	San Simón Zahuatlán	2014	473,970	473,970	473,970	473,970	100.00	Vivienda	119	0.00	100.00
Restauración Del Templo De Santa María El Exmarquesado	Oaxaca de Juárez	2014	2,500,000	2,500,000	0	0	0.00	Obra	263,357	0.00	0.27
Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Santa Rosa Coxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	2014	927,873	927,873	927,873	927,873	100.00	Metros Cúbicos	1,028	0.00	100.00
Construccion De Canal Para Aguas Pluviales	San Pedro Amuzgos	2014	614,114	614,114	614,114	614,114	100.00	Obra	150	0.00	100.00
Construcción De La Residencia De Estudio En El Centro De Las Artes	San Agustín Etla	2014	8,500,000	8,500,000	0	0	0.00	Obra	3,893	0.00	0.06
Construccion De Comedor Comunitario	San Pedro Amuzgos	2014	214,872	214,872	214,872	214,872	100.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	144	0.00	100.00
Restauracion Del Templo De San Francisco De Asís, Oaxaca.	Oaxaca de Juárez	2014	800,000	800,000	0	0	0.00	Obra	263,357	0.00	0.45
Construcción De Comedor Comunitario	San Pedro Amuzgos	2014	341,919	341,919	341,919	341,919	100.00	Obra	85	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	San Pedro Amuzgos	2014	421,528	421,528	421,528	421,528	100.00	Obra	125	0.00	100.00
Restauracion Del Ex-Convento De Los Siete Principes (Instalación Eléctrica)	Oaxaca de Juárez	2014	3,000,000	3,000,000	0	0	0.00	Obra	263,357	0.00	0.28
Techado De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Rural Alfredo B. Nobel Clave 2014-3177c	Santa María Petapa	2014	1,172,972	1,172,972	1,172,972	1,172,972	100.00	Cancha	0	0.00	50.00
Construccion De Cuarto-Dormitorio	San Simón Zahuatlán	2014	473,970	473,970	473,970	473,970	100.00	Vivienda	92	0.00	100.00
Restauración Del Artesonado De La Catedral De San Juan Evangelista, Huautla De Jimenez	Huautla de Jiménez	2014	3,000,000	3,000,000	0	0	0.00	Obra	30,004	0.00	0.32
Construcción De Aula Didáctica En La Escuela Primaria Ing. Víctor Bravo Ahuja En La Localidad De Puente Madera	San Blas Atempa	2014	434,410	434,410	434,410	434,410	100.00	Aula	36	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Planta De Tratamiento Y Obras Complementarias En La Universidad De La Costa Campus Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	2014	18,224,699	18,224,699	0	0	0.00	Obra	0	0.00	0.00
Restauración Del Edificio Del Frontispicio De La Escuela De Medicina De La U.A.B.J.O.	Oaxaca de Juárez	2014	4,000,000	4,000,000	0	0	0.00	Obra	263,357	0.00	0.06
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Ubicada En La Localidad De Monte Grande Municipio De San Blas Atempa.	San Blas Atempa	2014	1,559,995	1,559,995	1,091,996	1,091,996	70.00	Sistema	283	0.00	60.00
Elaboración Del Plan De Desarrollo Urbano Del Centro De Población De Santa Catarina Juquila.	Santa Catarina Juquila	2014	3,250,000	3,250,000	0	0	0.00	Estudio	0	0.00	0.00
Terminación De La Construcción Del Centro De Iniciación Musical De Oaxaca (Cimo)	Oaxaca de Juárez	2014	2,664,308	2,664,308	0	0	0.00	Obra	0	0.00	0.00
Rastreo De Camino Tramo San Simon Zahuatlan-La Cienega	San Simón Zahuatlán	2014	345,427	345,427	345,427	345,427	100.00	Metros	1,364	0.00	100.00
Elaboración De Estudio De Evaluación De Respuesta Ante Viento De La Cubierta Del Auditorio Guelaguetza.	Oaxaca de Juárez	2014	4,000,000	4,000,000	0	0	0.00	Estudio	0	0.00	0.00
Mantenimiento De Alumbrado Publico Ubicado En La Localidad De Santa Rosa De Lima En El Municipio De San Blas Atempa	San Blas Atempa	2014	822,468	822,468	371,123	371,123	45.12	Obra	2,491	0.00	100.00
Análisis Prospectivo Y Propuesta De Infraestructura De Soporte A La Producción Y El Aprovechamiento Económico Sustentable De La Microrregion 26 Del Estado De Oaxaca	Cobertura estatal	2014	5,000,000	5,000,000	0	0	0.00	Estudio	0	0.00	0.00
Identificación Y Diseño De Procesos Para La Incorporación De Suelo Social A Proyectos Para El Desarrollo Regional Y Urbano.	Cobertura estatal	2014	8,500,000	8,500,000	0	0	0.00	Estudio	0	0.00	0.00
3 Por Ciento De Gastos Indirectos	Santa María Ipalapa	2014	69,663	69,663	69,663	69,663	100.00	Asesoría	4,888	0.00	100.00
Ampliación Red De Drenaje Barrio Fatima	San Dionisio Coatepec	2014	792,270	792,270	47,536	47,536	6.00	Metro Lineal	72	0.00	6.00
Construcción Y Equipamiento De Aula En El Centro De Educacion Preescolar Narciso Mendoza	San Juan Cotzocón	2014	473,675	473,675	471,634	471,634	99.57	Aula	50	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Un Aula De Medios En La Esc. Telesecundaria	Santa María Ipalapa	2014	700,000	700,000	700,000	700,000	100.00	Aula	40	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Santa Rosa De Lima	San Blas Atempa	2014	852,000	852,000	852,000	852,000	100.00	Obra	2,491	0.00	90.00
Construcción De Un Comedor En La Esc. Telesecundaria	Santa María Ipalapa	2014	278,930	278,930	278,930	278,930	100.00	Obra	90	0.00	100.00
Construcción De Aula Didáctica En El Centro De Educación Preescolar Julio De La Fuente Dolores.	San Blas Atempa	2014	434,411	434,411	434,411	434,411	100.00	Aula	40	0.00	100.00
Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza	Santa María Ipalapa	2014	325,264	325,264	325,264	325,264	100.00	Aula	148	0.00	100.00
Construcción De Comedor De La Esc. Jardín De Niños Gabriela Mistral	Santa María Ipalapa	2014	151,176	151,176	151,176	151,176	100.00	Obra	45	0.00	100.00
Rehabilitación De Aulas En El Jardín De Niños Ignacio M. Altamirano	Santa María Ipalapa	2014	229,952	229,952	229,952	229,952	100.00	Aula	45	0.00	100.00
Construcción De Una Aula Didáctica En El Preescolar Vicente Guerrero	Santa María Ipalapa	2014	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Aula	80	0.00	100.00
Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria	San Dionisio Ocotepec	2014	315,000	315,000	6,300	6,300	2.00	Aula	30	0.00	2.00
Conservación De Camino Rural Tomellin - Camino A Texcatitlan	Valerio Trujano	2014	379,696	379,696	108,989	108,989	28.70	Kilómetros	74	0.00	10.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Pablo Cuatro Venados	2014	439,656	439,656	439,656	439,656	100.00	Obra	1,388	0.00	100.00
Mantenimiento De 6 Aulas En La Escuela Telesecundaria Con Clave 20dtv05590. En El Municipio De Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali	2014	421,307	421,307	421,307	421,307	100.00	Obra	113	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Drenaje 1a Etapa En La Calle Principal De La Agencia De Policía Municipal De Mosquito Blanco	Santa María Tepantlali	2014	3,297,386	3,297,386	2,308,081	2,308,081	70.00	Sistema	471	0.00	100.00
Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da. Etapa)	Santa Ana del Valle	2014	5,165,340	5,165,340	1,549,602	1,549,602	30.00	Metro Lineal	600	0.00	100.00
Construcción De Dispensario Médico En El Núcleo Rural Encino Colorado. Agencia De Policía Municipal De Mosquito Blanco	Santa María Tepantlali	2014	325,794	325,794	325,794	325,794	100.00	Obra	110	0.00	100.00
Construcción De Dos Aulas En El Jardín De Niños Gustavo Adolfo Becquer	San Sebastián Río Hondo	2014	540,000	540,000	540,000	540,000	100.00	Metros Cuadrados, Aulas	60	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De 17 Viviendas	San Sebastián Río Hondo	2014	513,000	513,000	513,000	513,000	100.00	Hogar	68	0.00	100.00
Construcción De 17 Viviendas	San Sebastián Río Hondo	2014	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100.00	Hogar	68	0.00	100.00
Construcción De Comedor Comunitario	San Sebastián Río Hondo	2014	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00
Rehabilitación Del Camino Rural Santiago Juxtlahuaca - Santa Catarina Noltepec Del Km 1 Mas 200 Al Km 7	Santiago Juxtlahuaca	2014	1,236,592	1,236,592	1,236,592	1,236,592	100.00	Kilómetros	585	0.00	100.00
Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	Santiago Juxtlahuaca	2014	602,075	602,075	602,075	602,075	100.00	Metros Lineales	439	0.00	100.00
Rehabilitación De Equipamiento Electromecánico En Pozos Profundos(Candiani2 Bis, 15 Aeropuerto, 7 Acueducto, 14 Piloto, 6 Acueducto, Y Glorieta Bis) Operados Por Sapao	Oaxaca de Juárez	2014	1,045,588	1,045,588	0	0	0.00	Pozos	52,882	0.00	0.00
Ampliación Del Sistema De Agua Potable	Santiago Juxtlahuaca	2014	267,306	267,306	267,306	267,306	100.00	Metro cúbico	170	0.00	100.00
Construcción De La Escuela Primaria 1a Etapa	Santiago Juxtlahuaca	2014	450,011	130,011	129,450	129,450	99.57	Metros Cuadrados, Aulas	137	0.00	100.00
Construcción De Comedor Comunitario	San Bartolo Yautepec	2014	1,200,000	1,200,000	660,000	660,000	55.00	Desayunador	150	0.00	50.00
Ampliación De La Línea De Conducción 2a Etapa	San Pablo Cuatro Venados	2014	613,859	613,859	613,859	613,859	100.00	Metro Lineal	125	0.00	100.00
Construcción De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Río Minas	San Pablo Cuatro Venados	2014	1,564,548	1,564,548	984,803	984,803	62.94	Poste	124	0.00	0.63
Mantenimiento Y Conservación De Caminos	San Pablo Cuatro Venados	2014	255,000	255,000	255,000	255,000	100.00	Kilómetro	710	0.00	100.00
Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Drenaje Sanitario Yo Pluvial	Loma Bonita	2014	148,240	148,240	148,240	148,240	100.00	Metros Lineales	100	0.00	100.00
Rehabilitación De Sistemas De Agua Potable En El Municipio	Loma Bonita	2014	181,450	181,450	181,450	181,450	100.00	Metros Lineales	80	0.00	100.00
Rehabilitación De Sistemas De Agua Potable En El Municipio	Loma Bonita	2014	93,376	93,375	93,375	93,375	100.00	Metro Lineal	80	0.00	100.00
Rehabilitación De Sistemas De Agua Potable En El Municipio	Loma Bonita	2014	54,433	54,433	54,433	54,433	100.00	Metros Lineales	80	0.00	100.00
Conservación De Camino Rural Tramo: Benito Juárez - Los Naranjos	Santa María Chilchotla	2014	199,840	199,840	57,368	57,368	28.71	Kilómetros	39	0.00	0.00
Conservación De Camino Rural Tramo: San Antonio Nopalera A Cacalotepec	San Juan de los Cués	2014	277,278	277,278	79,457	79,457	28.66	Kilómetros	55	0.00	30.00
Conservación De Camino Rural Tramo: Flor Batavía A Santo Domingo	San Andrés Teotitlán	2014	324,740	324,740	93,207	93,207	28.70	Kilómetros	64	0.00	10.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Conservacion De Camino Rural Tramo: Naranjos - San Jeronimo	San Jerónimo Tecóatl	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: San Juan Coyula A San	San Juan Bautista Cuicatlán	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: Santiago Quiotepec - A La Estacion Quiotepec	San Juan Bautista Cuicatlán	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: San Pedro Chicozapotes - A La Estacion De Ferrocarril - Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlán	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: San Pedro Nodón - A	San Juan Bautista Cuicatlán	2014	149,880	149,880	43,026	43,026	28.71	Kilómetros	29	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural	Santa María	2014	349,720	349,720	100,371	100,371	28.70	Kilómetros	69	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Villa Nueva - Entronque Carretero	Santa María Teopoxco	2014	349,720	349,720	100,371	100,371	28.70	Kilómetros	69	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Agua Duende - Ihualeja	Mazatlán Villa de Flores	2014	349,720	349,720	100,371	100,371	28.70	Kilómetros	69	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: San Antonio Ocotlan Al Paraje El Paso Colindancia Con Estado De Guerrero	San Juan Cacahuatpec	2014	249,800	249,800	71,542	71,542	28.64	Kilómetros	49	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: San Francisco Cozoaltepec A	Santa María Tonameca	2014	224,820	224,820	64,329	64,329	28.61	Kilómetros	45	0.00	20.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: Buenavista A La Soledad	San Agustín Loxicha	2014	499,600	499,600	141,169	141,169	28.26	Kilómetros	98	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: San Francisco Del Mar A El Retiro	San Francisco del Mar	2014	469,624	469,624	134,781	134,781	28.70	Kilómetros	92	0.00	30.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: A Pueblo Nuevo - Cerro Tortuga	San Francisco del Mar	2014	499,600	499,600	143,398	143,398	28.70	Kilómetros	98	0.00	30.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: San Francisco Del Mar A Colonia 12 De Abril	San Francisco del Mar	2014	649,480	649,480	186,403	186,403	28.70	Kilómetros	127	0.00	30.00
Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable	Santa María Jacatepec	2014	1,734,335	1,734,335	1,726,860	1,726,860	99.57	Red	435	0.00	100.00
Conservacion Del Camino Rural Tramo El Huamuchil A San Dionisio Del Mar	San Dionisio del Mar	2014	499,600	499,600	143,276	143,276	28.68	Kilómetros	98	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: El Huamuchil A Santa Cruz	San Dionisio del Mar	2014	299,760	299,760	0	0	0.00	Kilómetros	59	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Conservacion De Camino Rural Tramo: San Isidro Tres Arroyos A San Bartolo Lachixoba	San Juan Comaltepec	2014	504,596	504,596	144,834	144,834	28.70	Kilómetros	99	0.00	10.00
Desarrollo Y Construccion De 50 Viviendas	Santa María Tonameca	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Vivienda	150	0.00	100.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: Agua De Tierra A Arroyo Crecido Ramal Arroyo Culebra	San Felipe Jalapa de Díaz	2014	319,744	319,744	91,780	91,780	28.70	Kilómetros	62	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: Buenos Aires A San Miguel Carrizal	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	319,744	319,744	0	0	0.00	Kilómetros	62	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: Monte Tinta A Camino El Palmar	Ayotzintepec	2014	349,720	349,720	100,370	100,370	28.70	Kilómetros	69	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: Monte Mario A San Pedro Ozumacín	Ayotzintepec	2014	254,796	254,796	73,144	73,144	28.71	Kilómetros	50	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: Buenos Aires - Salida A Acatlan De Perez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	199,840	199,840	57,353	57,353	28.70	Kilómetros	39	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: La Junta - Salida A Camino A Acatlan De Perez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	199,840	199,840	57,353	57,353	28.70	Kilómetros	39	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: Palma Cuata - Entrada A Carretera A Vicente Camalote	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	199,840	199,840	57,353	57,353	28.70	Kilómetros	39	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: Arroyo Iguana - San Felipe Jlsila	San Felipe Usila	2014	149,880	149,880	43,000	43,000	28.69	Kilómetros	29	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: Arroyo Encino - Santa Rosa Chocas	San Juan Cotzocón	2014	199,840	199,840	57,368	57,368	28.71	Kilómetros	39	0.00	0.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: Jaltepec De Candayoc - Las Chocas	San Juan Cotzocón	2014	199,840	199,840	57,368	57,368	28.71	Kilómetros	39	0.00	0.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: Nueva Raza - Entronque Camino El Paraiso	San Juan Cotzocón	2014	199,840	199,840	57,368	57,368	28.71	Kilómetros	39	0.00	0.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: Arroyo Carrizal - Rancho De Telesforo	San Juan Cotzocón	2014	199,840	199,840	57,368	57,368	28.71	Kilómetros	39	0.00	0.00
Conservacion De Camino Rural Tramo Benito Juarez A Sembradios Rio Jaltepec	San Juan Cotzocón	2014	949,240	949,240	272,381	272,381	28.69	Kilómetros	186	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo Villa Nueva A Los Fresnos	San Juan Mazatlán	2014	849,320	849,320	243,708	243,708	28.69	Kilómetros	167	0.00	10.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Conservacion De Camino Rural Tramo Ec. Tavego Solaga A Santa Maria Yogueche	San Baltazar Yatzachi el Bajo	2014	349,720	349,720	343,554	343,554	98.24	Kilómetros	69	0.00	100.00
Conservacion Del Camino Rural Tramo San Ildefonso Amatlan A Yojuela	San Ildefonso Amatlán	2014	499,600	499,600	143,419	143,419	28.71	Kilómetros	98	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: San Juan Guivini A San Juan Ozolotepec	San Francisco Ozolotepec	2014	999,200	999,200	285,463	285,463	28.57	Kilómetros	196	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural San Felipe Zapotitlan-Las Flores	Villa Sola de Vega Zapotitlan	2014	549,560	549,560	0	0	0.00	Kilómetros	107	0.00	10.00
Conservacion Del Camino Rural El Obscuro - Las Huertas Teojomulco	San Jacinto Tlacotepec	2014	699,440	699,440	0	0	0.00	Kilómetros	138	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: Maguey Largo - San Jose Del Progreso	San José del Progreso	2014	174,860	174,860	50,195	50,195	28.71	Kilómetros	34	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: Los Vasquez - San Jose Del Progreso	San José del Progreso	2014	199,840	199,840	57,367	57,367	28.71	Kilómetros	39	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: El Porvenir - San Jose La Garzona	San José del Progreso	2014	124,900	124,900	35,854	35,854	28.71	Kilómetros	24	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: Los Diaz - San Jose Del Progreso Del	San José del Progreso	2014	50,959	50,959	14,628	14,628	28.71	Kilómetros	10	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: Xaaga A El Mirador	San Pablo Villa de Mitla	2014	149,880	149,880	43,022	43,022	28.70	Kilómetros	29	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: Del Paraje La Mojonera El Pajararitoa Jalapa Del Valle	San Felipe Tejalápam	2014	299,760	299,760	86,052	86,052	28.71	Kilómetros	59	0.00	0.00
Conservacion Del Camino Rural San Felipe Tejalapam A Santa Maria Peñoles	San Felipe Tejalápam	2014	499,600	499,600	143,276	143,276	28.68	Kilómetros	98	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: Camino Al Cbta - Zaachila	Villa de Zaachila	2014	149,880	149,880	42,989	42,989	28.68	Kilómetros	29	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: Fracc. Real Del Valle - Raraje El Nogal - Zaachila	Villa de Zaachila	2014	199,840	199,840	57,338	57,338	28.69	Kilómetros	39	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: La Raya - Zimatlan De Alvarez	Zimatlán de Álvarez	2014	299,760	299,760	86,007	86,007	28.69	Kilómetros	59	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: San Pedro La Reforma - A San Raymundo Jalpan	Villa de Zaachila	2014	149,880	149,880	42,989	42,989	28.68	Kilómetros	29	0.00	10.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Conservacion De Camino Rural Tramo: La Lobera A El Ceresal	Santiago Tlazoyaltepec	2014	199,840	199,840	0	0	0.00	Kilómetros	39	0.00	0.00
Conservacion Del Camino Rural Rio Hondo A Sta. Catarina Estetla	Santa María Peñoles	2014	499,600	499,600	0	0	0.00	Kilómetros	98	0.00	10.00
Conservacion Del Camino Rural Villa De Diaz Ordaz A El Carrizal	Villa Díaz Ordaz	2014	399,680	399,680	0	0	0.00	Kilómetros	78	0.00	10.00
Conservacion Del Camino Rural Tramo Villa De Zaachila A San Lucas Tlanichico	Villa de Zaachila	2014	199,840	199,840	57,335	57,335	28.69	Kilómetros	39	0.00	10.00
Conservacion Del Camino Rural Tramo Huaxolotipac A San Isidro Buenavista	San Antonio Huitepec	2014	99,920	99,920	28,679	28,679	28.70	Kilómetros	19	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo La Cumbre Clavellinas- Santiago Clavellinas	Zimatlán de Álvarez	2014	150,000	150,000	43,060	43,060	28.71	Kilómetros	29	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo Loma De Rancho Quemado-El Carrizal, Ramal Loma Gorda	San Felipe Tejalápam	2014	300,000	300,000	86,121	86,121	28.71	Kilómetros	59	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo Rompe Capa A La Presa	Santa Lucía Ocotlán	2014	100,000	100,000	28,707	28,707	28.71	Kilómetros	19	0.00	10.00
Conservacion De Camino Rural Tramo Villa De Zaachila-Los Huamuchales, Ramal La Reforma, Ramal La Raya, Ramal Rancho Juarez	Villa de Zaachila	2014	450,000	450,000	129,181	129,181	28.71	Kilómetros	88	0.00	10.00
Mantenimiento Y Mejoramiento Rural 12 Kilometros Tramo Desviación Del Naranja A La Laguna Zaragoza	Santiago Ixtayutla	2014	1,845,015	1,845,015	1,845,015	1,845,015	100.00	Kilómetro	400	0.00	100.00
Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Conafe Cursos Comunitarios Clave 20kpr1462j	Santiago Ixtayutla	2014	991,129	991,129	991,129	991,129	100.00	Aula	65	0.00	100.00
Construcción De Dos Aula Escuela Primaria ¿Miguel Hidalgo¿ (20dph0476v)	Santiago Ixtayutla	2014	992,011	992,011	992,011	992,011	100.00	Aula	404	0.00	100.00
Construcción De Un Aula De La Escuela Secundaria Comunitaria Clave 20ktyo282r	Santiago Ixtayutla	2014	495,000	495,000	495,000	495,000	100.00	Aula	28	0.00	100.00
Construcción De Tres Aulas En La Escuela Secundaria Tecnica Numero 191 Clave: 20dst0210a.	Santiago Ixtayutla	2014	1,574,727	1,574,727	1,574,727	1,574,727	100.00	Aula	90	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria Bilingüe Niños Héroes Clave Ccp20dpb04781	Santiago Ixtayutla	2014	1,498,405	1,498,405	1,498,405	1,498,405	100.00	Obra	90	0.00	100.00
Construcción De Dos Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 20dpb1236c	Santiago Ixtayutla	2014	913,404	913,404	913,404	913,404	100.00	Aula	97	0.00	100.00
Construcción De La Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable	Santiago Ixtayutla	2014	2,263,500	2,263,500	2,263,500	2,263,500	100.00	Sistema	568	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jose De Gracia	Santa Maria Nduayaco	2014	168,451	168,451	168,451	168,451	100.00	Sistema	68	0.00	100.00
Mantenimiento Correctivo De Energia Electrica	San Andrés Ixtlahuaca	2014	40,000	40,000	40,000	40,000	100.00	Poste	400	0.00	100.00
Construcción De Aula En La Escuela Telesecundaria En La Localidad De Cieneruilla	San Andrés Ixtlahuaca	2014	412,921	412,921	412,921	412,921	100.00	Metros Cuadrados, Aulas	53	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable	San Andrés Ixtlahuaca	2014	107,620	107,620	107,620	107,620	100.00	Metro cúbico	250	0.00	100.00
Ampliacion Y/O Ampliacion De Red De Alcantarillado: P-01-D	San Andrés Ixtlahuaca	2014	2,406,550	2,061,337	2,061,337	2,061,337	100.00	Metro Lineal	600	0.00	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Santa Ana Perteciente Al Municipio De Villa Sola De Vega	Villa Sola de Vega	2014	1,105,599	1,105,599	1,105,599	1,105,599	100.00	Obra	470	0.00	100.00
Construcción De Aula De 6 X 8 Y Acabados En La Cocina Escolar, De La Escuela Secundaria Técnica No. 91	Villa Talea de Castro	2014	531,722	531,722	531,722	531,722	100.00	Proyecto	220	0.00	100.00
Mejoramamiento Ala Vivienda En San Bartolome Yatoní	Villa Talea de Castro	2014	363,900	363,900	363,900	363,900	100.00	Vivienda	65	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energia Eléctrica En: Camino Al Seminario, 3ª. Seccion, Priv. De Hidalgo Y Fco. I. Madero	San Pablo Etla	2014	899,017	899,017	899,017	899,017	100.00	Poste	160	0.00	100.00
Ampliación De Red De Electricidad En Las Calles: Refugio, Prolongacion De Zaragoza, 5 De Mayo, Pipila, Cuauhtemoc Y Pino Suarez	San Pablo Etla	2014	723,109	723,109	723,109	723,109	100.00	Poste	122	0.00	100.00
Equipamiento De Pozo Artesiano Para Agua Potable En La Col Azucena	San Pablo Etla	2014	676,039	676,039	676,039	676,039	100.00	Noria	1,984	0.00	100.00
Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Clave: 20dpb0250p	San Lorenzo Cuaunecuiltitla	2014	879,624	879,624	879,624	879,624	100.00	Obra	771	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Cosoltepec	2014	340,430	340,430	340,430	340,430	100.00	Sistema	379	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Equipamiento Del Dentro De Saluden La Localidad De Oaxaca De Juarez (San Felipe Del Agua)	Cobertura estatal	2014	230,000	70,000	70,000	70,000	100.00	Equipo	87	0.00	100.00
Rehabilitacion Y Equipamiento De Escuelas Del Municipio	Loma Bonita	2014	70,614	70,614	70,614	70,614	100.00	-1	70	0.00	100.00
Sustitucion Y Equipamiento De Centro De Salud De Piedra Blanca (Obra)	Cobertura estatal	2014	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	Obra	877	0.00	98.00
Rehabilitación De Viviendas	San Miguel Amatitlán	2014	527,696	113,877	113,877	113,877	100.00	Vivienda	135	0.00	100.00
Ampliación Del Centro De Salud	San Miguel Amatitlán	2014	573,211	573,211	252,495	252,495	44.05	Obra	661	0.00	100.00
Construccion De Cancha De Basquetbol Y Techado Con Gradas En La Cabecera Municipal Con Cargo A Contingencias Economicas Previstas En El Ramo General 23 Provisiones Salariales Y Economicas 2014.	San Francisco Cauhuacú	2014	1,900,000	1,900,000	1,330,000	1,330,000	70.00	Obra	352	0.00	70.00
Construcción De Viviendas	San Miguel Amatitlán	2014	545,711	383,998	383,998	383,998	100.00	Vivienda	183	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable.	Santa Lucía Monteverde	2014	1,818,325	1,818,325	1,818,325	1,818,325	100.00	Sistema	230	0.00	100.00
Rehalitación De La Linea De Conducción De Agua Potable	San Miguel Amatitlán	2014	724,435	507,105	507,105	507,105	100.00	Metro Lineal	280	0.00	100.00
Ampliación Del Vaso De Almacenamiento, De La Olla De Captación De Agua Pluvial, Del Sistema De Agua Potable	San Miguel Amatitlán	2014	1,074,535	1,074,535	752,175	752,175	70.00	Obra	1,367	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable.	Santa Lucía Monteverde	2014	3,948,000	3,948,000	375,060	375,060	9.50	Sistema	601	0.00	90.00
Mejoramiento De Vivienda En Otatitlan De Morelos.	Villa Talea de Castro	2014	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Vivienda	16	0.00	100.00
Ampliación Del Vaso De Agua Para Captación De Agua Pluvial Del Sistema De Agua Potable.	San Miguel Amatitlán	2014	646,935	646,935	218,394	218,394	33.76	Obra	355	0.00	100.00
Construccion De Laboratorio Multiple Y Una Aula	Santa Lucía Monteverde	2014	1,110,416	1,110,416	108,821	108,821	9.80	Obra	0	0.00	60.00
Construccion De Aula En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas	San Jerónimo Coatlán	2014	365,500	365,500	365,500	365,500	100.00	Aula	50	0.00	100.00
Amplacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Santa Lucía Monteverde	2014	1,224,216	1,224,216	119,973	119,973	9.80	Sistema	69	0.00	100.00
Equipamiento De Edificación No Habitacional.	Oaxaca de Juárez	2014	210,000	300,000	0	0	0.00	Programa	80	0.00	0.00
Construcción De Aula En La Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave	San Jerónimo Coatlán	2014	365,500	365,500	365,500	365,500	100.00	Aula	40	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Equipamiento Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunicaciones.	Oaxaca de Juárez	2014	1,960,000	2,800,000	0	0	0.00	Programa	1,000	0.00	0.00
Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Santa Lucía Monteverde	2014	2,809,353	2,809,353	269,699	269,699	9.60	Sistema	1,106	0.00	50.00
Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable	San Jerónimo Coatlán	2014	389,933	389,933	389,933	389,933	100.00	Sistema	100	0.00	100.00
Apoyo A La Producción.	Oaxaca de Juárez	2014	2,441,600	3,488,000	0	0	0.00	Programa	330	0.00	0.00
Promoción Y Fomento Cultural.	Oaxaca de Juárez	2014	140,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Programa	15,000	0.00	100.00
Construcción De Un Aula En La Esc. Telesecundaria Clave: 20dtv0427m	San Jerónimo Coatlán	2014	380,000	380,000	380,000	380,000	100.00	Aula	50	0.00	100.00
Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad De El Progreso	San Jerónimo Coatlán	2014	1,524,017	1,524,017	1,524,017	1,524,017	100.00	Poste	0	0.00	100.00
Adiciones Y Mejoras A La Edificación No Habitacional.	Oaxaca de Juárez	2014	4,020,304	5,742,287	0	0	0.00	Programa	5,630	0.00	0.00
Promoción Y Fomento Cultural.	San Jacinto Amilpas	2014	56,000	80,000	80,000	80,000	100.00	Programa	1,930	0.00	1.00
Construcción De Alcantarillado De Agua Pluvial	San Jerónimo Coatlán	2014	364,019	364,019	364,019	364,019	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Promoción Y Fomento Deportivo.	San Jacinto Amilpas	2014	9,744	13,920	13,920	13,920	100.00	Programa	120	0.00	1.00
Adiciones Y Mejoras A La Edificación No Habitacional.	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	504,791	721,130	0	0	0.00	Programa	3,800	0.00	0.00
Mantenimiento De La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv0532x	San Jerónimo Coatlán	2014	299,157	299,157	299,157	299,157	100.00	Obra	50	0.00	100.00
Construcción De Edificación No Habitacional.	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	2,450,000	3,500,000	0	0	0.00	Programa	8,800	0.00	0.00
Equipamiento De Edificación No Habitacional.	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	1,050,000	2,943,595	552,621	552,621	18.77	Programa	5,900	0.00	100.00
Equipamiento Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunicaciones.	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	1,260,000	1,409,010	0	0	0.00	Programa	16,800	0.00	100.00
Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	San Jerónimo Coatlán	2014	1,583,214	1,583,214	1,583,214	1,583,214	100.00	Sistema	690	0.00	100.00
Apoyo A La Producción.	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	2,114,000	3,008,259	2,428,689	2,428,689	80.73	Programa	3,864	0.00	0.00
Promoción Y Fomento Deportivo.	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	560,000	794,285	794,285	794,285	100.00	Programa	1,200	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Promoción Y Fomento A La Juventud.	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	546,000	750,000	360,000	360,000	48.00	Programa	1,040	0.00	100.00
Pago Nomina Personal De Seguridad Y Alumbrado Público	Santa Cruz de Bravo	2014	186,122	186,122	186,122	186,122	100.00	Persona	380	0.00	100.00
Constrccion Del Comedor Comunitario	San Lorenzo Albarradas	2014	320,000	320,000	320,000	320,000	100.00	Espacio	202	0.00	100.00
Construccion De La Red De Drenaje En Calles Diversas En La Poblacion (Calle Las Flores, Calle De San Nicolas, Conexión De Colector A Planta De Tratamiento)	San Lorenzo Albarradas	2014	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.00	Metro Lineal	160	0.00	100.00
(Ampliacion Electrica) R.D. Ampl. Y Red. Hibrida San Lorenzo Albarradas Varias Calles 1a Etapa	San Lorenzo Albarradas	2014	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	Poste	170	0.00	100.00
(Ampliacion Electrica) R.D. Ampl. Y Red. Hibrida San Lorenzo Albarradas Varias Calles 1a Etapa Camino A San Lorenzo Albarradas, Calle Mina Y Col. El Ayu	San Lorenzo Albarradas	2014	325,000	325,000	325,000	325,000	100.00	Poste	170	0.00	100.00
Mantenimiento De 2 Aulas De La Escuela Primaria Emiliano Zapata	La Compañía	2014	134,743	134,743	134,743	134,743	100.00	Aula	60	0.00	100.00
Rehabilitación De 3 Aulas En La Escuela Primaria Libertad Clave	Pinotepa de Don Luis	2014	304,328	304,328	304,328	304,328	100.00	Aula	95	0.00	1.00
Mantenimiento De Caminos Rurales	La Compañía	2014	399,909	399,909	399,909	399,909	100.00	Kilómetros	3,200	0.00	100.00
Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz	La Compañía	2014	511,940	511,940	511,940	511,940	100.00	ANEXO	30	0.00	100.00
Rehabilitación Del Cárcamo De Bombeo	La Compañía	2014	240,116	240,116	240,116	240,116	100.00	Cárcamo	93	0.00	100.00
Construcción De Comedor Nutricional	La Compañía	2014	1,479,437	1,479,437	1,479,437	1,479,437	100.00	Obra	660	0.00	100.00
Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En San Simon Almolongas	San Simón Almolongas	2014	1,799,835	4,656,419	1,799,835	1,799,835	38.65	Acción	0	0.00	100.00
Ampliacion Del Palacio Municipal	San Simón Almolongas	2014	733,217	1,341,205	733,217	733,217	54.67	Acción	0	0.00	100.00
Construcción De Palacio Municipal 2da Planta	San Francisco Ozolotepec	2014	994,527	994,527	594,527	594,527	59.78	Metro Cuadrado	910	0.00	60.00
Rehabilitacion Y Ampliacion De Red De Energia Electrica Primera Etapa	San Andrés Teotilápam	2014	1,641,400	1,641,400	1,641,400	1,641,400	100.00	Obra	188	0.00	100.00
Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad Arroyo Caracol Ideal.	San Lucas Ojitlán	2014	743,054	743,054	743,054	743,054	100.00	Metro Lineal	127	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion Del Camino Entronque Loma De Cedro-Paso Limon Del Km. 0.000 Al Km. 7.600, En La Localidad Paso Limon (Nuevo Paso Limon)	San Lucas Ojitlán	2014	1,713,434	1,713,434	1,014,533	1,014,533	59.21	Kilómetro	135	0.00	59.21
Rehabilitacion Del Camino Arroyo Manantial-Cacahuatal Del Km 3.840 Al Km 20.000 Del Subtramo Del Km 4.840 Al Km 18.000	San Lucas Ojitlán	2014	3,129,953	3,129,953	2,005,281	2,005,281	64.07	Kilómetros	6,289	0.00	64.07
Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable, En La Localidad Colonia 20 De Noviembre.	San Lucas Ojitlán	2014	1,013,638	1,013,638	422,201	422,201	41.65	Pozo	152	0.00	41.65
Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	San Lucas Ojitlán	2014	1,932,478	1,932,478	1,452,735	1,452,735	75.17	Pozo	593	0.00	75.17
Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Lucas Ojitlán	2014	1,050,752	1,050,752	1,050,752	1,050,752	100.00	Metro Lineal	135	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	Santo Domingo Tonalá	2014	505,293	505,293	505,293	505,293	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. San Jeronimo Tecoaatl-San Pedro Ocopetatillo-San Lorenzo Cuaunecuiltitla-Ana Ateixtlahuaca, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 3 800, Subtra A Modern. 2 000al Km 3 800	Santa Ana Ateixtlahuaca	2014	104,861	104,861	104,861	104,861	100.00	Kilómetros	380	0.00	100.00
Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Regulo Julio López Toledo Clave: 20djn0527w	San Juan Bautista Tlachichilco	2014	301,208	301,308	301,308	301,308	100.00	SANITARIOS	1	0.00	100.00
Construcción De Dos Aulas En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria Clave: 20djr0629i	San Juan Bautista Tlachichilco	2014	635,820	635,820	635,820	635,820	100.00	Aula	1	0.00	100.00
Rehabilitacion Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable	Santo Domingo Armenta	2014	184,257	184,257	22,257	22,257	12.08	Obra	2,577	0.00	100.00
Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar Del Jardín De Niños Bernardo Mayren Clave: 20djn0415s	Santo Domingo Armenta	2014	345,478	345,478	345,478	345,478	100.00	Obra	143	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica, Avenida Adolfo Lopez Mateos, Calle Zaragoza, Calle Iturbide	Villa Díaz Ordaz	2014	1,599,880	1,599,880	1,307,213	1,307,213	81.71	Red	750	0.00	81.00
Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	Villa Díaz Ordaz	2014	595,453	595,453	336,347	336,347	56.49	Tanque	2,960	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Aula Didáctica De La Escuela Preescolar Guillermina Carriedo Banuet	San Martín de los Cansecos	2014	359,373	359,373	359,373	359,373	100.00	Aula	54	0.00	100.00
Rehabilitacion Y Techado De 4 Aulas Didacticas De La Escuela Primaria General Primero De Mayo Clave: 20dpr1266t	Santo Domingo Armenta	2014	257,236	257,236	257,236	257,236	100.00	Aula	348	0.00	100.00
Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	Santa Cruz Itundujia	2014	1,846,004	1,846,004	1,846,004	1,846,004	100.00	Sistema	649	0.00	100.00
Construccion De Cocina Comedor Aula Abierta De La Primaria 10 De Abril	San Simón Almolongas	2014	241,606	4,656,419	241,606	241,606	5.19	Acción	0	0.00	100.00
Construccion De Sanitarios En El Jardín De Niños Agustín Melgar En La Localidad De San Gabriel Coxcatepec	Santos Reyes Yucuná	2014	134,140	134,140	134,140	134,140	100.00	OBRA	231	0.00	100.00
Construcción De Un Módulo De Sanitarios En El Jardín De Niños ¿Juan De La Barrera¿, Con Clave; 20dpr2021u	Santiago Jamiltepec	2014	150,649	150,649	150,649	150,649	100.00	Módulo	12	0.00	100.00
Cambio De Luminarias Por Sistema Led	Santo Domingo Armenta	2014	43,581	43,581	43,581	43,581	100.00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	2,577	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario En La Agencia De Rio Anona	San Simón Almolongas	2014	550,978	4,656,419	550,978	550,978	11.83	-1	0	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	Santiago Jamiltepec	2014	285,000	285,000	285,000	285,000	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De Sanitarios De La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave: 20dpr2658s	Santo Domingo Armenta	2014	267,428	267,428	267,428	267,428	100.00	Obra	125	0.00	100.00
Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Calle 5 De Mayo En El Barrio De Jalatlaco, Centro Oaxaca	Oaxaca de Juárez	2014	5,468,318	5,468,318	5,468,318	5,468,318	100.00	Metro Cuadrado	4,218	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Pluvial	Santiago Jamiltepec	2014	327,850	327,850	327,850	327,850	100.00	Metros	0	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Monte Tinta 1ra. Etapa	Ayotzintepec	2014	838,173	838,173	125,726	125,726	15.00	Acción	483	0.00	15.00
Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	Putla Villa de Guerrero	2014	900,000	900,000	900,000	430,022	100.00	Metro Cuadrado	179	0.00	100.00
Rastreo De Diversas Calles	San Martín de los Cansecos	2014	80,000	50,000	50,000	50,000	100.00	Metro Lineal	816	0.00	100.00
Mejoramiento De Imagen Urbana De La Calle Prolongación De Porfirio Díaz, Barrio De Xochimilco	Oaxaca de Juárez	2014	2,100,000	2,100,000	2,096,500	2,096,500	99.83	Obra	978	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Dotación De Servicios Básicos De Agua Al Preescolar Guillermina Carriedo Banuet, Escuela Primaria Vicente Guerrero, Escuela Tele Secundaria Vasconcelos Y Unidad Medica Rural	San Martín de los Cansecos	2014	116,000	116,000	116,000	116,000	100.00	Pieza	410	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable	Ayotzintepec	2014	525,546	525,546	367,882	367,882	70.00	Acción	332	0.00	70.00
Rd Ampliación Calle Independencia	San Martín de los Cansecos	2014	602,650	602,650	602,650	602,650	100.00	Metro Lineal	56	0.00	100.00
Plan De Desarrollo Municipal	San Martín de los Cansecos	2014	58,000	25,086	25,086	25,086	100.00	Acción	816	0.00	100.00
Construccion De La Red De Energia Electrica	Ayotzintepec	2014	992,913	992,913	496,456	496,456	50.00	Acción	1,783	0.00	50.00
Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	Putla Villa de Guerrero	2014	950,000	950,000	950,000	665,000	100.00	Metro Cuadrado	215	0.00	100.00
Construccion De Unidad Medica Rural	Santa María Jacatepec	2014	6,247,024	6,247,024	6,220,097	6,220,097	99.57	Obra	891	0.00	100.00
Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	Santa Cruz Itundujia	2014	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	Sistema	131	0.00	100.00
Construccion De Un Aula Audiovisual Y Un Aula 6x8	San Cristóbal Amatlán	2014	936,900	936,900	936,900	936,900	100.00	Aula	3,357	0.00	100.00
Construccion De Un Aula Didactica De La Esc. Preescolar Bilingue Benito Juarez	Santa María Guienagati	2014	398,188	398,188	398,188	398,188	100.00	Metros Cuadrados, Aulas	105	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable	Santa Cruz Itundujia	2014	1,145,272	1,145,272	1,145,272	1,145,272	100.00	Sistema	1,386	0.00	100.00
Construccion De Un Aula Didactica De La Escuela Telesecundaria	Santa María Guienagati	2014	482,448	482,448	482,448	482,448	100.00	Metros Cuadrados, Aulas	128	0.00	100.00
Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños	Santa Cruz Itundujia	2014	275,000	275,000	275,000	275,000	100.00	Aula	29	0.00	100.00
Rehabilitacion Y Ampliacion De Dispensario Medico	Santa Cruz Itundujia	2014	436,727	436,727	436,727	436,727	100.00	Obra	95	0.00	100.00
Construccion De Sanitarios En El Jeebo Platel Numero 132	San Cristóbal Amatlán	2014	1,166,614	1,166,614	1,166,614	1,166,614	100.00	Metro Cuadrado	3,357	0.00	100.00
Construccion De Un Aula Para El Preescolar Andres Henestrosa Clave 20drc7414r	San Cristóbal Amatlán	2014	292,600	292,600	292,600	292,600	100.00	Metros Cuadrados, Aulas	3,357	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Escuela Primaria Bilingüe Lombardo Toledano Clave 20dpb0738t De San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	2014	1,222,550	1,222,550	1,222,550	1,222,550	100.00	Lote	183	0.00	100.00
Rehabilitacion De 6 Aulas De La Telesecundaria	Santa Cruz Itundujia	2014	619,906	619,906	619,906	619,906	100.00	Aula	109	0.00	100.00
Construccion De Un Aula En Primaria Progreso	Santa Cruz Itundujia	2014	338,566	338,566	338,566	338,566	100.00	Aula	186	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitación De Tres Aulas En La Escuela Secundaria Tecnica 78	Santa Cruz Itundujia	2014	378,485	378,485	378,485	378,485	100.00	Aula	160	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Electrificación	Santa Cruz Itundujia	2014	700,000	700,000	700,000	700,000	100.00	Red	451	0.00	100.00
Rehabilitación Y Mantenimiento Del Dispensario Medico De San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	2014	877,550	877,550	877,550	877,550	100.00	Lote	2,666	0.00	100.00
Ampliacion De La Umr Del Imss En San Antonio Sinicahua.	San Antonio Sinicahua	2014	80,000	107,596	107,596	107,596	100.00	Obra	1,603	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	Santa Cruz Itundujia	2014	7,222,911	2,407,637	2,407,637	2,407,637	100.00	Obra	1,320	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad	San Juan Guelavía	2014	1,176,150	1,176,149	1,176,149	1,176,149	100.00	Red	600	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Bramadero	San Francisco Logueche	2014	1,087,301	1,087,301	1,087,301	1,087,301	100.00	Lote	311	0.00	100.00
Construcción 2a. Etapa De Cocina Comunitaria En La Localidad De San Jose Taquiche	Santa María Zoquitlán	2014	435,741	435,741	435,740	435,740	100.00	Metro Cuadrado	94	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle "Benito Juárez"	San Pedro Huilotepec	2014	425,651	425,651	425,651	425,651	100.00	Metro Lineal	80	0.00	100.00
Construcción De Cocina Comunitaria En La Localidad De Cañada Guicha	Santa María Zoquitlán	2014	353,760	418,760	418,760	418,760	100.00	Metro Cuadrado	108	0.00	100.00
Ampliacion De Energia Electrica Colonia Yucuquetzahue	Santa Cruz Itundujia	2014	4,677,651	1,559,217	1,559,217	1,559,217	100.00	Obra	186	0.00	100.00
3e Gastos Indirectos	San Pedro Huilotepec	2014	72,826	72,826	72,826	72,826	100.00	Expediente	2,839	0.00	100.00
Elaboracion De Expedientes Tecnicos Unitarios Con Levantamiento En G.P.S Y Fotografias Geo-Referenciadas De Las Obras	San Francisco Logueche	2014	183,515	183,515	183,515	183,515	100.00	Pieza	2,666	0.00	100.00
Elaboracion Y Supervision De Proyectos	Santiago Zacatepec	2014	485,582	485,582	485,582	485,582	100.00	Proyecto	5,545	0.00	100.00
Reparaciones Generales Al Pl. 08 Huajuapam.	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	2014	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Escuela	987	0.00	100.00
Reparaciones Generales Al Pl. 38 Tlaxiaco.	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Escuela	357	0.00	100.00
Reparaciones Generales Al Pl. 49 Teposcolula.	San Pedro y San Pablo Teposcolula	2014	230,000	230,000	230,000	230,000	100.00	Escuela	256	0.00	100.00
Reparaciones Generales Al Pl. 10 Silacayoapam.	Teposcolula Silacayoapam	2014	240,000	240,000	240,000	240,000	100.00	Escuela	187	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales Al Pl. 17 Chalcatongo.	Chalcatongo de Hidalgo	2014	190,000	190,000	190,000	190,000	100.00	Escuela	340	0.00	100.00
Reparaciones Generales Al Pl. 18 Chazumba.	Chazumba	2014	120,000	120,000	120,000	120,000	100.00	Escuela	165	0.00	100.00
Reparaciones Generales Al Pl. 26 Juxtlahuaca.	Santiago	2014	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Escuela	433	0.00	100.00
Reparaciones Generales Al Pl. 04 El Tule.	Juxtlahuaca Santa María del Tule	2014	382,800	382,800	382,800	382,800	100.00	Escuela	1,994	0.00	100.00
Reparaciones Generales Al Pl. 03 Pinotepa Nacional.	Santiago	2014	1,019,779	1,019,779	1,019,779	1,019,779	100.00	Escuela	1,162	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Localidad De Lazo En El Municipio De Villa Sola De Vega	Pinotepa Nacional Villa Sola de Vega	2014	621,532	621,532	621,532	621,532	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 03 Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	2014	52,657	52,657	52,657	52,657	100.00	Lote	1,162	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 22 Huatulco	Santa María Huatulco	2014	50,384	50,384	50,384	50,384	100.00	Lote	852	0.00	100.00
Ampliacion Del Comedor Comunitario De San Antonio	Villa Sola de Vega	2014	463,437	463,437	463,437	463,437	100.00	Obra	92	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 24 Pochutla	San Pedro Pochutla	2014	50,384	50,384	50,384	50,384	100.00	Lote	537	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 31 Jiquila	Santa Catarina Jiquila	2014	45,626	45,626	45,626	45,626	100.00	Lote	294	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 40 Bajos De Chila	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2014	45,626	45,626	45,626	45,626	100.00	Lote	688	0.00	100.00
Programa De Mejoramiento De La Eficiencia De Pozos Profundos De Agua Potable: Sauces, Sauces Bis, Ferrocarril Bis, Azucenas Bis, Monte Alban Bis, Auxiliar 1 Bis, 14 Piloto Bis, Candiani 2 Bis, Acueduc	Oaxaca de Juárez	2014	7,261,863	7,261,863	4,392,198	4,392,198	60.48	Pozos	66,428	0.00	60.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 48 Huaxpaltepec	San Andrés Huaxpaltepec	2014	45,626	45,626	45,626	45,626	100.00	Lote	242	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Mesones Hidalgo	2014	1,495,588	1,495,588	1,495,588	1,495,588	100.00	Sistema	25	0.00	100.00
Rehabilitacion De Caminos Cosecheros En La Localidad De San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	2014	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00	Obra	1,600	0.00	100.00
Mantenimineto Del Palacio Municipal San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	2014	290,000	290,000	290,000	290,000	100.00	Obra	3,285	0.00	100.00
Construccion De Una Aula Tipo Regional En La Escuela Primaria Rafael Ramirez	San Juan Lachigalla	2014	675,000	675,000	675,000	675,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Una Aula Tipo Regional Y Obra Exterior En La Telesecundaria An La Localidad De Santiago Astata	San Juan Lachigalla	2014	350,000	350,000	350,000	350,000	100.00	Obra	14	0.00	100.00
Construccion De Una Aula Tipo Regional Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria	San Juan Lachigalla	2014	475,000	475,000	475,000	475,000	100.00	Obra	57	0.00	100.00
Asesoría Técnica	San Martín Peras	2014	152,000	152,000	152,000	152,000	100.00	Servicio	11,531	0.00	100.00
Elaboracion E Integracion Y Presentacion De Expedientes Tecnicos De La Obra Municipal De La Localidad De La Divina Providencia	San Martín Peras	2014	90,000	90,000	90,000	90,000	100.00	Proyecto	126	0.00	100.00
Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo De La Obra Del Sistema De Agua Potable Del Barrio Guadalupe	San Martín Peras	2014	22,750	22,750	22,750	22,750	100.00	Proyecto	71	0.00	100.00
Construccion Del Emisor Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 2014	San Martín Peras	2014	559,233	561,462	561,462	561,462	100.00	Sistema	4,433	0.00	100.00
Repotenciacion Y Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica, Para Beneficiar A La Localidad Colonia Constitucion, Municipio De San Andres Teotilalpam	San Andrés Teotilalpam	2014	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	100.00	Poste	240	0.00	100.00
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Cuicatlan-Concepcion Papalo-San Francisco Chapulapa-San Andres Teotilalpam, Tramo: Del Km 23.290 Al Km 85.290, Subtramo A Modernizar: Del Km 79.760 Al Km 79.150	San Andrés Teotilalpam	2014	8,906,510	8,906,510	8,906,510	8,906,510	100.00	Kilómetro	1,429	0.00	100.00
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Cuicatlan-Concepcion Papalo-San Francisco Chapulapa-San Andres Teotilalpam, Tramo: Del Km 23.290 Al Km 85.290, Subtramo A Modernizar: Del Km 83.260 Al Km 81.260 (San Andrés Teotilalpam	2014	697,186	697,186	697,186	697,186	100.00	Kilómetro	1,429	0.00	100.00
Ampliación Y Rehabilitación Del Dispensario Medico	Santiago Nuyoó	2014	702,068	702,268	702,268	702,268	100.00	Obra	312	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Santiago Nuyoó	2014	800,000	609,320	609,320	609,320	100.00	Sistema	120	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Santiago Nuyoó	2014	800,000	800,000	800,000	800,000	100.00	Sistema	320	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Col. Alejandro Cruz Martinez	Santo Domingo Tehuantepec	2014	300,874	300,874	153,655	153,655	51.07	Poste	86	0.00	100.00
Construccion De Salon De Usos Múltiples	Santiago Yosondúa	2014	706,175	706,175	46,148	46,148	6.53	Aula	300	0.00	10.00
Construccion De 2 Aulas En La Escuela Telesecundaria	San Cristóbal Amatlán	2014	596,700	596,700	596,700	596,700	100.00	Aula	3,357	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 52 Pinotepa De Don Luis	Pinotepa de Don Luis	2014	45,626	45,626	45,626	45,626	100.00	Lote	156	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución Energía Eléctrica, Morro Mazatan	Santo Domingo Tehuantepec	2014	941,164	941,164	941,164	941,164	100.00	Poste	400	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 55 San Jose Del Progreso	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	44,490	44,490	44,490	44,490	100.00	Lote	199	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 03 Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	2014	44,980	44,980	44,980	44,980	100.00	Lote	207	0.00	100.00
Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable	Santiago Yosondúa	2014	827,141	827,141	527,141	527,141	63.73	Sistema	331	0.00	100.00
Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santiago Yosondúa	2014	2,364,989	2,364,989	2,364,989	2,364,989	100.00	Obra	760	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 02 El Espinal	El Espinal	2014	47,900	47,900	47,900	47,900	100.00	Lote	1,167	0.00	100.00
Construccion De Aula Y Un Anexo En La Esc. Pri. 21 De Marzo En San Jose Buenavista	Santos Reyes Yucuná	2014	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00	Aula	253	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	Santo Domingo Tehuantepec	2014	344,770	344,770	344,700	344,700	99.98	Metro Lineal	40	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 05 Matias Romero	Matias Romero Ayendaño	2014	47,900	47,900	47,900	47,900	100.00	Lote	1,023	0.00	100.00
Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria "Aguiles Serdan"	Santa Lucía del Camino	2014	368,231	368,231	368,231	368,231	100.00	Metros Cuadrados, Desayunador	0	0.00	100.00
Construccion De Dos Aulas Para El Preescolar Sor Juana Ines De La Cruz En La Colonia El Progreso	San Cristóbal Amatlán	2014	580,000	580,000	580,000	580,000	100.00	Metros Cuadrados, Aulas	3,357	0.00	100.00
Mantenimiento De Sanitarios En Escuela Primaria Matutina "Justo Sierra"	Santa Lucía del Camino	2014	165,535	165,535	165,535	165,535	100.00	Metros Cuadrados, Inodoros	0	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Cristóbal Amatlán	2014	3,585,069	3,585,069	3,585,069	3,585,069	100.00	Poste	956	0.00	100.00
Construccion De Olla De Captacion De Agua Pluvial	Santiago Nundiche	2014	417,000	90,715	90,715	90,715	100.00	Contrato	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De Pozo Profundo, Instalaciones Y Conexiones En Calle Correpa	Santa Lucía del Camino	2014	230,544	230,544	230,544	230,544	100.00	Pozo	0	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria "12 De Octubre"	Santa Lucía del Camino	2014	179,314	179,314	179,314	179,314	100.00	Metros Cuadrados, Inodoros	0	0.00	100.00
Construccion De Una Aula En Preescolar Miguel Hidalgo Y Costilla	Zapotitlán Lagunas	2014	392,636	392,636	392,636	392,636	100.00	Aula	1,477	0.00	100.00
Mantenimiento De Sanitarios En Escuela Primaria "Juan Jacobo Rosseau"	Santa Lucía del Camino	2014	67,800	67,800	67,800	67,800	100.00	Metros Cuadrados, Inodoros	0	0.00	100.00
Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	258,455	258,455	258,455	258,455	100.00	Red de Distribución	234	0.00	100.00
Construccion De Una Aula En La Escuela Secundaria General Niños Hombres	Zapotitlán Lagunas	2014	487,242	487,242	487,242	487,242	100.00	Aula	1,477	0.00	100.00
Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Revolucion	Santo Domingo Tehuantepec	2014	940,736	940,736	940,736	940,736	100.00	Metros Lineales	480	0.00	100.00
Ampliacion De Red De Energia Elctrica En Calle Hornos	Santa Lucía del Camino	2014	649,980	649,980	649,980	649,980	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Santa Cruz Vista Hermosa	Zapotitlán Lagunas	2014	300,000	117,500	117,500	117,500	100.00	Unidad	313	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario En La Cabecera Municipal	Zapotitlán Lagunas	2014	800,523	809,023	809,023	809,023	100.00	Unidad	1,477	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 09 Tapanatepec	Santo Domingo Zanatepec	2014	47,900	47,900	47,900	47,900	100.00	Lote	437	0.00	100.00
Elaboración De Proyectos Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 15 Unión Hidalgo	Santiago Nuyoo	2014	113,542	113,542	113,542	113,542	100.00	PROYECTO	2,168	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	Unión Hidalgo	2014	47,900	47,900	47,900	47,900	100.00	Lote	738	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	Santo Domingo Tehuantepec	2014	156,670	156,670	156,670	156,670	100.00	Metros Lineales	30	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 20 Niltepec	Santiago Miltepec	2014	47,900	47,900	47,900	47,900	100.00	Lote	295	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 23 Ixhuatan	San Francisco Ixhuatán	2014	47,900	47,900	47,900	47,900	100.00	Lote	378	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 35 Jalapa Del Marques	Santa María Jalapa del Marques	2014	46,578	46,578	46,578	46,578	100.00	Lote	540	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 63 Juchitan	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	45,636	45,626	45,626	45,626	100.00	Lote	168	0.00	100.00
Terminacion De Un Edificio Para El Laboratorio De Nutricion En La Universidad Del Istmo Campus Juchitan	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	1,573,742	1,573,742	1,573,742	1,573,742	100.00	Obra	289	0.00	0.49
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 08 Huajuapán De Leon	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	52,011	52,011	52,011	52,011	100.00	Lote	987	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 12 Nochixtlan	Asunción Nochixtlan	2014	52,011	52,011	52,011	52,011	100.00	Lote	733	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Terminacion De Un Edificio Para El Laboratorio De Nutricion En La Universidad Del Istmo Campus Juchitán	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	837,520	837,520	837,520	837,520	100.00	Obra	289	0.00	0.24
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 49 San Pedro Y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	2014	49,738	49,738	49,738	49,738	100.00	Lote	256	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	Santa Lucía Miahuatlán	2014	678,874	10,750,358	678,874	678,874	6.31	Acción	0	0.00	100.00
Ampliacion De Drenaje En La Calle 2da Privada De San Francisco	San Cristóbal Amatlán	2014	739,670	739,670	739,670	739,670	100.00	Lote	3,357	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 07 San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	64,049	64,049	64,049	64,049	100.00	Lote	1,458	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 47 Loma Bonita	Loma Bonita	2014	47,900	47,900	47,900	47,900	100.00	Lote	375	0.00	100.00
Construccion De Dispensario Medico En San Lorenzo Mixtepec	San Cristóbal Amatlán	2014	1,004,300	1,004,300	1,004,300	1,004,300	100.00	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	3,357	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 51 San Miguel Sovaltepec	San Miguel Sovaltepec	2014	50,384	50,384	50,384	50,384	100.00	Lote	237	0.00	100.00
Construccion De Un Muro De Contencion En El Preescolar Niños Héroes	Santa Lucía Miahuatlán	2014	496,020	10,750,358	496,020	496,020	4.61	Acción	0	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 06 Putla De Guerrero	Putla Villa de Guerrero	2014	58,340	58,340	58,340	58,340	100.00	Lote	899	0.00	100.00
Elaboracion De Expedientes Tecnicos 50 Para Factibilidad De Obras Y 50 Para Evaluacion Y Seguimiento De Las Obras	San Cristóbal Amatlán	2014	377,340	377,340	377,340	377,340	100.00	Pieza	3,357	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 27 Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	58,340	58,340	58,340	58,340	100.00	Lote	904	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 01 Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	67,855	67,855	67,855	67,855	100.00	Lote	2,891	0.00	100.00
Construccion De Baños Para La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon	Santa Lucía Miahuatlán	2014	346,610	10,750,358	346,610	346,610	3.22	Acción	0	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 04 El Tule	Santa María del Tule	2014	67,855	67,855	67,855	67,855	100.00	Lote	1,994	0.00	100.00
2 Programa De Desarrollo Institucional	Magdalena Tequisistlán	2014	153,070	153,070	153,070	153,070	100.00	Curso	3,000	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 11 Ejutla De Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	2014	62,172	62,172	62,172	62,172	100.00	Lote	728	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 32 Cuilapam	Cuilápam de Guerrero	2014	62,172	62,172	62,172	62,172	100.00	Lote	1,258	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 34 San Antonino	San Antonino Castillo Velasco	2014	62,172	62,172	62,172	62,172	100.00	Lote	708	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Un Aula En La Esc. Prim. Benito Juarez, Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts Y Obra Exterior	Santa María Coyotepec	2014	341,986	341,986	341,986	341,986	100.00	Aula	3,250	0.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En El Instituto De Estudio De Bachillerato Del Estado De Oaxaca, Plantel No. 193 Con Clave: 2oeth0193u En San Felipe Tilpam	San Pedro Ixcatlán	2014	1,167,321	1,167,321	1,167,321	1,167,321	100.00	Aula	60	0.00	100.00
Construccion De Aula Tipo Regional En La Escuela Primaria Bilingue Benito Juarez	Santa Lucía Miahuatlán	2014	490,000	10,750,358	490,000	490,000	4.56	-1	0	0.00	100.00
Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Ayotzintepec	2014	495,784	495,784	495,784	495,784	100.00	Acción	170	0.00	100.00
Rehabilitacion De Alcantarillado En El Paraje El Sumidero	Santa Lucía Miahuatlán	2014	466,332	10,750,358	466,332	466,332	4.34	-1	0	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 15 De Septiembre Barrio Chiro	Santa Catarina Mechoacán	2014	356,253	356,253	356,253	356,253	100.00	Metro Cuadrado	250	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	San Pedro Ixcatlán	2014	1,345,600	1,345,600	1,345,600	1,345,600	100.00	Obra	200	0.00	100.00
Rehabilitacion De Alcantarillado En El Paraje El Encanto	Santa Lucía Miahuatlán	2014	582,915	10,750,358	582,915	582,915	5.42	Acción	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Del Tramo Cerro Quemado-Cabeza De Tilpam Del Km. 14 000 Al Km. 24 500 En La Localidad De Cabeza De Tilpam	San Pedro Ixcatlán	2014	1,002,188	1,002,188	1,002,188	1,002,188	100.00	Kilómetro	472	0.00	100.00
Rehabilitacion De Alcantarillado En El Carrizal	Santa Lucía Miahuatlán	2014	421,818	10,750,358	421,818	421,818	3.92	Acción	0	0.00	100.00
Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	Matías Romero Avendaño	2014	307,079	307,079	307,079	307,079	100.00	Tanque	263	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Benito Juarez En La Colonia El Calvario En San Pedro Ixcatlan	San Pedro Ixcatlán	2014	498,832	498,832	498,832	498,832	100.00	Metro Lineal	78	0.00	100.00
3 De Gastos Indirectos	Magdalena Tequisistlán	2014	229,604	229,604	229,604	229,604	100.00	Expediente	3,829	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable	Matías Romero Avendaño	2014	585,607	585,607	585,607	585,607	100.00	Metros Lineales	3,760	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Pluvial	Matías Romero Avendaño	2014	698,000	698,000	698,000	698,000	100.00	Metros Lineales	1,141	0.00	100.00
Programa Para El Desarrollo Profesional Docente Para El Tipo Superior (Prodep)	Teotitlán de Flores Magón	2014	206,958	932,477	173,956	173,956	18.66	Adulto	0	0.00	18.00
Introduccion De Red De Agua Potable Y Tanque Elevado	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	550,009	550,009	550,009	550,009	100.00	Pozo	139	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Una Aula En La Escuela Telesecundaria	Rojas de Cuauhtémoc	2014	356,840	356,840	320,079	320,079	89.70	Aula	78	0.00	89.70
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos Y 5 De Mayo	Santo Domingo Tehuantepec	2014	662,209	662,209	662,209	662,209	100.00	Metros Lineales	96	0.00	100.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario	Matías Romero Avendaño	2014	698,000	698,000	698,000	698,000	100.00	Metros Lineales	883	0.00	100.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario	Matías Romero Avendaño	2014	160,007	160,007	160,007	160,007	100.00	Metros Lineales	97	0.00	100.00
Ampliacion De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Calle Rio Suchiate	Santo Domingo Tehuantepec	2014	384,804	384,804	384,804	384,804	100.00	Metros Lineales	70	0.00	100.00
Construccion De La Linea De Conduccion Y Red De Distribucion Agua Potable (Primera Etapa)	Santiago Yosondúa	2014	1,156,584	1,156,584	1,156,584	1,156,584	100.00	Sistema	62	0.00	100.00
Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria	Matías Romero Avendaño	2014	310,063	310,063	310,063	310,063	100.00	Aula	50	0.00	100.00
Construccion De Dispensario Medico	San José Lachiguiri	2014	481,500	481,500	481,500	481,500	100.00	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	1,343	0.00	100.00
Mantenimiento De Aulas En Preescolar	Matías Romero Avendaño	2014	589,475	589,475	589,475	589,475	100.00	Aula	30	0.00	100.00
Construccion De Sanitarios En El Jardin De Niños	Santiago Yosondúa	2014	102,252	102,252	102,252	102,252	100.00	Obra	28	0.00	100.00
Construccion De Comedor Y Cocina Comunitaria, En La Localidad De San Juan Zautla	San Pedro Sochiápam	2014	1,201,754	1,201,754	1,201,754	1,201,754	100.00	Obra	1,500	0.00	100.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	1,023,011	1,023,011	1,023,011	1,023,011	100.00	Metros Lineales	1,495	0.00	100.00
Construccion De Obra De Drenaje En Cruce De Arroyo	Santiago Yosondúa	2014	54,457	54,457	10,891	10,891	20.00	Obra	392	0.00	100.00
Rehabilitacion Rastroo De Camino Acceso A La Localidad De San Juan Zapotitlan	San Pedro Sochiápam	2014	1,450,731	1,450,731	1,450,731	1,450,731	100.00	Obra	3,500	0.00	100.00
Construccion De Alcantarillas Pluviales	Santiago Yosondúa	2014	245,000	245,000	245,000	245,000	100.00	Obra	500	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario, Ubicado En La Localidad De San Jose Retumbadero	San Pedro Sochiápam	2014	546,959	546,959	546,959	546,959	100.00	Obra	250	0.00	100.00
Construccion De Casa De Salud En El Paraie Guanaçastle	Santiago Yosondúa	2014	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Obra	148	0.00	100.00
Mantenimiento A Aulas	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	315,060	315,060	38,709	38,709	12.29	Aula	90	0.00	12.29
Manejo Y Disposicion De Residuos Solidos	Santiago Yosondúa	2014	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Obra	1,254	0.00	100.00
Construcción De Red De Agua Potable	San Esteban Atatlahuca	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Alumbrado Publico	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	3,000,000	3,000,000	2,100,000	2,100,000	70.00	Pieza	25,000	0.00	70.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Mantenimiento De Aulas Y Sanitarios En La Escuela Primaria Cuauhtemoc	San Vicente Coatlán	2014	230,819	230,819	230,819	230,819	100.00	Alumno	300	0.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Cosechero	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	144,719	144,719	72,360	72,360	50.00	Kilómetro	53	0.00	50.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Calle Quintana Roo	Santo Domingo Tehuantepec	2014	135,505	135,505	135,505	135,505	100.00	Metros Lineales	75	0.00	100.00
Rehabilitacion Y Conservacion De Caminos Rurales	Santiago Ysonduá	2014	284,516	284,516	284,516	284,516	100.00	Kilómetro	148	0.00	100.00
Equipamiento De Pozo Profundo	Chahuities	2014	252,896	252,896	252,896	252,896	100.00	Inmueble	0	0.00	100.00
Construccion De Tanque Elevado Y Red De Agua Potable	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	389,250	389,250	221,870	221,870	57.00	Pieza	44	0.00	57.00
Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cabecera Municipal	Chahuities	2014	76,828	219,927	219,927	219,927	100.00	Pieza	500	0.00	100.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Colonia Guadalupe, Lado Poniente	Chahuities	2014	2,874,016	2,874,016	2,874,016	2,874,016	100.00	ML, Cable (líneas de conexión)	0	0.00	100.00
Adquisicion De Un Tractor Agricola	La Compañía	2014	450,000	450,000	450,000	450,000	100.00	Equipo	256	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	Santo Domingo Tehuantepec	2014	579,748	579,748	579,748	579,748	100.00	Metros Lineales	1,800	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Parque	Santiago Chazumba	2014	135,000	135,000	135,000	135,000	100.00	Obra	343	0.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia El Retiro	Chahuities	2014	133,754	403,550	403,550	403,550	100.00	ML, Cable (líneas de conexión)	0	0.00	100.00
Construccion De Aula Adosada En El J.N. Juan De Dios Peza	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	264,301	264,301	264,301	264,301	100.00	Aula	30	0.00	100.00
Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Para Fortalecimiento De Areas Administrativas	Cobertura estatal	2014	645,255	645,255	14,140	14,140	2.19	Lote	263,357	0.00	2.19
Asesoría Técnica Y Elaboracion De Expedientes Tecnicos	San Pablo Villa de Mitla	2014	481,278	481,278	144,383	144,383	30.00	Asesoría	11,825	0.00	30.00
Mantenimiento General De Pozos Profundos Para Agua Potable	Villa de Zaachila	2014	430,771	430,771	430,771	430,771	100.00	Obra	136	0.00	100.00
Adquisicion De Equipos De Computo Y Tecnologias De Informacion	Cobertura estatal	2014	2,241,345	2,241,345	2,023,000	2,023,000	90.26	Lote	1,033,884	0.00	90.26
Fortalecimiento De Infraestructura De Unidades Medicas	Cobertura estatal	2014	54,394,053	54,394,053	0	0	0.00	Lote	1,033,884	0.00	0.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	San Juan Lachao	2014	836,162	836,162	836,162	836,162	100.00	Metro Lineal	300	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	San Pablo Villa de Mitla	2014	1,384,650	1,384,650	51,118	51,118	3.69	Metros Lineales	910	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Mantenimiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria Ayendaño	Matías Romero	2014	600,000	600,000	600,000	600,000	100.00	Aula	75	0.00	100.00
Suministro Y Colocacion De Transformador En La Esc Telesecundaria	San Juan Lachigalla	2014	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construccion De Aulas En Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen	San Esteban Atlatlahuca	2014	1,198,996	1,198,996	1,198,996	1,198,996	100.00	Aula	0	0.00	100.00
Rastro De Camino A San Pablo Cuatro Venados Del Km 6 Al Km 25	San Pablo Cuatro Venados	2014	174,000	174,000	174,000	174,000	100.00	Kilómetro	1,388	0.00	100.00
R.D. Ampliacion Colonia Los Pinos	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	517,475	517,475	517,475	517,475	100.00	Poste	0	0.00	10.00
Construccion De Drenaje Pluvial Mediante Canales A Cielo Abiertos Revestidos De Concreto Hidrahulico En El Municipio De San Miguel Coatlan	San Miguel Coatlán	2014	220,000	220,000	220,000	220,000	100.00	Accidente	0	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Pluvial En La Cabecera Municipal	San Juan Lachao	2014	500,302	500,302	500,302	500,302	100.00	Metros Lineales	800	0.00	100.00
Ampliacion De Sistema De Agua Potable	San Esteban Atlatlahuca	2014	700,000	700,000	700,000	490,000	100.00	Sistema	0	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Sanitario En El Barrio Pinguam	San Juan Guichicovi	2014	266,267	266,267	266,267	266,267	100.00	Metro Lineal	270	0.00	100.00
Adquisicion De Mobiliario	Chalcatongo de Hidalgo	2014	17,500	17,500	17,500	17,500	100.00	Lote	9,500	0.00	100.00
Mantenimiento De Caminos Rurales De Santa Ines Yatzeche, Oaxaca.	Santa Inés Yatzeche	2014	396,389	396,389	396,389	396,389	100.00	Obra	921	0.00	100.00
Construccion De Un Aula Para Escuela Primaria Bilingue Lazaro Cardenas	San Juan Lachao	2014	370,000	370,000	370,000	370,000	100.00	Obra	190	0.00	100.00
Rehabilitación Del Pozo Noria Del Barrio La Norja	San Juan Guichicovi	2014	123,022	123,022	123,022	123,022	100.00	Pozos	600	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Barrio San Francisco	San Juan Lachao	2014	966,074	966,074	966,074	966,074	100.00	Metro Lineal	150	0.00	100.00
Construcción Del Drenaje Pluvial En La Col. El Mirador	San Juan Guichicovi	2014	404,940	404,935	404,935	404,935	100.00	Metro Lineal	250	0.00	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Constitucion Salida Al Km.201	San Juan Lachao	2014	329,848	329,848	329,848	329,848	100.00	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Electricidad En El Barrio San Pascualito Norte	San Juan Guichicovi	2014	901,772	901,772	901,772	901,772	100.00	Poste	50	0.00	95.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Col. Industrial Lado Sur	Santo Domingo Tehuantepec	2014	674,016	674,016	438,357	438,357	65.04	Poste	85	0.00	100.00
"Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable"	Nuevo Zoquiápan	2014	449,077	449,077	449,077	449,077	100.00	Sistema	322	0.00	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo	San Juan Lachao	2014	467,877	467,877	467,877	467,877	100.00	Metro cúbico	1,193	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Sonora	Santo Domingo Tehuantepec	2014	270,592	270,592	196,385	196,385	72.58	Poste	84	0.00	100.00
Ampliacion De Sanitarios En La Escuela Preescolar Macedonio Alcalá	San Pablo Villa de Mitla	2014	582,561	582,561	301,235	301,235	51.71	Acción	127	0.00	100.00
Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Narcizo Mendoza	San José Ayuquila	2014	156,210	156,210	156,210	156,210	100.00	Obra	73	0.00	100.00
Modernizacion De Señalamiento Vial En La Cabecera Municipal	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	459,115	459,115	459,115	459,115	100.00	Proyecto	0	0.00	100.00
Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez	San José Ayuquila	2014	221,887	221,887	221,887	221,887	100.00	Obra	100	0.00	100.00
Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria	San Juan Guichicovi	2014	436,583	436,583	391,770	391,770	89.74	Aula	130	0.00	100.00
Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria "Benito Juárez"	San Juan Guichicovi	2014	296,284	296,284	294,716	294,716	99.47	Aula	160	0.00	100.00
Construccion De Techado Municipal Tepehuaje	Coatecas Altas	2014	520,000	520,000	520,000	520,000	100.00	Metro Cuadrado	230	0.00	100.00
Contruccion De Drenaje Pluvial En La Union, Denominado Arrollo Seco	Monjas	2014	200,188	200,188	200,188	200,188	100.00	Acción	0	0.00	100.00
Ampliacion Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En San Pedro Y San Pablo Tequixtepec	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	2014	389,227	276,793	276,793	276,793	100.00	Obra	607	0.00	100.00
Construcción De Aula En Escuela Pre-Escolar "Rafael Ramirez"	San Juan Guichicovi	2014	215,413	215,413	215,413	215,413	100.00	Aula	70	0.00	100.00
Construcción De Pozo Profundo (Perforación)	Santo Domingo Tehuantepec	2014	491,793	491,793	491,793	491,793	100.00	Pozo	1,291	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Pluvial En El Arrollo Bambu	Monjas	2014	214,845	214,845	214,845	214,845	100.00	Acción	0	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energia Electrica En La Calle Privada 15 De Septiembre Y Juan Escutia	San Pablo Villa de Mitla	2014	351,769	351,769	70,981	70,981	20.18	Acción	0	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Comedor Escolar En Escuela Preescolar Gabriela Mistral	San Pablo Villa de Mitla	2014	744,159	744,159	255,173	255,173	34.29	Acción	177	0.00	64.29
Mantenimiento De 1 Aula En Escuela Primaria "Amado Nervo"	Coatecas Altas	2014	128,530	128,530	128,530	128,530	100.00	Metro Cuadrado	25	0.00	100.00
Construcción De Pozo Profundo	San Pablo Villa de Mitla	2014	200,000	200,000	18,019	18,019	9.01	Metro Lineal	0	0.00	9.01
Construcción De Pozo Profundo (Perforación)	Santo Domingo Tehuantepec	2014	665,909	665,909	588,596	588,596	88.39	Pozo	800	0.00	80.00
Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas El Poblete	Coatecas Altas	2014	401,471	401,471	401,471	401,471	100.00	Metro Cuadrado	60	0.00	100.00
Rehabilitación De Viviendas En La Agencia De Llano Grande	Santiago Yaveo	2014	400,000	400,000	400,000	0	100.00	Lote	0	0.00	100.00
Construcción De Canal Pluvial A Cielo Abierto	San Cristóbal Lachirioag	2014	1,176,024	1,176,998	1,176,998	1,176,998	100.00	Obra	1,600	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Juan Juquila Mixes	2014	2,056,748	2,056,748	1,264,430	1,264,430	61.48	Metro Lineal	359	0.00	62.00
Conservación Y Mantenimiento Del Camino Santiago Amoltepec-Tlaxiaco, Tramo Santiago Amoltepec-Buenavista De Juarez, Del Km 0 000 Al Km 45 000, Subtramo El Mamey - Rio Verde, Del Km 15 000 Al Km 25 00	Santiago Amoltepec	2014	4,094,228	4,094,229	4,094,229	4,094,229	100.00	Kilómetros	12,313	0.00	100.00
Construcción De 3 (Tres) Aulas En La Escuela Secundaria General "Benito Juárez García"	Santiago Amoltepec	2014	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100.00	Obra	438	0.00	100.00
Construcción De Clínica De Salud En La Localidad De Rio Ciruelo	Santiago Amoltepec	2014	1,907,312	1,907,312	1,907,312	1,907,312	100.00	Obra	452	0.00	100.00
Repotenciación Y Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De San Juan Juquila Mixes, En El Municipio Del Mismo Nombre	San Juan Juquila Mixes	2014	1,078,000	1,078,000	886,346	886,346	82.22	Poste	1,668	0.00	82.00
Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De El Mamey	Santiago Amoltepec	2014	868,812	869,813	869,813	869,813	100.00	Obra	443	0.00	100.00
Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De El Corral	Santiago Amoltepec	2014	869,812	869,813	869,813	869,813	100.00	Obra	190	0.00	100.00
Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De La Mesilla	Santiago Amoltepec	2014	870,000	870,000	870,000	870,000	100.00	Obra	441	0.00	100.00
Ampliación Del Sistema De Drenaje	San Juan Juquila Mixes	2014	900,762	900,762	900,762	900,762	100.00	Metro Lineal	3,924	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica 3ª Etapa	San Juan Juquila Mixes	2014	819,659	819,659	819,659	819,659	100.00	Poste	176	0.00	100.00
Mantenimiento Y Conservacion De Camino A San Juan Juquila Mixes - Asuncion Acatlan - Santo Domingo Narro Km 0.000 Al Km 32.000	San Juan Juquila Mixes	2014	1,365,784	1,365,066	1,365,066	1,365,066	100.00	Kilómetro	3,925	0.00	100.00
Mantenimiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria	San Juan Guichicovi	2014	123,092	123,092	123,092	123,092	100.00	Aula	88	0.00	100.00
Mantenimiento Y Conservacion De Camino A San Juan Juquila - Guadalupe Victoria Km 0.000 Al Km 2.500	San Juan Juquila Mixes	2014	298,286	298,286	298,286	298,286	100.00	Kilómetro	3,925	0.00	100.00
Construccion De Pozo Artesiano En La Escuela Primaria Bilingüe "Constitucion De 1917"	San Juan Guichicovi	2014	71,335	71,335	71,335	71,335	100.00	Pozo	85	0.00	100.00
Construccion De Piso Firme A Base De Concreto En Viviendas Rurales.	San Juan Juquila Mixes	2014	662,560	662,560	662,560	662,560	100.00	Metro Cuadrado	162	0.00	100.00
Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial En Los Parajes La Aurora, Cañada Peña, Cañada Pazle, La Colorada Y La Cruz.	San Felipe Tejalápam	2014	1,275,585	1,275,585	1,275,585	1,275,585	100.00	Metro cúbico	88	0.00	100.00
Rehabilitacion De Centro De Salud De San Juan Bautista Cuicatlan	Cobertura estatal	2014	964,330	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	4,679	0.00	100.00
Rehabilitacion De Centro De Salud De Santo Tomas Tamazulapan	Cobertura estatal	2014	98,327	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	1,728	0.00	100.00
Mantenimiento De Camino Sacacosecha Tramo Nuevo Brena Torres - Arroyo Viejo	San Juan Guichicovi	2014	102,105	102,105	102,105	102,105	100.00	Kilómetros	254	0.00	100.00
Mantenimiento Y Equipamiento De Pozo Noria	San Juan Guichicovi	2014	62,636	62,636	62,636	62,636	100.00	Noria	256	0.00	100.00
Mantenimiento De Camino Rural De Acceso Del Tramo Robalo A Sacrificio	San Juan Guichicovi	2014	93,990	93,990	93,990	93,990	100.00	Kilómetros	186	0.00	100.00
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. Km 174 000 (Carretera Oaxaca- Ciudad Ixtepec) -Santiago Lachiguiri, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km 20 000 Subtramo A Modernizar: Del Km 6 000 Al Km 7 500	Santiago Lachiguiri	2014	9,677,735	9,677,735	5,806,641	5,806,641	60.00	Kilómetros	0	0.00	100.00
Construccion De Toma Domiciliaria En Viviendas	San Juan Guichicovi	2014	48,231	48,231	48,231	48,231	100.00	Tomas Domiciliarias	66	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Por Bombeo	San Juan Guichicovi	2014	209,164	209,164	209,164	209,164	100.00	Sistema	37	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Drenaje Sanitario	San Juan Guichicovi	2014	373,575	373,575	373,575	373,575	100.00	Metro Lineal	135	0.00	100.00
Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Sacrificio - Unidad Y Progreso	San Juan Guichicovi	2014	53,925	53,925	53,925	53,925	100.00	Kilómetros	24	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Sanitario En El Barrio La Noria	San Juan Guichicovi	2014	273,542	273,542	273,542	273,542	100.00	Metro Lineal	115	0.00	100.00
Mantenimiento De Camino Rural De Acceso Tramo Ocotlal-Zacatal - Rio Del Sol	San Juan Guichicovi	2014	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	Kilómetros	568	0.00	100.00
Mantenimiento De Camino Rural De Acceso Del Tramo Unidad Y Progreso- San Juanito.	San Juan Guichicovi	2014	93,990	93,990	93,990	93,990	100.00	Kilómetro	263	0.00	100.00
Construccion Del Subcolector Oriente (3a. Etapa)	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	2014	4,363,636	4,363,636	3,471,001	3,471,001	79.54	Subcolector	53,043	0.00	80.00
Construccion De Subcolector De Drenaje Sanitario (Barranca El Salado)	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	2014	3,272,727	3,272,727	735,782	735,782	22.48	Subcolector	53,043	0.00	30.00
Rehabilitacion Del Colector De Las Campanas (2a Etapa)	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	2014	3,500,000	3,500,000	533,781	533,781	15.25	Colector	53,043	0.00	30.00
Rehabilitacion Interconexiones De Descargas De Drenaje Sanitario (Rio San Felipe)	Oaxaca de Juárez	2014	3,567,588	3,567,588	0	0	0.00	Metro Lineal	255,029	0.00	0.00
Rehabilitacion Del Emisor Marginal Que Conectara A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	8,000,000	8,000,000	7,152,333	7,152,333	89.40	Obra	67,386	0.00	80.00
Construccion De Drenaje Pluvial Fraccionamiento El Manantial	San Pablo Etla	2014	2,399,292	2,399,292	0	0	0.00	Obra	7,758	0.00	30.00
Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (5a Etapa)	Santa María Colotepec	2014	6,525,116	6,525,116	5,755,035	5,755,035	88.20	Obra	9,771	0.00	80.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	5,000,000	5,000,000	0	0	0.00	Metro Lineal	17,543	0.00	0.00
Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	2014	6,000,000	6,000,000	0	0	0.00	Metro Lineal	9,748	0.00	30.00
Rehabilitacion De Galerías Puertos Libres	Santo Domingo Tehuantepec	2014	1,500,000	1,500,000	0	0	0.00	Pieza	42,082	0.00	30.00
Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	Matías Romero Avendaño	2014	6,000,000	6,000,000	0	0	0.00	Metro Lineal	18,944	0.00	30.00
Construccion De La Linea De Conduccion De 10 Del Pozo Rancho La Granada Al Tanque Moctezuma 2000	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	2,401,432	2,401,432	0	0	0.00	Metro Lineal	101,810	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	Magdalena	2014	5,000,000	5,000,000	2,929,686	2,929,686	58.59	Metro Lineal	433	0.00	60.00
Construccion De Tanque Elevado Geodesico De Metal Para Almacenamiento De Agua Potable De 60 M3 De Placa De 3.8	Jaltepec Santa Cruz Amilpas	2014	1,500,000	1,500,000	0	0	0.00	Obra	13,860	0.00	0.00
Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Ftana	Santa María Atzompa	2014	6,000,000	6,000,000	0	0	0.00	Metro Lineal	27,465	0.00	0.00
Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calles Constituyentes, Pantitlan Y 3a Priv. De Aztlan, Rio De La Plata, Tlaxcala, Hidalgo.	San Jacinto Amilpas	2014	2,359,783	2,359,783	0	0	0.00	Metro Lineal	13,860	0.00	0.00
Construccion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable	Santa Catarina Ixtepeji	2014	725,012	725,012	0	0	0.00	Obra	181	0.00	0.00
Construccion De Obras Complementarias De La Planta De Tratamiento En Puerto Angel (Linea De Conduccion De Efluente A Carcamo Principal, Red Media Tension, Influyente, Demoliciones)	San Pedro Pochutla	2014	1,500,000	1,500,000	0	0	0.00	Obra	2,645	0.00	0.00
Suministro E Instalacion De Macro Medidores	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2014	111,035	111,035	0	0	0.00	Pieza	25,902	0.00	0.00
Suministro E Instalacion De Macro Medidores	Santiago Pinotepa Nacional	2014	28,665	28,665	0	0	0.00	Pieza	28,604	0.00	0.00
Suministro E Instalacion De Macro Medidores	Ciudad Ixtepec	2014	61,458	61,458	0	0	0.00	Pieza	25,381	0.00	0.00
Suministro E Instalacion De Macro Medidores	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	12,500	12,500	0	0	0.00	Pieza	74,825	0.00	0.00
Suministro E Instalacion De Macro Medidores	Salina Cruz	2014	204,694	204,694	0	0	0.00	Pieza	76,596	0.00	0.00
Suministro E Instalacion De Macro Medidores	Santo Domingo Tehuantepec	2014	101,714	101,714	0	0	0.00	Pieza	42,082	0.00	0.00
Suministro E Instalacion De Macro Medidores	San Francisco Tlaxiahuaca	2014	17,634	17,634	0	0	0.00	Pieza	10,618	0.00	0.00
Perforacion De Pozo Profundo	San Juan Diuxi	2014	910,499	910,499	910,499	910,499	100.00	Pozo	1,222	0.00	100.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Lorenzo	2014	115,000	115,000	115,000	115,000	100.00	Estudio	2,079	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Felipe Tejalácam	2014	2,497,249	2,497,249	2,497,249	2,497,249	100.00	Tanque	228	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santa María Peñoles	2014	999,530	999,530	999,530	999,530	100.00	Tanque	262	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santiago Juxtlahuaca	2014	1,967,336	1,967,336	1,967,336	1,967,336	100.00	Tanque	339	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	2014	2,441,379	2,441,379	2,441,379	2,441,379	100.00	Tanque	112	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Coicoyán de las Flores	2014	1,159,240	1,159,240	1,159,240	1,159,240	100.00	Tanque	509	0.00	90.00
Rehabilitación De La Red De Drenaje, Agencia Exgarita	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	69,133	69,133	69,133	69,133	100.00	Metros Lineales	24	0.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	Santa María Teopoxco	2014	997,788	997,788	719,109	719,109	72.07	Metro Lineal	540	0.00	70.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santa María Teopoxco	2014	2,617,113	2,617,113	1,678,896	1,678,896	64.15	Tanque	372	0.00	60.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable (Paraje Quietana)	San Francisco Logueche	2014	2,007,020	2,007,020	0	0	0.00	Tanque	1,077	0.00	0.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable (Barrio Rio Trapiche)	San Jacinto Tlacotepec	2014	899,026	899,026	0	0	0.00	Tanque	630	0.00	0.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Jerónimo Coatlán	2014	2,551,286	2,551,286	0	0	0.00	Tanque	200	0.00	0.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Miguel Coatlán	2014	4,744,836	4,744,836	0	0	0.00	Tanque	187	0.00	0.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Miguel Coatlán	2014	2,889,910	2,889,910	0	0	0.00	Tanque	243	0.00	0.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable (Col. Zaragoza Zochinujazola)	Santiago Juxtlahuaca	2014	1,292,398	1,292,398	0	0	0.00	Tanque	895	0.00	0.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	Santiago Juxtlahuaca	2014	3,494,451	3,494,451	2,495,999	2,495,999	71.43	Tanque	484	0.00	70.00
Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	Santiago Textitlán	2014	2,028,427	2,028,427	0	0	0.00	Tanque	278	0.00	0.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable (Sistema Multiple) 1a Etapa	Santiago Tlazoyaltepec	2014	3,698,892	3,698,892	0	0	0.00	Tanque	387	0.00	0.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santiago Tlazoyaltepec	2014	663,464	663,464	0	0	0.00	Tanque	47	0.00	0.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santiago Tlazoyaltepec	2014	1,436,493	1,436,493	1,313,329	1,313,329	91.43	Tanque	86	0.00	90.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santiago Tlazoyaltepec	2014	918,501	918,501	759,142	759,142	82.65	Tanque	48	0.00	80.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santiago Tlazoyaltepec	2014	444,376	444,376	0	0	0.00	Tanque	64	0.00	0.00
Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	Santo Domingo de Morelos	2014	2,292,906	2,292,906	0	0	0.00	Metro Lineal	1,620	0.00	0.00
Construccion De 77 Sanitarios Rurales (1a Etapa)	San Juan Lalana	2014	3,064,981	3,064,981	3,040,106	3,040,106	99.19	SANITARIOS	1,357	0.00	90.00
Construccion De 88 Sanitarios Rurales	San Juan Lalana	2014	3,501,826	4,258,143	3,467,321	3,467,321	81.43	SANITARIOS	367	0.00	80.00
Construccion De 105 Sanitarios Rurales	Santa María Tlalixtac	2014	4,258,143	4,258,143	4,172,227	4,172,227	97.98	SANITARIOS	433	0.00	90.00
Construccion De 52 Sanitarios Rurales	Totontepec Villa de Morelos	2014	2,072,152	2,072,152	2,060,040	2,060,040	99.42	SANITARIO	167	0.00	80.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De 67 Sanitarios Rurales	Totontepec Villa de Morelos	2014	2,667,850	2,667,850	2,649,563	2,649,563	99.31	SANITARIOS	288	0.00	80.00
Construccion De 122 Sanitarios Rurales	San Agustín Loxicha	2014	4,852,073	4,852,073	4,512,514	4,512,514	93.00	SANITARIOS	1,041	0.00	80.00
Construccion De 26 Sanitarios Rurales (Santa Cruz Miramar)	San Agustín Loxicha	2014	1,039,610	1,039,610	990,955	990,955	95.32	SANITARIOS	1,041	0.00	80.00
Construccion De 29 Sanitarios Rurales (Santa Maria El Platanar)	San Agustín Loxicha	2014	1,158,750	1,158,750	0	0	0.00	SANITARIOS	1,041	0.00	0.00
Construccion De 94 Sanitarios Rurales (1a Etapa)	San Juan Ozolotepec	2014	3,812,809	3,812,809	3,560,624	3,560,624	93.39	SANITARIOS	748	0.00	80.00
Construccion De 114 Sanitarios Rurales	San Lorenzo Texmelúcan	2014	4,534,368	4,534,368	4,419,579	4,419,579	97.47	SANITARIOS	1,081	0.00	80.00
Construccion De 94 Sanitarios Rurales (1a Etapa)	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	3,812,809	3,812,809	3,708,076	3,708,076	97.25	SANITARIOS	700	0.00	80.00
Construccion De 81 Sanitarios Rurales (1a Etapa)	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	3,223,834	3,223,834	3,093,754	3,093,754	95.97	SANITARIOS	524	0.00	80.00
Construccion De 120 Sanitarios Rurales (1a Etapa)	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	4,772,647	4,772,647	4,159,183	4,159,183	87.15	SANITARIOS	980	0.00	80.00
Construccion De 103 Sanitarios Rurales	Santa Inés del Monte	2014	4,097,523	4,097,523	3,728,025	3,728,025	90.98	SANITARIOS	395	0.00	80.00
Construccion De 129 Sanitarios Rurales	Santa Inés del Monte	2014	5,552,365	5,552,365	4,525,074	4,525,074	81.50	SANITARIOS	501	0.00	80.00
Construccion De 92 Sanitarios Rurales	Santa Inés del Monte	2014	3,950,295	3,950,295	2,834,622	2,834,622	71.76	SANITARIOS	220	0.00	70.00
Construcciones De 59 Sanitarios Rurales	Santa Inés del Monte	2014	2,395,837	2,395,837	2,206,945	2,206,945	92.12	SANITARIOS	197	0.00	80.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sistema De Agua Potable	San Jorge Nuchita	2014	72,447	72,447	0	0	0.00	Estudio	1,852	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	962	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	234	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	195	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Eloxochitlán de Flores Magón	2014	72,447	72,447	0	0	0.00	Estudio	443	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Eloxochitlán de Flores Magón	2014	72,447	72,447	0	0	0.00	Estudio	362	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	Eloxochitlán de Flores Magón	2014	72,447	72,447	0	0	0.00	Estudio	283	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	Huauteppec	2014	72,447	72,447	0	0	0.00	Estudio	779	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	Huauteppec	2014	72,447	72,447	0	0	0.00	Estudio	358	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Bartolomé Ayautla	2014	72,447	72,447	0	0	0.00	Estudio	572	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Felipe Jalapa de Díaz	2014	72,447	72,447	0	0	0.00	Estudio	396	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Felipe Jalapa de Díaz	2014	72,447	72,447	0	0	0.00	Estudio	714	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Felipe Jalapa de Díaz	2014	72,447	72,447	0	0	0.00	Estudio	863	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Felipe Jalapa de Díaz	2014	72,447	72,447	0	0	0.00	Estudio	473	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Felipe Jalapa de Díaz	2014	72,447	72,447	0	0	0.00	Estudio	72	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Felipe Jalapa de Díaz	2014	72,447	72,447	0	0	0.00	Estudio	548	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San José Independencia	2014	72,447	72,447	0	0	0.00	Estudio	756	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sisitema De Agua Potable	San José Tenango	2014	72,447	72,447	0	0	0.00	Estudio	507	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San José Tenango	2014	72,447	72,447	0	0	0.00	Estudio	425	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San José Tenango	2014	72,447	72,447	0	0	0.00	Estudio	469	0.00	0.00
Elaboracion Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Juan Bautista Atlatlahuca	2014	115,000	115,000	21,866	21,866	19.01	Estudio	537	0.00	30.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	2014	72,447	72,447	0	0	0.00	Estudio	468	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	72,447	72,447	0	0	0.00	Estudio	203	0.00	0.00
Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	72,382	72,382	0	0	0.00	Estudio	12	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Juan Coatzacoapam	2014	72,382	72,382	0	0	0.00	Estudio	354	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Juan Coatzacoapam	2014	72,382	72,382	0	0	0.00	Estudio	681	0.00	0.00
Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Juan Lalana	2014	72,382	72,382	0	0	0.00	Estudio	695	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Juan Lalana	2014	72,382	72,382	0	0	0.00	Estudio	630	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Lucas Ojitlán	2014	72,382	72,382	0	0	0.00	Estudio	458	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Lucas Zoquiápam	2014	72,382	72,382	0	0	0.00	Estudio	331	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Lucas Zoquiápam	2014	72,382	72,382	0	0	0.00	Estudio	272	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Lucas Zoquiápam	2014	72,382	72,382	0	0	0.00	Estudio	258	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Miguel Soyaltepec	2014	72,382	72,382	0	0	0.00	Estudio	1,280	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Miguel Soyaltepec	2014	72,382	72,382	0	0	0.00	Estudio	1,992	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Miguel Soyaltepec	2014	72,382	72,382	0	0	0.00	Estudio	1,553	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Miguel Soyaltepec	2014	72,382	72,382	0	0	0.00	Estudio	1,388	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	Santa Ana Ateixtlahuaca	2014	72,382	72,382	0	0	0.00	Estudio	380	0.00	0.00
Rehabilitación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica	San Martín Toxpalan	2014	2,374,953	2,374,953	2,374,953	2,374,953	100.00	Persona	0	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje El Tabidul	San Pablo Cuatro Venados	2014	1,169,828	1,169,828	1,169,828	1,169,828	100.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Bilingüe Juan Escutia Clave: 20dpb 2313v	Santos Reyes Nopala	2014	584,653	584,653	584,653	584,653	100.00	Alumno	0	0.00	0.00
Puente Colgante 140 M.	Santa Catarina Juquila	2014	3,034,399	3,034,399	3,034,399	3,034,399	100.00	Metro Lineal	0	0.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Rey Baxha De La Colonia 25 De Mayo.	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	764,823	764,823	764,823	764,823	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00
Introducción De Energía Eléctrica En La Calle Teococuילו De Marcos Pérez	San Juan del Estado	2014	467,309	467,309	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliacion De Energia Electrica	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	800,000	800,000	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	9,291,508	9,291,508	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia Feliciano Garcia (2a. Etapa)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	420,840	420,840	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia 3 De Octubre (1a. Etapa)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	712,245	712,245	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Construccion De Salon De Usos Múltiples (Primera Etapa)	Santo Domingo Tehuantepec	2014	2,796,130	2,796,130	2,796,130	2,796,130	100.00	Obra	0	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Cazuarinas 2a. Etapa	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	272,429	272,429	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Loma Del Catrin 3a. Etapa	San Cristóbal Amatán	2014	2,513,624	2,513,624	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En San Sebastian Rio Hondo Centro Y El Portillo	San Sebastián Río Hondo	2014	3,000,000	3,000,000	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle 16 De Septiembre	Oaxaca de Juárez	2014	39,469	39,469	39,469	39,469	100.00	Kilómetros	0	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica El Tejocote	Santiago Tenango	2014	1,000,000	1,000,000	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Clausura (2a. Etapa) Del Relleno Sanitario Del Municipio De Oaxaca De Juarez Y Municipios Conurbados	Villa de Zaachila	2014	24,384,682	24,388,000	0	0	0.00	Obra	0	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Cuilápam de Guerrero	2014	945,266	945,266	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Lucas Zoquiápam	2014	885,319	885,319	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Los Mangales)	San Pedro Ixtlahuaca	2014	2,000,000	2,000,000	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santa Ana Ateixtlahuaca	2014	72,382	72,382	0	0	0.00	Estudio	105	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia La Soledad, Calle Lago Tanganica	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	156,405	156,405	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Introduccion De La Red De Energia Electrica En La Colonia Azteca 1a. Ftana	Santiago Pinotepa Nacional	2014	3,200,000	3,200,000	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santa Cruz Acatepec	2014	72,382	72,382	0	0	0.00	Estudio	1,127	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santa Cruz Acatepec	2014	72,382	72,382	0	0	0.00	Estudio	215	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santa María la Asunción	2014	72,382	72,382	0	0	0.00	Estudio	422	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. La Forestal Calle Prolongacion De Pinos Y Rio Chiquito	Santa María Atzompa	2014	394,405	394,405	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santa María Chilchotla	2014	72,382	72,382	0	0	0.00	Estudio	1,642	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica En El Paraje Loma De La Concencion	Santa María Atzompa	2014	1,094,835	1,094,835	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable (Captacion De Agua De Jiluzria)	Santa María Chilchotla	2014	72,382	72,382	0	0	0.00	Estudio	199	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable (Captacion De Agua De Jiluzria)	Santa María Chilchotla	2014	72,382	72,382	0	0	0.00	Estudio	209	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable (Captacion De Agua De Jiluzria)	Santa María Chilchotla	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	138	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	Santa María Chilchotla	2014	72,382	72,382	0	0	0.00	Estudio	717	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Captación De Agua De Lluvia)	Santa María Chilchotla	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	153	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Captación De Agua De Lluvia)	Santa María Chilchotla	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	98	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	Santa María Chimalapa	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	104	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Barrio Nuevo)	San Agustín Loxicha	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	1,041	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Francisco Ozolotepec	2014	115,000	115,000	21,866	21,866	19.01	Estudio	372	0.00	30.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Miguel Mixtepec	2014	115,000	115,000	21,866	21,866	19.01	Estudio	536	0.00	30.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Pedro el Alto	2014	115,000	115,000	21,866	21,866	19.01	Estudio	342	0.00	30.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Pedro el Alto	2014	115,000	115,000	21,866	21,866	19.01	Estudio	271	0.00	3.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Pedro y San Pablo Ayutla	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	2,134	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Pedro y San Pablo Ayutla	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	518	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Paraje Pueblo Viejo)	Santa Lucía Monteverde	2014	115,000	115,000	21,866	21,866	19.01	Estudio	799	0.00	30.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	Santiago Tlazoletepec	2014	115,000	115,000	21,866	21,866	19.01	Estudio	225	0.00	30.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	Santiago Tlazoletepec	2014	115,000	115,000	21,866	21,866	19.01	Estudio	82	0.00	30.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	Santiago Tlazoletepec	2014	115,000	115,000	21,866	21,866	19.01	Estudio	61	0.00	30.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Ecológicos de Zaragoza Secos	Cuyamecalco Villa	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	989	0.00	0.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Ecologicos Secos	Mazatlán Villa de Flores	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	976	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Ecologicos Secos	Santa María Chimalapa	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	52	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Venustiano Quiavini	San Lucas Quiavini	2014	647,900	647,900	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	La Pe	2014	1,864,851	1,864,851	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Camino Nacional)	San Andrés Zabache	2014	1,392,806	1,392,806	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	Santo Tomás Jalieza	2014	1,395,888	1,395,888	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Lerdo De Tejada (San Jacinto Ocotlán)	Ocotlán de Morelos	2014	929,499	929,499	929,499	929,499	100.00	M2, Concreto hidráulico	0	0.00	0.00
Ampliación Y Repotenciación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Santa Cruz	Santiago Pinotepa Nacional	2014	751,992	751,992	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	Santa Catarina Juquila	2014	1,423,888	1,423,888	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	Santo Domingo Tehuantepec	2014	1,119,127	1,119,127	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Calle Ahuizotl, Col. Moctezuma	Oaxaca de Juárez	2014	2,845,592	2,845,592	0	0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea En Col. Paso Cruz	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	480,000	480,000	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Col. Pintores	Oaxaca de Juárez	2014	2,373,700	2,373,700	0	0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea En Col. Guie-Xhuba	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	1,200,000	1,200,000	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Colonia Las Palmas, Séptima Sección)	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	190,000	190,000	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Callejón Los Naranjos, Séptima Sección)	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	200,000	200,000	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Callejón Los Almendros, Séptima Sección)	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	288,000	288,000	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Colonia Campesina, Séptima Sección)	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	180,000	180,000	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	Matías Romero Avendaño	2014	1,000,000	1,000,000	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Colonia Emiliano Zapata, Novena Sección)	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	230,000	230,000	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Construcción De Módulo De Baños En Jardín De Niños De La Luz Bourguette, Agencia San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2014	246,374	246,374	0	0	0.00	Módulo	380	0.00	80.00
Construcción De Módulo De Baños Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Escuela Primaria Vicente González Díaz, Col. Cosijoeza, Cabecera Municipal	Oaxaca de Juárez	2014	875,993	875,993	0	0	0.00	Proyecto	300	0.00	14.00
Techado De Cancha De La Telesecundaria Héroes Nacionales Ubicada En Calle 1o. De Mayo, Barrio El Coquito; Agencia San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2014	884,757	884,757	0	0	0.00	Metro Cuadrado	180	0.00	16.00
Construcción De Elemento Vertical Para Confinamiento En Esc. Primaria Simón Bolívar Ubicada En Calle Cuitlahuac, Colonia Las Peñas, Agencia San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2014	66,196	66,196	0	0	0.00	Metro Cuadrado	120	0.00	15.00
Construcción De Elemento Vertical Para Confinamiento De La Escuela Secundaria Héroes De Chapultepec, Fraccionamiento San Ignacio, Agencia San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2014	222,891	222,891	0	0	0.00	Metro Cuadrado	130	0.00	29.00
Construcción De La Clínica De La Mujer En La Agencia Santa Rosa Panzacoala	Oaxaca de Juárez	2014	5,000,000	5,000,000	0	0	0.00	Metro Cuadrado	25,000	0.00	52.00
Construcción De Subsistema De Conducción A Base De Bombeo A Partir De Tanque Existente, Paraje Miravalle; Agencia Trinidad De Veracruz	Oaxaca de Juárez	2014	4,563,259	4,563,259	0	0	0.00	Sistema	1,200	0.00	13.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Paraje Río Dulce Parte Baja, 1a. Etapa, Agencia Trinidad De Viguera	Oaxaca de Juárez	2014	368,707	368,707	0	0	0.00	Metro Lineal	321	0.00	3.00
Elaboración De Estudio Y Proyecto Integral (Represas) De La Cuenca Del Río Grande, Paraje La Cuevita; Agencia De San Luis Beltrán	Oaxaca de Juárez	2014	1,000,000	1,000,000	0	0	0.00	Estudio	3,500	0.00	1.00
Construcción De Cisterna En La Agencia Ubicada En Calle Mártires De Tacubaya; Agencia De Candiani	Oaxaca de Juárez	2014	426,760	426,760	0	0	0.00	Cisterna	250	0.00	15.00
Construcción De Sanitarios En El Preescolar Narciso Mendoza Clave:20djn1417x	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	281,407	281,407	281,407	281,407	100.00	Obra	533	0.00	100.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Ecologicos Secos	Santa María Chimalapa	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	42	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santo Domingo Tepuxtepec	2014	400,000	400,000	399,922	399,922	99.98	Estudio	1,813	0.00	90.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Ecologicos Secos (Nucleo Rural Cerro Del Aire)	Santo Domingo Tepuxtepec	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	211	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Ecologicos Secos	San Juan Ozolotepec	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	615	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Ecologicos Secos	San Juan Ozolotepec	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	967	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Ecologicos Secos	San Pedro el Alto	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	271	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santa Cruz Zenzontepec	2014	400,000	400,000	399,922	399,922	99.98	Estudio	415	0.00	90.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitario Ecologicos Secos	Santa Lucía Monteverde	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	320	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitario Ecologicos Secos	Santa Lucía Monteverde	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	1,092	0.00	0.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitario Ecologicos Secos	Santa Lucía Monteverde	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	799	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitario Ecologicos Secos	Santa Lucía Monteverde	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	631	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitario Ecologicos Secos	Santa Lucía Monteverde	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	152	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Ecologicos Secos	Santa Lucía Monteverde	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	284	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitario Ecologicos Secos	Santiago Tlazoletepec	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	32	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitario Ecologicos Secos	Santo Domingo de Morelos	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	354	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitario Ecologicos Secos	Santo Domingo de Morelos	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	317	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitario Ecologicos Secos	Santo Domingo de Morelos	2014	115,000	115,000	0	0	0.00	Estudio	134	0.00	0.00
Atencion Social (A)	Cobertura estatal	2014	275,557	192,890	103,582	103,582	53.70	Acción	1,345	0.00	40.00
Atencion Social (B)	Cobertura estatal	2014	740,342	518,239	255,270	255,270	49.26	Acción	6,947	0.00	40.00
Atencion Social (C)	Cobertura estatal	2014	186,229	117,278	60,669	60,669	51.73	Acción	1,379	0.00	30.00
Atencion Social (D)	Cobertura estatal	2014	160,887	160,887	73,993	73,993	45.99	Acción	1,724	0.00	40.00
Atencion Social (E)	Cobertura estatal	2014	165,900	116,130	56,238	56,238	48.43	Acción	455	0.00	30.00
Atencion Social (F)	Cobertura estatal	2014	821,369	574,958	323,999	323,999	56.35	Acción	4,444	0.00	40.00
Atencion Social (G)	Cobertura estatal	2014	567,365	567,365	305,064	305,064	53.77	Acción	1,945	0.00	50.00
Supervision Tecnica (A)	Cobertura estatal	2014	314,922	220,445	81,679	81,679	37.05	Acción	1,345	0.00	30.00
Supervision Tecnica (B)	Cobertura estatal	2014	846,105	846,105	219,449	219,449	25.94	Acción	6,947	0.00	30.00
Supervision Tecnica (C)	Cobertura estatal	2014	191,474	134,032	49,661	49,661	37.05	Acción	1,379	0.00	30.00
Supervision Tecnica (D)	Cobertura estatal	2014	262,672	183,871	68,158	68,158	37.07	Acción	1,724	0.00	30.00
Supervision Tecnica (E)	Cobertura estatal	2014	189,600	132,720	49,175	49,175	37.05	Acción	1,379	0.00	30.00
Supervision Tecnica (F)	Cobertura estatal	2014	938,707	938,707	243,466	243,466	25.94	Acción	4,444	0.00	35.00
Supervision Tecnica (G)	Cobertura estatal	2014	926,310	926,310	240,260	240,260	25.94	Acción	1,945	0.00	35.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Felipe Jalapa de Díaz	2014	72,447	72,447	0	0	0.00	Estudio	235	0.00	0.00
Construccion De 14 Aulas Y Tres Anexos En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón	Huautla de Jiménez	2014	10,613,969	10,613,969	2,122,794	2,122,794	20.00	Aula	10,528	0.00	20.00
Rehabilitacion Del Aula De Computo En Escuela Secundaria Jose Vasconcelos	Huautla de Jiménez	2014	240,000	240,000	240,000	240,000	100.00	Aula	10,528	0.00	100.00
Construccion De Dos Aulas, Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	Huautla de Jiménez	2014	1,900,000	1,900,000	0	0	0.00	Obra	229	0.00	0.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Vicente Guerrero	Huautla de Jiménez	2014	36,028	36,028	0	0	0.00	Lote	0	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Aquiles Serdan	Mazatlán Villa de Flores	2014	250,000	250,000	0	0	0.00	Escuela	0	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Jni Antonio De Leon	San Juan Coatzacoapam	2014	250,000	250,000	0	0	0.00	Escuela	36	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	San Juan Coatzacoapam	2014	300,000	300,000	0	0	0.00	Escuela	41	0.00	0.00
Construccion Del Tanque De Captacion De Agua Pluvial	Huautla de Jiménez	2014	407,238	407,238	407,238	407,238	100.00	Metros Cúbicos	74	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Captacion De Agua Pluvial En Barranca Sera	Huautla de Jiménez	2014	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.00	Metro Cuadrado	505	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable En Agua Sotano	Huautla de Jiménez	2014	391,870	391,870	391,870	391,870	100.00	Metros	705	0.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Macedonio Alcalá	San Juan Coatzacoapam	2014	350,000	350,000	0	0	0.00	Escuela	120	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	San Juan Coatzacoapam	2014	350,000	350,000	0	0	0.00	Escuela	0	0.00	0.00
Rehabilitacion Del Aula De Computo En La Esc. Prim. Lic. Benito Juarez	Huautla de Jiménez	2014	360,000	360,000	360,000	360,000	100.00	Aula	10,528	0.00	100.00
Reparaciones Generales En Jni Cuauhtemoc	San Juan Coatzacoapam	2014	200,000	200,000	0	0	0.00	Escuela	0	0.00	0.00
Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Melchor Ocampo	San Lucas Zoquiápam	2014	750,000	750,000	0	0	0.00	Obra	112	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Melchor Ocampo	San Lucas Zoquiápam	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	112	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Presidente Cardenas	San Lucas Zoquiápam	2014	70	250,000	0	0	0.00	Alumno	70	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Adolfo Lopez Mateos	San Martín Toxpalan	2014	450,000	450,000	0	0	0.00	Escuela	96	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	San Martín Toxpalan	2014	350,000	350,000	0	0	0.00	Escuela	48	0.00	0.00
Construccion De Tres Aulas Y Tres Anexos En Jni Benito Juarez	San Mateo Yoloxochitlán	2014	1,337,000	1,337,000	0	0	0.00	Obra	107	0.00	0.00
Demolición Y Drenaje Sanitario En La Calle 16 De Septiembre	Huautla de Jiménez	2014	2,184,671	2,184,671	655,401	655,401	30.00	Metros	10,528	0.00	30.00
Equipamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En Jni Benito Juarez	San Mateo Yoloxochitlán	2014	73,057	73,057	0	0	0.00	Lote	107	0.00	0.00
Cosntruccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Cuauhtemoc	San Mateo Yoloxochitlán	2014	891,000	891,000	0	0	0.00	Obra	137	0.00	0.00
Elaboracion Del Estudio De Pre-Inversión Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C.(La Ventosa - Acayucan) Boca Del Monte - Colonia Cuauhtemoc - La Esmeralda - Poblado 15	Cobertura estatal	2014	2,155,555	2,155,555	568,132	568,132	26.36	Estudio	2,540	0.00	0.00
Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Cuauhtemoc	San Mateo Yoloxochitlán	2014	77,210	77,210	0	0	0.00	Lote	0	0.00	0.00
Elaboracion Del Estudio De Pre-Inversión De La Modernización Y Ampliación De La Carretera Huajuapán De León, Mariscal De Juárez - Santa Cruz De Bravo - Calihuala - Luz De Juárez Y Alcozauca	Cobertura estatal	2014	2,000,000	2,000,000	533,132	533,132	26.66	Estudio	53,043	0.00	0.00
Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En Jni Venustiano Carranza	San Mateo Yoloxochitlán	2014	780,549	780,549	0	0	0.00	Obra	54	0.00	0.00
Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Av. Juárez (Segunda Etapa)	Huautla de Jiménez	2014	2,200,000	2,200,000	1,540,000	1,540,000	70.00	Metros	10,528	0.00	70.00
Elaboracion Del Estudio De Pre-Inversión De La Modernización Y Ampliación De La Carretera Acatlan De Osorio Puebla - Petlancingo Puebla - Chila Puebla - Huajuapán De León Oaxaca	Cobertura estatal	2014	2,000,000	2,000,000	0	0	0.00	Estudio	53,043	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Jni Venustiano Carranza	San Mateo Yoloxochitlán	2014	44,171	44,171	0	0	0.00	Lote	54	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	Santa Cruz Acatepec	2014	350,000	350,000	0	0	0.00	Escuela	247	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Jni Antonio Avendaño Junior	Santa María Chilchotla	2014	250,000	250,000	0	0	0.00	Escuela	63	0.00	0.00
Construccion De Un Anexo En Escuela Secundaria General Leyes De Reforma	Santa María Chilchotla	2014	715,052	715,052	0	0	0.00	ANEXOS	103	0.00	0.00
Equipamiento De Un Anexo En Escuela Secundaria General Leyes De Reforma	Santa María Chilchotla	2014	64,274	64,274	0	0	0.00	Lote	103	0.00	0.00
Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	Santa María Chilchotla	2014	731,387	731,387	0	0	0.00	Obra	41	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	Santa María Chilchotla	2014	25,114	25,114	0	0	0.00	Lote	41	0.00	0.00
Reparaciones Generales Ene Scuola Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	Santa María Chilchotla	2014	350,000	350,000	0	0	0.00	Escuela	31	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Jni Emilia Martz	San Juan Bautista Cuicatlán	2014	350,000	350,000	0	0	0.00	Escuela	95	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En Jnu Gabriela Mistral	San Juan Bautista Cuicatlán	2014	288,799	288,799	0	0	0.00	Aula	24	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Jnu Gabriela Mistral	San Juan Bautista Cuicatlán	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	24	0.00	0.00
Construccion De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	San Pedro Jocotipac	2014	820,000	820,000	0	0	0.00	Obra	79	0.00	0.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez	San Pedro Jocotipac	2014	36,028	36,028	0	0	0.00	Lote	79	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria (Emiliano Zapata)	San Pedro Jocotipac	2014	250,000	250,000	0	0	0.00	Escuela	34	0.00	0.00
Construccion De Un Laboratorio Y Tres Anexos En Telesecundaria	San Pedro Sochiápam	2014	869,455	869,455	0	0	0.00	Obra	59	0.00	0.00
Construccion De Un Aula Didactica De La Escuela Primaria Presidente Juárez	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	300,834	300,834	300,834	300,834	100.00	Pieza	30	0.00	100.00
Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Calle Oro	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	208,000	208,000	100.00	Metros Lineales	59	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	208,000	208,000	100.00	Metro Lineal	228	0.00	100.00
Construccion De Tanque Elevado De 20 M3 (Primera Etapa)	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	204,192	204,191	204,191	204,191	100.00	Metro cúbico	50	0.00	100.00
Construccion De Tanque Elevado De 30 M3 (Primera Etapa)	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	225,840	225,840	225,840	225,840	100.00	Metro cúbico	182	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	217,734	217,734	217,734	217,734	100.00	Metro Lineal	23	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Mantenimiento Del Camino Agua De Lluvia-Xochitonalco Del Km. 0.000 Al Km 2.200	Huautla de Jiménez	2014	468,685	468,685	468,685	468,685	100.00	Kilómetros	1,345	0.00	100.00
Mantenimiento Del Camino Xochitonalco-Peña Campana Del Km. 0.000 Al Km 3.000	Huautla de Jiménez	2014	483,917	483,917	483,917	483,917	100.00	Kilómetros	1,345	0.00	100.00
Limpieza Y Desazolve Del Canal De Aguas Pluviales	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	207,964	207,964	207,964	207,964	100.00	Pieza	26	0.00	100.00
Mantenimiento Del Camino Huautla-Santa Cruz Del Km. 0.000 Al Km 1.500	Huautla de Jiménez	2014	425,753	425,753	425,753	425,753	100.00	Kilómetros	1,016	0.00	100.00
Mantenimiento Del Camino E.C.(Huautla-Santa Cruz) - Loma Chilar Del Km. 0.000 Al Km 2.500	Huautla de Jiménez	2014	463,162	463,162	463,162	463,162	100.00	Kilómetros	665	0.00	100.00
Interconexion Del Colector Colonias Unidas Al Colector General Nazareno	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	195,053	195,053	195,053	195,053	100.00	Metro Lineal	103	0.00	100.00
Construcción Del Camino E.C.(Huautla-San Mateo) - Polideportivo Del Km. 0.000 Al Km 1.250 (Primera Etapa)	Huautla de Jiménez	2014	540,000	540,000	540,000	540,000	100.00	Kilómetros	170	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Alcantarillado (1era Etapa)	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	600,000	208,000	208,000	208,000	100.00	Metro Lineal	92	0.00	100.00
Construcción Del Camino E.C.(Huautla-San Mateo) - Polideportivo Del Km. 0.000 Al Km 1.250 (Segunda Etapa)	Huautla de Jiménez	2014	362,483	362,483	362,483	362,483	100.00	Kilómetros	170	0.00	100.00
Construcción De Camino A Base De Concreto Hidráulico De 200 MI En Agua De La Rosa	Huautla de Jiménez	2014	800,000	800,000	800,000	800,000	100.00	Metro Lineal	554	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario Sobre La Calle De Rio Balsas	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00	Metro Lineal	82	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Mixteca	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	208,000	208,000	100.00	Metro Lineal	83	0.00	100.00
Construcción De Camino A Base De Concreto Hidráulico De 50 MI En San Andres-El Encinal	Huautla de Jiménez	2014	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Metro Lineal	1,970	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Sanitario	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	208,000	208,000	100.00	Metro Lineal	58	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Agua Potable En San Andres Hidalgo	Huautla de Jiménez	2014	110,000	110,000	110,000	110,000	100.00	Obra	1,970	0.00	100.00
Construcción De Drenaje Sanitario En Callejon 5 De Febrero	Huautla de Jiménez	2014	450,000	450,000	450,000	450,000	100.00	Metros Lineales	10,528	0.00	100.00
Rehabilitacion De Sanitarios Y Obra Exterior En La Esc. Prim. Monte Alban	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	151,804	151,804	151,804	151,804	100.00	Pieza	90	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Agua Potable En San Andres	Huautla de Jiménez	2014	500,000	500,000	400,000	400,000	80.00	Sistema	1,970	0.00	80.00
Perforacion De Pozo Profundo A 80 Mts	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	654,402	654,402	654,402	654,402	100.00	Pieza	361	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Sanitario En Callejon Agua Seca	Huautla de Jiménez	2014	95,000	95,000	95,000	95,000	100.00	Metro Lineal	10,528	0.00	100.00
Introduccion De La Red De Agua Potable 1ra Etapa	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	208,000	208,000	100.00	Metro Lineal	62	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Carcamo De Rebombeo	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	220,508	220,508	220,508	220,508	100.00	Pieza	15,000	0.00	100.00
Introduccion De La Red De Drenaje 1ra Etapa	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	208,000	208,000	100.00	Metro Lineal	57	0.00	100.00
Construccion De Alumbrado Publico	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	588,226	588,226	588,226	588,226	100.00	Pieza	86	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,502	208,502	208,502	208,502	100.00	Metro Lineal	118	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	207,900	207,900	207,900	207,900	100.00	Metro Lineal	179	0.00	100.00
Construccion De Tanque Elevado De 30 M3 (Primera Etapa)	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	225,840	225,840	225,840	225,840	100.00	Metros Lineales	156	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,979	208,979	208,979	208,979	100.00	Metros Lineales	58	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Sanitario	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	208,000	208,000	100.00	Metros Lineales	16	0.00	100.00
Equipamiento De Un Laboratorio Y Un Anexo En Telesecundaria	San Pedro Sochiápam	2014	141,877	141,877	0	0	0.00	Lote	59	0.00	0.00
Construccion De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Melchor Ocampo	San Pedro Sochiápam	2014	371,000	371,000	0	0	0.00	Obra	40	0.00	0.00
Construcción Del Camino Periferico 20 De Noviembre	Huautla de Jiménez	2014	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00	Metros	10,528	0.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	San José Chiltepec	2014	647,376	647,376	0	0	0.00	Escuela	142	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Melchor Ocampo	San Pedro Sochiápam	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	40	0.00	0.00
Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Calle Rodolfo Calvo	Huautla de Jiménez	2014	240,000	240,000	240,000	240,000	100.00	Metros Lineales	10,528	0.00	100.00
Construccion Del Tanque De Captacion De Agua Pluvial En El Carrizal	Huautla de Jiménez	2014	474,821	474,821	474,821	474,821	100.00	Metro cúbico	579	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Pluvial En Llano Verde	Huautla de Jiménez	2014	1,407,361	1,407,361	844,416	844,416	60.00	Metro Cuadrado	153	0.00	75.00
Mantenimiento Del Camino San Andrés - Plan Carlota Del Tramo Km. 0.000 Al Km. 3.500 Subtramo A Rehabilitar Del Km. 0.000 Al Km. 1.000	Huautla de Jiménez	2014	473,769	473,769	71,065	71,065	15.00	Kilómetro	41	0.00	15.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez	San José Chiltepec	2014	761,975	761,975	0	0	0.00	Escuela	103	0.00	0.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Secundaria Tecnica Num 201	Reyes Etlá	2014	920,267	920,267	0	0	0.00	Aula	96	0.00	0.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria Tecnica Num 201	Reyes Etlá	2014	39,228	39,228	0	0	0.00	Lote	96	0.00	0.00
Mantenimiento Del Camino San Andrés - Plan Carlota Del Tramo Km. 0.000 Al Km. 3.500 Subtramo A Rehabilitar Del Km. 1.000 Al Km. 2.000	Huautla de Jiménez	2014	493,010	493,010	73,952	73,952	15.00	Kilómetro	41	0.00	15.00
Construccion De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Bicentenario	San Juan del Estado	2014	722,542	722,542	0	0	0.00	Laboratorio	51	0.00	0.00
Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Bicentenario	San Juan del Estado	2014	180,860	180,860	0	0	0.00	Lote	51	0.00	0.00
Construccion De Un Laboratorio En Est. No. 218	Soledad Etlá	2014	722,542	722,542	0	0	0.00	Laboratorio	258	0.00	0.00
Equipamiento De Un Laboratorio En Est. No. 218	Soledad Etlá	2014	180,860	180,860	0	0	0.00	Lote	258	0.00	0.00
Construccion De Un Aula De Usos Múltiples En Est. No. 84	Villa de Etlá	2014	715,052	715,052	0	0	0.00	Aula	565	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula De Usos Múltiples En Est. 84	Villa de Etlá	2014	44,304	44,304	0	0	0.00	Lote	565	0.00	0.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Emiliano Zapata	San Pedro Jicayán	2014	785,095	785,095	0	0	0.00	2	110	0.00	0.00
Construccion De Dos Aulas En J.N.U. Enrique Pestalozzi	Santiago Pinotepa Nacional	2014	596,727	596,727	0	0	0.00	Aula	72	0.00	0.00
Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. Enrique Pestalozzi	Santiago Pinotepa Nacional	2014	45,452	45,452	0	0	0.00	Lote	72	0.00	0.00
Construccion De Dos Aulas Y Tres Anexos En J.N.R. Libertad	Santiago Pinotepa Nacional	2014	1,082,234	1,082,234	0	0	0.00	Escuela	61	0.00	0.00
Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En J.N.R. Libertad	Santiago Pinotepa Nacional	2014	58,614	58,614	0	0	0.00	Lote	61	0.00	0.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Secundaria General 5 De Mayo	Santiago Pinotepa Nacional	2014	785,096	785,096	0	0	0.00	2 ANEXOS	260	0.00	0.00
Construccion De Tres Aulas Y Tres Anexos En J.N.U. Esperanza Margot Carmona Meza	Santiago Pinotepa Nacional	2014	1,337,000	1,337,000	0	0	0.00	Escuela	44	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Equipamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En J.N.U. Esperanza Margot	Santiago Pinotepa	2014	73,057	73,057	0	0	0.00	Lote	44	0.00	0.00
Carmona Meza	Nacional	2014	208,000	208,000	208,000	208,000	100.00	Metro Lineal	16	0.00	100.00
Construccion De La Red De Drenaje Sanitario 1ra Etapa	Santa Cruz Xoxocotlán										
Construccion De La Red De Drenaje Sanitario	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,551	208,551	208,551	208,551	100.00	Metro Lineal	20	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario 1ra Etapa	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	208,000	208,000	100.00	Metro Lineal	60	0.00	100.00
Mantenimiento Del Camino San Andrés - Plan Carlota Del Tramo Km. 0.000 Al Km. 3.500 Subtramo A Rehabilitar Del Km. 2.000 Al Km. 3.000	Huautla de Jiménez	2014	512,251	512,251	76,838	76,838	15.00	Kilómetro	41	0.00	15.00
Mantenimiento Del Camino San Andrés - Plan Carlota Del Tramo Km. 0.000 Al Km. 3.500 Subtramo A Rehabilitar Del Km. 3.000 Al Km.3.500	Huautla de Jiménez	2014	265,746	265,746	39,862	39,862	15.00	Metros	41	0.00	15.00
R.D. Ampliacion De Energia Electrica En La Calle Vicente Juarez	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	208,000	208,000	100.00	Pieza	0	0.00	100.00
Construccion De Red De Drenaje Sanitario	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	207,998	207,998	207,998	207,998	100.00	Metro Lineal	125	0.00	100.00
R.D. Ampliacion De Energia Electrica En La Calle Camio Real	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	208,000	208,000	100.00	Pieza	38	0.00	100.00
Rehabilitacion De Alumbrado Publico Sobre Avenida Oaxaca-Xoxocotlan Y Calle Porfirio Diaz	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	5,883,056	5,883,056	5,883,056	5,883,056	100.00	Pieza	77,833	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica Para La Privada De Luna	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	206,141	206,141	206,141	206,141	100.00	Pieza	57	0.00	100.00
Construccion De Alumbrado Publico En Las Calles De Moctezuma Y Hornos	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	418,156	418,156	418,156	418,156	100.00	Pieza	39	0.00	100.00
Construccion De Tres Anexos En Jni 19 De Mayo	San Jacinto Tlaxcoatepec	2014	540,340	540,340	0	0	0.00	ANEXOS	0	0.00	0.00
Equipamiento De Un Anexo En Jni 19 De Mayo	San Jacinto Tlaxcoatepec	2014	29,728	29,728	0	0	0.00	Lote	0	0.00	0.00
Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Jnu Jacobo Rousseau	San Lorenzo Texmelúcan	2014	780,549	780,549	0	0	0.00	Escuela	0	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Jnu Juan Jacobo Rousseau	San Lorenzo Texmelúcan	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	0	0.00	0.00
Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Año De Juarez	Santa Cruz Zenzontepec	2014	331,387	331,387	0	0	0.00	Aula	0	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Año De Juarez	Santa Cruz Zenzontepec	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	0	0.00	0.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Un Aula En Jni Emiliano Zapata	Santa Cruz Zenzontepec	2014	288,799	288,799	0	0	0.00	Aula	0	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Jni Emiliano Zapata	Santa Cruz Zenzontepec	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	0	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Jni Vicente Guerrero	Santa Cruz Zenzontepec	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	0	0.00	0.00
Ampliación Y Regularización De La Red De Distribución De Agua Potable	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	289,029	289,029	289,029	289,029	100.00	Metros Lineales	132	0.00	100.00
Construcción De Tanque Elevado Cap. 20.M3 1ra Etapa	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	207,999	207,999	207,999	207,999	100.00	Tanque	42	0.00	100.00
Construcción De La Red De Agua Potable	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	208,000	208,000	100.00	Pozos	344	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,483	208,483	208,483	208,483	100.00	Pozo	66	0.00	100.00
Construcción De La Red De Drenaje Pluvial	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	440,462	440,462	440,462	440,462	100.00	Pieza	49	0.00	100.00
Actualización Del Proyecto Ejecutivo Del Relleno Sanitario De Patio Iglesia	Huautla de Jiménez	2014	287,000	287,000	287,000	287,000	100.00	Proyecto	262	0.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Progreso (2a. Etapa)	San Esteban Atlatlahuca	2014	2,000,000	2,000,000	0	0	0.00	M2, Concreto hidráulico	0	0.00	0.00
Ampliación De La Distribución De Energía Eléctrica	San Juan Tamazola	2014	860,527	860,527	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	Santa Lucía Monteverde	2014	1,016,653	1,016,653	1,016,653	1,016,653	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino A Amatitlan (2a Etapa)	Santa María Zacatepec	2014	1,610,540	1,610,540	1,610,540	1,610,540	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00
Construcción De Gradas Para Canchas De Fútbol	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	509,191	517,970	0	0	0.00	-1	0	0.00	0.00
Ampliación De 1 768 Km De Red De Distribución De Energía Eléctrica	San Lucas Ojitlán	2014	1,548,646	1,548,646	1,548,646	1,548,646	100.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	1,664,410	1,664,410	0	0	0.00	-1	0	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia La Fra	San Lorenzo Cacaotepec	2014	926,882	926,882	926,882	926,882	100.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Morelos	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	1,005,741	1,005,741	1,005,741	1,005,741	100.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a Etapa)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	252,611	252,611	252,611	252,611	100.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Construcción De Alumbrado Público En La Calle Galilea	San Agustín de las Juntas	2014	140,219	140,219	0	0	0.00	Luminaria	0	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Camino Real (1a. Etapa)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	473,493	473,493	473,493	473,493	100.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Leandro Valle Y Benito Juarez (1a. Etapa)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	508,621	508,621	508,621	508,621	100.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Segunda Etapa De Clausura Y Saneamiento Del Sitio De Disposicion Final Del Municipio De Oaxaca De Juarez	Villa de Zaachila	2014	22,022,222	22,022,222	0	0	0.00	Obra	0	0.00	0.00
Construccion De Cancha De Usos Múltiples	San José del Progreso	2014	594,733	594,733	594,733	594,733	100.00	Cancha	0	0.00	0.00
Construccion De Un R. S. Tipo "C" Para El Municipio De Villa De Tututepec De Melchor Ocampo, Oax	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	5,820,000	5,820,000	0	0	0.00	Obra	0	0.00	0.00
Rehabilitación Del Tiradero A Cielo Abierto Ubicado En La Ciénega li, Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro Integral Intermunicipal Para El Manejo De Rsu Y Rme En San Pedro Pochutla, Oax	San Pedro Pochutla	2014	6,800,000	6,800,000	0	0	0.00	Obra	0	0.00	0.00
Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica (2a Etapa)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	450,000	450,000	450,000	450,000	100.00	Módulo	0	0.00	0.00
Saneamiento Del Tiradero A Cielo Abierto De La Agencia De Puerto Ángel, Pochutla, Oax	San Pedro Pochutla	2014	1,940,000	1,940,000	0	0	0.00	Obra	0	0.00	0.00
Construcción Del Centro De Manejo Integral De Residuos Sólidos Urbanos (Cmirs) En Asunción Nochixtlan, Oaxaca	Asunción Nochixtlan	2014	4,117,778	4,117,778	0	0	0.00	Obra	0	0.00	0.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	San Agustín Loxicha	2014	507,491	507,491	507,491	507,491	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
Construcción De Alumbrado Publico Solar	San Sebastián Río Hondo	2014	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00	Luminaria	0	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion Energia Electrica Subterranea En La Col. Zaachila li	Mazatlán Villa de Flores	2014	452,582	630,252	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Construccion De Alumbrado Publico Solar (2a. Etapa)	San Sebastián Río Hondo	2014	304,676	304,676	304,676	304,676	100.00	Luminaria	0	0.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal 1a. Etapa	Ixtlán de Juárez	2014	508,620	508,620	508,620	508,620	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00
Repotencion De La Red Existente	San Pedro Ocopetatlillo	2014	320,966	320,966	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Paraje Tierra Colorada	Santa María Atzompa	2014	1,537,948	1,537,948	1,537,948	1,537,948	100.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Energia Electrica En La Col. Guadalupe	San Andrés Huaxpaltepec	2014	935,879	935,879	0	0	0.00	-1	0	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Ixtlán de Juárez	2014	1,521,417	1,521,417	1,521,417	1,521,417	100.00	Kilómetros	0	0.00	0.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Energia Electrica (Barrio Ñundazo)	San Pedro Jicayán	2014	799,936	799,936	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliacion Y Repotencion De La Red De Energia Electrica En La Colonia Reforma	Santiago Pinotepa Nacional	2014	986,452	986,452	0	0	0.00	-1	0	0.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Guerrero	Ixtlán de Juárez	2014	508,620	508,620	508,620	508,620	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Lambytieco	Tlacolula de Matamoros	2014	661,221	661,221	661,221	661,221	100.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Programa De Rehabilitacion De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfaltico	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2014	12,463,138	12,463,138	0	0	0.00	Metro Cuadrado	0	0.00	84.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Independencia	Santiago Comaltepec	2014	508,620	508,620	508,620	508,620	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00
Ampliacion Y Repotencion De La Red De Energia Electrica En El Barrio El Tigre	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	1,745,000	1,745,000	0	0	0.00	-1	0	0.00	0.00
Programa De Rehabilitacion De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfaltico	Salina Cruz	2014	11,873,724	11,873,724	0	0	0.00	Metro Cuadrado	0	0.00	84.00
Programa De Rehabilitacion De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfaltico	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	11,771,503	11,771,503	0	0	0.00	Metro Cuadrado	0	0.00	84.00
Programa De Rehabilitacion De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfaltico	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	12,602,619	12,602,619	0	0	0.00	Metro Cuadrado	0	0.00	84.00
Construccion De Pavimento Guarnicion Y Banqueta En La Calle Quetzatcoatl En La Colonia Anahuac	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	831,969	831,969	831,969	831,969	100.00	M2, Concreto hidráulico	128	0.00	100.00
Construccion De Pavimento En La Calle La Soledad	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	218,224	218,224	218,224	218,224	100.00	M2, Concreto hidráulico	15	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle La Soledad	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	395,533	395,533	395,533	395,533	100.00	Metro Lineal	15	0.00	100.00
Introduccion De Alumbrado Publico En La Calle La Soledad	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	48,940	48,940	48,940	48,940	100.00	Pieza	15	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Introduccion De Alumbrado Publico En La Calle Quetzatcoatl	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	160,000	160,000	160,000	160,000	100.00	Pieza	128	0.00	100.00
Construccion De Pavimento Guarnicion Y Banqueta En La Cuahutemoc De La Colonia Anahuac	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	342,416	342,416	342,416	342,416	100.00	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00
Construccion De Pavimento Guranicion Y Banqueta Y Alumbrado Publico En La Calle Linda Vista	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	197,784	197,784	197,784	197,784	100.00	Metro Cuadrado	32	0.00	100.00
Construccion De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Guillermo Rojas Mijangos	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	607,922	607,922	0	0	0.00	Obra	211	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Guillermo Rojas Mijangos	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	59,196	59,196	0	0	0.00	Lote	211	0.00	0.00
Construccion De Tres Anexos En Jnu Gregorio Torres Quintero	San Sebastián Coatlán	2014	484,117	484,117	0	0	0.00	ANEXOS	56	0.00	0.00
Equipamiento De Un Anexo En Jnu Gregorio Torres Quintero	San Sebastián Coatlán	2014	29,728	29,728	0	0	0.00	Lote	56	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	San Sebastián Coatlán	2014	198,918	198,918	0	0	0.00	Escuela	162	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	San Sebastián Coatlán	2014	350,000	350,000	0	0	0.00	Escuela	86	0.00	0.00
Construccion De Tres Anexos En Jni Miguel Aleman Valdez	Santiago Xanica	2014	584,756	584,756	0	0	0.00	3 ANEXOS	45	0.00	0.00
Proyectos De Obra, Proyectos Ejecutivos, Proyectos Productivos, Proyectos De Fomento Y Supervision De Obra	Huautla de Jiménez	2014	1,801,317	1,801,317	1,801,317	1,801,317	100.00	Asesoría	10,528	0.00	100.00
Equipamiento De Un Anexo En Jni Miguel Aleman Valdez	Santiago Xanica	2014	29,728	29,728	0	0	0.00	Lote	45	0.00	0.00
Construccion De Dos Anexos En Esuela Primaria Margarita Maza De Juárez	Santiago Xanica	2014	785,095	785,095	0	0	0.00	2 ANEXOS	76	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En Jni Doña Josefa Ortiz De Dominguez	Santiago Xanica	2014	330,347	330,347	0	0	0.00	Aula	24	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Jni Doña Josefa Ortiz De Dominguez	Santiago Xanica	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	24	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Lic. Gustavo Díaz Ordaz	Santa Cruz Zenzontepec	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	0	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En Jnixochitl	Santa Cruz Zenzontepec	2014	288,799	288,799	0	0	0.00	Aula	0	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Jni Xochitl	Santa Cruz Zenzontepec	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	0	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En Jni Carlos A. Carrillo	Santiago Textitlán	2014	832,461	832,461	0	0	0.00	Escuela	0	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Jni Carlos A. Carrillo	Santiago Textitlán	2014	44,171	44,171	0	0	0.00	Lote	0	0.00	0.00
Construccion De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria	Santiago Textitlán	2014	459,257	459,257	137,777	137,777	30.00	LABORATORIO-TALLER	0	0.00	19.00
Equipamiento De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria	Santiago Textitlán	2014	111,716	111,716	0	0	0.00	Lote	0	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En Telesecundaria	Santiago Textitlán	2014	383,901	383,901	115,170	115,170	30.00	Aula	0	0.00	15.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	Santiago Textitlán	2014	25,114	25,114	0	0	0.00	Lote	0	0.00	0.00
Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juárez	Coicoyán de las Flores	2014	962,052	962,052	0	0	0.00	Obra	0	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	Coicoyán de las Flores	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	0	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Emiliano Zapata	Asunción Nochixtlán	2014	350,000	350,000	0	0	0.00	Escuela	0	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	Santa María Yagsoyúa	2014	489,636	489,636	0	0	0.00	Escuela	0	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	San Felipe Tejalácam	2014	450,000	450,000	0	0	0.00	Escuela	375	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Jnr Policarpo T. Sanchez Santiago	San Felipe Tejalácam	2014	200,000	200,000	0	0	0.00	Escuela	53	0.00	0.00
Construccion De Un Laboratorio-Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	San Francisco Telixtlahuaca	2014	999,352	999,352	0	0	0.00	Obra	26	0.00	0.00
Equipamiento De Un Laboratorio-Taller Y Un Anexo En Telesecundaria	San Francisco Telixtlahuaca	2014	141,877	141,877	0	0	0.00	Lote	26	0.00	0.00
Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En Jnr Gabriela Mistral	San Pablo Etla	2014	656,238	656,238	0	0	0.00	Obra	57	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Jnr Gabriela Mistral	San Pablo Etla	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	57	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	Santa Inés del Monte	2014	1,010,023	1,010,023	0	0	0.00	Escuela	203	0.00	0.00
Rehabilitacion Puesta En Servicio Estabilizacion Y Operacion Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santiago Yolomécatl	2014	3,766,741	3,766,741	0	0	0.00	Planta	1,879	0.00	0.00
Rehabilitacion Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Tlacolula de Matamoros	2014	10,000,000	10,000,000	0	0	0.00	Planta	13,821	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas	Santa Inés del Monte	2014	582,336	582,336	0	0	0.00	Escuela	34	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En Jnu Amado Nervo (Col. Vicente Guerrero)	Villa de Zaachila	2014	305,585	305,585	0	0	0.00	Aula	24	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Jnu Amado Nervo (Col. Vicente Guerrero)	Villa de Zaachila	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	24	0.00	0.00
Construccion De Dos Anexos En Jni Jose Marti (Fracc. Real Del Valle)	Villa de Zaachila	2014	584,756	584,756	0	0	0.00	2 ANEXOS	70	0.00	0.00
Rehabilitacion Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Juan Cacahuatpec	2014	3,857,409	3,857,409	0	0	0.00	Planta	4,236	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En Jnr Jean Piaget	Villa de Zaachila	2014	305,585	305,585	0	0	0.00	Aula	24	0.00	0.00
Rehabilitacion Puesta En Servicio Estabilizacion Y Operacion Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santa Catarina Juquila	2014	5,000,000	5,000,000	3,879,485	3,879,485	77.59	Planta	6,220	0.00	60.00
Equipamiento De Un Aula En Jnr Jean Piaget	Villa de Zaachila	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	24	0.00	0.00
Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santos Reyes Nopala	2014	13,148,805	13,148,805	10,250,617	10,250,617	77.96	Planta	5,201	0.00	70.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Adolfo Velasco Martinez	Villa de Zaachila	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	36	0.00	0.00
Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales	Villa de Zaachila	2014	10,000,000	10,000,000	0	0	0.00	Planta	13,959	0.00	0.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Benemerito De Las America (Fracc. Real Del Valle)	Villa de Zaachila	2014	785,095	785,095	0	0	0.00	2 ANEXOS	75	0.00	0.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	Villa de Zaachila	2014	785,095	785,095	0	0	0.00	2 ANEXOS	84	0.00	0.00
Ampliacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a Etapa)	Santa María Huatulco	2014	4,482,893	4,482,893	0	0	0.00	Planta	7,409	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En Jnu Rosaura Zapata Cano (Col. Lomas De La Cuesta)	Villa de Zaachila	2014	305,585	305,585	0	0	0.00	Aula	24	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Jnu Rosaura Zapata Cano (Col. Lomas De La Cuesta)	Villa de Zaachila	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	24	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santa María Temaxcalapa	2014	2,546,564	2,546,564	1,859,149	1,859,149	73.01	Planta	968	0.00	70.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria General Vicente Guerrero	San Pablo Huixtepec	2014	331,387	331,387	0	0	0.00	Aula	36	0.00	0.00
Elaboracion De Estudios Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Pedro y San Pablo Teposcolula	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	3,989	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Hermanos Flores Magon (Col. Miguel Aleman)	Oaxaca de Juárez	2014	1,393,965	1,393,965	0	0	0.00	Escuela	406	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	Santiago Nundiche	2014	250,000	250,000	0	0	0.00	Escuela	0	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Justo Sierra	Loma Bonita	2014	331,387	331,387	0	0	0.00	Aula	0	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Libertad	Loma Bonita	2014	331,387	331,387	0	0	0.00	Aula	0	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Libertad	Loma Bonita	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	0	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Bicentenario	Loma Bonita	2014	331,387	331,387	0	0	0.00	Aula	0	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Bicentenario	Loma Bonita	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	0	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En Jnu Diego Rivera (Col. El Rubi)	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	281,597	281,597	0	0	0.00	Aula	0	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Jnu Diego Rivera (Col. El Rubi)	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	0	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En Jnu Frida Kahlo	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	305,585	305,585	0	0	0.00	Aula	0	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Jnu Frida Kahlo	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	0	0.00	0.00
Programa De Rehabilitacion De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfaltico	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	1,989,017	1,289,017	0	0	0.00	Metro Cuadrado	0	0.00	84.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	2014	1,500,000	1,500,000	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Jni Margarita Maza De Juarez	San Francisco Ozolotepec	2014	250,000	250,000	0	0	0.00	Escuela	0	0.00	0.00
Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Bilingüe Redencion Del Indio, Clave 20dpb0404b (1a.	Santa Lucía Monteverde	2014	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	Cancha	0	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Tres Aulas Y Anexos De La Escuela Telesecundaria	San Lorenzo Texmelúcan	2014	1,582,650	1,582,650	1,582,650	1,582,650	100.00	Aula	75	0.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio	San Francisco Ozolotepec	2014	250,000	250,000	0	0	0.00	Escuela	0	0.00	0.00
Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Valentin Gomez Farias, Clave 20dpb0402d	Santa Lucía Monteverde	2014	1,399,999	1,399,999	1,399,999	1,399,999	100.00	Cancha	0	0.00	0.00
Costruccion De Dos Aulas Didacticas En Jardin De Niños "Juan Enrique Pestalozzi Clave 20djn02262"	Santa María Coyotepec	2014	452,488	452,488	452,488	452,488	100.00	Obra	0	0.00	0.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Lorenzo Texmelúcan	2014	2,337,552	2,337,552	2,337,552	2,337,552	100.00	Sistema	310	0.00	100.00
Elaboracion De Estudios Y Rproyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Pablo Etlá	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	3,658	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Soledad Etlá	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	3,407	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Elaboracion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Villa de Etlá	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	7,285	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Agustín Etlá	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	3,708	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Juan del Estado	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	2,531	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Juan Guelavía	2014	500,000	500,000	14,207	14,207	2.84	Estudio	3,002	0.00	30.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santa Cruz Papalutla	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	1,835	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Tlalixtac de Cabrera	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	8,881	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santiago Suchilquitongo	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	7,276	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Pablo Huitzo	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	5,519	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santo Domingo Ingenio	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	5,895	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Unión Hidalgo	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	13,683	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	74,825	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Teotitlán del Valle	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	4,357	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Sebastián Tutla	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	4,534	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Ciudad Ixtepec	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	25,381	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Francisco Ozolotepec	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	871	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Agustín Tlacotepec	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	431	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Magdalena Teitipac	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	4,297	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Agustín Yatareni	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	3,709	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Magdalena Tequisistlán	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	3,829	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Zimatlán de Álvarez	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	10,986	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santa Catarina Juquila	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	6,220	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santa María Huatulco	2014	500,000	500,000	20,976	20,976	4.20	Estudio	1,259	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santa María Huatulco	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	7,409	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Cosolapa	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	8,320	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	7,164	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Miguel Quetzaltepec	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	3,860	0.00	0.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica (3a Ftana)	Santiago Tilantongo	2014	1,067,790	1,067,790	1,067,790	1,067,790	100.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle De Cigres	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	240,276	240,276	240,276	240,276	100.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Huautla de Jiménez	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	10,528	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Loma Bonita	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	31,485	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Juan Bautista Cuicatlán	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	3,908	0.00	0.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Concepción Pápalo	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	674	0.00	30.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santa María Tlahuitoltepec	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	3,452	0.00	0.00
Terminacion De Aula De Medios Escuela Primaria Gregorio N Chavez Clave 20dpr1086n	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	Aula	250	0.00	100.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Matías Romero Avendaño	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	18,944	0.00	0.00
Construccion De Sanitarios Y Un Aula Didactica Est. Regional De 6.00 X 8.00 En La Escuela Primaria Juan Escutia	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	430,000	430,000	430,000	430,000	100.00	Aula	354	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santo Domingo Petapa	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	5,429	0.00	0.00
Impermeabilizacion De Aulas Y Rehabilitacion De Baños Jardin De Niños Paz Migueles De Jimenez Ruiz, Clave 20dtv10119r	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00	Aula	177	0.00	100.00
Supervision Tecnica (A)	Cobertura estatal	2014	639,392	639,392	363,057	363,057	56.78	Acción	23,066	0.00	50.00
Supervicion Tecnica (B)	Cobertura estatal	2014	90,921	90,921	51,627	51,627	56.78	Acción	1,879	0.00	50.00
Construccion De Una Direccion Y Snaitarios Est. Regional 5.30 X 6.00 En El Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	Aula	124	0.00	100.00
Supervicion Tecnica (C)	Cobertura estatal	2014	102,121	102,121	57,986	57,986	56.78	Acción	1,135	0.00	50.00
Supervicion Tecnica (D)	Cobertura estatal	2014	844,828	844,828	479,707	479,707	56.78	Acción	94,866	0.00	50.00
Contraloria Social (A)	Cobertura estatal	2014	20,000	20,000	0	0	0.00	Acción	23,066	0.00	0.00
Contraloria Social (B)	Cobertura estatal	2014	5,000	5,000	0	0	0.00	Acción	1,879	0.00	0.00
Construccion De Dos Aulas Didacticas Est. Regional De 6.00 X 8.00 Mts. En La Escuela Primaria Revolucion	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Aula	247	0.00	100.00
Contraloria Social (C)	Cobertura estatal	2014	10,000	10,000	0	0	0.00	Acción	1,135	0.00	0.00
Contraloria Social (D)	Cobertura estatal	2014	15,000	15,000	0	0	0.00	Acción	94,866	0.00	0.00
Construccion De Una Aula Para Laboratorio Escuela Telesecundaria Clave 20dtv1028w	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Aula	55	0.00	100.00
Construccion De Un Aula Didactica Est. Regional 12.00 X 8.00 Mts. En La Escuela Primaria Urbana Federal Raul Bolaños Cacho Guendulain	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	320,000	320,000	320,000	320,000	100.00	Aula	177	0.00	100.00
Tres Aulas Didacticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 Y Obra Exterior En Esc. Prim. Esfuerzo Comunitario	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	677,636	677,636	203,291	203,291	30.00	Aula	90	0.00	60.00
Reparaciones Generales En El Edificio A,B Y F En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	1,121,114	1,121,114	336,334	336,334	30.00	Aula	181	0.00	30.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion Del Centro De Salud De Dos Consultorios	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	2,488,659	2,488,659	746,598	746,598	30.00	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1,584	0.00	30.00
Construccion Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre En El Parque Del Niño	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Pieza	100	0.00	100.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	San Francisco Ozolotepec	2014	250,000	250,000	0	0	0.00	Escuela	0	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Jni Federico Froebel	San Marcial Ozolotepec	2014	289,867	289,867	0	0	0.00	Escuela	0	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	San Marcial Ozolotepec	2014	878,766	878,766	0	0	0.00	Escuela	0	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Progreso	San Marcial Ozolotepec	2014	339,497	339,497	0	0	0.00	Escuela	0	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Abraham Castellanos	Santo Domingo Ozolotepec	2014	250,000	250,000	0	0	0.00	Escuela	0	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Jnu Luz Maria Zabaleta De Elsner	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	250,000	250,000	0	0	0.00	Escuela	0	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Parimaria Moreslos (Col. El Mirador)	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	350,000	350,000	0	0	0.00	Escuela	0	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas Col. La Soledad	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	250,000	250,000	0	0	0.00	Escuela	0	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	250,000	250,000	0	0	0.00	Escuela	0	0.00	0.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: El Faro A San Dionisio Del Mar	San Dionisio del Mar	2014	499,600	499,600	0	0	0.00	Kilómetros	98	0.00	0.00
Conservacion De Camino Rural Tramo Camino San Jose, San Juan Tamazola A Camino Santa Ines De Zaragoza	San Juan Tamazola	2014	999,200	999,200	0	0	0.00	Kilómetros	196	0.00	0.00
Conservacion De Camino Rural Tramo Camino Pericon, Santa Maria Apazco A Camino Loma Larga, Santa Maria Apazco	Santa Maria Apazco	2014	499,600	499,600	0	0	0.00	Kilómetros	98	0.00	0.00
Conservacion De Camino Rural Tramo Camino Ojo De Agua Santo Domingo Nuxaa A Camino San Juan Monte Flor San Juan Tamazola	Santo Domingo Nuxaa	2014	499,600	499,600	0	0	0.00	Kilómetros	98	0.00	0.00
Conservacion De Camino Rural Tramo Camino El Almacen, Santa Maria Apazco A Camino Santiago Apoala	Santa Maria Apazco	2014	749,400	749,400	0	0	0.00	Kilómetros	147	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Conservacion De Camino Rural Tramo Camino San Juan Ixtaltepec, San Pedro Coxcaltepec Cantaros A Camino San Antonio Nuyoo, Santa Maria Apazco	Santa María Apazco	2014	499,600	499,600	0	0	0.00	Kilómetros	98	0.00	0.00
Conservacion De Camino Rural Tramo Camino San Juan Yuta, San Juan Tamazola A Camino Los Sabinos Santa Maria Peñoles	San Juan Tamazola	2014	749,400	749,400	0	0	0.00	Kilómetros	147	0.00	0.00
Conservacion De Camino Rural Tramo Camino Cerro Prieto, San Miguel Chicahua A Camino Sando Nuu, Santa Maria Apazco	San Miguel Chicahua	2014	504,596	504,596	0	0	0.00	Kilómetros	99	0.00	0.00
Conservacion De Camino Rural Tramo Camino Llano De La Canoa San Juan Tamazola A Camino San Juan Yuta San Juan Tamazola	San Juan Tamazola	2014	499,600	499,600	0	0	0.00	Kilómetros	98	0.00	0.00
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C.(Huajuapán - Oaxaca) Casa Pastoral Del Km. 1 000 Al Km. 2 000	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	4,000,000	4,000,000	0	0	0.00	Kilómetro	53,043	0.00	0.00
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Santa Teresa - El Naranjo Del Km. 1 100 Al Km. 2 629.82	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	4,500,000	4,500,000	0	0	0.00	Kilómetros	53,043	0.00	0.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: Atalaya - Desviacion Imperio	Santiago Yosondúa	2014	424,660	424,660	121,702	121,702	28.66	Kilómetros	83	0.00	0.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: Paz Y Progreso - Llano De San Vicente	Santa María Yucuhiti	2014	399,680	399,680	114,534	114,534	28.66	Kilómetros	78	0.00	0.00
Estudio Costo Beneficio Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino San Lorenzo Victoria - Santiago Yucuyachi E.C.(Mariscala De Juarez - Santiago Tamazola - Calihuala) Del Km. 0 000 Al Km. 25	San Lorenzo Victoria	2014	120,000	120,000	118,985	118,985	99.15	Estudio	506	0.00	100.00
Conservación Del Camino Rural Tramo E.C.(Jalapa De Díaz - San Felipe Usila) - Piedra De Azucar	San Felipe Usila	2014	120,000	120,000	0	0	0.00	Kilómetros	228	0.00	0.00
Reconstrucción Del Camino E.C.(San Isidro La Reforma - Tanetze De Zaragoza) - Santo Domingo Cacalotepec - San Miguel Yatao, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 20 000	San Miguel Yatao	2014	1,017,189	1,017,189	515,157	515,157	50.65	Kilómetros	545	0.00	5.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Estudio De Costo Beneficio Para La Construccion Del Puente Vehicular S/Rio La Virgen, Ubicado En El Km. 6 181.41 Del Camino Santa Nan Yareni - Abejones	Santa Ana Yareni	2014	120,000	120,000	115,894	115,894	96.58	Estudio	809	0.00	100.00
Conservacion De Camino Rural Tramo El Venado A Santiago Minas	Santiago Minas	2014	1,498,800	1,498,800	0	0	0.00	Kilómetros	293	0.00	0.00
Modernización Y Ampliación Del Camino E.C.(Miahuatlan De Porfirio Diaz - Ejutla) - El Ramon, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 500, Subtramo A Modernizar Del Km . 0 000 Al Km. 0 340	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	2,000,000	2,000,000	0	0	0.00	Kilómetro	24,967	0.00	0.00
Conservacion De Camino Rural Tramo: Puente Yuu A La Victoria	Santa Cruz Itundujia	2014	499,600	499,600	0	0	0.00	Kilómetros	98	0.00	0.00
Estudio De Costo Beneficio Modern Y Ampliac Del Camino E.C. (Miahuatlan - Mixtepec -Dto. 26 San Carlos Yautepec) - San Ildefonso - Amatlan - San Cristobal Amatlan-San Juan Mixtepec - Tramo: Del Km. 21 500 Al Km. 48 000	San Pedro -	2014	120,000	120,000	118,985	118,985	99.15	Estudio	1,087	0.00	100.00
Estudio De Costo Beneficio Para La Construccion Del Camino San Francisco Ozolotepec - San Jose Ozolotepec Del Km. 0 000 Al Km. 13 000	San Francisco Ozolotepec	2014	120,000	120,000	115,894	115,894	96.58	Estudio	372	0.00	100.00
Reconstruccion Del Camino El Mamey - Peña De La Cruz -San Mateo Tepantepec Del Km. 0 000 Al Km. 3 000 Terracerias Primera Etapa	Santa María Peñoles	2014	1,008,863	1,008,863	0	0	0.00	Kilómetro	306	0.00	0.00
Reconstrucción Del Camino Ec. (Xoxocotlan-Zaachila) - La Raya Del Km. 0 000 Al Km. 2 500 Tramos Parciales	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	225,152	225,152	0	0	0.00	Kilómetros	2,395	0.00	0.00
Reconstrucción De La Carretera Fresnos-La Exgarita Del Km. 0 000 Alkm. 1 500 Tramos Parciales	Oaxaca de Juárez	2014	46,700	46,700	0	0	0.00	Kilómetros	255,029	0.00	100.00
Reconstruccion Del Acceso Al Estacionamiento Del Congreso Del Estado Tramos Parciales	San Raymundo Jalpan	2014	12,750	12,750	0	0	0.00	Kilómetros	1,882	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reconstrucción De La Carretera Xoxocotlan-San Agustín De Las Juntas Del Km. 0 000 Al Km. 2 400 Tramos Parciales	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	116,504	116,504	0	0	0.00	Kilómetros	0	0.00	100.00
Reconstrucción De La Carretera De Acceso A San José Guelatova De Díaz Del Km. 0 000 Al Km. 2 000 Tramos Parciales	Zimatlán de Álvarez	2014	2,987,617	2,987,617	848,504	848,504	28.40	Kilómetros	508	0.00	15.00
Conservación De Camino Rural Tramo La Labor -La Compañía	La Compañía	2014	199,840	199,840	0	0	0.00	Kilómetros	39	0.00	0.00
Conservación De Camino Rural Tramo El Tepehuaje El Portillo	Coatecas Altas	2014	149,880	149,880	0	0	0.00	Kilómetros	29	0.00	0.00
Conservación De Camino Rural Tramo La Chopá A La Labor	La Compañía	2014	149,880	149,880	0	0	0.00	Kilómetros	29	0.00	0.00
Conservación De Camino Rural Tramo: San Mateo Mixtepec A El Peral	San Antonino el Alto	2014	499,600	499,600	0	0	0.00	Kilómetros	98	0.00	0.00
Conservación De Camino Rural Tramo: Santiago Clavellinas A San Bernardo Mixtepec	Zimatlán de Álvarez	2014	499,600	499,600	0	0	0.00	Kilómetros	98	0.00	0.00
Mejoramiento De Camino Rural	San Lorenzo Texmelúcan	2014	504,804	504,804	504,804	504,804	100.00	Obra	6,535	0.00	100.00
Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De El Carrizal	San Lorenzo Texmelúcan	2014	5,195,013	5,195,013	5,195,013	5,195,013	100.00	Sistema	445	0.00	100.00
Ampliación Y Modernización De Los Caminos Paso Real - Santa Ana - Buena Vista Del Km. 0 000 Al Km. 0 491 (Entronque Carretera Transísmica - Paso Real), Km. 0 000 Al Km. 4 419 Y Km. 0 000 Al Km. 1 883	San Juan Guichicovi	2014	11,393,760	11,393,760	3,186,705	3,186,705	27.97	Kilómetros	1,019	0.00	0.00
Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Guichicovi - El Zacatal, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 21 000, Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 000	San Juan Guichicovi	2014	6,646,360	6,646,360	0	0	0.00	Kilómetro	1,141	0.00	0.00
Conservación Del Camino Mazatlán Villa De Flores-Piedra De León -Palo De Marca En Tramos Parciales	Mazatlán Villa de Flores	2014	1,218,309	1,218,309	0	0	0.00	Kilómetros	976	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Elaboracion Del Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Camino Santa Maria Tecomavaca-Pochotepec-Las Minas Tramo Del Km 0 000 Al Km 20 000; Subtramo Del Km 0 000 Al Km 5 000	Mazatlán Villa de Flores	2014	600,000	600,000	172,117	172,117	28.69	Estudio	88	0.00	0.00
Construcción Del Libramiento Oeste De Santa Catarina Juquila Tramo Del Km 0 000 Al Km 3 700 A Nivel De Terracerias	Santa Catarina Juquila	2014	10,000,000	10,000,000	1,725,171	1,725,171	17.25	Kilómetros	6,220	0.00	90.00
Modern Y Ampliac Del Camin0 Puerto Escondido- E.C Tramo Del Km 140 00 Al Km 146 500, Subtramo Del Km 140 000 Al Km 140 700 Y Del Km 145 650 Al Km 145 950 (Boulevard De P Escondido-Zona Militar)	Santa María Colotepec	2014	16,000,000	16,000,000	3,552,605	3,552,605	22.20	Kilómetro	1,369	0.00	7.00
Construccion Del Puente Vehicular S/ Camino Santa Catarina Loxicha - San Bartolome Loxicha Ubicado En El Km 11 500	San Bartolomé Loxicha	2014	13,800,000	13,800,000	4,880,021	4,880,021	35.36	Metros	1,408	0.00	0.00
Construcción De Puente Colgante Sobre El Río San Francisco Ubicado En La Localidad De Palma Sola	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	373,000	373,000	0	0	0.00	Metros	146	0.00	0.00
Modern Y Ampliac E.C.(Pochutla-P Escondido)-Valdeflores Colotepec-San Bartolome Loxicha-San Agustin Loxicha Del Km 0 000 Al Km 63 500 Sub Tramo Del Km 36 500 Al Km 39 300 A Nivel De Revestimiento	San Bartolomé Loxicha	2014	9,000,000	9,000,000	2,351,474	2,351,474	26.13	Kilómetros	1,408	0.00	0.00
Reconstrucción De La Carretera Sola De Vega - Cerro Del Vidrio - Puerto Escondido Tramo Del Km 78 800 Al Km 246 000 Tramos Parciales	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	2014	7,700,000	7,700,000	1,528,870	1,528,870	19.86	Kilómetros	25,902	0.00	22.00
Reconstrucción De La Carretera Cerro Del Vidrio - Juquila Tramo Del Km 0 000 Al Km 29 000 Tramos Parciales	Santa Catarina Juquila	2014	15,000,000	15,000,000	1,826,768	1,826,768	12.18	Kilómetros	6,220	0.00	90.00
Conservación Del Camino Cuauhtemoc -Palo Colorado-Los Limones En Tramos Parciales	San Miguel Chimalapa	2014	1,225,352	1,225,352	0	0	0.00	Kilómetros	407	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Conservación Del Camino Cofradia-Santa Ines-Santa Maria Chimalapa En Tramos Parciales	Santa María Chimalapa	2014	725,352	725,352	0	0	0.00	Kilómetros	323	0.00	0.00
Estudio De Mecanica De Suelos Para La Ejecucion Del Proyecto De Puente Vehicular Sobre El Rio Cerro Baul Ubicado En El Km 30 240 Del Camino: El Jicaro - San Antonio Chimalapa	San Miguel Chimalapa	2014	45,000	45,000	0	0	0.00	Estudio	359	0.00	0.00
Construccion Del Camino El Jicaro-Rodulfo Figueroa-San Antonio Chimalapa-Nuevo San Juan-La Libertad Tramo Del Km 0 000 Al Km 138 000, Subtramo Del Km 116 600 Al Km 127 700	Santa María Chimalapa	2014	11,200,000	11,200,000	2,550,317	2,550,317	22.77	Kilómetros	52	0.00	0.00
Conservación Del Camino Santa Maria Yucunicoco-Ec(Yucudaa-Pinotepa Nacional) En Tramos Parciales	Santiago Juxtlahuaca	2014	647,887	647,887	0	0	0.00	Kilómetros	1,511	0.00	0.00
Conservación De La Carretera San Miguel El Grande-Tlaxiaco Tramo Del Km 0 000 Al Km 43 000, Tramos Aislados	San Miguel el Grande	2014	7,500,000	7,500,000	0	0	0.00	Kilómetros	1,036	0.00	0.00
Elaboracion Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular S/Rio Mixteco S/Camino San Mateo Libres	San Agustín Atenango	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	132	0.00	0.00
Elaboracion Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular S/Camino Santiago Del Rio-San Miguel Aguacates	Silacayoápam	2014	400,000	400,000	112,760	112,760	28.19	Estudio	146	0.00	0.00
Elaboracion Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular S/Rio San Lucas S/Camino San Juan Mixtepec-Santa Cruz	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	400,000	400,000	0	0	0.00	Estudio	465	0.00	0.00
Elaboracion Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular Calihuala S/Camino Calihuala- San Antonio Las Mesas	Calihualá	2014	500,000	500,000	143,366	143,366	28.67	Estudio	410	0.00	0.00
Elaboracion Del Estudio Y Proyecto Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C.(Ixpantepec-Nieves-Silacayoapan)-San Juan Huaxtepec Tramo Del Km 0 000 Al Km 6 500	Silacayoápam	2014	650,000	650,000	185,877	185,877	28.60	Estudio	436	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Proyecto Estructural Del Puente En El Cruce Del Rio Yuunuum, Ubicado En El Km 3 049 Sobre Camino: San Juan Mixtepec - Agua Zarca, Longitud Aproximada 20.00 Mts	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	100,000	100,000	0	0	0.00	Estudio	1,670	0.00	0.00
Elaboracion Del Estudio Y Proyecto Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Nochixtlan- San Miguel Piedras Tramo Del Km 0 000 Al Km 82 000, Subtramo Del Km 45 900 Al Km 55 900	San Miguel Piedras	2014	900,000	900,000	258,238	258,238	28.69	Estudio	463	0.00	0.00
Proyecto Estructural Del Puente En El Cruce Del Rio Timbre, Ubicado En El Km 5 529 Sobre Camino: San Juan Mixtepec - Santiago Tiño, Longitud Aproximada 20.00 Mts	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	90,000	90,000	0	0	0.00	Estudio	95	0.00	0.00
Proyecto Estructural Del Puente Sobre El Rio Yuta 1, Ubicado En El Km 14 080.28 Del Camino San Juan Yuta - E.C. (Santa Maria Peñoles - Santa Catarina Estetla)	San Juan Tamazola	2014	140,000	140,000	0	0	0.00	Estudio	432	0.00	0.00
Estudio De Mecanica De Suelos Para La Ejecucion Del Proyecto De Puente Peatonal En Santa Rosa Caxtlahuaca, Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	2014	30,000	30,000	0	0	0.00	Estudio	9,565	0.00	0.00
Estudio De Mecanica De Suelos Para La Ejecucion Del Proyecto De Puente Vehicular En El Cruce Del Rio Timbre, Ubicado En El Km 5 529 Sobre Camino: San Juan Mixtepec Longitud Aproximada 20.00 M	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	45,000	45,000	0	0	0.00	Estudio	95	0.00	0.00
Estudio De Mecanica De Suelos Para La Ejecucion Del Proyecto De Puente Vehicular En El Cruce Del Rio Yuunuum, Ubicado En El Km 3 049 Sobre Camino: San Juan Mixtepec - Agua Zarca, Long Aprox 20.00 Mts	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	45,000	45,000	0	0	0.00	Estudio	1,670	0.00	0.00
Estudio De Mecanica De Suelos Ejecucion De Puente Vehicular Sobre El Rio Yuta 1, Ubicado En El Km 14 080.28 Del Camino San Juan Yuta - E.C. (Santa Maria Peñoles - Santa Catarina Estetla)	San Juan Tamazola	2014	90,000	90,000	0	0	0.00	Estudio	432	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Puente Vehicular Sobre El Camino Sabinillo - Peña Colorada, Ubicado En El Km 0 100	San Juan Nümü	2014	1,500,000	1,500,000	0	0	0.00	Metros	1,012	0.00	0.00
Construcción De Puente Vehicular Sobre El Camino Magdalena Peñasco - Peñasco Chicabaya, Ubicado En El Km 4 000	Magdalena	2014	6,500,000	6,500,000	0	0	0.00	Metros	74	0.00	0.00
Construcción De Puente Vehicular Sobre El Camino San Juan Diquiyu-Santa Catarina Yutandu- Peña Colorada Ubicado En El Km 2 700	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de	2014	4,000,000	4,000,000	0	0	0.00	Metros	187	0.00	0.00
Construccion Del Puente Vehicular S/Camino Coicoyan De Las Flores - Santiago Petlacala, Ubicado En El Km 3 200	San Martín Peras	2014	3,000,000	3,000,000	0	0	0.00	Metros	980	0.00	0.00
Construccion Del Puente Vehicular S/Camino E.C. (San Miguel Tlacotepec - Santiago Juxtlahuaca) - Santiago Nuxaño Ubicado En El Km 0 255.534	San Miguel Tlacotepec	2014	10,300,000	10,300,000	2,672,066	2,672,066	25.94	Metros	522	0.00	0.00
Construccion Del Puente Vehicular S/Rio Mixteco S/Camino E.C. (Huajuapán - Juxtlahuaca) - San Mateo Libres Ubicado En El Km 0 995.34	San Agustín Atenango	2014	17,500,000	17,500,000	3,574,009	3,574,009	20.42	Metros	132	0.00	0.00
Construccion Del Puente Vehicular Calihuala S/Camino Calihuala - San Antonio Las Mesas (San Francisco Tlapancingo) Ubicado En El Km 0 216.697	Calihualá	2014	8,200,000	8,200,000	1,840,304	1,840,304	22.44	Metros	410	0.00	0.00
Reconstrucción De Obras De Drenaje Del Camino San Antonio Yodonduxa-Santa María De Las Nieves-Guadalupe De Las Flores-San Miguel Monteverde Km 0 000 Al 17 930	San Antonino Monte Verde	2014	3,600,000	3,600,000	0	0	0.00	Obra	850	0.00	0.00
Construcción De Un Puente Vehicular Sobre El Camino Tlaxiaco-Cañada El Curtidor, Ubicado En El Km 4 100	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	1,900,000	1,900,000	0	0	0.00	Metros	221	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Puente Vehicular Sobre El Camino San Antonino Monteverde-San Isidro Monteverde, Ubicado En El Km 3 200,	San Antonino Monte Verde	2014	1,400,000	1,400,000	0	0	0.00	Metros	184	0.00	0.00
Construcción De Puente Vehicular Sobre El Camino Rio San Juan- Union Hidalgo, Ubicado En El Km 0 200	San Juan Numi	2014	1,420,000	1,420,000	0	0	0.00	Metros	125	0.00	0.00
Conservación De La Carretera E.C.(Huajuapán - Juxtlahuaca) Ixpantepec Nieves - Silacayoapam Del Km. 0 000 Al Km. 28 000 Tramos Parciales	Silacayoápam	2014	3,500,000	3,500,000	0	0	0.00	Kilómetros	2,090	0.00	10.00
Conservación De La Carretera Huajuapán-Mariscala Tramo Del Km 0 000 Al Km 60 000, Tramos Aislados	Mariscala de Juárez	2014	14,154,731	14,154,731	852,000	852,000	6.02	Kilómetros	2,017	0.00	10.00
Conservación Del Camino Santiago Jocotepec E.C.(San Jose Rio Manso-Monte Negro Jocotepec) En Tramos Parciales	Santiago Jocotepec	2014	1,359,155	1,359,155	0	0	0.00	Kilómetros	632	0.00	0.00
Conservación Del Camino San Jose Rio Manso - Monte Negro Jocotepec En Tramos Parciales	Santiago Jocotepec	2014	915,493	915,493	0	0	0.00	Kilómetros	52	0.00	0.00
Conservación Del Camino San Jose Rio Manso- Limites Oax/Ver En Tramos Parciales	Santiago Jocotepec	2014	169,014	169,014	0	0	0.00	Kilómetros	52	0.00	0.00
Construc Del Camino E.C(Oaxaca-Tuxtepec)-Puerto Eligio-San Martin Zoyolapam-San Pedro Ozumacin Tramo Del Km 0 000 Al Km24 000, Subtramo San Jose Del Progreso- San P Ozumacin Del Km 1 000 Al Km 2 700	Ayotzintepec	2014	6,000,000	6,000,000	1,609,022	1,609,022	26.82	Kilómetros	1,783	0.00	0.00
Conservación Del Camino Yetzecovi- Villa Alta En Tramos Parciales	San Ildefonso Villa Alta	2014	450,704	450,704	0	0	0.00	Kilómetros	258	0.00	0.00
Conservación Del Camino Santo Domingo Roayaga . E C (Villa Alta- Yetzecovi) En Tramos Parciales	Santo Domingo Roayaga	2014	492,958	492,958	0	0	0.00	Kilómetros	583	0.00	0.00
Conservación Del Camino San Juan Tagui - San Juan Yalagui En Tramos Parciales	San Ildefonso Villa Alta	2014	211,268	211,268	0	0	0.00	Kilómetros	399	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Conservación De La Carretera San Bartolome Zoogocho - Villa Alta Tramo Del Km 0 000 Al Km 45 000, Subtramo Del 0 000 Al Km. 10 000 Tramos Parciales	San Andrés Solaga	2014	4,500,000	4,500,000	0	0	0.00	Kilómetros	657	0.00	0.00
Conservación De La Carretera Ixtlan De Juarez--San Bartolome Zoogocho Tramo Del Km 0 000 Al Km 58 000, Tramos Parciales	San Bartolomé Zoogocho	2014	12,000,000	12,000,000	0	0	0.00	Kilómetros	368	0.00	0.00
Elaboracion Del Estudio Y Proy Para La Construc Del Camino San Miguel Yotao- Calpulalpam De Mendez Tramo Del Km 0 000 Al Km 21 000; Subtramo Del Km 17 000 Al Km 21 000	Capulalpam de Méndez	2014	600,000	600,000	172,117	172,117	28.69	Estudio	1,318	0.00	0.00
Análisis De La Economía Regional E Identificación De Oportunidades Para El Desarrollo De Industrias Y Clusters En La Región Del Istmo	Cobertura estatal	2014	6,000,000	6,000,000	0	0	0.00	Estudio	595,433	0.00	0.00
Elaboración Del Esutdio Y Proyecto Del Puente Vehicular La Virgen Sobre El Camino Yeneri-Abejones	Santa Ana Yeneri	2014	160,000	160,000	45,732	45,732	28.58	Estudio	809	0.00	0.00
Conservación Del Camino Barranca Oscura- Ec(Independencia - Santiago Amoltepec) En Tramos Parciales	Santiago Amoltepec	2014	211,268	211,268	0	0	0.00	Kilómetros	411	0.00	0.00
Conservación Del Camino Pueblo Viejo -Ec(Independencia - Santiago Amoltepec) En Tramos Parciales	Santiago Amoltepec	2014	697,183	697,183	0	0	0.00	Kilómetros	344	0.00	0.00
Conservación Del Camino El Cocal - Ec(Independencia - Santiago Amoltepec) En Tramos Parciales	Santiago Amoltepec	2014	169,014	169,014	0	0	0.00	Kilómetros	190	0.00	0.00
Conservación Del Camino La Cofradia- Ec(Independencia - Santiago Amoltepec) En Tramos Parciales	Santiago Amoltepec	2014	84,507	84,507	0	0	0.00	Kilómetros	210	0.00	0.00
Conservación Del Camino Tierra Colorada Ec(Independencia - Santiago Amoltepec) En Tramos Parciales	Santiago Amoltepec	2014	70,423	70,423	0	0	0.00	Kilómetro	115	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Conservación Del Camino Barranca Honda- Ec (Santiago Amoltepec - Rio Ciruelo) En Tramos Parciales	Santiago Amoltepec	2014	169,014	169,014	0	0	0.00	Kilómetros	322	0.00	0.00
Conservación Del Camino Santiago Amoltepec - Rio Ciruelo En Tramos Parciales	Santiago Amoltepec	2014	591,549	591,549	0	0	0.00	Kilómetros	452	0.00	0.00
Conservación De La Carretera La Venta -San Francisco Ozolotepec, Tramo Del Km 0 000 Al Km 90 000, Subtramo A Conservar Del Km 0 000 Al Km 22 000	San Francisco Ozolotepec	2014	5,000,000	5,000,000	0	0	0.00	Kilómetros	871	0.00	0.00
Conservación De La Carretera Santa Maria Sola-Texmelucan-Teojomulco-San Jacinto Tlacotepec Del Km 0 000 Al Km 112 000, Tramo A Consevar Del Km 0 000 Al Km 40 000, Tramos Parciales	Santa Cruz Zenzontepec	2014	11,320,000	11,320,000	0	0	0.00	Kilómetros	598	0.00	0.00
Construcción Del Camino San Antonio Ozolotepec- San Andres Lovene, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 000 A Nivel Terracerias, Subtramo Del Km 12 0000 Al Km 15 000	San Juan Ozolotepec	2014	3,000,000	3,000,000	0	0	0.00	Kilómetros	967	0.00	0.00
Elaboración Para El Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente En El Camino E.C(Sola De Vega- Zenzontepec)-Las Huertas- Cieneguilla- Zaniza-En El Rio Culebrón	Santo Domingo Teojomulco	2014	400,000	400,000	0	0	0.00	Estudio	44	0.00	0.00
Elaborac Del Estudio Y Proy Modern Y Ampliac Del Camino E.C. (Miahuatlan- San C Yauitepec)- San Idelfonso Amatlan-San Cirstob Amatlan- Sanjuan Mixtepec Tramo Del Km 0 000 Al Km43 000, Subt Del Km 25	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	2014	1,020,000	1,020,000	290,490	290,490	28.48	Estudio	1,087	0.00	0.00
Elaboracion Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular S/Camino: E.C.(Barranca Larga-Ventanilla)- Tamarindo-San Jose Cieneguilla- Piedra Campana	San Sebastián Coatlán	2014	400,000	400,000	114,124	114,124	28.53	Estudio	972	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Elaboracion Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente San Pablocoatlan S/C San Sebastian Coatlan- San Pablo Coatlan	San Pablo Coatlán	2014	400,000	400,000	114,066	114,066	28.52	Estudio	738	0.00	0.00
Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Camino San Juan Juquila Mixes-Asuncion Acatlancinto-Santo Domingo Narro Tramo Del Km 0 000 Al Km 30 000 ; Subtramo Del Km 0 000 Al Km 18 000	San Juan Juquila Mixes	2014	1,700,000	1,700,000	0	0	0.00	Estudio	432	0.00	0.00
Elaboracion Del Estudio Y Proyecto Para La Moderniz Y Ampliac Del Camino San Juan Juquila Mixes-San Pedro Ocotepec- San Lucas Camotlan-Santa Isabel De La Reforma Tramo Del Km 24 000 Al Km 29 000	San Juan Juquila Mixes	2014	600,000	600,000	172,117	172,117	28.69	Estudio	1,668	0.00	0.00
Elaboracion De Los Estudios Y Proyectos Para La Construcción Del Puente S/Rio Textitlan Paraje Algodon S/Camino Santa Maria Zaniza-Santiago Amoltepec, Del Km Ubicado En El Km 9 435	Santa María Zaniza	2014	400,000	400,000	0	0	0.00	Estudio	1,342	0.00	0.00
Elaboracion De Los Estudios Y Proyectos Para La Construcción Del Puente S/Rio Ciruelo Ubicado En El Km 12 278s/Camino E.C. 97 760 Paraje Portillo Barrancasan Jose El Frijol-Rio Ciruelo	Santiago Amoltepec	2014	500,000	500,000	0	0	0.00	Estudio	452	0.00	0.00
Ampliación Y Modernización Del Camino San Juan Juquila Mixe-Entroque Autopista(Mitla - Tehuantepec) Tramo 0 000 Al 32 000, Subtramo A Modernizar Del Km. 5 000 Al Km 10 000	San Juan Juquila Mixes	2014	15,000,000	15,000,000	4,414,311	4,414,311	29.43	Kilómetros	1,668	0.00	0.00
Construcción Del Puente Vado San Pablo Coatlan S/Camino San Sebastian Coatlan - San Pablo Coatlan, Ubicado En El Km 0 250 Con Origen Km 0 000 De La Comunidad De San Pablo Coatlan.	San Pablo Coatlán	2014	3,582,415	3,582,415	1,973,265	1,973,265	55.08	Metros	738	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion Del Puente Vehicular Chapulin, S/Camino Santa Cruz Zenzontepec - Santa Maria Tlapanalquiahuitl, Ubicado En El Km 14.000	Santa Cruz Zenzontepec	2014	14,000,000	14,000,000	4,404,239	4,404,239	31.46	Metros	273	0.00	0.00
Modern Y Ampliac Del Camino E.C(Miahuatlan-San Pablo Coatlan) Km 20 975 San Pedro Coatlan, Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 467.23, Subtramo A Modernizar Del Km 0 500 Al Km 2 467.23	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	8,000,000	8,000,000	60,124	60,124	0.75	Kilómetros	694	0.00	30.00
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino San Juan Copala- Rastrojo-Coyuchi-Llano Nopal- Constancia Del Rosario, Tramo Del Km 0 000 Al Km 29 712.45, Subtramo Del Km 25 000 Al Km 23 400	Constancia del Rosario	2014	8,000,000	8,000,000	2,084,802	2,084,802	26.06	Kilómetros	1,205	0.00	0.00
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Llano Nopal-San Jose Yosocañu, Tramo Km 0 000 Al Km 35 600 Subtramo A Modernizar Del Km 8 800 Al Km 10 400	Constancia del Rosario	2014	8,000,000	8,000,000	1,972,225	1,972,225	24.65	Kilómetros	1,057	0.00	0.00
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Santa Maria Sola- Tlacotepec- Teojomulco- Santa Cruz Zenzontepec Del Km 0 00 Al Km 112 000, Subtramo A Modernizar Del Km 79 900 Al Km 82 000	Santa Cruz Zenzontepec	2014	12,000,000	12,000,000	3,251,822	3,251,822	27.10	Kilómetros	598	0.00	0.00
Modernización Y Ampliación Del Camino La Venta- San Francisco Ozolotepec Tramo Del Km 0 000 Al Km 90 000, Subtramo Del Km 43 460 Al Km 45 660	San Francisco Ozolotepec	2014	12,000,000	12,000,000	3,057,696	3,057,696	25.48	Kilómetros	871	0.00	0.00
Modernizac Del Camino San Juan Lachixila-E.C(Mitla- Tehuantepec), Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 33 000 Subtramo Del Km. 0 000 Al Km.3 800, Igualdad Km 3 100 At= Km 0 000 Ad, A Nivel De Revestimiento	Nejapa de Madero	2014	9,800,000	9,800,000	2,027,688	2,027,688	20.69	Kilómetros	494	0.00	25.00
Supervision Tecnica C	Cobertura estatal	2014	268,809	268,809	0	0	0.00	Acción	53,043	0.00	30.00
Supervision Tecnica (E)	Cobertura estatal	2014	1,228,023	1,228,023	0	0	0.00	Acción	179,836	0.00	30.00
Supervision Tecnica (A)	Cobertura estatal	2014	241,379	241,379	0	0	0.00	Acción	255,029	0.00	30.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Supervision Tecnica (B)	Cobertura estatal	2014	248,621	248,621	0	0	0.00	Acción	255,029	0.00	30.00
Ampliacion De La Red De Drenaje	Santa Maria	2014	2,169,000	2,169,000	0	0	0.00	Metro Lineal	268	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario	Petapa San Lucas	2014	850,000	850,000	0	0	0.00	Metro Lineal	1,745	0.00	0.00
Construccion De Drenaje Pluvial En La Col. Del Carmen	Quiavini San Juan Bautista Tuxtepec	2014	1,809,991	1,809,991	0	0	0.00	Metro Lineal	101,810	0.00	0.00
Construccion De La Linea De Agua Potable En La Col. Del Carmen	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	2,005,919	2,005,919	0	0	0.00	Metro Lineal	101,810	0.00	0.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	Santo Domingo Tehuantepec	2014	1,526,253	1,526,253	0	0	0.00	Metro Lineal	443	0.00	0.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	Santo Domingo Tehuantepec	2014	905,972	905,972	0	0	0.00	Metro Lineal	371	0.00	0.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	1,655,644	1,655,644	0	0	0.00	Tanque	1,015	0.00	0.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Matías Romero Ayendaño	2014	1,723,646	1,723,646	0	0	0.00	Metro Lineal	438	0.00	0.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Agencia De Lado Oriente, Norte Y Sur	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	1,504,416	1,504,416	0	0	0.00	Metro Lineal	1,907	0.00	0.00
Construccion De Sanitarios Con Biodigestores	Oaxaca de Juárez	2014	2,500,000	2,500,000	0	0	0.00	SANITARIOS	4,650	0.00	0.00
Construcción De Unidaddeportiva	San Andrés Ixtlahuaca	2014	3,500,000	3,500,000			0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	
Construccion De Sanitarios Con Biodigestores	San Sebastián Teitipac	2014	2,500,000	2,500,000	0	0	0.00	SANITARIOS	1,735	0.00	0.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Juan Cotzocón	2014	2,500,000	2,500,000	0	0	0.00	Metro Lineal	3,700	0.00	0.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	2014	573,560	573,560	0	0	0.00	Tanque	187	0.00	0.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	2,043,007	2,043,007	0	0	0.00	Metro Lineal	61	0.00	0.00
Rehabilitacion Puesta En Servicio Estabilizacion Y Operacion Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	15,000,000	15,000,000	14,950,542	14,950,542	99.67	Planta	67,086	0.00	0.95
Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Ixtlán de Juárez	2014	1,684,149	1,684,149	1,623,590	1,623,590	96.40	Planta	167	0.00	0.90

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Techado De La Cancha De La Esc. Primaria Niños Héroes Ubicada En Carretera A Monte Albán, Fraccionamiento Lomas De San Juan; Agencia San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2014	593,804	593,804	0	0	0.00	Metro Cuadrado	280	0.00	10.00
Construcción De Ocho Aulas En Planta Baja Y Alta En La Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda, Ubicada En Avenida Juárez, 1a. Etapa, Agencia De Dolores	Oaxaca de Juárez	2014	4,995,587	4,995,587	0	0	0.00	Aula	220	0.00	2.00
Construcción De Red De Agua Potable En Calle Sauces; Barrio Loma Rancho; Agencia San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	2014	73,731	73,731	0	0	0.00	Metro Lineal	90	0.00	57.00
Const.De Subs.De Conduc.De Agua Potable 1a.Et. Incluye Perf. De Pozo Prof., Línea, Tanque Supf. Y Eqpo. Electromec. En Álvaro O.-Av.Hidalgo-Perif.Cab. De La Ag. Donají	Oaxaca de Juárez	2014	3,252,616	3,252,616	0	0	0.00	Sistema	1,200	0.00	5.00
Construcción De Colector Pluvial En Calle Monterrey De Avenida Ferrocarril Hacia Río Atoyac, Fraccionamiento Elsa; Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	4,894,512	4,894,512	0	0	0.00	Metro Lineal	1,312	0.00	5.00
Construcción De Subcolector Sanitario En Calles Aquiles Serdán-Progreso: Colonia Jardines; Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	1,113,105	1,113,105	0	0	0.00	Metro Lineal	446	0.00	1.00
Construcción De Colector Y Drenaje Sanitario 2da. Etapa En La Colonia Solidaridad, Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	360,825	360,825	0	0	0.00	Metro Lineal	130	0.00	20.00
Construcción De Drenaje Pluvial En Arroyo Adyacente A Calle Álamos, Fracc. Orquídeas, Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	1,558,387	1,558,387	0	0	0.00	Metro Lineal	178	0.00	45.00
Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Framboyanes, Colonia Azucenas; Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	303,075	303,075	0	0	0.00	Metro Lineal	217	0.00	50.00
Construcción De Drenaje Sanitario 1a. Etapa En Calles Del Fraccionamiento Sauces; Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	1,486,281	1,486,281	0	0	0.00	Metro Lineal	1,022	0.00	5.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Itandehui; Colonia Neza Cubi; Agencia Santa Rosa Panzacolas	Oaxaca de Juárez	2014	331,483	331,483	0	0	0.00	Metro Lineal	215	0.00	2.00
Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Prolongación De Iturbide Esquina Prolongación Colón; Barrio Las Salinas; Agencia San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	2014	219,841	219,841	0	0	0.00	Metro Lineal	104	0.00	8.00
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Para Pasos Peatonales Ascendente En 3a. Privada De Niño Artillero, Barrio El Progreso; Agencia San Juan	Oaxaca de Juárez	2014	330,781	330,781	0	0	0.00	Metro Lineal	48	0.00	6.00
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Para Pasos Peatonales Ascendente En Andador Agustín Melgar, Colonia Santa Anita Parte Media; Agencia San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2014	471,462	471,462	0	0	0.00	Metro Lineal	85	0.00	15.00
Const. De Caminos Con Técnicas Modernas Para Pasos Peatonales Ascendente En La Calle Agustín Melgar A Partir De La Calle 1o. De Mayo; Col. Santa Anita Parte Alta, Ag. San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2014	451,073	451,073	0	0	0.00	Metro Lineal	40	0.00	16.00
Construcción De Planicie Convergente Con Técnicas Modernas Acabado Rústico En La Explanada De San Juan Chapultepec, Agencia San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2014	1,419,391	1,419,391	0	0	0.00	Metro Cuadrado	600	0.00	65.00
Construcción Del Puente Vehicular S/Rio Textitlan S/Camino Santa María Zaniza - Santiago Amoltepec, Ubicado En El Km 9 435 (Paraje El Algodón)	Santa María Zaniza	2014	12,000,000	12,000,000	3,294,788	3,294,788	27.46	Metros	1,342	0.00	0.00
Construc Del Camino E.C.. Km 79 760(Amoltepec-Textitlan-San Jose El F)-Paraje Portillo-B El Coquito-A Zarcas San J El Frigol-Rio Ciriuelo, T Del Km 0 000 Al Km 24 000, Subt Del Km 4 883 Al Km 8 000	Santiago Amoltepec	2014	12,000,000	12,000,000	8,823,906	8,823,906	73.53	Kilómetros	452	0.00	50.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Elaboracion Del Estudio Y Proyecto Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino:San Jeronimo Taviche-Ocotlan De Morelos Tramo Del Km 0 000-7 280	San Jerónimo Taviche	2014	850,000	850,000	0	0	0.00	Estudio	1,688	0.00	0.00
Elaboracion De Los Estu Y Proy De Excencion De Impacto Ambiental Y Topografia De Predios Para Liberación Del Derecho De Vía Del Camino San Vicente Coatlan- Paso Ancho Del Km 0 000 Al Km 9 000	San Vicente Coatlán	2014	200,000	200,000	0	0	0.00	Estudio	3,606	0.00	0.00
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado De Adoquinado En 2a. Priv. De 9 De Septiembre, Colonia Surcos Largos, Agencia Cinco Señores	Oaxaca de Juárez	2014	257,950	257,950	0	0	0.00	Metro Cuadrado	40	0.00	15.00
Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable	Santa María Petapa	2014	739,813	739,813	739,813	739,813	100.00	Pozo	500	0.00	100.00
Elaboracion Del Est Y Proy Para La Modernizac Y Ampliac Del Camino San Pedro Ixtlahuaca-Santiago Tlazoyaltepec Tramo Del Km 0 000 Al Km 40 000; Subtramo Del Km 8 000 Al Km 18 000	Santiago Tlazoyaltepec	2014	1,000,000	1,000,000	0	0	0.00	Estudio	402	0.00	0.00
Estudio De Mecanica De Suelos Para La Ejecucion Del Proy De Puente Vehicular Sobre El Rio Chiquito En El Km 2 985.08 Sobre El Camino: San Juan Bautista Atlatlahuaca - Santa Cruz El Porvenir	San Juan Bautista Atlatlahuaca	2014	45,000	45,000	0	0	0.00	Estudio	537	0.00	0.00
Mejoramiento Visual De Las Avenidas Mártires De Chicago Y Proletariado Mexicano (Reparación De Banquetas, Poda De Árboles, Alumbrado Público Y Pintura En Guarnición), Infonavit 1o. De Mayo, Cab.Mpal	Oaxaca de Juárez	2014	4,000,000	4,000,000	0	0	0.00	Metro Cuadrado	1,875	0.00	5.00
Construccion De Pozo Profundo	Santa María Petapa	2014	840,375	840,375	840,375	840,375	100.00	Pozo	357	0.00	100.00
Rehabilitación De Camino En Calles En La Colonia Lomas De San Jacinto Sector 1, Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	246,250	246,250	242,409	242,409	98.44	Metro Cuadrado	250	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitación De Camino En Calles En La Colonia Lomas De San Jacinto Sector 2, Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	373,824	373,824	125,652	125,652	33.61	Metro Cuadrado	250	0.00	92.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, Calle Benito Nacif Y Callejon Ffrain Vasquez	Santa María Petapa	2014	344,212	344,212	344,212	344,212	100.00	Metro Lineal	150	0.00	100.00
Rehabilitación De Camino En Calles En La Colonia Lomas De San Jacinto Sector 3 Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	350,886	350,886	279,316	279,316	79.60	Metro Cuadrado	250	0.00	100.00
Rehabilitación De Camino En Calles En La Colonia Lomas De San Jacinto Sector 4, Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	791,868	791,868	257,873	257,873	32.57	Metro Cuadrado	1,204	0.00	92.00
Rehabilitación De Camino En Calles En La Colonia Lomas De San Jacinto Sector 5, Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	651,695	651,695	204,885	204,885	31.44	Metro Cuadrado	850	0.00	100.00
Rehabilitación De Camino En Calles En La Colonia Lomas De San Jacinto Sector 6, Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	1,324,835	1,324,835	352,670	352,670	26.62	Metro Cuadrado	1,483	0.00	100.00
Rehabilitación De Camino En Varias Calles En La Agencia Donají	Oaxaca de Juárez	2014	332,816	332,816	332,816	332,816	100.00	Metro Cuadrado	1,921	0.00	100.00
Rehabilitación De Camino En Calles En La Colonia Estado De Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	751,855	751,855	584,618	584,618	77.76	Metro Cuadrado	4,340	0.00	100.00
Rehabilitación De Camino En Calles En La Colonia Lomas De San Jacinto Sector 7 Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	195,492	195,492	76,515	76,515	39.14	Metro Cuadrado	150	0.00	100.00
Rehabilitación De Camino En Calles En La Colonia Guadalupe Victoria, Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	390,560	390,560	292,558	292,558	74.91	Metro Cuadrado	160	0.00	92.00
Rehabilitación De Camino En Calles En El Paraje La Cortina, Agencia Trinidad De Vieja	Oaxaca de Juárez	2014	457,020	457,020	446,053	446,053	97.60	Metro Cuadrado	380	0.00	100.00
Rehabilitación De Camino En Calles En La Colonia Lomas De San Jacinto Sector 8, Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	519,721	519,721	146,818	146,818	28.25	Metro Cuadrado	180	0.00	100.00
Rehabilitación De Camino En Calles En La Colonia Heladio Ramírez López, Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	604,110	604,110	492,091	492,091	81.46	Metro Cuadrado	776	0.00	93.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitación De Camino En Calles En La Colonia Solidaridad, Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	607,414	607,414	280,264	280,264	46.14	Metro Cuadrado	900	0.00	100.00
Rehabilitación De Camino En Varias Calles En Agencias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal	Oaxaca de Juárez	2014	963,787	963,787	471,295	471,295	48.90	Metro Cuadrado	5,564	0.00	100.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	Santiago Pinotepa Nacional	2014	305,585	305,585	0	0	0.00	Aula	36	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	Santiago Pinotepa Nacional	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	36	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc	Candelaria Loxicha	2014	250,000	250,000	0	0	0.00	Escuela	272	0.00	0.00
Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I Madero	Candelaria Loxicha	2014	1,300,000	1,300,000	0	0	0.00	Obra	49	0.00	0.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juarez Garcia	Candelaria Loxicha	2014	785,095	785,095	0	0	0.00	ANEXOS	85	0.00	0.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juarez	Magdalena Tequisistlán	2014	803,868	803,868	0	0	0.00	ANEXOS	37	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 3	Loma Bonita	2014	750,000	750,000	0	0	0.00	Escuela	491	0.00	0.00
Reparaciones Generales En J.N.I. Niños Heroes	San Felipe Jalapa de Díaz	2014	250,000	250,000	0	0	0.00	Escuela	70	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Victoriano Gonzalez	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	450,000	450,000	0	0	0.00	Escuela	361	0.00	0.00
Reparaciones Generales En J.N.U. Lic. Don Benito Juarez	Villa de Zaachila	2014	350,000	350,000	0	0	0.00	Escuela	140	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En J.N.U. Doña Josefa Ortiz De Dominguez	Villa de Zaachila	2014	305,585	305,585	0	0	0.00	Aula	24	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Doña Josefa Ortiz De Dominguez	Villa de Zaachila	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	24	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Esfuerzo	San Juan Lachigalla	2014	800,000	800,000	0	0	0.00	Escuela	200	0.00	0.00
Reparaciones Generales En J.N.I. Veinte De Noviembre	Magdalena Ocotlán	2014	300,000	300,000	0	0	0.00	Escuela	43	0.00	0.00
Construcción De Dos Aulas En Telesecundaria	Santo Tomás Jalieza	2014	591,152	591,152	0	0	0.00	Aula	60	0.00	0.00
Construccion De Drenaje	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	208,000	208,000	100.00	Metro Lineal	62	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Drenaje Sanitario En Las Calles De Alamos Y Amapolas	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	464,955	464,955	464,955	464,955	100.00	Metro Lineal	83	0.00	100.00
Construccion De 2 Aulas Atipicas En La Escuela Primaria Morelos	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	655,851	655,851	655,851	655,851	100.00	Aula	60	0.00	100.00
Construccion De Tanque Elevado De 20 M3 (Primera Etapa)	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	204,191	204,191	61,257	61,257	30.00	Metros Cuadrados	42	0.00	30.00
Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	Santo Tomás Jalieza	2014	50,228	50,228	0	0	0.00	Lote	60	0.00	0.00
Terminacion De La Red De Atarjeas	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	469,160	469,160	469,160	469,160	100.00	Metro Lineal	83	0.00	100.00
Construccion De Un Aula En J.N.I. Juan Sarabia	Eloxochitlán de Flores Magón	2014	351,438	351,438	0	0	0.00	Aula	24	0.00	0.00
R.D. Ampl. Calle Cerro Del Plumaje Y Calle Las Aguilas	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	62,400	62,400	30.00	Poste	42	0.00	30.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	64,200	62,400	30.87	Poste	47	0.00	30.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Juan Sarabia	Eloxochitlán de Flores Magón	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	24	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	62,400	62,400	30.00	Registro	45	0.00	80.00
Limpieza, Aforo Y Equipamiento De Pozo Profundo	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	218,746	218,746	218,746	218,746	100.00	Metro Lineal	55	0.00	100.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Eloxochitlán de Flores Magón	2014	785,095	785,095	0	0	0.00	ANEXO	239	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario (Primera Etapa)	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	211,249	211,249	211,249	211,249	100.00	Metro Lineal	58	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Sanitario	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	272,600	272,600	272,600	272,600	100.00	Metro Lineal	54	0.00	100.00
Construccion De Red De Alumbrado Publico	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	207,947	207,947	207,947	207,947	100.00	Poste	33	0.00	100.00
R.D. Ampl. Col. Juquilita, Calle Cerrada De Covotepec	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	208,000	208,000	100.00	Poste	33	0.00	100.00
R.D. Ampl. De La Privada De Insurgentes	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	208,000	208,000	100.00	Metro Lineal	33	0.00	100.00
R.D. Ampl. De La Calle Alvaro Carrillo, Col. Sor Juana	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	208,000	208,000	100.00	Metros Lineales	33	0.00	100.00
Rehabilitacion, Mantenimiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	800,000	800,000	800,000	800,000	100.00	Metro Lineal	104	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	208,000	208,000	100.00	Metro Lineal	62	0.00	100.00
Introduccion Y Rehabilitacion De Tuberia De Agua Potable	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	208,000	208,000	100.00	Metros Lineales	62	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 115	Eloxochitlán de Flores Magón	2014	350,000	350,000	0	0	0.00	Escuela	213	0.00	0.00
Construccion De Un Colector En La Margen Izquierda Del Rio Nazareno (1 Ong Aprox 4 Km)	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	5,935,883	5,935,883	1,780,765	1,780,765	30.00	Metros Lineales	20,000	0.00	60.00
Construcción De Protección Peatonal En Elemento Vertical En La Calle Cuauhtémoc Sector 1; Agencia Guadalupe Victoria	Oaxaca de Juárez	2014	1,271,934	1,271,934	0	0	0.00	Metro Lineal	299	0.00	12.00
Construccion De Cinco Aulas, Dos Anexos Y Muro De Contencion En J.N.I. Cuauhtemoc (Plan De La Salida)	Huautla de Jiménez	2014	1,775,000	1,775,000	0	0	0.00	Obra	77	0.00	0.00
R.D. Ampl. Barrio Los Higos	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	207,998	207,998	62,400	62,400	30.00	Poste	34	0.00	30.00
Const. De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En Calle Macedonio Alcalá; Tramo De Entrada Al Panteón A Calle Pavimentada 1a. Etapa; Sector 6; Ag. Gpe. Victoria	Oaxaca de Juárez	2014	1,292,602	1,292,602	0	0	0.00	Metro Cuadrado	117	0.00	25.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	62,400	62,400	30.00	Metros Lineales	54	0.00	30.00
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En Calle 16 De Septiembre. 1a. Etapa, Colonia Patria Nueva, Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	1,797,823	1,797,823	0	0	0.00	Metro Cuadrado	270	0.00	8.00
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En Calle Framboyanes, Colonia Reforestación; Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	1,492,108	1,492,108	0	0	0.00	Metro Cuadrado	261	0.00	20.00
Ampl. R.D. De Las Calles La Providencia Y 2a Privada De Camino Real	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	219,355	219,355	219,355	219,355	100.00	Metros Lineales	40	0.00	100.00
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En Calle Privada De Tlaxiaco, Colonia Manzana 48 B; Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	466,943	466,943	0	0	0.00	Metro Cuadrado	100	0.00	35.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En Calle Genaro Vásquez, Colonia Manzana 48 A; Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	87,996	87,996	0	0	0.00	Metro Cuadrado	60	0.00	2.00
Construcción De Toma Domiciliaria De Agua Potable	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	129,167	129,167	129,167	129,167	100.00	Válvula	31	0.00	100.00
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En 3a. Privada De Pino Suárez, Colonia Pueblo Nuevo Parte Baja; Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	186,611	186,611	0	0	0.00	Metro Cuadrado	30	0.00	20.00
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En Calle República, Colonia Constituyentes; Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	511,587	511,587	0	0	0.00	Metro Cuadrado	90	0.00	5.00
Rehabilitación De Pozo Profundo Y Red De Agua Potable	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	86,252	86,252	86,252	86,252	100.00	Metros Lineales	91	0.00	100.00
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En Calle Plan De San Luis, 1a. Etapa, Colonia Ejidal; Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	1,493,566	1,493,566	0	0	0.00	Metro Cuadrado	1,859	0.00	45.00
Conexión De Drenaje En La Escuela Primaria 21 De Agosto	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	48,180	48,180	48,180	48,180	100.00	Metro Lineal	180	0.00	100.00
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En Calle Benito Juárez; Agencia Montoya	Oaxaca de Juárez	2014	1,038,971	1,038,971	0	0	0.00	Metro Cuadrado	113	0.00	10.00
Rehabilitación De 2 Aulas Y Un Anexo En La Escuela Primaria 26 De Agosto	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	157,188	157,188	157,188	157,188	100.00	Metro Cuadrado	70	0.00	100.00
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En Calle 20 De Julio Antes Calle C, Colonia La Cienegueta; Agencia Cinco Señores	Oaxaca de Juárez	2014	754,151	754,151	0	0	0.00	Metro Cuadrado	81	0.00	10.00
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Insurgentes	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	388,750	388,750	388,750	388,750	100.00	Metros Cuadrados	97	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico De La Calle Macedonio Alcalá (Col. Ejidal), Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	937,574	937,574	0	0	0.00	Metro Cuadrado	60	0.00	40.00
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En Privada Ricardo Flores Magón; Agencia Montoya	Oaxaca de Juárez	2014	263,761	263,761	0	0	0.00	Metro Cuadrado	52	0.00	5.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Cedros	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	208,000	208,000	100.00	Metro Cuadrado	50	0.00	100.00
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En La Calle Arroyo Guayabal, Agencia San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	2014	837,644	837,644	0	0	0.00	Metro Cuadrado	290	0.00	75.00
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico De La Calle Lago Catemaco (Col. Manantial), Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	1,907,157	1,907,157	0	0	0.00	Metro Cuadrado	189	0.00	21.00
Pavimentacion De La Calle Prolongacion De Moctezuma	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	208,000	208,000	100.00	M2, Concreto hidráulico	43	0.00	100.00
Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En La Calle Privada Del Arco	Oaxaca de Juárez	2014	684,339	684,339	0	0	0.00	Metro Cuadrado	500	0.00	12.00
Pavimentacion De La Calle El Progreso	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	208,000	208,000	100.00	Acción	47	0.00	100.00
Const. De Cubierta En Vía Peatonal Con Material Aglomerante Elaborado Con Métodos Modernos En Calle Adolfo López Mateos, Col. Presidentes De México; Ag. Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	136,150	136,150	0	0	0.00	Metro Cuadrado	100	0.00	25.00
Construcción De Guarniciones Y Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Clara Cordoba	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	208,000	208,000	100.00	Metro Cuadrado	45	0.00	100.00
Const. De Cubierta En Vía Peatonal Con Material Aglomerante Elaborado Con Métodos Modernos En Calle Porfirio Díaz, Col. Presidentes De México; Ag. Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	81,480	81,480	0	0	0.00	Metro Cuadrado	123	0.00	5.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Mantenimiento General Del Sistema De Agua Potable En Colonias, Secciones, Barrios Y Cabecera Municipal	San Pedro Pochutla	2014	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100.00	Sistema	43,860	0.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Puerto Ciudad Del Carmen	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,528	208,528	208,528	208,528	100.00	Metro Cuadrado	50	0.00	100.00
Cons. De Estructura Vertical Para Sustentación De Terreno En Calle Prol. De Cuauhtémoc Tramo Entre La Terminal De Carros Y Calle Plan De Ayala, Sector 6; 1a. Etapa; Ag. Gpe. Victoria	Oaxaca de Juárez	2014	2,173,632	2,173,632	0	0	0.00	Metro cúbico	53	0.00	5.00
Pavimentacion De Tercera Priv. De Moctezuma	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,049	208,049	208,049	208,049	100.00	Metro Cuadrado	48	0.00	100.00
Const. De Estructura Vertical Para La Sustentación De Terreno En Calle Macedonio Alcalá Tramo De Entrada Al Panteón A Calle Pavimentada; Sector 6; Ag. Guadalupe Victoria	Oaxaca de Juárez	2014	1,145,330	1,145,330	0	0	0.00	Metro cúbico	92	0.00	85.00
Pavimentacion De Calle A Base De Concreto Hidraulico	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,049	208,049	208,049	208,049	100.00	Acción	27	0.00	100.00
Reconstruccion De Pavimento, Banqueta Y Guarnicion De La Calle Obreros Y Campesinos (Primera Etapa)	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00	Acción	70	0.00	100.00
Construccion De Pavimento En La Calle Prol. De Palestina	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	207,959	207,959	207,959	207,959	100.00	Metro Cuadrado	33	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Av. México, De Andador Guadalajara A Andador Monterrey; Col. Lomas Panorámicas, Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	351,508	351,508	0	0	0.00	Pieza	265	0.00	35.00
Programa De Desarrollo Institucional	San Pedro Pochutla	2014	1,143,243	1,143,243	1,143,243	1,143,243	100.00	Programa	43,860	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Privada De Las Salinas, Barrio De Las Salinas, Agencia San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	2014	396,495	396,495	0	0	0.00	Pieza	80	0.00	60.00
Ampliación De Red Eléctrica En 2a. Privada De Prolongación De Iturbide, Paraje El Ciruelo; Agencia San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	2014	421,025	421,025	0	0	0.00	Pieza	125	0.00	0.00
Gastos Indirectos	San Pedro Pochutla	2014	1,714,865	1,714,865	1,714,865	1,714,865	100.00	Programa	43,860	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pavimentación De Priv, Camino Antiquo A Cujilapam	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	338,343	338,343	338,343	338,343	100.00	Metro Cuadrado	54	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Monterrey, Colonia Lomas Panorámicas; Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	381,625	381,625	0	0	0.00	Pieza	260	0.00	35.00
Construcción De Pisos Firmes En Diversas Localidades Del Municipio De San Pedro Pochutla.	San Pedro Pochutla	2014	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.00	Obra	250	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Privada De Tizóc; Colonia Moctezuma; Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	522,566	522,566	0	0	0.00	Pieza	125	0.00	5.00
Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Prolongación De Morelos Loma Del Libramiento; Agencia Trinidad De Viguera	Oaxaca de Juárez	2014	625,167	625,167	0	0	0.00	Registro	257	0.00	15.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Lago Escondido, Colonia Manantial, Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	292,146	292,146	0	0	0.00	Registro	100	0.00	65.00
Construcción De Techo Firme En Diversas Localidades Del Municipio De San Pedro Pochutla.	San Pedro Pochutla	2014	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.00	Obra	250	0.00	100.00
Construcción De 1a Etapa Del Comedor Escolar En La Escuela Secundaria 214	San Pedro Pochutla	2014	1,252,125	1,252,125	1,252,125	1,252,125	100.00	Obra	320	0.00	100.00
Construcción De 1a Etapa De Comedor Comunitario, En La Comunidad De Charalana	San Pedro Pochutla	2014	1,148,597	1,148,597	1,148,597	1,148,597	100.00	Obra	2,041	0.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Martires De Tacubaya	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	838,479	838,479	838,479	838,479	100.00	Metro Cuadrado	52	0.00	100.00
Construcción De Pavimento Hidraulico Y Muro De Contencion De Concreto En La Calle Moctezuma	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	208,000	208,000	62,400	62,400	30.00	Metro Cuadrado	32	0.00	30.00
Mantenimiento Correctivo De Aulas En La Escuela Telesecundaria	San Luis Amatlán	2014	185,337	185,337	185,337	185,337	100.00	Obra	90	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Privada De Zaragoza. (Piedra Iguana)	San Pedro Pochutla	2014	426,012	426,012	426,012	426,012	100.00	Red	120	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Antonio Chiguivana	San Luis Amatlán	2014	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Obra	101	0.00	100.00
Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Del Tule, Colonia Eucaliptos; Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	234,321	234,321	0	0	0.00	Pieza	50	0.00	50.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Las Brisas, Paraje Santa María, Agencia Trinidad De Vigiera	Oaxaca de Juárez	2014	582,635	582,635	0	0	0.00	Pieza	112	0.00	38.00
Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Morelos, Colonia Insurgentes; Agencia De Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	110,870	110,870	0	0	0.00	Registro	85	0.00	30.00
Rehabilitación General Del Drenaje Sanitario De La Población.	San Pedro Pochutla	2014	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100.00	Red	13,685	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La 2a. Privada De Cuitlahuac; Colonia Moctezuma; Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	89,828	89,828	0	0	0.00	Pieza	36	0.00	5.00
Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Andador Del Tanque, Barrio El Coquito; Agencia San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2014	244,906	244,906	0	0	0.00	Pieza	40	0.00	2.00
Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Enebros, Colonia Eucaliptos; Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	302,043	302,043	0	0	0.00	Pieza	60	0.00	50.00
Ampliación Del Sistema De Agua Potable Carnizuelo	San Pedro Pochutla	2014	1,935,421	1,935,421	1,935,421	1,935,421	100.00	Sistema	57	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Juquila; Colonia Estado De Oaxaca; Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	542,655	542,655	0	0	0.00	Poste	90	0.00	5.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle San Dionisio; Colonia Estado De Oaxaca; Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	712,956	712,956	0	0	0.00	Registro	80	0.00	20.00
Ampliación Del Sistema De Agua Potable Guadalupe	San Pedro Pochutla	2014	1,749,000	1,749,000	1,749,000	1,749,000	100.00	Sistema	53	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Prolongación Del Molino; Agencia De San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	2014	254,256	254,256	0	0	0.00	Poste	90	0.00	2.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Privada De Camino Real, Paraje Los Cerritos; Agencia San Luis Beltrán	Oaxaca de Juárez	2014	39,330	39,330	0	0	0.00	Pieza	70	0.00	0.00
Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Camino Viejo, Colonia Insurgentes; Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	2014	164,177	164,177	0	0	0.00	Pieza	80	0.00	2.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En 1a. Y 2a. Privada De Independencia Y Prolongación De Independencia; Agencia Trinidad De Víguera	Oaxaca de Juárez	2014	293,475	293,475	0	0	0.00	Poste	105	0.00	19.00
Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Zona De Herbolaria; Ubicada En Calle Reforma; Casco De La Agencia; Agencia San Luis Beltrán	Oaxaca de Juárez	2014	450,081	450,081	0	0	0.00	Pieza	60	0.00	20.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En 1a, Privada De Independencia, Cabecera De La Agencia; Agencia San Luis Beltrán	Oaxaca de Juárez	2014	341,687	341,687	0	0	0.00	Poste	270	0.00	50.00
Ampliación Del Sistema De Agua Potable Cuatunalcó.	San Pedro Pochutla	2014	2,301,339	2,301,339	2,301,339	2,301,339	100.00	Sistema	177	0.00	100.00
Ampliación De Red Eléctrica En Privada De La Segunda Calle De La Cruz, Barrio La Cruz; Agencia San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	2014	334,442	334,442	0	0	0.00	Poste	45	0.00	60.00
Ampliación De Red De Energía Eléctrica En 4a. Privada De Niño Artillero, Barrio El Coquito; Agencia San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2014	382,263	382,263	0	0	0.00	Registro	90	0.00	3.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Del Arco; Agencia De San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	2014	232,943	232,943	0	0	0.00	Pieza	30	0.00	2.00
Ampliación De Red De Energía Eléctrica En 2a. Privada Álvaro Obregón, Cabecera De La Agencia, Agencia Panajol	Oaxaca de Juárez	2014	512,224	512,224	0	0	0.00	Pieza	150	0.00	3.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Andador Veracruz; Colonia Lomas Panorámicas; Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	163,219	163,219	0	0	0.00	Poste	200	0.00	30.00
Ampliación Del Sistema De Agua Potable Chepilme.	San Pedro Pochutla	2014	1,499,987	1,499,987	1,499,987	1,499,987	100.00	Sistema	373	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Zacatepec; Colonia Estado De Oaxaca; Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	201,490	201,490	0	0	0.00	Transformador	45	0.00	3.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Prolongación De Hidalgo; Cabecera De La Agencia; Agencia Trinidad De Viguera	Oaxaca de Juárez	2014	288,981	288,981	0	0	0.00	Poste	100	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La 1a. Privada De Independencia; Agencia Trinidad De Viguera	Oaxaca de Juárez	2014	163,613	163,613	0	0	0.00	Poste	30	0.00	0.00
Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Sauces; Barrio Loma Rancho; Agencia San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	2014	92,767	92,767	0	0	0.00	Registro	18	0.00	65.00
Primera Etapa De La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Xonene	San Pedro Pochutla	2014	1,877,536	1,877,536	1,877,536	1,877,536	100.00	Sistema	85	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En 2a. Privada Del Libramiento Norte; Agencia Trinidad De Viguera	Oaxaca de Juárez	2014	284,015	284,015	0	0	0.00	Poste	30	0.00	1.00
Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle Justo Sierra; Agencia Trinidad De Viguera	Oaxaca de Juárez	2014	586,525	586,525	0	0	0.00	Poste	55	0.00	2.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Privada Camino Al Filtro; Cabecera De La Agencia; Agencia Donají	Oaxaca de Juárez	2014	398,712	398,712	0	0	0.00	Pieza	40	0.00	0.00
Equipamiento De Cinco Aulas En J.N.I. Cuauhtemoc (Plan De La Salida)	Huautla de Jiménez	2014	72,215	72,215	0	0	0.00	Lote	77	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Privada 13 Norte; Colonia La Soledad; Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	96,095	96,095	0	0	0.00	Poste	30	0.00	20.00
Construcción De Un Aula, Un Anexo Y Reparaciones Generales En J.N.I. Sor Juana Ines De La Cruz (Corregidora)	Huautla de Jiménez	2014	450,000	450,000	0	0	0.00	Obra	138	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Prolongación Av. Juárez	Santa María Petapa	2014	305,480	305,480	305,480	305,480	100.00	Poste	30	0.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Sor Juana Ines De La Cruz (Corregidora)	Huautla de Jiménez	2014	22,726	22,726	0	0	0.00	Lote	138	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	Santa María Petapa	2014	296,651	296,651	296,651	296,651	100.00	Poste	40	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En J.N.I.	Huautla de Jiménez	2014	380,000	380,000	0	0	0.00	Obra	87	0.00	0.00
Naxho Cafe Equipamiento De Un Aula En J.N.I.	Huautla de Jiménez	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	87	0.00	0.00
Naxho Cafe Construccion De Un Aula En J.N.I.	Huautla de Jiménez	2014	305,585	305,585	0	0	0.00	Aula	24	0.00	0.00
Ricardo Flores Magon Equipamiento De Un Aula En J.N.I.	Huautla de Jiménez	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	24	0.00	0.00
Ricardo Flores Magon Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En J.N.I. 20	Huautla de Jiménez	2014	650,000	650,000	0	0	0.00	Obra	36	0.00	0.00
De Noviembre Equipamiento De Un Aula En J.N.I. 20	Huautla de Jiménez	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	36	0.00	0.00
De Noviembre Construccion De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Antonio Caso	Huautla de Jiménez	2014	1,100,000	1,100,000	0	0	0.00	Obra	493	0.00	0.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Antonio Caso	Huautla de Jiménez	2014	39,228	39,228	0	0	0.00	Lote	493	0.00	0.00
Construccion De Comedor Comunitario 1a Etapa	San Luis Amatlán	2014	3,503,794	3,503,794	3,503,794	3,503,794	100.00	Obra	90	0.00	100.00
Construcción De Un Aula Escolar Equipada En La Escuela Preescolar Juan De La Barrera De Buena Vista.	San Antonio Sinicahua	2014	568,865	568,865	81,211	81,211	14.28	Aula	20	0.00	0.14
Construcción Del Sistema De Agua Potable.	San Antonio Sinicahua	2014	811,720	811,720	811,720	811,720	100.00	Sistema	172	0.00	1.00
Construcción De Un Aula De Medios Con Estructura Regional 12 X 8 Metros En La Escuela Telesecundaria.	San Antonio Sinicahua	2014	835,300	835,300	240,000	240,000	28.73	Aula	80	0.00	28.00
Construcción De Un Módulo De Dos Aulas Equipadas En La Escuela Primaria De Jayucunino.	San Antonio Sinicahua	2014	1,170,064	1,170,064	462,786	462,786	39.55	Aula	40	0.00	0.40
Gastos Indirectos	San Pablo Etla	2014	187,802	187,802	187,802	187,802	100.00	Expediente	15,535	0.00	100.00
Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable, En La Colonia Azucena.	San Pablo Etla	2014	676,039	633,160	633,160	633,160	100.00	Tanque	365	0.00	100.00
Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria 25 De Agosto, En El Fraccionamiento La Esmeralda.	San Pablo Etla	2014	734,347	734,347	734,347	734,347	100.00	M2, Sanitarios	360	0.00	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria María Del Carmen Serdán.	San Pablo Etla	2014	310,044	310,044	310,044	310,044	100.00	Aula	36	0.00	100.00
Ampliación De Red De Electricidad En La Borcelana.	San Pablo Etla	2014	911,351	911,351	911,351	911,351	100.00	Poste	80	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Una Aula Didáctica En El Jardín De Niños José Vasconcelos	San Pablo Etla	2014	310,044	310,044	310,044	310,044	100.00	Aula	25	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles 3 De Mayo Y Niño Perdido	San Pablo Etla	2014	769,093	769,093	769,093	769,093	100.00	Poste	60	0.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulco En La Calle 23 De Enero Hacienda Blapra	San Pablo Etla	2014	388,394	388,394	388,394	388,394	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	250	0.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulco En La Calle Nicolas Bravo Fr. San Pablo Etla	San Pablo Etla	2014	888,749	888,749	888,749	888,749	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	300	0.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulco En La 5 De Febrero En Poblado Morelos	San Pablo Etla	2014	658,953	658,953	658,953	658,953	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	180	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Donaji; Colonia Monte Albán; Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	699,954	699,954	0	0	0.00	Poste	495	0.00	5.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Andador Menelladela; Colonia Monte Albán; Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	254,521	254,521	0	0	0.00	Poste	55	0.00	2.00
Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada De Sauces, Barrio Loma Rancho; Agencia San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	2014	125,697	125,697	0	0	0.00	Registro	18	0.00	12.00
Instalación De Luminarias Solares En Las Diferentes Agencias Del Municipio, Cobertura Municipal	Oaxaca de Juárez	2014	1,471,484	1,471,484	0	0	0.00	Pieza	700	0.00	25.00
Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Prolongación De Porfirio Díaz Cruzando El Arroyo "Ríos Oscuro"; Agencia Trinidad De Viguera	Oaxaca de Juárez	2014	201,802	201,802	0	0	0.00	Poste	58	0.00	2.00
Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Abastecimiento Y Potabilizacion Del Macro Sector San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2014	720,000	720,000	691,967	691,967	96.11	Estudio	58,350	0.00	100.00
Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Macromedición Y Telemetría De 6 Pozos Del Macro Sector San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2014	330,000	330,000	327,800	327,800	99.33	Estudio	0	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable, Colonia Manuel Avila	Oaxaca de Juárez	2014	383,508	383,508	379,624	379,624	98.99	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Suministro E Instalacion De Micromedidores En El Macrosector San Juan Chapultepec (1a. Etapa)	Oaxaca de Juárez	2014	1,800,000	1,800,000	1,795,880	1,795,880	99.77	Pieza	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable En La Col. La Cascada	Oaxaca de Juárez	2014	575,255	575,255	571,572	571,572	99.36	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Supervision Tecnica Del Apaszu 2014	Oaxaca de Juárez	2014	72,847	72,847	72,847	72,847	100.00	Supervisión	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable En La Col. Eliseo Jimenez Ruiz	Oaxaca de Juárez	2014	284,322	284,322	282,951	282,951	99.52	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Red De Atarjeas De Drenaje Sanitario, Fracc. La Casarola	Oaxaca de Juárez	2014	736,095	736,095	722,099	722,099	98.10	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable, Centro Exmarquezado	Oaxaca de Juárez	2014	760,198	760,198	731,884	731,884	96.28	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable, Col. Miguel Aleman	Oaxaca de Juárez	2014	1,014,684	1,014,684	1,014,159	1,014,159	99.95	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Red De Atarjeas De Drenaje Sanitario, Fraccionamiento Trinidad De Las Huertas	Oaxaca de Juárez	2014	587,859	587,859	587,859	587,859	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Actualizacion Del Padron De Usuarios Del Macrosector San Juan Chantlener (1a. Etapa)	Oaxaca de Juárez	2014	600,000	600,000	598,517	598,517	99.75	Proyecto	0	0.00	100.00
Construccion De Colector Sanitario Nororiente De La Ciudad De Oaxaca (Yalalag)	Oaxaca de Juárez	2014	2,798,783	2,798,783	2,798,753	2,798,753	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Red De Atarjeas De Drenaje Sanitario, Col. Arboleda	Oaxaca de Juárez	2014	578,699	578,699	567,269	567,269	98.02	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Supervision Tecnica Del Apaszu 2014	Oaxaca de Juárez	2014	113,483	113,483	113,483	113,483	100.00	Supervisión	0	0.00	100.00
Construccion Del Laboratorio De Ciencias De La Salud Clinica Robotizada (Construccion Continuada De Obra)	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	1,803,768	1,803,768	1,803,768	1,803,768	100.00	Laboratorio	695	0.00	100.00
Construccion De Una Unidad Basica De Salud (1a Etapa)	Cuilápam de Guerrero	2014	434,104	434,104	434,104	434,104	100.00	Centro	1,000	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Mantenimiento De Aulas En El Centro De Educación Preescolar Bilingue Julio De La Fuente Centro	San Blas Atempa	2014	210,440	210,440	210,440	210,440	100.00	Aula	60	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Ubicado En La Localidad De Rancho Llano	San Blas Atempa	2014	1,315,379	1,315,379	1,315,379	1,315,379	100.00	M2, Sanitarios	120	0.00	100.00
Rehabilitación De Las Aulas Para La Unidad De Servicios De Apoyo A La Educación Regular No. 19 En La Escuela Primaria Cuahutemoc	Magdalena Apasco	2014	52,111	52,111	52,111	52,111	100.00	Aula	34	0.00	100.00
Mantenimiento De 4 Aulas En El Jardín De Niños María Del Carmen	Magdalena Apasco	2014	74,615	74,615	74,615	74,615	100.00	Metro Cuadrado	114	0.00	100.00
Mantenimiento De Sanitarios En El Jardín De Niños María Del Carmen	Magdalena Apasco	2014	59,903	59,903	59,903	59,903	100.00	SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	114	0.00	100.00
Amp. Red De Agua Potable Diversas Calles 1a., 2a. Priv. Huajales, Abasolo Y El Molino	Magdalena Apasco	2014	208,094	208,094	208,094	208,094	100.00	Metro Lineal	34	0.00	100.00
Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Santa Martha	Magdalena Apasco	2014	331,429	331,429	331,429	331,429	100.00	Metro Lineal	410	0.00	100.00
Rehabilitación De Techumbre En Vivienda (A Base De Lamina Galvanizada) En San Marcial Ozolotepec, La Chihuiza, Luz Del	San Marcial Ozolotepec	2014	288,342	288,342	288,342	288,342	100.00	Vivienda	237	0.00	100.00
Suministro E Instalación De Paneles Solares En El Municipio De San Marcial Ozolotepec, Localidades De Llano Pared (El Anonal), Piedra Calabaza, El Coquito, Llano Morelos Y Santa Catarina	San Marcial Ozolotepec	2014	791,190	791,190	791,190	791,190	100.00	Planta, Celda Solar, Vivienda	152	0.00	100.00
Apoyo Catedras 2466 Analisis-Sociocultural-Economico Que Permita El Desarrollo Turistico Sostenible En La Chiantla	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	900,000	400,000	400,000	400,000	100.00	Obra	135	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Centro De Esta Cabecera Municipal	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	7,801,000	7,801,000	2,340,300	2,340,300	30.00	Metro Lineal	27,065	0.00	100.00
Apoyo Catedras 2466 Analisis Socio-Cultural-Economico Que Permita El Desarrollo Turistico Sostenible En La Chiantla	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	400,000	900,000	900,000	900,000	100.00	Lote	135	0.00	100.00
Construcción De Laboratorio De Ciencias De La Salud Clínica Robotizada (Contrucción Continuarion De Obra)	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.00	Laboratorio	695	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion Del Instituto Isidro Fabela De Estudios Internacionales	Santa María Huatulco	2014	10,000,000	10,000,000	2,676,916	2,676,916	26.77	Obra	804	0.00	0.50
Ampliacion Y Mejora De La Red De Electricidad En La Sección Segunda (1a Etapa)	Cuicápam de Guerrero	2014	1,084,512	1,084,512	1,084,512	1,084,512	100.00	Red de Distribución	157	0.00	100.00
Cambio Del Sistema Y Ampl. R.D. Santo Domingo Coatlán 1a. Etapa	San Jerónimo Coatlán	2014	1,316,000	1,316,000	1,316,000	1,316,000	100.00	Poste	492	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Centro De Esta Cabecera Municipal	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	7,000,000	7,000,000	2,100,000	2,100,000	30.00	Metro Lineal	27,065	0.00	30.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a Etapa) Barrio Guadalupe, Sección Tercera.	Cuicápam de Guerrero	2014	770,756	770,756	770,756	770,756	100.00	Poste	175	0.00	100.00
Construcción De Un Deposito De Agua Potable En El Barrio San Juan, Sección Cuarta	Cuicápam de Guerrero	2014	659,803	659,803	659,803	659,803	100.00	Tanque	325	0.00	100.00
Construccion De Alcantarillado De Agua Pluvial Calle Internacional Del Niño	San Jerónimo Coatlán	2014	1,015,997	1,015,997	1,015,997	1,015,997	100.00	Obra	461	0.00	100.00
Construccion De Tanque De Regularizacion De 50 M3 Y Caja Colectora En La Localidad De San Jeronimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	2014	391,741	391,741	391,741	391,741	100.00	Sistema	961	0.00	100.00
Construccion De La Red Del Sistema De Agua Potable En San Jeronimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	2014	1,485,918	1,485,918	1,485,918	1,485,918	100.00	Metro Lineal	530	0.00	100.00
Construccion De Dos Aula Didacticas En Esc. Primaria Alfonso Caso Clave:20dpbo4551	San Esteban Atatlahuca	2014	709,853	709,853	706,794	706,794	99.57	Alumno	39	0.00	100.00
Adquisición Y Suministro De Paneles Solares	San Jerónimo Coatlán	2014	131,817	131,817	131,817	131,817	100.00	paneles	30	0.00	100.00
Construccion De Tanque Elevado Y Ampliacion De Red De Agua Potable	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	672,865	672,865	672,865	672,865	100.00	Tanque	700	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Chicapa De Castro En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitan De Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	3,387,609	3,387,609	1,078,330	1,078,330	31.83	Sistema	3,000	0.00	100.00
Vivienda	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	2,366,437	2,366,437	2,366,437	2,366,437	100.00	Vivienda	96	0.00	100.00
Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen	San Esteban Atatlahuca	2014	794,477	794,477	794,477	794,477	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	Santa María Jacatepec	2014	461,242	461,242	459,253	459,253	99.57	Red	77	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion Y Mejoramiento De La Red De Agua Potable	Sitio de Xitlapehua	2014	301,935	676,464	301,935	301,935	44.63	Acción	0	0.00	100.00
Imparticion De Curso	Sitio de Xitlapehua	2014	13,529	676,464	13,529	13,529	2.00	Acción	0	0.00	100.00
Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños Porfirio Diaz	Sitio de Xitlapehua	2014	260,000	676,464	260,000	260,000	38.44	Acción	0	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Barrio Del Rosario	Cuilápam de Guerrero	2014	1,202,648	1,202,648	1,202,648	1,202,648	100.00	Poste	155	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Electricidad (5a Etapa), En La Col. Lomas De San Juan	Cuilápam de Guerrero	2014	577,749	577,749	577,749	577,749	100.00	Red de Distribución	133	0.00	100.00
Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En 1a Ampliacion Cruz Blanca	Cuilápam de Guerrero	2014	678,872	678,872	678,872	678,872	100.00	Vivienda	225	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Electricidad En La Col. La Cieneguita	Cuilápam de Guerrero	2014	600,000	600,000	600,000	600,000	100.00	Red de Distribución	84	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Electricidad En La Col. Los Rios	Cuilápam de Guerrero	2014	630,000	630,000	630,000	630,000	100.00	Poste	31	0.00	100.00
Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa.	Cuilápam de Guerrero	2014	900,000	900,000	900,000	900,000	100.00	Sistema	1,000	0.00	100.00
Introducción De La Red De Drenaje A La Col. El Retiro	Chahuities	2014	481,213	481,213	481,213	481,213	100.00	Metros	450	0.00	100.00
Ampliacion De Sistema De Agua Potable	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	Metros Lineales	6,040	0.00	100.00
Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable	San Juan Evangelista	2014	190,358	190,358	190,358	190,358	100.00	Metro Lineal	412	0.00	100.00
Construccion De Aula Didactica Tipo Regional	Anáhuac Santiago	2014	390,580	390,580	390,580	390,580	100.00	Aula	685	0.00	100.00
Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales	Yosondúa Santiago	2014	301,070	301,070	301,070	301,070	100.00	Kilómetro	269	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Putla Villa de Guerrero	2014	448,030	448,030	448,030	448,030	100.00	Metro Lineal	60	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Putla Villa de Guerrero	2014	1,633,713	1,633,713	1,633,713	1,633,713	100.00	Metro Lineal	392	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Putla Villa de Guerrero	2014	350,000	350,000	350,000	350,000	100.00	Metro Lineal	16	0.00	100.00
Rehabilitacion De Sanitarios En El Jardin De Niños	Santiago Yosondúa	2014	92,448	92,448	92,448	92,448	100.00	Obra	158	0.00	100.00
Construccion De Cuarto Para Cocina	Putla Villa de Guerrero	2014	550,000	50,000	50,000	50,000	100.00	Desayunador	67	0.00	100.00
Rehabilitacion De Fachada Y Acceso De La Escuela Primaria	Santiago Yosondúa	2014	128,345	128,345	128,345	128,345	100.00	Obra	148	0.00	100.00
Terminacion Del Dispensario Medico	Putla Villa de Guerrero	2014	522,664	522,664	522,664	522,664	100.00	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	497	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	2014	148,393	148,393	148,393	148,393	100.00	Metro Lineal	180	0.00	100.00
Ampliacion De Red De Agua Potable	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	283,473	283,473	283,473	283,473	100.00	Metros Lineales	909	0.00	100.00
Revestimiento De Caminos Tramo Xitlapehua- Sauz	Xitlapehua	2014	101,000	676,464	101,000	101,000	14.93	Acción	0	0.00	100.00
Construccion De Dispensario Medico	Putla Villa de Guerrero	2014	940,878	940,878	940,878	940,878	100.00	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	188	0.00	100.00
Construccion De Obra De Drenaje Pluvial	Santiago Yosondúa	2014	155,190	155,190	155,190	155,190	100.00	Obra	209	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	Putla Villa de Guerrero	2014	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	Poste	1,446	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	Putla Villa de Guerrero	2014	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	100.00	Poste	10	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	Putla Villa de Guerrero	2014	660,000	660,000	660,000	660,000	100.00	Poste	211	0.00	100.00
Construccion De Viviendas	Putla Villa de Guerrero	2014	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Vivienda	74	0.00	100.00
Construccion De Viviendas	Putla Villa de Guerrero	2014	550,000	550,000	275,000	275,000	50.00	Vivienda	66	0.00	50.00
Construccion De Vivienda (Rancho El Borrego)	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	294,878	294,878	294,878	294,878	100.00	Vivienda	25	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Electricidad De La Colonia El Tepeyac.	Cuilaupam de Guerrero	2014	760,082	760,082	760,082	760,082	100.00	Poste	84	0.00	100.00
Construccion De Viviendas	Putla Villa de Guerrero	2014	550,000	550,000	550,000	550,000	100.00	Vivienda	31	0.00	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos Con Biodigestores	Putla Villa de Guerrero	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	M2, Sanitarios	83	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Putla Villa de Guerrero	2014	940,000	940,000	940,000	940,000	100.00	Acción	667	0.00	100.00
Construccion De La Clinica Dental	Putla Villa de Guerrero	2014	2,500,000	2,500,000	1,250,000	1,250,000	50.00	Metro Cuadrado	975	0.00	50.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Putla Villa de Guerrero	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Metro Lineal	813	0.00	100.00
Perforacion De Pozo Profundo	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	592,112	592,112	592,112	592,112	100.00	Pozo	753	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica 1ra Etapa	Putla Villa de Guerrero	2014	798,638	798,638	798,638	798,638	100.00	Poste	580	0.00	100.00
Construccion Del Comedor Comunitario	Putla Villa de Guerrero	2014	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Metro Cuadrado	513	0.00	100.00
Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Putla Villa de Guerrero	2014	860,000	860,000	860,000	860,000	100.00	Planta	242	0.00	100.00
Ampliacion Red Electrica	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	280,846	280,846	280,846	280,846	100.00	Poste	60	0.00	100.00
Baños Con Fosa	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	398,106	398,106	398,106	398,106	100.00	Pieza	145	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Santiago Yosondúa	2014	84,284	84,284	84,284	84,284	100.00	Obra	170	0.00	100.00
Construcción De Sanitarios Para La Cocina Comunitaria	Santiago Yosondúa	2014	158,854	158,854	158,854	158,854	100.00	Obra	359	0.00	100.00
Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable	Santiago Yosondúa	2014	396,369	396,369	396,369	396,369	100.00	Kilómetro	333	0.00	100.00
Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños	Santiago Yosondúa	2014	124,860	124,860	124,860	124,860	100.00	Obra	148	0.00	100.00
Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	Santiago Yosondúa	2014	684,975	684,975	684,975	684,975	100.00	Sistema	567	0.00	100.00
Ampliación De La R. D. De Energía Eléctrica En La Localidad De Plumas	Santiago Yosondúa	2014	1,584,000	1,584,000	1,584,000	1,584,000	100.00	Obra	1,254	0.00	100.00
Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Gustavo B. Mendoza	Ciénega de Zimatlán	2014	101,057	101,057	0	0	0.00	Metros Cuadrados	322	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles	Ciénega de Zimatlán	2014	3,234,979	3,234,979	1,432,006	1,432,006	44.27	Poste	147	0.00	50.00
Construcción De 69 Sanitarios Ecológicos Con Biodigestor	Santiago Yosondúa	2014	728,687	728,687	728,687	728,687	100.00	M2, Sanitarios	183	0.00	100.00
Construcción De 31 Sanitarios Ecológicos Con Biodigestor	Santiago Yosondúa	2014	327,381	327,381	327,381	327,381	100.00	M2, Sanitarios	170	0.00	100.00
Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria	Santiago Yosondúa	2014	160,046	160,046	160,046	160,046	100.00	Obra	500	0.00	100.00
Rehabilitación De Sanitarios En El Centro De Integración Social No. 20 (Cis)	Santiago Yosondúa	2014	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	Obra	1,254	0.00	100.00
Ampliación De La R. D. De Energía Eléctrica En La Localidad De Cabandihui	Santiago Yosondúa	2014	690,000	690,000	690,000	690,000	100.00	Obra	1,254	0.00	100.00
Construcción De Infraestructura Para Instalaciones De Artesanías (1ra Etapa)	Santiago Yosondúa	2014	108,285	108,285	108,285	108,285	100.00	Obra	1,254	0.00	100.00
Construcción De Acceso Principal Y Andadores En El Cobao No.50	Santiago Yosondúa	2014	63,200	63,200	63,200	63,200	100.00	Obra	172	0.00	100.00
Suministro E Instalación De Luminarias Fotovoltaicas De 30 Wtts	Santiago Yosondúa	2014	637,709	637,709	191,312	191,312	30.00	Obra	1,254	0.00	30.00
Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Colonia Primera Ampliación)	Santa Cruz Amilpas	2014	4,500,000	4,500,000	3,780,000	3,780,000	84.00	Metros Lineales	0	0.00	84.00
Construcción De 26 Sanitarios Con Biodigestores	Santiago del Río	2014	1,143,837	1,143,837	1,143,837	1,143,837	100.00	Obra	81	0.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Martires 3 De Junio Y Alfonso Caso En El Municipio De Huautla De Jiménez, Estado De Oaxaca.	Huautla de Jiménez	2014	8,304,199	8,304,199	8,304,199	8,304,199	100.00	Obra	10,528	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Retiro De Derrumbe En La Escuela 14 De Junio En Loma Alta	Huautla de Jiménez	2014	49,426	49,426	49,426	49,426	100.00	Obra	10,528	0.00	100.00
Construccion De Cancha De Basquetbol Y Usos Múltiples	Santiago Yosondúa	2014	277,285	277,285	277,285	277,285	100.00	Obra	313	0.00	100.00
Ampliación De La Plaza Cívica De La Escuela Primaria Cuahutémoc	Huautla de Jiménez	2014	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	Metro Cuadrado	10,528	0.00	100.00
Construcción De Sanitarios En Áreas Administrativas De Los Sectores 3 Y 4	Santiago Yosondúa	2014	258,625	258,625	258,625	258,625	100.00	Obra	1,254	0.00	100.00
Construccion De Sanitarios En La Agencia Municipal	Santiago Yosondúa	2014	178,389	178,389	178,389	178,389	100.00	Obra	99	0.00	100.00
Construccion De Plaza Cívica De Escuela Telesecundaria De El Carrizal	Huautla de Jiménez	2014	446,000	446,000	446,000	446,000	100.00	Metro Cuadrado	579	0.00	100.00
Construccion De Plaza Cívica En La Escuela Secundaria Técnica 185 Loma Chantlener	Huautla de Jiménez	2014	1,614,737	1,614,737	1,614,737	1,614,737	100.00	Metro Cuadrado	1,042	0.00	100.00
Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre A Base De Concreto Hidráulico	Huautla de Jiménez	2014	910,762	910,762	182,152	182,152	20.00	Metros	10,528	0.00	20.00
Construccion De Sanitarios En La Agencia Municipal	Santiago Yosondúa	2014	121,950	121,950	121,950	121,950	100.00	Obra	170	0.00	100.00
Vivienda	Acatlán de Pérez	2014	193,140	193,140	193,140	193,140	100.00	Vivienda	100	0.00	100.00
Construccion De Sanitarios En La Agencia Municipal	Santiago Yosondúa	2014	146,536	146,536	146,536	146,536	100.00	Obra	567	0.00	100.00
Construcción De Salón Comunitario De Usos Múltiples (Primera Etapa)	Santiago Yosondúa	2014	65,000	65,000	65,000	65,000	100.00	Obra	131	0.00	100.00
Rehabilitacion De Sanitarios En La Agencia Municipal	Santiago Yosondúa	2014	104,481	104,481	104,481	104,481	100.00	Obra	359	0.00	100.00
Rehabilitacion De Casa De Salud	San Pedro Quiatoni	2014	110,461	110,461	110,461	110,461	100.00	Centro	152	0.00	100.00
Restauracion De La Iglesia Del Calvario	Santiago Yosondúa	2014	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	1,254	0.00	100.00
Construcción Del Muro De Contención En J.N.Miguel Hidalgo	Huautla de Jiménez	2014	236,000	236,000	236,000	236,000	100.00	Metro Lineal	1,970	0.00	100.00
Rehabilitacion Y Mantenimiento De Camino Rural 3.5 Km.	Santa Cruz Nundaco	2014	800,000	800,000	800,000	800,000	100.00	Kilómetro	150	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	Santa Cruz Nundaco	2014	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Unidad	110	0.00	100.00
Construcción A Base De Concreto Hidráulico De La Av Juárez (Segunda Etapa)	Huautla de Jiménez	2014	4,000,000	4,000,000	2,800,000	2,800,000	70.00	Metro Lineal	10,528	0.00	30.00
Ampliación Y Rehabilitación De La Unidad Médica Rural No. 378	Santa Cruz Nundaco	2014	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Unidad	4,900	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red D Electricidad (2a Etapa) En La Col. Los Huertos	Cuilápam de Guerrero	2014	635,502	635,502	635,502	635,502	100.00	Poste	70	0.00	100.00
Construcción De Camino A Base De Concreto Hidraulico En Agua De Tigre, Agua De Tinta, Rio Santiago	Huautla de Jiménez	2014	3,000,000	3,000,000	2,100,000	2,100,000	70.00	Metros Cuadrados	786	0.00	70.00
Construccion De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Emiliano Zapata	Santa Cruz Nundaco	2014	263,698	263,698	263,698	263,698	100.00	Metro Lineal	300	0.00	100.00
Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	100.00	Planta	3,020	0.00	100.00
Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales	Santiago Yosondúa	2014	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Kilómetro	158	0.00	100.00
Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales	Santiago Yosondúa	2014	317,270	317,270	317,270	317,270	100.00	Kilómetro	274	0.00	100.00
Construccion De La Red De Drenaje Sanitario	Santa Cruz Nundaco	2014	1,582,797	1,582,797	633,119	633,119	40.00	Metro Lineal	429	0.00	30.00
Ampliacion Del Centro De Salud De Xochitonalco	Huautla de Jiménez	2014	157,500	157,500	157,500	157,500	100.00	Obra	1,345	0.00	100.00
Rehabilitacion De Aulas Secundaria	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	549,917	549,917	549,917	549,917	100.00	Aula	30	0.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	Santa Cruz Nundaco	2014	2,500,540	2,500,540	1,000,216	1,000,216	40.00	Metro Lineal	680	0.00	40.00
Mantenimiento De Camino	Morelos Santa Lucía	2014	486,804	10,750,358	486,804	486,804	4.53	Acción	0	0.00	100.00
3astos Indirectos	Miahuatlán Santa María	2014	35,375	35,375	35,375	35,375	100.00	Expediente	896	0.00	100.00
Rehabilitacion De Aula En La Escuela Primaria Adolfo Ruiz Cortines	Totolapilla Asunción Ixtaltepec	2014	323,732	323,732	323,732	323,732	100.00	Obra	15	0.00	100.00
Planta Solar En Buenos Aires Segundo	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	55,000	55,000	55,000	55,000	100.00	Planta	14	0.00	100.00
Ampliacion De Energia Electrica En La Agencia El Sumidero	Santa Lucía Miahuatlán	2014	918,934	10,750,358	918,934	918,934	8.55	Acción	0	0.00	100.00
Rehabilitacion Y Mantenimiento De Escuela Primaria	Asunción Ixtaltepec	2014	312,000	312,000	312,000	312,000	100.00	Obra	40	0.00	100.00
Mantenimiento, Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	Santa Cruz Nundaco	2014	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.00	Metro Lineal	345	0.00	100.00
Rehabilitacion De Aulas Y Oficinas (Puertas, Ventanas, Colocacion De Protecciones), Escuela Secundaria Técnica 11	Asunción Ixtaltepec	2014	489,643	489,643	489,643	489,643	100.00	Obra	100	0.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En La Escuela Primaria "La Voz De Mi Patria	Santa María Totolapilla	2014	717,672	717,672	717,672	717,672	100.00	Aula	45	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion Del Drenaje Sanitario Calle Paralela Canal 33 Entre Avenida De Los Maestros Y Campesinos	Asunción Ixtaltepec	2014	326,955	326,955	326,955	326,955	100.00	Sistema	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Primaria Emiliano Zapata	Asunción Ixtaltepec	2014	930,000	930,000	930,000	930,000	100.00	Obra	100	0.00	100.00
Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Agustin De Jturhile	Santa Cruz Nundaco	2014	50,000	50,000	50,000	50,000	100.00	Metro Lineal	120	0.00	100.00
Mantenimiento De Anexos Sanitarios En La Escuela Telesecundaria	Santa María Totolapilla	2014	286,514	286,514	286,514	286,514	100.00	Obra	49	0.00	100.00
Construccion De Obra Civil De Alumbrado Público En Av. Juárez	Huautla de Jiménez	2014	218,700	218,700	65,610	65,610	30.00	Metros	10,528	0.00	30.00
Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable	Asunción Ixtaltepec	2014	454,477	454,477	454,477	454,477	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Mantenimiento De Aulas En La Escuela Preescolar La "Voz De Mi Patria"	Santa María Totolapilla	2014	139,596	139,596	139,596	139,596	100.00	Aula	42	0.00	100.00
Servicios Basicos Y Mantenimiento De Unidad Medica Rural	Santiago Ixtayutla	2014	78,840	78,840	78,840	78,840	100.00	Obra	375	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable De La Avenida Martires Esquina Con 5 De Febrero	Asunción Ixtaltepec	2014	264,486	264,486	264,486	264,486	100.00	Sistema	0	0.00	100.00
Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Barrio De San Miguel	San Bartolomé Zoogocho	2014	332,271	332,271	332,271	332,271	100.00	Obra	326	0.00	100.00
Servicios Basicos Y Mantenimiento De Unidad Medica Rural	Santiago Ixtayutla	2014	119,228	119,228	119,228	119,228	100.00	Obra	1,227	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje De La Avenida Martires Esquina Con 5 De Febrero	Asunción Ixtaltepec	2014	568,193	568,193	568,193	568,193	100.00	Sistema	60	0.00	100.00
Construcción De Muro De Contención En El Camino Mártires Del 3 De Junio Y Francisco I. Madero	Huautla de Jiménez	2014	350,000	350,000	262,500	262,500	75.00	Metro Lineal	10,528	0.00	75.00
Mantenimiento De Unidad Medica Rural	Santiago Ixtayutla	2014	88,859	88,859	88,859	88,859	100.00	Obra	194	0.00	100.00
Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Barrio De San Miguel	San Bartolomé Zoogocho	2014	188,168	332,271	332,271	332,271	100.00	Obra	326	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Avenida Martires Esquina Con 5 De Febrero	Asunción Ixtaltepec	2014	977,000	977,000	977,000	977,000	100.00	Obra	60	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Servicios Basicos Y Mantenimiento De La Unidad Medica Familiar	Santiago Ixtayutla	2014	212,698	212,698	212,698	212,698	100.00	Obra	1,901	0.00	100.00
Ampliacion Del Drenaje Sanitario Calle Libramiento Colonia Santa Rita Segunda Seccion	Asunción Ixtaltepec	2014	147,111	147,111	147,111	147,111	100.00	Sistema	20	0.00	100.00
Construcción Del Tanque De Captación De Agua Pluvial En Barranca Sera	Huautla de Jiménez	2014	645,808	645,808	64,581	64,581	10.00	Metros Cúbicos	505	0.00	10.00
Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Avenida Reforma De La Quinta Seccion	Asunción Ixtaltepec	2014	182,788	182,788	182,788	182,788	100.00	Sistema	40	0.00	100.00
Ampliacion Del Drenaje Sanitario Prolongacion Calle Galeana Cuarta Seccion	Asunción Ixtaltepec	2014	375,595	375,595	375,595	375,595	100.00	Sistema	40	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable	Asunción Ixtaltepec	2014	174,008	174,008	174,008	174,008	100.00	Obra	178	0.00	100.00
Ampliacion De Alumbrado Del Puente Vehicular Num. 2	Asunción Ixtaltepec	2014	272,569	272,569	272,569	272,569	100.00	Obra	2,000	0.00	100.00
Ampliacion De Red De Energia Electrica A Unidades De Produccion Ganadera Y Colonias De Asuncion Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	2014	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.00	Obra	1,500	0.00	100.00
Remodelacion Del Parque Municipal	Asunción Ixtaltepec	2014	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100.00	Obra	7,000	0.00	100.00
Pavimentacion De Calles De Concreto Hidraulico En La Agencia Municipal Chivela	Asunción Ixtaltepec	2014	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	Obra	250	0.00	100.00
Construccion De Gradas En La Unidad Deportiva En La Localidad De El Morrito	Asunción Ixtaltepec	2014	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	Obra	400	0.00	100.00
Construccion De Unidad Deportiva De La 5a. Seccion	Asunción Ixtaltepec	2014	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	Obra	3,500	0.00	100.00
Pavimentacion De Calles De Concreto Hidraulico En La Agencia Santiago Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	2014	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	Obra	150	0.00	100.00
Pavimentacion De Calles De Concreto Hidraulico En La Agencia Lazaro Cardenas	Asunción Ixtaltepec	2014	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	Obra	250	0.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Independencia Del Puente Principal Hacia El Centro	Asunción Ixtaltepec	2014	8,200,000	8,200,000	8,200,000	8,200,000	100.00	Obra	3,000	0.00	100.00
Mejoramiento De Camino Tramo 5 Km De La Desviación De Ixtayutla Al Centro De La Comunidad.	Santiago Ixtayutla	2014	1,373,566	1,373,566	1,373,566	1,373,566	100.00	Kilómetros	672	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Tres Aulas En Escuela Preescolar Manuel Gamio Clave: 20dcc1698g	Santiago Ixtayutla	2014	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.00	Aula	848	0.00	100.00
Construcción De Tres Aulas Escolares Con Equipamiento Del Centro De Educación Preescolar Justo Sierra Clave: 20dcc0766g	Santiago Ixtayutla	2014	1,556,349	1,556,349	1,556,349	1,556,349	100.00	Aula	1,434	0.00	100.00
Construcción De 12 Viviendas	Santiago Ixtayutla	2014	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.00	Vivienda	36	0.00	100.00
Construcción De Aula Didáctica En Primaria Comunitaria Heladio Ramírez López. Clave 20kpr03360f	Santiago Ixtayutla	2014	495,000	495,000	495,000	495,000	100.00	Aula	75	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Santiago Ixtayutla	2014	1,648,370	1,648,370	1,648,370	1,648,370	100.00	Sistema	565	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Santiago Ixtayutla	2014	1,631,888	1,631,888	1,631,888	1,631,888	100.00	Sistema	301	0.00	100.00
Mantenimiento De Caminos Santa Lucía- La Chinilla- Cofradia- Llano Grande- Queyon Y Rio Comal	Santa Lucía Miahuatlán	2014	1,765,600	10,750,358	1,765,600	1,765,600	16.42	Acción	0	0.00	100.00
Construcción De Aula 6x8	Santa Lucía Miahuatlán	2014	396,000	10,750,358	396,000	396,000	3.68	Acción	0	0.00	100.00
Construcción De Comedor	Santa Lucía Miahuatlán	2014	693,000	10,750,358	693,000	693,000	6.45	Acción	0	0.00	100.00
Rastreo De Camino Cosechero Y Obras De Drenaje Pluvial Tramo: Buenavista -Tetlate 20 Km. (Primera Etapa)	Santiago Ixtayutla	2014	1,129,629	1,129,629	1,129,629	1,129,629	100.00	Kilómetro	450	0.00	100.00
Programa De Desarrollo Institucional	San Miguel Tenango	2014	34,594	34,594	34,594	34,594	100.00	Lote	640	0.00	100.00
Gastos Indirectos	San Miguel Tenango	2014	51,891	51,891	51,891	51,891	100.00	Expediente	640	0.00	100.00
Ampliación Del Sistema De Agua Potable	San Miguel Tenango	2014	477,094	477,094	0	0	0.00	Sistema	575	0.00	0.00
Construcción Y Equipamiento De Cocina Comunitaria	San Miguel Tenango	2014	511,000	511,000	511,000	511,000	100.00	Metro Cuadrado	180	0.00	100.00
Rehabilitación De Anexos Sanitarios En La Esc. Telesecundaria Clave 20dtv0550m	San Miguel Tenango	2014	166,137	166,137	166,137	166,137	100.00	Obra	33	0.00	100.00
Rehabilitación De La Unidad Médica Rural Imss	San Miguel Tenango	2014	489,000	489,000	245,558	245,558	50.22	Metro Cuadrado	640	0.00	50.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Abasolo	Magdalena Apasco	2014	657,766	657,766	657,766	657,766	100.00	Poste	61	0.00	100.00
Ampliación De Red De Electricidad En La Calle Ferrocarril Ubicada En La Localidad De San Isidro Catano	Magdalena Apasco	2014	370,294	370,294	370,294	370,294	100.00	Poste	913	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Infraestructura Física Educativa Telesecundaria De La Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 Y Obra Exterior	Magdalena Apasco	2014	236,216	236,216	236,216	236,216	100.00	Aula	244	0.00	100.00
R.D. Ampl. Varias Calles De Magdalena Apasco (Primera Etapa)	Magdalena Apasco	2014	724,121	724,121	724,121	724,121	100.00	Poste	93	0.00	100.00
R.D. Ampl. Camino A La Presa 2a. Etapa (Calle Hidalgo)	Magdalena Apasco	2014	718,365	718,365	718,365	718,365	100.00	Poste	123	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Aerea Camino Principal A De Lache	Magdalena Apasco	2014	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	Poste	75	0.00	100.00
Construcción De Un Comedor En La Esc. Telesecundaria Clave 20dtv0428I	San Juan Bautista Tlachichilco	2014	699,077	699,077	699,077	69,977	100.00	Obra	29	0.00	100.00
Construcción De Un Dispensario Médico Primera Etapa	San Juan Bautista Tlachichilco	2014	189,078	189,078	189,078	189,078	100.00	Obra	36	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	San Juan Bautista Tlachichilco	2014	313,767	313,767	313,767	313,767	100.00	Sistema	43	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Galilea	San Pedro Pochutla	2014	494,588	494,588	492,456	492,456	99.57	Poste	80	0.00	50.00
Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica 1era Etapa	Santos Reyes Tepejillo	2014	1,675,446	1,675,446	1,675,446	1,675,446	100.00	Sistema	31	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Arroyo Inguente.	San Pedro Pochutla	2014	790,745	790,745	0	0	0.00	Poste	45	0.00	30.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Petaca	San Pedro Pochutla	2014	1,064,164	1,064,164	0	0	0.00	Poste	35	0.00	30.00
Construcción De Techado A Base De Arcos Modulares Autosoportantes Cubriendo Una Superficie Total De 860 M2 De La Explanada Municipal	San Miguel Tilquiápam	2014	495,687	495,687	495,687	495,687	100.00	Obra	3,160	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, San Juan Palotada, Del Municipio De San Pedro Pochutla, Oaxaca.	San Pedro Pochutla	2014	4,941,510	4,941,510	4,941,510	4,941,510	100.00	Poste	85	0.00	100.00
Remodelación De Acceso A Puerto Ángel	San Pedro Pochutla	2014	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.00	Kilómetro	2,250	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje En El Barrio El Chubasco	San Pedro Pochutla	2014	939,707	939,707	939,707	939,707	100.00	Metro Lineal	50	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De San Pedro Taviche.	San Pedro Taviche	2014	2,132,016	2,132,016	2,132,016	2,132,016	100.00	Poste	14	0.00	100.00
Modernización De Acceso A Puente Sobras De Drenaje Pluvial, Pavimentación Y Alumbrado	San Pedro Pochutla	2014	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	Metro Lineal	16,023	0.00	100.00
Rehabilitación De Unidad Deportiva Chacalapa	San Pedro Pochutla	2014	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	100.00	Obra	554	0.00	100.00
Ampliación De Energia Electrica En La Calle Progreso Acceso Col.Fco Jrigoven.	Tlacolula de Matamoros	2014	768,500	768,500	768,500	768,500	100.00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	150	0.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Al Faro Y Camino A La Antena En Puerto Ángel	San Pedro Pochutla	2014	4,828,720	4,828,720	4,828,720	4,828,720	100.00	Metro Cuadrado	325	0.00	100.00
Mantenimiento De 4 Aulas En Escuela Secundaria	La Compañía	2014	232,577	232,577	232,577	232,577	100.00	Aula	70	0.00	100.00
Rehabilitación De La Plaza Central	San Pedro Pochutla	2014	13,885,934	13,885,934	13,885,934	13,885,934	100.00	Obra	16,023	0.00	100.00
Construcción De Casa De La Cultura	San Pedro Pochutla	2014	7,035,317	7,035,317	7,035,317	7,035,317	100.00	Obra	16,023	0.00	100.00
Construcción De La Cancha Multideportiva	San Pedro Pochutla	2014	3,022,588	3,022,588	3,022,588	3,022,588	100.00	Obra	16,023	0.00	100.00
Pavimentación De Calle Expista	San Pedro Pochutla	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Kilómetro	185	0.00	100.00
Pavimentación De Calle Aquiles	San Pedro Pochutla	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Obra	254	0.00	100.00
Pavimentación De Calle Año De Juárez	San Pedro Pochutla	2014	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	Obra	365	0.00	100.00
Construcción De Unidad Deportiva En El Municipio De San Juan Chilateca.	San Juan Chilateca	2014	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	Metro Cuadrado	1,442	0.00	100.00
Pavimentación De Las Calles Adolfo López Mateos, Dolores, Prolongación Y Diagonal De Independencia A Base De Concreto Hidráulico.	San Juan Chilateca	2014	4,350,000	4,350,000	4,350,000	4,350,000	100.00	Metros Lineales	1,442	0.00	100.00
Rehabilitacion Y Obra Exterior De La Clinica Imss- Oportunidades Num 299	San Miguel Tilquiápam	2014	546,687	546,883	546,883	546,883	100.00	Obra	3,160	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De La Energia Electrica	Huautla de Jiménez	2014	537,141	537,141	456,570	456,570	85.00	Obra	81	0.00	85.00
Ampliación De La Red De Energia Electrica	San Simón Zahuatlán	2014	150,783	150,783	150,783	150,783	100.00	Red	1,364	0.00	100.00
Construcción De 50 Sanitarios Ecologicos Con Biodigestor En Santa Cruz De Juárez	Huautla de Jiménez	2014	528,034	528,034	211,214	211,214	40.00	Inodoros, Llaves, Lavamanos	1,016	0.00	40.00
Rehabilitación De Caminos En Diversas Calles De Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	2014	602,597	602,597	602,597	602,597	100.00	Kilómetro	800	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitación De La Escuela Preescolar Moises Zaens	Villa Talea de Castro	2014	195,547	195,547	195,547	195,547	100.00	Proyecto	70	0.00	100.00
Construcción De Tanque Elevado Y Red De Distribucion	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	335,717	335,717	335,717	335,717	100.00	Tanque	33	0.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 1a. Etapa	Santa Lucía Monteverde	2014	2,439,462	2,439,462	231,749	231,749	9.50	Sistema	200	0.00	95.00
Mantenimiento De Las Aulas De La Escuela Telesecundaria	San Miguel Tilquiápam	2014	150,869	150,869	150,869	150,869	100.00	Aula	156	0.00	100.00
Rehabilitacion De Olla De Captacion De Agua Pluvial	Santa Lucía Monteverde	2014	162,134	162,134	162,134	162,134	100.00	Obra	115	0.00	100.00
Rehabilitación Del Camino Arroyo Pateta -Piedra Mujer	Magdalena Tequisistlán	2014	500,156	500,156	500,156	500,156	100.00	Kilómetro	150	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Escuela Preescolar	Villa Talea de Castro	2014	163,900	163,900	163,900	163,900	100.00	Aula	15	0.00	100.00
Rehabilitacion De Olla De Captacion De Agua Pluvial	Santa Lucía Monteverde	2014	162,059	162,059	162,059	162,059	100.00	Obra	81	0.00	100.00
Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestor En San Agustin Zaragoza	Huautla de Jiménez	2014	528,034	528,034	211,214	211,214	40.00	Inodoros, Llaves, Lavamanos	268	0.00	40.00
Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria	San Simón Zahuatlán	2014	321,217	321,217	321,217	321,217	100.00	Metro Cuadrado	30	0.00	100.00
Vivienda	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	350,488	350,488	350,488	350,488	100.00	Pieza	50	0.00	100.00
Rehabilitacion De Olla De Captacion De Agua Pluvial	Santa Lucía Monteverde	2014	210,237	210,237	210,237	210,237	100.00	Obra	313	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Magdalena Tequisistlán	2014	751,531	751,531	751,531	751,531	100.00	Sistema	109	0.00	0.45
Mantenimiento Del Jardín De Niños La Corregidora	San Miguel Tilquiápam	2014	47,445	47,445	47,445	47,445	100.00	Inodoros, Llaves, Lavamanos	98	0.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda	Villa Talea de Castro	2014	363,900	363,900	363,900	363,900	100.00	Vivienda	50	0.00	100.00
Rehabilitacion De Olla De Captacion De Agua Pluvial	Santa Lucía Monteverde	2014	80,958	80,958	80,958	80,958	100.00	Obra	103	0.00	100.00
Construcción De Casa De Salud	Magdalena Tequisistlán	2014	1,238,182	1,238,182	1,238,182	1,238,182	100.00	Metro Cuadrado	85	0.00	100.00
Rehabilitacion De Caminos.	Santa Lucía Monteverde	2014	1,756,610	1,756,610	1,756,610	1,756,610	100.00	Kilómetro	4,055	0.00	100.00
Construcción De Alcantarillado Pluvial	Villa Talea de Castro	2014	100,537	100,537	100,537	100,537	100.00	Proyecto	300	0.00	100.00
Construcción De Olla De Captacion De Agua Pluvial (1a. Etapa)	Santa Lucía Monteverde	2014	750,000	750,000	60,000	60,000	8.00	Obra	110	0.00	0.85
Mantenimiento Del Jardín De Niños La Corregidora	San Miguel Tilquiápam	2014	231,107	231,107	231,107	231,107	100.00	Aula	98	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa	San Miguel Tilquiápam	2014	5,475,955	5,475,955	5,475,955	5,475,955	100.00	Metro Lineal	728	0.00	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Agencia Las Majadas	Magdalena Tequisistlán	2014	660,285	660,285	660,285	660,285	100.00	Poste	164	0.00	50.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción Del Drenaje Sanitario De La Calle Ignacio Zaragoza Entre Las Avenidas El Calvario Y Prolongación De Ignacio Zaragoza	Santa María Xadani	2014	595,086	595,086	595,086	595,086	100.00	Metro Lineal	248	0.00	100.00
Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles: La Loma, Luciérnagas Y Arroyo	San Juan Chilateca	2014	1,616,342	1,616,342	484,903	484,903	30.00	Metros Lineales	175	0.00	30.00
Construcción Del Drenaje Sanitario De La Av. Benito Juárez Entre Las Calles Miguel Hidalgo Y Juan Aldama	Santa María Xadani	2014	157,969	157,969	157,969	157,969	100.00	Metro Lineal	85	0.00	100.00
Rehabilitacion De Caminos En Diversas Calles De Santa Maria Xadani	Santa María Xadani	2014	1,435,793	1,435,793	1,435,793	1,435,793	100.00	Kilómetro	7,000	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Pagina J	Magdalena Tequisistlán	2014	416,878	416,878	416,878	416,878	100.00	Poste	190	0.00	60.00
Construccion De Aula Didactica En El Centro De Educacion Preescolar Tierra Y Libertad Clave: 20dcc0684x	Santa María Xadani	2014	290,000	290,000	290,000	290,000	100.00	Aula	0	0.00	100.00
Construccion De Aula Didactica En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos	Santa María Xadani	2014	282,000	282,000	282,000	282,000	100.00	Aula	0	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Barrio Panzilo	Magdalena Tequisistlán	2014	550,278	550,278	550,278	550,278	100.00	Poste	24	0.00	50.00
Construccion De Sanitarios En El Centro De Educacion Preescolar Andres Henestrosa Clave: 20dcc2156t	Santa María Xadani	2014	193,000	193,000	193,000	193,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Desasolve De La Linea De Drenaje En La Localidad De Santa Maria Xadani	Santa María Xadani	2014	283,328	283,328	283,328	283,328	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De Casa De Salud	San Pedro Quiatoni	2014	108,151	108,151	108,151	108,151	100.00	Centro	72	0.00	100.00
Rehabilitacion De Casa De Salud	San Pedro Quiatoni	2014	123,541	123,541	123,541	123,541	100.00	Centro	72	0.00	100.00
Rehabilitacion De Casa De Salud	San Pedro Quiatoni	2014	116,649	116,650	116,650	116,650	100.00	Centro	74	0.00	100.00
Rehabilitacion De Casa De Salud	San Pedro Quiatoni	2014	107,482	107,482	107,482	107,482	100.00	Centro	72	0.00	100.00
Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria	San Pedro Quiatoni	2014	200,314	200,314	200,314	200,314	100.00	Aula	450	0.00	100.00
Rehabilitacion De Escuela Preescolar	San Pedro Quiatoni	2014	49,894	49,894	49,894	49,894	100.00	Aula	150	0.00	100.00
Construccion De Muro De Contencion	San Pedro Quiatoni	2014	682,997	682,997	682,997	682,997	100.00	M2, Muro de contención	250	0.00	100.00
Construccion De 3 Aulas Planta Alta Escuela Niños Heroes	San Pedro Quiatoni	2014	980,600	980,600	980,600	980,600	100.00	Aula	120	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Comedor Escolar	San Pedro Quiatoni	2014	4,236,673	4,236,673	4,236,673	4,236,673	100.00	Desayunador	1,000	0.00	20.00
Construccion De 3 Aulas P.B. Escuela Niños Heroes	San Pedro Quiatoni	2014	1,462,556	1,462,556	1,462,556	1,462,556	100.00	Aula	246	0.00	100.00
Construcción De Camino Rural Las Animas Tramo Rio Mina San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	2014	4,872,000	4,872,000	4,872,000	4,872,000	100.00	Kilómetro lineal	10,461	0.00	100.00
Electrificacion No Convencional Con Paneles Solares	San Pedro Quiatoni	2014	3,801,320	3,801,320	3,801,320	3,801,320	100.00	Luminaria	2,792	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable Linea De Conduccion Primera Etapa	San Pedro Quiatoni	2014	516,608	516,608	516,608	516,608	100.00	Red	4,000	0.00	10.00
Construcción Del Techado De Cancha De Usos Múltiples Y Sanitarios	Magdalena Tequisistlán	2014	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	Obra	3,829	0.00	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Del Calle Tehuantepec, De San Miguel Ecatepec, Mpio De Magdalena Tequisistlan, Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	2014	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	Metro Cuadrado	752	0.00	100.00
Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Alvaro Obregon	Magdalena Tequisistlán	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Metro Cuadrado	1,000	0.00	100.00
Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes	Magdalena Tequisistlán	2014	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100.00	Metro Cuadrado	95	0.00	100.00
Construcción De Pavimento Hidraulico De La Calle Principal Barrio Floresarin	Magdalena Tequisistlán	2014	3,054,851	3,054,851	3,054,851	3,054,851	100.00	Metro Cuadrado	140	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Electricidad En La Neveria	San Pablo Cuatro Venados	2014	1,192,697	1,192,697	1,192,697	1,192,697	100.00	Poste	115	0.00	100.00
Construccion De Sanitarios En El Jardin De Niños Vicente Suarez Clave 20drc1034h	San Vicente Lachixío	2014	582,227	582,227	582,227	582,227	100.00	1 MODULO DE SANITARIOS	67	0.00	1.00
Construccion De Un Aula Amueblada En El Jardin De Niños Gabriela Mistral Clave : 20dcc2484m	San Vicente Lachixío	2014	332,446	332,446	332,446	332,446	100.00	Aula	26	0.00	1.00
Construccion De Un Aula Amueblada En La Telesecundaria Clave 20dtv0414i	San Vicente Lachixío	2014	577,563	577,563	577,563	577,563	100.00	Aula	31	0.00	1.00
Construccion De Un Aula Amueblada En La Telesecundaria Clave 20dtv13896	San Vicente Lachixío	2014	459,827	459,827	459,827	459,827	100.00	Aula	31	0.00	1.00
Construccion De Un Aula Amueblada En La Escuela Primaria Netzahualcoyol Clave 20dob05650	San Vicente Lachixío	2014	459,827	459,827	459,827	459,827	100.00	Aula	31	0.00	1.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Desasolve De La Linea De Drenaje Sanitario, Segunda Etapa En La Localidad De Santa Maria Xadani, Oax	Santa María Xadani	2014	218,000	218,000	218,000	218,000	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Construccion De Un Aula En J.N.I. Erasto Pineda	Huautla de Jiménez	2014	305,585	305,585	0	0	0.00	Aula	24	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Erasto Pineda	Huautla de Jiménez	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	24	0.00	0.00
Reparaciones Generales En J.N.R. Miguel Hidalgo Y Costilla	Huautla de Jiménez	2014	380,000	380,000	0	0	0.00	Escuela	67	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Huautla de Jiménez	2014	750,000	750,000	0	0	0.00	Escuela	145	0.00	0.00
Construccion De Dos Aulas Y Tres Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo (Llano De Lodo)	Huautla de Jiménez	2014	1,235,737	1,235,737	0	0	0.00	Obra	16	0.00	0.00
Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo (Llano De Lodo)	Huautla de Jiménez	2014	77,210	77,210	0	0	0.00	Lote	16	0.00	0.00
Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Union Y Progreso	Huautla de Jiménez	2014	1,300,000	1,300,000	0	0	0.00	Obra	120	0.00	0.00
Construccion De Docencia De Un Nivel Con Aire Acondicionado En Universidad Tecnologica De Los Valles Centrales	San Pablo Huixtepec	2014	13,000,000	13,000,000	0	0	0.00	Obra	1,015	0.00	0.00
Equipamiento De Docencia De Un Nivel En Universidad Tecnologica De Los Valles Centrales	San Pablo Huixtepec	2014	5,000,000	5,000,000	0	0	0.00	Lote	1,015	0.00	0.00
Segunda Etapa Para La Conclusion Del Laboratorio De Computo En Instituto Tecnologico De Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	8,302,500	8,302,500	0	0	0.00	Laboratorio	2,350	0.00	0.00
Equipamiento Del Laboratorio De Computo En Instituto Tecnologico De Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	6,697,500	6,697,500	0	0	0.00	Lote	2,350	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En Telesecundaria	San Pedro Sochiápam	2014	331,387	331,387	0	0	0.00	Aula	30	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	San Pedro Sochiápam	2014	25,114	25,114	0	0	0.00	Lote	30	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Francisco I. Madero	Santa María Tlalixtac	2014	331,387	331,387	0	0	0.00	Aula	36	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Francisco I. Madero	Santa María Tlalixtac	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	36	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En J.N.R. Isabel La Católica	Santos Reyes Pápalo	2014	305,585	305,585	0	0	0.00	Aula	36	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Sistema De Agua Potable En Llano De Arena	Huautla de Jiménez	2014	74,700	74,700	22,410	22,410	30.00	Kilómetro	10,528	0.00	30.00
Trabajos Previos A La Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Avenida Juarez Tercera Etapa	Huautla de Jiménez	2014	750,000	750,000	225,000	225,000	30.00	Metro Lineal	10,528	0.00	10.00
Construccion De Cuatro Aulas Y Nucleo Sanitario En Cobao No. 61 (Primera Etapa)	San Bartolo Coyotepec	2014	1,781,250	1,781,250	0	0	0.00	Obra	705	0.00	0.00
Construccion De Polideportivo	Huautla de Jiménez	2014	1,000,000	1,000,000	300,000	300,000	30.00	Obra	10,528	0.00	10.00
2 Por Ciento. Programa De Desarrollo Institucional Municipal	Huautla de Jiménez	2014	673,418	673,418	673,418	673,418	100.00	Programa	10,528	0.00	100.00
Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez.	San Pedro Amuzgos	2014	478,996	478,996	478,996	478,996	100.00	Aula	35	0.00	100.00
Terminación De Un Aula En La Escuela Secundaria Octavio Paz.	San Pedro Amuzgos	2014	220,250	220,250	220,250	220,250	100.00	Aula	64	0.00	100.00
Mantenimiento De Caminos Alimentadores.	San Pedro Amuzgos	2014	1,571,559	1,571,559	1,571,559	1,571,559	100.00	Kilómetro	8,150	0.00	100.00
2 Por Ciento. Supervisión A locifed Escuela Ricardo Flores Magon.	Huautla de Jiménez	2014	212,279	212,279	42,456	42,456	20.00	Supervisión	10,528	0.00	20.00
Construccion De Dispensario Medico (Casa De Salud)	San Ildefonso Sola	2014	602,352	602,352	602,352	602,352	100.00	Metro Cuadrado	206	0.00	100.00
2 Por Ciento. Supervisión A locifed Escuela Hermanos Flores Magon.	Huautla de Jiménez	2014	40,895	40,895	40,895	40,895	100.00	Supervisión	242	0.00	100.00
Agua De Lluvia Impermeabilizacion De Losas De Azotea Con Asfalto Modificado En Cobao No. 13 (Primera Etapa)	Huautla de Jiménez	2014	337,500	337,500	0	0	0.00	Escuela	667	0.00	0.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Simón Zahuatlán	2014	1,065,265	1,065,265	1,065,265	1,065,265	100.00	Sistema	35	0.00	100.00
2 Por Ciento. Supervisión A locifed Escuela Secundaria Tecnica 185 Loma Chantlener	Huautla de Jiménez	2014	32,295	32,295	32,295	32,295	100.00	Supervisión	1,042	0.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Iturbide.	San Pedro Amuzgos	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	205	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Camino Barrio Ojiteca (Tramo Chiquihuitlan-Barrio Ojiteca)	Chiquihuitán de Benito Juárez	2014	1,658,400	1,658,400	1,658,400	1,658,400	100.00	Kilómetros	751	0.00	100.00
Construccion De Muro De Contencion En La Calle Lazaro Cardenas	San Simón Zahuatlán	2014	327,173	327,173	327,173	327,173	100.00	Metro cúbico	1,364	0.00	100.00
Construccion De Un Edificio Administrativo En Cobao No. 22 (Primera Etapa)	Santa María Huatulco	2014	1,093,750	1,093,750	0	0	0.00	Obra	836	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliación De La Red De Agua Potable, Ubicada En La Localidad De Nicán De La Soledad	Santiago Juxtlahuaca	2014	358,921	358,921	357,374	357,374	99.57	Obra	136	0.00	100.00
Construcción De Un Laboratorio Y Plaza Cívica En Iebo No. 126 (Primera Etapa)	San Juan Achiutla	2014	480,145	480,145	0	0	0.00	Obra	70	0.00	0.00
Construcción De Un Aula De Medios Y Cancha De Usos Múltiples En Iebo No. 94	Tanetze de Zaragoza	2014	1,081,701	1,081,701	0	0	0.00	Obra	58	0.00	36.00
Equipamiento De Un Aula De Medios En Iebo No. 94	Tanetze de Zaragoza	2014	345,970	345,970	0	0	0.00	Lote	58	0.00	38.00
Construcción De Un Taller En Cecyte No. 28	Ayotzintepec	2014	1,013,198	1,013,198	0	0	0.00	Taller	235	0.00	36.00
Equipamiento De Un Taller En Cecyte No. 28	Ayotzintepec	2014	722,597	722,597	0	0	0.00	Lote	235	0.00	36.00
Construcción De Dos Aulas En Iebo No. 138 (Primera Etapa)	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	332,604	332,604	0	0	0.00	Aula	72	0.00	0.00
Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria	Santa Lucía Monteverde	2014	148,000	148,000	148,000	148,000	100.00	Acción	221	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Ubicada En La Localidad De La Reforma Juquila	Santiago Juxtlahuaca	2014	723,130	723,130	720,013	720,013	99.57	Poste	217	0.00	100.00
Construcción De Una Dirección Y Plaza Cívica En Iebo No. 146 (Primera Etapa)	Santo Domingo Petapa	2014	202,381	202,381	0	0	0.00	Obra	128	0.00	0.00
Construcción De Una Biblioteca Y Un Laboratorio En Iebo No. 183 (Primera Etapa)	San Juan Mazatlán	2014	685,668	685,668	0	0	0.00	Obra	67	0.00	0.00
Construcción De Un Laboratorio, Un Taller, Biblioteca, Sala De Docentes Y Sala De Orientación Educativa En Cecyte No. 39 (Primera Etapa)	San José Lachiguiri	2014	2,250,000	2,250,000	0	0	0.00	Obra	211	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Ubicada En La Localidad De Santa Rosa Caxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	2014	788,420	788,420	785,022	785,022	99.57	Poste	1,028	0.00	100.00
Construcción De Un Aula, Laboratorio, Un Taller, Biblioteca, Sala De Docentes Y Sala De Orientación Educativa Y Cancha De Usos Múltiples En Cecyte No. 35 (Primera Etapa)	San José Ayuquila	2014	2,500,000	2,500,000	0	0	0.00	Obra	147	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Un Laboratorio, Biblioteca, Sala De Docentes Y Sala De Orientación Educativa En Cecyte No. 36 (Primera Etapa)	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	2,500,000	2,250,000	0	0	0.00	Obra	115	0.00	0.00
Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal	Santiago Juxtlahuaca	2014	956,846	956,846	952,721	952,721	99.57	Metro Lineal	122	0.00	100.00
Construcción De Laboratorio, Un Taller, Biblioteca, Sala De Docentes Y Sala De Orientación Educativa En Cecyte No. 37 (Primera Etapa)	San Gabriel Mixtepec	2014	2,250,000	2,250,000	0	0	0.00	Obra	144	0.00	0.00
Construcción De Siete Aulas, Un Laboratorio, Un Taller, Servicios Sanitarios, Bodega, Escalera, Plaza Cívica, Planta De Tratamiento Y Cercado Perimetral En Cecyte No. 38 (Primera Etapa)	Santa María Huatulco	2014	5,500,000	5,500,000	0	0	0.00	Obra	343	0.00	0.00
Construcción De Cuatro Aulas Didácticas, Un Aula De Medios, Dirección, Servicios Sanitarios, Audiovideoteca Y Plaza Cívica En Cecyte Emsad No. 81 (Primera Etapa)	Santiago Juxtlahuaca	2014	2,100,000	2,100,000	0	0	0.00	Obra	70	0.00	0.00
Construcción De Un Laboratorio De Ingeniería Civil En Instituto Tecnológico De San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	2014	5,957,936	5,957,936	0	0	0.00	Laboratorio	331	0.00	0.00
Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario, En La Localidad De San Juan Copala	Santiago Juxtlahuaca	2014	1,250,065	1,250,065	1,244,677	1,244,677	99.57	Metro Lineal	630	0.00	100.00
Construcción De Drenaje Sanitario En Callejón Salvador Alvarado	Huautla de Jiménez	2014	240,000	240,000	72,000	72,000	30.00	Metro Lineal	10,528	0.00	30.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Paraje La Natividad	San Lorenzo Cacaotepec	2014	1,250,308	1,250,308	1,250,308	1,250,308	100.00	Metro Lineal	2,320	0.00	100.00
Equipamiento De Un Laboratorio De Ingeniería Civil En Instituto Tecnológico De San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	2014	2,042,064	2,042,064	0	0	0.00	Lote	331	0.00	0.00
Equipamiento De Talleres Y Laboratorios En Instituto Tecnológico De Oaxaca De Juárez	Oaxaca de Juárez	2014	5,000,000	5,000,000	0	0	0.00	Lote	5,078	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Complemento Para Concluir La Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo Iii En Instituto Tecnológico Del Valle De México	Santiago Suchilquitongo	2014	4,000,000	4,000,000	0	0	0.00	Obra	400	0.00	0.00
3 Gastos Indirectos	San Simón	2014	213,859	213,859	213,859	213,859	100.00	Pieza	3,833	0.00	100.00
Construcción De Pozo Profundo Para Uso Público Urbano, En La Localidad De Santiago Juxtlahuaca	Zahuatlán Santiago Juxtlahuaca	2014	890,138	890,138	267,041	267,041	30.00	Obra	9,565	0.00	100.00
Ampliación De Red De Electricidad En El Paraje Loma Cuache	San Lorenzo Cacaotepec	2014	365,400	365,400	365,400	365,400	100.00	Poste	30	0.00	100.00
Conservación Del Camino Río Venado - Llano De Piedra - Cerro Cabeza Del Km 0*000 Al Km 12*300, Ubicada En La Localidad De Cerro Cabeza	Santiago Juxtlahuaca	2014	1,662,359	1,662,359	1,655,193	1,655,193	99.57	Kilómetro	368	0.00	100.00
Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable.	La Reforma	2014	735,000	735,000	207,627	207,627	28.25	ML, Canales de Riego	800	0.00	100.00
Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Hermanos Flores Magon, Barrio Chico	Santa Catarina Mechoacán	2014	220,379	220,380	220,380	220,380	100.00	Metro Lineal	120	0.00	1.00
Mantenimiento Del Pozo Profundo Del Agua Potable Del Paraje Hacienda Vieja	San Lorenzo Cacaotepec	2014	117,590	117,590	117,590	117,590	100.00	Pozo	208	0.00	100.00
Rehabilitación De La Red De Alta Y Baja Tensión De Energía Eléctrica.	La Reforma	2014	887,777	887,777	160,000	160,000	18.02	Obra	444	0.00	0.40
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	Santa Cruz Tayata	2014	910,501	910,501	910,501	910,501	100.00	Poste	0	0.00	100.00
Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle 21 De Marzo	San Pedro Ixcatlán	2014	380,710	380,710	380,710	380,710	100.00	Metro Lineal	81	0.00	100.00
Mantenimiento De Pozo Profundo De Agua Potable Del Paraje La Guavahalera	San Lorenzo Cacaotepec	2014	200,794	200,794	200,794	200,794	100.00	Pozo	816	0.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las De: Francisco I. Madero, Guerrero Y Morelos.	La Reforma	2014	476,253	476,253	476,253	476,253	100.00	Obra	86	0.00	100.00
Protección Y Nivelación De Tierras En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo Ubicado En El Barrio Grande	Santa Catarina Mechoacán	2014	340,860	340,860	340,860	340,860	100.00	Metro Lineal	120	0.00	1.00
Construcción De Tanques De Almacenamiento De Agua En La Colonia Tierra Y Libertad	San Pedro Ixcatlán	2014	472,109	472,109	472,109	472,109	100.00	Tanque	122	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De Red De Electricidad En La Calle Prol. De Niños Heroes	San Lorenzo Cacaotepec	2014	398,760	398,760	398,760	398,760	100.00	Registro	70	0.00	100.00
Colocación De Alcantarillas Con Cabezotes En Las Barrancas De La Calle Azteca	La Reforma	2014	208,000	208,000	208,000	208,000	100.00	Obra	3,400	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Arroyo Sin Nombre, Barrio Grande	Santa Catarina Mechoacán	2014	1,098,982	1,098,982	1,098,982	1,098,982	100.00	Metro Lineal	105	0.00	1.00
Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Arroyo Del Baño Público Segunda Etapa	Santa Catarina Mechoacán	2014	146,879	146,879	146,879	146,879	100.00	Metro Lineal	120	0.00	1.00
Ampliacion De Red De Electricidad En La Calle 4ta. Priv. De Prol.De Francisco I. Madero , Paraje San Jacinto	San Lorenzo Cacaotepec	2014	293,400	293,400	293,400	293,400	100.00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	90	0.00	100.00
Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Arroyo Del Baño Público Segunda Etapa	Santa Catarina Mechoacán	2014	145,749	145,749	145,749	145,749	100.00	Metro Lineal	150	0.00	100.00
Construcción De Tanques De Almacenamiento De Agua En La Col. Miguel Hidalgo	San Pedro Ixcatlán	2014	412,909	412,909	412,909	412,909	100.00	Tanque	113	0.00	100.00
Ampliacion De Red De Electricidad En Varias Calles De La Colonia El Campanario	San Lorenzo Cacaotepec	2014	1,044,300	1,044,300	1,044,300	1,044,300	100.00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	240	0.00	100.00
Construcción De Cuartos Para Dormitorios En La Colonia Alfonso Caso	San Pedro Ixcatlán	2014	999,968	999,968	999,968	999,968	100.00	Cuarto-noche	180	0.00	100.00
Costos De Operación.	La Reforma	2014	205,526	205,526	205,526	205,526	100.00	Acción	236	0.00	100.00
Construcción De Muros Firmes En La Colonia Heladio Ramirez.	San Pedro Ixcatlán	2014	624,993	624,993	624,993	624,993	100.00	Acción	113	0.00	100.00
Combustibles Y Aditivos.	La Reforma	2014	243,670	243,670	243,670	243,670	100.00	Acción	3,400	0.00	100.00
Ampliacion De Red De Electricidad En Las Calles De Cooperacion Diamante Y Privada De Tierra Y Libertad En El Paraje El Taladre	San Lorenzo Cacaotepec	2014	480,000	480,000	480,000	480,000	100.00	Poste	116	0.00	100.00
Construcción De Cuartos Para Dormitorios En La Colonia José Murat.	San Pedro Ixcatlán	2014	574,982	574,982	574,982	574,982	100.00	Cuarto-noche	104	0.00	100.00
Pago De Alumbrado Publico.	La Reforma	2014	266,772	266,772	266,772	266,772	100.00	Pago	4,600	0.00	100.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata En El Paraje El Rancho	San Lorenzo Cacaotepec	2014	438,000	438,000	438,000	438,000	100.00	Metros Lineales	240	0.00	100.00
Construccion De Muro De Contencion	San Simón Zahuatlán	2014	558,247	558,247	558,247	558,247	100.00	Metros Cúbicos	217	0.00	100.00
Refacciones Y Mantenimiento A Maquinaria Y Equipo De Transporte.	La Reforma	2014	451,847	451,847	451,847	451,847	100.00	Acción	3,400	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Cuartos Para Dormitorios En La Colonia	San Pedro Ixcatlán	2014	499,984	499,984	499,984	499,984	100.00	Cuarto-noche	90	0.00	100.00
Prolongación Vicente Guerrero Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Juan Jacobo	San Lorenzo Cacaotepec	2014	330,000	330,000	330,000	330,000	100.00	Aula	975	0.00	100.00
Construcción De Muros Firmes En La Colonia Vicente Guerrero	San Pedro Ixcatlán	2014	485,037	485,037	485,037	485,037	100.00	Acción	86	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Electricidad Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Lorenzo Cacaotepec	2014	348,600	348,600	348,600	348,600	100.00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	7,340	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada De Calle	Putla Villa de Guerrero	2014	321,173	321,173	321,173	321,173	100.00	Metro Lineal	66	0.00	100.00
Modernización Y Ampliación Del Camino E.C.Km. 141 332 (Teotitlán Del Camino-Tuxtepec)-Cerro Quemado: Tramo Sacristan-Cerro Quemado Del Km. 0 000 Al Km. 13 000, Subtramo A Modernizar: 8señalamientos).	San Pedro Ixcatlán	2014	84,101	84,101	66,541	66,541	79.12	Kilómetro	1,122	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Putla Villa de Guerrero	2014	1,175,283	1,174,873	1,174,873	1,174,873	100.00	Metro Lineal	927	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	Putla Villa de Guerrero	2014	695,000	695,000	625,500	625,500	90.00	Metro Lineal	307	0.00	90.00
Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable	Putla Villa de Guerrero	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Metro Lineal	1,108	0.00	100.00
Construcción De Drenaje Sanitario En Las Calles: Primera, Segunda, Tercera Y Quinta Privada De Prolongación De Guerrero	Putla Villa de Guerrero	2014	450,000	450,000	450,000	450,000	100.00	Metro Lineal	60	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	Putla Villa de Guerrero	2014	170,000	170,000	85,000	85,000	50.00	Metro Lineal	20	0.00	50.00
Construcción De Drenaje Sanitario En Las Calles: Morelos, Buganbilias Y Azucenas	Putla Villa de Guerrero	2014	276,462	276,462	276,462	276,462	100.00	Metro Lineal	16	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Putla Villa de Guerrero	2014	999,060	999,060	499,530	499,530	50.00	Metro Lineal	765	0.00	50.00
Servicio De Asesoría Técnica	Putla Villa de Guerrero	2014	1,105,618	1,105,618	1,105,618	1,105,618	100.00	Servicio	31,897	0.00	100.00
Proyecto Integral De La Cabecera Municipal (Drenaje Sanitario, Electrificación Subterránea Y Agua Potable)	Putla Villa de Guerrero	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Servicio	31,897	0.00	100.00
Ampliación Y Rehabilitación De Dispensario Múdico	Santiago Nuyó	2014	899,760	899,760	899,760	899,760	100.00	Sistema	430	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Dieciséis Anexos En Escuela Normal De Educación Preescolar De Oaxaca	Oaxaca de Juárez	2014	3,000,000	3,000,000	0	0	0.00	Obra	850	0.00	15.00
Construcción De Segunda Etapa De Edificio En Escuela Normal De Educación Especial	Oaxaca de Juárez	2014	3,095,054	3,095,054	0	0	0.00	Obra	214	0.00	20.00
Construcción De Edificio En Centro De Educación Normal De Oaxaca (San Felipe Del Agua)	Oaxaca de Juárez	2014	3,932,475	3,932,475	0	0	0.00	Obra	458	0.00	20.00
Construcción De Ocho Aulas Y Un Anexo En Escuela Normal Bilingüe E Intercultural De Oaxaca	San Jerónimo Tlacoahuaya	2014	3,316,200	3,316,200	0	0	0.00	Obra	300	0.00	20.00
Rehabilitación Del Tanque De Almacenamiento	Santiago Nuyó	2014	97,932	97,932	91,932	91,932	93.87	Sistema	263	0.00	100.00
Rehabilitación De Comedor Comunitario	Santiago Nuyó	2014	190,368	190,368	190,368	190,368	100.00	Acción	165	0.00	100.00
Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Col. Lázaro Cárdenas	Santiago Juxtlahuaca	2014	291,410	291,410	291,410	291,410	100.00	Metro Lineal	120	0.00	100.00
Rehabilitación Y Equipamiento Del Parque Deportivo, 5 Señores, Agencia Cinco Señores	Oaxaca de Juárez	2014	5,600,000	5,600,000	0	0	0.00	Proyecto	2,500	0.00	20.00
Rehabilitación De Sanitarios De La Esc. Prim. Amado Nervo Y Nicolas Bravo Clave: 20dpr2844n	San Jerónimo Tlacoahuaya	2014	150,462	150,462	150,462	150,462	100.00	Obra	341	0.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Juventino Rosas, Agencia San Martín	Oaxaca de Juárez	2014	3,834,723	3,834,723	0	0	0.00	Metro Cuadrado	432	0.00	5.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Putla Villa de Guerrero	2014	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.00	Pozo	456	0.00	100.00
Construcción De Pavimento Hidráulico, Drenaje Banqueta Y Machuelo, Calle 16 De Septiembre; Agencia Guadalupe Victoria-Sector 2.	Oaxaca de Juárez	2014	3,543,245	3,543,245	0	0	0.00	Metro Cuadrado	348	0.00	12.00
Mantenimiento De Camino San Isidro - Puerto Mazatlan - Agua De Cerro . Soyaltitla - Loma Grande Tramo Del Km 0 000 Al Km 16 600	Mazatlán Villa de Flores	2014	869,445	869,445	869,445	869,445	100.00	Kilómetros	5,000	0.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pino Suarez, Col. Ejidal, Agencia San Martín	Oaxaca de Juárez	2014	1,558,321	1,558,321	0	0	0.00	Metro Cuadrado	552	0.00	2.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Coral, Colonia Bugambilias, Agencia Santa Rosa	Oaxaca de Juárez	2014	4,822,121	4,822,121	0	0	0.00	Metro Cuadrado	648	0.00	5.00
Adquisición De Software 6 Computadora Y Una Impresora	Santiago Nuyoó	2014	47,500	47,500	47,500	47,500	100.00	Tecnología	467	0.00	100.00
Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Ubicado En La Localidad De Juxtlahuaca	Santiago	2014	310,695	310,695	310,694	310,394	100.00	Metro Lineal	32	0.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Camino Viejo A San Pablo, Trinidad De Viguera.	Oaxaca de Juárez	2014	2,599,907	2,599,907	0	0	0.00	Metro Cuadrado	252	0.00	2.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Riveras Del Rio Atoyac Y Camino Antiguo A Cuilapam, Agencia San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2014	3,595,926	3,595,926	0	0	0.00	Metro Cuadrado	387	0.00	30.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Ferrocarril, Agencia Pueblo Nuevo.	Oaxaca de Juárez	2014	791,497	791,497	0	0	0.00	Metro Cuadrado	150	0.00	98.00
Combustibles Y Aditivos	Santiago Nuyoó	2014	12,000	12,000	12,000	12,000	100.00	Acción	461	0.00	100.00
Nomina Del Personal De Seguridad Publica	Santiago Nuyoó	2014	182,400	182,400	182,400	182,400	100.00	Acción	461	0.00	100.00
Ampliación De La Casa Del Pueblo Primera Etapa	San Simón Zahuatlán	2014	107,587	107,587	107,587	107,587	100.00	Metro Cuadrado	1,364	0.00	100.00
Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable, Ubicado En La Localidad De Juxtlahuaca	Santiago	2014	470,101	470,101	468,074	468,074	99.57	Obra	892	0.00	100.00
Retroexcavadora Caterpillar Modelo 420f(Anticipo)	Santiago Nuyoó	2014	810,000	810,000	810,000	810,000	100.00	Acción	461	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Pluviales, Ubicado En Santiago Juxtlahuaca	Santiago	2014	2,240,914	2,240,914	496,351	496,351	22.15	Obra	9,565	0.00	100.00
Impermeabilización Del Planteil: Protecciones De Herreria Para Los Talleres Del Planteil En Icapet De Santiago Pinotepa Nacional (Primera Etapa)	Santiago	2014	325,595	352,595	0	0	0.00	Escuela	3,926	0.00	0.00
Protecciones De Herreria En Icapet (El Colorado) De San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	2014	114,764	114,764	0	0	0.00	Escuela	3,942	0.00	0.00
Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario	Santiago Juxtlahuaca	2014	1,409,142	1,409,142	1,403,068	1,403,068	99.57	Metro Lineal	813	0.00	100.00
Remodelación Del Atrio	San Simón Zahuatlán	2014	51,320	51,320	51,320	51,320	100.00	Metro Cuadrado	1,364	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Equipamiento Del Taller De Produccion Industrial De Alimentos En Icapet (El Colorado San Pedro Pochutla (Primera Etapa)	San Pedro Pochutla	2014	61,515	61,515	0	0	0.00	Lote	3,942	0.00	0.00
Construcción Del Tanque De Almacenamiento Benito Juárez Impermeabilización De Techos De La Unidad De Capacitación, Protecciones De Herrería, 80 Mts Lineales De Malla Perimetral En Icapet De Santo Domingo	Santiago Juxtlahuaca	2014	453,368	453,368	451,414	451,414	99.57	Obra	278	0.00	100.00
Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	Santo Domingo Tehuantepec	2014	263,413	263,413	0	0	0.00	Escuela	2,755	0.00	0.00
Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	Santiago Juxtlahuaca	2014	3,667,745	3,667,745	547,790	547,790	14.94	Obra	9,565	0.00	100.00
Equipamiento De Taller De Artesanías Familiares, Mobiliario Y Equipo Del Taller De Informática En Icapet De Santo Domingo Tehuantepec (Primera Etapa)	Santo Domingo Tehuantepec	2014	44,429	44,429	0	0	0.00	Lote	2,755	0.00	0.00
Ampliación De La Energía Eléctrica	Yutanduchi de Guerrero	2014	1,200,000	1,200,000	600,000	600,000	50.00	Poste	112	0.00	50.00
Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Diferentes Calles	Santiago Juxtlahuaca	2014	1,197,098	1,197,098	1,191,938	1,191,938	99.57	Metro Cuadrado	603	0.00	100.00
Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2da Etapa	San Pedro Quiatoni	2014	1,079,098	1,079,098	1,079,098	1,079,098	100.00	Planta	415	0.00	100.00
Ampliación De Electrificación En La Localidad De Hierva Santa	Mazatlán Villa de Flores	2014	205,320	205,320	205,320	205,320	100.00	Poste	0	0.00	100.00
Ampliación De Electrificación Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Mazatlán Villa de Flores	2014	184,556	184,556	184,556	184,556	100.00	Luminaria	13,435	0.00	100.00
Construcción De Drenaje Pluvial Sobre La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Ubicado En La Cabecera Municipal	Ayotzintepec	2014	600,000	600,000	600,000	600,000	100.00	Acción	0	0.00	100.00
Construcción De Los Sanitarios De La Escuela Primaria El Porvenir En La Localidad De San Baltazar Chichicapam.	San Baltazar Chichicapam	2014	853,946	853,946	853,946	675,120	100.00	Alumno	196	0.00	100.00
Construcción De Drenaje Sanitario A Base De Tubo Pad (Ads) De 12 Pulg. Sobre Callejon Madero Ubicado En La Cabecera Municipal	Ayotzintepec	2014	2,399,546	2,399,546	2,399,546	2,399,546	100.00	Acción	1,200	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Drenaje Sanitario En Callejones Y Andadores	San Juan Guichicovi	2014	262,500	262,500	262,500	262,500	100.00	Metros Lineales	2,000	0.00	100.00
Construccion De Sanitarios En La Escuela Pre-Escolar Bilingüe "Ricardo Flores Magon"	San Juan Guichicovi	2014	590,800	590,800	329,063	329,063	55.70	Metros Cuadrados	80	0.00	50.00
Impermeabilizacion De Los Talleres Del Plantel; Protecciones De Acero (Herreria), 238 Mts, Lineales De Malla Perimetral; Reforzamiento De La Puerta De Acceso Del Plantel En Icapet De Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	2014	188,596	188,596	0	0	0.00	Escuela	2,282	0.00	0.00
Equipamiento Del Taller De Ceramica En Icapet De Ciudad Ixtepec (Primera Etapa)	Ciudad Ixtepec	2014	55,702	55,702	0	0	0.00	Lote	2,282	0.00	0.00
Impermeabilizacion De Los Techos De Los Edificios Del Plantel; Protecciones De Acero (Herreria) En Icapet De Asuncion Nochixtlan	Asunción Nochixtlán	2014	122,514	122,514	0	0	0.00	Escuela	4,834	0.00	0.00
Equipamiento Del Pozo De Agua Potable (Adquisición De Bomba Sumergible)	San Baltazar Chichicápam	2014	42,000	42,000	42,000	42,000	100.00	Equipo	2,439	0.00	100.00
Construcción De Aula En La Escuela Pre-Escolar "Gabriela Mistral"	San Juan Guichicovi	2014	430,750	430,750	430,750	430,750	100.00	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00
Equipamiento Del Taller De Alimentos Y Bebidas En Icapet De Asuncion Nochixtlan (Primera Etapa)	Asunción Nochixtlán	2014	52,758	52,758	0	0	0.00	Lote	4,834	0.00	0.00
Impermeabilizacion En Los Techos Del Plantel; Herreria (Protecciones De Acero) En Icapet De Acatlan De Perez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	178,738	178,738	0	0	0.00	Escuela	1,947	0.00	0.00
Equipamiento Del Taller De Diseño De Modas En Icapet De Acatlan De Perez Figueroa (Primera Etapa)	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	43,456	43,456	0	0	0.00	Lote	1,947	0.00	0.00
Mantenimiento Y Equipamiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Luis R. Toledo	San Juan Guichicovi	2014	213,383	213,383	213,383	213,383	100.00	Metros Cuadrados, Aulas	250	0.00	100.00
200 Mts De Malla Perimetral; Impermeabilizacion De Los Techos Y Herreria En Icapet (Col. Obrera) De San Juan Bautista Tuxtepec (Primera Etapa)	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	189,029	189,029	0	0	0.00	Escuela	4,843	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Proteccion De Acero (Herreria); Reparaciones De Piso De La Entrada Principal Del Plantel En Icapet De Miahuatlan De Porfirio Diaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	113,613	113,613	0	0	0.00	Escuela	2,507	0.00	0.00
Equipamiento Del Taller De Artesanias Familiares En Icapet De Miahuatlan De Porfirio Diaz (Primera Etapa)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	76,019	76,019	0	0	0.00	Lote	2,507	0.00	0.00
Impermeabilizacion En Los Edificios Del Icapet, Proteccion De Herreria En Icapet De Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	2014	273,483	273,483	0	0	0.00	Escuela	3,929	0.00	0.00
Equipamiento Total Del Taller De Alimentos Y Bebidas En Icapet De Magdalena Apasco (Primera Etapa)	Magdalena Apasco	2014	20,398	20,398	0	0	0.00	Lote	3,929	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad Varias Calles San Baltazar Chichicapam	San Baltazar Chichicápam	2014	462,528	462,528	462,528	462,528	100.00	Poste	344	0.00	100.00
Mantto Y Remod Del Taller De Estilismo Y Bienestar Personal; Mantto De Imper De Los Techos Del Plantel; Mantto Y Rep Al Sist Elec Del Taller De Inf Y Alimentos Y Bebidas Reemplazo Del Azul	Oaxaca de Juárez	2014	178,462	178,462	0	0	0.00	Escuela	5,277	0.00	0.00
Impermeabilizacion Del Plantel En Icapet De Santiago Matatlan	Santiago Matatlán	2014	69,524	69,524	0	0	0.00	Escuela	2,421	0.00	0.00
Equipamiento Del Taller De Estilismo Y Bienestar Personal En Icapet De Santiago Matatlan (Primera Etapa)	Santiago Matatlán	2014	43,381	43,381	0	0	0.00	Lote	2,421	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, Ubicada En La Localidad De San Baltazar Chichicapam	San Baltazar Chichicápam	2014	239,414	239,414	239,414	239,414	100.00	Metro Lineal	833	0.00	100.00
0.02 Prodim (Capacitación Y Actualización De Pash Y Contabilidad Gubernamental-Municipal)	San Baltazar Chichicápam	2014	69,016	69,016	69,016	69,016	100.00	Curso	10	0.00	100.00
0.03 Gastos Indirectos (Asistencia Técnica En La Elaboración De Expedientes Técnicos Y Supervisión Y Vigilancia De Obras Públicas)	San Baltazar Chichicápam	2014	100,184	100,184	100,184	100,184	100.00	Proyecto	10	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Sebastián Río Hondo	2014	635,000	635,000	635,000	635,000	100.00	Obra	40	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Oaxaca-Tuxtepec) San Pablo Macuiltianguis-Santiago Comaltepec-San Pedro Yolox-San Juan Quiotepec-Tramo Del Km 0 Mas 000 Al Km 42 Mas 000 A Dos Subtramos	Santiago Comaltepec	2014	188,185	188,185	188,185	188,185	100.00	Kilómetro	1,338	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Prolongacion De 1ero De Mayo	Santiago Comaltepec	2014	453,606	453,606	453,606	453,606	100.00	Poste	916	0.00	100.00
Pavimentacion A Base Ede Concreto Hidraulico De La Calle Unidad Y Progreso	Santiago Comaltepec	2014	744,189	744,189	744,189	744,189	100.00	Metro Cuadrado	185	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Sanitario	Santiago Comaltepec	2014	555,244	555,244	555,244	555,244	100.00	Metro Lineal	380	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	Santiago Comaltepec	2014	422,994	422,994	422,994	422,994	100.00	Obra	200	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	Santiago Comaltepec	2014	152,015	152,015	152,015	152,015	100.00	Obra	60	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	Santiago Comaltepec	2014	152,015	152,015	152,015	152,015	100.00	Obra	180	0.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Isabel La Católica	Santos Reyes Papalo	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	36	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En J.N.R. Sor Juana Ines De La Cruz	Pinotepa de Don Luis	2014	331,387	331,387	0	0	0.00	Aula	40	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Sor Juana Ines De La Cruz	Pinotepa de Don Luis	2014	22,726	22,726	0	0	0.00	Lote	40	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez	San Andrés Huaxpaltepec	2014	510,000	510,000	0	0	0.00	Escuela	79	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	San Juan Colorado	2014	550,000	550,000	0	0	0.00	Escuela	193	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Evolucion	San Juan Colorado	2014	350,000	350,000	0	0	0.00	Escuela	88	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En Telesecundaria	Santiago Tapextla	2014	331,387	331,387	0	0	0.00	Aula	30	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	Santiago Tapextla	2014	25,114	25,114	0	0	0.00	Lote	30	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En Telesecundaria	Santiago Tapextla	2014	331,387	331,387	0	0	0.00	Aula	30	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	Santiago Tapextla	2014	25,114	25,114	0	0	0.00	Lote	30	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 136	San Gabriel Mixtepec	2014	510,000	510,000	0	0	0.00	Escuela	219	0.00	0.00
Construccion De Dos Aulas En J.N.U. Amalia De Castillo Ledon	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2014	628,698	628,698	0	0	0.00	Aula	58	0.00	0.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. Amalia De Castillo Ledon	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2014	37,169	37,169	0	0	0.00	Lote	58	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 74	Santa Catarina Juquila	2014	198,054	198,054	0	0	0.00	Escuela	484	0.00	0.00
Reencauzamiento Y Desazolve Del Río Mixteco	Santiago Juxtlahuaca	2014	1,150,000	1,150,000	1,145,043	1,145,043	99.57	Obra	9,565	0.00	100.00
Ampliación De Red De Electricidad En El Barrio Rio Plumas	San Miguel Peras	2014	931,494	931,494	0	0	0.00	Poste	90	0.00	100.00
Construccion De Aulas En Escuela Primaria Ignacio Mejia Clave	San Esteban Atatlahuca	2014	920,359	920,359	920,359	920,359	100.00	Aula	175	0.00	100.00
Vivienda (Piso Firme)	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	122,254	122,254	122,254	122,254	100.00	Vivienda	50	0.00	100.00
Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero (Cerro Del Niño)	Santos Reyes Nopala	2014	962,052	962,052	0	0	0.00	Obra	55	0.00	0.00
Construccion De Aula En Escuela Preescolar Ignacio Mejia Clave	San Esteban Atatlahuca	2014	279,642	279,642	279,642	279,642	100.00	Aula	0	0.00	100.00
Rehabilitación De La Red De Agua Potable, En La Localidad De Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	2014	1,430,156	1,430,156	304,623	304,623	21.30	Obra	9,565	0.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero (Cerro Del Niño)	Santos Reyes Nopala	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	55	0.00	0.00
Construcción De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria El Progreso	San Miguel Peras	2014	482,004	482,004	379,867	379,867	78.81	Obra	120	0.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural De Mier Y Teran Al Paraje Shinito	San Esteban Atatlahuca	2014	1,198,832	1,198,832	1,198,832	1,198,832	100.00	Kilómetro	0	0.00	100.00
Vivienda	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	128,310	128,310	128,310	128,310	100.00	Vivienda	50	0.00	100.00
Equipamiento Informatico Y De Impresion	Santa Cruz Nundaco	2014	112,160	112,160	91,350	91,350	81.45	Unidad	3,500	0.00	81.45
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable El Progreso	Santiago Juxtlahuaca	2014	1,468,606	1,468,606	1,462,276	1,462,276	99.57	Obra	9,565	0.00	100.00
Gastos Indirectos	San Lorenzo Cacaotepec	2014	244,684	244,684	244,684	244,684	100.00	Acción	7,000	0.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	Santos Reyes Nopala	2014	703,725	703,725	0	0	0.00	Escuela	197	0.00	0.00
Elaboracion Del Plan Municipal De Desarrollo	San Lorenzo Cacaotepec	2014	163,123	163,123	163,123	163,123	100.00	Acción	7,000	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Un Aula En J.N.U. Henri Wallon	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	305,585	305,585	0	0	0.00	Aula	25	0.00	0.00
Constucción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Bilingue Emiliano Zapata	San Miguel Peras	2014	787,224	787,224	587,190	587,190	74.59	Aula	32	0.00	100.00
Mantenimiento Del Camino Santa Cruz Loma De Pasto. Segunda Etapa	Huautla de Jiménez	2014	460,000	460,000	460,000	460,000	100.00	Obra	74	0.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Henri Wallon	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	25	0.00	0.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Ubicada En La Localidad De Río Lasarte	Santiago Juxtlahuaca	2014	1,376,236	1,376,233	1,370,304	1,370,304	99.57	Sistema	203	0.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cristobal Colon	Candelaria Loxicha	2014	450,000	450,000	0	0	0.00	Escuela	177	0.00	0.00
Obras De Drenaje En El Camino Al Polideportivo	Huautla de Jiménez	2014	440,000	440,000	440,000	440,000	100.00	Obra	10,528	0.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General No. 87 (Martires De Rio Blanco)	Pluma Hidalgo	2014	250,000	250,000	0	0	0.00	Escuela	155	0.00	0.00
Equipamiento De La Clinica Dental	San Lorenzo Cacaotepec	2014	27,900	27,900	27,900	27,900	100.00	Beneficiario	13,704	0.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tehuantepec. Col. Ampliación Jardín, Agencia Dolores	Oaxaca de Juárez	2014	1,478,012	1,478,012	0	0	0.00	Metro Cuadrado	185	0.00	8.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	San Pedro Pochutla	2014	331,387	331,387	0	0	0.00	Aula	365	0.00	0.00
Mantenimiento Del Camino Cruz De Hierro Palo De Marca	Huautla de Jiménez	2014	440,000	440,000	440,000	440,000	100.00	Obra	1,345	0.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	San Pedro Pochutla	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	365	0.00	0.00
Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Francisco Villa (Arrovo Marcalla)	San Pedro Pochutla	2014	750,000	750,000	0	0	0.00	Aula	108	0.00	0.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Por Bombeo	San Juan Guichicovi	2014	1,337,000	1,337,000	785,226	785,226	58.73	Sistema	1,466	0.00	80.00
Apliacion De Red Electrica En La 1ra, 2da, Y Cta. De La Soledad Y La Herradura	San Lorenzo Cacaotepec	2014	560,172	560,172	560,172	560,172	100.00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	102	0.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Santiago Juxtlahuaca	2014	260,528	260,528	260,528	260,528	100.00	Obra	630	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Tres Tanques De Agua En La Brujería	San Miguel Peras	2014	557,995	557,995	395,674	395,674	70.91	Obra	337	0.00	100.00
Ampliacion De Red De Electricidad En Varias Calles De Guadalupe Hidalgo	San Lorenzo Cacaotepec	2014	712,668	712,668	712,668	712,668	100.00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	1,120	0.00	100.00
Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Francisco Villa (Arroyo Macalla)	San Pedro Pochutla	2014	54,042	54,042	0	0	0.00	Lote	108	0.00	0.00
Mantenimiento De Caminos Rurales De La Villa De Zaachila, Oaxaca	Villa de Zaachila	2014	2,027,667	2,027,667	2,027,667	2,027,667	100.00	Obra	1,000	0.00	100.00
Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Avenida La Mojonera Y Sta Priv. De Manuel Sabino Crespo	San Lorenzo Cacaotepec	2014	342,276	342,276	342,276	342,276	100.00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	140	0.00	100.00
Construccion De Un Aula En Telesecundaria	San Pedro Pochutla	2014	331,387	331,387	0	0	0.00	Aula	30	0.00	0.00
Construcción De Aulas En Jardín De Niños.	Mesones Hidalgo	2014	145,645	145,645	145,645	145,645	100.00	Aula	159	0.00	100.00
Construcción De Comedor Comunitario La Agencia De La Arena De Santa Maria Temaxcaltepec	Santa Maria Temaxcaltepec	2014	1,403,904	1,403,904	1,403,904	1,403,904	100.00	Obra	121	0.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	Santiago Juchitahuaca	2014	2,662,986	2,662,986	545,796	545,796	20.50	Obra	9,565	0.00	100.00
Construcción Integral De La Calle Palmas, Entre Av. Zaragoza Y Av. Pino Suarez	Matías Romero Avendaño	2014	1,167,906	1,167,906	1,167,906	1,167,906	100.00	Metros Lineales	582	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica Del Paraje La Era	San Lorenzo Cacaotepec	2014	838,174	838,174	507,500	507,500	60.55	Poste, Luminaria, Metro Lineal	168	0.00	60.55
Construccion Y Equipamiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	San Juan Guichicovi	2014	345,000	345,000	250,491	250,491	72.61	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	Mesones Hidalgo	2014	855,671	855,671	855,671	855,671	100.00	Sistema	68	0.00	100.00
Construccion Integral De La Av. Benito Juarez Entre Calle Palmas Y Calle Nicolas Bravo.	Matías Romero Avendaño	2014	909,171	909,171	909,171	909,171	100.00	Metros Lineales	582	0.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	San Pedro Pochutla	2014	25,114	25,114	0	0	0.00	Lote	30	0.00	0.00
Construccion Integral De La Av. Melchor Ocampo Entre Calle Palmas Y Calle Nicolas Bravo.	Matías Romero Avendaño	2014	762,182	762,182	762,182	762,182	100.00	Metros Lineales	582	0.00	100.00
Construcción De Comedor Escolar En La Telesecundaria De Santa Maria Temaxcaltepec	Santa Maria Temaxcaltepec	2014	1,596,994	1,596,994	1,596,994	1,596,994	100.00	Obra	50	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Revestimiento Del Camino Rural Cruz Chiquita - Llano De Juárez Del Km 0*000 Al Km 8*300	Santiago Juchitahuaca	2014	1,448,100	1,448,100	1,441,859	1,441,859	99.57	Kilómetro	259	0.00	100.00
Construccion De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	San Pedro Pochutla	2014	459,257	459,257	0	0	0.00	Laboratorio	49	0.00	0.00
Construccion Integral De La Calle Bethel, Entre Av. Diaz Ordaz Y Av. Prol Bethel	Matías Romero Avendaño	2014	862,803	862,803	862,803	862,803	100.00	Metros Lineales	728	0.00	100.00
Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	San Pedro Pochutla	2014	111,716	111,716	0	0	0.00	Lote	49	0.00	0.00
Mantenimiento De 2 Aulas Y Construcción De Sanitarios En El Centro De Educación Preescolar Miguel Hidalgo Y Costilla.	Santa María Temaxcaltepec	2014	999,073	999,073	999,073	999,073	100.00	Obra	30	0.00	100.00
Construccion Integral De La Calle Ruiz Cortinez Entre Av. Benito Juarez Y Av. 16 De Septiembre Y Corregidora	Matías Romero Avendaño	2014	713,018	713,018	713,018	713,018	100.00	Metros Lineales	728	0.00	100.00
Vivienda (Construccion De Baños Sanitarios)	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	312,543	312,543	312,543	312,543	100.00	Vivienda	34	0.00	100.00
Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa) En La Villa De Zaachila	Villa de Zaachila	2014	1,621,002	1,621,002	1,296,801	1,296,801	80.00	Obra	215	0.00	100.00
Instalación De Paneles Solares El Manzanito	San Miguel Peras	2014	286,224	286,224	286,224	286,224	100.00	PANELES	15	0.00	100.00
Construccion De Un Aula En Escuela Preescolar Niños Heroes	Santa María Petapa	2014	350,474	350,474	350,474	350,474	100.00	Aula	35	0.00	100.00
Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua	Santa Cruz Tacahua	2014	371,206	371,206	371,206	371,206	100.00	Metro cúbico	70	0.00	100.00
Rehabilitación Del Camino Rural En El Tramo El Zanate-Santa Maria Temaxcaltepec, Del Km 0 000 Al Km 13.000	Santa María Temaxcaltepec	2014	314,000	314,000	314,000	314,000	100.00	Kilómetro	2,595	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Matías Romero Avendaño	2014	900,000	900,000	900,000	900,000	100.00	Metros Lineales	1,144	0.00	100.00
Construcción De Aulas En La Escuela Primaria 1ro De Mayo	Mesones Hidalgo	2014	900,000	900,000	900,000	900,000	100.00	Aula	180	0.00	100.00
Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En J.N.U. Gabriela Mistral	Santa María Huatulco	2014	1,082,234	1,082,234	0	0	0.00	Obra	78	0.00	0.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Matías Romero Avendaño	2014	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	100.00	Metros Lineales	2,362	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Sanitario	Santa Cruz Tacahua	2014	201,338	371,206	371,206	371,206	100.00	Metro Lineal	80	0.00	100.00
Constucción De Red De Agua Potable	San Miguel Peras	2014	2,623,855	2,623,855	0	0	0.00	Obra	1,169	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. Gabriela Mijtral	Santa María Huatulco	2014	28,886	28,886	0	0	0.00	Lote	78	0.00	0.00
Tecnificación Del Campo (Adquisición De Dos Tractores Agrícolas)	Mesones Hidalgo	2014	320,000	320,000	320,000	320,000	100.00	Acción	4,380	0.00	100.00
Construcción De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica No. 207	Santa María Huatulco	2014	824,746	824,746	0	0	0.00	Aula	96	0.00	0.00
Ampliación Eléctrica Col. Luis Donaldo Colosio 2da Etapa	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	215,425	215,425	215,425	215,425	100.00	Poste	60	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Electricidad	Matías Romero Ayendaño	2014	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	Poste	176	0.00	100.00
Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua	Santa Cruz	2014	426,710	426,710	426,710	426,710	100.00	Metros Cúbicos	300	0.00	100.00
Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica No. 207	Santa María Huatulco	2014	345,970	345,970	0	0	0.00	Lote	96	0.00	0.00
Ampliación De Red De Electricidad	Matías Romero Ayendaño	2014	310,000	310,000	310,000	310,000	100.00	Poste	271	0.00	100.00
Construcción De Tres Aulas En Escuela Secundaria Tecnica No. 217	Santa María Huatulco	2014	1,068,049	1,068,049	0	0	0.00	Aula	520	0.00	0.00
Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Secundaria Tecnica No. 217	Santa María Huatulco	2014	58,842	58,842	0	0	0.00	Lote	520	0.00	0.00
Rehabilitación De Caminos. (Cobertura Municipal)	Mesones Hidalgo	2014	804,486	804,486	804,486	804,486	100.00	Kilómetro	4,380	0.00	100.00
Construcción De Dos Aulas Y Sustitución De Cubierta Existente En J.N.U. Amado Nervo	Santa María Huatulco	2014	750,000	750,000	0	0	0.00	Obra	57	0.00	0.00
Pavimentación Concreto Hidráulico Diversas Calles Del Municipio	San Miguel Tenango	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Metro Cuadrado	794	0.00	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. Amado Nervo	Santa María Huatulco	2014	28,886	28,886	0	0	0.00	Lote	57	0.00	0.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Cedros, Agencia San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	2014	535,637	535,637	0	0	0.00	Metro Cuadrado	72	0.00	85.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Matías Romero Ayendaño	2014	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	Tanque	287	0.00	100.00
Rehabilitación, Rastroo Y Revestimiento De Camino Rural, Para El Lambitío	San Baltazar Chichicápam	2014	249,664	249,664	249,664	249,664	100.00	Kilómetro	2,500	0.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Pirineos Y Apeninos Fracc, Jardines De La Sierra, Agencia San Martín Mexicapam.	Oaxaca de Juárez	2014	1,635,093	1,635,093	0	0	0.00	Metro Cuadrado	207	0.00	20.00
Construcción De Barda Perimetral En El Dispensario Medico En Soledad Peras	San Miguel Peras	2014	329,245	329,245	280,253	280,253	85.12	Obra	568	0.00	85.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Rio Amazonas, Colonia La Cascada, Cabecera Municipal.	Oaxaca de Juárez	2014	5,049,696	5,049,696	0	0	0.00	Metro Cuadrado	382	0.00	10.00
Gastos Indirectos (3 Por Ciento)	San Andrés Cabecera Nueva	2014	193,101	193,101	193,101	193,101	100.00	Expediente	2,850	0.00	100.00
Construcción De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Juan Jacobo Rousseau	Santa María Huatulco	2014	824,746	824,746	0	0	0.00	Aula	123	0.00	0.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	Matías Romero Ayendaño	2014	924,435	924,435	924,435	924,435	100.00	Metros Lineales	2,420	0.00	100.00
Programa De Desarrollo Institucional Municipal (2 Por Ciento)	San Andrés Cabecera Nueva	2014	128,734	128,734	128,734	128,734	100.00	Pago	0	0.00	100.00
Construcción De Pozo Profundo	Santa María Petapa	2014	739,813	739,813	739,813	739,813	100.00	Pozo	329	0.00	100.00
Construcción De La Primera Etapa Del Comedor Comunitario En La Localidad De Santa Maria Tonagua, Municipio De Santo Domingo Roayaga, Oaxaca.	Santo Domingo Roayaga	2014	795,841	795,841	795,841	795,841	100.00	Obra	446	0.00	100.00
Ampliación De Red De Electricidad En El Barrio Rio Morales	San Miguel Peras	2014	1,716,452	1,716,452	431,001	431,001	25.11	Poste	207	0.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Puerto Escondido, Col. Ampliación Jardín, Agencia Dolores.	Oaxaca de Juárez	2014	3,218,268	3,218,268	0	0	0.00	Metro Cuadrado	321	0.00	25.00
Construcción De Aula En Preescolar	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	278,702	278,702	278,702	278,702	100.00	Aula	609	0.00	100.00
R.D Ampl. Paraje Llano De Los Toros	San Esteban	2014	895,581	895,581	895,581	895,581	100.00	Poste	0	0.00	100.00
Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	Atatlahuca Matías Romero Avendaño	2014	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	Tanque	144	0.00	100.00
Proyecto Para Tres Cruces De La Calzada De La República De Oaxaca De Juárez	Oaxaca de Juárez	2014	6,200,000	6,200,000	0	0	0.00	Metro Cuadrado	250	0.00	0.00
Construcción De Urbanización A Base De Piedra Zampeada En La Calle De Acceso A La Telesecundaria Y Al Jardín De Niños.	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	289,468	289,468	289,468	289,468	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	324	0.00	100.00
Construcción De Comedor En Escuela Miguel Hidalgo En La Localidad De San Bartolome Quijalana.	San Bartolomé Quijalana	2014	466,003	466,003	277,411	277,411	59.53	Metros Cuadrados, Metros Lineales	96	0.00	59.53

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Vialidad Sobre Las Calles De Prolongación De Curtidurías Y Derechos Humanos Cabecera Municipal	Oaxaca de Juárez	2014	5,000,000	5,000,000	0	0	0.00	Metro Cuadrado	250	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Juan Jacobo Rousseau	Santa María Huatulco	2014	345,970	345,970	0	0	0.00	Lote	123	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Ranchería La Palma)	San Andrés Cabecera Nueva	2014	1,357,970	1,357,970	1,357,970	1,357,970	100.00	Obra	35	0.00	100.00
Construcción De La Red De Agua Potable (1a. Etapa)	Matías Romero Ayendaño	2014	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Metros Lineales	86	0.00	100.00
Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En J.N.U. Gabriela Mistral	Santa María Tonameca	2014	780,549	780,549	0	0	0.00	Obra	50	0.00	0.00
Construcción De 1 Aula En La Escuela Primaria Bilingüe "Revolucion"	Santa María Temaxcaltepec	2014	518,048	518,048	518,048	518,048	100.00	Obra	30	0.00	100.00
R.D Ampliación De Varios Parajes Agencia De Morelos	San Esteban Atatlahuca	2014	985,956	985,956	985,956	985,956	100.00	Poste	0	0.00	100.00
Equipamiento De Un Aula U Anexo En J.N.U. Gabriela Mistral	Santa María Tonameca	2014	44,171	44,171	0	0	0.00	Lote	50	0.00	0.00
Construcción De Sanitarios Ecológicos.	San Andrés Cabecera Nueva	2014	1,164,705	1,164,705	1,164,705	1,164,705	100.00	Obra	85	0.00	100.00
Construcción De Dispensario Medico (1a. Etapa)	Matías Romero Ayendaño	2014	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Unidad médica	103	0.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 168	San Juan Mazatlán	2014	2,163,787	2,163,787	0	0	0.00	Escuela	156	0.00	0.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Santa María Petapa	2014	107,751	107,751	107,751	107,751	100.00	Sistema	329	0.00	100.00
Reparaciones Generales Y Obra Exterior En Escuela Primaria 21 De Agosto	Oaxaca de Juárez	2014	4,728,610	4,768,610	0	0	0.00	Escuela	828	0.00	0.00
Rehabilitación De La Red De Agua Potable.	San Andrés Cabecera Nueva	2014	1,897,442	1,897,442	1,897,442	1,897,442	100.00	Red	0	0.00	100.00
Construcción E Cuatro Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Lic Benito Juárez	Santa María Huazolotitlán	2014	2,026,316	2,026,316	567,852	567,852	28.02	Escuela	137	0.00	28.00
Construcción De La Segunda Etapa Del Comedor Comunitario En La Localidad De Santo Domingo Roayaga, Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	2014	2,076,903	2,076,903	2,076,903	2,076,903	100.00	Obra	583	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario 1a Etapa	San Miguel Peras	2014	5,000,000	5,000,000	0	0	0.00	Sistema	1,169	0.00	80.00
Ampliación De La Red De Agua Potable	Matías Romero Ayendaño	2014	120,000	120,000	120,000	120,000	100.00	Metros Lineales	263	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Mantenimiento De Caminos Rurales De Las Zonas Norte Y Sur De La Villa De Zaachila	Villa de Zaachila	2014	2,099,745	2,099,745	2,099,745	2,099,745	100.00	Obra	650	0.00	100.00
Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Lic Benito Juarez	Santa María Huazolotitlán	2014	72,056	72,056	0	0	0.00	Lote	137	0.00	0.00
Rastreo Del Camino Carretero Que Comunica A La Cabecera Municipal Con Sus 10 Agencias Y Tres Núcleos Rurales	San Andrés Cabecera Nueva	2014	965,505	965,505	965,505	965,505	100.00	Kilómetro	2,850	0.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural Encino Negro A Ndoyocoyo	San Esteban Atatlahuca	2014	481,124	481,124	481,124	481,124	100.00	Kilómetro	0	0.00	100.00
Construccion De Siete Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Heroes De Chapultepec	Pluma Hidalgo	2014	3,797,927	3,797,927	0	0	0.00	Escuela	106	0.00	0.00
Ampliacion Del Drenaje Sanitario	Matías Romero Ayendaño	2014	294,656	294,656	294,656	294,656	100.00	Metros Lineales	190	0.00	100.00
Equipamiento De Siete Aulas En Escuela Primaria Heroes De Chanultener	Pluma Hidalgo	2014	126,098	126,098	0	0	0.00	Lote	106	0.00	0.00
Construccion Del Mercado Municipal 1ra. Etapa	Santa Cruz Tacahua	2014	493,532	493,532	493,532	493,532	100.00	Unidad	340	0.00	100.00
Construccion De Sistema De Agua Potable	San Esteban Atatlahuca	2014	987,236	987,236	987,236	987,236	100.00	Sistema	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Red De Agua Potable	Matías Romero Ayendaño	2014	49,699	49,699	49,699	49,699	100.00	Metros Lineales	134	0.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Ildefonso Sola	2014	179,000	179,000	179,000	179,000	100.00	Metros Lineales	58	0.00	100.00
Construccion De Comedor Escolar En El Jardin De Niños Gabriela Mistral, Clave 20djn1099a	San Juan Cotzocón	2014	205,000	205,000	204,116	204,116	99.57	Módulo	30	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Electricidad	Matías Romero Ayendaño	2014	370,000	370,000	370,000	370,000	100.00	Poste	457	0.00	100.00
Construccion De Una Aula Del Centro De Preescolar Chimalpopoca En La Localidad De Santa Maria Tonagua, Municipio De Santo Domingo Roayaga, Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	2014	351,308	351,308	351,308	351,308	100.00	Obra	35	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable, Tequio- Cal Planta San Antonio De La Cal (1a Etapa)	San Antonio de la Cal	2014	12,393,534	12,393,534	6,296,383	6,296,383	50.80	Obra	0	0.00	51.00
Construccion De Comedor Comunitario	San Juan Guichicovi	2014	660,000	660,000	660,000	660,000	100.00	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00
Construcción De Aula En Jardín De Niños Venustiano Carranza.	Mesones Hidalgo	2014	395,085	395,085	395,085	395,085	100.00	Aula	35	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	Santo Domingo Teojomulco	2014	584,756	584,756	0	0	0.00	ANEXO	34	0.00	0.00
Rehabilitacion De Drenje Sanitario Colonia El Rosario	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	167,122	167,122	167,122	167,122	100.00	Metros Lineales	100	0.00	100.00
Trabajos Complementarios Al Carcamo Del Tecnológico Con Relacion A La Rehabilitacion Y Equipamiento Electromecánico Y Al Programa De Mejoramiento De La Eficiencia En Pozos	Oaxaca de Juárez	2014	1,500,000	1,500,000	0	0	0.00	Obra	0	0.00	0.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Vicente Guerrero	Santo Domingo Teojomulco	2014	584,756	584,756	0	0	0.00	ANEXOS	39	0.00	0.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Mesones Hidalgo	2014	498,734	498,734	498,734	498,734	100.00	Sistema	850	0.00	100.00
Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Benito Juarez, En La Localidad De Santa Maria Tonaguia Municipio De Santo Domingo Roayaga, Villa Alta, Oaxaca.	Santo Domingo Roayaga	2014	749,040	749,040	749,040	749,040	100.00	Obra	24	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	Santa María Petapa	2014	176,200	176,200	176,200	176,200	100.00	Obra	80	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Por Gravedad	San Juan Guichicovi	2014	287,000	287,000	287,000	287,000	100.00	Sistema	1,283	0.00	100.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	Santo Domingo Teojomulco	2014	785,095	785,095	0	0	0.00	ANEXOS	79	0.00	0.00
Andador Semipeatonal Cruz De Piedra-Carmen Alto (1a. Etapa)	Oaxaca de Juárez	2014	10,026,695	10,026,695	0	0	0.00	Obra	7,451	0.00	0.00
Construccion De Tanque Elevado Y Red	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	604,483	604,483	604,483	604,483	100.00	Tanque	150	0.00	100.00
Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Emilio Rabasa	Mesones Hidalgo	2014	131,492	131,492	131,492	131,492	100.00	Obra	174	0.00	100.00
Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	Mesones Hidalgo	2014	1,172,728	1,172,728	1,172,728	1,172,728	100.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	137	0.00	100.00
Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	Santo Domingo Teojomulco	2014	288,799	288,799	0	0	0.00	Aula	24	0.00	0.00
Construccion De Un Aula Didactica En El Centro De Educacion Preescolar Cuauhtemoc Clave 20dcc2153w, Agencia De Policia Colonia San Felipe	San Agustín Chayuco	2014	399,448	399,448	399,448	399,448	100.00	Obra	30	0.00	100.00
Mantenimiento De Caminos Rurales De La Zona Oriente De La Villa De Zaachila, Oaxaca	Villa de Zaachila	2014	1,955,588	1,955,588	1,955,588	1,955,588	100.00	Obra	500	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion Electrica Colonia Las Flores 2da Etapa	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	219,697	219,697	219,697	219,697	100.00	Poste	75	0.00	100.00
Ampliación Y Modernización Del Tramo Carretero Coyul - San Jose De Las Flores (Señalamientos)	Mesones Hidalgo	2014	28,140	28,140	28,140	28,140	100.00	Kilómetro	805	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje En San Agustin Chayuco	San Agustín Chayuco	2014	599,857	599,857	599,857	599,857	100.00	Obra	2,004	0.00	100.00
Gastos Indirectos 3 Por Ciento.	Mesones Hidalgo	2014	156,000	156,000	156,000	156,000	100.00	Asesoría	4,380	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Santiago Miltepec	2014	527,019	527,019	527,019	527,019	100.00	Poste	409	0.00	100.00
Reparaciones Generales En J.N.U. Rosario Maza (San Felipe Del Agua)	Oaxaca de Juárez	2014	1,281,448	1,281,448	0	0	0.00	Escuela	129	0.00	0.00
Ampliación Electrica	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	384,788	384,788	384,788	384,788	100.00	Poste	140	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Alcantarillado Santiago (1er Etapa)	Santiago Tetepec	2014	1,088,238	1,088,238	1,088,238	1,088,238	100.00	Sistema	2,000	0.00	40.00
Construccion De Alcantarillado Para Aguas Pluviales, En La Localidad De Santo Domingo Roayaga, Villa Alta, Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	2014	1,141,607	1,141,607	342,482	342,482	30.00	Obra	526	0.00	30.00
Construccion De Comedor Comunitario En San Cristobal, San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	2014	600,000	600,000	600,000	600,000	100.00	Obra	658	0.00	100.00
Construcción De Sistema De Agua Potable	Santiago Tetepec	2014	831,326	831,326	831,326	831,326	100.00	Sistema	224	0.00	40.00
Construccion De Comedor Comunitario En La Union Abajo, San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	2014	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00	Obra	165	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable	Santa María Jacatepec	2014	1,347,968	1,347,968	1,342,157	1,342,157	99.57	Red	484	0.00	100.00
Ampliacion Electrica	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	157,119	157,119	157,119	157,119	100.00	Poste	50	0.00	100.00
Equipamienot De Un Aula En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez	Santo Domingo Teojomulco	2014	148,014	18,014	0	0	0.00	Lote	24	0.00	0.00
Construccion De Clinica Dental	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	280,993	280,993	280,993	280,993	100.00	Obra	524	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario En La Union Abajo, San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	2014	420,000	420,000	420,000	420,000	100.00	Obra	352	0.00	100.00
Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	Santo Domingo Teojomulco	2014	584,756	584,756	0	0	0.00	ANEXOS	24	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Victoriano Gonzalez	San Juan Bautista Cuicatlán	2014	713,607	713,607	0	0	0.00	ANEXOS	307	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	Santos Reyes Nonala	2014	275,558	275,558	0	0	0.00	Escuela	71	0.00	0.00
Equipamiento De Pozo De Agua Potable	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	56,711	56,711	56,711	56,711	100.00	Obra	404	0.00	100.00
Ampliación Eléctrica	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	181,803	181,803	181,803	181,803	100.00	Poste	71	0.00	100.00
Rehabilitación De La Línea De Conducción	San Miguel Amatitlán	2014	1,784,320	1,784,320	1,784,320	1,784,320	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen (San Antonio El Encinal)	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	630,308	630,308	481,064	481,064	76.32	Aula	175	0.00	76.32
Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	339,732	339,732	339,732	339,732	100.00	M2, Concreto hidráulico	484	0.00	100.00
Equipamiento De Pozo De Agua Potable	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	113,715	113,715	113,715	113,715	100.00	Obra	4,110	0.00	100.00
Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	Santa María Jacatepec	2014	1,497,797	1,497,797	1,491,341	1,491,341	99.57	Obra	0	0.00	100.00
Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00	M2, Concreto hidráulico	132	0.00	100.00
Construcción De Sistema De Agua Potable	Santiago Tetepec	2014	783,472	783,472	783,472	783,472	100.00	Sistema	115	0.00	40.00
Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Las Calles Porfirio Díaz Y Aldama	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	248,068	284,068	284,068	284,068	100.00	M2, Concreto hidráulico	2,444	0.00	100.00
Ampliación De Red De Agua Potable	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Metros Lineales	243	0.00	100.00
Ampliación De Drenaje Sanitario	Matías Romero Ayendaño	2014	698,000	698,000	698,000	698,000	100.00	Metros Lineales	738	0.00	100.00
Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles, San Agustín Chaayuco	San Agustín Chaayuco	2014	477,646	477,646	477,646	477,646	100.00	Obra	1,800	0.00	100.00
Infraestructura Agrícola, Rehabilitación Del Camino Saca Cosechas Del Acceso A La Localidad Del Tlacuache Y De La Luz Al Zanjón, 12.705 Km De Distancia	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	1,421,272	1,421,272	1,421,272	1,421,272	100.00	Kilómetros	2,444	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Boulevard Sostenes Bravo Rodriguez Para Libramiento En El Tramo Geo-Calzada Victor Bravo Ahuja (2da Etapa)	San Juan Bautista Tuxtpec	2014	10,148,999	10,148,999	4,137,163	4,137,163	40.76	Metro Lineal	20	0.00	90.00
Construccion De Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle De Acceso	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	167,308	167,308	167,308	167,308	100.00	M2, Concreto hidráulico	52	0.00	100.00
Ampliación De La Unidad Medica Rural	Santa María Iloalapa	2014	702,818	702,818	702,818	702,818	100.00	Obra	1,119	0.00	100.00
Construccion De Aula En El Jardin De Niños Narciso Mendoza	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	260,617	260,617	260,617	260,617	100.00	Aula	533	0.00	100.00
Mantenimiento De Caminos Rurales En La Zona Sur, San Agustin Chayuco	San Agustín Chayuco	2014	499,116	499,116	499,116	499,116	100.00	Obra	418	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Pluvial	Santa María Jacatepec	2014	1,056,523	1,056,523	1,051,969	1,051,969	99.57	Obra	1,695	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Albergue Municipal (Etapa Dos)	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	1,542,565	1,542,565	1,542,565	1,542,565	100.00	Obra	43,913	0.00	100.00
Equipamiento De Pozo De Agua Potable	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	65,500	65,500	65,500	65,500	100.00	Obra	1,955	0.00	100.00
Pago De Nomina Al Personal De Seguridad	Mesones Hidalgo	2014	1,144,000	1,144,000	1,144,000	1,144,000	100.00	Pago	0	0.00	100.00
Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable	San Miguel Amatitlán	2014	874,315	874,315	874,315	874,315	100.00	Obra	367	0.00	100.00
Adquisición De Materiales De Tecnologías De La Información Y Telecomunicaciones	Mesones Hidalgo	2014	21,455	21,455	21,455	21,455	100.00	Acción	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Sacacozechas	Santa María Jacatepec	2014	283,812	283,812	282,588	282,588	99.57	Obra	194	0.00	100.00
Mantenimiento De Caminos Rurales En La Zona Sur San Agustin Chayuco	San Agustín Chayuco	2014	777,877	777,877	777,877	777,877	100.00	Obra	658	0.00	100.00
Construccion De Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle De Acceso	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	1,473,479	1,473,479	1,473,479	1,473,479	100.00	M2, Concreto hidráulico	1,767	0.00	100.00
Combustibles Lubricantes Y Aditivos.	Mesones Hidalgo	2014	140,389	140,389	140,389	140,389	100.00	Pago	0	0.00	100.00
Vestuarios Y Prendas De Trabajo.	Mesones Hidalgo	2014	54,990	54,990	54,990	54,990	100.00	Acción	0	0.00	100.00
Ampliacion De Energia Electrica	San Miguel Amatitlán	2014	1,052,549	1,052,549	1,052,549	1,052,549	100.00	Poste	520	0.00	100.00
Rehabilitación De La Linea De Conducción	San Miguel Amatitlán	2014	646,557	874,315	874,315	874,315	100.00	Obra	48	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Materiales Y Suministros Para Seguridad.	Mesones Hidalgo	2014	80,962	80,962	80,962	80,962	100.00	Acción	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Red De Distribucion Del Agua Potable	Santiago Miltepec	2014	24,428	24,428	24,428	24,428	100.00	Metro Lineal	409	0.00	100.00
Adquisicion Y Colocacion Con Biodigestores	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	196,320	192,320	192,320	192,320	100.00	Obra	41	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable De Diversas Calles En San Agustin Chayuco	San Agustín Chayuco	2014	602,899	602,899	602,899	602,899	100.00	Obra	1,350	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	San Miguel Amatlán	2014	1,098,573	1,098,573	1,098,573	1,098,573	100.00	Poste	630	0.00	100.00
Alumbrado Publico Y Energía Eléctrica.	Mesones Hidalgo	2014	522,700	522,700	522,700	522,700	100.00	Pago	0	0.00	100.00
Curso A Personal De Seguridad Materia Del Ser Humano.	Mesones Hidalgo	2014	187,877	187,877	187,877	187,877	100.00	Curso	0	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable, Primera Etapa	San Miguel Amatlán	2014	654,138	654,138	654,138	654,138	100.00	Obra	338	0.00	100.00
Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 65 000 (Sola De Vega-Santa Cruz Zenzontepec)-Las Huertas-La Arena-Santa María Zaniza, Tramo: Subtramo A Modernizar: Del Km. 4 000 Al Km. 5 500	Santa María Zaniza	2014	425,710	425,710	425,710	425,710	100.00	Kilómetro	0	0.00	100.00
Ampliación De La Casa De Salud	San Miguel Amatlán	2014	1,074,435	1,074,435	1,074,435	1,074,435	100.00	Obra	755	0.00	100.00
Servicios Profesionales Científicos Y Técnicos.	Mesones Hidalgo	2014	55,000	55,000	55,000	55,000	100.00	Servicio	0	0.00	100.00
Mantenimiento De Aulas Didacticas En Escuelas Primarias De San Agustin Chayuco	San Agustín Chayuco	2014	48,504	48,504	48,504	48,504	100.00	Obra	90	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	San Miguel Amatlán	2014	657,573	657,573	657,573	657,573	100.00	Obra	260	0.00	100.00
Construccion De Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle De Acceso	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	181,436	181,436	181,436	181,436	100.00	Obra	112	0.00	100.00
Construccion De Muro De Contencion En Santa Maria Tonagua	Santo Domingo Roayaga	2014	30,000	30,000	30,000	30,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Mantenimiento De Equipo De Transporte.	Mesones Hidalgo	2014	43,479	43,479	43,479	43,479	100.00	Servicio	0	0.00	100.00
Construccion De Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle De Acceso	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	1,057,485	1,057,485	1,057,485	1,057,485	100.00	M2, Concreto hidráulico	4,110	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Mejoramiento De Viviendas	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	116,580	116,580	116,580	116,580	100.00	Obra	106	0.00	100.00
Ampliación Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Santa María Jacatepec	2014	486,258	486,258	484,162	484,162	99.57	Red	252	0.00	100.00
Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales	Santiago Yosondúa	2014	520,000	520,000	520,000	520,000	100.00	Kilómetro	209	0.00	100.00
Ampliación Del Sistema De Agua Potable	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	267,141	267,141	267,141	267,141	100.00	Tanque	609	0.00	100.00
¿Construccion De Sistema De Agua Potable	Santos Reyes Yucuná	2014	1,296,886	1,296,886	1,296,886	1,296,886	100.00	Obra	649	0.00	100.00
Construcción De Dormitorios Para Médicos En La Casa De La Mujer 2da Etapa	Santiago Juxtlahuaca	2014	201,411	201,411	201,411	201,411	100.00	Obra	3,602	0.00	100.00
Rehabilitacion De Aulas De La Escuela Primaria Lic. Benito Juarez, Clave 20dnr0285f	San Juan Cotzocón	2014	715,971	715,971	712,884	100	99.57	Aula	81	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Distribucion De Agua Potable En Barrio San Guillermo	San Simón Almolongas	2014	618,260	4,656,419	618,260	618,260	13.28	Acción	0	0.00	100.00
Construcción De Agencia Municipal 2da Etapa	Santiago Juxtlahuaca	2014	769,109	769,109	769,109	769,109	100.00	Obra	484	0.00	100.00
Construcción De Sistema De Agua Potable	Santos Reyes Yucuná	2014	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00	Obra	162	0.00	100.00
Construcción De Drenaje Pluvial	Santa María Jacatepec	2014	282,980	282,980	281,761	281,761	99.57	Obra	322	0.00	100.00
Construccion De Cocina Comunitaria En El Barrio San Pedro	San Simón Almolongas	2014	684,578	4,656,419	684,578	684,578	14.70	Acción	0	0.00	100.00
Construccion De Huertos Familiares De Autoconsumo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	600,000	600,000	600,000	600,000	100.00	Obra	50	0.00	0.00
Construcción De Comedor Escolar De La Escuela Primaria Bilingue. Emiliano Zapata. Clave:20dpb0211n	San Juan Cotzocón	2014	750,000	750,000	746,767	746,767	99.57	Módulo	313	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Red De Distribucion De Agua Potable En El Barrio Oriente	San Simón Almolongas	2014	304,865	4,656,419	304,865	304,865	6.55	Acción	0	0.00	100.00
Construcción De Agencia Municipal 1a Etapa	Santiago Juxtlahuaca	2014	702,677	702,677	702,677	702,677	100.00	Obra	442	0.00	100.00
Rehabilitacion De Calles De La Poblacion De Santo Domingo Tonayagua	Santo Domingo Roayaga	2014	305,726	305,726	305,726	305,726	100.00	Kilómetro	630	0.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle El Calvario	San Jerónimo Tlacochahuaya	2014	753,670	753,670	753,670	753,670	100.00	Metro Lineal	2,302	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Mejoramiento De Vivienda Construccion De Cuartos Dormitorios	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	3,714,250	3,714,250	3,714,250	3,714,250	100.00	Obra	83	0.00	0.00
Rehabilitacion De Aulas De La Escuela Primaria.Lic.Benito Juarez, Clave: 20dpr0285f	San Juan Cotzocón	2014	715,971	715,971	712,884	712,884	99.57	Aula	81	0.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Sacacosechas	Santa María Jacatepec	2014	617,630	617,630	614,968	614,968	99.57	Obra	1,695	0.00	100.00
Construccion De Clínica Dental En El Centro De Salud	San Jerónimo Tlacoahuaya	2014	582,977	582,977	582,977	582,977	100.00	Obra	2,170	0.00	100.00
Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria De La Col. Alejo Peralta Y De La Telesecundaria De San Jose Manialtepec	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	62,223	62,223	62,223	62,223	100.00	Aula	933	0.00	100.00
Construcción De Capilla	Santiago Juxtlahuaca	2014	337,572	337,572	337,572	337,572	100.00	Obra	79	0.00	100.00
Construccion De Arcotecho Con Estructura En El Municipio De Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	2014	2,003,502	2,003,502	1,308,018	1,308,018	65.29	Obra	0	0.00	65.00
Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario Rio Grande Barrio De La Cruz (1a Etapa)	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	Obra	12,943	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje En La Calle Las Pajimas	San Pedro Huiloitepec	2014	105,013	105,013	105,013	105,013	100.00	Metros Lineales	25	0.00	100.00
Construcción De Casa Comunitaria	Santiago Juxtlahuaca	2014	228,809	228,809	228,809	228,809	100.00	Obra	112	0.00	100.00
Construccion De Un Aula De Medios De 12.00x8.00mts Con Estructura Regional, En La Escuela Secundaria Tecnica No 12, Clave: 20dst0035d	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	595,800	595,800	595,800	595,800	100.00	Aula	12,943	0.00	100.00
Ampliacion D Ela Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Villa De Las Flores De La Localidad De Rio Grande	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	ML, Cable (líneas de conexión)	12,943	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	San Pedro Huiloitepec	2014	618,283	618,283	618,283	618,283	100.00	Sistema	2,839	0.00	100.00
Construcción De Obras De Drenaje Sobre El Camino De Acceso A Llano De Juárez	Santiago Juxtlahuaca	2014	301,257	301,257	301,257	301,257	100.00	Obra	77	0.00	100.00
Mantenimiento Del Sistema De Alumbrado Publico	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	353,300	353,300	353,300	353,300	100.00	Poste	12,943	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Aulas Y Sanitarios En La Escuela Primaria Biligüe. Dr. Alfonso Caso.	San Juan Cotzocón	2014	334,418	334,418	332,977	332,977	99.57	Aula	41	0.00	100.00
Rehabilitacion De 12 Aulas En La Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto Clave: 20dnr1499n	San Jerónimo Tlacoahuaya	2014	245,450	245,450	245,450	245,450	100.00	Aula	261	0.00	100.00
Construccion De Un Aula De 6.00x8.00mts Con Estructura Regional	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	265,500	265,500	265,500	265,500	100.00	Aula	12,943	0.00	100.00
Construcción De Techado Para El Gimnasio De Usos Múltiples 1ra Etapa	Santiago Juxtlahuaca	2014	854,100	854,100	854,100	854,100	100.00	Obra	3,602	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario Rio Grande Barrio La Cruz Segunda Etapa	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	269,432	269,432	269,432	269,432	100.00	Obra	12,943	0.00	100.00
Construccion De Un Aula En La Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto Clave: 20dnr1499n	San Jerónimo Tlacoahuaya	2014	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00	Aula	101	0.00	100.00
Construccion De 2 Aulas Del Cecyteo Plantel 39	San José Lachiguiri	2014	680,000	680,000	680,000	680,000	100.00	Metros Cuadrados, Aulas	150	0.00	100.00
Construccion De La Unidad Medica Rural Del Imss	San José Lachiguiri	2014	1,593,875	1,593,875	1,593,875	1,593,875	100.00	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	1,343	0.00	100.00
Rastreo De Calles Y Caminos De La Agencia De Macuilxochitl De Artigas Carranza	San Jerónimo Tlacoahuaya	2014	173,360	173,360	173,360	173,360	100.00	Kilómetro	2,170	0.00	100.00
Rehabilitación De Caminos Rurales	San José Lachiguiri	2014	958,100	958,100	958,100	958,100	100.00	Kilómetro	1,343	0.00	100.00
Rehabilitacion De Sanitarios En La Escuela Primaria La Corregidora Clave: 20dnr1153v	Santa María Huazolotitlán	2014	279,275	279,275	279,275	279,275	100.00	Obra	200	0.00	1.00
Construccion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable Fn FLCentro	San José Lachiguiri	2014	571,448	571,448	571,448	571,448	100.00	Kilómetro	1,343	0.00	100.00
Ampliacion Del Drenaje Sanitario En Diferentes Calles.	Santa María Huazolotitlán	2014	450,144	450,144	450,144	450,144	100.00	Metro Lineal	110	0.00	1.00
Ampliacion Del Drenaje Sanitario En Barrio El Recodo Y Ramales De La Poblacion.	Santa María Huazolotitlán	2014	675,579	675,579	675,579	675,579	100.00	Metro Lineal	250	0.00	1.00
Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En Las Calles: Los Girasoles, Los Pinos, Renacimiento, La Inicial Y La Escondida.	Santa María Huazolotitlán	2014	1,815,520	1,815,520	1,815,520	1,815,520	100.00	Metro Lineal	110	0.00	1.00
Construccion De Un Aula En La Escuela Preescolar Niños Heroes Con Clave: 20kind317a	Santa María Huazolotitlán	2014	382,000	382,000	382,000	382,000	100.00	Aula	16	0.00	1.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Un Aula En La Escuela Secundaria Tecnica No. 117	Santa María Huazolotitlán	2014	382,000	382,000	382,000	382,000	100.00	Aula	28	0.00	1.00
Reconstruccion Del Camino San Andres Huaxpaltepec- Santa Maria Huazolotitlan-Jose Maria Morelos - Santa Maria Chicometepepec(La Boquilla), Tramo Del Km 0 000 Al Km. 21 200 Tramos Parciales.	Santa María Huazolotitlán	2014	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	Kilómetro	10,500	0.00	1.00
Ampliacion Y Mejora De La Red Electrica En Santa Maria Chicometepepec	Santa María Huazolotitlán	2014	810,337	810,337	810,337	810,337	100.00	Poste	40	0.00	1.00
Ampliacion Del Drenaje Sanitario	Matías Romero Avendaño	2014	698,000	698,000	698,000	698,000	100.00	Metros Lineales	898	0.00	100.00
Construccion De Servicios Sanitarios Est. Reg. 6x8 M Y Obra Exterior En La E.P. Benito Juarez 1era Etapa	San Sebastián Río Hondo	2014	621,703	621,703	621,703	621,703	100.00	Obra	30	0.00	100.00
Construccion De Noria Para Agua Potable	Santiago Suchilquitongo	2014	465,015	465,015	277,096	277,096	59.59	Tanque	100	0.00	59.59
Ampliacion Del Centro De Salud	San Sebastián Río Hondo	2014	430,000	430,000	430,000	430,000	100.00	Obra	1,200	0.00	100.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario	Matías Romero Avendaño	2014	490,000	490,000	490,000	490,000	100.00	Metros Lineales	209	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario 1era Etapa	San Sebastián Río Hondo	2014	236,578	236,578	236,578	236,578	100.00	Obra	195	0.00	100.00
Construccion De 12 Cuartos Dormitorios	San Sebastián Río Hondo	2014	492,000	492,000	492,000	492,000	100.00	Obra	36	0.00	100.00
Mantenimiento De Aulas En La Esc. Prim. Lic. Genaro V. Vasquez	Santiago Suchilquitongo	2014	144,943	144,943	144,943	144,943	100.00	Aula	80	0.00	100.00
Conservacion De Camino Rural Tramo San Juan Cieneguilla A E.C.Mariscal-Santiago Tamazola	San Juan Cieneguilla	2014	117,618	117,618	117,618	117,618	100.00	Kilómetro	602	0.00	100.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario	Matías Romero Avendaño	2014	380,581	380,581	380,581	380,581	100.00	Metros Lineales	1,531	0.00	100.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario	Matías Romero Avendaño	2014	698,000	698,000	698,000	698,000	100.00	Metros Lineales	602	0.00	100.00
Ampliacion De Drenaje Pluvial	Matías Romero Avendaño	2014	262,264	262,264	262,264	262,264	100.00	Metros Lineales	304	0.00	100.00
Ampliacion Del Drenaje Pluvial	Matías Romero Avendaño	2014	435,719	435,719	435,719	435,719	100.00	Metros Lineales	986	0.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Libramiento Norte	San Andrés Teotilápam	2014	1,216,781	1,216,781	1,216,781	1,216,781	100.00	Metros	1,429	0.00	100.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario	Matías Romero Avendaño	2014	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Metros Lineales	301	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Cerro Blanco.	Santa María Huazolotitlán	2014	629,988	629,988	629,988	629,988	100.00	Poste	54	0.00	1.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Andrés Teotilápam	2014	1,992,410	1,992,410	1,992,410	1,992,410	100.00	Obra	585	0.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural El Condor - San Pedro Teutila - San Andres Teotilalpam Tramo Del Km 0 000 - 7 000	San Andrés Teotilápam	2014	460,987	460,987	460,987	460,987	100.00	Kilómetro	1,429	0.00	100.00
Construccion De Aulas En Preescolar	Matías Romero Ayendaño	2014	450,000	450,000	450,000	450,000	100.00	Aula	30	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Jose Maria Morelos	Santa María Huazolotitlán	2014	628,353	628,353	628,353	628,353	100.00	Poste	47	0.00	1.00
Construccion De Aula En Preescolar	Matías Romero Ayendaño	2014	330,000	330,000	330,000	330,000	100.00	Aula	15	0.00	100.00
Construccion De Aulas En Escuela Primaria	Matías Romero Ayendaño	2014	578,841	578,841	578,841	578,841	100.00	Aula	50	0.00	100.00
Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Año De Juarez	Matías Romero Ayendaño	2014	330,000	330,000	330,000	330,000	100.00	Metros Lineales	80	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Planta Tratadora De Agua Residuales, Ubicada En La Localidad De San Baltazar Chichicápam Chichicápam	San Baltazar Chichicápam	2014	403,483	403,483	403,483	403,483	100.00	Servicio	2,439	0.00	100.00
Construccion De Dispensario Medico	Matías Romero Ayendaño	2014	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00	Unidad médica	438	0.00	100.00
Construccion De Dispensario Medico	Matías Romero Ayendaño	2014	520,000	520,000	520,000	520,000	100.00	Unidad médica	644	0.00	100.00
Construccion De Dispensario Medico	Matías Romero Ayendaño	2014	580,000	580,000	580,000	580,000	100.00	Unidad médica	388	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Electricidad	Matías Romero Ayendaño	2014	530,000	530,000	530,000	530,000	100.00	Poste	392	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Electricidad	Matías Romero Ayendaño	2014	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	Poste	253	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Electricidad	Matías Romero Ayendaño	2014	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	Poste	42	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Pluvial	Matías Romero Ayendaño	2014	224,619	224,619	224,619	224,619	100.00	Metros Lineales	152	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	San Sebastián Río Hondo	2014	270,000	270,000	270,000	270,000	100.00	Obra	85	0.00	100.00
Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Sebastián Río Hondo	2014	55,000	55,000	55,000	55,000	100.00	Obra	16	0.00	100.00
Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar Estefania Castañeda	San Sebastián Río Hondo	2014	52,000	52,000	52,000	52,000	100.00	Obra	50	0.00	100.00
2 Por Ciento Gastos Indirectos	San Sebastián Río Hondo	2014	179,907	179,907	179,907	179,907	100.00	Asesoría	16	0.00	100.00
3 Por Ciento Gastos Indirectos Elaboracion De Expedientes Tecnicos	San Sebastián Río Hondo	2014	269,862	269,862	269,862	269,862	100.00	Expediente	2,203	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Explanada En La Escuela Pre-Escolar Estefanía Castañeda	San Sebastián Río Hondo	2014	127,000	127,000	127,000	127,000	100.00	Obra	50	0.00	100.00
Construcción De Anexos (Sanitarios) En El Jardín De Niños Leona Vicario	Yogana	2014	81,972	81,972	81,972	81,972	100.00	M2, Sanitarios	35	0.00	100.00
Mantenimiento De La Red De Energía Eléctrica En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv0755f	Yogana	2014	70,411	70,411	70,411	70,411	100.00	Luminaria	52	0.00	100.00
Mantenimiento General De Aulas En La Escuela Primaria Libertad	Yogana	2014	171,237	171,237	171,237	171,237	100.00	Aula	70	0.00	100.00
Construcción De Línea De Conducción Y Distribución De Agua Potable	San Jerónimo Coatlán	2014	3,917,779	3,917,779	3,917,779	3,917,779	100.00	Metro Lineal	500	0.00	100.00
Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Perforación De Pozo Profundo, Línea De Conducción Y Red De Distribución En La Localidad "Los Arcos". Trinidad De Viguera.	Oaxaca de Juárez	2014	140,000	140,000	0	0	0.00	Proyecto	120	0.00	0.00
Rehabilitación Del Camino De La Agencia De Lucrecia De Matamoros	San Andrés Teotilalpam	2014	229,127	229,127	229,127	229,127	100.00	Kilómetro	188	0.00	100.00
Ampliación De Red De Energía Eléctrica	San Juan Cotzocón	2014	300,000	300,000	298,707	298,707	99.57	Poste	27	0.00	100.00
Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Perforación De Pozo Profundo, Línea De Conducción Y Red De Distribución En La Localidad "Miravalle". Trinidad De Viguera	Oaxaca de Juárez	2014	140,000	140,000	0	0	0.00	Proyecto	62	0.00	0.00
Construcción De Sala De Espera En Clínica De Salud De Flor Batavia	San Andrés Teotilalpam	2014	157,578	157,578	157,578	157,578	100.00	Obra	1,368	0.00	100.00
Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Perforación De Pozo Profundo, Línea De Conducción Y Red De Distribución En La Localidad "Colonia Buena Vista". Trinidad De Viguera.	Oaxaca de Juárez	2014	140,000	140,000	0	0	0.00	Proyecto	77	0.00	0.00
Rehabilitación De Caminos Rurales	Cosoltepec	2014	220,000	220,000	220,000	220,000	100.00	Kilómetro	379	0.00	100.00
Construcción De Muro Firme	Matías Romero	2014	132,877	132,877	132,877	132,877	100.00	Metros Lineales	8	0.00	100.00
Construcción De Tres Aulas En Escuela Telesecundaria	San Andrés Teotilalpam	2014	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	100.00	Aula	90	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pavimentacion De La Calle Chapultepec Con Concreto Hidraulico	San Andrés Teotilálpam	2014	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Metro Cuadrado	1,368	0.00	100.00
Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Barda Perimetral Y Trazo De Panteón En La Localidad ¿ El Bajío (Rancho Guadalupe Victoria)"	Oaxaca de Juárez	2014	120,000	120,000	0	0	0.00	Proyecto	50	0.00	0.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Enrique C Rebsamen (San Antonio El Encinal)	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	36,028	36,028	0	0	0.00	Lote	175	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	Santa María Tonameca	2014	684,057	684,057	684,057	684,057	100.00	Poste	152	0.00	100.00
Construccion De Una Ludoteca En Centro De Desarrollo Infantil No. 3	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	659,376	659,376	0	0	0.00	ANEXO	166	0.00	0.00
Equipamiento De Una Ludoteca En Centro De Desarrollo Infantil No. 3	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	56,248	56,248	0	0	0.00	Lote	166	0.00	0.00
Reparaciones Generales En J.N.I. Dr. Alfonso Caso	Santiago Jamiltepec	2014	289,810	289,810	0	0	0.00	Escuela	44	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En J.N.U. Angela Peralta	Santiago Pinotepa Nacional	2014	305,585	305,585	0	0	0.00	Aula	24	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Angela Peralta	Santiago Pinotepa Nacional	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	24	0.00	0.00
Reparaciones Generales En J.N.U. Celia Muñoz	Salina Cruz	2014	250,000	250,000	0	0	0.00	Escuela	85	0.00	0.00
Construccion De Dos Anexos En J.N.U. Gabriela Mistral	Salina Cruz	2014	600,216	600,216	0	0	0.00	ANEXO	43	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	Santa María Tonameca	2014	696,201	696,201	696,201	696,201	100.00	Poste	120	0.00	100.00
Construccion De Un Aula En J.N.U. Josefa Ortiz De Dominguez	Salina Cruz	2014	282,277	282,277	0	0	0.00	Aula	40	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Cosoltepec	2014	418,892	418,892	418,892	418,892	100.00	Poste	315	0.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Josefa Ortiz De Dominguez	Salina Cruz	2014	22,726	22,726	0	0	0.00	Lote	40	0.00	0.00
Construccion Y Equipamiento De Una Cocina Comunitaria	Yogana	2014	569,823	569,823	569,823	569,823	100.00	Metro Cuadrado	1,244	0.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Juan Escutia	Salina Cruz	2014	22,726	22,726	0	0	0.00	Lote	40	0.00	0.00
Reparaciones Generales En J.N.U. Maria Esperanza Gomez Rincon	Salina Cruz	2014	150,000	150,000	0	0	0.00	Escuela	49	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En El Municipio De San Andres Teotilalpam	San Andrés Teotilalpam	2014	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	Metro Cuadrado	1,429	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (La Laguna)	Santa María Tonameca	2014	596,706	596,706	596,706	596,706	100.00	Poste	100	0.00	100.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Eduardo Soto Innes	Salina Cruz	2014	812,431	812,431	0	0	0.00	ANEXO	45	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc	Salina Cruz	2014	331,387	331,387	0	0	0.00	Aula	26	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc	Salina Cruz	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	26	0.00	0.00
Construcción De Aula Didáctica Y Baños En El Centro De Educación Preescolar "Francisco González Bocanegra"	Santa María Tonameca	2014	654,538	654,538	654,538	654,538	100.00	Aula	30	0.00	100.00
Construccion De 18 Viviendas Diganas	Yogana	2014	1,054,245	1,054,245	1,054,245	1,054,245	100.00	Vivienda	90	0.00	100.00
Construccion De Dispensario Medico	Matías Romero Ayendaño	2014	270,301	270,301	270,301	270,301	100.00	Unidad médica	210	0.00	100.00
Construccion De Techado En Cancha Multideportiva	San Lorenzo Cacaotepec	2014	1,146,617	1,146,617	1,146,617	1,146,617	100.00	Alumno	400	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica En La Comunidad De Piedras Negras	Santa María Tonameca	2014	1,805,586	1,805,586	1,805,586	1,805,586	100.00	Poste	250	0.00	100.00
Proyecto De Construccion Ene Techado De Camcha Multideportiva	San Lorenzo Cacaotepec	2014	1,028,952	1,028,952	1,028,952	1,028,952	100.00	Alumno	200	0.00	100.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano	Salina Cruz	2014	331,387	331,387	0	0	0.00	Aula	26	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano	Salina Cruz	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	26	0.00	0.00
Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	Salina Cruz	2014	362,580	362,577	0	0	0.00	Obra	54	0.00	0.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	Salina Cruz	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	54	0.00	0.00
Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Parage Cueva De Las Iguanas	Yogana	2014	134,061	134,061	34,061	34,061	25.41	Poste, Luminaria, Metro Lineal	20	0.00	25.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Sosa Reyes	Salina Cruz	2014	150,000	150,000	0	0	0.00	Escuela	23	0.00	0.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En J.N.U. Rosa Agazzi	Santo Domingo Tehuantepec	2014	420,128	420,128	0	0	0.00	Escuela	250	0.00	0.00
1ra Etapa De La Construccion De Techado En Cancha De La Escuela Secundaria General Jaime Torres	San Lorenzo Cacaotepec	2014	751,890	751,890	751,890	751,890	100.00	Alumno	1,200	0.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	Santo Domingo Tehuantepec	2014	226,949	226,949	0	0	0.00	Escuela	301	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	Santo Domingo Tehuantepec	2014	341,535	341,535	0	0	0.00	Aula	26	0.00	0.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario	Matías Romero Ayendaño	2014	262,281	262,281	262,281	262,281	100.00	Metros Lineales	986	0.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	Santo Domingo Tehuantepec	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	26	0.00	0.00
Construccion De Drenaje Pluvial	Matías Romero Ayendaño	2014	317,419	317,419	317,419	317,419	100.00	Metros Lineales	1,531	0.00	100.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario	Matías Romero Ayendaño	2014	257,736	257,736	257,736	257,736	100.00	Metros Lineales	304	0.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Don Miguel Hidalgo	Santo Domingo Tehuantepec	2014	366,500	366,500	0	0	0.00	Escuela	301	0.00	0.00
Ampliacion De Alumbrado Publico	Cosoltepec	2014	72,583	72,583	72,583	72,583	100.00	Poste	379	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Pluvial	Matías Romero Ayendaño	2014	229,993	229,993	229,993	229,993	100.00	Metros Lineales	97	0.00	100.00
Rehabilitacion De Calles Con Concreto Hidráulico	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	183,124	183,124	183,124	183,124	100.00	M2, Concreto hidráulico	314	0.00	100.00
Rehabilitacion De Escuela Primaria Revolución Mexicana	San Andrés	2014	15,000	15,000	15,000	15,000	100.00	Aula	75	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Electricidad	Teotitlán Matías Romero Ayendaño	2014	220,000	220,000	220,000	220,000	100.00	Poste	263	0.00	100.00
Construcción De Una Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts Y Un Modulo Sanitario De 6.00x8.00 Mts En La Escuela Primaria "Ignacio Aldama"	Santa María Tonameca	2014	1,231,238	1,231,238	1,231,238	1,231,238	100.00	Aula	50	0.00	100.00
Construccion De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Reivindicacion	San Pedro Tapanatepec	2014	1,539,749	1,539,749	0	0	0.00	Obra	146	0.00	0.00
Construccion De Explanada De Agencia Municipal	San Andrés Teotitlán	2014	1,000,000	100,000	100,000	100,000	100.00	Metro Cuadrado	574	0.00	100.00
Equipamienot De Dos Aulas En Escuela Primaria Reivindicacion	San Pedro Tapanatepec	2014	36,028	36,028	0	0	0.00	Lote	1,465	0.00	0.00
Introduccion De Drenaje Sanitario 1ra Etapa	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	803,046	803,046	803,046	803,046	100.00	Metros Lineales	165	0.00	100.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Unión Hidalgo	2014	331,387	331,387	0	0	0.00	Aula	26	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Atrio Del Templo Catolico	San Andrés Tzotzilálpam	2014	17,535	17,535	17,535	17,535	100.00	Metro Cuadrado	1,429	0.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Unión Hidalgo	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	26	0.00	0.00
Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	Santa María Tonameca	2014	2,331,559	2,331,559	2,331,559	2,331,559	100.00	Poste	150	0.00	100.00
Ampliacion De Drenaje Pluvial	Matías Romero	2014	513,322	513,322	513,322	513,322	100.00	Metros Lineales	1,142	0.00	100.00
Gastos Indirectos: Eleboracion De Expedientes Técnicos	Yogana	2014	79,648	79,648	79,648	79,648	100.00	Expediente	1,244	0.00	100.00
Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Hermanos Flores	Unión Hidalgo	2014	847,600	847,600	0	0	0.00	Aula	108	0.00	0.00
Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Hermanos Flores	Unión Hidalgo	2014	54,042	54,042	0	0	0.00	Lote	108	0.00	0.00
Equipamiento De La Red De Electricidad	Matías Romero	2014	75,525	75,525	75,525	75,525	100.00	Transformador	722	0.00	100.00
Gastos De Desarrollo Institucional: Capacitaciones	Yogana	2014	53,099	53,099	0	0	0.00	Capacitación	1,244	0.00	0.00
Mejoramiento De Vivienda	Santa María Tonameca	2014	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Tonelada	50	0.00	100.00
Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Benito Juarez "	San Juan Guichicovi	2014	496,632	496,632	272,590	272,590	54.89	Metros Cuadrados	122	0.00	65.00
Construcción De Vados En Camino, Ubicada En La Localidad De Santa Elena El Tule, Santa Maria Tonameca	Santa María Tonameca	2014	1,112,972	1,112,972	1,112,972	1,112,972	100.00	Kilómetros	100	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Matías Romero	2014	110,000	110,000	110,000	110,000	100.00	Metros Lineales	2,420	0.00	100.00
Comisiones Bancarias Por Manejo De Cuenta	Yogana	2014	3,002	3,002	1,500	1,500	49.96	Servicio	1,244	0.00	50.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Hermanos Flores Magon	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	480,000	480,000	0	0	0.00	Escuela	238	0.00	0.00
Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz	San Pablo Huixtepec	2014	317,781	317,781	0	0	0.00	Aula	0	0.00	10.00
Reparaciones Generales En J.N.R. Nicolas Bravo	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	300,000	300,000	0	0	0.00	Escuela	125	0.00	0.00
Construccion De Drenaje Sanitario	San Juan Guichicovi	2014	563,318	563,318	401,586	401,586	71.29	Metros Lineales	103	0.00	100.00
Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. Carretera Federal 200-Valdeflores Colotepec) Valdeflores Tonameca Del Km 0 000 Al Km 5 000 Ubicado En La Localidad De Valdeflores	Santa María Tonameca	2014	1,258,933	1,258,933	1,258,933	1,258,933	100.00	Kilómetro	200	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Octavio Paz	San José Ayuquila	2014	350,000	350,000	0	0	0.00	Escuela	137	0.00	0.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Matías Romero	2014	110,000	110,000	110,000	110,000	100.00	Metros Lineales	2,420	0.00	100.00
Rehabilitación De La Red De Agua Potable	Ayendaño San Andrés Zautla	2014	384,393	384,393	115,318	115,318	30.00	Metro Lineal	0	0.00	30.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	San Pedro y San Pablo	2014	250,000	250,000	0	0	0.00	Escuela	33	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Manantial Del Bosque	Tehuixtlan San Andrés Zautla	2014	362,554	362,554	362,554	362,554	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	Santiago Huajolotitlán	2014	440,000	440,000	0	0	0.00	Escuela	295	0.00	0.00
Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños "Niño Artillero" Ubicada En Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	2014	358,514	358,514	358,514	358,514	100.00	Aula	20	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Manantial Del Bosque	San Andrés Zautla	2014	105,685	105,685	105,685	105,685	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	Santo Domingo Tonalá	2014	410,000	410,000	0	0	0.00	Escuela	98	0.00	0.00
Ampliación Y Repotenciacion Santo Domingo Yoigovi	San Andrés Solaga	2014	629,948	629,948	629,948	629,948	100.00	Obra	857	0.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Manantial Del Bosque	San Andrés Zautla	2014	401,732	401,732	401,732	401,732	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00
Adquisición De Equipo De Computo	Santa Ana Ateixtlahuaca	2014	17,539	17,539	17,539	17,539	100.00	Equipo	510	0.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda	Santa María Tonameca	2014	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00	Tonelada	100	0.00	100.00
Conservacion De La Carretera	Cosoltepec	2014	151,000	151,000	151,000	151,000	100.00	Metro Cuadrado	379	0.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Juana De Asbaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	2014	1,168,007	1,168,007	0	0	0.00	Escuela	105	0.00	0.00
Construccion De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	2014	459,257	459,257	0	0	0.00	Laboratorio	37	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de	2014	111,716	111,716	0	0	0.00	Lote	37	0.00	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Enrique C Rebsamen	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de	2014	305,000	305,000	0	0	0.00	Escuela	47	0.00	0.00
Construccion De Un Aula Y Tres Anesoc En Escuela Primaria Alma Campesina	Coicoyán de las Flores	2014	1,016,877	1,016,877	0	0	0.00	Obra	126	0.00	0.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Matías Romero Ayendaño	2014	110,000	110,000	110,000	110,000	100.00	Metros Lineales	2,420	0.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda	Santa María Tonameca	2014	434,091	434,091	434,091	434,091	100.00	Vivienda	200	0.00	50.00
Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Alma Campesina	Coicoyán de las Flores	2014	59,196	59,196	0	0	0.00	Lote	126	0.00	0.00
Construccion De Tres Anexos En Escuela Primaria Emiliano Zapata	Coicoyán de las Flores	2014	798,801	798,801	0	0	0.00	ANEXOS	83	0.00	0.00
Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Emiliano Zapata	Coicoyán de las Flores	2014	41,182	41,182	0	0	0.00	Lote	83	0.00	0.00
Construcción De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Bicentenario De Juarez	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	755,277	755,277	0	0	0.00	Laboratorio	228	0.00	0.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	San Andrés Solaga	2014	629,948	629,948	629,948	629,948	100.00	Obra	216	0.00	100.00
Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Bicentenario De Juarez	Santa Cruz Xoxocotlán	2014	180,860	180,860	0	0	0.00	Laboratorio	228	0.00	0.00
Rehabilitacion De Casa De Salud	San Pedro Quiatoni	2014	110,461	110,461	110,461	110,461	100.00	Centro	152	0.00	100.00
Construcción De Un Aula En J.N.U. Guadalupe Orozco Y Enciso	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	2014	281,597	281,597	0	0	0.00	Aula	24	0.00	0.00
Mejoramiento De Vivienda	San Juan Juquila Vijagos	2014	393,196	393,196	393,196	393,196	100.00	Pieza	100	0.00	100.00
Construcción De Drenaje Sanitario	San Miguel Panixtlahuaca	2014	1,683,892	1,683,892	1,683,892	1,683,892	100.00	Red	100	0.00	100.00
"Construcción De Canal Para Desagüe De Las Aguas Pluviales"	Santa María Tonameca	2014	660,375	660,375	660,375	660,375	100.00	Canal	250	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Una Aula Tipo Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts. En La Escuela Telesecundaria	San Juan Quiahije	2014	437,237	437,237	437,237	437,237	100.00	Aula	26	0.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Guadalupe Orozco Y Enciso	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	2014	14,443	14,443	0	0	0.00	Lote	24	0.00	0.00
Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	Santa Cruz Itundujia	2014	949,800	949,800	949,800	949,800	100.00	Sistema	932	0.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Luz Y Ciencia	La Pe	2014	820,000	820,000	0	0	0.00	Escuela	359	0.00	0.00
Construccion De Muro De Contencion	San Pedro Quiatoni	2014	682,997	682,997	682,997	682,997	100.00	M2, Muro de contención	250	0.00	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Plan Sexenal	Taniche	2014	580,000	580,000	0	0	0.00	Escuela	82	0.00	0.00
Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	Santa Cruz Itundujia	2014	290,794	290,794	290,794	290,794	100.00	Sistema	173	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Comunidad El Macuil, Tonameca	Santa María Tonameca	2014	1,686,590	1,686,590	1,686,590	1,686,590	100.00	Obra	100	0.00	100.00
Ampliacion Electrica Barrio Jalapilla	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	133,743	133,743	133,743	133,743	100.00	Poste	60	0.00	100.00
Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Jose F Gomez (Col. 5 De Abril Octava Seccion Cheuigo)	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	650,000	650,000	0	0	0.00	Obra	650,000	0.00	0.00
Construcción De Muro De Contencion En La Calle Revolucion	San Andrés Solaga	2014	141,364	141,364	141,364	141,364	100.00	Obra	657	0.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Drenaje En El Barrio El Calvario De Las Calles Independencia Y Emiliano Zapata	Santa María Tonameca	2014	465,736	465,736	465,736	465,736	100.00	Obra	70	0.00	100.00
Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Jose F Gomez (Col 5 De Abril Octava Seccion Cheuigo)	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	36,028	36,028	0	0	0.00	Lote	51	0.00	0.00
Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Niño Artillero (Col. Tierra Y Libertad)	Santiago Suchilquitongo	2014	578,546	578,546	0	0	0.00	Aula	67	0.00	0.00
Rehabilitacion Del Centro De Salud	Santa Cruz Itundujia	2014	436,954	436,954	436,954	436,954	100.00	Metro Cuadrado	932	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ubicada En La Localidad De Mazunte	Santa María Tonameca	2014	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	Obra	400	0.00	50.00
Construccion De Techado De La Cancha Municipal	San José Lachiguiri	2014	1,641,780	1,641,780	1,641,780	1,641,780	100.00	Metro Cuadrado	1,343	0.00	100.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario En Barrio La Estacion	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	377,697	377,697	377,697	377,697	100.00	Metro Lineal	32	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Mejoramiento De Vivienda	Santa María Tlaxiaco	2014	190,674	190,674	190,674	190,674	100.00	Vivienda	80	0.00	100.00
Construcción Del Colector De Aguas Residuales	San Lorenzo Cacaotepec	2014	6,736,840	6,736,840	5,478,190	5,478,190	81.32	Metro Lineal	4,374	0.00	85.00
Rehabilitación Y Ampliación De Dispensario Medico	Santa Cruz Itundujia	2014	402,494	402,494	402,494	402,494	100.00	Metros Cuadrados, Centros De Salud	451	0.00	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Niño Artillero (Col. Tierra Y Libertad)	Santiago Suchilquitongo	2014	36,028	36,028	0	0	0.00	Lote	67	0.00	0.00
Elaboración Del Plan De Desarrollo Municipal	Santa Ana Ateixtlahuaca	2014	23,200	23,200	23,200	23,200	100.00	Plan	510	0.00	100.00
Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Introducción Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado, Electrificación, Y Alumbrado Público, Polígono 2 Sector H-3 En Santa María Huatulco.	Santa María Huatulco	2014	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100.00	Estudio	33,194	0.00	0.00
Construcción De 25 Cuartos Dormitorios De 7 X 4 Mts	Santa María Chilchotla	2014	1,167,000	1,167,000	1,167,000	116,700	100.00	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda	Santa María Tlaxiaco	2014	129,948	129,948	129,948	129,948	100.00	Tonelada	80	0.00	100.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria (San Luis Beltrán)	Oaxaca de Juárez	2014	260,206	260,206	78,062	78,062	30.00	Escuela	94	0.00	32.00
Ampliación De Drenaje Sanitario	San Miguel Panixtlahuaca	2014	1,705,588	1,705,588	1,305,628	1,305,628	76.55	Kilómetros	0	0.00	76.55
Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En Diversas Calles Y Emisor De Descarga Hasta La Planta De Tratamiento (Primera Etapa)	San Juan Quiahijé	2014	1,379,629	1,379,629	1,379,629	1,379,629	100.00	Metros Lineales	1,060	0.00	100.00
Construcción De Dispensario Medico	Santa Cruz Cabatlahuaca	2014	119,268	119,268	119,268	119,268	100.00	Obra	60	0.00	100.00
Construcción De Dos Aulas En J.N.U. Belisario Domínguez (Frac. La Noria)	Itundujia Santo Domingo Tehuantepec	2014	512,652	512,652	0	0	0.00	Aula	48	0.00	0.00
Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De Las Calles Independencia Y 18 De Marzo	Loma Bonita	2014	398,411	398,411	398,411	398,411	100.00	Metros Lineales	80	0.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda	Santa María Tlaxiaco	2014	575,418	575,418	575,418	575,418	100.00	Vivienda	114	0.00	50.00
Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. Belisario Domínguez (Frac. La Noria)	Santo Domingo Tehuantepec	2014	28,886	28,886	0	0	0.00	Lote	48	0.00	0.00
Ampliación De Red De Agua Potable	San Miguel Panixtlahuaca	2014	2,684,303	2,684,303	1,084,675	1,084,675	40.41	Red	0	0.00	40.41
Programa De Desarrollo Institucional Municipal	San José Lachiguiri	2014	212,517	212,517	212,517	212,517	100.00	Asesoría	1,343	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Elaboracion De Estudios Y Proyectos Para La Introduccion Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento, Pavimentacion, Electrificacion Y Alumbrado Público, Sector V2 En Santa Cruz Huatulco.	Santa María Huatulco	2014	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	100.00	Estudio	33,194	0.00	0.00
Construcción De Tres Aulas, Anexos Sanitarios Y Direccion De La Escuela Telesecundaria Clave 20dptv1866r	Santa Ana Ateixtlahuaca	2014	824,759	824,759	824,759	824,759	100.00	Aula	510	0.00	100.00
Construcción De La Red De Drenaje Saneamiento	San Agustín Tlaxiaco	2014	693,036	693,036	693,036	693,036	100.00	Obra	234	0.00	100.00
Pavimentacion De La Calle Agustín Melgar	Tlaxiaco Loma Bonita	2014	928,994	371,598	371,598	371,598	100.00	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00
Pisos Firmes	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	499,992	499,992	499,992	499,992	100.00	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda	Santa María Tonameca	2014	457,875	457,875	457,875	457,875	100.00	Vivienda	80	0.00	50.00
Ampliación De La Red De Agua Potable En Totoja	San Agustín Tlaxiaco	2014	227,648	227,648	227,648	227,648	100.00	Sistema	84	0.00	0.20
Pavimentacion De La Calle Chaultepec	Loma Bonita	2014	744,760	297,904	297,904	297,904	100.00	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00
Gastos Indirectos (Elaboracion De Expedientes Tecnicos)	Santa Ana Ateixtlahuaca	2014	61,109	61,109	61,109	61,109	100.00	Expediente	510	0.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda	Santa María Tonameca	2014	487,500	487,500	487,500	487,500	100.00	Vivienda	120	0.00	100.00
Construcción Del Centro Cultural Y De Convenciones En La Ciudad De Oaxaca De Juárez (Segunda Etapa)	Oaxaca de Juárez	2014	140,000,000	140,000,000	140,000,000	0	100.00	Obra	263,357	0.00	0.00
Pavimentacion Y Encarpetamiento De Calles	San Juan Cotzocon	2014	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	Metros Cuadrados	1,793	0.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Principal San Juanito	Santa María Tonameca	2014	1,285,150	1,285,150	1,285,150	1,285,150	100.00	Metro Lineal	600	0.00	100.00
Modernizacion Y Ampliacion De Camino San Blas Atempa Tierra Blanca- Tramo Del Km.0 000 Al 9 300 Sutrao A Moderizar Del Km. 17 850 Al Km. 9 300 Ubicado En Tierra Blanca	San Blas Atempa	2014	1,200,000	1,200,000	825,606	825,606	68.80	Kilómetro	458	0.00	68.75
Construccion De La Unidad Deportiva Lic. Benito Juarez Garcia	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	3,661,821	3,661,821	3,639,723	3,639,723	99.40	Metro Cuadrado	50	0.00	100.00
Construccion De Cuartos Dormitorios	San Juan Mazatlán	2014	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	100.00	Vivienda	80	0.00	100.00
Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez	Matías Romero Avendaño	2014	1,044,381	1,044,381	0	0	0.00	Aula	144	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Embovedado En La Colonia Derechos Humanos	Loma Bonita	2014	353,532	353,532	353,532	353,532	100.00	Metros Lineales	50	0.00	100.00
Construccion De Una Cisterna En La Casa De Salud	Santa Cruz Itundujia	2014	39,996	39,996	39,996	39,996	100.00	Metro cúbico	173	0.00	100.00
Construccion De Los Sanitarios Para La Localidad De Gotzengo - Obras Integrales Para La Dotacion De Servicios, Dominio Publico	San Francisco Sola	2014	15,126	15,126	15,126	15,126	100.00	Obra	1,509	0.00	100.00
Mantenimiento De Deposito De Captacion De Agua Por Gravedad	San Juan Guichicovi	2014	220,679	220,679	220,679	220,679	100.00	Noria	1,004	0.00	100.00
Mantenimiento De Camino Rural El Paraíso	Santa María Tonameca	2014	1,157,483	1,157,483	1,157,483	1,157,483	100.00	Kilómetro	250	0.00	100.00
Construccion De Tres Aulas Y Sanitarios En La Telesecundaria Clave 20dtv18520	San Francisco Cahuacuá	2014	1,895,420	1,895,420	1,895,420	1,895,420	100.00	Alumno	50	0.00	100.00
Equipamiento De Cuatro Aulas En Escurla Primaria Margarita Maza De Juárez	Matías Romero Avendaño	2014	72,056	72,056	0	0	0.00	Lote	144	0.00	0.00
Construccion De Pisos Firmes	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	152,040	152,040	152,040	152,040	100.00	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00
Mejoramiento De Viviendas	San Juan Mazatlán	2014	3,481,690	3,481,690	3,481,690	3,481,690	100.00	Vivienda	225	0.00	100.00
Sistema Energia Solar Para Casa Habitación Loc. El Alazan, San Francisco Cahuacuá	San Francisco Cahuacuá	2014	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	25	0.00	100.00
Construccion De Un Aula En Telesecundaria	Santa María Chimalapa	2014	371,380	371,380	0	0	0.00	Aula	30	0.00	0.00
Reparaciones Generales En J.N.I. Juan Escutia	Santa María Lachixío	2014	250,000	250,000	0	0	0.00	Escuela	66	0.00	0.00
Construccion De Anexo (Direccion) En La Esc. Prim.Justo Sierra Loc. San Francisco Cahuacuá.	San Francisco Cahuacuá	2014	201,985	201,985	201,985	201,985	100.00	Aula	152	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	San Juan Numí	2014	765,664	765,664	765,664	765,664	100.00	Obra	224	0.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa	San Bartolomé Quialana	2014	706,599	706,599	0	0	0.00	Sistema	79	0.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Agencia Emiliano Zapata	San Juan Cotzocón	2014	599,458	559,458	559,458	559,458	100.00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En Rancho Llano	San Blas Atempa	2014	2,963,345	2,963,345	1,974,021	1,974,021	66.61	Poste	200	0.00	50.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Aula Didactica Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Belisario Dominguez Loc. San Francisco Cahuacua.	San Francisco Cahuacua	2014	447,665	447,665	447,665	447,665	100.00	Aula	61	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable	San Juan Bautista Guelache	2014	860,194	860,194	0	0	0.00	Metro Lineal	443	0.00	100.00
Ampliacion De Dispensario Medico	Matías Romero Ayendaño	2014	96,520	96,520	96,520	96,520	100.00	Unidad médica	257	0.00	100.00
Construccion De Casa De Salud (1ra Etapa) Loc. El Alazan San Francisco Cahuacua.	San Francisco Cahuacua	2014	384,236	384,236	384,236	384,236	100.00	Obra	153	0.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda	San Juan Numí	2014	649,056	649,056	649,056	649,056	100.00	Vivienda	30	0.00	100.00
Construccion De Piso Firme	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	157,191	157,191	157,191	157,191	100.00	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
Revestimiento Del Camino De San Isidro El Potrero San Francisco Cahuacua Del Km. 0 Mas 000 Al Km .0 Mas 500	San Francisco Cahuacua	2014	492,262	492,262	492,262	492,262	100.00	Kilómetro	231	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	San Juan Bautista Guelache	2014	350,942	350,942	301,810	301,810	86.00	Sistema	863	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Loc. San Francisco Cahuacua	San Francisco Cahuacua	2014	7,352,333	3,308,550	3,308,550	3,308,550	100.00	Sistema	356	0.00	100.00
Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Josefa Ortiz De Dominguez	Loma Bonita	2014	441,162	176,465	176,465	176,465	100.00	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
Construccion De Dispensario Medico, Segunda Manzana	Santa Cruz Itundujia	2014	119,268	119,268	119,268	119,268	100.00	Obra	200	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Matías Romero Ayendaño	2014	110,000	110,000	110,000	110,000	100.00	Metros Lineales	2,420	0.00	100.00
Construccion De 2 Aulas En Planta Alta Y Cubo De Escaleras En La Escuela Primaria Valentin Gomez Farias	San Francisco Sola	2014	766,600	766,600	229,980	229,980	30.00	Aula	200	0.00	30.00
Construccion De Dispensario Medico	Santa Cruz Itundujia	2014	477,073	477,073	477,073	477,073	100.00	Obra	62	0.00	100.00
Ampliacion De Energia Electrica En La Colonia Ex- Conasupo En La Localidad De San Blas Atempa, Oaxaca	San Blas Atempa	2014	490,592	490,592	147,178	147,178	30.00	Poste	60	0.00	25.00
Construccion De Un Aula Diactica En El Jardin De Niños Rosario Castellanos	Santa Gertrudis	2014	350,000	350,000	227,500	227,500	65.00	Aula	21	0.00	100.00
Rehabilitacion De Calles	Santa María Petapa	2014	175,000	175,000	175,000	175,000	100.00	Metro Cuadrado	200	0.00	100.00
Pavimentacion De Calles En La Calle Comunidad De Arroyo Metate	Loma Bonita	2014	3,598,464	899,616	899,616	899,616	100.00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitación De 2 Aulas En La Escuela Primaria Moises Saenz	Santa Cruz Itundujia	2014	207,169	207,169	207,169	207,169	100.00	Aula	16	0.00	100.00
Rehabilitación De La Planta De Aguas Residuales	San Andrés Zautla	2014	3,279,318	3,279,318	983,795	983,795	30.00	Planta	0	0.00	30.00
Conservación Y Mantenimiento (Rastros) De Las Calles En La Cabecera Municipal	San Juan Quiahije	2014	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00	Metros Cuadrados	2,120	0.00	100.00
R.D. Ampliación Y Repotenciación Aérea E Híbrida De Las Calles: San Miguel, El Llano, Benito Juárez Y Cerrada De Benito Juárez	San Andrés Zautla	2014	1,116,000	1,116,000	1,116,000	1,116,000	100.00	Poste	0	0.00	100.00
Construcción De Aula En La Escuela Preescolar	Santa Cruz Itundujia	2014	275,000	275,000	275,000	275,000	100.00	Aula	102	0.00	100.00
Construcción Y Equipamiento De La Primera Etapa De Un Laboratorio De Tecnologías De La Información Y Comunicación En La Universidad Tecnológica De Los Valles Centrales De Oaxaca	San Pablo Huixtepec	2014	1,412,974	1,412,974	1,411,585	1,411,585	99.90	Laboratorio	0	0.00	100.00
Mantenimiento De Caminos Rurales De Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	2014	479,966	479,966	479,966	479,966	100.00	Kilómetro	2,858	0.00	100.00
Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria Con Clave: 2004y1603b	San Pedro Ixcatlán	2014	1,168,101	1,168,101	1,168,101	1,168,101	100.00	Aula	60	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Las Jacarandas	San Andrés Zautla	2014	255,000	255,000	255,000	255,000	100.00	Poste	0	0.00	100.00
Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Los Niños Heroes (La Libertad)	Santa María Petapa	2014	156,500	156,500	156,500	156,500	100.00	Obra	120	0.00	100.00
Construcción De Los Sanitarios Del Jardín De Niños	Santa Cruz Itundujia	2014	399,067	399,067	399,067	399,067	100.00	Obra	31	0.00	100.00
Ampliación De La Planta De Aguas Residuales	San Andrés Zautla	2014	3,592,200	3,592,200	1,077,660	1,077,660	30.00	Planta	0	0.00	30.00
Pavimentación De Concreto Hidráulico Del Camino De Acceso	San Pedro Ixcatlán	2014	400,002	400,002	400,002	400,002	100.00	Metros Cuadrados	98	0.00	100.00
Desarrollo Institucional	Loma Bonita	2014	643,474	643,474	643,474	643,474	100.00	Persona	250	0.00	100.00
Construcción De Aula En Telesecundaria	Santa Cruz Itundujia	2014	338,566	338,566	338,566	338,566	100.00	Aula	42	0.00	100.00
Mantenimiento De Caminos Rurales En La Zona Oriente De Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	2014	458,000	458,000	458,000	458,000	100.00	Kilómetro	2,858	0.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda	San Juan Numí	2014	506,233	506,233	506,233	506,233	100.00	Vivienda	28	0.00	100.00
Pavimentación De Concreto Hidráulico Del Camino De Acceso	San Pedro Ixcatlán	2014	600,577	600,577	600,577	600,577	100.00	Metros Cuadrados	232	0.00	100.00
Gastos Indirectos	Loma Bonita	2014	1,068,406	1,068,406	1,068,406	1,068,406	100.00	Persona	250	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Drenaje Pluvial Calle Principal (Col. Carranza)	San Pedro Ixcatlán	2014	146,319	146,319	146,319	146,319	100.00	Metro Lineal	84	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles, La Noria, 1er. Callejon De La Noria	Santa Gertrudis	2014	1,292,351	1,292,351	0	0	0.00	Poste	180	0.00	100.00
Construcción De Olla De Agua Dam Lal, En La Localidad De San Bartolome Quialana	San Bartolomé Quialana	2014	1,930,330	1,930,330	0	0	0.00	Obra	250	0.00	0.00
Construcción Del Sistema De Agua En El Rancho Murciélago	San Juan Quiahije	2014	387,878	387,878	387,878	387,878	100.00	Metro Lineal	60	0.00	100.00
Ampliación Del Sistema De Agua Potable	Pinotepa de Don Luis	2014	1,317,472	1,317,472	120,000	120,000	9.11	Metro Lineal	5,692	0.00	0.05
Elaboracion De Proyecto Para El Centro De Las Artes Cinematograficas Y Audiovisuales De Oaxaca En El Municipio De Oaxaca De Juarez, Oaxaca	Oaxaca de Juárez	2014	5,800,000	5,800,000	5,800,000	5,800,000	100.00	Obra	263,357	0.00	1.00
Ampliación De Drenaje Sanitario En El Callejón Entrada Cuauhtémoc Y Calle Hidalgo	Pinotepa de Don Luis	2014	157,885	157,885	157,885	157,885	100.00	Metro Lineal	120	0.00	1.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Matías Romero	2014	110,000	110,000	110,000	110,000	100.00	Metros Lineales	2,420	0.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda	San Juan Numí	2014	765,664	765,664	765,664	765,664	100.00	Vivienda	687	0.00	100.00
Construcción De Relleno Sanitario En El Municipio De Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	2014	610,689	610,689	366,413	366,413	60.00	Obra	2,858	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Etapa 1	San Juan Quiahije	2014	900,000	900,000	900,000	900,000	100.00	Metro Lineal	290	0.00	100.00
Ampliación De Sanitarios En La Escuela Primaria Hermanos Flores Magon Clave 20dpb1551s	Pinotepa de Don Luis	2014	530,000	530,000	530,000	530,000	100.00	Aula	170	0.00	1.00
Construcción De Los Sanitarios Para La Localidad De Gotzengo - Obras Integrales Para La Dotacion De Servicios, Dominio Publico	San Francisco Sola	2014	120,000	120,000	109,474	109,474	91.23	Obra	1,509	0.00	90.00
Construcción De Sistema De Agua Potable	Pinotepa de Don Luis	2014	414,303	414,303	414,303	414,303	100.00	Sistema	54	0.00	1.00
Construccion De Linea De Electricidad (1a.Parte)	Matías Romero	2014	110,000	110,000	110,000	110,000	100.00	Poste	2,420	0.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal	Pinotepa de Don Luis	2014	351,996	351,996	351,996	351,996	100.00	Metros Cuadrados	34	0.00	1.00
Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para La Esc. Sec. Gral. Cuahutemoc	Santo Domingo Armenta	2014	328,800	328,800	328,800	328,800	100.00	Poste	230	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable	San Juan Bautista Guelache	2014	1,874,783	1,874,783	0	0	0.00	Metro Lineal	968	0.00	100.00
Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Vicente Guerrero (Loc. Rancho Nuevo)	Santa María Petapa	2014	141,200	141,200	141,200	141,200	100.00	Obra	50	0.00	100.00
Construccion De Linea De Electricidad (1a Parte)	Matías Romero Ayendaño	2014	110,000	110,000	110,000	110,000	100.00	Poste	2,420	0.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda	San Juan Numí	2014	649,056	649,056	649,056	649,056	100.00	Vivienda	25	0.00	100.00
Construccion De Pozo Profundo Para Agua Potable	Santa María Jacatepec	2014	1,953,957	1,953,957	586,187	586,187	30.00	Pozo	166	0.00	10.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable, Santos Degollado.	San Juan Bautista Guelache	2014	475,973	475,973	237,986	237,986	50.00	Obra	619	0.00	100.00
Construccion De Dispensario Medico (1a Etapa)	Matías Romero Ayendaño	2014	110,000	110,000	110,000	110,000	100.00	Unidad médica	2,420	0.00	100.00
Equipamiento De Red De Electricidad	Matías Romero Ayendaño	2014	75,565	75,565	75,565	75,565	100.00	Transformador	2,420	0.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda	San Juan Numí	2014	765,664	765,664	765,664	765,664	100.00	Vivienda	20	0.00	100.00
Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria	Matías Romero Ayendaño	2014	75,381	75,381	75,381	75,381	100.00	Aula	45	0.00	100.00
Mantenimiento De Caminos Rurales En San Juan Bautista Guelache	San Juan Bautista Guelache	2014	207,888	207,888	207,888	207,888	100.00	Kilómetro	855	0.00	100.00
Construcción De 24 Cuartos Dormitorios De 6x4 Mts Y Construcción De 16 Lozas De Concreto De 2x1.2 Mts	Santa María Chilchotla	2014	1,973,957	1,973,957	1,973,957	1,973,957	100.00	Metro Cuadrado	306	0.00	100.00
Construcción De Aula En Escuela Primaria (1a Etapa)	Matías Romero Ayendaño	2014	110,000	110,000	110,000	110,000	100.00	Aula	25	0.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda	San Juan Numí	2014	539,793	539,793	539,793	539,793	100.00	Vivienda	7	0.00	100.00
Mantenimiento De Escuela Primaria	Matías Romero Ayendaño	2014	35,000	35,000	35,000	35,000	100.00	Aula	120	0.00	100.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario	Matías Romero Ayendaño	2014	119,159	119,159	119,159	119,159	100.00	Metros Lineales	2,180	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energis Electrica El Vergel	San Juan Bautista Guelache	2014	823,174	823,174	0	0	0.00	Poste	756	0.00	50.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Juan Juquila Vijanos	2014	801,631	801,631	801,631	801,631	100.00	Sistema	210	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Sanitario En Preescolar	Matías Romero Ayendaño	2014	196,062	196,062	196,062	196,062	100.00	Obra	45	0.00	100.00
Construcción De Camino Rural Tramo Del Km 000 Al Km 0532.5	San José Independencia	2014	341,000	341,000	341,000	341,000	100.00	Kilómetro	756	0.00	100.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario	Matías Romero Ayendaño	2014	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	Metros Lineales	3,760	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Pluvial	Matías Romero Ayendaño	2014	404,393	404,393	404,393	404,393	100.00	Metros Lineales	3,760	0.00	100.00
Construcción De 11 Cuartos Dormitorios De 6x4 Mts	Santa María Chilchotla	2014	464,019	464,019	464,019	464,019	100.00	Metro Cuadrado	51	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Tanque Regulador Y Linea De Conduccion De Agua Potable	San Bartolomé Quialana	2014	678,989	678,989	0	0	0.00	Sistema	400	0.00	0.00
Rehabilitacion De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria	Santa Cruz Itundujia	2014	481,938	481,938	481,938	481,938	100.00	Obra	140	0.00	100.00
Construccion De Techo Firme	Matías Romero Avendaño	2014	310,159	310,159	310,159	310,159	100.00	Metro Cuadrado	18	0.00	100.00
Construcción De Alcantarillado	San Juan Numí	2014	765,664	765,664	765,664	765,664	100.00	Obra	538	0.00	100.00
Construcción De 16 Cuartos Dormitorios De 6x4 Mts	Santa María Chilchotla	2014	674,937	674,937	674,937	674,937	100.00	Metros Cuadrados	51	0.00	100.00
Mantenimiento De Caminos Rurales Santos Degollados	San Juan Bautista Guelache	2014	164,983	164,983	98,990	98,990	60.00	Kilómetro	619	0.00	100.00
Construccion De Piso Firme	Matías Romero Avendaño	2014	10,902	10,902	10,902	10,902	100.00	Metro Cuadrado	4	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De Barrio Enmedio Tramo Cruce Con Rio Yogana	Yogana	2014	437,451	437,451	437,451	437,451	100.00	Red de Distribución	460	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	Santa Cruz Itundujia	2014	2,627,977	627,977	627,977	627,977	100.00	Red	83	0.00	100.00
Mantenimiento De Aulas En Preescolar	Matías Romero Avendaño	2014	119,937	119,937	119,937	119,937	100.00	Aula	30	0.00	100.00
Ampliacion De Drenaje Pluvial	Matías Romero Avendaño	2014	285,344	285,344	285,344	285,344	100.00	Metros Lineales	190	0.00	100.00
Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria 6 De Enero Turno Matutino Y Leyes De Reforma Turno Vespertino	San Agustín Yatareni	2014	1,928,974	1,928,974	1,928,974	1,928,974	100.00	Obra	581	0.00	100.00
Alineacion De Posteria Y Mejoramiento De Energia Electrica	Santa Cruz Itundujia	2014	575,000	575,000	575,000	575,000	100.00	Obra	79	0.00	100.00
R.D. Ampliacion Y Repotencializacion Varias Calles San Bartolome En La Localidad De San Bartolome Quialana Del Municipio De San Bartolome	San Bartolomé Quialana	2014	586,071	586,071	0	0	0.00	Obra	184	0.00	0.00
Construcción De 20 Cuartos Dormitorios De 4x6 Mts	Santa María Chilchotla	2014	840,000	840,000	840,000	840,000	100.00	Metro Cuadrado	127	0.00	100.00
Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Beatriz Ávila García Clave: 20dnjn0433h	Santa María Zoquitlán	2014	140,500	140,500	140,500	140,500	100.00	Metro Cuadrado	50	0.00	100.00
Construccion De Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	851,825	851,825	851,825	851,825	100.00	Obra	250	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
R.D. Ampliacion Y Repotencializacion Varias Calles San Bartolome Quialana En La Localidad De San Bartolome Quialana Del Municipio De San Bartolome	San Bartolomé Quialana	2014	61,851	61,851	0	0	0.00	Obra	184	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Juan Numí	2014	765,664	765,664	765,664	765,664	100.00	Poste	390	0.00	100.00
Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle 5 De Febrero Del Barrio De Las Piedras Colonia La Curarita	Pinotepa de Don Luis	2014	2,049,000	2,049,000	2,049,000	2,049,000	100.00	Metro Lineal	480	0.00	1.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos Secos	San Juan Bautista Guelache	2014	682,000	62,000	43,400	43,400	70.00	SANITARIOS	225	0.00	100.00
Ampliacion De La Red Electrica En El Barrio San Martin	Pinotepa de Don Luis	2014	718,656	718,656	718,656	718,656	100.00	Poste	155	0.00	100.00
Introduccion De Energia Electrica Al Carcamo De Bombeo	Santa Cruz Itundujia	2014	278,000	278,000	278,000	278,000	100.00	Obra	186	0.00	100.00
Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Leyes De Reforma	San Juan Numí	2014	420,253	420,253	420,253	420,253	100.00	Obra	60	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	Santa Cruz Itundujia	2014	1,338,475	1,388,475	1,388,475	1,388,475	100.00	Red	932	0.00	100.00
Sanitarios Con Biodigestores	San Juan Atepec	2014	1,039,515	1,039,515	1,039,515	1,039,515	100.00	SANITARIO	251	0.00	100.00
"Construcción 2da. Etapa De Cocina Comunitaria En La Localidad De El Potrero"	Santa María Zoquitlán	2014	296,721	296,721	296,721	296,721	100.00	Metro Cuadrado	283	0.00	100.00
Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs)	Cobertura estatal	2014	35,000,000	35,000,000	3,149,980	3,149,980	9.00	Pieza	0	0.00	9.00
Construccion De Consultorio Odontologico Y Equipamiento	San Juan Numí	2014	481,146	481,146	481,146	481,146	100.00	Obra	1,012	0.00	100.00
Ampliación De La Red Electrica En La Parte Poniente De La Localidad De San Agustin Yatarení (Calle Jaguey)	San Agustín Yatarení	2014	684,631	684,631	205,389	205,389	30.00	Registro	75	0.00	30.00
Construccion De Sistema De Agua Potable Por Bombeo	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	2,375,470	2,375,470	2,375,470	2,375,470	100.00	Obra	329	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Sanitario	Santa Cruz Itundujia	2014	899,996	899,996	899,996	899,996	100.00	Sistema	932	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	665,748	665,748	665,748	665,748	100.00	Obra	250	0.00	100.00
Implementación De Centros De Operación Estratégica (CoE'S)	Cobertura estatal	2014	2,000,000	2,000,000	474,440	474,440	23.72	Pieza	0	0.00	23.72
Construccion De Sanitarios Ecologicos Con Biodigestor	Santa Cruz Itundujia	2014	1,188,077	1,188,077	1,188,077	1,188,077	100.00	Unidad	721	0.00	100.00
R.D. Ampl. Cañada Del Curtidor	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	597,734	597,734	597,734	597,734	100.00	Obra	221	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Sanitarios Ecologicos Con Biodigestor	Santa Cruz Itundujia	2014	396,026	396,026	396,026	396,026	100.00	Unidad	276	0.00	100.00
Nuevo Sistema De Justicia Penal	Cobertura estatal	2014	7,000,000	7,000,000	0	0	0.00	Pieza	0	0.00	0.00
Ampliación De Energia Electrica	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	1,388,463	1,388,463	1,388,463	1,388,463	100.00	Obra	261	0.00	100.00
Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribución)	San Agustín Yatareni	2014	403,022	403,022	0	0	0.00	Sistema	1,000	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Energia Elertrica	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Obra	396	0.00	100.00
Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De Las Calles Marino Aragón Y Union Y Progreso	Santa María Zoquitlán	2014	644,554	644,554	336,457	336,457	52.20	Metro Cuadrado	1,686	0.00	90.00
R.D. Ampl. De Varios Parajes	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	670,915	670,915	670,915	670,915	100.00	Obra	314	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 11 De Febrero	San Agustín Yatareni	2014	511,545	511,545	0	0	0.00	Obra	98	0.00	0.00
Construcción De Un Puente De Doble Carril Del Rio Yoso-Yallo	Santa Cruz Itundujia	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Obra	425	0.00	100.00
R.D. Ampl. Yuchillo-San Miguel Del Progreso	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	552,500	552,500	552,500	552,500	100.00	Obra	338	0.00	100.00
Ampliación De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Sobre La Colina Rio Los Perros Km 2	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	1,500,000	1,500,000	675,000	675,000	45.00	Poste	300	0.00	45.00
Construcción Del Puente Vehicular Sobre Rio Vutatoto (Primera Etapa)	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	874,599	874,599	874,599	874,599	100.00	Obra	160	0.00	100.00
Pavimentación C. Benito Juárez", Ubicada Lalocalidad Santa Maria La Asunción	Santa María la Asunción	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Metros Cuadrados	1,108	0.00	100.00
Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	Cobertura estatal	2014	11,500,000	11,500,000	350,788	350,788	3.05	Pieza	0	0.00	3.05
Impuestos Y Derechos	San Juan Bautista Tuxtepec	2014	1,447,038	1,447,038	1,447,038	1,447,038	100.00	Proyecto	100	0.00	100.00
Continuación De La Apertura Del Camino Progreso Iturbide - Cuajilotes	Santa Cruz Itundujia	2014	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.00	Kilómetros	126	0.00	100.00
Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Sector 1, Sector 2, Y Linea De Alimentación	Santa María Zoquitlán	2014	772,476	772,476	0	0	0.00	Metro Lineal	900	0.00	30.00
Pavimentación En Calle Principal	Santa Cruz Itundujia	2014	1,195,000	1,195,000	1,195,000	1,195,000	100.00	Metro Lineal	560	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion Del Comedor Comunitario	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	470,423	470,423	470,423	470,423	100.00	Obra	50	0.00	100.00
Estudio De Costo Beneficio Simplificado Para La Construcción De Pavimentos De Concreto Hidráulico Y De Drenaje Pluvial En Diversas Localidades Del Municipio De Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	2014	60,000	60,000	60,000	60,000	100.00	Estudio	9,240	0.00	100.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Paraiso Seccion Septima	Tlacolula de Matamoros	2014	465,608	465,608	465,608	465,608	100.00	Metro Lineal	150	0.00	100.00
Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica En La Escuela Secundaria Técnica 83	Santa María Tecomavaca	2014	230,000	230,000	230,000	230,000	100.00	Obra	115	0.00	100.00
Pavimentacion De La Calle Que Van A La Esc. Preescolar, Primaria Y Telesecundaria	Santa Cruz Itundujia	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Obra	554	0.00	100.00
Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	501,499	501,499	501,499	501,499	100.00	Obra	1,000	0.00	100.00
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Las Calles Hidalgo Y Morelos	Santa María Tecomavaca	2014	196,917	196,917	196,917	196,917	100.00	Metro Lineal	250	0.00	100.00
Ampliacion Y Rehabilitacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable	San Pedro Jicayán	2014	2,211,344	2,211,344	2,211,320	2,211,320	100.00	Sistema	2,925	0.00	1.00
Construccion De Dispensario Medico (Casa De Salud)	San Ildefonso Sola	2014	602,352	602,352	602,352	602,352	100.00	Metros Cuadrados, Centros De Salud	162	0.00	100.00
Infraestructura Agricola:Mecanizacion De Tierra, Semilla De Pasto.	Santa María Jacatepec	2014	141,220	141,220	141,220	141,220	100.00	-1	9,240	0.00	100.00
Construccion De Aula En Escuela Preescolar Loma Zaata	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	318,626	318,626	318,626	318,626	100.00	Obra	30	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Enrgia Electrica En Calle 8 De Diciembre Y 13 De Junio En Las Margaritas	San Pedro Totolápan	2014	190,780	190,780	190,780	190,780	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Infraestructura Agricola:Mecanizacion De Tierra,Maiz Para Siembra	Santa María Jacatepec	2014	70,000	70,000	70,000	70,000	100.00	-1	1,278	0.00	100.00
Construccion De Acceso Principal A Base De Concreto Hidraulico	San Pedro Jicayán	2014	1,935,157	1,935,157	1,935,157	1,935,157	100.00	Obra	796	0.00	1.00
Ampliación De La Red Eléctrica Ubicada En La Localidad Unión Paz Y Progreso	Santa María Nduayaco	2014	168,451	168,451	168,451	168,451	100.00	Poste	110	0.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Pedro Jicayán	2014	581,820	581,820	581,820	581,820	100.00	Obra	77	0.00	1.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	562,239	562,239	562,239	562,239	100.00	Obra	100	0.00	100.00
Construccion De 1300 Mtrs. De La Red De Abastecimiento De Agua Potable Del Pozo Num. 2 A La Calle 5 De Febrero	San Pablo Huixtepec	2014	940,048	940,048	940,048	940,048	100.00	Kilómetro	9,025	0.00	100.00
Repotenciacion De Energia Electrica	San Martín Huamelúlpam	2014	1,201,289	1,201,289	1,201,289	1,201,289	100.00	Obra	62	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	San Pedro Jicayán	2014	1,993,320	1,993,320	1,993,320	1,993,320	100.00	Obra	398	0.00	1.00
Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Santa María Nduayaco	Santa María Nduayaco	2014	528,548	528,548	528,548	528,548	100.00	Sistema	57	0.00	100.00
Mantenimiento A Los Sanitarios De La Escuela Primaria La Luz	San Pablo Huixtepec	2014	257,517	257,517	257,517	257,517	100.00	Escuela	252	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Linda Vista En La Loc. De San Juan Guegoyachi	San Pedro Totolápm	2014	276,757	276,757	276,757	276,757	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Ampliacion Y Repotencialización De La Red De Distribucion De La Energia Electrica San Pedro Jicayan	San Pedro Jicayán	2014	3,914,709	3,914,709	3,914,709	3,914,709	100.00	Sistema	4,710	0.00	1.00
Servicios Basicos A La Vivienda	Santa Cruz Itundujia	2014	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	100.00	Vivienda	500	0.00	100.00
Construcción De 2 Aulas En La Esc. Sec. Tec. N. 25 Ricardo Flores Magon.	San Pablo Huixtepec	2014	125,502	125,502	125,502	125,502	100.00	Aula	392	0.00	100.00
Rehabilitacion De Unidad Medica Rural	San Pedro Jicayán	2014	2,199,946	2,199,946	2,199,946	2,199,946	100.00	Obra	11,555	0.00	1.00
Gastos Indirectos	Santa María Nduavaco	2014	30,000	30,000	30,000	30,000	100.00	Programa	550	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Del Barrio De La Soledad, San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	2014	386,923	386,923	386,923	386,923	100.00	Red	614	0.00	100.00
Construccion De Red Electrica Para Equipo De Bombeo De Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	151,529	151,529	151,529	151,529	100.00	Obra	329	0.00	100.00
Construccion De Terraplen Para La Escuela Comunitaria Indigena	San Francisco Tlapancingo	2014	360,000	360,000	360,000	360,000	100.00	Metro cúbico	54	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 1a Etapa	San Andrés Ixtlahuaca	2014	227,121	227,121	227,121	227,121	100.00	Poste	82	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Villa Primera Etapa, San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	2014	1,431,449	1,431,449	1,431,449	1,431,449	100.00	Red	714	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Drenaje	Santiago Matatlán	2014	506,355	506,355	506,355	506,355	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Construccion De Anexo En La Escuela Primaria	San Francisco Tlaxiaco	2014	337,686	337,686	337,686	337,686	100.00	Obra	26	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	Tlaxiaco San Andrés Ixtlahuaca	2014	862,685	862,685	862,685	862,685	100.00	Poste	189	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	Santiago Matatlán	2014	702,621	702,621	0	0	0.00	Metro Lineal	0	0.00	20.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica Calle Bugambilias Y Carretera Transmítica En La Loc. San José De Gracia	San Pedro Totolápan	2014	446,503	446,503	446,503	446,503	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calles Del Barrio De La Guadalupe	San Pablo Huixtepec	2014	909,940	909,940	909,940	909,940	100.00	Red	199	0.00	100.00
Primera Etapa Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Jacaranda	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	3,860,103	3,860,103	3,860,103	3,860,103	100.00	Metro Cuadrado	1,500	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Calles De La Población Privada De Ferrocarril, Privada De Mangales, Segunda Privada De Avenida Juárez	San Pablo Huixtepec	2014	409,584	409,584	409,584	409,584	100.00	Red	57	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario (Primera Etapa)	San Pedro Ocopetatlillo	2014	146,875	146,875	146,875	146,875	100.00	Obra	884	0.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Diversas Calles De La Población	San Pablo Huixtepec	2014	1,540,292	1,540,292	1,540,292	1,540,292	100.00	Sistema	650	0.00	100.00
Ampliacion De La Barda En La Escuela Emiliano Zapata	San Martín Huamelúlpam	2014	107,716	107,716	107,716	107,716	100.00	Obra	324	0.00	100.00
Apertura De Camino Rural	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	240,369	240,369	240,369	240,369	100.00	Obra	174	0.00	100.00
Pavimentación De Calle Abasolo	San Pedro Totolápan	2014	144,000	144,000	144,000	144,000	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00
Construccion De La Unidad De Salud N. 264 De La Comunidad De Coatecas Altas	Coatecas Altas	2014	5,363,461	5,363,461	5,363,461	5,363,461	100.00	Obra	4,712	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	San Sebastián Nicananduta	2014	455,032	1,041,606	455,032	455,032	43.69	Acción	0	0.00	100.00
Rehabilitación De La Fachada Dela Secundaria	San Pedro Totolápan	2014	39,440	39,440	39,440	39,440	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria	San Sebastián Nicananduta	2014	575,016	1,041,606	575,016	575,016	55.20	Acción	0	0.00	100.00
Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	Santa Cruz Itundujía	2014	780,000	780,000	780,000	780,000	100.00	Sistema	78	0.00	100.00
Rehabilitación De Alcantarillado Ubicado En El Paraje Barrio Arriba	Santa Cruz Xitla	2014	567,768	8,240,683	567,768	567,768	6.89	Acción	0	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	San Ildefonso Soja	2014	304,318	304,318	304,318	304,318	100.00	Metros Cúbicos	115	0.00	100.00
Rehabilitacion De Aulas En Preescolar Juan Enrique Pestalozzi	Coatecas Altas	2014	427,848	427,848	427,848	427,848	100.00	Aula	60	0.00	100.00
Rehabilitación De Alcantarillado En El Paraje Barrio Abajo	Santa Cruz Xitla	2014	480,000	8,240,683	480,000	480,000	5.82	Acción	0	0.00	100.00
Ampliacion De Camino Rural	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	863,843	863,843	863,843	863,843	100.00	Contrato	556	0.00	100.00
Rehabilitación De Alcantarillado En El Paraje El Sabino	Santa Cruz Xitla	2014	469,225	8,240,683	469,225	469,225	5.69	Acción	0	0.00	100.00
Elaboracion De Plan De Desarrollo Municipal	San Martín Peras	2014	92,800	92,800	92,800	92,800	100.00	Plan	11,250	0.00	100.00
Rehabilitación De Alcantarillado En El Barrio La Capilla	Santa Cruz Xitla	2014	647,232	8,240,683	647,232	647,232	7.85	Acción	0	0.00	100.00
Ampliacion Y Rehabilitacion Del Alumbrado Publico	Santa Cruz Itundujia	2014	322,205	322,205	322,205	322,205	100.00	Obra	2,195	0.00	100.00
Rehabilitacion De Aulas En Escuela Telesecundaria	Coatecas Altas	2014	180,053	180,053	180,053	180,053	100.00	Aula	90	0.00	100.00
Construccion De Puente Vehicular Rio Cabatello	Santa Cruz Itundujia	2014	462,212	462,212	462,212	462,212	100.00	Obra	67	0.00	100.00
Mantenimiento General De La Escuela Telesecundaria Clave: 200407661 (Segunda Etapa)	Coatecas Altas	2014	560,014	560,014	560,014	560,014	100.00	Aula	137	0.00	100.00
Rehabilitación De La Unidad Médica Rural De La Localidad De Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	2014	195,844	8,240,683	195,844	195,844	2.38	Acción	0	0.00	100.00
Ampliacion De La Energia Eléctrica	Santiago Matatlán	2014	907,996	907,996	247,727	247,727	27.28	Metros	0	0.00	100.00
Rastreo De Calles En La Localidad De Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	2014	752,000	8,240,683	752,000	752,000	9.13	Acción	0	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Linea De Conduccion El Paraje La Llerva Buena Con Tubo De 2 Pulgadas De Diametro De Fo.Go. Primera Etapa)	Calihualá	2014	291,772	291,772	291,772	291,772	100.00	Metro Lineal	478	0.00	100.00
Mantenimiento General De La Escuela Primaria Donaji	Coatecas Altas	2014	17,860	17,860	17,860	17,860	100.00	Aula	64	0.00	100.00
Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria Clave: 20040393m	Santa Cruz Xitla	2014	795,000	8,240,683	567,768	567,768	6.89	Acción	0	0.00	100.00
Apertura De Camino En El Paraje Tierra Blanca	Santa Cruz Xitla	2014	327,600	8,240,683	327,600	327,600	3.98	Acción	0	0.00	100.00
R.D. Ampl. Calle Libertad Y Matamoros , Agencia San Bernardo	Santa Cruz Xitla	2014	1,000,000	8,240,683	1,000,000	1,000,000	12.13	Acción	0	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	Calihualá	2014	371,000	371,000	371,000	371,000	100.00	Obra	375	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Comedor Comunitario	Santa Cruz Xitla	2014	277,778	8,240,683	277,778	277,778	3.37	Acción	0	0.00	100.00
Construcción De La Primera Etapa Del Auditorio Municipal	Santa Cruz Xitla	2014	422,500	2,308,121	422,500	422,500	18.30	Acción	0	0.00	100.00
Pago Del 3para Gastos Indirectos Para El Ejercicio 2014 Por Concepto De Elaboración De Proyectos Técnicos, Construcción De La Unidad Deportiva En La Localidad De Santa Cruz Xitla,	Santa Cruz Xitla	2014	247,220	8,240,683	247,220	247,220	3.00	Acción	0	0.00	100.00
Rehabilitación De La Línea De Conducción	San Martín Peras	2014	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	Metro Lineal	2,200	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	Santa Cruz Xitla	2014	744,143	8,240,683	744,143	744,143	9.03	Acción	0	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Ubicada En La Calle Independencia Y Camino A La Clínica	Coatecas Altas	2014	465,915	465,915	465,915	465,915	100.00	Poste	45	0.00	100.00
Ampliación De Red De Distribución Y Construcción De Dos Tanques Almacenamiento Y De Distribución Primera Etapa	Santiago Matatlán	2014	3,175,340	3,175,340	790,413	790,413	24.89	Tanque	0	0.00	37.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Panteón	Calihualá	2014	217,241	217,241	217,241	217,241	100.00	Metro Cuadrado	90	0.00	100.00
Contrucción De Comedor Comunitario (Primera Etapa)	San Pedro Ocopetatlillo	2014	1,048,339	1,048,339	1,048,339	1,048,339	100.00	Obra	884	0.00	100.00
Ampliación Y Mejora Del Centro De Salud	Santiago Matatlán	2014	829,734	829,734	149,463	149,463	18.01	Centro	0	0.00	89.00
Construcción Del Mercado Municipal En La Entrada Principal Del Municipio	San Pablo Huixtepec	2014	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100.00	Obra	9,025	0.00	100.00
Rehabilitación Del Jardín De Niños Alma Campesina	Calihualá	2014	142,347	142,347	142,347	142,347	100.00	Obra	60	0.00	100.00
Rehabilitación De La Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas Del Río	Calihualá	2014	162,250	162,250	162,250	162,250	100.00	Obra	92	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tanque Elevado De 30 M3)	Santo Domingo Armenta	2014	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	Obra	120	0.00	100.00
Construcción De Tanque De Captación, Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento Para El Sistema De Agua Potable	San Martín Peras	2014	1,308,916	1,308,916	1,308,916	1,308,916	100.00	Sistema	600	0.00	100.00
Mantenimiento De Comedor Comunitario	Calihualá	2014	279,552	279,552	279,552	279,552	100.00	Obra	90	0.00	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Justo Sierra	Loma Bonita	2014	18,014	18,014	0	0	0.00	Lote	26	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Sanitarios Con Biogestores	San Martín Peras	2014	844,720	844,720	844,720	844,720	100.00	Pieza	60	0.00	100.00
Construccion De Tanque De Captacion, Linea De Conduccion Y Tanque De Almacenamiento Para El Sistema De Agua Potable	San Martín Peras	2014	1,600,702	1,600,702	1,600,702	1,600,702	100.00	Sistema	150	0.00	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 27 De Septiembre Entre Las Calles Av. Juarez Y Av. Ferrocarril.	San Pablo Huixtepec	2014	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	Metro Cuadrado	9,025	0.00	100.00
Construccion De Sanitarios Con Biogestores	San Martín Peras	2014	281,644	281,644	281,644	281,644	100.00	Pieza	150	0.00	100.00
Expedientes Tecnicos	San Pedro Coopetatillo	2014	54,312	54,312	54,312	54,312	100.00	Expediente	884	0.00	100.00
Mantenimiento General De La Escuela Primaria Cosijoeza	Coatecas Altas	2014	403,119	403,119	403,119	403,119	100.00	Aula	161	0.00	100.00
Construccion De Agua Entubada En La Red Publica	San José Tenango	2014	3,500,320	3,000,000	1,500,000	1,500,000	50.00	Metros Lineales	168	0.00	50.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	San Martín Peras	2014	898,664	898,664	269,599	269,599	30.00	Red de Distribución	180	0.00	30.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Porfirio Diaz Entre Las Calles 5 De Febrero Y Manuel Doblado.	San Pablo Huixtepec	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Metro Cuadrado	9,025	0.00	100.00
Construccion De Una Olla Para La Captacion De Agua (Primera Etapa)	Coatecas Altas	2014	757,917	757,917	757,917	757,917	100.00	Metro cúbico	305	0.00	100.00
Ampliación Del Patio Para El Albergue Escolar	San Lorenzo Texmelúcan	2014	52,400	52,400	52,400	52,400	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00
Conservacion Y Mantenimiento Del Camino Santiago Amoltepec-Tlaxiaco, Tramo Santiago Amoltepec-Buenavista De Juarez, Del Km 0 000 Al Km 45 000, Subtramo	Santiago Amoltepec	2014	6,830,251	6,830,251	6,830,251	6,830,251	100.00	Kilómetro	15,444	0.00	100.00
R.D. Ampl. San Pablo Huixtepec Varias Calles Loc. San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	2014	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	Red	9,025	0.00	100.00
Construccion. Y Equipamiento De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria	San Lorenzo Texmelúcan	2014	729,800	729,800	729,800	729,800	100.00	Aula	110	0.00	100.00
Ampliación Del Sistema De Agua Potable	San Lorenzo Texmelúcan	2014	1,298,539	1,298,539	1,298,539	1,298,539	100.00	Sistema	1,010	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Camino Rural Entronque Carretero Cuajinicuilapa Gro. - Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	2014	135,564	135,564	135,564	135,564	100.00	Kilómetro	3,224	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion Del Camino A San Jose E.C. (San Martin Peras - San Juan Del Rio) Km 000 Al Km 1.000	San Martín Peras	2014	1,805,836	1,805,836	1,805,836	1,805,836	100.00	Kilómetro	2,200	0.00	80.00
Construccion Del Puente Peatonal	San Lorenzo Texmelúcan	2014	303,447	303,447	303,447	303,447	100.00	Puente	2,253	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario	San Martín Peras	2014	900,000	900,000	270,000	270,000	30.00	Metro Lineal	420	0.00	30.00
Construcción De Un Sistema De Agua Potable	San Lorenzo Texmelúcan	2014	626,289	626,289	626,289	626,289	100.00	Sistema	30	0.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Independencia San Francisco Cahuacua	San Francisco Cahuacúa	2014	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	Metro Cuadrado	3,000	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Martín Peras	2014	569,337	569,337	170,801	170,801	30.00	Sistema	150	0.00	30.00
Construcción De Un Sistema De Agua Potable	San Lorenzo Texmelúcan	2014	982,117	982,117	982,117	982,117	100.00	Sistema	75	0.00	100.00
Construccion De Cocina Comunitaria Ubicada En La Localidad De El Huamuchil	Santiago Amoltepec	2014	870,000	870,000	870,000	870,000	100.00	Obra	456	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Martín Peras	2014	551,955	551,955	165,586	165,586	30.00	Sistema	110	0.00	30.00
Construccion De Tres Aulas En La Escuela Preescolar Tomas Alba Edison Y Muro De Contecion	San Lorenzo Texmelúcan	2014	1,546,758	1,546,758	1,546,758	1,546,758	100.00	Aula	75	0.00	100.00
Construccion De Sistema De Captacion De Agua De Lluvia En Vivienda	San José Tenango	2014	3,252,518	3,262,518	1,631,259	1,631,259	50.00	Pieza	196	0.00	100.00
Construccion De Cocina Comunitaria Ubicada En La Localidad De Pueblo Viejo	Santiago Amoltepec	2014	870,000	870,000	870,000	870,000	100.00	Obra	423	0.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Martín Peras	2014	1,482,939	1,482,939	444,882	444,882	30.00	Sistema	860	0.00	30.00
Construccion De Cocina Comunitaria En La Localidad De El Laurel En El Municipio De Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	2014	870,000	870,000	870,000	870,000	100.00	Obra	334	0.00	100.00
Construccion, Pontencializacion Y Ampliacion De La Red De Energia Electrica	San José Tenango	2014	2,510,832	2,510,832	1,255,416	1,255,416	50.00	Poste	274	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Martín Peras	2014	366,597	366,597	109,979	109,979	30.00	Sistema	110	0.00	30.00
Construccion De Cocina Comunitaria Ubicada En La Localidad De Piedra Del Tambor En El Municipio De Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	2014	870,000	870,000	870,000	870,000	100.00	Obra	202	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Cocina Comunitaria Ubicada En La Localidad De La Independencia En El Municipio De Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	2014	870,000	870,000	870,000	870,000	100.00	Obra	870,000	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	San Martín Peras	2014	472,121	472,121	0	0	0.00	Red	320	0.00	5.00
Apertura De Camino Principal A Agua De Aceite A Plan De Laguna 2 Km, Primera Etapa 200 Mts	San José Tenango	2014	700,000	700,000	350,000	350,000	50.00	Metros Lineales	170	0.00	50.00
Pavimentacion De 2,103 M2 Con Concreto Hidraulico De Calles En La Cabecera Municipal	Coatecas Altas	2014	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	100.00	Metro Cuadrado	2,851	0.00	100.00
Conservacion Y Mantenimiento Del Camino De Santiago Amoltepec-Tlaxiaco Subtramo Las Cuevas Km 0 000 Al Km 9 000	Santiago Amoltepec	2014	6,970,000	6,970,000	6,970,000	6,970,000	100.00	Kilómetro	15,444	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	San Martín Peras	2014	385,367	385,367	115,610	115,610	30.00	Red	205	0.00	30.00
Captacion De Agua Pluvial	San José Tenango	2014	2,498,024	2,498,024	1,249,012	1,249,012	50.00	Metro cúbico	170	0.00	50.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Martín Peras	2014	372,186	372,186	111,656	111,656	30.00	Sistema	105	0.00	30.00
Construccion, Potencializacion Y Ampliacion De La Red De Energia Electrica	San José Tenango	2014	2,125,400	2,125,400	1,062,700	1,062,700	50.00	Poste	1,050	0.00	50.00
Asesoría Técnica, Supervisión Y Vigilancia, Elaboración De Expedientes Técnicos De Obra Pública	Santiago Amoltepec	2014	749,928	749,928	749,928	749,928	100.00	Monto asignado	15,444	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	San Martín Peras	2014	293,502	293,502	88,051	88,051	30.00	Red	102	0.00	30.00
Ampliacion Rd. Cañada Candelaria	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	415,322	415,322	415,322	415,322	100.00	Obra	200	0.00	100.00
Apertura De Camino Principal, De Piedra Del Sol A Rancho Guadalupe 1 Km Primera Etapa .75 Km	San José Tenango	2014	1,550,000	1,550,000	775,000	775,000	50.00	Kilómetro	96	0.00	50.00
Estudio Y Levantamiento Topografico planta Y Perfil Secciones Piedra Del Tambor, El Cocal Del Km 0000 Al Km 2600 Para Ejecucion De Obra Publica	Santiago Amoltepec	2014	99,360	99,360	99,360	99,360	100.00	Estudio	890	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	San Martín Peras	2014	613,267	613,267	183,980	183,980	30.00	Red	150	0.00	30.00
Construccion De Casa De Salud	San José Tenango	2014	658,453	658,453	329,226	329,226	50.00	Pieza	191	0.00	50.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Sitio Para Unidad Deportiva	San Mateo Río Hondo	2014	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	Sitio	0	0.00	100.00
Construccion De Centro Recreativo Deportivo Comunitario 1a Etapa	Santa Cruz Itundujia	2014	335,740	335,740	335,740	335,740	100.00	Obra	2,500	0.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda Rural	San Lorenzo Cuaunecuiltitla	2014	236,200	236,200	236,200	236,200	100.00	Vivienda	771	0.00	100.00
Construccion De Techumbre Para Usos Múltiples	Santa Cruz Itundujia	2014	323,675	323,675	323,675	323,675	100.00	Obra	1,500	0.00	100.00
Reconstruccion De La Carretera Ejutla-Coatecas Altas, Tramo Del Km 0- 000 Al Km 5-500 Subtramo	Coatecas Altas	2014	932,130	932,130	932,130	932,130	100.00	Kilómetro	4,712	0.00	100.00
Construccion De Casa De Salud	San José Tenango	2014	698,798	698,798	349,399	349,399	50.00	Unidad	87	0.00	50.00
Construccion De Un Aula En El Ieebo No. 12	Santa Cruz Itundujia	2014	70,592	70,592	70,592	70,592	100.00	Aula	2,800	0.00	100.00
Gastos Indirectos (Expedientes Técnicos)	San Lorenzo Cuaunecuiltitla	2014	47,583	47,583	47,583	47,583	100.00	Expediente	771	0.00	100.00
Construccion De Casa De Salud	San José Tenango	2014	699,893	699,893	349,947	349,947	50.00	Unidad	100	0.00	50.00
Construccion De Drenaje De Agua Pluvial	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	440,462	440,462	440,462	440,462	100.00	Obra	382	0.00	100.00
Construccion De Centro Recreativo-Deportivo Comunitario 1a Etapa	Santa Cruz Itundujia	2014	323,675	323,675	323,675	323,675	100.00	Obra	2,500	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable Y Deposito En La Escuela Secundaria Federal Ignacio Manuel Altamirano	San Mateo Río Hondo	2014	2,080,644	2,080,644	2,080,644	2,080,644	100.00	Sistema	0	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 09	San Pedro Tapanatepec	2014	47,900	47,900	47,900	47,900	100.00	Lote	437	0.00	100.00
Construccion De Casa De Salud	San José Tenango	2014	658,453	658,453	329,226	329,226	50.00	Unidad	312	0.00	50.00
Construccion De Techumbre Para Usos Múltiples	Santa Cruz Itundujia	2014	323,675	323,675	323,675	323,675	100.00	Obra	1,500	0.00	100.00
Construccion De Casa De Salud	San José Tenango	2014	700,525	700,525	350,263	350,263	50.00	Unidad	223	0.00	50.00
Construccion De Casa Del Pueblo	Santa Cruz Itundujia	2014	150,613	150,613	150,613	150,613	100.00	Obra	200	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles En La Localidad De San Mateo Rio Hondo	San Mateo Río Hondo	2014	1,063,200	1,063,200	1,063,200	1,063,200	100.00	Poste	0	0.00	100.00
Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 20	Santiago Niltepec	2014	47,900	47,900	47,900	47,900	100.00	Lote	295	0.00	100.00
Construccion De Casa Del Pueblo	Santa Cruz Itundujia	2014	150,613	150,613	150,613	150,613	100.00	Obra	200	0.00	100.00
Revestimiento De Camino Rural Y Construccion De Obras De Drenaje Pluvial	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	415,902	415,902	415,902	415,902	100.00	Obra	144	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Gastos Indirectos	San Mateo Río Hondo	2014	236,801	150,000	150,000	150,000	100.00	Asesoría	0	0.00	100.00
Construccion De Cancha De Basquetbol	Santa Cruz Itundujia	2014	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	Obra	2,000	0.00	100.00
Ampliacion Y Cambio Del Sistema De La Rd	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	449,501	449,501	449,501	449,501	100.00	Obra	60	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	554,108	554,108	554,108	554,108	100.00	Obra	60	0.00	100.00
Ampliacion De Camino Rural	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	700,000	700,000	700,000	700,000	100.00	Kilómetro	50	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Sanitario	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	575,612	575,612	575,612	575,612	100.00	Metro Cuadrado	350	0.00	100.00
Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	1,707,442	1,707,442	1,707,442	1,707,442	100.00	Metro Cuadrado	361	0.00	100.00
Rehabilitacion De Cubierta De La Agencia De San Felipe Cieneguilla	San Sebastián Río Hondo	2014	109,477	109,477	109,477	109,477	100.00	Obra	150	0.00	100.00
Rehabilitacion De Caminos Cosecheros Segunda Etapa	Santiago Llano Grande	2014	167,361	167,361	167,361	167,361	100.00	Kilómetro	1,000	0.00	1.00
Construccion De Colector Sanitario Regadio Sur	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2014	4,456,878	4,456,878	0	0	0.00	Metros	25,902	0.00	0.00
Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Diversas Calles Del Centro De La Poblacion	El Espinal	2014	2,289,481	2,289,481	0	0	0.00	Obra	7,823	0.00	0.00
Ampliacion Red De Distribucion De Energía Electrica	Santiago Llano Grande	2014	978,219	978,219	978,219	978,219	100.00	Sistema	2,000	0.00	1.00
Ampliacion De La Linea De Conduccion En Fracc El Jicaro	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	2014	1,684,487	1,684,487	0	0	0.00	Metros	25,902	0.00	0.00
Equipamiento Y Linea De Conduccion Del Pozo Unidad Deportiva Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	2014	4,500,000	4,500,000	0	0	0.00	Metros	42,082	0.00	0.00
Rehabilitacion De Caminos Rurales Por Desastre Natural	Santiago Llano Grande	2014	512,025	512,025	512,025	512,025	100.00	Kilómetro	1,500	0.00	1.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable En Santiago Mitlatongo	Asunción Nochixtlán	2014	8,921,481	8,921,481	0	0	0.00	Obra	675	0.00	0.00
Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Santiago Mitlatongo (Trabajos Preliminares, Red De Atarjeas, Pozo De Visita, Colectores Etc.)	Asunción Nochixtlán	2014	7,889,353	7,889,353	0	0	0.00	Obra	675	0.00	0.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En Santa Cruz Mitlatongo (Red De Distribucion, Equipamiento, Ramal Electrico)	Magdalena Jaltepec	2014	6,020,838	6,020,838	0	0	0.00	Obra	432	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Poligono 3 Sector H3 (Obra) En Santa Maria Huatulco: Urbanizacion Del Predio Consistente En 30 Manzanas Destinadas A Vivienda Unifamiliar, Contando Con Areas Verdes, Vialidad Principal	Santa María Huatulco	2014	29,000,000	29,000,000	29,000,000	0	100.00	Metro Cuadrado	33,194	0.00	0.00
Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Santa Cruz Mitlatongo (Trabajos Preliminares, Red De Atarjeas, Pozo De Visita, Colector Etc)	Magdalena Jaltepec	2014	5,395,410	5,395,410	0	0	0.00	Obra	433	0.00	0.00
Construccion Del Sistema De Alcantarillado Pluvial En Santiago Mitlatongo (Trabajos Preliminares, Red De Atarjeas, Pozo De Visita, Estructuras De Vertido, Colector. Etc)	Asunción Nochixtlán	2014	5,679,074	5,679,074	0	0	0.00	Obra	675	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Callejon Moctezuna	Santa Inés Yatzeche	2014	336,260	336,260	0	0	0.00	Metros	48	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Alcantarillado Pluvial En Santa Cruz Mitlatongo (Trabajos Preliminares, Red De Atarjeas, Pozo De Visita, Estructuras De Vertido. Colector, Etc.)	Magdalena Jaltepec	2014	4,057,262	4,057,262	0	0	0.00	Obra	433	0.00	0.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Ayoquezco de Aldama	2014	1,004,654	1,004,654	0	0	0.00	Metros	96	0.00	0.00
Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Privada Benito Juárez	Santa Inés Yatzeche	2014	235,946	235,946	235,946	235,946	100.00	Metros	72	0.00	100.00
Introducción De La Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Laguna Seca 40 Postes	Santa María Huatulco	2014	819,372	819,372	819,372	819,372	100.00	Poste	103	0.00	100.00
Ampliación De La Red Electrica De Las Calles La Raya Abasolo, Callejon, Moctezuma, Hidalgo, Privada De Porfirio Diaz, Porfirio Diaz, Av. Ferrocarril.	Santa Inés Yatzeche	2014	1,364,088	1,364,088	1,364,088	1,364,088	100.00	Poste	872	0.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Del Km 0000 Al Km 0200	San José Independencia	2014	619,543	619,543	619,543	619,543	100.00	Kilómetro	333	0.00	100.00
Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Calzada Del Panteón; Agencia Trinidad De Viguera	Oaxaca de Juárez	2014	649,662	649,662	0	0	0.00	Metro Lineal	308	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Camino A La Cueva	Santo Domingo Tehuantepec	2014	84,000	84,000	84,000	84,000	100.00	Metro Lineal	100	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Escuela Primaria "6 De Octubre" Del Fraccionamiento Sauces; Agencia Santa Rosa	Oaxaca de Juárez	2014	1,374,607	1,374,607	0	0	0.00	Aula	100	0.00	0.00
Ampliación De Red De Agua Potable En El Andador Menelladela; Colonia Monte Albán; Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	227,636	227,636	0	0	0.00	Metro Lineal	94	0.00	0.00
Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Pinopaa	Villa de Zaachila	2014	562,036	562,036	562,036	562,036	100.00	Obra	90	0.00	100.00
Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Donají, Colonia Monte Albán; Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	318,797	318,797	0	0	0.00	Metro Lineal	378	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Distribucion De La Energia Electrica En La Loc De El Capulin	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	679,175	679,175	679,175	679,175	100.00	Obra	55	0.00	100.00
Construccion De Instalacion De La Escuela Primaria	San Juan Atepec	2014	127,000	127,000	127,000	127,000	100.00	Obra	180	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle De Callejon	Santa Inés Yatzeche	2014	63,738	63,738	0	0	0.00	Metros	48	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario Nucleo Rural Yososcua	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	547,571	547,571	547,571	547,571	100.00	Obra	41	0.00	100.00
Rehabilitación Del Tanque Elevado De Agua Potable, Fraccionamiento Real Del Valle	Villa de Zaachila	2014	127,272	127,272	127,272	127,272	100.00	Obra	300	0.00	100.00
Amplacion De La Red De Agua Potable En La Calle Privada Benito	Santa Inés Yatzeche	2014	151,362	151,362	0	0	0.00	Metros	72	0.00	70.00
Construccion De Cerca Perimetral Con Malla Ciclonica Galvanizada Y Cubierta Para Captaciones De Agua Potable	San Vicente Lachixío	2014	590,012	590,012	590,012	590,012	100.00	Obra	2,906	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia Buena Vista	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Obra	128	0.00	100.00
Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La 2a. Privada De Av. Monte Albán; Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	317,474	317,474	0	0	0.00	Metro Lineal	134	0.00	0.00
Rehabilitación De La Escuela Primaria José Vasconcelos; Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	800,000	800,000	0	0	0.00	Metro Lineal	285	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Un Tanque De Regularización De Una Capacidad De 32 M3 A Base De Mampostería Schi Ñuu Matanza	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00	Obra	23	0.00	100.00
Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Urbana Vespertina "Victoriano González"; Agencia San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	2014	960,000	960,000	0	0	0.00	Módulo	146	0.00	0.00
Ampliación Del Sistema De Agua Potable	Coatecas Altas	2014	1,119,574	1,119,574	0	0	0.00	Metros	479	0.00	0.00
Construcción De Un Aula Didáctica Y Trabajos Complementarios En Escuela Primaria Urbana Vespertina "Gabriela Mistral", Colonia Volcanes; Agencia Donají	Oaxaca de Juárez	2014	591,387	591,387	0	0	0.00	Aula	231	0.00	0.00
Construcción De Comedor Comunitario Loc. San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	469,431	469,431	469,431	469,431	100.00	Obra	150	0.00	100.00
Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En El Barrio Las Palmas	Santiago Jamiltepec	2014	833,912	833,912	833,912	833,912	100.00	Metro Lineal	200	0.00	100.00
Construcción De Dos Aulas Didácticas En Jardín De Niños "Francisco Gabilondo Soler", Colonia Heladio Ramírez López; Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	2014	591,387	591,387	0	0	0.00	Aula	116	0.00	0.00
Construcción Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Orillas De La Comunidad	Mixtlán de la Reforma	2014	630,331	630,331	630,331	630,331	100.00	Metro Lineal	1,094	0.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Santiago Jamiltepec	2014	1,022,730	1,022,730	1,022,730	1,022,730	100.00	Kilómetros	997	0.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Loc Yucumi	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	579,564	579,564	579,564	579,564	100.00	Obra	49	0.00	100.00
Pavimentación Del Camino Rural Desviación La Comunal-La Tuza	Santiago Jamiltepec	2014	1,970,920	1,970,920	1,970,920	1,970,920	100.00	Metro Lineal	365	0.00	100.00
Construcción De Camino	San José Independencia	2014	637,974	637,974	637,974	637,974	100.00	Obra	333	0.00	100.00
Ampliación Del Sistema De Agua Potable	Concepción	2014	1,567,105	1,567,105	0	0	0.00	Metros	674	0.00	0.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable Ojo De Agua Blanca	Pápaolo San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	505,940	505,940	505,940	505,940	100.00	Obra	57	0.00	100.00
Ampliación Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa	Matías Romero Ayendaño	2014	350,000	350,000	0	0	0.00	Obra	257	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Mantenimiento De Pozo Profundo Barrio Chico	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	160,800	160,800	160,800	160,800	100.00	Pozo	5,800	0.00	100.00
Terminacion De Aula De Centro De Educación Inicial Clave 20din00511	San José Independencia	2014	393,796	393,796	393,796	393,796	100.00	Aula	25	0.00	100.00
Ampliacion De Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable	Santo Domingo Tehuantepec	2014	281,858	281,858	202,471	202,471	71.83	Metro Lineal	200	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Rio Azucena	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	335,763	335,763	335,763	335,763	100.00	Obra	58	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	1,120,520	1,120,520	0	0	0.00	Metros	4,110	0.00	0.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable Statzi	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	555,638	555,638	555,638	555,638	100.00	Sistema	124	0.00	100.00
Construccion De Estacionamiento Comunitario (Primera Etapa) Localidad San Isidro El Potrero	San Francisco Cahuacú	2014	290,000	290,000	290,000	290,000	100.00	Obra	260	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Miahuatlan)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	219,012	219,002	219,002	219,002	100.00	Sistema	19,152	0.00	100.00
Construcción De Comedor Comunitario	San José Independencia	2014	514,878	514,878	514,878	514,878	100.00	Obra	177	0.00	100.00
Introduccion De Agua Potable En La Calle Zaachila, Col. Ampliacion Zapoteca	Villa de Zaachila	2014	130,000	130,000	0	0	0.00	Metros	13,959	0.00	0.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable San Isidro	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	479,259	479,259	479,259	479,259	100.00	Sistema	50	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	San Pedro Yaneri	2014	1,216,281	1,216,281	1,216,281	1,216,281	100.00	Obra	115	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario, (Calle Jalisco) Entre Las Avenidas Internacional Del Niño Y Luis Donaldo Colosio	Santo Domingo Tehuantepec	2014	430,000	430,000	169,530	169,530	39.43	Metro Lineal	192	0.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Col. Dolores	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	3,879,000	3,879,000	0	0	0.00	Metros	23,940	0.00	0.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Indenpendencia	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	597,039	597,039	597,039	597,039	100.00	Sistema	273	0.00	100.00
Construcción De Aula De Educación Inicial Clave 20din0517z	San José Independencia	2014	479,242	479,242	479,242	479,242	100.00	Aula	25	0.00	100.00
Construcción De Sanitarios Publicos En La Localidad Union Y Progreso	San Francisco Cahuacú	2014	98,396	98,396	98,396	98,396	100.00	Obra	202	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Agua Potable Colonia Sinai	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	2014	589,617	580,712	580,712	580,712	100.00	Metro Lineal	300	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Nueva Reforma	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	419,721	419,721	419,721	419,721	100.00	Obra	62	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje En Las Calles Pino Suarez Y Avenida Benito Juarez	Santa María Jalapa del Marqués	2014	1,800,000	1,800,000	0	0	0.00	Metros	8,996	0.00	0.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Adolfo Velasco Martinez	Villa de Zaachila	2014	327,371	327,371	0	0	0.00	Aula	0	0.00	0.00
Construcción De Dos Aulas Didacticas, Est. Reg. 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En Esc Tec. No. 223, Col. Guillermo Gonzalez Guardado	Villa de Zaachila	2014	638,675	638,675	0	0	0.00	Aula	58	0.00	100.00
Construccion De Obras De Drenaje En La Localidad De San Sebastian Yutapino	San Francisco Cahuacuá	2014	201,604	201,604	201,604	201,604	100.00	Obra	958	0.00	100.00
Construccion De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero C.C.T. 20dpb0108a	Magdalena Peñasco	2014	1,183,000	1,183,000	1,183,000	1,183,000	100.00	Bardas	1,300	0.00	100.00
Introduccion Del Sistema De Agua Otable En El Callejon Los Almendros A Etapa, Colonia Campesina 2a Etapa Y Colonia 16 De Diciembre	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	2014	1,260,786	1,260,786	0	0	0.00	Metros	126,078,640	0.00	0.00
Drenaje Pluvial En La Calle Hidalgo	Santa Ana del Valle	2014	253,458	253,458	0	0	0.00	Obra	2,050	0.00	0.00
Construccion De 30 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	Santa María Chilchotla	2014	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100.00	Metro Cuadrado	235	0.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Cumbre - Cabacua	Magdalena Peñasco	2014	1,224,793	1,224,793	1,224,792	1,224,792	100.00	Obra	600	0.00	100.00
Construccion De Bodega Y Baños Publicos En La Localidad De Morelos	San Francisco Cahuacuá	2014	93,051	93,051	93,051	93,051	100.00	Obra	157	0.00	100.00
Construccion De Cocina Comunitaria	San Juan Comaltepec	2014	1,407,044	1,407,044	1,407,044	1,407,044	100.00	Obra	600	0.00	100.00
Diseño, Construccion, Equipamiento, Puesta En Marcha Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a Etapa)	San Pedro Tapanatepec	2014	5,000,000	5,000,000	0	0	0.00	Obra	7,441	0.00	0.00
Construccion De Aula Didactica En El Jardin De Niños 20 De Noviembre En El Para El Chilar.	San Felipe Tejalápam	2014	292,622	292,622	292,622	292,622	100.00	Aula	15	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. Mexico Entre Las Calles Queretaro,Baja California Y Brecha	Santo Domingo Tehuantepec	2014	231,078	231,078	231,078	231,078	100.00	Metro Lineal	48	0.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulicodel Acceso Principal Comunidad El Tesoro	San Juan Cotzocón	2014	999,606	999,606	999,606	99,606	100.00	Metros Cuadrados	406	0.00	100.00
Construcción De Dos Aulas Didacticas En Escuela Primaria 5 De Mayo Colonia Lazaro Cardenas, Agencia San Martin Mexicapam	Oaxaca de Juárez	2014	591,387	591,387	0	0	0.00	Aula	352	0.00	0.00
Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Sección Norte De La Localidad De Las Delicias En El Municipio De San Juan Juquila Vijanos	San Juan Juquila Vijanos	2014	367,270	367,270	367,270	367,270	100.00	Sistema	230	0.00	100.00
Construccion De Un Aula Didactica En El Jardin De Niños Manuel M. Ponce	San Felipe Tejalápam	2014	292,622	292,622	292,622	292,622	100.00	Aula	35	0.00	100.00
Construccion De 23 Cuartos Dormitorios De 4 X 6	Santa María Chilchotla	2014	1,035,000	1,035,000	1,035,000	1,035,000	100.00	Metro Cuadrado	146	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario (Primera Etapa) Localidad Llano De Agua	San Francisco Cahuacúa	2014	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Obra	181	0.00	100.00
Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Santo Domingo Tehuantepec	2014	226,215	226,215	0	0	0.00	Poste	150	0.00	100.00
Ampliación Del Sistema De Agua Potable Rio Timbre	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	495,377	495,377	495,377	495,377	100.00	Sistema	60	0.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso A La Comunidad Nueva Raza	San Juan Cotzocón	2014	799,852	799,852	799,852	799,852	100.00	Metros	574	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Union	San Felipe Tejalápam	2014	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	100.00	Sistema	1,030	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Melchor Betaza	2014	516,219	516,219	0	0	0.00	Metros	255	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Energia Electrica En Tierra Colorada Andador Veinte Cerros Y Cerro Pico	Mixistlán de la Reforma	2014	1,837,481	1,837,481	1,837,481	1,837,481	100.00	Poste	777	0.00	100.00
Rehabilitación De La Escuela Secundaria General Héroes De Chapultepec, Agencia San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	2014	396,455	396,455	0	0	0.00	Proyecto	300	0.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles Del Municipio	San Juan Cotzocón	2014	999,523	999,523	999,523	99,523	100.00	Metro Cuadrado	568	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pavimentacion Asfalto Calle 4 Gral Emiliano Zapata	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	1,507,511	1,507,511	1,507,511	1,507,511	100.00	Metros Cuadrados, Taller	120	0.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Meson De Guadalupe	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	229,105	229,105	229,105	229,105	100.00	Obra	68	0.00	100.00
Primera Sesion Construcción De Re De Drenaje Sanitario Del Arroyo La Tomita, Agencia Donají	Oaxaca de Juárez	2014	200,000	200,000	0	0	0.00	Metro Lineal	142	0.00	0.00
Rehabilitación Del Camino Rural (San Juan Metaltepec ¿ Sta. Maria Yahuiwe) ¿ San Isidro Tres Arroyos, Del Km. 0 134 Al Km 0 375, En La Localidad De San Isidro Tres Arroyos, Municipio De San Juan Comal	San Juan Comaltepec	2014	923,507	923,507	0	0	0.00	Obra	200	0.00	50.00
Introduccion De Agua Potable	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	1,624,210	1,624,210	0	0	0.00	Metros	564	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Prolongación De Venustiano Carranza, Cabecera De La Agencia, Agencia Donají	Oaxaca de Juárez	2014	300,000	300,000	0	0	0.00	Poste	189	0.00	0.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable Lazaro Cardenas	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	700,813	700,813	700,813	700,813	100.00	Obra	32	0.00	100.00
Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Primaria Bilingue Maria Lombardo	San Juan Cotzocón	2014	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Aula	198	0.00	100.00
Clave 2014h2130 Combustibles Y Aditivos	Yutanduchi de Guerrero	2014	287,000	297,000	297,000	297,000	100.00	Acción	1,078	0.00	100.00
Construcción De Colector Pluvial Cinco Señores En Calle Linderos, Colonia Arenal-Satelite 2da. Etapa, Agencia 5 Señores	Oaxaca de Juárez	2014	1,400,000	1,400,000	0	0	0.00	Metro Lineal	184	0.00	0.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 28 De Mayo	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Obra	71	0.00	100.00
Mantenimiento De La Red De Agua Potable (Miahuatlan)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	358,658	358,658	358,658	358,658	100.00	Sistema	19,153	0.00	100.00
Construccion De Dos Aulas Didacticas Estructura Regional 6.00x8.00 Mts. Y/O Obra Exterior Centro De Atencion Multiple Can No. 35	Santo Domingo Tehuantepec	2014	543,100	543,100	162,930	162,930	30.00	Aula	150	0.00	90.00
Rehabilitacion De Caminos Rurales	Magdalena Peñasco	2014	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	100.00	Obra	550	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario Santa Maria Teposlapano	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	800,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Obra	145	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Y Contruccion De Pozo Profndo.	Santiago Pinotepa	2014	1,753,000	1,753,000	0	0	0.00	Metros	2,215	0.00	0.00
Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Primaria. Justo Sierra, Clave 2004v17194	Nacional San Juan Cotzocón	2014	470,000	470,000	470,000	470,000	100.00	Aula	125	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Magdalena Peñasco	2014	889,496	889,496	889,496	889,496	100.00	Sistema	150	0.00	100.00
Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Ricardo Flores Maeron	Santo Domingo Tehuantepec	2014	320,116	320,116	0	0	0.00	Aula	34	0.00	100.00
Pavimentacion Asfaltico Calle Emiliano Zapata	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	1,395,877	1,395,877	1,395,877	1,395,877	100.00	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario Yosoba	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	407,026	407,026	407,026	407,026	100.00	Obra	85	0.00	100.00
Construccion De Dispensario Medico	Magdalena Peñasco	2014	824,270	824,270	824,270	824,270	100.00	Obra	90	0.00	100.00
Estudio Geologico-Geofisicos Para Perforacion De Pozo Profundo	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	96,097	96,097	96,097	96,097	100.00	Estudio	19,152	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario Pueblo Viejo	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	353,595	353,595	353,595	353,595	100.00	Obra	100	0.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De San Isidro Tres Arroyos, En El Municipio De San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	2014	381,081	381,081	381,081	381,081	100.00	Red	420	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Magdalena Peñasco	2014	1,617,266	1,617,266	1,617,266	1,617,266	100.00	Sistema	314	0.00	100.00
Construcción De Dispensario Médico Y Salón De Usos Múltiples El Costoche	San Francisco Logueche	2014	1,355,750	1,355,750	1,355,750	1,355,750	100.00	Metros Cuadrados, Centros De Salud	311	0.00	100.00
Construccion De Dispensario Medico Rio Verde	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	176,834	176,834	176,834	176,834	100.00	Obra	85	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Camino La Soledad- San Jose La Union	San Agustín Loxicha	2014	2,949,116	2,949,116	2,949,116	2,949,116	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Vestuario Y Uniformrs	Yutanduchi de Guerrero	2014	39,684	39,684	39,684	39,684	100.00	Acción	1,078	0.00	100.00
Construcción De Un Aula Didactica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En E.P. Lazaro Cardenas Del Rio	Villa de Zaachila	2014	378,843	378,844	0	0	0.00	Aula	25	0.00	100.00
Pavimentacion Asfalto Calle Hidalgo	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	1,063,475	1,063,475	1,063,475	1,063,475	100.00	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Magdalena Peñasco	2014	2,773,610	2,773,610	2,773,610	2,773,610	100.00	Sistema	800	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Un Aula Didactica Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts. Y O Obra Exterior En La Esc. (Primaria Hermenegildo Galeana) En La Colonia San Pablo	Santo Domingo Tehuantepec	2014	319,209	319,209	129,132	129,132	40.45	Aula	47	0.00	100.00
Construccion De La Red De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento	San Cristóbal Amoltepec	2014	2,302,277	2,302,277	2,302,277	2,302,277	100.00	Beneficiario	350	0.00	100.00
Construccion De Dispensario Medico	San Agustín Loxicha	2014	1,132,773	1,132,773	1,132,773	1,132,773	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construccion De Dispensario Medico Las Huertas	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	176,834	176,834	176,834	176,834	100.00	Obra	63	0.00	100.00
Equipo De Comunicacion(Radios)	Yutanduchi de Guerrero	2014	16,350	16,350	16,350	16,350	100.00	Acción	1,078	0.00	100.00
Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	Magdalena Peñasco	2014	281,152	281,152	281,152	281,152	100.00	Tanque	800	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario En El Barrio Santa Ana	San Pedro Sochiápam	2014	2,823,863	2,823,863	2,823,863	2,823,863	100.00	Obra	1,863	0.00	100.00
Construcción De Un Aula Didactica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En Esc. Sec. Gral. Amador Perez	Villa de Zaachila	2014	378,843	378,843	0	0	0.00	Aula	19	0.00	100.00
Apertura De Camino El Cangrejo	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	700,000	700,000	700,000	700,000	100.00	Obra	75	0.00	100.00
Construccion Del Comedor Y Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Secundaria	San Agustín Loxicha	2014	2,402,409	2,402,409	2,402,409	2,402,409	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Mantenimiento De Equipo De Transporte	Yutanduchi de Guerrero	2014	9,748	9,748	9,748	9,748	100.00	Acción	1,078	0.00	100.00
Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua	Magdalena Peñasco	2014	289,627	289,627	289,627	289,627	100.00	Tanque	250	0.00	100.00
Construccion De Aula E.P. Ricardo Flores Magon Col Miel Del Valle	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	282,600	282,600	282,600	282,600	100.00	Aula	30	0.00	100.00
Pavimentacion Asfalto Colonia Los Maestros	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	1,195,417	1,195,417	1,195,417	1,195,417	100.00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Clinica De Salud Al Arroyo Denominado Chigucha	San Miguel Ejutla	2014	360,587	360,587	360,587	360,587	100.00	Obra	44	0.00	100.00
Construcción De Dos Aulas Didacticas, Est. Reg. 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En E.P. Morelos Gruillermo Gonzales Guardado	Villa de Zaachila	2014	638,675	638,675	0	0	0.00	Aula	60	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Baño De La Escuela Primaria Canama	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	153,330	153,330	153,330	153,330	100.00	Obra	610	0.00	100.00
Construccion De Comedor Y Rehabilitacion De Aulas En La Esc. T.V	San Agustín Loxicha	2014	1,903,389	1,903,389	1,903,389	1,903,389	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construccion De Clínica De Simuladores De Pacientes Para La Facultad De Odontologia(Primera Ftana)	Oaxaca de Juárez	2014	1,017,410	1,017,410	0	0	0.00	Obra	881	0.00	0.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Magdalena Peñasco	2014	267,937	267,937	267,937	267,937	100.00	Sistema	90	0.00	100.00
Construccion De Casa De Salud (Primera Etapa) En La Localidad De San Juan Yetzecovi	San Ildefonso Villa Alta	2014	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Metros Cuadrados, Centros De Salud	190	0.00	100.00
Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Secundaria.	San Juan Cotzocón	2014	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00	Aula	45	0.00	100.00
Comisiones Bancarias	Yutanduchi de Guerrero	2014	181	181	181	181	100.00	Acción	1,078	0.00	100.00
Introduccion De Alumbrado Publico Solar A Base De Paneles Solares	San Juan Comaltepec	2014	1,304,500	1,304,500	1,304,500	1,057,653	100.00	Obra	150	0.00	100.00
Construccion De Dos Anexos En La Escuela Primaria Gergorio N. Chavez	San Pedro Sochiápam	2014	915,590	915,590	915,590	915,590	100.00	Obra	306	0.00	100.00
Construccion De Muro De Contencion En Calle Oriente	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	1,326,346	1,326,346	1,326,346	1,326,346	100.00	Metros Cuadrados, Metros Lineales	19,153	0.00	100.00
Apertura Del Camino San Cristobal Amoltepec - Tierra Blanca, Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 080.08, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 1 719	San Cristóbal Amoltepec	2014	1,950,204	1,950,204	1,950,204	1,950,204	100.00	Kilómetro	250	0.00	100.00
Construccion De Aula Y Rehabilitacion De Aulas En La Esc. T.V	San Agustín Loxicha	2014	1,687,110	1,687,110	1,687,110	1,687,110	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construccion De Comedor Escolar En El Centro De Educacion Preescolar.	San Juan Cotzocón	2014	50,000	50,000	50,000	50,000	100.00	Módulo	14	0.00	100.00
Construccion De Un Aula De Medios En La Escuela Secundaria General Andres Henestrosa	San Pedro Sochiápam	2014	1,174,004	1,174,004	1,174,004	1,174,004	100.00	Obra	122	0.00	100.00
Camioneta Ford Modelo 2014 Cuatro Cilindros	Yutanduchi de Guerrero	2014	297,000	181	181	181	100.00	Acción	1,078	0.00	100.00
Adquisicion De Tractor Agricola Cienega De La Ardilla	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Equipo	45	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Un Aula En La Escuela Preescolar Aquiles Serdan	Santo Domingo Tehuantepec	2014	286,858	286,858	0	0	0.00	Aula	26	0.00	100.00
Techado De Cancha De Usos Múltiples	Magdalena Peñasco	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Obra	800	0.00	100.00
Construcción De Comedor Comunitario, En La Localidad De Mortezumá	San Pedro Sochiápam	2014	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Obra	120	0.00	100.00
Ampliación De Alcantarillado En La 2a Priv. De Alarí, Barrio Del Niño, Villa De Zaachila	Villa de Zaachila	2014	196,528	196,528	196,528	196,528	100.00	Obra	60	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable El Guavabo	San Francisco Logueche	2014	1,170,301	1,170,301	1,170,301	1,170,301	100.00	Metros Lineales	311	0.00	100.00
Andador Semipeatonal Cruz De Piedra-Carmen Alto (1era. Etapa)	Oaxaca de Juárez	2014	27,426,549	27,426,549	0	0	0.00	Metro Cuadrado	4,218	0.00	18.00
Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Alvaro Obregón 100.M.	Reforma de Pineda	2014	378,761	378,761	378,761	378,761	100.00	Metro Cuadrado	800	0.00	100.00
Construcción De Comedor Comunitario	San Agustín Loxicha	2014	1,434,452	1,434,452	1,434,452	1,434,452	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construcción De Comedor Comunitario	San Juan Cotzocón	2014	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00	Módulo	39	0.00	100.00
Línea De Introducción De Agua Potable San Pedro Centro Mixtepec	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	1,061,258	1,061,258	1,061,258	1,061,258	100.00	Obra	219	0.00	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00x5.30 Mts. Y Obra Exterior J.N.U. Cosijopi	Santo Domingo Tehuantepec	2014	286,358	286,358	0	0	0.00	Aula	68	0.00	90.00
Construcción De Substitución Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico (Segunda Etapa)	San Felipe Tejalápam	2014	1,263,956	1,263,956	1,263,956	1,263,956	100.00	Obra	1,120	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Comunidad	Mixistlán de la Reforma	2014	1,207,150	1,207,150	1,207,150	1,207,150	100.00	Poste	1,094	0.00	100.00
Reparaciones Generales En Auditorio Abierto Para La Licenciatura En Turismo Y Desarrollo Sustentable De La Facultad De Contaduría Y Administración.	Oaxaca de Juárez	2014	363,177	363,177	363,086	363,086	99.98	Obra	100	0.00	100.00
Construcción De Dos Aulas Didácticas En Escuela Secundaria Andrés Bello	San Pedro Sochiápam	2014	1,021,316	1,021,316	1,021,316	1,021,316	100.00	Obra	120	0.00	100.00
Construcción Del Camino La Paz - El Henestrosa	San Agustín Loxicha	2014	4,356,872	4,356,872	4,356,872	4,356,872	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Rehabilitación De Drenaje En La Villa De Zaachila	Villa de Zaachila	2014	310,000	310,000	310,000	310,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Jose Lancaster	San Juan Comaltepec	2014	1,659,907	1,659,907	408,547	408,547	24.61	Bardas	1,100	0.00	30.00
Construcción De Un Aula Didactica Para Telesecundaria 20dtv00677s	San Francisco Logueche	2014	97,844	97,844	97,844	97,844	100.00	Metros Cuadrados, Aulas	311	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	San Ildefonso Villa Alta	2014	1,499,237	1,499,237	1,499,237	1,499,237	100.00	Metros Cuadrados, Desayunador	3,478	0.00	100.00
Construccion De Obra De Drenaje Del Camino E.C.(Oaxaca - Tuxtepec) Puerto Eligio - San Martin Soyalapan - Santiago Progreso - San Pedro Azumacin Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 000	Ayotzintepec	2014	750,000	750,000	747,282	747,282	99.64	Obra	0	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Sanitario En El Barrio Nuevo	Santo Domingo Armenta	2014	840,149	840,149	423,127	423,127	50.36	Metro Lineal	338	0.00	50.00
Pago De Expedientes Tecnicos (Desarrollo Institucional)	San Francisco Logueche	2014	122,343	122,343	122,343	122,343	100.00	-1	0	0.00	100.00
Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Primera Y Segunda Seccion	Reforma de Pineda	2014	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	Metros Lineales	333	0.00	100.00
Reparaciones Generales En Cubiculo Para Tutorias De La Licenciatura De Historia Del Arte Del Instituto De Investigaciones En Humanidades.	Oaxaca de Juárez	2014	50,000	50,000	49,925	49,925	99.85	Obra	22	0.00	100.00
Ampliacion Del Drenaje Sanitario En Las Calles Porfirio Diaz, Gildardo Magaña Y Prolongacion De Hidalgo, En La Localidad De San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	2014	498,800	498,800	498,800	498,800	100.00	Obra	180	0.00	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 5.30 Mts Y Obra Exterior En J.N.I. Gabilondo	Villa de Zaachila	2014	313,511	313,511	313,511	313,511	100.00	Aula	14	0.00	100.00
Construccion De Pozo Prfundo(Perforacion) San Luis Rey	Santo Domingo Tehuantepec	2014	424,806	424,806	220,782	220,782	51.97	Pozo	200	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Camino Barrio La Loma - Jalatengo	San Agustín Loxicha	2014	2,817,808	2,817,808	2,817,808	2,817,808	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Ampliacion De Calle Al Jardin De Niños Ignacio Zaragoza Del Tramp 0 000 Al 0 940 Mtrs Por Un Ancho De 4 Metros	San Juan Comaltepec	2014	387,824	387,824	358,308	358,308	92.39	Obra	1,100	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	San Juan Cotzocón	2014	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00	Módulo	86	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 5.30 Mts Y Obra Exterior En J.N.I. 13 De Septiembre	Villa de Zaachila	2014	313,511	313,511	313,511	313,511	100.00	Aula	18	0.00	100.00
Construcción De Cuartos Para Dormitorios	San Juan Cotzocón	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Cuarto-noche	85	0.00	100.00
Reparaciones Generales En La Biblioteca De La Facultad De Idiomas Extension Tehuantepec.	Oaxaca de Juárez	2014	120,000	120,000	119,657	119,657	99.71	Obra	708	0.00	100.00
Construcción De Pozo Profundo (Perforacion) San Vicente Mazatan (Ampliacion De Red De Agua Potable)	Santo Domingo Tehuantepec	2014	618,728	618,728	185,618	185,618	30.00	Pozo	200	0.00	70.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Vianos	San Juan Juquila Vianos	2014	408,436	308,436	308,436	308,436	100.00	Sistema	600	0.00	100.00
Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico Del Camino: San Juan Yalahui E.C (San Juan Petlapa-San Juan Tagui) Del Km 0 Al Km 640	San Ildefonso Villa Alta	2014	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Kilómetro	500	0.00	100.00
Construcción De Aula En La Escuela Primaria	San Agustín Loxicha	2014	371,501	371,501	371,501	371,501	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	Santo Domingo Tehuantepec	2014	692,831	692,843	548,149	548,149	79.12	Metro Lineal	65	0.00	100.00
Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria.	San Felipe Tejalápam	2014	573,052	573,053	222,715	222,715	38.86	Lote	234	0.00	38.86
Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable	Santa Ana Tlapacovan	2014	350,000	350,000	0	0	0.00	Sistema	0	0.00	0.00
Construcción De Pozo Profundo (Perforacion) Zanjón Y Garrapatero	Santo Domingo Tehuantepec	2014	424,621	424,621	127,386	127,386	30.00	Pozo	279	0.00	100.00
Equipamiento Para Aulas De La Licenciatura En Turismo Y Desarrollo Sustentable De La Facultad De Contaduría Y Administración.	Oaxaca de Juárez	2014	2,017,251	2,017,251	2,010,244	2,010,244	99.65	Obra	100	0.00	99.65
Rehabilitación De Carpeta En Boulevard (Bacheo)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	1,512,861	1,512,861	1,512,861	1,512,861	100.00	Metro Cuadrado	23,940	0.00	100.00
Construcción De Drenaje Sanitario En El Bsrrio Nueyo	Santo Domingo Armenta	2014	1,260,223	1,260,223	609,210	609,210	48.34	Metro Lineal	338	0.00	50.00
Apertura Y Ampliación Del Camino Ampliación Tres Cruces - Cerro Perico	San Agustín Loxicha	2014	4,241,714	4,241,714	4,241,714	4,241,714	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Mantenimiento General Al Parque Municipal En San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	2014	183,763	183,763	183,763	183,763	100.00	Metro Cuadrado	2,247	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Agencia De San Juan Lachao, Pueblo Viejo.	San Juan Lachao	2014	505,540	505,540	505,540	505,540	100.00	Metro Lineal	764	0.00	100.00
Equipamiento Y Acervo Bibliografico Para Aulas De La Licenciatura De Historia Del Arte Del Instituto De Investigaciones En Humanidades.	Oaxaca de Juárez	2014	266,484	266,484	257,315	257,315	96.56	Obra	22	0.00	96.56
Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	2014	1,799,889	1,799,889	1,799,889	1,799,889	100.00	Sistema	2,175	0.00	97.00
Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa	San Juan Juquila Vijanos	2014	200,174	200,174	200,174	200,174	100.00	Unidad	257	0.00	100.00
Construccion De Pozo Profundo (Perforacion) Buenos Aires	Santo Domingo Tehuantepec	2014	838,521	838,521	251,556	251,556	30.00	Pozo	350	0.00	100.00
Construccion De Aula En E.P. Feliciano Garcia Bustamante Col Sta. Cecilia	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	308,109	308,109	308,109	308,109	100.00	Aula	30	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Camino Portillo Flores - San Francisco Loxicha	San Agustín Loxicha	2014	3,636,228	3,636,228	3,636,228	3,636,228	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construccion De Aula En Cobao Colonia 20 De Noviembre	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	304,042	304,042	304,042	304,042	100.00	Aula	30	0.00	100.00
Equipamiento Para Laboratorio De La Facultad De Ciencias Quimicas.	Oaxaca de Juárez	2014	338,813	338,813	338,813	338,813	100.00	Obra	500	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Calle Mitla Col. Jose Lopez Portillo	Santo Domingo Tehuantepec	2014	388,032	388,032	116,410	116,410	30.00	Metro Lineal	95	0.00	100.00
Construccion Del Camino Rural Santa Catarina Albarradas - San Miguel Del Valle, Del Km. 0 000 Al Km. 24 000, Subtramo A Construir Del Km. 18 200 Al Km. 20 200	Cobertura estatal	2014	10,506,000	10,506,000	10,475,943	10,475,943	99.71	Obra	0	0.00	100.00
Construccion De Dispensario Medico En San Andres Mixtepec	San Cristóbal Amatlán	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	800	0.00	100.00
Suministro De 110 Baños Dignos	San Baltazar Loxicha	2014	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100.00	BAÑO	427	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Agua Potable	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	597,249	572,230	572,230	572,230	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Del Tramo La Raya Km. 0.00 AL 947 60	San Felipe Tejalápam	2014	1,580,000	1,580,000	504,380	504,380	31.92	Kilómetro	1,400	0.00	31.92

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion Del Camino San Jose La Union - Cerro Cantor	San Agustín Loxicha	2014	1,142,426	1,142,426	1,142,426	1,142,426	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construccion De Vados, Rasreo Y Revestimiento De Caminos	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.00	Proyecto	264	0.00	100.00
Equipamiento Para Aulas, Talleres Y Cocina De La Licenciatura En Gastronomía.	Oaxaca de Juárez	2014	81,548	81,548	0	0	0.00	Obra	30	0.00	0.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Santa Isabel De La Reforma	Santo Domingo Tehuantepec	2014	1,350,000	1,350,000	1,153,389	1,153,389	85.44	Metro Lineal	85	0.00	100.00
Equipamiento Personal De Proteccion E Institucional De Conformidad Con El Catalogo De Bienes	Cobertura estatal	2014	3,022,488	3,022,488	2,447,516	2,447,516	80.98	Pieza	0	0.00	80.98
Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial En Los Parajes La Aurora, Cañada Peña, Cañada Pazle, La Colorada Y La Cruz	San Felipe Tejalápam	2014	2,700,000	2,700,000	745,780	745,780	27.62	Obra	1,800	0.00	27.62
Construccion De Casa De Salud	Santa Ana Cuauhtémoc	2014	654,770	654,770	556,431	556,431	84.98	Servicio	120	0.00	95.00
Programa De Desarrollo Institucional	Villa Sola de Vega	2014	552,553	552,554	552,554	552,554	100.00	Programa	12,525	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	San Agustín Loxicha	2014	1,937,350	1,937,350	1,937,350	1,937,350	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De Casa Del Abuelo, En San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	2014	204,829	204,829	204,829	204,829	100.00	Metro Cuadrado	85	0.00	100.00
Construccion De Aula En Telesecundaria Colona Las Flores	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	332,745	332,745	332,745	332,745	100.00	Aula	30	0.00	100.00
Modernizaciony Ampliacion Del Camino E.C. (Tuxtepec-Palomares) - Sabana - San Juan Cotzocon; Tramo Del Km 0.00 Al Km 15.00, Subtramo A Modernizar Del Km 1.50 Al Km 3.00 (Bordillos Y Señalamientos)	San Juan Cotzocón	2014	839,944	839,944	839,944	839,944	100.00	Kilómetro	1,700	0.00	100.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Prolongacion De La Calle Hidalgo Entre La Calle Porfirio Diaz Y La Avenida 5 De Febrero	El Espinal	2014	95,000	95,000	95,000	95,000	100.00	Metros Lineales	28	0.00	100.00
Construccion De La Plaza Civica De Las Escuelas Primaria Benito Juarez Y Lazaro Cardenas	San Juan Mixtepec -Dto. 08	2014	276,917	276,917	276,917	276,917	100.00	Obra	500	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico En La Región De La Costa (Puerto Escondido)	Cobertura estatal	2014	2,500,000	2,500,000	2,499,057	2,499,057	99.96	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Santa Rosa De Lima	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	292,500	292,500	292,500	292,500	100.00	Poste	628	0.00	0.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Agencia Santa Cruz Hidalgo	Santo Domingo Tehuantepec	2014	501,614	501,614	150,484	150,484	30.00	Metros Lineales	200	0.00	60.00
Construcción Del comedor Comunitario	San Agustín Loxicha	2014	1,657,591	1,657,591	1,657,591	1,657,591	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Gastos Indirectos (Elaboración De Proyectos Ejecutivos)	Villa Sola de Vega	2014	828,831	828,831	828,831	828,831	100.00	Programa	12,525	0.00	100.00
Construcción De La Caja Para Agua Potable Col. Héroes De La Independencia	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	381,367	302,152	302,152	302,152	100.00	Tanque	0	0.00	100.00
Rehabilitación De Sanitario En La Escuela Telesecundaria	Santa Ana Cuauhtémoc	2014	216,756	216,756	0	0	0.00	Metro Cuadrado	120	0.00	75.00
Ampliación Del Sistema De Red Eléctrica Y Línea De Distribución Trifásica (2a Etapa)	Chazumba	2014	114,433	114,433	114,433	114,433	100.00	Obra	78	0.00	100.00
Ampliación De Drenaje Sanitario En La Avenida Cristóbal Colón Entre Las Calles Guadalupe Victoria Y Francisco I. Madero	El Espinal	2014	17,000	17,000	17,000	17,000	100.00	Metro Lineal	30	0.00	100.00
Construcción De Puente (Tierra Negra)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	1,990,522	1,990,522	1,990,522	1,990,522	100.00	Puente	23,940	0.00	100.00
Rehabilitación Del Camino San Martín - La Sirena - Chilapa - Piedra Virgen	San Agustín Loxicha	2014	2,706,702	2,706,702	2,706,702	2,706,702	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Rehabilitación De La Red De Agua Potable Primera Etapa	San Pedro Mixtepec - Dto. 26	2014	1,964,201	1,964,201	1,964,201	1,964,201	100.00	Metro Lineal	134	0.00	100.00
Terminación De Aula En J.N. María Montessori Col. Las Flores	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	20,507	20,507	20,507	20,507	100.00	Aula	30	0.00	100.00
Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico En La Región De Papaloapan (Tuxtepec)	Cobertura estatal	2014	2,880,300	2,880,300	2,876,642	2,876,642	99.87	Metros	0	0.00	100.00
Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Ex Ingenio (Cartas)	El Espinal	2014	580,000	580,000	580,000	580,000	100.00	Metro Lineal	280	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario, Carretera Transistmica Km 22	Santo Domingo Tehuantepec	2014	540,000	540,000	162,000	162,000	30.00	Metros Lineales	60	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Unidad Deportiva En El Municipio De Santa Ana	Santa Ana Tlapacoyan	2014	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Aereopuerto Col. Las Palmas	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	480,806	480,000	480,000	0	100.00	Metros Lineales	0	0.00	100.00
Equipamiento De Aulas Para La Maestria En Sociologia Del Instituto De Investigaciones Sociologicas.	Oaxaca de Juárez	2014	87,373	87,373	86,107	86,107	98.55	Obra	15	0.00	98.55
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino San Juan Mixtepec - Tlaxiaco. Tramo: Del Km 000 Al Km. 30 - 340, Subtramo A Modernizar: Del Km 24 - 900 Al Km 26 - 000	San Juan Mixtepec - Dto. 08	2014	471,540	471,540	471,540	471,540	100.00	Obra	3,000	0.00	100.00
Construccion De Sistema De Agua Potable 1a Etapa	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	53,748	53,748	53,748	53,748	100.00	Sistema	654	0.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De La Red De Energia Electrica	San Agustín	2014	141,529	1,415,229	1,415,229	1,415,229	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Ampliación Y Repotenciación De La R.D. La Colorada Ubicada En La Localidad De La Colorada Municipio Villa Sola De Vega.	Loxicha	2014	727,208	727,208	727,208	727,208	100.00	Obra	55	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Avenida Demetrio Vallejo Entre Las Calles Hidalgo-Privada Rosendo Climaco	El Espinal	2014	37,946	37,946	37,946	37,946	100.00	Metro Lineal	64	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Col. Monte Alban	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	278,644	274,147	274,147	274,147	100.00	Metros Lineales	0	0.00	0.00
Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribucion Para Agua Potable En La Agencia Filimon	Santo Domingo Tehuantepec	2014	599,445	599,445	524,317	524,317	87.47	Metros Lineales	145	0.00	90.00
Rehabilitacion De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfaltico En La Region Del Istmo (Juchitan)	Cobertura estatal	2014	2,663,700	2,663,700	2,653,359	2,653,359	99.61	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Tecnificación De Las Unidades De Riego No. 1, 8, 11, 19, 3 Cerritos, La Labor De Natividad, Villa De Zaachila	Villa de Zaachila	2014	615,217	615,217	233,783	233,783	38.00	Obra	88	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio La Soledad)	Santo Domingo Tehuantepec	2014	125,331	125,331	0	0	0.00	Metros Lineales	45	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad, En El Paraje Barranca Del Cerro Del Moral.	San Juan Bautista Suchitepec	2014	142,200	142,000	142,000	142,000	100.00	Metros Lineales	274	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Cocina Comunitaria En La Tercera Seccion	El Espinal	2014	287,572	287,572	287,572	287,572	100.00	Metro Cuadrado	110	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	San Agustín Loxicha	2014	1,730,920	1,730,920	1,730,920	1,730,920	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica En La Calle 16 De Septiembre Barrio Lieza.	Santo Domingo Tehuantepec	2014	315,000	315,000	230,124	230,124	73.06	Poste	35	0.00	90.00
Pavimentacion De Varias Calles 1er Cuadro Del Centro A Base De Concreto Estampado.	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	2,156,770	2,156,770	2,156,770	2,156,770	100.00	Metro Cuadrado	23,940	0.00	100.00
Ampliación De La Red Eléctrica	Villa Sola de Vega	2014	945,000	945,000	567,000	567,000	60.00	Obra	59	0.00	60.00
Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En El Colegio De Bachilleres 02	El Espinal	2014	29,616	29,616	29,616	29,616	100.00	Metro Lineal	1,181	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Electrica (Tercera Seccion De Santa Cruz Tagolaba)	Santo Domingo Tehuantepec	2014	323,200	323,200	266,543	266,543	82.47	Poste	48	0.00	90.00
Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Agencia Peñas Blancas	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	4,391,800	4,391,800	4,391,800	4,391,800	100.00	ML, Cable (líneas de conexión)	154	0.00	0.00
Construccion De Comedor En La Escuela Primaria	San Agustín Loxicha	2014	1,372,405	1,372,405	1,372,405	1,372,405	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construccion De Barda Perimetral En E.P.	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	86,050	86,050	86,050	86,050	100.00	Metro Lineal	64	0.00	100.00
Dos Por ciento Del Programa De Desarrollo Institucional.	San Juan Bautista Suchitepec	2014	14,521	14,521	14,521	14,521	100.00	Mobiliario	417	0.00	100.00
Tecnificación De Las Unidades De Riego No. 14 Y 21 De La Villa De Zaachila.	Villa de Zaachila	2014	270,000	270,000	0	0	0.00	Obra	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De Instalacion Electrica Y De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar Narciso Mendoza	El Espinal	2014	64,450	64,450	64,450	64,450	100.00	Metro Lineal	150	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Agencia El Obispo	Villa Sola de Vega	2014	1,536,795	1,536,795	1,456,998	1,456,998	94.81	Obra	60	0.00	90.00
Construccion De Cisterna Para Captacion De Agua Pluvial (La Union Cuixe)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	270,000	270,000	270,000	270,000	100.00	Pieza	138	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Santo Domingo Tehuantepec	2014	410,580	410,580	0	0	0.00	Poste	52	0.00	70.00
Gastos Indirectos	San Juan Bautista Suchitepec	2014	21,782	21,782	21,782	21,782	100.00	Acción	417	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Comedor Comunitario	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	779,631	779,631	779,631	779,631	100.00	Obra	200	0.00	100.00
Construcción De Casa De Salud	San Agustín Loxicha	2014	1,136,901	1,136,901	1,136,901	1,136,900	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Santiago Jocotepec	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	250,400	250,400	250,400	250,400	100.00	Poste	505	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Agua Potable (R. La Esperanza)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	15,000	150,000	150,000	150,000	100.00	Sistema	79	0.00	100.00
Mantenimiento General De Drenaje Sanitario. Calle Pelaxila	Villa de Zaachila	2014	50,109	50,109	50,109	50,109	100.00	Obra	500	0.00	100.00
Gastos Indirectos	Trinidad Zaachila	2014	104,784	104,784	104,784	104,784	100.00	Expediente	40	0.00	100.00
Rehabilitación De Sanitarios Y Techumbre En La Escuela Preescolar Margarita Maza	El Espinal	2014	77,355	77,355	77,355	77,355	100.00	Metro Cuadrado	101	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	1,639,600	1,639,600	1,639,600	1,639,600	100.00	Poste	128	0.00	0.00
Rehabilitación De La Casa De Salud	San Agustín Loxicha	2014	688,610	688,610	688,610	688,610	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa	2014	904,800	904,800	904,800	904,800	100.00	Poste	1,284	0.00	40.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	Santo Domingo Tehuantepec	2014	361,426	361,426	0	0	0.00	Metros Lineales	70	0.00	70.00
Rehabilitación De Dos Aulas En La Esc. Prim. Emiliano Zapata, Barrio La Soledad, Villa De Zaachila	Villa de Zaachila	2014	63,194	63,194	63,194	63,194	100.00	Aula	55	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable Ubicado En La Localidad De Santa Catarina La Cañada, En El Municipio De Villa Sola De Vega.	Villa Sola de Vega	2014	739,000	739,000	698,079	698,079	94.46	Sistema	75	0.00	95.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	786,900	786,900	786,900	786,900	100.00	ML, Cable (líneas de conexión)	2	0.00	0.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	354,822	354,822	354,822	354,822	100.00	Obra	156	0.00	100.00
Construcción De Casa De Salud	San Agustín Loxicha	2014	1,320,061	1,320,061	1,320,061	1,320,061	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Equipamiento De Pozo De Agua Potable	Santa María Petapa	2014	68,231	68,231	68,231	68,231	100.00	Equipo	812	0.00	100.00
Equipamiento Y Acervo Bibliográfico Para La Facultad De Idiomas Extension Tehuantepec	Oaxaca de Juárez	2014	3,363,268	3,363,268	3,049,616	3,049,616	90.67	Lote	177	0.00	90.67

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Rio Grande Col. El Mirador	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	426,100	426,100	426,100	426,100	100.00	Poste	3,698	0.00	0.00
Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	Santa María Covotepec	2014	570,394	570,394	570,394	570,394	100.00	Obra	600	0.00	100.00
Mantenimiento De Aula De Preescolar Jose Vasconcelos	El Espinal	2014	11,706	11,706	11,706	11,706	100.00	Metro Cuadrado	10	0.00	100.00
Rehabiliacion Del Centro De Salud.	San Juan Bautista Suchitepec	2014	44,000	44,000	44,000	44,000	100.00	Metro Lineal	417	0.00	100.00
Introduccion De Drenaje Sanitario	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	444,461	444,461	444,461	444,461	100.00	Metro Lineal	300	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Eléctrica	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	952,966	952,966	952,966	952,966	100.00	Obra	197	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De San Felipe	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	1,290,900	1,290,900	1,290,900	1,290,900	100.00	Poste	86	0.00	0.00
Red Ampliacion Barra De La Cruz	Santiago Astata	2014	459,466	459,466	137,840	137,840	30.00	Obra	200	0.00	30.00
Rehabilitacion De Tanque De Elevado De Agua Potable	Santa María Petapa	2014	15,500	15,500	15,500	15,500	100.00	Obra	812	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Eléctrica	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	390,273	390,273	390,273	390,273	100.00	Obra	122	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	San Agustín Loxicha	2014	944,793	944,793	944,793	944,793	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De San Jose Del Progreso Col. Emiliano Zapata	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	743,300	743,300	743,300	743,300	100.00	Poste	1,174	0.00	0.00
Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Coyotepec	Santa María Coyotepec	2014	610,565	610,565	610,565	610,565	100.00	Obra	600	0.00	100.00
Equipamiento Para Aulas Y Talleres De La Licenciatura De Musica De La Escuela De Bellas Artes	Oaxaca de Juárez	2014	620,348	620,348	610,362	610,362	98.39	Lote	30	0.00	98.39
Ampliación De La Red Eléctrica	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	741,110	741,110	741,110	741,110	100.00	Poste	125	0.00	100.00
Introducción Del Drenaje Sanitario Col. Miravalle	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	741,918	741,510	741,510	741,510	100.00	Metros Lineales	84	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Fosa De Oxidacion, Loc. Santa Maria Lachichina	San Juan Yaeé	2014	358,677	358,677	358,677	358,677	100.00	Obra	350	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Santa Ana	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	2014	126,900	126,900	126,900	126,900	100.00	Poste	174	0.00	0.00
Equipamiento De Aulas Para La Maestria En Ciencias Empresariales Y Administracion Publica De La Facultad De Contaduria Y Administracion.	Oaxaca de Juárez	2014	921,299	921,299	921,299	921,299	100.00	Lote	20	0.00	100.00
Construccion De Bodega En La Escuela Primaria Luis B. Toledo	El Espinal	2014	87,698	87,698	87,698	87,698	100.00	Metro Cuadrado	275	0.00	100.00
Ampliacion Y Cambio De Sistema De La Rd. En La Lobera	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	1,670,224	1,670,224	1,670,224	1,670,224	100.00	Obra	80	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Red De Agua Potable	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	2014	989,417	989,417	989,417	0	100.00	Metro Lineal	220	0.00	50.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Vicente Riva Palacios.	Santa María Coyotepec	2014	529,314	529,314	529,314	529,314	100.00	Obra	600	0.00	100.00
Ampliacion De Energia Electrica En La Calle Bugambilia, Jacaranda, Laurel, Cactus Y Calle S-N Paralela A Jacaranda, Col. El Tatoto	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	2014	453,005	453,005	453,005	453,004	100.00	Poste	77	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Agencia El Carmen	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	2014	273,710	273,710	273,710	273,710	100.00	Poste	88	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Fosa De Oxidacion, Loc. Santa Maria Jachichina.	San Juan Yaeé	2014	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	Obra	350	0.00	100.00
Rehabilitación De La Casa De Cultura	San Andrés Zautla	2014	2,167,344	2,167,344	978,171	978,171	45.13	Obra	0	0.00	45.00
Ampliacion Y/O Ampliacion De Red De Alcantarillado: P-02-D	Zimatlán de Álvarez	2014	4,093,406	4,093,406	4,093,406	4,093,406	100.00	Metro Lineal	325	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Centro De Salud	Santiago Textitlán	2014	165,000	165,000	165,000	165,000	100.00	Persona	0	0.00	100.00
Construccion De Pozo De Agua, Agencia Rancho Reyes	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	2014	254,040	254,040	254,040	254,040	100.00	Pozo	89	0.00	100.00
Contruccion De Comedor En La Escuela Preescolar	San Agustín Loxicha	2014	854,002	854,002	854,002	854,002	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Equipamiento De Aulas Para El Doctorado En Ciencias Empresariales Y Administracion Publica De La Facultad De Contaduria Y Administracion	Oaxaca de Juárez	2014	461,135	461,135	459,334	459,334	99.61	Lote	14	0.00	99.61

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Muro De Contencion Y Cercado Perimetral En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos 1era Etapa	San Sebastián Río Hondo	2014	1,349,305	1,349,305	1,349,305	1,349,305	100.00	Obra	160	0.00	100.00
Pavimentación Y Guarniciones De Privada De Bartolome De Las Casas Col. La Merced	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	312,221	312,221	312,221	312,221	100.00	Metros Lineales	80	0.00	100.00
Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	1,387,119	1,384,845	1,384,845	1,384,845	100.00	Metro Lineal	131	0.00	100.00
Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle 5 De Mayo Entre Las Avenidas Guerrero Y Abasolo	León	2014	150,194	150,195	150,195	150,195	100.00	Metro Lineal	60	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	634,942	633,749	633,749	633,749	100.00	Metro Lineal	410	0.00	100.00
Construccion De Casa De Salud	San Agustín Loxicha	2014	1,491,268	1,491,268	1,491,268	1,491,268	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santa Ana Cuauhtémoc	2014	526,293	256,293	256,293	256,293	100.00	Metro Lineal	459	0.00	95.00
Rehabilitacion De Seis Aulas De La Escuela Primaria Alvaro Obregon	Mixistlán de la Reforma	2014	433,382	433,382	433,382	433,382	100.00	Aula	596	0.00	100.00
R.D. Ampl. Y Rep. Híbrida San Lorenzo Albarradas Varias Calles 2da Etapa	San Lorenzo Albarradas	2014	1,032,509	1,032,509	1,032,509	1,032,509	100.00	Poste	480	0.00	100.00
Pavimentación Y Guarnición Con Concreto Hidráulico De Circuito De Lerdo De Tejada Col. Alta Vista De Juárez	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	355,126	355,126	355,126	355,126	100.00	Metros Lineales	102	0.00	100.00
Construccion Del Comedor Municipal	Santiago Textitlán	2014	50,000	50,000	50,000	50,000	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00
Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Obra	2,577	0.00	100.00
Pavimentacion Y Guarniciones Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	998,237	998,237	998,237	998,237	100.00	Metro Cuadrado	93	0.00	100.00
Construccion De Vivienda Y Piso Firme	San Juan Bautista Suchitepec	2014	83,984	83,984	83,984	83,984	100.00	Vivienda	0	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable (Tanque De Almacenamiento) Agencia Acatlima	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	364,992	364,992	364,992	364,992	100.00	Metro cúbico	1,000	0.00	100.00
Construccion De Cocina Comedor En La Escuela Primaria Floriberto Diaz	Santa María Tlahuitoltepec	2014	73,787	380,000	380,000	380,000	100.00	Obra	267	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Red De Distribucion De Ampliacion De Energia Electrica En El Paraje Guego Shite	Santa María Coyotepec	2014	76,024	76,024	76,024	76,024	100.00	Obra	100	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Red De Alumbrado Publico	San Agustín Loxicha	2014	2,876,442	2,876,442	2,876,442	2,876,442	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Ampliación De La Luz Electrica En Las Calles Oaxaca, Queretaro Y Nuevo Leon	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	738,111	738,111	0	0	0.00	Poste	738	0.00	20.00
Construcción De Puente Vehicular Agencia Rancho Tabaco	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	332,385	330,985	330,985	330,985	100.00	Puente	130	0.00	100.00
Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De San Nicolas	Zimatlán de Álvarez	2014	986,944	986,944	986,944	986,944	100.00	Obra	541	0.00	100.00
Construcción De Tanque De Almacenamiento Para El Sistema De Agua Potable	Santa María Petapa	2014	695,837	695,837	695,837	695,837	100.00	Tanque	1,500	0.00	100.00
Rehabilitación Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	Santiago Textitlán	2014	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	Metro cúbico	0	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Av. Tabasco, Entre Pipila Y Baja California	Santo Domingo Tehuantepec	2014	202,507	202,507	0	0	0.00	Poste	24	0.00	80.00
Construcción De Comedores	San Andrés Zautla	2014	457,822	457,822	0	0	0.00	Obra	0	0.00	0.00
Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable (Compuerta Para Una Represa Construida) Agencia San Miguel Papalutla	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	151,175	151,175	151,175	151,175	100.00	Obra	180	0.00	100.00
Construcción De Puente Peatonal Sobre Rio Santa Maria Primera Etapa	Santiago Astata	2014	3,068,000	3,068,000	3,068,000	3,068,000	100.00	Obra	2,007	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col. Aviación 2da Seccion	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	160,000	156,500	156,500	156,500	100.00	Poste	74	0.00	100.00
Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle 5 De Mayo Entre Las Avenidas Juarez Y Colon	El Espinal	2014	141,431	141,431	141,431	141,431	100.00	Metro Lineal	64	0.00	100.00
Remodelación Y Modernización Del Mercado Democracia Del Municipio De Oaxaca De Juárez	Oaxaca de Juárez	2014	9,043,498	9,043,498	0	0	0.00	Proyecto	25,000	0.00	0.00
Rehabilitación Y Rastro Del Camino De San Juan Lachao A Santos Reyes Nopala, Del Km. 00 000 Al Km 14 100, Sub-Tramo 0 000 Al Km. 2 000	San Juan Lachao	2014	325,403	325,403	325,403	325,403	100.00	Metro cúbico	1,200	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Instalación No Convencional De Paneles Solares En Las Gallinas	San Dionisio Ocotepc	2014	520,115	520,115	520,115	520,115	100.00	Módulo	44	0.00	100.00
Adquisición De Equipo Fotográfico	San Pedro Ixcatlán	2014	8,499	8,499	8,499	8,499	100.00	Equipo	0	0.00	100.00
Revestimiento Del Camino Rural De Santiago Textitlan-Llano Yerba Del Km 0 00 Al Km 7 000	Santiago Textitlán	2014	477,607	477,607	477,607	477,607	100.00	Kilómetro	0	0.00	100.00
Remodelación Y Modernización Del Mercado "20 De Noviembre" Del Municipio De Oaxaca De Juárez	Oaxaca de Juárez	2014	12,965,724	12,965,724	0	0	0.00	Proyecto	20,000	0.00	0.00
Introduccion De La Red De Agua Potable En La Localidad Santiago Clavellinas	Zimatlán de Álvarez	2014	467,585	467,585	467,585	467,585	100.00	Obra	235	0.00	100.00
Casa De Salud Agencia Ahuehuetitlan De González	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	650,097	605,118	605,118	605,118	100.00	Metro cúbico	310	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	Santa María Petapa	2014	50,000	50,000	50,000	50,000	100.00	Obra	100	0.00	100.00
Ampliacion Del Drenaje Sanitario, Fraccionamiento San Isidro	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	350,000	348,838	348,838	348,838	100.00	Metro Lineal	52	0.00	100.00
Adquisición De Equipo Topográfico	San Pedro Ixcatlán	2014	98,861	98,861	98,861	98,861	100.00	Equipo	0	0.00	100.00
Construccion De Sistema De Agua Potable	Santiago Textitlán	2014	1,314,301	1,314,301	1,314,301	1,314,301	100.00	Metros	0	0.00	100.00
Parque Jaguey	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	1,620,600	1,620,600	1,619,393	1,619,393	99.93	Obra	5,150	0.00	100.00
Remodelación Y Modernización Del Mercado "Benito Juárez" Del Municipio De Oaxaca De Juárez.	Oaxaca de Juárez	2014	15,813,763	15,813,763	0	0	0.00	Proyecto	30,000	0.00	0.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Bartolo	San Lorenzo Albarradas	2014	2,509,011	2,509,011	2,509,011	2,509,011	100.00	Metro Lineal	228	0.00	100.00
Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Santa Maria Vignall	Zimatlán de Álvarez	2014	693,004	693,004	693,004	693,004	100.00	Obra	214	0.00	100.00
Construccion De Aula En La Escuela Telesecundaria	San Agustín Loxicha	2014	391,688	391,688	391,688	391,688	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construcción De Un Nuevo Mercado Para Atender La Demanda Y Comercialización De Productos Orgánicos De Los Valles Centrales De Oaxaca "Mercado Orgánico El Pochote"	Oaxaca de Juárez	2014	5,369,165	5,369,165	0	0	0.00	Proyecto	15,000	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Instalacion No Convencional De Paneles Solares En Los Huajes	San Dionisio Ocotepc	2014	558,975	558,975	558,975	558,975	100.00	Módulo	160	0.00	100.00
Construccion De La Cancha De Usos Multiples Y Techado, De La Esc. Telesecundaria 20dtd03176 En Santa Maria Ipalapa	Santa María Ipalapa	2014	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Pavimento Y Guarnición Con Concreto Hidráulico De La Calle Rio Pánuco Col. Reforma 2da Seccion	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	637,352	628,260	628,260	628,260	100.00	Metro cúbico	100	0.00	100.00
Mejoramiento Del Mercado De La Colonia La Cascada, Cabecera Municipal	Oaxaca de Juárez	2014	1,500,000	1,500,000	0	0	0.00	Proyecto	15,000	0.00	0.00
Pavimentacion Y Guarnición De Las Calles Con Concreto Hidraulico, Calle Alamos, Colonia Santa Isabel	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	600,000	600,000	600,000	600,000	100.00	Metro Cuadrado	110	0.00	100.00
Rehabilitacion De Red Agua Potable En La Localidad De San Sebastian Rio Dulce	Zimatlán de Álvarez	2014	657,593	657,593	657,593	657,593	100.00	Obra	254	0.00	100.00
Construccion De Baños En La Escuela Gabriela Mistral	San Dionisio Ocotepc	2014	286,065	286,065	286,065	286,065	100.00	Obra	150	0.00	100.00
Construccion De Servicios Sanitarios Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Jesus Gonzalez Ortega	San Juan Coatzóspam	2014	868,042	868,042	868,042	386,667	100.00	Aula	681	0.00	100.00
Remodelación Y Modernización Del Mercado Democracia Del Municipio De Oaxaca De Juárez	Oaxaca de Juárez	2014	4,120,492	4,120,492	0	0	0.00	Proyecto	25,000	0.00	0.00
Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable	San Juan Cienequilla	2014	257,196	257,196	257,196	257,196	100.00	Obra	602	0.00	100.00
Contrucción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts Y Obra Exterior En Esc. Sec. Gral. Heriberto Castillo	Villa de Zaachila	2014	378,843	378,843	378,843	378,843	100.00	Aula	23	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Arroyo Colorado	Santa María Coyotepec	2014	69,827	69,827	69,827	69,827	100.00	Obra	160	0.00	100.00
Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Agencia Rancho Solano	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	872,345	872,345	872,345	872,345	100.00	Metro Lineal	88	0.00	100.00
Construccion De Baños En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad	San Dionisio Ocotepc	2014	347,895	347,895	347,895	347,895	100.00	Obra	58	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Un Nuevo Mercado Para Atender La Demanda Y Comercialización De Productos Orgánicos De Los Valles Centrales De Oaxaca "Mercado Orgánico El Pochote"	Oaxaca de Juárez	2014	649,810	649,810	0	0	0.00	Proyecto	15,000	0.00	0.00
Construcción De Tanque Para Agua Potable, Ubicada En La Localidad De San Pedro Totomachapam	Zimatlán de Álvarez	2014	347,914	347,914	347,914	347,914	100.00	Obra	325	0.00	100.00
Adoquinamiento De La Calle Aquiles Cordova Moran, Col. Antorcha Popular	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	2014	940,000	939,600	939,600	939,600	100.00	Metro Cuadrado	500	0.00	100.00
Rehabilitación Del Parque Municipal De Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	2014	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	San Juan Cieneguilla	2014	309,351	309,351	309,351	309,351	100.00	Obra	602	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Agencia San Pedro Yodoyuxi	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	2014	804,509	804,509	804,509	804,509	100.00	Metros Lineales	150	0.00	100.00
Conservación Del Camino San Isidro San Francisco	San Agustín Loxicha	2014	2,277,205	2,277,205	2,277,205	2,277,205	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Av. Juárez	Zimatlán de Álvarez	2014	3,948,027	3,948,027	3,948,027	3,948,027	100.00	Obra	5,412	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Cabecera Municipal	Santa María Coyotepec	2014	105,243	105,243	105,243	105,243	100.00	Obra	52	0.00	100.00
Rehabilitación Y Rastreo Del Camino De San Juan Lachao A Santos Reyes Nopala, Del Km. 00 000 Al Km 14 100, Sub-Tramo 2 000 Al Km. 4 000	San Juan Lachao	2014	364,069	364,069	364,069	364,069	100.00	Metro cúbico	122	0.00	100.00
Ampliación De La R.D. Del Barrio Libertad	San Dionisio Ocoteppec	2014	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	Obra	341	0.00	100.00
Construcción De La Octava Etapa De La Red De Drenaje	Villa Díaz Ordaz	2014	1,384,543	1,384,543	415,363	415,363	30.00	Red	600	0.00	60.00
Construcción De 100 Baños Ecológicos Con Biodigestores, En San Pedro Tidaá	San Pedro Tidaá	2014	1,599,675	1,599,675	1,599,675	1,599,675	100.00	Obra	400	0.00	100.00
Pavimentación Y Guarnición De Las Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Y Pablo Picasso, Col. Los Pinos 2da. Sección	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	2014	428,701	428,701	428,701	428,701	100.00	Metro Cuadrado	175	0.00	100.00
Construcción De Bodega Comunitaria	San Agustín Loxicha	2014	1,605,551	1,605,551	1,605,551	1,605,551	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Agua Potable De La Av. Juárez	Zimatlán de Álvarez	2014	754,832	754,832	754,832	754,832	100.00	Obra	2,541	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Citlalli Col. Cuauhtémoc	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	141,833	127,649	127,649	127,649	100.00	Metros Lineales	125	0.00	100.00
Construcción De 18 Baños Ecológicos Con Biodigestores, En San Pedro Tidaá	San Pedro Tidaá	2014	716,960	716,960	716,960	716,960	100.00	Obra	72	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje De La Av. Juárez Zimatlan De Alvarez	Zimatlán de Álvarez	2014	696,529	696,529	696,529	696,529	100.00	Obra	3,254	0.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	Santiago Textitlán	2014	1,299,456	1,299,456	1,299,456	1,299,456	100.00	Metros	0	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Agustín	2014	2,130,704	2,130,704	2,130,704	2,130,704	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Pavimentación De Las Calles Santa Teresa, Santa Elena Y Santa Isabel, Col. San Mateo	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	446,803	446,803	446,803	446,803	100.00	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	Santiago Textitlán	2014	684,074	684,074	684,074	684,074	100.00	Metros	0	0.00	0.00
Construcción De 51 Sanitarios Ecológicos En Villa Díaz Ordaz	Villa Díaz Ordaz	2014	1,609,298	1,609,298	555,208	555,208	34.50	Inodoros, Llaves, Lavamanos	204	0.00	40.00
Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Lindavista	San Dionisio Ocotepéc	2014	242,597	242,597	242,597	242,597	100.00	Obra	60	0.00	100.00
Construcción De Comedor Escolar	San Cristóbal Amatlán	2014	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
Ampliación De Redes De Energía Eléctrica En Las Localidades De Zimatlan De Alvarez	Zimatlán de Álvarez	2014	1,746,855	1,746,855	1,746,855	1,746,855	100.00	Obra	5,412	0.00	100.00
Terminación Del Puente Vehicular, Agencia Saucitlan De Morelos	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	900,000	899,997	899,997	899,997	100.00	Puente	720	0.00	100.00
Construcción De Comedor En La Escuela Primaria	San Agustín	2014	1,360,188	1,360,188	1,360,188	1,360,188	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea En La Colonia Isabel, Perimera Etapa	Loxicha	2014	5,716,700	5,716,700	4,287,525	4,287,525	75.00	Obra	1,800	0.00	100.00
Construcción De Una Aula De 6x8	Villa Díaz Ordaz	2014	354,780	354,780	220,450	220,450	62.14	Aula	41	0.00	60.00
Apertura De Camino A La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	San Juan Lachao	2014	407,758	407,758	407,758	407,758	100.00	Metro Cuadrado	114	0.00	100.00
Construcción De Espacios Deportivos	San Carlos Yautepéc	2014	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	Metros Cuadrados	525	0.00	100.00
Construcción De Aula En Escuela Primaria Prof Rafael Ramírez Clave: 2004nr22957	Cosolapa	2014	403,898	403,898	403,898	403,898	100.00	Aula	225	0.00	100.00
Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata	Villa Díaz Ordaz	2014	623,000	623,000	492,595	492,595	79.07	Obra	300	0.00	80.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Comedor Y Rehabilitacion De Aulas En La Esc. T.V 2a.Ftana	San Agustín Loxicha	2014	686,971	686,971	686,971	686,971	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Benito Juarez, Agencia Santa Maria Xochitlapilco	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	302,488	302,488	302,488	302,488	100.00	Metros Lineales	110	0.00	100.00
Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario (Colonia Porfirio Díaz)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	1,728,031	1,728,031	1,728,031	1,728,031	100.00	Sistema	942	0.00	100.00
Construccion De 4 Aulas Didacticas De 6.00x8.00 Mts.Est.Reg Y Un Anexo Sanitario De 6.00x8.00mts Est Reg En La Escuela Primaria Esteban Vasquez Hernandez	San Antonino Castillo Velasco	2014	2,041,544	2,041,544	408,305	408,305	20.00	Aula	0	0.00	60.00
Construccion De Bodega Comunitaria En La Localidad De El Chilar	Candelaria Loxicha	2014	180,779	180,779	0	0	0.00	Bodega	350	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica	San Juan Coatzacoapam	2014	346,269	346,269	346,269	346,269	100.00	Poste	150	0.00	100.00
Construccion De Aula En La Escuela Primaria	San Agustín Loxicha	2014	523,467	523,467	523,467	523,467	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construccion De Acceso Principal Y Barda Perimetral Del Jardin De Niños Lic. Jose Maria Castillo Velasco	San Antonino Castillo Velasco	2014	650,732	650,732	650,732	650,732	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Mantenimiento De 3 Aulas Y Anexos Sanitarios En El Jardin De Niños Maria De La Luz Bourguet Bermudez	Taniche	2014	579,157	579,157	579,157	579,157	100.00	Obra	40	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	130,389	130,389	130,389	130,389	100.00	Metros Lineales	170	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica Subterranea En La Colonia Valle Dorado	Villa de Zaachila	2014	6,061,000	6,061,000	4,848,800	4,848,800	80.00	Obra	1,050	0.00	100.00
Construccion Del Techado De La Plaza Civica De La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza	Santa María Ipalapa	2014	900,000	900,000	900,000	900,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construccion De Agua Potable	Santiago Textitlán	2014	1,146,482	1,146,482	1,146,482	1,146,482	100.00	Metros	0	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Pluvial Calle Manuel Blanco Col Sta Cecilia	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	153,666	153,666	153,666	153,666	100.00	Metro Lineal	58	0.00	100.00
Construccion De Bodega Comunitaria En La Clinica Centro	Candelaria Loxicha	2014	291,255	291,255	0	0	0.00	Bodega	1,500	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Emiliano Zapata Hacia El Centro De Salud	San Carlos Yautepec	2014	1,005,000	1,005,000	1,005,000	1,005,000	100.00	Metros Cuadrados	772	0.00	100.00
Construccion De Un Comedor Escolar En El Jardín De Niños Lic Jose Maria Castillo Velasco	San Antonino Castillo Velasco	2014	893,385	893,385	446,693	446,693	50.00	Metros Cuadrados, Desayunador	0	0.00	70.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario, Calles Flor De Azalia, Palmares Y Margaritas, Agencia Acatlina	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	335,008	335,008	335,008	335,008	100.00	Metros Lineales	35	0.00	100.00
Construccion Del Comedor En La Escuela Telesecundaria	San Agustín Loxicha	2014	1,339,355	1,339,355	1,339,355	1,339,355	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Localidad De Paraje Loma De Hueso Y Clinica Umr	San Juan Coatzacoatz	2014	189,222	189,222	189,222	189,222	100.00	Poste	1,212	0.00	100.00
Apertura De Camino Saca Cosechas Del Panteon Hacia El Paraje Los Higos Del Km 0000 Al 0679.19	San Carlos Yautepec	2014	590,352	590,352	590,352	590,352	100.00	Kilómetro	0	0.00	100.00
Construccion Del Techado Para Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Jose Vasconcelos Clave 20041556	Santa María Ipalapa	2014	900,000	900,000	900,000	900,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Mantenimiento Y Equipamiento De Los Pozos Profundos De Agua Potable	Reforma de Pineda	2014	175,277	173,277	173,277	173,277	100.00	Pieza	2,661	0.00	2.00
Mantenimiento De Caminos Rurales	Taniche	2014	127,111	127,111	127,111	127,111	100.00	Obra	500	0.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle Venustiano Carranza	San Pablo Villa de Mitla	2014	113,979	113,979	113,979	113,979	100.00	Acción	175	0.00	100.00
Amp. Rd. Rancho Viejo	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	1,411,434	1,411,434	1,411,434	1,411,434	100.00	Obra	200	0.00	100.00
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Localidad FL Escorpion	Candelaria Loxicha	2014	2,209,524	2,209,524	0	0	0.00	Kilómetro	500	0.00	100.00
3 Porciento Gastos Indirectos	San Antonino Castillo Velasco	2014	118,124	118,124	118,124	118,124	100.00	Asesoría	0	0.00	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Morelos Hacia La Escuela Primaria 21 De Agosto De 1944 (Primera Etapa)	San Carlos Yautepec	2014	514,214	514,214	514,214	514,214	100.00	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
Construccion De Sanitarios En El Jardín De Niños Barrio De Guadalupe	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	163,816	163,816	163,816	163,816	100.00	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00
Construccion De Aula En Jardín De Niños Maria Montessori Clave: 20041878	León Cosolapa	2014	401,026	401,026	401,026	401,026	100.00	Aula	28	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
"Construccion De Comedor Escolar En La Esc. Telesecundaria Clave: 20dtv0066s"	Nuevo Zoquiápam	2014	579,537	579,537	579,537	579,537	100.00	Metro Cuadrado	153	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Colonia El Rosario	San Pablo Villa de Mitla	2014	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Acción	201	0.00	100.00
Construccion De Muros De Contencion Y Terraplenes En El Estacionamiento De Maquinaria Pesada Y Vehiculos Del Municipio	Santa María Ipalapa	2014	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Poblacion (Camino A San Cristobal 554ml)	San Antonino Castillo Velasco	2014	781,841	781,841	0	0	0.00	Metros Lineales	0	0.00	100.00
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En El Barrio La Esperanza	Candelaria Loxicha	2014	482,078	482,078	0	0	0.00	Kilómetro	300	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 15 De Septiembre	San Pablo Villa de Mitla	2014	521,193	521,193	521,193	521,193	100.00	Acción	216	0.00	100.00
Construccion De Unidad Medica Rural No. 165 En Santa Maria Ipalapa	Santa María Ipalapa	2014	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construccion De Un Modulo De Tres Aulas Y Un Anexo Sanitario De 6.00 X 8.00 Mts En La Escuela Primaria Guadalupe	San Carlos Yautepec	2014	2,654,000	2,654,000	2,654,000	2,654,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Pavimentacion De La Calle Girasoles A Un Costado De La Telesecundaria, Agencia Santa Teresa	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	551,571	551,571	551,571	551,571	100.00	Metros Lineales	1,020	0.00	100.00
Colector Para Drenaje Pluvial En La Localidad De Santa Rosa De Lima, Ubicada En La Localidad De Santa Rosa De Lima, Oax	San Juan Lachao	2014	1,136,872	1,136,872	1,136,872	1,136,872	100.00	Sistema	461	0.00	40.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Aldama, Privada Año 2001 Y Privada 2002	San Antonino Castillo Velasco	2014	575,482	575,482	0	0	0.00	Metros Lineales	0	0.00	100.00
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En El Barrio La Guadalupe	Candelaria Loxicha	2014	371,602	371,602	0	0	0.00	Kilómetro	250	0.00	100.00
Ampliacion De Primera Etapa De Pavimetacion Calle 2 San Francisco	San Cristóbal Amatlán	2014	986,701	986,701	986,701	986,701	100.00	Metro Lineal	800	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario, Agencia La Estancia	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	850,000	848,766	848,766	848,766	100.00	Metros Lineales	150	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Edificio Administrativo De Servicios Sociales Municipales En Santa Maria Ipalapa	Santa María Ipalapa	2014	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Ampliacion De Red De Energia Electrica Barrio Agua Del Tanque - Santa Maria El Rincon	San Juan Lachigalla	2014	1,620,800	534,864	534,864	534,864	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construccion De Tres Aulas Adosadas Tipo Regional De 5.30 X 6.00 Mts En Jardin De Niños (Primera Etapa)	San Carlos Yautepec	2014	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	Aula	75	0.00	100.00
Rehabilitacion De Tres Tanques Del Sistema De Agua Potable, Ubicada En La Localidad De Nuevo Zoquiapam	Nuevo Zoquiápam	2014	215,645	215,645	215,645	215,645	100.00	Pieza	1,312	0.00	100.00
Ampliacion De La Red Electrica De Distribucion Subterranea En La 1ra Privada De Camino San Cristobal	San Antonino Castillo Velasco	2014	407,692	407,692	0	0	0.00	Metros Lineales	0	0.00	50.00
Construccion De Baños En El Escuela Primaria De La Comunidad De La Galera	Candelaria Loxicha	2014	150,649	150,649	0	0	0.00	Obra	70	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	San Carlos Yautepec	2014	280,791	280,791	280,791	280,791	100.00	Metro Lineal	155	0.00	100.00
Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Principal	Santa María Ipalapa	2014	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De Piso Firme)	San Juan de los Cués	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Vivienda	624	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En La Calle Jose Angel Conchello Davila	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	2014	390,000	390,000	390,000	390,000	100.00	Poste	70	0.00	100.00
Construccion De 24 Sanitarios Biodigetores (Segunda Etapa)	San Juan Guelavía	2014	711,021	711,021	444,388	444,388	62.50	Inodoros, Llaves, Lavamanos	21	0.00	90.00
Construccion De Baños En El Escuela Prescolar De La Comunidad De La Galera	Candelaria Loxicha	2014	150,649	150,649	0	0	0.00	Obra	35	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Galeria Filtrante En El Paraje Los Bordos Y Paraje Carrizalillo	Santiago Chazumba	2014	275,923	275,923	275,923	275,923	100.00	Sistema	124	0.00	100.00
Construcción De Un Aula Didactica En El Preescolar Nicolas Bravo	San Dionisio Ocotepc	2014	224,500	224,500	224,500	224,500	100.00	Aula	45	0.00	100.00
¿Construccion Segunda Etapa De Comedor Escolar En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza Clave:20dpv0549x, Ubicada En La Agencia De San Matias	Nuevo Zoquiápam	2014	83,855	83,855	83,855	83,855	100.00	Metro Cuadrado	110	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Baños En La Casa De Salud En La Localidad El Alacran	Candelaria Loxicha	2014	261,126	261,126	0	0	0.00	Obra	270	0.00	100.00
Construccion De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Guelavía	2014	141,451	141,451	0	0	0.00	Red	98	0.00	90.00
Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario De Santa Maria Zacatepec	Santa Maria Zacatepec	2014	758,706	758,706	758,706	758,706	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Mantenimineto General De La Escuela Primaria Esfuerzo	San Juan Lachigalla	2014	1,179,364	1,179,364	1,179,364	1,179,364	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Ampliacion De Segunda Etapa De Pavimetacion Calle 2 San Francisco	San Cristóbal Amatlán	2014	760,547	760,547	760,547	760,547	100.00	Metros Lineales	800	0.00	100.00
Mantenimiento Del Sitema De Agua Potable	Taniche	2014	141,205	141,205	141,205	141,205	100.00	Obra	780	0.00	100.00
Construccion De Sistema De Agua Potable	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	998,742	998,742	998,742	998,742	100.00	Obra	200	0.00	100.00
Construccion De Puente Peatonal Y Andadores Hacia La Escuela Primaria	San Carlos Yautepec	2014	282,210	282,210	282,210	282,210	100.00	Obra	180	0.00	100.00
Construccion De 6 Sanitarios Biodigestores En La Tercera Seccion	San Juan Guelavía	2014	177,735	177,735	177,735	177,735	100.00	Inodoros, Llaves, Lavamanos	27	0.00	100.00
Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable	Santiago Chazumba	2014	281,270	281,270	281,270	281,270	100.00	Sistema	263	0.00	100.00
Construccion De Techado De La Clinica Santa Maria Tepejipana	Candelaria Loxicha	2014	341,472	341,472	0	0	0.00	Obra	600	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Escuela Preescolar Justo Sierra	San Juan de los Cués	2014	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	Escuela	69	0.00	100.00
Pavimentacion En La Calle Arroyo Rumbo A La Primaria	San Juan Guelavía	2014	784,597	784,597	0	0	0.00	Obra	34	0.00	35.00
Pavimentacion De Calle A Base De Concreto Hidraulico (Lachaga)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	86,000	86,000	86,000	86,000	100.00	Proyecto	52	0.00	100.00
Terminacion De Comedor Comunitario	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	166,450	166,450	166,450	166,450	100.00	Obra	50	0.00	100.00
Revestimiento De Calles En La Cabecera Municipal De Nuevo Zoquiápan	Nuevo Zoquiápan	2014	118,404	118,404	118,404	118,404	100.00	Metro Lineal	1,312	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Vista Hermosa	Cosolapa	2014	336,774	336,774	336,774	336,774	100.00	Metro Lineal	375	0.00	100.00
Construccion De Una Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 20dy0690m	San Juan Lachigalla	2014	330,000	330,000	330,000	330,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construccion De Tanque De Almacenamiento Para El Sistema De Agua Potable	Santiago Chazumba	2014	248,382	248,382	248,382	248,382	100.00	Sistema	204	0.00	100.00
Contruccion De Cancha De Basquetbool En La Localidad Los Hornos	Candelaria Loxicha	2014	220,952	220,952	0	0	0.00	Obra	320	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Alcantarilla Pluvial	San Carlos Yauteppec	2014	699,840	699,840	699,840	699,840	100.00	Obra	515	0.00	100.00
Paquetes De Energia Solar Domestica	Nejapa de Madero	2014	1,253,644	1,253,644	1,253,644	1,253,644	100.00	Celda Solar	1,058	0.00	100.00
Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	Ixtlán de Juárez	2014	329,970	329,970	329,970	329,970	100.00	Metro Lineal	167	0.00	100.00
2 Por ciento Programa De Desarrollo Institucional Municipal	San Antonino Castillo Velasco	2014	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	Convenio	0	0.00	100.00
Equipamiento Del Sistema De Agua Potable Con Energia Electrica No Convencional	Santiago Chazumba	2014	128,336	128,336	128,336	128,336	100.00	Sistema	120	0.00	100.00
Perforacion De Pozo Profundo Para Sistema De Agua Potable Sector Dos	San Juan Lachigalla	2014	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Camino Sacacosechas E.C. (San Pedro Tepalcatepec-San Pablo Topiltepec) Las Lomas-Cerro Leon Del Km 3000 Al 18000	San Carlos Yauteppec	2014	739,114	739,114	739,114	739,114	100.00	Kilómetro	114	0.00	100.00
Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria	San Juan de los Rios Cués	2014	120,000	120,000	120,000	120,000	100.00	Escuela	41	0.00	100.00
Construccion Del Camino Santiago Yaitepec-Santa Maria Temaxcaltepec Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 20 000 Subtramo A Construir Del Km. 17 500 Al 20 000.	Santa Maria Temaxcaltepec	2014	241,613	241,613	241,613	241,613	100.00	Kilómetro	1,517	0.00	100.00
" Ampl. R.D. Calle Av. Juarez"	Santa Maria Yalina	2014	518,000	518,000	518,000	355,534	100.00	Red	230	0.00	100.00
Ampliacion Del Drenaje Sanitario	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	258,263	258,263	258,263	258,263	100.00	Obra	200	0.00	100.00
Drenaje Pluvial De La Cancha De Santa Maria Tepeijipana	Candelaria Loxicha	2014	1,003,847	1,003,847	0	0	0.00	Alcantarilla	350	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	Santo Domingo Tonalá	2014	541,817	541,817	541,817	541,817	100.00	Poste	27	0.00	100.00
Construccion De Sistema De Agua Potable En El Paraje El Papayo	Santiago Chazumba	2014	252,570	252,570	252,570	252,570	100.00	Sistema	208	0.00	100.00
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico, En Calle Benito Juarez Col. Los Conejos 1ra.Etapa	Chahuities	2014	1,595,347	1,595,347	1,595,347	1,595,347	100.00	Metros	0	0.00	100.00
Proyecto Ejecutivo De La Obra Construccion De Un Puente Vehicular En La Calle Benito Juarez	Reforma de Pineda	2014	25,000	25,000	25,000	25,000	100.00	Proyecto	2,661	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos	San Juan Guelavía	2014	261,745	261,745	261,745	261,745	100.00	Red	120	0.00	100.00
Rehabilitación Y Mantenimiento De Caminos Rurales Ubicada En La Localidad De San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	2014	285,574	285,574	285,574	285,574	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Línea De Conducción)	Ixtlán de Juárez	2014	689,465	689,465	689,465	689,465	100.00	Sistema	514	0.00	100.00
Introducción De La Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Ayuntamiento, Símbolos Patrios, Nacional, Revolución E Independencia Col. El Palma	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	1,267,360	1,266,383	1,266,383	1,266,383	100.00	Metros Lineales	88	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	San Carlos Yautepēc	2014	409,411	336,441	336,441	336,441	100.00	Metro Lineal	226	0.00	100.00
Terminación De Aula En J.N. Juan Escutia	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	67,872	67,872	67,872	67,872	100.00	Aula	30	0.00	100.00
Construcción De Muro De Contención En La Localidad San Mateo	Candelaria Loxicha	2014	560,416	560,416	0	0	0.00	Obra	180	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Las Calles Minerales, Polvorín, Tindu Y Soles Col. Juquilita	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	168,000	168,000	168,000	168,000	100.00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	108	0.00	100.00
Rehabilitación Del Camino Rural San Juan Nochixtlan-Maninaltepec	Santiago Chazumba	2014	65,238	65,238	65,238	65,238	100.00	Kilómetro	61	0.00	100.00
Pintura En Le Palacio Municipal Y Oficinas Administrativas	San Juan Lachigalla	2014	307,833	307,833	307,833	307,833	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Proyecto Ejecutivo De La Obra Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Alvaro Obregón	Reforma de Pineda	2014	25,000	25,000	25,000	25,000	100.00	Persona	2,661	0.00	100.00
Construcción De Cisterna Para Captación De Agua En La Escuela Primaria Cristóbal Colón	Candelaria Loxicha	2014	241,039	241,039	0	0	0.00	Cisterna	600	0.00	100.00
Construcción De Muro De Contención Calle Netzahualcoyotl	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	38,226	38,226	38,226	38,226	100.00	Proyecto	72	0.00	100.00
Construcción De Dispensario Médico Primera Etapa	San Carlos Yautepēc	2014	135,866	135,866	135,866	135,866	100.00	Obra	75	0.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda (En Su Modalidad De Pisos Firmes, Muro Y Techumbres)	San Juan de los Cués	2014	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Vivienda	201	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Proyecto Ejecutivo De La Obra Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En La Primera Y Segunda Sección	Reforma de Pineda	2014	26,000	26,000	26,000	26,000	100.00	Persona	2,661	0.00	100.00
Construcción De Baño En La Casa De Salud En La Localidad El Chilar	Candelaria Loxicha	2014	180,779	180,779	0	0	0.00	Obra	160	0.00	100.00
Rehabilitación Y Mejoramiento De Vivienda	San Carlos Yautepēc	2014	1,260,965	1,260,839	1,260,839	1,260,839	100.00	Acción	640	0.00	50.00
Construcción Del Puente Vehicular Sobre Calle Zetobaa	Villa de Zaachila	2014	2,165,645	2,165,645	2,165,645	2,165,645	100.00	Obra	10,000	0.00	100.00
Elaboración De Estudios De Factibilidad (Desarrollo Institucional)	San Cristóbal Amatlán	2014	251,560	251,560	251,560	251,560	100.00	Capacitación	800	0.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Paraje Río De Las Manzanas	Santiago Chazumba	2014	400,036	400,036	400,036	400,036	100.00	Sistema	346	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	Ixtlán de Juárez	2014	655,277	655,277	655,277	655,277	100.00	Poste	48	0.00	100.00
Construcción De Barda En La Casa De Salud	Candelaria Loxicha	2014	180,779	180,779	0	0	0.00	Bardas	70	0.00	100.00
Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable	Santiago Chazumba	2014	52,153	52,153	52,153	52,153	100.00	Sistema	90	0.00	100.00
Rehabilitación En La Escuela Primaria Martires Del 6 De Julio De 1917	San Juan de los Cués	2014	155,364	155,364	155,364	155,364	100.00	Escuela	147	0.00	100.00
Construcción De Baños En La Escuela Preescolar Nueva Creación En La Localidad Escorpion	Candelaria Loxicha	2014	220,952	220,952	0	0	0.00	Obra	85	0.00	100.00
Construcción De Un Aula De Medios Y Obra Exterior Para La Escuela Telesecundaria Con Clave 20dtv0559d En El Municipio De Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali	2014	411,559	411,559	411,559	411,559	100.00	Aula	113	0.00	100.00
Rehabilitación De Vivienda Techo Firme	Ixtlán de Juárez	2014	347,063	347,063	347,063	347,063	100.00	Vivienda	335	0.00	100.00
Construcción De Casa De Salud(4ta Etapa)	Santiago Chazumba	2014	70,000	70,000	70,000	70,000	100.00	Obra	100	0.00	100.00
Baños Humedos	San Juan Lachigalla	2014	862,388	862,388	862,388	862,388	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Ampliación R.D. Eléctrica La Nata	San Miguel Teouixtepec	2014	548,088	548,088	548,088	548,088	100.00	Poste	150	0.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Drenaje En Diversas Calles Del Municipio	Chahuities	2014	380,963	380,963	380,963	380,963	100.00	Metros	200	0.00	100.00
Pavimentación De Calle Principal A Base De Concreto Hidraulico	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00	Proyecto	277	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Fosa De Rpn En La Localidad El Chilar	Candelaria	2014	90,390	90,390	0	0	0.00	Obra	235	0.00	100.00
Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo	Loxicha San Carlos Yautepec	2014	1,250,965	1,250,965	1,250,965	1,250,965	100.00	Metros Cuadrados	940	0.00	100.00
Rehabilitación De La Casa De Salud	San Agustín Loxicha	2014	422,394	422,394	422,394	422,394	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Drenaje (Colector General) En La Col. Lazaro Cardenas, Col. Tierra Blanca Y Calle Nueva Reforma	Santiago Chazumba	2014	1,648,936	1,648,936	1,648,936	1,648,936	100.00	Sistema	1,918	0.00	100.00
Cursos De Capacitación (Prodimdf)	Chahuities	2014	213,000	213,000	213,000	213,000	100.00	Curso	20	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Agua Potable	San Juan Teitipac	2014	410,440	410,440	410,440	410,440	100.00	Red de Distribución	2,565	0.00	100.00
Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Del Camino E.C. (Pinotepa Nacional - Salina Cruz) Rio Seco - Playa Ensenada Morro Ayuta, Tramo Del Km 0 000 Al Km. 5 525.05	San Pedro Huamelula	2014	569,230	569,230	569,230	552,230	100.00	Proyecto	654	0.00	100.00
Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	Ixtlán de Juárez	2014	1,829,991	1,829,991	1,829,991	1,829,991	100.00	Metro Lineal	2,790	0.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Col. Centro	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	2,175,441	2,172,080	2,172,080	2,172,080	100.00	Metros Lineales	800	0.00	100.00
Mantenimiento De Caminos Rurales En La Zona Norte De Santa María Zacatepec, Distrito De Putla, Oaxaca	Santa María Zacatepec	2014	760,200	760,200	760,200	760,200	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Rehabilitación De Camino En Colonia Juan Pablo Segundo	Cosolapa	2014	105,279	105,279	105,279	105,279	100.00	Metro Lineal	156	0.00	100.00
Construcción De Un Aula Tipo Regional En La Escuela Secundaria	San Carlos Yautepec	2014	405,292	405,292	405,292	405,292	100.00	Aula	64	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Sistema De Agua Potable	Santo Domingo Tonalá	2014	277,898	277,898	277,898	277,898	100.00	Metro Lineal	33	0.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Aquiles Serdan	Santiago Chazumba	2014	135,823	135,823	135,823	135,823	100.00	Metro Cuadrado	127	0.00	100.00
Pavimentación, Guarniciones, Banquetas, Alumbrado Publico Y Señalización En La Calle Amapolas (Tramo Pedro Sepulveda-Gladiola) En La Agencia El Carmen.	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	378,800	378,800	378,800	378,800	100.00	Metro Cuadrado	56	0.00	100.00
Construcción De Sanitario En El Jardin Deniños Rosaura Zapata	Tlacolula de Matamoros	2014	748,365	748,365	748,365	748,365	100.00	Litro por segundo	200	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Colonia Valle De Reyes	Villa de Zaachila	2014	4,845,641	4,845,641	3,149,667	3,149,667	65.00	Obra	400	0.00	100.00
Construccion De Dos Aulas Y Sanitarios En La Esc. Preescolar	San Agustín Loxicha	2014	1,047,914	1,047,914	1,047,914	1,047,914	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construccion De Un Aula Tipo Regional De 6.00 X 5.30 En La Escuela De Fducacion Injrial	San Carlos Yautepec	2014	335,378	335,378	335,378	335,378	100.00	Aula	44	0.00	100.00
Supervicion	Chahuítes	2014	117,160	117,160	117,160	117,160	100.00	Supervisión	3,500	0.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso A La Comunidad Calle Zaragoza Y Corredora	Santiago Chazumba	2014	366,828	366,828	366,828	366,828	100.00	Metro Cuadrado	343	0.00	100.00
Ampliación De La Unidad Medica Rural De La Localidad De Asuncion Cuyotepeji	Asunción Cuyotepeji	2014	1,140,417	1,140,417	1,140,417	1,140,417	100.00	Obra	1,012	0.00	100.00
Rehabilitación De Vivienda Techo Firme	Ixtlán de Juárez	2014	756,807	756,807	756,807	756,807	100.00	Vivienda	525	0.00	100.00
Reconstruccion Del Camino Sacacosechas Del Tramo San Lucas Ixcotepec-Rio Grande Del Km 0000 Al 13800 (Construccion De Un Muro De Contencion Km0552.20 Primera Etapa)	San Carlos Yautepec	2014	295,749	295,749	295,749	295,749	100.00	Obra	155	0.00	100.00
Rehabilitacion De Agua Potable	Nejapa de Madero	2014	600,041	600,041	600,041	600,041	100.00	Metro Lineal	696	0.00	100.00
Construccion De Centro De Salud	Santa María Guienagati	2014	4,300,000	4,300,000	2,150,000	215,000	50.00	Metros Cuadrados, Centros De Salud	3,286	0.00	50.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Comunidad	Mixistlán de la Reforma	2014	250,410	250,410	250,410	250,410	100.00	Poste	1,094	0.00	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle La Cienega Hacia El Albergue Escolar	San Carlos Yautepec	2014	973,016	973,016	973,016	973,016	100.00	Metro Cuadrado	46	0.00	100.00
Mantenimiento De Aulas Didacticas En Escuelas Primarias De Sangta Maria Zacatepec	Santa María Zacatepec	2014	773,777	773,777	773,777	773,777	100.00	Obra	0	0.00	100.00
R.D. Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	1,656,732	1,656,732	1,656,732	1,656,732	100.00	Poste	277	0.00	100.00
Construccion De Un Aula Tipo Regional De 6.00 X 5.30 En La Escuela De Fducacion Injrial	San Carlos Yautepec	2014	335,378	335,378	335,378	335,378	100.00	Aula	44	0.00	100.00
Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable	Santiago Nundiche	2014	441,678	441,678	441,678	441,678	100.00	Adulto y joven	0	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliación De La Red Distribución De Energía Eléctrica	San Jerónimo Silacayoapilla	2014	232,317	232,317	232,317	232,317	100.00	Metro Lineal	40	0.00	100.00
Construcción De Cárcel Municipal Y Anexos	Ixtlán de Juárez	2014	156,956	156,956	156,956	156,956	100.00	Obra	461	0.00	100.00
Pavimentacion De Calle Principal A Base De Concreto Hidraulico	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	648,000	648,000	648,000	648,000	100.00	Proyecto	374	0.00	100.00
Construccion De Un Aula Didactica De La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 20dpb1259n	Santa María Guienagati	2014	482,448	482,448	482,448	482,448	100.00	Metros Cuadrados, Aulas	49	0.00	100.00
Rehabilitacion De Red De Agua Potable	Santa María Peñoles	2014	863,939	863,939	863,939	863,939	100.00	Obra	262	0.00	100.00
Construccion De Fosa Septica Y Pozo De Absorcion En El Jardin De Niños	San Carlos Yautepec	2014	155,865	155,865	155,865	155,865	100.00	Obra	35	0.00	100.00
Mantenimiento De Cambios Rurales En La Zona Sur De Santa Maria Zacatepec	Santa María Zacatepec	2014	810,960	810,960	810,960	810,960	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construccion De Puente	Cosolapa	2014	111,335	111,335	111,335	111,335	100.00	Metro Cuadrado	520	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Sanitario En La Col. Yasip Parte Alta	Tlacolula de Matamoros	2014	983,379	983,379	983,379	983,379	100.00	Metro Lineal	200	0.00	100.00
Espacios Educativos	Nejapa de Madero	2014	102,000	102,000	102,000	102,000	100.00	Metro Cuadrado	696	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Eléctrica	Santa Cruz Acatenec	2014	3,836,190	3,836,190	2,700,841	2,700,841	70.40	Metros Lineales	0	0.00	70.40
Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	Ixtlán de Juárez	2014	325,826	325,826	325,826	325,826	100.00	Metros Lineales	163	0.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Que Sale A La Carretera Huajuapán De Leon.	Santo Domingo Tonalá	2014	297,078	297,078	297,078	297,078	100.00	Metro Cuadrado	33	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	San Carlos Yautepec	2014	895,307	895,307	895,307	895,307	100.00	Metro Lineal	471	0.00	100.00
Construcción De Un Dispensario Medico	Santa María Guienagati	2014	398,188	398,188	398,188	398,188	100.00	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	27	0.00	100.00
Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Articulo 123 (Dolores Larios No. 100 Infonavit 1ro Mayo)	Oaxaca de Juárez	2014	780,000	780,000	0	0	0.00	Obra	0	0.00	25.00
Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje	San Juan Teitipac	2014	175,225	175,225	175,225	175,225	100.00	Acción	2,565	0.00	100.00
Construcción Del Puente Vehicular "Ignacio Allende"	Santiago Nundiche	2014	79,048	79,048	79,048	79,048	100.00	Acción	0	0.00	100.00
Construccion De Vivienda	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100.00	Vivienda	140	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Remodelacion De Espacios Educativos	Nejapa de Madero	2014	475,685	475,685	475,685	475,685	100.00	Metro Cuadrado	678	0.00	100.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario	Santa María Peñoles	2014	414,002	414,002	414,002	414,002	100.00	Obra	187	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	Santiago Yaveo	2014	400,000	400,000	400,000	0	100.00	M2, Albergue	560	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	San Carlos Yautepec	2014	53,258	53,258	53,258	53,258	100.00	Tanque	314	0.00	100.00
Construccion De Un Tanque De Almacenamiento De Agua Poable	Santa María Guienagati	2014	487,593	487,593	487,593	487,593	100.00	Obra	27	0.00	100.00
Construcción De La Cocina Comunitario	Ixtlán de Juárez	2014	276,920	276,920	276,920	276,920	100.00	Obra	504	0.00	100.00
Pavimentacion De Calle Principal A Base De Concreto Hidraulico	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	700,000	700,000	700,000	700,000	100.00	Proyecto	551	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	2014	927,236	927,236	0	0	0.00	Red de Distribución	54	0.00	30.00
Construccion De Comedor	San Francisco Ozolotepec	2014	402,300	402,300	402,300	402,300	100.00	Metro Cuadrado	688	0.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Construccion De Tanque De Almacenamiento De 50 M3 De Capacidad)	San Carlos Yautepec	2014	266,392	266,392	266,392	266,392	100.00	Tanque	314	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Calles Diversas De Santa Maria Zacatepec	Santa María Zacatepec	2014	1,468,771	1,468,771	1,468,771	1,468,771	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De Agua Potable	Nejapa de Madero	2014	600,511	600,511	600,511	600,511	100.00	Metro Lineal	603	0.00	100.00
Construccion Del Drenaje Sanitario Mercado Martin Gonzalez	Tlacolula de Matamoras	2014	487,119	487,119	487,119	487,119	100.00	Metro Lineal	1,500	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Camino Rumbo A San Juan Teitipac -San Antonio Buena Vista	San Sebastián Teitipac	2014	100	413,652	413,652	413,652	100.00	Red	22	0.00	100.00
Elaboracion De Proyecto Del Plan Municipal De Desarrollo 2014-2016	San Pedro Huamelula	2014	114,000	114,000	114,000	114,000	100.00	Proyecto	9,594	0.00	100.00
Ampliacion De La Red Electrica En Varios Parajes	Santa María Peñoles	2014	210,311	210,311	210,311	210,311	100.00	Obra	172	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Santa María Guienagati	2014	244,869	244,869	163,246	163,246	66.67	Poste	160	0.00	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Morelos Hacia El Jardin De Niños Estefania Castañeda	San Carlos Yautepec	2014	1,780,284	1,780,284	1,780,284	1,780,284	100.00	Metro Cuadrado	150	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Barde Perimetral En E.P. Rural Estatal Patria 20dpr1692	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	405,011	405,011	405,011	405,011	100.00	Proyecto	128	0.00	100.00
Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Col. Juan Pablo Segundo	Cosolapa	2014	286,254	286,254	286,254	286,254	100.00	Metro Lineal	165	0.00	100.00
Rehabilitación De Espacios Educativos	Nejapa de Madero	2014	101,530	101,530	101,530	101,530	100.00	Metro Cuadrado	603	0.00	100.00
Construcción De 15 Baños Con Biogestor	Ixtlán de Juárez	2014	477,601	477,601	477,601	477,601	100.00	Vivienda	75	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje	San Andrés Sinaxtla	2014	117,178	117,178	70,611	70,611	60.26	Metro Lineal	40	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Barrio La Guadalupe	Santa María Zacatepec	2014	2,290,000	2,290,000	2,290,000	2,290,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Ampliación De La Red Eléctrica Para El Centro De Salud De Santa Catarina Cerro Del Vidrio	San Juan Lachao	2014	282,145	282,145	282,145	282,145	100.00	Obra	121	0.00	100.00
Construcción De Tres Aulas Tipo Regional De 6.00 X 8.00 Mts (Adosadas) En El Telebachillerato Comunitario No.2 (Primera Etapa)	San Carlos Yauteppec	2014	290,497	290,497	290,497	290,497	100.00	Aula	65	0.00	100.00
Construcción De Comedor Comunitario	Santa María Peñoles	2014	1,634,629	1,634,629	1,634,629	1,634,629	100.00	Obra	361	0.00	100.00
Construcción De La Tercera Etapa Del Drenaje Sanitario	San Francisco Ozolotepec	2014	1,000,000	1,000,000	903,896	903,896	90.39	Metro Lineal	702	0.00	100.00
Ampliación De Red Eléctrica Barrio Tejaltiltán Y Camino Real, El Sabino.	San Jerónimo Silacayoapilla	2014	355,439	355,439	355,439	355,439	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Construcción De Aula Telesecundaria San Guillermo	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	334,989	334,989	334,989	334,989	100.00	Aula	30	0.00	100.00
Adquisición De Software Y Hardware, Prodimf	Santiago Nundiche	2014	29,000	29,000	29,000	29,000	100.00	EQUIPO DE COMPUTO	5	0.00	100.00
Rehabilitación De Alumbrado Público En El Centro De La Población	Cosolapa	2014	237,342	237,342	237,342	237,342	100.00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	235	0.00	100.00
Rehabilitación Y Mejoramiento De Vivienda	San Carlos Yauteppec	2014	650,252	650,252	650,252	650,252	100.00	Acción	385	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	Santo Domingo Tonalá	2014	554,105	554,105	554,105	554,105	100.00	Poste	97	0.00	100.00
Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	Asunción Ocotlán	2014	4,951,533	4,951,533	3,024,223	3,024,223	61.08	Kilómetro	315	0.00	61.08
Construcción De Aulas De Nivel Medio Superior En San Jose Ciencpuilla	San Sebastián Coatlán	2014	1,499,992	1,499,992	1,499,992	1,499,992	100.00	Aula	0	0.00	100.00
Ampliación De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público	Nejapa de Madero	2014	2,065,290	2,065,290	2,065,290	2,065,290	100.00	Poste	2,023	0.00	100.00
Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Técnica Numero 239 (1a. Etapa)	San Sebastián Teitipac	2014	100	54,697	54,697	54,697	100.00	Obra	40	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Libertad, Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	2014	799,732	799,732	799,732	799,732	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	San Francisco Ozolotepec	2014	363,800	363,800	363,800	363,800	100.00	Poste	871	0.00	100.00
Construcción De Muro De Contención En El Hospital Comunitario	Ixtlán de Juárez	2014	627,999	627,996	627,996	627,996	100.00	Metro Lineal	163	0.00	100.00
Rehabilitación Del Camino Tequisistlan-San Matias Petalcatepec E.C. (Santa María Zapotitlan-San Jose Chiltepec) Km 18 000 Al 33 300	San Carlos Yautepec	2014	697,448	697,448	697,448	697,448	100.00	Kilómetro	385	0.00	100.00
Rehabilitación De Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez Clave: 200nr0099k	Cosolapa	2014	168,942	168,942	168,942	168,942	100.00	Aula	53	0.00	100.00
Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	57,553	57,553	57,553	57,553	100.00	Proyecto	38	0.00	100.00
Proyecto Ejecutivo Levantamiento Topografico Calculo Hidraulico En La Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Agua Potable	San Sebastián Coatlán	2014	128,585	128,585	128,585	128,585	100.00	Proyecto	0	0.00	100.00
Construcción De Sanitarios Con Biogestores	San Juan Lachao	2014	624,329	624,329	624,329	624,329	100.00	Letrina, Metros Cúbicos	172	0.00	100.00
Proyecto Del Plan Municipal	Santiago Nundiche	2014	23,698	23,698	23,698	23,698	100.00	Actas	0	0.00	100.00
Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Violetas Sección Segunda	Tlacolula de Matamoros	2014	815,367	815,367	815,367	815,367	100.00	Metro Lineal	150	0.00	100.00
Construcción De Casa De La Cultura En San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	2014	915,000	915,000	915,000	915,000	100.00	Obra	2,175	0.00	0.00
Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Tierra Progreso Y Trabajo	San Carlos Yautepec	2014	534,542	534,542	534,542	534,542	100.00	Obra	120	0.00	100.00
Construcción De Comedor Comunitario	Santa María Peñoles	2014	1,565,500	1,565,500	861,025	861,025	55.00	Obra	646	0.00	55.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	San Juan Coatzacoapam	2014	1,097,646	1,097,646	1,097,646	1,097,646	100.00	Poste	681	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Agua Potable	San Andrés Sinaxtla	2014	178,326	178,326	178,326	178,326	100.00	Metro Lineal	200	0.00	100.00
Rehabilitación De Alumbrado Público En El Centro De La Población	Cosolapa	2014	292,668	292,668	292,668	292,668	100.00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	250	0.00	100.00
Rehabilitación Del Camino Sacacosechas (San Francisco Guichina-San Isidro Manteca) Del Km 0 Al 5.22667	San Carlos Yautepec	2014	466,452	466,452	466,452	466,452	100.00	Kilómetro	525	0.00	100.00
Construcción Del Dispensario Médico Segunda Etapa	Ixtlán de Juárez	2014	432,016	432,016	432,016	432,016	100.00	Obra	417	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Gastos Indirectos (Elaboracion De Un Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De La Red De Drenaje Sanitario)	San Sebastián Teitipac	2014	100	90,303	90,303	90,303	100.00	Proyecto	1,976	0.00	100.00
Ampliacion De Energia Electrica En El Porvenir Ballesteros	San Sebastián Coatlán	2014	328,700	328,700	328,700	328,700	100.00	Poste	0	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Emiliano Zapata	Tlacolula de Matamoros	2014	835,468	835,486	835,486	835,486	100.00	Metro Lineal	300	0.00	100.00
Rehabilitacion De Calles En La Poblacion	Cosolapa	2014	147,900	147,900	147,900	147,900	100.00	Metros Lineales	250	0.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Prolongacion De Hinojedo	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	132,094	132,094	132,094	132,094	100.00	Metro Cuadrado	5,000	0.00	100.00
Elaboracion De Proyecto De Restauracion Del Palacio Municipal Y Construccion De Oficinas Administrativas	San Pedro Huamelula	2014	145,000	145,000	145,000	145,000	100.00	Proyecto	9,594	0.00	100.00
Construcción De Aula De Medios De X 8 Mts. Primera Etapa	San Jerónimo Silacayoapilla	2014	207,695	207,695	207,695	207,695	100.00	Metros Cuadrados, Aulas	55	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia 3h Y Retiro De Material Existente	San Carlos Yautepec	2014	552,090	552,090	552,090	552,090	100.00	Poste	191	0.00	100.00
Construccion De Barda Perimetral En La Esc Telesecundaria Guadalupe Nuevo Centro	Santa María Zacatepec	2014	180,779	180,779	180,779	180,779	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Pavimentacion De Calle Principal	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	118,000	118,000	118,000	118,000	100.00	Proyecto	96	0.00	100.00
Construccion De Baños Ecologicos	Santiago Matatlán	2014	453,998	453,998	453,998	453,998	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Modernización Y Ampliación Del Camino El Punto-San Pedro Nexicho-Nuevo Zoquiapam, Tramo Del Km. 0 000 Al Km 20 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 8 300 Al Km9 300 Nuevo Zoquiapam	Zoquiápam	2014	6,520,940	6,520,940	2,945,781	2,945,781	45.17	Kilómetro	1,652	0.00	98.00
Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Carlos Yautepec	2014	982,052	982,052	982,052	982,052	100.00	Sistema	515	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	San Jerónimo Silacayoapilla	2014	338,390	338,390	338,390	338,390	100.00	Metro Lineal	50	0.00	100.00
Rehabilitacion Y Mejora De La Red De Energia Electrica	San Andrés Sinaxtla	2014	284,345	284,345	0	0	0.00	Poste	0	0.00	100.00
Construcción De La Zona Tianguis Del Mercado De Tlacolula	Tlacolula de Matamoros	2014	16,971,589	16,210,989	4,863,297	4,863,297	30.00	Metros Cuadrados	19,625	0.00	15.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitación De Calles En El Centro De La Población	Cosolapa	2014	172,782	172,782	172,782	172,782	100.00	Metros Lineales	320	0.00	100.00
Construcción De La Red De Abastecimiento De Agua Potalbe	Ixtlán de Juárez	2014	614,873	614,873	614,873	614,873	100.00	Metros Lineales	442	0.00	100.00
Construcción De 19 Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Jose Contreras	Santa María Peñoles	2014	584,473	584,473	584,473	584,473	100.00	CUARTOS	95	0.00	100.00
Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Sec. Tec. No. 34, Villa De Zaachila	Villa de Zaachila	2014	128,721	128,721	128,721	128,721	100.00	Obra	540	0.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Dos Tanques De Almacenamiento)	San Carlos Yautepec	2014	97,861	97,861	97,861	97,861	100.00	Tanque	528	0.00	100.00
Pavimentación De Calle Apolinar Garcia	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	234,647	234,647	234,647	234,647	100.00	Proyecto	140	0.00	100.00
Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	Matatlán	2014	2,357,726	2,357,726	553,048	553,048	23.46	Obra	0	0.00	87.00
Introducción De La Red De Agua Potable En Las Calles Rio Nilo, Juan De La Barrera Y Amazonas	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	101,907	101,907	101,907	101,907	100.00	Metros Lineales	100	0.00	100.00
Construcción De Un Aula Tipo Regional De 6.00 X 8.00 Mts En El Jardín De Niños María De La Luz	San Carlos Yautepec	2014	254,200	254,200	254,200	254,200	100.00	Aula	59	0.00	100.00
Rehabilitación De Alumbrado Público En El Centro De La Población	Cosolapa	2014	102,197	102,197	102,197	102,197	100.00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	165	0.00	100.00
Pavimentación De Varias Calles Con Concreto Hidráulico En El Barrio San Francisco	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	1,775,844	1,775,844	1,775,844	1,775,844	100.00	Proyecto	540	0.00	100.00
Ampliación De La R.D. De Energía Eléctrica En La Colonia Popular Independencia (Calles José María Morelos, Rinconada Y Privada De Rinconada)	Santa Cruz Amilpas	2014	525,132	525,132	315,321	315,321	60.05	Red de Distribución	0	0.00	60.00
Construcción De Anexos Sanitarios Tipo Regional De 6.00 X 8.00 Mts En La Escuela Primaria Benito Juárez	San Carlos Yautepec	2014	485,000	485,000	485,000	485,000	100.00	Obra	220	0.00	100.00
Construcción De 27 Cuartos Dormitorios En La Localidad De Cerro De Aguila	Santa María Peñoles	2014	591,114	591,114	591,114	591,114	100.00	CUARTOS	135	0.00	100.00
Construcción De Casa De Salud Comunitario	San Juan Coatzacoáscam Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	652,778	652,778	652,778	472,308	100.00	Unidad médica	150	0.00	100.00
Construcción De Comedor Comunitario	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	306,983	306,983	306,983	306,983	100.00	Obra	35	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Reconstrucción De Red Eléctrica Subterránea En La Escuela Secundaria No. 90	San Carlos Yautepec	2014	208,545	208,545	208,545	208,545	100.00	Metros Lineales	166	0.00	100.00
Programa De Mantenimiento A Colonias Populares	San Pedro Huamelula	2014	278,400	278,400	278,400	278,400	100.00	Programa	2,247	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Aportación Municipal)	Huamantla Ixtlán de Juárez	2014	400,633	400,633	400,633	400,633	100.00	Sistema	2,718	0.00	0.00
Construcción De Servicios Sanitarios Est. Reg. 6.00 X 8.00 Mts. En Escuela Primaria Andres Quintana Roo	Santiago Matatlán	2014	753,454	753,454	250,069	250,069	33.19	Obra	0	0.00	43.00
Materiales Y Artículos De Construcción	Santiago Nundiche	2014	196,890	196,890	196,890	196,890	100.00	Material de referencia	0	0.00	100.00
Rehabilitación De Alumbrado Público En El Centro De La Población	Cosolapa	2014	121,800	121,800	121,800	121,800	100.00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	120	0.00	100.00
Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Colonia Vicente Guerrero (1a Etapa)	Villa de Zaachila	2014	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	Obra	550	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Victor Bravo	San Carlos Yautepec	2014	560,000	560,000	560,000	560,000	100.00	Metros Lineales	120	0.00	100.00
Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	San Lucas Ojitlán	2014	693,710	693,710	693,710	693,710	100.00	Metros Lineales	98	0.00	100.00
Construcción De Parque Municipal 1a Etapa, De Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	2014	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construcción De Comedor Escolar Primera Etapa En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Juan Aldama	San Felipe Usila	2014	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.00	Inmueble	47	0.00	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios Est. Reg. 6 X 8 Y Obra Exterior En Telesecundaria No 37	Santiago Matatlán	2014	753,454	753,454	0	0	0.00	Obra	0	0.00	100.00
Construcción De Arco De Bienvenida En El Municipio De San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	2014	595,489	595,490	443,943	443,943	74.55	Obra	0	0.00	74.55
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Camino A La Cruz	San Carlos Yautepec	2014	272,950	272,950	272,950	272,950	100.00	Metros Lineales	120	0.00	100.00
Construcción De 12 Cuartos Dormitorios En La Localidad De Cañada Esquina	Santa María Peñoles	2014	245,744	245,744	245,744	245,744	100.00	CUARTOS	135	0.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Barrio San Pedro	Ixtlán de Juárez	2014	48,156	48,156	48,156	48,156	100.00	Metro Lineal	150	0.00	0.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Zacatepec-San Juan Cotzocon, Tramo: Del Km 0 000 Al 21 000, Subtramo A Modernizar Del Km 2 000 Al 3 000	Santiago Zacatepec	2014	354,243	354,243	354,243	354,243	100.00	Kilómetros	8,020	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles	Santiago Matatlán	2014	785,292	785,292	785,292	785,292	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Programa De Mantenimiento Y Reposición De Luminarias, En Alumbrado Público	San Pedro Huamelula	2014	81,558	81,558	81,558	81,558	100.00	Poste	2,247	0.00	100.00
Construcción De Comedor Comunitario En Santiago Llano Grande	Santa María Zacatepec	2014	2,799,180	2,799,180	2,342,422	2,342,422	83.68	Obra	0	0.00	100.00
Construcción Del Camino San Felipe Usila - Santiago Tlatepusco - San Pedro Tlatepusco; Tramo Del Km 0.000 Al Km 10.000 Al Km 11.517.20 (Revestimiento Y Señalamiento)	San Felipe Usila	2014	389,945	389,945	389,945	389,945	100.00	Kilómetro	566	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle El Guajal	Santiago Matatlán	2014	531,354	531,354	531,354	531,354	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Construcción De Sistema De Agua Potable	San Lucas Ojitlán	2014	1,497,827	1,497,827	1,497,827	1,497,827	100.00	Metros Lineales	126	0.00	100.00
Construcción De Comedor Comunitario	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	466,389	466,389	466,389	466,389	100.00	Obra	50	0.00	100.00
Construcción De Alcantarilla Pluvial Arroyo Puxmetacan	Santiago Yaveo	2014	450,000	450,000	450,000	450,000	100.00	Lote	0	0.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nicolas Bravo 2da Etapa	Santo Domingo Tonalá	2014	239,315	239,315	239,315	239,315	100.00	Metro Cuadrado	97	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tomas Domiciliarias)	San Juan Juquila Mixes	2014	165,774	165,774	165,774	165,774	100.00	Unidad	96	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	Santiago Matatlán	2014	228,771	228,771	228,771	228,771	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa	San Felipe Usila	2014	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.00	Inmueble	481	0.00	100.00
Tecnificación De La Unidad De Riego Pozo N. 23 De La Villa De Zaachila	Villa de Zaachila	2014	165,000	165,000	0	0	0.00	Obra	80	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica	Santa María Chachoácam	2014	574,971	574,971	287,486	287,486	50.00	Obra	120	0.00	50.00
Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	San Lucas Ojitlán	2014	1,989,756	1,989,756	1,989,756	1,989,756	100.00	Pozo	181	0.00	100.00
Construcción De Puente Vehicular (Primera Etapa)	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	475,622	475,622	475,622	475,622	100.00	Obra	45	0.00	100.00
Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	Santiago Matatlán	2014	511,622	511,622	511,622	511,622	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Mantenimiento General En El Iebo Plantel No.10 Clave:20eth0010w	San Pedro Huamelula	2014	275,524	275,524	275,524	274,336	100.00	Obra	180	0.00	100.00
Mantenimiento De Caminos Sacacosechas En La Agencia De Nuevo Orizaba	Santiago Yaveo	2014	410,000	410,000	410,000	0	100.00	Kilómetro	0	0.00	100.00
R.D. Ampliación Colonia San Miguel	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	432,663	432,663	432,663	432,663	100.00	Poste	234	0.00	100.00
Construcción De Dos Aulas Didacticas En La Esc. Prim. Bilingue Macedonio Alcalá	San Juan Coatzacoapam	2014	847,222	847,222	847,222	401,732	100.00	Aula	300	0.00	100.00
Construccion De 30 Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Juan Avila	Santa María Peñoles	2014	637,607	637,607	637,607	637,607	100.00	CUARTOS	150	0.00	100.00
2 Porciento Prodim (Curso De Capacitacion Y Actualizacion A Servidores Publicos Del Sistema De Contabilidad Armonizado Simca)	San Juan Lachao	2014	149,678	149,678	149,678	149,678	100.00	Curso	13	0.00	100.00
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Santiago Zacatepec-San Juan Cotzocon, Tramo: Del Km 0 000 Al 21 000, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 2 000 (Señalamientos)	Santiago Zacatepec	2014	83,993	83,993	83,993	83,993	100.00	Kilómetros	8,020	0.00	100.00
Ampliacion Del Servicio Basico De Energia Electrica Para El Instituto De Estudios De Bachillerato Del Estado De Oaxaca (Iebo)	San Lucas Ojitlán	2014	180,837	180,837	180,837	180,837	100.00	Metro Lineal	80	0.00	100.00
Construccion De Unidad Deportiva Segunda Etapa	Santa Ana Tlapacoyan	2014	837,878	837,878	0	0	0.00	Obra	0	0.00	0.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	611,324	611,324	611,324	611,324	100.00	Poste	98	0.00	100.00
Tecnificación De La Unida De Riego Pozo No. 6 De La Villa De Zaachila	Villa de Zaachila	2014	35,000	35,000	0	0	0.00	Obra	72	0.00	100.00
Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Calle Principal	Cosolapa	2014	152,270	152,270	152,270	152,270	100.00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	110	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario En San Isidro Amatitlan	Santa María Zacatepec	2014	2,862,338	2,862,338	1,606,926	1,606,926	56.14	Obra	0	0.00	100.00
Construccion De Camino A Abase De Concreto Hidraulico En Las Calles Niños Heroes Y Emiliano Zapata En La Colonia Barrio Grande	San Felipe Usila	2014	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.00	Metro Cuadrado	4,838	0.00	100.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Santo Domingo Tonalá	2014	187,990	187,990	187,990	187,990	100.00	Metro Cuadrado	97	0.00	100.00
Rehabilitacion De Clínica De Salud	Santiago Yaveo	2014	480,000	480,000	480,000	480,000	100.00	M2, Bardas, Cercos	0	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De 11 Cuartos Dormitorios En La Localidad De Los Sabinos	Santa María Peñoles	2014	347,584	347,584	347,584	347,584	100.00	CUARTOS	55	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Varias Calles 1era Etapa	San José Ayuquila	2014	191,155	191,155	191,155	191,155	100.00	Poste	89	0.00	100.00
Inspección Y Vigilancia (3 Por Ciento)	Valerio Trujano	2014	47,057	47,057	47,057	47,057	100.00	Proyecto	0	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Matadamas	Soledad Etla	2014	620,000	620,000	620,000	620,000	100.00	Poste	100	0.00	100.00
Electrificacion Col San Antonio 2a Etapa	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	945,456	945,456	945,456	945,456	100.00	Poste	76	0.00	100.00
Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	1,416,561	1,416,561	1,416,561	1,416,561	100.00	Metro Cuadrado	535	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario Primera Etapa	San Felipe Usila	2014	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	100.00	Inmueble	305	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Lucas Ojitlán	2014	1,120,256	1,120,256	1,120,256	1,120,256	100.00	Metro Lineal	105	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable Múltiple (Primera Etapa) San Juan Elotepec	Villa Sola de Vega	2014	1,191,512	1,191,512	1,191,512	1,191,512	100.00	Sistema	229	0.00	100.00
Elaboracion De Proyecto De Estudio De Impacto Ambiental (Camino Santiago Zacatepec-San Juan Cotzocon, Tramo: Del Km 0 000 Al 21 Km)	Santiago Zacatepec	2014	107,172	107,172	107,172	107,172	100.00	Kilómetro	8,020	0.00	100.00
Mantenimiento De Camino Cosechero Río Seco-Playa	San Pedro Huamelula	2014	351,515	351,515	351,515	350,000	100.00	Metro Cuadrado	654	0.00	100.00
R.D. Ampliacion Y Repotenciacion San Pedro Coatlan	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	955,350	955,350	955,350	955,350	100.00	Poste	654	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica, En La Calle De Independencia Y Libertad, En La Localidad De San Pedro Yaneri	San Pedro Yaneri	2014	134,244	134,244	134,244	134,244	100.00	Metros	340	0.00	100.00
Sistema De Video Vigilancia Para Mercados	Cobertura estatal	2014	5,532,880	5,532,880	0	0	0.00	Pieza	0	0.00	25.00
Rastreo De Camino De Carretera Federal A Teotitlán De Flores Magón- Valerio Trujano-Tomellin-Entronque A Carretera Federal A Oaxaca	Valerio Trujano	2014	235,283	235,283	235,283	235,283	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construccion De Relleno Sanitario En Santa Maria Zacatepec	Santa María Zacatepec	2014	1,000,000	1,000,000	502,165	502,165	50.22	Obra	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De Viviendas Construccion De 6 De Cuartos	Santiago Yaveo Santa María	2014	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Vivienda	0	0.00	100.00
Dormitorios En La Localidad De Llano Verde	Peñoles	2014	189,894	189,894	189,894	189,894	100.00	CUARTOS	30	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable.	San Juan Yatzona	2014	36,052	36,052	31,889	31,889	88.45	Obra	240	0.00	88.00
Pavimentacion, Guarniciones, Banquetas, Alumbrado Publico Y Señalización En La Calle Hidalgo En La Agencia El Carmen	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	1,760,132	176,032	176,032	176,032	100.00	Metro Cuadrado	135	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	337,863	337,863	337,863	337,863	100.00	Obra	50	0.00	100.00
Rehabilitacion De Sanitarios Escuela Primaria Año De Juarez	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	123,097	123,097	123,097	123,097	100.00	Metro Lineal	250	0.00	100.00
3 Por ciento De Gastos Indirectos (Seguimiento Y Evaluacion De Obras)	San Juan Lachao	2014	224,518	224,518	224,518	224,518	100.00	Proyecto	0	0.00	100.00
Mantenimiento De Aula En El Iebo	San Felipe Usila	2014	197,267	197,267	197,267	197,267	100.00	Aula	31	0.00	100.00
Construcción De 4 Aulas Didacticas Estructura Regional 6.00 8.00 Mts. Y Obra Exterior.	Santiago Zacatepec	2014	1,506,494	1,506,494	1,506,494	1,506,494	100.00	Aula	142	0.00	100.00
Pavimentacion, Guarniciones, Banquetas, Alumbrado Publico Y Señalización En La Calle Linda Vista En La Agencia El Carmen.	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	1,768,695	1,768,695	1,768,695	1,768,695	100.00	Metro Cuadrado	97	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable.	San Juan Yatzona	2014	903,801	903,801	799,431	799,431	88.45	Obra	240	0.00	88.00
Rehabilitacion Del Palacio Municipal	Cosolapa	2014	351,515	351,515	351,515	351,515	100.00	Obra	14,250	0.00	100.00
Construccion De 10 Cuartos Dormitorios En La Localidad De Corral De Piedra	Santa María Peñoles	2014	332,087	332,087	332,087	332,087	100.00	CUARTOS	50	0.00	100.00
Construccion De Sanitarios Con Biodigestores	San Pedro Yucunama	2014	332,776	332,776	332,776	246,776	100.00	Obra	10	0.00	100.00
Mantenimiento De Caminos Rurales De San Vicente Piñás	Santa María Zacatepec	2014	1,000,000	1,000,000	0	0	0.00	Obra	0	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	Valerio Trujano	2014	941,131	941,131	941,131	941,131	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Iguala-Cruz Del Tabaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	2,101,305	2,101,305	2,101,305	2,101,305	100.00	Obra	1,500	0.00	100.00
Pavimentacion, Guarniciones, Banquetas, Alumbrado Publico Y Señalización En La Calle Gladiola En La Agencia El Carmen	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	1,215,680	1,215,680	1,215,680	1,215,680	100.00	Metro Cuadrado	61	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable	San Pedro Huamelula	2014	200,866	200,866	200,866	200,000	100.00	Metros Lineales	69	0.00	100.00
Apertura De Camino Tlahuitoltepec-Arroyo Frijol	Santa María Tlahuitoltepec	2014	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.00	Kilómetro	188	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Leandro Valle	Villa Sola de Vega	2014	73,722	73,722	73,722	73,722	100.00	Obra	15	0.00	100.00
Ampliacion De Comedor Comunitario En La Agencia De San Juan Jaltepec	Santiago Yaveo	2014	690,000	690,000	690,000	690,000	100.00	M2, Albergue	0	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	364,182	364,182	364,182	364,182	100.00	Metro Cuadrado	508	0.00	100.00
R.D. Ampliacion De Energia Electrica (Cof Libertad)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	914,992	914,992	914,992	914,992	100.00	Poste	70	0.00	100.00
Construccion De Camino A Base De Concreto Hidraulico Y Banquetas En Las Calles San Martin Y Jose Murat	San Felipe Usila	2014	564,066	564,066	564,066	564,066	100.00	Metro Cuadrado	4,838	0.00	100.00
Construccion Del Camino San Francisco Ozolotepec-San Jose Ozolotepec Del Km 4 000 Al Km 9 497 (Subtramo Del Km 5 230 Al 5 808.00)	San Francisco Ozolotepec	2014	3,000,000	3,000,000	900,000	900,000	30.00	Kilómetro	393	0.00	0.02
Pavimentacion, Guarniciones, Banquetas, Alumbrado Publico Y Señalizacion En La Calle Amapolas (Tramo Gladiola-Paso Del Sur) En La Agencia El Carmen.	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	510,695	510,695	510,695	510,695	100.00	Metro Cuadrado	77	0.00	100.00
Construccion De Aulas En Cecyte 3ra Etapa	Santo Domingo Tonalá	2014	1,885,000	1,885,000	1,885,000	1,885,000	100.00	Aula	144	0.00	100.00
Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	San Lucas Ojitlán	2014	2,382,603	2,382,603	2,382,603	2,382,603	100.00	Pozo	581	0.00	100.00
Construcción De Alcantarilla Arroyo Limón	Santiago Yaveo	2014	600,000	600,000	600,000	600,000	100.00	Puente	0	0.00	100.00
Pavimentacion, Guarniciones, Banquetas, Alumbrado Publico Y Señalizacion En La Calle Jacarandas Agencia El Carmen.	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	997,934	997,934	997,934	997,934	100.00	Metro Cuadrado	38	0.00	100.00
Sistema De Video Vigilancia Para Mercados, Palacio De Gobierno Y Centro Historico	Cobertura estatal	2014	2,851,200	2,851,200	0	0	0.00	Pieza	0	0.00	0.00
Rehabilitacion De Caminos Rurales	San Francisco Ozolotepec	2014	687,014	687,014	451,948	451,948	65.78	Kilómetro	393	0.00	0.00
Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 1ra. Etapa	Santiago Zacatepec	2014	2,130,501	2,130,501	2,130,501	2,130,501	100.00	Sistema	2,594	0.00	100.00
Construccion De 14 Cuartos Dormitorios En La Localidad De Rio V Peñoles	Santa María Peñoles	2014	458,280	458,280	458,280	458,280	100.00	CUARTOS	70	0.00	100.00
Barda Perimetral En Escuela Primaria	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	359,000	359,000	359,000	359,000	100.00	Proyecto	83	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Y Colocacion De Luminarias En La Calle Aeropista	San Felipe Usila	2014	348,992	348,992	348,992	348,992	100.00	Poste	41	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	San Lucas Ojitlán	2014	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	Metro Lineal	1,070	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	2014	882,031	882,031	882,031	882,031	100.00	Metros Cuadrados	1,623	0.00	100.00
Instalacion De 64 Recargas Domiciliarias	Magdalena Yodocono de Porfirio Diaz	2014	156,706	156,380	156,380	156,380	100.00	Obra	192	0.00	100.00
Ampliacion De Vivienda	Santa María Camotlán	2014	955,950	955,950	955,950	955,950	100.00	ampliacion	180	0.00	100.00
Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De El Anís, Ubicada En La Localidad El Anís, En El Municipio De Villa Sola De Vega.	Villa Sola de Vega	2014	855,000	855,000	705,000	705,000	82.46	Obra	114	0.00	90.00
Tomas Domiciliarias Y Reposicion De Pavimento En San Juan Yatzone	San Juan Yatzone	2014	194,973	194,973	150,000	150,000	76.93	Obra	240	0.00	77.00
Construccion De Drenaje Pluvial De La Calle La Calenda	Santiago Zacatepec	2014	763,280	763,280	763,280	763,280	100.00	Sistema	2,594	0.00	100.00
Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Lucas Ojitlán	2014	2,527,038	2,527,038	2,527,038	2,527,038	100.00	Metro Lineal	850	0.00	100.00
Pavimentacion De Calle Principal A Base De Concreto Hidraulico	Miahuatlán de Porfirio Diaz	2014	341,000	341,000	341,000	341,000	100.00	Proyecto	435	0.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Municipio De Santa Maria Tepantlali	Santa María Tepantlali	2014	2,116,354	2,116,354	2,116,354	2,116,354	100.00	Sistema	1,096	0.00	100.00
Construccion De Comedor Escolar Primera Etapa En La Escuela Primaria Federal Bilingue Francisco I. Madero	San Felipe Usila	2014	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	Inmueble	93	0.00	100.00
Adquisicion De Camion Recolector De Basura De 21 Yds De Capacidad	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	2014	1,456,000	1,456,000	1,456,000	1,456,000	100.00	Vehículo	12,100	0.00	100.00
Construccion De Aula Didactica En La Escuela Telesecundaria	Trinidad Zaachila	2014	360,934	360,934	360,934	360,934	100.00	Aula	37	0.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle El Calvario	Santo Domingo Tonalá	2014	347,362	347,362	347,362	347,362	100.00	Metro Cuadrado	97	0.00	100.00
Construccion De Dos Aulas Y Obras Anexas De La Esc Sec Guadalupe Hinojosa Cuellar	Santa María Tlahuilottepec	2014	728,000	728,000	728,000	728,000	100.00	Aula	1,360	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion Del Sistema De Agua Potable (Consistente En La Red De Distribucion)	San Lucas Ojitlán	2014	2,053,243	2,053,243	2,053,243	2,053,243	100.00	Metro Lineal	105	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable En San Sebastian Coatlan	San Sebastián Coatlán	2014	1,450,110	1,450,110	1,450,110	1,450,110	100.00	ML, Cable (líneas de conexión)	0	0.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En La Escuela Secundaria General De Nueva Creacion	San Felipe Usila	2014	882,000	882,000	882,000	882,000	100.00	Aula	42	0.00	100.00
Construcción De Comedor Comunitario (1a Etapa) En La Localidad El Carrizal	Villa Sola de Vega	2014	840,000	840,000	462,209	462,209	55.02	Obra	200	0.00	50.00
Conservación De Camino Rural Santiago Yosondua - Santa María Yolotepec Del Km 17 Al Km 18 (Acceso Principal)	Santa María Yolotepec	2014	235,000	235,000	0	0	0.00	Kilómetro	0	0.00	0.00
Señalización En La Calle Pedro Sepulveda En La Agencia El Carmen	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	37,945	37,945	37,945	37,945	100.00	Pieza	100	0.00	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos, Primera Etapa	Santiago Zacatepec	2014	1,745,955	1,745,955	1,745,955	1,745,955	100.00	Obra	312	0.00	100.00
Construccion De 9 Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Progreso Estrella	Santa María Peñoles	2014	259,597	259,597	259,597	259,597	100.00	CUARTOS	45	0.00	100.00
Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	San Lucas Ojitlán	2014	1,775,437	1,775,437	1,775,437	1,775,437	100.00	Pozo	117	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Electricidad (Varias Calles) En La Localidad De Estanzuela	Soledad Etlá	2014	411,411	411,411	411,411	411,411	100.00	Poste	66	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica Y Colocacion De Luminarias En La Ave. Riveras Del Rio Usila En La Col. Barrio Chico	San Felipe Usila	2014	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Poste	59	0.00	100.00
Alumbrado Publico En Las Calles Manuel Doblado, Emiliano Zapata, 20 De Noviembre, Francisco Villa, 1ro. De Mayo, Y 15 De Mayo	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	400,000	396,121	396,121	396,121	100.00	Luminaria	320	0.00	100.00
Ampliacion De Agua Potable En Santa Maria Tepantlali (Arenal)	Santa María Tepantlali	2014	463,064	463,064	463,064	463,064	100.00	Sistema	88	0.00	100.00
Alumbrado Publico, En La Calle Pedro Sepulveda En La Agencia El Carmen	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	1,295,967	1,295,967	1,295,967	1,295,967	100.00	Luminaria	100	0.00	100.00
Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	San Lucas Ojitlán	2014	873,503	873,503	873,503	873,503	100.00	Pozo	210	0.00	100.00
Construcción De Comedor Comunitario 1a Etapa	Villa Sola de Vega	2014	1,480,959	1,480,959	1,480,959	1,480,959	100.00	Obra	226	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitacion Del Tramo Carretero San Juan Yaeé - La Colmena	San Juan Yaeé	2014	582,327	582,327	582,327	582,327	100.00	Kilómetro	1,500	0.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En La Escuela Primaria Federal Bilingue Aquiles Serdan	San Felipe Usila	2014	782,886	782,886	782,886	782,886	100.00	Aula	50	0.00	100.00
Construcción De 7 Cuartos Dormitorios En La Localidad De Ruevavista, Fstetla	Santa María Peñoles	2014	203,680	203,680	203,680	203,680	100.00	CUARTOS	35	0.00	100.00
Elaboración De Expedientes Tecnicos (Gastos Indirectos)	Santo Domingo Ozolotepec	2014	50,758	50,758	50,758	50,758	100.00	Expediente	1,150	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario En La Escuela Primaria Juan Jacobo Rousseau	Santiago Zacatepec	2014	720,000	720,000	720,000	720,000	100.00	Obra	280	0.00	100.00
Señalización En La Calle Ignacio Calderon En La Agencia El Carmen	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	35,948	35,948	35,948	35,948	100.00	Pieza	132	0.00	100.00
Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	750,979	750,215	750,215	750,215	100.00	Metro Lineal	176	0.00	100.00
R.D. Ampliacion Colonia Santa Cruz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	630,175	630,175	630,175	630,175	100.00	Poste	350	0.00	100.00
Construccion De Aula De Medias Y Direccion En La Escuela Primaria Federal Bilingue Ricardo Flores	San Felipe Usila	2014	882,000	882,000	882,000	882,000	100.00	Inmueble	300	0.00	100.00
Construcción De Comedor Comunitario	Villa Sola de Vega	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Obra	120	0.00	100.00
Construccion De 4 Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Pedro Cholula	Santa María Peñoles	2014	170,482	170,482	170,482	170,482	100.00	CUARTOS	20	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa)	Santo Domingo Ozolotepec	2014	635,915	635,915	635,915	635,915	100.00	Sistema	463	0.00	100.00
Alumbrado Publico En La Calle Ignacio Calderon En La Agencia El Carmen	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	912,865	912,865	912,865	912,865	100.00	Luminaria	132	0.00	100.00
Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juarez	Soledad Etlá	2014	720,544	720,544	720,544	720,544	100.00	Obra	121	0.00	100.00
Equipamiento De Maquinaria Para La Infraestructura Forestal	Santiago Yaveo	2014	620,964	620,964	620,964	620,964	100.00	Lote	0	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Con Tomas En El Centro	Santiago Zacatepec	2014	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	100.00	Metro Lineal	80	0.00	100.00
Pavimentacion Y Guarniciones Con Concreto Hidraulico De La Calle Avenida San Miguel	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	920,385	918,847	918,847	918,847	100.00	Metros Cuadrados, Metros Lineales	205	0.00	100.00
Rehabilitación De Aulas En La Escuela Donaji	Cuilápam de Guerrero	2014	128,038	128,038	128,038	128,038	100.00	Aula	60	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De 30 Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Mateo Tepantepec	Santa María Peñoles	2014	677,457	677,457	677,457	677,457	100.00	CUARTOS	150	0.00	100.00
Construccion De Baños En La Escuela Primaria Carlos Maria Bustamante	Santa Cruz Papalutla	2014	663,725	663,725	663,725	663,725	100.00	Metros Cuadrados, Inodoros	279	0.00	100.00
Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	2014	346,870	346,870	346,870	346,870	100.00	Sistema	1,200	0.00	100.00
Construccion De 13 Cuartos En La Localidad De Peña De Letra Tepantepec	Santa María Peñoles	2014	303,306	303,306	303,306	303,306	100.00	CUARTOS	65	0.00	100.00
Equipamiento Del Cdc Valerio Trujano Ubicado En Calle Valerio Trujano S/N Esq. Sitio Huajuapán Col. Popular Valerio Trujano	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	659,921	659,921	659,921	0	100.00	Lote	175	0.00	100.00
Construcción Y Equipamiento De Un Aula Del Bachillerato	Santo Domingo Ozolotepec	2014	658,386	658,386	658,386	658,386	100.00	Aula	35	0.00	100.00
Pago De Planos De Sanitarios A Jocifed	Soledad Etla	2014	14,054	14,054	14,054	14,054	100.00	Plano	0	0.00	100.00
Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Benito Juarez 1a Ftana	Trinidad Zaachila	2014	523,920	523,920	523,920	523,920	100.00	Bardas	88	0.00	100.00
Construcción De Reten	San Lorenzo Cacaotepec	2014	1,306,135	1,306,135	1,306,135	1,306,135	100.00	Beneficiario	7,000	0.00	100.00
Construccion De 9 Cuartos Dormitorios En La Localidad De Morelos Uno, Tepantepec	Santa María Peñoles	2014	221,391	221,391	221,391	221,391	100.00	CUARTOS	45	0.00	100.00
Pavimentación De 1,000 M2 De Calles Con Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal	Villa de Zaachila	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Obra	1,000,000	0.00	100.00
Construcción De Cocina Comunitaria Con Techumbre	Villa Sola de Vega	2014	1,480,139	1,480,139	444,042	444,042	30.00	Obra	79	0.00	30.00
Construccion De Aulas Y Anexos Sanitarios En El Jebo	Santiago Yaveo	2014	1,181,988	1,181,988	1,181,988	1,181,988	100.00	Aula	0	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energia Electrica	Ixpantepec Nieves	2014	438,749	438,749	438,749	438,749	100.00	Obra	687	0.00	100.00
Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Cosijoeza	Santiago Yaveo	2014	524,737	524,737	524,737	524,737	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00
Rehabilitacion Al Sistema De Bombeo De Agua Potable	Santa Cruz Papalutla	2014	480,666	480,666	480,666	480,666	100.00	Sistema	85	0.00	100.00
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino De Santa Maria Peñoles Rio Cacho	Santa María Peñoles	2014	1,255,134	1,255,134	439,297	439,297	35.00	Obra	646	0.00	5.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Adecuacion De Imagen Institucional Al Cdc Valerio Trujano Ubicado En Valerio Trujano S/N Esq. Sitio Huajuapam Col. Popular Valerio Trujano	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	2014	229,528	229,528	229,528	229,528	100.00	Metro Cuadrado	175	0.00	100.00
Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	San Lucas Ojitlán	2014	872,770	872,770	872,770	872,770	100.00	Pozo	385	0.00	100.00
Regularizacion R.D.Ampliacion Col. 15 De Mayo	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	Proyecto	59	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Agencia De San Antonio	San Mateo Etlatongo	2014	779,889	779,889	779,889	779,889	100.00	Poste	62	0.00	14.00
Programa De Desarrollo Institucional	Santiago Yaveo	2014	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	Capacitación	0	0.00	100.00
Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	San Lucas Ojitlán	2014	745,125	745,125	745,125	745,125	100.00	Pozo	230	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Diversas Calles De La Poblacion	Santa Cruz Papalutla	2014	1,350,001	1,350,001	1,350,001	1,350,001	100.00	Red de Distribución	200	0.00	100.00
Adecuacion De Imagen Institucional Al Cdc Lupita Hinojosa De Murat Ubicado En Boulevard Tierra Del Sol S/N Esq. Pedro Sepulveda Agencia El Carmen	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	2014	150,532	150,532	150,532	150,532	100.00	Metro Cuadrado	175	0.00	100.00
Mejoramiento De Viviendas	Villa Sola de Vega	2014	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.00	Obra	24	0.00	100.00
Construccion De Sisternas En Viviendas	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	344,126	344,126	344,126	344,126	100.00	Obra	38	0.00	100.00
Conservacion Y Rehabilitacion De Caminos Rurales Y Cosecheros	Santiago Yaveo	2014	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100.00	Kilómetro	0	0.00	100.00
R.D. Ampliacion Barrio La Presa	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	392,667	392,667	392,667	392,667	100.00	Poste	42	0.00	100.00
Ampliación De La Calle Loreto	San Mateo Yoloxochitlán	2014	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	Metros	1,500	0.00	100.00
Construccion De La Red De Agua Potable En Las Calles Oaxaca, San Luis Potosi Y Sonora	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	2014	1,549,340	1,549,340	1,549,340	1,549,340	100.00	Metros Lineales	480	0.00	100.00
Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria	San Mateo Etlatongo	2014	268,972	268,972	268,972	268,972	100.00	Aula	103	0.00	1.00
Gastos Indirectos	Santiago Yaveo	2014	329,982	164,991	164,991	164,991	100.00	Asesoría	0	0.00	100.00
Construccion De Aula Con Ecoblok, Cobao Plantel 32	Cuilápam de Guerrero	2014	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00	Aula	40	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 142500 (Tuxtepec-Jalapa De Díaz) - Arroyo Manantial - Loma De Cedro Iv Sección, Del Km. 0000 Al Km. 13040, Subtramo A Modernizar Del Km. 4840 Al Km. 5840	San Lucas Ojitlán	2014	2,326,006	2,326,006	2,326,006	2,326,006	100.00	Kilómetro	5,000	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	350,000	308,000	308,000	308,000	100.00	Poste	130	0.00	100.00
Mantenimiento Al Bordo Del Río	San Pedro Huamelula	2014	301,299	301,299	301,299	300,000	100.00	Obra	2,247	0.00	100.00
Equipamiento Del Cdc Lupita Hinojosa De Murat Ubicado En Boulevard Tierra Del Sol S/N Esq. Pedro Sepulveda Agencia El Carmen	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	249,843	249,843	249,843	0	100.00	Lote	0	0.00	100.00
Construcción De Puente Peatonal	Cosolapa	2014	323,422	323,422	323,422	323,422	100.00	Metro Lineal	750	0.00	100.00
Construcción De Sanitarios Con Biodigestores	San Lucas Ojitlán	2014	367,952	367,952	367,952	367,952	100.00	Metros Cuadrados, Inodoros	250	0.00	100.00
Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	Trinidad Zaachila	2014	834,892	834,892	834,892	834,892	100.00	Sistema	129	0.00	100.00
Construcción Del Camino Ec.(San Miguel Coatlan-Campo Nuevo- Unificación San Juan Tramo Del Km.000 Al Km. 4000 Subtramo Del Km. 0*000 Al Km. 1 000	San Miguel Coatlán	2014	2,000,621	2,000,621	2,000,621	2,000,621	100.00	Kilómetro	500	0.00	100.00
Construcción Del Canal De Drenaje Pluvial, En Barrio Loreto	San Mateo Yoloxochitlán	2014	587,297	587,297	587,297	587,297	100.00	Metros	1,500	0.00	100.00
Rehabilitación De Sanitarios En La Esc. Sec. General No. 139	Santa Lucía del Camino	2014	249,170	249,170	249,170	249,170	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00
Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico (Calle Llubitaba)	Cuicilápam de Guerrero	2014	506,351	506,351	506,351	506,351	100.00	Metros Cuadrados	154	0.00	100.00
Rehabilitación De Camino Rural En La Localidad Esperanza	San Lucas Ojitlán	2014	341,117	341,117	341,117	341,117	100.00	Kilómetro	87	0.00	100.00
Pavimentación De Calle Benito Juárez Con Concreto Hidráulico	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2014	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.00	Proyecto	838	0.00	100.00
Ampliación De Red De Electricidad En Varios Parajes	Santa María Peñoles	2014	4,457,933	4,457,933	2,229,075	2,229,075	50.00	Obra	700	0.00	0.00
Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Gabriela Mistral	Santa Cruz Papalutla	2014	197,111	197,965	197,965	197,965	100.00	Aula	25	0.00	100.00
Construcción De Un Aula De Medios En La Escuela Secundaria Técnica No. 46	Villa Sola de Vega	2014	986,167	986,167	986,167	986,167	100.00	Aula	284	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Mantenimiento De Aulas En Jardín De Niños "Francisco Garcia Granados"	Santa Lucía del Camino	2014	229,515	229,515	229,515	229,515	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00
Ampliacion Y Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable	Ixpantepec Nieves	2014	41,858	41,858	41,858	41,858	100.00	Obra	132	0.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Refugio - Palma Sola	Cosolapa	2014	137,091	137,091	137,091	137,091	100.00	Kilómetro	625	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	447,420	447,420	447,420	447,420	100.00	Obra	241	0.00	100.00
Construccion De La Red De Electricidad Lindavista Y El Gavilan	San Miguel Coatlán	2014	2,111,810	2,111,810	2,111,810	2,111,810	100.00	Kilómetro	150	0.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Zapoteca En El Municipio Villa De Zaachila	Villa de Zaachila	2014	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	San Mateo Yoloxochitlán	2014	751,500	751,500	751,500	751,500	100.00	Desayunador	200	0.00	100.00
Ampliacion De Red De Agua Potable En Prolongacion De Calzada De La Republica	Santa Lucía del Camino	2014	102,676	102,676	102,676	102,676	100.00	Metro cúbico	0	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable	Reyes Etlá	2014	714,156	714,156	642,597	642,597	89.98	Obra	0	0.00	100.00
Ampliación Y Rehabilitacion De La Red De Agua Potable	San Miguel Chicahua	2014	1,165,722	1,165,722	735,744	735,744	63.11	Obra	250	0.00	63.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Construccion Del Tanque De Almacenamiento	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	2014	219,252	219,252	219,252	219,252	100.00	Sistema	153	0.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Las Calles Prolongación De Teotzapotlan Y Huicanna	Villa de Zaachila	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	San Pedro Huamelula	2014	1,328,919	1,328,919	1,328,919	1,323,191	100.00	Metro Lineal	2,247	0.00	100.00
Construccion De Muro De Contencion De La Unidad Medica	San Carlos Yautepec	2014	96,000	96,000	96,000	96,000	100.00	Obra	155	0.00	100.00
Amplacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Camino A La Guajalera	Reyes Etlá	2014	240,000	240,000	72,000	72,000	30.00	Obra	0	0.00	95.00
Construcción De Dos Aulas Didácticas Est. Reg. 6.00 X 5.30 Mts. Letrinas Obra Exterior En Jnu. Jean Piaget.	Villa Sola de Vega	2014	605,061	605,061	605,061	605,061	100.00	Aula	40	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion Del Cdc Valerio Trujano Ubicado En Calle Valerio Trujano S/N Esq. Sitio Huajuapán Col. Popular Valerio Trujano	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	3,088,513	3,088,513	3,088,513	3,088,513	100.00	Metro Cuadrado	175	0.00	100.00
Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 12 De Noviembre	Santa Lucía del Camino	2014	951,000	951,000	951,000	951,000	100.00	Metros Lineales	0	0.00	100.00
R.D Ampl Camino Hacia La Peña	Reyes Etla	2014	434,693	434,693	0	0	0.00	Obra	0	0.00	0.00
Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Pelaxila	Villa de Zaachila	2014	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Electricidad Los Mangales	San Miguel Coatlán	2014	388,189	388,189	388,189	388,189	100.00	Poste	100	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Línea De Conduccion Y Sustitucion Del Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable En San Juan Sayultepec	San Juan Sayultepec	2014	644,619	644,619	644,619	644,619	100.00	Sistema	120	0.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Pedro y San Pablo Tlaxiaco	2014	207,788	207,788	207,788	207,788	100.00	Sistema	145	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	Tenextepec Ixpantepec	2014	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Obra	144	0.00	100.00
R.D Ampl. Lazaro Cardenas	Reyes Etla	2014	571,000	571,000	0	0	0.00	Obra	0	0.00	0.00
Alumbrado Publico, Señalización, Arborizacion Y Mobiliario Urbano En El Andador Ignacio Calderon	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	997,763	9,977,633	9,977,633	9,977,633	100.00	Metro Cuadrado	210	0.00	100.00
Construccion De Cancha Deportiva De Usos Múltiples	San Carlos Yautepéc	2014	243,941	243,941	243,941	243,941	100.00	Cancha	226	0.00	100.00
Construccion De Alcantarilla Pluvial En La Agencia De Santa Mara Velato Monjas	Monjas	2014	587,768	587,768	587,768	587,768	100.00	Acción	0	0.00	100.00
R.D Ampl. De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Reyes Etla	Reyes Etla	2014	525,177	525,177	0	0	0.00	Obra	0	0.00	0.00
Mantenimiento De Aulas Del Jardin De Niños Luis G. Urbina	Santa Lucía del Camino	2014	203,670	203,670	203,670	203,670	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00
Rehabilitaciones Generales En La Escuela Primaria Donaji Clave	San Miguel Coatlán	2014	1,090,786	1,090,786	1,090,786	1,090,786	100.00	Obra	80	0.00	100.00
Alumbrado Publico En La Calle Paso Del Sur En La Agencia El Carmen	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	630,354	630,354	630,354	630,354	100.00	Luminaria	0	0.00	100.00
Construccion De Cancha De Usos Múltiples En El Iebo No.35	San Carlos Yautepéc	2014	398,765	398,765	398,765	398,765	100.00	Cancha	180	0.00	100.00
Construcción De Un Aula Est. Reg. De 6.00 X 8.00 Mts. Letrina Y Obra Exterior En Esc Prim. Ignacio Manuel Altamirano	Villa Sola de Vega	2014	588,417	588,417	588,417	588,417	100.00	Aula	30	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En San Andres Andua	San Juan Sayultepec	2014	322,261	322,261	322,261	322,261	100.00	Poste	50	0.00	100.00
Construccion De Tanque Septico	San Pedro y San Pablo Tuxtla	2014	303,800	303,800	303,800	303,800	100.00	Obra	212	0.00	100.00
Ampliacion En Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Prolongacion De Progreso Y Libertad	Reyes Etlá	2014	584,888	584,888	17,546	17,546	3.00	Obra	0	0.00	100.00
Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable. Los Coros	San Pedro Huamelula	2014	84,954	84,954	84,954	50,000	100.00	Tanque	12	0.00	100.00
Construccion De Aula En El Jardin De Niños "Beatriz Avila Garcia", Barrio Xixovo, Santa Maria Velato, Monjas	Monjas	2014	323,409	323,409	323,409	323,409	100.00	Acción	0	0.00	1.00
Señalización En La Calle Paso Del Sur Agencia El Carmen	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	25,703	25,703	25,703	25,703	100.00	Pieza	0	0.00	100.00
Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Llano Grande	San Miguel Coatlán	2014	347,985	347,985	347,985	347,985	100.00	Obra	90	0.00	100.00
Construccion De Dos Aulas Para La Telesecundaria De El Fortin Alto	San Miguel Chicahua	2014	400,000	400,000	120,000	120,000	30.00	Obra	150	0.00	30.00
Ampliacion De Red De Agua Potable En Las Calles Prolongacion De Progreso Y Libertad	Reyes Etlá	2014	111,278	111,278	0	0	0.00	Obra	0	0.00	0.00
Terminacion De Auditorio De Usos Multiples En San Francisco Huajuapán	San Pedro y San Pablo Tuxtla	2014	295,202	295,202	295,202	295,202	100.00	Obra	206	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Diferentes Calles De La Localidad	San Jerónimo Tlacoahuaya	2014	295,206	295,206	295,206	295,206	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Ayoquezco de Aldama	2014	684,600	684,600	684,600	684,600	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
Construccion De Cocina Comunitaria En El Barrio La Union, Monjas	Monjas	2014	659,702	659,702	659,702	659,702	100.00	Acción	0	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable 3a. Privada De Ricardo Flores Macon	Santa Lucía del Camino	2014	96,228	96,228	96,228	96,228	100.00	Metro cúbico	0	0.00	100.00
Construcción De Tres Aulas Est. Reg. De 6.00 X 8.00 Mts. Letrina Y Obras Exteriores En Telesecundaria Noria	Villa Sola de Vega	2014	1,148,400	1,148,400	1,148,400	1,148,400	100.00	Aula	90	0.00	100.00
Inst. S.E Particular 15 Kva. P.A.P. Tipo Noria	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	188,263	188,263	188,263	188,263	100.00	Obra	100	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De La Cocina Y Comedor Comunitario En La Localidad De Rio San Juan	San Miguel Coatlán	2014	352,016	352,016	352,016	352,016	100.00	Obra	100	0.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Santa Cruz - Cosolapa Cachalapa		2014	146,281	146,281	146,281	146,281	100.00	Kilómetro	385	0.00	100.00
Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable. Rio Panava	San Pedro Huamelula	2014	115,042	115,042	115,042	50,000	100.00	Tanque	69	0.00	100.00
Mantenimiento De Tres Aulas Didacticas En La Escuela Primaria Jernacio M. Altamirano	Trinidad Zaachila	2014	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	Aula	89	0.00	100.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario	Ayoquezco de Aldama	2014	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	Metros	0	0.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Pedro y San Pablo Tenuixtenc	2014	569,220	569,220	569,220	569,220	100.00	Sistema	204	0.00	100.00
Introducción De Línea De Conducción De Agua	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	937,450	936,888	936,888	936,888	100.00	Metros Lineales	1,176	0.00	100.00
Ampliacion Del Comedor Comunitario De El Fortín Alto	San Miguel Chichahua	2014	357,233	357,233	107,183	107,183	30.00	Obra	400	0.00	30.00
Construccion De Dos Aula En Escuela Secundaria Federal "Guadalupe Hinojosa De Murat"	Santa Lucía del Camino	2014	795,011	795,011	795,011	795,011	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00
Mantenimiento Del Camino Rural, Monjas-Santa Mara Velato	Monjas	2014	752,227	752,227	752,227	752,227	100.00	Acción	0	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Agua Potable	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	Metros Lineales	356	0.00	100.00
Construcción De Edificio De Laboratorios Para La Escuela De Ciencias.	Oaxaca de Juárez	2014	9,192,646	9,192,646	9,192,646	9,192,646	100.00	Obra	459	0.00	100.00
Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Bilingue Venustiano Carranza (1era. Etapa)	San Mateo Yoloxochitlán	2014	569,840	569,840	569,840	569,840	100.00	Cancha	200	0.00	100.00
Construcción De La Línea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	2014	757,019	757,019	757,019	757,019	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construcción De Un Aula Est. Reg. 6.00 X 8.00 Y Obra Exterior En La Esc. Sec. Tec. 46	Villa Sola de Vega	2014	418,999	418,999	418,999	418,999	100.00	Aula	30	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles De La Localidad De Ayoquezco De Aldama	Ayoquezco de Aldama	2014	1,310,567	1,310,567	1,310,567	1,310,567	100.00	Metros	0	0.00	100.00
Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Jiquilpan	Cosolapa	2014	692,250	692,250	692,250	692,250	100.00	Metro Lineal	8,520	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Mantenimiento (Desazolve) De La Red De Drenaje Sanitario , Calicanto	Santa Lucía del Camino	2014	117,393	117,393	117,393	117,393	100.00	Metros Lineales	0	0.00	100.00
Construccion De Muro De Contencion Y Cancha De Usos Multiples En La Escuela Telesecundaria Clave:20dtv0574w. San Isidro Chacalapa	San Pedro Huamelula	2014	628,103	628,103	628,103	318,372	100.00	Metros Lineales	38	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable En El Paraje Loceta	Ayoquezco de Aldama	2014	496,718	496,718	496,718	496,718	100.00	Metros	0	0.00	100.00
Construccion De Sisternas En Viviendas	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	212,518	212,518	212,518	212,518	100.00	Cisterna	119	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata	Santa Lucía del Camino	2014	106,600	106,600	106,600	106,600	100.00	Metros Lineales	0	0.00	100.00
Construccion De Aula En El Jardin De Niños Barrio El Copal, Santa Maria Velato, Monjas	Monjas	2014	320,112	320,112	320,112	320,112	100.00	Acción	0	0.00	100.00
Introducción De Drenaje Sanitario	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	450,300	450,300	450,300	450,300	100.00	Metros Lineales	98	0.00	100.00
Rehabilitación Del Mercado Zaragoza	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.00	Obra	10,000	0.00	100.00
Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Vicente Guerrero	Ayoquezco de Aldama	2014	453,426	453,426	453,426	453,426	100.00	Metros	0	0.00	100.00
Introduccion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Santa María Guianagati	2014	1,000,000	1,000,000	999,857	999,857	99.99	Metro Lineal	20	0.00	100.00
Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Morelos	San Mateo Ygloxochitlán	2014	239,900	239,900	239,900	239,900	100.00	Obra	1,500	0.00	100.00
Pavimentación De La Carretera A Puerto Escondido	Villa Sola de Vega	2014	2,366,172	2,366,172	2,366,172	2,366,172	100.00	Obra	12,525	0.00	100.00
Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En 17a. Privada De Orquideas	Santa Lucía del Camino	2014	161,800	161,800	161,800	161,800	100.00	Metros Lineales	0	0.00	100.00
Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Linea De Conduccion De Agua Potable. Morro Avirata	San Pedro Huamelula	2014	529,308	529,308	529,308	143,024	100.00	Tanque	319	0.00	100.00
Construccion De Comedor Comunitario	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	364,860	364,860	364,860	364,860	100.00	Obra	302	0.00	100.00
Construccion De Aula En La Escuela Primaria "Tierra Azul Con No. De Clave 20kn0563a"	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2014	249,924	249,924	249,924	249,924	100.00	Obra	40	0.00	100.00
Alumbrado De Las Canchas Deportivas Y Patio De La Escuela Sec. Fed. "Lic. Benito Juarez"	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	800,000	800,000	800,000	800,000	100.00	Luminaria	0	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Apoyo Al Mejoramiento A 64 Viviendas A Madres Jefas De Familia	Santa María Huazolotitlán	2014	768,000	768,000	768,000	768,000	100.00	Vivienda	250	0.00	1.00
Ampliacion De La Unidad Medica	San Miguel Amatlán	2014	221,272	221,272	221,272	221,272	100.00	Obra	390	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Rancho Jesus	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	772,235	470,998	470,998	470,998	100.00	Poste	42	0.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Diversas Calles Del Municipio	Santa María Guienagati	2014	1,000,000	1,000,000	999,689	999,689	99.97	Metro Lineal	3,286	0.00	100.00
Construcción De Anexo En El Centro De Salud	Monjas	2014	596,782	596,782	596,782	596,782	100.00	Acción	0	0.00	100.00
Alumbrado Público Del Parque Ecologico	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100.00	Luminaria	0	0.00	100.00
Mantenimiento De Camino Al Acceso Principal De La Poblacion	San Vicente Nuñú	2014	84,475	84,475	84,475	84,475	100.00	Kilómetro	75	0.00	100.00
Construcción De La Esc. Prim. Benito Juárez (1era. Etapa)	San Mateo Yolochochitlán	2014	1,390,260	1,390,260	1,390,260	1,390,260	100.00	Escuela	350	0.00	100.00
Construcción De Aula En El Jardín De Niños Estefanía Castañeda	Monjas	2014	319,532	319,532	319,532	319,532	100.00	Acción	0	0.00	100.00
Apoyo Al Mejoramiento A 24 Viviendas A Madres Jefas De Familia	Santa María Huazolotitlán	2014	288,000	288,000	288,000	288,000	100.00	Vivienda	24	0.00	1.00
Mantenimiento (Desazolve) De La Red De Drenaje Sanitario, En La Colonia Aguiles Serran	Santa Lucía del Camino	2014	53,763	53,763	53,763	53,763	100.00	Metros Lineales	0	0.00	100.00
Proyecto Para La Modernizacion Del Camino E.C. (Pinotepa Nacional-Salina Cruz) - San Pedro Huamelula, Tramo Del Km 0 000 Al Km 5 159.68	San Pedro Huamelula	2014	676,568	676,568	676,568	676,568	100.00	Proyecto	2,247	0.00	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario, Col. Providencia	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	800,000	799,696	799,696	799,696	100.00	Metros Lineales	250	0.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Dalias Colonia Del Maestro	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Rehabilitación De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable	San Miguel Amatlán	2014	550,000	550,000	550,000	550,000	100.00	Sistema	300	0.00	100.00
Construccion De Alcantarillado Sanitario Calle Santo Domingo	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	662,748	660,393	660,393	660,393	100.00	Metros Lineales	120	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Modernización Y Ampliación Del Camino Los Llanos-San Juan Elotepec, San Fco. Cah, Tramo Del Km 26 000 Al Km 85 300 Subtramo A Modernizar Del Km 30 000 Al Km 31 500	Villa Sola de Vega	2014	816,474	816,474	816,474	816,474	100.00	Obra	234	0.00	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable, El Coyul	San Pedro Huamelula	2014	502,165	502,165	502,165	500,000	100.00	Metros Lineales	880	0.00	100.00
Construcción Del Techado En La Explanada Del Jardín De Niños Patrocinio Zaragoza Mejia	San Vicente Nuñú	2014	167,608	167,608	167,608	167,608	100.00	Obra	40	0.00	100.00
Construcción De Drenaje Pluvial 1ra Etapa	Santa María Pápalo	2014	456,328	456,328	456,328	456,328	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Rehabilitación Del Ssistema De Agua Potable	San Miguel Amatlán	2014	245,000	245,000	245,000	245,000	100.00	Sistema	120	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica El Fortin Alto, Paraje Lluvayava Y Rio Tejon	San Miguel Chicahua	2014	831,394	831,394	0	0	0.00	Obra	500	0.00	0.00
Ampliacion De La Red Electrica. Playa Grande	San Pedro Huamelula	2014	361,307	361,307	361,307	359,750	100.00	Registro	211	0.00	100.00
Ampliacion De Energia Electrica En La Colonia El Paraiso	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	580,000	579,958	579,958	579,958	100.00	Poste	88	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Santa María Papalo	Santa María Pápalo	2014	611,787	611,787	611,787	611,787	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Revestimiento De Camino Los Limones	Villa Sola de Vega	2014	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	Obra	100	0.00	100.00
Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Ampliación De La Red De Agua Potable	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	704,570	704,570	704,570	704,570	100.00	Metros Lineales	120	0.00	100.00
Ampliación De La Red Electrica. El Coyul	San Pedro Huamelula	2014	591,899	591,899	591,899	589,349	100.00	Poste	115	0.00	100.00
Construcción De Drenaje Sanitario	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	401,319	401,319	401,319	401,319	100.00	Metros Lineales	205	0.00	100.00
Reencarpetamiento Del Boulevard Tierra Del Sol (1ra Etapa)	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	1,238,284	1,238,284	1,238,284	1,238,284	100.00	Metro cúbico	69,766	0.00	100.00
Construcción De Modulo De Seguridad Publica	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	137,535	137,535	137,535	137,535	100.00	Obra	1,900	0.00	100.00
Construcción De Modulo De Seguridad	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	119,252	119,252	110,893	110,893	92.99	Obra	1,900	0.00	100.00
Rehabilitación De 8 Modulos De Policia	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	214,232	214,232	214,232	214,232	100.00	Obra	2,300	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion Del Modulo De Seguridad Publica	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	139,261	139,261	139,261	139,261	100.00	Obra	960	0.00	100.00
2da. Etapa De Rehabilitacion De 6 Modulos De Policia	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	154,068	154,068	100,317	100,317	65.11	Obra	3,200	0.00	100.00
Techado De La Plaza Cívica En La Escuela Primaria 23 De Julio	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	1,209,703	1,209,703	1,209,703	1,209,703	100.00	Obra	300	0.00	100.00
Construccion De Modulo De Seguridad Publica	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	119,252	119,252	118,227	118,227	99.14	Obra	800	0.00	100.00
Pavimentacion De La Calle Jalisco	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	107,580	87,580	87,580	87,580	100.00	Metro Cuadrado	115	0.00	100.00
Pavimentacion Y Guarniciones De La Calle Garambulos Y Calle Limones	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	700,943	700,943	700,943	210,283	100.00	Metros Cuadrados, Metros Lineales	1,600	0.00	100.00
Pavimentacion De La Calle San Felipe Del Agua	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	538,851	538,851	538,851	538,851	100.00	Metro Cuadrado	120	0.00	100.00
Construccion De Baños Y Cestidores De Las Canchas Deportivas	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	215,866	172,692	172,568	56,581	99.93	Obra	300	0.00	100.00
Construccion De Carcel Municipal	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	165,000	165,000	165,000	165,000	100.00	Obra	97	0.00	100.00
Remodelacion De Inmueble Para Casa Del Pueblo	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	350,000	350,000	337,887	337,887	96.54	Obra	200	0.00	100.00
Pavimentacion Asfalto Cierre De Calles Entre Calle Puebla Carretera	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	1,104,618	1,104,618	1,104,618	1,104,618	100.00	Metros Cuadrados	162	0.00	100.00
Pavimentacion Asfaltica Av 7 Gral. Manuel Gonzalez	Acatlán de Pérez Figueroa	2014	1,264,997	1,264,997	1,264,997	1,264,997	100.00	Metros Cuadrados	92	0.00	100.00
Rastro De Camino Rural	Coicoyán de las Flores	2014	544,272	544,272	544,272	544,272	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00
Construcción De Sanitarios En El Jardin De Niños Barrio De Guadalupe	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	147,434	163,816	163,816	163,816	100.00	Metro cúbico	25	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Agencia Vista Hermosa	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	800,000	774,374	774,374	774,374	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Ampliacion Y Repotenciacion De La Red De Distribucion De Energia	Villa de Chilapa de Díaz	2014	2,266,191	2,266,191	1,133,095	1,133,095	50.00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	1,932	0.00	80.00
Electrica 2a Etapa Introduccion De Alumbrado Publico	Villa de Chilapa de Díaz	2014	577,456	577,456	577,456	577,456	100.00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	1,932	0.00	100.00

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Linea De Distribucion De Agua Potable1.5.Km	Teotongo	2014	182,750	182,750	182,750	182,750	100.00	Kilómetro	90	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Elctrica Centro	Teotongo	2014	808,667	808,667	808,667	808,667	100.00	Red	35	0.00	1.00
Construccion De Tanque De Distribucion De Agua Potable.	Tanetze de Zaragoza	2014	621,091	62,101	62,101	62,101	100.00	Tanque	80	0.00	100.00
Gastos Indirectos	Tanetze de Zaragoza	2014	78,454	78,454	78,454	78,454	100.00	Pago	1,060	0.00	100.00
Programa De Desarrollo Institucional	Tanetze de Zaragoza	2014	52,302	52,302	52,302	52,302	100.00	Pago	30	0.00	100.00
Construccion De 29 Baños Ecologicos (Biodigestor Anaerobio) Segunda Parte	San Antonio Acutla	2014	307,365	307,365	307,365	307,365	100.00	Metros Cuadrados, Inodoros	317	0.00	100.00
Ampliación De La Luz Eléctrica En Las Calles Oaxaca, Querétaro Y Nuevo León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	738,111	738,111	738,111	738,111	100.00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	311	0.00	100.00
Ampliación De La Unidad Medica Rural Num. 312	Santiago Huajolotitlán	2014	448,620	448,620	448,620	448,620	100.00	Metros Cuadrados, Centros De Salud	4,350	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De San Francisco El Grande	Santiago Huajolotitlán	2014	165,000	165,000	165,000	165,000	100.00	Metros Lineales	210	0.00	100.00
Ampliación De Red Energia Elctrica	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	1,025,300	1,025,300	1,025,300	1,025,300	100.00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	430	0.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Acapulco, Guadalajara, 8 De Marzo Y Chapala	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	1,122,900	1,122,900	1,122,900	1,122,900	100.00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	192	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Elctrica	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	731,900	731,900	731,900	0	100.00	Poste	0	0.00	40.00
Ampliacion De La Red De Energia En La Av. Los Pinos El Mirador Y Camino Real	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	623,400	623,400	623,400	0	100.00	Poste	0	0.00	50.00
Estudio De Reordenamiento Vial En La Ciudad De Huajuapán De León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	746,025	746,025	746,025	746,025	100.00	Investigación	73,000	0.00	100.00
Estudios Y Proyectos Para Obra En Gestión	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	480,000	480,000	480,000	480,000	100.00	Estudio	73,000	0.00	100.00
Elaboracion Del Plan De Desarrollo Municipal 2014-216	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	2014	498,766	498,566	498,566	498,566	100.00	Plan	0	0.00	100.00
Construccion De Muro De Contencion 20m	Coicoyán de las Flores	2014	1,019,492	1,019,492	1,019,492	1,019,492	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00
Conservacion Y Mantenimiento De Camino Rural	Coicoyán de las Flores	2014	440,645	440,645	440,645	440,645	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Construccion De Muro De Contencion A Base De Concreto Ciclopeo Y Alcantarilla De Drenaje Pluvial	Coicoyán de las Flores	2014	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	100.00	Acción	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Red De Agua Potable	Coicoyán de las Flores	2014	1,444,500	1,444,500	1,444,500	1,444,500	100.00	Kilómetro	0	0.00	100.00
Conservacion Y Mantenimiento De Camino Rural	Coicoyán de las Flores	2014	913,337	913,337	913,337	913,337	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00
Contruccion De Drenaje Pluvial	Coicoyán de las Flores	2014	951,393	951,393	951,393	951,393	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De Drenaje Pluvial	Coicoyán de las Flores	2014	200,293	200,293	200,293	200,293	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable, Tequio-Planta San Antonio De La Cal (1a Etapa)	Oaxaca de Juárez	2014	12,393,534	12,393,534	6,296,383	6,296,383	50.80	Obra	55,825	0.00	50.00
Construccion De Alcantarillado Pluvial	Coicoyán de las Flores	2014	193,969	193,969	193,969	193,969	100.00	Obra	0	0.00	100.00
Construccion De Techos Firmes	Coicoyán de las Flores	2014	1,447,616	1,447,616	1,447,616	1,447,616	100.00	Acción	0	0.00	100.00
Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	San Juan Lalana	2014	1,952,342	1,952,342	1,952,342	1,952,342	100.00	Metro Cuadrado	1,862	0.00	100.00
Construcción De Comedor Comunitario	San Juan Lalana	2014	3,050,555	3,050,555	3,050,555	3,050,555	100.00	Metro Cuadrado	1,357	0.00	100.00
Mantenimiento De Dos Aulas Y Construccion De Sanitarios En El Jardín De Niños	San Juan Lalana	2014	1,968,350	1,968,350	1,968,350	1,968,350	100.00	Metro Cuadrado	630	0.00	100.00
Mantenimiento De Dos Aulas Y Construccion De Sanitarios En La Escuela Telesecundria Con Clave 2004112356	San Juan Lalana	2014	1,768,050	1,768,050	1,768,050	1,768,050	100.00	Metros Cuadrados	630	0.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 5 De Mayo (Primera Etapa)	San Juan Lalana	2014	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	100.00	Kilómetro	730	0.00	100.00
Apertura Del Camino Cosechero; Cerro Cacahuate-El Zapote, En El Tramo Comprendido Del Km 2 400 Al Km 5 400	Coicoyán de las Flores	2014	1,658,066	1,658,066	1,658,066	1,658,066	100.00	Kilómetros	0	0.00	100.00
Construccion De Un Aula En Escuela	Coicoyán de las Flores	2014	523,127	523,127	523,127	523,127	100.00	Aula	0	0.00	100.00
Revestimiento De Camino Gachupin Tramo Coicoyan De Las Flores A Barrio Los Tenorios	Coicoyán de las Flores	2014	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	100.00	Kilómetro	0	0.00	100.00
Construccion De Drenaje Pluvial	Coicoyán de las Flores	2014	512,750	512,750	512,750	512,750	100.00	Red	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De Carretera De Terraceria Tramo Capultitla - Jaguillas	San Martín Toxpalan	2014	380,000	380,000	380,000	380,000	100.00	Kilómetros	384	0.00	100.00

		Avance Financiero						Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De San Isidro Cuixtepec	San Martín Toxpalan	2014	595,620	595,620	595,620	595,620	100.00	Unidad	111	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Coicoyán de las Flores	2014	174,570	174,570	174,570	174,570	100.00	Red	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De Aulas De La Escuela Primaria Sorjuana Ines De La Cruz	San Martín Toxpalan	2014	50,000	50,000	50,000	50,000	100.00	Aula	549	0.00	100.00
Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Barrio Centro	Coicoyán de las Flores	2014	980,000	980,000	980,000	980,000	100.00	Red de Distribución	0	0.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Coicoyán de las Flores	2014	168,750	168,750	168,750	168,750	100.00	Red	0	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Loma Del Cseio	Coicoyán de las Flores	2014	847,240	847,240	847,240	847,240	100.00	Red	0	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Coicoyán de las Flores	2014	1,517,873	1,517,873	1,517,873	1,517,873	100.00	Red	0	0.00	100.00
Construccion De Dos Aulas	Coicoyán de las Flores	2014	631,273	631,273	631,273	631,273	100.00	Aula	0	0.00	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Coicoyán de las Flores	2014	754,058	754,058	754,058	754,058	100.00	Red	0	0.00	100.00
Construccion De Dos Aulas	Coicoyán de las Flores	2014	652,000	652,000	652,000	652,000	100.00	Aula	0	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Rio Cacao	Coicoyán de las Flores	2014	24,882	24,882	24,882	24,882	100.00	Red	0	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Llano De Lodo	Coicoyán de las Flores	2014	436,260	436,260	436,260	436,260	100.00	Red	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Barrio Centro	Coicoyán de las Flores	2014	512,520	512,520	512,520	512,520	100.00	Red	0	0.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De La Lagunilla	San Martín Toxpalan	2014	462,000	462,000	462,000	462,000	100.00	Unidad	139	0.00	100.00
Construccion De Techumbre De La Cocina Comunitaria	San Martín Toxpalan	2014	1,115,067	1,115,067	1,115,067	1,115,067	100.00	Unidad	143	0.00	100.00
Elaboracion De Expedientes Tecnicos	San Martín Toxpalan	2014	38,621	38,621	38,621	38,621	100.00	Unidad	3,669	0.00	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Energia Electrica (1a Etapa)	Zapotitlán Lagunas	2014	186,407	186,407	186,407	186,407	100.00	Poste	120	0.00	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable	Zapotitlán Lagunas	2014	126,609	126,609	126,609	126,609	100.00	Metros Lineales	193	0.00	100.00
Rastreo De Caminos En San Miguel Hidalgo	Zapotitlán Lagunas	2014	188,099	188,099	188,099	188,099	100.00	Kilómetro	193	0.00	100.00
Construcción De Sanitarios En Preescolar "María Montesossori"	Zapotitlán Lagunas	2014	98,462	98,462	98,462	98,462	100.00	Metro Cuadrado	93	0.00	100.00

Clave: 20dpr1560a

Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero						Avance Físico			
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Rehabilitación De Sanitarios En Primaria "Pestalozzi" Clave: 20dpr1560a	Zapotitlán Lagunas	2014	85,056	85,056	85,056	85,056	100.00	Metros Cuadrados, Inodoros	193	0.00	100.00
Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar En Escuela Primaria	Zapotitlán Lagunas	2014	79,955	79,955	79,955	79,955	100.00	Metros Cuadrados	193	0.00	100.00
Rehabilitación De 6 Aulas En Primaria "Pestalozzi" Clave: 20dpr1560a	Zapotitlán Lagunas	2014	113,115	113,115	113,115	113,115	100.00	Metro Cuadrado	193	0.00	100.00
Construcción De Drenaje Pluvial	Zapotitlán Lagunas	2014	264,020	264,020	264,020	264,020	100.00	Obra	203	0.00	100.00
Rehabilitacion Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable	Zapotitlán Lagunas	2014	120,689	120,689	120,689	120,689	100.00	Equipo	230	0.00	100.00
Rastreo De Caminos	Zapotitlán Lagunas	2014	169,000	169,000	169,000	169,000	100.00	Kilómetros	230	0.00	100.00
Rastreo De Caminos	Zapotitlán Lagunas	2014	220,520	220,520	220,520	220,520	100.00	Kilómetro	258	0.00	100.00
Gastos Indirectos - Elaboracion De Expedientes Tecnicos	Zapotitlán Lagunas	2014	161,892	161,892	161,892	161,892	100.00	Expediente	0	0.00	100.00
Rehabilitacion De Caminos	Zapotitlán Lagunas	2014	350,000	350,000	350,000	350,000	100.00	Kilómetros	458	0.00	100.00