

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
20-OAXACA RECURSO 2012																											
SUBSIDIOS 33 REGISTROS																											
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																											
PROGRAMA DE ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA																											
	INVERSIÓN																										
	OBRA PÚBLICA																										
	CONSTRUCCIÓN																										
85565	SUMINISTRO, INSTALACION Y ENSAMBLE DE 160 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDAS RURALES DE 35.07 M2 DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA REUBICAR A LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA ASENTADA EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAVI0001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	640 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO H08-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA	11,200,000	0	11,200,000	0	0.0%	0	0				VIVIENDA	160.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																											
	EQUIPAMIENTO																										
	OTROS																										
72110	APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SM3PAE Y SUBSIDIOS	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO OAXACA	PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS	14-TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 310-COORDINACION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	52,146,417	11,236,656	7,871,294	11,236,656	100.0%	0	0				OTROS	25,000.00	4,643.00	18.6%	EL PROGRAMA CONSISTE EN OTORGAR APOYOS ECONOMICOS Y EN SU CASO CON MAGUINARIA DESEMPLEADOS Y SUBEMPLEADOS
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA																											
	OBRA PÚBLICA																										
	CONSTRUCCIÓN																										
84221	SUMINISTRO, INSTALACION Y ENSAMBLE DE 100 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDAS RURALES DE 35.07 M2 DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA, FONHAPO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONHAPO0002/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	400 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL VYF-FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES	5,440,000	0	5,440,000	0	0.0%	0	0				VIVIENDA	100.00	0.00	0.0%	
84785	SUMINISTRO, INSTALACION Y ENSAMBLE DE 121 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDAS RURALES DE 35.07 M2 DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA, FONHAPO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONHAPO0001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL	121 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL VYF-FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES	7,405,200	0	7,405,200	0	0.0%	0	0				VIVIENDA	121.00	0.00	0.0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																											
FIDEM																											
	MEJORAMIENTO																										
102713	R.D.MEJ. DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	4000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 600-TESORERÍA DE LA FEDERACION	4,729,896	4,729,986	8,064,000	4,729,896	100.0%	0	0				KILOMETRO	4,729,896.00	4,729,896.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
OTROS PROGRAMAS																											
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)																											
	GASTO CORRIENTE																										
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																										
72843	PROGRAMA DE FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	1-PODER LEGISLATIVO 100-H. CÁMARA DE DIPUTADOS	5,800,127	5,800,127	5,800,127	0	0.0%	0	0				AUDITORIA	8.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																											
	INVERSIÓN																										
	EQUIPAMIENTO																										
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																										
63342	SERVICIOS ESCOLARES	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	100,000	60,000	100,000	60,000	100.0%	0	0				ALUMNO	221.00	140.00	63.3%	
62775	SERVICIOS ESCOLARES	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	100,000	60,000	100,000	60,000	100.0%	0	0				ALUMNO	221.00	140.00	63.3%	
66692	SISTEMAS DE INFORMACION	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	120,000	44,500	120,000	44,500	100.0%	0	0				ALUMNO	221.00	180.00	81.4%	
	GASTO CORRIENTE																										
	SERVICIOS PERSONALES																										
63676	ADMINISTRACION CENTRAL	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	5,278,250	85,749	5,278,250	85,749	100.0%	0	0				OTROS	69.00	65.00	94.2%	METAS ADMINISTRATIVOS DIRECTIVOS Y DOCENTES
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																										
99544	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO 2012	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	SUB FED ORD 2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACION PUBLICA 511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	639,717,360	127,576,000	170,101,000	127,576,000	100.0%	0	0				COMUNIDAD	1.00	0.20	20.0%	
64637	ACTIVIDADES ACADEMICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	140,750	740	140,750	740	100.0%	0	0				ALUMNO	221.00	180.00	81.4%	
63968	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DOCENTE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	485,000	96,800	485,000	96,800	100.0%	0	0				ALUMNO	221.00	100.00	45.2%	
65290	CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	60,000	29,999	60,000	29,999	100.0%	0	0				ALUMNO	221.00	200.00	90.5%	
66140	DESARROLLO ACADEMICO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	90,000	0	90,000	0	0.0%	0	0				ALUMNO	221.00	180.00	81.4%	
65750	INVESTIGACION	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	69,000	0	69,000	0	0.0%	0	0				ALUMNO	221.00	180.00	81.4%	
64201	ORIENTACION EDUCATIVA Y TUTORIA ACADEMICA	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	55,000	0	55,000	0	0.0%	0	0				ALUMNO	221.00	180.00	81.4%	
64816	VINCULACION Y DIFUSION INSTITUCIONAL	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	90,000	0	90,000	0	0.0%	0	0				ALUMNO	221.00	180.00	81.4%	
49957	APOYO ADMINISTRATIVO 005	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	5,299,132	130,884	5,299,132	130,884	100.0%	0	0				AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.02	2.0%	
49681	DIFUSION DE LA CULTURA 004	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	3,488,625	61,729	3,488,625	61,729	100.0%	0	0				AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.02	2.0%	
49176	INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA 002	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	14,956,904	684,029	14,956,904	684,029	100.0%	0	0				AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.05	5.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
														13	Acumulado al Trimestre		Avance %	18	19	20	21	22		23-22/21
															Ministrado	Programado								
49420	PROMOCION DEL DESARROLLO 003	324-SAN PEDRO POC HUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	3,383,983	266,859	3,383,883	266,859	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.08	8.0%	24
48818	PROPORCIONAR UNA EDUCACION INTEGRA 001	324-SAN PEDRO POC HUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	33,628,467	2,166,054	33,628,457	2,166,054	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.06	6.0%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																								
SERVICIOS PERSONALES																								
31163	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	528,470,218	0	528,470,218	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
31203	ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	25,783,644	0	25,783,644	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
31408	ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	273,233,873	0	273,233,873	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
31329	ACREDITACION DE UNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	58,407,361	0	58,407,361	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
31236	APOYO ADMINISTRATIVO Y GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	23,444,909	0	23,444,909	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
31217	APOYO ADMINISTRATIVO Y GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	43,906,119	0	43,906,119	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
31433	APOYO ADMINISTRATIVO Y GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	APOYO ADMINISTRATIVO Y GASTOS DE OPERACION	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	668,403	0	668,403	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
31353	AQUISICION DE MEDICAMENTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	489,999,801	0	489,999,801	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
31537	ATENCION A FAMILIAS BENEFICIADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	96,000,000	0	96,000,000	0	0.0%	315	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
37975	BIRF 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	256,085,667	82,726,140	256,085,667	82,726,140	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
APORTACIONES FEDERALES 1467 REGISTROS																								
FAEB																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
128257	FAEB CAPITAL - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBA00112 - 003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	64,587,000	27,441,689	64,587,000	27,441,689	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
128068	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBA00112 - 002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	324,000	0	324,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
128609	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBA00112 - 005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	4,596,000	0	4,596,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
90720	FVIJOFVD0	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	EWRES01	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS PERSONALES																								
128027	FAEB CAPITAL - DIRECCION GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBA00112 - 001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	479,108,535	125,291,463	479,108,535	125,291,463	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
128460	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBA00112 - 003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	552,590,676	371,989,721	552,590,676	371,989,721	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
128194	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBA00112 - 002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	10,043,644,000	4,290,145,439	10,043,644,000	4,290,145,439	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
129040	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBA00112 - 007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	297,160,050	100,102,549	297,160,050	100,102,549	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
128545	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBA00112 - 004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	399,141,837	107,206,245	399,141,837	107,206,245	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
128710	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBA00112 - 005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	433,870,056	100,516,938	433,870,056	100,516,938	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
128893	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBA00112 - 006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	406,975,264	91,472,979	406,975,264	91,472,979	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
128361	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBA00112 - 003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	262,246,128	49,339,463	262,246,128	49,339,463	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
128168	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBA00112 - 002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	36,170,890	0	36,170,890	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
129014	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBA00112 - 007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	10,912,096	0	10,912,096	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
128500	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBA00112 - 004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	106,200	0	106,200	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
128678	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBA00112 - 005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	113,420,387	9,412,692	113,420,387	9,412,692	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
128741	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBA00112 - 006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	5,940,621	0	5,940,621	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
127942	FAEB CAPITAL 2012 - DIRECCION GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBA00112-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	266,884,140	48,831,537	266,884,140	48,831,537	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
FASSA																								
SERVICIOS PERSONALES																								
79113	FASSA INCIDENCIAS DE PERSONAL 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	2,082,903,900	593,651,838	2,082,903,900	593,651,838	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	SERVICIOS PERSONALES

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	17=16/14	18	19	20	21		22	23=22/21
														13	14									
69296	ATENCIÓN MEDICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL DE CHALCATONGO DE HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	131.079	0	131.079	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69305	ATENCIÓN MEDICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL DE IXTLAN DE JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	131.079	0	131.079	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69291	ATENCIÓN MEDICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL DE LA CD. DE HUAJAPAM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	969.363	0	969.363	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69474	ATENCIÓN MEDICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL DE LA PAZ (TEJOMULCO TEXMELUCAN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	119.273	0	119.273	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69290	ATENCIÓN MEDICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL DE PIÑOTEPA NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	2.000.000	0	2.000.000	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69276	ATENCIÓN MEDICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL DE SALINA CRUZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	873.131	0	873.131	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69467	ATENCIÓN MEDICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL DE SAN JACINTO TLACOATEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	128.910	0	128.910	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69284	ATENCIÓN MEDICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	2.000.000	0	2.000.000	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69287	ATENCIÓN MEDICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL DE SAN PEDRO POCUHTLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	324.340	0	324.340	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69468	ATENCIÓN MEDICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	99.376	0	99.376	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69302	ATENCIÓN MEDICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL DE SANTA CATARINA JUJOLLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	131.079	0	131.079	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69475	ATENCIÓN MEDICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL DE SANTO DOMINGO TAMAZOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	111.954	0	111.954	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69470	ATENCIÓN MEDICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL DE SANTO DOMINGO TENIATEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	87.965	0	87.965	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69465	ATENCIÓN MEDICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL DE SANTOS REYES NOPALA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1.005	0	1.005	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69299	ATENCIÓN MEDICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL DE TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	97.867	0	97.867	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
68399	ATENCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER CERVICOUTERINO JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 1 VALLES CENTRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1.477.855	0	1.477.855	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68211	ATENCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER CERVIX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	2.097.477	0	2.097.477	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68835	ATENCIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	8.628	0	8.628	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68660	ATENCIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 1 VALLES CENTRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	14.100	0	14.100	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68669	ATENCIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 2 ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	10.873	0	10.873	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68842	ATENCIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 4 COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	12.619	0	12.619	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68849	ATENCIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 5 MIXTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	8.531	0	8.531	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68856	ATENCIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 6 SIERRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	7.046	0	7.046	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67689	CALIDAD SANITARIA (CONTROL SANITARIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	3.642.775	0	3.642.775	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67927	CALIDAD SANITARIA (CONTROL SANITARIO) JURISDICCIÓN SANITARIA NUM. 01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	626.645	0	626.645	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67690	CALIDAD SANITARIA (EMERGENCIAS Y ALERTAS SANITARIAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	50.445	0	50.445	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67937	CALIDAD SANITARIA (EMERGENCIAS Y ALERTAS SANITARIAS) JURISDICCIÓN SANITARIA NUM. 01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	2.000	0	2.000	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67693	CALIDAD SANITARIA (PUBLICIDAD)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	116.557	0	116.557	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68176	CALIDAD SANITARIA (PUBLICIDAD) JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 5 MIXTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	201.630	0	201.630	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67936	CALIDAD SANITARIA (PUBLICIDAD) JURISDICCIÓN SANITARIA NUM. 01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	3.000	0	3.000	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
70078	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE APOYO Y DIRECTIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	2.414.656	0	2.414.656	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	RECTORIA
67669	CIRUGÍA EXTRAMUROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	317.103	0	317.103	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67661	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	302.453	0	302.453	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
69481	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE LOMA BONITA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	10.869	0	10.869	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69273	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DR. ALBERTO VARGAS MERINO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	15.554	0	15.554	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69271	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DR. MANUEL VELASCO SUAREZ SAN PABLO HUIXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	15.554	0	15.554	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69464	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE ASUNCIÓN NOCHITLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	13.129	0	13.129	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69298	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE CHALCATONGO DE HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	32.319	0	32.319	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69308	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE CIUDAD IXTPEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	113.392	0	113.392	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 23=22/21	
														13	Ministrado									Programado
69307	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE IXTLAN DE JUAREZ	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	13.129	0	13.129	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69277	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE JUCHITAN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	15.554	0	15.554	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69292	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE LA CD. DE HUAJUAPAN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	16.255	0	16.255	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69473	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE LA PAZ (TEOJOMULCO TEXMELUCAN)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	50.316	0	50.316	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69280	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE MARIA LOMBARDO DE CASO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	11.503	0	11.503	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69468	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE NEJAPA DE MADERO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	17.169	0	17.169	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69288	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE PINOTEPA NACIONAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	26.906	0	26.906	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69294	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	105.848	0	105.848	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69482	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE RIO GRANDE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	13.130	0	13.130	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69466	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	79.651	0	79.651	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69282	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	15.554	0	15.554	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69286	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE SAN PEDRO POCHUTLA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	85.120	0	85.120	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69469	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	9.909	0	9.909	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69304	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE SANTA CATARINA JUQUILA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	55.550	0	55.550	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69477	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE SANTIAGO TAMAZOLA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	28.290	0	28.290	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69471	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	21.559	0	21.559	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69484	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE SANTOS REYES NOPALA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	13.027	0	13.027	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69301	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	9.738	0	9.738	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69268	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL GENERAL DR. AURELIO VALDIVIESO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	152.903	0	152.903	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69269	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA HOSPITAL PSIQUIATRICO CRUZ DEL SUR	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	26.995	0	26.995	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
67662	CONSULTA EXTERNA (UNIDADES FORMALES)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	561.300	0	561.300	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67947	CONSULTA EXTERNA (UNIDADES FORMALES) JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	527.112	0	527.112	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67958	CONSULTA EXTERNA (UNIDADES FORMALES) JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	335.436	0	335.436	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67969	CONSULTA EXTERNA (UNIDADES FORMALES) JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	910.476	0	910.476	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68180	CONSULTA EXTERNA (UNIDADES FORMALES) JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1.197.996	0	1.197.996	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68191	CONSULTA EXTERNA (UNIDADES FORMALES) JURISDICCION SANITARIA NO. 6 SIERRA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	622.956	0	622.956	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67932	CONSULTA EXTERNA (UNIDADES FORMALES) JURISDICCION SANITARIA NUM. 01	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1.562.796	0	1.562.796	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67657	CONSULTA EXTERNA (UNIDADES MOVILES) CARAYANAS DE LA SALUD	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1.393.000	0	1.393.000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67663	CONSULTA EXTERNA (UNIDADES MOVILES) DIRECCION DE ATENCION MEDICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	702.498	0	702.498	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
70058	CONSULTA EXTERNA (UNIDADES MOVILES) SUBDREC. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	545.741	0	545.741	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	RECTORIA
68200	CONTROL DE LA DIABETES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	306.880	0	306.880	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68407	CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS JURISDICCION SANITARIA NO. 1 VALLES CENTRALES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	19.031	0	19.031	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68418	CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	14.782	0	14.782	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68436	CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS JURISDICCION SANITARIA NO. 4 COSTA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	15.842	0	15.842	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68634	CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	15.635	0	15.635	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68642	CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS JURISDICCION SANITARIA NO. 6 SIERRA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	14.353	0	14.353	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68425	CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	14.593	0	14.593	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67680	CONTROL DE LA RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR EL PERRO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	6.082.345	0	6.082.345	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68186	CONTROL DE LA RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR EL PERRO JURISDICCION SANITARIA NO. 6 SIERRA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	6.000	0	6.000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Remolientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21
														13	Ministrado	Programado								
67697	CONTROL DE LA RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR EL PERRO JURISDICCION NUM. 1	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	351.600	0	351.600	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67940	CONTROL DE LA RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR EL PERRO JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	8.250	0	8.250	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67952	CONTROL DE LA RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR EL PERRO JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	8.250	0	8.250	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67963	CONTROL DE LA RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR EL PERRO JURISDICCION SANITARIA NO. 4 COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	8.250	0	8.250	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68175	CONTROL DE LA RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR EL PERRO JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	8.250	0	8.250	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68199	CONTROL DE RIESGO CARDIOVASCULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	209.407	0	209.407	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68633	CONTROL DE RIESGO CARDIOVASCULAR JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1.398	0	1.398	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68424	CONTROL DE RIESGO CARDIOVASCULAR JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	3.519	0	3.519	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68411	CONTROL DEL RIESGO CARDIOVASCULAR JURISDICCION SANITARIA NO. 1 VALLES CENTRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	7.018	0	7.018	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68417	CONTROL DEL RIESGO CARDIOVASCULAR JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	10.084	0	10.084	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68435	CONTROL DEL RIESGO CARDIOVASCULAR JURISDICCION SANITARIA NO. 4 COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	3.101	0	3.101	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68641	CONTROL DEL RIESGO CARDIOVASCULAR JURISDICCION SANITARIA NO. 6 SIERRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	3.392	0	3.392	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67668	CUIDADOS PALIATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	416.999	0	416.999	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
70061	DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	4.814.956	0	4.814.956	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	RECTORIA
70059	DESARROLLO INFORMATICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USO DE REDES E INTERNET	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	4.250.272	0	4.250.272	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	RECTORIA
68201	DETECCION DE LA LEPROA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	80.773	0	80.773	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68402	DETECCION DE LA LEPROA JURISDICCION SANITARIA NO. 1 VALLES CENTRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1.500	0	1.500	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68412	DETECCION DE LA LEPROA JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	8.500	0	8.500	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68431	DETECCION DE LA LEPROA JURISDICCION SANITARIA NO. 4 COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	8.835	0	8.835	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68202	DETECCION DE LA TUBERCULOSIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	491.914	0	491.914	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
70053	DETECCION DE QUEJAS Y SUGERENCIAS COORDINACION INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	554.956	0	554.956	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	RECTORIA
70065	DETECCION DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DIRECCION DE ENSEANZA Y CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	91.502	0	91.502	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	RECTORIA
68212	DETECCION Y CONTROL DE LA HIPERPLASIA BENIGNA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	447.075	0	447.075	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
70062	DISEÑAR Y COORDINAR PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD (UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	706.133	0	706.133	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	RECTORIA
67691	DISPOSICION DE SANGRE SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	7.390.716	0	7.390.716	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
70066	EDUCACION MEDICA CONTINUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	2.821.472	0	2.821.472	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	RECTORIA
70067	ENSEANZA EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	2.725.372	0	2.725.372	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	RECTORIA
68651	FOMENTAR EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD EN LOS ADOLESCENTES Y LA ORIENTACION SEXUAL JURISDICCION SANITARIA NO. 6 SIERRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	5.000	0	5.000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68648	FOMENTAR EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD EN LOS ADOLESCENTES Y LA ORIENTACION SEXUAL JURISDICCION SANITARIA NO. 1 VALLES CENTRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	469.360	0	469.360	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68655	FOMENTAR EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD EN LOS ADOLESCENTES Y LA ORIENTACION SEXUAL JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	22.700	0	22.700	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68674	FOMENTAR EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD EN LOS ADOLESCENTES Y LA ORIENTACION SEXUAL JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	12.000	0	12.000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68638	FOMENTAR EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD EN LOS ADOLESCENTES Y LA ORIENTACION SEXUAL JURISDICCION SANITARIA NO. 4 COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	11.000	0	11.000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68647	FOMENTAR EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD EN LOS ADOLESCENTES Y LA ORIENTACION SEXUAL JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	5.000	0	5.000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68663	FOMENTAR EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD EN LOS ADOLESCENTES Y LA SALUD SEXUAL JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	12.000	0	12.000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68410	FOMENTAR LA DETECCION TEMPRANA DE CANCER CERVICOUTERINO JURISDICCION SANITARIA NO. 1 VALLES CENTRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	217.023	0	217.023	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68665	FOMENTAR LA DETECCION TEMPRANA DE CANCER CERVICOUTERINO JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	85.353	0	85.353	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68439	FOMENTAR LA DETECCION TEMPRANA DE CANCER CERVICOUTERINO JURISDICCION SANITARIA NO. 4 COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	77.525	0	77.525	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68637	FOMENTAR LA DETECCION TEMPRANA DE CANCER CERVICOUTERINO JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	51.857	0	51.857	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68645	FOMENTAR LA DETECCION TEMPRANA DE CANCER CERVICOUTERINO JURISDICCION SANITARIA NO. 6 SIERRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	43.060	0	43.060	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68428	FOMENTAR LA DETECCION TEMPRANA DE CANCER CERVICOUTERINO JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	76.239	0	76.239	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68215	FOMENTAR LA DETECCION TEMPRANA DE CANCER CERVICOUTERINO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	2.379.047	0	2.379.047	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21			
														Ministrado	Programado								Ejercido	
67688	FOMENTO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	370.017	0	370.017	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
70074	FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	319.022	0	319.022	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	RECTORIA
70057	FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	25.334.235	0	25.334.235	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	RECTORIA
70050	FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	9.862.510	0	9.862.510	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	RECTORIA
67654	FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	500.071	0	500.071	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
70076	FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	793.996	0	793.996	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	RECTORIA
70070	FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	698.600	0	698.600	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	RECTORIA
67670	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL ABASTO DE UNIDADES MEDICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	9.941.352	0	9.941.352	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
70062	FORTALECER LA OBRA PUBLICA Y REHABILITACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	3.000.555	0	3.000.555	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	RECTORIA
67660	HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	15.126	0	15.126	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67664	HOSPITALIZACION GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	55.824	0	55.824	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
69487	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE TEMAZCAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	131.679	0	131.679	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69274	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DR. ALBERTO VARGAS MERINO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	703.786	0	703.786	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69272	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DR. MANUEL VELASCO SUAREZ SAN PABLO HUATEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	280.938	0	280.938	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69463	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE ASUNCION NOCHITLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	47.449	0	47.449	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69297	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE CHALCATONGO DE HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	40.574	0	40.574	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69309	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE CIUDAD IXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	180.994	0	180.994	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69306	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE IXTLAN DE JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	38.112	0	38.112	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69278	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE JUCHITAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	773.157	0	773.157	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69293	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE LA CD. DE HUAJUAPAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	232.134	0	232.134	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69472	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE LA PAZ (TEOJOMULCO TEMELICAN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	897	0	897	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69480	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE LOMA BONITA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	109.005	0	109.005	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69281	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE MARIA LOMBARDO DE CASO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	185.792	0	185.792	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69489	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE NEJAPA DE MADERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	104.580	0	104.580	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69289	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE PINOTEPA NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	278.365	0	278.365	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69478	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE PUERTO ESCONDIDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	103.210	0	103.210	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69295	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	265.793	0	265.793	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69483	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE RIO GRANDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	131.680	0	131.680	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69275	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE SALINA CRUZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	276.092	0	276.092	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69465	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1.787	0	1.787	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69283	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	328.330	0	328.330	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69285	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE SAN PEDRO POCHUTLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	252.072	0	252.072	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69303	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE SANTA CATARINA JUQUILA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	124.284	0	124.284	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69476	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE SANTIAGO TAMAZOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	83.000	0	83.000	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69486	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE SANTOS REYES NOPALA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	130.650	0	130.650	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69300	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	22.481	0	22.481	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69267	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL GENERAL DR. AURELIO VALDIVIESO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1.841.157	0	1.841.157	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
69479	HOSPITALIZACION GENERAL HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	131.680	0	131.680	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA PERSONA
67675	IGUALDAD DE GENERO EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	253.484	0	253.484	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
70068	INVESTIGACION EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	246.800	0	246.800	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	RECTORIA
67694	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	12.502.466	0	12.502.466	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
67665	LABORATORIOS CLINICOS DE APOYO A LA ATENCION MEDICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	755.619	0	755.619	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67696	MANEJO Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	370.008	0	370.008	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68858	MEDICINA TRADICIONAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1.801.567	0	1.801.567	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68203	OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	761.971	0	761.971	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68658	PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION JURISDICCION SANITARIA NO. 1 VALLES CENTRALES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	14.892	0	14.892	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68654	PREVENCIÓN DE CÁNCER EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	312.612	0	312.612	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68401	PREVENCIÓN DE EL VIH-SIDA E ITS JURISDICCION SANITARIA NO. 1 VALLES CENTRALES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	15.000	0	15.000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68413	PREVENCIÓN DE EL VIH-SIDA E ITS JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	18.250	0	18.250	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68430	PREVENCIÓN DE EL VIH-SIDA E ITS JURISDICCION SANITARIA NO. 4 COSTA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	20.500	0	20.500	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68441	PREVENCIÓN DE EL VIH-SIDA E ITS JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	16.750	0	16.750	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68422	PREVENCIÓN DE EL VIH-SIDA E ITS JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	18.250	0	18.250	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67677	PREVENCIÓN DE LA RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR EL PERRO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1.285.563	0	1.285.563	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67666	PREVENCIÓN DE PADECIMIENTOS BUCCODENTALES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1.050.242	0	1.050.242	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68204	PREVENCIÓN DEL COLERA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	120.127	0	120.127	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68213	PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA E ITS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	935.895	0	935.895	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68638	PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA E ITS JURISDICCION SANITARIA NO. 6 SIERRA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	10.000	0	10.000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67679	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	471.853	0	471.853	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68657	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO JURISDICCION SANITARIA NO. 1 VALLES CENTRALES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	15.897	0	15.897	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68666	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	33.399	0	33.399	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68672	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	33.208	0	33.208	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68839	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO JURISDICCION SANITARIA NO. 4 COSTA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	37.901	0	37.901	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68845	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	25.623	0	25.623	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68853	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO JURISDICCION SANITARIA NO. 6 SIERRA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	12.560	0	12.560	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68209	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL ALGRANISMO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	289.819	0	289.819	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67676	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ADICIONES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	280.800	0	280.800	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67948	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ADICIONES JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	13.212	0	13.212	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67970	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ADICIONES JURISDICCION SANITARIA NO. 4 COSTA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	15.002	0	15.002	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68181	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ADICIONES JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	10.142	0	10.142	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68192	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ADICIONES JURISDICCION SANITARIA NO. 6 SIERRA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	5.482	0	5.482	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67933	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ADICIONES JURISDICCION SANITARIA NUM. 01	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	6.889	0	6.889	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67959	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ADICIONES JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	12.767	0	12.767	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68205	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	479.265	0	479.265	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68409	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE JURISDICCION SANITARIA NO. 1 VALLES CENTRALES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	126.000	0	126.000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68420	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	231.804	0	231.804	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68438	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE JURISDICCION SANITARIA NO. 4 COSTA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	355.000	0	355.000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68636	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	54.826	0	54.826	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68644	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE JURISDICCION SANITARIA NO. 6 SIERRA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	56.340	0	56.340	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68427	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	221.365	0	221.365	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68207	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL PALUDISMO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	35.968.788	0	35.968.788	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														13	Ministrado	Programado									
68206	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			38.217	0	38.217	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68404	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS JURISDICCION SANITARIA NO. 1 VALLES CENTRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			7.386	0	7.386	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68415	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			5.189	0	5.189	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68433	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS JURISDICCION SANITARIA NO. 4 COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			4.192	0	4.192	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68631	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			3.693	0	3.693	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68639	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS JURISDICCION SANITARIA NO. 6 SIERRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			2.954	0	2.954	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68423	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			5.862	0	5.862	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68397	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CANCER DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			2.205.452	0	2.205.452	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68408	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CANCER DE MAMA JURISDICCION SANITARIA NO. 1 VALLES CENTRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			90.000	0	90.000	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68419	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CANCER DE MAMA JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			228.000	0	228.000	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68437	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CANCER DE MAMA JURISDICCION SANITARIA NO. 4 COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			45.000	0	45.000	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68635	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CANCER DE MAMA JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			50.000	0	50.000	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68643	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CANCER DE MAMA JURISDICCION SANITARIA NO. 6 SIERRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			45.000	0	45.000	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68426	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CANCER DE MAMA JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			60.000	0	60.000	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68653	PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DISCAPACIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			233.592	0	233.592	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68406	PREVENIR Y DETECTAR DEL RIESGO CARDIOVASCULAR JURISDICCION SANITARIA NO. 1 VALLES CENTRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			17.500	0	17.500	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68208	PREVENIR Y DETECTAR EL RIESGO CARDIOVASCULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			121.630	0	121.630	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
67935	PROMOCION DE LA ESCUELA Y SALUD JURISDICCION SANITARIA NUM. 01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			156.693	0	156.693	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68649	PROMOCION DE LA PLAMIFICACION FAMILIAR Y DE LA ANTICONCEPCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			491.406	0	491.406	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
67684	PROMOCION DE LA SALUD COMUNIDADES SALUDABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			599.443	0	599.443	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
67946	PROMOCION DE LA SALUD COMUNIDADES SALUDABLES JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			70.940	0	70.940	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
67957	PROMOCION DE LA SALUD COMUNIDADES SALUDABLES JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			46.725	0	46.725	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
67968	PROMOCION DE LA SALUD COMUNIDADES SALUDABLES JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			62.160	0	62.160	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68179	PROMOCION DE LA SALUD COMUNIDADES SALUDABLES JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			91.254	0	91.254	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68190	PROMOCION DE LA SALUD COMUNIDADES SALUDABLES JURISDICCION SANITARIA NO. 6 SIERRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			65.320	0	65.320	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
67931	PROMOCION DE LA SALUD COMUNIDADES SALUDABLES JURISDICCION SANITARIA NUM. 01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			144.510	0	144.510	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
67681	PROMOCION DE LA SALUD ESCUELA Y SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			892.439	0	892.439	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
67941	PROMOCION DE LA SALUD ESCUELA Y SALUD JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			130.513	0	130.513	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
67954	PROMOCION DE LA SALUD ESCUELA Y SALUD JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			59.122	0	59.122	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
67964	PROMOCION DE LA SALUD ESCUELA Y SALUD JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			59.677	0	59.677	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68174	PROMOCION DE LA SALUD ESCUELA Y SALUD JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			131.345	0	131.345	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68187	PROMOCION DE LA SALUD ESCUELA Y SALUD JURISDICCION SANITARIA NO. 6 SIERRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			100.675	0	100.675	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
67678	PROMOCION DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			1.178.739	0	1.178.739	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
67942	PROMOCION DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			130.997	0	130.997	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
67953	PROMOCION DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			43.666	0	43.666	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68172	PROMOCION DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			87.331	0	87.331	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68183	PROMOCION DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			196.495	0	196.495	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
68194	PROMOCION DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA JURISDICCION SANITARIA NO. 6 SIERRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			87.330	0	87.330	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD
67928	PROMOCION DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA JURISDICCION SANITARIA NUM. 01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			273.041	0	273.041	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	A LA COMUNIDAD

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	17=16/14	18	19	20	21	22		23=22/21
														Ministrado	Programado									
67682	PROMOCION DE LA SALUD MENTAL Y DEPRESION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			270.454	0	270.454	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67949	PROMOCION DE LA SALUD MENTAL Y DEPRESION JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			6.450	0	6.450	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67960	PROMOCION DE LA SALUD MENTAL Y DEPRESION JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			6.371	0	6.371	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67971	PROMOCION DE LA SALUD MENTAL Y DEPRESION JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			7.486	0	7.486	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68182	PROMOCION DE LA SALUD MENTAL Y DEPRESION JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			4.088	0	4.088	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68193	PROMOCION DE LA SALUD MENTAL Y DEPRESION JURISDICCION SANITARIA NO. 6 SIERRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			5.178	0	5.178	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67934	PROMOCION DE LA SALUD MENTAL Y DEPRESION JURISDICCION SANITARIA NUM. 01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			4.616	0	4.616	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67674	PROMOCION DE LA SALUD VETE SANO Y REGRESA SANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			848.907	0	848.907	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67945	PROMOCION DE LA SALUD VETE SANO Y REGRESA SANO JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			50.004	0	50.004	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67956	PROMOCION DE LA SALUD VETE SANO Y REGRESA SANO JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			50.004	0	50.004	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67967	PROMOCION DE LA SALUD VETE SANO Y REGRESA SANO JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			50.004	0	50.004	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68178	PROMOCION DE LA SALUD VETE SANO Y REGRESA SANO JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			50.004	0	50.004	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68189	PROMOCION DE LA SALUD VETE SANO Y REGRESA SANO JURISDICCION SANITARIA NO. 6 SIERRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			50.004	0	50.004	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67930	PROMOCION DE LA SALUD VETE SANO Y REGRESA SANO JURISDICCION SANITARIA NUM. 01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			50.004	0	50.004	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67683	PROMOCION DE LA SEGURIDAD VIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			426.601	0	426.601	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68650	PROMOCION DE SALUD MATERNA Y PERINATAL (ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			824.942	0	824.942	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68656	PROMOCION DE SALUD MATERNA Y PERINATAL (ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA) JURISDICCION SANITARIA NO. 1 VALLES CENTRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			56.401	0	56.401	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68664	PROMOCION DE SALUD MATERNA Y PERINATAL (ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA) JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			31.949	0	31.949	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68671	PROMOCION DE SALUD MATERNA Y PERINATAL (ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA) JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			24.826	0	24.826	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68837	PROMOCION DE SALUD MATERNA Y PERINATAL (ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA) JURISDICCION SANITARIA NO. 4 COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			32.335	0	32.335	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68844	PROMOCION DE SALUD MATERNA Y PERINATAL (ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA) JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			15.445	0	15.445	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68852	PROMOCION DE SALUD MATERNA Y PERINATAL (ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA) JURISDICCION SANITARIA NO. 6 SIERRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			13.765	0	13.765	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67658	PROMOVER ACCIONES RELACIONADAS CON EL TRASPLANTE DE ORGANOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			40.394	0	40.394	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67667	PROMOVER EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRONICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			80.648	0	80.648	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
70060	REALIZAR LAS EVALUACIONES DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			507.842	0	507.842	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	RECTORIA
68850	REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			64.366	0	64.366	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68647	REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			7.791.069	0	7.791.069	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68662	REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL JURISDICCION SANITARIA NO. 1 VALLES CENTRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			120.411	0	120.411	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68670	REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			33.900	0	33.900	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68836	REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			56.605	0	56.605	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68843	REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL JURISDICCION SANITARIA NO. 4 COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			84.052	0	84.052	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68857	REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL JURISDICCION SANITARIA NO. 6 SIERRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			33.562	0	33.562	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67692	RESGOS AMBIENTALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			2.302.291	0	2.302.291	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
70061	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			7.484.777	0	7.484.777	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	RECTORIA
70069	SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE CIUDADANOS PALIATIVOS (PALAR) Y ATENCION DOMICILIARIA (PAD)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			369.996	0	369.996	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	RECTORIA
68651	TAMIZ NEONATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			36.122	0	36.122	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68659	TAMIZ NEONATAL JURISDICCION SANITARIA NO. 1 VALLES CENTRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			4.000	0	4.000	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68667	TAMIZ NEONATAL JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			3.000	0	3.000	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68673	TAMIZ NEONATAL JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			2.000	0	2.000	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68840	TAMIZ NEONATAL JURISDICCION SANITARIA NO. 4 COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			2.000	0	2.000	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado								Ejercido	17=16/14
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
68846	TAMIZ NEONATAL JURISDICCION SANITARIA NO.5 MIXTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1.000	0	1.000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68854	TAMIZ NEONATAL JURISDICCION SANITARIA NO.6 SIERRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1.000	0	1.000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68210	TRATAMIENTO DE LA LEPRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	128.639	0	128.639	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67659	TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS BUCODENTALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1.553.091	0	1.553.091	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67966	TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS BUCODENTALES JURISDICCION SANITARIA NO. 4 COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	61.000	0	61.000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67944	TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS BUCODENTALES JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	67.200	0	67.200	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68214	TRATAMIENTO DEL VIH-SIDA E ITS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	2.138	0	2.138	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68198	TRATAR A LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	280.115	0	280.115	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68400	TRATAR A LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS JURISDICCION SANITARIA NO. 1 VALLES CENTRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	125.153	0	125.153	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68414	TRATAR A LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	15.782	0	15.782	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68432	TRATAR A LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS JURISDICCION SANITARIA NO. 4 COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	18.118	0	18.118	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68830	TRATAR A LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	8.847	0	8.847	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68421	TRATAR A LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	18.000	0	18.000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67929	URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES JURISDICCION SANITARIA NUM. 01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	145.556	0	145.556	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67685	URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1.071.516	0	1.071.516	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68188	URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES JURISDICCION SANITARIA NO. 6 SIERRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	43.776	0	43.776	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67943	URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	164.649	0	164.649	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67955	URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	200.268	0	200.268	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67965	URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	259.455	0	259.455	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68177	URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	79.333	0	79.333	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68652	VACUNACION UNIVERSAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	5.590.982	0	5.590.982	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68661	VACUNACION UNIVERSAL JURISDICCION SANITARIA NO. 1 VALLES CENTRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	470.092	0	470.092	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68668	VACUNACION UNIVERSAL JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	254.763	0	254.763	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68834	VACUNACION UNIVERSAL JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	249.519	0	249.519	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68841	VACUNACION UNIVERSAL JURISDICCION SANITARIA NO. 4 COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	287.057	0	287.057	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68848	VACUNACION UNIVERSAL JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	294.547	0	294.547	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68855	VACUNACION UNIVERSAL JURISDICCION SANITARIA NO. 6 SIERRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	131.726	0	131.726	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67686	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1.673.657	0	1.673.657	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67950	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	328.597	0	328.597	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67961	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	328.597	0	328.597	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68171	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	383.363	0	383.363	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68184	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	273.830	0	273.830	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
68195	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JURISDICCION SANITARIA NO. 6 SIERRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	273.830	0	273.830	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
67938	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JURISDICCION SANITARIA NUM. 01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	547.862	0	547.862	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	A LA COMUNIDAD
	FAIS												370.418.187	106.431.321	122.786.253	71.349.802	67.0%	331.470	289.402		17.434.796.42	6.296.148.52	36.1%	
	FISE																							
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																							
83024	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LOMA PESCADITO)	40-HUAUTEPEC	HUAUTEPEC	URBANO	FISE/0840/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	456.029	0	456.029	0	0.0%	0	0		0.79	0.00	0.0%	
83023	AMPLIACION Y MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SANTA JUQUILA PERAS)	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	FISE/00022012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	508.484	0	508.484	0	0.0%	0	0		0.89	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido								
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
75454	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA EN LA AGENCIA DE SOLEDAD PERAS	273-SAN MIGUEL PERAS	SOLEDAD PERAS	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,378,506	1,378,506	1,378,506	1,378,506	100.0%	0	0		1,378,506.00	1,378,506.00	100.0%	LA OBRA SE EJECUTO CONJUNTAMENTE CON RECURSOS DEL FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. LA APORTACION MUNICIPAL FUE POR LA CANTIDAD DE \$600,000.00 Y LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$1,378,506.52
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																							
83137	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO GUADALUPE CUESTA)	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	FISE/00032012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	181,272	181,272	181,272	181,272	100.0%	0	0		0.15	0.00	0.0%	KILOMETRO
93359	AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN GUELA VIA	197-SAN JUAN GUELA VIA	SAN JUAN GUELA VIA	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	299,851	299,851	299,981	299,981	100.0%	0	0		100.00	100.00	100.0%	OBRA
	FISM																							
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCION																							
130520	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ZACATAL	12-CANDELARIA LOXICHA	EL ZACATAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	796,551	796,551	796,551	796,551	100.0%	0	0		3,500.00	3,500.00	100.0%	METRO LINEAL
85434	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN ANDRES TEPETLAPA	99-SAN ANDRES TEPETLAPA	SAN ANDRES TEPETLAPA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	718,860	0	270,850	0	0.0%	0	0		270,850.00	0.00	0.0%	RED DE DISTRIBUCION
101994	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LLANO MONJAS	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA	-	-	800,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0		1.00	0.05	5.0%	SISTEMA
101628	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CONSTITUCION	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA	-	-	800,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0		1.00	0.25	25.0%	SISTEMA
91222	MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA	223-SAN JUAN YATZONA	SAN JUAN YATZONA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0		0.00	0.00	0.0%	SISTEMA
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA EN LA AGENCIA SOLEDAD PERAS	273-SAN MIGUEL PERAS	SOLEDAD PERAS	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0		600,000.00	600,000.00	100.0%	LA OBRA SE EJECUTO CONJUNTAMENTE CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE). LA APORTACION MUNICIPAL FUE POR LA CANTIDAD DE \$800,000.00 Y LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$1,378,506.52.
102875	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL.	308-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FISM/MSP/3000/4/12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	-	-	1,488,935	446,680	446,680	446,680	100.0%	0	0		1,034.62	1,034.62	100.0%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE: \$ 1,488,935.52 CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE: \$ 446,680.66 (30 %) Y APORTACION ESTATAL ES DE \$ 1,042,254.86. OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO CON FECHA 10 DE MARZO 2012
103155	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. LEYES DE REFORMA Y BARRIO SAN NICOLAS.	308-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FISM/MSP/3000/5/12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	-	-	1,750,000	525,000	525,000	525,000	100.0%	0	0		1.00	0.40	40.0%	SISTEMA
143276	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	304-SAN PEDRO COXCATLATEPEC CANTAROS	SAN JUAN XTALTEPEC	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCATLATEPEC CANTAROS OAXACA	-	-	396,296	278,103	396,296	0	0.0%	0	0		1,500.00	0.00	0.0%	METRO LINEAL
126680	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA	377-SANTA CRUZ ITUNDUIJA	HIDALGO	RURAL	FISM/377/04/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUIJA	-	-	1,850,000	555,000	555,000	555,000	100.0%	0	0		7,888.00	1,000.00	12.7%	ESTA OBRA SE INICIA A PARTIR DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2012, SE EJECUCION ESTA EN PROCESOS
140553	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA NORIA Y MINDACCA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LA NORIA Y MINDACCA	RURAL	FISM/M482/AD/019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	520,000	520,000	350,000	340,000	65.4%	0	0		350.00	228.00	65.1%	SUSTITUYE AL FOLIO 92444 POR DATOS ERRONEOS EN DEPENDENCIA DE LA INSTITUCION EJECUTORA Y AVANCE FISICO
98062	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0		0.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EN CEROS POR QUE NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO 2012
123946	LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (2A. PARTE)	531-SANTO TOMAS MAZATLATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	1,843,312	368,662	368,662	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTAN AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS EN VIRTUD QUE DURANTE ESTE PERIODO SOLO SE LLEVO ACABO LA ETAPA DE PRIORIZACION DE OBRAS.
125843	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	ZAPOTITLAN LAGUNAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	175,817	175,817	175,817	175,817	100.0%	0	0		1.00	0.10	10.0%	SISTEMA
	AMPLIACION																							
91987	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHARFULTEPEC, KUALIDAD Y CALLE CANDELARIA, COLONIA SANTA FE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	URBANO	FISM-039-001/20112-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	45,370	32,903	32,903	32,903	100.0%	0	0		248.89	248.89	100.0%	METRO LINEAL
98821	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	155-SAN ILDEFONSO SOLA	SAN ILDEFONSO SOLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO SOLA	-	-	1,270,909	458,059	458,059	0	0.0%	0	0		751.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE DURANTE ESTE PERIODO DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE PRIORIZACION.
111321	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	251-SAN MATEO NEJAPAM	BARRIO GUADALUPE	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	530,000	0	290,221	0	0.0%	0	0		755.75	0.00	0.0%	EL COSTO TOTLA DE LA OBRA SERA POR LA CANTIDAD DE \$ 575,000.00 DE LOS CUALES LA CANTIDAD DE \$45,000.00 APORTARA EL REMO 28.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %							
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
117837	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	LAS MARGARITAS	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM			145.121	0	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1.00	0,00	0,0%	
118034	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN JOSE DE GRACIA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA			369.857	0	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE DURANTE ESTE PERIODO SOLO SE LLEVO ACABO LA ETAPA DE PRIORIZACION DE OBRA.
117973	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN JUAN GUEGOYACHI	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM			308.524	0	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE DURANTE ESTE PERIODO SOLO SE LLEVO ACABO LA ETAPA DE PRIORIZACION DE OBRA.
91758	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE			76.269	76.269	76.269	76.269	100,0%	0	0	METRO LINEAL	192,00	192,00	100,0%	
96938	AMPLIACION DE AGUA POTABLE PARA EL ARENAL	393-SANTA LUCIA OCOTLAN	SANTA LUCIA OCOTLAN	URBANO	F.I.S.M./393/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS			140.000	140.000	140.000	140.000	100,0%	0	0	METRO LINEAL	726,80	726,80	100,0%	
120100	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	FISM/2011/020/05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			1.185.896	1.185.896	1.185.896	642.539	54,2%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	100,00	54,20	54,2%	
100327	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	LAS FRANCCAS	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA			250.000	120.000	120.000	120.000	100,0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	250,00	125,00	50,0%	
94888	ADQUISICION DE BOMBA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO			60.000	60.000	60.000	60.000	100,0%	0	0	EQUIPO	60.000,00	60.000,00	100,0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA RED DE AGUA PORTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO
120933	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION PUBLICA			275.513	0	275.513	0	0,0%	0	0	SISTEMA	275.513,00	0,00	0,0%	INFORME EN RELACION AL SISTEMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS EN EL CUAL AUN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS DE EJECUCION DE LA OBRA POR LO QUE NO SE CUENTA CON AVANSES
30390	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	296-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN JUAN LUVINA	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS			325.079	0	0	0	0,0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	100,00	0,00	0,0%	AL 31 DE MARZO NO SEAN HECHO PAGOS AL CONTRATISTA
93956	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA			74.163	74.163	74.163	74.163	100,0%	0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100,0%	
	DOTACION DE AGUA																							
	AMPLIACION																							
73521	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	CPL/FSM/MT/61/01/12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MAGADLENA TEITIPAC			463.870	3.176	3.176	3.176	100,0%	0	0	METROS CUBICOS	12,00	10,00	83,3%	LA OBRA DE AMPLIACION DEL AGUA POTABLE ES CON MECCLA RECURSOS DEL PRODER, INTEGRADO POR APORTACION MUNICIPAL \$ 463.870,26 Y PRODER \$ 194.265,000 CON UN ANTICIPO DEL 30 % QUE EQUIVALE A \$ 197.440,56 DE LOS CUALES EL MONTO TOTAL CORRESPONDE AL PRODER Y LA DIFERENCIA A FONDO II. ESTA OBRA INCLUYE TAMBIEN 503 METROS LINEALES DE LINEA DE CONDUCCION.
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																							
	MEJORAMIENTO																							
120568	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO POZO PROFUNDO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	CANADA SAN ANTONIO	RURAL	FISM/2011/021/05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			64.245	64.245	64.245	64.245	100,0%	0	0	POZO	100,00	100,00	100,0%	REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. NO REVISADO EN DICIEMBRE.
	MANTENIMIENTO																							
33698	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE	166-SAN JOSE AYUQUILA	EL CENTENARIO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA			114.504	114.504	114.504	114.504	100,0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100,0%	
121250	MANTENIMIENTO Y DESASOLVE DEL POZO EL CALVARIO	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA			81.268	64.268	64.268	64.268	100,0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100,0%	
140621	MANTENIMIENTO Y DESASOLVE A POZO PROFUNDO	427-SANTA MARIA PETAPA	BUENAVISTA	RURAL	54	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA			38.000	38.000	38.000	38.000	100,0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100,0%	MANTENIMIENTO Y DESASOLVE A POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
	EQUIPAMIENTO																							
102421	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	CERRO MOJARRA	RURAL	FISM/2012/020/06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			205.156	205.156	205.156	205.156	100,0%	0	0	POZO	100,00	100,00	100,0%	
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCION																							
137481	CONSTRUCCION DE UN TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	45-MAGDALENA APASCO	DE LACHE	RURAL	02/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ET LA OAXACA			75.000	75.000	75.000	75.000	100,0%	0	0	TANQUE	1,00	1,00	100,0%	
105583	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO	503-SANTIAGO ZOOCHILA	SANTIAGO ZOOCHILA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SINDICATURA MUNICIPAL			244.253	48.851	244.253	0	0,0%	0	0	METROS CUBICOS	244.253,00	0,00	0,0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																							
115752	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ANDADOR NIÑOS HERES	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS			250.000	102.559	102.559	102.559	100,0%	0	0	RED	28,00	22,40	80,0%	
115742	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VIOLETAS	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS			500.000	146.602	146.602	146.602	100,0%	0	0	RED	56,00	50,40	90,0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %							
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
59824	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y RETENCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SAN JUAN TABAA	216-SAN JUAN TABAA	SAN JUAN TABAA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO			964.584	289.375	964.584	289.375	100.0%	289.375	289.375	ALCANTARILLA	964.584.00	289.375.00	30.0%	CON ESTA FECHA SE HACE LA ACLARACIÓN QUE SE REALIZÓ UNA CAPTURA ERRÓNEA EL 11 DE ABRIL DE 2012, REPORTANDO EL FONDO CONOCIDO COMO FORTAMUN EN VEZ DE FAIS, POR LO QUE SUPLENIMOS DE SU CONSIDERACIÓN AL RESPECTO, PARA HACER VÁLIDO LA INFORMACIÓN QUE REMITE CON ESTA FECHA.
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
81159	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA			1.200.000	360.000	360.000	360.000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.123.00	168.45	15.0%	
100179	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 3A. ETAPA EN SAN PEDRO SOCHIHAPAM	326-SAN PEDRO SOCHIHAPAM	SAN PEDRO SOCHIHAPAM	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			8.855.119	1.771.023	1.771.023	1.260.394	71.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
141277	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS LOMAS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LAS LOMAS	RURAL	FISM4482/AD/023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			150.000	150.000	150.000	150.000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	61.00	61.00	100.0%	SUSTITUYE AL FOLIO 92551 POR DATOS ERRONEOS EN DEPENDENCIA E INSTITUCION EJECUTORA Y AVANCE FISICO
140479	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 6A SUR Y 11A ORIENTE BARRIO CHICO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FISM4482/AD/020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			590.000	590.000	300.000	295.000	50.0%	0	0	METRO LINEAL	241.10	120.00	49.8%	SUSTITUYE AL FOLIO 92488 POR DATOS ERRONEOS EN DEPENDENCIA E INSTITUCION EJECUTORA Y AVANCE FISICO
	MEJORAMIENTO																							
120636	REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL DE DRENAJE SANITARIO	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	FISM4482/AD/023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			150.000	150.000	150.000	150.000	100.0%	0	0	COLECTOR	100.00	100.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
122222	REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			800.000	550.000	550.000	550.000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	775.00	535.00	69.0%	
	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS																							
	CONSTRUCCION																							
124989	CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO	35-GUELATAO DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ			187.190	37.438	187.190	0	0.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	187.190.00	0.00	0.0%	
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																							
	MANTENIMIENTO																							
93435	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			124.050.000	372.150	372.150	372.150	100.0%	0	0	PLANTA	100.00	30.00	30.0%	
97952	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO CONSTITUCIONAL TEOTITLAN DEL VALLE			3.332.224	999.867	999.867	999.867	100.0%	0	0	PLANTA	100.00	30.00	30.0%	
	LETRINAS																							
	CONSTRUCCION																							
121086	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS SEGUNDA ETAPA	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL			826.441	0	826.441	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	14.00	0.00	0.0%	INFORME SOBRE LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
120743	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE OAXACA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	FISM4482/AD/020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			2.410.451	2.410.451	2.410.451	1.813.307	66.9%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	100.00	66.90	66.9%	
120961	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLES BARRIO JALAPILLA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	FISM4482/AD/020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			1.384.916	1.384.916	1.384.916	1.384.916	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	100.00	100.00	100.0%	
101173	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE CONSTITUCION) 1RA. ETAPA	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	URBANO	FISM4482/AD/020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO			1.175.237	325.571	325.571	325.571	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	330.04	99.00	30.0%	
137378	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	01/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA			345.280	345.280	345.280	345.280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
99164	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA	56-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			291.000	291.000	291.000	291.000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	560.00	560.00	100.0%	
97995	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	PR-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO			300.000	250.000	250.000	250.000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	600.00	500.00	83.3%	
92417	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM			196.317	196.317	196.317	196.317	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	190.00	190.00	100.0%	
104994	NO SE EFECTUARON GASTOS CON ESTE FONDO	140-SAN FRANCISCO CHINDUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CHINDUA OAXACA			892.202	0	0	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	50.00	0.00	0.0%	LA AUTORIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA ES UN ADMINISTRADOR MUNICIPAL ELEGIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, Y PARA LOS MUNICIPIOS QUE TIENEN ADMINISTRADOR MUNICIPAL LOS RECURSOS SE LOS LIBERAN DE MANERA EXTEMPORANEA ESTAL MOTIVO QUE NO SE HAN GENERADO GASTOS DE ESTE FONDO.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
7877	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ZARAGOZA ENTRE AV BENITO JUAREZ Y CAMINO SAN FRANCISCO DEL MAR VIEJO	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	05/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION CON CONCRETO DE CALLE ZARAGOZA ENTRE AV BENITO JUAREZ Y CAMINO SAN FRANCISCO DEL MAR VIEJO	-	-	1,050,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	400.00	0.00	0.0%	NOMBRE COMPLETO DE OBRA : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ZARAGOZA ENTRE AV BENITO JUAREZ Y CAMINO SAN FRANCISCO DEL MAR VIEJO
78520	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 200 ML. DE CALLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL PUERTO ESTERO	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	PUERTO ESTERO	RURAL	08/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	485,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	200.00	0.00	0.0%	
117593	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO LA CALLE DE BENITO JUAREZ	155-SAN ILDEFONSO SOLA	SAN ILDEFONSO SOLA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO SOLA	-	-	255,955	0	0	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	200.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE DURANTE ESTE PERIODO SOLO SE LLEVO LA ETAPA DE PRIORIZACION DE LA OBRA.
104791	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LA CALLE DE BENITO JUAREZ	155-SAN ILDEFONSO SOLA	SAN ILDEFONSO SOLA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	-	-	255,955	0	0	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	200.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE DURANTE ESTE PERIODO SOLO SE LLEVO A CABO LA PRIORIZACION DE OBRAS.
83148	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PANTEON	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SANTA LUCIA SOSOLA	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	576,965	404,969	404,969	404,969	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,368.00	1,100.00	80.4%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION.
121607	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	1,300,000	296,101	296,101	296,101	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,250.00	250.00	11.1%	OBRA EN PROCESO
122257	PAVIMENTACION DE CALLE	188-SAN JUAN COLORADO	AGUA FRIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	623,532	161,258	161,258	161,258	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,250.00	330.00	26.4%	
117455	PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,000,000	254,291	254,291	254,291	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,750.00	270.00	15.4%	OBRA EN PROCESO
121668	PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,150,000	287,901	287,901	287,901	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,950.00	250.00	12.8%	
122279	PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS-PROLOGACION	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	175,000	108,317	108,317	108,317	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	420.00	262.00	62.4%	
95602	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN JUAN MAZATLAN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	5,000,000	1,283,200	1,283,200	1,283,200	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	8,549.00	1,500.00	17.5%	
97697	PAVIMENTACION DE CALLES INSURGENTES, INDEPENDENCIA, REFORMA Y ZARAGOZA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	PR-FIH-001-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	700,000	425,660	425,660	425,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,200.00	80.0%	OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS.
92067	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE GUERRERO	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	FSM/SMC/238/03/20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	-	-	90,977	90,977	90,977	90,977	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	90,977.00	90,977.00	100.0%	OBRA DEL 2011 CON TERMINO DE EJECUCION EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012
91840	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADAD DE HIDALGO	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	FSM/SMC/238/08/20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	-	-	69,915	69,915	69,915	69,915	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	69,915.00	69,915.00	100.0%	OBRA DEL 2011 CUYO TERMINO DE EJECUCION SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012
92085	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE INSURGENTES	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	FSM/SMS/238/04/20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	-	-	143,133	143,133	143,133	143,133	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	143,133.00	143,133.00	100.0%	OBRA DEL 2011 QUE SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012
87072	PAVIMENTACION DE CALLES (ZARAGOZA-CECYTE, GUERRERO Y LIBERTAD)	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	3,147,703	944,311	944,311	944,311	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,690.00	900.00	19.2%	
86617	PAVIMENTACION DE LA AV. 4 ENTRE CALLE 5 Y 6, 20A. ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	601,685	180,505	180,505	180,505	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,120.00	168.00	15.0%	LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR BARRIO EL MACAYO
30378	PAVIMENTACION DE CALLES JOHN F. KENNEDY, PRIVADA DE TURBIDE, MELCHOR OCAMPO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	296-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN PABLO MACULTIANGUIS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	-	-	325,079	136,875	0	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	384.48	0.00	0.0%	AL 31 DE MARZO DE 2012 NO SE HAN INICIADO LAS OBRAS NI SE HA DADO ANTICIPO ALGUNO AL CONTRATISTA
103067	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA Y A LA CAPILLA SAN PEDRO APOSTOL	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO APOSTOL	RURAL	FSM/MSP/300/18/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	-	-	250,948	191,078	191,078	191,078	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	553.00	553.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA DE PAVIMENTACION ES DE \$ 250,948.00 CON UN APORTACION POR GESTION POLITICA DE \$ 41,400.00. APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS DE \$ 16,470.00. APORTACION MUNICIPAL DE \$ 191,078.00
88326	CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL, SNA PEDRO CAJONOS	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS	-	-	1,017,867	92,533	1	1	0.0%	33	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	650,000.00	1.00	0.0%	A LA FECHA NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS
143191	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ISABEL LA CATALINA	304-SAN PEDRO COXCATLATEPEC	SAN PEDRO COXCATLATEPEC CANTAROS	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCATLATEPEC CANTAROS OAXACA	-	-	528,395	278,103	528,395	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	650.00	0.00	0.0%	
143665	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	3,350,000	3,350,000	3,350,000	287,514	8.6%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	7,500.00	643.00	8.6%	
116891	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. BENITO JUAREZ	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	7,644,971	7,644,971	7,644,971	3,298,985	43.2%	0	0	METROS CUADRADOS	13,263.50	5,726.50	43.2%	
143531	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MURO DE CONTENCIÓN DE AGUA POTABLE	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	-	-	250,103	250,103	250,103	60,000	24.0%	0	0	M2. MURO DE CONTENCIÓN	14.00	3.00	21.4%	
106770	CONSTRUCCION DE 2 KM DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	EL DURAZNAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	-	-	1,640,440	0	1,640,440	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
112645	EMPERADO DE CALLES CONTINUACION DE LA CALLE LIBERTAD, AV. BENITO JUAREZ Y GUADALUPE	341-SAN PEDRO YUCUNAMA	SAN PEDRO YUCUNAMA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	-	-	173.325	51.997	173.325	0	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS	0,00	0,00	0,0%	NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA YA QUE ES MUY POCO EL RECURSO. EL TOTAL DE OBRA ES DE \$ 1.545.000 PESOS. EL RECURSO DE 2011 QUE ES DE \$239.096.00 PESOS Y RECURSO TOTAL DE 2012 \$ 173.325.27 JUNTO ESTO ES \$ 412.423.27 QUE TODAVIA NO ALCAZARIA PARA LO PROGRAMADO. PORQUE LA CALLE MAS CORTA TIENE UN VALOR DE \$ 480.000.00 APROXIMADAMENTE.
89571	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDAUICO DE LA CALLE ABASOLO	367-SANTA ANA TAVELA	SANTA ANA TAVELA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA ANA TAVELA	-	-	450.000	267.652	267.652	267.652	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	150,00	70,00	46,7%	
126538	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	251.960	251.960	251.960	251.960	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	750,00	450,00	60,0%	
100138	PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SEGUNDA ETAPA	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	305.002	76.250	76.250	76.250	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	600,00	600,00	100,0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVANCE FISICO AL 100% Y FUE LIQUIDADA CON UN PRESTAMO DE BANOBRAS. EL IMPORTE REPORTADO COMO PROGRAMADO Y EJERCIDO ES EL DESCUENTO QUE LE HICIERON AL MUNICIPIO POR DICHO PRESTAMO
114979	APERTURA, REVESTIMIENTO Y RESTRO DE CAMINOS	455-SANTIAGO AYUQUILILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	372.590	192.560	192.560	192.560	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.456,00	756,00	51,9%	
114966	PAVIMENTACION DE CALLES (CONTINUACION DE LA CALLE 5 DE FEBRERO) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	455-SANTIAGO AYUQUILILLA	SANTIAGO AYUQUILILLA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1.500.000	470.522	470.522	470.522	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	3.090,55	980,00	31,7%	
87013	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO.	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL OCOTE	RURAL	008/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	262.212	262.212	262.212	262.212	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	60,00	60,00	100,0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
86920	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO. SEGUNDA ETAPA.	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL FRUTILLO	RURAL	007/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	372.840	372.840	372.840	372.840	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	100,00	100,00	100,0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
133176	PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE LAZARO CARDENAS, 5 DE MAYO, EXHACIENDA DE LOPEZ Y ARTEAGA	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN	-	-	1.330.092	1.330.092	0	399.027	30,0%	0	0	METROS CUADRADOS	0,00	0,00	0,0%	EL PAGO CORRESPONDE AL 30% DE ANTIPO DE LA OBRA
139117	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 18AVA SUR Y 5A ORIENTE BARRIO EL ZAPOTE	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL ZAPOTE	RURAL	FISM482/R001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.784,00	1.784,00	100,0%	SUSTITUYE AL FOLIO 90897 POR DATOS ERRONEOS EN DEPENDENCIA E INSTITUCION EJECUTORA Y AVANCES FISICOS
115745	PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE 25 DE JULIO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (217 ML)	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	-	-	550.698	550.698	550.698	550.698	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.460,00	1.460,00	100,0%	OBRA TERMINADA
132214	PAVIMENTACION DE LAS CALLES ALDAMA, PROGRESO Y ALVARO OBREGON	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	400.000	284.005	284.005	50.220	17,7%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.800,00	420,00	23,3%	
92078	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO A LA SECUNDARIA 164 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	120-SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO	SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO	URBANO	MSB/R33/FIIB/1/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	506.004	61.006	506.004	0	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	0,00	0,0%	
117362	REHABILITACION DE LA CALLE 9 DE OCTUBRE	136-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	200.000	200.000	200.000	111.000	55,5%	0	0	METRO CUADRADO	4.800,00	800,00	16,7%	
128580	PAVIMENTACION DE LA CALLE PALMERAS CON CONCRETO HIDRAULICO	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	SANTA MARIA ZOQUITLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA ZOQUITLÁN	-	-	3.711.617	742.323	1.987.317	379.960	51,2%	0	0	METRO CUADRADO	2.225,00	375,00	16,9%	
140441	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 6A DEL BARRIO SHINIÚ	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	CONTRATO/017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	800.000	800.000	700.000	655.286	81,9%	0	0	METROS CUADRADOS	600,00	491,40	81,9%	SUSTITUYE AL FOLIO 92388 POR DATOS ERRONEOS EN DEPENDENCIA E INSTITUCION EJECUTORA Y AVANCE FISICO
139914	RASTREO DE CALLES EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	FISM482/AD/008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	589.350	589.350	589.350	589.350	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	58.082,00	58.082,00	100,0%	SUSTITUYE AL FOLIO 91897 POR DATOS ERRONEOS EN DEPENDENCIA E INSTITUCION EJECUTORA Y AVANCE FISICO
139781	RASTREO DE CALLES EN LA AGENCIA EL CIRUELO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL CIRUELO	URBANO	FISM482/R006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	1.225.450	1.225.450	1.225.450	1.225.450	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.980,00	80.980,00	100,0%	SUSTITUYE AL FOLIO 91583 POR DATOS ERRONEOS EN DEPENDENCIA E INSTITUCION EJECUTORA Y AVANCE FISICO
139406	RASTREO DE CALLES EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	FISM482/AD/004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	105.159	105.159	105.159	105.159	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.850,09	12.850,09	100,0%	SUSTITUYE AL FOLIO 91321 POR DATOS ERRONEOS EN DEPENDENCIA E INSTITUCION EJECUTORA Y AVANCE FISICO
140351	RASTREO DE CALLES EN LA COLONIA EL PORVENIR	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FISM482/AD/013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	255.902	255.902	255.902	255.902	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	16.931,00	16.931,00	100,0%	SUSTITUYE AL FOLIO 92213 POR DATOS ERRONEOS EN DEPENDENCIA E INSTITUCION EJECUTORA Y AVANCE FISICO
140285	RASTREO DE CALLES EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FISM482/AD/014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	94.606	94.606	94.606	94.606	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	6.259,00	6.259,00	100,0%	SUSTITUYE AL FOLIO 92242 POR DATOS ERRONEOS EN DEPENDENCIA E INSTITUCION EJECUTORA Y AVANCE FISICO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE BASES APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
140195	RASTREO DE CALLES EN LA COLONIA REFORMA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FISM4482/AD/009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	97.610	97.610	97.610	97.610	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6.647.00	6.647.00	100.0%	SUSTITUYE AL FOLIO 92019 POR DATOS ERRONEOS EN DEPENDENCIA E INSTITUCION EJECUTORA Y AVANCE FISICO
140238	RASTREO DE CALLES EN LA COLONIA VIVA 2000	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FISM4482/IR/016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	722.120	722.120	722.120	722.120	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9.985.00	9.985.00	100.0%	AVANCE FISICO INCLUYE 609M3 DE RELLENO SUSTITUYE AL FOLIO 92310 POR DATOS ERRONEOS EN DEPENDENCIA E INSTITUCION EJECUTORA Y AVANCE FISICO
	MANTENIMIENTO																							
113859	REHABILITACION DE LA CALLE ITURBIDE PASOS VEHICULARES CONSTRUCCION	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	-	-	4.330.571	0	600.000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.000.00	0.00	0.0%	
116781	CONSTRUCCION DE CUNETAS, PINTURA Y SEÑALAMIENTO CAMINO DE CARRETERA SAN DIONISIO DEL MAR EL HUAMUCHIL	130-SAN DIONISIO DEL MAR	HUAMUCHIL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA	-	-	250.000	250.000	250.000	250.000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2.500.00	2.500.00	100.0%	SE CONSTRUYERON CUNETAS FALTANTES, PINTURA CENTRAL Y LATERALES, SEÑALAMIENTOS
93940	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE HIDALGO SOBRE ARROLLO SECO	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	-	-	493.604	143.396	143.396	143.396	100.0%	0	0	METROS LINEALES	50.00	50.00	100.0%	LA OBRA SE HA CULMINADO
121697	RENIVELACION DE VADO EN LA AV. LIBERTAD CON LA CALLE EJIDO Y NIÑOS HEROES.	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FISM399/02/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	685.000	171.124	685.000	171.124	100.0%	0	0	METROS LINEALES	685.000.00	171.124.00	25.0%	ANTICIPO DE LA 1RA ESTIMACION DE LA OBRA: RENIVELACION DE VADO EN LA AV. LIBERTAD Y CALLES EJIDO Y NIÑOS HEROES.
	AMPLIACION																							
78132	MODERNIZACION DEL CAMINO KM 53+000 E.C.	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MPAL SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA	-	-	3.200.000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	2.000.00	0.00	0.0%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: MODERNIZACION DEL CAMINO KM 53+000 E.C. (LA VENTOSA-TAPANATEPEC) EL ZORILOTE, SAN FRANCISCO DE MAR PUEBLO NUEVO, SAN FRANCISCO VIEJO, TRAMO KM 0+000 AL KM 42+000, SUBTRAMO A MODERNIZACION DEL KM 15+200.00 AL KM 17+200
118088	MEJORAMIENTO PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION DE LA AUTOPISTA AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC	-	-	140.000	140.000	120.000	120.000	85.7%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
101972	3A ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR	235-SAN LUIS AMATLAN	SAN ANTONIO CHIGUIAVANA	RURAL	MSL/FISM/02/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LUIS AMATLAN	-	-	1.000.050	1.000.050	1.000.050	450.000	45.0%	0	0	METROS LINEALES	30.00	13.50	45.0%	
94012	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR YUTOTOT	331-SAN PEDRO TIDAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAA	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	
53135	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL DOBLE CARRIL	333-SAN PEDRO TOTOLAPPA	SAN PEDRO TOTOLAPPA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPPA	-	-	1.265.395	417.379	417.379	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	17.00	0.00	0.0%	ESTE INFORME NO SE PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE EN ESTE PERIODO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PRIORIZACION DE OBRA.
121134	RENIVELACION Y CONSTRUCCION DE VADO EN LAS CALLES LIBERTAD Y PINO.	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FORTAMUN/399/012/012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	880.000	262.888	880.000	262.888	100.0%	0	0	METROS LINEALES	880.000.00	262.888.00	29.9%	ANTICIPO DE LA 1RA ESTIMACION DE LA OBRA: RENIVELACION Y CONSTRUCCION DE VADO EN LAS CALLES LIBERTAD Y PINO.
115765	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA CALLE EL ZAPOTAL BARRIO ARRIBA	563-YOGANA	BARRIO ARRIBA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YOGANA	-	-	211.239	211.239	211.239	211.239	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	ALUMBRADO PUBLICO																							
	AMPLIACION																							
55118	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	191-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	182.543	36.509	182.543	0	0.0%	0	0	POSTE	47.00	0.00	0.0%	
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																							
	OBRA COMPLEMENTARIA																							
143672	ADQUISICION DE MODULOS SOLARES	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL BEJICO	RURAL	19	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	160.000	160.000	160.000	90.000	56.3%	0	0	CELDA SOLAR	5.00	3.00	60.0%	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOLTOVOLTAICOS Y LUMINARIAS SOLARES
	ELECTRIFICACION DE POZOS																							
	LINEAS DE TRANSMISION																							
93967	AMP. R.D. P.A.P. EL PROGRESO	547-TEOTONGO	EL PROGRESO	RURAL	MTTGO/FISM/091/30/12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTONGO	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000	100.0%	0	0	POZOS	200.000.00	200.000.00	100.0%	ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE PROGRESO
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	AMPLIACION																							
120917	AMPLIACION ELECTRICA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TEMBLADERA DEL CASTILLO	RURAL	FISM/MP/2011/021/8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	150.395	150.395	150.395	150.395	100.0%	0	0	POSTE	100.00	100.00	100.0%	
85642	ELECTRIFICACION DE ZONAS RURALES DE SAN ANDRES TEPETLAPA	99-SAN ANDRES TEPETLAPA	SAN ANDRES TEPETLAPA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	718.860	0	448.110	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	448.110.00	0.00	0.0%	
78422	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CRUZ MONTESILLO	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA CRUZ	RURAL	06/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	350.000	0	0	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
113746	MEJORA Y AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA			4.330.571	0	1.496.042	0	0,0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.496.042,00	0,00	0,0%		
143246	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	304-SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	YODODENE	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS OAXACA			396.296	278.103	396.296	0	0,0%	0	0	POSTE	8,00	0,00	0,0%		
124652	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA ENERGIZAR 61 VIVIENDAS	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	NIZABIGUIDI	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA			454.086	454.086	454.086	0	0,0%	0	0	POSTE	33,00	0,00	0,0%	OBRA EN MEZCLA DE RECURSOS CON SEDESOL APORTACION SEDESOL \$ 909.956.00 EJERCICIO 2011.	
140682	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. FERROCARRIL	427-SANTA MARIA PETAPA	RINCON VIEJO	URBANO	35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA			259.967	259.967	259.967	228.990	88,1%	0	0	POSTE	5,00	5,00	100,0%		
141383	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LAGUNILLAS	RURAL	FISM482/R003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			873.900	873.900	873.900	873.900	100,0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	862,00	862,00	100,0%	AVANCE FISICO: LINEA TRIFASICA 533M E INSTALACION DE 10 TRANSFORMADORES, SUSTITUYE AL FOLIO 91204 POR DATOS ERRONEOS EN DEPENDENCIA E INSTITUCION EJECUTORA Y AVANCE FISICO	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																								
	CENTROS DE SALUD																								
	CONSTRUCCION																								
141249	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD EL ANIL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL ANIL	RURAL	FISM482/AD022	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			350.000	350.000	250.000	200.000	57,1%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	39,00	22,23	57,0%	SUSTITUYE AL FOLIO 92531 POR DATOS ERRONEOS EN DEPENDENCIA E INSTITUCION EJECUTORA Y AVANCE FISICO	
141207	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LOS POCITOS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LOS POCITOS	RURAL	FISM482/AD024	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA			350.000	350.000	250.000	200.000	57,1%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	39,00	22,23	57,0%	SUSTITUYE AL FOLIO 92576 POR DATOS ERRONEOS EN DEPENDENCIA E INSTITUCION EJECUTORA Y AVANCE FISICO	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
98094	CONSTRUCCION DE AULAS EDIFICIO C COBAO EXT. 03	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	URBANO	367-0012012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN			1.926.243	192.624	192.624	192.624	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	403,20	40,32	10,0%	SE TIENE EL AVANCE DE TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACION EN EL AREA DEL EDIFICIO.	
80160	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	CERRO CONCHA	RURAL	MSM417/FISM003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC			359.156	359.156	359.156	107.747	30,0%	0	0	M2, SANITARIOS	22,00	22,00	100,0%		
80550	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN EL IBEROINSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATOS	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	MSM417/FISM005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC			603.064	603.064	603.064	180.919	30,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96,00	72,00	75,0%	ES LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE 12,00 X 8,00 HACIENDO UN TOTAL DE 96M2 DE CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS	
	PREESCOLAR																								
101219	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA PREESCOLAR (EXTENSION JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI)	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA ANA RAYON	RURAL	FISM482/AD011/112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO			303.292	90.987	90.987	90.987	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	0,10	10,0%		
101653	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL DE 6 X 8 MTS EN EL JARDIN DE NIÑOS DOMINGO RIOS ORDAZ	69-LA PE	LA PE	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			340.000	70.000	70.000	70.000	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48,00	13,00	27,1%		
100887	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA			120.000	30.000	30.000	30.000	100,0%	0	0	M2, SANITARIOS	32,00	8,00	25,0%		
107155	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSA Y CAROLINA AGAZI	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	MSJ157/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS			19.587	19.466	19.466	19.466	100,0%	0	0	M2, SANITARIOS	10,00	10,00	100,0%	EL TOTAL DE ESTA OBRA ES \$387.374,00. EL IMPORTE DE EL PRESENTE REPORTE SE TOMO DE LOS RECURSOS DE 2012	
121425	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDIN DE NIÑOS CUATREMOC	282-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN CRISTOBAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL			312.405	0	312.405	0	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	37,00	0,00	0,0%	REGISTRO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS CUATREMOC DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	
114272	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR MEJORAMIENTO	413-SANTA MARIA HUAUTLCO	SANTA MARIA HUAUTLCO	URBANO	06	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAUTLCO			497.727	149.318	149.318	149.318	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	24,00	7,20	30,0%		
107127	REHABILITACION Y MEJORAS DE LAS AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE OAXACA			377.444	199.347	199.347	199.347	100,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,53	53,0%	OBRA EN PROCESO A PAGARSE CON RECURSO 2012 Y EXISTENCIA 2011 RAMO 33 FONDO III	
140748	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	53	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA			30.285	30.285	30.285	30.285	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: SE REALIZO EL MANTENIMIENTO A SANITARIOS, MUEBLES SANITARIOS, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	
	PRIMARIA																								
	CONSTRUCCION																								
47511	SUSTITUCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	13-CIENEGA DE ZMATLAN	CIENEGA DE ZMATLAN	URBANO	FISM482/AD029/11	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA ZMATLAN			1.127.313	924.318	1.127.313	924.318	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	625,00	625,00	100,0%	EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ SE REALIZA LA OBRA DE AULAS ASI COMO SU TERMINACION DE LAS MISMAS.	
101001	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL JUAN RULFO (IRA ETAPA)	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	BARRIO LOMA BONITA	RURAL	FISM482/AD011/112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO			350.000	105.000	105.000	105.000	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	0,10	10,0%		
116822	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIM. BILINGUE EL PORVENIR	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO PUEBLO VIEJO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA			435.000	435.000	435.000	370.000	85,1%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	570,00	350,00	61,4%		
78284	CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXOS SANITARIO CON CUBIERTA TIPO REGIONAL	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	03/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SN FRANCISCO DEL MAR			610.000	0	0	0	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2,00	0,00	0,0%		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE BARRAS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14									
121727	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y CERCADO(TERMINACION) EN LA ESCUELA BENITO JUAREZ	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	105.000	98.640	98.640	98.640	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	225.00	210.00	93.3%	
91253	CONSTRUCCION DE 18 AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE	325-SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDAD SALINAS	URBANO	11	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	6.251.187	1.406.651	1.406.651	1.406.651	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	18.00	4.00	22.2%	
80302	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	MSM417/FISM004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	359.156	359.156	359.156	107.747	30.0%	0	0	M2, SANITARIOS	22.00	22.00	100.0%	
87073	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO	466-SANTIAGO XTAYUTLA	LA HUMEDAD	RURAL	009/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	2.473.207	600.000	600.000	600.000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1.400.00	400.00	28.6%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
107146	MEJORAMIENTO REHABILITACION Y MEJORAS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA EL TULE OAXACA	-	-	834.354	344.061	344.061	344.061	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.41	41.0%	OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE RAMO 33 FONDO II EJERCICIO 2012
121534	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	165.500	142.040	142.040	142.040	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	340.00	293.00	86.2%	
104684	REHABILITACION DE AULAS EN ESC PRIMARIA BENITO JUAREZ SECUNDARIA	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	-	-	4.330.571	0	600.000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	600.000.00	0.00	0.0%	
100958	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	URBANO	FISM/MCR/2005/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	-	-	350.000	105.000	105.000	105.000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.10	10.0%	
100909	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA (IRA. ETAPA)	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCANU (O YOSOCANU)	RURAL	FISM/MCR/2001/212	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	-	-	350.000	105.000	105.000	105.000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.10	10.0%	
101581	CONSTRUCCION DE UNA AULA DICTA TIPO REGIONAL DE 6 X 8 MTS.	69-LA PE	LA PE	URBANO	SAN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	340.000	170.000	170.000	170.000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	24.00	50.0%	
78329	CONSTRUCCION DE DOS AULAS CON CUBIERTA DE CONCRETO TIPO REGIONAL NE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	04/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	-	-	595.000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.00	0.0%	
98236	CONSTRUCCION DE AULAS EST. REG. 6X8 ESC. SEC. TEC. 167	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	URBANO	367-002/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	592.539	237.016	237.016	237.016	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	158.40	63.36	40.0%	AVANCE DE LA OBRA, CIMENTACION AL 100%, MUROS Y CASTILLOS Y CADENAS AL 100%.
114194	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TODOS SANTOS	413-SANTA MARIA HUATULCO	TODOS SANTOS	RURAL	05	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	339.411	101.823	101.823	101.823	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	7.20	30.0%	
76628	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA CINCO DE MAYO	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	EL PARAISO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	-	-	550.000	550.000	550.000	237.971	43.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	550.000.00	237.971.00	43.3%	OBRA EN PROCESO CON AVANCE DEL 43.3%
117251	REHABILITACION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	250.000	250.000	250.000	100.000	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	30.00	31.3%	
121975	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	75.072	0	75.072	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35.00	0.00	0.0%	
105047	CONSTRUCCION DE 36 VIVIENDAS	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	-	-	4.330.571	0	200.000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	200.000.00	0.00	0.0%	
104616	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	478-SANTIAGO NACALTEPEC	SANTIAGO NACALTEPEC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	-	-	2.536.137	465.112	0	146.000	31.4%	0	0	VIVIENDA	40.00	0.00	0.0%	ANTICIPO Y/O RECURSO QUE SE LE OTORGO AL INSTITUTO DE LA VIVIENDA PARA LA CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO NACALTEPEC
79932	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SAN MARTIN	RURAL	MSM417/FISM001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	1.195.342	1.195.342	1.195.342	597.671	50.0%	0	0	BENEFICIARIO	60.00	30.00	50.0%	
78558	CAMINOS RURALES CAMINOS DE SACACOSECHA	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	09/2012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	620.000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	12.00	0.00	0.0%	
124063	CONSTRUCCION APERTURA DE CAMINO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO	312-SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	921.787	921.787	917.179	917.179	99.5%	0	0	KILOMETROS	1.30	1.20	92.3%	
126634	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL ITURBIDE-AGUA DEL PLATANAR TRAMO DEL KM.2+940 AL KM.8+290	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	ITURBIDE	RURAL	FISM/07/03/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	2.380.075	1.723.729	1.723.729	1.723.729	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.35	2.70	50.5%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS, CON UNA APORTACION MUNICIPAL EN EL 2011 DE \$109,925.00 M.N. Y UNA APORTACION MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2012 DE \$ 2,380,075.00 M.N. A LA FECHA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION.
90833	RECONSTRUCCION APERTURA DE CAMINO EN EL PARAJE LOMA DE CIRUELO	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	700.000	700.000	700.000	93.207	13.3%	0	0	KILOMETROS	6.00	1.00	16.7%	
130548	REHABILITACION DE 5 KM. DE CAMINO RURAL COROZAL PACIFICO-CANDELAERIA LOXICHA	12-CANDELAERIA LOXICHA	COROZAL PACIFICO	RURAL	02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELAERIA LOXICHA	-	-	984.140	984.140	984.140	984.140	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	
140817	REHABILITACION DE CAMINO RURAL A CERRO TEJON	198-SAN JUAN GUICHICOVI	OCOTAL	RURAL	FISM/MSJG/198/038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	17.200	17.200	17.200	17.200	100.0%	0	0	KILOMETROS	400.00	400.00	100.0%	
93605	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE EL CAMINO TRAMO SAN JUAN MIXTEPEC AGUA ZARCA 23.5 KM.	208-SAN JUAN MIXTEPEC-OTG. 08	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/MSJG/01/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	788.400	600.000	600.000	600.000	100.0%	0	0	KILOMETROS	23.50	20.00	85.1%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-18/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
	AMPLIACIÓN																							
104257	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE LA AGENCIA DE POLICIA LA Y A SAN ANDRES SABACHE	17-LA COMPAÑIA	LA Y	RURAL	SIN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO LA COMPAÑIA			291.216	291.216	291.216	291.216	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
110682	AMPLIACION Y MODIFICACION DEL CAMINO DEL COQUITO A QUATONI	325-SAN PEDRO QUATONI	SAN PEDRO QUATONI	URBANO	3	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUATONI			3.763.620	410.000	410.000	410.000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	2.00	44.4%	
126762	APERTURA DEL CAMINO RURAL EL ANONAL PIE DE LA PEÑA DEL KM.0-000 AL KM 6+000 3RA.ETAPA	377-SANTA CRUZ TUNDUJUA	PIE DE LA PEÑA	RURAL	FISM97706/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TUNDUJUA			350.000	43.995	43.995	43.995	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.30	0.80	61.5%	ESTA OBRA SE INICIA EN SU TERCERA ETAPA EN EL MES DE MARZO DEL 2012 Y LA FECHA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION
125949	AMPLIACION DEL CAMINO CAÑADA EL PAJARITO	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	ZAPOTITLAN LAGUNAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			500.000	280.000	280.000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.70	0.00	0.0%	A LA FECHA NO SE HA REALIZADO TRABAJO ALGUNO DEBIDO A QUE RECIENTEMENTE SE REALIZO LA FIRMA DEL CONTRATO.
	MANTENIMIENTO																							
98038	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN AGUSTIN ATENANGO-SAN VICENTE DEL PALMAR	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	PR-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO			332.340	282.340	282.340	282.340	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.00	6.00	85.7%	
116810	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN DIONISIO DEL MAR - EL HUAMUCHIL	130-SAN DIONISIO DEL MAR	HUAMUCHIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR DAXACA			300.000	300.000	300.000	35.000	11.7%	0	0	KILOMETROS	7.50	2.00	26.7%	
78470	CONSERVACION DEL CAMINO DE LA AGENCIA MPAL. VERGEL DEL MAIZ	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	EL VERGEL DEL MAIZ	RURAL	07/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR			850.000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	0.00	0.0%	
122135	REHABILITACION Y MEJORAS DEL CAMINO YUCU-SABI	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			218.874	91.676	91.676	91.676	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.80	0.68	42.5%	OBRA EN PROCESO
94913	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JUAN MAZATLAN - PLATANILLO	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN JUAN MAZATLAN	URBANO	19	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN DAXACA			2.587.500	90.044	90.044	90.044	100.0%	0	0	KILOMETROS	35.00	35.00	100.0%	
134833	RASTREO DE CAMINO BUENA VISTA-SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			385.000	385.000	385.000	385.000	100.0%	0	0	KILOMETROS	35.00	35.00	100.0%	
104991	REHABILITACION DEL CAMINO EL ROSARIO	270-SAN MIGUEL HUALTLA	EL ROSARIO	RURAL	5	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUALTLA			4.330.571	0	700.000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	700.000.00	0.00	0.0%	
104947	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO PARAJE TIERRA BLANCA A POZAN 4 KM	270-SAN MIGUEL HUALTLA	TIERRA BLANCA	RURAL	4	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUALTLA			4.330.571	0	518.000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	518.000.00	0.00	0.0%	
99529	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LIBRAMIENTO NORTE - LLANO DE LAS VEGAS 2A. ETAPA	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FAIS-003-2012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA			753.698	480.203	480.203	480.203	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.60	60.0%	
99483	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PANIXTLAHUACA-PIEDRA BORDADA 2A. ETAPA	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	MAZAGUEZTLA	RURAL	FISM-001-2012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA			649.340	619.996	619.996	619.996	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.85	0.85	100.0%	
99508	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO BLANCO-CERRO TIGRE	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FISM-002-2012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA			642.866	639.522	639.522	639.522	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
140888	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO EL SITO - LA ESTANCIA (5 KM APROX)	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL SITO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA			500.000	120.640	120.640	120.640	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	0.25	5.0%	
141343	REHABILITACION Y MEJORAS A CAMINOS RURALES	281-SAN MIGUEL TECOMATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			210.175	42.035	0	0	0.0%	42.035	0	KILOMETROS	48.310.00	0.00	0.0%	DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO PAGO ALGUNO PARA OBRAS, YA QUE LA PRIORIZACION DE OBRAS SE LLEVO A CABO EL DA 11 DE ABRIL DEL 2012.
115182	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CAMINO A SAN MARTIN RANCHO NUEVO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN MARTIN RANCHO NUEVO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			255.800	255.800	255.800	255.800	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	
115200	RASTREO DE CAMINO SAN PEDRO ATOYAC-CRUZ COLORADA-ZAPOTE BLANCO	302-SAN PEDRO ATOYAC	ZAPOTE BLANCO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC			492.865	492.865	492.865	492.865	100.0%	0	0	KILOMETROS	9.00	9.00	100.0%	
115216	RASTREO DE CAMINO SAN PEDRO ATOYAC-LA PALMA-LA GUADALUPE	302-SAN PEDRO ATOYAC	LA GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC			413.865	413.865	413.865	253.344	61.2%	0	0	KILOMETROS	7.50	7.50	100.0%	
123930	RASTREO DE CAMINOS, CALLES EN AGENCIAS Y CAMINOS COSECHEROS	312-SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			152.680	152.680	152.680	152.680	100.0%	0	0	KILOMETROS	60.00	60.00	100.0%	
71830	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO	349-SAN SEBASTIAN TEITIPAC	SAN SEBASTIAN TEITIPAC	URBANO	REHABILIT DE CAMINO	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC			2.715.112	0	2.715.112	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA REPORTADO AVANCE FISICO Y FINANCIERO TODA VEZ QUE EL RECURSO NO SE HA APLICADO EL MOTIVO DE LA NO APLICACION ES QUE EL MUNICIPIO ESTA EN LA ETAPA DE GESTION PARA LOGRAR UNA POSIBLE MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
94181	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS	368-SANTA CATARINA MINAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MSC/FISM/368/01/03 12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			2.582.573	516.515	516.515	1	0.0%	0	0	KILOMETROS	60.00	1.00	1.7%	AUN NO SE HA EMPEZADO A REALIZAR LA OBRA, EL RECURSO RECIBIDO DEL RAMO 33 F. B. SE ENCUENTRA EN LA CUENTA BANCARIA DEL MUNICIPIO, LA CAPTURA TRIMESTRAL ME MARCA ERROR, PERO ESTOY CUMPLIENDO DE ESTA FORMA PARA INFORMAR AL CONGRESO DE LA UNION.
108600	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC VALDES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC			1.165.021	1.165.021	1.165.021	1.165.021	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.165.021.00	1.165.021.00	100.0%	
79823	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EMILIANO ZAPATA	RURAL	MSM417/FISM002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC			1.166.542	1.166.542	1.166.542	809.781	69.4%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	
59254	REHAB. DE CAMINOS RURALES TRAMO: EL GAVILAN-IXTAYUTLA; IXTAYUTLA-LA HUMEDAD; LA HUMEDAD-LA CUCHARA; LA HUMEDAD-TIERRA BLANCA-EL TELTATE; IXTAYUTLA-YUCUYA; IXTAYUTLA-XINUYUA; LA HUMEDAD-AL PARAISO.	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	002/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA			772.946	772.946	772.946	772.946	100.0%	0	0	KILOMETROS	54.00	54.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
8681	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: EL GAVILAN-HUAMUCHE-DESVIACION A SAN LUIS YUCUTACO.	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL HUAMUCHE	RURAL	006/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA			250.137	250.137	250.137	250.137	100.0%	0	0	KILOMETROS	21.00	21.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
59307	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: EL MOSCÓ LLANO VERDE; DESVIACION TIERRA COLORADA-PUEBLO VIEJO; EL DURAZNAL LA UIRAS; DESVIACION SAN LUCAS AYOYQUILLO-LAS TROJES-CORRAL DE PIEDRAS.	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	003/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA			713.837	713.837	713.837	713.837	100.0%	0	0	KILOMETROS	38.30	38.30	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
86769	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: MURALLA-FRUTILLO; FRUTILLO NARANJO; VILLA NEVA REFORMA; VILLA NUEVA-A SOLEDAD.	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	VILLA NUEVA	RURAL	004/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA			679.591	679.591	679.591	679.591	100.0%	0	0	KILOMETROS	64.17	64.17	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
86824	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JOSE DE LAS FLORES-SANTIAGO IXTAYUTLA KM.- 0+000 AL KM. 15+000.	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	005/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA			445.073	445.073	445.073	445.073	100.0%	0	0	KILOMETROS	15.00	15.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
140797	RASTREO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE CARRIZO A LOS POCITOS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL CARRIZO	RURAL	FISM4482/AD/015	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			309.478	309.478	309.478	309.478	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	SUSTITUYE AL FOLIO 92287 POR DATOS ERRONEOS EN DEPENDENCIA E INSTITUCION EJECUTORA Y AVANCE FISICO
140863	RASTREO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DEL CARRIZO A LA NORIA Y MININDACA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LA NORIA Y MININDACA	RURAL	FISM4482/IR/007	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			722.115	722.115	722.115	722.115	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	8.00	100.0%	SUSTITUYE AL FOLIO 91807 POR DATOS ERRONEOS EN DEPENDENCIA E INSTITUCION EJECUTORA Y AVANCES FISICOS
141295	RASTREO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	PIEDRA BLANCA	RURAL	FISM4482/AD/021	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			207.000	207.000	207.000	207.000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	SUSTITUYE AL FOLIO 92512 POR DATOS ERRONEOS EN DEPENDENCIA E INSTITUCION EJECUTORA Y AVANCE FISICO
140762	RASTREO DE CAMINO PINOTEPA NACIONAL A LA RAYA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LA RAYA	RURAL	FISM4482/AD/012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			546.027	546.027	546.027	546.027	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.00	7.00	100.0%	SUSTITUYE AL FOLIO 92165 POR DATOS ERRONEOS EN DEPENDENCIA E INSTITUCION EJECUTORA Y AVANCE FISICO
140730	RASTREO DE CAMINO PINOTEPA NACIONAL A LOMA LARGA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LOMA LARGA	RURAL	FISM4482/AD/011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			369.352	369.352	369.352	369.352	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	SUSTITUYE AL FOLIO 92107 POR DATOS ERRONEOS EN DEPENDENCIA E INSTITUCION EJECUTORA Y AVANCE FISICO
141397	RASTREO DE CAMINOS DE LA DESVIACION DE LA CARRETERA PINOTEPA-ACAPULCO A LA AGENCIA LO DE RIANO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LO DE RIANO	RURAL	FISM4482/AD/010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			112.828	112.828	112.828	112.828	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	SUSTITUYE AL FOLIO 92068 POR DATOS ERRONEOS EN DEPENDENCIA E INSTITUCION EJECUTORA Y AVANCE FISICO
140691	RASTREO DEL CAMINO DE LA AGENCIA DEL CARRIZO A LAGARTERO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL CARRIZO	RURAL	FISM4482/AD/005	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			309.478	309.478	309.748	309.478	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	AVANCE FISICO; RELLENO 243.14 M3 SUSTITUYE AL FOLIO 91487 POR DATOS ERRONEOS EN DEPENDENCIA E INSTITUCION EJECUTORA Y AVANCE FISICO
76640	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO			1.200.000	300.000	1.200.000	196.311	65.4%	0	0	KILOMETROS	1.200.000,00	196.311,00	16.4%	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EJECUCION
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
	CONSTRUCCION																							
98276	PUENTE EN CAMINO COSECHERO EL CAMALOTE	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	367-004/2012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN			1.056.408	422.563	422.563	422.563	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	4.00	40.0%	SE TIENE CONSTRUIDO EL ALERO NORTE AL 100% Y EL ALERO SUR LA EXCAVACION AL 100%
101424	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO PRIETO	69-LA PE	LA PE	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1.895.237	487.099	487.099	487.099	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	3.00	30.0%	
78204	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO DE ACCESO A LA POBLACION	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	02/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR			185.000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	
76611	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAMINO RIO TAMBOR AL HORNO	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	RIO TAMBOR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO			850.000	850.000	850.000	577.255	67.9%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	850.000,00	577.255,00	67.9%	OBRA EN PROCESO CON AVANCE DEL 67.9%
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																							
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																							
	CONSERVACION																							
101401	DESAZOLVE DE LA PRESA DE LA CAÑADA LEON	156-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIPOAGRICOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA			1.000.000	450.000	450.000	450.000	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	0.45	45.0%	DESAZOLVE DE LA PRESA DE LA CAÑADA LEON UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA QUE SE UTILIZA PARA RETENER AGUA Y ALIMENTAR LOS MANTOS FREATICOS PARA POZOS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA POBLACION Y PUEBLOS CIRCUNVECINOS.
	NIVELACION DE TIERRAS																							
91107	NIVELACION DE TIERRAS EN EL PARAJE CUACHE	78-ROJAS DE CUAUHTEMOC	ROJAS DE CUAUHTEMOC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC			350.000	287.596	287.596	287.596	100.0%	0	0	HECTAREA	4.00	3.19	79.8%	
	INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL																							
	CONSTRUCCION																							
123822	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL EN EL BARRIO ITINDUA	312-SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AYUNTAMIENTO			575.205	575.205	575.205	575.205	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																							
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD																							
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE																							

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercidos	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %					
														Ministrado	Programado	Ejercido							17=16/14			
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24															
92082	PROYECTO EJECUTIVO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	URBANO	011/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			26.170	26.170	26.170	26.170	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	1.00	100.0%		
57025	ESTUDIO DE GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO D PRIMERA ETAPA LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MONJAS OAXACA			34.800	34.800	34.800	34.800	100.0%	0	0	SERVICIO		1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO UN ESTUDIO DE GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS DE PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO D PRIMERA ETAPA LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD	
57023	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO D PRIMERA ETAPA LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MONJAS OAXACA			34.800	34.800	34.800	34.800	100.0%	0	0	SERVICIO		1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO D PRIMERA ETAPA LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD	
93729	COMISIONES BANCARIAS RAMO 33 FONDO III	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	01	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC			27	27	27	27	100.0%	27	27	CONTRATO		200.00	27.00	13.5%	COMISIONES BANCARIAS POR LA CUENTA.	
118140	COMISIONES BANCARIAS	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC			500	125	50	42	33.6%	0	0	PAGO		11.00	2.00	18.2%		
140733	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE OBRAS	186-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	URBANO	16/2012	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN GUICHICOVI			12.000	12.000	12.000	12.000	100.0%	0	0	ESTUDIO		2.00	2.00	100.0%		
98488	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS	205-SAN JUAN LALANA	SAN SIDRO ARENAL	RURAL	32	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA			450.000	400.000	400.000	350.000	87.5%	0	0	PROYECTO		24.00	8.00	33.3%	INTEGRACION DE LOS PROYECTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRA PUBLICA A EJECUTAR	
94964	3% GASTOS INDIRECTOS	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO			29.228	12.180	12.180	12.180	100.0%	0	0	PROYECTO		29.228.00	12.180.00	41.7%	PAGO DE PERSONAL PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	
49707	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI			582.246	145.566	145.566	145.566	100.0%	0	0	CAPACITACION		12.00	3.00	25.0%		
11196	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI			582.246	97.041	97.041	97.041	100.0%	0	0	CAPACITACION		12.00	2.00	16.7%		
93998	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE SUELO POR LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR YUTETOTO	333-SAN PEDRO TIDAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAA			20.000	20.000	20.000	20.000	100.0%	0	0	ESTUDIO		20.000.00	20.000.00	100.0%		
81740	PAGO POR ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS Y/O PROYECTOS PRODUCTIVOS	388-SANTA INES DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE			166.284	2.500	2.500	2.500	100.0%	0	0	EXPEDIENTE		10.00	1.00	10.0%	EL PAGO CORRESPONDE A LA ELABORACION DE UN EXPEDIENTE DE PISO FIRME ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE EJECUCION	
59169	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL TRAMO CARRETERO EL NARANJO-VILLA NUEVA SUBTRAMO, KM.0+000 AL KM. 18+500, SEGUNDA ETAPA, 10.5 KM.	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL NARANJO	RURAL	001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA			778.053	600.000	600.000	600.000	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	0.80	80.0%		
124739	COMISIONES BANCARIAS	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA			861	160	150	139	86.9%	0	0	PAGO		11.00	2.00	18.2%		
124727	ELABORACION DE PROYECTOS	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA			209.000	60.000	57.000	39.000	65.0%	0	0	PAGO		11.00	2.00	18.2%		
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																									
	INTEGRACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE																									
101409	ELABORACION DE PROYECTOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISMCMCR/20/01/12	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO			201.497	92.800	92.800	92.800	100.0%	0	0	EXPEDIENTE		15.00	6.00	40.0%		
99105	3% DE GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS Y ACCIONES	56-MARTIRES DE TACUBAYTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			35.825	12.000	12.000	12.000	100.0%	0	0	PAGO		12.00	3.00	25.0%		
97971	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS DEL EJERCICIO 2012	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PR-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO			87.098	21.775	21.775	21.775	100.0%	0	0	EXPEDIENTE		10.00	3.00	30.0%		
83602	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS DEL FONDO III	161-SAN JERONIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA			138.195	69.000	69.000	69.000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE		16.00	6.00	37.5%		
123794	ASISTENCIA TECNICA E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y UNITARIOS	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JOSE ESTANCIA GRANDE			37.876	25.000	25.000	25.000	100.0%	0	0	ASESORIA		12.00	3.00	25.0%		
122182	GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS 3%	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			438.468	131.540	131.540	131.540	100.0%	0	0	PAGO		12.00	3.00	25.0%		
122054	PROYECTO EJECUTIVO DEL AGUA POTABLE	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			200.000	200.000	200.000	200.000	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%		
140669	SUELDOS DE AREA TECNICA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	URBANO	15/2012	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN GUICHICOVI			254.500	254.500	254.500	254.500	100.0%	0	0	TECNICO		9.00	9.00	100.0%		
93582	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	208-SAN JUAN MIXTEPEC OTY. 08	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC			490.252	122.562	122.562	122.562	100.0%	0	0	PAGO		12.00	3.00	25.0%		
97110	PROYECTO EJECUTIVO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			209.101	62.730	62.730	62.730	100.0%	0	0	EXPEDIENTE		8.00	1.00	12.5%		
143335	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	304-SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	URBANO	2	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS OAXACA			41.715	278.103	41.715	0	0.0%	0	0	EXPEDIENTE		3.00	0.00	0.0%		
124026	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO SAN JOSE YUTATUYAA-YUTANDAYO CON ORIGEN EN C.C. CARRETERA SAN PEDRO JICAYAN	312-SAN PEDRO JICAYAN	SAN JOSE YUTATUYAA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			694.711	694.711	694.711	694.711	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%		
100583	3% GASTOS INDIRECTOS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA			1.556.800	1.556.800	1.556.800	0	0.0%	0	0	ASESORIA		1.00	0.00	0.0%		
94009	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR YUTETOTO	331-SAN PEDRO TIDAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAA			40.600	40.600	40.600	40.600	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%		
124160	ASISTENCIA TECNICA E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN SEBASTIAN IXCAPA			114.911	30.000	30.000	30.000	100.0%	0	0	ASESORIA		12.00	3.00	25.0%		
89946	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 2012	356-SANTA ANA DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			49.895	8.315	8.315	8.315	100.0%	0	0	EXPEDIENTE		5.00	1.00	20.0%		
90877	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA APERTURA DE CAMINO COSECHERO	357-SANTA ANA TAVELA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA ANA TAVELA OAXACA			180.000	50.000	50.000	50.000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE		2.00	0.00	0.0%		

La información que se presenta es responsabilidad de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercidos	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
91813	INTEGRACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	360-SANTA ANA ZEGACHE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	-	-	240.000	240.000	60.000	60.000	25.0%	0	0	EXPEDIENTE	12.00	3.00	25.0%	
126428	3% DE GASTOS INDIRECTOS	377-SANTA CRUZ ITUNDUIJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM377/02/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUIJA	-	-	890.910	161.984	161.984	161.984	100.0%	0	0	PAGO	11.00	2.00	18.2%	SE CONTRATAN SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA Y PARA LA SUPERVISION DE LAS MISMAS.
93970	EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	1.00	1.00	100.0%	
123451	ASISTENCIA TECNICA E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO	-	-	36.984	10.000	10.000	10.000	100.0%	0	0	ASESORIA	12.00	3.00	25.0%	
133501	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	26.729	10.000	10.000	10.000	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	
126777	3% GASTOS INDIRECTOS	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FISM441/01/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA XADANI OAX	-	-	256.803	2.568.029	256.803	0	0.0%	0	0	EXPEDIENTE	0.00	0.00	0.0%	RECURSO QUE SE DESTINARA PARA LA INTEGRACION DE PROYECTOS DE OBRAS DEL RAMO 33, FONDO II, MIENTRAS SE REALIZAN LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y VALIDACION DE PROYECTOS
117042	ASISTENCIA TECNICA E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y UNITARIOS	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	138.907	100.000	100.000	100.000	100.0%	0	0	ASESORIA	12.00	8.60	71.7%	PAGO DE ASESORIA TECNICA E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
115735	ASISTENCIA TECNICA E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	488-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	228.632	100.000	100.000	100.000	100.0%	0	0	ASESORIA	12.00	3.00	25.0%	SE ESTA OTORGANDO ASESORIA TECNICA
123093	ASISTENCIA TECNICA E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y UNITARIOS	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	123.504	60.000	60.000	60.000	100.0%	0	0	ASESORIA	12.00	3.00	25.0%	PAGO DE ASESORIA TECNICA
109152	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	218.363	218.363	218.363	218.363	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	218.363.00	218.363.00	100.0%	
92335	GASTOS INDIRECTOS	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FISM52/02/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	213.385	116.000	116.000	116.000	100.0%	0	0	PROYECTO	10.00	2.00	20.0%	
59625	MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO CONSTRUCCION DEL REYENO SANITARIO INTERMUNICIPAL TIPO D	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MONJAS OAXACA	-	-	8.271	8.271	8.271	8.271	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO PAGO DE CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS POR SERVICIOS DE ECOLOGIA A GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (P87Y IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL (A34). DETALLE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL TIPO D CON UBICACION EN MONJAS, MAHUALTLAN, OAXACA.
105090	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2012	131-SAN DIONISIO OCOOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MSD131/FISM/02/0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOOTEPEC OAXACA	-	-	375.998	93.984	93.984	93.984	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	
56881	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	91.666	20.000	50.000	20.000	100.0%	0	0	SERVICIO	5.00	1.00	20.0%	EN ESTE TRIMESTRE SE RECIBIO UN SERVICIO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO SE ESTIMA QUE SE RECIBIRAN OTROS EN LOS TRIMESTRES FUTUROS.
115088	ELABORACION DE PROYECTOS TECNICOS	158-SAN JACINTO TLACOTEPEC	SAN JACINTO TLACOTEPEC	URBANO	PROYECTOS TECNICOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	-	-	3.861.612	772.322	3.861.612	141.905	18.4%	0	0	PROYECTO	5.00	5.00	100.0%	
97750	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	70	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	891.480	149.477	149.477	149.477	100.0%	0	0	SUPERVISION	12.00	3.00	25.0%	
104845	GASTOS INDIRECTOS	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA OAXACA	-	-	4.330.571	0	129.917	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	129.917.00	0.00	0.0%	
86747	SERVICIOS PERSONALES DE SUPERVISION DE OBRAS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1.163.833	268.577	268.577	268.577	100.0%	0	0	PAGO	25.00	6.00	24.0%	
103395	PAGO DE PROYECTOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRA.	300-SAN PEDRO AMUZGOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISMMS/300/02/12	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	-	-	274.194	68.548	68.548	68.548	100.0%	0	0	PROYECTO	12.00	4.00	33.3%	
48577	3% GASTOS INDIRECTOS	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	2	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	873.369	218.343	218.343	218.343	100.0%	0	0	ASESORIA	12.00	3.00	25.0%	
111312	3% GASTOS INDIRECTOS	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	2	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	873.369	145.561	145.561	145.561	100.0%	0	0	ASESORIA	12.00	2.00	16.7%	
100273	PAGO DE ASESORIA TECNICA	336-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN PEDRO SOCHAPAM	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	8.855.116	1.771.023	1.771.023	44.275	2.5%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
113353	PROYECTO EJECUTIVO	373-SANTA CATERINA ZAPOQUILA	SANTA CATERINA ZAPOQUILA	URBANO	01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATERINA ZAPOQUILA	-	-	23.197	23.197	23.197	23.197	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO
109382	ASESORIA CONTABLE (CURSOS Y CAPACITACION SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS PUBLICOS) DEL	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	540.000	135.000	405.000	135.000	100.0%	0	0	ASESORIA	540.000.00	135.000.00	25.0%	
109202	ASESORIA TECNICA 1	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	1.000.000	211.771	211.771	211.771	100.0%	0	0	ASESORIA	1.000.000.00	211.771.00	21.2%	
37831	EVALUACION Y SEGUIMIENTO (3%)	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	URBANO	001/2012	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	-	-	379.458	94.867	94.867	94.867	100.0%	0	0	UNIDAD	12.00	3.00	25.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
92703	3% GASTOS INDIRECTOS	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FISM440/02/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA			29.917	20.880	20.880	20.880	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	1.00	50.0%	SE PAGO POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL BARRIO GUDALUPE
91869	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUIMIENTO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM550/01/2012	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			228.796	158.143	158.143	158.143	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	
98371	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GESTION CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN EL	205-SAN JUAN LALANA	SAN ISIDRO ARENAL	RURAL	31	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA			700.000	600.000	600.000	517.800	86.3%	0	0	SERVICIO	16.00	3.00	18.8%	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
104790	COBERTURA MUNICIPAL	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA			4.330.571	0	86.611	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	86.611,00	0,00	0,0%	
128550	PROYECTO DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO SAN PEDRO ITLAHUACA - SAN PABLO CUATRO VENADOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+000	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL			337.500	0	337.500	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0,00	0,0%	PROYECTO DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO SAN PEDRO ITLAHUACA - SAN PABLO CUATRO VENADOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+000 CONSIDERADO EL PLAN DE DESARROLLO 2011 - 2012
103295	ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO DEL AGUA EN LA LA GUADALUPE Y ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL RELLENO SANITARIO	308-SAN PEDRO AMUZGOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM308/300/37/12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS			150.000	150.000	150.000	150.000	100.0%	0	0	ESTUDIO	2.00	2.00	100.0%	ESTE ESTUDIO SE HABIA CONSIDERADO PARA PAGAR CON RECURSOS DEL 5 % DE GASTOS INDIRECTOS, PERO ESTE RECURSOS YA ESTA ASIGNADO, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO DETERMINO EN SESION DE CABILDO PAGARLO CON RECURSOS DEL 2 % DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
143324	ASESORIA TECNICA	304-SAN PEDRO COXCATLATEPEC CANTAROS	SAN PEDRO COXCATLATEPEC CANTAROS	URBANO	1	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCATLATEPEC CANTAROS OAXACA			27.810	278.103	27.810	0	0.0%	0	0	ASESORIA	2.00	0,00	0,0%	
100268	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA			907.576	907.576	907.576	0	0.0%	0	0	ASESORIA	1.00	0,00	0,0%	
100500	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA			1.037.867	1.037.867	1.037.867	0	0.0%	0	0	ASESORIA	1.00	0,00	0,0%	
100433	3% GASTOS INDIRECTOS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA			1.556.800	1.556.800	1.556.800	0	0.0%	0	0	ASESORIA	1.00	0,00	0,0%	
126352	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM377/01/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA			593.934	161.984	161.984	161.984	100.0%	0	0	PAGO	11.00	3.00	27.3%	EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, DISPONERA DEL TOTAL DEL RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
126974	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FISM441/002/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPAL SANTA MARIA XADANI OAX			171.202	2.568.029	171.202	0	0.0%	0	0	ASESORIA	0,00	0,00	0,0%	RECURSO QUE SE DESTINARA PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO PARA INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL MUNICIPAL ANTE LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
47636	ELABORACION DE GACETA MUNICIPAL OPERATIVA ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN			42.400	26.500	42.400	26.500	100.0%	0	0	ASESORIA	42.400,00	26.200,00	61.8%	ASESORAMIENTO Y ELABORACION DE GACETA MUNICIPAL
115239	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	158-SAN JACINTO TLACOTEPEC	SAN JACINTO TLACOTEPEC	URBANO	ADQUISICION	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC			3.861.612	772.322	3.861.612	141.905	18.4%	0	0	EQUIPO	4.00	3.00	75.0%	
83372	ADQUISICION DE DOS COPIADORAS CREACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE	161-SAN JERONIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA			92.123	33.000	33.000	33.000	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
97945	ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ELABORACION DE PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PR-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO			58.065	14.516	14.516	14.516	100.0%	0	0	DOCUMENTO	6.00	3.00	50.0%	
117478	PAGO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL ORGANIZACIONAL CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE	130-SAN DIONISIO DEL MAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR			144.000	144.000	0	30.000	20.8%	0	0	PAGO	24.00	5.00	20.8%	
93861	ASESORIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS			189.956	189.956	189.956	23.200	12.2%	0	0	ASESORIA	8.00	1.00	12.5%	
98312	PRESTACION DE SERVICIOS EN CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA	205-SAN JUAN LALANA	SAN ISIDRO ARENAL	RURAL	30	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA			754.319	650.000	700.000	632.200	97.3%	0	0	ASESORIA TECNICA	10.00	6.00	60.0%	PRESTACION DE SERVICIOS Y CAPACITACION DE ASESORIA TECNICA AL MUNICIPIO
93558	CAPACITACION A PERSONAL DEL MUNICIPIO	208-SAN JUAN MIXTEPEC -OTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC -OTO. 08	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC			326.835	81.709	81.709	81.709	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Reminders Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			18	19	20	21	22		23-22/21	
														Ministrado	Programado	Ejercido								Avance %
101872	CAPACITACION Y GESTION DE CURSOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL	235-SAN LUIS AMATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	URBANO	MSL/FISM/01/2012	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LUIS AMATLÁN	-	-	137.297	137.297	137.297	58.000	42,2%	0	0	CAPACITACION	1,00	1,00	100,0%	24
99941	PROGRAMA DE CAPACITACION A LOS CONCEJALES EN EL AREA DE PLANEACION, CONTROL Y APLICACION DE RECURSOS PUBLICOS	356-SANTA ANA DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	33.263	5.543	5.543	5.543	100,0%	0	0	CAPACITACION	12,00	2,00	16,7%	
	FORTAMUN												2.425.826.796	108.157.597	117.286.128	64.900.941	60,0%	1.595.455	1.595.442		33.558.934,52	7.748.984,29	23,1%	
	INVERSION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																							
85232	CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAHUE EN VARIOS ARROYOS	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG	-	-	350.000	157.305	157.305	51.305	32,6%	0	0	METRO CUADRADO	450,00	60,00	13,3%	OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACION DIRECTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2011 Y 2012
127487	EMPEDRADO DEL ATRIO DEL TEMPLO CATOLICO	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	SAN ANTONIO HUIITEPEC	URBANO	108/FORTAMUN/01/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO HUIITEPEC	-	-	253.277	24.239	24.239	24.239	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.120,00	0,00	0,0%	FISICAMENTE LA OBRA NO SE HA INICIADO, EL GASTO FINANCIERO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS Y PÉTREOS.
87113	CONSTRUCCION DE LA CARCEL MUNICIPAL	155-SAN LDEFONSO SOLA	SAN LDEFONSO SOLA	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LDEFONSO SOLA	-	-	131.976	0	0	0	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS	24,00	0,00	0,0%	
94058	UNIDAD DEPORTIVA REAL SAN JACINTO	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	SJA/002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	5.200	5.200	5.200	5.200	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
32837	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	203-SAN JUAN LACHIGALLA	SAN ANDRÉS NIÑO	RURAL	MSJL/FIV/20301/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1.120.000	1.120.000	112.000	112.000	10,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.120.000,00	112.000,00	10,0%	
113991	OBRA PUBLICA	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	-	-	625.200	0	465.200	0	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS	465.200,00	0,00	0,0%	
74154	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA EL DEPORTE EMSAD 73	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	420.000	200.000	200.000	200.000	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	780,00	320,00	41,0%	
89570	AMPLIACION DE PALACIO MUNICIPAL Y MODULO DE POLICIA (ULTIMA ETAPA)	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FORTAMUN-002-2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	2.400.000	443.075	443.075	443.075	100,0%	0	0	OBRA	1,00	0,25	25,0%	
86937	CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA SAN ISIDRO LABORADOR 2DA. ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	713.028	427.817	427.817	427.817	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	335,85	134,34	40,0%	LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR LA NUEVA POCHOHA
132366	COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL	282-SAN PABLO CUATRO VENADOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	301.970	0	301.970	0	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS	40,80	0,00	0,0%	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS CON APORTACIONE 2011 - 2012 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA A LA POBLACION
30397	PAVIMENTACION DE CALLES JOHN F KENNEDY, PRIVADA DE ITURBIDE, MELCHOR OCAMPO, ADOLFO LOPEZ MATEOS	296-SAN PABLO MACULITANGUIS	SAN PABLO MACULITANGUIS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULITANGUIS	-	-	207.580	69.193	0	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	245,52	0,00	0,0%	AL 31 DE MARZO DE 2012 NO SE HAN INICIADO LAS OBRAS NI SE HA DADO ANTICIPO AL CONTRATISTA
127246	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA.ETAPA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	ZARAGOZA	RURAL	FORTAMUN/377/002/012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	2.030.000	358.630	358.630	358.630	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	830,00	158,00	19,0%	ESTA OBRA SE INICIA APARTIR DEL MES DE OCTUBRE 2011 Y A LA FECHA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION, EL RECURSO APROBADO PARA EL AÑO 2011 SE EJERCIO AL 100%, POR LO QUE SE DECLARAN RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.
109668	CONSTRUCCION DE EGECNIA MUNICIPAL DE 20.00 X 12.00 MTR. 2A. ETAPA.	486-SANTIAGO XTAYUTLA	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	006/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	378.982	100.000	100.000	100.000	100,0%	0	0	OBRA	1,00	0,30	30,0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
109505	CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA SEGUNDA ETAPA	486-SANTIAGO XTAYUTLA	LA HUMEDAD	RURAL	005/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	2.485.000	400.000	400.000	400.000	100,0%	0	0	OBRA	1,00	0,20	20,0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
115221	CONSTRUCCION DE COMEDOR MUNICIPAL (2DA ETAPA)	481-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	URBANO	FAFMYDTDF/481/10/12	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	241.854	24,2%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	SE TOMA COMO UNIDAD DE MEDIDA POR OBRA, LO CUAL NO ME PERMITE PONER OTRA CANTIDAD EN LO ACUMULADO AL TRIMESTRE, TENIENDO UN AVANCE DEL 24%.
37837	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 2 ETAPA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	539-SOLEDADE ETLA	SOLEDADE ETLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDADE ETLA	-	-	306.370	306.370	306.370	170.000	55,5%	0	0	METROS CUADRADOS	100,00	55,00	55,0%	
97968	CONSTRUCCION DE TRES SEPAROS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTM/F4/0BRA/01/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PRISIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX	-	-	194.961	194.961	194.961	194.961	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
92434	COLOCACION DE SENALAMIENTOS VIALES	6-ASUNCIÓN NOCHITLÁN	ASUNCIÓN NOCHITLÁN	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	7.963.586	1.327.264	1.432.086	30.000	2,3%	0	0	SEÑALAMIENTOS	24,00	24,00	100,0%	
92789	AMPLIACION HIBRIDA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE MARGARITA MAZA	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	-	-	272.600	272.600	272.600	272.600	100,0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	272.600,00	272.600,00	100,0%	
55205	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	191-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	143.005	23.834	143.005	0	0,0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	47,00	0,00	0,0%	
91999	AMPLIACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NIUEVO BUENAVISTA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	350.000	280.000	280.000	280.000	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	479,74	335,82	70,0%	
96323	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN LUVINA	296-SAN PABLO MACULITANGUIS	SAN JUAN LUVINA	RURAL	2	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULITANGUIS	-	-	207.580	0	0	0	0,0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1.600,00	0,00	0,0%	
99390	NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	NO SE HA EJERCIDO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	0	0	0	0	0,0%	0	0	OBRA	0,00	0,00	0,0%	NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO NI DEL FONDO III NI DEL FONDO IV DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
	MEJORAMIENTO																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Reminders Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	17-16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														13	14										
92183	PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO A LA SECUNDARIA 164 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	120-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	URBANO	MSB/R33/FIIF/FV12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO VILLA ALTA OAXACA			159.846	27.409	159.846	0	0.0%			METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO QUE CORRESPONDE AL RAMO 03 FONDO 4 SERIA DESTINADO PARA OBRA	
97855	TERMINACION DE AULAS EN EL BACHILLERATO	546-TEOTITLAN DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TEOTITLAN DEL VALLE			1.500.000	757.828	227.346	227.346	30.0%			OBRA	100.00	30.00	30.0%		
96480	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			100.000	23.669	23.669	23.669	100.0%			PAGO	4.00	1.00	25.0%		
93819	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE DIVERSOS POZOS DE AGUA POTABLE	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS			193.469	193.469	193.469	193.469	100.0%			OBRA	193.469.00	193.469.00	100.0%		
120728	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA			75.000	4.396	4.396	4.396	100.0%			RED	1.00	1.00	100.0%		
120954	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	11	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA			133.829	88.529	88.529	88.529	100.0%			OTROS	2.00	1.00	50.0%	METAS: MANTENIMIENTO	
109972	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL AGUA POTABLE	484-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC			100.000	52.355	52.355	52.355	100.0%			SISTEMA	1.00	0.50	50.0%		
92761	REHABILITACION DEL DRENAJE DE LOS BAÑOS MUNICIPALES	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS			60.899	60.899	60.899	60.899	100.0%			ALCANTARILLA	60.899.00	60.899.00	100.0%		
97929	REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA			346.604	346.604	346.604	346.604	100.0%			KILOMETRO	4.50	4.50	100.0%		
98007	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO AROLLO CIRUELO	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN JUAN MAZATLAN	URBANO	21	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA			119.525	119.525	119.525	119.525	100.0%			KILOMETRO	2.60	2.60	100.0%		
123329	DESARROLVE DE ARROYOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FORTAMUN/399/02/012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA			550.000	290.000	550.000	290.000	100.0%			METROS CUBICOS	550.000.00	290.000.00	52.7%		
123180	RASTRO Y REVESTIMIENTO DE CALLES, EN AGENCIAS, COLONIAS, FRACCIONAMIENTOS Y EL CENTRO DE SANTA MARIA ATZOMPA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FOTAMUN/399/01/012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA			1.000.000	392.503	1.000.000	392.503	100.0%			METRO LINEAL	1.000.000.00	392.503.00	39.3%	RENDA DE MAQUINARIAS PARA EL RASTRO Y REVESTIMIENTO DE CALLES.	
110157	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL.	484-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC			29.610	29.610	29.610	29.610	100.0%			OBRA	1.00	1.00	100.0%		
90776	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE: CAPTACION, CONDUCCION, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	COMISION NACIONAL DEL AGUA Y EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN			40.525	40.525	40.525	40.525	100.0%			METRO LINEAL	50.00	50.00	100.0%	ESTA PARTIDA NO SE ENCUENTRA PRESUPUESTADA PERO FUE REALIZADA CON ACUERDO DE CABLDO	
92492	ADQUISICION DE EQUIPO DE SIENAS PARA LAS PATRULLAS	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	9	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			7.963.586	1.327.264	100.000	27.500	2.1%			OTROS	3.00	1.00	33.3%	METAS: CONTAR CON BUEN EQUIPO DE SEGURIDAD	
92443	ADQUISICION DE UNA PATRULLA	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			7.963.586	1.327.264	350.000	212.900	16.0%			VEHICULO	1.00	1.00	100.0%		
80934	EQUIPO DE COMUNICACION	39-HEROICA CIUDAD DE HUajuapán DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUajuapán DE LEON	URBANO	004-02/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			50.000	36.588	36.588	36.588	100.0%			ACCION	1.00	0.73	73.0%		
93873	COMPRA DE VEHICULO OFICIAL	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS			285.000	285.000	285.000	285.000	100.0%			VEHICULO	285.000.00	285.000.00	100.0%		
74010	RADIOS PORTATILES	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN FRANCISCO CAHUACUA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA			30.000	10.900	19.100	10.900	100.0%			PIEZA	30.000.00	10.900.00	36.3%		
98012	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	205-SAN JUAN LALANA	SAN IDRO ARENAL	RURAL	02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA			1.000.000	348.000	348.000	348.000	100.0%			EQUIPO	35.00	15.00	42.9%	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO EXISTENTE.	
96071	ADQUISICION DE RADIOS	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA			30.000	10.100	10.100	10.100	100.0%			EQUIPO	13.00	2.00	15.4%		
95957	ADQUISICION DE VEHICULO	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA			289.400	289.400	289.400	289.400	100.0%			VEHICULO	1.00	1.00	100.0%		
120736	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2012	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	MSJ-003/2012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE			60.000	60.000	60.000	60.000	100.0%			VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MARCA NISSAN MODELO 2012, PARA USO OFICIAL DEL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE	
113940	ADQUISICION DE PATRULLA	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	1	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA			625.200	0	100.000	0	0.0%			UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	100.000.00	0.00	0.0%		
92202	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANMIGUEL SOYALTEPEC OAXACA			92.800	92.800	92.800	92.800	100.0%			EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
92146	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	006	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA			310.000	310.000	310.000	310.000	100.0%			EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
92099	ADQUISICION DE VEHICULO PARA USO OFICIAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	005	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA			408.000	408.000	408.000	408.000	100.0%			VEHICULO	1.00	1.00	100.0%		
132200	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PORTATILES	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA			21.000	21.000	0	21.000	100.0%			UNIDAD	6.00	6.00	100.0%		
120526	ADECUACION DE ESPACIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL (DORMITORIO).	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA			3.490	3.490	3.490	3.490	100.0%			OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSISTE EN ADQUISICION DE UNA LITERA CON SUS COLCHONES PARA EL DORMITORIO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	
90317	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX			19.900	19.900	19.900	19.900	100.0%			EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
91794	MODULO DE HERRERIA CON LONA DE 6X8.	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	05	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS			7.740	7.740	7.740	7.740	100.0%			PIEZA	2.00	2.00	100.0%	COSTO TOTAL \$ 16,340.00 DEL EJERCICIO FONDO 4	
91214	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	URBANO	004/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			17.000	3.600	3.600	3.600	100.0%			EQUIPO	1.00	0.21	21.0%		
90705	EQUIPO DE COMUNICACION	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN			35.400	35.400	35.400	35.400	100.0%			PIEZA	10.00	10.00	100.0%	ESTA PARTIDA NO ESTA PRESUPUESTADA PERO FUE ADQUIRIDA POR ACUERDO DE CABLDO	
98566	ADQUISICION DE MOTO PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF4/INV/01/172	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX			42.000	17.799	17.799	17.799	100.0%			VEHICULO	2.00	1.00	50.0%		
	SISTEMAS DE INFORMACION																								

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujtos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
111136	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ANTONIO LORENZANA DE BUENA VISTA	484-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	BUENA VISTA	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	9.640	9.640	9.640	9.640	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
88610	ADICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y ANTENA PARA RADIO DE SEGURIDAD PUBLICA DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF4INV02/12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX	-	-	70.000	9.860	9.860	9.860	100.0%	0	0	UNIDAD	15.00	15.00	100.0%	
130871	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	03	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	1.136.334	189.390	189.390	189.390	100.0%	0	0	EQUIPO	15.00	8.00	53.3%	
130907	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OBRA PÚBLICA	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	885.000	147.500	200.000	147.500	100.0%	0	0	EQUIPO	24.00	4.00	16.7%	
106898	BOMBA DE AGUA POTABLE	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO LA COMPANIA	-	-	15.440	15.440	15.440	15.440	100.0%	0	0	ARTICULO	1.00	1.00	100.0%	
89729	EQUIPO DE COMUNICACION	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	20.000	16.467	16.467	16.467	100.0%	0	0	PIEZA	5.00	4.00	80.0%	
87537	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION	155-SAN ILDEFONSO SOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO	-	-	30.000	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	6.00	0.00	0.0%	
106583	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	003/2012	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTO CONSTL DE SAN JUAN TLACHICHILCO	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
92813	COMPRA DE ESPOSAS Y FAJILLAS PARA POLICIA MUNICIPAL	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	4.582	4.582	4.582	100	2.2%	0	0	EQUIPO	100.00	90.00	90.0%	
92746	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN JUAN GUELAVIA	-	-	59.200	59.200	59.200	59.200	100.0%	0	0	EQUIPO	100.00	100.00	100.0%	
92435	EQUIPAMIENTO DE RADIOS PARA TOPILES DE AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZAL	560-VILLA DIAZ ORDAZ	EL CARRIZAL	RURAL	FORTAMUN08/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	23.200	23.200	23.200	23.200	100.0%	0	0	PATRUILLAJE	23.200.00	23.200.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
82294	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6-ASUNCION NOCHIKTLAN	ASUNCION NOCHIKTLAN	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	7.983.586	1.327.284	1.880.000	167.000	12.6%	0	0	OTROS	14.00	14.00	100.0%	METAS. APOYO A LOS POLICIAS
130614	SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DE CONFIANZA	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	954.000	159.000	159.000	159.000	100.0%	0	0	PERSONA	17.00	17.00	100.0%	
87484	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	23-CUILAPAM DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	2.400.000	600.000	2.400.000	600.000	100.0%	0	0	PERSONA	36.00	36.00	100.0%	PAGO A LOS POLICIAS MUNICIPALES
128104	HABERES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DIRECCION DE SEGURIDAD	-	-	1.499.331	345.202	345.202	345.202	100.0%	0	0	PERSONA	1.499.331.00	345.202.23	23.0%	PAGO DE SUELDO A POLICIAS MUNICIPALES EJERCICIO 2012
92635	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	32-FRESNILLO DE TRUJANO	FRESNILLO DE TRUJANO	URBANO	FAFMMF7032/01/20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO	-	-	187.200	187.200	187.200	46.800	25.0%	0	0	PERSONA	187.200.00	46.800.00	25.0%	
80344	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	URBANO	001/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	14.595.000	3.178.319	3.178.319	3.178.319	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.22	22.0%	
109378	HABERES (PAGO A LA POLICIA MUNICIPAL)	42-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	740.736	247.323	493.413	247.323	100.0%	0	0	PERSONA	740.736.00	247.323.00	33.4%	
92491	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAMUN52/01/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	600.000	149.898	149.898	149.898	100.0%	0	0	PATRUILLAJE	2.160.00	540.00	25.0%	SE LE PAGO EL SUELDOS A 12 POLICIAS MUNICIPALES DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2012
91591	PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	55-MARISCALA DE JUAREZ	MARISCALA DE JUAREZ	URBANO	FAFMMJ055/01/2012	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	400.800	400.800	400.800	126.000	31.4%	0	0	PERSONA	400.800.00	126.000.00	31.4%	
78154	HABERES DE SEGURIDAD PUBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FR/001/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COMSARIA GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	-	-	49.909.953	11.740.341	12.477.488	11.431.765	97.4%	0	0	PROYECTO	1.00	0.22	22.0%	
78533	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FR/004/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COMSARIA GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	-	-	18.927.262	5.148.143	4.731.815	4.839.587	94.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.25	25.0%	
78320	PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FR/002/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COMSARIA GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	-	-	973.416	634.931	243.354	326.356	51.4%	0	0	PROYECTO	1.00	0.33	33.0%	
78421	QUINQUENIOS DE SEGURIDAD PUBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FR/003/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COMSARIA GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	-	-	2.621.892	922.903	655.473	614.327	66.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.23	23.0%	
86309	PAGO A LA POLICIA MUNICIPAL	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100.000	25.600	25.600	25.600	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	
98223	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	PR-F4-02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	275.840	68.960	68.960	68.960	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.25	25.0%	
109185	SUELDOS Y SALARIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	1.920.000	484.704	14.352.960	484.704	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.920.000.00	484.704.00	25.2%	
87030	PAGO DE HABERES A LA POLICIA MUNICIPAL	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC	-	-	203.000	23.000	23.000	23.000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	
106248	SERVICIOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN124/001/12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	-	-	480.000	64.546	480.000	64.546	100.0%	0	0	SERVICIO	24.00	4.00	16.7%	
106320	SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN124/002/12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	-	-	1.650.000	141.467	1.650.000	141.467	100.0%	0	0	SERVICIO	24.00	4.00	16.7%	
74047	HABERES	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN FRANCISCO CAHUACUA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	227.561	56.080	171.481	56.080	100.0%	0	0	PERSONA	227.561.00	56.080.00	24.6%	
81937	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	URBANO	001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	144.000	36.000	36.000	36.000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.25	25.0%	
86349	HABERES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	180.000	30.000	30.000	30.000	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	2.00	16.7%	EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LOS APOYOS A LOS POLICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO CUMPLIENDO CON LO PROGRAMADO.
81425	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	147-SAN FRANCISCO NIXAÑO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO NIXAÑO	-	-	140.770	28.154	28.154	20.308	72.1%	0	0	PAGO	120.00	30.00	25.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado										
86654	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA			2,045,328	511,332	511,332	511,332	100.0%	0	0	PAGO		24.00	6.00	25.0%	
87453	HABERES A POLICIAS	155-SAN ILDEFONSO SOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA			36,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	CORPORACION		1.00	1.00	100.0%	
94026	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS			1,752,338	194,704	194,704	194,704	100.0%	0	0	PAGO		20.00	2.00	10.0%	
92482	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	163-SAN JERONIMO TECOATL	SAN JERONIMO TECOATL	URBANO	FAFMMSJ/163/01/2012	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL			112,800	112,800	112,800	28,200	25.0%	0	0	PERSONA		112,800.00	28,200.00	25.0%	
61086	HABERES	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE TENANGO			1,212,000	1,212,000	1,212,000	298,500	24.6%	298,500	298,500	PAGO		12.00	3.00	25.0%	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DEL MUCIPIO
106105	HABERES (POLICIAS MUNICIPALES)	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	001/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO CONSTL DE S J BTTA TLACHICHILCO			244,800	40,800	40,800	40,800	100.0%	0	0	APOYO		100.00	20.00	20.0%	
123405	PAGO A PERSONAL DE CONTRATO	186-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			999,000	148,200	148,200	148,200	100.0%	0	0	PAGO		24.00	6.00	25.0%	
92234	HABERES	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN JUAN GUELAVIA			49,754	49,754	49,754	49,754	100.0%	0	0	SERVICIO		100.00	100.00	100.0%	
92485	REMUNERACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIAS)	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN JUAN GUELAVIA			426,204	171,356	171,356	171,356	100.0%	0	0	SERVICIO		100.00	25.00	25.0%	
97886	PAGO AL PERSONAL DE POLICIAS MUNICIPALES	205-SAN JUAN LALANA	SAN SIDRO ARENAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA			972,000	243,000	243,000	159,000	65.4%	2	0	OTROS		972,000.00	243,000.00	25.0%	PAGO QUINCENAL A LOS POLICIAS MUNICIPALES
96256	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA			1,035,832	239,038	239,038	239,039	100.0%	0	0	OTROS		24.00	6.00	25.0%	NIETAS: PAGO DE NOMINA POR QUINCENA
93933	PAGO A POLICIAS MUNICIPALES	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC			246,400	61,600	61,600	61,600	100.0%	0	0	PAGO		20.00	2.00	10.0%	
134970	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			381,613	381,613	63,602	63,602	16.7%	0	0	JORNAL		381,613.00	63,602.00	16.7%	
90713	PAGO DE NOMINAS DE HABERES	219-SAN JUAN TEIPIPAC	SAN JUAN TEIPIPAC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEIPIPAC			151,200	151,200	151,200	151,200	100.0%	0	0	PERSONA		12.00	12.00	100.0%	PAGO NOMINA DE HABERES. 12 POLICIAS
110343	PAGO DE APOYO A POLICIA MUNICIPAL	220-SAN JUAN TEPEUXILA	SAN JUAN TEPEUXILA	URBANO	FORTAMUN01/FIV12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			96,000	24,000	24,000	24,000	100.0%	0	0	APOYO		12.00	3.00	25.0%	
81500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	223-SAN JUAN YATZONA	SAN JUAN YATZONA	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA			0	0	0	0	0.0%	0	0	PAGO		0.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EN CEROS POR QUE NO SE HA EJERCIDO EL RECURSP 2012
70299	HABERES	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4223010103	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA			366,725	47,700	47,700	47,700	100.0%	0	0	PAGO		24.00	3.00	12.5%	
102598	PAGO DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL	235-SAN LUIS AMATLAN	SAN LUIS AMATLAN	URBANO	MSL/FORTAMUN04/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LUIS2			446,400	446,400	446,400	91,100	20.4%	0	0	PAGO		24.00	5.00	20.8%	
92005	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	PR-FIV-002-2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA			370,800	92,700	92,700	92,700	100.0%	0	0	CORPORACION		1.00	0.25	25.0%	PAGO DE NOMINA SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABLDO
63338	HABERES	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA			48,000	8,000	48,000	8,000	100.0%	0	0	PAGO		6.00	1.00	16.7%	
112287	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	URBANO	FAFMMSM/245/01/2012	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC			283,200	283,200	283,200	70,800	25.0%	0	0	PERSONA		283,200.00	70,800.00	25.0%	
82909	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	263-SAN MIGUEL COATLAN	SAN MIGUEL COATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN			502,800	125,700	125,700	125,700	100.0%	0	0	PAGO		12.00	3.00	25.0%	LA NOMINA DE SALARIOS DE LOS POLICIAS SE COMPONE DE 17 ELEMENTOS ACTIVOS.
97925	SEGURIDAD PUBLICA	268-SAN MIGUEL EAJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EAJUTLA			91,000	46,500	91,000	22,500	48.4%	0	0	PERSONA		60.00	15.00	25.0%	LA CORPORACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SE COMPONE DE 5 ELEMENTOS Y LOS PAGOS SON DE FORMA QUINCENAL.
113965	VESTUARIO Y UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	2	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA			625,200	0	60,000	0	0.0%	0	0	PERSONA		60,000.00	0.00	0.0%	
105189	PAGO DE HABERES DE LA POLICIA MUNICIPAL	273-SAN MIGUEL PERAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL PERAS			482,375	61,675	61,675	61,675	100.0%	0	0	PAGO		24.00	6.00	25.0%	
60112	PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	276-SAN MIGUEL SANTA FLOR	SAN MIGUEL SANTA FLOR	URBANO	MSM/FORTAMUN01/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR			213,000	213,000	213,000	33,150	15.6%	0	0	PAGO		12.00	2.00	16.7%	
86809	SERVICIOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA			1,922,520	443,658	443,658	443,658	100.0%	0	0	PAGO		25.00	6.00	24.0%	
93701	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIA MUNICIPALES	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FORTAMUN282/01/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO			198,018	56,404	56,404	56,404	100.0%	0	0	PATRULLAJE		1,440.00	360.00	25.0%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS 17 POLICIAS CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2012
121351	PAGO DE NOMINA A POLICIAS MUNICIPALES	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA			667,200	111,200	111,200	111,200	100.0%	0	0	ACCION		667,200.00	111,200.00	16.7%	
94997	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO			216,000	36,000	36,000	36,000	100.0%	0	0	OTROS		216,000.00	36,000.00	16.7%	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON LA FINALIDAD DE GUARDAR EL ORDEN PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS ALREDEDORES
129214	GRATIFICACION ANUAL A PRESTADORES DEL SERVICIO DE POLICIA 2012	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL			10,542	0	10,542	0	0.0%	0	0	PAGO		6.00	0.00	0.0%	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL EN COBERTURA MUNICIPAL EN EL EJERCICIO 2012
128896	PAGO DE COMPENSACIONES EVENTUALES A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE POLICIA	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL			63,252	63,252	63,252	10,542	16.7%	0	0	PAGO		36.00	6.00	16.7%	PAGO DE COMPENSACIONES EVENTUALES A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL EN EJERCICIO 2012
132222	NOMINA DE POLICIAS	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA			67,764	67,764	0	67,764	100.0%	0	0	PERSONA		50.00	50.00	100.0%	
93816	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO			993,600	222,359	222,359	222,359	100.0%	0	0	PAGO		12.00	3.00	25.0%	
97931	SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	301-SAN PEDRO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MSP/001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL			689,998	115,000	3,573	111,427	96.9%	0	0	TRABAJADOR		689,998.00	115,000.00	16.7%	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remolientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
114214	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FORTAMUN308/012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC			812.136	193.026	193.026	193.026	100.0%	0	0	PATRULLAJE	2.880.000	720.000	25.0%	EL PAGO DE SUELDOS A 14 LOS POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012.
119493	SUELDOS DE POLICIAS MUNICIPALES	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA			591.056	131.028	131.028	131.028	100.0%	0	0	PAGO	25.000	4.000	16.0%	
100349	PAGO A POLICIAS MUNICIPALES	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN PEDRO SOCHAPAM	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			2.215.235	369.206	369.206	197.800	53.6%	0	0	PERSONA	14.000	14.000	100.0%	
89077	PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	330-SAN PEDRO TEUTLA	SAN PEDRO TEUTLA	URBANO	MSM/FORTAMUN/07/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TEUTLA			201.600	201.600	201.600	50.400	25.0%	0	0	PAGO	12.000	3.000	25.0%	
93723	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	331-SAN PEDRO TIDÁA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAA			93.600	23.400	93.600	23.400	100.0%	0	0	PAGO	12.000	3.000	25.0%	
91893	NOMINA DE POLICIAS	360-SANTA ANA ZECACHÉ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZECACHE			832.500	832.500	233.100	233.100	28.0%	0	0	PERSONA	240.000	60.000	25.0%	
93985	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL (TOPILES)	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA			468.000	117.000	117.000	117.000	100.0%	0	0	OTROS	10.000	10.000	100.0%	AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012 SE PAGARON SUELDOS A 10 TOPILES MUNICIPALES POR LA CANTIDAD DE \$ 117.000.00.
118125	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	SCQ/FORTAMUN/07/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA CATARINA QUIANÉ			130.000	21.600	21.600	21.600	100.0%	0	0	PAGO	7.000	7.000	100.0%	ESTE CONCEPTO CORRESPONDE AL PAGO DE POLICIAS
113880	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	373-SANTA CATARINA ZAPOCUILA	SANTA CATARINA ZAPOCUILA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOCUILA			65.145	16.286	16.286	16.286	100.0%	0	0	CORPORACION	12.000	3.000	25.0%	PAGO A PERSONAL DE SGURIDAD
91274	SUELDOS AL PERSONAL DE CONTRATO (SEGURIDAD PUBLICA)	375-SANTA CRUZ AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS			2.306.000	496.692	553.440	496.692	100.0%	0	0	PAGO	24.000	6.000	25.0%	
122994	PAGO A POLICIAS	379-SANTA CRUZ NUNDACÓ	SANTA CRUZ NUNDACÓ	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ NUNDACÓ			284.400	284.400	47.400	47.400	16.7%	0	0	ACCION	12.000	2.000	16.7%	
93855	SUELDO AL PERSONAL POLICIACO	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA			96.000	24.000	96.000	24.000	100.0%	0	0	PAGO	48.000	12.000	25.0%	
109758	HABERES (PAGO DE POLICIA MUNICIPAL)	386-SANTA CRUZ ZENCONTEPEC	SANTA CRUZ ZENCONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL			3.164.004	328.304	2.835.700	328.304	100.0%	0	0	PERSONA	3.164.004.000	328.304.000	10.4%	
106464	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	387-SANTA GERTRUDIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			221.411	221.411	55.353	55.353	25.0%	0	0	PAGO	12.000	3.000	25.0%	
91033	SERVICIOS PERSONALES	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	001/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			237.000	45.057	45.057	45.057	100.0%	0	0	CORPORACION	1.000	0.19	19.0%	
110382	PAGO DE HABERES	413-SANTA MARIA HUATULCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO			17.262.926	4.315.732	3.100.000	3.060.271	70.9%	0	0	OTROS	150.000	150.000	100.0%	EL RUBRO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL INCLUYE, ADEMÁS DE POLICIAS A SECRETARIAS, CABOS, CHOFERES, BOMBEROS Y AUXILIARES Y TODOS ELLOS SE CONTEMPLAN EN EL RUBRO DE SUELDOS.
110800	SEGURO DE VIDA A LOS POLICIAS	413-SANTA MARIA HUATULCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATICION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO			120.000	26.643	30.000	26.643	100.0%	0	0	OTROS	100.000	100.000	100.0%	EL SEGURO DE VIDA CORRESPONDE SOLO AL PERSONAL QUIEN RESGUARDA LA SEGURIDAD.
38038	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTLITLÁN	URBANO	001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN			880.000	228.357	228.357	228.357	100.0%	0	0	SERVICIO	12.000	3.000	25.0%	
93865	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN001/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1.327.500	133.800	133.800	133.800	100.0%	0	0	JORNAL	1.327.500.000	133.800.000	10.1%	
133380	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			28.800	7.200	7.200	7.200	100.0%	0	0	PERSONA	8.000	8.000	100.0%	
43222	PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO	425-SANTA MARIA PAPALO	SANTA MARIA PAPALO	URBANO	MSM/FORTAMUN/02/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO			42.000	42.000	42.000	10.500	25.0%	0	0	PAGO	12.000	3.000	25.0%	
95893	HABERES	426-SANTA MARIA PENÓLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2012-001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PENÓLES			752.800	129.352	129.352	129.352	100.0%	0	0	PAGO	752.800.000	129.352.000	17.2%	
95938	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	426-SANTA MARIA PENÓLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2012-002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PENÓLES			200.000	42.883	42.883	42.883	100.0%	0	0	PAGO	200.000.000	42.883.000	21.4%	
92777	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FORTAMUN/440/022/012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA			36.000	6.000	6.000	6.000	100.0%	0	0	PAGO	12.000	2.000	16.7%	EL GASTO CORRESPONDE AL PAGO DEL SUELDOS DE 6 POLICIAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012
111909	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FORTAMUN/001/03/12	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA XADANI OAX			1.868.176	869.314	1.868.176	467.044	53.7%	467.044	467.044	PATRULLAJE	1.800.000	450.000	25.0%	SE REALIZA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2012, QUE REALIZAN EL RONDON DE PATRULLAJE DURANTE LAS 24 HRS DEL DIA EN LA POBLACION, ASI COMO RESGUARDAN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y EN FECHAS CUANDO SE EFECTUA EL PAGO DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA SEDESOL.
80317	PAGO A LA POLICIA MUNICIPAL	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	SANTIAGO CAMOTLÁN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			50.400	12.000	12.000	12.000	100.0%	0	0	PAGO	144.000	36.000	25.0%	
107428	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	001/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA			717.500	165.000	165.000	165.000	100.0%	0	0	PAGO	12.000	3.000	25.0%	SE A PAGADO 3 MESES DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL LA CUAL CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO 10/12
133077	NOMINAS DE POLICIAS	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN			1.032.000	1.032.000	0	255.289	24.7%	0	0	PERSONA	87.000	87.000	100.0%	
133081	VESTUARIOS Y UNIFORMES	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN			50.000	50.000	0	20.000	40.0%	0	0	PERSONA	15.000	15.000	100.0%	
93834	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN			398.736	398.736	398.736	51.956	13.0%	0	0	TRABAJADOR	192.000	25.000	13.0%	
109354	PAGO DE HABERES DE LA POLICIA MUNICIPAL	484-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOVALTEPEC			600.000	106.070	106.070	106.070	100.0%	0	0	PAGO	12.000	3.000	25.0%	
111256	PAGO DE NOMINA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL	484-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOVALTEPEC			100.000	8.750	8.750	8.750	100.0%	0	0	PAGO	24.000	6.000	25.0%	
90400	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	496-SANTIAGO XIACUÉ	SANTIAGO XIACUÉ	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX			180.000	43.640	45.000	43.640	100.0%	0	0	SERVICIO	12.000	3.000	25.0%	
45828	SEGURIDAD PUBLICA	500-SANTIAGO YOSONDÚA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO YOSONDUA			841.200	841.200	841.200	210.300	25.0%	0	0	OTROS	100.000	25.000	25.0%	METAS: COBERTURA MUNICIPAL

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujtos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														13	14								15	16
95502	COMPENSACIONES EVENTUALES	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC			120.000	120.000	30.000	30.000	25.0%	0	0	PAGO	120.000,00	30.000,00	25.0%	
95467	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC			461.611	461.611	115.402	115.402	25.0%	0	0	PAGO	461.611,00	115.402,00	25.0%	
124754	PAGO DE HABERES A LA POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	SANTO DOMINGO NUXAA	URBANO		GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA			450.000	75.000	70.000	67.250	89.7%	0	0	PAGO	12.00	2.00	16.7%	
36395	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			32.015	32.015	32.015	32.015	100.0%	0	0	EQUIPO	18.00	18.00	100.0%	CADA EQUIPO SE CONFORMA DE: CHAMARRA, 1 PANTALÓN, 1 CINTURÓN, 1 PLAYERA, 1 GORRA Y 1 PAR DE BOTAS.
90543	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN			450.000	450.000	450.000	112.500	25.0%	0	0	TRABAJADOR	12.00	3.00	25.0%	EN AVANCE FISICO EL PROGRAMADO ANUAL SON 12 NOMINAS Y SE VAN PAGANDO 3
91314	PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	FAMFMTF545/01/20	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON			840.000	840.000	840.000	210.000	25.0%	0	0	PERSONA	840.000,00	210.000,00	25.0%	
92089	PAGO DE HABERES	550-SAN JERÓNIMO TLACOCCHALUYA	TLACOCCHALUYA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			989.000	189.685	189.685	189.685	100.0%	0	0	PERSONA	15.00	15.00	100.0%	
98248	PAGO DE HABERES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD	551-TLACOLLULA DE MATAMOROS	TLACOLLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTM4/GC01/12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TLACOLLULA DE MATAMOROS OAX			3.850.000	810.784	810.784	810.784	100.0%	0	0	PAGO	23.00	4.00	17.4%	
92170	APOYO A TOPILES	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	VILLA DÍAZ ORDAZ	URBANO	FORTAMUN01/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ			48.000	12.000	12.000	12.000	100.0%	0	0	APOYO	48.000,00	12.000,00	25.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
84194	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION Y UNIFORMES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4-ASUNCIÓN CUYOTEPEJÍ	ASUNCIÓN CUYOTEPEJÍ	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			21.396	14.600	14.600	14.600	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.88	68.0%	
63876	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	4-ASUNCIÓN CUYOTEPEJÍ	ASUNCIÓN CUYOTEPEJÍ	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			144.000	27.188	27.188	27.188	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.16	18.0%	
63974	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4-ASUNCIÓN CUYOTEPEJÍ	ASUNCIÓN CUYOTEPEJÍ	URBANO	033	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			210.057	37.664	37.664	37.664	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.18	18.0%	
63671	PAGO NOMINA DE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4-ASUNCIÓN CUYOTEPEJÍ	ASUNCIÓN CUYOTEPEJÍ	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			76.800	8.600	8.600	8.600	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.12	12.0%	
92400	ALUMBRADO PUBLICO	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			7.963.586	1.327.264	2.400.000	195.048	14.7%	0	0	OTROS	12.00	2.00	16.7%	METAS: MEJORAR EL ALUMBRADO PUBLICO
92423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			7.963.586	1.327.264	150.000	7.200	0.5%	0	0	LITRO	15.306,00	734.00	4.8%	
92507	COMISIONES BANCARIAS	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	10	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			7.963.586	1.327.264	1.500	208	0.0%	0	0	OTROS	12.00	2.00	16.7%	METAS: COMISIONES POR LA EXPEDICION DE CHEQUES
92380	MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			7.963.586	1.327.264	60.000	33.265	2.5%	0	0	VEHICULO	5.00	5.00	100.0%	
92473	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMUNICACION	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			7.963.586	1.327.264	30.000	450	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE COMUNICACION
92457	ROTULACION DE PATRULLAS	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			7.963.586	1.327.264	20.000	10.387	0.8%	0	0	VEHICULO	4.00	1.00	25.0%	
130889	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12-CANDELAERIA LOXICHA	CANDELAERIA LOXICHA	URBANO	04	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CANDELAERIA LOXICHA			915.000	152.500	152.500	152.500	100.0%	0	0	LITRO	91.500,00	15.250,00	16.7%	
130781	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	12-CANDELAERIA LOXICHA	CANDELAERIA LOXICHA	RURAL	02	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CANDELAERIA LOXICHA			516.000	86.000	86.000	86.000	100.0%	0	0	OTROS	136.750,00	22.790,00	16.7%	METAS: KILOWATTS
109680	ALUMBRADO PUBLICO	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	SN	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO LA COMPAÑIA ALTAS			120.000	120.000	120.000	81.517	67.9%	0	0	HORA DE SERVICIO	4.320,00	2.900,00	67.1%	
109848	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO LA COMPAÑIA ALTAS			140.000	140.000	140.000	17.000	12.1%	0	0		25.00	3.00	12.0%	EN AVANSE FISICO SE CONSIDERA EL NUMERO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EL EJERCICIO 2012
110809	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO COATECAS ALTAS			1.455	1.455	1.455	1.455	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
109427	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO LA COMPAÑIA ALTAS			72.000	432.000	432.000	72.000	16.7%	0	0	TRABAJADOR	12.00	2.00	16.7%	EN AVANSE FISICO SE CONSIDERAN EL NUMERO DE NOMINAS QUE SE PAGARAN EN EJERCICIO 2012
106874	ENERGIA ELECTRICA	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	SN	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO LA COMPAÑIA			16.182	16.182	16.182	16.182	100.0%	0	0	MEDIDOR	2.00	2.00	100.0%	
101838	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMCCR/2003/12	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO			220.000	22.697	22.697	22.697	100.0%	0	0	ACCIÓN	150.00	25.00	16.7%	
101799	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMCCR/2002/12	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO			180.000	20.288	20.288	20.288	100.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	2.00	16.7%	
101704	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMCCR/2001/12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO			781.200	121.350	121.350	121.350	100.0%	0	0	ACCIÓN	25.00	5.00	20.0%	
87546	PAGO DE GASOLINA DE LAS PATRULLAS MUNICIPALES	23-CUILAPAM DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PROCURAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO			1.800.000	400.000	450.000	400.000	100.0%	0	0	LITRO	45.00	40.00	88.9%	PAGO DE GASOLINA DE LAS PATRULLAS MUNICIPALES
128298	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO			320.000	48.881	53.498	48.881	100.0%	0	0	LITRO	320.000,00	48.881,40	15.3%	GASTO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE LA POLICIA MUNICIPAL
92654	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	32-FRESNILLO DE TRUJANO	FRESNILLO DE TRUJANO	URBANO	FAMFMTF032/02/20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO			70.000	70.000	70.000	34.800	49.7%	0	0	SERVICIO	70.000,00	34.800,00	49.7%	
98821	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			250.000	67.488	67.488	67.488	100.0%	0	0	PAGO	13.00	3.00	23.1%	
98849	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			60.000	38.947	38.947	38.947	100.0%	0	0	PAGO	6.00	2.00	33.3%	
90523	MATERIALES Y SUMINISTROS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	URBANO	002 2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			2.450.000	413.473	413.473	413.473	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.17	17.0%	
90646	SERVICIOS GENERALES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	URBANO	003 2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1.529.500	161.422	161.422	161.422	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.11	11.0%	
110329	ALUMBRADO PUBLICO	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO		GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ			75.000	17.496	57.504	17.504	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	75.000,00	17.496,00	23.3%	
109805	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO		GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO IXTLAN DE JUAREZ			95.870	25.182	70.688	25.182	100.0%	0	0	LITRO	95.870,00	25.182,00	26.3%	
112043	EQUIPO DE COMUNICACION	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO		GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ			100.000	92.900	7.100	0	0.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	100.000,00	92.900,00	92.9%	
110981	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO		GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ			100.000	4.942	95.058	4.942	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	100.000,00	4.942,00	4.9%	
112338	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO		GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ			30.000	14.000	16.000	14.000	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	30.000,00	14.000,00	46.7%	
111369	TENENCIA VEHICULAR	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO		GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ			30.000	5.146	24.854	5.146	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	30.000,00	5.1		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado									Ejercido	
87028	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	46-MAGDALENA JALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	105.000	102.855	105.000	102.855	100.0%	0	0	PERSONA	21	67.00	67.00	100.0%	SE ADQUIRIERON 67 CHAMARRAS, 67 PANTALONES, 67 PLAYERAS, 67 PARES DE BOTAS, 67 GORRAS Y DOS JUEGOS DE ESPINAS NIQUELADAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LAS 11 LOCALIDADES Y DE LA CABECERA MUNICIPAL.
86973	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	46-MAGDALENA JALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	160.274	41.512	38.770	41.512	100.0%	0	0	LOCALIDAD	21	10.00	10.00	100.0%	SE PAGA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 9 LOCALIDADES Y DE LA CABECERA MUNICIPAL.
97035	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	20.000	20.000	8.408	42.0%	0	0	RED	21	100.00	42.00	42.0%	
92525	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAMUN52/02/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	211.430	52.858	52.858	52.858	100.0%	0	0	LITRO	21	21.143.00	5.285.82	25.0%	LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A MARZO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
92586	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORAMUN52/04/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	83.280	13.880	13.880	13.880	100.0%	0	0	VEHICULO	21	5.00	2.00	40.0%	
92556	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAMUN52/03/2012	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	651.236	162.809	162.809	162.809	100.0%	0	0	COMUNIDAD	21	8.00	8.00	100.0%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A LAS 10 COMANDANCIAS QUE SON LAS SIGUIENTES: MAGDALENA TEQUISISTLAN, SAN PEDRO JILOTEPEC, EL SAUCE JILOTEPEC, MARILL, LAS MAJADAS, SAN MIGUEL ECATEPEC, SAN JOSE Y LAS PAJIMAS.
92608	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAMUN52/05/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	260.742	43.457	43.457	43.457	100.0%	0	0	OFICINA	21	0.00	0.00	0.0%	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIO MUNICIPAL, BIBLIOTECA, CASA DE LA CULTURA, DEPORTIVO FANE CANSINE, CASA DE DA, MERCADO PUBLICO, PARQUE INFANTIL.
91639	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	55-MARISCALA DE JUAREZ	MARISCALA DE JUAREZ	URBANO	FAMMMJ055/02/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	300.000	300.000	300.000	111.423	37.1%	0	0	SERVICIO	21	300.000.00	111.423.00	37.1%	
91697	VESTUARIOS PARA POLICIAS	55-MARISCALA DE JUAREZ	MARISCALA DE JUAREZ	URBANO	FAMMMJ055/03/2012	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	25.000	25.000	25.000	2.350	9.4%	0	0	PIEZA	21	25.000.00	2.350.00	9.4%	
99437	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	56-MARTIRES DE TACUBAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	120.000	29.000	29.000	29.000	100.0%	0	0	PAGO	21	12.00	3.00	25.0%	
99405	PAGO DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	56-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	96.000	24.000	24.000	24.000	100.0%	0	0	PAGO	21	12.00	3.00	25.0%	
78812	2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/005/2012	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	-	-	6.026.435	1.168.968	1.721.707	860.392	73.6%	0	0	PROYECTO	21	1.00	0.14	14.0%	AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE LA FEDERACION HA MINISTRADO LA CANTIDAD DE \$19,615,284.80 PARA EL RAMO 33 FONDO IV, Y HA OBTENIDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$13,362.16 EN LA CUENTA BANCARIA DE BANORTE CON NUMERO 0811260004.
96348	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS MUNICIPALES	77-REYES ETILA	REYES ETILA	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100.000	24.600	24.600	24.600	100.0%	0	0	LITRO	21	10.000.00	2.460.00	24.6%	
96331	COMPRA DE MATERIAL PARA LA POLICIA MUNICIPAL	77-REYES ETILA	REYES ETILA	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	10.000	2.800	2.800	2.800	100.0%	0	0	PAGO	21	4.00	1.00	25.0%	
96322	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	77-REYES ETILA	REYES ETILA	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	60.389	60.389	60.389	60.389	100.0%	0	0	PAGO	21	1.00	1.00	100.0%	
96403	MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS MUNICIPALES	77-REYES ETILA	REYES ETILA	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	80.000	34.257	34.257	34.257	100.0%	0	0	PAGO	21	4.00	2.00	50.0%	
96421	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	77-REYES ETILA	REYES ETILA	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1.500	485	485	485	100.0%	0	0	PAGO	21	100.00	24.00	24.0%	
96444	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	77-REYES ETILA	REYES ETILA	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100.000	32.443	32.443	32.443	100.0%	0	0	PAGO	21	6.00	2.00	33.3%	
96374	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	77-REYES ETILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200.000	34.886	34.886	34.886	100.0%	0	0	PAGO	21	12.00	3.00	25.0%	
96458	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO	77-REYES ETILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	120.000	30.935	30.935	30.935	100.0%	0	0	PAGO	21	12.00	3.00	25.0%	
91334	PAGO Y MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	76-ROJAS DE CIAUHTEMOC	ROJAS DE CIAUHTEMOC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ROJAS DE CIAUHTEMOC	-	-	16.223	16.223	16.223	16.223	100.0%	0	0	MEDIDOR	21	1.00	1.00	100.0%	
98123	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	PR-F4-01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	291.840	72.910	72.910	72.910	100.0%	0	0	SERVICIO	21	12.00	3.00	25.0%	
94286	COMPRA DE CARTUCHOS PARA LA HERRAMIENTA DE LA SEGURIDAD	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	10.000	2.315	2.315	2.315	100.0%	0	0	OPERACION	21	100.00	10.00	10.0%	
94237	COMPRA DE COMBUSTIBLES	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	178.368	23.198	23.198	23.198	100.0%	0	0	PAGO	21	100.00	20.00	20.0%	
94179	COMPRA DE COMBUSTIBLES	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	1.766.110.077	23.198	23.198	23.198	100.0%	0	0	APOYO	21	100.00	20.00	20.0%	
94345	GASTOS DE COMISIONES	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	25.000	4.300	4.300	4.300	100.0%	0	0	PAGO	21	100.00	20.00	20.0%	
94299	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	35.000	1.181	1.181	1.181	100.0%	0	0	APOYO	21	100.00	20.00	20.0%	
94311	MANTTO. DE BODEGA DE SEGURIDAD	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	40.000	12.100	12.100	12.100	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	21	100.00	20.00	20.0%	
94376	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	278.965	1.363	1.363	1.363	100.0%	0	0	PAGO	21	12.00	3.00	25.0%	
94289	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	29.500	9.102	9.102	9.102	100.0%	0	0	PAGO	21	100.00	20.00	20.0%	
94259	PAGO DE MANTTO. DE TRANSPORTE	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	180.000	24.224	24.224	24.224	100.0%	0	0	PAGO	21	100.00	20.00	20.0%	
94363	REALIZACION DE REHABILITACION EN LA ESCUELA JUSTO SIERRA EN DOS CAMINOS	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	DOS CAMINOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	95.000	56.200	56.200	56.200	100.0%	0	0	OBRA	21	100.00	50.00	50.0%	
93891	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA RETIRO DE ESCOMBROS EN KINDER ROSARIO CASTELLANOS	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	-	-	24.911	24.911	24.911	24.911	100.0%	0	0	ACCION	21	24.911.00	24.921.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
9350	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESASOLVE DEL ARROYO CULEBRA	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	-	-	67.715	67.715	67.715	67.715	100.0%	0	0	DESASOLVE	67.715,00	67.715,00	100.0%	
90770	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE LA POLICIA MUNICIPAL	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN ETLA	-	-	50.000	21.559	21.559	21.559	100.0%	0	0	PIEZA	200,00	100,00	50.0%	EL UNIFORME CONSTA DE UNA GORRA Y UNA PLAYERA, ADEMÁS SE COMPRARON GAS LACRIMOGENO Y PORTAGAS COMO EQUIPO
90788	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PORTATILES	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN ETLA	-	-	15.500	11.400	11.400	11.400	100.0%	0	0	PIEZA	5,00	4,00	80.0%	
90835	MANTENIMIENTO A LA TORRE FIJA DE RADIOCOMUNICACION DE LA POLICIA MUNICIPAL	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN ETLA	-	-	5.000	1.160	1.160	1.160	100.0%	0	0	SERVICIO	2,00	1,00	50.0%	
90690	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DE LA POLICIA MUNICIPAL	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN ETLA	-	-	50.000	8.180	8.180	8.180	100.0%	0	0	SERVICIO	5,00	1,00	20.0%	
90726	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN ETLA	-	-	550.000	166.792	166.792	166.792	100.0%	0	0	PAGO	12,00	3,00	25.0%	
76633	ALUMBRADO PUBLICO	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	40.000	3.886	3.886	3.886	100.0%	0	0	PAGO	12,00	2,00	16.7%	
76623	COMBUSTIBLES	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	60.000	28.131	28.131	28.131	100.0%	0	0	LITRO	6.000,00	2.800,00	46.7%	
76639	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	30.000	11.499	11.499	11.499	100.0%	0	0	PAGO	10,00	2,00	20.0%	
86319	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	96-SAN ANDRÉS SINAXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA	-	-	90.000	57.500	0	14.041	24.4%	0	0	PAGO	8,00	2,00	25.0%	
86381	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA	96-SAN ANDRÉS SINAXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA	-	-	400	57.500	0	97	0.2%	0	0	PAGO	12,00	3,00	25.0%	
86291	PAGO DE HABERES A LA POLICIA MUNICIPAL	96-SAN ANDRÉS SINAXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA	-	-	70.000	57.500	16.500	16.500	28.7%	0	0	PAGO	12,00	3,00	25.0%	
86161	PAGO DE LA GASOLINA DE LA PATRULLA	96-SAN ANDRÉS SINAXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA	-	-	70.000	57.500	0	13.987	24.3%	0	0	LITRO	7.000,00	942,00	13.5%	
86225	PAGO DE UNIFORMES DE LA POLICIA MUNICIPAL Y LA AGENCIA	96-SAN ANDRÉS SINAXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA	-	-	14.100	14.100	14.100	14.100	100.0%	0	0	PIEZA	11,00	11,00	100.0%	
85732	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	99-SAN ANDRÉS TEPETLAPA	SAN ANDRÉS TEPETLAPA	URBANO	-	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	212.273	0	212.273	0	0.0%	0	0	PERSONA	212.273,00	0,00	0.0%	
73593	ADQUISICION DE LLANTAS	101-SAN ANDRÉS ZABACHE	SAN ANDRÉS ZABACHE	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE	-	-	25.000	11.200	0	11.200	100.0%	0	0	VEHICULO	2,00	1,00	50.0%	
73515	ALUMBRADO PUBLICO	101-SAN ANDRÉS ZABACHE	SAN ANDRÉS ZABACHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE	-	-	150.000	22.335	37.500	22.335	100.0%	0	0	PAGO	12,00	2,00	16.7%	
109325	ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	1.060.500	198.915	861.585	198.915	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.060.500,00	198.915,00	18.8%	
109431	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, (PATRULLAS) DE LA POLICIA MUNICIPAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	250.000	4.408	245.592	4.408	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	250.000,00	4.408,00	1.8%	
127323	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO-COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO HUIITEPEC	-	-	77.952	77.952	77.952	77.952	100.0%	0	0	PIEZA	12,00	12,00	100.0%	
126976	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE LA POLICIA MUNICIPAL	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO HUIITEPEC	-	-	9.686	9.686	9.686	9.686	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	EL EQUIPO COMPRADO CONSTA DE 4 CLIPS Y 4 ANTENAS PARA RADIOS PORTATILES
126949	ADQUISICION DE PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO HUIITEPEC	-	-	50.000	36.540	36.540	36.540	100.0%	0	0	EQUIPO	15,00	12,00	80.0%	EL EQUIPO COMPRADO FUE DE 24 GASES, 2 TONJAS, 15 ESPOSAS 15 LAMPARAS, Y 15 FORNITURAS
127146	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION DE LA POLICIA MUNICIPAL	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO HUIITEPEC	-	-	5.000	3.480	3.480	3.480	100.0%	0	0	PIEZA	6,00	4,00	66.7%	
127387	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO HUIITEPEC	-	-	487	30	30	30	100.0%	0	0	PAGO	12,00	2,00	16.7%	
127092	PAGO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO HUIITEPEC	-	-	265.000	47.905	47.905	47.905	100.0%	0	0	PAGO	12,00	3,00	25.0%	
126888	VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO HUIITEPEC	-	-	150.000	50.499	50.499	50.499	100.0%	0	0	PIEZA	150,00	60,00	40.0%	CADA PIEZA DE UNIFORME CONSTA DE UNA CHAMARRA, UN PANTALON, UNA GORRA, UNA PLAYERA UN PAR DE BOTAS PARA POLICIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIAS
92441	NOMINA DE POLICIAS	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	580.800	580.800	145.200	145.200	25.0%	0	0	PERSONA	240,00	60,00	25.0%	
89621	ALUMBRADO PUBLICO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	90.000	5.024	5.024	5.024	100.0%	0	0	PAGO	12,00	2,00	16.7%	
89663	COMBUSTIBLE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	350.000	28.700	28.700	28.700	100.0%	0	0	LITRO	30.000,00	2.870,00	9.6%	
89712	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	10.000	2.784	2.784	2.784	100.0%	0	0	SERVICIO	5,00	1,00	20.0%	
89693	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	65.000	25.759	25.759	25.759	100.0%	0	0	SERVICIO	6,00	1,00	16.7%	
89600	MATERIAL PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	110.000	30.877	30.877	30.877	100.0%	0	0	PAGO	20,00	3,00	15.0%	
89644	PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	50.000	36.125	36.125	36.125	100.0%	0	0	PIEZA	100,00	35,00	35.0%	
97137	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC	-	-	500	135	135	125	92.6%	0	0	PAGO	11,00	2,00	18.2%	
97072	GASOLINA PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC	-	-	24.000	9.000	9.000	7.023	78.0%	0	0	PAGO	24,00	6,00	25.0%	
106363	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	-	-	1.950.000	240.338	1.950.000	240.338	100.0%	0	0	PATRULLAJE	365,00	90,00	24.7%	
106409	ENERGIA ELECTRICA (POZO DE AGUA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OTRO)	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	-	-	580.000	178.402	580.000	178.402	100.0%	0	0	SERVICIO	12,00	3,00	25.0%	
106608	EQUIPAMIENTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	-	-	34.000	4.814	34.000	4.814	100.0%	0	0	ARTICULO	12,00	3,00	25.0%	
106772	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACION (SEGURIDAD PUBLICA)	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	-	-	32.000	12.915	32.000	12.915	100.0%	0	0	SERVICIO	12,00	3,00	25.0%	
106840	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	-	-	50.000	6.224	50.000	6.224	100.0%	0	0	SERVICIO	12,00	3,00	25.0%	
106493	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLAS)	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	-	-	350.000	35.885	350.000	35.885	100.0%	0	0	SERVICIO	12,00	3,00	25.0%	
106654	MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	-	-	57.000	6.270	57.000	6.270	100.0%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	12,00	3,00	25.0%	
106454	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	-	-	2.450.000											

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Reminders Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			18	19	20	21	22		23-22/21	
														14	15	16								17=16/14
117972	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	130-SAN DIONISIO DEL MAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	600.000	500.000	500.000	94.773	19.0%	0	0	OTROS	12.00	3.00	25.0%	METAS: 12
118188	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	120.000	120.000	120.000	21.874	18.2%	0	0	PAGO	6.00	1.50	25.0%	
117889	SEGURIDAD PUBLICA	130-SAN DIONISIO DEL MAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	600.000	600.000	600.000	146.800	24.5%	0	0	PAGO	24.00	6.00	25.0%	
106334	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS MUNICIPALES	133-SAN DIONISIO OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/131/032/012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA	-	-	108.000	27.000	27.000	15.327	56.8%	0	0	PAGO	24.00	4.00	16.7%	
106271	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/131/022/012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA	-	-	120.000	30.000	30.000	18.479	61.6%	0	0	PAGO	8.00	1.00	12.5%	
106440	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/131/052/012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA	-	-	120.000	30.000	30.000	39.355	131.2%	0	0	PAGO	4.00	1.00	25.0%	
106399	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS PATRULLAS MUNICIPALES	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/131/042/012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA	-	-	96.000	24.000	24.000	4.380	18.3%	0	0	PAGO	8.00	1.00	12.5%	
106202	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/131/012/012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA	-	-	840.000	210.000	210.000	115.663	55.1%	0	0	PAGO	12.00	2.00	16.7%	
74083	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN FRANCISCO CAHUACUA	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	2.000	15	1.985	15	100.0%	0	0	OPERACION	2.000.00	15.00	0.8%	
82249	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	120.000	30.000	30.000	30.000	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.25	25.0%	
88430	ALUMBRADO PUBLICO	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	100.000	12.782	15.000	12.782	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	2.00	16.7%	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE EFECTUARON GASTOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.
88242	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	50.000	30.000	30.000	29.302	97.7%	0	0	SERVICIO	100.00	30.00	30.0%	EN ESTE TRIMESTRE SE HAN GENERADO GASTOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA CAMIONETA DE LOS POLICIAS QUE DAN SEGURIDAD AL MUNICIPIO.
88330	GASTOS DE COMISION	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	15.000	7.000	7.000	6.096	87.1%	0	0	GESTION	20.00	8.00	40.0%	EN ESTE TRIMESTRE SE EFECTUARON DIVERSOS GASTOS DE COMISIONES DE LOS POLICIAS POR LAS ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES PATRONALES.
91527	COMISIONES BANCARIAS	147-SAN FRANCISCO NUXAÑO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO	-	-	8.556	2.139	2.139	2.139	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	
99938	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA	-	-	800.000	100.000	100.000	98.000	98.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	PAGO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA Y DE LA AGENCIA DE SAN SEBASTIAN SEDAS
87015	COMBUSTIBLE PARA POLICIA, AMBULANCIA Y TRANSITO MUNICIPAL	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA	-	-	600.000	136.016	150.000	136.016	100.0%	0	0	LITRO	60.000.00	13.602.00	22.7%	
99637	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	800.000	125.000	200.000	125.000	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	15.00	15.0%	
87409	ALUMBRADO PUBLICO	155-SAN ILDEFONSO SOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	-	-	99.400	24.850	24.850	24.850	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
87242	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155-SAN ILDEFONSO SOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO SOLA	-	-	133.700	33.425	33.425	33.425	100.0%	0	0	LITRO	33.425.00	3.343.00	10.0%	
94046	PAGO DE SEÑALAMIENTOS	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	36.192	6.032	6.032	6.032	100.0%	0	0	PIEZA	15.00	4.00	26.7%	
94036	PAGO DE SERVIDIO DE ALUMBRADO PUBLICO	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	728.622	80.958	80.958	80.958	100.0%	0	0	PAGO	9.00	1.00	11.1%	
93826	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	159-SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	-	-	60.000	15.907	15.907	15.907	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
93844	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PATRULLA MUNICIPAL	159-SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	-	-	60.000	13.777	13.777	13.777	100.0%	0	0	LITRO	1.378.00	1.378.00	100.0%	
84190	ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DE LA POLICIA MUNICIPAL	161-SAN JERONIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	100.000	10.187	10.187	10.187	100.0%	0	0	LITRO	9.090.99	1.018.00	11.2%	
84665	COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	161-SAN JERONIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	35.000	22.262	22.262	22.262	100.0%	0	0	PIEZA	10.00	8.00	80.0%	
84509	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	161-SAN JERONIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	30.000	4.472	4.472	4.472	100.0%	0	0	PAGO	6.00	1.00	16.7%	
83793	PAGO DE HABERES DE LA POLICIA MUNICIPAL	161-SAN JERONIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	600.000	123.400	123.400	123.400	100.0%	0	0	PAGO	24.00	6.00	25.0%	
84731	PAGO DE TENENCIA DEL VEHICULO DE LA POLICIA MUNICIPAL	161-SAN JERONIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	3.000	1.134	1.134	1.134	100.0%	0	0	PAGO	2.00	1.00	50.0%	
92501	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	163-SAN JERONIMO TECOATL	SAN JERONIMO TECOATL	URBANO	FAFMMSJ/163/0220/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL	-	-	87.000	87.000	87.000	43.000	49.4%	0	0	SERVICIO	87.000.00	43.000.00	49.4%	
124444	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	-	-	108.192	18.589	18.589	18.589	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	
124416	PAGO DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	-	-	307.202	64.000	64.000	64.000	100.0%	0	0	PAGO	192.00	48.00	25.0%	
82049	ALUMBRADO PUBLICO	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE TENANGO	-	-	300.000	300.000	300.000	99.760	33.3%	99.760	99.760	PAGO	6.00	1.00	16.7%	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO ELECTRICO DEL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO
81576	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE TENANGO	-	-	600.000	600.000	600.000	330.609	55.1%	330.609	330.609	LITRO	60.000.00	33.061.00	55.1%	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujtos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Removimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														14	15										16
63895	EQUIPO DE COMUNICACION	171-SAN JOSÉ TENANGO	SAN JOSÉ TENANGO	URBANO	8	5	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ TENANGO		300.000	300.000	300.000	5.220	1,7%	5.220	5.220	UNIDAD		30,00	10,00	33,3%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL
62454	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	171-SAN JOSÉ TENANGO	SAN JOSÉ TENANGO	URBANO	4		DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ TENANGO		315.000	315.000	315.000	129.723	41,2%	129.723	129.723	VEHICULO		3,00	1,00	33,3%	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL
62877	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	171-SAN JOSÉ TENANGO	SAN JOSÉ TENANGO	URBANO	5		DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ TENANGO		300.000	300.000	300.000	4.477	1,5%	4.477	4.477	UNIDAD		30,00	10,00	33,3%	PAGO POR COMPOSTURAS AL EQUIPO DE COMUNICACION DE LA POLICIA MUNICIPAL
106620	ALUMBRADO PÚBLICO	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004/2012		FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO CONSTL DE S J BTTA TLACHICHILCO		120.000	20.100	20.100	20.100	100,0%	0	0	SERVICIO		100,00	20,00	20,0%	
106339	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	002/2012		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO CONSTL DE S J BTTA TLACHICHILCO		13.980	13.980	13.980	13.980	100,0%	0	0	LOTE		1,00	1,00	100,0%	
123505	COMBUSTIBLE	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		314.000	94.476	94.476	94.476	100,0%	0	0	ACCION		12,00	3,00	25,0%	
123680	ESTIMULO A INTEGRANTES DE PROTECCION CIVIL	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	-	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		523.200	87.200	87.200	87.200	100,0%	0	0	APOYO		6,00	1,00	16,7%	
123542	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		120.000	5.310	5.310	5.310	100,0%	0	0	ACCION		24,00	1,00	4,2%	
123692	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		330.000	7.768	7.768	7.768	100,0%	0	0	ACCION		24,00	0,50	2,1%	
123526	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		912.000	224.065	224.065	224.065	100,0%	0	0	PAGO		12,00	3,00	25,0%	
123380	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		108.000	18.000	18.000	18.000	100,0%	0	0	PAGO		12,00	3,00	25,0%	
84310	COMPRA CHAMARRAS, GORRAS Y PLAYERAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	URBANO	-	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL ESTADO		150.000	66.732	66.732	66.732	100,0%	0	0	PIEZA		100,00	72,00	72,0%	EN EL PRESENTE PRIMESTRE SE COMPRO 72 CHAMARRAS, PLAYERAS Y GORRAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL
85428	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	URBANO	-	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL ESTADO		288.948.000	24.079	24.079	24.079	100,0%	0	0	PAGO		12,00	1,00	8,3%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
92614	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	193-SAN JUAN GUELAVALIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN JUAN GUELAVALIA		200.000	46.841	46.841	46.841	100,0%	0	0	SERVICIO		100,00	25,00	25,0%	
96234	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA		220.900	18.360	18.360	18.360	100,0%	0	0	LITRO		10.000,00	1.836,00	18,4%	
96518	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA		118.400	97.895	97.895	97.895	99,9%	0	0	OTROS		8,00	6,00	75,0%	METAS: NUMEROS DE MANTENIMIENTOS
96378	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA		4.800	4.158	4.158	4.158	100,0%	0	0	EQUIPO		13,00	10,00	76,9%	
97818	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA		2.500.000	382.365	382.365	382.365	100,0%	0	0	OTROS		40,00	6,00	15,0%	METAS: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES
96337	VESTUARIOS Y UNIFORMES	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA		220.800	100.427	100.427	100.427	100,0%	0	0	UNIDAD		150,00	130,00	86,7%	
96296	VIATICOS	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA		157.000	53.136	53.136	53.136	100,0%	0	0	VISITA		272,00	68,00	25,0%	
93905	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC		65.800	5.098	5.098	5.098	100,0%	0	0	LITRO		6.580,00	515,00	7,8%	
93948	PAGO DE PROYECTO DE MODERNIZACION Y AMPLIACION DE EL CAMINO TRAMO SAN JUAN MIXTEPEC AGUA ZARCA 23.5 KM.	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC		269.100	269.100	269.100	269.100	100,0%	0	0	PAGO		1,00	1,00	100,0%	
93988	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC		706.500	53.473	53.473	53.473	100,0%	0	0	PAGO		9,00	1,00	11,1%	
120178	ADQUISICION DE UNIFORMES DE POLICIA MUNICIPAL	213-SAN JUAN GUIAHUÉ	SAN JUAN GUIAHUÉ	URBANO		MSJ/002/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUIAHUÉ		26.800	26.800	26.800	26.800	100,0%	0	0	OTROS		26.800,00	26.800,00	100,0%	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES DE POLICIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GUIAHUÉ
135066	VESTUARIOS Y UNIFORMES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		120.000	120.000	120.000	39.363	32,8%	0	0	EQUIPO		95,00	31,00	32,6%	
90643	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	219-SAN JUAN TETIPAC	SAN JUAN TETIPAC	URBANO	-	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN TETIPAC		23.782	23.782	23.782	23.782	100,0%	0	0	MEDIDOR		1,00	1,00	100,0%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
110126	EQUIPAMIENTO A POLICIA MUNICIPAL	220-SAN JUAN TEPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		FORTAMUN/02FIV12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		23.863	10.850	10.850	10.850	100,0%	0	0	EQUIPO		4,00	2,00	50,0%	
110206	UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL	220-SAN JUAN TEPEXTLA	SAN JUAN TEPEXTLA	RURAL		FORTAMUN/03FIV12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		6.337	6.337	6.337	6.337	100,0%	0	0	PIEZA		40,00	40,00	100,0%	
70891	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		4230103003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA		41.973	38.428	38.428	38.428	100,0%	0	0	SERVICIO		70,00	7,00	10,0%	
102916	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA MUNICIPAL	235-SAN LUIS AMATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	URBANO		MSL/FORTAMUN/06/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LUIS AMATLAN		144.000	144.000	144.000	25.000	17,4%	0	0	PAGO		12,00	2,00	16,7%	
102984	COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACION (RADIOS)	235-SAN LUIS AMATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	URBANO		MSL/FORTAMUN/07/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LUIS AMATLAN		20.000	20.000	20.000	19.800	99,0%	0	0	PAGO		1,00	1,00	100,0%	
102851	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL	235-SAN LUIS AMATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	URBANO		MSL/FORTAMUN/05/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LUIS AMATLAN		40.000	40.000	40.000	19.778	49,4%	0	0	PAGO		2,00	1,00	50,0%	
102259	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	235-SAN LUIS AMATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	URBANO		MSL/FORTAMUN/02/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		200.500	200.500	200.500	48.585	24,2%	0	0	PAGO		6,00	2,00	33,3%	
102133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	235-SAN LUIS AMATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	URBANO		MSL/FORTAMUN/07/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LUIS AMATLAN		78.000	78.000	78.000	58.453	74,9%	0	0	PAGO		6,00	4,00	66,7%	
102430	PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	235-SAN LUIS AMATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	URBANO		MSL/FORTAMUN/03/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LUIS AMATLAN		49.500	49.500	49.500	2.120	4,3%	0	0	OTROS		49.500,00	2.120,00	4,3%	METAS: MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL EQUIPO DE TRANSPORTE
103155	PAGO DE VIATICOS PARA POLICIA MUNICIPAL	235-SAN LUIS AMATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	URBANO		MSL/FORTAMUN/08/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LUIS AMATLAN		7.500	7.500	7.500	5.600	74,7%	0	0	PAGO		3,00	2,00	66,7%	
92043	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO		PR-FIV-003-2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA		24.000	5.910	5.910	5.910	100,0%	0	0	EQUIPO		1,00	0,25	25,0%	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
91957	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	237-SAN MARCOS ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		PR-FIV-001-2012	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA		88.000	14.373	14.373	14.373	100,0%	0	0	ACCION		1,00	0,25	25,0%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
92130	ALUMBRADO PUBLICO	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	01		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS		100.000	7.086	8.333	7.086	100,0%	0	0	MEDIDOR		100.000,00	7.086,00	7,1%	
63912	ALUMBRADO PUBLICO	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA		120.000	23.564	120.000	23.564	100,0%	0	0	PAGO		12,00	2,00	16,7%	
112383	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	URBANO		FAMMSM245/02/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC		35.961	35.961	35.961	8.000	22,2%	0	0	SERVICIO		35.961,00	8.000,00	22,2%	
117900	ALUMBRADO PUBLICO	246-SAN MATEO CAJONOS	SAN MATEO CAJONOS	URBANO	02		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS		80.000	12.266	12.266	12.266	100,0%	0	0	LUMINARIA		12,00	3,00</		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RESULTADOS DE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remolientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
118080	ENERGIA ELECTRICA	246-SAN MATEO CAJONOS	SAN MATEO CAJONOS	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS	-	-	20.000	9.886	9.886	9.886	100.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	6.00	50.0%	PARTE DEL RECURSO DEL RAMO 33 FONDO IV FUE UTILIZADO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
118015	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	246-SAN MATEO CAJONOS	SAN MATEO CAJONOS	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS	-	-	30.000	3.474	3.474	3.474	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO DEL RAMO 33 FONDO IV, FUE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
99622	ALUMBRADO PUBLICO	249-SAN MATEO YOLOXOCHTLAN	SAN MATEO YOLOXOCHTLAN	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHTLAN	-	-	192.000	192.000	0	24.570	12.8%	0	0	PAGO	6.00	1.00	16.7%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL POR EL PRIMER BIMESTRE
99579	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	249-SAN MATEO YOLOXOCHTLAN	SAN MATEO YOLOXOCHTLAN	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHTLAN	-	-	15.000	15.000	0	4.876	32.5%	0	0	LITRO	1.421.00	462.00	32.5%	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE USO MUNICIPAL
99493	HABERES	249-SAN MATEO YOLOXOCHTLAN	SAN MATEO YOLOXOCHTLAN	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHTLAN	-	-	360.000	360.000	0	89.800	24.9%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	PAGO DEL SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL
99684	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	249-SAN MATEO YOLOXOCHTLAN	SAN MATEO YOLOXOCHTLAN	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHTLAN	-	-	20.000	20.000	0	11.116	55.6%	0	0	VEHICULO	3.00	1.00	33.3%	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
78518	COMPRA DE LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	10.000	4.371	2.000	4.371	100.0%	0	0	PIEZA	12.00	4.00	33.3%	
74259	COMPRA DE MATERIAL DE DEFENSA PARA EL CUERPO POLICIAICO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	8.000	5.145	50.000	5.145	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
99550	ALUMBRADO PUBLICO	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	001-2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	147.999	17.307	17.307	17.307	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
75053	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	195.991	195.991	195.991	50.000	25.5%	0	0	UNIDAD	195.991.00	50.000.00	25.5%	
74789	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	167.312	167.312	167.312	22.876	13.6%	0	0	PAGO	167.312.00	22.876.00	13.6%	
74912	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	65.468	65.468	65.468	37.969	58.0%	0	0	PAGO	65.468.00	37.969.00	58.0%	
60210	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PATRULLA MUNICIPAL	276-SAN MIGUEL SANTA FLOR	SAN MIGUEL SANTA FLOR	URBANO	MSM/FORTAMUN/02/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	-	-	45.000	45.000	45.000	8.365	18.6%	0	0	PAGO	12.00	2.00	16.7%	
60442	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DETRANSPORTE	276-SAN MIGUEL SANTA FLOR	SAN MIGUEL SANTA FLOR	URBANO	MSM/FORTAMUN/03/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	-	-	40.000	40.000	40.000	2.344	5.9%	0	0	OTROS	40.000.00	2.344.00	5.9%	METAS: MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL EQUIPO DE TRANSPORTE.
60560	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	276-SAN MIGUEL SANTA FLOR	SAN MIGUEL SANTA FLOR	URBANO	MSM/FORTAMUN/04/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	-	-	58.959	58.959	58.959	4.875	8.3%	0	0	PAGO	12.00	1.00	8.3%	
60766	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	276-SAN MIGUEL SANTA FLOR	SAN MIGUEL SANTA FLOR	URBANO	MSM/FORTAMUN/05/2012	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	-	-	1.000	1.000	1.000	7	0.7%	0	0	OTROS	1.000.00	7.00	0.7%	METAS: PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA LA UNIDAD DICE UNIDAD Y DEBE DECIR UNIFORME
92271	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	350.860	6.000	6.000	6.000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.01	1.0%	
92024	FERIA DE LA MOJARRA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	004	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	399.140	399.140	399.140	399.140	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
92330	PROGRAMA DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	623.800	49.620	49.620	49.620	100.0%	0	0	PAGO	40.00	3.00	7.5%	
92391	PROYECTO PRODUCTIVO BOVINO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA (LA REFORMITA)	RURAL	009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR N.C.P.A. LA REFORMA
92342	PROYECTO PRODUCTIVO OVINO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN)	RURAL	013	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
92309	PROYECTO PRODUCTIVO OVINO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA (LA REFORMITA)	RURAL	010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	13.000	13.000	13.000	13.000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR N.C.P.A. LA REFORMA
92316	SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA TECNICA EN EL RAMO 33	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	011	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	348.000	348.000	348.000	348.000	100.0%	0	0	PAGO	10.00	1.00	10.0%	
93735	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FORTAMUN/282/02/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	114.836	10.610	10.610	10.610	100.0%	0	0	COMUNIDAD	2.00	2.00	100.0%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENANGO Y LA CONCEPCION TENANGO. NOTA: EL RAMO ES PRESTO LA CANTIDAD DES7,875.13 PARA EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. DEL FONDO IV/2012 SE PAGO LA CANTIDAD 2,734.87 PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL FONDO IV/2011 SE PAGO LA CANTIDAD DE \$4,523.00 EL TOTAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PRIMER TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE \$15,133.00
121391	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	-	-	820.000	122.331	122.331	122.331	100.0%	0	0	ACCION	820.000.00	122.331.00	14.9%	
121429	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	-	-	24.000	7.687	7.687	7.687	100.0%	0	0	ACCION	24.000.00	7.687.00	32.0%	
95919	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	-	-	98.200	13.747	13.747	13.747	100.0%	0	0	OTROS	98.200.00	13.747.00	14.0%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO PARA GUARDAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE NUESTROS CIUDADANOS
95044	PAGO DE DEUDAS	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	03	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	-	-	65.463	22.321	22.321	22.321	100.0%	0	0	PAGO	65.463.00	22.321.00	34.1%	PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA PARA LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PARA LA POLICIA MUNICIPAL
132070	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATICION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	13.800	13.800	13.800	0	0.0%	0	0	ARTICULO	6.00	0.00	0.0%	
132199	MANTENIMIENTO Y REPARACION AL EQUIPO DE COMUNICACION	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	29.457	0	29.457	0	0.0%	0	0	SERVICIO	6.00	0.00	0.0%	
132006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLA MUNICIPAL)	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	76.930	76.930	76.930	25.643	33.3%	0	0	SERVICIO	3.00	1.00	33.3%	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA PATRULLA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2012

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujtos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														13	Ministrado	Programado									
131939	PAGOS DE IMPUESTOS Y DERECHOS PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL			1.144	1.144	1.144	1.144	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE TENENCIA VEHICULAR DE LA PATRULLA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2012	
130069	VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL			100.000	0	100.000	0	0.0%	0	0	PERSONA	36.00	0.00	0.0%	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2012 DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	
132183	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA			15.965	15.965	0	15.965	100.0%	0	0	LITRO	1.596.00	1.596.00	100.0%		
132121	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA			10.075	10.075	0	10.075	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%		
93843	ADQUISICION DE TERRENO PARA CASETA DE POLICIA	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO			12.000	12.000	12.000	12.000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
93835	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO			165.700	73.207	73.207	73.207	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%		
93847	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	05	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO			68.000	17.230	17.230	17.230	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%		
93828	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO			940.800	106.005	106.005	106.005	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%		
88525	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS			523.755	43.646	43.646	40.000	91.6%	11	0	OTROS	523.755.00	43.646.00	8.3%	SOLO SE HAN EJERCIDO GASTO CORRIENTE SE REALIZA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	
114255	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FORTAMUN/308/032 012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC			6.000	3.000	3.000	3.000	100.0%	0	0	LITRO	600.00	300.00	50.0%		
114357	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FORTAMUN/308/032 012	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC			326.700	84.413	84.413	84.413	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%	NOTA. EL RAMO 28 PRESTO AL FONDO IV/2012 LA CANTIDAD DE \$68,885.52 DEL FONDO IV/2011 SE PAGO LA CANTIDAD DE \$38,184.00 DEL FONDO IV/2012 SE PAGO LA CANTIDAD DE \$15,427.48 EL TOTAL DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ES POR LA CANTIDAD DE \$122,597.00	
119892	ALUMBRADO PUBLICO	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA			327.310	32.731	32.731	32.731	100.0%	0	0	PAGO	10.00	1.00	10.0%		
120075	CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA			38.500	24.000	24.000	24.000	100.0%	0	0	CURSO	2.00	1.00	50.0%		
119801	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA			130.000	32.762	32.762	32.762	100.0%	0	0	LITRO	13.000.00	3.273.00	25.2%		
121040	COMISIONES BANCARIAS	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	11	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA			2.784	2.784	2.784	2.784	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
120167	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA			76.020	29.515	29.515	29.515	100.0%	0	0	SERVICIO	8.00	3.00	37.5%		
120234	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA			3.320	1.700	1.700	1.700	100.0%	0	0	SERVICIO	4.00	2.00	50.0%	EQUIPO DE LA POLICIA MPAL.	
119680	ROTULACION DE PATRULLAS Y AMBULANCIAS	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA			14.350	7.173	7.173	7.173	100.0%	0	0	UNIDAD	3.00	2.00	66.7%		
120027	VESTUARIOS Y UNIFORMES	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA			207.752	144.244	144.244	144.244	100.0%	0	0	PIEZA	84.00	40.00	47.6%		
122442	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO JICAYAN			840.000	109.003	109.003	109.003	100.0%	0	0	LOTE	12.00	3.00	25.0%	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
122511	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	004	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO JICAYAN			605.000	44.155	44.155	44.155	100.0%	0	0	LOTE	12.00	3.00	25.0%		
122614	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO JICAYAN			430.000	65.249	65.249	65.249	100.0%	0	0	LOTE	12.00	3.00	25.0%		
122203	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO JICAYAN			936.000	244.282	244.282	244.282	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	
122122	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO JICAYAN			1.527.500	366.600	366.600	366.600	100.0%	0	0	PAGO	288.00	72.00	25.0%	PAGO DE NOMINA DE 12 POLICIAS	
100384	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN PEDRO SOCHAPAM	URBANO	2	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			2.215.235	369.206	36.206	16	0.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
88128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	330-SAN PEDRO TEUTLA	SAN PEDRO TEUTLA	URBANO	MSPT/FORTAMUN/02/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TEUTLA			135.000	135.000	135.000	33.223	24.6%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%		
88199	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	330-SAN PEDRO TEUTLA	SAN PEDRO TEUTLA	URBANO	MSPT/FORTAMUN/0 4/12	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TEUTLA			100.000	100.000	100.000	26.501	26.5%	0	0	OTROS	100.000.00	26.501.00	26.5%	METAS: MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL EQUIPO DE TRANSPORTE	
88162	PAGO DE SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO	330-SAN PEDRO TEUTLA	SAN PEDRO TEUTLA	URBANO	MSPT/FORTAMUN/0 3/12	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TEUTLA			120.000	120.000	120.000	20.968	17.5%	0	0	PAGO	6.00	1.00	16.7%		
88390	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	330-SAN PEDRO TEUTLA	SAN PEDRO TEUTLA	URBANO	MSPT/FORTAMUN/0 6/12	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TEUTLA			3.000	3.000	3.000	1.069	35.6%	0	0	OTROS	3.000.00	1.069.00	35.6%	METAS: PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA	
88316	PROGRAMAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	330-SAN PEDRO TEUTLA	SAN PEDRO TEUTLA	URBANO	MSPT/FORTAMUN/0 5/12	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TEUTLA			144.000	144.000	144.000	24.000	16.7%	0	0	PAGO	12.00	2.00	16.7%		
93750	ALUMBRADO PUBLICO	331-SAN PEDRO TIDAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAA			139.804	34.751	34.751	34.751	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE REALIZARON PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	
93736	COMPRA DE VESTUARIOS Y UNIFORMES	331-SAN PEDRO TIDAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAA			8.435	8.435	8.435	8.435	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	SOLO UNA VEZ SE COMPRA LOS UNIFORMES PARA LAS PERSONAS DE SEGURIDAD PUBLICA	
53341	COMPRA DE BATERIAS	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM			15.000	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	15.00	0.00	0.0%		
53442	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM			20.000	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	56.00	0.00	0.0%	METAS: UNIFORME	
90300	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX			72.000	7.070	12.000	7.070	100.0%	0	0	LITRO	7.200.00	711.00	9.9%		
90310	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX			50.000	883	8.300	883	100.0%	0	0	OTROS	12.00	1.00	8.3%	METAS: MANTENIMIENTO	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercidos	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido									
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24														
124327	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN SEBASTIAN IXCAPA			205.243	61.815	61.815	61.815	100.0%	0	0	PAGO		12.00	3.00	25.0%	
124250	PAGO DE NOMINA DE LA SEGURIDAD PUBLICA	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA			523.200	43.600	43.600	43.600	100.0%	0	0	PAGO		288.00	72.00	25.0%	
72447	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	349-SAN SEBASTIAN TEITIPAC	SAN SEBASTIAN TEITIPAC	URBANO	ALUMBRADO PUBLICO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC			220.763	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION		220.763.00	0.00	0.0%	NO SE HA EJERCIDO RECURSO DEL RAMO 33 FONDO IV DEL EJERCICIO 2012 AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, SIN EMBARGO POR DECISION DEL H. AYUTAMIENTO SE PAGARA EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LOS MESES SUBSECUENTES DE ESTE FONDO.
92250	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE			130.000	130.000	65.000	60.830	46.8%	0	0	PIEZA		35.00	12.00	34.3%	
92210	MANTENIMIENTO A RETROESCABADORA	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE			75.000	75.000	4.640	4.640	6.2%	0	0	SERVICIO		12.00	3.00	25.0%	
92321	MANTENIMIENTO O AL ALUMBRADO PUBLICO	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE			25.420	25.420	6.500	6.365	25.0%	0	0	LUMINARIA		2.880.00	400.00	13.9%	
92396	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE			195.000	195.000	48.750	48.329	24.8%	0	0	LUMINARIA		2.880.00	720.00	25.0%	
92144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE			65.705	65.705	16.426	16.426	25.0%	0	0	LITRO		6.570.00	1.643.00	25.0%	
118249	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	SCQ/FORTAMUN/02/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA CATARINA QUIANÉ			190.967	80.967	80.967	80.967	100.0%	0	0	EQUIPO		7.00	7.00	100.0%	ESTE GASTO CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO, RETROESCABADORA, VOLTEO, CAMIONES, ETC.
118403	SANTA CATARINA QUIANÉ	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	SCQ/FORTAMUN/03/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA CATARINA QUIANÉ			168.000	35.000	35.000	35.000	100.0%	0	0	LUMINARIA		150.00	150.00	100.0%	
113964	ALUMBRADO PUBLICO	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA			26.516	6.629	6.629	6.629	100.0%	0	0	LUMINARIA		12.00	3.00	25.0%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
113930	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA			17.840	4.460	4.460	4.460	100.0%	0	0	LITRO		1.784.00	446.00	25.0%	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
91462	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375-SANTA CRUZ AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATICION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS			250.000	10.000	10.000	10.000	100.0%	0	0	LITRO		250.000.00	10.000.00	4.0%	
91555	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	375-SANTA CRUZ AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS			150.000	10.770	10.770	10.770	100.0%	0	0	SERVICIO		48.00	4.00	8.3%	
91684	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	375-SANTA CRUZ AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS			200.000	151.277	151.277	151.277	100.0%	0	0	PIEZA		75.00	62.00	89.3%	
126910	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	377-SANTA CRUZ ITUNDUIJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/377/032/012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUIJA			650.000	314.012	314.012	314.012	100.0%	0	0	ACCION		11.00	5.00	45.5%	RECURSOS DESTINADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL
126864	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	377-SANTA CRUZ ITUNDUIJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/377/012/012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUIJA			930.000	160.542	160.542	160.542	100.0%	0	0	PAGO		12.00	3.00	25.0%	PAGO DE LOS SERVICIOS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012 DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIJA, Y LAS AGENCIAS DE ZARAGOZA Y LA VICTORIA
123521	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	378-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	03	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ NUNDACO			110.802	110.802	17.652	17.652	15.9%	0	0	ACCION		1.00	1.00	100.0%	
93874	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA			20.000	5.000	5.000	5.000	100.0%	0	0	PAGO		12.00	3.00	25.0%	
93861	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE TECNOLOGIA	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA			11.603	11.609	11.609	11.609	100.0%	0	0	PAGO		1.00	1.00	100.0%	
93897	GASTOS DE COMISION DEL SEGURIDAD PUBLICA	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA			5.000	1.250	1.250	1.250	100.0%	0	0	PAGO		12.00	3.00	25.0%	
93892	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ DE COMUNICACION	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA			4.300	1.250	4.300	1.075	86.0%	0	0	PAGO		6.00	1.00	16.7%	
126684	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			140.000	33.653	33.653	33.653	100.0%	0	0	ACCION		1.00	0.24	24.0%	
126708	COMPRA DE MATERIAL DE DEFENSA PARA LA POLICIA MUNICIPAL	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			15.000	334	334	334	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.03	3.0%	
126615	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			445.000	70.785	70.785	70.785	100.0%	0	0	ACCION		1.00	0.16	16.0%	
126591	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			520.000	84.000	84.000	84.000	100.0%	0	0	CORPORACION		1.00	0.17	17.0%	
110155	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LAS PATRULLAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC			60.000	10.389	48.611	10.389	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO		60.000.00	10.389.00	17.3%	
111356	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC			180.000	67.246	112.754	67.246	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO		180.000.00	67.246.00	37.4%	
109942	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMUNICACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC			180.000	88.785	91.215	88.785	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO		180.000.00	88.785.00	49.3%	
110050	VESTUARIOS Y UNIFORMES DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC			300.000	105.276	194.724	105.276	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO		300.000.00	105.276.00	35.1%	
106726	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	387-SANTA GERTRUDIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			250.000	250.000	50.000	50.000	20.0%	0	0	PATRULLAJE		1.295.00	270.00	20.8%	
91837	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	388-SANTA INES DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE			1.680	1.680	1.680	1.680	100.0%	0	0	PIEZA		1.00	1.00	100.0%	
91599	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	388-SANTA INES DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE			100.000	20.579	20.579	20.579	100.0%	0	0	LITRO		9.090.99	2.057.99	22.6%	
91614	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION (RADIO PORTATILES)	388-SANTA INES DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE			25.000	8.200	8.200	8.200	100.0%	0	0	EQUIPO		5.00	2.00	40.0%	
91700	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGO DE TENENCIA DE VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	388-SANTA INES DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE			4.094	4.094	4.094	4.094	100.0%	0	0	PAGO		1.00	1.00	100.0%	
91667	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	388-SANTA INES DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE			70.000	29.967	29.967	29.967	100.0%	0	0	LITRO		3.00	1.00	33.3%	
91744	PAGO DE ALIMENTACION Y VIVERES EN COMISION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	388-SANTA INES DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE			25.000	5.491	5.491	5.491	100.0%	0	0	APOYO		200.00	40.00	20.0%	
91865	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	URBANO	09	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE			200	48	48	48	100.0%	0	0	PAGO		4.00	1.00	25.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
91965	PAGO DE SEGUROS Y FIANZAS DE LOS VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	388-SANTA INES DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	14.904	14.904	14.904	14.904	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
91553	VESTUARIO DE UNIFORMES Y EQUIPO DE LA POLICIA MUNICIPAL	388-SANTA INES DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	110.000	52.079	52.079	52.079	100.0%	0	0	EQUIPO	40.00	40.00	100.0%	EL UNIFORME CONSTA DE PANTALON PLAYERA CHAMARRA ZAPATOS GORRA IMPERMEABLE Y EN EQUIPO SE COMPRARON LAMPARAS, TOLETES FORTNUTRAS, ESPOSAS. POSTERIORMENTE SE COMPRARA OTRO EQUIPO.
91138	MATERIALES Y SUMINISTROS	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	002/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	77.000	15.343	15.343	15.343	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.19	19.0%	
91178	SERVICIOS GENERALES	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	003/2012	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	299.000	46.768	46.768	46.768	100.0%	0	0	ACCIDENTE	1.00	0.15	15.0%	
107161	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA EL TULE OAXACA	-	-	95.500	6.983	6.983	6.983	100.0%	0	0	PAGO	12.00	2.00	16.7%	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
107168	PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA EL TULE OAXACA	-	-	52.361	52.361	52.361	52.361	100.0%	0	0	PAGO	2.00	2.00	100.0%	PAGO DE SEGUROS Y FIANZAS DE 2 PATRULLAS
107177	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE POLICIAS MUNICIPALES	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA EL TULE OAXACA	-	-	1.100.000	77.070	77.070	77.070	100.0%	0	0	PAGO	20.00	2.00	10.0%	PAGO DE NOMINAS DEL EJERCICIO 2012
95570	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTAMUN/412/032/012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	100.000	40.439	40.439	40.439	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	SE PAGO EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA
95613	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTAMUN/412/042/012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	355.000	88.480	88.480	88.480	100.0%	0	0	MAQUINA	4.00	4.00	100.0%	
95534	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	170.000	37.897	37.897	37.897	100.0%	0	0	COMUNIDAD	3.00	3.00	100.0%	SE PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE SAN ISIDRO LACHISQUE, LACHIVIZA Y SANTA MARIA GUIENAGATI DE LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL 2012
93889	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTAMUN/412/012/012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	463.398	74.598	74.598	74.598	100.0%	0	0	PATRULLAJE	3.600.00	900.00	25.0%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS 12 POLICIAS CORRESPONDE DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2012. EL GASTO TOTAL DE SUELDOS FUE DE \$129,600.00 DE LOS CUALES EL FONDO V/2011, PAGO LA CANTIDAD DE \$65,002.00. EL FONDO V/2012 PAGO LA CANTIDAD DE \$74,598.00
111677	COMBUSTIBLE	413-SANTA MARIA HUATULCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	1.100.000	236.833	1.100.000	236.833	100.0%	0	0	LITRO	150.000.00	37.500.00	25.0%	EL COMBUSTIBLE FUE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PATRULLAS, MOTOCICLETAS, AMBULANCIAS Y DEMAS EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.
111970	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE CON QUE CUENTA LA SEGURIDAD PUBLICA	413-SANTA MARIA HUATULCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	150.000	27.213	150.000	27.213	100.0%	0	0	VEHICULO	100.00	100.00	100.0%	EL MANTENIMIENTO SE BRINDA A LAS PATRULLAS, MOTOCICLETAS, AMBULANCIAS QUE SE ENCARGAN DE VIGILAR Y CUIDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO.
38107	ALUMBRADO PUBLICO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	URBANO	002/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	-	-	1.500.000	384.858	384.858	384.858	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	3.00	25.0%	
38173	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	URBANO	003/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	-	-	400.000	132.032	132.032	132.032	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	2.00	16.7%	
38222	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	URBANO	004/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	-	-	530.000	35.601	35.601	35.601	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	3.00	25.0%	
93945	ALUMBRADO PUBLICO	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/004/2012	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	800.000	161.892	161.892	161.892	100.0%	0	0	OTROS	800.000.00	161.892.00	20.2%	METAS: CONTAR CON LA SEGURIDAD PUBLICA EN LA COBERTURA MUNICIPAL.
93926	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/003/2012	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	450.577	130.721	130.721	130.721	100.0%	0	0	LITRO	450.577.00	130.721.00	29.0%	
93977	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/006/2012	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	3.000	28	28	28	100.0%	0	0	OTROS	3.000.00	28.00	0.9%	METAS: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
94006	ENERGIA ELECTRICA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/008/2012	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	30.500	5.106	5.106	5.106	100.0%	0	0	OTROS	30.500.00	5.106.00	16.7%	EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL, TODAVEZ DE QUE ESTA PARTIDA NO ESTABA CONTEMPLADA
93961	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/005/2012	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	160.000	11.600	11.600	11.600	100.0%	0	0	VEHICULO	160.000.00	11.600.00	7.3%	
93915	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/002/2012	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	5.000	3.908	3.908	3.908	100.0%	0	0	UNIDAD	5.000.00	3.908.00	78.2%	
93994	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/007/2012	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	62.132	17.785	17.785	17.785	100.0%	0	0	VEHICULO	62.132.00	17.785.00	28.6%	
133370	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	53.635	53.635	53.635	53.635	100.0%	0	0	LOCALIDAD	3.00	3.00	100.0%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DOS LOCALIDADES
43151	ALUMBRADO PUBLICO	425-SANTA MARIA PAPALO	SANTA MARIA PAPALO	URBANO	MSM/FORTAMUN/01/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO	-	-	120.000	120.000	120.000	23.625	19.7%	0	0	PAGO	6.00	1.00	16.7%	
43286	COMPRA DE UNIFORMES	425-SANTA MARIA PAPALO	SANTA MARIA PAPALO	URBANO	MSM/FORTAMUN/03/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO	-	-	36.000	36.000	36.000	26.552	73.8%	0	0	PAGO	2.00	1.00	50.0%	
96325	ALUMBRADO PUBLICO	426-SANTA MARIA PENÓLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2012-005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PENÓLES	-	-	140.000	4.581	4.581	4.581	100.0%	0	0	PAGO	140.000.00	4.581.00	3.3%	
96286	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	426-SANTA MARIA PENÓLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2012-004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PENÓLES	-	-	334.000	46.924	46.924	46.924	100.0%	0	0	PAGO	334.000.00	46.924.00	14.0%	
96597	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	426-SANTA MARIA PENÓLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2012-009	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PENÓLES	-	-	6.000	1.175	1.175	1.175	100.0%	0	0	PAGO	6.000.00	1.175.00	19.6%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Reminders Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			18	19	20	21	22		23-22/21	
														Ministrado	Programado	Ejercido								Avance %
96450	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	426-SANTA MARIA PENCOLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2012-006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PANCOLES	-	-	76,800	20,363	20,363	20,363	100.0%	0	0	PAGO	76,800.00	20,363.00	26.5%	
96510	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	426-SANTA MARIA PENCOLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2012-007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PENCOLES	-	-	25,000	1,891	1,891	1,891	100.0%	0	0	PAGO	25,000.00	1,891.00	7.6%	
96548	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	426-SANTA MARIA PENCOLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2012-008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PENCOLES	-	-	189,000	17,604	17,604	17,604	100.0%	0	0	PAGO	189,000.00	17,604.00	9.3%	
96075	VESTUARIOS Y UNIFORMES	426-SANTA MARIA PENCOLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2012-003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PENCOLES	-	-	95,000	26,391	26,391	26,391	100.0%	0	0	PAGO	95,000.00	26,391.00	27.8%	
106134	ALUMBRADO PUBLICO	437-SANTA MARIA TLAHUJITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJITOLTEPEC	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	550,000	135,985	135,985	135,985	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.25	25.0%	
105902	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	437-SANTA MARIA TLAHUJITOLTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	800,000	72,245	72,245	72,245	100.0%	0	0	LITRO	79,287.00	7,371.00	9.3%	SE CONSIDERA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA DOS PATRULLAS Y UNA AMBULANCIA.
110290	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	437-SANTA MARIA TLAHUJITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJITOLTEPEC	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	810	810	810	810	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	SE CONSIDERARON TRES EQUIPO DE RADIO COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA
110111	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	437-SANTA MARIA TLAHUJITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJITOLTEPEC	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	400,000	52,613	52,613	52,613	100.0%	0	0	VEHICULO	6.00	6.00	100.0%	SE CONSIDERARON 6 VEHICULOS OFICIALES, 2 PATRULLAS, 1 AMBULANCIA Y TRES VEHICULOS UTILIZADOS PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
105177	PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCION	437-SANTA MARIA TLAHUJITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJITOLTEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	5,000	1,086	1,086	1,086	100.0%	0	0	EQUIPO	16.00	6.00	37.5%	SE CONSIDERARON PARA ESTE TRIMESTRE LA ADQUISICION DE 6 LAMPARAS DE PROTECCION PARA 6 POLICIAS DE UN TOTAL DE 16 POLICIAS
92752	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FORTAMUN/440/012/012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	108,000	15,807	15,807	15,807	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%	EL PAGO DE ALUMBRADO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012
92797	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FORTAMUN/440/032/012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	10,000	5,900	5,900	5,900	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
118955	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FORTAMUN/003/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA XADANI OAX	-	-	120,000	869,314	120,000	30,000	3.5%	30,000	30,000	LITRO	11,912.00	2,978.00	25.0%	ADQUISICION DE APROXIMADAMENTE 1,784.00 LTS DE GASOLINA PARA LAS CAMIONETAS DE OBRAS PUBLICAS Y AL SERVICIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, Y 1,194.00 LTS DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA Y CAMIONES VOLTEOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD, ASI COMO ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA SERVICIO DE AFINACION DE LOS DIFERENTES VEHICULOS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
118709	ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FORTAMUN/002/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA XADANI OAX	-	-	190,648	869,314	190,648	47,662	5.6%	47,662	47,662	OTROS	48.00	24.00	50.0%	SE ADQUIEREN UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE RESGUARDAN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y BRINDAN SEGURIDAD A LA POBLACION SIENDO 24 POLICIAS, UN COMANDANTE, UN DIRECTOR DE SEGURIDAD Y 2 SUBCOMANDANTES DURANTE DOS VECES AL AÑO
119585	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FORTAMUN/441/052/012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA XADANI OAX	-	-	19,800	869,314	19,800	3,500	0.4%	3,500	3,500	VEHICULO	16.00	4.00	25.0%	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, COMO SON: RONDONES DE PATRULLAJE CON DOS UNIDADES, CAMIONETA ESTACA PARA OBRAS PUBLICAS Y CAMIONETA JEEP COMANDER AL SERVICIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA TRAMITES EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
119862	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FORTAMUN/441/062/012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA XADANI OAX	-	-	16,500	869,314	16,500	3,293	0.4%	3,293	3,293	BODEGA	4.00	1.00	25.0%	PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS MEDIANTE APLICACION DE PINTURA VINILICA, APLANADO EN ALGUNAS PAREDES INTERIORES QUE SON UTILIZADAS PARA ALMACENAR LAS HERRAMIENTAS DE LA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
126548	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FORTAMUN/441/072/012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA XADANI OAX	-	-	180,000	869,314	180,000	43,500	5.0%	43,500	43,500	MAQUINA	10.00	2.00	20.0%	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA Y CAMION VOLTEO AL SERVICIO DE LA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS, EN ACTIVIDADES COMO LIMPIEZA DE CALLES, RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA, ENTRE OTRAS.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
119255	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FORTAMUN004/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI OAX			528.616	869.314	528.616	132.154	15.2%	132.154	132.154		352.00	50.00	14.2%	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA POBLACION PARA MANTENER ILUMINADAS Y DAR SEGURIDAD A LA POBLACION DURANTE CUALQUIER EPOCA DEL AÑO
59222	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	445-SANTA MARIA YOSOYUA	SANTA MARIA YOSOYUA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA			35.000	5.503	5.503	5.503	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	0.15	15.0%	
115093	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	455-SANTIAGO AYUQUILLILLA	SANTIAGO AYUQUILLILLA	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			24.249	24.249	24.249	24.249	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
115074	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	455-SANTIAGO AYUQUILLILLA	SANTIAGO AYUQUILLILLA	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			5.836	5.836	5.836	5.836	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
115084	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	455-SANTIAGO AYUQUILLILLA	SANTIAGO AYUQUILLILLA	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			754	754	754	754	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
115047	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	455-SANTIAGO AYUQUILLILLA	SANTIAGO AYUQUILLILLA	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1.435	1.435	1.435	1.435	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
115062	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	455-SANTIAGO AYUQUILLILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			72.452	72.452	72.452	72.452	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
115024	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	455-SANTIAGO AYUQUILLILLA	SANTIAGO AYUQUILLILLA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			103.500	103.500	103.500	103.500	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	
93788	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	FORTAMUN458/012/012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC			118.000	30.894	30.894	30.894	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%	EL PAGO DE ALUMBRADO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2012
76992	ALUMBRADO PUBLICO	461-SANTIAGO DEL RIO	SANTIAGO DEL RIO	URBANO	01/2012	FIES-FEIF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL RIO			84.000	12.344	12.344	12.344	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	30.00	30.0%	
29477	ALUMBRADO PUBLICO	462-SANTIAGO HUAJOLOTTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTTLAN			235.000	13.830	30.000	13.830	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.25	25.0%	METAS: COBERTURA MUNICIPAL
29482	MATERIALES Y SUMINISTROS	462-SANTIAGO HUAJOLOTTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTTLAN			245.000	75.257	80.000	75.257	100.0%	0	0	LITRO	24.500.00	7.525.000	30.7%	
29484	MATERIALES Y SUMINISTROS	462-SANTIAGO HUAJOLOTTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTTLAN			60.000	22.625	22.625	22.625	100.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	METAS: UNIFORMES
29486	SERVICIOS GENERALES	462-SANTIAGO HUAJOLOTTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTTLAN			80.000	10.929	15.000	10.929	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	3.00	25.0%	
109297	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	URBANO	003/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA			150.000	65.811	65.811	65.811	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.44	44.0%	EN ESTA ACCION SE HA PAGADO REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE QUE CUENTA EL AYUNTAMIENTO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA EL RECORRIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES PARA DAR PROTECCION Y VIGILANCIA A LA CIUDADANIA
107485	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	URBANO	02/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA			200.000	79.699	79.699	79.699	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.39	39.0%	ESTE GASTO CORRIENTE CORRESPONDE A PAGO DE GASOLINA DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2012.
109944	PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	URBANO	007/2012	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA			5.000	84	84	84	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.30	30.0%	EN ESTA ACCION SE ESTA PAGANDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FONDO 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2012.
109346	PAGO DE UNIFORMES Y VESTUARIOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	URBANO	004/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA			100.000	56.979	56.979	56.979	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.57	57.0%	EN ESTA SE HA COMPRADO UNIFORMES PARA TODA LA POLICIA MUNICIPAL DE LA CABECERA Y TODAS LAS AGENCIAS DEL MUNICIPIO.
133096	ALUMBRADO PUBLICO	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	4	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN			660.000	660.000	0	127.177	19.3%	0	0	UNIDAD	12.00	3.00	25.0%	
133089	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN			462.000	462.000	0	16.012	3.5%	0	0	LITRO	1.601.00	1.601.00	100.0%	
133111	IMPUESTOS Y DERECHOS	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN			24.000	24.000	0	6.267	26.1%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
133105	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN			249.880	249.880	0	9.435	3.8%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
133122	SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	8	DESARROLLO ECONOMICO	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN			15.000	15.000	0	442	2.9%	0	0	PERSONA	15.00	1.00	6.7%	
133119	TELEFONO	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN			24.000	24.000	0	2.413	10.1%	0	0	UNIDAD	12.00	2.00	16.7%	
100331	ALUMBRADO PUBLICO	478-SANTIAGO NACALTEPEC	SANTIAGO NACALTEPEC	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC			312.000	312.000	0	61.935	19.9%	0	0	PAGO	6.00	1.00	16.7%	PAGO POR EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DEL PRIMER BIMESTRE
100187	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	478-SANTIAGO NACALTEPEC	SANTIAGO NACALTEPEC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC			60.000	60.000	60.000	17.955	29.9%	0	0	LITRO	5.687.00	1.701.00	29.9%	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES
100445	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	478-SANTIAGO NACALTEPEC	SANTIAGO NACALTEPEC	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC			70.000	70.000	0	6.076	8.7%	0	0	VEHICULO	4.00	1.00	25.0%	SERVICIO AUTOMOTRIZ A UN VEHICULO DE USO MUNICIPAL
121816	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TAPEXTLA			150.708	37.677	37.677	37.677	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	
117082	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA			418.171	104.543	104.543	104.543	100.0%	0	0	PERSONA	288.00	72.00	25.0%	PAGO DE 12 POLICIAS DOS VECES AL MES
78364	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO DE LA POLICIA MUNICIPAL	487-SANTIAGO TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TENANGO			100.000	17.261	17.261	17.261	100.0%	0	0	LITRO	9.090.90	1.571.00	17.3%	
78481	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	487-SANTIAGO TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TENANGO			100.000	6.679	6.679	6.679	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	3.00	25.0%	
78413	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	487-SANTIAGO TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TENANGO			70.000	9.222	9.222	9.222	100.0%	0	0	PAGO	6.00	1.00	16.7%	
78555	PAGO TENENCIA DEL VEHICULO DE LA POLICIA MUNICIPAL	487-SANTIAGO TENANGO	EL CORREO	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TENANGO			941	941	941	941	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
93741	ALUMBRADO PUBLICO	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN			20.000	20.000	20.000	2.720	13.6%	0	0	SERVICIO	15.00	2.00	13.3%	
93764	IMPUESTOS Y DERECHOS	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN			10.000	10.000	10.000	2.169	21.7%	0	0	VEHICULO	6.00	2.00	33.3%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Removimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado								Ejercido	17=16/14
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
93772	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	RURAL	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	-	-	85.000	85.000	85.000	1.891	2.2%	0	0	SERVICIO	135.000	3.00	2.2%	
93792	PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCION	481-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	-	-	25.000	25.000	25.000	315	1.3%	0	0	PIEZA	80.00	1.00	1.3%	
93804	VIATICOS	481-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	-	-	20.000	20.000	20.000	500	2.5%	0	0	VISITA	105.00	3.00	2.5%	
110935	ADQUISICION DE RADIO MOVIL PARA EL VEHICULO DE LA POLICIA MUNICIPAL	484-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	RURAL	09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	-	-	7.261	7.261	7.261	7.261	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
110108	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL	484-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	-	-	500.000	72.364	72.364	72.364	100.0%	0	0	SERVICIO	5.00	1.00	20.0%	
109277	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DE LA POLICIA MUNICIPAL	484-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	-	-	120.000	20.269	20.269	20.269	100.0%	0	0	SERVICIO	5.00	1.00	20.0%	
110199	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	494-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	-	-	30.000	773	773	773	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	
109659	PAGO POR COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LOS VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	494-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	-	-	300.000	52.014	52.014	52.014	100.0%	0	0	LITRO	27.272.73	5.201.40	19.1%	
110754	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION DE LA POLICIA MUNICIPAL	494-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	-	-	10.000	605	605	605	100.0%	0	0	PAGO	15.00	2.00	13.3%	
90469	ALUMBRADO PUBLICO	496-SANTIAGO XIACUÍ	SANTIAGO XIACUÍ	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUÍ	-	-	130.000	18.011	32.500	18.011	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	2.00	16.7%	
90418	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	496-SANTIAGO XIACUÍ	SANTIAGO XIACUÍ	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUÍ	-	-	130.000	50.243	32.500	50.243	100.0%	0	0	LITRO	13.079.00	5.055.00	38.6%	
90493	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	496-SANTIAGO XIACUÍ	SANTIAGO XIACUÍ	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUÍ	-	-	90.000	3.782	10.000	3.782	100.0%	0	0	OTROS	9.00	1.00	11.1%	METAS: MANTENIMIENTO
45854	ALUMBRADO PUBLICO	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SANTIAGO YOSONDÚA	-	-	300.000	300.000	300.000	52.153	17.4%	0	0	OTROS	100.00	17.00	17.0%	METAS: COBERTURA MUNICIPAL
45878	MATERIALES Y SUMINISTROS	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SANTIAGO YOSONDÚA	-	-	50.000	50.000	50.000	18.680	37.4%	0	0	OTROS	100.00	37.00	37.0%	METAS: COBERTURA MUNICIPAL
45902	SERVICIOS GENERALES	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	04	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDÚA	-	-	350.000	350.000	350.000	7.928	2.3%	0	0	OTROS	100.00	2.00	2.0%	METAS: SERVICIOS GENERALES
97534	ALUMBRADO PUBLICO	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	3	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	-	-	637.824	637.824	159.456	159.456	25.0%	0	0	MEDIDOR	637.824.96	159.456.24	25.0%	
97671	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EQUIPO DE COMUNICACION	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	-	-	72.000	72.000	18.000	18.000	25.0%	0	0	LLAMADA	72.000.00	18.000.00	25.0%	
97506	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	2	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	-	-	135.192	135.192	33.798	33.798	25.0%	0	0	LITRO	135.192.24	33.798.06	25.0%	
97748	ENERGIA ELECTRICA	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	3	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	-	-	64.516	64.516	16.129	16.129	25.0%	0	0	MEDIDOR	64.516.00	16.129.00	25.0%	
97654	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	3	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	-	-	99.683	99.683	24.920	24.920	25.0%	0	0	TALLER	99.683.88	24.920.97	25.0%	
97930	MAQUINARIA Y EQUIPO	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	4	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	-	-	114.000	114.000	28.500	28.500	25.0%	0	0	MAQUINA	114.000.00	28.500.00	25.0%	
97990	PROYECTO DE LA INTRODUCCION DEL DRENAJE	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	-	-	720.000	720.000	180.000	180.000	25.0%	0	0	PROYECTO	720.000.00	180.000.00	25.0%	
123185	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	143.288	35.822	35.822	35.822	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	
123170	PAGO DE NOMINA DE LA SEGURIDAD PUBLICA	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	685.200	171.300	171.300	171.300	100.0%	0	0	PAGO	360.00	90.00	25.0%	
123217	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	003	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	61.200	15.300	15.300	15.300	100.0%	0	0	PERSONA	15.00	3.00	20.0%	
124948	ALUMBRADO PUBLICO	511-SANTO DOMINGO NUXÁ	SANTO DOMINGO NUXÁ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXÁ	-	-	45.000	20.000	20.000	19.950	99.8%	0	0	PAGO	11.00	2.00	18.2%	
124944	GASOLINA PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXÁ	SANTO DOMINGO NUXÁ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXÁ	-	-	120.000	10.000	10.000	8.411	84.1%	0	0	PAGO	11.00	2.00	18.2%	
124940	MATERIAL DE DEFENSA	511-SANTO DOMINGO NUXÁ	SANTO DOMINGO NUXÁ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXÁ	-	-	5.000	3.000	3.000	2.750	91.7%	0	0	UNIDAD	20.00	15.00	75.0%	
124783	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION	511-SANTO DOMINGO NUXÁ	SANTO DOMINGO NUXÁ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXÁ	-	-	10.000	10.000	8.000	7.660	76.6%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
124876	PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION	511-SANTO DOMINGO NUXÁ	SANTO DOMINGO NUXÁ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXÁ	-	-	10.000	5.000	5.000	3.617	72.3%	0	0	PAGO	2.00	2.00	100.0%	
124794	UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXÁ	SANTO DOMINGO NUXÁ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXÁ	-	-	110.000	100.000	100.000	97.942	97.9%	0	0	UNIDAD	20.00	20.00	100.0%	
124954	VIATICOS A LA POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXÁ	SANTO DOMINGO NUXÁ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXÁ	-	-	40.000	15.000	14.000	13.650	91.0%	0	0	PAGO	11.00	2.00	18.2%	
90606	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN	-	-	350.000	350.000	350.000	4.492	1.3%	0	0	LITRO	35.000.00	4.492.00	12.8%	
86538	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	535-SAN VICENTE LACHOÍO	SAN VICENTE LACHOÍO	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHOÍO	-	-	400.000	400.000	400.000	43.719	10.9%	0	0	LITRO	40.816.00	4.461.00	10.9%	
86929	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	535-SAN VICENTE LACHOÍO	SAN VICENTE LACHOÍO	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHOÍO	-	-	450.000	450.000	450.000	17.980	4.0%	0	0	SERVICIO	450.00	18.00	4.0%	
91379	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	12	FAFMMTF-545/02/03	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	-	-	452.131	452.131	452.131	142.000	31.4%	0	0	SERVICIO	452.131.00	142.000.00	31.4%	
97493	COMPRA DE RADIO DE COMUNICACION PARA POLICIA MUNICIPAL	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN	RURAL	02	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TEOTITLÁN DEL VALLE	-	-	7.500	7.300	7.300	7.300	100.0%	0	0	PIEZA	4.00	3.00	75.0%	
97600	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN	RURAL	03	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TEOTITLÁN DEL VALLE	-	-	204.000	6.123	6.123	6.123	100.0%	0	0	SERVICIO	6.00	1.00	16.7%	
97305	UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	48.198	48.198	48.198	48.198	100.0%	0	0	PIEZA	50.00	25.00	50.0%	
92128	ALUMBRADO PUBLICO	550-SAN JERÓNIMO TLACOCOHUAYÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	265.000	88.308	88.308	88.308	100.0%	0	0	MEDIDOR	1.00	1.00	100.0%	
92140	RENTA DE MAQUINARIA	550-SAN JERÓNIMO TLACOCOHUAYÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	100.000	45.000	45.000	45.000	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado									
98287	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF4/GC/02/12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX			350.000	61.103	61.103	61.103	100.0%	0	0	PIEZA	145.000	30.000	20.7%	
98359	ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF4/GC/04/12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX			1.350.000	200.462	200.462	200.462	100.0%	0	0	OTROS	1.350.000,00	200.462,00	14.8%	METAS: PROVEER DE ILUMINACION NOCTURNA EN LAS CALLES DE TLACOLULA DE MATAMOROS Y DISIPAR LA DELINCUENCIA
98315	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y MOTOS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF4/GC/03/12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX			950.000	140.000	140.000	140.000	100.0%	0	0	LITRO	95.000,00	14.000,00	14.7%	
98514	GASTOS DE MATENIMIENTO A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF4/GC/08/12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX			40.000	2.436	2.436	2.436	100.0%	0	0	OTROS	40.000,00	2.436,00	6.1%	SE VA A ACONDICIONAR OTRO MODULO DE SEGURIDAD.
98481	GASTOS DIVERSOS EN SEGURIDAD PUBLICA DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF4/GC/07/12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX			45.000	26.188	26.188	26.188	100.0%	0	0	OTROS	5,00	2,00	40.0%	COMO POLIZAS DE SEGURO A LAS UNIDADES PATRULLA
98424	MANTENIMIENTO A LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF4/GC/05/12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX			250.000	57.946	57.946	57.946	100.0%	0	0	LUMINARIA	370,00	370,00	100.0%	
98404	MANTENIMIENTO A PATRULLAS Y MOTOS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF4/GC/05/12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX			260.000	34.435	34.435	34.435	100.0%	0	0	SERVICIO	86,00	86,00	100.0%	TENEMOS UNA PATRULLA NUEVA EN COMODATO
120777	VESTUARIO Y UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPAL	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	001-1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA			4.208.366	228.810	228.810	228.810	100.0%	0	0	OTROS	638.750,00	228.810,00	35.8%	SUJETOS A CAMBIO EN PROGRAMADO ANUAL. LOS POLICIAS SON PRESTADORES DE SERVICIOS (USOS Y COSTUMBRES)
92236	ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	FORTAMUN03/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ			1.879	1.879	1.879	1.879	100.0%	0	0	PATRULLAJE	1.879,00	1.879,00	100.0%	
92373	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLA)	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	FORTAMUN06/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ			7.481	7.481	7.481	7.481	100.0%	0	0	PATRULLAJE	7.481,00	7.481,00	100.0%	
92353	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	560-VILLA DIAZ ORDAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN05/2012	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ			40.258	40.258	40.258	40.258	100.0%	0	0	SERVICIO	40.258,00	40.258,00	100.0%	
92341	ALUMBRADO PUBLICO	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			1.200.000	280.000	280.000	280.000	100.0%	0	0	MEDIDOR	1,00	1,00	100.0%	
92331	COMBUSTIBLE	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			500.000	180.000	180.000	180.000	100.0%	0	0	UNIDAD	10,00	10,00	100.0%	
92312	HABERES	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			1.419.875	497.292	497.292	497.292	100.0%	0	0	PERSONA	30,00	30,00	100.0%	
92372	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			200.000	25.500	25.500	25.500	100.0%	0	0	UNIDAD	10,00	10,00	100.0%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																							
114213	ADQUISICION DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	004FORTAMUN2012	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA OCOTLAN			60.000	60.000	60.000	56.279	93.8%	0	0	PERSONA	32,00	32,00	100.0%	
114142	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	002FORTAMUN2012	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA OCOTLAN			12.000	12.000	12.000	2.000	16.7%	0	0	GRUPO	2,00	2,00	100.0%	NOTA: EL MUNICIPIO POR SER DE USOS Y COSTUMBRES SOLO SE EMITE UN APOYO A CADA COMANDANTE
114170	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA RONDINES DE VIGILANCIA	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	003FORTAMUN2012	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA OCOTLAN			25.000	25.000	25.000	4.719	18.9%	0	0	KILOMETRO	35,00	15,00	42.9%	
114107	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	001FORTAMUN2012	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA OCOTLAN			100.000	100.000	10.000	22.034	22.0%	0	0	POSTE	72,00	68,00	94.4%	
106684	ALUMBRADO PUBLICO	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARDA PASO DE PIEDRAS	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			30.864	30.864	10.288	10.288	33.3%	0	0	PAGO	6,00	2,00	33.3%	
57683	PAGO POR EL COSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	002FORTAMUN2012	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL OCOTLAN			125.000	125.000	125.000	30.200	24.2%	0	0	PATRULLAJE	1,00	1,00	100.0%	
	FAM												1.270.444	1.024.270	1.270.444	981.714	95.8%	0	0		1,00	0,87	87.0%	
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																							
	CONSTRUCCION																							
8444	TERMINACION DE UN EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC (1A ETAPA)	14-CIUDAD IXTEPEC	IXTEPEC	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO			1.270.444	1.024.270	1.270.444	981.714	95.8%	0	0	OBRA	1,00	0,87	87.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
	FASP												234.383.180	0	0	0	0,0%	0	0		0,00	0,00	0,0%	
	OTROS																							
	OTROS																							
102955	FASP AUTORIZADO 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			234.383.180	0	0	0	0,0%	0	0	PROGRAMA	0,00	0,00	0,0%	EN ESTE FOLIO SE INCLUYE LA TOTALIDAD DEL MONTO AUTORIZADO DEL FASP PARA EL EJERCICIO 2012.DEBIDO A QUE TOCAVA NO SE CUENTA CON LA ESTRUCTURA DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO.
	FAETA												113.833.367	21.841.546	21.841.546	21.841.546	100.0%	0	0		574.444,00	140.738,00	24.5%	
	EDUCACION DE ADULTOS																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
70394	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE ACREDITACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			583.897	86.493	86.493	86.493	100.0%	0	0	ADULTO	22.094,00	5.413,00	24.5%	
70642	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			4.373.402	611.269	611.269	611.269	100.0%	0	0	ADULTO	22.094,00	5.413,00	24.5%	
70287	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			696.830	58.076	58.076	58.076	100.0%	0	0	ADULTO	22.094,00	5.413,00	24.5%	
70309	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			362.122	48.821	48.821	48.821	100.0%	0	0	ADULTO	22.094,00	5.413,00	24.5%	
65751	ADMINISTRACION REGIONAL DIRECCION GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			40.959.422	7.034.844	7.034.844	7.034.844	100.0%	0	0	ADULTO	22.094,00	5.413,00	24.5%	
67208	ADMINISTRACION REGIONAL MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			3.333.585	743.287	743.287	743.287	100.0%	0	0	ADULTO	22.094,00	5.413,00	24.5%	
70160	ADMINISTRACION REGIONAL UNIDAD INFORMATICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			539.671	48.090	48.090	48.090	100.0%	0	0	ADULTO	22.094,00	5.413,00	24.5%	
66761	ADMINISTRACION REGIONAL 2001 TLACOLULA DE MATAMOROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			3.483.939	710.883	710.883	710.883	100.0%	0	0	ADULTO	22.094,00	5.413,00	24.5%	
66890	ADMINISTRACION REGIONAL 2002 OCOTLAN DE MORELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2.966.383	604.184	604.184	604.184	100.0%	0	0	ADULTO	22.094,00	5.413,00	24.5%	
67280	ADMINISTRACION REGIONAL 2003 ZMATLAN DE ALVAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2.918.341	548.465	548.465	548.465	100.0%	0	0	ADULTO	22.094,00	5.413,00	24.5%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	18	19	20	21	22	23-22/21		
														Ministrado	Programado									Ejercido
69263	ADMINISTRACION REGIONAL 2005 TEHUANTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	3,956,294	848,621	848,621	100.0%	0	0	ADULTO	22,094.00	5,413.00	24.5%		
69449	ADMINISTRACION REGIONAL 2006 MATIAS ROMERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	3,061,398	661,711	661,711	100.0%	0	0	ADULTO	22,094.00	5,413.00	24.5%		
67576	ADMINISTRACION REGIONAL 2007 TEOTITLAN DE FLORES MAGON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	3,209,392	741,764	741,764	100.0%	0	0	ADULTO	22,094.00	5,413.00	24.5%		
67796	ADMINISTRACION REGIONAL 2008 NOCHIXTLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2,849,225	449,011	449,011	100.0%	0	0	ADULTO	22,094.00	5,413.00	24.5%		
67921	ADMINISTRACION REGIONAL 2009 TLAXIACO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2,598,559	532,349	532,349	100.0%	0	0	ADULTO	22,094.00	5,413.00	24.5%		
67866	ADMINISTRACION REGIONAL 2010 HUAJUAPAN DE LEON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2,746,775	566,640	566,640	100.0%	0	0	ADULTO	22,094.00	5,413.00	24.5%		
68621	ADMINISTRACION REGIONAL 2011 PINOTEPA NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	3,564,050	806,975	806,975	100.0%	0	0	ADULTO	22,094.00	5,413.00	24.5%		
67405	ADMINISTRACION REGIONAL 2013 IXTLAN DE JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2,631,577	547,802	547,802	100.0%	0	0	ADULTO	22,094.00	5,413.00	24.5%		
69918	ADMINISTRACION REGIONAL 2014 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	4,132,249	921,613	921,613	100.0%	0	0	ADULTO	22,094.00	5,413.00	24.5%		
67476	ADMINISTRACION REGIONAL 2015 AYUTLA MIXE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2,533,090	515,445	515,445	100.0%	0	0	ADULTO	22,094.00	5,413.00	24.5%		
69048	ADMINISTRACION REGIONAL 2016 ETLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	4,061,279	884,262	884,262	100.0%	0	0	ADULTO	22,094.00	5,413.00	24.5%		
69620	ADMINISTRACION REGIONAL 2017 JUCHITAN DE ZARAGOZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	4,972,632	1,062,564	1,062,564	100.0%	0	0	ADULTO	22,094.00	5,413.00	24.5%		
67556	ADMINISTRACION REGIONAL 2019 OAXACA NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	4,115,459	907,410	907,410	100.0%	0	0	ADULTO	22,094.00	5,413.00	24.5%		
70126	ADMINISTRACION REGIONAL 2020 MARIA LOMBARDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2,072,577	345,584	345,584	100.0%	0	0	ADULTO	22,094.00	5,413.00	24.5%		
69312	ADMINISTRACION REGIONAL 2012 PUERTO ESCONDIDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	4,394,013	1,004,732	1,004,732	100.0%	0	0	ADULTO	22,094.00	5,413.00	24.5%		
69047	ADMINISTRACION REGIONAL 2018 JUCHITAN DE ZARAGOZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2,717,402	550,851	550,851	100.0%	0	0	ADULTO	22,094.00	5,413.00	24.5%		
	FAFEF												212,006,037	69,520,397	180,916,391	53,786,360	77.4%	0	0		3,305,683.34	0.00	0.0%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
83520	SUMINISTRO, INSTALACION Y ENSAMBLE DE 100 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDAS RURALES DE 35.07 M2 DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA FONHAPO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	FONHAPO0002/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	-	-	1,720,000	0	1,720,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	100.00	0.00	0.0%	
83730	SUMINISTRO, INSTALACION Y ENSAMBLE DE 121 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDAS RURALES DE 35.07 M2 DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA FONHAPO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	FONHAPO0001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	-	-	1,343,100	0	1,343,100	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	121.00	0.00	0.0%	
81101	SUMINISTRO, INSTALACION Y ENSAMBLE DE 160 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDAS RURALES DE 35.07 M2 DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA REUBICAR A LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA ASENTADA EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	CONAVI0001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	-	-	2,912,000	0	2,912,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	160.00	0.00	0.0%	
93593	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CONSTITUCION	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	CAMPO NUEVO	RURAL	-	FAFEF/0115/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	260,412	0	260,412	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	275.00	0.00	0.0%	
98857	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO 3A ETAPA	35-SUELTAO DE JUAREZ	SUELTAO DE JUAREZ	URBANO	-	FAFEF/0007/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SUELTAO DE JUAREZ	-	-	3,510,587	0	0	3	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
93350	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LOMA PESCADITO)	40-HUAUTEPEC	HUAUTEPEC	URBANO	-	FISE/0002/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	456,029	0	456,029	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	794.00	0.00	0.0%	
93545	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL FRACC. LA GLORIA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	6.00	0.00	0.0%	
93563	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. CARLOS SANCHEZ	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	REGISTRO	14.00	0.00	0.0%	
93571	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. CHEBURGO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO	-		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	6.00	0.00	0.0%	
93579	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. HUANACASTLE	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERMANOS LUIS LOPEZ	RURAL	-		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	4.00	0.00	0.0%	
93552	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LA GLORIA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	8.00	0.00	0.0%	
93559	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. COCEI	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	18.00	0.00	0.0%	
92781	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	-	FAFEF/0048/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	633,951	633,951	633,951	633,951	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	963.00	0.00	0.0%	
93531	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. ING. HELIODORO VALLEJO S.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,236.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado										
93537	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 9A. SECCION	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	137,685.00	0.00	0.0%		
93456	INTRODUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE TRIGO	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MITLATONGO	RURAL	FAFEF/0110/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			1,073.800	0	1,073.800	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	39.00	0.00	0.0%		
93462	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE TRIGO	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MITLATONGO	RURAL	FAFEF/0109/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			1,790.752	0	1,790.752	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	334.00	0.00	0.0%		
92848	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA).	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	SAN ISIDRO	RURAL	FAFEF/0118/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			487.670	0	487.670	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	55.00	0.00	0.0%		
92969	CONSTRUCCION DE MERCADO CAMPESSINO (1A. ETAPA)	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAFEF/0005/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			1,450.848	1,450.848	1,450.848	1,450.848	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
92980	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES.	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LA VICTORIA	RURAL	FAFEF/0004/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			2,250.282	2,250.282	2,250.282	2,250.282	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
93309	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROL. AGUILERAS SERDAN, COL. PASO LIMON	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAFEF/0002/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			713.634	713.634	713.634	713.634	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
93318	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HORTENCIA	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LAS FLORES	RURAL	FAFEF/0001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			474.763	474.763	474.763	474.763	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,320.00	0.00	0.0%		
92989	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PEÑASQUERA	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	FAFEF/0003/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			1,294.809	1,294.809	1,294.809	1,294.809	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,600.00	0.00	0.0%		
92863	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EL CERRITO) 1A. ETAPA.	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	SANTA CATARINA ROATNA	RURAL	FAFEF/0117/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			512.330	0	512.330	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	745.00	0.00	0.0%		
92884	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0057/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			1,513.483	1,513.483	1,513.483	1,513.483	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,030.00	0.00	0.0%		
92927	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. LOMAS DEL CRESTON	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0053/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			1,153.908	1,153.908	1,153.908	1,153.908	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	157,437.00	0.00	0.0%		
92872	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. SAN ISIDRO, AGENCIA DE PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0060/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			677.912	677.912	677.912	677.912	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	105,154.00	0.00	0.0%		
92903	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1A. ETAPA DEL INFONAVIT RICARDO FLORES MAGON	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0055/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			2,600.786	2,600.786	2,600.786	2,600.786	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,200.00	0.00	0.0%		
92765	REHABILITACION DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO SAN FELIPE	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0104/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			3,830.775	0	3,830.775	0	0.0%	0	0	OBRA	777.00	0.00	0.0%		
92835	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0047/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			1,041.293	1,041.293	1,041.293	1,041.293	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	16,705.00	0.00	0.0%		
93477	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	AGUA DULCE	RURAL	FAFEF/0068/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			886.992	0	886.992	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	831.00	0.00	0.0%		
93484	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CHAPULTEPEC	RURAL	FAFEF/0067/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			1,751.544	0	1,751.544	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2,026.00	0.00	0.0%		
93493	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL SESTEADERO	RURAL	FAFEF/0066/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			3,408.573	0	3,408.573	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4,257.00	0.00	0.0%		
93472	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RANCHERIA PEÑA FLOR	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFEF/0069/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			5,393.707	0	5,393.707	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	11,618.00	0.00	0.0%		
98873	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	76-LA REFORMA	EL PORVENIR	RURAL	FAFEF/0018/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA			1,414.523	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
98875	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO	78-ROJAS DE CUAUHTEMOC	ROJAS DE CUAUHTEMOC	URBANO	FAFEF/0040/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO ROJAS DE CUAUHTEMOC			3,197.448	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
98838	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	YOSOLICA	RURAL	FAFEF/0015/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC			1,152.106	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
93419	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MEZQUITES	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	FAFEF/0120/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			658.000	0	658.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	601.00	0.00	0.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
93430	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFEF/0042/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	4,613.146	4,613.146	4,613.146	4,613.146	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	572,623.00	0.00	0.0%	
93366	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL GAVILAN	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	FAFEF/0012/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	131.529	131.529	131.529	131.529	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	0.00	0.0%	
93379	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIV. MARTINEZ	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	FAFEF/0010/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	103.759	0	103.759	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
93371	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIV. JIMENEZ	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	FAFEF/0011/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	165.505	165.505	165.505	165.505	100.0%	0	0	KILOMETRO	248.00	0.00	0.0%	
93540	MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	138-SAN FRANCISCO CAJONOS	SAN MIGUEL CAJONOS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	208.705	0	208.705	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	178.00	0.00	0.0%	
93358	MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EL GUSANTO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0013/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	175.779	175.779	175.779	175.779	100.0%	0	0	KILOMETRO	224.00	0.00	0.0%	
93500	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RANCHO DOLORES (CALLE LOS PINOS)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL CRUCERO	RURAL	FAFEF/0116/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	472.514	0	472.514	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	598.00	0.00	0.0%	
98810	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA	244-SAN MARTIN TOXPALAN	SAN MARTIN TOXPALAN	URBANO	FAFEF/0018/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN	-	-	1,923.897	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
93589	TERMINACION DE MUSEO COMUNITARIO (2A. ETAPA).	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO	FAFEF/0103/2012	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	428.014	0	428.014	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
92814	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	FAFEF/0046/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	825.708	0	825.708	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,260.00	0.00	0.0%	
93425	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	FAFEF/0045/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1,417.760	0	1,417.760	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	267,769.00	0.00	0.0%	
93439	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 26-	SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 26-	URBANO	FAFEF/0044/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1,287.816	1,287.816	1,287.816	1,287.816	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	236,772.00	0.00	0.0%	
93512	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL MACAHUTE	324-SAN PEDRO POCHUTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	FAFEF/0114/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	363.396	0	363.396	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	631.00	0.00	0.0%	
92893	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. RUFINO TAMAYO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	FAFEF/0056/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	440.713	440.713	440.713	440.713	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	560.00	0.00	0.0%	
98848	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF/0019/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	-	-	10,000.000	0	0	0	0.0%	0	0	REGISTRO	17.00	0.00	0.0%	
92917	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. GUELAGUETZA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FAFEF/0054/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1,923.856	1,923.856	1,923.856	1,923.856	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	300,272.00	0.00	0.0%	
93335	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COL. OXAQUEÑA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAFEF/0006/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	356.445	350.404	356.445	350.404	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
98870	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	URBANO	FAFEF/0071/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YAVESIA	-	-	283.543	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,068.57	0.00	0.0%	
92826	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A SANTA CATARINA XANAGUA (1A. ETAPA)	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	FAFEF/0052/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	4,000.000	4,000.000	4,000.000	66.490	1.7%	0	0	METRO CUADRADO	794,904.00	0.00	0.0%	
93444	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	FAFEF/0043/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	2,228.387	2,228.387	2,228.387	2,228.387	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,440.00	0.00	0.0%	
93600	REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL.	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0102/2012	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	3,372.120	0	3,372.120	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
93340	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA HERIDA (PROL. DE HIDALGO)	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FAFEF/0008/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	138.119	0	138.119	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
93388	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	FAFEF/0009/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	315.243	0	315.243	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	572,623.00	0.00	0.0%	
98860	RECONSTRUCCION RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (KILAN DE JUAREZ-ZOOOCHO)-SANTA MARIA YAVESIA- SANTA CATARINA AMPLIACION	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	URBANO	FAFEF/0017/2012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YAVESIA	-	-	334.400	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	22.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
85492	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CONSTITUCION	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	CAMPO NUEVO	RURAL	FAFEF/0115/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	260.412	0	260.412	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.28	0.00	0.0%	
85756	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CONSTITUCION	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	CAMPO NUEVO	RURAL	FAFEF/0115/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	260.412	0	260.412	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.28	0.00	0.0%	
85845	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CONSTITUCION	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	CAMPO NUEVO	RURAL	FAFEF/0115/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	260.412	0	260.412	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.28	0.00	0.0%	
86606	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CONSTITUCION	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	CAMPO NUEVO	RURAL	FAFEF/0115/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	260.412	0	260.412	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.28	0.00	0.0%	
86638	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CONSTITUCION	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	CAMPO NUEVO	RURAL	FAFEF/0115/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	260.412	0	260.412	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.28	0.00	0.0%	
86706	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CONSTITUCION	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	CAMPO NUEVO	RURAL	FAFEF/0115/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	260.412	0	260.412	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.28	0.00	0.0%	
86894	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL FRACC. LA GLORIA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	METAS: OTRO
86897	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. CARLOS SANCHEZ	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	REGISTRO	14.00	0.00	0.0%	
86895	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LA GLORIA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	8.00	0.00	0.0%	METAS: OTRO
86896	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. COCEI	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	18.00	0.00	0.0%	METAS: OTRO
86892	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. ING. HELIODORO VALLEJO S.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,123.60	0.00	0.0%	
86893	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 9A. SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,376.85	0.00	0.0%	
85498	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE TRIGO	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MITLATONGO	RURAL	FAFEF/0109/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1,790.752	0	1,790.752	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.34	0.00	0.0%	
85742	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE TRIGO	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MITLATONGO	RURAL	FAFEF/0109/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1,790.752	0	1,790.752	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.34	0.00	0.0%	
85851	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE TRIGO	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MITLATONGO	RURAL	FAFEF/0109/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1,790.752	0	1,790.752	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.34	0.00	0.0%	
86602	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE TRIGO	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MITLATONGO	RURAL	FAFEF/0109/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1,790.752	0	1,790.752	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.34	0.00	0.0%	
86634	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE TRIGO	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MITLATONGO	RURAL	FAFEF/0109/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1,790.752	0	1,790.752	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.34	0.00	0.0%	
86702	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE TRIGO	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MITLATONGO	RURAL	FAFEF/0109/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1,790.752	0	1,790.752	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.34	0.00	0.0%	
86888	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE TRIGO	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MITLATONGO	RURAL	FAFEF/0109/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1,790.752	0	1,790.752	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.34	0.00	0.0%	
85497	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES.	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LA VICTORIA	RURAL	FAFEF/0004/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	2,250.282	2,250.282	2,250.282	2,250.282	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
85761	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES.	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LA VICTORIA	RURAL	FAFEF/0004/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	2,250.282	2,250.282	2,250.282	2,250.282	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
85850	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES.	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LA VICTORIA	RURAL	FAFEF/0004/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	2,250.282	2,250.282	2,250.282	2,250.282	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
86597	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES.	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LA VICTORIA	RURAL	FAFEF/0004/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	2,250.282	2,250.282	2,250.282	2,250.282	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
86629	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES.	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LA VICTORIA	RURAL	FAFEF/0004/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	2,250,282	2,250,282	2,250,282	2,250,282	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
86697	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES.	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LA VICTORIA	RURAL	FAFEF/0004/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	2,250,282	2,250,282	2,250,282	2,250,282	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
85501	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "HORTENCIA"	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LAS FLORES	RURAL	FAFEF/0001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	474,763	474,763	474,763	474,763	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,320.00	0.00	0.0%	
85765	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "HORTENCIA"	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LAS FLORES	RURAL	FAFEF/0001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	474,763	474,763	474,763	474,763	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,320.00	0.00	0.0%	
86699	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "HORTENCIA"	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LAS FLORES	RURAL	FAFEF/0001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	474,763	474,763	474,763	474,763	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,320.00	0.00	0.0%	
85854	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "HORTENCIA"	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LAS FLORES	RURAL	FAFEF/0001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	474,763	474,763	474,763	474,763	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,320.00	0.00	0.0%	
86631	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "HORTENCIA"	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LAS FLORES	RURAL	FAFEF/0001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	474,763	474,763	474,763	474,763	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,320.00	0.00	0.0%	
86699	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "HORTENCIA"	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LAS FLORES	RURAL	FAFEF/0001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	474,763	474,763	474,763	474,763	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,320.00	0.00	0.0%	
86885	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "HORTENCIA"	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LAS FLORES	RURAL	FAFEF/0001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	474,763	474,763	474,763	474,763	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,320.00	0.00	0.0%	
85502	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "LA PENASQUERA"	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	FAFEF/0003/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1,294,809	1,294,809	1,294,809	1,294,809	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,600.00	0.00	0.0%	
85766	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "LA PENASQUERA"	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	FAFEF/0003/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1,294,809	1,294,809	1,294,809	1,294,809	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,600.00	0.00	0.0%	
86598	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "LA PENASQUERA"	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	FAFEF/0003/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1,294,809	1,294,809	1,294,809	1,294,809	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,600.00	0.00	0.0%	
85855	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "LA PENASQUERA"	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	FAFEF/0003/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1,294,809	1,294,809	1,294,809	1,294,809	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,600.00	0.00	0.0%	
86630	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "LA PENASQUERA"	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	FAFEF/0003/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1,294,809	1,294,809	1,294,809	1,294,809	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,600.00	0.00	0.0%	
86698	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "LA PENASQUERA"	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	FAFEF/0003/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1,294,809	1,294,809	1,294,809	1,294,809	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,600.00	0.00	0.0%	
85490	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRIA (EL CERRITO) 1A. ETAPA.	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA ROATRINA	RURAL	FAFEF/0117/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	512,330	0	512,330	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.75	0.00	0.0%	
85754	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRIA (EL CERRITO) 1A. ETAPA.	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA ROATRINA	RURAL	FAFEF/0117/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	512,330	0	512,330	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.75	0.00	0.0%	
85843	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRIA (EL CERRITO) 1A. ETAPA.	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA ROATRINA	RURAL	FAFEF/0117/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	512,330	0	512,330	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.75	0.00	0.0%	
85493	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	AGUA DULCE	RURAL	FAFEF/0068/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	886,992	0	886,992	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.83	0.00	0.0%	
85757	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	AGUA DULCE	RURAL	FAFEF/0068/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	886,992	0	886,992	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.83	0.00	0.0%	
85846	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	AGUA DULCE	RURAL	FAFEF/0068/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	886,992	0	886,992	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.83	0.00	0.0%	
86603	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	AGUA DULCE	RURAL	FAFEF/0068/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	886,992	0	886,992	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.83	0.00	0.0%	
86635	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	AGUA DULCE	RURAL	FAFEF/0068/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	886,992	0	886,992	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.83	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
86703	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	AGUA DULCE	RURAL	FAFEF/0068/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	886.992	0	886.992	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.83	0.00	0.0%	
86889	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	AGUA DULCE	RURAL	FAFEF/0068/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	886.992	0	886.992	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.83	0.00	0.0%	
85494	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CHAPULTEPEC	RURAL	FAFEF/0067/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1.751.544	0	1.751.544	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.03	0.00	0.0%	
85758	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CHAPULTEPEC	RURAL	FAFEF/0067/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1.751.544	0	1.751.544	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.03	0.00	0.0%	
85847	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CHAPULTEPEC	RURAL	FAFEF/0067/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1.751.544	0	1.751.544	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.03	0.00	0.0%	
86604	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CHAPULTEPEC	RURAL	FAFEF/0067/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1.751.544	0	1.751.544	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.03	0.00	0.0%	
86636	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CHAPULTEPEC	RURAL	FAFEF/0067/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1.751.544	0	1.751.544	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.03	0.00	0.0%	
86704	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CHAPULTEPEC	RURAL	FAFEF/0067/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1.751.544	0	1.751.544	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.03	0.00	0.0%	
86890	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CHAPULTEPEC	RURAL	FAFEF/0067/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1.751.544	0	1.751.544	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.03	0.00	0.0%	
85485	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL SESTEADERO	RURAL	FAFEF/0066/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	3.408.573	0	3.408.573	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.26	0.00	0.0%	
85759	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL SESTEADERO	RURAL	FAFEF/0066/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	3.408.573	0	3.408.573	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.26	0.00	0.0%	
85848	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL SESTEADERO	RURAL	FAFEF/0066/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	3.408.573	0	3.408.573	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.26	0.00	0.0%	
86605	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL SESTEADERO	RURAL	FAFEF/0066/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	3.408.573	0	3.408.573	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.26	0.00	0.0%	
86637	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL SESTEADERO	RURAL	FAFEF/0066/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	3.408.573	0	3.408.573	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.26	0.00	0.0%	
86705	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL SESTEADERO	RURAL	FAFEF/0066/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	3.408.573	0	3.408.573	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.26	0.00	0.0%	
86891	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL SESTEADERO	RURAL	FAFEF/0066/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	3.408.573	0	3.408.573	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.26	0.00	0.0%	
85499	MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	138-SAN FRANCISCO CAJONOS	SAN MIGUEL CAJONOS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	208.705	0	208.705	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.18	0.00	0.0%	
85763	MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	138-SAN FRANCISCO CAJONOS	SAN MIGUEL CAJONOS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	208.705	0	208.705	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.18	0.00	0.0%	
85852	MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	138-SAN FRANCISCO CAJONOS	SAN MIGUEL CAJONOS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	208.705	0	208.705	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.18	0.00	0.0%	
85504	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN PEDRO CHICOZAPOTES	RURAL	FAFEF/0048/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	633.951	633.951	633.951	633.951	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	963.00	0.00	0.0%	
85768	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN PEDRO CHICOZAPOTES	RURAL	FAFEF/0048/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	633.951	633.951	633.951	633.951	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	963.00	0.00	0.0%	
85857	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN PEDRO CHICOZAPOTES	RURAL	FAFEF/0048/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	633.951	633.951	633.951	633.951	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	963.00	0.00	0.0%	
86595	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN PEDRO CHICOZAPOTES	RURAL	FAFEF/0048/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	633.951	633.951	633.951	633.951	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	963.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
														Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	18	19	20	21	22	23-22/21		24
															Ministrado	Programado									
86627		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN PEDRO CHICOZAPOTES	RURAL	FAFEF/0048/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	633.951	633.951	633.951	633.951	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	963.00	0.00	0.0%	
86695		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN PEDRO CHICOZAPOTES	RURAL	FAFEF/0048/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	633.951	633.951	633.951	633.951	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	963.00	0.00	0.0%	
85500		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A SANTA CATARINA XANAGUJA (1A. ETAPA)	211-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SANTA CATARINA XANAGUJA	RURAL	FAFEF/0052/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	66.490	1.7%	0	0	METRO CUADRADO	7.949.04	0.00	0.0%	
85764		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A SANTA CATARINA XANAGUJA (1A. ETAPA)	211-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SANTA CATARINA XANAGUJA	RURAL	FAFEF/0052/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	66.490	1.7%	0	0	METRO CUADRADO	7.949.04	0.00	0.0%	
85853		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A SANTA CATARINA XANAGUJA (1A. ETAPA)	211-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SANTA CATARINA XANAGUJA	RURAL	FAFEF/0052/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	66.490	1.7%	0	0	METRO CUADRADO	7.949.04	0.00	0.0%	
85503		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	262-SAN MIGUEL AMATLAN	CUAJIMULOYAS	RURAL	FAFEF/0046/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	825.708	0	825.708	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.260.00	0.00	0.0%	
85767		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	262-SAN MIGUEL AMATLAN	CUAJIMULOYAS	RURAL	FAFEF/0046/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	825.708	0	825.708	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.260.00	0.00	0.0%	
86596		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	262-SAN MIGUEL AMATLAN	CUAJIMULOYAS	RURAL	FAFEF/0046/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	825.708	0	825.708	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.260.00	0.00	0.0%	
85856		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	262-SAN MIGUEL AMATLAN	CUAJIMULOYAS	RURAL	FAFEF/0046/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	825.708	0	825.708	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.260.00	0.00	0.0%	
86628		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	262-SAN MIGUEL AMATLAN	CUAJIMULOYAS	RURAL	FAFEF/0046/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	825.708	0	825.708	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.260.00	0.00	0.0%	
86696		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	262-SAN MIGUEL AMATLAN	CUAJIMULOYAS	RURAL	FAFEF/0046/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	825.708	0	825.708	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.260.00	0.00	0.0%	
85505		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	FAFEF/0045/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1.417.760	0	1.417.760	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.677.69	0.00	0.0%	
85769		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	FAFEF/0045/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1.417.760	0	1.417.760	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.677.69	0.00	0.0%	
85858		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	FAFEF/0045/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1.417.760	0	1.417.760	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.677.69	0.00	0.0%	
86601		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	FAFEF/0045/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1.417.760	0	1.417.760	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.677.69	0.00	0.0%	
86633		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	FAFEF/0045/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1.417.760	0	1.417.760	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.677.69	0.00	0.0%	
86701		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	FAFEF/0045/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1.417.760	0	1.417.760	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.677.69	0.00	0.0%	
86887		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	FAFEF/0045/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1.417.760	0	1.417.760	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.677.69	0.00	0.0%	
85496		AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	347-SAN SEBASTIAN RIO HONDO	TRES OCOTES	RURAL	FAFEF/0118/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	487.670	0	487.670	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.55	0.00	0.0%	
85760		AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	347-SAN SEBASTIAN RIO HONDO	TRES OCOTES	RURAL	FAFEF/0118/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	487.670	0	487.670	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.55	0.00	0.0%	
85849		AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	347-SAN SEBASTIAN RIO HONDO	TRES OCOTES	RURAL	FAFEF/0118/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	487.670	0	487.670	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.55	0.00	0.0%	
85491		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	YODONDUCO	RURAL	FAFEF/0009/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	315.243	0	315.243	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.29	0.00	0.0%	
85755		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	YODONDUCO	RURAL	FAFEF/0009/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	315.243	0	315.243	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.29	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones											
														Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado al Trimestre	Acumulado al Trimestre		Avance %										
															Ministrado	Programado										17=16/14									
85844	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	YODONDUCO	RURAL	FAFEF/0009/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	315.243	0	315.243	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.29	0.00	0.0%											
86600	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	YODONDUCO	RURAL	FAFEF/0009/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	315.243	0	315.243	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.29	0.00	0.0%											
86632	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	YODONDUCO	RURAL	FAFEF/0009/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	315.243	0	315.243	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.29	0.00	0.0%											
86700	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	YODONDUCO	RURAL	FAFEF/0009/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	315.243	0	315.243	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.29	0.00	0.0%											
86886	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	YODONDUCO	RURAL	FAFEF/0009/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	315.243	0	315.243	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.29	0.00	0.0%											
48057	MEJORAMIENTO REPOSICION DE POZO PROFUNDO (PARAJE SORIANO)		551-TLACOLULA DE MATAMOROS	FRACCIONAMIENTO CIUDAD YAGUL	RURAL	FAFEF/0064/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	392.395	0	119.048	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO AUTORIZADO SE ADECUA EL PROGRAMADO CORRESPONDE AL CALENDARIO DE RECURSOS										
101630	MANTENIMIENTO CONSTRUCCION DE 15 SECTORES DE POLICIA ESTATAL REHABILITACION		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	4.500.000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	15.00	0.00	0.0%											
98880	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO OTROS		241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	FAFEF/0050/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	1.499.995	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%											
101742	EQUIPAMIENTO DE LOS 15 SECTORES DE LA POLICIA ESTATAL		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	3.000.000	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	0.00	0.00	0.0%											
CONVENIOS 60 REGISTROS																																			
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION																																			
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION																																			
110123	APOYO FEDERAL A LA UTM		38-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	-	-	57.067.998	1.632.244	57.067.998	1.632.244	100.0%	0	0	ALUMNO	1.700.00	1.700.00	100.0%											
54833	SUBSIDIO FEDERAL		59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	BDGB0812	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	-	-	9.064.000	1.835.414	9.064.000	1.835.414	100.0%	0	0	ALUMNO	422.00	85.00	20.1%											
CONVENIOS DE REASIGNACION																																			
52444	APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROLOGGYCA 2011		67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	PROLOGYCA00012/012	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	-	-	4.846.488	4.846.488	4.846.488	4.846.488	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%											
OTROS CONVENIOS																																			
INVERSION																																			
OBRA PUBLICA																																			
AMPLIACION																																			
92906	AMPLIACION DEL SISTEMA DEL DRENAJE SANITARIO PARA VENERIFICAR A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN GUELAVIA		197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	1.199.405	1.199.405	1.199.405	1.199.405	100.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%											
100917	CONVENIO DE COLABORACION CONAFORT N001-CNFCGCRGE/OAX/PROD/TROPICAL/RAPIDO CRECIMIENTO/CICLO2011/COBERTURA ESTATAL		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTCONAFOR00022/011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUICULTURA	-	-	962.000	69.770	962.000	69.770	100.0%	0	0	PLANTA	962.000.00	69.770.00	7.3%	LOS BENEFICIARIOS DEL PRESENTE PROYECTO SON 1000 PRODUCTORES SEGUN PROYECTO DE AUTORIZACION SF/SPPP/DOPI/RTCONAFOR/0002/2011 DE FECHA 9 DE JUNIO DEL 2011										
102439	CONVENIO DE COLABORACION DE ADQUISICION DE PLANTA NO 011-CNFCGCRGE/OAX-PROD-CICLO TF-2010/2011 COBERTURA ESTATA		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTCONAFOR/00042/011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUICULTURA	-	-	626.828	526.459	626.828	526.459	100.0%	0	0	PLANTA	626.828.00	526.459.00	84.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA SEGUN CONVENIO										
102639	FINQUITO DEL CONVENIO DE COLABORACION DE ADQUISICION DE PLANTA N.1-CNFCGCR-GE-OAX-PROD-CICLO-TF-2010/2011		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTCONAFOR/00062/011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUICULTURA	-	-	1.591.334	1.155.520	1.591.334	1.155.520	100.0%	0	0	PLANTA	1.591.334.00	1.155.520.00	72.6%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA										
101175	FINQUITO DEL CONVENIO SW COLABORACION PARA EL RENOVARSE Y MANTENIMIENTO NO 010/GE-OAXACA-TF/TROPICR-2010/2011		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTCONAFOR/0005/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUICULTURA	-	-	526.225	29.789	526.225	29.789	100.0%	0	0	PLANTA	526.225.00	29.789.00	5.7%											
49089	REHABILITACION PROYECTO DE REFORESTACION DE TRASPATOS SAN MATEO NEJAPAM		251-SAN MATEO NEJAPAM	SAN MATEO NEJAPAM	URBANO	SMARNAT/0003/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEJAPAM	-	-	3.000.000	2.968.200	2.968.200	2.968.200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%											
48989	PROYECTO REFORESTACION DE TRASPATOS SANTA CATARINA ZAPOQUILA		373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	URBANO	SEMARNAT/0002/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	-	-	3.000.000	2.968.200	3.000.000	2.968.200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%											
42285	PROYECTO REFORESTACION DE TRASPATOS SANTIAGO SUCHILQUITONGO		483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	SEMARNAT/0001/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	-	-	5.000.000	4.967.400	5.000.000	4.967.400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%											
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																																			

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
27857	CENTROS EDUCATIVOS DISMINUIDOS EN SU REZAGO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	884.500	0	884.500	0	0,0%	0	0	OBRA	65,00	11,00	16,9%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS EN LA ADQUISICION DE BIENES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
119903	SISTEMAS DE INFORMACION PROGRAMA DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	PMIRC/0001/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL		20-DESARROLLO SOCIAL 413-DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1.000.000	0	1.000.000	0	0,0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,00	0,0%	RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL ANEXO DE TRANSFERENCIA DEL EJERCICIO 2011, FIRMAO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL RENAPO.
59942	OTROS PROYECTO PARA LA ATENCION A INDIGENAS DESPLAZADOS (GRUPO ESTANCIA DE MORELOS, MIXE, OAXACA)	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS		8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	100,0%	0	0	FAMILIA	14,00	14,00	100,0%	
27182	GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONAL OPERADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01/002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	41.293.808	5.796.864	41.293.808	5.796.864	100,0%	0	0	SERVICIO	12,00	2,00	16,7%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE ADQUIRIR Y PROPORCIONAR BIENES Y SERVICIOS A TODAS LAS AREAS DEL COLEGIO, PARA SU OPERATIVIDAD.
27341	ALUMNOS ATENDIDOS CON CALIDAD, EQUIDAD Y PERTINENCIA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO ESTABLECIDOS POR EL SNB	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	171.447.257	45.812.379	171.447.257	45.812.379	100,0%	0	0	SERVICIO	12,00	3,00	25,0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO EN LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD DEL CECYTEO.
27927	ALUMNOS INCREMENTADOS EN LA PARTICIPACION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, DEPORTIVAS Y CIVICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1.783.252	422.269	1.783.252	422.269	100,0%	0	0	EVENTO	10,00	0,00	0,0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CUALES REALIZAN FUNCIONES EN LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE EVENTOS ARTISTICOS, DEPORTIVOS Y CIVICOS, EN LOS QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.
27989	ALUMNOS INCREMENTADOS EN SU INCORPORACION AL SECTOR PRODUCTIVO Y A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1.863.503	280.534	1.863.503	280.534	100,0%	0	0	CONVENIO	10,00	2,00	20,0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE VINCULACION, QUIENES SE ENCARGAN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS ALUMNOS EGRESADOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO AL SECTOR PRODUCTIVO O NIVEL DE EDUCACION SUPERIOR.
27802	CENTROS EDUCATIVOS DISMINUIDOS EN SU REZAGO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1.778.152	395.864	1.778.152	395.864	100,0%	0	0	OBRA	65,00	11,00	16,9%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y QUE REALIZAN ACCIONES DE GESTION ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES PARA QUE LOS CENTROS EDUCATIVOS CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA ACORDE A SUS NECESIDADES.
27714	MARCO CURRICULAR COMUN CONCRETADO EN APEGO AL ACUERDO SECRETARIAL 480, PARA EL APARTADO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	5.426.078	819.632	5.426.078	819.632	100,0%	0	0	PROGRAMA	8,00	0,00	0,0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION ACADÉMICA DEL CECYTEO.
28038	PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO FORMADO EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	883.451	239.992	883.451	239.992	100,0%	0	0	CURSO	16,00	8,00	50,0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DEL AREA DE CAPACITACION DE LA DIRECCION ACADÉMICA DEL CECYTEO, QUIENES SE ENCARGAN DE EVALUAR AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21														
2754	PERSONAL DOCENTE FORMADO EN EL PERFIL DEL SNB	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	3,662,498	728,328	3,662,498	728,328	100.0%	0	0	43.00	27.00	62.8%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCION ACADÉMICA DEL CECYTEO.	
71951	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	325,788.302	96,304.171	96,304.171	96,304.171	100.0%	0	0	2,919.00	2,919.00	100.0%		
78302	AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS Y ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION A FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES MEJOREN SU NIVEL DE LOGRO EDUCATIVO	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA	-	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	5,262,000	1,344,384	1,344,384	1,344,384	100.0%	0	0	383.00	383.00	100.0%	CABE ACLARAR QUE EL IMPORTE TOTAL QUE SE REPORTA ES EL PREBUPUESTADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA YA QUE LA FEDERACION EN EL MES DE ABRIL NOS PROPORCIONARA EL PRESUPUESTO FINAL PARA EL EJERCICIO 2012	
86482	FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO EN SUS 4 AREAS SUSTANTIVAS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	6,237,468	145,267	6,237,468	145,267	100.0%	0	0	551.00	551.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL FOLIO 86422	
61175	FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA EN SUS 4 AREAS SUSTANTIVAS, 5.- APOYO ADMINISTRATIVO	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	44100101005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	5,111,778	848,917	5,111,778	848,917	100.0%	0	0	200.00	100.00	50.0%		
	OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01/002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	15,746,000	2,183,229	15,746,000	2,183,229	100.0%	0	0	12.00	2.00	16.7%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR LOS SERVICIOS REGIONALES Y CENTRAL QUE PROPORCIONA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS CENTRALES DEL CECYTEO.	
27210	ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONAL OPERADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01/002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	15,746,000	2,183,229	15,746,000	2,183,229	100.0%	0	0	12.00	2.00	16.7%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y REUNIONES DE TRABAJO ORGANIZADO POR EL PERSONAL DE DIRECCION ACADÉMICA PARA LOGRAR EN LAS AULAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS LA ATENCION REQUERIDA A LOS ALUMNOS INSCRITOS.	
27435	ALUMNOS ATENDIDOS CON CALIDAD, EQUIDAD Y PERTINENCIA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO GENERAL ESTABLECIDOS POR EL SNB	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02/002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	508,692	15,475	508,692	15,475	100.0%	0	0	12.00	3.00	25.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A GASTOS POR COMISIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS E INSUMOS PARA DOTARLOS DE MATERIALES QUE REQUIEREN EN LABORATORIOS, ASI COMO DE REUNIONES DE TRABAJO ORGANIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION ACADÉMICA DEL CECYTEO.	
27386	ALUMNOS ATENDIDOS CON CALIDAD, EQUIDAD Y PERTINENCIA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO ESTABLECIDOS POR EL SNB	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	941,120	164,495	941,120	164,495	100.0%	0	0	12.00	3.00	25.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A GASTOS POR COMISIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA COORDINAR LA MUESTRA CULTURAL, CIVICA Y DEPORTIVA 2012.	
27945	ALUMNOS INCREMENTADOS EN LA PARTICIPACION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, DEPORTIVAS Y CIVICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	755,773	47,651	755,773	47,651	100.0%	0	0	10.00	0.00	0.0%	IMPORTE EJERCIDO CON MOTIVO DEL EVENTO CIVICO EN LAS QUE PARTICIPAN ALUMNOS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO, ASI COMO COMISIONES A LAS DIFERENTES REGIONES PARA COORDINAR LA MUESTRA CULTURAL, CIVICA Y DEPORTIVA 2012.	
28013	ALUMNOS INCREMENTADOS EN SU INCORPORACION AL SECTOR PRODUCTIVO Y A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	835,454	44,550	835,454	44,550	100.0%	0	0	10.00	2.00	20.0%	IMPORTE EROGADO POR COMISIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE VINCULACION PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS ALUMNOS EGRESADOS.	
73319	ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA IEA 001 CREAR CIRCULOS PARA ATENDER EN ALFABETIZACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACION PUBLICA MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	8,972,040	4,619,011	4,619,011	4,619,011	100.0%	0	0	22,090.00	5,820.00	26.3%		
27838	CENTROS EDUCATIVOS DISMINUIDOS EN SU REZAGO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,894,570	54,021	1,894,570	54,021	100.0%	0	0	65.00	11.00	16.9%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS POR COMISIONES A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PARA SUPERVISION DE LAS INSTALACIONES REALIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE PLANEACION DEL CECYTEO.	
80484	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	34,511,697	3,905,769	3,905,769	3,905,769	100.0%	0	0	38,199.00	38,199.00	100.0%		
94531	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO, ACADEMICO-PEDAGOGICO-CURRICULAR E INVESTIGACION, VINCULACION Y DIFUSION, FORMACION PROFESIONAL Y ATENCION A LA PROBLEMÁTICA INDIVIDUAL Y COLECTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 114-COORDINACION GENERAL DE OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION	81,345,188	13,642,690	81,345,188	13,642,690	100.0%	0	0	4,250.00	4,250.00	100.0%	LA MATRICULA VARIA SEMESTRALMENTE DE ACUERDO A INSCRITOS Y EGRESADOS	
51090	FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	423801002500B0030112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	136,000	35,600	136,000	35,600	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21														
51207	FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	423B01002600BDG0112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	8,600,000	467,600	8,600,000	467,600	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE INSTRUCTORES QUE PROPORCIONAN LOS CURSOS DE CAPACITACION
59993	FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	423B01002411BDG0112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	16,469,000	4,982,025	16,469,000	4,982,025	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION
27729	MARCO CURRICULAR COMUN CONCRETADO EN APEGO AL ACUERDO SECRETARIAL 480, PARA EL APARTADO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,072,584	34,957	1,072,584	34,957	100.0%	0	0	PROGRAMA	8.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A COMISIONES Y REUNIONES PARA LLEVAR A CABO LAS ADECUACIONES A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, POR PARTE DE LA DIRECCION ACADÉMICA DEL CECYTEO.
27752	MARCO CURRICULAR COMUN CONCRETADO EN APEGO AL ACUERDO SECRETARIAL 480, PARA EL APARTADO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04/002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	406,715	113,207	406,715	113,207	100.0%	0	0	PROGRAMA	47.00	12.00	25.5%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS POR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, A CARGO DE LA DIRECCION ACADÉMICA DEL CECYTEO.
27244	MARCO NORMATIVO APLICADO (REGLAMENTO INTERNO, MANUAL DE ORGANIZACION Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01/003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	270,949	23,766	270,949	23,766	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	3.00	25.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS EFECTUADOS POR EL AREA JURIDICA DEL COLEGIO, PARA COADYUVAR A LA ELABORACION Y MODIFICACIONES AL MARCO NORMATIVO DEL CECYTEO.
28052	PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO FORMADO EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	129,964	18,697	129,964	18,697	100.0%	0	0	CURSO	16.00	8.00	50.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO DEL CECYTEO.
27531	PERSONAL DOCENTE FORMADO EN EL PERFIL DEL SNB	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	2,416,535	732,687	2,416,535	732,687	100.0%	0	0	CAPACITACION	43.00	27.00	62.8%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS GENERADOS POR LAS CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES AL PERSONAL DOCENTE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO, A CARGO DE LA DIRECCION ACADÉMICA DEL CECYTEO.
28088	PROGRAMA DE EVALUACION INTEGRAL APLICADO EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL SNB	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	272,622	14,132	272,622	14,132	100.0%	0	0	SUPERVISION	42.00	6.00	14.3%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y COMISIONES PARA LA EVALUACION ACADÉMICA EN PLANTELES DEL CECYTEO.
28124	PROGRAMA DE EVALUACION INTEGRAL APLICADO EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL SNB (EMSA)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09/002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	179,823	12,696	179,823	12,696	100.0%	0	0	SUPERVISION	83.00	23.00	27.7%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A COMISIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION INTEGRAL EN EMSAD.
27890	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A REDES Y EQUIPO DE COMPUTO, OPERADO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05/002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	312,615	19,843	312,615	19,843	100.0%	0	0	INSTALACION	156.00	18.00	11.5%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS DE MATERIALES Y COMISIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA DAR EL MANTENIMIENTO A REDES Y EQUIPOS DE COMPUTO POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL CECYTEO.
27285	SISTEMA DE PLANEACION INTEGRAL, OPERADO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01/004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	185,123	21,378	185,123	21,378	100.0%	0	0	INFORME	14.00	3.00	21.4%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS POR COMISIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES E INSUMOS PARA DAR SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ASI COMO EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA ANUAL 2012, POR PARTE DE LA DIRECCION DE PLANEACION DEL CECYTEO.
26965	SISTEMAS PARA EL MANEJO DE INFORMACION MEDIANTE EL USO DE LAS TICS, OPERADO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	243,960	37,176	243,960	37,176	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	3.00	25.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LOS GASTOS GENERADOS POR LA CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL COLEGIO, PARA LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS CENTRALES DEL CECYTEO.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones											
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %										
														13	14	15									16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21		
10003	APOYO ADMINISTRATIVO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	745.045	113.001	745.045	113.001	100.0%	0	0	ADULTO	935.00	306.00	32.7%											
9990	DIFFUSION CULTURAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	633.108	103.504	633.108	103.504	100.0%	0	0	ADULTO	902.00	325.00	36.0%											
9808	DOCENCIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	3.130.349	557.326	3.130.349	557.326	100.0%	0	0	ADULTO	986.00	340.00	34.5%											
9858	INVESTIGACION	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1.798.667	154.676	1.798.667	154.676	100.0%	0	0	ADULTO	965.00	345.00	35.8%											
9880	PROMOCION DEL DESARROLLO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	563.831	91.989	563.831	91.989	100.0%	0	0	ADULTO	966.00	324.00	33.5%											
95192	SUBSIDIO FEDERAL 2012	295-SAN PABLO HUICOTEPEC	SAN PABLO HUICOTEPEC	URBANO	4449001BDG81212	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 514-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	12.507.590	361.275	12.507.590	361.275	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.25	25.0%	CORRESPONDE AL SUBSIDIO FEDERAL 2012 COMUNICADO POR LA FEDERACION CON OFICIO 6002012-083 PARA LA UNIVERSIDAD. EL RECURSO EJERCIDO EN SU TOTALIDAD AL MES DE MARZO ES DE GASTOS DE OPERACION PARA LAS DIFERENTES OBRAS QUE SE TIENEN: 1)ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES: \$181.675.99; 2) DOCENCIA: \$134.134.18; 3) VINCULACION: \$23.326.59 Y 4)DIFUSION: \$ 22.139.15. EN TOTAL \$361.275.22.										
86422	FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO EN SUS 4 AREAS SUSTANTIVAS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	9.372.532	1.866.691	9.372.532	1.866.691	100.0%	0	0	ALUMNO	651.00	651.00	100.0%											
44039	FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA EN SUS 4 AREAS SUSTANTIVAS. 1.- DOCENCIA	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	44100101001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1.555.507	230.264	1.555.507	230.264	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	100.00	50.0%											
44195	FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA EN SUS 4 AREAS SUSTANTIVAS. 2.- INVESTIGACION	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	44100101002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	287.370	32.532	287.370	32.532	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	100.00	50.0%											
44257	FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA EN SUS 4 AREAS SUSTANTIVAS. 3.- PROMOCION AL DESARROLLO	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	44100101003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	78.878	5.964	78.878	5.964	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	100.00	50.0%											
44298	FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA EN SUS 4 AREAS SUSTANTIVAS. 4.- DIFUSION A LA CULTURA	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	44100101004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	122.842	4.613	122.842	4.613	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	100.00	50.0%											
61374	FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA EN SUS 4 AREAS SUSTANTIVAS.5.- APOYO ADMINISTRATIVO	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	44100101005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	334.499	29.087	334.499	29.087	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	100.00	50.0%											
20-OAXACA RECURSO 2011																																		
SUBSIDIOS 876 REGISTROS																																		
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION													495.883.735	232.370.994	495.883.735	183.944.177	79.2%	5.256	200	309.634.74	245.919.37	79.4%												
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBA)																																		
INVERSION																																		
CSIRA PUBLICA																																		
CONSTRUCCION																																		
99984	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. KM. 5-500 (ASUNCION CACALOTEPEC-TLAXCALTEPEC)AGUATLAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+876.86, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM. 2+000 AL KM.3+500	3-ASUNCION CACALOTEPEC	AGUATLAN	RURAL	2002/00182011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC	190	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5.024.000	5.024.000	5.024.000	5.024.000	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	1.50	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011										
63309	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1ER. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE COCOYAN DE LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	2002/00332011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COCOYAN DE LAS FLORES	1678	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	674.600	1.097.128	674.600	1.097.128	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011										
60997	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TIERRA CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TIERRA CALIENTE	RURAL	2002/00192011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	195	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2.733.279	2.733.279	2.733.279	2.733.279	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011										
60077	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	SANTA ROSA	RURAL	2002/00202011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	120	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	726.568	726.568	726.568	726.568	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011										
68675	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA AGENCIA DE GUADALUPE VICTORIA SEGUNDA SECCION (LA MINA)	67-OAXACA DE JUAREZ	GUADALUPE VICTORIA SEGUNDA SECCION (LA MINA)	RURAL	2002/00582011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	95	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3.355.800	3.355.078	3.355.800	3.355.078	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011										
63149	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR BARRANCA HONDA UBICADO EN EL KM. 4+585 DEL CAMINO: SAN AGUSTIN CHAYUCO SAN FELIPE, EN EL CRUCE CON EL RIO BARRANCA HONDA (1ER ETAPA)	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	2002/00322011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	2049	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1.215.959	1.215.959	1.215.959	1.215.959	100.0%	0	0	METRO LINEAL	13.10	13.10	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011										
68034	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME QUIALANA, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	118-SAN BARTOLOME QUIALANA	SAN BARTOLOME QUIALANA	URBANO	2002/00492011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUIALANA	1534	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5.027.682	5.027.682	5.027.682	5.027.682	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011										
135298	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, ANALCO UBICADO EN EL KM. 2+500 DEL CAMINO E.C. 7+600 (SAN FELIPE USILA-SAN JUAN BAUTISTA TLACATZINTPEPEC)- SAN ANTONIO ANALCO-SAN ANTONIO DEL BARRIO, EN EL C	136-SAN FELIPE USILA	SAN ANTONIO ANALCO	RURAL	009Z	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	329 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6.594.622	1.911.800	6.594.622	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.16	0.00	0.0%											
135299	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL PIPLA UBICADO EN EL KM. 1+780 DEL CAMINO E.C. TUXTEPEC-PALOMARES-SAN JOSE DE LOS REYES, EN EL CRUCE CON EL RIO JALTEPEC (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)	207-SAN JUAN MAZATLAN	EL PIPLA	RURAL	00AR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	280 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4.412.551	1.323.765	4.412.551	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.11	0.00	0.0%											
50006	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC SAN ANDRES LOVENE, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN ANDRES LOVENE	RURAL	2002/00532011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC	807	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2.618.438	2.618.438	2.618.438	2.618.438	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.59	1.59	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011										
135300	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SANTA MARIA MAGDALENA LOVIANI: TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 16+402.06, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM. 8+600 AL KM. 11+600	212-SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVIANI	RURAL	009S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	691 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	96	0	96	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.04	0.00	0.0%											

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14	15							
135301	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTAGO DCUNTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM. 4+000 AL KM. 5+500 (TRABA	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SANTA MARGARITA HUTEPEC	RURAL	00A8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	792 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,754,777	1,102,524	3,754,777	0	0.0%	0	0	0.21	0.00	0.0%	24
135302	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTAGO DCUNTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM. 5+500 AL KM. 7+500.	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SANTA MARGARITA HUTEPEC	RURAL	00A9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	792 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,290,457	1,581,593	5,290,457	0	0.0%	0	0	0.40	0.00	0.0%	
59122	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR RIO CHIQUITO UBICADO EN EL KM 37-498 DEL CAMINO SANTA MARIA GUIENAGATI SAN ISIDRO LACHIGUSHE	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	2010/0041/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	1510	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	430,270	358,743	430,270	358,743	100.0%	0	0	0.94	0.80	85.1%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
62799	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR, UBICADO EN EL KM 25+113 DEL CAMINO SANTA MARIA PALAPA SAN PEDRO ATOYAC, EN EL CRUCE CON EL RIO LIMON	415-SANTA MARIA PALAPA	SANTA MARIA PALAPA	URBANO	2010/0031/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	1777	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	356,044	0	356,044	0	0.0%	0	0	6.87	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
63006	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR CUAJUILOTES UBICADO EN EL KM 14+154.50 DEL CAMINO SANTIAGO YOSONDUA CUAJUILOTES, EN EL CRUCE CON EL RIO YUTAMA	500-SANTIAGO YOSONDUA	CUAJUILOTES	RURAL	2010/0027/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	331	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	8,600,512	8,600,512	8,600,512	8,600,512	100.0%	0	0	30.70	30.70	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
64069	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ROAYAGA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	2010/0040/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	585	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,922,839	6,922,839	6,922,839	6,922,839	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
49685	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TEPEXITL AHUACA UBICADO EN EL KM 35-382.62 DEL CAMINO JUQUILA SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA SANTA CRUZ TEPEXITL AHUACA, EN EL CRUCE CON EL RIO CHUPA ROSA	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPEXITL AHUACA	RURAL	2010/0006/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	2186	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,729,390	3,729,390	3,729,390	3,729,390	100.0%	0	0	31.14	31.14	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
61183	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JARETA, MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SANTIAGO JARETA	RURAL	2010/0022/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	108	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,766,139	2,766,139	2,766,139	2,766,139	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
135303	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 15+200 AL KM. 18+200 (TRABAJO COMPLEMENTARIO)	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	00AJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	375 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,113,072	610,312	2,113,072	0	0.0%	0	0	0.20	0.00	0.0%	
59359	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TIERRA BLANCA	RURAL	2010/0015/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	974	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,299,155	1,299,155	1,299,155	1,299,155	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
63489	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ER. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JORGE NUCHITA, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	2010/0035/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	1868	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,106,223	995,453	1,106,223	995,453	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
67432	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAIVA, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	197-SAN JUAN GUELAIVA	SAN JUAN GUELAIVA	URBANO	2010/0009/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAIVA	2867	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,998,018	3,998,018	3,998,018	3,998,018	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
59221	AMPL. DE LA RED DE DISTR. DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TERCERA SECCION Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA LOC. SANTA MARIA XADANI, EN EL MUN. DEL MISMO NOMBRE	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	2010/0055/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	447	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	872,400	872,400	872,400	872,400	100.0%	0	0	33.00	33.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
59635	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	URBANO	2010/0056/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	859	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	926,526	926,526	926,526	926,526	100.0%	0	0	15.00	15.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
63670	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL GACHUPIN, EN EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	484-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	EL GACHUPIN	RURAL	2010/0057/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	445	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,138,007	2,138,007	2,138,007	2,138,007	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
59671	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CERRO PASCLE, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	CERRO PASCLE	RURAL	2010/0017/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	157	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	418,945	418,945	418,945	418,945	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
59515	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	2010/0016/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	1140	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,836,883	4,836,883	4,836,883	4,836,883	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
49229	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ARROYO PALOMO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN LUCAS ARROYO PALOMO	RURAL	2010/0051/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	436	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	431,560	179,913	431,560	179,913	100.0%	0	0	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
135305	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 28+000 AL KM. 30+578.	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	00AE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1436 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	10,277,517	2,348,932	10,277,517	0	0.0%	0	0	0.52	0.00	0.0%	
135306	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 25+000 AL KM. 28+000 (TRABAJO COMPLEMENTARIO 2010, 87.76%)	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	00AD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1366 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,820,216	2,046,065	6,820,216	0	0.0%	0	0	0.41	0.00	0.0%	
135307	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PÁPALO, TRAMO DEL KM.0+000 KM.23+290, SUBTRAMO A MODERNIZAR:DEL KM. 16+500 AL KM.17+700 (TRABAJO COMPLEMENTARIO 2010, 83.58%)	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	00A4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	657 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,157,107	1,727,768	6,157,107	0	0.0%	0	0	0.20	0.00	0.0%	
135308	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL-SAN JOSE YOSOCANU (O YOSOCANU), TRAMO: DEL KM.0+000 AL KM. 35+600, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM.0+000 AL KM. 2+000, EN EL	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCANU (O YOSOCANU)	RURAL	00A5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1196 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,324,831	1,297,448	4,324,831	0	0.0%	0	0	0.40	0.00	0.0%	
51729	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO PUENTE DE FIERRO-ELXOCHITLAN DE FLORES MAGON-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+009.07, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 7+260 AL KM. 9+260	29-ELXOCHITLAN DE FLORES MAGON	ELXOCHITLAN DE FLORES MAGON	URBANO	2010/0011/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ELXOCHITLAN DE FLORES MAGON	1304	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,700,300	6,700,300	6,700,300	6,700,300	100.0%	0	0	1.38	1.38	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Requiemientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado							Ejercido	
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21													
62041	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO UNIÓN LIBERTAD YUCUTAC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 12+176.47; SUBTRAMO A MODERNIZACIÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	UNIÓN Y LIBERTAD	RURAL	2002/0030/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	835	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1.469.629	1.925.446	1.469.629	1.925.446	100.0%	0	0	0.43	0.43	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
135329	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECHOACAN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+780, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 6+780 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2010, 3	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	00AC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2049 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5.667.680	1.700.304	5.667.680	0	0.0%	0	0	0.21	0.00	0.0%	
135330	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO KM. 55-000 E.C. (XTLAN- ZOOGUCHO)-SANTA MARIA TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA- SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 40+300, SU	97-SAN ANDRÉS SOLAGA	SAN ANDRÉS SOLAGA	URBANO	00AK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	538 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	859.160	0	859.160	0	0.0%	0	0	0.02	0.00	0.0%	
67598	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM. 11+800 (SANTA CRUZ MIXTEPEC - SAN MIGUEL MIXTEPEC) - SAN ANTONINO EL ALTO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+420.71 SUBTRAMO A MOD. DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	20/02/0045/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO	1125	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	100.0%	0	0	0.48	0.48	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
135304	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO INCUNTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIAVICUZAS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 22+768, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 18+500 AL KM. 22+768.	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	00A5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	827 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6.941.761	1.867.107	6.941.761	0	0.0%	0	0	0.85	0.00	0.0%	
49497	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (SAN CARLOS YAUTEPEC MIHUATLAN) SAN CRISTOBAL AMATLAN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+600, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+100	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO	20/02/0008/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	3181	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	8.369.931	8.369.931	8.369.931	8.369.931	100.0%	0	0	2.10	2.10	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
51902	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (SAN PEDRO COOPETATILLO SAN LORENZO CUANEQUILITLÁN) SAN FRANCISCO HUEHUETLAN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 4+120.38, SUBTRAMO A MOD. DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	URBANO	20/02/0012/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	321	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2.752.629	2.187.082	2.752.629	2.187.082	100.0%	0	0	1.24	1.00	80.6%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
60223	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)-SABANA-SAN JUAN COTZOCON, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 15-000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	20/02/0024/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	3431	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3.125.405	3.125.405	3.125.405	3.125.405	100.0%	0	0	0.90	0.90	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
135309	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-SANTA CRUZ, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+976.80, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+976.80.	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SANTA CRUZ	RURAL	00AW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	475 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	8.262.144	2.478.643	8.262.144	0	0.0%	0	0	0.60	0.00	0.0%	
135310	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 18+000 AL KM. 21+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2010, 60.3%)	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	URBANO	00AA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4.390.409	1.317.123	4.390.409	0	0.0%	0	0	0.36	0.00	0.0%	
135311	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 21+000 AL KM. 23+500.	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	URBANO	00AB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	7.519.651	2.180.774	7.519.651	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%	
135312	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (YUCUDA-TLAXIACO)-SANTIAGO NUNDICHE-SAN JUAN NUMI-TEOZATLAN DE SEGURA Y LUJA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 80+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 11+000 AL KM. 1	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	00AF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	177 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5.286.542	1.570.940	5.286.542	0	0.0%	0	0	0.22	0.00	0.0%	
135313	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SAN FELIPE EL MIRADOR-SANTIAGO JOCOPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 10+972.09=1+000 AL KM. 31+972.09=0+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	RURAL	00AN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	274 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3.561.899	1.068.570	3.561.899	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%	
135314	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACULTIANGUIS-SANTIAGO COMALTREPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR D	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	009W	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6.333.087	1.899.926	6.333.087	0	0.0%	0	0	0.41	0.00	0.0%	
48363	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO UNIÓN LIBERTAD YUCUTAC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 12+176.47; SUBTRAMO A MODERNIZACIÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 1+900	232-SAN LUCAS OJTLÁN	LOMA DE CEDRO	RURAL	20/02/0001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJTLAN	1028	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	9.411.965	9.411.965	9.411.965	9.411.965	100.0%	0	0	2.15	2.15	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
135315	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ASUNCION NOCHIXTLAN -SAN MIGUEL CHICAHUA-SANTIAGO APOALA, TRAMO: DEL KM. 25+000 AL KM. 0+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 25+000 AL KM. 21+300.	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	URBANO	00AX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	385 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	7.875.401	2.302.620	7.875.401	0	0.0%	0	0	0.74	0.00	0.0%	
60617	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN ISIDRO HUAYAPAN- SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	20/02/0025/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	3219	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2.912.036	2.912.036	2.912.036	2.912.036	100.0%	0	0	0.83	0.83	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
49365	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LOS LLANOS SAN JUAN ELOTEPEC SAN FRANCISCO CHAHUACA, TRAMO: DEL KM. 26+000 AL KM. 85+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 26+000 AL KM. 28+000	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN JUAN ELOTEPEC	RURAL	20/02/0004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	220	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5.200.464	5.200.464	5.200.464	5.200.464	100.0%	0	0	1.25	1.25	100.0%	
50547	MOD Y AMPL. DEL CAMINO E.C. KM. 141+332 (TEOTITLAN DEL CAMINO TUXTEPEC) CERRO QUEMADO, TRAMO: SACRISTAN CERRO QUEMADO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000, SUBTRAMO A MOD. DEL KM. 7+000 AL KM. 8+019	308-SAN PEDRO ICATLÁN	CERRO QUEMADO	RURAL	20/02/0014/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ICATLAN	1	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4.114.669	4.114.669	4.114.669	4.114.669	100.0%	0	0	1.01	1.01	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
135316	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (MIHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN IDELFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 48+000, SUBTRAMO	319-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 26	SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 26	URBANO	00A1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1066 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5.592.891	1.677.867	5.592.891	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%	
135317	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SANTIAGO YOLOMICAL-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA, TRAMO: DEL KM. 17+832 AL KM. 0+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 11+832 AL KM. 9+832 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2010,	348-SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA	SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA	URBANO	00AG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1289 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2.811.211	813.415	2.811.211	0	0.0%	0	0	0.14	0.00	0.0%	
50382	MOD. Y AMP. DEL CAMINO E.C. SAN JERONIMO TEOCATL SAN PEDRO COOPETATILLO SAN LORENZO CUANEQUILITLÁN SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+800, SUBTRAMO A MOD. DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	URBANO	20/02/0013/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	440	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4.035.912	1.630.050	4.035.912	1.630.050	100.0%	0	0	0.93	0.93	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
50178	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (CERRO DEL VIDRIO - SANTA CATARINA JUQUILA)-SANTA MARIA AMALTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+630, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA AMALTEPEC	RURAL	20/02/0054/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	370	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	778.446	1.076.468	778.446	1.076.468	100.0%	0	0	0.32	0.32	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011

La información que se presenta es responsable y exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Requimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														13	14	15									
61509	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (TAMAZULAPAN CHILAPA DE DÍAZ) SANTO DOMINGO NUNDO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+200	405-VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	SANTO DOMINGO NUNDO	RURAL	20/02/0037/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	294	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,080,000	4,080,000	4,080,000	4,080,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.04	1.04	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
52196	AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO SANTA MARIA CHILCHOTLA-ZONGOLICA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+523.93, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 1+300	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	ZONGOLICA	RURAL	20/02/0048/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	302	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,418,260	5,418,260	5,418,260	5,418,260	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.85	0.85	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
52036	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO, SANTA MARIA CHILCHOTLA, RIO SAPO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+450, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+300	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	RIO SAPO	RURAL	20/02/0047/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	778	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,685,821	4,685,821	4,685,821	4,685,821	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.85	0.85	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
135318	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 179+000 (OAXACA-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC SANTA MARIA ECATEPEC-SAN JUAN ACALTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 44+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 3+000	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ACALTEPEC	RURAL	00A6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y SERVICIISTAS DE OAXACA	185 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,877,415	1,463,224	4,877,415	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.19	0.00	0.0%		
135319	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 179+000 (OAXACA-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC SANTA MARIA ECATEPEC-SAN JUAN ACALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 44+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 6+600 A	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ACALTEPEC	RURAL	00A7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	185 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,501,962	450,989	1,501,962	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.12	0.00	0.0%		
48707	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (REFORMA-AYOTZINTEPEC) LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+860, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+000 AL KM 1+500	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC	RURAL	20/02/0044/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	1728	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,372,334	2,372,334	2,372,334	2,372,334	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.79	0.79	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
135320	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YATEPEC-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 14+450 AL KM. 17+500 (TRABAJO COMPLEMENTARIOS 2010, 6.25%).	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	00A2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1517 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	515,517	0	515,517	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.04	0.00	0.0%		
52343	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM. 163+100 (AUTOPISTA OAXACA TEHUANTEPEC-SANTA MARIA TOTOLAPILLA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	20/02/0041/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	878	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,162,203	1,162,203	1,162,203	1,162,203	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.77	0.77	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
135321	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TALEA DE CASTRO-SAN BARTOLOME YATON-OTATTLAN DE MORELOS-SANTIAGO LALOPE, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+000 AL KM 4+000 (471-SANTIAGO LALOPE	SANTIAGO LALOPE	URBANO	00AZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,912,551	1,756,020	5,912,551	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.10	0.00	0.0%		
135322	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TALEA DE CASTRO-SAN BARTOLOME YATON-OTATTLAN DE MORELOS-SANTIAGO LALOPE, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM. 2+000 (TRAB	471-SANTIAGO LALOPE	SANTIAGO LALOPE	URBANO	00AY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,909,795	872,939	2,909,795	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.14	0.00	0.0%		
135323	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (CORRALERO-LA PALMA DEL COYUL) LA NORIA Y MININDACA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 14+250, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000.	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LA NORIA Y MININDACA	RURAL	00AT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	261 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,024,575	907,373	3,024,575	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.00	0.0%		
64615	MOD Y AMPL DEL CAMINO E.C. (SANTA ROSA DE JUÁREZ) SANTA CRUZ DE BRAVO SANTIAGO YUCUYACHI SAN MARTIN DEL ESTADO, TRAMO DEL KM. 2+500 AL KM. 9+500, SUBTRAMO A MOD DEL KM. 2+500 AL KM. 4+200	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	URBANO	20/02/0042/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	384	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,730,922	1,615,932	1,730,922	1,615,932	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.83	0.83	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
135324	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEVIGHO- NUEVO ZOOQUIAPAM, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+300 AL KM. 8+300 (TRABAJO COMPLEMENTARI	504-NUEVO ZOOQUIAPAM	NUEVO ZOOQUIAPAM	URBANO	00AH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,472,455	441,737	1,472,455	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.06	0.00	0.0%		
135325	MOD Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA- STO DOMINGO OZOLOTEPEC-SN JUAN OZOLOTEPEC-SN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 96+000, SUBTRAMO A MOD DEL KM. 4+000 AL KM. 5+600	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	00A3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	850 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,273,700	1,582,110	5,273,700	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.21	0.00	0.0%		
63893	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 3+3+000 (LLANO GRANDE- SAN MIGUEL CAJONS)- SANTO DOMINGO XAGACIA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 28+500, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500	522-SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	URBANO	20/02/0038/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	961	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,930,421	6,930,421	6,930,421	6,930,421	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.73	1.73	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
135326	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BOCA SAN CRISTOBAL-VEGA DEL SOL-SAN CRISTOBAL LA VEGA-MONTE NEGRO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+200, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 4+000 AL KM. 6+500.	559-SAN JUAN BAPTISTA VALLE NACIONAL	MONTE NEGRO	RURAL	00AP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	226 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,872,870	2,001,961	6,872,870	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.50	0.00	0.0%		
135327	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHE-CERRO ARRIBOLLO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 12+767, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 1+200 AL KM. 3+000 (TRABAJO COMPLEMENTARIOS 2009,	559-SAN JUAN BAPTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	00BX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	871,584	261,475	871,584	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.10	0.00	0.0%		
135328	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-RANCHO GRANDE-LOMA SA RAFAEL- ARROYO TORTUGA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 35+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 9+550 AL KM. 12+000.	559-SAN JUAN BAPTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	009T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	180 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,405,116	1,321,535	4,405,116	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.48	0.00	0.0%		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)																									
EQUIPAMIENTO																									
BIENES MUEBLES																									
55739	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP 2011)	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	BDGH0411	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAESTROS	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,454,785	0	1,454,785	0	0.0%	0	0	MAESTRO	17.00	0.00	0.0%		
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
2712	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO (PROMEP 2009)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	001E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD FEDERAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	117,394	117,394	117,394	117,394	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
394	PROMEP	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVER SIDAD DEL MAR	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	2,500,000	500,000	2,500,000	500,000	100.0%	0	0	ALUMNO	1.00	0.20	20.0%		
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA																									
133613	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BCGP0111 - 002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	716,468	0	716,468	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA																									
135187	DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BCGN0211 - 002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	2,885,639	1,705,413	2,885,639	1,705,413	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS																								
129345	COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BOGE0111-005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	30,000	0	30,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1,00	1,00	100.0%	
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES																								
32629	EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA DE COMUNIDADES SALUDABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	195,900	195,900	195,900	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,00	0.0%	
32621	TAA NITN THEE GUHD MEN GOHOS (DANOS AGUA TATA)	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,00	0.0%	
32587	CERTIFICAR ESCUELAS COMO PROMOTORAS DE LA SALUD EN SAN MIGUEL AHUEHUETILAN	259-SAN MIGUEL AHUEHUETILAN	SAN MIGUEL AHUEHUETILAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,00	0.0%	
32574	VALORA LA VIDA CONDUCE SIN ALCOHOL	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	284,200	284,200	284,200	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,00	0.0%	
32590	ACCIONES POR UN SANTO DOMINGO LIMPIO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,00	0.0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
35049	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169286/28289	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,435,651	1,435,651	1,435,651	1,435,651	100.0%	0	0	EQUIPO	0,00	0,00	0.0%	
35039	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA OPORTUNIDADES/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169407/28410	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	355,433	0	355,433	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0,00	0,00	0.0%	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
35980	PROGRAMA DE DESARROLLO OPORTUNIDADES 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	77,718,133	30,623,872	77,718,133	30,623,872	100.0%	5,056	0	FAMILIA	235,500,00	235,500,00	100.0%	
CARAVANAS DE LA SALUD																								
45655	CARAVANAS DE LA SALUD 2011	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	23,952	0	23,952	0	0.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	54,00	46,00	85.2%	
45671	GASTOS DE OPERACION PARA 54 UNIDADES POR REASIGNACION PRESUPUESTAL 2011	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	3,491,079	181,725	3,491,079	181,725	100.0%	0	0	OTROS	54,00	41,00	75.9%	METAS: UNIDAD MEDICA
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
33124	CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN QUIOTEPEC (EQUIPAMIENTO)	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SANTA MARIA TOTOMOXTLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	306	12-SALUD 610-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1,00	0,00	0.0%	METAS: LOTE DE EQUIPO
33082	HOSPITAL BASICO COMUNITARIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	7600	12-SALUD 610-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	270,000	0	270,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1,00	0,00	0.0%	
33094	CENTRO DE SALUD LA TRINIDAD (EQUIPAMIENTO)	498-SANTIAGO YAVEO	LA TRINIDAD	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	473	12-SALUD 610-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1,00	0,00	0.0%	METAS: LOTE DE EQUIPO
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
33146	FACTORES DE RIESGO PARA LA PRODUCCION DE EVENTOS ADVERSOS EN LA ATENCION DE LA MUJER EMBRAZADA EN PARTO O PUERPERIO DEL EDO DE OAX.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	300	12-SALUD 610-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	166,400	31,738	166,400	31,738	100.0%	0	0	EVENTO	1,00	0,00	0.0%	
33167	FORO ESTATAL DE CALIDAD 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	300	12-SALUD 610-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	322,000	119,968	322,000	119,968	100.0%	0	0	EVENTO	1,00	0,37	37.0%	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
MEJORAMIENTO																								
15022	MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0002/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	92694	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	245,650	0	245,650	0	0.0%	0	0	EQUIPO	48,00	0,00	0.0%	
15049	OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0005/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGU	19498 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	339,000	0	339,000	0	0.0%	0	0	EVENTO	14,00	0,00	0.0%	
15040	PROTECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0004/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	173100	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	757,630	0	757,630	0	0.0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0.0%	
15031	SUMINISTRO DE DESINFECTANTES HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65 %	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0003/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	312998 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,253,880	0	1,253,880	0	0.0%	0	0	OTROS	23,490,00	0,00	0.0%	METAS: KILOGRAMOS
15013	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO HIPOCLORADOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0001/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	30588 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	532,440	0	532,440	0	0.0%	0	0	EQUIPO	48,00	0,00	0.0%	
15055	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO HIPOCLORADOR (REPOSICION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/006/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	125984	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	396,270	0	396,270	0	0.0%	0	0	EQUIPO	47,00	0,00	0.0%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																								
CONSTRUCCION																								
79197	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	APASZU/0014/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	12360	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,800,000	839,127	2,800,000	839,127	100.0%	0	0	SISTEMA	1,00	50,00	5000.0%	
48974	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A ETAPA)	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	APASZU/014/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	12360	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,800,000	839,127	2,800,000	839,127	100.0%	0	0	SISTEMA	1,00	30,00	3000.0%	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011
48486	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (1A, ETAPA)	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	APASZU/0016/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	4465	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,800,000	1,200,000	2,800,000	1,200,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,625,00	30,00	0.8%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	14	15									16
62394	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA)	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	APASZU/0016/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	4465	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,200,000	840,000	1,200,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		3,625.00	50.00	1.4%	
13098	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE LAS COLONIAS UNIDAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0037/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2148 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,999,421	0	1,999,421	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		1,319.23	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0128/2011
18765	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE LAS COLONIAS UNIDAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0037/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2148 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,999,421	0	1,999,421	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		1,319.23	65.96	5.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012 FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA
14003	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE EMILIANO ZAPATA, 2DA ETAPA, DIVERSAS COLONIAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0057/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	250 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,930,935	0	1,930,935	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		506.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0148/2011
22315	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE EMILIANO ZAPATA, 2DA ETAPA, DIVERSAS COLONIAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0057/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	250 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,930,935	0	1,930,935	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		506.00	404.80	80.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012 FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM
12810	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA CORTINA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0033/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	380 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	428,799	0	428,799	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		1,294.80	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0124/2011
18522	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA CORTINA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0033/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	380 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	428,799	0	428,799	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		1,294.80	582.66	45.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012 FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA
12684	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0030/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	228 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	132,110	0	132,110	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		253.50	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA AGENCIA PUEBLO NUEVO MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0121/2011
18231	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0030/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	228 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	132,110	0	132,110	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		253.50	12.87	5.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012 FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO
12181	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AVENIDA LAS TORRES, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0023/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	70 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	44,213	0	44,213	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		141.50	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0114/2011
17266	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AVENIDA LAS TORRES, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0023/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	70 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	44,213	0	44,213	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES		141.50	141.50	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012 FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM
11953	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BUGAMBILIAS, SECTOR 1 OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0021/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	80 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	53,650	0	53,650	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		83.90	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0112/2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado	Programado								
16655	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BUGAMBILIAS, SECTOR 1 OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0021/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	80 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	53.650	0	53.650	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	83.90	83.90	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA GUADALUPE VICTORIA
11904	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCION (MACEDONIO ALCALA - INDEPENDENCIA), SECTOR 2, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0020/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	480 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	499.639	0	499.639	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	881.90	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA GUADALUPE VICTORIA MEZCLA CON FONREGION FONREGION01112011
16535	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCION (MACEDONIO ALCALA - INDEPENDENCIA), SECTOR 2, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0020/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	480 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	499.639	0	499.639	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	881.90	881.90	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA GUADALUPE VICTORIA
12540	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ETLA, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0026/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	250 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	236.052	0	236.052	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	655.40	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION01172011
17940	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ETLA, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0026/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	250 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	236.052	0	236.052	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	655.40	655.40	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM
12567	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0027/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	171 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	61.511	0	61.511	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	190.50	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0116/2011
18014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0027/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	171 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	61.511	0	61.511	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	190.50	190.50	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM
12723	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGO ESCONDIDO Y LAGO MONTE BELLO, COL. EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0031/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	151.176	0	151.176	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	305.55	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA AGENCIA PUEBLO NUEVO MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0122/2011
18290	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGO ESCONDIDO Y LAGO MONTE BELLO, COL. EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0031/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	151.176	0	151.176	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	305.55	305.55	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO
11987	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE POCHUTLA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0022/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	336 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	132.101	0	132.101	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	373.50	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM MEZCLA CON FONREGION OBRA FONREGION0113/2011
17189	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE POCHUTLA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0022/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	336 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	132.101	0	132.101	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	373.50	373.50	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														13	Ministrado	Programado									Ejercido
12647	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE 5 DE FEBRERO, COL. PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0029/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	164 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	62.831	0	62.831	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		182.70	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA AGENCIA PUEBLO NUEVO MEZCLA CON FONREGION OBRA FONREGION01202011
18182	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE 5 DE FEBRERO, COL. PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0029/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	164 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	62.831	0	62.831	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		182.70	182.70	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012 FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO
12486	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE YAUTEPEC, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0025/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	335 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	115.233	0	115.233	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		334.90	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION01162011
17496	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE YAUTEPEC, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0025/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	335 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	115.233	0	115.233	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		334.90	334.90	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012 FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM
12218	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZACATEPEC, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0024/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	424 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	173.197	0	173.197	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		471.30	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION01162011
17347	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZACATEPEC, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0024/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	424 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	173.197	0	173.197	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		471.30	471.30	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012 FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM
12761	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A PRIVADA DE VICENTE GUERRERO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0032/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	120 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	33.965	0	33.965	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		100.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION01232011
18444	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A PRIVADA DE VICENTE GUERRERO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0032/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	120 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	33.965	0	33.965	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		100.00	100.00	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012 FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA
11026	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE ENTRE TANQUE EXISTENTE Y TANQUE NUEVO, COL. SANTO TOMAS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0007/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	118.792	0	118.792	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		303.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL MEZCLA CON FONREGION OBRA N FONREGION0102/2011
15716	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE ENTRE TANQUE EXISTENTE Y TANQUE NUEVO, COL. SANTO TOMAS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0007/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	118.792	0	118.792	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		303.00	303.00	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012 FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
	AMPLIACION																								
12864	AMP DE RED DE DREN SANIT. CALLES PARAJE LA PUERTA Y SN PEDRO (CALLES SN MARTIN, CZDA DEL PANTEON, SN LUIS, LIB. NORTE, JUAN ESCUTIA, LA CORTINA, JOSEFA ORTIZ DE DMGZ Y SN PEDRO) AG TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0034/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	937.487	0	937.487	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		2.312.30	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0125/2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21													
18590	AMP DE RED DE DREN SANIT CALLES PARAJE LA PUERTA Y SN PEDRO (CALLES SN MARTIN, CZDA DEL PANTEON, SN LUIS, LIB NORTE, JUAN ESCUTIA, LA CORTINA, JOSEFA ORTIZ DE DMGZ Y SN PEDRO), AG TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0034/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	937.487	0	937.487	0	0.0%	0	0	2.312,30	346.84	15.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA
12603	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR LEOPOLDO MENÉZ, COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0028/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	75 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	64.892	0	64.892	0	0.0%	0	0	89.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION/0119/2011
18105	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR LEOPOLDO MENÉZ, COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0028/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	75 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	64.892	0	64.892	0	0.0%	0	0	89.00	89.00	100.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM
11081	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, PARAJE EL BARRAL, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0010/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	120 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	89.513	0	89.513	0	0.0%	0	0	180.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN LUIS BELTRAN MEZCLA CON FONREGION OBRA FONREGION/0156/2011
16054	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, PARAJE EL BARRAL, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0010/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	120 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	89.513	0	89.513	0	0.0%	0	0	180.00	180.00	100.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN LUIS BELTRAN
11062	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA, PARAJE EL BARRAL, AG. SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0009/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	124.244	0	124.244	0	0.0%	0	0	323.70	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN LUIS BELTRAN MEZCLA CON FONREGION N FONREGION/0104/2011
15971	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA, PARAJE EL BARRAL, AG. SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0008/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	124.244	0	124.244	0	0.0%	0	0	323.70	323.70	100.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN LUIS BELTRAN
11052	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ARBOLADA LA ILUSION, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0008/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	115 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	84.075	0	84.075	0	0.0%	0	0	340.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA MONTOYA MEZCLA CON FONREGION N FONREGION/0103/2011
15869	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ARBOLADA LA ILUSION, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0008/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	115 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	84.075	0	84.075	0	0.0%	0	0	340.00	289.00	85.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA MONTOYA
12978	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR MEXICO, COL. LOMAS PANORÁMICAS, AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0036/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	85 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	74.492	0	74.492	0	0.0%	0	0	95.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION/0127/2011
18688	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR MEXICO, COL. LOMAS PANORÁMICAS, AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0036/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	85 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	74.492	0	74.492	0	0.0%	0	0	95.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA
51251	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA FORESTAL (SEGUNDA ETAPA ZONA B)	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	APASZU/0015/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	12199	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1.477.524	1.477.524	1.477.524	1.477.524	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SISTEMA
49328	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA FORESTAL (SEGUNDA ETAPA ZONA-B)	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	APASZU/0015/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	12199	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1.477.524	1.477.524	1.477.524	1.477.524	100.0%	0	0	1.00	100.00	10000.0%	SISTEMA

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	REHABILITACION																							
13202	REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ENTRE LAS CALLES DE LAS CASAS Y 20 DE NOVIEMBRE)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0039/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	18016 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,041,575	0	1,041,575	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL. MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0130/2011
18875	REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ENTRE LAS CALLES DE LAS CASAS Y 20 DE NOVIEMBRE)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0039/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	18016 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,041,575	0	1,041,575	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
13895	REHABILITACION DE COLECTOR SARH DE ALCANTARILLADO SANITARIO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0053/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	24615 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,639,834	0	1,639,834	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL. MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0144/2011
21784	REHABILITACION DE COLECTOR SARH DE ALCANTARILLADO SANITARIO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0053/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	24615 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,639,834	0	1,639,834	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.45	45.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
13775	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DEL EXMARQUEZADO (PLAZUELA Y PRIVADA DE VICENTE GUERRERO J)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0048/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	215 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	175,495	0	175,495	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL. MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0139/2011
21563	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DEL EXMARQUEZADO (PLAZUELA Y PRIVADA DE VICENTE GUERRERO J)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0048/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	215 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	175,495	0	175,495	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
13156	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LA NORIA (EN LA 4A PRIVADA DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0038/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	415 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	243,227	0	243,227	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL. MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0129/2011
18853	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LA NORIA (EN LA 4A PRIVADA DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0038/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	415 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	243,227	0	243,227	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
11805	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN LOS REYES, COL. CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0018/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	168 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	132,393	0	132,393	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	186.50	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0109/2011
16274	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN LOS REYES, COL. CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0018/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	168 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	132,394	0	132,394	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	186.50	184.63	99.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
11857	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION Y PRIVADA DE PROLONGACION DE GALEANA, COL. ARTICULO 123, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0019/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	380 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	950,815	0	950,815	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	423.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0116/2011
16367	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION Y PRIVADA DE PROLONGACION DE GALEANA, COL. ARTICULO 123, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0019/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	380 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	950,815	0	950,815	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	423.00	423.00	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21		
12898	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA UNIDAD HABITACIONAL BENTO JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0035/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	212.124	0	212.124	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	376.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA CABECERA MUNICIPAL MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION126/2011
18637	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA UNIDAD HABITACIONAL BENTO JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0035/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	212.124	0	212.124	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	376.00	376.00	100.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012 FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
11098	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE CAMELIAS Y 2A Y 3ER PRIVADA DE CAMELIAS, COL. JARDIN SECTOR 4, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0011/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	392 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	111.279	0	111.279	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	436.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DONAJI MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION196/2011
16182	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE CAMELIAS Y 2A Y 3ER PRIVADA DE CAMELIAS, COL. JARDIN SECTOR 4, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0011/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	392 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	111.279	0	111.279	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	436.00	436.00	100.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012 FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DONAJI
10992	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN LOS REYES, COL. CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0005/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	282 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	81.519	0	81.519	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	313.80	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
15489	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN LOS REYES, COL. CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0005/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	282 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	81.519	0	81.519	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	313.80	310.66	99.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012 FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD ES CABECERA MUNICIPAL
11012	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) EN VARIAS CALLES COL. EL CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0006/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	150 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	173.694	0	173.694	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	458.50	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL MEZCLA COM FONREGION OBRA N FONREGION0101/2011
15589	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) EN VARIAS CALLES COL. EL CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0006/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	150 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	173.694	0	173.694	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	458.50	456.20	99.5%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012 FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD ES CABECERA MUNICIPAL
13620	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LA NORIA (EN LA 3A PRIVADA DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0045/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	285 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	222.042	0	222.042	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0136/2011
21281	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LA NORIA (EN LA 3A PRIVADA DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0045/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	285 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	222.042	0	222.042	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012 FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
13327	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LA NORIA (EN LA 3A PRIVADA DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0041/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	355 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	174.638	0	174.638	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0132/2011
19004	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LA NORIA (EN LA 3A PRIVADA DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0041/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	355 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	174.638	0	174.638	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012 FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
13845	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE JALATLACO (EN LA CALZADA DE LA REPUBLICA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0062/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1215 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	520.369	0	520.369	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0143/2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
21700	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE JALATLACO (EN LA CALZADA DE LA REPÚBLICA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU0052/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1215 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	520.369	0	520.369	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,85	85,0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
13591	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL EXMARQUEZADO (CALLE DIVISION ORIENTE)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU0044/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	215 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	69.151	0	69.151	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL. MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0136/2011
19180	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL EXMARQUEZADO (CALLE DIVISION ORIENTE)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU0044/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	215 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	69.151	0	69.151	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
13646	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL EXMARQUEZADO (CALLE MIGUEL NEGRETE)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU0046/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	185 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	74.229	0	74.229	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL. MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0137/2011
21438	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL EXMARQUEZADO (CALLE MIGUEL NEGRETE)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU0046/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	185 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	74.228	0	74.228	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,98	98,0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
13393	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL INFONAVIT 1ERO DE MAYO (EN LA CALLE MÁRTIRES DE CHICAGO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU0042/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	455 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	94.583	0	94.583	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL. MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0138/2011
19029	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL INFONAVIT 1ERO DE MAYO (EN LA CALLE MÁRTIRES DE CHICAGO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU0042/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	455 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	94.583	0	94.583	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
13820	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. BENTO JUÁREZ (CARRETERA EL FORTIN)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU0051/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	655 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	380.711	0	380.711	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL. MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0142/2011
21597	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. BENTO JUÁREZ (CARRETERA EL FORTIN)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU0051/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	655 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	380.711	0	380.711	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
13985	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. CENTRO (CALLE LAS CASAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU0056/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	785 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	444.283	0	444.283	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL. MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0147/2011
22248	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. CENTRO (CALLE LAS CASAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU0056/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	785 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	444.283	0	444.283	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,20	20,0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
13425	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. CENTRO (CALLE MIGUEL HIDALGO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU0043/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	544 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	152.343	0	152.343	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL. MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0134/2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														Ministrado	Programado										13	14	15	16
19128	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. CENTRO (CALLE MIGUEL HIDALGO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU0043/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	544 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	152.343	0	152.343	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.				
13675	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. REFORMA (CALLE LAS ROSAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU0047/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	655 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	36.074	0	36.074	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011. LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL. MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0138/2011				
21493	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. REFORMA (CALLE LAS ROSAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU0054/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	655 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	36.074	0	36.074	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.				
13921	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MZA. 48B. AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU0054/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	325 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	8.596	0	8.596	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011. LOCALIDAD CORRECTA AGENCIA PUEBLO NUEVO MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0145/2011				
21842	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MZA. 48B. AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU0054/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	325 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	8.596	0	8.596	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO				
13957	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PERIFÉRICO (ENTRE LAS CALLES DE EMILIANO ZAPATA Y BUSTAMANTE)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU0055/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	18016 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1.656.909	0	1.656.909	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011. LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL. MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0146/2011				
22109	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PERIFÉRICO (ENTRE LAS CALLES DE EMILIANO ZAPATA Y BUSTAMANTE)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU0055/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	18016 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1.656.909	0	1.656.909	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.65	65.0%	OBRA REFRENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.				
13286	REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR 3 DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU0040/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	8910 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	180.553	0	180.553	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011. LOCALIDAD CORRECTA AGENCIA PUEBLO NUEVO MEZCLA COM FONREGION OBRA FONREGION0131/2011				
18921	REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR 3 DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU0040/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	8910 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	180.553	0	180.553	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.02	2.0%	OBRA REFRENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO				
62863	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ER ETAPA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	APASZU0003/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	6220	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1.600.000	0	1.600.000	50	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	30.00	3000.0%					
48769	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ER ETAPA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	APASZU0003/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	6220	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1.600.000	479.017	1.600.000	479.017	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	30.00	3000.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011				
79502	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	APASZU0004/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	19625	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1.600.000	475.637	1.600.000	475.637	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	50.00	5000.0%					
49238	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	APASZU0004/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	19625	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1.600.000	0	1.600.000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011				
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																												
CONSTRUCCION																												
134830	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION)	12-CANDELARIA LOXICHA	EL ALACRAN	RURAL	APASZR0008/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	218	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2.319.110	0	2.319.110	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%					
136651	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUJUAPAN DE LEON	LA JUNTA	RURAL	APASZR9922/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUJUAPAN DE LEON	PERSONAS 1015	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1.501.358	0	1.501.358	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%					
136758	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	URBANO	APASZR0003/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	PERSONAS 1400	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	4.000.000	0	4.000.000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	5.377.00	0.00	0.0%					

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
														Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
															13	14	15	16								17=16/14	20
135073	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE		141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO MAR	RURAL	APASZR/0012/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	PERSONAS 997	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	901.626	0	901.626	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
135248	CONSTRUCCION DEL AGUA POTABLE		159-SAN JERONIMO COATLAN	SOLEDAD PIEDRA LARGA	RURAL	APASZR/0014/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	PERSONAS 660	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1.531.337	0	1.531.337	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			
134698	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		166-SAN JOSE CHILTEPEC	TIERRA NEGRA	RURAL	APASZR/0006/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	PERSONAS 189	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2.389.941	0	2.389.941	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			
136686	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		242-SAN MARTIN PERAS	GUADALUPE EL PROGRESO	RURAL	APASZR/0023/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	PERSONAS 222	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2.431.678	0	2.431.678	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			
135390	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN ANTONIO	RURAL	APASZR/0016/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	PERSONAS 359	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1.870.774	0	1.870.774	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			
135331	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	BENITO JUAREZ (EL TREBOL)	RURAL	APASZR/0015/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	PERSONAS 288	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	3.440.329	0	3.440.329	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			
135451	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	APASZR/0017/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	PERSONAS 355	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2.231.183	0	2.231.183	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			
135646	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN CRISTOBAL	RURAL	APASZR/0001/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	PERSONAS 12526	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	3.369.592	0	3.369.592	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			
136415	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		477-SANTIAGO MINAS	SANTIAGO MINAS	URBANO	APASZR/0019/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS	PERSONAS 305	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2.929.695	0	2.929.695	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			
	AMPLIACIÓN																										
134461	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08 -	LOS TEJOCOTES	RURAL	APASZR/0004/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	PERSONAS 109	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1.440.000	936.902	1.440.000	936.902	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			
136538	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		535-SAN VICENTE LACHIXIO	SAN VICENTE LACHIXIO	URBANO	APASZR/0021/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO	PERSONAS 1318	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2.521.381	0	2.521.381	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	10.323.00	0.00	0.0%			
	REHABILITACION																										
36182	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		122-SAN BARTOLO YAUTEPEC	SAN BARTOLO YAUTEPEC	URBANO	APASZR/0009/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC	PERSONAS 621	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1.173.019	328.605	1.173.019	328.605	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%			
135766	REHABILITACION Y MEJORA DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE		383-SANTA CRUZ TAYATA	SANTA CRUZ TAYATA	URBANO	APASZR/0018/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TAYATA	PERSONAS 541	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1.913.996	0	1.913.996	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			
136056	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		426-SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTA MARIA QUIEGOLANI	URBANO	APASZR/0002/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI	PERSONAS 503	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	3.500.000	0	3.500.000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																											
	CONSTRUCCION																										
50790	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA		59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	PROTAR/0003/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	22750 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2.803.750	841.125	2.803.750	841.125	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.30	30.0%			
50758	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA		63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	PROTAR/0002/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA	3882 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2.227.019	669.698	2.227.019	669.698	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.30	30.0%			
50797	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA		227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	PROTAR/0004/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOATEPEC	7351 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2.965.304	889.591	2.965.304	889.591	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.30	30.0%			
50852	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA		409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	PROTAR/0005/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE	7831 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2.800.000	840.000	2.800.000	840.000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	OBRA CANCELADA DEL OFICIO SF/SPPP/DFP/0056/2012 POR UN MONTO DE 840,000.00		
50874	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA		414-SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	URBANO	PROTAR/0001/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	10739 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2.800.000	454.991	2.800.000	454.991	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.30	30.0%			
PROGRAMA HABITAT																											
39514	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA		184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20184ME019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	100 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	1.051.540	1.051.540	1.051.540	562.326	53.5%	0	0	PROYECTO	1.00	0.98	98.0%	RECURSO PROVENIENTES DEL AÑO 2011		
39172	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO		184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20184ME017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	100	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	362.482	362.482	362.482	217.489	60.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%	RECURSO PROVENIENTE DEL AÑO 2011		
39648	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO		184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20184ME010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	100 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	201.409	201.409	201.409	120.846	60.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011		
38221	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO		184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20184ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	197.537	197.537	197.537	197.045	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	928.01	928.01	100.0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011		
40726	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO		184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA ESPERANZA	RURAL	20184ME 015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	100 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	198.115	198.115	198.115	63.236	31.9%	0	0	PROYECTO	1.00	0.40	40.0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011		
38158	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS		184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20184ME007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	20	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	244.628	244.628	244.628	235.544	96.3%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011		
38278	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS		184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20184ME014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	220.629	220.629	220.629	220.629	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011		
39813	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE		184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20184ME012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	100 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	52.955	52.955	52.955	31.773	60.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011		
PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL																											
GASTO CORRIENTE																											
OTROS GASTOS DE OPERACION																											

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE BANCOS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado									
7948	APORTACION FEDERAL PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA ESTATAL DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAUI001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	1	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	125.000	0	125.000	0	0,0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,60	60,0%	
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES																								
63227	RESPUESTA GUBERNAMENTAL PARA PREVENIR, TAENER Y SANCIONAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PAIMEF 2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA	2400 MUJERES	20-DESARROLLO SOCIAL D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	15.866	0	15.866	0	0,0%	0	0	PROGRAMA	1,00	0,92	92,0%	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
5850	UNIDAD DEPORTIVA LA TRINIDAD	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	20653EMF001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	8000 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	152.492	152.492	152.492	152.492	100,0%	100	100	OBRA	1,00	1,00	100,0%	CORRESPONDE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
5812	UNIDAD DEPORTIVA TLALIXTAC (PRIMERA ETAPA)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	BARRIO DE SAN ANTONIO	RURAL	20-2211-REP-130-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	8000 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	864.122	864.122	864.122	864.122	100,0%	100	100	OBRA	1,00	1,00	100,0%	CORRESPONDE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
AMPLIACION																								
6447	PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	BARRIO DE SAN ANTONIO	RURAL	20-2211-REP-217-2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	VARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	58.555	58.555	58.555	58.555	100,0%	0	0	ACCION	5,00	5,00	100,0%	CORRESPONDE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
6560	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	553-TLALIXTAC DE CABRERA	BARRIO DE SAN ANTONIO	RURAL	20-2211-REP-219-2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	VARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	4.421	4.421	4.421	4.421	100,0%	0	0	ACCION	2,00	2,00	100,0%	CORRESPONDE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
6507	SENSIBILIZACION DE CONDUCTAS DE RIESGO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	BARRIO DE SAN ANTONIO	RURAL	20-2211-REP-218-2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	VARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	20.993	20.993	20.993	20.993	100,0%	0	0	CURSO	3,00	3,00	100,0%	CORRESPONDE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
6366	UNIDAD DEPORTIVA TLALIXTAC 1A. ETAPA (AMPLIACION)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	BARRIO DE SAN ANTONIO	RURAL	20-2211-REP-225-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	6000 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	916.031	916.031	916.031	916.031	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	CORRESPONDE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
MEJORAMIENTO																								
5896	CAPACITACION DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PROMOTORES COMUNITARIOS Y MATERIAL DE APOYO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	20-2211-REP-116-2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	10	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	20.335	20.335	20.335	20.335	100,0%	0	0	CURSO	2,00	2,00	100,0%	CORRESPONDE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
5935	CAPACITACIONES VARIOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	20-2211-REP-117-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	3	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	5.714	5.714	5.714	5.714	100,0%	0	0	CAPACITACION	2,00	2,00	100,0%	CORRESPONDE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
5970	CURSOS VARIOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	20-2211-REP-113-2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	48	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	22.466	22.466	22.466	22.466	100,0%	0	0	CURSO	2,00	2,00	100,0%	CORRESPONDE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
6005	CURSOS VARIOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	20-2211-REP-115-2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	60	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	9.943	9.943	9.943	9.943	100,0%	0	0	CURSO	2,00	2,00	100,0%	CORRESPONDE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
6045	CURSOS VARIOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	20-2211-REP-114-2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	230	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	55.091	55.091	55.091	55.091	100,0%	0	0	CURSO	7,00	7,00	100,0%	CORRESPONDE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
6080	CURSOS Y TALLERES VARIOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	20-2211-REP-112-2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	927	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	140.605	140.605	140.605	140.605	100,0%	0	0	CURSO	13,00	13,00	100,0%	CORRESPONDE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													1.292.289.330	232.867.494	1.285.854.849	65.627.058	28,2%	0	0	525.872,08	72.413,17	13,8%		
FONDOS METROPOLITANOS																								
CONSTRUCCION																								
3296	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION COLONIA MANUEL SABINO CRESPO, SECCION OESTE-SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONMET/0014/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.822.924	3.822.924	3.822.924	3.822.924	100,0%	0	0	METRO LINEAL	2.199,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERC. 2011
100632	OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN DOS MICROCUENCAS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONMET/0023/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GIAL DE OBRAS PUBLICAS	600 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.100.000	711.252	2.100.000	618.349	86,9%	0	0	PROYECTO	1,00	0,35	35,0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 CUYA EJECUCION ESTA A CARGO DE ESTE MUNICIPIO A TRAVES DE UN CREDITO FUENTE CON BANBRAS.
AMPLIACION																								
3307	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AV. LAZARO CARDENAS, UNIDAD MODELO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONMET/0013/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	655 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.075.298	1.075.298	1.075.298	1.075.298	100,0%	0	0	METRO LINEAL	535,00	5,35	1,0%	CORRESPONDE AL EJERC. 2011
40134	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV. SIMBOLOS PATRIOS, COL. REFORMA AGRARIA.	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	FONMET/0031/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	350 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.384.261	0	2.384.261	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	284,00	0,00	0,0%	
REHABILITACION																								
3317	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD HABITACIONAL BENTO JUAREZ.	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FONMET/0008/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	400 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.209.051	1.209.051	1.209.051	1.209.051	100,0%	0	0	METRO LINEAL	683,69	6,84	1,0%	CORRESPONDE AL EJERC. 2011
OTROS																								
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, etc.)																								
40236	PROYECTO DE INTEGRACION DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONMET/0028/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	122000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	980.500	0	980.500	0	0,0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,00	0,0%	
40185	PROYECTO ECO-CORREDOR LINEAL DEL RIO JALATLACO (RED DE PARQUES URBANOS PARA LA CIUDAD DE OAXACA).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONMET/0027/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	64000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200.000	0	200.000	0	0,0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,00	0,0%	
FONDOS REGIONALES																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
40095	ELABORACION DE ESTUDIOS DE COSTO BENEFICIO PARA 11 OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0194/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	380192 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	360.400	0	360.400	0	0,0%	0	0	ESTUDIO	11,00	11,00	100,0%	
40022	ELABORACION DE ESTUDIOS DE COSTO BENEFICIO PARA 58 OBRAS Y PROYECTOS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0193/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	380192 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.700.000	0	1.700.000	0	0,0%	0	0	ESTUDIO	58,00	58,00	100,0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado									
39931	ELABORACION DE ESTUDIOS DE COSTO BENEFICIO PARA 60 OBRAS Y PROYECTOS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION019220	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	3801962 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.945.000	0	1.945.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	60.00	60.00	100.0%	
39663	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE OAXACA (1A ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION019120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	3801962 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: EQUIPAMIENTO
39554	FONREGION02002011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION020020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	3801962 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
39455	FONREGION02012011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION020120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	3801962 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8.400.000	0	8.400.000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
40965	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIALIDAD MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOTAC. TRAMO: GLORIETA BENITO JUAREZ (VIGUERA)-PUENTE EXARITA (XOXOCTLAN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION021820	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	263367 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31.543.751	0	31.543.751	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	156.000.00	0.00	0.0%	
41034	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIALIDAD XOXOCTLAN (GLORIETA BENITO JUAREZ) - CUILAPAM - ZAACHILA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION023020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	263367 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7.441.992	0	7.441.992	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	38.200.00	0.00	0.0%	
34030	WEEFERFVDFGRBGF	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO	DFDFDGRGFRD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ASSDFDFGDF	-	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23.343	0	2.323.432	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
38961	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	FONREGION017320	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	7164 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11.000.000	8.668.914	11.000.000	7.669.878	88.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
48661	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	FONREGION010720	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	12360 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.200.000	359.628	1.200.000	359.628	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.25	25.0%	
37241	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	FONREGION002620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	951.163	0	951.163	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
38989	CONSTRUCCION DE CENTRO DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA CAMPUS CHALCATONGO (3A ETAPA)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	FONREGION008220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.395.476	0	1.395.476	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
37288	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	FONREGION002720	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.415.892	0	1.415.892	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
38820	CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACION EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (2A ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FONREGION003420	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.467.935	0	1.467.935	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.219.83	0.00	0.0%	
48550	CONSTRUCCION DE CENTRAL CAMIONERA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23056109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	241.451	0	241.451	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
49007	CONSTRUCCION DE CENTRAL CAMIONERA (2A ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23064709	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	184.615	0	184.615	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
38200	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (2A ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FONREGION002320	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.099.870	0	2.099.870	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
47985	CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN BORDO DEL RIO LOS PERROS.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23054409	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	284	0	284	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
37155	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FONREGION002220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	143.766	0	143.766	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
37186	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (3A ETAPA).	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FONREGION002420	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.138.465	0	1.138.465	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
37214	CONSTRUCCION DE RED EXTERIOR DE VOZ Y DATOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FONREGION002520	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	229.273	0	229.273	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
48768	CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO (CARRETERA PANAMERICANA - PERIFERICO DE JUCHITAN).	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23065509	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	188.942	0	188.942	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
47924	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 8+530 AL KM 9+730.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23053109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16.064	0	16.064	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	0.00	0.0%	
48650	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 9+000 AL KM 2+350 (2A ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23063209	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	83.293	0	83.293	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.35	0.00	0.0%	
48849	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 14+380 AL KM 15+400 (2A ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23063109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68.886	0	68.886	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.02	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado									
47830	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 9+790 AL KM 10+930.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/053009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.413.501	0	2.413.501	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	0.00	0.0%	
17778	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACION)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FONREGION/0070/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.528.656	0	1.528.656	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.20	20.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: PLANTA DE TRATAMIENTO
8438	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO (2DA ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FONREGION/0047/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4070 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.516.140	0	1.516.140	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
38608	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FONREGION/0170/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYTOO JUCHITAN DE ZARAGOZA	1440 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17.518.929	17.514.894	17.518.929	17.514.894	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	43.528.00	0.00	0.0%	
40458	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA)	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FONREGION/0108/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTOO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	4465 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.200.000	612.000	1.200.000	360.000	58.8%	0	0	METRO LINEAL	1.087.40	584.00	53.7%	
48680	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1A. ETAPA	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	FONREGION/0149/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTOO DE NAZARENO ETLA	3882 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	964.437	287.014	964.437	287.014	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.25	25.0%	
53469	CENTRO DE CONVENCIONES CIUDAD DE OAXACA (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONREGION/0234/2011	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	PERSONAS 1240334	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	39.000.000	0	39.000.000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
33746	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE LAS COLONIAS UNIDAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0128/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2148 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.999.421	0	1.999.421	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	659.62	32.98	5.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012 FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA
41221	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE EMILIANO ZAPATA, 2DA ETAPA, DIVERSAS COLONIAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0148/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	250 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.930.935	0	1.930.935	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	253.00	202.40	80.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012 FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM
33205	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA CORTINA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0124/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	380 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	428.799	0	428.799	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	647.40	291.33	45.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012 FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA
33923	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON, PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0121/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	228 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	132.110	0	132.110	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	126.75	6.33	5.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012 FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO
32577	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AVENIDA LAS TORRES, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0114/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	70 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	44.213	0	44.213	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	70.75	70.75	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012 FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM
32487	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BUGAMBILIAS, SECTOR 1 OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0112/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	80 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	53.650	0	53.650	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	41.95	41.95	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012 FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA GUADALUPE VICTORIA
31816	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCION (MAGDONO ALCALA - INDEPENDENCIA), SECTOR 2, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0111/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	480 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	499.639	0	499.639	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	440.95	440.95	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012 FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA GUADALUPE VICTORIA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado	Programado								
32803	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ETLA, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01172011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	250 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	236.052	0	236.052	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	327.70	327.70	100.0%	OBRA REFRENDA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM
32847	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUALTLA DE JIMÉNEZ, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01182011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	171 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	61.511	0	61.511	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	95.25	95.25	100.0%	OBRA REFRENDA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM
33098	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGO ESCONDIDO Y LAGO MONTE BELLO, COL. EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01222011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	151.176	0	151.176	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	152.78	152.78	100.0%	OBRA REFRENDA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO
32535	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE POCHUTLA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01132011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	336 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	132.101	0	132.101	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	186.75	186.75	100.0%	OBRA REFRENDA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM
32967	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE 5 DE FEBRERO, COL. PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01202011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	164 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	62.832	0	62.832	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	91.35	91.35	100.0%	OBRA REFRENDA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO
32749	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE YAUTEPEC, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01162011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	335 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	115.233	0	115.233	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	167.45	167.45	100.0%	OBRA REFRENDA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM
32645	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZACATEPEC, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01152011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	424 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	173.198	0	173.198	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	235.65	235.65	100.0%	OBRA REFRENDA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM
33152	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A PRIVADA DE VICENTE GUERRERO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01232011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	120 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33.965	0	33.965	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	50.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA
23417	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE ENTRE TANQUE EXISTENTE Y TANQUE NUEVO, COL. SANTO TOMAS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01022011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	118.792	0	118.792	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	151.50	151.50	100.0%	OBRA REFRENDA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
38955	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SAN AGUSTIN ETLA - CARCAMO TECNOLÓGICO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONREGION00682011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	90.484.842	0	90.484.842	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	17.255.00	0.00	0.0%	
37076	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL VEHICULAR EN EL CRUCERO 5 SEÑORES.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONREGION00152011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	32.376.838	0	32.376.838	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	0.07	7.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado	Programado								
40664	CONSTRUCCION DEL INSTITUTO DE EDUCACION MUSICAL DE OAXACA (IEMO) 1A. ETAPA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONREGION/0219/20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	3000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.500.000	0	1.500.000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
40883	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO VENUSTIANO CARRANZA (1A ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONREGION/0220/20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	263367 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20.000.000	0	20.000.000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
40536	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION MUSICAL DE OAXACA (IEMO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONREGION/0221/20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	3000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4.000.000	0	4.000.000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
40164	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SOLUCION GLORIETA LAZARO CARDENAS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONREGION/0216/20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	263367 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.500.000	0	3.500.000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
8486	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA (2DA ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONREGION/0041/20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	5078 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	173.877	8.756	173.877	8.756	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.95	95.0%	OBRA EN PROCESO
48927	REPAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. 7 REGIONES	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0663/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	3550 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	501	0	501	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.848.70	2.848.70	100.0%	
137052	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIRIO ATOYAC ENTRE PUENTE VALERIO TRUJANO Y PUENTE TECNOLOGICO (PUENTE GUADALUPE VICTORIA) / OAXACA DE JUAREZ / OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	023Y	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10.090.000	0	10.090.000	0	0.0%	0	0	METROS	95.00	17.19	18.1%	
135708	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SIRIO ATOYAC CAMINO DE ACCESO A TEJAS DE MORELOS UBICADO EN EL KM. 0+072. EN EL MUNICIPIO OCOCLAN DE MORELOS/EN LA LOCALIDAD TEJAS DE MORELOS	68-OCOCLAN DE MORELOS	TEJAS DE MORELOS	RURAL	008K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	823 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.781.888	789.766	2.781.888	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	46.05	0.00	0.0%	
40172	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. ETAPA)	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	FONREGION/0182/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITO DE PLUMA HIDALGO	3060 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	323.904	0	323.904	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
8436	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALINA CRUZ (2DA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FONREGION/0048/20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	653 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	749.538	113.796	749.538	113.796	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.85	85.0%	OBRA EN PROCESO
135709	CONSTRUCCION DEL PUENTE MOLINO DEL REY S/CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ETLA (PRIMERA ETAPA)	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	008C	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3090 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25.096	0	25.096	0	0.0%	0	0	METROS	7.00	0.00	0.0%	
8484	CONSTRUCCION DE CUATRO AULA, UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN COBAD NO. 61	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FONREGION/0052/20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	148 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.315.402	502.766	2.315.402	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
8489	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN COBAD NO. 61	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FONREGION/0051/20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	168 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	74.146	73.383	74.146	73.383	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
40509	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	130-SAN DIONISIO DEL MAR	HUAMUCHIL	RURAL	FONREGION/0089/20	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITO DE SAN DIONISIO DEL MAR	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	309.655	231.325	309.655	231.325	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%	
40770	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA OAXACA-TUXTEPEC (VIA LOS MIKES) 1A. ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FONREGION/0222/20	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	3801962 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20.000.000	0	20.000.000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
8447	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CUENCA DEL PAPA/OAPAM (2DA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO TUXTEPEC	URBANO	FONREGION/0043/20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1895 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	963.468	215.064	963.468	215.064	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.66	66.0%	OBRA EN PROCESO
8443	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTEPEC (2DA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FONREGION/0044/20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2005 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4.000.000	1.995.916	4.000.000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	OBRA EN PROCESO
135706	CONSTRUCCION DEL PUENTE TUBULAR TUZAPAN SIC MARTINEZ DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC/TERCERA ETAPA). EN EL MUNICIPIO SAN JUAN CACAHUATEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CACAHUATEPEC.	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	008M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3449 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.706.842	468.119	1.706.842	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	96.00	0.00	0.0%	
48742	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (1A. ETAPA)	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	FONREGION/0150/20	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	90 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.270.845	381.253	1.270.845	381.253	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	778.11	170.00	21.8%	
40727	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	242-SAN MARTIN PERAS	GUADALUPE EL PROGRESO	RURAL	FONREGION/0096/20	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITO DE SAN MARTIN PERAS	222 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	607.919	188.304	607.919	188.304	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.15	15.0%	
40586	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	BENITO JUAREZ (EL TREBOL)	RURAL	FONREGION/0090/20	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	288 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	860.082	449.632	860.082	449.632	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.51	51.0%	
40632	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN ANTONIO	RURAL	FONREGION/0091/20	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	359 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	467.894	262.678	467.894	262.678	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.52	52.0%	
51732	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	FONREGION/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	557.796	312.349	557.796	312.349	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.58	58.0%	
48287	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL.	291-SAN PABLO COATLAN	SAN FRANCISCO COATLAN	RURAL	RG23/0542/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1381 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8413	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y UN ESTUDIO DE TELEVISION EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FONREGION/0050/20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	768 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14.756.992	5.159.638	14.756.992	1.373.307	26.8%	0	0	OTROS	2.00	39.00	1950.0%	OBRA EN PROCESO
8424	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO Y UN ESTUDIO DE TELEVISION EN UNIVERSIDAD DE LOS VALLES CENTRALES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FONREGION/0045/20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	768 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7.857.601	2.338.479	7.857.601	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	OBRA EN PROCESO
8433	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE SAN PEDRO COMITANCILLO (2DA ETAPA)	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FONREGION/0039/20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	580 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.160.599	57.420	2.160.599	57.420	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado							Ejercido		21
39846	ESTUDIOS Y PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PARA EL RESCATE DE LA LAGUNITA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -OTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FONREGION019520	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	45000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	850.000	0	850.000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	24
48213	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (3A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN SEBASTIAN COATLÁN	URBANO	RG23\053709	DESARROLLO ECONOMICO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	2731 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
40253	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL TRAMO CARRETERO OAXACA-XOXOCOTLAN DEL PUENTE V CENTENARIO A LA GLORIETA BENITO JUAREZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FONREGION021720	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	263367 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.413.803	0	2.413.803	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
8489	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA (2DA ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FONREGION004220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1626 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.647.794	68.528	1.647.794	68.528	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.97	97.0%	OBRA EN PROCESO
137049	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA AURORA KM. 16+659 E.C. (SAN JACINTO TLACOATEPEC - SANTA CRUZ ZENONTEPEC) - LA CONCHITA - LA AURORA (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL 13.625 %)	385-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LA AURORA	RURAL	01GX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	270 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	159.739	47.442	159.739	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
8442	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL TLAXIACO (3A. ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FONREGION004620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	638 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.326.132	283.832	1.326.132	39.904	14.1%	0	0	LOTE	1.00	0.85	85.0%	OBRA EN PROCESO
135707	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN PEDRO IXTLHUACA-ATZOMPALA DEL KM 0+000 AL KM 5+748.62 SUB TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+500 AL KM 5+748.60. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA ATZOMPALA	399-SANTA MARIA ATZOMPALA	SANTA MARIA ATZOMPALA	URBANO	00BN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	13433 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16.000.000	2.827.607	16.000.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.24	0.00	0.0%	
37844	CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO PLAYA ZICATELA (RED ELECTRICA SUBTERRANEA 3A. ETAPA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL	FONREGION002120	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6.794.226	0	6.794.226	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.00	0.0%	
17984	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO (4A ETAPA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	BRISAS DE ZICATELA	URBANO	FONREGION0235201	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	555 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9.103.600	2.229.951	9.103.600	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
39761	ESTUDIOS Y PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE CIRCUITO PASEO BICENTENARIO-LA MARINA-LA BARRA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL	FONREGION019620	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	45000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	420.000	0	420.000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
48767	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACCIONAMIENTO EL RETIRO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FONREGION015120	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO DE SANTA MARIA DEL TULE	7831 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.200.000	360.000	1.200.000	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
137050	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YAITEPEC - SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+500. SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 14+500 AL KM. 17+500 AL 15%	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	01GW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1212 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.422.938	46.579	1.422.938	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.45	0.00	0.0%	
8449	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA REGION MIKE (2DA ETAPA)	437-SANTA MARIA TLAHUOTLATEPEC	SANTA MARIA TLAHUOTLATEPEC	URBANO	FONREGION004020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	400 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.066.202	289.442	1.066.202	289.442	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.96	98.0%	OBRA EN PROCESO
137051	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR YEGOLE SOBRE EL RIO QUECHAPA, SOBRE EL CAMINO SANTA MARIA ZOOUITLÁN - CANDELARIA YEGOLE, UBICADO EN EL KM. 13+1500 (RA. ETAPA)	449-SANTA MARIA ZOOUITLÁN	SANTA MARIA ZOOUITLÁN	URBANO	02SR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1677 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5.115.460	1.433.194	5.115.460	0	0.0%	0	0	METROS	50.84	25.32	50.0%	
8431	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS DE MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTIAGO PINOTEPA (2DA ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FONREGIO 0049\2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	814 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	193.817	48.756	193.817	48.756	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.91	91.0%	OBRA EN PROCESO
40804	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	499-SANTIAGO YOLOMECATL	SANTIAGO YOLOMECATL	URBANO	FONREGION008620	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO DE SANTIAGO YOLOMECATL	2021 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	333.112	0	333.112	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
39147	CONSTRUCCION DEL PUENTE NUEVO ZOOQUIAPAM UBICADO EN EL KM 16+757.40 SICAMINO: E C(OAXACA-TUXTEPEC)	504-NUUEVO ZOOQUIAPAM	NUUEVO ZOOQUIAPAM	URBANO	FONREGION020320	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO NUEVO ZOOQUIAPAM	1312 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.951.764	0	2.951.764	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	11.50	0.00	0.0%	
40440	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PAR VIAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FONREGION021420	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	61872 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.000.000	0	3.000.000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
40344	FONREGION02152011	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FONREGION021520	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	61872 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
17948	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FONREGION\169\2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3160 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.333.333	979.948	3.333.333	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%	
39237	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE PREVENION Y READAPTACION SOCIAL DE MEDIO RIESGO	551-TLACOLLILA DE MATAMOROS	TLACOLLILA DE MATAMOROS	URBANO	FONREGION017120	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24.360.000	0	24.360.000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%	
39358	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FONREGION020220	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	34101 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.000.000	0	3.000.000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
135711	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL AMATE-ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA-SAN JOSE COLOAPAPA DEL KM 5+000 AL KM 21+500 Y DEL KM 28+900 AL KM 42+000 (EN TRAMOS PARCIALES)	2-ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	00BF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5627 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17.500.000	5.250.000	17.500.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	29.40	0.00	0.0%	
135714	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAJUAPAM-MARISCALA DEL KM. 0+000 AL KM 65+000 (TRAMOS PARCIALES). EN EL MUNICIPIO MARISCALA DE JUAREZ EN LA LOCALIDAD MARISCALA DE JUAREZ	55-MARISCALA DE JUAREZ	MARISCALA DE JUAREZ	URBANO	00BZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1709 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7.614.971	639.783	7.614.971	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	65.00	0.00	0.0%	
135716	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL MANZANAL-SAN AGUSTIN LOXICHA DEL KM. 0+000 AL KM 33+000 EN TRAMOS PARCIALES. EN EL MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	00BY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1622 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.931.528	541.092	3.931.528	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	33.00	0.00	0.0%	
135710	RECONSTRUCCION DEL BORDO DEL RIO SALADO ENTRE PUENTE EL ROSARIO Y AVENIDA SIMBOLOS PATROS DEL KM 0+000 AL KM 3+200 TRAMOS PARCIALES. EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	00BG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	14866 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15.153.121	4.406.323	15.153.121	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.20	0.00	0.0%	
137053	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTAGO IXCUITEPEC - SAN LUCAS CAMOTLÁN)-SANTAGO QUIAVICUZAS DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500	125-SAN CARLOS YAITEPEC	SANTAGO QUIAVICUZAS	RURAL	01GA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	759 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.000.000	300.000	1.000.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	18.50	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														13	Ministrado									Programado
137054	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DIAZ ORAZ - VILLA ALTA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 130+000, SUBTRAMO A RECONSTRUIR DEL KM. 67+100 AL KM. 70+100 (76+000)	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	URBANO	01GB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1214 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8.000.000	2.194.170	8.000.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0,00	0,0%	24
137055	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (ASUNCION DXTAL TEPEC - BASE AEREA)-SAN PEDRO COMITANCILLO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	026C	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3827 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9.000.000	2.700.000	9.000.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	
135712	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA - PUERTO ESCONDIDO DEL KM 78+800 AL KM 200+000 EN TRAMOS PARCIALES. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO MIXTEPEC(DISTR. 22) EN LA LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO.	318-SAN PEDRO MIXTEPEC OTY 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	008B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	18484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	98.538.400	30.000.000	98.538.400	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	161,80	0,00	0,0%	
135713	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (SOLA DE VEGA- PUERTO ESCONDIDO) SANTA CATARINA JUQUILA DEL KM. 0+000 AL KM 28+000 EN TRAMOS PARCIALES. EN EL MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	006D	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5044 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8.800.000	2.640.000	8.800.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	29,00	0,00	0,0%	
137056	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PINOTEPA NACIONAL - CORRALERO TRAMO EL KM. 0+000AL KM. 24+000	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CORRALERO	RURAL	026D	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1597 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	24,00	0,00	0,0%	
135715	RECONSTRUCCION DEL BOULEVARD OAXACA-XIXOCOTLAN-ZAACHILA Y RAMAL AL CRT TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+500 Y DEL KM 0+000 AL KM 3+550 TRAMOS PARCIALES.	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	008H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1610 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19.000.000	5.700.000	19.000.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	15,05	0,00	0,0%	
	AMPLIACION																							
32912	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR LEOPOLDO MENDEZ, COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01192011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	75 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	64.892	0	64.892	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	44,50	44,50	100,0%	OBRA REFRENADADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM
31332	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, PARAJE EL BARRAL, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01052011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	120 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	89.513	0	89.513	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	90,00	90,00	100,0%	OBRA REFRENADADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN LUIS BELTRAN
23606	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA, PARAJE EL BARRAL, AG. SAN LUIS BELTRAN.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01042011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	380 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	124.244	0	124.244	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	246,00	246,00	100,0%	OBRA REFRENADADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN LUIS BELTRAN
23556	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ARBOLADA LA ILUSION, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01032011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	115 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	84.075	0	84.075	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	170,00	144,50	85,0%	OBRA REFRENADADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA MONTOYA
33293	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL PARAJE LA PUERTA Y SAN PEDRO (CALLES SAN MARTIN, CALZADA DEL PANTEON, SAN LUIS, LIBRAMIENTO NORTE, JUAN ESCUTIA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01252011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	937.487	0	937.487	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	1.156,15	173,42	15,0%	OBRA REFRENADADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA
33677	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR MEXICO, COL. LOMAS PANORAMICAS, AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01272011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	85 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	74.492	0	74.492	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	47,50	0,00	0,0%	OBRA REFRENADADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA
38515	AMPLIACION DEL SUBSISTEMA DE AGUA POTABLE SIERRA JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONREGION00772011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8.623.923	0	8.623.923	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
114860	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE MOROS	413-SANTA MARIA HUATULCO	PIEDRA DE MOROS	RURAL	04	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	218	-	267.733	80.320	80.320	80.320	100,0%	0	0	OBRA	1,00	0,30	30,0%	
49147	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	FONREGION00972011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	5488 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.232.854	369.312	1.232.854	369.312	100,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,25	25,0%	
6479	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	FONREGION00972011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PERSONAS 5488	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.232.854	0	1.232.854	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
	MODERNIZACION																							
137062	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO ENTRE EL PUENTE VALERIO TRUJANO - PUENTE 4TO CENTENARIO (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	026E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17.000.000	0	17.000.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														13	14	15	16								17=16/14
137063	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (PUTLA DE GUERRERO - CONSTANCA DEL ROSARIO) - SAN MIGUEL COPALA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+275, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL COPALA	RURAL	026N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	834 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,507,459	0	8,507,459	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	24	
135717	MOD Y AMP. E.C.(POCHUTLA-PUERTO ESCONDIDO)- VALDEFLORES COLOTEPEC-SAN BARTOLOME LIXICHA-SAN AGUSTIN LIXICHA DEL KM 0+000 AL KM 63+000 SUBTRAMO DEL KM 34+350 AL KM 36+450 A NIVEL DE REVESTIMIENTO	117-SAN BARTOLOME LIXICHA	SAN BARTOLOME LIXICHA	URBANO	008J	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1491 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,000,000	1,373,213	11,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.30	0.00	0.0%		
137057	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA - SAN JOSE CHENEGUILLA - STO. DOM. OZOLOTEPEC- SAN JUAN OZOLOTEPEC - SN FC. OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 96+000	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO	026B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	910 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,400,000	3,400,963	12,400,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.80	0.00	0.0%		
137058	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ACUYO - ZACATE COLORADO, TRAMO DEL KM. 6+040 AL KM. 8+500	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	01GD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	84199 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	2,742,675	10,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.46	0.00	0.0%		
137059	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALVARO OBREGON-SAN PEDRO HUILOTEPEC - SALINA CRUZ DEL KM. 10+035 AL KM. 8+360 (SEGUNDA ETAPA)	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	01GE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2588 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,200,000	1,194,301	4,200,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.68	0.00	0.0%		
38909	MODERNIZACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO ZANATEPEC-CARLOS RAMOS-SANTO DOMINGO COYOTERA-YERBASANTA-CABESTRADA-BUENA VISTA DEL KM 10+000 AL KM 23+800 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL 21+800 AL 23+900	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	FONREGION/01862011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AY TITO SANTO DOMINGO ZANATEPEC	10716 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	2,983,870	3,000,000	2,983,870	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.10	0.00	0.0%		
137060	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA - VENTANILLA) - SAN VICENTE COATLAN DEL KM 0+000 AL KM. 5+000	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	01GC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3843 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,000,000	5,172,748	23,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%		
137061	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA - VENTANILLA) - YOGANA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	01GF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1374 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,600,000	6,807,619	30,600,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.50	0.00	0.0%		
135718	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PALMAR-SANTANES DE ZARAGOZA TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 14+000; SUBTRAMO DEL KM 12+000 AL KM 14+000. EN EL MUNICIPIO SANTA INES DE ZARAGOZA	569-SANTA INES DE ZARAGOZA	SANTA INES DE ZARAGOZA	URBANO	008P	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	158 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,900,000	2,369,155	7,900,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%		
	MEJORAMIENTO																								
137064	ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CIRCUITO TURISTICO DE LOS VALLES CENTRALES (LIBRAMIENTO DE OAXACA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01CM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4564 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,000,000	3,954,152	18,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%		
135719	ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	008T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3438765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	610,000	0	610,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	23.00	0.00	0.0%		
47687	MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONREGION/1652011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL	92694 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	74,389	0	74,389	0	0.0%	0	0	OTROS	7,112.00	0.00	0.0%	METAS; MUESTRA	
47779	OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONREGION/1682011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	19498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	81,000	0	81,000	0	0.0%	0	0	EVENTO	14.00	0.00	0.0%		
47754	PROTECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONREGION/1672011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	173100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	317,870	0	317,870	0	0.0%	0	0	OBRA	45.00	0.00	0.0%		
53789	SEÑALAMIENTO TURISTICO CARRETERO Y URBANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONREGION/00792011	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	PERSONAS 392528	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	584,323	0	584,323	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.61	61.0%		
47735	SUMINISTRO DE DESINFECTANTES HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65 %	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONREGION/1662011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	312998	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	437,400	0	437,400	0	0.0%	0	0	OTROS	23,490.00	0.00	0.0%	METAS; KILOGRAMOS	
47663	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO HIPOCLORADOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONREGION/1642011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	30588 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	201,960	0	201,960	0	0.0%	0	0	EQUIPO	48.00	0.00	0.0%		
47616	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO HIPOCLORADOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONREGION/1632011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	125984 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	322,830	0	322,830	0	0.0%	0	0	EQUIPO	47.00	0.00	0.0%		
137071	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-PUERTO ELIGIO-SANTIAGO PROGRESO - SAN PEDRO OZUMACIN DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000	9-AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACIN	RURAL	01GH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1590 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,200,000	0	1,200,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%		
137067	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EL ESPINAL SAVIENNA JUAREZ - CANAL 33	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	01H1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7224 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	400,000	118,800	400,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
53585	ACONDICIONAMIENTO LOGISTICO COMERCIAL DE LA UNIDAD DE ABASTO CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONREGION/02062011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	PERSONAS 500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,318,000	0	5,318,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
53900	ACONDICIONAMIENTO LOGISTICO COMERCIAL DE LOS MERCADOS ZONAL SANTA ROSA Y Y CENTENARIO EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONREGION/02072011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	PERSONAS 600	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,470,728	2,470,728	2,470,728	2,470,728	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
135723	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CARRETERA OAXACA-LA Y TRAMO SIMBOLOS PATRIOS-AEROPUERTO DEL KM. 0+000 AL KM 5+000. EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ/EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	008W	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	0	1,500,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%		
47720	INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (I. ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/047009	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	4950 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,700	0	4,700	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
47773	INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (I. ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/045409	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	4950 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,100	0	1,100	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
53687	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROYECTOS SOCIALES DE TURISMO DE NATURALEZA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONREGION/00812011	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	PERSONAS 60000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,066,825	0	2,066,825	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.59	59.0%		
137070	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION A 6 CARLES AL CENTRO DE DESARROLLO COMERCIAL POLIGONO 14 DEL KM. 0+000 AL KM. 2+300. EN SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	01GM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	72218 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,200,000	354,600	1,200,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%		
137065	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CARRETERA COSTATLAN - SAN ANTONIO TEPETLAPA - SAN PEDRO TILTILAHUACA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN PEDRO TILTILAHUACA	RURAL	01H2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1575 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,360,000	383,520	1,360,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %							
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
135720	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA CARRETERA OAXACA-LA Y, SUBTRAMO AEROPUERTO-DA Y DEL KM. 5-800 AL KM.14-500, EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	0091	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2954 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,400,000	0	1,400,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
135721	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA VENTA-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC DEL KM. 19-000 AL KM. 95-000, EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO	008R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	910 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,200,000	1,774,800	7,200,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
137066	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN TUXTEPEC (GARACAL)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	01GJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	84199 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,200,000	936,300	3,200,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
135722	ELABORACION DEL EST Y PROY PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ROSARIO BARRA - SAN RAFAEL-SANTA URSULA-LOS REYES-CERRO DE ORO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+500, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS REYES (AMPLIACION SANTA URSULA)	RURAL	008S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	268 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,247,058	370,376	1,247,058	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
137068	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SIMBOLOS PATRIOS A CRUCERO DE XOJO (TEGUJO)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	01GK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	46494 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	700,000	207,900	700,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
137069	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO RIO CIRUELO - EL FRUOL DEL KM 0+000 AL KM 12+000	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	RIO CIRUELO	RURAL	01GG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	337 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,300,000	386,100	1,300,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO																							
137072	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01GY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3438765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,111,415	3,933,425	13,111,415	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	128.00	0.00	0.0%	
137073	CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	023X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3438775 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	56,888,585	17,066,576	56,888,585	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	256.79	0.00	0.0%	
137074	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (PINOTEPANACIONAL - COLLANTES) - EL CARRIZO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+180	482-SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	EL CARRIZO	RURAL	021M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1860 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,740,405	490,794	1,740,405	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.18	0.00	0.0%	
137075	CONSERVACION DE LA CARRETERA PINOTEPANACIONAL - SANTA MARIA JICALTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600	482-SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	SANTA MARIA JICALTEPEC	RURAL	021P	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1633 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,456,306	974,678	3,456,306	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.60	0.00	0.0%	
135724	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-HUAJAPAN) TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	008E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2375 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,500,000	4,050,000	13,500,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	22.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION																							
47671	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	RG230450/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,572	0	17,572	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,600.00	0.00	0.0%	
10888	REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCION DE EMISOR	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FONREGION/0106920/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,110,096	2,391,791	8,110,096	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.40	40.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: PLANTA DE TRATAMIENTO. CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
17741	REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCION DE EMISOR	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FONREGION/0106920/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,110,096	2,427,528	8,110,096	35,737	1.5%	0	0	PLANTA	1.00	0.60	60.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: PLANTA DE TRATAMIENTO
48053	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG230545/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	77,846	0	77,846	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	12,621.56	0.00	0.0%	
48120	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG230546/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,633	0	17,633	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	8,955.54	0.00	0.0%	
48475	REMEDIACION DEL PARQUE CENTRAL	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG230556/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	49306 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,280	0	3,280	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
33852	REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ENTRE LAS CALLES DE LAS CASAS Y 20 DE NOVIEMBRE)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/013020/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	18014 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,562,362	0	1,562,362	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
40789	REHABILITACION DE COLECTOR SARH DE ALCANTARILLADO SANITARIO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/014420/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	24615 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,459,750	0	2,459,750	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.45	45.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
40435	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DEL EXMARQUEZADO (PLAZUELA Y PRIVADA DE VICENTE GUERRERO Y)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/013920/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	216 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	263,241	0	263,241	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
33780	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LA NORIA (EN LA 4A PRIVADA DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/012920/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	415 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	364,841	0	364,841	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	Ministrado	Programado	Ejercido						
31536	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN LOS REYES, COL. CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01092011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	168 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	198.591	0	198.591	0	0.0%	0	0	111.90	110.79	99.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
31654	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN Y PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE GALEANA, COL. ARTICULO 123, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01102011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	380 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.426.222	0	1.426.222	0	0.0%	0	0	211.50	211.50	100.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
33370	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA UNIDAD HABITACIONAL BENTO JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01262011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	318.187	0	318.187	0	0.0%	0	0	188.00	188.00	100.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
31388	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE CAMELIAS Y 2A Y 3ER PRIVADA DE CAMELIAS, COL. JARDÍN SECTOR 4, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01062011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	382 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	166.919	0	166.919	0	0.0%	0	0	261.60	261.60	100.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DONAJI.
23252	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN LOS REYES, COL. CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01002011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	282 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	122.278	0	122.278	0	0.0%	0	0	188.28	186.39	99.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
23340	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) EN VARIAS CALLES COL. EL CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01012011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	150 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	260.541	0	260.541	0	0.0%	0	0	275.10	273.72	99.5%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
34220	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LA NORIA (EN LA 3A PRIVADA DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01362011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	285 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	333.063	0	333.063	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
33981	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LA NORIA (EN LA 5A PRIVADA DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01322011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	355 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	261.958	0	261.958	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
40662	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE JALATLACO (EN LA CALZADA DE LA REPÚBLICA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01432011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1215 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	780.553	0	780.553	0	0.0%	0	0	1.00	0.85	85.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
34167	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL EXMARQUEZADO (CALLE DIVISION ORIENTE)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01352011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	215 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	103.727	0	103.727	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDAADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %							
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
37420	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL EXMARQUEZADO (CALLE MIGUEL NEGRETE)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01372011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	185 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	111.343	0	111.343	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.98	98.0%	OBRA REFRENADADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
34040	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL INFONAVIT 1° DE MAYO (EN LA CALLE MÁRTIRES DE CHICAGO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01332011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	455 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	141.875	0	141.875	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENADADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
40540	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. BENITO JUÁREZ (CARRETERA EL FORTIN)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01422011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	655 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	571.066	0	571.066	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
41093	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. CENTRO (CALLE LAS CASAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01472011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	785 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	666.424	0	666.424	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.20	20.0%	OBRA REFRENADADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
34118	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. CENTRO (CALLE MIGUEL HIDALGO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01342011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	544 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	228.514	0	228.514	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
40336	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. REFORMA (CALLE LAS ROSAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01382011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	655 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	54.111	0	54.111	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENADADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
40906	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MZA. 48B, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01452011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	325 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12.894	0	12.894	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO
41010	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PERIFÉRICO (ENTRE LAS CALLES DE EMILIANO ZAPATA Y BUSTAMANTE)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01462011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	18016 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.485.364	0	2.485.364	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.65	65.0%	OBRA REFRENADADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
33915	REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR 3 DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION01312011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	8910 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	270.830	0	270.830	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.02	2.0%	OBRA REFRENADADA PARA SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2012. FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO
38578	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE AGENCIA 5 SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONREGION00742011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	400 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	836.910	0	836.910	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	587.00	252.41	43.0%	
38434	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. VOLCANES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONREGION00762011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	740 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.234.683	0	3.234.683	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2.080.00	1.144.00	55.0%	
38659	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGENCIA 5 SEÑORES (SECTORIZACION)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONREGION00732011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	342.727	0	342.727	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.12	12.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Reclutamientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23-22/21
														13	Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
39544	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONREGION007120	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1200 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	829.728	0	829.728	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.95	95.0%	
38620	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. REFORMA (AV. HEROICO COLEGIO NAVAL).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONREGION007520	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	400 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	465.894	0	465.894	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.36	36.0%	
38479	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS: BUGAMBILIAS Y NEZA CUBI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONREGION007220	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1200 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	933.264	0	933.264	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.01	1.0%	
62862	RESTAURACION DE LA CATEDRAL DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION (CUBIERTAS, 2A ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONREGION022720	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	153367	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
62998	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS (2A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONREGION022820	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	153367	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	960.000	960.000	960.000	960.000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
38785	REHABILITACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	78-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FONREGION017820	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO SALINA CRUZ	20000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	735.525	0	735.525	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	156.00	0.00	0.0%	
10892	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCION DEL COLECTOR SAN AGUSTIN	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	FONREGION007820	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3150 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.000.000	1.973.824	3.000.000	1.557.223	78.9%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
17834	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCION DEL COLECTOR SAN AGUSTIN	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	FONREGION007820	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3150 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.442.776	1.039.318	1.442.776	887.861	85.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
39167	REHABILITACION DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (O LAGUNAS)	RURAL	FONREGION008820	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO SAN CARLOS YAUTEPEC	772 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.036.170	0	1.036.170	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
48725	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	190-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	OJO DE AGUA	RURAL	FONREGION016120	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	196 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	261.654	60.795	261.654	60.795	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.27	27.0%	
40680	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	208-SAN JUAN MIXTEPEC -DTR. 08 -	LOS TELICOCOTES	RURAL	FONREGION 00852011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	109 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	360.000	234.226	360.000	234.226	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%	
63214	REHABILITACION DEL MUSEO OAXAQUEÑO DE ARQUEOLOGIA ERVING FRISSELL (5A.ETAPA)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	FONREGION022520	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	11825	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600.000	186.945	600.000	9.898	5.3%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
17903	REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	FONREGION084201	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2440 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.578.213	0	2.578.213	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.20	20.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA DE TRATAMIENTO
40197	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA	384-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FONREGION009820	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	6220 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.400.000	718.525	2.400.000	718.525	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%	
48379	ADECUACION DE AREAS DE ESPARCIMIENTO EN EL FRACC. SANTA ELENA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	RG23055409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.521	0	3.521	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137076	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EL TEGUO SURIO ATOYAC. SACARRETERA E.C. (OAXACA- AEROPUERTO) - SANTA CRUZ XOXCOTLAN	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	026A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	46486 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4.964.549	0	4.964.549	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.05	0.00	0.0%	
37300	CONTINUACION DE LA REHABILITACION DEL BOULEVARD PLAYA ZICATELA (4A. ETAPA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL	FONREGION003320	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.456.264	0	3.456.264	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
37884	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA ZICATELA (3A. ETAPA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL	FONREGION001720	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.204.973	0	2.204.973	0	0.0%	0	0	OTROS	19.00	0.00	0.0%	METAS: LUMINARIAS
48520	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	535-SAN VICENTE LACHIXIO	SAN VICENTE LACHIXIO	URBANO	FONREGION009520	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO DE SAN VICENTE LACHIXIO	1318 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	630.345	498.099	630.345	498.099	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3.767.43	2.000.00	53.1%	
48809	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	551-TLACOLULLA DE MATAMOROS	TLACOLULLA DE MATAMOROS	URBANO	FONREGION009920	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS	19625 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.400.000	713.456	2.400.000	713.456	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
31853	EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES Y CLINICAS DEL SECTOR SALUD DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14.190.000	0	14.190.000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	FONREGION 2011
	SISTEMAS DE INFORMACION																							
38721	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL MALECÓN	78-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FONREGION017220	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO SALINA CRUZ	60000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7.000.000	2.098.896	7.000.000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
	OTROS																							
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION)																							
37785	ELABORACION DE ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA OBRAS DE COBERTURA ESTATAL (20. PAQUETE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONREGION000920	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	3801962 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	98	0	98	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
37514	ELABORACION DE ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA OBRAS DE COBERTURA ESTATAL (1ER. PAQUETE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONREGION000220	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	263357 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	115	0	115	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	2.00	0.00	0.0%	
37556	ELABORACION DE ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA OBRAS DE COBERTURA REGIONAL COSTA (20. PAQUETE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONREGION000120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	74825 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	323	0	323	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	3.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														13	Ministrado										Programado
57001	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.44	31-TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	URBANO	RG23/0047/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	2783 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	188.313	0	188.313	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	0.00	0.0%	
57000	TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERACION FUTURA CLAVE 200PR1939R	31-TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	URBANO	RG23/0048/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	400 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	246.503	0	246.503	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	0.00	0.0%	
56975	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	RG23/0027/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO LOMA BONITA	480 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	422.093	0	422.093	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	0.00	0.0%	
56970	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION ODILON MINA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	RG23/0026/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO LOMA BONITA	186 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	201.775	0	201.775	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	0.00	0.0%	
56977	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	RG23/0055/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO LOMA BONITA	236 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	217.112	0	217.112	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	0.00	0.0%	
56883	PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AGENCIA DE LAS PAGINAS	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	RG23/0030/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO MAGDALENA TEQUISISTLÁN	289 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500.000	0	500.000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.250.00	1.250.00	0.00	0.0%	
15073	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	59-MAHATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MENGOLI DE MORELOS	RURAL	RG23/129/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	118 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	912.778	0	912.778	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	0.00	0.0%	
47121	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	SPPP/RG23/0062/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.382.185	0	1.382.185	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	100.0%	
40654	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	RG23/0020/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	200 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	229.420	0	229.420	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	0.00	0.0%	
40971	CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	RG23/0023/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	200 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	356.034	0	356.034	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	0.00	0.0%	
39925	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	RG23/0019/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	120 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	826.438	0	826.438	0	0.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	0.00	0.0%	METAS: SANITARIOS
40233	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ LA GARZONA	RURAL	RG23/0018/2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	120 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	826.438	0	826.438	0	0.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	0.00	0.0%	METAS: SANITARIOS
42426	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	RG23/0021/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	200 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	254.310	0	254.310	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO
42337	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	RG23/0022/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	200 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50.713	0	50.713	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	196.00	196.00	0.00	0.0%	
56988	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE Y SU EQUIPAMIENTO	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	RG23/0126/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO REFORMA DE PINEDA	2671 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	700.290	0	700.290	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	0.00	0.0%	
56901	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RG23/0028/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO SALINA CRUZ	5500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.000.000	0	3.000.000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4.650.11	4.650.11	0.00	0.0%	
2295	CONSTRUCCION DE RESIDENCIAS Y ESTUDIOS PARA ARTISTAS DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTIN	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RG23/0096/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA D ELAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA	1200 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5.124.925	0	5.124.925	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
85334	CONSTRUCCION DE RESIDENCIAS Y ESTUDIOS PARA ARTISTAS DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RG23/0098/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD FEDERAL	SECRETARIA DE LASW CULTURAS Y ARTES DE OAXACA	1200 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5.124.925	0	5.124.925	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	0.00	0.0%	
34312	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	97-SAN ANDRÉS SOLAGA	SANTA MARIA TAVEHUIJA	RURAL	RG23/0017/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	295 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	309.890	0	309.890	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	720.00	720.00	0.00	0.0%	
34456	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	97-SAN ANDRÉS SOLAGA	SANTO DOMINGO YOJOVI	RURAL	RG23/0016/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1757 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	402.137	740	402.137	740	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	820.00	820.00	0.00	0.0%	
56942	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (I A ETAPA)	172-SAN JUAN ACHIUTLA	SAN JUAN ACHIUTLA	URBANO	RG23/0100/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO SAN JUAN ACHIUTLA	146 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.654.636	0	2.654.636	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	0.00	0.0%	
56987	CONSTRUCCION DEL PUENTE TUXTEPEC II (CUARTA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RG23/0099/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	18582 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4.500.000	0	4.500.000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	12.22	12.22	0.00	0.0%	
56979	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (LOMA ALTA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RG23/0039/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	508 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.211.506	0	2.211.506	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6.090.80	6.090.80	0.00	0.0%	
56989	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AGUA FRIA PAPAALOAPAN	RURAL	RG23/0032/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1536 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	766.358	0	766.358	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	0.00	0.0%	
56994	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PARAISO	RURAL	RG23/0031/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	160 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	679.845	0	679.845	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	0.00	0.0%	
56991	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	RODEO ARROYO PEPECA	RURAL	RG23/0034/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	850 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	689.744	0	689.744	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	0.00	0.0%	
56980	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (AÑO DE JUAREZ)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RG23/0033/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	120 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	643.629	0	643.629	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		
														13	Ministrado							Programado		16
5948	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ICHU	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SAN PABLO TUALTEPEC	URBANO	RG23/0048/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SAN PABLO TUALTEPEC	900 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	325.000	0	325.000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	699.49	0.00	0.0%	24
59606	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	RG23/0043/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SAN PEDRO HUILOTEPEC	2389 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4.112.480	1.233.744	4.112.480	1.233.744	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.40	40.0%	
57008	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL ALBERQUE ESTUDIANTIL DEL CECYTE EMSAD NO. 17 CLAVE D2ETC0017U.	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	URBANO	RG23/0065/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	60 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.750.000	0	1.750.000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
5949	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y AV. CONSTITUCION	346-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	URBANO	RG23/0051/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	220 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300.000	0	300.000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	643.39	0.00	0.0%	
42743	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	RIO RATON	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	59 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	718.071	0	718.071	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.95	0.00	0.0%	
42539	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	361-SANTA CATALINA QUIERI	SANTA CATALINA QUIERI	URBANO	RG23/0015/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	510 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.381.019	0	1.381.019	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.058.93	0.00	0.0%	
42988	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	TRAPICHE SANTA CRUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	143 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	623.752	0	623.752	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.69	0.00	0.0%	
47927	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	TRAPICHE SANTA CRUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	143 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	623.752	0	623.752	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.69	0.00	0.0%	
59607	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	RG23/011/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA CRUZ XOXCOTLAN	203 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	306.000	91.800	306.000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
60155	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA. PRIVADA DE MOCTEZUMA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	RG23/0117/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA CRUZ XOXCOTLAN	101 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	380.781	114.234	380.781	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.051.20	0.00	0.0%	
47295	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 3 ACUEDUCTO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.736.387	0	2.736.387	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	0.45	45.0%	
60069	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACERO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	RG23/0115/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA CRUZ XOXCOTLAN	89 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	207.544	62.263	207.544	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	585.12	0.00	0.0%	
59796	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	RG23/0103/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA CRUZ XOXCOTLAN	119 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	710.757	213.227	710.757	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.749.92	0.00	0.0%	
60214	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	RG23/0102/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA CRUZ XOXCOTLAN	73 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	297.754	89.326	297.754	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	675.00	0.00	0.0%	
60126	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	RG23/0105/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA CRUZ XOXCOTLAN	89 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	235.045	70.514	235.045	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	638.00	0.00	0.0%	
59828	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS AGUILAS	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	RG23/0113/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA CRUZ XOXCOTLAN	164 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.084.120	325.236	1.084.120	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.626.47	0.00	0.0%	
59757	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	RG23/0112/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA CRUZ XOXCOTLAN	59181 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	966.866	290.060	966.866	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.985.49	0.00	0.0%	
60185	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE OCTUBRE	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	RG23/0119/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA CRUZ XOXCOTLAN	134 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	808.356	242.507	808.356	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.943.82	0.00	0.0%	
59908	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROGRESO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	RG23/0104/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA CRUZ XOXCOTLAN	89 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	449.335	134.800	449.335	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.187.52	0.00	0.0%	
60464	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRON	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	RURAL	RG23/0118/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA CRUZ XOXCOTLAN	122 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	746.304	223.891	746.304	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.560.00	0.00	0.0%	
60102	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1RA. Y 2DA. PRIV. DE MOCTEZUMA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	RG23/0116/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA CRUZ XOXCOTLAN	79 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	239.528	71.858	239.528	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	529.60	0.00	0.0%	
59858	PAVIMENTACION DE LA AV. LAS AMERICAS EN LA COLONIA LA PAZ	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	RG23/0114/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA CRUZ XOXCOTLAN	291 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.483.118	444.936	1.483.118	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4.380.40	0.00	0.0%	
47172	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EL ROSARIO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.736.387	0	2.736.387	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
47078	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE NOPALITO (1A. ETAPA)	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA CATERINA MONTAÑO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	161 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	658.000	0	658.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.50	0.00	0.0%	
56886	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	RG23/0038/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA MARIA HUATULCO	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.600.000	0	3.600.000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
56876	CONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO CIRUELO TRAMO DEL KM 3+200 AL KM 3+600 A BASE DE ASFALTO	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	RG23/0039/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA MARIA HUATULCO	50 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	932.197	0	932.197	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.00	0.0%	
56914	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORREDORA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	RG23/0059/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA MARIA PETAPA	3500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.348.840	0	1.348.840	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4.560.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														13	Ministrado									Programado
56889	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MERCADO LOS TORONJILES	JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	RG23/0128/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTIAGO JAMILTEPEC	17206 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,797,730	0	2,797,730	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
15081	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	JAMILTEPEC	SAN JOSÉ DE LAS FLORES	RURAL	RG23/1302/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	925 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,645,785	0	3,645,785	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
42798	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO SAN MARCOS BUENAVISTA).	SANTIAGO JAMILTEPEC	SAN JUAN PINAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	96 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	754,386	0	754,386	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.14	0.00	0.0%	
57009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	RG23/0050/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H YITO NUEVO ZOQUIAPAM	1134 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	306,679	0	306,679	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	518.22	0.00	0.0%	
56959	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL MIRADOR	DOMINGO TONALA	YETLA DE JUAREZ	RURAL	RG23/0097/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTO DOMINGO TONALA	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	614,407	184,322	614,407	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,608.00	0.00	0.0%	
56966	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CUTJAHUAC Y BENITO JUAREZ	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUÑA	SANTA MARIA TRINDU	RURAL	RG23/0048/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUÑA	816 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	0	600,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,587.48	0.00	0.0%	
62043	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. DODORO CARRASCO ALTAMIRANO)	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	RG23/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	145 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	451,649	0	451,649	0	0.0%	0	0	POSTE	11.00	0.00	0.0%	
61432	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	VILLA DE ZAACHILA	SAN PEDRO LA REFORMA	RURAL	RG23/0044/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO VILLA DE ZAACHILA	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,187,000	0	3,187,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION																							
56922	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA BARRIO EL CALVARIO CALLE NIÑOS HERODES	ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	RG23/0025/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO ASUNCION NOCHIXTLÁN	120 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	340,263	0	340,263	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	450.00	0.00	0.0%	
42929	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	COICOYAN DE LAS FLORES	LLANO ENCINO AMARILLO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	39 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	310,055	0	310,055	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.55	0.00	0.0%	
56938	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARAJE LA CIENEGA) 1A. ETAPA	HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	ACATLMA	RURAL	RG23/0058/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	46 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	412,516	0	412,516	0	0.0%	0	0	POSTE	9.00	0.00	0.0%	
56936	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (NUCLEO RURAL UNIVERSITARIO)	HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	URBANO	RG23/0053/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	1900 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,906,652	0	1,906,652	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
56904	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN M.T. AL MERCADO ZONAL MANUEL J. CLOUTIER	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RG23/0029/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SALINA CRUZ	1250 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	
57011	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	LOMAS DEL SANTO	RURAL	RG23/0042/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	120 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	269,017	0	269,017	0	0.0%	0	0	POSTE	13.00	0.00	0.0%	
34371	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRÉS SOLAGA	SANTO DOMINGO YOYOVI	RURAL	RG23/0016/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	101 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	487,869	0	487,869	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.84	0.00	0.0%	
57012	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN ANDRÉS ZAULTA	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	RG23/0037/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SAN ANDRES ZAULTA	92 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	POSTE	8.00	0.00	0.0%	
34602	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (COL. LA AMISTAD) CALLE BUENOS AIRES	SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	303,458	0	303,458	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.22	0.00	0.0%	
38420	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARAJE ARROYO CENZÁ).	SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	28 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	160,826	0	160,826	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.23	0.00	0.0%	
38356	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARAJE ARROYO CUCHILLO).	SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	33 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	138,040	0	138,040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.21	0.00	0.0%	
39314	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARAJE LA CRUZ)	SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	33 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	367,733	0	367,733	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.53	0.00	0.0%	
39200	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARAJE LOMA DEL ROBLE)	SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	47 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	244,341	0	244,341	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.34	0.00	0.0%	
39012	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARAJE LOMA DEL ROBLE)	SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	47 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	244,341	0	244,341	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.34	0.00	0.0%	
34266	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	384 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	420,165	0	420,165	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.58	0.00	0.0%	
38497	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE LABOR Y PROL. DE ABASOLO).	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	145 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	861,603	0	861,603	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.93	0.00	0.0%	
37658	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LOMA GRANDE)	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	101 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	487,869	0	487,869	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.64	0.00	0.0%	
55956	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	RG23/0062/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	960 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,306,359	0	1,306,359	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14									
5983	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LINDA VISTA) PRIMERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RG2300362011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	186 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	844.681	0	844.681	0	0.0%	0	0	POSTE	26.00	0.00	0.0%	
57014	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 7A. PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	RG2301012011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SAN LORENZO CACAOATEPEC	88 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	186.459	0	186.459	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	
57015	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARAJE EL PINTO	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	RG2301022011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SAN LORENZO CACAOATEPEC	68 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	362.737	0	362.737	0	0.0%	0	0	POSTE	14.00	0.00	0.0%	
57007	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (VARIAS CALLES) 1RA ETAPA.	202-SAN MIGUEL AMATLÁN	SAN MIGUEL AMATLÁN	URBANO	RG2300522011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SAN MIGUEL AMATLÁN	521 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.500.000	735.881	1.500.000	735.881	100.0%	0	0	PIEZA	23.00	11.00	47.8%	
34179	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ARBOLEDA)	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	164 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.168.807	0	1.168.807	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.82	0.00	0.0%	
33916	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL SAUZ).	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	410 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.067.436	0	1.067.436	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.96	0.00	0.0%	
34098	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LOS MANGALES)	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	605 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.674.245	0	2.674.245	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.55	0.00	0.0%	
34007	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. TLACAELEL)	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	275 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.072.744	0	1.072.744	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
42867	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MATEO TUNUCHI	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	79 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	655.612	0	655.612	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.31	0.00	0.0%	
37847	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARAJE TORTOLITA).	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SANTA CRUZ YOSONDICA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	83 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	883.779	0	883.779	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.46	0.00	0.0%	
37511	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SA SECCION).	384-SANTA CRUZ XITLA	SAN BERNARDO MIAHUATLÁN	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	39 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	371.598	0	371.598	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.74	0.00	0.0%	
60037	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE HUZARES.	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	RG2301222011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	1608 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	230.655	0	230.655	0	0.0%	0	0	REGISTRO	5.00	0.00	0.0%	
59929	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE ALFONSO CASO)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	RG2301062011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	84N PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	513.338	0	513.338	0	0.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	
60537	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE PALENQUE Y STA BARBARA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	LOS ANGELES	RURAL	RG2301232011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	291 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	542.656	0	542.656	0	0.0%	0	0	REGISTRO	1.00	0.00	0.0%	
59993	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	RG2301252011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	48 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	166.188	49.856	166.188	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
59953	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA LA PAZ)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	RG2301102011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	77923 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	302.982	90.895	302.982	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
60380	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN ISIDRO MONJAS	RURAL	RG2301082011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	72 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	140.899	0	140.899	0	0.0%	0	0	REGISTRO	4.00	0.00	0.0%	
60299	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN ISIDRO MONJAS	RURAL	RG2301072011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	30 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	205.001	0	205.001	0	0.0%	0	0	REGISTRO	5.00	0.00	0.0%	
60439	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED SUBTERRANEA DE ENERGIA ELECTRICA (PRIMERA ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	RG2301212011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	320 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.182.699	0	1.182.699	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	
38686	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EL MIRADOR).	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	61 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	264.178	0	264.178	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.88	0.00	0.0%	
56956	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PRIMERA ETAPA)	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	SAN ANTONIO PERALES	RURAL	RG2300862011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA MARIA CHACHOAPAM	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	367.585	0	367.585	0	0.0%	0	0	POSTE	11.00	0.00	0.0%	
58885	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	RG2300842011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA MARIA HUATULCO	218 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	267.733	80.320	267.733	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%	
56880	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	RG2300832011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITO SANTA MARIA HUATULCO	335 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	499.131	149.739	499.131	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.20	20.0%	
38604	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	426-SANTA MARIA PEÑALES	CANADA DE ESPINA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	118 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	945.221	0	945.221	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.72	0.00	0.0%	
34622	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (EL PEÑASCO)	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	166 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	827.752	0	827.752	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.86	0.00	0.0%	
38213	AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	532-SANTO TOMÁS OCOATEPEC	DIECINUEVE DE ABRIL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	215 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	873.403	0	873.403	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.82	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														13	Ministrado										Programado	14
37946	AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	DECINUEVE DE ABRIL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	215 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	873.403	0	873.403	0	0.0%	0	0	0	0	2.62	0.00	0.0%		
34498	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	72 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	560.703	0	560.703	0	0.0%	0	0	0	0	1.33	0.00	0.0%		
39664	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARAJE LOMA TIXINK)	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	FRANCISCO VILLA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	828.238	0	828.238	0	0.0%	0	0	0	0	1.84	0.00	0.0%		
60686	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	RG2300412011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO TEOTITLAN DEL VALLE	240 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.865.049	0	1.865.049	0	0.0%	0	0	0	0	27.00	0.00	0.0%		
61382	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	RG2300402011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO VILLA DE ZAACHILA	340 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.473.104	0	1.473.104	0	0.0%	0	0	0	0	3.00	0.00	0.0%		
	MODERNIZACION																									
60566	ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	RG2300452011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO SANTA LUCIA DEL CAMINO	2300NPERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.132.032	0	2.132.032	0	0.0%	0	0	0	0	91.00	0.00	0.0%		
39769	REPOTENCIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	277 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	140.684	0	140.684	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
	MEJORAMIENTO																									
48686	INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23047009	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	4950 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4.700	0	4.700	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
48795	INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23045409	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	4950 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.100	0	1.100	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
56946	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE LA GOLONDRINA	230-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	RG2300942011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO SAN NICOLAS HIDALGO	468 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.032.723	609.817	2.032.723	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
56965	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE PROLONGACION DE CONSTITUCION	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	RG2300982011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO SILACAYOAPAM	320 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.873.575	562.072	1.873.575	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
6161	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL.DIDORO CARRASCO ALTAMIRANO)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	RG2300562011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	145 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	451.649	0	451.649	0	0.0%	0	0	0	0	11.00	0.00	0.0%	CIRRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
	REHABILITACION																									
48594	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	RG23045009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17.572	0	17.572	0	0.0%	0	0	0	0	3.600.00	0.00	0.0%		
56895	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	67-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	RG2301277011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO MATIAS ROMERO	18944 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4.746.715	0	4.746.715	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
57005	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	191-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	URBANO	RG2300542011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	785 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.500.000	0	1.500.000	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
59651	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUILAS SERDAN	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	RG2301082011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO SANTA CRUZ XOXCOTLAN	77 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	139.010	41.703	139.010	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
59735	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DIVERSAS CALLES COL. AMPLIACION INDEPENDENCIA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	RG2301242011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO SANTA CRUZ XOXCOTLAN	308 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	484.653	145.396	484.653	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
61413	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DEL AGUA POTABLE	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	RG2300612011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO VILLA DE ZAACHILA	8115 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50.647	0	50.647	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																									
2316	EQUIPAMIENTO DE RESIDENCIAS Y ESTUDIOS PAR ARTISTAS DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTIN	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RG2300952011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA	1200 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	875.417	0	875.417	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO	
65197	EQUIPAMIENTO DE RESIDENCIAS Y ESTUDIOS PARA ARTISTAS DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RG2300952011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA	1200 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	875.417	0	875.417	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO	
	OTROS																									
56954	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO APOALA-SANTA MARIA APAZCO-NOCHIXTLAN TRAMO DEL KM. 9-000 AL KM. 31+000	395-SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	URBANO	RG2300572011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO SANTA MARIA APAZCO	2340 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
	OTROS																									
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION)																									
56919	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA TRANSMISTICA (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ DEL KM. 187)-ACCESO A LA COMUNIDAD DE GUIVICA.	427-SANTA MARIA PETAPA	GUIVICA	RURAL	RG2300602011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO SANTA MARIA PETAPA	1371 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	552.759	0	552.759	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
	FIDEM																									
	INVERSION																									
	CSRA PUBLICA																									
	CONSTRUCCION																									

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14									
99439	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (PAQUETE)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIDEM001/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	5100 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7.140.000	7.140.000	7.140.000	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	3.908,10	0,00	0,0%	RECURSO PROVENIENTE DEL 2011. LA FEDERACIÓN MINISTRÓ LA CANTIDAD DE \$6,150,184.10 EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 Y EL 06 DE ENERO DE 2012. MINISTRO \$3,284,762.59 POR ESO MOTIVO LA OBRA FUE APROBADA COMO FIDEM001/2012
115214	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES	158-SAN JACINTO TLACOTEPEC	SAN JACINTO TLACOTEPEC	URBANO	PAVIMENTACION	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	2231 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	3.360.000	3.360.000	3.360.000	1.344.000	40,0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.000,00	4.000,00	50,0%	
8365	R.D. AMPLIACIÓN Y MEJORA NÚCLEO BARRIO DEL ROSARIO Y BARRIO SAN PEDRO, SAN MIGUEL PERAS	273-SAN MIGUEL PERAS	BARRIO DEL ROSARIO	RURAL	307-A-7-525	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS ZAACHILA OAXACA	61 VIVIENDAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.614.001	534.718	534.718	534.718	100,0%	0	0	POSTE	29,00	20,00	69,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
63927	R.D. AMPLIACIÓN Y MEJORA NÚCLEO BARRIO DEL ROSARIO Y BARRIO SAN PEDRO, SAN MIGUEL PERAS.	273-SAN MIGUEL PERAS	BARRIO DEL ROSARIO	RURAL	307-A-7-525	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS ZAACHILA OAXACA	61 VIVIENDAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.079.283	0	0	0	0,0%	0	0	POSTE	29,00	29,00	100,0%	
8913	R.D. AMPLIACIÓN Y MEJORA NÚCLEO RURAL LA BRUJERÍA, SAN MIGUEL PERAS.	273-SAN MIGUEL PERAS	LA BRUJERÍA	RURAL	307-A-7-525	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS ZAACHILA OAXACA	196 VIVIENDAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5.270.107	2.254.551	2.254.551	2.254.551	100,0%	0	0	POSTE	124,00	50,00	40,3%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
8475	R.D. AMPLIACIÓN Y MEJORA NÚCLEO RURAL LA BRUJERÍA, SAN MIGUEL PERAS.	273-SAN MIGUEL PERAS	LA BRUJERÍA	RURAL	307-A-7-525	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS ZAACHILA OAXACA	196 VIVIENDAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.015.555	0	0	0	0,0%	0	0	POSTE	124,00	74,00	59,7%	
99483	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CAPACITACION ARTESANAL E INDUSTRIAL GARCIA VIGIL, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL (EMCAI)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIDEM002/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	70 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	585,66	0,00	0,0%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011. MINISTRADO EL 06 DE ENERO DE 2012. MOTIVO POR EL CUAL SE APROBO COMO FIDEM002/2012.
99545	EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CAPACITACION ARTESANAL E INDUSTRIAL GARCIA VIGIL, CENTRO CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIDEM003/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	320 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	994.947	994.947	994.947	0	0,0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,00	0,0%	RECURSO PROVENIENTE DEL 2011. MINISTRADO EL 06 DE ENERO DE 2012. MOTIVO POR EL CUAL LA OBRA FUE APROBADA COMO FIDEM003/2012
FONDO DE APOYO A MIGRANTES																								
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																								
81538	ELABORACION DE CHOCOLATE	537-SILACAYOAPAM	SAN JUAN TRUJANO	RURAL	RTFOAM0046/2011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 4	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0%	0	0	PROYECTO	1,00	1,00	100,0%	
50449	ESTILIZACION DE DISEÑOS DE PRODUCTOS ARTESANALES DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56428	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.660.808	1.603.328	1.603.328	1.603.328	100,0%	0	0	CAPACITACION	16,00	16,00	100,0%	
83255	PROYECTO ARTESANAL	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	RTFOAM0018/2011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONA 1	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12.500	12.500	12.500	12.500	100,0%	0	0	PROYECTO	1,00	1,00	100,0%	
83019	PROYECTO DE REPOSTERIA	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	RTFOAM0045/2011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 1	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12.500	12.500	12.500	12.500	100,0%	0	0	PROYECTO	1,00	1,00	100,0%	
78549	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA PARA RIEGO	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-08-	SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-08-	URBANO	RTFOAM0049/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONA 1	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12.500	12.500	12.500	12.500	100,0%	0	0	PROYECTO	1,00	1,00	100,0%	
79342	ADQUISICION DE EXTRACTORES DE MIEL	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-08-	MESÓN DE GUADALUPE	RURAL	RTFOAM0016/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 4	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0%	0	0	PROYECTO	1,00	1,00	100,0%	
84223	BIODIGESTOR	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-08-	PEÑA BLANCA	RURAL	RTFOAM0070/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 1	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0%	0	0	PROYECTO	1,00	1,00	100,0%	
84486	BIODIGESTORES	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-08-	EL LLANO	RURAL	RTFOAM0069/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 2	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0%	0	0	PROYECTO	1,00	1,00	100,0%	
83633	BIODIGESTORES	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-08-	SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-08-	URBANO	RTFOAM0071/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 2	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0%	0	0	PROYECTO	2,00	2,00	100,0%	
79253	DESHIDRATADOR SOLAR PARA FRUTAS	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-08-	SAN PEDRO YOSSCSUA	RURAL	RTFOAM0029/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 4	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0%	0	0	PROYECTO	1,00	1,00	100,0%	
85442	ELABORACION DE MUEBLES DE MADERA	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-08-	SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-08-	URBANO	RTFOAM0054/2011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 10	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	56.812	56.812	56.812	56.812	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: CURSO
78666	ELABORACION DE TEJIDOS A MANO	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-08-	SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-08-	URBANO	RTFOAM0021/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 1	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12.500	12.500	12.500	12.500	100,0%	0	0	PROYECTO	1,00	1,00	100,0%	
85193	ENVASADO Y CONSERVAS DE FRUTAS DE LA REGION	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-08-	SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-08-	URBANO	RTFOAM0055/2011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 4	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	34.725	34.725	34.725	34.725	100,0%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100,0%	
83923	EQUIPAMIENTO PARA ENVASADO DE DURAZNO	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-08-	MESÓN DE GUADALUPE	RURAL	RTFOAM0016/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 4	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0%	0	0	PROYECTO	1,00	1,00	100,0%	
79121	ESTABLECIMIENTO DE CIBER CAFE	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-08-	SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-08-	URBANO	RTFOAM0043/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 2	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0%	0	0	PROYECTO	1,00	1,00	100,0%	
79506	ESTABLECIMIENTO DE UN TALLER DE CARPINTERIA	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-08-	SANTO DOMINGO VIEJO	RURAL	RTFOAM0042/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 4	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0%	0	0	PROYECTO	1,00	1,00	100,0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado									
7845	ESTABLECIMIENTO DE UNA ROSTICERIA	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08	URBANO	RTFOAM/00442011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONA 1	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
83190	PISO FIRME	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08	URBANO	RTFOAM/00672011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 1	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: TECHO
78746	PRODUCCION DE HONGO SETA	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08	URBANO	RTFOAM/00102011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 1	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
78265	PRODUCCION DE HORTALIZAS	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08	URBANO	RTFOAM/00112011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONA 3	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,500	37,500	37,500	37,500	100.0%	0	0	PROYECTO	3.00	3.00	100.0%	
78378	TECHUMBRE	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08	CANAMA	RURAL	RTFOAM/00612011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 6	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	METAS: TECHOS
83855	TECHUMBRE	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08	LA BATEA	RURAL	RTFOAM/00602011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 6	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	METAS: TECHOS
83386	TECHUMBRE	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08	URBANO	RTFOAM/00592011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 1	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: TECHO
84021	TECHUMBRE	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08	URBANO	RTFOAM/00622011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 1	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	OTROS	5,000.00	5,000.00	100.0%	METAS: TECHO
84323	TECHUMBRE	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	RTFOAM/00642011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 38	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	OTROS	38.00	38.00	100.0%	METAS: TECHOS
81313	ESTABLECIMIENTO DE UN TALLER DE CARPINTERIA	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	RTFOAM/00322011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 10	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
81131	PRODUCCION DE TOMATE EN INVERNADERO	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	RTFOAM/00072011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 9	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
80984	PRODUCCION DE HORTALIZAS	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	RTFOAM/00082011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 8	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	
80841	PRODUCCION DE MOJARRA TILAPIA	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	RTFOAM/00252011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 8	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
84735	TECHUMBRE	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	RTFOAM/00562011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 24	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	OTROS	24.00	24.00	100.0%	METAS: TECHOS
82248	ESTABLECIMIENTO DE CIBER CAFE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	RTFOAM/00342011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 4	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
82473	ESTABLECIMIENTO DE PANADERIA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	RTFOAM/00332011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 4	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
81918	ESTABLECIMIENTO DE UNA GRANJA AVICOLA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	RTFOAM/00122011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 4	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
83387	ELABORACION DE BOLSAS ARTESANALES DE LANA	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	RTFOAM/00172011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 4	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	4.00	4.00	100.0%	
82900	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA PARA RIEGO	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	RTFOAM/00502011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 4	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
82649	EQUIPO E INSUMOS AGRICOLAS PARA NOPAL ORGANICO	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	RTFOAM/00092011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 23	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	287,500	287,500	287,500	287,500	100.0%	0	0	PROYECTO	23.00	23.00	100.0%	
82991	ELABORACION DE FRUTAS ORGANICAS EN CONSERVA	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	URBANO	RTFOAM/00272011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 6	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
85997	ENVASADO Y CONSERVAS DE FRUTAS DE LA REGION	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	URBANO	RTFOAM/00532011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 6	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	42,087	42,087	42,087	42,087	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
82816	ESTABLECIMIENTO DE PANADERIA	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	URBANO	RTFOAM/00412011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 1	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
82855	ESTABLECIMIENTO DE UN TALLER DE CARPINTERIA	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	URBANO	RTFOAM/00302011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 7	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	87,500	87,500	87,500	87,500	100.0%	0	0	PROYECTO	7.00	7.00	100.0%	
84657	SANITARIOS ECOLOGICOS	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	URBANO	RTFOAM/00652011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 4	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: SANITARIOS ECOLOGICOS
82261	ESTABLECIMIENTO DE UN COMEDOR COMUNITARIO	504-NUEUVO ZOOQUIAPAM	NUEUVO ZOOQUIAPAM	URBANO	RTFOAM/00242011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 4	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
81660	ESTABLECIMIENTO DE UN HUERTO DE ARBOLES FRUTALES	504-NUEUVO ZOOQUIAPAM	NUEUVO ZOOQUIAPAM	URBANO	RTFOAM/00082011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 4	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
81527	ESTABLECIMIENTO DE UN TALLER DE CARPINTERIA	504-NUEUVO ZOOQUIAPAM	NUEUVO ZOOQUIAPAM	URBANO	RTFOAM/00312011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 4	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
81939	PRODUCCION DE GLADIOLA	504-NUEUVO ZOOQUIAPAM	NUEUVO ZOOQUIAPAM	URBANO	RTFOAM/00052011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	PERSONAS 1	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE REPORTES DE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23-22/21
														13	Ministrado	Programado	Ejercido							
81827	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEJO PARA INVERNADERO	504-NUEVO ZOOQUIAPAM	NUEVO ZOOQUIAPAM	URBANO	RTFOAM/0048/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	PERSONAS 4	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
80122	ADQUISICION DE ABEJA REYNA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	RTFOAM/0014/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	PERSONAS 1	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
80745	ADQUISICION DE GANADO PORCINO	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	RTFOAM/0013/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	PERSONAS 14	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	PROYECTO	14.00	14.00	100.0%	
80994	ADQUISICION DE LOMBRICES PARA PRODUCCIÓN DE LOMBRIBABONO	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	RTFOAM/0051/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	PERSONAS 5	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	62,500	62,500	62,500	62,500	100.0%	0	0	PROYECTO	5.00	5.00	100.0%	
84698	APLANADO DE MURO	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	RTFOAM/0063/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	PERSONAS 13	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	METAS: MUROS
85290	ELABORACION DE BOLSAS DE TELA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	RTFOAM/0052/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	PERSONAS 11	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	60,493	60,493	60,493	60,493	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
79677	ELABORACION DE CHOCOLATE	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	RTFOAM/0040/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	PERSONAS 2	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	
80884	ELABORACION DE CONSERVAS DE FRUTAS	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	RTFOAM/0026/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	PERSONAS 4	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
81209	ELABORACION DE JAMONCILLO	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	RTFOAM/0047/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	PERSONAS 4	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
79851	ELABORACION DE MOLE	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	RTFOAM/0039/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	PERSONA 1	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
79981	ELABORACION DE TEJIDOS A MANO	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	RTFOAM/0020/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	PERSONA 1	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
80578	EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE TACOS	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	RTFOAM/0035/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	PERSONAS 2	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	
79901	EQUIPO PARA CARNICERIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	RTFOAM/0036/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	PERSONAS 1	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
79775	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	RTFOAM/0015/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	PERSONAS 2	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	
85024	ESTUFAS ECOLOGICAS	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	RTFOAM/0068/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	PERSONAS 9	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	METAS: ESTUFAS
85774	PISO FIRME	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	RTFOAM/0066/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	PERSONAS 10	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	METAS: VIVIENDA
84184	REHABILITACION DE MURO	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	RTFOAM/0057/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	PERSONAS 2	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: MUROS
80246	TALLER DE COSTURA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	RTFOAM/0019/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	PERSONAS 19	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	237,500	237,500	237,500	237,500	100.0%	0	0	PROYECTO	19.00	19.00	100.0%	
84047	TECHUMBRE	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	RTFOAM/0058/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	PERSONAS 4	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: TECHOS
81700	ELABORACION DE ARTESANIAS DE LATON	537-SILACAYOAPAM	SAN JUAN TRUJANO	RURAL	RTFOAM/0023/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	PERSONAS 4	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
81821	ELABORACION DE BOLSAS DE MACRAME	537-SILACAYOAPAM	SAN JUAN TRUJANO	RURAL	RTFOAM/0022/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	PERSONAS 4	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
83732	ESTABLECIMIENTO DE UN SALON DE BELLEZA	542-TANICHE	TANICHE	URBANO	RTFOAM/0037/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	PERSONAS 4	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
83524	PROYECTO DE REPOSTERIA	542-TANICHE	TANICHE	URBANO	RTFOAM/0038/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	PERSONAS 6	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	
FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
78588	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRULICO DE LA CALLE LPEZ MATOS	11-CALIHUALÁ	CALIHUALÁ	URBANO	FOPADEP/0057/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CALIHUALA	643 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	60,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	0.00	0.0%	
78753	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA.	12-CANDELARIA LOXICHA	LOS HORCONES	RURAL	FOPADEP/0079/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	827,778	248,333	827,778	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
78714	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA.	12-CANDELARIA LOXICHA	SAN SIDRO DEL CAMINO	RURAL	FOPADEP/0078/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	827,778	248,333	827,778	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
78672	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA.	12-CANDELARIA LOXICHA	SANTA MARIA TEPEXIPANA	RURAL	FOPADEP/0077/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	827,778	248,333	827,778	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
79012	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA FERROCARRIL	14-CIUDAD IXTPEC	CIUDAD IXTPEC	URBANO	FOPADEP/0017/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTPEC	947 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	960,000	960,000	960,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,721.00	3,200.00	67.8%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE REPORTES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
79117	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA LA DEPORTIVA	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	FOPADEP0088/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	3000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,456.35	0.00	0.0%	
79181	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO(1A ETAPA)	35-GUELATAO DE JUAREZ	GUELATAO DE JUAREZ	URBANO	FOPADEP0073/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUELATAO DE JUAREZ	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,450,000	1,335,000	4,450,000	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.50	50.0%	
79512	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO.	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FOPADEP0062/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,664,252	499,276	1,664,252	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
79556	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE ASFALTO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FOPADEP0063/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,335,748	700,724	2,335,748	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
79627	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (1A ETAPA)	55-MARISCALA DE JUAREZ	MARISCALA DE JUAREZ	URBANO	FOPADEP0082/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	3852 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,039,812	600,000	1,039,812	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.50	50.0%	METAS: UNIDAD DEPORTIVA
79727	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 DE MAYO	57-MATIAS ROMERO AVENDANO	BARRIO NUEVO	RURAL	FOPADEP0015/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO	1250 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	47	0	47	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,419.44	3,419.44	100.0%	
79805	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA	59-MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FOPADEP0075/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,050,000	315,000	1,050,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
79942	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO/XPANTEPEC NIEVES.	65-XPANTEPEC NIEVES	XPANTEPEC NIEVES	URBANO	FOPADEP0005/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XPANTEPEC NIEVES	232 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,000	9,000	30,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	768.50	768.50	100.0%	
80207	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FOPADEP0046/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	368 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,647,969	0	1,647,969	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,861.60	550.00	19.2%	
80115	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALBERTO VARGAS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FOPADEP0047/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	159 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	997,994	0	997,994	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
80808	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRULES	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FOPADEP0040/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	196 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	772,928	0	772,928	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,597.40	300.00	18.8%	
80031	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RODRIGO DE JEREZ Y PEDRO DE LA CUEVA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FOPADEP0048/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	113 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	913,623	0	913,623	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,414.05	0.00	0.0%	
80736	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PABLO COATLAN	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FOPADEP0043/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	176 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	287,245	0	287,245	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,365.00	950.00	69.6%	
80462	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLACOLULA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FOPADEP0044/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	101 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	241,472	0	241,472	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	829.50	500.00	60.3%	
80288	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE SIMBOLOS PATRIOS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FOPADEP0045/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	192 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	618	0	618	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	630.00	600.00	95.2%	
80948	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	FOPADEP0086/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,483,333	744,999	2,483,333	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
81054	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO (1RA ETAPA)	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	FOPADEP0070/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.50	50.0%	
81195	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL ROSARIO	128-SAN CRISTOBAL LACHIRIAG	SAN CRISTOBAL LACHIRIAG	URBANO	FOPADEP0029/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIAG	773 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,331,219	0	1,331,219	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,204.85	2,600.00	50.0%	
94644	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	SAN MARCOS NATIVIDAD	RURAL	FOPADEP0041/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	197 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	60,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	438.00	0.00	0.0%	
81884	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	SAN MARCOS NATIVIDAD	RURAL	FOPADEP0041/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	197 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	60,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	438.00	0.00	0.0%	
82257	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO	168-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	URBANO	FOPADEP0080/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	300,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
82441	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y FRAY PEDRO DE GANTE	172-SAN JUAN ACHIUTLA	SAN JUAN ACHIUTLA	URBANO	FOPADEP0026/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ACHIUTLA	430 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,245,476	735,000	1,245,476	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,680.00	3,100.00	66.2%	
82554	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	URBANO	FOPADEP0085/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	3827 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	400,000	120,006	400,000	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
82513	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. EMILIANO ZAPATA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	EL CACIQUE	RURAL	FOPADEP0008/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	192 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	357,690	0	357,690	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,250.00	83.3%	
82559	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN COYULA	RURAL	FOPADEP0009/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	177 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	354,732	0	354,732	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,500.00	1,200.00	80.0%	
94648	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VICTOR BRAVO AHUJA Y LA CALLE MARIA LOMBARDO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FOPADEP0030/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	2000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	717,999	21,539	717,999	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,685.39	3,950.00	84.3%	
52329	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VICTOR BRAVO AHUJA Y LA CALLE MARIA LOMBARDO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	184 OF FOPADEP 01/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	100 HOGARES	23-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,450,000	2,450,000	2,450,000	1,947,400	79.5%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
19	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA MUNICIPAL	190-SAN JUAN COTZOCON	SANTA MARIA MATAMOROS	RURAL	FOPADEP0081/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	CANCHA	0.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
94783	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA MUNICIPAL	190-SAN JUAN COTZOCON	SANTA MARIA MATAMOROS	RURAL	FOPADEP0081/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	0	0	0	0.0%	0	0	CANCHA	0.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado									
94794	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO JUÁREZ, PROGRESO Y AVENIDA 5 DE MAYO	195-SAN JUAN DILXI	SAN JUAN DILXI	URBANO	FOPADEP0026/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DILXI	1238 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,723,338	0	2,723,338	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,033.95	2,500.00	27.7%	
94809	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y CONSTITUCION	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	URBANO	FOPADEP0038/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA	773 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,038,532	0	2,038,532	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,111.00	2,500.00	40.9%	
94819	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROGRESO Y ALLENDE	218-SAN JUAN TEITIA	SAN JUAN TEITIA	URBANO	FOPADEP0058/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIA	507 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	90,000	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,010.00	0.00	0.0%	
23	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE.	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	FOPADEP0067/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOATEPEC	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
94829	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE.	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	FOPADEP0067/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOATEPEC	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
94835	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	252-SAN MATEO PEÑASCO	EL VERGEL	RURAL	FOPADEP0069/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO	PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	100,000	200,000	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
94847	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES: PINO SUÑEZ, INDEPENDENCIA, ALDAMA Y ZARAGOZA.	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	FOPADEP0072/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	96,009	28,802	96,009	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
94871	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS FLORES	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	URBANO	FOPADEP0061/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	60 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	99,500	99,500	99,500	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	353.00	0.00	0.0%	
94856	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEIN EL ENCANTO,	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	URBANO	FOPADEP0060/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	40 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,500	50,500	50,500	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,395.80	850.00	60.9%	
94878	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 1 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE / LA CANDELARIA.	276-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA CANDELARIA	RURAL	FOPADEP0028/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	325 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	167,865	0	167,865	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,615.22	1,900.00	72.7%	
94891	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA, BARRIO LA PAZ.	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FOPADEP0002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	3944 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	98,184	29,455	98,184	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,022.12	1,600.00	79.1%	
94910	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO.	309-SAN PEDRO ICATLÁN	SAN PEDRO ICATLÁN	URBANO	FOPADEP0076/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ICATLÁN	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	300,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	CANCHA	0.00	0.00	0.0%	
94920	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO Y PORFIRIO DIAZ	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	FOPADEP0018/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	2384 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	999,999	0	999,999	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,107.66	5,000.00	70.3%	
94927	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES DEL PANTEON Y AÑO JUAREZ	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FOPADEP0084/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	4000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,483,333	0	2,483,333	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,702.00	0.00	0.0%	
94935	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAFAEL REYES ESPINDOLA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FOPADEP0087/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	7500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	500,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,892.41	0.00	0.0%	
94960	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA JUAREZ 1A. ETAPA.	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	URBANO	FOPADEP0083/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	45 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	392.00	0.00	0.0%	
94974	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION MATAMOROS,	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FOPADEP0059/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	350 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	199,848	59,954	199,848	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,013.13	1,800.00	89.4%	
94983	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA)	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO	FOPADEP0049/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TECOMAVACA	1683 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,641,619	0	5,641,619	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD DEPORTIVA
94991	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIPOLITO SALAZAR (1A. ETAPA)	445-SANTA MARIA YOSUYUA	SANTA MARIA YOSUYUA	URBANO	FOPADEP0086/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSUYUA	172 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	227.50	0.00	0.0%	
94998	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FRONTE EN LA UNIDAD DEPORTIVA.	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FOPADEP0065/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	800,000	240,000	800,000	0	0.0%	0	0	CANCHA	0.00	0.00	0.0%	
95003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTIAGO	480-SANTIAGO NUNDIRCHE	SANTIAGO NUNDIRCHE	URBANO	FOPADEP0064/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDIRCHE	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	400,000	120,000	400,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
95009	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. ALVARO CARRILLO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FOPADEP0034/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	541 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	689,316	206,795	689,316	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,400.00	1,800.00	75.0%	
95017	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 6ª PONIENTE Y 3ª NORTE	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FOPADEP0035/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	190 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	406,604	0	406,604	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,141.20	1,100.00	51.4%	
96022	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN EL ALACRÁN	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL ALACRÁN	RURAL	FOPADEP0051/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	298 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	209,345	0	209,345	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	558.00	350.00	62.7%	
96012	TECHADO EN LA CANCHA DEPORTIVA EN LO DE CANDELA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LO DE CANDELA	RURAL	FOPADEP0052/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	538 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	227,221	0	227,221	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	558.00	350.00	62.7%	
96076	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. JUÁREZ SUR	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FOPADEP0023/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	435 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	300,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,740.00	0.00	0.0%	
96087	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES PRINCIPALES/ SANTIAGO TEPETLAPA	488-SANTIAGO TEPETLAPA	SANTIAGO TEPETLAPA	URBANO	FOPADEP0011/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEPETLAPA	131 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,351,573	0	1,351,573	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,466.72	2,500.00	45.7%	
96096	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	503-SANTIAGO ZOOCHILA	SANTIAGO ZOOCHILA	URBANO	FOPADEP0031/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZOOCHILA	1238 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,499,236	0	1,499,236	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,210.80	3,600.00	49.9%	
96108	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 21 DE MARZO	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FOPADEP0024/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	2217 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	90,000	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	666.33	150.00	22.5%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %					
														13	Ministrado										Programado	14	15	16	17=16/14
96127	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ (COL. EL ARENAL)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	FOPADEP0071/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500.000	150.000	500.000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%						
96135	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	FOPADEP0074/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.500.000	900.000	2.500.000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%						
96150	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FOPADEP0055/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ZAACHILA	15791 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.376.849	713.055	2.376.849	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	22.651,76	2.500,00	11.0%						
96162	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN N. ALVAREZ.	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	ZMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	FOPADEP0068/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.000.000	300.000	1.000.000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%						
95984	TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN MINITÁN	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MINITAN	RURAL	FOPADEP0053/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	141 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	168.400	0	168.400	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	446,60	320,00	71.7%						
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																													
	EQUIPAMIENTO																												
	BIENES MUEBLES																												
95917	TRANSPORTE PUBLICO ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATPPD001/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13.820.584	0	13.820.584	0	0.0%	0	0	VEHICULO	21,00	0,00	0,0%	ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.					
	OTROS PROGRAMAS												382.283.701	94.268.925	381.459.320	90.893.193	96,4%	127.687	0		1.725.861,72	1.724.066,23	99,9%						
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																													
55800	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI 2011)	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	BOGG0411	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	884.540	132.050	884.540	132.050	100,0%	0	0	ALUMNO	1.298,00	194,00	14,9%						
	GASTO CORRIENTE																												
	OTROS GASTOS DE OPERACION																												
99352	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2011	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	PIFI 2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACION PUBLICA 511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	7.771.974	7.771.974	7.771.974	7.771.974	100,0%	0	0	COMUNIDAD	1,00	1,00	100,0%						
98232	PIFI 2011	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	00X	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1.441.756	0	1.441.756	0	0,0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1,00	0,00	0,0%	SE REPORTA UNICAMENTE EL SALDO POR EJERCER AL ULTIMO TRIMESTRE 2011. DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO HA AUTORIZADO EL REFRENDO DEL PROYECTO. POR LO TANTO NO CONTAMOS CON INFORMACION PARA REFLEJAR EL AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE 2012.					
CAPACITACION PARA EL TRABAJO																													
78723	CAPACITACION A OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ADVERSARIAL DE LAS REGIONES DE COSTA Y CUENCA DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS	PERSONAS	17-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 800-INSTITUTO DE CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION EN PROCURACION DE JUSTICIA FEDERAL	2.232.000	1.407.619	1.407.619	1.196.911	85,0%	0	0	CAPACITACION	12,00	12,00	100,0%	LA DIFERENCIA DE LO EJERCIDO CONTRA LO MINISTRADO SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.					
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																													
	INVERSION																												
	OBRA PÚBLICA																												
	MEJORAMIENTO																												
51517	MEJORAMIENTO DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	184 SUBSEMUN 01/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	220 POLICIAS	14-TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 140-DELEGACION FEDERAL DEL TRABAJO EN OAXACA	1.524.100	1.524.100	1.524.100	1.524.100	100,0%	0	0	PROYECTO	1,00	1,00	100,0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011					
	EQUIPAMIENTO																												
	SISTEMAS DE INFORMACION																												
52641	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (OPERACION POLICIAL)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN03/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COMISARIA GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	20 POLICIAS	4-GOBERNACION 000-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	878.158	878.158	878.158	474.674	54,1%	0	0	PROYECTO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA SE REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2012 EN CANTIDAD DE \$ 623.830,44. EL CUAL SE AMPLIO POR \$ 273.830,29 DE LA OBRA SUBSEMUN02/2011. ASI MISMO SE REINTEGRO \$ 19.502,94 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION					
52235	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN04/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COMISARIA GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	263367 PERSONAS	4-GOBERNACION 000-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0%	0	0	PROYECTO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA SE REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2012 EN CANTIDAD DE \$ 500.503,81. DE DICHO IMPORTE SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE \$603,81 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION					
	OTROS																												
49895	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN02/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COMISARIA GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	450 POLICIAS	4-GOBERNACION 000-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2.468.008	2.468.008	2.468.008	1.028.783	41,7%	0	0	PROYECTO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA SE REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2012 EN CANTIDAD DE \$ 1.498.938,53. EL CUAL SE AMPLIO POR \$1.242.000,00 DE LA OBRA SUBSEMUN01/2011. ASI MISMO SE TRASPASO LA CANTIDAD DE \$ 273.830,29 A LA OBRA SUBSEMUN03/2011 Y SE REALIZO EL PRIMER REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR IMPORTE DE \$100,80					
	GASTO CORRIENTE																												
	SERVICIOS PERSONALES																												

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Remanentes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
														13	Acumulado al Trimestre		Avance %	18	19	20	21	22		23-22/21
															Ministrado	Programado								
4943	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PROFESIONALIZACIÓN)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN01/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COM GRA. DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	250 POLICIAS	4-GOBERNACIÓN W00-SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	298.125	298.125	298.125	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2012 EN CANTIDAD DE \$1,541,000.00. EL CUAL SE AMPLIÓ POR \$1,000.00 DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA DE SUBSEMUN 2011 CON BASE AL OFICIO CGSPYVM2392/2011 DE LA COMBARIA GRAL. ASI MISMO SE TRASPASO LA CANTIDAD DE \$ 1,242,000.00 A LA OBRA SUBSEMUN022011 Y SE REALIZO EL PRIMER REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR IMPORTE DE \$ 1,875.00, QUEDANDO PENDIENTE POR EJERCER LA CANTIDAD DE \$298,125.00.
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																								
	INVERSION																							
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
34978	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169259/28262	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	28.535.161	203.781	28.535.161	203.781	100.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	
34988	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169722/28725	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	583.974	0	583.974	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
22464	ATENCION TEMPRANA DEL CANCER CERVIX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	208.285	0	208.285	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	82.380.00	82.380.00	100.0%	
22618	ATENCIONES DE PLANIFICACION FAMILIAR Y DE ANTICOPCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	674.047	0	674.047	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	157.083.00	157.083.00	100.0%	
31148	AVENCE EN LA AFLIACION DE PERSONAS RESPECTO A LA META ORIGINAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	48.786.787	331.739	48.786.787	331.739	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	450.000.00	450.000.00	100.0%	
37928	BIRF 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	152.372.458	74.457.011	152.372.458	74.457.011	100.0%	281	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
22969	CENTROS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1.439.217	0	1.439.217	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
35005	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	167409/28412	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	515.000	0	515.000	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
25786	HOSPITAL GENERAL PUTLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	455.390	0	455.390	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
32631	HOSPITAL COMUNITARIO JUQUILA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	787.301	0	787.301	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
31096	HOSPITAL COMUNITARIO TAMAZOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADO AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	326.706	0	326.706	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
23076	HOSPITAL BASICO CHALCATONGO DE HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	330.387	0	330.387	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
31107	HOSPITAL COMUNITARIO TAPANATEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	30.837	0	30.837	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
23307	HOSPITAL COMUNITARIO XTLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	676.675	0	676.675	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
25558	HOSPITAL COMUNITARIO LOMA BONITA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	194.732	0	194.732	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
31089	HOSPITAL COMUNITARIO REYES NOPALA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	66.620	0	66.620	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
31113	HOSPITAL COMUNITARIO TEHUANTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	667.640	0	667.640	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
31121	HOSPITAL COMUNITARIO TEOJOMULCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	242.467	0	242.467	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
31142	HOSPITAL COMUNITARIO VALLE NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	20.828	0	20.828	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
23048	HOSPITAL DE LA NIÑEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	593.434	0	593.434	0	0.0%	0	0	BECARIO	0.00	0.00	0.0%	
25575	HOSPITAL GENERAL NEJAPA DE MADERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9.299	0	9.299	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
23174	HOSPITAL GENERAL CUICATLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1.057.933	0	1.057.933	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
31127	HOSPITAL GENERAL TLACOTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	47.760	0	47.760	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
31137	HOSPITAL GENERAL TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2.075.873	0	2.075.873	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
23002	HOSPITAL GENERAL AURELIO VALDIVIESO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	939.352	0	939.352	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
23133	HOSPITAL GENERAL CIUDAD XTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1.615.308	0	1.615.308	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
23188	HOSPITAL GENERAL HUAJAPAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1.421.819	0	1.421.819	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
25812	HOSPITAL GENERAL HUIXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	472.174	0	472.174	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercidos	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
23562	HOSPITAL GENERAL JUCHITAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,898.037	0	1,898.037	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
25568	HOSPITAL GENERAL MARIA LOMBARDO DE CASO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	207.104	0	207.104	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
25605	HOSPITAL GENERAL PINOTEPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,451.948	0	1,451.948	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
25632	HOSPITAL GENERAL PUERTO ESCONDIDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,118.907	0	1,118.907	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
25798	HOSPITAL GENERAL SALINA CRUZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	367.676	0	367.676	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
25597	HOSPITAL INTEGRAL NOCHIXTLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	635.367	0	635.367	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
31103	HOSPITAL INTEGRAL TAMAZULAPAM DE ESPRITU SANTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	48.379	0	48.379	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
25623	HOSPITAL PSIQUIATRICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	354	0	354	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
25615	HOSPITAL PUCHUTLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,521.285	0	1,521.285	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
22842	JURISDICCION 1	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	865.080	0	865.080	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
22882	JURISDICCION 3	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	596.541	0	596.541	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
22435	PREVENCION DE LA RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR EL PERRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	53.919	0	53.919	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	120.00	120.00	100.0%	
22769	PREVENCION DE LAS ADICCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	459.250	0	459.250	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	149.341.00	149.341.00	100.0%	
22582	PREVENCION DE PADECIMIENTO BUCODENTALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	90.238	0	90.238	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	120.000.00	120.000.00	100.0%	
22723	PREVENCION DE VIH-SIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4.600	0	4.600	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	350.00	350.00	100.0%	
22385	PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	371.160	0	371.160	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	60.00	60.00	100.0%	
22346	PREVENCION Y DETECCION DE LA DIABETES MELLITUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	90.357	0	90.357	0	0.0%	127.406	0	BENEFICIARIO	306.278.00	306.278.00	100.0%	
22686	PREVENCION Y DETECCION DEL CANCER DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,352.866	0	1,352.866	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	146.298.00	146.298.00	100.0%	
22815	PROMOCION DE SALUD MATERNA Y PERINATAL (ARRANQUE PAROJO EN LA VIDA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS DEL SEGURO POPULAR	12-SALUD 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,263.975	0	4,263.975	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	155.000.00	155.000.00	100.0%	
22509	REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	640.706	0	640.706	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	48.00	48.00	100.0%	
37540	SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINANCIEROS 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,874.477	0	3,874.477	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
22552	VACUNACION UNIVERSAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	761.901	0	761.901	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	156.840.00	156.840.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)																								
	INVERSION EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
32140	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESA) EN CANDELARIA LOXICHA	12-CANDELARIA ESTATAL	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1936	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	3,713.516	0	3,713.516	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
32118	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE AGUA CUEVA	29-ELOCHOXITLAN DE FLORES MAGÓN	SAN JOSÉ BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	538	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	250.000	0	250.000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
32086	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN AGUA CUEVA	29-ELOCHOXITLAN DE FLORES MAGÓN	AGUA DE CUEVA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	250.000	0	250.000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
32076	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN SANTA MARIA LA ASUNCION	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	SANTA MARIA LA ASUNCION	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	250.000	0	250.000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: EQUIPAMIENTO
32104	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESA) SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,994.536	0	1,994.536	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
32130	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN TIERRA CALIENTE	484-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	TIERRA CALIENTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	106	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	250.000	0	250.000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS SALUD																								
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
33517	SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO EN SANTA INES DEL MONTE	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1077	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	1,800.000	0	1,800.000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
33556	SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO EN SAN MATEO TEPANTEPEC	426-SANTA MARIA TEPANTEPEC	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1841	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	500.000	0	500.000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
33566	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO EN SANTA MARIA ZANIZA	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1307	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	1,800.000	0	1,800.000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
33536	FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO	484-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	BUENA VISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1130	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	500.000	0	500.000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
33527	FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO EN EL PORTEZUELO	484-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	EL PORTEZUELO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	240	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	500.000	0	500.000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
33500	SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO EN SAN FELIPE DE LEON	569-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN FELIPE DE LEON	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1077	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	1,800.000	0	1,800.000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
	AMPLIACION																							
33459	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE UNO A DOS CONSULTORIOS EN SAN LUCAS CAMOTLAN	231-SAN LUCAS CAMOTLAN	SAN LUCAS CAMOTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2174	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	1,800.000	0	1,800.000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y**

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
														Acumulado al Trimestre				18	19	20	21	22		23-2021
														14	15	16	Avance %							
33480	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE UNO A DOS CONSULTORIOS EN SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1688	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	1,800,000	0	1,800,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
33674	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE UNO A DOS CONSULTORIOS EN SAN LUCAS CAMOTLAN	231-SAN LUCAS CAMOTLAN	SAN LUCAS CAMOTLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2174	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	576,692	0	576,692	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
33591	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO EN LOS FRAILES	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	LOS FRAILES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	527	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	350,000	0	350,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
33577	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE UNO A DOS CONSULTORIOS DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1688	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	576,692	0	576,692	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
33615	SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO EN SANTA INES DEL MONTE	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	919	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	350,000	0	350,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
33699	SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO EN SAN RAFAEL	406-SANTA MARIA CHILCHOTLAN	SAN RAFAEL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	350,000	0	350,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
33663	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO EN SANTA MARIA ZANIZA	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1307	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	576,692	0	576,692	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
33628	SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO EN SAN FELIPE DE LEON	659-SAN JUAN BAUTISTA ALLE NACIONAL	SAN FELIPE DE LEON	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	576,692	0	576,692	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
76056	ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA AFASPE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 100-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	22,369,489	44,964	22,369,489	44,964	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.09	9.0%	AFASPE 2011
76057	CANCER CERVICOUTERINO AFASPE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 100-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	3,034,749	129,803	3,034,749	129,803	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.47	47.0%	AFASPE 2011
76058	CANCER DE MAMA AFASPE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 100-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	3,661,962	58,286	3,661,962	58,286	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.19	19.0%	AFASPE 2011
76059	DENGUE AFASPE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	4,485,605	62,905	4,485,605	62,905	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.62	62.0%	AFASPE 2011
76060	DIABETES MELLITUS AFASPE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	5,132,530	242,122	5,132,530	242,122	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.03	3.0%	AFASPE 2011
76061	ENVEJECIMIENTO AFASPE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE 2011
76062	ESCUELAY SALUD AFASPE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	518,831	0	518,831	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE 2011
76063	PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION AFASPE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 100-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	931,210	0	931,210	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE 2011
76064	PREVENCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL AFASPE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 600-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	149,100	0	149,100	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE 2011
76076	PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 600-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA	240,000	45,853	240,000	45,853	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.02	2.0%	AFASPE 2011
77328	PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES AFASPE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 180-COMISION NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES	2,319,595	215,137	2,319,595	215,137	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.30	30.0%	AFASPE 2011
76065	PROMOCION DE LA SALUD UNA NUEVA CULTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 305-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	2,200,565	74,500	2,200,565	74,500	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.16	16.0%	AFASPE 2011
76066	PROTECCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO AFASPE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 100-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	1,591,305	122,685	1,591,305	122,685	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.43	43.0%	AFASPE 2011
76067	RIESGO CARDIO VASCULAR AFASPE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1,307,731	175,549	1,307,731	175,549	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.46	46.0%	AFASPE 2011
76068	SALUD MENTAL AFASPE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 313-SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL	495,770	0	495,770	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE 2011
76069	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES AFASPE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 100-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	1,065,156	0	1,065,156	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.09	9.0%	AFASPE 2011
76070	SEGURIDAD VIAL AFASPE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 315-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES	250,000	0	250,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE 2011
76071	SINAVE COMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AFASPE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 316-DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA	2,458,406	0	2,458,406	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE 2011
76072	SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AFASPE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 316-DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA	5,193,983	0	5,193,983	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.05	5.0%	AFASPE 2011
76073	URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESATRES AFASPE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1,466,560	20,893	1,466,560	20,893	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.30	30.0%	AFASPE 2011
76074	VETE SANO, REGRESA SANO AFASPE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	200,000	27,000	200,000	27,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE 2011
76075	VIH/SIDA E ITS AFASPE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 600-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA	525,186	0	525,186	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.02	2.0%	AFASPE 2011
	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE)																							
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones									
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %								
														Ministrado	Programado	Ejercido																
9621	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PAICE001/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GEN. DE OBRAS PÚBLICAS	600 PERSONAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	OBRA REFERENDADA PARA EL 2012. ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS CON FONDO III OBRA NÚMERO FII197/2011 POR IMPORTE DE \$1,487,495.17								
FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)																																
EQUIPAMIENTO																																
OTROS																																
101179	CONDICIONES OBJETIVAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA ESTATAL	4-GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.667.000	0	1.667.000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%									
100825	EQUIPAMIENTO POLICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA ESTATAL	4-GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.474.424	0	1.474.424	0	0.0%	0	0	PIEZA	0.00	0.00	0.0%									
101007	EQUIPAMIENTO POLICIAL (AMPLIACIÓN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA ESTATAL	4-GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	7.402.473	2.062.663	7.402.473	2.062.473	100.0%	0	0	PIEZA	53.00	53.00	100.0%									
101089	EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA ESTATAL	4-GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2.105.000	0	2.105.000	0	0.0%	0	0	OTROS	323.00	0.00	0.0%	METAS: EXAMEN/PERSONAS								
100936	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN (AMPLIACIÓN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA ESTATAL	4-GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4.166.566	0	4.166.566	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%									
100725	SPAFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA ESTATAL	4-GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.433	0	1.433	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%									
APORTACIONES FEDERALES 4908 REGISTROS																																
FAEB													331.225	0	331.225	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%									
SERVICIOS PERSONALES																																
129124	FAEB CAPITAL 2011 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	B8AA0111-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	331.225	0	331.225	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%									
FASSA													10.043.160	3.872.349	10.043.160	3.872.349	100.0%	0	0	4.778.00	4.776.00	100.0%										
INVERSION OBRA PUBLICA																																
46903	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1 ETAPA	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	3.872.349	3.872.349	3.872.349	3.872.349	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4.778.00	4.776.00	100.0%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA CON RECURSO FEDERAL Y ESTATAL, SE CONSTRULLO 4.776 METROS LINEALES DE TUBERIA, ASI COMO 175 POZOS Y 4 ATRACES EN LOS PUENTES EXISTENTE DENTRO DE LA POBLACION.								
OTROS GASTOS DE OPERACION																																
45753	FORTALECIMIENTO DE LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA Y PROYECTOS FEDERALES DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS REG. Y FOMENTO SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	3.881.179	0	3.881.179	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%									
75075	EQUIPAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LA SALUD	116-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	2.289.652	0	2.289.652	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%									
FAEB													1.361.107.352	745.205.821	1.239.284.406	360.107.136	48.3%	21.023.924	20.353.966	21.240.257.19	20.907.552.96	98.4%										
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																																
83001	CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/1192/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	-	-	1.720.000	0	1.720.000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	100.00	0.00	0.0%									
378	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO PUENTE DE FIERRO - ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON - SANTA ANA ATEIXTLANHUACA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+999.07	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	URBANO	FISE/642/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	-	-	1.209.803	362.941	1.209.803	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.30	15.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011								
937	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. COPALITA-CANDELARIA LOXICHA - LA PASIONARIA	71-PLUMA HIDALGO	LA PASIONARIA	RURAL	FISE/0616/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	300.000	90.000	300.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011								
892	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PLUMA HIDALGO - SAN PEDRO CAETITLAN (POCHUTLA)	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	FISE/0618/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	723.862	591.768	723.862	591.768	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011								
938	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PLUMA HIDALGO - SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS	71-PLUMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS	RURAL	FISE/0617/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	1.363.780	928.641	1.363.780	928.641	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011								
893	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JOSE PALO GRANDE - SAN RAFAEL TOLTEPEC (POCHUTLA)	71-PLUMA HIDALGO	SAN JOSE PALO GRANDE	RURAL	FISE/0618/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	1.453.263	1.046.192	1.453.263	1.046.192	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011								
3136	CONSERVACION DE CAMINO DE LA UNION LIBERTAD - SAN LUIS YUCUITACO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+176.47 (TRAMOS PARCIALES)	82-SAN AGUSTIN CHAVUYO	YUCUITACO	RURAL	FISE/0718/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAVUYO	-	-	953.383	286.015	953.383	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	12.18	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011								
18588	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	FISE/084/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	9.000.000	983.106	9.000.000	983.106	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.20	20.0%									
18359	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	85-SAN ANDRES PAXTLÁN	SAN ANDRES PAXTLÁN	URBANO	FISE/735/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1.351.000	0	1.351.000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.15	15.0%									
7893	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL KM 51+000 EC (TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ) SAN FELIPE TILPAN-SAN JOSE INDEPENDENCIA-CERRO CLARIN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 41+000 SUBTRAMO	169-SAN JOSE INDEPENDENCIA	CERRO CLARIN	RURAL	FISE/0644/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	-	-	758.882	225.720	758.882	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.50	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011								
18503	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	210-SAN JUAN NUMI	PENA COLORADA	RURAL	FISE/739/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	466.859	0	466.859	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%									
18482	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	210-SAN JUAN NUMI	SABINILLO	RURAL	FISE/738/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	788.298	0	788.298	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%									
18557	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NUMI	RIO SAN JUAN NUMI	RURAL	FISE/772/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	2.211.361	0	2.211.361	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.20	20.0%									
18412	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NUMI	SAN ISIDRO NUMI	RURAL	FISE/736/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1.435.482	0	1.435.482	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.80	80.0%									
18547	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	FISE/771/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	3.306.434	0	3.306.434	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%									
18526	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	210-SAN JUAN NUMI	MONTE NEGRO	RURAL	FISE/740/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1.110.577	218.156	1.110.577	218.156	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%									

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														13	14	15							16	17=16/14
9321	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN LORENZO - SAN ANDRÉS HUAPALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	URBANO	FISE/07582011	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	-	-	1,290,262	386,594	1,290,262	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
18288	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	234-SAN LUCAS ZOUQUAPAM	CERRO DE ARENA	RURAL	FISE/02292011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	944,739	805,182	944,739	805,182	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.95	95.0%	
109155	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 16+000 (MIHUALTLAN-SAN PABLO COATLAN) - SAN MIGUEL COATLAN - LA SIERRA	263-SAN MIGUEL COATLAN	LA SIERRA	RURAL	FISE/00302011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	-	-	1,102,690	1,017,326	1,017,326	1,017,326	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
18328	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	FISE/7342011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,256,933	0	1,256,933	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.05	5.0%	
681	RECONSTRUCCION DEL CAMINO ZACHILA - SANTA INES DEL MONTE - LA CUMBRE - TEMASCAL - SAN MIGUEL PERAS - SAN	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	FISE/12262011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	3,916,481	0	3,916,481	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	45.50	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
131273	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	284-SAN MIGUEL TLQUIAPAM	SAN MIGUEL TLQUIAPAM	URBANO	FISE/7342011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL TLQUIAPAM	-	-	422,496	422,496	422,496	142,149	33.6%	0	0	METRO LINEAL	7.00	2.00	28.6%	
3386	CONSERVACION DE CAMINO DE TLACAMAMA - LA CATALINA E.C. (PINOTEA NACIONAL - SAN SEBASTIAN ICAPA) TRAMO KM 0+000 AL KM 4+500	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA CATALINA	RURAL	FISE/07492011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	-	-	872,001	261,600	872,001	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.50	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
683	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. SAN JERONIMO TECOATL - SAN PEDRO OCOPETATLLO - SAN LORENZO CUANECUILITLA - SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DEL KM 0+000	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	URBANO	FISE/06592011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	-	-	1,764,017	0	1,764,017	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.33	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
5973	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SRIO CHIGUITO UBICADO EN EL KM 37+800 DEL CAMINO SANTA MARIA GUENAGATI - SAN PEDRO LACHUISME	412-SANTA MARIA GUENAGATI	SANTA MARIA GUENAGATI	URBANO	FISE/07752011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUENAGATI	-	-	378,444	16,064	378,444	16,064	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0.20	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
18436	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	480-SANTIAGO NUNDICHE	IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS	RURAL	FISE/7372011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	2,357,770	939,573	2,357,770	939,573	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%	
18276	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	482-SANTIAGO TLANTONGO	LAS FLORES TLANTONGO	RURAL	FISE/4792011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	61,903	0	61,903	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
7761	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JARETA	554-TONTOTEPEC VILLA DE MORELOS	SANTIAGO JARETA	RURAL	FISE/07262011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TONTOTEPEC VILLA DE MORELOS	-	-	345,767	103,730	345,767	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
7727	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. NOCHIXTLAN-OAXACA-SAN MIGUEL PERAS, TRAMO SANTIAGO MITLANTONCO-SAN PEDRO TEOZACALCO Y TRAMO ADICIONAL YUTANDUCHI DE OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	FISE/11512011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	2,252,310	0	2,252,310	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	40.83	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
2143	CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/11912011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	-	-	1,343,100	0	1,343,100	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	121.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
2145	CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/11922011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	-	-	1,720,000	0	1,720,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	100.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
93279	CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/11912011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	-	-	1,343,100	0	1,343,100	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	121.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
110885	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA ENERGIZAR 167 VIVIENDAS EN LOS PARAJES LOS PINOS ARENAL Y CAMINO A SANTA CRUZ	3-ASUNCION CACALOTEPEC	ASUNCION CACALOTEPEC	URBANO	FISE/12142011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC	-	-	1,020,000	0	1,020,000	0	0.0%	0	0	POSTE	56.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
6620	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA ENERGIZAR 167 VIVIENDAS EN LOS PARAJES LOS PINOS ARENAL Y CAMINO A SANTA CRUZ	3-ASUNCION CACALOTEPEC	ASUNCION CACALOTEPEC	URBANO	FISE/12142011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC	-	-	1,020,000	0	1,020,000	0	0.0%	0	0	POSTE	56.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
3118	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	URBANO	FISE/08192011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION OCOTLAN	-	-	569,252	170,775	569,252	0	0.0%	0	0	POSTE	15.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
99588	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	URBANO	FISE/08192011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION OCOTLAN	-	-	569,252	454,580	569,252	454,580	100.0%	0	0	POSTE	15.00	12.00	80.0%	
93269	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ASUNCION OCOTLAN SAN PEDRO MARTIN	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	URBANO	0238	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,200	60,200	60,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91750	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ASUNCION OCOTLAN-SAN PEDRO MARTIN	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	URBANO	0238	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,200	60,200	60,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	
7748	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	9-AYOTZINTEPEC	PLAN JUAN MARTINEZ	RURAL	FISE/07142011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AYOTZINTEPEC	-	-	733,411	733,411	733,411	733,411	100.0%	0	0	POSTE	22.00	22.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
93300	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC. (OAXACA-TUXTEPEC) PUERTO ELIBRO - SAN MARTIN SOYOLPAM - SANTIAGO PROGRESO - SAN PEDRO OZUMACIN DEL KM. 0+000	9-AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACIN	RURAL	026K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,000,000	0	3,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
97081	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) PUERTO ELIBRO-SAN MARTIN SOYOLPAM-SANTIAGO PROGRESO-SAN PEDRO OZUMACIN DEL KM 0+000 AL KM 1+000	9-AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACIN	RURAL	026K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,000,000	822,814	3,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
7788	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	9-AYOTZINTEPEC	SAN JOSE MANO MARQUES	RURAL	FISE/07792011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AYOTZINTEPEC	-	-	493,949	148,184	493,949	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
109312	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	9-AYOTZINTEPEC	SAN JOSE MANO MARQUES	RURAL	FISE/07792011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AYOTZINTEPEC	-	-	493,949	148,184	493,949	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
93301	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BRECHA 1 A LA BRECHA 7	9-AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	URBANO	024K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.14	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
97028	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BRECHA 1 A LA BRECHA 7	9-AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	URBANO	024K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.14	0.00	0.0%	
93302	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO OZUMACIN A LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	9-AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACIN	RURAL	015W	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	192,640	192,640	192,640	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90930	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO OZUMACIN A LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	9-AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACIN	RURAL	015W	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	192,640	192,640	192,640	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
648	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-CANDELARIA LOXICHA	EL TRAPICHE	RURAL	FISE/08052011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	1,554,691	1,051,358	1,554,691	835,591	79.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
94219	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-CANDELARIA LOXICHA	EL TRAPICHE	RURAL	FISE/08052011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	719,099	215,766	719,099	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
43350	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AZULILLO CAMINO A LA CARRETERA FEDERAL	12-CANDELARIA LOXICHA	LA GUADALUPE	RURAL	022W	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12,040	12,040	12,040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
125396	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AZULILLO CAMINO A LA CARRETERA FEDERAL	12-CANDELARIA LOXICHA	LA GUADALUPE	RURAL	002W	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12,040	12,040	12,040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
136092	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AZULILLO CAMINO A LA CARRETERA FEDERAL	12-CANDELARIA LOXICHA	LA GUADALUPE	RURAL	002W	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12,040	12,040	12,040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
43370	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANDELARIA A EL MIRAMAR, EN EL MUNICIPIO CANDELARIA LOXICHA EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LOXICHA.	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	006K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96,320	96,320	96,320	96,320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
43393	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANDELARIA A RIO CANDELARIA, EN EL MUNICIPIO CANDELARIA LOXICHA EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LOXICHA.	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	006M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	72,240	72,240	72,240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TR

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
125397	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KILOMETRO 1 AL PARASO	12-CANDELA LIXCHIA	AZULLILLO	RURAL	022T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12,040	12,040	12,040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1,00	0,00	0.0%	
136093	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KILOMETRO 1 AL PARASO	12-CANDELA LIXCHIA	AZULLILLO	RURAL	022T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12,040	12,040	12,040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1,00	0,00	0.0%	
43436	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ALACRAN - LA ENCRADA	12-CANDELA LIXCHIA	EL ALACRAN	RURAL	00XD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,200	60,200	60,200	60,200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5,00	5,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
43450	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LIBRAMIENTO LA GUADALUPE A CANDELARIA	12-CANDELA LIXCHIA	CANDELA LIXCHIA	URBANO	022X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12,040	12,040	12,040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
125398	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LIBRAMIENTO LA GUADALUPE A CANDELARIA	12-CANDELA LIXCHIA	CANDELA LIXCHIA	URBANO	022X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12,040	12,040	12,040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1,00	0,00	0.0%	
136094	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LIBRAMIENTO LA GUADALUPE A CANDELARIA	12-CANDELA LIXCHIA	CANDELA LIXCHIA	URBANO	022X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12,040	12,040	12,040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1,00	0,00	0.0%	
43466	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS HORCONES A TONAMECA POCUHTLA EN EL MUNICIPIO CANDELARIA LOXCHA EN LA LOCALIDAD LOS HORCONES.	12-CANDELA LIXCHIA	LOS HORCONES	RURAL	00EN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	108,360	108,360	108,360	108,360	100.0%	0	0	KILOMETRO	9,00	9,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
43479	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIRAMAR - TEPEJIPANA	12-CANDELA LIXCHIA	MIRAMAR	RURAL	00XG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96,320	96,320	96,320	96,320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8,00	8,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
43499	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TEPEJIPANA - CANDELARIA LOXCHA	12-CANDELA LIXCHIA	SANTA MARIA TEPEXIPANA	RURAL	00XE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	72,240	72,240	72,240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6,00	6,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
43516	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TEPEJIPANA A AGENCIA COROZAL PACIFICO, EN EL MUNICIPIO CANDELARIA LOXCHA EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA	12-CANDELA LIXCHIA	SANTA MARIA TEPEXIPANA	RURAL	00EP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84,280	84,280	84,280	84,280	100.0%	0	0	KILOMETRO	38,00	38,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
3111	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS CON CAMARA DE RESERVA	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FISE/1197/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE COATECAS ALTAS	-	-	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	200,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
99629	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS CON CAMARA DE RESERVA	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FISE/1197/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE COATECAS ALTAS	-	-	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	200,00	0,00	0.0%	
48189	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHEPEJUNIO - TEPEHUAJE	15-COATECAS ALTAS	CHEPEGNIO	RURAL	01Y3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	16,61	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136115	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHEPEJUNIO - TEPEHUAJE	15-COATECAS ALTAS	CHEPEGNIO	RURAL	01Y3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	16,61	0,00	0.0%	
2853	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COATECAS ALTAS - EL PORTILLO	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	019G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	16,61	16,61	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
48214	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE AGUA DE GUAJE - COATECAS ALTAS	15-COATECAS ALTAS	AGUA DE GUAJE	RURAL	0237	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	72,240	72,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136116	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE AGUA DE GUAJE - COATECAS ALTAS	15-COATECAS ALTAS	AGUA DE GUAJE	RURAL	0237	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	72,240	72,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0.0%	
48228	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN ANTONIO POBLETE - COATECAS ALTAS	15-COATECAS ALTAS	POBLETE	RURAL	01W9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	132,440	132,440	132,440	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	11,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136117	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN ANTONIO POBLETE - COATECAS ALTAS	15-COATECAS ALTAS	POBLETE	RURAL	01W9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	132,440	132,440	132,440	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	11,00	0,00	0.0%	
2864	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL BARRIO DE CAPILLA AL BARRIO COPALITO	15-COATECAS ALTAS	TEPEHUAJE	RURAL	01ST	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	36,120	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136118	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL BARRIO DE CAPILLA AL BARRIO COPALITO	15-COATECAS ALTAS	TEPEHUAJE	RURAL	01ST	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	36,120	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0.0%	
2869	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL CENTRO DEL POBLETE AL PORTILLO	15-COATECAS ALTAS	POBLETE	RURAL	01SE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	36,120	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136119	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL CENTRO DEL POBLETE AL PORTILLO	15-COATECAS ALTAS	POBLETE	RURAL	01SE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	36,120	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0.0%	
2851	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL POBLETE AL ARROYO EL ESPINO	15-COATECAS ALTAS	POBLETE	RURAL	019E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	67,200	67,200	67,200	67,200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5,58	5,58	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
48241	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORTILLO - EL AGUAJE	15-COATECAS ALTAS	EL PORTILLO	RURAL	01TB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	22,400	22,400	22,400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1,86	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136120	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORTILLO - EL AGUAJE	15-COATECAS ALTAS	EL PORTILLO	RURAL	01TB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	22,400	22,400	22,400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1,86	0,00	0.0%	
48269	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO POBLETE-SAN JOSE LAS SALINAS EN EL MUNICIPIO COATECAS ALTAS EN LA LOCALIDAD POBLETE.	15-COATECAS ALTAS	POBLETE	RURAL	00KY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	36,120	36,120	36,120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	3,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
48293	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PORTILLO-SAN ANTONIO POBLETE, EN EL MUNICIPIO COATECAS ALTAS EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO.	15-COATECAS ALTAS	EL PORTILLO	RURAL	00M1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,200	60,200	60,200	60,200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5,00	5,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
48311	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEPEHUAJE - EL PORTILLO	15-COATECAS ALTAS	TEPEHUAJE	RURAL	01Y2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	16,61	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136121	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEPEHUAJE - EL PORTILLO	15-COATECAS ALTAS	TEPEHUAJE	RURAL	01Y2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	16,61	0,00	0.0%	
6079	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	16-COICOYAN DE LAS FLORES	YUTIOTOSO	RURAL	FISE/0675/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	337,527	0	337,527	0	0.0%	0	0	POSTE	11,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
102205	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	16-COICOYAN DE LAS FLORES	YUTIOTOSO	RURAL	FISE/0675/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	337,527	0	337,527	0	0.0%	0	0	POSTE	11,00	0,00	0.0%	
6067	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-COICOYAN DE LAS FLORES	SANTIAGO TLAPA	RURAL	FISE/0676/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	1,262,473	0	1,262,473	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
102125	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-COICOYAN DE LAS FLORES	SANTIAGO TLAPA	RURAL	FISE/0676/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	1,262,473	0	1,262,473	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0.0%	
3105	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA	URBANO	FISE/0707/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE LA COMPANIA	-	-	320,183	96,064	320,183	0	0.0%	0	0	REGISTRO	4,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
99686	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA	URBANO	FISE/0707/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO LA COMPANIA	-	-	320,183	182,956	320,183	138,430	71.7%	0	0	REGISTRO	4,00	2,00	50.0%	
2803	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA - RIO DE EJUTLA	17-LA COMPANIA	AGUA BLANCA	RURAL	012S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	72,240	72,240	72,240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6,00	6,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
48582	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA - TANCHEN EN EL MUNICIPIO LA COMPANIA EN LA LOCALIDAD AGUA BLANCA.	17-LA COMPANIA	AGUA BLANCA	RURAL	00KA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	86,688	86,688	86,688	86,688	100.0%	0	0	KILOMETRO	7,20	7,20	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2806	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL ESPINO - LA COMPANIA	17-LA COMPANIA	AGUA DEL ESPINO	RURAL	012J	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120,400	120,400	120,400	120,400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10,00	10,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado										
2801	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COMPANIA - LA MONJONERA	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA	URBANO	012F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
48601	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMPANIA - LOS PORTILLOS	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA	URBANO	01XH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136125	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMPANIA - LOS PORTILLOS	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA	URBANO	01XH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%		
48634	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMPANIA-SAN ANDRES ZABACHE. EN EL MUNICIPIO LA COMPANIA-EN LA LOCALIDAD LA COMPANIA.	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA	URBANO	00KB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			87.892	87.892	87.892	87.892	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.30	7.30	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
2807	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LABOR - LA CHOPA	17-LA COMPANIA	LA LABOR	RURAL	012K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
48663	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LABOR-SAN AGUSTIN AMATENCOS EN EL MUNICIPIO LA COMPANIA-EN LA LOCALIDAD LA LABOR.	17-LA COMPANIA	LA LABOR	RURAL	00K8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			81.872	81.872	81.872	81.872	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.80	6.80	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
2805	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUENTE GUEVARA - LOS PITILLOS	17-LA COMPANIA	LOS PITILLOS	RURAL	012H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
2852	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO EJUTLA - LA LABOR	17-LA COMPANIA	LA LABOR	RURAL	019F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			100.000	100.000	100.000	100.000	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.31	8.31	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
48687	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO EJUTLA-LA CHOPA. EN EL MUNICIPIO LA COMPANIA-EN LA LOCALIDAD RIO DE EJUTLA.	17-LA COMPANIA	RIO DE EJUTLA	RURAL	00K9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			69.832	69.832	69.832	69.832	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.80	5.80	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
102271	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-CONCEPCION BUENAVISTA	SANTA CRUZ CORUNDA	RURAL	FISE/11552011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION BUENAVISTA			509.972	152.983	509.972	0	0.0%	0	0	POSTE	14.00	0.00	0.0%		
6091	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-CONCEPCION BUENAVISTA	SANTA CRUZ CORUNDA	RURAL	FISE/11552011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION BUENAVISTA			509.972	152.983	509.972	0	0.0%	0	0	POSTE	14.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
50653	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ASERRADERO - CONCEPCION PÁPALO	19-CONCEPCION PÁPALO	ASERRADERO PÁPALO (TIERRA COLORADA)	RURAL	023W	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136148	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ASERRADERO - CONCEPCION PÁPALO	19-CONCEPCION PÁPALO	ASERRADERO PÁPALO (TIERRA COLORADA)	RURAL	023W	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%		
50703	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COAPAM CDE GUERRERO - CONCEPCION PÁPALO	19-CONCEPCION PÁPALO	COAPAM DE GUERRERO	RURAL	023T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136149	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COAPAM CDE GUERRERO - CONCEPCION PÁPALO	19-CONCEPCION PÁPALO	COAPAM DE GUERRERO	RURAL	023T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%		
50735	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCION PÁPALO - BARRIO DE LOS MELIA	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	015G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
50761	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCION PÁPALO - SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	023K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			168.560	168.560	168.560	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	14.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136150	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCION PÁPALO - SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	023K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			168.560	168.560	168.560	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	14.00	0.00	0.0%		
50780	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCION PÁPALO-MINA DE ASBESTO	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	00XY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136151	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCION PÁPALO-MINA DE ASBESTO	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	00XY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%		
50808	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PEÑA BLANCA - ASERRADERO	19-CONCEPCION PÁPALO	PEÑA BLANCA	RURAL	023R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136152	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PEÑA BLANCA - ASERRADERO	19-CONCEPCION PÁPALO	PEÑA BLANCA	RURAL	023R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%		
50823	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO NOGALES - SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	19-CONCEPCION PÁPALO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	RURAL	023P	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136153	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO NOGALES - SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	19-CONCEPCION PÁPALO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	RURAL	023P	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%		
50849	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO DESVIACION PARA EL ASERRADERO	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	01TN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136154	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO DESVIACION PARA EL ASERRADERO	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	01TN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%		
50870	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LORENZO - SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	19-CONCEPCION PÁPALO	SAN LORENZO PÁPALO	RURAL	023S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			228.760	228.760	228.760	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	19.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136155	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LORENZO - SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	19-CONCEPCION PÁPALO	SAN LORENZO PÁPALO	RURAL	023S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			228.760	228.760	228.760	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	19.00	0.00	0.0%		
62400	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO BUENOS AIRES - CUYAMECALCO	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	BUENOS AIRES	RURAL	015X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136232	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO BUENOS AIRES - CUYAMECALCO	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	BUENOS AIRES	RURAL	015X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%		
63889	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	27-CHIHUIHUITLAN DE BENTO JUÁREZ	LA CONCEPCION	RURAL	FISE/06202011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHIHUIHUITLAN DE BENTO JUAREZ			1.021.174	0	1.021.174	0	0.0%	0	0	POSTE	41.00	0.00	0.0%		
64182	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHIHUIHUITLAN - SANTA ANA CUJUTHEMOC	27-CHIHUIHUITLAN DE BENTO JUÁREZ	CHIHUIHUITLAN DE BENTO JUÁREZ	URBANO	015F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136251	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHIHUIHUITLAN - SANTA ANA CUJUTHEMOC	27-CHIHUIHUITLAN DE BENTO JUÁREZ	CHIHUIHUITLAN DE BENTO JUÁREZ	URBANO	015F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	60.200	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%		
2800	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUZ MINA - SANTA MARTHA CHICHBUALTEPEC	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SAN JUAN LOGOLAVA	RURAL	012E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
2866	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CERRO DE LAS HUERTAS A EJUTLA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL CERRO DE LAS HUERTAS (SAN JOSE DEL CERRO)	RURAL	015H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136275	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CERRO DE LAS HUERTAS A EJUTLA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL CERRO DE LAS HUERTAS (SAN JOSE DEL CERRO)	RURAL	015H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%		
2865	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ARROGANTE A EJUTLA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL ARROGANTE JUSTO BENITEZ	RURAL	015M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136276	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ARROGANTE A EJUTLA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL ARROGANTE JUSTO BENITEZ	RURAL	015M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remolientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18	19	20	21	22		23-2021
														14	15	16	Avance % 17-16/14							
2871	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD AL ARROYO	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL SAUZ	RURAL	01SC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136277	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD AL ARROYO	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL SAUZ	RURAL	01SC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
2847	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EJUTLA DE CRESPO-LA HACIENDA RAMAL TACHINE	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	01AJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.800	180.800	180.800	180.800	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
70689	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EJUTLA DE CRESPO-SAN MARTIN LACHILA, RAMAL LA GUADALUPE, RAMAL REPRESA EL MOCOTE, RAMAL LA JCARITANHEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	00MC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			497.252	497.252	497.252	497.252	100.0%	0	0	KILOMETRO	41.30	41.30	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
70718	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL VERGEL-MONTE DEL TORO. EN EL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO EN LA LOCALIDAD EL VERGEL.	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL VERGEL (PUGA Y COLMENARES)	RURAL	00KW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2850	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO TACHINE- EL VERGEL	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL VERGEL (PUGA Y COLMENARES)	RURAL	019B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.800	180.800	180.800	180.800	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011
37619	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (AGUA BLANCA)	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	URBANO	FISE/12542011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1.424.050	0	1.424.050	0	0.0%	0	0	POSTE	74.00	0.00	0.0%	
84603	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO PUENTE DE FIERRO-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON-SANTA ANA ATEXTLALHUACA TRAMO DEL KM.0-00040	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	URBANO	FISE/06422011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON			1.209.803	837.537	1.209.803	837.537	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
71128	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE CUEVA- BARRIO MOCTEZUMA	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	AGUA DE CUEVA	RURAL	01TM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136284	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE CUEVA- BARRIO MOCTEZUMA	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	AGUA DE CUEVA	RURAL	01TM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
71223	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA TORCIDA- CAMINO A SAN PEDRO	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	AGUA TORCIDA	RURAL	01TK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136285	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA TORCIDA- CAMINO A SAN PEDRO	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	AGUA TORCIDA	RURAL	01TK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
71294	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO LA ESCOPETA- SECUNDARIA TECNICA	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	BARRIO LA ESCOPETA	RURAL	01TJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136286	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO LA ESCOPETA- SECUNDARIA TECNICA	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	BARRIO LA ESCOPETA	RURAL	01TJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
71427	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PEÑA COLORADA- COL. LAS FLORES	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	PEÑA COLORADA	RURAL	01TH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136287	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PEÑA COLORADA- COL. LAS FLORES	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	PEÑA COLORADA	RURAL	01TH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	
71501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PLAN DE CEBOLLA- COL. LAS FLORES	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	PLAN DE CEBOLLA (CEBOLLIN)	RURAL	01TG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136288	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PLAN DE CEBOLLA- COL. LAS FLORES	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	PLAN DE CEBOLLA (CEBOLLIN)	RURAL	01TG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
71570	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE BUENAVISTA - PUENTE DE FIERRO	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	01SZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136289	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE BUENAVISTA - PUENTE DE FIERRO	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	01SZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
8417	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	FISE/62402011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO			437.681	437.681	437.681	437.681	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.190.61	1.190.61	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
6651	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	SAN JOSE KONKXP	RURAL	FISE/11502011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO			2.000.000	600.186	2.000.000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
111138	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	SAN JOSE KONKXP	RURAL	FISE/11502011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO			2.000.000	600.186	2.000.000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
75169	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL PORVENIR SCAMINO SANTIAGO LAOLLAGA-GUEVEA DE HUMBOLDT-SANTIAGO IXCUIRTEPEC UBICADO EN EL KM. 64-900	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	01G6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			4.240.077	0	4.240.077	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	20.80	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136332	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL PORVENIR SCAMINO SANTIAGO LAOLLAGA-GUEVEA DE HUMBOLDT-SANTIAGO IXCUIRTEPEC UBICADO EN EL KM. 64-900	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	01G6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			4.240.077	1.518.893	4.240.077	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	20.80	0.00	0.0%	
75179	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CORRAL DE PIEDRA A GUEVEA DE HUMBOLDT. EN EL MUNICIPIO GUEVEA DE HUMBOLDT EN LA LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRA.	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	00FE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			101.136	101.136	101.136	101.136	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.40	8.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75195	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE GUEVEA DE HUMBOLDT A CD. IXTIPEC	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	01SN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136333	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE GUEVEA DE HUMBOLDT A CD. IXTIPEC	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	01SN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
75199	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE NUEVA ESPERANZA A GUROVELAGA. EN EL MUNICIPIO GUEVEA DE HUMBOLDT EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA.	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	NUEVA ESPERANZA	RURAL	00F8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			101.136	101.136	101.136	101.136	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.40	8.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75212	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE DE GUEVEA DE HUMBOLDT A EL PORVENIRGUADALUPE, GUEVEA DE HUMBOLDT	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUADALUPE	RURAL	00F7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			113.176	113.176	113.176	113.176	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.40	9.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75225	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT A EL PORTILLO. EN EL MUNICIPIO GUEVEA DE HUMBOLDT EN LA LOCALIDAD GUEVEA DE HUMBOLDT	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	00FC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			65.016	65.016	65.016	65.016	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.40	5.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75234	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT A GUAJINICUIL	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	00Z3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75248	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT-NATIVITAS COATLAN, RAMAL CUAJINICUIL GUEVEA, RAMAL EL PORVENIR GUEVEA, RAMAL LINDA VISTA GUEVEA.	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	024R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			2.000.250	2.000.250	2.000.250	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	57.15	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136334	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT-NATIVITAS COATLAN, RAMAL CUAJINICUIL GUEVEA, RAMAL EL PORVENIR GUEVEA, RAMAL LINDA VISTA GUEVEA.	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	024R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			2.000.250	2.000.250	2.000.250	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	57.15	0.00	0.0%	
75257	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CUMBRE A CUAJINICUIL. EN EL MUNICIPIO GUEVEA DE HUMBOLDT EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE.	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	LA CUMBRE	RURAL	00FA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			89.096	89.096	89.096	89.096	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.40	7.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75269	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ OJO DE AGUA A GUEVEA DE HUMBOLDT-SANTA CRUZ OJO DE AGUA, GUEVEA DE HUMBOLDT	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	SANTA CRUZ OJO DE AGUA	RURAL	00F5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			113.176	113.176	113.176	113.176	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.40	9.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75279	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO XADANI A NUEVA ESPERANZA. EN EL MUNICIPIO GUEVEA DE HUMBOLDT EN LA LOCALIDAD XADANI.	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	XADANI	RURAL	00FH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			101.136	101.136	101.136	101.136	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.40	8.40	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	17-16/14	18	19	20	21		22	23-22/21
														13	14	15									
5081	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	CUAJINICUIL	RURAL	FISE/0631/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT			916.546	902.680	916.546	902.680	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
100599	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	CUAJINICUIL	RURAL	FISE/0631/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT			13.865	0	13.865	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
3355	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	37-MESONES HIDALGO	EL COYUL	RURAL	FISE/0768/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			280.591	84.172	280.591	0	0.0%	0	0	POSTE	9.00	4.00	44.4%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
107970	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	37-MESONES HIDALGO	EL COYUL	RURAL	FISE/0768/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			280.591	84.172	84.172	0	0.0%	0	0	POSTE	9.00	0.00	0.0%		
3365	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	37-MESONES HIDALGO	JUNTA DE DOS ARROYOS (PIE DE LA CUESTA)	RURAL	FISE/0722/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			280.120	84.033	280.120	0	0.0%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
107990	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	37-MESONES HIDALGO	JUNTA DE DOS ARROYOS (PIE DE LA CUESTA)	RURAL	FISE/0722/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			280.120	84.033	84.033	0	0.0%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%		
2677	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION SANTA ROSA SOBRE CARRETERA FEDERAL	37-MESONES HIDALGO	PIEDRA DE CASA	RURAL	01D3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136336	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION SANTA ROSA SOBRE CARRETERA FEDERAL	37-MESONES HIDALGO	PIEDRA DE CASA	RURAL	01D3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%		
39519	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	38-VILLA HIDALGO	POZO CONEJO	RURAL	FISE/1262/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1.202.220	0	1.202.220	0	0.0%	0	0	POSTE		25.00	0.0%		
7	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	40-HUAUTEPEC	HUAUTEPEC	URBANO	FISE/1198/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAUTEPEC			890.862	0	890.862	0	0.0%	0	0	POSTE	29.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
94018	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	40-HUAUTEPEC	HUAUTEPEC	URBANO	FISE/1198/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAUTEPEC			890.862	0	890.862	0	0.0%	0	0	POSTE	29.00	0.00	0.0%		
75597	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO - AGUA EVANGELISTA - AGUA DE TINTA	40-HUAUTEPEC	AGUA EVANGELISTA	RURAL	01D8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136347	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO - AGUA EVANGELISTA - AGUA DE TINTA	40-HUAUTEPEC	AGUA EVANGELISTA	RURAL	01D8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%		
75607	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE TINTA - AGUA DE PAJARITO	40-HUAUTEPEC	HUAUTEPEC	URBANO	01D9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	6.020	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136348	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE TINTA - AGUA DE PAJARITO	40-HUAUTEPEC	HUAUTEPEC	URBANO	01D9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	6.020	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%		
75612	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL - AGUA TEMASCAL	40-HUAUTEPEC	BARRIO VELASCO	RURAL	01WZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			105.000	105.000	105.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136349	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL - AGUA TEMASCAL	40-HUAUTEPEC	BARRIO VELASCO	RURAL	01WZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			105.000	105.000	105.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%		
75623	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL - AL CENTRO DE LA POBLACION	40-HUAUTEPEC	EL MIRADOR PEÑA BLANCA	RURAL	01XB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			42.000	42.000	42.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136350	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL - AL CENTRO DE LA POBLACION	40-HUAUTEPEC	EL MIRADOR PEÑA BLANCA	RURAL	01XB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			42.000	42.000	42.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	0.00	0.0%		
75635	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL - AL CENTRO DE LA POBLACION	40-HUAUTEPEC	HUAUTEPEC	URBANO	01XB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			35.000	35.000	35.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136351	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL - AL CENTRO DE LA POBLACION	40-HUAUTEPEC	HUAUTEPEC	URBANO	01XB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			35.000	35.000	35.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%		
75703	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL - AL PANTON MUNICIPAL	40-HUAUTEPEC	LOMA NARANJAL	RURAL	01XB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.500	24.500	24.500	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.70	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136352	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL - AL PANTON MUNICIPAL	40-HUAUTEPEC	LOMA NARANJAL	RURAL	01XB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.500	24.500	24.500	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.70	0.00	0.0%		
75709	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL - AL PARAJE AGUA SOTANO	40-HUAUTEPEC	CUEVA DE LOS SERES	RURAL	01XF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			87.500	87.500	87.500	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136353	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL - AL PARAJE AGUA SOTANO	40-HUAUTEPEC	CUEVA DE LOS SERES	RURAL	01XF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			87.500	87.500	87.500	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	0.00	0.0%		
75713	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA - AL PARAJE AGUA ELITE	40-HUAUTEPEC	CUEVA DE LOS SERES	RURAL	01XE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			175.000	175.000	175.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136354	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA - AL PARAJE AGUA ELITE	40-HUAUTEPEC	CUEVA DE LOS SERES	RURAL	01XE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			175.000	175.000	175.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%		
75719	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA DESVIACION A AGUA DE TINTA - AL CENTRO DE LA POBLACION AGUA COLORADA	40-HUAUTEPEC	AGUA COLORADA	RURAL	0X9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			14.000	14.000	14.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136355	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA DESVIACION A AGUA DE TINTA - AL CENTRO DE LA POBLACION AGUA COLORADA	40-HUAUTEPEC	AGUA COLORADA	RURAL	0X9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			14.000	14.000	14.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.00	0.0%		
75726	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LOMA NARANJAL A LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CENTRO DE LA POBLACION LLANO AGUACATAL	40-HUAUTEPEC	LLANO AGUACATAL	RURAL	01X1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			140.000	140.000	140.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136356	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LOMA NARANJAL A LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CENTRO DE LA POBLACION LLANO AGUACATAL	40-HUAUTEPEC	LLANO AGUACATAL	RURAL	01X1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			140.000	140.000	140.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%		
93390	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL PANTON MUNICIPAL - A LOMA NARANJAL	40-HUAUTEPEC	LOMA NARANJAL	RURAL	01X3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			28.000	28.000	28.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
91177	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL PANTON MUNICIPAL - A LOMA NARANJAL	40-HUAUTEPEC	LOMA NARANJAL	RURAL	01X3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			28.000	28.000	28.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.00	0.0%		
93391	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. SAN MIGUEL HUAUTEPEC-EL CAMARON HUAUTEPEC. EN EL MUNICIPIO HUAUTEPEC EN LA LOCALIDAD EL CAMARON	40-HUAUTEPEC	EL CAMARON	RURAL	00E3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
93392	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL MIRADOR PEÑA BLANCA A LA DESVIACION A CARRETERA	40-HUAUTEPEC	EL MIRADOR PEÑA BLANCA	RURAL	01D6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
90540	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL MIRADOR PEÑA BLANCA A LA DESVIACION A CARRETERA	40-HUAUTEPEC	EL MIRADOR PEÑA BLANCA	RURAL	01D6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%		
93393	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUAUTEPEC - AGUA DE PAJARITO	40-HUAUTEPEC	HUAUTEPEC	URBANO	01DA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	6.020	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
93394	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO TUERTO AL CAMARON	40-HUAUTEPEC	RIO TUERTO (RANCHO CARRERA)	RURAL	01D7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	30.100	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
90575	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO TUERTO AL CAMARON	40-HUAUTEPEC	RIO TUERTO (RANCHO CARRERA)	RURAL	01D7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	30.100	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%		
384	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	ENCINAL HUAUTLA	RURAL	FISE/1228/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ			1.056.422	0	1.056.422	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														13	Ministrado	Programado									
94034	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	ENCINAL HUAUTLA	RURAL	FISE/12282011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ			1,056.422	0	1,056.422	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
381	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	SAN AGUSTIN ZARAGOZA	RURAL	FISE/12022011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ			1,212.924	0	1,212.924	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
94024	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	SAN AGUSTIN ZARAGOZA	RURAL	FISE/12022011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ			1,212.924	0	1,212.924	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
90987	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE LA ROSA-SAN FELIPE	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE LA ROSA	RURAL	01TE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%		
93408	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA CATITLA - SANTA CRUZ DE JUAREZ	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA CATITLA	RURAL	01TF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
90996	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA CATITLA - SANTA CRUZ DE JUAREZ	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA CATITLA	RURAL	01TF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%		
93409	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE CERRO - SAN ANDRES HIDALGO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE CERRO	RURAL	023N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
93410	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE CERRO A LLANO VERDE	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	LLANO VERDE	RURAL	00W6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
90978	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE CERRO - SAN ANDRES HIDALGO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE CERRO	RURAL	023N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%		
93411	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE HUESO - SAN ANDRES	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE HUESO (1A. SECCION)	RURAL	023M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
90968	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE HUESO - SAN ANDRES	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE HUESO (1A. SECCION)	RURAL	023M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%		
93412	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE LA ROSA - SAN FELIPE	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE LA ROSA	RURAL	01TE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%		
93413	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE LLUVIA - XOCHITONALCO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE LLUVIA	RURAL	01TD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			132.440	132.440	132.440	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	11.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
93414	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE LLUVIA A XOCHITONALCO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	XOCHITONALCO	RURAL	01S9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136373	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE LLUVIA A XOCHITONALCO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	XOCHITONALCO	RURAL	01S9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			132.440	132.440	132.440	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%		
93415	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE TINTA A HUAUTLA DE JIMENEZ	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE TINTA	RURAL	00Y4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
92991	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE YERBA SANTA - AGUA DE HUESO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE YERBA SANTA	RURAL	01S8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
90908	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE YERBA SANTA-AGUA DE HUESO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE YERBA SANTA	RURAL	01S8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%		
92992	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUACATITLA A CERRO ZONGOLICA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	CERRO ZONGOLICA	RURAL	01S6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
92993	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRANCA SECA - NETZAHUALCOYOTL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	BARRANCA SECA	RURAL	01SA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
90902	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRANCA SECA - NETZAHUALCOYOTL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	BARRANCA SECA	RURAL	01SA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%		
92994	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRIZAL - XOCHITONALCO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	EL CARRIZAL	RURAL	01S9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
90982	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRIZAL - XOCHITONALCO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	EL CARRIZAL	RURAL	01S9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%		
92995	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COBAO DE TEOITTLAN A LOMA NOPAL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	LOMA NOPAL	RURAL	01S5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
92996	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUEVA DE LOS SERES A AGUA ZOTANO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	00YB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
92997	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION A SANTA CATARINA 4 EL CAMARON EN EL MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ EN LA LOCALIDAD HUAUTLA DE JIMENEZ.	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	00W5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
92998	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION LOMA NOPAL A AGUA TEMAZCAL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA TEMAZCAL	RURAL	00YF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
92999	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION TUXTEPEC A CAMARON, RAMAL SANTA CATARINA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	00Y9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
93000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENCINAL - HUAUTLA DE JIMENEZ	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	ENCINAL HUAUTLA	RURAL	01S8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
90984	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENCINAL-HUAUTLA DE JIMENEZ	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	ENCINAL HUAUTLA	RURAL	01S8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%		
93001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUAUTLA A SANTA CRUZ RAMAL AGUA CATITLA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA CATITLA	RURAL	01SA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
93002	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUAUTLA DE JIMENEZ - EL CARRIZAL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	EL CARRIZAL	RURAL	01DD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	60.200	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
93003	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUAUTLA DE JIMENEZ - LOMA CHAPULTEPEC	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	01DF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
93004	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUAUTLA DE JIMENEZ A AGUA DE CERRO, EN EL MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ EN LA LOCALIDAD HUAUTLA DE JIMENEZ.	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	00E5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			77.056	77.056	77.056	77.056	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.40	6.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
93005	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUAUTLA DE JIMENEZ A AGUA CATITLA EN EL MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ EN LA LOCALIDAD HUAUTLA DE JIMENEZ.	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	00E4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			77.056	77.056	77.056	77.056	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.40	6.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
93006	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUAUTLA DE JIMENEZ A BARRANCA SECA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	01S8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			67.424	67.424	67.424	67.424	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.60	5.60	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
90992	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUAUTLA DE JIMENEZ-EL CARRIZAL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	EL CARRIZAL	RURAL	01DD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	60.200	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%		
90907	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUAUTLA DE JIMENEZ-LOMA CHAPULTEPEC.	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	01DF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%		
93007	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUAUTLA DE JIMENEZ-PALO DE MARCA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	01DE	DESARROLLO ECONOMICO																			

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			18	19	20	21	22	23-22/21			
														13	14	15								16	Avance %
9601	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUAUTLA DE JIMENEZ-PALO DE MARCA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	01DE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	0.00	0.0%	
93008	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA CHAPULTEPEC - XOCHITONALCO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	LOMA CHAPULTEPEC	RURAL	01DC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93009	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA CHAPULTEPEC A MACATLAN, RAMAL BARRIO LOS NARANJOS	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	00YK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90587	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA CHAPULTEPEC-XOCHITONALCO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	LOMA CHAPULTEPEC	RURAL	01DC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	0.00	0.0%	
93010	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA NOPAL A LOMA ALTA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	00YE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93011	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PROGRESO A SAN ANDRES HIDALGO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	SAN ANDRES HIDALGO	URBANO	00Y8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			18.060	18.060	18.060	18.060	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.50	1.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93012	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PALO DE MARCA A AGUA DE LLUVIA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE LLUVIA	RURAL	00Y3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			18.060	18.060	18.060	18.060	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.50	1.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93013	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO SANTIAGO A CAMINO VIEJO, EN EL MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ EN LA LOCALIDAD RIO SANTIAGO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	RIO SANTIAGO	RURAL	00E6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			77.056	77.056	77.056	77.056	100.0%	0	0	KILOMETRO		6.40	6.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93014	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES HIDALGO A AGUA CERRO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE CERRO	RURAL	00Y2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93015	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES HIDALGO A LOMA CHILAR	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	LOMA CHILAR	RURAL	00YH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93016	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES HIDALGO AL PROGRESO (NUEVO PROGRESO)	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	00Y6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	12.040	12.040	12.040	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93017	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO XOCHITONALCO - HUAUTLA DE JIMENEZ	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	XOCHITONALCO	RURAL	0162	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	0	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136374	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO XOCHITONALCO - HUAUTLA DE JIMENEZ	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	XOCHITONALCO	RURAL	0162	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	0	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	
93018	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO XOCHITONALCO A PEÑA CAMPANA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	PEÑA CAMPANA	RURAL	00YC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93019	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO XOCHITONALCO HUAUTLA - HUAUTLA DE JIMENEZ	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	XOCHITONALCO	RURAL	00XX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	36.120	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136375	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO XOCHITONALCO HUAUTLA - HUAUTLA DE JIMENEZ	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	XOCHITONALCO	RURAL	00XX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	36.120	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	
93063	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITAN - DOS ARBOLITOS	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	DOS ARBOLITOS	RURAL	025F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			600.000	600.000	600.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		13.33	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93064	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITAN - RIO VIEJO, RAMAL JESUS GONZALEZ	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	RIO VIEJO (MOJONERA)	RURAL	025E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			900.000	900.000	900.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		20.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
97054	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITAN-DOS ARBOLITOS	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	DOS ARBOLITOS	RURAL	025F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			600.000	600.000	600.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		13.33	0.00	0.0%	
97045	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITAN-RIO VIEJO, RAMAL JESUS GONZALEZ CORTAZARIO VIEJO (MOJONERA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	RIO VIEJO (MOJONERA)	RURAL	025E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			900.000	900.000	900.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		20.00	0.00	0.0%	
93168	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATALINA MIXTEPEC - SAN BERNARDO MIXTEPEC	48-MAGDALENA MIXTEPEC	SANTA CATALINA MIXTEPEC	RURAL	014H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO		10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
9803	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	50-MAGDALENA PEÑASCO	YOSOCARHUA	RURAL	FISE/0663/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO			1.344.961	403.488	1.344.961	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
102429	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	50-MAGDALENA PEÑASCO	YOSOCARHUA	RURAL	FISE/0663/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO			1.344.961	403.488	1.344.961	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	
93190	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO- MAGDALENA RAMAL EL SABINO, RAMAL YUTEYNDON SAN ISIDRO, MAGDALENA PEÑASCO	50-MAGDALENA PEÑASCO	SAN ISIDRO	RURAL	00GN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			361.200	361.200	361.200	361.200	100.0%	0	0	KILOMETRO		30.00	30.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
40659	INSTALACION DE GRANJA SOLAR PARA ENERGIA ELECTRICA	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	EL CIPRÉS	RURAL	FISE/1279/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			3.000.000	0	3.000.000	0	0.0%	0	0	GRANJAS		1.00	0.00	0.0%	
93249	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DUENDE - ENTRONQUE IGUALERIA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	AGUA DUENDE	RURAL	0157	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90872	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DUENDE-ENTRONQUE IGUALERIA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	AGUA DUENDE	RURAL	0157	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	
93250	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA MOSQUITO - SOYALTITLA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	AGUA MOSQUITO	RURAL	01CK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			150.000	150.000	150.000	150.000	100.0%	0	0	KILOMETRO		4.29	4.29	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93251	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA PAJARITO - CENTRO MAZATLAN VILLA DE FLORES	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	AGUA PAJARITO	RURAL	0156	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90864	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA PAJARITO-CENTRO MAZATLAN VILLA DE FLORES	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	AGUA PAJARITO	RURAL	0156	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	
93252	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUACATITLA - PIEDRA DE LEON	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	AGUACATITLA	RURAL	0155	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90856	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUACATITLA - PIEDRA DE LEON	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	AGUACATITLA	RURAL	0155	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	
93253	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ALMOLONGA-SAN PEDRO MAZATLAN, EN EL MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES EN LA LOCALIDAD ALMOLONGA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	ALMOLONGA	RURAL	00DZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			87.892	87.892	87.892	87.892	100.0%	0	0	KILOMETRO		7.30	7.30	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93254	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO ZAPOTE-CERRO CENTRAL	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	0154	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90848	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO ZAPOTE-CERRO CENTRAL	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	0154	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	
93255	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA - AGUA ROTA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	BUENA VISTA	RURAL	0153	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93256	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CACAHUATLAN - TRAPICHE VIEJO	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	CACAHUATLAN	RURAL	0152	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90827	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CACAHUATLAN-TRAPICHE VIEJO	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	CACAHUATLAN	RURAL	0152	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0</									

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado										17=16/14
93257	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CACALOTEPEC-A LA TOMA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	CACALOTEPEC	RURAL	01S1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	60.200	60.200	60.200	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		5,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90614	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CACALOTEPEC-A LA TOMA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	CACALOTEPEC	RURAL	01S1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	60.200	60.200	60.200	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		5,00	0,00	0,0%	
93258	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL SABINO-MAZATLAN	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	BARRIO SABINO	RURAL	00Y1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	62.608	62.608	62.608	62.608	100,0%	0	0	KILOMETRO		5,20	5,20	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93259	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA RAYA-AGUACATITLA,RAMAL LOMA SANTA CRUZ,IQUALEJA, AGUA DUENDE, EL PROGRESO, TRAPICHE VIEJO, CACAHUATLAN, SAN	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	AGUACATITLA	RURAL	00W4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	2.082.920	1.041.460	2.082.920	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		173,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136387	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA RAYA-AGUACATITLA,RAMAL LOMA SANTA CRUZ,IQUALEJA, AGUA DUENDE, EL PROGRESO, TRAPICHE VIEJO, CACAHUATLAN, SAN	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	AGUACATITLA	RURAL	00W4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	2.082.920	1.041.460	2.082.920	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		173,00	0,00	0,0%	
90973	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA TOMA - CRUZ DE PLATA - POCHOTEPEC	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LA TOMA	RURAL	01T3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	168.560	168.560	168.560	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		14,00	0,00	0,0%	
93260	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA TOMA - CRUZ DE PLATA - POCHOTEPEC	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LA TOMA	RURAL	01T3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	168.560	168.560	168.560	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		14,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93261	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA TOMA-NOGALTEPEC, EN EL MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES/EN LA LOCALIDAD LA TOMA.	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LA TOMA	RURAL	00DY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	75.852	75.852	75.852	75.852	100,0%	0	0	KILOMETRO		6,30	6,30	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93262	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PEÑA BLANCA-EL CUARTEL, EN EL MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES/EN LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA.	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	PEÑA BLANCA	RURAL	00DW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	68.628	68.628	68.628	68.628	100,0%	0	0	KILOMETRO		5,70	5,70	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90952	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO MAZATLAN - PLANILLO - PIEDRA DE LEON	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	SAN PEDRO	RURAL	01T1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	84.280	84.280	84.280	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		7,00	0,00	0,0%	
93263	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO MAZATLAN-PLANILLO-PIEDRA DE LEON	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	SAN PEDRO	RURAL	01T1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	84.280	84.280	84.280	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		7,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93264	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN SIMON COYOLTEPEC - AGUACATITLA - PROGRESO	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	SAN SIMON COYOLTEPEC	RURAL	01T2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	132.440	132.440	132.440	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		11,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90963	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN SIMON COYOLTEPEC - AGUACATITLA - PROGRESO	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	SAN SIMON COYOLTEPEC	RURAL	01T2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	132.440	132.440	132.440	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		11,00	0,00	0,0%	
93265	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO EL MIRADOR-CRUZ DE PLATA, EN EL MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MIRADOR.	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	SANTIAGO MIRADOR	RURAL	00DX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	69.832	69.832	69.832	69.832	100,0%	0	0	KILOMETRO		5,80	5,80	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136388	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO EL MIRADOR-EL NARANJO, RAMAL SAN VICENTE, RAMAL, CAPULIN, RAMAL LOMA DELGADA, RAMAL CARACOL, RAMAL LOMA TUCAN,	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	NARANJO	RURAL	00W3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	915.040	457.520	915.040	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		76,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93266	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO EL MIRADOR-EL NARANJO, RAMAL SAN VICENTE, RAMAL, CAPULIN, RAMAL LOMA DELGADA, RAMAL CARACOL, RAMAL LOMA TUCAN,	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	NARANJO	RURAL	00W3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	915.040	457.520	915.040	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		76,00	0,00	0,0%	
90937	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA-AGUA ROTA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	BUENA VISTA	RURAL	01S3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	60.200	60.200	60.200	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		5,00	0,00	0,0%	
3371	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE CERRO GORDO	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CERRO GORDO	RURAL	FISE/12242011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ		12	2.518.430	0	2.518.430	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
108022	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE CERRO GORDO	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CERRO GORDO	RURAL	FISE/12242011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ		12	2.518.430	0	2.518.430	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	
2653	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CERRO GORDO AL ENTRONQUE CON CARRETERA A XITLAPALHUA	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CERRO GORDO	RURAL	018C	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	16.800	16.800	16.800	16.800	100,0%	0	0	KILOMETRO		1,40	1,40	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2650	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL BEJUCO AL ZOMPANTE	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL BEJUCO	RURAL	018B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	44.800	0	44.800	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		3,72	0,00	0,0%	
136366	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL BEJUCO AL ZOMPANTE	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL BEJUCO	RURAL	018B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	44.800	0	44.800	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		3,72	0,00	0,0%	
143853	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL COPAL DE SANTAMARIA VELATO	61-MONJAS	SANTA MARIA VELATO	RURAL	005-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS MAHUATLAN OAXACA		12	1.315.263	1.315.263	394.579	394.579	30,0%	0	0	SISTEMA		100,00	30,00	30,0%	OBRA EN PROCESO, SE HA PAGADO EL 30% DE ANTECIPO DE OBRA. -- EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDE A \$1.878.947.61 PERO SOLO LA PARTE DE FISE CORRESPONDE A \$1.315.263.32 Y EL RESTO ES MUNICIPAL QUE ES FISM DE \$563.684.29 -- AUN FALTA REALIZAR LOS SIGUIENTES PAGOS.
3253	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	61-MONJAS	SANTA MARIA VELATO	RURAL	FISE/0811/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS		12	1.315.263	394.579	1.315.263	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
108048	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	61-MONJAS	SANTA MARIA VELATO	RURAL	FISE/0811/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS		12	1.315.263	394.579	1.315.263	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	
2641	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA MARIA VELATO A COATECAS ALTAS	61-MONJAS	SANTA MARIA VELATO	RURAL	0183	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	87.360	87.360	87.360	87.360	100,0%	0	0	KILOMETRO		7,26	7,26	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
5826	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE 5 MAYO Y ALDAMA	65-XPANTEPEC NIEVES	XPANTEPEC NIEVES	URBANO	FISE/1142/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XPANTEPEC NIEVES		12	823.808	247.142	823.808	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
102494	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 5 DE MAYO Y ALDAMA	65-XPANTEPEC NIEVES	XPANTEPEC NIEVES	URBANO	FISE/1142/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XPANTEPEC NIEVES		12	823.808	247.142	823.808	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	
90487	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DE XPANTEPEC NIEVES AL CRUCERO XPANTEPEC	65-XPANTEPEC NIEVES	XPANTEPEC NIEVES	URBANO	017E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	44.800	0	44.800	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		3,72	0,00	0,0%	
93267	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DE XPANTEPEC NIEVES AL CRUCERO XPANTEPEC	65-XPANTEPEC NIEVES	XPANTEPEC NIEVES	URBANO	017E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	44.800	0	44.800	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		3,72	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93268	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. FEDERAL - SANTA MARIA NATIVIDAD	65-XPANTEPEC NIEVES	SANTA MARIA NATIVIDAD	RURAL	0154	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	36.120	36.120	36.120	36.120	100,0%	0	0	KILOMETRO		3,00	3,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
3094	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	69-LA PE	LA PE	URBANO	FISE/1215/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA PE		12	680.474	0	680.474	0	0,0%	0	0	OTROS		8,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
99771	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	69-LA PE	LA PE	URBANO	FISE/1215/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA PE		12	680.474	0	680.474	0	0,0%	0	0	POSTE		8,00	0,00	0,0%	
2833	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO RIO PRIETO A SAN JOAQUIN, RAMAL GUADALUPE, RAMAL SAN IBIDRO A LA TOMA, RAMAL GUADALUPE, RAMAL AGUA DEL ESPINO	69-LA PE	GUADALUPE	RURAL	0134	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0%	0	0	KILOMETRO		20,00	20,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2832	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA PE A LA MOJONERA, RAMAL TICULUTE, RAMAL EL RIO PRIETO, RAMAL EL MELON, RAMAL LA CHPA	69-LA PE	LA PE	URBANO	0133	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0%	0	0	KILOMETRO		20,00	20,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2799	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PE - AYOQUESCO	69-LA PE	LA PE	URBANO	012D	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	96.320	96.320	96.320	96.320	100,0%	0	0	KILOMETRO		8,00	8,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remolientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	17-16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14									
93270	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MAGDALENA PLUMA- EC. HUATULCO (MAGDALENA PIÑAS)	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	00XS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			162.540	162.540	162.540	162.540	100.0%	0	0	KILOMETRO	13.50	13.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93271	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PLUMA HIDALGO- SAN JOSE VISTA HERMOSA	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	00X9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
98102	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (COPALITA-CANDELARIA LOXICHA)-LA PASIONARIA	71-PLUMA HIDALGO	LA PASIONARIA	RURAL	FISE/06162011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			300.000	90.000	300.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	
98005	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PLUMA HIDALGO-SAN PEDRO CAFTITLAN (POCHUTLAN)	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	FISE/06192011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			132.093	0	132.093	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
98192	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PLUMA HIDALGO-SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS	71-PLUMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS	RURAL	FISE/06172011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			435.139	0	435.139	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
98050	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JOSE PALO GRANDE-SAN RAFAEL TOLTEPEC (POCHUTLAN)	71-PLUMA HIDALGO	SAN JOSE PALO GRANDE	RURAL	FISE/06182011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			407.070	0	407.070	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
3036	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	FISE/07992011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO			3.000.000	900.000	3.000.000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
99867	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	FISE/07992011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO			3.000.000	900.000	3.000.000	900.000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.35	35.0%	
3084	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	EL PORVENIR	RURAL	FISE/07442011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO			514.236	514.236	514.236	514.236	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
3069	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	MAGUEY LARGO	RURAL	FISE/07452011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO			593.007	593.007	593.007	593.007	100.0%	0	0	POSTE	51.00	51.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
93272	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA FEDERAL OAX - PTO ANGEL - MEGUEY LARGO	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	MAGUEY LARGO	RURAL	0234	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91734	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA FEDERAL OAX-PTO ANGEL-MAGUEY LARGO	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	MAGUEY LARGO	RURAL	0234	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	
93273	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL CUAJILOTE - SAN JOSE DEL PROGRESO	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	EL CUAJILOTE	RURAL	0235	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91741	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL CUAJILOTE-SAN JOSE DEL PROGRESO	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	EL CUAJILOTE	RURAL	0235	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	
93274	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL JADQUEY-LOS VASQUEZ, RAMAL SAN JOSE DEL PROGRESO, RAMAL RANCHO LOS PATIÑOS, RAMAL RANCHO EL CUAJILOTE, RAMAL LA	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	00M7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			409.360	409.360	409.360	409.360	100.0%	0	0	KILOMETRO	14.00	14.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93275	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA GARZONA - SAN JOSE DEL PROGRESO	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE LA GARZONA	RURAL	01MG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90644	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA GARZONA-SAN JOSE DEL PROGRESO	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE LA GARZONA	RURAL	01MG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	
93276	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MAGUEY LARGO, SAN JOSE DEL PROGRESO-LA GARZONA, EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DEL PROGRESO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE LA GARZONA,	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE LA GARZONA	RURAL	00KM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2846	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DEL PROGRESO - CUAJILOTE, RAMAL LOS VASQUEZ, RAMAL EL PORVENIR	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	018H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.600	180.600	180.600	180.600	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91129	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DEL PROGRESO-LACHILANA, RAMAL RANCHO DE LOS VASQUEZ, RAMAL EL PORVENIR, RAMAL EL CUAJILOTE, RAMAL LOS	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	01VD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			903.000	903.000	903.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	75.00	0.00	0.0%	
93277	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DEL PROGRESO-LACHILANA, RAMAL RANCHO DE LOS VASQUEZ, RAMAL EL PORVENIR, RAMAL EL CUAJILOTE, RAMAL LOS	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	01WD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			903.000	903.000	903.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	75.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2873	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE DESVIACION LOYA GRANDE AL CENTRO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANTONIO DOS CAMINOS	RURAL	01D2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
136367	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE DESVIACION LOYA GRANDE AL CENTRO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANTONIO DOS CAMINOS	RURAL	01D2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
2869	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN ANTONIO A CENTRO DE PLAN DE GUAJILOTE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PLAN DE GUAJILOTE	RURAL	01D1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136368	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN ANTONIO A CENTRO DE PLAN DE GUAJILOTE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PLAN DE GUAJILOTE	RURAL	01D1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
3352	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	74-SANTA CATARINA QUIJOQUITANI	SANTA CATARINA QUIJOQUITANI	URBANO	FISE/07902011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIJOQUITANI			1.195.446	1.038.273	1.195.446	970.913	93.5%	0	0	POSTE	17.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
108076	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	74-SANTA CATARINA QUIJOQUITANI	SANTA CATARINA QUIJOQUITANI	URBANO	FISE/07902011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIJOQUITANI			224.533	63.360	63.360	0	0.0%	0	0	POSTE	17.00	0.00	0.0%	
48640	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	79-SALINA CRUZ	PLAYA BRASIL (BRASILITO)	RURAL	FISE/12752011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			738.750	0	738.750	0	0.0%	0	0	POSTE	47.00	0.00	0.0%	
100055	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	FISE/07332011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN AMATENGO			735.534	220.660	735.534	220.660	100.0%	0	0	POSTE	13.00	4.00	30.8%	
3025	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	FISE/07332011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN AMATENGO			1.299.272	794.398	1.299.272	563.738	71.9%	0	0	POSTE	15.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
936	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	FISE/07322011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN AMATENGO			646.222	386.453	646.222	275.124	71.2%	0	0	POSTE	13.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
99996	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	FISE/07322011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN AMATENGO			371.097	111.329	371.097	111.329	100.0%	0	0	POSTE	13.00	5.00	38.5%	
2826	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AMATENGO - EL RANCHITO	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	012W	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2827	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AMATENGO - PARAJE EL HIGO	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	012X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			144.480	144.480	144.480	144.480	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2825	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AMATENGO - PARAJE LA COMPAÑIA	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	012Z	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	84.280	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2824	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AMATENGO - SANTIAGO YOGANA	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	012S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			144.480	144.480	144.480	144.480	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
3143	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	YUCUTACO	RURAL	FISE/07192011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO			2.626.239	787.871	2.626.239	0	0.0%	0	0	POSTE	44.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98305	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	YUCUTACO	RURAL	FISE/07192011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO			2.626.239	2.626.954	2.626.239	2.626.831	100.0%	0	0	POSTE	44.00	0.00	0.0%	
98265	CONSERVACION DEL CAMINO DE LA UNION LIBERTAD-SAN LUIS YUCUTACO TRAMO KM.04+060 AL KM.12+476.47 (TRAMOS PARCIALES)	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	YUCUTACO	RURAL	FISE/07182011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO		</												

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado								Ejercido	17-16/14
91154	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE PIEDRA VIRGEN A LA SIRENA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	PIEDRA VIRGEN	RURAL	01WK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	210.000	210.000	210.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	6,00	0,00	0,0%	
91163	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ A DESVIACION DE SAN BARTOLOME LOXICHA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SANTA CRUZ	RURAL	01WM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	210.000	210.000	210.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	6,00	0,00	0,0%	
93278	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO ZOPILOTE - SAN AGUSTIN LOXICHA (CERRO ZOPILOTE)	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	00XF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	24.080	24.080	24.080	24.080	100,0%	0	0	KILOMETRO	2,00	2,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93279	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CERRO CANTOR A SAN JOSE	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	CERRO CANTOR	RURAL	01W8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	245.000	245.000	245.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	7,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91091	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CERRO CANTOR A SAN JOSE	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	CERRO CANTOR	RURAL	01W8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	245.000	245.000	245.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	7,00	0,00	0,0%	
93280	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CERRO CIEGO A RIO GUAYABAL	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	CERRO CIEGO	RURAL	01W6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	87.500	87.500	87.500	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,50	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91082	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CERRO CIEGO A RIO GUAYABAL	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	CERRO CIEGO	RURAL	01W6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	87.500	87.500	87.500	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,50	0,00	0,0%	
93281	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CHILAPA A LA DESVIACION DE PIEDRA VIRGEN	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	CHILAPA	RURAL	01WC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	150.500	150.500	150.500	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,30	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91120	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CHILAPA A LA DESVIACION DE PIEDRA VIRGEN	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	CHILAPA	RURAL	01WC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	150.500	150.500	150.500	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,30	0,00	0,0%	
93282	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SIRENA A SAN MARTIN	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	LA SIRENA	RURAL	01WA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	262.500	262.500	262.500	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	7,50	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91100	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SIRENA A SAN MARTIN	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	LA SIRENA	RURAL	01WA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	262.500	262.500	262.500	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	7,50	0,00	0,0%	
93283	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE MAGDALENA A COZALTEPEC	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	MAGDALENA LOXICHA	RURAL	01W3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	287.000	287.000	287.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	8,20	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91057	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE MAGDALENA A COZALTEPEC	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	MAGDALENA LOXICHA	RURAL	01W3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	287.000	287.000	287.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	8,20	0,00	0,0%	
93284	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE MAGDALENA A RIO LINDA VISTA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	MAGDALENA LOXICHA	RURAL	01W1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	315.000	315.000	315.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	9,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91046	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE MAGDALENA A RIO LINDA VISTA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	MAGDALENA LOXICHA	RURAL	01W1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	315.000	315.000	315.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	9,00	0,00	0,0%	
93285	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE PIEDRA VIRGEN A LA SIRENA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	PIEDRA VIRGEN	RURAL	01WK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	210.000	210.000	210.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	6,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93286	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE RIO GUAYABAL A MAGDALENA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	RIO GUAYABAL	RURAL	01W5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	87.500	87.500	87.500	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,50	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91074	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE RIO GUAYABAL A MAGDALENA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	RIO GUAYABAL	RURAL	01W5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	87.500	87.500	87.500	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,50	0,00	0,0%	
93287	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL AGUACATE - SAN VICENTE	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	EL AGUACATE	RURAL	01XJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	48.160	48.160	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91224	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL AGUACATE-SAN VICENTE	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	EL AGUACATE	RURAL	01XJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	48.160	48.160	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	
93289	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO PALMAR - EL AGUACATE	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	LLANO PALMAR	RURAL	0243	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	96.320	96.320	96.320	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
96988	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO PALMAR-EL AGUACATE.	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	LLANO PALMAR	RURAL	0243	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	96.320	96.320	96.320	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0,0%	
93290	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MAGDALENA LOXICHA - QUELOVE	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	MAGDALENA LOXICHA	RURAL	024H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	275.000	275.000	275.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	7,88	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93291	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MAGDALENA LOXICHA - SANTO DOMINGO	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	MAGDALENA LOXICHA	RURAL	00XH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	156.520	156.520	156.520	156.520	100,0%	0	0	KILOMETRO	13,00	13,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
97018	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MAGDALENA LOXICHA-QUELOVE	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	QUELOVE	RURAL	024H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	275.000	275.000	275.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	7,88	0,00	0,0%	
93292	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA COACHE EL CORRASAL (PIEDRA COACHE)	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	00XJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	54.180	54.180	54.180	54.180	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,50	4,50	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93293	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN AGUSTIN LOXICHA - QUELOVE	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	QUELOVE	RURAL	0178	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0%	0	0	KILOMETRO	12,46	12,46	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93294	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN AGUSTIN LOXICHA - SAN AGUSTIN LOXICHA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	0173	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	100.000	0	100.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	8,31	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93295	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN AGUSTIN LOXICHA - SAN JOSE DE LA UNION	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN JOSE DE LA UNION	RURAL	0176	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	150.000	0	150.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	12,46	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136389	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN AGUSTIN LOXICHA - SAN JOSE DE LA UNION	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN JOSE DE LA UNION	RURAL	0176	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	150.000	0	150.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	12,46	0,00	0,0%	
90473	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN AGUSTIN LOXICHA - SANTA CRUZ LOXICHA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SANTA CRUZ LOXICHA	RURAL	401-001-31-045	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	100.000	0	100.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	8,10	0,00	0,0%	
93296	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO LOXICHA - LA SOLEDAD	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN FRANCISCO LOXICHA	RURAL	00WM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	72.240	72.240	72.240	72.240	100,0%	0	0	KILOMETRO	6,00	6,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93297	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN VICENTE GODOY - EL AGUACATE	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN VICENTE YOGDOY	RURAL	0244	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	84.280	84.280	84.280	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	7,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
96995	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN VICENTE GONDY	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN VICENTE YOGDOY	RURAL	0244	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	84.280	84.280	84.280	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	7,00	0,00	0,0%	
93298	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ A DESVIACION DE SAN BARTOLOME LOXICHA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SANTA CRUZ	RURAL	01WM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	210.000	210.000	210.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	6,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
896	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	FISE/0708	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	-	-	568.598	343.861	568.598	247.545	72,0%	0	0	POSTE	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
100102	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	FISE/0708/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	-	-	321.053	96.315	321.053	96.315	100,0%	0	0	REGISTRO	10,00	4,00	40,0%	
93299	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ANDRES CABECERA NUEVA-SAN COSME, RAMAL SANTIAGO EL MESON, RAMAL EL ESPINAL, RAMAL LA CIENEGUILLA. EN EL MUNICIPIO SAN	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	URBANO	00JX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	204.680	204.680	204.680	204.680	100,0%	0	0	KILOMETRO	17,00	17,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2662	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE DOLORES HIDALGO A SAN MIGUEL GUERRERO	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN MIGUEL DE GUERRERO	RURAL	01CY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAJACA	-	-	72.240	36.120	72.240	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	6,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011

La información que se presenta es

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														13	14	15							16		17=16/14
136369	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE DOLORES HIDALGO A SAN MIGUEL GUERRERO	88-SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	SAN MIGUEL DE GUERRERO	RURAL	01CY	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	36.120	72.240	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		6,00	0,00	0,0%	
2666	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA ANA A DOLORES HIDALGO	88-SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	DOLORES HIDALGO	RURAL	01CZ	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			132.440	66.220	132.440	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		11,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136370	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA ANA A DOLORES HIDALGO	88-SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	DOLORES HIDALGO	RURAL	01CZ	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			132.440	66.220	132.440	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		11,00	0,00	0,0%	
3469	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	LA VENTA	RURAL	FISE/1152/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN			1.000.000	0	1.000.000	0	0,0%	0	0	POSTE		36,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
108145	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	LA VENTA	RURAL	FISE/1152/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN			1.000.000	0	500.000	0	0,0%	0	0	POSTE		36,00	0,00	0,0%	
93303	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CENTRO DEL CARRIZAL - TIERRA BLANCA	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	EL CARRIZAL	RURAL	01PK	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		4,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90662	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CENTRO DEL CARRIZAL-TIERRA BLANCA	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	EL CARRIZAL	RURAL	01PK	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		4,00	0,00	0,0%	
93304	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO SANTIAGO - CARRETERA FEDERAL OAX - PTO ANGEL	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	01PM	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		10,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90666	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO SANTIAGO- CARRETERA FEDERAL OAX-PTO ANGEL	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	01PM	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		10,00	0,00	0,0%	
90670	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CABECERA-BARRIO DE SAN SEBASTIAN	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	01PJ	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		6,00	0,00	0,0%	
93305	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CABECERA - BARRIO DE SAN SEBASTIAN	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	01PJ	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		6,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
3442	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	FISE/0639/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN			1.077.698	323.309	1.077.698	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
108115	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	FISE/0639/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN ANDREA PAXTLAN			1.077.698	323.309	323.309	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	
93306	MOD Y AMP DEL CAMINO KM 55+000 E.C. (IXTLAN-ZOOGOCHO)- STA MA TEVEHUA-SN ANDRES SOLAGA-SN JUAN TABAA-SN CRISTOBAL LACHIRIADG. TRAMO DEL KM.40-300.	95-SAN ANDRÉS SOLAGA	SAN ANDRÉS SOLAGA	URBANO	00GR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			214.790	0	214.790	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		0,02	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136390	MOD Y AMP DEL CAMINO KM 55+000 E.C. (IXTLAN-ZOOGOCHO)- STA MA TEVEHUA-SN ANDRES SOLAGA-SN JUAN TABAA-SN CRISTOBAL LACHIRIADG. TRAMO DEL KM.0+000 AL KM. 40+300.	95-SAN ANDRÉS SOLAGA	SAN ANDRÉS SOLAGA	URBANO	00GR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			214.790	0	214.790	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		0,02	0,00	0,0%	
2875	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES TEOTILALPAM - SANTA CRUZ	98-SAN ANDRÉS TEOTILALPAM	SANTA CRUZ TEOTILALPAM	RURAL	025W	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			100.000	0	100.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		2,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136371	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES TEOTILALPAM - SANTA CRUZ	98-SAN ANDRÉS TEOTILALPAM	SANTA CRUZ TEOTILALPAM	RURAL	025W	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			100.000	50.000	100.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		2,00	0,00	0,0%	
93307	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLOME AYUTLA-PIEDRA ANCHA EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLOME AYUTLA/EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOME AYUTLA.	98-SAN ANDRÉS TEOTILALPAM	SAN ANDRÉS TEOTILALPAM	URBANO	00E2	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			126.420	126.420	126.420	126.420	100,0%	0	0	KILOMETRO		10,50	10,50	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2778	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES ZABACHE - LA COMPAÑIA	101-SAN ANDRÉS ZABACHE	SAN ANDRÉS ZABACHE	URBANO	00KS	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100,0%	0	0	KILOMETRO		5,00	5,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
43009	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES ZABACHE-AGUA DEL ESPINO EN EL MUNICIPIO SAN ANDRES ZABACHE/EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES ZABACHE	101-SAN ANDRÉS ZABACHE	SAN ANDRÉS ZABACHE	URBANO	00MM	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100,0%	0	0	KILOMETRO		8,00	8,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
43024	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN ANTONIO CAMINO VIEJO A OCOTLÁN	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	0217	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	12.040	12.040	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136082	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN ANTONIO CAMINO VIEJO A OCOTLÁN	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	0217	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	12.040	12.040	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		1,00	0,00	0,0%	
2848	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO - CHICUVICHA	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	019D	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			144.480	144.480	144.480	144.480	100,0%	0	0	KILOMETRO		12,00	12,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2796	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO TOTOMACHAPAN - SAN SEBASTIAN RIO JULCE	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN FERNANDO DE MATAMOROS	RURAL	012C	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100,0%	0	0	KILOMETRO		8,00	8,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
43039	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIARROYO MONTEVERDE S/CAMINO SAN JOSE MONTEVERDE-GUADALUPE MONTEVERDE UBICADO EN EL KM. 0+119,75	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	GUADALUPE MONTEVERDE	RURAL	01GN	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			2.752.002	0	2.752.002	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		15,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136083	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIARROYO MONTEVERDE S/CAMINO SAN JOSE MONTEVERDE-GUADALUPE MONTEVERDE UBICADO EN EL KM. 0+119,75	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	GUADALUPE MONTEVERDE	RURAL	01GN	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			2.752.002	825.601	2.752.002	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		15,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
5847	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	URBANO	FISE/1143/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE			2.418.816	725.645	2.418.816	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
102559	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	URBANO	FISE/1143/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE			2.418.816	725.645	2.418.816	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	
102630	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE	RURAL	FISE/0783/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE			250.000	0	250.000	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	
5858	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE	RURAL	FISE/0783/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE			250.000	0	250.000	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
43056	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO YODONDUZA-SAN FRANCISCO/SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE. SAN ANTONIO MONTE VERDE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE	RURAL	00FW	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			86.688	86.688	86.688	86.688	100,0%	0	0	KILOMETRO		7,20	7,20	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
43075	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CABALLUA-SAN SIDRO MONTE VERDE/SAN FRANCISCO CABALLUA. SAN ANTONIO MONTE VERDE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN FRANCISCO CABALLUA	RURAL	00FS	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			80.668	80.668	80.668	80.668	100,0%	0	0	KILOMETRO		6,70	6,70	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
100127	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	FISE/1239/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SASH ANTONIO HUITEPEC			1.000.000	0	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	
894	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	FISE/1239/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC			1.000.000	0	1.000.000	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
2841	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESV. HUITEPEC - SANTIAGO- SOCHILTEPEC, RAMAL HUACLOTIPAC, RAMAL SAN MIGUEL PERAS	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN JUAN SOCHILTEPEC	RURAL	013D	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			150.500	150.500	150.500	150.500	100,0%	0	0	KILOMETRO		12,50	12,50	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2859	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DE LA CARRETERA DE SAN ANTONIO	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	019P	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	30.100	60.200	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		5,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136084	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DE LA CARRETERA DE SAN ANTONIO	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	019P	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	30.100	60.200	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		5,00			

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														13	14										
43088	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PLAZUELA - HUAZOLOTIPAC	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	LA PLAZUELA	RURAL	021K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	12,040	12,040	12,040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136085	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PLAZUELA - HUAZOLOTIPAC	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	LA PLAZUELA	RURAL	021K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	12,040	12,040	12,040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%		
91683	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO MAZORCA-SAN FRANCISCO YUCUCUNDO	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	LLANO MAZORCA	RURAL	021N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	12,040	12,040	12,040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%		
2835	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO MECATE - MIGUEL HIDALGO (LLANO MECATE)	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	0136	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	120,400	120,400	120,400	120,400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
2843	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA DE MIEL - MONTE LEON	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	LOMA DE MIEL (SANTA MARIA LOMA DE MIEL)	RURAL	0196	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	72,240	72,240	72,240	72,240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
43102	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MAZORCA - SAN FRANCISCO YUCUCUNDO	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	LLANO MAZORCA	RURAL	021N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	12,040	12,040	12,040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%		
43114	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO - SAN PEDRO TOTOMACHAPAN	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	MIGUEL HIDALGO	RURAL	021R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	36,120	36,120	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136086	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO - SAN PEDRO TOTOMACHAPAN	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	MIGUEL HIDALGO	RURAL	021R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	36,120	36,120	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%		
2762	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO - SAN PEDRO TOTOMACHAPAN, RAMAL RIO PANAL, RAMAL PANTEON	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	MIGUEL HIDALGO	RURAL	0129	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	144,480	144,480	144,480	144,480	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
2839	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO HUITEPEC - INFIERNILLO	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	013A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	126,420	126,420	126,420	126,420	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.50	10.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
2882	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO INFIERNILLO - SAN ANTONIO HUITEPEC, RAMAL SAN FRANCISCO YUCUCUNDO	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	INFIERNILLO	RURAL	0124	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	146,888	146,888	146,888	146,888	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.20	12.20	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
43126	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO YUCUCUNDO - INFIERNILLO SAN FRANCISCO	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN FRANCISCO YUCUCUNDO	RURAL	021S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	12,040	12,040	12,040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136087	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO YUCUCUNDO - INFIERNILLO SAN FRANCISCO	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN FRANCISCO YUCUCUNDO	RURAL	021S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	12,040	12,040	12,040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%		
43138	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS-SAN ANTONIO HUITEPEC, RAMAL LLANO DE MORAL, RAMAL PUEBLO VIEJO, RAMAL LLANO MECATE, RAMAL MIGUEL	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	013B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	608,020	608,020	608,020	608,020	100.0%	0	0	KILOMETRO	50.50	50.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
2783	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO HUAXOLOTLIPAC - TIERRA CALIENTE	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SANTIAGO HUAXOLOTLIPAC	RURAL	012A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	96,320	96,320	96,320	96,320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
2837	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 4 CAMINOS - TILANTONGO	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	0138	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	144,480	144,480	144,480	144,480	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
43154	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO - SAN MATEO PEÑASCO	110-SAN ANTONIO SINICAHUA	SAN ANTONIO SINICAHUA	URBANO	01R1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	72,240	72,240	72,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136088	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO - SAN MATEO PEÑASCO	110-SAN ANTONIO SINICAHUA	SAN ANTONIO SINICAHUA	URBANO	01R1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	72,240	72,240	72,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%		
3154	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO A 120 VIVIENDAS	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN PEDRO TULIXTLAHUACA	RURAL	FISE/08002011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	12	1,565,604	0	1,565,604	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98334	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO A 120 VIVIENDAS	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN PEDRO TULIXTLAHUACA	RURAL	FISE/08002011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	12	1,565,604	892,376	1,565,604	892,376	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
98367	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1A. ETAPA	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	URBANO	FISE/06682011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	-	12	767,659	542,128	767,659	542,128	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
3168	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	URBANO	FISE/06682011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	-	12	1,000,000	232,340	1,000,000	232,340	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,013.55	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
94050	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA	116-SAN BARTOLOME AYAUTLA	SAN BARTOLOME AYAUTLA	URBANO	FISE/12082011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	-	12	3,000,000	900,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
387	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA	116-SAN BARTOLOME AYAUTLA	SAN BARTOLOME AYAUTLA	URBANO	FISE/12082011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	-	12	3,000,000	0	3,000,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
43169	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLOME A YAUTLA-PIEDRA ANCHA, EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLOME AYAUTLA-EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOME AYAUTLA	116-SAN BARTOLOME AYAUTLA	SAN BARTOLOME AYAUTLA	URBANO	00E1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	80,668	80,668	80,668	80,668	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.70	6.70	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
43190	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CHINILLA - VALDEFLORES	117-SAN BARTOLOME LOXICHA	LA CHINILLA	RURAL	024J	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	275,000	275,000	275,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.86	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136089	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CHINILLA - VALDEFLORES	117-SAN BARTOLOME LOXICHA	LA CHINILLA	RURAL	024J	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	275,000	275,000	275,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.86	0.00	0.0%		
43206	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PASO ANCHO - SAN BARTOLOME	117-SAN BARTOLOME LOXICHA	PASO ANCHO	RURAL	01T9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.14	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PASO ANCHO - SAN BARTOLOME	117-SAN BARTOLOME LOXICHA	PASO ANCHO	RURAL	01T9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.14	0.00	0.0%		
43272	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO QUELOVE - LA CONCHUDA	117-SAN BARTOLOME LOXICHA	SAN BARTOLOME LOXICHA	URBANO	01TA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.14	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136091	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO QUELOVE - LA CONCHUDA	117-SAN BARTOLOME LOXICHA	SAN BARTOLOME LOXICHA	URBANO	01TA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.14	0.00	0.0%		
43294	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLOME - EL COLUMPIO, RAMAL PASO ANCHO (PASO ANCHO)	117-SAN BARTOLOME LOXICHA	SAN BARTOLOME LOXICHA	URBANO	00X8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	180,600	180,600	180,600	180,600	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
43334	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLOME-QUELOVE (QUELOVE)	117-SAN BARTOLOME LOXICHA	SAN BARTOLOME LOXICHA	URBANO	00XR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.29	4.29	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
100173	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. ETAPA	118-SAN BARTOLOME QUIJALANA	SAN BARTOLOME QUIJALANA	URBANO	FISE/12332011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUIJALANA	-	12	1,600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%		
851	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ERA ETAPA	118-SAN BARTOLOME QUIJALANA	SAN BARTOLOME QUIJALANA	URBANO	FISE/12332011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUIJALANA	-	12	1,600,000	0	1,600,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
2867	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE ASUNCION DE MIXTEPEC A SAN BERNARDO MIXTEPEC	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	ASUNCION MIXTEPEC	RURAL	01SG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	36,120	36,120	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136095	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE ASUNCION DE MIXTEPEC A SAN BERNARDO MIXTEPEC	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	ASUNCION MIXTEPEC	RURAL	01SG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	36,120	36,120	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%		
2866	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PANTEON MUNICIPAL - CAMINO QUE PASA DEBAJO DE LA TELESECUNDARIA	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URB																					

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23-2/2011		
														13	Ministrado	Programado								Ejercido
2834	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC A SAN JERONIMO TITITLAN	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO	URBANO	0135	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			125.000	125.000	125.000	125.000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
43530	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC-RINCON RIO SAN FRANCISCO	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO	URBANO	014G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37113	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FISE/0004/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			416.075	0	416.075	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.35	0.35	100.0%	
43548	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN BLAS ATEMPA AL ENTRONQUE CON RENCHERIA EL CRUCERO	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	015P	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			67.200	67.200	67.200	67.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.58	5.58	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
43560	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE TIERRA BLANCA AL ENTRONQUE CON ALVARO OBREGON	124-SAN BLAS ATEMPA	TIERRA BLANCA	RURAL	015R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			67.200	67.200	67.200	67.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.58	5.58	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
43582	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DELCAMINO RANCHO LLANO AL CRUCERO CON LA CARRETERA FEDERAL	124-SAN BLAS ATEMPA	RANCHO EL LLANO	RURAL	015R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			44.800	44.800	44.800	44.800	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.72	3.72	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
43598	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUENTE MADERA - RANCHO LLANO	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	00WR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
43618	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BLAS -SANTA ROSA	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	00WS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			216.720	216.720	216.720	216.720	100.0%	0	0	KILOMETRO	18.00	18.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
108258	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN PEDRO TEPALCALTEPEC	RURAL	FISE/0760/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC			963.886	793.066	193.066	719.857	90.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%	
3519	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEPALCALTEPEC	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN PEDRO TEPALCALTEPEC	RURAL	FISE/0760/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC			1.139.840	465.119	1.139.840	175.954	37.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
3678	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUIAVUCIZAS	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVUCIZAS	RURAL	FISE/0759/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC			403.098	0	403.098	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
108345	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVUCIZAS	RURAL	FISE/0759/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC			403.098	403.098	403.098	403.098	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
43629	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO A SANTA MARIA ECATEPEC	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN MIGUEL SUCHILTEPEC	RURAL	021E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	12.040	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136097	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO A SANTA MARIA ECATEPEC	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN MIGUEL SUCHILTEPEC	RURAL	021E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	12.040	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
43650	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO A SANTA MARIA ZAPOTITLAN	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	RURAL	021F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			20.468	20.468	20.468	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.70	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136098	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO A SANTA MARIA ZAPOTITLAN	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	RURAL	021F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			20.468	20.468	20.468	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.70	0.00	0.0%	
43666	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. FEDERAL MAGDALENA TEQUISISTLAN-SAN JOSE CHILTEPEC. EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC EN LA LOCALIDAD SAN JOSE	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	RURAL	00K1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			499.660	499.660	499.660	499.660	100.0%	0	0	KILOMETRO	41.50	41.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2828	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN ANDRES MIXTEPEC A SAN LORENZO MIXTEPEC	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN ANDRES	RURAL	017S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.600	33.600	33.600	33.600	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.79	2.79	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2843	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN LORENZO MIXTEPEC A SAN ANDRES MIXTEPEC	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN LORENZO	RURAL	0186	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.600	33.600	33.600	33.600	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.79	2.79	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91036	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARA LA CRUZ A EL HUERFANO	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN AGUSTIN	RURAL	01TY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			210.000	210.000	210.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	
47064	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO UNION Y PROGRESO - SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	127-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO	01SY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136099	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO UNION Y PROGRESO - SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	127-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO	01SY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	
43688	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN AGUSTIN MIXTEPEC	RURAL	01TY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			210.000	210.000	210.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
5883	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	FISE/1144/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC			1.000.000	0	1.000.000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
102714	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	FISE/1144/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC			1.000.000	503.073	1.000.000	503.073	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
47079	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA COMUNIDAD CABEZA DEL RIO A LOS LIMITES CON LA COMUNIDAD DE CAÑADA MARIA 2, TLAXIACO	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	CABEZA DEL RIO	RURAL	01CW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			54.180	27.090	54.180	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.50	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136100	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA COMUNIDAD CABEZA DEL RIO A LOS LIMITES CON LA COMUNIDAD DE CAÑADA MARIA 2, TLAXIACO	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	CABEZA DEL RIO	RURAL	01CW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			54.180	27.090	54.180	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.50	0.00	0.0%	
47091	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA COMUNIDAD UNION Y PROGRESO A LA CARRETERA A CHALCATONGO	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	UNION Y PROGRESO	RURAL	01CX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108.360	54.180	108.360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA COMUNIDAD UNION Y PROGRESO A LA CARRETERA A CHALCATONGO	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	UNION Y PROGRESO	RURAL	01CX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108.360	54.180	108.360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	0.00	0.0%	
47105	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC - BUENAVISTA	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	0246	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136102	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC - BUENAVISTA	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	0246	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	
47115	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BLANCA - DEV. TLAXIACO - SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	0242	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.600	180.600	180.600	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136103	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BLANCA - DEV. TLAXIACO - SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	0242	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.600	180.600	180.600	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	0.00	0.0%	
5602	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. DEPORTIVA	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FISE/1203/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR			552.404	0	552.404	0	0.0%	0	0	POSTE	14.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
100681	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. DEPORTIVA	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FISE/1203/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR			552.404	0	552.404	0	0.0%	0	0	POSTE	14.00	0.00	0.0%	
47132	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUAMUCHIL, HASTA EL CAMINO DE SANTA CRUZ MONTECILL	130-SAN DIONISIO DEL MAR	HUAMUCHIL	RURAL	00WD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
845	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA (VARIAS CALLES)	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	SANTO TOMAS DE ARRIBA	RURAL	FISE/0770/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOATEPEC			977.950	293.409	977.950	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1.192.98	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
100270	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA (VARIAS CALLES)	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	SANTO TOMAS DE ARRIBA	RURAL	FISE/0770/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOATEPEC			977.950	293.409	977.950	293.409	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.192.0			

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado							Ejercido	20		21
2781	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. OCOTLAN - SAN DIONISIO - BARRIO LA LIBERTAD	131-SAN DIONISIO OCOOTEPEC	SAN DIONISIO OCOOTEPEC	URBANO	0123	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47158	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. OCOTLAN-SAN DIONISIO-LAS CARRETAS. EN EL MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOOTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN DIONISIO OCOOTEPEC.	131-SAN DIONISIO OCOOTEPEC	SAN DIONISIO OCOOTEPEC	URBANO	013G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47169	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. OCOTLAN-SAN DIONISIO-LOS HUJUES	131-SAN DIONISIO OCOOTEPEC	SAN DIONISIO OCOOTEPEC	URBANO	013F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			216.720	216.720	216.720	216.720	100.0%	0	0	KILOMETRO		18.00	18.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47184	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL JAGUEY-LOS VASQUEZ, RAMAL SAN JOSE DEL PROGRESO, RAMAL RANCHO LOS PATIÑOS, RAMAL RANCHO EL CUAJILOTE, RAMAL LA	131-SAN DIONISIO OCOOTEPEC	SAN DIONISIO OCOOTEPEC	URBANO	00M6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	42.140	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91627	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE SAN DIONICIO A PARAJE HACIENDA	131-SAN DIONISIO OCOOTEPEC	SAN DIONISIO OCOOTEPEC	URBANO	021A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	12.040	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47195	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE SAN DIONISIO A PARAJE HACIENDA	131-SAN DIONISIO OCOOTEPEC	SAN DIONISIO OCOOTEPEC	URBANO	021A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	12.040	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90470	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN DIONISIO-LAS MILPAS	131-SAN DIONISIO OCOOTEPEC	SAN DIONISIO OCOOTEPEC	URBANO	401-001-31-007	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	42.140	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		0.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
5908	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARAJE YUKUTANDE Y LA RAYA)	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INDEPENDENCIA	RURAL	FISE/07852011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA			944.216	283.264	944.216	0	0.0%	0	0	POSTE		41.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
102817	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARAJE YUKUTANDE Y LA RAYA)	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INDEPENDENCIA	RURAL	FISE/07852011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA			944.216	416.562	944.216	190.425	45.7%	0	0	POSTE		41.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47231	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ESTEBAN - TLAXIACO	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	01Y5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			132.440	132.440	132.440	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		11.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136104	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ESTEBAN - TLAXIACO	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	01Y5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			132.440	132.440	132.440	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		11.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
109349	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LOMA DE SAN JUAN	RURAL	FISE/06522011	DESARROLLO ECONOMICO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ			819.978	477.004	819.978	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
7903	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LOMA DE SAN JUAN	RURAL	FISE/06522011	DESARROLLO ECONOMICO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ			1.590.015	1.016.030	1.590.015	770.037	75.8%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
47250	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE TIERRA-LA MONTAÑA (SECCION LA MONTAÑA), EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ/EN LA LOCALIDAD AGUA DE TIERRA (SECCION LA MONTAÑA).	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	AGUA DE TIERRA (SECCION LA MONTAÑA)	RURAL	00FT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			98.728	98.728	98.728	98.728	100.0%	0	0	KILOMETRO		8.20	8.20	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
3878	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO GRANDE - CAMINO DE ICATLAN	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO GRANDE	RURAL	025T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			270.000	0	270.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136105	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO GRANDE - CAMINO DE ICATLAN	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO GRANDE	RURAL	025T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			270.000	0	270.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47268	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO ZAPOTILLO-LA CONCHA, EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ/EN LA LOCALIDAD ARROYO ZAPOTILLO.	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO ZAPOTILLO	RURAL	00FN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			51.170	51.170	51.170	51.170	100.0%	0	0	KILOMETRO		4.25	4.25	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47283	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO COLORADO-PLAYA CHICA (BARRIO COLORADO), EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ/EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ.	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	00FM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO		5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47297	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE ARROYO CACAO ALENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO CACAO	RURAL	018N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.600	33.600	33.600	33.600	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.79	2.79	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47314	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE ARROYO ESPUMA A CERRO RABON	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO ESPUMA	RURAL	018W	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.800	72.800	72.800	72.800	100.0%	0	0	KILOMETRO		6.05	6.05	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47339	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE ARROYO ZAPOTILLO AL ENTRONQUE CON ARROYO VENADO	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO ZAPOTILLO	RURAL	018P	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			11.200	11.200	11.200	11.200	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.93	0.93	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47359	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CHUPARROSA AL LIMITE CON EL MIRADOR	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	CHUPARROSA	RURAL	018K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			16.800	16.800	16.800	16.800	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.40	1.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47375	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CONCHA AL CRUCERO DE PLAYA CHICA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LA CONCHA	RURAL	0189	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			16.800	16.800	16.800	16.800	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.40	1.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47391	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LOMA NARANJA AL PUENTE COLGANTE DE PIEDRA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LOMA NARANJA	RURAL	018R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			22.400	0	22.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.86	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136106	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LOMA NARANJA AL PUENTE COLGANTE DE PIEDRA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LOMA NARANJA	RURAL	018R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			22.400	0	22.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.86	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47407	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE PLAYA CHICA AL ENTRONQUE CON LA CONCHA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PLAYA CHICA	RURAL	018S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			22.400	22.400	22.400	22.400	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.86	1.86	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47428	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL CAMINO CERRO QUEMADO A LA CAPILLA DEL CAMINO LOS ROQUES	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SECCION LOS ROQUES	RURAL	018A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			16.800	16.800	16.800	16.800	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.40	1.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47443	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL CRUCERO AL ENTRONQUE CON LA COMUNIDAD DE ARROYO CULEBRA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LA SORPRESA	RURAL	018T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.600	33.600	33.600	33.600	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.79	2.79	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47462	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CRUCERO-AGUA DE OLLA (EL CRUCERO), EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ/EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ.	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	00FY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			68.628	68.628	68.628	68.628	100.0%	0	0	KILOMETRO		5.70	5.70	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47487	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ZACATAL-ARROYO GRANDE (EL ZACATAL), EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ/EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ.	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	00FP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			75.852	75.852	75.852	75.852	100.0%	0	0	KILOMETRO		6.30	6.30	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47506	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JALAPA DE DIAZ-LOMA DE CEDRO, EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ/EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ.	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	00GH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			83.076	83.076	83.076	83.076	100.0%	0	0	KILOMETRO		6.90	6.90	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47525	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CHUPARROSA-JALAPA DE DIAZ, EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ/EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA.	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	CHUPARROSA	RURAL	00FX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			81.872	81.872	81.872	81.872	100.0%	0	0	KILOMETRO		6.80	6.80	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47544	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA SORPRESA-SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ/EN LA LOCALIDAD LA SORPRESA.	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LA SORPRESA	RURAL	00GG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			87.892	87.892	87.892	87.892	100.0%	0	0	KILOMETRO		7.30	7.30	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47561	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA SAN JUAN-JALAPA DE DIAZ, EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ/EN LA LOCALIDAD LOMA DE SAN JUAN.	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LOMA DE SAN JUAN	RURAL	00GF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			69.832	69.832	69.832	69.832	100.0%	0	0	KILOMETRO		5.80	5.80	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47575	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA SANTO TOMAS-SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ/EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS.	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMAS	RURAL	00GB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			81.872	81.872	81.872	81.872	100.0%	0	0	KILOMETRO		6.80	6.80	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47595	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS ROQUES - CERRO QUEMADO	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SECCION LOS ROQUES	RURAL	0188	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES																		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercido	Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21
														14	15	16									
47678	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - PLAYA CHICA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PLAYA CHICA	RURAL	01CS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.29	4.29	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
47695	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SECCION CUARTA- PASO CARRETERO	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	024E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	27,000	27,000	27,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.71	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136107	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SECCION CUARTA- PASO CARRETERO	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	024E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	27,000	27,000	27,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.71	0.00	0.0%		
47711	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SECCION PRIMERA- CERRO RABON	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	01T8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.14	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136108	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SECCION PRIMERA- CERRO RABON	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	01T8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.14	0.00	0.0%		
37508	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	136-SAN FELIPE USILA	CONGREGACION SANTA FLORA	RURAL	FISE/1234/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	616,843	0	616,843	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.61	0.00	0.0%		
7852	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD	136-SAN FELIPE USILA	PEÑA BLANCA	RURAL	FISE/0724/2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	365,830	0	365,830	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
109415	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD	136-SAN FELIPE USILA	PEÑA BLANCA	RURAL	FISE/0724/2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	-	-	365,830	0	365,830	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
47726	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO IGUANA - SANTO TOMAS TEJAS	136-SAN FELIPE USILA	ARROYO IGUANA	RURAL	019A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84,280	42,180	84,280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136109	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO IGUANA - SANTO TOMAS TEJAS	136-SAN FELIPE USILA	ARROYO IGUANA	RURAL	019A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84,280	42,180	84,280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%		
47742	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO TAMBOR- ARROYO TIGRE. EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE USILA/EN LA LOCALIDAD ARROYO TIGRE.	136-SAN FELIPE USILA	ARROYO TIGRE	RURAL	00H2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96,320	96,320	96,320	96,320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
47755	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO TIGRE- NUEVA SANTA FLORA. EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE USILA/EN LA LOCALIDAD NUEVA SANTA FLORA.	136-SAN FELIPE USILA	NUEVO SANTA FLORA	RURAL	00H1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96,320	96,320	96,320	96,320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
47775	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA DE AZUCAR- ARROYO TAMBOR. EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE USILA/EN LA LOCALIDAD PIEDRA DE AZUCAR.	136-SAN FELIPE USILA	PIEDRA DE AZUCAR	RURAL	00H2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96,320	96,320	96,320	96,320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
47790	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- PEÑA BLANCA	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	0198	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96,320	48,160	96,320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136110	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- PEÑA BLANCA	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	0198	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96,320	48,160	96,320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%		
47815	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- SAN ANTONIO AMALCO	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	0199	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84,280	42,140	84,280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136111	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- SAN ANTONIO AMALCO	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	0199	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84,280	42,140	84,280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%		
47834	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- PEÑA BLANCA. EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE USILA/EN LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA.	136-SAN FELIPE USILA	PEÑA BLANCA	RURAL	00J1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	72,240	72,240	72,240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
47850	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- SAN ANTONIO AMALCO. EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE USILA/EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE USILA.	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	00HY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	144,480	144,480	144,480	144,480	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
39693	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	LOMA TIGRE	RURAL	FISE/1281/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	812,000	0	812,000	0	0.0%	0	0	POSTE	40.00	0.00	0.0%		
3701	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN SEBASTIAN YUTANINO	RURAL	FISE/1241/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	1,951,455	0	1,951,455	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
108402	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN SEBASTIAN YUTANINO	RURAL	FISE/1241/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	1,951,455	0	500,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
2832	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUA- SAN SEBASTIAN YUTANINO	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN SEBASTIAN YUTANINO	RURAL	017W	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	16.61	16.61	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
3290	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO EL POTRERO - ZAPOTITLAN DEL RIO, RAMAL SAN FRANCISCO CAHUACUA	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN ISIDRO EL POTRERO	RURAL	00Z7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	140,868	140,868	140,868	140,868	100.0%	0	0	KILOMETRO	11.70	11.70	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
47872	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YUCUATOTO - LAS FLORES ZAPOTITLAN DEL RIO	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	YUCUATOTO	RURAL	0222	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12,040	12,040	12,040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136112	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YUCUATOTO - LAS FLORES ZAPOTITLAN DEL RIO	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	YUCUATOTO	RURAL	0222	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12,040	12,040	12,040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%		
47628	INSTALACION DE GRANJA SOLAR PARA ENERGIA ELECTRICA	143-SAN FRANCISCO XHUIATAN	CACHIMBO	RURAL	FISE/1285/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	3,000,000	0	3,000,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	1.00	0.00	0.0%		
48159	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ISIDRO JALTEPEC - SAN FRANCISCO JALTEPETONGO DEL KM. 0-4000 AL KM. 0-200	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	01G9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,000,000	300,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.20	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136113	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ISIDRO JALTEPEC - SAN FRANCISCO JALTEPETONGO DEL KM. 0-4000 AL KM. 0-200	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	01G9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,000,000	300,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.20	0.00	0.0%		
3730	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	SAN FRANCISCO LOGUECHE	URBANO	FISE/0624/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	-	-	724,628	217,388	724,628	0	0.0%	0	0	POSTE	19.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
108577	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	SAN FRANCISCO LOGUECHE	URBANO	FISE/0624/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	-	-	724,628	217,388	724,628	0	0.0%	0	0	POSTE	19.00	0.00	0.0%		
2687	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL COSTOCHÉ - AL GUAYABO	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	EL COSTOCHÉ	RURAL	01PC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,600	180,600	180,600	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136114	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL COSTOCHÉ - AL GUAYABO	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	EL COSTOCHÉ	RURAL	01PC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,600	180,600	180,600	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	0.00	0.0%		
4091	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	149-SAN FRANCISCO SOLA	QUIALELA	RURAL	FISE/0788/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	1,440,330	432,029	1,440,330	0	0.0%	0	0	POSTE	48.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
108698	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	149-SAN FRANCISCO SOLA	QUIALELA	RURAL	FISE/0788/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	1,440,330	911,214	911,214	684,450	75.1%	0	0	POSTE	48.00	36.00	75.0%		
4069	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	FISE/0727/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	453,401	331,619	453,401	279,427	84.3%	0	0	POSTE	14.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
108615	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	FISE/0727/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	453,401	331,619	453,401	279,427	84.3%	0	0	POSTE	14.00	11.00	78.6%		
5920	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	152-SAN FRANCISCO TLAPANINGO	SAN FRANCISCO TLAPANINGO	URBANO	FISE/1145/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANINGO	-	-	1,512,231	453,669	1,512,231	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 3**

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información y complementaria explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercido	Avance %	17-16/14	18	19		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														13	14	15										
102914	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	URBANO	FISE/11452011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO			1.512.231	453.668	1.512.231	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1.00	0,00	0,0%			
3192	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	URBANO	FISE/06622011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC			607.716	182.315	607.716	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011		
98396	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	URBANO	FISE/06622011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC			607.716	182.315	607.716	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1.00	0,00	0,0%			
3263	AMPLIACION MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	URBANO	FISE/08012011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC			644.371	0	644.371	0	0,0%	0	0	POSTE	19.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011		
98474	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	URBANO	FISE/08012011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC			644.371	0	644.371	0	0,0%	0	0	POSTE	19.00	0,00	0,0%			
3282	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y CAJA COLECTORA PARA AGUA POTABLE	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SANTA MARIA	RURAL	FISE/07472011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC			148.782	0	148.782	0	0,0%	0	0	OBRA	1.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011		
98502	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y CAJA COLECTORA PARA AGUA POTABLE	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SANTA MARIA	RURAL	FISE/07472011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC			148.782	0	148.782	0	0,0%	0	0	OBRA	1.00	0,00	0,0%			
3227	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	URBANO	FISE/07462011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC			234.876	0	234.876	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011		
98422	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CANADA SAN MIGUELITO)	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	URBANO	FISE/07462011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC			234.876	0	234.876	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1.00	0,00	0,0%			
3752	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	154-SAN ILDEFONSO AMATLAN	SAN ILDEFONSO AMATLAN	URBANO	FISE/12232011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN			2.000.000	0	2.000.000	0	0,0%	0	0	POSTE	53.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011		
108764	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	154-SAN ILDEFONSO AMATLAN	SAN ILDEFONSO AMATLAN	URBANO	FISE/12232011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN			2.000.000	0	2.000.000	0	0,0%	0	0	POSTE	53.00	0,00	0,0%			
48334	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN AGUSTIN A LA TORRE	155-SAN ILDEFONSO SOLA	SAN ILDEFONSO SOLA	RURAL	01Y	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100,0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
48354	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN AGUSTIN A LA YERBASANTA	155-SAN ILDEFONSO SOLA	SAN ILDEFONSO SOLA	RURAL	01X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100,0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
48372	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SECCION CUARTA A RANCHO VIEJO	155-SAN ILDEFONSO SOLA	SAN ILDEFONSO SOLA	RURAL	01M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100,0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
48393	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SOLA DE VEGA A SECCION CUARTA	155-SAN ILDEFONSO SOLA	SAN ILDEFONSO SOLA	RURAL	01T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100,0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
4207	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	159-SAN JERONIMO COATLAN	EL PROGRESO	RURAL	FISE/06632011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN			1.339.919	401.984	1.339.919	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011		
108797	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	159-SAN JERONIMO COATLAN	EL PROGRESO	RURAL	FISE/06632011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN			1.339.919	401.984	1.339.919	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1.00	0,00	0,0%			
4296	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	159-SAN JERONIMO COATLAN	LAS PALMAS	RURAL	FISE/06642011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN			1.950.550	585.165	1.950.550	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011		
108837	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	159-SAN JERONIMO COATLAN	LAS PALMAS	RURAL	FISE/06642011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN			1.950.550	585.165	1.950.550	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1.00	0,00	0,0%			
2586	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESV. CARRET. FED. - EL PROGRESO RAMAL EL MIRROR	159-SAN JERONIMO COATLAN	EL PROGRESO	RURAL	00YZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			144.480	144.480	144.480	144.480	100,0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
2760	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO DE PIEDRA - SOLEDAD PIEDRA LARGA	159-SAN JERONIMO COATLAN	RIO PIEDRA	RURAL	01P7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			216.720	216.720	216.720	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	18.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
2598	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JERONIMO COATLAN - SAN LUCAS	159-SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	URBANO	00ZC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			361.200	361.200	361.200	361.200	100,0%	0	0	KILOMETRO	30.00	30,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
2580	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JERONIMO COATLAN - SOLEDAD PIEDRA LARGA	159-SAN JERONIMO COATLAN	SOLEDAD PIEDRA LARGA	RURAL	00YX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			674.240	674.240	674.240	674.240	100,0%	0	0	KILOMETRO	56.00	56,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
2684	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SOLEDAD PIEDRA LARGA - SAN JERONIMO COATLAN	159-SAN JERONIMO COATLAN	SOLEDAD PIEDRA LARGA	RURAL	01P4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.600	180.600	180.600	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	15.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
136122	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SOLEDAD PIEDRA LARGA - SAN JERONIMO COATLAN	159-SAN JERONIMO COATLAN	SOLEDAD PIEDRA LARGA	RURAL	01P4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.600	180.600	180.600	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	15.00	0,00	0,0%			
736	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SAN MATEO SOSOLA	RURAL	FISE/06342011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA			1.604.904	1.120.864	1.604.904	813.459	81,5%	0	0	SISTEMA	1.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011		
100312	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SAN MATEO SOSOLA	RURAL	FISE/06342011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA			691.445	207.405	207.405	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1.00	0,00	0,0%			
2855	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN JOSE SOSOLA AL ENTRONQUE CON LA AUTOPIA	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SAN JOSE SOSOLA	RURAL	01SJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			56.000	56.000	56.000	56.000	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,85	4,85	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
48422	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. FEDERAL CUCATLAN-OAXACA EL PROGRESO SOSOLA/EL PROGRESO SOSOLA, SAN JERONIMO SOSOLA	161-SAN JERONIMO SOSOLA	EL PROGRESO	RURAL	00MB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			614.040	614.040	614.040	614.040	100,0%	0	0	KILOMETRO	51,00	51,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
2771	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. FEDERAL OAXACA-HUITZO-SAN MATEO SOSOLA	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SAN MATEO SOSOLA	RURAL	00MB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			481.600	481.600	481.600	481.600	100,0%	0	0	KILOMETRO	40,00	40,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
48453	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. FEDERAL OAXACA-HUITZO-SAN MATEO SOSOLA/SAN MATEO SOSOLA, SAN JERONIMO SOSOLA	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SAN MATEO SOSOLA	RURAL	00MB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			481.600	481.600	481.600	481.600	100,0%	0	0	KILOMETRO	40,00	40,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
735	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	162-SAN JERONIMO TAVICHE	SAN JERONIMO TAVICHE	URBANO	FISE/11962011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JERONIMO TAVICHE			1.000.000	0	1.000.000	0	0,0%	0	0	POSTE	32.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011		
100354	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	162-SAN JERONIMO TAVICHE	SAN JERONIMO TAVICHE	URBANO	FISE/11962011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JERONIMO TAVICHE			1.000.000	0	1.000.000	0	0,0%	0	0	POSTE	32.00	0,00	0,0%			
48524	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JERONIMO TAVICHE - LA CHILETA	162-SAN JERONIMO TAVICHE	SAN JERONIMO TAVICHE	URBANO	0236	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			144.480	144.480	144.480	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	12,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
136123	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JERONIMO TAVICHE - LA CHILETA	162-SAN JERONIMO TAVICHE	SAN JERONIMO TAVICHE	URBANO	0236	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			144.480	144.480	144.480	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	12,00	0,00	0,0%			
48552	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS NARANJOS - ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL.	162-SAN JERONIMO TEGOATL	LOS NARANJOS	RURAL	01RZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	5,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
136124	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS NARANJOS - ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL.	162-SAN JERONIMO TEGOATL	LOS NARANJOS	RURAL	01RZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	5,00	0,00	0,0%			
109571	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL KM.51+700 ECTUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ-SAN FELIPE TLAPAN-SAN JOSE INDEPENDENCIA CERRO CLARIN TRAMO DEL KM.9+000AL KM.41+000 SUBTRAMO A	169-SAN JOSE INDEPENDENCIA	CERRO CLARIN	RURAL	FISE/06442011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA			758.862	685.506	758.862	685.506	100,0%	0	0	KILOMETRO	0,50	0,00	0,0%			
2753	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CHVIGOZA - SAN JOSE CHIGURI	170-SAN JOSE LACHVIGOZA	RANCHO LACHVIGOZA	RURAL	01P2																					

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	17=16/14	18	19	20	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	23=22/21
														Ministrado	Programado											
90661	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NIZAGOCHÉ-EL CARRIZAL	170-SAN JOSÉ LACHIGUIRI	NIZAGOCHÉ	RURAL	01NX	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	10,00	0,00	0,0%			
2748	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NIZAGOCHÉ - EL CARRIZAL	170-SAN JOSÉ LACHIGUIRI	NIZAGOCHÉ	RURAL	01NX	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	10,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
37776	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO ALAMO	RURAL	FISE/1252/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			630.350	0	630.350	0	0,0%	0	0	POSTE	21,00	0,00	0,0%			
38700	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO PALMAJUE	RURAL	FISE/1249/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			129.700	0	129.700	0	0,0%	0	0	POSTE	7,00	0,00	0,0%			
37829	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO RABÓN	RURAL	FISE/1251/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1.365.000	0	1.365.000	0	0,0%	0	0	POSTE	17,00	0,00	0,0%			
37895	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	171-SAN JOSÉ TENANGO	RANCHO PEÑECILLO	RURAL	FISE/1250/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1.530.850	0	1.530.850	0	0,0%	0	0	POSTE	26,00	0,00	0,0%			
38788	INSTALACION DE GRANJA SOLAR PARA ENERGIA ELECTRICA	171-SAN JOSÉ TENANGO	GENOVA NUEVO PROGRESO	RURAL	FISE/1278/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			3.000.000	0	3.000.000	0	0,0%	0	0	GRANJAS	1,00	0,00	0,0%			
47776	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO NEGRO	RURAL	FISE/1284/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			571.675	0	571.675	0	0,0%	0	0	OTROS	22,00	0,00	0,0%	METAS: MODULO SOLAR		
48715	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA CIENEGA - SITIO CABALLERO	171-SAN JOSÉ TENANGO	AGUA CIENEGA	RURAL	01RY	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	6,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
136127	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA CIENEGA - SITIO CABALLERO	171-SAN JOSÉ TENANGO	AGUA CIENEGA	RURAL	01RY	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	6,00	0,00	0,0%			
48747	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA COLORADA - CERRO DE LA LUZ	171-SAN JOSÉ TENANGO	AGUA COLORADA	RURAL	01RX	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	6,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
136128	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA COLORADA - CERRO DE LA LUZ	171-SAN JOSÉ TENANGO	AGUA COLORADA	RURAL	01RX	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	6,00	0,00	0,0%			
48774	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE ACEITE - SAN JOSE TENANGO	171-SAN JOSÉ TENANGO	AGUA DE ACEITE	RURAL	01RW	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
136129	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE ACEITE - SAN JOSE TENANGO	171-SAN JOSÉ TENANGO	AGUA DE ACEITE	RURAL	01RW	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%			
48793	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE CEDRO - SAN MARTIN	171-SAN JOSÉ TENANGO	AGUA DE CEDRO	RURAL	01RT	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	7,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
136130	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE CEDRO - SAN MARTIN	171-SAN JOSÉ TENANGO	AGUA DE CEDRO	RURAL	01RT	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	7,00	0,00	0,0%			
48826	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE GOLONDRINA - POZO DE AGUILA	171-SAN JOSÉ TENANGO	AGUA DE GOLONDRINA	RURAL	01RS	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
136131	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE GOLONDRINA - POZO DE AGUILA	171-SAN JOSÉ TENANGO	AGUA DE GOLONDRINA	RURAL	01RS	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0,0%			
48848	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA TINTA - POZO DE AGUILA	171-SAN JOSÉ TENANGO	AGUA TINTA (POZO DE AGUILA)	RURAL	01RP	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
136134	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA TINTA - POZO DE AGUILA	171-SAN JOSÉ TENANGO	AGUA TINTA (POZO DE AGUILA)	RURAL	01RP	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%			
48870	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ALTAMIRA - TEOCUATLAN	171-SAN JOSÉ TENANGO	ALTAMIRA	RURAL	01RN	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	7,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
136135	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ALTAMIRA - TEOCUATLAN	171-SAN JOSÉ TENANGO	ALTAMIRA	RURAL	01RN	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	7,00	0,00	0,0%			
48949	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA DE MAMEY - PIEDRA DEL SOL	171-SAN JOSÉ TENANGO	CANADA DE MAMEY	RURAL	01RM	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
136136	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA DE MAMEY - PIEDRA DEL SOL	171-SAN JOSÉ TENANGO	CANADA DE MAMEY	RURAL	01RM	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0,0%			
48969	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO RABON - SAN MARTIN	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO RABÓN	RURAL	01RK	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	5,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
136137	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO RABON - SAN MARTIN	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO RABÓN	RURAL	01RK	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	5,00	0,00	0,0%			
48998	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL AGUA SOTANO - PUERTO BUENA VISTA	171-SAN JOSÉ TENANGO	AGUA SOTANO (PUERTO BUENAVISTA)	RURAL	01RR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
136138	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL AGUA SOTANO - PUERTO BUENA VISTA	171-SAN JOSÉ TENANGO	AGUA SOTANO (PUERTO BUENAVISTA)	RURAL	01RR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%			
48722	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	EL ZAPOTAL (SECCION TERCERA)	RURAL	FISE/1274/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			711.600	0	711.600	0	0,0%	0	0	POSTE	43,00	0,00	0,0%			
49160	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JERONIMO OTLA - COXTLAHLUACA	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	SAN JERÓNIMO OTLA	RURAL	0028	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
136139	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JERONIMO OTLA - COXTLAHLUACA	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	SAN JERÓNIMO OTLA	RURAL	0028	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%			
49181	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA - SANTA CATARINA OCOOTLAN	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	URBANO	01YE	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			168.560	168.560	168.560	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	14,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
136140	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA - SANTA CATARINA OCOOTLAN	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	URBANO	01YE	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			168.560	168.560	168.560	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	14,00	0,00	0,0%			
2886	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DE ARAGON CUICATLAN A JAYACATLAN	178-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	URBANO	01Z8	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100,0%	0	0	KILOMETRO	8,00	8,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	17-16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado									
49221	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION SAN PEDRO LA ALIANZA - LA SOLEDAD TLACOAZZINTEPEC	182-SAN JUAN BAUTISTA TLACOAZZINTEPEC	LA SOLEDAD	RURAL	0157	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	42.140	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136141	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION SAN PEDRO LA ALIANZA - LA SOLEDAD TLACOAZZINTEPEC	182-SAN JUAN BAUTISTA TLACOAZZINTEPEC	LA SOLEDAD	RURAL	0157	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	42.140	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
49258	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN VICENTE EL ZAPOTE - GUADALUPE LA LIBERTAD	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	GUADALUPE LA LIBERTAD	RURAL	002M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
50379	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ DE BRAVO - SANTA BARBARA HUACAPÁ	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SANTA BARBARA HUACAPÁ	RURAL	002N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
50405	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO GUADALUPE - LA LIBERTAD	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SANTIAGO GUADALUPE	RURAL	01XA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136142	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO GUADALUPE - LA LIBERTAD	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SANTIAGO GUADALUPE	RURAL	01XA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
5934	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SANTIAGO GUADALUPE	RURAL	FISE/1220/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO			703.599	0	703.599	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
102998	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SANTIAGO GUADALUPE	RURAL	FISE/1220/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO			703.599	0	703.599	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
50429	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE AGUA ESPAÑOL AL PARAJE AGUA ARDILLA	187-SAN JUAN COATZOSPAM	SAN JUAN COATZOSPAM	URBANO	01WR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			140.000	140.000	140.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136143	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE AGUA ESPAÑOL AL PARAJE AGUA ARDILLA	187-SAN JUAN COATZOSPAM	SAN JUAN COATZOSPAM	URBANO	01WR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			140.000	140.000	140.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
50452	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL A RANCHO PLATANAL	187-SAN JUAN COATZOSPAM	SAN JUAN COATZOSPAM	URBANO	01WY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			280.000	280.000	280.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136144	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL A RANCHO PLATANAL	187-SAN JUAN COATZOSPAM	SAN JUAN COATZOSPAM	URBANO	01WY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			280.000	280.000	280.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
50471	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PARAJE EL MANSANAL	187-SAN JUAN COATZOSPAM	SAN JUAN COATZOSPAM	URBANO	01WW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			210.000	210.000	210.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136145	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PARAJE EL MANSANAL	187-SAN JUAN COATZOSPAM	SAN JUAN COATZOSPAM	URBANO	01WW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			210.000	210.000	210.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
50493	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN ISIDRO AL PARAJE AGUA ARDILLA	187-SAN JUAN COATZOSPAM	SAN JUAN COATZOSPAM	URBANO	01WS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			140.000	140.000	140.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136146	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN ISIDRO AL PARAJE AGUA ARDILLA	187-SAN JUAN COATZOSPAM	SAN JUAN COATZOSPAM	URBANO	01WS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			140.000	140.000	140.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
50512	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA DE LA PLAZA A LOMA DE LA FLECHA	187-SAN JUAN COATZOSPAM	SAN JUAN COATZOSPAM	URBANO	01WP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			175.000	175.000	175.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136147	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA DE LA PLAZA A LOMA DE LA FLECHA	187-SAN JUAN COATZOSPAM	SAN JUAN COATZOSPAM	URBANO	01WP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			175.000	175.000	175.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
50542	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COATZOSPAM A AGUA ESPAÑOL	187-SAN JUAN COATZOSPAM	AGUA ESPAÑOL	RURAL	00W8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
50559	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COATZOSPAM A LOMA DE LA PLAZA	187-SAN JUAN COATZOSPAM	LOMA DE LA PLAZA	RURAL	00W7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2873	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COATZOSPAM A SAN ISIDRO	187-SAN JUAN COATZOSPAM	SAN ISIDRO	RURAL	00W2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	84.280	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
3292	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	FISE/1147/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO			2.317.959	993.411	2.317.959	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98527	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	FISE/1147/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO			2.317.959	993.411	2.317.959	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
50568	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DE DIENTE PELADO A LA DESVIACION A VILLANUEVA (SOLEDAD)	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	016Y	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			67.200	67.200	67.200	67.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.58	5.58	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
50627	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALIDA DE SAN JUAN COLORADO AL ENTROQUE CON CAMINO A SAN PEDRO ATOYAC	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	0179	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			67.200	67.200	67.200	67.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.58	5.58	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
40475	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	189-SAN JUAN COMALTEPEC	HONDURA LUCERO	RURAL	FISE/1268/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			2.067.550	0	2.067.550	0	0.0%	0	0	POSTE	47.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
38857	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN ISIDRO TRES ARROYOS	RURAL	FISE/1247/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			2.245.000	0	2.245.000	0	0.0%	0	0	POSTE	46.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
50901	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PROF JULIO DE LA FUENTE - ARROYO ENCINO	190-SAN JUAN COTZOCON	PROFESOR JULIO DE LA FUENTE	RURAL	002Y	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	84.280	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
50918	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE ZIHUALTEPEC A SAN JUAN COTZOCON	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN FELIPE ZIHUALTEPEC	RURAL	011K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
50937	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DUXI - DESVIACION SANTIAGO TLANTONGO	195-SAN JUAN DUXI	SAN JUAN DUXI	URBANO	0127	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	0	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136156	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DUXI - DESVIACION SANTIAGO TLANTONGO	195-SAN JUAN DUXI	SAN JUAN DUXI	URBANO	0127	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.069	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
729	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELVAVIA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	197-SAN JUAN GUELVAVIA	SAN JUAN GUELVAVIA	URBANO	FISE/0635/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN GUELVAVIA			999.504	299.851	999.504	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
50965	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUELVAVIA-SAN BARTOLO, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUELVAVIA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUELVAVIA.	197-SAN JUAN GUELVAVIA	SAN JUAN GUELVAVIA	URBANO	00RN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
5677	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	198-SAN JUAN GUICHICOVI	RIO DE GUASAMANDO	RURAL	FISE/1211/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI			681.503	0	681.503	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
5645	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUANITO	RURAL	FISE/1210/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI			1.098.685	0	1.098.685	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
100780	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUANITO	RURAL	FISE/1210/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI			1.098.685	0	1.098.685	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
100860	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	198-SAN JUAN GUICHICOVI	RIO DE GUASAMANDO	RURAL	FISE/1211/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI			681.503	0	681.503	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
50992	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TR																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	Ministrado									
51020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ZACATAL - OCOTAL	198-SAN JUAN GUICHICOVI	EL ZACATAL	RURAL	00X5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	108.360	0	108.360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136157	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ZACATAL - OCOTAL	198-SAN JUAN GUICHICOVI	EL ZACATAL	RURAL	00X5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINO Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	108.360	0	108.360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
51047	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENCINAL COLORADO - RIO PACHINE	198-SAN JUAN GUICHICOVI	ENCINAL COLORADO	RURAL	00X6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84.280	0	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136158	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENCINAL COLORADO - RIO PACHINE	198-SAN JUAN GUICHICOVI	ENCINAL COLORADO	RURAL	00X6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84.280	0	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
51082	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ESTACION SARABIA- BUENA VISTA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVIEN LA LOCALIDAD ESTACION SARABIA.	198-SAN JUAN GUICHICOVI	ESTACION SARABIA	RURAL	00EW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	97.524	97.524	97.524	97.524	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.10	8.10	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
51119	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUICHICOVI-CHOCOLATE. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVIEN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUICHICOVI	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	URBANO	00EZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	113.176	113.176	113.176	113.176	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.40	9.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
51523	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUICHICOVI-EL OCOTAL. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVIEN LA LOCALIDAD EL OCOTAL.	198-SAN JUAN GUICHICOVI	OCOTAL	RURAL	00EX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	85.484	85.484	85.484	85.484	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.10	7.10	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
51686	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MOGONE VIEJO-ZARZAL.	198-SAN JUAN GUICHICOVI	EL ZARZAL	RURAL	00WE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
51709	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MOGONE-EL ZARZAL. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVIEN LA LOCALIDAD MOGONE VIEJO.	198-SAN JUAN GUICHICOVI	MOGONE VIEJO	RURAL	00F1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84.280	84.280	84.280	84.280	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
51742	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MOGONE-PIEDRA BLANCA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVIEN LA LOCALIDAD ESTACION MOGONE.	198-SAN JUAN GUICHICOVI	ESTACION MOGONE	RURAL	00ET	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	89.096	89.096	89.096	89.096	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.40	7.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
51778	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PASO DEL REAL - SANTA ANA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SANTA ANA	RURAL	00WP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
51805	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PASO REAL - BUENA VISTA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	BUENAVISTA	RURAL	00VG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
51828	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PASO REAL-SANTA ANA GUICHICOVI. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVIEN LA LOCALIDAD PASO REAL DE SARABIA.	198-SAN JUAN GUICHICOVI	PASO REAL DE SARABIA	RURAL	00F6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	85.484	85.484	85.484	85.484	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.10	7.10	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
51873	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA BLANCA - MALICO	198-SAN JUAN GUICHICOVI	PIEDRA BLANCA	RURAL	00WN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
51946	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO PACHINE- ENCINAL COLORADO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVIEN LA LOCALIDAD RIO PACHINE	198-SAN JUAN GUICHICOVI	RIO PACHINE	RURAL	00EY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	103.544	103.544	103.544	103.544	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.60	8.60	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
52038	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI - ZACATAL	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	URBANO	00WK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	301.000	301.000	301.000	301.000	100.0%	0	0	KILOMETRO	25.00	25.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
52059	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI-CHOCOLATE	198-SAN JUAN GUICHICOVI	CHOCOLATE	RURAL	00WJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84.280	84.280	84.280	84.280	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
52085	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ESTACION SARABIA - PRESA BENTO JUAREZ	198-SAN JUAN GUICHICOVI	ESTACION SARABIA	RURAL	00WT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
5967	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	199-SAN JUAN HUALTEPEC	SAN JOSE CHEPETLAN	RURAL	FISE/1156/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN HUALTEPEC	-	-	745.450	0	745.450	0	0.0%	0	0	POSTE	19.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
103063	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	199-SAN JUAN HUALTEPEC	SAN JOSE CHEPETLAN	RURAL	FISE/1156/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN HUALTEPEC	-	-	745.450	0	745.450	0	0.0%	0	0	POSTE	19.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
52121	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHEPETLAN - SAN JUAN HUALTEPEC	199-SAN JUAN HUALTEPEC	SAN JOSE CHEPETLAN	RURAL	01WX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136159	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHEPETLAN - SAN JUAN HUALTEPEC	199-SAN JUAN HUALTEPEC	SAN JOSE CHEPETLAN	RURAL	01WX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
52144	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN HUALTEPEC - SAN JUAN SEBASTIAN ZOQUIAPAM	199-SAN JUAN HUALTEPEC	SAN JUAN HUALTEPEC	URBANO	01X2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136160	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN HUALTEPEC - SAN JUAN SEBASTIAN ZOQUIAPAM	199-SAN JUAN HUALTEPEC	SAN JUAN HUALTEPEC	URBANO	01X2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
4352	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FISE/1242/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	-	-	415.835	0	415.835	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
108678	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FISE/1242/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	-	-	415.835	0	415.835	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
52166	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (AYUTLA-SANTA MARIA ALOTEPEC)-SAN JUAN JUQUILA MIXES-SAN LUCAS CAMOTLAN-SANTA ISABEL DE LA REFORMA, TRAMO DEL KM. 0+000	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	SAN JUAN JUQUILA MIXES	URBANO	0156	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	8.900.000	2.555.910	8.900.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136161	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (AYUTLA-SANTA MARIA ALOTEPEC)-SAN JUAN JUQUILA MIXES-SAN LUCAS CAMOTLAN-SANTA ISABEL DE LA REFORMA, TRAMO DEL KM. 0+000	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	SAN JUAN JUQUILA MIXES	URBANO	0156	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	8.900.000	2.555.910	8.900.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. UNION DE JUAREZ - SANTO DOMINGO NARRO	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	SANTO DOMINGO NARRO	RURAL	0192	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	100.0%	0	0	KILOMETRO	21.74	21.74	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
6685	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	201-SAN JUAN JUQUILA VIANOS	SAN JUAN JUQUILA VIANOS	URBANO	FISE/0651/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIANOS	-	-	1.029.719	527.109	1.029.719	311.705	59.1%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
111241	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	201-SAN JUAN JUQUILA VIANOS	SAN JUAN JUQUILA VIANOS	URBANO	FISE/0651/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIANOS	-	-	718.013	215.403	718.013	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
96561	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO	RURAL	FISE/0774/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	-	-	1.224.509	0	1.224.509	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
3304	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO A 151 VIVIENDAS	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO	RURAL	FISE/0774/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	-	-	1.224.509	0	1.224.509	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
720	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	203-SAN JUAN LACHIGALLA	SAN JUAN LACHIGALLA	URBANO	FISE/0765/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA	-	-	998.106	299.431	998.106	0	0.0%	0	0	POSTE	34.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
100405	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	203-SAN JUAN LACHIGALLA	SAN JUAN LACHIGALLA	URBANO	FISE/0765/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA	-	-	998.106	998.106	998.106	998.106	100.0%	0	0	POSTE	34.00	34.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
52194	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES NIÑO A SAN JUAN LACHIGALLA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LACHIGALLA	203-SAN JUAN LACHIGALLA	SAN JUAN LACHIGALLA	URBANO	00K5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	62.608	62.608	62.608	62.608	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.20	5.20	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
40568	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	205-SAN JUAN LALANA	BOCA DE ARROYO CHIVO	RURAL	FISE/1269/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	777.850	0	77									

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado									
5222	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO PIEDRA-MONTE NEGRO JOCOATEPEC	205-SAN JUAN LALANA	ARROYO DE PIEDRA	RURAL	01T4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			200.000	200.000	200.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5,71	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136162	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO PIEDRA-MONTE NEGRO JOCOATEPEC	205-SAN JUAN LALANA	ARROYO DE PIEDRA	RURAL	01T4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			200.000	200.000	200.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5,71	0,00	0,0%	
52242	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION INICIADA EN EL ENTRONQUE DE PLAYA VICENTE HASTA SAN JUAN DEL RIO LALANA CAMINO TERRACERO	205-SAN JUAN LALANA	SAN JOSE RIO MANZO	RURAL	013Y	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.600	180.600	180.600	180.600	100.0%	0	0	KILOMETRO	15,00	15,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
52277	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE NEGRO-PASO DE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN LALANA/EN LA LOCALIDAD MONTE NEGRO.	205-SAN JUAN LALANA	MONTE NEGRO	RURAL	00J9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			92.708	92.708	92.708	92.708	100.0%	0	0	KILOMETRO	7,70	7,70	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
39060	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	207-SAN JUAN MAZATLÁN	RANCHO JUAREZ	RURAL	FISE/1264/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			2.282.400	0	2.282.400	0	0.0%	0	0	POSTE	42,00	0,00	0,0%	
39971	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SANTIAGO MALACATEPEC	RURAL	FISE/1246/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			6.137.450	0	6.137.450	0	0.0%	0	0	POSTE	200,00	0,00	0,0%	
48387	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	FISE/1281/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			624.000	0	624.000	0	0.0%	0	0	OTROS	24,00	0,00	0,0%	METAS: MODULO SOLAR
52294	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA MIXTEQUITA AL PIPLA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA MIXTEQUITA	RURAL	011H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	1,00	10,00	1000.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
52326	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO ACATLÁN - SAN JUAN MAZATLÁN	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE	RURAL	011W	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108.360	0	108.360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
33442	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. AZTECA (VARIAS CALLES)	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	URBANO	FISE/0241/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			401.449	0	401.449	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0,42	0,33	78.6%	
33551	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RIO DE LA PEÑA (1A. ETAPA).	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	URBANO	FISE/0242/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			589.831	0	589.831	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1,49	1,19	79.9%	
52352	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO DEL SABINO-PARAJE LLANO DE DON ANTONIO/ LA BATEA, SAN JUAN MIXTEPEC (DISTR. 08)	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	LA BATEA	RURAL	00GW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			90.000	90.000	90.000	90.000	100.0%	0	0	KILOMETRO	7,40	7,40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
52372	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DEL CAPULIN AL CRUCERO SAN JUAN MIXTEPEC	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	EL CAPULIN	RURAL	017D	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			22.400	0	22.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1,86	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136163	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DEL CAPULIN AL CRUCERO SAN JUAN MIXTEPEC	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	EL CAPULIN	RURAL	017D	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			22.400	0	22.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1,86	0,00	0,0%	
52398	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO LAS FLORES - EL ARENAL	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	ARENAL CENTRO	RURAL	01XR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136164	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO LAS FLORES - EL ARENAL	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	ARENAL CENTRO	RURAL	01XR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	
52424	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN CAHUAYAXI - EL MESON	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SAN JUAN CAHUAYAXI	RURAL	01WH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			481.600	481.600	481.600	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	40,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136165	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN CAHUAYAXI - EL MESON	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SAN JUAN CAHUAYAXI	RURAL	01WH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			481.600	481.600	481.600	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	40,00	0,00	0,0%	
52451	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN MIXTEPEC - ARROYO SABINO	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	ARROYO DEL SABINO	RURAL	01XY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136166	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN MIXTEPEC - ARROYO SABINO	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	ARROYO DEL SABINO	RURAL	01XY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5,00	0,00	0,0%	
52469	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN MIXTEPEC - BUENA VISTA	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	URBANO	01XS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136167	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN MIXTEPEC - BUENA VISTA	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	URBANO	01XS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	
52496	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08 - EL LLANO	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	EL LLANO	RURAL	00ZD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	5,00	5,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
52530	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08 - PEÑA BLANCA	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	PEÑA BLANCA	RURAL	00ZB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4,00	4,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
52546	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN MIXTEPEC - LAS HUERTAS	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	LAS HUERTAS	RURAL	01XW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136168	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN MIXTEPEC - LAS HUERTAS	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	LAS HUERTAS	RURAL	01XW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	
52566	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEJOCOTES - SANTO DOMINGO EL PROGRESO	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	LÓS TEJOCOTES	RURAL	01XX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136169	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEJOCOTES - SANTO DOMINGO EL PROGRESO	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	LÓS TEJOCOTES	RURAL	01XX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7,00	0,00	0,0%	
52583	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TRES RIOS SICAMINO VISTAHERMOSA - LLANO AZUL UBICADO EN EL KM. 34+575.22	210-SAN JUAN NUMI	VISTAHERMOSA	RURAL	01TC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.570.799	0	1.570.799	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	12,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136170	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TRES RIOS SICAMINO VISTAHERMOSA - LLANO AZUL UBICADO EN EL KM. 34+575.22	210-SAN JUAN NUMI	VISTAHERMOSA	RURAL	01TC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.570.799	457.103	1.570.799	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	12,00	0,00	0,0%	
103258	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (A. ETAPA)	210-SAN JUAN NUMI	SAN PEDRO NUMI	RURAL	FISE/0645/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NUMI			721.882	216.564	721.882	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	4.351,31	0,00	0,0%	
6035	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (A. ETAPA)	210-SAN JUAN NUMI	SAN PEDRO NUMI	RURAL	FISE/0645/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NUMI			721.882	216.564	721.882	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	4.351,31	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
5989	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA	210-SAN JUAN NUMI	SAN JOSÉ NUMI	RURAL	FISE/0646/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NUMI			721.882	216.564	721.882	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
103162	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA	210-SAN JUAN NUMI	SAN JOSÉ NUMI	RURAL	FISE/0646/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NUMI			721.882	216.564	721.882	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
52628	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ROSA ENTRONQUE CARRETERA TLANIACO	210-SAN JUAN NUMI	SANTA ROSA	RURAL	023C	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136171	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ROSA ENTRONQUE CARRETERA TLANIACO	210-SAN JUAN NUMI	SANTA ROSA	RURAL	023C	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10,00	0,00	0,0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remolientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15										
52648	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO YOSONAMA - BUENAVISTA YOSONAMA	210-SAN JUAN NUMI	BUENAVISTA	RURAL	0166	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			250.000	250.000	250.000	250.000	100.0%	0	0	KILOMETRO	20,76	20,76	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
48542	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN BARTOLO LAPAGUA	RURAL	FISE/12802011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			650.000	0	650.000	0	0.0%	0	0	OTROS	25,00	0,00	0.0%	METAS: MODULO SOLAR	
52670	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO TOMATE - SANTA CATARINA XANAGUA	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SANTA CATARINA XANAGUA	RURAL	024P	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			560.000	560.000	560.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	16,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136172	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO TOMATE - SANTA CATARINA XANAGUA	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SANTA CATARINA XANAGUA	RURAL	024P	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			560.000	560.000	560.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	16,00	0,00	0.0%		
2636	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC AL PARAJE EL BALCON	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN JUAN OZOLOTEPEC	URBANO	0181	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			51.520	51.520	51.520	51.520	100.0%	0	0	KILOMETRO	4,28	4,28	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
48805	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	212-SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVANI	RURAL	FISE/12732011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			3.642.500	0	3.642.500	0	0.0%	0	0	POSTE	125,00	0,00	0.0%		
52696	CONSTR DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA-SANTA MARIA MAGDALENA LOVANI- TRAMO: KM.0+000 AL KM.18+402.08, SUBTRAMO A CONSTR DEL KM. 8+600	212-SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVANI	RURAL	009N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			198.659	198.635	198.659	198.635	100.0%	0	0	KILOMETRO	0,04	0,04	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136372	CONSTR DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA-SANTA MARIA MAGDALENA LOVANI- TRAMO: KM.0+000 AL KM.18+402.08, SUBTRAMO A CONSTR DEL KM. 8+600	212-SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVANI	RURAL	009N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24	0	24	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0,04	0,00	0.0%		
52731	CONSTR DEL CAMINO E.C. (STA MA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA-SAN FELIPE EL MIRADOR-STGO JOCOTEPEC, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 10+972.09=21+000 AL KM 31+872.09=0+000.	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	RURAL	009M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.235.016	611.686	1.235.016	344.543	56.3%	0	0	KILOMETRO	0,50	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
109722	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN TOVELA	RURAL	FISE/11892011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA			1.500.000	0	1.500.000	0	0.0%	0	0	POSTE	45,00	0,00	0.0%		
7984	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMIRE ETAPA	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN TOVELA	RURAL	FISE/11892011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA			1.500.000	0	1.500.000	0	0.0%	0	0	POSTE	45,00	0,00	0.0%		
52755	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TOVELA - SAN FELIPE MIRADOR	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN TOVELA	RURAL	024F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			250.000	250.000	250.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7,14	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136173	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TOVELA - SAN FELIPE MIRADOR	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN TOVELA	RURAL	024F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			250.000	250.000	250.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7,14	0,00	0.0%		
52787	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA LOVANI - SAN JUAN PETLAPA	212-SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVANI	RURAL	024G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			250.000	250.000	250.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7,14	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136174	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA LOVANI - SAN JUAN PETLAPA	212-SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVANI	RURAL	024G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			250.000	250.000	250.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7,14	0,00	0.0%		
98590	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	FISE/04772011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE			480.119	144.035	480.119	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0.0%		
8370	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	FISE/04772011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE			1.850.000	1.313.916	1.850.000	1.169.880	89.0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
6699	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A ETAPA)	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	FISE/07252011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC			1.787.244	536.173	1.787.244	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
111337	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A ETAPA)	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	FISE/07252011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC			1.787.244	1.525.628	1.787.244	1.413.793	92.7%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0.0%		
111409	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	FISE/08072011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC			2.999.606	899.881	2.999.606	0	0.0%	0	0	PLANTA	1,00	0,00	0.0%		
7273	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	FISE/08072011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC			2.999.606	899.881	2.999.606	0	0.0%	0	0	PLANTA	1,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
52817	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA ESPERANZA - SANTIAGO CUASIMULCO	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	011R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			156.520	156.520	156.520	156.520	100.0%	0	0	KILOMETRO	13,00	13,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
52838	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA CABEZA-SAN JUAN QUIOTEPEC	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	011S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			144.480	144.480	144.480	144.480	100.0%	0	0	KILOMETRO	12,00	12,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
52868	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN QUIOTEPEC-LA UNION	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	002T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			216.720	216.720	216.720	216.720	100.0%	0	0	KILOMETRO	18,00	18,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
52896	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TOTOMIXTLA - SANTA MARIA LAS NEVES	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SANTA MARIA NEVES	RURAL	011P	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8,00	8,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
52930	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO SAN JUAN MONTEFLOR ENTRONQUE CON OJO DE AGUA NIXAA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN MONTE FLOR	RURAL	016E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			56.000	56.000	56.000	56.000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4,65	4,65	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
52957	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA A LLANO DE LA CANOA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	LLANO DE LA CANOA	RURAL	015S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0.0%		
136175	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA A LLANO DE LA CANOA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	LLANO DE LA CANOA	RURAL	015S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0.0%		
52976	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA A YUTA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN YUTA	RURAL	015R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136176	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA A YUTA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN YUTA	RURAL	015R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0.0%		
52999	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO DE LA CANOA - DESVIACION CAMINO SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	LLANO DE LA CANOA	RURAL	01YP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136177	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO DE LA CANOA - DESVIACION CAMINO SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	LLANO DE LA CANOA	RURAL	01YP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0.0%		
53019	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE FRIO - DESVIACION CAMINO TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	MONTE FRIO	RURAL	01YR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136178	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE FRIO - DESVIACION CAMINO TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	MONTE FRIO	RURAL	01YR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0.0%		
53040	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO OJO DE AGUA - DESVIACION CAMINO SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JOSE OJO DE AGUA	RURAL	01YM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136179	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO OJO DE AGUA - DESVIACION CAMINO SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JOSE OJO DE AGUA	RURAL	01YM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0.0%		
53057	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO OJO DE AGUA A SAN JUAN MONTEFLOR	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN MONTE FLOR	RURAL	015W	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	3,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
53130	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO TREMENTINA - LLANO DEL PAR, TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN ISIDRO TREMENTINA	RURAL	01YN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Remolientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercido	Avance %	17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23=22/21
														13	14	15											
136180	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO TREMENTINA - LLANO DEL PAR, TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN ISIDRO TREMENTINA	RURAL	01YN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	24,080	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0.0%				
53153	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DESVIACION CON SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JOSE	RURAL	017X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			22,400	22,400	22,400	22,400	100.0%	0	0	KILOMETRO	1,86	1,86	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
53181	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN MONTE FLORES - OJUD DE GUA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN MONTE FLORES	RURAL	01YT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,200	60,200	60,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
136181	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN MONTE FLORES - OJUD DE GUA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN MONTE FLORES	RURAL	01YT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,200	60,200	60,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5,00	0,00	0.0%				
53195	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA- DESVIACION CARRETERA LLANO LA CANOA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO	01YW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	24,080	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
136182	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA- DESVIACION CARRETERA LLANO LA CANOA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO	01YW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	24,080	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0.0%				
53218	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN YUTA - SANTA CATARINA ESTETLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN YUTA	RURAL	01YS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48,160	48,160	48,160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
136183	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN YUTA - SANTA CATARINA ESTETLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN YUTA	RURAL	01YS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48,160	48,160	48,160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0.0%				
9111	AMPLIACION Y MEJORA DE LA LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA	218-SAN JUAN TEITIA	SAN JUAN TEITIA	URBANO	FISE/11532011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIA			1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	POSTE	28,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011			
103336	AMPLIACION Y MEJORA DE LA LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA	218-SAN JUAN TEITIA	SAN JUAN TEITIA	URBANO	FISE/11532011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIA			1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	POSTE	28,00	0,00	0.0%				
53235	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TEITIPAC-MAGDALENA TEITIPAC	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	014D	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48,160	48,160	48,160	48,160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4,00	4,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
53245	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TEITIPAC-SANTA CECILIA	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	014J	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36,120	36,120	36,120	36,120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	3,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
53257	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TEITIPAC-SANTA CRUZ PAPALUTLA	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	014C	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36,120	36,120	36,120	36,120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	3,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
53276	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TEITIPAC-LA CRUZ	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	014F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,200	60,200	60,200	60,200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5,00	5,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
53293	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TEPEUXILA - SAN FRANCISCO TUTEPETONGO	220-SAN JUAN TEPEUXILA	SAN JUAN TEPEUXILA	URBANO	023J	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96,320	96,320	96,320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
136189	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TEPEUXILA - SAN FRANCISCO TUTEPETONGO	220-SAN JUAN TEPEUXILA	SAN JUAN TEPEUXILA	URBANO	023J	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96,320	96,320	96,320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0.0%				
53307	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO CUYALTEPEC - SANTA MARIA PAPALO	220-SAN JUAN TEPEUXILA	SAN PEDRO CUYALTEPEC	RURAL	015N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48,160	24,080	48,160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
136190	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO CUYALTEPEC - SANTA MARIA PAPALO	220-SAN JUAN TEPEUXILA	SAN PEDRO CUYALTEPEC	RURAL	015N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48,160	24,080	48,160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0.0%				
98629	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN LORENZO-SAN ANDRES HUAPILTEPEC-TRAMO DEL KM.04900 AL KM.0485.75	226-SAN LORENZO CUAINECUILTITLA	SAN LORENZO	URBANO	FISE/07582011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN LORENZO			1,290,262	386,694	1,290,262	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1,50	0,00	0.0%				
53327	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LORENZO CUAINECUILTITLA	226-SAN LORENZO CUAINECUILTITLA	SAN LORENZO CUAINECUILTITLA	URBANO	018J	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84,280	84,280	84,280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
136191	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LORENZO CUAINECUILTITLA	226-SAN LORENZO CUAINECUILTITLA	SAN LORENZO CUAINECUILTITLA	URBANO	018J	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84,280	84,280	84,280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7,00	0,00	0.0%				
108966	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL ARADOR	RURAL	FISE/07892011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN			1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9,93	0,00	0.0%				
53347	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CARRIZAL-SAN LORENZO TEXMELUCAN. EN EL MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELUCAN EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL CARRIZAL	RURAL	003W	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	120,400	120,400	120,400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10,00	10,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
53358	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARRIZAL - EL ARADOR	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL CARRIZAL	RURAL	021J	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	24,080	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
91669	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARRIZAL-EL ARADOR	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL CARRIZAL	RURAL	021J	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	24,080	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0.0%				
53368	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PALO DE LIMA - EL CARRIZAL	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL PALO DE LIMA	RURAL	021H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	24,080	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
136192	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PALO DE LIMA - EL CARRIZAL	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL PALO DE LIMA	RURAL	021H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	24,080	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0.0%				
53390	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PALO DE LIMA-EL CARRIZAL. EN EL MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELUCAN EN LA LOCALIDAD EL PALO DE LIMA	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL PALO DE LIMA	RURAL	00JT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			77,056	77,056	77,056	77,056	100.0%	0	0	KILOMETRO	6,40	6,40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
53403	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO NUBE - EL ARADOR	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	RIO NUBE	RURAL	021G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	24,080	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
136193	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO NUBE - EL ARADOR	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	RIO NUBE	RURAL	021G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	24,080	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0.0%				
53420	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO EL CARRIZAL A SAN LORENZO. EN EL MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELUCAN EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL CARRIZAL	RURAL	00K3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84,280	84,280	84,280	84,280	100.0%	0	0	KILOMETRO	7,00	7,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
111663	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION)	231-SAN LUCAS CAMOTLAN	SAN LUCAS CAMOTLAN	URBANO	FISE/0803/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN LUCAS CAMOTLAN			1,774,465	0	1,774,465	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	4,306.89	0,00	0.0%				
7292	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION)	231-SAN LUCAS CAMOTLAN	SAN LUCAS CAMOTLAN	URBANO	FISE/0803/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN LUCAS CAMOTLAN			1,774,465	0	1,774,465	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	4,306.89	0,00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011			
9052	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJTLAN	ALFREDO VLADIMIR BONFIL	RURAL	FISE/0798/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN LUCAS OJTLAN			807,215	242,164	807,215	0	0.0%	0	0	POZO	1,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO AL 2011			
109863	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJTLAN	ALFREDO VLADIMIR BONFIL	RURAL	FISE/0798/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN LUCAS OJTLAN			807,215	242,164	807,215	0	0.0%	0	0	POZO	1,00	0,00	0.0%				
9014	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJTLAN	EL PORVENIR	RURAL	FISE/0802/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN LUCAS OJTLAN			1,208,786	362,636	1,208,786	0	0.0%	0	0	POZO	1,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011			
109788	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJTLAN	EL PORVENIR	RURAL	FISE/0802/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN LUCAS OJTLAN			1,208,786	362,636	1,208,786	0	0.0%	0	0	POZO	1,00	0,00	0.0%				
53437	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO CAMARON, CAMINO PUERTO ANGEL	232-SAN LUCAS OJTLAN	PUERTO ANGEL	RURAL	022J	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84,280	84,280	84,280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
136194	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO CAMARON, CAMINO PUERTO ANGEL	232-SAN LUCAS OJTLAN	PUERTO ANGEL	RURAL	022J	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14									
53474	REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO MONTEBELLO A SAN LUCAS OJITLAN	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	013S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
53492	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA, CAMINO ISLA EL CRUCERO	232-SAN LUCAS OJITLAN	ISLA CRUCERO	RURAL	022B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136195	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA, CAMINO ISLA EL CRUCERO	232-SAN LUCAS OJITLAN	ISLA CRUCERO	RURAL	022B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
53511	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA, CAMINO PLAYA CARRIZO	232-SAN LUCAS OJITLAN	PLAYA CARRIZO	RURAL	022D	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136196	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA, CAMINO PLAYA CARRIZO	232-SAN LUCAS OJITLAN	PLAYA CARRIZO	RURAL	022D	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
53529	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA, CAMINO SECCION 2A.	232-SAN LUCAS OJITLAN	BUENAVISTA	RURAL	022E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136197	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA, CAMINO SECCION 2A.	232-SAN LUCAS OJITLAN	BUENAVISTA	RURAL	022E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	
53550	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENAVISTA - SAN LUCAS OJITLAN	232-SAN LUCAS OJITLAN	BUENAVISTA	RURAL	013M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136198	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENAVISTA - SAN LUCAS OJITLAN	232-SAN LUCAS OJITLAN	BUENAVISTA	RURAL	013M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
53568	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE FLORENTINO TERAN CAMINO A LOMA LARGA	232-SAN LUCAS OJITLAN	PROFR. FLORENTINO TERAN SANCHEZ	RURAL	022A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136199	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE FLORENTINO TERAN CAMINO A LOMA LARGA	232-SAN LUCAS OJITLAN	PROFR. FLORENTINO TERAN SANCHEZ	RURAL	022A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
2879	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE MACIN GRANDE ENTRONQUE A CARRETERA A OJITLAN	232-SAN LUCAS OJITLAN	MACIN GRANDE	RURAL	025X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	0	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136200	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE MACIN GRANDE ENTRONQUE A CARRETERA A OJITLAN	232-SAN LUCAS OJITLAN	MACIN GRANDE	RURAL	025X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	0	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
53580	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DE LAGUNA, ARROYO GRANDE, CAMINO CAMARON	232-SAN LUCAS OJITLAN	ARROYO CAMARON	RURAL	022C	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136201	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DE LAGUNA, ARROYO GRANDE, CAMINO CAMARON	232-SAN LUCAS OJITLAN	ARROYO CAMARON	RURAL	022C	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
53597	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. FED. TUXTEPEC A LOMA DE CEDRO, RAMAL PASO LIMON, RAMAL YUCATAN	232-SAN LUCAS OJITLAN	LAGUNA ARROYO GRANDE	RURAL	014A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	156.520	156.520	156.520	156.520	100.0%	0	0	KILOMETRO	13.00	13.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
53620	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR - CAMINO MONTE BELLO	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	022R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136202	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR - CAMINO MONTE BELLO	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	022R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
53632	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR - LOMA SAN BERNABE	232-SAN LUCAS OJITLAN	LOMA SAN BERNABE	RURAL	013K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136203	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR - LOMA SAN BERNABE	232-SAN LUCAS OJITLAN	LOMA SAN BERNABE	RURAL	013K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
53643	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAZARO CARDENAS, CAMINO ARROYO CAMALOTE	232-SAN LUCAS OJITLAN	ARROYO CAMALOTE	RURAL	022G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136204	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAZARO CARDENAS, CAMINO ARROYO CAMALOTE	232-SAN LUCAS OJITLAN	ARROYO CAMALOTE	RURAL	022G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
53659	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAZARO CARDENAS, CAMINO A OJITLAN	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	022K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136205	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAZARO CARDENAS, CAMINO A OJITLAN	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	022K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	
54058	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA DE CEDRO ENTRONQUE A LA CARRETERA FEDERAL DE JALAPA. EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLAN EN LA LOCALIDAD LOMA DE	232-SAN LUCAS OJITLAN	LOMA DE CEDRO	RURAL	006P	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	62.608	62.608	62.608	62.608	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.20	5.20	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
54072	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO MONTE BELLO, CAMINO VICENTE GUERRERO	232-SAN LUCAS OJITLAN	POTRERO VIEJO	RURAL	022N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136206	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO MONTE BELLO, CAMINO VICENTE GUERRERO	232-SAN LUCAS OJITLAN	POTRERO VIEJO	RURAL	022N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	
54086	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PASO LIMON A SAN LUCAS OJITLAN	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	013T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
54096	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PORVENIR, CAMINO SEC. 2A. JITLAN	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	022S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136207	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PORVENIR, CAMINO SEC. 2A. JITLAN	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	022S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
54102	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO OJITLAN, CAMINO LOMA SAN BERNABE	232-SAN LUCAS OJITLAN	LOMA SAN BERNABE	RURAL	022M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136208	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO OJITLAN, CAMINO LOMA SAN BERNABE	232-SAN LUCAS OJITLAN	LOMA SAN BERNABE	RURAL	022M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
54116	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE LAGUNAS, CAMINO ARROYO CARACOL	232-SAN LUCAS OJITLAN	ARROYO CARACOL IDEAL	RURAL	022H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136209	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE LAGUNAS, CAMINO ARROYO CARACOL	232-SAN LUCAS OJITLAN	ARROYO CARACOL IDEAL	RURAL	022H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
54123	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS OJITLAN - ARROYO CAMARON	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	013N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136210	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS OJITLAN - ARROYO CAMARON	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	013N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	
54134	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS OJITLAN - EMBARCADERO DE LA PRESA NUEVA ESPERANZA (NUEVA ESPERANZA)	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	017Z	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136211	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS OJITLAN - EMBARCADERO DE LA PRESA NUEVA ESPERANZA (NUEVA ESPERANZA)	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	017Z	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	17=16/14	18	19	20	21	22		23=22/21
														Ministrado	Programado									
54149	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS OJTLAN - MONTE BELLO	232-SAN LUCAS OJTLAN	MONTE BELLO	RURAL	013N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136212	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS OJTLAN - MONTE BELLO	232-SAN LUCAS OJTLAN	MONTE BELLO	RURAL	013N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
54161	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SECCION 2A, CAMINO LOS ANGELES	232-SAN LUCAS OJTLAN	SAN LUCAS OJTLAN	URBANO	022P	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136213	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SECCION 2A, CAMINO LOS ANGELES	232-SAN LUCAS OJTLAN	SAN LUCAS OJTLAN	URBANO	022P	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
54165	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE GUERRERO, CAMINO LOPEZ PORTILLO	232-SAN LUCAS OJTLAN	MONTE LIBERAL	RURAL	022F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136214	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE GUERRERO, CAMINO LOPEZ PORTILLO	232-SAN LUCAS OJTLAN	MONTE LIBERAL	RURAL	022F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	
100452	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PRIMERA ETAPA)	233-SAN LUCAS QUIAVINI	SAN LUCAS QUIAVINI	URBANO	FISE/1240/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN LUCAS QUIAVINI			1.537.784	0	1.537.784	0	0.0%	0	0	POSTE	34.00	0.00	0.0%	
711	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA	233-SAN LUCAS QUIAVINI	SAN LUCAS QUIAVINI	URBANO	FISE/1240/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN LUCAS QUIAVINI			1.537.784	0	1.537.784	0	0.0%	0	0	POSTE	34.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
390	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	URBANO	FISE/1200/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOOQUIAPAM			2.241.250	0	2.241.250	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
94057	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	URBANO	FISE/1200/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOOQUIAPAM			2.241.250	0	2.241.250	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
392	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	PEÑA COLORADA	RURAL	FISE/0814/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOOQUIAPAM			415.261	124.578	415.261	0	0.0%	0	0	POSTE	14.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
94068	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	PEÑA COLORADA	RURAL	FISE/0814/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOOQUIAPAM			415.261	124.578	415.261	0	0.0%	0	0	POSTE	14.00	0.00	0.0%	
54182	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PEÑA BLANCA - PLAN DE GUADALUPE	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	PEÑA BLANCA	RURAL	015T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	36.120	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91067	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PEÑA BLANCA- PLAN GUADALUPE SAN JERONIMO	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	PEÑA BLANCA	RURAL	01V4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			168.560	168.560	168.560	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	14.00	0.00	0.0%	
54190	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA A SAN SIDRO	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	SAN SIDRO	RURAL	0228	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136215	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA A SAN SIDRO	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	SAN SIDRO	RURAL	0228	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
54197	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CERRO DE ARENA A CUARTEL VIEJO	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	CERRO DE ARENA	RURAL	0226	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136216	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CERRO DE ARENA A CUARTEL VIEJO	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	CERRO DE ARENA	RURAL	0226	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
54207	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA OCOTITLAN - CARRETERA FEDERAL A HUAUTLA DE JIMENEZ	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	LOMA OCOTITLAN	RURAL	015S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	36.120	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136217	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA OCOTITLAN - CARRETERA FEDERAL A HUAUTLA DE JIMENEZ	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	LOMA OCOTITLAN	RURAL	015S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	36.120	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	
54220	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS FRAILES - PLAN GUADALUPE SAN JERONIMO	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	LOS FRAILES	RURAL	01RH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136218	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS FRAILES - PLAN GUADALUPE SAN JERONIMO	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	LOS FRAILES	RURAL	01RH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	
54229	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PEÑA BLANCA - PLAN GUADALUPE SAN JERONIMO	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	PEÑA BLANCA	RURAL	01V4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			168.560	168.560	168.560	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	14.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136219	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PEÑA BLANCA - PLAN GUADALUPE SAN JERONIMO	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	PEÑA BLANCA	RURAL	01V4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	36.120	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	
91716	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PLAN DE GUADALUPE A SAN MARTIN	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	SAN MARTIN	RURAL	0229	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
54237	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PLAN DE GUADALUPE A SAN MARTIN	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	SAN MARTIN	RURAL	0229	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2874	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN SIDRO ZOOQUIAPAM - PLAN DE GUADALUPE	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	SAN SIDRO ZOOQUIAPAM	RURAL	025Y	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136220	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN SIDRO ZOOQUIAPAM - PLAN DE GUADALUPE	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	SAN SIDRO ZOOQUIAPAM	RURAL	025Y	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
62190	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN LIQUIDAMBAR A GUADALUPE	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	GUADALUPE LIQUIDAMBAR	RURAL	0227	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136221	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN LIQUIDAMBAR A GUADALUPE	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	GUADALUPE LIQUIDAMBAR	RURAL	0227	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
2741	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CACALOTE - EL PALMAR	235-SAN LUIS AMATLAN	CACALOTE	RURAL	01NH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136222	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CACALOTE - EL PALMAR	235-SAN LUIS AMATLAN	CACALOTE	RURAL	01NH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	
2736	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHIROTETE - EL PALMAR	235-SAN LUIS AMATLAN	CHIROTETE	RURAL	01NG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136223	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHIROTETE - EL PALMAR	235-SAN LUIS AMATLAN	CHIROTETE	RURAL	01NG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	
2734	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE EL ESPINO - AL PALMAR	235-SAN LUIS AMATLAN	EL ESPINO	RURAL	01NF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136224	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE EL ESPINO - AL PALMAR	235-SAN LUIS AMATLAN	EL ESPINO	RURAL	01NF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	
2728	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE GOZACHINA - AL PALMAR	235-SAN LUIS AMATLAN	GOZACHINA	RURAL	01NC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136225	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE GOZACHINA - AL PALMAR	235-SAN LUIS AMATLAN	GOZACHINA	RURAL	01NC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	
62304	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE GUETAVERO - EL PALMAR	235-SAN LUIS AMATLAN	GUETAVERO	RURAL	01W2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136226	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE GUETAVERO - EL PALMAR	235-SAN LUIS AMATLAN	GUETAVERO	RURAL	01W2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	17=16/14	18	19	20	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	23=22/21
														Ministrado	Programado											
2726	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CHIGUI - AL PALMAR	235-SAN LUIS AMATLÁN	LACHIGUI	RURAL	01NA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0,0%	0	0	0	0	5,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136227	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CHIGUI - AL PALMAR	235-SAN LUIS AMATLÁN	LACHIGUI	RURAL	01NA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0,0%	0	0	0	0	5,00	0,00	0,0%		
2638	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA NOPALERA A CHROYETE - GOCACIHA	235-SAN LUIS AMATLÁN	NOPALERA (GUELAXOCHTL)	RURAL	01B2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			56.000	56.000	56.000	56.000	100,0%	0	0	0	0	4,65	4,65	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
62364	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE YEGOVEO - EL PALMAR	235-SAN LUIS AMATLÁN	YEGOVEO	RURAL	01TZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	0	0,0%	0	0	0	0	7,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136228	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE YEGOVEO - EL PALMAR	235-SAN LUIS AMATLÁN	YEGOVEO	RURAL	01TZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	0	0,0%	0	0	0	0	7,00	0,00	0,0%		
2744	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL AGUACATE - LA NOPALERA	235-SAN LUIS AMATLÁN	AGUACATE	RURAL	01NJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0,0%	0	0	0	0	10,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136229	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL AGUACATE - LA NOPALERA	235-SAN LUIS AMATLÁN	AGUACATE	RURAL	01NJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0,0%	0	0	0	0	10,00	0,00	0,0%		
2721	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA NOPALERA - MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	235-SAN LUIS AMATLÁN	NOPALERA (GUELAXOCHTL)	RURAL	01N8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0,0%	0	0	0	0	10,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136230	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA NOPALERA - MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	235-SAN LUIS AMATLÁN	NOPALERA (GUELAXOCHTL)	RURAL	01N8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0,0%	0	0	0	0	10,00	0,00	0,0%		
2715	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHO VIEJO - EL PALMAR	235-SAN LUIS AMATLÁN	RANCHO VIEJO	RURAL	01N6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0,0%	0	0	0	0	8,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136231	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHO VIEJO - EL PALMAR	235-SAN LUIS AMATLÁN	RANCHO VIEJO	RURAL	01N6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0,0%	0	0	0	0	8,00	0,00	0,0%		
2577	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS AMATLAN - SITIO DEL PALMAR	235-SAN LUIS AMATLÁN	SITIO DEL PALMAR	RURAL	00YT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			602.000	602.000	602.000	602.000	100,0%	0	0	0	0	50,00	50,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
6135	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	FISE/07972011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS			1.057.420	0	1.057.420	0	0,0%	0	0	0	0	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
10386	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	FISE/07972011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS			1.057.420	0	1.057.420	0	0,0%	0	0	0	0	1,00	0,00	0,0%		
62459	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA ESCOPETA A LA DESVIACION CON SAN MARTIN PERAS	242-SAN MARTIN PERAS	LA ESCOPETA	RURAL	017C	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			22.400	0	22.400	0	0,0%	0	0	0	0	1,86	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136233	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA ESCOPETA A LA DESVIACION CON SAN MARTIN PERAS	242-SAN MARTIN PERAS	LA ESCOPETA	RURAL	017C	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			22.400	0	22.400	0	0,0%	0	0	0	0	1,86	0,00	0,0%		
62479	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DEL RIO - AHUAJUTLA	242-SAN MARTIN PERAS	AHUAJUTLA	RURAL	015Y	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100,0%	0	0	0	0	10,00	10,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
62551	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN PERAS - SAN JUAN DEL RIO	242-SAN MARTIN PERAS	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	00ZP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100,0%	0	0	0	0	6,00	6,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
101090	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EN EL BARRIO 3RA SECCION)	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISE/12892011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR			600.000	0	600.000	0	0,0%	0	0	0	0	23,00	0,00	0,0%		
5770	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EN EL BARRIO 3RA SECCION)	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISE/12892011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR			600.000	0	600.000	0	0,0%	0	0	0	0	23,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
396	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	249-SAN MATEO VOLOXOCHTLAN	BOCA DEL RIO SAN MATEO	RURAL	FISE/11992011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO VOLOXOCHTLAN			558.851	0	558.851	0	0,0%	0	0	0	0	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
94075	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	249-SAN MATEO VOLOXOCHTLAN	BOCA DEL RIO SAN MATEO	RURAL	FISE/11992011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO VOLOXOCHTLAN			558.851	0	558.851	0	0,0%	0	0	0	0	1,00	0,00	0,0%		
103624	CONSER. DEL CAMINO E.C. (ZAPO, LAGUNAS -SAN ANDRES TEPELTAPA) -SAN MATEO NEJAPAM-STO DOMINGO.	251-SAN MATEO NEJAPAM	SAN MATEO NEJAPAM	URBANO	FISE/12352011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEJAPAM			2.039.608	611.882	2.039.608	0	0,0%	0	0	0	0	20,00	0,00	0,0%		
6161	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (ZAPOTITLAN LAGUNAS -SAN ANDRES TEPELTAPA)-SAN MATEO NEJAPAM-STO DOMINGO	251-SAN MATEO NEJAPAM	SAN MATEO NEJAPAM	URBANO	FISE/12352011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEJAPAM			2.039.608	0	2.039.608	0	0,0%	0	0	0	0	20,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
6175	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (VARIOS PARAJES)	252-SAN MATEO PENASCO	SAN PEDRO EL ALTO	RURAL	FISE/12132011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PENASCO			635.392	0	635.392	0	0,0%	0	0	0	0	21,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
107246	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (VARIOS PARAJES)	252-SAN MATEO PENASCO	SAN PEDRO EL ALTO	RURAL	FISE/12132011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PENASCO			635.392	0	635.392	0	0,0%	0	0	0	0	21,00	0,00	0,0%		
62640	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DE LA RANCHERIA EL VERGEL AL PUENTE EL VERGEL	252-SAN MATEO PENASCO	EL VERGEL	RURAL	017B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.600	33.600	33.600	33.600	100,0%	0	0	0	0	2,79	2,79	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
4493	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC	RURAL	FISE/07092011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO			2.283.192	1.408.534	2.283.192	1.035.422	73,5%	0	0	0	0	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
109034	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC	RURAL	FISE/07092011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO			1.247.760	373.112	373.112	0	0,0%	0	0	0	0	1,00	0,00	0,0%		
2618	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO DE SAN ILDEFONSO A LA CIENEGUILLA	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC	RURAL	0197	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			44.800	44.800	44.800	44.800	100,0%	0	0	0	0	3,72	3,72	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
2710	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YOGOLO - SAN JOSE EL PACIFICO	254-SAN MATEO RIO HONDO	RANCHERIA YOGOLO (PIEDRA MANCHADA)	RURAL	01N4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0,0%	0	0	0	0	10,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136234	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YOGOLO - SAN JOSE EL PACIFICO	254-SAN MATEO RIO HONDO	RANCHERIA YOGOLO (PIEDRA MANCHADA)	RURAL	01N4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0,0%	0	0	0	0	10,00	0,00	0,0%		
6195	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	FISE/07842011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI			1.187.464	0	1.187.464	0	0,0%	0	0	0	0	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
107271	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	FISE/07842011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI			1.187.464	0	1.187.464	0	0,0%	0	0	0	0	1,00	0,00	0,0%		
62717	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO DE LAS AVISPAS - CAMINO NOCHIKTLAN	255-SAN MATEO SINDIHUI	LLANO POZOL	RURAL	01YF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0,0%	0	0	0	0	2,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136235	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO DE LAS AVISPAS - CAMINO NOCHIKTLAN	255-SAN MATEO SINDIHUI	LLANO POZOL	RURAL	01YF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0,0%	0	0	0	0	2,00	0,00	0,0%		
62780	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MATEO SINDIHUI - YUTAUDUCHI DE GUERRERO	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	01YG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0,0%	0	0	0	0	5,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136236	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MATEO SINDIHUI - YUTAUDUCHI DE GUERRERO	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	01YG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0,0%	0	0	0	0	5,00	0,00	0,0%		
6234	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	259-SAN MIGUEL AHUEHUETTLAN	LA LUZ TENEXCALCO	RURAL	FISE/06792011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remanentes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														13	14										
62845	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO YOLOTEPEC - CORRAL DE VACA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SANTO DOMINGO YOLOTEPEC	RURAL	024D	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			270.000	270.000	270.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	6,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136237	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO YOLOTEPEC - CORRAL DE VACA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SANTO DOMINGO YOLOTEPEC	RURAL	024D	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			270.000	270.000	270.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	6,00	0,00	0,0%		
4513	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	263-SAN MIGUEL COATLÁN	SAN MIGUEL COATLÁN	URBANO	FISE/07062011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN			2.659.740	1.545.927	2.659.740	1.068.578	69,1%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
109092	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	263-SAN MIGUEL COATLÁN	SAN MIGUEL COATLÁN	URBANO	FISE/07062011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN			1.591.162	1.480.908	1.480.908	1.433.657	96,8%	0	0	SISTEMA	1,00	0,96	96,0%		
4530	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM.16-069 (MIHUATLÁN-SAN PABLO COATLÁN)-SAN MIGUEL COATLÁN LA	263-SAN MIGUEL COATLÁN	LA SIERRA	RURAL	FISE/00302011	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN			1.575.000	619.779	1.575.000	210.671	34,0%	0	0	KILOMETRO	0,20	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
2709	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PROGRESO (CARRETERA MIAHUATLÁN) - SAN PABLO COATLÁN	263-SAN MIGUEL COATLÁN	EL PROGRESO	RURAL	01N2	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136238	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PROGRESO (CARRETERA MIAHUATLÁN) - SAN PABLO COATLÁN	263-SAN MIGUEL COATLÁN	EL PROGRESO	RURAL	01N2	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0,0%		
6260	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	EL FORTÍN ALTO	RURAL	FISE/07562011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA			1.453.106	435.931	1.453.106	0	0,0%	0	0	METROS O LINEALES	11.060,35	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
107297	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	EL FORTÍN ALTO	RURAL	FISE/07562011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MIGUEL CHICAHUA			1.453.106	435.931	1.453.106	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	11.060,35	0,00	0,0%		
2881	CONSERVACION DEL CAMINO RRURU TIDATA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA	RURAL	025Z	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			400.000	0	400.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	1,50	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136244	CONSERVACION DEL CAMINO RRURU TIDATA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA	RURAL	025Z	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			400.000	0	400.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	1,50	0,00	0,0%		
62858	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO PRIETO - SAN MIGUEL CHICAHUA	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	CERRO PRIETO	RURAL	01TT	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	5,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136245	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO PRIETO - SAN MIGUEL CHICAHUA	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	CERRO PRIETO	RURAL	01TT	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	5,00	0,00	0,0%		
136249	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CORREGIDORA TIERRA COLORADA - FORTIN ALTO	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA	RURAL	01ZB	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%		
62878	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CHICAHUA A LLANO SECO	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	URBANO	01SJ	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136246	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CHICAHUA A LLANO SECO	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	URBANO	01SJ	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%		
62896	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DE LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA AL ENTRONQUE CON EL FORTIN ALTO CHICAHUA	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA	RURAL	0175	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			201.600	201.600	201.600	201.600	100,0%	0	0	KILOMETRO	16,74	16,74	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
62910	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DEL FORTIN ALTO AL ENTRONQUE CON SAN MIGUEL CHICAHUA	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	EL FORTIN ALTO	RURAL	0174	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			56.000	56.000	56.000	56.000	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,65	4,65	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
62925	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO FORTIN ALTO - SANTIAGO AMATLÁN	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	EL FORTIN ALTO	RURAL	01TR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136247	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO FORTIN ALTO - SANTIAGO AMATLÁN	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	EL FORTIN ALTO	RURAL	01TR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%		
62985	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL - FORTIN ALTO CHICAHUA	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	URBANO	01ZC	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	5,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136248	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL - FORTIN ALTO CHICAHUA	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	URBANO	01ZC	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	5,00	0,00	0,0%		
63013	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CORREGIDORA TIERRA COLORADA - FORTIN ALTO	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA	RURAL	01ZB	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
48050	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SUSTAYO DIAZ ORDÁZ	RURAL	FISE/1277/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1.968.850	0	1.968.850	0	0,0%	0	0	POSTE	38,00	0,00	0,0%		
47978	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN ANTONIO	RURAL	FISE/1272/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			2.883.800	0	2.883.800	0	0,0%	0	0	POSTE	38,00	0,00	0,0%		
48142	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	EL PALMAR	RURAL	FISE/1293/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			520.000	0	520.000	0	0,0%	0	0	OTROS	20,00	0,00	0,0%	METAS: MODULO SOLAR	
63026	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS LIMONES - LAS CONCHAS	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	LAS CONCHAS	RURAL	00VX	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100,0%	0	0	KILOMETRO	10,00	10,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
63045	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS LIMONES HASTA EL PALMAR	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	LOS LIMONES	RURAL	00WB	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			240.800	240.800	240.800	240.800	100,0%	0	0	KILOMETRO	20,00	20,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
3360	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA XADANI	RURAL	FISE/0669/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO			800.000	240.030	800.000	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	5.112,53	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98681	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA XADANI	RURAL	FISE/0669/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO			800.000	718.007	800.000	682.824	95,1%	0	0	METRO LINEAL	5.112,53	0,00	0,0%		
63882	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COPALITA LA HAMACA - CERRO EL OCCOTE	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	COPALITA LA HAMACA	RURAL	00VC	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	4,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
63916	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ACHOTE A SANTA MARIA XADANI. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL DEL PUERTO EN LA LOCALIDAD EL ACHOTE.	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	EL ACHOTE	RURAL	00ES	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	3,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
63940	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA BLAS - CRUCERO CORRAL	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	LA BLAS XADANI	RURAL	00XA	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	3,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
63986	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO JICARALLO DE NOCHE	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	LLANO JICARALLO	RURAL	00XB	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	24.080	100,0%	0	0	KILOMETRO	2,00	2,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
64004	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARIA XADANI-SAN MIGUEL DEL PUERTO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL DEL PUERTO EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA XADANI	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA XADANI	RURAL	00EH	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	84.280	100,0%	0	0	KILOMETRO	7,00	7,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
64071	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA XADANI A SANTA MARIA PETATENGO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL DEL PUERTO EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA XADANI.	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA XADANI	RURAL	00ER	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	84.280	100,0%	0	0	KILOMETRO	7,00	7,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Remolientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado							Ejercido		17=16/14
65157	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL	275-SAN MIGUEL	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	00FJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	337.120	337.120	337.120	337.120	100.0%	0	0	KILOMETRO	28.00	28.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136280	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YUCUATOTO	275-SAN MIGUEL	SANTA MARGARITA QUETZALTEPEC	RURAL	009P	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	938.694	-	275.631	938.694	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.21	0.00	0.0%		
109373	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SANTA ANA SOBRE EL RIO SANTA ANA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SANTA ANA	RURAL	FISE/12252011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	2.400.170	-	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	16.50	0.00	0.0%		
4586	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SANTA ANA SOBRE RIO SANTA ANA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SANTA ANA	RURAL	FISE/12252011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	2.400.170	-	0	2.400.170	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	16.50	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
4565	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN CRISTOBAL	RURAL	FISE/66552011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	2.695.673	-	0	2.695.673	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
109334	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN CRISTOBAL	RURAL	FISE/66552011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	2.695.373	-	592.078	652.078	592.078	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.34	34.0%		
109295	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LOS LLANOS - SAN JUAN EL OTEPEC - SAN FRANCISCO CAHUACUA, TRAMO DEL KM	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FISE/02382011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	1.039.187	-	650.058	650.058	650.058	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.00	50.0%		
8948	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LOS LLANOS - SAN JUAN EL OTEPEC-SAN FRANCISCO CAHUACUA, TRAMO DEL KM	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FISE/02382011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	1.039.187	-	0	1.039.187	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.20	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
65231	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. FEDERAL SOLA DE VEGA-JUCUILA-EL COCOYUL. EN EL MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGAN LA LOCALIDAD EL COCOYUL	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL COCOYUL	RURAL	00MK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	24.080	-	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
65358	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. FEDERAL SOLA DE VEGA-JUCUILA-RANCHO VIEJO. EN EL MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGAN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO	277-VILLA SOLA DE VEGA	RANCHO VIEJO	RURAL	00UR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	24.080	-	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
65480	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. FEDERAL SOLA DE VEGA-JUCUILA-SANTA ANA. EN EL MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGAN LA LOCALIDAD SANTA ANA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SANTA ANA	RURAL	00JM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	24.080	-	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
65609	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL POTRERO-EL HUAZAN. EN EL MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGAN LA LOCALIDAD EL HUAZAN.	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL HUAZAN	RURAL	00SJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	24.080	-	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
65754	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL POTRERO-LA YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGAN LA LOCALIDAD LA YERBASANTA	277-VILLA SOLA DE VEGA	LA YERBASANTA	RURAL	00JJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	24.080	-	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
65922	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL SITIO-LAS PEÑAS EN EL MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGAN LA LOCALIDAD LAS PEÑAS.	277-VILLA SOLA DE VEGA	LAS PEÑAS	RURAL	00JG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	24.080	-	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
2611	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA ESTANCIA - EL POTRERILLO DEL 0+000 AL 17+000 (GRUPO I)	277-VILLA SOLA DE VEGA	POTRERILLO	RURAL	0196	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	204.680	-	204.680	204.680	204.680	100.0%	0	0	KILOMETRO	17.00	17.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
2610	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA ESTANCIA - EL POTRERILLO DEL 17+000 AL 31+000 (GRUPO II)	277-VILLA SOLA DE VEGA	POTRERILLO	RURAL	0195	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	168.560	-	168.560	168.560	168.560	100.0%	0	0	KILOMETRO	14.00	14.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
66009	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA YERBA SANTA-EL SITIO. EN EL MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGAN LA LOCALIDAD EL SITIO.	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL SITIO	RURAL	00JH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	24.080	-	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
66131	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS PEÑAS-POTRERILLO. EN EL MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGAN LA LOCALIDAD POTRERILLO.	277-VILLA SOLA DE VEGA	POTRERILLO	RURAL	00JP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	24.080	-	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
66208	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAZO-ZETA. EN EL MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGAN LA LOCALIDAD ZETA.	277-VILLA SOLA DE VEGA	ZETA	RURAL	00JN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	36.120	-	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
66490	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE ZAPOTTILAN - ZAPOTTILAN DEL RIO	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN FELIPE ZAPOTTILAN	RURAL	0223	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	24.080	-	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136283	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE ZAPOTTILAN - ZAPOTTILAN DEL RIO	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN FELIPE ZAPOTTILAN	RURAL	0223	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	24.080	-	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%		
2588	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN SIEMPRE VIVA SOLA DE VEGA DESVIACION EL VADO LACHIKIO (SAN MARTIN SIEMPRE VIVA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	0022	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	96.320	-	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136284	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN SIEMPRE VIVA SOLA DE VEGA DESVIACION EL VADO LACHIKIO (SAN MARTIN SIEMPRE VIVA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	0022	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	96.320	-	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%		
66611	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA-EL POTRERO. EN EL MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGAN LA LOCALIDAD EL POTRERO.	277-VILLA SOLA DE VEGA	POTRERO	RURAL	00JK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	24.080	-	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
66704	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ II - CARRTERA FEDERAL HUAUTLA DE JIMENEZ	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN)	RURAL	01PW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	108.360	-	108.360	108.360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136285	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ II - CARRTERA FEDERAL HUAUTLA DE JIMENEZ	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN)	RURAL	01PW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	108.360	-	108.360	108.360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	0.00	0.0%		
67151	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ II - E.C. IXCATLAN. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCALJEN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN).	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN)	RURAL	00HW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	120.400	-	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
67272	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ SEGUNDO A LOMA BONITA SOYALTEPEC. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCALJEN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN).	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN)	RURAL	00HX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	120.400	-	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
67347	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. RAUL SANDOVAL A LA GUADALUPE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COLONIA INGENIERO RAUL SANDOVAL LANDAZURI	RURAL	013P	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	96.320	-	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
67421	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COSOLAPA CARACOL - EL CARMEN	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COSOLAPA CARACOL	RURAL	0247	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	854.000	-	854.000	854.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	24.40	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136286	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COSOLAPA CARACOL - EL CARMEN	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COSOLAPA CARACOL	RURAL	0247	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	854.000	-	854.000	854.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	24.40	0.00	0.0%		
67444	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. SUBESTACION ELECTRICA-NUOVO PESCADITO DE ABAJO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCALJEN LA LOCALIDAD NUOVO PESCADITO DE ABAJO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUOVO PESCADITO DE ABAJO	RURAL	004B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	108.360	-	108.360	108.360	108.360	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
67469	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN A LA REFORMA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCALJEN LA LOCALIDAD EL CARMEN)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	RURAL	004S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	108.360	-	108.360	108.360	108.360	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
67547	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN-NUOVO PASO NAZARENO CHICHICAZAPA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCALJEN LA LOCALIDAD EL CARMEN).	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	RURAL	004R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	120.400	-	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
67571	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN-RIO AMAPA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCALJEN LA LOCALIDAD EL CARMEN).	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	RURAL	004P	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	120.400	-	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
67591	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL EMBARCADERO-ISLA SOYALTEPEC. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCALJEN LA LOCALIDAD ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC (ISLA SOYALTEPEC).	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC (ISLA SOYALTEPEC)	RURAL	004N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	72.240	-	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
67649	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PANTEON A EL CENTRO PISCICOLA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCALJEN LA LOCALIDAD TEMASCAL).	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	004S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	84.280	-	84.280	84.280	84.280	100.0%	0	0	KILOMETRO					

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21
														13	Ministrado										
67860	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA NUEVA POCOTHA- EL PORVENIR. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL) EN LA LOCALIDAD EL CAPULIN (LA NUEVA POCOTHA)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CAPULIN (LA NUEVA POCOTHA)	RURAL	00HT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	337.120	337.120	337.120	337.120	100.0%	0	0	KILOMETRO	28.00	28.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
67973	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA REFORMA - PLAYA DE JICAMA-PASO RINCON. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL) EN LA LOCALIDAD LA REFORMA.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	RURAL	00H9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
68095	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA REFORMA- AMAPA-SANTA MARIA AMAPA-PASO RINCON. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL) EN LA LOCALIDAD LA REFORMA.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	RURAL	00HM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180.600	180.600	180.600	180.600	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
68112	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA REFORMA-PASO RINCON, RAMAL PLAYA DE JICAMA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL) EN LA LOCALIDAD LA REFORMA (LA REFORMA)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA (LA REFORMA)	RURAL	00H7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
68280	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA SOYALTEPEC-SAN PEDRO ACATLAN, RAMAL RINCON BONITO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL) EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	00H3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
68393	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA-CARRETERA FEDERAL HUAUTLA DE JIMENEZ	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	01PS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84.280	84.280	84.280	84.280	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136267	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA-CARRETERA FEDERAL HUAUTLA DE JIMENEZ	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	01PS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84.280	84.280	84.280	84.280	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
68502	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA CALERIA - CARRETERA SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA CALERIA	RURAL	02B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72.240	72.240	72.240	72.240	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136268	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA CALERIA - CARRETERA SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA CALERIA	RURAL	02B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72.240	72.240	72.240	72.240	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
68623	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA CALERIA A LA BREÑA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL) EN LA LOCALIDAD NUEVA CALERIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA CALERIA	RURAL	00HK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
68692	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA CALERIA-LA NUEVA PATRIA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL) EN LA LOCALIDAD NUEVA CALERIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA CALERIA	RURAL	00HJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
68765	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA PATRIA-EL ASERADERO, RAMAL CABEZA DE TIGRE, RAMAL COSOLAPA CARACOL. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA PATRIA	RURAL	00HG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	240.800	240.800	240.800	240.800	100.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	20.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
68960	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA PATRIA-LA TABAQUERA, ACATLAN. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL) EN LA LOCALIDAD NUEVA PATRIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA PATRIA	RURAL	00HF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	144.480	144.480	144.480	144.480	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
68973	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO BUENAVISTA- EL CARMEN, RAMAL RANCHO GRANDE. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL) EN LA LOCALIDAD NUEVO PASO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO BUENAVISTA	RURAL	00HE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
68982	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PASO NACIONAL AL ENCAJONADO (NVO. PASO NACIONAL). EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL) EN LA LOCALIDAD NUEVO PASO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	00H6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
69974	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PASO NAZARENO A LA NUEVA CALERIA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL) EN LA LOCALIDAD NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA).	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	RURAL	00HD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
70128	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PESCADITO DE EN MEDIO-LA GUADALUPE. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL) EN LA LOCALIDAD NUEVO PESCADITO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE EN MEDIO-LA GUADALUPE	RURAL	00HA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
70155	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO SOYALTEPEC - LA BREÑA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO SOYALTEPEC	RURAL	0248	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	245.000	245.000	245.000	245.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136269	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO SOYALTEPEC - LA BREÑA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO SOYALTEPEC	RURAL	0248	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	245.000	245.000	245.000	245.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
70215	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NVO. PASO NAZARENO CHICHICAZAPA-NVO. BUENA VISTA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL) EN LA LOCALIDAD NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA).	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	RURAL	00HC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180.600	180.600	180.600	180.600	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
70275	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PESCADITO DE ARRIBA - SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PESCADITO DE ARRIBA	RURAL	01PR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	60.200	60.200	60.200	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136270	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PESCADITO DE ARRIBA - SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PESCADITO DE ARRIBA	RURAL	01PR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	60.200	60.200	60.200	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
70327	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO REFORMITA - EL CARMEN. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL) EN LA LOCALIDAD REFORMITA (LA REFORMITA)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMITA (LA REFORMITA)	RURAL	00H8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
70452	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SOYALTEPEC-CARRETERA FEDERAL HUAUTLA DE JIMENEZ	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC (ISLA SOYALTEPEC)	RURAL	01PT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	120.400	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136271	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SOYALTEPEC-CARRETERA FEDERAL HUAUTLA DE JIMENEZ	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC (ISLA SOYALTEPEC)	RURAL	01PT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	120.400	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
70560	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEMASCAL - CERRO DE AGUA PLATANAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CERRO DE AGUA PLATANAL	RURAL	0249	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136272	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEMASCAL - CERRO DE AGUA PLATANAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CERRO DE AGUA PLATANAL	RURAL	0249	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
70639	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEMASCAL - CERRO TEPEXCUINTLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CERRO TEPEXCUINTLE	RURAL	024B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	20.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136273	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEMASCAL - CERRO TEPEXCUINTLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CERRO TEPEXCUINTLE	RURAL	024B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	20.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
70657	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEMASCAL - NUEVA PATRIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA PATRIA	RURAL	024A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136274	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEMASCAL - NUEVA PATRIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA PATRIA	RURAL	024A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
4651	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (EN VARIAS CALLES)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	URBANO	FISE/0678/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	-	-	548.967	480.279	548.967	480.279	100.0%	0	0	POSTE	26.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
109484	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (EN VARIAS CALLES)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	URBANO	FISE/0678/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	-	-	68.688	0	0	0	0,0%	0	0	POSTE	26.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
4605	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	URBANO	FISE/0661/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	-	-	876.348	665.713	876.348	575.441	86,4%	0	0	SISTEMA	1.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
109439	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	URBANO	FISE/0661/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	-	-	300.907	90.272	90.272										

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remolientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	Ministrado									
98706	CONSERVACION DEL CAMINO DE TILACAMAMA-LA CATALINA-E.C. PINOTEPA NACIONAL-SAN SEBASTIAN IXCAPATRAMO KM.0+000 AL KM.4+000	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA CATALINA	RURAL	FISE/0749/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	-	-	872.001	261.600	872.001	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,50	0,00	0,0%	
70904	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION A XINTICOO - XINTICOO	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	XINTICOO	RURAL	016B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	100.000	100.000	100.000	100,000	100,0%	0	0	KILOMETRO	8,31	8,31	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
70933	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION A YOSONDALLA - YOSONDALLA	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	YOSONDALLA	RURAL	016C	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	150.000	0	150.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	12,46	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136279	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION A YOSONDALLA - YOSONDALLA	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	YOSONDALLA	RURAL	016C	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	150.000	0	150.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	12,46	0,00	0,0%	
70948	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION NUXAÑO - NUXAÑO	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SANTIAGO NUXAÑO	RURAL	0169	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	150.000	150.000	150.000	150,000	100,0%	0	0	KILOMETRO	12,46	12,46	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
70968	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. FEDERAL - SANTIAGO NUXAÑO	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SANTIAGO NUXAÑO	RURAL	002H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	32.120	32.120	32.120	32.120	100,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	3,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136280	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. FEDERAL - SANTIAGO NUXAÑO	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SANTIAGO NUXAÑO	RURAL	002H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	4.000	0	4.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	3,00	100,0%	
70993	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. FEDERAL JXTLAHUACA - SAN MIGUEL TLACOTEPEC	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	01XX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	36.120	36.120	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136281	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. FEDERAL JXTLAHUACA - SAN MIGUEL TLACOTEPEC	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	01XX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	36.120	36.120	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	
71017	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL TLACOTEPEC - EL SALADO	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	01XG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	36.120	36.120	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136282	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL TLACOTEPEC - EL SALADO	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	01XG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	36.120	36.120	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	
4719	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	289-SAN NICOLAS	AGUA DEL HIGO	RURAL	FISE/0717/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	-	-	803.346	241.004	803.346	0	0,0%	0	0	OTROS	15,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
4744	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA	289-SAN NICOLAS	BRAMADEROS SAN NICOLAS	RURAL	FISE/1238/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	-	-	1.666.546	0	1.666.546	0	0,0%	0	0	REGISTRO	35,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
109704	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA	289-SAN NICOLAS	BRAMADEROS SAN NICOLAS	RURAL	FISE/1238/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	-	-	1.666.546	0	0	0	0,0%	0	0	REGISTRO	35,00	0,00	0,0%	
109670	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AGUA DEL HIGO	289-SAN NICOLAS	AGUA DEL HIGO	RURAL	FISE/0717/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	-	-	803.346	241.004	241.004	0	0,0%	0	0	REGISTRO	15,00	0,00	0,0%	
71041	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN NICOLAS - BRAMADEROS	289-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	01IZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72.240	72.240	72.240	72,240	100,0%	0	0	KILOMETRO	6,00	6,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
71110	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN NICOLAS MAHUATLAN - ENTRONQUE CARRETERA FED. POCHUTLA	289-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	0239	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96.320	96.320	96.320	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136283	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN NICOLAS MAHUATLAN - ENTRONQUE CARRETERA FED. POCHUTLA	289-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	0239	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96.320	96.320	96.320	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0,0%	
109731	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA	291-SAN PABLO COATLAN	SAN PABLO COATLAN	URBANO	FISE/1221/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN	-	-	1.000.000	300.000	300.000	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	4.584,85	0,00	0,0%	
4798	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA	291-SAN PABLO COATLAN	SAN PABLO COATLAN	URBANO	FISE/1221/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN	-	-	1.000.000	0	1.000.000	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	4.584,85	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
2646	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CUMBRE DEL RAMON AL LLANO DEL TANQUE	291-SAN PABLO COATLAN	SANTA MARIA COATLAN	RURAL	01B4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	44.800	44.800	44.800	44,800	100,0%	0	0	KILOMETRO	3,72	3,72	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2706	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CAÑADA - SAN FRANCISCO COATLAN	291-SAN PABLO COATLAN	LA CAÑADA	RURAL	01MZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	10,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136290	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CAÑADA - SAN FRANCISCO COATLAN	291-SAN PABLO COATLAN	LA CAÑADA	RURAL	01MZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	10,00	0,00	0,0%	
2704	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO COATLAN - SAN ANTONIO LALANA	291-SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	RURAL	01MX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	48.160	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136291	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO COATLAN - SAN ANTONIO LALANA	291-SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	RURAL	01MX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	48.160	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	
671	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	FISE/1287/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	-	-	2.020.068	0	2.020.068	0	0,0%	0	0	OTROS	41,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
100797	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	FISE/1287/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	-	-	2.020.068	606.037	606.037	606.037	100,0%	0	0	PIEZA	41,00	14,00	34,1%	
2849	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO CUATRO VENADOS - EL ESPONJADO	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	EL ESPONJADO	RURAL	019C	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96.320	96.320	96.320	96,320	100,0%	0	0	KILOMETRO	8,00	8,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
6454	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	297-SAN PABLO TUALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	FISE/0757/2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TUALTEPEC	-	-	381.000	0	381.000	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 (EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES CENTRO DE SALUD)
107383	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	297-SAN PABLO TUALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	FISE/0757/2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TUALTEPEC	-	-	381.000	0	381.000	0	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	0,00	0,0%	
6421	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	297-SAN PABLO TUALTEPEC	CANDELARIA LA UNION	RURAL	FISE/0809/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TUALTEPEC	-	-	1.000.000	299.970	1.000.000	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
107357	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	297-SAN PABLO TUALTEPEC	CANDELARIA LA UNION	RURAL	FISE/0809/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TUALTEPEC	-	-	1.000.000	299.970	1.000.000	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
6471	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	297-SAN PABLO TUALTEPEC	VISTA HERMOSA	RURAL	FISE/0786/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TUALTEPEC	-	-	364.500	0	364.500	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
107393	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	297-SAN PABLO TUALTEPEC	VISTA HERMOSA	RURAL	FISE/0786/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TUALTEPEC	-	-	364.500	0	364.500	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
71635	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANDELARIA-CATATONIGO, RAMAL SAN PABLO, RAMAL SANTA CATARINA YLIJACANDELARIA LA UNION, SAN PABLO TUALTEPEC	297-SAN PABLO TUALTEPEC	CANDELARIA LA UNION	RURAL	00GT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	577.920	577.920	577.920	577,920	100,0%	0	0	KILOMETRO	48,00	48,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2877	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR - TACAHA, RAMAL DESV. SANTA MARIA YOSOYUA, RAMAL BUENA VISTA TUALTEPEC	297-SAN PABLO TUALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	00GR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	866.880	866.880	866.880	866,880	100,0%	0	0	KILOMETRO	72,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
71714	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO TUALTEPEC-CANDELARIA LA UNION/CANDELARIA LA UNION, SAN PABLO TUALTEPEC	297-SAN PABLO TUALTEPEC	CANDELARIA LA UNION	RURAL	00GC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	240.800	240.800	240.800	240,800	100,0%	0	0	KILOMETRO	20,00	20,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
4825	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	300-SAN PEDRO AMUZZOS	SAN PEDRO AMUZZOS	URBANO	FISE/0780/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PEDRO AMUZZOS	-	-	1.042.254	312.676	1.042.254	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
109946	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	300-SAN PEDRO AMUZZOS	SAN PEDRO AMUZZOS	URBANO	FISE/0780/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14									
2625	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DE SAN MARTIN AL PARAJE RIO MAPACHE	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN MARTIN	RURAL	017R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			56,000	56,000	56,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	65.00	65.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
2630	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA SAN PEDRO AMUZGOS AL PARAJE LA PLAYITA	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	017T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			56,000	56,000	56,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.65	4.65	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
98735	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	FISE/11882011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC			941,934	282,580	941,934	0	0.0%	0	0	POSTE	28.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
3287	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	FISE/11882011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC			941,934	282,580	941,934	0	0.0%	0	0	POSTE	28.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
3325	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	FISE/11872011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC			1,500,000	450,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98759	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	FISE/11872011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC			1,500,000	450,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
6494	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	304-SAN PEDRO COXCATLATEPEC CANTAROS	SAN JUAN IXTALTEPEC	RURAL	FISE/07782011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO COXCATLATEPEC CANTAROS			937,370	0	937,370	0	0.0%	0	0	POSTE	30.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
107410	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	304-SAN PEDRO COXCATLATEPEC CANTAROS	SAN JUAN IXTALTEPEC	RURAL	FISE/07782011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO COXCATLATEPEC CANTAROS			937,370	937,370	937,370	100.0%	0	0	POSTE	30.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
71732	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO YODODENE - TRES CAMINOS	304-SAN PEDRO COXCATLATEPEC CANTAROS	YODODENE	RURAL	012B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36,120	36,120	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91400	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO YODODENE-TRES CAMINOS	304-SAN PEDRO COXCATLATEPEC CANTAROS	YODODENE	RURAL	012B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36,120	36,120	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
71743	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL RIO EL ENCINO, RAMAL MONTEVIDEO, RAMAL BARRIO MIRAMAR	306-SAN PEDRO EL ALTO	EL PORVENIR (RANCHERIA EL PORVENIR)	RURAL	016J	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33,600	33,600	33,600	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.79	2.79	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
71770	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LOS PINOS AL ENTRONQUE DE LA DESVIACION CON LOMA CANELA	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	016H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			56,000	56,000	56,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.65	4.65	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
71792	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESV. CARRET. FED. SAN PEDRO EL ALTO, RAMAL EL POTRERO JAZMIN, RAMAL MALVARISCO, RAMAL TIERRA BLANCA	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	00WF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			421,400	421,400	421,400	100.0%	0	0	KILOMETRO	35.00	35.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
71817	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO POTRILLO DE SANTA ANA-SAN PEDRO EL ALTO	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	00VY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108,360	54,180	108,360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136292	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO POTRILLO DE SANTA ANA-SAN PEDRO EL ALTO	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	00VY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108,360	54,180	108,360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2872	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO EL ALTO - JAZMIN DEL POTRERO	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	00VW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,200	60,200	60,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
71842	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO EL ALTO - TIERRA BLANCA	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	00WH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72,240	72,240	72,240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
71856	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO EL ALTO-TIERRA BLANCA	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	00X4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108,360	108,360	108,360	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
71874	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BLANCA-LOMA CANELA	306-SAN PEDRO EL ALTO	TIERRA BLANCA	RURAL	00X1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84,280	42,140	84,280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136293	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BLANCA-LOMA CANELA	306-SAN PEDRO EL ALTO	TIERRA BLANCA	RURAL	00X1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84,280	42,140	84,280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
71913	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO CAMARON - EL PESCADITO	309-SAN PEDRO IXCATLAN	CERRO CAMARON	RURAL	0177	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.14	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136298	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO CAMARON - EL PESCADITO	309-SAN PEDRO IXCATLAN	CERRO CAMARON	RURAL	0177	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.14	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
71928	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO QUEMADO - CABEA DE TILPAN	309-SAN PEDRO IXCATLAN	CERRO QUEMADO	RURAL	024M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.14	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136299	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO QUEMADO - CABEA DE TILPAN	309-SAN PEDRO IXCATLAN	CERRO QUEMADO	RURAL	024M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.14	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
71952	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO QUEMADO - LA LAGUNA	309-SAN PEDRO IXCATLAN	CERRO QUEMADO	RURAL	01TP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180,000	180,000	180,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136300	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO QUEMADO - LA LAGUNA	309-SAN PEDRO IXCATLAN	CERRO QUEMADO	RURAL	01TP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180,000	180,000	180,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
71967	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO IXCATLAN-RINCON BONITO, EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO IXCATLAN/EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO IXCATLAN	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	URBANO	00G2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			91,504	91,504	91,504	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.60	7.60	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
71983	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO IXCATLAN-SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO IXCATLAN/EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO IXCATLAN	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	URBANO	00GY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84,280	84,280	84,280	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
71999	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE TILPA A ARROYO ZONTLE, RAMAL CERRO QUEMADO, RAMAL BENITO JUAREZ, RAMAL ARROYO MURIELLAGO, RAMAL LAGUNA PASO	309-SAN PEDRO IXCATLAN	CERRO QUEMADO	RURAL	014B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84,280	42,140	84,280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136301	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE TILPA A ARROYO ZONTLE, RAMAL CERRO QUEMADO, RAMAL BENITO JUAREZ, RAMAL ARROYO MURIELLAGO, RAMAL LAGUNA PASO	309-SAN PEDRO IXCATLAN	CERRO QUEMADO	RURAL	014B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84,280	42,140	84,280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
40147	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (JARDINES DEL TEPEYAC)	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	FISE/12562011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,098,100	0	1,098,100	0	0.0%	0	0	POSTE	65.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
98799	AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO CHIKUAA-PEDRO JICAYAN, SUBTRAMO 2 DEL KM 5+800 AL KM 7+200	312-SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	URBANO	FISE/06582011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN			368	0	368	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
72026	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO JICAYAN - LA CHIPARROSA	312-SAN PEDRO JICAYAN	CHIPARROSA	RURAL	01R3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	120,400	120,400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136302	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO JICAYAN - LA CHIPARROSA	312-SAN PEDRO JICAYAN	CHIPARROSA	RURAL	01R3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	120,400	120,400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
72047	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO MARTIR ASUNCION OCOTLAN, RAMAL SAN PEDRO APOSTOL, RAMAL MAGDALENA OCOTLAN/SAN PEDRO MARTIR	315-SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	URBANO	00M2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	120,400	120,400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
72118	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN MIXTEPEC - SAN PEDRO MIXTEPEC	319-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 26	SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 26	URBANO	01XT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,200	60,200	60,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136303	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN MIXTEPEC - SAN PEDRO MIXTEPEC	319-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 26	SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 26	URBANO	01XT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,200	60,200	60,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
72222	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENAVISTA - LOMA LARGA	320-SAN PEDRO MOLINOS	ASUNCION	RURAL	01WF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,000	120,000	120,000	0	0.0%</							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	17=16/14	18	19	20	21		22	23=22/21
														13	14										
7240	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO MOLINOS - BUENAVISTA	320-SAN PEDRO MOLINOS	SAN PEDRO MOLINOS	URBANO	0164	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			200.000	0	200.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	16,61	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136305	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO MOLINOS - BUENAVISTA	320-SAN PEDRO MOLINOS	SAN PEDRO MOLINOS	URBANO	0164	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			200.000	0	200.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	16,61	0,00	0,0%		
94999	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (1A. ETAPA)	322-SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	URBANO	FISE/07962011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO			1.518.460	455.535	1.518.450	0	0.0%	0	0	PIEZA	95,00	0,00	0,0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIOS	
999	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (1ERA ETAPA)	322-SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	URBANO	FISE/07962011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO			1.518.460	0	1.518.450	0	0.0%	0	0	OTROS	95,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
111967	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	SANTA CRUZ OCOTAL	RURAL	FISE/06672011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOTEPEC			962.702	684.781	962.702	565.672	82,6%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%		
7299	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	SANTA CRUZ OCOTAL	RURAL	FISE/06672011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOTEPEC			1.610.125	936.234	1.610.125	647.423	69,2%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
40088	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	325-SAN PEDRO QUIATONI	AGUA COLORADA	RURAL	FISE/12572011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			863.800	0	863.800	0	0.0%	0	0	POSTE	54,00	0,00	0,0%		
398	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (VARIAS CALLES)	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	FISE/06402011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI			591.958	591.958	591.958	591.958	100,0%	0	0	POSTE	41,00	41,00	100,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
997	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	FISE/06232011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI			4.225.806	2.535.600	4.225.806	0	0.0%	0	0	OTROS	155,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
100857	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	FISE/06232011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI			4.225.806	2.535.600	2.535.600	2.535.600	100,0%	0	0	MODULO	155,00	80,00	51,6%		
72256	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DEL RIO A EL PORVENIR - SAN PEDRO QUIATONI	325-SAN PEDRO QUIATONI	EL PORVENIR	RURAL	0233	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136306	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DEL RIO A EL PORVENIR - SAN PEDRO QUIATONI	325-SAN PEDRO QUIATONI	EL PORVENIR	RURAL	0233	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6,00	0,00	0,0%		
72276	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SOLEDAD SALINAS - SAN PEDRO QUIATONI	325-SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDAD SALINAS	URBANO	01VN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136307	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SOLEDAD SALINAS - SAN PEDRO QUIATONI	325-SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDAD SALINAS	URBANO	01VN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5,00	0,00	0,0%		
675	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 3ERA ETAPA	326-SAN PEDRO SOCHIHUAPAN	SAN PEDRO SOCHIHUAPAN	URBANO	FISE/12192011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHIHUAPAN			1.265.851	0	1.265.851	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
94111	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA	326-SAN PEDRO SOCHIHUAPAN	SAN PEDRO SOCHIHUAPAN	URBANO	FISE/12192011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHIHUAPAN			1.265.851	0	1.265.851	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%		
72285	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN ZAUTLA - TECOMALTANGUISCO	326-SAN PEDRO SOCHIHUAPAN	SAN JUAN ZAUTLA	RURAL	01RF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136308	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN ZAUTLA - TECOMALTANGUISCO	326-SAN PEDRO SOCHIHUAPAN	SAN JUAN ZAUTLA	RURAL	01RF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0,0%		
72304	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIHUAPAN - SAN JUAN ZAPOTITLAN	326-SAN PEDRO SOCHIHUAPAN	SAN JUAN ZAPOTITLAN	RURAL	01RG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136309	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIHUAPAN - SAN JUAN ZAPOTITLAN	326-SAN PEDRO SOCHIHUAPAN	SAN JUAN ZAPOTITLAN	RURAL	01RG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6,00	0,00	0,0%		
72359	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO TAVICHE - SAN JERONIMO TAVICHE	328-SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	URBANO	0233	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136310	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO TAVICHE - SAN JERONIMO TAVICHE	328-SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	URBANO	0233	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0,0%		
72588	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO TAVICHE-SAN JERONIMO TAVICHES/SAN PEDRO TAVICHE	328-SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	URBANO	00KZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			193.844	193.844	193.844	193.844	100,0%	0	0	KILOMETRO	10,00	10,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
6547	CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	329-SAN PEDRO TEZOACOALCO	SAN ISIDRO	RURAL	FISE/08172011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO TEZOACOALCO			173.180	51.954	173.180	0	0.0%	0	0	OBRA	2,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
107437	CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	329-SAN PEDRO TEZOACOALCO	SAN ISIDRO	RURAL	FISE/08172011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO TEZOACOALCO			173.180	51.954	173.180	0	0.0%	0	0	OBRA	2,00	0,00	0,0%		
6524	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	329-SAN PEDRO TEZOACOALCO	BUENAVISTA	RURAL	FISE/08162011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO TEZOACOALCO			109.000	32.700	109.000	0	0.0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
107427	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	329-SAN PEDRO TEZOACOALCO	BUENAVISTA	RURAL	FISE/08162011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO TEZOACOALCO			109.000	32.700	109.000	0	0.0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%		
72607	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO EL PROGRESO - DESVIACION CAMINO SAN MIGUEL PIEDRAS	329-SAN PEDRO TEZOACOALCO	SAN ANTONIO EL PROGRESO	RURAL	01JY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136311	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO EL PROGRESO - DESVIACION CAMINO SAN MIGUEL PIEDRAS	329-SAN PEDRO TEZOACOALCO	SAN ANTONIO EL PROGRESO	RURAL	01JY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%		
72624	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE RIO MINAS - SAN ANTONIO DEL PROGRESO	329-SAN PEDRO TEZOACOALCO	SAN JOSE RIO MINAS	RURAL	01YH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE RIO MINAS - SAN ANTONIO DEL PROGRESO	329-SAN PEDRO TEZOACOALCO	SAN JOSE RIO MINAS	RURAL	01YH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%		
72644	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE RIO MINAS - SAN PEDRO TEZOACOALCO	329-SAN PEDRO TEZOACOALCO	SAN JOSE RIO MINAS	RURAL	01WE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			240.000	240.000	240.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136313	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE RIO MINAS - SAN PEDRO TEZOACOALCO	329-SAN PEDRO TEZOACOALCO	SAN JOSE RIO MINAS	RURAL	01WE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			240.000	240.000	240.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0,0%		
72669	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO TEZOACOALCO - YUTANOUCHI DE GUERRERO	329-SAN PEDRO TEZOACOALCO	SAN PEDRO TEZOACOALCO	URBANO	01YK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136314	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO TEZOACOALCO - YUTANOUCHI DE GUERRERO	329-SAN PEDRO TEZOACOALCO	SAN PEDRO TEZOACOALCO	URBANO	01YK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%		
72689	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO TEZOACOALCO-SAN ISIDRO, RAMAL SAN JOSE, RAMAL SAN ANTONIO (SAN PEDRO TEZOACOALCO)/SAN ISIDRO, SAN PEDRO	329-SAN PEDRO TEZOACOALCO	SAN ISIDRO	RURAL	00GD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			301.000	301.000	301.000	301.000	100,0%	0	0	KILOMETRO	25,00	25,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
72699	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO TEZOACOALCO - SAN MIGUEL PIEDRAS	329-SAN PEDRO TEZOACOALCO	SAN PEDRO TEZOACOALCO	URBANO	024N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			240.100	240.100	240.100	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6,86	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136315	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO TEZOACOALCO - SAN MIGUEL PIEDRAS	329-SAN PEDRO TEZOACOALCO	SAN PEDRO TEZOACOALCO	URBANO	024N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			240.100	240.100	240.100	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6,86	0,00	0,0%		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Remolientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														13	14								15	16
6562	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	329-SAN PEDRO TEZACAOLCO	SAN ANTONIO EL PROGRESO	RURAL	FISE/0677/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEZACAOLCO			435.658	130.757	435.658	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
107453	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	329-SAN PEDRO TEZACAOLCO	SAN ANTONIO EL PROGRESO	RURAL	FISE/0677/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEZACAOLCO			435.658	130.757	435.658	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
72715	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL FARO - PIEDRA ANCHA	330-SAN PEDRO TEUTLA	SAN PEDRO TEUTLA	URBANO	01W7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			112.000	112.000	112.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.20	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136316	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL FARO - PIEDRA ANCHA	330-SAN PEDRO TEUTLA	SAN PEDRO TEUTLA	URBANO	01W7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			112.000	112.000	112.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.20	0.00	0.0%	
9888	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FISE/0791/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			999.125	299.737	999.125	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	959.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
99141	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	334-VILLA DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FISE/0791/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			999.125	999.125	999.125	999.125	100.0%	0	0	METRO LINEAL	959.00	0.00	0.0%	
72732	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO VIEJO A ZAPOTALITO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CERRO HERMOSO	RURAL	02ZZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			80.066	80.066	80.066	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.85	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136317	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO VIEJO A ZAPOTALITO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CERRO HERMOSO	RURAL	02ZZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			80.066	80.066	80.066	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.85	0.00	0.0%	
72743	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHARCO REDONDO SAN JOSE DEL PROGRESO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CHARCO REDONDO	RURAL	02ZF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136318	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHARCO REDONDO SAN JOSE DEL PROGRESO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CHARCO REDONDO	RURAL	02ZF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	
72761	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COSTERA DEL PACIFICO A SAN MARTIN CABALLERO	334-VILLA DE MELCHOR OCAMPO	SAN MARTIN CABALLERO	RURAL	00KK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			18.060	18.060	18.060	18.060	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	1.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
72770	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ENTRONQUE CON CARRETERA A COSTERA A LA ENTRADA EL VENADO	334-VILLA DE MELCHOR OCAMPO	EL VENADO	RURAL	0171	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			28.000	28.000	28.000	28.000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.33	2.33	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
72781	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ENTRONQUE SALIDA DEL BASURERO AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA A TUTUTEPEC	334-VILLA DE MELCHOR OCAMPO	LA LUZ	URBANO	0172	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			22.400	22.400	22.400	22.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.86	1.86	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
72804	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LUZ A CHACALAPA PARAJE LA LADRILLERA. EN EL MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD LA LUZ.	334-VILLA DE MELCHOR OCAMPO	LA LUZ	URBANO	00E7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			75.852	75.852	75.852	75.852	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.30	6.30	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
72839	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO QUE VA DE LA CARRETERA COSTERA A LA ENTRADA EN LA ENTRADA DE LA PRESIDENCIA EN EL MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	334-VILLA DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	00E9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			126.420	126.420	126.420	126.420	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.50	10.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
72855	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO GRANDE-ROCA BLANCA EN EL MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	334-VILLA DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	00EJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			355.180	355.180	355.180	355.180	100.0%	0	0	KILOMETRO	29.50	29.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
72871	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO GRANDE A EL ENCANTO EN EL MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	334-VILLA DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	00EB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			89.096	89.096	89.096	89.096	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.40	7.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
72896	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO GRANDE A LA CONCHA EN EL MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	334-VILLA DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	00EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			89.096	89.096	89.096	89.096	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.40	7.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
72938	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO GRANDE A LA ENCOMIENDA EN EL MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	334-VILLA DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	00EC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			137.256	137.256	137.256	137.256	100.0%	0	0	KILOMETRO	11.40	11.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
74704	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO GRANDE A LA ENCOMIENDA EN EL MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	334-VILLA DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	00EB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			75.852	75.852	75.852	75.852	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.30	6.30	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
74721	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DEL PROGRESO - CHACAHUA	334-VILLA DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	01R2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136319	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DEL PROGRESO - CHACAHUA	334-VILLA DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	01R2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	
74733	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN AL POTRERO	334-VILLA DE MELCHOR OCAMPO	SAN MARTIN CABALLERO	RURAL	02ZY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	12.040	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136320	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN AL POTRERO	334-VILLA DE MELCHOR OCAMPO	SAN MARTIN CABALLERO	RURAL	02ZY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	12.040	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
74738	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA - EL MAMEY	334-VILLA DE MELCHOR OCAMPO	SANTA ANA TUTUTEPEC	RURAL	02ZE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136321	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA - EL MAMEY	334-VILLA DE MELCHOR OCAMPO	SANTA ANA TUTUTEPEC	RURAL	02ZE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.200	84.200	84.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	
74749	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA ACATEPEC - LA LUZ	334-VILLA DE MELCHOR OCAMPO	SANTA MARIA ACATEPEC	RURAL	023D	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136322	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA ACATEPEC - LA LUZ	334-VILLA DE MELCHOR OCAMPO	SANTA MARIA ACATEPEC	RURAL	023D	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
8440	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (INCLEO LA LAGUNA)	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PABLO AYUTLA	URBANO	FISE/0243/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA			765.316	0	765.316	0	0.0%	0	0	POSTE	22.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
112112	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (INCLEO LA LAGUNA)	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PABLO AYUTLA	URBANO	FISE/0243/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA			765.316	0	765.316	0	0.0%	0	0	POSTE	22.00	0.00	0.0%	
7326	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	CERRO DEL AMOLE	RURAL	FISE/0621/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA			2.504.800	0	2.504.800	0	0.0%	0	0	POSTE	54.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
112248	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	CERRO DEL AMOLE	RURAL	FISE/0621/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA			2.504.800	1.662.999	2.504.800	1.662.999	100.0%	0	0	POSTE	54.00	0.00	0.0%	
112306	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	CERRO PELON	RURAL	FISE/0647/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA			1.369.740	0	1.369.740	0	0.0%	0	0	POSTE	49.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
7390	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	EL DURAZNAL	RURAL	FISE/0810/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA			919.701	0	919.701	0	0.0%	0	0	POSTE	55.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
112354	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	EL DURAZNAL	RURAL	FISE/0810/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA			919.701	0	919.701	0	0.0%	0	0	POSTE	55.00	0.00	0.0%	
8932	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	MONTE ROSA	RURAL	FISE/0402/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA			643.907	643.907	643.907	643.907	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
7347	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	CERRO PELON	RURAL	FISE/0647/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA			1.369.740	0	1.369.740	0	0.0%	0	0	POSTE	49.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
74763	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO MATAGALLINAS - CHIOCCANA	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	EL PORTILLO MATAGALLINA	RURAL	0113	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			132.440	132.440	132.440	132.440	100.0%	0	0	KILOMETRO	11.00	11.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
74770	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TR																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
74778	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL POTRILLO MATAGALLINAS-LACHICOCANA. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA EN LA LOCALIDAD LACHICOCANA.	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	LACHICOCANA	RURAL	00JB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			361.200	361.200	361.200	361.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	30.00	30.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
74786	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTROQUE CARRETERO-CERRO PELON	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	CERRO PELON	RURAL	011C	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
74818	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA A CERRO PELON	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	CERRO PELON	RURAL	0114	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			144.480	144.480	144.480	144.480	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
74831	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA A DURAZNAL	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	EL DURAZNAL	RURAL	0119	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			216.720	216.720	216.720	216.720	100.0%	0	0	KILOMETRO	18.00	18.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
74837	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA A LA CHICOCANA	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	LACHICOCANA	RURAL	0117	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			276.920	276.920	276.920	276.920	100.0%	0	0	KILOMETRO	23.00	23.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
74902	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA A SANTA CRUZ	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	URBANO	011A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			156.520	156.520	156.520	156.520	100.0%	0	0	KILOMETRO	13.00	13.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
74925	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA A CERRO DEL AMOLE	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	CERRO DEL AMOLE	RURAL	0116	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			144.480	144.480	144.480	144.480	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
4915	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	CERRO ALGOON	RURAL	FISE/07532011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN			640.502	640.502	640.502	640.502	100.0%	0	0	POSTE	25.00	25.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
4886	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	PIEDRA CAMPANA	RURAL	FISE/07542011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN			200.000	200.000	200.000	200.000	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
4967	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	347-SAN SEBASTIAN RIO HONDO	EL JEFE	RURAL	FISE/12372011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO			2.189.811	0	2.189.811	0	0.0%	0	0	POSTE	117.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
62797	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	347-SAN SEBASTIAN RIO HONDO	EL JEFE	RURAL	FISE/12372011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO			2.189.811	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	117.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
4953	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	347-SAN SEBASTIAN RIO HONDO	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	URBANO	FISE/12222011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO			1.000.000	0	1.000.000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
109991	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	347-SAN SEBASTIAN RIO HONDO	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	URBANO	FISE/12222011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO			1.000.000	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
6632	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARTIN DURAZNOS	RURAL	FISE/12292011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA			1.000.000	0	1.000.000	0	0.0%	0	0	POSTE	32.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
107491	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARTIN DURAZNOS	RURAL	FISE/12292011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA			1.000.000	299.963	1.000.000	299.963	100.0%	0	0	POSTE	32.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
6599	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	LOS RENDON	RURAL	FISE/06372011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA			296.212	88.863	296.212	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
107478	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	LOS RENDON	RURAL	FISE/06372011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA			296.212	88.863	296.212	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
6579	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	FISE/07772011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA			2.139.312	641.793	2.139.312	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
107466	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	FISE/07772011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA			2.139.312	641.793	2.139.312	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
6667	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	BUENAVISTA	RURAL	FISE/06322011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA			644.014	193.204	644.014	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
107496	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	BUENAVISTA	RURAL	FISE/06322011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA			644.014	193.204	644.014	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
74939	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE GUADALUPE NUNDACA A SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	GUADALUPE NUNDACO	RURAL	017K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			28.000	0	28.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.33	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136323	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE GUADALUPE NUNDACA A SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	GUADALUPE NUNDACO	RURAL	017K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			28.000	0	28.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.33	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
74957	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL BARRIO SAN PEDRO AL ENTROQUE CON LAGUNA ENCANTADA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	016F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.600	0	33.600	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.79	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136324	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL BARRIO SAN PEDRO AL ENTROQUE CON LAGUNA ENCANTADA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	016F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.600	0	33.600	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.79	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75032	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. SANTA CRUZ RANCHO VIEJO - SAN SEBASTIAN LOS CHOLULLA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN LOS CHOLULLA	RURAL	0152	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75049	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS CHOLULLAS - LOS SILVA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	LOS SILVA (LA SABINERA LOS SILVA)	RURAL	01XP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136325	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS CHOLULLAS - LOS SILVA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	LOS SILVA (LA SABINERA LOS SILVA)	RURAL	01XP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75065	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DURAZNOS - RIO HIELO	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	RIO DE HIELO JUAREZ	RURAL	0153	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75079	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DURAZNOS - SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARTIN DURAZNOS	RURAL	01YC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136326	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN DURAZNOS - SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARTIN DURAZNOS	RURAL	01YC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75096	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA - SAN MARTIN PERAS	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	0241	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			276.920	276.920	276.920	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	23.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado										18
136327	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA - SAN MARTIN PERAS	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN	URBANO	0241	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			276.920	276.920	276.920	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		23,00	0,00	0,0%	
75109	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ RANCHO VIEJO - CAMINO A RANCHO LOS SILVA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SANTA CRUZ RANCHO VIEJO	RURAL	01YD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		2,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136328	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ RANCHO VIEJO - CAMINO A RANCHO LOS SILVA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SANTA CRUZ RANCHO VIEJO	RURAL	01YD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		2,00	0,00	0,0%	
75145	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN SEBASTIAN TEITIPAC-SAN ANTONIO BUENAVISTA	348-SAN SEBASTIAN TEITIPAC	SAN ANTONIO BUENAVISTA	RURAL	013E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100,0%	0	0	KILOMETRO		10,00	10,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
110033	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	SAN SIMON ALMOLONGAS	URBANO	FISE/0752011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS			355.621	106.686	106.686	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	
5057	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	SAN SIMON ALMOLONGAS	URBANO	FISE/0752011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS			1.500.000	1.251.064	1.500.000	1.144.378	91,5%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
2621	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL BARRIO SAN PEDRO AL GRIVICHE	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	BARRIO SAN PEDRO	RURAL	017P	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.600	33.600	33.600	33.600	100,0%	0	0	KILOMETRO		2,79	2,79	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2694	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO SAN PEDRO CARRETERA FED. OAX. - PTO. ANGEL	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	BARRIO SAN PEDRO	RURAL	01MT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		10,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136329	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO SAN PEDRO CARRETERA FED. OAX. - PTO. ANGEL	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	BARRIO SAN PEDRO	RURAL	01MT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		10,00	0,00	0,0%	
2680	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA AGENCIA DE RIO ANONA AL CRUCERO CON LA CARRETERA FEDERAL OAXACA -HIATULCO	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	RIO ANONA	RURAL	01D4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		3,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136330	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA AGENCIA DE RIO ANONA AL CRUCERO CON LA CARRETERA FEDERAL OAXACA -HIATULCO	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	RIO ANONA	RURAL	01D4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		3,00	0,00	0,0%	
75160	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO PIPO - CAÑADA DEL TECOLOTE, RAMAL COLMENA, RAMAL CERRO BLANCO	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	SAN SIMON ZAHUATLAN	URBANO	024C	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			495.000	495.000	495.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		11,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136331	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO PIPO - CAÑADA DEL TECOLOTE, RAMAL COLMENA, RAMAL CERRO BLANCO	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	SAN SIMON ZAHUATLAN	URBANO	024C	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			495.000	495.000	495.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		11,00	0,00	0,0%	
37698	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	TIERRA ABAJO	RURAL	FISE/12532011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1.870.800	0	1.870.800	0	0,0%	0	0	POSTE		61,00	0,00	0,0%	
94133	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C SAN JERONIMO TECOATL-SAN PEDRO OCOPETILLO-SAN LORENZO CUANECULITL-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DEL KM.6+000	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	URBANO	FISE/06582011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA			1.764.017	822.317	1.764.017	822.317	100,0%	0	0	KILOMETRO		0,33	0,00	0,0%	
75290	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE LA RAYA A SAN MARTIN TLICAJETE	360-SANTA ANA ZEGACHE	SAN ISIDRO ZEGACHE	RURAL	0218	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		6,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136335	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE LA RAYA A SAN MARTIN TLICAJETE	360-SANTA ANA ZEGACHE	SAN ISIDRO ZEGACHE	RURAL	0218	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		6,00	0,00	0,0%	
75301	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA ZEGACHE-PUENTE TERUEL QUAME, RAMAL SAN PABLO HUITEPEC, RAMAL ZIMATLAN DE ALVAREZSANTA ANA ZEGACHE	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	00KX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			221.536	221.536	221.536	221.536	100,0%	0	0	KILOMETRO		18,40	18,40	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
5069	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR	361-SANTA CATALINA QUIERI	SANTA CATALINA QUIERI	URBANO	FISE/12432011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIERI			3.000.000	0	3.000.000	0	0,0%	0	0	OTROS		0,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
110178	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR	361-SANTA CATALINA QUIERI	SANTA CATALINA QUIERI	URBANO	FISE/12432011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIERI			3.000.000	0	0	0	0,0%	0	0	PIEZA		74,00	0,00	0,0%	
3716	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	364-SANTA CATARINA JUQUILA	EL CAMALOTE	RURAL	FISE/07502011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA			531.610	159.254	531.610	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
99176	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	364-SANTA CATARINA JUQUILA	EL CAMALOTE	RURAL	FISE/07502011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA			531.610	159.254	531.610	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	
3742	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA AMALTEPEC	RURAL	FISE/07512011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA			1.123.751	336.678	1.123.751	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
99254	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA AMALTEPEC	RURAL	FISE/07512011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA			1.123.751	336.678	1.123.751	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	
99309	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO DEL CAMINO E.C. CERRO DEL VIDRIO SANTA CATARINA JUQUILA-SANTA MARIA AMALTEPEC, TRAMO DEL KM.0+000 AL KM.6+630 TRAMO A	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA AMALTEPEC	RURAL	FISE/12122011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA			453.820	134.557	453.820	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		0,15	0,00	0,0%	
4022	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. CERRO DEL VIDRIO SANTA CATARINA JUQUILA-SANTA MARIA AMALTEPEC, TRAMO KM.0+000 AL KM.6+630 TRAMO A MODERNIZAR DEL	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA AMALTEPEC	RURAL	FISE/12122011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA			453.820	134.557	453.820	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		0,15	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
75315	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRANCA ONDA A VISTA AL MAR (BARRANCA ONDA)	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	00XM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	24.080	100,0%	0	0	KILOMETRO		2,00	2,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75327	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO IGLESIA - MIRAMAR	364-SANTA CATARINA JUQUILA	CERRO IGLESIA	RURAL	016G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.600	180.600	180.600	180.600	100,0%	0	0	KILOMETRO		15,00	15,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75340	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORTILLO - AMALTEPEC - RAMAL IPANTEPEC	364-SANTA CATARINA JUQUILA	EL PORTILLO	RURAL	016A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.600	180.600	180.600	180.600	100,0%	0	0	KILOMETRO		15,00	15,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75362	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA JICARA - CERRO IGLESIAS	364-SANTA CATARINA JUQUILA	LA JICARA	RURAL	016D	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.600	180.600	180.600	180.600	100,0%	0	0	KILOMETRO		15,00	15,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75372	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIE DE CERRO-JOCOTEPEC (JOCOTEPEC)	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	00X7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100,0%	0	0	KILOMETRO		10,00	10,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75387	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO IPANTEPEC-CARRETERA A JUQUILA. EN EL MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN FRANCISCO IPANTEPEC	RURAL	00E6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100,0%	0	0	KILOMETRO		10,00	10,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75396	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE XTAPAN-SANTA CATARINA JUQUILA. EN EL MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE XTAPAN.	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN JOSE XTAPAN	RURAL	00EF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100,0%	0	0	KILOMETRO		10,00	10,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75409	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA TELESECUNDARIA A ENTRONQUE GUELAVILLINA Y RIO SECO	366-SANTA CATARINA LOIXCHA	SAN JOSE PERASCO	RURAL	016K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			44.800	44.800	44.800	44.800	100,0%	0	0	KILOMETRO		3,72	3,72	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
6715	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	371-SANTA CATARINA TICUA	SANTA CATARINA TICUA	URBANO	FISE/08222011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CATARINA TICUA			2.745.900	1.901.438	2.745.900	1.663.257	87,5%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
107508	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	371-SANTA CATARINA TICUA	SANTA CATARINA TICUA	URBANO	FISE/08222011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CATARINA TICUA			1.082.642	1.082.642	1.082.642	1.082.642	100,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	
75420	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOCALIDAD PAZ Y UNION AL ENTRONQUE CON EL PARAJE TEJITHA	371-SANTA CATARINA TICUA	PAZ Y UNION	RURAL	0177	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			16.800	16.800	16.800	16.800	100,0%	0	0	KILOMETRO		1,40	1,40	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21		
														13	Ministrado									Programado
75429	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YUCUNICUA DE HIDALGO-CANAÑA MORELOS YUCUNICUA DE HIDALGO, SANTA CATARINA Y SONOTU	372-SANTA CATARINA (SONOTU)	YUCUNICUA DE HIDALGO	RURAL	00GA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	240.800	240.800	240.800	240.800	100.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	20.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75440	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ACATEPEC - SAN ANTONIO ELOKOLOCHONTLAN	374-SANTA CRUZ ACATEPEC	SANTA CRUZ ACATEPEC	URBANO	01RA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136337	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ACATEPEC - SAN ANTONIO ELOKOLOCHONTLAN	374-SANTA CRUZ ACATEPEC	SANTA CRUZ ACATEPEC	URBANO	01RA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	
75448	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ACATEPEC - SAN JERONIMO TECOATL	374-SANTA CRUZ ACATEPEC	SANTA CRUZ ACATEPEC	URBANO	0151	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	30.100	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136338	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ACATEPEC - SAN JERONIMO TECOATL	374-SANTA CRUZ ACATEPEC	SANTA CRUZ ACATEPEC	URBANO	0151	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	30.100	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	
39801	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUIA	AGUA DE HUMO	RURAL	FISE/1260/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1.849.300	0	1.849.300	0	0.0%	0	0	POSTE	99.00	0.00	0.0%	
110257	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TURBIDE - AGUA DE PLATANAR TRAMO 2+940 AL KM 8+290	377-SANTA CRUZ ITUNDUIA	ITURBIDE	RURAL	FISE/1190/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	-	-	4.100.000	1.230.075	1.230.075	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.35	0.00	0.0%	
5584	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TURBIDE-AGUA DE PLATANAR TRAMO KM 2+940 AL KM 8+290	377-SANTA CRUZ ITUNDUIA	ITURBIDE	RURAL	FISE/1190/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	-	-	4.100.000	0	4.100.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.35	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
75455	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ITUNDUIA-AZARAZO RAMA, SANTA ANA, RAMAL RIO GRANDE, RAMAL CAÑADA MORELOS, RAMAL INDEPENDENCIA EN EL	378-SANTA CRUZ ITUNDUIA	SANTA CRUZ ITUNDUIA	URBANO	00JY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	198.660	198.660	198.660	198.660	100.0%	0	0	KILOMETRO	16.50	16.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2831	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - A CERRO VIEJO RAMAL AL OCOTE	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	0132	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	62.500	62.500	62.500	62.500	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75466	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ MIXTEPEC-SAN MATEO MIXTEPEC, RAMAL SAN PEDRO EL RINCON-SANTA CRUZ MIXTEPEC	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	00KT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	126.420	126.420	126.420	126.420	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75472	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA COMUNIDAD DE SAN IBIDRO - VISTA HERMOSA A LA CARRETERA HACIA STA. CRUZ NUNDACO	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SAN IBIDRO VISTA HERMOSA	RURAL	01CT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	30.100	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136339	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA COMUNIDAD DE SAN IBIDRO - VISTA HERMOSA A LA CARRETERA HACIA STA. CRUZ NUNDACO	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SAN IBIDRO VISTA HERMOSA	RURAL	01CT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	30.100	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	
75489	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE YATANTOY - SAN IBIDRO VISTA HERMOSA - SANTA CRUZ NUNDACO	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	023Z	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	288.960	288.960	288.960	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	24.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136340	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE YATANTOY - SAN IBIDRO VISTA HERMOSA - SANTA CRUZ NUNDACO	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	023Z	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	288.960	288.960	288.960	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	24.00	0.00	0.0%	
7281	REHABILITACION Y MEJORA DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	383-SANTA CRUZ TAYATA	SANTA CRUZ TAYATA	URBANO	FISE/0628/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TAYATA	-	-	738.255	133.863	738.255	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
107916	REHABILITACION Y MEJORA DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	383-SANTA CRUZ TAYATA	SANTA CRUZ TAYATA	URBANO	FISE/0628/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TAYATA	-	-	604.392	122.928	604.392	122.928	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
40010	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	385-SANTA CRUZ XOXOCTLAN	COLONIA TECNOCITLAN (AMPLIACION MONTEBELLO)	RURAL	FISE/1258/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	492.770	0	492.770	0	0.0%	0	0	REGISTRO	34.00	0.00	0.0%	
110332	CONSTRUCCION DE CAMINO LLANO VERDE - EL COSTOCHE DEL KM 0+000 AL KM 4+420	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LLANO VERDE	RURAL	FISE/0781/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	-	-	6.000.000	1.800.037	1.800.037	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.42	0.00	0.0%	
5672	CONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO VERDE-EL COSTOCHE DEL KM. 0+000 AL KM. 4+420	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LLANO VERDE	RURAL	FISE/0781/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	-	-	6.000.000	1.800.037	6.000.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.42	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
5619	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO EN EL POBLADO LA PALMA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+104.70	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LA PALMA	RURAL	FISE/0782/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	-	-	2.000.000	600.019	2.000.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.10	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
110299	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO EN EL POBLADO LA PALMA DEL KM 0+000 AL KM 1+104.705	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LA PALMA	RURAL	FISE/0782/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	-	-	2.000.000	600.019	600.019	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.10	0.00	0.0%	
395	CONSTRUCCION DE 32 SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA CON CISTERNAS DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD	388-SANTA INES DEL MONTE	LA GUADALUPE	RURAL	FISE/0763/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	-	-	312.640	93.792	312.640	0	0.0%	0	0	SISTEMA	32.00	10.00	31.3%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
101011	CONSTRUCCION DE 32 SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA CON CISTERNAS DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD	388-SANTA INES DEL MONTE	LA GUADALUPE	RURAL	FISE/0763/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	-	-	312.640	93.792	93.792	0	0.0%	0	0	SISTEMA	32.00	0.00	0.0%	
100913	CONSTRUCCION DE 47 SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA CON CISTERNAS DE 10,000 LITROS DE CAPACIDAD	388-SANTA INES DEL MONTE	EL CARMEN	RURAL	FISE/0762/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	-	-	459.400	137.820	137.820	0	0.0%	0	0	FALLA POR	47.00	0.00	0.0%	
391	CONSTRUCCION DE 47 SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIAS CON CISTERNAS DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD	388-SANTA INES DEL MONTE	EL CARMEN	RURAL	FISE/0762/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	-	-	459.400	137.820	459.400	0	0.0%	0	0	SISTEMA	47.00	18.00	38.3%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
100971	CONSTRUCCION DE 53 SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA CON CISTERNAS DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD	388-SANTA INES DEL MONTE	LA SOLEDAD	RURAL	FISE/0764/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	-	-	518.120	155.436	155.436	0	0.0%	0	0	SISTEMA	53.00	0.00	0.0%	
393	CONSTRUCCION DE 53 SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA CON CISTERNAS DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD	388-SANTA INES DEL MONTE	LA SOLEDAD	RURAL	FISE/0764/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	-	-	518.120	155.436	518.120	0	0.0%	0	0	SISTEMA	53.00	20.00	37.7%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
2822	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL COYOTE LA CRUZ - ARENAL AL PORTILLO	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	URBANO	012P	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75493	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LOBERA-CAMINO AL C.B.T.A. 76 EN EL MUNICIPIO SANTA INES DEL MONTE EN LA LOCALIDAD LA LOBERA.	388-SANTA INES DEL MONTE	LA LOBERA	RURAL	00KE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	74.046	74.046	74.046	74.046	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.15	6.15	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75507	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LOBERA-LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO SANTA INES DEL MONTE EN LA LOCALIDAD LA LOBERA.	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	URBANO	00KP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2823	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JERONIMO, LA CUEVA TUNILLO, CARIZAL.	388-SANTA INES DEL MONTE	LA SOLEDAD	RURAL	012R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
389	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	389-SANTA INES YATZECHÉ	SANTA INES YATZECHÉ	URBANO	FISE/0729/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHÉ	-	-	1.374.494	412.376	1.374.494	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
101005	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA	389-SANTA INES YATZECHÉ	SANTA INES YATZECHÉ	URBANO	FISE/0729/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHÉ	-	-	1.374.494	412.376	412.376	0	0.0%	0	0	REGISTRO	22.00	0.00	0.0%	
5992	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	EL PROGRESO YUCUBÉY	RURAL	FISE/0656/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	-	-	824.397	247.845	824.397	0	0.0%	0	0	POSTE	28.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
110380	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	EL PROGRESO YUCUBÉY	RURAL	FISE/0656/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	-	-	824.397	247.845	247.845	0	0.0%	0	0	POSTE	28.00	0.00	0.0%	
101126	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS SECOS 1 ERA ETAPA	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	URBANO	FISE/0660/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLÁN	-	-	1.394.444	790.030	790.030	790.030	100.0%	0	0	PIEZA	200.00	100.00	50.0%	
388	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS SECOS 1ERA ETAPA	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	S																					

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remolientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14									
2779	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA LUCIA OCOTLAN - SAN JOSE LA GARZONA, RAMAL LA LABOR, RAMAL SUELVAVIAGANA, RAMAL SANTA LUCIA PRAKEXIS DE	393-SANTA LUCIA OCOTLAN	SANTA LUCIA OCOTLAN	URBANO	00KR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			170,968	170,968	170,968	170,968	100.0%	0	0	KILOMETRO	14.20	14.20	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
7430	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA	394-SANTA MARIA ALOTEPEC	SAN SIDRO HUAYAPAM	RURAL	FISE/11932011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE DE SANTA MARIA ALOTEPEC			1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	POSTE	11.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
112406	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	394-SANTA MARIA ALOTEPEC	SAN SIDRO HUAYAPAM	RURAL	FISE/11932011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ALOTEPEC			1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	POSTE	11.00	0.00	0.0%	
75526	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO AYACATEPEC - SANTIAGO ZACATEPEC	394-SANTA MARIA ALOTEPEC	SAN PEDRO AYACATEPEC	RURAL	0112	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	120,400	120,400	120,400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
7313	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE SANDO NUU	395-SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	URBANO	FISE/12182011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA APAZCO			1,069,768	0	1,069,768	0	0.0%	0	0	POSTE	28.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
107524	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE SANDO NUU	395-SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	URBANO	FISE/12182011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA APAZCO			1,069,768	0	1,069,768	0	0.0%	0	0	POSTE	28.00	0.00	0.0%	
75528	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO DEL SABINO-TIERRA COLORADA	395-SANTA MARIA APAZCO	LLANO DEL SABINO	RURAL	012G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48,160	48,160	48,160	48,160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136341	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO DEL SABINO-TIERRA COLORADA	395-SANTA MARIA APAZCO	LLANO DEL SABINO	RURAL	012G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48,160	48,160	48,160	48,160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
75543	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO DEL SABINO ENTRONQUE CON TIERRA COLORADA APAZCO	395-SANTA MARIA APAZCO	LLANO DEL SABINO	RURAL	017M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			56,000	56,000	56,000	56,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.65	4.65	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
75561	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PERICON - TIERRA COLORADA	395-SANTA MARIA APAZCO	PERICON	RURAL	012K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96,320	96,320	96,320	96,320	100.0%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136342	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PERICON - TIERRA COLORADA	395-SANTA MARIA APAZCO	PERICON	RURAL	012K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96,320	96,320	96,320	96,320	100.0%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	8.00	0.00	0.0%	
75566	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO - ALMACEN	395-SANTA MARIA APAZCO	SAN ISIDRO	RURAL	012H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	24,080	24,080	24,080	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136343	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO - ALMACEN	395-SANTA MARIA APAZCO	SAN ISIDRO	RURAL	012H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	24,080	24,080	24,080	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
75575	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA APAZCO - DESVIACION CARRETERA SANTIAGO APOALA	395-SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	URBANO	012M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48,160	48,160	48,160	48,160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136344	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA APAZCO - DESVIACION CARRETERA SANTIAGO APOALA	395-SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	URBANO	012M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48,160	48,160	48,160	48,160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
75583	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA APAZCO - TIERRA COLORADA	395-SANTA MARIA APAZCO	TIERRA COLORADA	RURAL	0267	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108,360	108,360	108,360	108,360	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136345	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA APAZCO - TIERRA COLORADA	395-SANTA MARIA APAZCO	TIERRA COLORADA	RURAL	0267	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108,360	54,180	108,360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	0.00	0.0%	
75590	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TIERRA COLORADA-ALMACEN	395-SANTA MARIA APAZCO	EL ALMACEN	RURAL	012J	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108,360	108,360	108,360	108,360	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136346	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TIERRA COLORADA-ALMACEN	395-SANTA MARIA APAZCO	EL ALMACEN	RURAL	012J	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108,360	108,360	108,360	108,360	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	0.00	0.0%	
701	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	SANTA MARIA LA ASUNCION	URBANO	FISE/11412011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION			1,320,075	0	1,320,075	0	0.0%	0	0	POSTE	79.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
94144	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	SANTA MARIA LA ASUNCION	URBANO	FISE/11412011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION			1,320,075	0	1,320,075	0	0.0%	0	0	POSTE	79.00	0.00	0.0%	
3403	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	ARROYO DEL ZAPOTE	RURAL	FISE/07522011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			1,474,781	987,783	1,474,781	780,809	79.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
99362	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	ARROYO DEL ZAPOTE	RURAL	FISE/07522011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			693,972	206,973	693,972	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
4261	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SAN JOSE EL PALMAR	RURAL	FISE/11942011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			1,414,440	0	1,414,440	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
99612	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SAN JOSE EL PALMAR	RURAL	FISE/11942011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			1,414,440	0	1,414,440	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
4236	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	BRISAS DE ZICATELA	URBANO	FISE/07202011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			5,333,653	1,600,096	5,333,653	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
99511	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	BRISAS DE ZICATELA	URBANO	FISE/07202011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			5,333,653	2,790,572	5,333,653	1,700,680	60.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
706	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	CINCO DE MAYO	RURAL	FISE/06502011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA			1,301,845	390,563	1,301,845	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
94153	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	CINCO DE MAYO	RURAL	FISE/06502011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA			1,301,845	390,563	1,301,845	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
714	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	GUADALUPE	RURAL	FISE/07302011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA			1,113,451	334,035	1,113,451	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
94165	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	GUADALUPE	RURAL	FISE/07302011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA			1,113,451	334,035	1,113,451	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
724	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	RANCHO ALEGRE	RURAL	FISE/07412011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA			1,360,942	353,849	1,360,942	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
94174	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	RANCHO ALEGRE	RURAL	FISE/07412011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA			1,360,942	353,849	1,360,942	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
93395	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AMATLAN DE LOS REYES - SAN MIGUEL	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	AMATLAN DE LOS REYES	RURAL	01RE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96,320	96,320	96,320	96,320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90807	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AMATLAN DE LOS REYES-SAN MIGUEL NUEVO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	AMATLAN DE LOS REYES	RURAL	01RE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96,320	96,320	96,320	96,320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
93396	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRANCA SECA - UNION HIDALGO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	BARRANCA SECA	RURAL	01RD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84,280	84,280	84,280	84,280	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90799	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRANCA SECA - UNION HIDALGO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	BARRANCA SECA	RURAL	01RD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84,280	84,280	84,280	84,280	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	
93397	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ - SAN MIGUEL NUEVO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	01R9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	120,400	120,400	120,400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90779	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ - SAN MIGUEL NUEVO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	01R9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	120,400	120,400	120,400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	
93398	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHILCHOTLA - SANTA HERMINIA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA																						

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
97070	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHILCHOTLA-SANTA HERMINIA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA HERMINIA	RURAL	0268	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	0	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	
93399	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUAUHTEMOC - CERRO DE TRUENO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	CUAUHTEMOC	RURAL	01R8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90773	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUAUHTEMOC-CERRO DE TRUENO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	CUAUHTEMOC	RURAL	01R8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	
93400	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL EDEN - SANTA MARIA CHILCHOTLA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	EL EDEN	RURAL	01R7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90769	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL EDEN-SANTA MARIA CHILCHOTLA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	EL EDEN	RURAL	01R7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	
93401	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL NARANJO - EL PAXTLE	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	EL NARANJO	RURAL	01RC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90793	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL NARANJO-EL PAXTLE	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	EL NARANJO	RURAL	01RC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
93402	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LUZ - SAN FRANCISCO JAVIER	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	LA LUZ	RURAL	01RB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90783	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LUZ-SAN FRANCISCO JAVIER	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	LA LUZ	RURAL	01RB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	
93403	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO SAPO - SANTA MARIA CHILCHOTLA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	RIO SAPO	RURAL	023H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
96962	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO SAPO-SANTA MARIA CHILCHOTLA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	RIO SAPO	RURAL	023H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
93404	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL NUEVO-SANTA MARIA CHILCHOTLA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SAN MIGUEL NUEVO	RURAL	01R6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90762	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL NUEVO-SANTA MARIA CHILCHOTLA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SAN MIGUEL NUEVO	RURAL	01R6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	
93405	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ROSA - SANTA MARIA CHILCHOTLA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA ROSA	RURAL	01R5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90754	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ROSA-SANTA MARIA CHILCHOTLA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA ROSA	RURAL	01R5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	
47900	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	BENITO JUAREZ UNO (CHAPAS NUEVO)	RURAL	FISE/1270/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1.630.750	0	1.630.750	0	0.0%	0	0	POSTE	28.00	0.00	0.0%	
48323	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SAN ANTONIO NUEVO PARAISO	RURAL	FISE/1282/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	962.000	0	962.000	0	0.0%	0	0	OTROS	37.00	0.00	0.0%	METAS: MODULO SOLAR
93406	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION SANTAS INES HASTA COFRADIA CHIMALAPA	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	COFRADIA CHIMALAPA	RURAL	00WZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180.600	180.600	180.600	180.600	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93407	REHABILITACION E CAMINO RURAL TRAMO DE JICARO ZANATEPEC A BENITO JUAREZ	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	BENITO JUAREZ UNO (CHAPAS NUEVO)	RURAL	00X3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	240.800	240.800	240.800	240.800	100.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	20.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
47837	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	LOS VALLES	RURAL	FISE/1271/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	2.261.850	0	2.261.850	0	0.0%	0	0	POSTE	41.00	0.00	0.0%	
37949	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	PEÑA BLANCA	RURAL	FISE/1249/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	3.102.200	0	3.102.200	0	0.0%	0	0	POSTE	31.00	0.00	0.0%	
101869	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIRIO CHIQUITO UBICADO EN EL KM.37+800 DEL CAMINO SANTA MARIA GUIENAGATI-SAN PEDRO LACHIGUXHE	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FISE/0775/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	362.379	0	362.379	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.20	0.00	0.0%	
6032	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	NIZAVIGHANA	RURAL	FISE/0723/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	584.657	175.397	584.657	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
101988	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	NIZAVIGHANA	RURAL	FISE/0723/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	584.657	175.397	584.657	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
6015	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	PEÑA BLANCA	RURAL	FISE/0721/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	535.582	160.674	535.582	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
101930	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	PEÑA BLANCA	RURAL	FISE/0721/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	535.582	160.674	535.582	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
93020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CIENEGULLA A XICAPESTLE	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	CIENEGULLA	RURAL	00YP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	65.016	65.016	65.016	65.016	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.40	5.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE GUIENAGATI A LA CHIGUXHE	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	00Z4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LACHIXVA A SANTA MARIA GUIENAGATI	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	LACHIXVA	RURAL	00YV	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93023	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NIZAVIGHANA A LOS VALLES	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	NIZAVIGHANA	RURAL	00YN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	113.176	113.176	113.176	113.176	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.40	9.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93024	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO LACHIGUXE A NIZAVIGHANA	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	LACHIGUXE	RURAL	00YY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	74.046	74.046	74.046	74.046	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.15	6.15	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93025	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA GUIENAGATI - MIRADOR - EL	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	EL MIRADOR	RURAL	0231	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	665.000	665.000	665.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	19.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91724	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA GUIENAGATI-MIRADOR	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	EL MIRADOR	RURAL	0231	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	665.000	665.000	665.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	19.00	0.00	0.0%	
93026	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TRES CRUSES A LACHIXVA LAS TRES CRUSES	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	00YS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	108.360	108.360	108.360	108.360	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93027	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO XICALPESTLE A SANTA MARIA GUIENAGATI	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	XICALPESTLE	RURAL	00YR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84.280	84.280	84.280	84.280	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
8149	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FISE/0648/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	138.373	109.315	138.373	98.861	90.4%	0	0	POSTE	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														13	14	15								
110253	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FISE/0648/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC			41.512	41.512	41.512	41.512	100.0%	0	0	POSTE	6.00	0.00	0.0%	
8174	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	RANCHO ALEGRE	RURAL	FISE/0638/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC			1.174.724	934.108	1.174.724	822.307	88.0%	0	0	POSTE	31.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
110320	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	RANCHO ALEGRE	RURAL	FISE/0638/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC			352.417	111.801	352.417	0	0.0%	0	0	POSTE	31.00	0.00	0.0%	
8202	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EL PORVENIR	RURAL	FISE/0715/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC			225.260	180.208	225.260	180.208	100.0%	0	0	METRO LINEAL	457.42	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
110414	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EL PORVENIR	RURAL	FISE/0715/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC			45.052	0	45.052	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	457.42	0.00	0.0%	
8116	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	VEGA DEL SOL	RURAL	FISE/0787/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC			1.801.069	1.002.490	1.801.069	1.002.490	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
110079	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	VEGA DEL SOL	RURAL	FISE/0787/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC			798.579	0	798.579	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
110003	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(REFORMA A YOTZINTEPEC)-LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC	RURAL	FISE/0643/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA JACATEPEC			557.819	296.541	557.819	296.541	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.15	0.00	0.0%	
9088	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(REFORMA A YOTZINTEPEC)-LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC	RURAL	FISE/0643/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC			557.819	167.099	557.819	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.15	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
93028	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO CHIQUITO AL RODEO ARROYO PEPECA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	015X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90938	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO CHIQUITO AL RODEO ARROYO PEPECA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	015X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
93029	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA TRINIDAD-PASO NUEVO LA AMACA, EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC EN LA LOCALIDAD VEGA DEL SOL.	417-SANTA MARIA JACATEPEC	VEGA DEL SOL	RURAL	0018	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			93.912	93.912	93.912	93.912	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.80	7.80	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93030	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA JACATEPEC-CERRO DE CONCHA, EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC EN LA LOCALIDAD CERRO CONCHA.	417-SANTA MARIA JACATEPEC	CERRO CONCHA	RURAL	0016	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	84.280	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93031	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VEGA DEL SOL-LA TRINIDAD, EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC EN LA LOCALIDAD VEGA DEL SOL.	417-SANTA MARIA JACATEPEC	VEGA DEL SOL	RURAL	0012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93032	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VEGA DEL SOL-FRONTE TINTA RAMAL RANCHO GAVILAN, EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC, EN LA LOCALIDAD VEGA DEL SOL.	417-SANTA MARIA JACATEPEC	VEGA DEL SOL	RURAL	0013	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	84.280	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93033	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VEGA DEL SOL-RINCONADA, EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC EN LA LOCALIDAD VEGA DEL SOL.	417-SANTA MARIA JACATEPEC	VEGA DEL SOL	RURAL	0014	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	84.280	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93034	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VEGA DEL SOL-SANTA MARIA JACATEPEC, EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC EN LA LOCALIDAD VEGA DEL SOL.	417-SANTA MARIA JACATEPEC	VEGA DEL SOL	RURAL	0015	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93035	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO GRANDE-SANTA MARIA NDUAYACO	423-SANTA MARIA NDUAYACO	ZHADICHO	RURAL	01PZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90739	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO GRANDE-SANTA MARIA NDUAYACO	423-SANTA MARIA NDUAYACO	ZHADICHO	RURAL	01PZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	
2890	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MA OZOLOTEPEC - DESV. CARRETERA PTO. ANGEL	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	URBANO	01MM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136357	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MA OZOLOTEPEC - DESV. CARRETERA PTO. ANGEL	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	URBANO	01MM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
2882	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO STA. MARIA OZOLOTEPEC - STA. CRUZ OZOLOTEPEC	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA CRUZ OZOLOTEPEC	RURAL	01MR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108.360	108.360	108.360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136358	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO STA. MARIA OZOLOTEPEC - STA. CRUZ OZOLOTEPEC	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA CRUZ OZOLOTEPEC	RURAL	01MR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108.360	108.360	108.360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	0.00	0.0%	
93036	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PÁPALO - LA CURVA	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	01R4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2876	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PÁPALO - PEÑA VERDE	425-SANTA MARIA PÁPALO	PEÑA VERDE	RURAL	015E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136359	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PÁPALO - PEÑA VERDE	425-SANTA MARIA PÁPALO	PEÑA VERDE	RURAL	015E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
93037	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PÁPALO - PEÑA VERDE	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	015J	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93038	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PÁPALO - SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	015H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	60.200	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136376	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PÁPALO - SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	015H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	60.200	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	
90746	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PÁPALO-LA CURVA	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	01R4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
383	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	426-SANTA MARIA PEÑALES	CANADA DE HIELO	RURAL	FISE/0627/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES			472.259	141.677	472.259	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	4.515.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
101188	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	426-SANTA MARIA PEÑALES	CANADA DE HIELO	RURAL	FISE/0627/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES			471.259	450.441	471.259	441.091	97.9%	0	0	METRO LINEAL	4.515.00	4.507.00	99.8%	
386	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	426-SANTA MARIA PEÑALES	ROSARIO	RURAL	FISE/0626/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES			452.915	135.874	452.915	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	5.816.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
101268	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	426-SANTA MARIA PEÑALES	ROSARIO	RURAL	FISE/0626/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES			452.915	135.874	452.915	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	5.816.00	0.00	0.0%	
385	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	426-SANTA MARIA PEÑALES	RIO DE MANZANITA	RURAL	FISE/0625/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES			721.373	216.411	721.373	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
101223	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	426-SANTA MARIA PEÑALES	RIO DE MANZANITA	RURAL	FISE/0625/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES			721.373	216.411	721.373	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
2857	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION A CONTRERAS - EL MANZANITA	426-SANTA MARIA PEÑALES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	019M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			216.720	108.360	216.720	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	18.00	8.00	44.4%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93039	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA AL ENTRONQUE DE CAMINO SAN MATEO	426-SANTA MARIA PEÑALES	LLANO VERDE	RURAL	0211	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	12.040	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91547	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA AL ENTRONQUE DE CAMINO SAN MATEO	426-SANTA MARIA PEÑALES	LLANO VERDE	RURAL	0211	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado	Programado								
93040	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENAVISTA-SANTA CATARINA ESTETLA EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑOLESEN LA LOCALIDAD BUENAVISTA ESTETLA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	BUENAVISTA ESTETLA	RURAL	00MD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
93041	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO DE SAN MATEO TEP. AGACHUPIN CAMINO DE SAN MATEO TEP. AL WAMEY	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	0216	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84.280	84.280	84.280	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
91604	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO DE SAN MATEO TEP. AGACHUPIN CAMINO DE SAN MATEO TEP. AL WAMEY	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	0216	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84.280	84.280	84.280	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%		
93042	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO DEL MANZANITO A DESVIACION DE CONTRERAS	426-SANTA MARIA PEÑOLES	EL MANZANITO TEPANTEPEC	RURAL	01ZX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84.280	84.280	84.280	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
91519	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO DEL MANZANITO A DESVIACION DE CONTRERAS	426-SANTA MARIA PEÑOLES	EL MANZANITO TEPANTEPEC	RURAL	01ZX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84.280	84.280	84.280	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%		
93043	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO DEL PANTEON A CERRO DE AGUILA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	CERRO DE AGUILA	RURAL	01ZT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
91475	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO DEL PANTEON A CERRO DE AGUILA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	CERRO DE AGUILA	RURAL	01ZT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%		
93044	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO EL CARRIZAL A SAN ISIDRO BUENA VISTA (SAN ISIDRO BUENA VISTA)	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	01ZY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
91529	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO EL CARRIZAL A SAN ISIDRO BUENA VISTA (SAN ISIDRO BUENA VISTA)	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	01ZY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%		
93045	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA DE ESPINA CAMINO A SAN ISIDRO BUENA VISTA (CAÑADA DE ESPINA)	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	01ZZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
91536	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA DE ESPINA CAMINO A SAN ISIDRO BUENA VISTA (CAÑADA DE ESPINA)	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	01ZZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%		
93046	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA DE HIELO-SANTA MARIA PEÑOLESEN LA LOCALIDAD CAÑADA DE HIELO	426-SANTA MARIA PEÑOLES	CAÑADA DE HIELO	RURAL	00KC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84.280	84.280	84.280	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
93047	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CORRAL DE PIEDRA-ENTRONQUE CAMINO A SANTA CATARINA ESTETLA EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑOLESEN LA LOCALIDAD CORRAL	426-SANTA MARIA PEÑOLES	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	00MF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
93048	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE BUENA VISTA ESTETLA A PEÑOLES	426-SANTA MARIA PEÑOLES	BUENAVISTA ESTETLA	RURAL	01ZR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
91455	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE BUENA VISTA ESTETLA A PEÑOLES	426-SANTA MARIA PEÑOLES	BUENAVISTA ESTETLA	RURAL	01ZR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%		
2870	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CAÑADA ESPINA A BUENAVISTA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	01SD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	36.120	36.120	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136360	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CAÑADA ESPINA A BUENAVISTA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	01SD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	36.120	36.120	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%		
91028	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE PARAJE ESTETLA A RIO V	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA CATARINA ESTETLA	RURAL	01TX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%		
93049	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE PARAJE ESTETLA A RIO V.	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA CATARINA ESTETLA	RURAL	01TX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
93050	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE RIO V ESTETLA A PEÑOLES	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA CATARINA ESTETLA	RURAL	01ZP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
91446	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE RIO V ESTETLA A PEÑOLES	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA CATARINA ESTETLA	RURAL	01ZP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%		
2780	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN LORENZO CACAOATEPEC HASTA RIO DE MANZANITA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	RIO DE MANZANITA	RURAL	0121	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	240.800	240.800	240.800	100.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	20.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
93051	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL CARRIZAL A PARAJE LA PEÑA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	EL CARRIZAL	RURAL	0212	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
2860	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL CRUCERO DE SANTA MARIA PEÑOLESEN RIO MANZANITA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	RIO DE MANZANITA	RURAL	01CJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	210.000	210.000	210.000	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
93052	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ROSARIO A MANO DE LEON	426-SANTA MARIA PEÑOLES	MANO DE LEON TEPANTEPEC	RURAL	0213	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
91570	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ROSARIO A MANO DE LEON	426-SANTA MARIA PEÑOLES	MANO DE LEON TEPANTEPEC	RURAL	0213	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%		
90531	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION A CONTRERAS-EL MANZANITA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	019M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	216.720	108.360	216.720	0.0%	0	0	KILOMETRO	18.00	0.00	0.0%		
2840	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION A CORRAL DE PIEDRA - CORRAL DE PIEDRA, RAMAL EL PROGRESO	426-SANTA MARIA PEÑOLES	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	013D	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	102.340	102.340	102.340	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.50	8.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
91465	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DE ESTETLA A RIO HONDO	426-SANTA MARIA PEÑOLES	RIO HONDO	RURAL	01Z5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%		
93053	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DE ESTETLA A RIO HONDO	426-SANTA MARIA PEÑOLES	RIO HONDO	RURAL	01Z5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
2858	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARRIZAL - CAÑADA DE ESPINA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	019N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	144.480	72.240	144.480	0.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
136361	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARRIZAL - CAÑADA DE ESPINA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	019N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	144.480	72.240	144.480	0.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	0.00	0.0%		
91558	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARRIZAL A PARAJE LA PEÑA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	EL CARRIZAL	RURAL	0212	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%		
93054	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE CURVA DE LOMA LARGA, A PEÑA DE LETRA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	0214	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	48.160	48.160	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
91579	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE CURVA DE LOMA LARGA, A PEÑA DE LETRA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	0214	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	48.160	48.160	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%		
93055	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE LOMA MANTECON, A MORELOS	426-SANTA MARIA PEÑOLES	MORELOS UNO TEPANTEPEC	RURAL	0215	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	48.160	48.160	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
91590	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE LOMA MANTECON A MORELOS	426-SANTA MARIA PEÑOLES	MORELOS UNO TEPANTEPEC	RURAL	0215	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	48.160	48.160	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%		
93056	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE PEÑA DE LETRA AL CARRIZAL	426-SANTA MARIA PEÑOLES	PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC	RURAL	01ZV	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	36.120	36.120	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
91511	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE PEÑA DE LETRA AL CARRIZAL	426-SANTA MARIA PEÑOLES	PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC	RURAL	01ZV	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	36.120	36.120	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
93057	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO HONDO-SANTA CATARINA ESTETLA	426-SANTA MARIA PEÑÓLES	RIO HONDO	RURAL	014K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93058	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CONTRERAS A LA PLAZUELA EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑÓLES EN LA LOCALIDAD SAN JOSE CONTRERAS	426-SANTA MARIA PEÑÓLES	SAN JOSE CONTRERAS	RURAL	00K4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			114.380	114.380	114.380	114.380	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.50	9.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93059	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN AYLLU- PEÑA LETRA RAMAL TELESECUNDARIA, RAMAL MANO DE LEON (SAN JUAN AYLLU)	426-SANTA MARIA PEÑÓLES	SANTA MARIA PEÑÓLES	URBANO	014M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			126.420	126.420	126.420	126.420	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.50	10.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93060	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO CHOLLULA A SAN MATEO TEPANTEPEC/SAN PEDRO CHOLLULA, SANTA MARIA PEÑÓLES	426-SANTA MARIA PEÑÓLES	SAN PEDRO CHOLLULA	RURAL	00MG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2884	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA ESTETLA - BUENAVISTA ESTETLA RAMAL LOS SABINOS	426-SANTA MARIA PEÑÓLES	BUENAVISTA ESTETLA	RURAL	0126	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108.360	108.360	108.360	108.360	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93061	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA ESTETLA A SAN PEDRO CHOLLULA/SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA MARIA PEÑÓLES	426-SANTA MARIA PEÑÓLES	SANTA CATARINA ESTETLA	RURAL	00MH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93062	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE QUIANITAS - SAN ANDRES TLAHUILOTEPEC	426-SANTA MARIA QUIEGOLANI	SAN JOSE QUIANITAS	RURAL	01WT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91167	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE QUIANITAS-SAN ANDRES TLAHUILOTEPEC	426-SANTA MARIA QUIEGOLANI	SAN JOSE QUIANITAS	RURAL	01WT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
5726	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	426-SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTA MARIA QUIEGOLANI	URBANO	FISE/0657/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI			1.500.000	369.792	1.500.000	369.792	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
110427	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	426-SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTA MARIA QUIEGOLANI	URBANO	FISE/0657/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI			1.130.207	431.965	1.130.207	431.965	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.34	34.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
7361	CONSERVACION DEL CAMINO DE E-C. KM.51+000/BOCA DEL PERRO-SAN JUAN TEITIA-SANTA MARIA TATALTEPEC DEL KM.4-900 AL KM. 4+920	430-SANTA MARIA TATALTEPEC	SANTA MARIA TATALTEPEC	URBANO	FISE/0673/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TATALTEPEC			686.380	207.139	686.380	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.92	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
107533	CONSERVACION DEL CAMINO DE E.C.KM.51+000 (BOCA DEL PERRO-SAN JUAN TEITIA-SANTA MARIA TATALTEPEC DEL KM.4-900 AL KM.4+920)	430-SANTA MARIA TATALTEPEC	SANTA MARIA TATALTEPEC	URBANO	FISE/0673/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TATALTEPEC			686.380	207.139	686.380	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.92	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93065	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA MARIA TATALTEPEC AL ENTRONQUE CON TESTA	430-SANTA MARIA TATALTEPEC	SANTA MARIA TATALTEPEC	URBANO	017A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			28.000	28.000	28.000	28.000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.33	2.33	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93066	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YATEPEC-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 14+540 AL KM. 17+500,	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	00MZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			128.879	0	128.879	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.04	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136377	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YATEPEC-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 14+540 AL KM. 17+500,	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	00MZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			128.879	0	128.879	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.04	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93067	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DE TEMAXCALTEPEC A LA DESVIACION CON TEOPEPEC	433-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA MARIA TEOPOXCO	URBANO	0165	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			61.800	61.800	61.800	61.800	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.12	5.12	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
733	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	LOS DURAZNOS	RURAL	FISE/1186/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO			2.314.445	0	2.314.445	0	0.0%	0	0	POSTE	53.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
94183	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	LOS DURAZNOS	RURAL	FISE/1186/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO			2.314.445	574.863	2.314.445	574.863	100.0%	0	0	POSTE	53.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
7487	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	435-SANTA MARIA TEPANTLALI	SANTA MARIA TEPANTLALI	URBANO	FISE/0710/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEPANTLALI			938.064	281.419	938.064	0	0.0%	0	0	POSTE	26.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
112464	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	435-SANTA MARIA TEPANTLALI	SANTA MARIA TEPANTLALI	URBANO	FISE/0710/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEPANTLALI			938.064	938.064	938.064	938.064	100.0%	0	0	POSTE	26.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
7451	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	435-SANTA MARIA TEPANTLALI	SANTA MARIA TEPANTLALI	URBANO	FISE/0710/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEPANTLALI			938.064	281.419	938.064	0	0.0%	0	0	POSTE	26.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
93068	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEXCATTILAN- DESVIACION TOMELLIN	436-SANTA MARIA TEXCATTILAN	SANTA MARIA TEXCATTILAN	URBANO	00XZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	42.140	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136378	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEXCATTILAN- DESVIACION TOMELLIN	436-SANTA MARIA TEXCATTILAN	SANTA MARIA TEXCATTILAN	URBANO	00XZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	42.140	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
39348	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	437-SANTA MARIA TLAHUILOTEPEC	CHILAR	RURAL	FISE/1263/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			733.550	0	733.550	0	0.0%	0	0	POSTE	37.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93069	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TLAHUILOTEPEC A FLORES	437-SANTA MARIA TLAHUILOTEPEC	FLORES	RURAL	00ZR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			240.800	240.800	240.800	240.800	100.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	20.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93070	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TLAHUILOTEPEC-EN LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA TLAHUILOTEPEC/EN LA LOCALIDAD LAGUNA	437-SANTA MARIA TLAHUILOTEPEC	LAGUNA	RURAL	00JE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.600	180.600	180.600	180.600	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93071	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TLAHUILOTEPEC A GUADALUPE VICTORIA	437-SANTA MARIA TLAHUILOTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	0111	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			301.000	301.000	301.000	301.000	100.0%	0	0	KILOMETRO	25.00	25.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93072	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TLAHUILOTEPEC A METATE	437-SANTA MARIA TLAHUILOTEPEC	METATE	RURAL	00ZW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			144.480	144.480	144.480	144.480	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93073	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TLAHUILOTEPEC A NEJAPA	437-SANTA MARIA TLAHUILOTEPEC	NEJAPA	RURAL	00ZS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			301.000	301.000	301.000	301.000	100.0%	0	0	KILOMETRO	25.00	25.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93074	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TLAHUILOTEPEC A SANTA ANA	437-SANTA MARIA TLAHUILOTEPEC	SANTA ANA	RURAL	00ZX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93075	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TLAHUILOTEPEC A SANTA CRUZ	437-SANTA MARIA TLAHUILOTEPEC	SANTA CRUZ	RURAL	00ZZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.600	180.600	180.600	180.600	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93076	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TLAHUILOTEPEC A TEJAS	437-SANTA MARIA TLAHUILOTEPEC	TEJAS (RANCHO TEJAS)	RURAL	0115	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			240.800	240.800	240.800	240.800	100.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	20.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
844	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	438-SANTA MARIA TLAHUILOTEPEC	TIANGUISCO	RURAL	FISE/1206/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUILOTEPEC			866.265	259.879	866.265	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
94193	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	438-SANTA MARIA TLAHUILOTEPEC	TIANGUISCO	RURAL	FISE/1206/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUILOTEPEC			866.265	259.879	866.265	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
4328	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZALTEPEC	RURAL	FISE/0806/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA			1.084.412	325.323	1.084.412	0	0.0%	0	0	POSTE	61.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
99715	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZALTEPEC	RURAL	FISE/0806/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA			1.084.412	325.323	1.084.412	0	0.0%	0	0	POSTE	61.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
4386	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARIA TONAMECA	EL POPOYOTE	RURAL	FISE/0686/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA			1.094.552	0	1.094.552	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
99759	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado									
4547	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARIA TONAMECA	EL TIGERERO	RURAL	FISE/06652011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA			735.181	0	735.181	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
9808	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARIA TONAMECA	EL TIGERERO	RURAL	FISE/06652011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA			735.181	0	735.181	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
93077	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RINCON ALEGRE A EL COCO	439-SANTA MARIA TONAMECA	RINCON ALEGRE	RURAL	00XT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93078	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RINCON CAEN LA LA LOCALIDAD SANTA MARIA TONAMECA.	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	URBANO	00ED	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	84.280	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93079	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RINCON ALEGRE A SAN ANTONIO	439-SANTA MARIA TONAMECA	RINCON ALEGRE	RURAL	00XW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93080	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ELENA-EL TULE	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA ELENA EL TULE	RURAL	00V9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93081	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TONAMECA - CERRO GORDO	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	URBANO	01T6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			98.560	98.560	98.560	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.82	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
99980	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TONAMECA - CERRO GORDO /	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	URBANO	01T6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			98.560	98.560	98.560	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.82	0.00	0.0%	
93082	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALDEFLORES-SANTA MARIA COLOTEPEC	439-SANTA MARIA TONAMECA	VALDEFLORES	RURAL	00WC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			30.100	30.100	30.100	30.100	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	2.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93083	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALDEFLORES-SANTA MARIA TONAMECA	439-SANTA MARIA TONAMECA	VALDEFLORES	RURAL	00WA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			216.720	216.720	216.720	216.720	100.0%	0	0	KILOMETRO	18.00	18.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93084	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO XADANI A CARRETERA RUMBO A ALVARO OBREGON (ALVARO OBREGON)	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	00X2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.600	180.600	180.600	180.600	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
40235	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	444-SANTA MARIA YOLOTEPEC	CERRO NEGRO	RURAL	FISE/12662011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1.227.000	0	1.227.000	0	0.0%	0	0	POSTE	33.00	0.00	0.0%	
81305	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	445-SANTA MARIA YOSOYUA	BUENAVISTA (BUENA VISTA YOSOYUA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA			670.107	670.107	670.107	670.107	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
7411	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	445-SANTA MARIA YOSOYUA	BUENAVISTA (BUENA VISTA YOSOYUA)	RURAL	FISE/11542011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA			670.107	201.032	670.107	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
107905	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	445-SANTA MARIA YOSOYUA	BUENAVISTA (BUENA VISTA YOSOYUA)	RURAL	FISE/11542011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA			670.107	201.032	670.107	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
93085	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DESVIACION SANTA MARIA YOSOYUA - RIO GRANDE	445-SANTA MARIA YOSOYUA	RIO GRANDE	RURAL	0163	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			100.000	100.000	100.000	100.000	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.31	8.31	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93086	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO GRANDE GUADALUPE	445-SANTA MARIA YOSOYUA	SANTA MARIA YOSOYUA	URBANO	0245	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			144.480	144.480	144.480	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
97006	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO GRANDE-GUADALUPE	445-SANTA MARIA YOSOYUA	SANTA MARIA YOSOYUA	URBANO	0245	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			144.480	144.480	144.480	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	0.00	0.0%	
7506	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	446-SANTA MARIA YUCUHTI	SANTA MARIA YUCUHTI	URBANO	FISE/06542011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHTI			295.650	88.695	295.650	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	490.73	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
107953	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	446-SANTA MARIA YUCUHTI	SANTA MARIA YUCUHTI	URBANO	FISE/06542011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHTI			295.650	88.695	295.650	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	490.73	0.00	0.0%	
107994	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A ETAPA)	446-SANTA MARIA YUCUHTI	SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO VIEJO	RURAL	FISE/06492011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHTI			639.760	639.760	639.760	639.760	100.0%	0	0	POSTE	16.00	0.00	0.0%	
7564	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A ETAPA)	446-SANTA MARIA YUCUHTI	SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO VIEJO	RURAL	FISE/06492011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHTI			639.760	191.479	639.760	0	0.0%	0	0	POSTE	16.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
93087	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL COHETE A LA CARRETERA RURAL DE SAN VICENTE PIÑAS	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	LAS PALMAS	RURAL	01TW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			210.000	210.000	210.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL COHETE A LA CARRETERA RURAL DE SAN VICENTE PIÑAS	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	LAS PALMAS	RURAL	01TW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			210.000	210.000	210.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	
91006	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 47 DE LA CARRETERA PEREZ GASGA A TRES ARROYOS	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	TRES ARROYOS	RURAL	01TS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			122.500	122.500	122.500	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	0.00	0.0%	
93088	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 47 DE LA CARRETERA PEREZ GASGA A TRES ARROYOS	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	TRES ARROYOS	RURAL	01TS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			122.500	122.500	122.500	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
5753	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	448-SANTA MARIA ZANIZA	ATOTONILCO	RURAL	FISE/07692011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA			1.595.901	0	1.595.901	0	0.0%	0	0	POSTE	46.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
110552	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	448-SANTA MARIA ZANIZA	ATOTONILCO	RURAL	FISE/07692011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA			1.595.901	0	1.595.901	0	0.0%	0	0	POSTE	46.00	0.00	0.0%	
93091	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZANIZA	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	0084	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			664.821	460.795	664.821	460.795	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136379	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZANIZA	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	0084	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			204.026	0	204.026	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
2863	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL GUAJE-NIZAGOCHE	449-SANTA MARIA ZOQUILAN	AGUA DEL GUAJE	RURAL	01MJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136382	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL GUAJE-NIZAGOCHE	449-SANTA MARIA ZOQUILAN	AGUA DEL GUAJE	RURAL	01MJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
5776	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	EL LAUREL	RURAL	FISE/11952011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC			2.339.801	0	2.339.801	0	0.0%	0	0	POSTE	74.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
101936	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	EL LAUREL	RURAL	FISE/11952011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC			2.339.801	0	2.339.801	0	0.0%	0	0	POSTE	74.00	0.00	0.0%	
39910	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	EL PLATANAR	RURAL	FISE/12592011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1.377.000	0	1.377.000	0	0.0%	0	0	POSTE	37.00	0.00	0.0%	
2595	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AMOLTEPEC - EL COCAL, RAMAL LOMA LARGA, RAMAL BARRANCA MAPACHE, RAMAL CAMPECHE	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	EL COCAL	RURAL	00ZA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			397.320	397.320	397.320	397.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	33.00	33.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93092	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO AMOLTEPEC-LA INDEPENDENCIA RAMAL EL MAMEY, RAMAL PUEBLO VIEJO, RAMAL SANTA MARIA NARANJO, RAMAL SAN RAMON	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	SANTIAGO AMOLTEPEC	URBANO	00UZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			198.660	198.660	198.660	198.660	100.0%	0	0	KILOMETRO	16.50	16.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93093	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO AMOLTEPEC-SANTA CRUZ ITUNDUJIA, EN EL MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC EN LA LOCALIDAD LLANO NUEVO.	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	LLANO NUEVO	RURAL	00K2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			699.524	349.762	699.524	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	58.10	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136380	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO AMOLTEPEC-SANTA CRUZ ITUNDUJIA, EN EL MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC EN LA LOCALIDAD LLANO NUEVO.	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	LLANO NUEVO	RURAL	00K2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			699.524	349.762	699.524	0	0.0%	0	0	KILOMETRO				

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Remolimentos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercido	Avance %	17=16/14	18	19		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														13	14	15										
10892	RECONSTRUCCION DEL CAMINO UNION BUENA VISTA-APOALA DEL KM.0-000 AL KM. 2+640	451-SANTIAGO APOALA	UNION BUENA VISTA (YODOCANIT O YODOCANI)	RURAL	FISE/1227/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA			413.668	0	413.668	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.64	0.00	0.0%			
7795	RECONSTRUCCION DEL CAMINO UNION BUENA VISTA-APOALA DEL KM.0-000 AL KM.2+640	451-SANTIAGO APOALA	UNION BUENA VISTA (YODOCANIT O YODOCANI)	RURAL	FISE/1227/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA			413.668	0	413.668	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.64	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011		
10847	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	451-SANTIAGO APOALA	SAN ANTONIO NDUAYACO	RURAL	FISE/0767/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA			1,822,681	546,804	1,822,681	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	7,214.53	0.00	0.0%			
93094	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO APOALA- DESVIACION CARRETERA SANTA MARIA APIZACO	451-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	URBANO	01ZF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	24,080	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
91428	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO APOALA- DESVIACION CARRETERA SANTA MARIA APAZCO	451-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	URBANO	01ZF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	24,080	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%			
93095	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TIERRA COLORADA-LA CUMBRE IXTALTEPEC	451-SANTIAGO APOALA	TIERRA COLORADA	RURAL	01ZE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	24,080	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
91417	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TIERRA COLORADA-LA CUMBRE, IXTALTEPEC	451-SANTIAGO APOALA	TIERRA COLORADA	RURAL	01ZE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	24,080	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%			
93096	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO UNION BUENA VISTA -TIERRA COLORADA, APOALA	451-SANTIAGO APOALA	UNION BUENA VISTA (YODOCANIT O YODOCANI)	RURAL	01ZD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36,120	36,120	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
91407	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO UNION BUENAVISTA-TIERRA COLORADA, APOALA	451-SANTIAGO APOALA	UNION BUENA VISTA (YODOCANIT O YODOCANI)	RURAL	01ZD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36,120	36,120	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%			
7602	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	451-SANTIAGO APOALA	SAN ANTONIO NDUAYACO	RURAL	FISE/0767/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA			1,822,681	546,804	1,822,681	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	7,214.53	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011		
2769	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ESTANCIA DE MORELOS - SAN JUAN COTZOCON	454-SANTIAGO ATITLÁN	ESTANCIA DE MORELOS	RURAL	0191	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	60,200	120,400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
136363	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ESTANCIA DE MORELOS - SAN JUAN COTZOCON	454-SANTIAGO ATITLÁN	ESTANCIA DE MORELOS	RURAL	0191	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	60,200	120,400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%			
7825	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, CARRANZA Y NACIONAL PARA BENEFICIAR A 50 VIVIENDAS	455-SANTIAGO AYUQUILLILA	SANTA CATERINA ESTANCIA	RURAL	FISE/08152011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLILA			646,015	341,638	646,015	341,638	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011		
108162	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, CARRANZA Y NACIONAL PARA BENEFICIAR A 50 VIVIENDAS	455-SANTIAGO AYUQUILLILA	SANTA CATERINA ESTANCIA	RURAL	FISE/08152011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLILA			304,377	304,377	304,377	304,377	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			
93097	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO AYUQUILLILA - GUADALUPE DE BENTO JUAREZ	455-SANTIAGO AYUQUILLILA	GUADALUPE DE BENTO JUAREZ	RURAL	0029	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36,120	36,120	36,120	36,120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
39441	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	SAN MIGUEL REAGLI	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			6,623,800	0	6,623,800	0	0.0%	0	0	POSTE	63.00	0.00	0.0%			
93098	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CHACHALACA-AYOTZINTEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLAN EN LA LOCALIDAD LA CHACHALACA	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	LA CHACHALACA	RURAL	00UC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			87,892	87,892	87,892	87,892	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.30	7.30	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
93099	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DEL RIO-SAN JUAN JALAHUY. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAMEN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO.	460-SANTIAGO CHOAPAM	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	00JA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			75,852	75,852	75,852	75,852	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.30	6.30	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
93100	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTIAGO DEL RIO AL ENTRONQUE CON MICHAPA DE LOS REYES	461-SANTIAGO DEL RIO	SANTIAGO DEL RIO	URBANO	017F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			44,800	0	44,800	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.72	0.00	0.0%			
90492	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTIAGO DEL RIO AL ENTRONQUE CON MICHAPA DE LOS REYES	461-SANTIAGO DEL RIO	SANTIAGO DEL RIO	URBANO	017F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			44,800	0	44,800	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.72	0.00	0.0%			
7860	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	461-SANTIAGO DEL RIO	SANTIAGO DEL RIO	URBANO	FISE/0776/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO DEL RIO			934,099	280,229	934,099	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011		
108253	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	461-SANTIAGO DEL RIO	SANTIAGO DEL RIO	URBANO	FISE/0776/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO DEL RIO			934,099	280,229	934,099	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			
93101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO HUITLAN PLUMAS - LA MEXICANA	464-SANTIAGO HUITLAN PLUMAS	LA MEXICANA	RURAL	01PY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	120,400	120,400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
90730	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO HUITLAN PLUMAS-LA MEXICANA	464-SANTIAGO HUITLAN PLUMAS	LA MEXICANA	RURAL	01PY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	120,400	120,400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%			
99950	CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CHORRITOUBICADO EN EL KM.3+710 DEL CAMINO SAN JOSE DE LAS FLORES-SANTIAGO	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	URBANO	FISE/0731/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO XTAYUTLA			3,876,340	0	3,876,340	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	20.00	0.00	0.0%			
8404	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LA ESPERANZA-MARTIN CHINO DEL KM. 9+000 AL KM. 15+000	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	LA ESPERANZA	RURAL	FISE/0245/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC			1,507,211	452,163	1,507,211	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011		
110718	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LA ESPERANZA-MARTIN CHINO DEL KM.9+000 AL KM. 15+000	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	LA ESPERANZA	RURAL	FISE/0245/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC			1,507,211	452,163	1,507,211	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	0.00	0.0%			
93102	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO BOBO-JOCOTEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC EN LA LOCALIDAD ARROYO BOBO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	ARROYO BOBO	RURAL	00GM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			79,464	79,464	79,464	79,464	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.60	6.60	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
93103	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO CALIENTE-MONTE NEGRO. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC EN LA LOCALIDAD CERRO CALIENTE	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	CERRO CALIENTE	RURAL	00G8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			86,688	86,688	86,688	86,688	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.20	7.20	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
93104	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO SAN JACOBO - RIO CHIQUITO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	PASO DE SAN JACOBO	RURAL	0147	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48,160	48,160	48,160	48,160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
93105	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR - ARROYO BOBO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	013X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72,240	72,240	72,240	72,240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
93106	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JOCOTEPEC - RIO CHIQUITO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	RIO CHIQUITO	RURAL	0175	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.71	0.00	0.0%			
93107	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JOCOTEPEC-EL PORVENIR. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR.	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	00G5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			83,076	83,076	83,076	83,076	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.90	6.90	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
93108	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JOCOTEPEC-RIO CHIQUITO. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JOCOTEPEC.	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	00G9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			111,972	111,972	111,972	111,972	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.30	9.30	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
136381	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JOCOTEPEC-RIO CHIQUITO. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JOCOTEPEC.	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	00G9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.30	0.00	0.0%			
93109	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA ALICIA - RIO CHIQUITO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	LA ALICIA	RURAL	0145	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96,320	96,320	96,320	96,320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
93110	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA ALICIA - TEPINAPA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	LA ALICIA	RURAL	0144	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	120,400	120,400	120,400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
93111	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA ALICIA - ARROYO TINTO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	LA ALICIA	RURAL	0142	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			156,520	156,520	156,520	156,520	100.0%	0	0	KILOMETRO	13.00	13.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			18	19	20	21	22		23-22/21	
														13	14	15								16
93112	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LACHISOLA-IGNAGO ZARAGOZA. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL LACHIXOLA.	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN MIGUEL LACHIXOLA	RURAL	00GJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.842	72.842	72.842	72.842	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.05	6.05	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93113	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE NEGRO - CRUCERO SAN JACCOB	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	MONTE NEGRO	URBANO	0148	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93114	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE NEGRO - SAN MIGUEL LACHIXOVA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	MONTE NEGRO	URBANO	0185	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			361.200	361.200	361.200	361.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	30.00	30.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93115	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE NEGRO - VILLA NUEVA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	MONTE NEGRO	URBANO	0132	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			313.040	313.040	313.040	313.040	100.0%	0	0	KILOMETRO	26.00	26.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93116	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PLAYA LIMON-MATA DE CAÑA. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC/EN LA LOCALIDAD PLAYA LIMON.	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	PLAYA LIMON	RURAL	00G3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			74.648	74.648	74.648	74.648	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.20	6.20	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93117	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO CHIQUITO - LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	RIO CHIQUITO	RURAL	013W	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93118	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO MANSO - PLAN MARTIN QUINO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN JOSE RIO MANSO (NUEVO RIO MANSO)	RURAL	0143	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			264.880	264.880	264.880	264.880	100.0%	0	0	KILOMETRO	22.00	22.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93119	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO LAS PALMAS-ARROYO JAVALL. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALMAS.	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN ANTONIO LAS PALMAS	RURAL	00G4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			90.300	90.300	90.300	90.300	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.50	7.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93120	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JACOB-RIO MANSO. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC EN LA LOCALIDAD PASO DE SAN JACOB.	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	PASO DE SAN JACOB	RURAL	00G7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			93.912	93.912	93.912	93.912	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.80	7.80	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93121	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO TEPNAPA - TOABELA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTAGO JOCOTEPEC	RURAL	0187	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93122	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO JOCOTEPEC - CERRO CALIENTE	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTAGO JOCOTEPEC	RURAL	0141	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			192.640	192.640	192.640	192.640	100.0%	0	0	KILOMETRO	16.00	16.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93123	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO JOCOTEPEC-RIO MANSO, RAMAL ARROYO BOBO, RAMAL EL PORVENIR, RAMAL PASO SAN JACOB, RAMAL LA ALICIA, RAMAL	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN JOSE RIO MANSO (NUEVO RIO MANSO)	RURAL	00I7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			728.420	728.420	728.420	728.420	100.0%	0	0	KILOMETRO	60.50	60.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93124	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION RIO CHIQUITO-TEPNAPA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	RIO CHIQUITO	RURAL	0146	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			240.800	240.800	240.800	240.800	100.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	20.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
798	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN MARCOS BUENA VISTA	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SAN JUAN PINAS	RURAL	FISE/1207/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHLUACA			820.400	0	820.400	0	0.0%	0	0	POSTE	22.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
108362	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN MARCOS BUENA VISTA	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SAN JUAN PINAS	RURAL	FISE/1207/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHLUACA			820.400	0	820.400	0	0.0%	0	0	POSTE	22.00	0.00	0.0%	
40398	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	UNION DE LOS ANGELES	RURAL	FISE/1267/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1.210.000	0	1.210.000	0	0.0%	0	0	POSTE	31.00	0.00	0.0%	
7901	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SAN JUAN PINAS	RURAL	FISE/1201/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHLUACA			1.269.776	0	1.269.776	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
108301	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SAN JUAN PINAS	RURAL	FISE/1201/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHLUACA			1.269.776	0	1.269.776	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
93125	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA ROSA CAXTLAHLUACA A LA DESVIACION CON JUXTLAHLUACA	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SANTA ROSA CAXTLAHLUACA	RURAL	017G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			44.800	0	44.800	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.72	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA ROSA CAXTLAHLUACA A LA DESVIACION CON JUXTLAHLUACA	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SANTA ROSA CAXTLAHLUACA	RURAL	017G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			44.800	0	44.800	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.72	0.00	0.0%	
93126	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE TINUMA DE ZARAGOZA AL ENTRONQUE CON MESON DE GUADALUPE MIXTEPEC	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	TINUMA DE ZARAGOZA	RURAL	017J	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			28.000	0	28.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.33	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93127	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DE SANTIAGO JUXTLAHLUACA A SAN JUAN PINAS/SANTIAGO JUXTLAHLUACA	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SANTAGO JUXTLAHLUACA	URBANO	00G1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			113.176	113.176	113.176	113.176	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.40	9.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93128	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION GUADALUPE YUCHIO - GUADALUPE YUCHIO	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	GUADALUPE YUCHIO	RURAL	01Y1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			200.000	200.000	200.000	200.000	100.0%	0	0	KILOMETRO	16.61	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91290	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION GUADALUPE YUCHIO-GUADALUPE YUCHIO	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	GUADALUPE YUCHIO	RURAL	01Y1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			200.000	200.000	200.000	200.000	100.0%	0	0	KILOMETRO	16.61	0.00	0.0%	
93129	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION SAN PEDRO CHAYUCO - SAN PEDRO CHAYUCO	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SAN PEDRO CHAYUCO	RURAL	01XM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91237	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION SAN PEDRO CHAYUCO-SAN PEDRO	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SAN PEDRO CHAYUCO	RURAL	01XM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
93130	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NICAN DE LA SOLEDAD A SAN MIGUEL CUEVAS (NICAN DE LA SOLEDAD)/SANTIAGO JUXTLAHLUACA	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SANTAGO JUXTLAHLUACA	URBANO	00F2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			113.176	113.176	113.176	113.176	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.40	9.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93131	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALIDA DE SAN FLORENCIO ENTRONQUE CON JUXTLAHLUACA	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SAN FLORENCIO	RURAL	017H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			28.000	0	28.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.33	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90508	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALIDA DE SAN FLORENCIO ENTRONQUE CON JUXTLAHLUACA	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SAN FLORENCIO	RURAL	017H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			28.000	0	28.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.33	0.00	0.0%	
93132	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL CUEVAS - NICAN DE LA SOLEDAD	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SAN MIGUEL CUEVAS	RURAL	01XC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91213	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL CUEVAS-NICAN DE LA SOLEDAD	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SAN MIGUEL CUEVAS	RURAL	01XC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
93133	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA NOLTEPEC - CAMINO DE ACCESO	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SANTA CATARINA NOLTEPEC	RURAL	01Y9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91296	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA NOLTEPEC-CAMINO DE ACCESO	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SANTA CATARINA NOLTEPEC	RURAL	01Y9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
93134	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA NOLTEPEC/SANTIAGO JUXTLAHLUACA	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SANTAGO JUXTLAHLUACA	URBANO	00G6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			125.216	125.216	125.216	125.216	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.40	10.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93135	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ROSA CAXTLAHLUACA - CAMINO REAL	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SANTA ROSA CAXTLAHLUACA	RURAL	01Y8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93136	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ROSA CAXTLAHLUACA - NICAN DE LA SOLEDAD	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SANTA ROSA CAXTLAHLUACA	RURAL	01XD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91288	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ROSA CAXTLAHLUACA-CAMINO REAL	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SANTA ROSA CAXTLAHLUACA	RURAL	01Y8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	
91219	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ROSA CAXTLAHLUACA-NICAN DE LA SOLEDAD	468-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SANTA ROSA CAXTLAHLUACA	RURAL	01XD	DESARROLLO ECONOMICO																		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercidos	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido							Generados
93137	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO JUXTLAHUACA - BENTO JUAREZ YUCUNICO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	BENTO JUAREZ YUCUNICO	RURAL	00ZF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93138	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO JUXTLAHUACA - CAMINO ANTIGUO A SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	01YB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93139	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO JUXTLAHUACA - CUAHTEMOC YUCUNICO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CUAHTEMOC YUCUNICO	RURAL	00ZG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93140	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO JUXTLAHUACA - SANTO DOMINGO EL PROGRESO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	00ZE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93132	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO JUXTLAHUACA-CAMINO ANTIGUO A SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	01YB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93142	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTOS REYES ZOCHILAZALA - AL RIO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTOS REYES ZOCHILAZALA	RURAL	01YA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
931304	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTOS REYES ZOCHILAZALA-AL RIO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTOS REYES ZOCHILAZALA	RURAL	01YA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93143	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YERBA SANTA - CAMINO DE ACCESO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LA CUMBRE YERBA SANTA	RURAL	01Y6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
931272	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YERBA SANTA - CAMINO DE ACCESO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LA CUMBRE YERBA SANTA	RURAL	01Y6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93144	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZARAGOZA LOS ALACRANES - CAMINO DE ACCESO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	01Y7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
931279	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZARAGOZA LOS ALACRANES-CAMINO DE ACCESO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	01Y7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
7608	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	ZARAGOZA YUCUNICO	RURAL	FISE/12862011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA			803.000	0	803.000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
108406	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	ZARAGOZA YUCUNICO	RURAL	FISE/12862011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA			803.000	0	803.000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
90516	461-661-31-953- REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE TINUMA DE ZARAGOZA AL ENTRONQUE CON MESON DE GUADALUPE MIXTEPEC/TINUMA DE ZARAGOZA, SANTIAGO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	TINUMA DE ZARAGOZA	RURAL	01J7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			28.000	0	28.000	0	0.0%	0	0	2.33	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
6052	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	470-SANTIAGO LACHIGURI	GUIGOVELAGA	RURAL	FISE/06722011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGURI			900.000	270.004	900.000	0	0.0%	0	0	21.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
102038	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	470-SANTIAGO LACHIGURI	GUIGOVELAGA	RURAL	FISE/06722011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGURI			900.000	270.004	900.000	0	0.0%	0	0	21.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
93145	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COATLAN A CUATRO CAMINOS/SANTIAGO LACHIGURI	470-SANTIAGO LACHIGURI	SANTIAGO LACHIGURI	URBANO	00FG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			65.016	65.016	65.016	65.016	100.0%	0	0	5.40	5.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93146	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO OCOTAL - CRUCERO EL PORVENIR	470-SANTIAGO LACHIGURI	SANTIAGO LACHIGURI	URBANO	01M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.800	180.800	180.800	180.800	100.0%	0	0	15.00	15.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93147	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO SAN JOSE EL PARAISO - CRUCERO SANTA ISABEL	470-SANTIAGO LACHIGURI	SANTIAGO LACHIGURI	URBANO	01K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.800	180.800	180.800	180.800	100.0%	0	0	15.00	15.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93148	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE AGUA ZARCA HASTA LA ENTRADA A SANTA MARIA	470-SANTIAGO LACHIGURI	AGUA ZARCA	RURAL	00Z5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			361.200	361.200	361.200	361.200	100.0%	0	0	30.00	30.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93149	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE DE SANTIAGO LACHIGURI HASTA EL OCOTAL	470-SANTIAGO LACHIGURI	SANTIAGO LACHIGURI	URBANO	00Z6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			421.400	421.400	421.400	421.400	100.0%	0	0	35.00	35.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93150	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PEÑA BLANCA A EL PORVENIR	470-SANTIAGO LACHIGURI	PEÑA BLANCA	RURAL	00Z1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			89.096	89.096	89.096	89.096	100.0%	0	0	7.40	7.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93151	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL LACHIGURI A GUIGOVELAGA/SAN MIGUEL, SANTIAGO LACHIGURI	470-SANTIAGO LACHIGURI	SAN MIGUEL	RURAL	00FK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			101.136	101.136	101.136	101.136	100.0%	0	0	8.40	8.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93152	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO LACHIGURI A ENTRONQUE SUPER CARRETERAS/SANTIAGO LACHIGURI	470-SANTIAGO LACHIGURI	SANTIAGO LACHIGURI	URBANO	00F9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			173.376	173.376	173.376	173.376	100.0%	0	0	14.40	14.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93153	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO LACHIGURI A GUADALUPE DE GUEVEA DE HUMBOLDT/SANTIAGO LACHIGURI	470-SANTIAGO LACHIGURI	SANTIAGO LACHIGURI	URBANO	00FB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			137.256	137.256	137.256	137.256	100.0%	0	0	11.40	11.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93154	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO LACHIGURI A LAS FLORES/SANTIAGO LACHIGURI	470-SANTIAGO LACHIGURI	SANTIAGO LACHIGURI	URBANO	00FD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			89.096	89.096	89.096	89.096	100.0%	0	0	7.40	7.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93155	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO LACHIGURI A PEÑA BLANCA/SANTIAGO LACHIGURI	470-SANTIAGO LACHIGURI	SANTIAGO LACHIGURI	URBANO	00FJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			113.176	113.176	113.176	113.176	100.0%	0	0	9.40	9.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93156	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA DE ESPERANZA A COATLAN/VILLA LA ESPERANZA (OCOTAL), SANTIAGO LACHIGURI	470-SANTIAGO LACHIGURI	VILLA LA ESPERANZA (OCOTAL)	RURAL	00FF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			65.016	65.016	65.016	65.016	100.0%	0	0	5.40	5.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
7530	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	473-SANTIAGO LAXOPA	SANTA CATARINA YAHUJO	RURAL	FISE/06302011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA			426.815	128.044	426.815	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
112524	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	473-SANTIAGO LAXOPA	SANTA CATARINA YAHUJO	RURAL	FISE/06302011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA			426.815	397.079	426.815	384.334	96.8%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
37418	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEROSUBTERRANEA EN LA COL. 14 DE FEBRERO PARA ENERGIZAR 194 VIVIENDAS	475-SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	URBANO	FISE/1148/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1.099.510	0	1.099.510	0	0.0%	0	0	1.41	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
382	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	475-SANTIAGO MATATLAN	RANCHO COLORADO	RURAL	FISE/0812/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN			750.000	225.000	750.000	0	0.0%	0	0	34.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
101336	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	475-SANTIAGO MATATLAN	RANCHO COLORADO	RURAL	FISE/0812/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN			750.000	225.000	750.000	0	0.0%	0	0	34.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
37210	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	475-SANTIAGO MATATLAN	TIERRA BLANCA	RURAL	FISE/0478/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			652.638	0	652.638	0	0.0%	0	0	0.56	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
93157	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COLORADO-SAN PABLO GUILA EN EL MUNICIPIO SANTIAGO MATATLAN EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILA	475-SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	URBANO	00MA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93158	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL COLORADO GUILA A AL COLORADO (COLORADO GUILA) EN EL MUNICIPIO SANTIAGO MATATLAN EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MATATLAN	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	00K6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			50.568	50.568	50.568	50.568	100.0%	0	0	4.20	4.20	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2883	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL COLORADO GUILA - EL PAXTLE	475-SANTIAGO MATATLAN	RANCHO COLORADO	RURAL	01Z5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93159	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL VIEJO A AMATLAN (COLONIA 14 DE FEBRERO) EN EL MUNICIPIO SANTIAGO MATATLAN EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILA	475-SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	URBANO	00K9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			126.420	126.420	126.420	126.420	100.0%	0	0	10.50	10.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91616	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE MATATLAN AL POTRERO	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	0219	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remolientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado									
93160	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE MATATLAN POTRERO	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	0219	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12,040	12,040	12,040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93161	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHO SAN FELIPE-RANCHO LAS FLORES/RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLAN	475-SANTIAGO MATATLAN	RANCHO SAN FELIPE	RURAL	00ME	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	264.880	264.880	264.880	264.880	100.0%	0	0	KILOMETRO	22.00	22.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93162	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALINAS A CERRO AGUAS TERMALES. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO MATATLAN EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILA.	475-SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	URBANO	00KJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	126.420	126.420	126.420	126.420	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.50	10.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93163	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO GUILA - SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	475-SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	URBANO	01WJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	73.600	73.600	73.600	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.11	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93164	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO GUILA-EJIDO GUILA EN EL MUNICIPIO SANTIAGO MATATLAN EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILA.	475-SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	URBANO	00MB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84.280	84.280	84.280	84.280	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93165	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO GUILA-LAS SALINAS, RAMAL EL PEÑONITO, RAMAL EL CARRIZAL, RAMAL COLORADO, RAMAL LA PRESA	475-SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	URBANO	014E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	325.080	325.080	325.080	325.080	100.0%	0	0	KILOMETRO	27.00	27.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91446	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO GUILA-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	475-SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	URBANO	01WJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	73.600	73.600	73.600	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.11	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93166	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO MATATLAN A SAN FELIPE DEL AGUA (SAN FELIPE GUILA) EN EL MUNICIPIO SANTIAGO MATATLAN EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MATATLAN	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	00KK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	126.420	126.420	126.420	126.420	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.50	10.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
5660	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	477-SANTIAGO MINAS	SANTIAGO MINAS	URBANO	FISE/06332011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS	-	-	2.343.756	0	2.343.756	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
101889	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	477-SANTIAGO MINAS	SANTIAGO MINAS	URBANO	FISE/06332011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS	-	-	2.343.756	1.344.620	1.344.620	1.344.620	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93167	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO NACALTEPEC - UNION NACALTEPEC	478-SANTIAGO NACALTEPEC	LA UNION	RURAL	01SD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180.600	180.600	180.600	180.600	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
108586	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	480-SANTIAGO NUNDICHE	CAÑADA TIERRA BLANCA	RURAL	FISE/07932011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE	-	-	753.816	226.145	753.816	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
7623	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	480-SANTIAGO NUNDICHE	CAÑADA TIERRA BLANCA	RURAL	FISE/07932011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE	-	-	753.816	226.145	753.816	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
2880	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO NUNDICHE - CAÑADA TIERRA BLANCA	480-SANTIAGO NUNDICHE	CAÑADA TIERRA BLANCA	RURAL	02SS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	210.000	0	210.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136364	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO NUNDICHE - CAÑADA TIERRA BLANCA	480-SANTIAGO NUNDICHE	CAÑADA TIERRA BLANCA	RURAL	02SS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	210.000	105.000	210.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93169	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZARAGOZA-SANTIAGO NUNDICHE (ZARAGOZA) / SANTIAGO NUNDICHE	480-SANTIAGO NUNDICHE	SANTIAGO NUNDICHE	URBANO	00GE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	60.200	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136382	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZARAGOZA-SANTIAGO NUNDICHE (ZARAGOZA) / SANTIAGO NUNDICHE	480-SANTIAGO NUNDICHE	SANTIAGO NUNDICHE	URBANO	00GE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	60.200	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
100077	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	CAHUITAN	RURAL	FISE/11462011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	226.722	0	226.722	0	0.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
4627	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	FISE/08082011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	407.710	0	407.710	0	0.0%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
100010	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	FISE/08082011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	407.710	0	407.710	0	0.0%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
4678	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	CAHUITAN	RURAL	FISE/11462011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	226.722	0	226.722	0	0.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
93170	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO H. GALEANA - DESVIACION CARRETERA SANTIAGO TILANTONGO	492-SANTIAGO TILANTONGO	GALEANA	RURAL	0126	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91393	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO H. GALEANA-DESVIACION CARRETERA SANTIAGO TILANTONGO	492-SANTIAGO TILANTONGO	GALEANA	RURAL	0126	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91350	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAGUNAS GRANDES-LAS FLORES TILANTONGO	492-SANTIAGO TILANTONGO	LAGUNA GRANDE TILANTONGO	RURAL	0122	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	21.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93171	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAGUNAS GRANDES - LAS FLORES TILANTONGO	492-SANTIAGO TILANTONGO	LAGUNA GRANDE TILANTONGO	RURAL	0122	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91360	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS FLORES-DESVIACION SANTIAGO TILANTONGO	492-SANTIAGO TILANTONGO	LAS FLORES TILANTONGO	RURAL	0123	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93172	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NARCISO MENDOZA-DESVIACION SANTIAGO TILANTONGO	492-SANTIAGO TILANTONGO	NARCISO MENDOZA	RURAL	0124	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91368	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NARCISO MENDOZA-DESVIACION SANTIAGO TILANTONGO	492-SANTIAGO TILANTONGO	NARCISO MENDOZA	RURAL	0124	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93173	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TILANTONGO AL ENTORQUE CRUCERO LA LABOR	492-SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO	URBANO	017N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	100.800	100.800	100.800	100.800	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.37	8.37	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93174	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE GUERRERO - DESVIACION SANTIAGO TILANTONGO	492-SANTIAGO TILANTONGO	GENERAL VICENTE GUERRERO	RURAL	0125	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91375	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE GUERRERO-DESVIACION SANTIAGO TILANTONGO	492-SANTIAGO TILANTONGO	GENERAL VICENTE GUERRERO	RURAL	0125	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
7656	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO	URBANO	FISE/07922011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO	-	-	1.442.680	0	1.442.680	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
108695	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO	URBANO	FISE/07922011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO	-	-	1.442.680	1.002.631	1.442.680	1.002.631	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
93175	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS FLORES - DESVIACION SANTIAGO TILANTONGO	492-SANTIAGO TILANTONGO	LAS FLORES TILANTONGO	RURAL	0123	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93176	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA FRIA PORTEZUELO A COLUMBO	494-SANTIAGO TILANTONGO	EL PORTEZUELO	RURAL	014W	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	78.260	78.260	78.260	78.260	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.50	6.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93177	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BADO LOMA DE JICARA RAMAL TIERRA CALIENTE, RAMAL RIO MILPA, RAMAL CERRO DE AGUILA, RAMAL LLANO GRANDE, RAMAL TIERRA	494-SANTIAGO TILANTONGO	TIERRA CALIENTE	RURAL	014Y	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	132.440	132.440	132.440	132.440	100.0%	0	0	KILOMETRO	11.00	11.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93178	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE TIERRA COLORADA A LOMA DE JICARA	494-SANTIAGO TILANTONGO	TIERRA CALIENTE	RURAL	012N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91437																								

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14									
93180	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL COLUMBIO A CAÑADA DE TIMBERE	484-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	EL PORTEZUELO	RURAL	014P	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2810	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL GACHUPIN - SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	484-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	EL GACHUPIN	RURAL	012M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2811	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL OCOTAL - YERBASANTE - AL COLUPIO	484-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	URBANO	012N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93181	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JALAPA DEL VALLE A SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	484-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	URBANO	014R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	276.920	276.920	276.920	276.920	100.0%	0	0	KILOMETRO	23.00	23.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93182	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BLANCA A LOMA MECATE RAMAL LA GUACAMAYA, RAMAL KM. 5 HERBA SANTA	484-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	LA UNIÓN	RURAL	014T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	150.500	150.500	150.500	150.500	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.50	12.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93183	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BLANCA A RANCHO SANTA RITA	484-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	SANTA RITA	RURAL	014X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	78.260	78.260	78.260	78.260	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.50	6.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2845	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO KM. 5 DESVIACION GACHUPIN A SAN JUAN PARTE BAJA	484-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	LA UNIÓN	RURAL	018G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84.280	84.280	84.280	84.280	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93184	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEMPLO HERBA SANTA A ENTRADA DE GACHUPIN	484-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	CANADA DE HERBA SANTA	RURAL	014N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2572	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SRIO SAN JERONIMO SCAMINO DE ACCESO A SANTA MARIA COIXTEPEC	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	0269	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2.110.991	0	2.110.991	0	0.0%	0	0	METROS	12.50	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136365	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SRIO SAN JERONIMO SCAMINO DE ACCESO A SANTA MARIA COIXTEPEC	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	0269	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2.110.991	0	2.110.991	0	0.0%	0	0	METROS	12.50	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2659	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CUAJUNICUIL - SAN FELIPE LACHILLO	495-SANTIAGO XANICA	SAN FELIPE LACHILLO	RURAL	01CR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	252.840	252.840	252.840	252.840	100.0%	0	0	KILOMETRO	21.00	21.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93185	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA RANCHERIA LA PICHONCA - PARAJE DE LA YERBASANTA	487-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	023G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
96932	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA RANCHERIA LA PICHONCA-PARAJE DE LA YERBASANTA	487-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	023G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93186	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMPO NUEVO SANTO DOMINGO YAVEO, TRINIDAD - SAN JUANITO	498-SANTIAGO YAVEO	SANTIAGO YAVEO	URBANO	0149	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	144.480	144.480	144.480	144.480	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93187	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DOLORES HIDALGO A LA TRINIDAD, EN EL MUNICIPIO SANTIAGO YAVEO EN LA LOCALIDAD DOLORES HIDALGO.	498-SANTIAGO YAVEO	DOLORES HIDALGO	RURAL	00GS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	101.136	101.136	101.136	101.136	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.40	8.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93188	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO OCOTLAN A LLANO GRANDE/NUOVO OCOTLAN, SANTIAGO YAVEO	498-SANTIAGO YAVEO	NUEVO OCOTLAN	RURAL	00GZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	62.608	62.608	62.608	62.608	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.20	5.20	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93189	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTTANCILLO A CRUCE LLANO GRANDE (ZAPOTTANCILLO DE JUAREZ), EN EL MUNICIPIO SANTIAGO YAVEO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO	498-SANTIAGO YAVEO	SANTIAGO YAVEO	URBANO	00GX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	75.852	75.852	75.852	75.852	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.30	6.30	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
8382	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	500-SANTIAGO YOSONDUA	PRIMAVERA	RURAL	FISE/0244/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	753.415	226.024	753.415	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
108795	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	500-SANTIAGO YOSONDUA	PRIMAVERA	RURAL	FISE/0244/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	753.415	544.117	753.415	454.418	83.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
93191	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA YOLOTEPEC - SAN MIGUEL IXCATLAN	500-SANTIAGO YOSONDUA	SAN MIGUEL IXCATLAN	RURAL	0161	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.46	12.46	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93192	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YOSONDUA - PLUMAS	500-SANTIAGO YOSONDUA	PLUMAS	RURAL	0167	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.31	8.31	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93193	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO GUADALUPE - SANTIAGO ZACATEPEC	502-SANTIAGO ZACATEPEC	BARRIO GUADALUPE	RURAL	023A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
96922	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO GUADALUPE-SANTIAGO ZACATEPEC	502-SANTIAGO ZACATEPEC	BARRIO GUADALUPE	RURAL	023A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93194	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CANDELARIA - SANTIAGO ZACATEPEC	502-SANTIAGO ZACATEPEC	LA CANDELARIA	RURAL	01PP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	108.360	108.360	108.360	108.360	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90705	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CANDELARIA-SANTIAGO ZACATEPEC	502-SANTIAGO ZACATEPEC	LA CANDELARIA	RURAL	01PP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	108.360	108.360	108.360	108.360	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
100144	CONSTRUCCION DE 340 SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS (SES)	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	FISE/0766/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	970.822	291.246	970.822	0	0.0%	0	0	OTROS	73.00	0.00	0.0%	METAS: SANITARIOS ECOLOGICOS
4777	CONSTRUCCION DE 340 SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS (SES)	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	FISE/0766/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	970.822	291.246	970.822	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
93195	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA BRAVA - SANTO DOMINGO DE MORELOS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CANADA BRAVA	RURAL	0168	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
40313	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. (REVES IXCATLAN)	510-SANTO DOMINGO IXCATLAN	SANTO DOMINGO IXCATLAN	URBANO	FISE/1265/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1.516.350	0	1.516.350	0	0.0%	0	0	POSTE	59.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
108866	AMPLIACION DE LA RED BDE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	CERRO DE LEON	RURAL	FISE/0480/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	2.256.546	2.033.851	2.256.546	1.938.410	95.3%	0	0	POSTE	51.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
8392	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	CERRO DE LEON	RURAL	FISE/0480/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	2.256.546	676.964	2.256.546	0	0.0%	0	0	POSTE	51.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
8397	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	RIO BLANCO	RURAL	FISE/0481/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	1.375.897	412.769	1.375.897	0	0.0%	0	0	POSTE	56.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
108963	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	RIO BLANCO	RURAL	FISE/0481/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	1.375.897	412.769	1.375.897	0	0.0%	0	0	POSTE	56.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
93196	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL PORVENIR A SANTO DOMINGO NUXAA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	EL PORVENIR	RURAL	01SP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90917	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL PORVENIR A SANTO DOMINGO NUXAA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	EL PORVENIR	RURAL	01SP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93197	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO OJO DE AGUA - RIO COMAL NUXAA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	OJO DE AGUA	RURAL	01Y4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	12.040	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93198	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO OJO DE AGUA AL ENTRONQUE CON EL ORO NUXAA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	OJO DE AGUA	RURAL	016Z	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	100.800	100.800	100.800	100.800	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.37	8.37	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Removimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														13	14										15
91109	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL MARISOL-CIENEGULLA	512-SANTO DOMINGO OZCOTLITEPEC	EL MIRASOL	RURAL	01WB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		10.00	0.00	0.0%	
93199	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL MIRASOL - CIENEGULLA	512-SANTO DOMINGO OZCOTLITEPEC	EL MIRASOL	RURAL	01WB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
7765	DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA VIVIENDA	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	TONAGUIA	RURAL	FISE/07942011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA			658.535	197.560	658.535	0	0.0%	0	0	VIVIENDA		101.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 (EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE DE MATERIALES)
112588	DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA VIVIENDA	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	TONAGUIA	RURAL	FISE/07942011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA			658.535	197.560	658.535	0	0.0%	0	0	OTROS		101.00	0.00	0.0%	NETAS: PAQUETES DE MATERIALES
93200	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TONAGUIA - SANTO DOMINGO ROAYAGA	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	TONAGUIA	RURAL	01PN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			132.440	132.440	132.440	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		11.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90695	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TONAGUIA-SANTO DOMINGO ROAYAGA	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	TONAGUIA	RURAL	01PN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			132.440	132.440	132.440	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		11.00	0.00	0.0%	
93201	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO - TEPUXTEPEC A CERRO PASLE	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	CERRO PASLE	RURAL	01F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			216.720	216.720	216.720	216.720	100.0%	0	0	KILOMETRO		18.00	18.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93202	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC A CERRO TRAMPA	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	CERRO TRAMPA	RURAL	01H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			373.240	373.240	373.240	373.240	100.0%	0	0	KILOMETRO		31.00	31.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
93203	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC A COLONIA MINAS	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	COLONIA MINAS	RURAL	01B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.600	180.600	180.600	180.600	100.0%	0	0	KILOMETRO		15.00	15.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93204	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC A LLANO CRUCERO	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LLANO CRUCERO	RURAL	01N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93205	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC A LLANO LAGUNA	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LLANO LAGUNA	RURAL	01J	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.600	180.600	180.600	180.600	100.0%	0	0	KILOMETRO		15.00	15.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93206	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC A LOMA LARGA	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LOMA LARGA	RURAL	01D	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93207	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC A LOMA LINDA	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LOMA LINDA	RURAL	01E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			301.000	301.000	301.000	301.000	100.0%	0	0	KILOMETRO		25.00	25.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2764	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC A RIO RAMAL	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	RIO RAMAL	RURAL	01BY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108.360	108.360	108.360	108.360	100.0%	0	0	KILOMETRO		9.00	9.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93208	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC A TIERRA BLANCA. EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC/EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA.	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	TIERRA BLANCA	RURAL	01G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO		10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
7580	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	522-SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	URBANO	FISE/06742011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA			579.728	173.918	579.728	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
112631	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO	522-SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	URBANO	FISE/06742011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA			579.728	173.918	579.728	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	
48888	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FISE/12762011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			888.780	0	888.780	0	0.0%	0	0	REGISTRO		36.00	0.00	0.0%	
4934	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	526-SANTOS REYES NOPALA	CANADA DE LOS MATUS	RURAL	FISE/06712011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA			1.615.789	484.736	1.615.789	0	0.0%	0	0	POSTE		34.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
100345	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	526-SANTOS REYES NOPALA	CANADA DE LOS MATUS	RURAL	FISE/06712011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA			1.615.789	484.736	1.615.789	0	0.0%	0	0	POSTE		34.00	0.00	0.0%	
4855	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	526-SANTOS REYES NOPALA	SAN GONZALO PUEBLO VIEJO	RURAL	FISE/06702011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA			273.240	81.972	273.240	0	0.0%	0	0	POSTE		7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
100260	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	526-SANTOS REYES NOPALA	SAN GONZALO PUEBLO VIEJO	RURAL	FISE/06702011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA			273.240	81.972	273.240	0	0.0%	0	0	POSTE		7.00	0.00	0.0%	
93209	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA DESVIACION DEL ZACATAL A LA ENTRADA DE EL AGUACATAL	526-SANTOS REYES NOPALA	EL AGUACATAL	RURAL	016N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.600	33.600	33.600	33.600	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.79	2.79	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93210	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DE CERRO DEL AIRE A LA DESVIACION CON CERRO DEL AIRE	526-SANTOS REYES NOPALA	CERRO DE AIRE	RURAL	016M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			112.000	112.000	112.000	112.000	100.0%	0	0	KILOMETRO		9.30	9.30	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93211	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DE SANTOS REYES NOPALA A LA DESVIACION CON CERRO DEL AIRE	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	016T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			90.720	0	90.720	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		7.53	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136383	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DE SANTOS REYES NOPALA A LA DESVIACION CON CERRO DEL AIRE	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	016T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			90.720	0	90.720	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		7.53	0.00	0.0%	
93212	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DEL ZAPOTALITO AL PARAJE PIEDRA ANCHA	526-SANTOS REYES NOPALA	SAN MARCOS ZAPOTALITO (EL ZAPOTE)	RURAL	016X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.600	33.600	33.600	33.600	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.79	2.79	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93213	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION A LA MATRACA A PIE DEL CERRO	526-SANTOS REYES NOPALA	PIE DEL CERRO	RURAL	016P	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			28.000	28.000	28.000	28.000	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.33	2.33	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93214	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION EL AGUACATAL A LA MATRACA	526-SANTOS REYES NOPALA	LA MATRACA	RURAL	016S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.600	33.600	33.600	33.600	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.79	2.79	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93215	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE EL ZACATAL A LA CAPILLA	526-SANTOS REYES NOPALA	EL ZACATAL	RURAL	016R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.600	33.600	33.600	33.600	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.79	2.79	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93216	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALIDA DEL ARMADILLO ENTRONQUE CON TOTEPEC	526-SANTOS REYES NOPALA	EL ARMADILLO (SAN JOSE ARMADILLO)	RURAL	016W	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.600	33.600	33.600	33.600	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.79	2.79	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93217	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CUIXTLA-EC. FEDERAL. EN EL MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA/EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CUIXTLA.	526-SANTOS REYES NOPALA	SAN ANTONIO CUIXTLA	RURAL	00F3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			162.540	162.540	162.540	162.540	100.0%	0	0	KILOMETRO		13.50	13.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93218	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTOS REYES NOPALA A CERRO DEL AIRE, RAMAL SANTA LUCIA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTA LUCIA TOTEPEC	RURAL	000N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			210.700	210.700	210.700	210.700	100.0%	0	0	KILOMETRO		17.50	17.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93219	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CALALOTEPEC-CASIQUE - TUTEPETONGO	527-SANTOS REYES PAPANO	CACALOTEPEC	RURAL	01DH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			132.440	66.220	132.440	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		11.00	0.00	0.0%	
90626	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CALALOTEPEC-CASIQUE-TUTEPETONGO	527-SANTOS REYES PAPANO	CACALOTEPEC	RURAL	01DH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			132.440	66.220	132.440	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		11.00	0.00	0.0%	
90637	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO REYES PAPANO-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	527-SANTOS REYES PAPANO	SANTOS REYES PAPANO	URBANO	01DJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	60.200	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		10.00	0.00	0.0%	
93220	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTOS REYES PAPANO - SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	527-SANTOS REYES PAPANO	SANTOS REYES PAPANO	URBANO	01DJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	60.200	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93221	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTOS REYES PAPANO - SAN JUAN TEPUXILA	527-SANTOS REYES PAPANO	SANTOS REYES PAPANO	URBANO	01DB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD EST																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														13	Ministrado	Programado								Ejercido	18
90580	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTOS REYES PAPAJO-SAN JUAN TEPEHUAC	527-SANTOS REYES PAPAJO	SANTOS REYES PAPAJO	URBANO	01DB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	0.00	0.0%	
380	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	FISE/08202011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA			1.000.000	299.986	1.000.000	0	0.0%	0	0	POSTE		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
101383	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	FISE/08202011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA			1.000.000	299.986	299.986	0	0.0%	0	0	POSTE		1.00	0.00	0.0%	
93222	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CECILIA JALIEZA-SANTO TOMAS JALIEZA, RAMAL SAN JUAN TEHPAC. EN EL MUNICIPIO SANTO TOMAS JALIEZA EN LA LOCALIDAD	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	RURAL	00MJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			155.316	155.316	155.316	155.316	100.0%	0	0	KILOMETRO		12.00	12.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
7675	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	FRANCISCO VILLA	RURAL	FISE/07612011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOATEPEC			511.655	0	511.655	0	0.0%	0	0	POSTE		18.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
109069	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	FRANCISCO VILLA	RURAL	FISE/07612011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOATEPEC			511.655	0	511.655	0	0.0%	0	0	POSTE		18.00	0.00	0.0%	
93223	CONSERVACION DEL CAMINO EMILIO PORTES GIL E.C. (SANTO TOMAS OCOATEPEC- YUCUHTI) KM 0+000 AL KM 6+000	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	0086	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			492.086	377.252	492.086	328.036	87.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136384	CONSERVACION DEL CAMINO EMILIO PORTES GIL E.C. (SANTO TOMAS OCOATEPEC- YUCUHTI) KM 0+000 AL KM 6+000	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	0086	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			164.052	49.216	164.052	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	
136385	CONSERVACION DEL CAMINO SANTO TOMAS OCOATEPEC- MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 4+000	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	MIGUEL HIDALGO	RURAL	0085	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			310.322	93.097	310.322	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		4.00	0.00	0.0%	
7694	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	GENARO V. VASQUEZ	RURAL	FISE/07112011	DESARROLLO ECONOMICO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOATEPEC			1.264.669	379.400	1.264.669	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
109135	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	GENARO V. VASQUEZ	RURAL	FISE/07112011	DESARROLLO ECONOMICO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOATEPEC			1.264.669	379.400	1.264.669	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	
93224	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ-LAZARO CARDENAS, RAMAL DESV. NUNUMABENITO JUAREZ, SANTO TOMAS OCOATEPEC	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	BENITO JUAREZ	RURAL	00GK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			204.680	204.680	204.680	204.680	100.0%	0	0	KILOMETRO		17.00	17.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93225	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAZARO CARDENAS-FRANCISCO VILLA	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	SANTO TOMAS OCOATEPEC	URBANO	0155	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO		10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93226	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO-SANTO TOMAS OCOATEPEC	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	MIGUEL HIDALGO	RURAL	01WG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.000	120.000	120.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91136	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO-SANTO TOMAS OCOATEPEC	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	MIGUEL HIDALGO	RURAL	01WG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.000	120.000	120.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		4.00	0.00	0.0%	
93227	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DE SAN VICENTE A RINCON PALO VERDE	535-SAN VICENTE LACHIXIO	SAN VICENTE LACHIXIO	URBANO	021T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108.360	108.360	108.360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		9.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91694	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DE SAN VICENTE A RINCON PALO VERDE	535-SAN VICENTE LACHIXIO	SAN VICENTE LACHIXIO	URBANO	021T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108.360	108.360	108.360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		9.00	0.00	0.0%	
90944	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERO SAN VICENTE LACHIXIO A RINCON PALO VERDE	535-SAN VICENTE LACHIXIO	EJIDO EL RINCON LACHIXIO	RURAL	01SZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			156.520	156.520	156.520	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		13.00	0.00	0.0%	
93228	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERO SAN VICENTE LACHIXIO A RINCON PALO VERDE - SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS	535-SAN VICENTE LACHIXIO	EJIDO EL RINCON LACHIXIO	RURAL	01SZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			156.520	156.520	156.520	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		13.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
5046	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	FISE/12882011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES			1.755.750	0	1.755.750	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
100435	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	FISE/12882011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES			1.755.750	0	1.755.750	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	
39622	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	546-TEOTITLAN DEL VALLE	COLONIA RICARDO FLORES MAGON	RURAL	FISE/12552011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			386.555	0	386.555	0	0.0%	0	0	POSTE		15.00	0.00	0.0%	
93229	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEPELMEME VILLA DE MORELOS - HUA DE ROARIA	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	HUA DE ROARIA	RURAL	01PX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90711	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEPELMEME VILLA DE MORELOS-HUA DE ROARIA	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	HUA DE ROARIA	RURAL	01PX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		10.00	0.00	0.0%	
7737	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SAN MIGUEL METEPEC	RURAL	FISE/07952011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TONONTEPEC VILLA DE MORELOS			1.922.294	823.840	1.922.294	0	0.0%	0	0	POSTE		8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
112700	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SAN MIGUEL METEPEC	RURAL	FISE/07952011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TONONTEPEC VILLA DE MORELOS			1.922.294	823.840	1.922.294	0	0.0%	0	0	POSTE		8.00	0.00	0.0%	
112779	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JARETA MUNICIPIO DE TONONTEPEC DE MORELOS	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SANTIAGO JARETA	RURAL	FISE/07262011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TONONTEPEC VILLA DE MORELOS			345.767	345.767	345.767	345.767	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	
93230	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ - SAN MIGUEL DEL VALLE DEL KM 0+000 AL KM 3+400 /SAN MIGUEL DEL VALLE VILLA DIAZ ORDAZ	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL	00MN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			6.590.634	6.155.285	6.590.634	6.155.285	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.40	2.00	58.8%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136386	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ - SAN MIGUEL DEL VALLE DEL KM 0+000 AL KM 3+400 /SAN MIGUEL DEL VALLE VILLA DIAZ ORDAZ	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL	00MN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			6.590.634	6.155.285	6.590.634	6.155.285	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.40	0.00	0.0%	
93231	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO AL PUNTO TRINO	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	021B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	12.040	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91636	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO AL PUNTO TRINO	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	021B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	12.040	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.00	0.00	0.0%	
91646	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO DE SAN MIGUEL A RANCHO LOMA DE LA CAL	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL	021C	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		4.00	0.00	0.0%	
93232	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE DIAZ ORDAZ A CABALLITO BLANCO	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	021D	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91660	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE DIAZ ORDAZ A CABALLITO BLANCO.	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	021D	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	
93233	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN MIGUEL A RANCHO LOMA DE CAL.	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL	021C	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93234	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN NICOLAS YAXE-LAS CASAS	561-YAXE	YAXE	URBANO	0122	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	84.280	100.0%	0	0	KILOMETRO		7.00	7.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93235	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN NICOLAS YAXE-SAN PABLO GUILAYAXE	561-YAXE	YAXE	URBANO	00M3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			127.624	127.624	127.624	127.624	100.0%	0	0	KILOMETRO		10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
379	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	FISE/08182011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA			1.651.314	495.394	1.651.314	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.25		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remolientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18	19	20	21	22		23-22/21
														14	15	16	17=16/14							
93236	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION YOGANA - YOGANA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	01XZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			200.000	200.000	200.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	16,61	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91242	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION YOGANA-YOGANA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	01XZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			200.000	200.000	200.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	16,61	0,00	0,0%	
2830	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YOGANA - BARRANCA LARGA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	0131	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			168.560	168.560	168.560	168.560	100,0%	0	0	KILOMETRO	14,00	14,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2854	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YOGANA - BARRANCA LARGA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	019H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			200.000	200.000	200.000	200.000	100,0%	0	0	KILOMETRO	16,61	16,61	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2828	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YOGANA - CRUCERO SAN NICOLAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	012Y	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			168.560	168.560	168.560	168.560	100,0%	0	0	KILOMETRO	14,00	14,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2829	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YOGANA - CRUCERO SAN VICENTE COATLAN	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	012Z	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			156.520	156.520	156.520	156.520	100,0%	0	0	KILOMETRO	13,00	13,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
109221	CONSERVACION DEL CAMINO E.C.NOCHIKTLAN-OAXACA-SAN MIGUEL PIEDRAS TRAMO SANTIAGO MITLATONCO-SAN PEDRO TEZOACALCO Y TRAMO ADICIONAL YUTANDUCHI DE	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	FISE/11512011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO			2.252.310	0	2.252.310	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	40,53	0,00	0,0%	
93237	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO DE TADICO VERDE AL ENTRONQUE CON SAN PEDRO TEOSACALCO	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	017Y	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			56.000	56.000	56.000	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,85	4,85	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
5749	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	EL LIMON	RURAL	FISE/07162011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YUCUTINDO			1.887.799	1.500.029	1.887.799	1.500.029	100,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 EN EL CATALOGO DE MUNICIPIOS SAN MATEO YUCUTINDO NO APARECE SU CLAVE ES EL NUM 566 QUE AGUI ESTA ASIGNADA AL MPIO DE ZAPOTITLAN DEL RIO.
101505	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	EL LIMON	RURAL	FISE/07162011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUTINDO			387.759	0	387.759	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
63189	CONSTRUCCION DE PRESA	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	ZAPOTITLAN DEL RIO	URBANO	FISE/12092011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YUCUTINDO			1.000.000	0	0	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
5859	CONSTRUCCION DE PRESA	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	SAN MATEO YUCUTINDO	RURAL	FISE/12092011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YUCUTINDO			1.000.000	0	1.000.000	0	0,0%	0	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 EN ESTE CATALOGO DE MUNICIPIOS NO APARECE SAN MATEO YUCUTINDO EN SU LUGAR ESTA ZAPOTITLAN DEL RIO, HUBO CAMBIO DE LA SEDE DE LOS PODERES MUNICIPALES, SE PUBLICO EN EL NUM 45 DEL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, CON FECHA DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2010, EL DECRETO NUM 2045 POR LA LX LEGISLATURA
2607	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. SANTA MARIA LACHIXIO - ZAPOTITLAN DEL RIO DEL 0+000 AL 14+000 (GRUPO II)	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	ZAPOTITLAN DEL RIO	URBANO	0194	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			168.560	168.560	168.560	168.560	100,0%	0	0	KILOMETRO	14,00	14,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2605	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. SANTA MARIA LACHIXIO - ZAPOTITLAN DEL RIO DEL 14+000 AL 31+000 (GRUPO II)	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	ZAPOTITLAN DEL RIO	URBANO	0193	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.600	180.600	180.600	180.600	100,0%	0	0	KILOMETRO	15,00	15,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
90522	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. SANTA MARIA LACHIXIO-ZAPOTITLAN DE RIO DEL 0+000 AL 14+000 (GRUPO I)	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	ZAPOTITLAN DEL RIO	URBANO	0194	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60	0	60	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	14,00	0,00	0,0%	
93238	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS FLORES - ZAPOTITLAN DEL RIO	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	LAS FLORES	RURAL	0224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	12.040	12.040	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91701	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS FLORES - ZAPOTITLAN DEL RIO	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	LAS FLORES	RURAL	0224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	12.040	12.040	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	1,00	0,00	0,0%	
93239	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTITLAN DEL RIO - INFIERNILLO SAN FRANCISCO	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	SAN MATEO YUCUTINDO	RURAL	0225	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93240	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTITLAN DEL RIO - SAN FRANCISCO CAHUACUA - RAMAL LAS TRANCAS	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	ZAPOTITLAN DEL RIO	URBANO	014Z	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			128.828	128.828	128.828	128.828	100,0%	0	0	KILOMETRO	10,70	10,70	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91708	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTITLAN DEL RIO-INFIERNILLO SAN FRANCISCO	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	SAN MATEO YUCUTINDO	RURAL	0225	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	
93241	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE BUENOS AIRES (LA SABLÁ) - ZAPOTITLAN	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	GUADALUPE BUENOS AIRES	RURAL	01X4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91185	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE BUENOS AIRES (LA SABLÁ)-ZAPOTITLAN LAGUNAS	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	GUADALUPE BUENOS AIRES	RURAL	01X4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	
93242	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE DEL RECREO - ZAPOTITLAN LAGUNAS	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	GUADALUPE DEL RECREO	RURAL	01X7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93243	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE DEL RECREO - ZAPOTITLAN LAGUNAS	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	ZAPOTITLAN LAGUNAS	URBANO	00ZK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	4,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91206	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE DEL RECREO-ZAPOTITLAN LAGUNAS	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	GUADALUPE DEL RECREO	RURAL	01X7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	
93244	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE HUAMUCHIL - GUADALUPE DEL RECREO	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	SAN JOSE EL HUAMUCHIL	RURAL	01X5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	0	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91197	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE HUAMUCHIL-GUADALUPE DEL RECREO	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	SAN JOSE EL HUAMUCHIL	RURAL	01X5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	
93245	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTITLAN LAGUNAS - SANTA CRUZ VISTA HERMOSEA	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	SANTA CRUZ VISTA HERMOSEA	RURAL	00ZJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	4,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
93246	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARRIZAL - DESVIACION CARRETERA FEDERAL OAXACA - MEXICO	569-SANTA INES DE ZARAGOZA	EL CARRIZAL	RURAL	01YX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91320	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARRIZAL-DESVIACION CARRETERA FEDERAL OAXACA-MEXICO	569-SANTA INES DE ZARAGOZA	EL CARRIZAL	RURAL	01YX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%	
93247	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PAZ - DESVIACION CARRETERA SANTA INES DE ZARAGOZA	569-SANTA INES DE ZARAGOZA	LA PAZ	RURAL	01YY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
91328	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PAZ-DESVIACION CARRETERA SANTA INES DE ZARAGOZA	569-SANTA INES DE ZARAGOZA	LA PAZ	RURAL	01YY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%	
93248	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO UNION ZARAGOZA - SANTA INES DE ZARAGOZA	569-SANTA INES DE ZARAGOZA	LA UNION ZARAGOZA	RURAL	01Z1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
91342	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO UNION ZARAGOZA-SANTA INES DE ZARAGOZA	569-SANTA INES DE ZARAGOZA	LA UNION ZARAGOZA	RURAL	0121	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0,0%	17=16/14	0	0	KILOMETRO	21	22	23=22/21	24
	FROM																								
	AGUA POTABLE																								
	CARCAMO																								
	MEJORAMIENTO																								
95020	REHABILITACION DE GALERIA FILTRANTE RIO SECO	551-TLACOLLULA DE MATAMOROS	TLACOLLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF3INV01/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLLULA DE MATAMOROS OAX.			862.508	862.508	862.508	862.508	100,0%				CARCAMO				
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCION																								
10915	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL CERRITO 1A. ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII062/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			618.704	618.704	618.704	177.571	28,7%				METRO LINEAL	935.40	935.40	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL CERRITO 1A. ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII062/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			441.133	441.133	441.133	87.106	19,7%				METRO LINEAL	935.40	935.40	100,0%	
10939	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA CORTINA 1A. ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII070/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			745.927	745.927	745.927	212.334	28,5%				METRO LINEAL	1.570.85	1.523.72	97,0%	
51609	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA CORTINA 1A. ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII070/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			533.592	533.592	533.592	371.074	69,5%				METRO LINEAL	1.570.85	1.570.85	100,0%	
10955	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA MAGUEYERA 1A. ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII063/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			599.818	599.818	599.818	160.060	26,7%				METRO LINEAL	1.402.00	1.402.00	100,0%	
50192	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA MAGUEYERA 1A. ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII063/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			439.757	439.757	439.757	373.474	84,9%				METRO LINEAL	1.402.00	1.402.00	100,0%	
10967	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LOS ARCOS 1A. ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII071/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			661.599	661.599	661.599	309.776	46,8%				METRO LINEAL	840.00	840.00	100,0%	
51677	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LOS ARCOS 1A. ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII071/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			351.823	351.823	351.823	139.779	39,7%				METRO LINEAL	840.00	840.00	100,0%	
10977	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE SANTA MARIA 1A. ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII068/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			295.622	295.622	295.622	243.430	82,3%				METRO LINEAL	746.50	746.50	100,0%	
51514	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE SANTA MARIA 1A. ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII069/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			52.193	52.193	52.193	0	0,0%				METRO LINEAL	746.50	746.50	100,0%	
10984	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ENCINOS SECTOR 6, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII1157/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			58.323	58.323	58.323	0	0,0%				METRO LINEAL	132.00	0,00	0,0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
50238	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ENCINOS SECTOR 6, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/157/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			58.323	58.323	58.323	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	132.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
10988	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/153/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			56.486	56.486	56.486	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	106.30	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011
49563	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/153/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			56.486	56.486	56.486	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	106.30	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
11001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA SOLEDAD, SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/144/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			57.492	57.492	57.492	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	131.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011
78615	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA SOLEDAD, SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/144/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			57.492	57.492	57.492	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	131.00	78.60	60.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
11010	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ, AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/061/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			48.141	48.141	48.141	14.084	29.3%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011
50053	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ, AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/061/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			34.057	34.057	34.057	24.949	73.3%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
11015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTO TOMÁS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/088/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			710.977	710.977	710.977	708.838	99.7%	0	0	METRO LINEAL	2.063.82	2.063.82	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME030, POR IMPORTE DE \$710,977.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011
69136	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTO TOMÁS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/088/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			2.139	2.139	2.139	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2.063.82	2.063.82	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINQUITADA. RECURSOS REFERENDADO PARA SER UTILIZADO EN 2012
11020	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, SEGUNDA SECCIÓN (LA MINA) EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/098/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			2.380.944	2.380.944	2.380.944	415.878	17.5%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA PIBAI (PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS), CON RECURSOS DEL RAMO ADMINISTRATIVO 06. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200205082011 POR LA CANTIDAD DE \$9,523,775.18 LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remolientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
73478	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, SEGUNDA SECCION (LA MINA) EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/098/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			1.965.065	1.965.065	1.965.065	0	0.0%	0	0	SISTEMA	21	22	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA PBIAN (PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS), CON RECURSOS DEL RAMO ADMINISTRATIVO 06, APROBADA CON NUMERO DE OBRA: 20/02/0058/2011 POR LA CANTIDAD DE \$9,523,775.19 LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN 2012
11023	SISTEMA DE AGUA POTABLE (GALERÍA FILTRANTE, TANQUE ELEVADO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN), AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/154/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			2.441.745	2.441.745	2.441.745	0	0.0%	0	0	SISTEMA	21	22	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
49751	SISTEMA DE AGUA POTABLE (GALERÍA FILTRANTE, TANQUE ELEVADO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN), AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/154/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			2.441.745	2.441.745	2.441.745	0	0.0%	0	0	SISTEMA	21	22	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
92864	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEPALCATEPEC	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN PEDRO TEPALCATEPEC	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC			379.946	379.946	379.946	379.946	100.0%	32.824	0	METRO LINEAL	21	22	100.0%	SOLO SE INFORMA LA APLICACION DE LA APORTACION MUNICIPAL (QUE ES DEL 5%) DEL TOTAL DE LA OBRA. EL RESTANTE ES APORTACION DEL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL (A TRAVES DE LA CDI) EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE \$ 7 598.933.75. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
92914	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUIAVICUZAS	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC			403.098	403.098	403.098	403.098	100.0%	32.824	0	METRO LINEAL	21	22	100.0%	SOLO SE REPORTA LA APLICACION DE LA APORTACION MUNICIPAL (10%) EL RESTO ES APORTACION ESTATAL Y FEDERAL (A TRAVES DE LA CDI) EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE \$ 4 030. 983.77. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
32114	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	ARROYO ZUZULE	RURAL	184 OP FAISM 10611	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC			1.018.984	1.018.984	1.018.984	876.250	86.0%	0	0	SISTEMA	21	22	100.0%	1 SISTEMA, 400 BENEFICIARIOS. RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
32063	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	SEBASTOPOL	RURAL	184 OP FAISM 10411	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC			2.134.154	2.134.154	2.134.154	640.246	30.0%	0	0	SISTEMA	21	22	55.0%	1 SISTEMA, 868 BENEFICIARIOS. RECURSO PROVENIENTES DEL AÑO 2011.
53210	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	BUENOS AIRES EL APOPMO	RURAL	184 OP FAISM 04411	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC			623.200	623.200	623.200	186.960	30.0%	0	0	SISTEMA	21	22	30.0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011. 571 BENEFICIARIOS. 1 SISTEMA
53886	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	EL DESENGANO	RURAL	184 OP FAISM 05711	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC			788.053	788.053	788.053	617.041	78.3%	0	0	SISTEMA	21	22	100.0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011. 362 BENEFICIARIOS
92232	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	TIERRA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			292.945	292.945	292.945	292.945	100.0%	0	0	METRO LINEAL	21	22	100.0%	SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE ESTA OBRA ES DEL 2011 Y FUE EJERCIDA CON EL RECURSO DEL AÑO 2011.
93752	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO			249.652	249.652	249.652	249.652	100.0%	0	0	SISTEMA	21	22	100.0%	LOS RECURSOS REPORTADOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011
92345	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE PRIMERA AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS			1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	21	22	100.0%	
85162	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	468-SANTIAGO YAUTEPEC	ARROYO TINTA	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCCOTEPEC OAX			1.462.936	1.462.936	1.462.936	1.462.936	100.0%	1.462.936	1.462.936	LINEA DE CONDUCCION	21	22	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.
92449	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS			2.000.000	2.000.000	1.266.476	733.524	36.7%	0	0	SISTEMA	21	22	36.0%	EL MUNICIPIO REALIZA LA OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA, SINO A TRAVES DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. EL PROYECTO ESTABA CONTEMPLADO PARA TERMINAR EN EL AÑO 2011 PERO EL CONTRATISTA PIDIO PRORROGA DE TIEMPO Y PARA TERMINAR LA OBRA EL 13 DE FEBRERO DEL 2012.
64125	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	LOMA LARGA	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN			574.116	574.116	574.116	574.116	100.0%	0	0	SISTEMA	21	22	100.0%	OBRA CONCLUIDA CON RECURSOS 2011.
92362	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN MIGUEL SUCHILTEPEC	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC			207.037	207.037	207.037	207.037	100.0%	32.824	0	METRO LINEAL	21	22	100.0%	SE CONSTRUYO UNA CAPTACION DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %							
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
53278	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS MANGALES (LA ESTOPA)	RURAL	184 OP FAISM 03111	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			897.993	897.993	897.993	897.993	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011; 242 BENEFICIARIOS, 1 SISTEMA
93989	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA GLORIA	RURAL	184 OP FAISM 07911	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			269.500	269.500	269.500	269.500	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	1 SISTEMA, 280 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
93688	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PASO CANOA	RURAL	184 OP FAISM 10311	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			730.256	730.256	730.256	219.077	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%	1 SISTEMA, 155 BENEFICIARIOS, RECURSO PROVENIENTES DEL AÑO 2011
83324	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA	RURAL	184 OP FAISM 09111	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			710.946	710.946	710.946	602.875	84.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	1 SISTEMA, 527 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
83193	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN MIGUEL OBISPO	RURAL	184 OP FAISM 09711	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			746.818	746.818	746.818	224.045	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	1 SISTEMA, 274 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
93854	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN SILVERIO EL CEDRAL	RURAL	184 OP FAISM 07911	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			548.835	548.835	548.835	548.835	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	1 SISTEMA, 298 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
92749	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN			111.031	111.031	111.031	111.031	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO QUE FIGURA EN ESTE REPORTE CORRESPONDE AL MONTO EJERCIDO EN LA OBRA MENCIONADA EN ESTE INFORME, CABE MENCIONAR QUE EN EL CUARTO REPORTE TRIMESTRAL 2011 SOLO SE INGRESO EL MONTO QUE TENDRIA LA OBRA, DONDE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO SE FUERON EN CERD. NOTA: SE ACTUALIZA INFORMACION DE OBRA EN ESTE PRIMER REPORTE TRIMESTRAL 2012
93778	TERMINACION DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL COQUITO	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO			716.423	716.423	716.423	716.423	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS REPORTADOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011
97202	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	PIEDRA DE PARROQUIN	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAX			897.022	897.022	897.022	897.022	100.0%	897.022	897.022	SISTEMA	897.022.00	897.022.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011, CON RECURSO DE UN PRESTAMO DE BANCOS
11032	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES DE ALMACENAMIENTO) UB. ENTRE LAS CALLES MONTE ALBÁN - PROL. DE INSURGENTES) DE LA COL. CUAUHTÉMOC, AG. STA. ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/155/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			206.355	206.355	206.355	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	173.25	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
49977	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES DE ALMACENAMIENTO) UB. ENTRE LAS CALLES MONTE ALBÁN - PROL. DE INSURGENTES) DE LA COL. CUAUHTÉMOC, AG. STA. ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/155/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			206.355	206.355	206.355	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	173.25	150.72	87.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA, RECURSO REFRENDDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
11042	REHABILITACION DE LA LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 4 DE PVC QUE ABASTECE A LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA 1A. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/033/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			698.595	698.595	698.595	675.530	96.7%	0	0	METRO LINEAL	1.088.50	1.088.50	100.0%	SE EJECUTARON 1,028.50 ML. DE PVC Y 60 ML. FIERRO GALVANIZADO DE 4. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
43470	REHABILITACION DE LA LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 4 DE PVC QUE ABASTECE A LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA 1A. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/033/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			23.065	23.065	23.065	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1.088.50	1.088.50	100.0%	SE EJECUTARON 1,028.50 ML. DE PVC Y 60 ML. FIERRO GALVANIZADO DE 4. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA FINQUITADA. RECURSO REFRENDDADO PARA SER UTILIZADO EN EL EJERCICIO 2012
11046	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO 1A. ETAPA (ACCESO PRINCIPAL), AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/075/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			432.702	432.702	432.702	192.117	44.4%	0	0	METRO LINEAL	1.038.00	882.30	85.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
52070	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO 1A. ETAPA (ACCESO PRINCIPAL), AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/075/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			240.584	240.584	240.584	95.496	39.7%	0	0	METRO LINEAL	1.038.00	1,017.24	98.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. RECURSO REFRENDDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012.
93543	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LAS DELICIAS	RURAL	184 OP FAISM 10511	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			323.944	323.944	323.944	277.642	85.7%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	1 SISTEMA, 416 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
53750	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 02511	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			647.625	647.625	647.625	336.666	52.0%	0	0	METRO LINEAL	857.19	798.69	93.2%	ML 857.19 TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, 417 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18	19	20	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %								Generados
93784	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA SECCION	284-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO			561.637	561.637	561.637	561.637	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS REPORTADOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011	
97280	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	LUIS ECHEVERRIA	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAX			915.000	915.000	915.000	915.000	100.0%	915.000	915.000	SISTEMA	915.000,00	915.000,00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011, CON RECURSO DE UN PRESTAMO DE BANDEBRAS	
38874	REHABILITACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	538-SOLEDADE ETLA	SOLEDADE ETLA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA			365.659	365.659	365.659	365.659	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	100.00	100.00	100.0%	EL RECURSO CON QUE SE PAGO ESTA OBRA ES LA EXISTENCIA QUE NOS QUEDO DEL EJERCICIO 2011 QUE YA SE ENCONTRABA ETIQUETADO.	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCIÓN																								
47688	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AGUA FRIA PAPALOAPAN	RURAL	OP RG23 FAISM 127/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			328.439	328.439	328.439	328.439	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011	
46961	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PARAISO	RURAL	OP RG23 FAISM 126/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			291.362	291.361	291.361	109.136	37.5%	0	0	POZO	1.00	0.35	35.0%	ESTOS RECURSOS SON PROVENIENTES DEL 2011.	
47914	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	RODEO ARROYO PEPECA	RURAL	OP RG23 FAISM 129/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			295.604	295.604	295.604	295.604	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.30	30.0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011	
47777	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (AÑO DE JUAREZ)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	OP RG23 FAISM 128/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			275.840	275.840	275.840	275.840	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.10	10.0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011	
85780	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	PLAYA LIMON	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAX			1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100.0%	1.250.000	1.250.000	POZO	1.250.000,00	1.250.000,00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011	
	MANTENIMIENTO																								
83051	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	184 OP FAISM 102/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			228.626	228.626	228.626	228.626	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	1 POZO, 197 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011	
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCIÓN																								
11051	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL NIÑOS HEROES, COL. LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/130/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			54.519	54.519	54.519	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS	5.000,00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A UNA CISTERNA DE 5.000 LT. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
72293	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL NIÑOS HEROES, COL. LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/130/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			54.519	54.519	54.519	51.108	93.7%	0	0	METROS CUBICOS	5.000,00	5.000,00	100.0%	LAS METAS SE REFIEREN A UNA CISTERNA DE 5.000 LT. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC OBRA FINIQUETADA, RECURSO QUE SERA UTILIZADO EN EL 2012	
11059	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA ALMACENAR AGUA EN LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA AGENCIA DE SAN LUIS BELTRÁN	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/100/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			559.913	559.913	559.913	156.716	28.0%	0	0	METROS CUBICOS	162.00	129.60	80.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
73657	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA ALMACENAR AGUA EN LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA AGENCIA DE SAN LUIS BELTRÁN	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/100/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			403.196	403.196	403.196	146.347	36.3%	0	0	METROS CUBICOS	162.00	129.60	80.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. RECURSO ETIQUETADO PARA SER EJERCIDO EN 2012	
11067	CONSTRUCCIÓN DE CORTINAS PARA REPRESAS DE AGUA EN LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/214/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.678.000	1.678.000	1.678.000	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	LA META REAL ES 1 PROYECTO LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
72166	CONSTRUCCIÓN DE CORTINAS PARA REPRESAS DE AGUA EN LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/214/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.678.000	1.678.000	1.678.000	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	LA META REAL ES 1 PROYECTO LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.	
11072	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, CALLE BENITO JUÁREZ ESQ. PROLONGACION DE REFORMA, AGENCIA DE SAN LUIS BELTRÁN	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/096/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.099.598	1.099.598	1.099.598	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.65	65.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
72681	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, CALLE BENITO JUÁREZ ESQ. PROLONGACION DE REFORMA, AGENCIA DE SAN LUIS BELTRÁN	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/096/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.099.598	1.099.598	1.099.598	891.022	81.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. OBRA REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2012	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %							
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
11079	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA COLONIA BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/066/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS			1,089.673	1,089.673	1,089.673	279.226	25.6%	0	0	TANQUE	1,00	0.95	95.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
51061	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA COLONIA BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/066/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS			810.447	810.447	810.447	331.937	41.0%	0	0	TANQUE	1,00	1,00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO REPRENDADO PARA SER EJERCIDO EN 2012.
62972	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	R33/FIIII/018/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN			255.791	255.791	255.791	255.791	100.0%	0	0	TANQUE	1,00	1,00	100.0%	
82931	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 40 M3	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SOLEDAD MACIN CHICO	RURAL	184 OP FAISM 066/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			532.409	532.409	532.409	460.678	86.5%	0	0	TANQUE	1,00	1,00	100.0%	1 TANQUE, 689 BENEFICIARIOS, RECURSO PROVENIENTE DEL AÑO 2011
53562	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 55 M3	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA MINA	RURAL	184 OP FAISM 051/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			797.679	797.679	797.679	797.679	100.0%	0	0	TANQUE	1,00	1,00	100.0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011 1400 BENEFICIARIOS, 1 TANQUE.
93773	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE 110 M3 PRIMERA ETAPA	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO			300.000	300.000	300.000	300.000	100.0%	0	0	TANQUE	1,00	1,00	100.0%	LOS RECURSOS REPORTADOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																							
11478	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PRIVADA DE JALISCO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/191/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS			321.076	321.076	321.076	0	0.0%	0	0	METROS CÚBICOS	32,70	0,00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS LINEALES LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
49290	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PRIVADA DE JALISCO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/191/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS			321.076	321.076	321.076	81.667	25.4%	0	0	METROS CÚBICOS	32,70	0,00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS LINEALES LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. OBRA REPRENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
11488	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PARA LA ADECUACION VIAL DE LA CALLE LA CIENEGUITA, COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/182/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS			118.442	118.442	118.442	0	0.0%	0	0	METROS CÚBICOS	162,52	0,00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS LINEALES LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
70667	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PARA LA ADECUACION VIAL DE LA CALLE LA CIENEGUITA, COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/182/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS			118.442	118.442	118.442	0	0.0%	0	0	METROS CÚBICOS	162,52	0,00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS LINEALES LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION, RECURSO REPRENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
93375	ENCAUSAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL ARROYO NOPALITO	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN CARLOS YAUTEPEC	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC			510.547	510.547	510.547	510.547	100.0%	32.824	0	ALCANTARILLA	1,00	1,00	100.0%	COLOCACION DE TUBO DE LAMINA CORRUGADA Y CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPONERIA 3RA CLASE. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
60446	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA MONTOR	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 033/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			624.584	624.584	624.584	614.316	98.4%	0	0	METROS CÚBICOS	135,58	135,58	100.0%	ML 135.28 TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD, 150 BENEFICIARIOS, RECURSO PROVENIENTES DEL AÑO 2011.
58675	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO, MANUEL AVILA CAMACHO Y EMLIANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 047/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			319.704	319.704	319.704	319.704	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	99,71	99,71	100.0%	ML 99.71 TUBERIA DE POLIETILENO, 160 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011.
61645	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. MANCILLA, ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 2 DE ABRIL Y LA CALLE 6 DE ENERO ESO ALDAMA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 036/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			716.664	716.664	716.664	716.664	100.0%	0	0	RED	260,39	260,39	100.0%	ML 260.39 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, 260 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011.
62782	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MUTUALISMO ENTRE AV. ROBERTO COLORADO Y MURO BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 037/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			1.294.922	1.294.922	1.294.922	968.349	74.8%	0	0	METROS CÚBICOS	394,35	394,35	100.0%	ML 394.35 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, 400 BENEFICIARIOS, RECURSO PROVENIENTES DEL AÑO 2011.
87557	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	MONTE NEGRO	URBANO	066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAX			373.000	373.000	373.000	373.000	100.0%	373.000	373.000	CANAL	373,000.00	373,000.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.
	AMPLIACIÓN																							
59481	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 058/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			567.979	567.979	567.979	372.744	65.6%	0	0	RED	169,26	169,26	100.0%	ML 169.26 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, 169 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES AL AÑO 2011.
61185	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 038/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			809.465	809.465	809.465	809.465	100.0%	0	0	RED	165,28	165,28	100.0%	ML 165.28 TUBERIA DE POLIETILENO, 165 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011.
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCION																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
41298	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD (TRAMO CALLE NIÑOS HÉROES A ARROYO), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII004/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			2.267	2.267	2.267	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	123,32	123,32	100,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA FINQUITADA. OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
11515	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMA BONITA (TRAMO CALLE AV. 19 DE ENERO A CALLE QUIETZALCOATL), COL. LOMA BONITA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII021/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			808.547	808.547	808.547	762.926	94,4%	0	0	METRO LINEAL	1.207,80	1.207,80	100,0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME034 POR IMPORTE DE \$808.547,00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
42802	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMA BONITA (TRAMO CALLE AV. 19 DE ENERO A CALLE QUIETZALCOATL), COL. LOMA BONITA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII021/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			45.621	45.621	45.621	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	1.207,80	1.207,80	100,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA OBRA FINQUITADA. RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012.
85788	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO E INTRODUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL JARDIN DE NIÑOS ANDRÉS HENESTROSA UB. EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE SIN COL. VICENTE SUAREZ, CAB. MPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII021/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			47.050	47.050	47.050	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	62,50	0,00	0,0%	LAS METAS SE REFEREN A 18,50 ML. DE DRENAJE SANITARIO Y 62,50 ML. DE AGUA POTABLE. LA LOCALIDAD ES LA CABECERA MUNICIPAL RECURSO REFERENDADO PARA SER UTILIZADO EN 2012.
11530	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JULIO RUELAS Y ARMANDO NUÑEZ (TRAMO CALLE RUFINO TAMAYO - CALLE PINOPIA A ANDADOR 13 DE SEPTIEMBRE), COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII007/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			27.437	27.437	27.437	27.436	100,0%	0	0	METRO LINEAL	62,10	62,10	100,0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200871ME116 POR IMPORTE DE \$27.437,00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
11574	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR ARMANDO GARCÍA (TRAMO CALLE AZONATI A CALLE RUFINO TAMAYO), COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII003/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			29.504	29.504	29.504	29.502	100,0%	0	0	METRO LINEAL	57,10	57,10	100,0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200871ME114 POR IMPORTE DE \$29.504,00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
11596	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR MARTÍN RAMÍREZ (TRAMO CALLE RUFINO TAMAYO A CALLE RUFINO TAMAYO), COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII002/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			16.846	16.846	16.846	16.845	100,0%	0	0	METRO LINEAL	48,60	48,60	100,0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200871ME113 POR IMPORTE DE \$16.846,00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
11612	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MORELOS Y CALLE CONTINUACIÓN DE MORELOS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII017/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			78.232	78.232	78.232	77.167	98,6%	0	0	METRO LINEAL	254,25	254,25	100,0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200871ME029 POR IMPORTE DE \$78.232,00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
42521	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MORELOS Y CALLE CONTINUACIÓN DE MORELOS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII017/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.065	1.065	1.065	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	254,25	254,25	100,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA OBRA FINQUITADA. RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado							Ejercido		
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
11622	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RUFINO TAMAYO (TRAMO BARRIO EL COQUITO A CALLE ARMANDO GARCÍA NUÑEZ, COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			16.329	16.329	16.329	15.284	93.6%	0	0	METRO LINEAL	50.50	50.50	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20-HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME12. POR MONTE DE \$16,329.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM, OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
37327	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RUFINO TAMAYO (TRAMO BARRIO EL COQUITO A CALLE ARMANDO GARCÍA NUÑEZ, COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.045	1.045	1.045	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	50.50	50.50	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM, OBRA FINQUITADA. OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
11633	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 6A, 7A Y 8A, PRIVADAS DE SANTA CRUZ Y PARTE DE LA CALLE MAZUNTE 1A, ETAPA, COL. AMPLIACION 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/104/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			279.407	279.407	279.407	80.994	29.0%	0	0	METRO LINEAL	209.80	209.80	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
78185	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 6A, 7A Y 8A, PRIVADAS DE SANTA CRUZ Y PARTE DE LA CALLE MAZUNTE 1A, ETAPA, COL. AMPLIACION 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/104/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			198.412	198.412	198.412	142.994	72.1%	0	0	METRO LINEAL	209.80	209.80	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. OBRA FINQUITADA. RECURSO ETIQUETADO PARA SER UTILIZADO EN 2012.
11643	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS PRIVADAS 6A, 7A Y 8A DE SANTA CRUZ Y PARTE DE LA CALLE MAZUNTE 2A, ETAPA, COL. AMPLIACION 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/139/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.083.377	1.083.377	1.083.377	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	221.60	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
77991	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS PRIVADAS 6A, 7A Y 8A DE SANTA CRUZ Y PARTE DE LA CALLE MAZUNTE 2A, ETAPA, COL. AMPLIACION 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/139/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.083.377	1.083.377	1.083.377	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	221.60	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012.
11653	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE NIÑOS HÉROES Y 1A PRIVADA DE NIÑOS HÉROES, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/158/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			135.583	135.583	135.583	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	170.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
50451	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE NIÑOS HÉROES Y 1A PRIVADA DE NIÑOS HÉROES, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/158/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			135.583	135.583	135.583	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	170.00	170.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012.
11671	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR GRANATE HACIA 10 DE ABRIL, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/166/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			165.588	165.588	165.588	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	174.50	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
52086	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR GRANATE HACIA 10 DE ABRIL, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/166/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			165.588	165.588	165.588	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	174.50	69.80	40.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012.
11690	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA CANOA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/101/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			330.414	330.414	330.414	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	443.70	346.09	78.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
77220	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA CANOA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/101/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			330.414	330.414	330.414	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	443.70	390.45	88.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012.
11702	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ENRIQUE C. RESSAMÉN, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/138/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			95.976	95.976	95.976	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	69.80	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado									Ejercido
77869	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/138/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			95.977	95.977	95.977	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	69.90	34.95	50.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO REFRENADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
11719	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL RÍOS CRUZ COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/151/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			60.572	60.572	60.572	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	35.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES LA CABECERA MUNICIPAL. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
49156	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL RÍOS CRUZ COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/151/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			60.572	60.572	60.572	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	35.00	17.50	50.0%	LA LOCALIDAD ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO REFRENADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
11731	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE NIÑOS HERODES-NARCISO MENDOZA CON DESCARGA A AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA DE SAN LUIS BELTRÁN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/036/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			572.122	572.122	572.122	401.626	70.2%	0	0	METRO LINEAL	632.70	537.80	85.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
43541	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE NIÑOS HERODES-NARCISO MENDOZA CON DESCARGA A AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA DE SAN LUIS BELTRÁN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/036/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			170.496	170.496	170.496	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	632.70	632.70	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN. RECURSO REFRENADO PARA EL EJERCICIO 2012
11747	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SATELITE (JUPITER A MERCURIO), COL. ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/136/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			33.832	33.832	33.832	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	28.30	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
77388	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SATELITE (JUPITER A MERCURIO), COL. ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/136/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			33.832	33.832	33.832	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	28.30	3.39	12.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO REFRENADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
11763	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO (PARTE ALTA Y LAZARO CARDENAS (PARTE BAJA) A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA AG PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/177/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			68.063	68.063	68.063	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
53802	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO (PARTE ALTA Y LAZARO CARDENAS (PARTE BAJA) A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA AG PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/177/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			68.063	68.063	68.063	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. RECURSO REFRENADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
11775	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3ER PRIVADA DE ESMERALDA Y PARTE DE CALLE ONICE, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/137/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			133.108	133.108	133.108	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	152.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
77529	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3ER PRIVADA DE ESMERALDA Y PARTE DE CALLE ONICE, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/137/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			133.108	133.108	133.108	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	152.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. RECURSO REFRENADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
59127	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AMAPA	RURAL	184 OP FAISM 04811	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			1.001.684	1.001.684	1.001.684	1.001.684	100.0%	0	0	METRO LINEAL	388.95	388.95	100.0%	ML 388.95 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE, 310 BENEFICIARIOS. RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
78186	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 09311	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			602.107	602.107	602.107	474.191	78.8%	0	0	METRO LINEAL	320.23	320.23	100.0%	ML 320.23 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE, 320 HABITANTES. RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
77156	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNDO NUEVO	RURAL	184 OP FAISM 08311	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			760.629	760.629	760.629	639.157	84.0%	0	0	METRO LINEAL	570.90	570.90	100.0%	ML 570.90 TUBERIA DE POLIETILENO, 570 BENEFICIARIOS. RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
59380	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA ROSA PAPAJOAPAN	RURAL	184 OP FAISM 06111	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			689.648	689.648	689.648	585.085	84.8%	0	0	METRO LINEAL	556.84	556.84	100.0%	ML 556.84, 289 BENEFICIARIOS. RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
78359	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRATERNIDAD Y MALINCHE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 09611	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			740.076	740.076	740.076	222.023	30.0%	0	0	METRO LINEAL	320.33	314.33	98.1%	ML 320.33 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE, 320 BENEFICIARIOS. RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
78502	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ELESFUERZO	RURAL	184 OP FAISM 06811	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			689.762	689.762	689.762	689.762	100.0%	0	0	METRO LINEAL	497.82	497.82	100.0%	ML 497.82 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE, 500 BENEFICIARIOS. RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado							Ejercido		
77130	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA ESMALTA	RURAL	184 OP FAISM 08411	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			596.219	596.219	596.219	394.175	66.1%	0	0	METRO LINEAL	260.75	260.75	100.0%	ML 260.75 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE, 170 BENEFICIARIOS; RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
61377	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ZACATECAS Y MICHOGAN	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 042011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			651.057	651.057	651.057	651.057	100.0%	0	0	METRO LINEAL	576.12	576.12	100.0%	ML 576.12 TUBERIA DE POLIETILENO 670 BENEFICIARIOS; RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
57147	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE A BASE DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO ARMADO DE 0.90 MTS. DE DIAMETRO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MACIN CHICO	RURAL	184 OP FAISM 045111	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			279.493	279.493	279.493	279.493	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	1 OBRA, 1.196 BENEFICIARIOS; RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
84131	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS REYES (AMPLIACION SANTA URSULA)	RURAL	184 OP FAISM 071111	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			678.349	678.349	678.349	678.349	100.0%	0	0	METRO LINEAL	432.95	432.95	100.0%	ML 432.95 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, 433 BENEFICIARIOS; RECURSOS PROVENIENTES AL AÑO 2011
92304	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1.784.967	1.784.967	1.784.967	1.784.967	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.951.50	1.951.50	100.0%	OBRA EJECUTADA EN EL AÑO 2011, Y EJERCIDA CON EL RECURSO DEL 2011
95420	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA YACIP	551-TLACOLLILA DE MATAMOROS	TLACOLLILA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF3/IV/08/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLLILA DE MATAMOROS OAX			5.448.464	5.448.464	5.448.464	5.448.464	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4.984.00	4.984.00	100.0%	SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
11792	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE CASIANO CONZATI, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/059/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			74.280	74.280	74.280	20.869	28.2%	0	0	METRO LINEAL	75.00	3.75	5.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
49975	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE CASIANO CONZATI, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/059/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			53.312	53.312	53.312	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	75.00	3.75	5.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
11811	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE 19 DE ENERO, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/034/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			229.582	229.582	229.582	61.156	26.6%	0	0	METRO LINEAL	204.00	204.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTAN EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
43508	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE 19 DE ENERO, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/034/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			168.426	168.426	168.426	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	204.00	204.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTAN EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012
11824	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1A PRIVADA DE REFORMA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/166/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			97.908	97.908	97.908	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	141.40	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO
51984	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1A PRIVADA DE REFORMA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/166/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			97.908	97.908	97.908	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	141.40	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
11502	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD (TRAMO CALLE NIÑOS HEROES A ARROYO), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/004/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			56.337	56.337	56.337	54.070	96.0%	0	0	METRO LINEAL	123.32	123.32	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME016 POR IMPORTE DE \$56,337.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
11840	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES (TRAMO 2A PRIV. DE NIÑOS HEROES A LIBRAMIENTO NORTE), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/014/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			141.989	141.989	141.989	135.385	95.3%	0	0	METRO LINEAL	328.46	328.46	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME025 POR IMPORTE DE \$141,989.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			18	19	20	21	22		23-22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido							
42362	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES (TRAMO 2A PRIV. DE NIÑOS HÉROES A LIBRAMIENTO NORTE), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIH014/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			6.604	6.604	6.604	0	0,0%	0	0	328,46	328,46	100,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA OBRA FINQUITADA. RECURSO REFRENDADO PARA ESTE EJERCICIO 2012.
11865	INTERCONEXIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA DE LOS PINOS HACIA LA CALLE COLORINES, AGENCIA DE DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIH057/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			72.460	72.460	72.460	21.093	29,1%	0	0	74,00	74,00	100,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011. CIERRE DE EJERCICIO.
49789	INTERCONEXIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA DE LOS PINOS HACIA LA CALLE COLORINES, AGENCIA DE DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIH057/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			51.366	51.366	51.366	0	0,0%	0	0	74,00	74,00	100,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO 2012.
88389	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOS PARAJES DE NOPALLLO Y DURAZNILLO	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN CARLOS YAUTEPEC	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC			824.212	824.212	824.212	412.106	50,0%	32.824	0	600,00	300,00	50,0%	SE CONSTRUIRAN 600 MTS. LINEALES DE DRENAJE CON TUBERIA DE 9 DE DIAMETRO DE PVC. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011.
34076	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 12311	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			412.316	412.316	412.316	412.316	100,0%	0	0	148,95	148,95	100,0%	150 BENEFICIARIOS, ML 148,95 TUBO DE CONCRETO SIMPLE. RECURSOS PROVENIENTE DEL AÑO 2011.
77337	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 08011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			708.688	708.688	708.688	708.688	100,0%	0	0	643,43	643,43	100,0%	ML 643,43 TUBERIA DE POLIETILENO, 640 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011.
78600	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 07411	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			585.675	585.675	585.675	175.703	30,0%	0	0	421,40	299,40	71,0%	ML 421,40 TUBERIA DE POLIETILENO, 420 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011.
77188	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PROGRESO	RURAL	184 OP FAISM 08611	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			585.148	585.148	585.148	580.962	99,3%	0	0	416,04	416,04	100,0%	ML 416,04 TUBERIA DE POLIETILENO, 420 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES AL AÑO 2011.
59010	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MATA DE CANA	RURAL	184 OP FAISM 04611	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			465.114	465.114	465.114	465.114	100,0%	0	0	415,67	415,67	100,0%	ML 415,67 330 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011.
59234	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN FELIPE DE LA PEÑA	RURAL	184 OP FAISM 02711	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			980.416	980.416	980.416	748.147	76,3%	0	0	558,60	558,60	100,0%	ML 558,60 TUBERIA DE POLIETILENO, 440 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011.
58149	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	RURAL	184 OP FAISM 04311	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			1.329.221	1.329.221	1.329.221	1.329.221	100,0%	0	0	1.132,68	1.132,68	100,0%	ML 1.132,68 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE, 700 HABITANTES, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011.
61993	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MURO BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA ENTRE LA AV. ROBERTO COLORADO Y LA CALLE AGUSTIN LARA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 03811	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			502.221	502.221	502.221	346.864	69,1%	0	0	246,28	246,28	100,0%	ML 246,28 TUBERIA DE POLIETILENO, 250 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO 2011.
78896	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 07511	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			614.442	614.442	614.442	521.941	84,9%	0	0	211,20	211,20	100,0%	ML 211,20 TUBERIA DE POLIETILENO, 211 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011.
59722	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 03211	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			486.905	486.905	486.905	397.018	81,5%	0	0	192,26	192,26	100,0%	ML 192,26 TUBERIA DE PILETILENO ALTA DENSIDAD, 200 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011.
78805	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 07011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			796.700	796.700	796.700	685.140	86,0%	0	0	185,07	185,07	100,0%	ML 185,07 TUBERIA DE POLIETILENO, 190 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011.
59857	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 15, 8 Y 10	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 03511	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			987.191	987.191	987.191	848.984	86,0%	0	0	519,97	519,97	100,0%	ML 519,97 TUBERIA DE POLIETILENO, 520 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011.
92407	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTA CRUZ AMILPAS	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS			622.306	622.306	622.306	622.306	100,0%	0	0	710,00	710,00	100,0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$2.074.356.01 CORRESPONDE APORTACION ESTATAL \$1.452.049,20 Y APORTACION MUNICIPAL DE \$622.306,81. OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
11886	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO 1A. ETAPA (ACCESO PRINCIPAL), AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIH057/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			593.580	593.580	593.580	171.946	29,0%	0	0	936,00	917,28	98,0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011. CIERRE DE EJERCICIO.
	MANTENIMIENTO																						

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Removimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
73137	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO 1A, ETAPA (ACCESO PRINCIPAL), AGENCIA SAN FELPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/097/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			421.634	421.634	421.634	401.207	95,2%	0	0	METRO LINEAL	883,75	883,75	100,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELPE DEL AGUA. OBRA FINQUITADA SE EJECUTARON 200.00 ML. DE TUBO DE 20 CM. Y 683.75 DE TUBO DE 30CM. RECURSO REFRENADO PARA SER UTILIZADO EN 2012.	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
	CALLES																								
	CONSTRUCCION																								
98052	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			383.623	383.623	383.623	383.623	100,0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100,00	100,00	100,0%	LOS RECURSOS REPORTADOS COMO EJERCIDOS CORRESPONDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011	
11909	ADOQUINADO EN LA CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/159/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			249.919	249.919	249.919	0	0,0%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	636,50	0,00	0,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO	
51100	ADOQUINADO EN LA CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/159/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			249.919	249.919	249.919	0	0,0%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	636,50	0,00	0,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. RECURSO REFRENADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012	
11930	BACHEO ASFÁLTICO CON MEDIOS MECÁNICOS CON SELLO 3-A EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/025/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			917.812	917.812	917.812	676.560	73,7%	0	0	METROS CUADRADOS	5.845,00	1.870,40	32,0%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2010 (DE LA OBRA FII/24/2010) DENOMINADA ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2010, EN BASE AL ACUERDO NO. PMD/GOP/REFRENDO/FAISM 056-10/2011 DEL 06 DE JUNIO DEL 2011. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
43030	BACHEO ASFÁLTICO CON MEDIOS MECÁNICOS CON SELLO 3-A EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/025/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			241.252	241.252	241.252	39.550	16,4%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	5.845,00	2.980,95	51,0%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2010 (DE LA OBRA FII/24/2010) DENOMINADA ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2010, EN BASE AL ACUERDO NO. PMD/GOP/REFRENDO/FAISM 056-10/2011 DEL 06 DE JUNIO DEL 2011. RECURSO REFRENADO PARA EL EJERCICIO 2012	
11959	BACHEO DE CONCRETO ASFÁLTICO SUPERFICIAL Y DE CAJA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LAS COLONIAS Y AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/024/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			1.963.493	1.963.493	1.963.493	1.605.465	81,8%	0	0	METROS CUADRADOS	10.943,00	10.943,00	100,0%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2010 (DE LA OBRA FII/24/2010) DENOMINADA ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2010, EN BASE AL ACUERDO NO. PMD/GOP/REFRENDO/FAISM 056-10/2011 DEL 06 DE JUNIO DEL 2011. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
42890	BACHEO DE CONCRETO ASFÁLTICO SUPERFICIAL Y DE CAJA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LAS COLONIAS Y AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/024/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			358.028	358.028	358.028	205.330	57,4%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	10.943,00	10.943,00	100,0%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2010 (DE LA OBRA FII/24/2010) DENOMINADA ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2010, EN BASE AL ACUERDO NO. PMD/GOP/REFRENDO/FAISM 056-10/2011 DEL 06 DE JUNIO DEL 2011. RECURSO REFRENADO PARA EL EJERCICIO 2012	
11983	BACHEO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE OAXACA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/217/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			587.762	587.762	587.762	587.762	100,0%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	6.993,00	6.993,00	100,0%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
12017	BACHEO EMERGENTE DE ZONAS CRÍTICAS EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE OAXACA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/207/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			4.142.222	4.142.222	4.142.222	0	0,0%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	20.377,00	0,00	0,0%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
85467	BACHEO EMERGENTE DE ZONAS CRÍTICAS EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE OAXACA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/207/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			4.142.222	4.142.222	4.142.222	1.051.851	25,4%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	20.377,00	2.750,89	13,5%	RECURSO REFRENADO PARA SER EJERCIDO EN 2012	
12113	CONS Y REH DE PAV. Y ESC HCO (AP CON MAT) AG SN JUAN CHAP (DONAJI ESQ TRO DE MAYO BO EL PROG AV CHAP SECT PLAZ AV LA PAZ (JUAN DE LA BARR. Y CARR A MTE ALBÁN Y PRIV 5 DE MAYO STA ANTA) AG SN JUAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/175/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			183.134	183.134	183.134	0	0,0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	522,45	0,00	0,0%	LAS METAS SE REFEREN A 522 45 M2. DE PAVIMENTO Y 557 15 M2. DE ESCALINATAS. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
53439	CONS Y REH DE PAV. Y ESC HCO (AP CON MAT) AG SN JUAN CHAP (DONAJI ESQ TRO DE MAYO BO EL PROG AV CHAP SECT PLAZ AV LA PAZ (JUAN DE LA BARR. Y CARR A MTE ALBÁN Y PRIV 5 DE MAYO STA ANTA) AG SN JUAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/175/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			183.134	183.134	183.134	0	0,0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	522,45	0,00	0,0%	LAS METAS SE REFEREN A 522 45 M2. DE PAVIMENTO Y 557 15 M2. DE ESCALINATAS. RECURSO REFRENADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012	
12152	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 24 DE FEBRERO, SECTOR 6, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/133/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			131.869	131.869	131.869	0	0,0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	314,40	0,00	0,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE BANCOS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
72989	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 24 DE FEBRERO, SECTOR 6, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/133/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			131.869	131.869	131.869	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	314.40	314.40	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
12179	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/190/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			224.740	224.740	224.740	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	316.20	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 316.20 M. DE BANQUETAS Y 210.80 ML DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
49170	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/190/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			224.740	224.740	224.740	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	316.20	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 316.20 M. DE BANQUETAS Y 210.80 ML DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
12196	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/161/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			210.249	210.249	210.249	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	295.50	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 295.50 M2 DE PAVIMENTO Y 197 ML DE GUARNICION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
51381	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/161/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			210.249	210.249	210.249	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	295.50	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 295.50 M2 DE PAVIMENTO Y 197 ML DE GUARNICION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
12214	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 21 DE MARZO, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/152/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			196.875	196.875	196.875	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	276.38	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 276.38 M2 DE PAVIMENTO Y 184.25 ML DE GUARNICION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
49421	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 21 DE MARZO, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/152/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			196.875	196.875	196.875	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	276.38	276.38	100.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 276.38 M2 DE PAVIMENTO Y 184.25 ML DE GUARNICION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
12474	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO L MADRERO, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/041/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			361.580	361.580	361.580	197.832	54.7%	0	0	METROS	857.00	857.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
47496	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO L MADRERO, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/041/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			163.748	163.748	163.748	53.661	32.8%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	857.00	857.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. OBRA FINQUITADA RECURSO REFERENDADO PARA SER UTILIZADO EN EL EJERCICIO 2012.
12500	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO 1A, ETAPA (ACCESO PRINCIPAL), AGENCIA SAN FELPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/073/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			663.811	663.811	663.811	100.708	15.2%	0	0	METROS	1.340.00	13.40	1.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELPE DEL AGUA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
51884	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO 1A, ETAPA (ACCESO PRINCIPAL), AGENCIA SAN FELPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/073/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			563.105	563.105	563.105	0	0.0%	0	0	METROS	1.340.00	281.40	21.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELPE DEL AGUA. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL AÑO 2012
12516	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ SECTOR 1 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/030/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			131.783	131.783	131.783	35.107	26.6%	0	0	METROS	314.00	314.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
43313	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ SECTOR 1 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/030/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			96.677	96.677	96.677	81.915	84.7%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	314.00	314.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. OBRA FINQUITADA RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado									Ejercido
12536	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, COL. VISTA HERMOSA 1A SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/140/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	102.024	102.024	102.024	0	0.0%	0	0	METROS	233.20	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS METAS SON EN METROS LINEALES. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
78069	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, COL. VISTA HERMOSA 1A SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/140/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	102.024	102.024	102.024	0	0.0%	0	0	METROS	233.20	139.92	60.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS METAS SON EN METROS LINEALES. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
12557	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO SECTOR 1, SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/029/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	91.952	91.952	91.952	78.040	84.9%	0	0	METROS	208.20	208.20	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
43274	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO SECTOR 1, SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/029/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	13.912	13.912	13.912	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	208.20	208.20	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. OBRA FINQUITADA. RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012
12578	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/032/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	32.528	32.528	32.528	19.168	58.9%	0	0	METROS	70.00	70.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
43417	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/032/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	13.360	13.360	13.360	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	70.00	70.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA FINQUITADA. RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012
12626	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/027/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	69.262	69.262	69.262	47.062	67.9%	0	0	METROS	163.70	163.70	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
43187	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/027/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	22.200	22.200	22.200	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	163.70	163.70	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. OBRA FINQUITADA. RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012
12653	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALZADA DEL PANTEÓN (DE CAMINO A SAN PABLO HASTA EL PANTEÓN), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/031/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	116.808	116.808	116.808	81.814	70.0%	0	0	METROS	215.95	215.95	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
43372	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALZADA DEL PANTEÓN (DE CAMINO A SAN PABLO HASTA EL PANTEÓN), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/031/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	34.994	34.994	34.994	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	215.95	215.95	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA FINQUITADA. RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012
12679	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, PAVIMENTO Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COLORINES, COL. JARDÍN, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/105/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	527.413	527.413	527.413	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	399.00	199.50	50.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. ADEMÁS SE PRETENDEN EJECUTAR 106.00 ML DE ESCALONES Y 26.40 ML DE ESCALONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
78263	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, PAVIMENTO Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COLORINES, COL. JARDÍN, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/105/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	527.413	527.413	527.413	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	399.00	399.00	100.0%	ADEMÁS SE PRETENDEN EJECUTAR 106.00 ML DE ESCALONES Y 26.40 ML DE ESCALONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012
12699	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÓPEZ DE LIMA HASTA CRUCE DE LA PLAZA BELLA, FRACC. MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/065/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53.106	53.106	53.106	14.700	27.7%	0	0	METROS CUADRADOS	66.50	66.50	100.0%	ADEMÁS SE PRETENDEN EJECUTAR 31.50 ML DE GUARNICIÓN. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	17=16/14	18	19	20	21	22		23=22/21	
														Ministrado	Programado										Ejercido
9950	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÓPEZ DE LIMA HASTA CRUCE DE LA PLAZA BELLA, FRACC. MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/065/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			38.406	38.406	38.406	31.798	82,8%	0	0			66,50	66,50	100,0%	ADEMÁS SE EJECUTARON 31.50 ML. DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN 2012
12724	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMA HUAJAL, BARRIO LA CHIGULERA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/044/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			680.883	680.883	680.883	201.167	29,5%	0	0			879,20	879,20	100,0%	ADEMÁS SE PRETENDEN EJECUTAR 251.20 ML.GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
47862	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMA HUAJAL, BARRIO LA CHIGULERA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/044/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			479.716	479.716	479.716	375.507	78,3%	0	0			879,20	879,20	100,0%	ADEMÁS SE PRETENDEN EJECUTAR 251.20 ML.GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. RECURSOS REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012
12756	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTÉMOC CON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/045/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			419.960	419.960	419.960	0	0,0%	0	0			30,00	30,00	100,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
47920	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTÉMOC CON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/045/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			419.960	419.960	419.960	402.355	95,8%	0	0			30,00	30,00	100,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. OBRA FINQUITADA RECURSOS REFERENDADO PARA SER UTILIZADO EN EL EJERCICIO 2012.
13150	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE INFANTIL, PARAJE EL PANDO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/049/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			217.326	217.326	217.326	169.082	77,8%	0	0			19,10	19,10	100,0%	OBRA FINQUITADA. LAS METAS SE REFIEREN A METROS LINEALES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
49067	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE INFANTIL, PARAJE EL PANDO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/049/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			48.243	48.243	48.243	0	0,0%	0	0			19,10	19,10	100,0%	OBRA FINQUITADA. LAS METAS SE REFIEREN A METROS LINEALES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. RECURSO REFERENDADO PARA SER UTILIZADO EN 2012.
13186	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RÍO JALATLACO, COL. MORELOS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/192/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			4.305.138	4.305.138	4.305.138	0	0,0%	0	0			1.105,00	0,00	0,0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
49393	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RÍO JALATLACO, COL. MORELOS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/192/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			4.305.138	4.305.138	4.305.138	0	0,0%	0	0			1.105,00	0,00	0,0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
13284	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE AHUITZOL (TRAMO CALLE QUETZALCOÁTL A CALLE TLALOC), COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/091/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			646.122	646.122	646.122	519.677	80,4%	0	0			668,31	668,31	100,0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CÚBICOS. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071 MED39. POR IMPORTE DE \$646.122.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
69986	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE AHUITZOL (TRAMO CALLE QUETZALCOÁTL A CALLE TLALOC), COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/091/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			126.445	126.445	126.445	0	0,0%	0	0			668,31	668,31	100,0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. OBRA FINQUITADA. RECURSO ETIQUETADO PARA SER UTILIZADO EN 2012
13312	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALEJANDRINA (REMATANDO CON 2DO. ANDADOR DE ALEJANDRINA COLINDANTE CON COL. DEL MESTRO), COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/141/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			332.617	332.617	332.617	0	0,0%	0	0			144,67	0,00	0,0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado									Ejercido	
78135	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALEJANDRINA (REMATADO CON 2DO. ANDADOR DE ALEJANDRINA COLINDANTE CON COL. DEL MAESTRO), COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII141/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			332.617	332.617	332.617	0	0,0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	144.67	86.80	60,0%	23-22/21	LAS METAS SE REFEREN A METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
13357	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ARROYO, ACCESO AL CENTRO DE SALUD, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII047/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.740.918	1.740.918	1.740.918	452.983	26,0%	0	0	METROS	152.50	1.52	1,0%		LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
48755	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ARROYO, ACCESO AL CENTRO DE SALUD, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII047/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.287.935	1.287.935	1.287.935	0	0,0%	0	0	METROS	152.50	1.52	1,0%		LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012
13407	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BAJA CALIFORNIA (TRAMO ANDADOR 2A. PRIV. BAJA CALIFORNIA A CALLE MORELIA), COL. LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII090/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.071.127	1.071.127	1.071.127	1.061.539	99,1%	0	0	METROS	1.136.43	1.136.43	100,0%		ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME008. POR IMPORTE DE \$1.071.127,00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
69623	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BAJA CALIFORNIA (TRAMO ANDADOR 2A. PRIV. BAJA CALIFORNIA A CALLE MORELIA), COL. LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII090/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			9.588	9.588	9.588	0	0,0%	0	0	METROS	1.136.43	1.136.43	100,0%		LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA. RECURSO ETIQUETADO PARA SER UTILIZADO EN 2012
13438	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ 1A. ETAPA, AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII050/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			846.378	846.378	846.378	194.924	23,0%	0	0	METROS	26.00	26.00	100,0%		LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
49207	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ 1A. ETAPA, AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII050/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			651.455	651.455	651.455	201.843	31,0%	0	0	METROS	26.00	26.00	100,0%		LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012
13453	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CIRCUITO ORIENTE 1A. ETAPA, FRACC. LA CASCADEA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII102/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			236.394	236.394	236.394	0	0,0%	0	0	METROS	105.64	3.17	3,0%		LAS METAS SE REFEREN A METROS CÚBICOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
77300	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CIRCUITO ORIENTE 1A. ETAPA, FRACC. LA CASCADEA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII102/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			236.394	236.394	236.394	0	0,0%	0	0	METROS	105.64	105.64	100,0%		LAS METAS SE REFEREN A METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012
13477	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DURANGO (TRAMO CALLE SONORA A PRIV. DE DURANGO), COL. LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII084/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			161.671	161.671	161.671	144.326	89,3%	0	0	METROS	165.92	165.92	100,0%		LAS METAS SE REFEREN A METROS CÚBICOS. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME008. POR IMPORTE DE \$161.671,00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
53562	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DURANGO (TRAMO CALLE SONORA A PRIV. DE DURANGO), COL. LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII084/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			17.345	17.345	17.345	0	0,0%	0	0	METROS	165.92	165.92	100,0%		LAS METAS SE REFEREN A METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA. RECURSO ETIQUETADO PARA SER UTILIZADO EN 2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado									Ejercido
13574	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EFREN DÍAZ C. (TRAMO CALLE 5 DE MAYO A CALLE 5 DE MAYO), COL. AURORA SECCIÓN 1, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/109/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	469.665	469.665	469.665	302.387	64.4%	0	0	METROS	479.66	479.66	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME037 POR IMPORTE DE \$469,665.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA FINIQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
79089	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EFREN DÍAZ C. (TRAMO CALLE 5 DE MAYO A CALLE 5 DE MAYO), COL. AURORA SECCIÓN 1, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/109/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	167.278	167.278	167.278	0	0.0%	0	0	METROS	479.66	479.66	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA. RECURSO ETIQUETADO PARA SER UTILIZADO EN 2012.
13598	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/056/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	921.374	921.374	921.374	778.432	84.5%	0	0	METROS	110.80	110.80	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
49596	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/056/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	142.942	142.942	142.942	139.988	97.9%	0	0	METROS	110.80	110.80	100.0%	OBRA FINIQUITADA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. RECURSO REFERENDADO PARA SER UTILIZADO EN 2012.
13615	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, COL. CUAUHTÉMOC, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/167/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1.246.271	1.246.271	1.246.271	0	0.0%	0	0	METROS	552.33	0.00	0.0%	LAS METAS SON EN METROS CÚBICOS LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
52307	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, COL. CUAUHTÉMOC, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/167/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1.246.271	1.246.271	1.246.271	0	0.0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	552.33	0.00	0.0%	LAS METAS SON EN METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012.
13638	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ITANDEHUI (TRAMO YUCAMA A MURO EXISTENTE), COL. NEZA CUBL, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/081/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	724.463	724.463	724.463	685.019	94.6%	0	0	METROS	788.19	788.19	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME036, POR IMPORTE DE \$724,463.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
52966	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ITANDEHUI (TRAMO YUCAMA A MURO EXISTENTE), COL. NEZA CUBL, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/081/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	39.444	39.444	39.444	0	0.0%	0	0	METROS	788.19	788.19	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA. RECURSO ETIQUETADO PARA EL EJERCICIO 2012.
13693	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA, SECTOR 1 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/048/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	403.435	403.435	403.435	89.689	22.2%	0	0	METROS	40.00	40.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
48871	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA, SECTOR 1 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/048/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	313.745	313.745	313.745	0	0.0%	0	0	METROS	40.00	40.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN 2012.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
13726	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MONTE HEBRON (TRAMO CALLE AV. JOSÉ MURAT A CALLE JERICO), COL. HELADIO RAMIREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/087/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1,449,788	1,449,788	1,449,788	1,229,323	84.8%	0	0	METROS	1,570.16	1,570.16	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671MED11. POR IMPORTE DE \$1,449,788.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
68794	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MONTE HEBRON (TRAMO CALLE AV. JOSÉ MURAT A CALLE JERICO), COL. HELADIO RAMIREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/087/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			220,465	220,465	220,465	0	0.0%	0	0	METROS	1,570.16	1,570.16	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA. RECURSO REFRENADO PARA SER UTILIZADO EN EL 2012.
13753	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MONTE LOS OLIVOS (TRAMO CALLE MONTE LOS OLIVOS HACIA CALLE AV. JOSÉ MURAT), COL. HELADIO RAMIREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/086/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			275,322	275,322	275,322	224,307	81.5%	0	0	METROS	246.96	246.96	100.0%	LAS METAS SON EN METROS CUBICOS. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671MED10. POR IMPORTE DE \$275,322.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
53773	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MONTE LOS OLIVOS (TRAMO CALLE MONTE LOS OLIVOS HACIA CALLE AV. JOSÉ MURAT), COL. HELADIO RAMIREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/086/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			51,015	51,015	51,015	0	0.0%	0	0	METROS	246.96	246.96	100.0%	LAS METAS SON EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA. RECURSO ETIQUETADO PARA SER UTILIZADO EN EL 2012.
13797	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MONTE OREB - PALESTINA (TRAMO 1A. PRIV. DE GALILEA A CALLE GALILEA), COL. HELADIO RAMIREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/080/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			338,793	338,793	338,793	329,243	97.2%	0	0	METROS	354.45	354.45	100.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CUBICOS. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671MED04. POR IMPORTE DE \$338,793.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
52887	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MONTE OREB - PALESTINA (TRAMO 1A. PRIV. DE GALILEA A CALLE GALILEA), COL. HELADIO RAMIREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/080/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			9,550	9,550	9,550	0	0.0%	0	0	METROS	354.45	354.45	100.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA. RECURSO ETIQUETADO PARA SER UTILIZADO EN 2012.
13831	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MORELOS, PARAJE LA PUERTA Y SAN ANDRÉS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/080/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	0.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA CANCELADA SEGUN REPRORICIZACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2011. LA CANTIDAD DE \$222,843.85 OTRA COBERTURA A NUEVAS OBRAS. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
13856	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PACIFICO 1A ETAPA, PARAJE LA CORTINA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/134/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1,472,320	1,472,320	1,472,320	0	0.0%	0	0	METROS	672.00	0.00	0.0%	LAS METAS REALES SON EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
73654	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PACIFICO 1A ETAPA, PARAJE LA CORTINA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/134/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1,472,320	1,472,320	1,472,320	0	0.0%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	672.00	0.00	0.0%	LAS METAS REALES SON EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. RECURSO REFRENADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13905	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PINO SUÁREZ, SECTOR 2, COL. LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/052/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			892.501	892.501	892.501	256.760	28.8%	0	0	METROS	69.00	69.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
49357	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PINO SUÁREZ, SECTOR 2, COL. LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/052/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			635.741	635.741	635.741	571.325	89.9%	0	0	METROS	69.00	69.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO REFRENADO PARA 2012
13923	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ALMENDROS (TRAMO ANDADOR SAUCES A ANDADOR SIN NOMBRE), SECTOR 4, COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/079/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			154.686	154.686	154.686	138.698	89.7%	0	0	METROS	148.99	148.99	100.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CÚBICOS. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071ME03. POR IMPORTE DE \$154.686.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
52714	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ALMENDROS (TRAMO ANDADOR SAUCES A ANDADOR SIN NOMBRE), SECTOR 4, COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/079/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			15.988	15.988	15.988	0	0.0%	0	0	METROS	148.99	148.99	100.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINQUITADA. RECURSO ETIQUETADO PARA SER UTILIZADO EN 2012
13940	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE CUATREMOC SOBRE ARROYO Y CALLE MACEDONIO ALCALA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/046/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.999.914	1.999.914	1.999.914	1.120.767	56.0%	0	0	METROS	45.50	45.04	99.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
48434	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE CUATREMOC SOBRE ARROYO Y CALLE MACEDONIO ALCALA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/046/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			879.146	879.146	879.146	465.787	53.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	45.50	45.50	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. RECURSO REFRENADO PARA EL EJERCICIO 2012
13964	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE QUETZALCOATL (TRAMO AXAYACATL A INICIO DE CALLE QUETZALCOATL), COL. VISTA HERMOSA 2A, SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/108/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			459.042	459.042	459.042	331.701	72.3%	0	0	METROS	471.04	471.04	100.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CÚBICOS. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071ME042. POR IMPORTE DE \$459.042.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
78441	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE QUETZALCOATL (TRAMO AXAYACATL A INICIO DE CALLE QUETZALCOATL), COL. VISTA HERMOSA 2A, SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/108/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			127.341	127.341	127.341	0	0.0%	0	0	METROS	471.04	471.04	100.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA. RECURSO ETIQUETADO PARA SER UTILIZADO EN 2012
13984	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCIÓN (TRAMO CALLE H. AYUNTAMIENTO A VICENTE SANTIAGO GARZÓN), COL. AURORA 2A, SECCIÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/089/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.147.766	1.147.766	1.147.766	981.889	85.5%	0	0	METROS	1.207.36	1.207.36	100.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CÚBICOS. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071ME035. POR IMPORTE DE \$1.147.766.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
69378	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCIÓN (TRAMO CALLE H. AYUNTAMIENTO A VICENTE SANTIAGO GARZÓN), COL. AURORA 2A, SECCIÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/089/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			165.877	165.877	165.877	0	0.0%	0	0	METROS	1.207.36	1.207.36	100.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINQUITADA. RECURSO REFRENADO PARA SER UTILIZADO EN EL 2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado										17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
14025	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD (TRAMO ANDADOR BENITO JUÁREZ HACIA CALLE 3RA. PRIVADA DE TIERRA Y LIBERTAD), COL. 10 DE ABRIL, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/093/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			181.247	181.247	181.247	168.921	93.2%	0	0	METROS		188.16	188.16	100.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CÚBICOS. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2007/ME043. POR IMPORTE DE \$181.247.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
70507	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD (TRAMO ANDADOR BENITO JUÁREZ HACIA CALLE 3RA. PRIVADA DE TIERRA Y LIBERTAD), COL. 10 DE ABRIL, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/093/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			12.326	12.326	12.326	0	0.0%	0	0	METROS		188.16	188.16	100.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO ETIQUETADO PARA SER UTILIZADO EN 2012.
14039	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ZINANTECATL, COL. MANUEL SABINO CRESPO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/170/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.559.925	1.559.925	1.559.925	0	0.0%	0	0	METROS		690.62	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
52758	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ZINANTECATL, COL. MANUEL SABINO CRESPO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/170/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.559.925	1.559.925	1.559.925	0	0.0%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN		690.62	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012.
14048	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 1RO. DE MAYO (TRAMO ANDADOR LAS ROSAS - AV. LA PAZ), COL. LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 6, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/077/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			657.082	657.082	657.082	603.141	91.8%	0	0	METROS		687.48	687.48	100.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2007/ME001 POR IMPORTE DE \$657.082.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
52495	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 1RO. DE MAYO (TRAMO ANDADOR LAS ROSAS - AV. LA PAZ), COL. LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 6, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/077/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			53.941	53.941	53.941	0	0.0%	0	0	METROS		687.48	687.48	100.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA. RECURSO ETIQUETADO PARA SER UTILIZADO EN EL 2012.
14055	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2A ETAPA, COL. LA PROVIDENCIA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/145/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.800.716	1.800.716	1.800.716	0	0.0%	0	0	METROS		706.21	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
90968	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2A ETAPA, COL. LA PROVIDENCIA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/145/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.800.716	1.800.716	1.800.716	0	0.0%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN		706.21	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012.
14082	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 21 DE MARZO (ENTRONQUE CON AV. JOSÉ MURAT), COL. 10 DE ABRIL, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/085/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			518.989	518.989	518.989	499.240	96.2%	0	0	METROS		548.24	548.24	100.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CÚBICOS. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2007/ME009. POR IMPORTE DE \$518.989.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
53716	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 21 DE MARZO (ENTRONQUE CON AV. JOSÉ MURAT), COL. 10 DE ABRIL, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/085/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			19.749	19.749	19.749	0	0.0%	0	0	METROS		548.24	548.24	100.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA. RECURSO REFERENDADO PARA SER UTILIZADO EN 2012.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado									Ejercido
14096	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 5 DE MAYO (TRAMO CALLE LA PAZ A CALLE 24 DE FEBRERO), COL. LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 6, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/083/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	289.171	289.171	289.171	267.138	92,4%	0	0	METROS	306,00	306,00	100,0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CUBICOS. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2007/ME007. POR IMPORTE DE \$289.171,00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
53480	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 5 DE MAYO (TRAMO CALLE LA PAZ A CALLE 24 DE FEBRERO), COL. LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 6, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/083/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	22.033	22.033	22.033	0	0,0%	0	0	METROS	306,00	306,00	100,0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CUBICOS. OBRA FINQUITADA. RECURSO ETIQUETADO PARA SER UTILIZADO EN 2012
14107	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA 2A. PRIVADA DE 10. DE MAYO, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/051/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	614.530	614.530	614.530	175.595	28,6%	0	0	METROS	25,70	25,70	100,0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
49279	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA 2A. PRIVADA DE 10. DE MAYO, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/051/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	438.935	438.935	438.935	218.955	49,9%	0	0	METROS	25,70	25,70	100,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012
15058	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE MONTE SINAI A LA ALTURA DEL NÚMERO 130, COL. HELADIO RAMIREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/164/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	59.405	59.405	59.405	0	0,0%	0	0	METROS	31,68	0,00	0,0%	LAS METAS SON EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
51897	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE MONTE SINAI A LA ALTURA DEL NÚMERO 130, COL. HELADIO RAMIREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/164/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	59.405	59.405	59.405	0	0,0%	0	0	METROS	31,68	0,00	0,0%	LAS METAS SON EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
15107	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALINATAS EN LA CALLE CIRCUITO SANTA ROSA (A UN LADO DE LA CAPILLA DEL NIÑO DIOS), COL. NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/053/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	967.594	967.594	967.594	770.369	79,6%	0	0	METROS	52,60	52,60	100,0%	ADEMÁS SE EJECUTARON 10.40 ML. DE ESCALINATAS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
49441	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALINATAS EN LA CALLE CIRCUITO SANTA ROSA (A UN LADO DE LA CAPILLA DEL NIÑO DIOS), COL. NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/053/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	197.225	197.225	197.225	0	0,0%	0	0	METROS	52,60	52,60	100,0%	ADEMÁS SE EJECUTARON 10.40 ML. DE ESCALINATAS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012
15286	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE AV. MONTE ALBÁN (TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE A CARRETERA A MONTE ALBÁN), COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/092/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	374.801	374.801	374.801	363.257	96,9%	0	0	METROS	288,62	288,62	100,0%	ADEMÁS SE EJECUTARON 317.50 M2 Y 38.10 ML. APARTE DE LOS 288.62 M3. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2007/ME004. POR IMPORTE DE \$374.801,00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
70300	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE AV. MONTE ALBÁN (TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE A CARRETERA A MONTE ALBÁN), COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/092/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	11.544	11.544	11.544	0	0,0%	0	0	METROS	288,62	288,62	100,0%	ADEMÁS SE EJECUTARON 317.50 M2 Y 38.10 ML. APARTE DE LOS 288.62 M3. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. OBRA FINQUITADA. RECURSO ETIQUETADO PARA SER UTILIZADO EN 2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
15331	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 2 DE ABRIL, (TRAMO CALLE 18 DE MARZO A CALLE 21 DE MARZO), COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			404.148	404.148	404.148	358.390	88.7%	0	0	METROS	224.84	224.84	100.0%	LAS METAS SON EN METROS CUADRADOS, ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200871ME027 POR IMPORTE DE \$404,148.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
78774	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 2 DE ABRIL, (TRAMO CALLE 18 DE MARZO A CALLE 21 DE MARZO), COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			45.758	45.758	45.758	0	0.0%	0	0	METROS	224.84	224.84	100.0%	LAS METAS SON EN METROS CUADRADOS, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINQUITADA. RECURSO ETIQUETADO PARA SER UTILIZADO EN 2012.
15368	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 2A. ETAPA EN LA CALLE GALILEA (TRAMO AV. JOSÉ MURAT A CALLE PALESTINA), COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			795.957	795.957	795.957	599.173	75.3%	0	0	METROS	860.84	860.84	100.0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CÚBICOS, ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071ME002, POR IMPORTE DE \$795,957.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
52603	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 2A. ETAPA EN LA CALLE GALILEA (TRAMO AV. JOSÉ MURAT A CALLE PALESTINA), COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			196.784	196.784	196.784	0	0.0%	0	0	METROS	860.84	860.84	100.0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CÚBICOS, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA. RECURSO ETIQUETADO PARA SER EJERCIDO EN 2012.
15433	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ARROYO, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/180/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			450.000	450.000	450.000	0	0.0%	0	0	METROS	185.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CÚBICOS, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
69461	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ARROYO, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/180/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			450.000	450.000	450.000	0	0.0%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	185.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CÚBICOS, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION, RECURSO REFRENADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012.
15486	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SIERRA JUÁREZ 1A. ETAPA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/054/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			649.405	649.405	649.405	536.441	82.6%	0	0	METROS	91.37	91.37	100.0%	OBRA FINQUITADA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJ. LAS METAS SE REFIEREN A METROS LINEALES. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
49496	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SIERRA JUÁREZ 1A. ETAPA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/054/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			112.964	112.964	112.964	0	0.0%	0	0	METROS	91.37	91.37	100.0%	OBRA FINQUITADA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJ. LAS METAS SE REFIEREN A METROS LINEALES. RECURSO REFRENADO PARA SER UTILIZADO EN EL 2012.
15856	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ (TRAMO CALLE CONSTITUCIÓN A CALLE LAZARO CÁRDENAS), PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/016/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			365.275	365.275	365.275	298.106	81.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,148.07	1,148.07	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200871ME026 POR IMPORTE DE \$365,275.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
42477	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ (TRAMO CALLE CONSTITUCIÓN A CALLE LAZARO CÁRDENAS), PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII/016/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			67.169	67.169	67.169	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRÁULICO	1,148.07	1,148.07	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINQUITADA. EL RECURSO FUE REFRENADO PARA EL EJERCICIO 2012.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado							Ejercido		
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
15894	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAJO DE PATZCUARO (TRAMO CALLE ARROYO SECO A CALLE CATEMACO), COL. EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII009/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			284.815	284.815	284.815	236.020	82.9%	0	0		949.62	949.62	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME020 POR IMPORTE DE \$284,815.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
42011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAJO DE PATZCUARO (TRAMO CALLE ARROYO SECO A CALLE CATEMACO), COL. EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII009/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			48.795	48.795	48.795	0	0.0%	0	0		949.62	949.62	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINQUITADA. RECURSO REFERENDADO PARA ESTE EJERCICIO 2012
15948	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ (TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A AV. FERROCARRIL), COL. PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII020/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			147.488	147.488	147.488	125.046	84.8%	0	0		490.72	490.72	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME033 POR IMPORTE DE \$147,488.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
42748	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ (TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A AV. FERROCARRIL), COL. PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII020/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			22.442	22.442	22.442	0	0.0%	0	0		490.72	490.72	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINQUITADA. RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012
16000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ (TRAMO CALLE AVENIDA EMILIANO ZAPATA A MACEDONIO ALCALA), COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII010/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			758.425	758.425	758.425	734.138	96.8%	0	0		2,257.99	2,257.99	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME021 POR IMPORTE DE \$758,425.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
42995	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ (TRAMO CALLE AVENIDA EMILIANO ZAPATA A MACEDONIO ALCALA), COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII010/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			24.287	24.287	24.287	0	0.0%	0	0		2,527.99	2,527.99	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINQUITADA. RECURSO REFERENDADO PARA ESTE EJERCICIO 2012
16047	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL PANTEÓN (TRAMO CALLE ESCALANTE A CALLE AVENIDA DEL PANTEÓN), COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII006/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			355.516	355.516	355.516	308.222	86.7%	0	0		1,174.55	1,174.55	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME017 POR IMPORTE DE \$355,516.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA ELECTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
41506	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL PANTEÓN (TRAMO CALLE ESCALANTE A CALLE AVENIDA DEL PANTEÓN), COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII006/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			47.294	47.294	47.294	0	0.0%	0	0		1,174.55	1,174.55	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012
16102	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII042/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			2,099.672	2,099.672	2,099.672	666.812	31.8%	0	0		3,262.00	3,262.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA ELECTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
47672	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII042/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1,432.860	1,432.860	1,432.860	915.376	63.9%	0	0		3,262.00	3,262.00	100.0%	OBRA FINQUITADA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN 2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado									Ejercido
16164	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO 1A. ETAPA (ACCESO PRINCIPAL), AGENCIA SAN FELPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/067/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			3,981.790	3,981.790	3,981.790	967.502	24.3%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	6,155.50	307.78	5.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELPE DEL AGUA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO
51205	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO 1A. ETAPA (ACCESO PRINCIPAL), AGENCIA SAN FELPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/067/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			3,014.288	3,014.288	3,014.288	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	6,155.50	1,231.10	20.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELPE DEL AGUA. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012.
16231	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (TRAMO CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE NUEVO MEXICO), PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/011/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			242.421	242.421	242.421	208.590	86.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	805.00	805.00	100.0%	ADEMAS SE EJECUTARON 7.00 ML. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200871ME022 POR IMPORTE DE \$242,421.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
42214	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (TRAMO CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE NUEVO MEXICO), PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/011/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONST DE PVTO DE CTO HCO CALLE INDEP TRAVIO CALLE PORFIRIO DIAZ A NVO MEXICO PUEBLO NVO PTE ALTA AG PUEBLO NVO			33.831	33.831	33.831	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	805.00	805.00	100.0%	ADEMAS SE EJECUTARON 7.00 ML. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO OBRA FINQUITADA. RECURSO REFERENDADO PARA ESTE EJERCICIO 2012
16292	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, COL. VISTA HERMOSA 1A. SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/076/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			638.493	638.493	638.493	525.505	82.3%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	860.03	860.03	100.0%	ADEMAS SE EJECUTARON 19.44 M3. DE MAMPOSTERIA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
52399	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, COL. VISTA HERMOSA 1A. SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/076/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			112.988	112.988	112.988	86.882	77.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	860.03	860.03	100.0%	ADEMAS SE EJECUTARON 19.44 M3. DE MAMPOSTERIA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA. RECURSO ETIQUETADO PARA SER UTILIZADO EN EL 2012
16347	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OLIVOS (TRAMO CALLE ÉBANOS A ARROYO), COL. REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/018/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			223.726	223.726	223.726	212.361	94.9%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	757.06	757.06	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200871ME031 POR IMPORTE DE \$223,726.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
42562	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OLIVOS (TRAMO CALLE ÉBANOS A ARROYO), COL. REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/018/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			11.365	11.365	11.365	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	757.06	757.06	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO OBRA FINQUITADA. RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012
16386	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PARICUTIN (TRAMO DE CALLE QUINCESO A ITZACCHUATL), COL. VOLCANES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/056/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1,134.833	1,134.833	1,134.833	935.822	82.5%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,598.75	1,598.75	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
49794	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PARICUTIN (TRAMO DE CALLE QUINCESO A ITZACCHUATL), COL. VOLCANES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/056/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			199.011	199.011	199.011	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,598.75	1,598.75	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado							Ejercido		
16427	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES (TRAMO CALLE AV. FERROCARRIL A CALLE ÁLVARO OBREGÓN, PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII013/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	481.479	481.479	481.479	454.376	94.4%	0	0	1.568.16	1.568.16	100.0%	23-22/21	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME024 POR IMPORTE DE \$481,479 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
42270	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES (TRAMO CALLE AV. FERROCARRIL A CALLE ÁLVARO OBREGÓN, PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII013/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	27.103	27.103	27.103	0	0.0%	0	0	1.568.16	1.568.16	100.0%		LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO OBRA FINQUITADA. RECURSO REFERENDADO PARA ESTE EJERCICIO 2012
16471	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII028/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	407.029	407.029	407.029	299.480	73.6%	0	0	638.50	638.50	100.0%		LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
43231	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII028/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	107.549	107.549	107.549	76.100	70.8%	0	0	638.50	638.50	100.0%		LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. OBRA FINQUITADA RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012
16516	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN MARTIN (TRAMO CALLE SAN FERNANDO A CALLE SAN CRISTOBAL), COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII008/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	717.247	717.247	717.247	596.748	83.2%	0	0	2.432.29	2.432.29	100.0%		ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME119 POR IMPORTE DE \$717,247.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
41774	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN MARTIN (TRAMO CALLE SAN FERNANDO A CALLE SAN CRISTOBAL), COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII008/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	120.499	120.499	120.499	0	0.0%	0	0	2.432.29	2.432.29	100.0%		LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO OBRA FINQUITADA. IMPORTE REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012
16755	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TULIPANES (TRAMO CALLE SAUCES A CALLE FRAMBOTANES), COL. REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII019/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	243.322	243.322	243.322	231.308	95.1%	0	0	740.25	740.25	100.0%		ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME032 POR IMPORTE DE \$243,322.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
42632	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TULIPANES (TRAMO CALLE SAUCES A CALLE FRAMBOTANES), COL. REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII019/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	12.016	12.016	12.016	0	0.0%	0	0	740.25	740.25	100.0%		LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO OBRA FINQUITADA. RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012
17146	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CERRADA DE 3A. PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE IXTLAN, COL. AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII037/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	76.667	76.667	76.667	0	0.0%	0	0	124.00	124.00	100.0%		LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
47042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CERRADA DE 3A. PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE IXTLAN, COL. AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII037/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	76.667	76.667	76.667	73.595	96.0%	0	0	124.00	124.00	100.0%		LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. OBRA FINQUITADA RECURSO REFERENDADO A UTILIZARSE EN EL EJERCICIO 2012
17207	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLINDANCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA CON LA COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII162/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	91.745	91.745	91.745	0	0.0%	0	0	140.00	0.00	0.0%		LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
51585	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLINDANCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA CON LA COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII162/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	91.745	91.745	91.745	0	0.0%	0	0	140.00	0.00	0.0%		LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado									Ejercido
17253	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 1A. PRIVADA DE LOMA BONITA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/039/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	88.903	88.903	88.903	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	144.75	144.75	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
47388	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 1A. PRIVADA DE LOMA BONITA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/039/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	88.903	88.903	88.903	85.272	95.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	144.75	144.75	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. OBRA FINQUITADA RECURSOS REFERENDADO PARA SER UTILIZADO EN EL EJERCICIO 2012
17289	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 2A PRIVADA DE LOMA BONITA, COL. AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/189/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	420.000	420.000	420.000	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	352.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
49037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 2A PRIVADA DE LOMA BONITA, COL. AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/189/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	420.000	420.000	420.000	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	352.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
17330	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 4A. PRIVADA DE LA CALLE TOTONTEPEC, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/040/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	517.373	517.373	517.373	496.423	96.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	801.50	801.50	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
47441	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 4A. PRIVADA DE LA CALLE TOTONTEPEC, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/040/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	20.950	20.950	20.950	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	801.50	801.50	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. OBRA FINQUITADA RECURSO REFERENDADO PARA SER UTILIZADO EN EL EJERCICIO 2012
17413	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 3A. PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE IXTLÁN, COL. AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/038/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1.283.858	1.283.858	1.283.858	315.197	24.6%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.890.00	1.890.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
47163	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 3A. PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE IXTLÁN, COL. AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/038/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	968.661	968.661	968.661	554.156	57.2%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.890.00	1.890.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012
17508	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE IRO. DE MAYO (TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA ARROYO), COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/082/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	582.741	582.741	582.741	478.829	82.2%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.731.00	1.731.00	100.0%	ADEMÁS SE EJECUTARON 84.80 M3 DE MAMPOSTERÍA. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME006. POR IMPORTE DE \$592.741.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
53105	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE IRO. DE MAYO (TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA ARROYO), COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/082/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	103.912	103.912	103.912	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.731.00	1.731.00	100.0%	ADEMÁS SE EJECUTARON 84.80 M3 DE MAMPOSTERÍA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINQUITADA. RECURSO ETIQUETA PARA SER UTILIZADO EN EL 2012
17567	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO CALLE MACEDONIO ALCALÁ A CALLE EMILIANO ZAPATA), COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/005/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	446.317	446.317	446.317	428.804	95.6%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.490.36	1.490.36	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200871MEH6 POR IMPORTE DE \$446.317.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
41393	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO CALLE MACEDONIO ALCALÁ A CALLE EMILIANO ZAPATA), COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/005/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	19.512	19.512	19.512	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.490.36	1.490.36	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINQUITADA. OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012
17618	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DE VENEZUELA, COL. AMÉRICA SUR, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/058/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	252.421	252.421	252.421	187.308	74.2%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	263.32	263.32	100.0%	OBRA FINQUITADA. ADEMÁS SE EJECUTARON 3.89 M3 MAMPOSTERÍA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remolientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
4855	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE VENEZUELA, COL. AMÉRICA SUR, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/058/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	65.115	65.115	65.115	0	0,0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	263,32	263,32	100,0%	OBRA FINIQUITADA. ADEMÁS SE EJECUTARON 3.89 M3 MANPOSTERÍA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. RECURSO REFERENDADO PARA SER UTILIZADO EN EL EJERCICIO 2012.
17657	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE TLALOC (TRAMO CALLE ZEMPOALTÉPETL A CALLE MOCTEZUMA), COL. VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/022/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	762.910	762.910	762.910	573.630	75,2%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1.548,58	1.548,58	100,0%	ADEMÁS SE REALIZARON 23.00 ML. DE GUARNICIONES Y 249.50 M3 DE OBRA COMPLEMENTARIA. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME038 POR IMPORTE DE \$762.910,00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA OBRA FINIQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
42836	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE TLALOC (TRAMO CALLE ZEMPOALTÉPETL A CALLE MOCTEZUMA), COL. VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/022/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	189.280	189.280	189.280	0	0,0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1.548,58	1.548,58	100,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA OBRA FINIQUITADA. RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012.
17820	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2A PRIV. DE PINO SUÁREZ (TRAMO CALLE ARROYO SECO A CALLE PINO SUÁREZ), PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/012/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	567.160	567.160	567.160	567.160	100,0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1.870,85	1.870,85	100,0%	ADEMÁS SE EJECUTARON 43.40 ML. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME025 POR IMPORTE DE \$567.160,00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO OBRA FINIQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
17875	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HUAJAL-BARNIZ, BARRIO LA CHIGÜLERA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/043/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	837.002	837.002	837.002	365.649	43,7%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1.113,70	1.113,70	100,0%	ADEMÁS SE EJECUTARON 293.50 ML. DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
47817	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HUAJAL-BARNIZ, BARRIO LA CHIGÜLERA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/043/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	471.353	471.353	471.353	470.663	99,9%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1.113,70	1.113,70	100,0%	ADEMÁS SE EJECUTARON 293.50 ML. DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. OBRA FINIQUITADA. RECURSO REFERENDADO PARA SER UTILIZADO EN EL EJERCICIO 2012.
17917	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LLUVIA 1A, ETAPA, COL. LOMAS DEL CRESTÓN, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/074/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	469.687	469.687	469.687	136.500	29,1%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	602,00	602,00	100,0%	ADEMÁS SE EJECUTARON 194.00 ML. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
51959	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LLUVIA 1A, ETAPA, COL. LOMAS DEL CRESTÓN, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/074/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	333.187	333.187	333.187	318.452	95,6%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	602,00	602,00	100,0%	ADEMÁS SE EJECUTARON 194.00 ML. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. EL RECURSO FUÉ REFERENDADO PARA SER UTILIZADO EN EL 2012.
17973	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MONTERREY (TRAMO CALLE AXAYACATL A CALLE COLIMA), COL. LOMAS PANORÁMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/015/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1.131.370	1.131.370	1.131.370	1.075.200	95,0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	3.360,00	3.360,00	100,0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME026 POR IMPORTE DE \$1.131.370,00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA OBRA FINIQUITADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
4245	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MONTERREY (TRAMO CALLE AXAYACATL A CALLE COLIMA), COL. LOMAS PANORÁMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/015/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS			56.170	56.170	56.170	0	0,0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	3.360,00	3.360,00	100,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA OBRA FINQUITADA. RECURSO REFERENDADO PARA ESTE EJERCICIO 2012.
18082	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TUTUTEPEC 1A. ETAPA COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/196/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS			397.468	397.468	397.468	0	0,0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	579,00	0,00	0,0%	LAS METAS TAMBIEN SE REFEREN A 67.00 ML. DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
50098	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TUTUTEPEC 1A. ETAPA COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/196/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS			397.468	397.468	397.468	0	0,0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	579,00	0,00	0,0%	LAS METAS TAMBIEN SE REFEREN A 67.00 ML. DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
18153	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SOLIDARIDAD, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/225/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS			2.302.303	2.302.303	2.302.303	0	0,0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	2.706,00	0,00	0,0%	LAS METAS TAMBIEN SE REFEREN A 1.319.00 ML. DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
86472	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SOLIDARIDAD, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/225/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS			2.302.302	2.302.302	2.302.302	0	0,0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	2.706,00	0,00	0,0%	LAS METAS TAMBIEN SE REFEREN A 1.319.00 ML. DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO REFERENDADO PARA 2012.
18306	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/223/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS			4.377.600	4.377.600	4.377.600	0	0,0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	5.120,00	0,00	0,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
86307	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/223/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS			4.377.600	4.377.600	4.377.600	0	0,0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	5.120,00	0,00	0,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA RECURSO REFERENDADO PARA EL 2012.
18343	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE SOLIDARIDAD, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/224/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS			335.395	335.395	335.395	0	0,0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	5.120,00	0,00	0,0%	LAS METAS SE REFEREN A 5.120 M2. DE PAVIMENTO Y 640 ML. DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
86449	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE SOLIDARIDAD, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/224/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS			335.395	335.395	335.395	0	0,0%	0	0	M2. MURO DE CONTENCIÓN	5.120,00	0,00	0,0%	LAS METAS SE REFEREN A 5.120 M2. DE PAVIMENTO Y 640 ML. DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO REFERENDADO PARA 2012.
18390	PAQUETE DE APOYO CON MATERIAL DE CONS. PARA OBRAS DE PAV. EN LAS COL. CONSTITUYENTES EUCALIPTOS MANZANA 48 A MANZANA 48 B LA JOYA INSURGENTES LAURELES PRESIDENTES DE MÉXICO Y 9 DE MAYO AG. PUEBLO NVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/111/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS			3.607.359	3.607.359	3.607.359	3.443.027	95,4%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	25.474,60	25.474,60	100,0%	LAS METAS SE REFEREN TAMBIÉN A 708.30 ML. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
79272	PAQUETE DE APOYO CON MATERIAL DE CONS. PARA OBRAS DE PAV. EN LAS COL. CONSTITUYENTES EUCALIPTOS MANZANA 48 A MANZANA 48 B LA JOYA INSURGENTES LAURELES PRESIDENTES DE MÉXICO Y 9 DE MAYO AG. PUEBLO NVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/111/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS			164.332	164.332	164.332	0	0,0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	25.474,60	25.474,60	100,0%	LAS METAS SE REFEREN TAMBIÉN A 708.30 ML. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. RECURSO ETIQUETADO PARA SER UTILIZADO EN 2012.
18428	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ARROYO, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/168/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS			131.526	131.526	131.526	0	0,0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	153,00	0,00	0,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
52418	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ARROYO, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/168/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS			131.526	131.526	131.526	0	0,0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	153,00	0,00	0,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012.
18596	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTITUCION (ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y BENITO JUÁREZ) PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/156/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS			564.122	564.122	564.122	0	0,0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	875,20	0,00	0,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
50130	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTITUCION (ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y BENITO JUÁREZ) PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/156/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS			564.122	564.122	564.122	0	0,0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	875,20	0,00	0,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012.
18633	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIO PORTES QIL ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y ABELARDO RODRIGUEZ, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/148/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS			495.000	495.000	495.000	0	0,0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	776,00	0,00	0,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %							
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
48290	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y ABELARDO RODRIGUEZ, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/148/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			495.000	495.000	495.000	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	776.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012 OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
18720	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO (TRAMO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES A AGUILES SERDÁN), AGENCIA PUEBLO NUEVO PARTE BAJA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/143/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.180.257	1.180.257	1.180.257	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1.842.12	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
78478	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO (TRAMO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES A AGUILES SERDÁN), AGENCIA PUEBLO NUEVO PARTE BAJA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/143/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.180.257	1.180.257	1.180.257	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1.842.12	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
18784	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FUJIYAMA, COL. SABINO CRESPO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/171/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			316.527	316.527	316.527	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	420.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
52925	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FUJIYAMA, COL. SABINO CRESPO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/171/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			316.527	316.527	316.527	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	420.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
18833	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HUAJUAPAM 1A ETAPA, COL. MANZANA 48 B, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/150/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			611.179	611.179	611.179	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	969.50	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
48877	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HUAJUAPAM 1A ETAPA, COL. MANZANA 48 B, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/150/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			611.180	611.180	611.180	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	969.50	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012 OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
18917	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE INDEPENDENCIA Y SAN ÁNGEL, COL. CONSTITUYENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/147/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			393.482	393.482	393.482	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	616.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
81110	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE INDEPENDENCIA Y SAN ÁNGEL, COL. CONSTITUYENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/147/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			393.482	393.482	393.482	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	616.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
18949	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PLAN DE AYALA A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/172/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			308.183	308.183	308.183	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	428.40	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN ADEMÁS A 50.00 ML. DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
53013	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PLAN DE AYALA A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/172/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			308.183	308.183	308.183	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	428.40	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN ADEMÁS A 50.00 ML. DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
18991	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MARGARITAS, COL. AMPLIACIÓN JARDÍN, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/146/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.693.440	1.693.440	1.693.440	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	2.551.50	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A 2,551.50 M2. DE PAVIMENTO Y 105.50 ML. DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
81009	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MARGARITAS, COL. AMPLIACIÓN JARDÍN, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/146/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.693.440	1.693.440	1.693.440	372.447	22.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	2.551.50	1.530.90	60.0%	LAS METAS SE REFEREN A 2,551.50 M2. DE PAVIMENTO Y 105.50 ML. DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
19033	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE VICENTE GUERRERO, PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/149/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			447.618	447.618	447.618	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	680.40	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A 680.40 M2. DE PAVIMENTO Y 23.00 ML. DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado							Ejercido	
48659	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE VICENTE GUERRERO, PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/149/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			447.618	447.618	447.618	0	0,0%	0	0	680,40	0,00	0,0%	LAS METAS SE REFEREN A 680,40 M2 DE PAVIMENTO Y 23,00 ML DE GUARNICIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012 OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
19055	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COL. MANUEL ÁVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/142/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			562.003	562.003	562.003	0	0,0%	0	0	865,90	0,00	0,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO
7301	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COL. MANUEL ÁVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/142/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			562.003	562.003	562.003	141,201	25,1%	0	0	865,90	0,00	0,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. FUE OTORGADO EL ANTECIPADO PARA INICIO DE TRABAJOS. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012.
19081	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CIRCUITO PINOIA 1A ETAPA, COL. MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/187/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			3.950.869	3.950.869	3.950.869	0	0,0%	0	0	1.834,80	0,00	0,0%	LAS METAS REALES SE REFEREN A 1.834,80 M2 DE PAVIMENTO Y 738,80 ML DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
48145	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CIRCUITO PINOIA 1A ETAPA, COL. MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/187/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			3.950.869	3.950.869	3.950.869	0	0,0%	0	0	1.834,80	0,00	0,0%	LAS METAS REALES SE REFEREN A 1.834,80 M2 DE PAVIMENTO Y 738,80 ML DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
19183	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ADQUINADO EN CALLES Y ANDADORES EN COLONIAS Y AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 2A ETAPA (APOYO CON PAQUETE DE MATERIALES), COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/132/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			4.463.468	4.463.468	4.463.468	0	0,0%	0	0	16.254,00	0,00	0,0%	LAS METAS SE REFEREN A 16,254 M2 DE PAVIMENTO HCO 8,750 M2 DE PAVIMENTO ADQUINADO. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
73590	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ADQUINADO EN CALLES Y ANDADORES EN COLONIAS Y AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 2A ETAPA (APOYO CON PAQUETE DE MATERIALES), COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/132/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			4.463.468	4.463.468	4.463.468	0	0,0%	0	0	16.254,00	16.254,00	100,0%	LAS METAS SE REFEREN A 16,254 M2 DE PAVIMENTO HCO 8,750 M2 DE PAVIMENTO ADQUINADO. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012.
19204	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ 1A ETAPA, COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/188/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0	0	1.015,00	0,00	0,0%	LAS METAS SE REFEREN A 1.015,00 M2 DE PAVIMENTO Y 126,00 M3 DE MURO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
48294	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ 1A ETAPA, COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/188/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0	0	1.015,00	0,00	0,0%	LAS METAS SE REFEREN A 1.015,00 M2 DE PAVIMENTO Y 126,00 M3 DE MURO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
21082	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CIRCUITO GENARO VÁSQUEZ 1A ETAPA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/169/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			4.999.904	4.999.904	4.999.904	0	0,0%	0	0	4.390,00	0,00	0,0%	LAS METAS SE REFEREN A 1.081,20 ML DE GUARNICIONES, 4.390,00 M2 DE PAVIMENTO Y 12,60 ML DE PUENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
52569	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CIRCUITO GENARO VÁSQUEZ 1A ETAPA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/169/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			4.999.904	4.999.904	4.999.904	0	0,0%	0	0	4.390,00	0,00	0,0%	LAS METAS SE REFEREN A 1.081,20 ML DE GUARNICIONES, 4.390,00 M2 DE PAVIMENTO Y 12,60 ML DE PUENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
21119	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CIRCUITO CORAL 1A ETAPA, COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/178/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			3,567.775	3,567.775	3,567.775	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,000.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 875.00 ML DE GUARNICIONES Y 3,000.00 M2 DE PAVIMENTO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
53883	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CIRCUITO CORAL 1A ETAPA, COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/178/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			3,567.775	3,567.775	3,567.775	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,000.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 875.00 ML DE GUARNICIONES Y 3,000.00 M2 DE PAVIMENTO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
21139	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE CIENEGUITA Y 10 DE MAYO, COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/181/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			445.878	445.878	445.878	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	116.85	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 116.85 M2 DE PAVIMENTO, 62.75 ML DE GUARNICIÓN Y 53.45 M2 DE BANQUETA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
70386	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE CIENEGUITA Y 10 DE MAYO, COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/181/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			445.878	445.878	445.878	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	116.85	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 116.85 M2 DE PAVIMENTO, 62.75 ML DE GUARNICIÓN Y 53.45 M2 DE BANQUETA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
21155	PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AVENIDA LINDEROS, COL. SATELITE, AGENCIA CINCO SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/185/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			862.904	862.904	862.904	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,368.50	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
47892	PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AVENIDA LINDEROS, COL. SATELITE, AGENCIA CINCO SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/185/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			862.904	862.904	862.904	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,368.50	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN OBRAS REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
21183	PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE (ANTES D), COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/183/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			904.289	904.289	904.289	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,148.70	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 1,148.70 M2 DE PAVIMENTO Y 283.75 ML DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
47633	PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE (ANTES D), COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/183/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			904.289	904.289	904.289	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,148.70	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 1,148.70 M2 DE PAVIMENTO Y 283.75 ML DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN OBRAS REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
21201	PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE (ANTES B), COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/184/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			639.862	639.862	639.862	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	956.90	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 956.90 M2 DE PAVIMENTO Y 273.40 ML DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
47829	PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE (ANTES B), COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/184/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			639.862	639.862	639.862	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	956.90	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 956.90 M2 DE PAVIMENTO Y 273.40 ML DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN OBRAS REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
21246	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LAS AGENCIAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EJERCICIO 2011	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/218/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			442.059	442.059	442.059	138.388	31.3%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	8,571.43	8,571.43	100.0%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
72287	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LAS AGENCIAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EJERCICIO 2011	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/218/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			303.671	303.671	303.671	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	8,571.43	0.00	0.0%	OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
21275	PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO ENTRE JUSTO SIERRA Y JAMIE TORRES BODET, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/179/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			575.661	575.661	575.661	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	753.90	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A 753.90 M2 DE PAVIMENTO Y 215.40 ML DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
53943	PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO ENTRE JUSTO SIERRA Y JAMIE TORRES BODET, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/179/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	FII/192011			575.661	575.661	575.661	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	753.90	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A 753.90 M2 DE PAVIMENTO Y 215.40 ML DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
21343	PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDO NUÑO, COL. VISTA HERMOSA 1A SECCION, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/160/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			76.391	76.391	76.391	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	78.49	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A 33.40 M2 DE PAVIMENTO Y 33.40 ML DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
51220	PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDO NUÑO, COL. VISTA HERMOSA 1A SECCION, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/160/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			76.391	76.391	76.391	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	78.49	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A 78.49 M2 DE PAVIMENTO Y 33.40 ML DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
21377	PROTECCIÓN DE TALUD DEL BORDO DEL RIO ATOYAC. COLINDANTE CON EL FRACC. SAN IGNACIO. AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/213/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			147.646	147.646	147.646	0	0.0%	0	0	METROS	483.84	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
71920	PROTECCIÓN DE TALUD DEL BORDO DEL RIO ATOYAC. COLINDANTE CON EL FRACC. SAN IGNACIO. AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/213/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			147.646	147.646	147.646	0	0.0%	0	0	METROS	483.84	483.84	100.0%	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN TRAMITE DE REVISION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
21472	PROYECTO VIAL EN LA AGENCIA DE CANDIANI, EJERCICIO 2011.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/219/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COMSARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL			38.243	38.243	38.243	38.243	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	LA META DEFINITIVA FUE UN PROYECTO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. OBRA TERMINADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
33617	RASTREO EN CALLES Y AVENIDAS DE LAS COLONIAS DE LAS DIFERENTES AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/026/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			417.016	417.016	417.016	331.476	79.5%	0	0	METROS CUADRADOS	50.815.63	50.815.63	100.0%	RECURSO ETIQUETADO DE LAS ECONOMIAS DE 2010, DE LA OBRA NO. FII/040/2010 ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2010EN BASE AL ACUERDO NO. PMDGGOP/REFERENDO/FAISM /056-10/2011 DEL 06 DE JUNIO DEL 2011. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
43118	RASTREO EN CALLES Y AVENIDAS DE LAS COLONIAS DE LAS DIFERENTES AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/026/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			85.541	85.541	85.541	12.980	15.2%	0	0	METROS CUADRADOS	50.815.63	50.815.63	100.0%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2010, DE LA OBRA NO. FII/240/2010 ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO II EJERCICIO 2010EN BASE AL ACUERDO NO. PMDGGOP/REFERENDO/FAISM /056-10/2011 DEL 06 DE JUNIO DEL 2011. RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012
76494	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 1A. ETAPA EN LA VENTA PAXTLAN	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	LA VENTA	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN			500.000	500.000	500.000	500.000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	500.00	500.00	100.0%	OBRA TERMINADA
76507	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	EL CARRIZAL	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN			1,268.695	1,268.695	1,268.695	1,268.695	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA TERMINADA
64640	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (PANTEON).	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN			1,446.617	1,446.617	1,446.617	1,446.617	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL MES DE ENERO 2012.
92088	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN PABLO TOPILTEPEC	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC			558.242	558.242	558.242	558.242	100.0%	32.824	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,680.00	1,680.00	100.0%	INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
92971	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN FRANCISCO GUICHINA	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC			568.996	568.996	568.996	568.996	100.0%	32.824	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,015.16	1,015.16	100.0%	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CON MALLA ELECTROSDADADA DE 15 CM DE ESPESOR Y 240 ML DE GUARNICION TIPO MACHUELO. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	17=16/14	18	19	20	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado										
92047	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL PANTEON	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (O LAGUNAS)	RURAL	9	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	993.100	993.100	993.100	993.100	100.0%	32.824	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.680.00	1.680.00	100.0%	INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
91885	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTAGO LACHIVIA	RURAL	7		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	1.018.927	1.018.927	1.018.927	1.018.927	100.0%	32.824	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2.191.00	2.191.00	100.0%	INCLUYE 640 ML DE GUARNICION TIPO MACHUELO Y UN MURO DE CONTENCIÓN CON ALTURA VARIABLE 44 MTS DE LONGITUD. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
91806	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTO TOMAS QUIERI	RURAL	8		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	743.600	743.600	743.600	743.600	100.0%	32.824	0	METROS	240.00	240.00	100.0%	INCLUYE 231 ML DE GUARNICION TIPO MACHUELO. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
91978	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES HIDALGO, BARRIO NUEVO Y NORTE	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	8		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	1.013.507	1.013.507	1.013.507	1.013.507	100.0%	32.824	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	300.00	300.00	100.0%	PAVIMENTACION HIDRAULICA 300 M2 DE LONGITUD. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
88559	PAVIMENTACION DE LAS CALLES MARIANO ESCOBEDO, ADOLFO LOPEZ MATEOS E IGNACIO ZARAGOZA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN CARLOS YAUTEPEC	URBANO	26		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	1.951.434	1.951.434	1.951.434	1.463.576	75.0%	32.824	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.800.00	1.350.00	75.0%	LA PAVIMENTACION HIDRAULICA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 CM DE ESPESOR. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
84663	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	OJO DE AGUA	RURAL	184 OP FAISM 02111		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	524.775	524.775	524.775	422.248	80.5%	0	0	METROS CUADRADOS	366.77	366.77	100.0%	175 BENEFICIARIOS, M2 349.30 GUARNICIONES, 366.77 BANQUETAS. RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
66070	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. INDEPENDENCIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA CARLOTA	RURAL	184 OP FAISM 01811		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	699.740	699.740	699.740	699.740	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	931.41	931.41	100.0%	ML 881.17 GUARNICION, M2 931.41 BANQUETAS, 450 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
63696	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL YAGUAL	RURAL	184 OP FAISM 01311		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	457.172	457.172	457.172	457.172	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	769.69	769.69	100.0%	ML 518.53 GUARNICION, M2 769.69 BANQUETAS, 367 BENEFICIARIOS
65927	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, NIÑOS HEROES E INDEPENDENCIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	184 OP FAISM 01511		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	686.774	686.774	686.774	686.774	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.184.04	1.184.04	100.0%	ML 1.127.64 GUARNICIONES, M2 1.184.04 BANQUETAS, 891 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
22886	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES 5 DE MAYO Y JAZMINES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 09411		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	423.903	423.903	423.903	423.903	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	513.16	513.16	100.0%	515 BENEFICIARIOS, 190.40 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, ML 603.70 GUARNICION, M2 513.16 BANQUETAS. RECURSO PROVENIENTE DEL AÑO 2011
79562	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FRANCISCO I LAMDERO LOS CERRITOS	RURAL	184 OP FAISM 06711		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	524.154	524.154	524.154	524.154	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	488.80	488.80	100.0%	M2 488.80 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 240 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
76948	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 01111		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	530.162	530.162	530.162	530.162	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.019.94	1.019.94	100.0%	M2 1.019.94 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 500 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
79325	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 07711		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1.091.369	1.091.369	1.091.369	1.091.369	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.014.09	2.014.09	100.0%	M2 2.014.09 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, ML 90.16 BANQUETAS, ML 85.87 GUARNICION, 1.000 BENEFICIARIO, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
71785	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 02211		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	832.783	832.783	832.783	545.004	65.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1.566.40	1.566.40	100.0%	M2 1.566.40 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 790 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
79694	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN RAFAEL	RURAL	184 OP FAISM 06311		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	535.653	535.653	535.653	535.653	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	910.44	910.44	100.0%	455 BENEFICIARIOS, M2 910.44 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, ML 280.00 GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
79158	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO AL ACCESO A LA LOCALIDAD (1ERA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMARON SALSIPUEDES	RURAL	184 OP FAISM 09211		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	963.922	963.922	963.922	963.922	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.627.43	1.627.43	100.0%	M2 1.627.43 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, ML 464.98 GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE, 910 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
24229	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADORES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 09011		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	634.471	634.471	634.471	538.568	84.9%	0	0	METROS CUADRADOS	999.26	999.26	100.0%	490 BENEFICIARIOS, M2 999.26 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, ML 431.30 GUARNICION CONCRETO SIMPLE, RECURSO PROVENIENTE DEL AÑO 2011
66763	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO MEJIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA TERESA PAPALOAPAN	RURAL	184 OP FAISM 00911		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1.032.516	1.032.516	1.032.516	1.032.516	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.953.92	1.953.92	100.0%	M2 1.953.92 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 498 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
63484	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 20 NOVIEMBRE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA URSULA	RURAL	184 OP FAISM 00711		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1.075.891	1.075.891	1.075.891	1.075.891	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.540.00	1.540.00	100.0%	M2 1.540 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 253 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
71980	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 26 DE FEBRERO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 01011		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	406.379	406.379	406.379	349.468	86.0%	0	0	METROS CUADRADOS	684.00	684.00	100.0%	M2 684.00 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 68 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remolientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
72626	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CONSTITUCION	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 01711	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			478.906	478.906	478.906	478.906	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	851.16	851.16	100.0%	M2 851.16 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 800 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
71886	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA NICARAGUA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 02011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			448.839	448.839	448.839	448.839	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	571.43	571.43	100.0%	M2 571.43 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 285 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
76979	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA, 1ERA PRIVADA CELAYA Y 2DA PRIVADA CELAYA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 00611	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			626.389	626.389	626.389	626.389	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.066.09	1.066.09	100.0%	M2 1.066.09 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 523 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
24143	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DURANGO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA ORTEGA	RURAL	184 OP FAISM 08911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			551.489	551.489	551.489	474.287	86.0%	0	0	METROS CUADRADOS	878.34	878.34	100.0%	M2 878.34 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 439 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
71115	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 01611	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			562.755	562.755	562.755	562.755	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	910.50	910.50	100.0%	M2 910.50 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 884 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
65473	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA REFORMA	RURAL	184 OP FAISM 04111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			1.011.189	1.011.189	1.011.189	1.011.189	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.801.04	1.801.04	100.0%	M2 1.801.04 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 900 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
64149	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENAVISTA GALLARDO	RURAL	184 OP FAISM 00511	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			651.479	651.479	651.479	651.479	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.243.86	1.243.86	100.0%	M2 1.243.86 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 189 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
71366	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SOLIDARIAD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 01911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			276.998	276.998	276.998	276.998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	390.00	390.00	100.0%	M2 390.00 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 195 BENEFICIARIOS, RECURSO PROVENIENTE DEL AÑO 2011
79440	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 08811	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			1.172.002	1.172.002	1.172.002	1.001.253	85.4%	0	0	METROS CUADRADOS	2.086.75	2.086.75	100.0%	M2 2.086.75 GUARNICION DE PAVIMENTO CONCRETO SIMPLE, 1.000 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
63909	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	GENERAL LAZARO CARDENAS	RURAL	184 OP FAISM 00311	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			572.190	572.190	572.190	572.190	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	559.94	559.94	100.0%	M2 559.94 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 155 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
70566	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN FRANCISCO SALSIPUEDES	RURAL	184 OP FAISM 01211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			1.272.636	1.272.636	1.272.636	1.272.636	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.392.78	2.392.78	100.0%	M2 2.392.78 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 1.338 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
72254	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y MIGUEL ALEMAN	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 03411	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			294.643	294.643	294.643	294.643	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	478.67	478.67	100.0%	M2 478.67 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 239 BENEFICIARIOS, RECURSO PROVENIENTES DEL AÑO 2011
77036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES GRASOS LES ENTRE GARDENAS Y ACACIAS Y LA TERMINACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 02311	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			454.226	454.226	454.226	454.226	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	887.72	887.72	100.0%	M2 887.72 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 650 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES AL AÑO 2011
70979	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES NUMERO DOS Y CUATRO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 01411	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			834.204	834.204	834.204	834.204	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.291.16	1.291.16	100.0%	M2 1.291.16 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, ML 533.72 GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE, 700 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
70225	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES UNO Y DOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMALOTAL	RURAL	184 OP FAISM 00411	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			1.190.011	1.190.011	1.190.011	1.190.011	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.346.95	2.346.95	100.0%	M2 2.346.95 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 600 BENEFICIARIOS, RECURSO PROVENIENTE DEL AÑO 2011
70788	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL AL FOVISSSTE LAS PALMAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 02911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			787.550	787.550	787.550	787.550	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.413.29	1.413.29	100.0%	M2 1.413.29 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 700 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES AL AÑO 2011
82433	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN			201.594	201.594	201.594	201.594	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	EL MONTO QUE FIGURA EN ESTE REPORTE CORRESPONDE AL MONTO EJERCIDO EN LA OBRA MENCIONADA EN ESTE INFORME, CABE MENCIONAR QUE EN EL CUARTO REPORTE TRIMESTRAL 2011 SOLO SE INGRESO EL MONTO QUE TENDRIA LA OBRA, CONDE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO SE FUERON EN CIERO, NOTA SE ACTUALIZA INFORMACION DE OBRA EN ESTE PRIMER REPORTE TRIMESTRAL 2012)
81633	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TERCERA ETAPA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	VENTA DE URIBE DE JUÁREZ	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN			2.371	2.371	2.371	2.371	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.320.00	1.320.00	100.0%	EL MONTO QUE FIGURA EN ESTE REPORTE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO PARA COMPROBAR EL RECURSO EJECUTADO A LA OBRA QUE SE MENCIONA EN ESTE INFORME DANDO LA COMPROBACION AL 100%.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Reminders Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado al Trimestre	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
9365	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALL 24 DE FEBRERO	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	338.262	338.262	338.262	338.262	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
93803	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUAKLOTTILAN	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	327.540	327.540	327.540	327.540	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS REPORTADOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011
93743	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	312.833	312.833	312.833	312.833	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%	LOS RECURSOS REPORTADOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011
92466	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA CABECERA MUNICIPAL	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ AMILPAS	-	-	278.677	278.677	278.677	278.677	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	588.00	588.00	100.0%	COSTO TOTAL \$428,741.14 DEL FONDO 3 \$278,677.00 Y DEL RAMO 28 \$150,064.14 OBRA DEL EJERCICIO 2011.
87990	APERTURA DE CALLES Y REVESTIMIENTO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	LINDA VISTA	RURAL	079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAX	-	-	552.146	552.146	552.146	552.146	100.0%	552.146	552.146	METROS CUADRADOS	552.146.00	552.146.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.
88020	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN PEDRO TERNAPA COMINAL	RURAL	083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAX	-	-	550.000	550.000	550.000	550.000	100.0%	550.000	550.000	METROS CUADRADOS	550.000.00	550.000.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.
87832	APERTURAS DE CALLES	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAX	-	-	526.440	526.440	526.440	526.440	100.0%	526.440	526.440	METROS CUADRADOS	526.440.00	526.440.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.
87467	PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	MONTE NEGRO	URBANO	064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAX	-	-	450.000	450.000	450.000	450.000	100.0%	450.000	450.000	M2, CONCRETO HIDRAULICO	450.000.00	450.000.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.
87359	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	PASO DE SAN JACOB	RURAL	077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAX	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100.0%	1.400.000	1.400.000	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.400.000.00	1.400.000.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.
88135	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	ARROYO BOBO	RURAL	097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAX	-	-	1.481.935	1.481.935	1.481.935	1.481.935	100.0%	1.481.935	1.481.935	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.481.935.00	1.481.935.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.
91628	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	3.099.571	2.733.200	2.733.200	2.733.200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7.000.00	6.300.00	90.0%	
	AMPLIACION																							
92487	AMPLIACION DE CALLE YUTA TU YACHIN PRIMERA ETAPA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	250.000	250.000	0	191.423	76.6%	0	0	METROS	200.00	153.20	76.6%	OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
92374	AMPLIACION DE CALLES DE LAZARO CARDENAS Y MELCHOR OCAMPO PRIMERA ETAPA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	600.000	600.000	0	321.000	53.5%	0	0	METROS	400.00	214.00	53.5%	OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
92319	AMPLIACION DE CALLES DE 5 DE FEBRERO Y MELCHOR OCAMPO PRIMERA ETAPA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	500.000	500.000	0	321.000	64.2%	0	0	METROS	457.00	293.50	64.2%	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACION DIRECTA
	MEJORAMIENTO																							
22183	BACHEO DE CALLES (REHABILITACION DE CALLES)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ARROYO LIMÓN	RURAL	184 OP FAISM 10011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1.258.028	1.258.028	1.258.028	1.258.028	100.0%	0	0	METRO CUADRO	23.782.14	23.782.14	100.0%	M2 23,782.14 CONFORMACION AFIN Y COMPACTADO. 1500 BENEFICIARIOS LOS RECURSOS PROVIENEN DEL 2011
	MANTENIMIENTO																							
21539	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (REHABILITACION) EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO TRAMO CALLE ARTICULO 123 Y JUAN DE LA BARRERA, COL. SANTA ANITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/174/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-	-	816.799	816.799	816.799	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.177.51	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
53297	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (REHABILITACION) EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO TRAMO CALLE ARTICULO 123 Y JUAN DE LA BARRERA, COL. SANTA ANITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/174/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-	-	816.799	816.799	816.799	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.177.51	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012
21596	REHABILITACION DE BANQUETAS Y REPOSICION DE BARANDAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRONQUE RIO SAN FELIPE Y RIO LA ENCANTADA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/096/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-	-	340.802	340.802	340.802	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	113.25	113.25	100.0%	ADEMAS SE EJECUTARON 64.60 ML. DE BARANDAL. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
72797	REHABILITACION DE BANQUETAS Y REPOSICION DE BARANDAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRONQUE RIO SAN FELIPE Y RIO LA ENCANTADA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/096/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-	-	340.802	340.802	340.802	337.047	98.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	107.36	107.36	100.0%	ADEMAS SE EJECUTARON 120.50 ML. DE BARANDAL. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. OBRA FINQUITADA RECURSO REFERENDADO PARA SER UTILIZADO EN 2012
21939	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA LUZ, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/220/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-	-	355.312	355.312	355.312	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	495.80	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
72548	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA LUZ, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/220/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-	-	355.312	355.312	355.312	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	495.80	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remolientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado							Ejercido		
22042	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PUERTO ENSENADA, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/221/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	295.875	295.875	295.875	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	322.75	9.68	3.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
72593	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PUERTO ENSENADA, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/221/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	295.875	295.875	295.875	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	322.75	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI OBRERA REFRENADA PARA ESTE EJERCICIO 2012
22430	BACHEO DE CALLES (REHABILITACION DE CALLES)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PUEBLO NUEVO PAPAŁOPAM	RURAL	184 OP FAISM 10111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	562.541	562.541	562.541	168.762	30.0%	0	0	METROS	277.60	277.60	100.0%	ML 277.60 REVESTIMIENTO, 300 BENEFICIARIOS. RECURSO PROVENIENTE 2011
32223	BACHEO DE CALLES (REHABILITACION DE CALLES)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA MARIA OBISPO	RURAL	184 OP FAISM 11611	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	646.284	646.284	646.284	646.284	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6.601.04	6.601.04	100.0%	
	PASOS VEHICULARES CONSTRUCCION																							
21347	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAFATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PIEDRA QUEMADA	RURAL	184 OP FAISM 06411	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	525.050	525.050	525.050	525.050	100.0%	0	0	METROS LINEALES	110.93	110.93	100.0%	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 376.67 M2 GUARNICION CONCRETO SIMPLE 110.93 ML OBRERA CON RECURSO 2011
23366	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 09911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	564.526	564.526	564.526	564.526	100.0%	0	0	METROS LINEALES	968.80	968.80	100.0%	485 BENEFICIARIOS, M2 968.80 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, M2 267.29 GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE RECURSO PROVENIENTE DEL AÑO 2011
63172	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMERITO JUÁREZ	URBANO	184 OP FAISM 00811	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	2.247.498	2.247.498	2.247.498	1.934.313	86.1%	0	0	METROS LINEALES	3.465.37	3.465.37	100.0%	M2 3,465.37 PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, 1,471 BENEFICIARIOS. RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
23193	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 09511	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	673.448	673.448	673.448	664.950	98.7%	0	0	METROS LINEALES	19.00	19.00	100.0%	630 BENEFICIARIOS, 19 ML BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE, M2 1,276.46 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO RECURSO PROVENIENTE DEL AÑO 2011
23506	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 08911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	597.210	597.210	597.210	508.862	85.2%	0	0	METROS LINEALES	1,084.12	1,084.12	100.0%	M2 1,084.12 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 542 BENEFICIARIOS. RECURSO PROVENIENTE DEL AÑO 2011
32939	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 10811	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	359.990	359.990	359.990	300.533	83.5%	0	0	METROS LINEALES	437.00	437.00	100.0%	M2 437 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 220 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
34380	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 12211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	179.437	179.437	179.437	179.121	99.8%	0	0	METROS LINEALES	335.80	335.80	100.0%	335.80 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, RECURSO PROVENIENTES DEL AÑO 2011
23447	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL EDEN	RURAL	184 OP FAISM 08711	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	695.153	695.153	695.153	595.823	85.7%	0	0	METROS LINEALES	1,108.00	1,108.00	100.0%	1,000 BENEFICIARIOS, M2 1,108 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, RECURSO PROVENIENTE DEL AÑO 2011
33833	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PROGRESO	RURAL	184 OP FAISM 12511	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	-	-	180.465	180.465	180.465	180.465	100.0%	0	0	METROS LINEALES	343.00	343.00	100.0%	170 BENEFICIARIOS, M2 343 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
23060	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CEDROS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 08211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	485.719	485.719	485.719	485.719	100.0%	0	0	METROS LINEALES	783.00	783.00	100.0%	M2 783 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 890 BENEFICIARIOS, RECURSO PROVENIENTE DEL AÑO 2011
32827	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. TOPACIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 10711	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	800.179	800.179	800.179	800.179	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,548.00	1,548.00	100.0%	M2 1,548 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 775 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
33579	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 23 ENTRE CALLES 6 Y 2, LA AV. 17 ENTRE LA CALLE 6 Y 4	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 06511	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	727.891	727.891	727.891	622.322	85.5%	0	0	METROS LINEALES	240.50	240.50	100.0%	M2 1,280.40 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, ML 240.50 GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE, 640 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
32638	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PALMA REAL Y CAOBA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAIS 11111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1,149.314	1,149.314	1,149.314	937.173	81.5%	0	0	METROS LINEALES	546.19	546.19	100.0%	640 BENEFICIARIOS, M2 1,278.94 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, ML 546.19 BANQUETAS, ML 532.81 GUARNICIONES, RECURSO PROVENIENTE DEL AÑO 2011.
22534	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO HONDO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 11211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	510.916	510.916	510.916	409.933	80.2%	0	0	METROS LINEALES	1,030.41	1,030.41	100.0%	M2 1,030.41 PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, 515 BENEFICIARIOS, RECURSO PROVENIENTE DE 2011
22995	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JESUS FLORES MAGON Y VENUSTIANO CARRANZA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 08111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	478.992	478.992	478.992	404.368	84.4%	0	0	METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	460 BENEFICIARIOS, M2 921.16 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 30 M2 GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE, 24 ML BANQUETA CONCRETO SIMPLE RECURSO PROVENIENTE DEL 2011
63052	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES NIÑOS HEROES Y 10 DE ABRIL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	184 OP FAISM 00111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	2,524.291	2,524.291	2,524.291	2,524.291	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3,808.88	3,808.88	100.0%	M2 3808.88 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 3,372 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
49081	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (LOMA ALTA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	OP RG23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	947.788	947.788	947.788	847.644	89.4%	0	0	METROS LINEALES	847.00	747.00	88.2%	RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21																
22399	REHABILITACIÓN DE LA MALLA CICLÓN DEL PUENTE PEATONAL QUE DA ACCESO A SAN MARTÍN MEXICAPAM A LA ALTURA DEL MERCADO DE ABASTO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/094/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			44.754	44.754	44.754	0	0,0%	0	0	METROS LINEALES	194,90	38,98	20,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
70672	REHABILITACIÓN DE LA MALLA CICLÓN DEL PUENTE PEATONAL QUE DA ACCESO A SAN MARTÍN MEXICAPAM A LA ALTURA DEL MERCADO DE ABASTO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/094/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			44.754	44.754	44.754	0	0,0%	0	0	METROS LINEALES	194,90	155,92	80,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA REFERENCIADA PARA EL EJERCICIO 2012.	
95196	REHABILITACIÓN DEL PUENTE JUAREZ	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MTM/F3/INV/07/11	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX			933.800	933.800	933.800	933.800	100,0%	0	0	METROS LINEALES	14,00	14,00	100,0%	SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012. R 33 F 8 DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011. EL PUENTE DA ACCESO A CAMPOS DE SEMBRADURA DE MAÍZ, ALFALFA, INVERNADEROS ETC.	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
	ALUMBRADO PÚBLICO																								
	CONSTRUCCIÓN																								
22498	SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL FRACCIONAMIENTO TRINIDAD DE LAS HUERTAS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/163/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			276.839	276.839	276.839	0	0,0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	134,29	0,00	0,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
51766	SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL FRACCIONAMIENTO TRINIDAD DE LAS HUERTAS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/163/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			276.839	276.839	276.839	0	0,0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	134,29	120,86	90,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. RECURSO REFERENCIADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012.	
	OBRA COMPLEMENTARIA																								
22592	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/216/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD			930.887	930.887	930.887	930.887	100,0%	0	0	LUMINARIA	4.955,00	4.955,00	100,0%	LAS METAS SE REFEREN A LAS PIEZAS (LUMINARIAS, BALASTROS, CABLES, ETC.) OBRA TERMINADA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
92589	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA DEL CARMEN	375-SANTA CRUZ AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS			257.577	257.577	257.577	257.577	100,0%	0	0	LUMINARIA	28,00	28,00	100,0%	OBRA DEL EJERCICIO 2011	
	RED DE ELECTRICIDAD																								
	CONSTRUCCIÓN																								
22680	CONSTR. DE RED DE ENERGÍA ELÉC. CALLE COSIHOPI YA PRIV. DE COSIHOPI, CUAUHTEMOC Y 4A PRIV. DE AV. MONTE ALBAN (POST. Y HERRAJES CABLE DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y TRANSF) COL. MOCTEZUMA AG. SN MARTÍN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/123/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			888.383	888.383	888.383	888.383	100,0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	25,00	0,00	0,0%	LAS METAS REALES SE REFEREN A 25 REGISTROS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTÁ EN PROCESO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA OBRA. FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLÓ CON SU APORTACIÓN EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
22734	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE LOS GUAJES 1A ETAPA, AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/122/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			207.035	207.035	207.035	207.035	100,0%	0	0	TRANSFORMADO R	1,00	0,00	0,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTÁ EN PROCESO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA OBRA. FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLÓ CON SU APORTACIÓN EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
23194	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE RÍO DULCE PARTE BAJA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/119/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	681.237	681.237	681.237	681.237	100.0%	0	0	POSTE	12.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTÁ EN PROCESO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA OBRA. FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACIÓN EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
23314	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE ARTICULO 27, COL. EIJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/186/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	450.000	450.000	450.000	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A UN PROYECTO LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
48056	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE ARTICULO 27, COL. EIJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/186/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	450.000	450.000	450.000	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A UN PROYECTO LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
23342	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE AZABACHE Y PRIVADA DE AZABACHE, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/126/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	231.412	231.412	231.412	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	5.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A 5 REGISTROS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
79584	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE AZABACHE Y PRIVADA DE AZABACHE, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/126/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	231.412	231.412	231.412	231.412	100.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A 5 REGISTROS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACIÓN EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE.
23375	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, AGENCIA DE SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/118/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	138.000	138.000	138.000	138.000	100.0%	0	0	POSTE	8.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTÁ EN PROCESO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA OBRA. FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACIÓN EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
23406	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE PERLA, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/125/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	465.182	465.182	465.182	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	12.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A 12 REGISTROS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
79505	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE PERLA, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/125/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	465.182	465.182	465.182	465.182	100.0%	0	0	POSTE	12.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A 12 REGISTROS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACIÓN EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE.
23454	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE VENTURINA, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/124/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	622.597	622.597	622.597	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN ADEMÁS A 12 REGISTROS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
79373	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE VENTURINA, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/124/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	622.597	622.597	622.597	622.597	100.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN ADEMÁS A 12 REGISTROS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACIÓN EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remolientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
23484	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 1A PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE REFORMA, AGENCIA DE SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/113/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			229.906	229.906	229.906	229.906	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	8.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A 8 REGISTROS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTÁ EN PROCESO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA OBRA. FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACIÓN EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
23517	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 2A PRIVADA DE CAMINO REAL, AGENCIA DE SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/114/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			229.297	229.297	229.297	229.297	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	7.00	0.00	0.0%	LAS METAS REALES SON 7 REGISTROS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTÁ EN PROCESO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA OBRA. FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACIÓN EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
23554	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CRESPO, JAZMINES, LAS ROSAS, SAUCES Y LAURELES, COL. LAURELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/127/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			205.900	205.900	205.900	0	0.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
79661	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CRESPO, JAZMINES, LAS ROSAS, SAUCES Y LAURELES, COL. LAURELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/127/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			205.900	205.900	205.900	205.900	100.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACIÓN EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE.
23578	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN LA AV. GUADALAJARA, COL. LOMAS PANORÁMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/115/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			482.051	482.051	482.051	482.051	100.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTÁ EN PROCESO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA OBRA. FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACIÓN EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
23665	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN LA CALLE HIDALGO, AGENCIA DE SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/117/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			625.422	625.422	625.422	625.422	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	14.00	0.00	0.0%	LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTÁ EN PROCESO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA OBRA. FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACIÓN EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
23655	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1A ETAPA EN EL PARAJE LOS PRETILES, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/173/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			650.000	650.000	650.000	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A 1 PROYECTO LA AGENCIA CORRECTA ES TRINIDAD DE VIGUERA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
53131	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1A ETAPA EN EL PARAJE LOS PRETILES, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/173/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			650.000	650.000	650.000	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A 1 PROYECTO. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012.
93734	S.E. PARTICULAR POZO DE AGUA POTABLE PARAJE ARROYO SECO CAÑADA CHISME	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO			217.056	217.056	217.056	217.056	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS REPORTADOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011
98114	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	48-MAGDALENA MIXTEPEC	SANTA CATALINA MIXTEPEC	RURAL	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			347.336	347.336	347.336	347.336	100.0%	0	0	POSTE	100.00	100.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
23697	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ANDADOR LOS ANDES, COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/194/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			350.000	350.000	350.000	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A UN PROYECTO LA LOCALIDAD ES LA CABECERA MUNICIPAL. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
49768	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ANDADOR LOS ANDES, COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/194/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			350.000	350.000	350.000	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A UN PROYECTO LA LOCALIDAD ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
23733	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ANDADOR MARGARITA MARTÍNEZ, COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/193/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			450.000	450.000	450.000	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A UN PROYECTO LA LOCALIDAD ES LA CABECERA MUNICIPAL. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
49625	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ANDADOR MARGARITA MARTÍNEZ, COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/193/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			450.000	450.000	450.000	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A UN PROYECTO LA LOCALIDAD ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
23834	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL CABALLETILLO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/121/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			535.803	535.803	535.803	535.803	100.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	LAS METAS REALES SON 2 POSTES Y 1 TRANSFORMADORES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTÁ EN PROCESO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA OBRA. FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACIÓN EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
23883	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE LA LOMA DEL DEPÓSITO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/129/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			615.534	615.534	615.534	0	0.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	LAS METAS REALES SE REFEREN A 2 POSTES Y 24 REGISTROS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
71986	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE LA LOMA DEL DEPÓSITO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/129/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			615.534	615.534	615.534	615.534	100.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	LAS METAS REALES SE REFEREN A 2 POSTES Y 24 REGISTROS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. ESTA OBRA FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACIÓN EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
23908	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LA CORTINA, PARAJE LA PUERTA Y SAN ANDRÉS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/128/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			614.024	614.024	614.024	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	LAS METAS REALES SE REFEREN A 1 POSTE Y 2 REGISTROS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
71845	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LA CORTINA, PARAJE LA PUERTA Y SAN ANDRÉS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/128/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			614.024	614.024	614.024	614.024	100.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	LAS METAS REALES SE REFEREN A 1 POSTE Y 2 REGISTROS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. ESTA OBRA FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACIÓN EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
23942	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE LAZARO CÁRDENAS, COL. MANUEL ÁVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/120/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			303.267	303.267	303.267	303.267	100.0%	0	0		5.00	0.00	0.0%	LAS METAS REALES SON 5 REGISTROS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTA EN PROCESO DE LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES PARA LA OBRA. FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACION EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
23962	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE NEZA NIVANI E ITANDEHUI, COL. NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/116/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			508.722	508.722	508.722	508.722	100.0%	0	0		13.00	0.00	0.0%	LAS METAS REALES SE REFIEREN A 13 REGISTROS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTA EN PROCESO DE LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES PARA LA OBRA. FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACION EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
54309	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	25	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC			790.219	0	0	0	0.0%	0	0		14.00	0.00	0.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS CON OBR DEL EDO RAMO 33 FONDO 8A. OFICIO DE AUT.SF/SP/PP/D/PP/FAFE/01 21/2012. COSTO TOTAL DE LA OBRA \$2,634,063.55
93352	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICIZAS	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC			329.329	329.329	329.329	98.798	30.0%	32.824	0		250.00	75.00	30.0%	COLOCACION DE 5 POSTES DE CONCRETO, HERRAJES, CABLEADO Y COLOCACION DE 1 TRANSFORMADOR. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
92148	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1 RA ETAPA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN ISIDRO MANTECA	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC			262.251	262.251	262.251	262.251	100.0%	32.824	0		250.00	250.00	100.0%	INCLUYE COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
48961	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LINDA VISTA) PRIMERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	OP RG23 FAISM 130/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			844.681	844.681	844.681	844.681	100.0%	0	0		1.00	0.80	80.0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
80293	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 053/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			441.802	441.802	441.802	339.565	76.9%	0	0		12.00	12.00	100.0%	PZA 12 POSTES, 3 TRANSFORMADORES, 200 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
80722	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 048/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			256.819	256.819	256.819	256.819	100.0%	0	0		5.00	5.00	100.0%	PZA 5 POSTES, 2 TRANSFORMADORES, 250 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
80105	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN ISIDRO LAS PIÑAS	RURAL	184 OP FAISM 056/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			650.000	650.000	650.000	547.445	84.2%	0	0		18.00	18.00	100.0%	PZA 18 POSTES, 3 TRANSFORMADORES, 300 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
80194	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA CATERINA	RURAL	184 OP FAISM 055/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			460.540	460.540	460.540	396.079	86.0%	0	0		13.00	13.00	100.0%	PZA 13 POSTES, 3 TRANSFORMADORES, 125 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
80527	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NICARAGUA Y AV. MEXICO ENTRE PERU Y ARGENTINA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 054/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			369.950	369.950	369.950	300.166	81.1%	0	0		10.00	10.00	100.0%	10 PZA POSTES, 2 TRANSFORMADORES, 200 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
77067	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FUENTE VILLA	RURAL	184 OP FAISM 052/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			630.864	630.864	630.864	453.712	71.9%	0	0		8.00	8.00	100.0%	PZA 8 POSTES, 5 TRANSFORMADORES, 125 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
82942	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SANTA CRUZ EL LIMÓN	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN			387.050	387.050	387.050	387.050	100.0%	0	0		9.00	9.00	100.0%	EL MONTO QUE FIGURA EN ESTE REPORTE CORRESPONDE AL MONTO EJERCIDO EN LA OBRA MENCIONADA EN ESTE INFORME, CABE MENCIONAR QUE EN EL CUARTO REPORTE TRIMESTRAL 2011 SOLO SE INGRESO EL MONTO QUE TENDRIA LA OBRA, SONDE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO SE FUERON EN CERD. NOTA, SE ACTUALIZA INFORMACION DE OBRA EN ESTE PRIMER REPORTE TRIMESTRAL 2012
93799	R.D. AMPLIACION Y MEJORA DE LA CALLE HEROES DE NACOZARI PRIMERA SECCION	284-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO			224.985	224.985	224.985	224.985	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS REPORTADOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18	19	20	21	22			
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %							Generados	Ejercidos
92508	R.D. AMPLIACION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA DE ALVARO OBREGON	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS			148.102	148.102	148.102	148.102	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION) COLONA	153.77	153.77	100.0%	OBRA DEL EJERCICIO 2011.	
93331	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	LA ALICIA	RURAL	036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAX			1.663.261	1.663.261	1.663.261	1.663.261	100.0%	1.663.261	1.663.261		1.663.261,00	1.663.261,00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																								
	CENTROS DE SALUD																								
	CONSTRUCCION																								
63755	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	95-SAN ANDRES PAXTLAN	CERRO SANTIAGO	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN			611.315	611.315	611.315	611.315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 2011.	
63935	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y ANEXO PARA PLATICAS	95-SAN ANDRES PAXTLAN	LA CONCEPCION	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN			1.277.982	1.277.982	1.277.982	1.277.982	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 2011.	
92203	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC			417.326	417.326	417.326	375.593	90.0%	32.824	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	50.00	45.00	90.0%	SE REFIERE A CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD, VARIA LOS METROS CUADRADOS. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.	
95975	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	PLAN MATA DE CAÑA	RURAL	056	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAX			1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	100.0%	1.050.000	1.050.000	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.050.000,00	1.050.000,00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.	
	MEJORAMIENTO																								
31377	REHABILITACION DE LABORATORIOS MUNICIPALES, BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS NUM. 503, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/226/2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			302.135	302.135	302.135	0	0,0%	0	0		1.00	0.00	0,0%	EL RUBRO ESPECIFICO DE ESTA OBRA ES: REHABILITACION DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS. LAMENTABLEMENTE EL SISTEMA NO CUENTA CON ESE RUBRO. AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE LA FEDERACION HA MINISTRADO PARA EL RAMO 33 FONDO II EJERCICIO 2011 LA CANTIDAD DE \$105.234.366.00 MAS AMPLIACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO 2010 EN CANTIDAD DE \$3.298.323.98 (REFERENDADA EN LA OBRA NO. FIII2402/2010, DENOMINADA ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO II, EJERCICIO 2010) EN BASE AL ACUERDO NO. PMDGGOP/REFERENDO/FAISM-056-10/2011 DEL 06 DE JUNIO DEL 2011 LA CUAL DIO COBERTURA A LAS OBRAS FIII024/2011, FIII025/2011 Y FIII026/2011) Y MAS UNA SEGUNDA AMPLIACION EN CANTIDAD DE \$48.623.999.83 POR CONCEPTO DEL CREDITO BANOBRAS SEGUN CONTRATO DE APERTURA DE FECHA 24 DE	
	MANUTENIMIENTO																								
90825	REHABILITACION DE LABORATORIOS MUNICIPALES, BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS NUM. 503, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/226/2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			302.135	302.135	302.135	0	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0,0%	EL RUBRO ESPECIFICO DE ESTA OBRA ES: REHABILITACION DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS. LAMENTABLEMENTE EL SISTEMA NO CUENTA CON ESE RUBRO. RECURSO REFERENDADO PARA SER UTILIZADO EN 2012	
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																								
31325	REHABILITACION DEL DISPENSARIO MEDICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS	RURAL	184 OP FAISM 098/11	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			137.968	137.968	137.968	109.342	79.2%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	1.00 OBRA. 880 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011.	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
	CONSTRUCCION																								
32841	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA DE SAN MARTIN MEXICAPAM. (COBERTURA MUNICIPAL)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/197/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS)			1.487.495	1.487.495	1.487.495	0	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	327.72	0.00	0,0%	ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON CONACULTA, A TRAVES DEL PROGRAMA PAICE (PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS) CON NUMERO DE OBRA PAICE001/2011, POR UN IMPORTE DE \$1.024.000.00 RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Reminders Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	17=16/14	18	19	20	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado										
50196	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM. (COBERTURA MUNICIPAL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/197/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			1.487.493	1.487.493	1.487.493	0	0.0%	0	0	327.72	0.00	0.0%	ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON CONACULTA A TRAVÉS DEL PROGRAMA PAICE (PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS) CON NÚMERO DE OBRA PAICE00/2011, POR UN IMPORTE DE \$1,024,000.00. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. OBRA REFRENADADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.		
85542	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA COMUNITARIO PREESCOLAR	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN PEDRO TEPINAPA	RURAL	082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAX			1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000	100.0%	1.393.000	1.393.000	1.393.000.00	1.393.000.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.		
31404	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ESPERANZA ALFARO OLIVERA. CLAVE 20DJN8476. CALLE CUITLAHUAC ESQ. ALEJANDRINAS, COL. LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/178/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			243.600	243.600	243.600	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA META REAL ES 1 AULA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.		
53678	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ESPERANZA ALFARO OLIVERA. CLAVE 20DJN8476. CALLE CUITLAHUAC ESQ. ALEJANDRINAS, COL. LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/178/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			243.600	243.600	243.600	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA META REAL ES 1 AULA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. RECURSO REFRENADADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2012.		
31424	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO E INTRODUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS HENESTROSA UB. EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE SIN COL. VICENTE SUAREZ, CAB. MPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/211/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			47.050	47.050	47.050	0	0.0%	0	0	62.50	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 19.00 ML DE DRENAJE SANITARIO Y 62.50 ML DE AGUA POTABLE. LA LOCALIDAD ES LA CABECERA MUNICIPAL. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.		
31751	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA DEL JARDÍN DE NIÑOS ANTONIA LABASTIDA. UBICADO EN LA CALLE HIDALGO NO 212, BARRIO JALATLACO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/210/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			66.893	66.893	66.893	0	0.0%	0	0	450.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES LA CABECERA MUNICIPAL. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.		
33391	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ADELITA AHUJA CLAVE 20DJN22810	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 11911	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			164.724	164.724	164.724	139.971	85.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	MODELO 1.00. 80 ALUMNOS. RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011		
81954	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL JIMBAL	RURAL	184 OP FAISM 04011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			286.358	286.358	286.358	286.358	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	1 AULA. 30 ALUMNOS. RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011		
91323	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			369.463	369.463	369.463	369.463	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	M2. SANITARIOS		
91353	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL PREESCOLAR VICENTE GUERRERO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			206.409	206.409	206.409	206.409	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS		
91382	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL PREESCOLAR VICENTE GUERRERO (CENTRO)	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			206.409	206.409	206.409	206.409	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS		
91658	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	YERBA SANTA	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			330.000	330.000	330.000	330.000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS		
95084	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. FRANCISCO GAVILONDO SOLER EN LA U.H. FRACCIONAMIENTO CIUDAD YAGUL EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX.	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF3/INV/02/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX			473.985	473.985	473.985	473.985	100.0%	0	0	67.00	67.00	100.0%	SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012. R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.		
95098	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSAURA ZAPATA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF3/INV/03/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX			256.780	256.780	256.780	256.780	100.0%	0	0	32.00	32.00	100.0%	SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012. R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.		
70167	MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS NESSI BIANNI EN LA ACBECERA MUNICIPAL	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	SIN NUMERO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC			407.761	407.761	407.761	407.761	100.0%	0	0	200.00	200.00	100.0%	LAS MEJoras DIVERSAS EN EL JARDIN DE NIÑOS INCLUYEN LOZA, PISOS Y PINTURA.		
63873	REHABILITACION DE TRES AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS MANTENIMIENTO	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	SIN NUMERO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC			449.007	449.007	0	449.007	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%			
72800	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA DEL JARDÍN DE NIÑOS ANTONIA LABASTIDA. UBICADO EN LA CALLE HIDALGO NO 212, BARRIO JALATLACO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/210/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			66.893	66.893	66.893	0	0.0%	0	0	450.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA REFRENADADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.		
69317	CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UNO	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	SIN NUMERO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC			300.857	300.857	300.857	300.857	100.0%	0	0	157.00	157.00	100.0%	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS		
71005	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LE ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUSTO SIERRA	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	SIN NUMERO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC			430.716	430.716	430.716	430.716	100.0%	0	0	80.00	80.00	100.0%	M2. SANITARIOS		
70728	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUSTO SIERRA	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	SIN NUMERO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC			873.231	873.231	873.231	755.342	86.5%	0	0	208.00	180.00	86.5%	METROS CUADRADOS, AULAS		
32539	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR CLAVE 20DPR2688X, BARRIO LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/110/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			243.221	243.221	243.221	191.330	78.7%	0	0	64.17	64.17	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
79149	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR CLAVE 20DPR2868X, BARRIO LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/110/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	51.890	51.890	51.890	49.023	94.5%	0	0	64.17	64.17	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC OBRA FINQUITADA. RECURSO ETIQUETADO PARA SER UTILIZADO EN EL 2012.	
32583	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CLAVE 20DPR0320V, AV. HIDALGO S/N. FRACC. LAS PALMAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/072/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	105.298	105.298	105.298	102.238	97.1%	0	0	50.00	50.00	100.0%	OBRA FINQUITADA. LAS METAS SE REFIEREN A METROS LINEALES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
51754	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CLAVE 20DPR0320V, AV. HIDALGO S/N. FRACC. LAS PALMAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/072/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	3.060	3.060	3.060	0	0.0%	0	0	50.00	50.00	100.0%	OBRA FINQUITADA. LAS METAS SE REFIEREN A METROS LINEALES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. RECURSO REFERENDADO PARA SER UTILIZADO EN EL 2012.	
77980	REHABILITACIÓN DE MURO Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUANTEMOC, CALLE LAZARO CÁRDENAS S/N. COL. EJIDO GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/103/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	456.464	456.464	456.464	273.783	60.0%	0	0	64.10	64.10	100.0%	ADEMÁS SE EJECUTARON 4.96 M2 DE MURO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN 2012	
62850	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MEXICO	95-SAN ANDRÉS PAXTLAN	LA CIÉNEGA	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS PAXTLAN	-	-	599.775	599.775	599.775	599.775	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	
40225	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	117-SAN BARTOLOMÉ LOXICHA	SAN BARTOLOMÉ LOXICHA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	3.420.000	3.372.674	3.372.674	3.372.674	100.0%	0	0	10.00	9.00	90.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	
93422	MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DEL 1857 1RA ETAPA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN ISIDRO MANTECA	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	71.240	71.240	71.240	71.240	100.0%	32.824	0	45.00	45.00	100.0%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON ALTURA VARIABLE, A BASE DE MAMPPOSTERIA SRA CLASE 45 M2. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.	
92285	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN ISIDRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	876.347	876.347	876.347	876.347	100.0%	0	0	200.00	200.00	100.0%	OBRA EJECUTADA EN EL 2011 Y EJERCIDA CON EL RECURSO DEL 2011.	
88097	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, EN ESC. PRIMARIA BILINGUE MARIANO MATAMOROS CLAVE:20DTB1679X	468-SANTIAGO JOCOOTEPEC	ARROYO BOBO	RURAL	096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOOTEPEC OAX	-	-	720.000	720.000	720.000	720.000	100.0%	720.000	720.000	720.000.00	720.000.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.	
91466	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS CUEVAS	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	228.947	228.947	228.947	228.947	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	
91427	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	MACAHUTERA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	228.947	228.947	228.947	228.947	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	
95148	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO DE LA U.H. DOCE DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS, OAX	551-TLACOLULLA DE MATAMOROS	TLACOLULLA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF3/INV/05/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS OAX	-	-	419.490	419.490	419.490	419.490	100.0%	0	0	48.00	48.00	100.0%	SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.	
71284	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DOS	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	S/N MUNERO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS	-	-	290.372	290.372	290.372	290.372	100.0%	0	0	820.00	820.00	100.0%	LOS 800 METROS CUADRADOS CORRESPONDEN A PINTURA DE 11 AULAS	
88138	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN CARLOS YAUTEPEC	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	195.437	195.437	195.437	195.437	100.0%	32.824	0	30.00	30.00	100.0%	EL RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011, SE REHABILITACION DOS AULAS TIPO REGIONAL Y OBRA EXTERIOR OBRA CONCLUIDA	
32694	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA CARLOS A. CARRILLO, COL. REFORMA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/195/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	150.356	150.356	150.356	0	0.0%	0	0	839.22	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
49943	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA CARLOS A. CARRILLO, COL. REFORMA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/195/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	150.356	150.356	150.356	0	0.0%	0	0	839.22	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.	
32724	IMPERMEABILIZANTE DE ESC. PRIM. ANTEQUERA , UBICADA EN EL FRACC. INFONAVIT ÁLAMOS, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/206/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	57.408	57.408	57.408	0	0.0%	0	0	517.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
72678	IMPERMEABILIZANTE DE ESC. PRIM. ANTEQUERA , UBICADA EN EL FRACC. INFONAVIT ÁLAMOS, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/206/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	57.408	57.408	57.408	0	0.0%	0	0	517.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.	
32763	IMPERMEABILIZANTE EN AULAS DE LA ESC. PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 20DPR31420X UBICADA EN NUDO MIXTECO NO 201, FRACC. LOMAS DE SANTA ROSA, PARTE BAJA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/202/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	85.511	85.511	85.511	0	0.0%	0	0	576.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
53988	IMPERMEABILIZANTE EN AULAS DE LA ESC. PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 20DPR31420X UBICADA EN NUDO MIXTECO NO 201, FRACC. LOMAS DE SANTA ROSA, PARTE BAJA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/202/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	85.511	85.511	85.511	0	0.0%	0	0	576.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.	
32738	IMPERMEABILIZANTE EN AULAS DE LA ESC. PRIMARIA JUAN ESCUTIA UBICADA EN LA CALLE LAZARO CÁRDENAS NO 138 ESQ. VICENTE GUERRERO, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/201/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	43.961	43.961	43.961	0	0.0%	0	0	303.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remolientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado al Trimestre	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
33839	IMPERMEABILIZANTE EN AULAS DE LA ESC. PRIMARIA JUAN ESCUTIA UBICADA EN LA CALLE LAZARO CÁRDENAS NO 138 ESQ. VICENTE GUERRERO, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/201/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			43.961	43.961	43.961	0	0.0%	0	0	303.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.	
32646	REHABILITACIÓN DE MURO Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CALLE LAZARO CÁRDENAS S/N, COL. EJIDO GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/103/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			649.998	649.998	649.998	193.534	29.8%	0	0	64.10	51.28	80.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. ADEMÁS SE EJECUTARÁN 84.90 M2 DE MURO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
81665	MANTENIMIENTO DE DIRECCION, PORTICOS Y 6 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 200PR11389 SECUNDARIA CONSTRUCCION	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PAPALOAPAN	RURAL	184 OP FAISM 059/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			915.534	915.534	915.534	681.920	74.5%	0	0	636.85	578.85	90.9%	M2 636.85 LAMINA ZINTRO R. 72, 180 ALUMNOS. RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011	
98239	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			47.178	47.178	47.178	47.178	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDO CORRESPONDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011	
65211	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	51-MAGDALENA TEITPAC	MAGDALENA TEITPAC	URBANO	SIN NUMERO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITPAC			530.802	530.802	530.802	530.802	100.0%	0	0	660.00	660.00	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	
88278	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N 90	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN CARLOS YAUTEPEC	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC			1.150.000	1.150.000	1.150.000	345.000	30.0%	13.478	0	90.00	27.00	30.0%	SE REHABILITARON LOS BAÑOS, PINTURA EN AULAS EXISTENTES E IMPERMEABILIZACION. SE AMPLIARON LAS METAS CON LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011	
34446	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200TV1538Y	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA ESPERANZA	RURAL	184 OP FAISM 124/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			355.965	355.965	355.965	106.789	30.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%	1 AULA, 30 ALUMNOS. RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011	
33315	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200TV12399N	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 109/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			356.519	356.519	356.519	106.956	30.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%	AULA 1.00, 30 ALUMNOS. RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011	
33235	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200TV1818J	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 110/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			356.519	356.519	356.519	303.165	85.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%	AULA 1, 30 ALUMNOS. RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011	
81793	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200TV0024T	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ARROYO CHIGUITO	RURAL	184 OP FAISM 030/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			605.049	605.049	605.049	605.049	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	2 AULAS, 60 ALUMNOS. RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011	
92256	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SUBESTACION DE 37.5 KVA PARA LA ESC. TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA CAMPANARIO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	AGUA FRIA CAMPANARIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			759.667	759.667	759.667	759.667	100.0%	0	0	130.00	130.00	100.0%	OBRA EJECUTADA EN EL AÑO 2011 Y EJERCIDA CON EL RECURSO DEL AÑO 2011.	
91454	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE ESTRUCTURA MIXTA REGIONAL 6X8 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	PIEDRA DEL SOL	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			1.257.340	1.257.340	1.257.340	1.257.340	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	
33007	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO 02 DONAJ, UBICADO EN ALVARO OBREGON SIN, CASCO DE LA AGENCIA DONAJ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/212/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			304.463	304.463	304.463	0	0.0%	0	0	58.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A 23.00 M2 DE CONSTRUCCIÓN Y 58.00 M2 DE OBRA EXTERIOR. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJ. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
72937	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO 02 DONAJ, UBICADO EN ALVARO OBREGON SIN, CASCO DE LA AGENCIA DONAJ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/212/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			304.463	304.463	304.463	0	0.0%	0	0	58.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A 23.00 M2 DE CONSTRUCCIÓN Y 58.00 M2 DE OBRA EXTERIOR. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJ. OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.	
32907	ADECUACION AL CENTRO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/198/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			371.408	371.408	371.408	0	0.0%	0	0	62.08	0.00	0.0%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
53551	ADECUACION AL CENTRO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/198/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			371.408	371.408	371.408	0	0.0%	0	0	62.08	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.	
33046	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CASA DE ASISTENCIA SOCIAL. ASILO DE ANCIANOS, UBICADO EN LA AGENCIA DE SANTA ROSA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/199/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			2.356.329	2.356.329	2.356.329	0	0.0%	0	0	3.229.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	
53621	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CASA DE ASISTENCIA SOCIAL. ASILO DE ANCIANOS, UBICADO EN LA AGENCIA DE SANTA ROSA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/199/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			2.356.329	2.356.329	2.356.329	0	0.0%	0	0	3.229.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.	
33106	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS, UBICADO EN LA AGENCIA DE CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/203/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			230.851	230.851	230.851	0	0.0%	0	0	234.05	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
70276	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS, UBICADO EN LA AGENCIA DE CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/203/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			230.851	230.851	230.851	0	0.0%	0	0	234.05	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
														14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22		23=22/21
33153	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAZA COMUNITARIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS MONTE ALBÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/204/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			156.400	156.400	156.400	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	337,00	0,00	0,0%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
70501	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAZA COMUNITARIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS MONTE ALBÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/204/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			156.400	156.400	156.400	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	337,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
33187	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAZA COMUNITARIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/205/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			48.812	48.812	48.812	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	124,20	0,00	0,0%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
70676	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAZA COMUNITARIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/205/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			48.812	48.812	48.812	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	124,20	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
33222	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAZA COMUNITARIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS RICARDO FLORES MAGÓN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/209/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			79.743	79.743	79.743	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	154,70	0,00	0,0%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
71789	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAZA COMUNITARIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS RICARDO FLORES MAGÓN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/209/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			79.743	79.743	79.743	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	154,70	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
33302	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAZA COMUNITARIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 20 DE NOVIEMBRE.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/208/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			625.345	625.345	625.345	0	0,0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,00	0,0%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
85672	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAZA COMUNITARIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 20 DE NOVIEMBRE.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/208/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			625.345	625.345	625.345	0	0,0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,00	0,0%	RECURSO REFERENDADO PARA SER UTILIZADO EN 2012.
92233	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTA LUCIA MECA TEPEC	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC			367.222	367.222	367.222	367.222	100,0%	32.824	0	METROS CUADRADOS	100,00	100,00	100,0%	SOLO SE ADQUIRIÓ MATERIAL INDUSTRIALIZADO Y PIETREO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
83540	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	BARRIO TEJALPA	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN			252.060	252.060	252.060	252.060	100,0%	0	0	VIVIENDA	60,00	60,00	100,0%	EL MONTO QUE FIGURA EN ESTE REPORTE CORRESPONDE AL MONTO EJERCIDO EN LA OBRA MENCIONADA EN ESTE INFORME. CABE MENCIONAR QUE EN EL CUARTO REPORTE TRIMESTRAL 2011 SOLO SE INGRESO EL MONTO QUE TENDRIA LA OBRA, DONDE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO SE FUERON EN CERO. NOTA: SE ACTUALIZA INFORMACION DE OBRA EN ESTE PRIMER REPORTE TRIMESTRAL 2012) SE ACLARA QUE EL MONTO QUE FIGURA EN EL REPORTE ANTERIOR NO COINCIDE YA QUE POR ERROR DE DEDO SE FUE ASI EL MONTO QUE SE ESTA REPORTANDO EN ESTE TRIMESTRE ES EL QUE SE EJERCIO PARA DICHA OBRA.
83191	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SANTA CRUZ	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN			96.330	96.330	96.330	96.330	100,0%	0	0	VIVIENDA	19,00	19,00	100,0%	EL MONTO QUE FIGURA EN ESTE REPORTE CORRESPONDE AL MONTO EJERCIDO EN LA OBRA MENCIONADA EN ESTE INFORME. CABE MENCIONAR QUE EN EL CUARTO REPORTE TRIMESTRAL 2011 SOLO SE INGRESO EL MONTO QUE TENDRIA LA OBRA, DONDE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO SE FUERON EN CERO. NOTA: SE ACTUALIZA INFORMACION DE OBRA EN ESTE PRIMER REPORTE TRIMESTRAL 2012)
83334	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SANTA CRUZ	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN			162.240	162.240	162.240	162.240	100,0%	0	0	VIVIENDA	32,00	32,00	100,0%	EL MONTO QUE FIGURA EN ESTE REPORTE CORRESPONDE AL MONTO EJERCIDO EN LA OBRA MENCIONADA EN ESTE INFORME. CABE MENCIONAR QUE EN EL CUARTO REPORTE TRIMESTRAL 2011 SOLO SE INGRESO EL MONTO QUE TENDRIA LA OBRA, DONDE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO SE FUERON EN CERO. NOTA: SE ACTUALIZA INFORMACION DE OBRA EN ESTE PRIMER REPORTE TRIMESTRAL 2012)
	CISTERNA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
32951	CISTERNA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA LA CASA DE DÍA, SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/200/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			43.283	43.283	43.283	0	0,0%	0	0	CISTERNA	1,00	0,00	0,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
53729	CISTERNA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA LA CASA DE DÍA, SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/200/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			43.283	43.283	43.283	0	0,0%	0	0	CISTERNA	1,00	0,00	0,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado										17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
	MANTENIMIENTO																								
33409	SUMINISTRO DE TÍMACOS PARA ALMACENAR AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/112/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR G'RAL DE OBRAS PUBLICAS			300.001	300.001	300.001	300.001	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
	CAMINOS RURALES																								
	CONSTRUCCIÓN																								
31496	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	RANCHO NUEVO JONOTAL	RURAL	184 OP FAJSM 076/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			516.589	516.589	516.589	444.147	86.0%	0	0	KILOMETROS		4.468.98	4.468.98	100.0%	450 BENEFICIARIOS, M2 468.98 TERRAPLENES, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
95181	PAVIMENTACION DE ACCESO A AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TANIVET	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TANIVÉ	RURAL	MTMF3/INV/06/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX			1.130.171	1.130.171	1.130.171	1.130.171	100.0%	0	0	KILOMETROS		0.30	0.30	100.0%	SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
	RECONSTRUCCIÓN																								
31417	REHABILITACION DE CAMINO EN ACCESO DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE BOCA DE COAPA (APROCHES)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAJSM 072/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			898.244	898.244	898.244	898.244	100.0%	0	0	KILOMETROS		3.727.50	3.727.50	100.0%	M3 3,727.50 FORMACION DE TERRAPLEN, 352 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
	AMPLIACION																								
92405	REHABILITACION DE CAMINO EN ACCESO DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE TACOTENO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	TECOTENO EL TULAR	RURAL	184 OP FAJSM 026/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			809.750	809.750	809.750	809.750	100.0%	0	0	KILOMETROS		607.99	607.99	100.0%	M4 607.99 DE REHABILITACION, 282 BENEFICIARIOS, RECURSO PROVENIENTE DEL AÑO 2011
92541	REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL	RURAL	184 OP FAJSM 024/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			996.414	996.414	996.414	996.414	100.0%	0	0	KILOMETROS		1.685.36	1.685.36	100.0%	M2 1,685.36 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 840 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
	MANTENIMIENTO																								
98293	RASTREO DEL CAMINO EL COYOTE-MAGDALENA MXTEPEC	48-MAGDALENA MXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			180.000	180.000	180.000	180.000	100.0%	0	0	KILOMETROS		7.00	7.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDO CORRESPONDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011
98324	RASTREO DEL CAMINO MAGDALENA MIXTEPEC-SAN BERNARDO MIXTEPEC	48-MAGDALENA MXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			95.323	95.323	95.323	95.323	100.0%	0	0	KILOMETROS		7.00	7.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011
31998	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA DESVIACION ZACATE COLORADO A BUENA VISTA RIO TONTO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENAVISTA RIO TONTO	RURAL	184 OP FAJSM 085/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			672.605	672.605	672.605	577.119	85.8%	0	0	KILOMETROS		1.642.58	1.642.58	100.0%	M4 1,642.58 REHABILITACION DE TERRACERA, 165 BENEFICIARIOS, RECURSO PROVENIENTE DEL AÑO 2011.
94154	RASTREO DE CAMINOS	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN			120.910	120.910	120.910	120.910	100.0%	0	0	KILOMETROS		15.88	15.88	100.0%	EL MONTO QUE FIGURA EN ESTE REPORTE CORRESPONDE AL MONTO EJERCIDO EN LA OBRA MENCIONADA EN ESTE INFORME, CABE MENCIONAR QUE EN EL CUARTO REPORTE TRIMESTRAL 2011 SOLO SE INGRESO EL MONTO QUE TENDRIA LA OBRA, DONDE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO SE FUERON EN CERO, NOTA: SE ACTUALIZA INFORMACION DE OBRA EN ESTE PRIMER REPORTE TRIMESTRAL 2012)
93789	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	GUADALUPE LLANO GRANDE	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN			135.284	135.284	135.284	135.284	100.0%	0	0	KILOMETROS		2.32	2.32	100.0%	EL MONTO QUE FIGURA EN ESTE REPORTE CORRESPONDE AL MONTO EJERCIDO EN LA OBRA MENCIONADA EN ESTE INFORME, CABE MENCIONAR QUE EN EL CUARTO REPORTE TRIMESTRAL 2011 SOLO SE INGRESO EL MONTO QUE TENDRIA LA OBRA, DONDE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO SE FUERON EN CERO, NOTA: SE ACTUALIZA INFORMACION DE OBRA EN ESTE PRIMER REPORTE TRIMESTRAL 2012)
98047	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	ARROYO BOBO	RURAL	089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAX			229.000	229.000	229.000	229.000	100.0%	229.000	229.000	KILOMETROS		229.000.00	229.000.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.
	MUROS DE CONTENCIÓN																								
	CONSTRUCCIÓN																								
92350	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESC. PRIM RICARDO FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE	271-SAN MIGUEL MXTEPEC	LLANO VERDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			327.702	327.702	327.702	327.702	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS		224.00	224.00	100.0%	OBRA EJECUTADA EN EL AÑO 2011 Y EJERCIDA CON EL RECURSO DEL 2011
96247	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	ARROYO BOBO	RURAL	081	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAX			657.453	657.453	657.453	657.453	100.0%	657.453	657.453	METROS CUADRADOS		657.453.00	657.453.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.
97151	CONSTRUCCION DE MUROMDE CONSTRUCCION 2A ETAPA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	ARROYO BOBO	RURAL	098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAX			600.365	600.365	600.365	600.365	100.0%	600.365	600.365	METROS CUADRADOS		600.365.00	600.365.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011, CON RECURSO DE UN PRESTAMO DE BANCORAS
97417	PROTECCION DE MURO DE PTOCCION SOBRE LA RIVERA DEL RIO MONTENEGRO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	MONTE NEGRO	URBANO	074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAX			1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	100.0%	1.450.000	1.450.000	METROS CUADRADOS		1.450.000.00	1.450.000.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
96764	REHABILITACION DE CALLES	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN ANTONIO LAS PALMAS	RURAL	057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAX			200.000	200.000	200.000	200.000	100.0%	200.000	200.000	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES		200.000.00	200.000.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	PUENTES VEHICULARES																							
93322	PUENTE SOBRE EL ARROYO GRANDE	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN FRANCISCO GUICHINA	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC			81.297	81.297	81.297	81.297	100.0%	32.824	0		3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE MUROS DE MAMPOSTERIA DE 3RA CLASE, TRABES DE CONCRETO ARMADO, Y VIGAS DE ACERO DE 3 MTS. DE CLARO. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																							
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																							
98181	CONSTRUCCION DE BODEGA AGRICOLA 1A. ETAPA	468-SANTIAGO JOCOCTEPEC	RIO CHIQUITO	RURAL	055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOCTEPEC OAX			1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100.0%	1.400.000	1.400.000	M2, INVERNADERO	1.400.000,00	1.400.000,00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011, CON RECURSO DE UN PRÉSTAMO DE BANOBRAS
	AMPLIACIÓN																							
92952	AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	ASUNCION LACHIONASE	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC			340.000	340.000	340.000	340.000	100.0%	32.824	0	HECTAREA	2,80	2,80	100,0%	AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO A UN ANCHO PROMEDIO DE 3.5 MTS. CON UNA LONGITUD DE 8 KM POR MEDIOS MECANICOS. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
	CONSERVACION																							
54775	REHABILITACION DE LA CONDUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO	191-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	XIA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIPOAGRICOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			389.316	389.316	389.316	157.425	40.4%	0	0	HECTAREA	0,00	0,00	0,0%	EL RECURSO REPORTADO, CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2011.
	GASTOS INDIRECTOS																							
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD																							
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE																							
76537	ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRA	95-SAN ANDRÉS PAXTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN			241.683	241.683	241.683	241.683	100.0%	0	0	PROYECTO	5,00	5,00	100,0%	
86357	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CANAL DE FRANCO	468-SANTIAGO JOCOCTEPEC	LA ALICIA	RURAL	095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOCTEPEC OAX			120.408	120.408	120.408	120.408	100.0%	120.408	120.408	ESTUDIO	120.408,00	120.408,00	100,0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.
86441	ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: CAMINO COSECHERO NUEVO RIO MANZO	468-SANTIAGO JOCOCTEPEC	SAN JOSÉ RIO MANZO (NUEVO RIO MANZO)	RURAL	075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOCTEPEC OAX			137.000	137.000	137.000	137.000	100.0%	137.000	137.000	ESTUDIO	137.000,00	137.000,00	100,0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.
94898	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULLA DE MATAMOROS, OAX.	551-TLACOLULLA DE MATAMOROS	TLACOLULLA DE MATAMOROS	URBANO	MTM/F3/GAS/02/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS OAX			556.800	556.800	556.800	556.800	100.0%	0	0	ANTEPROYECTO	1,00	1,00	100,0%	SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
94863	ELABORACION DEL PROYECTO EJEC. P/ REHISISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULLA DE MATAMOROS, OAX	551-TLACOLULLA DE MATAMOROS	TLACOLULLA DE MATAMOROS	URBANO	MTM/F3/GAS/01/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS OAX			670.480	670.480	670.480	670.480	100.0%	0	0	ANTEPROYECTO	1,00	1,00	100,0%	SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
	INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE																							
98403	ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			64.591	64.591	64.591	64.591	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1,00	1,00	100,0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011
92326	PROYECTO EJECUTIVO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			124.998	124.998	124.998	124.998	100.0%	0	0	OBRA	5,00	5,00	100,0%	RECURSO 2011.
93725	ASESORIA TECNICA DEL FONDO III	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO			44.000	44.000	44.000	44.000	100.0%	0	0	PAGO	1,00	1,00	100,0%	LOS RECURSOS REPORTADOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011
92629	PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA	375-SANTA CRUZ AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS			75.305	75.305	75.305	75.305	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	8,00	8,00	100,0%	OBRA DEL EJERCICIO 2011.
42947	ELABORACION DE PROYECTOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES	425-SANTA MARIA PAPALO	SANTA MARIA PAPALO	URBANO	MSM/FISM/06/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO			79.391	79.391	79.391	79.391	100.0%	0	0	PAGO	3,00	3,00	100,0%	
91291	PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y UNITARIOS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			482.006	482.006	482.006	482.006	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	39,00	39,00	100,0%	PAGO POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, E INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA, DE LAS OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE																							
98471	ASISTENCIA TECNICA Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			22.809	22.809	22.809	22.809	100.0%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	1,00	1,00	100,0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011
33667	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO Y APOYO TECNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2011, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/023/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			3.157.032	3.157.032	3.157.032	2.619.935	83.0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,86	86,0%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
42985	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO Y APOYO TECNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2011, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/023/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			537.096	537.096	537.096	49.882	9.3%	0	0	PROYECTO	1,00	0,95	95,0%	RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012
33706	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO Y APOYO TECNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2011, DERIVADO DEL CREDITO BANOBRAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/215/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.458.720	1.458.720	1.458.720	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,00	0,0%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.
85883	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO Y APOYO TECNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2011, DERIVADO DEL CREDITO BANOBRAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/215/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1.458.720	1.458.720	1.458.720	298.640	20.5%	0	0	PROYECTO	1,00	0,28	28,0%	RECURSO REFERENDADO PARA SER EJERCIDO EN 2012
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	GESTION																							
	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN EL																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
														13	Acumulado al Trimestre			18	19	20	21	22		23-2021		
															14	15	16								Avance %	
33785	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CAPACITACION, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO), COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/064/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR DE GOBIERNO DIGITAL E INFORMÁTICA			2,104,688	2,104,688	2,104,688	2,069,406	98.3%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.98	98.0%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
50450	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CAPACITACION, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO), COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/064/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR DE GOBIERNO DIGITAL E INFORMÁTICA			35,282	35,282	35,282	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA DOCUMENTACION SOPORTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA RECURSO REFRENADO PARA SER EJERCIDO EN EL AÑO 2012	
33869	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, DERIVADO DEL CRÉDITO BANORAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/222/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION DE INFORMATICA FINANCIERA Y FISCAL			972,480	972,480	972,480	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 CIERRE DE EJERCICIO.	
86041	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, DERIVADO DEL CRÉDITO BANORAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/222/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION DE INFORMATICA FINANCIERA Y FISCAL			972,480	972,480	972,480	5,000	0.5%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.05	5.0%	RECURSO REFRENADO PARA SER EJERCIDO EN 2012	
93716	ASESORIA CONTABLE SOBRE EL FONDO III	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	13	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO			36,000	36,000	36,000	36,000	100.0%	0	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS REPORTADOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011	
93710	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS OPERATIVA	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	11	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO			1,125	1,125	1,125	1,125	100.0%	0	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
92720	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	07	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS			50,202	50,202	50,202	50,202	100.0%	0	0	0	PIEZA	10.00	10.00	100.0%	OBRA DEL EJERCICIO 2011.	
	PORTAMUN												1,022,843,461	151,886,753	1,022,565,055	139,792,356	92.0%	1,616,232	1,616,232			5,363,393.98	5,595,687.12	104.3%		
	INVERSION																									
	OBRA PUBLICA																									
	CONSTRUCCION																									
50584	APERTURA DE CAMINO	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC			56,330	56,330	56,330	56,330	100.0%	0	0	0	KILOMETRO	0.89	0.89	100.0%		
90707	CONSTRUCCION DE GALERA EN COCINA COMUNITARIA	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			63,000	63,000	63,000	63,000	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011	
98674	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			155,970	155,970	155,970	155,970	100.0%	0	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011	
10899	CONSOLIDACION (PARTE FISICA) DE LA CANCHA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINARIA LOS PINTORES, COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/062/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			222,751	222,751	222,751	222,751	100.0%	0	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2007EMF007. ESTA OBRA CUENTA CON REDUCCION PRESUPUESTAL DE \$2,248,411 PARA DAR COBERTURA A LA OBRA FIV/062/2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.	
10907	CONSOLIDACION (PARTE FISICA) DEL CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERON, INFONAVIT IRO. DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/055/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			124,999	124,999	124,999	124,999	100.0%	0	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2007EMF005. ESTA OBRA CUENTA CON REDUCCION PRESUPUESTAL POR \$0.82, PARA DAR COBERTURA PRESUPUESTAL A LA OBRA FIV/062/2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.	
10910	RESCATE DEL PARQUE CENTRAL TRINIDAD DE VIGUERA, CALLE LIBERTAD ESQ. INDEPENDENCIA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/065/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1,418,777	1,418,777	1,418,777	1,418,777	100.0%	0	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2007EMF010. CUENTA CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE \$38,162.29 PARA DAR COBERTURA A LA OBRA FIV/062/2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.	
10917	RESCATE DEL PARQUE LOS RÍOS, FRACCIONAMIENTO LOS RÍOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/058/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1,248,665	1,248,665	1,248,665	1,248,665	100.0%	0	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2007EMF002. CUENTA CON DISMINUCION POR \$1,335.29 PARA DAR COBERTURA PRESUPUESTAL A LA OBRA FIV/062/2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
10927	UNIDAD DEPORTIVA SAN ISIDRO CALLE SAN ISIDRO ESQUINA SAN FERNANDO, COL. SAN ISIDRO, AG. PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/06/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,163,352	2,163,352	2,163,352	2,163,352	100.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 20067EMF003, AMPLIACION PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE \$262,262.83 PROVENIENTE DE ECONOMIAS DE LAS OBRAS FIV/09/2011, FIV/06/2011, FIV/05/2011, FIV/05/2011, FIV/05/2011, FIV/06/2011, FIV/06/2011, FIV/06/2011, FIV/06/2011, FIV/06/2011 Y FIV/06/2011 MÁS AMPLIACION PRESUPUESTAL DE \$989.66 PARA DAR UN MONTO TOTAL DE \$1,222,862.30 AUTORIZADO CON MODIFICACION PRESUPUESTAL NÚMERO: FIV/06/2011 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
60284	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUET BOL. 1A ETAPA EN LA LOC DE EL PORTILLO PAXTLAN	95-SAN ANDRÉS PAXTLAN	EL PORTILLO PAXTLAN (SAN ANDRÉS)	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	853.663	853.663	853.663	853.663	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
34168	UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA SAN JACINTO	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	740.934	735.734	735.734	735.734	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO ESTA A UN 100%, SE TOMO LA CANTIDAD DE \$5,200 DEL RECURSO 2012 PARA FINQUIITAR LA OBRA
80985	S/N	195-SAN JUAN DILXI	SAN JUAN DILXI	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	132.181	96.650	96.650	96.650	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
47689	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN JORGE EL ZAPOTE	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	283.372	283.372	283.372	283.372	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	234.65	234.65	100.0%	
72953	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CECYTE EMSAD, SAN MIGUEL MIXTEPEC	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	800.000	800.000	800.000	800.000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	130.00	130.00	100.0%	
73144	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	127.095	127.095	127.095	127.095	100.0%	0	0	PAGO	5.00	5.00	100.0%	
85992	CONSTRUCC. DE LA 2A. PLANTA DEL ANEXO DEL PALACIO MUNICIPAL	384-SANTA CRUZ XTLA	SANTA CRUZ XTLA	URBANO	MSC-PORTAMUN/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,434,865	95.7%	1,434,865	1,434,865	ACCION	1,500,000.00	1,434,865.00	95.7%	OBRA 2011,RECURSO 2011
115176	CONSTRUCCION DE COMEDOR MUNICIPAL(2DA ETAPA)	481-SANTIAGO TEXTILÁN	SANTIAGO TEXTILÁN	URBANO	FAFMYDTDF/491/19/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	-	-	131.537	131.537	131.537	131.537	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
92461	CONSTRUCCION DE CABAÑA TIPO DUPLEX SEGUNDA ETAPA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	EL CARRIZAL	RURAL	PORTAMUN/0BRA/0/1/11	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	871,479.051	862,596	871,479.051	862,596	100.0%	0	0	OBRA	871,479.00	862,596.00	99.0%	
	MEJORAMIENTO																							
40251	ADQUISICION DE VOLQUETES, CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE LEVANTA CARGA TRASERA PARA VACIADO DE VOLQUETE CON RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/118/2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD	-	-	309	309	309	0	0.0%	0	0	OTROS	95.00	95.00	100.0%	OBRA REFRENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
10972	ADQUISICION DE VOLQUETES, CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE LEVANTA CARGA TRASERA PARA VACIADO DE VOLQUETE CON RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/118/2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD	-	-	844,795	844,795	844,795	844,486	100.0%	0	0	OTROS	95.00	95.00	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME045. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
10978	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN JARDINES, CALLES Y ANDADORES DE LAS COLONIAS MARGINADAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/117/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	780.431	780.431	780.431	780.431	100.0%	0	0	PIEZA	34.00	34.00	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME044. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
10986	EQUIPAMIENTO URBANO DEL JARDIN SÓCRATES EN EL CENTRO HISTÓRICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/120/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	-	442,029	442,029	442,029	0	0.0%	0	0	PIEZA	324.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
40426	EQUIPAMIENTO URBANO DEL JARDIN SÓCRATES EN EL CENTRO HISTÓRICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/120/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	-	442,029	442,029	442,029	442,029	100.0%	0	0	PIEZA	324.00	324.00	100.0%	OBRA REFRENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
10996	MOBILIARIO URBANO PARA VENTA DE NIEVES Y DULCES REGIONALES EN EL JARDIN SÓCRATES EN EL CENTRO HISTÓRICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/119/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	-	677,556	677,556	677,556	0	0.0%	0	0	MODULO	9.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
40348	MOBILIARIO URBANO PARA VENTA DE NIEVES Y DULCES REGIONALES EN EL JARDIN SÓCRATES EN EL CENTRO HISTÓRICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/119/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	-	677,556	677,556	677,556	677,556	100.0%	0	0	MODULO	9.00	9.00	100.0%	OBRA REFRENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
47824	ADOCUINAMIENTO DEL ATRIO	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	253.988	253.988	253.988	253.988	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
38453	MANTENIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL	47-SANTA MAGDALENA JICOTLAN	SANTA MAGDALENA JICOTLAN	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			13.632	13.632	13.632	13.632	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
98620	RASTREO DEL CAMINO EL COYOTE- MAGDALENA MIXTEPEC	48-MAGDALENA MIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			110.000	110.000	110.000	110.000	100.0%	0	0	KILOMETRO		7.00	7.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011
98733	RASTREO DEL CAMINO MAGDALENA MIXTEPEC-SAN BERNARDO MIXTEPEC	48-MAGDALENA MIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			13.177	13.177	13.177	13.177	100.0%	0	0	KILOMETRO		7.00	7.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011
11009	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/115/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD			13.118.437	13.118.437	13.118.437	11.652.023	88.8%	0	0	PAGO		1.00	1.00	100.0%	EN CUANTO A METAS NO SON CUANTIFICABLES EL NUMERO DE PAGOS ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
40102	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/115/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD			1.466.414	1.466.414	1.466.414	0	0.0%	0	0	PAGO		1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
60696	RASTREO Y LIMPIEZA DE CUNETAS DE 5 BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN	95-SAN ANDRES PAXTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN			69.600	69.600	69.600	69.600	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	2.00	100.0%	RASTREO DE CAMINO EN 5 BARRIOS DE LA COMUNIDAD SE INICIO EN ENERO Y CONCLUYO EN EL MISMO MES DEL 2012.
50044	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	34D-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC			55.028	55.028	55.028	55.028	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.59	1.59	100.0%	
11022	REHABILITACIÓN CONSOLIDACIÓN (PARTE FÍSICA) DE ESPACIO UBICADO EN CALLE GURU, FRACC. ALAMOS, AGENCIA MONTOYA, (CANCHA MULTIDISCIPLINARIA MONTOYA Y LOS ALAMOS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/058/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			124.998	124.998	124.998	124.998	100.0%	0	0	ESPACIO		1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006TEMP012 CUENTA CON DISMINUCIÓN EN CANTIDAD DE \$1.76 PARA DAR COBERTURA PRESUPUESTAL A LA OBRA FIV/060/2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
11029	CONSOLIDACIÓN (PARTE FÍSICA) DE LA CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5, LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/061/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			331.567	331.567	331.567	331.567	100.0%	0	0	ESPACIO		1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006TEMP004 SUPRO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL POR \$93.432.60 PARA DAR COBERTURA A LA OBRA FIV/060/2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
11034	CONSOLIDACIÓN (PARTE FÍSICA) DE LA CANCHA MULTIDEPORATIVA VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/059/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			265.410	265.410	265.410	265.410	100.0%	0	0	ESPACIO		1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006TEMP001 CUENTA CON DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL DE \$150.02 PARA DAR COBERTURA A LA OBRA FIV/060/2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
11047	CONSOLIDACIÓN (PARTE FÍSICA) DE LA PLAZOLETA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/064/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			205.707	205.707	205.707	205.707	100.0%	0	0	ESPACIO		1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006TEMP009 CUENTA CON DISMINUCIÓN DE \$19.292.48 PARA DAR COBERTURA A LA OBRA FIV/060/2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
11039	CONSOLIDACIÓN (PARTE FÍSICA) DE LA UNIDAD DEPORTIVA COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/057/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			595.982	595.982	595.982	595.982	100.0%	0	0	ESPACIO		1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006TEMP006 CUENTA CON DISMINUCIÓN DE \$4.017.55 PARA DAR COBERTURA A LA OBRA FIV/060/2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
11049	CONSOLIDACIÓN (PARTE FÍSICA) DE LA UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HEROES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/063/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			189.218	189.218	189.218	189.218	100.0%	0	0	ESPACIO		1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006TEMP008 CUENTA CON DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL DE \$71.508.51 PARA DAR COBERTURA PRESUPUESTAL A LA OBRA FIV/060/2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remolimentos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
11056	CONSOLIDACIÓN (PARTE FÍSICA) DEL PARQUE RICARDO FLORES MAGÓN, UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/066/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GIAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	142,791	142,791	142,791	142,791	100.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 20067EM011 CUENTA CON DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL DE \$32,208.12 PARA DAR COBERTURA A LA OBRA FIV/0602011 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
54849	REHABILITACION DE LA CONDUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO XIA	191-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	XIA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	128,609	128,609	128,609	0	0.0%	0	0	METROS	0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS REPORTADOS, CORRESPONDER A LOS RECURSO DEL EJERCICIO 2011.
73474	REHABILITACION DE ALCANTARILLA DEL CAMINO PRINCIPAL A SAN ANTONINO EL ALTO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	11,790	11,790	11,790	11,790	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
92486	REHABILITACION DE LA CUBIERTA DE LA TELESECUNDARIA DE DIAZ ORDOZ	560-VILLA DIAZ ORDOZ	VILLA DIAZ ORDOZ	URBANO	FORTAMUN003/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDOZ	-	-	595,375	595,375	595,375	595,375	100.0%	0	0	OBRA	595,375.00	595,375.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
45145	EQUIPO DE COMUNICACION - ADQUISICION DE RADIOS	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	-	-	49,000	49,000	49,000	49,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
45116	EQUIPO DE TRANSPORTE - ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	10	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	-	-	210,400	210,400	210,400	210,400	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
91675	COMPRA DE 8 SILLAS DE VISTA EN TELA COLOR VINO, 2 ARCHIVEROS VERTICAL 3/ GAVETAS Y 2 SILLAS SECRETARIAL CON PALANCA DE AJUSTE	78-ROJAS DE CUAUHTEMOC	ROJAS DE CUAUHTEMOC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO ROJAS DE CUAUHTEMOC	-	-	10,904	10,904	10,904	10,904	100.0%	0	0	PIEZA	12.00	12.00	100.0%	COMPRA DE SILLAS Y ARCHIVEROS PARA LA OFICINA DE POLICIA
74245	COMPRA DE RADIOS	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	30,000	30,000	30,000	120,432	401.4%	0	0	EQUIPO	30,000.00	120,432.00	401.4%	
74123	COMPRA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	240,000	240,000	240,000	547,685	228.2%	0	0	EQUIPO	240,000.00	547,685.00	228.2%	SE ADQUIRIERON DOS CAMIONETAS DE LAS CUALES UNA ES PARA LA AGENCIA MUNICIPAL SANTOS DEGOLLADO Y LA OTRA CAMIONETA ES PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL ET LA
93875	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION	208-SAN JUAN MIXTEPEC -DTX- 08	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	51,000	51,000	51,000	51,000	100.0%	0	0	PIEZA	15.00	15.00	100.0%	
60635	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	0	30,000	0	30,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
73239	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	5,420	5,420	5,420	5,420	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
90819	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	URBANO	004	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	90,750	90,750	90,750	90,750	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
98056	ADQUISICION DE DOS MOTOS PARA EL CUERPO POLICIAICO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF4/INV/02/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX	-	-	64,772	64,772	64,772	64,772	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																							
98019	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA EL CUERPO POLICIAICO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF4/INV/01/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX	-	-	124,340	124,340	124,340	124,340	100.0%	0	0	UNIDAD	30.00	30.00	100.0%	SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
	OTROS																							
44148	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	-	-	1,800	1,800	1,800	1,800	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
45193	REFORESTACION Y ESTABLECIMIENTO DE UN VIVERO FORESTAL	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	-	-	253,945	253,945	253,945	253,945	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
93837	COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2003	208-SAN JUAN MIXTEPEC -DTX- 08	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	ESTE VEHICULO SE COMPRO CON RECURSOS DE RAMO 28 Y ESTA ES LA APORTACION DE FONDO IV
60860	ADQUISICION DE UN TERRENO	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	90,000	80,000	90,000	80,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
90479	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUC. DE PLANTA DE TRATAMIENTO	384-SANTA CRUZ XTLA	SANTA CRUZ XTLA	URBANO	MSC/FORTAMUN/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	100,000	100,000	INMUEBLE	100,000.00	100,000.00	100.0%	COMPRA DE TERRENO RECURSO 2011, ACCION 2011
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
44095	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	-	-	249,600	249,600	249,600	249,600	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
98499	COMPENSACION EVENTUAL A LA POLICIA MUNICIPAL	48-MAGDALENA MIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011
17921	ADQUISICION DE SEGUROS DE VIDA, PARA EL PERSONAL QUE INTEGRA A LA COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VALIADAD Y TRANSITO MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/010/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VALIADAD Y TRANSITO MUNICIPAL	-	-	720,000	720,000	720,000	696,600	96.8%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
21502	ADQUISICION DE SEGUROS DE VIDA, PARA EL PERSONAL QUE INTEGRA A LA COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VALIADAD Y TRANSITO MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/010/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VALIADAD Y TRANSITO MUNICIPAL	-	-	23,400	23,400	23,400	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
18118	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO DE SEGURIDAD PÚBLICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/116/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VALIADAD MUNICIPAL	-	-	8,695,405	8,695,405	8,695,405	8,695,405	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
18187	HABERES DE SEGURIDAD PÚBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/001/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TTO MUNICIPAL	-	-	42,599.914	42,599.914	42,599.914	42,599.914	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACIÓN POR \$662,091.17 PROVENIENTE DE HABERES OF TMOPPP/017/2011 DEL 23/NOV/2011 AMPLIACIÓN DE \$63,815.20 PAR DAR COBERTURA AL PAGO DE HABERES OF TMOPPP/043/2011 DEL 30/12/2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
18266	MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES 2011. CRÉDITO PARA VIVIENDA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/114/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COMISARIA GRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD MPA.	-	-	1,500.000	1,500.000	1,500.000	1,500.000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
18322	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/004/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TTO MUNICIPAL	-	-	16,218.675	16,218.675	16,218.675	16,218.675	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DISMINUCIÓN EN CANTIDAD DE \$666,359.51 PARA DAR COBERTURA A LA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO OF TMOPPP/017/2011 DEL 23/NOV/2011 AMPLIACIÓN POR \$22,137.75 PARA DAR COBERTURA PRESUPUESTAL OF TMOPPP/043/2011 DEL 30/12/2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
18387	PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/002/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TTO MUNICIPAL	-	-	792.795	792.795	792.795	792.795	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACIÓN POR \$41,836.17 PROVENIENTE DE HABERES OF TMOPPP/017/2011 DEL 23/NOV/2011. TRANSF. PARA LA OBRA FI/115/2011 POR \$98,551.45 TMOPPP/DP/042/2011 DEL 30/12/2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
18458	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/009/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-	-	1,500.000	1,500.000	1,500.000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.29	29.0%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA SUBSEMIN. CON NUMERO DE OBRA SUBSEMIN/04/2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
41936	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/008/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-	-	1,500.000	1,500.000	1,500.000	550.000	36.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
18505	QUINQUENIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/003/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TTO MUNICIPAL	-	-	2,207.136	2,207.136	2,207.136	2,207.136	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACIÓN POR \$290,631.70 PROVENIENTE DE HABERES OF TMOPPP/017/2011 DEL 23/NOV/2011 AMPLIACIÓN POR \$16,880.45 PARA DAR COBERTURA OF TMOPPP/043/2011 DEL 30/12/2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
47148	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA MUNICIPAL	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	0	452.353	715.680	195.712	43.3%	0	0	APOYO	100.00	40.00	40.0%	GRATIFICACION ANUAL DE LA POLICIA ASI COMO OTROS GASTOS CORRIENTES REALIZADOS CON RECURSO DEL FONDO 4 DEL AÑOS 2011
94070	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	355.680	355.680	355.680	355.680	100.0%	0	0	PAGO	4.00	4.00	100.0%	
93921	PAGO A POLICIAS MUNICIPALES	208-SAN JUAN MIXTEPEC -DITO. 08	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	123.000	123.000	123.000	123.000	100.0%	0	0	PAGO	4.00	4.00	100.0%	
93810	PAGO DE PAGO PARA EXAMENES DE POLICIAS MUNICIPALES	208-SAN JUAN MIXTEPEC -DITO. 08	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	14.000	10.000	10.000	10.000	100.0%	0	0	EXAMEN	14.00	10.00	71.4%	
59822	HABERES	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	50.000	45.000	45.000	45.000	100.0%	0	0	PAGO	6.00	6.00	100.0%	
73070	UNIFORMES PARA EL CUERPO POLICIAICO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	36.901	36.901	36.901	36.901	100.0%	0	0	PERSONA	18.00	18.00	100.0%	
91094	ADQUISICION DE RADIO DE COMUNICACION	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	URBANO	MSC/FORTAMUN/09/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD	-	-	13.800	13.800	13.800	13.800	100.0%	13.800	13.800	ACCION	13.800.00	13.800.00	100.0%	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION 2011
91149	COMPRA DE SEÑALAMIENTO VIAL	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	URBANO	MSC/FORTAMUN/09/2011	GOBIERNO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD	-	-	1.450	1.450	1.450	1.450	100.0%	1.450	1.450	SEÑALAMIENTOS	1.450.00	1.450.00	100.0%	COMPRA DE SEÑALAMIENTO VIAL 2011
86274	COMPRA DE UNIFORME Y DISPENSA	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	URBANO	MSC/FORTAMUN/09/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE SEGURIDAD	-	-	50.000	45.255	50.000	45.255	100.0%	45.255	45.255	OTROS	45.255.00	45.255.00	100.0%	ACCION 2011 RECURSO 2011
90696	REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	URBANO	MSC/FORTAMUN/09/2011	GOBIERNO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE HACIENDA	-	-	30.000	20.762	30.000	20.762	100.0%	20.762	20.762	MAQUINA	20.762.00	20.762.00	100.0%	REPARACION DE MAQUINARIA RECURSO Y ACCION 2011
90659	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	405-SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	-	-	211.906	211.906	211.906	211.906	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	ESTA INFORMACION ES LA ACTUALIZACION AL FOLIO 150730 DE FECHA 17/OCTUBRE/2011 CAPTURA DE FORMATO UNICO (TERCER TRIMESTRE), INFORMACION EJERCIDA Y REPORTADA AL TERCER TRIMESTRE 2011 \$102740 MAS IMPORTE QUE ACTUALIZA \$109168 IGUAL A IMPORTE REPORTADO EN ESTE \$211906
29474	SEGURIDAD PUBLICA	462-SANTIAGO HUAJOLOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLAN	-	-	1.114.688	180.382	180.000	180.382	100.0%	0	0	CORPORACION	13.00	13.00	100.0%	
93615	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	-	-	47.728	47.728	47.728	47.728	100.0%	0	0	TRABAJADOR	23.00	23.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
38465	SEGURIDAD PUBLICA	538-SOLEDAD ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA			552.000	552.000	552.000	102.090	18.5%	0	0			100.00	18.00	18.0%	EL RECURSO QUE SE ESTA APLICANDO PARA LOS PAGOS DE LA POLICIA MUNICIPALES RECURSO QUE NOS QUEDO DE EXISTENCIA DEL EJERCICIO 2011
97635	HABERES A POLICIAS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF4GC/01/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX			3.850.000	3.835.333	3.835.333	3.835.333	100.0%	0	0			100.00	100.00	100.0%	SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012 R 33 F 48 DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
95053	BONIFICACION DE FIN DE AÑO	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC			12.000	12.000	12.000	12.000	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	CORPORACION
44456	ALUMBRADO PUBLICO	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT			264.521	264.521	264.521	264.521	100.0%	0	0			12.00	12.00	100.0%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
44210	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	03	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT			448.703	448.703	448.703	448.703	100.0%	0	0			12.00	12.00	100.0%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
44995	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	07	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN GUEVEA DE HUMBOLDT			6.414	6.414	6.414	6.414	100.0%	0	0			12.00	12.00	100.0%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
45064	ENERGIA ELECTRICA	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	09	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT			28.760	28.760	28.760	28.760	100.0%	0	0			12.00	12.00	100.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
44577	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT			261.152	261.152	261.152	261.152	100.0%	0	0			12.00	12.00	100.0%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
45029	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT			641.388	641.388	641.388	641.388	100.0%	0	0			12.00	12.00	100.0%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
44644	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT			2.250	2.250	2.250	2.250	100.0%	0	0			12.00	12.00	100.0%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98570	ALUMBRADO PUBLICO	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			17.428	17.428	17.428	17.428	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDO CORRESPONDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011
98596	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48-MAGDALENA MIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			24.054	24.054	24.054	24.054	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011
98771	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	URBANO	009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			3.277	3.277	3.277	3.277	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011
98532	VESTUARIOS Y UNIFORMES	48-MAGDALENA MIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			86.919	86.919	86.919	86.919	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011
17549	AMORTIZACION DE CAPITAL DEL CRÉDITO BANOBRAS EN CANTIDAD DE \$24,972,657.64. COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/007/2011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			4.230.568	4.230.568	4.230.568	4.162.110	98.4%	0	0			1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION EN CANTIDAD DE \$861,240.91 EN BASE AL OFICIO TMD/PP/16/2011 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
21226	AMORTIZACION DE CAPITAL DEL CRÉDITO BANOBRAS EN CANTIDAD DE \$24,972,657.64. COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/007/2011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			68.458	68.458	68.458	0	0.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
11588	AUTOESTIMA, NUTRICIÓN Y DEPORTE COMUNITARIO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/034/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE MUNICIPAL			460.840	460.840	460.840	457.377	99.2%	0	0			3.00	3.00	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS003. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
11568	AUTOESTIMA, NUTRICIÓN Y DEPORTE COMUNITARIO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/035/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE MUNICIPAL			297.625	297.625	297.625	293.254	98.5%	0	0			3.00	3.00	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS004. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
23009	AUTOESTIMA, NUTRICIÓN Y DEPORTE COMUNITARIO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/035/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE MUNICIPAL			4.370	4.370	4.370	0	0.0%	0	0			3.00	3.00	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
22984	AUTOESTIMA, NUTRICIÓN Y DEPORTE COMUNITARIO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/034/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE MUNICIPAL			3.463	3.463	3.463	0	0.0%	0	0			3.00	3.00	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
11610	CAMPAÑA DE BASTONES, ANDADERAS Y MULETAS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/025/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			63.515	63.515	63.515	60.996	96.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS002. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
22461	CAMPAÑA DE BASTONES, ANDADERAS Y MULETAS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/025/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			2.519	2.519	2.519	0	0.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
11637	CAMPAÑA DE CONCIERTACIÓN DEL CONSUMO DEL ALCOHOL, TABACO Y FÁRMACOS DURANTE EL EMBARAZO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/012/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			202.236	202.236	202.236	201.962	99.9%	0	0			1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS047. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
21735	CAMPAÑA DE CONCENTRACION DEL CONSUMO DEL ALCOHOL, TABACO Y FARMACOS DURANTE EL EMBARAZO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/012/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			274	274	274	0	0.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
11668	CAMPAÑA DE DONACION DE LENTES, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/016/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			73.525	73.525	73.525	71.254	96.9%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS006. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
21912	CAMPAÑA DE DONACION DE LENTES, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/016/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			2.271	2.271	2.271	0	0.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
11720	CAMPAÑA DE ESCUELA PARA PADRES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/052/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			47.262	47.262	47.262	47.244	100.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS007. ESTA OBRA TUVO DIMINUCION POR \$51,985.00 SEGUN OFICIO CAS/DF/PP/092/2011 DEL 25/OCT/11 DE SEDESOL. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
31192	CAMPAÑA DE ESCUELA PARA PADRES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/052/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			18	18	18	0	0.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
11764	CAMPAÑA DE LENTES PARA ADULTOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/019/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			80.734	80.734	80.734	79.965	99.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS015. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
22072	CAMPAÑA DE LENTES PARA ADULTOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/019/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			769	769	769	0	0.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
11799	CAMPAÑA DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/013/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			228.340	228.340	228.340	227.433	99.6%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS049. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
21798	CAMPAÑA DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/013/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			907	907	907	0	0.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
11821	CAMPAÑA DE ORTESIS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/022/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			222.050	222.050	222.050	222.036	100.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS016. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
22247	CAMPAÑA DE ORTESIS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/022/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			14	14	14	0	0.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
11873	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS CON UN NIMO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/044/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			32.010	32.010	32.010	30.227	94.4%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS024. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
23261	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS CON UN NIMO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/044/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			1.783	1.783	1.783	0	0.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
11901	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/047/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			68.728	68.728	68.728	66.227	96.4%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS033. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
23329	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/047/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			2.501	2.501	2.501	0	0.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
11937	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/051/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			43.536	43.536	43.536	41.734	95.9%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS044. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
31176	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/051/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			1.802	1.802	1.802	0	0.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
12139	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/018/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			46.456	46.456	46.456	39.809	85.9%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS011. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
22011	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/018/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			6.547	6.547	6.547	0	0.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
12165	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/011/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			251.174	251.174	251.174	251.165	100.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS007. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18	19	20	21	22		23-22/21
														14	15	16	17=16/14							
21695	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	9	9	9	0	0.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
12194	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE HIPERTENSIÓN Y DIABETES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	25.554	25.554	25.554	24.743	96.8%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS040 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
23399	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE HIPERTENSIÓN Y DIABETES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	811	811	811	0	0.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
12244	CAMPAÑA DE PRÓTESIS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	122.908	122.908	122.908	122.732	99.9%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS020 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
22386	CAMPAÑA DE PRÓTESIS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	176	176	176	0	0.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
12271	CAMPAÑA DE SILLA DE RUEDAS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	290.132	290.132	290.132	290.004	100.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS056 INCREMENTO EN CANTIDAD DE 100,002.00 SEGUN OFICIO CMSDIF/PPY/092/2011 DE SEERESOL ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
22202	CAMPAÑA DE SILLA DE RUEDAS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	128	128	128	0	0.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
12325	CANCHA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINARIA LOS PINTORES, COL. PINTORES (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	33.952	33.952	33.952	33.680	99.2%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ESC021 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
32676	CANCHA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINARIA LOS PINTORES, COL. PINTORES (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	271	271	271	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
12357	CANCHA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINARIA LOS PINTORES, COL. PINTORES (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EUIDAD DE GÉNERO), AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	17.690	17.690	17.690	16.913	95.6%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ESC022 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
32698	CANCHA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINARIA LOS PINTORES, COL. PINTORES (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EUIDAD DE GÉNERO), AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	777	777	777	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
12390	CANCHA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINARIA LOS PINTORES, COL. PINTORES (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	4.901	4.901	4.901	4.843	98.8%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ESC023 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
32719	CANCHA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINARIA LOS PINTORES, COL. PINTORES (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	58	58	58	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
12469	CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5 LOMAS DE SAN JACINTO (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	58.262	58.262	58.262	51.467	88.3%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ESC030 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
33790	CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5 LOMAS DE SAN JACINTO (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	6.795	6.795	6.795	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
12504	CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5 LOMAS DE SAN JACINTO (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EUIDAD DE GÉNERO), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	21.787	21.787	21.787	21.586	99.1%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ESC031 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
33972	CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5 LOMAS DE SAN JACINTO (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			201	201	201	0	0.0%	0	0	ESPACIO	21	22	23-2/2/12	OBRA REFRENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
12526	CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5 LOMAS DE SAN JACINTO (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			4.951	4.951	4.951	4.876	98.5%	0	0	ESPACIO	21	22		ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/TECO32 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
34249	CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5 LOMAS DE SAN JACINTO (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			75	75	75	0	0.0%	0	0	ESPACIO	21	22		OBRA REFRENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
12563	CANCHA MULTIDEPORTIVA MONTOYA LOS ALAMOS (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO), AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			43.322	43.322	43.322	42.803	98.8%	0	0	ESPACIO	21	22		ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2007/TECO17 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
32205	CANCHA MULTIDEPORTIVA MONTOYA LOS ALAMOS (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO), AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			519	519	519	0	0.0%	0	0	ESPACIO	21	22		OBRA REFRENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
12583	CANCHA MULTIDEPORTIVA VISTA HERMOSA (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			34.921	34.921	34.921	34.520	98.9%	0	0	ESPACIO	21	22		ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/TECO10 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
32038	CANCHA MULTIDEPORTIVA VISTA HERMOSA (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			401	401	401	0	0.0%	0	0	ESPACIO	21	22		OBRA REFRENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
12611	CANCHA MULTIDEPORTIVA VISTA HERMOSA (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			13.303	13.303	13.303	13.303	100.0%	0	0	ESPACIO	21	22		ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/TECO11 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
12665	CANCHA MULTIDEPORTIVA VISTA HERMOSA (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			4.887	4.887	4.887	4.836	99.0%	0	0	ESPACIO	21	22		ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/TECO12 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
32066	CANCHA MULTIDEPORTIVA VISTA HERMOSA (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			51	51	51	0	0.0%	0	0	ESPACIO	21	22		OBRA REFRENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
12690	CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERÓN, INFONAVIT 1RO. DE MAYO (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			40.077	40.077	40.077	37.823	94.4%	0	0	ESPACIO	21	22		ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/TECO27 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
33732	CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERÓN, INFONAVIT 1RO. DE MAYO (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			2.254	2.254	2.254	0	0.0%	0	0	ESPACIO	21	22		OBRA REFRENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
12717	CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERÓN, INFONAVIT 1RO. DE MAYO (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			24.484	24.484	24.484	24.484	100.0%	0	0	ESPACIO	21	22		ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/TECO28 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
12784	CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERÓN, INFONAVIT 1RO. DE MAYO (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			5.007	5.007	5.007	4.948	98.8%	0	0	ESPACIO	21	22		ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/TECO29 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado al Trimestre	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %							
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
33761	CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERÓN, INFONAVIT 160 DE MAYO (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	59	59	59	0	0.0%	0	0	ESPAICIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
12848	CURSO DE BAILE, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	25.135	25.135	25.135	20.760	82.6%	0	0	ESPAICIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS041 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
22727	CURSO DE BAILE, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	4.375	4.375	4.375	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
12874	CURSO DE BAILE, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/02/27/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	129.301	129.301	129.301	103.049	79.7%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS035 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
22594	CURSO DE BAILE, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/02/27/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	26.252	26.252	26.252	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
12901	CURSO DE CERÁMICA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/04/9/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	47.460	47.460	47.460	44.958	94.7%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS039 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
23374	CURSO DE CERÁMICA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/04/9/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	2.502	2.502	2.502	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
12948	CURSO DE COCINA, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/10/8/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	-	-	49.409	49.409	49.409	48.053	97.3%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS010 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
39585	CURSO DE COCINA, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/10/8/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	-	-	1.355	1.355	1.355	0	0.0%	0	0	ESPAICIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
13134	CURSO DE COMPUTACIÓN, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/03/9/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	43.001	43.001	43.001	42.917	99.8%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS012 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
23147	CURSO DE COMPUTACIÓN, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/03/9/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	84	84	84	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
13168	CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/04/0/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	46.236	46.236	46.236	46.170	99.9%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS017 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
23175	CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/04/0/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	66	66	66	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
13249	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/03/8/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	42.595	42.595	42.595	42.536	99.9%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS009 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
23111	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/03/8/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	58	58	58	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
13271	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/031/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	40.890	40.890	40.890	40.890	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS042 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
13297	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/11/2/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	-	-	226.589	226.589	226.589	226.087	99.8%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS031 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
39806	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/11/2/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	-	-	502	502	502	0	0.0%	0	0	ESPAICIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
13323	CURSO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS NIÑOS (LUDOTECA), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/02/3/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	43.872	43.872	43.872	33.189	75.6%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS019 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
22301	CURSO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS NIÑOS (LUDOTECA), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/02/3/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	10.682	10.682	10.682	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
13343	CURSO DE ELABORACIÓN DE PIÑATAS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/11/3/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	-	-	36.282	36.282	36.282	27.909	76.9%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS008 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado	Programado								
39854	CURSO DE ELABORACION DE PIÑATAS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/113/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	-	-	8.373	8.373	8.373	0	0,0%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
13365	CURSO DE ELECTRICIDAD, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/041/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	19.507	19.507	19.507	19.494	99,9%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS018. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
23196	CURSO DE ELECTRICIDAD, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/041/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	13	13	13	0	0,0%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
13388	CURSO DE FISIOTERAPIA Y BAILE, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/111/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	-	-	41.400	41.400	41.400	40.917	98,8%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS028. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
39744	CURSO DE FISIOTERAPIA Y BAILE, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/111/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	-	-	483	483	483	0	0,0%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
13402	CURSO DE LENGUAJE PARA SORDOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/109/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	-	-	37.700	37.700	37.700	37.132	98,5%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS021. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
39645	CURSO DE LENGUAJE PARA SORDOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/109/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	-	-	568	568	568	0	0,0%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
13417	CURSO DE MANUALIDADES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/045/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	57.710	57.710	57.710	57.689	100,0%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS027. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
23286	CURSO DE MANUALIDADES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/045/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	21	21	21	0	0,0%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
13542	CURSO DE MASOTERAPIA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/042/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	44.368	44.368	44.368	43.852	98,8%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS024. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
23224	CURSO DE MASOTERAPIA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/042/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	516	516	516	0	0,0%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
13563	CURSO DE MULTIMEDIA Y AUDIOVISUAL, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/067/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	-	-	45.950	45.950	45.950	45.904	99,9%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS045. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
31286	CURSO DE MULTIMEDIA Y AUDIOVISUAL, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/067/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	-	-	46	46	46	0	0,0%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
13585	CURSO DE RECICLADO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/046/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	41.900	41.900	41.900	41.777	99,7%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS035. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
23315	CURSO DE RECICLADO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/046/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	123	123	123	0	0,0%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
13605	CURSO DE TAE KWON DO, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/032/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	52.675	52.675	52.675	52.667	100,0%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS043. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
22778	CURSO DE TAE KWON DO, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/032/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	8	8	8	0	0,0%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
13619	CURSO DE TAE KWON DO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/028/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	198.688	198.688	198.688	198.685	100,0%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS037. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
22646	CURSO DE TAE KWON DO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/028/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	3	3	3	0	0,0%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
13634	CURSO EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/043/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	34.275	34.275	34.275	31.008	90,5%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS026. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
23243	CURSO EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/043/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	3.267	3.267	3.267	0	0,0%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18	19	20	21	22		23-22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
13691	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/026/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			59.950	59.950	59.950	59.886	99.9%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS034 AMPLIACION POR \$2,100.00 PROVENIENTE DE LA OBRA FI/110/2011 OF. DE MODIF. TMO/PP/05/12/2011 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
22529	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/026/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			84	84	84	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
13722	ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (CURSO DE TAEKWONDO), AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/110/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL			53.490	53.490	53.490	39.097	73.1%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS026 DISMINUCION POR \$2,100.00 TRANSFERIDO A LA OBRA FI/026/2011 OF. DE MODIFICACION TMO/PP/05/12/2011 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
39695	ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (CURSO DE TAEKWONDO), AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/110/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL			14.393	14.393	14.393	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
13751	ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN SILLA DE RUEDAS, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/020/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			110.700	110.700	110.700	108.938	98.4%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS014 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
22106	ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN SILLA DE RUEDAS, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/020/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			1.762	1.762	1.762	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
13806	EQUIPAMIENTO MÓDULO INTERACTIVO DE COMUNICACIÓN, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/068/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL			168.624	168.624	168.624	168.624	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS048 LAS METAS SE REFIEREN A 1 EQUIPAMIENTO. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
13849	ESTÍMULO A ADULTOS MAYORES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/054/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			52.770	52.770	52.770	52.768	100.0%	0	0	BECA	15.00	15.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS052 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
31226	ESTÍMULO A ADULTOS MAYORES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/054/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			2	2	2	0	0.0%	0	0	BECA	15.00	15.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
13886	ESTÍMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/014/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			98.500	98.500	98.500	98.499	100.0%	0	0	BECA	18.00	18.00	100.0%	LA META SE REFIERE A 18 ESTÍMULOS. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS001. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
21838	ESTÍMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/014/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			1	1	1	0	0.0%	0	0	BECA	18.00	18.00	100.0%	LA META SE REFIERE A 18 ESTÍMULOS. OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
14859	ESTÍMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/033/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			196.249	196.249	196.249	196.248	100.0%	0	0	BECA	20.00	20.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS048 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
22862	ESTÍMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/033/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			1	1	1	0	0.0%	0	0	BECA	20.00	20.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
14889	MÓDULO DE INFORMACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/029/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			27.000	27.000	27.000	26.984	99.9%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS038 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
22692	MÓDULO DE INFORMACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/029/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			16	16	16	0	0.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
14919	MULTIDISCIPLINARIA MONTOYA LOS ÁLAMOS (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/081/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			85.383	85.383	85.383	85.383	100.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ES0016 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado							Ejercido		
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
14948	MULTIDISCIPLINARIA MONTOYA A LOS ALAMOS (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	9.673	9.673	9.673	9.588	99.1%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ES001 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
32249	MULTIDISCIPLINARIA MONTOYA A LOS ALAMOS (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	85	85	85	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENADADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
18779	PAGO DE COMBUSTIBLE DE TODAS LAS UNIDADES VEHICULARES ASCRITAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/005/2011	SOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TTO MUNICIPAL	-	-	307.084	307.084	307.084	304.937	99.3%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENADADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
17661	PAGO DE COMBUSTIBLE DE TODAS LAS UNIDADES VEHICULARES ASCRITAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/005/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TTO MUNICIPAL	-	-	5.130.000	5.130.000	5.130.000	4.822.916	94.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
17768	PAGO DE INTERESES DEL CRÉDITO BANOBRAS EN CANTIDAD DE \$24,972,657.64, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/008/2011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	-	-	757.673	757.673	757.673	745.420	98.4%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE LA FEDERACION HA MINISTRADO LA CANTIDAD DE \$121,288,485.00 PARA EL RAMO 33 FONDO IV, Y HA OBTENIDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$82,811.54 E INTERESES GENERADOS POR INVERSION A SU FECHA DE REQUIRACION DE \$690,007.52 EN LA CUENTA BANCAARIA DE BANORTE CON NUMERO 070951536 ASI MISMO TUVO AMPLIACIONES PRESUPUESTALES POR \$543,010.14 PROVENIENTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES GENERADOS POR INVERSION A SU FECHA DE RECUPERACION DE ENERO A OCTUBRE DE 2011 Y AMPLIACION POR \$337,046.44 PROVENIENTE DE ECONOMIAS DEL 2010 (OBRAS FI/006/2010 Y FI/037/2010), EN BASE AL ACUERDO NUMERO TMDPP/DP/009/2011 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2011 ESTA OBRA SUFRÓ DISMINUCION EN CANTIDAD DE \$10,380.00 PARA DAR COBERTURA A LA OBRA FI/004/2011, ESTE OBRA REFRENADADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
21291	PAGO DE INTERESES DEL CRÉDITO BANOBRAS EN CANTIDAD DE \$24,972,657.64, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/008/2011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	-	-	12.253	12.253	12.253	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENADADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
14979	PARQUE CENTRAL TRINIDAD DE VIGUERA, CALLE LIBERTAD ESQ. INDEPENDENCIA (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EUIDAD DE GÉNERO), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	172.744	172.744	172.744	170.155	98.5%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ES033 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
34288	PARQUE CENTRAL TRINIDAD DE VIGUERA, CALLE LIBERTAD ESQ. INDEPENDENCIA (ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	2.588	2.588	2.588	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENADADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
15014	PARQUE CENTRAL TRINIDAD DE VIGUERA, CALLE LIBERTAD ESQ. INDEPENDENCIA (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EUIDAD DE GÉNERO), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/100/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	75.020	75.020	75.020	72.923	97.2%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ES034 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
37175	PARQUE CENTRAL TRINIDAD DE VIGUERA, CALLE LIBERTAD ESQ. INDEPENDENCIA (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EUIDAD DE GÉNERO), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/100/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	2.096	2.096	2.096	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENADADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
15044	PARQUE CENTRAL TRINIDAD DE VIGUERA, CALLE LIBERTAD ESQ. INDEPENDENCIA (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/101/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	52.236	52.236	52.236	49.412	94.6%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ES035 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
37232	PARQUE CENTRAL TRINIDAD DE VIGUERA, CALLE LIBERTAD ESQ. INDEPENDENCIA (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/101/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	2.824	2.824	2.824	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENADADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
15068	PARQUE LINEAL RICARDO FLORES MAGÓN, UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/084/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			83.387	83.387	83.387	82.531	99,0%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/TEC018 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
32274	PARQUE LINEAL RICARDO FLORES MAGÓN, UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/084/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			856	856	856	0	0,0%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
15109	PARQUE LINEAL RICARDO FLORES MAGÓN, UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/085/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			34.268	34.268	34.268	33.991	99,2%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/TEC019 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
32317	PARQUE LINEAL RICARDO FLORES MAGÓN, UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/085/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			277	277	277	0	0,0%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
15136	PARQUE LINEAL RICARDO FLORES MAGÓN, UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/086/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			4.947	4.947	4.947	4.908	99,2%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/TEC020 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
32351	PARQUE LINEAL RICARDO FLORES MAGÓN, UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/086/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			39	39	39	0	0,0%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
15168	PARQUE LOS RÍOS, FRACCIONAMIENTO LOS RÍOS (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/090/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			138.697	138.697	138.697	137.096	98,8%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/TEC024 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
32765	PARQUE LOS RÍOS, FRACCIONAMIENTO LOS RÍOS (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/090/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			1.601	1.601	1.601	0	0,0%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
15198	PARQUE LOS RÍOS, FRACCIONAMIENTO LOS RÍOS (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/092/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			48.337	48.337	48.337	47.917	99,1%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/TEC026 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
33695	PARQUE LOS RÍOS, FRACCIONAMIENTO LOS RÍOS (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/092/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			420	420	420	0	0,0%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
15377	PARQUE LOS RÍOS, FRACCIONAMIENTO LOS RÍOS (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/091/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			62.966	62.966	62.966	62.409	99,1%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/TEC025 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
32804	PARQUE LOS RÍOS, FRACCIONAMIENTO LOS RÍOS (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/091/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			557	557	557	0	0,0%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
15397	PLAZOLETA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/105/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			49.322	49.322	49.322	44.878	90,8%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/TEC039 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
39424	PLAZOLETA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/105/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			4.644	4.644	4.644	0	0,0%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21		
15437	PLAZOLETA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO), AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/106/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			26.726	26.726	26.726	26.341	98,6%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 20067ES040 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
39475	PLAZOLETA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO), AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/106/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			385	385	385	0	0,0%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
15473	PLAZOLETA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/107/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			4.913	4.913	4.913	4.858	98,9%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 20067ES041 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
39528	PLAZOLETA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/107/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			55	55	55	0	0,0%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
15509	QUINTAS LAS ÁGUILAS (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/069/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			73.990	73.990	73.990	73.187	98,9%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 20067ES004 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
31314	QUINTAS LAS ÁGUILAS (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/069/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			803	803	803	0	0,0%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
15546	QUINTAS LAS ÁGUILAS (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO), AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/070/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			46.328	46.328	46.328	43.721	94,4%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 20067ES005 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
31334	QUINTAS LAS ÁGUILAS (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO), AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/070/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			2.607	2.607	2.607	0	0,0%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
15596	QUINTAS LAS ÁGUILAS (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/071/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			9.682	9.682	9.682	9.602	99,2%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 20067ES006 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
31335	QUINTAS LAS ÁGUILAS (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/071/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			80	80	80	0	0,0%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
15965	TALLER DE AUTOESTIMA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/048/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			20.858	20.858	20.858	17.355	83,2%	0	0	TALLER	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671DS036 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
23352	TALLER DE AUTOESTIMA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/048/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			3.503	3.503	3.503	0	0,0%	0	0	TALLER	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
15999	TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/017/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			48.190	48.190	48.190	48.164	99,9%	0	0	TALLER	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671DS008 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
21954	TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/017/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			26	26	26	0	0,0%	0	0	TALLER	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENDADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Reminios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %							
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
16138	TALLER DE TEATRO MUSICAL, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	141.768	141.768	141.768	135.586	95,6%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS051 DISMINUCIÓN EN CANTIDAD DE \$11.814.00 PARA DAR COBERTURA A LA OBRA FI/03/2011, SEGUN OFICIO CMSDIF/PY/02/2011 DEL 28/OCT/11, Y OFICIO DE MODIF. PPPTAL. TM/PP/01/2011 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2011 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
31207	TALLER DE TEATRO MUSICAL, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	6.182	6.182	6.182	0	0,0%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENDAADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
16189	TEATRO JUVENIL, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE MUNICIPAL	-	-	172.125	172.125	172.125	171.736	99,8%	0	0	CURSO	5,00	5,00	100,0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS054 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
23044	TEATRO JUVENIL, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE MUNICIPAL	-	-	389	389	389	0	0,0%	0	0	CURSO	5,00	5,00	100,0%	OBRA REFRENDAADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
16248	TUTORÍAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE MUNICIPAL	-	-	88.550	88.550	88.550	86.372	97,5%	0	0	CURSO	7,00	7,00	100,0%	LAS METAS SE REFEREN A 7 TUTORÍAS. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS054 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
23087	TUTORÍAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE MUNICIPAL	-	-	2.178	2.178	2.178	0	0,0%	0	0	CURSO	7,00	7,00	100,0%	LAS METAS SE REFEREN A 7 TUTORÍAS. OBRA REFRENDAADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
16444	TUTORÍAS (ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	61.037	61.037	61.037	58.708	96,2%	0	0	CURSO	50,00	50,00	100,0%	LAS METAS SE REFEREN A 50 TUTORÍAS. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS055 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
21877	TUTORÍAS (ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	2.331	2.331	2.331	0	0,0%	0	0	CURSO	50,00	50,00	100,0%	LAS METAS SE REFEREN A 50 TUTORÍAS. OBRA REFRENDAADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
16498	UNIDAD DEPORTIVA COLONIA DEL MAESTRO (ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	76.074	76.074	76.074	75.047	98,6%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ES007. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
31961	UNIDAD DEPORTIVA COLONIA DEL MAESTRO (ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	1.027	1.027	1.027	0	0,0%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENDAADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
16539	UNIDAD DEPORTIVA COLONIA DEL MAESTRO (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EUIDAD DE GÉNERO), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	38.975	38.975	38.975	38.360	98,4%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ES008. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
31990	UNIDAD DEPORTIVA COLONIA DEL MAESTRO (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EUIDAD DE GÉNERO), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	615	615	615	0	0,0%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENDAADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
16586	UNIDAD DEPORTIVA COLONIA DEL MAESTRO (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	4.951	4.951	4.951	4.893	98,8%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ES009. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
32016	UNIDAD DEPORTIVA COLONIA DEL MAESTRO (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	-	58	58	58	0	0,0%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%	OBRA REFRENDAADA PARA ESTE EJERCICIO 2012.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remolientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
16753	UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HÉROES (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			21.233	21.233	21.233	20.913	98.5%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ESCO13 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
32092	UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HÉROES (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			319	319	319	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
16979	UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HÉROES (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			25.922	25.922	25.922	24.736	95.4%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ESCO14 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
32144	UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HÉROES (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			1.186	1.186	1.186	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
17217	UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HÉROES (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			4.990	4.990	4.990	4.911	98.4%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ESCO15 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
32174	UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HÉROES (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			79	79	79	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
17248	UNIDAD DEPORTIVA SAN ISIDRO, CALLE SAN ISIDRO, COL. SAN ISIDRO (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/102/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			156.875	156.875	156.875	154.175	98.3%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ESCO16 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
37532	UNIDAD DEPORTIVA SAN ISIDRO, CALLE SAN ISIDRO, COL. SAN ISIDRO (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA), AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/102/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			2.700	2.700	2.700	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
17321	UNIDAD DEPORTIVA SAN ISIDRO, CALLE SAN ISIDRO, COL. SAN ISIDRO (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO), AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/103/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			76.276	76.276	76.276	66.104	86.7%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ESCO17 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
39254	UNIDAD DEPORTIVA SAN ISIDRO, CALLE SAN ISIDRO, COL. SAN ISIDRO (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO), AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/103/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			10.172	10.172	10.172	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
17364	UNIDAD DEPORTIVA SAN ISIDRO, CALLE SAN ISIDRO (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/104/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			66.849	66.849	66.849	62.498	93.5%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ESCO18 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
39972	UNIDAD DEPORTIVA SAN ISIDRO, CALLE SAN ISIDRO (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL), AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/104/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			4.351	4.351	4.351	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
17482	2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/006/2011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO			8.000.000	8.000.000	8.000.000	5.477.437	68.5%	0	0	PAGO	6.00	6.00	100.0%	AMPLIACION PRESUPUESTAL POR \$1,400,000.00 SEGUN OFICIO NO. TM/DP/15/2011 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y SEGUNDA AMPLIACION POR \$1,500,000.00 OFICIO NO. TM/DP/14/2011 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
19036	2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/006/2011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO			2.522.563	2.522.563	2.522.563	1.408.390	55.9%	0	0	PAGO	6.00	6.00	100.0%	OBRA REFRENDA PARA ESTE EJERCICIO 2012.
91238	COMPRA DE GASOLINA	78-ROJAS DE CUAUHTEMOC	ROJAS DE CUAUHTEMOC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC			12.009	12.009	12.009	12.009	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	COMPRA DE GASOLINA

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														13	Ministrado	Programado									
91861	INSTALACION DE CIRCUITOS CERRADOS CON CUATRO CAMARAS Y UN MONITOR, CABLEADOS Y SOPORTES	78-ROJAS DE CUAUHTÉMOC	ROJAS DE CUAUHTÉMOC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO ROJAS DE CUAUHTÉMOC	-	-	2,200	2,320	2,320	2,320	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
91411	MANTENIMIENTO A LAS PATRULLAS	78-ROJAS DE CUAUHTÉMOC	ROJAS DE CUAUHTÉMOC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO ROJAS DE CUAUHTÉMOC	-	-	28,432	28,432	28,432	28,432	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	MANTENIMIENTO A LAS DOS PATRULLAS	
91297	PAGO Y MANTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	78-ROJAS DE CUAUHTÉMOC	ROJAS DE CUAUHTÉMOC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC	-	-	53,087	53,087	53,087	53,087	100.0%	0	0	MEDIDOR	1.00	1.00	100.0%		
60382	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN	-	-	84,719	84,719	84,719	84,719	100.0%	0	0	LITRO	8,041.00	8,041.00	100.0%		
60457	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	11	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN	-	-	76,199	76,199	76,199	76,199	100.0%	0	0	PAGO	10.00	10.00	100.0%		
94073	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	166,986	166,986	166,986	166,986	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
73998	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	170,000	170,000	170,000	87,008	51.2%	0	0	PAGO	170,000.00	87,008.00	51.2%		
74359	PAGO DE SEGUROS DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	30,343	30,343	30,343	30,343	100.0%	0	0	PAGO	30,343.00	30,343.00	100.0%		
81124	MITO. A LA MAQUINA RETROEXCAVADORA	195-SAN JUAN DILIXI	SAN JUAN DILIXI	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	41,268	41,268	41,268	41,268	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%		
91046	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	195-SAN JUAN DILIXI	SAN JUAN DILIXI	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	16,834	16,834	16,834	16,834	100.0%	0	0	PAGO	2.00	2.00	100.0%		
93868	COMPRA DE MATERIAL DE DEFENSA PARA POLICIAS MUNICIPALES	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	12,354	12,354	12,354	12,354	100.0%	0	0	ARTICULO	43.00	43.00	100.0%	COMPRA DE LAMPARAS, GAS LACRIMOGENO	
93851	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	7,470	7,470	7,470	7,470	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%		
93887	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	27,531	27,531	27,531	27,531	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
93823	PAGO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	52,200	52,200	52,200	52,200	100.0%	0	0	PAGO	2.00	2.00	100.0%		
93969	PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	148,220	148,220	148,220	148,220	100.0%	0	0	PAGO	2.00	2.00	100.0%		
59940	ALUMBRADO PUBLICO	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	75,000	164,490	75,000	164,490	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%		
60452	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	0	8,400	0	8,400	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%		
60021	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A EDIFICIOS PUBLICOS	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	0	67,948	0	67,948	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%		
60108	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN MARTIN LACHILA	-	-	0	48,336	0	48,336	100.0%	0	0	HORA DE SERVICIO	120.00	120.00	100.0%		
60297	VESTUARIOS Y UNIFORMES	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	18,000	3,897	18,000	3,897	100.0%	0	0	PERSONA	3.00	3.00	100.0%		
72877	ALUMBRADO PUBLICO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	27,356	27,356	27,356	27,356	100.0%	0	0	PAGO	11.00	11.00	100.0%		
73436	CERCADO PERIMETRAL EN EL AREA DEL CECYTE, SAN MIGUEL MIXTEPEC	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,150	2,150	2,150	2,150	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%		
73192	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	6,303	6,303	6,303	6,303	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%		
72916	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	11,784	11,784	11,784	11,784	100.0%	0	0	PAGO	3.00	3.00	100.0%		
72987	MATERIAL DE COMUNICACION	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	5,688	5,688	5,688	5,688	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%		
49972	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	345-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	7,250	7,250	7,250	7,250	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%		
90729	MATERIALES Y SUMINISTROS	409-SANTA MARIA CAMOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLÁN	-	-	50,645	50,645	50,645	50,645	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTA INFORMACION ES LA ACTUALIZACION AL FOLIO 150751 DE FECHA 17/OCTUBRE/2011 CAPTURA DE FORMATO UNICO (TERCER TRIMESTRE), INFORMACION EJERCIDA Y REPORTADA AL TERCER TRIMESTRE 2011 \$23030 HAS IMPORTE QUE ACTUALIZA \$27615 IGUAL A IMPORTE REPORTADO EN ESTE \$50645	
90766	SERVICIOS GENERALES	409-SANTA MARIA CAMOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLÁN	-	-	255,313	255,313	255,313	255,313	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTA INFORMACION ES LA ACTUALIZACION AL FOLIO 150766 DE FECHA 17/OCTUBRE/2011 CAPTURA DE FORMATO UNICO (TERCER TRIMESTRE), INFORMACION EJERCIDA Y REPORTADA AL TERCER TRIMESTRE 2011 \$198673 HAS IMPORTE QUE ACTUALIZA \$56640 IGUAL A IMPORTE REPORTADO EN ESTE \$255313	
93541	ALUMBRADO PUBLICO	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	-	-	20,000	20,000	20,000	5,325	26.6%	0	0	SERVICIO	10.00	2.00	20.0%		
93561	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	-	-	100,590	100,590	100,590	100,590	100.0%	0	0	LITRO	10,264.00	10,264.00	100.0%		
93584	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	-	-	27,578	27,578	27,578	27,578	100.0%	0	0	SERVICIO	15.00	15.00	100.0%		
93595	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	-	-	56,490	56,490	56,490	56,490	100.0%	0	0	SERVICIO	20.00	20.00	100.0%		
93668	PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCION	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	-	-	5,695	5,695	5,695	5,695	100.0%	0	0	PIEZA	5.00	5.00	100.0%		
93687	VESTUARIOS Y UNIFORMES	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	-	-	99,100	99,100	99,100	99,100	100.0%	0	0	PIEZA	50.00	50.00	100.0%		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remolientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
93706	VIATICOS	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	-	-	850	850	850	850	100.0%	0	0	0	6.00	6.00	100.0%	
38043	ALUMBRADO PUBLICO	539-SOLEDAD ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	-	-	350,000	350,000	350,000	96,580	27.6%	0	0	100.00	27.00	27.0%	EL RECURSO QUE SE ESTA APLICANDO PARA EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO ES RECURSO QUE NOS QUEDO DE EXISTENCIA DEL EJERCICIO 2011	
38568	MATERIAL Y SUMINISTRO	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	06	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	-	-	120,000	120,000	120,000	20,556	17.1%	0	0	100.00	17.00	17.0%	EL RECURSO QUE SE ESTA APLICANDO PARA LOS PAGOS DE MATERIAL Y SUMINISTROS ES RECURSO QUE NOS QUEDO DE EXISTENCIA DEL EJERCICIO 2011	
38332	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA	539-SOLEDAD ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	-	-	150,000	150,000	150,000	51,618	34.4%	0	0	100.00	34.00	34.0%	EL RECURSO QUE SE ESTA APLICANDO PARA LOS PAGOS DE ESTE SERVICIO ES LA EXISTENCIA QUE QUEDO DEL RECURSO DEL EJERCICIO 2011.	
38692	SERVICIOS GENERALES	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	07	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	-	-	50,000	50,000	50,000	3,727	7.5%	0	0	100.00	7.00	7.0%	EL RECURSO QUE SE ESTA APLICANDO PARA LOS PAGOS DE SERVICIOS GENERALES ES RECURSO QUE NOS QUEDO DE EXISTENCIA DEL EJERCICIO 2011.	
97798	ALUMBRADO PUBLICO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS OAXACA	551-TLACOLULLA DE MATAMOROS	TLACOLULLA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF4/GC/06/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS OAX	-	-	1,408,343	1,408,343	1,408,343	1,408,343	100.0%	0	0	1,408,343.00	1,408,343.00	100.0%	SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.	
97735	ASISTENCIA MEDICA AL CUERPO POLICIACO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS, OAXACA	551-TLACOLULLA DE MATAMOROS	TLACOLULLA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF4/GC/03/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS OAX	-	-	65,101	65,101	65,101	65,101	100.0%	0	0	360.00	360.00	97.2%	SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.	
97776	CAPACITACION AL CUERPO POLICIACO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS, OAXACA	551-TLACOLULLA DE MATAMOROS	TLACOLULLA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF4/GC/05/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS OAX	-	-	130,516	130,516	130,516	130,516	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.	
97666	COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA POLICIAS PARA POLICIAS	551-TLACOLULLA DE MATAMOROS	TLACOLULLA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF4/GC/02/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS OAX	-	-	358,462	358,462	358,462	358,462	100.0%	0	0	162.00	162.00	100.0%	SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.	
97706	GASOLINA PARA PATULLA Y MOTOPATRULLA	551-TLACOLULLA DE MATAMOROS	TLACOLULLA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF4/GC/04/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS OAX	-	-	866,900	866,900	866,900	866,900	100.0%	0	0	105,000.00	97,000.00	92.4%	LA DIF EN LITROS SE DEBE AL INCREMENTO DE LA GASOLINA DURANTE EL AÑO - SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.	
97888	GASTOS DE MANTENIMIENTO A ISNTALACIONES DE SEGURIDAD	551-TLACOLULLA DE MATAMOROS	TLACOLULLA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF4/GC/09/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS OAX	-	-	23,236	23,236	23,236	23,236	100.0%	0	0	23,236.00	23,236.00	100.0%	SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.	
97923	GASTOS DIVERSOS EN SEGURIDAD DE TLACOLULLA DE MATAMOROS, OAXACA	551-TLACOLULLA DE MATAMOROS	TLACOLULLA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF4/GC/10/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS OAX	-	-	34,230	34,230	34,230	34,230	100.0%	0	0	25.00	25.00	100.0%	SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.	
97853	MANTENIMIENTO A LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS, OAXACA	551-TLACOLULLA DE MATAMOROS	TLACOLULLA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF4/GC/08/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS OAX	-	-	218,987	218,987	218,987	218,987	100.0%	0	0	300.00	310.00	103.3%	SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.	
97824	MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MOTOPATRULLAS	551-TLACOLULLA DE MATAMOROS	TLACOLULLA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF4/GC/07/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS OAX	-	-	209,067	209,067	209,067	209,067	100.0%	0	0	90.00	90.00	100.0%	SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, R-33 F-III DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.	
3106	RETENCION DE RECURSOS EFECTUADA POR LA CONAGUA AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	SN	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	26,324	26,324	26,324	26,324	100.0%	100	100	26,324.00	26,324.00	100.0%	TRAMITE REALIZADO POR LA CONAGUA SEGUN OFICIOS NO. B00.00 R05.03.623/2011 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2011 Y OFICIO NO B00.00 R05.03.909/2011 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2011.	
92259	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA MUNICIPAL	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	FORTAMUN04/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	12,293	12,293	12,293	12,293	100.0%	0	0	12,293.00	12,293.00	100.0%		
92333	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	560-VILLA DIAZ ORDAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FOTAMUN05/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	55,782	55,782	55,782	55,782	100.0%	0	0	55,782.00	55,782.00	100.0%		
92411	PAGO DE IMPUESTOS DE AGUAS NACIONALES	560-VILLA DIAZ ORDAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN07/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	42,367	42,367	42,367	42,367	100.0%	0	0	42,367.00	42,367.00	100.0%		
92216	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA TOPILES	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	FORTAMUN02/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	49,300	49,300	49,300	49,300	100.0%	0	0	49,300.00	49,300.00	100.0%		
56615	AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VERDE	243-SAN MARTIN TLCAJETE	SAN MARTIN TLCAJETE	URBANO	008/FORTAMUN/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLCAJETE OCOTLAN	-	-	138,711	138,711	138,711	138,711	100.0%	0	0	12.00	11.00	91.7%		
	FAM												367,967,445	214,184,065	367,967,445	172,285,685	80.4%	0	0	1,016,472.13	533,886.59	52.5%		
	ASISTENCIA SOCIAL																							
	DESAYUNOS ESCOLARES																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
85618	DESAYUNO-COMIDA ESCOLAR CALIENTE (ASISTENCIA ALIMENTARIA A ESCOLARES NIVEL PRIMARIA (6 AÑOS A 12 AÑOS))	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0006/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			63,450.371	63,255.822	63,450.371	63,172.444	99.9%	0	0	BENEFICIARIO	380,766.00	188,903.00	49.6%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA. ESTA OBRA PRESENTA UNA AMPLIACION POR LA CANTIDAD DE \$5,040,311.40 SEGUN OFICIO SF/SPPP/DPP/FAM001/7/2012. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, LA CANTIDAD ANUAL ASCIENDE A \$63,450,371.64. EL MINISTRADO A \$63,255,822.61 Y EJERCIDO \$63,172,444.68.
	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																							
85809	ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIA EN DESAMPARO (ASISTENCIA ALIMENTARIA A MUJERES EN EMBARAZO Y/O LACTANCIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0008/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			7,099.702	7,079.355	7,099.702	7,070.635	99.9%	0	0	BENEFICIARIO	34,296.00	21,242.00	61.9%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA. ESTA OBRA PRESENTA UNA AMPLIACION POR LA CANTIDAD DE \$5,398,224.00 SEGUN OFICIO SF/SPPP/DPP/FAM001/7/2012. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, LA CANTIDAD ANUAL ASCIENDE A \$7,099,702.68. EL MINISTRADO A \$7,079,355.53 Y EL EJERCIDO \$7,070,635.32.
85878	ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0108/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			53	0	53	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	72,196.00	72,196.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES ES POR LA CANTIDAD \$5.68, LA CUAL ES CONSIDERADA ECONOMIA.
85700	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (ASISTENCIA ALIMENTARIA A MUJERES DE 15 AÑOS A 35 AÑOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0007/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			33,443.270	33,355.086	33,443.270	33,317.293	99.9%	0	0	BENEFICIARIO	308,610.00	110,537.00	35.8%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA. ESTA OBRA PRESENTA UNA REDUCCION POR LA CANTIDAD DE \$32,850,847.64 SEGUN OFICIO SF/SPPP/DPP/FAM001/7/2012. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, LA CANTIDAD ANUAL ASCIENDE A \$33,443,270.52. EL MINISTRADO A \$33,355,086.82 Y EL EJERCIDO \$33,317,293.80.
85437	PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (ASISTENCIA ALIMENTARIA A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0001/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			26,612.548	26,530.926	26,612.548	26,495.945	99.9%	0	0	BENEFICIARIO	219,671.00	140,537.00	64.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA. ESTA OBRA PRESENTA UNA AMPLIACION POR \$18,412,112.24 SEGUN OFICIO SF/SPPP/DPP/FAM001/7/2012. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, LA CANTIDAD ANUAL ASCIENDE A \$26,612,548.96. EL MINISTRADO A \$26,530,926.76 Y EL EJERCIDO A \$26,495,945.62.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
CONSTRUCCION																								
78674	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	CHIVIXHUYO	RURAL	FAM0360/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			771,288	228,625	771,288	0	0.0%	0	0	OTROS	2,00	0,00	0.0%	OBRA EN PROCESO
78611	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. 21 DE MARZO	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	CHIVIXHUYO	RURAL	FAM0351/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			312,266	88,454	312,266	0	0.0%	0	0	OTROS	2,00	0,00	0.0%	OBRA EN PROCESO
78659	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. 21 DE MARZO	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	CHIVIXHUYO	RURAL	FAM0355/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12,704	11,116	12,704	11,116	100.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	OBRA EN PROCESO
85522	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 111	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	CHIVELA	RURAL	FAM0030/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,146,552	322,526	1,146,552	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,00	0.0%	OBRA EN PROCESO
85698	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAM0054/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			301,862	0	301,862	0	0.0%	0	0	AULA	1,00	0,00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
85484	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAM0572/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
79972	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAM0115/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28,083	4,033	28,083	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1,00	1,00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
80249	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	12-CANDELARIA LOXICHA	LOS HORCONES	RURAL	FAM0476/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			800,415	215,227	800,415	0	0.0%	0	0	OTROS	2,00	0,12	6.0%	OBRA EN PROCESO
80265	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE (BARRA LA ESPERANZA)	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	FAM0475/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			786,202	214,632	786,202	0	0.0%	0	0	OTROS	2,00	0,11	5.5%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Requiemientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
31639	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR QUETZALCOATL CLAVE 20DC2388J (LOC. SAN ANTONIO)	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	FAM01092011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			277.825	0	277.825	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.15	15.0%	
71134	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA, COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LAZARO GARDENAS	RURAL	FAM00532011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			262.912	69.627	262.912	69.627	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
71202	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA, COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LAZARO GARDENAS	RURAL	FAM00632011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			103.101	85.284	103.101	85.284	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.85	85.0%	OBRA EN PROCESO
85169	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.I. RAA-HSSTAA	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ RIO VENADO	RURAL	FAM01192011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.101.125	317.685	1.101.125	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	5.00	83.3%	OBRA EN PROCESO
73910	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PAULINO MARTINEZ DELIA, CONSTANCIA DEL ROSARIO	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ RIO VENADO	RURAL	FAM01202011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			87.461	26.238	87.461	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
85199	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN J.N.I. RAA-HSSTAA	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ RIO VENADO	RURAL	FAM01262011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			69.170	0	69.170	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.30	30.0%	OBRA EN PROCESO
73978	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PAULINO MARTINEZ DELIA, CONSTANCIA DEL ROSARIO	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ RIO VENADO	RURAL	FAM01272011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
86294	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVO AMANECEER	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM06012011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			862.843	0	862.843	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
86300	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVO AMANECEER	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM00602011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			51.819	0	51.819	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
81718	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ALLENDE	RURAL	FAM00472011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			288.410	71.923	288.410	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.12	12.0%	OBRA EN PROCESO
81696	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ALDAMA	RURAL	FAM00482011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			173.097	0	173.097	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
80918	REPARACIONES GENERALES EN JNR CARMEN RAMOS DEL RIO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ALDAMA	RURAL	FAM004252011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			135.142	0	135.142	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
83756	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL SABINO CRESPO	28-HEROICA CIUDAD DE EJIUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJIUTLA DE CRESPO	URBANO	FAM00432011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			380.563	113.930	380.563	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.05	5.0%	OBRA EN PROCESO
81515	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ALDAMA	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGÓN	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	FAM002562011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			712.462	161.484	712.462	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	2.39	79.7%	OBRA EN PROCESO
81553	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ALDAMA	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGÓN	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	FAM002682011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			51.819	45.498	51.819	45.498	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
72349	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, TRES ANEXOS Y DEMOLICION DE EDIFICIO EXISTENTE EN JINI PROGRESO MIKE	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	FAM0051A2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			818.648	322.512	818.648	146.081	45.3%	0	0	OTROS	6.00	5.36	89.3%	OBRA EN PROCESO
72363	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN JINI PROGRESO MIKE	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	FAM00732011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			69.170	56.727	69.170	56.727	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
85281	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL VALERIO TRUJANO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM003072011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			930.955	239.572	930.955	0	0.0%	0	0	AULA	4.00	1.28	32.0%	OBRA EN PROCESO
85545	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA TRABAJADORES DEL CAMPO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM005472011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			739.847	193.950	739.847	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
85936	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	SANCIUTLAN DE MORELOS	RURAL	FAM005542011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			848.481	224.207	848.481	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
85802	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TELESFORO MENDOZA GUERRERO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM005502011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			806.462	0	806.462	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
85313	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL VALERIO TRUJANO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM003082011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			69.092	60.663	69.092	60.663	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
85866	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM005772011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			71.619	0	71.619	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
85824	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TELESFORO MENDOZA GUERRERO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM005502011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			184.570	0	184.570	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
74663	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMES FARIAS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM002032011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			220.104	220.104	220.104	220.104	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
86160	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	SAN MIGUEL TLTEPEC	RURAL	FAM005532011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			753.442	0	753.442	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
86091	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. FERNANDO MONTES E OCA	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	SANTO DOMINGO CACALOTEPEC	RURAL	FAM005992011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			284.318	0	284.318	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
86221	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	SAN MIGUEL TLTEPEC	RURAL	FAM005762011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			47.746	0	47.746	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
86096	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. FERNANDO MONTES E OCA	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	SANTO DOMINGO CACALOTEPEC	RURAL	FAM006062011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	0	12.704	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14									
80510	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	SANTA MARIA DEL MAR	RURAL	FAM00492011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	599.618	-	179.885	599.618	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,07	7,0%	OBRA EN PROCESO	
81329	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICTORIANO A. FLORES	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	FAM02412011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	196.532	-	130.505	196.532	102.988	78,9%	0	0	ESCUELA	1,00	0,80	80,0%	OBRA EN PROCESO	
73671	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA	48-MAGDALENA MIXTEPEC	SANTA CATALINA MIXTEPEC	RURAL	FAM00752011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	71.619	-	39.254	71.619	39.254	100,0%	0	0	LOTE	1,00	0,60	60,0%	OBRA EN PROCESO	
73660	TERMINACION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN TELESECUNDARIA	48-MAGDALENA MIXTEPEC	SANTA CATALINA MIXTEPEC	RURAL	FAM00702011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	226.452	-	67.936	226.452	0	0,0%	0	0	OTROS	5,00	5,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO	
75111	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA	50-MAGDALENA PENASCO	PUEBLO VIEJO	RURAL	FAM02462011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	776.290	-	348.654	776.290	197.776	56,7%	0	0	OTROS	2,00	1,20	60,0%	OBRA EN PROCESO	
70339	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS	50-MAGDALENA PENASCO	MAGDALENA PENASCO	URBANO	FAM0049A2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	569.932	-	138.766	569.932	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO	
85535	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 104	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	DONAJI	RURAL	FAM05552011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	719.975	-	215.992	719.975	0	0,0%	0	0	AULA	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO	
79654	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, DOS ANEXOS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 227	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	FAM04072011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2.658.959	-	784.735	2.658.959	0	0,0%	0	0	OTROS	8,00	1,00	12,5%	OBRA EN PROCESO	
79408	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS, TRES ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA SIETE DE NOVIEMBRE	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAM04052011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2.840.297	-	707.018	2.840.297	0	0,0%	0	0	OTROS	9,00	8,85	98,3%	OBRA EN PROCESO	
86042	CONSTRUCCION E DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE BENITO JUAREZ	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	NUJEVO UBERO	RURAL	FAM05902011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	827.960	-	228.798	827.960	0	0,0%	0	0	OTROS	2,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO	
79669	EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 227	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	FAM04102011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	437.088	-	0	437.088	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
79629	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA SIETE DE NOVIEMBRE	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAM04082011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	142.921	-	0	142.921	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,05	5,0%	OBRA EN PROCESO	
85550	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 104	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	DONAJI	RURAL	FAM05782011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	350.723	-	0	350.723	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
86034	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. GUADALUPE D. DE PADILLA (COL. PUEBLO NUEVO)	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAM05892011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	180.993	-	54.298	180.993	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,05	5,0%	OBRA EN PROCESO	
83349	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LA HISTORIA DE JUAREZ	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	EL CHINO	RURAL	FAM04782011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	384.194	-	110.905	384.194	0	0,0%	0	0	AULA	1,00	0,06	6,0%	OBRA EN PROCESO	
83558	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	EL ZOMPANTE	RURAL	FAM04822011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	475.894	-	0	475.894	0	0,0%	0	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
86246	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO ROJAS MIJANGOS	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	FAM05442011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	793.947	-	0	793.947	0	0,0%	0	0	OTROS	2,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO	
86328	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN JNU GUILLERMO ROJAS MIJANGOS (BARRIO ARRIBA)	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	FAM05332011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1.300.517	-	346.668	1.300.517	0	0,0%	0	0	OTROS	6,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO	
86249	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MENGOLI DE MORELOS	RURAL	FAM05982011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	117.078	-	35.123	117.078	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO	
85737	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL. LACHINDOO)	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	FAM05402011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	325.868	-	0	325.868	0	0,0%	0	0	AULA	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO	
86231	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. GUILLERMO ROJAS MIJANGOS (BARRIO DE ARRIBA)	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	FAM05602011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	69.170	-	0	69.170	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,30	30,0%	OBRA EN PROCESO	
85749	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL. LACHINDOO)	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	FAM05662011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	17.273	-	0	17.273	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
84648	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LA HISTORIA DE JUAREZ	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	EL CHINO	RURAL	FAM05032011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	17.273	-	0	17.273	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
84704	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	EL ZOMPANTE	RURAL	FAM05102011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	103.101	-	0	103.101	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
86254	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA ROBLES	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	EL ZOMPANTE	RURAL	FAM05252011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	262.211	-	0	262.211	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO	
85721	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MENGOLI DE MORELOS	RURAL	FAM05242011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	468.366	-	134.951	468.366	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO	
85783	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MENGOLI DE MORELOS	RURAL	FAM05272011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	298.131	-	89.439	298.131	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO	
86081	CONSTRUCCION E UN AULA EN J.N.R. BENITO JUAREZ	60-MIXISTLÁN DE LA REFORMA	MIXISTLÁN DE LA REFORMA	URBANO	FAM05382011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300.825	-	0	300.825	0	0,0%	0	0	AULA	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
86092	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. BENITO JUAREZ	60-MIXISTLÁN DE LA REFORMA	MIXISTLÁN DE LA REFORMA	URBANO	FAM05642011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	12.704	-	0	12.704	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	18	19	20	21	22		Avance %	23-22/21
														13	14										
85772	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	FAM005232011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			816.774	0	816.774	0	0.0%	0	0	ESCUELA		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
73686	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS	61-MONJAS	SANTA MARIA VELATO	RURAL	FAM00652011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			322.753	95.832	322.753	0	0.0%	0	0	ESCUELA		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
3417	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	FAM002862010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA			22.450	22.450	22.450	22.450	100.0%	0	0	AULA		2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
85237	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, DOS TALLERES Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 192 (COL. SAN SIDRO, PUEBLO NUEVO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM003822011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			5.917.129	1.609.879	5.917.129	0	0.0%	0	0	OTROS		10.00	0.80	8.0%	OBRA EN PROCESO
74762	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM02022011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.026.920	308.076	1.026.920	0	0.0%	0	0	ESCUELA		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
72652	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (PUEBLO NUEVO PARTE ALTA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM001132011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			383.492	268.379	383.492	268.379	100.0%	0	0	AULA		2.00	2.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
74581	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EDUCACION (COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM001732011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			116.325	116.325	116.325	116.325	100.0%	0	0	AULA		1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA
74049	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. GUADALUPE VICTORIA (COL. SOLIDARIDAD STA. ROSA), OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM001172011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			114.092	114.092	114.092	114.092	100.0%	0	0	AULA		1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA
84596	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS (COL. MONTEALBAN)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM003712011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2.522.348	488.185	2.522.348	0	0.0%	0	0	ESCUELA		1.00	0.40	40.0%	OBRA EN PROCESO
79329	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS, DOS TALLERES Y TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 192 (COL. SAN SIDRO, PUEBLO NUEVO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM003772011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			664.641	277.446	664.641	277.446	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.55	55.0%	OBRA EN PROCESO
73596	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (PUEBLO NUEVO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM00222011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34.546	30.332	34.546	30.332	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
74646	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EDUCACION (COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM001762011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
74114	EQUIPAMIENTO DE UNA ULA EN J.N.U. GUADALUPE VICTORIA (COL. SOLIDARIDAD STA. ROSA), OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM001242011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			20.166	17.616	20.166	17.616	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITAR
85918	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCA J. MUGICA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM005202011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			239.513	71.854	239.513	0	0.0%	0	0	ESCUELA		1.00	0.03	3.0%	OBRA EN PROCESO
83791	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GUELAGUETZA (COL. 7 REGIONES)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM004412011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			61.413	18.424	61.413	0	0.0%	0	0	ESPACIO		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
83771	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE (SAN JOSE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM004422011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			551.268	159.285	551.268	0	0.0%	0	0	ESCUELA		1.00	0.06	6.0%	OBRA EN PROCESO
72552	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. ROSARIO MAZA (SAN FELIPE DEL AGUA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM00392011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			256.818	77.045	256.818	0	0.0%	0	0	ESCUELA		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
74472	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.I. TAA DOCCO RUMI	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL COPALA	RURAL	FAM001312011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			793.342	374.516	793.342	226.451	60.5%	0	0	OTROS		4.00	3.65	91.3%	OBRA EN PROCESO
74570	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. TAA DOCCO RUMI	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL COPALA	RURAL	FAM001392011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			43.762	34.495	43.762	34.495	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
79979	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARTINIANO ARANDA CRUZ	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAM002712011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			373.958	97.443	373.958	0	0.0%	0	0	ESCUELA		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
83433	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VIDA NUEVA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ZMATLAN	RURAL	FAM004302011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			599.616	179.885	599.616	0	0.0%	0	0	ESCUELA		1.00	0.07	7.0%	OBRA EN PROCESO
85101	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 98	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN PEDRO SINYUVI	RURAL	FAM003012011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			715.186	205.501	715.186	0	0.0%	0	0	ESCUELA		1.00	0.08	8.0%	OBRA EN PROCESO
74692	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 201, REYES ETLA	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	FAM001742011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			145.076	145.076	145.076	145.076	100.0%	0	0	AULA		1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA
74702	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 201, REYES ETLA	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	FAM001772011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			18.873	16.553	18.873	16.553	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
73687	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	78-ROJAS DE CUAUHTEMOC	ROJAS DE CUAUHTEMOC	URBANO	FAM00252011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			103.101	81.691	103.101	81.691	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.85	85.0%	OBRA EN PROCESO
73680	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	78-ROJAS DE CUAUHTEMOC	ROJAS DE CUAUHTEMOC	URBANO	FAM004442011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			41.652	3.145	41.652	3.145	100.0%	0	0	ESCUELA		1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA
74583	CONSTRUCCION DE ONCE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. WILFRIDO C. CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM002042011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			3.612.498	2.050.352	3.612.498	1.564.108	76.3%	0	0	OTROS		14.00	12.04	86.0%	OBRA EN PROCESO
74649	EQUIPAMIENTO DE ONCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. WILFRIDO C. CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM002082011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			190.003	166.824	190.003	166.824	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.17	17.0%	OBRA EN PROCESO.
70129	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	LA CONCHUDA	RURAL	FAM000692011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			328.286	255.282	328.286	255.282	100.0%	0	0	OTROS		3.00	3.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
70219	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	LA SIRENA	RURAL	FAM001022011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			359.994	283.736	359.994	283.736	100.0%	0	0	OTROS		3.00	3.00	100.0%	OBRA FINQUITADA

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	18	19	20	21	22		Avance %		
														Ministrado	Programado									Ejercido	17=16/14
83422	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SANTA CRUZ LOXICHA	RURAL	FAM0284/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			716.346	197.794	716.346	0	0.0%	0	0	0	OTROS	3.00	0.10	3.3%	OBRA EN PROCESO
70157	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	LA CONCHUDA	RURAL	FAM0107/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28.848	22.963	28.848	22.963	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
70279	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	LA SIRENA	RURAL	FAM0106/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28.848	22.963	28.848	22.963	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
84058	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SANTA CRUZ LOXICHA	RURAL	FAM0298/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28.848	22.963	28.848	22.963	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
83808	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	FAM0440/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			857.542	0	857.542	0	0.0%	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
73989	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. ROSARIO CASTELLANOS, SAN ANDRES CABECERA NUEVA	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SANTA ANA PROGRESO	RURAL	FAM0118/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			171.913	48.130	171.913	0	0.0%	0	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
74000	EQUIPAMIENTO DE UNA ULA EN J.N.I. ROSARIO CASTELLANOS, SAN ANDRES CABECERA NUEVA	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SANTA ANA PROGRESO	RURAL	FAM0125/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	11.116	12.704	11.116	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
81756	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HERODES	89-SAN ANDRES DINICUITI	SANTIAGO DEL RIO	RURAL	FAM0474/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			191.107	54.331	191.107	0	0.0%	0	0	0	OTROS	2.00	0.05	2.5%	OBRA EN PROCESO
84256	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HERODES	89-SAN ANDRES DINICUITI	SANTIAGO DEL RIO	RURAL	FAM0501/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	0	17.273	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
74954	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ	89-SAN ANDRES HIAXPALTEPEC	RANCHO VIEJO	RURAL	FAM00361/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.291.254	356.801	1.291.254	0	0.0%	0	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%	OBRA EN PROCESO
83645	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU EMILIANO ZAPATA	92-SAN ANDRES IXTLAHUACA	SAN ANDRES IXTLAHUACA	URBANO	FAM0458/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			249.905	0	249.905	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CANCELAR ESPERAR EL OFICIO DE CANCELACION
84985	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU EMILIANO ZAPATA	92-SAN ANDRES IXTLAHUACA	SAN ANDRES IXTLAHUACA	URBANO	FAM0490/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	0	12.704	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
80071	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO	95-SAN ANDRES PAXTLAN	LA CIENEGA	RURAL	FAM0280/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			494.884	199.485	494.884	107.268	53.8%	0	0	0	AULA	2.00	1.80	90.0%	OBRA EN PROCESO
80292	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	95-SAN ANDRES PAXTLAN	LA CIENEGA	RURAL	FAM0225/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.079.023	411.285	1.079.023	169.212	41.1%	0	0	0	OTROS	4.00	2.60	65.0%	OBRA EN PROCESO
80144	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO	95-SAN ANDRES PAXTLAN	LA CIENEGA	RURAL	FAM0232/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			24.946	22.008	24.946	22.008	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
80323	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	95-SAN ANDRES PAXTLAN	LA CIENEGA	RURAL	FAM0237/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			52.721	36.048	52.721	36.048	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
82688	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERALES HERMANOS FLORES MAGON	96-SAN ANDRES SINAXTLA	SAN ANDRES SINAXTLA	URBANO	FAM0452/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			805.803	219.382	805.803	0	0.0%	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.02	2.0%	OBRA EN PROCESO
31834	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DTD1094V	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	COLONIA CONSTITUCION	RURAL	FAM0110/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			309.004	0	309.004	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	0.15	15.0%	OBRA EN PROCESO
85268	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 159	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	FAM00381/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			596.304	176.450	596.304	0	0.0%	0	0	0	OTROS	2.00	0.04	2.0%	OBRA EN PROCESO
75074	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN JOSE MONTEVERDE	RURAL	FAM0248/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			479.241	139.051	479.241	0	0.0%	0	0	0	OTROS	3.00	1.11	37.0%	OBRA EN PROCESO
75087	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN JOSE MONTEVERDE	RURAL	FAM0261/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			31.058	23.379	31.058	23.379	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
83463	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SANTA MARTHA LOXICHA	RURAL	FAM0283/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			668.383	184.440	668.383	0	0.0%	0	0	0	OTROS	3.00	2.15	71.7%	OBRA EN PROCESO
84118	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SANTA MARTHA LOXICHA	RURAL	FAM0299/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28.848	22.963	28.848	22.963	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
85827	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CONSTANCIA Y PROGRESO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAM0539/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.275.371	0	1.275.371	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
85835	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA CONSTANCIA Y PROGRESO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAM0565/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	0	17.273	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
85332	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. 20 DE NOVIEMBRE	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FAM0537/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			281.356	77.128	281.356	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
85390	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. 20 DE NOVIEMBRE	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FAM0563/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	0	12.704	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
85621	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. IGNACIO COMONFORT	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	CABEZA DEL RIO	RURAL	FAM0536/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			153.188	41.446	153.188	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
85634	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. BENITO JUAREZ	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	TIERRA BLANCA	RURAL	FAM0518/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			87.170	24.321	87.170	0	0.0%	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														13	14										
8554	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. CUTLAHUAC	127-SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	URBANO	FAM005172011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			131.882	39.665	131.882	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
73617	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA O. DE DOMINGUEZ	131-SAN DIONISIO COCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELVAVILA	URBANO	FAM00642011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			133.365	48.514	133.365	48.514	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO	
74743	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMÁS	RURAL	FAM00202011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			224.690	65.901	224.690	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO	
85068	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	JALAPA DEL VALLE	RURAL	FAM003342011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			265.602	79.680	265.602	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.17	17.0%	OBRA EN PROCESO	
85139	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	JALAPA DEL VALLE	RURAL	FAM003342011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			275.622	0	275.622	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
79283	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	JALAPA DEL VALLE	RURAL	FAM00402011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			23.873	0	23.873	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA CANCELADA EN ESPERA QUE LLEGUE EL OFICIO	
83858	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	LA UNIÓN	RURAL	FAM004392011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			256.303	75.730	256.303	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
73667	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. CARLOS DARWIN	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	SAN SEBASTIAN YUTANINO	RURAL	FAM008082011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			874.432	239.900	874.432	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	2.65	88.3%	OBRA EN PROCESO	
74056	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	URBANO	FAM00202011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			130.036	96.651	130.036	96.651	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.96	96.0%	OBRA EN PROCESO	
73678	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.R. CARLOS DARWIN	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	SAN SEBASTIAN YUTANINO	RURAL	FAM00922011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			31.058	23.379	31.058	23.379	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO	
74062	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	URBANO	FAM00262011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			23.873	13.085	23.873	13.085	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.65	65.0%	OBRA EN PROCESO	
73707	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MICAELA LEON DE LA VEGA	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	SAN SEBASTIAN YUTANINO	RURAL	FAM00422011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			303.335	88.660	303.335	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO	
80777	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA RITA (SANTA RITA DEL MAR)	RURAL	FAM004852011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			493.063	138.091	493.063	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.04	2.0%	OBRA EN PROCESO	
84220	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA RITA (SANTA RITA DEL MAR)	RURAL	FAM005092011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			47.746	0	47.746	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
85480	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	LAS PALMAS	RURAL	FAM00512011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.288.207	384.764	1.288.207	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
80435	CONSTRUCCION DE UNA UALA EN JNR ADOLFO LOPEZ MATEOS	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	VEINTE DE NOVIEMBRE (EL MORRO)	RURAL	FAM004682011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			259.091	71.361	259.091	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	3.0%	OBRA EN PROCESO	
85506	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	LAS PALMAS	RURAL	FAM005742011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28.848	0	28.848	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
84203	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNR ADOLFO LOPEZ MATEOS	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	VEINTE DE NOVIEMBRE (EL MORRO)	RURAL	FAM004982011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	0	12.704	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
80617	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	VEINTE DE NOVIEMBRE (EL MORRO)	RURAL	FAM004352011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			492.231	147.669	492.231	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.03	3.0%	OBRA EN PROCESO	
80602	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JACOBO HERRERA SALAZAR	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	CHAHUITES LAS GONGHAS	RURAL	FAM004362011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			269.785	80.043	269.785	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.	
80348	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	EL COSTOCHÉ	RURAL	FAM002242011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			732.275	217.175	732.275	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	1.80	60.0%	OBRA EN PROCESO	
79598	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. 24 DE FEBRERO	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	EL COSTOCHÉ	RURAL	FAM002172011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			248.777	66.865	248.777	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.88	98.0%	OBRA EN PROCESO	
80512	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	EL COSTOCHÉ	RURAL	FAM002362011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28.848	22.963	28.848	22.963	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO	
79634	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. 24 DE FEBRERO	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	EL COSTOCHÉ	RURAL	FAM002292011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	11.116	12.704	11.116	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO	
83953	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. 27 DE SEPTIEMBRE	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	FAM003212011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			359.300	87.410	359.300	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.03	3.0%	OBRA EN PROCESO	
83984	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. 27 DE SEPTIEMBRE	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	FAM003262011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	11.116	12.704	11.116	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO	
85226	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	URBANO	FAM005422011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.575.014	430.267	1.575.014	0	0.0%	0	0	AULA	7.00	0.09	1.3%	OBRA EN PROCESO	
85239	EQUIPAMIENTO DE SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	URBANO	FAM005682011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			120.911	0	120.911	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
73711	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	158-SAN JACINTO TLACOTEPEC	SAN JACINTO TLACOTEPEC	URBANO	FAM000412011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			358.027	107.408	358.027	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.65	65.0%	OBRA EN PROCESO	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	17-16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado 21	Acumulado al Trimestre		Avance %	23-22/21
														13	14											
84008	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	159-SAN JERÓNIMO COATLÁN	LAS PALMAS	RURAL	FAM0322/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	297.839	-	297.839	89.352	297.839	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO		
84046	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	159-SAN JERÓNIMO COATLÁN	LAS PALMAS	RURAL	FAM0327/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	17.273	-	17.273	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO		
74085	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	159-SAN JERÓNIMO COATLÁN	SAN JERÓNIMO COATLÁN	URBANO	FAM0079/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	480.800	-	113.474	480.800	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.99	99.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO			
74712	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	171-SAN JOSÉ TENANGO	PUERTO BUENAVISTA	RURAL	FAM0170/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	684.902	-	565.714	684.902	552.219	97.8%	0	0	AULA	3.00	2.69	89.7%	OBRA EN PROCESO			
74725	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	171-SAN JOSÉ TENANGO	PUERTO BUENAVISTA	RURAL	FAM0168/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	51.819	-	45.498	51.819	45.498	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO			
79441	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	FAM0279/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	940.515	-	482.011	940.515	357.722	72.7%	0	0	AULA	4.00	2.28	57.0%	OBRA EN PROCESO			
79484	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	FAM0293/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	69.092	-	60.663	69.092	60.663	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO			
3635	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 59	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	URBANO	FAM0659/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	523.356	-	523.356	523.356	523.356	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011			
85143	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 11	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	FAM0556/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	824.975	-	234.062	824.975	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	0.05	1.7%	OBRA EN PROCESO			
85155	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.11	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	FAM0579/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	51.819	-	0	51.819	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO			
74792	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO ARISTA	182-SAN JUAN BAUTISTA TLACOAZINTPEC	LA SOLEDAD	RURAL	FAM0153/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6.358	-	0	6.358	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA			
74720	CONSTRUCCION DE DOCE AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM0207/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3.074.995	-	2.042.196	3.074.995	1.703.184	83.4%	0	0	OTROS	13.00	10.40	80.0%	OBRA EN PROCESO			
74822	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS (OJO DE AGUA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA	RURAL	FAM0158/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	608.424	-	515.333	608.424	515.333	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO			
74682	CONSTRUCCION DE ONCE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL. LA PIRAGUA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM0205/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3.911.315	-	2.874.171	3.911.315	2.718.528	94.6%	0	0	OTROS	14.00	12.74	91.0%	OBRA EN PROCESO			
74835	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL DESENGANO	RURAL	FAM0157/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	142.154	-	106.900	142.154	106.900	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO			
72255	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 204	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM0096/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	908.927	-	719.355	908.927	719.355	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.65	88.3%	OBRA EN PROCESO			
74735	EQUIPAMIENTO DE DOCE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM0211/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	226.476	-	198.638	226.476	198.638	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO			
74699	EQUIPAMIENTO DE ONCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL. LA PIRAGUA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM0210/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	207.803	-	182.085	207.803	182.085	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO			
74906	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL DESENGANO	RURAL	FAM0164/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	17.273	-	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO			
71819	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA TOCHTEPEC (PRACC. EL SANTUARIO), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM0083/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	17.273	-	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO			
72274	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 204	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM0097/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	167.297	-	146.833	167.297	146.833	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO			
85920	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	FAM0604/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1.799.529	-	480.860	1.799.529	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	0.06	1.0%	OBRA EN PROCESO			
85903	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	FAM0611/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	69.092	-	0	69.092	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION			
75319	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	FAM0281/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1.016.946	-	305.084	1.016.946	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	1.24	31.0%	OBRA EN PROCESO			
72023	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	FAM0116/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	338.361	-	78.840	338.361	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.91	91.0%	OBRA EN PROCESO			
72055	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	FAM0105/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	17.273	-	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO			
79300	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	FAM0296/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	52.721	-	36.048	52.721	36.048	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO			
74928	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE LANCASTER	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN COMALTEPEC	URBANO	FAM0155/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	307.003	-	218.125	307.003	180.035	82.5%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO			
72492	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	190-SAN JUAN COTZOCON	ARROYO ENCINO	RURAL	FAM0071/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	739.430	-	501.702	739.430	459.359	91.6%	0	0	OTROS	5.00	4.65	93.0%	OBRA EN PROCESO			

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														13	Ministrado										Programado
72542	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	190-SAN JUAN COTZOCON	ARROYO ENCINO	RURAL	FAM00762011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			76.594	45.539	76.594	45.539	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	0.85	85.0%	OBRA EN PROCESO
83067	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA FRANCISCO I MADERO	190-SAN JUAN COTZOCON	SANTA MARIA MATAMOROS	RURAL	FAM04312011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			584.079	135.609	584.079	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	0.08	8.0%	OBRA EN PROCESO
86065	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. CARMEN RAMOS DEL RIO	191-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	URBANO	FAM005912011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			79.713	0	79.713	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
74929	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA D JUAREZ	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN VIEJO	RURAL	FAM002212011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			660.238	255.854	660.238	122.487	47.9%	0	0	OTROS	3.00	3.00	1.05	35.0%	OBRA EN PROCESO
74946	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN VIEJO	RURAL	FAM002332011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34.546	30.332	34.546	30.332	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
75051	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	205-SAN JUAN LALANA	SAN JUAN EVANGELISTA	RURAL	FAM001332011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			864.349	348.810	864.349	197.863	56.7%	0	0	OTROS	2.00	2.00	1.06	53.0%	OBRA EN PROCESO
74963	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	205-SAN JUAN LALANA	ASUNCION LACOVA	RURAL	FAM001562011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.329.929	398.979	1.329.929	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	0.65	16.3%	OBRA EN PROCESO
75026	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	205-SAN JUAN LALANA	ASUNCION LACOVA	RURAL	FFAM01632001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34.546	30.332	34.546	30.332	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO EN FINIQUITO
75240	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 81	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	URBANO	FAM002852011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.607.908	974.665	1.607.908	789.454	81.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	0.85	85.0%	OBRA EN PROCESO
75256	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 81	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	URBANO	FAM003002011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			350.723	315.700	350.723	315.700	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	0.95	95.0%	OBRA EN PROCESO
81771	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	INDEPENDENCIA	RURAL	FAM004342011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			447.860	134.019	447.860	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	0.06	6.0%	OBRA EN PROCESO
80275	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	FAM004802011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.071.482	311.599	1.071.482	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
86230	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 134	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	FAM005962011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			290.377	0	290.377	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
86104	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	FAM005932011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			472.677	0	472.677	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
75254	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	216-SAN JUAN TABAA	SAN JUAN TABAA	URBANO	FAM001542011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			448.282	127.287	448.282	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	0.32	32.0%	OBRA EN PROCESO
84471	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. MIGUEL F. MARTINEZ	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	FAM003932011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			282.190	82.001	282.190	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
85424	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. MIGUEL F. MARTINEZ	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	FAM003982011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	11.116	12.704	11.116	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
84623	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	FAM003902011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			638.175	594.534	638.175	594.534	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
72286	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	223-SAN JUAN YATZONA	SAN JUAN YATZONA	URBANO	FAM00162011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			658.926	642.251	658.926	635.104	96.9%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
81806	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO	224-SAN JUAN YUCUITA	SAN MATEO COYOTEPEC	RURAL	FAM004732011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			314.899	81.877	314.899	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	0.08	4.0%	OBRA EN PROCESO
84317	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO	224-SAN JUAN YUCUITA	SAN MATEO COYOTEPEC	RURAL	FAM005002011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	0	17.273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
83192	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EDITH ARRIAGA VIRUEL	225-SAN LORENZO	SANTA MARIA YOSOCANI	RURAL	FAM002582011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			710.271	362.023	710.271	248.755	68.7%	0	0	OTROS	2.00	2.00	1.40	70.0%	OBRA EN PROCESO
72591	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. TOMAS ALVA EDISON	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	RIO NUBE	RURAL	FAM009892011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			424.820	116.075	424.820	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	2.65	88.3%	OBRA EN PROCESO
74094	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL CARRIZAL	RURAL	FAM00192011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			654.859	319.770	654.859	190.321	59.5%	0	0	OTROS	3.00	3.00	2.70	90.0%	OBRA EN PROCESO
72558	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN JNU FRANCISCO GONZALES BOCA NEGRA	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL ARADOR	RURAL	FAM009092011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			530.235	140.692	530.235	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	3.55	88.8%	OBRA EN PROCESO
72617	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. TOMAS ALVA EDISON	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	RIO NUBE	RURAL	FAM00542011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			31.058	23.379	31.058	23.379	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
72006	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL CARRIZAL	RURAL	FAM006022011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28.846	22.963	28.846	22.963	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
72573	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. FRANCISCO GONZALES BOCA NEGRA	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL ARADOR	RURAL	FAM001032011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			43.762	34.495	43.762	34.495	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
75275	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	SAN LORENZO TEXMELUCAN	URBANO	FAM001682011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			413.394	100.159	413.394	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	0.28	28.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15									
75168	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	232-SAN LUCAS OJTLÁN	VISTA HERMOSA	RURAL	FAM01372011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	619.597	-	619.597	185.879	619.597	0	0,0%	0	0	OTROS	3,00	3,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
75138	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	232-SAN LUCAS OJTLÁN	YUCATAN	RURAL	FAM01382011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	617.547	-	617.547	179.883	617.547	0	0,0%	0	0	OTROS	3,00	3,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
75188	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	232-SAN LUCAS OJTLÁN	VISTA HERMOSA	RURAL	FAM01462011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	28.848	-	28.848	22.963	28.848	22.963	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
75156	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	232-SAN LUCAS OJTLÁN	YUCATAN	RURAL	FAM01472011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	28.848	-	28.848	22.963	28.848	22.963	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
80572	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	235-SAN LUIS AMATLÁN	SITIO DEL PALMAR	RURAL	FAM02232011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	992.364	-	992.364	425.784	992.364	211.096	49,6%	0	0	OTROS	4,00	1,88	47,0%	OBRA EN PROCESO
80618	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	235-SAN LUIS AMATLÁN	SITIO DEL PALMAR	RURAL	FAM02352011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	131.949	-	131.949	104.654	131.949	104.654	100,0%	0	0	LOTE	1,00	0,95	95,0%	OBRA EN PROCESO
83462	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS	235-SAN LUIS AMATLÁN	SITIO DEL PALMAR	RURAL	FAM04442011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	241.244	-	241.244	67.610	241.244	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,05	5,0%	OBRA EN PROCESO
83329	REPARACIONES GENERALES EN JNR AMADO NERVO	235-SAN LUIS AMATLÁN	SITIO DEL PALMAR	RURAL	FAM04212011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	39.481	-	39.481	10.767	39.481	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,02	2,0%	OBRA EN PROCESO
83304	REPARACIONES GENERALES EN JNR PROFA. PATROCINIO ZARAGOZA MEJIA	235-SAN LUIS AMATLÁN	SAN ESTEBAN AMATLÁN	RURAL	FAM04222011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	67.776	-	67.776	19.097	67.776	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,05	5,0%	OBRA EN PROCESO
70392	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	FAM00902011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	211.723	-	211.723	197.059	211.723	190.775	96,8%	0	0	OTROS	3,00	3,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
86282	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENTO JUAREZ	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	FAM03032011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	715.440	-	715.440	189.486	715.440	0	0,0%	0	0	AULA	1,00	0,10	10,0%	OBRA EN PROCESO
70506	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	FAM00932011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	34.546	-	34.546	30.332	34.546	30.332	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
75192	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENTO JUAREZ	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	FAM02942011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	350.723	-	350.723	315.700	350.723	315.700	100,0%	0	0	LOTE	1,00	0,90	90,0%	OBRA EN PROCESO
73638	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES PORTILLO	243-SAN MARTIN TLCAJETE	SAN MARTIN TLCAJETE	URBANO	FAM00402011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	33.532	-	33.532	10.060	33.532	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
86153	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL MENDEZ	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO	FAM005952011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1.240.876	-	1.240.876	332.073	1.240.876	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
74827	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. EVOLUCION	248-SAN MATEO DEL MAR	HUJAZANTLÁN DEL RIO	RURAL	FAM02182011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	252.333	-	252.333	108.794	252.333	55.085	50,6%	0	0	AULA	1,00	0,80	60,0%	OBRA EN PROCESO
74834	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. EVOLUCION	248-SAN MATEO DEL MAR	HUJAZANTLÁN DEL RIO	RURAL	FAM02302011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	20.166	-	20.166	17.616	20.166	17.616	100,0%	0	0	LOTE	1,00	0,80	80,0%	OBRA EN PROCESO
80732	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EDUARDO MATA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FAM04502011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	351.088	-	351.088	105.326	351.088	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,04	4,0%	OBRA EN PROCESO
83898	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	257-SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	URBANO	FAM03232011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1.140.462	-	1.140.462	314.165	1.140.462	0	0,0%	0	0	OTROS	5,00	0,10	2,0%	OBRA EN PROCESO
83081	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	257-SAN MELCHOR BETAZA	SANTO TOMAS LACHITA	RURAL	FAM04842011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	582.387	-	582.387	0	582.387	0	0,0%	0	0	OTROS	3,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
84383	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	257-SAN MELCHOR BETAZA	SANTO TOMAS LACHITA	RURAL	FAM005062011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	47.746	-	47.746	0	47.746	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
83929	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	257-SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	URBANO	FAM03282011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	73.829	-	73.829	61.059	73.829	61.059	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
86084	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. HERMANOS FLORES MAGON	260-SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	URBANO	FAM005922011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	128.909	-	128.909	0	128.909	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
3491	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIMARIA HERMENGILDO GALEANA.	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA PETATENGO	RURAL	FAM06622010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	116.761	-	116.761	116.761	116.761	116.761	100,0%	0	0	AULA	1,00	1,00	100,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
3466	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA.	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	BARRA COPALITA	RURAL	FAM06642010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	268.310	-	268.310	268.310	268.310	268.310	100,0%	0	0	AULA	1,00	1,00	100,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
83121	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	URBANO	FAM04882011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	381.939	-	381.939	87.517	381.939	0	0,0%	0	0	AULA	1,00	0,06	6,0%	OBRA EN PROCESO
84465	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	URBANO	FAM005082011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23.873	-	23.873	13.085	23.873	13.085	100,0%	0	0	LOTE	1,00	0,30	30,0%	OBRA EN PROCESO
84499	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. ADALBERTO MEDNA CANSECO	268-SAN MIGUEL EUJTLA	SAN MIGUEL EUJTLA	URBANO	FAM04032011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	611.455	-	611.455	152.597	611.455	0	0,0%	0	0	AULA	2,00	0,24	12,0%	OBRA EN PROCESO
79011	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. ADALBERTO MEDNA CANSECO	268-SAN MIGUEL EUJTLA	SAN MIGUEL EUJTLA	URBANO	FAM04022011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	25.408	-	25.408	22.233	25.408	22.233	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado al Trimestre	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado										17-16/14
32001	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL EVARISTO CRUZ MENDOZA CLAVE P5372135CTZDP90164W	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	VILLA DE GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FAM01112011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			309.004	0	309.004	0	0.0%	0	0	AULA		1.00	0.00	0.0%	
85252	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	272-SAN MIGUEL PANKTLAHUACA	SAN MIGUEL PANKTLAHUACA	URBANO	FAM005212011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.717.566	471.968	1.717.566	0	0.0%	0	0	ESCUELA		1.00	0.02	2.0%	OBRA EN PROCESO
73742	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO	277-VILLA SOLA DE VEGA	RANCHO VIEJO	RURAL	FAM008982011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			566.315	298.060	566.315	225.593	75.7%	0	0	OTROS		2.00	1.85	82.5%	OBRA EN PROCESO
73732	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	277-VILLA SOLA DE VEGA	YOGORENTE	RURAL	FAM005262011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			427.626	250.982	427.626	207.597	82.7%	0	0	OTROS		2.00	2.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
72053	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL CARRIZAL	RURAL	FAM00522011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			672.784	427.804	672.784	322.812	75.5%	0	0	OTROS		3.00	3.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
74438	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	POTRERO	RURAL	FAM01352011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			740.615	181.720	740.615	0	0.0%	0	0	OTROS		3.00	3.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
84089	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN CRISTOBAL	RURAL	FAM003242011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			712.708	350.711	712.708	350.711	100.0%	0	0	OTROS		3.00	1.41	47.0%	OBRA EN PROCESO
72120	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL CARRIZAL	RURAL	FAM00612011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28.848	22.963	28.848	22.963	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
74534	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	POTRERO	RURAL	FAM01442011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28.848	22.963	28.848	22.963	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
84144	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN CRISTOBAL	RURAL	FAM003292011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28.848	22.963	28.848	22.963	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
73745	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	FAM00862011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			423.498	121.193	423.498	0	0.0%	0	0	ESCUELA		1.00	0.85	85.0%	OBRA EN PROCESO
79687	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 46	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FAM004042011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.345.687	389.078	1.345.687	0	0.0%	0	0	ESCUELA		1.00	0.01	1.0%	OBRA EN PROCESO
75219	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CAPULIN (LA NUEVA POCHOTA)	RURAL	FAM01362011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			233.948	200.542	233.948	200.542	100.0%	0	0	AULA		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
75236	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CAPULIN (LA NUEVA POCHOTA)	RURAL	FAM01452011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			23.873	13.085	23.873	13.085	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
81831	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MINERVA	281-SAN MIGUEL TECOMATLÁN	SAN MIGUEL TECOMATLÁN	URBANO	FAM004462011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			178.420	0	178.420	0	0.0%	0	0	ESCUELA		1.00	0.09	9.0%	OBRA EN PROCESO
83873	COSNTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	FAM004722011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			335.951	86.510	335.951	0	0.0%	0	0	AULA		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
85063	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	FAM004712011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	0	17.273	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
84084	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 76	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	FAM004572011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			336.698	78.379	336.698	0	0.0%	0	0	ESCUELA		1.00	0.06	6.0%	OBRA EN PROCESO
74320	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA, SAN PABLO TUALTEPEC	297-SAN PABLO TUALTEPEC	BUENA VISTA LA PAZ	RURAL	FAM001512011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			545.937	162.013	545.937	0	0.0%	0	0	OTROS		3.00	0.96	32.0%	OBRA EN PROCESO
75208	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	297-SAN PABLO TUALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	FAM02822011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			689.569	327.192	689.569	204.991	62.7%	0	0	OTROS		3.00	1.74	58.0%	OBRA EN PROCESO
74447	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA, SAN PABLO TUALTEPEC	297-SAN PABLO TUALTEPEC	BUENA VISTA LA PAZ	RURAL	FAM001482011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			47.746	26.170	47.746	26.170	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.65	65.0%	OBRA EN PROCESO
75223	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	297-SAN PABLO TUALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	FAM002972011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28.848	22.963	28.848	22.963	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
83891	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JUNI NIÑOS HEROES	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SANTA MARIA ALBARRADAS	RURAL	FAM004632011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			273.367	0	273.367	0	0.0%	0	0	AULA		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CANCELACION
85028	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JUNI NIÑOS HEROES	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SANTA MARIA ALBARRADAS	RURAL	FAM004932011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	0	12.704	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
74660	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	RANCHO DE LOS AUDELO	RURAL	FAM001722011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			469.245	114.879	469.245	0	0.0%	0	0	OTROS		3.00	2.65	88.3%	OBRA EN PROCESO
84676	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA ROJAS DE COLOSBIO	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	FAM003332011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			726.939	194.383	726.939	0	0.0%	0	0	AULA		3.00	0.69	23.0%	OBRA EN PROCESO
79083	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA ROJAS DE COLOSBIO	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	FAM003372011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			51.819	45.498	51.819	45.498	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
74671	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, SAN PEDRO IXTLAHUACA	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	RANCHO DE LOS AUDELO	RURAL	FAM001752011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			39.283	30.727	39.283	30.727	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
74829	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	312-SAN PEDRO JICAYÁN	LOS MARCELO (COLONIA LOS MARCELO)	RURAL	FAM001692011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			444.374	241.096	444.374	161.575	67.0%	0	0	OTROS		3.00	2.63	87.7%	OBRA EN PROCESO

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	18	19	20	21	22	Avance %	
														13	Ministrado								
81809	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (BARRIO GRADNE)	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	FAM00253/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1.390.701	802.213	1.390.701	599.591	74.7%	0	0	OTROS	5.00	3.50	70.0%	OBRA EN PROCESO	
74765	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	312-SAN PEDRO JICAYÁN	LÓS MARCELO (COLONIA LOS MARCELO)	RURAL	FAM0165/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	34.546	30.332	34.546	30.332	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO.	
83739	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (BARRIO GRANDE)	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	FAM00266/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	51.819	45.498	51.819	45.498	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO	
89342	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	EL SALITRE	RURAL	FAM00486/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	729.151	199.770	729.151	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.13	4.3%	OBRA EN PROCESO	
85927	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO CARRILLO ALARCON (FRACC. LA PAROTA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAM00603/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	244.908	63.572	244.908	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.03	3.0%	OBRA EN PROCESO	
85979	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (SECTOR REFORMA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAM00602/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	277.470	69.225	277.470	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.03	3.0%	OBRA EN PROCESO	
84175	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	EL SALITRE	RURAL	FAM00507/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	47.746	0	47.746	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
85990	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (SECTOR REFORMA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAM00609/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	17.273	0	17.273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
85965	EQUIPAMIENTO E UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO CARRILLO ALARCON (FRACC. LA PAROTA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAM00610/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	17.273	0	17.273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
89327	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAM00043/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	312.904	93.871	312.904	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO	
80225	REPARACIONES GENERALES EN JNR GRAL IGNACIO ZARAGOZA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	LA REFORMA	RURAL	FAM00420/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	188.183	54.844	188.183	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.12	12.0%	OBRA EN PROCESO	
80380	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	LA REFORMA	RURAL	FAM00455/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	168.752	50.626	168.752	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.05	5.0%	OBRA EN PROCESO	
72423	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAHTEMOC	323-SAN PEDRO OCOATEPEC	SAN PEDRO OCOATEPEC	URBANO	FAM0095/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	446.082	114.670	446.082	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.56	56.0%	OBRA EN PROCESO	
85275	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA (ARROYO MACALLA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM00548/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1.438.498	431.546	1.438.498	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.09	2.3%	OBRA EN PROCESO	
85294	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA (ARROYO MACALLA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM00571/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	34.546	0	34.546	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
86001	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	FAM00594/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	954.325	252.588	954.325	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.06	6.0%	OBRA EN PROCESO	
85171	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. FRANCISCO I. MADERO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	CHEFILME	RURAL	FAM00516/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	232.071	59.961	232.071	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.02	2.0%	OBRA EN PROCESO	
81592	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN JUAN ZAUTLA	RURAL	FAM00255/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	529.371	312.272	529.371	260.736	83.5%	0	0	AULA	2.00	1.20	60.0%	OBRA EN PROCESO	
88444	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.I. GENERAL VICENTE GUERRERO	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN JUAN ZAPOTITLÁN	RURAL	FAM00067/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	898.261	255.457	898.261	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	4.32	72.0%	OBRA EN PROCESO	
89043	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SANTIAGO QUETZALAPA	RURAL	FAM0068/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	182.159	53.961	182.159	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO	
81710	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN JUAN ZAUTLA	RURAL	FAM00267/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	34.546	30.332	34.546	30.332	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO	
88919	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN J.N.I. GENERAL VICENTE GUERRERO	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN JUAN ZAPOTITLÁN	RURAL	FAM01072/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	69.170	56.727	69.170	56.727	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR	
89115	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SANTIAGO QUETZALAPA	RURAL	FAM00074/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	17.273	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO	
81882	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	FAM00278/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	535.567	240.929	535.567	133.451	55.4%	0	0	AULA	2.00	1.70	85.0%	OBRA EN PROCESO	
81915	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ROGELIO ZARATE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	FAM00277/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	533.804	261.669	533.804	163.539	62.6%	0	0	AULA	2.00	1.50	75.0%	OBRA EN PROCESO	
85343	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.12	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAM00557/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	736.655	186.881	736.655	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
85190	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. CUITLAHUAC	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LA PASTORIA	RURAL	FAM00534/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	297.512	0	297.512	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
83769	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	FAM00291/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	34.546	30.332	34,546	30,332	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO	
83846	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ROGELIO ZARATE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	FAM00290/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	34,546	30,332	34,546	30,332	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	18	19	20	21	22	23-22/21		
														Ministrado	Programado								Ejercido	
86019	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 12	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	PIEDRA GRANDE	RURAL	FAM0680/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	51.819	0	51.819	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION		
85208	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. CUTLHAJAC	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LA PASTORIA	RURAL	FAM0561/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	12.704	0	12.704	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION		
79367	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. DANIEL MARTINEZ	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	URBANO	FAM0274/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	257.506	151.326	257.506	105.821	69,9%	0	0	AULA	1,00	0,54	54,0%	OBRA EN PROCESO		
79988	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. DANIEL MARTINEZ	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	URBANO	FAM0287/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	12.704	11.116	12.704	11.116	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION		
3510	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PORFIRIO DIAZ	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	FAM0649/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA	90.318	90.318	90.318	90.318	100,0%	0	0	AULA	2,00	2,00	100,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011		
82713	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GENARO VASQUEZ	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	FAM0451/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	398.609	0	398.609	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION		
81593	REPARACIONES GENERALES EN JNR CONCEPCION GONZALEZ NARANJO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	FAM0424/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	87.654	24.740	87.654	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,04	4,0%	OBRA EN PROCESO		
79302	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	FAM0338/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23.873	12.168	23.873	12.168	100,0%	0	0	LOTE	1,00	0,60	60,0%	OBRA EN PROCESO		
83891	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GABINO BARRERA	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	URBANO	FAM0427/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	443.567	0	443.567	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO		
81123	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. CARMEN SERDAN	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	URBANO	FAM0240/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	293.593	263.458	293.593	263.458	100,0%	0	0	ESCUELA	1,00	1,00	100,0%	OBRA FINIQUITADA		
85877	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	346-SAN SEBASTIAN NICHANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICHANANDUTA	URBANO	FAM0529/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	366.958	99.224	366.958	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO		
32242	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 2007V12788	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARCOS XNICUESTA	RURAL	FAM0112/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	650.924	0	650.924	0	0,0%	0	0	OTROS	2,00	0,00	0,0%	METAS: ANEXO 24		
89150	CONSTRUCCION DE UN AULA, DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EL PROGRESO	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	URBANO	FAM0081/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	648.572	145.611	648.572	0	0,0%	0	0	OTROS	3,00	2,78	92,7%	OBRA EN PROCESO		
89236	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EL PROGRESO	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	URBANO	FAM0084/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	17.273	15.166	17.273	15.166	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR		
85287	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAM0373/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	661.429	181.102	661.429	0	0,0%	0	0	AULA	2,00	0,48	24,0%	OBRA EN PROCESO		
79362	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAM0377/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	350.723	315.700	350.723	315.700	100,0%	0	0	LOTE	1,00	0,95	95,0%	OBRA EN PROCESO		
80307	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN JOSE XTAPAM	RURAL	FAM0479/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	701.269	202.447	701.269	0	0,0%	0	0	AULA	1,00	0,08	8,0%	OBRA EN PROCESO		
80192	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNI GUILLERMO PRIETO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN FRANCISCO XPANTEPEC	RURAL	FAM0467/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	269.084	80.725	269.084	0	0,0%	0	0	AULA	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION		
78943	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN JOSE XTAPAM	RURAL	FAM0343/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	342.311	208.503	342.311	159.006	76,3%	0	0	AULA	1,00	0,61	61,0%	OBRA EN PROCESO		
84153	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN JOSE XTAPAM	RURAL	FAM0504/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	17.273	0	17.273	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION		
84124	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNI GUILLERMO PRIETO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN FRANCISCO XPANTEPEC	RURAL	FAM0497/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	12.704	0	12.704	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO		
78938	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN JOSE XTAPAM	RURAL	FAM0348/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23.873	13.085	23.873	13.085	100,0%	0	0	LOTE	1,00	0,90	90,0%	OBRA EN PROCESO		
79939	CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS	368-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	FAM0413/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3.891.799	1.041.826	3.891.799	0	0,0%	0	0	OTROS	11,00	1,00	9,1%	OBRA EN PROCESO		
80154	EQUIPAMIENTO DE DIEZ AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS	368-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	FAM0414/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	188.730	0	188.730	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION		
80858	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN JNI MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	371-SANTA CATARINA TICUÁ	SANTA CATARINA TICUÁ	URBANO	FAM0466/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	418.795	0	418.795	0	0,0%	0	0	AULA	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION		
84245	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNI MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	371-SANTA CATARINA TICUÁ	SANTA CATARINA TICUÁ	URBANO	FAM0496/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	12.704	0	12.704	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION		
81935	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	LAGUNILLA DE CARDENAS	RURAL	FAM0445/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	282.008	84.602	282.008	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,07	7,0%	OBRA EN PROCESO		
72358	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 78	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	URBANO	FAM0082/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	63.596	63.596	63.596	63.596	100,0%	0	0	AULA	2,00	2,00	100,0%	OBRA FINIQUITADA		
72421	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 78	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	URBANO	FAM0085/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	34.546	30.332	34.546	30.332	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	18	19	20	21	22		23-22/21	
														Ministrado	Programado										Generados
73753	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IDEAL	377-SANTA CRUZ TUNDUJIA	GUERRERO	RURAL	FAM00506/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			257.888	257.888	257.888	257.888	100.0%	0	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA
84177	CONSTRUCCION DE UN AULA, TRES ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. FLORENCIA NIGHTINGALE	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	TRAPICHE SANTA CRUZ	RURAL	FAM00332/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			969.905	287.603	969.905	0	0.0%	0	0	0	OTROS	4.00	1.00	25.0%	OBRA EN PROCESO
85368	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. FLORENCIA NIGHTINGALE	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	TRAPICHE SANTA CRUZ	RURAL	FAM00336/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			51.224	40.994	51.224	40.994	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
85567	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE	378-SANTA CRUZ NUNDAO	OJO DE AGUA	RURAL	FAM00541/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.344.766	341.849	1.344.766	0	0.0%	0	0	0	AULA	4.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
85722	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE	379-SANTA CRUZ NUNDAO	OJO DE AGUA	RURAL	FAM00567/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			69.092	0	69.092	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
8552	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUNA.	382-SANTA CRUZ TACAHUA	SANTA CRUZ TACAHUA	URBANO	FAM00663/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHUA			532.299	532.299	532.299	532.299	100.0%	0	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
83184	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. LEONA VICARIO FERNANDEZ	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	EL LIMONCILLO	RURAL	FAM00464/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			304.096	78.473	304.096	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	0.02	2.0%	OBRA EN PROCESO
83163	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	QUINICUENA	RURAL	FAM00465/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			268.767	77.601	268.767	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	0.02	2.0%	OBRA EN PROCESO
73902	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	RANCHO VIEJO	RURAL	FAM00114/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			235.194	209.615	235.194	198.653	94.8%	0	0	0	AULA	2.00	1.96	98.0%	OBRA EN PROCESO
80718	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	COFRADIA DOS	RURAL	FAM00222/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			766.570	203.507	766.570	0	0.0%	0	0	0	OTROS	3.00	2.12	70.7%	OBRA EN PROCESO
72224	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LA PAZ	RURAL	FAM0051/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			514.018	349.175	514.018	278.527	79.8%	0	0	0	OTROS	3.00	2.94	98.0%	OBRA EN PROCESO
73774	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (EL LOMONCILLO II)	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	URBANO	FAM00046/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			609.622	162.687	609.622	0	0.0%	0	0	0	OTROS	4.00	3.65	91.3%	OBRA EN PROCESO
74026	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	RANCHO VIEJO	RURAL	FAM0024/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34.546	30.332	34.546	30.332	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
80794	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	COFRADIA DOS	RURAL	FAM00234/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28.848	22.963	28.848	22.963	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN CONTRATACION
72246	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LA PAZ	RURAL	FAM00060/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28.848	22.963	28.848	22.963	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
84498	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	QUINICUENA	RURAL	FAM00495/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	0	12.704	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
84605	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. LEONA VICARIO FERNANDEZ	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	EL LIMONCILLO	RURAL	FAM00494/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	0	12.704	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
73838	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	URBANO	FAM0055/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			56.556	45.893	56.556	45.893	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
74776	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM00206/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			3.096.550	1.811.907	3.096.550	1.459.219	80.5%	0	0	0	OTROS	10.00	7.80	78.0%	OBRA EN PROCESO
74787	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM00209/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			195.770	161.985	195.770	161.985	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
83483	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	EL PROGRESO YUCIBEY	RURAL	FAM00481/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			386.013	115.804	386.013	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	0.08	8.0%	OBRA EN PROCESO
75295	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA REDENCION DEL INDIO	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SANTA MARIA OCOTLAN	RURAL	FAM00130/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			815.435	815.435	815.435	815.435	100.0%	0	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
83203	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. EL INDIO MEXICANO	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SAN SEBASTIAN NOPALERA	RURAL	FAM00417/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			237.276	67.506	237.276	0	0.0%	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.03	3.0%	OBRA EN PROCESO
80902	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. 21 DE MARZO	395-SANTA MARIA APAZCO	TIERRA COLORADA	RURAL	FAM00419/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			104.052	0	104.052	0	0.0%	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
80935	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. EL SOL EN LA MONTAÑA	395-SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	URBANO	FAM00416/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			91.411	25.571	91.411	0	0.0%	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.04	4.0%	OBRA EN PROCESO
84106	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 105	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FAM00489/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			920.263	248.210	920.263	0	0.0%	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.03	3.0%	OBRA EN PROCESO
83920	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROD	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FAM00438/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			802.425	218.419	802.425	0	0.0%	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.03	3.0%	OBRA EN PROCESO
83939	CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT (COL. ODSEA)	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FAM00470/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			191.085	7.325	191.085	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
85794	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.I. VICENTE RIVA PALACIOS (COL. FORESTAL)	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FAM00532/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2.099.297	629.789	2.099.297	0	0.0%	0	0	0	OTROS	7.00	0.23	3.3%	OBRA EN PROCESO
85799	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN J.N.I. VICENTE RIVA PALACIOS (COL. FORESTAL)	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FAM00559/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			111.722	0	111.722	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15									
89074	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT (COL. GOISEA)	398-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FAM0499/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			39.293	0	39.293	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
74782	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	JUAN DIEGO	RURAL	FAM0159/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			801.708	197.068	801.708	0	0,0%	0	0	OTROS	2,00	0,85	42,5%	OBRA EN PROCESO
69444	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	VENTANILLA	RURAL	FAM0048/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			72.202	6.686	72.202	0	0,0%	0	0	AULA	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
74927	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. RICARDO CASTRO	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	VALDEFLORES	RURAL	FAM0340/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			337.676	91.139	337.676	0	0,0%	0	0	OTROS	2,00	0,56	28,0%	OBRA EN PROCESO
69495	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	VENTANILLA	RURAL	FAM0056/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
74947	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. RICARDO CASTRO	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	VALDEFLORES	RURAL	FAM0346/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	11.116	12.704	11.116	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
85828	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. GABRIELA MISTRAL	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	PASO COCUYO	RURAL	FAM0369/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			333.765	100.130	333.765	0	0,0%	0	0	AULA	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
86066	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	RIO SAPO	RURAL	FAM0353/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			371.952	111.586	371.952	0	0,0%	0	0	AULA	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
85995	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	LOMA ALTA	RURAL	FAM0372/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.135.283	0	1.135.283	0	0,0%	0	0	OTROS	3,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
86031	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	LOMA ALTA	RURAL	FAM0376/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
85971	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. GABRIELA MISTRAL	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	PASO COCUYO	RURAL	FAM0374/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	11.116	12.704	11.116	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO
86095	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	RIO SAPO	RURAL	FAM0358/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			23.873	13.085	23.873	13.085	100,0%	0	0	LOTE	1,00	0,90	90,0%	OBRA EN PROCESO
75045	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM0227/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2.790.232	741.447	2.790.232	201.922	27,2%	0	0	OTROS	6,00	2,10	35,0%	OBRA EN PROCESO
74964	CONSTRUCCION DE UN AULA, TRES ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM0220/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2.021.006	773.902	2.021.006	275.690	35,6%	0	0	OTROS	4,00	1,60	40,0%	OBRA EN PROCESO
74900	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM0249/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			512.441	199.605	512.441	84.720	42,4%	0	0	AULA	1,00	0,60	60,0%	OBRA EN PROCESO
75054	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS, UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM0238/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			179.895	130.824	179.895	130.824	100,0%	0	0	LOTE	1,00	0,80	80,0%	OBRA EN PROCESO
74916	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM0262/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	11.116	12.704	11.116	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
75027	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM0232/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			56.556	45.893	56.556	45.893	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
78530	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.217	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM0383/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.826.804	295.169	1.826.804	0	0,0%	0	0	LABORATORIO	1,00	0,12	12,0%	OBRA EN PROCESO
78553	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 217	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM0389/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			167.297	146.833	167.297	146.833	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
3579	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	FAM0635/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS			572.488	572.488	572.488	572.488	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	CONRESPONDE AL EJERCICIO 2011
83043	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN JNR LAURO D. GARCIA	419-SANTA MARIA JALTANGUIS	SANTA MARIA JALTANGUIS	URBANO	FAM0468/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			66.743	0	66.743	0	0,0%	0	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
74547	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	FAM0134/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			253.253	59.970	253.253	0	0,0%	0	0	LABORATORIO	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
74558	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	FAM0167/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			103.101	81.691	103.101	81.691	100,0%	0	0	LOTE	1,00	0,90	90,0%	OBRA EN PROCESO
86345	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA YUTE KUÑEE	426-SANTA MARIA PENOLES	RIO DE MANZANITA	RURAL	FAM0600/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			423.543	109.379	423.543	0	0,0%	0	0	AULA	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
85862	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	426-SANTA MARIA PENOLES	LLANO VERDE	RURAL	FAM0646/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			312.394	87.807	312.394	0	0,0%	0	0	AULA	1,00	0,02	2,0%	OBRA EN PROCESO
83737	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNI JUAN ESCUTIA	426-SANTA MARIA PENOLES	CANADA DE ESPINA	RURAL	FAM0459/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			265.975	75.359	265.975	0	0,0%	0	0	AULA	1,00	0,06	6,0%	OBRA EN PROCESO
86305	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	426-SANTA MARIA PENOLES	LLANO VERDE	RURAL	FAM0570/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	0	17.273	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
85887	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA YUTE KUÑEE	426-SANTA MARIA PENOLES	RIO DE MANZANITA	RURAL	FAM0607/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	0	17.273	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			18	19	20	21	22	Avance %		
														13	14	15								16
8950	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.NI JUAN ESCUTIA	426-SANTA MARIA PENOLLES	CANAÑA DE ESPINA	RURAL	FAM0492/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	0	12.704	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
84024	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L MADERO	426-SANTA MARIA PENOLLES	SAN PEDRO CHOLULLA	RURAL	FAM0437/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			205.885	53.417	205.885	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
78695	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAM0363/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.321.080	335.434	1.321.080	0	0,0%	0	0	AULA	4,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
78574	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. NIÑOS HEROES (COL. SAN BARTOLO)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAM0359/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			355.124	0	355.124	0	0,0%	0	0	AULA	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
78710	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAM0367/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			69.092	60.863	69.092	60.863	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
78553	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. NIÑOS HEROES (COL. SAN BARTOLO)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAM0365/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	11.116	12.704	11.116	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO
81754	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE GRANADITAS	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	YLLA NUEVA	RURAL	FAM0254/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.621.205	511.712	1.621.205	142.269	27,8%	0	0	OTROS	2,00	1,20	60,0%	OBRA EN PROCESO
70578	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAIRANO SANTA MARIA YOSOYUA	445-SANTA MARIA YOSOYUA	SANTA MARIA YOSOYUA	URBANO	FAM0047/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			411.179	86.437	411.179	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
83499	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L MADERO	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	FAM0429/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			344.448	0	344.448	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
83621	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	FAM0453/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			364.646	0	364.646	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
84716	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	EL POTRERO	RURAL	FAM0334/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			572.835	146.513	572.835	0	0,0%	0	0	OTROS	3,00	1,62	54,0%	OBRA EN PROCESO
79708	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	CANAÑA GUICHÁ	RURAL	FAM0406/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			334.371	204.155	334.371	149.874	73,4%	0	0	OTROS	2,00	0,58	29,0%	OBRA EN PROCESO
79097	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	EL POTRERO	RURAL	FAM0399/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34.546	30.332	34.546	30.332	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO
79725	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	CANAÑA GUICHÁ	RURAL	FAM0409/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	0	17.273	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
83290	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN J.NI MI PATRIA	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	RIO CIRUELO	RURAL	FAM0461/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			166.305	49.882	166.305	0	0,0%	0	0	OTROS	1,00	0,04	4,0%	OBRA EN PROCESO
83277	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN J.NI VICENTE GUERRERO	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	LA SOLEDAD	RURAL	FAM0460/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			166.305	0	166.305	0	0,0%	0	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
83260	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN J.NI 5 DE MAYO	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	COLONIA DE JESUS (LA CUCARACHA)	RURAL	FAM0462/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			160.753	0	160.753	0	0,0%	0	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
80181	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	SAN JOSE DE LAS FLORES (EL ARMAPULCO)	RURAL	FAM0244/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			883.440	234.365	883.440	0	0,0%	0	0	OTROS	2,00	1,12	56,0%	OBRA EN PROCESO
80211	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	LA COFRADIA	RURAL	FAM0219/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			381.588	162.180	381.588	86.158	53,1%	0	0	AULA	1,00	0,33	33,0%	OBRA EN PROCESO
79668	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. LIBERTAD	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	LLANO NUEVO	RURAL	FAM0247/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			301.675	128.484	301.675	74.147	57,7%	0	0	AULA	1,00	0,58	58,0%	OBRA EN PROCESO
79900	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. RAZA DE BRONCE	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	LA MESILLA	RURAL	FAM0216/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			336.764	144.441	336.764	63.559	44,0%	0	0	AULA	1,00	0,08	8,0%	OBRA EN PROCESO
84855	COSNTRUCCION D E UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	COLONIA DE JESUS (LA CUCARACHA)	RURAL	FAM0302/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			911.703	0	911.703	0	0,0%	0	0	OTROS	3,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
80282	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	LA COFRADIA	RURAL	FAM0231/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
85026	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	COLONIA DE JESUS (LA CUCARACHA)	RURAL	FAM0304/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
79717	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. LIBERTAD	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	LLANO NUEVO	RURAL	FAM0260/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	11.116	12.704	11.116	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
79938	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. RAZA DE BRONCE	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	LA MESILLA	RURAL	FAM0228/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	11.116	12.704	11.116	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
83519	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FLORES MAGON	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	RIO CIRUELO	RURAL	FAM0428/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			245.330	70.232	245.330	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,03	3,0%	OBRA EN PROCESO
73278	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L MADERO	460-SANTIAGO CHOAPAM	SAN JUAN TEOTALCINGO	RURAL	FAM0251/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			378.057	103.626	378.057	0	0,0%	0	0	AULA	1,00	0,33	33,0%	OBRA EN PROCESO
75298	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L MADERO	460-SANTIAGO CHOAPAM	SAN JUAN TEOTALCINGO	RURAL	FAM0264/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14									
75288	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO ALCALA	466-SANTIAGO CHOAPAM	LA ERMITA O MANINALETEPEC	RURAL	FAM0242/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			69.504	20.851	69.504	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,98	98,0%	OBRA EN PROCESO
86220	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN J.N.U. HERMANOS GARCES LABASTIA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	FAM0339/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			747.545	203.530	747.545	0	0,0%	0	0	AULA	3,00	0,40	13,3%	OBRA EN PROCESO
86252	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.U. HERMANOS GARCES LABASTIA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	FAM0345/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			38.112	33.349	38.112	33.349	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
75068	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN MIGUEL LACHIXOLA	RURAL	FAM0161/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.051.291	265.686	1.051.291	0	0,0%	0	0	OTROS	3,00	2,85	95,0%	OBRA EN PROCESO
71987	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, SANTIAGO JOCOTEPEC	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN PEDRO TEPINAPA	RURAL	FAM0100/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			811.817	173.793	811.817	0	0,0%	0	0	AULA	1,00	0,63	63,0%	OBRA EN PROCESO
72163	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	ARROYO BOBO	RURAL	FAM0091/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			381.131	96.067	381.131	0	0,0%	0	0	OTROS	2,00	1,55	77,5%	OBRA EN PROCESO
75097	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN MIGUEL LACHIXOLA	RURAL	FAM0142/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
72321	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN PEDRO TEPINAPA	RURAL	FAM0104/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
72221	EQUIPAMIENTO DE UNA AULA EN TELESECUNDARIA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	ARROYO BOBO	RURAL	FAM0094/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			23.873	13.085	23.873	13.085	100,0%	0	0	LOTE	1,00	0,60	60,0%	OBRA EN PROCESO
75154	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	468-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CONCEPCION CARRIZAL	RURAL	FAM0245/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			809.179	561.457	809.179	506.354	90,2%	0	0	OTROS	2,00	1,80	90,0%	OBRA EN PROCESO
74225	CONSTRUCCION DE TRE AULAS, UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RODOLFO PIERRO, SANTIAGO JUXTLAHUACA	468-SANTIAGO JUXTLAHUACA	EL RASTROJO	RURAL	FAM0149/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.850.875	873.791	1.850.875	470.403	53,8%	0	0	OTROS	6,00	4,20	70,0%	OBRA EN PROCESO
73757	CONSTRUCCION DE UN AULA, UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	RIO METATES	RURAL	FAM0122/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			456.419	136.926	456.419	0	0,0%	0	0	OTROS	5,00	5,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
74129	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. ALMA INDIGENA (LLANO DEL NOPAL), SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM0132/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			332.972	201.521	332.972	156.113	77,5%	0	0	OTROS	2,00	1,65	82,5%	OBRA EN PROCESO
85125	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CRUZ CHIQUITA	RURAL	FAM0123/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			321.347	0	321.347	0	0,0%	0	0	OTROS	2,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
73779	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES AXOS EN TELESECUNDARIA, SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO DEL PAJARO	RURAL	FAM0150/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.029.158	623.136	1.029.158	458.101	73,5%	0	0	OTROS	4,00	3,20	80,0%	OBRA EN PROCESO
74303	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RODOLFO PIERRO, SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	EL RASTROJO	RURAL	FAM0143/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			219.116	192.330	219.116	192.330	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
74214	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. ALMA INDIGENA (LLANO DEL NOPAL), SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM0140/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	11.116	12.704	11.116	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
85141	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CRUZ CHIQUITA	RURAL	FAM0128/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			23.873	0	23.873	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
73764	EQUIPAMIENTO DE UN AULA, UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA, SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	RIO METATES	RURAL	FAM0121/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			155.822	117.739	155.822	117.739	100,0%	0	0	LOTE	1,00	0,90	90,0%	OBRA EN PROCESO
73891	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO DEL PAJARO	RURAL	FAM0129/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			131.949	104.654	131.949	104.654	100,0%	0	0	LOTE	1,00	0,90	90,0%	OBRA EN PROCESO
75177	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTA MARIA YUCUNICOACO	RURAL	FAM0243/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			623.581	162.846	623.581	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,65	65,0%	OBRA EN PROCESO
96176	CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESC. SEC. TEC. N 160	475-SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	URBANO	FAM0319/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN			148.872	0	148.872	0	0,0%	0	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS, ANEXO
73708	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 160, SANTIAGO MATATLAN	475-SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	URBANO	FAM0021/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			499.819	262.630	499.819	197.750	75,3%	0	0	AULA	2,00	2,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
73728	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 160, SANTIAGO MATATLAN	475-SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	URBANO	FAM0027/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			37.746	33.106	37.746	33.106	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
74966	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	485-SANTIAGO TAPEXTLA	LA CULEBRA	RURAL	FAM0364/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			295.527	76.520	295.527	0	0,0%	0	0	AULA	1,00	0,48	48,0%	OBRA EN PROCESO
77046	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	LA CULEBRA	RURAL	FAM0344/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			349.072	88.899	349.072	0	0,0%	0	0	AULA	1,00	0,38	38,0%	OBRA EN PROCESO
75044	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	485-SANTIAGO TAPEXTLA	LA CULEBRA	RURAL	FAM0368/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
77054	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	LA CULEBRA	RURAL	FAM0349/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			23.873	13.085	23.873	13.085	100,0%	0	0	LOTE	1,00	0,90	90,0%	OBRA EN PROCESO
82484	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	CHOCANI	RURAL	FAM0433/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			193.594	58.078	193.594	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
85787	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	YUYUSA (O YUYUZA)	RURAL	FAM0526/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			230.773	62.061	230.773	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido								
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
65983	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	URBANO	FAM0028/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			122.755	33.478	122.755	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
72280	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	491-SANTIAGO TEXTILÁN	RECIBIMIENTO DE CHAHUHTÉMOC	RURAL	FAM0050/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			470.621	248.839	470.621	162.479	65.3%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
73962	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	491-SANTIAGO TEXTILÁN	BUENAVISTA	RURAL	FAM0018/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			179.819	45.461	179.819	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.96	96.0%	OBRA EN PROCESO
78406	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	491-SANTIAGO TEXTILÁN	RECIBIMIENTO DE CHAHUHTÉMOC	RURAL	FAM0059/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28.848	22.963	28.848	22.963	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
73984	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	491-SANTIAGO TEXTILÁN	BUENAVISTA	RURAL	FAM0023/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
85543	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.I. LAZARO CARDENAS DEL RIO	492-SANTIAGO TLANTONGO	GENERAL VICENTE GUERRERO	RURAL	FAM0035/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			530.813	146.452	530.813	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.10	3.3%	OBRA EN PROCESO
85655	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. LAZARO CARDENAS DEL RIO	492-SANTIAGO TLANTONGO	GENERAL VICENTE GUERRERO	RURAL	FAM0062/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			25.408	0	25.408	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
80946	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.I. JUAN DE LA BARRERA	494-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	TIERRA CALIENTE	RURAL	FAM0027/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			466.648	239.513	466.648	175.804	73.4%	0	0	AULA	2.00	1.80	90.0%	OBRA EN PROCESO
81005	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. JUAN DE LA BARRERA	494-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	TIERRA CALIENTE	RURAL	FAM0028/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			25.408	22.233	25.408	22.233	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
74130	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	485-SANTIAGO XANICA	SANTA MARIA COXITTEPEC	RURAL	FAM0016/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.149.281	659.297	1.149.281	469.651	71.2%	0	0	OTROS	3.00	2.70	90.0%	OBRA EN PROCESO
74355	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	485-SANTIAGO XANICA	SANTA MARIA COXITTEPEC	RURAL	FAM0014/12/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
86047	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	498-SANTIAGO YAVEO	DOLORES HIDALGO	RURAL	FAM0045/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			871.908	220.287	871.908	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
82989	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	498-SANTIAGO YAVEO	SAN JUAN JALTEPEC	RURAL	FAM0043/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			195.438	0	195.438	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
82970	REPARACIONES GENERALES EN J.NI EMILIANO ZAPATA	498-SANTIAGO YAVEO	SAN JUAN JALTEPEC	RURAL	FAM00418/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			195.996	0	195.996	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
83028	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	498-SANTIAGO YAVEO	SAN JUAN JALTEPEC	RURAL	FAM00454/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			72.702	0	72.702	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
71737	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICO NO 96	499-SANTIAGO YOLOMÉCATL	SANTIAGO YOLOMÉCATL	URBANO	FAM0046/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			167.983	32.639	167.983	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
83674	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.I. AGUSTIN DE ITURBIDE ARAMBURU	504-NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	FAM00350/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			529.111	159.044	529.111	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.32	16.0%	OBRA EN PROCESO
83142	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	504-NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	FAM00483/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			941.027	269.586	941.027	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.10	3.3%	OBRA EN PROCESO
83773	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. AGUSTIN DE ITURBIDE ARAMBURU	504-NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	FAM00354/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			25.408	22.233	25.408	22.233	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
84478	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	504-NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	FAM00505/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28.848	0	28.848	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
77059	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS	RURAL	FAM00347/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			527.538	145.279	527.538	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
77090	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	YERBA SANTA	RURAL	FAM00341/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			527.538	145.380	527.538	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
77066	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS	RURAL	FAM00347/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			103.101	81.691	103.101	81.691	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
78513	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	YERBA SANTA	RURAL	FAM00387/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			103.101	81.691	103.101	81.691	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
81615	REPARACIONES GENERALES EN JNR RICARDO FLORES MAGON	510-SANTO DOMINGO IXCATLÁN	SANTO DOMINGO IXCATLÁN	URBANO	FAM00423/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			223.708	67.112	223.708	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.05	5.0%	OBRA EN PROCESO
82737	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	510-SANTO DOMINGO IXCATLÁN	SANTO DOMINGO IXCATLÁN	URBANO	FAM00456/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			217.041	59.848	217.041	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.05	5.0%	OBRA EN PROCESO
83607	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SAN SIDRO PLATANILLO	RURAL	FAM00401/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			574.932	159.659	574.932	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	1.02	51.0%	OBRA EN PROCESO
83502	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTA CRUZ CHAHUITEPEC	RURAL	FAM00382/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			340.455	171.387	340.455	112.226	65.5%	0	0	AULA	1.00	0.56	56.0%	OBRA EN PROCESO
85420	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. ROSARIO CASTELLANOS	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	FAM00531/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			761.452	208.545	761.452	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														13	Ministrado	Programado								Ejercido
83631	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SAN SIDRO PLATANILLO	RURAL	FAM0357/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34.546	30.332	34.546	30.332	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
83533	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTA CRUZ CHAHUITPEC	RURAL	FAM0366/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
85460	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. ROSARIO CASTELLANOS (SECCION TERCERA)	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	FAM0558/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	0	12.704	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN CONTRATACION
89649	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA DON MIGUEL HIDALGO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA SAN LUIS	RURAL	FAM0511/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			436.007	0	436.007	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
85410	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. JOSE MARTI (VILLAS DEL SOL)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0515/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			67.804	0	67.804	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
79518	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LLANO LAGUNA	RURAL	FAM0226/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			644.504	285.200	644.504	131.213	46.0%	0	0	OTROS	3.00	1.38	46.0%	OBRA EN PROCESO
79565	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LLANO LAGUNA	RURAL	FAM0238/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28.848	22.963	28.848	22.963	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
85372	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	526-SANTOS REYES NOPALA	SAN JOSE ATOTONILCO	RURAL	FAM0315/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			739.220	214.787	739.220	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
82879	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTA MARIA MAGDALENA TELTEPEC	RURAL	FAM0276/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			361.726	197.336	361.726	175.687	89.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
83084	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	526-SANTOS REYES NOPALA	SAN JOSE ATOTONILCO	RURAL	FAM0075/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			961.908	448.369	961.908	298.421	66.8%	0	0	OTROS	3.00	2.70	90.0%	OBRA EN PROCESO
85336	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	526-SANTOS REYES NOPALA	EL ZACATAL	RURAL	FAM0314/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			354.443	0	354.443	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
82982	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	526-SANTOS REYES NOPALA	CANADA LAS FLORES	RURAL	FAM0250/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			355.759	172.145	355.759	142.502	82.8%	0	0	OTROS	2.00	1.60	80.0%	OBRA EN PROCESO
85348	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ	526-SANTOS REYES NOPALA	CERRO IGLESIAS	RURAL	FAM0313/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			373.411	0	373.411	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
83283	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FAM00257/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			626.427	436.645	626.427	355.310	81.4%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
83506	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	526-SANTOS REYES NOPALA	LA MATRACA	RURAL	FAM0259/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			514.309	200.531	514.309	149.521	74.8%	0	0	OTROS	2.00	1.80	90.0%	OBRA EN PROCESO
85395	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA	526-SANTOS REYES NOPALA	SAN JOSE ATOTONILCO	RURAL	FAM0318/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			71.619	0	71.619	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
83934	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	526-SANTOS REYES NOPALA	SAN JOSE ATOTONILCO	RURAL	FAM0288/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
85785	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	526-SANTOS REYES NOPALA	EL ZACATAL	RURAL	FAM0317/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	0	17.273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
83913	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	526-SANTOS REYES NOPALA	CANADA LAS FLORES	RURAL	FAM0283/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
83874	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTA MARIA MAGDALENA TELTEPEC	RURAL	FAM0289/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
85801	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ	526-SANTOS REYES NOPALA	CERRO IGLESIAS	RURAL	FAM0316/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	0	17.273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
84178	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO - TALLER EN TELESECUNDARIA	526-SANTOS REYES NOPALA	LA MATRACA	RURAL	FAM0270/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			103.101	81.691	103.101	81.691	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
84009	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FAM0269/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			167.297	146.833	167.297	146.833	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
80180	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN TELESECUNDARIA	827-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	FAM0487/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			765.957	221.425	765.957	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
72600	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.I. RICARDO FLORES MAGON	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	FAM0017/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			408.567	100.778	408.567	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	1.98	99.0%	OBRA EN PROCESO
85873	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA COSUOEZA	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	FAM0522/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			407.430	115.722	407.430	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.01	1.0%	OBRA EN PROCESO
80828	ADAPTACION DE UN LABORATORIO-TALLER EN UN AULA EXISTENTE Y REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	535-SAN VICENTE LACHIXIO	EJIDO EL RINCÓN	RURAL	FAM0272/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			213.851	64.155	213.851	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.16	16.0%	OBRA EN PROCESO
80863	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	535-SAN VICENTE LACHIXIO	EJIDO EL RINCÓN	RURAL	FAM0295/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			103.101	81.691	103.101	81.691	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
71002	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALERIO TRUJANO, VILLA DE TAMAZULAPAM	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM0049/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			347.585	324.361	347.585	314.408	96.9%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														13	14	15									16
71028	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALERIO TRUJANO, VILLA DE TAMAZULAPAM	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM00562011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			167.297	146.833	167.297	146.833	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
83143	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPEXIKTLAHUA CA	RURAL	FAM02522011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			266.475	119.500	266.475	71.930	60.2%	0	0	AULA		1.00	0.75	75.0%	OBRA EN PROCESO
85307	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPEXIKTLAHUA CA	RURAL	FAM05522011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			962.912	262.266	962.912	0	0.0%	0	0	OTROS		4.00	0.02	0.5%	OBRA EN PROCESO
83975	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPEXIKTLAHUA CA	RURAL	FAM02652011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
85317	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPEXIKTLAHUA CA	RURAL	FAM05752011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			131.949	0	131.949	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
84738	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO (FRACC. CIUDAD YAGUL)	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAM03522011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			786.709	205.072	786.709	0	0.0%	0	0	AULA		3.00	1.83	61.0%	OBRA EN PROCESO
85337	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN J.N.U. FRANCISCO GABILONDO SOLER (FRACC. CIUDAD YAGUL)	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAM03312011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			670.709	168.255	670.709	0	0.0%	0	0	AULA		3.00	1.26	42.0%	OBRA EN PROCESO
79119	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO (FRACC. CIUDAD YAGUL)	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAM03562011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			51.819	45.488	51.819	45.488	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
85349	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.U. FRANCISCO GABILONDO SOLER (FRACC. CIUDAD YAGUL)	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAM03352011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			38.112	33.349	38.112	33.349	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
86275	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. PROF. BENJAMIN URROLA CARRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAM06972011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.920.525	0	1.920.525	0	0.0%	0	0	OTROS		9.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
86286	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. PROF. BENJAMIN GURROLA CARRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAM06052011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			107.282	0	107.282	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
83804	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. RICARDO FLORES MAGON	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SANTIAGO AMATEPEC	RURAL	FAM03202011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			354.750	88.622	354.750	0	0.0%	0	0	OTROS		2.00	1.60	80.0%	OBRA EN PROCESO
83862	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. RICARDO FLORES MAGON	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SANTIAGO AMATEPEC	RURAL	FAM03252011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	11.116	12.704	11.116	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
85118	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI	558-VALERIO TRUJANO	TOMELLIN	RURAL	FAM05492011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			929.220	227.290	929.220	0	0.0%	0	0	AULA		2.00	0.03	1.5%	OBRA EN PROCESO
85130	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI	558-VALERIO TRUJANO	TOMELLIN	RURAL	FAM05692011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34.546	0	34.546	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
83650	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. MARIANO MATAMOROS	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	FAM03302011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			165.531	49.669	165.531	0	0.0%	0	0	ESCUELA		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
84056	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (LOMAS DE LA CUESTA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM04772011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			485.539	0	485.539	0	0.0%	0	0	AULA		2.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
84981	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL AMADOR PEREZ TORRES	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM03802011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			457.829	123.413	457.829	0	0.0%	0	0	AULA		2.00	0.38	19.0%	OBRA EN PROCESO
85045	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HERIBERTO CASTILLO	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	FAM03792011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			483.247	127.220	483.247	0	0.0%	0	0	AULA		2.00	0.18	9.0%	OBRA EN PROCESO
84951	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS (FRACC.REAL DEL VALLE)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM03782011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			676.229	201.112	676.229	0	0.0%	0	0	AULA		3.00	0.75	25.0%	OBRA EN PROCESO
84523	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN J.N.R. LEONA VICARIO	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	FAM03702011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			655.224	172.690	655.224	0	0.0%	0	0	AULA		3.00	0.54	18.0%	OBRA EN PROCESO
84202	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. FRANCISCO GABILONDO SOLER (UND. HAB. ZAPOTECA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM03922011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			281.032	68.942	281.032	0	0.0%	0	0	AULA		1.00	0.20	20.0%	OBRA EN PROCESO
84387	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARTI (FRACC. REAL DEL VALLE)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM03912011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			281.032	71.535	281.032	0	0.0%	0	0	AULA		1.00	0.08	8.0%	OBRA EN PROCESO
86253	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSAURA ZAPATA CANO	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	FAM05122011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			273.821	0	273.821	0	0.0%	0	0	AULA		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
85095	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (LOMAS DE LA CUESTA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM05022011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34.546	0	34.546	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
79193	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL AMADOR PEREZ TORRES	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM03862011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34.546	28.499	34.546	28.499	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.95	95.0%	OBRA EN PROCESO
79268	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HERIBERTO CASTILLO	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM03852011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34.546	28.499	34.546	28.499	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.95	95.0%	OBRA EN PROCESO
79139	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS (FRACC. REAL DEL VALLE)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM03842011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			51.819	45.488	51.819	45.488	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
79064	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.R. LEONA VICARIO	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	FAM03752011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			38.112	33.349	38.112	33.349	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercidos	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado	Programado							
85381	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. FRANCISCO GABLONDO SOLER (UNID. HAB. ZAPOTECA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM03972011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	12.704	11.116	12.704	11.116	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO	
85406	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARTI (FRACC. REAL DEL VALLE)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM03962011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	12.704	11.116	12.704	11.116	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO	
85011	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ROSAURA ZAPATA CANO	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	FAM04912011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	12.704	0	12.704	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
85880	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	565-VILLA DE ZAACHILA	SAN PEDRO LA REFORMA	RURAL	FAM05192011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	311.889	0	311.889	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
83537	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	SAN MATEO YUCUTINDO	RURAL	FAM04262011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	182.686	53.528	182.686	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.02	2.0%	OBRA EN PROCESO	
73737	REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 14, ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	FAM00662011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	119.058	22.625	119.058	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO	
	REHABILITACION																						
8618	REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	FAM06512010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	91.481	91.481	91.481	91.481	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
4112	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 158.	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO	FAM058510	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	75.305	75.305	75.305	75.305	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
4151	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 91.	289-VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	URBANO	FAM05802010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	1.246.713	1.246.713	1.246.713	1.246.713	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
4238	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 20DPR1052	365-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	URBANO	FAM06502010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO	45.672	45.672	45.672	45.672	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
4285	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA (LLANO GRANDE CUQUILIA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM5862010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	6.555	6.555	6.555	6.555	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
4423	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE DOMINGUEZ VASQUEZ	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM05832010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	29.072	29.072	29.072	29.072	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
4372	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE REYES GONZALEZ (BARRIO SAN DIEGO)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM05812010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	35.391	35.391	35.391	35.391	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
4459	REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS URBANO JOSE ANTONY GAY.	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	FAM05872010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	67.784	67.784	67.784	67.784	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																						
	CONSTRUCCION																						
86586	TERMINACION DE UN EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC (1A. ETAPA)	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	288.730	42.556	288.730	0	0.0%	0	0	OBRA	0.15	0.00	0.0%	EL IMPORTE MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTERIO PENDIENTE DE AMORTIZAR	
86693	TERMINACION DE UN EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC (2A. ETAPA)	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	892.167	0	892.167	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
74223	AMPLIACION DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	327.904	168.035	327.904	168.035	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.51	51.0%		
3373	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	327.904	0	327.904	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
10033	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA TECHADO DE LA UNIDAD ACUOCOLA EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN	12.908	12.908	12.908	12.908	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
55445	CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PROFESORES ANEXOS AL CENTRO DE IDIOMAS, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ZA.	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	B8EE0111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	680.759	262.915	680.759	262.915	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.39	39.0%		
55622	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE NUTRICION DE LA DES DE SALUD	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	B8EE0111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	2.657.393	436.708	2.657.393	436.708	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.16	16.0%		
55644	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE NUTRICION DE SALUD (2A. ETAPA).	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	B8EE0111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	242.806	47.432	242.806	47.432	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.19	19.0%		
55498	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PROFESORES ANEXOS AL CENTRO DE IDIOMAS	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	B8EE0111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	136.849	43.834	136.849	43.834	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.32	32.0%		
10408	ADECUACION DE LA RED GENERAL ELECTRICA EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN CAMPUS TUXTEPEC PRIMERA ETAPA/SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN	75.579	75.579	75.579	75.579	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
10375	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA CUBICULOS DE PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN CAMPUS TUXTEPEC/SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN	3.107.919	1.732.862	3.107.918	1.732.862	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.55	55.0%		
10395	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE DOS NIVELES PARA AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN CAMPUS TUXTEPEC SEGUNDA ETAPA/SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN	906.218	843.676	906.218	843.676	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.93	93.0%		
51903	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALMACEN GENERAL EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO MIXTEPEC, EN LA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	266.154	266.147	266.154	266.147	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
47896	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LABORATORIO DE ELECTRONICA DE DOS NIVELES EN EL MUNICIPIO DE SAN AMPLIACION DEL CENTRO DE IDIOMAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO LA CRUCECITA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	1.550.000	553.832	1.550.000	261.137	47.2%	0	0	OBRA	1.00	0.17	17.0%		
2692	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE TRES AULAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, EN EL MUNICIPIO TEOITTLAN DE FLORES MAGON	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	002A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	1.683.771	0	1.683.771	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
2754	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALMACEN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, PUERTO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	1.550.000	553.832	1.550.000	261.137	47.2%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
48420	AMPLIACION DEL CENTRO DE IDIOMAS, EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO EN LA LOCALIDAD CRUCECITA	413-SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	1.683.771	811.977	1.683.771	466.104	57.4%	0	0	OBRA	1.00	0.28	28.0%		
61882	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE TRES AULAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, EN EL MUNICIPIO TEOITTLAN DE FLORES MAGON	545-TEOITTLAN DE FLORES MAGON	TEOITTLAN DE FLORES MAGON	URBANO	441001010016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	289.062	181.615	289.062	181.615	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
847	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE TRES AULAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, EN EL MUNICIPIO TEOITTLAN DE FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE FLORES MAGON	545-TEOITTLAN DE FLORES MAGON	TEOITTLAN DE FLORES MAGON	URBANO	1JM000C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	503.106	214.044	503.106	214.044	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 CUARTO TRIMESTRE	
	FASP										366.300.294	132.667.080	366.300.294	131.300.088	99.0%	0	0		201.869.000	92.038.000	45.6%		
	PROFESIONALIZACION																						
	SERVICIOS PERSONALES																						

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
98024	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			10,073,300	4,992,895	10,073,300	4,152,895	83.2%	0	0	OTROS	6,910.00	2,039.00	29.5%	LOS DATOS CAPTURADOS EN ESTE FOLIO CORRESPONDEN AL CUARTO TRIMESTRE 2011. EL TOTAL ANUAL ES DIFERENTE EN COMPARACIÓN CON EL TERCER TRIMESTRE 2011, DEBIDO A UNA REPROGRAMACIÓN APLICADA EN EL MES DE DICIEMBRE. EL AVANCE FÍSICO A DETALLE ES EL SIGUIENTE: EXAMEN PROGRAMADAS 8806 PARA 5377 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON 3829 EXAMENES PARA 1527 PERSONAS. PERSONA PROGRAMADAS 1533 ALCANZADAS 512.
103804	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			5,920,405	523,018	5,920,405	523,018	100.0%	0	0	OTROS	6,910.00	3,424.00	49.6%	EL AVANCE FÍSICO A DETALLE ES EL SIGUIENTE: EXAMEN PROGRAMADOS 8806 PARA 5377 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON 7504 EXAMENES PARA 2752 PERSONAS. PERSONAS PROGRAMADAS 1533 ALCANZADAS 672.
97892	COMBATE A LA CORRUPCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			138,000	136,278	138,000	136,278	100.0%	0	0	PERSONA	9.00	14.00	155.6%	LOS DATOS CAPTURADOS EN ESTE TRIMESTRE CORRESPONDEN AL CUARTO TRIMESTRE 2011.
103461	COMBATE A LA CORRUPCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			1,722	0	1,722	0	0.0%	0	0	PERSONA	9.00	14.00	155.6%	EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE FORMA ACUMULADA DEBIDO A QUE LA DEPENDENCIA NO PROGRAMA METAS DE MANERA TRIMESTRAL.
EQUIPAMIENTO																								
OTROS IMPLEMENTOS																								
98117	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			146,607,169	47,658,224	146,607,169	47,131,232	98.9%	0	0	OTROS	80,558.00	36,585.00	45.4%	LOS DATOS CAPTURADOS EN ESTE FOLIO CORRESPONDEN AL CUARTO TRIMESTRE 2011. EL TOTAL ANUAL ES DIFERENTE EN COMPARACIÓN CON EL TERCER TRIMESTRE DEBIDO A UNA REPROGRAMACIÓN APLICADA EN EL MES DE DICIEMBRE. EL AVANCE FÍSICO A DETALLE ES EL SIGUIENTE: PIEZA PROGRAMADAS 68684 ALCANZADAS 28634 MILLAR PROGRAMADAS 198 ALCANZADAS 197; PAR PROGRAMADAS 11388 ALCANZADAS 7754. ESPECIFICAR PROGRAMADAS 293 ALCANZADAS 0; OBRA PROGRAMADAS 7 ALCANZADAS 0. SE INCLUYEN EN ESTE FOLIO LOS DATOS DE RENDIMIENTOS GENERADOS A ESTE TRIMESTRE CUYA CANTIDAD FUE DE \$5,857,488.00 DE LOS CUALES NO SE HA EJERCIDO NADA. ESTE EJE INCLUYE ACCIONES DE EQUIPAMIENTO Y OBRA.
103896	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			99,475,937	39,525,247	99,475,937	39,525,247	100.0%	0	0	OTROS	80,539.00	36,709.00	45.6%	EL AVANCE FÍSICO A DETALLE ES EL SIGUIENTE: PIEZA PROGRAMADA 68677 ALCANZADAS 28757; MILLAR PROGRAMADAS 198 ALCANZADAS 197; PAR PROGRAMADAS 11388 ALCANZADAS 7754; UNIDADES A ESPECIFICAR PROGRAMADAS 271 ALCANZADAS 0; OBRA PROGRAMADAS 7 ALCANZADAS 1. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2011 ES DE \$5,857,488.00 Y SON SOLO AL CUARTO TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO HAN SIDO REPORTADO LO GENERADO EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DE 2012.
INFRAESTRUCTURA																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
103740	SISTEMA PENITENCIARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			7,734,692	1,072,927	7,734,692	1,072,927	100.0%	0	0		12,644.00	6,103.00	48.3%	EL AVANCE FÍSICO A DETALLE ES EL SIGUIENTE: PIEZA PROGRAMADAS 12193 ALCANZADAS 5934; PAR PROGRAMADAS 450 ALCANZADAS 169; OBRA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0.
	EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA													LOS DATOS CAPTURADOS EN ESTE FOLIO CORRESPONDEN AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. EL TOTAL ANUAL ES DIFERENTE EN COMPARACIÓN CON EL TERCER TRIMESTRE DEBIDO A UNA REPROGRAMACIÓN APLICADA EN EL MES DE DICIEMBRE. EL AVANCE FÍSICO A DETALLE ES EL SIGUIENTE: PIEZA PROGRAMADAS 12193 ALCANZADAS 5903; PAR PROGRAMADAS 450 ALCANZADAS 169; OBRA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0.	
97964	SISTEMA PENITENCIARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			12,214,695	4,480,004	12,214,695	4,480,004	100.0%	0	0		12,644.00	6,072.00	48.0%	LOS DATOS CAPTURADOS EN ESTE FOLIO CORRESPONDEN AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. EL TOTAL ANUAL ES DIFERENTE EN COMPARACIÓN CON EL TRIMESTRE ANTERIOR DEBIDO A UNA REPROGRAMACIÓN APLICADA EN EL MES DE DICIEMBRE. EL AVANCE FÍSICO A DETALLE ES EL SIGUIENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 525 ALCANZADAS 324, CASETA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0; TORRES PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0; ALACERIO 151 PROGRAMADAS 82 ALCANZADAS; SERVICIO 24 PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS; SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 2; SISTEMA 10 PROGRAMADAS 0 ALCANZADAS; PERSONA 79 PROGRAMADAS 108 ALCANZADAS; EQUIPO/SERVICIO 14 PROGRAMADAS 7 ALCANZADAS; PÓLIZA 6 PROGRAMADAS 0 ALCANZADAS; LOTE 3 PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1.
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA																								
	OTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA													LOS DATOS CAPTURADOS EN ESTE FOLIO CORRESPONDEN AL CUARTO TRIMESTRE 2011. EN EL QUE EL TOTAL ANUAL ES DIFERENTE EN COMPARACIÓN CON EL TRIMESTRE ANTERIOR DEBIDO A UNA REPROGRAMACIÓN APLICADA EN EL MES DE DICIEMBRE. EL AVANCE FÍSICO A DETALLE ES EL SIGUIENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 525 ALCANZADAS 324, CASETA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0; TORRES PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0; ALACERIO 151 PROGRAMADAS 82 ALCANZADAS; SERVICIO 24 PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS; SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 2; SISTEMA 10 PROGRAMADAS 0 ALCANZADAS; PERSONA 79 PROGRAMADAS 108 ALCANZADAS; EQUIPO/SERVICIO 14 PROGRAMADAS 7 ALCANZADAS; PÓLIZA 6 PROGRAMADAS 0 ALCANZADAS; LOTE 3 PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1.	
97844	PLATAFORMA MÉXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			56,761,837	29,389,300	56,761,837	29,389,300	100.0%	0	0		833.00	530.00	63.6%	EL AVANCE FÍSICO A DETALLE ES EL SIGUIENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 525 ALCANZADAS 327; CASETA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0; TORRE PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0; ACCERIO PROGRAMADAS 151 ALCANZADAS 82; SERVICIO PROGRAMADAS 24 ALCANZADAS 12; SISTEMA PROGRAMADAS 10 ALCANZADAS 1; PERSONA PROGRAMADAS 79 ALCANZADAS 110; EQUIPO/SERVICIO PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 11; PÓLIZA PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 6 ALCANZADAS 3 ALCANZADAS 1; CURSO/PERSONA PROGRAMADAS 10 ALCANZADAS 0; LICENCIA PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 0; RENTA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0.
103591	PLATAFORMA MÉXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			27,372,537	4,889,187	27,372,537	4,889,187	100.0%	0	0		813.00	548.00	67.4%	EL AVANCE FÍSICO A DETALLE ES EL SIGUIENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 525 ALCANZADAS 327; CASETA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0; TORRE PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0; ACCERIO PROGRAMADAS 151 ALCANZADAS 82; SERVICIO PROGRAMADAS 24 ALCANZADAS 12; SISTEMA PROGRAMADAS 10 ALCANZADAS 1; PERSONA PROGRAMADAS 79 ALCANZADAS 110; EQUIPO/SERVICIO PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 11; PÓLIZA PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 6 ALCANZADAS 3 ALCANZADAS 1; CURSO/PERSONA PROGRAMADAS 10 ALCANZADAS 0; LICENCIA PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 0; RENTA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0.
	FAETA												646,508	646,508	646,508	646,508	100.0%	0	0		8,983.00	9,976.00	111.1%	
EDUCACIÓN DE ADULTOS																								
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			646,508	646,508	646,508	646,508	100.0%	0	0		8,983.00	9,976.00	111.1%	
73191	AMPLIACIONES FAETA CAPITAL 091 EDUCANDO ATENDIDO, ALFABETIZADO EDUCANDO QUE CONCLUYE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			646,508	646,508	646,508	646,508	100.0%	0	0		8,983.00	9,976.00	111.1%	
	FAFF												2,155,320,872	253,697,124	1,849,273,591	163,656,969	40.9%	0	0		2,412,315.42	873,716.43	36.2%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
47731	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	FAFEF/1224/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	6.937.228	0	6.937.228	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	13.215.00	0.00	0.0%	
98662	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. KM. 5-500 (ASUNCION CACALOTEPEC-TLAXCALTEPEC)-AGUILATLAN TRAMO KM. 6+000 AL KM.4+876.86 SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM. 2+000 AL	3-ASUNCION CACALOTEPEC	AGUILATLAN	RURAL	FAFEF/0363/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC	-	-	879.200	815.782	815.782	815.782	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.30	0.20	66.7%	
52489	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6-ASUNCION IXTALTEPEC	CHIVELA	RURAL	FAFEF/0809/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC	-	-	3.700.000	1.109.934	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
97837	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6-ASUNCION IXTALTEPEC	CHIVELA	RURAL	FAFEF/0809/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC	-	-	3.700.000	1.109.934	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
52466	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	5-ASUNCION IXTALTEPEC	LA CUEVA	RURAL	FAFEF/0810/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC	-	-	873.127	261.928	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
97840	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	5-ASUNCION IXTALTEPEC	LA CUEVA	RURAL	FAFEF/0810/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC	-	-	873.127	261.928	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
48397	ALUMBRADO Y CERCADO PERIMETRAL DEL ALBERGUE PARA MIGRANTES HERMANOS EN EL CAMINO (2A. ETAPA)	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0591/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1.532.576	0	1.532.576	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
48233	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. HOSPITAL GENERAL	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0851/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	200.127	0	200.127	0	0.0%	0	0	OTROS	0.30	0.24	80.0%	METAS: MODULOS SOLARES
48320	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. LOS MAESTROS	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0850/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	234.306	0	234.306	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.38	0.30	78.9%	
48026	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. CAMARGO	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0849/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	531.436	0	531.436	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.86	0.82	95.3%	
97852	CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HIDALGO	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0928/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	-	-	2.507.233	752.170	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	247.30	0.00	0.0%	
98668	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR DOBLE CARRIL SAN PEDRO SOBRE ARROYO NIZALUA	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0927/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	-	-	2.133.134	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	16.50	0.00	0.0%	
79921	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y ADQUINADO DE ANDADOR	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0692/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	-	-	2.730.358	1.258.073	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6.374.67	0.00	0.0%	
47554	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	18-CONCEPCION PÁPALO	SAN LORENZO PÁPALO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	893.545	0	893.545	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.000.00	0.00	0.0%	
4858	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO EL ROSARIO)	23-CUILAPAM DE GUERRERO	BARRIO EL ROSARIO	RURAL	FAFEF/0828/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	1.012.233	303.670	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
97860	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO EL ROSARIO)	23-CUILAPAM DE GUERRERO	BARRIO EL ROSARIO	RURAL	FAFEF/0828/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	1.012.233	303.670	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
4850	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN SEBASTIAN)	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	FAFEF/0911/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	478.115	385.780	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
97869	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN SEBASTIAN)	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	FAFEF/0911/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	92.334	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
39170	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A SAN ISIDRO BUENOS AIRES	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	BUENOS AIRES	RURAL	FAFEF/0887/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	-	-	829.530	504.079	504.079	504.079	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.048.55	1.000.00	48.8%	
4872	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL VERGEL (PUGA Y COLMENARES)	RURAL	FAFEF/0880/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	-	-	1.192.941	357.882	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
97881	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL VERGEL (PUGA Y COLMENARES)	RURAL	FAFEF/0880/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	-	-	1.192.941	357.882	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
48544	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NARCISO MENDOZA	29-ELOKCHITLAN DE FLORES MAGÓN	PENA COLORADA DE FLORES MAGÓN	RURAL	FAFEF/1213/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ELOKCHITLAN DE FLORES MAGON	-	-	1.283.883	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	517.50	0.00	0.0%	
4227	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL COBAO N 37	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	FAFEF/0902/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	-	-	400.000	400.000	400.000	400.000	100.0%	0	0	METRO CUBICO	400.00	400.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98820	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALBERGUE	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	FAFEF/1223/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	-	-	468.303	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.025.00	0.00	0.0%	
97898	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	URBANO	FAFEF/0830/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUADALUPE DE RAMIREZ	-	-	1.200.000	317.640	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
98716	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO (2ª. ETAPA)	35-GUAYATLÁN DE JUÁREZ	GUAYATLÁN DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0845/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUAYATLÁN DE JUÁREZ	-	-	2.550.000	765.000	765.000	765.000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
47289	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	LA ERMITA (COLONIA ANTORCHA POPULAR)	RURAL	FAFEF/0868/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1.898.348	0	1.898.348	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
50170	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	41-HUAYTLA DE JIMÉNEZ	RANCHO DE CURA	RURAL	FAFEF/1137/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	152.179	0	152.179	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.18	0.00	0.0%	
40350	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	42-ITTLÁN DE JUÁREZ	LA PALMA	RURAL	FAFEF/1129/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	354.070	0	354.070	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	808.80	80.88	10.0%	
8545	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE OAXACA SUBSEDE	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAFEF/1153/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2.366.148	0	2.366.148	0	0.0%	0	0	AULA	6.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
8558	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE OAXACA SUBSEDE	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAFEF/1157/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	209.970	0	209.970	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
97914	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SONORA Y QUERETARO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAFEF/0978/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE LOMA BONITA	-	-	223.020	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	18	19	20	21	22	23-22/21			
														13	Ministrado									Programado	Ejercido
97950	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-MAGDALENA JALTEPEC	MORELOS	RURAL	FAFEF/0687/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDELENA JALTEPEC			551,085		0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
48688	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL GUAYABAL	46-MAGDALENA MIXTEPEC	SANTA CATALINA MIXTEPEC	RURAL	FAFEF/0568/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			102,345	86,086	102,345	86,086	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.20	0.20	100.0%		
4887	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS E HIDALGO.	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0853/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC			1,008,629	301,492	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,352.07	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
94032	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS E HIDALGO.	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0853/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC			1,008,629	1,004,975	1,004,975	1,004,975	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,352.07	1,000.07	74.0%		
97959	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FAFEF/0718/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN			778,673	233,601	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
7845	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (1ª. ETAPA)	55-MARISCALA DE JUÁREZ	MARISCALA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0943/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ			1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%		
52090	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	56-MARTIRES DE TACUBAYA	EL NARANJO	RURAL	FAFEF/1192/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MARTIRES DE TACUBAYA			1,023,000	306,900	306,900	306,900	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
97966	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	56-MARTIRES DE TACUBAYA	EL NARANJO	RURAL	FAFEF/1192/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MARTIRES DE TACUBAYA			1,023,000	306,900	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
37621	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAFEF/1135/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			3,500,000	0	3,500,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,046.00	0.00	0.0%		
32716	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	LA PILA	RURAL	FAFEF/0567/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			305,570	0	305,570	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%		
39557	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	PALO GRANDE	RURAL	FAFEF/1124/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			462,907	0	462,907	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,047.80	733.46	70.0%		
40897	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	SAN JOSE LLANO GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			568,693	0	568,693	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,050.00	0.00	0.0%		
37691	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAFEF/0955/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			508,621	0	508,621	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	684.48	0.00	0.0%		
39959	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	66-SANTIAGO MILTEPEC	EL ZOPILOTE (TEOTEPEC)	RURAL	FAFEF/1128/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			420,153	0	420,153	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	944.00	0.00	0.0%		
8526	CONSTRUCCION DE LUDOTECA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0877/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,381,731	0	1,381,731	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
31565	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AUDITORIO GUELAGUETZA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0002/2011	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			113,909	0	113,909	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
32953	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AUDITORIO GUELAGUETZA (2ª. ETAPA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/1166/11	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			2,352,524	0	2,352,524	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
47811	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ (DE LA CALLE MORELOS A LA CALZADA NIÑOS HEROES) 2ª. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0015/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			5,518,264	0	5,518,264	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.98	0.03	3.1%		
8529	EQUIPAMIENTO DE LUDOTECA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0917/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			43,540	0	43,540	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
31979	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE MADERA EN LAS OFICINAS DE LA GOBERNATURA EN EL PALACIO DE GOBIERNO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0359/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,338,500	0	1,338,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
31941	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA GOBERNATURA EN EL PALACIO DE GOBIERNO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0358/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			638	0	638	0	0.0%	0	0	EQUIPO	11.00	11.00	100.0%		
32125	INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA EL AUDITORIO GUELAGUETZA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0388/2011	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			447,829	123,581	447,829	123,581	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
32952	INSTALACION DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE RUIDO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA EN EL AUDITORIO GUELAGUETZA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0394/2011	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			251,626	0	251,626	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
32009	INSTALACION DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE RUIDO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA EN EL AUDITORIO GUELAGUETZA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0394/2011	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			167,443	0	167,443	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	0.00	0.0%		
32354	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ACABADOS DE MADERA EN LAS OFICINAS DE LA GOBERNATURA EN EL PALACIO DE GOBIERNO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0357/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,317,419	0	1,317,419	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
39373	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BUENOS AIRES, SAN JUAN CHAPULTEPEC (BARRIO DEL COQUITO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/1168/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,465,091	0	1,465,091	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,937.51	0.00	0.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	23=22/21
														Ministrado	Programado											
39291	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINOPIA (SAN MARTIN MEXICAPAM)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/1161/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,696,562	0	1,696,562	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,520.00	0.00	0.0%			
39201	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO 27, COL. EJIDAL (SAN MARTIN MEXICAPAM)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/1160/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,223,525	0	1,223,525	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,891.80	0.00	0.0%			
39815	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENTO JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	VIGUERA	URBANO	FAFEF/1173/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100,510.100	0	100,510.100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,357.70	0.00	0.0%			
39897	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO ANTIGUO A SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUAREZ	CAMINO A SAN LUIS BELTRAN	RURAL	FAFEF/1163/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	2,683,906	0	2,683,906	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,830.50	0.00	0.0%			
39826	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES	67-OAXACA DE JUAREZ	VIGUERA	URBANO	FAFEF/1178/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	2,749,739	0	2,749,739	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,085.36	0.00	0.0%			
38133	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PERLA (COL. LA JOYA, PUEBLO NUEVO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/1176/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	215,278.800	0	215,278.800	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,422.69	0.00	0.0%			
39240	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIV. DE TOTONTEPEC, PRIV. DE LOMA BONITA Y PRIV. DE PINOTEPA. (COL. SIETE REGIONES)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/1169/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	847,008	0	847,008	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,352.45	0.00	0.0%			
39893	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE ITURBIDE (BARRIO LAS SALINAS, SAN FELIPE DEL AGUA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/1184/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	123,604.400	0	123,604.400	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,692.24	0.00	0.0%			
39733	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLA ALTA (AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/1175/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	123,883.200	0	123,883.200	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,016.30	0.00	0.0%			
39155	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 10 DE ABRIL, COL. EJIDAL (SAN MARTIN MEXICAPAM)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/1179/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	128,419.100	0	128,419.100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,914.30	0.00	0.0%			
39896	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE (COL. PATRIA NUEVA, PUEBLO NUEVO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/1177/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	155,508.500	0	155,508.500	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,374.82	0.00	0.0%			
32085	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION DE LOS ACCESOS AL AUDITORIO GUELAGUETZA.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/0403/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	870.442	0	870.442	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	95.00	38.00	40.0%			
11605	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4A ETAPA (SAN JACINTO OCOTLAN)	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0698/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,730.925	792.315	1,730.925	390.054	49.2%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011		
17644	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4A ETAPA (SAN JACINTO OCOTLAN)	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0698/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,340.871	402.261	1,340.871	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.80	80.0%			
47612	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/1201/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,215.502	0	1,215.502	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,158.00	0.00	0.0%			
49601	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (HIDALGO SINIYUVI).	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN PEDRO SINIYUVI	RURAL	FAFEF/0959/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,009.749	0	1,009.749	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.93	0.65	69.9%			
49878	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (GA. ETAPA)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN TEPOXNATLA	RURAL	FAFEF/1123/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	327.653	0	327.653	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.00	0.0%			
49715	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ZARAGOZA SINIYUVI	RURAL	FAFEF/0958/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,773.254	0	1,773.254	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.99	1.39	69.8%			
32824	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y GRADAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL REYES	RURAL	FAFEF/0960/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,625.446	0	1,625.446	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
32861	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (BARRIO GUADALUPE YUTE)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFEF/0981/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,428.899	0	1,428.899	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
10875	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	NUEVO TENOCHTITLAN	RURAL	FAFEF/0022/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	738.071	221.421	738.071	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011		
17584	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	NUEVO TENOCHTITLAN	RURAL	FAFEF/0022/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	738.071	221.421	738.071	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%			
49655	INTRODUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA MURALLA	RURAL	FAFEF/0711/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,646.461	0	1,646.461	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.44	1.71	70.1%			
98823	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A ETAPA)	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	FAFEF/1221/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	-	-	990.695	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			
9605	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CÁRDENAS 1A. ETAPA	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	FAFEF/0717/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	-	-	600.000	180.000	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,584.80	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011		
94935	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CÁRDENAS 1A. ETAPA	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	FAFEF/0717/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	-	-	600.000	180.000	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,584.80	0.00	0.0%			

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14									
94037	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0883/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			1.300.000	390.020	0	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	2.369,60	0,00	0,0%	
94038	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0915/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			1.374.516	687.258	0	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	2.005,50	0,00	0,0%	
97987	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	FAFEF/0833/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO			1.146.810	344.056	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
52128	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y CAJA COLECTORA PARA AGUA POTABLE	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	FAFEF/0807/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO			2.836.387	850.916	850.916	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
97992	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y CAJA COLECTORA PARA AGUA POTABLE	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	FAFEF/0807/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO			2.836.387	850.916	0	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
40476	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	FAFEF/1143/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			505.972	0	505.972	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.161,00	0,00	0,0%	
8513	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN COBAO NO. 33	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	FAFEF/0028/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			20.162	14.442	20.162	14.442	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO
5772	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ALDAMA, BENITO JUÁREZ Y LOS RIELITOS	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	ALEMÁN	RURAL	FAFEF/0799/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA			661.516	418.746	0	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.712,40	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
5651	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ALDAMA, BENITO JUÁREZ Y LOS RIELITOS	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	ALEMÁN	RURAL	FAFEF/0799/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA			661.516	418.746	0	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.712,40	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
5819	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE UNION Y PROGRESO	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ISIDRO	RURAL	FAFEF/0968/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA			570.843	171.253	0	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	2.100,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
94045	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE UNION Y PROGRESO	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ISIDRO	RURAL	FAFEF/0968/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA			570.843	171.253	0	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	2.100,00	0,00	0,0%	
49774	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A SECCION, CALLE LOS PINOS	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAFEF/1141/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			317.175	0	317.175	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	0,26	0,00	0,0%	
32417	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN PEDRO TULIXTLAHUACA	RURAL	FAFEF/0576/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1.498.563	0	1.498.563	0	0,0%	0	0	CANCHA	1,00	0,00	0,0%	
8504	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN COBAO NO. 61	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFEF/0047/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			210.165	210.165	210.165	210.165	100,0%	0	0	AULA	4,00	4,00	100,0%	OBRA FINIQUITADA
4897	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (2A. ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFEF/0683/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			10.117.903	0	10.117.903	0	0,0%	0	0	CANCHA	4,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERC. 2011
31462	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (2A. ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFEF/0683/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			10.117.903	0	10.117.903	0	0,0%	0	0	CANCHA	4,00	0,00	0,0%	
8507	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN COBAO NO. 61	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFEF/0048/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			80.648	56.063	80.648	56.063	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA EN PROCESO
32307	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFEF/0407/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			923.140	0	923.140	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
32212	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFEF/0400/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			631.501	0	631.501	0	0,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: MERCADOS
33473	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTADORES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFEF/0399/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			734.373	406.047	734.373	406.047	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	810,00	810,00	100,0%	
98026	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	121-SAN BARTOLO GAVILLERA	GUADALUPE GAVILLERA	RURAL	FAFEF/0918/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO GAVILLERA			407.063	122.120	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
5829	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA.	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0916/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC			1.000.000	299.736	0	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.392,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
94048	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA.	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0916/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC			1.000.000	299.736	0	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.392,00	0,00	0,0%	
40066	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	124-SAN BLAS ATEMPA	TIERRA BLANCA	RURAL	FAFEF/1134/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			420.153	0	420.153	0	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS	944,00	0,00	0,0%	
98826	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN EL IEBO (SEGUNDA PLANTA)	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTÓBAL AMATLÁN	URBANO	FAFEF/1220/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN			735.461	0	0	0	0,0%	0	0	AULA	3,00	0,00	0,0%	
119724	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	132-SAN DIONISIO OCOTLÁN	SAN DIONISIO OCOTLÁN	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H SAN DIONISIO OCOTLÁN			1.421.928	426.569	426.569	426.569	100,0%	0	0	OBRA	1.421.928,00	426.569,00	30,0%	EL RECURSO SE A EJERCIDO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL (FAFEF) DEL EJERCICIO 2011 Y ESTA PENDIENTE POR LLEGAR MAS RECURSO.
5836	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	132-SAN DIONISIO OCOTLÁN	SAN DIONISIO OCOTLÁN	URBANO	FAFEF/0970/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN			1.421.928	426.569	0	0	0,0%	0	0	PLANTA	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	18	19	20	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														13	14									15	16
98037	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	132-SAN DIONISIO OCOTLÁN	SAN DIONISIO OCOTLÁN	URBANO	FAFEF/0970/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN			1.421.928	426.569	0	0	0,0%	0	0	0	PLANTA	1.00	0,00	0,0%	
10687	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INDEPENDENCIA	RURAL	FAFEF/0019/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			847.057	254.117	847.057	0	0,0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	0,30	30,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
17551	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INDEPENDENCIA	RURAL	FAFEF/0019/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			847.057	254.117	847.057	0	0,0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	0,30	30,0%	
10678	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	FAFEF/0030/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			1.789.499	536.848	1.789.499	0	0,0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	0,30	30,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
17605	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	FAFEF/0030/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			1.789.499	536.848	1.789.499	0	0,0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	0,30	30,0%	
78898	CONSTRUCCION DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	TIERRA COLORADA	RURAL	FAFEF/0896/2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM			263.541	0	0	0	0,0%	0	0	0	OBRA	1.00	0,00	0,0%	
5844	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 28 DE MARZO	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	LA UNIÓN	RURAL	FAFEF/0028/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM			225.413	225.413	225.413	225.413	100,0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1.800,00	1.800,00	100,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
78919	CONSTRUCCION DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD.	136-SAN FELIPE USILA	SANTA FLORA	RURAL	FAFEF/0836/2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA			365.830	0	0	0	0,0%	0	0	0	OBRA	1.00	0,00	0,0%	
40624	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	138-SAN FRANCISCO CAJONOS	SAN FRANCISCO CAJONOS	URBANO	FAFEF/1122/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			313.723	0	313.723	0	0,0%	0	0	0	METRO CUADRADO	720,00	0,00	0,0%	
98043	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO GUADALUPE CHINDUA	140-SAN FRANCISCO CHINDUA	SAN FRANCISCO CHINDUA	URBANO	FAFEF/0945/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHINDUA			782.743	234.822	0	0	0,0%	0	0	0	METRO LINEAL	3.180,15	0,00	0,0%	
37038	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	URBANO	FAFEF/0565/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			509.603	0	509.603	0	0,0%	0	0	0	METRO CUADRADO	884,00	0,00	0,0%	
37868	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	CERRO GRANDE	RURAL	FAFEF/0874/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			750.000	0	750.000	0	0,0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1.622,31	0,00	0,0%	
39901	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	LAS PALMAS	RURAL	FAFEF/1127/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			420.153	0	420.153	0	0,0%	0	0	0	METRO CUADRADO	944,00	0,00	0,0%	
40127	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COLONIA CUARTA SECCION)	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	FAFEF/1133/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			420.153	0	420.153	0	0,0%	0	0	0	METRO CUADRADO	944,00	0,00	0,0%	
37843	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONRETO HIDRAULICO	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	FAFEF/0873/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			750.000	0	750.000	0	0,0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1.622,32	0,00	0,0%	
98063	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN ISIDRO JALTEPETONGO	RURAL	FAFEF/1160/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO JALTEPETONGO			1.500.000	0	0	0	0,0%	0	0	0	METRO LINEAL	7.312,60	0,00	0,0%	
47516	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	154-SAN ILDEFONSO AMTLÁN	YOJUELA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			668.526	0	668.526	0	0,0%	0	0	0	METRO CUADRADO	984,00	0,00	0,0%	
39073	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JAZMINES Y 3A. PRIV. DE JAZMINES, COL. JARDINES DE LA PRIMAVERA	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAFEF/1171/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1.314.173	0	1.314.173	0	0,0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1.783,25	0,00	0,0%	
38948	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO SANTIAGO	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAFEF/1170/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			969.856	0	969.856	0	0,0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1.552,00	0,00	0,0%	
50580	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	159-SAN JERÓNIMO COATLÁN	EL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			330.553	0	330.553	0	0,0%	0	0	0	METRO CUADRADO	637,84	0,00	0,0%	
50531	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	159-SAN JERÓNIMO COATLÁN	SOLEDAD PIEDRA LARGA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			330.553	0	330.553	0	0,0%	0	0	0	METRO CUADRADO	637,84	0,00	0,0%	
83619	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	161-SAN JERÓNIMO SOCLA	SAN JOSE SOCLA	RURAL	FAFEF/1149/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			720.475	0	720.475	0	0,0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1.635,20	0,00	0,0%	
40855	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	163-SAN JERÓNIMO TECOATL	SAN JERÓNIMO TECOATL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			345.110	0	345.110	0	0,0%	0	0	0	METRO CUADRADO	450,00	0,00	0,0%	
98827	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	EJIDO EL FORTÍN	RURAL	FAFEF/1219/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC			1.190.427	0	0	0	0,0%	0	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
4265	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC.	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	FAFEF/0930/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC			500.001	150.000	0	0	0,0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1.000,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
94063	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC.	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	FAFEF/0930/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC			500.001	150.000	0	0	0,0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1.000,00	0,00	0,0%	
32901	TERMINACION DE CENTRO DE CAPACITACION ARTISTICA Y CULTURAL. CCAC.	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	FAFEF/0986/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1.172.102	0	1.172.102	0	0,0%	0	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
32573	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	LA CULEBRA	RURAL	FAFEF/0574/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1.498.006	0	1.498.006	0	0,0%	0	0	0	CANCHA	1,00	0,42	42,0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
33017	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 65, CLAVE 20D570065J.	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	FAFEF/0573/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,511,878	0	1,511,878	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.44	44.0%	
39685	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (LA SOLEDAD)	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	FAFEF/1126/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	506,939	0	506,939	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,153.60	0.00	0.0%	
8515	CONSTRUCCION DE UN AULA EN INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 9	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	FAFEF/0589/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	298,667	61,432	298,667	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.13	13.0%	OBRA EN PROCESO
8517	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 9	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	FAFEF/0590/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	29,162	0	29,162	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
7553	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	URBANO	FAFEF/0847/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	1,502,472	450,741	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	687.44	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
94064	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	URBANO	FAFEF/0847/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	1,502,472	450,741	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	687.44	0.00	0.0%	
33156	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	ESTACION SARABIA	RURAL	FAFEF/0416/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,160,486	0	1,160,486	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	885.02	0.00	0.0%	
32753	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL EN CASA DE SALUD	198-SAN JUAN GUICHICOVI	ARROYO LIMON	RURAL	FAFEF/0570/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	345,188	0	345,188	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
37364	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	198-SAN JUAN GUICHICOVI	COLONIA ISTMEÑA (SECCION EL ZAPOTE)	RURAL	FAFEF/0587/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	434,005	0	434,005	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	900.00	0.00	0.0%	
37474	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	198-SAN JUAN GUICHICOVI	RAMOS MILLAN	RURAL	FAFEF/0585/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	897,347	0	897,347	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,590.00	0.00	0.0%	
98717	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E C (LAS MARAVILLAS TALEA DE CASTRO) SAN JUAN JUQUILA VIANOS TANETZE DE ZARAGOZA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+313.83	201-SAN JUAN JUQUILA VIANOS	SAN JUAN JUQUILA VIANOS	URBANO	FAFEF/0365/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIANOS	-	-	1,164,034	349,210	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.38	0.12	31.6%	
50421	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	202-SAN JUAN LACHO	EL COROZAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	330,553	0	330,553	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	637.84	0.00	0.0%	
40811	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN ANTONIO NOPALERA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	453,520	0	453,520	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	640.00	0.00	0.0%	
50346	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (SAN MIGUEL LOMA)	208-SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08-	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	330,553	0	330,553	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	637.84	0.00	0.0%	
50291	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (SAN MIGUEL LADO)	208-SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08-	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	330,553	0	330,553	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	637.84	0.00	0.0%	
94066	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE BODEGA DE INSUMOS	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC	URBANO	FAFEF/0715/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULTEPEC	-	-	1,519,376	455,812	0	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,006.20	0.00	0.0%	
98830	CONSTRUCCION DE COLECTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN LORENZO ALBARRADAS	URBANO	FAFEF/1222/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	-	-	1,389,296	416,788	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
7569	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL LA ESPINERA)	227-SAN LORENZO CACOTEPEC	SANTIAGO ETLA	URBANO	FAFEF/0691/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACOTEPEC	-	-	1,466,150	190,599	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98083	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL LA ESPINERA)	227-SAN LORENZO CACOTEPEC	SANTIAGO ETLA	URBANO	FAFEF/0691/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACOTEPEC	-	-	1,466,150	190,599	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
37069	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL.	234-SAN LUCAS ZOQUAJAPAM	LOS FRALDES	RURAL	FAFEF/0564/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	509,803	0	509,803	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	884.00	0.00	0.0%	
49078	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA PARAJES: LACHIHUIZA Y CEREZAL.	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	FAFEF/0710/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	507,083	0	507,083	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	
98087	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE DEL CANAL	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	FAFEF/0973/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	46,115	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
4377	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2ª ETAPA)	247-CAPULALPAM DE MÉNDEZ	CAPULALPAM DE MÉNDEZ	URBANO	FAFEF/0920/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MÉNDEZ	-	-	1,841,224	1,325,681	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98097	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2ª ETAPA)	247-CAPULALPAM DE MÉNDEZ	CAPULALPAM DE MÉNDEZ	URBANO	FAFEF/0920/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MÉNDEZ	-	-	736,489	220,947	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
31620	TERMINACION DE MUSEO COMUNITARIO	247-CAPULALPAM DE MÉNDEZ	CAPULALPAM DE MÉNDEZ	URBANO	FAFEF/0008/2011	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	8,039	0	8,039	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: MUSEO
98103	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	250-SAN MATEO ETLATONGO	SAN MATEO ETLATONGO	URBANO	FAFEF/0835/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	-	-	388,978	116,714	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
37733	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN LIDEFONSO OZOLOTEPEC	RURAL	FAFEF/0878/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	508,821	0	508,821	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	545.43	81.81	15.0%	
69611	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	CONCEPCION PORFIRIO DIAZ	RURAL	FAFEF/0815/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-	-	159,853	0	159,853	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS ES MURO

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	17=16/14	18	19	20	21		22	Avance %	23=22/21
														13	Ministrado											
4325	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ	RURAL	FAFEF/0815/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			159.853	0	159.853	0	0,0%	0	0	OBRA		1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011. LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS ES MURO	
78641	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	GUADALUPE LLANO GRANDE	RURAL	FAFEF/0822/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			134.666	0	134.666	0	0,0%	0	0	OBRA		1,00	0,00	0,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS ES MURO	
4511	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	GUADALUPE LLANO GRANDE	RURAL	FAFEF/0822/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			134.666	0	134.666	0	0,0%	0	0	OBRA		1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011. LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES MURO	
70508	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	LA LAGUNA	RURAL	FAFEF/0817/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			351.204	0	351.204	0	0,0%	0	0	OBRA		1,00	0,00	0,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS ES MURO	
4410	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	LA LAGUNA	RURAL	FAFEF/0817/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			351.204	0	351.204	0	0,0%	0	0	OBRA		1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011. LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES MURO	
78865	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SANTA CRUZ	RURAL	FAFEF/0824/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			168.804	0	168.804	0	0,0%	0	0	OBRA		1,00	0,00	0,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS ES MURO	
4520	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SANTA CRUZ	RURAL	FAFEF/0824/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			168.804	0	168.804	0	0,0%	0	0	OBRA		1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011. LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES MURO	
78717	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SANTO DOMINGO YOLOTEPEC	RURAL	FAFEF/0823/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			164.328	0	164.328	0	0,0%	0	0	OBRA		1,00	0,00	0,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS ES MURO	
4516	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SANTO DOMINGO YOLOTEPEC	RURAL	FAFEF/0823/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			164.328	0	164.328	0	0,0%	0	0	OBRA		1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011. LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES MURO	
40686	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	262-SAN MIGUEL AMATLÁN	CUAJIMOLLOYAS	RURAL	FAFEF/1123/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			315.964	0	315.964	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO		725,00	0,00	0,0%		
4392	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (1A. ETAPA)	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	URBANO	FAFEF/0713/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL RIO			1.310.508	393.152	0	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO		2.090,89	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
94085	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (1A. ETAPA)	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	URBANO	FAFEF/0713/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL RIO			1.310.508	393.152	0	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO		2.090,89	0,00	0,0%		
49134	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA PARAJES: LA GUACAMAYA Y AGUA FRIA.	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	FAFEF/0709/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			281.713	0	281.713	0	0,0%	0	0	OTROS		5,00	0,00	0,0%	METAS: MODULOS SOLARES	
3404	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL COATILLO SOBRE EL CAMINO SAN MIGUEL TULANCINGO- SANTA CRUZ CAPULALPAM- SANTIAGO TEPETLAPA SOBRE ARROYO	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	SAN MIGUEL TULANCINGO	URBANO	FAFEF/0924/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TULANCINGO			1.686.096	499.829	0	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL		12,50	5,00	40,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
4411	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	288-SAN MIGUEL YOTAO	SAN MIGUEL YOTAO	URBANO	FAFEF/0712/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL YOTAO			2.000.039	1.914.458	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98127	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	288-SAN MIGUEL YOTAO	SAN MIGUEL YOTAO	URBANO	FAFEF/0712/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL YOTAO			122.259	36.677	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%		
47976	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ANDADOR NIZZAY Y CALLE LANTIZCO	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	FAFEF/0410/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			575.370	0	575.370	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		0,38	0,36	94,7%		
4419	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA PROLONGACION DE AVENIDA JUÁREZ	296-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN PABLO MACULTIANGUIS	URBANO	FAFEF/0914/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS			1.762.562	528.768	0	0	0,0%	0	0	METRO CUBICO		254,61	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
94106	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA PROLONGACION DE AVENIDA JUÁREZ	296-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN PABLO MACULTIANGUIS	URBANO	FAFEF/0914/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS			1.762.562	528.768	0	0	0,0%	0	0	METRO CUBICO		254,61	0,00	0,0%		
31700	REHABILITACION DE COCINA COMEDOR COMUNITARIO	297-SAN PABLO TUALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	FAFEF/0011/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			118.385	0	118.385	0	0,0%	0	0	OBRA		1,00	0,00	0,0%		
4428	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO	FAFEF/0931/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA			1.500.000	449.955	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98129	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO	FAFEF/0931/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA			1.500.000	449.955	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%		
40580	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO	FAFEF/1121/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			313.723	0	313.723	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO		720,00	0,00	0,0%		
32451	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.	300-SAN PEDRO AMUZGOS	LA GUADALUPE	RURAL	FAFEF/0575/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1.491.890	0	1.491.890	0	0,0%	0	0	CANCHA		1,00	0,03	3,0%		
98133	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	307-SAN PEDRO HUAMELULA	HUAMELULA	URBANO	FAFEF/0949/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA			6.752.792	2.019.954	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%		
4199	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EMBARCADERO PRIMERA ETAPA	308-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	URBANO	FAFEF/0693/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN			2.611.631	783.489	0	0	0,0%	0	0	PLANTA		1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98189	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EMBARCADERO PRIMERA ETAPA	308-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	URBANO	FAFEF/0693/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN			2.611.631	783.489	0	0	0,0%	0	0	PLANTA		1,00	0,00	0,0%		
32895	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL MUNICIPAL	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN JOSÉ YUTATUYAÁ	RURAL	FAFEF/0569/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1.282.477	0	1.282.477	0	0,0%	0	0	OBRA		1,00	0,34	34,0%		
32635	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA BASQUETBOL MUNICIPAL	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SANTIAGO JICAYÁN	RURAL	FAFEF/0418/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1.507.431	0	1.507.431	0	0,0%	0	0	CANCHA		1,00	0,00	0,0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	23=22/21
														Ministrado	Programado											
31857	AMPLIACION DEL MERCADO BENITO JUAREZ	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAFEF/0360/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	2,737,896	0	2,737,896	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
40761	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN JUAN ZAUTLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	511,715	0	511,715	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	750.00	0.00	0.0%			
98565	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESQUERIA RANCHO SALINAS	RURAL	FAFEF/0720/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	899,063	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	35.00	0.00	0.0%			
98241	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	FAFEF/0879/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	548,548	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			
98193	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	FAFEF/0879/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	1,082,037	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			
94110	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	328-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SANTA MARIA TLTEPEC	RURAL	FAFEF/1232/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	-	-	847,257	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,500.00	0.00	0.0%			
33113	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE: 200PR2150F	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	BARRIO DE LA CRUZ	RURAL	FAFEF/0419/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,283,595	0	1,283,595	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%			
33057	CONSTRUCCION Y TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIMARIA URBANA PROGRESISTA. CLAVE: 200PR0989V	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	FAFEF/0415/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,509,848	0	1,509,848	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%			
38616	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL VENADO	RURAL	FAFEF/1125/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	456,767	0	456,767	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,056.00	0.00	0.0%			
98248	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	335-SAN PEDRO YANERI	SAN PEDRO YANERI	URBANO	FAFEF/0723/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YANERI	-	-	1,149,630	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			
40520	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. PEÑA CHICA)	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	FAFEF/1144/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	709,277	0	709,277	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,620.00	0.00	0.0%			
37512	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COLONIA MOCTEZUMA).	338-VILLA DE ETLA	SANTO DOMINGO BARRIO ALTO	RURAL	FAFEF/0413/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	812,512	527,658	812,512	527,658	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,446.25	1,446.25	100.0%			
49329	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	347-SAN SEBASTIAN RIO HONDO	RIO MOLINO	RURAL	FAFEF/0707/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	115,542	0	115,542	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: MODULOS SOLARES		
49546	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	347-SAN SEBASTIAN RIO HONDO	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	URBANO	FAFEF/0706/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	346,626	0	346,626	0	0.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	METAS: MODULOS SOLARES		
49190	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA.	347-SAN SEBASTIAN RIO HONDO	RIO SAN JOSE	RURAL	FAFEF/0708/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	225,370	0	225,370	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: MODULOS SOLARES		
49923	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARCOS XINICUESTA	RURAL	FAFEF/1136/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,929,198	0	1,929,198	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.84	0.00	0.0%			
10881	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARCOS XINICUESTA	RURAL	FAFEF/0029/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,100,890	330,226	1,100,890	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011		
17626	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARCOS XINICUESTA	RURAL	FAFEF/0029/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,100,890	330,266	1,100,890	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%			
69442	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	SAN SIMON ZAHUATLAN	URBANO	FAFEF/0814/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-	-	164,328	0	164,328	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS ES MURO		
4301	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	SAN SIMON ZAHUATLAN	URBANO	FAFEF/0814/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-	-	164,328	0	164,328	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS SON MURO		
4446	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	369-SANTA ANA YARENI	SANTA ANA YARENI	URBANO	FAFEF/0966/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI	-	-	1,500,000	450,012	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011		
98261	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	369-SANTA ANA YARENI	SANTA ANA YARENI	URBANO	FAFEF/0966/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI	-	-	1,500,000	450,012	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			
4458	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	363-SANTA CATARINA XTEPEJI	SANTA CATARINA XTEPEJI	URBANO	FAFEF/0838/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA XTEPEJI	-	-	1,842,676	1,326,177	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,401.47	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011		
97644	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	363-SANTA CATARINA XTEPEJI	SANTA CATARINA XTEPEJI	URBANO	FAFEF/0838/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA XTEPEJI	-	-	737,715	221,313	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,401.47	0.00	0.0%			
4480	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	365-SANTA CATARINA LACHATAD	BENITO JUAREZ	RURAL	FAFEF/0592/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAD	-	-	308,706	308,706	308,706	308,706	100.0%	0	0	METRO LINEAL	915.00	915.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011		
97656	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (1A ETAPA)	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	URBANO	FAFEF/1214/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	1,100,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,317.08	0.00	0.0%			
37102	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL.	374-SANTA CRUZ ACATEPEC	SANTA CRUZ ACATEPEC	URBANO	FAFEF/0563/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	509,603	0	509,603	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	884.00	0.00	0.0%			
48079	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. AMPLIACION EMILIANO ZAPATA	385-SANTA CRUZ XOXCOOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOOTLAN	URBANO	FAFEF/0408/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	679,585	0	679,585	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.58	0.52	89.7%			

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado							Ejercido		Programado 21
49828	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. PRIMAVERA)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAFEF/1140/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			707.996	0	707.996	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.72	0.00	0.0%	
8552	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE OAXACA SEDE	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAFEF/1154/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2.130.802	0	2.130.802	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.45	45.0%	OBRA EN PROCESO
38853	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LAS AGULAS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAFEF/1172/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			213.483.700	0	213.483.700	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.991.28	0.00	0.0%	
39417	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MURGUA (ESQUIPULAS)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAFEF/1167/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1.227.133	0	1.227.133	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.038.08	0.00	0.0%	
83616	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. PANORAMICA)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAFEF/1146/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			320.179	0	320.179	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	733.55	0.00	0.0%	
39483	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALHELIES (COL. LAS FLORES)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAFEF/1185/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			555.810	0	555.810	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	907.85	0.00	0.0%	
39773	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA DE ANTEQUERA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SAN FRANCISCO TUTLA	URBANO	FAFEF/1174/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			116.726.000	0	116.726.000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.554.36	0.00	0.0%	
8550	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE OAXACA SUBSEDE	397-HEROICA CIUDAD DE TLANAGO	SAN DIEGO	RURAL	FAFEF/1155/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.364.074	0	1.364.074	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	1.95	65.0%	OBRA EN PROCESO
8559	ESQUIPULAS DE TRES AULAS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE OAXACA	397-HEROICA CIUDAD DE TLANAGO	SAN DIEGO	RURAL	FAFEF/1158/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			104.985	0	104.985	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
50120	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SAN JERONIMO YAHUICHIE	RURAL	FAFEF/1139/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			234.721	0	234.721	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.15	0.00	0.0%	
37262	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. AMPLIACION PROGRESO (PARTE BAJA)	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FAFEF/0562/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			482.961	314.425	482.961	314.425	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	599.84	203.95	34.0%	
9436	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES: CAMINO NACIONAL E INDEPENDENCIA.	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FAFEF/0870/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA			1.540.232	461.550	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.660.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
97667	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES: CAMINO NACIONAL E INDEPENDENCIA.	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FAFEF/0870/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA			1.540.232	461.550	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.660.00	0.00	0.0%	
39924	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MOCTEZUMA, COL. SAMARITANA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FAFEF/1182/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			2.094.424	0	2.094.424	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.013.20	0.00	0.0%	
37328	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	399-SANTA MARIA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	RURAL	FAFEF/0409/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1.007.415	124.269	1.007.415	124.269	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.517.20	0.00	0.0%	
37654	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. AMPLIACION PROGRESO).	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FAFEF/0936/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			356.035	0	356.035	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	578.59	0.00	0.0%	
37563	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COLONIA GUELAGUETZA).	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FAFEF/0412/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			761.434	0	761.434	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.165.50	0.00	0.0%	
52206	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A. ETAPA (PARAJE EL AZULILLO)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAFEF/0972/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO			1.980.153	592.005	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
52322	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	URBANO	FAFEF/0704/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN			1.200.000	194.996	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
98290	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	URBANO	FAFEF/0704/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN			1.200.000	194.996	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
37436	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	URBANO	FAFEF/0586/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1.403.379	0	1.403.379	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.773.76	0.00	0.0%	
49250	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA PARAJE: LOMA PRIETA.	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	RURAL	FAFEF/0848/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			169.027	0	169.027	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
98750	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE BAYONES EN EL KM 0+00, SOBRE EL CAMINO SANTA MARIA QUEGOLAN-SANTO DOMINGO CHOTECOMATLAN.	428-SANTA MARIA QUEGOLAN	SANTA MARIA QUEGOLAN	URBANO	FAFEF/0921/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUEGOLAN			1.731.809	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	759.00	0.00	0.0%	
31780	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS ALBERGUES SANTA CECILIA Y CECAM	437-SANTA MARIA TLAHUOTLITLÁN	SANTA MARIA TLAHUOTLITLÁN	URBANO	FAFEF/0390/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			543.070	0	543.070	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
98294	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN VICENTE PIÑAS	RURAL	FAFEF/1238/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC			1.679.316	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
97693	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO SECO	448-SANTA MARIA ZOOQUILÁN	RIO SECO	RURAL	FAFEF/0805/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOOQUILÁN			227.840	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	582.79	0.00	0.0%	
97702	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	463-SANTIAGO ASTATA	BARRA DE LA CRUZ	RURAL	FAFEF/0950/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASTATA			135.450	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.600.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado									
9715	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	FAFEF/0928/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASTATA			531.623	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.000.00	0.00	0.0%	
4502	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	458-SANTIAGO COMALTEPEC	LA ESPERANZA	RURAL	FAFEF/0392/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC			1.086.273	497.541	1.086.273	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98310	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	458-SANTIAGO COMALTEPEC	LA ESPERANZA	RURAL	FAFEF/0392/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC			841.046	252.313	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
4568	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SAN MARTIN ZOYOLAPAM	RURAL	FAFEF/0393/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC			482.927	465.106	482.927	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98314	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SAN MARTIN ZOYOLAPAM	RURAL	FAFEF/0393/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC			25.458	7.637	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
4559	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SOLEDAD TECTITLAN	RURAL	FAFEF/0046/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC			445.121	436.028	445.121	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98303	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SOLEDAD TECTITLAN	RURAL	FAFEF/0046/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC			22.429	13.336	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
83618	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	459-SANTIAGO CHUKUABA	ACAQUIZAPAM	RURAL	FAFEF/1148/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			505.998	0	505.998	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.142.00	0.00	0.0%	
3459	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA MORELOS	464-SANTIAGO HUITLAN PLUMAS	SANTIAGO HUITLAN PLUMAS	URBANO	FAFEF/0975/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUITLAN PLUMAS			500.000	150.000	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.622.40	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
97725	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA MORELOS	464-SANTIAGO HUITLAN PLUMAS	SANTIAGO HUITLAN PLUMAS	URBANO	FAFEF/0975/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUITLAN PLUMAS			500.000	150.000	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.622.40	0.00	0.0%	
50737	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	LUIS ECHEVERRIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			330.553	0	330.553	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	637.84	0.00	0.0%	
50776	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	RIO CHQUITO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			330.553	0	330.553	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	637.84	0.00	0.0%	
50688	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN PEDRO TEPINAPA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			330.553	0	330.553	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	637.84	0.00	0.0%	
50639	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			330.553	0	330.553	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	637.84	0.00	0.0%	
97734	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZAPOTAL	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF/0889/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA			197.136	170.736	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO CUADRADO	952.00	0.00	0.0%	
52370	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	FAFEF/1217/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE			1.000.000	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
79403	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 200P1300N	475-SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	URBANO	FAFEF/0697/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN			316.977	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
3465	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ARGENTINA, BRASIL Y ROMERIA	476-SANTIAGO MILTEPEC	SANTIAGO MILTEPEC	URBANO	FAFEF/0578/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC			4.703.295	4.154.563	2.000.000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	7.521.45	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
97752	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ARGENTINA, BRASIL Y ROMERIA	476-SANTIAGO MILTEPEC	SANTIAGO MILTEPEC	URBANO	FAFEF/0578/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC			4.703.295	235.174	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	7.521.45	0.00	0.0%	
3473	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	480-SANTIAGO NUNDICHE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	FAFEF/0801/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE			438.506	131.551	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98318	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	480-SANTIAGO NUNDICHE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	FAFEF/0801/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE			438.506	131.551	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
32605	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CRUZ DEL ITACUAN	RURAL	FAFEF/0417/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1.276.660	0	1.276.660	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.32	32.0%	
8539	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE OAXACA SUBSEDE	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/1156/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.105.871	0	1.105.871	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	1.44	48.0%	OBRA EN PROCESO
32795	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	PASO DE LA GARROCHA	RURAL	FAFEF/0872/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1.514.978	0	1.514.978	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
8555	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE OAXACA SUBSEDE	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/1159/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			104.985	0	104.985	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
3565	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO	FAFEF/0584/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION			818.645	818.645	818.645	818.645	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
37156	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL.	490-SANTIAGO TEXCALCINGO	TEPANITLAN	RURAL	FAFEF/0572/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			509.803	0	509.803	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	884.00	0.00	0.0%	
3968	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE	493-SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	URBANO	FAFEF/0977/2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILLO			700.010	210.003	0	0	0.0%	0	0	OTROS	38.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
79068	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE	493-SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	URBANO	FAFEF/0977/2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILLO			700.010	210.003	0	0	0.0%	0	0	OTROS	38.00	0.00	0.0%	METAS: SANITARIO
4579	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE	504-NUEVO ZOOQUIAPAM	NUEVO ZOOQUIAPAM	URBANO	FAFEF/0716/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOOQUIAPAM			1.409.104	422.731	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	11.974.02	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98329	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE	504-NUEVO ZOOQUIAPAM	NUEVO ZOOQUIAPAM	URBANO	FAFEF/0716/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOOQUIAPAM			1.409.104	422.731	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	11.974.02	0.00	0.0%	
79316	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO (LLANURA DE PALO NUECO)	504-NUEVO ZOOQUIAPAM	NUEVO ZOOQUIAPAM	URBANO	FAFEF/0839/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOOQUIAPAM			400.000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	7.713.95	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado										
98348	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	FAFEF/0923/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS			1,924.136	577.240	577.240	577.240	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	24	
33189	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 207V1091Y	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	CALLEJÓN DE RÓMULO	RURAL	FAFEF/0937/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,514.978	0	1,514.978	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.01	1.0%		
98626	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	LAS LAMINAS	RURAL	FAFEF/0933/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC			922.200	461.100	0	0	0.0%	0	0	MÓDULO	30.00	0.00	0.0%		
4584	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA)	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	FAFEF/0844/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC			2,000.000	599.995	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98355	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA)	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	FAFEF/0844/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC			2,000.000	599.995	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
97766	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	FAFEF/0935/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	GTOS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC			2,400.000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,416.58	0.00	0.0%		
4108	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA 1A. ETAPA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	NATIVIDAD	RURAL	FAFEF/0686/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALÁ			375.000	268.500	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	901.79	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
97783	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA 1A. ETAPA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	NATIVIDAD	RURAL	FAFEF/0686/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALÁ			256.500	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	901.79	0.00	0.0%		
3988	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUQUILA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN JUAN REYES	RURAL	FAFEF/0884/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALÁ			600.000	589.018	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,120.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
97790	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUQUILA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN JUAN REYES	RURAL	FAFEF/0884/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALÁ			15.451	4.470	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,120.00	0.00	0.0%		
32665	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETEBOL MUNICIPAL	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTA MARIA MAGDALENA TLTEPEC	RURAL	FAFEF/0588/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,288.660	0	1,288.660	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
39756	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	526-SANTOS REYES NOPALA	CERRO DE AIRE	RURAL	FAFEF/1132/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			456.767	0	456.767	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,056.00	0.00	0.0%		
10870	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FAFEF/0020/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			396.739	119.021	396.739	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
17572	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FAFEF/0020/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			396.739	119.021	396.739	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.98	98.0%		
40204	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	FAFEF/1131/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			355.096	0	355.096	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	0.00	0.0%		
40288	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (LA PROVIDENCIA).	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	FAFEF/1130/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			355.096	0	355.096	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	0.00	0.0%		
4589	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEF/0826/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA			1,594.254	478.276	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	6,014.02	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98376	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEF/0826/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA			1,594.254	478.276	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	6,014.02	0.00	0.0%		
37218	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA HIDALGO.	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	FAFEF/0571/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			509.803	0	509.803	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	884.00	0.00	0.0%		
4376	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUINA	GUADALUPE DE CISENROS	RURAL	FAFEF/0616/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			134.866	0	134.866	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS ES MURO	
78595	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUINA	LAS PEÑAS	RURAL	FAFEF/0821/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			207.845	0	207.845	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS ES MURO	
4503	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUINA	LAS PEÑAS	RURAL	FAFEF/0821/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			207.846	0	207.846	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES MURO	
78461	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUINA	SAN ANDRÉS YUTATÍO	RURAL	FAFEF/0820/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			388.034	0	388.034	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS ES MURO	
4496	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUINA	SAN ANDRÉS YUTATÍO	RURAL	FAFEF/0820/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			388.035	0	388.035	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES MURO	
70652	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUINA	SAN JUAN CUITTÍO	RURAL	FAFEF/0818/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			335.607	0	335.607	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS ES MURO	
4433	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUINA	SAN JUAN CUITTÍO	RURAL	FAFEF/0818/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			335.607	0	335.607	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES MURO	
70721	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUINA	SAN JUAN DIQUIYÚ	RURAL	FAFEF/0819/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			319.043	0	319.043	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS ES MURO	
4474	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUINA	SAN JUAN DIQUIYÚ	RURAL	FAFEF/0819/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			319.043	0	319.043	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES MURO	
78924	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUINA	SAN MARTIN DEL RIO	RURAL	FAFEF/0825/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			137.226	0	137.226	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS ES MURO	
4525	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUINA	SAN MARTIN DEL RIO	RURAL	FAFEF/0825/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			137.226	0	137.226	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES MURO	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado								Ejercido	
4253	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SANTA CATARINA YUTANDU	RURAL	FAFEF/0813/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			120.906	0	120.906	0	0,0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS ES MURO
69234	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SANTA CATARINA YUTANDU	RURAL	FAFEF/0813/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			120.906	0	120.906	0	0,0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	0,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS ES MURO
69112	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	YUCUNUTI DE BENTO JUAREZ	RURAL	FAFEF/0812/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			131.534	0	131.534	0	0,0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	0,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS ES MURO
4232	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	YUCUNUTI DE BENTO JUAREZ	RURAL	FAFEF/0812/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			131.534	0	131.534	0	0,0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS SON MURO
4115	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FAFEF/0688/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA			1.040.822	1.005.028	0	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.859,67	1.859,67	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
37866	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FAFEF/0688/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA			51.134	15.340	0	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.859,67	1.859,67	0,0%	
70326	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	GUADALUPE DE CISNEROS	RURAL	FAFEF/0816/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			134.666	0	134.666	0	0,0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	0,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS ES MURO
98397	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	FAFEF/0983/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO			10.000.004	3.000.001	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	0,0%	
40432	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	FAFEF/1142/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			354.070	0	354.070	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	808,80	808,80	10,0%	
47846	AMPLIACION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA OLIMPO (1A ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAFEF/0676/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			2.741.549	0	2.741.549	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	1,86	1,77	95,2%	
48576	AMPLIACION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. JARDINES DEL SUR) (1A ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAFEF/0675/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			509.250	0	509.250	0	0,0%	0	0	OTROS	0,48	0,00	0,0%	METAS: MODULOS SOLARES
48514	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR LA FRANJA (CALLE PROGRESO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	FAFEF/0566/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			892.823	0	892.823	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	0,54	0,16	29,6%	
98406	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS TRATADAS	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAFEF/0951/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA			277.716	0	0	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	1.285,00	0,00	0,0%	
48466	CONSTRUCCION DE LA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	FAFEF/0414/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			762.636	0	762.636	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	0,64	0,45	70,3%	
97817	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAFEF/0952/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA			200.000	0	0	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	546,00	0,00	0,0%	
83617	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	FAFEF/1147/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			303.250	0	303.250	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	704,00	0,00	0,0%	
4180	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIMON BOLIVAR	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	ZAPOTITLAN LAGUNAS	URBANO	FAFEF/0684/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS			1.749.197	1.526.076	0	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	3.039,45	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
97827	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIMON BOLIVAR	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	ZAPOTITLAN LAGUNAS	URBANO	FAFEF/0684/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS			316.744	95.623	0	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	3.039,45	0,00	0,0%	
97832	CONSTRUCCION DE LIBRAMENTO EN SAN PEDRO EL ALTO (1ª ETAPA)	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	SAN PEDRO EL ALTO	RURAL	FAFEF/0934/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO			1.499.420	0	0	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	1,00	0,00	0,0%	
98410	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PARAJE ANONAL)	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	FAFEF/1186/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ			962.646	0	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
98672	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A EL EJIDO REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 14+000	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAFEF/0577/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA			1.112.756	333.627	112.756	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	14,00	0,00	0,0%	
98679	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA REPRESA DEL KM 0+000 AL KM 4+500	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAFEF/0899/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA			360.096	108.029	0	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,50	0,00	0,0%	
98676	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA UNIDAD BENTO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 4+600	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAFEF/0898/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA			368.006	110.401	0	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,60	0,00	0,0%	
98683	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A PASO DEL DIABLO DEL KM 0+000 AL KM 9+000	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAFEF/0900/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA			784.104	229.231	0	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	8,60	0,00	0,0%	
4467	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-HTLAN) - SANTA CATARINA LACHATADO DEL KM 0+000 AL KM. 16+000	365-SANTA CATARINA LACHATADO	SANTA CATARINA LACHATADO	URBANO	FAFEF/0700/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATADO			3.095.459	928.367	0	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98742	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-HTLAN) - SANTA CATARINA LACHATADO DEL KM 0+000 AL KM. 16+000	365-SANTA CATARINA LACHATADO	SANTA CATARINA LACHATADO	URBANO	FAFEF/0709/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATADO			3.095.459	928.367	0	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0,0%	
3449	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIOS DEL CARMEN, SANTIAGO Y	483-SANTIAGO HUICULLILLA	SANTIAGO HUICULLILLA	URBANO	FAFEF/0421/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUICULLILLA			486.896	486.896	486.896	486.896	100,0%	0	0	POSTE	24,00	24,00	100,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98792	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO DOMINGO INGENIO-CINCO PALMAS DEL KM 0+000 AL KM 7+000	505-SANTO DOMINGO INGENIO	SANTO DOMINGO INGENIO	URBANO	FAFEF/0904/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO			353.146	105.962	0	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	7,00	0,00	0,0%	
4166	RECONSTRUCCION DE CAMINO E.C. KM 19+240 (TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA- SANTOS REYES TEPEJILLO)- SAN VALENTIN GOMEZ DEL KM 0+000 AL KM 9+023.30	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN VALENTIN GOMEZ	RURAL	FAFEF/0404/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA			4.999.090	4.992.090	4.999.090	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	9,02	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98804	RECONSTRUCCION DE CAMINO E.C. KM 19+240 (TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA- SANTOS REYES TEPEJILLO)- SAN VALENTIN GOMEZ DEL KM 0+000 AL KM 9+023.30	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN VALENTIN GOMEZ	RURAL	FAFEF/0404/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA			6.123	0	0	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	9,02	0,00	0,0%	
52510	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-ASUNCION IXTALTEPEC	EL MORRITO	RURAL	FAFEF/0982/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC			1.671.348	501.404	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
97836	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-ASUNCION IXTALTEPEC	EL MORRITO	RURAL	FAFEF/0982/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC			1.671.348	501.404	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
52565	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FAFEF/1218/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES			320.503	0	0	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	1.360,30	0,00	0,0%	
98418	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO TOTOCANO)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	FAFEF/0947/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO			1.500.000	450.009	0	0	0,0%	0	0	POSTE	62,00	0,00	0,0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														13	14										15
4875	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	28-HEROICA CIUDAD DE EUJTLA DE CRESPO	LA ESCALERA (SAN SIDRO LA ESCALERA)	RURAL	FAFEF/0806/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICACIUDAD DE EUJTLA DE CRESPO	-	-	783.608	235.082	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE	29.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98425	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	28-HEROICA CIUDAD DE EUJTLA DE CRESPO	LA ESCALERA (SAN SIDRO LA ESCALERA)	RURAL	FAFEF/0806/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICACIUDAD DE EUJTLA DE CRESPO	-	-	783.608	235.082	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE	29.00	0,00	0,0%	
4864	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE (RD CHIGUITO-SANTA ROSA)	28-HEROICA CIUDAD DE EUJTLA DE CRESPO	SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC	RURAL	FAFEF/0946/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE EUJTLA DE CRESPO	-	-	1.628.872	488.661	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE	55.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98431	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE (RD CHIGUITO-SANTA ROSA)	28-HEROICA CIUDAD DE EUJTLA DE CRESPO	SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC	RURAL	FAFEF/0946/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE EUJTLA DE CRESPO	-	-	1.628.872	488.661	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE	55.00	0,00	0,0%	
97902	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CLAVEL (FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SUR)	19-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	URBANO	FAFEF/0800/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	-	-	1.886.444	565.933	0	0	0,0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	0,00	0,0%	
98433	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	49-MAGDALENA VICTORIA	QUADALUPE VICTORIA	RURAL	FAFEF/0907/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDELENA JALTEPEC	-	-	380.557	0	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE	27.00	0,00	0,0%	
98439	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	COLONIA MARELU	RURAL	FAFEF/0881/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	800.000	240.019	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE	24.00	0,00	0,0%	
4931	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	FAFEF/0908/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	-	-	635.755	190.726	0	0	0,0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
97973	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	FAFEF/0908/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	-	-	635.755	190.726	0	0	0,0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	0,00	0,0%	
97981	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-IPANTEPEC NIEVES	IPANTEPEC NIEVES	URBANO	FAFEF/0722/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IPANTEPEC NIEVES	-	-	1.200.000	650.947	650.947	650.947	100,0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	0,50	50,0%	
33526	COLOCACION DE POSTES PARA PROTECCION DE ACCESO AL ZOCALO Y ALAMEDA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/0010/2011	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	444	0	444	0	0,0%	0	0	0	OBRA	1.00	1,00	100,0%	
98470	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	68-OCOTLÁN DE GOREZIOS	SAN PEDRO GOREZIOS	RURAL	FAFEF/0901/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	500.000	0	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE	20.00	0,00	0,0%	
4852	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTAGO AMATE COLORADO	RURAL	FAFEF/0957/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1.171.198	0	1.171.198	0	0,0%	0	0	0	KILOMETRO	0,00	0,00	0,0%	SON .88 KILOMETROS CORRESPONDE AL EJERC. 2011
97998	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TRES PARAJES EL ABONADO, EL CERRITO Y TABLON	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	FAFEF/0984/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	-	-	2.499.952	740.441	0	0	0,0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	0,00	0,0%	
5611	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	FAFEF/0932/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	-	-	514.387	154.313	0	0	0,0%	0	0	0	METRO LINEAL	1.841.50	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98008	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	FAFEF/0932/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	-	-	514.378	154.313	0	0	0,0%	0	0	0	METRO LINEAL	1.841.50	0,00	0,0%	
5613	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	91-SAN ANDRÉS HUAYAPAM	SAN ANDRÉS HUAYAPAM	URBANO	FAFEF/0829/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	-	-	1.198.650	359.594	0	0	0,0%	0	0	0	REGISTRO	15.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98473	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	91-SAN ANDRÉS HUAYAPAM	SAN ANDRÉS HUAYAPAM	URBANO	FAFEF/0829/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	-	-	1.198.650	359.594	0	0	0,0%	0	0	0	REGISTRO	15.00	0,00	0,0%	
5630	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (EL CAZAHUATE, EL PROGRESO Y PARAJE EL VALIENTE)	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0953/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA	-	-	1.826.701	1.147.305	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE	36.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98487	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (EL CAZAHUATE, EL PROGRESO Y PARAJE EL VALIENTE)	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0953/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA	-	-	970.566	291.169	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE	36.00	0,00	0,0%	
143611	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (EL CAZAHUATE, EL PARAJE EL VALIENTE)	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003-A	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA	-	-	1.826.702	1.826.702	1.826.702	1.143.010	62,6%	0	0	0	RED	100,00	63,00	63,0%	DECLARACION COMPLEMENTARIA --- PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2011 --- SEGUN FOLIO 151505, LA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE 10% FEDERAL Y 90% MUNICIPAL, LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO YA FUE CUBIERTO EN SU TOTALIDAD SOLO QUEDA PENDIENTE EL PAGO QUE LE CORRESPONDE AL FEDERAL. DICHO PAGO SE EFECTUARA AL SIGUIENTE TRIMESTRE.
5637	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	101-SAN ANDRÉS ZABACHE	SAN ANDRÉS ZABACHE	URBANO	FAFEF/0897/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZABACHE	-	-	516.175	154.845	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE	10.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98492	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	101-SAN ANDRÉS ZABACHE	SAN ANDRÉS ZABACHE	URBANO	FAFEF/0897/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZABACHE	-	-	516.175	154.845	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE	10.00	0,00	0,0%	
5641	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ANDRÉS ZAUTLA	URBANO	FAFEF/0967/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	400.000	120.006	0	0	0,0%	0	0	0	METRO LINEAL	2.466.34	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98403	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ANDRÉS ZAUTLA	URBANO	FAFEF/0967/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	346.813	120.006	0	0	0,0%	0	0	0	METRO LINEAL	2.466.34	0,00	0,0%	
98016	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ANDRÉS ZAUTLA	URBANO	FAFEF/0967/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	400.000	120.006	0	0	0,0%	0	0	0	METRO LINEAL	2.466.34	0,00	0,0%	
98495	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	129-SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA	SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0685/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA	-	-	384.985	0	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE	24.00	0,00	0,0%	
98500	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVALA	URBANO	FAFEF/0942/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	738.419	221.525	221.525	221.525	100,0%	0	0	0	POSTE	22.00	5,00	22,7%	
84157	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIV. MARTINEZ	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	FAFEF/0010/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	103.758	0	103.758	0	0,0%	0	0	0	KILOMETRO	0,08	0,00	0,0%	
5841	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA MADERO	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	JALAPA DEL VALLE	RURAL	FAFEF/0025/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	450.000	450.000	450.000	450.000	100,0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2.660,00	2.660,00	100,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
5867	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA)	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0703/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	1.200.000	981.408	0	0	0,0%	0	0	0	METRO LINEAL	780.00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98069	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA)	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0703/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	218.591	0	0	0	0,0%	0	0	0	METRO LINEAL	780.00	0,00	0,0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	11	12	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre				18	19	20	21	22	23-22/21	
															13	14	15	16							
9988	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIV. DE ABASOLO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0885/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	143.659	43.097	0	0	0.0%	0	0	REGISTRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
7501	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIV. DE ABASOLO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0885/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	143.659	43.097	0	0	0.0%	0	0	REGISTRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98508	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIV. DE ABASOLO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0885/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	143.659	43.097	0	0	0.0%	0	0	REGISTRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
7513	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRANEA CALLE GUANAJUATO	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAFEF/0842/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	288.341	248.477	0	0	0.0%	0	0	REGISTRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98515	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRANEA CALLE GUANAJUATO	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAFEF/0842/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	56.948	17.094	0	0	0.0%	0	0	REGISTRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
7508	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRANEA CALLE OAXACA	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAFEF/0841/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	288.877	249.013	0	0	0.0%	0	0	REGISTRO	9.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98513	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRANEA CALLE OAXACA	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAFEF/0841/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	56.048	17.084	0	0	0.0%	0	0	REGISTRO	9.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98519	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	166-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	FAFEF/0802/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	-	-	239.454	71.829	0	0	0.0%	0	0	POSTE	12.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
4276	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1A. ETAPA	196-SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	URBANO	FAFEF/0689/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	-	-	1.681.075	1.313.082	0	0	0.0%	0	0	POSTE	34.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98524	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1A. ETAPA	196-SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	URBANO	FAFEF/0689/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	-	-	620.154	252.161	0	0	0.0%	0	0	POSTE	34.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98072	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	227-SAN JUAN TEPOSCOLILLA	SAN JUAN TEPOSCOLILLA	URBANO	FAFEF/1161/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPOSCOLILLA	-	-	1.200.000	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
7593	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	241-SAN MARTIN SACHILA	SAN MARTIN SACHILA	URBANO	FAFEF/0855/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN SACHILA	-	-	640.261	192.078	0	0	0.0%	0	0	POSTE	14.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
4343	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	246-SAN MATEO CAJONOS	SAN MATEO CAJONOS	URBANO	FAFEF/0888/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS	-	-	470.000	141.000	0	0	0.0%	0	0	POSTE	18.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98540	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	246-SAN MATEO CAJONOS	SAN MATEO CAJONOS	URBANO	FAFEF/0888/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS	-	-	470.000	141.000	0	0	0.0%	0	0	POSTE	18.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98734	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN DEL ESTADO - SAN MIGUEL ALCAPAN DEL KM 04000 AL KM 33+287.	260-SAN MIGUEL ALCAPAN	SAN MIGUEL ALCAPAN	URBANO	FAFEF/0364/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALCAPAN	-	-	1.698.216	509.464	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.46	0.15	32.6%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98549	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	269-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	FAFEF/0579/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	-	-	833.831	0	400.000	0	0.0%	0	0	POSTE	28.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
84159	MEJORA DE RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELCTRICA	293-SAN PABLO ETLA	BARRIO MORELOS	RURAL	FAFEF/0014/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	6.947	0	6.947	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98557	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FAFEF/0891/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	1.182.392	354.717	0	0	0.0%	0	0	POSTE	43.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
10319	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN JUAN ZAPOTITLÁN	RURAL	FAFEF/0018/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1.303.809	391.142	1.303.809	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
17507	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN JUAN ZAPOTITLÁN	RURAL	FAFEF/0018/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1.303.809	391.142	1.303.809	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
3421	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA.	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLILLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLILLA	URBANO	FAFEF/0978/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLILLA	-	-	2.000.000	600.030	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	5.000.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98253	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA.	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLILLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLILLA	URBANO	FAFEF/0978/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLILLA	-	-	2.000.000	600.030	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	5.000.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
7601	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	FAFEF/0954/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	-	-	1.272.153	381.646	0	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98568	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	FAFEF/0954/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	-	-	1.272.153	381.646	0	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
50832	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. SANTA CRUZ TIERRA BLANCA	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	279.702	0	279.702	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.51	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
7621	AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAFEF/0922/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	-	-	2.100.000	630.000	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	3.901.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98255	AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAFEF/0922/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	-	-	2.100.000	630.000	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	3.901.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
7687	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (VARIOS PARAJES)	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	FAFEF/0856/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS	-	-	1.498.619	1.419.935	0	0	0.0%	0	0	POSTE	38.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98571	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (VARIOS PARAJES)	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	FAFEF/0856/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS	-	-	112.404	33.721	0	0	0.0%	0	0	POSTE	38.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
9074	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA POPULAR INDEPENDENCIA Y CABECERA MUNICIPAL	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	FAFEF/0679/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	-	-	966.871	722.188	166.871	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2.012.46	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98277	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA POPULAR INDEPENDENCIA Y CABECERA MUNICIPAL	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	FAFEF/0679/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	-	-	349.546	104.864	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2.012.46	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
9065	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	FAFEF/0678/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ AMILPAS	-	-	1.452.049	953.220	452.049	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1.925.54	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98270	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	FAFEF/0678/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ AMILPAS	-	-	712.611	213.783	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1.925.54	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
9088	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (B.P. PARA JE. SAN ANTONIO Y CABEZAL)	387-SANTA GERTRUDIS AYOQUEZCO DE ALDAMA	SANTA GERTRUDIS AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FAFEF/0910/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS AYOQUEZCO DE ALDAMA	-	-	1.143.191	1.143.191	1.143.191	1.143.191	100.0%	0	0	POSTE	62.00	62.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
9430	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FAFEF/0831/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	-	-	691.736	207.520	0	0	0.0%	0	0	POSTE	23.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98587	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FAFEF/0831/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	-	-	691.736	207.520	0	0	0.0%	0	0	POSTE	23.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
9420	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES PASO DE LAS PEÑAS, DEL ZAPOTE Y A SAN JUAN LOGOLAVA.	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FAFEF/0827/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	-	-	583.990	577.423	0	0	0.0%	0	0	POSTE	24.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98579	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES PASO DE LAS PEÑAS, DEL ZAPOTE Y A SAN JUAN LOGOLAVA.	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FAFEF/0827/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	-	-	9.380	2.614	0	0	0.0%	0	0	POSTE	24.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98280	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA																						

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														13	Ministrado										Programado	Ejercido
52187	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAFEF/0890/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO			744.279	223.283	223.283	0	0,0%	0	0	0	POSTE		16,00	0,00	0,0%	
52241	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAJOS DE COYULA	RURAL	FAFEF/0962/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO			1.500,000	1.320,040	1.320,040	1.320,040	100,0%	0	0	0	POSTE		84,00	70,00	83,3%	
52257	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	413-SANTA MARIA HUATULCO	EL PARAJITO	RURAL	FAFEF/0963/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO			186,369	0	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE		2,00	0,00	0,0%	
52346	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTLÁN	PASO DEL JOTE	RURAL	FAFEF/0905/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTLÁN			357,399	107,219	107,219	0	0,0%	0	0	0	POSTE		17,00	0,00	0,0%	
98589	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTLÁN	PASO DEL JOTE	RURAL	FAFEF/0905/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTLÁN			357,399	107,219	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE		17,00	0,00	0,0%	
98592	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	415-SANTA MARIA PALAPA	ZOCOTEACA DE LEÓN	RURAL	FAFEF/1215/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA			1.500,000	0	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE		29,00	0,00	0,0%	
4492	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (AVENIDA JUÁREZ)	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	URBANO	FAFEF/0408/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YAVESIA			498,140	498,140	498,140	498,140	100,0%	0	0	0	POSTE		1,00	1,00	100,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
4495	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	FAFEF/0391/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC			833,029	751,171	833,029	0	0,0%	0	0	0	POSTE		21,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98601	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	FAFEF/0391/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC			117,064	35,208	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE		21,00	0,00	0,0%	
3440	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ESPERANZA EL ESPINAL) 1ª ETAPA	482-SANTIAGO HUAJOLOTLÁN	EL ESPINAL	RURAL	FAFEF/0699/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLÁN			1.989,515	596,854	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE		27,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98606	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ESPERANZA EL ESPINAL) 1ª ETAPA	482-SANTIAGO HUAJOLOTLÁN	EL ESPINAL	RURAL	FAFEF/0699/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLÁN			1.989,515	596,854	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE		27,00	0,00	0,0%	
98613	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE 2A. DE REVOLUCIÓN (2A. ETAPA)	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FAFEF/0830/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO			720,505	0	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE		15,00	0,00	0,0%	
84158	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PROL. DE HIDALGO)	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FAFEF/0008/2012	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			139,116	0	139,116	0	0,0%	0	0	0	KILOMETRO		0,18	0,00	0,0%	
4575	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CALLE SAN ANTONIO)	503-SANTIAGO ZOOCHILA	SANTIAGO ZOOCHILA	URBANO	FAFEF/0560/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZOOCHILA			222,064	222,064	222,064	222,064	100,0%	0	0	0	POSTE		3,00	3,00	100,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98619	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	508-SANTO DOMINGO CHIHLUTAN	SANTO DOMINGO CHIHLUTAN	URBANO	FAFEF/0719/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHLUTAN			1.431,883	429,565	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE		24,00	0,00	0,0%	
98624	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	FAFEF/0705/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA			261,243	0	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE		45,00	0,00	0,0%	
3991	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	FAFEF/0834/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES TEPEJILLO			1.309,828	392,948	0	0	0,0%	0	0	0	METRO LINEAL		3.309,59	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98361	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	FAFEF/0834/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES TEPEJILLO			1.309,828	392,948	0	0	0,0%	0	0	0	METRO LINEAL		3.309,59	0,00	0,0%	
4845	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (VARIAS CALLES DEL CENTRO)	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	URBANO	FAFEF/0677/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN			1.030,135	1.030,135	1.030,135	1.030,135	100,0%	0	0	0	POSTE		35,00	35,00	100,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
84158	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	544-VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	YODONDUCO	RURAL	FAFEF/0009/2012	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			315,243	0	315,243	0	0,0%	0	0	0	KILOMETRO		0,29	0,00	0,0%	
98630	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	544-TECOCUILCO DE MARCOS PEREZ	ARROYO GUACAMAYA	RURAL	FAFEF/0895/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TECOCUILCO DE MARCOS PEREZ			425,234	0	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE		13,00	0,00	0,0%	
98379	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	FAFEF/0843/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLÁN DEL VALLE			783,103	0	0	0	0,0%	0	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	
4146	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN ANDRÉS YUTATIO	RURAL	FAFEF/0701/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA			999,998	299,999	0	0	0,0%	0	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98393	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN ANDRÉS YUTATIO	RURAL	FAFEF/0701/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA			999,998	299,999	0	0	0,0%	0	0	0	SISTEMA		1,00	0,00	0,0%	
4155	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1 ETAPA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN JUAN DIQUIRÚ	RURAL	FAFEF/0965/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA			1.903,220	570,966	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE		29,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98635	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1 ETAPA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN JUAN DIQUIRÚ	RURAL	FAFEF/0965/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA			1.903,220	570,966	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE		29,00	0,00	0,0%	
4174	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2ª ETAPA	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO	FAFEF/0714/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS			1.228,499	1.228,499	1.228,499	1.228,499	100,0%	0	0	0	POSTE		8,00	8,00	100,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
4204	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (COL. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	FAFEF/0837/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL			246,454	73,936	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE		7,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98640	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (COL. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	FAFEF/0837/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL			246,454	73,936	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE		7,00	0,00	0,0%	
4222	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (POSECIÓN MONTE NEGRO)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MONTE NEGRO	RURAL	FAFEF/0919/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL			144,374	43,312	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE		5,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98643	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (POSECIÓN MONTE NEGRO)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MONTE NEGRO	RURAL	FAFEF/0919/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL			144,374	43,312	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE		5,00	0,00	0,0%	
4214	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	FAFEF/0928/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL			786,016	229,804	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE		12,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98648	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	FAFEF/0928/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL			786,016	229,804	0	0	0,0%	0	0	0	POSTE		12,00	0,00	0,0%	
4813	AMPLIACIÓN DE RED SUBTERRÁNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA OLIMPO (1A ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAFEF/0676/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			2.783,352	41,803	2.783,352	41,803	100,0%	0	0	0	KILOMETRO		1,86	1,00	53,8%	CORRESPONDE AL EJERC. 2011 LA META ACUMULADA ES DE .86
79098	AMPLIACIÓN DE RED SUBTERRÁNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (COL. DEL BOSQUE)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAFEF/1212/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA			2.455,302	732,374	0	0	0,0%	0	0	0	METRO LINEAL		750,00	0,00	0,0%	
98654	AMPLIACIÓN DE RED SUBTERRÁNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR CORREGIDORA MODERIZACIÓN	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	FAFEF/1211/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA			877,035	259,681	0	0	0,0%	0	0	0	METRO LINEAL		266,00	0,00	0,0%	
98688	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C (SAN CARLOS YAUTEPEC- MIHUATLÁN)- SAN CRISTOBAL AMATLÁN DEL KM. 0-000 AL KM. 6+600, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0-000	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	URBANO	FAFEF/0357-A/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN			944,754	283,426	0	0	0,0%	0	0	0	KILOMETRO		0,25	0,11	44,0%	
48575	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C (SAN PEDRO COPETATLÁN-SAN LORENZO GUANECUILTLÁN-SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+120.98	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	URBANO	FAFEF/0361-A/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN			1.112													

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														13	14	15									
9896	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (SAN PEDRO OCOPETATILLO-SAN LORENZO CUANEUCUILITLA)-SAN FRANCISCO HUEHUETLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+120.98	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	URBANO	FAFEF/0361-A/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	-	-	1.112.272	333.681	1.000.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	0,40	0,00	0,0%		
98711	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - A SAN FRANCISCO SAYULTEPEC, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 3+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 1+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+000 AL KM 2+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+000 AL KM 3+000	186-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN FRANCISCO SAYULTEPEC	RURAL	FAFEF/0925/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	1.198.062	359.380	0	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	0,30	0,00	0,0%		
51986	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (SAN JERONIMO TECOATIL, SAN PEDRO OCOPETATILLO) SAN LORENZO CUANEUCUILITLA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+294.60	228-SAN LORENZO CUANEUCUILITLA	SAN LORENZO CUANEUCUILITLA	URBANO	FAFEF/0360-A/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUANEUCUILITLA	-	-	1.366.818	1.366.817	1.366.817	1.366.817	100,0%	0	0	KILOMETRO	0,32	0,32	100,0%		
4837	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO KM. 79+100 E.C. (OAXACA- SOLA DE VEGAS)- SAN LORENZO TEXMELUCAN- SAN JACINTO TLACOTEPEC- SANTA CRUZ ZENZONTPEC, TRAMO: MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO, E.C.	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	SAN LORENZO TEXMELUCAN	URBANO	FAFEF/0368/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	5.398.290	1.664.914	4.000.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
3434	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO, E.C. (TAMAZULAPAM-CHILAPA DE DIAZ)- SANTO DOMINGO NUNDO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	SANTO DOMINGO NUNDO	RURAL	FAFEF/0397/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	-	-	1.500.000	707.801	750.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	0,31	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
98747	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO, E.C. (TAMAZULAPAM-CHILAPA DE DIAZ)- SANTO DOMINGO NUNDO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	SANTO DOMINGO NUNDO	RURAL	FAFEF/0397/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	-	-	1.131.551	339.352	0	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	0,31	0,00	0,0%		
4500	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC OAXACA-TUXTEPEC-SAN PABLO MACULITIANJUS-SANTAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO VOLOX SAN JUAN QUOTEPEC TRAMO	458-SANTAGO COMALTEPEC	SANTAGO COMALTEPEC	URBANO	FAFEF/0356-A/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO COMALTEPEC	-	-	1.513.512	209.508	513.512	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	0,30	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
52049	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (TEOTITLAN HUATLILAN, SANTAGO TEXCALCINGO, TRAMO: DEL KM.0+000AL KM. 10+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL	490-SANTAGO TEXCALCINGO	SANTAGO TEXCALCINGO	URBANO	FAFEF/0358-A/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO TEXCALCINGO	-	-	638.543	547.869	547.869	508.723	92,9%	0	0	KILOMETRO	0,26	0,20	76,9%		
52025	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (TEOTITLAN-HUATLILAN-SANTAGO TEXCALCINGO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2+000 AL KM.	490-SANTAGO TEXCALCINGO	SANTAGO TEXCALCINGO	URBANO	FAFEF/0359-A/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO TEXCALCINGO	-	-	1.630.254	1.249.603	1.249.603	1.249.603	100,0%	0	0	KILOMETRO	0,50	0,20	40,0%		
52445	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO KM 180 EC (PINOTEPAN NACIONAL-SALINA CRUZ)SANTO DOMINGO DE MORELOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 15+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 15+000 AL KM 33+000	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0367/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	1.084.905	629.733	629.733	629.733	100,0%	0	0	KILOMETRO	0,20	0,10	50,0%		
98800	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM. 33+000 (LLANO GRANDE-SAN MIGUEL CAJONOS)- SANTO DOMINGO XAGACIA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 28+500. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL	522-SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	URBANO	FAFEF/0366/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	-	-	2.000.000	600.000	600.000	600.000	100,0%	0	0	KILOMETRO	0,40	0,13	32,5%		
97933	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ 1A SECCION	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAFEF/1190/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	-	-	548.100	0	0	0	0,0%	0	0	POZO	1,00	0,00	0,0%		
47367	ESTUDIO Y PROYECTO PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	BARRIO DOLORS	RURAL	FAFEF/0861/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	100.000	0	100.000	0	0,0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,00	0,0%		
47344	ESTUDIO Y PROYECTO PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CRUZ MONJAS	RURAL	FAFEF/0869/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	100.000	0	100.000	0	0,0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,00	0,0%		
47084	ESTUDIO Y PROYECTO PAA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	61-MONJAS	LOS POCITOS MONJAS	RURAL	FAFEF/0862/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	100.000	0	100.000	0	0,0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,00	0,0%		
50225	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190, TRAMO DEL KM 0+000 (GLORIETA MONUMENTO A LA MADRE) AL KM 2+400 (COL. DEL MAESTRO).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/0009/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	3.080	0	3.080	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,40	2,40	100,0%		
36997	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190, TRAMO DEL KM 2+400 (COL. DEL MAESTRO) AL KM 7+000 (RIZCENDA BLANCA).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/0014/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	2.077	0	2.077	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,60	4,60	100,0%		
37893	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL ACCESO A LA CIUDAD DE OAXACA TRAMO: MERCADO LAS FLORES - EL TULE	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/1165/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	137.792.600	0	137.792.600	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%		
37970	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL ACCESO A LA CIUDAD DE OAXACA TRAMO: PERIFERICO-CRUCERO LA Y	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/1154/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1.039.905	0	1.039.905	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%		
37927	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL ACCESO A LA CIUDAD DE OAXACA TRAMO: VIGUERA - MONUMENTO A LA MADRE	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/1163/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	73.861.500	0	73.861.500	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%		
33348	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (PINTURA Y LIMPIEZA DE ACCESOS A LA CIUDAD) 1A. ETAPA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/0013/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	49.292	0	49.292	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	184.000,00	0,00	0,0%		
33241	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (PINTURA Y LIMPIEZA DEL CENTRO HISTORICO) 1A. ETAPA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/0018/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	55.847	0	55.847	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	189.520,00	189.520,00	100,0%		
33384	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (PINTURA Y LIMPIEZA DEL CENTRO HISTORICO) 2A. ETAPA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/0012/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	801	0	801	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	120.578,23	120.578,23	100,0%		
33431	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (PINTURA Y LIMPIEZA DEL CENTRO HISTORICO) 3A. ETAPA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/0017/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	99.814	0	99.814	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	120.578,23	120.578,23	100,0%		
47255	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL REYES	RURAL	FAFEF/0867/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	600.000	0	600.000	0	0,0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,00	0,0%		
47329	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA LAGUNA GUADALUPE	RURAL	FAFEF/0859/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	100.000	0	100.000	0	0,0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,00	0,0%		
47130	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL REYES	RURAL	FAFEF/864/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	100.000	0	100.000	0	0,0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,00	0,0%		
47304	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	UNION Y PROGRESO	RURAL	FAFEF/0858/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	100.000	0	100	0	0,0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,00	0,0%		
4369	EMPEDRADO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LÁZARO CÁRDENAS, UNIÓN Y EMILIANO ZAPATA.	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO	FAFEF/0702/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	-	-	821.132	600.674	0	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	2.140,41	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
94082	EMPEDRADO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LÁZARO CÁRDENAS, UNIÓN Y EMILIANO ZAPATA.	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO	FAFEF/0702/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	-	-	466.797	246.339	0	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	2.140,41	0,00	0,0%		
47191	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	LAS RAZAS	RURAL	FAFEF/0868/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	100.000	0	100.000	0	0,0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,00	0,0%		
47164	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COL. CLARA CORDOVA)	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0865/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	100.000	0	100.000	0	0,0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,00	0,0%		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														13	Ministrado	Programado									
47102	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ GARCÍA	RURAL	FAFEF/0683/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			100.000	0	100.000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	24	
9082	CAMBIO DE SISTEMA MONOFASICO A TRIFASICO PARA EL S.R.A DE 1F-1H A 3F-3H EN PASO DE PIEDRA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS LA NGRA	URBANO	FAFEF/0909/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS			925.158	925.158	925.158	925.158	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
17658	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	515-SANTO DOMINGO TEHUAMTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUAMTEPEC	URBANO	FAFEF/0804/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			416.273	0	416.273	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.45	45.0%		
47147	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	549-TEZCATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN MARTIN DEL RIO	RURAL	FAFEF/0857/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			303.060	0	303.060	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%		
	MANTENIMIENTO																								
16855	CONSERVACION DE CAMINO RURAL EL CARMEN A PALMA SOLA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL CARMEN	RURAL	00CC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
16874	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO DE PITA - LA RAYA - JOLIET - TORREON	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ARROYO DE PITA	RURAL	00S9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
16901	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENOS AIRES - ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	BUENOS AIRES	RURAL	00RX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
16932	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAPILLA - BUENOS AIRES	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	CERRO MOJARRA	RURAL	00C9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
16950	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E. C. LA JUNTA - EL VADO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA JUNTA	RURAL	00C4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
16966	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL BARBASCO A EL REFUGIO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	BARBASCO	RURAL	00S6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
16996	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN - AGOSTADERO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL CARMEN	RURAL	00CA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
17018	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN - LA WIKUICA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL CARMEN	RURAL	00CB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
17039	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN - LA PALMA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA PALMA	RURAL	00BX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
17064	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PANTEON - LA HERRADURA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA JUNTA	RURAL	00S5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
17082	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PANTEON - RIO JOSEFINA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA JUNTA	RURAL	00C5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
17102	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR - TETELA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	00BR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
17127	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CARBONERA - DESVIACION TETELA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA CARBONERA	RURAL	00CD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.600	180.600	180.600	180.600	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
17152	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CARBONERA A LA JOSEFITA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA CARBONERA	RURAL	00CE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
17169	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CORAZA A TEMBLADERAS DEL CASTILLO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA CORAZA	RURAL	00C7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
18524	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA GUADALUPE - ENTRONQUE LA LOBERA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA GUADALUPE	RURAL	00C3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD FEDERAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
17192	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA JOSEFA - LA JOSEFITA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	00C8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
17218	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA JUNTA - ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA JUNTA	RURAL	00RY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	30.100	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
135816	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA JUNTA - ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA JUNTA	RURAL	00RY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	30.100	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
17228	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA JUNTA - EJIDO RAFAEL TALAMANTES, RAMAL BUENOS AIRES	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA JUNTA	RURAL	00C6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
17238	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA TABAQUERA A LA SELVA PRIMERA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA TABAQUERA	RURAL	00CN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
17259	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS MARAVILLAS - GUADALUPE DE REYES	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LAS MARAVILLAS	RURAL	00BZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
17274	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS MARAVILLAS A RANCHO TABLAS	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LAS MARAVILLAS	RURAL	00C2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
17288	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PALMA CUATA - ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	QJO DE AGUA O PALMA CUATA	RURAL	00RW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	36.120	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
135817	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PALMA CUATA - ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	QJO DE AGUA O PALMA CUATA	RURAL	00RW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	36.120	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
18531	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PALMA CUATA - LA JOSEFA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	QJO DE AGUA O PALMA CUATA	RURAL	00BY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
17318	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TETELA - PALMA SOLA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	00BT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
17340	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE AL TRAPICHE	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	00BP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
18545	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZONA URBANA - MONTE OSCURO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIAL	RURAL	00BN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	84.280	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
18584	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR A VICENTE CAMALOTE	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL PORVENIR	RURAL	00BW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
18594	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LAS MARAVILLAS - LOS CERRITOS	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LAS MARAVILLAS	RURAL	00C1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
18610	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO BUENOS AIRES - LAGUNA VERDE	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	BUENOS AIRES	RURAL	00VD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108.360	108.360	108.360	108.360	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
40752	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ASUNCION NOCHIXTLAN - TRES CAMINOS	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	01JD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108.360	0	108.360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido							20	21	22
136024	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO ANTIGUO A LA RANCHERIA LOS ANGELES ETLONGO	8-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	01HK	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	12	36.120	0	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	3.00	0.00	0.0%	
40808	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CUMBRE - SAN SIDRO YODOERNE	8-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	LA CUMBRE	RURAL	01JC	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	0	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
40836	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHO VERDE - LA UNION LIBERTAD DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500	8-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	LA UNIÓN LIBERTAD IXTALTEPEC	RURAL	01CN	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	780.000	0	780.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	3.50	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136025	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHO VERDE - LA UNION LIBERTAD DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500	8-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	LA UNIÓN LIBERTAD IXTALTEPEC	RURAL	01CN	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	780.000	0	780.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	3.50	0.00	0.0%	
40859	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA ADEQUEZ - SAN PEDRO QUILTOGOS	8-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	SANTA CATARINA ADEQUEZ (O ADEQUEZ)	RURAL	01J6	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	0	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136026	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA ADEQUEZ - SAN PEDRO QUILTOGOS	8-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	SANTA CATARINA ADEQUEZ (O ADEQUEZ)	RURAL	01J6	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	30.100	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	5.00	0.00	0.0%	
40888	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO AMATLAN-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	8-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	SANTIAGO AMATLÁN	RURAL	01J8	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136027	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO AMATLAN-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	8-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	SANTIAGO AMATLÁN	RURAL	01J8	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	12.040	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	2.00	0.00	0.0%	
40914	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO UNION LIBERTAD - DESVIACION SANTIAGO IXTALTEPEC	8-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	LA UNIÓN LIBERTAD IXTALTEPEC	RURAL	01J5	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136028	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO UNION LIBERTAD - DESVIACION SANTIAGO IXTALTEPEC	8-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	LA UNIÓN LIBERTAD IXTALTEPEC	RURAL	01J5	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	12.040	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	2.00	0.00	0.0%	
42686	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO A SAN MIGUEL ECATEPEC	8-ASUNCIÓN TLACOLULITA	SAN JUAN ALOTEPEC	RURAL	01MA	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136063	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO A SAN MIGUEL ECATEPEC	8-ASUNCIÓN TLACOLULITA	SAN JUAN ALOTEPEC	RURAL	01MA	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12.040	12.040	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	1.00	0.00	0.0%	
42702	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. MAGDALENA TEQUISTLAN TEHUATEPEC - ASUNCIÓN TLACOLULITA	8-ASUNCIÓN TLACOLULITA	ASUNCIÓN TLACOLULITA	URBANO	00DG	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	313.040	313.040	313.040	313.040	100.0%	0	0	KILOMETRO	21	26.00	26.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42724	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PAGIMA - ASUNCIÓN TLACOLULITA	8-ASUNCIÓN TLACOLULITA	ASUNCIÓN TLACOLULITA	URBANO	00SJ	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96.320	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136064	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PAGIMA - ASUNCIÓN TLACOLULITA	8-ASUNCIÓN TLACOLULITA	ASUNCIÓN TLACOLULITA	URBANO	00SJ	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96.320	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	8.00	0.00	0.0%	
14881	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHACALAPA - AL PARAJE LA CIRUELA (COL. CHACALAPA 1 SECCION)	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	01A9	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	44.800	44.800	44.800	44.800	100.0%	0	0	KILOMETRO	21	3.72	3.72	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
14899	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LAS CRUCES AL ENTRONQUE CON OCOTLALITO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	LAS CRUCES	RURAL	01A8	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	44.800	44.800	44.800	44.800	100.0%	0	0	KILOMETRO	21	3.72	3.72	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
14916	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN NICOLAS VICHINGA - NIZALIMON	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	SAN NICOLAS BICHINGA	RURAL	01A2	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	30.100	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135776	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN NICOLAS VICHINGA - NIZALIMON	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	SAN NICOLAS BICHINGA	RURAL	01A2	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	30.100	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	5.00	0.00	0.0%	
14988	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ DE BRAVO-SAN JOSE SABINILLO EN EL MUNICIPIO CALIHUALA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE SABINILLO	11-CALIHUALA	SAN JOSE SABINILLO	RURAL	00RD	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO	21	3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
15035	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO LA GALERA - TIERRA BLANCA	12-CANDELA RIA LONCHIA	SANTIAGO LA GALERA	RURAL	00NN	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	21	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
15071	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CIENEGA - EL ROSARIO, RAMAL SANTA MARIA ROALO, TRINIDAD DE ZAACHILA	13-CIENEGA DE ZMATLÁN	CIENEGA DE ZMATLÁN	URBANO	00CK	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	137.256	137.256	137.256	137.256	100.0%	0	0	KILOMETRO	21	11.40	11.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
15166	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO BENITO JUAREZ AL ZAPOTE, RAMAL RANCHERIA CARRASCO, RAMAL PICACHO, RAMAL QUEBOYA	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	00PP	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	21	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
15178	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHEGUIGO JUAREZ 5A SECCION A LA HUANA MILPERA	14-CIUDAD IXTEPEC	CHEGUIGO JUAREZ QUINTA SECCION	RURAL	00Y7	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	124.012	124.012	124.012	124.012	100.0%	0	0	KILOMETRO	21	10.30	10.30	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
15193	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CIUDAD DE IXTEPEC A EL ZAPOTE	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	00PC	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	125.216	125.216	125.216	125.216	100.0%	0	0	KILOMETRO	21	10.40	10.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
15363	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES, TRAMO: DEL KM. 0 + 000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	00N4	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2.569.379	587.233	2.569.379	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	0.52	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135786	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES, TRAMO: DEL KM. 0 + 000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	00N4	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2.569.379	587.233	2.569.379	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	0.52	0.00	0.0%	
135787	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 25+000	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	0098	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1.705.054	511.516	1.705.054	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	0.41	0.00	0.0%	
15383	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 25+000	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	0098	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1.908.053	633.316	1.908.053	202.999	32.1%	0	0	KILOMETRO	21	0.41	0.04	9.8%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
11891	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN - CONCEPCION PAPAJO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+290, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 16+500 AL KM. 17+700	19-CONCEPCION PAPAJO	CONCEPCION PAPAJO	URBANO	00MW	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1.539.277	431.942	1.539.277	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	0.20	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135811	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN - CONCEPCION PAPAJO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+290, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 16+500 AL KM. 17+700	19-CONCEPCION PAPAJO	CONCEPCION PAPAJO	URBANO	00MW	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1.539.277	431.942	1.539.277	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	0.20	0.00	0.0%	
18625	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL - SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU), TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+600	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU)	RURAL	009B	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1.745.995	1.188.586	1.745.995	864.224	72.7%	0	0	KILOMETRO	21	0.40	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135818	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL - SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU), TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+600	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU)	RURAL	009B	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1.081.208	324.362	1.081.208	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	0.40	0.00	0.0%	
18943	CONSERVACION CAMINO RURAL TRAMO CERRO ALTO - CARRETERA A COSOLAPA	21-COSOLAPA	CERRO ALTO	RURAL	00RZ	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	168.560	84.280	168.560	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	14.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136068	CONSERVACION CAMINO RURAL TRAMO CERRO ALTO - CARRETERA A COSOLAPA	21-COSOLAPA	CERRO ALTO	RURAL	00RZ	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	168.560	84.280	168.560	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	14.00	0.00	0.0%	
138033	CONSERVACION CAMINO RURAL TRAMO CERRO ALTO - CARRETERA A COSOLAPA	21-COSOLAPA	CERRO ALTO	RURAL	00RZ	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	168.560	84.280	168.560	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	14.0			

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercido	Avance %	17=16/14	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	23=22/21
														13	14	15										
138034	CONSERVACION CAMINO RURAL TRAMO MONTE OSCURO - COSOLAPA	21-COSOLAPA	MONTE OSCURO	RURAL	00S2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	12.040	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	0.00	0.0%		
21661	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COMITANCILLO LIBRE - DESVIACION CARRETERA COSOLAPA (COMITANCILLO)	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	00S3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO		4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
21677	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CARRETERA A COSOLAPA - ALMOLONGA	21-COSOLAPA	ALMOLONGA	RURAL	01BC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			18.060	9.030	18.060	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.50	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
135837	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CARRETERA A COSOLAPA - ALMOLONGA	21-COSOLAPA	ALMOLONGA	RURAL	01BC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			18.060	9.030	18.060	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.50	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
21709	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL REFUGIO VIEJO SANTA ISABEL - COSOLAPA	21-COSOLAPA	EL REFUGIO VIEJO	RURAL	00S4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
135638	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL REFUGIO VIEJO SANTA ISABEL - COSOLAPA	21-COSOLAPA	EL REFUGIO VIEJO	RURAL	00S4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
135639	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA JOYA HASTA EL ENTRONQUE CON CARRETERA A PUEBLO VIEJO	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	01JP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	36.120	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
21727	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA JOYA HASTA EL ENTRONQUE CON CARRETERA A PUEBLO VIEJO	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	01JP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	0	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
21753	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PALMASOLA - CARRETERA A COSOLAPA	21-COSOLAPA	PALMA SOLA	RURAL	00S1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	12.040	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
135840	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PALMASOLA - CARRETERA A COSOLAPA	21-COSOLAPA	PALMA SOLA	RURAL	00S1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	12.040	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
22153	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ANTIGUO A CUILAPAM	23-CUILAPAM DE GUERRERO	EL TEPEYAC (LOMAS DE SAN JUAN)	RURAL	01P5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
138035	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM	23-CUILAPAM DE GUERRERO	EL TEPEYAC (LOMAS DE SAN JUAN)	RURAL	01P5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
138036	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUILAPAM - CALLE DE LAS NIEVES	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	01CA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
22169	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUILAPAM DE GUERRERO - BARRIO EL ROSARIO	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	01N1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			250.000	250.000	250.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		7.14	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
135653	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUILAPAM DE GUERRERO - BARRIO EL ROSARIO	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	01N1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			250.000	250.000	250.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		7.14	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
22197	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUILAPAM DE GUERRERO - EL SABINO	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	00TE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.000	120.000	120.000	120.000	100.0%	0	0	KILOMETRO		4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
22216	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE RANCHO QUEMADO A CUILAPAN (LOS HUERTOS)	23-CUILAPAN DE GUERRERO	CUILAPAN DE GUERRERO	URBANO	01P3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
135854	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE RANCHO QUEMADO A CUILAPAN (LOS HUERTOS)	23-CUILAPAN DE GUERRERO	CUILAPAN DE GUERRERO	URBANO	01P3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
22236	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SEGUNDA - BASURERO MPAL RAMAL RANCHO QUEMADO, RAMAL EL CARRETERAL, RAMAL MOLINOS, RAMAL LOMA GORDA	23-CUILAPAN DE GUERRERO	CUILAPAN DE GUERRERO	URBANO	00T5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			132.440	132.440	132.440	132.440	100.0%	0	0	KILOMETRO		11.00	11.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
22272	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ABASOLO - CHALCATONGO DE HIDALGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ABASOLO	RURAL	01HY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	0	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
135855	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ABASOLO - CHALCATONGO DE HIDALGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ABASOLO	RURAL	01HY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	0	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
22295	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ALDAMA-LA UNION EN EL MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO/LA LOCALIDAD ALDAMA	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ALDAMA	RURAL	00B0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.600	180.600	180.600	180.600	100.0%	0	0	KILOMETRO		15.00	15.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
22314	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUERRERO - CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	GUERRERO	RURAL	01HX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
135656	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUERRERO - CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	GUERRERO	RURAL	01HX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
22339	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TURBIDE - CHALCATONGO DE HIDALGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ITURBIDE	RURAL	01HW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
135857	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TURBIDE - CHALCATONGO DE HIDALGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ITURBIDE	RURAL	01HW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
22359	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PROGRESO - CHALCATONGO DE HIDALGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	PROGRESO	RURAL	01HT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	0	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
135858	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PROGRESO - CHALCATONGO DE HIDALGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	PROGRESO	RURAL	01HT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	0	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
22373	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA NUEVA - YUJIA	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	01HS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	0	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
135859	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA NUEVA - YUJIA	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	01HS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	0	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
23695	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CIRUELOS DE GUAPINGO-BARRANCA ONDAEN EL MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPINGO.	32-QUADALUPE DE RAMIREZ	CIRUELOS DE GUAPINGO	RURAL	00R6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
24088	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE RAMIREZ - SAN ILDEFONSO SALINAS	34-GUADALUPE DE RAMIREZ	SAN ILDEFONSO SALINAS	RURAL	00RG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO		4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
24100	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ILDEFONSO SALINAS-SAN PEDRO SALINAS EN EL MUNICIPIO GUADALUPE RAMIREZ EN LA LOCALIDAD GUADALUPE RAMIREZ.	34-GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	URBANO	00RF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
24110	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TRUJANO-SANTA MARIA SALINAS	34-GUADALUPE DE RAMIREZ	SANTA MARIA SALINAS	RURAL	00RN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
24331	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO DE RANCHO SOLANO ENTRONQUE DESVIACION A HUAJUAPAM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	RANCHO SOLANO	RURAL	01B6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.600	0	33.600	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.79	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
135893	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO DE RANCHO SOLANO ENTRONQUE DESVIACION A HUAJUAPAM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	RANCHO SOLANO	RURAL	01B6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.600	0	33.600	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.79	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
24343	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SALIDA DE AGUA DULCE AL CRUCERO CON HUAJUAPAM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	AGUA DULCE	RURAL	01B5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.600	0	33.600	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.79	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
135894	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SALIDA DE AGUA DULCE AL CRUCERO CON HUAJUAPAM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	AGUA DULCE	RURAL	01B5	DESARROLLO ECONOMICO																				

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21			
														Ministrado	Programado								Ejercido	
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
2889	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL MOLINO ENTRONQUE CON HUAJUAPAM DE LEON	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	EL MOLINO	RURAL	01B7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.600	0	33.600	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,79	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135895	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL MOLINO ENTRONQUE CON HUAJUAPAM DE LEON	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	EL MOLINO	RURAL	01B7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.600	0	33.600	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,79	0,00	0,0%	
24371	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON LA ESTANCIA EN EL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA.	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	LA ESTANCIA	RURAL	00RB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	3,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
24390	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON SAN PEDRO YODOYUXI EN EL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO YODOYUXI.	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	SAN PEDRO YODOYUXI	RURAL	00R7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100,0%	0	0	KILOMETRO	5,00	5,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
24399	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALIDA DE HUAJUAPAM AL ENTRONQUE CON CAMINO A LA JUNTA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	LA JUNTA	RURAL	01B4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.800	0	33.800	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,79	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135896	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALIDA DE HUAJUAPAM AL ENTRONQUE CON CAMINO A LA JUNTA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	LA JUNTA	RURAL	01B4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.800	0	33.800	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,79	0,00	0,0%	
24420	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALIDA DE SANTA TERESA AL CRUCERO CON HUAJUAPAM DE LEON	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	SANTA TERESA	RURAL	01B3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.800	0	33.800	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,79	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135897	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALIDA DE SANTA TERESA AL CRUCERO CON HUAJUAPAM DE LEON	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	SANTA TERESA	RURAL	01B3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.800	0	33.800	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,79	0,00	0,0%	
31001	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ALVARO OBREGON - CONGREGACION CHARIS	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGON	URBANO	01AG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	3,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31003	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ALVARO OBREGON - LOS VICENTES	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	LOS VICENTES	RURAL	01AN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100,0%	0	0	KILOMETRO	5,00	5,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31006	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ALVARO OBREGON - SANTA MARIA XADANI	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGON	URBANO	01AK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100,0%	0	0	KILOMETRO	10,00	10,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31009	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANAL 33 A LA BASE AEREA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	00PR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.600	180.600	180.600	180.600	100,0%	0	0	KILOMETRO	15,00	15,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31012	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHICAPA DE CASTRO - SAN DIONISIO DEL MAR	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO	01F2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.039	84.039	84.039	84.039	100,0%	0	0	KILOMETRO	6,98	6,98	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31017	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. JUCHITAN - LA VENTOSA - SAN VICENTE	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	LA VENTOSA	URBANO	00PE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.299.984	1.299.984	1.299.984	1.299.984	100,0%	0	0	KILOMETRO	37,00	37,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31023	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. JUCHITAN - LA VENTOSA - SAN VICENTE POINTE	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	LA VENTOSA	URBANO	00PD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.200.024	1.200.024	1.200.024	1.200.024	100,0%	0	0	KILOMETRO	34,00	34,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31026	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. JUCHITAN - UNION HIDALGO - IGLESIA DE PESCADORES	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	00PF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.499.960	1.499.960	1.499.960	1.499.960	100,0%	0	0	KILOMETRO	43,00	43,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31029	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. SALINA CRUZ - ARRIBA - ALVARO OBREGON	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGON	URBANO	01EZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			197.456	197.456	197.456	197.456	100,0%	0	0	KILOMETRO	16,40	16,40	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31034	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. SALINA CRUZ - ARRIBA - CHEGUGO NORTE	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	01EK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.591	33.591	33.591	33.591	100,0%	0	0	KILOMETRO	2,79	2,79	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31037	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. SALINA CRUZ - ARRIBA - COL. SAUL MARTINEZ	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	01ER	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			112.574	112.574	112.574	112.574	100,0%	0	0	KILOMETRO	9,35	9,35	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31039	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO ZAPATA - PLAYA ESCONDIDA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	01AP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100,0%	0	0	KILOMETRO	10,00	10,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135912	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE DE LA BASE AEREA - CANAL 33	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	01HA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0,0%	
31043	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE DE LA BASE AEREA - CANAL 33	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	01HA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31047	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITAN - ALVARO OBREGON	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGON	URBANO	01AR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			325.080	325.080	325.080	325.080	100,0%	0	0	KILOMETRO	27,00	27,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31050	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITAN DE ZARAGOZA - CARRETERA A TEHUANTEPEC	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	01AJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100,0%	0	0	KILOMETRO	5,00	5,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31052	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITAN DE ZARAGOZA - EL ESPINAL	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	01AM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100,0%	0	0	KILOMETRO	8,00	8,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31056	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITAN DE ZARAGOZA - ESTERO DE UNION HIDALGO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	01AH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.600	180.600	180.600	180.600	100,0%	0	0	KILOMETRO	15,00	15,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31060	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA VENTA - UNION HIDALGO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	LA VENTA	RURAL	01F1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			18.421	18.421	18.421	18.421	100,0%	0	0	KILOMETRO	1,53	1,53	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31062	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PASO CAMPESINO HASTA DESVIACION HACIA EL CAMINO A ALVARO OBREGON	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	00PK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.600	180.600	180.600	180.600	100,0%	0	0	KILOMETRO	15,00	15,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31065	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ROSITA - RIO VIEJO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	01AF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			500.000	500.000	500.000	500.000	100,0%	0	0	KILOMETRO	14,00	14,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31070	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BA. SECCION PASO EL CAMPESINO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	00PJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.600	180.600	180.600	180.600	100,0%	0	0	KILOMETRO	15,00	15,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31073	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PLAYA VICENTE - COL. 5 DE SEPTIEMBRE	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	PLAYA SAN VICENTE	RURAL	01EW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			112.574	112.574	112.574	112.574	100,0%	0	0	KILOMETRO	9,32	9,32	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31077	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO LA PALMA - CARRETERA LOMA BONITA	44-LOMA BONITA	ARROYO LA PALMA	RURAL	01KW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108.360	0	108.360	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	9,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135913	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO LA PALMA - CARRETERA LOMA BONITA	44-LOMA BONITA	ARROYO LA PALMA	RURAL	01KW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108.360	0	108.360	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	9,00	0,00	0,0%	
31080	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO METATE - CARRETERA LOMA BONITA	44-LOMA BONITA	ARROYO METATE	RURAL	01KR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	0	84.280	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	7,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135914	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO METATE - CARRETERA LOMA BONITA	44-LOMA BONITA	ARROYO METATE	RURAL	01KR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	0	84.280	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	7,00	0,00	0,0%	
31083	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CABEZA MUNICIPAL DE COSOLAPA A LA COMUNIDAD DE MORELOS EL PALMAR	44-LOMA BONITA	EL OBISPO (ESTACION OBISPO)	RURAL	01JJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	0	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135915	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CABEZA MUNICIPAL DE COSOLAPA A LA COMUNIDAD DE MORELOS EL PALMAR	44-LOMA BONITA	EL OBISPO (ESTACION OBISPO)	RURAL	01JJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16								
31088	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO JOBAL NUEVO - LOMA BONITA	44-LOMA BONITA	MIXTÁN	RURAL	01DY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	84.039	84.039	84.039	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.98	6.98	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
31093	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CARLOTA - JOBAL NUEVO	44-LOMA BONITA	LA SOLEDAD	RURAL	01DX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	80.668	80.668	80.668	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.70	6.70	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
31379	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO CENTRO AL PARAJE CJO DE AGUA	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	00TY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	60.200	30.100	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135925	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO CENTRO AL PARAJE CJO DE AGUA	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	00TY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	60.200	30.100	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31386	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO DEL PANTEON - BARRIO LACHE	45-MAGDALENA APASCO	SAN SEBASTIAN XOCHIMILCO	RURAL	01BD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135926	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO DEL PANTEON - BARRIO LACHE	45-MAGDALENA APASCO	SAN SEBASTIAN XOCHIMILCO	RURAL	01BD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31396	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL PUENTE AL RIO ATOYAC	45-MAGDALENA APASCO	SAN SEBASTIAN XOCHIMILCO	RURAL	00TT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135927	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL PUENTE AL RIO ATOYAC	45-MAGDALENA APASCO	SAN SEBASTIAN XOCHIMILCO	RURAL	00TT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31401	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LIBERTAD XOCHIMILCO - EL ENCINO	45-MAGDALENA APASCO	LA LIBERTAD XOCHIMILCO (SEGUNDA SECCION)	RURAL	00YG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	84.280	42.140	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135928	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LIBERTAD XOCHIMILCO - EL ENCINO	45-MAGDALENA APASCO	LA LIBERTAD XOCHIMILCO (SEGUNDA SECCION)	RURAL	00YG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	84.280	42.140	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31410	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE EL PANTEON AL PARAJE LA ERA	45-MAGDALENA APASCO	DE LACHE	RURAL	00TW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
31419	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE EL PEÑON AL ENTRONQUE CON CARRETERA INTERNACIONAL	45-MAGDALENA APASCO	SANTA MARTHA ETLA	RURAL	00TR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	60.200	30.100	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135929	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE EL PEÑON AL ENTRONQUE CON CARRETERA INTERNACIONAL	45-MAGDALENA APASCO	SANTA MARTHA ETLA	RURAL	00TR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	60.200	30.100	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31443	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENAVISTA - EL PALMAR	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTIAGO BUENAVISTA	RURAL	01KC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135931	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENAVISTA - EL PALMAR	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTIAGO BUENAVISTA	RURAL	01KC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	24.080	12.040	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31458	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA PARADA DEL PAREDON AL ARENAL	46-MAGDALENA JALTEPEC	HDALGO	RURAL	01HJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135932	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA PARADA DEL PAREDON AL ARENAL	46-MAGDALENA JALTEPEC	HDALGO	RURAL	01HJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31468	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA UNION - MAGDALENA JALTEPEC	46-MAGDALENA JALTEPEC	LA UNION	RURAL	01KE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	48.160	0	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135933	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA UNION - MAGDALENA JALTEPEC	46-MAGDALENA JALTEPEC	LA UNION	RURAL	01KE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31479	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MAGDALENA JALTEPEC - DESVIACION CARRETERA FEDERAL OAXACA - MEXICO	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	01KF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	36.120	0	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135934	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MAGDALENA JALTEPEC - DESVIACION CARRETERA FEDERAL OAXACA - MEXICO	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	01KF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31487	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MORELOS - MAGDALENA JALTEPEC	46-MAGDALENA JALTEPEC	MORELOS	RURAL	01KB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135935	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MORELOS - MAGDALENA JALTEPEC	46-MAGDALENA JALTEPEC	MORELOS	RURAL	01KB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	24.080	12.040	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31500	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ MITLATONGO - DESVIACION CAMINO NOCHDITLAN	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MITLATONGO	RURAL	01KA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	48.160	0	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135936	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ MITLATONGO - DESVIACION CAMINO NOCHDITLAN	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MITLATONGO	RURAL	01KA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
32304	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PAGIMA - MAGDALENA TEQUISISTLAN	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	LA PAJIMA	RURAL	00P8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	96.320	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135964	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PAGIMA - MAGDALENA TEQUISISTLAN	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	LA PAJIMA	RURAL	00P8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	96.320	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135965	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL ECATEPEC - ASUNCION TLAOCOLULITA	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	SAN MIGUEL ECATEPEC	RURAL	00P7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	96.320	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
32321	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL ECATEPEC - ASUNCION TLAOCOLULITA	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	SAN MIGUEL ECATEPEC	RURAL	00P7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	96.320	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37194	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MAGDALENA ZAHUATLAN - DESVIACION CARRETERA FEDERAL OAXACA - MEXICO	54-MAGDALENA ZAHUATLAN	MAGDALENA ZAHUATLAN	URBANO	01KH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	36.120	0	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135975	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MAGDALENA ZAHUATLAN - DESVIACION CARRETERA FEDERAL OAXACA - MEXICO	54-MAGDALENA ZAHUATLAN	MAGDALENA ZAHUATLAN	URBANO	01KH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37302	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MARISCALA DE JUAREZ - SAN JUAN CIENEGUILLA	55-MARISCALA DE JUAREZ	MARISCALA DE JUAREZ	URBANO	01JN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	48.160	0	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135980	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MARISCALA DE JUAREZ - SAN JUAN CIENEGUILLA	55-MARISCALA DE JUAREZ	MARISCALA DE JUAREZ	URBANO	01JN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	48.160	0	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37313	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL FRAILE - LA HUERTILLA	55-MARISCALA DE JUAREZ	SANTA CRUZ EL FRAILE	RURAL	01JK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	48.160	0	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135981	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL FRAILE - LA HUERTILLA	55-MARISCALA DE JUAREZ	SANTA CRUZ EL FRAILE	RURAL	01JK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	48.160	0	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37333	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL FRAILE - SAN PEDRO ATOYAC	55-MARISCALA DE JUAREZ	SAN PEDRO ATOYAC	RURAL	00RJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
37348	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL CARRIZAL A VERGEL EN EL MUNICIPIO MARISCALA DE JUAREZ EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CARRIZAL	55-MARISCALA DE JUAREZ	SAN MIGUEL CARRIZAL	RURAL	00CX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	126.420	126.420	126.420	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.50	10.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
37363	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO ATOYAC A LA HUERTILLA EN EL MUNICIPIO MARISCALA DE JUAREZ EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ATOYAC	55-MARISCALA DE JUAREZ	SAN PEDRO ATOYAC	RURAL	00CX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado								Ejercido	Avance %
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21														
37384	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO ATOYAC A LA PRADERA EN EL MUNICIPIO MARISCALA DE JUAREZ EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ATOYAC.	55-MARISCALA DE ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	RURAL	00CW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			54.180	54.180	54.180	54.180	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.50	4.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
38422	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CUMBRE A NUEVO LIBERO	57-MATIAS ROMERO AVENDANO	LA CUMBRE	RURAL	01H7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136006	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CUMBRE A NUEVO LIBERO	57-MATIAS ROMERO AVENDANO	LA CUMBRE	RURAL	01H7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
38444	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LAS MARGARITAS AL ZAPOTE	57-MATIAS ROMERO AVENDANO	PALOMARES	URBANO	01H6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136007	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LAS MARGARITAS AL ZAPOTE	57-MATIAS ROMERO AVENDANO	PALOMARES	URBANO	01H6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
38468	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ENTRONQUE DE GABRIEL RAMOS MILLAN CARRETERA CUAUHTEMOC A ESMERALDA	57-MATIAS ROMERO AVENDANO	COLONIA GABRIEL RAMOS MILLAN	RURAL	01H9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			264.880	0	264.880	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	22.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136008	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ENTRONQUE DE GABRIEL RAMOS MILLAN CARRETERA CUAUHTEMOC A ESMERALDA	57-MATIAS ROMERO AVENDANO	COLONIA GABRIEL RAMOS MILLAN	RURAL	01H9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			264.880	0	264.880	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	22.00	0.00	0.0%	
38605	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE SOL - EL HIGO	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	AGUA DE SOL	RURAL	01M1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			56.000	0	56.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.86	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136011	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE SOL - EL HIGO	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	AGUA DE SOL	RURAL	01M1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			56.000	28.000	56.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.86	0.00	0.0%	
38628	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO ALTO - CENTRO	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN PEDRO AMATLAN	RURAL	01M3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			250.000	0	250.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.14	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136012	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO ALTO - CENTRO	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN PEDRO AMATLAN	RURAL	01M3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			250.000	125.000	250.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.14	0.00	0.0%	
38653	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO DE GUISE AL PANTEON	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	GUIXE	RURAL	01KY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136013	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO DE GUISE AL PANTEON	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	GUIXE	RURAL	01KY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
38672	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE AGUA BLANCA A ROATINA	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	AGUA BLANCA	RURAL	01C2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			11.200	11.200	11.200	11.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.93	0.93	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
38688	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD AL CRUCERO DE LA CARRETERA FEDERAL OAXACA HUATULCO	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	LA UNION	RURAL	01FN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	36.120	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136014	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD AL CRUCERO DE LA CARRETERA FEDERAL OAXACA HUATULCO	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	LA UNION	RURAL	01FN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	36.120	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	
38710	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA AGENCIA DEL BEJUCO A LA COMUNIDAD DE RIO ANONA	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL BEJUCO	RURAL	01FS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136015	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA AGENCIA DEL BEJUCO A LA COMUNIDAD DE RIO ANONA	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL BEJUCO	RURAL	01FS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
38738	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA AGENCIA DEL ZOMPANTELE - EC. RIO ANONA	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL ZOMPANTELE	RURAL	01FR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136016	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA AGENCIA DEL ZOMPANTELE - EC. RIO ANONA	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL ZOMPANTELE	RURAL	01FR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
136017	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA AGENCIA DEL ZOMPANTELE AL CRUCERO DE LA CARRETERA TERRACERIA DE RIO ANONA	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL ZOMPANTELE	RURAL	01FP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
38755	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA AGENCIA DEL ZOMPANTELE AL CRUCERO DE LA CARRETERA TERRACERIA DE RIO ANONA	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL ZOMPANTELE	RURAL	01FP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136018	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL COPALA	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	AGUA DE SOL	RURAL	01BM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			11.200	5.600	11.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.65	0.00	0.0%	
38792	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL COPALA	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	AGUA DE SOL	RURAL	01BM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			56.000	50.400	56.000	44.800	88.9%	0	0	KILOMETRO	4.65	3.72	80.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
38814	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE A CAMINO ROATINA (COL. 20 DE NOVIEMBRE)	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	01BZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			11.200	11.200	11.200	11.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.93	0.93	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
38835	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CRUZ AL CRUCERO CON LA UNIVERSIDAD (COL. PORFIRIO DIAZ)	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	01BX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			8.960	8.960	8.960	8.960	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.74	0.74	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
38859	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA REFORMA A ROATINA	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	REFORMA (RANCHERIA LAS LUNAS)	RURAL	01C4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			16.800	16.800	16.800	16.800	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	1.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
38888	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LOS SABINOS A LA GUACAMAYA	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	LOS SABINOS	RURAL	01C5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			30.240	30.240	30.240	30.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.51	2.51	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
38914	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN GUILLERMO AL CHIVATO	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN GUILLERMO	RURAL	01C6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.600	33.600	33.600	33.600	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.79	2.79	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
38938	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ARROYO AL ENTRONQUE CON LA TORTILITA	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	LA ESPERANZA	RURAL	01C3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			28.000	28.000	28.000	28.000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.33	2.33	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
39033	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL CAMINO DE TELEVISIA A LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE (COL. CHINDO)	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	01C1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			11.200	11.200	11.200	11.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.93	0.93	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
39063	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL RIO SAN MIGUEL A LA SAN MIGUEL YOGOVANA	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN MIGUEL YOGOVANA	RURAL	01BJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			89.600	89.600	89.600	89.600	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.44	7.44	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
39626	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL SAUZ BENTO JUAREZ A OJO DE AGUA	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	GUIXE	RURAL	01C9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			73.920	73.920	73.920	73.920	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.14	6.14	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
40482	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL TUNILLO A SAN JOSE LLANO GRANDE	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL TUNILLO	RURAL	01C7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			22.400	22.400	22.400	22.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.86	1.86	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
40506	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ZOMPANTELE A RIO ANONA	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL ZOMPANTELE	RURAL	01BG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			44.800	44.800	44.800	44.800	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.72	3.72	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
40534	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL BEJUCO - OCOTE PASANDO POR EL ZOMPLANTE	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL BEJUCO	RURAL	01MF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	84.280	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
138043	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL BEJUCO - OCOTE PASANDO POR EL ZOMPLANTE	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL BEJUCO	RURAL	01MF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	
40569	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CHAGA - MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	LA CHAGA	RURAL	01ME	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136019	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CHAGA - MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	LA CHAGA	RURAL	01ME	DESARROLLO ECONOMICO	COM																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE REPORTES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado										Ejercido
40603	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS SABINOS - SAN PEDRO	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	SAN PEDRO COATLÁN	RURAL	01M2	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			250.000	0	250.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		7.14	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136020	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS SABINOS - SAN PEDRO	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	SAN PEDRO COATLÁN	RURAL	01M2	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			250.000	125.000	250.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		7.14	0.00	0.0%	
40643	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PALO GRANDE A LOS LIMITES CON SANTA CRUZ XITLA	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	PALO GRANDE	RURAL	01C8	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			56.000	56.000	56.000	56.000	100.0%	0	0	KILOMETRO		4.65	4.65	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
40677	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ROATINA - SAN JOSE DEL PEÑASCO	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	SANTA CATARINA ROATINA	RURAL	01M4	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			250.000	0	250.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		7.14	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136021	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ROATINA - SAN JOSE DEL PEÑASCO	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	SANTA CATARINA ROATINA	RURAL	01M4	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			250.000	125.000	250.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		7.14	0.00	0.0%	
40719	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA MAHUATLÁN - MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	01MC	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136022	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA MAHUATLÁN - MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	01MC	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	
40944	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO AL ENTRONQUE A LA CARRETERA A SAN CARLOS YAUTEPEC	64-NEJAPA DE MADERO	SAN ISIDRO CHIHUIRO	RURAL	01M9	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136029	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO AL ENTRONQUE A LA CARRETERA A SAN CARLOS YAUTEPEC	64-NEJAPA DE MADERO	SAN ISIDRO CHIHUIRO	RURAL	01M9	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	0.00	0.0%	
40974	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO AL PARAJE TRAPACHITO	64-NEJAPA DE MADERO	EL CAMARÓN	RURAL	01MB	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
138044	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO AL PARAJE TRAPACHITO	64-NEJAPA DE MADERO	EL CAMARÓN	RURAL	01MB	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	
40998	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NEJAPA - CAMINO DE LA POZA	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	01KZ	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			22.400	0	22.400	22.400	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.86	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136030	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NEJAPA - CAMINO DE LA POZA	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	01KZ	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			22.400	11.200	22.400	22.400	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.86	0.00	0.0%	
41390	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA PANAMERICANA - ARROYO DE PILA	66-SANTIAGO NILTEPEC	ARROYO PILA	RURAL	00PX	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
41417	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA PANAMERICANA - EL HUAMOL	66-SANTIAGO NILTEPEC	EL HUAMOL	RURAL	00PY	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
41474	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA PANAMERICANA - EL ZOPLOTE	66-SANTIAGO NILTEPEC	EL ZOPLOTE (TEOTIEPEC)	RURAL	00R1	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
41504	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA PANAMERICANA - LAGUNA DE HOJAS	66-SANTIAGO NILTEPEC	LAGUNA DE HOJAS	RURAL	00PZ	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
41545	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ZOPLOTE A SAN FRANCISCO DEL MAR	66-SANTIAGO NILTEPEC	EL ZOPLOTE (TEOTIEPEC)	RURAL	01AB	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			112.000	112.000	112.000	112.000	100.0%	0	0	KILOMETRO		9.30	9.30	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
41599	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN MARTIN CAMINO A MONTE ALBAN (SAN MARTIN MEXICAFAN)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	01NZ	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	12.040	12.040	12.040	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136031	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN MARTIN CAMINO A MONTE ALBAN (SAN MARTIN MEXICAFAN)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	01NZ	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	12.040	12.040	12.040	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.00	0.00	0.0%	
41661	CONSERVACION DE CAMINO RURAL BUENAVISTA A SAN PEDRO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	BUENAVISTA	RURAL	00ST	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	84.280	100.0%	0	0	KILOMETRO		7.00	7.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
41685	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA OCOTLÁN - SAN PEDRO APOSTOL	68-OCOTLÁN DE MORELOS	BUENAVISTA	RURAL	01NK	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			156.520	156.520	156.520	156.520	100.0%	0	0	KILOMETRO		13.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136032	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA OCOTLÁN - SAN PEDRO APOSTOL	68-OCOTLÁN DE MORELOS	BUENAVISTA	RURAL	01NK	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			156.520	156.520	156.520	156.520	100.0%	0	0	KILOMETRO		13.00	0.00	0.0%	
41716	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO REAL ASUNCION, HACIA ASUNCION OCOTLÁN	68-OCOTLÁN DE MORELOS	SAN JACINTO CHILATECA	RURAL	01NS	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO		5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136033	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO REAL ASUNCION, HACIA ASUNCION OCOTLÁN	68-OCOTLÁN DE MORELOS	SAN JACINTO CHILATECA	RURAL	01NS	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO		5.00	0.00	0.0%	
41745	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE OCOTLÁN A PRAXEDIS DE GUERRERO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	PRAXEDIS DE GUERRERO	RURAL	01MH	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136034	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE OCOTLÁN A PRAXEDIS DE GUERRERO	68-OCOTLÁN DE MORELOS	PRAXEDIS DE GUERRERO	RURAL	01MH	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	0.00	0.0%	
41784	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CHILEITA - OCOTLÁN DE MORELOS	68-OCOTLÁN DE MORELOS	LA CHILATA	RURAL	01N5	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO		5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136035	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CHILEITA - OCOTLÁN DE MORELOS	68-OCOTLÁN DE MORELOS	LA CHILATA	RURAL	01N5	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO		5.00	0.00	0.0%	
41907	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO OCOTLÁN - SAN JERONIMO TAVICHE - SAN PEDRO TAVICHE	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	00TB	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			361.200	361.200	361.200	361.200	100.0%	0	0	KILOMETRO		30.00	30.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
41925	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PRAXEDIS DE GRO - OCOTLÁN DE MORELOS	68-OCOTLÁN DE MORELOS	PRAXEDIS DE GUERRERO	RURAL	00SN	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136036	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PRAXEDIS DE GRO - OCOTLÁN DE MORELOS	68-OCOTLÁN DE MORELOS	PRAXEDIS DE GUERRERO	RURAL	00SN	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	
41959	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PRAXEDIS DE GUERRERO - SAN DIONISIO OCOTLÁN	68-OCOTLÁN DE MORELOS	PRAXEDIS DE GUERRERO	RURAL	01NE	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			156.520	156.520	156.520	156.520	100.0%	0	0	KILOMETRO		13.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136037	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PRAXEDIS DE GUERRERO - SAN DIONISIO OCOTLÁN	68-OCOTLÁN DE MORELOS	PRAXEDIS DE GUERRERO	RURAL	01NE	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			156.520	156.520	156.520	156.520	100.0%	0	0	KILOMETRO		13.00	0.00	0.0%	
138045	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE APOSTOL - SAN PEDRO APOSTOL	68-OCOTLÁN DE MORELOS	SAN FELIPE APOSTOL	RURAL	01ND	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO		10.00	0.00	0.0%	
41993	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO GUEGOREXE - SANTA CECILIA JALIEZA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	SAN PEDRO GUEGOREXE	RURAL	01NB	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO		10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136038	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO GUEGOREXE - SANTA CECILIA JALIEZA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	SAN PEDRO GUEGOREXE	RURAL	01NB	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO		10.00	0.00	0.0%	
42018	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEXAS DE MORELOS - BARRA DE PIEDRA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	TEJAS DE MORELOS	RURAL	01N9	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	</														

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21		
														Ministrado	Programado										18
42040	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MAGDALENA PLUMA-SAN PEDRO CAFETILAM (MAGDALENA PLUMA)	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	00NH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		12	60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO		5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42059	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA DESV. SAN PEDRO MARTIR - A LA ENTRADA DE GUALIOTE	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	EL CUAJIOTE	RURAL	01DN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.600	33.600	33.600	33.600	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.79	2.79	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42086	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AMATE COLORADO A LA TORTOLITA Y DE DESVIACION SAN MIGUEL REYES A TORTOLITA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA TORTOLITA	RURAL	01FH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108.360	54.180	108.360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		9.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136040	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AMATE COLORADO A LA TORTOLITA Y DE DESVIACION SAN MIGUEL REYES A TORTOLITA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA TORTOLITA	RURAL	01FH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108.360	54.180	108.360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		9.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42107	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO DE TERRACERIA A PAZ Y PROGRESO DESVIACION A MESONCITO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MARCOS MESONCITO	RURAL	01FB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136041	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO DE TERRACERIA A PAZ Y PROGRESO DESVIACION A MESONCITO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MARCOS MESONCITO	RURAL	01FB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42125	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA PAVIMENTADA A ATOYAQUILLO, AL CENTRO DE POBLACION	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ZARAGOZA SINIYUVI	RURAL	01FM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			18.060	9.030	18.060	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.50	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136042	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA PAVIMENTADA A ATOYAQUILLO, AL CENTRO DE POBLACION	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ZARAGOZA SINIYUVI	RURAL	01FM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			18.060	9.030	18.060	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.50	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42147	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA PAVIMENTADA A ATOYAQUILLO, DESVIACION AL CENTRO DE AGUA DULCE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	AGUA DULCE	RURAL	01FE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	12.040	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136043	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA PAVIMENTADA A ATOYAQUILLO, DESVIACION AL CENTRO DE AGUA DULCE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	AGUA DULCE	RURAL	01FE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	12.040	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42172	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CAÑADA TEJOCOTE CHICA A LLANO CEBOLLA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA CAÑADA TEJOCOTE	RURAL	01F6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	6.020	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136044	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CAÑADA TEJOCOTE CHICA A LLANO CEBOLLA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA CAÑADA TEJOCOTE	RURAL	01F6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	6.020	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42191	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CARRETERA FEDERAL MALPICA A EL CAMPANARIO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL CAMPANARIO	RURAL	01FG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136045	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CARRETERA FEDERAL MALPICA A EL CAMPANARIO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL CAMPANARIO	RURAL	01FG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42208	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CARRETERA PAVIMENTADA A ATOYAQUILLO LIBRAMNETO YOSOTICHE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO YOSOTICHE	RURAL	01FD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	6.020	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136046	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CARRETERA PAVIMENTADA A ATOYAQUILLO LIBRAMNETO YOSOTICHE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO YOSOTICHE	RURAL	01FD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	6.020	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42237	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CARRETERA PEREZ GASGA LA MURALLA A LA MURALLA VIEJA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA MURALLA	RURAL	01FF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	12.040	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136047	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CARRETERA PEREZ GASGA LA MURALLA A LA MURALLA VIEJA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA MURALLA	RURAL	01FF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	12.040	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42200	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CARRETERA PEREZ GASGA LOS REYES A SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	01DP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			15.652	7.826	15.652	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.30	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136048	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CARRETERA PEREZ GASGA LOS REYES A SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	01DP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			15.652	7.826	15.652	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.30	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42281	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN ANDRES CHICA, A LLANO MAGUEY	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	RURAL	01F5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	6.020	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136049	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN ANDRES CHICA, A LLANO MAGUEY	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	RURAL	01F5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	6.020	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42310	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN ANDRES CHICAHUAXTLA A SAN GABRIEL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	RURAL	01F9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	6.020	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136050	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN ANDRES CHICAHUAXTLA A SAN GABRIEL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	RURAL	01F9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	6.020	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42327	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN PEDRO SINIYUVI AL CENTRO DE LA COMUNIDAD	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CHAPULTEPEC	RURAL	01FK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136051	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN PEDRO SINIYUVI AL CENTRO DE LA COMUNIDAD	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CHAPULTEPEC	RURAL	01FK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42349	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN PEDRO SINIYUVI AL CENTRO DEL SUSPIRO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SUSPIROS	RURAL	01FJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136052	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN PEDRO SINIYUVI AL CENTRO DEL SUSPIRO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SUSPIROS	RURAL	01FJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42374	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA CRUZ A LLANO ZARAGOZA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LLANO DE ZARAGOZA	RURAL	01F8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	12.040	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136057	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA CRUZ A LLANO ZARAGOZA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LLANO DE ZARAGOZA	RURAL	01F8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	12.040	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42391	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE YOSONDUCHI A LOMA FLOR DE SANGRE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LOMA FLOR DE SANGRE (LOMA DEL TECOLOTE)	RURAL	01F7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	6.020	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42421	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL PUENTE DE RIO DE LAS PEÑAS A LA ENTRADA DE LA AGENCIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	RIO DE LAS PEÑAS	RURAL	01BS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.480	60.480	60.480	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		5.02	5.02	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42440	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESV. SAN ANDRES CHICA, A SANTA CRUZ	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTA CRUZ PROGRESO CHICAHUAXTLA	RURAL	01KX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	0	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136058	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESV. SAN ANDRES CHICA, A SANTA CRUZ	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTA CRUZ PROGRESO CHICAHUAXTLA	RURAL	01KX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42453	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DE CAMINO LA TORTOLITA AL CENTRO DE LA POBLACION EL LIMON	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA TORTOLITA	RURAL	01FC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	12.040	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136059	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DE CAMINO LA TORTOLITA AL CENTRO DE LA POBLACION EL LIMON	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA TORTOLITA	RURAL	01FC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	12.040	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42504	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUTLA DE GUERRERO - CHICAHUAXTLA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	RURAL	01FA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	6.020	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido								
138046	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (PUTLA - PINTIPA NACIONAL MALPICA - EL CAMPANARIO DEL KM. 0+000)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	MALPICA	RURAL	026H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			493.717	0	493.717	0	0,0%	0	0	ESTUDIO	1,00	0,00	0,0%	
42570	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN PEDRO SINIYUVI - SUSPIROS DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN PEDRO SINIYUVI	RURAL	026J	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			573.491	0	573.491	0	0,0%	0	0	ESTUDIO	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
138047	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN PEDRO SINIYUVI - SUSPIROS DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN PEDRO SINIYUVI	RURAL	026J	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			573.491	0	573.491	0	0,0%	0	0	ESTUDIO	1,00	0,00	0,0%	
42586	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE REFORMA DE PINEDA A ARROYO TONTO (COL. FERROCARRILERA)	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	01AA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			44.800	44.800	44.800	44.800	100,0%	0	0	KILOMETRO	3,72	3,72	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42602	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE REYES A RIO ATOYAC	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	01NN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	24.080	100,0%	0	0	KILOMETRO	2,00	2,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136061	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE REYES A RIO ATOYAC	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	01NN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	24.080	100,0%	0	0	KILOMETRO	2,00	2,00	100,0%	
42630	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KINDER A LA PRIMARIA REYES ETLA	77-REYES ETLA	SAN LAZARO ETLA	RURAL	00SR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	48.160	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136062	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KINDER A LA PRIMARIA REYES ETLA	77-REYES ETLA	SAN LAZARO ETLA	RURAL	00SR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	48.160	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	
42649	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NATIVITAS - REYES ETLA - SAN LAZARO	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	00TB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	4,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42668	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO REYES ETLA - SAN JUAN DE DIOS	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	00TC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	4,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42736	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA - SAN MATEO LIBRES	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA	RURAL	01JT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	0	60.200	60.200	100,0%	0	0	KILOMETRO	5,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136065	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA - SAN MATEO LIBRES	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA	RURAL	01JT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	0	60.200	60.200	100,0%	0	0	KILOMETRO	5,00	0,00	0,0%	
13516	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECOACAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+780, SUBTRAMO A MODERNIZAR, DEL KM. 6+000 AL KM. 8+780	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	0095	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.416.920	425.076	1.416.920	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	0,21	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136066	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECOACAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+780, SUBTRAMO A MODERNIZAR, DEL KM. 6+000 AL KM. 8+780	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	0095	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.416.920	425.076	1.416.920	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	0,21	0,00	0,0%	
42756	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO LOXICHA - SAN JOSE LA UNION	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN FRANCISCO LOXICHA	RURAL	00Y5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			156.520	156.520	156.520	156.520	100,0%	0	0	KILOMETRO	13,00	13,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42775	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TUTLA- SANTIAGO DEL RIO EN EL MUNICIPIO SAN ANDRES DINCUIITI EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TUTLA	89-SAN ANDRES DINCUIITI	SANTA MARIA TUTLA	RURAL	00R9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100,0%	0	0	KILOMETRO	5,00	5,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42786	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO CACALOXTEPEC-SAN ANDRES DINCUIITI EN EL MUNICIPIO SAN ANDRES DINCUIITI EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES DINCUIITI	89-SAN ANDRES DINCUIITI	SAN ANDRES DINCUIITI	URBANO	00RA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	84.280	100,0%	0	0	KILOMETRO	7,00	7,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42805	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO DEL RIO A TUTLA EN EL MUNICIPIO SAN ANDRES DINCUIITI EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RIO	89-SAN ANDRES DINCUIITI	SANTIAGO DEL RIO	RURAL	00R8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	4,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42916	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 55+000 E.C. (IXTLAN - ZOOGOCHO) - SANTA MARIA TEVEHUA - SAN ANDRES SOLAGA - SAN JUAN TABAA - SAN CRISTOBAL LACHRIBAG.	97-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	0093	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.672.102	957.807	1.672.102	592.769	61,9%	0	0	KILOMETRO	0,27	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136067	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 55+000 E.C. (IXTLAN - ZOOGOCHO) - SANTA MARIA TEVEHUA - SAN ANDRES SOLAGA - SAN JUAN TABAA - SAN CRISTOBAL LACHRIBAG.	97-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	0093	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.216.125	364.838	1.216.125	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	0,27	0,00	0,0%	
14933	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE EL ABURRIGO AL PARAJE EL ARENAL	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	URBANO	01NM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	12.040	12.040	12.040	100,0%	0	0	KILOMETRO	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135777	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE EL ABURRIGO AL PARAJE EL ARENAL	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	URBANO	01NM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	12.040	12.040	12.040	100,0%	0	0	KILOMETRO	1,00	0,00	0,0%	
14951	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRIZAL - SAN MIGUEL PIEDRAS, RAMAL CAZQUE	108-SAN ANTONIO HUTEPEC	CARRIZAL	RURAL	01G1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			132.440	132.440	132.440	132.440	100,0%	0	0	KILOMETRO	11,00	11,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
14958	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CASA BLANCA - SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN GABRIEL CASA BLANCA	RURAL	01G3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	36.120	100,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135778	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CASA BLANCA - SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN GABRIEL CASA BLANCA	RURAL	01G3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	36.120	100,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	
14975	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CASA BLANCA - SANTA ROSA	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN GABRIEL CASA BLANCA	RURAL	01G4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	48.160	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135779	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CASA BLANCA - SANTA ROSA	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN GABRIEL CASA BLANCA	RURAL	01G4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	48.160	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	
15001	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BALTAZAR CHICHICAPAM - SAN FELIPE GUILA, RAMAL CERRO SABAYA, RAMAL SANTA MARIA ZOOITLAN	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	00CJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			187.824	187.824	187.824	187.824	100,0%	0	0	KILOMETRO	15,60	15,60	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
15020	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BALTAZAR SANTA MARTHA	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	URBANO	00NM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100,0%	0	0	KILOMETRO	10,00	10,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
43310	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLOME LA CHINILLA	117-SAN BARTOLOME LOXICHA	LA CHINILLA	RURAL	00XP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			150.000	150.000	150.000	150.000	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,29	4,29	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135780	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO INCUNTEPEC - SAN LUCAS CAMOTLAN) - SANTIAGO QUIAVICUZAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 22+768, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 18+500	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	0092	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.735.440	466.777	1.735.440	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	0,85	0,00	0,0%	
15054	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO INCUNTEPEC - SAN LUCAS CAMOTLAN) - SANTIAGO QUIAVICUZAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 22+768, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 18+500	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	0092	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			2.004.717	736.054	2.004.717	269.277	36,6%	0	0	KILOMETRO	0,85	0,11	12,9%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
15082	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE EL TOMPANTE - INDEPENDENCIA	132-SAN DIONISIO OCOTLAN	SAN DIONISIO OCOTLAN	URBANO	01BR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	36.120	100,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135781	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE EL TOMPANTE - INDEPENDENCIA	132-SAN DIONISIO OCOTLAN	SAN DIONISIO OCOTLAN	URBANO	01BR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	36.120	100,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	
15095	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PAREDON - RANCHO LOS TABOADA	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	LA AURORA	RURAL	00T4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			102.340	102.340	102.340	102.340	100,0%	0	0	KILOMETRO	8,50	8,50	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
15113	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA AURORA A LOS MARTINEZ, RAMAL RAYA SAN LORENZO, RAMAL LA MENDOZA, RAMAL PRESA TARANAM	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	LA AURORA	RURAL	00SZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			125.000	125.000	125.000	125.000	100,0%	0	0	KILOMETRO	10,00	10,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
15134	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE TEJALAPAM LA AURORA	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	00DM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			101.136	101.136	101.136	101.136	100,0%	0	0	KILOMETRO	8,40	8,40	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135782	CONSTRUCC																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 23=22/21	
														Ministrado	Programado									Ejercido
15208	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO GRANDE - IHUATÁN	143-SAN FRANCISCO IHUATÁN	SAN FRANCISCO IHUATÁN	URBANO	00R2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
15258	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CERRO GRANDE AL MAR	143-SAN FRANCISCO IHUATÁN	CERRO GRANDE	RURAL	01AE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			67.200	67.200	67.200	67.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.58	5.58	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
15272	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LAS PALMAS AL ENTRONQUE CON SANTA CRUZ	143-SAN FRANCISCO IHUATÁN	LAS PALMAS	RURAL	01AC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			67.200	67.200	67.200	67.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.58	5.58	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
15287	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL MORRO AL ENTRONQUE CON LA INTEGRAL AGRARIA	143-SAN FRANCISCO IHUATÁN	VEINTE DE NOVIEMBRE (EL MORRO)	RURAL	01AD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			89.600	89.600	89.600	89.600	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.44	7.44	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
15300	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO - CHAHUITES LAS CONCHAS	143-SAN FRANCISCO IHUATÁN	SAN FRANCISCO IHUATÁN	URBANO	01H8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			98.560	0	98.560	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.82	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135783	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO - CHAHUITES LAS CONCHAS	143-SAN FRANCISCO IHUATÁN	SAN FRANCISCO IHUATÁN	URBANO	01H8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			98.560	49.280	98.560	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.82	0.00	0.0%	
15318	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LOMA KM. 0+000 AL KM. 1+500	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	01CP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			291.966	0	291.966	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135784	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LOMA KM. 0+000 AL KM. 1+500	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	01CP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			291.966	0	291.966	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	
15334	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO - SAN ISIDRO JALTEPETONGO	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	01KM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	0	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135785	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO - SAN ISIDRO JALTEPETONGO	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	01KM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
15344	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - PLAN SECO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	00T6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
5882	CONSERVACION DEL CAMINO DE LA CALLE TRES DE MAYO DEL BARRIO EL CALVARIO DEL KM 0+000 AL KM 0+25.40	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0840/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA			1.656.616	977.517	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.26	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
15395	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO CHOAPAM - LA JOYA MANANTIAL	166-SAN JOSE CHILTEPEC	LA JOYA MANANTIAL	RURAL	00CM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
15412	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHILTEPEC - ARROYO MANANTIAL (ARROYO MANANTIAL)	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	URBANO	00BF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
15427	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHILTEPEC - ARROYO CHOAPAM	166-SAN JOSE CHILTEPEC	ARROYO CHOAPAM	RURAL	00BJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
15442	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHILTEPEC - CERRO FLORES	166-SAN JOSE CHILTEPEC	CERRO FLORES	RURAL	00BG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
15456	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHILTEPEC - FORTINO Y PINACHO	166-SAN JOSE CHILTEPEC	FORTINO Y PINACHO	RURAL	00BH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
15480	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHILTEPEC - ROBERTO OLIVARES	166-SAN JOSE CHILTEPEC	ROBERTO OLIVARES ARELLANO	RURAL	00BK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
15499	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DE LA CARRETERA FEDERAL A SALIDA A SAN JUAN COYULA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	RURAL	019S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	60.200	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135788	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DE LA CARRETERA FEDERAL A SALIDA A SAN JUAN COYULA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SANTO QUIOTEPEC	RURAL	019S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	60.200	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	
15713	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO TUTEPEONGO-CARRETERA A CUICATLAN EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLANEN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN FRANCISCO TUTEPEONGO	RURAL	00NE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			192.640	96.320	192.640	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	16.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135789	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO TUTEPEONGO-CARRETERA A CUICATLAN EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLANEN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN FRANCISCO TUTEPEONGO	RURAL	00NE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			192.640	96.320	192.640	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	16.00	0.00	0.0%	
15736	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COYULA-CUICATLANEN LA LOCALIDAD SAN JUAN COYULA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN COYULA	RURAL	00NG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			158.928	79.464	158.928	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	13.20	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135790	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COYULA-CUICATLANEN LA LOCALIDAD SAN JUAN COYULA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN COYULA	RURAL	00NG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			158.928	79.464	158.928	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	13.20	0.00	0.0%	
15753	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO NODON- DESV. CARRET. CUICATLAN - TEHUACAN	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN PEDRO NODON	RURAL	01H6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135791	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO NODON- DESV. CARRET. CUICATLAN - TEHUACAN	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN PEDRO NODON	RURAL	01H6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
15777	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO QUIOTEPEC - DESVIACION CARRET. PANAMERICANA - CUICATLAN - TEHUACAN	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SANTIAGO QUIOTEPEC	RURAL	01H4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135792	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO QUIOTEPEC - DESVIACION CARRET. PANAMERICANA - CUICATLAN - TEHUACAN	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SANTIAGO QUIOTEPEC	RURAL	01H4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
15794	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO QUIOTEPEC-CARRETERA A TEGOTILAN CUICATLAN EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLANEN LA LOCALIDAD	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SANTIAGO QUIOTEPEC	RURAL	00ND	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135793	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO QUIOTEPEC-CARRETERA A TEGOTILAN CUICATLAN EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLANEN LA LOCALIDAD	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SANTIAGO QUIOTEPEC	RURAL	00ND	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
15812	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO - EL QUIZA. GRO. RAMAL. CUAJINICULAPA, RAMAL PIEDRA ANCHA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	01FX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.600	180.600	180.600	180.600	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
15831	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO ORIZABA - LLANO GRANDE	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN PEDRO ORIZABA	RURAL	01FY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
15852	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA FRIA - SAN BARTOLO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	01KD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			89.600	0	89.600	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.56	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135794	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA FRIA - SAN BARTOLO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	01KD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			89.600	44.800	89.600	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.56	0.00	0.0%	
15867	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMARON A LAS MARGARITAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN FRANCISCO SALSIPUEDES	RURAL	01K1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135795	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMARON A LAS MARGARITAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN FRANCISCO SALSIPUEDES	RURAL	01K1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
15877	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CAMELIA ROJA AL CAMINO A LA PRESA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMELIA ROJA	RURAL	01K3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135796	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CAMELIA ROJA AL CAMINO A LA PRESA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMELIA ROJA	RURAL	01K3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta es respons

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercido	Avance %	17-16/14	18	19	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23-22/21
														13	Ministrado	Programado											
15899	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE PIEDRA QUEMADA AL PANTEON	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PIEDRA QUEMADA	RURAL	01K7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
135797	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE PIEDRA QUEMADA AL PANTEON	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PIEDRA QUEMADA	RURAL	01K7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%				
15918	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA A LA CARLOTA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA CARLOTA	RURAL	01K5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	0	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
135798	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA A LA CARLOTA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA CARLOTA	RURAL	01K5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	0	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%				
15939	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA AL PANTEON	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA REFORMA	RURAL	01K8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	0	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
135799	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA AL PANTEON	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA REFORMA	RURAL	01K8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	0	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%				
15960	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION TUXTEPEC, CAMINO A BUENOS AIRES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENOS AIRES EL APOMPO	RURAL	01KT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	0	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
135800	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION TUXTEPEC, CAMINO A BUENOS AIRES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENOS AIRES EL APOMPO	RURAL	01KT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%				
15980	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION TUXTEPEC, CAMINO EL PORVENIR	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	01KS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
135801	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION TUXTEPEC, CAMINO EL PORVENIR	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	01KS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%				
16018	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. FEDERAL - LA CARLOTA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA CARLOTA	RURAL	01DR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	0	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
135802	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. FEDERAL - LA CARLOTA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA CARLOTA	RURAL	01DR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	12.040	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%				
16045	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ A SAN RAFAEL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	00SC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
16072	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO SANTA URSULA A SAN RAFAEL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	00SB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
16094	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL APOMPO - CAMINO A CARRETERA FED. TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENOS AIRES EL APOMPO	RURAL	01KP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	0	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
135803	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL APOMPO - CAMINO A CARRETERA FED. TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENOS AIRES EL APOMPO	RURAL	01KP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	0	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%				
16118	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CEDRAL AL ENTRONQUE SANTA MARIA OBISPO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL CEDRAL	RURAL	01JW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
135804	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CEDRAL AL ENTRONQUE SANTA MARIA OBISPO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL CEDRAL	RURAL	01JW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%				
16136	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR - ENTRONQUE CARRETERA FED. TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	01KN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	0	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
135805	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR - ENTRONQUE CARRETERA FED. TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	01KN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	0	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%				
16160	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL LOMA BONITA A ESTACION OBISPO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMARON SALSIPUEDES	RURAL	01JM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			132.440	0	132.440	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.50	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
135806	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL LOMA BONITA A ESTACION OBISPO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMARON SALSIPUEDES	RURAL	01JM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			132.440	66.220	132.440	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.50	0.00	0.0%				
16180	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CON LA CARRETERA DE LAS MARGARITAS SAN FRANCISCO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS MANGALES (LA ESTOPA)	RURAL	01JR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	0	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
135807	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CON LA CARRETERA DE LAS MARGARITAS SAN FRANCISCO SALSIPUEDES HASTA LAS MARGARITAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS MANGALES (LA ESTOPA)	RURAL	01JR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	36.120	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%				
16205	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS MANGALES A ZACATE COLORADO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ARROYO CHIGUITO	RURAL	01JS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	0	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
135808	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS MANGALES A ZACATE COLORADO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ARROYO CHIGUITO	RURAL	01JS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	36.120	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%				
16229	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS REYES A SANTA URSULA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	00SA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
16260	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA QUEMADA A LA COL. PIOQUINTO BECERRA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	00SD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
16443	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA QUEMADA ENTRONQUE CON LA CARRETERA TUXTEPECA CERRO DE ORO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	00SE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			42.140	42.140	42.140	42.140	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	3.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
16481	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA OBISPO AL ENTRONQUE CON CAMINO A SAN MIGUEL OBISPO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA MARIA OBISPO	RURAL	01JY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	0	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
135809	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA OBISPO AL ENTRONQUE CON CAMINO A SAN MIGUEL OBISPO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA MARIA OBISPO	RURAL	01JY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	60.200	120.400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%				
82154	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN CACHAHUATEPEC-SAN ANTONIO OCOTLAN DEL KM. 9-000 AL KM. 6-000	186-SAN JUAN CIENEGUILLA	SAN ANTONIO OCOTLAN	RURAL	FAFEF/0361/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACHAHUATEPEC			1.000.007	869.902	869.902	814.143	93.6%	0	0	KILOMETROS	6.00	3.00	50.0%				
16513	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CIENEGUILLA AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL MARISCALA HUAJUAPAN	186-SAN JUAN CIENEGUILLA	SAN JUAN CIENEGUILLA	URBANO	01FT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			481.800	240.800	481.800	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	40.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
135810	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CIENEGUILLA AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL MARISCALA HUAJUAPAN	186-SAN JUAN CIENEGUILLA	SAN JUAN CIENEGUILLA	URBANO	01FT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			481.800	240.800	481.800	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	40.00	0.00	0.0%				
16532	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MARISCALA-SAN JUAN CIENEGUILLA, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN CIENEGUILLA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CIENEGUILLA	186-SAN JUAN CIENEGUILLA	SAN JUAN CIENEGUILLA	URBANO	00RR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
16551	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO ENCINO - JULIO DE LA FUENTE, RAMAL MIGUEL HERRERA	190-SAN JUAN COTZOCON	ARROYO ENCINO	RURAL	01EF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			59.959	59.959	59.959	59.959	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.98	4.98	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
16568	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ - EC. EMILIANO ZAPATA	190-SAN JUAN COTZOCON	BENITO JUAREZ	RURAL	01ED	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.762	48.762	48.762	48.762	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.05	4.05	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
16590	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. ZHUJALTEPEC - EL PARASO	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN FELPE ZHUJALTEPEC	RURAL	01EG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			23.478	23.478	23.478	23.478	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.95	1.95	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
16604	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL TESORO - DESV. EL PARASO	190-SAN JUAN COTZOCON	EL TESORO	RURAL	01EJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			132.440														

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23-2/2/11		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
135812	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL TESORO - DESV. EL PARAISO	190-SAN JUAN COTZOCON	EL TESORO	RURAL	01EJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			132.440	0	132.440	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	24
16623	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA NUEVA RAZA - RANCHO PALOMARES, RAMAL PELO DULCE	190-SAN JUAN COTZOCON	LA NUEVA RAZA	RURAL	01EP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			58.755	0	58.755	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135813	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA NUEVA RAZA - RANCHO PALOMARES, RAMAL PELO DULCE	190-SAN JUAN COTZOCON	LA NUEVA RAZA	RURAL	01EP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			58.755	0	58.755	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
16652	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE ZIHUALTEPEC - LA PRIMAVERA ISLA	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN FELIPE ZIHUALTEPEC	RURAL	01ET	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			288.960	288.960	288.960	288.960	100.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
16676	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COTZOCON - EL PARAISO, RAMAL EL PORVENIR	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PARAISO	RURAL	01EM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			53.818	0	53.818	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135814	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COTZOCON - EL PARAISO, RAMAL EL PORVENIR	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PARAISO	RURAL	01EM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			53.818	0	53.818	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
16697	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COTZOCON - LA LIBERTAD	190-SAN JUAN COTZOCON	LA LIBERTAD	RURAL	01EN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33.591	33.591	33.591	33.591	100.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
16722	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COTZOCON - NUEVO CERRO MOJARRA	190-SAN JUAN COTZOCON	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	01ES	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			104.748	104.748	104.748	104.748	100.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
16738	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ROSA - EL ENCINO	190-SAN JUAN COTZOCON	SANTA ROSA ZIHUALTEPEC	RURAL	01E4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			114.259	114.259	114.259	114.259	100.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
16763	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN CHICOMEZUCHIL - XIA, RAMAL OCOTAL, RAMAL LLANO DE ECHENAL, RAMAL GUARIA, RAMAL SAN JUAN	191-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	URBANO	00SG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			276.920	276.920	276.920	276.920	100.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
16790	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN CHILATECA - SAN JACINTO CHILATECA, RAMAL BORDO RIO TICUELA, CAMINO EJIDO, RAMAL SANTA ANA ZEGACHE	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	00CH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			157.724	157.724	157.724	157.724	100.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135815	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PARAJE AL CAMINO LA PEÑA	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	URBANO	00TX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
16811	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PARAJE AL CAMINO LA PEÑA	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	URBANO	00TX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
16834	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIXTEQUITA - BREÑA TORRES	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	URBANO	01DS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			153.750	153.750	153.750	153.750	100.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
18796	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NOPALERA - ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL OAXACA - TEHUACAN	206-SAN JUAN DE LOS CUES	SAN ANTONIO NOPALERA	RURAL	01H3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			192.840	0	192.840	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135819	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NOPALERA - ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL OAXACA - TEHUACAN	206-SAN JUAN DE LOS CUES	SAN ANTONIO NOPALERA	RURAL	01H3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			192.840	0	192.840	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
18805	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DE LOS CUES-CONTALCO, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUES EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS CUES	206-SAN JUAN DE LOS CUES	SAN JUAN DE LOS CUES	URBANO	00NF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			150.000	150.000	150.000	150.000	100.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
18815	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. CARRETERA FEDERAL - LOS FRESNOS	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LOS FRESNOS	RURAL	01E5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
18826	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. CARRETERA FEDERAL - LOS RAUDALES	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	01G7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			47.919	47.919	47.919	47.919	100.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
18839	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. CARRETERA FEDERAL - TORTUGUERO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	EL TORTUGUERO	RURAL	01DZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			46.233	0	46.233	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135820	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. CARRETERA FEDERAL - TORTUGUERO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	EL TORTUGUERO	RURAL	01DZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			46.233	0	46.233	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
18850	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. EL PORVENIR - SANTA ROSA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	01E3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			114.259	0	114.259	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135821	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. EL PORVENIR - SANTA ROSA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	01E3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			114.259	0	114.259	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
18859	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. FEDERAL - SAN JUAN DEL RIO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	01E2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			157.964	78.982	157.964	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135822	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. FEDERAL - SAN JUAN DEL RIO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	01E2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			157.964	78.982	157.964	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
18868	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. TUXTEPEC - PALOMARES - FELIPE ANGELES - LOS FRESNOS	207-SAN JUAN MAZATLÁN	GENERAL FELIPE ANGELES	RURAL	01E9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			126.420	126.420	126.420	126.420	100.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
18877	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. TUXTEPEC - PALOMARES - LA MIXTEQUITA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA MIXTEQUITA	RURAL	01E7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			103.303	103.303	103.303	103.303	100.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
18891	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. TUXTEPEC - PALOMARES - VILLANUEVA B - DIAZ ORDAS	207-SAN JUAN MAZATLÁN	VILLA NUEVA B	RURAL	01EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
18900	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TUXTEPEC - PAPALOAPAM - SAN JOSE DE LAS FLORES	207-SAN JUAN MAZATLÁN	CONSTITUCION MEXICANA	RURAL	01EC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			261.268	261.268	261.268	261.268	100.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
18916	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL PIPLA UBICADO EN EL KM. 1-4780 DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC - PALOMARES) - SAN JOSE DE LOS REYES, EN EL CRUCE CON EL RIO JALTEPEC	207-SAN JUAN MAZATLÁN	EL PIPLA	RURAL	00N8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.103.138	330.941	1.103.138	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135823	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL PIPLA UBICADO EN EL KM. 1-4780 DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC - PALOMARES) - SAN JOSE DE LOS REYES, EN EL CRUCE CON EL RIO JALTEPEC	207-SAN JUAN MAZATLÁN	EL PIPLA	RURAL	00N8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.103.138	330.941	1.103.138	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
18925	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN CAHUAYAXI - YUCUNANY	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	YUCUNANY	RURAL	01JG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			517.720	0	517.720	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135824	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN CAHUAYAXI - YUCUNANY	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	YUCUNANY	RURAL	01JG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			517.720	0	517.720	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
18934	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - SANTA CRUZ, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+976.80, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+976.80	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SANTA CRUZ	RURAL	009C	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			2.065.536	619.661	2.065.536	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135825	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - SANTA CRUZ, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+976.80, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+976.80	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SANTA CRUZ	RURAL	009C	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			2.065.536	619.661	2.065.536	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135835	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 18+000 AL KM. 21+000	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	URBANO	00N6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.097.602	329.281	1.097.602	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21	22	23-2/2/11	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
19192	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 18+000 AL KM. 21+000	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	URBANO	00N6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.090.027	804.735										

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														13	Ministrado									Programado	Ejercido
21778	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA - TLAXIACO) - SANTIAGO NUNDICHE - SAN JUAN NUMI - TEZOATLAN DE SEGURA Y LUÑA. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 80+000	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	00MX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.321.635	392.735	1.321.635	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		0.22	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135841	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA - TLAXIACO) - SANTIAGO NUNDICHE - SAN JUAN NUMI - TEZOATLAN DE SEGURA Y LUÑA. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 80+000	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	00MX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.321.635	392.735	1.321.635	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		0.22	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135842	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (OAXACA - TUXTEPEC) SAN PABLO MACULTIANGUIS - SANTIAGO COMALTEPEC - SAN PEDRO YOLOX - SAN JUAN QUIOTEPEC	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	00MY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.583.272	474.982	1.583.272	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		0.41	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
21843	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (OAXACA - TUXTEPEC) SAN PABLO MACULTIANGUIS - SANTIAGO COMALTEPEC - SAN PEDRO YOLOX - SAN JUAN QUIOTEPEC	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	00MY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.739.506	568.722	1.739.506	156.234	27.5%	0	0	KILOMETRO		0.41	0.04	9.8%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
21865	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN SAYULTEPEC - SAN ANDRES SANDUA	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC	URBANO	01J9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	0	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135843	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN SAYULTEPEC - SAN ANDRES SANDUA	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC	URBANO	01J9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
21879	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MARCOS PEREZ - SAN JUAN TEPOSICOLULA	221-SAN JUAN TEPOSICOLULA	SAN MIGUEL MARCOS PEREZ	RURAL	01K6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135844	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN YUCUITA - SANTA MARIA CHACHOAPAM	224-SAN JUAN YUCUITA	SAN JUAN YUCUITA	URBANO	01J1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
21897	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN YUCUITA - SANTA MARIA CHACHOAPAM	224-SAN JUAN YUCUITA	SAN JUAN YUCUITA	URBANO	01J1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	0	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
21913	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MATEO COYOTEPEC - SAN JUAN YUCUITA	224-SAN JUAN YUCUITA	SAN MATEO COYOTEPEC	RURAL	01HZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	0	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135845	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MATEO COYOTEPEC - SAN JUAN YUCUITA	224-SAN JUAN YUCUITA	SAN MATEO COYOTEPEC	RURAL	01HZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
21932	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ROAGUIA - PARAJE AGUA COLORADA	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	ROAGUIA	RURAL	01BE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	36.120	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135846	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ROAGUIA - PARAJE AGUA COLORADA	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	ROAGUIA	RURAL	01BE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	36.120	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
21953	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LORENZO ALBARRADAS - SANTA ANA DEL RIO	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SANTA ANA DEL RIO	RURAL	00T7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			288.960	288.960	288.960	288.960	100.0%	0	0	KILOMETRO		24.00	24.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135847	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RIO - SAN LORENZO ALBARRADAS	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SANTA ANA DEL RIO	RURAL	01N3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
21975	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RIO - SAN LORENZO ALBARRADAS	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SANTA ANA DEL RIO	RURAL	01N3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
21991	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO CENTENARIO - CAMINO ATZOMPA	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	00SP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135848	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO CENTENARIO - CAMINO ATZOMPA	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	00SP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
22009	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTIAGUITO CAMINO A LA LOMA	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SANTIAGO ETLA	URBANO	01PA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	12.040	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135849	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTIAGUITO CAMINO A LA LOMA	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SANTIAGO ETLA	URBANO	01PA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	12.040	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
22028	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL RANCHO - HACIENDA DE GUADALUPE	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	00DP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			79.464	79.464	79.464	79.464	100.0%	0	0	KILOMETRO		6.60	6.60	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
22048	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE HIDALGO - PRESA SAN FELIPE	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	01BH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135850	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE HIDALGO - PRESA SAN FELIPE	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	01BH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
22067	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA GUALLABALERA ENTRONQUE GUADALUPE HIDALGO	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	01BK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135851	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA GUALLABALERA ENTRONQUE GUADALUPE HIDALGO	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	01BK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
22114	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA GUAYABALERA A EL CONEJO RAMAL SAN ANTONIO (LA GUAYAVEA)	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	00V1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			125.000	125.000	125.000	125.000	100.0%	0	0	KILOMETRO		10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
22136	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE SAN NICOLAS A LA GUAYABALERA	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	01PD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135852	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE SAN NICOLAS A LA GUAYABALERA	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	01PD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
22255	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA MINITA - LA SILLA, RAMAL LA Y, RAMAL EL CORRELLON	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO	00SF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			361.200	361.200	361.200	361.200	100.0%	0	0	KILOMETRO		30.00	30.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135860	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ASUNCION NOCHIXTLAN - SAN MIGUEL CHICAHUA - SANTIAGO APOALA, TRAMO DEL KM. 25+000 AL KM. 0+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	URBANO	009E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.918.850	575.655	1.918.850	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		0.74	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
22401	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ASUNCION NOCHIXTLAN - SAN MIGUEL CHICAHUA - SANTIAGO APOALA, TRAMO DEL KM. 25+000 AL KM. 0+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	URBANO	009E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			2.014.608	633.110	2.014.608	95.758	15.1%	0	0	KILOMETRO		0.74	0.04	5.4%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
22437	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL - SANTA MARIA LACHYTO	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	00NK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			216.720	216.720	216.720	216.720	100.0%	0	0	KILOMETRO		18.00	18.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
22457	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL HIDALGO-SAN PEDRO MOLINOS, RAMAL CHALCANTON, RAMAL SAN MIGUEL EL GRANDE, EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	00BE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			481.600	481.600	481.600	481.600	100.0%	0	0	KILOMETRO		40.00	40.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
22483	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN MIGUEL TENANGO A LA CARRETERA FEDERAL	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	01A7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			28.000	28.000	28.000	28.000	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.33	2.33	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135861	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TULANCINGO-SUCHITLALHUACA, EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL TULANCINGO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TULANCINGO	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	SAN MIGUEL TULANCINGO	URBANO	00R3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
22497	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TULANCINGO-SUCHITLALHUACA, EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL TULANCINGO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TULANCINGO	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	SAN MIGUEL TULANCINGO	URBANO	00R3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2																									

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	23-2/2011
														13	14	15										
135863	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL PARAJE OJO DE AGUA A EL PARAJE CUEVA DE LEON	293-SAN PABLO ETLA	POBLADO MORELOS	RURAL	01PB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48,160	48,160	48,160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0.0%			
22554	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL PARAJE OJO DE AGUA A EL PARAJE CUEVA DE LEON	293-SAN PABLO ETLA	POBLADO MORELOS	RURAL	01PB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48,160	48,160	48,160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
22571	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE LA LOMA A SAN SEBASTIAN	293-SAN PABLO ETLA	SAN SEBASTIAN	RURAL	01PB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12,040	12,040	12,040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
135864	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE LA LOMA A SAN SEBASTIAN	293-SAN PABLO ETLA	SAN SEBASTIAN	RURAL	01PB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12,040	12,040	12,040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1,00	0,00	0.0%			
22593	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO SAN VICENTE GUERRERO AL ENTRONQUE CARRETERA INTERNACIONAL	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	00TS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	18,060	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
135865	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO SAN VICENTE GUERRERO AL ENTRONQUE CARRETERA INTERNACIONAL	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	00TS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	18,060	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0.0%			
22619	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUITZO A PARAJE EL GUAYABAL	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	01PP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	36,120	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
135866	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUITZO A PARAJE EL GUAYABAL	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	01PP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	36,120	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0.0%			
22641	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RURAL HUATZLOTLTLAN Y EL GUAYABAL	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	00DR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	126,420	126,420	126,420	126,420	100.0%	0	0	KILOMETRO	10,50	10,50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
22658	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO HUITZO - CAMINO AGUA BLANCA	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	01CG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48,160	24,080	48,160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
135867	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO HUITZO - CAMINO AGUA BLANCA	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	01CG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48,160	24,080	48,160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0.0%			
22673	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO HUITZO - CAMINO CHICALOTE	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	01CE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	18,060	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
135868	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO HUITZO - CAMINO CHICALOTE	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	01CE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	18,060	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0.0%			
22699	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO HUITZO - CAMINO OJO DE AGUA	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	01CF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,200	30,100	60,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
135869	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO HUITZO - CAMINO OJO DE AGUA	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	01CF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,200	30,100	60,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5,00	0,00	0.0%			
22717	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO VILLA DE MITLA - XAAGA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	XAAGA	RURAL	00SX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	264,880	264,880	264,880	264,880	100.0%	0	0	KILOMETRO	22,00	22,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
22740	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA DEL SOL A LA FORTALEZA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	00DN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	50,568	50,568	50,568	50,568	100.0%	0	0	KILOMETRO	4,20	4,20	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
22780	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO XAAGA - SAN ISIDRO ROAGUA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	XAAGA	RURAL	01CC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	156,520	78,260	156,520	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	13,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
135870	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO XAAGA - SAN ISIDRO ROAGUA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	XAAGA	RURAL	01CC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	156,520	78,260	156,520	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	13,00	0,00	0.0%			
22799	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LACHICONA - SAN PABLO YAGANIZA	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO	00DE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	240,800	240,800	240,800	240,800	100.0%	0	0	KILOMETRO	20,00	20,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
22820	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. SAN PEDRO CAJONOS - LLANO GRANDE (LLANO GRANDE)	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	00DF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	361,200	361,200	361,200	361,200	100.0%	0	0	KILOMETRO	30,00	30,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
22830	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. LOMA BONITA - RANCHO LOS IBANEZ (COL. LOMA BONITA)	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	00SM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	18,060	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
135871	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. LOMA BONITA - RANCHO LOS IBANEZ (COL. LOMA BONITA)	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	00SM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	18,060	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0.0%			
22852	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO MARTIR QUECHAPA - SAN BATAZAR LAGUNAS, RAMAL SAN JOSE LACHIGURI, RAMAL RANCHO LACHIGURILLO	316-SAN PEDRO MARTIR QUECHAPA	SAN PEDRO MARTIR QUECHAPA	URBANO	00CF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	734,440	734,440	734,440	734,440	100.0%	0	0	KILOMETRO	61,00	61,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
23531	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. PUEBLO VIEJO A MALICO, RAMAL EL SALITRE	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	EL SALITRE	RURAL	00P5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	156,520	156,520	156,520	156,520	100.0%	0	0	KILOMETRO	13,00	13,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
23564	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA REFORMA - SAN PEDRO MIXTEPEC	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	LA REFORMA	RURAL	00P1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	132,440	132,440	132,440	132,440	100.0%	0	0	KILOMETRO	11,00	11,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
23576	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUERTO ESCONDIDO LA REFORMA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	00B2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	355,180	355,180	355,180	355,180	100.0%	0	0	KILOMETRO	29,50	29,50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
23597	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO MIXTEPEC - LA UNION DEL 12+000 AL 24+000 (GRUPO I)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	LA UNION	RURAL	019X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	144,480	144,480	144,480	144,480	100.0%	0	0	KILOMETRO	12,00	12,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
23617	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO MIXTEPEC - LA UNION DEL 0+000 AL 12+000 (GRUPO II)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	LA UNION	RURAL	019W	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	144,480	144,480	144,480	144,480	100.0%	0	0	KILOMETRO	12,00	12,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
135872	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN - SAN CARLOS YAUTEPEC) - SAN ILDEFONSO AMATLAN - SAN CRISTOBAL AMATLAN - SAN JUAN MIXTEPEC - SAN PEDRO	319-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26	URBANO	0099	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,398,223	419,467	1,398,223	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0,50	0,00	0.0%			
23667	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN - SAN CARLOS YAUTEPEC) - SAN ILDEFONSO AMATLAN - SAN CRISTOBAL AMATLAN - SAN JUAN MIXTEPEC - SAN PEDRO	319-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26	URBANO	0099	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,556,781	514,602	1,556,781	158,559	30.8%	0	0	KILOMETRO	0,50	0,05	10.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
23837	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TEOTITLAN DEL CAMINO - SAN JERONIMO TECOATL - HUAUTLA DE JIMENEZ) - SAN PEDRO OCOPETATILLO, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM.	322-SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	URBANO	009K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0,75	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
23856	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ - EL PORVENIR	324-SAN PEDRO POCHUTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	00NX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,200	60,200	60,200	60,200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5,00	5,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
23869	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ - HERBA SANTA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	00NY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24,080	24,080	24,080	24,080	100.0%	0	0	KILOMETRO	2,00	2,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
23891	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ - RIO SAL	324-SAN PEDRO POCHUTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	00NZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	36,120	36,120	36,120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3,00	3,00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
23901	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DE SAN ISIDRO APANGO AL PUENTE LA HERRADURA HUATULCO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN ISIDRO APANGO	RURAL	019Z	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	56,000	0	56,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4,65	0,00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
135873	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DE SAN ISIDRO APANGO AL PUENTE LA HERRADURA HUATULCO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN ISIDRO APANGO	RURAL	019Z	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	56,000	28,000	56,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4,65	0,00	0.0%			
23913	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LOS MARGENES DEL RIO XONENE A LA ENTRADA XONENE	324-SAN PEDRO POCHUTLA	XONENE	RURAL																						

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remolientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14									
23933	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA UNION DE GUERRERO - BENITO JUAREZ (BENITO JUAREZ)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	01A1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	132.440	132.440	132.440	132.440	100.0%	0	0	KILOMETRO	11.00	11.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
23970	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUERTO ANGEL A BARRIO CIENEGA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	00NR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
23979	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUERTO ANGEL A HUABUCHE	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	00NP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
23989	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL DEL PUERTO A RIO SAL	324-SAN PEDRO POCHUTLA	RIO SAL	RURAL	00NS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
24009	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL FIGUEROA - LA NARANJA CAMARONADA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	LA NARANJA (LA CAMARONADA)	RURAL	00NT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
24024	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - SANTIAGO QUETZALAPA - SAN JUAN	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN JUAN ZAPOTITLAN	RURAL	01PG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1.000.000	0	1.000.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
155875	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - SANTIAGO QUETZALAPA - SAN JUAN	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN JUAN ZAPOTITLAN	RURAL	01PG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1.000.000	291.000	1.000.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
24032	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE RIO MINAS - SAN PEDRO TEOZACALCO	329-SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN JOSE RIO MINAS	RURAL	01FZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
138037	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO TIDAA - MAGDALENA YODOCONO	331-SAN PEDRO TIDAA	SAN PEDRO TIDAA	URBANO	01J7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
24044	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO TIDAA - MAGDALENA YODOCONO	331-SAN PEDRO TIDAA	SAN PEDRO TIDAA	URBANO	01J7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2887	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA MARIA TLTEPEC AL ENTRONQUE CON SANTO DOMINGO YANHUITLAN	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SANTA MARIA TLTEPEC	RURAL	01B9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	168.000	168.000	168.000	168.000	100.0%	0	0	KILOMETRO	13.95	13.95	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
24057	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CALLE DE GUADALUPE VICTORIA CAMINO A CATANO SALIDA A REYES ETLA	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	01MY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135876	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CALLE DE GUADALUPE VICTORIA CAMINO A CATANO SALIDA A REYES ETLA	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	01MY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
24072	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO ANTIGUO A GUADALUPE HIDALGO (BARRIO BAJO)	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	01NR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135877	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO ANTIGUO A GUADALUPE HIDALGO (BARRIO BAJO)	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	01NR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135878	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO YOLOMECALI - SAN SEBASTIAN NICANANDUTA TRAMO DEL KM 17+832 AL KM 0+000 - SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 11+832	346-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	URBANO	00MS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	702.800	203.354	702.800	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.14	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
24125	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO YOLOMECALI - SAN SEBASTIAN NICANANDUTA TRAMO DEL KM 17+832 AL KM 0+000 - SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 11+832	346-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	URBANO	00MS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	813.368	269.705	813.368	110.585	41.0%	0	0	KILOMETRO	0.14	0.02	14.3%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
14870	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL CAPULIN - SANTA CARMEN - RIO RATON DEL KM 0+000 AL KM 3+000	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	RIO RATON	RURAL	0087	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	445.000	0	445.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135879	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL CAPULIN - SANTA CARMEN - RIO RATON DEL KM 0+000 AL KM 3+000	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	RIO RATON	RURAL	0087	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	445.000	0	445.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42953	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA VISTA SACIMINO LA VISTA NUNDACA E.C.(TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES UBICADO EN EL KM 0+000)	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	0088	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	450.000	0	450.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135880	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA VISTA SACIMINO LA VISTA NUNDACA E.C.(TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES UBICADO EN EL KM 0+000)	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	0088	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	450.000	0	450.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42956	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MARTIN DURAZNOS - SANADA DEL LOBO - GUADALUPE NUNDACA DEL KM 0+000 AL KM 11+000	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARTIN DURAZNOS	RURAL	0089	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1.070.000	0	1.070.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	100.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
24136	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL VALLE - CAMINO A LA PRESA	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	01G5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135881	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL VALLE - CAMINO A LA PRESA	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	01G5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135882	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL VALLE - DIAZ ORDAZ	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	00SK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	30.100	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
24148	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL VALLE - DIAZ ORDAZ	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	00SK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	30.100	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
24162	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL VALLE - TEOITLAN DEL VALLE	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	00DT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84.280	84.280	84.280	84.280	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
24171	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BRECHO EL BAJIO - RANCHO LOS ANGELES	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	01CH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84.280	42.140	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135883	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BRECHO EL BAJIO - RANCHO LOS ANGELES	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	01CH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84.280	42.140	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135884	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO REAL - PARAJE LA PRESA	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	01BF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
24182	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO REAL - PARAJE LA PRESA	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	01BF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
24196	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA MINAS - SAN JERONIMO TAVICHE, RAMAL RANCHO LOS BARRIOS, RAMAL RANCHO LOS ANGELES	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	00CG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	132.440	132.440	132.440	132.440	100.0%	0	0	KILOMETRO	11.00	11.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
24209	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL OJO DE AGUA AL CERRO DE QUIANE	369-SANTA CATARINA QUIANE	SANTA CATARINA QUIANE	URBANO	01MW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135890	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL OJO DE AGUA AL CERRO DE QUIANE	369-SANTA CATARINA QUIANE	SANTA CATARINA QUIANE	URBANO	01MW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
24226	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA QUIANE - SAN MARTIN TILCAJETE, RAMAL REYES MANTECON, RAMAL PUENTE RIO ATOYAC, RAMAL LA CIENEGA	369-SANTA CATARINA QUIANE	SANTA CATARINA QUIANE	URBANO	00SW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	126.420	126.420	126.420	126.420	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.50	10.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
24241	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SACIMINO EL VERGEL - SAN ISIDRO VISTA HERMOSA	379-SAN ISIDRO NUNDAICO	SAN ISIDRO VISTA HERMOSA	RURAL	026F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	533.430	0	533.430	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
24257	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL VERGEL - VISTA HERMOSA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+420	379-SAN ISIDRO NUNDAICO	SAN ISIDRO VISTA HERMOSA																					

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23-2/2/11		
														Ministrado	Programado	Ejercido								20
138038	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL VERGEL - VISTA HERMOSA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+620	378-SANTA CRUZ NUNDACO	SAN SIDRO VISTA HERMOSA	RURAL	026G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			892.869	0	892.869	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
2888	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE LA PRADERA - SAN PEDRO AYOYAC	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SAN JOSE DE LA PRADERA	RURAL	026I	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	0	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135891	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE LA PRADERA - SAN PEDRO AYOYAC	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SAN JOSE DE LA PRADERA	RURAL	026I	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	0	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
34270	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BENEIMETO DE LAS AMERICAS - AMPLIACION CRUZ BLANCA, RAMAL PRESA DE CRUZ BLANCA (BENEIMETO DE LAS AMERICAS)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	01BW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135892	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO ANTIGUO ESQUIPULAS A CULAPAM DE GUERRERO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	01P1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
24286	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO ANTIGUO ESQUIPULAS A CULAPAM DE GUERRERO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	01P1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
24298	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA GERTRUDIS - BARDA PASO DE PIEDRA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	007N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
24440	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CAÑADA MARIA SEGUNDA SECC A CAÑADA MARIA PRIMERA SECC.	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAÑADA MARIA SEGUNDA SECCION	RURAL	01BA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			28.000	0	28.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.33	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135898	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CAÑADA MARIA SEGUNDA SECC A CAÑADA MARIA PRIMERA SECC.	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAÑADA MARIA SEGUNDA SECCION	RURAL	01BA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			28.000	0	28.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.33	0.00	0.0%	
24459	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA COMUNIDAD ESCANDABA A LA CARRETERA A PUTLA (2 PUNTOS DE ENTRADA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	01F3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	36.120	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135899	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA COMUNIDAD ESCANDABA A LA CARRETERA A PUTLA (2 PUNTOS DE ENTRADA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	01F3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	36.120	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	
24471	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA COMUNIDAD JUAN ESCUTIA A LA CARRETERA HACIA COCOTEPEC	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	JUAN ESCUTIA CIQUILA	RURAL	01F4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135900	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA COMUNIDAD JUAN ESCUTIA A LA CARRETERA HACIA COCOTEPEC	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	JUAN ESCUTIA CIQUILA	RURAL	01F4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
24647	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOBERA ENTRONQUE CON CAÑADA ALEJANDRO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAÑADA ALEJANDRO	RURAL	01BB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			28.000	0	28.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.33	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135901	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOBERA ENTRONQUE CON CAÑADA ALEJANDRO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAÑADA ALEJANDRO	RURAL	01BB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			28.000	0	28.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.33	0.00	0.0%	
29940	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL RIO AL PARAJE DE LOS EUCALIPTOS	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	01HM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135902	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL RIO AL PARAJE DE LOS EUCALIPTOS	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	01HM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
29942	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AYOQUEZCO DE ALDAMA - LA P. EJUTLA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	00TA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
29945	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AYOQUEZCO DE ALDAMA - SANTA ANA TLAPACOYAN	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	00T9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
29947	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS HIGOS - GUEGOVELA, RAMAL CALVARIO YUSGUIN, RAMAL LOS ZETA, RAMAL PIEDRA MESA, RAMAL MOJONERA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	00T1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			312.500	312.500	312.500	312.500	100.0%	0	0	KILOMETRO	25.00	25.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
29950	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA CAMOTLAN - CAMINO A H. CIUDAD DE HUAJAPAN	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	URBANO	01K2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	0	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135903	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA CAMOTLAN - CAMINO A H. CIUDAD DE HUAJAPAN	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	URBANO	01K2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
29952	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMALOTE - SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL CAMALOTE	RURAL	00P2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			132.440	132.440	132.440	132.440	100.0%	0	0	KILOMETRO	11.00	11.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
29956	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE EL QUEQUESTLE - RIO POTRERO	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SAN JOSE EL QUEQUESTLE	RURAL	00P3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135904	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE EL QUEQUESTLE - RIO POTRERO	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SAN JOSE EL QUEQUESTLE	RURAL	00P3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
29962	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE EL QUEQUESTLE - PUERTO ESCONDIDO	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SAN JOSE EL QUEQUESTLE	RURAL	00P4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	120.400	120.400	120.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
29966	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA COLOTEPEC - COROZALITO	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	00NW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			216.720	216.720	216.720	216.720	100.0%	0	0	KILOMETRO	18.00	18.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
29971	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA COLOTEPEC - MALIUCANO	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	00NJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			74.648	74.648	74.648	74.648	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.20	6.20	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
29973	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN ANTONIO PERALES A CHACHOAPAM	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	SAN ANTONIO PERALES	RURAL	01HH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135905	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN ANTONIO PERALES A CHACHOAPAM	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	SAN ANTONIO PERALES	RURAL	01HH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
29977	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN SIDRO EL PORVENIR - CARRETERA CHILAPA DE DIAZ	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	SAN SIDRO EL PORVENIR	RURAL	01JE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108.360	0	108.360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135906	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN SIDRO EL PORVENIR - CARRETERA CHILAPA DE DIAZ	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	SAN SIDRO EL PORVENIR	RURAL	01JE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108.360	0	108.360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	0.00	0.0%	
29984	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE EL JAGUEY A GUENDULAN	409-SANTA MARIA DEL TULLE	G. NDULAN	RURAL	01NT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
29987	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA ZAPOTITLAN - ASUNCION TLACOLULITA	410-SANTA MARIA ZAPOTITLAN	SANTA MARIA ZAPOTITLAN	RURAL	01MD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135907	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA ZAPOTITLAN - ASUNCION TLACOLULITA	410-SANTA MARIA ZAPOTITLAN	SANTA MARIA ZAPOTITLAN	RURAL	01MD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	
29989	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 179+000 (OAXACA - SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC) - SANTA MARIA ECATEPEC - SAN JUAN ACALTEPEC - TRAMO DEL KM. 0+000 AL	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ACALTEPEC	RURAL	00N2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.219.353	365.806	1.219.353	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	19.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135908	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 179+000 (OAXACA - SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC) - SANTA MARIA ECATEPEC - SAN JUAN ACALTEPEC - TRAMO DEL KM. 0+000 AL	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ACALTEPEC	RURAL	00N2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.219.353	365.806	1.219.353	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	19.00	0.00	0.0%	
29991	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 179+000 (OAXACA - SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC) - SANTA MARIA ECATEPEC - SAN JUAN ACALTEPEC - TRAMO DEL KM. 0+000 AL	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ACALTEPEC	RURAL	00G9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			644.529	274.070	644.529	269.039	98.2%	0	0	KILOMETRO	12.00	5.01	41.8%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 201

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	Ministrado	Programado									Ejercido
2996	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LACHIGUXE - SAN ISIDRO	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	LACHIGUXE	RURAL	01HC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,015,000	0	1,015,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		29.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135910	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LACHIGUXE - SAN ISIDRO	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	LACHIGUXE	RURAL	01HC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,015,000	0	1,015,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		29.00	0.00	0.0%	
30000	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA GUIENAGATI - NIZAVIGHANA	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	NIZAVIGHANA	RURAL	01HB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		9.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135911	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA GUIENAGATI - NIZAVIGHANA	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	NIZAVIGHANA	RURAL	01HB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		9.00	0.00	0.0%	
30002	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA DEL RINCON - RINCONADA	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA EL RINCON	RURAL	00DJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36,120	36,120	36,120	36,120	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
30005	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA DEL RINCON - SANTIAGO LIBERTAD	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA EL RINCON	RURAL	00DH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36,120	36,120	36,120	36,120	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
30991	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE JALAPA DEL MARQUEZ HACIA LA PRESA	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	URBANO	01A4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			30,240	30,240	30,240	30,240	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.51	2.51	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
30994	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN CRISTOBAL A LA CARRETERA FEDERAL	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SAN CRISTOBAL	RURAL	01A3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			30,240	30,240	30,240	30,240	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.51	2.51	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
30996	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA JALAPA DE MARQUEZ A GUICHU QUERO	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	URBANO	00PA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			125,216	125,216	125,216	125,216	100.0%	0	0	KILOMETRO		10.40	10.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
30998	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ A LANOVERIA	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	URBANO	00PB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			125,216	125,216	125,216	125,216	100.0%	0	0	KILOMETRO		10.40	10.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31099	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. CALLEJON LAGUNA YUPI - CHEGUISO SUR	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	01EY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			23,478	23,478	23,478	23,478	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.95	1.95	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31102	CONSERVACION DE CAMINO RURAL EC. CALLEJON DEL RIO - CHEGUISO A SAN TILO	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	01EX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			23,478	23,478	23,478	23,478	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.95	1.95	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
42977	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA LA CONSTRUCCION DEL PARAJE EL JABALI - CABALLO RUCIO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	446-SANTA MARIA YUCUITI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	RURAL	008A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			390,000	0	390,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135916	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA LA CONSTRUCCION DEL PARAJE EL JABALI - CABALLO RUCIO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	446-SANTA MARIA YUCUITI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	RURAL	008A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			390,000	0	390,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	0.00	0.0%	
31105	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO CHAPULTEPEC - ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	LLANO CHAPULTEPEC	RURAL	01M7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,200	60,200	60,200	60,200	100.0%	0	0	KILOMETRO		5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135917	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO CHAPULTEPEC - ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	LLANO CHAPULTEPEC	RURAL	01M7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,200	60,200	60,200	60,200	100.0%	0	0	KILOMETRO		5.00	0.00	0.0%	
31111	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN CABEZA DEL RIO - COYUL GRANDE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	EL ROSARID	RURAL	01M8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96,320	96,320	96,320	96,320	100.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135918	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN CABEZA DEL RIO - COYUL GRANDE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	EL ROSARID	RURAL	01M8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96,320	96,320	96,320	96,320	100.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	0.00	0.0%	
31116	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN CABEZA DEL RIO - ENTRONQUE CON COYUL GRANDE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN JUAN CABEZA DEL RIO	RURAL	01M6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96,320	96,320	96,320	96,320	100.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135919	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN CABEZA DEL RIO - ENTRONQUE CON COYUL GRANDE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN JUAN CABEZA DEL RIO	RURAL	01M6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96,320	96,320	96,320	96,320	100.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	0.00	0.0%	
31119	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN VICENTE PINAS ENTRONQUE CON GUADALUPE VICTORIA	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN VICENTE PINAS	RURAL	01M5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96,320	96,320	96,320	96,320	100.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135920	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN VICENTE PINAS ENTRONQUE CON GUADALUPE VICTORIA	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN VICENTE PINAS	RURAL	01M5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96,320	96,320	96,320	96,320	100.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	0.00	0.0%	
31318	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANDELARIA YEGOLE - BUENAVISTA, RAMAL LASHISHIGA, RAMAL SANTA MARIA ZOQUITLAN	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	CANDELARIA YEGOLE	RURAL	00TH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			481,600	240,800	481,600	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		40.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135921	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANDELARIA YEGOLE - BUENAVISTA, RAMAL LASHISHIGA, RAMAL SANTA MARIA ZOQUITLAN	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	CANDELARIA YEGOLE	RURAL	00TH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			481,600	240,800	481,600	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		40.00	0.00	0.0%	
31321	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANADA GUICHA - AGUA DEL HUAJER RAMALEORAGUA, RAMAL SANTA MARIA ZOQUITLAN	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	CAÑADA GUICHA	RURAL	00TK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			445,480	445,480	445,480	445,480	100.0%	0	0	KILOMETRO		37.00	37.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31347	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EORAGUA - RIO SECO, RAMAL EL TAQUICHE, RAMAL SANTA MARIA ZOQUITLAN	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	EORAGUA	RURAL	00TJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			216,720	108,360	216,720	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		18.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135922	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EORAGUA - RIO SECO, RAMAL EL TAQUICHE, RAMAL SANTA MARIA ZOQUITLAN	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	EORAGUA	RURAL	00TJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			216,720	108,360	216,720	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		18.00	0.00	0.0%	
31354	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE EL ROSARIO - RIO POTRERO, RAMAL RIO SECO	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	EL POTRERO	RURAL	00TF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			204,680	102,340	204,680	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		17.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135923	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE EL ROSARIO - RIO POTRERO, RAMAL RIO SECO	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	EL POTRERO	RURAL	00TF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			204,680	102,340	204,680	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		17.00	0.00	0.0%	
31361	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PINO SUAREZ - EL DURAZNILLO, RAMAL SANTA MARIA ZOQUITLAN	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	PINO SUAREZ (MANO DE LEON)	RURAL	00TG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			228,760	228,760	228,760	228,760	100.0%	0	0	KILOMETRO		19.00	19.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31372	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA ZOQUITLAN - LAS CASAS, RAMAL SAN NICOLAS YAXE	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	SANTA MARIA ZOQUITLAN	URBANO	00TM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			423,808	211,904	423,808	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		35.20	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135924	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA ZOQUITLAN - LAS CASAS, RAMAL SAN NICOLAS YAXE	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	SANTA MARIA ZOQUITLAN	URBANO	00TM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			423,808	211,904	423,808	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		35.20	0.00	0.0%	
31425	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO LALOFA - SAN MIGUEL REAGUI, TRAMO DEL KM. 17+380 AL KM. 17+720	457-SANTIAGO CAMOTLAN	SAN MIGUEL REAGUI	RURAL	009H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			0	5	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		0.34	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
2891	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO CHAZUMBA - SALTIRILLO) LA TRINIDAD HUATEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+800, SUBTRAMO AMODERNIZACION DEL KM.	459-SANTIAGO CHAZUMBA	TRINIDAD HUATEPEC	RURAL	028M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		0.52	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135930	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO CHAZUMBA - SALTIRILLO) LA TRINIDAD HUATEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+800, SUBTRAMO AMODERNIZACION DEL KM.	459-SANTIAGO CHAZUMBA	TRINIDAD HUATEPEC	RURAL	028M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			500,000	150,000	500,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		0.52	0.00	0.0%	
31508	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTIAGO HUAJLOTLILLAN AL ENTRONQUE CON HUAJUAPAM	462-SANTIAGO HUAJLOTLILLAN	SANTIAGO HUAJLOTLILLAN	URBANO	01B2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33,600	0	33,600	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.79	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135937	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTIAGO HUAJLOTLILLAN AL ENTRONQUE CON HUAJUAPAM	462-SANTIAGO HUAJLOTLILLAN	SANTIAGO HUAJLOTLILLAN	URBANO	01B2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33,600	0	33,600	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.79	0.00	0.0%	
31520	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLOME ZOTULA - HUACILLA	463-SANTIAGO HUACULLILLA	SAN BARTOLOME ZOTULA	RURAL	01J3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL</																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23-2/2/11		
														13	Ministrado	Programado								Ejercido
31529	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO HUAUCULLA - SAN MIGUEL ADEQUEZ	463-SANTIAGO HUAUCULLA	SANTIAGO HUAUCULLA	URBANO	01A4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135939	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO HUAUCULLA - SAN MIGUEL ADEQUEZ	463-SANTIAGO HUAUCULLA	SANTIAGO HUAUCULLA	URBANO	01A4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	12.040	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
31541	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO XTLANHUACA - SANTA MARIA TLAXIAC CUCATLAN	463-SANTIAGO HUAUCULLA	SANTIAGO XTLANHUACA	RURAL	01A2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135948	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO XTLANHUACA - SANTA MARIA TLAXIAC CUCATLAN	463-SANTIAGO HUAUCULLA	SANTIAGO XTLANHUACA	RURAL	01A2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	12.040	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
31553	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TALEA DE CASTRO-SAN BARTOLOME YATON - OTATITLAN DE MORELOS - SANTIAGO LALOPA, TRAMO: KM. 0-000 AL KM. 16+000	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	0097	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	931.359	483.318	931.359	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.14	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135949	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TALEA DE CASTRO-SAN BARTOLOME YATON - OTATITLAN DE MORELOS - SANTIAGO LALOPA, TRAMO: KM. 0-000 AL KM. 16+000	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	0097	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	931.359	340.581	931.359	203.910	59.9%	0	0	KILOMETRO	0.14	0.03	21.4%	
31561	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TALEA DE CASTRO-SAN BARTOLOME YATON - OTATITLAN DE MORELOS - SANTIAGO LALOPA, TRAMO DEL KM. 0-000 AL KM. 16-000	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	00N1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1.478.138	439.005	1.478.138	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.10	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135950	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TALEA DE CASTRO-SAN BARTOLOME YATON - OTATITLAN DE MORELOS - SANTIAGO LALOPA, TRAMO DEL KM. 0-000 AL KM. 16-000	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	00N1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1.478.138	439.005	1.478.138	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.10	0.00	0.0%	
98774	CONSERVACION DE CAMINOS COSECHEROS (EL EJIDO, EL MEZQUITAL Y TLACOTEPEC)	472-SANTIAGO LAOCLAGA	SANTIAGO LAOCLAGA	URBANO	FAFEF/0892/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOCLAGA	0	-	114.211	34.293	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	0.00	0.0%	
135951	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. CORRALERO-LA PALMA DEL COYUL - LA NORIA Y MININDACA, TRAMO: DEL KM. 0-000 AL KM. 14+520, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL	482-SANTIAGO NACIONAL	LA NORIA Y MININDACA	RURAL	009D	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	756.144	226.843	756.144	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.00	0.0%	
12397	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. CORRALERO-LA PALMA DEL COYUL - LA NORIA Y MININDACA, TRAMO: DEL KM. 0-000 AL KM. 14+520, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL	482-SANTIAGO NACIONAL	LA NORIA Y MININDACA	RURAL	009D	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1.640.454	757.430	1.640.454	884.311	116.8%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.22	55.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31574	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO CONSTITUCION AL PARAJE RIO SECO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	00YM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72.240	36.120	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135952	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO CONSTITUCION AL PARAJE RIO SECO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	00YM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72.240	36.120	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	
138039	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL CAMINO LIBERTAD	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTO DOMINGO TLALTANANGO	RURAL	00TP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
31582	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL BARRIO AGUA BUENA AL PARAJE DEL PESCADO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	00SY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	125.000	125.000	125.000	125.000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31598	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO GRANUDO - DEPOSITO DE BASURA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTA CRUZ LACHIXOLANA	RURAL	01BT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	30.100	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135953	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO GRANUDO - DEPOSITO DE BASURA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTA CRUZ LACHIXOLANA	RURAL	01BT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	30.100	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	
31616	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RURAL VIEJO AL CALVARIO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	00DK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	62.608	62.608	62.608	62.608	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.20	5.20	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31629	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO SUCHILQUITONGO - SANTA CRUZ LACHIXOLANA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	01PF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135954	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO SUCHILQUITONGO - SANTA CRUZ LACHIXOLANA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	01PF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	48.160	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
31661	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SUCHILQUITONGO - PUENTE DE ARENA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	01BP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96.320	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135955	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SUCHILQUITONGO - PUENTE DE ARENA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	01BP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96.320	48.160	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
31683	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL CAMINO LIBERTAD	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTO DOMINGO TLALTANANGO	RURAL	00TP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136070	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL CAMINO LIBERTAD	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTO DOMINGO TLALTANANGO	RURAL	00TP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
31695	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SALINAS-SAN BARTOLO SALINAS. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO TAMAZOLA EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO SALINAS	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN BARTOLO SALINAS	RURAL	00RE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31712	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZOCOTEACA A GUADALUPE DE RAMIREZ. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO TAMAZOLA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE ZOCOTEACA DE BRAVO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN JOSE ZOCOTEACA DE BRAVO	RURAL	00CT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96.320	96.320	96.320	96.320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31725	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZOCOTEACA A LA GUADALUPE DE HIDALGO. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO TAMAZOLA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE ZOCOTEACA DE BRAVO.	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN JOSE ZOCOTEACA DE BRAVO	RURAL	00CY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	30.100	30.100	30.100	30.100	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	2.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31739	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGENCIA TIERRA BLANCA-CARRETERA CRISTOBAL COLON. EN EL MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNION EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA.	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	TIERRA BLANCA DE LA UNION	RURAL	00R4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	12.040	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135956	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGENCIA TIERRA BLANCA-CARRETERA CRISTOBAL COLON. EN EL MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNION EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA.	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	TIERRA BLANCA DE LA UNION	RURAL	00R4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24.080	12.040	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
31754	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA-CAPULIN. EN EL MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNION EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA.	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	SANTA CATARINA DE LA UNION	RURAL	00R5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	30.100	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135957	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA-CAPULIN. EN EL MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNION EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA.	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	SANTA CATARINA DE LA UNION	RURAL	00R5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60.200	30.100	60.200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	
31766	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEJUPAM DE LA UNION - COXTLAHIACA	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO	01HF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	0	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135958	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEJUPAM DE LA UNION - COXTLAHIACA	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO	01HF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
31779	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TILLO - LA RAYITA	493-SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	URBANO	01JA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	0	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135959	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TILLO - LA RAYITA	493-SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	URBANO	01JA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
31801	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA HUATILCO - SANTIAGO XANICA	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	01DM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	421.400	421.400	421.400	421.400	100.0%	0	0	KILOMETRO	35.00	35.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31818	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. FEDERAL - DOLORES HIDALGO	498-SANTIAGO YAVEO	DOLORES HIDALGO	RURAL	01DT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	44.548	44.548	44.548	44.548	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.70	3.70	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31840	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. FEDERAL - FRANCISCO VILLA	498-SANTIAGO YAVEO	FRANCISCO VILLA	RURAL	01DW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	42.140	42.140	42.140	42.140	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	3.50	100.0%	CORRESP

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23-2/2011		
														Ministrado	Programado	Ejercido								20
135960	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EL PUNTO - SAN PEDRO NEXICHO - NUEVO ZOQUIPAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000	504-NUEVO ZOQUIPAN	AMPLIACION NUEVO ZOQUIPAM	RURAL	0094	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			368.114	110.434	368.114	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	0,06	0,00	0,0%	
31879	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EL PUNTO - SAN PEDRO NEXICHO - NUEVO ZOQUIPAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000	504-NUEVO ZOQUIPAN	AMPLIACION NUEVO ZOQUIPAM	RURAL	0094	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			420.323	141.760	420.323	52.209	36,8%	0	0	KILOMETRO	0,06	0,01	16,7%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135961	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LA VENTA - SAN JOSE CIENEGUILLA - SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC - SAN JUAN OZOLOTEPEC - SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000	513-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	009F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.318.425	395.527	1.318.425	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	0,21	0,00	0,0%	
31905	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LA VENTA - SAN JOSE CIENEGUILLA - SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC - SAN JUAN OZOLOTEPEC - SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000	513-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	009F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.852.610	716.039	1.852.610	534.185	74,6%	0	0	KILOMETRO	0,21	0,06	28,6%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31928	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CABECERA MUNICIPAL HASTA LA AGENCIA EL CAMPANARIO	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	00PH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			204.680	204.608	204.680	204.680	100,0%	0	0	KILOMETRO	17,00	17,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
31948	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA - EL CAMPANARIO	513-SANTO DOMINGO PETAPA	EL CAMPANARIO	RURAL	00P6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			270.900	135.450	270.900	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	22,50	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135962	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA - EL CAMPANARIO	513-SANTO DOMINGO PETAPA	EL CAMPANARIO	RURAL	00P6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			270.900	135.450	270.900	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	22,50	0,00	0,0%	
31992	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA - SAN ISIDRO PLATANILLO	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SAN ISIDRO PLATANILLO	RURAL	00PG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			481.600	481.600	481.600	481.600	100,0%	0	0	KILOMETRO	40,00	40,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
32034	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA A EL PLATANILLO	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	00PN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			301.000	301.000	301.000	301.000	100,0%	0	0	KILOMETRO	25,00	25,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
32089	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL CAMINO DE CAJON DE PIEDRA A LA CARRETERA FEDERAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CAJON DE PIEDRA	RURAL	01A5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			50.400	50.400	50.400	50.400	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,19	4,19	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
32116	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL CAMINO LAS CRUCES AL CRUCERO CON LAMINAS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	LAS CRUCES	RURAL	01A6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			50.400	50.400	50.400	50.400	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,19	4,19	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
32136	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. PANAMERICANA - JOSE LOPEZ PORTELLO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01EH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.762	48.762	48.762	48.762	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,05	4,05	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
32161	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. VICENTE TOLEDANO - POZO 3	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01EE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			112.574	112.574	112.574	112.574	100,0%	0	0	KILOMETRO	9,35	9,35	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
32204	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PILA SECA - RINCON MORENO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01E6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			58.755	58.755	58.755	58.755	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,88	4,88	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
32215	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO POZO 3 - PILA SECA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01E8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			50.447	50.447	50.447	50.447	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,19	4,19	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
32236	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RINCON MORENO - CAMINO VIEJO A ENTRONQUE DE SUPER CARRETERA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	RINCON MORENO	RURAL	00P9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	36.120	72.240	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	6,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135963	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RINCON MORENO - CAMINO VIEJO A ENTRONQUE DE SUPER CARRETERA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	RINCON MORENO	RURAL	00P9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	36.120	72.240	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	6,00	0,00	0,0%	
32262	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE TOLEDANO - BARRIO LA SOLEDAD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01E8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			28.534	28.534	28.534	28.534	100,0%	0	0	KILOMETRO	2,37	2,37	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
32277	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC - TLALTAC DE CABRERA CAMINO ANTIGUO	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	01N7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	7,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
32343	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION - SAN ISIDRO LAGUNA SECA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN ISIDRO LAGUNA SECA	RURAL	01A5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			100.000	100.000	100.000	100.000	100,0%	0	0	KILOMETRO	8,31	8,31	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
32373	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION NATIVIDAD - SAN JUAN REYES	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN JUAN REYES	RURAL	01JZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			200.000	0	200.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	16,61	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135966	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION NATIVIDAD - SAN JUAN REYES	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN JUAN REYES	RURAL	01JZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			200.000	0	200.000	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	16,61	0,00	0,0%	
32410	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION YETLA DE JUAREZ - YETLA DE JUAREZ	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	YETLA DE JUAREZ	RURAL	01AT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			100.000	100.000	100.000	100.000	100,0%	0	0	KILOMETRO	8,31	8,31	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
32487	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NATIVIDAD - SAN JUAN REYES	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	NATIVIDAD	RURAL	01HE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	0	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135967	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NATIVIDAD - SAN JUAN REYES	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	NATIVIDAD	RURAL	01HE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	0	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	
135969	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO YETLA DE JUAREZ - EC. FEDERAL SAN JORGE	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	YETLA DE JUAREZ	RURAL	01JX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	0	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	
32511	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO YETLA DE JUAREZ - SAN SEBASTIAN DEL MONTE	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	YETLA DE JUAREZ	RURAL	01HD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	0	36.120	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135968	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO YETLA DE JUAREZ - SAN SEBASTIAN DEL MONTE	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	YETLA DE JUAREZ	RURAL	01HD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	0	36.120	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	
32523	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YETLA DE JUAREZ - EC. FEDERAL SAN JORGE	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	YETLA DE JUAREZ	RURAL	01JX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	0	48.160	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
32538	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL - COL. GENERAL PASCUAL FUENTES	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	GENERAL PASCUAL FUENTES	RURAL	0086	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100,0%	0	0	KILOMETRO	5,00	5,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
36695	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. CABESTRADA - COL. BUENA VISTA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COLONIA BUENA VISTA	RURAL	0087	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	4,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
36710	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. CARLOS RAMOS - COL. COYOTERA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COYOTERA	RURAL	0088	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	4,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
36718	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. COYOTERA - COL. SANTO DOMINGO LOS POZOS	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	RURAL	008A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	4,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
36728	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. COYOTERA - COL. YERBASANTA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	RURAL	0089	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	84.280	100,0%	0	0	KILOMETRO	7,00	7,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
36739	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. FRANCISCO VILLA - COL. CARLOS RAMOS	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	CARLOS RAMOS	RURAL	008C	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	84.280	100,0%	0	0	KILOMETRO	38,00	38,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
36752	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. HUANACASTAL - LAS CUARENTA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	HUANACASTAL	RURAL	0085	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	60.200	100,0%	0	0	KILOMETRO	5,00	5,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
36761	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. OSTUTA - RIO OSTUTA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COLONIA RIO OSTUTA	RURAL	0084	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	4,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
36774	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. YERBASANTA - COL. CABESTRADA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	CABRESTEADA	RURAL	0088	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.16										

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado										Ejercido
36801	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO ZANATEPEC - COYTERA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COYTERA	RURAL	00PT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO		4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
36815	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO ZANATEPEC - HERBIA SANTA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	00PS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO		4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
36830	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZANATEPEC - CAMINO RUMBO HORIZONTE	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	00B3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
36847	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZANATEPEC - CHACALA (COL. CHACALA)	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	00B1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
36874	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CARLOS RAMOS - COL. EL PORVENIR	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	00CS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	24.080	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
36887	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO CUXTLA-SANTOS REYES NOPALA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTIAGO CUXTLA	RURAL	01DK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			469.440	469.440	469.440	469.440	100.0%	0	0	KILOMETRO		7.30	7.30	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
36904	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TINDUPEPEJILLO EN EL MUNICIPIO SANTOS REYES TEPEJILLO EN LA LOCALIDAD COB. MPAL. SANTOS REYES TEPEJILLO	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	00RC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
36928	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE RIO PASCUALA A MAZALTEPEC	531-SANTO TOMAS MAZALTEPEC	SANTO TOMAS MAZALTEPEC	URBANO	01NP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135970	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE RIO PASCUALA A MAZALTEPEC	531-SANTO TOMAS MAZALTEPEC	SANTO TOMAS MAZALTEPEC	URBANO	01NP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
36941	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE ANAMA - SAN VICENTE NIÑU	536-SAN VICENTE NIÑU	ANAMA	RURAL	01HR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135971	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE ANAMA - SAN VICENTE NIÑU	536-SAN VICENTE NIÑU	ANAMA	RURAL	01HR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
36956	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL TEJOCOTE - EL PARAJE YUTENSU	536-SAN VICENTE NIÑU	EL TEJOCOTE	RURAL	01HP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	0	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135972	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL TEJOCOTE - EL PARAJE YUTENSU	536-SAN VICENTE NIÑU	EL TEJOCOTE	RURAL	01HP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	0	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
36969	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SE SAN VICENTE NIÑU - CARRETERA PEREZ GASGA	536-SAN VICENTE NIÑU	SAN VICENTE NIÑU	URBANO	01HN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108.360	0	108.360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		9.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135973	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SE SAN VICENTE NIÑU - CARRETERA PEREZ GASGA	536-SAN VICENTE NIÑU	SAN VICENTE NIÑU	URBANO	01HN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108.360	0	108.360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		9.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
36986	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO DEL CARMEN - SAN ANTONIO	537-SILACAYOPAM	SAN ANTONIO	RURAL	00RM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO		4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37002	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DE SILACAYOPAM AL CRUCERO CON SAN SEBASTIAN	537-SILACAYOPAM	SAN SEBASTIAN	RURAL	01AW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			22.400	22.400	22.400	22.400	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.86	1.86	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37016	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DE SILACAYOPAM AL ENTRONQUE CON BARRIO DEL CARMEN	537-SILACAYOPAM	EL CARMEN	RURAL	01AY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			44.800	44.800	44.800	44.800	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.72	3.72	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37049	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL CAMINO PATLANALA ENTRONQUE CON MICHAPA	537-SILACAYOPAM	LOS REYES MICHAPA	RURAL	01AX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			44.800	44.800	44.800	44.800	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.72	3.72	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37064	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL CRUCERO AL ENTRONQUE CON LA PROVIDENCIA	537-SILACAYOPAM	BARRIO DE LA PROVIDENCIA	RURAL	01AZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			44.800	44.800	44.800	44.800	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.72	3.72	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37075	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DXPANTEPEC NIEVES-HUAXTEPEC. EN EL MUNICIPIO SILACAYOPAM/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN HUAXTEPEC.	537-SILACAYOPAM	SAN JUAN HUAXTEPEC	RURAL	00RT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37090	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO - CRUCERO DE SILACAYOPAM	537-SILACAYOPAM	SAN ISIDRO	RURAL	01BB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			22.400	22.400	22.400	22.400	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.86	1.86	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37100	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN SEBASTIAN ZOOQUIAPAM - EG. FEDERAL SAN LUIS MORELOS	537-SILACAYOPAM	SAN SEBASTIAN ZOOQUIAPAM	RURAL	01JF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	0	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135974	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN SEBASTIAN ZOOQUIAPAM - EG. FEDERAL SAN LUIS MORELOS	537-SILACAYOPAM	SAN SEBASTIAN ZOOQUIAPAM	RURAL	01JF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	0	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37116	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA BARBARA-SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO SILACAYOPAM/EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DEL ZAPOTE.	537-SILACAYOPAM	SAN VICENTE DEL ZAPOTE	RURAL	00RS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO		4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37128	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO DEL RIO-MICHAPA DE LOS REYES/ EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES MICHAPA DEL MPIO DE SILACAYOPAM	537-SILACAYOPAM	LOS REYES MICHAPA	RURAL	00YA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100.0%	0	0	KILOMETRO		4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37145	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SILACAYOPAM - SAN MIGUEL AGUACATES	537-SILACAYOPAM	SAN MIGUEL AGUACATES	RURAL	00RP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108.360	108.360	108.360	108.360	100.0%	0	0	KILOMETRO		9.00	9.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37160	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SILACAYOPAM-BARRIO DEL CARMEN. EN EL MUNICIPIO SILACAYOPAM/EN LA LOCALIDAD EL CARMEN	537-SILACAYOPAM	EL CARMEN	RURAL	00RK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	36.120	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37179	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DE SILACAYOPAM AL ENTRONQUE CON SAN JERONIMO	537-SILACAYOPAM	SILACAYOPAM	URBANO	01B1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.000	84.000	84.000	84.000	100.0%	0	0	KILOMETRO		6.98	6.98	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37208	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TAMAZULAPAN DEL PROGRESO - TAMDJIE	540-VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	URBANO	01K9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	0	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135976	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TAMAZULAPAN DEL PROGRESO - TAMDJIE	540-VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	URBANO	01K9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	24.080	48.160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37220	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO - LA MEXICANA	540-VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	LA RAYA	RURAL	01JB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	0	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135977	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO - LA MEXICANA	540-VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	LA RAYA	RURAL	01JB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	0	84.280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		7.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37238	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL CENTRO A LA COMUNIDAD A LA REPRESA	546-TEOTITLAN DEL VALLE	SANTIAGO IXTALTEPEC	RURAL	01MK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135978	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL CENTRO A LA COMUNIDAD A LA REPRESA	546-TEOTITLAN DEL VALLE	SANTIAGO IXTALTEPEC	RURAL	01MK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37286	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TELPEMEME VILLA DE MORELOS - LAS FLORES, RAMAL LA UNION, RAMAL PUERTO MIXTECO, RAMAL TIERRA BLANCA, RAMAL VICENTE GUERRERO.	548-TEPEMEME VILLA DE MORELOS	TEPEMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	01JH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.500.000	0	1.500.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		37.50	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135979	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TELPEMEME VILLA DE MORELOS - LAS FLORES, RAMAL LA UNION, RAMAL PUERTO MIXTECO, RAMAL TIERRA BLANCA, RAMAL VICENTE GUERRERO.	548-TEPEMEME VILLA DE MORELOS	TEPEMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	01JH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.500.000	0	1.500.000	0	0.0%								

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
47891	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (FRACC. LOS IDEALISTAS)	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAFEF/0411/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			486.716	0	486.716	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.25	0.21	84.0%	
37407	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO HACIEDA DE ALFEREZ, CAMINO A SAN JUAN GUARAVIA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	01NY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108.360	108.360	108.360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
138040	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO HACIEDA DE ALFEREZ, CAMINO A SAN JUAN GUARAVIA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	01NY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108.360	108.360	108.360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	0.00	0.0%	
37419	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE CAMINO ANTIGUO A TLACOLULA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	UNIDAD HABITACIONAL DOCE DE MAYO	RURAL	01NW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135983	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE CAMINO ANTIGUO A TLACOLULA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	UNIDAD HABITACIONAL DOCE DE MAYO	RURAL	01NW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
135984	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TLACOTEPEC PLUMAS - CAMINO COXITLAHUACA	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO	01K4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	12.040	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
37454	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TLACOTEPEC PLUMAS - CAMINO COXITLAHUACA	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO	01K4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	0	24.080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
138041	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ANTIGUO CAMINO AL TULE	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	01MN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
37472	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRADA DE TRINIDAD DE ZAACHILA - ROALO	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	01CD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135985	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRADA DE TRINIDAD DE ZAACHILA - ROALO	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	01CD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
37484	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ROALO - CARRETERA AZIMATLAN	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	RURAL	00TZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	6.020	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135986	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ROALO - CARRETERA AZIMATLAN	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	RURAL	00TZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12.040	6.020	12.040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
37504	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ROALO - LA LAGUNA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	00T2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			102.340	102.340	102.340	100.00		0	0	KILOMETRO	8.50	8.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37521	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA ROALO A LA CIENEGA ZIMATLAN RIO REYES	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	RURAL	00D5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			102.340	102.340	102.340	100.00		0	0	KILOMETRO	8.50	8.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37547	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - ZIMATLAN) - SANTA MARIA ROALO - LA GUADALUPE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+350.75 Y RAMAL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+000	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	RURAL	01GT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			5.000.000	0	5.000.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.80	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135987	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - ZIMATLAN) - SANTA MARIA ROALO - LA GUADALUPE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+350.75 Y RAMAL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+000	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	RURAL	01GT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			5.000.000	1.437.712	5.000.000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.80	0.00	0.0%	
37571	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PUENTE PALMAR HASTA ENTRONQUE SAN DOMINGO DEL MAR	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	00PM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180.600	180.600	180.600	100.00		0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37591	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TOMELLIN LA BIERIA EN EL MUNICIPIO VALERIO TRUJANO EN LA LOCALIDAD TOMELLIN.	558-VALERIO TRUJANO	TOMELLIN	RURAL	00CP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			78.260	78.260	78.260	100.00		0	0	KILOMETRO	6.50	6.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37605	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALERIO TRUJANO - DESVIACION A PUENTE GRANDE	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO	019T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	36.120	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135988	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALERIO TRUJANO - DESVIACION A PUENTE GRANDE	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO	019T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	36.120	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	
37625	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALERIO TRUJANO- EL ZOPOTILLO EN EL MUNICIPIO VALERIO TRUJANO EN LA LOCALIDAD VALERIO TRUJANO.	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO	00CR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			77.056	77.056	77.056	100.00		0	0	KILOMETRO	6.40	6.40	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37643	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARMADILLO GRANDE - VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO ARMADILLO GRANDE	RURAL	01KJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135989	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARMADILLO GRANDE - VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO ARMADILLO GRANDE	RURAL	01KJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
37656	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO DE BANCO - SAN ISIDRO LAGUNA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN ISIDRO LAGUNA	RURAL	00D2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	100.00		0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37679	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO DE BANCO - SAN LUCAS ARROYO PALOMO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN LUCAS ARROYO PALOMO	RURAL	00S7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	0	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135990	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO DE BANCO - SAN LUCAS ARROYO PALOMO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN LUCAS ARROYO PALOMO	RURAL	00S7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	0	72.240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	
37692	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO ARMADILLO GRANDE - ARROYO SECO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO SECO	RURAL	00DC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	100.00		0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37709	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO CANGREJO GRANDE - CERRO ARMADILLO GRANDE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO ARMADILLO GRANDE	RURAL	00DB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84.280	84.280	84.280	100.00		0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37721	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO CANGREJO GRANDE - RANCHO GRANDE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO CANGREJO	RURAL	00DA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	100.00		0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37736	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO MARIN - EL CAFETAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO MARIN (MONTE FLOR)	RURAL	00DB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	100.00		0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37799	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO MARIN - RANCHO OJOCHOE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOCHOE	RURAL	00D6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	100.00		0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37836	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO TORTUGA - MONTE FLOR	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	01KK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135991	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO TORTUGA - MONTE FLOR	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	01KK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	0	96.320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
37858	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E C TUXTEPEC - RANCHO PEREZ	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO PEREZ	RURAL	00D5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60.200	60.200	60.200	100.00		0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37876	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA BOCA - PASO NUEVO LA HAMACA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PASO NUEVO LA HAMACA	RURAL	00S8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			78.260	78.260	78.260	100.00		0	0	KILOMETRO	6.50	6.50	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37899	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA BOCA SAN CRISTOBAL - RINCONADA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LA RINCONADA	RURAL	00D4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	100.00		0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37913	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO LAGUNA - CERRO DE PITA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO DE PITA	RURAL	00D9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	100.00		0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37931	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO LAGUNA - SAN ANTONIO OCOTE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN ANTONIO OCOTE	RURAL	00D3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	100.00		0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para**

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Remolientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														13	14							15		16
37947	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN PALANTLA - VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN PALANTLA	RURAL	01KG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	0	120.400	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135992	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN PALANTLA - VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN PALANTLA	RURAL	01KG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.400	0	120.400	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	8,00	0,00	0,0%	
37962	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALLE NACIONAL - MONTE BELLO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MONTE BELLO	RURAL	00D7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100,0%	0	0	KILOMETRO	6,00	6,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
37981	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALLE NACIONAL - ARROYO DE BANCO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO DE BANCO	RURAL	00D0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100,0%	0	0	KILOMETRO	6,00	6,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
39003	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALLE NACIONAL - HONDURA DE NANCHE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	00D1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72.240	72.240	72.240	72.240	100,0%	0	0	KILOMETRO	6,00	6,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
38033	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BOCA SAN CRISTOBAL - VEGA DEL SOL - SAN CRISTOBAL LA VEGA - MONTE NEGRO, TRAMO DEL KM. 0-4000 AL KM. 14+200, SUBTRAMO A	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MONTE NEGRO	RURAL	00MP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.668.217	500.465	1.668.217	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	0,50	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135993	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BOCA SAN CRISTOBAL - VEGA DEL SOL - SAN CRISTOBAL LA VEGA - MONTE NEGRO, TRAMO DEL KM. 0-4000 AL KM. 14+200, SUBTRAMO A	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MONTE NEGRO	RURAL	00MP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.668.217	500.465	1.668.217	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	0,50	0,00	0,0%	
135994	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN - RANCHO OJOCHI - CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM. 0-4000 AL KM. 12+787, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 1+200 AL KM.	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOCHI	RURAL	009A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			217.896	65.969	217.896	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	0,10	0,00	0,0%	
38087	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN - RANCHO OJOCHI - CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM. 0-4000 AL KM. 12+787, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 1+200 AL KM.	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOCHI	RURAL	009A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			678.898	341.970	678.898	461.002	134,8%	0	0	KILOMETRO	0,10	0,07	70,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
38140	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN - RANCHO OJOCHI - CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM. 0-4000 AL KM. 12+787, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+500+4+700	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOCHI	RURAL	00N7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			2.571.815	554.901	2.571.815	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	0,50	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135995	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN - RANCHO OJOCHI - CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM. 0-4000 AL KM. 12+787, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+500+4+700	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOCHI	RURAL	00N7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			2.571.815	554.901	2.571.815	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	0,50	0,00	0,0%	
135996	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - TUXTEPEC) - RANCHO GRANDE - LOMA SAN RAFAEL - ARROYO TORTUGA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	0096	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1.101.279	330.384	1.101.279	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	0,49	0,00	0,0%	
38167	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - TUXTEPEC) - RANCHO GRANDE - LOMA SAN RAFAEL - ARROYO TORTUGA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	0096	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			2.091.186	1.224.328	2.091.186	1.489.907	121,7%	0	0	KILOMETRO	0,49	0,28	57,1%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
38187	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS - SAN MIGUEL DEL VALLE, TRAMO DEL KM. 0-4000 AL KM. 24+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 15+200 AL KM.	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	00MR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			528.268	152.578	528.268	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	0,20	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136071	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS - SAN MIGUEL DEL VALLE, TRAMO DEL KM. 0-4000 AL KM. 24+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 15+200 AL KM.	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	00MR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			528.268	152.578	528.268	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	0,20	0,00	0,0%	
138042	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS - SAN MIGUEL DEL VALLE, TRAMO DEL KM. 0-4000 AL KM. 24+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 15+200 AL KM.	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	00MR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			528.268	152.578	528.268	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	0,20	0,00	0,0%	
38208	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO SANTA CRUZ LA UNION - MAGDALENA YODOCONO	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CRUZ YODOCONO	RURAL	01HG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	0	36.120	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
135997	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO SANTA CRUZ LA UNION - MAGDALENA YODOCONO	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CRUZ YODOCONO	RURAL	01HG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	0	36.120	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	
38224	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ANTIGUO CAMINO REAL - EC. SAN RAYMUNDO JALPAM	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	00TD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120.000	120.000	120.000	120.000	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	4,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
38245	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO DE LA SOLEDAD - TRES CRUCES, RAMAL LA TRINIDAD	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	01G2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			320.000	320.000	320.000	320.000	100,0%	0	0	KILOMETRO	9,00	9,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
38266	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION CARRETERA SAN MIGUEL PERAS - SAN LUCAS TLANCHICO	565-VILLA DE ZAACHILA	SAN LUCAS TLANCHICO	RURAL	00SS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136003	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION CARRETERA SAN MIGUEL PERAS - SAN LUCAS TLANCHICO	565-VILLA DE ZAACHILA	SAN LUCAS TLANCHICO	RURAL	00SS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	18.060	36.120	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	
38287	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE EL PANTEON ALOMA LARGA	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	01P6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136004	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE EL PANTEON ALOMA LARGA	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	01P6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	24.080	24.080	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%	
38304	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE GUERRERO - AV. PADRO MORENO	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	01BN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	12.040	24.080	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136005	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE GUERRERO - AV. PADRO MORENO	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	01BN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24.080	12.040	24.080	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%	
38363	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA DE ZAACHILA - LA RAYA, RAMAL RANCHO JUAREZ, RAMAL MANTECON	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	00T3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			204.680	204.680	204.680	204.680	100,0%	0	0	KILOMETRO	17,00	17,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
38385	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA DE ZAACHILA - TRINIDAD DE ZAACHILA, RAMAL JALPAN, RAMAL SAN PEDRO	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	01FW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			204.680	204.680	204.680	204.680	100,0%	0	0	KILOMETRO	17,00	17,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
38403	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTITLAN DEL RIO - SAN FELIPE ZAPOTITLAN	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	SAN MATEO YUCUITANDÓ	RURAL	01G8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96.320	96.320	96.320	96.320	100,0%	0	0	KILOMETRO	8,00	8,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
38491	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LOS ARQUITOS A RIO GRANDE	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	ZMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	00YJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			125.000	125.000	125.000	125.000	100,0%	0	0	KILOMETRO	10,00	10,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
38509	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE VIGALLO A ZIMATLAN	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	SANTA MARIA VIGALLO	RURAL	01MS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136009	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE VIGALLO A ZIMATLAN	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	SANTA MARIA VIGALLO	RURAL	01MS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	
38539	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL PANTEON AL ARROYO	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	ZMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	01MP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
136010	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL PANTEON AL ARROYO	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	ZMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	01MP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36.120	36.120	36.120	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%	
38563	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO TOTOMACHAPAM - SAN FERNANDO DE MATAMOROS, RAMAL LAS JUNTAS	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	SAN PEDRO TOTOMACHAPAM	RURAL	01BY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			102.340	102.340	102.340	102.340	100,0%	0	0	KILOMETRO	8,50	8,50	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
38581	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO CLAVELLINAS - SANTA CATALINA MIXTEPEC	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	SANTIAGO CLAVELLINAS	RURAL	00KD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48.160	48.160	48.160	48.160	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,00	4,00	100,0%	CORRESPONDE A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
	REHABILITACION																							
97845	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	19-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	FAFEF/0940/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO EL BARRIO DE LA SOLEDAD			1.800.000	480.000	0	0	0,							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
97876	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FAFEF/0871/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES			826.582	247.974	0	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	1.282,36	0,00	0,0%	
97891	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. COLON ENTRE HIDALGO Y ALLENDE	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0894/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO EL ESPINAL			349.898	104.969	0	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	347,60	0,00	0,0%	
97887	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MATAMOROS ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y GUADALUPE VICTORIA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0893/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO EL ESPINAL			249.459	74.837	0	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	254,00	0,00	0,0%	
97911	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/1187/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XTLAN DE JUAREZ			3.574.540	1.070.666	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
97924	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA LIBERTAD	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAFEF/0980/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA			299.796	0	0	0	0,0%	0	0	POZO	1,00	0,00	0,0%	
98233	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	47-SANTA MAGDALENA JICOTLAN	SANTA MAGDALENA JICOTLAN	URBANO	FAFEF/0974/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN			422.190	126.657	0	126.657	100,0%	0	0	METRO LINEAL	2.040,00	2.040,00	100,0%	
97955	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	47-SANTA MAGDALENA JICOTLAN	SANTA MAGDALENA JICOTLAN	URBANO	FAFEF/0974/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN			422.190	126.657	0	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	2.040,00	0,00	0,0%	
4257	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	URBANO	FAFEF/0941/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO			673.496	202.049	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98021	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	URBANO	FAFEF/0941/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO			673.496	202.049	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
98034	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	123-SAN BARTOLO YAUTEPEC	SAN BARTOLO YAUTEPEC	URBANO	FAFEF/0690/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC			938.415	0	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
78872	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	134-SAN BLAS ATEMPÁ	SAN BLAS ATEMPÁ	URBANO	FAFEF/0808/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPÁ			129.222	38.766	0	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
111615	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	GUADALUPE SUCHITEPEC	RURAL	FAFEF/1235/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC			301.172	0	0	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	635,00	0,00	0,0%	
98546	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	256-SAN MATEO TLAPILTEPEC	SAN MATEO TLAPILTEPEC	URBANO	FAFEF/1162/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO TLAPILTEPEC			822.506	0	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
4398	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	280-VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	URBANO	FAFEF/0903/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO			2.100.000	630.025	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98110	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	280-VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	URBANO	FAFEF/0903/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO			2.100.000	630.025	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
98116	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	283-SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0944/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC			1.626.458	487.937	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
7650	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	FAFEF/0694/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS			2.305.428	2.114.175	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98266	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	FAFEF/0694/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS			1.124.404	33.721	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
3994	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	FAFEF/0721/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM			2.921.596	876.478	0	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	10.260,04	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98369	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	FAFEF/0721/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM			2.921.596	876.478	0	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	10.260,04	0,00	0,0%	
98374	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	FAFEF/0969/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA			500.000	0	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
9441	REHABILITACION Y AMPLIACION EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 29	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	FAFEF/0912/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE			1.234.801	370.380	0	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
79450	REHABILITACION Y AMPLIACION EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 29	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	FAFEF/0912/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE			1.234.801	0	0	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
98384	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	547-TEOTONGO	TEOTONGO	URBANO	FAFEF/1191/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTONGO			1.200.000	360.000	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
82723	SUMINISTRO DE REFUGIO TEMPORAL CON ESTRUCTURAS NEUMATICAS DE DESPLIEGUE INMEDIATO PARA DAMNIFICADOS EN POBLACIONES EN ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0356/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA			5.606.560	5.326.701	5.606.560	5.326.701	100,0%	0	0	OTROS	5,00	5,00	100,0%	METAS: 5 REFUGIOS
2130	SUMINISTRO DE REFUGIO TEMPORAL PARA DAMNIFICADOS EN POBLACIONES EN ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0356/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA			13.189.706	10.810.608	13.189.706	7.583.146	70,1%	0	0	OTROS	12,00	9,00	75,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
2138	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFUGIO TEMPORAL PARA DAMNIFICADOS EN POBLACIONES EN ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0913/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA			20.000.000	16.702.798	20.000.000	11.706.598	70,1%	0	0	OTROS	18,00	14,00	77,8%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
91603	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFUGIO TEMPORAL PARA DAMNIFICADOS EN POBLACIONES EN ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0913/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA			8.293.403	8.278.050	8.293.403	8.278.050	100,0%	0	0	OTROS	8,00	8,00	100,0%	METAS: 18 REFUGIOS
	OTROS																							
4193	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	44-LOMA BONITA	SAN BENITO ENCINAL	RURAL	FAFEF/0979/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA			779.693	233.899	0	0	0,0%	0	0	POZO	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
97920	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	44-LOMA BONITA	SAN BENITO ENCINAL	RURAL	FAFEF/0979/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA			779.693	233.899	0	0	0,0%	0	0	POZO	1,00	0,00	0,0%	
97944	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA OAXACA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAFEF/1189/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA			852.393	0	0	0	0,0%	0	0	POZO	1,00	0,00	0,0%	
79356	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR Y COOPERATIVA EN EL C.B.T.A 109	247-CAPULALPAM DE MENEZ	CAPULALPAM DE MENEZ	URBANO	FAFEF/0561/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENEZ			373.000	0	0	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
3971	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTA ROSA DE JUAREZ	RURAL	FAFEF/0964/2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI			1.748.459	524.537	0	0	0,0%	0	0	POSTE	7,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
98323	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTA ROSA DE JUAREZ	RURAL	FAFEF/0964/2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI			1.748.459	524.537	0	0	0,0%	0	0	POSTE	7,00	0,00	0,0%	
	MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y DE LOS CATASTROS																							
	DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION TECNICOS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFEF/1194/2011	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS														
85308	PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL Y VINCULACION CON LOS REGISTROS PUBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS												5.936.151	0	5.936.151	0	0,0%	0	0	PROGRAMA	1,00	0,00	0,0%	DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO, EN LO REFERENTE AL CUADRO DE LOCALIDAD ES COBERTURA ESTATAL, EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 8.801.965 PERSONAS, LA DEPENDENCIA QUE COORDINA EL PROGRAMA ES LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA																								
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	PRIMARIA																							
4440	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	FAFEF/0354/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS	-	-	582.186	200.000	582.186	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
79386	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	FAFEF/0354/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS	-	-	382.186	0	0	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	MEDIA SUPERIOR																							
46881	EQUIPAMIENTO DE 252 PLANTELES DEL I.E.B.O	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0420/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	6.846.000	6.843.319	6.846.000	6.843.319	100,0%	0	0	LOTE	252,00	252,00	100,0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
PARA FONDOS CONSTITUIDOS PARA APOYAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA																								
	ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN, LIBERACION DE PROYECTOS																							
79738	APORTACION ESTATAL PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA ESTATAL DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0405/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIONAL ESTATAL DE VIVIENDA	-	-	9.880	0	9.880	0	0,0%	0	0	ESTUDIO	1,00	1,00	100,0%	
CONVENIOS 191 REGISTROS																								
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN																								
	INVERSIÓN												39.056.637	0	39.056.637	0	0,0%	0	0		2,00	0,96	49,0%	
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
53107	CENTRO DE CONVENCIONES CIUDAD DE OAXACA (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	DETUR/0006/2011	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	-	-	39.000.000	0	39.000.000	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
	MEJORAMIENTO																							
52795	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROYECTOS SOCIALES DE TURISMO DE NATURALEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DETUR/0005/2011	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	-	-	58.637	0	58.637	0	0,0%	0	0	PROGRAMA	1,00	0,98	98,0%	
	OTROS CONVENIOS												125.120.570	80.719.364	123.963.680	65.111.710	80,7%	296	0		12.967.905,82	10.444.189,57	80,5%	
	CONSTRUCCIÓN																							
13432	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 107	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	RA11/0028/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	52.340	0	52.340	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
13437	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 110	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	LA TABAGUERA	RURAL	RA11/0024/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	240.550	0	240.550	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
12964	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 48	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ARROYO DE PITA	RURAL	RA11/0109/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	241.110	0	241.110	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
13106	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 55	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	TEMLADERA DEL CASTILLO	RURAL	RA11/0105/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	284.340	0	284.340	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
13423	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 56	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	CERRO MOJARRA	RURAL	RA11/0104/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	234.290	0	234.290	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
11641	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 187	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	RA11/0013/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	144.850	0	144.850	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
17469	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO.112	13-CIÉNEGA DE ZMATLÁN	CIÉNEGA DE ZMATLÁN	URBANO	RA11/0059/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	43.350	0	43.350	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
13444	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 01	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	RA11/0022/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	147.490	0	147.490	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
10018	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 140	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	RA11/0035/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	246.250	0	246.250	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
16171	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 158	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	RA11/0069/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	109.250	0	109.250	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
14886	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 158	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	RA11/0080/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17.590	0	17.590	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
10022	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 261	40-HUJAUTEPEC	HUJAUTEPEC	URBANO	RA11/0034/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	309.850	0	309.850	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
13450	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 04	44-LOMA BONITA ENCINAL	SAN BENTO ENCINAL	RURAL	RA11/0019/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	61.150	0	61.150	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
13455	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 93	44-LOMA BONITA	LA SOLEDAD	RURAL	RA11/0018/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	167.740	0	167.740	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO
11664	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 145	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	TIERRA NUEVA ROMERO AVENDAÑO	RURAL	RA11/0008/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	160.290	0	160.290	0	0,0%	0	0	LOTE	1,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado	Programado								
11649	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 77	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LOS ANGELES	RURAL	RA11/0011/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	104.080	0	104.080	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
11655	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 81	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	PALOMARES	URBANO	RA11/0010/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	309.110	0	309.110	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
16186	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 203	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	RA11/0067/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	105.750	0	105.750	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
10071	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 161	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	RA11/0021/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	306.220	0	306.220	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
16202	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 14	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CONCEPCION DEL PROGRESO	RURAL	RA11/00131/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	120.800	0	120.800	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
16211	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 38	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUATLA	RURAL	RA11/00115/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	162.680	0	162.680	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
16221	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 51	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL REYES	RURAL	RA11/00107/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	123.980	0	123.980	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
16235	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 52	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ASUNCIÓN ATOYACQUELLO	RURAL	RA11/00106/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	161.250	0	161.250	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
16254	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 115	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN LAGUNAS	RURAL	RA11/00066/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	133.560	0	133.560	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
16245	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 115	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN LAGUNAS	RURAL	RA11/00066/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	133.560	0	133.560	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16264	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 97	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	RA11/00065/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	242.420	0	242.420	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
10076	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 57	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	RA11/00103/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	168.620	0	168.620	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
10241	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 207	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	RA11/0027/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	19.710	0	19.710	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
16281	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 191	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	RA11/00063/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	45.800	0	45.800	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
17477	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO.24	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	INFIERNILLO	RURAL	RA11/00057/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	46.080	0	46.080	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
10243	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 34	117-SAN BARTOLOME LOXICHA	SAN BARTOLOME LOXICHA	URBANO	RA11/00140/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	37.520	0	37.520	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
17489	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 25	123-SAN BERNARDO MXTEPEC	SAN BERNARDO MXTEPEC	URBANO	RA11/00124/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	81.080	0	81.080	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
16310	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 35	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN CARLOS YAUTEPEC	URBANO	RA11/00118/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	104.650	0	104.650	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
16321	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 132	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	URBANO	RA11/00079/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	83.580	0	83.580	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
17501	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 160	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	SAN BALTAZAR GUELAUVILA	URBANO	RA11/00055/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	47.430	0	47.430	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
17517	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 225	136-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	RA11/00054/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	54.650	0	54.650	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13459	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 21	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	RA11/00126/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	35.490	0	35.490	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
16338	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 130	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	URBANO	RA11/00078/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	199.970	0	199.970	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado al 21	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														13	Ministrado	Programado	Ejercido							18	19
10030	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 249	138-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	URBANO	RA1100332011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	274.330	0	274.330	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
11869	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 15 (PUEBLO VIEJO)	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	RA1101302011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	157.640	0	157.640	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
16350	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 45	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO	RA11011222011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	157.180	0	157.180	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
16361	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 180	158-SAN JACINTO TLACOTEPEC	SAN JACINTO TLACOTEPEC	URBANO	RA1100762011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	56.000	0	56.000	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13473	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 181	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	PUEBLO VIEJO	RURAL	RA1100362011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	157.870	0	157.870	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13804	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 195	169-SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	CERRO CLARÍN	RURAL	RA1100302011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	139.140	0	139.140	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
17905	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO.18	171-SAN JOSÉ TENANGO	SAN JOSÉ TENANGO	URBANO	RA1101282011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	44.090	0	44.090	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12092	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 126	172-SAN JUAN ACHIUTLA	SAN JUAN ACHIUTLA	URBANO	RA1100912011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	172.940	0	172.940	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
17533	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 241	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	URBANO	RA1100532011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	27.410	0	27.410	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
10032	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 176	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JOSÉ DEL CHILAR	RURAL	RA1100312011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	182.610	0	182.610	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
10041	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 175	182-SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	URBANO	RA1100292011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	67.200	0	67.200	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
46877	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA VICTOR BRAVO AHUJA COMPRENDIDO EN EL TRAMO CALLE 11 ACCESO AL FOVISSTE COSTA VERDE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP CAPUFE 01/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC		6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2.341.978	2.341.978	2.341.978	2.341.978	100.0%	0	0	METRO LINEAL		200.00	200.00	100.0%	NOTA CONVENIO DERIVADO DE LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE LA APORTACION FEDERAL ESTABLECIDA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART. 18 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
42920	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA VICTOR BRAVO AHUJA (2DA ETAPA) DEL KM 1+840 AL KM 1+160	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	184 OP CAPUFE 03/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC		6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	4.631.108	4.631.108	4.631.108	2.301.708	49.7%	0	0	PROYECTO		1.00	0.50	50.0%	CONVENIO DERIVADO DE LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE LA APORTACION FEDERAL ESTABLECIDA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART. 18 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
13818	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 136	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN FELIPE DE LA PEÑA	RURAL	RA1100092011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	180.610	0	180.610	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13810	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 27	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BETHANIA	RURAL	RA1100142011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	19.040	0	19.040	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13816	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 58	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PAPALOPAPAN	RURAL	RA1100122011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	234.840	0	234.840	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13821	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO.218	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PASO CANOA	RURAL	RA1100072011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	169.500	0	169.500	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
14891	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 44	189-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	RA1101132011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	114.740	0	114.740	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
17545	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 69	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	RA1100322011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	14.510	0	14.510	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
11874	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 196	198-SAN JUAN GUICHICOVI	PASO REAL DE SARABIA	RURAL	RA1100062011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	203.380	0	203.380	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado	Programado								
10247	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO.155	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	RA110020/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	136.820	0	136.820	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13825	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 46	205-SAN JUAN LALANA	SAN JOSÉ RIO MANZÓ	RURAL	RA110111/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	101.430	0	101.430	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13828	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 47	205-SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	URBANO	RA110110/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	214.840	0	214.840	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
16120	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 183	207-SAN JUAN MAZATLÁN	CONSTITUCIÓN MEXICANA	RURAL	RA110077/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	53.000	0	53.000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
14905	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 50	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	RA110108/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	77.540	0	77.540	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
17609	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 119	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	RA110052/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	98.080	0	98.080	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
17610	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 119	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	RA110052/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	98.080	0	98.080	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
17612	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 119	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	RA110052/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	98.080	0	98.080	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
17785	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 119	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	RA110052/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	98.080	0	98.080	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
10043	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 91	234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	URBANO	RA110037/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	221.640	0	221.640	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
11877	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 40	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	RA110114/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	64.580	0	64.580	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
10054	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 101	249-SAN MATEO YOLOXOCHTLÁN	SAN MATEO YOLOXOCHTLÁN	URBANO	RA110026/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	65.080	0	65.080	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
11881	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 72	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	VISTA HERMOSA	RURAL	RA110047/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	148.510	0	148.510	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
10252	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 235	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	BARRA COPALITA	RURAL	RA110017/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	279.850	0	279.850	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12098	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 240	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	RA110090/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	41.370	0	41.370	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
10255	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 63	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	RA110100/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	100.340	0	100.340	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
16371	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 92	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	RA110075/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	112.770	0	112.770	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13830	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 13	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	RURAL	RA110132/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	63.010	0	63.010	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13846	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 210	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PLAYA LECUONA (MIGUEL HIDALGO)	RURAL	RA110094/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	27.050	0	27.050	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13840	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 217	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO CHICAL (NUEVO ARROYO CHICAL)	RURAL	RA110005/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	228.020	0	228.020	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13852	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 247	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CERRO TEPEXCUINTLE	RURAL	RA110092/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	227.250	0	227.250	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13834	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 75	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	RURAL	RA110045/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	170.040	0	170.040	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
16848	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 99	278-SAN MIGUEL SUCHIATEPEC	SAN MIGUEL SUCHIATEPEC	URBANO	RA110073/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	62.020	0	62.020	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado	Programado								
11885	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 10	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	RA11/00134/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	194.790	0	194.790	0	0.0%	0	0	LOTE	21	22	23-2/2/21	OBRA EN PROCESO
13854	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 36	308-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	URBANO	RA11/00117/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	317.360	0	317.360	0	0.0%	0	0	LOTE	21	22	23-2/2/21	OBRA EN PROCESO
17796	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 03	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	RA11/00139/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	55.500	0	55.500	0	0.0%	0	0	LOTE	21	22	23-2/2/21	OBRA EN PROCESO
10258	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 76	314-SAN PEDRO JUCHATENSQ	SAN PEDRO JUCHATENSQ	URBANO	RA11/00044/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	99.980	0	99.980	0	0.0%	0	0	LOTE	21	22	23-2/2/21	OBRA EN PROCESO
16133	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 221	323-SAN PEDRO OCOOTEPEC	SAN PEDRO OCOOTEPEC	URBANO	RA11/00074/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	186.470	0	186.470	0	0.0%	0	0	LOTE	21	22	23-2/2/21	OBRA EN PROCESO
17809	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 118	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	RA11/00051/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	100.750	0	100.750	0	0.0%	0	0	LOTE	21	22	23-2/2/21	OBRA EN PROCESO
17816	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 184	325-SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDA SALINAS	URBANO	RA11/00050/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	225.270	0	225.270	0	0.0%	0	0	LOTE	21	22	23-2/2/21	OBRA EN PROCESO
12103	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 53	329-SAN PEDRO TEOZACOLCO	SAN PEDRO TEOZACOLCO	URBANO	RA11/00088/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	44.500	0	44.500	0	0.0%	0	0	LOTE	21	22	23-2/2/21	OBRA EN PROCESO
10056	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 142	330-SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA	URBANO	RA11/00025/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	168.730	0	168.730	0	0.0%	0	0	LOTE	21	22	23-2/2/21	OBRA EN PROCESO
16863	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 170	347-SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO	CIENEQUILLA	RURAL	RA11/00071/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	198.790	0	198.790	0	0.0%	0	0	LOTE	21	22	23-2/2/21	OBRA EN PROCESO
16868	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 194	347-SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO	SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO	URBANO	RA11/00070/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	60.270	0	60.270	0	0.0%	0	0	LOTE	21	22	23-2/2/21	OBRA EN PROCESO
10266	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 87	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	RA11/00040/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	78.120	0	78.120	0	0.0%	0	0	LOTE	21	22	23-2/2/21	OBRA EN PROCESO
16884	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO.12	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	URBANO	RA11/00133/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	158.740	0	158.740	0	0.0%	0	0	LOTE	21	22	23-2/2/21	OBRA EN PROCESO
12108	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 98	382-SANTA CRUZ TACHAJUA	SANTA CRUZ TACHAJUA	URBANO	RA11/00086/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	237.590	0	237.590	0	0.0%	0	0	LOTE	21	22	23-2/2/21	OBRA EN PROCESO
16902	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 28	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	RA11/00122/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	200.840	0	200.840	0	0.0%	0	0	LOTE	21	22	23-2/2/21	OBRA EN PROCESO
17830	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 16	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	RA11/00129/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	103.500	0	103.500	0	0.0%	0	0	LOTE	21	22	23-2/2/21	OBRA EN PROCESO
12117	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 123	396-SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	URBANO	RA11/00085/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	17.400	0	17.400	0	0.0%	0	0	LOTE	21	22	23-2/2/21	OBRA EN PROCESO
17915	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO.174	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	LLANO DE AGUA	RURAL	RA11/00023/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	203.400	0	203.400	0	0.0%	0	0	LOTE	21	22	23-2/2/21	OBRA EN PROCESO
17838	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 120	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	RA11/00090/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	112.710	0	112.710	0	0.0%	0	0	LOTE	21	22	23-2/2/21	OBRA EN PROCESO
10060	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 126	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	RA11/00123/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	44.730	0	44.730	0	0.0%	0	0	LOTE	21	22	23-2/2/21	OBRA EN PROCESO
10068	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 89	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	RIO SAPO	RURAL	RA11/00021/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	145.990	0	145.990	0	0.0%	0	0	LOTE	21	22	23-2/2/21	OBRA EN PROCESO
11890	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 106	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	RA11/00004/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	22.210	0	22.210	0	0.0%	0	0	LOTE	21	22	23-2/2/21	OBRA EN PROCESO
16916	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 134	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	RA11/00068/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	236.260	0	236.260	0	0.0%	0	0	LOTE	21	22	23-2/2/21	OBRA EN PROCESO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23-22/21
														13	Ministrado 14	Programado 15								
13862	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 137	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	RA11/0098/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	140.900	0	140.900	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13859	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 62	417-SANTA MARIA JACATEPEC	NUEVO MALZAGA	RURAL	RA11/0101/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	191.630	0	191.630	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
11902	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 102	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	RA11/0003/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	206.820	0	206.820	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
10269	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 60	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZCALTEPEC	RURAL	RA11/0102/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	185.110	0	185.110	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
11908	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 66	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	RA11/0041/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	166.860	0	166.860	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12177	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 85	445-SANTA MARIA YOSUYA	SANTA MARIA YOSUYA	URBANO	RA11/0042/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	113.650	0	113.650	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12219	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 68	446-SANTA MARIA YUCUHI	SANTA MARIA YUCUHI	URBANO	RA11/0135/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	84.380	0	84.380	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
17852	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 23	448-SANTA MARIA ZOQUILAN	SANTA MARIA ZOQUILAN	URBANO	RA11/0125/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	106.600	0	106.600	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
16930	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 71	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	SANTIAGO AMOLTEPEC	URBANO	RA11/0048/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	170.730	0	170.730	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13866	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 139	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	MONTE NEGRO	URBANO	RA11/0067/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	214.260	0	214.260	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
60200	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO C	468-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	SEMARNAT/003/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMNISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 700-SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL	210.000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
12230	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 227	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SAN PEDRO CHAYUCO	RURAL	RA11/0083/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	96.350	0	96.350	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12226	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 74	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTA MARIA YUCUNICO	RURAL	RA11/0046/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	177.770	0	177.770	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
11913	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 29	470-SANTIAGO LACHIGURI	GUIGOVELAGA	RURAL	RA11/0121/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	156.520	0	156.520	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
11920	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 31	470-SANTIAGO LACHIGURI	SAN MIGUEL	RURAL	RA11/0119/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	188.970	0	188.970	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
11925	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 70	470-SANTIAGO LACHIGURI	SANTIAGO LACHIGURI	URBANO	RA11/0049/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	192.620	0	192.620	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
16942	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 179	477-SANTIAGO MINAS	SANTIAGO MINAS	URBANO	RA11/0064/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	175.470	0	175.470	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
10274	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 65	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL CARRIZO	RURAL	RA11/0138/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	185.450	0	185.450	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12240	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 37	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	RA11/0116/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	186.110	0	186.110	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
16954	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 111	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	URBANO	RA11/0062/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	16.630	0	16.630	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12498	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 20	492-SANTIAGO TLANTONGO	SANTIAGO TLANTONGO	URBANO	RA11/0127/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	176.980	0	176.980	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
17865	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 116	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	TIERRA CALIENTE	RURAL	RA11/0058/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	120.800	0	120.800	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
14826	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 199	498-SANTIAGO YAVEO	SANTIAGO YAVEO	URBANO	RA11/0084/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	206.900	0	206.900	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado	Programado	Ejercido							
16142	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 63	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	RA1100972011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	219.760	0	219.760	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
16158	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 114	504-NUÉVZO ZOOQUIAPAM	NUÉVZO ZOOQUIAPAM	URBANO	RA1100722011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	6.800	0	6.800	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
10278	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 104	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	RA1100162011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	281.690	0	281.690	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
11932	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 146	515-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	RA1100022011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	166.520	0	166.520	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12069	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 43	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	MORRO DE MAZATÁN	RURAL	RA1100962011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	183.270	0	183.270	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
16959	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 07	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	URBANO	RA1101362011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	181.040	0	181.040	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12076	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 143	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	RURAL	RA1100932011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	192.050	0	192.050	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
10281	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 06	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	RA11001372011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	134.520	0	134.520	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12505	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 88	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	URBANO	RA1100392011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	62.820	0	62.820	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
10286	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 156	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	RA1100152011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	125.160	0	125.160	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12512	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 215	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	URBANO	RA1100812011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	246.060	0	246.060	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
18264	MANTENIMIENTO DE RED HIDRAULICA Y CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE BARRA PERIMETRAL EN CETIS NO. 124	551-TLACOLLILA DE MATAMOROS	TLACOLLILA DE MATAMOROS	URBANO	RA1100012011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	800.000	0	800.000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE METAS
14880	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 223	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO DE BANCO	RURAL	RA1100822011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	234.070	0	234.070	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
14837	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 65	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO ARBAJILLO GRANDE	RURAL	RA1100992011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	174.120	0	174.120	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
14873	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 66	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PASO NUEVO LA HAMACA	RURAL	RA1100982011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	122.200	0	122.200	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
17877	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 30	561-YAXE	YAXE	URBANO	RA1101202011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	174.358	0	174.358	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12949	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 82	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	RA1100432011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	91.540	0	91.540	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
16972	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 105	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	SAN MATEO YUCUITINDO	RURAL	RA1100602011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	109.030	0	109.030	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
17890	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 17	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	SAN PEDRO EL ALTO	RURAL	RA1100562011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	16.630	0	16.630	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
	RECONSTRUCCIÓN																							
00073	REFORESTACION DE TRASPATIO	251-SAN MATEO NEJÁPAM	SAN MATEO NEJÁPAM	URBANO	SEMASRNA001/0011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEJÁPAM		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 700- SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL	34.400	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
	MODERNIZACION																							
53387	PLAN LUZ OAXACA. CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SECTUR/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE		21-TURISMO 100-SECRETARIA	106.122	106.122	106.122	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDAADA PARA EL EJERCICIO 2012.
19074	PROYECTO DE ILUMINACION PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PRIMER CUADRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/016/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE		11-EDUCACIÓN PÚBLICA HD0- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5.016.977	0	5.016.977	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%	OBRA REFRENDAADA PARA EL EJERCICIO 2012. SE PRETENDE EJERCER LA CANTIDAD DE \$5,016,976.80. QUEDA PENDIENTE QUE LA FEDERACION REALICE LA SIGUIENTE MINISTRACION.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujtos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														13	14										15
15549	PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA EL MONTE DE PIEDAD. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/012/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	840.797	0	840.797	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%	OBRA REFRENDDADA PARA EL EJERCICIO 2012, SE PRETENDE EJECUTAR \$840,796.66 PENDIENTE DE MINISTRAR POR PARTE DE LA FEDERACIÓN.	
15727	PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/010/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	132.972	0	132.972	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%	OBRA REFRENDDADA PARA EL EJERCICIO 2012, SE PRETENDE EJECER LA CANTIDAD DE \$132,972.03, QUEDA PENDIENTE QUE LA FEDERACIÓN REALICE LA SIGUIENTE MINISTRACIÓN.	
15925	PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA EL TEMPLO DE LA SOLEDAD. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/015/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1.387.765	0	1.387.765	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%	OBRA REFRENDDADA PARA EL EJERCICIO 2012, SE PRETENDE EJECER LA CANTIDAD DE \$1,387,765.41, QUEDA PENDIENTE QUE LA FEDERACIÓN REALICE LA SIGUIENTE MINISTRACIÓN.	
16050	PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA EL TEMPLO DE PRECIOSA SANGRE DE CRISTO. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/013/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	433.377	0	433.377	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%	OBRA REFRENDDADA PARA EL EJERCICIO 2012, SE PRETENDE EJECER LA CANTIDAD DE \$433,377.26, QUEDA PENDIENTE QUE LA FEDERACIÓN REALICE LA SIGUIENTE MINISTRACIÓN.	
16299	PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA EL TEMPLO DE SAN JOSÉ Y BELLAS ARTES. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/014/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1.229.262	0	1.229.262	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%	OBRA REFRENDDADA PARA EL EJERCICIO 2012, SE PRETENDE EJECER LA CANTIDAD DE \$1,229,261.59, QUEDA PENDIENTE QUE LA FEDERACIÓN REALICE LA SIGUIENTE MINISTRACIÓN.	
16480	PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL PÚBLICA DEL ESTADO. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/009/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	479.997	0	479.997	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%	OBRA REFRENDDADA PARA EL EJERCICIO 2012, SE PRETENDE EJECER LA CANTIDAD DE \$479,997.00, QUEDA PENDIENTE QUE LA FEDERACIÓN REALICE LA SIGUIENTE MINISTRACIÓN.	
18788	PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA LA FACULTAD DE DERECHO. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/011/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	719.040	0	719.040	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%	OBRA REFRENDDADA PARA EL EJERCICIO 2012, SE PRETENDE EJECER LA CANTIDAD DE \$719,039.86, QUEDA PENDIENTE QUE LA FEDERACIÓN REALICE LA SIGUIENTE MINISTRACIÓN.	
18947	PROYECTO ILUMINACIÓN PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO ARQUITECTÓNICO. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/017/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,759.813	7,000.000	10,759.813	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%	OBRA REFRENDDADA PARA EL EJERCICIO 2012, SE PRETENDE EJECER LA CANTIDAD DE \$10,759,813.39, SE RECIBIÓ LA SEGUNDA MINISTRACIÓN POR \$7,000,000.00, EL DIA 29 DE ENERO DEL 2012,ASI MISMO SE HA GENERADO RENOMBRAMIENTOS FINANCIEROS POR \$8,569.16	
	MEJORAMIENTO																								
21488	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DEL CALLEJÓN ALARIFÉS, BARRIO DE XOCHIMILCO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/005/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	451.166	0	451.166	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	497.29	492.32	99.0%	OBRA REFRENDDADA PARA EL EJERCICIO 2012, SE PRETENDE EJECER \$451,165.94, PENDIENTE QUE LA FEDERACIÓN REALICE LA SIGUIENTE MINISTRACIÓN.	
21754	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DEL CALLEJÓN ALDAMA, BARRIO DE XOCHIMILCO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/008/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	470.131	0	470.131	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	597.93	597.93	100.0%	OBRA REFRENDDADA PARA EL EJERCICIO 2012, SE PRETENDE EJECER \$470,131.38, PENDIENTE QUE LA FEDERACIÓN REALICE LA SIGUIENTE MINISTRACIÓN.	
21996	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DEL CALLEJÓN BOCA DEL MONTE, BARRIO DE XOCHIMILCO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	269.655	0	269.655	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	794.11	730.58	92.0%	OBRA REFRENDDADA PARA EL EJERCICIO 2012, SE PRETENDE EJECER \$269,655.10, PENDIENTE QUE LA FEDERACIÓN REALICE LA SIGUIENTE MINISTRACIÓN.	
22278	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DEL CALLEJÓN FÉLIX DÍAZ, BARRIO DE XOCHIMILCO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/007/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	395.762	0	395.762	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	413.32	413.32	100.0%	OBRA REFRENDDADA PARA EL EJERCICIO 2012, SE PRETENDE EJECER \$395,761.60, PENDIENTE QUE LA FEDERACIÓN REALICE LA SIGUIENTE MINISTRACIÓN.	
31365	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DEL CALLEJÓN MORELOS, BARRIO DE XOCHIMILCO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/008/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	476.104	0	476.104	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	621.16	614.95	99.0%	OBRA REFRENDDADA PARA EL EJERCICIO 2012, SE PRETENDE EJECER \$476,103.79	
23320	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE RUFINO TAMAYO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,041.546	3,551.722	7,041.546	899.612	25.3%	0	0	METROS CUADRADOS	2,244.54	0.00	0.0%	OBRA REFRENDDADA PARA EL EJERCICIO 2012, EL IMPORTE POR \$899,611.78, CORRESPONDE AL 30% DE ANTIPO DE LA OBRA, PARA DAR INICIO A SU EJECUCIÓN, LA FEDERACIÓN MINISTRO \$3,551,722.45, LOS CUALES SE DISTRIBUYERON EN LAS OBRAS FONCA002/2011 Y FONCA003/2011	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado										13
23926	MEJORAMIENTO VISUAL DE LA CALLE RUFINO TAMAYO Y JOSÉ LÓPEZ ALÁVÉS, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS		11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,599,809	78,857	1,599,809	78,857	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,933.47	1,933.47	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA EL 2012. EL IMPORTE POR \$78,856.63. CORRESPONDE AL 30% DE ANTIPO DE LA OBRA. LAS ESTIMACIONES PARA PAGO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA FEDERACIÓN MINISTRO \$3,630,578.49. LOS CUALES SE DISTRIBUYERON EN LAS OBRAS FONCA/002/2011 Y FONCA/003/2011	
23997	MEJORAMIENTO VISUAL DEL ACUEDUCTO DEL BARRIO DE XOCHIMILCO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS		11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	187,562	0	187,562	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,672.00	1,672.00	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA EL 2012. SE PRETENDE EJECUTAR LA CANTIDAD DE \$187,561.64	
42168	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA VICTOR BRAVO ANHJA COMPRENDIDO EN EL TRAMO CALLE 11 ACCESO AL FOVISSSTE COSTA VERDE REHABILITACION	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	184 OP CAPUFE 02/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC		6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	93,652	93,652	93,652	83,362	89.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.90	80.0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011	
49168	ESTUDIOS Y ANÁLISIS PREVIOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO TIPO B DEL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SEMARNAT/009/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMNISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 700-SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL	1,001,700	505,858	505,858	505,858	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.50	50.0%		
	EQUIPAMIENTO																								
	MAQUINARIA																								
12085	ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PABLO HUXTTEPEC OAXACA	295-SAN PABLO HUXTTEPEC	SAN PABLO HUXTTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	148	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%		
12061	ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	148	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%		
	OTROS																								
35692	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA (SASO) 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONMENT/0021/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL		6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	8,973,027	8,973,027	8,973,027	6,470,787	72.1%	0	0	SISTEMA	8,973,027.00	6,470,787.00	72.1%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARÁ AL 100% EL 15 DE ABRIL DEL 2012	
35778	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALERTAMIENTO METEOROLÓGICO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONMENT/0025/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL		6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,479,000	1,479,000	1,479,000	1,479,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1,479,000.00	1,479,000.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO AL 100%	
35737	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS BOCANAS DE ALERTA SÍSMICA QUE DAN AVISOS A LA POBLACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONMENT/0024/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL		6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2,457,484	2,457,484	2,457,484	2,457,484	100.0%	0	0	SISTEMA	2,457,484.00	2,457,484.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO AL 100%	
51131	PROYECTO PARA LA ATENCIÓN A INDÍGENAS DESPLAZADOS (GRUPO ASUNCIÓN CACALTEPEC, MIKE, OAXACA)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDÍGENAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS		6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	FAMILIA	3.00	3.00	100.0%		
51253	PROYECTO PARA LA ATENCIÓN A INDÍGENAS DESPLAZADOS (GRUPO SAN MIGUEL)	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDÍGENAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS		6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	320,000	320,000	320,000	320,000	100.0%	0	0	FAMILIA	4.00	4.00	100.0%		
	GASTO CORRIENTE																								
	SERVICIOS PERSONALES																								
53305	GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	37,910,157	37,493,509	37,493,509	37,493,509	100.0%	0	0	ALUMNO	3,894.00	3,894.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
80478	ACTIVACION FISICA EN ESPACIOS ABIERTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40900101002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACIÓN PÚBLICA L8I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	450,000	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	8,910.00	0.00	0.0%		
80909	ACTUALIZACION (SICED, DIPLOMADOS Y MAESTRIAS) COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10070000X06JE418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACIÓN PÚBLICA L8I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	68,774	68,774	68,774	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	100.00	0.00	0.0%		
71225	ATENCIÓN DE LA DEMANDA EDUCATIVA IEA 001 CREAR CÍRCULOS DE ESTUDIO PI ATENDER EN ALFARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS		11-EDUCACIÓN PÚBLICA M0A-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	ADULTO	34,562.00	26,251.00	76.0%	REASIGNACIÓN DE RECURSOS AL EJERCICIO 2011 EN EL EJERCICIO 2012	
2266	CONCURSO INFANTIL DE CUENTO Y RELATO 2011 (15 MILLONES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	25.00	25.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
80739	CUARTOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE NIVEL PRIMARIA 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10070000J06JE418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACIÓN PÚBLICA L8I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	339	339	339	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	210.00	0.00	0.0%		
80827	ENTRENADORES NACIONALES DE RESERVA NACIONAL COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10070000W06JE418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACIÓN PÚBLICA L8I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	120,050	120,050	120,050	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	320.00	0.00	0.0%		
81520	ENTRENADORES NACIONALES DE TALENTOS DEPORTIVOS COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10070000Z06JE418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACIÓN PÚBLICA L8I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	208,511	208,511	208,511	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,056.00	0.00	0.0%		
81220	ESTIMULO Y CAPACITACION A PROMOTORES DEPORTIVOS DE CEDEM COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10070000Y06JE418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACIÓN PÚBLICA L8I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	150,746	150,746	150,746	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	100.00	0.00	0.0%		
63116	GENERO-ETNIA:UNA VISION NECESARIA EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD EN EL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	INMUJERES 2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA		6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES	140,213	0	140,213	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.90	90.0%		
2281	PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO (APORTACION ZONA CENTRO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003X	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	172,000	172,000	172,000	172,000	100.0%	0	0	PROYECTO	25.00	25.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
2251	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE LAS INICIATIVAS CIUDADANAS (C-11) 15 MILLONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003Z	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,142,400	4,945,461	5,142,400	4,945,461	100.0%	0	0	PROYECTO	45.00	45.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
79118	TECNICOS CUBANOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40900101003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACIÓN PÚBLICA L8I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	9,070	9,070	9,070	0	0.0%	0	0	ADULTO	1.00	0.00	0.0%		
3504	ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PABLO HUXTTEPEC OAXACA EN EL MUNICIPIO SAN PABLO HUXTTEPEC EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUXTTEPEC.	295-SAN PABLO HUXTTEPEC	SAN PABLO HUXTTEPEC	URBANO	RTSEMARNAT/0010/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	VEHICULO	2.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
12112	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL RELLENO SANITARIO TIPO B DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA	518-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22-	SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22-	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	72,096	72,096	72,096	72,096	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
	30-OAXACA RECURSO 2010																								
	SUBSIDIOS 226 REGISTROS																								

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS																								
	INVERSIÓN																							
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
133474	PRODUCTOS FINANCIEROS HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BCGE0210-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	760	0	760	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
129301	PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BCGE0110-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	131.023	0	131.023	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES																								
32669	POR UNA COMUNIDAD SALUDABLE, TRABAJEMOS EN EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS	84-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500.000	500.000	500.000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																								
	INVERSIÓN																							
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
34936	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169324/2/26327	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5.466.791	0	5.466.791	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
34957	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EJECUCION DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	167719/26722	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	41.780	0	41.780	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
37720	OPORTUNIDADES PRODUCTOS FINANCIEROS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3.473.359	0	3.473.359	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
35124	PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	40.926.291	0	40.926.291	0	0.0%	1.748	0	FAMILIA	235.500.00	235.500.00	100.0%	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION																								
37850	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION INTERVENCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6.838.126	0	6.838.126	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
36578	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION / CAPITA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO NUEVA GENERACION	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4.862	0	4.862	0	0.0%	288	0	BENEFICIARIO	13.890.00	13.890.00	100.0%	
36530	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION / INTERVENCIONES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4.448.318	0	4.448.318	0	0.0%	165	165	BENEFICIARIO	13.890.00	13.890.00	100.0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													123.839.889	75.600.980	123.839.889	73.658.550	97.4%	0	0	28.133.62	23.304.02	82.8%		
FONDOS REGIONALES																								
	INVERSIÓN																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
60946	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA NUEVA ESPERANZA	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	RG23/0150-A2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	120 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.39	0.39	100.0%	
8944	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	14-CIUDAD IXTEPEC	CUIDAD IXTEPEC	URBANO	FONREGION02232010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2261 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10.190.517	0	10.190.517	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.60	60.0%	
8970	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FONREGION02222010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.528.655	0	1.528.655	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
135650	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC ENTRE PUENTE VALERIO TRUJANO Y PUENTE TECNOLÓGICO CUARTA ETAPA/OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	55604	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	84	0	84	0	0.0%	0	0	METROS	11.29	0.00	0.0%	
135651	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC ENTRE PUENTE VALERIO TRUJANO Y PUENTE TECNOLÓGICO QUINTA ETAPA/OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	55605	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	91	0	91	0	0.0%	0	0	METROS	11.10	0.00	0.0%	
135652	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC ENTRE PUENTE VALERIO TRUJANO Y PUENTE TECNOLÓGICO TERCERA ETAPA/OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	55603	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	80	0	80	0	0.0%	0	0	METROS	10.85	0.00	0.0%	
3388	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MIGUEL CABRERA DE LA CALLE ALDAMA A LA CALLE ZARAGOZA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONREGION02362010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	210 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	227.909	0	227.909	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.865.14	1.865.14	100.0%	CORRESPONDE AL EJERC. 2011
78345	CONSTRUCCION DEL PUENTE TUXTEPEC II TERCERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FONREGION03852011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	18582 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4.500.000	0	4.500.000	0	0.0%	0	0	METROS	213.70	0.00	0.0%	
135647	CONSTRUCCION DEL CAMINO EL REGADILLO MXTEPEC - EL SALTIRE MXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+100 EL SALTIRE /SAN PEDRO MXTEPEC (OISTR. 22)	318-SAN PEDRO MXTEPEC-DTO. 22	EL SALTIRE	RURAL	56355	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	277 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	131.053	0	131.053	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.10	3.10	100.0%	
5094	CONSTRUCCION DE ALMIRADO EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL (1A. ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	47.443	42.442	47.443	42.442	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERC. 2011
135648	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAACHILA Y TRAMO DEL KM 4+000 AL KM 5+000. EN EL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILAVEN LA LOCALIDAD VILA DE ZAACHILA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	56167	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11610 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	28	0	28	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.00	0.0%	
135649	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA LA ZMATLAN DEL KM 3+700 AL KM 4+200. EN EL MUNICIPIO ZMATLAN DE ALVAREZ EN LA LOCALIDAD ZMATLAN DE ALVAREZ RECONSTRUCCION	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	ZMATLAN	RURAL	56219	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9488 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	58	0	58	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.50	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado									
135654	RECONSTRUCCION DEL CIRCUITO EN LA CIENEGA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (PRIMERA ETAPA) CIENEGA DE ZIMATLAN	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	55197	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2934 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	91	0	91	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
135655	RECONSTRUCCION DEL CIRCUITO EN LA CIENEGA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (SEGUNDA ETAPA) CIENEGA DE ZIMATLAN	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	55198	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2934 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	197	0	197	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
135659	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO-PLUMA HIDALGO - COPALTA DEL KM 0+000 AL KM 22+000 (TRAMOS PARCIALES) PLUMA HIDALGO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	55192	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	492 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37	0	37	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	18.50	0.00	0.0%	
135653	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA IXTLAN DE JUAREZ - ZOOGOCHO, DEL KM 35+000 AL KM 52+000 (SAN BARTOLOME ZOOGOCHO)	120-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	URBANO	55195	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	638 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50	0	50	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
135656	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA JUCHITAN-SANTA MARIA XADANI TRAMO DEL KM 5+588 AL KM 6+588 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA XADANIEN LA LOCALIDAD SANTA MARIA XADANI	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	56249	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5591 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36	0	36	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
135657	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA DEL KM 0+000 AL KM 76+000 Y DEL KM 80+000 AL KM 83+000 TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACAEN LA LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	56250	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7881 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.207	0	2.207	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	79.80	0.00	0.0%	
135658	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300, EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZEN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	56243	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	117	0	117	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.30	0.00	0.0%	
135660	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO LA FUEJTLA DE CRESPO-PUERTO ESCONDIDO, TERMINACION DEL KM 14+500 AL KM 16+800 (PUERTO ESCONDIDO/SAN PEDRO MIXTEPEC (DISTR. 22))	318-SAN PEDRO MIXTEPEC (DISTR. 22)	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	56256	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	18484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.00	0.0%	
135661	MOD. Y AMP. DEL CAMINO TAMAZULAPAN-TEPELME VILLA DE MORELOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 38+000, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 19+4000 AL KM 20+280, EN EL MUNICIPIO TEPELME VILLA DE MORELOS EN LA LOCALIDAD	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	URBANO	56181	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	702 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	83.410	0	83.410	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.88	0.87	98.9%	
135662	MOD. Y AMP. DEL CAMINO TAMAZULAPAN-TEPELME VILLA DE MORELOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 38+000, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 20+280 AL KM 21+500, EN EL MUNICIPIO TEPELME VILLA DE MORELOS EN LA LOCALIDAD	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	URBANO	56182	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	702 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	135.553	0	135.553	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.22	0.00	0.0%	
135663	MOD. Y AMP. DEL CAMINO ZAACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ TRAMO DEL KM 1+300 AL KM 2+800, EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZEN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	56242	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4.142	0	4.142	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.78	0.00	0.0%	
135664	MOD. Y AMP. DEL CAMINO ZAACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ TRAMO DEL KM 2+800 AL KM 2+880, EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZEN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	56241	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4.381	0	4.381	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.00	0.0%	
135665	MOD. Y AMP. DEL CAMINO ZAACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ TRAMO DEL KM 2+880 AL KM 3+640, EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZEN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	56240	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	864	0	864	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.76	0.00	0.0%	
135666	MODERNIZACION Y AMPLIACION A 4 CARRELES DE LA CARRETERA LA ZIMATLAN TRAMO DEL KM 4+200 AL KM 4+500, EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZEN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	56165	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	83	0	83	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	30.00	0.00	0.0%	
135668	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE PLUMA HIDALGO SIC HUATULCO-PLUMA HIDALGO-COPALTA (ADECUACIONES AL PROYECTO) PLUMA HIDALGO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	55564	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	492 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	167.550	0	167.550	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
135667	ELABORACION ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, CAMBIO DE USO DE SUELO Y EVALUACION DE DAÑOS DEL CAMINO E.C. (POCHUTLA-SALINA CRUZ) PARAJE LAS GARZAS DEL KM 0+000 AL KM 1+000 (SAN MIGUEL DEL PUERTO)	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	55562	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	721 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7	0	7	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
3367	CONSTRUCCION DE CENTRO DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA CAMPUS CHALCATONGO (3A ETAPA)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	FONREGION00822011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.395.476	0	1.395.476	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
PROGRAMAS REGIONALES																								
63661	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA RELENO SANITARIO EN BASURERO DE JUCHITAN (3A ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG230199/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	84.746	0	84.746	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
49540	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA RELENO SANITARIO EN BASURERO DE JUCHITAN (3A ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG230199/2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	84.746	0	84.746	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
49444	TERMINACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG230205/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	174.576	0	174.576	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
63533	TERMINACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG230205/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	174.576	0	174.576	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
63240	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BAUTISTA	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	TIERRA NUEVA	RURAL	RG230135-A/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	506 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	984.00	984.00	100.0%	
63184	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	COLONIA GUAHTEMOC	RURAL	RG230149-A/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	30 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	675.00	675.00	100.0%	
63293	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	SAN ANTONIO	RURAL	RG230134-A/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	694 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.414.00	1.414.00	100.0%	
59533	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO COL. MONTE ALBAN (PARTE BAJA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	SPPP/REG230069/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.512.792	1.404.111	1.512.792	1.404.111	100.0%	0	0	METRO LINEAL	515.00	473.80	92.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14									
58759	REHABILITACION DE LA OBRA DE CAPTACION Y CONSTRUCCION DE TANQUE SEDIMENTADOR EN LA PLANTA POTABILIZADORA SAN FELPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG230052010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	ECONÓMICAS SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,432,369	4,378,931	4,432,369	4,378,931	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
52733	REHABILITACION DEL SISTEMA DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL FORTIN.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG2300542010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,897,837	0	7,897,837	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
52614	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE CANDIANI III	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG2300242010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,465,075	1,465,075	1,465,075	1,465,075	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.80	80.0%	
51927	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EMILIANO ZAFATA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG2300332010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	598,953	598,953	598,953	598,953	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.90	90.0%	
52482	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE GLORIETA BIS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG2300252010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,568,651	1,568,651	1,568,651	1,568,651	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.96	96.0%	
51993	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LAS PALMAS BIS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG2300322010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	994,079	824,635	994,079	824,635	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.90	90.0%	
49846	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE PUEBLO NUEVO BIS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG2300352010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	840,070	840,070	840,070	840,070	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.98	98.0%	
52543	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE TRUJANO BIS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG2300222010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	416,401	416,401	416,401	416,401	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.98	98.0%	
59637	SECCIONAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	SPPP/RG23/0070/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	334,835	317,680	334,835	317,680	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SISTEMA DE AGUA POTABLE
63061	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACION LIBERTAD CLAVE 2098C20371	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	RG230138-A-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	200 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	53,539	0	53,539	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: CANCHA
58377	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (OBRA DE CAPTACION).	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	RG2300562010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,037,724	5,033,577	5,037,724	5,033,577	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
61091	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO.	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	RG230141-A-2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1159 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7	0	7	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	0.00	0.0%	
52058	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 15 AEROPUERTO BIS	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RG2300312010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	193,500	193,500	193,500	193,500	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.98	98.0%	
52137	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 16 AEROPUERTO	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RG2300282010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,107,808	1,107,808	1,107,808	1,107,808	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.95	95.0%	
51855	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 11 GRANADA BIS	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	RG2300342010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,373,902	1,373,902	1,373,902	1,373,902	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.88	88.0%	
52969	REPOSICION DE POZO PROFUNDO NO. 4 PARA AGUA POTABLE	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	RG2300572010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,066,380	2,066,380	2,066,380	2,066,380	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.60	60.0%	
63416	CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	207-SAN JUAN MAZATLÁN	MONTE AGUILA	RURAL	RG230242-A-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	615 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS	168.00	168.00	100.0%	
135608	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR YUTA 1 S/C SAN JUAN YUTA E.C. (SANTA MARIA PENOLES-SANTA MARIA ESTELA) TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOLCAN LA LOCALIDAD SAN JUAN YUTA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN YUTA	RURAL	54963	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	117 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	562,480	0	562,480	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	40.00	38.00	95.0%	
62550	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA PROFR. LIZANRO CALDERON CLAVE 200PR1949A (COL. DE LAS FLORES)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	RG230137-A-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	35 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: TECHOS
63002	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 300PR1779X (NUEVO CENTRO DE POBLACION LA CONSENTIDA)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	BENITO JUAREZ	RURAL	RG230136-A-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	38 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: TECHOS
61164	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS	LA ESTANCIA RIO ANONA	RURAL	RG230142-A-2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	219 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
52679	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE ACUEDUCTO 7	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	RG2300232010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	155,140	155,140	155,140	155,140	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.90	90.0%	
52264	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE AUXILIAR 1 BIS	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	RG2300282010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,032,952	1,032,952	1,032,952	1,032,952	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.98	98.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado									
52325	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 14 PILOTO BIS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	RG23/0026/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	761.527	761.527	761.527	761.527	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.90	90.0%	
52213	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 19 AEROPUERTO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	RG23/0030/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.362.311	1.362.311	1.362.311	1.362.311	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
52393	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 6 ACUEDUCTO BIS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	RG23/0027/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	750.899	750.899	750.899	750.899	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
60193	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, COL. GUELAGUETZA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	RG23/0121-A/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	80 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.34	0.34	100.0%	
63350	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO DE LA COLONIA AGUASCALIENTES PONIENTE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	RG23/0249-A/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	7862 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	615.68	615.68	100.0%	
61522	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LOS POCITOS	RURAL	RG23/0145-A/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	390 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: TECHOS
61407	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 200PR1338A	485-SANTIAGO TAPEXTLA	LLANO GRANDE	RURAL	RG23/0139-A/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	100 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: TECHOS
61816	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTIAGO CUXTLA	RURAL	RG23/0144-A/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: TECHOS
135609	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIRIO ATOYAC SCARRETERA REYES MANTECÓN-LA TRINIDAD ZAACHILA (SEGUNDA ETAPA)TRINIDAD ZAACHILA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	56247	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2809 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	174	0	174	0	0.0%	0	0	METROS	48.00	0.00	0.0%	
135610	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIRIO ATOYAC SCARRETERA REYES MANTECÓN-LA TRINIDAD ZAACHILA (TERCERA ETAPA)TRINIDAD ZAACHILA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	56248	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	930 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5	0	5	0	0.0%	0	0	METROS	48.00	0.00	0.0%	
49735	CONSTRUCCION DE CELDA AUXILIAR DOS, SANEAMIENTO Y CLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO.	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	RG23/0060/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	300000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,009.219	10,403.435	16,009.219	10,403.435	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	
135615	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CHAPULTEPEC-PANTEON TIERRA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500. EN EL MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGOEN LA LOCALIDAD CHAPULTEPEC	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHAPULTEPEC	RURAL	54889	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	758 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	132	0	132	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	0.00	0.0%	
135611	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO CEBOLLA-LA PILA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN NÚMIEN LA LOCALIDAD SABINILLO	210-SAN JUAN NUMI	SABINILLO	RURAL	54893	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	847 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	60	0	60	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	
135612	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PEÑA COLORADA-RANCHO JOSE-RANCHO MACARIO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN NÚMIEN LA LOCALIDAD PEÑA COLORADA	210-SAN JUAN NUMI	PEÑA COLORADA	RURAL	54895	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	586 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	367	0	367	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
135613	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TRAMO RIO CENTRO-VISTA HERMOSA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN NÚMIEN LA LOCALIDAD RIO CENTRO NUMI	210-SAN JUAN NUMI	SAN JOSÉ NÚMI	RURAL	54891.0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	557 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	123	0	123	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
135614	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE-LLANO DE LA CANOA DEL KM 0+000 AL KM 3+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOLÁN EN LA LOCALIDAD LLANO DE LA CANOA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	LLANO DE LA CANOA	RURAL	54964	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	751 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	0.00	0.0%	
135616	RECONSTRUCCION DEL CAMINO BANCO DE ARENA-SANTO DOMINGO YODOHINO DEL KM. 0+000 AL KM.1+500. EN EL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN NICANANDUTA/EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN NICANANDUTA AMPLIACION	346-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	URBANO	54888	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1489 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	142	0	142	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	
60368	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN JUAN BOSCO	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	RG23/0158-A/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	110 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.38	0.38	100.0%	
60703	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DOLORES	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	RG23/0175-A/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	105 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.07	1.07	100.0%	
60453	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE GUELATAO, COLONIA LA SOLEDAD	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	RG23/0159-A/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.33	0.33	100.0%	
60562	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. EL LLANO Y FRACCIONAMIENTO LA GLORIA	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	RG23/0174-A/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	135 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.42	0.42	100.0%	
51527	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE VICENTE SUAREZ BIS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0050/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	747.869	747.869	747.869	747.869	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.98	98.0%	
63134	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO	487-SANTIAGO JAMILTEPEC	CHARCO NUAYO	RURAL	RG23/0143-A/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	834 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	53.537	0	53.537	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: CANCHA
135617	CONSERVACION DE LA CARRETERA CUICATLÁN-CONCEPCION PÁPALO. TRAMO DEL KM 13+000 AL KM 14+200. EN EL MUNICIPIO CONCEPCION PÁPALO/EN LA LOCALIDAD CONCEPCION PÁPALO MANTENIMIENTO	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	56293	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	158	0	158	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.20	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														13	Ministrado	Programado									Ejercido
135618	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION CAÑADA (TEOTITLAN), COBERTURA REGIONAL CAÑADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56292	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	201937 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	4.00	0.00	0.0%	
135619	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION COSTA (CERRO DEL VIDRIO), COBERTURA REGIONAL COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56294	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	484629 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4.862	0	4.862	0	0.0%	0	0	0	0	4.00	0.00	0.0%	
135620	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION COSTA (PINGTEPA NACIONAL), COBERTURA REGIONAL COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56295	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	878132 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	223	0	223	0	0.0%	0	0	0	0	4.00	0.00	0.0%	
135621	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION COSTA (PUERTO ESCONDIDO), COBERTURA REGIONAL COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56327	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	479529 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	4.00	0.00	0.0%	
135622	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE VALLES CENTRALES, COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56313	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	878132 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	4.00	0.00	0.0%	
135623	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION PAPALOPAM, COBERTURA REGIONAL PAPALOPAM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56301	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	434278 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	4.00	0.00	0.0%	
135624	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION SIERRA NORTE (KTLAN), COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56304	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	170861 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	51	0	51	0	0.0%	0	0	0	0	4.00	0.00	0.0%	
135625	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION SIERRA NORTE (VILLA ALTA), COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56305	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	170861 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5	0	5	0	0.0%	0	0	0	0	4.00	0.00	0.0%	
60023	REPOSICION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE OAXACA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG2300122011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1075 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	205.609	205.609	205.609	205.609	100.0%	0	0	0	0	3.00	0.00	0.0%	EQUIPO
135628	CONSERVACION DEL CAMINO COSECHERO SOBRE EL RIO ATOYAC EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS/EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	54968	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4668 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	164	0	164	0	0.0%	0	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	
135626	CONSERVACION DE CAMINO SAN BALTAZAR LAGUNAS-SANTIAGO LACHIVIA DEL KM 0+000 AL KM 33+000, EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LACHIVIA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO LACHIVIA	RURAL	54965	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	384 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.109	0	1.109	0	0.0%	0	0	0	0	33.00	0.00	0.0%	
135627	CONSERVACION DE CAMINO SANTA MARIA PEÑALES-SAN JUAN AYLLU DEL KM 0+000 AL KM 7+000, EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑALES/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA PEÑALES	426-SANTA MARIA PEÑALES	SANTA MARIA PEÑALES	URBANO	54966	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	301 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	207	0	207	0	0.0%	0	0	0	0	7.00	0.00	0.0%	
59826	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT 10, DE MAYO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	SPPP/RG230067/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.502.329	3.213.776	3.502.329	3.213.776	100.0%	0	0	0	0	4.116.00	2.675.40	65.0%	
59726	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA ELENA.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	SPPP/RG230074/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.598.764	1.424.880	1.598.764	1.424.880	100.0%	0	0	0	0	625.00	218.75	35.0%	
59350	REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EL FORTIN	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	SPPP/RG230068/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4.738.681	4.566.259	4.738.681	4.566.259	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.40	40.0%	MIETAS: PLANTA POTABILIZADORA
59155	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	SPPP/RG230063/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.158.369	979.206	1.158.369	979.206	100.0%	0	0	0	0	459.38	431.82	94.0%	
59251	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE LOPEZ ALVAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	SPPP/RG230066/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	345.437	327.762	345.437	327.762	100.0%	0	0	0	0	402.00	373.86	93.0%	
59100	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ART. 123.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	SPPP/RG230064/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.792.587	2.594.594	2.792.587	2.594.594	100.0%	0	0	0	0	1.999.20	1.659.34	83.0%	
59920	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE (SANTA ROSA LV.O.)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	845 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.011.977	2.011.977	2.011.977	2.011.977	100.0%	0	0	0	0	838.00	838.00	100.0%	
50641	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE AZUCENAS BIS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG230036/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	613.517	611.045	613.517	611.045	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.77	77.0%	
51684	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE CENTRAL DE ABASTOS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG230047/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24.037	24.037	24.037	24.037	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.85	85.0%	
50303	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE CUAHTEMOC	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG230045/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	709.948	0	709.948	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.70	70.0%	
50401	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE FERROCARRIL BIS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG230044/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	709.585	709.585	709.585	709.585	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.70	70.0%	
50731	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE MONTE ALBAN	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG230043/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	611.158	611.158	611.158	611.158	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.98	98.0%	
51758	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE MONTE ALBAN BIS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG230048/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	280.624	280.624	280.624	280.624	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.46	46.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18	19	20	21	22		23-22/21
														13	14	15	16							
51607	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE PARQUE DEL AMOR	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0049/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	613.517	600.232	613.517	600.232	100.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%		
49925	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0046/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	710.377	0	710.377	0	0.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%		
50482	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SAUCES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0042/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	699.562	699.563	699.562	699.563	100.0%	0	0	1.00	0.50	50.0%		
50557	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SAUCES BIS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0039/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22.627	22.627	22.627	22.627	100.0%	0	0	1.00	0.77	77.0%		
50991	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 17 ACUEDUCTO BIS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0038/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	631.113	631.113	631.113	631.113	100.0%	0	0	1.00	0.96	96.0%		
52810	REHABILITACION DEL SISTEMA DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA SAN FELIPE.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0055/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4.471.440	4.275.465	4.471.440	4.275.465	100.0%	0	0	1.00	0.38	38.0%		
51979	RESTAURACION DE EDIFICIOS Y MONUMENTOS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA (TEMPLO DE SAN AGUSTIN, 3A ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	SPPP/PPP/23/762/010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	263367	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.183.253	976.896	3.183.253	39.046	4.0%	0	0	1.00	0.10	10.0%		
52892	REHABILITACION DEL SISTEMA DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA SAN ANTONIO.	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RG23/0053/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9.000.000	8.923.323	9.000.000	8.923.323	100.0%	0	0	1.00	0.05	5.0%		
59973	REHABILITACION DE ELECTRICIFICACION DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE ACUEDUCTO 7	385-SANTA CRUZ XXOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOXOCOTLÁN	URBANO	RG23/0013/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	925 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	400.195	400.195	400.195	400.195	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
51281	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 3 ACUEDUCTO	385-SANTA CRUZ XXOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOXOCOTLÁN	URBANO	RG23/0037/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	367.904	367.905	367.904	367.905	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
51423	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 4 ACUEDUCTO	385-SANTA CRUZ XXOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOXOCOTLÁN	URBANO	RG23/0051/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	349.443	349.444	349.443	349.444	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
50820	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 20 AEROPUERTO	385-SANTA CRUZ XXOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOXOCOTLÁN	URBANO	RG23/0041/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.132.971	1.132.960	1.132.971	1.132.960	100.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%		
3331	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 21 AEROPUERTO	385-SANTA CRUZ XXOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOXOCOTLÁN	URBANO	RG23/0035/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	632.147	0	632.147	0	0.0%	0	0	1.00	0.98	98.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	
51140	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 21 AEROPUERTO	385-SANTA CRUZ XXOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOXOCOTLÁN	URBANO	RG23/0035/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	77.636	77.636	77.636	77.636	100.0%	0	0	1.00	0.96	96.0%		
59196	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT.	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	SPPP/PG23/0065/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.060.869	1.044.693	1.060.869	1.044.693	100.0%	0	0	562.00	421.50	75.0%		
FONDO DE APOYO A MIGRANTES																								
MEJORAMIENTO																								
78698	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	RTFOAM/0002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	592	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15	0	15	0	0.0%	0	0	148.00	148.00	100.0%	SALDO POR UNA ECONOMIA DE \$ 14.80	
78552	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOGONES ALTOS	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	RTFOAM/0004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	596	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5.719	0	5.719	0	0.0%	0	0	178.00	178.00	100.0%		
79088	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHUMBRE	88-SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	URBANO	RTFOAM/0011/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	592	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15	0	15	0	0.0%	0	0	148.00	148.00	100.0%	SALDO POR UNA ECONOMIA DE \$ 14.80	
78910	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOGONES ALTOS	88-SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	URBANO	RTFOAM/0003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	592	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.819	0	2.819	0	0.0%	0	0	178.00	178.00	100.0%		
FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS																								
CONSTRUCCION																								
39523	ALUMBRADO Y CERCADO PERIMETRAL DEL ALBERGUE PARA MIGRANTES HERMANOS EN EL CAMINO (1A ETAPA)	14-CIUDAD IXTEPEC	CUIDAD IXTEPEC	URBANO	FIEF/0060/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26.600	0	26.600	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
40563	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FIEF/0078/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85689 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7.664.229	0	7.664.229	0	0.0%	0	0	597.00	0.00	0.0%	METAS: METAS: 597.00 LUMINARIAS	
40722	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA RELLENO SANITARIO EN BASURERO DE JUCHITÁN (2A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FIEF/0077/2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85689 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	166.743	0	166.743	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
40900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIRRO, TRAMO LA Y - CIUDAD JUDICIAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FIEF/0087/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.082	0	3.082	0	0.0%	0	0	130.00	130.00	100.0%	METAS: METAS: 130.00 LUMINARIAS	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
														13	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	24		
															14	15											16	17=16/14
39132	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN JOAQUIN	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO	FIEF/0055/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	419,816	0	419,816	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,807.87	2,807.87	100.0%					
38880	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO	FIEF/0076/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,604	0	3,604	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: MERCADOS				
39929	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL VISIGUI	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FIEF/0073/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1495 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.14	0.00	0.0%					
40332	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MISIERNOS Y LIBERTADORES.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO	FIEF/0057/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,486	0	11,486	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,300.00	4,300.00	100.0%					
40817	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	RURAL	FIEF/0081/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1404 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,265.00	1,265.00	100.0%					
40094	CONSTRUCCION DE POZO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL CUARTEL GENERAL DE POLICIA.	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	FIEF/0059/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	812,995	0	812,995	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%					
31775	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS/SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	56002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	98,305	0	98,305	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%					
FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS (FOPAM)																												
99706	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE LA 1A. PRIVADA DE CRISTOBAL COLON (CAMINO AL KINDER), BO. LOMA GOBETE, AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOPAM/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,712.166	1,712.166	1,712.166	707,586	41.3%	0	0	METRO CUADRADO	1,220.99	1,220.99	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. OBRA REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2012.				
OTROS PROGRAMAS													132,817,683	29,265,262	132,817,683	29,070,968	99.3%	54	0		645.00	601.40	93.2%					
PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																												
92987	CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN LA PREPARATORIA NO. 5	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-03-006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	723	0	723	0	0.0%	0	0	OBRA	10.00	0.00	0.0%					
93314	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, LABORATORIO DE BIOLOGIA Y PLAZA CIVICA EN LA PREPARATORIA NO. 7	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-03-007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	588,237	128,768	588,237	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%					
93349	CONSTRUCCION DE SUBSTACION ELECTRICA EN LA PREPARATORIA NO. 2	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-03-010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	4,250	0	4,250	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%					
	RECONSTRUCCION																											
93330	MANTENIMIENTO DE AULAS DE LA PREPARATORIA NO. 2	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-03-008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	5,008	0	5,008	0	0.0%	0	0	ESCUELA	10.00	0.00	0.0%					
93341	REMEDIACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA PREPARATORIA NO. 5	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-03-009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	2,306	0	2,306	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXOS				
93381	REPARACION DE INSTANCIAS ELECTRICAS EN LA PREPARATORIA NO. 2	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-03-013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,175	0	1,175	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%					
92976	REPARACION DE SANITARIOS EN LA PREPARATORIA NO. 2	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-03-005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	5,677	0	5,677	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXOS				
	MANTENIMIENTO																											
92936	MANTENIMIENTO A AULAS, SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA PREPARATORIA N. 4	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	70300103002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	146	0	146	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%					
	REHABILITACION																											
93423	ADECUACION DE ESPACIO PARA CAFETERIA ESCOLAR DEL BACHILLERATO ESPECIALIZADO EN CONTADURIA Y ADMINISTRACION (B.E.C.A.)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-03-016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	5	0	5	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%					
93387	MANTENIMIENTO Y REMEDIACION DE ESPACIOS EN EL BACHILLERATO ESPECIALIZADO EN CONTADURIA Y ADMINISTRACION (B.E.C.A.)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-03-015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	317	0	317	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%					
92964	REMEDIACION DE PLAZA CENTRAL, JARDINERAS, ILUMINACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN LA PREPARATORIA N. 3	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-03-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	5,709	0	5,709	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%					
	EQUIPAMIENTO																											
	BIENES MUEBLES																											
92951	ADQUISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA PREPARATORIA N. 3	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	70300103003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,284	0	1,284	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%					
93369	ADQUISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA PREPARATORIA N. 5	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-03-012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	21	0	21	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%					
93360	EQUIPAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO Y CENTRO DE COMPUTO EN EL B.E.C.A.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-03-011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	31,161	0	31,161	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%					
92925	EQUIPAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO Y CENTRO DE COMPUTO PARA LA PREPARATORIA N.4	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	70300103001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	61,815	0	61,815	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%					
	GASTO CORRIENTE																											
	OTROS GASTOS DE OPERACION																											
67084	ADEFAS	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	000F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	333,094	333,094	333,094	333,094	100.0%	0	0	ALUMNO	288.00	288.00	100.0%	CORRESPONDE A EJERCICIO 2011				
67491	SALDOS NO EJERCIDOS EN EL 2010	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	000H	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	1,851,589	1,851,589	1,851,589	1,851,589	100.0%	0	0	ALUMNO	288.00	288.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011				
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																												
	INVERSION																											
	OBRA PÚBLICA																											
	REHABILITACION																											
92989	REHABILITACION DE LA COORDINACION DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE OAXACA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN/004/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COMISARIA GRAL. DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	85 PERSONAS	4-GOBERNACION W00-SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	65,526	65,526	65,526	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.91	91.0%	OBRA REFERENDADA PARA EL 2012.				
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																												
	EQUIPAMIENTO																											

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	17=16/14	18	19	20	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	23=22/21
														13	Ministrado											
135465	CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA COLORADA- LLANO CEBOLLA DEL KM 0+000 AL KM 4+200 EL LLANO/SAN JUAN NUMI	210-SAN JUAN NUMI	EL LLANO	RURAL	52697	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	39	0	39	0	0.0%	0	0	0	0	6.20	0.00	0.0%	24	
135466	CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA COLORADA- SABINILLO DEL KM 0+000 AL KM 3+600 /SABINILLO /SAN JUAN NUMI	210-SAN JUAN NUMI	SABINILLO	RURAL	52699	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	40	0	40	0	0.0%	0	0	0	0	3.60	0.00	0.0%	24	
135467	CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA COLORADA- VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 2+000 /VISTAHERMOSA /SAN JUAN NUMI	210-SAN JUAN NUMI	VISTAHERMOSA	RURAL	52698	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	22	0	22	0	0.0%	0	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	24	
135468	CONSERVACION DEL CAMINO SABINILLO- SANTO DOMINGO YOSONAMA DEL KM 0+000 AL KM 4+000 /SANTO DOMINGO YOSONAMA /SAN JUAN NUMI	210-SAN JUAN NUMI	SANTO DOMINGO YOSONAMA	RURAL	52695	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3	0	3	0	0.0%	0	0	0	0	4.80	0.00	0.0%	24	
135469	CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO YOSONAMA- SAN SIDRO YOSONAMA- SAN JOSE- SANTA ROSA- SAN ANTONIO NDUAXICO- SAN JUAN NUMI DEL KM 0+000 AL KM 18+000 /SAN	210-SAN JUAN NUMI	SAN PEDRO YOSONAMA	URBANO	52693	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	40	0	40	0	0.0%	0	0	0	0	18.00	0.00	0.0%	24	
135470	CONSERVACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO YOSONAMA- SAN PEDRO YOSONAMA DEL KM 0+000 AL KM 15+000 /SAN PEDRO YOSONAMA /SAN JUAN NUMI	210-SAN JUAN NUMI	SAN PEDRO YOSONAMA	RURAL	52694	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36	0	36	0	0.0%	0	0	0	0	15.00	0.00	0.0%	24	
135471	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (MAMUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC DEL	319-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 26	SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 26	URBANO	53704	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	88	0	88	0	0.0%	0	0	0	0	7.50	0.00	0.0%	24	
60190	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	FISE/0843/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	198.005	0	198.005	0	0.0%	0	0	0	0	0.39	0.37	94.9%	24	
135473	CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA COLORADA- SANTA CATARINA YOSONOTU DEL KM 0+000 AL KM 11+700 /SANTA CATARINA YOSONOTU	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	URBANO	52700	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	35	0	35	0	0.0%	0	0	0	0	11.70	0.00	0.0%	24	
59978	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	426-SANTA MARIA PENOLES	MORELOS UNO TEPANTEPEC	RURAL	FISE/0842/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	23.647	0	23.647	0	0.0%	0	0	0	0	3.31	3.31	100.0%	24	
59988	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EL MAMEY)	426-SANTA MARIA PENOLES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	FISE/0840/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	402.790	0	402.790	0	0.0%	0	0	0	0	4.38	4.16	95.0%	24	
60042	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SAN SIDRO BUENAVISTA).	426-SANTA MARIA PENOLES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	FISE/0841/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1	0	1	0	0.0%	0	0	0	0	0.49	0.49	100.0%	24	
59798	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL HUAMPAMO.	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	FISE/0844/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1	0	1	0	0.0%	0	0	0	0	1.38	0.00	0.0%	24	
135474	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAJUPAM- JUXTLAHUACA DEL KM 75+000 AL KM 80+00 TRAMOS PARCIALES /SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	53709	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	46	0	46	0	0.0%	0	0	0	0	4.00	0.00	0.0%	24	
135475	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN-TEPELMEHE VILLA DE MORELOS TRAMO DEL 1900+000 AL KM38+000, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 18+000 AL KM 19+400.	548-TEPELMEHE VILLA DE MORELOS	TEPELMEHE VILLA DE MORELOS	URBANO	53544	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3.851	0	3.851	0	0.0%	0	0	0	0	1.40	0.00	0.0%	24	
59732	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. RENACIMIENTO (4A. ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FISE/0432/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	1.68	1.68	100.0%	24	
FBM																										
	AGUA POTABLE																									
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																									
	CONSTRUCCION																									
80555	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA DE LA COLONIA JARDIN, SECTOR 3, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/118/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	339.804	339.804	339.804	0	0.0%	0	0	0	0	110.00	110.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI RECURSO REFERENDADO PARA SU UTILIZACION EN 2012	
80772	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA, SECTOR 2 OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/238/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	401.855	401.855	401.855	175.904	43.8%	0	0	0	0	4.486.20	4.486.20	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. OBRA FINICULITADA LAS METAS EJECUTADAS SE REFIEREN A 4.486.20 ML. DE PVC Y 290.40 ML. DE FOGO	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																									
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																									
	AMPLIACION																									
80487	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A. PRIVADA DE REFORMA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/081/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	29.042	29.042	29.042	0	0.0%	0	0	0	0	159.80	159.80	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN RECURSO REFERENDADO PARA SER UTILIZADO EN 2012	
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																									
	MANTENIMIENTO																									
80622	MANTENIMIENTO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/182/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	2.090.000	2.090.000	2.090.000	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.50	50.0%	LAS METAS SE REFIEREN AL MANTENIMIENTO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO. RECURSO REFERENDADO PARA SU UTILIZACION EN 2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL																									
	CALLES																									
	CONSTRUCCION																									

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
80870	ECONOMÍAS DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2010.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII02402010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ			860.519	860.519	860.519	0	0.0%	0	0	METROS		1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TUVO AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL 2009 POR \$55,707.53 DE LAS OBRAS FII1512009 POR \$35,041.73 Y DE LA OBRA FII1882009 POR \$665.80, CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN TM/PP/04/2011 POSTERIORMENTE TUVO AMPLIACIÓN EN CANTIDAD DE \$29,076.36 PROVENIENTES DE LAS OBRAS FII1882010 POR \$123,701.51, FII1252010 POR \$113,700.48, FII1092010 POR \$6,693.58, FII1982010 POR \$20,120.08, FII202010 POR \$6,500.80 Y DEL EJERCICIO 2009 POR LAS OBRAS FII1422009 POR \$3,325.79 Y FII1452009 POR \$50,034.08 OF. TM/PP/04/2011 Y OTRA AMPLIACIÓN MAS POR \$495,735.30 PROVENIENTE DE LAS OBRAS CANCELADAS NOS. FII0262010 Y FII0432010 POR \$310,436.16 Y \$185,298.14 RESPECTIVAMENTE, OF. TM/PP/04/2011 DEL 10 DE AGOSTO DE 2011. ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES DEL EJERCICIO 2009
80276	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ZAPIRO, COL. LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII0162010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SECRETARÍA TÉCNICA			1.153	1.153	1.153	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS		503.67	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO ETIQUETADO PARA SU UTILIZACIÓN EN 2012
80361	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE LA CALLE CEMPOALTEPETL ESO, CERRO NEGRO, COL. LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII01592010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SECRETARÍA TÉCNICA			42	42	42	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS		129.60	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. RECURSO ETIQUETADO PARA SU UTILIZACIÓN EN 2012
	FAM												43,641,919	7,090,510	43,641,919	4,382,530	61.8%	0	0			71.00	34.69	48.9%	
	CONSTRUCCIÓN																								
32592	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	23-CUILIAPAM DE GUERRERO	TIRACÓZ	RURAL	FAM05832011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			479,792	0	479,792	0	0.0%	0	0	ESCUELA		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
33922	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	40-HUJAUATEPEC	AGUA COLORADA	RURAL	FAM01922011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			310,122	146,600	310,122	86,102	58.7%	0	0	AULA		1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
33120	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	40-HUJAUATEPEC	AGUA COLORADA	RURAL	FAM01992011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			17,273	15,166	17,273	15,166	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
32668	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	FAM05612011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			36,991	11,067	36,991	0	0.0%	0	0	ESCUELA		1.00	0.00	0.0%	ANTICIPO EN TRAMITE
33262	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	LA SIRENA	RURAL	FAM00342011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			710,034	197,105	710,034	0	0.0%	0	0	OTROS		2.00	1.96	98.0%	OBRA EN PROCESO
33177	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	LLANO MAMEY	RURAL	FAM00352011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			577,208	173,162	577,208	0	0.0%	0	0	AULA		1.00	0.95	95.0%	OBRA EN PROCESO
33194	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	LLANO MAMEY	RURAL	FAM00382011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			17,273	15,166	17,273	15,166	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
33218	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LA CORREDORA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN VICENTE YOGODOY	RURAL	FAM00302011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			593,930	542,022	593,930	537,264	99.1%	0	0	ESCUELA		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
33276	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA WAZA DE JUAREZ	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	TOVALÁ COPALITA	RURAL	FAM00312011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			350,678	32,418	350,678	0	0.0%	0	0	ESCUELA		1.00	0.10	10.0%	OBRA EN PROCESO
33300	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	FAM00312011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			633,296	434,568	633,296	402,758	92.7%	0	0	ESCUELA		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
32416	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	FAM01962011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			1,531,046	825,033	1,531,046	582,643	70.6%	0	0	OTROS		6.00	3.72	62.0%	OBRA EN PROCESO
32447	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	FAM01962011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			69,092	58,831	69,092	58,831	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
32890	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	FAM00586/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			575.266	0	575.266	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
33006	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	FAM00588/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			47.746	0	47.746	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
32625	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO(ARROYO RUBI)	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	FAM00310/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			179	0	179	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ANEXO
32775	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA ING. VICTOR BRAVO AHUJA	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	LLANO DE AGUA	RURAL	FAM00585/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.613.691	475.052	1.613.691	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	ANTICIPO EN TRAMITE
32975	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ING. VICTOR BRAVO AHUJA	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	LLANO DE AGUA	RURAL	FAM00587/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			69.052	45.497	69.052	45.497	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.66	66.0%	OBRA EN PROCESO
33873	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	190-SAN JUAN COTZOCON	SANTA MARIA PUXMETACAN	RURAL	FAM00004/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.047.193	0	1.047.193	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
33909	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	190-SAN JUAN COTZOCON	SANTA MARIA PUXMETACAN	RURAL	FAM00006/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			153.861	0	153.861	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
32644	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	260-SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	URBANO	FAM00582/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			194.113	0	194.113	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
33330	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA AÑO JUAREZ 1972	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN MIGUEL FIGUEROA	RURAL	FAM00188/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			351.698	99.566	351.698	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
33659	CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM00612/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			19.933.975	0	19.933.975	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
33354	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA AÑO JUAREZ 1972	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN MIGUEL FIGUEROA	RURAL	FAM00193/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.88	88.0%	OBRA EN PROCESO
33741	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM00613/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.566.025	0	1.566.025	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
33983	CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS (COL. LA SOLEDAD)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	FAM00022/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			344.801	0	344.801	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
34014	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS (COL. LA SOLEDAD)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	FAM00005/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			39.417	0	39.417	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
33946	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC (ESQUIPULAS)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	FAM00001/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			303.976	0	303.976	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
32551	TERMINACION DE UN ANEXO ADMINISTRATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM00309/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			126.631	126.631	126.631	126.631	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
33571	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	PIEDRA DEL TAMBOR	RURAL	FAM00032/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			785.373	146.760	785.373	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.97	48.5%	OBRA EN PROCESO
33588	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	PIEDRA DEL TAMBOR	RURAL	FAM00036/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34.546	30.332	34.546	30.332	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.88	88.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
33436	COPNSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN ANTONIO LAS PALMAS	RURAL	FAM00189/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			213.353	64.006	213.353	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
33458	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, SANTIAGO JOCOTEPEC	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN ANTONIO LAS PALMAS	RURAL	FAM00194/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
33393	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA (COL. AMERICA)	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM00190/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.357.748	665.475	1.357.748	409.118	61.5%	0	0	OTROS	5.00	3.33	66.6%	OBRA EN PROCESO
32790	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 20DCC19032	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE AGUILA COPALA	RURAL	FAM00311/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			179	0	179	0	0.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
33416	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM00195/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			51.819	47.330	51.819	47.330	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido										
33361	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. EMILIANO ZAPATA	466-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LÁZARO CARDENAS YUCUNICOCO	RURAL	FAM0028/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			106.656	26.917	106.656	0	0.0%	0	0	ESCUOLA	1.00	0.45	45.0%	OBRA EN PROCESO		
33492	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO	495-SANTIAGO XANICA	SAN FELIPE LACHILLO	RURAL	FAM0198/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			565.185	158.225	565.185	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO		
33531	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO	495-SANTIAGO XANICA	SAN FELIPE LACHILLO	RURAL	FAM0197/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34.546	30.332	34.546	30.332	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
32616	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 4	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	FAM0084/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4.425.894	1.138.657	4.425.894	1.138.657	100.0%	0	0	ESCUOLA	1.00	0.00	0.0%	ANTICIPO EN TRAMITE		
33820	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO VALDES	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	FAM0003/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			850.000	0	850.000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																										
1433	REFRENDO-CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA SALAS DE COMPUTO EN LA SIERRA SUR	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	URBANO	308A01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ			340.047	340.047	340.047	340.047	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011		
55373	CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PROFESORES ANEXOS AL CENTRO DE IDIOMAS, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR., TA.	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	BBE00110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			147.239	147.239	147.239	147.239	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
102248	CONSTRUCCION DE AULAS, CORREDOR Y ESCALERAS EN LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSION TEHUANTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-06-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			344.847	89.571	344.847	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
107972	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS EN LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSION CUJ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-06-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			1.232.938	320.138	1.232.938	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
107959	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO, PERGOLADO, IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO DE AULAS, ADECUACION DE CUBICULOS PARA MAESTROS Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-06-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			946.920	278.773	946.920	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
100661	CONSTRUCCION DE SEGUNDO MODULO DE CAFETERIA, ANDADOR Y REMODELACION DE AREA DE LA DIRECCION EN LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSION CU	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-06-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			136.599	39.387	136.599	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
4718	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE ALMACEN GENERAL PRIMERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS	324-SAN PEDRO POCOHUILA	PUERTO ANGEL	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD FEDERAL	UNIVERSIDAD DEL MAR			4.698	4.698	4.698	4.698	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
3458	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA/TEOTITLAN DE FLORES MAGON OAXACA	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO	1JM00066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CANADA			334.387	334.387	334.387	334.387	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 CUARTO TRIMESTRE		
FASP													71.024.120	34.843.725	71.024.120	34.843.725	100.0%	0	0	135.494.000	167.888.000	123.9%				
PROFESIONALIZACION																										
SERVICIOS PERSONALES																										
98332	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			6.150.202	1.194.934	6.150.202	1.194.934	100.0%	0	0	PERSONA	2.738.000	2.927.000	106.9%	LOS DATOS EN ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2011		
105276	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			54.927	0	54.927	0	0.0%	0	0	PERSONA	2.158.000	2.927.000	135.6%	EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE FORMA ACUMULADA DEBIDO A QUE LA DEPENDENCIA NO PROGRAMA METAS DE FORMA TRIMESTRAL.		
OTROS DE GASTO CORRIENTE																										
98467	COMBATE A LA CORRUPCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			37.500	30.890	37.500	30.890	100.0%	0	0	PERSONA	10.000	12.000	120.0%	LOS DATOS CAPTURADOS EN EL ESTE FOLIO CORRESPONDEN AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. LAS METAS SE PRESENTAN DE MANERA ACUMULADA DEBIDO A QUE LA DEPENDENCIA NO PROGRAMA METAS DE FORMA TRIMESTRAL.		
105138	COMBATE A LA CORRUPCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			6.610	0	6.610	0	0.0%	0	0	PERSONA	10.000	12.000	120.0%			
98577	INDICADORES DE MEDICIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			470.888	403.719	470.888	403.719	100.0%	0	0	OTROS	61.000	67.000	109.8%	LOS DATOS CAPTURADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. EL AVANCE FISICO A DETALLE ES EL SIGUIENTE: TRASLADO PROGRAMADAS NO ALCANZADAS (6); INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1. LAS METAS SE PRESENTAN DE FORMA ACUMULADA YA QUE LA DEPENDENCIA NO PROGRAMA METAS DE FORMA TRIMESTRAL. LOS RENDIMIENTOS SOLICITADOS Y LIBERADOS EN ESTE EJE FUERON DE \$829 958.36, DE LOS CUALES SE EJERCERON \$0.		
EQUIPAMIENTO																										
OTROS IMPLEMENTOS																										

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
98637	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			15,010,585	3,878,120	15,010,585	3,878,120	100.0%	0	0	OTROS	53,240.00	68,875.00	129.4%	LOS DATOS CAPTURADOS EN ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. EL AVANCE FÍSICO SE DETALLA A CONTINUACIÓN: EXAMEN PROGRAMADOS 14740 PARA 6070 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON 15466 EXAMENES PARA 6678 PERSONAS; PIEZA PROGRAMADAS 40174 ALCANZADAS 55410; PAR PROGRAMADAS 6919 ALCANZADAS 6705; MILLAR PROGRAMADAS 76 ALCANZADAS 76; OBRA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1. LOS RENDIMIENTOS SOLICITADOS Y LIBERADOS EN ESTE EJE FUERON DE \$887,447.71 DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$205,000.00
106375	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			25,956,422	17,553,999	25,956,422	17,553,999	100.0%	0	0	OTROS	73,566.00	89,011.00	121.0%	EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE FORMA ACUMULADA DEBIDO A QUE LA DEPENDENCIA NO PROGRAMA METAS DE FORMA TRIMESTRAL. DICHO AVANCE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: EXAMEN PROGRAMADAS 14740 PARA 6070 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON 15466 EXAMENES PARA 6678 PERSONAS; PIEZA PROGRAMADAS 58075 ALCANZADAS 73311; PAR PROGRAMADAS 9344 ALCANZADAS 8945; MILLAR PROGRAMADAS 76 ALCANZADAS 76; OBRA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS RENDIMIENTOS SOLICITADOS Y LIBERADOS POR LA SECRETARÍA 8923,998.30 DEL EJE DE ALINEACIÓN, \$100,000.00 DEL EJE DE PLATAFORMA MÉXICO, Y \$692,447.72 DE EJE DE ALINEACIÓN DANDO UN TOTAL DE \$1,696,405.72 DE LOS CUALES NO SE EJERCIO NADA EN EL TRIMESTRE.
INFRAESTRUCTURA																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
98364	SISTEMA PENITENCIARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			2,157,000	2,138,594	2,157,000	2,138,594	100.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	LOS DATOS CAPTURADOS EN ESTE FOLIO CORRESPONDEN AL CUARTO TRIMESTRE 2011. EL AVANCE FÍSICO SE DETALLA DE LA SIGUIENTE FORMA: OBRA PROGRAMADAS 11 ALCANZADAS 11; EQUIPO PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 2.
105178	SISTEMA PENITENCIARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			18,404	0	18,404	0	0.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	EL AVANCE FÍSICO SE DETALLA A CONTINUACIÓN: OBRA PROGRAMADAS 11 ALCANZADAS 11; EQUIPO PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 2.
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA																								
OTROS																								

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
98507	PLATAFORMA MÉXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			20.330.748	9.643.469	20.330.748	9.643.469	100.0%	0	0	1.885.00	2.016.00	106.9%	LOS DATOS CAPTURADOS EN ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2001. EL AVANCE FÍSICO A DETALLE ES EL SIGUIENTE: SISTEMA PROGRAMADAS 125 ALCANZADAS 125; EQUIPO PROGRAMAS 717 ALCANZADAS 714; SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 46; PIEZA PROGRAMADAS 500 ALCANZADAS 700; ACCESORIO PROGRAMADAS 250 ALCANZADAS 164; LOTE PROGRAMADAS 106 ALCANZADAS 106; CURSO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 9; PERSONA PROGRAMADAS 24 ALCANZADAS 16; SERVICIO PROGRAMADAS 39 ALCANZADAS 34; POLIZA PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 4; TRASLADO PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 12. LOS RENDIMIENTOS SOLICITADOS Y LIBERADOS FUERON DE \$10,000.00 DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$0	
105096	PLATAFORMA MÉXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			830.834	0	830.834	0	0.0%	0	0	1.800.00	2.016.00	112.0%	EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE FORMA ACUMULADA DEBIDO A QUE LA DEPENDENCIA NO PROGRAMA METAS DE FORMA TRIMESTRAL. EL AVANCE FÍSICO SE DETALLA A CONTINUACIÓN: SISTEMA PROGRAMADAS 125 ALCANZADAS 125; EQUIPO PROGRAMADAS 673 ALCANZADAS 714; SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 46; PIEZA PROGRAMADAS 500 ALCANZADAS 700; ACCESORIO PROGRAMADAS 250 ALCANZADAS 164; LOTE PROGRAMADAS 106 ALCANZADAS 106; PERSONA PROGRAMADAS 24 ALCANZADAS 16; SERVICIO PROGRAMADAS 39 ALCANZADAS 34; POLIZA PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 4; TRASLADO PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 12.	
	FAFEF												2.068.307	0	2.068.307	0	0.0%	0	0	20.968.34	10.814.34	51.6%		
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
	INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN																							
51028	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN EL CAMPO DE BEISBOL (2A. ETAPA)	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	MENA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			10.636	0	10.636	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	OBRA
52039	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA Y PINTURA DE LAS NAVES DEL MERCADO MUNICIPAL	6-ASUNCIÓN NOCHIKTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIKTLÁN	URBANO	FAFEF/1227/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			593.495	0	593.495	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	OBRA
51998	INSTALACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. LOS MAESTROS	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/1225/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			34.129	0	34.129	0	0.0%	0	0		22.00	0.00	0.0%	OTROS
51953	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS LA PAZ CLAVE 20PJN9055B	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/1228/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			360.151	0	360.151	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	OTROS
51238	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (20. NIVEL, AREA DE COCINAS).	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	FAFEF/0277/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			0	0	0	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	OBRA
51293	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (3ER. NIVEL).	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	FAFEF/0278/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			0	0	0	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	OBRA
135420	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SRIO AZUL SICAMINO RIO AZUL. COLONIA CUAUHTEMOC, MATIAS ROMERO CUARTA ETAPA. EN EL MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO EN LA	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	52706	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			387.728	0	387.728	0	0.0%	0	0		40.00	35.00	87.5%	METROS
135421	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR TAMARINDO SICAMINO OSTUTA - REFORMA DE PINEDA (REFORMA DE PINEDA	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	53820	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			2	0	2	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	OBRA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %									
														Ministrado	Programado																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24										
51065	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO	FAFEF/0154/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			125.831	0	125.831	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%										
51591	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JERONIMO OTLA	RURAL	FAFEF/0395/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%											
51424	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA EN CABAÑAS ECOTURISTICAS	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0396/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1	0	1	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%											
51383	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS.	258-SAN MIGUEL ACHUTLA	SAN MIGUEL ACHUTLA	URBANO	FAFEF/0394/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%											
51151	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (1A. ETAPA).	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	FAFEF/0157/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%											
51694	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PEDRA PARADA	URBANO	FAFEF/0323/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	7.400.00	0.00	0.0%											
51339	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 3 DEL CENTRO CULTURAL HUATULCO (2A ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAFEF/0184/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			11.897	0	11.897	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%											
51739	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AGUASCALIENTES PONIENTE.	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	FAFEF/0035/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			381	0	381	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.718.00	0.00	0.0%											
51639	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	URBANO	FAFEF/0392/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1	0	1	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%											
51539	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	FAFEF/0393/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%											
51487	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS	523-SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	URBANO	FAFEF/0398/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1	0	1	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%											
135419	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL ESTERO SICAMINO JUCHITAN - UNION HIDALGO UNION HIDALGO	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	53918	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			206	0	206	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%											
51806	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			109.937	0	109.937	0.0%	0	0	METRO LINEAL	10.764.54	10.764.54	100.0%											
	AMPLIACION																																
51852	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	LOMAS DEL SANTO	RURAL	FAFEF/0069/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			24.418	0	24.418	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.31	0.31	100.0%											
51900	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LAGUNA HUETO (1A. ETAPA)	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAFEF/0104/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			9.493	0	9.493	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.49	3.49	100.0%											
	MEJORAMIENTO																																
8998	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0047/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			400.000	0	400.000	0.0%	0	0	PROYECTO	4.00	0.00	0.0%											
CONVENIOS 50 REGISTROS													1,894,751	148,741	704,756	148,741	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS CONVENIOS																																	
	CONSTRUCCION																																
9551	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA NO. 75	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	SPPP/RA11.0046/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	252	0	252	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR										
9867	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN CETIS NO. 102	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	SPPP/RA11.0020/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	129.593	0	129.593	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR										
9869	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CETIS NO. 168	14-CIUDAD IXTEPEC	IXTEPEC	RURAL	SPPP/RA11.0048/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	107	0	107	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR										
9919	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN CBTS NO. 91	14-CIUDAD IXTEPEC	IXTEPEC	RURAL	SPPP/RA11.0031/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0	0	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR										
9927	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CBTS NO. 91	14-CIUDAD IXTEPEC	IXTEPEC	RURAL	SPPP/RA11.0070/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	61	0	61	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR										
59604	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (CITRESO)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	RTSEMARNAT/0010/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	IN AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 008- SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	239.999	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%											
9933	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTS NO. 205	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	SPPP/RA11.0069/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	164	0	164	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR										

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														13	Ministrado	Programado	Ejercido							14	15
9586	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CBTA NO. 92	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	SPPPRA11.0056/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	13,783	0	13,783	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
9915	REPARACIONES GENERALES EN CBTS NO. 31	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	SPPPRA11.0060/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	438	0	438	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
9862	EQUIPAMIENTO PARA CBTS NO. 183	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	SPPPRA11.0072/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	596	0	596	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
41868	CONSTRUCCION DE LA ESTACION REPETIDORA DEL CANAL ONCE EN EL CERRO DEL FORTIN (1.A. ETAPA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11.0019/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,960	0	14,960	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA	
9837	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTS NO. 25	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SPPPRA11.0027/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	43,997	0	43,997	0	0.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
9955	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CECATI NO. 67	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SPPPRA11.0024/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,449	0	3,449	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
9846	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTS NO. 25	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SPPPRA11.0050/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	337	0	337	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
9959	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CECATI NO. 67	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SPPPRA11.0047/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	987	0	987	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
9890	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CBTS NO. 263	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	SPPPRA11.0054/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	6,981	0	6,981	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
9966	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CECATI NO. 68 (COL. LA EXPERIMENTAL)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	SPPPRA11.0051/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	15,246	0	15,246	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
9971	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CECATI NO. 68 (COL. LA EXPERIMENTAL)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	SPPPRA11.0051/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	188	0	188	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
9830	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y MOBILIARIO DIVERSO PARA CBTF NO.3	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	SPPPRA11.0066/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	228	0	228	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
9852	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA NO. 183	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	SPPPRA11.0050/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	155	0	155	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
9611	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN TALLER EN CBTA NO. 251	207-SAN JUAN MAZATLÁN	GENERAL FELIPE ANGELES	RURAL	SPPPRA11.0068/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	730	0	730	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
9824	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE COMPUTO EN CBTA NO. 253	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-	URBANO	SPPPRA11.00145/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	85	0	85	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
9595	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 109	247-CAPULALPAM DE MÉNDEZ	CAPULALPAM DE MÉNDEZ	URBANO	SPPPRA11.0071/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	310	0	310	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
60021	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO D	247-CAPULALPAM DE MÉNDEZ	CAPULALPAM DE MÉNDEZ	URBANO	RTSEMARNAT/0004/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MÉNDEZ		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 600-SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	90,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA	
9568	EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 77	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	SPPPRA11.0044/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	287	0	287	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
9513	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTA NO. 9	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	SPPPRA11.0077/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,304	0	2,304	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
9614	CONSTRUCCION DE UN AULA, UN LABORATORIO Y SUBESTACION EN CBTA NO. 252	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL COYUL	RURAL	SPPPRA11.0033/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
9815	EQUIPAMIENTO DE UN AULA, UN LABORATORIO Y EQUIPO EN CBTA NO. 252	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL COYUL	RURAL	SPPPRA11.0075/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	63	0	63	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
60122	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO B	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22	SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22-	URBANO	RTSEMARNAT/0052/010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC D 22		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400-SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA AMBIENTAL	279,999	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA	
9946	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN CBTS NO. 240	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	SPPPRA11.0035/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	7,600	0	7,600	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %							
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
9876	EQUIPAMIENTO PARA CBTS NO. 259	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	SPPPRA11/0076/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	84	0	84	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
60158	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO C	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RTSEMARNAT/0005/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 600-SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9557	EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 76	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO	SPPPRA11/0053/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	278	0	278	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
9885	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTS NO. 264	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	URBANO	SPPPRA11/0078/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	9	0	9	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
9598	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA NO. 131	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	SPPPRA11/0042/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	286	0	286	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
9538	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTA NO. 51	523-SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	URBANO	SPPYRA11/0041/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	997	0	997	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
9603	EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 158	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	SPPPRA11/0074/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	401	0	401	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
60545	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO D	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	RTSEMARNAT/0042/010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL	209,999	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9911	EQUIPAMIENTO PARA UN LABORATORIO EN CETIS NO. 103	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	SPPPRA11/0043/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	340	0	340	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
9896	REPARACIONES GENERALES EN CETIS NO. 103	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	SPPPRA11/0056/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	100	0	100	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
9951	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN CETIS NO. 123	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	SPPYDPPRA11/0052/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	703	0	703	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
60618	CLAUSURA DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	551-TLACOLLILA DE MATAMOROS	TLACOLLILA DE MATAMOROS	URBANO	RTSEMARNAT/0001/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLLILA DE MATAMOROS		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL	50,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60687	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE RELLENO SANITARIO TIPO C	551-TLACOLLILA DE MATAMOROS	TLACOLLILA DE MATAMOROS	URBANO	RTSEMARNAT/0002/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLLILA DE MATAMOROS		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL	89,999	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9580	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTA NO. 78	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	SPPPRA11/0073/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	838	0	838	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
9939	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTS NO. 248	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN	RURAL	SPPPRA11/0079/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	256	0	256	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
	MEJORAMIENTO																							
41948	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE HUMBOLDT DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO A LA AV. JUAREZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	DETUR/0009/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,840	0	102,840	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,878.89	1,878.89	100.0%	
42017	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE XICOTENCAL DE LA CALLE LA NORIA A LA CALLE QUERRERO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	DETUR/0006/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	205,680	0	205,680	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,153.21	4,153.21	100.0%	
	REHABILITACION																							
9888	PLAN DE REGULARIZACION PARA LA REHABILITACION DE SITIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL	227-SAN LORENZO CACAHOTEPEC	SAN LORENZO CACAHOTEPEC	URBANO	RTSEMARNAT/0003/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAHOTEPEC		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL	79,999	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
9521	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA NO. 37	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	SPPPRA11/0080/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	300	0	300	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
3356	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO 2010	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	FJM00074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CANADA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	148,743	148,741	148,743	148,741	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	200.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 CUARTO TRIMESTRE
	20-OAXACA RECURSO 2009																							
	SUBSIDIOS 219 REGISTROS																							
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																							
	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBA)																							
	INVERSION																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
													31,021,844	27,688,415	31,021,844	27,488,515	99.3%	16	0		13.59	9.92	73.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado	Programado								
8152	CONST DEL CAMINO RURAL KM. 51+700 E.C. (TUXTPEC-JALAPA DE DIAZ)-SN FELPE TILPAN-SN JOSE INDEPENDENCIA-CERRO CLARIN, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 41+000, SUBTRAMO A CON: DEL KM. 34+500 AL KM. 36+000	169-SAN JOSE INDEPENDENCIA	CERRO CLARIN	RURAL	20/02/0014/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	851	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2.742.026	2.742.026	2.742.026	2.742.026	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	1.50	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
82966	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO COYUL - SAN JOSE DE LAS FLORES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+96.58, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 3+800 AL KM. 6+300	37-MESONES HIDALGO	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	20/02/0021/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	728	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	4.287.436	4.242.591	4.287.436	4.242.591	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.24	1.24	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
89578	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN LORENZO-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+685.75, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 6+000 AL KM. 7+500	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	URBANO	20/02/0006/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	1924	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1.750.055	1.750.055	1.750.055	1.750.055	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.25	0.25	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
83326	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (TECOMAXTLAHUACA - COCOYAN DE LAS FLORES)-SAN MARTIN PERAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+444.89, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 6+000 AL KM. 8+444.89	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	20/02/0022/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	3849	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	8.917.330	8.917.330	8.917.330	8.917.330	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.44	2.44	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
79926	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM 16+000 (MIAHUATLAN - SAN PABLO COATLAN) - SAN MIGUEL COATLAN - LA SIERRA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 3+000 AL KM. 4+500	263-SAN MIGUEL COATLAN	LA SIERRA	RURAL	20/02/0024/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	80	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	9.823.979	9.823.979	9.823.979	9.823.979	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.16	1.16	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
PROGRAMA FONDO DE INVERSIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON EVALUACIÓN DE LA ANUIES (FUIPEA)																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
218	INCREMENTO DE LA MATRÍCULA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	A0X21-1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1.000	250	1.000	250	100.0%	0	0	ALUMNO	1.00	0.25	25.0%	
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA																								
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
133692	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BOGN0209 - 003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	29.145	0	29.145	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
135249	PRODUCTOS FINANCIEROS TELESECUNDARIAS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BOGN0309 - 003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	1.189.197	0	1.189.197	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS																								
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
133462	PRODUCTOS FINANCIEROS HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BOGE0209 - 003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	1.279.950	0	1.279.950	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
32654	ELIMINACIÓN DE LA MUJER MATERNA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	199.900	199.900	199.900	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																								
37690	OPORTUNIDADES PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	35.536	0	35.536	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN																								
36554	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2009 INTERVENIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	477.124	0	477.124	0	0.0%	16	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES																								
2732	ENTENDIMIENTO LOS PROCESOS QUE GARANTIZAN LA PERPETUIDAD DE LOS SISTEMAS ARRECIFALES, REPRODUCCIÓN, RECLUTAMIENTO, SUPERVIVENCIA Y CONECTIVIDAD DE LOS CORALES ARRECIFALES EN LA COSTA DE OAXACA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	150.626	12.284	150.626	12.284	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.08	8.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
FORTALECIMIENTO A NIVEL SECTORIAL DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN																								
87636	ENTENDIMIENTO LOS PROCESOS QUE GARANTIZAN LA PERPETUIDAD DE LOS SISTEMAS ARRECIFALES, REPRODUCCIÓN, RECLUTAMIENTO, SUPERVIVENCIA Y CONECTIVIDAD DE LOS CORALES ARRECIFALES EN LA COSTA DE OAXACA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	138.341	0	138.341	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA ÚNICAMENTE EL SALDO POR EJERCER AL ÚLTIMO TRIMESTRE 2011, DEBIDO A QUE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO HA AUTORIZADO EL REFRENDO DEL PROYECTO, POR LO TANTO NO CONTAMOS CON INFORMACIÓN PARA REFLEJAR EL AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE 2012.
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													12.333.588	1.243.825	12.333.588	0	0.0%	0	0	65.017.32	14.004.35	22.5%		
FONDOS REGIONALES																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
32028	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.573	0	1.573	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
32000	CONSTRUCCIÓN DEL PERIFÉRICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM 3+370 AL 4+800	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85669 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.861	0	2.861	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.43	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado									
49057	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LOS PERROS II NORTE, UBICADO EN EL PERIFERICO SOBRE RIO LOS PERROS.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	UCEPR/2005/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	105.412	0	105.412	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	83.50	83.50	100.0%	
31975	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE DE REFORMA (DE LA CALLE BERTIOZABAL A LA CALLE JACOBO DALEVUELTA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	25603 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7.305	0	7.305	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
31942	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE MELCHOR OCOMPO (DE LA CALLE DE GUERRERO A LA CALLE DE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16.796	0	16.796	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
32055	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLÁN	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.227	0	2.227	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
65356	CONSTRUCCION DE ANDADORES	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	RG23/057/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12.002	0	12.002	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.517,60	3.517,60	100.0%	
65143	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	RG23/057/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14.809	0	14.809	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.480,30	2.480,30	100.0%	
65668	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA.	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	RG23/056/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19.139	0	19.139	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
64879	REMODELACION DE ACCESOS A LA PLAYA	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	RG23/056/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.165.931	0	1.165.931	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.666,87	1.666,87	100.0%	
	REHABILITACION																							
64193	REHABILITACION DE AJLAS Y AUDITORIO Y CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL INFANTIL EN LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL C. PINEDA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0187/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	180 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2	0	2	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS																							
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN)																							
72706	PAGO DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EGUI/IECP/378/2010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25.395	25.395	25.395	0	0.0%	0	0	INSPECCION	13,00	12,00	92,3%	
86541	PAGO DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UCEPR/4588/2010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	ESTADO DE OAXACA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	132.075	132.075	132.075	0	0.0%	0	0	INSPECCION	1,00	0,00	0,0%	
	PROGRAMAS REGIONALES																							
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
64454	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA EMIIANO ZAPATA.	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	ALMOLOYA BAJO (ESTACION ALMOLOYA)	RURAL	RG23/0185/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMNISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	180 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
51263	CONSTRUCCION DE CENTRAL CAMIONERA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0561/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	241.451	0	241.451	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
51314	CONSTRUCCION DE CENTRAL CAMIONERA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0561/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	241.451	0	241.451	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
51979	CONSTRUCCION DE CENTRAL CAMIONERA (2A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0647/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	184.615	0	184.615	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
50426	CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN BORDO DEL RIO LOS PERROS.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0544/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	284	0	284	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
50394	CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN BORDO DEL RIO LOS PERROS.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0544/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	284	0	284	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
51479	CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO (CARRETERA PANAMERICANA - PERIFERICO DE JUCHITAN).	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0655/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	188.942	0	188.942	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
51568	CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO (CARRETERA PANAMERICANA - PERIFERICO DE JUCHITAN).	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0655/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	188.942	0	188.942	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
50336	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 8+530 AL KM 9+730.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0531/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16.064	0	16.064	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1,20	0,00	0,0%	
50264	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 8+530 AL KM 9+730.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0531/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16.064	0	16.064	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	12,00	0,00	0,0%	
51397	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 0+000 AL KM 2+350 (2A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	83.293	0	83.293	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2,35	0,00	0,0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														13	14										15	16	17=16/14	18
51451	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 0+000 AL KM 2+350 (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0632/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	83.293	0	83.293	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2.35	0.00	0.0%		
51550	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 14+380 AL KM 15+400 (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0631/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68.886	0	68.886	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.02	0.00	0.0%		
51735	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 14+380 AL KM 15+400 (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0631/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68.886	0	68.886	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.02	0.00	0.0%		
50253	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 9+730 AL KM 10+930.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0530/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.413.501	0	2.413.501	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.20	0.00	0.0%		
49908	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 9+730 AL KM 10+930.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0530/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.413.501	0	2.413.501	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	12.00	0.00	0.0%		
63925	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR FEDERAL JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0188/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	180 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13.542	0	13.542	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
51982	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0647/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	184.615	0	184.615	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
66638	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE GARCIA VIGIL (DE LA CALLE COSIUMPI A LA CALLE DE XOLOTL)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0628/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22.033	0	22.033	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.24	0.24	100.0%		
66001	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE MATAMOROS (DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE GARCIA VIGIL)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0583/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	172.786	0	172.786	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
49740	INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0470/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	4950 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4.700	0	4.700	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
66293	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE BURGOA DE LA CALLE BUSTAMANTE A LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0582/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.093.44	1.093.44	100.0%		
51857	REPAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. 7 REGIONES	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0663/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	3550 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	501	0	501	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2.849.70	2.849.70	100.0%		
50925	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL.	291-SAN PABLO COATLAN	SAN FRANCISCO COATLAN	RURAL	RG23/0542/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1381 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
50986	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL.	291-SAN PABLO COATLAN	SAN PABLO COATLAN	URBANO	RG23/0542/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1381 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
50812	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (3A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	URBANO	RG23/0537/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	2731 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
50830	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (3A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	URBANO	RG23/0537/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	2731 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
	RECONSTRUCCION																											
51221	REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	49305 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.280	0	3.280	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
51820	REPAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. 7 REGIONES	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0663/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	3550 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	501	0	501	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2.849.70	2.849.70	100.0%		
51101	ADECUACION DE AREAS DE ESPARCIMIENTO EN EL FRACC. SANTA ELENA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	RG23/0554/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.521	0	3.521	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
	AMPLIACION																											
8939	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLE INDUSTRIA ENTRE CONSTITUCION Y FERROCARRIL)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0182/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.197.938	0	1.197.938	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	EL NOMBRE DE LA OBRA SUPURO UNA MODIFICACION SEGUN OFICIO CGC/PPR/REG23/008/M/2010.
	MODERNIZACION																											
135599	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 179+000 (OAXACA-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC)-SANTA MARIA ECATEPEC-SAN JUAN ACALTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 3+000 AL KM	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC	URBANO	S4763	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	479 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	891.159	0	891.159	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.20	1.00	83.3%		
135600	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 179+000 (OAXACA-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC)-SANTA MARIA ECATEPEC-SAN JUAN ACALTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+000 AL KM	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ACALTEPEC	RURAL	S4764	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	202 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	787.591	0	787.591	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	28.00	28.00	100.0%		
	MEJORAMIENTO																											
49482	INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0470/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	4950 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4.700	0	4.700	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Reminders Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado									
49841	INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0454/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	4950 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.100	0	1.100	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
49757	INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0454/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	4950 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.100	0	1.100	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
49521	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	RG23/0450/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17.572	0	17.572	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.600.00	0.00	0.0%	
49342	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	RG23/0450/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17.572	0	17.572	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.600.00	0.00	0.0%	
64057	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL C. PINEDA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0187/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	180 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10.278	0	10.278	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
50552	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0545/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	77.846	0	77.846	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	12.621.56	0.00	0.0%	
50545	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0545/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	77.846	0	77.846	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	12.621.56	0.00	0.0%	
50684	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0546/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17.633	0	17.633	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	8.955.54	0.00	0.0%	
50687	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0546/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17.633	0	17.633	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	8.955.54	0.00	0.0%	
51152	REMEDIACION DEL PARQUE CENTRAL	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0556/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	49305 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.280	0	3.280	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
51042	ADECUACION DE AREAS DE ESPARCIMIENTO EN EL FRACC. SANTA ELENA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	RG23/0554/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.521	0	3.521	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS																							
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION)																							
72640	PAGO DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBEGUIECP/3652/010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	931.607	931.607	931.607	0	0.0%	0	0	INSPECCION	12.00	1.00	8.3%	
86498	PAGO DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UCEPR/4550/2010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	ESTADO DE OAXACA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	154.748	154.748	154.748	0	0.0%	0	0	INSPECCION	1.00	0.00	0.0%	
	OTROS PROGRAMAS												155.666.552	38.791.554	155.666.551	1.187.985	3.1%	4.146	0		144.00	73.72	51.2%	
	PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																							
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
90232	REFERENDO REMANENTE RECURSO FEDERAL 2009	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	00MX	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	913	0	913	0	0.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.00	0.0%	
90389	REFERENDO REMANENTE RECURSO FEDERAL 2009	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	00X2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	913	0	913	0	0.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.00	0.0%	
	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																							
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
47427	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL, INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCION DE SALON DE TIRO VIRTUAL, REACONDICIONAMIENTO DEL AULA DE CAPACITACION Y OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN/003/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COOR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	85 PERSONAS	4-GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	28.696	28.696	28.696	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO DEFENDIDO PARA EL EJERCICIO 2012, EN CANTIDAD DE \$28,696.11 ESTA PENDIENTE POR REINTEGRAR A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
47601	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COM. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	200 PERSONAS	4-GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	47	47	47	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL REFERENDO PARA EL EJERCICIO 2012, EN CANTIDAD DE \$48,788 ESTA PENDIENTE POR REINTEGRAR A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
47743	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (PROFESIONALIZACION)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN/001/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COM. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	200 PERSONAS	4-GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	63.323	63.323	63.323	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL REFERENDO PARA EL EJERCICIO 2012, EN CANTIDAD DE \$63,322.80 ESTA PENDIENTE POR REINTEGRAR A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.
	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																							
	INVERSION																							
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado									
32069	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD (AMBULANCIAS), COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52800	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	244.502	0	244.502	0	0,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
36629	SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	20.174	0	20.174	0	0,0%	4,146	0	BENEFICIARIO	0,00	0,00	0,0%	
	FONTEALCANTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)																							
	INVERSION																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
31916	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	830.845	97.834	830.945	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,11	11,0%	
		77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	16.073.966	4.257.244	16.073.966	0	0,0%	0	0	OTROS	1,00	0,26	26,0%	METAS: HOSPITAL
31931	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS																							
	FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (PPP)																							
34079	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	2-AACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CÁMALOTE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9.106.531	1.749.983	9.106.531	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,19	19,0%	
35576	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	8-ASUNCIÓN TLACOLUILA	ASUNCIÓN TLACOLUILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	31.944	0	31.944	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,86	86,0%	
33853	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	14-CIUDAD IXTEPEC	CHEGUIGÜO JUÁREZ QUINTA SECCION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	31.944	0	31.944	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,87	87,0%	
34125	AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7.304.791	1.979.154	7.304.791	0	0,0%	0	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: HOSPITAL
34137	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	29-EL DUCHOCHTLÁN DE FLORES MAGÓN	CAMOTE ESPAÑOL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	393.162	112.051	393.162	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,28	28,0%	
35176	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUIJAJAPÁN DE LEÓN	DOLORES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	165.024	32.039	165.024	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,72	72,0%	
35185	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUIJAJAPÁN DE LEÓN	EL MOLINO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	101.520	12.987	101.520	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,12	12,0%	
35195	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUIJAJAPÁN DE LEÓN	SANTIAGO CHILITLAHUACA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	58.228	0	58.228	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,50	50,0%	
35226	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	231.030	52.006	231.030	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,21	21,0%	
35519	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	CIUAHTEMOC (COLONIA AGRICOLA GANADERA CIUAHTEMOC)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	85.368	16.027	85.368	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,19	19,0%	
35525	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	60-MIXISTLÁN DE LA REFORMA	SANTA MARIA MIXISTLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1.136.124	323.795	1.136.124	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,28	28,0%	
35538	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	88.323	4.381	88.323	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,05	5,0%	
35548	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA HUGO MAYORAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	187.009	46.519	187.009	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,25	25,0%	
35616	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SANTA CRUZ LOXICHA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	77.065	23.119	77.064	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,30	30,0%	
35626	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	39.127	0	39.127	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,79	79,0%	
33880	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	158-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	12.844.308	3.483.511	12.844.308	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,27	27,0%	
33911	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4.029.412	987.422	4.029.412	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,52	52,0%	
34041	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMERITO JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	33.149	0	33.149	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,74	74,0%	
34059	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	189-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4.584.885	1.229.281	4.584.885	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,26	26,0%	
34091	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1.136.124	323.795	1.136.124	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,28	28,0%	
34112	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3.471.861	895.654	3.471.861	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,52	52,0%	
34157	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10.900.286	2.819.631	10.900.286	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,00	0,0%	
34178	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DT10, 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	300.564	0	300.564	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,87	87,0%	
34208	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN SEBASTIAN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10.813.956	3.021.161	10.813.956	1.187.985	39,3%	0	0	CENTRO	1,00	0,27	27,0%	
35200	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.858.633	3.162.611	11.858.633	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,00	0,0%	
35214	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LLANO DE GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	393.162	112.051	393.162	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,28	28,0%	
35218	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD FRACC. EL RETIRO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	339.066	79.233	339.066	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,00	0,0%	
1435	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	638.889	182.083	638.889	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,28	28,0%	
35230	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	638.889	182.083	638.889	0	0,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,28	28,0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado									
35242	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TOMAMECA	MAZUNTE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	57.377	0	57.377	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.88	88.0%	
35277	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TOMAMECA	SANTA ELENA EL TULE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	354.133	89.027	354.133	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.25	25.0%	
35285	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	465.595	127.020	465.595	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.43	43.0%	
35289	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7.863.248	2.239.762	7.863.248	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%	
35299	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	458-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6.623.850	1.982.688	6.623.850	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.29	29.0%	
35309	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	245.435	63.685	245.435	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.60	60.0%	
35319	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	TIERRA BLANCA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	344.969	86.021	344.969	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.24	24.0%	
35322	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.332.770	3.175.189	11.332.770	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%	
35335	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	638.889	182.083	638.889	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%	
35344	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	241.845	72.554	241.845	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.30	30.0%	
35353	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	499-SANTIAGO YOLOMECATL	SANTIAGO YOLOMECATL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	638.889	182.083	638.889	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%	
35364	AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD A HOSPITAL GENERAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10.619.462	2.104.298	10.619.462	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.35	35.0%	METAS: HOSPITAL
35376	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	516-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA JORDAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	57.676	0	57.676	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.72	72.0%	
35387	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	817.766	228.027	817.766	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.48	48.0%	
35397	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	551-TLACOLUILA DE MATAMOROS	TLACOLUILA DE MATAMOROS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10.576.520	2.749.244	10.576.520	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.26	26.0%	
35424	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	638.889	182.083	638.889	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%	
35439	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	56.868	0	56.868	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.87	87.0%	
35457	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (SANTA FE Y LA MAR)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	109.949	15.489	109.949	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.76	76.0%	
35478	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	566-ZAPOTITLÁN DEL RIO	ZAPOTITLÁN DEL RIO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	147.277	34.600	147.277	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.82	82.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
35770	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9.764	0	9.764	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.39	39.0%	
38831	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	5-ASUNCIÓN XTALTEPEC	ASUNCIÓN XTALTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.240	0	11.240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
39770	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	8-ASUNCIÓN TLACOLUILA	ASUNCIÓN TLACOLUILA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.320	0	11.320	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
35706	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1.169	0	1.169	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.84	84.0%	
22407	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	14-CIUDAD XTEPEC	CHEGUIGO JUÁREZ QUINTA SECCIÓN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.466	0	11.466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
35779	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	21-COSOLAPA	ESTACION REFUGIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.466	0	11.466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
35795	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	305.833	0	305.833	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.01	1.0%	
35803	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	CAMOTE ESPAÑOL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4.473	0	4.473	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.67	67.0%	
35840	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6.521	0	6.521	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	
35842	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPÁN DE LEÓN	DOLORES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.466	0	11.466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
35844	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPÁN DE LEÓN	EL MOLINO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.466	0	11.466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
35849	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPÁN DE LEÓN	SANTIAGO CHILKTLAHUACA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.466	0	11.466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
35875	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.240	0	11.240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
35880	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	GHICAPA DE CASTRO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.466	0	11.466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
37545	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	32.942	0	32.942	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.95	95.0%	
37563	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.466	0	11.466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
39409	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	CIUAHTEMOC (COLONIA AGRICOLA GANADERIA CIUAHTEMOC)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.240	0	11.240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE REPORTES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23-2011		
														Ministrado	Programado	Ejercido								2012
39478	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	60-MIXISTLÁN DE LA REFORMA	SANTA MARIA MIXISTLÁN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.466	0	11.466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	24
39503	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	39.228	0	39.228	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.06	6.0%	
39581	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	12.952	0	12.952	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.65	65.0%	
39644	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA COLONIA VOLCANES	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10.664	0	10.664	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.37	37.0%	
39665	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	68-OCCUTLÁN DE GUERRERO	PRAXEDIS DE GUERRERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.466	0	11.466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%	
39698	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	77-REYES ETLA	SAN LAZARO ETLA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.876	0	11.876	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
39722	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA HUGO MAYORAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.466	0	11.466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
39803	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10.251	0	10.251	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.47	47.0%	
39824	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	91-SAN ANDRÉS HUAYAPAM	SAN ANDRÉS HUAYAPAM	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7.726	0	7.726	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.96	96.0%	
35714	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMÁS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.466	0	11.466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
35720	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.253	0	11.253	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.44	44.0%	
35734	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	114.987	0	114.987	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.97	97.0%	
35744	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	171-SAN JOSÉ TENANGO	SAN JOSÉ TENANGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	410.771	0	410.771	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.01	1.0%	
35749	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	178-SAN JUAN BAUTISTA GULACHE	SAN MIGUEL ETLA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	18.627	0	18.627	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.44	44.0%	
35757	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.466	0	11.466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%	
35765	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	189-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16.980	0	16.980	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.27	27.0%	
35772	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.466	0	11.466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%	
35781	EQUIPAMIENTO DE SALUD	232-SAN LUCAS OJITLÁN	MACÍN GRANDE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.466	0	11.466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
35785	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL (CEMETRAN)	247-CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ	CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	55.291	0	55.291	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%	
35789	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	239.090	0	239.090	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.02	2.0%	
35797	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL CARRIZAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.466	0	11.466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
35801	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	39.228	0	39.228	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.06	6.0%	
35807	EQUIPAMIENTO DE CENTRO D SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	166.481	0	166.481	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
35808	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	307-SAN PEDRO HUAMELULA	RIO SECO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.466	0	11.466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
35811	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	39.228	0	39.228	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.06	6.0%	
35817	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC- DTO. 22	BAJOS DE CHILA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.240	0	11.240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
35821	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	21.126	0	21.126	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.53	53.0%	
35824	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSÉ CHACALAPA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11.466	0	11.466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
35829	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	416.429	0	416.429	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.02	2.0%	
35831	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6.316	0	6.316	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	
35834	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1.002.781	0	1.002.781	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.01	1.0%	
35837	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN SEBASTIAN COATLÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14.754	0	14.754	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.32	32.0%	
35853	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9.673	0	9.673	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	
35855	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LLANO DE GUADALUPE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4.473	0	4.473	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.67	67.0%	
35860	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	37.752	0	37.752	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.06	6.0%	
35864	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD FRACC. EL RETIRO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	12.402	0	12.402	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.66	66.0%	
35867	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	413-SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	366.242	0	366.242	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
35871	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	19.995	0	19.995	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.12	12.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23-2011		
														Ministrado	Programado	Ejercido								17-2011
13	14	15	16	17-2011	18	19	20	21	22	23-2011	24													
35883	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,240	0	11,240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
35886	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZALTEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	17,478	0	17,478	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.91	91.0%	
37494	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,272	0	9,272	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.95	95.0%	
37533	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA ELENA EL TULE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
37585	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,537	0	11,537	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
38589	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,302	0	11,302	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.35	35.0%	
38625	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	39,083	0	39,083	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.18	18.0%	
38662	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,240	0	11,240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
38676	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	TIERRA BLANCA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
38691	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,458	0	1,458	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	
38711	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	68,749	0	68,749	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.08	8.0%	
38726	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,655	0	11,655	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%	
38743	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,240	0	11,240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
38766	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	486-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,240	0	11,240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
38794	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	499-SANTIAGO YOLOMECA TL	SANTIAGO YOLOMECA TL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,240	0	11,240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
38846	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA JORDAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
38872	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	RINCON MORENO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,454	0	5,454	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.97	97.0%	
39052	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	655,789	0	655,789	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.01	1.0%	
39075	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL GENERAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	457,154	0	457,154	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.61	61.0%	
39089	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
39131	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	38,092	0	38,092	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.06	6.0%	
39156	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	559-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,240	0	11,240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
39244	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	551-TLACOLLILA DE MATAMOROS	TLACOLLILA DE MATAMOROS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,448	0	11,448	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.35	35.0%	
39274	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	552-TLACOTEPEC PULMAS	TLACOTEPEC PULMAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,240	0	11,240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
39303	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	136,116	0	136,116	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.25	25.0%	
39324	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
39344	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	67,163	0	67,163	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.92	92.0%	
39361	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD SANA FE Y LA MAR	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
39389	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	ZAPOTITLAN DEL RIO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,240	0	11,240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
39431	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	SAN NICOLAS QUIALANA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	12,640	0	12,640	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%	
39457	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,642	0	9,642	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.39	39.0%	
PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRICULA																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
87298	REFRENDO DE INCREMENTO A LA MATRICULA 2009	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	001P	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	2,992	0	2,992	0	0.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA UNICAMENTE EL SALDO POR EJERCER AL ULTIMO TRIMESTRE 2011. DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO HA AUTORIZADO EL REFRENDO DEL PROYECTO, POR LO TANTO NO CONTAMOS CON INFORMACION PARA REFLEJAR EL AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE 2012.
PROGRAMAS SALUD																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														13	Ministrado										Programado	14	15	16
77367	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	97.030	0	97.030	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.96	96.0%	AFASPE 2009				
APORTACIONES FEDERALES 46 REGISTROS																												
	FAEB	SERVICIOS PERSONALES											16.658	0	16.658	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%					
129198	FAEB PRODUCTOS FINANCIEROS - COORDINACION GENERAL DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBAB0109 - 002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			16.658	0	16.658	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%					
	FASSA	OTROS GASTOS DE OPERACION											163.228	0	163.228	0	0.0%	0	0		1.00	0.95	95.0%					
45688	PROTECCION DE RIESGO SANITARIOS Y FOTALECIMIENTO DE LA RED	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD 2009			163.228	0	163.228	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.95	95.0%	COFEPRIS 2009				
	FAIS												2.555.098	248.541	2.555.098	0	0.0%	0	0		384.55	29.16	7.6%					
	FISE	OBRA Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																										
59098	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A ETAPA)	59-MIAHUATLAN DE POXIFRIO DIAZ	LA ESPERANZA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			269.734	0	269.734	0	0.0%	0	0	POSTE	25.00	0.00	0.0%					
135442	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ANDRES YAA E.C. (DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA)- E.C.(TOTONTEPEC-YACOCCHI) DEL KM 0+000	100-SAN ANDRES YAA	SAN ANDRES YAA	URBANO	47954	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			29.427	0	29.427	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%					
59243	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	RIO CENTRO NUMI	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			138.917	0	138.917	0	0.0%	0	0	POSTE	23.00	0.00	0.0%					
59392	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	SAN ISIDRO NUMI	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			244.081	0	244.081	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	0.00	0.0%					
59320	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			71.143	0	71.143	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.81	0.00	0.0%					
59463	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	SEGUNDA SECCION	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			175.718	0	175.718	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.98	0.00	0.0%					
135443	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUEVITA-PORTILLO CULEBRON (SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 2+000 AL KM 2+400. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA ZANIZAVEN LA LOCALIDAD SANTA MARIA	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	49939	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			806.171	238.766	806.171	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.80	100.0%					
135444	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIRIO COPALA SICAMINO COPALA - CIENEQUILLA /SANTAGO JUXTLAHUACA	468-SANTAGO JUXTLAHUACA	CIENEQUILLA	RURAL	47757	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			640.320	0	640.320	0	0.0%	0	0	METROS	20.00	0.00	0.0%					
59185	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	560-VILLA DIAZ OROAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			163.740	0	163.740	0	0.0%	0	0	POSTE	30.00	27.00	90.0%					
59536	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE REVOLUCION	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	FISE/08932010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			6.072	0	6.072	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.36	0.36	100.0%					
	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL																										
		CALLES																										
		CONSTRUCCION																										
80970	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FMI/1032009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			9.775	9.775	9.775	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	277.20	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC RECURSO REFERENDADO PARA SER UTILIZADO EN 2012				
	FAM	CONSTRUCCION DE TECHADO DE DOS CANCHAS DE BASQUETBOL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 55	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	FAM05882010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		5.658.084	2.830.037	5.658.084	1.959.108	69.2%	0	0	OBRA	80.00	71.91	89.9%	OBRA FINQUITADA. SALDO A REPROGRAMAR				
31485	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BINNIZAA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FAM0581009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			7.371	0	7.371	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR				
31499	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RUFINO TAMAYO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAM0582009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			60.245	4.874	60.245	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	1.65	82.5%	OBRA RESCINDIDA SALDO EN RECUPERACION VIA FINANZAS				
31528	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FAM0583009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			52.613	42.171	52.613	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	1.74	87.0%	OBRA RESCINDIDA SALDO EN PROCESO DE RECUPERACION VIA FINANZAS				
31418	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU ENEDINO JIMENEZ JIMENEZ (COL. LAS FLORES)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAM0579009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			27.061	25.697	27.061	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.80	80.0%	OBRA RESCINDIDA SALDO EN PROCESO DE RECUPERACION VIA FINANZAS				
31464	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ANDRES HENESTROSA MORALES (COL. 19 DE MARZO)COL. SAN JOSE	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAM0577009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			81.516	65.713	81.516	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.84	84.0%	OBRA RESCINDIDA SALDO EN PROCESO DE RECUPERACION VIA FINANZAS				
31398	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. IGNACIO RAMIREZ	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAM0580009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			27.780	26.134	27.780	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA RESCINDIDA SALDO EN PROCESO DE RECUPERACION VIA FINANZAS				
31477	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "MARIA MONTESSORI"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAM0576009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			60.889	56.936	60.889	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.81	81.0%	OBRA RESCINDIDA SALDO EN PROCESO DE RECUPERACION VIA FINANZAS				

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			17=16/14	18	19	20	21		22	23=22/21	
														Ministrado	Programado	Ejercido									Avance %
31442	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU STDXA BINNI ZAA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAM0578/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	70.161	65.719	70.161	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.83	83.0%	OBRA RESCINDIDA SALDO EN PROCESO DE RECUPERACION VIA FINANZAS	
31862	TERMINACION DE UN AULA EN J.N.U. MARIA MONTESSORI	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAM0311/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	25.590	0	25.590	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR	
31874	TERMINACION DE UN AULA EN J.N.U. ANDRES HENESTROSA MORALES (COL. 19 DE MARZO)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAM0312/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	5.820	0	5.820	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR	
31820	TERMINACION DE UN AULA EN J.N.U. STDXA BINNI ZAA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAM0310/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1.686	0	1.686	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR	
31350	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.U. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO (COL. ALBERTO BLASI VEGA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM0238/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	125.048	0	125.048	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR	
31380	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA (COL. SAN PABLO NORTE)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM0240/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	68.003	13.249	68.003	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA RESCINDIDA SALDO EN PROCESO DE RECUPERACION VIA FINANZAS	
31637	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	AGUA DE TIERRA (SECCION LA MONTAÑA)	RURAL	FAM0183/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	527.819	331.178	527.819	266.904	80.6%	0	0	AULA	2.00	1.75	87.5%	OBRA EN PROCESO	
31599	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ GARZA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FAM0184/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1.370.407	795.485	1.370.407	582.693	73.3%	0	0	OTROS	5.00	3.54	70.8%	OBRA EN PROCESO	
31650	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	AGUA DE TIERRA (SECCION LA MONTAÑA)	RURAL	FAM0201/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	34.546	30.332	34.546	30.332	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR	
31609	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ GARZA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FAM0186/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	51.819	45.498	51.819	45.498	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR	
31623	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	232-SAN LUCAS OJTLÁN	EL NANCHE	RURAL	FAM0182/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	50.074	49.166	50.074	49.166	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO	
31566	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	335-SAN PEDRO YANERI	SAN PEDRO YANERI	URBANO	FAM0274/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	174.129	0	174.129	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR	
31662	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA CONCHITA	RURAL	FAM0185/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	319.304	198.389	319.304	156.630	79.0%	0	0	AULA	1.00	0.65	65.0%	OBRA EN PROCESO	
31807	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA CONCHITA	RURAL	FAM0187/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17.273	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR	
31336	TERMINACION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y SEIS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "CONDOT"	394-SANTA MARIA ALOTEPEC	SANTA MARIA ALOTEPEC	URBANO	FAM0013/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	251.617	251.617	251.617	0	0.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	OBRA RESCINDIDA SALDO EN PROCESO DE RECUPERACION VIA FINANZAS	
31552	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	FAM0653/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18.901	0	18.901	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																									
100541	CONSTRUCCION DE UN ANFITEATRO EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGIA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-05-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	63.408	0	63.408	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
100366	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION DE APFTUDES MEDICAS (CECAM) EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGIA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-05-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	591.197	0	591.197	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
100269	REHABILITACION DE PIEZAS DE CANTERA EN FACHADAS Y PATIOS INTERIORES DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA S DE MAYO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-05-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	3.089	0	3.089	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
31963	CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE VALLES CENTRALES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAM0546/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1.281.667	812.719	1.281.667	812.719	100.0%	0	0	OTROS	27.00	25.30	93.7%	OBRA RESCINDIDA EL SALDO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CANCELACION	
FASP													2.146.056	366.080	2.146.056	366.080	100.0%	0	0	0	0	66.812.00	66.478.00	99.5%	
PROFESIONALIZACION																									
102214	INDICADORES DE MEDICION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	182	0	182	0	0.0%	0	0	OTROS	19.00	24.00	126.3%	EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE MANERA ACUMULADA YA QUE LA DEPENDENCIA NO PROGRAMA METAS DE FORMA TRIMESTRAL.	
EQUIPAMIENTO																									
OTROS IMPLEMENTOS																									

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
102631	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			1,638,592	366,080	1,638,592	366,080	100.0%	0	0			60,979.00	62,807.00	103.0%	EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE FORMA ACUMULADA DEBIDO A QUE LA DEPENDENCIA NO PROGRAMA METAS DE MANERA TRIMESTRAL. EL AVANCE FÍSICO A DETALLES ES EL SIGUIENTE: SE PROGRAMARON 39718 EXAMENES PARA 5499 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON 97033 EXAMENES PARA 6696 PERSONAS; MILLAR PROGRAMADAS 74 ALCANZADAS 110; OBRA PROGRAMADAS ALCANZADAS 1: PAR PROGRAMADAS 3958 ALCANZADAS 2594; ESTUDIO PROGRAMADOS 4250 ALCANZADAS 4250; PIEZA PROGRAMADAS 67189 ALCANZADAS 49156. LOS RENDIMIENTOS SOLICITADOS Y AUTORIZADOS POR FINANZAS PARA ESTE EJECUTIVO SON DE \$3,979,146.97 DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$510,002.40	
INFRAESTRUCTURA																										
INVERSION																										
EQUIPAMIENTO																										
102509	SISTEMA PENITENCIARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			20,174	0	20,174	0	0.0%	0	0			6.00	5.00	83.3%	EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE FORMA ACUMULADA DEBIDO A QUE LA DEPENDENCIA NO PROGRAMA METAS DE MANERA TRIMESTRAL. EL AVANCE FÍSICO SE DETALLA A CONTINUACIÓN: EQUIPO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 3; OBRA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 2.	
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA																										
OTROS																										
102384	PLATAFORMA MÉXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			487,108	0	487,108	0	0.0%	0	0			5,808.00	3,642.00	62.7%	EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA EN FORMA ACUMULADA DEBIDO A QUE LA DEPENDENCIA NO, PROGRAMA METAS DE MANERA TRIMESTRAL. EL AVANCE FÍSICO A DETALLE ES EL SIGUIENTE: ACCESORIO PROGRAMADAS 4531 ALCANZADAS 2406; EQUIPO PROGRAMADAS 887 ALCANZADAS 933; LICENCIA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1; LOTE PROGRAMADAS 56 ALCANZADAS 48; PERSONA PROGRAMADAS 104 ALCANZADAS 108; POLIZA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 4; RENTA PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 10; SERVICIO PROGRAMADAS 86 ALCANZADAS 15; SISTEMA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 3; SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 18 ALCANZADAS 9; TARJETA/LICENCIA PROGRAMADAS 105 ALCANZADAS 105.	
PAPEF													791,118	0	791,118	0	0.0%	0	0			2.00	0.00	0.0%		
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																										
OBRA PÚBLICA																										
CONSTRUCCIÓN																										
135409	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR (GUADALUPE MIRAMAR), EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA YUCUHTEEN LA LOCALIDAD MIRAMAR (GUADALUPE MIRAMAR)	446-SANTA MARIA YUCUHTEEN	MIRAMAR	RURAL	49136	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			791,118	0	791,118	0	0.0%	0	0			2.00	0.00	0.0%	METROS	
20-OAXACA RECURSO 3006																										
SUBSIDIOS 39 REGISTROS																										
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION													31,674,463	30,243,430	31,674,463	30,243,430	100.0%	0	0			7.21	7.21	100.0%		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA (PIBAI)																										
INVERSION																										
OBRA PÚBLICA																										
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA - ARROYO BLANCO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 21+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM. 18+200 AL KM. 21+500, (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: 2010, 23.33%)																										
78144		212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	200100022007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA	305	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,146,676	4,146,676	4,146,676	4,146,676	100.0%	0	0			0.77	0.77	100.0%	KILOMETRO	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 (2007)
MODERNIZACIÓN																										
MODERNIZACIÓN Y AMP DEL CAMINO E.C. (LA VENTOSA - TAPAMATEPEC - REFORMA DE PIEDRA) - SAN FRANCISCO XHUATAN - CERRO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 29+300, SUBTRAMO A MOD DEL KM. 27+400 AL KM. 28+900																										
88809		143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	CERRO GRANDE	RURAL	200200092008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	542	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,077,848	5,077,848	5,077,848	5,077,848	100.0%	0	0			1.50	1.50	100.0%	KILOMETRO	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
														13	Acumulado al Trimestre		Avance %	18	19	20	21	22		Avance %
															14	15								
80230	MOD Y AMPL. DEL CAMINO KM 79+100 E.C. (OAX-SOLA DE VEGA) SN LORENZO TEXMELUCAN - SN JACINTO TLACOTEPEC-STA CRUZ ZENTONTEPEC TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 112+000 SUBTRAMO A MOD DEL KM. 41+500 AL KM. 46+500	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	SAN LORENZO TEXMELUCAN	URBANO	20/01/0033/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	400	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	16,429,428	16,429,428	16,429,428	16,429,428	100.0%	0	0	3.80	3.80	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 (2007)	
78046	MOD Y AMPL. DEL CAMINO: E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) SN PABLO MACULITANGUIS - STGO COMALTEPEC - SN PEDRO YOLOX - SN JUAN QUOTEPEC TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 42+000 SUBTRAMO A MOD DEL KM 11+500 AL KM 14+000	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	20/01/0062/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	1397	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	4,589,478	4,589,478	4,589,478	4,589,478	100.0%	0	0	1.14	1.14	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 (2007)	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
37629	OPORTUNIDADES PRODUCTO FINANCIEROS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO OPORTUNIDADES	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,431,033	0	1,431,033	0	0.0%	0	0	0.00	0.00	0.0%	BENEFICIARIO	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																								
PROGRAMAS REGIONALES																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
48332	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE RENACIMIENTO (SAN MARTIN MEXICAPAN)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1230 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,736,387	2,736,387	2,736,387	2,736,387	100.0%	0	0	1.00	0.20	20.0%	POZOS	
47852	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 4 LA TORRE	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	900 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,736,387	2,736,387	2,736,387	2,736,387	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	POZOS	
135574	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIWOLA-ARROYO BLANCO,TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 21+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 12+500 AL KM. 16+000,ARROYO BLANCO/SAN JUAN PETLAPA	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	URBANO	43330	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	280 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	115,590	26,862	115,590	0	0.0%	0	0	21.50	21.50	100.0%	KILOMETRO	
31446	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,265,712	379,714	1,265,712	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	OTROS	
315575	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOATEPEC - RANCHO POLVO - UNION Y PROGRESO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+300, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 5+540 AL KM. 7+300/RE EL POLVO (FCO. I. MADRUGA)/AP. EST.	323-SAN PEDRO OCOATEPEC	EL POLVO	RURAL	41543	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	67 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	155,003	92,585	155,003	0	0.0%	0	0	7.30	7.30	100.0%	KILOMETRO	
31474	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR COCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	420,372	126,112	420,372	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	OTROS	
48406	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (BOSQUE EL TEQUIO)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,812,646	4,812,646	4,812,646	4,812,646	100.0%	0	0	1,920.00	192.00	10.0%	METRO LINEAL	
47395	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 3 ACUEDUCTO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,736,387	2,736,387	2,736,387	2,736,387	100.0%	0	0	1.00	0.45	45.0%	POZOS	
47770	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 4 ACUEDUCTO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1050 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,736,387	2,736,387	2,736,387	2,736,387	100.0%	0	0	1.00	0.20	20.0%	POZOS	
47232	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EL ROSARIO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,736,387	2,736,387	2,736,387	2,736,387	100.0%	0	0	1.00	0.20	20.0%	POZOS	
31483	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	249,857	74,957	249,857	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	OTROS	
31493	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	95,724	0	95,724	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	OTROS	
31506	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,526	0	36,526	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	OTROS	
MODERNIZACIÓN																								
135577	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 17+500 AL KM. 25+000 /COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	43321	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1366 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	402,875	459,039	402,875	0	0.0%	0	0	43.00	43.00	100.0%	KILOMETRO	
135576	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-EL HUAMUCHIL-SAN FRANCISCO DEL MAR, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000/SAN DIONISIO DEL MAR	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	42409	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3112 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,076	306,023	20,076	0	0.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	KILOMETRO	
135578	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXHO-NEUVO ZOQUIAPAM, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+300 AL KM. 8+300 /AP. EST.	504-NEUVO ZOQUIAPAM	NEUVO ZOQUIAPAM	URBANO	41537	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,664	2,000	38,664	0	0.0%	0	0	16.00	16.00	100.0%	KILOMETRO	
135579	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXHO-NEUVO ZOQUIAPAM, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+300 AL KM. 8+300/NEUVO ZOQUIAPAM	504-NEUVO ZOQUIAPAM	NEUVO ZOQUIAPAM	URBANO	41929	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	275,837	275,586	275,837	0	0.0%	0	0	16.00	16.00	100.0%	KILOMETRO	
OTROS																								
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION)																								
86591	PAGO DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UCEP/4694/2010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	ESTADO DE OAXACA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	509,724	509,724	509,724	0	0.0%	1.198	0	1.00	0.00	0.0%	INSPECCION	
OTROS PROGRAMAS																								
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
32429	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 12 NUCLEOS BASICOS EN LA COLONIA VOLCANES/OAXACA DE JUAREZ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	44874	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	381,474	0	381,474	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
														13	Acumulado al Trimestre		Avance %	18	19	20	21	22		23-22/21			
															14	15									16	17=16/14	
32190	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (CUARTA ETAPA)SAN AGUSTIN LOXICHA.	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	44885	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	19.658	0	19.658	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
32327	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA) SANTIAGO ASTATA	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	44871	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	854.705	0	854.705	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%				
32159	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)SANTOS REYES NOPALA.	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	44882	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	21.914	0	21.914	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
32394	AMPLIACION Y ADECUACION DE ESPACIOS DE HOSPITAL DE 12 A 20 CAMAS (PRIMERA ETAPA)CHALCATONGO DE HIDALGO.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	44869	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	966.279	0	966.279	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
32295	AMPLIACION DE HOSPITAL GENERAL DE 60 CAMAS/JUCHITAN DE ZARAGOZA.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	44862	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	202.919	0	202.919	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
32364	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS DEL CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS/SANTIAGO JUXTLAHUACA.	468-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	44865	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	183.106	0	183.106	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
	GASTO CORRIENTE																										
	OTROS GASTOS DE OPERACION																										
36669	SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINANCIEROS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	230.398	0	230.398	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	1.00	1.00	100.0%				
PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)																											
	INVERSION																										
	EQUIPAMIENTO																										
	BIENES MUEBLES																										
32935	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	378.316	0	378.316	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.87	87.0%	METAS: HOSPITAL			
32899	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	426-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	266.277	0	266.277	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.79	79.0%				
	GASTO CORRIENTE																										
	OTROS GASTOS DE OPERACION																										
32941	GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	1.200.000	0	1.200.000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%				
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)																											
	INVERSION																										
	OBRA PUBLICA																										
	CONSTRUCCION																										
31889	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	6.312	1.894	6.312	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.04	4.0%	METAS: HOSPITAL			
31907	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	139.548	41.865	139.548	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: HOSPITAL			
FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (FPP)																											
4558	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	86.652	25.995	86.652	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.30	30.0%				
45563	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA MARIA TLAPANALQUIAH UTL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	72.679	21.804	72.679	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.30	30.0%				
45574	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	CANADA DE GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	132.140	39.642	132.140	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.29	29.0%				
APORTACIONES FEDERALES 17 REGISTROS																											
	FABS												158.146	2.160	158.146	0	0.0%	0	0				2.00	1.74	87.0%		
	FBE																										
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																										
135432	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO TOMAS - SAN PEDRO EL PALMAR DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	139-SAN FRANCISCO CHARULAPA	SANTO TOMAS	RURAL	42994	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	7.199	2.160	7.199	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%				
135433	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SACMINO DE ACCESO A BUENOS AIRES EL APOMPO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENOS AIRES EL APOMPO	RURAL	52042	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	150.947	0	150.947	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.74	74.0%				
	FAM												1.791.624	583.187	1.791.624	0	0.0%	0	0				12.00	7.00	58.3%		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																											
	CONSTRUCCION																										
18702	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	FAM0300/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	565	0	565	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN RESCINDIDA SALDO EN PROCESO DE RECUPERACION VIA FINANZAS			
32525	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA	190-SAN JUAN COTZOCON	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	13.734	0	13.734	0	0.0%	0	0	OTROS		2.00	2.00	100.0%	METAS: ANEXO		
18640	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	FAM0294/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8.170	0	8.170	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA RESCINDIDA SALDO EN PROCESO DE RECUPERACION VIA FINANZAS			
18690	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. FIDENCIO MONTES	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	FAM0291/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	91.868	0	91.868	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA RESCINDIDA SALDO EN PROCESO DE RECUPERACION VIA FINANZAS			
18367	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " RUFINO TAMAYO "	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	FAM0655/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	85.116	85.116	85.116	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA RESCINDIDA SALDO EN PROCESO DE RECUPERACION A FINANZAS			
18354	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " EMILIANO ZAPATA "	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	FAM0653/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	77.880	77.880	77.880	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA RESCINDIDA SALDO EN PROCESO DE RECUPERACION VIA FINANZAS			
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																											
100092	CONSTRUCCION DE BODEGA, TRES AULAS Y AUDITORIO PARA LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSION C.U.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	702-001-004-03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	1.445.223	417.720	1.445.223	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			18	19	20	21	22		23-22/21	
														Ministrado	Programado	Ejercido								Avance %
99979	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, CORREDOR Y CAFETERÍA EN LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSIÓN TEHUANTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-04-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	11	12	10.620	0	10.620	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
99741	CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA EXTENSIÓN TEHUANTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-04-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	11	12	3.622	0	3.622	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA EXTENSIÓN TEHUANTEPEC. EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
100171	CONSTRUCCIÓN DEL ALA SUR DEL EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA C.U.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-04-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	11	12	45.992	2.471	45.992	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
100131	TERMINACIÓN DE CAFETERÍA PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS DE LA UABJO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-04-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	11	12	8.834	0	8.834	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
	FASF												11.337.727	2.883.499	11.337.727	936.804	32.5%	0	0	0.00	0.00	0.0%		
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS IMPLEMENTOS																							
98285	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			6.137.266	2.883.499	6.137.266	936.804	32.5%	0	0	0.00	0.00	0.0%	LOS DATOS CAPTURADOS EN ESTE FOLIO CORRESPONDEN AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. NO EXISTE AVANCE FÍSICO DEBIDO A QUE EL MONTO EJERCIDO CORRESPONDE A UNA AMORTIZACIÓN Y DICHO AVANCE YA FUE REPORTADO EN TRIMESTRES ANTERIORES. EL PROGRAMADO ANUAL DE AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REPROGRAMACIÓN POR ELLO NO SE INDICA LA CANTIDAD. EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE A LA SUMA DEL CAPITAL NO EJERCIDO DE LOS PRESUPUESTOS 2007 Y 2008. LOS RENDIMIENTOS SOLICITADOS Y AUTORIZADOS DEL PRESUPUESTO 2007 ES DE \$5,250,920.00 DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$ 5,250,000.00 Y DEL PRESUPUESTO 2008 FUERON SOLICITADOS \$ 3,274,500.00 LOS CUALES SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD.	
103206	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			5.200.461	0	5.200.461	0	0.0%	0	0	0.00	0.00	0.0%	EL MONTO QUE SE CAPTURA EN ESTE FOLIO CORRESPONDE A LA SUMA DEL CAPITAL NO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO 2007 Y 2008. DEBIDO A QUE EL PORTAL YA NO PRESENTA LA OPCIÓN DEL PRESUPUESTO 2007 SE RECIBIO INCLUIDO EN EL FOLIO DE 2008. AMBOS MONTOS SON DESTINADOS AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.	
	FAFEF												125.743	0	125.743	0	0.0%	0	0	305.00	0.00	0.0%		
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	AMPLIACIÓN																							
50887	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE PROGRESO	399-SANTA MARIA ATZOMP	SANTA MARIA ATZOMP	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			85.895	0	85.895	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
50931	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. LOS IDEALISTAS	551-TLACOLLILA DE MATAMOROS	TLACOLLILA DE MATAMOROS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			39.848	0	39.848	0	0.0%	0	0	304.00	0.00	0.0%		
	CONVENIOS 1 REGISTROS																							
	OTROS CONVENIOS																							
	CONSTRUCCIÓN																							
31309	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN CBTS NO. 02	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/0141/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	669.064	0	669.064	0	0.0%	0	0	2.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
	99-OAXACA RECURSO 2007																							
	SUBSIDIOS 2 REGISTROS																							
	OTROS PROGRAMAS																							
	FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (FPP)																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	REHABILITACIÓN																							
45514	FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL FPP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4.239.338	2.218.433	4.239.338	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	PROGRAMA PRONACOMA	
45552	FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL FPP	324-SAN PEDRO COCHUTLA	SAN PEDRO COCHUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	580.692	557.722	580.692	557.722	100.0%	0	0	1.00	0.88	88.0%	PROGRAMA FONDO CONVENIO PRONACOMA	
	APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS																							
	FASSA																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
													472.608	0	472.608	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido								Avance %		
13	14	15	16	17=18/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24															
75173	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA (COESIDA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	472.608	0	472.608	0	0,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	0,00	0,0%			
CONVENIOS 1 REGISTROS													12.291	0	12.291	0	0,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%			
OTROS CONVENIOS																										
	INVERSIÓN																									
	EQUIPAMIENTO																									
	BIENES MUEBLES																									
133632	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICOS A TRES ESCUELAS PRIMARIAS AFECTADAS POR ROBO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BCGG0707 - 003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	12.291	0	12.291	0	0,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%			