



"2014; Año de Octavio Paz"

OFICIO: SF/SPPP/DPE/0122/2014
ASUNTO: Información Primer trimestre 2014
Fondo Metropolitano

ACUSE

P.G. 029525

Tlaxiactac de Cabrera, Oax., a 16 de abril de 2014.

LIC. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y
CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
P R E S E N T E



Respecto al Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca, en cumplimiento al numeral 30 inciso h) de las reglas de operación vigentes y a la cláusula séptima incisos f) del contrato del Fideicomiso 2151 "Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca", le envío la siguiente información:

- ❖ Informe del primer trimestre del ejercicio fiscal 2014
- ❖ Reporte de avance físico financiero del primer trimestre del ejercicio fiscal 2014
- ❖ Acuerdos de la sesión de instalación del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Oaxaca

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. TELESAHIBIEMIENTO OAXACA

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO



C. ENRIQUE ARNAUD VIÑAS

OFICINA DEL SECRETARIO



C'ANEXOS

- C. c. p. LIC. GABINO CUÉ MONTEAGUDO.- Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca.- Para su conocimiento
ING. NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ.- Secretario de SINFRA y Presidente del Consejo para el Desarrollo Metropolitano.- Mismo fin.
LIC. MANUEL ESTEBAN DE ESERARTE PESQUEIRA.- Delegado Federal de BANOBRAS y Fiduciaria del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca.- Mismo fin.
LIC. ALBERTO BENÍTEZ TIBURCIO.- Subsecretario de Planeación, Programación y Presupuesto de la SEFIN y Presidente Suplente del Comité Técnico del Fondo metropolitano.- Mismo fin.

ABT/CDOV



**INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL
"FONDO METROPOLITANO PARA LA CIUDAD DE OAXACA"**

PRIMER TRIMESTRE, EJERCICIO FISCAL 2014

SESIONES CELEBRADAS

25 de Marzo - Ratificación del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca.

Se ratificó el Consejo con la participación de las siguientes instancias, por parte del Estado, el Lic. Gabino Cue Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, el Secretario de Finanzas, el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública, el Secretario de Desarrollo Social y Humano, el Secretario de Vialidad y Transporte, el Director del Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, el Jefe de la Gubernatura, el Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca y la Secretaría de la Contraloría.

Por parte de la Federación: el Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Oaxaca, la Delegada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y; el Delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Oaxaca.

Por la parte Municipal: Doce Presidentes Municipales que representan parte de los Municipios de la Zona Metropolitana de la ciudad de Oaxaca.

Por parte de las instancias civiles: Colegio de Ingenieros y de Arquitectos



**ACUERDOS DE LA SESION DE INSTALACION DEL CONSEJO PARA EL
"FONDO METROPOLITANO PARA LA CIUDAD DE OAXACA"**

EJERCICIO FISCAL 2014

DE LA SESION CELEBRADA

25 de Marzo- Ratificación del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca

* Como parte del orden del día de la sesión se presenta para su acuerdo correspondiente, la propuesta del calendario de actividades para el ejercicio 2014, en el cual se consideran los procesos y tiempos estimados que se deben cumplir para las diferentes etapas de trabajo, así como los tiempos que se requieren para los tramites correspondientes ante la Secretaria de Hacienda, estimándose tener el segundo semestre del año para la ejecución de las obras que califiquen viables de financiamiento. Una vez analizado lo anterior los integrantes del consejo aprueban en lo general el calendario 2014.

* Como parte de las actividades calendarizadas se hace mención de la capacitación que se deberá dar a los presidentes municipales de la zona metropolitana de Oaxaca, para que a partir de la misma, puedan empezar a ingresar sus propuestas de proyectos. El consejo toma el acuerdo para que la capacitación se realice el próximo dos de abril del presente.

Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca
Reporte de avance físico financiero

Recursos correspondientes al ejercicio fiscal: 2013
Primer Trimestre Enero-Marzo del 2014

Esta hoja forma parte del anexo SF/SPPP/DPE/122/2014

No. Del programa o	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Instancia ejecutora o unidad responsable	Recursos programados (Pesos)	Meta		Ubicación: Municipio/Delimitación Territorial y Localidad	Avance (%)		Observaciones
				Programa da	Unidad de Medida		Físico	Financiero	
	TOTAL		\$ 65,141,204.00						
1	Ampliación del sistema de video vigilancia tercera etapa	SSP	8,000,000.00	1	Sistema	Cobertura Regional/Valles Centrales	100%	50%	
2	Programa de mejoramiento visual (Pintura en fachadas de viviendas) en accesos a la Ciudad de Oaxaca.	SEDESOH	3,509,831.46	140,700	m2	Cobertura Regional/Valles Centrales	6.48%	0%	Se está interviniendo con pintura en las diferentes fachadas que se localizan en la Calzada Madero y Division Oriente, dos de los accesos de la Ciudad de Oaxaca, con un avance de 96 viviendas, beneficiando a 384 ciudadanos.
3	Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de la vialidad sobre los bordos del Río Salado, tramo (Símbolos Patrios -Aeropuerto)-Símbolos Patrios	SINFRA	4,159,300.45	6	Proyecto	Cobertura Regional/Valles Centrales	21.11%	21.11%	Est. 01 \$101036.08 Est. 02 \$120,634.59 Est. 03 \$656,225.94 Estimaciones tramitadas el 26 de marzo 2014
4	Elaboración de proyecto ejecutivo de vialidad sobre Av. Ferrocarril, tramo entronque supercarretera a Calle Revolución	SINFRA	7,584,853.54	1	Proyecto	Cobertura Regional/Valles Centrales	27.75%	27.75%	Est. 01 \$267,433.35 Est. 02 \$715,916.76 Est. 03 \$1,121,581.55 Estimaciones tramitadas el 26 de marzo 2014
5	Proyecto piloto para la instalación, equipamiento y pruebas de funcionamiento de dos hornos prototipo para el cocido de ladrillo en la Zona Metropolitana de Oaxaca para la Asesoría Técnica a Productores.	IEEDS	1,092,801.78	2/1	Hornos/ Capacitación	Cobertura Regional/Valles Centrales	35%	65%	Para este periodo se realizaron las siguientes actividades: 1.- Pago parcial correspondiente al 35% del monto total a la empresa Planeta mas Limpio S.C. cuya cantidad neta es \$ 382,480.62. 2.- Firma del contrato del trabajo para el suministro de productos de barro cocido celebrado entre la empresa Planeta mas Limpio y productores de ladrillo rojo de la Agencia Municipal de San Francisco Tutla

Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca
Reporte de avance físico financiero

Recursos correspondientes al ejercicio fiscal: 2013
Primer Trimestre Enero-Marzo del 2014

Esta hoja forma parte del anexo SF/SPPP/DPE/122/2014

No. Del programa o	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Instancia ejecutora o unidad responsable	Recursos programados (Pesos)	Meta		Ubicación: Municipio/Delimitación Territorial y Localidad	Avance (%)		Observaciones
				Programa da	Unidad de Medida		Físico	Financiero	
TOTAL			\$ 65,141,204.00						
6	Evaluación y mantenimiento de árboles notables y/o históricos en la Zona Metropolitana de Oaxaca (ZMO)	IEEDS	795,350.00	15/1	Árboles/ Capacitación	Cobertura Regional/Valles Centrales	90%	61.3%	<p>Actualmente este Instituto se encuentra realizando acciones encaminada a la ejecución del citado proyecto:</p> <p>1.- Se continúan efectuando las actividades de mantenimiento de los árboles notables de acuerdo a lo calendarizado; El día 12 de marzo se inició los trabajos de poda en el Higo Cuache ubicado en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, el día 21 de marzo se iniciaron las actividades en el Ahuehuete plantado frente al municipio de San Sebastián Tutla en ambos casos han concluido las actividades. El personal técnico del IEEDS ha realizado la supervisión y seguimiento de los trabajos en cada uno de los ejemplares.</p> <p>2.- El día 31 de marzo se realizó una visita a la Ceiba de San Bartolo Coyotepec en coordinación con el personal encargado de realizar los trabajos, con el propósito de monitorear el estado fitosanitario, se ejecutaron las actividades en cuanto se cuente con la anuencia del municipio, ya que actualmente tienen un conflicto de tipo electoral y no hay autoridad reconocida legalmente. Cabe mencionar que el ejemplar es el único que falta por realizarle las actividades de mantenimiento</p> <p>3.- Se ha realizado la programación de fechas para las actividades restantes: El taller de capacitación se llevará a cabo el 24 y 25 de abril y las inyecciones sistémicas se realizarán del 14 al 19 de abril del presente año.</p>
7	Construcción de canal de desfogue del arroyo pluvial "la Joya" y descarga en margen izquierdo Río Atoyac (2a etapa)	CEA	7,700,000.00	570	ml	San Pablo Etla /Hacienda Blanca	65%	44.27%	

Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca
Reporte de avance físico financiero

Recursos correspondientes al ejercicio fiscal: 2013
Primer Trimestre Enero-Marzo del 2014

Esta hoja forma parte del anexo SF/SPPP/DPE/122/2014

No. Del programa o	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Instancia ejecutora o unidad responsable	Recursos programados (Pesos)	Meta		Ubicación: Municipio/Delimitación Territorial y Localidad	Avance (%)		Observaciones
				Programa da	Unidad de Medida		Físico	Financiero	
	TOTAL		\$ 65,141,204.00						
8	Programa de conservación de monumentos y bienes artísticos del Estado de Oaxaca	INPAC	5,400,000.00	11	Obras	Cobertura Regional/Valles Centrales			
						Templo de San José	100%	100.0%	
						De Nuestra Señora del Carmen de Bajo	100%	100.0%	
						De San Felipe Neri	100%	100.0%	
						De Nuestra Señora de Consolación	100%	100.0%	
						De Nuestra Señora de la Defensa	100%	100%	
						Santuario de Guadalupe	100%	100.0%	
						De nuestra Señora de los Ángeles (Siete Príncipes)	100%	100.0%	
						De San Felipe Apóstol (San Felipe del Agua)	100%	100.0%	
						De la Santísima Trinidad (Trinidad de las Huertas)	100%	100.0%	
						De Santa María, el Tule	100%	100.0%	
						De Santa Elena de la Cruz, Xoxocotlán	100%	100.0%	
9	Construcción de colector pluvial sobre Avenida Ferrocarril	H.Ayuntamiento de Santa Cruz Amilpas	5,366,053.24	740	ml	Sta. Cruz Amilpas	45%	35%	
10	Pavimentación con concreto asfáltico en Av. Riberas del Atoyac (margen derecho)	H.Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas	4,253,266.00	7,500	m2	San Jacinto Amilpas-Santa María Atzompa	100%	100%	

Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca
Reporte de avance físico financiero

Recursos correspondientes al ejercicio fiscal: 2013
Primer Trimestre Enero-Marzo del 2014

Esta hoja forma parte del anexo SF/SPPP/DPE/122/2014

No. Del programa	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Instancia ejecutora o unidad responsable	Recursos programados (Pesos)	Meta		Ubicación: Municipio/Delimitación Territorial y Localidad	Avance (%)		Observaciones
				Programa da	Unidad de Medida		Físico	Financiero	
	TOTAL		\$ 65,141,204.00						
11	Rehabilitación de la línea de Conducción de agua potable de Av. Universidad	ADOSAPACO	1,691,690.87	703	ml	Oaxaca de Juárez	100%	100%	
12	Ampliación de la red de distribución de agua potable en la Col. Azucenas, Agencia San Martín Mexicapam (varias calles)	ADOSAPACO	397,011.74	581	ml	Oaxaca de Juárez	100%	100%	
13	Ampliación de la red de distribución de agua potable Col. Lomas de San Jacinto (8 sectores)	ADOSAPACO	2,346,893.00	1,075.10	ml	San Jacinto Amilpas	100%	100%	
14	Construcción de línea de conducción de agua potable en la Col. Moctezuma (tanque Quetzalcóatl - Netzahualcóyotl)	ADOSAPACO	707,088.00	857.97	ml	Oaxaca de Juárez	100%	100%	
15	Ampliación de la red de distribución de agua potable Col. El Manantiel Agencia Pueblo Nuevo (Varias Calles)	ADOSAPACO	762,065.00	753	ml	Oaxaca de Juárez	100%	100%	
16	Rehabilitación de la red de distribución de agua potable Col. Manuel Satino Crespo (Calle Everest)	ADOSAPACO	617,310.00	206.50	ml	Oaxaca de Juárez	100%	100%	
17	Rehabilitación del sistema de agua potable Col. Guelatao, Santa Lucía del Camino	ADOSAPACO	1,242,385.00	790	ml	Santa Lucía del Camino	100%	100%	
18	Construcción de tanque de almacenamiento y ampliación de línea de conducción de agua potable Col. La Soledad Agencia Santa Rosa Panzacola	ADOSAPACO	846,204.00	153/1	ml/tanque	Oaxaca de Juárez	100%	100%	
19	Ampliación de la red de distribución de agua potable en Av. Monte Albán San Martín Mexicapam	ADOSAPACO	954,663.00	509	ml	Oaxaca de Juárez	100%	100%	
20	Ampliación de la red de distribución de agua potable en el Fracc. Elsa (Calle Guadalajara)	ADOSAPACO	320,470.00	230	ml	Oaxaca de Juárez	100%	100%	
21	Rehabilitación de la red de distribución de agua potable Col. América Sur, Santa Lucía del Camino	ADOSAPACO	1,591,091.06	897.66	ml	Santa Lucía del Camino	100%	100%	
22	Rehabilitación de la línea de drenaje en Guadalupe Victoria y Villa Hermosa, Fraccionamiento Cedros	ADOSAPACO	1,413,738.86	571.30	ml	Oaxaca de Juárez	100%	100%	
23	Construcción de línea de conducción de agua potable en la Prolongación de Crquídeas Col. Las Flores Santa María Ixcotel	ADOSAPACO	3,489,137.00	1351.17	ml	Santa Lucía del Camino	100%	100%	
24	Construcción del subcolector sanitario, Col. Ejidal	ADOSAPACO	900,000.00	448	ml	Oaxaca de Juárez	100%	100%	