



Secretaría de Finanzas

Gobierno del Estado de Oaxaca

2015: CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL JOSÉ DE LA CRUZ PORFIRIO DÍAZ MORA, "SOLDADO DE LA PATRIA"



ACUSE

OFICIO: SF/SPIP/0192/2015
ASUNTO: Fondo Metropolitano de Oaxaca
Primer trimestre

Tlalixtac de Cabrera, Oax., 17 de abril de 2015.

LIC. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y
CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
PRESENTE



Respecto al Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca, en cumplimiento al numeral 28 inciso i) de las reglas de operación vigentes y a la cláusula séptima inciso f) del contrato del fideicomiso 2151 "Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca", anexo al presente la siguiente información:

- Informe de actividades del primer trimestre del ejercicio fiscal 2015.
- Reporte de Avance físico-financiero del primer trimestre del ejercicio 2015, correspondiente a la cartera de proyectos del ejercicio fiscal 2014.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO


SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE



C. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS

Secretario de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C
DELEGACION ESTATAL OAXACA



C/ ANEXOS

C.c.p. LIC. GABINO CUÉ MONTEAGUDO.- Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca.- Para conocimiento.
ARQ. SERGIO UBALDO PIMENTEL COELLO.- Secretario de SINFRA y Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano.- Mismo Fin.
LIC. MANUEL ESTEBAN DE ESESARTE PESQUEIRA.- Delegado Federal de BANOBRAS y Fiduciaria del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca.- Mismo Fin.

CDV/mp

2015, "AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA"

Carretera Internacional Oaxaca-Istmo	Km 11.5	Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas"	Edificio 6"Macedoneo Alcalá"	Nivel 2	C.P. 68270	Tlalixtac de Cabrera	Caxaca	Tel. (951) 501 5000 Ext. 12530
--------------------------------------	---------	--	------------------------------	---------	------------	----------------------	--------	--------------------------------



Secretaría de Finanzas

Gobierno del Estado de Oaxaca

2010-2016
2015: CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL JOSÉ DE LA CRUZ PORFIRIO DÍAZ MORI, "SOLDADO DE LA PATRIA"



ANEXO DE OFICIO: SF/SPIP/0192/2015

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS "FONDO METROPOLITANO PARA LA CIUDAD DE OAXACA"

PRIMER TRIMESTRE, EJERCICIO FISCAL 2015

SESIONES CELEBRADAS

23 de febrero – Sesión de Ratificación del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca.

- Se ratificó el consejo con la participación de las siguientes instancias: por parte del Gobierno del estado, el Lic. Gabino Cué Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; el Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, el Secretario de Finanzas, el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Desarrollo Social y Humano, la Directora del Instituto estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, el Jefe de la Gubernatura, el coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca y la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
- Por parte de la Federación: el Subdelegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); el Delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); la Subdelegada de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOL) y el Delegado del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRA).
- Por la parte Municipal: doce presidentes municipales que representan parte de los Municipios de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca.
- Por parte de las instancias civiles: Colegio de Arquitectos e Ingenieros y del Sector empresarial CMIC, Casa de la Ciudad.
- Como parte del orden del día de la sesión se presentó el esquema operativo del Fondo, se señalaron los criterios que se deberán observar al momento de la evaluación y selección de proyectos con forme a las reglas de operación y las disposiciones aplicables, finalmente se presentó el calendario de actividades que se llevará a cabo durante el ejercicio 2015, de lo anterior se consultó a los presentes si existía algún comentario o u observación para el presente ejercicio, a lo cual los integrantes del Consejo manifestaron su conformidad con lo expuesto.

3 de marzo – Sesión de Instalación del Comité Técnico.

- El Comité Técnico quedó formalmente integrado de acuerdo a las Reglas de Operación vigentes del Fondo Metropolitano.
- Se hizo de su conocimiento el calendario de actividades propuesto para el ejercicio 2015 y los integrantes aprobaron las fechas propuestas para las sesiones ordinarias.
- De conformidad con lo establecido en la clausula Octava, inciso F) y H) del contrato del Fideicomiso el Comité Técnico se dio por enterado del informe presentado por la fiduciaria BANOBRAS con fecha de corte 31 de enero del 2015.
- Se realizó la revisión de avances físicos-financieros de las obras autorizadas con recursos del Fondo 2014, al concluir la revisión el Comité Técnico del Fideicomiso recomendó a las instancias ejecutoras, cumplan con los tiempos de ejecución calendarizados para los estudios, proyectos y obras, debiendo presentar los reportes correspondientes, finiquitos y cierres de las mismas.
- El Comité Técnico del Fideicomiso instruyó al Secretario de Actas, que solicite a los integrantes del Comité que en cumplimiento a las Reglas de Operación vigentes del Fondo Metropolitano, designen y entreguen el nombramiento de la persona que asistirá a la Sesión de Instalación del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso y que en lo subsecuente, participarán como representantes ante dicho Subcomité.

5 de marzo – Capacitación a municipios que conforman la Zona Metropolitana de Oaxaca.

- Se capacitó a los municipios que conforman la Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca, respecto a la integración de las propuestas de obras de inversión para el ejercicio fiscal 2015.

2015, "AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA"

Carretera Internacional Oaxaca-Istmo	Km 11.5	Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas"	Edificio 6°Macedoneo Alcalá	Nivel 2	C.P. 68270	Tlaxiactac de Cabrera	Oaxaca	Tel. (951) 501 5000 Ext. 12530
--------------------------------------	---------	--	-----------------------------	---------	------------	-----------------------	--------	--------------------------------

REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
 OBRAS/PRODUCTOS DEL FONDO METROPOLITANO DEL EJERCICIO FISCAL 2014

Anexo del Oficio SF/SPIP/0192/2015

#	ZONA METROPOLITANA	RECURSOS AUTORIZADOS PEF 2014	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	MUNICIPIO	EJECUTOR	AVANCE FISICO (%)	ACANCE FINANCIERO (\$)
1	Estudio para la determinación de la producción de biogás en el sitio de disposición final de RSU de Zaachila.	\$ 1,200,000.00	1	Estudio	Villa de Zaachila/Vicente Guerrero	Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable	85%	40%
2	Tercera Etapa de la construcción del Invernadero Educativo en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca.	\$ 3,000,000.00	440	M3	Oaxaca de Juárez		100%	90%
3	Sustitución, mantenimiento y conservación de la red semaforizada de Oaxaca de Juárez y Municipios conurbados.	\$ 10,000,000.00	188	Semaforos	Cobertura Regional/Valles Centrales		44%	29%
4	Construcción de puente peatonal, retornos vehiculares y semaforización en la Av. Símbolos patrios y acceso a San Antonio de la Cal.	\$ 5,764,721.47	1	Puente peatonal	San Antonio de la Cal	Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable	12%	29%
5	Construcción del sistema de ciclo vías arco sureste rehabilitación sobre Avenida Ferrocarril Sección Tlaxiactac de Cabrera a 5 Señores.	\$ 5,081,247.44	5.8	Kilometro	Cobertura Regional/Valles Centrales		8%	29%
6	Construcción del sistema de ciclo vías Arco Sureste sobre Avenida Universidad sección 5 Señores a Símbolos Patrios (1a Etapa).	\$ 6,555,377.26	2.8	Kilometro	Cobertura Regional/Valles Centrales		1%	29%
7	Programa integral de interconexión de colectores pluviales y sanitarios en la Zona Conurbada de la Ciudad de Oaxaca cuenca del Río Atoyac y Río Salado.	\$ 8,000,000.00	4	Interconexiones	Cobertura Regional/Valles Centrales	Comisión Estatal del Agua	58%	62%
8	Construcción de canal de desfogue del arroyo pluvial "la Joya" y descarga en Margen Izquierdo Río Atoyac (3a etapa).	\$ 6,000,000.00	700	Metro Lineal	San Pablo Etla/Hacienda Blanca		45%	34%
9	Elaboración de Anteproyecto para el establecimiento del corredor de transporte público línea A y estudio de factibilidad del primer CETRAM del sistema.	\$ 6,994,800.00	3	Estudios	Cobertura Regional/Valles Centrales	Secretaría de Vialidad y Transporte	100%	100%
10	Sistema de Video Vigilancia para Mercados.	\$ 5,532,880.00	27	Camaras	Oaxaca de Juárez	Secretaría de Seguridad Pública	45%	0%
11	Rehabilitación de equipamiento electromecánico en pozos profundos (Candiani 2 bis, 15 aeropuerto, 7 acueducto, 14 piloto, 6 acueducto, 2 acueducto y glorieta bis) operados por SAPAO.	\$ 1,045,587.66	7	Equipo Electromecánico	Cobertura Regional/Valles Centrales		40%	99%
12	Programa de Mejoramiento de la eficiencia de Pozos Profundos de Agua Potable: Sauces, Sauces bis, Ferrocarril bis, Granada bis, Azucenas bis, Monte Albán bis, Las Palmas bis, Auxiliar 1 bis, 14 Piloto bis, Candiani 2 bis, Acueducto 4, Acueducto 7, Acueducto 3, Glorieta Bis, Vicente Suarez nvo., Parque del amor bis (Mantenimiento Preventivo).	\$ 7,261,862.89	16	Pozos	Cobertura Regional/Valles Centrales	Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca	68%	100%
13	Construcción de alumbrado público sustentable de Avenida Ferrocarril (tramo Santa Cruz Amilpas).	\$ 1,933,807.00	50	Luminarias	Santa Cruz Amilpas	H. Ayuntamiento de Santa Cruz Amilpas	100%	100%
14	Elaboración de Proyecto Ejecutivo para el saneamiento intermunicipal de San Antonio de la Cal, San Agustín de las Juntas y Animas Trujano.	\$ 1,500,000.00	2	Proyectos	Cobertura Regional/Valles Centrales	H. Ayuntamiento de San Agustín de las Juntas	100%	100%
15	Construcción de Puente peatonal sobre riachuelo en la Segunda Sección de Lomas de San Antonio de la Cal.	\$ 914,498.26	30	Metro Lineal	San Antonio de la Cal	H. Ayuntamiento de San Antonio de la Cal	85%	70%
16	Construcción de drenaje pluvial de Santa María Ixcotel.	\$ 4,392,229.02	320	Metro Lineal	Santa Lucia del Camino/Ixcotel	H. Ayuntamiento de Santa Lucia del Camino	100%	70%
#	ZONA METROPOLITANA	RECURSOS AUTORIZADOS DE ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	MUNICIPIO	EJECUTOR	AVANCE FISICO (%)	ACANCE FINANCIERO (\$)
1	Conclusión del invernadero educativo en el jardín etnobotánico de Oaxaca.	\$ 3,946,208.00	6 acciones 1 sistema	Conceptos de obra terminados Sistema de enfriamiento mediante geotermia	Oaxaca de Juárez	Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable	85%	93%
2	Sistema de video vigilancia para mercados, palacio de gobierno y centro histórico.	\$ 2,851,200.00	11 11	Cámaras PTZ Brazos para montaje	Oaxaca de Juárez	Secretaría de Seguridad Pública	20%	0%
3	Trabajos complementarios al cárcamo del tecnológico con relación a la rehabilitación y equipamiento electromecánico y al programa de mejoramiento de la eficiencia en pozos.	\$ 1,500,000.00	1	Carcamo	Cobertura Regional/Valles Centrales	Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca	30%	0%
4	Programa integral de interconexión de colectores pluviales y sanitarios en la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca cuenca del Río Atoyac y Río Salado (Trabajos Complementarios)	\$ 1,218,716.97	136 454	*m3 de gaviones tipo colchon *m3 de gaviones con malla triple torsión	Cobertura Regional/Valles Centrales	Comisión Estatal del Agua	0%	0%
5	Sustitución, mantenimiento y conservación de la red semaforizada de Oaxaca de Juárez y Municipios conurbados (ampliación).	\$ 2,450,000.00	29	Semaforos	Cobertura Regional/Valles Centrales	Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable	0%	0%

JOM EXPRESS

DOM



Retail Pro/AE/FP MARTI DHL
From

EMRIQUE ARNAUD VIÑAS >> GOBIERNO DEL ESTADO DE OAJ
CARR INTERNAC OAX ISTMO Km 11.5 -
REYES MANTECON Tel +
71257, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA
MEXICO

Origin

OAX

To
SHCP
CONSTITUYENTES, 1001 -
BELEM DE LAS FLORES

Attention

ALFONSO ISAAC GAMBOA LC
Tel: 5536884600

01110, ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL
MEXICO

MX - FMX - FMX

Day Time XND

Account Number: 984601367 Date: 2015-04-23 Pcs/Shpt Weight: 1.0/1.0 kg Pieces: 1/1

Reference:



WAYBILL 51 1274 4604


Content:
OFICIOS

Insured value: Invoiced Weight: 1.0 kg


Declared value: Dimensions:

Type of export: Price: \$0.00

RECEBI
Recib
24/04/15
[Signature]
11:10



(2L) MX 01110+46008000



(J) JD00 4019 9921 0012 9308

25.04.2015

Estimado cliente:

Esta es la prueba/comprobante de entrega del envío con número de etiqueta/albarán 5112744604.

Gracias por elegir DHL Express.

www.dhl.com

Su envío 5112744604 ha sido entregado el día 24.04.2015 a las 14:52

Firmado MARIO JUAREZ

Área de servicio de destino LAGO TANA
MEXICO

Firma



Estado del envío Entregado

Identificador(es) de piezas/bultos JD004019992100129308

Datos adicionales de la entrega

Servicio DOMESTICO EXPRESS

Área de servicio de origen OAXACA
MEXICO

Retirado el 23.04.2015 a las 17:35